


രൂപ കവ്വത 1



ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික මාගී පද්ධතිය

හැඳින්වීම

2011 වර්ෂය සඳහා වන මාගී සංවර්ධන අධිකාරියේ මෙම වාර්ෂික වාර්තාව මාගී සංවර්ධන අධිකාරියේ සංවිධානමය හා මෙහෙයුම් අංශයන් පිළිබඳව සංක්ෂිප්තව සාකච්ඡා කරන අතර කාර්ය සාධනය හා ශක්ෂාත් කිරීම් පිළිබඳව වඩා විස්තරාත්මක තොරතුරු සපයයි.


වාර්තාව ආරම්භයේදී මා.සං.අ.යේ මෙහෙයුම් අංශයන් පිළිබඳව දළ විශ්ලේෂණයක් සපයා ඇති අතර, මා.සං.අ.යේ සංවිධාන අංශය පිළිබඳව 2 වැනි පරිච්ඡේදයේදී සාකච්ඡා කර ඇත. 3 වැනි පරිච්ඡේදයේදී සෑම මෙහෙයුම් අංශයකම කාර්යයන් හා වගකීම පිළිබඳව ගණනය කිරීමක් සිදුකර තිබේ. වාර්තාවේ 4 වැනි පරිච්ඡේදයේදී වර්ෂය තුළ සෑම අංශයකම වැඩ හා සේවා පිළිබඳව සවිස්තරාත්මකව සාකච්ඡා කරයි.

මා.සං.අ. වහි කාර්යයන් හා වගකීම් ඉටුකිරීමේදී මුහුණදුන් ප්‍රතිරෝධයන් හා ඵලානි ප්‍රශ්න පාලනය කිරීමට ගන්නා ලද පියවරයන් වාර්තාවේ 5 වැනි පරිච්ඡේදයෙන් ඉදිරිපත් කර ඇත.

ප්‍රවාහන හා මහාමාගී අමාත්‍යාංශය විසින් සෘජුවම කළමනාකාරිත්වය හසුරුවන ලද සෑම විදේශ අරමුදල් ව්‍යාපෘතියක් පිළිබඳවම සවිස්තරාත්මක තොරතුරු 6 වැනි පරිච්ඡේදයට අන්තර්ගත කර තිබේ.

මා.සං.අ.යේ සමස්ත මූල්‍ය සාධනය 7 වැනි පරිච්ඡේදයෙන් ඉදිරිපත් කර ඇති අතර, ශක්ෂාත් කිරීම්, පරමාර්ථයන් හා අරමුණු 8 වැනි පරිච්ඡේදයෙන් දක්වා තිබේ.

මා.සං.අ.යේ මූල්‍ය ප්‍රකාශයන් ඇමුණුම් 1 දක්වා තිබෙන අතර, සමස්ත මූල්‍ය සාධනය වාර්තාවේ ඇමුණුම් 11 දක්වා ඇත.



පටුන

	පිටු අංක
1 වැනි පරිච්ඡේදය	1
දළ විශ්ලේෂණය	1
2 වැනි පරිච්ඡේදය	6
මාගී සංවර්ධන අධිකාරිය - ආයතනය පිළිබඳ හැඳින්වීමක්	6
2.1 මාගී සංවර්ධන අධිකාරියේ කාර්යභාරය	7
2.2 මා.සං.අ.යේ කළමනාකාරිත්වය	7
2.3 දැක්ම, මෙහෙවර, පරමාර්ථ හා අරමුණු	9
2.4 මා.සං.අ.යේ ආයතන ව්‍යුහය	10
2.5 මා.සං.අ.යේ සේවකයන්	10
2.6 කාර්ය අංශයන්	11
2.7 පළාත් ව්‍යුහය	13
3 වැනි පරිච්ඡේදය	17
අංශවල කාර්යයන් හා වගකීම්	17
3.1 නඩත්තු කළමනාකරණ හා ඉදිකිරීම් අංශය	17
3.2 වැඩ අංශය	19
3.3 ඉංජිනේරු සේවා අංශය	20
3.4 මාගී සැලසුම් අංශය	21
3.5 ග්‍රාමීය පාලම් ඉදිකිරීම් ඒකකය	22
3.6 පර්යේෂණ හා සංවර්ධන අංශය	23
3.7 ඉඩම් අත්පත්කර ගැනීම් හා ප්‍රතිස්ථාපන අංශය	24
3.8 පාරිසරික හා සමාජීය සංවර්ධන අංශය	25
3.9 සැලසුම් අංශය	27
3.10 අධිවේගී මාගී මෙහෙයුම් නඩත්තු හා කළමනාකරණ අංශය	29
3.11 වත්කම් කළමනාකරණ හා ආදායම් අංශය	30
3.12 යාන්ත්‍රික අංශය	31
3.13 පුහුණු අංශය	32

3.14 නීති අංශය	34
3.15 ප්‍රසම්පාදන අංශය	35
3.16 පරිපාලන අංශය	35
3.17 මුදල් අංශය	36
3.18 අභ්‍යන්තර විගණන අංශය	37
4 වැනි පරිච්ඡේදය	40
කාර්ය කාලය 2011	40
4.1 මාගී නඩත්තුව ක්‍රියාත්මක කිරීම	40
4.2 දේශීය අරමුදල් යටතේ මහාමාගී සංවර්ධනය	41
4.3 පාලම් ඉදිකිරීම	43
4.3.1 ජාතික මහාමාගීවල හානිවූ / දූඩල පාලම් ප්‍රති නිර්මාණය	43
4.3.2 ග්‍රාමීය පාලම් ඉදිකිරීම	44
4.4 මාගී හා පාලම් සැලසුම් කිරීම	49
4.4.1 මාගී සැලසුම් කිරීම	49
4.4.2 පාලම් සැලසුම් කිරීම	61
4.5 මාගී හා පාලම් වැඩවල තත්ත්ව පාලනය	66
4.6 ඉඩම් අත්පත්කර ගැනීම හා ප්‍රතිස්ථාපනය	71
4.7 පාරිසරික හා සමාජීය ආරක්ෂණ පියවර ක්‍රියාත්මක කිරීම	73
4.8 සැලසුම්කරණය හා වාර්තාකරණය	76
4.9 ශ්‍රී ලංකාව තුල පුනරුත්ථාපන මාදිලියන් සංවර්ධනය කිරීම හා භාවිතයේ යෙදීම	82
4.10 දත්ත රැස්කිරීම හා ඇගයීම	83
4.11 රටව්‍යන දත්ත රැස්කිරීම	87
4.12 ජාතික මහාමාගී තත්ත්වයට නැංවීම සඳහා මාගී පවරා ගැනීම	88
4.13 මාගී ආරක්ෂාව හා රටව්‍යන කළමනාකරණය	88
4.14 කළමනාකරණ තොරතුරු පද්ධතිය නඩත්තුව	93
4.15 අධිවේගී මාගී කළමනාකරණය	95
4.16 වත්කම් කළමනාකරණය හා ආදායම් රැස්කිරීම	95

4.17	යාන්ත්‍රික සේවා	98
4.18	මිනිස්බල සංවර්ධනය	100
4.19	නීති සේවා	106
4.20	ප්‍රසම්පාදන සේවා	107
4.21	පිරිස් කළමනාකරණය	108
4.22	මූල්‍ය කළමනාකරණය	111
4.23	අභ්‍යන්තර වගණන කාර්ය සාධනය	113
5	වැනි පරිච්ඡේදය	116
	ප්‍රගතියට බාධාවන්	116
5.1	මාග්‍රී හා පාලම් කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරීම	116
5.2	සැලසුම්කරණය හා වාර්තාකරණය	117
5.3	කළමනාකරණ තොරතුරු පද්ධතිය නඩත්තු කිරීම	118
5.4	යාන්ත්‍රික සේවා	118
5.5	මිනිස්බල සංවර්ධනය	120
5.6	ප්‍රසම්පාදන සේවා	120
5.7	අභ්‍යන්තර වගණන කාර්යයන්	120
6	වැනි පරිච්ඡේදය	122
	විදේශ අරමුදල් ව්‍යාපෘති	122
6.1	දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගය	122
6.2	කොළඹ-කටුනායක අධිවේගී මාර්ග ව්‍යාපෘතිය	134
6.3	පිටත වටරවුම් මාර්ග ව්‍යාපෘතිය	137
6.3.1	අදියර 1 හා අදියර 3	138
6.3.2	අදියර 2	141
6.4	කොළඹ-මහනුවර විකල්ප මාර්ගය (උතුරු නැගෙනහිර අධිවේගී මාර්ගය)	142
6.5	ජපන් ආධාර ව්‍යාපෘතිය	143
6.6	විවිධ විදේශාධාර ව්‍යාපෘතිය (MFAP)	149
6.7	ලෝක බැංකු අරමුදල් යෙදූ මාර්ග අංශ සහායක ව්‍යාපෘතිය	151

6.8 ජාතික මහාමාගී ආංශික ව්‍යාපෘතිය	153
6.9 මාගී ජාල වැඩි දියුණු ව්‍යාපෘතිය	158
6.10 උතුරු මාගී පුනරුත්ථාපන ව්‍යාපෘතිය (NRRP)	163
6.11 ප්‍රමුඛතා මාගී ව්‍යාපෘතිය (PRP)	167
6.11.1 ප්‍රමුඛතා මාගී ව්‍යාපෘතිය 1 වැනි අදියර (PRP – 1)	167
6.11.2 ප්‍රමුඛතා මාගී ව්‍යාපෘතිය 2 වැනි අදියර (PRP – 2)	171
6.12 උතුරු මාගී සම්බන්ධතා ව්‍යාපෘතිය (NRCP)	176
6.13 මාගී ව්‍යාපෘති සැකසීමේ පහසුකම (RPPF)	178
6.14 චීන ප්‍රදාන ආධාර ව්‍යාපෘතිය (CGAP)	179
6.15 එක්සත් රාජධානි වානේ පාලම් ව්‍යාපෘතිය	179
6.16 ගැටුම් නාති ප්‍රදේශයේ හදිසි ව්‍යාපෘති	184
7 වැනි පරිච්ඡේදය	188
මාගී සංවර්ධන අධිකාරියේ සමස්ත මූල්‍ය කාඩතය	188
8 වැනි පරිච්ඡේදය	191
පරමාර්ථ හා අරමුණු කාඩතය	191
ඇමුණුම – I 2011 වර්ෂය තුළ සමස්ත මූල්‍ය කාඩතය හා මූල්‍ය ප්‍රකාශ	193
අමුණුම – II විගණකාධිපතිවරයාගේ වාර්තාව	

කෙටි යෙදුම්

AASL	ශ්‍රී ලංකාවේ ගුවන් තොටුපල ගුවන් ගමන්
ADB	ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව
ADG	අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්
ADT	සාමාන්‍ය දෛනික රථවාහන
AFD	ප්‍රංශ සංවර්ධන නියෝජිතායතනය
AO&M	වත්කම් මෙහෙයුම් හා නඩත්තු
BD	පාලම් සැලසුම්
BIQ	මූලික තොරතුරු ප්‍රශ්නාවලිය
BOQ	ප්‍රමාණ බිල්පත්
Br. No.	පාලම් අංකය
CEA	මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය
CKAH	කොළඹ-මහනුවර විකල්ප මාර්ගය
CKE	කොළඹ-කටුනායක අධිවේගී මාර්ගය
CRWB	කොළඹ-රත්නපුර-වැල්ලවාය-මඩකලපුව
DCP	ගතික කේතු මිනි විදීම
D.EE	සැලසුම් ඉංජිනේරු
DG	අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්
EDCF	ආර්ථික සංවර්ධන සහයෝගිතා අරමුදල
EE	විධායක ඉංජිනේරු
EIA	පාරිසරික බලපෑම් තක්සේරුව
EOT	කාලය දිගු කිරීම
EPF	සේවක අර්ථසාධක අරමුදල
EPL	පරිසර ආරක්ෂණ බලපත්‍රය
ERD	විදේශ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව
ESD	පාරිසරික හා සමාජීය සංවර්ධන අංශය
ETF	සේවා නියුක්තියන්ගේ භාරකාර අරමුදල
FS	ගණනයා අධ්‍යයනය
FWD	පතිත බර උත්කූලණ මිටරය
GIS	තු තොරතුරු පද්ධති
GOSL	ශ්‍රී ලංකා රජය
GPAP	ගාලු වරාය ප්‍රවේශ මාර්ගය
GPS	ජාත්‍යන්තර ස්ථානීය පද්ධතිය
HDM – 4	මහාමාර්ග සංවර්ධන හා කළමනාකරණ – 4
HIHD	හම්බන්තොට ජාත්‍යන්තර කේන්ද්‍රීය සංවර්ධනය
HIMS	මහාමාර්ග තොරතුරු කළමනාකරණ පද්ධතිය
HSR	මහාමාර්ග අනුපාත උපලේඛනය
ICLP	වාණිජ නීති හා භාවිතය පිළිබඳ අධ්‍යයනය
ICTAD	ඉදිකිරීම් පුහුණු හා සංවර්ධන ආයතනය
IEPSL	ශ්‍රී ලංකා පාරිසරික වෘත්තීය ආයතනය
IESL	ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු ආයතනය
IT	තොරතුරු තාක්ෂණය

JAP	ජපන් ආධාර ව්‍යාපෘතිය
JBIC	ජාත්‍යන්තර සහයෝගිතාව පිළිබඳ ජපන් බැංකුව
JICA	ජපන් ජාත්‍යන්තර සහයෝගිතා නියෝජිතායතනය
KFAED	අරාබි ආර්ථික සංවර්ධනය පිළිබඳ කුවේට් බැංකුව
LAIS	ඉඩම් අත්පත්කර ගැනීමේ තොරතුරු පද්ධතිය
LAQ	ඉඩම් අත්පත්කර ගැනීම
LiDAR	ආලෝක අනාවරණ හා පරාස
LOA	පිළිගැනීමේ ලිපිය
LCB	දේශීය තරඟකාරි ලංසු
MCC	චීන මෙටලජිකල් කෝපරේෂන් සමාගම
MFAP	විවිධ විදේශාධාර ව්‍යාපෘතිය
MFNSV	බහුකාර්ය ජාල සම්බන්ධතා රටිය
MIS	කළමනාකරණ තොරතුරු පද්ධතිය
MM&C	නඩත්තු කළමනාකරණ හා ඉදිකිරීම්
NAITA	ජාතික ආධුනිකත්ව හා කාර්මික පුහුණු අධිකාරිය
NBT	ජාතිය ගොඩනැගීමේ බද්ද
NHSP	ජාතික මහාමාගී ආංශික ව්‍යාපෘතිය
NIBM	ජාතික ව්‍යාපාරික කළමනාකාරිත්ව ආයතනය
NPD	ජාතික සැලසුම් දෙපාර්තමේන්තුව
NRCP	උතුරු මාගී සම්බන්ධතා ව්‍යාපෘතිය
NRMP	ජාතික මහාමාගී පිළිබඳ ප්‍රධාන සැලැස්ම
NRRP	උතුරු මාගී පුනරුත්ථාපන ව්‍යාපෘතිය
NWP	වයඹ පළාත
NWS&DB	ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලපවහන මණ්ඩලය
OCH	පිටත වටරවුම් මාගීය
OD	මුල් ගමන් ස්ථාන
OFID	ජාත්‍යන්තර සංවර්ධනය පිළිබඳ ඔපෙක් අරමුදල
PCB	කඩ කාඩ් දහනය
PCU	මගී කාර් ඒකකය
PD	ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ
PIP	ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සැලැස්ම
PM&R	වත්කම් කළමනාකරණ හා ආදායම්
PMU	ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය
PRP	ප්‍රමුඛතා මාගී ව්‍යාපෘති
PSC	පෙරසවි කොන්ක්‍රීට්
R&D	පර්යේෂණ හා සංවර්ධන
RAA	පර්යේෂණ සහකාරවරු
RBCU	ග්‍රාමීය පාලම් ඉදිකිරීම් ඒකකය
RDA	මාගී සංවර්ධන අධිකාරිය
RIS	මාගී තොරතුරු පද්ධතිය
RNIP	මාගී ජාල වැඩි දියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය
ROW	මාගී අයිතිය

RP	ප්‍රතිස්ථාපන සැලසුම්
RPPF	මාගී ව්‍යාපෘති සැකසුම් පහසුව
RSAP	මාගී අංශ සහායක ව්‍යාපෘතිය
SCPTA	සිංගප්පූරු සහයෝගිතා වැඩ සටහන පුහුණු ප්‍රදානයන්
SD&CC	රාජ්‍ය සංවර්ධන හා ඉදිකිරීම් සංස්ථාව
S.D.EE	ජ්‍යෙෂ්ඨ සැලසුම් ඉංජිනේරුවන්
SDFL	කුසලතා සංවර්ධන අරමුදල
SIDA	ස්විඩන් ජාත්‍යන්තර සංවර්ධන සහයෝගිතා ආයතනය
SLFI	ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනය
SLIDA	ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනය
SLLR&DC	ශ්‍රී ලංකා ඉඩම් ගොඩනිර්මේ හා සංවර්ධන සංස්ථාව
SOR	බඳවා ගැනීමේ පටිපාටිය
STDP	දක්ෂිණ ප්‍රවාහන සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය
TAARP	සුනාමි හානි ප්‍රදේශ පුනරුත්ථාපන ව්‍යාපෘතිය
TEC	තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුව
TIIP	ත්‍රිකුණාමල ඒකාබද්ධ යටිතල ව්‍යුහ ව්‍යාපෘතිය
TOO	කාර්මික සහකාරවරුන්
TOR	අනුදේශ
UDA	නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය
UKSBP	එක්සත් රාජධානි වානේ පාලම් ව්‍යාපෘතිය
UOM	මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලය
UOP	පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලය
UOR	රුහුණ විශ්ව විද්‍යාලය
VAT	එකතුකල අගය මත බද්ද
WB	ලෝක බැංකුව
WLAN	රැහැන් රහිත ප්‍රාදේශීය ජාලය
WS	වැඩ පටිපාලකවරුන්

දළ විශ්ලේෂණය



1 වැනි පරිච්ඡේදය දළ විශ්ලේෂණය

මාගේ ජාලය වනාහි ඉතාමත් වටිනා සමාජ වත්කමක් වන අතර, ජන සමාජයේ ආර්ථික, සමාජීය, සංස්කෘතික හා පාරිසරික යන පැවැත්මට මූලික වේ. ශ්‍රී ලංකාවේ මාගේ ජාලය පළාත් හරහා රටේ සම්පූර්ණ ජනගහනය වෙත ප්‍රවේශය සපයන ඝනත්වයෙන් යුත් මනාව ස්ථාපිත වූවකි. කෙසේ නමුත් 1978 ට පසුව රට්වාහන ගමනාගමනය ස්ථාවරව වර්ධනය වීම සමඟ ප්‍රවාහන පද්ධතියේ අඩු සංවලතාවයක් නිර්මාණය කරමින්, ප්‍රමාණවත් නොවන තත්වයට පත්විය. අනෙක් අතට වැඩිවන ඇක්සල් බර විසින්, මාගේ වේදිකා ව්‍යුහය අඛණ්ඩවීම, මාගේ ජාලයේ ප්‍රමාණවත් ආයු කාලය අඩු කරමින්, බහුතර මාගේ සංඛ්‍යාවක් පුනරුත්ථාපනය කිරීම හා ධාරිතාව වැඩි

දියුණු කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් නිර්මාණය විය. මාගේ සංවර්ධන අධිකාරිය පවත්නා මාගේ ජාලය පුනරුත්ථාපනය කිරීමේ හා වැඩි දියුණු කිරීමේ තිරසාර වැඩ සටහනක් ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටී.

තවද මාගේ සංවර්ධන අධිකාරිය පළාත් පාලන සභා වලට හා පළාත් පාලන ආයතනවලට අයත් මාගේ පවරා ගන්නා අතර, ඒවා ජාතික මහාමාගේ ලෙස ලේඛනගත කරනු ලබයි. ජාතික මහාමාගේ ලෙස (A හා B පන්තියේ මාගේ) වර්ගීකරණය කරන ලද මාගේ කි.මී.12020 ක් හා පාලම් 4456 ක් නඩත්තුව සඳහා මා.සං.අ. විෂය පථයට ගැනෙයි.

ජාතික මහාමාර්ග නඩත්තු කිරීම

ජාතික මහාමාර්ග අවුරුද්ද පුරා අඛණ්ඩවම වැළැක්වීමට සේවා තත්ත්වය සතුටුදායක ලෙස පවත්වා ගැනීමට විධිමත්ව නඩත්තු කළ යුතු වේ. මා සං අ නඩත්තු කටයුතු සඳහා ඉහළම ප්‍රමුඛතාව දෙන අතර, සෘජු ශ්‍රම ක්‍රමය යටතේ හෝ ප්‍රදේශවල ඉක්බිති ආයතනය යටතේ ලියා පදිංචි පුද්ගලික කොන්ත්‍රාත්කරුවන් මගින්, එය ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ. මාර්ග නඩත්තුව සඳහා අවශ්‍ය සම්පූර්ණ අරමුදල් මාර්ග නඩත්තු භාර අරමුදලින් වෙන්කෙරෙන අතර, මාර්ග තත්ත්ව තක්සේරු අනුව ප්‍රදේශයන්ට අරමුදල් මුදාහැරීම කරනු ලබයි.

නීතිපතා නඩත්තුවට අමතරව, මා සං අ සතුව වැලි මුදුන තාර ආලේපය වැනි වාරික/නඩත්තු ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ක්‍රමයක් ඇති අතර, අවම වශයෙන් වසරකට කි.මී. 1200ක් වැලි මුදුන තාර ආලේපනය කරනු ලබයි. 2011 වර්ෂය තුළ මාර්ග කි.මී.1191.37 ක වැලි මුදුන තාර ආලේපනය කරන ලදී.

මාර්ග පුනරුත්ථාපනය හා වැඩි දියුණු කිරීම

මාර්ග පුනරුත්ථාපනයද මාර්ග ජාලය සේවා තත්ත්වයෙන් පවත්වාගෙන යාම සඳහා එකසේ වැදගත් වේ. පුනරුත්ථාපනය, මාර්ගවල නොවැළැක්විය හැකි ලෙස සේවා තත්ත්වය බිඳ වැටීම හා ප්‍රවාහන කඩා

වැටීම් වළක්වමින්, ප්‍රයෝජනවත් පීඩිත කාලය දිගු කිරීමට උපකාරී වේ.



පීඩිත කාලයක් පැරණි මාර්ග පුනරුත්ථාපනය කිරීම, අතිරේක ධාරිතාවක් එක් කරමින් වැඩි දියුණු කිරීමෙන් තොරව මාර්ගයේ ජාලයේ අපේක්ෂිත ජංගමතාවය සාක්ෂාත් කිරීම සඳහා ධාරිතාව, ධාවන තත්ත්වය, මාර්ග ආරක්ෂාව හා රථවාහන කළමනාකාරිත්වය යන ප්‍රමුඛ සාධක ගැටළු විසඳිය යුතුය. 2011 වර්ෂය තුළ පුනරුත්ථාපනය කළ හා වැඩි දියුණු කළ මාර්ගවල සම්පූර්ණ දිග කි.මී. 337.98 කි.

ජාතික මහාමාර්ගවල පාලම් පුනරුත්ථාපනය හා යළි ඉදි කිරීම

අපගේ මාර්ග පද්ධතියේ කොටසක් හා පාලම් නඩත්තුව, පුනරුත්ථාපනය හා යළි ඉදිකිරීම

ඉටුකළ යුතු වේ. දුබල හා පටු පාලම් සිරවීම් නිර්මාණය කරයි. බර සීමා හා

රටවාහන ආකිරණය ඇති කරයි. බොහෝ වැඩ දියුණු වැඩ සටහන්වලට පාලම් සහ නඩත්තු අලුත්වැඩියා හා යළි ඉදිකිරීම් අයත් වෙයි. එසේ නමුත් බොහෝ අවස්ථාවල පාලම් හැර දමනු ලැබේ. මා සං අ 2011 වර්ෂය තුළ වානේ පාලම් 33 ක නිමකර පාලම් 24 ක වැඩ ඉටු කෙරෙමින් පවති.

අධිවේගී මාර්ග ඉදිකිරීම.



අධි සංවලභාවයෙන් යුත්, අන්තර් පළාත් මහාමාර්ග හා අධිවේගී මාර්ග පිළිබඳ අදහස 21 වැනි සියවස ආරම්භයේදී සමාජ, ආර්ථික සංවර්ධන අරමුණු අනුව යමින්, ගමනාන්තයක් අත්කර ගත්තේය. ජාතික මාර්ග මධ්‍ය සැලැස්ම (NRMP) මහාමාර්ග හා අධිවේගී මාර්ග කි.මී. 594 ක් සැලකිල්ලට යොමු කරමින් 2007-2017 කාලය සඳහා පිළියෙල කරන ලදී. අධිවේගී මාර්ග 3 ක් ඉදිකිරීම දැනටමත් ආරම්භ කර ඇති අතර, දකුණු අධිවේගී මාර්ගය නිමකර 2011 නොවැම්බර් 27 දින මහජනයා සඳහා විවෘත කරන ලදී. අළුතින් ඉදිකරන ලද දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගය කි.මී. 95.275 කින් යුක්ත වන අතර

එය ජාතික මහාමාර්ගයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත්කර, 2011 තුළ අධිවේගී මාර්ගයක් ලෙස ගැසට් ගත කරන ලදී.

සැලසුම්කරණය හා වැඩ සටහන්කරණය

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ සමස්ත මෙහෙයුම, පරමාර්ථ හා ඉලක්කවලට අනුව සැලසුම්කරණයෙන් ආරම්භ වේ. නඩත්තු හා පුනරුත්ථාපනය සඳහා වාර්ෂික වැය සටහන ප්‍රාදේශීයව රැස්කරගත් තොරතුරු පදනම් කර ගන්නා අතර, වැඩ දියුණු කිරීමේ වැඩ සටහන හා ජා.ම.ම.සැ. (NRMP) මත පදනම් වේ. මාර්ග නඩත්තුවේ සිට මහා පරිමාණ මාර්ග ව්‍යාපෘති කටයුතු දක්වා ක්‍රියාත්මක කිරීමට ප්‍රථමයෙන් සැලසුම් කළ යුතු වේ. 2011 වර්ෂය තුළ ව්‍යාපෘති 14ක් සඳහා ව්‍යාපෘති යෝජනා පිළියෙල කල අතර, ව්‍යාපෘති 15 ක් සඳහා සංකල්ප පත්‍රිකා පිළියෙල කරන ලදී.

රටවාහන කළමනාකරණය හා මාර්ග ආරක්ෂාව

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය මාර්ග ජාලය ආරක්ෂණ උපද්‍රවවලින් නිදහස්ව තබා ගැනීමට සියලුම උත්සාහයන් දරන අතර මාර්ග භාවිතා කරන්නන්ගේ ආරක්ෂාව වැඩි දියුණු කිරීමට අඛණ්ඩව පියවර ගනිමින් සිටී. මාර්ග ආරක්ෂා අංශයන් සියලු වැඩ දියුණු කිරීම් හා නව ඉදිකිරීම් කටයුතු වලට සම්බන්ධකර ඇත. 2011 වර්ෂය තුළ

මංසන්ධි 3 ක් සඳහා සංඥා සැලසුම් සහිත අතුරු මාගී 4 ක් සඳහා හා එක් විකල්ප මාගීයක් හා සඳහා රථවාහන කළමනාකරණ අධ්‍යයනයක් සිදු කෙරෙමින් පවතී.



මාගී හා පාලම් සැලසුම්

මා.සං.අ. මහාමාගී හා පාලම් සැලසුම් පිළිබඳ විශේෂිත හැකියාවන් සහිත, ප්‍රධාන සිවිල් ඉංජිනේරුවරයා ආයතනයකි. තවද මා.සං.අ.වෙතත් රාජ්‍ය ආයතන හා පුද්ගලික අංශයේ ආයතනවලට මහාමාගී හා පාලම් සැලසුම් පිළිබඳව උපදේශක සේවා සපයනු ලබයි. 2011 වර්ෂය තුළ පාලම් 101 ක් සඳහා පාලම් සැලසුම්ද මාගී කි.මී. 265.5 ක් සඳහා මාගී සැලසුම්ද නිමකරන ලදි.



ආදායම් රැස්කිරීම

මාගී සංවර්ධන අධිකාරිය උපදේශක සේවා සැපයීමෙන් බාහිර ක්ෂේත්‍ර සඳහා සැලසුම් නිර්මාණය හා රචනාගාර පරීක්ෂණ මගින් ආදායම් උපයනු ලබයි. එහි වත්කම් වන කාප්පු සංකීර්ණ, ප්‍රචාරණ තොරතුරු, විවේක උද්‍යාන මගින් අයහාර ලබා ගන්නා අතර ඛස් නැවතුම්, රැස්වැනිණි රැහැන් කණු හා ප්‍රචාරණ පුවරු ලොතරැයි කුටි සහ අනවසර ප්‍රචාරණ පුවරු ආදියෙන් ආදායම් උපයනු ලබයි. 2011 වර්ෂය තුළ එසේ උපයාගත් ආදායම රු: 90,313,474.40 කි.

මූල්‍ය සාධනය

2011 වර්ෂය සඳහා මාගී සංවර්ධන අධිකාරිය වෙත දේශීය සහ විදේශීය අරමුදල්ද ඇතුළුව සමස්ත අරමුදල් ප්‍රතිපාදන රු.මිලියන 118,531 ක් වන අතර, වාර්ෂික වියදම රු.මි. 97,817 කි. සමස්ත අරමුදල්වලින් විදේශ අරමුදල්වල දායකත්වය 50% කට අධික විය.


වගු අංක 1: අරමුදල් මූලාශ්‍ර මත පදනම් වූ මූල්‍ය සාධනය

අරමුදල් මූලාශ්‍රය	ප්‍රතිපාදන (රු.මිලියන)	වියදම (රු.මිලියන)
දේශීය අරමුදල් (DF)	34,365	31,453
විදේශාධාර ණය (FAL)	61,685	46,173
විදේශ ආධාර ප්‍රදාන (FAG)	1,810	1,379
ප්‍රතිපූර්ණ විදේශාධාර ණය (RFAL)	1,250	920
ප්‍රතිපූර්ණ විදේශාධාර ප්‍රදාන (RFAG)	200	1
ප්‍රතිපූර්ණ අරමුදල්	0	0
විදේශාධාරවලට අනුබද්ධ දේශීය අරමුදල් (FARDF)	19,221	17,892
එකතුව	118,531	97,817


වගු අංක 2: පළාත් මත පදනම් වූ මූල්‍ය සාධනය

අංශයේ මූල්‍යය	ප්‍රතිපාදන (රු.මිලියන)	වියදම (රු.මිලියන)
බස්නාහිර	36,876	29,981
මධ්‍යම	6,741	4,578
දකුණ	17,463	14,552
උතුර	7,127	5,524
නැගෙනහිර	9,823	7,281
වයඹ	4,325	4,030
උතුරුමැද	28,110	24,779
ඌව	4,215	3,519
සබරගමුව	3,850	3,573
එකතුව	118, 531	97, 817

රූප සටහන 3: පළාත් මත පදනම් වූ මූල්‍ය සාධනය



රූප සටහන 2: මූල්‍ය මත පදනම් වූ මූල්‍ය සාධනය



**මාගී සංචර්ධන අධිකාරිය -
ආයතනය පිළිබඳ හැඳින්විමක්**

2 වැනි පරිච්ඡේදය

මාගේ සංවර්ධන අධිකාරිය - ආයතනය පිළිබඳ හැඳින්වීමක්

මාගේ සංවර්ධන අධිකාරිය ශ්‍රී ලංකාවේ වරාය හා මහාමාගේ ක්ෂේත්‍රයේ ඉහළම ආයතනය වන වරාය හා මහාමාගේ අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති එක් ආයතනයකි. මෙම අමාත්‍යාංශය වරාය හා මහාමාගේ විෂයයන් වලට යටත්ව ප්‍රතිපත්ති හා වැඩ සටහන් සම්පාදනය කිරීම පිළිබඳ වගකීම දරයි.

මාගේ සංවර්ධන අධිකාරිය (මා සං අ) 1981 අංක 73 දරණ මා සං අ පනත යටතේ සංස්ථාපිත කරන ලදුව 1986 දී මහාමාගේ දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුප්‍රාප්තිකයා බවට පත්විය. එතැන් පටන් මාගේ සංවර්ධන අධිකාරිය ජාතික මහාමාගේ ජාලය නඩත්තු කිරීමේ හා තත්ත්වය නැංවීමේ වගකීම දරණ ආයතනය බවට පත්විය.

2.1 මාගේ සංවර්ධන අධිකාරියේ කාර්ය භාරය

මාගේ සංවර්ධන අධිකාරිය රටේ ප්‍රමුඛ මහාමාගේ අධිකාරිය වන අතර ජාතික (ඒ පංතිය) හා ප්‍රධාන (බී පංතිය) මහාමාගේ අන්තර්ගත ජාතික මහාමාගේ ජාලය නඩත්තු කිරීම හා සංවර්ධනය කිරීම සඳහා පවත්නා ජාලය අභිවර්ධනය කිරීම පිණිස නව මහාමාගේ, පාලම් හා අධිවේගී මාගේ සැලසුම් කිරීම, නිර්මාණය කිරීම හා ඉදිකිරීම සඳහා වගකීම දරයි. ජාතික මහාමාගේ ජාලය 2011 අවසානයේ මාගේ කි.මී.12020 ක් හා පාලම් 4456 (පරායනය මි. 3 ට වැඩි) කින් සමන්විත විය.

2.2 මාගේ සංවර්ධන අධිකාරියේ කළමනාකාරිත්වය

මාගේ සංවර්ධන අධිකාරියේ කළමනාකාරිත්වය ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන්නේ ගරු මහාමාගේ හා මාගේ සංවර්ධන ඇමතිවරයා විසින් පත්කරනු ලැබූ කළමනාකරණ මණ්ඩලයක් විසිනි. කළමනාකරණ මණ්ඩලය රටේ ජාතික මහාමාගේ ජාලය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳව ඇමතිවරයාට වගකියනු ලැබේ.

2011 වර්ෂය තුළ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල රැස්වීම් 12 ක් පැවැත්විණි.

2011 වර්ෂය තුළ කළමනාකාරිත්ව මණ්ඩලය පහත සඳහන් සාමාජිකයන්ගෙන් සමන්විත විය.

2011 ජනවාරි-දෙසැම්බර් කාල පරිච්ඡේදය තුළ කළමනාකාරිත්ව මණ්ඩලය

ආර්.ඩබ්.ආර්. ජේමසිරි මහතා – සභාපති

බී. රත්නවීර මහතා - සාමාජික
(මාගේ සංවර්ධන අධිකාරියේ ක්‍රියාකාරී අධ්‍යක්ෂ)

පී. දිසානායක මහතා (අතිරේක ලේකම්-මහාමාගී හා මාගී සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය)	-	සාමාජික
එම්. ගංගාදරන් මහත්මිය (අධ්‍යක්ෂ-විදේශ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව)	-	සාමාජික
ටී.එම්. සේරත් මහතා (අතිරේක ලේකම්-තාක්ෂණ, බලශක්ති අමාත්‍යාංශය)	-	සාමාජික
ඒ.ඩබ්.එම්. සරත්චන්ද්‍ර මහතා (අධ්‍යක්ෂ සැලසුම්-ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය)	-	සාමාජික
එල්.බී.එස්.බී. දයාරත්න මහතා (පෝෂ්‍ය සහකාර ලේකම්-ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය)	-	සාමාජික
කේ.එල්.එල්. ප්‍රේමනාත් මහතා (සාමාන්‍යාධිකාරී-ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය)	-	සාමාජික
ඩී.ඒ. පීටිස් මහතා (අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්-තු විද්‍යා සම්බන්ධතා හා පතල් කාර්යාංශය)	-	සාමාජික
සේම මාදිවෙල මහතා	-	සාමාජික
ඩබ්. විජේරත්න මහතා	-	සාමාජික
කේ.ඒ. ගාමිණී මහතා	-	සාමාජික
නවරත්න සේනානායක මහතා	-	සාමාජික

දැක්ම

විශිෂ්ට ජාතික මහාමාගී පද්ධතියක් සැපයීම තුළින් දැයේ බලාපොරොත්තු මුදුන් පමුණුවන මහාමාගී ඉංජිනේරු විද්‍යාවේ බහුවිධ විෂයන්හි විශිෂ්ටත්වයක් දරණ ප්‍රමුඛ ජාතික ආයතනය ලෙස ඇගයීමට පාත්‍ර වීම.

මෙහෙවර

මාගී අංශයේ ප්‍රමුඛ ජාතික ආයතනය වශයෙන්, ජාතියේ සාමාජික ආර්ථික සංවර්ධනයට මග පෑදීම සඳහා මහජනතාව සහ භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය වෙනුවෙන් පරිසර හිතකාමී අයුරින්, පිළිගත හැකි මට්ටමේ ආරක්ෂාව සහ පහසුව සහිතව, සංචලතාව සහ ප්‍රවේශය සහතික කරමින්, ප්‍රමාණවත් හා කාර්යක්ෂම ජාතික මහාමාගී පද්ධතියක් සැපයීම.

පරමාර්ථ හා අරමුණ

- ප්‍රමාණවත් ජාතික මහාමාගී ජාලයක් ගාස්තාත් කිරීම.
- පිළිගත හැකි තත්ත්වයෙන් මාගී නඩත්තු කිරීම මගින්, ජාතික මහාමාගී ජාලය තුළ පිළිගත හැකි මට්ටමේ සංචලතාවක් ස්ථාපිත කිරීම.
- අධි සංචලතාවයෙන් යුතු අධිවේගී මාගී ජාලයක් සැපයීම.
- මාගී භාවිත පිරිවැය අඩු කිරීමට පියවර ගැනීම.
- ජාතික මහාමාගී ජාලය තුළ මාගී ආරක්ෂණය වැඩි දියුණු කිරීම.
- සියලු ක්‍රියාකාරකම් වලදී පරිසර ආරක්ෂණය සහතික කිරීම.
- වත්කම් හා ආයෝජන කාර්යක්ෂමව භාවිතය සහතික කිරීම.
- මාගී සංවර්ධන අධිකාරියේ සමස්ත කාර්ය සාධනය නැංවීමට ආයතන සංවර්ධනය ප්‍රවර්ධනය කිරීම.
- දේශීය මාගී ඉදිකිරීමේ කර්මාන්තය සංවර්ධනයට සහාය දීම.

2.4 මාගී සංවර්ධන අධිකාරියේ ආයතන ව්‍යුහය

මාගී සංවර්ධන අධිකාරිය මහාමාගී හා පාලම් සැලසුම්කරණය, නිර්මාණය, ඉදිකිරීම, නඩත්තුව හා මහාමාගී ආරක්ෂණය යන විෂයයන්හි විශේෂඥ කැඩියාවන්ගෙන් යුක්ත ප්‍රධාන සිවිල් ඉංජිනේරු ආයතනයකි. මාගී සංවර්ධන අධිකාරියට පවරන ලද කාර්යයන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට හා එහි පරමාර්ථය හා අරමුණු ඉටුකිරීමට එහි ආයතන ව්‍යුහය නිර්මාණය කර ඇත.

කළමනාකරණ මණ්ඩලය යටතේ මාගී සංවර්ධන අධිකාරියේ සංවිධානය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියා වේ. අළුතෙන් අනුමත වූ ආයතන ව්‍යුහය යටතේ අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරුන් 5 දෙනෙකු හා අධ්‍යක්ෂවරු 17 දෙනෙක් විවිධ කාර්යයන් ඉටු කිරීම සඳහා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාට සහාය වෙති.

මීට අමතරව මහාමාගී හා මාගී සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය යටතේ වන ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකක හාර ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂවරු 19 ක් වන අතර, ඔවුහු මාගී සංවර්ධන අධිකාරියේ සහාපතිවරයා මගින් මාගී සංවර්ධන අධිකාරියට සම්බන්ධ වී සිටිති. මාගී සංවර්ධන අධිකාරියේ ආයතන ව්‍යුහය රූප සටහන් 4 හි දක්වා ඇත.

2.5 මාගී සංවර්ධන අධිකාරියේ සේවකයන්.

මාගී සංවර්ධන අධිකාරියේ ස්ථීර හා කොන්ත්‍රාත් පදනම මත සේවය කරන ඉංජිනේරු, කාර්මික, පරිපාලන, ගිණුම් හා වෙනත් සහායක කාර්ය මණ්ඩලයෙන් සමන්විත 4562 ක සේවක බලකායක් සිටී. ඊට අමතරව 2011 අවසානයේ එයට දෛනික නඩත්තු කටයුතු සඳහා පත්කල ස්ථීර කම්කරුවන් 4024 ක් සහ කොන්ත්‍රාත් පදනම මත කම්කරුවන් 2428 ක් විය. විවිධ සේවා වර්ගවලට අයත් සම්පූර්ණ අනුමත සේවක සංඛ්‍යාව පහත දැක්වෙන වගුවේ සඳහන් වේ.

වගු අංක 3: මාගී සංවර්ධන අධිකාරියේ සංකීර්ණ අනුමත සේවක සංඛ්‍යා දර්ශකය

සේවා වර්ගය	අනුමත සේවක සංඛ්‍යාව
ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරණ සේවය	84
ඉංජිනේරු සේවය.	583
පරිපාලන සේවය	143
තොරතුරු තාක්ෂණ සේවය	17
ගිණුම් සේවය	97
නීති සේවය	06
තාක්ෂණික සේවය - 1	102
තාක්ෂණික සේවය - 2	832
ලිපිකරු සේවය	1497
සහායක කාර්ය මණ්ඩලය	2601
කම්කරුවන්	4024
එකතුව	9986

2.6 කාර්ය අංශයන්

මාගී සංවර්ධන අධිකාරියේ ආයතන ව්‍යුහයේ කාර්ය අංශ 18 ක් වන අතර ඉන් වත්කම් කළමනාකරණ හා ආදායම් ඒකකය සහ අධිවේගී මාගී කළමනාකරණ ඒකකය හැර, අනෙකුත් අංශ 16 කම අධ්‍යක්ෂවරයෙකු ප්‍රධානත්වය දරයි. පහත දැක්වෙන අංශ 03 හි අධ්‍යක්ෂවරු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාට සෘජුවම වාර්තා කරති.

යාන්ත්‍රික අංශය

නීති අංශය

අධිවේගී මාගී මෙහෙයුම් නඩත්තු හා කළමනාකරණ අංශය

පහත දැක්වෙන අංශ 3 හි අධ්‍යක්ෂවරුන් අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වත්කම් මෙහෙයුම් හා කළමනාකරණ වෙත සෘජුවම වාර්තා කරනු ලබයි

නඩත්තු කළමනාකරණ හා ඉදිකිරීම් අංශය

වැඩ අංශය

ග්‍රාමීය පාලම් ඉදිකිරීම් ඒකකය

මෙම අංශ 3 ට අමතරව වත්කම් කළමනාකරණ හා ආදායම් ඒකකයද අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (වත්කම් මෙහෙයුම් හා කළමනාකරණ) යටතට ගැනෙන අතර, වත්කම් කළමනාකරණ හා ආදායම් නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂවරයා ඔහු වෙත අධ්‍යක්ෂ නඩත්තු කළමනාකරණ හා ඉදිකිරීම් මගින් වාර්තා කළ යුතුය.

පහත දැක්වෙන අංශ 5 අධ්‍යක්ෂවරුන් සෘජුවම අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (ඉදිකිරීම් සැලසුම්) වෙත වාර්තා කරනු ලබයි.

ඉංජිනේරු සේවා අංශය

මහාමාලී සැලසුම් අංශය

පර්යේෂණ හා සංවර්ධන අංශය

ඉඩම් අංශය

පාරිසරික හා සමාජීය සංවර්ධන අංශය

අධ්‍යක්ෂ සැලසුම් (සැලසුම් අංශය) අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ජාල සැලසුම් වෙත වාර්තා කරනු ලබයි.

අභ්‍යන්තර විගණන අංශය සහ තාක්ෂණික විගණන අංශය සෘජුවම මාලී සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපතිවරයාගේ පාලනය යටතේ තබා ඇත. ඒ අනුව අධ්‍යක්ෂ (අභ්‍යන්තර විගණන) හා නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (තාක්ෂණික විගණන) වාර්තා කරනුයේ සභාපතිවරයාටය.

පහත දැක්වෙන අංශ අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (පරිපාලන හා මුදල්) ගේ විෂය පථය යටතට ගැනෙනු ලබයි.

පරිපාලන අංශය

මුදල් අංශය

ප්‍රගතිපාදන අංශය

පුනුණු අංශය

මෙතෙක්, අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (පරිපාලන හා මුදල්) වරයෙකු පත්කර නොමැති බැවින්, එකී අංශ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාට වාර්තා කරනු ලැබේ.

බොහොමයක් විදේශ අරමුදල් ව්‍යාපෘති හසුරුවනු ලබන්නේ අදාළ ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකක විසින්, වන අතර ඒවා වරාය හා මහාමාලී අමාත්‍යාංශය යටතේ ස්වාධීන ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකක වශයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙයි. එම ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකක පහත සඳහන් වේ.

- දක්ෂිණ ප්‍රවාහන සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳ ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය
- කොළඹ-කටුනායක අධිවේගී මාර්ගය පිළිබඳ ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය
- ජපන් ආධාර ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳ ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය
- ලෝක බැංකු අරමුදල් යෙදූ මාලී අංශ සභායක ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳ ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය
- එක්සත් රාජධානි වානේ පාලම් පිළිබඳ ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය

- විවිධ විදේශාධාර ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳ ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය
- මාග්ධී ව්‍යාපෘති සැකසුම් පහසුකම් පිළිබඳ ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය
- කොළඹ-මහනුවර විකල්ප මහාමාර්ගය පිළිබඳ ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය
- පිටත වටරවුම් මහාමාර්ග ව්‍යාපෘතිය අදියර 1 හා 3 පිළිබඳ ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය
- පිටත වටරවුම් මහාමාර්ග ව්‍යාපෘතිය අදියර 2 පිළිබඳ ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය
- ජාතික මහාමාර්ග ආංශික ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳ ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය
- උතුරු මාග්ධී සම්බන්ධතා ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳ ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය
- ගැටුම් හානි ප්‍රදේශවල හදිසි ව්‍යාපෘතින් පිළිබඳ ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය
- මාග්ධී ජාල වැඩි දියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳ ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය
- උතුරු මාග්ධී පුනරුත්ථාපන ව්‍යාපෘතිය 1 පිළිබඳ ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය
- උතුරු මාග්ධී පුනරුත්ථාපන ව්‍යාපෘතිය 2 පිළිබඳ ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය
- ප්‍රමුඛතා මාග්ධී ව්‍යාපෘතිය 1 පිළිබඳ ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය
- ප්‍රමුඛතා මාග්ධී ව්‍යාපෘතිය 2 දකුණු පිළිබඳ ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය
- ප්‍රමුඛතා මාග්ධී ව්‍යාපෘතිය 2 උතුරු පිළිබඳ ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය


මෙම ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකක වරාය හා මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශයට වගකියන ස්වාධීන ගිණුම් ඒකක පවත්වාගෙන යනු ලබයි. මෙම ව්‍යාපෘති කටයුතු මා සං අ මට්ටමෙන් සම්බන්ධීකරණය කරනු ලබන්නේ අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (ව්‍යාපෘති) විසිනි.

මාග්ධී සංවර්ධන අධිකාරියේ ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකක පිළිබඳ සංවිධාන ව්‍යුහය 5 වැනි රූප සටහනෙන් දක්වා ඇත.

2.7 පළාත් ව්‍යුහය


මාග්ධී සංවර්ධන අධිකාරියේ පළාත් ව්‍යුහය යටතේ, පළාත්භාර අධ්‍යක්ෂවරු 10 දෙනෙකු අධ්‍යක්ෂ නඩත්තු කළමනාකරණ හා ඉදිකිරීම් වෙත වාර්තා කරති. නැගෙනහිර පළාත ප්‍රදේශ 2 කට බෙදා ඇති හෙයින්, එම පළාතේ පළාත්භාර අධ්‍යක්ෂවරු 2 කු සිටින අතර එක් අයෙක් මඩකලපුවේද, අනික් අය අක්කරපත්තුවේද සිටී. පළාත්භාර අධ්‍යක්ෂවරයා යටතේ, සෑම දිස්ත්‍රික්කයක් සඳහාම ප්‍රධාන ඉංජිනේරුවරයෙකු සිටින අතර, සෑම කොට්ඨාශයක් සඳහාම විධායක ඉංජිනේරුවරයෙකු සිටී. පළාත්භාර අධ්‍යක්ෂවරුන්, ප්‍රධාන ඉංජිනේරුවරුන් හා විධායක ඉංජිනේරුවරුන්ට වැඩ ප්‍රමාණය අනුව පත්කරන ලද ඉංජිනේරුවරුන් හා තාක්ෂණික කාර්ය මණ්ඩලයේ සහාය ලැබේ.

රූප සටහන 4



කෙටි පෙළුම්

- ADG - අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්
- DD - ජ්‍යෙෂ්ඨ අධ්‍යක්ෂ
- C.EE. - ප්‍රධාන ඉංජිනේරු
- EE.E - විද්‍යා ප්‍රවේශක
- PMUs - ව්‍යවස්ථාපිත සලකුණකරණ ඒකක
- MM&C - අන්තර්ගත සලකුණකරණ හා ඉදිරිපිට ඇය
- PM&R - වත්කම් සලකුණකරණ හා ඇය
- RBCU - ග්‍රාමීය පළාත් ඉදිරිපිට ඒකක
- ES - ඉංජිනේරු කේන්ද්‍ර
- R&D - පර්යේෂණ හා සංවර්ධන
- ESD - පරිසර හා සම්පත් සංවර්ධන
- Admin. - පාලන
- Procure. - ප්‍රවේශන
- EOM&MD - අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් මාර්ගගතව අන්තර්ගත හා සලකුණකරණ



කෙටි කෙළ

- | | |
|-------|--|
| ADG | - අතිරේක අයකම ප්‍රභවය |
| PD | - ව්‍යාපෘති අයකම |
| DD | - සීමාසහිත අයකම |
| STDP | - දැක්කීම අවිනිති නංවන ව්‍යාපෘතිය |
| CKE | - සෘජුමුහුණතකට අතිරේක නැත |
| OCH | - විටය වටපිටම නැත |
| WB | - මෙහි බැංකු අනුමැති නැති ආර්ථික කොටස ව්‍යාපෘතිය |
| RNIP | - නැති පැළ වැඩිදුරටත් කිවිම ව්‍යාපෘතිය |
| NRRP | - උතුරු නැති සම්මතයක් ව්‍යාපෘතිය |
| PRP | - මුද්‍රිතය නැති ව්‍යාපෘතිය |
| PRP2S | - මුද්‍රිතය නැති ව්‍යාපෘතිය - 2 දඬු |
| PRP2N | - මුද්‍රිතය නැති ව්‍යාපෘතිය - 2 උතුරු |
| JAP | - ප්‍රභව අයක් ව්‍යාපෘතිය |
| UKSB | - ව්‍යවස්ථාපිත ව්‍යාපෘති වෘත්ත වැඩ ව්‍යාපෘතිය |
| MFAP | - විකල්පයක් ව්‍යාපෘතිය |
| CKAH | - සෘජුමුහුණතකට වැඩම නැත |
| CARE | - නැතිය පමණක් මුද්‍රිතයක් වැඩ ව්‍යාපෘතිය |
| NRCP | - උතුරු නැති සම්මතයක් ව්‍යාපෘතිය |
| RPPF | - නැති ව්‍යාපෘති වැඩම පමණක් |
| NHSP | - ව්‍යවස්ථාපිත ආර්ථික ව්‍යාපෘතිය |



අංශුවල කාර්යයන් හා වගකීම්

3 වැනි පරිච්ඡේදය අංශවල කාර්යයන් හා වගකීම්

3.1 නඩත්තු කළමනාකරණ හා ඉදිකිරීම් අංශය

මාගේ සංවර්ධන අධිකාරියේ ප්‍රාදේශීය සංවිධානයේ ප්‍රධානත්වය ප්‍රධාන කාර්යාලයේ නඩත්තු කළමනාකරණ හා ඉදිකිරීම් අංශය දරයි. අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (වත්කම් මෙහෙයුම් හා නඩත්තු) හා අධ්‍යක්ෂ (නඩත්තු කළමනාකරණ හා ඉදිකිරීම්) අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාට වෘත්තිමය සහාය දෙන අතර, නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂවරයාගේ සහාය ඇතිව පළාත්භාර අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ කටයුතු පාලනය හා සම්බන්ධීකරණය කරනු ලබයි. පළාත්භාර අධ්‍යක්ෂවරුන් 10 දෙනෙකු සිටින අතර, සෑම පළාත්භාර අධ්‍යක්ෂවරයෙකුටම පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කයක් හා ප්‍රධාන ඉංජිනේරුවන් දෙදෙනෙකු හෝ තිදෙනෙකු සිටිති. සෑම ප්‍රධාන ඉංජිනේරුවරයෙකුටම කොට්ඨාශයේ මාගේ කිලෝමීටර් ගණන අනුව විධායක ඉංජිනේරුවරුන් දෙදෙනෙකු හෝ තිදෙනෙකු ප්‍රධාන ඉංජිනේරුවරයාට සහාය වෙති.

වග අංක : 4 මාගේ සංවර්ධන අධිකාරියේ ව්‍යය පරිච්ඡේදය යටතට ගැනෙන පළාත්වල මාගේ හා පාලම් ගණන

පළාත	A පන්තියේ මාගේ (ක්.ම.)	B පන්තියේ මාගේ (ක්.ම.)	සමස්ත දුර (ක්.ම.)	පාලම් ගණන
බස්නාහිර	374.48	1208.75	1583.23	788
වයඹ	353.22	971.09	1324.31	463
දකුණ	346.88	1018.50	1365.38	473
මධ්‍යම	408.57	1330.79	1739.36	626
උතුරුමැද	495.20	698.64	1193.84	361
සබරගමුව	415.57	804.18	1219.75	698
ඌව	471.04	693.19	1164.23	437
උතුර	734.49	524.12	1258.61	276
නැගෙනහිර	619.55	551.13	1170.68	334
එකතුව	4219.00	7800.39	12019.39	4456

කාර්යයන් හා වගකීම්

මාගේ නඩත්තු කටයුතු (ඒ හා බී පංතියේ මාගේ) හා මාගේ වත්කම් ආරක්ෂණය, මෙහෙයුම හා නඩත්තුව පළාත්වල පළාත්භාර අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ මග පෙන්වීම යටතේ, ප්‍රාදේශීය කාර්යාල විසින්

ඉටුකරනු ලබයි. මීට අමතරව කලින් කලට පවරනු පරිදි මාගේ සංවර්ධන අධිකාරී නොවන පාලම් හා මාගේ ඉදිකිරීමද ඉටුකරනු ලබයි.

තඩත්තු කටයුතු

වදිනෙදා තඩත්තුව

- පලදු මැකීම හා වල් වළකිරීම
- වල් වළකිරීම
- සාමාන්‍ය පරිදි පවත්වාගෙන යාම
- කාණු හිස් කිරීම හා නැවත කැපීම
- ස්කූපර් කාණු කැපීම
- බෝක්කු හිස් කිරීම හා රොන්මඩ ඉවත් කිරීම
- මාගේ ලිබඩු පිරිසිදු කිරීම හා තිත්ත ආලේපනය
- පාලම් හා බෝක්කුවල තිත්ත ආලේපනය

අතනාවයන තඩත්තු / හදිසි කටයුතු

- නායයැම් හා වෙනස්වීම් ඇතුළු ගංවතුර හානි ප්‍රතිසංස්කරණය

වාරික තඩත්තුව

- පදනම් හා පෘෂ්ඨ නිවැරදි කිරීම්
- පෘෂ්ඨ ඇතිරීම්
- මාගේ උරහිස් ශ්‍රේඛර් කිරීම හා නැවත බොරළු යෙදීම

පුනරාවර්තන තඩත්තුව

- වලවල් බැසීම, පිපිරීම්, පළු හා පෘෂ්ඨ විෂමතා අවත්වාබැඩා
- මාගේ අත්ත හා උරිස් අත්ත නිවැරදි කිරීම

වෙනත් ප්‍රධාන කටයුතු

- ජාතික මහාමාගේ තඩත්තුව (ඒ හා බී පංති මාගේ)
- කොන්ත්‍රාත් පාලනය, ටෙන්ඩර් පිළියෙල කිරීම හා ප්‍රසම්පාදන කටයුතු
- කල් දිගු කිරීම් (EOT) හා වෙනස්වීම් පිළියෙල කිරීම හා තක්සේරු කිරීම

- මාගී හා දුබල පාලම් ඉදිකිරීම් පිළිබඳ වාර්ෂික ප්‍රගති වාර්තා පිළියෙල කිරීම
- අංශය මෙහෙයවන වැඩ පිළිබඳව වාර්ෂික ව්‍යාපෘති වාර්තා, මාසික ප්‍රගති වාර්තා හා සතිපතා වාර්තා පිළියෙල කිරීම
- වත්කම් කළමනාකරණය හා ආදායම් (ප්‍රචාරණ පුවරු, ප්‍රචාරණ තොරතුරු, මාගී සංඥා, වෙළඳ පුවරු, මධ්‍යයනය හා වටරවුම් ආදිය)
- මාගී වැලි මුද්‍රිත තාර ආලේපනය කිරීම
- පාරු නඩත්තු කිරීම
- ගොඩනැගිලි හා සංචාරක නිවාස නඩත්තු කිරීම
- ඇස්පෝල්ට් මිශ්‍රණ යන්ත්‍රාගාර කළමනාකරණය හා මෙහෙයවීම

3.2 වැඩ අංශය

වැඩ අංශය, දේශීය අරමුදල් යටතේ ජාතික මහාමාගීවල සියලු මාගී පුළුල් කිරීම හා වැඩ දියුණු කිරීමේ කාර්යයන්හි පූර්ව ඉදිකිරීම් හා ඉදිකිරීම් අදියර මෙහෙයවීම කරයි.

පූර්ව ඉදිකිරීම් - අදියර 1

- ටෙන්ඩර් ලේඛන පිළියෙල කිරීම
- දේ.ත.ල. යටතේ ප්‍රසම්පාදන සඳහා කැඳවීම
- ලංසු ලේඛන නිකුත් කිරීම
- ලංසු විවෘත කිරීම
- එකඟතා පළ කිරීමේ ලිපි (LOA) නිකුත් කිරීම

කොන්ත්‍රාත් ප්‍රදානය කිරීමෙන් පසුව භාරගන්නා කටයුතු - අදියර 11

- මූල්‍ය හා භෞතික ප්‍රගතිය ආවේක්ෂණය
- ඉදිකිරීම් කටයුතුවල තත්ත්වය පිළිබඳව පරීක්ෂාව, සොයා බැලීම හා ඕනෑම තීරණාත්මක ප්‍රශ්න පිළිබඳව උපදෙස් දීම
- අදාල ප්‍රධාන ඉංජිනේරුවරයා කොන්ත්‍රාත් සඳහා ඔහුට මග පෙන්වීම
- පහත සඳහන් දෑ සඳහා අනුමැතිය සඳහා ඇගයීම් හා නිර්දේශ කිරීම
 - ගෙවීම් සහතික
 - කොන්ත්‍රාත්වල උච්චාවචන
 - කාලය දිගු කිරීම
 - අතිරේක ඉල්ලීම්
 - අවසන් කිරීම (ප්‍රගතියක් නොමැති අවස්ථාවලදී)
- ව්‍යාපෘති ප්‍රගති සමාලෝචන සහ විසඳුම් සඳහා නිර්දේශ කිරීම
- ව්‍යාපෘති පරීක්ෂාව
 - මාසික භෞතික ප්‍රගති වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම
 - මාසික මූල්‍ය ප්‍රගති වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම

3.3 ඉංජිනේරු සේවා අංශය

ඉංජිනේරු සේවා අංශය මාගී සංවර්ධන අධිකාරියේ විශේෂිත අංශවලින් එකක් වන අතර එය අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (වත්කම් සංවර්ධන) ගේ විෂය පථය යටතට ගැනෙයි. පාලම් සැලසුම් අංශය පාලම් සැලසුම් කිරීම පිළිබඳව සහ අධ්‍යක්ෂ ඉංජිනේරු සේවා හා ජ්‍යෙෂ්ඨ සැලසුම් ඉංජිනේරුවන්, සැලසුම් ශිල්පීන් හා වෙනත් සහායක කාර්ය මණ්ඩලය ඇතුළුව අංශය විසින් ඉටුකරනු ලබන කාර්යයන් සඳහා වගකිව යුතු වේ.

මෙම අංශයේ ප්‍රාථමික වගකීම, පාලම් සැලසුම්, පාලම් වැඩ දියුණු කිරීම් හා පුනරුත්ථාපන ව්‍යාපෘති සඳහා ප්‍රවේශ මාගී සැලසුම් කිරීම සහ ඒවා ක්‍රියාත්මක කිරීමට පහසුකම් සැලසීමට ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම, මහජන සේවාවල යටිතල ව්‍යුහයන් ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම හා මෙම පාලම් ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී අදාළ ක්‍රියාත්මක කිරීම් අංශවලට උපදේශන සේවා හා සහාය සේවා සැපයීමය.

ඉහත සඳහන් කාර්යයන් ඉටුකිරීම සඳහා පහත දැක්වෙන කාර්යයන් සමඟ අදාළ වෙනත් කටයුතු අංශය විසින් ඉටුකරනු ලැබිය.

- පාලම් ව්‍යාපෘති සඳහා ශක්‍යතා අධ්‍යයන හා පාලම් සැලසුම් යෝජනා සූත්‍රකරණය ඇතුළුව මූලික වැඩබිම් විමර්ශන (පදනම් සමීක්ෂණ හා රටවාහන සමීක්ෂණ හැර)
- පාලම් ව්‍යාපෘති සඳහා ප්‍රවේශයන්, වැඩ ඇඳීම්, ටෙන්ඩර් ලේඛන, ඉංජිනේරු ඇස්තමේන්තු හා ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේ ලේඛන ඇතුළුව බෝක්කු, පාලම්, උමං මාගී සහ ගුවන් පාලම්වල විස්තරාත්මක ඉංජිනේරුමය සැලසුම්
- ඇඳීම්වලට අනුව ක්‍රමානුකූලව ඉදිකිරීම් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා විශේෂයෙන්ම සැලසුම් කිරීමේ අදියරේදී අපේක්ෂිත වුවාට වඩා වෙනත් තත්ත්වයන්ට මුහුණදුන් අවස්ථා වලදී උපදෙස් සැපයීම
- පවත්නා පාලම් ගණිති ගැන්වීමේදී හා අළුත්වැඩියාවන් අවශ්‍යවන අවස්ථාවලදී ඒවා පිළිබඳ පරීක්ෂා කිරීම් හා සැලසුම් සැකසීම
- අසම්මත දිගින් යුතු පෙරසව් කොන්ක්‍රීට් බාල්ක හා වානේ බාල්ක සඳහා සැලසුම් ගණනයන් සිදු කිරීම
- ආදර්ශ ඇඳීම් පිළියෙල කිරීම
- 2011 වර්ෂය සඳහා අනුපාතික විශ්ලේෂණ හා පාලම් ඇස්තමේන්තු යාවත්කාලීන කිරීම හා මිල උච්චාවචන දර්ශක පිළියෙල කිරීම
- කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ඉදිරිපත් කරන විකල්ප සැලසුම් හා උපදේශකයන් විසින් ඉදිරිපත් කරන සැලසුම් වාර්තා පරීක්ෂා කිරීම
- ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂවරුන් විසින් ඉල්ලා සිටින අවස්ථාවලදී ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකක වලට සේවා ලබාදීම.

- ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහ මණ්ඩලය සඳහා පාලම් හරහා ජලනල ඵලිමට සුදුසු වේදැයි තීරණය කිරීම සඳහා පාලම් පරීක්ෂා කිරීම හා ඩයලොග් ටෙලිකොම් ආයතනය සඳහා සුදුසු වේදැයි තීරණය කිරීම සඳහා පාලම් පරීක්ෂා කිරීම

3.4 මාගී සැලසුම් අංශය

මාගී සැලසුම් අංශය 1986 මා සං අ ආරම්භයේ සිටම මා සං අ තුළ වියේනි අංශයකි. එය අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (වත්කම් සංවර්ධන) ගේ විෂය පථයට ගැනෙන එක් අංශයකි. මාගී සැලසුම් අංශය අධ්‍යක්ෂවරයෙකු විසින් ප්‍රධානත්වය දරණ අතර ඔහුට නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂවරයෙකු වැඩබලන නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂවරයෙකු සැලසුම් ඉංජිනේරුවන් (12) හා සහායක කාර්ය මණ්ඩලයකගේ සහයෝගය ලැබේ.

මෙම අංශය මාගී හා කාණුවල ජ්‍යාමිතික සැලසුම්, අන්තර්ජේදන වැඩි දියුණු සැලසුම්, තත්‍ය ඉදිකිරීම් සඳහා රට්ටාහන සංඥාපිත අන්තර් ජේදන සැලසුම් කිරීම හා ඉංජිනේරුවන් පුහුණු කිරීම් සිදු කරනු ලබයි. මෙම අංශය මා සං අ විසින් කුල පදනම මත උපදේශකයන් විසින් පිළියෙල කරන ලද අධිවේගී මාගී / අන්තර් ජේදන සැලසුම් සමාලෝචනය කිරීමේ හා සැලසුම් සඳහා එකඟතාවය / අනුමැතිය ලබාදීමේ වගකීම දරයි. ඊට අමතරව පහත විස්තර කෙරෙන දෛනික හා වියේනි කාර්යයන් මාගී සැලසුම් අංශය විසින් ඉටුකරනු ලබයි.

- නව ප්‍රධාන මහාමාගී / අධිවේගී ව්‍යාපෘති හා ප්‍රධාන මහාමාගී වැඩි දියුණු / පුනරුත්ථාපන ව්‍යාපෘති සඳහා විමර්ශන, විස්තරාත්මක හා ලක්ෂණ සම්බන්ධ, ඉංජිනේරුමය සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීම, කොන්ත්‍රාත් ඇදීම, ප්‍රමාණ බිල්පත් හා ඉංජිනේරුමය ඇස්තමේන්තු පිළියෙල කිරීම
- ප්‍රාදේශීය කාර්යාල හා වෙනත් රාජ්‍ය ආයතනවලට මාගී සැලසුම් පිළිබඳ උපදේශක සේවා සැපයීම, රාජ්‍ය ආයතන විසින් ක්‍රියාත්මක කෙරෙන ව්‍යාපෘති සඳහා ප්‍රධාන මාගී සැලසුම් පිළියෙල කිරීම
- ප්‍රදාන ආයතන අරමුදල් මත ව්‍යේශ උපදේශකයන් විසින් ප්‍රධාන නව මහාමාගී / අධිවේගී ව්‍යාපෘති හා මාගී වැඩි දියුණු / පුනරුත්ථාපන ව්‍යාපෘති සඳහා පිළියෙල කරන ශක්‍යතා අධ්‍යයන, මාගී ස්ථාන අධ්‍යයන හා විස්තරාත්මක ඉංජිනේරු සැලසුම් ආවේක්ෂණය කිරීම
- මහාමාගී සැලසුම් ප්‍රමිති, සැලසුම් මාර්ගෝපදේශ, සුනුකරණ හා යාවත්කාලීන කිරීම සහ ශ්‍රී ලංකාවේ අධිවේගී මාගී සහ ප්‍රධාන මහාමාගී සැලසුම් කිරීම සඳහා සැලසුම් අත්පොත් පිළියෙල කිරීම.
- ඉංජිනේරුවන් අධිවේගී මාගී සැලසුම් කිරීම ඇතුළු මාගී සැලසුම් ක්ෂේත්‍රය පිළිබඳව සහ වෘත්තීය පුනරීක්ෂණ සඳහා පුහුණු කිරීම.

- ව්‍යාපෘතිවල ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම සම්බන්ධ ස්ථාන සඳහා ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේ යෝජනා පිළියෙල කිරීම හා මහජන පැමිණිලි විමර්ශනය සහ සම්බන්ධිත ප්‍රශ්න නිරාකරණය කිරීම.
- ඔටෝ ඩෙස්ක් සිවිල් 3 ඩී මෘදුකාංග යොදාගෙන කරනු ලබන විස්තරාත්මක සිවිල් ඉංජිනේරු සැලසුම්වලට ගැලපෙන ඉංජිනේරුමය හා ලක්ෂණ සම්ක්ෂණ පැවැත්වීම සඳහා පිරිවිතර පිළියෙල කිරීම.
- හු ස්ථාන (GPS) ස්ථාපනය කිරීමේදී සියලුම පළාත් නිලධාරීන්ට මග පෙන්වීම උපදෙස් දීම හා මෙම කේන්ද්‍රස්ථාන සම්බන්ධ කිරීමේදී මිනුම් දෙපාර්තමේන්තුව සමඟ සම්බන්ධීකරණය.
- උපදේශකයන් විසින් පිළියෙල කර ඇ. සං. බැ. වි.අ. ආ. ව්‍යා, ලෝ. බැ. ජා.ම.ආ.ව්‍යා. හා මා.ව්‍ය.සැ.ප. ආදී ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂවරුන් විසින් ඉදිරිපත් කරන සැලසුම් සමාලෝචනය කර අදහස් දැක්වීම හා ඒකාබද්ධ පරීක්ෂා හා අවශ්‍ය කෙරෙන නිවැරදි කිරීම් සිදු කිරීම. ඒ අතරම විස්තරාත්මක ඉංජිනේරුමය සැලසුම් පිළියෙල කිරීම සඳහා ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂවරුන් වෙනුවෙන්, උපදේශකවරුන්ට නිසි මාර්ගෝපදේශ සැපයීම.
- මාගී සංවර්ධන අධිකාරියේ තාක්ෂණික පුස්තකාලය කළමනාකරණය හා උසස් දැනුම අත්පත් කර ගැනීම සඳහා නව පොත්පත් සහිතව යාවත්කාලීන කිරීම.
- හු ලක්ෂණ සම්ක්ෂණ පැවැත්වීම සඳහා ප්‍රසම්පාදන කටයුතු කිරීම.

3.5 ග්‍රාමීය පාලම් ඉදිකිරීම් ඒකකය.

ග්‍රාමීය පාලම් ඉදිකිරීම් ඒකකය 2007 වර්ෂය අග කොටසේදී මාගී සංවර්ධන අධිකාරිය තුළ පිහිටුවන ලද්දේ ග්‍රාමීය සමාජයට ආර්ථික මධ්‍යස්ථානවලට ළඟාවීමට හැකිවනු පිණිස ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල පාලම්, හදිසි අළුත්වැඩියාවන් සහ අඩු වියදම් පාලම් සැපයීම සඳහා වේ. අඩු වියදම් පාලම් ඉදිකරන ලද්දේ අතහැර දමන ලද ගර්භිත වානේ පාලම් කොටස් පාවිච්චියට ගනිමිනි. මෙම ඒකකයට අයත් පැස්සුම්කරුවන් ක්‍රියාකරුවන් වැනි ග්‍රාමීය පාලම් ඉදිකිරීම් ඒකකය පුහුණු කම්කරුවන් හා පළාත්වල සෘජු කම්කරුවන් යොදා ගනිමින් වැඩ කරනුයේ ඉදිකිරීම් වියදම් අඩු කිරීම සඳහාය.

ග්‍රාමීය පාලම් ඉදිකිරීම් ඒකකය අභුලාන දුම්රියපළ පාරේ අංක 50 පිහිටි පරිපාලන කාර්යාලය හා රත්මලාන බොරැපන පාරේ මාගී සංවර්ධන අධිකාරියේ පර්යේෂණ හා සංවර්ධන අංශ පරිශ්‍රයේ පිහිටි කම්හලකින්ද සමන්විතය.

ග්‍රාමීය පාලම් ඉදිකිරීම් ඒකකයේ කාර්ය වන්නේ,

- ප්‍රධාන වශයෙන් පැරණි පාලම් ගලවා ඉවත් කරන වානේ කොටස් යොදා ගනිමින්, ග්‍රාමීය පාලම් ඉදිකිරීම (අවශ්‍ය වූ විට නව වානේ කොටස්ද යොදාගනු ලබයි)
- ඉහත සඳහන් කටයුතු වලට සම්බන්ධ දූව්‍ය ප්‍රසම්පාදනය කිරීම
- මාගී සංවර්ධන අධිකාරියේ පළාත්භාර ඉංජිනේරුවන් විසින් ඉටුකරන ග්‍රාමීය පාලම් උපව්‍යුහ කටයුතු අධීක්ෂණය කිරීම
- හදිසි තත්ත්වයන් යටතේ, බේලි පාලම් ඉදිකිරීමේ වැඩ කටයුතු
- මාගී සංවර්ධන අධිකාරියේ වානේ පාලම්වල ප්‍රධාන නඩත්තු කටයුතුවල යෙදීම
- එක්සත් රාජධානි වානේ පාලම් ව්‍යාපෘතිවලට බේලි පාලම් සැපයීම
- පැරණි වානේ පාලම් කණු, බාල්ක ආදිය ඉවත් කිරීම මගින් ඒවා සඵල ලෙස නැවත පාවිච්චියට ගැනීමට හැකිවේ.

3.6 පර්යේෂණ හා සංවර්ධන අංශය

පර්යේෂණ හා සංවර්ධන අංශය ප්‍රධාන වශයෙන් තත්ත්ව පාලන කටයුතු සඳහා වගකීම දරයි. මෙම අංශය ප්‍රාදේශීය සේවා හා ව්‍යාපෘති අංශයකින්, මධ්‍යම රසායනාගාරයකින් හා විමර්ශන අංශයකින් සමන්විතය. එය නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂවරුන් දෙදෙනෙකු ප්‍රධානත්වය දරණ අතර අධ්‍යක්ෂවරයෙක් විසින් අධීක්ෂණය කෙරෙයි. මෙම අංශය තව දුරටත්, පළාත් රසායනාගාර හා ව්‍යාපෘති රසායනාගාරවලින්ද කලින් කලට පිහිටුවන ක්ෂේත්‍ර ඒකකවලින්ද පරිපූර්ණ වේ.

කාර්යයන් හා වගකීම්

පර්යේෂණ හා සංවර්ධන අංශය වගකීම දරන්නේ :

- මාගී ඉදිකිරීම්, පුනරුත්ථාපනය කිරීමේ හා නඩත්තුව පිළිබඳ ගැටළු ගැන උපදෙස් දීම හා තත්ත්ව පාලන කටයුතු අධීක්ෂණය කිරීම
- මාගී ඉදිකිරීම්, පුනරුත්ථාපනය හා නඩත්තුවේදි යොදා ගන්නා දූව්‍ය හා අනුගමනය කරන ක්‍රම පිළිබඳ ප්‍රායෝගික පර්යේෂණ කිරීම
- මාගී ඉවුරු, මාගී ව්‍යුහ හා මාගී ඇතුරුම් (රට්ටාහන ව්‍යුහ) පිළිබඳ විමර්ශනය කර සැලසුම් කිරීම
- පාලම් සඳහා පදනම් විමර්ශන කිරීම
- දූව්‍ය හා මිශ්‍රණ සැලසුම් පිළිබඳ වදිනෙදා පරීක්ෂණ කිරීම
- මාගීවලට හානි වන නායයෑම් ගැන විමර්ශනය කිරීම, සැලසුම් කිරීම හා විසඳුම් ක්‍රියාත්මක කිරීම
- මාගී ඉදිකිරීම, පුනරුත්ථාපනය හා නඩත්තු තාක්ෂණ ක්‍රම පිළිබඳ කාර්මික පිරිස් පුහුණු කිරීම

3.7 ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම හා පුනරුත්ථාපන අංශය

අනෙකුත් සංවර්ධනය වන බොහෝ රටවල් තුල මෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ යටිතල ව්‍යුහවල අවශ්‍යතාව හා පරිසරයට සිදුවන සෘණාත්මක බලපෑම යන ද්විත්ව පීඩනය පාලනය කර ගැනීමට නිර්මාණාත්මක හා කල් පවත්නා විසඳුම් ඉදිරිපත් කිරීම හදිසි අවශ්‍යතාවයක් වේ. තවද අවුරුදු 30 ක දිර්ඝ භුක්තවාදී ගැටුම අවසානයත් සමඟ රටට නව අපේක්ෂා හා විය්වාසය ඇතිවීම නිසා මෙය ඉහළ නැංවිය. මෙහි බලපෑම නොයෙකුත් පෙරමුණුවල දක්නා ලදී.

වඩාත් ප්‍රධාන යටිතල ව්‍යුහ සැපයුම්කරු ලෙස මාගී සංවර්ධන අධිකාරියට ගැටුම් කාල සීමාවෙන් පසුව, මාගී සහ අදාළ ව්‍යුහයන් සංවර්ධනය කිරීමේ දැවැන්ත මෙහෙවරක් ඉටුකිරීමට ලැබුණි. මාගී සංවර්ධන අධිකාරියේ ඉඩම් අංශය ස්ථාපිත කරන ලද්දේ ඉඩම් අත්පත්කර ගැනීමේ පණතේ (460 වන පරිච්ඡේදය) යටතේ, සියලුම මාගී සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවලට සම්බන්ධිත ඉඩම් අත්පත්කර ගැනීමේ කටයුතු කඩනම් කිරීමේ පරමාර්ථයෙනි.

අංශයේ කාර්යයන් හා වගකීම්

- පළාත්භාර අධ්‍යක්ෂවරුන්ගෙන් ලැබෙන ඉඩම් අත්පත්කර ගැනීමේ අයදුම්පත් හදිසි හා සාමාන්‍ය පිළිවෙත යටතේ, 1950 අංක 09 දරණ ඉඩම් අත්පත්කර ගැනීමේ පණත අනුව ක්‍රියා කිරීම සඳහා වරාය හා මහාමාගී අමාත්‍යාංශය වෙත ඉදිරිපත් කිරීම.
- ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය සමඟ සම්බන්ධීකරණය කරමින් ලේඛන සැකසීම සඳහා සහාය දීම
- ඔහුමදෝරු දෙපාර්තමේන්තුව සමඟ සම්බන්ධීකරණය කරමින් මැතිමි පෙත්වා දීම හා අත්පත් කර ගැනීමේ මායිම් සලකුණු කිරීම
- ඉඩම් අත්පත්කර ගැනීමේ පණතේ 2, 5 සහ 7 වැනි වගන්ති යටතේ නිවේදන ප්‍රදර්ශනය කිරීම සඳහා ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ට ප්‍රලේඛන වෙනුවෙන් සහාය වීම
- තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුව තත්ත්ව වාර්තා පිළියෙල කිරීමේදී සහාය ලබාදීම හා ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් සහ තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුව සම්බන්ධීකරණය කිරීම.
- ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ගේ බල ප්‍රදේශ තුළ සන්නකය ලබා ගැනීමට සහාය වීම හා පළාත්වල අදාළ ප්‍රධාන ඉංජිනේරුවරයා මගින් හිස් ඉඩම් සන්නකය ලබා ගැනීමට කටයුතු කිරීම
- වරාය හා මහාමාගී අමාත්‍යාංශය, අදාළ ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් සමඟ, ජාතික මහාමාගී වැඩි දියුණු / පුනරුත්ථාපනය / පුළුල් කිරීම සඳහා අත්පත්කර ගත් ඉඩම් සඳහා වන්දි / පොලි මුදල් ගෙවීම සම්බන්ධීකරණය.
- අනාගත අත්පත් කර ගැනීමේ වැඩ සටහන සඳහා ක්‍රියාකාර සැලැස්ම පිළියෙල කර එය අනුමැතිය සඳහා මහාමාගී හා මාගී සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් මගින් අයවැය අධ්‍යක්ෂ වෙත යැවීමට සැලසුම් අංශයට සහාය වීම.

- ගොඩනැගිලි නිමයන් මාගී සංවර්ධන අධිකාරියට චරෙතිව නඩු පවරා ඇති අවස්ථාවලදී ඉඩම් නඩු සඳහා නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට සහාය දීම හා ඉඩම් අංශය වෙත නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ උපදෙස් ලබාගැනීම
- මාගී සංවර්ධන කටයුතු සඳහා මාගී සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් අත්පත්කර ගන්නා ලද ඉඩම් පිළිබඳ වාර්තා පහසුවෙන් හැසිරවීම හා සංක්ෂිප්ත කිරීම සඳහා දත්ත ගබඩාව තබන්නා කිරීම
- මාගී සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් භුක්ති විඳින ඉඩම් පිළිබඳ වාර්තා පවත්වාගෙන යාම හා යාවත්කාලීන කිරීම

3.8 පාරිසරික හා සමාජීය සංවර්ධන අංශය

පාරිසරික හා සමාජීය සංවර්ධන අංශය 2006 ජූලි මස පවත්නා ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේ හා ප්‍රතිස්ථාපන අංශයේ අධිකාරය යටතේ ස්ථාපිත කරන ලදී. 2011 වර්ෂයේදී අධ්‍යක්ෂවරයෙකු පත්කරන ලදුව දැනට පාරිසරික හා සමාජ සංවර්ධන අංශය මාගී සංවර්ධන අධිකාරියේ පාරිසරික හා සමාජීය ආරක්ෂණ අංශය ලෙස වෙනමම අංශයක් වශයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙයි. ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ අරමුදල් යටතේ තාක්ෂණික සහයෝගිතා ව්‍යාපෘතිය (අංක TA 4736 ශ්‍රී) මගින් ලැබුණු මූලික මාර්ගෝපදේශ යටතේ හොඳින් ස්ථාපිත කරන ලදුව, මාගී සංවර්ධන අධිකාරියේ සැලසුම් අංශය, මාගී සැලසුම් අංශය, ඉංජිනේරු සේවා අංශය හා ඇතුළු ප්‍රධාන අංශ විසින් මාගී සංවර්ධන ව්‍යාපෘති වලට සම්බන්ධ පාරිසරික හා සමාජීය ආරක්ෂණ පියවර ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී අඛණ්ඩව සහාය ලබා දෙන ලදී. තවද පාරිසරික හා සමාජ සංවර්ධන අංශය මාගී සංවර්ධන අධිකාරියේ පිහිටුවා ඇති ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකවල පාරිසරික හා සමාජීය ආරක්ෂණ සැලසුම් ස්ථාපිත කිරීමටත් මෙකී සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමට හා ආවේක්ෂණය කිරීමටත්, සහාය විය.

එසේම පාරිසරික හා සමාජ සංවර්ධන අංශයේ කාර්ය මණ්ඩලය, මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය, වෙරළ සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව, වනජීවී දෙපාර්තමේන්තුව සහ බලශක්ති අමාත්‍යාංශය ආදී විවිධ රාජ්‍ය ආයතන විසින් පිහිටුවන ලද තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුවලට ක්‍රියාකාරී ලෙස සහභාගි විය.

අංශයේ කාර්යයන් හා වගකීම්

පාරිසරික හා සමාජ සංවර්ධන අංශයේ වගකීම් දෙවැදෑරුම් විය. උදා: ප්‍රලේඛන කොටස හා ආරක්ෂණ ආවේක්ෂණ කොටස වශයෙනි. 2011 වර්ෂය තුළ බාහිර ආයතන විසින් පිළියෙල කරන ලද, ඕනෑම පාරිසරික හා සමාජ ආරක්ෂණ ලේඛනයක් පාරිසරික හා සමාජ සංවර්ධන අංශය විසින්, සමාලෝචනය කර වැඩි දියුණු කරන ලද අතර, මාගී සංවර්ධන අධිකාරිය වෙනුවෙන් එවැනි ලේඛන පිළියෙල කරන ලදි. (විශේෂයෙන්ම මාගී ව්‍යාපෘති සැකසීමේ පහසුකම් ව්‍යාපෘතිය යටතේ පිළියෙල කරන ලද වාර්තා) ආරක්ෂණ අනුකූලතා මට්ටම ආවේක්ෂණය කිරීම ප්‍රධාන ව්‍යාපෘති කරා ව්‍යාප්ත කරන ලද අතර දකුණු අධිවේගී මාර්ගය, පිටත වටරවුම් මාර්ගය, කොළඹ-කටුනායක අධිවේගී මාර්ගය හා ජාතික මහාමාර්ග ආංශික ව්‍යාපෘතිය ඊට අඩංගු විය. මෙම ක්‍රියාකාරකම්වල සවිලත්වයට පාරිසරික හා සමාජ සංවර්ධන අංශය විසින් වර්ධනය කරන ලද කළමනාකරණ තොරතුරු පද්ධතිය (MIS) විශාල වශයෙන් සහාය වූ අතර ඊට රටේ පෞර්ව හිමියා හා සමාජීය තොරතුරු අඩංගුය.

පහත දැක්වෙනුයේ මූලික පාරිසරික හා සමාජීය අනුකූලතා ලේඛන වන අතර ඒවා පිළියෙල කරන ලද්දේ හෝ සමාලෝචනය කරන ලද්දේ පාරිසරික හා සමාජ සංවර්ධන අංශය විසිනි.

පාරිසරික ආරක්ෂණයන් :

- මූලික තොරතුරු ප්‍රශ්නාවලිය
- සිංග්‍ර පාරිසරික තක්සේරු පරීක්ෂා ලැයිස්තුව
- ව්‍යාපෘති පූර්ව ගකුණා හා ගකුණා වාර්තාවල පාරිසරික හා සමාජීය පරිච්ඡේද
- ආරම්භක පාරිසරික පරීක්ෂණ වාර්තාව හා පාරිසරික බලපෑම් තක්සේරු වාර්තා
- පාරිසරික බලපෑම් තක්සේරු වාර්තා
- කොන්ත්‍රාත් ලංසු ලේඛනවල පාරිසරික ක්‍රියාකාරී සැලසුම් වගන්ති
- පාරිසරික කළමනාකාරිත්ව හා පාරිසරික ආවේක්ෂණ සැලසුම්
- පාරිසරික ආරක්ෂණ අනුකූලතා පිළිබඳ මාසික හා කාර්තුවය ආවේක්ෂණ වාර්තා.

සාමාජික ආරක්ෂණයන් :

- ආරම්භක දිළිඳුබව හා සාමාජික තක්සේරුව
- අතිවිපාකූලතා ප්‍රතිස්ථාපන පරීක්ෂා ලැයිස්තුව
- ආදිවාසී මිනිසුන් පිළිබඳ සාරාංශ පරීක්ෂා ලැයිස්තුව
- ප්‍රතිස්ථාපන ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම
- ප්‍රතිස්ථාපන ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම පිළිබඳ වාර්තා ආවේක්ෂණය

3.9 සැලසුම් අංශය

සැලසුම් අංශය මා.සං.අ. යේ ප්‍රධාන කායිකී අංශවලින් එකක් වන අතර, කෙටිකාලීන, මැදකාලීන හා දිගුකාලීන වැඩ සටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වගකීම දරයි. වාර්ෂික වැඩ සටහන, පළාත්වලින් හා කොට්ඨාශවලින් රැස්කර ගන්නා තොරතුරු මත පදනම්ව සකස් කෙරෙන අතර, ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම, අරමුදල් ප්‍රතිපාදන පැවතීම මත පදනම්ව පිළියෙල කෙරේ. මීට අමතරව, ව්‍යාපෘති හඳුනාගැනීම, ව්‍යාපෘති සූත්‍රකරණය, ව්‍යාපෘති යෝජනා, සංකල්ප යෝජනා, ව්‍යාපෘති සකසනා වාර්තා පිළියෙල කිරීම, විදේශ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව මගින් ප්‍රදාන අරමුදල් ලබාගැනීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකා පිළියෙල කිරීම මෙම අංශය විසින් සිදුකරනු ලැබේ. වැඩ දුරටත් මා.සං.අ. යේ වැඩ සඳහා අවශ්‍ය කරන අත්පොත් හා මාර්ගෝපදේශ පිළියෙල කිරීම, අත්පොත් හා මාර්ගෝපදේශ ප්‍රකාශයට පත්කිරීම හා සේවකයන් අතර විස්තර කිරීම මෙම අංශයේ වගකීම් යටතට ගැනේ. සැලසුම් අංශයේ සමස්ත කාර්යයන්, නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂවරුන් විසින් ප්‍රධානත්වය දරනු ලබන පහත දැක්වෙන ක්ෂේත්‍රයන් හතරකට බෙදා හැර තිබේ.

සැලසුම්කරණය, සූත්‍රකරණය, වැඩ සටහන්කරණය, ප්‍රගති ආවේෂණ හා භූ තො ප (GIS) ඒකකය

සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අමාත්‍යාංශය විසින් වර්ධනය කරන ලද ආකෘතියට අනුව වර්ෂය සඳහා අයවැය ප්‍රතිපාදන මත පදනම් වූ ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම පිළියෙල කිරීම, වාර්ෂික වාර්තා පිළියෙල කිරීම, සංයුක්ත සැලැස්ම, ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම් සැලැස්ම, පිළියෙල කිරීම, කෙටිකාලීන, මැදකාලීන හා දිගුකාලීන වැඩ සටහන් පිළියෙල කිරීම මෙම ඒකකයේ කාර්යන් කීපයක් වෙයි. ජාතික සැලසුම් දෙපාර්තමේන්තුවේ ව්‍යාපෘති සඳහා අනුමැතියට සංකල්ප පත්‍රිකා පිළියෙල කිරීම ප්‍රදානකරුවන් සඳහා ව්‍යාපෘති යෝජනා සහ ප්‍රදානකරු සහාය ඇතිව ව්‍යාපෘති සූත්‍රකරණය හා සම්බන්ධීකරණය මෙම අංශයෙන් ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

දත්ත රැස් කිරීමේ හා ඇගයීමේ ඒකකය

මෙම ඒකකය රට්ටාහන සමීක්ෂණ, ඇස්සල් බර සමීක්ෂණ, රළුමනු සමීක්ෂණ, ජාතික මහාමාරී දක්වා උසස් කිරීමට පළාත් මාරී පවරා ගැනීම සඳහා මෙම ඒකකය වගකීම් දරයි. HDM 4 සඳහා දත්ත ගබඩාව වර්ධනය කිරීම හා නඩත්තුව, රට්ටාහන දත්ත හා රළුබව පිළිබඳ දත්ත ගබඩාව නඩත්තු කිරීම, සන්ධි සංඥාකරණය සඳහා සන්ධි පිළිබඳ දත්ත නඩත්තුව, මහාමාරී තොරතුරු කළමනාකරණ පද්ධතිය හා (HIMS) වාර්තා පිළියෙල කිරීම පිළිබඳව මෙම ඒකකය වගකීම දරයි. HIMS පද්ධතිය යොදා ගනිමින්,

මාගී තොරතුරු පද්ධතියට (RIS) දත්ත ආනයනය හා මාගී තොරතුරු පද්ධතිය (RIS) සංවර්ධනය හා නඩත්තුව සඳහා දත්ත මාගී තොරතුරු පද්ධතියට දත්ත ආනයනය සඳහා මෙම ඒකකය විසින් හසුරුවනු ලබයි.

රථවාහන කළමනාකරණ හා ආරක්ෂණ ඒකකය

රථවාහන සංඥා හා මාගී සලකුණු සැලසුම් කිරීම, මාගී ආරක්ෂණ වැඩ දියුණු කිරීම්, වේගසීමා පිළිබඳ ගැසට් නිවේදන යාවත්කාලීන කිරීම, (වේග සීමාවලට සංශෝධන හා ගැසට් නිවේදනයන්) රථවාහන කළමනාකරණ ආදිය සඳහා මෙම ඒකකය වගකීම් දරයි.

කළමනාකරණ තොරතුරු පද්ධති ඒකකය

මෙම ඒකකය මා සං අ යේ ප්‍රධාන පරිගණක සර්වරය හා තැපැල් සර්වරය ස්ථාපනය හා නඩත්තු කිරීම, ප්‍රධාන කාර්යාලයේ ප්‍රාදේශීය ජාලය ස්ථාපනය, අන්තර් ජාල හා විද්‍යුත් තැපැල් පහසුකම් සැපයීම, මා සං අ යේ වෙබ් අඩවිය වර්ධනය කිරීම හා නඩත්තුව, ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය ව්‍යවසාය ප්‍රතිසංස්කරණ කොමසන් සභාවට අයත් වෙබ් අඩවිය තුළ මා සං අ යේ වෙබ් පිටුව වර්ධනය හා පවත්වාගෙන යාම, මහාමාගී තොරතුරු කළමනාකරණ පද්ධතිය (HIMS) ස්ථාපනය හා නඩත්තුව, මා සං අ විසින් භාර ගන්නා ලද ව්‍යාපෘති ආවේක්ෂණ පද්ධතිය වර්ධනය හා නඩත්තුව ව්‍යාපෘති දත්ත ගබඩාව නඩත්තුව මගින් ඉටුකිරීම, මා සං අ යේ සේවය කරන කාර්ය මණ්ඩලයේ තොරතුරු තාක්ෂණ දැනුම වැඩි දියුණු කිරීම හා මාගී සංවර්ධන අධිකාරියේ අන්තර් ජාලය වර්ධනය කිරීම සඳහා පුහුණු වැඩ සටහන් පැවැත්වීම සඳහා මෙම ඒකකය වගකීම දරයි.

ජාල පරිපාලනය

- මාගී සංවර්ධන අධිකාරිය සතුව සෙන්සිටිවය පරිශ්‍රය තුළ පරිගණක 250 කින් යුක්ත පරිගණක ජාලයක් හා තොරතුරු ගොනු සර්වරයක් හා ප්‍රොක්සි සර්වරයක් වේ. එම පරිගණක 250 න් අන්තර්ජාල හා විද්‍යුත් තැපැල් පහසුකම්වලින් යුත් පරිගණක 65කි. මෙම සියලු පරිගණක රැහැන් රහිත ප්‍රාදේශීය ජාලයට සම්බන්ධනය (WLAN) කලින් කලට නව පරිගණක හා ග්‍රාහකයන් ජාල බල ප්‍රදේශයට එක් කිරීම හා ඉවත් කිරීම සිදු කරනු ලැබේ.
- ප්‍රධාන සර්වරය තුළ සැම අංශයකටම අයත් පොදුවේ ගොනුවකට හවුල්වීමේ වරප්‍රසාදය ඇත. සැම අංශයක ග්‍රාහකයකුටම ප්‍රධාන සර්වරයට විවිධ මට්ටමේ ඇතුළුවීමේ සංලක්ෂණ හා වරප්‍රසාද තිබේ.

- කළමනාකරණ තොරතුරු ඒකක කලින්කලට ජාලය තුළ ග්‍රාහක ලක්ෂණ හා ඔවුන්ගේ වරප්‍රසාද පිළිබඳව ආවේක්ෂණ කිරීම සිදුකළ යුතුය.
- සියලුම හා සෑම අංශයකටම අංශය තුළ ජාලගත කරනු ලැබූ හවුල් මුද්‍රණ යන්ත්‍ර ඇත.
- ප්‍රධාන කාර්යාලයේ තෝරාගත් කාර්ය මණ්ඩලයකට අන්තර්ජාල පහසුකම් ලබාදී ඇත.
- මාගී මාගී සංවර්ධන අධිකාරියේ වෙබ් අඩවිය නඩත්තුව හා තත්ත්වය නැංවීම.

3.10 අධිවේගී මාගී මෙහෙයුම් නඩත්තු හා කළමනාකරණ අංශය

අධිවේගී මාගී කළමනාකරණ ඒකකය 2009 ජූලි මස ස්ථාපිත කරන ලද අතර, ජපන් ජාත්‍යන්තර සහයෝගිතා නියෝජිතායතනයේ (JICA) සහයෝගය ඇතිව, ශ්‍රී ලංකාවේ අධිවේගී මාගී මෙහෙයුම, නඩත්තුව හා කළමනාකරණය සඳහා අධිවේගී පරිපාලන ව්‍යාපෘතියක් (අධ්‍යයන ව්‍යාපෘතියක්) (විශේෂයෙන්ම, දක්ෂිණ අධිවේගී මාගීය) සඳහා පිහිටුවන ලදී.

අංශයේ වගකීම් :

- අධිවේගී මාගීවල අයවැයකරණය, විගණනය සමඟ රථවාහන කටයුතු පිළිබඳ මූලික සැලසුම්කරණය, කළමනාකරණය හා මෙහෙයුම, ගාස්තු කටයුතු හා නඩත්තු කටයුතු.
- රථවාහන අධ්‍යයනයන්, නඩත්තු කටයුතු සම්බන්ධිත අධ්‍යයනයන් හා ගාස්තු කටයුතු සම්බන්ධ අධ්‍යයනයන් සිදු කිරීම.
- ගාස්තු එකතු කිරීම, රථවාහන නඩත්තුව, පරිපාලන හා මුදල් අංශය සඳහා නව කාර්ය මණ්ඩලය බඳවා ගැනීම හා පුහුණු කිරීම.
- රථවාහන කළමනාකරණය, ගාස්තුකරණය හා නඩත්තු කටයුතු සඳහා පිරිවිතර ස්ථාපිත කිරීම.
- රාජ්‍ය ආයතන හා වෙනත් ආයතන සමඟ සම්බන්ධීකරණය.
- ගාස්තු එකතු කිරීම සඳහා මූලික සැලසුම් කිරීම.
- රථවාහන මෙහෙයුම සඳහා මූලික සැලසුම්කරණය.
- රථවාහන, ගාස්තුකරණය හා නඩත්තු කටයුතු වලට සම්බන්ධ අත්පොත් පිළියෙල කිරීම.

3.11 වත්කම් කළමනාකරණ හා ආදායම් අංශය

වත්කම් කළමනාකරණ හා ආදායම් අංශය (PM&R) 2004 අගෝස්තු මාසයේ පිහිටුවන ලද්දේ මාගී සංවර්ධන අධිකාරිය සඳහා එයට අයත් මූල්‍යමය ආදායම් ඉපයීම සඳහය. මෙසේ උපයන ආදායම් ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික මහාමාගී ජාලය නැංවීමේ නඩත්තු කිරීමේ හා ඉදිකිරීමේ, මාගී සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් ඉඩම් හා ගොඩනැගිලි නඩත්තු කිරීමේ හා සේවක සුභසාධනය නැංවීමේ වැනි මෙහෙවර සඳහා වාර්ෂිකව භාණ්ඩාගාරය වෙතින් ලැබෙන අරමුදල්වලට පරිපූරක ආදායමක් වෙයි.

වත්කම් කළමනාකරණ හා ආදායම් අංශය ප්‍රචාර පුවරු / මල ගණන් පුවරු / ප්‍රචාරක තොරතුරු, කැන්ට්‍රිබූටර්, දුරකථන කුටි / ඔස් නැවතුම් / ලොතරැයි කුටි වටරවුම් ආදිය සඳහා ගාස්තු එකතු කිරීමෙන් මාගී සංවර්ධන අධිකාරිය සඳහා ආදායම් උපදවනු ලබයි. වැඩිපුර ආදායම් ඉපයීම සඳහා මාගී සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් ඉඩම් හා ගොඩනැගිලි සංවර්ධනය කිරීමට සැලකිල්ලට ගෙන ඇත. මාගී රක්ෂිතය පාවිච්චි කරන ප්‍රයෝජ්‍ය සේවා වලින් ගාස්තු අයකිරීමේ හැකියාව සොයා බැලීමටද පියවර ගෙන තිබේ.

වත්කම් කළමනාකරණ හා ආදායම් අංශය මාගී සංවර්ධන අධිකාරියේ සේවකයන් යොදා ගනිමින්, මාගී දූපත්වල, වටරවුම්වල හා වැදගත් ස්ථානවල මාගී රක්ෂිතයේ අලංකරණ කටයුතු හසුරුවනු ලබන අතර, ඒ සඳහා උනන්දුවක් දක්වන පෞද්ගලික පාර්ශවයන්ට සිය නිෂ්පාදන සඳහා වෙළඳ ප්‍රචාරණ මාර්ගයක් වශයෙන් මාගී අලංකරණ කටයුතු සඳහා අනුග්‍රාහකත්වය සඳහා යොදාගනු ලැබේ.

අංශයේ කාර්යයන් හා වගකීම්

- ඉඩම් හා ගොඩනැගිලි ඇතුළුව (මාගී සංවර්ධන අධිකාරියේ සංචාරක නිවාස හැර) සියලුම වත්කම් කළමනාකරණය කිරීම.
- පුද්ගලික පාර්ශවයන් විසින්, ප්‍රචාරණ පුවරු, මල ගණන් පුවරු, ප්‍රචාරක තොරතුරු, කැන්ට්‍රිබූටර්, දුරකථන කුටි, ඔස් නැවතුම්, නියෝග පුවරු ස්ථාපිත කිරීම හා නඩත්තුව වෙනුවෙන් ප්‍රතිපත්ති, පරිපාටි සම්පාදනය කිරීම හා ගාස්තු යෝජනා කර මාගී සංවර්ධන අධිකාරියේ අනුමැතියට ඉදිරිපත් කිරීම.
- ප්‍රචාරක පුවරු, මල ගණන් පුවරු, ප්‍රචාරක තොරතුරු, කැන්ට්‍රිබූටර්, දුරකථන කුටි, ඔස් නැවතුම් හා නියෝග පුවරු ස්ථාපිත කිරීම හා නඩත්තුව සඳහා ඔලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේදී මාගී සංවර්ධන අධිකාරියේ පළාත් කාර්ය මණ්ඩලය ආවේක්ෂණය කිරීම හා ඔවුන්ට සහාය දීම.
- ජාතික මහාමාගීවල මාර්ග දෙපස විවේක ප්‍රදේශ ඇති කිරීම ප්‍රවර්ධනය

- උමං මාගීවල ඉදිකර ඇති කාප්පු ඒකක හා වෙනත් පහසුකම් වෙනුවෙන් ගාස්තු අයකිරීම.
- ආදායම් ඉපදවීම සඳහා වෙනත් උචිත පියවරයන් සොයා බැලීම.
- ඉහත සඳහන් කාර්යයන්ට අමතරව, මාගී අලංකරණය කිරීමේ කටයුතුද වත්කම් කළමනාකරණ හා ආදායම් අංශයේ විෂය පථයට ඇතුළත් කර ඇත.
- මාගී අලංකරණ කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය ශාක වර්ග සැපයීමට පැල තවත් පවත්වාගෙන යාම.

3.12 යාන්ත්‍රික අංශය

යාන්ත්‍රික අංශය මාගී සංවර්ධන අධිකාරියේ පවත්නා සම්පත් ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් පහසු ක්‍රියාකාරිත්වය සඳහා අවශ්‍ය කෙරෙන වාහන, ඉදිකිරීම් යන්ත්‍ර සූත්‍ර නිෂ්පාදන යන්ත්‍රාගාර, ලෝන්ච් සහ පාරු සේවා හා සම්බන්ධ සේවා සැපයීම පිළිබඳව වගකීම් දරයි. යාන්ත්‍රික අංශය ප්‍රධාන කාර්යාලයේ ප්‍රධාන අංශයකින්ද, ප්‍රවාහන අංශයෙන්ද අඟුලාන පිහිටි නඩත්තු කමිහලකින්ද සමන්විතය. යාන්ත්‍රික අංශය විවිධ ස්ථානවල ස්ථාපිත කර ඇති පෙරමුසු යන්ත්‍රාගාරවලද නඩත්තුව මෙහෙයවනු ලබයි. මෙම අංශය අධ්‍යක්ෂවරයෙකු විසින් අඟුලාන කමිහලේ ස්ථානගතව සිටින නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂවරයෙකු, යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරුවරුන් හය දෙනෙකු යන්ත්‍රාගාර ඉංජිනේරුවන් දෙදෙනෙකු, යාන්ත්‍රික අධිකාරීන් හා සහාය කාර්ය මණ්ඩලයේ සහාය සහිතව පාලනය කරනු ලබයි. තවද යාන්ත්‍රික අංශය අඟුලාන පිහිටි යාන්ත්‍රික කමිහල, සේවා ස්ථානය හා පැලියගොඩ යෝජිත ඒකක යාන්ත්‍රික කමිහල පාලනය කරනු ලබයි. එය අඟුලාන පිහිටි ග්‍රාමීය පාලම් පුනරුත්ථාපන කමිහලේ ප්‍රධාන යන්ත්‍ර අළුත්වැඩියාවන් සඳහා අවශ්‍ය සහාය සහ උපදේශනය ලබාදෙන අතර, මගනැගුම ඉදිකිරීම් යන්ත්‍රෝපකරණ (පෞ) සමාගමෙන් පවරාගන්නා ලද යන්ත්‍ර අළුත්වැඩියා කරයි. 2011 වර්ෂය තුළ රජය ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය මගින් විවිධ වර්ගවල වන මාගී ඉදිකිරීම් යන්ත්‍ර සූත්‍ර හා යන්ත්‍රාගාර සපයන ලදි.

අංශයේ කාර්යයන් හා වගකීම්.

යාන්ත්‍රික අංශයේ ප්‍රාථමික වගකීම් වනුයේ :

- මාගී සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් යන්ත්‍ර සූත්‍ර පිරිසිදු හා වාහන අඟුලාන කමිහල හා මාගී සංවර්ධන අධිකාරියේ ලියා පදිංචි පෞද්ගලික ගරාජයන්ගේ සහයෝගය ඇතිව මෙහෙයවීම, ආවේක්ෂණය, නඩත්තුව හා කළමනාකරණය

- ආ.සං.බැ., ජ.ජා.ස.බැ.ආදි විදේශ අරමුදල් හා රජයේ ඒකාබද්ධ අරමුදල මගින්. යන්ත්‍ර සූත්‍ර හා වාහන ප්‍රසම්පාදනය සඳහා කටයුතු කිරීම
- පවත්නා යන්ත්‍රසූත්‍ර, උපකරණ හා වාහන සඳහා අමතර කොටස් මිලදී ගැනීමට කටයුතු සම්පාදනය
- සමස්ත යන්ත්‍ර සංචිතය කුලියට දීම කළමනාකරණය කිරීම හා පරිගණකගත කරන ලද පරිසරයක ගාස්තු හා අළුත්වැඩියා වාර්තා පිළිබඳ දත්ත ගබඩාව පවත්වාගෙන යාම
- අවශ්‍ය වූ විට යන්ත්‍රෝපකරණ වාහන හා සේවා බදු ගැනීම, කළමනාකරණය හා බාහිර සම්පත්කරණය හා අදාළ කටයුතු කළමනාකරණය (පිරිවැයකරණය හා ගෙවීම් සඳහා අදාළ වාර්තා පවත්වාගෙන යාම)
- මාගී සම්බන්ධතා නොමැති ගංගා සහ කලපු හරහා පාරු සේවය සැපයීම යාපනය ප්‍රධාන ඉංජිනේරුවරයාගේ සහාය ඇතිව, (යාපනයේ කයිට්ස්වල පාරු සේවය හා යාපනය කුට්කට්ටුවාන් - බෙල්ස් අතර ලෝන්ච් සේවය) සැපයීම.
- මාගී සංවර්ධනයට අයත් වාහන සංචිතය හා ආදායම් බලපත්‍ර හා රක්ෂණ ආවරණ ලබා ගැනීම හා හදිසි අනතුරක් / සොරකමක් සිදුවූ අවස්ථාවල ඒ සඳහා පියවර ගැනීම.
- මාගී සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් වාණිජමය වාහන සඳහා යෝග්‍යතා සහතික නිකුත් කිරීම.
- ආර්ථිකමය නොවන වාහන හා යන්ත්‍ර සම්බන්ධතා සහතික පසුව ඉවත්ලැමේ ක්‍රියා මාගීය සඳහා අවශ්‍ය අනුමැතිය ලබා ගැනීම සහ කටයුතු පිළියෙල කිරීම.
- යාන්ත්‍රික පිරිස් පුහුණු කිරීම.
- ප්‍රවාහන අංශයේ සේවාවන් කළමනාකරණය හා ආවේක්ෂණය කිරීම.

3.13 පුහුණු අංශය

දැනුම යනු මානව සම්පත සංවර්ධනය වන තාක්ෂණික ලෝකය තුළ, එහි ගතික කාර්යයන්, මෙහෙයුම් වගකීම් හා ආයෝජනයක් වශයෙන් අභියෝගාත්මක අවශ්‍ය කෙරෙන්නාවූ වැදගත්ම සම්පතක් ලෙස මාගී සංවර්ධන අධිකාරිය විශ්වාස කරයි. මෙම සම්පත වෙනස්වන්නාවූ තාක්ෂණික හා විද්‍යාත්මක ලෝක පරිසරයට ගැලපෙන පරිදි හා පුහුණුවට සම්බන්ධිත කටයුතු මගින්, නිරන්තරව යාවත්කාලීන කළ යුතුය. තමන් වෙත පැවරෙන කාර්යයන් ඉටුකිරීමට හැකියාවක් ඇති කාර්යක්ෂම මහාමාගී ආයතනයක් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා කුසලතාවයෙන් යුක්ත තෘප්තිමත් සේවා බලකායක් සිටීම අත්‍යවශ්‍ය වේ. පුහුණු අංශයට ආයතනයේ පුහුණු කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වගකීම පැවරී ඇත.

පුහුණු අංශයේ ප්‍රධාන අරමුණ වන්නේ, මාගී සංවර්ධන අධිකාරියේ සියලුම ගණවලට අයත් සේවකයන් වෙත, ඔවුන්ගේ දැනුම හා කුසලතාවයන් නැංවීම සඳහා ලෝකයේ විශිෂ්ටතම

භාවිතයන් සහ තාක්ෂණයන් භාවිත කරවීම, උසස් කාර්ය සාධනය හා ආයතනික ධාරිතාව වර්ධනය කිරීමට හැකිවන පරිදි ඔවුන්ගේ වැඩවල කාර්යක්ෂමතාව හා සවිලතාවය සඳහා උචිත ආකල්ප සංවර්ධනය කිරීම වේ. පුහුණු වැඩ සටහන්, දැනුම් ක්ෂේත්‍රයන් පරිපූරණ කිරීම සඳහා සැලකිල්ලෙන් හඳුනාගනු ලබන අතර, සම්පත් දායක ධාරිතාවන්, සේවකයන්ගේ අභිප්‍රායයන් පූර්ණ කෙරෙමින්, ආයතනයේ පරමාර්ථය හා අරමුණු සාධනය කිරීමට අවශ්‍ය කෙරේ. පුහුණු වැඩ සටහන සාමාන්‍ය පරිදි නේවාසිකව සංවිධානය කළ දේශණ, සම්මන්ත්‍රණ, වැඩමුළු, ක්ෂේත්‍ර නිරූපණයන් සහ බාහිර ආයතන විසින් පවත්වන පුහුණු පාඨමාලා ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් අවශ්‍ය කෙරෙන අවස්ථාවලදී පරිපූරණය කරනු ලබයි.

කාර්යයන් හා වගකීම්

පුහුණු අංශය පහත සඳහන් පුහුණු වැඩ සටහන් හා ක්‍රියාකාරකම් පවත්වා පුහුණු අවස්ථාවලට අනුව වාර්ෂිකව ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි.

- නිතිපතා නේවාසික පුහුණු වැඩ සටහන් සංවිධානය කිරීම හා පැවැත්වීම : ඒවා අතර,
 - දේශණ
 - සම්මන්ත්‍රණ
 - නිරූපණ
 - පරිගණක භාවිතයන් හා
 - ක්ෂේත්‍ර වාර්තාද වෙයි.
- නවක පත්වීම්ලාභීන් සඳහා නිලාරම්භක පාඨමාලා පැවැත්වීම.
- අභ්‍යන්තර උසස්වීම්ලාභී කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා පාඨමාලා පැවැත්වීම.
- ඉංග්‍රීසි භාෂා සන්නිවේදන පුහුණු පාඨමාලා පැවැත්වීම.
- ඇගයීම හා උසස්වීම් සඳහා විභාග පැවැත්වීම.
- ඉංජිනේරුවන්ට පූර්ණ වෘත්තීය සුදුසුකම් ලබා ගැනීමට මනාමාගී හා පාලම් පිළිබඳ එක් අවුරුදු සැලසුම් පුහුණුව සඳහා නම් කිරීම.
- වාර්ෂික තාක්ෂණික සහයෝගිතා වැඩ සටහනක් පදනම් කර ගනිමින්, වාර්ෂික විදේශ පුහුණු අවශ්‍යතා පිළියෙල කිරීම.
- ඉහත සඳහන් වැඩ සටහන පාදක කර ගනිමින් විදේශ පුහුණු පාඨමාලා සඳහා සේවකයන් නම් කිරීම.
- මාගී සංවර්ධන අධිකාරියේ සේවකයන් වෙතත් දේශීය ආයතනවල පාඨමාලා සඳහා නම් කිරීම.
- සේවකයන් ඩිප්ලෝමා / පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමා / ශාස්ත්‍රපති වැනි පාඨමාලා දේශීය විශ්ව විද්‍යාල / ආයතන වලදී හැඳෑරීම සඳහා නම් කිරීම.

- වෙනත් ආයතනවල උපාධි අපේක්ෂකයන් හා ආධුනිකයින් සඳහා පුහුණු අවස්ථා සැපයීම.
- සියලුම ගණයේ සේවකයන් සඳහා පුහුණු අවශ්‍යතා සමීක්ෂණ පැවැත්වීම හා පුහුණු වැඩ සටහන් සංවර්ධනය කිරීම.

3.14 නීති අංශය

මාගී සංවර්ධන අධිකාරිය විශාල සංඛ්‍යාවක් සේවකයින් සහිත ආයතනයක් වශයෙන්, දිවයින පුරා ඇති වත්කම් ආරක්ෂා කිරීම මාගී අයිතිය හා මාගී රක්ෂිතය රැකීම ඇතුළු සංවර්ධන කාර්යයන් ක්‍රියාත්මක කිරීම, දිවයින පුරා මාගී වැඩ දියුණු කිරීම සඳහා ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේදී එයට හා සේවකයන්ට එරෙහි නීතිකාභ්‍යන්තර මුහුණ දීමට සිදුවේ. තවද මාගී සංවර්ධන අධිකාරිය එහි සේවකයන් විසින් කම්කරු විනිශ්චය සභාවල පවරනු ලබන නඩු පිළිබඳවද කටයුතු කිරීමට සිදුවේ. නීති අංශය මාගී සංවර්ධන අධිකාරිය සම්බන්ධ කෙරෙමින් පැවැත්වෙන නඩු පැවරීම් පිළිබඳ නීති කටයුතු පිළිබඳවද ක්‍රියා කිරීමට සිදුවේ.

මෙම අංශයේ කාමාන්‍ය කාර්යයන් වනුයේ :

- පැමිණිලි, පිළිතුරු හා විරෝධතා ගොනු කිරීම, නිරීක්ෂණ හා ගිවිසුම් පිළියෙල කිරීම හා දිස්ත්‍රික් උසාවිය හමුවේ මාගී සංවර්ධන අධිකාරිය වෙනුවෙන් පෙනී සිටීම හා නඩු වලට සම්බන්ධ සියලු පියවර ගැනීම.
- මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ මංමාවත් ආඥා පණත යටතේ ඇති නඩුවලදී ප්‍රති විරෝධතා ගොනු කිරීම හා පෙනී සිටීම.
- කම්කරු විනිශ්චය සභා තුළ නිරීක්ෂණ පිළියෙල කිරීම හා පිළිතුරු ගොනු කිරීම.
- මාගී සංවර්ධන අධිකාරිය සම්බන්ධ නඩුවලදී නීතිපති සමඟ සම්බන්ධීකරණය කිරීම හා සාකච්ඡාවලට සහභාගි වීම.
- උපදේශක නීතිඥයන් වශයෙන්, අභියාචනාධිකරණය හා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ඉදිරියේ පෙනී සිටීම හා මාගී සංවර්ධන අධිකාරිය සම්බන්ධ නඩු වලදී නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට සහාය වීම.
- මාගී සංවර්ධන අධිකාරියේ විවිධ අංශයන් විසින් යොමු කරනු ලබන නීතිමය කරුණු පිළිබඳ මතය ප්‍රකාශ කිරීම.
- කළමනාකාරිත්වය කොන්ත්‍රාත්කරුවන් සමඟ පවත්වන සාකච්ඡා වලදී පෙනී සිටීම හා නීතිමය කරුණු පිළිබඳව උපදෙස් දීම.
- ජාතික මහාමාගී පනත පිළිබඳ සම්මන්ත්‍රණ / සාකච්ඡාවලට සහභාගි වීම හා ඉහත කී පනත කෙටුම්පත් කිරීමේදී සහාය වීම.
- මාගී සංවර්ධන අධිකාරිය හා ව්‍යාපෘති වෙනුවෙන්, ගිවිසුම් හා ඔප්පු කෙටුම්පත් කිරීම.

3.15 ප්‍රසම්පාදන අංශය

මෙම අංශය වෙත බලනල පැවරී ඇත්තේ, ශ්‍රී ලංකා රජයේ අරමුදල් යටතේ, මාගී හා පාලම් වැඩ දියුණු කිරීම පිළිබඳ ප්‍රසම්පාදන කටයුතු හා මාගී සංවර්ධන අධිකාරියේ භාණ්ඩ හා කාර්යාල ලිපිව්‍ය තොග වශයෙන් මුද්‍රිත ගැනීම පිළිබඳ ප්‍රසම්පාදන කටයුතු මෙහෙයවීමටය. ආයතනයේ සැපයුම් දාමයට සහාය දෙන අතරම, ප්‍රධාන කාර්යයන් වලට ලංසු කැඳවීම, සංවර්ධන කටයුතු සඳහා කොන්ත්‍රාත් ඇගයීම හා ප්‍රදානය කිරීම අයත් වේ.

3.16 පරිපාලන අංශය

පරිපාලන අංශය, මාගී සංවර්ධන අධිකාරියේ සමස්ත මානව සම්පත් කළමනාකරණය හා බඳවා ගැනීම්, සංවර්ධනය, උසස්කිරීම්, විනය කටයුතු, සේවක පැමිණීම් හා නිවාඩු වැනි පරිපාලන කාර්යයන් පිළිබඳව වගකීම දරයි.

අංශයේ කාර්යයන් හා වගකීම් :

පරිපාලන අංශය වගකීම දරනුයේ :

- අධිකාරියේ මානව සම්පත් / පිරිස් හා පරිපාලනමය කාර්යයන් වලට සම්බන්ධ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය හා ක්‍රියාත්මක කිරීම.
- අධිකාරියේ කාර්යයන් විධිමත් කිරීම සඳහා නීතිරීති හා පරිපාටිත් සැකසීම හා ක්‍රියාවට නැගීම.
- අධිකාරියට පිරිස් සේවා සැපයීම.
- මාගී සංවර්ධන අධිකාරියේ මෙහෙයුම්වලට අවශ්‍ය කාර්යාල සේවා හා වෙනත්, සහායක සේවා සැපයීම සඳහාය.

පරිපාලන අංශය ඉටුකරන කාර්යයන් තුන් වැදෑරුම් වන අතර ඒවා පිරිස්, සාමාන්‍ය හා ආයතන සේවා වෙති.

- **මානව සම්පත් / පිරිස් සම්බන්ධ කටයුතු :**
 - ✓ සේවකයන් බඳවා ගැනීම
 - ✓ සේවකයින් අනුස්ථාපනය
 - ✓ සේවකයින් පුහුණු කිරීම හා සංවර්ධනය කිරීම
 - ✓ සේවකයින් උසස් කිරීම

- ✓ සේවක වැටුප් හා දීමනා වලට සම්බන්ධ කටයුතු
 - ✓ කාර්මික සම්බන්ධතා
 - ✓ දුක් ගැහවිලි නිරාකරණය
 - ✓ විනය කටයුතු
 - ✓ සේවක පැමිණීම හා නිවාඩු කළමනාකරණය
- **සාමාන්‍ය පරිපාලන කටයුතු**
 - ✓ කාර්යාල ඉඩකඩ හා නඩත්තුවට සම්බන්ධ කටයුතු
 - ✓ දුරකථන, කාර්යාල උපකරණ හා ලිඛිත වැනි සහාය සේවා සැපයීම
- **ආයතන කටයුතු**
 - ✓ පිරිස් හා කාර්යාල කළමනාකරණයට සම්බන්ධ ප්‍රතිපත්ති, නීතිරීති, අත්පොත් හා උපදෙස් සම්පාදනය
 - ✓ නීතිරීති හා පරිපාටි පනවමන් වක්‍රලේඛ නිකුත් කිරීම
 - ✓ වක්‍රලේඛ ක්‍රියාත්මක කිරීම ආවේෂණය
 - ✓ සුභසාධන කටයුතු

3.17 මුදල් අංශය

මුදල් අංශයට මාගී සංවර්ධන අධිකාරියේ සමස්ත මූල්‍ය කළමනාකරණය පිළිබඳ වගකීම පවරා ඇත. එය මාගී ඉදිකිරීම හා නඩත්තුව සඳහා අමාත්‍යාංශය වෙතින් ලැබෙන අරමුදල් හා ප්‍රයෝජ්‍ය සේවා ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමේදී මාගීවලට සිදුවන හානි හේතුවෙන්, රාජ්‍ය / පෞද්ගලික ආයතන හා පුද්ගලයන් වෙතින් ලැබෙන අරමුදල් කළමනාකරණය කරයි. අධ්‍යක්ෂ මුදල් මෙම අංශයේ ප්‍රධානියා වන අතර, නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂවරු දෙදෙනෙකු හා ගණකාධිකාරීන් කණ්ඩායමක් හා සහායක කාර්ය මණ්ඩලයේ සහයෝගය ඔහුට ලැබේ. පළාත් ගණකාධිකාරීන් 10 දෙනෙකු හා අදාළ කාර්ය මණ්ඩලය ප්‍රාදේශීයව සිටින අතර, ඔවුන් පළාත්භාර අධ්‍යක්ෂවරයා යටතේ පාලනය වෙයි. වැටුප් ගෙවීම්, ප්‍රාදේශීය ගිණුම්, අයවැය හා බදු, වෛද්‍ය රක්ෂණය, අවසාන ගිණුම්, ආදායම, වත්කම් හා ගබඩා ව්‍යාපෘති හා ප්‍රාදේශීය ගිණුම් ඒකක හා පළාත්භාර අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලයට අනුයුක්ත ප්‍රාදේශීය ඒකක, මාගී සංවර්ධන අධිකාරියේ ගිණුම් පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක කරයි. ග්‍රාමීය පාලම් ඉදිකිරීම් ඒකකය, ඇස්පල්ට් තාර යන්ත්‍රාගාර ඒකකය, අධිවේගී මෙහෙයුම් නඩත්තු අංශය පරිපාලනමය වශයෙන්, අදාළ ඒකකවල අධ්‍යක්ෂවරයා යටතට අයත් වේ. මීට අමතරව 2011 වර්ෂයේදී සිවිල් කටයුතු පොදු කාර්ය වියදම් සඳහා සීමිත දීමනා ගෙවීමට මුදල් අංශය මුදාහැර ඇති අරමුදල්වලින් බැංකු ගිණුම් පවත්වාගෙන යාමට ප්‍රධාන ඉංජිනේරුවරුන්ට බලය පවරන ලදී.

කාර්යයන් හා වගකීම්

- මුදල් අංශය, ප්‍රවාරණ ප්‍රවරු ආදායම්, පරීක්ෂණ ගාස්තු වැනි අනෙකුත් සියලු ආදායම් රැස්කරන අතර, මහා භාණ්ඩාගාර කළමනාකාරිත්වය හා ආයෝජන මගින් ලැබීම් උපරිමායනය කරනු ලබයි.
- ප්‍රාග්ධන වියදම් කාර්යයන් මුදල් අංශය විසින් පාලනය කරයි.
- වර්ෂය සඳහා පොදු කාර්ය වියදම් අයවැය පිළියෙල කරන අතර, එම සීමාවන් තුළ පාලනය කරයි. එය නිසි මූල්‍ය වාර්තා පවත්වාගෙන යනු ලබන අතර, වඩා හොඳ මූල්‍ය විනයක් සඳහා පද්ධති හා පාලන හඳුන්වාදී මාසික / වාර්ෂික මූල්‍ය වාර්තා නඩත්තු කරමින් සියලු බදු කටයුතු මෙහෙයවනු ලබයි.
- මුදල් අංශය මා සං අ යේ වත්කම් / වත්කම් ලේඛන වාර්තා පවත්වාගෙන යාමට වගකිය යුතු අතර, ඒවායේ ආරක්ෂණය සඳහා පාලන පියවරයන් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි.
- අංශය විසින් මා.සං.අ.යේ වෛද්‍ය රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමය හා සේවක වෛද්‍ය රක්ෂණ ක්‍රමය මෙහෙයවන අතර, අදාළ ගිණුම් වාර්තා පවත්වාගෙන යනු ලබයි.


3.18 අභ්‍යන්තර විගණන අංශය

අධිකාරිය අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලද වාර්ෂික අභ්‍යන්තර විගණන වැඩ සටහනට අනුව අභ්‍යන්තර විගණන කටයුතු සිදුකරන ලදී. මෙම වැඩ සටහන ආයතන ව්‍යුහය, ගිණුම් පද්ධතිය, යුම, පාලන හා අනුගමනය කරන ලද පරිපාටි, දිවයින පුරා මාගී සංවර්ධන අධිකාරියේ මෙහෙයුම් හා මූල්‍ය කටයුතු ආවරණය වන පරිදි සිදුකරන ගනුදෙනුවල පරිමාව සැලකිල්ලට ගෙන සැලසුම් කර ඇත.

අංශයේ කාර්යයන් :

- විගණන සැලසුම හා වැඩ සටහන පිළියෙල කිරීමේදී අවදානම් කළාප හඳුනා ගැනීම.
- විගණන සැලසුම හා වැඩ සටහනට අනුව සියලුම නිල ලේඛන හා ගිණුම් වාර්තා හා ලැබීම් ඇතුළු වාර්තා, ප්‍රකාශන පරීක්ෂා කිරීම.
- නීති රීති, පද්ධති හා පරිපාටිවලට අනුකූලතාවය පරීක්ෂා කිරීම.
- මාගී සංවර්ධන අධිකාරියේ ප්‍රතිපත්ති, සඵලදායී ලෙස යොදාගනු ලබන බවට හා අරමුණු මුදුන් පමුණුවා ගැනීම සඳහා සඵලදායී අයුරින් යොදාගැනීම සඳහා ඉහළ කළමනාකාරිත්වයට සහාය වීම.
- විගණන අංශයේ කටයුතු සැලසුම් කිරීම හා සම්බන්ධීකරණය කිරීම මෙන්ම, ආයතනයේ සමස්ත අරමුණු කාර්යක්ෂම හා ලාභදායී ලෙස මුදුන් පමුණුවන බවට සහතික කිරීම.

- අභ්‍යන්තර පාලන මෙහෙයුම් ස්වාධීනව ඇගයීම් කිරීම හා දෝෂ හා වංචා වැළැක්වීම සහ අනාවරණය කර ගැනීම සඳහා අභ්‍යන්තර පරීක්ෂාවල යෝග්‍යතාවය හා ප්‍රමාණාත්මක භාවය නිර්ණය කිරීම.
- ආයතනය තුළ පද්ධති, පාලන හා පරිපාටි සමාලෝචනය කිරීම හා පද්ධති සවිලදායී ලෙස මෙහෙයවීම සහතික කිරීම.
- දූෂලතා හා උෞතා හඳුනාගැනීම හා පද්ධති, පාලන හා පරිපාටි සඳහා අනුකූලතාවයන් / වැඩි දියුණු කිරීම් නිර්දේශ කිරීම.
- වත්කම් හා ලේඛනගත භාණ්ඩවල මනා පාලනය සහතික කිරීම.
- සංවර්ධන සැලසුම්වල සඳහන් කර ඇති විගණන වැඩ සටහන් ඇතුළුව අවශ්‍ය කෙරෙන කේන්ද්‍රීයත්වල විගණන අරමුණු හා විගණන තාක්ෂණ ක්‍රම වර්ධනය කිරීම හා මෙකී විගණන අරමුණු හා තාක්ෂණ ක්‍රම මත පදනම්ව විස්තරාත්මක විගණන වැඩ සටහන් පිළියෙල කිරීම.
- මාගී සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් පවත්වාගෙන යන ලේඛනවල නිරවද්‍යතාවය හා සම්පූර්ණභාවය තහවුරු කිරීම හා මුදල් අංශය සම්පාදනය කරන තොරතුරුවල නිරවද්‍යතාවය පරීක්ෂා කිරීම.
- කාර්ය මණ්ඩලයේ ගුණාත්මක කාර්ය සාධනය ඇගයීම හා ඔවුන් වෙත පවරන වගකීම් ඉටුකරන බවට සහතික කිරීම.
- සිදුකරන ලද සෑම විගණන පරීක්ෂණයක්ම පිළිබඳ වාර්තා සහාපතිවරයාට ඉදිරිපත් කිරීම හා මාගී සංවර්ධන අධිකාරියේ අරමුණු ඉටුකිරීමේදී අභ්‍යන්තර විගණන අංශය සවිලදායී කළමනාකරණ උපකරණයක් ලෙස භාවිතය සහතික කිරීම.
- ව්‍යාපෘති / නඩත්තු කටයුතු, කම්කරු උපයෝජනය, භාණ්ඩ ලේඛන පාලනය ආදිය පරීක්ෂා කිරීම.
- මාගී, පාලම් හා බෝක්කු ඉදිකිරීම හා නඩත්තුව, අනවසර ඉදිකිරීම්, ප්‍රචාරණ පුවරු ආදිය පිළිබඳ කේන්ද්‍ර පරීක්ෂාවන් සිදුකිරීම හා කළමනාකාරිත්වයට හඳුනාගත් දූෂලතා හා නිර්දේශ සහිතව උපදෙස් ලබාදීම.
- වංචා හා නාස්තිය වැළැක්වීමට සහාය දීම හා දක්නට ලැබුණු නාස්ති හා වංචා වාර්තා කිරීම.
- කළමනාකාරිත්වය විසින් පවරන ලද කරුණු පිළිබඳ විශේෂ පරීක්ෂාවක් සිදු කිරීම.
- රජයේ විගණන අධිකාරී මගින් විගණකාධිපතිවරයා සමඟ සම්බන්ධීකරණය වීම.
- මාගී සංවර්ධන අධිකාරියේ වත්කම් කෙතරම් දුරට අලාභවිම්වලින් සුරක්ෂිතදැයි නිර්ණය කිරීම
- මාගී සංවර්ධන අධිකාරියේ පරිපාලන හා මූල්‍ය හිඟි හා කලින් කලට රජය හිකුත් කරන අතිරේක උපදේශයන් අනුගමනය කරන්නේ දැයි නිර්ණය කිරීම.
- අභ්‍යන්තර විගණන අංශයේ වෘත්තිමය තත්ත්වය හා ස්වාධීනත්වය පවත්වාගෙන යාම.
- මාගී සංවර්ධන අධිකාරියේ විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුවට සම්බන්ධ කටයුතු සම්බන්ධීකරණය.



කාර්ය සාධනය 2011

4 වැනි පරිච්ඡේදය 2011 වර්ෂයේ කාර්ය සාධනය

4.1 මාග් නඩත්තුව ක්‍රියාත්මක කිරීම

සමාලෝචනයට භාජනය වූ වර්ෂය තුළ බොහොමයක් නඩත්තු කටයුතු ක්‍රියාත්මක කරන ලද්දේ සෘජු කම්කරුවන් මගින් හා ටෙන්ඩර් පරිපාටිය අනුගමනය කරමින් ඉක්ටාඩ් (ICTAD) ආයතනයේ ලියා පදිංචි කොන්ත්‍රාත්කරුවන් මගිනි. මාග් සංවර්ධන අධිකාරිය වාර්ෂික නඩත්තුව සඳහා රු:මි.852 ක්ද දෛනික නඩත්තුව සඳහා රු:මිලියන 2142 ක්ද 2011 වර්ෂය තුළ වැයකර ඇත. 2011 වර්ෂය තුළ පළාත් මට්ටමින් ප්‍රතිසංස්කරණ පෘෂ්ඨ යළි සැකසීම් හා වැලි මුද්‍රිත තාර ආලේපන කටයුතුවල ප්‍රගතිය පහත දැක්වේ.

වගු අංක 5: මාග් නඩත්තු භාර අරමුදලේ ප්‍රතිපාදන මගින් ක්‍රියාත්මක කරන ලද ප්‍රතිසංස්කරණ, මාග් යථාවත් කිරීම පෘෂ්ඨ යළි සැකසීම හා වැලි මුද්‍රිත තාර ආලේපන කටයුතු :

පළාත	වැලි මුද්‍රිත තාර ආලේපනය (කි.මී.)	ප්‍රතිසංස්කරණය හා පෘෂ්ඨ යළි සැකසීම (කි.මී.)
බස්නාහිර පළාත	155.08	139.97
මධ්‍යම පළාත	51.50	-
දකුණු පළාත	35.31	-
උතුරු පළාත	160.14	2.85
නැගෙනහිර පළාත	115.01	130.01
වයඹ පළාත	121.27	145.62
උතුරුමැද පළාත	183.45	-
ඌව පළාත	199.00	201.00
සබරගමුව පළාත	170.62	-
එකතුව	1191.38	619.54

වගු අංක 6: 2011 දෙසැම්බර් අවසානය දක්වා ප්‍රාග්ධන වියදම්වල ප්‍රගතිය

විස්තරය	2011 වර්ෂය සඳහා ප්‍රතිපාදන (රු:මි)	2011 දෙසැම්බර් වන විට වියදම (රු:මි)
ව්‍යාපෘති අංක 01 - දෛනික, පුනරාවර්තන නඩත්තුව, මාගී නඩත්තුව, විදේශ අරමුදල් යටතේ (කුවේට්, ජපාන, ආසංක, ආසංක, ආසංක)	2160.50	2, 141.90
ව්‍යාපෘති අංක 02 - වැඩ අඩන්තිව කරගෙන යාම	700.00	568.03
ව්‍යාපෘති අංක 03 - වාරික නඩත්තුව (පෘෂ්ඨය ඇතිරීම / සුළු වැඩ දියුණු කිරීම)	1050.00	1,023.85
නාවකුල-කාරිවි-මන්නාරම මාගීයේ සුළු වැඩ දියුණු කිරීම යටතේ	180.00	169.70
ව්‍යාපෘති අංක 04 - ව්‍යුහ වැඩ දියුණු කිරීම (පාලම්, බෝක්කු, කාණු)	175.00	164.68
ව්‍යාපෘති අංක 05 - ආලෝක, ආලෝක සංඥා, මාගී සලකුණු කිරීම, නඩත්තුව හා මාගී භාණ්ඩ ස්ථාපනය)	430.00	402.50
ව්‍යාපෘති අංක 06 - හදිසි කටයුතු / ආපදා කටයුතු	2660.00	2,631.66
ව්‍යාපෘති අංක 07 - පාර මෙහෙයුම හා නඩත්තුව	15.00	10.46
ව්‍යාපෘති අංක 08 - ඇස්පල්ට් පෙරමුසු යන්ත්‍රාගාරය	920.61	687.58
එකතුව	8,291.11	7800.36
2011 වර්ෂය සඳහා ප්‍රතිපාදන රු:මි. 5000 පරිපූරක අංක 574 යටතේ 2011.09.20 දිනට ලැබුණු අතිරේක ප්‍රතිපාදන රු:මි. 1000 පරිපූරක අංක 860 යටතේ 2011.12.30 දිනට ලැබුණු අතිරේක ප්‍රතිපාදන රු:මි. 1000 මුදල් රෙගුලාසි 66 යටතේ 2011.12.30 දිනට මාරුකළ අරමුදල රු:මි. 1291.11		

4.2 දේශීය අරමුදල් යටතේ මහාමාගී සංවර්ධනය

රටපුරා දේශීය අරමුදල් පාවිච්චි කරමින් සුළු පරිමාණ පුළුල් කිරීමේ හා වැඩ දියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘති ආරම්භ කරන ලදී. 2011 වර්ෂය තුළ පුළුල් කිරීමේ හා වැඩ දියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘති 361 ක් ප්‍රදානය කරන ලද අතර, ව්‍යාපෘති 115 ක් නිමකර 2011.12.31 දින වන විට ව්‍යාපෘති 246 ක් ක්‍රියාත්මක කෙරෙමින් පැවතිණ. 2011 වර්ෂය තුළ සැම දිස්ත්‍රික්කයක් සඳහාම වෙන් කරන ලද අරමුදල් හා ඒවායේ භාවිතය වගු අංක 7 දක්වා ඇත.

වගු අංක 7: පුළුල් කිරීමේ හා වැඩි දියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘති සඳහා වාර්ෂික ප්‍රතිපාදන හා වියදම*

පළාත හා දිස්ත්‍රික්කය	2011 වර්ෂය සඳහා ප්‍රතිපාදන (රු.)	2011 දෙසැම්බර් 31 දිනට වියදම (රු.)
බස්නාහිර පළාත		
කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය	1,156,000,000	1,026,892,403
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය	2,668,327,000	2,359,641,302
කළුතර දිස්ත්‍රික්කය	500,000,000	446,822,051
මධ්‍යම පළාත		
මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය	737,000,000	625,667,901
මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය	147,000,000	146,159,291
නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කය	66,233,000	66,232,767
දකුණු පළාත		
මාතර දිස්ත්‍රික්කය	350,000,000	222,101,651
ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය	597,873,000	597,872,220
හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය	841,985,000	841,984,901
උතුරු පළාත		
වවුනියා දිස්ත්‍රික්කය	234,347,000	234,346,503
මන්නාරම් දිස්ත්‍රික්කය	611,925,000	611,924,815
යාපනය දිස්ත්‍රික්කය	252,266,000	252,265,798
මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කය	200,000,000	74,357,723
කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික්කය	200,000,000	30,818,274
නැගෙනහිර පළාත		
මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය	40,000,000	40,000,000
අම්පාර දිස්ත්‍රික්කය	100,293,000	100,279,745
ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කය	247,120,000	247,116,799
වයඹ පළාත		
කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කය	535,240,000	535,238,172
පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය	169,120,000	169,118,386
උතුරුමැද පළාත		
අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය	413,342,000	413,341,553
පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය	249,390,000	249,388,542
ඌව පළාත		
බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය	175,199,000	175,198,751
මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කය	118,304,000	118,303,122
සබරගමුව පළාත		
රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය	307,763,000	307,762,188
කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කය	374,030,000	374,029,634
උප එකතුව	11,292,757,000	10,266,864,490
එ අ බද්ධ (Vat)	1,349,465,000	1,349,464,570
මුළු එකතුව	12,642,222,000	11,616,329,060

* මෙයට විදේශාධාර අරමුදල් ව්‍යාපෘති යටතේ සිදුකරන ලද වැඩ අඩංගු නොවේ.

වෙනත් දේශීය අරමුදල් සමහරක් පිළිබඳ විස්තර සංක්ෂිප්තව පහත දැක්වා ඇත.

වගු අංක 8: විවිධ ව්‍යාපෘති යටතේ ඉටුකළ අනු ව්‍යාපෘති පිළිබඳ විස්තර හා 2011 වර්ෂය සඳහා වාර්ෂික මූල්‍ය කාඩතය

ව්‍යාපෘතියේ නම	ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව			2011 සඳහා ප්‍රතිපාදන (රු.: මිලියන)	2011 වර්ෂය තුළ වියදම (රු.: මිලියන)
	වර්ෂය තුළ ප්‍රදානය කළා	වර්ෂය තුළ නිමකලා	2011.12.31 දිනට ක්‍රියාත්මක කෙරෙමින් පවතින		
හම්බන්තොට කේන්ද්‍රීය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය	19	01	18	4268	3161
දැයට කිරුළ	72	-	72	3500	3278
නිට්ටඹුව කඩවත මාර්ගය	6	-	6	150	135
රණවිරු ගම්මානය	23	06	20		

4.3 පාලම් ඉදිකිරීම

4.3.1 ජාතික මහාමාර්ගවල හානිවූ / දුර්වල පාලම් ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීම

මෙම වැඩ සටහන යටතේ ; කාර්ය ගිණුම මගින්, දුබල පාලම් වැඩිදියුණු කිරීම, ඉක්ටාඩ් (ICTAD) ආයතනයේ ලියා පදිංචි කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගෙන් සිදුකරන ලදී. 2010 සිට අඛණ්ඩව කරගෙන ආ වැඩද ඇතුළුව මෙම වැඩ සටහන යටතේ, පාලම් 76 ක වැඩවල යෙදෙන ලදී. 2011 වර්ෂය තුළ පාලම් 76 න් 33 ක් නිමකෙරිණි.

වගු අංක 9: 2011 වර්ෂය තුළ දූඩල පාලම් වැඩි දියුණු කිරීම

පළාත	සිදු කෙරුණු පවතින	නිමකළ	වියදම
බස්නාහිර පළාත	5	13	71.50
මධ්‍යම පළාත	4	4	2.70
දකුණු පළාත	2	2	4.40
උතුරු පළාත	1	0	0.00
නැගෙනහිර (මඩකලපුව) පළාත	3	2	27.40
නැගෙනහිර (අක්කරෙයිපත්තුව) පළාත	3	1	0.00
වයඹ පළාත	6	6	43.80
උතුරුමැද පළාත	1	0	0.00
ඌව පළාත	8	2	36.80
සබරගමුව පළාත	10	3	49.20
එකතුව	43	33	235.80

4.3.2 ග්‍රාමීය පාලම් ඉදිකිරීම

2011 වර්ෂයේ මාගී සංවර්ධන අධිකාරියේ ග්‍රාමීය පාලම් ඒකකයට පැරණි පාලම් කොටස් යොදා ග්‍රාමීය පාලම් ඉදිකිරීමට රු.මි: 50 ක් හා පාලම් නඩත්තු කිරීමට රු.මි. 11ක් ලැබුණි. වර්ෂය තුළ ක්‍රියාත්මක කළ ග්‍රාමීය පාලම් ව්‍යාපෘති පිළිබඳ විස්තර හා ඒවායේ ප්‍රගතිය වගු අංක 10 හා 11 දැක්වේ.

වගු අංක 10 - පාලම් ඉදිකිරීම් ප්‍රගතිය

ව්‍යාපෘති විස්තරය	නිමකිරීමට අපේක්ෂිත දිනය	කොන්ක්‍රීට් ඉදල (වැට් ඩයුඅ කමත (රැම්)	2011.12.31 දිනට සම්පූර්ණ වියදම	2011 අවසානයේ ප්‍රගතිය	සටහන්
මායින්නොලුව පාලම වරකාපොල.	2011 මාර්තු 31	6.0	6.7	100%	වැඩ නිමකරන ලදි
තෙල්දෙණිය-කොටගහ හරතා පාලම.	2011 මාර්තු 31	4.2	2.6	100%	වැඩ නිමකරන ලදි
අවිස්සාවේල්ල-අස්වතුඇල පාලම ඉදිකිරීම.	2011 අප්‍රේල් 30	5.2	4.0	100%	වැඩ නිමකරන ලදි
කතරගම පාලම සෙල්ල කතරගම-ගාමනිපුර මාර්ගය	2011 මැයි 31	11.2	6.5	100%	උප ව්‍යුහ කටයුතු සිදු කෙරෙමින් පවති
ඕලවිල පාලම ඉදිකිරීම කුරුපෙත්ත	2011 මැයි 31	6.7	3.4	100%	වැඩ නිමකරන ලදි
පල්ලොලුව පාලම ඉදිකිරීම ගල්ගමුව - රුවන්වැල්ල මාර්ගය.	2011 අගෝස්තු 30	4.1	2.8	100%	වැඩ නිමකරන ලදි
අමේපුස්ස කුඩුමේරිය පාලම ඉදිකිරීම.	2011 මැයි 31	4.5	2.1	100%	වැඩ නිමකරන ලදි
කටුලස්ස ඇල හරතා අල්ගොඩ පාලම ඉදිකිරීම රුවන්වැල්ල	2012 අප්‍රේල් 30	6.7	0.0	60%	වැඩ නිමකරන ලදි
ගිරිබාව, පහල ගිරිබාව කාප්ප පාලම ඉදිකිරීම	2011 මැයි 21	4.0	0.1	100%	වැඩ නිමකරන ලදි
දිසවාපි මාර්ගයේ අංක 3/3 පාලමේ මි.24 ක සැකැල්ල ගේඩර සහිත ස්ථාන පාලමක් දියත්කිරීම	2011 මැයි 01	4.0		100%	උප ව්‍යුහ වැඩ ඇරඹීමට ඇත
පහල කැන්දුව මාලස්සා ඇල හරතා පාලම ඉදිකිරීම	2012 ජුනි 30	6.5	0.00	5%	වැඩ කෙරෙමින් පවති

ව්‍යාපෘති විස්තරය	නිමකිරීමට අපේක්ෂිත දිනය	කොන්ත්‍රාත් මුදල (වැට් බදු කමක) (රු.මි)	2011.12.31 දිනට කමුච්චිත වියදම	2011 අවසානයේ ප්‍රගතිය	කටයුතු
ගම්පහ කඳාන විමලරතනාරාමය වැව හරහා පදික පාලම ඉදිකිරීම.	2011 මැයි 21	3.2	0.00	100%	වැඩ නිමකරන ලදි
උරුපලව්ව රැකැත් මත රැඳවුම් පාලම ඉදිකිරීම	2012 මැයි 30	8.0	0.00	5%	වැඩ කෙරෙමින් පවති
ත්‍රිකුණාමල වානේ කාප්ප පාලම ඉදිකිරීම	2012 දෙසැ.31	5.0	0.00	10%	පැරණි කාප්පය මහියංගනයට ප්‍රවාහනය කරන ලදි. උපව්‍යුහ නිමවී නැත. අධ්‍යක්ෂ ඉංජිනේරු සේවා විසින් සැලසුම් සම්පාදනය කරමින් සිටී.
අනුරාධපුර ආසිරිගම පාලම ඉදිකිරීම	2012 පෙබ.28	7.0	0.00	10%	වැඩ කෙරෙමින් පවති
කො.ගා.ක.වැ. මාගිය දිගරොල්ල පාලමේ පදික තිරුව අළුත්වැඩියා කිරීම (දිග මී 200 කි)	2011 ඔක්.30	1.0	0.30	100%	වැඩ නිමකරන ලදි
ගාල්ල දංගෙර පාලම ඉදිකිරීම	2011 දෙසැ.31	4.0	0.00	4%	වැඩ කෙරෙමින් පවති
ගාල්ල පියරත්න මාවතේ පාලමේ තට්ටුව යළි ඉදිකිරීම	2011 ඔක්.15	1.0	1.00	100%	වැඩ නිමකරන ලදි
කුරුණෑගල කටුගම්පොල පාලම ඉදිකිරීම	2012 මාර්තු 31	6.9	0.15	5%	වැඩ කෙරෙමින් පවති

වගු අංක 11 : බේලි පාලම් ඉදිකිරීමේ ප්‍රගතිය

ව්‍යාපෘති විස්තරය	නිමකිරීමට අපේක්ෂිත දිනය	කොන්ක්‍රීට් මුදල (වැට් බදු සමඟ) (රු.ම)	2011.12.31 දිනට සම්පූර්ණ වියදම	2011 අවසානයේ ප්‍රගතිය	සටහන්
බේලිපාලම් ගැලවීම / ඉදිකිරීම / දියත් කිරීම හා බේලිපාලම් කොටස් ප්‍රවාහනය. ඇල්පිටිය-අච්ඡිත්තාච මාර්ගයේ බේලිපාලම ගැලවීම (විධායක ඉංජිනේරු-අගලවත්ත)	2011 ජනවාරි 31	0.15	0.0	100%	නිමකරන ලදි
කුරුණෑගල-මාතලේ මාර්ගයේ බේලිපාලම දියත් කිරීම (විධායක ඉංජිනේරු - කුරුණෑගල)	2011 ජනවාරි 31	0.20	0.0	100%	නිමකරන ලදි
ත්‍රිකුණාමලය-පුල්මඩේ මාර්ගයේ පාලම් දෙකක් දියත් කිරීම (විධායක ඉංජිනේරු - ත්‍රිකුණාමලය)	2011 මාර්තු 31	0.50	0.0	100%	නිමකරන ලදි
හලාවත සහ නුවරඑළියේ සිට දැයට කිරුළ වැඩබිමට බේලිපාලම් කොටස් සැපයීම (විධායක ඉංජිනේරු - මොණරාගල)	2011 ජනවාරි 31	0.20	0.0	100%	නිමකරන ලදි
යක්කලමුල්ල මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරී නොවන මාර්ගයට බේලිපාලම සැපයීම හා ස්ථාපනය කිරීම (විධායක ඉංජිනේරු - තිනිදුම)	2011 අප්‍රේල් 10	0.20	0.0	100%	නිමකරන ලදි
කුඹුක්කන-මාලිගාවල මාර්ගයේ සිට දැයට කිරුළ වැඩබිමට බේලිපාලම ගලවා ප්‍රවාහනය කිරීම (විධායක ඉංජිනේරු - මොණරාගල)	2011 ජනවාරි 31	0.20	0.0	100%	නිමකරන ලදි
මන්නාරම පැරණි බේලිපාලම ගැලවීම හා එහි කොටස් රත්මලානට ප්‍රවාහනය කිරීම	2011 ජුනි 15	3.0	0.0	100%	නිමකරන ලදි
බේලිපාලම් කොටස් (C 200 EW 27) පො.ම. PBC මාර්ගයේ අංක 283/6 පාලම් වැඩබිමට (මඩකලපුව) ප්‍රවාහනය කිරීම	2011 අප්‍රේල් 21	1.0	0.2	100%	නිමකරන ලදි
කල්මුනේ මාකට් පාරේ බේලිපාලම ඉදිකිරීම				30%	බේලි කොටස් වැඩබිමට ප්‍රවාහනය කෙරිණි. පාදම් වැඩ නිමකෙරී ඇත.

ව්‍යාපෘති විස්තරය	නිමකිරීමට අපේක්ෂිත දිනය	කොන්ත්‍රාත් මුදල (වැට් බදු කමඟ) (රු.ම)	2011.12.31 දිනට කමුච්චිත වියදම	2011 අවසානයේ ප්‍රගතිය	සටහන්
තංගල්ල සිට ඔරැගොඩවත්ත අංගනයට මි. 15 කොන්ක්‍රීට් පාලම් දෙකක් ප්‍රවාහනය කිරීම				100%	නිමකරන ලදි
මුත්තල සිට ඔරැගොඩවත්ත අංගනයට මංතිරු 2 පාලම් දෙකක් ප්‍රවාහනය කිරීම				100%	නිමකරන ලදි
එක්සත් රාජධානි වගීයේ අංක 5/3 දරණ වානේ පාලම මුලතිව් සිට රත්මලානට ප්‍රවාහනය කිරීම				100%	නිමකරන ලදි
ඔරැගොඩවත්තේදි බේලිපාලම ගැලවීම (බේස් 8 C – 200)				100%	නිමකරන ලදි
තිරැවානාකැටිය-අගලවත්ත මාගීයේ අංක 5/1 පාලම ඉදිකිරීම (බේස් 8 C – 200)				30%	
වදුරඹ-ඇතුමලේ-යක්කටුව මාගීයේ අංක 24/3 බේලිපාලම ඉදිකිරීම				30%	

4.4 මාගී හා පාලම් සැලසුම් කිරීම

4.4.1 මාගී සැලසුම් කිරීම

දේශීය අරමුදල් ව්‍යාපෘති සඳහා 2011 වර්ෂය තුළ පහත දැක්වෙන මාගී සැලසුම් කටයුතු ඉටුකරන ලදි.

- හම්බන්තොට කේන්ද්‍රීය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය**

හම්බන්තොට-ගන්නොරුව-මහනප්පුර මාගීයේ කි.මි.10.3 ක් සඳහා විස්තරාත්මක සැලසුම් නිමකරන ලද අතර, වර්ෂය අවසානයේ පහත දැක්වෙන මාගී සැලසුම් සුදානම් කෙරෙමින් පැවතිනි.

වගු අංක 12 : හම්බන්තොට කේන්ද්‍රීය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය යටතේ සම්පාදනය කෙරෙමින් පවතින ව්‍යාපෘති

මාගීය	දිග (කි.මි.)	2011 වර්ෂය අවසානයේ ප්‍රගතිය
හම්බන්තොට පිටත වටරවුම් හා මහනප්පුර මාගීයේ අන්තර් ජේදනය	0.40	33%
ලණුගම්වෙහෙර-කතරගම මාගීයේ I හා II පියවර (මිනුම් සැලසුම් දෝෂ හේතුවෙන් සැලසුම් සංශෝධනය කිරීම)	9.49	61%
ලණුගම්වෙහෙර-කතරගම මාගීය - පියවර III	8.00	60%
අන්දරුවැව සිට නැබොඩගස්වැව යෝජිත නව මාගීය (මත්තල-ගුවන් තොටුපල මාගීය)	7.73	36%

- දක්ෂිණ අධිවේගී මාගීය දිගු කිරීම - මාතර සිට හම්බන්තොට දක්වා**

දක්ෂිණ අධිවේගී මාගීය (මාතර සිට හම්බන්තොට දක්වා) දිගුව වෙනුවෙන් ආලෝක සෙවුම් හා පරාස සමීක්ෂණය (LIDAR) සඳහා පිරිවිතර නිමකල අතර, මල ගණන් කැඳවීම සඳහා ලංසු ලේඛන නිමකරන ලදි.

වගු අංක 13: 2011 වර්ෂය තුළ දක්ෂිණ අධිවේගී මාගීයේ දිගුව සඳහා සිදුකරන ලද සැලසුම් කටයුතු පිළිබඳ විස්තර

මාගීය	දිග (කි මි)	2011 වර්ෂය අවසානයේ ප්‍රගතිය
වලවේ ගඟ සිට හම්බන්තොට කෙළවර දක්වා මාගී කොටස (කි.මි. 59 සිට 73 දක්වා)	14.0	56%
මාතර-ගොඩගම සිට මැද්දවත්ත යටියන දක්වා මාගී කොටස	11.5	39%
ගොඩගම සිට දෙවනුවර දක්වා සංකල්පමය තිරස් චාකේල්ල කිරීම	11.5	3%

- **වෙනත් මාගී ව්‍යාපෘති**

2011 වර්ෂය තුළ පහත දැක්වෙන වර්ෂවල විස්තරාත්මක සැලසුම් සම්පාදනය කරන ලදී.

වගු අංක 14: වර්ෂය තුළ සිදුකරන ලද වෙනත් මාගී ව්‍යාපෘති සඳහා කරන ලද සැලසුම් කටයුතු පිළිබඳ විස්තර.

මාගීය	මාගී අංකය	කොටසේ දුර (කි.මී.)	2010 අවසානයේ ප්‍රගතිය
අමේපුස්ස-කුරුණෑගල-ත්‍රිකුණාමල මාගීය	A006	43.00	100%
අවිස්සාවේල්ල-හැටන්-නුවරඑළිය මාගීය	A007	10.00	100%
කැගල්ල අතුරු මාගීය II අදියර සංශෝධිත සැලසුම්		2.00	100%
වැලිමඩ අතුරු මාගීය		0.50	100%
අකුරේගොඩ මාගීය		1.20	60%
අකුරැස්ස-කඹුරැපිටිය මාගීය	B003	8.00	75%
අවිස්සාවේල්ල අතුරු මාගීය		1.90	43%
බේස්ලයින් මාගීයේ කැලණිතිස්ස නංදිය සිට ඔරැගොඩවත්ත කොටස (මංතිරැ 8 සැලසුම)		0.80	32%
බුලත්සිංහල නගර සංවර්ධනය		1.60	70%
ගාල්ල-බද්දේගම මාගීය	B128	20.00	50%
ගොඩගම-අවිස්සාවේල්ල මාගීය	A004	30.00	10%
පෝකන්දර මාගීය		2.50	27%
පොරණ-අතුරැවැතොට-අළුත්ගම මාගීය	B157	2.90	28%
කඩවත-මාවරමණ්ඩිය මාගීය		3.50	30%
කැගල්ල-බුලත්කොපුපිටිය-කරවතැල්ල මාගීය (24 කි.මී.සිට 27 කි.මී.දක්වා)	A021	3.00	63%
කැගල්ල අතුරු මාගීය - III වන අදියර			88%
කැලණිය-මුදුන්ගොඩ මාගීය (0 කි.මී.කණුව සිට 6 කි.මී. කණුව දක්වා කොටස)	B217	6.00	67%
කොවිච්ඡාබේ-පල්පේ මාගීය	B225	9.00	57%
මහරගම-පමුණුව-තලපත්පිටිය මාගීය (කි.මී.0 – 2.4)	B504	2.40	23%
මහරගම-පිළියන්දල මාගීය		1.40	20%
මීගහපදුර-බණ්ඩාරගිරිය මාගී කොටස (මත්තල ගුවන් තොටුපල මාගීය)		19.40	50%
තිට්ටුඉව-වේයන්ගොඩ මාගීය (B445)	B445	4.16	20%
නුගේගොඩ සුපිටි වෙළඳසැල මාගීය		0.20	99%
පස්සර-මොණරාගල මාගීය	A022	20.0	92%

මාගිය	මාගී අංකය	කොටසේ දුර (කි.මී.)	2010 අවසානයේ ප්‍රගතිය
ජේරාදෙනිය-හල්ලොල්ල මාගිය		0.60	37%
පොළොන්නරුව අතුරු මාගිය		1.20	32%
පදවිකේගම සිට අන්දරුවල යෝජිත මාගිය (කි.මී. 8+720 – 13+360) (මත්තල ගුවන් තොටුපල මාගිය)		5.64	67%
පුත්තලම-ත්‍රිකුණාමලය මාගිය	A012	2.50	67%
තලවතුගොඩ-පන්නිපිටිය මාගිය		3.70	99%
තැන්නෙකුඹුර-රාගල මාගිය	B413	78.00	93%

මාගී ව්‍යාපෘති සැකසුම් පහසුව වෙනුවෙන් විදේශ අරමුදල් ව්‍යාපෘති සඳහා වර්ෂය තුළ පහත දැක්වෙන සැලසුම් කටයුතු ඉටුකරන ලදී.

වගු අංක 15 : මාවත.සැ.ප. (RPPF) සැලසුම් කටයුතු පිළිබඳ විස්තර

මාගිය	මාගී අංකය	කොටසේ දුර (කි.මී.)	2010 අවසානයේ ප්‍රගතිය
මාගී ව්‍යාපෘති සැකසුම් පහසුව - ප්‍රදාන 1			
උඩවලව-තණමල්විල මාගිය	B427	41.0	100%
පාදැල-ඵකල-ගම්පහ-යක්කල මාගිය	A033	12.0	100%
තැන්නෙකුඹුර-ටිකිල්ලගස්කඩ මාගිය	B413	52.0	100%
මාගී ව්‍යාපෘති සැකසුම් පහසුව - ප්‍රදාන III			
මාතර-අකුරැස්ස මාගිය	A024	16.3	100%
බියන්විල-ගනේමුල්ල මාගිය	B226	2.8	100%
අම්පාර-උහන-මහඔය මාගිය	A027	57.8	100%
ඇල්පිටිය-අවිත්තාව-ලෙව්වන්දුව මාගිය	B114	17.8	100%

2011 වර්ෂය තුළ අන්තර්ජාතික සැලසුම් පිළිබඳ විස්තරාත්මක තොරතුරු වගු අංක 16 න් දක්වා ඇත.

වගු අංක 16: අන්තර්ජාතික සැලසුම් පිළිබඳ විස්තර

අන්තර්ජාතිකයේ නම	දිග (කි.මී.)	2011 අවසානයේ ප්‍රගතිය
සංඥාපිත නොවන		
නුගේගොඩ ගුවන් පාලම සඳහා එකෙල්ල කිරීම, පැතිපෙනුම සැලසුම, අත්පත්කර ගැනීමේ යෝජනා (සැදිල්ල වෙන්කල අන්තර් ජාතිකය)		100%
බඩල්කුඹුර හංදිය (A022)	0.50	100%
අකුරැස්ස නගරයේ අන්තර්ජාතිකය (A017)	0.85	100%
කැගල්ල අතුරු මාගියේ අන්තර්ජාතිකය (අදියර II)	0.60	100%
තඹුන්තේගම වටරවුම (A028)	1.00	100%
තිට්වානාකැටිය අන්තර්ජාතිකය (A004) (කො.ර.වැ.ම. හා තිරුවානාකැටිය-අගලවත්ත මාගියේ අන්තර්ජාතිකය)	0.20	100%
ගුවන්තොටුපල හංදිය	0.50	50%
අඹගස්දූව හංදිය		75%
ආම් හංදිය - පුත්තලම	0.50	34%
ඇවරිවත්ත හංදිය	0.60	50%
බඩල්කුඹුර හංදිය	0.48	90%
බණ්ඩාරවත්ත හංදිය	2.00	37%
කො.ර.වැ.ම. - හෝමාගම අන්තර්ජාතිකය	0.20	50%
කො.ර.වැ.ම. - ද. 12+170 අන්තර්ජාතිකය	0.06	50%
කො.ර.වැ.ම. - මහල්වරාව අන්තර්ජාතිකය (ද.10+380)	0.10	50%
කො.ර.වැ.ම. - මොරකැටිය අන්තර්ජාතිකය (ද.9+820)	0.10	50%
කො.ර.වැ.ම. - රෝහල අන්තර්ජාතිකය (ද.14+680)	0.10	50%
කො.ර.වැ.ම. - කොට්ටාව අන්තර්ජාතිකය (ද. 11+180)	0.30	50%
ගංසහා අන්තර්ජාතිකය	0.20	50%
ගුඩ්නෙඩි හංදිය, පුත්තලම	0.20	33%
කැගල්ල අතුරු මාගියේ අන්තර්ජාතිකය - අදියර I	0.45	91%
පුත්තලම-ත්‍රිකුණාමල මාගියේ අන්තර්ජාතිකය (AA012), කටුගස්තොට-කුරුණෑගල-පුත්තලම මාගිය (AA010) හා පුත්තලම නගර මාගිය (B395) තැපැල් කාර්යාල හංදිය	1.00	67%

අන්තර්ජේදනයේ නම	දිග (කි.මී.)	2011 අවසානයේ ප්‍රගතිය
සංඥාපිත කොටන		
මුලතිව්-පුලියන්කුලම මාර්ගය හා මුලතිව්-කෝකිලායි මාර්ගයේ අන්තර්ජේදනය	0.30	24%
මුලතිව්-පුලියන්කුලම මාර්ගය හා මුලතිව්-කෝකිලායි මාර්ගයේ අන්තර්ජේදනය	0.30	30%
පළාත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරි මාර්ගවල අන්තර්ජේදනය		30%
විල්ල මාර්ගය (B448) හා කටුගස්තොට-කුරුණෑගල-පුත්තලම් මාර්ගයේ (AA010) පුත්තලම අන්තර්ජේදනය	0.75	67%
ජාවත්ත හංදිය	0.50	67%
කැලණිතිස්ස හංදිය	0.30	33%
කොස්වත්ත අන්තර්ජේදනය	0.80	50%
මහඔය අන්තර්ජේදනය	0.60	93%
මාලබේ-ගලවල මාර්ගය, මාලබේ-බාලිකා නිවාස මාර්ගය, මාලබේ-විද්‍යාල හංදිය හා මාලබේ-හයිලෙවල් මාර්ගය	1.00	53%
මීරා පාර අන්තර්ජේදනය	0.16	30%
මුලටියන හංදිය	0.60	33%
නානුඔය අන්තර්ජේදනය (කෙටිමග අන්තය)	0.60	86%
නානුඔය අන්තර්ජේදනය (කෙටිමග අන්තය)	0.60	31%
නාවින්න අන්තර්ජේදනය	0.20	50%
පරණ හයිලෙවල් පාර, පරණ පන්නිපිටිය පාර, පරණ බාලිකා නිවාස පාර, පරණ භෝක්කේදර පාර	1.00	63%
ඔරංගොඩවත්ත හංදිය	0.40	33%
පැලියගොඩ අන්තර්ජේදනය	0.30	48%
රදැල්ල අන්තර්ජේදනය (කෙටිමග ඇරඹුම)	0.60	86%
තඹුන්තේගම වටරවුම	1.00	63%
තිසාවැව හංදිය	0.50	38%
වත්තේගෙදර අන්තර්ජේදනය	0.15	48%
විජේරාම අන්තර්ජේදනය	0.20	50%
සංඥාපිත		
බණ්ඩාරවත්ත හංදිය	1.0	100%
පානදුර ඔරලෝසු කණුව හංදිය (A002)	0.60	100%

අන්තර්ජේදනයේ නම	දිග (කි.මී.)	2011 අවසානයේ ප්‍රගතිය
සංඥාපිත		
හුණුපිටිය පාර හංදිය, කිරිඳිගොඩ	0.50	100%
මාන්කුලම්-මුලතිව් මාර්ගය (AA034) හා මුලතිව්-කෝකිලායි මාර්ගය (B297) වැඩිදියුණු කිරීම මුලතිව් අන්තර්ජේදනය		100%
මඩකලපුව නගර අන්තර්ජේදනය	0.50	100%
ගාලු පාරේ ඩී.එස්. සේනානායක මාවතේ පානදුර අන්තර්ජේදනය (A002)	0.50	100%
යාපනය වින්සන්ට් තියටර් හංදිය අන්තර්ජේදනය	0.60	100%
කිරුලපන ස්ටැපර්ඩ් ඇවනියු හංදිය අන්තර්ජේදනය (A004)	0.80	100%
එඳැල අන්තර්ජේදනය (A003)	0.80	100%
කොහුවල හංදිය		100%
නල්ලව්විය හංදිය (A028)	1.00	100%
පස්යාල අන්තර්ජේදනය	0.60	100%
බිබිල අන්තර්ජේදනය	0.30	80%
කොළඹ-කොරණ මාර්ගයේ බොරැස්ගමුව සංඥා සැලසුම	0.40	90%
අවිස්සාවේල්ල රෝහල හංදිය	0.50	18%
මාදිවෙල ව්‍යාපෘති මාර්ගය හා සුනිල් මාවත අන්තර්ජේදනය	1.00	93%
යාපනය-කන්කසන්තුරේ මාර්ගය හා රෝහල මාර්ගය අන්තර්ජේදනය	0.60	90%
කිරිඳිගොඩ බස් නැවතුම්පල හංදිය	0.75	69%
කොළඹ-කොරණ මාර්ගයේ කොහුවල සංඥා සැලසුම (B084), ඇතුල්කෝට්ටේ-මිරිසාන-කොහුවල මාර්ගය (B120) හා කොහුවල-දෙතිවල මාර්ගයේ (B229) කොහුවල	0.40	60%
කොස්වත්ත අන්තර්ජේදනය	0.80	99%
කොළඹ-කොරණ මාර්ගයේ පාමංකඩ සංඥා සැලසුම	0.40	60%
කොළඹ-කොරණ මාර්ගයේ පැපිලියාන සංඥා සැලසුම	0.40	60%
කොළඹ-කොරණ මාර්ගයේ රත්තනපිටිය සංඥා සැලසුම	0.30	79%
තලවතුගොඩ අන්තර්ජේදනය	1.00	81%
තිරුවන්වේලි හංදිය-යාපනය	0.80	30%

තවද මාගී සංවර්ධන අධිකාරිය වෙතත් ආයතනවල ඉල්ලීම මත සැලසුම් සකස්කර දෙනු ලැබේ. 2011 වර්ෂය තුළ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සඳහා ඇතැම් සැලසුම් වැඩ ඉටුකරන ලද අතර, ඒවායේ විස්තර පහත වගුවේ දැක්වේ.

වගු අංක 17: නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සඳහා කරන ලද සැලසුම් කටයුතු

මාගීයේ නම	දිග (කි.මී.)	2011 අවසානයේ ප්‍රගතිය
කොට්ටාව-බොරැල්ල මාගීය (පරණ කොට්ටාව පාර)	4.3	67%
අකුරේගොඩ මාගීය (පළාත් මාගී සංවර්ධන අධිකාරි මාගීය)	1.30	26%
තෝකන්දර මාගීය (පළාත් මාගී සංවර්ධන අධිකාරි මාගීය)	2.50	26%

2011 වර්ෂය තුළ මාගී සැලසුම් අංශය දැයට කිරුළ සඳහා සැලසුම් කටයුතු සිදුකරන ලදි.

වගු අංක 18: දැයට කිරුළ සඳහා සිදුකරන ලද සැලසුම් කටයුතු විස්තර

මාගීයේ නම	දිග (කි.මී.)	2011 අවසානයේ ප්‍රගතිය
ඇලයාපත්තුව අන්තර්ජේදනය	0.4	44%
රජයේ නිලනිවාස	0.4	44%
අනුරාධපුර-ඉසුරුමුතිය ඔරලෝසුකණු හංදිය	0.6	75%
ඉසුරුමුතිය අන්තර්ජේදනය	0.40	85%
අනුරාධපුර-කුරුණෑගල හංදියේ - ජනමිත්‍රික සැලසුම් 2	0.3	32%
ලෝලගස්වැව හංදිය	0.40	50%
මානින්නමුව අන්තර්ජේදනය	0.40	75%
ඔයාමඩුව අන්තර්ජේදනය	0.3	67%
පොකුණුතුන හංදිය	1.0	50%
තිසාවැව අන්තර්ජේදනය (පලගස්වැව)		45%

2011 වර්ෂය තුළ මාගී සැලසුම් අංශය විසින් සිදුකළ වෙනත් කටයුතු පිළිබඳ විස්තරාත්මක තොරතුරු පහත දැක්වේ.

වගු අංක 19: වෙනත් කටයුතු පිළිබඳ විස්තර

කාර්යය	මාගී අංකය	දිග (කි.මී.)	2011 අවසානයේ ප්‍රගතිය
ශ්‍රී මහා බෝධිය අසල රියගාල			100%

කාර්යය	මාගී අංකය	දිග (කි.මී.)	2011 අවසානයේ ප්‍රගතිය
තිඹිරිගස්සය පාරේ දේවාස්ථානය ඉදිරිපිට එකෙල්ල කිරීම			100%
LiDAR උපකරණය ගුවන්ගත වේදිකාවක් මගින් ස්ථානගත කර හඳිසි මාගී ව්‍යාපෘතිය සඳහා භූ ලක්ෂණ සමීක්ෂණයට අවශ්‍ය තොරතුරු හා දත්ත රැස්කිරීම හා අධ්‍යයන වාර්තාව පිළියෙල කිරීම			100%
තිඹිරිගස්සය පාරේ කාණු සැලසුම් කිරීම		1.20	100%
කොළඹ-මහනුවර මාගීයේ කඩවත බෝක්කු අංක 15/1 හා 15/2 සඳහා කාණු සැලසුම			100%
ගාලපාරේ කඩතර සිරිකුරුස හංදියේ මට්ටම් නිමකිරීම	A002	3.00	100%
විවිධ විදේශාධාර ව්‍යාපෘතියේ ඉල්ලීම මත සැලසුම් වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා උපදේශකයන් සමඟ ඒකාබද්ධ පුනරීක්ෂණ කටයුතු (දින 10)			100%
පිළියන්දල හංදියේ පිරිසැලැස්ම අඩුකර නවීකරණය කිරීම			100%
තිඹිරිගස්සය පාරේ නිම මට්ටම් නවීකරණය	AC008		100%
තිඹිරිගස්සය පාරේ නිම මට්ටම් නවීකරණය			100%
කැලණිය-මුදුන්ගොඩ මාගීය නවීකරණය	A001	2.00	100%
කොහුවල-පැපිලියාන-පාමංකඩ-රත්තනපිටිය-බොරලැස්ගමුව-මිරිස්වත්ත හා කැස්බෑව අත්පත්කර ගැනීමේ ඇඳිම් නවීකරණය	AB004		100%
කඩුවෙල හංදියේ සංඥා සැලසුම නවීකරණය	AB004		100%
කොහුවල හංදිය ජ්‍යාමිතික සැලසුම කොන්දේසිවලට අනුව නවීකරණය	B084	0.40	100%
කොළඹ-තොරණ මාගීයේ (B084) පාමංකඩ සංඥා සැලසුම	B084	0.40	100%
කොළඹ-තොරණ මාගීයේ පැපිලියාන සංඥා සැලසුම	B084	0.40	100%
කො.ර.වැ.ම. මාගීය සඳහා සංගෝධිත සැලසුම පිළියෙල කිරීම			100%
ස්වයංක්‍රීය මට්ටම් උපකරණ ප්‍රසම්පාදනය සඳහා ලංසු ලේඛන පිළියෙල කිරීම			100%
බොරලැස්ගමුව හංදිය සඳහා ප්‍රමාණ බිල්පත් පිළියෙල කිරීම			100%
කොළඹ-නුවර මාගීය සඳහා ප්‍රමාණ බිල්පත් පිළියෙල කිරීම (කි.මී. 17.0-39 දක්වා)	B084	0.40	100%

කාර්යය	මාගී අංකය	දිග (කි.මී.)	2011 අවසානයේ ප්‍රගතිය
අධ්‍යයන කණ්ඩායම මගින් LiDAR සමීක්ෂණයට කැමැත්ත පළකළ පසුව කෙටුම්පත් ලංසු ලේඛන හා පිරිවිතර පිළියෙල කිරීම.			100%
අකුරේගොඩ පාර සඳහා ඇස්තමේන්තු පිළියෙල කිරීම		13.0	100%
දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ ආරම්භක හා අවසාන දිග කොටස් සඳහා භූ ලක්ෂණ සමීක්ෂණය ප්‍රසම්පාදනය කිරීමට අවශ්‍ය ලේඛන පිළියෙල කිරීම. කොටස් දෙක වන්නේ මාරු-ගොඩගම-මැද්දවත්ත-යටියන මාර්ගය (කි.මී.1.5) හා වලවේ ගඟ සිට හම්බන්තොට-මහනඳුර මාර්ගය (කි.මී.14.5)			100%
කඩුවෙල හංදියේ සලකුණු කිරීමේ සැලැස්ම පිළියෙල කිරීම		0.40	100%
කොහුවෙල හංදියේ සලකුණු කිරීමේ සැලැස්ම පිළියෙල කිරීම	B084	0.40	100%
පිළියන්දල හංදියේ සලකුණු කිරීමේ සැලැස්ම පිළියෙල කිරීම	B084	0.40	100%
අදියර තුනේ ක්‍රමය අනුව මිනුම් පිරිවිතර පිළියෙල කිරීම (දෙවන කොටසේ මූලික අනු රේඛනය පිළියෙල කිරීමට ප්‍රථම සැලැස්ම මැනීම, මට්ටම් මැනීම සැලසුම් මධ්‍ය රේඛාව ලකුණු කිරීම සහ අත්පත් කර ගැනීමේ මායිම් සලකුණු කිරීම)			100%
හම්බන්තොට කේන්ද්‍රීය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය සඳහා “අත්පත් ගෘහස්ථ” විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ප්‍රමාණ බිල්පත්වල අනුපාත සංසන්දනය කිරීම (කි.මී. 128)			100%
උ.ම.සං.වන. (NRCP) යටතේ ඇති මාගී සමාලෝචනය හා ඒකාබද්ධ පරීක්ෂාව සඳහා එක් ඉංජිනේරුවරයෙකු මුදාහැරීම (මුදාහරින ලද දින ගණන සති දෙකකි)			100%
තැන්නෙකුඹුර-රිකිල්ලගස්කඩ-රාගල මාර්ගය සඳහා උපකරණ හා මිනිස් ශ්‍රමයෙන් පවත්නා මිනුම් සැලසුම්වල සැලසුම් කළ මධ්‍ය රේඛාව සලකුණු කිරීම (ඉංජිනේරු වරුන් 03යි සහ 06 යි)			100%
ප්‍රධාන මහාමාර්ග ව්‍යාපෘතිය සඳහා ටෙන්ඩර් ඇගයීම මණ්ඩලයේ සාමාජිකයෙකු ලෙස මෙන්ම, උපදේශයන් තෝරාගැනීම ඇගයීම් සඳහා කටයුතු කිරීම			100%
ඇල්විට්ගල මාවතේ තිරස් එකෙල්ල සැලසුම	AC008		100%

කාර්යය	මාග් අංකය	දිග (කි.මී.)	2011 අවකාශයේ ප්‍රගතිය
මතුපිට ඇතිරීම සඳහා කොළඹ-නුවර මාර්ගයේ මට්ටම සැලසුම	A001	3.00	80%
ගොලුමඩම ජනමිතික සැලසුම			90%
මල්ලගහවත්ත ප්‍රතිස්ථාපන ස්ථානයේ මාග්			5%
පාලමිතුන හංදියේ ජනමිතික සැලසුම නවීකරණය	B084	0.40	70%
කොළඹ-කොරණ මාර්ගයේ පාමංකඩ අත්පත්කර ගැනීමේ සැලසුම	B084	0.30	89%
කොහුවල හංදිය පිළිබඳ ප්‍රමාණ බිල්පත් සැකසීම	B084		90%
ගම්පහා හංදිය ප්‍රමාණ පිරිසැලැස්ම පිළියෙල කිරීම	B084	0.40	80%
සියලුම පළාත් සඳහා සම්මත ලේඛනයක් වෙනුවෙන් විශේෂ මිල අනුපාත උප ලේඛනයක් පිළියෙල කිරීම			80%
තැන්නෙකුඹුර-රිකිල්ලගස්කඩ-රාගල මාර්ගයේ(කි.මී.20-75) මධ්‍ය රේඛාව, අත්පත් කර ගැනීමේ මායිම්, සලකුණු කිරීම	B413	55.0	45%
තිස්සමහාරාමය පූජා ප්‍රදේශය සංවර්ධනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය		3.00	87%

පහත දැක්වෙන මාග් සැලසුම් මාග් සැලසුම් අංශය විසින් සමාලෝචනයට භාජනය කරන ලදී.

වගු අංක 20: 2011 වර්ෂය තුළදී සමාලෝචනය කරන ලද සැලසුම් විස්තර

මාග්	මාග් අංකය	දිග (කි.මී.)	2011 අවකාශයේ ප්‍රගතිය
ආසියානු සංවර්ධන බැංකු ණය 2080 SRI (SF): මාග් ව්‍යාපෘති සැකසීම් පහසුව - කොන්නාන් ප්‍රදාන අංක RDA/HNIP/PRP2/5. අවිස්සාවේල්ල-තැටන්-නුවර එළිය මාර්ගය වැඩි දියුණුව හා පුළුල් කිරීම (කි.මී.27+000 to 115+58 දක්වා)	A007	44.0	2%
ආසියානු සංවර්ධන බැංකු ණය 2630/ශ්‍රී උතුරු මාග් සම්බන්ධතා ව්‍යාපෘතිය (NRCP) තෝනිගල සිට ගල්කුලම දක්වා A009 මාග් කොටස පුනරුත්ථාපනය /වැඩි දියුණු කිරීම (කි.මී. 98+000 සිට 122+170) කොන්නාන් ප්‍රදානය: RDANRCP/ICB/ADB/CP – 2:	A009	24.17	16%

ජලාපවහන ව්‍යුහ සැලසුම සමාලෝචනය			
ආසියානු සංවර්ධන බැංකු ණය 2639 – ශ්‍රී උතුරු මාග්ධිය සම්බන්ධතා ව්‍යාපෘතිය (NRCP) මානකුලම්-මුලතිවු මාර්ගය A034 මාර්ග කොටස (කි.මී.0+000 සිට 49+100) දක්වා පුනරුත්ථාපනය / වැඩිදියුණු කිරීම කොන්ත්‍රාත් ප්‍රදාන අංක RDA/NRCP/ICB/CP-7-10 බරිඳුබිබන්ආර බෝපැලේ නංදිය (කි.මී. 0+000 සිට 6+000)	A034	49.10	13%
		6.00	50%
චීන සංවර්ධන බැංකු අරමුදල් ප්‍රමුඛ මාර්ග ව්‍යාපෘති 2 කොන්ත්‍රාත් ප්‍රදාන අංක RDA/RNIP/PRP2/පැකේජ/C/5A මහියංගනය-දිඹුලාගල-දලක්කන මාර්ගය වැඩි දියුණුව හා පුළුල් කිරීම – AB044 (කි.මී.0 to 24.10)	AB044	24.00	17%
චීන සංවර්ධන බැංකු අරමුදල් ප්‍රමුඛ මාර්ග ව්‍යාපෘති – 2 කොන්ත්‍රාත් ප්‍රදාන අංක RDA/RNIP/PRP2/පැකේජ C/5 අගලවත්ත-තිරුවානාකැටිය මාර්ගය වැඩි දියුණු කිරීම හා පුළුල් කිරීම (කි.මී.16+000 to 20+000) තිරස් එකෙල්ල කිරීම - කොටසක්	B420	4.00	35%
චීන සංවර්ධන බැංකු අරමුදල් ප්‍රමුඛ මාර්ග ව්‍යාපෘති – 2 කොන්ත්‍රාත් ප්‍රදාන අංක RDA/RNIP/PRP2/පැකේජ C/C48, තොරණ-අගුරුවාතොට-අළුත්ගම මාර්ගය වැඩි දියුණු කිරීම හා පුළුල් කිරීම කොටසක් තිරස් එකෙල්ල කිරීම (කි.මී.5+000 සිට 32+000) .	B157	27.00	17%

මාර්ගය	මාර්ග අංකය	දිග (කි.මී.)	2011 අවසානයේ ප්‍රගතිය
චීන සංවර්ධන බැංකු අරමුදල් ප්‍රමුඛ මාර්ග ව්‍යාපෘති – 2 කොන්ත්‍රාත් ප්‍රදාන අංක RDA/RNIP/PRP2/පැකේජ C/C4, තොරවල- පැලවත්ත-පිටියල මාර්ගය වැඩි දියුණු කිරීම හා පුළුල් කිරීම (කි.මී.0+000 සිට 25+740) කොටසක් තිරස් එකෙල්ල කිරීම	B158	25.74	17%
චීන සංවර්ධන බැංකු අරමුදල් ප්‍රමුඛ මාර්ග ව්‍යාපෘති – 2 කොන්ත්‍රාත් ප්‍රදාන අංක RDA/RNIP/PRP2/පැකේජ C/C48, උස්වැටකෙයියාව -එස්පාමුල්ල-පමුණුව මාර්ගය වැඩි දියුණු කිරීම හා පුළුල් කිරීම කොටසක් තිරස් එකෙල්ල කිරීම	PRDA	3.00	17%
චීන සංවර්ධන බැංකු අරමුදල් ප්‍රමුඛ මාර්ග ව්‍යාපෘති – 2 කොන්ත්‍රාත් ප්‍රදාන අංක RDA/RNIP/PRP2/පැකේජ C/5 : හක්මන-බෙලිඅත්ත- තංගල්ල- B141 මාර්ගය වැඩිදියුණු කිරීම හා පුළුල් කිරීම කොටසක් එකෙල්ල කිරීම (කි.මී.11+800 සිට 19+300)	B141	7.50	50%
චීන සංවර්ධන බැංකු අරමුදල් ප්‍රමුඛ මාර්ග ව්‍යාපෘති – 2 කොන්ත්‍රාත් ප්‍රදාන අංක RDA/RNIP/PRP2/පැකේජ C/5 : අගලවත්ත-තිරුවානාකැටිය මාර්ගය (කි.මී.12+000 සිට 16+000) වැඩි දියුණු කිරීම හා පුළුල් කිරීම කොටසක් එකෙල්ල කිරීම	B421	4.00	50%

වගු අංක 21: 2011 වර්ෂයේ සැලසුම් කටයුතු කාර්යය

විස්තරය	100% නිමකල		ඉටුකෙරෙමින් පවතින කටයුතු	
	අත්තර්ජේදන ගණන	මාලී දිග (කි.මී.)	අත්තර්ජේදන ගණන	මාලී දිග (කි.මී.)
වෙනත් වැඩ	4	18.70	-	114.50
සැලසුම් සමාලෝචනය	-	-	-	218.51
දැයට කිරුළ මාලී	-	-	10	-
දකුණු අධිවේගී මාර්ගය මාරු සිට හම්බන්තොට දක්වා දික් කිරීම	-	-	-	37.00
හම්බන්තොට කේන්ද්‍රීය සංවර්ධනය	-	10.30	-	37.12
අත්තර්ජේදන - සංඥාපිත නොවන	5	-	38	-
අත්තර්ජේදන - සංඥාපිත	12	-	13	-
ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකක කටයුතු (ලෝක බැංකු/උතුරු මාලී සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය/ජාතික මහාමාලී ආංශික ව්‍යාපෘතිය/කොළඹ-කටුනායක අධිවේගී මාර්ගය/මාලී ව්‍යාපෘති සැකසුම් පහසුව)	-	199.70	-	11.50
මාලී	-	55.50	-	255.50
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ මාලී	-	-	1	8.10
එකතුව	21	284.2	62	682.23

4.4.2 පාලම් සැලසුම් කිරීම

2011 වර්ෂය තුළ, නිමකරන ලද සැලසුම් කටයුතු තනි පරායනයේ මීටර් 7.0 දිගැති පෙරසවි කොන්ක්‍රීට් පාලම්වල සිට මීටර් 45 පරායනය දක්වා සමස්ත දිග මීටර් 250 දක්වා පරායනයෙන් යුක්ත විය. මීට අමතර වර්ග කිහිපයක පාලම් සැලසුම් කරන ලදි.

මෙම වර්ෂය තුළ මෙහෙයවන ලද සමස්ත පාලම් සැලසුම් ව්‍යාපෘති ගණන පසුගිය වර්ෂයේ සිට අඩන්ඩව කරගෙන ආ 19 ක්ද 2012 දක්වා කරගෙන යන ලද 10 ක්ද ඇතුළුව 117 කි. පාලම් පහක් තාවකාලිකව අත්හිටුවන ලදි. මෙහෙයවන ලද ව්‍යාපෘති වූයේ රාජ්‍ය ආයෝජන වැඩ සටහන යටතේ පුනරුත්ථාපනය සඳහා හඳුනාගත් පාලම් හා ආ.සං.බැ., ලෝක බැංකුව, ව.රා.වා.පා.ව්‍යා., මා.ව්‍යා.සැ.ප., පි.ව.මා.ව්‍යා., ජා.ම.ආ.ව්‍යා. හා වි.වි.ආ.ව්‍යා. වැනි ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකවල ඉල්ලීම මත භාරගන්නා ලද පාලම්ය.

පාලම් 56 ක් සඳහා ව්‍යාපෘති සැලසුම්, සියලුම අංශයන් හා වැඩ ඇදීම්, ප්‍රමාණ බිල්පත් හා ඉංජිනේරු ඇස්තමේන්තු පිළියෙල කිරීම නිමකෙරිණි. සියල්ල එකතුව පාලම් 101 ක් නිමකල අතර,

ආසන්න වශයෙන් සමස්ත ඇස්තමේන්තු පිරිවැය රු.මි. 2288.3 කි. 2011 වර්ෂයේදී සැලසුම් කටයුතු නිමකළ පාලම් පිළිබඳ විස්තර වගු අංක 22 දැක්වේ.

විවිධ වූ පැහැදිලි පරායනයන් හා පැහැදිලි උස සහිත ආදර්ශ පෙට්ටි බෝක්කු සැලසුම් කරන අතර, ඇඳිම් පිළියෙල කරන ලදී. පෙර පදම් පෙර සවි (පසුවැරගැන්වූ) මීටර් 35, 40 හා 45 දිගු බාල්ක සැලසුම් කරන ලදී. ඒ සඳහා සම්මත වර්ගයේ ඇඳිම් පිළියෙල කරන ලදී.

පහත දැක්වෙන පාලම් ස්ථාන සඳහා ජා.ජ.හා ජ.ම. විසින් ජලනල ඵලිමට ඉදිරිපත් කරන ලද ඇඳිම් හා විස්තර, හොඳින් පරීක්ෂාකර අනුමත කරන ලදී.

- මගමුව ජල සැපයුම් උපරිමායන ව්‍යාපෘතිය
- ඛණ්ඩාරගම-පිළියන්දල මාර්ගයේ අංක 20/3 පාලම

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් පිටකොටුව මහවිදියේ පාලම් දිගට සේවා රැහැන් ඵලිම සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද ඇඳිම් හා විස්තර හොඳින් පරීක්ෂාකර අනුමත කරන ලදී.

පාලම් සැලසුම් කාර්යාලය විසින්, ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ ඉල්ලීම මත ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකක සඳහා පහත දැක්වෙන සේවා සපයන ලදී.

- ආසියානු සංවර්ධන බැංකු ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂකගේ ඉල්ලීම මත පුළියන්කුලම-මුලතිව් මාර්ගයේ පාලම් 4 ක (අංක 4/2, 5/1 හා 5/2) විස්තරාත්මක සැලසුම්, වැඩ ඇඳිම්, ප්‍රමාණ බිල්පත් හා ඉංජිනේරු ඇස්තමේන්තු පිළියෙල කිරීම නිම කෙරිණි.
- ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ මා.ව්‍යා.සැ.ප.කේ ඉල්ලීම මත කටුකුරැන්ද-නැබඩ මාර්ගයේ (B207) පාලම්, 0+000 සිට 2+720, දක්වා කොටස, තික්කඩුව-දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ (B153) 0+000 සිට 14+340, කොටස, මාතර-අකුරැස්ස මාර්ගයේ (A024) 0+100 සිට 3+500 කොටස කිරුළපන-ගොඩගම මාර්ගයේ (A004) 0+130 සිට 1+260 හා 15+500 සිට 19+700 කොටස, කොළඹ-තොරණ මාර්ගයේ (B084) 0+500 සිට 28+180 සඳහා සැලසුම් සමාලෝචනය කරන ලදී.
- එක්සත් රාජධානි වානේ පාලම් ව්‍යාපෘති අංශයේ අධ්‍යක්ෂගේ ඉල්ලීම මත පාලම් 19 ක් සඳහා උප ව්‍යුහ සැලසුම් කිරීම, ඇඳිම් පිළියෙල කිරීම.
- කොළඹ-කටුනායක අධිවේගී මාර්ග ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂගේ ඉල්ලීම මත ව්‍යාපෘති කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද කොළඹ-කටුනායක අධිවේගී මාර්ග ව්‍යාපෘතියේ පාලම් සඳහා සැලසුම් වාර්තා හා ඇඳිම් පරීක්ෂා කිරීම.
- ජාතික මහාමාර්ග ආංශික ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂගේ ඉල්ලීම මත පාලම් 8 ක් සඳහා සැලසුම් කිරීම, ඇඳීම හා ප්‍රමාණ බිල්පත් පිළියෙල කිරීම.
- ඉදිකිරීම් දූෂ්කරතා ජය ගැනීමට වැඩබිම් තත්ත්වය වෙනස් කිරීම සඳහා අමේපුස්ස-කුරුණෑගල-ත්‍රිකුණාමල මාර්ගයේ අංක 92/4 පාලම හා තවත් පාලම් 19 න් පදනම් තත්ත්වය මුල් සැලසුම් වලට අවශ්‍යවන පරිදි සංශෝධනය කරන ලදී.

ඉහත සඳහන් කාර්යයන්ට අමතරව, කොන්ත්‍රාත්කරුවන් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද සැලසුම් ගණනයන් හා මාගී සංවර්ධන අධිකාරියේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාලවල ගණනයන් පාලම් සැලසුම් අංශය විසින් පරීක්ෂා කරන ලදී. වර්ෂය තුළ ඉදිකිරීම් දුෂ්කරතා හා විසඳීමට මූලික වමර්ශන 16 ක් ඇතුළු වැඩබිම් පරීක්ෂාවන් 92 ක් විස්තරාත්මක ඉංජිනේරු සමීක්ෂණයන් 16 ක් හා පාලම් ඉදිකිරීම් වැඩබිම් සංචාර 15 ක් සිදුකරන ලදී. සුරියවැව පිහිටි ඉංජිනියරින් ඇත් ලැබෝටට් සර්විස් පුද්. සමාගමේ බාල්ක පාදම් අංගනය, වාත්තු පත්ල හා ගිල්වීම් පද්ධතිය පරීක්ෂාකර, ඇතැම් කොන්දේසි සහිතව මීටර් 13.5 දිග පෙරසව් කොන්ක්‍රීට් බාල්ක සඳහා අනුමැතිය ලබාදුනි. එම බාල්ක සැලසුම් බර පරීක්ෂාකර මා.සං.අ.යේ පාලම් සඳහා භාවිතා කිරීමට අනුමැතිය ලබාදෙන ලදී. යෝජිත විදේශාධාර පාලම් ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රථමික හා විස්තරාත්මක අධ්‍යයනයන්හි විදේශීය දූත කණ්ඩායම් සමඟ ප්‍රතිමුඛ හෝ සභායක ඉංජිනේරුවන් ලෙස කටයුතු කිරීම. එකී පාලම්වල විස්තරාත්මක සැලසුම් තුළදී එවැනිම සභායක් ලබාදෙනු ලැබීය. ඊට අමතරව පාලම් සැලසුම් අංශයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ හා ජ්‍යෙෂ්ඨ සැලසුම් ඉංජිනේරුවන්, තා.ඇ.ක. 18 ක කමිටු සාමාජිකයන් ලෙස සේවයේ යෙදුනි.

වගු අංක 22: 2011 වර්ෂයේ නිමකල පාලම් සැලසුම් කටයුතු

අංකය	විස්තරය	කමස්ත ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය (රු.ම.)
හදිසි පාලම් ව්‍යාපෘති හා දුබල පාලම් ලැයිස්තුවෙන් හඳුනාගත් පාලම්		
01	ගංගොඩවිල-බොරලැස්ගමුව මාර්ගයේ (පිංගාරා ක්ලබ් අසල) පාලම් අංක 4/1	32.8
02	ගාල්ල-දෙකියාය-මාදම්පේ මාර්ගයේ පාලම් අංක 51/1	28.2
03	හක්මන-මිඇල්ල-තලභගන්දුව මාර්ගයේ පාලම් අංක 4/1	35.5
04	පැල්මඩුල්ල-මාදම්පේ-තෝනාගම මාර්ගයේ කි.මී. 73 හා 74 අතර වැටිය හංදිය අසල වලවේ ගඟ හරහා පාලම (මංතිරු 4 ධාරිතාව -මා.සං.අ. නොවන)	297.0
05	කැගල්ල අතුරු මාර්ගය (පුළුල් කිරීම)	58.9
06	වේයන්ගොඩ-රුවන්වැල්ල මාර්ගයේ අංක 28/7 පාලම (ප්‍රතිනිර්මාණය)	86.5
07	නාරාහේන්පිට-නාවල-නුගේගොඩ මාර්ගයේ අංක 2/1 පාලම (පුළුල් කිරීම-විකල්ප සැලසුම)	107.5
08	කොල්ලුපිටිය-ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මාර්ගයේ (දියවන්නා ඔය හරහා) අංක 6/2 පාලම (දිගු කිරීම) (විකල්ප සැලසුම)	105.3
09	කො.ගා.හ.වැ.මාර්ගයේ අංක 25/4 පාලම	40.6
10	කො.ගා.හ.වැ.මාර්ගයේ පානදුර අංක 1/2 පාලම	
11	මිරිස්වත්ත-වතුරුගම මාර්ගයේ අංක 3/3 පාලම (පුළුල් කිරීම හා නැවත තට්ටුව යෙදීම)	4.2
12	මිරිස්වත්ත-වතුරුගම මාර්ගයේ අංක 8/2 පාලම (පුළුල් කිරීම)	7.0
13	මිරිස්වත්ත-වතුරුගම මාර්ගයේ අංක 8/1 පාලම (පුළුල් කිරීම)	1.2

අංකය	විස්තරය	කමස්ත ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය (රු.ම.)
14	මිරිස්වත්ත-චතුරැගම මාර්ගයේ අංක 10/2 පාලම (ප්‍රතිනිර්මාණය)	3.6
15	මිරිස්වත්ත-චතුරැගම මාර්ගයේ අංක 10/4 පාලම පුළුල් කිරීම හා නැවත තට්ටුව යෙදීම	5.1
16	මට්ටක්කුලිය-උස්වැටකෙයිගාව-පිත්තවත්ත මාර්ගයේ අංක 4/4, 5/2, 5/3 & 5/4 පාලම්	7.2
17	යාපනයේ කව්වේරිය-වෙරළකොටුව මාර්ගයේ අංක 4/2 පාලම	4.0
18	මන්නාරම-පුත්තලම මාර්ගයේ අංක 5/1 පාලම	11.5
19	කටුකුරැන්ද-තැබොඩ මාර්ගයේ අංක 12/3 (තෙබුවන පාලම පුළුල් කිරීම හා නැවත තට්ටුව යෙදීම)	14.0
20	කො.ගා.ක.වැ.මාර්ගයේ අංක 117/3 පාලම පුළුල් කිරීම	28.2
21	බත්තරමුල්ල-පන්තිපිටිය මාර්ගයේ ද. 3+560 පාලම චිකල්ප සැලසුම	10.8
22	පැලතොප්පුර්-සේරුවිල මාර්ගයේ අංක 3/2 පාලම (යළි ඉදිකිරීම)	7.1
23	ගාල්ල-බද්දේගම මාර්ගයේ අංක 5/4 පාලම (යළි ඉදිකිරීම)	7.1
24	ගලිගමුව-රාවන්වැල්ල මාර්ගයේ අංක 22/1 පාලම (යළි ඉදිකිරීම)	19.9
25	වස්කඩුව-බණ්ඩාරගම මාර්ගයේ 15/2 පාලම (යළි ඉදිකිරීම)	7.1
26	සියඹලාණ්ඩුව-දමන-අම්පාර මාර්ගයේ 39/4 පාලම (යළි ඉදිකිරීම)	30.0
27	කැගල්ල-බුලත්කොහුපිටිය-කරවනැල්ල මාර්ගයේ 1/5 පාලම (යළි ඉදිකිරීම)	58.9
28	කැලණිය-මුදුන්ගොඩ මාර්ගයේ 2/3 පාලම (යළි ඉදිකිරීම)	6.8
දක්ෂිණ ප්‍රධාන සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය		
29	සිහිවටන ව්‍යුහය - වානේ කුරැල්ලා	11.5
30	සිහිවටන ව්‍යුහය - වානේ ආරක්කුව	5.0
31	සිහිවටන ව්‍යුහය - කොත්කුටි කුළුන	3.1
නැතික මහාමාර්ග ආර්ථික ව්‍යාපෘතිය යටතේ පාලම්		
32	පුත්තලම-ත්‍රිකුණාමල මාර්ගයේ අංක 16/2 පාලම (තට්ටුව යළි යෙදීම)	3.6
33	පුත්තලම-ත්‍රිකුණාමල මාර්ගයේ 16/4 පාලම (යළි ඉදිකිරීම)	6.7
34	පුත්තලම-ත්‍රිකුණාමල මාර්ගයේ 49/1 පාලම (යළි ඉදිකිරීම)	15.0
35	පුත්තලම-ත්‍රිකුණාමල මාර්ගයේ 11/2 පාලම (රැඳවුම් තාප්ප කොටස)	5.0
36	පුත්තලම-ත්‍රිකුණාමල මාර්ගයේ 63/3 පාලම (යළි ඉදිකිරීම)	24.2
37	අනුරාධපුර ජයන්ති මාවතේ ද. 76+707 අංක 1/1 දරණ පාලම (පුළුල් කිරීම)	16.7
38	පුත්තලම-ත්‍රිකුණාමල මාර්ගයේ (ද. 70+790) අංක 72/1 පාලම (යළි ඉදිකිරීම)	27.0

අංකය	විස්තරය	කමත්ත ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය (රු.ම.)
39	නාගොඩ-කලුවැල්ලාව-බැල්ලපිටිය මාර්ගයේ 14/7 පාලම (යළි ඉදිකිරීම)	45.0
වත්තම රාජධානි වානේ පාලම් ව්‍යාපෘතිය		
40	තිරුවනකැටිය-අගලවත්ත මාර්ගයේ අංක 14/1 පාලම	91.0
41	තිරුවනකැටිය-අගලවත්ත මාර්ගයේ අංක 33/2 පාලම	73.4
42	තිරුවනකැටිය-අගලවත්ත මාර්ගයේ අංක 21/3 පාලම	60.2
43	මාදම්පේ-තොඩුවාව මාර්ගයේ ලුණුඔය පාර පාලම් ස්ථානයේ පාලම (මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරී නොවන)	155.2
44	ගාල්ල-දෙතිස-මාදම්පේ මාර්ගයේ 46/1 පාලම	56.9
45	ගාල්ල-දෙතිස-මාදම්පේ මාර්ගයේ 9/6 දරණ පාලම	51.9
46	අම්පිලන්තුරෙයි-විඳුමුණ මාර්ගයේ අංක 10/2 (තාවකාලික පාලම)	7.0
47	තිනිදුම-මිපාන-පිට්ටිය මාර්ගයේ අංක 27/4 පාලම	25.8
48	කොළඹ-කටුපාලම මාර්ගයේ 33 අසල නවගිරිය ඇල හරහා පාලම	7.6
49	දෙතිස-දැරණියගල-නුර මාර්ගයේ අංක 3/8 පාලම (සංශෝධනයකි)	3.0
50	කලුගල-ලඳුගම මාර්ගයේ අංක 2/3 දරණ පාලම (යළි ඉදිකිරීම)	20
51	ජේ.බ.වෙ. මාර්ගයේ අංක 283/8 (වෙන්කලඬ හෝ කලපාලම) (තාවකාලික පාලම)	8.0
52	කෙත්තාරාම ක්‍රීඩාංගනය ව්‍යාපෘතිය සඳහා පාලම් අංක 1 පංසල අසල	0.0
53	කෙත්තාරාම ක්‍රීඩාංගනය ව්‍යාපෘතිය සඳහා පාලම් අංක 2 සි ගේට්ටුව අසල	0.0
54	කාල්මුනෙයිකුඩි අස්වස් සමරු රෝහල අසල පාලම (මා.ස.අ.නොවන)	7.0
55	කිලිනොච්චිය වි.ක. නිල නිවාසවලට යන මාර්ගයේ පාලම	6.0
56	කොල්ලපිටිය-ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මාර්ගයේ දියවන්නා ඔය හරහා තාවකාලික පාලම (පාර්ලිමේන්තු කංදිය අසල)	20.0
ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව		
57	අල්ලෙ-කන්නලේ මාර්ගයේ මහවැලි ගඟ හරහා පාලම් අංක 23/3	125.0
58	පුලියන්කුලම-මුලතිව් මාර්ගයේ අංක 4/2 පාලම	12.5
59	පුලියන්කුලම-මුලතිව් මාර්ගයේ අංක 5/2 පාලම	11.0
60	පුලියන්කුලම-මුලතිව් මාර්ගයේ (ද. 4+600) අංක 5/1 පාලම	30.0
මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරී නොවන පාලම්		
61	කැගල්ල-ඉද්දමල්පොල සංගිලි පාලම	44.2
62	හර්තල් පාලම (කොළඹ වරාය දිගු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය)	195.3
63	ඉහල පාලම්පිටිය පාලම	21.0

අංකය	විස්තරය	කමස්ත ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය (රු.ම.)
64	වේළුවන විදුනලය අසල පදික පාලම	1.3
65	කන්දගහවිල පැරණි බෝගස අසල පදික පාලම	3.9
66	පානදුර මැතිවරණ කොට්ඨාශයේ කදුරුදුව පයිප්ප බෝක්කුව	7.3
67	බණ්ඩාරගම මැතිවරණ කොට්ඨාශයේ කුරගොඩ පාලම	3.9
68	කල්මුණේ අල් අණරොණ් පාතික පාසල ඉදිකිරීම (උස් පදික මාරුව)	10.0
69	කටුගම්පොල මැතිවරණ කොට්ඨාශයේ කන්දෙපොල පදික මාරුව	6.9
70	අත්තනගල්ල-මාදුරුපිටිය මාර්ගයේ මාදුරුපිටිය පාලම	34.2
කමස්ත ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැය		2288.3

4.5 මාගී හා පාලම් වැඩවල තත්ත්ව පාලනය

2011 වර්ෂය තුළ පර්යේෂණ හා සංවර්ධන අංශය පළාත් ක්ෂේත්‍ර රසායනාගාර මගින් හා ක්ෂේත්‍ර රසායනාගාර මගින් හා මන්තාරම්-පුනරින් (A32) මාගී ව්‍යාපෘතියේ පිහිටි රසායනාගාරයද මගින්, මාගී ඉදිකිරීමේදී හා නඩත්තු කිරීමේදී වැඩවල තත්ත්ව පාලනය සඳහා අඩණ්ඩ උපදෙස් හා සහාය ලබාදෙන ලදී.

තායයැම් ආවේක්ෂණය :

වර්ෂය තුළ පහත සඳහන් ස්ථානවල සිදුවූ තායයැම් විමර්ෂණ හා විසඳුම් පියවර ක්‍රියාත්මක කරන ලදී.

- කො.ර.වැ.ම.මාගීය, පේ.බ.වෙ.මාගී හා උාව පළාතේ බෙරගල-හාලිඇල මාගීය.
- මධ්‍යම පළාතේ පුස්සැල්ලුව හා නාවලපිටිය තායයැම්.

පදනම් විමර්ශන

➤ 2011 වර්ෂය තුළ මාගී සංවර්ධන අධිකාරියේ අයවැය ප්‍රතිපාදන යොදා ගනිමින් ගැඹුරු විදුම් ඒකක යොදවා පාලම් 23 ක් හා එක් රැඳවුම් තාප්පයක් සඳහා පදනම් විමර්ශන සිදු කරන ලදි.

- ගාල්ල-දෙහියාය-මාදම්පේ මාගීයේ අංක 46/1 පාලම පිළිබඳ පිහිටි මිනිවිදුම් විමර්ශන 4කි.
- අමේපුස්ස-කුරුණෑගල-ත්‍රිකුණාමල මාගීයේ අංක 34/2 පාලමේ පිහිටි මිනිවිදුම් විමර්ශන 2කි.
- කලඅග්ගල-ලඹගම මාගීයේ අංක 2/3 පාලමේ පිහිටි මිනිවිදුම් විමර්ශන 2 කි.
- කැගල්ල-බුලත්කොහුපිටිය-කරවනැල්ල මාගීයේ අංක 1/5 දරණ පාලමේ මිනිවිදුම් විමර්ශන 2යි.
- වස්කඩුව-බණ්ඩාරගම-කැස්බෑව මාගීයේ අංක 15/2 පාලමේ මිනිවිදුම් විමර්ශන 4 යි.
- පැල්මඩුල්ල-ඇඹිලිපිටිය-නෝනාගම මාගීයේ අංක 74/2 පාලමේ මිනිවිදුම් විමර්ශන 2 යි.
- තුඩැල්ල-පමුණුගම-තලානේන-මිගමුව මාගීයේ අංක 3/2 පාලමේ මිනිවිදුම් විමර්ශන 3 යි.
- පේරාදෙණිය-බදුල්ල-වෙන්නලඬි මාගීයේ අංක 283/8 පාලමේ මිනිවිදුම් විමර්ශන 1 යි.
- කොළඹ-රත්නපුර-වැල්ලවාය-මඩකලපුර මාගීයේ අංක 53/1 පාලමේ මිනිවිදුම් විමර්ශන 4යි.
- කොළඹ-ගාල්ල-හම්බන්තොට-වැල්ලවාය මාගීයේ අංක:117/3 පාලමේ මිනිවිදුම් විමර්ශන 2 යි.
- අත්තනගල්ල-මාදුරැපිටිය මාගීයේ (මාසංආ නොවන) මාදුරැපිටිය පාලමේ මිනිවිදුම් විමර්ශන 3 යි.
- පොල්වත්ත-දෙණිපිටිය මාගීයේ පොල්වත්ත පාලමේ මිනිවිදුම් විමර්ශන 9 යි.
- හොරණ-අඟුරුවාතොට-අලුත්ගම මාගීයේ අංක 23/1 පාලමේ මිනිවිදුම් විමර්ශන 3 යි.
- හොරණ-අඟුරුවාතොට-අලුත්ගම මාගීයේ අංක 23/2 පාලමේ මිනිවිදුම් විමර්ශන 4 යි.
- නාගොඩ-කලවැල්ලාව-බැල්ලපිටිය මාගීයේ අංක 14/7 පාලමේ මිනිවිදුම් විමර්ශන 2 යි.
- කිරිමැටිය-යාල මාගීයේ අංක 9/1 පාලමේ මිනිවිදුම් විමර්ශන 4 යි.
- කිරිමැටිය-යාල මාගීයේ 10 වැනි කි.ම.යේ රැඳවුම් තාප්පය සඳහා මිනිවිදුම් විමර්ශන 2 යි.
- ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කයේ සාමවව්විනිය මියුනයිටියනාල් මාගීයේ (මාසංආ නොවන) යෝජිත පාලම සඳහා මිනිවිදුම් විමර්ශන 4 යි.
- අල්ල-කන්නලේ මාගීයේ අංක 3/2 පාලමේ මිනිවිදුම් විමර්ශන 4 යි.
- වඳුරඹ-ඇතුමලේ-යක්කවුව මාගීයේ 33/1 පාලමේ මිනිවිදුම් විමර්ශන 4 යි.
- වඳුරඹ-ඇතුමලේ-යක්කවුව මාගීයේ 24/3 පාලමේ මිනිවිදුම් විමර්ශන 4 යි.
- දික්වැල්ල බහිගම රෝහලේ ප්‍රවේශ මාගීයේ (මාසංආ නොවන) යෝජිත පාලම සඳහා මිනිවිදුම් විමර්ශන 2 යි.
- අවිස්සාවේල්ල-හැටන්-නුවරඑළිය මාගීයේ කොටගල දුම්රිය උමං මාගීය සඳහා මිනිවිදුම් විමර්ශන 2 යි.
- කින්නියා-පුවරසන්නිවු යෝජිත පාලම සඳහා මිනිවිදුම් විමර්ශන 1 යි. (මාසංආ නොවන)

➤ 2011 වර්ෂය තුළ සේවාදායක හා ව්‍යාපෘති අරමුදල් මගින් වීදුම් ඒකක පාවිච්චි කර පාලම් 06 ක් හා එක් ව්‍යාපෘති වැඩබිමක් සඳහා පදනම් විමර්ශන සිදුකරන ලදි.

- පන්නල-කුලියාපිටිය මාර්ගයේ පාලම් අංක 1/2 සඳහා මිනිවදුමන් සම්බන්ධ 2 ක් සඳහා ඇස්තමේන්තු මුදල වූ රු: 215, 413.00 ක මුදල වයඹ පළාත්භාර අධ්‍යක්ෂ විසින් ඉල්ලා සිටින ලදි.
- පන්නල-කුලියාපිටිය මාර්ගයේ පාලම් අංක 3/4 සඳහා මිනිවදුමන් සම්බන්ධ 2 ක් සඳහා ඇස්තමේන්තු මුදල වූ රු: 193, 104.00 ක මුදල වයඹ පළාත්භාර අධ්‍යක්ෂ විසින් ඉල්ලා සිටින ලදි.
- පන්නල-කුලියාපිටිය මාර්ගයේ පාලම් අංක 5/4 සඳහා මිනිවදුමන් සම්බන්ධ 2 ක් සඳහා ඇස්තමේන්තු මුදල වූ රු: 178, 575.00 ක මුදල වයඹ පළාත්භාර අධ්‍යක්ෂ විසින් ඉල්ලා සිටින ලදි.
- පන්නල-කුලියාපිටිය මාර්ගයේ පාලම් අංක 5/5 පාලමේ මිනිවදුම් විමර්ශන සඳහා ඇස්තමේන්තු වියදම වන රු. 241, 052.00 ක් වයඹ පළාත්භාර අධ්‍යක්ෂ විසින් ඉල්ලා සිටින ලදි.
- කොස්වත්ත-කඩගමුව මාර්ගයේ කඩගමුව පාලමේ මිනිවදුම් විමර්ශන 2 සඳහා ඇස්තමේන්තු වියදම වන රු: 309,528.00 වයඹ පළාත් අධ්‍යක්ෂ විසින් ඉල්ලා සිටින ලදි.
- තලගොඩපිටිය-යටවත්ත මාර්ගයේ අංක 11/4 පාලමේ මිනිවදුම් විමර්ශන 4 සඳහා ඇස්තමේන්තු වියදම වන රු: 450, 236.00 වයඹ පළාත් අධ්‍යක්ෂ විසින් ඉල්ලා සිටින ලදි.
- කොළඹ-මහනුවර අධිවේගී මාර්ගයේ කඩවත-අඹේපුස්ස කොටස මිනිවදුම් විමර්ශන 05 ක් ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ (කොළඹ-නුවර විකල්ප මාර්ගය) විසින් ඉල්ලා සිටින ලදි.

දෛනික ද්‍රව්‍ය පරීක්ෂණ

පස්, කලුගල්, ගංගාවැලි, තාර ද්‍රව්‍ය, සිමෙන්ති මිශ්‍රණ සහයන්, ගැටි බැමි, මාෂල් ආදර්ශ, ඇස්පල්ට් මිශ්‍රණ ගර්භ සාම්පල හා වානේ පර්යේෂණ හා සංවර්ධන අංශයේ ප්‍රධාන රසායනාගාරය විසින් පරීක්ෂණයට ලක්කර වාර්තා කරන ලදී. එමෙන්ම ක්‍රියාත්මක ව්‍යාපෘති හා බාහිර ආයතන සඳහා ඇස්පල්ට් තාර මිශ්‍රණ සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කරන ලදී. පුද්ගලික ආයතන හා මාගී සංවර්ධන අධිකාරී ව්‍යාපෘති සඳහා සිදුකරන ලද රසායනාගාර පරීක්ෂණ මගින් උපයන ලද මුළු ආදායම රු: 27, 020, 979.47 ක් වන අතර එය වගු අංක 23 දැක්වේ.

වගු අංක 23: 2011 වර්ෂය තුළ රසායනාගාරය තුළ සිදුකළ මාගී ඉදිකිරීම් ද්‍රව්‍ය පරීක්ෂණ හා මිශ්‍ර සැලසුම්වලින් උපයන ලද ආදායමේ කාරාංශය

මාසය	කොන්ක්‍රීට් රසායනාගාරය (රු:)	පස් රසායනාගාරය (රු:)	තාර රසායනාගාරය (රු:)
ජනවාරි	971, 153.61	128, 592.16	564, 903.29
පෙබරවාරි	731, 194.38	521, 562.06	452, 814.19
මාර්තු	798, 916.50	409, 032.58	765, 292.61
අප්‍රේල්	663, 434.10	337, 827.63	412, 883.29
මැයි	726, 331.11	347, 938.78	600, 622.86
ජුනි	718, 473.86	661, 573.04	472, 059.99
ජූලි	662, 214.02	309, 419.86	625, 780.67
අගෝස්තු	1, 474, 325.63	406, 800.39	1, 139, 471.73
සැප්තැම්බර්	2, 037, 520.76	533, 828.31	676, 047.03
ඔක්තෝම්බර්	1, 843, 398.57	718, 903.00	490, 355.60
නොවැම්බර්	1, 302, 055.88	400, 514.36	1, 017, 344.10
දෙසැම්බර්	1, 707, 279.12	342, 525.81	1, 048, 588.59
එකතුව	13, 636, 297.54	5, 118, 517.98	8, 266, 163.95
එකතුව	27, 020, 979.47		

ඇතුරුම් විමර්ශන හා මතු ඇතිරීම් සැලසුම්

පහත විස්තර වන පරිදි බෙන්කල්මන් බිම් ඩිප්ලෝමෙන් බිම් ව්‍යුලේෂණ පරීක්ෂණ, ගතික කේතු විනිවිදුම් (DCP) පරීක්ෂණ ආදර්ශනවල පරීක්ෂණ හා පස් පරීක්ෂණ ඇතුළු ඇතුරුම් පරීක්ෂණ වර්ෂය තුළ ක්‍රියාත්මක කරන ලදී.

ඇතුරුම් විමර්ශන හා සැලසුම්.

- තැන්පතුඹුර-රාගල මාගීය ඇතුරුම් විමර්ශනය
- අවිස්සාවේල්ල-හැටන්-නුවරඑළිය මාගීයේ (98+500 සිට 108+500 දක්වා) ඇතුරුම් විමර්ශනය

- කො.ර.වැ.ම. මාගියේ ගොඩගම සිට අවිස්සාවේල්ල දක්වා ඇතුරුම් විමර්ශනය
- ඉයන්කව්ව-චුන්ඩකුලම් මාගියේ ඇතුරුම් විමර්ශනය
- තිඹිරුගස්සාය මාගියේ 1.3 කි.මී. ඇතුරුම් විමර්ශනය
- කැගල්ල අතුරු මාගියේ ඇතුරුම් විමර්ශනය
- පැලවත්ත-අකුරේගොඩ මාගියේ බත්තරමුල්ල ඇතුරුම් විමර්ශනය
- මාගී අංශ සහායක ව්‍යාපෘතිය යටතේ ඉටුකරන ලද වැඩ
 - අමේපුස්ස-කුරුණෑගල-ත්‍රිකුණාමල මාගියේ බෙ.ඩී.වෙ. සම්බන්ධතා හා ග.කේ.වී. පරීක්ෂණය ඇස්තමේන්තු වියදම රු: 3, 279,127.83 කි.
 - නිට්ටඹුව-මහනුවර මාගියේ ලිහිසි ප්‍රතිරෝධ පරීක්ෂණය ඇස්තමේන්තු වියදම රුපියල් 256, 737.70 කි.
- ශ්‍රී ලංකා ගුවන් තොටුපල ගුවන් ගමන් යටතේ ඉටුකරන ලද වැඩ.
 - කටුනායක බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපල ධාවන පටයේ විමර්ශනය ඇස්තමේන්තුගත වියදම රු: 195,445.71 කි.
- විවිධ විදේශාධාර ව්‍යාපෘතිය යටතේ ඉටුකරන ලද වැඩ.
 - අනුරාධපුර-පාදෙනිය මාගියේ ඇතුරුම් විමර්ශනය ඇස්තමේන්තු වියදම රු:158,087.08 කි.
- දක්ෂිණ ප්‍රවාහන සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය යටතේ ඉටුකරන ලද වැඩ.
 - දක්ෂිණ ප්‍රවාහන සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ බණ්ඩාරගම-දොඩංගොඩ මාගී කොටස ඇස්තමේන්තු ගත වියදම රු: 78, 571.51 කි.
- ජාතික මහාමාගී ආංශික ව්‍යාපෘතිය යටතේ ඉටුකරන ලද වැඩ
 - කො.ර.වැ.ම. මාගියේ විලාසිතා නිවස හංදිය සිට ගොඩගම හංදිය දක්වා ඇතුරුම් විමර්ශන ඇස්තමේන්තුගත වියදම රු: 880, 000.00 කි.
- මගනැගුම යටතේ ඉටුකරන ලද වැඩ
 - නිකුරක්කොඩ-සිරිකෙත මාගියේ ඇතුරුම් විමර්ශනය සඳහා ඇස්තමේන්තුගත වියදම රු: 114,000.00 කි.
- වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ ඉටුකරන ලද වැඩ.
 - ඇස්තමේන්තුගත වියදම රු: 58,310.00 ක් මත විල්පත්තු ජාතික උද්‍යානයේ මාගීවල ඇතුරුම් විමර්ශනය
- මධ්‍යම ඉංජිනේරු උපදේශක කාර්යාංශය යටතේ ඉටුකරන ලද වැඩ.
 - අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ආඥාගල හංදියේ සිට බුල්නැව නගරය දක්වා බෙන්කල්මත් බිම් සම්බන්ධතා සඳහා ඇස්තමේන්තුගත වියදම රු: 477, 902.15 කි.

තාක්ෂණික කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා පුහුණු වැඩ සටහන

ඉදිකිරීම් දූව්‍ය රසායනාගාර පරීක්ෂණ හා සහක ඇතුළු තාක්ෂණය පිළිබඳව ප්‍රාදේශීය සභා නිලධාරීන්ට, විශ්ව විද්‍යාල ශිෂ්‍යයින්ට හා මාගී සංවර්ධන අධිකාරියේ ඉංජිනේරුවන්ට, කාර්මික නිලධාරීන්ට, පර්යේෂණ සහකාරවරුන්ට හා වැඩ පරිපාලකවරුන්ට දේශන හා නිරූපණ ඉදිරිපත් කරන ලදී. මාසංආයේ කාර්මික කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා ඉදිකිරීම්, පුනරුත්ථාපන හා නඩත්තු තාක්ෂණය පිළිබඳව කේන්ද්‍ර නිරූපණ ලබාදුනි.

පර්යේෂණ ව්‍යාපෘති

2011 වර්ෂය තුළ රසායනාගාර සම්බන්ධිත පර්යේෂණ ව්‍යාපෘති නිමකරන ලදී.

- වානේ තට්ටු පාලම්වල ලිහිසි ප්‍රතිරෝධය වැඩි දියුණු කිරීම.
- නවෝධා (පුද්) සමාගම සමඟ සහයෝගීව පයිරෝලයිසිස් කළ කාබන් (PCB) පාවිච්චි කර ඇස්පල්ට් තාර මිශ්‍රණය පර්යේෂණ ව්‍යාපෘතිය.

4.6 ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම හා ප්‍රතිස්ථාපනය

2011 වර්ෂය තුළ මාගී සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබූ මාගී හා පාලම් ව්‍යාපෘති සඳහා ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම් මාගී සංවර්ධන අධිකාරියේ ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම් හා පුනරුත්ථාපන අංශය විසින් සම්බන්ධීකරණය කරන ලදී. වර්ෂය තුළ සිදුකරන ලද ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම් පිළිබඳ විස්තරාත්මක තොරතුරු පහත වගුවේ දක්වා ඇත.

වගු අංක 24: සෑම ව්‍යාපෘතියක් යටතේම ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේ හා වන්දි ගෙවීමේ විස්තර ;

ව්‍යාපෘතිය	මාගී කොටස	2 වන වගන්තිය යටතේ නිවේදනය පළ කිරීම (කොටස්)	38(a) වගන්තිය යටතේ නිවේදනය පළ කිරීම (කොටස්)	නිමකල අත්පත් කර ගැනීම් කොටස් (2011 තුළ)	වන්දි මයයෙන් ගෙවන ලද මුදල (රු.)
අමේපුස්ස-දඹුල්ල මාගීය		11			
අමේපුස්ස-කුරුණෑගල මාගීය				2	895, 088.88
කැලණිසිරි පාලමේ ප්‍රවේශ මාගීය		19	19		
බදුල්ල-මහනුවර මාගීය	1+570 – 7+000	202	202		
බදුල්ල-කරමැටිය මාගීය					3, 838, 740.86
බේස්ලයින් මාගීය		731	731	640	4,773,796.66
බත්තරමුල්ල-පන්නිපිටිය මාගීය				433	23, 515, 876.00
කොළඹ-ගාල්ල-සම්බන්ධතාව මාගීය				577	11, 174, 556.27
කොළඹ-තොරණ මාගීය	පාලම් අංක .6/1		29	22	1,930,854.57
කොළඹ-මහනුවර මාගීය	17 – 21	682	682		129288,531.95
දෙතිවල-කවුඩාන-අත්තිඩිය මාගීය					47,002,623.19
දෙතිවල-මහරගම මාගීය				51	1, 608, 545.00

ව්‍යාපෘතිය	මාග් කොටස	2 වන වගන්තිය යටතේ නිවේදනය පළ කිරීම (කොටස්)	38(a) වගන්තිය යටතේ නිවේදනය පළ කිරීම (කොටස්)	නිමකළ අත්පත් කර ගැනීම් කොටස් (2011 තුළ)	වත්දි මගයෙන් ගෙවන ලද මුදල (රු.)
දියතලාව-බණ්ඩාරවෙල මාර්ගය					2, 622, 650.00
ආචාර්ය ඇන්.ඇම්.පෙරේරා මාවත		168	168	134	17,654,616,.54
ඒකල-ගම්පහ මාර්ගය				42	5, 174, 928.00
ගලගෙදර-රඹුක්කන					2, 802, 375.00
ගම්පහ මේරිබ්මොස්				18	324, 857.00
ගම්පහ ගුවන් පාලම				39	10, 507, 078.12
ගම්පහ-ඔරැතොට මාර්ගය				39	41, 911, 998.00
ගම්පහ නගර සංවර්ධනය				36	4, 347, 339.00
ගනේමුල්ල-කිරිඳිවිට මාර්ගය				46	5, 796, 528.00
හම්බන්තොට-මීගහපසුර මාර්ගය	0+550 – 14+970, 14+970 – 25+110	1096			
තොරණ-අතුරුවාතොට මාර්ගය					492,175,000.00
සුලංදූව-කෙකුර මාර්ගය	220 m	10	10		
නුවර ගහවිට කෝරළේ					533, 858.31
මහනුවර-මාතලේ					931, 978.27
කැලණිය-මුදුන්ගොඩ මාර්ගය	0+000 – 2+400	525	164	33	2,001,344
කැස්බෑව-බණ්ඩාරගම				105	884, 759.00
කිරිඳිවැල නගර සංවර්ධනය				47	262, 820.00
කිරුළපන-ගොඩගම මාර්ගය (මහරගම නගරය)	මහරගම නගරය		229	31	38,915,185.00
කුරුණෑගල-කොළඹ මාර්ගය				59	
කුරුණෑගල-පාදෙතිය				10	4, 123, 363.56
කුරුණෑගල-පුත්තලම				25	1, 101, 291.52
මහරගම-දෙහිවිල				23	734, 250.00
මාකොල-උඩුපිල					22, 969, 194.00
මාකොල-උඩුපිල මාර්ගය		310		22	42,838,261.53
මාලබේ-කඩුවෙල මාර්ගය		600	600	519	1,990,550.95
මැරයින් බ්‍රයිට්		235	235	199	53,166,845.58
මාතර-හක්මන	2 වන කි.මී.කණුව	267			
මට්ටක්කුලය මාර්ගය	320m	53	53	49	32,687,679.49
මට්ටක්කුලය මාර්ගය	400m	61	61		
මන්නල ගුවන් තොටුපල මාර්ගය	0+000 – 8+750, 8+750 – 13+320	124	58		
මාවතැල්ල අතුරු මාර්ගය				1	
මීරිගම-ගිරිඋල්ල					1, 715, 750.00
මීරිහාන-රත්මලාන				162	443, 556.00
මිරිප්පවිල-සූරියවැව	0+000 – 12+000	488	488		
මිරිස්වත්ත හංදිය				54	39, 503, 778.23
මුල්ලේරියාව කොස්වත්ත මාර්ගය	0+000 - 0+220	10	10		
තිට්ටඹුව නගර සංවර්ධනය				09	25, 791, 900.00
නුගේගොඩ ගුවන් පාලම	නුගේගොඩ නගරය		143	141	118,157,118.60
නුගේගොඩ ගුවන් පාලම-අත්තිඩිය					31, 148, 525.58
ඔරැගොඩවත්ත-අඹතලේ මාර්ගය	12+000 – 11+880, 6+840 – 7+620	917			
පලාවි-කල්පිටිය	6 – 14	193	193		
පලාවි-කල්පිටිය	14 – 18	335	පළකිරීම සඳහා		

ව්‍යාපෘතිය	මාගී කොටස	2 වන වගන්තිය යටතේ නිවේදනය පළ කිරීම (කොටස්)	38(a) වගන්තිය යටතේ නිවේදනය පළ කිරීම (කොටස්)	නිමකළ අත්පත් කර ගැනීම් කොටස් (2011 තුළ)	වත්දි මගයෙන් ගෙවන ලද මුදල (රු.)
පැලියගොඩ-පුත්තලම මාර්ගය				253	3, 520, 411.31
පේරාදෙණිය-බදුල්ල	130+700 – 279+600	3, 264			
පේරාදෙණිය-ගම්පොල					1, 501, 773.97
පේරාදෙණිය-ගම්පොල					415, 950.44
පිටකෝට්ටේ-තලවතුගොඩ				25	155, 000.00
තල්දූව-මිච්චගමන මාර්ගය				52	9, 592, 752.62
තවලතැන්න-තලවකැලේ					1, 476, 000.00
තිකාරිය-වරපලාන				14	741, 881.00
ඩබ්.ඒ. සිල්වා මාවත		114	114	86	5, 199, 500.00

තවද මාගී සංවර්ධන අධිකාරියේ ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකක විසින් ක්‍රියාත්මක කරන ලද විවිධ ව්‍යාපෘතිවලට සම්බන්ධ ප්‍රතිස්ථාපන ක්‍රියාකාරී සැලසුම්වලට අවශ්‍ය උපදෙස් ලබාදී ආවේක්ෂණය කරන ලදී. මාගී සංවර්ධන අධිකාරියට අවශ්‍ය සියලුම ඉඩම් සඳහා මධ්‍යම දත්ත ගබඩාව හා අනන්‍ය ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේ තොරතුරු පද්ධතිය (LAIS) පිහිටුවීමෙන් ව්‍යා. සැ. තො. ප. හා ඒකාබද්ධ කිරීම වැලකිණි.

4.7 පාරිසරික හා සමාජ ආරක්ෂණ පියවර ක්‍රියාත්මක කිරීම.

2011 වර්ෂය තුළ මාගී සංවර්ධන අධිකාරියේ පාරිසරික හා සමාජීය ආරක්ෂණ අංශය (ESD) පහත දැක්වෙන පරිදි විවිධ මාගී සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සඳහා පාරිසරික හා සමාජීය ආරක්ෂණ පියවර ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අඛණ්ඩව සහාය දෙන ලදී.

පාරිසරික මානයන්

- ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව පාරිසරික ප්‍රතිපත්තිය හා ජාතික පාරිසරික පනත යටතේ අවශ්‍ය කෙරෙන පාරිසරික හා සමාජීය ආරක්ෂණ අවශ්‍යතා ලඟාකර ගැනීමට ජාතික ආංශික ව්‍යාපෘතියට (NHSP) අවශ්‍ය සහාය ලබාදුනි.
- ජාතික පාරිසරික පනත යටතේ අවශ්‍ය කෙරෙන පාරිසරික ආරක්ෂණ අවශ්‍යතා ලඟාකර ගැනීමට පාරිසරික හා සමාජ සංවර්ධන අංශය, පිටත වටරවුම් ව්‍යාපෘතියට අඛණ්ඩව සහාය දෙන ලදී.
- ජාතික පාරිසරික පනත යටතේ අවශ්‍ය කෙරෙන පාරිසරික ආරක්ෂණ අවශ්‍යතා ලඟාකර ගැනීමට පාරිසරික හා සමාජ සංවර්ධන අංශය, උතුරු මාගී සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියට අඛණ්ඩව සහාය දෙන ලදී.

- පිටත වටරවුම් මාගී ව්‍යාපෘතියේ කෙරවලපිටිය අන්තර්තර්මාරුව වෙතත් කිරීම සඳහා පරිපූර්ණ පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම පිළියෙල කර, 2011 දෙසැම්බර් මාසයේදී මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය වෙත ඉදිරිපත් කරන ලදි. නිරූපණය ඇතුළුව විෂය ප්‍රචාරණ රැස්වීමක් මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේදී පවත්වන ලද අතර, ව්‍යාපෘතිය සඳහා අනුමැතිය දෙන ලදි.
- පිටත වටරවුම් මාගී ව්‍යාපෘතියේ කෙරවලපිටිය-කඩවත කොටස සඳහා ගඟන්නා අධ්‍යයන අවධියේදී පාරිසරික බලපෑම් තක්සේරුව යාවත්කාලීන කල අතර ජල තත්ත්වය, වායු තත්ත්වය හා ශබ්දය පිළිබඳ මූලික මිණුම් සිදුකර, ජ.ජා.ස.ආ. වෙත ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකයට ලබාදුනි.
- මාගී ව්‍යාපෘති සැකසීම් පහසුව යටතේ උපදේශකයන් විසින් පිළියෙල කරන ලද තොරණ-අගුරුවාතොට-අලුත්ගම මාගීයේ (B157) ඒකාබද්ධ පාරිසරික තක්සේරුව හා මු.තො.ප. සමාලෝචනය කරන ලදි.
- යෝජිත නුවර-බදුල්ල නව මාගීය සඳහා මු.ක.වි. පිළියෙල කර විෂය ප්‍රමාණ රැස්වීමෙන් පසුව මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය වෙත ඉදිරිපත් කරන ලදුව, මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය විසින් ජා.ව.ත.සඳහා යොමු කිරීමේ අනුදේශ නිකුත් කරන ලදි.
- යෝජිත වේයන්ගොඩ ගුවන් පාලම සඳහා සිගු පාරිසරික හා සාමාජික බලපෑම් තක්සේරුව පිළියෙළ කරන ලදි.
- තැන්නෙකුමුර-රිකිල්ලගස්කඩ-රාගල මාගීය (B413) සඳහා මු.තො.ප. පිළියෙල කරන ලද අතර, මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය සමඟ පවත්වන ලද විෂය ප්‍රමාණ රැස්වීමෙන් පසුව, මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය සඳහා යොමු කිරීමේ අනුදේශ නිකුත් කෙරිණි.
- එක්සත් රාජධානි වානේ පාලම් ව්‍යාපෘතිය යටතේ. පාලම් ව්‍යාපෘතියේ දෙවන අදියර සඳහා මු.තො.ප./පාරිසරික වාර්තාව පිළියෙල කිරීමේදී ව්‍යාපෘතියට / කොන්ත්‍රාත්කරුට සහාය දෙනු ලැබීය.
- මහව ඇස්පල්ට් තාර මිශ්‍රණ යන්ත්‍රාගාරය (යාන්ත්‍රික අංශය) පවත්වාගෙන යාම සඳහා පාරිසරික ආරක්ෂණ බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට අයදුම්පත පළාත්කාර අධ්‍යක්ෂ විසින් පිළියෙල කල අතර, යන්ත්‍රාගාරයේ පාරිසරික හා සාමාජික අනුකූලතාවය ආවේක්ෂණය කිරීමේදී පාරිසරික හා සාමාජික අංශයට වැඩ කොටසක් භාරගනු ලැබීය.

සමාජීය මතයන්

- දක්ෂිණ ප්‍රවාහන සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳ කාර්ය සාධන කළමනාකරණ පද්ධති වාර්තාව කාර්තුමය වශයෙන් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව වෙත යැවීම අඛණ්ඩව සිදුකරන ලදි.
- පාරිසරික හා සමාජීය අංශය පිටත වටරවුම් මාගී ව්‍යාපෘතිය කෙරවලපිටිය-කඩවත කොටස පිළිබඳ ප්‍රතිස්ථාපන සැලැස්ම පිළියෙල කර ජ.ජා.ස.ආ. වෙත ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකක වෙත යවනු ලැබීය.

- මාගී ව්‍යාපෘති සැකසීම් පහසුව යටතේ ව්‍යාපෘති 6 ක් සඳහා උපදේශකයන් විසින් පිළියෙළ කල ප්‍රතිස්ථාපන සැලසුම් සමාලෝචනය කෙරිණි.
- ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ ආරක්ෂණ ප්‍රතිපත්තිය හා ජාතික ප්‍රතිපත්ති යටතේ අවශ්‍ය වූ සාමාජීය ආරක්ෂණ අනුකූලතාවන් ලභාකර ගැනීම සඳහා උතුරු මාගී සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියට සහාය දීම අරඹනු ලැබීය.
- හම්බන්තොට කේන්ද්‍රීය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය යටතේ බලපෑමට ලක්වූ ප්‍රජාවන් පිළිබඳ සාමාජීය බලපෑම් තක්සේරුව පිළියෙල කෙරිණි.
- පාරිසරික හා සාමාජීය අංශය විසින් ජාතික මහාමාගී ආංශික ව්‍යාපෘතියට අයත් යාවත්කාලීන කරන ලද ප්‍ර.සැලසුම් සමාලෝචනය කරන ලදි.

කළමනාකරණ තොරතුරු පද්ධතිය

- පෙර වර්ෂයේ මෙන් මෙම වර්ෂයේද පාරිසරික හා සාමාජීය අංශයේ කළමනාකරණ තොරතුරු පද්ධතිය (MIS) විසින් පාරිසරික හා සාමාජීය ආරක්ෂණ ලේඛන හා දත්ත ගබඩාව සඳහා අවශ්‍ය පෞද්ගලික හා සාමාජීය තොරතුරු දත්ත එකතු කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු කරනු ලැබීය.
- මාගී සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් අත්පත් කරගත් ඉඩම් පිළිබඳ තොරතුරු ගබඩා කර තැබීම සඳහා දත්ත ගබඩාවක් පිළියෙල කරනු ලැබීය. තවද පාරිසරික හා සාමාජීය අංශය විසින් දත්ත ගබඩාවට දත්ත ඇතුළු කිරීම සඳහා ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකයේ කාර්ය මණ්ඩලයට පුහුණුව සපයන ලදි.

4.8 සැලසුම්කරණය හා වාර්තාකරණය

මාගේ සංවර්ධන අධිකාරියේ සැලසුම් අංශය වර්ෂය තුළ පහත දැක්වෙන වාර්තා පිළියෙල කර ඉදිරිපත් කිරීමට පියවර ගනු ලැබීය.

- 2011 වර්ෂය සඳහා ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම අයවැය ප්‍රතිපාදන මත පදනම්ව පිළියෙල කරනු ලැබුණි.
- 2010 වර්ෂය සඳහා මාගේ සංවර්ධන අධිකාරියේ වාර්ෂික වාර්තාව
- සියලුම ප්‍රගති වාර්තා (මාසික හා කාර්තූමය) අමාත්‍යාංශය වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලැබීය.
- මාගේ සංවර්ධන අධිකාරියේ කාර්ය සාධන වාර්තාව මත බැංකුව වෙත ඉදිරිපත් කරන ලදි.
- අවශ්‍ය කරන අවස්ථාවලදී, ඉටුකෙරෙමින් පවතින හා එකඟ වූ ව්‍යාපෘති පිළිබඳ ලැයිස්තුව හැ.තො.ප. සිතියම්ද සමඟ පිළියෙල කර කළමනාකාරිත්වයට ඉදිරිපත් කරනු ලැබීය.
- ඉටුකෙරෙමින් පවතින හා එකඟ වූ ව්‍යාපෘති ද සහිතව ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සැලැස්ම පිළියෙල කර ඉදිරිපත් කරන ලදි.

වර්ෂයේ අයවැය ප්‍රතිපාදන ප්‍රගති ලෙස උපයෝජනය සහතික කිරීම සඳහා මූල්‍ය රෙගුලාසි (FR 66) ට අනුව මාරු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය අනුමැතිය භාණ්ඩාගාරය වෙතින් ලබාගනු ලැබීය.

පාරිසරික නිශ්කාශනය ලබා ගැනීම

සැලසුම් අංශය 2011 වර්ෂය තුළ, විස්තරාත්මක සැලසුම් සම්පාදනය සඳහා පාරිසරික නිශ්කාශනය ලබා ගැනීමට තැන්තෙකුණුර-රිකිල්ලගස්කඩ-රාගල මාගේ (B413) පුනරුත්ථාපනය හා වැඩි දියුණු කිරීමට සම්බන්ධීකරණයේ යෙදුණි.

ව්‍යාපෘති යෝජනා පිළියෙල කිරීම

පහත දැක්වෙන විවිධ අරමුදල් නියෝජිතායතන යටතේ වන ව්‍යාපෘති සඳහා විදේශ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුවට අවශ්‍ය වූ පරිදි අරමුදල් ප්‍රදාන සඳහා ව්‍යාපෘති යෝජනා හා අයදුම්පත් පිළියෙල කිරීම.

ජපන් ජාත්‍යන්තර සහයෝගිතා නියෝජිතායතනය

මූල්‍ය සහාය

- ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික මහාමාගී කී.මී. 174.56 ක් පුළුල් කිරීම හා වැඩි දියුණු කිරීම (කොළඹ-රත්නපුර-වැල්ලවාය-මඩකලපුව මාගේ ගොඩනගම-රත්නපුර කොටස හා බෙරගල-වැල්ලවාය කොටස (A004) සහ දෙනියාය-මාදම්පේ මාගේ (A017))

තාක්ෂණික සහාය

- නාගරික ප්‍රවාහන සැලසුම්කරණය සඳහා දිගුකාලීන විශේෂඥ සහාය
- පාලම් කළමනාකරණ පද්ධතියක් සංවර්ධනය කිරීම

ආසියානු සංවර්ධන බැංකු සහාය

- උතුරු මහාමාගී සම්බන්ධතා ව්‍යාපෘතිය යටතේ මාගී කි.මි.135.55 ක් පුනරුත්ථාපනය හා වැඩි දියුණු කිරීම
- මහකොළඹ අගනුවර ප්‍රදේශයේ රථවාහන තදබදය ඉවත් කිරීමේ අවශ්‍යතාවය තක්සේරු කිරීම සඳහා ගණනය අධ්‍යයනය
- උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත්වල කි.මි. 300 ක් සම්බන්ධතා මාගී පුනරුත්ථාපනය/ඉදිකිරීම
- මාගී යටතල ව්‍යුහ මත කාලගුණ වෙනස්වීම ප්‍රත්‍යස්ථික ඉදිකිරීම

කුවේට් සහාය

- ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික මහාමාගී ජාලයේ දුබල පාලම් 25 ක් යළි ඉදිකිරීම.

සවුදි සහාය

- ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික මහාමාගී කි.මි.330 ක් පුනරුත්ථාපනය වැඩි දියුණු කිරීම

ප්‍රංශ සහාය

- ජාතික මහාමාගී ජාලයට අයත් පාලම් පුළුල් කිරීම හා යළි ඉදිකිරීම

චීන සහාය

- ජාතික මහාමාගී කි.මි. 752.31 ක් සහ පළාත් මාගී කි.මි. 226.61 පුළුල් කිරීම හා වැඩි දියුණු කිරීම.

ආ.සං.ස.අ. සහාය

- පුත්තලම-ත්‍රිකුණාමලය (A012) මාගීයේ අනුරාධපුරය සිට ත්‍රිකුණාමලය දක්වා වැඩි දියුණු කිරීම
- හොරණ-අඟුරුවාතොට-අළුත්ගම මාගීයේ (B157) හොරණ සිට මතුගම දක්වා වැඩි දියුණු කිරීම
- පේරාදෙණිය-බදුල්ල-වෙංකලඬි මාගීය (A005) බදුල්ල සිට වෙංකලඬි දක්වා වැඩි දියුණු කිරීම

විදේශ අරමුදල් ප්‍රදාන සඳහා සංකල්ප පත්‍රිකා පිළියෙල කිරීම

මාගේ සංවර්ධන අධිකාරිය පහත සඳහන් ව්‍යාපෘති සඳහා ජාතික සැලසුම් දෙපාර්තමේන්තුවට සංකල්ප පත්‍රිකා ඉදිරිපත් කරන ලදී.

- පැලියගොඩ-පුත්තලම මාර්ගයේ (A003) කොට්ඨිකඩේ පාලම (පාලම් අංක 38/3) යළි ඉදිකිරීම.
- ජාතික මහාමාර්ග පාලයට අයත් දුබල පාලම් 20 ක් යළි ඉදිකිරීම / වැඩි දියුණු කිරීම.
- මහකොළඹ නාගරික ප්‍රදේශයේ රථවාහන තදබදය ඉවත් කිරීමේ අවශ්‍යතාවය තක්සේරු කිරීම සඳහා ගණනයා අධ්‍යයනය
- පාලම් කළමනාකරණ පද්ධතියක් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා තාක්ෂණික සහාය.
- මාගේ කි.මී. 312.32 පුළුල් කිරීම හා වැඩි දියුණු කිරීම.
- ශ්‍රී ලංකා ප්‍රාදේශීය පාලම් ව්‍යාපෘතිය - අදියර II
- ජාතික මහාමාර්ගවල කි.මී. 97.85 ක් පුළුල් කිරීම හා වැඩි දියුණු කිරීම.
- කො.ගා.හ.වැ.මාර්ගයේ (A2) පාලම් අංක 20/1 දිගරොල්ල පාලම යළි ඉදිකිරීම
- කඩුවෙල-බියගම (AB004) මාර්ගයේ 1/1 පාලමට සමාන්තර පාලමක් ඉදිකිරීම
- කොල්ලුපිටිය-ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර (A000) මාර්ගයේ අංක 6/2 පොල්දූව හංදිය අසල පාලම යළි ඉදිකිරීම
- කොළඹ-මහනුවර මාර්ගයේ (A001) දෙවැනි නව කැලණි පාලම ගණනයා අධ්‍යයනය හා විස්තරාත්මක සැලසුම
- බබ්ලේ-පිටකුඹුර-නාමල්ඔය-ඉතිනියාගල (B527) මාර්ගය පුළුල් කිරීම හා වැඩි දියුණු කිරීම
- මහම්පිටිය-අරලගන්විල-මාදුරුඔය මාර්ගයේ (B502) කි.මී. 3+000 සිට 32+087 දක්වා පුළුල් කිරීම හා වැඩි දියුණු කිරීම.
- නැගෙනහිර පළාතේ ජාතික මහාමාර්ග කි.මී. 23.69 පුළුල් කිරීම හා වැඩි දියුණු කිරීම.
- අම්පාර-උහන-මහඔය මාර්ගය (A027) පුළුල් කිරීම හා වැඩි දියුණු කිරීම.

ශක්ෂන අධ්‍යයනයන්.

2011 වර්ෂය තුළ පහත දැක්වෙන ශක්ෂන අධ්‍යයනයන් සිදු කරන ලදි.

- සවිදි අරමුදලේ හා ජා.ස.බ.අ. OFID ආයතනයේ සම මූල්‍ය දායකත්වය යටතේ ජාතික මහාමාතී කි.මි. 202 ක් වැඩි දියුණු කිරීම පහත දැක්වේ.
 - සවිදි අරමුදල් යොදන මාතී ලැයිස්තුව
 - ✓ තම්පලකාමම්-කින්නියා මාතීය (B541) – කි.මි. 8.50
 - ✓ කටුගස්තොට-කුරුණෑගල-පුත්තලම් මාතීය (A010) – කි.මි. 25.60
 - ✓ කොළඹ-මහනුවර මාතීය (A001) – කි.මි. 7.24
 - ✓ දෙතිඹ්වට-දැරණියගල-නුරි මාතීය (B093) – කි.මි. 14.00
 - ✓ නුවර-යාපනය මාතීයේ (A009) කටුගස්තොට-අලවතුගොඩ කොටස කි.මි. 10.97
 - ✓ නුවර-යාපනය මාතීයේ(A009) අලවතුගොඩ-පලාපත්වල කොටස කි.මි. 16.97
 - ✓ නුවර-යාපනය මාතීයේ (A009) පලාපත්වල-නාවල කොටස කි.මි. 21.64
 - ✓ නුවර-යාපනය මාතීයේ (A009) නාවල-දඹුල්ල කොටස කි.මි. 18.82
 - ✓ වේයන්ගොඩ-රුවන්වැල්ල මාතීයේ (B445) කි.මි.14.65
 - ඔපෙක් අරමුදල් සැපයුම සඳහා මාතී ලැයිස්තුව
 - ✓ පේරාදෙණිය-බදුල්ල-වෙත්කලඬි මාතීයේ (A005) කි.මි. 2.78
 - ✓ පොල්ගහවෙල-කැගල්ල මාතීයේ (A019) කි.මි. 11.70
 - ✓ පාලම් අංක 3/2 නැවත ඉදිකිරීම (A019) – කි.මි. 0.12
 - ✓ බෙංගමුව-මොලොක්ගමුව-ගල්දොල මාතීයේ (B607) කි.මි. 9.50
 - ✓ නාරාහේන්පිට-නාවල-නුගේගොඩ මාතීයේ (B307) කි.මි. 3.22
 - ✓ ඇතුල්කෝට්-මිරිනාන-කොහුවල මාතීයේ (B120) කි.මි. 5.95
 - ✓ ඇකැළියගොඩ-දෙතිඹ්වට මාතීයේ (B110) කි.මි. 16.69
 - ✓ ගාල්ල-දෙතිසාය-මාදම්පේ මාතීයේ (A017) කි.මි. 13.93
- මුලතිව්-ඉයක්කව්ව මාතීයේ සහ උතුරු නැගෙනහිර වෙරළබඩ තීරයේ ප්‍රධාන පාලම් 08ක් ඉදිකිරීම.
- අරාබි ආර්ථික සංවර්ධනය වෙනුවෙන් කුවේට් අරමුදල යටතේ, ජාතික මහාමාතීවල පහත දැක්වෙන පාලම් 25 නැවත ඉදිකිරීම.
 - ✓ කොළඹ-ගාල්ල-හම්බන්තොට-වැල්ලවාය මාතීයේ (AA002) පාලම් අංක 20/1
 - ✓ කොළඹ-ගාල්ල-හම්බන්තොට-වැල්ලවාය මාතීයේ (AA002) පාලම් අංක 52/1
 - ✓ කොළඹ-ගාල්ල-හම්බන්තොට-වැල්ලවාය මාතීයේ (AA002) පාලම් අංක 53/1
 - ✓ කොළඹ-ගාල්ල-හම්බන්තොට-වැල්ලවාය මාතීයේ (AA002) පාලම් අංක 133/2
 - ✓ කොළඹ-ගාල්ල-හම්බන්තොට-වැල්ලවාය මාතීයේ (AA002) පාලම් අංක 148/1

- ✓ කටුගස්තොට-කුරුණෑගල-පුත්තලම මාර්ගයේ (AA010) පාලම් අංක 75/1
- ✓ කටුගස්තොට-කුරුණෑගල-පුත්තලම මාර්ගයේ (AA010) පාලම් අංක 76/1
- ✓ කැගල්ල-බුලත්කොහුපිටිය-කරවනැල්ල මාර්ගයේ (AA021) පාලම් අංක 11/4
- ✓ කඩුවෙල-බියගම මාර්ගයේ (AB004) පාලම් අංක. 1/1
- ✓ යාපනය-පොත්තලායි-පේදුරුකුඩුව මාර්ගයේ (AB021) පාලම් අංක 8/2
- ✓ අම්පිලාන්තුරෙයි-වීරමුනෙයි මාර්ගයේ (B018) පාලම් අංක 10/2
- ✓ ආනමඩුව-උස්වැව-ගල්ගමුව මාර්ගයේ (B019) පාලම් අංක 10/3
- ✓ දික්වැල්ල-බෙලිඅත්ත මාර්ගයේ (B101) පාලම් අංක 11/1
- ✓ ගලගෙදර-තොරණ මාර්ගයේ (B123) පාලම් අංක 14/3
- ✓ ගලගෙදර-තොරණ මාර්ගයේ (B123) පාලම් අංක 14/8
- ✓ කලඅත්ගල-ලබුගම මාර්ගයේ (B188) පාලම් අංක. 4/2
- ✓ කලඅත්ගල-ලබුගම මාර්ගයේ (B188) පාලම් අංක. 12/8
- ✓ මාරවිල-උඩුබද්දුව මාර්ගයේ (B272) පාලම් අංක. 15/2
- ✓ මාවනැල්ල-හෙම්මානගම-සිංහපිටිය මාර්ගයේ (B279) පාලම් අංක. 17/1
- ✓ තුඩැල්ල-පමුණුගම-තලාසේන-මගමුව මාර්ගයේ (B425) පාලම් අංක. 2/2
- ✓ වේයන්ගොඩ-රුවන්වැල්ල මාර්ගයේ (B445) පාලම් අංක. 32/1
- ✓ ඇඹිලිපිටිය-මිද්දෙනිය මාර්ගයේ (B486) පාලම් අංක. 4/3
- ✓ බත්තුලඔය-උඩප්පුව-ආඬිමුනායි මාර්ගයේ (B614) පාලම් අංක. 3/6
- ✓ නාවක්කුල-කාරතිවි-මන්නාරම මාර්ගයේ (AA032) පාලම් අංක. 59+610
- ✓ නාවක්කුල-කාරතිවි-මන්නාරම මාර්ගයේ (AA032) පාලම් අංක. 33+540

අධිප්‍රමාණ / අධිබර වාහන සඳහා විශේෂ බලපත්‍ර හිකුත් කිරීම

- අධි ප්‍රමාණික බඩු ප්‍රවාහනය සඳහා අයදුම්පත් ඇගයීම් කර, අවසර ලිපි 5 ක් හිකුත් කරන ලදී.
- අධි ප්‍රමාණික වාහන පහස් පහක් ලියා පදිංචිය සඳහා නිර්දේශ හිකුත් කරන ලදී.
- වර්ෂය තුළ අවශ්‍ය අවස්ථාවල ජාතික මහාමාර්ගවල ධාවනය කිරීමට ජංගම දොඹකර අටක් සඳහා අනුමැතිය පහස් හිකුත් කරන ලදී.

විදේශ දූත කණ්ඩායම් සමඟ ව්‍යාපෘති සැකසුම් කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කිරීම.

මාගේ සංවර්ධන අධිකාරිය පහත සඳහන් යෝජිත ව්‍යාපෘතිවල ව්‍යාපෘති සැකසීමේ කටයුතු සඳහා විදේශ දූත කණ්ඩායම්වලට අවශ්‍ය සහාය ලබාදුන් අතර, ඔවුන්ගේ කටයුතු සාර්ථකව නිම කිරීමට සම්ප සම්බන්ධීකරණයන් පවත්වාගෙන යනු ලැබීය.

- ජාතික මහාමාර්ග කි.මී. 330 ක් පුනරුත්ථාපනය / වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා සවුදි දූත කණ්ඩායමට
- නැගෙනහිර පළාතේ පාලම් සම්බන්ධව ජ.ජා.ස.නි.යට.

- නැගෙනහිර පළාතේ මන්නාරම මඩකලපුව කලපුව හරහා පාලමක් ඉදිකිරීම සඳහා ජ.ජා.ස.නි.යට.
- පාලමේ නඩත්තු ධාරිතා සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳ මූලික අධ්‍යයනය සඳහා ජ.ජා.ස.නි.යට.
- කොළඹ නාගරික ප්‍රදේශය හා තදාසන්න ප්‍රදේශයේ ප්‍රවාහන සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය ජ.ජා.ස.නි. විසින් පිළියෙල කිරීමේ මෙහෙවරට සම්බන්ධ කටයුතු.

බාහිර ආයතන විසින් සිදුකරන ලද වැඩ සම්බන්ධ අධ්‍යයන හා පර්යේෂණ

මා.සං.අ.යේ සැලසුම් අංශය විසින් බාහිර සම්පත්කරණය කරන ලද අධ්‍යයන හා පර්යේෂණ කටයුතු පිළිබඳව පහත දැක්වෙන කාර්යයන් සිදුකරන ලදි.

- පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලය සමඟ සහයෝගිව මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලය වෙත පවරනු ලැබූ මහනුවර නගර ප්‍රවාහනය පිළිබඳ අධ්‍යයනය, ශක්‍යතා අධ්‍යයන වැඩ වලට සම්බන්ධව, වැඩබිම් වාරිකා ඇගයීම් ආදී රැස්වීම්වලට සම්බන්ධවීම.
- මධ්‍යම ඉංජිනේරු උපදේශක කාර්යාංශය වෙත පවරන ලද මහනුවර-මහියංගන මාර්ගයේ රථවාහන හැරවීම සඳහා උමං මාර්ගයට සම්බන්ධ කටයුතු.
- මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලයට පවරන ලද කොළඹ නාගරික ප්‍රදේශය සඳහා ප්‍රවාහන දත්ත ගබඩාව සහ විශ්ලේෂණය ස්ථාපිත කිරීමට සම්බන්ධ කටයුතු.
- මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලයට පවරන ලද, යෝජිත අධිවේගී මාර්ග ජාලයට පාදකය සම්බන්ධ කිරීම සඳහා ශක්‍යතා අධ්‍යයනයට සම්බන්ධ රැස්වීම්, වැඩබිම් වාරිකා, ඇගයීම් ආදී කටයුතු.

භූ තොරතුරු පද්ධති සිතියම් පිළියෙල කිරීම.

2011 වර්ෂය තුළ ව්‍යාපෘති යෝජනා, අරමුදල් අයදුම්පත්, වාර්ෂික වාර්තා, සඳහා ස්ථානීය සිතියම් 200 ක් හා විස්තරාත්මක සිතියම්ද සැලසුම් අංශයේ ජාතික මාර්ග ජාල මෙන්ම වරාය හා මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකක හා මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය වෙතත් අංශ හා බාහිර ආයතනවලට අදාළ වාර්තාද භූ.තො.ප. ඒකකය විසින් පිළියෙල කරන ලදි. ඉහත සඳහන් කටයුතුවලට අමතරව භූ.තො.ප.ඒකකය විසින් නව මාර්ග හා පාලම් සැලසුම් කිරීම සඳහා භූ.ස්.වි. හා ගුගල් දසුන් යොදා ගනිමින් නව ස්ථානීය සිතියම් පිළියෙල කරන ලදි.

වෙනත් වැඩ කටයුතු

- ජ.ජා.ස.නි. සමඟ සහයෝගිව පාලම් ඇගයීම පිළිබඳ “මා.සං.අ. ඉංජිනේරුවරුන්ගේ ධාරිතා සංවර්ධනය” පිළිබඳ සම්මන්ත්‍රණයක් පවත්වනු ලැබීය.
- දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ මෙහෙයුම් ඇරඹීමට පෙර ආරක්ෂාව හා රථවාහන කළමනාකරණය පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමට මහජනයා දැනුවත් කිරීමේ වැඩ සටහන් අරඹන ලදි.

- ප්‍රවාහනයට සම්බන්ධ ඉන්ධන පරිභෝජනය නිර්ණය කර ගැනීම සඳහා විධායක ඉංජිනේරුවරුන්ගේ සහාය ඇතිව දිවයින පුරා ඉන්ධන පරිභෝජනය පිළිබඳ සමීක්ෂණයක් පැවැත්විණි.
- අකුරේගොඩ සංවර්ධනය සඳහා මාගී තෝරා ගැනීම හා සැලසුම් කිරීමේදී (ආරක්ෂක මූලස්ථානය මෙම ස්ථානයේ ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම හේතුවෙන්)
- හම්බන්තොට ජාත්‍යන්තර කේන්ද්‍රීය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ කටයුතුවලට සම්බන්ධ කර ගැනීම.
- මහනුවර සැලසුම් කාර්යාලය සමඟ සහයෝගීව හම්බන්තොට කේන්ද්‍ර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳ විධියෙන් නිෂ්පාදනය.
- දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ භාවිත ගාස්තු අනුපාත නියම කිරීමේදී භාවිත ගාස්තු වකතු කිරීම සඳහා සුදුසු ක්‍රමයක් තේරීමට තාක්ෂණික සහාය ලබාදීම.
- දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගය පිළිබඳව රූපවාහිනිය, ගුවන් විදුලිය, පුවත්පත්, පුස්තිකා මගින් දැනුවත් කිරීමේ වැඩ සටහන් සූදානම් කිරීම.

4.9 ශ්‍රී ලංකාව තුළ පුනරුත්ථාපන මාදිලියක් සංවර්ධනය කිරීම හා භාවිතයේ යෙදීම.

මාගී සංවර්ධන අධිකාරියේ සැලසුම් අංශය විසින්, ජ.ජා.ස.නි. තාක්ෂණික සභාවෙන් ජාතික මහාමාගී ජාලයේ අනාගත රථවාහන ඉල්ලුම පුරෝකථනය කිරීම සඳහා මාදිලියක් වර්ධනය කිරීමට මූලිකත්වය ගන්නා ලදී. මෙම ඉල්ලුම පුරෝකථනදාමය මගින් ශ්‍රී ලංකාවේ A හා B පන්තියේ මාගී සහ අධිවේගී මාගී සම්පූර්ණයෙන් ආවරණය වේ.

මෙම පද්ධතියේ ප්‍රධාන ලක්ෂණ පහත සාරාංශයෙන් දැක්වේ.

අ) වර්තමාන මාගී ජාලය: ශ්‍රී ලංකාව පුරා ඒ, ඒ හා බී හා බී පංතියේ ජාතික මහාමාගී ජාලය (ආසන්නතම සම්බන්ධතා 2300 කි)

ආ) කලාප : කලාප 314 කි (ප්‍රා.ලේ.කො. මායිම්)

ඇ) වාහන වර්ගය : සියලුම වර්ගවල වාහන එක් වර්ගයක් ලෙස දිස්වේ. (ම.කා.ඒ. පදනම මත)

ඈ) වර්තමාන මු.ග. දිස්ත්‍රික්ක : 2007 ප්‍රධාන සැලැස්මේ විස්තර වන පරිදි දිස්ත්‍රික් පදනම මෙහෙයුම් (මු.ග.) මූලික ගමන් ස්ථානය මු.ග. භාවිතා කරමින් තක්සේරු කරන ලද අතර, නියැදි මු.ග. සම්මුඛ පරීක්ෂණ සමීක්ෂණය 2010 ජනවාරියේදී ක්‍රියාත්මක කරන ලදී.

ඉ) පැවරුම් ක්‍රමය : භාවිතකරු තුලින් පැවරුම් ක්‍රමය

ඊ) ප්‍රක්ෂේපනය කරන ලද වර්ෂය : 2012, 2017, 2022, 2027 හා 2032

4.10 දත්ත රැස්කිරීම හා ඇගයීම

(i) මනාමාලී සංවර්ධන හා කළමනාකරණ (HDM – 4) හා මාලී තොරතුරු පද්ධතිය (RIS) යටතේ ඉටුකරන ලද වැඩ කටයුතු.

- ✓ පළාත් කාර්යාල විසින්, කි.මී. 8, 874.70 ක වාර්ෂික මාලී තත්ත්ව දත්ත රැස්කරන ලද අතර ඔහු කාර්ය ජාල සමීක්ෂණ වාහනය භාවිතා කරමින් කි.මී. 2,739.38 ක දත්ත රැස්කරනු ලැබීය.
- ✓ මධ්‍ය ජාලය මෙන්ම මා.ආ.ස.වන.-1 සඳහා දත්ත රැස්කිරීම හා ආවේක්ෂණ ඇගයීම් / නිම නිමැවුම් 2010 පිළිබඳ වාර්තාව ලෝක බැංකුව වෙත ඉදිරිපත් කරන ලදි.

පහත දැක්වෙන ගනුදෙනු අධ්‍යයනයන් සඳහා මා.සං.අ. (HDM4) භාවිතා කරමින් ආර්ථික විශලේෂණ සිදුකරන ලදි.

අ) අමේපුස්ස-කුරුණෑගල-ත්‍රිකුණාමලය (A006) මාලිය

- ✓ අමේපුස්ස සිට දඹුල්ල කොටස
- ✓ කන්තලේ සිට ත්‍රිකුණාමලය කොටස

ආ) සවුදි අරමුදල් සහාය යටතේ ව්‍යාපෘති

- ✓ බේස්ලයින් ව්‍යාපෘතිය
- ✓ නාරාහේන්පිට-නාවල-නුගේගොඩ (B307) මාලිය

මා.සං.ක.4 (HDM 4) ට සම්බන්ධ අනෙකුත් වැඩ

- අ) නඩත්තු වැඩ සටහන පිළියෙල කිරීමට අධ්‍යක්ෂ නඩත්තුව සහාය දෙන ලදි.
- ආ) වත්කම් කළමනාකරණ උපදේශක (දක්ෂිණ ප්‍රවාහන සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය) සමඟ වැඩ කිරීමට අගෝස්තු මස සිට මාස 06 ක කාලයක් සඳහා ඉංජිනේරුවන් 02 කු තාවකාලිකව ස්ථාන මාරු කරන ලදි.

(ii) බ.කා.ආ.ස.රා. MFNSV සහ ප.බ.උ.මා. FWD සමීක්ෂණය කිරීම

ලෝක බැංකු අරමුදල් යෙදූ මා.සං.අ. ව්‍යාපෘතිය (RSAP) යටතේ ඔහුකාර්ය ජාල සමීක්ෂණ රථය (MFNSV) හා පහිත බර උත්කුමණ මාපකය (FWD) යන යන්ත්‍ර 2 සැලසුම් අංශය විසින් ලබාගෙන ජාල මට්ටමින් හා ව්‍යාපෘති මට්ටමින් දත්ත රැස් කිරීම සඳහා භාවිතා කෙරිණි.

වගු අංක 25: සම්මතය යන්ත්‍ර මගින් ඉටුකරන ලද ප්‍රගතිය

	බ.කා.ජා.ස.ර. (MFNSV) සම්මතය / ජාලය (කි.මී.)	ප.බ.උ.ම. (FWD) සම්මතය / ජාලය (කි.මී.)
ජාතික මාගී	2, 739.38	1, 063.60
ව්‍යාපෘති ඉල්ලීම්	1, 193.40	388.60

(iii) බ.කා.ජා.ස.ර. MFNSV සහ ප.බ.උ.ම. FWD දත්ත සැකසීම හා විශ්ලේෂණය

බ.කා.ජා.ස.ර. (MFNSV) විසින් රැස්කරන ලද දත්ත අදාළ ජාල තත්ත්ව පරාස මානයන් ලබා ගැනීම සඳහා පරෙස්සමින් විශ්ලේෂණයට භාජනය කරන ලදී. සැලසුම් අංශය තුළ රැස්කල දත්ත සැකසීම, ගබඩා කිරීම හා කළමනාකරණය සඳහා වෙනම ඒකකයක් පිහිටුවීම අවශ්‍යවී ඇත.

පවත්නා සීමිත සම්පත් සමඟ, සැලසුම් අංශයේ පහත දැක්වෙන කටයුතු භාර ගන්නා ලදී.

- 1- ගකෂතා අධ්‍යයන මට්ටමේ ව්‍යාපෘති සඳහා දත්ත රැස්කිරීම හා විශ්ලේෂණය
- 2- සැලසුම් මට්ටම සඳහා දත්ත රැස්කිරීම හා විශ්ලේෂණය
- 3- ඉදිකිරීම් ලේඛනවල විස්තර සඳහන් පිරිවිතර සම්මතය සඳහා දත්ත රැස්කිරීම හා විශ්ලේෂණය
- 4- වත්කම් කළමනාකරණ මට්ටම සඳහා දත්ත රැස්කිරීම හා විශ්ලේෂණය

පහත දැක්වෙන මාගී ව්‍යාපෘති සඳහා ප.බ.උ. (FWD) දත්ත විශ්ලේෂණ වාර්තා පිළියෙල කරන ලදී.

- අමේපුස්ස-කුරුණෑගල-ත්‍රිකුණාමලය (A006) කන්තලේ-ත්‍රිකුණාමලය-අමේපුස්ස-දඹුල්ල හා දඹුල්ල-හබරණ මාගී කොටස්
- අනුරාධපුර-පාදෙනිය මාගීය (A028)
- යාපනය-පේදුරුතුඩුව මාගීය (AB020)

පහත දැක්වෙන මාගී සඳහා බ.කා.ජා.ස.ර.(MFNSV) දත්ත විශ්ලේෂණ වාර්තා පිළියෙල කරන ලදී.

- අවිස්සාවේල්ල-හැටන්-නුවරඑළිය මාගීය (A007)
- කොළඹ-රත්නපුර-වැල්ලවාය-මඩකලපු මාගීයේ (A004) කි.මී. 29 සිට 101 දක්වා
- උඩවලව-තණමල්විල මාගීය (B427)
- අමේපුස්ස-කුරුණෑගල-ත්‍රිකුණාමලය මාගීය (A006)
- බේස්ලයින් මාගීය
- නාරාහේන්පිට-නාවල-නුගේගොඩ මාගීය (B307)
- අමේපුස්ස-කුරුණෑගල-ත්‍රිකුණාමලය මාගීය (A006)

(සම්පූර්ණ මාග්නෙටික් දසුන් උපුටා ගැනීම, ඉන්ධනපල්, රෝහල්, පොලිස් ස්ථාන උපුටා ගැනීම ගෝ.ඒ.ප. GPS ඛණ්ඩාංක මගිනි)

(iv) දත්ත මහාමාග්නෙටික් පිළිබඳ සමීක්ෂණය

ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ (ද.ප්‍ර.සං.ව්‍යා.) වරයාගේ ඉල්ලීම මත පිරිවිතර පරීක්ෂාව සඳහා බ.කා.ජා.ස.ර. හා ප.බ.උ. සමීක්ෂණ පහත දැක්වෙන දිනවලදී පවත්වන ලදී.

වගු අංක 26: බ.කා.ජා.ස.ර. සමීක්ෂණය

සමීක්ෂණ දිනය	සමීක්ෂණය කළ කොටස		සමීක්ෂණයේ දිග ප්‍රමාණය (මංතිරු කි.මී.)
	සිට	දක්වා	
06-07-2011	දොඩංගොඩ	කුරුඳුගහහතැන්නේම	64
06-07-2011	කුරුඳුගහහතැන්නේම	පින්නදූව	116
07-08-2011	මාකුඹුර	දොඩංගොඩ	132
22-09-2011	මාකුඹුර	කලුගහ පාලම	96
25-10-2011	ගාල්ල වරාය පිවිසුම් මාර්ගය		12
06-11-2011	දොඩංගොඩ	කුරුඳුගහහතැන්නේම	132
සම්පූර්ණ දිග			552



ද.ප්‍ර.සං.ව්‍යා. -බ.කා.ජා.ස.ර. සමීක්ෂණය

වත්කම් කළමනාකරණය සඳහා සිදුකරන ලද සමීක්ෂණ

- අ) මාග්නෙටික් සංඥා හා මාග්නෙටික් සලකුණු භාණ්ඩ ලේඛනගත කිරීම සඳහා ද.ප්‍ර.සං.ව්‍යා.ගේ සම්පූර්ණ දුර දෙදිසාවම සඳහා මංතිරු කි.මී. 190 වෙතම බ.කා.ජා.ස.ර. සමීක්ෂණයක් සිදුකරන ලදී.
- ආ) පිටත මංතිරුවල දෙදිසාවටම මී 100 ක් පාසාම ප.බ.උ FWD සමීක්ෂණයක් පවත්වන ලදී. ඉහත සමීක්ෂණ දෙකම ද.ප්‍ර.සං.ව්‍යා. වත්කම් කළමනාකරණ උපදේශක (ද.ප්‍ර.සං.ව්‍යා.) ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ (ද.ප්‍ර.සං.ව්‍යා.) මගින් කරන ලද ඉල්ලීම අනුව සිදු කෙරිණි.



ද.ප්‍ර.සං.වන. ප.බ.උ. FWD සමීක්ෂණය

(v) පළමු වර්ෂයේ වගකීම් කාලසීමාවට පසුව බ.කා.ජා.ස.රා. (MFNSV) හා ප.බ.උ. (FWD) අංකගොඩනැගිලි අවත්වැඩියා සහ නඩත්තු වැඩ සටහන.

කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුම අනුව මා.සං.අ. එකඟවූ පරිදි සැපයුම්කරු විසින් යන්ත්‍රය නඩත්තුව හා අවත්වැඩියාව සිදුකළ යුතුය. ඒ අනුව පහත සඳහන් වැඩ පිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරන ලදී.

සමාගම් දෙකෙන් විශේෂඥයන් ලංකාවට පැමිණ අපගේ කාර්ය මණ්ඩලය සමඟ යන්ත්‍ර දෙකේ අංකගොඩනැගිලි නඩත්තු හා අවත්වැඩියා කටයුතු සිදුකරනු ලැබීය.

වගු අංක 27: බ.කා.ජා.ස.රා. (MFNSV) සමීක්ෂණය

යන්ත්‍රයේ නම	විශේෂඥයාගේ නම	සමාගමේ නම	සංචාරයේ කාල සීමාව	
			සිට	දක්වා
බ.කා.ජා.ස. ර. (MFNSV)	වියෙට් පම් මහතා	සී/ස. ARRB ගෘහස්ථ සමාගම, බිස්ට්‍රෙලියාව	2011 නොවැ. 21	2011 නොවැ. 25
ප.බ.උ. (FWD)	ආචාර්ය ඔලේ තෝලන්	KUAB සමාගම, ස්වීඩනය	2011 මාර්තු 21	2011 මාර්තු 25
	අර්ථිත් ලොට්ස් මහතා	KUAB සමාගම, ස්වීඩනය	2011 අගෝ. 03	2011 අගෝස්තු 11
	ආචාර්ය ඔලේ තෝලන්	KUAB සමාගම, ස්වීඩනය	2011 දෙසැ. 20	2011 දෙසැ. 22

4.11 රථවාහන දත්ත රැස් කිරීම.

සැලසුම් අංශයේ දත්ත රැස් කිරීමේ හා ඇගයීමේ අංශය විසින් 2011 වර්ෂය තුළ පහත දැක්වෙන කටයුතු ඉටුකරන ලදි.

i. රථවාහන සමීක්ෂණ :

ඒකකයේ දෛනික කටයුත්තක් වශයෙන් ජාතික මහාමාලී ජාලයේ තෝරාගත් ස්ථානවල වාරික රථවාහන සංගණනය හා හැරවුම් වලන සමීක්ෂණ පවත්වනු ලැබීය. මෙයට අමතරව, සැලසුම් සඳහා රථවාහන දත්ත ඉල්ලා සිටි වෙනත් ස්ථානවලද රථවාහන සමීක්ෂණ පැවැත්විණි.

අ) වාරික රථවාහන සංගණන වැඩ සටහන :

- ස්ථාන 101 ක ප්‍රමාණ ගණනයන් (ADT)
- ස්ථාන 87 කදි මනු වර්ගීකරණ ගණනයන්
- සැම මසකම පැළියගොඩ-පුත්තලම මාර්ගයේ (AA003) 27 වැනි කි.මී.යේ වාර්ෂික සාමාන්‍ය දෛනික රථවාහන සමීක්ෂණය පැවැත්වූ අතර, රථවාහන විචල්‍යයන් ආවේක්ෂනය කරන ලදි. (AADT)

ආ) හැරවුම් වලන සමීක්ෂණය

රථවාහන චලිතයන් අධ්‍යයනය හා සැලසුම් සඳහා ඛස්නාහිර, උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත්වල අන්තර් ජේදන ස්ථාන 10 ක හැරවුම් වලන සමීක්ෂණ පවත්වනු ලැබීය.

ii. ඇක්සල් බර සමීක්ෂණ හා රථකම් මනු සමීක්ෂණ.

ඇක්සල් බර සමීක්ෂණය යම් මාර්ගයක රථවාහන පිළිබඳව සම්මත ඇක්සල් බර දත්ත පිළිබඳ තක්සේරුවක් සපයන අතර, එය මාර්ග ඇතුරුම් ව්‍යුහ සැලසුම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය යෙදුමක් බවට පත්වේ. 2011 වර්ෂය තුළ වාහන හා උපකරණවල සංරෝධක හේතු කොට ගෙන ස්ථාන 7 ක් පමණක් ඇක්සල් බර සමීක්ෂණ පවත්වනු ලැබිණි.

වගු අංක 28: ඇක්සල් බර සමීක්ෂණ ස්ථාන

මාර්ගයේ නම	ස්ථානය	කාලසීමාව
තොරණ-අඟුරුවාතොට-අලුත්ගම මාර්ගය	36 වැනි කි.මි.	පැය 12
මහනුවර-යාපනය මාර්ගය	201 වැනි කි.මි.	පැය 12
මහනුවර-යාපනය මාර්ගය	106 වැනි කි.මි.	පැය 24
කැලණිය-මුදුන්ගොඩ මාර්ගය	09 වැනි කි.මි.	පැය 12
මාන්කුලම්-මුලතිව් මාර්ගය	ඔබ්බිසුඩාන්	පැය 12
නාවකකුල-කාරතිව්-මන්නාරම මාර්ගය	පුනරින්	පැය 12
පැලියගොඩ-පුත්තලම මාර්ගය	36 වැනි කි.මි.	පැය 12

iii. රළුකම් මතු සමීක්ෂණ-

රළුකම් මැනීම සඳහා සැලසුම් කළ මාර්ග කි.මි. 4310 න් 1563.14 ක මිනුම් සිදුකරන ලදී. ස්ථාන 12 ක මර්ලින් අංක ශෝධන පරීක්ෂණ සිදුකරනු ලැබිය.

4.12 ජාතික මහාමාර්ග තත්ත්වයට නැංවීම සඳහා මාර්ග පවරා ගැනීම

කි.මි. 95.275 කින් යුක්ත අළුතෙන් ඉදිකරන ලද දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගය 2011 දී ජාතික මහාමාර්ගයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත්කර අධිවේගී මාර්ගයක් වශයෙන් ගැසට් ගත කරන ලදී.

4.13 මාර්ග ආරක්ෂාව හා රථවාහන කළමනාකරණය

රථවාහන සංඥා හා මාර්ග සලකුණු කිරීම් සැලසුම් කිරීම

වර්ෂය තුළ පහත දැක්වෙන මාර්ග කොටස්වල රථවාහන සංඥා හා මාර්ග සලකුණු කිරීම් සංශෝධනය කරන ලදී.

- ද.ප්‍ර.සං.ව්‍යා.යේ සලකුණු කිරීම් සමාලෝචනය
- ද.ප්‍ර.සං.ව්‍යා.යේ රථවාහන සංඥා සමාලෝචනය
- අන්තර්මාරුවල රථවාහන සංඥා හා මාර්ග සලකුණු කිරීම් සමාලෝචනය
- පිටත වටරවුම් මාර්ග ව්‍යාපෘතියේ රථවාහන සංඥා සමාලෝචනය
- මඩකලපුව-තිරිකොන්ඩියාමඩු-ත්‍රිකුණාමලය මාර්ගයේ (කි.මි. 91+040 සිට 107+380 දක්වා) මාර්ග සලකුණු කිරීම්
- සියඹලාණ්ඩුව-අම්පාර මාර්ගයේ (කි.මි.0 – 57 දක්වා)
- අල්ලෙයි-කන්නලේ මාර්ගය (කි.මි.0+000 සිට 2+330 දක්වා)
- ද.ප්‍ර.සං.ව්‍යා.යේ හැරවුම් මාර්ගයේ රථවාහන සංඥා හා මාර්ග සලකුණු කිරීම් සමාලෝචනය

- පේරාදෙණිය-බදුල්ල-වෙන්නලඬි මාර්ගය (කි.මී. 75 සිට 89 දක්වා)
- මහනුවර-මහියංගනය මාර්ගය (කි.මී.45+000 සිට 50+000 දක්වා)
- අල්ලෙයි කන්නලේ මාර්ගය (කි.මී. 0+000 සිට 41+600 දක්වා)
- තිරිකොන්ඩියාමඩු-මන්නාරම මාර්ගය (කි.මී.36+800 සිට 111+000 දක්වා)
- ලංකාපටුන මාර්ගය (කි.මී.12)
- ත්‍රිකුණාමලය නව අතුරු මාර්ගය (කි.මී.10)
- කො.ක.අ. මාර්ග ව්‍යාපෘතියේ මාර්ග සලකුණු සමාලෝචනය
- පුත්තලම-ත්‍රිකුණාමල මාර්ගයේ නොවිචියාගම (කි.මී.50+200 සිට 52+000 දක්වා)
- මඩකලපුව-තිරිකොන්ඩියාමඩු-ත්‍රිකුණාමලය මාර්ගයේ අලව්ව හංදිය (කි.මී.90+610 සිට 91+140 දක්වා)

වර්ෂය තුළ පහත සඳහන් මාර්ග, පාලම් හා සන්ධි සඳහා රථවාහන සංඥා හා මාර්ග සලකුණු කිරීම් ඇඳීම් භාරගන්නා ලදී.

- පුලගුප්පිය හංදිය
- කනත්ත හංදිය
- කොළඹ-පුත්තලම් මාර්ගයේ වැලිගම්පිටිය
- උත්තරානන්ද මාවත
- රත්නපුර නගරය වැඩි දියුණු කිරීම
- පානදුර ඔරලෝසුකණුව වැඩි දියුණු කිරීම
- පානදුර ශ්‍රීලංගම හංදිය වැඩි දියුණු කිරීම
- වැලිකඩ හංදිය වැඩි දියුණු කිරීම
- ගාල්ල නාවික හමුදා හංදිය වැඩි දියුණු කිරීම
- කො.ගා.න.වැ.මාර්ගයේ හා මාතර-කක්මන මාර්ගයේ මාතර හංදිය (බෝධිය හංදිය) අන්තර්ජේදනය වැඩි දියුණු කිරීම
- කො.ගා.න.වැ.මාර්ගයේ හා මාතර-අතුරුස්ක මාර්ගයේ මාතර (නුපේ හංදිය) අන්තර්ජේදනය වැඩි දියුණු කිරීම
- පුත්තලම-ත්‍රිකුණාමලය මාර්ගයේ 38+450 කි.මී.යේ රාජාංගන හංදිය වැඩි දියුණු කිරීම
- කොළඹ-තොරණ මාර්ගයේ, ඇතුල්කෝට්ටේ-මරිහාන-කොහුවල මාර්ගයේ හා කොහුවල-දෙහිවල මාර්ගයේ කොහුවල හංදිය අන්තර් ජේදනය වැඩි දියුණු කිරීම
- කොළඹ-තොරණ මාර්ගයේ, මොරටුව-පිළියන්දල මාර්ගයේ හා පිළියන්දල-මහරගම මාර්ගයේ පිළියන්දල හංදිය අන්තර්ජේදනය
- ගොලමඩම හංදියේ පදික මාරුව වැඩි දියුණු කිරීම
- කඩවත නගරය වැඩි දියුණු කිරීම
- කොළඹ-මහනුවර මාර්ගය, පස්යාල-ගිරිඋල්ල මාර්ගය, පස්යාල-අත්තනගල්ල මාර්ගයේ පස්යාල අන්තර්ජේදනය වැඩි දියුණු කිරීම

- නුවර-යාපනය මාර්ගයේ හා කටුගස්තොට-කුරුණෑගල-පුත්තලම මාර්ගයේ කටුගස්තොට අන්තර්ජේදනය
- කොළඹ-නුවර මාර්ගයේ, ගම්පහ-වතුරේගම මාර්ගයේ මිටිස්වත්ත අන්තර්ජේදනය වැඩි දියුණු කිරීම (කි.මී.0+160 සිට 0+340 දක්වා)
- ජේදුරුතුඩුව මාර්ග කොටස කි.මී.20+700 සිට 26+960 දක්වා (කි.මී.6.2 km)
- ජේදුරුතුඩුව මාර්ග කොටස කි.මී. 9+000 සිට 13+820 දක්වා (කි.මී.4.8Km)
- උඩවලව-තණමල්විල මාර්ගය පුළුල් කිරීම හා වැඩි දියුණු කිරීම (කි.මී.0+000 සිට 40+540 දක්වා)
- කුඹුක්කන-ඔක්කම්පිටිය-මාලිගාවිල මාර්ගය (කි.මී.15)
- බුත්තල-ඔක්කම්පිටිය මාර්ගය (කි.මී.9)
- ඔබල්කුඹුර-බුත්තල-සෙල්ලකතරගම මාර්ගය (කි.මී.57)
- ගුවන් තොටුපල ප්‍රවේශ මාර්ගය වැඩි දියුණු කිරීම (කි.මී. 0+000 සිට 2+000 දක්වා)
- අත්තිඩිය-මිහිඳුසෙත්පුර අභ්‍යන්තර මාර්ගය වැඩි දියුණු කිරීම
- ඉනාමලම-සිගිරිය මාර්ගයේ (B162) කි.මී. 0+000 සිට 8+869 දක්වා වැඩි දියුණු කිරීම
- කඩවත උමං මාර්ගය (මී.460)
- නුගේගොඩ නව සුපිරි වෙළඳසැල ගොඩනැගිල්ලට ප්‍රවේශ මාර්ගය (මී.150)
- ඉනාමලම-සිගිරිය මාර්ගයේ (B162) කි.මී. 0+000 සිට 8+869 දක්වා මාර්ග කොටස වැඩිදියුණු කිරීම
- මඩකලපුව-තිරිකොන්ඩියාමඩු-ත්‍රිකුණාමලය මාර්ගයේ (කි.මී.36+000 සිට 108+000 දක්වා) වැඩි දියුණු කිරීම

ආදර්ශ සැලසුම් හා තුම් අලංකරණය

- අනතුරුදායක ස්ථානය සඳහා ප්‍රතිදිප්ත මුණ්ඩක
- ඉදිරි දිශාව සඳහා ප්‍රතිදිප්ත මුණ්ඩක
- පදික ප්‍රදේශය, මාර්ග මධ්‍යයනය හා පදික මග සඳහා මං පෙන්වන ප්‍රතිදිප්ත යන්ත්‍ර
- ආරක්ෂිත මුරපොල හා මධ්‍යයන ආරම්භය සඳහා මග පෙන්වුම් කුඩුණු
- මධ්‍යයනයේ ආරම්භය හා අවසානය සඳහා ආරක්ෂණ පියවර
- තොරතුරු සංඥා පුවරු සඳහා විස්තර නියම කිරීම
- අනුරාධපුර නංදිය සඳහා ඉදිරි දිශා පුවරු
- කි.මී.කණුව සඳහා අධිවේගී මාර්ගය දක්වන කණුව
- පදිකාරක්ෂක පිල්ල (වැට)
- ජාඇල-ඒකල-ගම්පහ-යක්කල මාර්ගයේ පදිකයන්ගේ ප්‍රදේශයට ප්‍රතිදිප්ත මග පෙන්වීම් යන්ත්‍ර
- ආදර්ශ සැලසුම් නිවැරදි කිරීම

- පැලියගොඩ-පුත්තලම් මාර්ගයේ මධ්‍යනය සඳහා ප්‍රතිදිප්ත මග පෙන්වුම් යන්ට් හා ආරක්ෂණ කුළුණු
- දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගය විවෘත කිරීමේ උළෙල සඳහා රථවාහන කළමනාකරණ සැලැස්ම
- පැලියගොඩ-පුත්තලම් මාර්ගයේ මධ්‍යනය සඳහා ප්‍රතිදිප්ත මග පෙන්වුම් යන්ට් හා ආරක්ෂණ කුළුණු (2 වන කොටස) සඳහා ආදර්ශ සැලසුම් පිළියෙල කරන ලදී. ද.18+500 කි.මි.සිට ද.23+912 කි.මි.දක්වා
- ද.ප්‍ර.සං.ව්‍යා. යේ තාවකාලික පිටවීම සඳහා වංගු සංඥාව සඳහා ආදර්ශ සැලසුම් පිළියෙල කරන ලදී.

දෝෂ ස්ථාන හා උවදුරු ඇති ස්ථාන වැඩ දියුණු කිරීම

වර්ෂය තුළදී පහත සඳහන් දෝෂ ස්ථාන හා උවදුරු ස්ථාන ප්‍රතිකර්ම යෙදීම සඳහා හඳුනාගන්නා ලදී.

- රිප්වේ ආර්යා රෝහල ඉදිරිපිට පදික පහසුකම් වැඩ දියුණු කිරීම
- ගොලුමඩම හංදිය වැඩ දියුණු කිරීම
- පන්නිපිටිය ධර්මපාල විද්‍යාලය ඉදිරිපිට ආරක්ෂිත පියවරයන්
- ශාන්ත ජෝන් විද්‍යාලය ඉදිරිපිට ආරක්ෂණ පියවරයන්
- ජාඇල-ඒකල-ගම්පහ-යක්කල මාර්ගයේ ආරක්ෂණ වීඩි විධාන වැඩ දියුණු කිරීම (කි.මි 0+700 සිට 2+597 දක්වා මාර්ගය දිගට කි.මි. 150)
- අම්පාර උස් පදික මාර්ගය වැඩ දියුණු කිරීම.
- පැලියගොඩ-පුත්තලම් මාර්ගයේ ආරක්ෂණ වීඩි විධාන වැඩ දියුණු කිරීම (කි.මි 2+824 සිට 18+206.95 දක්වා)
- වෙන්නප්පුව වයික්කාල හංදිය වැඩ දියුණු කිරීම
- කාසල් රෝහල ඉදිරිපිට ආරක්ෂණ පියවරයන්
- අධිවේගී මාර්ගයේ කොට්ටාව අන්තර්මාරුවේ ආරක්ෂණය වැඩ දියුණු කිරීම
- තුඩැල්ල නිමල මරියා කන්නා විද්‍යාලය ඉදිරිපිට ආරක්ෂණය වැඩ දියුණු කිරීම

රථවාහන කළමනාකරණය

2011 වර්ෂය තුළ පහත සඳහන් මාර්ග හා සන්ධි සඳහා රථවාහන කළමනාකරණ අධ්‍යයනයන් සිදු කෙරෙමින් පැවතිණි.

- ✓ ඇතැළියගොඩ නගරය සඳහා අතුරු මාර්ගය
- ✓ ඉමදුව සඳහා අතුරු මාර්ගය
- ✓ කොස්ගම සඳහා අතුරු මාර්ගය
- ✓ නික්කඩුව සඳහා අතුරු මාර්ගය
- ✓ දෙමටගොඩ සිට රාජගිරියට විකල්ප මාර්ගය
- ✓ කොහුවල හංදිය

- ✓ පානදුර හා ශ්‍රීලංගම හා ඔරලෝසුකණුව හංදිය
- ✓ කඩුවෙල හංදිය
- ✓ බොරලැස්ගමුව

සත්ති සංඥාකරණය

සත්තිවල සංඥාවලි පද්ධති ස්ථාපනය කිරීම හා නඩත්තුව පිළිබඳව පහත දැක්වෙන කටයුතු සිදුකරන ලදී.

- සංඥා සැලසුම හා කාලගණනය

✓ කටුගස්තොට	—	නිමකෙරිණි
✓ කොහුවල හංදිය	—	නිමවෙමින් පවති
✓ මාතර බෝධිය හංදිය	—	නිමකෙරිණි
✓ මාතර නුපේ හංදිය	—	නිමකෙරිණි
✓ පානදුර ඔරලෝසුකණුව	—	නිමවෙමින් පවති
✓ පානදුර ශ්‍රීලංගම	—	නිමවෙමින් පවති
✓ පිළියන්දල හංදිය (සංගෝධිත)	—	නිමවෙමින් පවති
- සංඥා පද්ධති ස්ථාපනය කිරීම

✓ කටුගස්තොට	—	නිමකෙරිණි
✓ කොහුවල	—	නිමවෙමින් පවති
✓ කොට්ටාව අධිවේගි මාර්ග අවසානය	—	නිමකෙරිණි
✓ මාතර බෝධිය හංදිය	—	නිමකෙරිණි
✓ නුපේ හංදිය	—	නිමකෙරිණි
✓ පිළියන්දල හංදිය	—	නිමවෙමින් පවති
- කනත්ත හා සිදුව සඳහා සංඥා ප්‍රතිස්ථාපනය / වෙනස් කිරීම නිමකල අතර, වැලිකඩ කටුගස්තොට හංදිවල නිමකෙරෙමින් පවති.
- හදිසි අනතුරු නිසා පහත සඳහා සංඥා ආලෝක පද්ධති වලට සිදුවූ හානි ප්‍රතිසංස්කරණය කරන ලදී.

✓ බත්තරමුල්ල	—	නිමකෙරිණි
✓ බෙල්ලන්තර	—	නිමකෙරිණි
✓ දෙමටගොඩ හංදිය	—	නිමකෙරිණි
✓ කිරිබත්ගොඩ හංදිය	—	නිමකෙරිණි
✓ ඔරැගොඩවත්ත	—	නිමකෙරිණි
✓ පෙරියමුල්ල හංදිය	—	නිමකෙරිණි
✓ තෙල්වත්ත හංදිය (දෙවරකි)	—	නිමකෙරිණි

✓	ටෙක්නිකල් හංදිය (දෙවරකි)	—	නිමකෙරිනි
✓	ටෙම්පලර්ස් හංදිය	—	නිමකෙරිනි
✓	විලියම් හංදිය	—	නිමකෙරිනි

• පහත සඳහන් සන්ධිවල කාලය යාවත්කාලීන කිරීම

✓	බොරැල්ල	—	නිමකෙරිනි
✓	ගොලුමඩම	—	නිමකෙරිනි
✓	කනත්ත	—	නිමකෙරිනි
✓	කටුගස්තොට හංදිය	—	නිමවෙමින් පවති
✓	කටුබැද්ද	—	නිමකෙරිනි
✓	කැලණිතිස්ස හංදිය	—	නිමකෙරිනි
✓	නුගේගොඩ	—	නිමකෙරිනි
✓	විලියම්	—	නිමකෙරිනි
✓	සෝන්ඩර්ස් පෙදෙස ඕල්කට් මාවත	—	නිමකෙරිනි

ඉහත සඳහන් කටයුතුවලට අමතරව, මහජන ඉල්ලීම් 32 ක නියුතු වූ අතර, රට්වාහන සංඥා හා සලකුණු කිරීම සඳහා ඇස්තමේන්තු 8 ක් පිළියෙල කරනු ලැබිණි. තව දුරටත් ර.තො.ඇ. (TIA) වාර්තා 16 ක් අධ්‍යයනය කරන ලද අතර, දැයට කිරුළ ප්‍රදර්ශන කටයුතු නිමකරනු ලැබීය.

4.14 කළමනාකරණ තොරතුරු පද්ධතිය හඬන්තුව

2011 වර්ෂය තුළදී මාගී සංවර්ධන අධිකාරියේ කළමනාකරණ තොරතුරු ඒකකය (MIS) විසින්, පහත සඳහන් කාර්යයන් භාර ගන්නා ලදී.

- විද්‍යුත් තැපැල් පහසුකම හා තැපැල් සර්වරය සැපයීමට අඛණ්ඩව කටයුතු කරන ලදී. දැනට ප්‍රධාන කාර්යාලයේ හා ප්‍රාදේශීය කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා විද්‍යුත් ලිපිනයන් 230 ක් පමණ සර්වරය විසින් පවත්වාගෙන යනු ලැබේ. මෑතකදී සැලසුම් අංශය විසින් ව්‍යාප්ත විද්‍යුත් තැපැල් පිරිපහදු කිරීම හා පද්ධතියට අනවසර ප්‍රවේශකයන් අවහිර කිරීමට ව්‍යාප්ත විද්‍යුත් පණිවුඩ පිරිපහදු මෘදුකාංගයක් ස්ථාපනය කරන ලදී.
- ප්‍රාදේශීය කාර්යය මණ්ඩලයට විද්‍යුත් තැපැල් පහසුකම් සැපයීම අඛණ්ඩව සිදුකරන ලදී. මාගී සංවර්ධන අධිකාරියේ විද්‍යුත් තැපැල් සර්වරය සෑම පළාතකම සිටින කාර්ය මණ්ඩලයට වෙනම විද්‍යුත් තැපැල් ගිණුම් පවත්වාගෙන යනු ලැබයි. ඔවුන් බොහෝ දෙනෙකුට විද්‍යුත් තැපැල් පණිවුඩ පරීක්ෂා කිරීම සඳහා බ්‍රොඩ්බැන්ඩ් සම්බන්ධතා ඇත.

- මාගී සංවර්ධන අධිකාරියේ වෙබ් අඩවිය අඩන්තව නඩත්තු කරගෙන යන ලදි.
මාගී සංවර්ධන අධිකාරියේ වෙබ් අඩවිය නව සැලසුමකින් යුතුව ඉදිරිපත් කර ඇති අතර ක.තො.ප. (MIS) ඒකකය විසින් ඒ අනුව වෙබ් අඩවිය කලින් කලට යාවත්කාලීන කරනු ලබයි. ප්‍රධාන යාවත්කාලීන කිරීම් ප්‍රසම්පාදන විස්තර හා ව්‍යාපෘති වලට අදාළ ලේඛන පදනම් කරගෙන සිදු කෙරේ.
- අනු පිටපත් නඩත්තු කිරීම හා වැදගත් දත්ත සංරක්ෂණය කිරීම අඩන්තව සිදු කරන ලදි.
- වයිරස් ප්‍රහාර වැළැක්වීමේ යාන්ත්‍රණයක් හඳුන්වා දෙනු ලැබිණි.
පරිගණක ජාලය තුළ වයිරස් ප්‍රහාර වැළැක්වීම වශයෙන් ක.තො.ප. විසින් ජාලය තුළ තෝරාගත් පරිගණක 150 ක් සඳහා බලපත්‍රලත් සේවාදායක සර්වර් වර්ගයේ ප්‍රති වෛරස් මෘදුකාංගවලි සපයනු ලැබීය. ඕනෑම ජාල ප්‍රහාරයකට හෝ අනවසර ඇතුළුවීමකට ඉඩකඩ ඇති බැවින්, අන්තර් ජාල හා විද්‍යුත් තැපැල් පහසුකම් ඇති ග්‍රාහකයන්ට ප්‍රමුඛතාවය දෙනු ලැබේ.
- මා.සං.අ.මෙහෙයුම් අංශවලට තො.තා. වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා සහාය ලබාදෙන ලදි.
- ටෙන්ඩර් ලේඛන / ප්‍රසම්පාදන පිළියෙල කිරීම හා ඇගයීම භාර ගන්නා ලදි.
- ව්‍යාපෘති ජායාරූප එකතු කිරීම හා ලේඛනගත කිරීමෙහි යෙදුණි.
- මුදල් අංශයට අවශ්‍ය සහයෝගය සඳහා මූල්‍ය සංචිත මෘදුකාංගවලියක් සපයන ලදි.
දැනට මුදල් අංශයේ පරිගණක ජාල සංලක්ෂණ පදනම් වී ඇත්තේ සේවාදායක පරිගණක 55 ක් හා නවතම ස්ථරයක් සහිත බලප්‍රදේශ සර්වර ව්‍යුහයක් පදනම් කර ගෙනයි. එසේම දැනට මුදල් අංශයේ දෛනික මූල්‍ය ක්‍රියාවලීන් සඳහා ප්‍රධාන භාවිත මෘදුකාංගවලි 2 ක් භාවිතා කරනු ලබයි. ප්‍රධාන මෘදුකාංගවලිය වනුයේ වැටුප් මෘදුකාංගවලියයි. එය සජීවී ලෙස ක්‍රියාත්මක වන අතර අනෙක් මෘදුකාංගවලිය පවත්නා පද්ධතියට සමාන්තර ලෙස ක්‍රියාත්මක වන අතර, හුදුරේදීම සජීවී ලෙස ක්‍රියාත්මක වනු ඇත.
- දෘඩාංග හා මෘදුකාංග අර්බුද විසඳීමේ කටයුතුවල අඩන්තව යෙදුණි.
- මාගී සංවර්ධන අධිකාරියේ කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා පුහුණු වැඩ සටහන් පවත්වන ලදි.
- ඇඟිලි සලකුණු මුද්‍රණ පැමිණීමේ පද්ධතියක් හඳුන්වාදුනි.
දැනට මාගී සංවර්ධන අධිකාරියේ සැලසුම් අංශයේ ක.තො.ප.ඒකක සර්වරය විසින් පැමිණීමේ දත්ත ලබාගෙන සැකසුම් කරන අතර, අළුතින් හඳුන්වාදුන් ඇඟිලි සලකුණු පැමිණීමේ පද්ධතිය සඳහා අවශ්‍ය ජාලමය සහාය ලබා දෙයි. මේ වන විට මා.සං.අ.යේ ප්‍රධාන කාර්යාල පරිශ්‍රයේ ඇඟිලි සලකුණු පැමිණීමේ ලේඛන 10 ක් වෙයි.

4.15 අධිවේගී මාර්ග කළමනාකරණය

අධිවේගී මාර්ග මෙහෙයුම්, නඩත්තු හා කළමනාකරණ අංශය 2011 වර්ෂය තුළ පහත දැක්වෙන වැඩ සටහන්වල නිරත විය.

- රථවාහන හා කළමනාකරණයට සම්බන්ධ අත්පොත් කෙටුම්පත් කිරීම නිමකරන ලදි.
- රථවාහන සේවක මණ්ඩලය, අයකැමි සේවක මණ්ඩලය, නඩත්තු සේවක මණ්ඩලය හා පරිපාලන කාර්ය මණ්ඩලය බඳවා ගැනීම නිමකෙරිණි.
- පොලිස් නිලධාරී නවතැන් සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගනු ලැබිණි. (කුලී නිවාස අළුත්වැඩියාවද සිදු කෙරිණි)
- පින්නදූව හා කුරුඳුගහහැක්කේ අන්තර් මාරුවල පොලිස් නිලධාරී නවතැන් ගොඩනැගිලි නිමකරන ලදි.
- ආදායම් රැස්කිරීම / රථවාහන ප්‍රමාණය සඳහා දත්ත ගබඩාව පිළියෙල කිරීම.
- රථවාහන ව්‍යේලේෂණය සඳහා මෘදුකාංග වර්ධනය කිරීම.
- හදිසි අනතුරු ව්‍යේලේෂණය සඳහා මෘදුකාංග වර්ධනය කිරීම.
- දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ භාවිතකරු ගාස්තු එකතු කිරීම සඳහා අදාළ ලේඛන පිළියෙල කිරීම හා නිමකිරීම.
- ගාස්තු කාර්ය මණ්ඩලය, රථවාහන සේවක කණ්ඩායම, පොලිසිය, පරිපාලන කාර්ය මණ්ඩලය හා මුදල් අංශය සඳහා අවශ්‍ය දූව්‍ය මලදි ගැනීම.
- දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගය විවෘත කිරීමේ උත්සවය සඳහා කටයුතු කරනු ලැබිය.
- ඛණ්ඩාරගම නව කාර්යාල ගොඩනැගිල්ල නවීකරණය කිරීම සිදු කෙරිණි.
- බැවුම්, පාලම්, මාර්ග හා මාර්ග භාණ්ඩ පිළිබඳ දත්ත ගබඩාව පිළියෙල කිරීම සිදු කෙරෙමින් පවති.
- අධිවේගී මාර්ගය 2011 නොවැ. 27 දින විවෘත කිරීමෙන් පසුව එහි වාහන 282 079 ධාවනය කර ඇති අතර 2011 වර්ෂය තුළ රු: මලියන 82.35 ක් උපයාගනු ලැබිණි.
- “අධිවේගී මාර්ග කළමනාකරණ ඒකකය” යන අංශයේ නම “අධිවේගී මාර්ග මෙහෙයුම් නඩත්තු හා කළමනාකරණ අංශය” යනුවෙන් වෙනස් කරනු ලැබිණි.

4.16 වත්කම් කළමනාකරණය හා ආදායම් රැස්කිරීම.

වත්කම්, කළමනාකරණ හා ආදායම් අංශය 2011 වර්ෂය තුළ ක්‍රියාත්මක කරන ලද කටයුතුවල කාර්ය සාධනය පිළිබඳ සංක්ෂිප්ත විස්තරයක් පහත දක්වා ඇත.

දැන්වීම් පුවරු / ප්‍රචාරණ පුවරු / ප්‍රචාරණ තොරතුරු / කැන්ට්‍රිබර්

- මාගී දෙපස දැන්වීම් පුවරු / ප්‍රචාරණ පුවරු / ප්‍රචාරණ තොරතුරු / කැන්ට්‍රිබර් හා ප්‍රචාරණය කරන දෑ සඳහා බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම. 2011 දෙසැ. 31 දින දක්වා අඛණ්ඩව සිදු කරන ලදි.
- කැන්ට්‍රිබර් / ප්‍රචාරණ පුවරු / දැන්වීම් පුවරු / දැන්වීම් පුවරු ස්ථාපනය කිරීම හා මාගී රක්ෂිතයේ වටරවුම් නඩත්තුව සඳහා නිකුත් කරන ලද මාර්ගෝපදේශ අනුව අනුමැතිය ලබාදීම සඳහා අනුමත කරන ලද ප්‍රචාරණ පුවරු පිළිබඳ වාර්තා විධායක ඉංජිනේරුවන්ට හා අදාළ අංශ වෙත යවන ලදි. ඊට අමතරව අනුමත ප්‍රචාරණ පුවරු පිළිබඳ සාරාංශ වාර්තාව යැවීම.
- වත්කම් කළමනාකරණ හා ආදායම් අංශය වර්ෂය තුළ නියමිත කුලී අයකර ගැනීමෙන් පසුව ප්‍රචාරණ ධන 1915 ක් සඳහාද ප්‍රචාරණ පුවරු 703 ක් සඳහාද අනුමැතිය ලබාදුනි. මෙපරිද්දෙන් ප්‍රචාරණ ධන ප්‍රදර්ශනය කිරීම සඳහා ගිවිසුම් 82 ක්ද ප්‍රචාරණ පුවරු ප්‍රදර්ශනය කිරීම වෙනුවෙන් ගිවිසුම් 92 ක්ද අත්සන් කරන ලදි..

වාණිජ පරමාර්ථ සඳහා මාගී රක්ෂිතය බදුදීම

2011 උත්සව කාලය තුළ නුවරඑළියේ මාගී රක්ෂිත කිපයක් බදුදීම සඳහා ටෙන්ඩර් කැඳවන ලදි. මෙහි ආදායම වැඩි කිරීම සඳහා අවම ලංසු අගය තීරණය කර හඳුන්වාදෙනු ලැබීය. ඒ අනුව නුවරඑළිය මාගී රක්ෂිත මසක කාලයක් බදුදීම තුළින් මෙම වසරේ ආදායම රු: 1, 692, 116.57 ක් දක්වා ඉහල ගියේය.

ජාතික මහාමාගීවල විවේක ස්ථාන පිහිටුවීම

ගාලුපාරේ ගොයියාපාන නව විවේක උද්‍යානයක් පිහිටුවන ලදි. පේරාදෙණිය-බදුල්ල-වෙත්තලඬි මාගීයේ අංක.38/8 බෝක්කුව අසල විවේක ස්ථානය ඉදිකිරීම නිම කෙරිණි. මෙම විවේක උද්‍යානය ඉදිකරන ලද්දේ ප්‍රාදේශීය ආර්ථික සංවර්ධන ආයතනය වන අතර 2012 අප්‍රේල් අවසානයේදී විවෘත කිරීමට නියමිතය. අමේපුස්ස-කුරුණෑගල-ත්‍රිකුණාමලය මාගීයේ යකා වංගුවේද, පේරාදෙණිය-බදුල්ල-වෙත්තලඬි මාගීයේ බෝක්කු අංක 38/3 අසලද විවේක ස්ථාන ඉදිකරගෙන යනු ලබයි.

ආදායම් රැස්කිරීම

මාගී සංවර්ධන අධිකාරියේ වත්කම් කළමනාකරණය කරමින් 2011 වර්ෂය තුළ විවිධ මූලාශ්‍රයන්ගෙන් රැස්කරන ලද ආදායම රු.:90, 313, 474.40 කි.

වගු අංක 29: 2009 සිට 2011 දක්වා වත්කම් කළමනාකරණ හා ආදායම් අංශය විසින් රැස්කරන ලද ආදායම් විස්තර වර්ගීකරණය

විෂයාංශ විස්තරය	ආදායම (රු)		
	2009	2010	2011
ප්‍රචාරණ ධජ ආදායම	2, 182, 529.51	5, 224, 140.87	1, 346, 304.25
බොරැල්ල සාප්පු සංකීර්ණයේ කුලී	763, 038.29	638, 226.80	3, 583, 122.6
බස් නැවතුම්වල ආදායම		831, 340.06	7, 357, 189.73
රූපවාහිනී රැහැන් කණු ආදායම	236, 170.10	1, 075, 023.26	25, 127, 823.57
ප්‍රචාරණ තොරතුරු / කැන්ට්‍රිබ්ට් ආදායම	28, 497, 053.30	29, 177, 860.62	20, 955, 621.91
ප්‍රචාරණ පුවරු ආදායම	34, 893, 814.97	61, 018, 022.41	28, 535, 524.79
වෙළඳ හා ලොතරැයි කුටි ආදායම	1, 387, 628.91	1, 111, 473.98	151, 014.46
වටරවුම්වල ආදායම	145, 638.43	171, 734.38	910, 272.01
අනවසර ප්‍රචාරණ පුවරු ඉවත්කිරීමේ ආදායම	15, 122.43		
විවේක උද්‍යාන		121, 546.38	124, 639.14
නුවරඑළිය උත්සව සමයේ වෙළඳකුටි ආදායම	1, 069, 200.00	1, 777, 628.84	1, 672, 114.57
දුරකථන කුටි ආදායම			549, 847.37
එකතුව	69, 190, 195.94	101, 756, 727.04	90, 313, 474.40

මාගේ අලංකරණ කටයුතු

මාගේ අලංකරණ ව්‍යාපෘතිය ඉලක්ක වී ඇත්තේ වැදගත් ස්ථානවල පිහිටා ඇති මැද දුපත්, වටරවුම් හා මාගේ රක්ෂිත අලංකාර කිරීම හා නඩත්තු කිරීමයි. මෙම කටයුතු සඳහා පුද්ගලික පාර්ශවවලින් අනුග්‍රහය ලබා ගැනීමට තීරණය කෙරිණි. මෙම කටයුතු 2010 වර්ෂයේදී අනුමත කළ අතර, මෙම වර්ෂය තුළ මාගේ දුපත් 35 ක් මා සං අ නීතිවලට යටත්ව, අලංකරණ හා නඩත්තුව සඳහා පුද්ගලික පාර්ශවයන්ට භාරදෙන ලදී. මෙම කාර්යය මා සං අ යේ අනුමත අනුපාත යටතේ විවිධ ස්ථානවල කුඩා ප්‍රචාරණ පුවරු ප්‍රදර්ශනය කිරීමට අනුග්‍රාහකයන්ට ඉඩ දෙන මා.සං.අ.යේ ආදායම් මාගේයක් ලෙස හඳුනාගෙන ඇත. අලංකරණ කටයුතු සඳහා අනුග්‍රාහකයන් ආකර්ශනය කර ගැනීමට ගාස්තු අනුපාත හා අදාළ නීති රීතිද සංශෝධනය කර ඇත. මෙයට අමතරව වත්කම් කළමනාකරණ හා ආදායම් අංශය සියලු වටරවුම් හා මධ්‍ය දුපත් දේවී බාලිකා හංදිය සිට පොල්දූව හංදිය දක්වාද, පොල්දූව සිට සෙත්සිරිපාය කොටස හා පරණ කැස්බෑව පාරේ කට්ටිය හංදිය සිට නුගේගොඩ දුම්රිය ගේට්ටුව කොටස දක්වාද අලංකරණය හා නඩත්තු කිරීමේ යෙදී සිටියි.

මාගේ අලංකරණ කටයුතු සඳහා පැල තවත් ස්ථාපිත කිරීම

වත්සා, එක්සේරා වැනි විදේශ පැලැට වගා කිරීම සඳහා ජාතික උද්භිද උද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් වෙතින් අවශ්‍ය සහාය ලබා ගන්නා ලදී. වත්කම් කළමනාකරණ හා ආදායම් අංශය මෙහෙයවන අලංකරණ කටයුතු සඳහා මෙම පැලැට වගා අවශ්‍යතාව සැපයීමේ නිගමන නිසා මල්පැල තවත් ස්ථාපනය කිරීමට මා සං අ විසින් තීරණය කරනු ලැබීය. ආරම්භයේදී මෙම වර්ෂය තුළ කඩුවෙල හා හෝමාගම ඩිපෝවල මල්පැල වගාකරන ලදී. පසුව කඩුවෙල පැල තවත් හෝමාගම ඩිපෝවට ගෙන යන ලදී. පැල තවත් ස්ථාපනය කිරීම සඳහා ස්ථාන 2 ක් හඳුනාගෙන ඇති අතර ඉන් එකක් නාරාහේන්පිට දාඛරේ මාවතේද අනෙක අත්තිඩිය බඩෝව්ට පිහිටා ඇත. 2011 වර්ෂය තුළ මෙම මල්පැල තවත් මගින් පැල 7000 ක් අලංකරණ කටයුතු සඳහා නිෂ්පාදනය කර ඇත. එමෙන්ම වත්කම් නඩත්තු හා ආදායම් අංශය විසින් පහත දැක්වෙන අලංකරණ ව්‍යාපෘති සඳහා සහාය ලබාදෙනු ලැබීය.

- කොල්ලපිටිය-ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර ආයුර්වේද හංදියේ සිට පොල්දූව දක්වා පුළුල් කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය හා නුගේගොඩ පරණ කැස්බෑව මාර්ගයේ නුගේගොඩ අන්තය කොටස.
- කොළඹ-නුවර මාර්ගයේ කිරිඳිගොඩ සිට කඩවත කොටස වැඩි දියුණු කිරීම : ගස් සිටුවීම හා තණ සිටුවීම.
- බදුල්ල-නුවරඑළිය-වෙන්නලඬු මාර්ගයේ හග්ගල වෙළඳසැල් ඉදිකිරීම සඳහා මූලික කටයුතු, ආසියානු සංවර්ධන බැංකු ජාතික මහාමාගී සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය.
- මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය විසින් ආවේක්ෂණය කරන ලද දෘෂ්‍ය පරිසර දූෂණය වැළැක්වීමේ ජාතික මාර්ගෝපදේශ කමිටුව වෙත මා සං අ නියෝජනය.
- අලංකරණ හා ප්‍රචාරණවලට අදාළ කටයුතු සඳහා කොළඹ මහ නගර සභාවට හා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට සහාය දීම.

4.17 යාන්ත්‍රික සේවා

මාගේ සංවර්ධන අධිකාරියේ යාන්ත්‍රික අංශය 2011 වර්ෂය තුළ මා සං අ යේ වැඩ සටහනට පහසුකම් සැපයීම සඳහා පහත දැක්වෙන සේවාවන් ඉටුකරන ලදී.

- පහත දැක්වෙන යන්ත්‍ර ප්‍රසම්පාදනය සඳහා පිරිවිතර හා ලංසු ලේඛන පිළියෙල කර මණ්ඩලය අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කරනු ලැබීය.
 - ✓ මාගේ පිසින සවිකල ට්‍රක් 01
 - ✓ ලෝ-බෙඩ් ට්‍රේලර් 01
 - ✓ මාගේ සලකුණු යන්ත්‍ර සවි කිරීමට භාණ්ඩ ප්‍රවාහන ට්‍රක් 03
 - ✓ ස්කිඩ් ස්ටියර් ලෝඩර් 15
- පහත දැක්වෙන යන්ත්‍ර ප්‍රසම්පාදනය අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලද අතර ලංසු කැඳවීම මගින් මගින් ප්‍රසම්පාදනය ආරම්භ කර ප්‍රසම්පාදන කමිටුවේ අනුමැතිය පසුව ප්‍රදානය කරන ලදී.

- ✓ මාගී පිසින සවිකල ට්‍රක් 01
- ✓ ලෝ-බෙඩ් ටේලර් 01
- ✓ මාගී සලකුණු යන්ත්‍ර සවි කිරීමට භාණ්ඩ ප්‍රවාහන ට්‍රක් 03

මූල්‍ය සංරෝධන නිසා ස්ටියර් ලෝඩර් 15 ක් මිලදී ගැනීම 2012 වර්ෂයට කල් තබන ලදී.

- ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය වෙතින් වන ඉදිකිරීම් යන්ත්‍ර හා යන්ත්‍රාගාර ගණනාවක් ලැබුණු අතර ඒවා අඟුලාන යාන්ත්‍රික කම්හල මගින් දිවයින පුරා ස්ථානගත කරන ලදී.

වගු අංක 30: වන ඉදිකිරීම් යන්ත්‍ර

අංකය	යන්ත්‍රයේ වර්ගය	ප්‍රමාණය
1	ඇස්පල්ට් ජේලර් (විල් ටයිප්)	11
2	ඇස්පල්ට් ජේලර් (කෝලර් වර්ගය)	06
3	නියුමැටික් ටයර් රෝලර්	23
4	ස්ටැටික් රෝලර්	17
5	විල් ලෝඩර් 1.7C.M	12
6	විල් ලෝඩර් 2.7C.M	03
7	10 T ක්‍රේන් ට්‍රක්	02
8	ප්‍රයිම් මුවර්	01
9	ලික්වීඩ් ඇස්පෝල්ට් වැන්කර්	20
10	හැන්ඩ් ඉමල්ෂන් ස්ප්‍රේයර්	17
11	හයිඩ්‍රොලික් එක්ස්කැවේටර් බ්‍රේකර් සහිත ක්‍රෝලර් වර්ගය	01
12	මෝටර් ශ්‍රේඩර්	02
13	එන්ජින් ඩ්‍රිවන් වෙල්ඩර්ස් MG20/500D	09
14	ස්කිඩ් ස්ටියර් ලෝඩර්	17
15	ඇස්පෝල්ට් ප්‍රිමක්ස් ප්ලාන්ට් (CL-1000)	06
16	ක්‍රමිං ඇන්ඩ් ස්ක්‍රීනින් ප්ලාන්ට් 150 Tph	03
17	ජෙනරේටර්	09
18	කම්පෙෂර් 600cfm	03
19	ඩිකනින් ප්ලාන්ට් - 80Ton	03
20	වේ බ්‍රෑස් 7.5 M	06
21	මිකැනිකල් බ්රැම් ඇටැච්මන්ට් 72"	17
එකතුව		188

- පැලියගොඩ අංගනයේ හා කුණ්ඩසාලේ කම්හලේ තිබුණ ගර්භිත යන්ත්‍ර, උපකරණ, වාහන හා සුන්බුන් දූව්‍ය ආදිය බැහැරලන ලදී. පැලියගොඩ අංගනයේ තිබුණු තොග 34 ක භාණ්ඩ හා කුණ්ඩසාලේ යාන්ත්‍රික කම්හල් පරිශ්‍රයේ තිබුණු තොග 17 කට අයත් භාණ්ඩ ලංසු කැඳවීමේ පරිපාටිය තුළින් ඉවත්ලන අතර පිළිවෙලින් රු: 7,840,827.34 (වැටි හැර) හා රු: 4, 024, 046.40 (වැටි හැර) ආදායම් උපයනු ලැබීය.

- උපදේශකයන්ගේ හා වෙනත් කාර්යාලවල පාවිච්චිය සඳහා වාහන ගණනාවක් පිටතින් කුලියට ලබාගන්නා ලදී.
- ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය මගින් යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරුවරු 08 දෙනෙකුට චිතයේදී යන්ත්‍ර හා යන්ත්‍රාගාර පිළිබඳ පුහුණුව ලැබුණි.

4.18 මිනිස්බල සංවර්ධනය

මාගේ සංවර්ධන අධිකාරිය 2011 වර්ෂය තුළ සියලුම වර්ගවල සේවකයන් වැඩවලදී කාර්යක්ෂමතාවය හා සම්මතවය වැඩි දියුණු කිරීමට ඔවුන්ගේ කුසලතා ඉහල නැංවීම හා උචිත ආකල්ප වර්ධනය සඳහා අඛණ්ඩව පහසුකම් සලසන ලදී. 2011 වර්ෂය තුළ පුහුණු කටයුතු පිළිබඳ සංක්ෂිප්ත විස්තරයක් වගු අංක 31 දක්වා ඇත.

වගු අංක 31: තේවාර්තික පුහුණුව

අංකය	පුහුණු විස්තර	සහභාගී වූ සංඛ්‍යාව	දින ගණන
1	ලිපිකරු කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා පවත්වන ලද සංඛ්‍යේදන ඉංග්‍රීසි (කණ්ඩායම් 2)	74	12
2	සි/ස. කුසලතා සංවර්ධන අරමුදල විසින් සියලු කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා පවත්වන ලද සංඛ්‍යේදන ඉංග්‍රීසි (කණ්ඩායම් 2) (පැය 76)	70	20
3	ඉංජිනේරුවන් සඳහා පවත්වන ලද ප.ආ.ඇ.(AutoCAD)පරිගණක පුහුණුව (කණ්ඩායම් 1)	9	3
4	කාර්මික නිලධාරීන් සඳහා පවත්වන ලද පරිගණක පුහුණුව (AutoCAD) (කණ්ඩායම් 4) (දින 8)	35	23
5	කාර්මික සහකාරවරුන් සඳහා පවත්වන ලද පරිගණක පුහුණුව (AutoCAD) (කණ්ඩායම් 4) (දින 8)	44	24
6	පෞද්ගලික පරිගණක දෝෂ නඩත්තුව හා කුඩා අවත්වැඩියාවන් (කණ්ඩායම් 4කි. 1 ක් පැවැත්වේ) (දින 6 කි)	80	18
7	වර්ඩ් එක්සෙල් පිළිබඳ පුහුණු වැඩ සටහන (කණ්ඩායම් 6) (දින 8)	70	25
8	ලිපිකරු කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා සෙනසුරාදා පවත්වන ලද පරිගණක වැඩ සටහන (MS වර්ඩ් / එක්සෙල් / පවර්පොයින්ට් / එක්සෙස්) (කණ්ඩායම් 2) (දින 10)	20	13
9	අලුතෙන් බඳවාගත් ඉංජිනේරුවන්ට නිලාමික පාඨමාලාව (කණ්ඩායම් 4 - 3 ක් පැවැත්වේ)	173	10
10	කාර්මික නිලධාරීන් සඳහා පවත්වන ලද මාගේ හා පාලම් නඩත්තුව-ඇස්තමේන්තු පිළියෙල කිරීම පිළිබඳ (කණ්ඩායම් 2) (දින 1)	70	2
11	කාර්මික සහකාරවරුන් සඳහා පවත්වන ලද මාගේ හා පාලම් නඩත්තුව-ඇස්තමේන්තු පිළියෙල කිරීම පිළිබඳ (කණ්ඩායම් 2) (දින 1)	30	1
12	ඉංජිනේරුවන් සඳහා එස් එස් ප්‍රොජෙක්ට් 2010 ප්‍රිමිවේරා පිළිබඳ වැඩ සටහන (කණ්ඩායම් 2) (දින 13)	16	5
13	ජාතික මහාමාගේ හා පාලම්වල මනා නඩත්තුව පිළිබඳ විධායක ඉංජිනේරුගේ ක්‍රියා කලාපය (කණ්ඩායම් 2)	53	2
14	විධායක ඉංජිනේරුවන්ගේ ක්‍රියා කලාපය (කණ්ඩායම් 1)	18	2
15	ජාතික මහාමාගේ හා පාලම්වල මනා නඩත්තුව පිළිබඳ ප්‍රධාන ඉංජිනේරුගේ ක්‍රියා කලාපය	24	1
16	කාර්මික සහකාරවරුන් කාර්මික නිලධාරී තනතුරුවලට උසස් කිරීමට පැවැත්වෙන විභාගය සඳහා පුහුණු වැඩ සටහන (කණ්ඩායම් 3, 2 ක් සිංහල මාධ්‍ය 1 ක් දෙමළ මාධ්‍ය)	114	17
17	ඉංජිනේරුවන් සඳහා මාගේ පාලම් නඩත්තුව හා ඇස්තමේන්තු පිළියෙල කිරීම (කණ්ඩායම් 1)	30	1

අංකය	පුනුකු වස්තුව	සහනාගාරී වූ සංඛ්‍යාව	දින ගණන
18	ඉංජිනේරුවන් සඳහා ලංසුලේඛන පිළියෙල කිරීම හා ලංසු ඇගයීම (කණ්ඩායම් 2)	87	2
19	අලුතින් බඳවාගත් කළමනාකරණ සහකාරවරුන් හා අභ්‍යන්තරව උසස්වූ කළමනාකරණ සහකාරවරුන් සඳහා නිලධාරීන් සාධනාල (කණ්ඩායම් 2)	200	10
20	අභ්‍යන්තරිකව ගණකාධිකාරී හා ගිණුම් සහකාර තනතුරු සඳහා උසස්වූ නිලධාරීන් සඳහා පුනුකු වැඩ සටහන (කණ්ඩායම් 9 1 : පාඨමාලා පැවැත්වේ)	40	1

ඉංජිනේරු ආයතනය විසින් පවත්වනු ලබන වෘත්තීය පුනර්ක්ෂණය සඳහා ඉංජිනේරුවන් පුනුකු කිරීම

සැලසුම් කාර්යාල පුනුකුව සඳහා ඉංජිනේරුවන් ප්‍රමුඛතා ලැයිස්තුව යටතේ, නම් කිරීම පුනුකු අංශය යටතේ හොඳින් සිදු කෙරෙමින් පවතී. 2011 වර්ෂය තුළ පහත සඳහන් සැලසුම් කාර්යාලවල පුනුකුව සඳහා ඉංජිනේරුවන් 23 ක් නම් කරන ලදී.

වගු අංක 32: සැලසුම් පුනුකුව සඳහා නම් කරන ලද ඉංජිනේරුවන්

සැලසුම් කාර්යාලයේ නම	නම් කල ඉංජිනේරුවන් සංඛ්‍යාව
මාගී සැලසුම් කාර්යාලය	05
පාලම් සැලසුම් කාර්යාලය	11
මහනුවර සැලසුම් කාර්යාලය	03
රත්නපුර සැලසුම් කාර්යාලය	01
කුරුණෑගල සැලසුම් කාර්යාලය	03
එකතුව	23

බාහිර ආයතනවල දේශීය පුනුකුව

පුනුකු අංශය විසින් ඉහත විස්තර කරන ලද තේවාසික පුනුකු කටයුතුවලට අමතරව, මා සං අ යේ නිලධාරීන් 610 ක් බාහිර ආයතනවල පවත්වන ලද අදාළ පුනුකු පාඨමාලා හා සම්මන්ත්‍රණ සඳහා නම් කරන ලදී.

වගු අංක 33: බාහිර ආයතනවල පුනුකුව

අංකය	ආයතනයේ නම	පුනුකු වස්තුව	පුනුකු වූ නිලධාරී සංඛ්‍යාව
1	ඉදිකිරීම් පුනුකු හා සංවර්ධන ආයතනය (ICTAD)	කොන්ත්‍රාත් කළමනාකරණ හා ප්‍රසම්පාදන කළමනාකරණ 2 පිළිබඳ පුනුකුව	4
		ඵලදායී කොන්ත්‍රාත් පරිපාලනය පිළිබඳ සම්මන්ත්‍රණය	22
		"ආරක්ෂාව හා විද්‍යාත්මකව වාහන පාරිච්චිය පිළිබඳ වැඩමුළුව"	3
		පොදු පිළි බිසල් ඉන්ධන පද්ධතිය හා එංජින්/ විමෝචන පෙට්‍රෝල් ඉන්ධන පද්ධතිය පිළිබඳ වැඩමුළුව	1
		සිද්ධි අධ්‍යයනය හා ලංසු මිල කිරීම් මගින් ලංසු ඇගයීම් වල ප්‍රායෝගික පැතිවලට මග පෙන්වීම පිළිබඳ වැඩමුළුව	29

අංකය	ආයතනයේ නම	පුනුණු විස්තර	පුනුණු වූ නිලධාරී සංඛ්‍යාව
		ලංසු ඇගයීම පිළිබඳ ප්‍රායෝගික පැති පිළිබඳව වැඩමුළුව	13
		“ගැටුම් නිරාකරණය විකල්ප යාන්ත්‍රණය” පිළිබඳ වක්දින සම්මන්ත්‍රණය	7
2	සී/ස. කුසලතා සංවර්ධන අරමුදල (SDFL)	මා සං අ නිලධාරීන්ට කුන්ඩසාලේ හා මාතරදි දෙමළ භාෂා පුනුණුව	70
		මා සං අ නිලධාරීන්ට මඩකලපුව හා යාපනයේදි සිංහල භාෂා පුනුණුව	70
		ආයතනයේ කාර්යභාරය සඳහා උපායාත්මක සැලසුම්කරණය පිළිබඳ සම්මන්ත්‍රණය	5
		"විලදායී අභ්‍යන්තර විගණනය" පිළිබඳ සම්මන්ත්‍රණය	3
		සුළු සේවකයන් සඳහා පුනුණු වැඩ සටහන	11
		"සාධනීය ආකල්ප හා පෞරුෂ වර්ධනය" පිළිබඳ සම්මන්ත්‍රණය	13
3	ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු ආයතනය (IESL)	ඉංජිනේරුවන්ගේ කළමනාකාරිත්වය වර්ධනය කිරීම පිළිබඳ වෘත්තීය සංවර්ධන වැඩ සටහන අඩන්තිව් කරගෙන යාම	7
		අන්තර් ජාතික තාක්ෂණික සම්මන්ත්‍රණය	12
		"කොන්ත්‍රාත් පරිපාලනය" පිළිබඳ පාඨමාලාව	3
4	පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලය	ඉදිකිරීම් කළමනාකරණය පිළිබඳ කෙටි පාඨමාලාව	4
		භූ.තො.ප. හා භාවිතයන්	5
		"ශුද්ධ පාලම් ව්‍යුහ විශ්ලේෂණය" පිළිබඳ පූර්ව සම්මේලන වැඩ මුළුව	13
		"ඉදිකිරීම් කර්මාන්තය තුළ බේරුම්කරණය" පිළිබඳ වැඩමුළුව	6
		"ඉදිකිරීම් කළමනාකරණය පිළිබඳ" පස් දින කෙටි පාඨමාලාව	4
5	මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලය	ඇස්පල්ට් ඇතුරුම් ඉදිකිරීම් ගැන යහපත් භාවිතය පිළිබඳ පුනුණු වැඩ සටහන	45
		රට්ටාන කළමනාකරණය හා ආරක්ෂණය	19
		2011 ප්‍රවාහන සම්මන්ත්‍රණ තනිකාව හා මහාමාති ඉංජිනේරු විද්‍යාව හා ප්‍රවාහන පද්ධතිය නැගීම පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණය	32
		"මාගේ ආරක්ෂණය හා යටතල ව්‍යුහ සැලසුම" පිළිබඳ පුනුණු වැඩ සටහන	29
		"ඔබේ පිවිත කාලය සඳහා මාගේ" පුනුණු වැඩ සටහන	6
		"ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ භාවිතයන්" පුනුණු වැඩ සටහන	4
		"ඉංජිනේරු සම්බන්ධතා සඳහා ටෝටල් ස්ටේෂන් හා ඔටෝ කැඩ්" පිළිබඳ පුනුණු වැඩ සටහන	6
		"දියුණු කොන්ක්‍රීට් තාක්ෂණය " පිළිබඳ පුනුණු වැඩ සටහන	8
6	ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනය (SLIDA)	අරමුණුගත ව්‍යාපෘති සැලසුම්කරණය	7
		විලදායීතා හා තත්ත්ව කළමනාකරණ තාක්ෂණයන්	7
7	ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය	විඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ ක්‍රමය මගින් රාජ්‍ය නිලධාරීන් සඳහා “යථා තත්ත්වයට පැමිණීම”	1
8	ශ්‍රී ලංකා බදුකරණ ආයතනය	බදුකරණය පිළිබඳ සම්මන්ත්‍රණය	26

අංකය	ආයතනයේ නම	ප්‍රමුඛ විස්තර	ප්‍රමුඛ වූ නිලධාරී සංඛ්‍යාව
9	බීජන් සිස්ටම් (පුද්) සමාගම	සැලසුම් ඉංජිනේරුවන්ට "ස්ටාඩ් ප්‍රෙස්" ප්‍රමුඛව	11
10	ජපන් ජාත්‍යන්තර සහයෝගිතා නියෝජිත ආයතනය (JICA)	"කොන්ත්‍රාත් පටිපාලනය" පිළිබඳ සම්මන්ත්‍රණය	22
11	ශ්‍රී ලංකාවේ පාරිසරික වෘත්තිකයන් පිළිබඳ ආයතනය (IEPSL)	"පාරිසරික බලපෑම් තත්ත්වය" පිළිබඳ ප්‍රමුඛ වැඩ සටහන	4
12	එල් ඩබ් නිකොල් ඉන්ටර්නැෂනල් පුද් සමාගම	"බැවුම් ස්ථාවරත්වය හා මෘදු භූමි ගැටළු සඳහා තමන්ගේ පියෝගිඩ් විසඳුම්" පිළිබඳ සම්මන්ත්‍රණය	3
13	මුදල් හා සැලසුම් අමාත්‍යාංශයේ මූල්‍ය අධ්‍යයන ආයතනය	"රාජ්‍ය ප්‍රසම්පාදන කළමනාකරණය" පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩ සටහන	22
14	ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනය	"සේවා විශිෂ්ටත්වය තුළින් යහ පාලනය"	1
15	ශ්‍රී ලංකා සැපයුම් හා දූව්‍ය කළමනාකරණ ආයතනය	"මිලදී ගැනීම්" පිළිබඳ පදනම් පාඨමාලාව ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යය 2/2011	7
16	ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනය	"විද්‍යා සංයුක්ත සැලසුම්කරණය" පිළිබඳ වැඩමුළුව	6
17	වාණිජ නීතිය හා භාවිතය පිළිබඳ ආයතනය	"ඉදිකිරීම් කර්මාන්තය තුළ තීරණයන් මගින් ඉදිරිගමන" පිළිබඳ සම්මන්ත්‍රණය	11
18	මනා ගබඩාකරණය හා ප්‍රවාහනය පිළිබඳ වරලත් ආයතනය	"ගෝලීය වාණිජ්‍ය තුල මනා ගබඩා සැපයුම්වල සාර්ථකත්වය"	16
19	ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය	චාර්ෂික ජාතික නීති සම්මන්ත්‍රණය - 2011	3
20	ඩිජිටල් ඉන්ෆෝපර්ස් එච්. එච්.ඉන්ෆෝපර්ස් යුවස්ඒ, හා බෙන්ටිලි සිස්ටම්ස් යුවස්ඒ.	පෘථිවිතලය ගැණ තුන්වැනි මානය පිළිබඳ වැඩමුළුව / නිරූපණය / ඉදිරිපත් කිරීම.	9
එකතුව			610

විශ්ව විද්‍යාලවල / ආයතනවල දිගු කාලීන පාඨමාලා හැඳෑරීමට අවස්ථාවන්

මාගේ සංවර්ධන අධිකාරියේ සේවකයන්ට ඔවුන්ගේ විෂය දැනුම නැංවීම හා යාවත්කාලීන කිරීම සඳහා දේශීය විශ්ව විද්‍යාලවල / ආයතනවල පශ්චාත් උපාධි පාඨමාලා හැඳෑරීමට අවස්ථාව සපයන ලදී. මා සං අ යේ 19 දෙනෙකු ඉංජිනේරුවරුන් / විද්‍යාපති / පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමා වැනි දිගුකාලීන පාඨමාලා දේශීය විශ්ව විද්‍යාලවල / ආයතනවල හැඳෑරීම සඳහා නම් කරනු ලැබීය.

වග අංක 34: දේශීය විශ්ව විද්‍යාල / ආයතන වල දිගුකාලීන පාඨමාලා සඳහා ප්‍රමුඛ වීමේ අවස්ථා

අංකය	ආයතනය	ප්‍රමුඛ විස්තර	නම් කළ නිලධාරීන් ගණන
1	මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලය	මාගේ හා රටවාසන ඉංජිනේරු විද්‍යාව පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමා විද්‍යාපති උපාධිය 2011/2012	2
		ව්‍යුහාත්මක ඉංජිනේරු සැලසුම් පිළිබඳ ප.උ.ඩිප්ලෝමා / ඉංජිනේරුවරුන් උපාධි පාඨමාලාව -2011/2012	3

2	රුහුණු විශ්ව විද්‍යාලය	ව්‍යුහාත්මක ඉංජිනේරු විද්‍යාව පිළිබඳ සැලසුම් පශ්චාත් උපාධි ඩිප්ලෝමාව / විද්‍යාපති උපාධිය 2012/2013	1
3	ජාතික ව්‍යාපාර කළමනාකාරිත්ව ආයතනය	මානව සම්පත් කළමනාකරණය පිළිබඳ උසස් ඩිප්ලෝමාව	3
		මානව සම්පත් කළමනාකරණය පිළිබඳ උසස් ජාතික ඩිප්ලෝමාව (සිංහල මාධ්‍යය)	2
		මානව සම්පත් කළමනාකරණය පිළිබඳ උසස් ජාතික ඩිප්ලෝමාව (සිංහල මාධ්‍යය)	5
4	මුදල් හා සැලසුම් අමාත්‍යාංශයේ මූල්‍ය අධ්‍යයන පිළිබඳව අධ්‍යයන ආයතනය	රාජ්‍ය ප්‍රසම්පාදනය හා කොන්ත්‍රාත් පාලනය පිළිබඳ ඩිප්ලෝමාව 2011/ 2012	3
එකතුව			19

උපාධි අපේක්ෂකයන් හා ආධුනිකයන් සඳහා පුහුණු අවස්ථා.

විශ්ව විද්‍යාලවල උපාධි අපේක්ෂකයන්ට කාර්මික විද්‍යාලවල හා ආයතනවල ආධුනිකයන්ටද ඔවුන්ගේ යන්ත්‍රාගාර පුහුණුව ලබා ගැනීම සඳහා පුහුණු අංශය, ජාතික ආධුනිකත්ව හා කාර්මික පුහුණු අධිකාරිය හා (NAITA) සමඟ සහයෝගීව පුහුණු අවස්ථා ලබාදෙන ලදී.

වගු අංක 35: විශ්ව විද්‍යාලවල / ආයතනවල උපාධි අපේක්ෂකයන් හා ආධුනිකයන් සඳහා පුහුණු අවස්ථා :

අංකය	දේශීය විශ්ව විද්‍යාල හා ආයතන	ගිණිත සංඛ්‍යාව
1	තාක්ෂණික අධ්‍යයනාංශය, කුරුණෑගල	01
2	ඉංජිනේරු අධ්‍යයන අංශය, ජේරාදෙනියා විශ්ව විද්‍යාලය	12
3	ඉංජිනේරු තාක්ෂණ ආයතනය, කටුනායක	28
4	උසස් තාක්ෂණ ආයතනය, මහනුවර	01
5	ජාතික ආධුනිකත්ව හා කාර්මික පුහුණු අධිකාරිය (NAITA), රත්නපුර	01
එකතුව		43

පුහුණු අංශය සංවිධානය කරන ලද වැඩබිම් වාරිකා

මාගී සංවර්ධන අධිකාරියේ පුහුණු අංශය විසින් පහත සඳහන් පරිදි නිලධාරීන් සඳහා ඉදිකිරීම් වැඩබිම් වලට වාරිකා කිපයක් සංවිධානය කරන ලදී.

වගු අංක 36: පුහුණු අංශය විසින් සංවිධානය කළ වාරිකා.

අංකය	වැඩබිම් වාරිකා	සහභාගිවූ නිලධාරීන් ගණන
1	දක්ෂිණ ප්‍රවාහන සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියට වැඩබිම් වාරිකා	46
2	කොළඹ-කටුනායක අධිවේගී මාගී ව්‍යාපෘතියට වැඩබිම් වාරිකා	44
3	කම්හල් සැකසුම් ක්‍රියාවලිය පරීක්ෂා කිරීම හා වානේ වැරගැන්වීම් නිෂ්පාදන පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩ සටහන සඳහා ලංකා වානේ සංස්ථාවට වැඩබිම් වාරිකාව	22
එකතුව		112

පුනුණු අංශය විසින් සංවිධානය කරන ලද වැඩමුළු හා සම්මන්ත්‍රණ

මාථී සංවර්ධන අධිකාරියේ පුනුණු අංශය විසින් වර්ෂය තුළ සම්මන්ත්‍රණ ගණනාවක් සංවිධානය කරන ලදි.

වගු අංක 37: පුනුණු අංශය විසින් සංවිධානය කරන ලද වැඩමුළු හා සම්මන්ත්‍රණ

අංකය	විස්තරය	සහභාගිවන්නන් ගණන
1	මාබේ හා පොත්සන් (පුද්) සමාගමේ සභාය ඇතිව එක්සත් රාජධානි ආධාරයෙන් ප්‍රාදේශීය ව්‍යාපෘතිය යටතේ, ඉදිකරන ලද වානේ පාලම් හා ගුවන් පාලම් පිළිබඳ පුනුණු පාඨමාලාව	177
2	මා සං අ යේ අධිවේගී මාථී පරිපාලන ව්‍යාපෘතියට අළුතින් බඳවාගන්නා ලද නිලධාරීන්ට ජපන් ජාත්‍යන්තර සහයෝගිතා නියෝජිතායතනයන්ගේ සභාය ඇතිව ගාස්තු අයකිරීම, රථවාහන කළමනාකරණය හා වාහන මෙහෙයුම පිළිබඳ පුනුණු වැඩ සටහන	300
එකතුව		477

විදේශ පුනුණුව

විදේශ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුවේ වාර්ෂික තාක්ෂණික සභාය වැඩ සටහන පදනම් කරගෙන ආයතනයේ වාර්ෂික විදේශ පුනුණු අවශ්‍යතා පිළියෙල කර වි.සං.දෙ.ට ඉදිරිපත් කිරීම 2011 වර්ෂය තුළ විදේශ පුනුණු පාඨමාලා වැඩමුළු හා සම්මන්ත්‍රණ සඳහා නිලධාරීන් 25 දෙනෙකු හමිකර යවන ලදි.

වගු අංක 38: විදේශ පුනුණුව පිළිබඳ විස්තර

අංකය	රට	පුනුණුව පිළිබඳ විස්තර	සහභාගිවූ නිලධාරීන් ගණන
1	තායිලන්තය	තිරසර මාථී සංවර්ධනය පිළිබඳ පුනුණු වැඩ සටහන 2011 ඔක්තෝම්බර් 03 සිට 21 දක්වා	2
		ජාතික ක්‍රියාකාරී කමිකරු අයිතින් සඳහා ක්‍රියාකාරී වැඩ සටහන් 11 අනුව ITCU-AP උපායාත්මක සැලසුම් වැඩමුළුව 2011 අගෝස්තු 23 සිට 25 දක්වා	1
2	සිංගප්පූරුව	සිංගප්පූරු සහයෝගිතා වැඩ සටහන් පුනුණු ප්‍රදාන - නාගරික රථවාහන හා ආකිරණ කළමනාකරණය 2011 පෙබරවාරි 22 සිට මාර්තු 04 දක්වා	1
		වානේ කමිඩ පිළිබඳ පරීක්ෂණය නැරඹීම 2011 මාර්තු 14 සිට 19 දක්වා	1
		රාජ්‍ය අංශයේ විශිෂ්ටත්වය සඳහා ප්‍රතිඵල කළමනාකරණය පිළිබඳව පුනුණු වැඩ සටහන 2011 මාර්තු 16 සිට 19 දක්වා	1
		ආසියාවේ උමං සැලසුම් හා ඉදිකිරීම 2011 ජුනි 22 සිට 23 දක්වා	1
3	ජපානය	"ජපන් වි සං ආ ණය ව්‍යාපෘතිය සඳහා පාරිසරික හා සාමාජීය සැලසුම් ක්‍රියාවලිය" පිළිබඳ වැඩමුළුව 2011 ජුනි 19 සිට ජූලි 02 දක්වා	1

අංකය	රට	පුනුක්ව පිළිබඳ විස්තර	සහභාගිවූ නිලධාරීන් ගණන
		ආසියානු රටවල් සඳහා රාජ්‍ය වැඩ ව්‍යාපෘතිවල මහජන සහභාගිත්වය මතය ගොඩ නැගීම හා ප්‍රතිස්ථාපනය 2011 අගෝස්තු 28 සිට සැප්තැම්බර් 29 දක්වා	2
		ආපදා පාලන පියවරයන් හා හානිවූ යටිතල ව්‍යුහයන් ප්‍රතිසංස්කරණ වැයම පිළිබඳ සම්මන්ත්‍රණය 2011 දෙසැම්බර් 4 සිට 10 දක්වා	1
4	ඉන්දියාව	ලෝක බැංකු අරමුදල් ව්‍යාපෘති සඳහා ලෝක බැංකු ප්‍රසම්පාදන පරිපාටිය පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර පුනුක්ව වැඩ සටහන් 2011 සැප්තැම්බර් 19 සිට 30 දක්වා	2
		ඇස්පල්ට් මිශ්‍රණ කාර්ය පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර වැඩමුළුව බැංගලෝර් හා නව දිල්ලිය 2011 මාර්තු 2 සිට 4 දක්වා	5
		කාර්මික හා යටිතල ව්‍යුහ ව්‍යාපෘති පිළියෙල කිරීම හා ඇගයීම පිළිබඳ පුනුක්ව වැඩ සටහන 2011 පෙබ. 21 සිට මාර්තු 31 දක්වා	1
5	භොංකොං	ආසියාවේ පාලම් 2011 සම්මන්ත්‍රණය 2011 පෙබ. 22 සිට 24 දක්වා	2
6	චීනය	චීන එක්සිම් බැංකු හා චීන සංවර්ධන බැංකු අරමුදල් යෙදූ ව්‍යාපෘති: මාග් ඉදිකිරීම් වැඩබිම් වලට වාරිකා 2011 නොවැ. 28 සිට දෙසැ. 08 දක්වා	3
7	කොරියාව	KEC ජාත්‍යන්තර පුනුක්ව වැඩ සටහන 2011 ඔක්. 11 සිට 21 දක්වා	1
එකතුව			25

4.19 නීති සේවා

මාග් සංවර්ධන අධිකාරියේ නීති අංශය 2008 අංක 40 දරණ නව මංමාවත් පනතේ 42(1) හා 50(3) වගන්ති යටතේ, නඩු ගොනු කිරීම පිළිබඳ වගකීම දරයි. නීති අංශය විවිධ පළාත්වල මහේස්ත්‍රාත් නඩු 199 ක් ගොනුකර මාග් සංවර්ධන අධිකාරියට වාසිදායක ලෙස නියෝග ලබා ගැනීමට හැකිවිය. මෙය මා සං අ ට අනාගත සංවර්ධනය සඳහා මාග් රක්ෂිතය නිදහස් කර ගැනීමටත්, ගොඩනැගිලි සීමාව නිදහස් කර ගැනීමටත් උපකාරී වේ.

තවද නීති අංශය මා සං අ ට අයත් දේපළවලට හානි සිදුකළ පුද්ගලයන්ගෙන්, 2011 වර්ෂය තුළ රුපියල් භාරලක්ෂ හැට හත් දහස් භාරසිය හැත්තෑ අටක (රු.467, 478.00) මුදලක් එකතු කර ගන්නා ලදී.

2011 වර්ෂය තුළ මා සං අ ට එරෙහිව හා මා සං අ විසින් ගොනු කරනු ලැබූ නඩු පිළිබඳ සාරාංශයක් පහත දැක්වේ.

වගු අංක 39: 2011 වර්ෂය තුළ පවරන ලද නඩු

විස්තරය	31.12.2010 දක්වා සලකුණු ගණන	2011 දී මා.සං.අ.ට චරෙතිව ගොනු කල නඩු	2011 මා.සං.අ.බාහිර පාර්ශවයන්ට චරෙතිව පැවරූ නඩු	2011 නිමකල නඩු	2011 අවසානයේ එකතුව
ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය	02	03		02	03
අභියාචනාධිකරණය	13	14		09	18
දිස්ත්‍රික් අධිකරණය	93	26		28	91
මහාධිකරණය	11	14	01	11	15
කම්කරු විනිශ්චය සභාව	06			05	01
මානව නිමිකම් කොමිෂම	02	06		06	02
මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය	73		211	138	146
එකතුව	200	63	212	199	276

4.20 ප්‍රසම්පාදන සේවා

මාගී සංවර්ධන අධිකාරියේ ප්‍රසම්පාදන අංශය 2011 වර්ෂය තුළ වගු අංක 39 දැක්වෙන පරිදි රු.මි. 234 ක් වටිනා මාගී හා පාලම් කොන්ත්‍රාත් 6 ක් සඳහා ටෙන්ඩර් ලේඛන පිළියෙල කිරීම හා සැලසුම් කිරීම සඳහා සහාය විය. මා සං අ සඳහා රු. මි. 23 ක පාරිභෝගික හා ලිපිදූවය මිලදි ගන්නා ලදි. මා සං අ යේ ආදායමට හා කාරක ප්‍රාග්ධනය සඳහා රු. 1, 445, 080.00 මුදල් එකතුවක් දායක විය.

වගු අංක 40: මාගී හා පාලම් ඉදිකිරීම - තක්සේරු වර්ෂය 2011

විස්තර	කොන්ත්‍රාත් අගය (රු.)	ප්‍රදානය කල දිනය
දෙතිකිතව-අඹන්පොල මාගීය වැඩ දියුණු කිරීම (කි.මි.5+000 – 9+000 දක්වා)	35, 912, 372.50	2011 ජනවාරි 07
සමන්තුරේ-මල්කම්පිට-දිසවාපි මාගීය පුළුල් කිරීම හා වැඩ දියුණු කිරීම (කි.මි 9+000 – 10+000 දක්වා)	16, 110, 360.28	2011 පෙබරවාරි 07
රිදිගම-ලිහිතිවෙහෙර මාගීය පාලම් අංක 2/3 යළි ඉදිකිරීම	48, 962, 650.36	2011 පෙබරවාරි 18
රඹුක්කන-කටුපිටය මාගීය පාලම් අංක 2/3 යළි ඉදිකිරීම	48, 346, 050.40	2011 පෙබරවාරි 28
කහටගස්දිගිලිය-රත්මල්ගහවැව-කිවුල්කඩ මාගීය (කි.මි.0+000 – 13+000 දක්වා) DBST කිරීම	59, 690, 244.29	2011 මාර්තු 22

විස්තර	කොන්ත්‍රාත් අගය (රු.)	ප්‍රදානය කළ දිනය
වවලකඩේ-වඩයත්තලාව මාර්ගය (කි.මී. 6+000 – 7+830 දක්වා) පුළුල් කිරීම	25, 094, 081.25	2011 මාර්තු 22
මුළු එකතුව	234, 115, 759.08	

4.21 පිරිස් කළමනාකරණය

මාගේ සංවර්ධන අධිකාරියේ පරිපාලන අංශය විසින්, ප්‍රධාන කාර්යාලය මට්ටමින් පිරිස් පාලන කටයුතු ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි. වර්ෂය ආරම්භයේදී බඳවා ගැනීම් පරිපාටියේ හා සේවක සංඛ්‍යා දර්ශක අවශ්‍යතා අනුව බඳවා ගැනීම හා උසස්වීම් පිළිබඳව වාර්ෂික වැඩ සටහන තීරණය කරනු ලැබේ.

2011 වර්ෂය තුළ ක්‍රියාත්මක කළ කටයුතු පිළිබඳ සාරාංශයක් පහත දැක්වේ.

- වර්ෂය තුළ සේවකයන් 870 ක් බඳවා ගනු ලැබීය.
- නිලධාරීන් / සේවකයන් 314 ක් සඳහා අභ්‍යන්තර උසස්වීම් ප්‍රදානය කරන ලදී.
- සේවක සංඛ්‍යා දර්ශක අනුපාතය අනුව නිලධාරීන් / සේවකයන් 111 ක් සඳහා ශ්‍රේණි උසස්වීම් ලබාදීමට සම්මුඛ පරීක්ෂණ පවත්වන ලදී.
- ශ්‍රේණි උසස්වීම් සඳහා ඉංජිනේරුවරුන්ගෙන් අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබීය.
- දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගය විවෘත කිරීමේ 2011.11.27 දින උත්සවය සංවිධානය කරන ලදී.
- කෙටුම්පත් බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය 95% ක් නිමකරන ලදී.
- වාර්ෂික ස්ථානමාරු අයදුම්පත් කැඳවා ස්ථානමාරු මණ්ඩලය පත්කර මණ්ඩලය විසින් ස්ථාන මාරු නිර්දේශ කරන ලදී.
- විදේශ ගිණුම් / පුහුණු වැඩමුළු ප්‍රදානය කරන ලද නිලධාරීන් 59 ක් සඳහා අභ්‍යන්තර ජනාධිපතිතුමා, විදේශ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව හා ගරු අමාත්‍යතුමන් වෙතින් අනුමැතිය ලබාගනු ලැබීය.
- පරිපාලන අංශයේ අධ්‍යක්ෂ (පාලන) ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කාර්ය මණ්ඩල රැස්වීම් 8ක් පවත්වනු ලැබිණි.
- වර්ෂය තුළ පවත්වන ලද ප්‍රදර්ශන 2 ක් සඳහා මා සං අ වෙනුවෙන් ප්‍රදර්ශන කුටි ඉදිකිරීමේ යෙදුණි.
- අංශයේ සියලුම කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා කුසලතා වර්ධන වැඩ සටහන් සංවිධානය කරනු ලැබීය.
- නිලධාරීන් / සේවකයන් 21 කට රැකියා සඳහා වැටුප් රහිත නිවාඩු අනුමත කරන ලදී.
- සේවකයන් 73 ක් සඳහා ස්වයං පිවිහ රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමය යටතේ රු: 9,903,140.35 ක ප්‍රතිලාභ ගෙවනු ලැබීය.

- සේවකයන් 70 ක් සඳහා සේවක අර්ථසාදක අරමුදල් හා සේවකයන් 98 ක් සඳහා සේවක භාරකාර අරමුදල් ප්‍රතිලාභ ගෙවීමට සහාය විය.
- නිලධාරීන් / සේවකයන් 43 ක් විශ්‍රාම ගැන්වීම පිළිබඳව පියවර ගනු ලැබීය.
- නිලධාරීන් / සේවකයන් 21 ට සේවය හැරයාමේ නිවේදන නිකුත් කරන ලදි.
- නිලධාරීන් / සේවකයන් 26 දෙනෙකු තනතුරු වලින් ඉල්ලා අස්විය.
- පරිපාලන චක්‍රලේඛ 11 ක් සහ පරිපාලන චක්‍රලේඛ ලිපි 71 කුත් නිකුත් කෙරිණි.
- වෙළඳ තිරිඹදු හා ආයෝජන ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යාංශය වෙත තිරිඹදු රහිත වාහන අයදුම්පත් 300 ක් ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කරනු ලැබීය.
- වනය පරික්ෂණ 13 ක් නිමකළ අතර 17 ක් ආරම්භ කරන ලදි.
- සේවකයන් 63 දෙනෙකුට රු.22, 256, 314.44.00 පාරිභෝගික මුදල් ගෙවනු ලැබීය.
- භාෂා දිමනාව සේවකයන් 75 දෙනෙකුටද අතිරේක වැටුප් වර්ධක දිමනාව සේවකයන් 41 දෙනෙකුටද ගෙවන ලදි.
- සේවකයන් වෙත පහත දැක්වෙන ණය මුදල් ප්‍රදානය කරන ලදි.
 - සේවකයන් 473 දෙනෙකුට ආපදා ණය මුදල් සඳහා රු.77, 491, 815.00
 - සේවකයන් 32 දෙනෙකුට පාපැදි ණය සඳහා රු. 320, 000.00
 - සේවකයන් 324 දෙනෙකුට ගංවතුර ආධාර ණය මුදල් සඳහා රු.21, 595, 470.00

වගු අංක 41: පසුගිය අවුරුදු 5 තුළ බඳවාගත් සේවක සංඛ්‍යාව

වර්ෂය	සේවක සංඛ්‍යාව
2007	337
2008	127
2009	286
2010	441
2011	870

වැඩ සටහන් ගත කරන ලද කටයුතු බොහොමයක් ඉටුකරන ලදි. 2011 වර්ෂය තුළ බඳවාගත් සේවකයන් පහත වගු අංක 42 න් දැක්වේ.

වගු අංක 42: 2011 වර්ෂය තුළ බඳවාගත් සේවකයන් පිළිබඳ විස්තර.

තනතුර	සේවක සංඛ්‍යාව
සිවිල් ඉංජිනේරු	80
කාර්යාල සේවක	58
කාර්යාල කම්කරු	10
සහායක	04
ගබඩාකරු	01

තනතුර	සේවක සංඛ්‍යාව
ස්ක්‍රිඩමන්	15
කළමනාකරණ සහකාර (උපාධිධාරී)	05
සැහැල්ලු වාහන රියදුරු	83
පාලන මැදිටි ක්‍රියාකරු	13
මුර සංචාරක	36
අයකැමි	240
ප්‍රධාන අයකැමි	24
සහකාර අයකැමි අධිකාරී	13
අයකැමි අධිකාරී	04
සහායකයන්	29
විදුලි කාර්මික	03
කළමනාකරණ සහකාර	101
පරිගණක තාක්ෂණ ශිල්පී	02
කාර්මික	03
පර්යේෂණ සහකාර	03
සංචාරක නිවාස භාරකරු	01
සැලසුම් ශිල්පී	01
මුරකරු	25
වැඩ පරිපාලක	63
පින්තාරකරු	01
සැහැල්ලු උපකරණ ක්‍රියාකරු	34
යාන්ත්‍රික අධිකාරී	01
රසායනාගාර සහායක	03
රථවාහන සංගණන ශිල්පී	02
කාර්මික නිලධාරී	12
එකතුව	870

4.22 මූල්‍ය කළමනාකරණය

මාගේ සංවර්ධන අධිකාරියේ මුදල් අංශය 2011 වර්ෂය තුළ ආදායම් රැස් කිරීම හා ගෙවීම් කටයුතු සතුටුදායක ලෙස ඉටුකරන ලද අතර, මාගේ සංවර්ධන අධිකාරියේ ගිණුම් වාර්තා නීතිපතා යාවත්කාලීන කරන ලදී, වියදම් ප්‍රකාශනයන් හා වාර්තා නියමිත වේලාවට අමාත්‍යාංශය හා භාණ්ඩාගාරය වෙත යවනු ලැබීය. සේ.අ.අ., සේ.භා.අ. හා බදු ගෙවීම් නියමිත දිනට හෝ ඊට පෙර සිදුකල අතර, වාර්තාද යවන ලදී.

විමසුමට භාජනය වූ වර්ෂය තුළ මාගේ සංවර්ධන අධිකාරියේ වැඩ හා සාමාන්‍ය නඩත්තු වියදම් (පොදු කාර්ය වියදම්) පිළිබඳ සමස්ත මූල්‍ය සාධනය පහත දැක්වේ.

වගු අංක 43: 2011 වර්ෂය තුළ මාගේ සංවර්ධන අධිකාරියේ සමස්ත මූල්‍ය සාධනය

වර්ගය	ප්‍රතිපාදන (රු.) මිලියන	ලැබුණු අරමුදල් හා වියදම (රු.) මිලියන	සාධනයේ ප්‍රතිශතය (%)
මාගේ වැඩ	29, 646.70	26, 734.60	90.5
මා.සං.අ. යේ පොදු නඩත්තුව	3, 343.40	3, 343.40	100.0
එකතුව	32, 990.10	30, 078.00	91.2

වගු අංක 44: මාගේ සංවර්ධන අධිකාරියේ 31.12.2011 දිනට මූල්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳ සාරාංශය

	(රු.) මිලියන	
	2010	2011
වත්කම්		
ජංගම නොවන වත්කම්	2, 018.50	1, 777.60
ජංගම වත්කම්	8, 417.80	12, 583.50
සමස්ත වත්කම්	10, 436.30	14, 361.10
ස්කන්ධ හා වගකීම්		
ප්‍රාග්ධනය හා ආදායම	(4, 029.10)	(4, 425.90)
ජංගම නොවන වගකීම්	1, 711.20	1, 754.10
ජංගම වගකීම්	12, 754.20	17, 032.90
සමස්ත ස්කන්ධ හා වගකීම්	10, 436.30	14, 361.10

- මුදල් අංශයේ ආදායම් ඒකකය විසින් රු: මිලියන 594.20 ක ආදායමක් උපයා ගැනීමට සමත්වූ අතර, සේවා සැපයීමෙන් හා යන්ත්‍ර කුලී වලින් උපයන ලද රු:මිලියන 494.00 ද ඇතුලත් විය. ආදායම වෙන්කිරීම මුදල් අංශයේ ආදායම් ඒකකය මගින් සිදුකරන ලද අතර, ඒකකය විසින්, අරමුදල් කළමනාකරණයද මෙහෙයවන ලදී. මෙම ඒකකය වර්ෂය තුළ රු: මිලියන 55 ක පොලියක් අරමුදල් කළමනාකරණ කටයුතුවලින් උපයාගන්නා ලදී. තවද 2011.11.27 (විවෘත කල දිනය) සිට 2011.12.31 දක්වා දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ ගාස්තු ආදායම රු: මිලියන 74.90 ක් විය.
- එමෙන්ම, මුදල් අංශයේ වැටුප් ඒකකය සේවකයන් 4900 ක් සඳහා වැටුප් පිළියෙල කල අතර, සේ.අ.අ. හා සේ.හා.අ. වාර්තා පවත්වාගෙන යෑම සිදුකරනු ලැබීය. මෙම ඒකකය සේවක ණය ගෙවීම හා අයකර ගැනීමේ ක්‍රියාවලියේද යෙදුණි.
- මුදල් අංශයේ වත්කම් හා ගබඩා අංශය විසින්, ප්‍රධාන කාර්යාලයේ අංශවලට හා ඇතැම් විට ප්‍රාදේශීය කාර්යාලවලටද උපකරණ හා ලිපිද්‍රව්‍ය සැපයීමේ යෙදුණි, තවද මෙම ඒකකය තොග පාලනය කටයුතු ඉටුකල අතර, ලිබඩු, යන්ත්‍ර, ඉඩම් හා ගොඩනැගිලි ඇතුළු සියලු වත්කම් ලේඛන පවත්වාගෙන යන ලදී. දිවයින පුරා ස්ථාවර වත්කම් සමීක්ෂණය වාර්ෂිකව පවත්වනු ලැබීය. 2011 භාණ්ඩ සමීක්ෂණය 2011 ඔක්තෝම්බර් මස ආරම්භ කර නියමිත පරිදි නිමකෙරිණි. තොග හා ලේඛන ගත භාණ්ඩවල භෞතික සමීක්ෂණයද වර්ෂ අවසානයේ ආරම්භ කර නිමකරන ලදී.
- මුදල් අංශයේ අවසාන ගිණුම් ඒකකය මා.සං.අ. සඳහා අවසාන ගිණුම් පවත්වාගෙන යාමෙන් කළමනාකාරිත්වයට මූල්‍ය තොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීමටත් කටයුතු කරන ලදී. මෙම ඒකකයට මුදල් අංශයේ ප්‍රාදේශීය ගිණුම් ඒකකය හරහා පළාත් කාර්යාලවල ආදායම් හා ගෙවීම් විස්තර ප්‍රධාන කාර්යාලයේ ආදායම් හා ගෙවීම් දත්ත ගිණුම් ගත කිරීම සඳහා ලැබේ. අංශයේ ගිණුම් පිළියෙල කිරීම සඳහා ගිණුම් මෘදුකාංගවලය පාවිච්චි කරන ලදී.
- ප්‍රධාන කාර්යාලයේ ප්‍රාදේශීය ගිණුම් ඒකකයේ වැඩ සඳහා මුදල් අග්‍රිමය පොදු කාර්යය පිරිවැය නිදහස් කිරීමෙන් ඔවුන්ගේ ලැබීම් ලබා ගැනීමෙන් සියලුම ප්‍රාදේශීය ගණකාධිකාරීන් සම්බන්ධීකරණය කරන ලදී. ඒවා ප්‍රාදේශීය ගිණුම් ඒකක විසින් පවත්වා ගෙන යන ගිණුම් වාර්තා සමඟ සැසඳුම් කර ගිණුම් ගත කිරීම සඳහා අවසාන ගිණුම් ඒකකයට ඉදිරිපත් කෙරිණි.
- මුදල් අංශයේ ව්‍යාපෘති ඒකකය මා.සං.අ.වැඩ අංශය විසින් ක්‍රියාත්මක කරන ලද ව්‍යාපෘතිවලට අදාල කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගේ ඉන්වොයිස් / බිල්පත් නිරවුල් කිරීමේ කටයුතුවල යෙදුනි. විමසුමට භාජනය වූ වර්ෂය තුළ ආසන්න වශයෙන් ව්‍යාපෘති / කොන්ත්‍රාත් 1024 කට අදාල රු:බිලියන 14.9 ක බිල්පත් නිරවුල් කරන ලදී.
- මුදල් අංශයේ ගෙවීම් ඒකකය ප්‍රධාන කාර්යාලයේ අංශයට අදාළ සියලුම ගෙවීම් නිරවුල් කිරීම සිදුකරන ලදී. (මාර්ගී සංවර්ධන අධිකාරියේ වැඩ අංශයට අයත් බිල්පත් ගෙවීම් කටයුතුවල යෙදෙන්නේ ව්‍යාපෘති ඒකකයයි) මෙම ගෙවීම්වලට සිවිල් වැඩ සඳහා ගෙවීම්, ඉන්ධන, උපකරණ, වාහන, බදුකුලී, කාර්යාල අවශ්‍යතා, කාර්ය මණ්ඩල වැටුප්, ණය ආදිය ඇතුළු පොදු කාර්ය වියදම් අයත් වේ.

- මුදල් අංශයේ, අයවැය හා බදු ඒකකයට මා සං අ යේ පොදු කාර්ය වියදම් අයවැය හා වැටි, ජා.තො.බ. හා ආදායම් බද්ද ඇතුළු මා සං අ යේ බදු කටයුතු පවරා ඇත.
- මුදල් අංශයේ පරිපාලන ඒකකය අංශය තුළ සේවකයන් 84 කට සම්බන්ධ පරිපාලන කටයුතුවල යෙදීමෙන් මුදල් අංශයට සහාය ලබා දෙන ලදී. පොද්ගලික ලිපිගොනු, නිවාඩු වාර්තා පවත්වාගෙන යාම, වාර්ෂික වැටුප් වර්ධක ලබාදීම යන හා එන ලිපි පිළිබඳ කටයුතු කිරීම පරිපාලන ඒකකයේ කාර්යයන් සමහරක් විය.
- 2011 වාර්ෂික මූල්‍ය ප්‍රකාශන නියමිත දිනට විගණකාධිපතිවරයා වෙත ඉදිරිපත් කරන ලදී.

4.23 අභ්‍යන්තර විගණන කාර්ය සාධනය


මාගේ සංවර්ධන අධිකාරියේ විගණන අංශය, විමසුමට භාජනය වූ වර්ෂය තුළ කළමනාකාරිත්වය විසින් අනුමත කරන ලද විගණන වැඩ සටහන් ප්‍රධාන කොටස ක්‍රියාත්මක කරන ලද අතර, ව්‍යාපෘතිවල කටයුතු, සෘජු කම්කරු වෙස්ට්මෝල්පත් වැඩ ඒකක මෙන්ම, ඇස්තමේන්තු, කොන්ත්‍රාත්, විචල්‍ය නියෝග, චක්‍රලේඛ, පිරිස් ලේඛන හා බැංකු සැසඳුම් ප්‍රකාශන වැනි ලේඛන පරීක්ෂා කරන ලදී.

අභ්‍යන්තර විගණන අංශය වෙත සහාය හෝ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් යොමුකරන ලද විවිධ පෙත්සම්, පැමිණිලි හා වෙනත් කරුණු පිළිබඳව විමර්ශන පවත්වන ලද අතර, නිගමන හා සුදුසු පියවර ගැනීම සඳහා නිර්දේශ සහිතව වාර්තා ඉදිරිපත් කරන ලදී.

සියලුම ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකක පිළිබඳව විගණනයද අභ්‍යන්තර විගණන අංශය විසින් සිදු කරන ලදී. මෙය ඉදිකිරීම් කාලසීමාව තුල හා ව්‍යාපෘතිය නිම කිරීමෙන් පසුව එහෙත් වගකීම් කාලය තුළ මාගේ පරීක්ෂාවන් ආවරණය විය. විමර්ශනයන් ඇතුළු මෙහෙයුම් හා මූල්‍ය විගණනයන් ස්වාධීන වෘත්තීමය අයුරින් සිදුකරන ලදී. අභ්‍යන්තර විගණන ප්‍රගති වාර්තාව වග අංක 45 යටතේ දක්වා ඇත.

වගු අංක 45: 2011 වර්ෂය සඳහා අත්‍යන්තර විගණන ප්‍රගති වාර්තාව පිළිබඳ කාරුණය

	වැඩ සටහන	නිමකළ	ඉටුකරන ලද ප්‍රතිශතය
මූල්‍ය හා කළමනාකරණ විගණනය			
පළාත්භාර අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය	10	10	
ප්‍රධාන ඉංජිනේරු කාර්යාලය	14	13	
විධායක ඉංජිනේරු කාර්යාලය	26	26	
යන්ත්‍රාගාර	04	04	
එකතුව	54	53	98
සෞඛ්‍ය විගණනයන්			
ප්‍රධාන ඉංජිනේරු දිස්ත්‍රික්ක	24	22	92
අංශ හා ඒකක			
මා.සං.අ.යේ අංශ සහ ඒකක	15	15	100
ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකක			
මාගී ව්‍යාපෘති	08	07	
පාලම්	06	06	
කාර්යාල	12	12	
එකතුව	26	25	96
සම්පූර්ණ වැඩ සටහන් ගණන	119	115	97
අතිරේකව ඉටුකරන ලද වැඩ			
විමර්ශන	0	29	



5 වැනි පරිච්ඡේදය ප්‍රගතියට බාධාවන්

5.1 මාගී හා පාලම් කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරීම

මාගී හා පාලම් වැඩ ඉටුකිරීමේදී පහත දැක්වෙන බාධාවන්ට මුහුණ දීමට සිදුවිය.

- එක් ප්‍රධාන බාධාවක් වන්නේ, භාණ්ඩාගාරය විසින් මුදල් අග්‍රිමය නිදහස් කිරීමේ ප්‍රමාදයන් සිදු වීමයි. එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් මා.සං.අ. ට කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගේ මාසික වැඩ බිල් නියමිත වේලාවට නිරවුල් කළ නොහැකි විය. මෙය ව්‍යාපෘති වැඩවල ප්‍රගතියට අහිතකර ලෙස බලපෑ අතර, කොන්ත්‍රාත් මිල පිරිවැය අධික විය.
- ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේදී ගතවූ අමතර කාලය නිසා ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී අතවශ්‍ය ප්‍රමාදයක් සිදු විය.
- ප්‍රයෝජ්‍ය සේවා ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමේදී සිදුවූ ප්‍රමාදයන් ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ප්‍රමාදයට බලපෑවේය.
- ප්‍රදේශයේ වෙනත් සංවර්ධන වැඩ වලට ඉඩ ලබාදී කටයුතු කිරීමෙන් ව්‍යාපෘති වැඩ විෂය වෙනස් වීම බාධාවක් බවට පත්විය.
- වැඩ බිම්වල බලාපොරොත්තු නොවූ හැම තත්ත්වයන් වැඩවල ප්‍රගතියට අහිතකර ලෙස බලපෑවේය.
- අහිතකර කාලගුණික තත්ත්වයන්ද ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමට බලපානු ලැබීය.
- ග්‍රාමීය පාලම් ඉදිකිරීමේදී පහත දැක්වෙන බාධාකාරී තත්ත්වයන්ට මුහුණදීමට සිදුවිය.
 - අ) ග්‍රාමීය පාලම් ඉදිකිරීම සඳහා පළාත්වල සෘජු ග්‍රාමය හා අධීක්ෂණ / කාර්මික කාර්ය මණ්ඩලයේ නිහස.
 - ආ) පාලම් වැඩබිම් කරා දූව්‍ය හා උපකරණ ප්‍රවාහනය කිරීමේ දුෂ්කරතාවය (පටු මාගී)
 - ඇ) පාරු හා ටැබ් බැස්සීමේ උපකරණ වැනි ඉදිකිරීම් උපකරණවල නිහස.
 - ඈ) අභුලාන කාර්යාලයේ වැඩ කිරීමේ ඉඩකඩ ප්‍රමාණවත් නොවීම.
 - ඉ) පරිගණක වැනි කාර්යාල උපකරණ ප්‍රමාණවත් නොවීම
 - ඊ) ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල අධීක්ෂණ වැඩ සඳහා පාවිච්චිය හොඳ තත්ත්වයේ වාහන නොමැතිවීම.

අනුගමනය කරන ලද හා යෝජනා කරන ලද ප්‍රතිකර්ම පියවරයන්

- කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුම් කොන්දේසි පදනම් කරගෙන මා.සං.අ.විසින් කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගේ කාලය දීර්ඝ කිරීමක් සිදුකර, ප්‍රමාද වූ ගෙවීම් සඳහා පොලි මුදලක් ගෙවනු ලැබීය.
- ග්‍රාමීය පාලම් ඒකකයේ කාර්යාල අවකාශය පුළුල් කිරීම.
- අවශ්‍ය යන්ත්‍ර මලදි ගැනීම.

5.2 සැලසුම්කරණය හා වාර්තාකරණය

දත්ත රැස් කිරීමේදී හා ඇගයීම් කටයුතුවලදී පහත දැක්වෙන බාධාවන්ට මුහුණ දීමට සිදුවිය.

- තද වැසි වැනි හදිසි කාලගුණික වෙනස්වීම්
- බලාපොරොත්තු නොවූ වාහන බිඳ වැටීම්
- රටවාහන ගණන උපකරණවල අනපේක්ෂිත දෝෂ ඇතිවීම
- සාමාන්‍ය පරිදි සැලසුම් කළ පරීක්ෂණවලට අමතරව හදිසි දත්ත රැස් කිරීමේ සම්බන්ධතා පැවැත්වීම.

තවද අංශයෙන් උපරිම නිමැවුමක් ලබා ගැනීමට හා ඉටුකරන කාර්යයන් වල ගුණාත්මක භාවය නැංවීම සඳහා සැලසුම් අංශය ශක්තිමත් කිරීම අවශ්‍ය වේ. ඒකක 04 තුළ පුහුණු කාර්ය මණ්ඩලය නිසා බැවින්, පොදුවේ අංශයේ දෛනික කටයුතුවලට හා විශේෂයෙන් මනා ක්‍රියාකාරීත්වයට සහ සෑම ඒකකයටම පැවරුණු කාර්යයන් අඛණ්ඩව ඉටු කිරීමේදී අහිතකර ලෙස බලපානු ලබයි.

දත්ත රැස් කිරීමේ හා ඇගයීමේ කටයුතුවලදී පහත දැක්වෙන බාධාවන්ට මුහුණ දීමට සිදුවිය.

(අ) සම්බන්ධතා කටයුතුවලට අදාළ ගැටළු

- වර්ෂයේ බොහොමයක් මාසවල තද වැසි පැවතුනි.
- ඇත ප්‍රදේශවලදී කාර්ය මණ්ඩලයට නවාතැන් පහසුකම් ලබා ගැනීමේ දුෂ්කරතාවය
- බ.කා.ජා.ස. (MFNSV) ව්‍යාපෘතියට සුදුසු සහාය වාහනයක් නොමැති වීම.
- වාහන හා උපකරණ බිඳවැටීම් නිසා
- කාර්ය මණ්ඩලය නිසා

(ආ) දත්ත කළමනාකරණයට අදාළ ගැටළු

- සුදුසු දත්ත ගබඩා පද්ධතියක් නොමැති වීම
- දත්ත විශ්ලේශනය සඳහා කාර්ය මණ්ඩලය නොමැති වීම
- පරිගණක පහසුකම් නොමැති වීම. වර්ෂය අවසානයේ ලෝක බැංකු ආධාර ජාතික මහාමාතී ආංශික ව්‍යාපෘතිය යටතේ පරිගණක 09 ක් ලැබුනි. පරිගණක 09න් 04 ක්ම ද්විත්ව මොනිටර්වලින් යුතු MFNSV වාහනයේ දසුන් විශ්ලේශනය සඳහාය.

(ඇ) වෙනත් ගැටළු

- පිටත වටරවුම් ව්‍යාපෘතිය විසින් යෝජිත ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම ප්‍රමාද වීම හේතුකොට ගෙන, සම්බන්ධතා වාහන සඳහා සුදුසු වාහන නැවතුම් අවකාශයක් නොමැතිකම.
- සුදුසු ස්ථානයක කාර්යාල ලිබඩු හා වෙනත් පහසුකම් සහිත කාර්යාලයක් ස්ථාපිත කිරීම

අනුගමනය කරන ලද හා යෝජිත ප්‍රතිකර්ම පියවරයන්

- හැරවුම් වලන සමීක්ෂණ, ඇක්සල් බර සමීක්ෂණ වැනි ඇතැම් සමීක්ෂණයන් සඳහා හදිසි සමීක්ෂණ පැවැත්වීමට අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී තාවකාලික කාර්ය මණ්ඩලයක් ලබා ගන්නා ලදී. මෙම පිළිවෙත අනාගතයේදී ද අනුගමනය කළ හැකි වේ.
- දත්ත රැස්කිරීමේ හා ඇගයීම් ඒකකයේ බොහෝ වාහන පැරණි ඒවා බැවින්, දත්ත රැස් කිරීම බාධාවකින් තොරව කරගෙන යාම සඳහා ඒවා ප්‍රතිසම්පාදනය කිරීම අවශ්‍ය කෙරේ.

5.3 කළමනාකරණ තොරතුරු පද්ධතිය නඩත්තු කිරීම

- ජාල හා දෘඩ උපාංග (උදා: රැහැන් රහිත ප්‍රවේශ ලක්ෂ හා ඇඩප්ටර් ආදිය) හෝ පරිගණක දෘඩාංග කොටස් (උදා: රැහැන් රහිත ජාල කාඩ්, දෘඩ තැටි ආදිය) ප්‍රතිසම්පාදනයේ දුෂ්කරතාවය. මෙය පරිගණක ජාලයට අනුපිටපත් දෘඩ උපාංග නොමැති කම හේතු කොට ගෙන සිදුවේ.
- අංශවල තොරතුරු තාක්ෂණය සම්බන්ධ ගැටළු කෙරෙහි ග්‍රාහකයන්ගේ කැපවීම නොමැතිකම.
- සෙක්සිරිපාය පරිශ්‍රය තුළ නිසි ප්‍රධාන (AC) බලය සැපයුමක් නොමැතිවීම.

අනුගමනය කරන ලද හා යෝජනා කරන ලද ප්‍රතිකර්ම පියවරයන්.

සුදුසු පුහුණු කිරීමක් සමඟ දැනුවත් කිරීමේ වැඩ සටහනක් යෝජනා කරන ලදී.

5.4 යාන්ත්‍රික සේවා

- මාථී නඩත්තු කටයුතු සඳහා නව උපකරණ මිලදී ගැනීමට ප්‍රමාණවත් නොවන ප්‍රතිපාදන.
- වාහන හා යන්ත්‍ර අළුත්වැඩියාව හා නඩත්තුව සඳහා ගෙවීම්වල ප්‍රමාදය.
- ඒකක 1000 කට අධික වාහන හා යන්ත්‍ර අළුත්වැඩියාව හා නඩත්තුව සඳහා ඇති ඉල්ලුම සපුරාලීම සඳහා පහත දැක්වෙන පහසුකම් ප්‍රමාණවත් නොවීම.
 - උස් දොඹකර, හයිඩ්‍රොලික් ඔසවන ආදි විශේෂිත උපකරණ.
 - කාර්යාල තුළ ගබඩා පහසුකම්
 - යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරුවන්, යාන්ත්‍රික අධිකාරීවරුන්, යාන්ත්‍රිකයන් හා ක්‍රියාකරුවන් වීදුලි කාර්මිකයන් වැනි තාක්ෂණ කාර්ය මණ්ඩලය
- කම්හල තුළ පහසුකම් හා මානව සම්පත් හිඟය නිසා වාහන අළුත්වැඩියාව හා නඩත්තුව සඳහා බාහිර සම්පත්කරණය මත රැඳීම.
- ප්‍රවාහන අංශය සඳහා සුළු අළුත්වැඩියා හා දෛනික නඩත්තුව මෙහෙයවීමට යාන්ත්‍රික අධිකාරීවරයෙකු අවශ්‍ය කෙරේ.

- ප්‍රාදේශීය පදික තලනයන් හා තහඩු පිඩකයන් වැනි සැකැල්ල යන්ත්‍ර පුහුණු ක්‍රියාකරුවන් විසින් ක්‍රියාකරවන බැවින්, මෙය උෘත උපයෝජනයට හා අතිරේක අළුත්වැඩියාවන්ට හේතු වේ.
- ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයෙන් ලැබුණු ඇතැම් යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරුවන් නොමැතිකම නිසා සේවයේ යොදවා නැත.

අනුගමනය කරන ලද හා යෝජනා කරන ලද ප්‍රතිකර්ම පියවරයන්.

- යාන්ත්‍රික අංශය, යාන්ත්‍රික කම්හල හා ප්‍රවාහන අංශය ශක්තිමත් කිරීමට පහත සඳහන් කාර්ය මණ්ඩලය පත්වීම් සිදුකල යුතු වේ.
 - උපාධිධාරී යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරුවන් 04 දෙනයි.
 - යන්ත්‍රාගාර වැඩබිම් සඳහා යන්ත්‍රාගාර ඉංජිනේරුවන් 02 යි.
 - අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය, කම්හල හා ප්‍රවාහන අංශ හා යන්ත්‍රාගාර වැඩබිම් සඳහා යාන්ත්‍රික අධිකාරීන් 03 යි.
 - යාන්ත්‍රික වැඩපල සඳහා කාර්මිකයන් 06 යි.
 - යාන්ත්‍රික වැඩපල සඳහා පැස්සුම්කරුවන් 2 යි.
 - වැඩපල සඳහා වීදුලි කාර්මිකයන් 02 යි.
 - වැඩපල සඳහා යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරුවන් 20 යි.
 - යාන්ත්‍රික අංශය හා අඟුලාන කම්හල සඳහා කළමනාකරණ සහකාරවරුන් 05 යි.
 - වැඩපල සඳහා ඉංග්‍රීසි යතුරුලේඛක / පරිගණක ක්‍රියාකරුවන් 2 යි.
 - ගිණුම් සහකාරවරුන් 01 යි.
 - වැඩපල සඳහා ගබඩා භාරකරු 01 යි.
 - වැඩපල සඳහා ගබඩාකරු 02 යි.
- පුහුණු ක්‍රියාකරුවන් පත්කිරීම හෝ අංශවල ඇති සැකැල්ල උපකරණ ක්‍රියාකරවන්නන්ට, ක්‍රියාකරවීම හා දෛනික නඩත්තුව පිළිබඳ සම්පූර්ණ පුහුණු පාඨමාලාවන් සූදානම් කිරීම යෝජනා කරනු ලැබේ.
- සෑම පළාතකම සෑම අළුත්වැඩියාවක් සිදුකිරීම හා පළාත්වල ඇති වාහන හා යන්ත්‍ර වලට සම්බන්ධ අළුත්වැඩියාවන් හා වෙනත් කරුණු සම්බන්ධව, යාන්ත්‍රික අංශය හා වැඩපල සම්බන්ධීකරණය කිරීමට සෑම පළාතකම යාන්ත්‍රික අධිකාරීවරයෙකු බැගින් පත් කිරීමට යෝජනා කෙරේ.

5.5 මිනිස්බල සංවර්ධනය

පුහුණු අංශයට පහත දැක්වෙන බාධාවන්ට මුහුණ දීමට සිදුවිය.

- පුහුණු වැඩ සටහන් පැවැත්වීම සඳහා දේශන ගාලාවේ ප්‍රමාණවත් නොවන අවකාශය හා පරිගණක කාමරයේ හා දේශන ගාලාවේ පහසුකම් නොමැතිකම.
- කල් ඉකුත් වූ කාර්යාල උපකරණ
- සහභාගිවන්නන්ගේ දුර්වල පැමිණීම නිසා ඇතැම් පුහුණු වැඩ සටහන් අවලංගු කිරීමට සිදුවීම.
- සම්පත් දායකයන් නොමැතිකම නිසා ඇතැම් පුහුණු පාඨමාලා සංවිධානය කිරීමේ දුෂ්කරතාවය.

අනුගමනය කරන ලද හා යෝජනා කරන ලද ප්‍රතිකර්ම පියවරයන්

නූතන බහු මාධ්‍ය ප්‍රක්ශේපනයක් හා බහුකාර්ය ජායා පිටපත් යන්ත්‍රයක් පුහුණු අංශයට මිලදී ගැනීමට පියවර ගෙන තිබේ.

5.6 ප්‍රසම්පාදන සේවා

පුහුණු මානව සම්පත් හා කැපවීමක් නොමැතිකම ප්‍රගතියට අහිතකර ලෙස බලපා තිබේ.

අනුගමනය කරන ලද හා යෝජනා කරන ලද ප්‍රතිකර්ම පියවරයන්

අවශ්‍ය සේවක සංඛ්‍යාව බඳවා ගැනීමට හා ප්‍රසම්පාදන කටයුතුවල පුහුණුවක් ලබාදීම යෝජනා කෙරේ.

5.7 අභ්‍යන්තර විගණන කාර්යයන්

ප්‍රමාණවත් සේවක සංඛ්‍යාවක් නොමැතිකම නිසා නිශ්චිත බාධාවන් මතුවී ඇති අතර, එම ගැටළු විසඳීමට පියවර ගෙන ඇත.



විදේශ අරමුදල් ව්‍යාපෘති


6 වැනි පරිච්ඡේදය විදේශ අරමුදල් ව්‍යාපෘති

6.1 දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගය

දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ග ව්‍යාපෘතිය ව්‍යාපෘති කොටස් කිපයකින් සමන්විත වන අතර ඒවාට මූල්‍යාධාර සපයනුයේ ආ.සං.බැ. ජ.ජා.ස.බැ., ජා.සං.අ., ඒ.ජා.සං.නි. හා ශ්‍රී ලංකා රජයයි. මෙම ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රධාන පරමාර්ථය වන්නේ කර්මාන්ත, සංවරණය, ධීවර කර්මාන්තය හා කෘෂිකර්මයේ වර්ධනය දිරි ගන්වමින් දකුණු පළාතේ ආර්ථික සංවර්ධනයට සහාය වීමයි. ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රධානතම නිෂ්පාදනය වන්නේ, දකුණු පළාතේ අගනුවර වන ගාල්ලට ප්‍රවේශ මාර්ගය සහිතව කොළඹට තදාසන්න නගරයක් වන කොට්ටාව සිට දකුණු පළාතේ මාතර දක්වා ප්‍රවේශය සීමා කෙරුණු මාර්ගයකි. අධිවේගී මාර්ගයට පිවිසිය හැකි වන්නේ අධිවේගී මාර්ගය ප්‍රධාන මාර්ග / මහාමාර්ග හරහා යන ස්ථානවල පිහිටුවා ඇති අන්තර්මාරු එකොළහ මගින් පමණි. මෙය පිරිවැය හා වැඩ පරිමාව අනුව දැවැන්ත ව්‍යාපෘතියක් වන බැවින්, මූල්‍ය සැපයුම් අරමුණු සඳහා එය කොටස් දෙකකට බෙදනු ලැබිය. දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ කොට්ටාව-පින්නදුව කොටස 2011 නොවැම්බර් 27 දින මහජනයා සඳහා විවෘත කරන ලද අතර, සාර්ථකව මෙහෙයුම් සිදුකරන ලදි.

වගුඅංක 46: ව්‍යාපෘති විස්තර

විස්තර	ජ.ජා.ස.අ. ප්‍රදාන 1 කොට්ටාව සිට දොඩන්ගොඩ	ජ.ජා.ස.අ. ප්‍රදාන 2 දොඩන්ගොඩ සිට කුරුදුගල හැතැත්ම	ඇ.සං.බැ.කොටස කුරුගලහැතැත්ම සිට පින්නදුව	දකුණු කොටස පින්නදුව සිට මාතර හා ගාලු වරාය සීමාව
ප්‍රදානකරු	ජ.ජා.ස.අ.	ජ.ජා.ස.අ.	ආ.සං.බැ.	චිත එක්සිම් බැංකුව
දිග	කි.මී. 34.4	කි.මී. 31.6	කි.මී. 29.3	කි.මී. 35.8
මංදිරු ගණන	4	4	4	4
කොන්ත්‍රාත්කරු	වයිනා හාබර් සමාගම	ටයිසේ සමාගම	කුමගයි ගුම්	CNTIC (චිත ජාතික තාක්ෂණික ආනයන හා අධිවේගී මාර්ග සමාගම)
අධීක්ෂණ උපදේශක	OC ජපානය	OC ජපානය	රවුටන් සමාගම වික්සන් රාජධානිය	RDC/ECL/MG බද්ධ සමාගම් උපදේශකයෝ
කොන්ත්‍රාත් ආරම්භය	2005 සැප්.19	2006 මාර්තු 24	2003 අප්‍රේල් 24	ප්‍රදාන 1, 2 – 2011 අප්‍රේල් 23 ගා.ව.ප්‍ර.ම. – 2011 ජනවාරි 20
කොන්ත්‍රාත්තුව නිමකිරීම (මුල්)	2009 සැප්. 18	2010 මාර්තු 23	2006 අප්‍රේල් 25	ප්‍රදාන 1, 2 – 2013 අප්‍රේල් 22 ගා.ව.ප්‍ර.ම. – 2011 ජුනි 30
කොන්ත්‍රාත්තුව නිම කිරීම (කා දිගුව)	2011 ජන. 22	2011 මැයි 07	2010 මාර්තු 16	අදාල නොවේ
කොන්ත්‍රාත් මිල (රු.බ.)	9.6	8.3	8.7	18.7
සංශෝධිත කොන්ත්‍රාත් මිල (ශ්‍රී ලංකා රු.ම.)	20.00	15.4	24.1	අදාල නොවේ
ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන ලද කොන්ත්‍රාත්තුව පදනම් වූ වර්තමාන ප්‍රගතිය	100% (සංශෝධිත වැඩ සටහන)	100% (සංශෝධිත වැඩ සටහන)	100%	ප්‍රදාන 1 – 2.81% ප්‍රදාන 2 – 6.20 % ගා.ව.ප්‍ර.ම. – 100%



රූ සටහන 6: දකුණු අධිවේගී මාර්ගයේ ව්‍යාපෘති ස්ථාන සිතියම

මෙම ව්‍යාපෘතිය ජාතික මට්ටමෙන් මාරී ආරක්ෂණය වැඩි දියුණු කිරීම හා දකුණු අධිවේගී මාර්ගයේ ආරක්ෂණය සහතික කිරීම යන කොටස් දෙකකින් සමන්විත වේ. (මෙයින් මතු අධිවේගී මාර්ගය ලෙස සඳහන් කරනු ලැබේ) ව්‍යාපෘති කටයුතු 2003 ජනවාරි මස ආරම්භ කරන ලද අතර, 2013 අවසානයේ අධිවේගී මාර්ගය පූර්ණ මෙහෙයුම් ඇරඹීමට නියමිතය.

ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය විසින් ක්‍රියාත්මක කරන ලද වැඩ සටහන හා කටයුතු.

- ප්‍රදාන නියෝජිත ආයතන සමඟ ව්‍යාපෘති නියාමන හා ප්‍රදාන වලට සම්බන්ධ කටයුතු.
- උපදේශක හා සිවිල් වැඩ කොන්ත්‍රාත්වලට සම්බන්ධ ප්‍රසම්පාදන කටයුතු සැලසුම් කරන ලද කාර්යයන් නියමිත කාලය තුළ නිමකිරීම සහතික කිරීම සඳහා ඇගයීම් කටයුතු හා ටෙන්ඩර් මණ්ඩලවල කාර්යයන්ට පහසුකම් සැලසීම හා කටයුතුවල ප්‍රගතිය ප්‍රසම්පාදන සැලසුම සමඟ ආවේක්ෂණය කිරීම.
- ව්‍යාපෘති මෙහෙයුම් කමිටුව හා වෙනත් සම්බන්ධීකරණ කමිටු කොටස්කරුවන් සමඟ කැඳවීම, කාර්ය සටහන් වාර්තා කිරීම හා සටහන් පිළියෙල කිරීම හා බෙදා හැරීම.

- විවිධ ව්‍යාපෘති කර්තව්‍යයන් හා කටයුතු වැඩ සැලැස්ම පිළියෙල කිරීමට පහසුකම් සැලසීම හා ව්‍යාපෘති මූලිකාංගයන් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය සම්පත් හඳුනා ගැනීම.
- ඉහළ නිලධාරීන්ගේ අදහස් විමසා කඩිනම් නිවැරදි කිරීම් සිදුකළ හැකි වන පරිදි යථා වර්ධනයන් හා ප්‍රක්ෂේපනයන් සමඟ ප්‍රධාන ව්‍යාපෘති අංශ ආවේක්ෂණය හා විචල්‍යයන් වලට හේතු තීරණය කිරීම.
- ව්‍යාපෘතියක වෙනස්කම් හා පිරිවැය, ප්‍රතිලාභ හා තාක්ෂණික සාධනය මත එහි බලපෑම පාලනය කිරීමේ පරිපාටි සුත්‍රකරණය කිරීම ව්‍යාපෘතියේ වෙනස්කම්, ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සැලැස්ම ගැන ව්‍යාපෘති පිරිවැය හා වෙනත් ව්‍යාපෘති අංශ මත එවැනි වෙනස්කම්වල බලපෑම පිළිබඳ විමසිල්ලෙන් සිටීම හා ඉහළ අධිකාරීන්ගේ අවධානය යොමු කිරීම.
- තොරතුරු පද්ධතියන් හා ආවේක්ෂණ උපකරණ පදනමෙන් සේවයේ යොදවා ගැනීමට හැකිවන පරිදි වෙනත් අදාළ ආයතනවලින් ව්‍යාපෘති වාර්තා රැස්කිරීම හා නිතිපතා යාවත්කාලීන කිරීම සහිත ඒකාබද්ධ දත්ත බැංකුවක් ස්ථාපිත කිරීම.
- කොන්ත්‍රාත්මය සැපයීමට අනුකූලතා සම්පූර්ණ කරන්නේ දැයි තීරණය කිරීම සඳහා ව්‍යාපෘතිවල නිරත උපදේශකයින්ගේ කාර්ය සාධනය ආවේක්ෂණය කිරීම.
- එක් එක් ව්‍යාපෘතිවල අතපසුවීම් ප්‍රශ්න හඳුනාගැනීම පිළිබඳ වාර්ෂිකව ප්‍රගති සමාලෝචනය හා ඉහළ අධිකාරීන් විසඳුම් සඳහා පහසුකම් සැපයීම.
- ව්‍යාපෘතියේ වෙනත් කොටස්කරුවන් - මුදල් අමාත්‍යාංශය සමඟ අන්තර් ක්‍රියාවන් හා සම්බන්ධීකරණය සඳහා පරිපාටි ස්ථාපිත කිරීම.
- ව්‍යාපෘතියේ මූල්‍ය තත්ත්වය - සිදුවූ වියදම, ආධාර ප්‍රදානයේ සිට ගෙවීම් පිරිවැය ඉක්මවායෑම පිළිබඳ නොකඩවා ආවේක්ෂණය කිරීම හා අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී ඉහළ අධිකාරියේ කටයුතු කිරීම සඳහා යොමු කිරීම.
- නියමිත කලට අනුකූලවීම් සිදුවන්නේ දැයි තීරණය කිරීම සඳහා ණය ගිවිසුමේ සඳහන් කටයුතු ලැයිස්තුව ආවේක්ෂණය කිරීම.
- ව්‍යාපෘති තත්ත්වය පැහිකඩ, ප්‍රසම්පාදනය, සිවිල් කටයුතු හා වෙනත් අදාළ කරුණු පිළිබඳ නිතිපතා යාවත්කාලීන වන නාලිකාව හරහා තොරතුරු සපයන වෙබ් අඩවියක් තීර්මාණය කිරීම.
- අනුමත මාර්ගෝපදේශ මත ප්‍රතිස්ථාපන ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කිරීම ඇතුළුව ව්‍යාපෘතිය මගින් ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම හා බලපෑමට ලක්වූ පුද්ගලයන්ට වන්දි ගෙවීම් කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරීම හා ආවේක්ෂණය කිරීම.
- නායයැම්, පාංශු බාදනය, භූගත ජලය හා මතුපිට ජලය ඇතුළු ව්‍යාපෘතියේ පාරිසරික බලපෑම පාලනය කිරීම සඳහා පියවරයන් ආවේක්ෂණය කිරීම.
- සි/ස.කුමගායි ගුම් (ජපන්) සමාගම මාගී කොටස් වෙත අධිකාරියට එරෙහිව ප්‍රදාන වශයෙන් නගන ලද කාලය දිගුවීමේ පිරිවැය, භූමි වැඩ ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ඵලදායීතාව නැතිවීම, ව්‍යුහය සඳහා වැඩ කරන ලද අතිරේක පිරිවැය, වෙනස්වීම් හා ගිවිසුම උල්ලංඝනය වැනි ආරවුල් පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර වානිජ අධිකරණයේ අංක.16628/CYK දරණ බේරුම්කරන නඩුවට සහභාගි වීම. බේරුම්කරණ විභාගයේදී මාගී සංවර්ධන

අධිකාරිය ආරක්ෂණය වෙනුවෙන් ප්‍රකාශයක් හා පිළිතුරක් මගින් ප්‍රතිචාර දක්වන ලදී. බේරුම්කරණ මණ්ඩලය වැඩබිම් වාරිකා පරීක්ෂණයක් සිදුකර, 2010 සැප්තැම්බර් මාසයේදී මූලික විභාගයක් පවත්වන ලදී.

- ගාස්තු කුටි හා කාර්යාල ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් වැඩ ආවේක්ෂණය හා මෙහෙයුම් හා නඩත්තු වාහන ප්‍රසම්පාදනය කිරීම.
- ස්ථිර හා තාවකාලික ගාස්තු ක්‍රමයක් ඉදිකිරීම හා දෘෂ්‍ය දූව්‍ය රැහැන් ස්ථාපනය ආවේක්ෂණය කිරීම
- ස්ථිර කිරුම් පාලම් 05 ක් හා ජංගම කිරුම් පාලම් 10 ක් හා වීදුලි ජනක 8 ක් ප්‍රසම්පාදනය කිරීම.
- අධිවේගී මාර්ගය කාර්ය සාධනය පදනම් කරගත් මාර්ග නඩත්තුව සඳහා කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ප්‍රසම්පාදනය.
- විවේක ස්ථාන සංවර්ධනය හා අන්තර්මාරු ස්ථානවල භූමි අලංකරණය.
- දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ග දිගට දෘශ්‍ය කෙඳි රැහැන් ඵලිම සඳහා ප්‍රසම්පාදනය.

2011 වර්ෂය තුළ කටයුතුවල ප්‍රගතිය

වගු අංක 47: කොට්ටාව-දොඩන්ගොඩ කොටසේ ප්‍රගතිය-ජ.ජා.ස.අ.-ප්‍රදාන 1

විස්තරය	ප්‍රගතිය	
	කැලණුම් කළ(%)	තව්‍ය (%)
පොදු	100	100
භූමි වැඩ	100	100
ජලාපවහන	100	100
මාර්ග වැඩ	100	100
ව්‍යුහයන්	100	100
පහසුකම්	100	100



ගුවන් දුරකතන 1+ ප්‍රදේශය



කනතුඩුව අන්තර්මාරුව ගුවන් දුරකතන



ගැලුනිගම අන්තර්මාරුවේ ගුවන් දුරකතන



ගැලුනිගම අන්තර්මාරුව



**පොලිස් වාහන තැටිගම ප්‍රදේශයේ හා
උස්මාරු පාලමේ ගුවන් දුරකතන**



කඩගල පාලමේ ගුවන් දුරකතන



කැපුම් ප්‍රදේශයේ ගුවන් දුරකතන 29+



දොඩංගොඩ අන්තර්මාරුව ගුවන් දුරකතන

වගු අංක 48 දොඩංගොඩ-කුරුදුගහ හැතැන්ම කොටසේ ප්‍රගතිය ප.එ.ක.අ. ප්‍රදාන - 2

විස්තරය	ප්‍රගතිය	
	සැලැස්ම (%)	තව්‍ය (%)
සාමාන්‍ය	99.90	73.20
භූමි වැඩ	86.00	81.41
මෘදු භූමි සැකසුම	100.00	99.81
ජලාපවහන ව්‍යුහයන්	67.19	71.09
ව්‍යුහයන්	97.85	97.91
දිගු පරායන පාලම්	100.00	99.87
මාගී වැඩ	54.26	49.85



දොඩංගොඩ අන්තර්මාරුව



කේලා ප්‍රදේශය



දොඩංගොඩ අන්තර්මාරුවේ දකුණුපස දර්ශනය



වැලිපැත්ත අන්තර් මාරුව



ද. 37+500 සිට උතුරු දිශාව දර්ශනය



වැලිපැත්ත අන්තර්මාරුව



ද 47+000 සිට උතුරු දිශාව දර්ශනය



පොලිස් වාහන නැවතුම් ප්‍රදේශයේ මාරී සලකුණු කිරීම



බෙන්තොට පාලම



ද. 62+400 ස්ථානයේ ජල පොකුණු ඉදිකිරීම නිමයි



ද 55+600 සිට උතුරු දිශා දර්ශනය



UB 3 නැරවුම් මාරියේ ඇස්පල්ට් මිශ්‍රණ ඇතිරීම

වගු අංක 49: කුරුඳුගහ නැතැත්ම-පින්හඳුව කොටසේ ප්‍රගතිය - ඇ.ස.බැ.

විස්තරය	ප්‍රගතිය	
	සැලසුම් කළ (%)	තව (%)
සාමාන්‍ය	100	100
භූමි වැඩ	100	100
පාදම් සැකසුම	100	100
ඇතුරුම	100	100
සුළු ව්‍යුහයන්	100	100
මාරී හා ගංගා පාලම්	100	100
ලෝහමය උමං මාරී	100	100
කොන්ක්‍රීට් උමං මාරී	100	100
අවස්ථානුකූල ඉදිකිරීම්	100	100



ද. 1+600 දකුණු දෙසට මුහුණලා



ද. 18+500 දකුණු දෙසට මුහුණලා



කුරුඳුගහ හැතැක්ම අත්තර්මාරුව




පිත්තදුටු අත්තර්මාරුව



මධ්‍යගත WRSB ස්ථාපනය

මධ්‍යගත WRSB ස්ථාපනය



රූ සටහන් 7: දකුණු අඩවේගි මාර්ගයේ ඉදිවෙමින් තිබෙන කොටස් ව්‍යාපෘතිය

වග්‍ර අංක 50: පින්හඳුව-කෝදාගොඩ කොටසේ ප්‍රගතිය - ප්‍රදාන-1

විස්තරය	ප්‍රගතිය	
	කැලණම් කල (%)	තව්‍ය (%)
භූමි වැඩ	17.40	3.20
චක්‍රපයන්	22.60	8.90
අවස්ථානුරූපීන්	7.00	0.00

වග්‍ර අංක 51: කෝදාගොඩ-ගොඩගම කොටසේ ප්‍රගතිය ප්‍රදාන-2

විස්තරය	ප්‍රගතිය	
	කැලණම් කල (%)	තව්‍ය (%)
භූමි වැඩ	11.90	11.20
චක්‍රපයන්	32.20	21.60
අවස්ථානුරූපීන්	1.00	0.40



කොන්ක්‍රීට් තාප්පය පදනම් කිරීම RCBU දක්වා දු. 31+007



දු. 32+400~32+520 හි පැතිබැම් පිළියෙල කිරීම



ජලාපවහන අත්තය ඉදිකිරීම දු. 32+754



දු. 35+090 දිගුව සවි ගැන්වීම



ද 43+700 – 43+ 850 පැති බැම් පිරවීම



ද 45+340 දිගුව වැද්දුම් යන්ත්‍ර කම් කිරීම



ද 44+112 අඟල මැදු භූමි සැකසීම



ද 52+775 – 52+850 දක්වා පැති බැම් පිරවීම



ද. 50+800 – 50+860 අතර හුදුදු පත් කැඩීම



ඉංජිනේරු නව්‍යීකරණ පහසුකම් ඉදිකිරීම
ද 54+200



ද 50+650 – 50+780 පැති බැම් පිරවීම



ද. 54+320 – 54+780
උප පාදමේ 1 වැනි ස්ථරය ඇතිකිරීම

ප්‍රගතියට බාධාවන්

- කුරුඳුගහ හැතැක්ම සිට පින්තූව ආ.සං.බැ: කොටස
 - අ) ලෝහමය උමං මගක් බිඳ වැටීම
 - ආ) පාලම් කුළුණු හිස් පිපිරීම
 - ඇ) කුළුණු පාදවල හා ටැම් හිස්වල පිපිරීම්
 - ඈ) ලෝහ ව්‍යුහයන් මළ බැඳීම
 - ඉ) බැවුම් කැපීමේ අසාර්ථකවීම්

- ජ.ජා.ස.ආ. ප්‍රදාන 1 කොට්ටාව සිට දොඩංගොඩ දක්වා
 - අ) සමහර ස්ථානවල ඇස්පල්ට් මාගී පෘෂ්ඨවල තත්ත්වය තාක්ෂණික පිරිවිතර වලට අනුකූල නොවීම.
 - ආ) ඉදිකිරීම් නිම කිරීමෙන් පසුව ඇතැම් ව්‍යුහයන් ස්ථාවර විය.
 - ඇ) පහත දැක්වෙන වාතාවරණයන් යටතේ, ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කාල සටහන දීර්ඝ වීමට මහජන විරෝධතා දායක විය.
 - මහජනයාට බලපෑ ගල් පිපිරවීමේ කටයුතු
 - ඉදිකිරීම් කටයුතුවල ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් ශරීරයේ හානි නිවසකට හානි වීම සමථයට පත්කිරීම
 - මහජන පිවිහයට බලපෑම් කරන ජලාපවහන ගැටළු

- ජ.ජා.ස.ඒ. ප්‍රදාන 2 – දොඩංගොඩ සිට කුරුඳුගහ හැතැක්ම
 - අ) ප්‍රමාණ බිල්පත්වල කඩගල් ප්‍රමාණය 260% කින් වැඩිවිය
 - ආ) ගල් පිපිරවීම, ඉදිකිරීම් කටයුතු හේතුවෙන් සිදුවූ ශරීරයේ හානි නිවස වලට හානි වීම ජන පිවිහයට බලපෑ ජලාපවහන ගැටළුවල ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් මහජන විරෝධතා පැන නැගීම.

- දකුණු කොටස හා ගාලු වරාය ප්‍රවේශ මාර්ගය පින්තූව සිට ගොඩගම දක්වා.

ප්‍රධාන අනුරේඛනයට අනුව 2011 අප්‍රේල් මාසයේදී කොන්ත්‍රාත්කරු වැඩ ආරම්භ කළ නමුත්, පත්කරන ලද උපකොන්ත්‍රාත්කරු සම්පත් හා මිනිස් සම්පත් භූමි වැඩ හා කඩගල් වැඩ සඳහා සම්පත් මෙහෙයවීම ප්‍රමාද කල බැවින් අවශ්‍ය තරම් මිනිස් බලය ඇතුළු සම්පත් මෙහෙයවීම ප්‍රමාදවිය.

අනුගමනය කරන ලද හා යෝජනා කරන ලද ප්‍රතිකර්ම පියවරයන්

- ආ සං බැ කොටස කුරුඳුගහ හැතැක්ම සිට පින්තූව
 - අ) ලෝහමය උමං මාර්ගය බිඳ වැටීම - කොන්ක්‍රීට් ව්‍යුහයන් යොදා ව්‍යුහය ප්‍රතිසම්පාදනය කරන ලදි.
 - ආ) පාලමේ කුළුණු හිස්වල ඉරිතැලිම් - කුළුණු හිස්වල ඉරිතැලිම් යථා තත්ත්වයට පත්කරන ලදි.


- ඇ) කුළුණු පාදවල හා හිස්වල ඉරිතැලිමි - කුළුණු හිස්වල ඉරිතැලිමි යථා තත්ත්වයට පත්කිරීමට කොන්ත්‍රාත් කරු ඉදිරිපත් කල යෝජනා පිළිගත් අතර, හානි වූ පාලමි කුළුණු හිස් යථා තත්ත්වයට පත්කරන ලදි.
- ඇ) ලෝහ ව්‍යුහයන් මළ බැඳීම - ලෝහමය ව්‍යුහය මත කොන්ක්‍රීට් වැස්මක් යෙදීම සඳහා ප්‍රතිකර්ම යෝජනාව පිළිගත් අතර, කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් ව්‍යුහාත්මක අභ්‍යන්තර කොන්ක්‍රීට් වැස්මක් යොදා ලෝහමය ව්‍යුහය යථා තත්ත්වයට පත්කරනු ලැබිය.
- ඉ) බැවුම් කැපීමේ අසාධාරණත්වයන් - ප්‍රතිකර්ම පියවරයන් අනුගමනය කරන ලදි.

- ජ.ජා.ස.ආ. ප්‍රදාන 1 කොට්ටාව සිට දොඩංගොඩ දක්වා.
 - අ) ඇතැම් ස්ථානවල ඇස්පල්ට් ඇතුරු මාගී පෘෂ්ඨය තත්ත්වය තාක්ෂණික පිරිවිතර වලට අනුව නොවිය. ඇස්පල්ට් තාර ස්ථරය ඉවත් කිරීමට හා යළි ඇතිරීමට කොන්ත්‍රාත්කරුට උපදෙස් දෙනු ලැබිය.
 - ආ) ඉදිකිරීම් නිම කිරීමෙන් පසුව ඇතැම් ව්‍යුහයන් ස්ථාවර විය. ව්‍යුහයන් ස්ථාවර වීම සඳහා අධ්‍යයනයන් සිදුකරන ලදි. ව්‍යුහයන් කිපයක් යළි ඉදිකරනු ලැබිය.
 - ඇ) මහජන විරෝධතා, ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කාල සටහන දිගු කිරීමට දායකවිය. ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කෙරෙමින් පවතිද්දී ප්‍රතිකර්ම පියවර ගන්නා ලදි.
- ජ.ජා.ස.බැ. ප්‍රදාන-2 දොඩංගොඩ සිට කුරුඳුගහ හැතැක්ම දක්වා
 - අ) ප්‍රමාණපත්‍රවල කඩගල් ප්‍රමාණයන් 260% කින් වැඩිවිය. මෙය කොන්ත්‍රාත්තුව 2011 අප්‍රේල් 12 දක්වා කාලය දිගු කිරීමට හේතු විය.
 - ආ) කඩගල් පිපිරවීම මහජන විරෝධතාවලට හේතුවිය. මේවා ඉංජිනේරුවරයා, කොන්ත්‍රාත්කරු හා මාගී සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් හසුරුවන ලදි. උසාවි නඩු වලටද සහභාගි විය.
- දකුණු කොටස හා ගාලු වරාය ප්‍රවේශ මාගීය පින්තදූව සිට ගොඩගම දක්වා
 - අ) පත්කරන ලද උප කොන්ත්‍රාත්කරු භූමි වැඩ හා කඩගල් වැඩ මෙන්ම ගොඩනැගිලි වැඩ සඳහා සම්පත් හා මිනිස් බලය මෙහෙයවීමට ප්‍රමාද විය. යෝජිත උප කොන්ත්‍රාත්තුව අවලංගු කිරීමට සේව්‍යයා එකඟ වූ අතර, කොන්ත්‍රාත්කරු සෘජු වැඩ මගින් හා වෙනත් උප කොන්ත්‍රාත්කරුවෙකු මගින් වැඩ කඩිනම් කරන ලදි.
 - ආ) කලගල්පර හා කැබලි ගල් හිඟ වීම - සේව්‍යයා කොන්ත්‍රාත්කරුට කැබලි ගල් සැපයීම වැඩ කරන ලෙස කැබලිගල් සැපයුම්කරුවන්ට අවධාරණය කරනු ලැබිය.
 - ඇ) කොන්ත්‍රාත්කරුට පළපුරුදු පිරිස් නොමැති වීම - එබැවින් පළපුරුද්ද සහිත අතිරේක දේශීය කාර්ය මණ්ඩලයක් කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් බඳවාගනු ලැබිය.

6.2 කොළඹ-කටුනායක අධිවේගී මාර්ග ව්‍යාපෘතිය

කොළඹ-කටුනායක අධිවේගී මාර්ගය කි.මි.26 ක දිගකින් සමන්විත වන අතර, එය කොළඹ හා කටුනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපල යා කරමින් මංගිරු 6/4 ක් සහිත ද්විත්ව රථ මාර්ග පහසුකම්වලින් යුතුව ඉදිකරනු ලබයි.

මෙම ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ විසින් දරණ අතර ඔහුට නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂවරුන් 3 දෙනෙකු, ඉංජිනේරුවන් 4 දෙනෙකු හා එක් කාර්මික නිලධාරියෙකුගේ හා කාර්ය මණ්ඩලයේ සහාය ලැබේ.



රූ. කටුන 8: කොළඹ-කටුනායක අධිවේගී මාර්ගය

ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකයේ ප්‍රධාන කටයුතු වන්නේ :

- ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම හා ප්‍රතිස්ථාපනය
- වන්දි හා ප්‍රතිස්ථාපන දීමනා ගෙවීම
- වෙනත් අදාළ ආයතන අතර සම්බන්ධීකරණය
- කොන්ත්‍රාත්කරු හා උපදේශක අතර සම්බන්ධීකරණය
- මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ අවශ්‍යතා අනුව පාරිසරික ගැටළු පාලනය කිරීමේ පියවරයන් ආවේක්ෂණය කිරීම.
- ව්‍යාපෘතියේ යෙදෙන අදාළ පාර්ශවයන්ට කරන ගෙවීම් කළමනාකරණය.

2011 වර්ෂය තුළ කාර්යයන්වල ප්‍රගතිය

- ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේ හා ප්‍රතිස්ථාපන කටයුතු සිදු කෙරෙමින් පවතින අතර 2011 වර්ෂය තුළ රු.මි. 2,768 ක වටිනාකමක් සඳහා එහි සමුච්චිත ප්‍රගතිය 97.5% කි.
- ප්‍රයෝජ්‍ය සේවා ප්‍රතිස්ථාපන කිරීම සිදු කෙරෙමින් පවති.
- කොන්ත්‍රාත්කරු වන චීන මෙටලජිකල් ගෘප් කෝපරේෂන් (MCC) සමාගම සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් සැලසුම් නිමකර උපදේශකයන්ගේ අනුමැතියට ඉදිරිපත් කර තිබේ. බොහෝ සැලසුම් සඳහා උපදේශක විසින් එකඟතාවය ලබාදී ඇත.
- 2011 වර්ෂය තුළ වැඩබිම් පිළියෙල කිරීම, සේවා මාර්ග ඉදිකිරීම හා පතුලේ වැලි තට්ටුව ඇතිකිරීම නිම කෙරිණි. පාලම් ප්‍රවේශය සඳහා හතරැස් ටැබ් බැස්කට්, සැකසූ තිරස් කණු බැස්කට්, මෘදු පාංශු සැකසීම් කරන අතර සංයුක්ත වැලි යෙදූ හා ඇඹරු ගල් යෙදූ ඉදිකිරීම නිම කෙරිණි. පෙට්ටි බෝක්කු ඉදිකිරීම, පාලම්වල පැති බැම කුළුණු හා හැරු වැටි ඉදිකිරීම සිදු කෙරෙමින් පවති. ඉවුරු පිරවීම, කලපු පිරවීම හා හුණුපිටිය හා කටුනායක ටැම් මග ඉදිකිරීම සිදු කෙරෙමින් පවති. කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් පාදම් ඉදිකිරීම හා ඉවුරු බැවුම් වල තණ පිඩලි ඇල්ලීම ආරම්භ කරන ලදි.
- ව්‍යාපෘතිය 2011 අවසානයේ මූල්‍ය වැය රු. මිලියන 20,700.4 කට 53% ක ප්‍රගතිය පෙන්වා ඇත.
- කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුමේ සඳහන් පරිදි උපදේශකයන් වන ඕස්ට්‍රේලියාවේ ස්මෙක් (SMEC) ඉන්ටර්නැෂනල් සමාගම සැලසුම් සමාලෝචනය, ඉදිකිරීම් අධීක්ෂණය හා වෙනත් වැඩ ඉටුකරමින් තිබිණි.

වගු අංක 52: කොළඹ-කටුනායක අධිවේගී මාර්ගේ ව්‍යාපෘති විස්තර

මාර්ගේ නම	දිග (කි.මී.)	කා.දි.පි. (රු.මි.)	ආරම්භක දිනය	නිමකිරීමට අපේක්ෂිත දිනය	2010 දක්වා ප්‍රගතිය (%)	2010 දක්වා වියදම (රු.මි.)	2011 අවසානයේ ප්‍රගතිය (%)	2011 වර්ෂය තුළ වියදම (රු.මි.)
කොළඹ කටුනායක අධිවේගී මාර්ග ව්‍යාපෘතිය	25.80	42, 550	18.08.2009	23.11.2012	27.8	16, 697.50	53	7, 963.50

සිදු කෙරෙමින් පවතින ඉදිකිරීම් කටයුතු දැක්වෙන ඡායාරූප



පැලියගොඩ අන්තර්මාරු පාලම



පාලම් තට්ටුවට කොන්ක්‍රීට් යෙදීම



ඉවුරු බොරළුවලින් පිරවීම



වැර ගැන්වූ බිම් රැඳවුම් තාප්පය



ඉවුරු මුහුදු වැලිවලින් පිරවීම



හුණුපිටිය ටැට් මත මාර්ගය



ඉවුරු බෑවුම් සකසීම



කලපු තුළ ගල් පිරවීම



ගල්කැට මිශ්‍රණයෙන් පාදම ඉදිකිරීම

6.3 පිටත වටරවුම් මාගී ව්‍යාපෘතිය


පිටත වටරවුම් මාගීය අඳියර 3 කට බෙදා තිබේ. ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂවරු දෙදෙනෙකුගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අඳියර 1 අඳියර 11 හා අඳියර 111 වශයෙනි. අඳියර 1 හා අඳියර 111 ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ අඳියර 1 ගේ හා අඳියර 11 හා අඳියර 111 ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ අඳියර 11 ගේ විෂය පථය යටතට පවරා ඇති අතර එය 2011 දී ස්ථාපිත කරන ලදී.

පිටත වටරවුම් මාගී ව්‍යාපෘතිය කි.මි. 29.1 කින්ද උපරිම මංතිරු 6 කින් සමන්විත දළ වශයෙන් කොළඹ සිට කි.මි. 20 කින් ඇති කොළඹින් පිටත සියලුම අධිවේගී මාගී කොළඹ නගරය වටා 'A' පන්තියේ මාගී යා කරයි.

අධිවේගී මාගීය පහත දැක්වෙන පරිදි අඳියර 3 කින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ.

අඳියර - 1	කොට්ටාව සිට කඩුවෙල දක්වා කොටස	කි.මි. 11.0
අඳියර - 2	කඩුවෙල සිට කඩවත දක්වා කොටස	කි.මි.8.9
අඳියර - 3	කඩවත සිට කෙරවලපිටිය දක්වා කොටස	කි.මි. 9.2

රූ කටහන් 9: පිටත වටරවුම් මාගීය



6.3.1 අදියර 1 හා අදියර 3

පිටත වටරවුම් මාගී ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකයේ ප්‍රධානත්වය ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ විසින් දරණ අතර, පූර්ව ඉදිකිරීම් හා ඉදිකිරීම් අදියරයන් තුළ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කාර්යයන් ඉටුකිරීමේ වගකීම දරයි.

ව්‍යාපෘතිය සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී, පූර්ව ඉදිකිරීම් අවධිය වැදගත් අදියරක් වෙයි. මෙම අදියර තුළ පහත දැක්වෙන කටයුතු හා කාර්යයන් කැපවීමෙන් ඉටුකරන ලදී.

- භූමි සම්කේෂණ සඳහා එකඟතාවය ඉල්ලීමට ප්‍රදේශයේ බලපෑමට ලක්වූ පදිංචිකරුවන් සඳහා දැනුවත් කිරීමේ වැඩ සටහන් පවත්නා ලදී.
- විස්තරාත්මක සැලසුම් අධ්‍යයනය සඳහා භූමි සම්කේෂණ පැවැත්වීම.
- විස්තරාත්මක සැලසුම් සිදුකිරීම.
- පරිසර අධිකාරියෙන් හා අවශ්‍ය වන පරිදි වෙනත් අදාළ අධිකාරීන් වෙතින් අවශ්‍ය අනුමැතිය ලබාගැනීම සඳහා පරිපූර්ණ පා.බ.ත. (EIA) වාර්තා පිළියෙල කිරීම.
- පාරිසරික ආවේක්ෂණ සැලැස්ම (EMP) පිළියෙල කිරීම.
- ව්‍යාපෘතිය සඳහා ප්‍රතිස්ථාපන ක්‍රියාත්මක සැලැස්ම (RIP) පිළියෙල කිරීම.
- බලපෑමට ලක්වූ නිවාසස්ථාන ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමට ප්‍රතිස්ථාපනය සඳහා චිකල්ප ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම් ක්‍රියාත්මක කිරීම.
- මාගී අයිතිය සඳහා ඉඩම් අත්පත්කර ගැනීම් ක්‍රියාත්මක කිරීම
- අධීක්ෂණ උපලේඛනයන් ප්‍රසම්පාදනය කිරීම
- සැලසුම් සමාලෝචනය කිරීම
- කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ප්‍රසම්පාදනය කිරීම
- ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ සැලැස්ම පිළියෙල කිරීම.
- ව්‍යාපෘතියේ පහසු ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා සියලු ව්‍යාපෘති සහභාගිකරුවන්, සැලසුම් උපදේශකයන් හා තාක්ෂණික උපදේශකයන් ඒකාබද්ධ කිරීම.
- ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ විවිධ කටයුතු කළමනාකරණය
- තාක්ෂණික කාර්ය සාධන වාර්තාකරණ පරිපාටිය ක්‍රියාත්මක කිරීම.
- ව්‍යාපෘති මූල්‍ය සැලසුම හා කළමනාකරණය පිළියෙල කිරීම

ඉදිකිරීම් අදියරේදී ප්‍රධාන ඉදිකිරීම් කටයුතු

- මෘදු භූමි සැකසීම
- ඉවුරු පිරවීම (භූමි වැඩ)
- උප පාදම් හා පාදම් සැකසීම
- ඇතුරුම ඉදිකිරීම
- ව්‍යුහය ඉදිකිරීම
- ජලාපවහන ඉදිකිරීම
- අවස්ථානුකූල ඉදිකිරීම්
- පහසුකම්
- ප්‍රයෝජ්‍යයන් ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම

ඉදිකිරීම් අදියර තුල

ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය මාගී සංවර්ධන අධිකාරිය වෙනුවෙන් ව්‍යාපෘතියේ ඉදිකිරීම් කටයුතු කළමනාකරණය මෙහෙයවනු ලබයි. (සේව්‍යයා) මෙයට අධීක්ෂණ උපදේශකයන්ගේ කොන්ත්‍රාත් කළමනාකරණ කටයුතු ආවේක්ෂණය, ප්‍රගති සමාලෝචනයන්හිදී ක්‍රියාකාරී ලෙස සහභාගි වීම, ව්‍යාපෘති කාල හා පිරිවැය පාලනය, කොන්ත්‍රාත්කරුට හා උපදේශකයන්ට ගෙවීම්, බාහිර ආයතන සමඟ සම්බන්ධීකරණය හා ඉදිකිරීම් වලට සම්බන්ධ කරුණු වලදී සාමාන්‍ය මහ ජනතාව සමඟ කටයුතු කිරීම.

සැලසුම් ගැටළු හා තත්ත්ව පාලන කරුණු වැනි තාක්ෂණික පැති අවශ්‍ය සැලසුම් හා ඉදිකිරීම් යන දෙකෙහිදීම අවශ්‍ය ගුණාත්මක මට්ටම් සපුරා ගැනීමේ අදහසින් ව්‍යා.ක.ඒ. විසින් සම්පව ආවේක්ෂණය කරනු ලබයි. උපදේශකයින්ගේ කටයුතු යාන්ත්‍රික වැඩවල තත්ත්වය හෝ ප්‍රගතියට බලපෑම් ඇතිවන අවස්ථාවලදී ව්‍යා.ක.ඒ. ඊට වැදගත් වේ. ප්‍රගතියට බලපාන තීරණාත්මක කරුණු ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම් වලදී සාකච්ඡාවට ගනු ලබන අතර, එවැනි ප්‍රශ්න විසඳීම උපදේශක හා කොන්ත්‍රාත්කරුවන් විසින් තීරණය කරනු ලැබේ. ප්‍රමාණය, ප්‍රමාණ වෙනස්වීම්, විචල්‍ය නියෝග, හිමිකම් හා තාවකාලික ගෙවීම් කෙරෙහි අවධානය යොමුව තිබීමෙන් ව්‍යාපෘති පිරිවැය ආවේක්ෂණය කෙරෙයි. සියලුම විචල්‍ය නියෝග ඉහල කළමනාකාරිත්වයේ අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කිරීමට පෙර, ව්‍යා.ක.ඒ. විසින් දැඩිව පරීක්ෂාවට ලක් කෙරේ. ව්‍යාපෘති පිරිවැය හා කාල මානයන් අඛණ්ඩව ආවේක්ෂණය කරන අතර, විචල්‍යයන් අවම කිරීමට උත්සාහයක් දරනු ලබයි.

කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගේ ගෙවීම් සහතික හා උපදේශකයන්ගේ ඉන්වොයිසි අරමුදල් ආයතනවලට ඉදිරිපත් කිරීමට පෙර පරීක්ෂාවට භාජනය කෙරෙයි. ප්‍රයෝජ්‍ය සේවා ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම පිළිබඳව, ප්‍රයෝජ්‍ය සේවා ආයතන සමඟ සම්ප සම්බන්ධීකරණයක් සිදුකරනු ලැබේ. කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගේ අනුමැති අවශ්‍යතාවන් පාරිසරික හා පළාත්පාලන අධිකාරියේ ආගමන විගමන රේගුව වැනි නියාමක අධිකාරීන් සමඟ සම්බන්ධීකරණයෙන් පහසුකම් සලසනු ලබයි.

ව්‍යා.ක.පී. යට මහජන පැමිණිලි දුක් ගැනිවිලි ලැබෙන අතර මාගී සංවර්ධන අධිකාරියේ ප්‍රතිපත්ති රාමුව තුළ ඒවා විසඳීමට කටයුතු කරනු ලැබේ. විශේෂයෙන් නියමිත කාලය තුළ අරමුදල් බෙදා හැරීම හා අයවැයකරණය සඳහා අරමුදල් ආයතන සමඟ සම්බන්ධීකරණය කරනු ලැබේ.

වගු අංක 53: ඉලක්කගත නිමවන දිනය සමඟ ව්‍යාපෘතියේ වැඩ සටහන.

දකුණු කොටස	
ඉඩම් අත්පත්කර ගැනීම	නිමකෙරිණි
ප්‍රසම්පාදනය	නිමකෙරිණි
සිවිල් වැඩ	2013 මැයි
උතුරු කොටස - II	
ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම	සිදුකෙරෙමින් පවතී
විස්තරාත්මක සැලසුම්	සිදුකෙරෙමින් පවතී

වැඩ කටයුතුවල ප්‍රගතිය

අදියර 1 – කොට්ටාව සිට කඩුවෙල දක්වා (දකුණු කොටස-පී.ව.මා.ද.කො.)

මාගී අයිතිය තුළ ඉඩම් සැලසුම් කළ පරිදි කොන්ත්‍රාත්කරුට භාරදෙන ලදී.

වගු අංක 54: ප්‍රමුඛ ඉදිකිරීම් කටයුතුවල ප්‍රගතිය

විෂයාංකය	විස්තරය	2011 දෙසැම්බර් අවසානයේ සම්පූර්ණ ප්‍රගතිය (%)	
		සැලසුම් කළ	තව්‍ය
1.	මෘදු භූමි සැකසුම	100.00	99.00
	- ආරම්භක ස්තරය	100.00	99.23
	- බොරළු තට්ටුව	100.00	99.72
	- පටි කාණු		
2.	ඉවුරු පිරවීම (භූමි වැඩ)	71.47	48.73
3.	උප පාදම හා පාදම් සැකසුම	22.73	6.83
4.	ඇතුරුම්	22.41	4.45
5.	ව්‍යුහයන්	80.62	49.74
6.	කාණු	33.39	7.98
7.	අවස්ථානුරූපීන් හා පහසුකම්	25.19	4.30
8.	ප්‍රයෝජ්‍ය සේවා ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම (A4 IC)		
	- ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම්	100.00	55.00
	- ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය	100.00	80.00
	- ජලසම්පාදන	100.00	55.00
සමස්ත වකතුව		63.44	35.43

විශදෂ

1. ඉඩම් අත්පත්කර ගැනීම - රු: ම. 1,600.48
2. උපදේශක සේවා හා සිවිල් වැඩ - රු: ම. 13,350.36

අදියර 3 – කඩවත සිට කෙරවලපිටිය දක්වා (උතුරු කොටස – II / පි.ව.ම. උ.කො. – II)

- මූලික සැලසුම් ඇඳීම් මත සම්පූර්ණ කොටස සඳහා ඉඩම් අත්පත්කර ගැනීම. (63.6% නිමකෙරිණි)
- දැනට කොළඹ-කටුනායක අධිවේගී මාර්ගයේ ඉදිකිරීම්වල යෙදී සිටින වන මෙටලජිකල් කෝපරේෂන් සමාගම විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද යෝජනාවට අනුව පි.ව.ම. උ.කො.11 ඉදිකිරීම් කටයුතු කරගෙන යාම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබුණි. ව්‍යාපෘතිය ත්‍රිකෝණ කිරීම සඳහා මෙ.කො. සමාගම සමඟ අවබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් කරනු ලැබීය.
- ලංසු ලේඛන හා වෙනත් ලේඛන සමාලෝචනය සඳහා විදේශ උපදේශකයෙකු පත් කිරීමට අනුමැතිය ලැබුණි.

විශදෂ

1. ඉඩම් අත්පත්කර ගැනීම - රු: ම. 349.71

6.3.2 අදියර 2

පිටත වටරවුම් මාර්ග ව්‍යාපෘතියේ 11 වැනි අදියර 2011 දී ස්ථාපිත කරන ලද අතර එහි ප්‍රමුඛත්වය දරන්නේ ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂවරයා විසිනි. ව්‍යාපෘති ඒකක අදියර 2 පිටත වටරවුම් අධිවේගී මාර්ගයේ කඩවත (කි.මී.8+648 ද.) සිට කඩුවෙල (කි.මී.17+500 ද.) දක්වා කොටස ඉදිකිරීමේ වගකීම දරයි. කඩවත සිට කඩුවෙල දක්වා කි.මී. 8.9 වන මංඟිරු 4 ක් හා ඉදිරියේදී මංඟිරු 6 දක්වා පුළුල් කිරීමේ ඉඩකඩ සහිත ගාස්තු අයකරන මාර්ග ඉදිකිරීමට අමතරව, මෙම ඒකකය, කඩවත හා කඩුවෙල අන්තර් මාරු 2 ක් ඉදිකිරීමේ වගකීම දරයි. එය පාලම් 7 කින්ද ගුවන් පාලම් 5 කින්ද සමන්විතය. මෙම ව්‍යාපෘතියේ සමස්ත පිරිවැය රු.බි. 44.88 ක් වන අතර, ඊට අරමුදල් සපයනු ලබන්නේ ජපන් ජාත්‍යන්තර සහයෝගිතා ආයතනයයි (JICA).

පිටත වටරවුම් මාර්ගයේ අදියර 11 ඉදිකිරීම්ද 2011 නොවැම්බර් මාසයේදී ජපන් තායිසෙයි කෝපරේෂන් සමාගමට ප්‍රදානය කරන ලදී. එබැවින්, මෙම ව්‍යාපෘති ඒකකය අධිවේගී මාර්ගයේ මෙම කොටස 2012 ජනවාරි මස ආරම්භ කර, තක්සේරු කරන ලද සමස්ත පිරිවැය තුළ, දෙන ලද පිරිවිතර අනුව, ජපන් ඔරියන්ටල් කන්සල්ටන්ට් උපදේශකයන්ගේ සහාය ඇතිව අවුරුදු 3ක් තුළ නිම කිරීමේ වගකීම දරයි.

ව්‍යාපෘති ඒකකයේ අධ්‍යක්ෂ හා කාර්ය මණ්ඩලය මාර්ග අයිතිය තුළ පිහිටි සියලු ඉඩම් කොන්ත්‍රාත්තුවේ සඳහන් කල රාමුව තුළ අත්පත්කර ගැනීමට වගකීම දරයි. ඉඩම් වලට

නිතරානුකූල ඔප්පු නොමැති ව්‍යාපෘතිය නිසා අවතැන් වූ මිනිසුන් නැවත පදිංචි කිරීමද අවශ්‍ය වේ. මේ සඳහා අවතැන්වූ මිනිසුන්ට නැවත ජන පිවිසිය ගොඩ නගා ගැනීම සඳහා අංශය විසින්, ප්‍රතිස්ථාපන බිම් ස්ථාපිත කිරීම අවශ්‍ය වේ.

වගු අංක 55: පිටත වටරවුම් මාගිය අදියර II අධිවේගී මාර්ග ව්‍යාපෘතියේ විස්තර

මාර්ගයේ නම	දිග (කි.මී)	ස.ඇ.පී. (රු. මි.)	2011 තුළ වියදම (රු.මි.)
පිටත වටරවුම් මාර්ග ව්‍යාපෘතිය II වැනි අදියර	8.90	44, 880	1, 524 (ඉඩම් අත්පත්කර ගැනීම සඳහා)

6.4 කොළඹ-මහනුවර විකල්ප මාර්ගය (උතුරු නැගෙනහිර අධිවේගී මාර්ගය)

කොළඹ-මහනුවර විකල්ප මාර්ගය (උතුරු නැගෙනහිර අධිවේගී මාර්ගය) ව්‍යාපෘතියෙන් අදහස් කරන ලද්දේ කොළඹ-කටුනායක අතර විකල්ප මහාමාර්ගය ඉදිකිරීම හා උතුරු නැගෙනහිරට ජංගමතාවය වැඩි දියුණු කිරීමටයි. මෙම අංශය 2000 වර්ෂයේදී සූත්‍රකරණය කරන ලද අතර, ස්වීඩන සංවර්ධන ආයතනයේ (SIDA) ප්‍රදාන ආධාර මත ගකුණා අධ්‍යයනය ආරම්භ කරන ලදී.

මෙම ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රමුඛ අරමුණ වන්නේ කොළඹ-මහනුවර අධිවේගී මාර්ගය ඉක්මනින්ම දියත් කිරීමයි. මෙම මාර්ගය සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා මෙම ව්‍යාපෘතියේ සේව්‍යයා හෝ ක්‍රියාත්මක කරන ආයතන වශයෙන්, ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය විසින් ඇතැම් වගකීම්වලට උරදිය යුතුව ඇත.

මෙම ව්‍යාපෘතිය තවමත් පූර්ව ඉදිකිරීම් අදියරේ පවතින බැවින්, මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී වර්තමාන වගකීම් ප්‍රධාන වශයෙන් යොමුවී ඇත්තේ සියලුම ප්‍රාථමික වැඩ හා ක්‍රියාකාරකම්ය. ඒවා අතර, ව්‍යාපෘති ඒකකය විසින් ඉටුකළ යුතු තාක්ෂණික (ඉංජිනේරුමය) මූල්‍ය සමාපිය හා පාරිසරික බැඳීම් වේ. භූමි සම්කේෂණ, පල විද්‍යාව පිළිබඳ හැදෑරීම, තාක්ෂණික විමර්ශන සිදුකිරීම සැලසුම් සඳහා සම්පූර්ණ කළ යුතු අංශයන් වේ. ජනමිතික හා විස්තරාත්මක ඉංජිනේරු සැලසුම් පිළියෙල කිරීම ප්‍රධාන තාක්ෂණික ක්‍රියාකාරකම් දෙකකි.

වගන්ති 11 අනුව සම්කේෂණ කිරීම, ප්‍රතිස්ථාපන සම්කේෂණ සිදුකිරීම හා ප්‍රතිස්ථාපන ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම පිළියෙල කිරීම තක්සේරු කිරීම හා ඉඩම් අත්පත්කර ගැනීම්, ප්‍රතිස්ථාපනය, බලපෑමට ලක්වූ පාර්ශවවල ජන පිවිසිය යථා තත්ත්වයට පත්කිරීම, සමාපිය මානයන් විෂය පථයට ගැනෙන ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරකම් වෙයි. අධිවේගී මාර්ගය ක්‍රියාත්මක කිරීමත් සමඟ පරිසරය ආරක්ෂා කිරීමද වගකීමකි. ගකුණා අධ්‍යයන, පාරිසරික බලපෑම් තක්සේරුව (EIA) ආදිය පාරිසරික මාන

යටතට වැටෙන ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරකම් වේ. ව්‍යාපෘතියේ පාරිසරික නිශ්කාශනය සඳහා සම්පාදනය කරන ලද මාර්ගෝපදේශවලට අනුව සියලුම ඉදිකිරීම් හා මෙහෙයුම් කටයුතු සිදුකළ යුතු වේ.

2011 වර්ෂය සඳහා ප්‍රගතිය

පූර්ව ඉදිකිරීම් කටයුතු පමණක් සිදු කරමින් පැවතිණි.

වගු අංක 56: කොළඹ-මහනුවර විකල්ප මහාමාගී ව්‍යාපෘතියේ ව්‍යාපෘති විස්තර

ක්‍රියාකාරකම්	2010 දක්වා ප්‍රගතිය	2010 දක්වා වියදම	2011 අවසානයේ ප්‍රගතිය	2011 තුළ වියදම
පා.ඛ.ත. නිෂ්කාශනය - දීර්ඝ කිරීම	-	-	100%	0.20
රා.ස. PPP ක්‍රියාවලිය	74%	3.242	74%	
හම් සමීක්ෂණය ද. 0+000 – 98+900	96%	86.54	99%	7.323
ප්‍රතිස්ථාපන ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම - අදියර I ද. 0+000 – 48+200	95%	7.55	100%	-
ජ්‍යාමිතික සැලසුම්/ව්‍යුහාත්මකසැලසුම් ද. 0+000 – 98+900	15%	4.50	25%	1.05
මිනිවදමන් විමර්ශනය ද. 0+000 – 48+200	10%	2.65	35%	12.56
ජලවිද්‍යා අධ්‍යයනය ද. 0+000 – 48+200	80%	6.86	96%	0.57
වගන්ති II සමීක්ෂණය ද. 0+000 – 48+200	45%	16.59	70%	2.44

6.5 ජපන් ආධාර ව්‍යාපෘතිය

ශ්‍රී ලංකාව 1980 විදේශ ආයෝජනවලට විවෘත කිරීමෙන් පසුව ජපානය ශ්‍රී ලංකාවේ මහාමාගී අංශයේ සංවිධානයේ ප්‍රධාන ප්‍රදානකරුවෙකු හා ක්‍රියාකාරී හවුල්කරුවෙකු ද විය. මෙම ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය ජපානය අරමුදල් ව්‍යාපෘති පමණක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ස්ථාපිත කරන ලදි.

2011 ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී පහත දැක්වෙන කටයුතු අයත් විය.

- අයවැය ඇස්තමේන්තු, ඉංජිනේරු ඇස්තමේන්තු මාසික ප්‍රගති වාර්තා හා අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශ පිළියෙල කිරීම.
- ව්‍යාපෘතිවල උපදේශක සේවා කළමනාකරණය හා ආවේක්ෂණය.
- ව්‍යාපෘතිවල සිවිල් වැඩ, කොන්ත්‍රාත් කළමනාකරණය, ආවේක්ෂණය හා ගෙවීම් සහතික කිරීම.
- උපදේශක සේවා කොන්ත්‍රාත් ඇගයීම, සංශෝධනය හා දීර්ඝ කිරීම.
- සිවිල් වැඩ කොන්ත්‍රාත්වල පිරිවැය විවර්ධයන් හා අදාළ කාල දිගු කිරීම් අනුමත කිරීම.

- ප්‍රදාන ආයතන, අයවැය දෙපාර්තමේන්තුව, විදේශ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව හා ප්‍රයෝජ්‍ය සේවා ආයතන සමඟ මාසික මෙහෙයුම් කමිටු රැස්වීම් හා වෙනත් සම්බන්ධීකරණ රැස්වීම් සංවිධානය කිරීම.
- ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය විසින් මෙහෙයවන ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳ තිහි කටයුතු හා මානව හිමිකම් නඩු වලට සහභාගි වීම.

දුගින් සඳහා නැගෙනහිර යටතල ව්‍යුහ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ මුළු ඇස්තමේන්තුව රු:මි: 6250ක් වූ අතර, ඊට කොළඹ-රත්නපුර-වැල්ලවාය-මඩකලපුව මාර්ගයේ අක්කරෙයිපත්තුව සිට මඩකලපුව කොටස වැඩි දියුණු කිරීම, මඩකලපුව-තිරිකොණ්ඩියාමඩු-ත්‍රිකුණාමල මාර්ගයේ මඩකලපුව සිට තිරිකොණ්ඩියාමඩු කොටස පුළුල් කිරීම හා වැඩි දියුණු කිරීම හා කොළඹ-රත්නපුර-වැල්ලවාය-මඩකලපුව මාර්ගයේ අංක 427/1 දරණ නව කල්ලඬි පාලම ඉදිකිරීම ඇතුළත් විය.

2011 වර්ෂය තුළ නිමකළ ව්‍යාපෘති

අ) මන්නාරම මාර්ගය ඉදිකිරීම හා වේලි මග වැඩි දියුණු කිරීම

ආ) දුගින් සඳහා යටතල ව්‍යුහ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය

- කොළඹ-රත්නපුර-වැල්ලවාය-මඩකලපුව මාර්ගයේ (A004) අක්කරෙයිපත්තුව සිට මඩකලපුව දක්වා පුළුල් කිරීම හා වැඩි දියුණු කිරීම
- මඩකලපුව-තිරිකොණ්ඩියාමඩු-ත්‍රිකුණාමල මාර්ගයේ (A015) මඩකලපුවේ සිට තිරිකොණ්ඩියාමඩු දක්වා පුළුල් කිරීම හා වැඩි දියුණු කිරීම.

වගු අංක 57: දුගින් සඳහා නැගෙනහිර යටතල ව්‍යුහ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ නිම කරන ලද ව්‍යාපෘති විස්තර.

මාර්ගයේ නම	දිග කි.මී.	ආරම්භක දිනය	නිමකළ දිනය	2010 දක්වා ප්‍රගතිය (%)	2011 අවසානයේ ප්‍රගතිය (%)	2011 වර්ෂය තුළ වියදම (රු:මි:)
AA004 මාර්ගය අක්කරෙයිපත්තුව සිට මඩකලපුව දක්වා	64	2007 දෙසැම්බර්	2010 දෙසැම්බර්	100	2010 දෙසැම්බර් නිම කෙරිණි	421
AA015 මාර්ගයේ මඩකලපුව සිට තිරිකොණ්ඩියාමඩු දක්වා බෝක්කු	36	2007 දෙසැම්බර්	2010 දෙසැම්බර්	100	2010 දෙසැම්බර් නිම කෙරිණි	

2011 වර්ෂයේ ඉදිකරමින් පවතින මාගී හා පාලම්

ආ) දුගින් සඳහා යටිතල ව්‍යුහ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය යටතේ කොළඹ-රත්නපුර-වැල්ලවාය-මඩකලපුව මාගීයේ (A004) අංක 427/1 දරණ නව කල්ලඩි පාලම ඉදි කිරීම.

- 2011 දෙසැම්බර් 31 දින පහත දැක්වෙන ටැම් බැස්සවීමේ වැඩ නිමකරන ලදි.
 - P3 කුළුණ - ටැම් 5 ක් නිමකෙරිණි
 - P4 කුළුණ - ටැම් 7 ක් නිමකෙරිණි
 - P5 කුළුණ - ටැම් 2 ක් නිමකෙරිණි
 - A2 යාබැමීම - ටැම් 7 ක් නිමකෙරිණි
- 7ක් සඳහා බාල්ක පදම් කිරීම නිමකෙරිණි. 3ක් සඳහා පෙරසව් ගැන්වීම නිමකෙරිණි.
- P1 හා P2 කුළුණු ඉදිකිරීම නිමකෙරිණි.

වගු අංක 58: දුගින් සඳහා ඉදිකෙරෙමින් පවතින නැගෙනහිර යටිතල ව්‍යුහ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති විස්තර

මාගීයේ නම	දිග කි.මී.	ආරම්භක දිනය	නිමකිරීමට අපේක්ෂිත දිනය	2010 දක්වා ප්‍රගතිය (%)	2011 අවසානයේ ප්‍රගතිය (%)	2011 වර්ෂය තුළ වියදම (රු.මි.)
අංක 427/1 කල්ලඩි පාලම (දුගින් සඳහා නැගෙනහිර යටිතල ව්‍යුහ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය)	-	2010 අප්‍රේල්	2012 අප්‍රේල්	7.73	27.68	230

කල්ලඩි පාලම ඉදිකිරීම දැක්වෙන ඡායාරූප



ටැම් බැස්සීමේ කටයුතු



බාල්ක සඳහා අභ්‍යන්තර හැඩයම සවිකිරීම



බාල්ක සඳහා කොන්ක්‍රීට් යෙදීමේ වැඩ



නිමකරන ලද බාල්කය

අ) බේස්ලයින් මාර්ගයේ දකුණු දිගුව ඉදිකිරීම අදියර III

1 වැනි ක්ලෝමිටරය සඳහා ඉඩම් අත්පත්කර ගැනීම සිදු කෙරෙමින් පවතී.

ආ) ජ.ජා.ස.ආ. ප්‍රදාන යටතේ නැගෙනහිර පළාතේ පාලම් 05 ක් යළි ඉදිකිරීම.

- පේරාදෙණිය-බදුල්ල-වෙත්කලඬ මාර්ගයේ (A005) පාලම් අංක.1 – 240/4
- පේරාදෙණිය-බදුල්ල-වෙත්කලඬ මාර්ගයේ (A005) පාලම් අංක..2 – 241/42, 241/3, 241/4
- පේරාදෙණිය-බදුල්ල-වෙත්කලඬ මාර්ගයේ (A005) පාලම් අංක 3 – 247/2
- පේරාදෙණිය-බදුල්ල-වෙත්කලඬ මාර්ගයේ (A005) පාලම් අංක.4 – 283/7
- මඩකලපුව-ත්‍රිකෝණ්ඩියාව-ත්‍රිකුණාමලය මාර්ගයේ (A015) පාලම් අංක.5 – 59/1

නැගෙනහිර පළාතේ පාලම් 05 ක් යළි ඉදිකිරීම පෙතිවන ආයාරූප



කොන්ක්‍රීට් යෙදීම පාලම් අංක 1 කුළුණු ඉදිකිරීම



පාලම් අංක 3 හැරවුම් මාර්ගය ඉදිකිරීම නිම කෙරිණි.



පාලම් අංක 5 හැරවුම් මාර්ගය ඉදිකිරීම නිම කෙරිණි.

වගු අංක 59: නැගෙනහිර පළාතේ යළි ඉදිකරමින් පවතින පාලම් 5 ව්‍යාපෘති විස්තර

මාගියේ නම	කා.දි. පිරිවැය (රු.මි.)	ආරම්භක දිනය	නිමකිරීමට අපේක්ෂිත දිනය	2010 දක්වා ප්‍රගතිය (%)	2010 දක්වා වියදම (රු.මි.)	2011 අවසානයේ ප්‍රගතිය (%)	2011 තුල වියදම (රු.මි.)	ක්‍රියාකාරකම්වල ප්‍රගතිය
A005 මාගියේ අංක 1 – 240/4 පාලම (මහඟු අතුගහ පාලම)	1, 930	2011 ජුනි	2013 අප්‍රේල්	ව්‍යාපෘති වැඩ 2011 දී ආරම්භ කරන ලදී	0.13	10.5	536.33	හැරවුම් මාගියේ වැඩ නිමකෙරිණි. පැරණි පාලම කඩා ඉවත් කිරීම නිම කෙරිණි. පාදම් වැඩ කෙරෙමින් පවති
A005 මාගියේ අංක .2 – 241/42, 241/3, 241/4 (මුත්දෙති පාලම)		2011 ජුනි	2013 අප්‍රේල්					ආරම්භ කර නොමැත
A005 මාගියේ අංක.3 – 247/2 (පුලවඩි පාලම)		2011 ජුනි	2013 අප්‍රේල්					හැරවුම් මාගියේ වැඩ නිමකෙරිණි. පාදම් වැඩ කෙරෙමින් පවති
A005 මාගියේ අංක 4 – 283/7 (වෙත්කලඬි පාලම)		2011 ජුනි	2013 අප්‍රේල්					ආරම්භ කර නොමැත
A015 මාගියේ අංක 5 – 59/1 (පතිවිචන්කර්ති පාලම)		2011 ජුනි	2013 අප්‍රේල්					හැරවුම් මාගියේ වැඩ කෙරෙමින් පවති. පැරණි පාලම කඩා ඉවත් කිරීම සිදු කෙරෙමින් පවති

6.6 විවිධ විදේශාධාර ව්‍යාපෘතිය (MFAP)

විවිධ විදේශාධාර ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය 2000 වර්ෂයේ පිහිටුවන ලද්දේ ප්‍රධාන වශයෙන් ද්විපාර්ශ්මික ආයතනවලින් ලැබෙන විදේශාධාර ව්‍යාපෘති මෙහෙයවීම සඳහාය. ආරම්භයේදී අරමුදල් ආයතනය වූයේ කුවේට් අරමුදලයි. දැනට කුවේට්, සවුදි අරාබියාව, කොරියානු හා ඕස්ට්‍රේලියානු අරමුදල් යෙදූ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ඒකකය විසින් මෙහෙයවනු ලබයි. ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂවරයෙකු මෙම ඒකකයේ ප්‍රධානත්වය දරන අතර පොදුවේ සෑම අරමුදලකටම වෙනම නියෝජ්‍ය ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂවරයෙකු සිටී. මෙම ඒකකය කොරියානු ආ.සං.ස.අ.අරමුදල් යෙදූ ව්‍යාපෘති හැර අනෙකුත් සියලුම අරමුදල් ව්‍යාපෘතිවල කොන්ත්‍රාත් අධීක්ෂණය සිදුකරනු ලබයි. හැටන්-නුවරඑළිය මාගී ව්‍යාපෘතිය හැර ව්‍යාපෘති සඳහා අවශ්‍ය ඉඩම් අත්පත්කර ගැනීම් මෙම ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය විසින් සෘජුවම මෙහෙයවනු ලබයි.

කොරියානු ආර්ථික සංවර්ධන සහයෝගිතා අරමුදල විසින් අරමුදල් සපයන පාදෙණිය-අනුරාධපුර මාගීය වැඩ දියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය හා හැටන්-නුවරඑළිය මාගීය වැඩ දියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය දැනට ඉදිකෙරෙමින් පවතී.

වගු අංක 60: ඉදිකෙරෙමින් පවතින විවිධ විදේශාධාර ව්‍යාපෘතියේ විස්තර

මාගීය නම		දිග කි.මී.	කැ.දි.පි. (රු.මී.)	ආරම්භක දිනය	නිමකිරීමට අපේක්ෂිත දිනය	2010 දක්වා ප්‍රගතිය (%)	2010 දක්වා වියදම (රු.මී.)	2011 අවකාශය ප්‍රගතිය (%)	2011 තුළ වියදම (රු.මී.)
පාදෙණිය- අනුරාධපුර මාගීය වැඩ දියුණු කිරීම	සිවිල් වැඩ	81	8, 591	2009.07.01	2012.11.30	27.82	2536.42	53	2779.27
	ඉඩම් අත්පත්කර ගැනීම					49	49.38	70	13.73
හැටන් නුවරඑළිය මාගීය වැඩ දියුණු කිරීම	සිවිල් වැඩ	46.75	5, 685	2011.12.01	2014.05.31	0	-	-	251.52
	ඉඩම් අත්පත්කර ගැනීම					0	2.48	0.1	4.67

පහත සඳහන් ව්‍යාපෘති දැනටමත් නිමකර ඇති අතර අවශ්‍ය ඉඩම් සඳහා වන්දි ගෙවීම් පමණක් සිදුකෙරෙමින් පවතී.

- කොළඹ-රත්නපුර-වැල්ලවාය-මඩකලපුව මාගීයේ රත්නපුර-බලංගොඩ කොටස පුනරුත්ථාපනය
- කොළඹ-රත්නපුර-වැල්ලවාය-මඩකලපුව මාගීයේ බලංගොඩ-බණ්ඩාරවෙල කොටස පුනරුත්ථාපනය
- කුවේට් අරමුදල් යෙදූ පාලම් (පුනරුත්ථාපනය / නැවත ඉදිකිරීමේ ව්‍යාපෘති)
- කින්නියා පාලම් 7 වැඩ දියුණු කිරීම - සවුදි සංවර්ධන අරමුදල යටතේ තඹලගමුව-කින්නියා මාගීය වැඩ දියුණු කිරීම
- ඕස්ට්‍රේලියානු සහයෝගිතාවය ඇතිව, වානේ පාලම් පහක කේවල ඉදිකිරීම.

වගු අංක 61: විවිධ විදේශාධාර ව්‍යාපෘතියේ නිමකරන ලද ව්‍යාපෘති විස්තර

මාගේ නම		දිග (කි.මී.)	කා.දි.පි. (රූ: මී:)	ආරම්භක දිනය	නිමකල දිනය	2010 දක්වා ප්‍රගතිය (%) සිවිල් වැඩ	2010 දක්වා වියදම (රු.මි:)	2011 අවසානයේ ප්‍රගතිය (%)	2011 වර්ෂය තුළ වියදම (රු.මි:)
රත්නපුර-බලංගොඩ මාගේ පුනරුත්ථාපනය	සිවිල් වැඩ	43	3, 745	2000.09.14	2003.09.30	100	1748.83	100	-
	ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම						1871.48	96	5.07
රත්නපුර-බලංගොඩ මාගේ පුනරුත්ථාපනය	සිවිල් වැඩ	55	5, 251	2005.02.01	2008.05.31	100	4894.81	100	-
	ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම						183.57	38.5	12.72
කුවේට් අරමුදල් යෙදූ පාලම් (පුනරුත්ථාපන/ප්‍රතිනිර්මාණ ව්‍යාපෘතිය)	සිවිල් වැඩ	පාලම් 32 ක් හා කි.මී.2.2	3, 432	1995 අප්‍රේල්	2011.03.31	100	2533.18	100	13.52
	ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම	එක් අතුරු මාගියකි					531.08	99	33.98
කිත්තියා පාලම් 7 ඉදිකිරීම සංවර්ධනය සඳහා සවුදි අරමුදල යටතේ තඹලගමුව-කිත්තියා මාගිය වැඩ දියුණු කිරීම	සිවිල් වැඩ	මී 396 හා මී 20 (පාලම් 2) කි.මී.,6.6 ක (මාගිය)	1, 692	2006.02.16	2009.10.31	100	1254.39	100	53.47
	ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම						25.75	39.5	22.56
මිස්ට්‍රියානු සහාය යටතේ වානේ පාලම් පහක් කේවල ඉදිකිරීම	සිවිල් වැඩ	පාලම් 5කි. (මී 125/ 110 / 70/ 35/ 25) සහ ප්‍රවේශ	2, 546	2007.03.31	2009.09.30	100	2412.3	100	-
	ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම	මාගිය (කි.මී.3.4)					0.36	99	4.03

ප්‍රගතියට බාධාවන්

මුදල් අග්‍රිමය නොමැතිකම හා ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේ පරිපාටිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ප්‍රමාදය ව්‍යාපෘතියට ඇතිවූ ප්‍රධාන බාධාවන් විය.

2010 පසු භාගයේ පැවති අසතුටුදායක කාලගුණික තත්ත්වය හේතු කොට ගෙන මාගී පෘෂ්ඨයට සිදුවූ හානි නිසා අනුරාධපුර-පාදෙනිය මාගී ව්‍යාපෘතිය නිමකිරීම දිග්ගැසුනි. මෙයට විසඳුමක් වශයෙන් කොටියානු, ආ.සං.ස.අරමුදලෙන් රු.බිලියන 1.3 ක අතිරේක ණය මුදලක් ඉල්ලා ඇත.

යෝජනා කරන ලද ප්‍රතිකර්ම පියවරයන්.

- වර්තමාන සංවර්ධන ඉලක්ක හා කටයුතු සැලකිල්ලට ගනිමින් නව ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේ පනතක් පිළියෙල කිරීම සුදුසු වේ.

6.7 ලෝක බැංකු අරමුදල් යෙදූ මාගී අංශ සහායක ව්‍යාපෘතිය

ජාතික මහාමාගී ජාලය වැඩි දියුණු කිරීම වෙනුවෙන් ලෝක බැංකුව ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජය වෙත ඩ.ජ.ඩො.මිලියන 198.10 ක මූල්‍යාධාරයක් සපයන ලදි.

මෙම ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය මහාමාගී හා මාගී සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය යටතේ කි.මි.620.90 ක මාගී කොටස් පුනරුත්ථාපනය හා වැඩි දියුණු කිරීම පරිපාලනය සඳහා පිහිටුවන ලදි. දෙවැනි අතිරේක මූල්‍යාධාරය යටතේ අමේපුස්ස-කුරුණෑගල-ත්‍රිකුණාමලය මාගීයේ කි.මි.135 ක කොටසක්, 2011 වර්ෂයේදී පුනරුත්ථාපනය කර වැඩි දියුණු කරන ලදි.

- අදියර 1 – කන්තලේ-ත්‍රිකුණාමලය මාගී කොටස A006 කි.මි. 45.00
 - ✓ කොන්ත්‍රාත් 1 – ක ත්‍රි 01, කන්තලේ-ගංතලාව (කි.මි.157+000 – 167+280 දක්වා) හා කන්තලේ-පොතුතලේ (B196) මාගීය
 - ✓ කොන්ත්‍රාත් 2 – ක ත්‍රි 02, ගංතලාව-තඹුලගමුව (කි.මි 167+280 – 178+000 දක්වා)
 - ✓ කොන්ත්‍රාත් 3 – ක ත්‍රි 03, තඹුලගමුව-සර්ධාපුර (කි.මි 178+000 - 190+000 දක්වා)
 - ✓ කොන්ත්‍රාත් 4 – ක ත්‍රි 04, සර්ධාපුර-ත්‍රිකුණාමලය (කි.මි 190+000 – 199+300 දක්වා)
- අදියර 2 – අමේපුස්ස-කුරුණෑගල-දඹුල්ල කොටස කි.මි.එ 90.06
 - ✓ කොන්ත්‍රාත් 1 – අ ද 01, අමේපුස්ස-පොතුතැර (කි.මි.0+000 – 23+000 දක්වා)
 - ✓ කොන්ත්‍රාත් 2 – අ ද 02, පොතුතැර-ඉබ්බාගමුව (කි.මි.23+000 – 47+000 දක්වා)
 - ✓ කොන්ත්‍රාත් 3 – අ ද 03, ඉබ්බාගමුව-ඔමරගල්ල (කි.මි.47+000 – 69+000 දක්වා)
 - ✓ කොන්ත්‍රාත් 4 – අ ද 04, ඔමරගල්ල-දඹුල්ල (කි.මි.69+000 – 90+060 දක්වා)

අදියර 1 යටතේ සියලුම කොන්ත්‍රාත් ප්‍රදානයන් 2011.07.11 දින ආරම්භ කළ අතර, අදියර 11 සැලසුම් කටයුතු සිදු කෙරෙමින් පවතී.

චිත්‍ර අංක 62: අමේප්පස්ස-කුරුණෑගල-ත්‍රිකුණාමල මාර්ගයේ (A006) කන්තලේ සිට ත්‍රිකුණාමලය මාර්ග කොටස පිළිබඳ ව්‍යාපෘති විස්තර:

කොන්ත්‍රාත් ප්‍රදාන	ව්‍යාපෘතියේ නම	දිග කි.මී.	ආරම්භ කළ දිනය	නිමකිරීමට අපේක්ෂිත දිනය	2011 අවසානයේ ප්‍රගතිය (%)	2011 වර්ෂය තුළ වියදම
කේ.ව. 01	කන්තලේ සිට ගංතලාව	10.28	2011.07.11	2012.10.10	4.55	156.041
	කන්තලේ සිට පෙරාතුවැලි මාර්ගය (B196)	3.10				
කේ.ව. 02	ගංතලාව සිට තඹලගමුව දක්වා	10.72	2011.07.11	2012.10.10	2.25	125.116
කේ.ව. 03	තඹලගමුව සිට සර්ධාපුර දක්වා	12.0	2011.07.11	2012.10.10	3.52	117.511
කේ.ව. 04	සර්ධාපුර සිට ත්‍රිකුණාමලය දක්වා	9.3	2011.07.11	2012.10.10	4.00	153.002

ප්‍රදාන 1 කොන්ත්‍රාත් කටයුතු පිළිබඳ ඡායාරූප



බෝක්කු ඉදිකිරීම



තාප්ප සඳහා කැනීම් සිදුකිරීම

6.8 ජාතික මහාමාගී ආංශික ව්‍යාපෘතිය

ජාතික මහාමාගී ආංශික ව්‍යාපෘතිය ශ්‍රී ලංකාවේ පළමුවැනි ආංශික ණය ප්‍රදානයන් මත වූ ව්‍යාපෘතියකි. ජා.ම.ආ.ව්‍යා. අරමුණ වන්නේ රටේ මහාමාගී ජාලය විසින් ඉටුකරන ලද ක්‍රියා කලාපය නැංවීමෙන්, ආර්ථික හා සමාජීය සංවර්ධනය ප්‍රවර්ධනය කිරීමයි.

1. ජාතික මහාමාගී තත්ත්වය නැංවීමේ හා නඩත්තු කිරීමේ සහභාගය

කි.මි. 236.40 ක් සම්පූර්ණ දිග සහිත පහත දැක්වෙන මාගී කොටස් පවත්නා සීමිත අරමුදල් සලකා අරමුදල් සහභාගය යටතට පවරා ගන්නා ලදී

• A005	නුවරඑළිය-බදුල්ල	කි.මි. 54.9
• A006	හබරණ-කන්තලේ	කි.මි. 43.6
• A012	පුත්තලම-අනුරාධපුර	කි.මි. 83.0
• A026	උඩතැන්න-මහියංගනය	කි.මි. 40.8
• A004	නුගේගොඩ-නෝමාගම	කි.මි. 14.1

2. කාර්ය සාධනය පදනම් කරගත් නඩත්තුව

පහත දැක්වෙන අවස්ථාවේල්ල, රත්නපුර හා හැටන් විධායක ඉංජිනේරු කොට්ඨාශවලට අයත් වූ මාගී කොටස් දෙක, කාර්ය සාධනය පදනම් කරගත්, නඩත්තු නියාමක ව්‍යාපෘතිය යටතට ගන්නා ලදී. යෝජිත මාගී කොටස්,

- අවස්ථාවේල්ල-රත්නපුර මාගීය කි.මි. 60 සිට 96 දක්වා— කි.මි. 36
- අවස්ථාවේල්ල-හැටන් මාගීය කි.මි. 0 සිට 72 දක්වා — කි.මි.72

3. ආයතනය හා ප්‍රතිපත්තිමය සහාය සහභාගය

අ) මාගී සංචර්ධන අධිකාරියේ ප්‍රධාන කාර්යාල ගොඩනැගිල්ල

ආසියානු සංචර්ධන බැංකුවේ ආයතන සවිගැන්වීමේ ණය සහභාගය යටතේ, මාගී සංචර්ධන අධිකාරියේ ප්‍රධාන කාර්යාල ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම සඳහා ණය සහභාගයෙන් කොටසක් වෙන්කරන ලදි. ඉදිකිරීම් සඳහා කොන්ත්‍රාත්තුව 2010.08.17 දින දේශීය කොන්ත්‍රාත්තරුවෙකුට ප්‍රදානය කළ අතර ඉදිකිරීම සිදුවෙමින් පවති. පළමුවැනි අදියර සඳහා සම්පූර්ණ පිරිවැය රු.මි:671.22 වන අතර 2011 සඳහා වියදම රු.මි: 471.00 කි.

ආ) මාගී සංචර්ධන අධිකාරියේ මානව සම්පත් සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය

මානව සම්පත් සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය සඳහා ප්‍රසම්පාදනය සිදුවෙමින් පවති.

ප්‍රදානයතනය

ආසියානු සංචර්ධන බැංකුව

ණය ගිවිසුම:

ණය මුදල	- ඩ.එ.ඩො.මිලියන 150
ණය මුදල ක්‍රියාත්මක දිනය	- 2007.02.20
ණය මුදල අවසන් වන දිනය-මුල්	- 2010.12.31
සංයෝධිත	- 2012.12.31

ඉදිකිරීම් කටයුතුවල භාගාර්ප

පුත්තලම-නොව්වියාගම මාගීය



කි.මි.39+308 හි සම්පූර්ණ කළ මාගී කොටස



කි.මි. 58+580 සම්පූර්ණ කළ මාගී කොටස

උඩතැන්න-මහියංගනය මාර්ගය



සර්පණ බාධකය කි.මී. 40+700



7 වැනි කොණ්ඩාකටු වංගුව නිමකරන ලද
බයින්ඩර් ආලේපය කි.මී. 58+580

නුවරඑළිය-බදුල්ල මාර්ගය



නිමකල මාර්ග පෘෂ්ඨය කි.මී.88+550



ඉවුරු බෑවුමේ තණපිඩාල ඇල්ලීම
කි.මී. 92+700 වම්පස

හබරණ-කන්තලේ මාර්ගය



නිමකල 119/2 පාලම



6 වැනි කි.මී. යේ මාර්ග සලකුණු කිරීමේ නිමකල කොටස

නුගේගොඩ-කෝමාගම මාර්ගය



මාර්ග කොටස කි.මී. 12+500

මහාමාර්ග ලේකම් ගොඩනැගිල්ල



ව්‍යුහාත්මක වැඩ අදියර 7-8

කාර්ය කාඩතය පදනම් වූ නඩත්තුව



අච්ඡාදනවේල-හැටන්-නුවරඑළිය මාර්ගයේ කි.මී. 47+700, අසල වම්පස රේඛීය කාණු පිරිසිදු කිරීම.

2011 වර්ෂය තුළ ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රගතිය පහත වගුවේ දැක්වේ.

වගු අංක 63: ජාතික මහාමාගී ආංශික ව්‍යාපෘතියේ විස්තර

මාගීගේ නම	දිග කි.මි.	කා.දි.පි.	ආරම්භක දිනය	නිමැවීමට අපේක්ෂිත දිනය	2010 දක්වා ප්‍රගතිය (%)	2010 දක්වා වියදම (රු.මි.)	2011 අවසානයේ ප්‍රගතිය (%)	2011 අවසානයේ වියදම (රු.මි.)	සටහනුදායක ප්‍රගතිය
A012 : පුත්තලම- අනුරාධපුරය	83.0	5, 043	2009.06.01	2012.03.31	82.0 *	1, 852.269	80.8 *	3, 318.696	මාගී ඇතිරීම බයික්බර් හා දැරිමි ස්ථරය
A026 : උඩතැන්න- මහියංගනය	40.8	5, 412	2008.11.01	2012.03.31	45.0	2, 603.095	95.4	4, 309.226	මාගී ඇතිරීම බයික්බර් හා දැරිමි ස්ථරය
A005 : නුවරඑළිය- බදුල්ල		6, 116	2008.12.01	2012.06.30	48.0	2, 447.706	73.7	3, 865.537	මාගී ඇතිරීම බයික්බර් හා දැරිමි ස්ථරය
A006 : හබරණ- කන්තලේ	43.6	2, 769	2008.07.11	2010.08.28	100.0	2, 516.476	100.0	2, 705.274	
A004 : නුගේගොඩ- කෝමාගම	14.1	1, 260	2011.06.01	2012.08.23	0.0	0.000	42.5	708.082	මාගී ඇතිරීම බයික්බර් හා දැරිමි ස්ථරය
මහාමාගී ලේකම් කාර්යාලය	-	1, 307	2010.11.04	2012. 11.30	7.0	141.720	37.0	470.785	ගොඩනැගිලි ව්‍යුහාත්මක හා පිරියම් වැඩ
කාර්ය සාධනය පදනම්වූ නඩත්තුව	108.6	330	2011.03.02	2012.09.01	0.0	0.000	92.0	218.691	

*වැඩ සටහන සංශෝධනය කරන ලදී. 2010 මාගී දිග කි.මි. 50 ක් පමණි.

6.9 මාගී ජාල වැඩ දියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය

මාගී ජාල වැඩ දියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය (RNIP) 2011 වර්ෂය තුළ පහත දැක්වෙන විදේශාධාර ව්‍යාපෘති දෙක ක්‍රියාත්මක කිරීමේ තීරණය කළේය. ඊට අමතරව මෙම ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය වින අරමුදල් යෙදූ ප්‍රමුඛ මාගී ව්‍යාපෘති හා උතුරු මාගී පුනරුත්ථාපන ව්‍යාපෘති මූල්‍ය කළමනාකරණය පිළිබඳව වගකියනු ලබයි.

- 1) සුනාමි හානි ප්‍රදේශ පුනරුත්ථාපනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය යටතේ ප්‍රංශ සංවර්ධන ආයතනය අරමුදල් යෙදූ ත්‍රිකුණාමල ඒකාබද්ධ යටිතල ව්‍යුහ ව්‍යාපෘතිය (ත්‍රි.ඒ.ය.වයු.)

මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා ප්‍රංශ සංවර්ධන ආයතනය විසින් අරමුදල් සපයනු ලබයි. මෙම ව්‍යාපෘතිය බහුවිධ අංශ සංවර්ධන කටයුතුවලින් සමන්විතය. ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රතිනිර්මාණ හා ප්‍රතිසංවර්ධනය සඳහා පුළුල් සහායක් දෙනු ලබයි.

ත්‍රි.ඒ.ය.වයු.ව්‍යාපෘතිය 2006 දී ආරම්භ වූ අතර නිමවීමට ආසන්නව පවතී. 2011 දී ප්‍රධාන පාලම පහක් මහජනයා සඳහා විවෘත කරන ලදී.

- ප්‍රදානකරු - ප්‍රංශ සංවර්ධන ආයතනය
- ණය පහසුකම් ප්‍රමාණය - යුරෝ මිලියන 53.26
- ශ්‍රී ලං ආ දායකත්වය - යුරෝ මිලියන 18

ඉදිකිරීම් කටයුතුවල භාගාර්ථ



රාල්කුලි පාලම - 2011 ඔක්. 19



ගංගෙයි පාලම - 2011 ඔක්. 29



කායන්කර්ණි පාලම



වෙරැගල් පාලම



උස්පාරු පාලම



A15 මාගියේ අලුඔලුව හංදිය

වගු අංක 64: ගු.නා.ප්‍ර.ප්‍ර.ව්‍යාපෘතිය - ගු.නා.ප්‍ර.ත.ව්‍යාපෘති කාර්යාලය

මාගේ නම	දිග කි.මි.	කා.දි.පි.	ආරම්භක දිනය	නිමැවීමට අපේක්ෂිත දිනය	2010 දක්වා ප්‍රගතිය (%)	2010 දක්වා වියදම (රු.මි.)	2011 අවසානයේ ප්‍රගතිය (%)	2011 අවසානයේ වියදම (රු.මි.)	කටයුතුවල ප්‍රගතිය
මඩකලපුව-ත්‍රිකුණාමල මාර්ගයේ (A015) තිරිකොණ්ඩියාවට ත්‍රිකුණාමලය දක්වා	99	11, 217.00	2008.08.08	2011.09.23	67.3	7, 375.40	96.5	1, 886.80	ඩිබ්වස්ට් පළමු ස්වරය කි.මි. 35.80 ක් නිමැවෙයි.
AA015 මාර්ගයේ කායන්කර්ති, වෙරළගල්, රාල්කුලි, ගංගෙයි හා උප්පාරු යන පාර ස්ථානවල පාලම් පහක් ඉදිකිරීම									ඩිබ්වස්ට් දෙවන ස්වරය කි.මි. 38.00 ක් නිමැවෙයි.
අල්ල-කන්තලේ මාර්ගය (B010)	42								නිමැවෙයි.
මාවට්ටේනයි සිට කඩිඩපට්ටිවත් දක්වා වෙරළබඩ මාර්ගය	12								ඩිබ්වස්ට් පළමු ස්වරය කි.මි. 28.52 ක් නිමැවෙයි.
									ඩිබ්වස්ට් පළමු ස්වරය කි.මි. 27.00 ක් නිමැවෙයි.
									ඩිබ්වස්ට් පළමු ස්වරය කි.මි. 1.30 ක් නිමැවෙයි. .
එකතුව	153	11, 217.00				7, 375.40		1, 886.80	
උපදේශක සේවා		548.72				379.00		135.00	
වැඩිවිම් පිරිවැය						30.20		55.20	
සම්පූර්ණ එකතුව		11, 765.72				7, 784.60		2, 077.00	

2- සුනාමි හානි ප්‍රදේශ නැවත ගොඩ නැංවීමේ ස්පාඤ්ඤ ව්‍යාපෘතිය යටතේ ස්පාඤ්ඤ පාලම් ව්‍යාපෘතිය.

සුනාමි හානි ප්‍රදේශ නැවත ගොඩ නැංවීමේ ව්‍යාපෘතිය යටතේ ත්‍රිකුණාමල හා මඩකලපු දිස්ත්‍රික්කයේ පහත සඳහන් පාලම් හතර ඉදිකිරීම සඳහා ස්පාඤ්ඤ ආධාර සපයන ලදී. මෙම පාලම් 2010 දී නිමකෙරිණි. ව්‍යාපෘති ණය මුදලේ ඉතිරි කිරීම් මගින්, අතිරේක පාලම් 4 ක් ව්‍යාපෘතියට එකතු කරනු ලැබීය.

පාලම් හතරෙන් තෝපුර් හා තම්බලාගාමම් පාලම් නිමකර 2010 දී මහජනයා සඳහා විවෘත කරන ලද අතර, තොණ්ඩමනාරු හා සලපයාරු පාලම් පිළවෙලින් 2012 හා 2013 දී නිමකිරීමට අපේක්ෂිතය.

- ප්‍රදානකරු - ස්පාඤ්ඤ රජය
- ණය පහසුකම් මුදල - යුරෝ මිලියන 21.627

වගු අංක 65: ස්පාඤ්ඤ -සුනාමි හානි ප්‍රදේශ නැවත ගොඩනැංවීමේ ව්‍යාපෘති කාරාංශය

මාර්ගයේ නම	දිග ම.	කැ.දි.පි.	ආරම්භක දිනය	නිමැවීමට අපේක්ෂිත දිනය	2010 දක්වා ප්‍රගතිය (%)	2010 දක්වා වියදම (රු.මි.)	2011 අවසානයේ ප්‍රගතිය (%)	2011 වර්ෂය තුළ වියදම (රු.මි.)	
ත්‍රිකුණාමලය-මඩකලපු මාර්ගයේ ඔඩිඩමාවඩි පාලම යළි ඉදිකිරීම	ම. 250	3, 660	2007 ජූලි	2010.03.31	100	3, 567.80	100	40.60	
ඉරක්කණ්ඩි පාලම යළි ඉදිකිරීම	ම. 300								
පුදුවයික්කට්ටු පාලම යළි ඉදිකිරීම	ම. 300								
ත්‍රිකුණාමලය-පුල්ලුමඩේ මාර්ගයේ යාන්ඔය පාලම යළි ඉදිකිරීම	ම. 150			2012 අගෝස්තු					
තෝපුර් පාලම	ම. 22.5								
තොණ්ඩමනාරු පාලම	ම. 129								
තම්ඹලාගාමම් පාලම	ම. 23.5								2013 ජනවාරි
සලපියාරු පාලම	ම. 95								

6.10 උතුරු මාගී පුනරුත්ථාපන ව්‍යාපෘතිය

උතුරු පළාත් නිදහස් කරගත් වහාම ශ්‍රී ලංකා රජය විසින්, පළාතේ වේගවත් සංවර්ධනයක් ඇති කිරීම සඳහා පුළුල් වැඩ සටහන් දියත් කරන ලදි. මෙම වැඩ සටහනේ වැදගත් ආංශික කොටසක් වූයේ ආර්ථික සංවර්ධනය හා සමාජ සංවර්ධනයට හැකිවන වාතාරණයක් සැපයීම සඳහා ප්‍රදේශය පුරා උපායාත්මක මාගී සම්බන්ධතා පුනරුත්ථාපනය කිරීමේ මෙම වැඩ සටහනය.

මෙම ආරම්භකත්වයට සහාය පිණිස උතුරු මාගී පුනරුත්ථාපනය ව්‍යාපෘතිය යටතේ හඳුනාගත් මාගී වැඩ දියුණු කිරීම හා පුනරුත්ථාපනය සඳහා වන එක්සිම් බැංකුව විසින් එ.ජා.ඩොලර් මිලියන 423.88 ක් සපයන ලදි. මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ සිවිල් වැඩ කොන්ත්‍රාත් හයක් ප්‍රදානය කරන ලද අතර, මෙම කොන්ත්‍රාත් 2011 දී ආරම්භ කර, දැනට ක්‍රියාත්මක මෙයින් පවති. මෙම ව්‍යාපෘතියේ වැඩ වලට උතුරු පළාතේ, මාගී කි.මී. 512 ක් පුනරුත්ථාපනය හා වැඩ දියුණු කිරීම අඩංගු වේ.

- ප්‍රදානකරු - චීන එක්සිම් බැංකුව
- ණය පහසුකම් මුදල - එ.ජ. ඩොලර් මිලියන 423.9
- ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුවේ දායකත්වය - රු: මි: .6, 730.01

ඉදිකිරීම් කටයුතු පිළිබඳ පාඨාරූප



මහනුවර-යාපනය මාගීය කි.මී. 263 + 600 ද.



මහනුවර-යාපනය මාගීය කි.මී.209 + 700 ද.



මහනුවර-යාපනය මාර්ග කි.මි. 279 + ද 400



යාපනය-පේදුරුතුඩුව මාර්ග AB02
කි.මි. 23+ ද 750



මුලතිවු-පුල්මඩේ-කෝකිලායි මාර්ග කි.මි.
2+ ද 740 කි.මි. 3+ ද 040



ඇස්පල්ට් යන්ත්‍රාගාරය- A9 (කැට්ස් ඉංජිනියරින්)



ඇස්පල්ට් යන්ත්‍රාගාරය-මාගා ඉංජිනියරින්



ඇස්පල්ට් යන්ත්‍රාගාරය අයි.සී.සී.සමාගම



නාවක්කුල්-කාරතිල්-මන්නාරම මාර්ගය
කි.ම. 70 + ද 645



මහනුවර-යාපනය මාර්ගය
(ගල්කුලම සිට 230 කි.ම. කණුව)
කි.ම. 122 + ද 800

වගු අංක 66: උමාපු ව්‍යාපෘතියේ කාරාංශය

විෂය අංකය	මාර්ගයේ නම	දිග (කි.මී)	කැ.දි.පි. (රු.මි.)	ආරම්භක දිනය	නිමේරීමට අපේක්ෂිත දිනය	2010 දක්වා වියදම (රු.මි)	2011 අවසානයේ ප්‍රගතිය (%)	2011 අළු වියදම (රු.මි)	කටයුතුවල ප්‍රගතිය
1	මහනුවර-යාපනය මාර්ගයේ (ගල්කුලම කි:මී: 230)	63.0	9, 592.08	2011.02.07	2013.08.06	1, 014.67	22.53	3, 870.34	ඉවුරු ඉදිකිරීම කි:මී:18.40 , ගල්කුඩු මිශ්‍රණය- 12.80, බෝක්කු – 61 , ඇස්පල්ට් මිශ්‍රණය ඇතිරීම කි:මී: 11.35
2	මහනුවර-යාපනය මාර්ගයේ (පානය කි:මී: 230 සිට)	90.0	9, 532.92	2011.02.22	2013.08.21	350.00	24.78	3, 563.33	ඉවුරු ඉදිකිරීම කි:මී: 38.10 , උප පාදක කි:මී: 37.60 , ඇස්පල්ට් මිශ්‍රණය ඇතිරීම කි:මී 13.70 , ගල්කුඩු මිශ්‍රණය කි:මී: 17.40 , බෝක්කු – 60 .
3	නාවක්කුල-කාරිගිවි-මන්නාරම මාර්ගය	67.0	6, 532.50	2011.11.10	2014.05.09	-	-	979.87	කොන්ක්‍රීට් කාරු සමීපත් මෙහෙයවන ලදි. වැඩ සිදුකෙරෙමින් පවති. බෝක්කු 2 යි.
4	යාපනය-පේදුරුකුඩුව	84.0	10, 185.00	2011.06.09	2013.12.08	722.86	12.42	2, 875.69	මාර්ග පරිසර කැනීම කි:මී:11.00 , බෝක්කු – 09, ඇස්පල්ට් මිශ්‍රණය ඇතිරීම කි:මී: 5.70
	පුත්තූර්-මිහාලේ								මාර්ග පරිසර කැනීම කි:මී:4.10 බෝක්කු – 15 , උප පාදක කි:මී: 1.50
	යාපනය-කන්කසන්තුරාය								මාර්ග පුළුල් කිරීම කි:මී: 6.3 , උප පාදක කි:මී: 4.6 , ගල්කුඩු මිශ්‍රණය කි:මී: – 2.5, බෝක්කු – 9 , පාදම් කිරීම 0.5
	යාපනය-පලෙයි								මාර්ග පුළුල් කිරීම කි:මී: – 9.50 , උප පාදක කි:මී: 5.25, ගල්කුඩු මිශ්‍රණය කි:මී: 2.30, බෝක්කු – 1 .
5	මුලතිව්-කෝකිලායි-පුල්මුඩේ	42.4	5, 777.45	2011.02.14	2013.08.13	519.97	20.25	1, 778.37	මාර්ග පරිසර කැනීම කි:මී:– 15.90, ගල්කුඩු මිශ්‍රණය කි:මී: – 3.4 , ඉවුරු ඉදිකිරීම කි:මී: 15, ඇස්පල්ට් මිශ්‍රණය ඇතිරීම කි:මී: 1.4, බෝක්කු – 30 .
6	සබ්බුසුඩාන්-නැයුන්කර්ති	52.6	5, 741.30	2011.08.15	2014.02.14	150.00	18.67	1, 497.55	මාර්ග පරිසර කැනීම කි:මී:– 7.5 , ගල්කුඩු මිශ්‍රණය කි:මී: 2.2 , ඉවුරු ඉදිකිරීම කි:මී: – 6.2 ,
	මුලතිව්-පුලියන්කුලම								මාර්ග පරිසර කැනීම කි:මී:– 9.3 , ගල්කුඩු මිශ්‍රණය කි:මී: – 1.75 , බෝක්කු – 46 , ඉවුරු ඉදිකිරීම කි:මී: 8.9 ,
7	පුත්තලම-මට්ට්ටිකඩේ- මන්නාරම	113.0	9, 887.50	-	-	-	-	-	ආරම්භකර නොමැත.
	එකතුව	512.0	57, 248.75			2, 757.50		14, 565.15	
	උපදේශකත්වය					25.00		454.62	
	වැඩිවූ පිරිවැය					1.80		33.79	
	මුළු එකතුව		57, 248.75			2, 784.30		15, 053.56	

6.11 ප්‍රමුඛතා මාර්ග ව්‍යාපෘතිය

6.11.1 ප්‍රමුඛතා මාර්ග ව්‍යාපෘතිය I වැනි අදියර

සීමාසහිත චින සංවර්ධන බැංකු සමාගම විසින් 2010 වර්ෂයේදී ප්‍රමුඛතා මාර්ග ව්‍යාපෘතිය යටතේ පාලම් වැඩ දියුණු කිරීම හා පුනරුත්ථාපනය සඳහා හඳුනාගන්නා ලද මාර්ග වෙනුවෙන් එ.ජ. ඩොලර් මිලියන 152.8 ක් සපයන ලදී. මෙම ව්‍යාපෘතියේ අරමුණ වන්නේ, උච, නැගෙනහිර, සබරගමුව, බස්නාහිර, දකුණ හා උතුරු පළාත්වල මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් ප්‍රමුඛතා පදනම මත හඳුනාගන්නා ලද මාර්ග කි:මී: 179 ක තත්ත්වය වැඩි දියුණු කිරීමයි. මෙහි සිවිල් වැඩ කොන්ත්‍රාත් හයක් යටතේ ඉටුකරනු ලබන අතර දැනට ඒවයේ කටයුතු සිදු කෙරෙමින් පවතී.

- ප්‍රදානකරු - චින සංවර්ධන බැංකුව
- ණය පහසුකම් මුදල - එ.ජ.ඩොලර් මිලියන 152.8
- ශ්‍රීලංකා ආණ්ඩුවේ දායකත්වය - එ.ජ.ඩොලර් මිලියන 17.0

ඉදිකිරීම් කටයුතු පිළිබඳ ඡායාරූප



බෙලිඅත්ත-තංගල්ල මාර්ගය
කි:මී.: 2+150 – 2+෫400



බෙලිඅත්ත-තංගල්ල මාර්ගය
කි:මී.: 5+520 – 5+෫580

සිරිබෝපුර මංසන්දියේ ගුවන් පාලම ඉදිකිරීම





පැලවත්ත-කංකොටියාවත්ත-තිනියාවල-
මොරවක මාර්ගය කි:මී: 1+ ද 130



පැලවත්ත-කංකොටියාවත්ත-
තිනියාවල-- මොරවක මාර්ගය කි:මී: 2+ ද 500



මහනුවර-මනියංගනය-පදියතලාව මාර්ගය
කි:මී: 74+000 – 74+ ද 500



තිරිවානාකැටිය-අගලවත්ත මාර්ගය
කි:මී: 2+ ද 100

වගු අංක 67: ප්‍රමුඛතා මාර්ග ව්‍යාපෘතිය - අදියර 1

විෂයාංශය	මාර්ගයේ නම	දිග (කි:මී)	කා.දි.පි. (රු:මී)	ආරම්භක දිනය	නිමැවීමේ අවසාන දිනය	2011 අවසානයේ ප්‍රගතිය (%)	2011 තුළ වියදම (රු:මී)	කටයුතුවල ප්‍රගතිය
1	බෙලිඅත්ත-තංගල්ල මාර්ගය	7.47	1, 350	2011.07.01	2012.12.31	35.00	585.78	ඉවුරු ඉදිකිරීම කි:මී: 17.50 , ගල්කුඩු මිශ්‍රණය කි:මී: 8.00 , ඇස්පොල්ට් ඇතිරීම කි:මී: 8.00
	කිරිඳිබිඳිගල-උඩමාදුර මාර්ගයේ බෝපැලේ හංදිය	8.50				28.00		
	කිරිබෝපුර හංදියේ ගුවන් පාලම ඉදිකිරීම		2, 675	2011.07.01	2012.06.30	18.00	1, 055.87	ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කෙරෙමින් පවතී
2	පැලවත්ත-කංකොට්ටාවත්ත-තිහියාවල--මොරවක මාර්ගය	47.00	3, 900	2011.07.01	2013.06.30	15.00	1, 430.49	ඉවුරු ඉදිකිරීම කි:මී: 8.00 , ගල්කුඩු මිශ්‍රණය කි:මී: 0.60 km
3	තිරුවානාකැටිය-අගලවත්ත මාර්ගය	33.45	2, 800	2011.07.01	2014.06.30	17.00	973.69	ඉවුරු ඉදිකිරීම කි:මී: 3.00 , ගල්කුඩු මිශ්‍රණය කි:මී: 1.10 km
4	මහනුවර-මහියංගනය-පදියතලාව මාර්ගය	20.50	1, 550	2011.07.01	2012.12.31	9.00	535.42	ඉවුරු පුළුල් කිරීම කි:මී: - 4.00 , ගල්කුඩු මිශ්‍රණය කි:මී: 2.50 , ඇස්පොල්ට් ඇතිරීම කි:මී: 1.60
5	කල්කුඩා මාර්ගය	5.63	700	2011.07.01	2012.06.30	27.00	306.89	ඉවුරු පුළුල් කිරීම කි:මී: - 6.00, ගල්කුඩු මිශ්‍රණය කි:මී: 4.00
	කල්කුඩා-වාලවිවේන මාර්ගය	4.42						
6	පරත්තන්-මුලතිවු මාර්ගය	52.00	5, 700	2011.06.22	2013.12.21	9.64	2, 070.46	මාර්ග පර්යේෂණ කි:මී: - 15.00, ගල්කුඩු මිශ්‍රණය කි:මී: 0.50 , ඉවුරු ඉදිකිරීම කි:මී: - 15.00 , උප පාදම කි:මී:6.40 , බෝක්කු - 39
	එකතුව	178.97	18, 675				6, 958.60	
	වැඩිවූ පිරිවැය						124.74	
	මුළු එකතුව		18, 675				7, 083.34	

6.11.2 ප්‍රමුඛතා මාගී ව්‍යාපෘතිය - 2 වැනි අදියර

සීමා සහිත චීන සංවර්ධන බැංකු සමාගම ප්‍රමුඛතා මාගී ව්‍යාපෘතිය - අදියර 2 යටතේ හඳුනාගන්නා ලද අතිරේක මාගී වැඩ දියුණු කිරීම හා පුනරුත්ථාපනය සඳහා 2011 දී ඩ.ජ. ඩොලර් මිලියන 500 ක අතිරේක ණය මුදලක්ද ප්‍රදානය කරන ලදි. මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ දකුණු, බස්නාහිර, සබරගමුව, ඌව, උතුරුමැද හා මධ්‍යම පළාත්වල කි.මී: 589.91 ක්ද පුනරුත්ථාපනයටද හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ ගුවන් පාලම් දෙකක් ඉදිකිරීමද සිදුකරනු ලැබේ.

මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ, කොත්තාත් 19 ක් සිදුකරනු ලැබීය. ව්‍යාපෘතියේ කොත්තාත් පහසුවෙන් අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා භූගෝලීය ප්‍රදේශවලට වෙන්කර, ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂවරු 2ක් පත්කර ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ (දකුණු PRP-2) හා ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ (උතුර (PRP-2) වශයෙන් විසින් ක්‍රියාත්මක කරන ලදි.

- ප්‍රදානකරු - චීන සංවර්ධන බැංකුව
- ණය පහසුකම් ප්‍රමාණය - ඩ.ජ.ඩොලර් මිලියන 500.0
- ශ්‍රීලංකාණ්ඩුවේ දායකත්වය - ඩ.ජ.ඩොලර් මිලියන 56.0

අ) ප්‍රමුඛතා මාගී ව්‍යාපෘතිය - 2 (දකුණ)

කි.මී: 161.09 ක් දිග ඒ හා බී පංතියේ මාගී වැඩදියුණු කිරීම හා හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රවේශ මාගී හා ගුවන් පාලම් දෙකක් හා කි.මී. 30.0 ක පළාත් මාගී පුනරුත්ථාපනය.

ව්‍යාපෘතියේ කොත්තාත් වැඩ කොත්තාත් ප්‍රදාන 8 ක් යටතේ සිදුකරනු ලැබේ. මෙයින් කොත්තාත් පහක් සඳහා සම්පත් මෙහෙයවීමේ අත්තිකාරම් වලින් 1 වැනි වාරිකය ගෙවන ලදි. එක් කොත්තාත්තුවක් සඳහා 1 වැනි සම්පත් මෙහෙයවීමේ අත්තිකාරම් කොටසක් (දේශීය සහකාගය) ගෙවනු ලැබීය. කොත්තාත්කරු කොත්තාත් තුනක ප්‍රාථමික වැඩ ආරම්භ කරන ලද අතර, අනෙක් ඒවා ආරම්භ කලා පමණි.

ඉදිකිරීම් කටයුතු පිළිබඳ ඡායාරූපය



තොරණ-අගුරුවාතොට-අළුත්ගම
මාගීයේ (18 වැනි කි.ම.)



මත්තල ගුවන් පාලම



මත්තල ගුවන් පාලම

වගු අංක 68: ප්‍රමුඛතා මාගී ව්‍යාපෘතිය - 2 (දකුණ)

විෂයාංකය	මාගීගේ නම	දිග (කි.මී.)	කා.දි.පි. (රු.මී.)	ආරම්භක දිනය	නිමකිරීමට අපේක්ෂිත දිනය	2011 අවසානයේ ප්‍රගතිය (%)	2011 තුළ වියදම (රු.මී.)
1	කොරවල-පැලවත්ත-පිටියල මාගීය	17.50	1, 478.00	2011.12.06	2013.06.05		222.40
2	තිරුවානාකැටිය-අගලවත්ත මාගීය	34.35	3, 500.00	2011.12.12	2013.12.11		527.50
	කොරණ-අගුරුවානොට-අලුත්ගම මාගීය	27.00	2, 820.00	2011.12.12	2013.12.11	0.4	425.00
	කොරවල-පැලවත්ත-පිටියල මාගීය	8.24	1, 080.00	2011.12.12	2013.12.11		162.70
3	කම්බන්තොට කේන්ද්‍රීය සංවර්ධනයේ මත්තල ගුවන් තොටුපල ප්‍රවේශ මාගී කංදිය ගුවන් පාලම ඉදිකිරීම		3, 090.00	2011.12.07	2013.12.06	6.0	465.70
	කම්බන්තොට කේන්ද්‍රීය සංවර්ධනයේ අඩි 100 පාර හා අතුරු මාගීය කංදිය ගුවන් පාලම ඉදිකිරීම		2, 890.00	2011.12.12	2013.12.11		435.50
4	තිරුවානාකැටිය-අගලවත්ත මාගීයේ (කි.මි. 34.35) පාලමී යළි ඉදිකිරීම / පුළුල් කිරීම	34.35	1, 169.00	2011.12.06	2013.12.05		175.90
5	කොරණ-අගුරුවානොට-අලුත්ගම මාගීයේ (කි.මි. 27) පාලමී යළි ඉදිකිරීම / පුළුල් කිරීම		350.00			0.5	52.6
6	තිහගොඩ-කඹුරැපිටිය-මාවරල-කොටපොල මාගීය	44.00	3,609.40				-
7	හුංගම-මද්දෙනිය මාගීය	30.00	2, 050.00				27.70
8	නැබොඩ-කලවැල්ලාව-බැල්ලපිටිය මාගීය						-
	එකතුව	191.09	25, 659.30				2, 495.40
	වැඩිවූ පිරිවැය						0.869
	මුළු එකතුව		25, 659.30				2, 496.269

ආ) ප්‍රමුඛතා මාගී ව්‍යාපෘතිය - 2 (උතුර)

බස්නාහිර, ඌව, නැගෙනහිර, සබරගමුව හා උතුරුමැද පළාත්වල ඒ හා බී පංතියේ මාගී කි.මී. 313.81 ක් හා නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ පළාත් මාගී කි.මී. 85.01 ක් පුනරුත්ථාපනය හා වැඩි දියුණු කිරීම.

මෙම ව්‍යාපෘතිය කොන්ත්‍රාත් ප්‍රදාන 11 ක් මගින් ක්‍රියාත්මක වේ. මෙම කොන්ත්‍රාත්වලින් 5 ක් සඳහා සම්පත් මෙහෙයවීමේ අත්තිකාරම්වල 1 වැනි වාරිකය ගෙවන ලදී. කොන්ත්‍රාත් 2 ක් සඳහා 1 වැනි සම්පත් මෙහෙයවීමේ අත්තිකාරම්වලින් කොටසක් (දේශීය සහභාගය) ගෙවනු ලැබීය. කොන්ත්‍රාත් 3 ක ප්‍රාරම්භ කටයුතු කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් ආරම්භ කර ඇති අතර අනෙකුත් ඒවා මතකදී ආරම්භ කරන ලදී. වැඩි දියුණු කරන ලද මාගී කි.මී. 8.05 ක හැර අවසාන පෘෂ්ඨ නිමාව ඇස්පල්ට් මිශ්‍රණය වන අතර, එය කොන්ක්‍රීට් යොදා පෘෂ්ඨය නිමා කරනු ලැබේ.

ඉදිකිරීම් කටයුතු පිළිබඳ ඡායාරූප



මහියංගනය-දිඹුලාගල-දලක්කන් මාගීයේ කි.මී.0.0 -24.10



ගල්කුලම-අනුරාධපුරය මාගීය කි.මී. 16+ 000 – 16 + ද 640

වගු අංක 69: ප්‍රමුඛතා මාර්ග ව්‍යාපෘතිය - 2 (උතුර)

විෂයාංකය	මාර්ගයේ නම	දිග (කි.මී.)	කා.දි.පි. (රු.මි.)	ආරම්භක දිනය	නිමැවීමට අපේක්ෂිත දිනය	2011 අවසානයේ ප්‍රගතිය (%)	2011 තුළ වියදම (රු.මි.)
1	මහනුවර-මහියංගනය-පදියතලාව මාර්ගය	9.13	730	2011.12.07	2012.12.06	-	109.80
2	බදුල්ල-කරමැටිය-ආඳා උල්පත මාර්ගය	48.20	3, 370	2011.12.07	2013.12.06	5	507.20
3	මහියංගනය-දිඹුලාගල-දළක්කන් මාර්ගය	24.10	2, 202	2011.12.07	2014.12.06	3	331.40
4	බඩල-ඌරණිය-මහියංගනය මාර්ගය	17.58	1, 620	-		-	අත්තිකාරම් 11.10.28 දින ගෙවන ලදී. 24.30
5	ගල්කුලම-අනුරාධපුර මාර්ගය	16.64	1, 434	2011.11.07	2013.11.06	10	359.60
6	කඩතපොල-රඹැව මාර්ගය	59.57	1,951.68	-	-	-	-
	කුරුණෑගල-තරම්මල-මාදම්පේ මාර්ගය		2,482.85	-	-	-	-
	ගලගෙදර-රඹුක්කන මාර්ගය		1,925.47	-	-	-	-
7	තැන්නෙකුඹුර-ටිකිල්ලගස්කඩ-රාගල මාර්ගය	53.44	7, 307.10	-	-	-	අත්තිකාරම් 11.12.28 දින ගෙවන ලදී. 109.6
8	උස්වැටකෙයිශාව-ඇපාමුල්ල-පමුණුගම මාර්ගය	8.05	1, 490.00	-	-	-	අත්තිකාරම් 11.11.21 දින ගෙවන ලදී. 223.5
9	පාලවිය-කල්පිටිය මාර්ගය	26.60	2,974.00	-	-	-	-
10	මහියංගනය-දිඹුලාගල-දළක්කන් මාර්ගය	48.70	5,020.00	-	-	-	-
	මහම්පිටිය-අරලගත්විල-මාදුරැඹිය මාර්ගය	3.00		-	-	-	-
11	නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ පලාත් මාර්ග	85.01	2,876.00	-	-	-	-
	එකතුව	398.82	35, 383.10				1, 665.59
	වැඩිමු පිරිවැය						2.50
	මුළුඑකතුව		35, 383.10				1, 668.09

6.12 උතුරු මාග් සම්බන්ධතා ව්‍යාපෘතිය (උ.ම.ස.වන.)

ශ්‍රී ලංකාවේ උතුරු කොටස දශක 3 ක් තිස්සේ අභ්‍යන්තර අවි ගැටුමෙන් තදින් හානියට පත්ව තැගි සිටින්නාවූ ප්‍රදේශයකි. භෞතික යටිතල ව්‍යුහයට සිදුව ඇති හානිය තියුණු හා පුළුල් වන අතර විශේෂයෙන් මාග් ජාලය අළුත්වැඩියා කළ නොහැකි තත්ත්වයක පවතී. මෙම ප්‍රදේශවල සිටින ජනතාවට තව දුරටත්, සමාජ අවශ්‍යතාවලට ප්‍රවේශයක් නොමැත. උතුරු කොටස හා සෙසු ප්‍රදේශ අතර ජංගමතාවය, සම්බන්ධ කෙරෙන ජාතික ප්‍රවාහන මාර්ගවල ප්‍රමාණවත් නොවන තත්ත්වය හා ගමන් සඳහා සැහෙන කාලයක් ගතවීම හේතු කොට ගෙන දුර්වල වී ඇති අතර, එය ආර්ථික කටයුතු පුළුල්වීම හා සංවර්ධනය අඩාල කර තිබේ. එබැවින් උතුරු හා උතුරුමැද පළාත්වල ඒ පංතියේ මාග් කි.මී. 128.5 ක්ද බී පංතියේ මාග් කි.මී. 41.4 ක්ද ඇතුළු ජාතික මහාමාර්ග කි.මී. 169.9 ක් පුනරුත්ථාපනය හා වැඩි දියුණු කිරීමට උතුරු මාග් සම්බන්ධතා ව්‍යාපෘතිය යටතේ ශ්‍රී ලංකා රජය විසින්, ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව වෙතින් ණය මුදලක් ලබා ගන්නා ලදී.

සම්පූර්ණ ව්‍යාපෘති පිරිවැය එ.ජා.ඩොලර් මිලියන 133.55 කි. ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව සම්පූර්ණ පිරිවැයෙන් 89% ක් මුදල් සැපයූ අතර, ඉතිරිය 11% ක් බදු හා ගාස්තු ආවරණය කිරීමට ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් සපයන ලදී.

ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කරන උපදේශකයන් ප්‍රසම්පාදනය කිරීම සඳහා තාක්ෂණික හා මූල්‍ය යෝජනා අනුපාතය 90:10 සමඟ තත්ත්ව හා පිරිවැය පදනම මත තෝරා ගැනීමේ ක්‍රමය යොදා ගන්නා ලදී. ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ එකඟතාවය හා කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් පත්කළ උපදේශකයන් ප්‍රසම්පාදන කමිටුවේ අනුමැතිය මත කොන්ත්‍රාත්තුව සි/ස. ඉංජිනේරින් කන්සල්ටන්ට් පුද්ගලික සමාගම හා ඔක්සානා උපදේශක සමාගම ආශ්‍රිතව සාර්ථක ලංසුකරු වන එස්.එම්.ඊ.සී. ඉන්ටර් නැෂනල් සමාගම වෙත 2011 මැයි 23 දින ප්‍රදානය කරන ලදී. උපදේශකවරුන් 2011 ජුනි 20 දින සිට ඔවුන්ගේ සේවාව ආරම්භ කරනු ලැබීය.

මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ කොන්ත්‍රාත් ප්‍රදාන දහයක් ලබාදෙන අතර, කොන්ත්‍රාත්වල ප්‍රගතිය පහත වගුවේ දැක්වේ.

වගු අංක 70: 2011 වර්ෂය තුළ උතුරු මාග්ගි කම්බන්ධන ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රගතිය

විෂය යා කය	මාර්ගයේ නම	දිග (කි.මී.)	කා.දි.පි. (රු.මි.)	ආරම්භක දිනය	නිමේදනය අවසන්කර දිනය	2011 අවසානයේ ප්‍රගතිය (%)	2011 තුළ වියදම (රු.මි.)
1	මහනුවර-ශාපනය මාර්ගයේ (A009) දඹුල්ල සිට තෝනිගල	23.35	1, 327	2011.06.07	2012.11.28	4.3	245.41
2	මහනුවර-ශාපනය මාර්ගයේ (A009) තෝනිගල සිට ගල්කුලම	24.17	1, 447	2011.06.07	2012.11.28	2.1	269.49
3	අනුරාධපුර-රඹැව මාර්ගය (A020)	14.50	753	2011.06.07	2012.08.30	2.2	134.24
4	නාවක්කුල-කාරතිවු- මන්නාරම මාර්ගයේ (A032) නාවක්කුල සිට කාරතිවු දක්වා	17.40	1, 387	2011.06.07	2013.01.27	14.0	238.18
5	මානිපාඩ-කයිතඬි මාර්ගය (B268)	14.02	629	2011.06.07	2012.11.28	9.0	124.71
6	වල්ලෙයි- තෙල්ප්පලෙයි-අරාලි මාර්ගය (B437) වල්ලෙයි සිට අරාලි දක්වා	27.40	1, 484	2011.06.07	2013.05.27	3.4	335.95
7	මාන්කුලම-මුලතිවු මාර්ගය (A034) කි.මි. 0+000 සිට කි.මි. 13+000 දක්වා	13.00	914	2011.06.07	2012.11.28	9.5	186.18
8	මාන්කුලම-මුලතිවු මාර්ගය (A034) කි.මි. 13+000 සිට කි.මි. 24+000 දක්වා	11.00	587	2011.06.07	2012.11.28	12.0	108.25
9	මාන්කුලම-මුලතිවු මාර්ගය (A034) කි.මි. 24+000 සිට කි.මි. 38+500 දක්වා	14.50	928	2011.06.07	2012.11.28	15.0	180.66
10	මාන්කුලම-මුලතිවු මාර්ගය (A034) කි.මි. 38+500 සිට කි.මි. 49+100 දක්වා	10.60	1, 319	2011.06.07	2012.11.28	11.3	264.10
	එකතුව	169.94	10, 775				2, 087.17

6.13 මාගී ව්‍යාපෘති සැකසීමේ පහසුකම (RPPF)

මාගී ව්‍යාපෘති සැකසීමේ පහසුකම් ව්‍යාපෘතිය ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව අරමුදල් සැපයූ තාක්ෂණික සහායක ණය ව්‍යාපෘතියකි. මෙම ණය මුදලේ අරමුණ වන්නේ, මාගී ව්‍යාපෘති පිළියෙල කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින්, මාගී ජාලය කාර්යක්ෂමව සංවර්ධනය කිරීමට ශ්‍රී ලංකා රජයට සහාය දීමයි. මෙම ණය මුදල, මාගී අංශයේ ආයතනවලට බාහිර ආයතනයන්ගෙන් අරමුදල් බලාපොරොත්තුවෙන් රැඳී නොසිට නියමිත කාලයට පූර්ව ඉදිකිරීම් සිදු කිරීමෙන්, ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම කරගෙන යාමට හැකියාව ඇති කරයි. තවද ණය මුදල මාගී ආයතනවලට ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ධාරිතාව ඉහළ නැංවීමට උපකාරී වෙයි. මෙම ණය මුදල රාජ්‍ය පුද්ගලික හවුල් ව්‍යාපෘති ඇතුළු ජාතික හා පළාත් මහාමාගී සහ අධිවේගී මාගී සඳහාය. මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ ජාතික හා පළාත් මාගී ව්‍යාපෘති සඳහා ගතයන, පාරිසරික හා සමාජීය තක්සේරු, ප්‍රතිස්භාපන සැලසුම්, විස්තරාත්මක සැලසුම් හා ලංසු ලේඛන ක්‍රියාත්මක කරන ලදී.

මෙම පහසුකම්වල සම්පූර්ණ පිරිවැය එ.ජ.ඩොලර් මිලියන 20 කි. ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව එ.ජ.ඩොලර් මිලියන 15 ක් සපයනු ලබයි. ශ්‍රී ලංකා රජය ප්‍රතිමුඛ කාර්ය මණ්ඩලයේ දීමනා, ජාත්‍යන්තර හා ගමන්, සම්බන්ධ කාර්යාල පහසුකම්, බදු හා ගාස්තු ඇතුළු වෙනත් විවිධ වියදම් වෙනුවෙන් ඉතිරි එ.ජ.ඩොලර් මිලියන 05 සඳහා මුදල් සපයනු ලබයි.

වගු අංක 71: මාගී ව්‍යාපෘති සැකසීමේ පහසුකම් ව්‍යාපෘති විස්තර සාරාංශය :

කොන්ත්‍රාත් ප්‍රදානය	මාගීය නම	දිග (කි.මී.)	කැ.දි.පි. (රු.මි.)	ආරම්භක දිනය	නිමකිරීමට අපේක්ෂිත දිනය	2010 දක්වා වියදම(රු.මි.)	2011 අවසානයේ ප්‍රගතිය (%)	2011 තුළ වියදම (රු.මි.)
II A	පළාත් මාගී කි.මී.400 ක ගතයන අධ්‍යයන හා විස්තරාත්මක සැලසුම්	400		2010.09.21	2011.12.15	25.75	100	99.26
VB	දකුණු බැඳි මාගී පිළිබඳ ගතයන අධ්‍යයන හා විස්තරාත්මක සැලසුම්	77	80	2010.11.15	2011 අප්‍රේල්	-	100	79.23
X	අතිරේක ජාතික මහාමාගීවල ගතයන අධ්‍යයන හා විස්තරාත්මක සැලසුම්	121	170	2011.12.15	2012.08.31	-	4	-
	පළාත් මාගීවල ගතයන අධ්‍යයන හා විස්තරාත්මක සැලසුම්	69				-		

6.14 වන ප්‍රදාන ආධාර ව්‍යාපෘතිය

වන මහජන සමූහාණ්ඩුව වැලකිලි අත්තර්ජේදනය සංඥාපිත කිරීමට හා කොළඹ-මහනුවර මාර්ගයේ කිරිඳිගොඩ සිට කඩවත දක්වා වැඩි දියුණු කිරීමට ප්‍රදාන ආධාර ලබාදී ඇත.

මාගී සංවර්ධන අධිකාරිය හා වන කොන්ත්‍රාත්කරු අතර වන යුගාත් මිලියන 45 ක් (රු.ම: 675.00) වන කොන්ත්‍රාත් වටිනාකමට කොළඹ-මහනුවර මාර්ගයේ (A001) කිරිඳිගොඩ ගාලු හංදියේ පාලම අසල සිට කඩවත දක්වා කි.මී.2.3 ක් වැඩි දියුණු කිරීම වෙනුවෙන් කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුම 2007 දෙසැම්බර් 18 දින අත්සන් තබන ලදී. මාර්ගය මධ්‍යයේ සිට කි.මී. 1.2 ක මංගිරු හතරක් හා දෙපස මීටර 1.4 ක දෘඩ උරිස් හා මී. 1.6 ක මෘදු උරිස් සමඟ පුළුල් කළ අතර ව්‍යාපෘතිය 2011 ජූලි 12 දින නිම කෙරිණි.

6.15 වත්සන් රාජධානි වානේ පාලම් ව්‍යාපෘතිය

ග්‍රාමීය පාලම් පිළිබඳ ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය 2007 වර්ෂයේ ස්ථාපිත කරන ලද්දේ බ්‍රිතාන්‍ය රජයේ මූල්‍ය සහාය ඇතිව ප්‍රාදේශීය පාලම් ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමටය. ශ්‍රී ලංකා රජය හා (ව.රා.) මාබේ ඇන්ඩ් ජොන්සන්ස් සීමිත සමාගම අතර, ස්ටර්ලින් පවුම් ලක්ෂ 50 ක සංගත වානේ පාලම් කොටස් හා ආශ්‍රිත භාණ්ඩ හා සේවා සැපයීමට කැලැන්ඩර් දින 1460ක කොන්ත්‍රාත්තුවක් අත්සන් තබන ලදී.

මුල් වැඩ ප්‍රමාණයට දේශීය සේවා හා ව.රා. තාක්ෂණික සහායද ඇතිව සංගත වානේ / ක්ෂණික පාලම් 222 ක් නිෂ්පාදනය කිරීමට හා සැපයීම අඩංගු විය. පසුව අවශ්‍යතාවය කොළඹ නගරයේ ගුවන් පාලම් 5 ක් ඉදිකිරීම සඳහා වෙනස් කරන ලද අතර එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන්, මුල් කොන්ත්‍රාත්තුවට ගැලපෙන පරිදි පාලම් ගණන අඩුකරන ලදී. මෙම ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳ අවසන් පැහැදිලි කිරීමට අනුව ගුවන් පාලම් 5 ක් හා පාලම් 150 ක් නිම කිරීමට සැලසුම් කෙරිණි. වානේ ගුවන් පාලම් ඉදිකරන ලදී.

වානේ ගුවන් පාලම් ව්‍යාපෘතිය

2011 ට පෙර වානේ ගුවන් පාලම් 4 ක් කැලණිය (ගුවන් පාලම් 2කි) නුගේගොඩ හා දෙහිවල නිමකරන ලදී. 2011 දී උතුරු පළාතේ සහායක අර්ධ ද්වීපය හා ප්‍රධාන ගොඩබිම අතරින් හරහා පුනරින්හිදි කෙටි දුරකින් යාකරන (සංගුපිඩ්ඩි පාලම පානදුර සිට සංගුපිව්ව් කරා නැවත ස්ථානගත කරන ලද) මහජනයා සඳහා විවෘත කෙරිණි.

ප්‍රාදේශීය පාලම් ව්‍යාපෘතිය

පාලම් සඳහා ස්ථාන අදාළ මැතිවරණ කොට්ඨාශයේ පළාත් පාලන අධිකාරිය විසින් යෝජනා කර, වරාය හා මහාමාලී අමාත්‍යාංශය විසින් අනුමත කරනු ලබයි. මෙම යෝජිත පාලම් ස්ථාන දිවයින පුරා විසිරී ඇති අතර, මා.සං.අ. මාගීවල මෙන්ම මා.සං.අ. නොවන මාගීවලද පිහිටා ඇත.

මෙම පාලම්වල මිනුම්, භූ තාක්ෂණික විමර්ශන හා සැලසුම් සිදුකරනු ලබන්නේ මාබේ ජ්‍යෙෂ්ඨ සමාගම හා මාගී සංවර්ධන අධිකාරිය විසිනි. පාලම ඉදිකිරීම සිදුකරනු ලබන්නේ තරඟකාරී දේශීය ලංසු ක්‍රමය මගින් තෝරාගත් කොන්ත්‍රාත්කරුවන් විසින් හෝ මා.සං.අ. සෘජු කමිකරුවන් මගිනි. මාබේ ජ්‍යෙෂ්ඨ සමාගම පාලම් කොටස් නැව්ගත කිරීම, ප්‍රවාහනය වකලස් කිරීම සඳහා තාක්ෂණික සහාය හා පුහුණුව සඳහා වගකීම දරයි.

වගු අංක 72: ප්‍රාදේශීය පාලම් ව්‍යාපෘතියේ සමස්ත කාර්ය කාඩතය

විස්තරය	පාලම් ගණන
2011 ට පෙර නිමකරන ලද පාලම් ගණන	93
2011 තුළ නිමකරන ලද පාලම් ගණන	33
2011 තුළ නිම කෙරෙමින් පවතින පාලම් ගණන	24
එකතුව	150

2011 වර්ෂය තුළ ව්‍යාපෘතියේ මූල්‍ය ප්‍රගතිය පහත දැක්වෙන වගුවේ දක්වා ඇත.

වගු අංක 73: වාර්ෂික වියදම 2011

වර්ෂය	2011	
	ප්‍රතිපාදන (රු.මි.)	වියදම (රු.මි.)
විදේශාධාර අරමුදල්	668.5	667.9
දේශීය අරමුදල්	250	249.7

දේශීය පාලම් ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රගතිය පහත දැක්වෙන වගුවේ සඳහන් වේ.


වගු අංක 74: 2011 වර්ෂය තුළ ප්‍රාදේශීය පාලම් ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රගතිය

අංකය	දිස්ත්‍රික්කය	ස්ථානය	පළල	මතුපිට ව්‍යුහයේ වර්ගය	දිග (මීටර්)
2011 වර්ෂය තුළ නිමකළ පාලම්					
1	අම්පාර	වලගම්පුර නවගිරියාය ඇලේ වම් ඉවුර	අතිරේක පළල්	සි200	18.0
2	බදුල්ල	කයිලාගොඩ-අංදෙණිය බදුලු ඔය පාලම	අතිරේක පළල්	සි200	62.0
3	බදුල්ල	රඹුක්පොත-මාලන්ගමුව පාලම	අතිරේක පළල්	සිQB	15.0
4	මඩකලපුව	අම්පලන්තුරෙයි-වීරමුහෙයි මාර්ගයේ 11/4 පාලම	මංතිරු 2	සි200	21.0
5	මඩකලපුව	අම්පලන්තුරෙයි-වීරමුහෙයි මාර්ගයේ 10/2 පාලම	මංතිරු 2	සි200	33.0
6	මඩකලපුව	පේරාදෙණිය-බදුල්ල-වෙන්නලාඩි මාර්ගයේ 283/8 පාලම		සි200	81.0
7	කොළඹ	මැරයින් බ්‍රයිට්-දෙතිවල ඇල හරහා පාලම	මංතිරු 2	ඇට්ලස්	33.0
8	කොළඹ	කෙත්තාරාම ප්‍රවේශ මාර්ග පාලම අංක 01	මංතිරු 2	සි200	12.0
9	කොළඹ	කෝට්ටේ-බෝපේ මාර්ගයේ 23/8 පාලම	මංතිරු 2	සි200	24.0
10	කොළඹ	කෝට්ටේ-බෝපේ මාර්ගයේ පාර්ලිමේන්තු කංදිය පොල්දූව පාලම	මංතිරු 2	සි200	
11	ගාල්ල	නයාපාමුල-උනන්වීට-බටුවන්ගල මාර්ගයේ පාලම් අංක 7/5	අතිරේක පළල්	සිකිවුඩි	12.0
12	ගම්පහ	රතඹලේ පාලම	අතිරේක පළල්	සිකිවුඩි	15.0
13	ගම්පහ	වේයන්ගොඩ-රුවන්වැල්ල මාර්ගයේ 20/13 පාලම	අතිරේක පළල්	සිකිවුඩි	15.0
14	ගම්පහ	මල්වාන-දොම්පේ මාර්ගයේ 1/3 පාලම	අතිරේක පළල්	සිකිවුඩි	15.0
15	හම්බන්තොට	මුරුතමල්වල බෝවල පාලම	අතිරේක පළල්	සි200	30.0
16	හම්බන්තොට	මානික්කාගොඩ පාලම	අතිරේක පළල්	සිකිවුඩි	15.0
17	යාපනය	යාපනය-මානිපායි-කරෙයිනගර් මාර්ගයේ 11/1 පාලම (පාලම් 1)	අතිරේක පළල්	සිකිවුඩි	15.0
18	යාපනය	යාපනය-මානිපායි-කරෙයිනගර් මාර්ගයේ 11/1 (පාලම් 2)	අතිරේක පළල්	සිකිවුඩි	15.0
19	කැගල්ල	දැරණියගල-නුටි මාර්ගයේ 3/3 කි.මී. පාලම	මංතිරු 2	සිකිවුඩි	12.0
නිමකරන ලද පාලම් 2011					
20	කැගල්ල	දැරණියගල-නුටි මාර්ගයේ 3/8 කි.මී. පාලම	අතිරේක පළල්	සිකිවුඩි	12.0
21	කිලිනොච්චි	මහනුවර-යාපනය මාර්ගයේ 263/1 කි.මී. පාලම	මංතිරු 2	සි200	15.0

අංකය	දිස්ත්‍රික්කය	ස්ථානය	පළල	මතුපිට ව්‍යුහයේ වර්ගය	දිග (මීටර්)
22	කිලිනොච්චි	පරන්තන්-පුනකරි මාර්ගයේ 14/2 කි.මී. පාලම	මංතිරු 2	සි200	99.0
23	කිලිනොච්චි	රත්නපුරමි-කිලිනොච්චි මාර්ගයේ පාලම (කොටසක් සපයා ඇත)		සි200	54.0
24	කිලිනොච්චි	කිලිනොච්චි-ඉරනමඩු මාර්ගය	අතිරේක පළල්	සිකිවුඩි	15.0
25	කුරුණෑගල	අමේපුස්ස-කුරුණෑගල-ත්‍රිකුණාමල මාර්ගයේ 102/1 කි.මී. පාලම	මංතිරු 2	සි200	12.0
26	මාතර	ගාල්ල-දෙකියාය-මාදුම්පේ මාර්ගයේ 67/1 කි.මී. පාලම	මංතිරු 2	සිකිවුඩි	12.0
27	මොණරාගල	බුත්තල-දැයට කිරුළ පාලම අංක 02	මංතිරු 2	සි200	15.0
28	මොණරාගල	බිබිල-උරුනිය-මනියංගනය මාර්ගයේ අංක 26/4 කි.මී. පාලම	මංතිරු 2	සි200	33.0
29	මොණරාගල	බුත්තල-දැයට කිරුළ පාලම අංක 01	අතිරේක පළල්	සි200	9.0
30	මොණරාගල	හෙළගම-ඔක්කම්පිටිය මාර්ගය	අතිරේක පළල්	සි200	33.0
31	නුවරඑළිය	මාතගම-හල්පොල මාර්ගය	අතිරේක පළල්	සි200	48.0
32	නුවරඑළිය	මඩුලුඔය-පරගහරාව මාර්ගය	අතිරේක පළල්	සිකිවුඩි	15.0
33	ත්‍රිකුණාමලය	පලාතොස්පු-සේරුවිල මාර්ගය 1/1 කි.මී. පාලම	අතිරේක පළල්	සිකිවුඩි	12.0
නිම කෙරෙහිත් පවතින පාලම් 2011					
1	අම්පාර	වෙන්නප්පුව-කිරිමැටියන මාර්ගයේ අංක .3/3 කි.මී. පාලම	මංතිරු 2	සි200	21.0
2	අම්පාර	කිට්ටංගි පාලම	මංතිරු 2	සි200	60.0
3	අම්පාර	නවගිටියාව පාලම	අතිරේක පළල්	සිකිවුඩි	12.0
4	අම්පාර	අම්පාර-උහන-මහඔය මාර්ගයේ අංක 14/2 කි.මී. පාලම	මංතිරු 2	ඩෙල්ටා	49.5
5	අනුරාධපුර	ශ්‍රී මහ බෝධිය-කොරකුලවැව මාර්ගයේ තිසාවැව (දැයට කිරුළ) අංක 4/1 කි.මී. පාලම	මංතිරු 2	සි200	42.0
6	බදුල්ල	ගලතිටියාව-අඹගහකුඹුර මාර්ගයේ පාලම	අතිරේක පළල්	සිකිවුඩි	15.0
7	බදුල්ල	වැලිමඩ අතුරු මාර්ගයේ අංක 1/1 කි.මී. පාලම	මංතිරු 2	ඩෙල්ටා	49.5
2011 අල ඉදිකෙරෙහිත් පවතින පාලම්					
8	හලාවත	වෙන්නප්පුව-කිරිමැටියන මාර්ගයේ අංක .3/1 කි.මී. පාලම	මංතිරු 2	සි200	78.0
9	කොළඹ	කඩඅග්ගල-ලබුගම මාර්ගයේ අංක .2/3 කි.මී. පාලම	මංතිරු 2	ඇට්ලස්	27.0

අංකය	දිස්ත්‍රික්කය	ස්ථානය	පළල	මතුපිට ව්‍යුහයේ වර්ගය	දිග (මීටර්)
10	ගාල්ල	තිනිදුම-මිපාන-පිටබැද්දුර මාර්ගයේ අංක .26/3 කි.මී. පාලම	මංතිරු 2	සි200	21.0
11	කැගල්ල	තණකොලවත්ත පාලම අංක 01	අතිරේක පළල්	සිකිවුඩ	12.0
12	කැගල්ල	තණකොලවත්ත පාලම අංක 02	අතිරේක පළල්	සිකිවුඩ	12.0
13	කුරුණෑගල	අකඩේ පාලම	අතිරේක පළල්	සි200	36.0
14	කුරුණෑගල	ගලගෙදර-අපලාදෙනිය මාර්ගයේ පාලම	අඩු පළල්	සි200	30.0
15	කුරුණෑගල	කෝන්මිටියාන නිදහස් නංදිය පාලම	අතිරේක පළල්	සිකිවුඩ	12.0
16	කුරුණෑගල	දඹදෙනිය-පොතුපිටිය-(කුලියාපිටිය)	අතිරේක පළල්	සිකිවුඩ	15.0
17	කුරුණෑගල	මාදුරාගොඩ-කොටහේන-රිදිගම පාලම	අතිරේක පළල්	සිකිවුඩ	15.0
18	මාතර	ගාල්ල-දෙනියාය-මාදුමිපේ මාර්ගයේ අංක.53/5 කි.මී. පාලම	මංතිරු 2	ඇට්ලස්	27.0
19	මාතර	තිනිදුම-මිපාන-පිටබැද්දුර මාර්ගයේ අංක .27/4 කි.මී. පාලම	මංතිරු 2	සිකිවුඩ	15.0
20	මාතර	ගාල්ල-දෙනියාය-මාදුමිපේ මාර්ගයේ අංක.46/1 කි.මී. පාලම	මංතිරු 2	ඩෙල්ටා	49.5
21	රත්නපුර	අවිස්සාවේල්ල-හැටන්-නුවරඑළිය මාර්ගයේ අංක 12/7 කි.මී. පාලම	මංතිරු 2	ඇට්ලස්	21.0
22	රත්නපුර	තිරුවානකැටිය-අගලවත්ත මාර්ගයේ අංක .21/3 පාලම	මංතිරු 2	ඇට්ලස්	24.0
23	රත්නපුර	තිරුවානකැටිය-අගලවත්ත මාර්ගයේ අංක.33/2 පාලම	මංතිරු 2	ඇට්ලස්	27.0
24	රත්නපුර	තිරුවානකැටිය-අගලවත්ත මාර්ගයේ අංක.14/1 දරණ පාලම	මංතිරු 2	ඩෙල්ටා	45.0

6.16 ගැටුම් හානි ප්‍රදේශයේ හදිසි ව්‍යාපෘති



ගැටුම් හානි ප්‍රදේශවල හදිසි මාර්ග ව්‍යාපෘති

රූ කටහන් 10: ව්‍යාපෘති ස්ථාන

ශ්‍රී ලංකා රජය ගැටුම් හානි ප්‍රදේශවල හදිසි ව්‍යාපෘතිය සඳහා ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවෙන් ණය මුදලක් ලබා ගන්නා ලදී. මෙම ව්‍යාපෘතියේ අරමුණ වන්නේ, අත්‍යවශ්‍ය යටිතල ව්‍යුහයන් හා පරිපාලන සේවා කැපී පෙනෙන ලෙස පුළුල් කිරීම හා ශක්තිමත් කිරීම සහ ප්‍රදේශයේ ආර්ථිකය යථා තත්ත්වයට පත්වීමට සහාය දීම මගින්, ගැටුම් හානි ප්‍රදේශවල ජන ජීවිතය හා රැකියා අවස්ථාවන් නිර්මාණය කිරීමයි. ව්‍යාපෘතිය ප්‍රාථමික වශයෙන් ගැටුම් හානි වූ උතුරු පළාතට අවධානය යොමුකළ අතර, සමහර කොටස්, නැගෙනහිර පළාත වෙතත්, උතුරුමැද පළාතේ මායිම් ගම්මාන වෙතත් අවධානය යොමුකර ඇත.

ව්‍යාපෘතිය කොටස් 4 කින් යුක්ත වේ. A හාගයේ සම්බන්ධතාවය යලි ස්ථාපිත කිරීමය. A, හාගයේ 3 වැනි කොටස යටතේ, වරාය හා මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය යටතේ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය විසින්, උතුරු පළාතේ B පංතියේ මාර්ග කි.මී. 65 ක් පුරුද්වාවය කරනු ලබයි.

A හාගයේ 3 කොටස - ජාතික මහාමාර්ග ව්‍යාපෘතියේ සම්පූර්ණ පිරිවැය ව.ජ.ඩොලර් මිලියන 38.08 කි. සම්පූර්ණ පිරිවැයෙන් 89% ක් සඳහා ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව විසින් මූල්‍යාධාර සැපයූ අතර, ඉතිරි 11% බදු හා ගාස්තු ආවරණය කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් සපයන ලදී. මේ සඳහා අයවැය මගින් සැම අවුරුද්දකම ප්‍රතිපාදන ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයට වෙන් කරන ලද අතර අරමුදල් සෘජුවම ව්‍යාපෘතියට යොදන ලදී.

වග්‍ර අංක 75: 2011 වර්ෂය තුළ ගැටුම් නාති ප්‍රදේශවල හදිසි ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රගතිය

මාර්ගයේ නම	දිග (කි.මී.)	කොන්ක්‍රීට් මුදල (රුපි.)	ආරම්භක දිනය	නිමැවීමට අපේක්ෂිත දිනය	2011 අවසානයේ ප්‍රගතිය (%)	2011 වර්ෂය තුළ වියදම් (රුපි.)
මාන්කුලම්- වෙල්ලන්කුලම් මාර්ග (B269)	37.81	1, 585.04	2011.09.20	2013.09.19	2.3	19.53
පරන්නන්-පුනරින් මාර්ග (B357)	25.74	1, 216.06	2011.09.20	2013.03.13	4.2	136.20
වයාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමේ උපදේශකයන්		165.50	2011.09.19	2014.11.18	-	-
එකතුව	63.55	2966.60				155.73

ඉදිකිරීම් කටයුතු පිළිබඳ ඡායාරූප



භූ ලක්ෂණ මණුම් සිදුකෙරෙමින් (කි.මි.0-



මූලික මාර්ග නඩත්තුව



රසායනාගාරයට ලැබුණු උපකරණ කි.මි.21



ඉංජිනේරු නිවාස ඉදිකිරීම ඇරඹිණි-මාන්කුලම්




ගිණුම් කටයුතු සිදු කෙරෙමින්



සරු බෙරළු මුලාශ්‍රයන්-කොකාච්ඡේ



ඉවුරු පිරවීමේ දූව්‍ය ගොඩනැගීම ආරම්භවී-පරත්තන්



මාගේ පුළුල්කිරීම සඳහා මාගේ උරිස් පිරවීම-
පරත්තන් කි.මී.0-5 කොටස



**මාගේ සංවර්ධන අධිකාරියේ
සමස්ත මූල්‍ය සාධනය**

7 වැනි පරිච්ඡේදය


මාගී සංවර්ධන අධිකාරියේ සමස්ත මූල්‍ය සාධනය

ජාතික මහාමාගී ජාලය සංවර්ධනය හා නඩත්තුව සහ මහාමාගී අධිවේගී මාගී ව්‍යාපෘතිවලට අරමුදල් සැපයූ 2011 වර්ෂයේ විදේශාධාර ණය, ප්‍රතිපූර්ණ විදේශාධාර ණය, විදේශාධාර ප්‍රදාන හා විදේශාධාරවලට සම්බන්ධ දේශීය අරමුදල් ඇතුළු මාගී සංවර්ධන අධිකාරියේ මූල්‍ය සාධනය රු: බ: 97.8 කි. මූල්‍ය සාධනය පිළිබඳ විස්තර ඇමුණුම අංක 1 දක්වා ඇති අතර ඒ පිළිබඳ සාරාංශ පහත දැක්වේ.

වගු අංක 76: 2011 වර්ෂය සඳහා මාගී සංවර්ධන අධිකාරියේ සමස්ත මූල්‍ය සාධනය

කාර්යය	ප්‍රතිපාදන (රු:මි:)	වියදම (රු:මි:)	වර්ෂයේ මූල්‍ය සාධනය (%)
අධිවේගී මාගී සංවර්ධනය	32, 557	27, 101	83.2
මහාමාගී සංවර්ධනය	55, 993	44, 794	80.0
පුළුල් කිරීම් හා වැඩි දියුණු කිරීම්	16, 142	14, 894	92.8
පාලම් හා ගුවන් පාලම් ඉදිකිරීම	2, 312	1, 890	81.8
සුනාම් හානි මාගී පුනරුත්ථාපනය	6, 223	4, 015	64.5
ආයතනමය සහාය	5, 304	5, 123	96.6
එකතුව	118, 531	97, 817	82.5

රූ කවනන් 11: මාගී සංචර්ධන අධිකාරියේ සමස්ත මුල්‍ය සාධනය





පරමාර්ථ හා අරමුණු සාධනය

8 වැනි පරිච්ඡේදය

පරමාර්ථ හා අරමුණු කාඩතය

2011 වර්ෂය තුළ මාගී සංවර්ධන අධිකාරියේ කැපී පෙනෙන සාධකයන් පිළිබඳ විස්තර පහත දැක්වෙන වගුවේ සඳහන් වේ.

වගු අංක 77: වර්ෂය තුළ පරමාර්ථ හා අරමුණු කාඩතය :

පරමාර්ථ හා අරමුණු	සාධකයන්
ප්‍රමාණවත් ටට්ටමේ මාගී ජාලය කාඩතය	- අධිවේගී මාගී ජාලය ඉදිකිරීම/සැකසුම් කටයුතු සිදු කෙරෙමින් පවති - මාගී පුළුල් කිරීම් හා වැඩි දියුණු කිරීම් ව්‍යාපෘති 115 ක් නිම කෙරිණි
පිළිගත හැකි ටට්ටමේ ජංගමතාවය කාඩතය	- මාගී කි.මී. 12, 020 ක හා පාලමි 4, 456 ක හදිසි නඩත්තු කටයුතුවල යෙදුනි - මාගී කි.මී. 1, 191 ක වැලි මුද්‍රිත තාර ආලේපන කරනු ලැබීය - දුබල පාලමි 33 ක් වැඩි දියුණු කෙරුණි - නව වානේ පාලමි 33 ක් ඉදිකරන ලදි
පිළිගත හැකි ටට්ටමේ මාගී ආරක්ෂාව කාඩතය	- මාගී කොටස් 32 ක් සඳහා රථවාහන සංඥා හා මාගී සලකුණු කිරීම් සැලසුම් කෙරිණි - මාගී කොටස් 17 ක රථවාහන සංඥා හා මාගී සලකුණු කිරීම් සංශෝධනය කරන ලදි - වැදගත් මාගී ස්ථාන 11 ක් වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා දෝෂස්ථාන ලෙස හඳුනා ගැනිනි
වැඩි වගවීම හා පාරදෘශ්‍ය භාවය සහතික කිරීම	- වාර්ෂික අභ්‍යන්තර විගණන වැඩ සටහනෙන් ප්‍රධාන කොටසක් ක්‍රියාත්මක කරන ලදි - පෙත්සම් හා පැමිණිලි ගණනාවක් පිළිබඳ පරීක්ෂණ පවත්වනු ලැබිණි - සියලුම ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකක විගණනයට ලක්කරනු ලැබීය.

පරමාර්ථ හා අරමුණු	කාඩතයන්
පාරිසරික ආරක්ෂාව සහතික කිරීම	- පාරිසරික ආරක්ෂණ අනුකූලතා ක්ෂේත්‍රවලදී පි.ව.ම.වන., පා.ම.ආ.වන., උ.ම.සං.වන. යන වනප්‍රාන්තවලට සහාය දෙනු ලැබිය. - පි.ව.ම.වනප්‍රාන්තයේ කෙරවළපිටිය අන්තර්මාරුව සංශෝදනය සඳහා පරිපූර්ණ පාරිසරික බලපෑම් තක්සේරුවක් පිළියෙල කරන ලදී. - පිටත වටරවුම් මාර්ගයේ කඩවත-කෙරවළපිටිය කොටස සඳහා මූලික ප්‍රතිස්ථාපන ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම.
ආයතනික සංවර්ධනය ප්‍රවර්ධනය	- සේවකයන් 1,257 වෙනුවෙන් නේවාසික පුහුණු වැඩ සටහන් 20 ක් පැවැත්වුණි. - විදේශ පුහුණුව සඳහා නිලධාරීන් 25 ක් යවන ලදී. - ශ්‍රී ලංකාවේ වෙනත් ආයතනවල 610 දෙනෙකුට පුහුණුව ලබාදෙනු ලැබිය. - නිලධාරීන් 19 කට දේශීය වියව ව්‍යාපාර/ආයතන තුළ දිගුකාලීන පාඨමාලා හැදෑරීමට අවස්ථාව ලබාදෙන ලදී.
දේශීය මාර්ග ඉදිකිරීම් කර්මාන්තය සංවර්ධනයට සහාය දීම	- වැඩ වැඩ ප්‍රමාණය දේශීය කොන්ත්‍රාත් කරුවන්ට වැඩ අවස්ථාවක් ලබාදුන් අතර, ඔවුන්ගේ ධාරිතාව නැංවීමට දිරිමත් කෙරිණි.


ඇමුණුම-I

2011 වර්ෂය තුළ සමස්ත මූල්‍ය සාධනය පිළිබඳ විස්තර

සංවර්ධන කාර්යය	වර්ෂය සඳහා ප්‍රතිපාදන (රු.)	වර්ෂය තුළ වියදම (රු.)
අධිවේගී මාර්ග සංවර්ධනය		
දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ග සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය	14, 060, 000, 000	13, 459, 937, 471
කොළඹ-කටුනායක අධිවේගී මාර්ගය	8, 057, 849, 000	7, 391, 349, 467
පිටත වටරවුම් මහාමාර්ගය	10, 283, 154, 000	6, 094, 498, 274
කොළඹ-නුවර වික්‍රමය මහාමාර්ගය	40, 879, 000	40, 878, 154
උතුරු අධිවේගී මාර්ගය	-	-
අධිවේගී මාර්ග කළමනාකරණ ඒකකය	114, 825, 000	114, 824, 257
උප එකතුව	32, 556, 707, 000	27, 101, 487, 623
මහාමාර්ග සංවර්ධනය		
මාර්ග හා පාලම් නඩත්තුව (මාර්ග නඩත්තු භාර අරමුදල)	8, 291, 114, 000	7, 800, 363, 998
රත්නපුර-බෙරගල-බණ්ඩාරවෙල මාර්ගය-ආ.සං.ස.අ.	10, 000, 000	4, 082, 569
බලංගොඩ-බණ්ඩාරවෙල මාර්ගය පුනරුත්ථාපනය කිරීම-(ආ.සං.ස.අ.)	30 , 000, 000	12, 721, 648
මාර්ග ජාල වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය -ආසංබැ	200, 000, 000	35, 189, 167
මාර්ග ජාල වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය -ජසපබැ	1, 750, 000	1, 729, 934
මාර්ග ආංශික සහායක ව්‍යාපෘතිය-ලෝක බැංකුව	734, 000, 000	526, 071, 723
ජාතික මහාමාර්ග ආංශික ව්‍යාපෘතිය-ආසංබැ	7, 868, 000, 000	7, 232, 875, 562
බේස්ලයින් මාර්ගය අදියර- III – ජපාසබැ	2, 101, 000	2, 100, 410
බදුල්ල-මහනුවර වික්‍රමය මාර්ගය (රජමාවත)	1, 000, 000	444, 536
විශේෂ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සඳහා ප්‍රවේශ හා ජාතික මාර්ග සංවර්ධනය	43, 226, 000	43, 225, 044
පාදෙනිය-අනුරාධපුර මාර්ගය	3, 116, 349, 000	2, 783, 194, 452
ඉපලෝගම රණවිරු සෙවන	115, 000, 000	114, 357, 362
මාර්ග අංශ සහායක ව්‍යාපෘතිය - ලෝක බැංකුව	584, 833, 000	570, 535, 801
ජාතික මාර්ග සවිගැන්වීම-කඩවත-තිට්ටමුව මාර්ගය	150, 000, 000	134, 531, 036
ජාත්‍යන්තර කේන්ද්‍රීය සංවර්ධනය සඳහා මාර්ග ජාලය සංවර්ධනය	4, 268, 453, 000	3, 160, 934, 328
හැටන්-නුවරඑළිය මාර්ගය පුනරුත්ථාපනය (ආසංසආ)	2, 000, 244, 000	257, 272, 256
උතුරු මහාමාර්ග ජාලය වැඩි දියුණු කිරීම-වනය	17, 511, 000, 000	15, 053, 563, 358
උතුරු මාර්ග සම්බන්ධතා ව්‍යාපෘතිය -ආසංබැ	2, 504, 938, 000	2, 268, 799, 635
රථවාහන කළමනාකරණය හා මාර්ග ආරක්ෂාව වැඩි දියුණු කිරීම	82, 636, 000	82, 635, 488

සංවර්ධන කාර්යය	වර්ෂය සඳහා ප්‍රතිපාදන (රු.)	වර්ෂය තුළ වියදම (රු.)
මහකොළඹ ප්‍රදේශයේ රට්ටානන කළමනාකරණය	23, 844, 000	23, 843, 258
මෑතකදී ජාතික මහාමාලී ලෙස පවරාගන්නා ලද මාලී වැඩි දියුණු කිරීම	10, 000, 000	8, 582, 418
ජාතික මහාමාලීවල ජලාපවහන පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම	20, 000, 000	17, 639, 032
ප්‍රමුඛතා මාලී ව්‍යාපෘතිය යටතේ පුනරුත්ථාපනය හා වැඩි දියුණු කිරීම විසංඛ්‍ය නව වැය ශීර්ෂය	1, 825, 000, 000	820, 740, 271
ප්‍රමුඛතා මාලී ව්‍යාපෘතිය යටතේ පුනරුත්ථාපනය හා වැඩි දියුණු කිරීම විසංඛ්‍ය නව වැය ශීර්ෂය	6, 600, 000, 000	3, 838, 263, 601
උප වකතුව 2	55, 993, 488, 000	44, 793, 696, 887
මාලී පුළුල් කිරීම හා වැඩි දියුණු කිරීම		
බස්නාහිර පළාත	4, 324, 327, 000	3, 833, 355, 755
මධ්‍යම පළාත	950, 233, 000	838, 059, 959
දකුණු පළාත	1, 789, 858, 000	1, 661, 958, 772
උතුරු පළාත	1, 498, 538, 000	1, 203, 713, 112
නැගෙනහිර පළාත	387, 413, 000	387, 396, 544
වයඹ පළාත	704, 360, 000	704, 356, 558
උතුරුමැද පළාත	662, 732, 000	662, 730, 094
ඌව පළාත	293, 503, 000	293, 501, 873
සබරගමුව පළාත	681, 793, 000	681, 791, 822
බදු	1, 349, 465, 000	1, 349, 464, 570
දුගින් සඳහා යටිතල ව්‍යුහ සංවර්ධනය	-	-
දැයට කිරුළ	3, 500, 000, 000	3, 277, 791, 934
උප වකතුව 3	16, 142, 222, 000	14, 894, 120, 993
පාලම් හා ගුවන් පාලම් ඉදිකිරීම		
පාලම් 27ක් යලි ඉදිකිරීම-කුවේට් අරමුදල	4, 000, 000	2, 341, 000
පාලම් 10ක් යලි ඉදිකිරීම-කුවේට් අරමුදල	66, 059, 000	47, 166, 062
මඩකලපුව-ත්‍රිකුණාමලය මාලී ව්‍යාපෘතිය (කින්නියා පාලම) සවුදි අරමුදල	85, 000, 000	77, 759, 904
වානේ පාලම් ඉදිකිරීම-බිස්ට්‍රියාව	7, 203, 000	3, 035, 631
මන්නාරම් පාලම ඉදිකිරීම-ජපාන	3, 500, 000	241, 301
රාජගිරිය හංදිය හා කිරිඳිගොඩ-කඩවත මාලිය වැඩි දියුණු කිරීම-චීන අරමුදල	117, 500, 000	36, 655, 641

සංවර්ධන කාර්යය	වර්ෂය සඳහා ප්‍රතිපාදන (රු.)	වර්ෂය තුළ වියදම (රු.)
ජාතික මහාමාර්ගවල හානි/දූෂල පාලම් වැඩිදියුණු කිරීම	245, 134, 000	245, 133, 287
ප්‍රාදේශීය පාලම් ව්‍යාපෘතිය-ව.රා.	918, 500, 000	917, 621, 142
නැගෙනහිර පළාතේ පාලම් පහක් යළි ඉදිකිරීම-ජපානය	823, 060, 000	535, 079, 194
මඩකලපුව කලපුව හරහා පාලම ඉදිකිරීම ජපාන ප්‍රදානයකි	17, 000, 000	-
කුරුණෑගල, මහරගම හා කොට්ටාල පදික උමං මාර්ග ඉදිකිරීම	-	-
පැරණි පාලම් උපාංග යොදා ග්‍රාමීය පාලම් ඉදිකිරීම	25, 000, 000	25, 000, 000
උප එකතුව 4	2, 311, 956, 000	1, 890, 033, 162
සුනාමි හානි මාර්ග පුනරුත්ථාපනය		
සුනාමි හානි ප්‍රදේශ යළි ඉදිකිරීමේ ව්‍යාපෘතිය-ආසංඛ්‍ය	1, 177, 000, 000	954, 442, 513
සුනාමි හානි ප්‍රදේශ යළි ඉදිකිරීමේ ව්‍යාපෘතිය-යුරෝපා සංගමය	475, 000, 000	245, 924, 022
ත්‍රිකුණාමලය ඒකාබද්ධ යටිතල ව්‍යුහ ව්‍යාපෘතිය-AFD	3, 231, 000, 000	2, 077, 536, 156
සුනාමි හානි ප්‍රදේශ යළි ගොඩනැගීමේ ව්‍යාපෘතිය-පාලම් ඉදිකිරීම-ස්පාන්සර්ස්	50, 000, 000	40, 661, 126
දැගින් සඳහා නැගෙනහිර යටිතල ව්‍යුහ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය-ජපානය	1, 119, 550, 000	651, 004, 359
කො.ගා.හ.ව.මාර්ගයේ කටුකුරුන්ද-මාතර මාර්ග කොටස-ලෝක බැංකුව	-	-
හදිසි ස්වභාවික විපත් පුනරුත්ථාපන ව්‍යාපෘතිය (ශ්‍රීලංකා - ජපාන)	170, 000, 000	44, 999, 999
උප එකතුව 5	6, 222, 550, 000	4, 014, 568, 175
ආයතනික සහාය		
මා.සං.අ. යේ නඩත්තු පිරිවැය	3, 343, 400, 000	3, 343, 400, 000
ප්‍රාග්ධන වත්කම් අත්පත්කර ගැනීම හා වැඩිදියුණු කිරීම	25, 000, 000	24, 785, 415
ප්‍රාග්ධන වත්කම් පුනරුත්ථාපනය හා වැඩිදියුණු කිරීම	16, 350, 000	16, 344, 981
මානව සම්පත් සංවර්ධනය	7, 882, 000	7, 377, 047
මාර්ග ව්‍යාපෘති සැකසුම් පහසුව	399, 500, 000	264, 421, 500
සම්බන්ධතා, විමර්ශන හා ගවේෂණ අධ්‍යයන	65, 000, 000	20, 457, 517
නිමකල හා ඉදිකරමින් පවතින ව්‍යාපෘති සඳහා ඉඩම් අත්පත්කර ගැනීම	1, 447, 000, 000	1, 446, 562, 494
උප එකතුව 6	5, 304, 132, 000	5, 123, 348, 955
මුළු එකතුව	118, 531, 055, 000	97, 817, 255, 795



**වරාය හා මහාමාරී අමාත්‍යාංශය
මාගී සංවර්ධන අධිකාරිය**




මුල් ප්‍රකාශන

2011

මාලි සංවර්ධන අධිකාරිය

2011 දෙසැම්බර් 31 දිනට්‍රියේ සඳහා

		2011 (රු.)	2010 (රු.)
වත්කම්			
ජංගම භෞතික වත්කම්	සටහන්		
වත්කම් පිරිසිදු කිරීම හා උපකරණ	1	1,552,440,567.63	1,898,785,156
ස්කන්ධ ඇඟවුණු	2	2,200,000.00	74,358,715
සිදු කෙරෙමින් පවතින ගොඩනැගිලි වැඩ		43,260,494.89	45,347,963
දේශීය බැංකු ණය මගින් සිදුකරන ලද මාලි පුළුල් හා වැඩිදියුණු වැඩ		179,710,663.70	
ජංගම භෞතික වත්කම්		<u>1,777,611,726.22</u>	<u>2,018,491,834</u>
 ජංගම වත්කම්			
තොග	3	452,315,416.59	379,195,309
ණාගැතිකරණ	4	1,046,177,913.12	956,829,353
වෙනත් ඇඟවුණු	5	1,181,218,984.04	859,419,509
තැන්පතු හා අතිරික්ත	6	3,892,708,945.84	2,859,594,759
වෙනත් ජංගම වත්කම්	7	397,072,937.09	366,708,942
ගාණ්ඩාගාරයෙන් ලැබිය යුතු මුදල		3,646,789,106.41	1,288,041,507
 ජංගම ගිණුම - මගහැරුම ඉමල්ෂන් නිෂ්පාදන (පුද්) සමාගම	8		138,210,705
 ජංගම ගිණුම - මගහැරුම යනනෝපකරණ ඉදිකිරීම් හා උපකරණ සමාගම	9	1,696,874,980.35	1,333,155,450
 ජංගම ගිණුම - මගහැරුම උපකරණ හා ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ සේවා (පුද්) සමාගම	10	16,445,833.84	33,923,132
මුදල් හා බැංකු ණය	11	253,923,342.83	202,773,454
සමස්ත ජංගම වත්කම්		<u>12,583,527,460.11</u>	<u>8,417,852,121</u>
 සමස්ත වත්කම්		<u><u>14,361,139,186.33</u></u>	<u><u>10,436,343,955</u></u>


 අග්‍රාමාත්‍ය



 අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්



 අධ්‍යක්ෂ (මුදල්)


මාගේ සංවර්ධන අධිකාරිය

2011 දෙසැම්බර් 31 දිනට ගේසපත්‍රය

		2011	2010
		(රු.)	(රු.)
ස්කන්ධ හා ගෙවීම්	සටහන්		
ප්‍රාග්ධන සංචිත			
ගෙවන ලද ප්‍රාග්ධනය		1,000,000.00	1,000,000
ප්‍රාග්ධන සංචිත	12	1,010,209,321.55	1,010,209,322
සමුච්චිත ගිණය		(5,439,780,571.13)	(5,042,964,083)
වත්කම් ප්‍රතිමාන සංචිත ගිණුම		2,593,476.98	2,593,477
		<u>(4,425,977,772.60)</u>	<u>(4,029,161,284)</u>
ජංගම තොග ගෙවීම්			
පුළුල් කිරීමේ හා වැඩි දියුණු කිරීමේ කටයුතු සඳහා දේශීය බැංකුවලින් ණය	13	431,201,850.00	-
ප්‍රමාද කළ ආදායම		1,316,661,309.07	1,706,533,000
සේවකයන් වෙත පවරනු ලැබූ යතුරුපැදි සඳහා අත්තිකාරම්		6,307,448.80	4,685,714
		<u>1,754,170,607.87</u>	<u>1,711,218,714</u>
ජංගම වගකීම්			
මාර්ගෝචිත දීමනා සඳහා ප්‍රතිපාදන		1,485,197,596.75	1,267,148,724
තැන්පතු	14	4,232,889,051.07	3,196,631,371
වැඩ සඳහා වැයකළ යුතු අරමුදල්	15	4,285,684,223.93	3,488,201,401
මාගේ නිර්මාණ සහ සංවර්ධන (පුද්) සමාගමේ ඇවරකරු	16	-	72,158,715
සීමාසහිත මගනැගුම ඉමල්ෂන් සමාගමට ගෙවීම්	17	27,484,511.25	-
සීමාසහිත මගනැගුම මාගේ ඉදිකිරීම් හා උපකරණ (පුද්) සමාගමට ගෙවීම්	18	20,695,712.00	-
සීමාසහිත මගනැගුම උපදේශක හා ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ සමාගමට ගෙවීම්	19	106,908,838.01	-
කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ට ගෙවීම්	20	5,523,534,740.57	3,099,189,218
උපචිත වියදම්	21	477,467,158.98	447,820,191
ණයගිමයෝ	22	873,084,518.50	1,183,136,905
සමස්ත ජංගම වගකීම්		<u>17,032,946,351.06</u>	<u>12,754,286,526</u>
සමස්ත ස්කන්ධ වගකීම්		<u>14,361,139,186.33</u>	<u>10,436,343,955</u>



සභාපති



අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්


අධ්‍යක්ෂ මුදල්

මාගේ සංවර්ධන අධිකාරිය
2011 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳහා
ආදායම් ප්‍රකාශය

නිකුත් කළ	සටහන	2011 (රු.)	2010 (රු.)
සිදුකළ වැඩවල අගය	23	26,711,671,301.46	14,819,783,826
සංවර්ධන හා නඩත්තු වියදම	24	26,711,671,301.46	14,819,783,826
සෘජු කම්කරු වැඩ සඳහා ලැබුණු අරමුදල්		1,471,096,000.00	1,372,800,000
සෘජු කම්කරු පිරිවැය		1,498,176,430.42	1,367,553,445
සෘජු කම්කරු ගෙවීම්වල ශුද්ධ හිඟය		(27,080,430.42)	5,246,555
දළ මෙහෙයුම් (හිඟය) / අතිරික්තය		(27,080,430.42)	5,246,555
සේවාදායක වැඩවලින් අතිරික්තය / (හිඟය)	25	90,488,157.26	(16,637,001)
ශුද්ධ මෙහෙයුම් අතිරික්තය		63,407,726.84	(11,390,446)
එකතුව			
වෙනත් ආදායම්			
පොදුකාර්ය පිරිවැය සඳහා ලැබුණු වෙන්කළ අරමුදල්		1,872,304,000.00	1,747,200,000
පොදු කාර්ය වියදම් අඩුකර ගැනීම්	26	16,629,786.31	101,778,345
සේවා සඳහා ගාස්තු	27	192,846,360.96	114,776,823
පොලිය	28	100,261,998.36	52,718,451
කුලී ගාස්තු හා නිවාය කුලී	29	184,922,919.70	219,001,022
වෙනත්	30	77,324,240.73	27,260,193
අධිවේගී මාර්ගයෙන් ශුද්ධ ආදායම	31	34,015,649.55	-
වත්තු අංගනයේ ආදායම	32	915,888.10	107,035
අස්පල්ට් යන්ත්‍රාගාරවලින් ආදායම	33	264,400.54	-
අන්තර් බැඳි කොන්ක්‍රීට් සහකරුවලින් ආදායම	34	(12,981,081.12)	4,540,506
වෙනත් ආදායම් එකතුව		2,466,504,163.13	2,267,382,376
පරිපාලන හා පොදු වියදම්වලට පෙර අතිරික්තය		2,529,911,889.97	2,255,991,930
අඩුකළ			
පරිපාලන හා පොදු වියදම්	35	2,649,284,945.64	2,129,497,384
වෙනත් වියදම්	36	234,758,394.01	254,916,442
සමස්ත පරිපාලන හා වෙනත් වියදම්		2,884,043,339.65	2,384,413,826
ණය කිරීමට පෙර හිඟය		(354,131,449.68)	(128,421,896)
ණය කිරීම		609,811,228.72	577,160,522
ණය කිරීමෙන් පසු ශුද්ධ හිඟය		(963,942,678.40)	(705,582,418)
ප්‍රමාද කළ ආදායම මාරුකළ		567,126,190.28	550,695,226
ප්‍රමාද කළ ආදායම මාරුකිරීමෙන් පසු ශුද්ධ හිඟය		(396,816,488.12)	(154,887,192)
සමුච්චිත හිඟය ඉඳිරියට ගෙන ගියා	37	(5,042,964,083.01)	(4,888,076,891)
ශේෂය ඉඳිරියට ගෙන ගියා		(5,439,780,571.13)	(5,042,964,083)


සභාපති


අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්


අධ්‍යක්ෂ මූලාශ්‍ර

මාගේ සංවර්ධන අධිකාරිය
ගිණුම් ප්‍රතිපත්ති

(1) වත්කම් පිරිසිදු කා උපකරණ - තක්සේරු කිරීම හා ණය කිරීම

(අ) පහත සඳහන් විෂයාංශ (ආ) හැර වත්කම්, පිරිසිදු කා උපකරණ මිලදීගත් හෝ ඉදිකිරීම් මිලදීගත් පිරිවැය වටිනාකමට වාර්තාකර ඇති අතර සමුච්චිත ණය කිරීම් අඩුකර පිරිවැය අගයට ගිණුම්වල පෙන්වා ඇත.

(ආ) මාගේ අංශ සභායක ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රදාන යටතේ යතුරුපැදි 195 ක් 2008 වර්ෂය තුළ ලැබුණි. අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල තීරණයක් අනුව මෙම යතුරුපැදි වෙන්කරනු ලැබූ කාර්මික නිලධාරීන්ට හා කාර්මික සහකාරවරුන්ට අවුරුදු 5 කට පසුව වටිනාකමින් 50% ක් අඩු කර ගැනීමෙන් පසු පරම අයිතිය පවරන ලදී.

මෙම යතුරුපැදි ස්ථාවර වත්කම් ලෙස පෙන්වා තිබූ අතර, අවුරුදු 5 ක කාලය සඳහා 20% අනුපාතයකින් ණයකරනු ලැබීය.

(ඇ) ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය වෙතින් ලැබුණු රු: 2,017,587,176.65 වටිනාකමින් යුත් යන්ත්‍ර 161 ක් හා ඇස්පල්ට් යන්ත්‍රාගාර හා කඩගල් අඹරන යන්ත්‍රාගාර මාගේ සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් භාරගෙන 2010 වර්ෂය තුළ ගිණුම් ගතකරන ලදී.

(ඈ) 2011 වර්ෂය තුළ ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවෙන්, මෝටර් ලෝන්ට් යාත්‍රා 1ක් ලබාගෙන ශ්‍රී ලංකා නාවුක හමුදාව භාරයේ මෙහෙයුම් කරනු ලබයි.

(ඉ) දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ හදිසි මෙහෙයුම් අවශ්‍යතා සඳහා වෛද්‍ය උපකරණ මිලදී ගන්නා ලදී.

(ඊ) විවිධ වර්ෂවල වත්කම්වල ප්‍රයෝජ්‍ය ආයු කාලය සෘජු රේඛීය පදනම මත පහත දැක්වෙන අනුපාතයට ණය කිරීම සිදුකරන ලදී.

ගොඩනැගිලි	5% p.a
ලිබඩු හා කාර්යාල උපකරණ	20% p.a
පරිගණක	33 1/3% p.a
මෝටර් රථ	20% p.a
යන්ත්‍ර හා උපකරණ	25% p.a
ඇඳිම් හා මිනුම් උපකරණ	20% p.a
ආයුධ හා උපකරණ	20% p.a
සන්නිවේදන උපකරණ	15% p.a
විමර්ශන පොත්	50% p.a
බේලි පාලම් අංගයන්	10% p.a
පාපැදි	20% p.a
පාලම් උපකරණ	10% p.a
යතුරුපැදි	20% p.a
පර්යේෂණ හා සංවර්ධන උපකරණ	20% p.a
විදුලිය වැද්දුම් හා සවිකෙරුම්	25% p.a
පුහුණු උපකරණ	20% p.a
පාරු බෝට්ටු	20% p.a
මෝටර් ලෝන්ට්	20% p.a
වෛද්‍ය උපකරණ	25% p.a

(c) (i) රජයේ ප්‍රදානවලින් මිලදී ගැනුන වත්කම් හා ව්‍යාපෘතිවලින් ලැබුණ වත්කම් ශ්‍රී.ල.ගි.ප්‍ර. 24 ට අනුව ගිණුම්ගත කරන ලදී.

(ii) මිලදීගත් වත්කම් සඳහා ලැබුණු ප්‍රදාන කල්දැමූ ආදායමක් වශයෙන් ගිණුම්වල පෙන්වා ඇති අතර වර්ෂය තුළ ණය කළ ප්‍රමාණයම ආදායමක් ලෙස ආදායම් ප්‍රකාශනවල පිළිගෙන ඇත.

(උ) දේශීය බැංකු ණය මගින් ක්‍රියාත්මක කරන ලද පුළුල් කිරීමේ හා වැඩ දියුණු කිරීමේ වැඩ හැර පාලම් හා මාගේ ඉදිකිරීම් සඳහා වැයවූ මුදල් ආදායම් ප්‍රකාශයේ සංවර්ධන වියදම් වලට එකතුකර ඇත.

මාගේ සංවර්ධන අධිකාරිය

ගිණුම් ප්‍රතිපත්ති

- (i) ගිණුම්වල රු:1/- ට ක්ෂයකරන ලද 1990 ට පෙර මිලදීගත් ලිඛිත හා කාර්යාල උපකරණ ශ්‍රී.ල.ගි.ප්‍ර.වල 39 හා 18 වැනි වගන්තිය අනුව ප්‍රත්‍යාගණනය කර 2009 ජනවාරි 01 වෙනි දින සිට වලංගු ලෙස සලකන ලදී.

මෙම ප්‍රත්‍යාගණනය සිදුකරන ලද්දේ ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් මා.සං.අ.පළාත් කාර්යාලවලින් පත්කරන ලද ගණකාධිකාරී හා ඉංජිනේරු වෘත්තිකයන්ගෙන් සමන්විත ප්‍රත්‍යාගණන මණ්ඩලය මගිනි.

(2) **තොග**

- (i) වාත්තු අංගනයේ නිම් නිෂ්පාදන හැර තොග ශ්‍රී.ල.ගි.ප්‍ර.5 අනුව පිරිවැයට හෝ උපලබ්ධිත අගය යන දෙකෙන් අඩු මිලට තක්සේරු කරන ලදී.
- (ii) වාත්තු අංගනයේ නිම් නිෂ්පාදන ම.අ.2 අනුව පදනම්ව සම්මත පිරිවැයට තක්සේරු කරන ලදී.

(3) **බදුකරණය**

A **ව.අ.බ. (වැට්)**

- i 2001 නොවැම්බර් 12 දිනැති දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ලැබුණු නියෝගය අනුව 2001 සැප්තැම්බර් සිට මුදල් පදනමෙන් වැට් බද්ද ගෙවන ලදී.
- ii 2005.09.13 දිනැති කාණ්ඩාගාර නියෝගය අනුව 2005 සැප්.සිට ලැබුණු පුනරාවර්තන ප්‍රදාන වැට් බදුවලින් නිදහස් කෙරිණි. එබැවින් 2005 සැප්. සිට පුනරාවර්තන ගෙවීම් මත ගෙවන ලද යෙදවුම් බද්ද වියදමක් ලෙස එකතුකරන ලදී.
- iii වැට් බද්ද වැට් පාලන ගිණුම ගිණුම්ගත කරන ලද අතර, යෙදවුම් බද්ද (2005 සැප්.වලට පසුව ගෙවන ලද පුනරාවර්තන ප්‍රදානවලින් ගෙවීම හැර) හා නිමවුම් බද්ද පාලන ගිණුමට එකතුකර ඕනෑම අනුමත කරන ලද හෝ නිමිකම් නොකියන ලද වැට් බදු ප්‍රමාණයන් වියදමක් ලෙස සලකල ලදී.

B **ආ.සේ.බ.**

ගෙවන ලද ආ.සේ.බ. 2004 මුල් අංක 11 මුල් පනත අනුව ගිණුම්වල පෙන්වා ඉදිරියට ගෙනැවිත්, අනාගත ආදායම් බදු වගකීම්වලට නිලව් කරන ලදී. රු: 45,018,007/- ක යේෂ මුදල, අවසන් වූ 2007 අංක 15 ආ.සේ.බ. පනතට අනුව මෙම ආ.සේ.බ.ගෙවීම් ආදායම් බදු වගකීම්වලට නිලව් කල හැකි බැවින් වර්ෂය තුළ ගිණුම්වලින් කපා හරින ලදී.

C **ආදායම් බද්ද**

ගෙවිය යුතු ආදායම් බදු සම්පූර්ණයෙන්ම පොලි ආදායම මත ගෙවිය යුතු ආදායම් බද්ද නියෝජනය වන අතර, එය වර්ෂය තුළ උපයාගත් පොලි ආදායමෙන් අඩුකර, ශ්‍රී.ල.ගි.ප්‍ර. අංක 14 අනුව ගිණුම් ප්‍රකාශනවල පෙන්වා ඇත. එසේ නමුත් ප්‍රධාන ආදායම් මූලාශ්‍රවලින් බදු අයකර ගත හැකි ලාභයක් නොමැති බැවින් කාල වෙනස්වීම්වල බදු බලපෑම හා බදු අයකල හැකි පාඩු ගිණුම්ගත නොකරන ලදී.

D **ජා.ගො.බ.**

ජා.ගො.බ. ගිණුම්වල වියදමක් ලෙස පෙන්වා ඇති අතර, ගනුදෙනුකරුවන්ගෙන් එකතුකර ගන්නා ලද ජා.ගො.බ. ආදායමේ කොටසක් ලෙස පෙන්වා ඇත.

(4) **පාරිතෝෂික දීමනා**

සේවක පාරිතෝෂික දීමනා, ශ්‍රී.ල.ගි.ප්‍ර.16 අනුව අවශ්‍ය අවුරුද්දක කාලයක් සම්පූර්ණ කල සේවකයන් සඳහා පමණක් සපයනු ලබයි.

(5) **ව්‍යා.ක.ඒ.වලින් පොදු කාර්ය පිරිවැය අඩුකර ගැනීම.**

මා.සං.අ.වසින් ව්‍යා.ක.ඒ.වෙනුවෙන් ගෙවන ලද මුදල් සඳහා පොදු කාර්ය පිරිවැය සහනය වන 6% ව්‍යා.ක.ඒ.වලින් අයකර ගන්නා ලදී.

මාගේ සංවර්ධන අධිකාරිය
ගිණුම් ප්‍රතිපත්ති

(6) **ඉටුකරන ලද වැඩවල අගය ගණනය කිරීම**

තඩන්තු හා පුළුල් කිරීම හා වැඩි දියුණු වලට සම්බන්ධ වැඩවල අගය වැඩ පිටිවැය පදනම මත උපචිත පදනම මත ගිණුම්ගත කරන ලද අතර, ඉටුකල වැඩවල අගය හා භාණ්ඩාගාරයෙන් ලැබුණ අරමුදල් ගිණුම් වලට භාණ්ඩාගාරයෙන් ලැබිය යුතු මුදල් ලෙස භාණ්ඩාගාර ගිණුමට බැරකරන ලදී. එසේ බැරකරන ලද වර්ෂය තුළ ලැබිය යුතු මුදල රු: 3,646,824,849/- කි. සේවාදායක වැඩවලට සම්බන්ධව ඉටුකරන ලද වැඩවල වටිනාකම 2011 වර්ෂය තුළ සේවාදායකයන් වෙනුවෙන් ඉටුකරන ලද වැඩවල තට්ප අගය මත ගණනය කරනු ලැබීය.

(7) **ඇස්පල්ට් යන්ත්‍රාගාර**

මා.සං.අ.යේ මාගේ තඩන්තු වැඩ සඳහා ඇස්පල්ට් පෙරමුසු නිෂ්පාදනයන් 2010 වර්ෂය තුළ ඇස්පල්ට් පෙරමුසු යන්ත්‍රාගාර තතරක් ස්ථාපිත කර මෙහෙයුම්වල යොදවන ලදී.

මෙම ඇස්පල්ට් පෙරමුසු යන්ත්‍රාගාර වෙනම පිටිවැය මධ්‍යස්ථාන ලෙස සැලකීමට හා මෙහෙයුම් කාර්ය සාධනය වෙනම නිර්ණය කිරීමට කළමනාකාරිත්වය විසින් තීරණය කෙරිණි. ඇස්පල්ට් පෙරමුසු යන්ත්‍රාගාරවල මෙහෙයුම්වලට අදාළ ගනුදෙනු යන්ත්‍රාගාර කාර්ය සාධනය වෙනම නිර්ණය කල අතර සාරාංශ ගතකරන ලද කාර්ය සාධනය අතිරේක උපලේඛන අංක 01, 02 හා 03 පිටු අංක 19, 20 හා 21 පෙන්වා ඇත.

ඇස්පල්ට් පෙරමුසු නිෂ්පාදනය ප්‍රදේශවලට මාරු කිරීම, අමුද්‍රව්‍යවල ගත්මිල හා සේවාවලට 20% ලාභසීමාව එකතු කිරීමේ පදනම මත තක්සේරු කල සම්පූර්ණ අගය ගණනය කර විකුණුම් වශයෙන් සලකන ලදී.

වැඩ හා පාර්ශවයන්ට විකුණුම්වල අගය අනුපාතිකව සමස්ත නිෂ්පාදනයේ කර්මාන්ත ශාලා පිටිවැය වන අතර රු: 1,940,901,879/- සම්පූර්ණ නිෂ්පාදනයේ පිටිවැය ඝෂයවීම් හැර පහත සඳහන් පරිදි බෙදී ගියේය.

රු:	
තඩන්තු වැඩ	1,160,505,925
පුළුල් කිරීම් හා වැඩිදියුණු වැඩ	678,476,837
සේවාදායක වැඩ	100,431,029
බාහිර පාර්ශවයන්	1,488,088
	1,940,901,879

(8) 2011 වර්ෂය තුළ සිත පෙරමුසු යන්ත්‍රාගාර ස්ථාපිතකර මෙහෙයුම්වල යොදවන ලදී.

(9) **අන්තර් බැඳි කොන්ක්‍රීට් ඝනක නිෂ්පාදනය**

2010 වර්ෂය තුළ සෑම පළාත් ප්‍රදේශයකම මහාමාගී සංවර්ධන ගණන නිෂ්පාදනය අමාත්‍යාංශයේ ලැබුණ අරමුදල් හා යන්ත්‍රවලින් අන්තර් බැඳි කොන්ක්‍රීට් ඝනක නිෂ්පාදනය ආරම්භ කරන ලදී. මෙම වත්කම් මිලදී ගැනීම් සඳහා ලැබුණු අමාත්‍යාංශ ප්‍රදාන ශ්‍රී.ල.ගි.ප්‍ර. 24 අනුව වර්ෂය තුළ ඝෂය කිරීම් ප්‍රමාණයට අනුව ප්‍රමාදකල ආදායමක් ලෙස ආදායම් ප්‍රකාශවල පිළිගෙන ඇත.

(10) **දක්ෂිණ අධිවේගි මාර්ගය**

දක්ෂිණ අධිවේගි මාර්ගය මා.සං.අ.ට භාරදී 2011.11.27 දින මහජනයා සඳහා විවෘත කෙරිණි. වැට් බදු හා අදාළ වියදම් හැර භාවිත කුලී එකතුව වෙනත් ආදායමක් යටතේ ගිණුම් ප්‍රකාශනවල පෙන්වා ඇත.

මාලී සංවර්ධන අධිකාරිය
පොදු කටයුතු

- (1) (i) ප්‍රාග්ධන පහත සඳහන් පරිදි ගෙවන ලදී.
1982 රු: 250,000/=

1983 රු: 750,000/=

- (ii) ප්‍රතිපාදන වෙන්කිරීමෙන් පසු ලැබුණු අරමුදල් පිළිබඳ විස්තර පහත දැක්වේ.

	මුදල් මූලාශ්‍රය	ප්‍රතිපාදන රු: මි:	අරමුදල් රු:මි:
අමාත්‍යාංශය	සෘජු අරමුදල්	29,646.7	26,734.6
භාර අරමුදල්	සෘජු අරමුදල්		
මාලී ප්‍රචල් හා වැඩිදියුණු	සෘජු අරමුදල්		
පුනරාවර්තන	සෘජු අරමුදල්	3,343.4	3,343.4
		32,990.1	30,078.0
ආ.සං.අමාත්‍යාංශය	සෘජු අරමුදල්	1,290.0	975.0

- (2) (i) 1987 වර්ෂයේදී මාලී නිර්මාණ සහ සංවර්ධන (පුද්) සමාගම මාලී සංවර්ධන අධිකාරියට සම්පූර්ණ අයිති අනුබද්ධ සමාගමක් ලෙස සමාගම් පනත යටතේ සංස්ථාපිත කරන ලදී. මෙම සමාගම 2004 වර්ෂය තුළ ඇවර්කරන ලදී.

- (ii) 2010 වර්ෂය අවසානයේ මා.නි.සහ සං.(ප්‍ර) සමාගමට ගෙවීම් හා එයින් ලැබීම් ස්කන්ධ ආයෝජන ලෙස සැලකූ මුදල හැර මා.නි.සහ සං. සමාගමේ ඇවර්කරුගේ ගිණුමට මාරුකරන ලදී.

- (iii) 2011 වර්ෂය තුළ මා.නි.සහ සං.ස. ඇවර්කිරීම අවසන් වූ අතර අපගේ ආයෝජනය අවසාන කිරීමට කිරීම සඳහා රු: 1,573,504.56 මුදලක් ලැබුණි. අපගේ වාර්තාවලට අනුව 2010.12.31 දින මා.නි.සහ සං.සමාගමෙන් රු: 11,307,993.05 ක මුදලක් ලැබිය යුතුව තිබුන අතර මේ මුදල සඳහා 2010 වර්ෂයේදී අපේක්ෂිත මා.නි.සහ සං.ස.ආයෝජන වශයෙන් වාර්ෂික ගිණුම්වල සම්පූර්ණ මුදල සමඟ ප්‍රතිපාදන වෙන්කරන ලදී. එබැවින් වර්ෂය තුළ ලැබුණු අවසන් ගෙවීම 2011 වර්ෂයේ වාර්ෂික ගිණුම්වල ආදායමක් ලෙස සැලකෙන

- (3) (i) මාලී නඩත්තු කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගෙන් කුලී ගාස්තු හා සැපයු තොග වෙනුවෙන් ලැබිය යුතු රු: 3,767,743/- ක මුදල අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ අනුමැතිය සහිතව 2011 ආදායම් ප්‍රකාශවල අයකර ගත නොහැකි මුදලක් ලෙස කපාහරින ලදී.

- (ii) 2012.02.27 දින තෙක් පොලිය මාලී නඩත්තු කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ට නිදහස් කළ යුතුදැයි තීරණය කරනු ලැබූ අතර 2011 වර්ෂය තුළ මාලී නඩත්තු කොන්ත්‍රාත් තැන්පතු ආපසු ගැනීමේදී රු: 3,838,316.33 සමුච්චිත බැංකු පොලිය වගකීමක් ලෙස 2011 අවසන්වන ගිණුමේ පෙන්වා ඇත.

- (4) කළමනාකාරිත්වය විසින් ගන්නා ලද තීරණයකට අනුව අධිකාරියේ ගිණුම් කටයුතු 1990 මැයි 01 දින සිට පළාත්භාර අධ්‍යක්ෂවරුන් 10 දෙනා අතර විමර්ශන කරන ලදී.

- (5) අසම්භාව්‍ය වගකීම්

- (i) මා.සං.අ.ට එරෙහිව සේවකයන් හා බාහිර පාර්ශවයන් විසින් ගොනු කරන ලද නඩු සම්බන්ධයෙන් 2011.12.31 දින සිට අසම්භාව්‍ය වගකීම් ප්‍රමාණය රු: 122,673,770.21 කි.

- (6) ගොඩනැගිලි අරමුදල

මෙම අරමුදලේ ඇති මුදල අවතැන් වූ පවුල් සඳහා බෙදා දීමට දක.ප්‍ර.සං.ව්‍යා.වෙත ලබාදුන් ඉඩම සඳහා ද.ප්‍ර.සං.ව්‍යා. වෙතින් ලැබුණු මුදල් නියෝජනය වේ. මෙම මුදල් විධායක ඉංජිනේරු කාර්යාල හා නිලනිවාස ඉදිකිරීමට භාවිතා කිරීමට තීරණය කළ හෙයින් ගොඩනැගිලි අරමුදලක තැන්පත් කර තබන ලදී.

- (7) ස්කන්ධ ආයෝජන

ආයෝජකයන් ඒවායේ පිරිවැය අගයෙන් ගිණුම්වල පෙන්වා ඇත.

මාගේ සංවර්ධන අධිකාරිය
2011.12.31 දිනට මුල්ම ප්‍රකාශනවලට සටහන්

සටහන 01

වත්මාම පිරිසහ හා උපකරණ

විස්තරය	පිරිවැය				සහය කිරීම්					ගුද්ධ අගය	
	ආරම්භක යෝජනා 01.01.2011	ඉවතලුම්	වකලු කිරීම්	යෝජනා 2011.12.31	ආරම්භක යෝජනා 2011.01.01	ඉවතලුම්	වර්ෂය සඳහා ගාස්තු	ගැලපුම්	යෝජනා 2011.12.31	යෝජනා 2011.12.31	යෝජනා 2010.12.31
ඉඩම්	54,816,966.30	-	-	54,816,966.30	-	-	-		-	54,816,966.30	54,816,966
ගොඩනැගිලි	264,217,047.38	-	13,866,190.16	278,083,237.54	193,385,523.75	-	6,581,219.42		199,966,743.17	78,116,494.37	70,831,524
ලිඛිත හා කාර්යාල උපකරණ	81,588,786.24	(1,454,158.76)	28,127,182.50	108,261,809.98	64,627,299.06	(1,424,987.70)	8,560,402.64		71,762,714.00	36,499,095.98	16,961,487
පටිගණක	73,505,924.68	(4,087,054.67)	16,275,989.86	85,694,859.87	64,319,391.12	(4,084,413.17)	7,790,315.36		68,025,293.31	17,669,566.56	9,186,534
විදුලිය හා විදුලිමය සම්බන්ධීකරණ	18,700,179.14	(7,050.00)	1,497,251.55	20,190,380.69	11,816,468.44	(5,830.52)	1,068,396.98		12,879,034.90	7,311,345.79	6,883,711
මෝටර් වාහන	461,081,680.25	(2,392,500.00)	58,731,201.56	517,420,381.81	406,488,233.58	(2,392,498.00)	26,951,979.72		431,047,715.30	86,372,666.51	54,593,447
පිරිසහ ගන්නා හා උපකරණ	4,749,621,033.57	(31,880.00)	27,741,540.31	4,777,330,693.88	3,103,691,491.31	(12,619.17)	542,599,841.98		3,646,278,714.11	1,131,051,979.77	1,645,929,542
අඳිම හා මිනුම් උපකරණ	18,558,491.67	(300,460.00)	737,000.00	18,995,031.67	18,189,525.79	(300,176.00)	326,091.67		18,215,441.46	779,590.21	368,966
ආශ්‍රිත හා උපකරණ	34,687,028.15	-	18,059,448.79	52,746,476.94	28,823,326.01	-	1,307,240.05		30,130,566.06	22,615,910.88	5,863,702
සන්නිවේදන සැකැස්ම	10,533,563.42	(231,350.00)	1,168,562.04	11,470,775.46	8,389,070.70	(228,339.76)	659,386.69		8,820,117.63	2,650,657.83	2,144,493
විමර්ශන පොත්	2,397,572.79	-	-	2,397,572.79	2,397,162.79	-	-		2,397,162.79	410.00	410
බේලි පාලම් හා කොටස්	222,741,867.04	-	-	222,741,867.04	201,472,154.95	-	7,268,458.86		208,740,613.81	14,001,253.23	21,269,712
පාලම් හා උපකරණ	172,813,357.13	-	-	172,813,357.13	172,813,353.13	-	-		172,813,353.13	4.00	4
පැහැදි	215,120.00	(14,235.00)	59,350.00	260,235.00	177,396.92	(14,231.00)	21,571.91		184,737.83	75,497.17	37,723
ගනුදෙනු	22,755,724.28	-	-	22,755,724.28	16,243,905.58	-	3,255,874.86		19,499,780.44	3,255,943.84	6,511,819
පර්යේෂණ හා සංවර්ධන උපකරණ	92,678,459.06	-	546,800.00	93,225,259.06	89,293,369.81	-	3,420,448.58		92,713,818.39	511,440.67	3,385,089
පාරා බේට්ටු	19,188,000.00	-	-	19,188,000.00	19,187,996.00	-	-		19,187,996.00	4.00	4
පුහුණු උපකරණ	6,676,479.12	-	-	6,676,479.12	6,676,455.11	-	-		6,676,455.11	24.01	24
රසායනාගාර උපකරණ	9,510,140.78	-	-	9,510,140.78	9,510,140.78	-	-		9,510,140.78	-	-
ඉදිකිරීම් උපකරණ	64,236,000.00	-	-	64,236,000.00	64,236,000.00	-	-		64,236,000.00	-	-
මෙවලම් උපකරණ	-	-	1,469,100.00	1,469,100.00		-	-			1,469,100.00	-
මෝටර් ලොක්ස් ගාලාට්	-	-	95,242,616.51	95,242,616.51		-	-			95,242,616.51	-
වකලු	6,380,523,421.00	(8,518,688.43)	263,522,233.28	6,635,526,965.85	4,481,738,264.83	(8,463,095.32)	609,811,228.72	-	5,083,086,398.22	1,552,440,567.63	1,898,785,156

මාගේ සංවර්ධන අධිකාරිය
2011 දෙසැම්බර් 31 දිනට ගේෂ පත්‍රයට සටහන්

		2011 (රු.)	2010 (රු.)
සටහන 02 ස්කන්ධ ආයෝජන (පිරිවැය අනුව)			
12001	මා.නි.සහ සං.සමාගමේ ආයෝජන (සටහන් 2.1)	-	72,158,715
12002	නි.සං.මූල්‍ය සංස්ථාව	200,000.00	200,000
12003	මගනැගුම දියතාර නිෂ්පාදන සමාගම	1,000,000.00	1,000,000
12005	මගනැගුම උපදේශක හා ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ සේවා (පුද්) සමාගම	1,000,000.00	1,000,000
		<u>2,200,000.00</u>	<u>74,358,715</u>
සටහන 02.1 මාගේ නිර්මාණ සහ සංවර්ධන (පුද්) සමාගමේ ආයෝජන			
12001	ආයෝජන ගෙන ආ ප්‍රමාණය	-	83,466,708
අඩුකල			
22430	අවසන් ව්‍යාප්තිය සඳහා විය හැකි පාඩුව සඳහා ප්‍රතිපාදන	-	11,307,993
		<u>-</u>	<u>72,158,715</u>
සටහන 03 2011 දෙසැම්බර් 31 දිනට තොග			
13100	වත්කම් තොග	270,992.69	104,599
13101	ඔර්සිවල් අමතර කොටස් පාලන ගිණුම	32,248,398.53	32,679,742
1310116	වෙනත්	37,344,668.12	41,310,055
1310117	සෘජු දූව්‍ය	245,995,246.49	222,448,940
13101181	ග්‍රාමීය පාලම් ඉදිකිරීම් දූව්‍ය	4,948,642.79	4,457,869
131012/A	ලිපිදූව්‍ය	15,223,778.68	13,969,662
131013/A/B	තාක්ෂ්‍ය ලේඛන තොග	237,410.54	83,415
131014	නිස් දූව්‍ය	5,663,085.94	7,347,282
131015	අමතර කොටස්	6,007,465.57	9,338,936
13101601	නිල ඇඳුම් තොග	1,058,567.84	1,807,007
13101602	සපත්තු හා සෙරෙප්පු තොග	1,340,249.00	101,400
131017	ටයර්	5,980,267.08	1,792,261
131018	මා.නි.සහ සං.සමාගමෙන් අත්කර ගත් තොග	146,263.00	146,263
131019	දූව්‍ය තොග - වත්තු අංගනය	2,360,539.70	3,171,251
131020	ලිඛිත තෙල් තොග	2,158,148.98	860,236
131021	දූව්‍ය තොග - ඇස්පල්ට් යන්ත්‍රාගාරය	55,327,515.01	12,370,440
131021D	දූව්‍ය තොග - අන්තර් බැඳි කොන්ක්‍රීට්	9,350,799.66	11,826,832
131201	නිම් තාක්ෂ්‍ය - වත්තු අංගනය	4,805,591.29	5,904,775
131201D	නිම් නිෂ්පාදන - අන්තර් බැඳි සහක	21,847,785.68	9,474,345
		<u>452,315,416.59</u>	<u>379,195,309</u>

මාගේ සංවර්ධන අධිකාරිය
2011 දෙසැම්බර් 31 දිනට ගේෂ පත්‍රයට සටහන්

		2011	2010
සටහන් 04 නියෝගයේ			
133031	කුලී ගාස්තු සඳහා නියෝගයේ	-	516,499
133032	කුලී ගාස්තු හා වෙනත් නියෝගයේ	-	6,915,634
13304101	වෙනත් ලැබීම්	11,937,464.57	34,288,200
13304201	භාණ්ඩාගාර බිල්පත් පොලී ලැබීම්	1,625,947.80	1,305,243
133043	ලැබිය යුතු රක්ෂණ සංස්ථා නිමකම්	-	1,407,081
133044	ලැබිය යුතු නිවාස කුලී	3,759,519.65	1,961,811
13305	මා.න.කො. තොග සඳහා නියෝගයේ	168,830.54	3,987,209
13306101	යටිතල ව්‍යුහ සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය (ප්‍රතිපූර්ණ වැටුප්)	-	134,518
13306103	මුදල් අමාත්‍යාංශය	115,015.71	52,177
13306104	ශ්‍රී ලංකා විදේශ රැකියා කාර්යාංශය	70,480.72	217,406
13306107	ප්‍රතිපත්ති සැලසුම් අමාත්‍යාංශය	69,316.66	-
13306108	ඉහල කොත්මලේ ප්‍රවේශන ව්‍යාපෘතිය	101,785.27	348,115
13306109	අපනයන සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය	-	447,596
13306110	භාග්‍ය සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය	-	1,007,500
13306111	පල සම්පත් මණ්ඩලය	323,029.53	829,914
13306112	ප්‍රතිස්ථාපන හා ආපදා සහන සේවා	80,131.10	103,599
13306113	ප්‍රවාහන හා සමුපකාර අමාත්‍යාංශය	177,382.95	52,073
13306114	අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය	-	47,886
13306115	පාර්ලිමේන්තු කටයුතු අමාත්‍යාංශය	202,053.82	49,269
13306116	පළාත්පාලන හා පළාත්සභා අමාත්‍යාංශය	378,896.22	-
13306117	වාට්මානී හා පල සම්පත් අමාත්‍යාංශය	136,733.43	18,919
13306118	සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු අමාත්‍යාංශය	49,000.32	8,706
13306119	කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය	1,998.00	-
133071/72	පොදු කාර්ය පිටිවැය පාලන ගිණුම - ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව	15,826,703.33	7,586,630
133071/72	පොදු කාර්ය පිටිවැය පාලන ගිණුම - විවිධ විදේශාධාර ව්‍යාපෘතිය	3,706,563.22	2,306,951
133071/72	පොදු කාර්ය පිටිවැය පාලන ගිණුම - පසන් ආධාර ව්‍යාපෘතිය	2,098,229.21	1,193,902
133071/72	පොදු කාර්ය පිටිවැය පාලන ගිණුම - දක්ෂිණ ප්‍රවාහන සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය	7,456,046.43	5,292,488
133071/72	පොදු කාර්ය පිටිවැය පාලන ගිණුම - මාගේ ආර්ථික සහායක ව්‍යාපෘතිය	-	49,392
133071/72	පොදු කාර්ය පිටිවැය පාලන ගිණුම - පිටත වටරවුම් මාගේ ව්‍යාපෘතිය	10,971,399.03	8,268,213
133071/72	පොදු කාර්ය පිටිවැය පාලන ගිණුම - කොළඹ-මහනුවර විකල්ප මාර්ගය	983,682.27	1,408,119
133071/72	පොදු කාර්ය පිටිවැය පාලන ගිණුම - ලෝක බැංකු ව්‍යාපෘතිය	4,702,192.35	3,695,561
133071/72	පොදු කාර්ය පිටිවැය පාලන ගිණුම - කොළඹ-කටුනායක අධිවේගී මාර්ගය	2,747,264.03	3,732,287
133071/72	පොදු කාර්ය පිටිවැය පාලන ගිණුම - මාගේ ව්‍යාපෘති සැකසුම් පහසුව	2,225,617.46	2,200,423
133071/72	පොදු කාර්ය පිටිවැය පාලන ගිණුම - ජාතික මහාමාගේ ආර්ථික ව්‍යාපෘතිය	2,639,899.92	22,318
133071/72	පොදු කාර්ය පිටිවැය පාලන ගිණුම - වානේ පාලම් ව්‍යාපෘතිය	1,169,811.83	1,159,078
133071/72	පොදු කාර්ය පිටිවැය පාලන ගිණුම - උතුරු මාගේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය	1,243,452.02	306,080
133071/72	පොදු කාර්ය පිටිවැය පාලන ගිණුම - චිත සංවර්ධන බැංකුව	224,055.30	-
133071/72	පොදු කාර්ය පිටිවැය පාලන ගිණුම - ගැටුම් නැති ප්‍රදේශවල හදිසි ව්‍යාපෘතිය	222,051.46	
133071/72	පොදු කාර්ය පිටිවැය පාලන ගිණුම - පිටත වටරවුම් මාර්ග II	301,104.91	
133082	පළාත්කාර අධ්‍යක්ෂවරයන් ලැබිය යුතු මුදල	4,047,783.45	-
133091	වෙනත් නියෝගයේ - ලං.බ.සං.	127,976.79	5,568,207
133091A	වෙනත් නියෝගයේ - ලං.බ.සං-ප.ම.සං.අ.	2,175,404.00	-
133093	ඉඩම් ප්‍රතිස්ථාපනය සඳහා නියෝගයේ	8,033,985.40	8,577,857
133094	තාර සඳහා අත්තිකාරම්	61,768,916.46	132,707,017
133121	දේශීය ආදායම් කොමසාරිස් - ර.බ.පොලිය	547,848.90	466,675
133122	දේශීය ආදායම් කොමසාරිස් - ර.බ.ආදායම	1,928,672.46	1,928,672
133124	දේශීය ආදායම් කොමසාරිස් - ජාතික අයබදු නියෝගය	28,304,908.62	18,714,986
133127	දේශීය ආදායම් කොමසාරිස් - ආ.සේ.බද්ද	354,635,097.00	291,165,478
13313	මැතිවරණ කොමසාරිස්	70,400.35	-
13314	ලංකා බැංකුවෙන් ලැබිය යුතු නියෝග බද්ද	-	2,120,135
133151	වත්තු අංගයේ නියෝගයේ (සටහන්- 04.1)	424,735.99	-
13316	නොගෙවන ලද අ.ව. බද්ද	420,327,873.02	298,821,474
13317	ඇස්පල්ට් යන්ත්‍රාගාර නියෝගයේ (සටහන්- 04.2)	1,962,787.22	-
13319	අත්තර් බැඳී කොන්ක්‍රීට් සහක නියෝගයේ	-	1,681,491
221CD	සේවාදායක වැඩ - නියෝගයේ	2,390,823.45	-
223302	දේශීය ආදායම් කොමසාරිස් අ.ව.බ.	83,715,040.95	104,156,565
		1,046,177,913.12	956,829,353

මාගේ සංවර්ධන අධිකාරිය
2011 දෙසැම්බර් 31 දිනට ගේෂ පත්‍රයට සටහන්

		2011	2010
සටහන 04.1 නියෝජිතයාගේ-වත්තු අංගනය			
133151/2	නියෝජිතයාගේ - වත්තු අංගනය	424,735.99	-
අඩුකල			
22419	වත්තු අංගනයේ නියෝජිතයාගේ පාලනය	-	-
		424,735.99	-
සටහන 04.2 නියෝජිතයාගේ - ඇස්පල්ට් යන්ත්‍රාගාරය			
133171	නියෝජිතයාගේ - ඇස්පල්ට් යන්ත්‍රාගාරය - බාහිර	1,962,787.22	
133172	නියෝජිතයාගේ - ඇස්පල්ට් යන්ත්‍රාගාරය - අභ්‍යන්තර	1,003,464,836.95	711,843,994
		1,005,427,624.17	711,843,994
අඩුකල			
22420	නියෝජිතයාගේ පාලනය - ඇස්පල්ට් යන්ත්‍රාගාරය	1,003,464,836.95	711,843,994
		1,962,787.22	-
සටහන 05 වෙනත් ආයෝජන			
1342	භාණ්ඩාගාර බිල්පත් ප්‍රති මිලදී ගැනුම් ගිවිසුම	1,148,500,000.00	814,000,000
1343	භාණ්ඩාගාරයේ පාලන නියම ගිණුම	14,167,985.06	14,167,985
1344	රාජ්‍ය උකස් හා ආයෝජන බැංකුව	18,550,998.98	31,251,524
		1,181,218,984.04	859,419,509
සටහන 06 තැන්පතු හා අත්තිකාරම්			
1350111	මිලදී ගැනුම් අත්තිකාරම් පොදු කාර්ය	981,643.27	5,985,026
13501151	මිලදී ගැනුම් හා වෙනත් අත්තිකාරම් - ග්‍රාමීය පාලම් අංශය	262,710.90	660,370
1350116	මිලදී ගැනුම් අත්තිකාරම් - ඇස්පල්ට් යන්ත්‍රාගාරය	34,265,235.55	598,887
1350117	මිලදී ගැනුම් අත්තිකාරම් - නඩත්තු	10,165,947.93	-
135012	මිලදී ගැනුම් අත්තිකාරම් - ප්‍රාදේශීය	1,329,216.82	4,660,625
135012A	මිලදී ගැනුම් හා වෙනත් වෙනත් අත්තිකාරම් - ප්‍රධාන ඉංජිනේරු කාර්යාල ප්‍රදේශ	585,766.03	-
135013	මිලදී ගැනුම් අත්තිකාරම් - වත්තු අංගනය	1,700,943.76	257,664
13502112	කොන්ත්‍රාත් අත්තිකාරම් ගෙවීම් ඒකකය - ප්‍රධාන කාර්යාලය	346,058.11	6,825,426
13502114	කොන්ත්‍රාත් අත්තිකාරම් - ග්‍රාමීය පාලම්	-	344,395
13502115	කොන්ත්‍රාත් අත්තිකාරම් - ව්‍යාපෘති ඒකකය - ප්‍රධාන කාර්යාලය	5,825,000.00	4,780,000
1350212	කොන්ත්‍රාත් අත්තිකාරම් - ව්‍යාපෘති	18,391,000.00	43,991,020
135022	කොන්ත්‍රාත් අත්තිකාරම් - ප්‍රාදේශීය	68,244,503.35	110,517,924
135022A	කොන්ත්‍රාත් අත්තිකාරම් - ප්‍රධාන ඉංජිනේරු කාර්යාලය - ප්‍රාදේශීය	276,682.20	-
135023	කොන්ත්‍රාත් අත්තිකාරම් - සේවාදායක	6,651,624.39	6,917,500
1350511	මිනුම් අත්තිකාරම්	3,458,502.72	3,570,637
13506012	සම්පත් මෙහෙයවීම් අත්තිකාරම් - මාගේ පුළුල් කිරීම් හා වැඩි දියුණු කිරීම්	733,533,405.54	730,426,596
13506013	සම්පත් මෙහෙයවීම් අත්තිකාරම් - දේශීය බැංකු නියම යටතේ මාගේ වැඩි දියුණු කටයුතු	274,054,448.42	-
1350606	සම්පත් මෙහෙයවීම් අත්තිකාරම් - වරාය සංවර්ධනය	580,048,315.36	861,387,529
1350607	සම්පත් මෙහෙයවීම් අත්තිකාරම් - දැයට කිරුළ	1,004,983,835.84	812,430,139
1350608	සම්පත් මෙහෙයවීම් අත්තිකාරම් - ජ.ජා.ස.ආ. ව්‍යාපෘතිය	14,383,825.30	-
13506A	සම්පත් මෙහෙයවීම් අත්තිකාරම් - ප්‍රාදේශීය	130,663,688.94	123,406,684
13506B	සම්පත් මෙහෙයවීම් අත්තිකාරම් - සේවාදායක	-	234,277
13506C	සම්පත් මෙහෙයවීම් අත්තිකාරම් - සේවාදායක ප්‍රාදේශීය	622,297,112.44	49,248,638
13506D	සම්පත් මෙහෙයවීම් අත්තිකාරම් - ඇස්පල්ට් යන්ත්‍රාගාරය	3,135,355.27	11,551,421
13506F	සම්පත් මෙහෙයවීම් අත්තිකාරම් ඒකකය - ප්‍රධාන කාර්යාලය	62,276,178.00	-
13507	නියමිත ලිපි සීමාව සඳහා අත්තිකාරම්	9,771,154.53	-
13509	බැංකුවේ ආයෝජනය කර ඇති මාගේ නඩත්තු කොන්ත්‍රාත් තැන්පතු	730,000.00	695,000
1351011	ඉන්ධන තැන්පතු ප්‍රධාන කාර්යාලය	1,025,000.00	1,025,000
135102	සේවා තැන්පතු	1,050,430.00	737,930
135103	නිවාස කුලී තැන්පතු	10,550,500.00	7,114,000
135105	වෙනත් ප්‍රාදේශීය තැන්පතු	300,000.00	300,000
135106	ඇස්පල්ට් යන්ත්‍රාගාර තැන්පතු	404,000.00	504,000
135111	පුර්ව ගෙවීම්	2,382,156.08	1,550,163
13512	වැඩ ආරම්භක ගෙවීම් - ව්‍යාපෘති	273,997,755.73	65,369,444
13513	උව්‍ය අත්තිකාරම් - ව්‍යාපෘති	-	4,504,464
13514	වැඩ ආරම්භක ගෙවීම් - ජ.ජා.ස.ආ.	14,636,949.36	-
		3,892,708,945.84	2,859,594,759

මාගේ සංවර්ධන අධිකාරිය
2011 දෙසැම්බර් 31 දිනට ගේෂ පත්‍රයට සටහන්

		2011	2010
සටහන් 07 වෙනත් ජංගම වත්කම්			
1361	කාර්ය මණ්ඩල ණය	361,920,882.60	349,817,821
136201	වැටුප් අත්තිකාරම්	1,131,716.66	694,204
136204	උත්සව අත්තිකාරම්	11,307,718.60	8,666,652
136207	පොත් අත්තිකාරම්	1,603,547.11	706,918
136208	වෙනත් අත්තිකාරම්	69,000.00	-
136209	ප්‍රාදේශීය කාර්ය මණ්ඩල අත්තිකාරම්	7,969,307.00	1,437,006
136211	මාස 03 ගංවතුර සහන අත්තිකාරම්	7,604,026.21	-
1364	කාර්ය මණ්ඩල ණයගැතියෝ	1,774,484.39	2,128,376
1365	පාරිභෝගික භාණ්ඩ තොග හිගය	3,446,727.89	3,049,721
22371	නොගෙවූ වැටුප්	76,122.30	208,245
224012	ප්‍රාදේශීය කාර්ය මණ්ඩලයෙන් වෙනත් විවිධ අඩුකිරීම්	169,404.33	-
		397,072,937.09	366,708,942
සටහන් 08 ජංගම ගිණුම - සි/ස.මගනැගුම ඉමල්ෂන් තිත්පාදන (පුද්) සමාගම			
14106	යන්ත්‍රාගාර හා යන්ත්‍ර කුලී	-	14,841,105
14107	වැඩ ආරම්භක ගෙවීම්	-	53,518,293
141074	වැඩ ආරම්භක ලංකා තෙල් සංස්ථා සැපයුම්	-	68,151,307
14109	සම්පත් මෙහෙයවීම් අත්තිකාරම්	-	1,700,000
		-	138,210,705
සටහන් 09 ජංගම ගිණුම - මගනැගුම මාගේ ඉදිකිරීම් හා උපකරණ (පුද්) සමාගම			
14204	වත්කම් හා පාරිභෝගික මාරුකිරීම් - ණයකරුවෝ	63,276,544.87	63,276,545
14206	යන්ත්‍රාගාර හා යන්ත්‍ර කුලී	655,037,481.59	647,022,429
142072	වැඩ ආරම්භක ගෙවීම්	-	180,281,634
142073	වැඩ බිල්පත්	68,285,103.68	42,703,520
142074	වැඩ ආරම්භක ලංකා තෙල් සංස්ථා සැපයුම්	-	78,290,914
14209	සම්පත් මෙහෙයවීම් අත්තිකාරම්	910,275,850.21	321,580,408
		1,696,874,980.35	1,333,155,450
සටහන් 10 ජංගම ගිණුම - මගනැගුම උපදේශක හා ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ සේවා (පුද්) සමාගම			
14301	අත්තිකාරම්	-	5,000,000
143022	වැඩ ආරම්භක ගෙවීම්	-	5,084,400
14306	යන්ත්‍රාගාර හා යන්ත්‍ර කුලී	76,101.82	-
14309	සම්පත් මෙහෙයවීම් අත්තිකාරම්	16,369,732.02	23,838,732
		16,445,833.84	33,923,132
සටහන් 11 මුදල් හා බැංකු ගේෂය			
139101	ලංකා බැංකු ආයතන ශාඛාව - පොදු	6,601,251.57	3,504,840
139102	ලංකා බැංකු ආයතන ශාඛාව - සේවාදායක	90,569,871.60	476,228
139103	ලංකා බැංකු ආයතන ශාඛාව - අමාත්‍යාංශය	7,547,820.77	1,590,685
139104	ලංකා බැංකු ආයතන ශාඛාව - භාණ්ඩාගාරය	1,964,028.55	10,402,387
139105	ලංකා බැංකු ආයතන ශාඛාව - පුනරාවර්තන	17,402,863.43	47,967,984
139106	ලංකා බැංකු ආයතන ශාඛාව - මාගේ වැඩ දියුණු කිරීම් හා පුළුල් කිරීම්	325,541.36	604,238
139108	ලංකා බැංකු ආයතන ශාඛාව - වෛද්‍ය රක්ෂණය	139,357.93	7,265,809
139110	ලංකා බැංකු ආයතන ශාඛාව - ප්‍රචාරණ ප්‍රවරු	8,223,845.62	4,942,426
139111	ලංකා බැංකු ආයතන ශාඛාව - ණය	173,753.83	2,443
1392	බැංකුවේ ඇති මුදල් - ප්‍රාදේශීය	42,147,047.84	81,603,066
1392A	බැංකුවේ ඇති මුදල් - වාණිජ අංගය	9,528,638.24	13,600,013
1392B	බැංකුවේ ඇති මුදල් - ඇස්පල්ට් යන්ත්‍රාගාරය	2,412,211.31	4,528,997
1392C	බැංකුවේ ඇති මුදල් - ග්‍රාමීය පාලම්	316,655.80	-
1392D	බැංකුවේ ඇති මුදල් - වෛද්‍ය රක්ෂණය	449,216.00	-
1394	අන්තරාල මුදල් - ප්‍රාදේශීය	65,068,197.18	24,267,149
1396	සුළු මුදල් අග්‍රිමය	688,673.40	200,022
1397	වෛද්‍ය මුදල් අග්‍රිමය	-	500,000
171/2	ඉන්ධන මුදල් අග්‍රිමය	364,368.40	1,317,167
		253,923,342.83	202,773,454

මාගේ සංවර්ධන අධිකාරිය
2011 දෙසැම්බර් 31 දිනට ගේෂ පත්‍රයට සටහන්

	2011	2010
සටහන් 12 ප්‍රාග්ධන සංචිත		
3511 ප්‍රතිසම්පාදන අරමුදල	984,142,807.46	984,142,807
3512 වත්කම් ප්‍රත්‍යාගණන ගිණුම	4,940,666.51	4,940,667
3513 පොදු සංචිත	691,064.97	691,065
3514 ගොඩනැගිලි අරමුදල	20,434,782.61	20,434,783
	<u>1,010,209,321.55</u>	<u>1,010,209,322</u>

සටහන් 13 මාගේ පුළුල් කිරීම් හා වැඩි දියුණු කිරීම් ව්‍යාපෘති සඳහා දේශීය බැංකු ණය
අමෙප්‍රස්ස-කුරුණෑගල-ත්‍රිකුණාමල මාගේ සඳහා කොමර්ෂල් බැංකුවෙන් දියුණුකළ ණය

431,201,850.00	-
<u>431,201,850.00</u>	<u>-</u>

සටහන් 14 ගෙවිය යුතු රඳවා ගැනීම් හා තැන්පතු

221CD සේවාදායක තැන්පතු	1,520,337,699.96	1,401,792,182
221SD ආරක්ෂක තැන්පතු	2,362,418.34	2,287,500
221RD ආපසු ගෙවන තැන්පතු	94,275,122.10	112,819,259
221RM101 රඳවාගත් මුදල් - කො.ක.අ.	-	2,455,235
221RM102 රඳවාගත් මුදල් ප්‍රදාන - II	-	1,487,434
221RM103 රඳවාගත් මුදල් - මාගේ පුළුල් හා වැඩි දියුණු කිරීම්	906,001,443.52	678,894,847
221RM103A රඳවාගත් මුදල් - මාගේ පුළුල් හා වැඩි දියුණු කිරීම් ණය	16,433,995.64	-
221RM104 රඳවාගත් මුදල් - මගනැගුම ම.උ.සා ව්‍යා.ක.සේ.සමාගම	-	549,807
221RM107 රඳවාගත් මුදල් - රණවිරු	14,374,254.50	18,487,948
221RM109 රඳවාගත් මුදල් - වරාය සංවර්ධන	329,258,816.48	100,277,217
221RM110 රඳවාගත් මුදල් - දැයට කිරුළ	179,648,405.65	7,268,529
221RM111 රඳවාගත් මුදල් - ජ.ජා.ස.ආ.	1,239,755.11	-
221RM3 රඳවාගත් මුදල් - ප්‍රාදේශීය	378,377,977.32	336,861,238
221RM4 රඳවාගත් මුදල් - ගෙවීම්	14,294,516.69	15,421,349
221RM5 රඳවාගත් මුදල් - මගනැගුම සමාගම්	369,297,875.41	138,863,059
221RM6 රඳවාගත් මුදල් - ග්‍රාමීය පාලම්	1,457,970.46	1,017,840
221RM7 රඳවාගත් මුදල් - ඇස්පල්ට් යන්ත්‍රාගාරය	536,515.44	-
221DDF තැන්පතු - බේස්ලයින් මාගේ අවතැන් මුදල්	4,033,360.00	4,033,360
221DLD තැන්පතු - ඇවර කාති	400,608,597.95	374,020,566
221PSD කාර්ය සාධන ආරක්ෂණ තැන්පතු	350,326.50	94,000
	<u>4,232,889,051.07</u>	<u>3,196,631,371</u>

සටහන් 15 වැඩ සඳහා භාවිතා කළ යුතු අරමුදල්

221RW මාගේ පුළුල් කිරීම් හා විශේෂ අරමුදල්	3,525,359,436.06	2,527,442,290
221MF අමාත්‍යාංශ සඳහා විශේෂ අරමුදල්	727,722,339.75	516,851,980
221TF භාර අරමුදල් විශේෂ අරමුදල	-	443,907,131
221JI ජ.ජා.ස.ආ.විශේෂ අරමුදල	32,602,448.12	-
	<u>4,285,684,223.93</u>	<u>3,488,201,401</u>

සටහන් 16 මාගේ නිර්මාණ සහ සංවර්ධන (පුද්) සමාගම ඇවර කිරීම

2209A ඇවරකරුවෝ - මාගේ නිර්මාණ සහ සංවර්ධන (පුද්) සමාගම	-	72,158,715
ගෙවිය යුතු ශුද්ධ මුදල	-	72,158,715
	<u>-</u>	<u>72,158,715</u>

සටහන් 17 මගනැගුම ඉමල්ෂන් නිෂ්පාදන (පුද්) සමාගමට ගෙවිය යුතු

141072 උපචිත බිල්	27,484,511.25	
	<u>27,484,511.25</u>	<u>-</u>

සටහන් 18 මගනැගුම මාගේ ඉදිකිරීම් හා යන්ත්‍රෝපකරණ (පුද්) සමාගමට ගෙවිය යුතු

142072 උපචිත බිල්	20,695,712.00	
	<u>20,695,712.00</u>	<u>-</u>

මාගේ සංවර්ධන අධිකාරිය
2011 දෙසැම්බර් 31 දිනට ගේෂ පත්‍රයට සටහන්

		2011	2010
සටහන් 19 මහනැගුම උපදේශක හා ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ සේවා (පුද්) සමාගමට ගෙවිය යුතු			
143022	උපවිත බිල්	95,366,320.90	
143023	උපවිත බිල් - වැඩ	11,542,517.11	
		106,908,838.01	-
සටහන් 20 කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ට ගෙවීම්			
2221	ව්‍යාපෘති කොන්ත්‍රාත්කරුවෝ	4,080,996,738.08	2,424,330,987
2222	වෙනත් කොන්ත්‍රාත්කරුවෝ	1,442,538,002.49	674,858,232
		5,523,534,740.57	3,099,189,218
සටහන් 21 උපවිත වියදම්			
2231	පරිපාලන පොදු කාර්ය පිරිවැය	63,605,027.32	73,342,463
223301	දේශීය ආදායම් කොමසාරිස් ජනරාල් - ආදායම් බද්ද	-	34,091
223303	දේශීය ආදායම් කොමසාරිස් ජනරාල් - ආ.සේ.බ.	60,000,000.00	60,000,000
223304	දේශීය ආදායම් කොමසාරිස් ජනරාල් - ආදායක	163.65	3,838
223305	දේශීය ආදායම් කොමසාරිස් ජනරාල් - ර.බ. 1/3 ව.අ.බ.	-	6,898,137
223306	දේශීය ආදායම් කොමසාරිස් ජනරාල් - ර.බ.	-	7,379,850
223307	කල්දැමූ නිමවුම් බද්ද	78,710,961.07	84,073,037
2233512	දේශීය ආදායම් කොමසාරිස් ජනරාල් - පා.ගො.බ.	86,298,075.00	65,019,972
2233507	ප්‍රාදේශීය කොමසාරිස් - පිරිවැටුම් බද්ද මත රඳවාගැනීමේ බද්ද	-	3,730
2233511	දේශීය ආදායම් කොමසාරිස් ජනරාල් - ඉ.ආ.අ.බ.	130,851.07	442,002
2233510	දේශීය ආදායම් කොමසාරිස් ජනරාල් - මුද්දර ගාස්තු	229,470.00	3,862
2234	සේවක අර්ථසාධක අරමුදල 8%	19,518,401.22	15,849,637
2235	සේවක අර්ථසාධක අරමුදල 12%	29,287,896.73	23,722,380
2236	සේවක සාර්ථක අරමුදල 3%	7,298,003.86	5,920,429
22374	දිරිදීමනා	2,624,062.50	4,038,461
22375	ගෙවිය යුතු වෛද්‍ය නිවාඩු දීමනා	125,982,902.56	96,618,900
22410	විගණන ගාස්තු	3,781,344.00	4,365,325
22371	නොගෙවූ වැටුප්	-	104,077
		477,467,158.98	447,820,191
සටහන් 22 ණයකරුවෝ සහ වෙනත් අය			
223201/02	දූව්‍ය සැපයුම් ණයනිමියෝ	344,546,799.05	502,512,984
223203	ඇස්පල්ට් යන්ත්‍රාගාර දූව්‍ය සැපයුම් ණයනිමියෝ	219,937,849.00	477,724,434
223203A	ඇස්පල්ට් යන්ත්‍රාගාර සඳහා වෙනත් සැපයුම් ණයනිමියෝ	97,525,702.27	-
223204	අන්තර් බැඳීම් කණ්ඩායම් සඳහා සැපයුම් ණයනිමියෝ	862,285.64	730,752
224011	කාර්ය මණ්ඩලයේ වෙනත් විවිධ අඩුකිරීම් - ප්‍රධාන කාර්යාලය	4,046,584.76	2,471,794
224012	කාර්ය මණ්ඩලයේ වෙනත් විවිධ අඩුකිරීම් - ප්‍රාදේශීය	80,554.49	80,747
22403	වැටුප් පාලක ගිණුම	76,268.37	93,439
22404	සෘජු කම්කරු වැටුප් පාලක ගිණුම	15,484.02	59,566
2240702	නිවාස කුල අත්තිකාරම්	11,103,024.30	11,855,750
2240701	විශේෂ වෛද්‍ය අරමුදල	-	400,000
2240703	වෙනත් ප්‍රාදේශීය ණයනිමියෝ	3,374,467.79	3,374,468
2240704	වෙනත් ණයනිමියෝ ව්‍යාපෘති	28,628,883.40	90,439,027
2240705	වෙනත් ණයනිමියෝ - ල.තෙ.ස.	96,184,883.00	40,043,822
2240706	ආවර්ත ණය අරමුදල	-	214,500
2240707	මාගේ නඩත්තු කොන්ත්‍රාත් අවිනිශ්චිත ගිණුම්වල පොලිය	3,838,316.33	-
224081	වෙනත් ගෙවිය යුතු මුදල් - ප්‍රධාන කාර්යාලය	57,142.86	57,143
224082	වෙනත් ගෙවිය යුතු මුදල් - ප්‍රාදේශීය	184,267.98	1,341,042
22412	සාමූහික වෛද්‍ය රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමය	42,447,289.31	33,006,365
22413	සෘජු කම්කරු වැඩ සඳහා ණයකරුවෝ	14,951,183.79	15,611,828
22416	අවලංගු කළ චෙක්පත්	332,470.38	-
22418	සැපයුම්කරු පාලක ගිණුම	136,627.42	2,494,246
22421	අන්තර් බැඳීම් කොන්ක්‍රිට් සහක පාලක ණයනිමියෝ	4,264,043.08	625,000
133071/72	පොදු කාර්ය පාලක ගිණුම - මාගේ ආංශික සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය	482,121.66	
136207	කාර්ය මණ්ඩල ණයනිමියෝ	8,269.60	-
		873,084,518.50	1,183,136,905

මාගේ සංවර්ධන අධිකාරිය
2011 දෙසැම්බර් 31 දිනට ආදායම් ප්‍රකාශයට සටහන්

		2011 (රු.)	2010 (රු.)
සටහන් 23 ඉටුකල වැඩවල අගය			
411	ඉටුකල වැඩවල අගය - අමාත්‍යාංශ අරමුදල	7,236,332,978.77	1,502,349,967
415	ඉටුකල වැඩවල අගය - තාර අරමුදල	7,824,849,648.06	5,645,483,853
413	ඉටුකල වැඩවල අගය - මාගේ පුළුල් කිරීම්	11,638,091,123.49	7,671,950,006
4134	ඉටුකල වැඩවල අගය - ජ.ජා.ස.ආ.	12,397,551.14	-
		26,711,671,301.46	14,819,783,826
සටහන් 24 සංවර්ධන හා නඩත්තු වියදම			
61	සංවර්ධන වියදම - අමාත්‍යාංශ අරමුදල	7,236,332,978.77	1,502,349,967
65	සංවර්ධන වියදම - තාර අරමුදල	7,824,849,648.06	5,645,483,853
63	සංවර්ධන වියදම - මාගේ පුළුල් කිරීම	11,638,091,123.49	7,671,950,006
634	සංවර්ධන වියදම - ජ.ජා.ස.ආ.	12,397,551.14	-
		26,711,671,301.46	14,819,783,826
සටහන් 24 A දේශීය බැංකු අරමුදල් යටතේ ඉටුකල වැඩවල වටිනාකම			
4133	ඉටුකල වැඩවල වටිනාකම - මාගේ පුළුල් හා වැඩිදියුණු වැඩ	179,710,663.70	-
633	සංවර්ධන වියදම - මාගේ පුළුල් හා වැඩි දියුණු වැඩ	179,710,663.70	-
		-	-
සටහන් 25 සේවාදායක වැඩ			
412	ඉටුකල වැඩවල වටිනාකම - සේවා දායකයෝ	1,098,380,233.04	519,887,954
62	සංවර්ධන හා නඩත්තු වියදම් - සේවා දායකයෝ	965,900,934.50	496,340,875
69	පොදු කාර්ය පිරිවැය - සේවා දායකයෝ	41,991,141.28	40,184,081
	සේවා දායක වැඩවලින් අතිරික්තය	90,488,157.26	(16,637,001)
සටහන් 26 පොදු කාර්ය පිරිවැය අඩුකර ගැනීම			
421	පොදු කාර්ය පිරිවැය අඩුකර ගැනීම - වි.ආ.ව්‍යාපෘති	15,935,520.94	15,255,092
422	පොදු කාර්ය පිරිවැය අඩුකර ගැනීම - වැටුප්	1,211.50	4,464
426	25% තාර කාලීන පොදු කාර්ය පිරිවැය අඩුකර ගැනීම	693,053.87	86,518,789
		16,629,786.31	101,778,345
සටහන් 27 සේවාවන් සඳහා ගාස්තු			
4301	පස් පරීක්ෂණ සඳහා ගාස්තු	86,351,964.39	43,330,535
4302	උපදේශක ගාස්තු	3,528,539.16	3,720,718
4303	අධීක්ෂණය සඳහා ගාස්තු	45,449,233.30	24,557,938
4305	මාගේ ප්‍රතිස්ථාපන ගාස්තු	57,345,861.60	42,588,223
4306	විවිධ සේවා	170,762.51	579,409
		192,846,360.96	114,776,823
සටහන් 28 පොලිය			
44011/44012	තාවකාලික අතිරික්ත මුදල් මත පොලිය	95,899,226.92	55,100,061
44014	වෙනත් දැවල පොලිය	811,740.73	1,183,691
		96,710,967.65	56,283,751
අඩුකල			
55	ආදායම් බද්ද හා සමාජ ආරක්ෂණ බද්ද	11,612,374.00	18,985,644
		85,098,593.65	37,298,107
4402	කාර්ය මණ්ඩල ණය පොලිය	15,163,404.71	15,420,344
		100,261,998.36	52,718,451
සටහන් 29 කුලී ගාස්තු හා නිවාස කුලී			
45011	යන්ත්‍රාගාර හා යන්ත්‍ර කුලී	74,864,016.57	84,434,953
45013	වෙනත් කුලී ගාස්තු	1,543,238.41	7,366,854
4503	ප්‍රචාරණ පුවරු ගාස්තු	44,562,102.55	70,436,099
4504	නිලනිවාස කුලී	8,595,127.59	8,559,288
4505	සංචාරක නිවාස	1,159,546.65	1,001,432
4506	ඉඩම් කල්බදු කුලී	2,483,928.57	3,790,179

මාගී සංවර්ධන අධිකාරිය
2011 දෙසැම්බර් 31 දිනට ආදායම් ප්‍රකාශයට සටහන්

		2011	2010
		(රු.)	(රු.)
4509	ලොතරැයි කුටි ගාස්තු	151,014.46	1,038,850
4510	ප්‍රචාරණ තොරණ කුලී ගාස්තු	20,956,846.40	21,391,066
4512	රූපවාහිනී රැහැන් පාල කුලී	25,127,823.57	16,972,730
4513	දුරකථන කුටි කුලී	549,847.37	320,244
4514	උමං මාගී කුලී	3,583,123.31	1,773,567
4515	ප්‍රචාරණ ධජ ගාස්තු	1,346,304.25	1,915,760
		184,922,919.70	219,001,022
සටහන් 30 වෙනත් ආදායම්			
4801	ලේඛන විකිණීම	2,830,155.81	2,275,720
4802	ගර්භිත දූව්‍ය විකිණීම	20,637,672.10	1,128,291
4803	ආපසු නොගෙවන ටෙන්ඩර් තැන්පතු	10,972,565.12	4,604,967
4806	තානි සඳහා අයකිරීම්	7,351,250.09	4,702,738
4807	ලැබුණු තනාග	214,500.00	-
4808	වත්කම් ඉවතලාගෙත් ලාභ (සටහන් 30 A)	9,017,314.25	597,122
4810/05	දඩ	232,743.89	103,926
4811	හිස් තාර බැරල් විකිණීම	762,654.17	913,703
4812	වව්ඳ ආදායම්	23,653,438.15	2,154,087
4814	ආපසු ලියන ලද තැන්පතු	52,126.94	
4817	වානේ විකිණීම	416,567.00	10,644,994
4818	ගොඩනැගිලි සීමාව සඳහා බලපත්‍ර ගාස්තු	732,274.41	134,645
4820	කාර්ය සාධන බැඳුම්කර වලින් අයකර ගැනීම	450,978.80	-
		77,324,240.73	27,260,193
සටහන් 30 A වත්කම් ඉවතලාගත් මත ආදායම			
	විකුණුම් කිරීම	9,108,135.12	713,628
අඩුකලා :	වැඩියෙත් ගිණුම් කල ලාභවල අඩුකල අගය 2010/2009	(35,227.76)	(112,100)
		(55,593.11)	(4,406)
		9,017,314.25	597,122
සටහන් 31 අධිවේගී මාගී ආදායම			
4901	නාවිකකරු ආදායම (ව.ආ.බ.ශුද්ධ)	74,940,383.94	-
	අඩුකලා		
6141151	අධිවේගී මාගීයේ වියදම්	40,924,734.39	-
		34,015,649.55	-
සටහන් 32 වාත්තු අංගනයේ ආදායම			
	විකුණුම්	5,495,328.59	642,212
	අඩුකලා		
	විකුණුම් පිරිවැය	4,579,440.49	535,176
		915,888.10	107,035
සටහන් 33 ඇස්පල්ට් යන්ත්‍රාගාර ආදායම			
	ඇස්පල්ට් යන්ත්‍රාගාරවලින් ලාභ	264,400.54	-
		-	-
		264,400.54	-
	පෙරමුසු විකුණුම් බාහිර	1,752,488.59	-
	අඩුකලා		
	විකුණුම් වටිනාකම	1,488,088.05	-
		264,400.54	-

** ඇස්පල්ට් පෙරමුසු යන්ත්‍රාගාර කාර් සාධනය සඳහා කරුණාකර අතිරේක උපලේඛන බලන්න.

මාග් සංවර්ධන අධිකාරිය
2011 දෙසැම්බර් 31 දිනට ආදායම් ප්‍රකාශයට සටහන්

		2011	2010
		(රු.)	(රු.)
සටහන් 34 අත්තර් බැඳුම් කොන්ක්‍රීට් සහක ආදායම			
චතුර්ණුමි		64,221,771.58	16,713,867
පරික්ෂණ ගාස්තු		143,928.01	-
අඩුකල			
චතුර්ණුමි වටනාකම		77,346,780.71	12,173,360
		(12,981,081.12)	4,540,506
සටහන් 35 පරිපාලන හා පොදු වියදම්			
5101	වැටුප් හා වේතන	1,477,728,929.06	1,230,221,228
51021/22	සේ.අ.අ. හා සේ.නි.නා. අරමුදල්	189,721,104.80	163,721,968
51023	පාරිතෝෂික	175,109,054.77	80,406,288
51025	වත්දි	3,053,610.90	69,423
5103	අතිකාල හා නිවාඩු දින දීමනා	128,347,406.66	105,693,695
5104/05	දිරිදීමනා හා වෛද්‍ය නිවාඩු දීමනා	139,063,192.09	127,725,562
51052	වෛද්‍ය රක්ෂණය	9,767,428.67	6,025,518
5106	ගමන් හා ප්‍රවාහන	99,854,499.11	82,858,398
5107/8	මානව සම්පත් සංවර්ධනය	7,600,974.90	4,819,318
511	ගාස්තු හා වෙනත් දීමනා	6,432,762.69	5,430,538
512	ලිපිද්‍රව්‍ය හා කාර්යාල අවශ්‍යතා	49,433,257.25	30,205,585
515	සන්නිවේදනය	20,708,743.96	19,948,603
516	නිවාස කුලී අනුපාත හා බදු	94,705,275.38	91,898,321
517	ප්‍රයෝජනයන් හා වෙනත්	64,622,144.95	48,218,120
5185	මගී වාහන හා නඩත්තුව (සටහන් 35 A)	165,609,798.08	118,915,954
5181-88*	වෙනත් අලුත්වැඩියා ගාස්තු	15,996,586.37	11,450,522
519	විගණන ගාස්තු	1,530,176.00	1,888,343
		2,649,284,945.64	2,129,497,384
සටහන් 35 A ඉන්ධන අලුත්වැඩියා හා නඩත්තු (වාහන හා යන්ත්‍ර)			
513	ඉන්ධන හා ලිහිසි ද්‍රව්‍ය	77,192,448.67	54,920,192
514	වාහන බලපත්‍ර හා රක්ෂණ	20,941,046.48	10,914,908
5185	මගී වාහන අලුත්වැඩියාව හා නඩත්තුව	67,169,645.93	53,080,853
51853	මගී වාහන අලුත්වැඩියාව හා නඩත්තුව -ප්‍රධාන අවත්වැඩියාවන්	306,657.00	-
		165,609,798.08	118,915,954
සටහන් 36 වෙනත් වියදම්			
521	බැංකු ගාස්තු	1,748,501.32	2,235,833
5232	වැට් බදු ගැලපුම්	89,090.10	316,822
5235	මුද්දර ගාස්තු	-	150
5236	ණය බද්ද	8,358,144.28	8,475,362
5237	ආ.සේ.බ. කපා හැරියා	45,018,007.00	60,676,964
5238	ජාතිය ගොඩනැගීමේ බද්ද	175,770,033.00	171,903,318
5241	උත්සව ගාස්තු	6,875.00	-
52622	වෙනත් ණයගැතියෝ කපා හැරියා	3,767,743.31	-
5263	ස්කන්ධ ආයෝජනවල අපේක්ෂිත පාඩුව	-	11,307,993
		234,758,394.01	254,916,442
සටහන් 37			
3522	සමුච්චිත අගය ඉදිරියට ගෙන ගියා	(5,042,964,083.01)	(4,888,076,891)
		(5,042,964,083.01)	(4,888,076,891)

මාගේ සංවර්ධන අධිකාරිය
2011 දෙසැම්බර් 31 දිනට මුදල් ප්‍රවාහය පිළිබඳ ප්‍රකාශය

	2011	
මූල්‍ය ප්‍රකාශනවලට අනුව ආදායම් බදුවලට පෙර මෙහෙයුම් නියය	(396,816,488)	
ගැලපුම්		
ප්‍රමාදකල ආදායම මාරුකල	(567,126,190)	
ඝෂය කිරීම	609,811,229	
පාරිභෝගික ප්‍රතිපාදන	218,048,873	
ආ.සේ.බ.කපා හැරියා	45,018,007	
වෙනත් ණයගැතියෝ කපා හැරියා	3,767,743	
තැන්පතු ආපසු කපා හැරියා	(52,127)	
වත්කම්, පිරියත හා උපකරණ ඉවත්ලාමේ ලාභය	(9,052,542)	
කාරක ප්‍රාග්ධනය වෙනස්වීමට පෙර මෙහෙයුම් ලාභය	(96,401,495)	
තොගවල වැඩිවීම	(73,120,107)	
ණයගැතියෝ වැඩිවීම	(137,652,189)	
තැන්පතු හා අත්තිකාරම් වැඩිවීම	(1,033,114,187)	
වෙනත් පංගම වත්කම් වැඩිවීම	(30,363,995)	
භාණ්ඩාගාරය වෙතින් ලැබිය යුතු මුදල වැඩිවීම	(2,358,747,599)	
වෙනත් ආයෝජන අඩුවීම	12,700,525	
පංගම ගිණුම අඩුවීම - මගනැගුම දියතාර නිෂ්පාදන සමාගම	165,695,216	
පංගම ගිණුම වැඩිවීම - මගනැගුම මාගේ ඉදිකිරීම් හා උපදේශක සේවා සමාගම	(343,023,818)	
පංගම ගිණුම අඩුවීම - මගනැගුම ව්‍යා.උ.ක.පු.ස.	124,386,136	
ගෙවිය යුතු තැන්පතු හා රඳවාගත් මුදල් ගිණුම වැඩිවීම	1,036,309,807	
මා.නි.සහ සං.(පුද්) සමාගමේ ඇවරකරුගේ ගිණුම් යේෂය අඩුවීම	(72,158,715)	
කොන්ත්‍රාත්කරුවා ගෙවීම් වැඩිවීම	2,424,345,523	
වැඩ සඳහා භාවිතා කල යුතු අරමුදල් වැඩිවීම	797,482,823	
උපචිත වියදම් වැඩිවීම	29,646,968	
ණයනිමියෝ හා වෙනත් අය අඩුවීම	(310,534,508)	
මෙහෙයුම් කටයුතුවලින් උපයාගත් ශුද්ධ මුදල		135,450,385
ආයෝජන කටයුතු		
මාගේ සංවර්ධන අධිකාරියේ අරමුදල්වලින් මලදි ගත් වත්කම් පිරියත හා උපකරණ	(89,087,886)	
දේශීය අරමුදල්වලින් මලදිගත් වත්කම් පිරියත හා උපකරණ	(25,813,553)	
ව්‍යාපෘතිවලින් මාරුකළ වත්කම් පිරියත හා උපකරණ	(148,441,368)	
මා.සං.අ.ප්‍රදාන වලින් මලදිගත් වත්කම් පිරියත හා උපකරණ පැවරුම	(179,426)	
මාගේ සංවර්ධන අධිකාරියේ වත්කම් පිරියත හා උපකරණ විකුණුම් කිරීම	9,108,135	
ස්කන්ධ ආයෝජන අඩුවීම	72,158,715	
සිදු කෙරෙමින් පවතින වැඩ ප්‍රගතිය අඩුවීම	2,087,468	
ලෝක බැංකු ණයවලින් කරන වැඩවල අගය වැඩිවීම	(179,710,664)	
ආයෝජන කටයුතුවල යොදනු ලැබූ ශුද්ධ මුදල		(359,878,579)
4 මුදල් ගෙවීම් කටයුතු		
ප්‍රමාදකල ආදායම වැඩිවීම - දේශීය අරමුදල	25,813,553	
ප්‍රමාද කල ආදායම වැඩිවීම - ව්‍යාපෘති	148,441,368	
ප්‍රමාද කල ආදායම වැඩිවීම - ප්‍රාග්ධන වත්කම්	179,426	
ප්‍රමාද කල ආදායම වැඩිවීම - ප්‍රාග්ධන ප්‍රදාන	2,820,152	
සේවකයන්ට පැවරූ බයිසිකල්වල අඩු කිරීම් වැඩි කිරීම	1,621,735	
පුළුල් කිරීම් සඳහා දේශීය බැංකු ණය වැඩිවීම	431,201,850	
මූල්‍ය යෙදුම් කටයුතු මගින් සැපයූ ශුද්ධ මුදල		610,078,084
මුදල් හා කඩ මුදල් වැඩිවීම හා මුදල් ස්ථාන ශුද්ධ		385,649,889
අවුරුද්ද අවසානයේ මුදල් හා කඩ මුදල්		1,016,773,454
වර්ෂය අවසානයේ මුදල් හා මුදල් ස්ථාන		1,402,423,343

මාගී සංවර්ධන අධිකාරිය
පරිපූරක උපලේඛන

උපලේඛන - 01

අස්පල්ට් පෙරමුණු යන්ත්‍රාගාරය 2011 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා ආදායම් හා වියදම් ප්‍රකාශය						
විස්තරය	සටහන	යන්ත්‍රාගාර - 01 ඉංගිරිය (රු.)	යන්ත්‍රාගාර - 02 කොටදෙනියාව (රු.)	යන්ත්‍රාගාර - 03 කැරගල (රු.)	යන්ත්‍රාගාර - 04 කරමැටිය (රු.)	එකතුව (රු.)
විකුණුම්		860,486,451	497,117,120	673,318,394	529,126,433	2,560,048,398
අඩුකලා-සෘජු පිරිවැය						
කළුගල්		116,914,655	108,371,690	126,883,824	93,178,753	445,348,921
තාර		325,447,753	225,673,391	277,677,315	234,522,772	1,063,321,231
ඉන්ධන		49,297,987	34,050,499	37,471,443	27,137,371	147,957,300
වෙනත් දූව්‍ය		202,812	79,092	159,686	415,206	856,796
ශ්‍රමය	1	3,207,901	1,617,488	1,910,011	2,826,011	9,561,411
දූව්‍ය ප්‍රවාහනය		52,373,624	45,870,015	44,513,439	9,297,602	152,054,681
සමස්ත සෘජු පිරිවැය		547,444,732	415,662,176	488,615,717	367,377,715	1,819,100,340
දායකත්වය		313,041,719	81,454,944	184,702,677	161,748,718	740,948,058
අඩුකලා-වෙනත් වියදම්						
කර්මාන්ත ගාලා පොදු කා.වි.	2	32,063,010	23,898,842	39,366,703	26,472,984	121,801,539
භෞය කිරීම්	3	30,356,029	24,574,544	24,846,421	26,527,367	106,304,361
ප්‍රධාන කාර්යාල ගාස්තු	4	1,305,319	1,305,319	1,305,319	1,305,319	5,221,276
		63,724,358	49,778,705	65,518,443	54,305,670	233,327,175
ශුද්ධ ලාභය		249,317,362	31,676,239	119,184,234	107,443,049	507,620,883

පරිපූරක උපලේඛන අඩවි		මාගී සංවර්ධන අධිකාරිය				උපලේඛන - 02	
අතිරේක උපලේඛන		අතිරේක උපලේඛන					
2011.12.31 දිනට ඇස්පල්ට් පෙරමුණ යන්ත්‍රාගාර ආදායම් හා වියදම් ගිණුමට සටහන්							
		යන්ත්‍රාගාර - 1	යන්ත්‍රාගාර - 2	යන්ත්‍රාගාර - 3	යන්ත්‍රාගාර - 4	එකතුව	
		ඉංගිරිය	කොටදෙනියාව	කැරගල	කරමැටිය		
1.ශ්‍රම පිරිවැය		රු:	රු:	රු:	රු:	රු:	
වේතන		2,972,420	1,593,021	1,910,011	2,826,011	9,301,462	
අතිකාල		235,481	24,468	-	-	259,949	
		3,207,901	1,617,488	1,910,011	2,826,011	9,561,411	
2.කර්මාන්තශාලා පොදු කාර්ය වියදම්							
වැටුප් හා වේතන		3,537,370	3,435,913	4,698,779	2,715,461	14,387,523	
අතිකාල හා නිවාඩු දින දීමනා		2,380,418	1,589,794	3,413,235	1,554,624	8,938,070	
සේ.අ.අ. හා සේ.නි.හා.අ.		437,266	404,223	605,204	311,746	1,758,440	
අවදානම් දීමනාව		4,846,202	987,107	2,456,563	3,515,194	11,805,066	
වෛද්‍ය		388,948	392,721	467,378	303,301	1,552,348	
ඉන්ධන හා ලිහිසි ද්‍රව්‍ය		3,354,752	2,003,808	10,383,118	2,402,622	18,144,300	
විදුලිය		6,551,555	3,530,186	3,356,729	3,400,797	16,839,268	
ජලය		-	466,071	-	-	466,071	
නිවාස කුලී		59,500	56,500	32,500	50,000	198,500	
ආරක්ෂණ සේවා		545,051	870,590	868,224	901,843	3,185,708	
දුරකථන		138,136	91,231	33,484	57,443	320,294	
ලිපිද්‍රව්‍ය		87,448	86,236	74,951	77,896	326,533	
ගමන් වියදම්		187,615	148,771	246,903	167,533	750,822	
කුලී ගාස්තු		1,821,718	1,748,400	922,075	1,355,801	5,847,994	
යන්ත්‍ර අලුත්වැඩියා		6,568,482	7,168,991	10,282,695	7,483,635	31,503,803	
වාහන අලුත්වැඩියා ගාස්තු		140,111	210,503	404,482	224,926	980,020	
වෙනත් අලුත්වැඩියා ගාස්තු		10,679	15,500	2,518	2,290	30,987	
වෙනත්		1,007,757	692,297	1,117,865	1,947,871	4,765,790	
		32,063,010	23,898,842	39,366,703	26,472,984	121,801,539	
2.හමය කලා							
යන්ත්‍රාගාර යන්ත්‍ර හා ආයුධ		30,120,715	24,494,249	24,643,674	26,442,504	105,701,142	
ලිබඩු		22,474	16,286	5,457	38,859	83,076	
පරිගණක		62,575	38,019	33,753	38,919	173,266	
ගොඩනැගිලි		150,265	25,299	155,747	7,085	338,395	
වාහන		-	-	7,100	-	7,100	
සන්නිවේදන කුටි		-	691	691	-	1,382	
		30,356,029	24,574,544	24,846,421	26,527,367	106,304,361	
4.ප්‍රධාන කාර්යාල ගාස්තු							
වැටුප් හා වේතන		925,646	925,646	925,646	925,646	3,702,583	
අතිකාල හා නිවාඩු දින දීමනා		24,248	24,248	24,248	24,248	96,994	
සේ.අ.අ. හා සේ.නි.හා.අ.		105,714	105,714	105,714	105,714	422,856	
දිරිදීමනා		14,469	14,469	14,469	14,469	57,875	
ලිපිද්‍රව්‍ය		750	750	750	750	3,000	
ගමන් වියදම්		2,491	2,491	2,491	2,491	9,963	
කුලී ගාස්තු		192,666	192,666	192,666	192,666	770,665	
බැංකු ගාස්තු		7,215	7,215	7,215	7,215	28,860	
වාහන අලුත්වැඩියා ගාස්තු		22,785	22,785	22,785	22,785	91,140	
වෙනත්		9,335	9,335	9,335	9,335	37,340	
		1,305,319	1,305,319	1,305,319	1,305,319	5,221,276	

මාගේ සංවර්ධන අධිකාරිය

අතිරේක උපලේඛන අඩවි

උපලේඛන - 03


2011 වර්ෂය සඳහා ඇස්පල්ට් පෙරමුණු යන්ත්‍රාගාරවල කාර්ය සාධන ප්‍රකාශය					
විස්තරය	යන්ත්‍රාගාර - 1 ඉංගිරිය	යන්ත්‍රාගාර - 2 කොටදෙහියාව	යන්ත්‍රාගාර - 3 කැරගල	යන්ත්‍රාගාර - 4 කරමැටිය	එකතුව
නිෂ්පාදන ධාරිතාව (ප්‍රමාණය මෙ.ටොන්)	108,000	108,000	108,000	108,000	432,000
නිෂ්පාදිත හා විකුණුම් (ප්‍රමාණය මෙ.ටොන්)	78,829	54,653	66,428	57,914	257,823
ධාරිතා පාවිච්චිය (%)	72.99	50.60	61.51	53.62	59.68
විකුණුම් (රු.ම.)	860,486	497,117	673,318	529,126	2,560,048
සාමාන්‍ය විකුණුම් මිල (මෙ.ටොන් 1 ක් රු.)	10,915.88	9,095.95	10,135.99	9,136.48	9,929.46
සම්පූර්ණ නිෂ්පාදිත පිරිවැය (මෙ.ටොන් 1 ට රු.)	7,753.11	8,516.36	8,341.82	7,281.25	7,960.59
ටොන් එකකට ලාභය (රු.)	3,162.77	579.59	1,794.17	1,855.23	1,968.87
සම්පූර්ණ ලාභය (රු.ම.)	249,317	31,676	119,184	107,443	507,621
මගනැගුමෙන් මිලදී ගැනීම් සාමාන්‍ය මිල (ටොන් 1ට රු.)	11,167.71	11,167.71	11,167.71	11,167.71	11,167.71
පිරිවැය ඉතිරිකිරීම් (ටොන් 1 ට රු.)	3,414.59	2,651.35	2,825.89	3,886.46	3,207.11
සම්පූර්ණ ඉතිරිකිරීම් (රු.මිලියන)	269,169	144,903	187,719	225,079	826,870
% විකුණුම් සඳහා සෘජු පිරිවැය -කළුගල්	13.59	21.80	18.84	17.61	17.40
තාර	37.82	45.40	41.24	44.32	41.54
ඉන්ධන	5.73	6.85	5.57	5.13	5.78
ශ්‍රමය	0.37	0.33	0.28	0.53	0.37
නිෂ්පාදන ප්‍රවාහනය	6.09	9.23	6.61	1.76	5.94
වෙනත්	0.02	0.02	0.02	0.08	0.03
එකතුව	63.62	83.61	72.57	69.43	71.06
% දායකත්වයේ ප්‍රතිශතය	36.38	16.39	27.43	30.57	28.94
දායකත්වය මෙ.ටොන් 1 ට (රු.)	3,971.16	1,490.41	2,780.48	2,792.93	2,873.86
ප්‍රමාණය-විභජනය (මෙ.ටොන්)	16,047	33,399	23,564	19,444	81,190
ආරක්ෂණ සීමාව (ප්‍රමාණය මෙ.ටොන්)	62,782	21,253	42,865	38,470	176,634
% ආරක්ෂණ සීමා ප්‍රතිශතය	79.64	38.89	64.53	66.43	68.51

සටහන්

1. නිෂ්පාදන ධාරිතාව පැයකට මෙ.ටොන් 60 ක් ලෙස දිනකට පැය 5 බැගින් යන්ත්‍රාගාරය ධාවනය වන දින 30 ක් සඳහා ගණනය කරනු ලැබේ.
2. දායකත්වය-විකුණුම් මිල-නිෂ්පාදිත පිරිවැය
3. ආරක්ෂණ සීමාව : සම්පූර්ණ විකුණුම් අගය / ප්‍රමාණය - ප්‍රමාණය - විභජනය

දිනය }
 නිකුත් කළ } 2013 ජනවාරි 15 දින
 Date }

No.306/72, Polduwa Road,
Battaramulla , Sri Lanka
දුරකථන අංකය
060415
E-mail. oaggov@sltnet.lk



විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුව
கணக்காய்வாளர் தலைமை அபிபதி திணைக்களம்
AUDITOR GENERAL'S DEPARTMENT



මගේ අංකය
எனது இல
My No. } எஃப்.பி/பி/எஃப்.பி/2011

මගේ අංකය
எனது இல
No. } 2012

දිනය
திகதி
Date } 2012 ஜனவரி 30 දින

සභාපති

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය.

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ 2011 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා වූ මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළිබඳව 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනතේ 14(2) (සි) වගන්තිය ප්‍රකාර විගණකාධිපති වාර්තාව

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ 2011 දෙසැම්බර් 31 දිනට ශේෂ පත්‍රය සහ එදිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා වූ ආදායම් ප්‍රකාශනය, හිමිකම් වෙනස් වීමේ ප්‍රකාශනය සහ මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශනය සහ වැදගත් ගිණුම්කරණ ප්‍රතිපත්ති සහ අනෙකුත් පැහැදිලි කිරීමේ තොරතුරු වල සාරාංශයකින් සමන්විත 2011 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා වූ මූල්‍ය ප්‍රකාශන 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනතේ 13(1) වගන්තිය සහ 1981 අංක 73 දරන මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරී පනතේ 16(3) වගන්තිය සමඟ සංයෝජිතව කියවිය යුතු ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 154(1) ව්‍යවස්ථාවෙහි ඇතුළත් විධිවිධාන ප්‍රකාර මාගේ විධානය යටතේ විගණනය කරන ලදී. මුදල් පනතේ 14(2) (සි) වගන්තිය ප්‍රකාර අධිකාරියේ වාර්ෂික වාර්තාව සමඟ ප්‍රකාශයට පත්කළ යුතු යැයි මා අදහස් කරන මාගේ අදහස් දැක්වීම් හා නිරීක්ෂණයන් මෙම වාර්තාවේ දැක්වේ. මුදල් පනතේ 13(7) (ඊ) වගන්තිය ප්‍රකාර විස්තරාත්මක වාර්තාවක් අධිකාරියේ සභාපති වෙත 2012 ජූලි 31 දින නිකුත් කරන ලදී.

1.2 මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් කළමනාකරණයේ වගකීම

මෙම මූල්‍ය ප්‍රකාශන ශ්‍රී ලංකා ගිණුම්කරණ ප්‍රමිති වලට අනුකූලව පිළියෙල කිරීම හා සාධාරණ ලෙස ඉදිරිපත් කිරීම සහ වංචා හෝ වැරදි හේතුවෙන් ඇතිවිය හැකි ප්‍රමාණාත්මක සාවද්‍ය ප්‍රකාශනයන්ගෙන් තොරවූ මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කිරීමට හැකි වනු පිණිස අවශ්‍ය යැයි කළමනාකරණය විසින් තීරණය කරනු ලබන අභ්‍යන්තර පාලනය කළමනාකරණයේ වගකීම වේ.

අංක 306/72 පොල්දූව පාර,
බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව

දුරකථනය
தொலைபேசி
Telephone. } 2887220

இல. 306/72, பொல்துவ வீதி,
புத்தரமுல்லை இலங்கை

ෆැක්ස් අංකය
பக்ஸ் இல
Fax No. } 2887221

No.306/72, Polduwa Road,
Battaramulla, Sri Lanka

ඉලෙක්ට්‍රොනික් තැපෑල
ஈ-மேயில்
E-mail. } oaggov@sltnet.lk



1.3 විගණකගේ වගකීම.

මාගේ විගණනය මත පදනම්ව මෙම මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළිබඳව මතයක් ප්‍රකාශ කිරීම මාගේ වගකීම වේ. මා විසින් ශ්‍රී ලංකා විගණන ප්‍රමිති වලට අනුකූලව මාගේ විගණනය සිදුකරන ලදී. ආචාර ධර්මවල අවශ්‍යතාවයන්ට මම අනුකූලවන බවට සහ මූල්‍ය ප්‍රකාශන ප්‍රමාණාත්මක සාවද්‍ය ප්‍රකාශයන්ගෙන් තොරවන්නේද යන්න පිළිබඳ සාධාරණ තහවුරුවක් ලබා ගැනීම පිණිස විගණනය සැලසුම්කර ක්‍රියාත්මක කරන බවට මෙම ප්‍රමිති අපේක්ෂා කරයි.

මූල්‍ය ප්‍රකාශන වල දැක්වෙන අගයයන් සහ හෙළිදරව් කිරීම් වලට උපකාරී වන විගණන සාක්ෂි ලබා ගැනීම පිණිස පරිපාටි ක්‍රියාත්මක කිරීම විගණනයට ඇතුළත් වේ. තෝරාගත් පරිපාටීන්, වංචා හෝ වැරදි හේතුවෙන් මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල ඇතිවිය හැකි ප්‍රමාණාත්මක සාවද්‍ය ප්‍රකාශයන්ගේ අවදානම් තක්සේරු කිරීමද ඇතුළත් විගණකගේ විනිශ්චය මත පදනම් වේ. එම අවදානම් තක්සේරු කිරීම් වලදී, අවස්ථාවෝචිතව උචිත විගණන පරිපාටි සැලසුම් කිරීම පිණිස අධිකාරියේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කිරීමට සහ සාධාරණ ලෙස ඉදිරිපත් කිරීමට අදාළ වන්නා වූ අභ්‍යන්තර පාලනය විගණක සැලකිල්ලට ගන්නා නමුත් අධිකාරියේ අභ්‍යන්තර පාලනයේ ස්වද්‍යායීත්වය පිළිබඳ මතයක් ප්‍රකාශ කිරීමට අදහස් නොකරයි. කළමනාකරණය විසින් අනුගමනය කරන ලද ගිණුම්කරණ ප්‍රතිපත්තිවල උචිතභාවය හා යොදාගන්නා ලද ගිණුම්කරණ ඇස්තමේන්තුවල සාධාරණත්වය ඇගයීම මෙන්ම මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල සමස්ථ ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳ ඇගයීමද විගණනයට ඇතුළත් වේ. විගණනයේ විෂය පථය සහ ප්‍රමාණය තීරණය කිරීම සඳහා 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනතේ 13 වගන්තියේ (3) සහ (4) උපවගන්ති වලින් විගණකාධිපති වෙත අභිමතානුසාරී බලතල පැවරේ.

මාගේ තත්ත්වාගණනය කළ විගණන මතය සඳහා පදනමක් සැපයීම උදෙසා මා විසින් ලබා ගෙන ඇති විගණන සාක්ෂි ප්‍රමාණවත් සහ උචිත බව මාගේ විශ්වාසයයි.

1.4 තත්වාගණනය කළ විගණන මතය සඳහා පදනම

මෙම වාර්තාවේ 2.2 ඡේදයේ දක්වා ඇති කරුණු මත පදනම්ව මාගේ මතය තත්ත්වාගණනය කරනු ලැබේ.

2. මූල්‍ය ප්‍රකාශන

2.1 තත්වාගණනය කළ මතය

මාගේ වාර්තාවේ 2.2 ඡේදයේ දක්වා ඇති කරුණු වලින් වන බලපෑම හැර, මූල්‍ය ප්‍රකාශන වලින් 2011 දෙසැම්බර් 31 දිනට මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ මූල්‍ය තත්ත්වය සහ එදිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා එහි මූල්‍ය ක්‍රියාකාරීත්වය හා එහි මුදල් ප්‍රවාහ ශ්‍රී ලංකා ගිණුම්කරණ ප්‍රමිති වලට අනුකූලව සත්‍ය හා සාධාරණ තත්ත්වයක් පිළිබිඹු කරන බව මා දරන්නා වූ මතය වේ.

2.2 මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළිබඳව අදහස් දැක්වීම්

2.2.1 ගිණුම්කරන අඩුපාඩු

පහත නිරීක්ෂණයන් කරනු ලැබේ.

(අ) මහා භාණ්ඩාගාරය, 2011 වර්ෂය තුළදී අධිවේගී මාර්ග හා මහා මාර්ග සංවර්ධනය මාර්ග පුළුල් කිරීම හා වැඩි දියුණු කිරීම, පාලම් හා ගුවන් පාලම් ඉදිකිරීම සහ ආයතනික සහයෝගිතාවය යනාදී වියදම් දැරීමට අධිකාරිය වෙත රු.මිලියන 26,734.4 ක මුදලක් වෙන් කර තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, අධිකාරිය රජයේ අරමුදල් වෙන් කිරීමේ හේතුව සහ ඊටායේ උපයෝජනය, සාධාරණ ලෙස දැක්වෙන පරිදි සහ වෙන් කළ අරමුදල් මත මූල්‍ය පාලනය වැඩි දියුණු කිරීමට හැකිවන පරිදි මූල්‍ය ප්‍රකාශන වල හෙළිදරව් කිරීම් කර නොතිබුණි.

(ආ) අධිකාරිය විසින් අනුගමනය කළ ගිණුම්කරණ ප්‍රතිපත්ති අනුව, සියළු මාර්ග නඩත්තු , පුළුල් කිරීම් හා වැඩි දියුණු කිරීමේ පිරිවැය අදාළ වර්ෂයේ ආදායමට එරෙහිව ලියා හරිනු ලැබේ. කෙසේවෙතත්, සමාලෝචිත වර්ෂය තුළදී වාණිජ බැංකුවකින් ලබා ගත් රු.මිලියන 431 ක ණය මුදලින් වැයකර තිබුණු රු.මිලියන 179.7 ක් වූ මාර්ග වැඩි දියුණු කිරීමේ පිරිවැය, ශේෂ පත්‍රයේ ජංගම නොවන වියදම් යටතේ දක්වා තිබුණි.

(ඇ) මධ්‍යම, උතුරු මැද සහ නැගෙනහිර පළාත් වල මාර්ග 16 ක පුනරුත්ථාපන සහ ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සිදු කිරීමට ශ්‍රී ලංකා රජය සහ ජපාන ජාත්‍යන්තර සහයෝගිතා නියෝජිතායතනය සමඟ එලඹී හදිසි ස්වභාවික ආපදා පුනරුත්ථාපන ව්‍යාපෘතිය සඳහා වූ එස්එල්-පී 103 ණය ගිවිසුම යටතේ අධිකාරිය වෙත රු.මිලියන 12.397 ක මුදලක් ලැබී තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, විදේශ ආධාර ගිණුම් තැබීම පිළිබඳ පිළිගත් ප්‍රතිපත්ති වලට පටහැනිව, ලැබී තිබුණු ආධාර හා ඒ මත වූ වියදම් අධිකාරියේ ගිණුම් වලට ගෙන තිබුණි. මෙම විදේශ ආධාර ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් වෙනම මූල්‍ය ප්‍රකාශන මහා භාණ්ඩාගාරය විසින් පිළියෙළ කර ඉදිරිපත් කළ යුතු බව නිරීක්ෂණය විය.

(ඈ) 2006 සිට 2010 වර්ෂය දක්වා විවිධ මාර්ග නඩත්තු වැඩ සඳහා බාහිර පුද්ගලයින්ගෙන්/ ආයතන විසින් තැන්පත් කර තිබුණු එකතුව රු.මිලියන 23.033 ක මුදලක් සමාලෝචිත වර්ෂය තුළදී අධිකාරියේ ආදායමට මාරු කර තිබුණි. සිරිතක් වශයෙන් අධිකාරිය විසින් මෙම කටයුතු විශේෂ කාර්ය පැවරුම් වශයෙන් හඳුනා නොගන්නා අතර කාලීන නඩත්තු වැඩ සටහන් යටතේ ඉටු කරනු ලබයි. ඒ අනුව, එම සේවා දායකයින් කරන ලද තැන්පතු යටතේ කරනු ලැබූ වැඩ වටිනාකම තිරණය කර නොතිබුණු අතර සමාලෝචිත වර්ෂයේ ආදායමට එරෙහිව ලියා හැර තිබුණි.

(ඉ) අධිකාරියට අයත් ඉඩම් වල අගය මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල පෙන්වීම සඳහා නියමිත ගිණුම්කරණ පරිච්ඡේද අනුගමනය කර නොතිබුණු බව නිරීක්ෂණය විය. විගණනයේදී නිරීක්ෂණය වූ අඩුපාඩු පහත විස්තර කෙරේ.

- (i) 2009 වර්ෂයේදී බාහිර පාර්ශවයන් වෙත අයිතිකාරත්වය මාරු කර තිබුණු නමුත්, නාරාහේන්පිට ඉඩමේ වටිනාකම වූ රු.මිලියන 28.839 ක මුදල, 2011 දෙසැම්බර් 31 දිනට ශේෂ පත්‍රයේ තිබුණි.
- (ii) ඉහත සඳහන් නාරාහේන්පිට පිහිටි ඉඩම, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවතේ පිහිටි වෙනත් ඉඩමකට හුවමාරු කිරීමට 2009 හා 2010 වර්ෂවල ගෙවූ රු මිලියන 60.052 මුදලක් ශේෂ පත්‍රයේ කෙරුණ යන වැඩ යටතේ පෙන්වා තිබුණි.
- (iii) රු.මිලියන 25.978 ක් වූ පැලියගොඩ පිහිටි ඉඩමක වටිනාකම ශේෂ පත්‍රයේ පෙන්වා තිබුණු නමුත් ඉඩමේ නිතිමය අයිතිය අධිකාරිය වෙත මාරු කර නොතිබුණි.
- (iv) 2002 ජුනි 05 දින රු.මිලියන 56 පිරිවැයකට අත්පත් කරගෙන තිබුණු කඩුවෙල ප්‍රදේශය ලේකම් කොට්ඨාශයේ උඩුමුල්ලේ පිහිටි හෙක්ටයාර් 1.1304 ක් වූ ඉඩමක් 2011 දෙසැම්බර් 31 දින වන තෙක් අධිකාරියේ ගිණුම් වලට ගෙන නොතිබුණි.
- (v) බේස්ලයින් මාර්ගයේ සිදු කරන ලද සංවර්ධන වැඩ හේතුවෙන් අවතැන්වූ පුද්ගලයින් නැවත පදිංචි කිරීම සඳහා 1999 වර්ෂයේදී රු.මිලියන 123 කට ප්‍රසම්පාදනය කර තිබුණු අක්කර 11 රුඩ් 02 හා පර්චස් 38.3 ක අත්තිඩියේ පිහිටි වෙනත් ඉඩමක් අදාළ කාර්යය සඳහා පාර්ටිට් කිරීමට හෝ අධිකාරියේ ගිණුම් වලට ගැනීමට 2011 දෙසැම්බර් 31 දින වන තෙක් කටයුතු කර නොතිබුණි.
- (ඊ) මුදල් හා ක්‍රම සම්පාදන අමාත්‍යාංශයේ ජාතික අයවැය දෙපාර්තමේන්තුවේ අංක 150 දරන චක්‍රලේඛය මගින් ලබාදුන් උපදෙස් අනුව, සමාලෝචිත වර්ෂය තුළදී අධිකාරිය රු.මිලියන 72.050 ක් වටිනා වාහන 13 ක් කුලී බදු පදනම මත අත්කරගෙන තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, ශේෂ පත්‍රයේ එම වත්කම් වල අගය නිරූපනය වන පරිදි ලෙජර් ගිණුම් වල මේ සම්බන්ධ ගිණුම් සටහන් යොදා නොතිබුණි.
- (උ) වරාය හා මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය විසින් රු.මිලියන 7.269 ක් වටිනා අත්තර් සවි ගල් ඇතිවැම් යන්ත්‍ර 54 ක් 2010 වර්ෂයේදී අධිකාරිය වෙත භාරදී තිබුණි. වරාය හා මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් වරයා, 2010 දෙසැම්බර් 24 දිනැති සිය ලිපිය මගින් උපදෙස් දී තිබුණු පරිදි ඊවැනි එක් යන්ත්‍රයක ජීවිත කාලය වර්ෂ 10 ක් වන අතර ඒ අනුව ක්ෂය වීම් කළයුතු වේ. කෙසේ වෙතත්,

අධිකාරිය, යන්ත්‍රයක ජීවිත කාලය වර්ෂ හතරක් පමණක් සේ සලකා තිබුණු අතර ඒ අනුව ක්ෂය වීම් ප්‍රතිපාදනය කර තිබුණි.

(උ) අධිවේගී මාර්ග කළමනාකරණ ඒකකයේ පරිශ්‍රයන් තුළ වර්ෂ අවසානයට පැවති ඉන්වෙන්ට්‍රි හා අනෙකුත් තොග විෂයයන් සත්‍යාපනය කර ගිණුම් වලට ගෙන නොතිබුණි.

2.2.2 ලැබිය යුතු හා ගෙවිය යුතු ගිණුම්

පහත නිරීක්ෂණයන් කරනු ලැබේ.

- (අ) ලැබී තිබුණු තොරතුරු වලට අනුව , අධිකාරිය විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන විදේශ ආධාර ව්‍යාපෘතිවල පොදු කාර්ය පිරිවැය, අදාළ ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකක වලින් අධිකාරිය අය කරගනු ලබයි. කෙසේ වෙතත්, 2011 දෙසැම්බර් 31 දිනට අය කර ගත යුතු රු.මිලියන 8.679 ක මුළු මුදලින් රු.මිලියන 4.002 ක මුදලක් වර්ෂ හතරකට වැඩි කාලයක් හිඟව පැවතුණි. තවද, 2011 දෙසැම්බර් 31 දිනට වටැති ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකක වලින් අය විය යුතු රු.මිලියන 7.879 ක් වූ වෙනත් ලැබිය යුතු දෑ අතුරින් රු.මිලියන 3.202 ක් වර්ෂ හතරකට වඩා වැඩි කාලයක් අය නොකර පැවතුණි. ඉන් දැක්වෙන්නේ අධිකාරිය හිඟ මුදල් අය කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය පියවර කාලීනව ගෙන නොතිබුණු බවය.
- (ආ) මහාමාර්ග දෙපය දැන්වීම් පුවරු, බැනර් හා කටවුට් යනාදියෙන් ආදායම් අය කර ගැනීමට, අධිකාරියේ දේපළ හා කළමනාකරණ අංශයේ අධ්‍යක්ෂවරයාගේ 2007 මාර්තු 14 දිනැති ආර්ථික/ පිරිමි සහ ආර් /අයිවන් එෆ්/01 දරණ චක්‍රලේඛය මගින් දැක්වෙන ක්‍රියාමාර්ග නිසි පරිදි යොදා ගැනීමට අධිකාරියේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල කටයුතු කර නොතිබුණි. විගණනය විසින් මහනුවර හා ගම්පහ ප්‍රදේශ වල නියැදි පදනමක් මත සිදු කරන ලද පරීක්ෂණ වලින් අනාවරණය වූයේ අධිකාරියට කිසිදු ගෙවීමක් නොකර අනවසරයෙන් ඉදි කර තිබුණු දැන්වීම් පුවරු ප්‍රදර්ශනය වෙමින් තිබුණු බවය.
- (ඇ) මහා මාර්ග පුවල් කිරීමේ හා වැඩි දියුණු කිරීම් සඳහා අධිකාරියේ විවිධ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල වලින් ලබා දී තිබුණු වැඩ ආරම්භ කිරීමේ අත්තිකාරම් අයකර ගැනීමට අධිකාරිය වලදායි පියවර ගෙන නොතිබුණි. බස්නාහිර , මධ්‍යම , දකුණු හා උතුරු පළාත් වල පිහිටි ප්‍රාදේශීය කාර්යාල විසින් ප්‍රදානය කර තිබුණු 2011 දෙසැම්බර් 31 දිනට හිඟව පැවති රු.467.273 ක් වූ මුළු හිඟ අත්තිකාරම් අතුරින් රු.මිලියන 32.698 ක වැඩ ආරම්භ කිරීමේ අත්තිකාරම් වර්ෂ දෙකකට වැඩි කාලයක් අය නොකර පැවතුණි.

- (ඉ) බොරැල්ල හා මහනුවර පිහිටි මගී උමං මාර්ග වල සාප්පු හිමියන්ගෙන් අය කර ගත යුතු එකතුව රු. මිලියන 2.702 ක් වූ බදු කුලී පිළිවෙළින් වර්ෂ හතරකට හා දෙකකට වැඩි කාලයක් හිඟව පැවතුණි. ඒ අනුව, එම ගෙවීම් පැහැර හරින ලද සාප්පු හිමියන්ගෙන් හිඟ මුදල් අය කර ගැනීමට අධිකාරිය කාලීනව පියවර ගෙන නොතිබුණු බව අනාවරණය විය.
- (ඊ) 2011 දෙසැම්බර් 31 දිනට ශේෂ පත්‍රයේ පෙන්වා තිබුණු මාර්ග පුවල් කිරීම හා වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ප්‍රදානය කළ කොන්ත්‍රාත් මත රඳවාගත් රු.මිලියන 1,269 ක් වූ ගෙවිය යුතු මුළු මුදල අතුරින් රු.මිලියන 719.971 ක මුදලක් වර්ෂ දෙකකට වැඩි කාලයක් හිඟව පැවතිමෙන් පෙනී යන්නේ අදාළ ශේෂ නිරවුල් කිරීමට හෝ ආදායමට ගැනීමට අධිකාරිය පියවර ගෙන නොතිබුණු බවය.

2.2.3 නීතිරීති රෙගුලාසි හා කළමනාකරණ තීරණ වලට අනුකූල නොවීම්

විගණනයේදී නිරීක්ෂණය වූ අනුකූල නොවූ අවස්ථා පහත දැක්වේ.

<u>නීතිරීති රෙගුලාසි සහ කළමනාකරණ තීරණ වලට යොමුව</u>	<u>අනුකූල නොවීම</u>
(අ) 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනත	2010 ඔක්තෝබර් 30 දිනට පෙර අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය විසින් අනුමත කළ යුතු 2011 වර්ෂය සඳහා වූ අධිකාරියේ අයවැය ලේඛනය අනුමත කර තිබුණේ 2011 අගෝස්තු 08 දින දින.
(i) 8 (1) වගන්තිය	
(ii) 14 (1) වගන්තිය	අදාළ අමාත්‍යාංශයට හා විගණකාධිපතිවරයාටද පිටපත් ඉදිරිපත් කළ හැකිවන පරිදි මූල්‍ය වර්ෂය අවසාන වී දින 60 ක් තුළ පිළියෙල කළ යුතු කෙටුම්පත් වාර්ෂික වාර්තාව 2012 ජුනි 30 වන තෙක් පිළියෙල කර නොතිබුණි.
(iii) 14 (4) වගන්තිය	2010 වර්ෂය සඳහා අධිකාරියේ වාර්ෂික වාර්තාව 2012 ජුනි 30 දින වන තෙක් මුද්‍රණය කර පාර්ලිමේන්තුවේ සභාගත කිරීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.

(ආ) රාජ්‍ය ව්‍යාපාර දෙපාර්තමේන්තුවේ 2003 ජනි 02 දිනැති
අංක පීර්ඩ් /12 චක්‍රලේඛය හා 2004 ජනවාරි 08 දිනැති
අංක: පීර්ඩ්/21 දරන චක්‍රලේඛය

(i) 4.2.1 ඡේදය

අධිකාරියේ අරමුණු හා ඉලක්ක සපුරාගැනීම නිශ්චය කිරීම සඳහා වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම සහ අයවැය ලේඛනය සමාලෝචනය කිරීමට අදාළ ඇගයීම් සිදු කළ යුතුය. අධිකාරියේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල විසින් සමාලෝචිත වර්ෂය තුළදී සත්‍ය වශයෙන් ඉටු කරන ලද මාර්ග නඩත්තු , පුළුල් කිරීම් හා වැඩිදියුණු කිරීම් රාශියක්, අධිකාරියේ වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්මේ ඇතුළත් නොවූ බව නිරීක්ෂණය විය. ඒ අනුව එවැනි ඇගයීමක් කිරීමට අධිකාරිය කටයුතු නොකළ බව තහවුරු වේ.

(ii) 4.2.2 ඡේදය

සත්‍ය කාර්ය සාධනය සමග සංයුක්ත සැලැස්ම හා අයවැය ලේඛනය, කාලීනව සමාලෝචනය කිරීමට කළමනාකරණය පියවර ගත යුතු වුවද, අධිකාරියේ අයවැය ලේඛනයේ ඇතුළත් වූ චෙත් කිරීම් වලට එරෙහි වූ විවලනයන් ගෙන් දැක්වූයේ එවැනි සමාලෝචනයක් සිදු නොකළ බවය.

(iii) 4.2.5 ඡේදය

එදායී කාරක ප්‍රාග්ධන කළමනාකරණය සඳහා පාලන පද්ධතින් පිහිටුවීම හා ඒවා මාසික පදනමක් මත සමාලෝචනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය වගකිව යුතු වේ. කෙසේ වෙතත්, අධිකාරිය පාලන පද්ධතින් වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා නිසි අවධානයක් යොමු නොකර සාමාන්‍යමය ශුද්ධ වත්කම් අනුපාතයක නරක අත්දැකීමක් නිරන්තරයෙන් ලබයි.

(ඇ) රාජ්‍ය ව්‍යාපාර දෙපාර්තමේන්තුවේ අධිකාරිය විසින් සමාලෝචිත වර්ෂය තුළ කුලියට ලබාගෙන 2005 ජනවාරි 31 දිනැති අංක පීර්ඩ් තිබුණු වාහන 75 ක් සම්බන්ධයෙන් රාජ්‍ය ව්‍යාපාර දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වරයාගේ අනුමැතිය ලබාගෙන නොතිබුණි.

(ඇ) රජයේ ප්‍රසම්පාදන මහලෙන්විම් -2006

2.5,2.6,8.9.1, හා

8.9.3 වගන්ති

ප්‍රසම්පාදන කමිටුව හෝ තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුව විසින් වාහන කුලියට ලබා ගැනීම සඳහා වූ පුවත්පත් දැන්වීම්, ඊටා ප්‍රසිද්ධ කිරීමට පෙර අනුමත කර නොතිබුණු අතර එම සේවා සපයන්නන් සමග වාහන කුලියට ගැනීම සඳහා වූ ගිවිසුම් අත්සන් කර නොතිබුණි.

(ඉ) මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ 2011

ඔක්තෝබර් 28 දිනැති අංක 324 දරණ

මුදල් චක්‍රලේඛය

2011 වර්ෂය අවසානයට අධිකාරියේ ගිණුම් වැඩිමට හැකි වන පරිදි සියළුම සුළු මුදල් හෝ වෙනත් අග්‍රිම හා අත්තිකාරම් යනාදිය බැංකු වල තැන්පත් කිරීමට උපදෙස් ලබා දී තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, බස්නාහිර, උතුර, සබරගමුව හා ඌව පළාත් කාර්යාල එම උපදෙස් අනුගමනය කර නොතිබුණු අතර නියමිත දිනයන්හිදී සුළු මුදල් අග්‍රිම හා ඉන්ධන අත්තිකාරම් යනාදිය තැන්පත් කර නොතිබුණි.

2.2.4 නොසැසඳූ ශේෂ

පහත නිරීක්ෂණයන් කරනු ලැබේ.

(අ) පහත විස්තර කර තිබෙන පරිදි, නොසැසඳූ ශේෂ හේතුවෙන් අධිකාරියේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල කිහිපයක් විසින් බැංකු සැසඳුම් ප්‍රකාශ ඵලදායී කළමනාකරණ පාලන කාරකයක් වශයෙන් උපයෝගී කර ගෙන නොතිබුණු බව නිරීක්ෂණය විය.

- (i) උතුර, බස්නාහිර, දකුණු පළාත් වල පිහිටි පළාත් අධ්‍යක්ෂ කාර්යාල සහ කොළඹ ප්‍රධාන ඉංජිනේරු කාර්යාලය විසින් පිළියෙල කරන ලද බැංකු සැසඳුම් ප්‍රකාශ වල පෙන්වා තිබුණු රු.මිලියන 21.642 ක් වූ බැංකුවේ මුදල් ශේෂ , රු.මිලියන 21.052 ක් වූ ශේෂ පත්‍රයේ පෙන්වා තිබුණු මුළු මුදල සමඟ එකඟ නොවීය. තවද, මහනුවර පිහිටි පෙර නිමි අංගනය විසින් පිළියෙල කර තිබුණු බැංකු සැසඳුම් ප්‍රකාශයේ දැක්වුණු රු.මිලියන 9.529 ක ශේෂය , ශේෂ පත්‍රයේ දැක්වූ රු. මිලියන 9.331 ශේෂය සමග එකඟ නොවීය. ඒ අනුව ප්‍රාදේශීය කාර්යාල විසින් පිළියෙල කළ බැංකු සැසඳුම් ප්‍රකාශ වල නිරවද්‍යතාවය, ප්‍රශ්නකාරීව පැවතුණි.
- (ii) ප්‍රාදේශීය කාර්යාල විසින් පවත්වනු ලැබූ බැංකු ගිණුම් පහක පැවති රු.170,087 ක් වූ ශේෂ සඳහා 2011 දෙසැම්බර් 31 දිනට බැංකු සැසඳුම් ප්‍රකාශ ඵලදායී මුදල් කළමනාකරණ කාර්යයන් සඳහා කාලිනව පිළියෙල කර නොතිබුණි. 2011 දෙසැම්බර් 31 දිනට වූ ඉහත සඳහන් බැංකු සැසඳුම් ප්‍රකාශ පිළියෙල කර විගණන කාර්යයන් සඳහා ඉදිරිපත් කර තිබුණේ 2012 ආගෝස්තු මාසයේදීය.

(iii) වයඹ, සබරගමුව හා බස්නාහිර පළාත් වල පිහිටි පළාත් අධ්‍යක්ෂ කාර්යාල , පොළොන්නරුව ප්‍රධාන ඉංජිනේරු කාර්යාලය හා මහියංගණය හා ඇඹිලිපිටියේ පිහිටි විධායක ඉංජිනේරු කාර්යාල විසින් 2011 දෙසැම්බර් 31 දිනට සාවද්‍ය බැංකු සැසඳුම් ප්‍රකාශ පිළියෙල කර තිබුණි.

(ආ) බස්නාහිර, දකුණු, වයඹ, හා ඌව පළාත් වල පිහිටි ප්‍රාදේශීය කාර්යාල වල වාර්ෂික තොග සමීක්ෂණ වාර්තා සමග එම කාර්යාලවල පැවති පාරිභෝගික තොග ශේෂයන්හි විශාල වෙනස්කම් නිරීක්ෂණය වූ අතර එයින් පෙනී යන්නේ එම ශේෂ, ගිණුම් වලට ගැනීමට පෙර වාර්ෂික තොග සමීක්ෂණ වාර්තා සමග සැසඳීමට ඵලදායී පියවර ගෙන නොතිබූ බවයි.

2.2.5 විගණනය සඳහා සාක්ෂි නොවීම

පහත විස්තර කරන පරිදි සාක්ෂි නොවීම හේතුවෙන් 2011 දෙසැම්බර් 31 දිනට ශේෂ පත්‍රයේ පෙන්වා තිබුණු ශේෂ කිහිපයක් විගණනයේදී සතුටුදායක ලෙස සන්නිරීක්ෂණය කිරීමට නොහැකි විය.

(අ) රු.මිලියන 614.566 ක් වූ වැඩආරම්භ කිරීමේ අත්තිකාරම් ඇතුළත්ව ප්‍රාදේශීය කාර්යාල කිහිපයක වූ රු.මිලියන 630.654 ක කොන්ත්‍රාත් හා වෙනත් අත්තිකාරම් පිළිබඳ විස්තරාත්මක උපලේඛන.

(ආ) එකතුව රු.මිලියන 8.041 ක් වූ රඳවාගත් මුදල් ශේෂ සහ එකතුව රු.මිලියන 509.462 ක් වූ කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ට ගෙවිය යුතු වෙනත් දෑ සම්බන්ධ විස්තරාත්මක උපලේඛන විගණනයේදී ලබා ගත නොහැකි විය. ඒ අනුව, අධිකාරයේ කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ට ගෙවිය යුතු මුදල් නිරවුල් කිරීම සම්බන්ධ මූල්‍ය පාලනය සතුටුදායක නොවූ බව තහවුරු වේ.

(ඇ) ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ අධීක්ෂණය යටතේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ සිදු කළ මාර්ග වැඩි දියුණු කිරීමේ කටයුතුවල නිරත ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදාවේ නිලධාරීන් වෙත ගම්පහ ප්‍රධාන ඉංජිනේරු කාර්යාලය විසින් කුලියට ගෙන සපයා තිබුණු වාහන හතරක ගෙවීම් සහතික කිරීම සඳහා ධාවන සටහන් යනාදි මුද්‍රාශ්‍ර ලියවිලි. මේ සඳහා කුලී හා ධාවන ගාස්තු ලෙස රු.මිලියන 6.789 ක මුදල් වැය කර තිබුණි.

(ඈ) ඉහත කරුණට අමතරව, 2011 වර්ෂය තුළ දරන ලද මාර්ග වැඩි දියුණු කිරීමේ / නඩත්තු පිළිබඳ විස්තර 2012 මාර්තු 02 දින විධායක ඉංජිනේරු කාර්යාල වලින් විගණනය විසින් කෙලින්ම ඉල්ලා තිබුණි. කෙසේ වෙතත් කොළඹ , බදුල්ල, නෝර්විඩ්, සහ පුත්තලම පිහිටි විධායක ඉංජිනේරු කාර්යාල, 2012 ජූලි අවසානය වන විටත් අදාළ තොරතුරු ලබා දීමට පියවර ගෙන නොතිබුණි.

2.2.6 අධිකාරිය විසින් පොද්ගලික සමාගම් සමග කළ ගනුදෙනු

අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය හා ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී විසින් ගෙන තිබුණු පහත සඳහන් තීරණ පදනම් කරගෙන සීමාසහිත මග නැගුම් මාර්ග ඉදිකිරීම් හා උපකරණ සමාගම , සීමාසහිත මගනැගුම් උපදේශන හා ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ සේවා සමාගම සහ සීමාසහිත මගනැගුම් ඉමල්ෂන් නිෂ්පාදන සමාගම යන සමාගම් සමග අධිකාරිය කැපීපෙනෙන ගනුදෙනු ප්‍රමාණයක් සිදු කර තිබුණු බව නිරීක්ෂණය විය.

(අ) 2008 අගෝස්තු 14 දින පැවැත්වූ අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල රැස්වීමේදී සීමාසහිත මගනැගුම් මාර්ග ඉදිකිරීම් හා උපකරණ සමාගම හා සීමාසහිත මගනැගුම් උපදේශන හා ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ සේවා සමාගම වෙත මහාමාර්ග උපලේඛන අනුපාතයට 28% ක පොදු කාර්ය සහ ලාභ නිරූපිත එකතු කර මාර්ග වැඩ පැවරීමට තීරණය කර තිබුණි. තවද, 2008 මැයි 22 දිනැති අංක ආර්ථිඪ / සීචී/එම්එම්සී/02/09 දරණ චක්‍රලේඛයෙන් අධිකාරියේ ඩිපෝ විසින් නිෂ්පාදනය කර මාර්ග වල පැලිම් සඳහා යොදනු ලබන ප්‍රමිතීන් ද්‍රව්‍ය වෙනුවට එම ද්‍රව්‍ය මාර්ග ඉදිකිරීම් හා උපකරණ සමාගම වෙතින් මිලදී ගැනීමට අධිකාරියේ සභාපතිවරයා උපදෙස් ලබා දී තිබුණි.

(ආ) අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වරයා විසින් නිකුත් කළ 2006 මැයි 26 දිනැති ආර්ථිඪ/එම්එම්සී /02/03 දරන චක්‍රලේඛය අනුව ප්‍රමිතීන් සහ ඉමල්ෂන් නිෂ්පාදන මගනැගුම් ඉමල්ෂන් නිෂ්පාදන සමාගමෙන් මිලට ගත යුතුය.

ඉහත තීරණ පදනම් කර ගෙන සමාලෝචිත වර්ෂය තුළදී කරනු ලැබූ වැදගත් සම්බන්ධීත පාර්ශ්ව ගනුදෙනු පහත දැක්වේ.

(අ) අධිකාරියේ වත්කම් හා යන්ත්‍ර කුලියට ගැනීම මත මගනැගුම් මාර්ග ඉදිකිරීම් හා උපකරණ සමාගමෙන් ලැබිය යුතු එකතුව රු.මිලියන 60 ක මුදල, සමාලෝචිත වර්ෂය අවසානයට ප්‍රමිතීන් ද්‍රව්‍ය සැපයීම වෙනුවෙන් ගෙවිය යුතු ශේෂයට එරෙහිව තිලව්‍ය කර තිබුණි.

(ආ) මගනැගුම් සමාගම් විසින් කුලියට ගනු ලැබූ පිරිසත හා යන්ත්‍ර සඳහා වූ අගය එකතු කළ බදු මුදල විලම්භිත ප්‍රතිදාන බදු වශයෙන් වාර්තාකර තිබුණු අතර රු.මිලියන 78.710 ක මුළු මුදලක් 2011 දෙසැම්බර් 31 වන විට නිරවුල් නොකර පැවතුණි. කෙසේ වෙතත්, ඉහත සඳහන් තිලවු කළ රු.මිලියන 60 අදාළ අගය එකතු කළ බදු කොටස තීරණය කර නොතිබුණු අතර මූල්‍ය ප්‍රකාශන වල ඒ මත ප්‍රතිපාදනයන් සිදු කර නොතිබුණි.

(ඇ) අධිකාරිය, කුලි ගාස්තු ගණනය කර තිබුණේ මගනැගුම මාර්ග ඉදිකිරීම් හා උපකරණ සමාගමෙන් ලබා දුන් තොරතුරු පමණක් පදනම් කර ගනිමිනි. අදාළ පිරිසත හා යන්ත්‍ර භාවිතය තහවුරු කර ගැනීමට හා ඒ අනුව කුලි ගාස්තු ගණනය කිරීමට ප්‍රමාණවත් ක්‍රමවේදයක් ස්ථාපිත කර නොතිබුණි. තවද, අධිකාරිය විසින් මගනැගුම සමාගම් වලට නිදහස් කළ ස්ථාවර වත්කම්, 2006 වර්ෂයේ සිට සත්‍යාපනය කර නොතිබුණි. කුලි ගාස්තු සඳහා වූ අනුප්‍රමාණ වර්ෂ පහකට වැඩි කාලයක් ප්‍රතිශෝධනය වී නොතිබුණු අතර ඒවා වර්තමානයේ පවත්නා වෙළඳපළ අනුප්‍රමාණ වලට වඩා බෙහෙවින් පහළ මට්ටමක පැවතුණි.

(ඈ) ප්‍රාදේශීය වශයෙන් සිදු කරනු ලබන මාර්ග පුළුල් කිරීම් හා වැඩි දියුණු කිරීම් කාර්යයන් සඳහා මහ නැගුම සමාගම් සමග ගිවිසුම් වලට එළඹීමට අධිකාරියේ ප්‍රාදේශීය කළමනාකරුවන්ට බලය ලබා දී තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, මහ නැගුම සමාගම් වලට කොන්ත්‍රාත් ප්‍රදානය කිරීම සම්බන්ධ මූල්‍ය පාලනය සතුටුදායක නොවීය. නිරීක්ෂණය වූ අවස්ථා පහත දැක්වේ.

(i) මහ නැගුම සමාගම් වෙත ප්‍රදානය කළ කොන්ත්‍රාත් පිළිබඳ විස්තර වෙනම ලබා දෙන ලෙස ප්‍රාදේශීය කළමනාකරුවන්ට උපදෙස් දී නොතිබුණු අතර ඒ හේතුවෙන් එම සමාගම් වලට ලබා දුන් මුළු කොන්ත්‍රාත් පිළිබඳ වටිනාකම මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ ප්‍රධාන කාර්යාලයෙන් එක් වරම ලබා ගත නොහැකි විය.

(ii) මහනැගුම සමාගම් වෙත එක් ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයකට ලබා දිය හැකි අත්තිකාරම් වල උපරිම අගය කල් තබා තිරණය කර නොතිබුණි.

(iii) සිරිතක් වශයෙන්, අධිකාරිය මගනැගුම ඉමල්ෂන් සමාගමට බිටුමින් සැපයීම වෙනුවෙන් ලංකා බනිෂ් තෙල් නිතිගත සංස්ථාව වෙත කෙළින්ම මුදල් ගෙවා තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, සමාගම එම බිටුමින් අධිකාරියේ ඉමල්ෂන් නිෂ්පාදන අවශ්‍යතාවයන් සැපිරීම සඳහාම පාවිච්චි කරනු ලබන බවට තහවුරු නොවීය.

3. මූල්‍ය හා මෙහෙයුම් සමාලෝචනය

3.1 මූල්‍ය කාර්ය සාධනය

මහාමාර්ග ඉංජිනේරු ක්ෂේත්‍රයේ විවිධ හැකියාවන් සහිත අද්විතීය ආයතනයක් තත්ත්වයට අධිකාරිය පත් කිරීම සහ සමස්ථ සාන්ද්‍රික ප්‍රජාවගේ අභිලාෂයන් මුදුන්පත් වන පරිදි ජාතික මහාමාර්ග පද්ධති ජාලය වැඩි දියුණු කිරීම අධිකාරියේ දැක්ම වේ. ජාතියේ ආර්ථික සංවර්ධනය උදෙසා භාණ්ඩ හා මගීන් ප්‍රවාහනය සඳහා පිළිගත් මට්ටමක පරිසර හිතකාමී, සුවපහසු, ආරක්ෂිත හා කාර්යක්ෂම ජාතික මහාමාර්ග පද්ධතියක් පවත්වා ගැනීමට හා මහාමාර්ග ක්ෂේත්‍රය තුළ ප්‍රමුඛ ජාතික ආයතනය බවට පත්වීමේ මෙහෙවර සාක්ෂාත් කිරීමට පාලම් 4,200 ක් ඇතුළත්ව මුළු දුර කිලෝමීටර් 12,020 ක් වූ ජාතික මහාමාර්ග පද්ධතිය පුනරුත්ථාපනය හා සංවර්ධනය කිරීම අධිකාරියේ කාර්ය භාරය වේ. අධිකාරියේ මෙහෙවර සහ 1981 අංක 73 දරණ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරී පනතේ 9(1) ඡේදය යටතේ සඳහන් අරමුණු ඉටු කර ගැනීම සඳහා අධිකාරිය, වාර්ෂිකව රජය විසර්ජනය කරන අරමුදල් හා වෙනත් ආයතන වලින් සපයනු ලබන අරමුදල් වලින් මාර්ග නඩත්තු , පුළුල් කිරීම් , වැඩි දියුණු කිරීමේ කටයුතු සහ වාණිජමය කටයුතු කිහිපයක් කරනු ලබයි.

මූල්‍ය ප්‍රකාශන අනුව, ඉකුත් වර්ෂයේ ශුද්ධ උානතාවය වූ රු.මිලියන 154.89 සමග සැසඳීමේදී අධිකාරියේ මෙහෙයුම් වලින් වූ ප්‍රතිඵලය රු.මිලියන 396.82 ක ශුද්ධ උානතාවයක් වූ අතර ඉන් පෙනී යන්නේ සමාලෝචිත වර්ෂයේ මූල්‍ය ප්‍රතිඵලය රු.මිලියන 241.93 කින් තවදුරටත් පිරිහුණු බවය. විස්තර පහත දැක්වේ.

විස්තරය

2011

2010

රු.මිලියන

රු.මිලියන

වාණිජමය නොවන කාර්යයන්

මාර්ග පුළුල් කිරීමේ හා වැඩි දියුණු කිරීමේ

හා නඩත්තු කටයුතු සඳහා රජයේ හා වෙනත් ප්‍රදාන

සහ සේවාදායකයන් විසින්

මාර්ග නඩත්තු කටයුතු වෙනුවෙන් කළ තැන්පත්

වලින් මාරු කළ අරමුදල්

31,153.45

18,459.67

අඩුකළා :-

ඊ මත වූ පිරිවැය

29,217.74

16,723.86

වාණිජමය නොවන කාර්යයන් වලින්		
අතිරික්තය / (උනතාවය)	1,935.71	1,735.81
වාණිජමය කාර්යයන් වලින්		
අතිරික්තය / (උනතාවය)	22.21	4.65
ශුද්ධ මෙහෙයුම් අතිරික්තය	1,957.92	1,740.46
වෙනත් ආදායම්		
- පොලී ආදායම	100.26	52.72
- කුලී ගාස්තු හා බදු කුලී	184.92	219.00
- වෙනත්	286.80	243.82
අඩුකළා		
- පරිපාලන වියදම්	2,649.28	2,129.50
- වෙනත් වියදම්	234.75	254.92
ක්ෂය	609.81	577.16
ශුද්ධ අතිරික්තය/ (උනතාවය)	(963.94)	(705.58)
විලම්භිත ආදායම් මාරු කිරීම්	567.12	550.69
වර්ෂය සඳහා ශුද්ධ උනතාවය	(396.82)	(154.89)

මේ සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් නිරීක්ෂණ කරනු ලැබේ.

අධිකාරිය පසුගිය වර්ෂ දෙක තුළ වාණිජමය නොවන හා වාණිජමය කටයුතු වලින් අතිරික්තයන් ලබා තිබුණද, එය එම වර්ෂ වල පරිපාලන හා වෙනත් වියදම් ආවරණය කර ගැනීමට ප්‍රමාණවත් වී නොතිබුණු අතර එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් අධිකාරියේ මූල්‍ය ප්‍රතිඵලය අඛණ්ඩව පිරිහීමේ නැඹුරුවක් තිබුණි. 2011 දෙසැම්බර් 31 දිනට ශේෂ පත්‍රයේ සමහර වැදගත් ශේෂ ඉකුත් වර්ෂය සමඟ සසඳා පහත දැක්වේ.

	<u>දෙසැම්බර් 31 දිනට</u>	
	<u>2011</u>	<u>2010</u>
	රු,මිලියන	රු,මිලියන
ශුද්ධ ජංගම වත්කම්	(4,449.42)	(4,336.41)
ජංගම නොවන වහකිම් අඩුකළ මුළු වත්කම්	(2,671.81)	(2,317.94)
ප්‍රාග්ධනය හා සංචිත ඉක්ම වූ සමුච්චිත උනතාවය	(4,425.98)	(4,029.16)

එම නිසා ශේෂ පත්‍ර විෂයයන්ගේ ප්‍රාග්ධන සෝදායාමක් දැක්වුණු අතර මූල්‍ය ප්‍රකාශනයන්ගෙන් සාධාරණ ඉදිරිපත් කිරීමක් කළ හැකි වන පරිදි මූල්‍ය වාර්තාකරණ පද්ධතිය ප්‍රතිව්‍යුහකරණය කිරීම අත්‍යාවශ්‍ය වේ.

3.2 ගෞතික කාර්ය සාධනය

3.2.1 වාණිජමය නොවන කටයුතු මෙහෙයුම්

(උ) මාර්ග පුළුල් කිරීම් හා වැඩි දියුණු කිරීම්

සමාලෝචිත වර්ෂයේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම අනුව, ඉහත සඳහන් පරමාර්ථය ඉටු කිරීමට පළාත් නවය තුළ ජාතික හා ප්‍රවේශ මාර්ග පුළුල් කිරීම හා වැඩි දියුණු කිරීම, ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය, ජාතික මහා මාර්ග වල බිඳීගිය පාලම් ප්‍රතිසංස්කරණය, නව විකල්ප මාර්ග ඉදිකිරීම් සහ අනෙකුත් විශේෂ ව්‍යාපෘතින් සඳහා රු.මිලියන 20,547 ක් වෙන් කර තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, ඉහත කටයුතු සඳහා රු.මිලියන 13,197 ක මුදලක් පමණක් වැය කර තිබුණි.

මේ සම්බන්ධයෙන් තවදුරටත් පහත නිරීක්ෂණයන් කරනු ලැබේ .

- (i) ප්‍රගති වාර්තා අනුව, දිස්ත්‍රික් 15 ක පිහිටි ප්‍රාදේශීය කාර්යාල විසින් මහා මාර්ග පුළුල් කිරීම හා වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා වූ වාර්ෂික වෙන් කිරීම ඉක්මවා රු.මිලියන 1410.11 හා මුදලක් වැය කර තිබුණු අතර වෙනත් දිස්ත්‍රික් හතක පිහිටි ප්‍රාදේශීය කාර්යාල විසින් එම කාර්යයන් සඳහා වෙන් කළ ප්‍රතිපාදනයන්ගෙන් රු.මිලියන 6,995.95 ක මුදලක් අඩුවෙන් උපයෝජනය කර තිබුණි. සමාලෝචිත වර්ෂය තුළදී කිලිනොච්චිය, මුලතිව් හා පුත්තලම් දිස්ත්‍රික්ක වල කටයුතු සඳහා වෙන් කර තිබුණු රු.මිලියන 300 ක මුළු ප්‍රතිපාදනය සම්පූර්ණයෙන්ම උපයෝජනය කර නොතිබුණු බව සඳහන් කිරීමට තරම් වැදගත් වේ.
- (ii) 2011 වර්ෂය සඳහා වූ වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම යටතේ මාර්ග පුළුල් කිරීම් හා වැඩි දියුණු කිරීම් ව්‍යාපෘතින් 667 ක් සිදු කිරීමට හඳුනාගෙන තිබුණු බව නිරීක්ෂණය විය. කෙසේ වෙතත්, ක්‍රියාකාරී සැලැස්මේ ඇතුළත් නොවූ ව්‍යාපෘතින් 200 ක වැඩ ආරම්භ කර රු.මිලියන 3,327 ක මුදලක් දරමින් අඛණ්ඩව සිදු කර තිබුණි.
- (iii) මාර්ග පුළුල් කිරීම් හා වැඩි දියුණු කිරීම් කටයුතු යටතේ සිදු කළ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් නොවන වැඩ පිළිබඳ තොරතුරු විගණනයට ලැබී නොතිබුණි.
- (iv) තවද, 2011 වර්ෂය සඳහා වූ වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම යටතේ පළාත් 10 ක පාලම් හා ගුවන් පාලම් ඉදිකිරීම් සඳහා වූ ව්‍යාපෘති 68 ක් හඳුනාගෙන තිබුණි. කෙසේ වෙතත්,

ක්‍රියාකාරී සැලැස්මේ ඇතුළත් නොවුණු ව්‍යාපෘති 28 ක වැඩ ඉටුකර තිබුණු අතර ක්‍රියාකාරී සැලැස්මේ ඇතුළත් වූ ව්‍යාපෘති 30 ක වැඩ, 2011 දෙසැම්බර් 31 දින වන විටත් ආරම්භ කර නොතිබුණි.

ඉහත කරුණු සම්බන්ධයෙන් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපතිවරයා විසින් ඉදිරිපත් කළ කරුණු පැහැදිලි කිරීම් පහත දක්වා ඇත.

"වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්මේ ඇතුළත් නොවුණු සමහර පළාත්වල මාර්ග සංවර්ධන වැඩ සමහරක් හදිසි අවශ්‍යතාවයන් සැලකිල්ලට ගෙන ප්‍රමුඛතා පදනම මත භාරගෙන තිබුණු අතර එම පළාත්වල මූලික වෙන් කිරීම් මුදල ඉක්මවා ගොස් තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, වර්ෂය අවසානයේදී එම වෙන් කිරීම් ගලපමින් එම පළාත් අතර ප්‍රති වෙන් කිරීම් සිදු කෙරිණි."

(ආ) මාර්ග නඩත්තු කටයුතු

මාර්ග නඩත්තු කටයුතු සඳහා රජයෙන් හා වෙනත් නියෝජිත ආයතන වලින් ලැබුණු අරමුදල් යටතේ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් නොවන කාර්යයන් ඉටු කිරීම තුළින් අධිකාරියේ වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්මෙහි දැක්වුණු ඉලක්ක වලින් බැහැරවී එම සාමාන්‍ය ලක්ෂණයක් විය. අධිකාරියෙන් ලබා ගත් තොරතුරු හා 2011 වාර්ෂික ප්‍රගති වාර්තාව අනුව, සමාලෝචිත වර්ෂය සඳහා රු.මිලියන 5,000 ක් වෙන් කර තිබුණු නමුත් මාර්ග සංවර්ධන වැඩ සඳහා වැය කර තිබුණු රු.මිලියන 6,942 ක් වූ මුළු වියදම තුළ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් නොවූ වැඩ ඇතුළත්ව හදිසි වැඩ සඳහා වැයකළ රු.මිලියන 2,631 ක මුදලක්ද ඇතුළත්ව තිබුණි.

මේ සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් වැඩිදුර නිරීක්ෂණ කරනු ලැබේ.

- (i) ප්‍රගති වාර්තා අනුව, පළාත් අටක පිහිටි ප්‍රාදේශීය කාර්යාල විසින් නිරන්තර මාර්ග නඩත්තු වැඩ සටහන් සඳහා වූ වාර්ෂික වෙන් කිරීම් ඉක්මවා රු.මිලියන 580.82 ක මුදලක් වැයකර තිබුණු අතර බස්නාහිර පළාතේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල එම කාර්යය සඳහා වෙන්කර තිබුණු මුදලින් රු.මිලියන 50.40 ක මුදලක් ඉතිරි කර තිබුණි.
- (ii) මාර්ග නඩත්තු වැඩ සටහන යටතේ අඛණ්ඩ වැඩ සඳහා වූ වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්මෙහි දක්වා තිබුණු ඉලක්ක සපුරා නොතිබුණු අතර ඒ අනුව සමාලෝචිත වර්ෂය තුළ රු.මිලියන 121.97 ක මුදලක් උපයෝජනය නොකර පැවතුණි.

(iii) මාර්ග නඩත්තු වැඩ සටහන යටතේ කාලීන නඩත්තු වැඩ සටහන සඳහා වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්මේ දක්වා තිබුණු ඉලක්ක සපුරා නොතිබුණි. ඒ අනුව සමාලෝචිත වර්ෂය තුළ රු.මිලියන 456.16 ක මුදලක් උපයෝජනය නොකර පැවතුණි. කෙසේ වෙතත්, උතුරු පළාතේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල වෙත සමාලෝචිත වර්ෂය සඳහා වූ චෙත් කිරීම් රු.මිලියන 74.19 කින් ඉක්මවා තිබුණි.

(iv) වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්මේ දක්වා තිබුණු මාර්ග නඩත්තු වැඩ සටහන යටතේ ජලාපවාහන හා ව්‍යුහයන් වැඩිදියුණු කිරීම් වැඩ සඳහා වූ ඉලක්කද සපුරා නොතිබුණි. ඒ අනුව සමාලෝචිත වර්ෂය තුළ රු.මිලියන 164.68 ක මුදලක් උපයෝජනය නොකර පැවතුණි. කෙසේ වෙතත්, උතුරු පළාතේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල සඳහා වෙන්කර තිබුණු රු.මිලියන 31 ක මුදල චෙත් කිරීම් සමාලෝචිත වර්ෂය තුළ උපයෝජනය නොකර පැවතුණි.

උක්ත නිරීක්ෂණ සම්බන්ධයෙන් අධිකාරියේ සභාපතිවරයා විසින් කරන ලද පැහැදිලි කිරීම් පහත දැක්වේ.

" මාර්ග නඩත්තු වියදම් කාලගුණික හා වෙනත් කරුණු මත ඉහළ යයි. ඉහත සඳහන් පළාත් අටෙහි පැවති කාලගුණික තත්ත්වයන් යටතේ මාර්ගවල තත්ත්වය පිරිහීම හේතුවෙන් නිරන්තර හා කාලීන මාර්ග නඩත්තු කටයුතු හා ජලාපවාහන හා ව්‍යුහයන් වැඩි දියුණු කිරීමේ වියදම් ඉහළ ගොස් තිබුණි. බස්නාහිර පළාතේ මාර්ග වැඩි ප්‍රමාණයක් ප්‍රතිසංස්කරණය කර තිබෙන නිසා මාර්ග නඩත්තු වියදම පහළ ගොස් තිබුණි. අමුද්‍රව්‍ය නොමැති වීම හා අයහපත් කාලගුණික තත්ත්වයන් හේතුවෙන් වැඩ සැලැස්මේ ඇතුළත් වූ සමහර අඛණ්ඩ නඩත්තු වැඩ භාර ගැනීමට හෝ සම්පූර්ණ කිරීමට නොහැකි විය. "

(ඇ) සේවාදායක වැඩ

සිරිතක් වශයෙන් ජල සැපයුම , විදුලිය වැනි උපයෝගීතා සේවාවන් වලදී සිදුවන වැඩි දියුණු කිරීම් හේතුවෙන් සිදු වන හානි නිවැරදි කිරීම සඳහා මාර්ග සංවර්ධන වැඩ සිදු කිරීමට විවිධ බාහිර ආයතන අධිකාරිය වෙත මුදල් තැන්පත් කරනු ලැබේ. මෙම තැන්පතු සඳහා වෙනම බැංකු ගිණුමක් පවත්වන නමුත් නිසි ලේඛන නොමැති වීම හේතුවෙන් තැන්පතුව සිදු කිරීමට හේතුව, ඇස්තමේන්තු ගත වැඩ වල ස්වභාවය හා පිරිවැය , තැන්පතුව සිදු කළ දිනය හා වැඩ සම්පූර්ණ කිරීමට අපේක්ෂිත දිනය යනාදි විස්තර වහාම ලබා ගැනීමට නොහැකි විය. තවද, අදාළ කාර්යයන් කාලීනව සම්පූර්ණ කිරීමට වූ බැඳීම් පිළිබඳ නොසලකා අධිකාරිය විසින් එම තැන්පත් මුදල් වෙනත් කාර්යයන් සඳහා යෙදවූ අවස්ථා විගණනයේදී නිරීක්ෂනය විය.

විස්තර පහත දැක්වේ.

- (i) සමාලෝචිත වර්ෂය තුළදී අවස්ථා පහකදී සේවා දායක වැඩ තැන්පත් මුදල් වලින් රු.මිලියන 1.402 ක මුදලක් අධිකාරියේ නිලධාරීන් විසින් විදේශ ගමන් සඳහා වැය කර තිබුණු බව නිරීක්ෂණය විය.
- (ii) ඉන්ධන අග්‍රිම නිරවුල් කිරීම සඳහා උතුරු පළාත් අධ්‍යක්ෂ වරයා වෙත රු.මිලියන 5 ක නිදහස් කර තිබුණි.
- (iii) සමාලෝචිත වර්ෂය තුළදී තැන්පත් මුදල් වලින් රු.මිලියන 829.2 ක් ප්‍රති මිලදී ගැනුම් වෙළඳ පළ තුළ ආයෝජනය කර තිබුණු අතර ඉන් රු.මිලියන 611.2 ක මුදලක් වර්ෂය අවසානය වන තෙක් ආයෝජන වශයෙන් පැවතුණි.
- (iv) තවද, අදාළ සේවා දායක වැඩ වලට සම්බන්ධ නොවූ මාර්ග පුළුල් කිරීම් හා වැඩි දියුණු කිරීම් කටයුතු සඳහා රු.මිලියන 117 ක මුදලක් වැය කර තිබුණි.

3.2.2 වාණිජමය කටයුතු මෙහෙයුම්

අධිකාරිය, ජාතික මාර්ග වල ඉදිකිරීම් හා නඩත්තු සම්බන්ධ වාණිජමය කටයුතු කිහිපයක් සිදු කර තිබුණි. අධිකාරියේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන අනුව, සමාලෝචිත වර්ෂය තුළදී එම වාණිජමය කටයුතු වල මෙහෙයුම් ප්‍රතිඵල පහත දැක්වේ.

විස්තරය	අත්තර්සරී කොන්ක්‍රීට් ගල් නිෂ්පාදනය රු.000	ඇස්පෝල්ට් නිෂ්පාදනය රු.000	පෙර සරි අංගනයේ මෙහෙයුම් රු.000	දකුණු අධිවේගී මාර්ගයේ මෙහෙයුම් රු.000
ආදායම	64,364	1,752	5,495	74,940
මෙහෙයුම් වියදම්	77,346	1,488	4,579	40,924
මෙහෙයුම් ලාභය/ (පාඩුව)	(12,982)	264	916	34,016

මේ සම්බන්ධයෙන් පහත නිරීක්ෂණයන් කරනු ලැබේ.

(අ) අධිකාරිය සමාලෝචිත වර්ෂය තුළ ඇස්පෝල්ට් නිෂ්පාදන පිරිසත හතරක් ක්‍රියාත්මක කර තිබුණු අතර විගණනය විසින් සමහර පිරිසතවල කර තිබුණු පරීක්ෂාවන් සම්බන්ධ නිරීක්ෂණ සමහරක් පහත දැක්වේ.

(i) ඇස්පෝල්ට් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය තුළ ආදාන / ප්‍රතිදාන අනුපාත සඳහා තාක්ෂණික ප්‍රමිතීන් හෝ ආදාන මත සිදුවන සාමාන්‍ය පාඩුව කල් තබා නිශ්චය කර නොතිබුණි. ඒ අනුව, නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේදී සිදුවන අසාමාන්‍ය අපතය / වැඩිපුර පාරිච්ඡි කිරීම් විගණනයේදී නිර්ණය කළ නොහැකි විය. උපයෝජනය කළ ද්‍රව්‍ය සඳහා තාක්ෂණික ප්‍රමිතීන් නොවීම හේතුවෙන් කැරගල පිහිටි පිරිසත භෞතික සත්‍යාපනයේදී නිරීක්ෂණය වූ ශේෂය සමඟ රු.2,829,120 ක් වූ පරිශ්‍රයේ තොග පොත් ශේෂය අතර විචලනය සඳහා හේතු නිශ්චය කළ නොහැකි විය. අධිකාරියේ සභාපති වරයාගේ පැහැදිලි කිරීම අනුව නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේදී ආදාන මත 5% ක පමණ සාමාන්‍ය අපතයක් සිදු වන බව සැලකිය හැකිය. අමුද්‍රව්‍ය ආදාන මැනීමේදී මෙට්‍රික් ටොන් වෙනුවට කියුබික් මීටර් යොදා ගැනීමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස කැරගල පිරිසතෙහි ද්‍රව්‍යවල වෙනසක් පෙන්වා තිබුණි.

(ii) 2011 ජනවාරි හා පෙබරවාරි මාස වල ඉංගිරිය පිරිසතෙහි ලබා ගත් නියැදි මත සිදු කළ තත්ත්ව පරීක්ෂණ මත, ගුණාත්මක තත්ත්වයන්ගේ පිරිහීම් කිහිපයක් වාර්තා වී තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, ගුණාත්මක තත්ත්වය පිරිහීම සම්බන්ධ හේතු හඳුනාගෙන නිවැරදි කිරීමේ කාර්යයන් සඳහා පියවර ගෙන නොතිබුණි. පරීක්ෂණ වාර්තා අනුව, පොදුවේ පිළිගත් ප්‍රමිතීන් මත බැඳුම් ස්තරය නිෂ්පාදනයේදී පෙනෙර ප්‍රමාණය හා පෙරමුසු නිෂ්පාදනයේ අපේක්ෂිත ප්‍රමාණයන් එකඟ වී නොතිබුණි.

(iii) ඉංගිරියේ පිහිටි ඇස්පෝල්ට් නිෂ්පාදන අංශනයේ සිදු කළ හදිසි පරීක්ෂාවකදී, මෙට්‍රික් ටොන් 9,353 ක ඇස්පෝල්ට්, ලිඛිත ඉල්ලීම් නොමැතිව විධායක ඉංජිනේරු කාර්යාල වෙත නිකුත් කර තිබුණු බව අනාවරණය විය.

(ආ) වරාය හා මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය 2011 වර්ෂයේදී අන්තර් බද්ධ කොන්ත්‍රීට් ගල් ඇතිරීම සම්බන්ධ ව්‍යාපෘතියක් දියත් කර තිබුණු අතර අන්තර් බද්ධ කොන්ත්‍රීට් ගල් නිෂ්පාදනය ආරම්භ කිරීම සඳහා මහනැගුම ග්‍රාමීය සංවර්ධන වැඩ සටහන යටතේ අධිකාරියේ පළාත් අධ්‍යක්ෂකවරු වෙත කොන්ත්‍රීට් ගල් නිෂ්පාදන යන්ත්‍ර 54 ක් මිලදී ගැනීමට එකතුව රු.මිලියන 57 ක් වූ එකතු අග්‍රිම මුදලක් ප්‍රදානය කර තිබුණි. මේ සම්බන්ධයෙන් පහත නිරීක්ෂණයන් කරනු ලැබේ.

(i) වරාය හා මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශයෙන් ලබා ගත් තොරතුරු අනුව, විධායක ඉංජිනේරු කාර්යාලවල තිබෙන යන්ත්‍ර 54 ක් අතුරින් යන්ත්‍ර 17 ක් සමාලෝචිත වර්ෂය තුළදී කිසිදු කොන්ක්‍රීට් ගලක් නිෂ්පාදනය කර නොතිබුණි. අධිකාරියේ සභාපතිවරයා විසින් කළ පැහැදිලි කිරීම් අනුව ප්‍රධාන වශයෙන් ඉදිකිරීම් වැඩ කරනු ලබන විවිධ දේශීය සංවිධාන වලින් ලැබෙන ඉල්ලීම් මත ඇතිරුම් ගල් නිෂ්පාදනය කරනු ලැබේ. එම සංවිධාන වලින් ඉල්ලීම් සිදු නොකිරීම නිසා අදාළ යන්ත්‍ර මගින් නිෂ්පාදන කටයුතු සිදු කර නොතිබුණි.

(ii) වෙනත් යන්ත්‍ර 24 ක දෛනික නිෂ්පාදනය කොන්ක්‍රීට් ගල් 400 කට වඩා අඩුවෙන් පැවතුණු බව නිරීක්ෂණය විය. තවද, නිට්ටමුව හා බණ්ඩාරවෙල පිහිටි විධායක ඉංජිනේරු කාර්යාලවල තිබුණු යන්ත්‍ර දීර්ඝ කාලයක් තුළ අවත් වැඩියා කිරීමට පියවර නොගෙන අබලි වශයෙන් පැවතුණි. අමුද්‍රව්‍ය හා ශ්‍රමය හිඟතාවයක් හේතුවෙන් තංගල්ල හා ඇඹිලිපිටිය පිහිටි විධායක ඉංජිනේරු කාර්යාලවල පැවති වෙනත් යන්ත්‍ර කිහිපයක් නිශ්කාර්යව හෝ අඩු උපයෝජනයක් සහිතව පැවතුණි.

(iii) සමාලෝචිත වර්ෂය තුළදී ගල් 1,418,557 ක් නිෂ්පාදනය කර තිබුණු නමුත් උතුරු පළාත් අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය විසින් කොන්ක්‍රීට් ගල් විකිණීම සම්බන්ධ තොරතුරු අධිකාරියේ ප්‍රධාන කාර්යාලය වෙත එවා නොතිබුණි. තවද, කොළඹ පිහිටි පළාත් අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය සමාලෝචිත වර්ෂය තුළදී නිපදවා තිබුණු කොන්ක්‍රීට් ගල් 61,161 ක් අතුරින් කොන්ක්‍රීට් ගල් 9,500 ක් විකුණා තිබුණි. තවද, මිහමුවේ පිහිටි විධායක ඉංජිනේරු කාර්යාලය සමාලෝචිත වර්ෂය තුළ ගල් 76,593 ක් නිපදවා ඉන් ගල් 44,000 ක් විකුණා තිබුණි. ලැබී තිබුණු තොරතුරු අනුව ග්‍රාමීය මාර්ගවල ගල් ඇතිරීම සඳහා කොන්ත්‍රාත් භාරගත් බොහෝ ග්‍රාම සංවර්ධන සමිති හා ගොවි සමිතිවල මූල්‍ය දුෂ්කරතා හේතුවෙන් සමහර පළාත්වල කොන්ක්‍රීට් ගල් නිෂ්පාදනය හා විකිණීම පිළිබඳ කාර්ය සාධනය අසතුටුදායක මට්ටමක පැවතුණි.

(ඇ) දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ මෙහෙයුම් 2011 නොවැම්බර් 26 දින ආරම්භ කරන ලද අතර 2011 දෙසැම්බර් 31 දින වන තෙක් දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගය භාවිතා කරන්නන්ගෙන් රු.මිලියන 74,940 ක මුදලක් එකතු කර තිබුණි. මේ සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් නිරීක්ෂණ කරනු ලැබේ.

(i) දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගය විවෘත කිරීම වෙනුවෙන් බාහිර පාර්ශවයන්ගෙන් ලැබී තිබුණු රු.මිලියන 7.4 ක් වූ ණ්‍යාග මුදල් හා ඒ මත වැය කරන ලද රු.මිලියන 10.171 මුදල, වාණිජ කටයුතු වලින් වූ අතිරික්තයට ඇතුළත් විය.

(ii) දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ අන්තර් හුවමාරු මධ්‍යස්ථාන වල සේවා නියුක්ත නිලධාරීන් සඳහා මෙහෙයුම් අත්පොත පිළියෙළ කර බෙදා හැර නොතිබුණි. ඒ අනුව, ඔවුන්ගේ රාජකාරි, වගකීම් හා අධිවේගී මාර්ගය භාවිතා කරන්නන් සඳහා වූ ක්‍රියාමාර්ගයක් නිසි පරිදි තීරණය කර නොතිබුණි. අධිවේගී මාර්ගය පාරිච්ඡි කරන්නන්ගෙන් ගාස්තු අය කිරීම

වාහන වර්ගය අනුව තිරණය කරන අතර අධිවේගී මාර්ගයට ඇතුළුවන වාහන අන්තර් හුවමාරු මධ්‍යස්ථාන වලදී පද්ධතිය තුළින්ම හඳුනාගැනීම වෙනුවට මිනිස් ඇසින් හඳුනා ගනු ලැබේ. ඒ අනුව, වාහන වර්ගය සාපදාය ලෙස හඳුනා ගැනීම මගින් ආදායම් වංචා කිරීම පිළිබඳ මෙහෙයුම් අවදානමක් පවතී. අධිකාරියේ සභාපති වරයාට අනුව, ඇතුළු වීමේ විකට් පත වාහන වර්ගය සමඟ සසඳන ලෙස පිටවීමේ දොරටුවල සේවා නියුක්ත නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දී ඇති අතර යම් සාපදාය හඳුනාගැනීමක් හෙළිදරව් වූ විට එය ආසන්න පද්ධති කැමරා මගින් හඳුනා ගැනීම සඳහා ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් වෙත වාර්තා කළ යුතුවේ.

3.2.3 කොන්ත්‍රාත් පරිපාලනය

පහත නිරීක්ෂණයන් කරනු ලැබේ.

(අ) පාලම් ඉදිකිරීමේ නවතම සංකල්පයක් යටතේ සැලසුම් කළ පුස්සැල්ලාව - උලපනේ මාර්ගයේ පිහිටි ආරුක්කු පාලම් ඉදිකිරීම් රු.මිලියන 42 ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැයකට 1999 වර්ෂයේදී ආරම්භ කර තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, රු.මිලියන 34.085 ක පිරිවැයක් දැරීමෙන් අනතුරුව මාර්ග ඉදිකිරීම් හා සංවර්ධන සමාගම නමින් වූ අධිකාරියේ උප සමාගම විසින් කරනු ලැබූ ඉදිකිරීම් කටයුතු 2003 වර්ෂයේදී අතරමග නවතා තිබුණි. පසුව, රු.මිලියන 75.007 ක් වටිනා ඉතිරි වැඩ කොටස් සම්පූර්ණ කිරීමේ කොන්ත්‍රාත්තුව රාජ්‍ය සංවර්ධන සහ ඉදිකිරීම් සංස්ථාවට ප්‍රදානය කර තිබුණු අතර 2009 ජුනි 18 දිනට හෝ ඊට පෙර සම්පූර්ණ කිරීමට බලාපොරොත්තු විය. කෙසේ වෙතත්, රු.මිලියන 54.967 ක මුදලක් ඒ සඳහා වැය කර තිබුණු නමුත් 2011 දෙසැම්බර් 31 දින වනතුරුත් වැඩ සම්පූර්ණ කර නොතිබුණි. තවද, ඉදිකිරීම් පරිශ්‍රයේ තාවකාලිකව ගොඩ නගා තිබුණු බේලි පාලම සඳහා වියදම් දැරීමට කොන්ත්‍රාත්කරුවන් එකඟ වී තිබුණද 2011 දෙසැම්බර් 31 දින වන තෙක් ඒ සඳහා රු.මිලියන 1.324 ක මුදලක් අධිකාරිය විසින් දරා තිබුණි. ඊට අමතරව, බේලි පාලම සඳහා වානේ බාර් මිලදී ගැනීම සඳහා රු.මිලියන 2.058 ක මුදලක් අධිකාරිය විසින් වැය කර තිබුණි.

(ආ) අමේපුස්ස - ත්‍රිකුණාමලය මාර්ගයේ දඹුල්ල සිට හබරණ දක්වා වූ කොටස (කි.මී.21.5) ප්‍රතිසංස්කරණ හා වැඩි දියුණු කිරීම් කොන්ත්‍රාත්තුව, මෙම මාර්ගයේ කන්තලේ සිට ත්‍රිකුණාමලය හා අමේපුස්ස සිට දඹුල්ල කොටස්වල ප්‍රතිසංස්කරණය හා වැඩිදියුණු කිරීම් කොන්ත්‍රාත්තුව භාරගෙන තිබුණු කොන්ත්‍රාත්කරු වෙත වෙන්ධර් ක්‍රියාපටිපාටිය අනුගමනය කිරීමෙන් තොරව ප්‍රදානය කර තිබුණි.

(ඇ) විශේෂ වැඩ පැවරුමක් වශයෙන් මධ්‍යම පළාත් අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලයේ අධීක්ෂණය යටතේ දළදා මාළිගාව පරිශ්‍රය තුළ කොන්ක්‍රීට් ගල් ඇතිරීමේ කාර්යය සමාලෝචිත වර්ෂයේදී සිදු කර තිබුණි. මේ සම්බන්ධයෙන් පහත නිරීක්ෂණ කරනු ලැබේ.

- (i) අදාළ කොන්ත්‍රාත්තුව රු.මිලියන 36.83 ක පිරිවැයකට පොද්ගලික සමාගමකට ප්‍රදානය කර තිබුණු අතර පසුව, විවලතා නියෝග දෙකක් යටතේ මූලික ඇස්තමේන්තුවෙන් 36% ක නියෝජනය වූ රු.මිලියන 28.87 කින් ආරම්භක ඇස්තමේන්තුව ඉහළ දමා තිබුණි.
- (ii) තවද, මෙම කාර්යය හදිසි වැඩ සේ සලකා තිබුණු අතර රජයේ ප්‍රසම්පාදන මහ පෙතිවිම 2006 හි 3.8 ඡේදයට පටහැනිව කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ට මිල ගණන් ඉදිරිපත් කිරීමට දින 12 ක කාලයක් පමණක් ලබාදී තිබුණි.
- (iii) කොන්ත්‍රාත්තුව ප්‍රදානය කර මාසයක කාලයක් තුළ, 2011 ජුනි 13 දිනට පෙර, අදාළ වැඩ නිම කරන ලෙස කොන්ත්‍රාත්කරුට ආරම්භයේදී උපදෙස් දී තිබුණු නමුත් වැඩ නිම කිරීම සඳහා 2011 නොවැම්බර් 15 දින වන තෙක් මාස පහක් සඳහා කාලය දිරිස කිරීමක් ලබා දී තිබුණි.
- (iv) 2011 නොවැම්බර් මාසයේදී සිදු කළ භෞතික පරීක්ෂණයේදී කොන්ක්‍රීට් ගල් ඇතිරීමේ කාර්යයේ අඩුපාඩු නිරීක්ෂණය වී තිබුණු නමුත් අඩුපාඩු සම්බන්ධ වගකීම් කාලය තුළ ඊටා නිවැරදි කිරීමට ප්‍රමාණවත් පියවර ගෙන නොතිබුණි. තවද, අධිකාරිය විසින් කරන ලද තත්ත්ව පරීක්ෂණ වලදී ගල් 50 කින් සමන්විත නියැදියකින් ගල් 10 ක් ගුණාත්මක තත්ත්වයේ නොවුණු බව අනාවරණය වී තිබුණු අතර ඉන් පෙනී යන්නේ කොන්ක්‍රීට් ගල් නිෂ්පාදනයේදී ගුණාත්මක තත්ත්වයෙන් බාල අමුද්‍රව්‍ය යොදා ගෙන තිබුණු බවය.
- (ඇ) මධ්‍යම පළාත් අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය, මහනුවර නගරයේ මාර්ග තත්ත්වය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා "සාක් සමුව" වැඩසටහන නමින් මාර්ග සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කර තිබුණි.

- (i) ඉටු කරන ලද සත්‍ය වැඩ ප්‍රමාණය සමඟ සසඳන විට මාර්ග වැඩි දියුණු කිරීමේ වැඩ සඳහා අධි - ඇස්තමේන්තුවක් පිළියෙළ කර තිබුණි. 2.5% සිට 37% පරාසයක් තුළ විෂයයන්ගේ එවැනි විවලතාවයන් තිබීමෙන් පෙනීයන්නේ ඇස්තමේන්තු පිළියෙළ කිරීමේදී නිසි භෞතික මිනුම් ගෙන නොතිබුණු බවයි. අධිකාරියේ සභාපති වරයාගේ පැහැදිලි කිරීම අනුව, සාක් සමුවට අවශ්‍ය පහසුකම් සැපයීම අරමුණු කරගෙන මහනුවර නගර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය යටතේ නගරයේ සියළුම මාර්ග සඳහා ඇස්පෝල්ට් කොන්ක්‍රීට් ඇතිරීමට බලාපොරොත්තුවෙන් මූලික ඇස්තමේන්තු පිළියෙළ කර තිබුණි. කෙසේවෙතත්, සමුවට පැවැත්වීම පසුව කොළඹ නගරයට මාරු කරන ලද අතර වැඩවල විෂය පථය හා ස්වභාවය අඩු කරන ලදුව ජලපවාහන වැඩ හා අවිනිවැරදි කටයුතු පමණක් ඉටුකර තිබුණි.

(ii) අධි ඇස්තමේන්තු මත ඇති වූ ඉතිරි කිරීම්, විවලතා නියෝග කිහිපයක් අනුමත කිරීම තුළින් කොන්ත්‍රාත්කරු ලවා කාර්යාල උපකරණ, පරිගණක යනාදිය ප්‍රසම්පාදනය කිරීමට හා කාර්ය මණ්ඩල නිල නිවාස අවත් වැඩියා කිරීමට යොදා ගෙන තිබුණි.

(ඉ) අධිවේගී මාර්ග කළමනාකරණය ඒකකයේ පරිහරණය සඳහා ස්ථාවර වත්කම් ප්‍රසම්පාදනය කිරීමට අධිකාරිය සමාලෝචිත වර්ෂය තුළදී පියවර ගෙන තිබුණි. මේ සම්බන්ධයෙන් පහත නිරීක්ෂණ කරනු ලැබේ.

(i) ආරම්භක අදියරේදී ප්‍රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළියෙල කර නොතිබුණි. ඒ අනුව මිලදී ගැනීමට අවශ්‍ය වූ විෂයයන් නිසි ලෙස හඳුනාගෙන නොතිබුණි.

(ii) ස්ථාවර වත්කම් මිලදී ගැනීම සඳහා පත්කර තිබුණු ටෙන්ඩර් මණ්ඩලය, අධිවේගී මාර්ග කළමනාකරණ ඒකකයට අනුයුක්ත නිලධාරීන්ගෙන් පමණක් සමන්විත විය. තවද, රු.මිලියන 2.905 ක පිරිවැයකට මිලදී ගෙන තිබුණු වානේ සේප්පු 50 ක් සම්බන්ධ ටෙන්ඩර් ලියකියවිලි විගණනය සඳහා ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි.

(iii) සාප්පු ක්‍රමය හරහා අත්‍යාවශ්‍ය පදනම් මත අන්තර් හුවමාරු මධ්‍යස්ථානවල මෙහෙයුම් සඳහා භාවිතා කිරීමට රු.මිලියන 6.577 පිරිවැයකට විවිධ විෂයයන් මිලදී ගෙන තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, අදාළ සැපයුම්කරුවන් එම වත්කම් සපයා තිබුණේ දින 20 සිට 166 දක්වා වූ කාල පරාසයක සැලකිය යුතු ප්‍රමාදයන් මතය.

(ඊ) ගම්පහ විධායක ඉංජිනේරු කාර්යාලය, එම කාර්යාලය සඳහා කම්කරුවන් 208 දෙනෙක් අනුයුක්ත කර තිබියදීත් මාර්ග සංවර්ධන කටයුතු සහ කැරගල පිහිටි ඇස්පෝල්ට් පිරියතෙහි වැඩ සඳහා අමතර කම්කරුවන් 15 දෙනෙකු පිටතින් ලබා ගැනීමේ පදනම මත සේවයේ යොදවා ගෙන තිබුණි. මෙම කොන්ත්‍රාත්තුව සඳහා මිල ගණන් ඉදිරිපත් කළ සේවාසපයන්නන් තිදෙනා අතුරින් තෝරා ගත් සැපයුම්කරු ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත්කරුවෙකු වශයෙන් නොව ශ්‍රමිකයන් සපයන්නෙකු වශයෙන් ලියාපදිංචි වී තිබුණි. තවද, මහා මාර්ග ප්‍රමිත අනුප්‍රමාණ සමඟ සසඳන විට එක් කම්කරුවෙකු සඳහා ඉදිරිපත් කර තිබුණු අනුප්‍රමාණ නුපුහුණු ශ්‍රමිකයෙකු සඳහා 43% කින් හා පුහුණු ශ්‍රමිකයෙකු සඳහා 84% කින් වැඩියෙන් වකඟ වී තිබුණි.

(උ) සිරිතක් වශයෙන්, අධිකාරිය පිටස්තර පාර්ශවයන්ගෙන් වාහන කුලියට ලබාගනු ලබයි. අධිකාරියේ කටයුතු සඳහා පිටස්තර පාර්ශවයන්ගෙන් වාහන ලබාගැනීමේ ඵලදායිතාවය තීරණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් වූ විගණනයේදී පහත කරුණු නිරීක්ෂණය විය.

(i) වාහන කුලියට ලබා ගැනීම පිළිබඳ ඉදිරිපත් කළ මිල ගණන් ඇගයීම් සඳහා අධිකාරිය විසින් පත්කළ තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුව රියදුරු හා ඉන්ධන සැපයීමෙන් තොරව වාහන සපයන්නන් සඳහා මහා මාර්ග ප්‍රමිත අනුප්‍රමාණයන්ට 10% පොදු කාර්ය හා 20% ලාභ තිරුවක් එකතු කරමින් උපරිම මිලක් ගණනය කිරීම අනුමත කර තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, වාහන කුලියට සැපයීම සම්බන්ධයෙන් උපරිම අනුප්‍රමාණ තීරණය කිරීමේදී එවැනි ක්‍රමවේදයක් අනුගමනය කර නොතිබුණි.

(ii) කොන්ත්‍රාත්කරු සපයන ලද වාහන වර්ගය වෙනස් කිරීම හා රියදුරු සහ ඉන්ධන සැපයීමේ පදනම හෝ රියදුරු හා ඉන්ධන නොමැතිව වාහන සැපයීමේ පදනම වෙනස් කිරීම හා ඒ මත ගාස්තු අය කළ අවස්ථා කිහිපයක් නිරීක්ෂණය විය.

3.2.4 මතභේදයට තුඩුදුන් කරුණු

පහත නිරීක්ෂණයන් කරුණු ලැබේ.

(අ) එවකට මහා මාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවෙන් මාරු කරන ලදුව, අධිකාරියට අයත්ව තිබූ නාරාහේන්පිට පිහිටි ඉඩමක් 2009 වර්ෂයේදී නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට අයත්ව තිබුණු ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවතේ පිහිටි ඉඩමකට බදු පදනම මත හුවමාරු කර තිබුණි. අවතින් අත් කර ගත් ඉඩම ශ්‍රී ලංකා රාමඤ්ඤ නිකාය ආරක්ෂක සභාව විසින් පරිහරණය කර තිබුණු අතර 2009 මාර්තු 25 දින පැවැත්වූ අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී ලද අනුමැතිය යටතේ 2010 හා 2011 වර්ෂවල අවස්ථා තුනකදී රු.මිලියන 50 ක් එම සභාව වෙත ගෙවා තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, ගණුදෙනුව සඳහා එළඹීමට පෙර ඉඩම් තක්සේරු නොකිරීම හේතුවෙන් එම ගෙවීම් තීරණය කිරීමේ පදනම විගණනයේදී නිෂ්චය කළ නොහැකි විය.

(ආ) අමේප්‍රස්සය - ත්‍රිකුණාමලය මාර්ගයේ දඹුල්ල සිට හබරණ කොටසේ (කි.මී. 21.5) පුනරුත්ථාපන හා වැඩි දියුණු කිරීම් සිදු කිරීම සඳහා 9 % වාර්ෂික ස්ථාවර පොලියකට රු.මිලියන 1,534 ක ණය පහසුකමක් වාණිජ බැංකුවකින් අධිකාරිය ලබා ගෙන තිබුණු අතර මේ සඳහා වර්ෂ දෙකක සහන කාල සීමාවකින් පසු ගෙවිය යුතු ණය වාරික හිලවී කිරීම සඳහා අධිකාරියේ මූල්‍ය තත්ත්වය හා අනාගත මූල්‍ය ප්‍රවාහයන් තක්සේරු කර නොතිබුණි. තවද, රු.මිලියන 1,534 කටු මුළු ණය මුදලින්, වැඩ ආරම්භ කිරීමේ අත්තිකාරම් මුදල වූ රු.මිලියන 274 ක් ද ඇතුළත්ව 2011 දෙසැම්බර් 31 දිනට රු.මිලියන 453.7 ක් පමණක් උපයෝජනය කර තිබුණි.

3.2.5 වත්කම් කළමනාකරණය

පහත නිරීක්ෂණයන් කරනු ලැබේ.

- (අ) පිළිවෙලින් මාර්ග හා පදික මං තිරු තත්ත්ව සමීක්ෂණය සඳහා මාර්ග අංශ සභායක ව්‍යාපෘතිය විසින් රු.මිලියන 92.689 ක් වටිනා බහු ක්‍රියාකාරී ජාලගත සමීක්ෂණ වාහනයක් හා රු.මිලියන 30.128 ක් වටිනා බර මිනුම් ඩිප්ලෙක්ටෝමීටරයක් ප්‍රසම්පාදනය කර අධිකාරිය වෙත 2010 වර්ෂයේදී භාර දී තිබුණි. ප්‍රගති වාර්තා අනුව, සමාලෝචිත වර්ෂය තුළදී කි.මී. 3932.7 ක් දුර මාර්ග හා කි.මී.1,452.20 ක් දුර පදික මං තිරු සමීක්ෂණය කර තිබුණි. තවද, සමාලෝචිත වර්ෂය තුළදී සමීක්ෂණ කිරීමට බලාපොරොත්තු වූ මුළු දුර ප්‍රමාණයෙන් 54% ක් පමණක් සම්පූර්ණ කර තිබුණු බව අධිකාරියේ ප්‍රගති වාර්තාවල දක්වා තිබුණි.
- (ආ) බේස්ලයින් මාවතේ සිදු කරන ලද සංවර්ධන වැඩ හේතුවෙන් අවතැන් වූ පුද්ගලයින් නැවත පදිංචි කිරීම සඳහා 1999 වර්ෂයේදී අක්කර 11 රුඩ් 08 හා පර්චස් 38.3 කින් යුත් ඉඩමක් අත්තිඩිය ප්‍රදේශයෙන් අත්පත් කරගෙන තිබුණු අතර එය අදාළ අරමුණ සඳහා උපයෝජනය කර ගෙන නොතිබුණි. අධිකාරිය අවස්ථා හතකදී රු.මිලියන 123 ක් ගෙවා තිබුණු අතර ඒ අතුරින් රු.මිලියන 28 ක් ජපන් ආධාර ව්‍යාපෘතියක් විසින් මූල්‍යනය කර තිබුණි. තවද, 2005 වර්ෂයේ සිට අක්කර 2 ක ප්‍රමාණයක් සුනාමියෙන් පීඩාවට පත් වූ පවුල් නැවත පදිංචි කිරීම සඳහා ඉඩ දී තිබුණු අතර, අක්කර 03 රුඩ් 01 පර්චස් 26.7 ක් වූ වෙනත් කොටසක් 2007 සැප්තැම්බර් 06 දින සිට පොද්ගලික සමාගමකට කුලියට දී තිබුණි. තවද, සමාගම විසින් එදින සිට රු.150,000 ක මාසික කුලී මුදලක් පමණක් ගෙවා තිබුණු නමුත් 2008 වර්ෂයේදී මෙම මුළු ඉඩමේ කුලී වටිනාකම රු.500,000 ක් ලෙස තීරණය කර තිබුණි.
- (ඇ) අදාළ මාර්ගවල ධාවනය වන අධි බරැති ඉක් රථවල බර මැනීමට තැන්තේකුඹුර ඩිපෝවේ රු.654,679 ක් වටිනා කිරුම් තරාදියක් ස්ථාපිත කර තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, රියදුරුන්ගේ විරෝධතාවයන් හේතුවෙන් එහි වැඩ ආරම්භ කළ 2011 මැයි 20 දින සිටම මිනුම් කටයුතු අඩාල වී තිබුණු අතර කිරුම් තරාදිය එදින සිට නිශ්කාර්යව පැවතුණි. අදාළ කිරුම් තරාදිය පවු ස්ථානයක ස්ථාපිත කර තිබුණු බව නිරීක්ෂණය වූ අතර එම ස්ථානයේ නිසි ආරක්ෂාවක් නොවීය. 2010 හා 2011 වර්ෂ සඳහා කිරුම් තරාදිය වෙනුවෙන් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා රු.153,753 ක් වැය කර තිබුණි.
- (ඈ) 2011 අගෝස්තු මාසයේදී රු.මිලියන 1.4 ක පිරිවැයකට මිලදී ගෙන තිබුණු කාසි ගණනය කිරීමේ යන්ත්‍ර 20 ක් අධිවේගී මාර්ග කළමනාකරණ ඒකකයේ ගබඩා පරිශ්‍රය තුළ මිලදී ගත් දින සිට නිශ්කාර්යව පැවති බව නිරීක්ෂණය විය. අධිවේගී මාර්ග කළමනාකරණ ඒකකයේ නිලධාරීන් විසින් කළ පැහැදිලි කිරීම් අනුව අධිවේගී මාර්ගය පරිහරණය කරන්නන් සඳහා අවම

ගාස්තුව රු.50 සිට තිරණය කරන ලද අතර එක් අන්තර් හුවමාරුවක් සඳහා ගාස්තුව රු.100 බැගින් වැඩි කර තිබුණි. ඊ හේතුවෙන් අධිවේගී මාර්ග මෙහෙයුම් සඳහා කාඩ් ගණනය කිරීමේ යන්ත්‍ර අවශ්‍ය නොවීය.

(ඉ) 2010 මාර්තු 23 දින වින ආධාර ව්‍යාපෘතියක් වෙතින් ලැබී තිබුණු මාර්ගවල කුඩා ගල් ඇතිරීමේ යන්ත්‍ර 11 ක් අදාළ කාර්යයන් සඳහා උපයෝජනය නොකර අධිකාරියේ මාරුවට අතුලානේ පරිශ්‍රය තුළ තිබුණි.

(ඊ) යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරුවන් බඳවා ගැනීම ප්‍රමාද වීම හේතුවෙන් 2010 දෙසැම්බර් 11 දින මහනැගුම සමාගම් වෙතින් ලැබී තිබුණු ලියවන පට්ටල් යන්ත්‍ර 12 ක් එදින සිට නිශ්කාර්යව පැවතුණි.

(උ) වාර්ෂිකව ඉතා සුළු තොග ව්‍යයයන් ප්‍රමාණයක් නිකුත්වීම හේතුවෙන් ගබඩා පරිශ්‍රයේ තිබුණු රු.මිලියන 32.248 වටිනා තොග සෙමින් චලනය වන තොග වශයෙන් නිරීක්ෂණය විය. වංචාකාරී කටයුතු හේතුවෙන් අස්ථානගත වූ රු.329,964 ක් වටිනා තොග ව්‍යයයන්ද ඊට ඇතුළත්ව තිබුණු අතර අදාළ කරුණු පරීක්ෂා කිරීමට ප්‍රමාණවත් පියවර ගෙන නොතිබුණි.

3.2.6 මානව සම්පත් කළමනාකරණය

පහත නිරීක්ෂණ කරනු ලැබේ.

(අ) සේවක බලකාය බඳවා ගැනීම, අනුයුක්ත කිරීම, සංවර්ධනය හා වැටුප් ගෙවීම වලදායී ලෙස සිදු කිරීම සඳහා අධිකාරිය නිසි මානව සම්පත් සැලැස්මක් පිළියෙළ කර ක්‍රියාත්මක කර නොතිබුණි. 2003 ජුනි 02 දිනැති අංක පීර්ඩ් / 12 දරණ රාජ්‍ය ව්‍යවසායන්හි යන පාලනය සඳහා වූ මහ පොත්විම් වක්‍රලේඛයේ 9.3.1 ඡේදය ප්‍රකාරව රාජ්‍ය ආයතනවල බඳවා ගැනීමේ හා උසස්කිරීමේ ක්‍රම වේදය, රාජ්‍ය ව්‍යවසාය දෙපාර්තමේන්තුවේ එකඟත්වය ඇතිව රේඛීය අමාත්‍යාංශය හා ආයතනයේ පාලක මණ්ඩලය විසින් අනුමත කළ යුතුය. කෙසේ වෙතත්, අධිකාරියේ බඳවා ගැනීම් හා උසස් කිරීම් ක්‍රම වේදය සඳහා එකඟත්වය 2011 දෙසැම්බර් 31 වන විටත් ලබා ගෙන නොතිබුණි.

(ඈ) අධිකාරියේ කාර්ය බලකාය, සේවකයින් 8000 ඉක්මවා තිබෙන අතර අධිකාරියේ අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීමට එහි කාර්ය බලකායේ ශක්තිය විශාල පිටුබලක් වී තිබෙන නමුත් මානව සම්පත් කළමනාකරණ කටයුතු සඳහා අධිකාරිය වෙනම අංශයක් පිහිටුවා නොතිබුණි. අධිකාරියේ සංවිධාන සටහන අනුව, අධිකාරියේ මානව සම්පත් සංවර්ධන කටයුතු පරිපාලන අධ්‍යක්ෂකගේ අධීක්ෂණය යටතේ පරිපාලන හා මුදල් අංශය යටතේ ඉටු කරනු ලැබේ.

(ඉ) අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් - මුදල් හා පරිපාලන, වත්කම් කළමනාකරණය පිළිබඳ අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සහ කාර්ය සාධන විගණනය, ග්‍රාමීය පාලම් , පුනුණු , ප්‍රයම්පාදන යනාදි ක්ෂේත්‍රවල මධ්‍යම කළමනාකරණ මට්ටමේ වෙනත් නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ යන ප්‍රධාන තනතුරු 2011 දෙසැම්බර් 31 දින වන විට වර්ෂ දෙකකට වැඩි කාලයක් පුරප්පාඩුව පැවතුණි.

(ඊ) රාජ්‍ය ව්‍යවසායයන්හි යහ පාලනය සඳහා මහ පෙන්නිරිම් වල 8.3.9 ඡේදයට අනුගතව නිකුත් කර තිබුණු 2003 ජුනි 02 දිනැති අංක පිරිසි / 12 දරණ චක්‍රලේඛය හා 2004 ජනවාරි 08 දිනැති පිරිසි 21 දරණ චක්‍රලේඛය අනුව, රාජ්‍ය ව්‍යවසායයන්, තම සම්පත් රේඛීය අමාත්‍යාංශයට හෝ වෙනත් ආයතන වෙත පරිහරණය කිරීමට ඉඩ නොදිය යුතුය. කෙසේ වෙතත්, අධිකාරිය මෙම විධිවිධානයට අනුකූල වී නොතිබුණු අතර ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ නිරීක්ෂණ පහත දැක්වේ.

- (i) ලැබී තිබුණු තොරතුරු අනුව, 2011 දෙසැම්බර් 31 දිනට අධිකාරියේ සේවකයින් 72 ක් රේඛීය අමාත්‍යාංශයට හා වෙනත් බාහිර ආයතන වෙත නිදහස් කර තිබුණි. ඒ අතුරින් සේවකයින් 45 දෙනෙකු සඳහා එකතුව රු.මිලියන 25.892 ක් වූ වැටුප් හා අතිකාල වියදම්, අදාළ ආයතන වලින් ප්‍රතිපූර්ණය කර ගැනීමට පියවර නොගෙන අධිකාරියේ ආදායම වරෙහිව අය කර තිබුණි. තවද, සමාලෝචිත වර්ෂයේ වෙනත් සේවකයින් 27 දෙනෙකු වෙත ගෙවා තිබුණු එකතුව රු.මිලියන 3.618 ක අතිකාල වියදම් අය කිරීමට පියවර නොගෙන ඔවුන්ගේ වැටුප් පමණක් අය කරගෙන තිබුණි.
- (ii) තවද, අධිකාරියේ කටයුතු වලට සෘජු සම්බන්ධයක් නොතිබුණු හා බාහිර ආයතන වෙත නිදහස් කළ සේවකයින් වෙත 2011 පෙබරවාරි 11 දිනැති අංක 2995 / සිව්ල්/ 14 දරණ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ පරිපාලන චක්‍රලේඛය මගින් තීරණය කරන ලද අතිකාල වැඩ සඳහා උපරිම පැය ප්‍රමාණය ඉක්මවා රු.මිලියන 1.520 ක අතිකාල මුදලක් ගෙවා තිබුණි.
- (iii) ඊට අමතරව, 2010 වර්ෂයේදී අධිකාරියේ මුරකරුවන් 10 ක් හා රියදුරකු එවකට මහජන සම්බන්ධතා සහ මහජන කටයුතු අමාත්‍යාංශය වෙත නිදහස් කර තිබුණි. තවද, ඔවුන් සඳහා වැටුප් හා අතිකාල වශයෙන් රු.මිලියන 2.879 ක මුදලක් සමාලෝචිත වර්ෂය තුළදී ගෙවා තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, අදාළ සේවකයින්ගේ වර්තමාන සේවා ස්ථානය අධිකාරිය විසින් දැනගෙන නොතිබුණි.

- (ආ) ප්‍රාදේශීය කාර්යාල සමහරක් අනුමත සේවක සංඛ්‍යාව ඉක්මවා පුද්ගලයින් සේවා නියුක්ත කර තිබෙන බව නිරීක්ෂණය විය. අධිකාරියේ ගම්පහ සහ මහනුවර දිස්ත්‍රික්ක වල පිහිටි කාර්යාල තුනක් විසින් පුද්ගලයින් 231 ක් සේවා නියුක්ත කර තිබුණු බව හදිසි පරීක්ෂණ වලදී හෙළි දරවි විය.

3.2.7 වාහන උපයෝජනය

පහත නිරීක්ෂණයන් කරනු ලැබේ.

- (අ) යාන්ත්‍රික අංශයේ වාර්තා අනුව, 2011 දෙසැම්බර් 31 දිනට වාහන 403 ක් අධිකාරිය සතුව පැවති අතර එම වාහන අධිකාරිය විවිධ ආයතන / ව්‍යාපෘති හා අධිකාරියේ විවිධ අංශ වලට අනුයුක්ත කර තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, 2011 වර්ෂය සඳහා අධිකාරිය විසින් වාහන 895 ක් රක්ෂණය කර තිබුණි.
- (ආ) 2011 දෙසැම්බර් 31 දිනට බාහිර පාර්ශවයන් වෙත වාහන 20 ක් භාරදී තිබුණු බව නිරීක්ෂණය විය. කෙසේ වෙතත්, යාන්ත්‍රික අංශයේ එම වාහන භාර දුන් දිනයන් පිළිබඳ විස්තර නොවීය. 2011 වර්ෂය සඳහා එම වාහන බලපත් අවත් කිරීම හා රක්ෂණය සඳහා රු.719,501 ක් ගෙවා තිබුණි.
- (ඇ) ඉහත සඳහන් කළ පරිදි බාහිර පාර්ශවයන් වෙත භාරදී තිබුණු වාහන පහක් අනතුරුවලට භාජනය වී තිබුණු බව නිරීක්ෂණය විය. ඒ පිළිබඳව වූ සමස්ත පාඩුව පිළිබඳ විස්තර පහත දැක්වේ.
- (i) අනතුරුවලට වගකිවයුතු පාර්ශව පිළිබඳ තොරතුරු නොමැති වීම හේතුවෙන් වාහන හතරකට සිදු වූ හානි පිළිබඳ රක්ෂණ වන්දි අයදුම් කිරීමට නොහැකි වී තිබුණි.
 - (ii) 2008 අප්‍රේල් මාසයේදී ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය වෙත භාර දී තිබුණු මෝටර් වාහනයක් 2008 අප්‍රේල් 20 දින මඩකලපුව ප්‍රදේශයේදී අනතුරකට භාජනය වී තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, අවත් වැඩියා කිරීමට හෝ වගකිව යුතු පාර්ශවයන්ගෙන් හානිය අය කර ගැනීමට 2011 දෙසැම්බර් 31 දින වනතුරුත් පියවර ගෙන නොතිබුණි.
 - (iii) මඩකලපුව පොලිස් ස්ථානය විසින් නිකුත් කළ 2010 පෙබරවාරි 03 දිනැති ලිපිය අනුව, 2008 අප්‍රේල් මාසයේදී ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය වෙත භාරදී තිබුණු වෙනත් වාහනයක් අයරා පරිහරණය සම්බන්ධයෙන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අත්අඩංගුවට පත් වී තිබුණි. එම වාහනය 2010 දෙසැම්බර් 17 දින සිට අඟුලාන පිහිටි වැඩ බිම පරිශ්‍රය තුළ ගාල් කර තිබෙන බව නිරීක්ෂණය විය. වාහනය අයරා පරිහරණයට යොදා ගත් පාර්ශවයන්ට එරෙහිව පියවර ගැනීමට හැකි වනු පිණිස ඔවුන් හඳුනා ගැනීමට පියවර ගෙන නොතිබුණි.

(ඉ) මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් නිකුත් කළ 2011 සැප්තැම්බර් 09 දිනැති ලිපිය මගින් උපදෙස් දී තිබුණු පරිදි මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ ප්‍රධාන කාර්යාලයේ හා ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකවල සියළුම වාහන 2011 සැප්තැම්බර් 14 හා 15 දිනවල භෞතික සත්‍යාපනය සඳහා ඉදිරිපත් කළ යුතු විය. කෙසේ වෙතත්, වාහන 169 ක් භෞතික සත්‍යාපනය සඳහා ඉදිරිපත් කර නොතිබුණු බව නිරීක්ෂණය විය. ඒ අනුව, සත්‍යාපන කාර්යයයේ නිවැරදි බව හා සම්පූර්ණත්වය පිළිබඳව විගණනයේදී තහවුරු කිරීමට නොහැකි විය.

3.2.8 අයවැය ගත පාලනය

අධිකාරිය, ප්‍රාග්ධන වියදම් පිළිබඳ විස්තරාත්මක අයවැය ලේඛනයක් ඉදිරිපත් නොකළ බව නිරීක්ෂණය වූ අතර 2011 දෙසැම්බර් 31 දිනට ප්‍රාග්ධන විෂයයන් සම්බන්ධව ශේෂපත්‍රයේ දැක්වූ රු.මිලියන 1,597 ක මුළු මුදල හා රු.මිලියන 1,504 ක් වූ අයවැය ගත වෙන් කිරීම් අතර වෙනස් වීම් සම්බන්ධ හේතු පරීක්ෂා කිරීමට නොහැකි විය. තවද, අයවැය ලේඛනයේ පෙන්වා තිබුණු පාංශු පරීක්ෂාව සඳහා ගාස්තු, අධීක්ෂණ ගාස්තු හා දඩ මුදල් යනාදි අදායම් ප්‍රභවයන් සහ ප්‍රසාද හා දිරිගැන්වීම් දීමනා හා වාහන සැපයීම් යනාදි පරිපාලන වියදම් සහ සත්‍ය ශේෂයන් අතර විශාල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය විය. ඒ අනුව අයවැය ලේඛනය ඵලදායී කළමනාකරණ පාලන කාරකයක් ලෙස උපයෝජනය කර නොතිබුණි.

4. පද්ධති හා පාලන

විගණනයේදී නිරීක්ෂණය වූ පද්ධති හා පාලනයන්ගේ අඩුපාඩු මුදල් පනතේ 13 (7) (ඒ) වගන්තිය යටතේ නිකුත් කළ මගේ සරීස්තරාත්මක වාර්තාවෙන් අධිකාරියේ අවධානය පිණිස යොමු කරන ලදී. පහත සඳහන් පාලන ක්ෂේත්‍රයන් කෙරෙහි විශේෂ අවධානය යොමු කළ යුතු වේ.

- (අ) මාර්ග නඩත්තු හා සේවා දායක වැඩ
- (ආ) සම්බන්ධිත පාර්ශ්වයන් සමඟ ගනුදෙනු හෙලිදරව් කිරීම
- (ඇ) ප්‍රාදේශීය කාර්යාල කළමනාකරණය
- (ඈ) වාහන උපයෝජනය
- (ඉ) වත්කම් කළමනාකරණය
- (ඊ) කොන්ත්‍රාත් පරිපාලනය

එච්.ඒ.එස්. සමරසිංහ

විගණකාධිපති

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ
2011 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන්
අවසන් වර්ෂය සඳහා වූ
මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළිබඳව
1971 අංක 38 දරණ මුදල්
පනතේ
14(2)-(සි) වගන්තිය ප්‍රකාර
විගණකාධිපති වාර්තාව සඳහා
පිළිතුරු

2.2		මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළිබඳව අදහස් දැක්වීම්	
	2.2.1	ගිණුම්කරණ අඩුපාඩු	
		පහත තීරීක්ෂණයන් කරනු ලැබේ.	
	(අ)	මහා භාණ්ඩාගාරය , 2011 වර්ෂය තුළදී අධිවේගී මාර්ග හා මහා මාර්ග සංවර්ධනය මාර්ග පුළුල් කිරීම හා වැඩි දියුණු කිරීම, පාලම් හා ගුවන් පාලම් ඉදිකිරීම සහ ආයතනික සහයෝගිතාවය යනාදී වියදම් දැරීමට අධිකාරිය වෙත රු.මිලියන 26,734.4ක මුදලක් වෙන් කර තිබුණි. කෙසේ වෙතත් , අධිකාරිය රජයේ අරමුදල් වෙන් කිරීමේ හේතුව සහ ඒවායේ උපයෝජනය , සාධාරණ ලෙස දැක්වෙන පරිදි සහ වෙන් කළ අරමුදල් මත මූල්‍ය පාලනය වැඩි දියුණු කිරීමට හැකිවන පරිදි මූල්‍ය ප්‍රකාශන වල හෙළිදරව් කිරීම් කර නොතිබුණි.	මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් ලැබෙන ප්‍රතිපාදන අනාගතයේදී සටහනක් වශයෙන් ගිණුම්වල අනාවරණය කිරීමට පියවර ගනු ලැබේ.
	(ආ)	අධිකාරිය විසින් අනුගමනය කළ ගිණුම්කරණ ප්‍රතිපත්ති අනුව , සියළු මාර්ග නඩත්තු , පුළුල් කිරීම් හා වැඩි දියුණු කිරීමේ පිරිවැය අදාළ වර්ෂයේ ආදායමට එරෙහිව ලියා හරිනු ලැබේ. කෙසේ වෙතත් , සමාලෝචිත වර්ෂය තුළදී වාණිජ බැංකුවකින් ලබාගත් රු.මිලියන 431ක ණය මුදලින් වැයකර තිබුණු රු.මිලියන 179.7 ක් වූ මාර්ග වැඩිදියුණු කිරීමේ පිරිවැය , ශේෂ පත්‍රයේ ජංගම නොවන වියදම් යටතේ දක්වා තිබුණි.	දේශීය බැංකු මගින් ලබාගන්නා ලද ණය සඳහා , දරන ලද මාගී වැඩි දියුණු කිරීමේ හා පුළුල් කිරීමේ වියදම්වලට අදාළව කරනලද වැඩ ප්‍රමාණයේ ආදායම (Value of Work Done) සටහන් අංක 24 A මගින් ආදායම් ප්‍රකාශනයේ පෙන්නුම් කර ඇත. මගහැරීමකින් එම අගයන් දෙක ආදායම් ප්‍රකාශනයේ වැඩ වල පිරිවැයට (Cost of Work Done) හා වැඩවල ආදායමට (Value of Work Done) එකතු කර නොමැත. එලෙසම දේශීය බැංකු මගින් ලබාගන්නා ලද ණය වලින් කරන ලද මාගී වැඩිදියුණු කිරීමේ හා පුළුල් කිරීමේ වැඩවල අගය , ශේෂ පත්‍රයේ ජංගම නොවන වත්කම්හි පෙන්නුම් කරඇත. එය ශේෂ පත්‍රයේ මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් ලැබිය යුතු අගයක් ලෙස ජංගම වත්කම්හි ඇතුළත් කළ යුතුබවද දන්වමි. මෙය නියමාකාරයෙන් අනාගතයේදී මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල ඉදිරිපත් කරන බව දන්වමි.
	(ඇ)	මධ්‍යම , උතුරු මැද සහ නැගෙනහිර පළාත්වල මාර්ග 16ක පුනරුත්ථාපන සහ ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සිදුකිරීමට ශ්‍රී ලංකා රජය සහ ජපාන ජාත්‍යන්තර සහයෝගිතා නියෝජිතායතනය සමග එළඹි හදිසි ස්වභාවික ආපදා පුනරුත්ථාපන ව්‍යාපෘතිය සඳහා වූ එස්එල්-පී 103 ණය ගිවිසුම යටතේ අධිකාරිය වෙත රු.මිලියන 12,397ක මුදලක් ලැබී තිබුණි. කෙසේ වෙතත් , විදේශ ආධාර ගිණුම් තැබීම පිළිගත් ප්‍රතිපත්තිවලට පටහැනිව , ලැබී තිබුණු ආධාර හා ඒ මත වූ වියදම් අධිකාරියේ ගිණුම්වලට ගෙන	මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට වෙනමම වැඩ අයිතමයක් මෙම ජපන් ජාත්‍යන්තර සහයෝගිතා නියෝජිතායතනයෙන් ලැබෙන මුදල් සඳහා දී ඇත. එලෙසම අරමුදල් සෘජුවම මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් මෙම වැඩ කර ගෙන යාම සඳහා ලැබේ. ඒනිසා දරන ලද වියදම් අධිකාරියේ ගිණුම්වල එකම ක්‍රමවේදයක් අනුව ගිණුම්ගත කිරීමට පියවර ගෙන ඇත.

		තිබුණි. මෙම විදේශ ආධාර ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් වෙනම මූල්‍ය ප්‍රකාශන මහා භාණ්ඩාගාරය විසින් පිළියෙල කර ඉදිරිපත් කළ යුතු බව තීරණය විය.	
	(ඇ)	2006 සිට 2010 වර්ෂය දක්වා විවිධ මාර්ග නඩත්තු වැඩ සඳහා බාහිර පුද්ගලයන් ගෙන්/ආයතන විසින් තැන්පත් කර තිබුණු එකතුව රු.මිලියන 23.033ක මුදලක් සමාලෝචිත වර්ෂය තුළදී අධිකාරියේ ආදායමට මාරුකර තිබුණි. සිරිතක් වශයෙන් අධිකාරිය විසින් මෙම කටයුතු විශේෂ කාර්ය පැවරුම් වශයෙන් හඳුනා නොගන්නා අතර කාලීන නඩත්තු වැඩසටහන් යටතේ ඉටුකරනු ලබයි. ඒ අනුව , එම සේවාදායකයින් කරන ලද තැන්පතු යටතේ කරනු ලැබූ වැඩ වටිනාකම තිරණය කර නොතිබුණු අතර සමාලෝචිත වර්ෂයේ ආදායමට එරෙහිව ලියාපැරි තිබුණි.	එම අගයන් සමන්විත වන්නේ සුළු මාර්ග පිළිසකර කිරීමේ ගාස්තු හා සුපරික්ෂණ ගාස්තු සඳහා ලද මුදල් වලිනි. ඒවා වැරදිමකින් ගනුදෙනුකරුවන්ගේ තැන්පත් ගිණුමට බැර කර ඇත. මෙම වැඩ සඳහා සත්‍ය වශයෙන් දරන ලද වියදම ප්‍රමාණාත්මක නොවන බැවින් එය මාගී නඩත්තු වියදම් සඳහා අය කරන ලදී. මෙම වැඩ නිමකර ඇති අතර ඒ සඳහා දරන ලද වියදම වෙනමම හඳුනාගත නොහැකි නිසා අදාළ ආදායම , මෙම වසරේ ආදායමක් ලෙස ගිණුම් නිවැරදි කිරීම සඳහා මාරු කරන ලදී.
	(ඉ)	අධිකාරියට අයත් ඉඩම්වල අගය මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල පෙන්වීම සඳහා නියමිත ගිණුම්කරණ පරිචයන් අනුගමනය කර නොතිබුණු බව තීරණය විය.වගනායේදී තීරණය වූ අඩුපාඩු පහත විස්තර කෙරේ. (i) 2009 වර්ෂයේදී බාහිර පාර්ශවයන් වෙත අයිතිකාරත්වය මාරු කර තිබුණු නමුත් , භාරාණේන්පිට ඉඩමේ වටිනාකම වූ රු.මිලියන 28.839ක මුදල , 2011 දෙසැම්බර් 31 දිනට ශේෂ පත්‍රයේ තිබුණි. (ii) ඉහත සඳහන් භාරාණේන්පිට පිහිටි ඉඩම , ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවතේ පිහිටි වෙනත් ඉඩමකට සුවමාරු කිරීමට 2009 හා 2010 වර්ෂවල ගෙවූ රු.මිලියන 60.052 මුදලක් ශේෂ පත්‍රයේ කෙරිගෙන යන වැඩ යටතේ පෙන්වා තිබුණි. (iii) රු.මිලියන 25.978ක් වූ පැලියගොඩ පිහිටි ඉඩමක වටිනාකම ශේෂ පත්‍රයේ පෙන්වා තිබුණු නමුත් ඉඩමේ නිතිමය අයිතිය අධිකාරිය වෙත මාරුකර නොතිබුණි.	මෙම ඉඩම , මහා මාගී ලේකම් කාර්යාලයේ ගොඩනැගිල්ල සාදන ඉඩම වන ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවතේ පිහිටි ඉඩම සමග මාරු කරන ලදී. එනිසා එම අගයද ගොඩනැගිලි නොනිමි වැඩ අගයන්ගේ ගිණුමට 2012 වසරේදී මාරු කිරීමට කටයුතු කරනු ලැබේ. ගොඩනැගිලි නොනිමි වැඩ අගයන්ගේ ගිණුම සමන්විත වන්නේ ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවතේ මහා ලේකම් කාර්යාල ගොඩනැගිල්ල සෑදීම සඳහා අදාළ ඉඩම අත්පත් කරගැනීමට දරන ලද වියදමයි. මෙම අගයන් පුනරාවර්ත ස්වභාවයේ වියදම් ලෙස සැලකිය නොහැකි අතර ඒවා සෘජුවම ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීමට දරන ලද ගෙවීම් නිසා ආදායම් ප්‍රකාශනයට අයකළ නොහැක. මෙම ගොඩනැගිල්ල භාවිතයට ගන්නා විට සුදුසු ගිණුම්කරණ ක්‍රමයක් භාවිතය මගින් මෙම අගයන් වියදම්වලට ගැනීමට අවශ්‍ය කටයුතු කරනු ලැබේ. මෙම ඉඩමේ නෛතික අයිතිය ලබාගැනීමට අවශ්‍ය කටයුතු කරනු ලැබේ. ඉඩමේ සත්‍ය අගය ලෙස සඳහන් වන්නේ රු.25,604,180/= වන අතර රු.25,977,966 ක් නොවේ. මෙම අගය සමන්විත වන්නේ ඉඩමේ නෛතික අයිතිය අත්පත් කරගැනීමට නාගරික

		(iv) 2002 ජුනි 05 දින රු.මිලියන 56 පිරිවැයකට අත්පත් කරගෙන තිබුණු කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ උඩුමුල්ලේ පිහිටි හෙක්ටයාර් 1.1304 ක් වූ ඉඩමක් 2011 දෙසැම්බර් 31 දින වන තෙක් අධිකාරියේ ගිණුම්වලට ගෙන නොතිබුණි. (v) බේස්ලයින් මාර්ගයේ සිදුකරන ලද සංවර්ධන වැඩ හේතුවෙන් අවතැන්වූ පුද්ගලයින් නැවත පදිංචි කිරීම සඳහා 1999 වර්ෂයේදී රු.මිලියන 123කට ප්‍රසම්පාදනය කර තිබුණු අක්කර 11 රු.මි 02 හා පර්චස් 38.3 ක අත්තිඩියේ පිහිටි වෙනත් ඉඩමක් අදාළ කාර්යය සඳහා පාවිච්චි කිරීමට හෝ අධිකාරියේ ගිණුම්වලට ගැනීමට 2011 දෙසැම්බර් 31 දින වන තෙක් කටයුතු කර නොතිබුණි.	සංවර්ධන අධිකාරියට ගෙවන ලද මුදලයි. එනිසා මෙම ඉඩමේ නෛතික අයිතිය අප සතු නොවන අතර , ප්‍රතිලාභී අයිතිය පමණක් ඇති අතර, මෙම ඉඩම පසුගිය අවුරුදු 25 පුරාම අප විසින් භාවිතා කරමින් පවතී. එනිසා මූල්‍ය ගිණුම්කරණවල සඳහන් සත්‍ය වශයෙන් පැවැත්මක් ඇත යන සංකල්පය අනුව මෙම අගය වත්කමක් ලෙස සලකමින් එහි පැවැත්ම හා ආර්ථික සත්‍යතාව අනුව ශේෂ පත්‍රයේ පෙන්නුම් කරයි. මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට නෛතික අයිතිය හෝ භාවිතා කිරීමේ අයිතිය මෙම ඉඩම සඳහා නොමැත. එලෙසම අධිකාරිය කිසිම ගෙවීමක් මෙම ඉඩම සඳහා සිදුකර නොමැත. එනිසා අපට වත්කමක් ලෙස අපගේ ගිණුම්වලට මෙය පෙන්නුම් කළ නොහැක. මෙම ඉඩමේ අගය මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ ගිණුම් වලට 2012 වර්ෂයේ ගැනීමට අවශ්‍ය පියවර ගනු ලැබේ.
	(b)	මුදල් හා ක්‍රම සම්පාදන අමාත්‍යාංශයේ ජාතික අයවැය දෙපාර්තමේන්තුවේ අංක 150 දරණ චක්‍රලේඛය මගින් ලබාදුන් උපදෙස් අනුව , සමාලෝචිත වර්ෂය තුළදී අධිකාරිය රු.මිලියන 72.050ක් වටිනා වාහන 13ක් කුලී බදු පදනම මත අත්කරගෙන තිබුණි. කෙසේ වෙතත් , ශේෂ පත්‍රයේ එම වත්කම් වල අගය නිරූපනය වන පරිදි ලෙජර් ගිණුම්වල මේ සම්බන්ධ ගිණුම් සටහන් යොදා නොතිබුණි.	මිලදී ගැනීමේ පිරිවැය , කල්බදු කොන්දේසි , කල්බදු කුලිය යනාදී තොරතුරු ගිණුම් තැබීම සඳහා මුදල් අංශයට අවශ්‍ය වන අතර 2012 වසරේදී ඒවා ලැබුණි. මෙම වත්කම් ගිණුම්වලට ගැනීමට පියවර ගනු ලබන අතර, අතපසු වූ ක්ෂයවීම් සඳහා අවශ්‍ය ගැලපීම් සිදුකිරීමටද කටයුතු කරනු ලැබේ.
	(c)	වරාය හා මහා මාර්ග අමාත්‍යාංශය විසින් රු.මිලියන 7.269ක් වටිනා අන්තර් සවිගල් ඇතිරුම් යන්ත්‍ර 54ක් 2010 වර්ෂයේදී අධිකාරිය වෙත භාරදී තිබුණි. වරාය හා මහා මාර්ග අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා , 2010 දෙසැම්බර් 24 දිනැති සිය ලිපිය මගින් උපදෙස් දී තිබුණු පරිදි එවැනි එක් යන්ත්‍රයක පිටිකකාලය වර්ෂ 10ක් වන අතර ඒ අනුව ක්ෂය වීම් කළයුතු වේ. කෙසේ වෙතත් , අධිකාරිය, යන්ත්‍රයක පිටික කාලය වර්ෂ හතරක් පමණක් සේ සලකා තිබුණු අතර ඒ අනුව ක්ෂය වීම් ප්‍රතිපාදනය කර තිබුණි.	ප්‍රතිපත්තියක් ලෙස යන්ත්‍ර හා පිරියත ක්ෂය කරනු ලබන්නේ වාර්ෂිකව 25% බැගින් සෘජු මාර්ග ක්‍රමයටය. කෙසේ වෙතත් වසර අවසානයේදී මෙම යන්ත්‍රවල ප්‍රයෝජ්‍ය කාලය සලකා ප්‍රත්‍යාගණනය කර ගිණුම්වල ගැනීමට සිදුකල හැක.

	(ඌ)	අධිවේගී මාර්ග කළමනාකරණ ඒකකයේ පරිශ්‍රයන් තුළ වර්ෂ අවසානයට පැවති ඉන්වෙන්ට්‍රි හා අනෙකුත් තොග විෂයයන් සහනාපනය කර ගිණුම්වලට ගෙන නොතිබුණි.	අධිවේගී මාර්ග ව්‍යාපෘති අංශයට වදිනෙදා අවශ්‍යතා සඳහා අවශ්‍ය වන ලිපිද්‍රව්‍ය හා අනික් පරිභෝජ්‍ය තොග ප්‍රධාන කාර්යාලයේ ගබඩාව මගින් නිකුත් කරන අතර ඒවායේ පිරිවැය සෘජුවම වියදම්වලට අයකරනු ලැබේ. 2011.12 31 දිනට පැවති ලිපිද්‍රව්‍ය හා අනිකුත් පරිභෝජ්‍ය තොගයන්හි අගය ප්‍රමාණාත්මක නොවන අගයකි. බහුතරයක් ස්ථාවර වත්කම් හා අනිකුත් තොග අයිතමන් අධිවේගී මාර්ග ව්‍යාපෘතිය මගින් මිලට ගෙන ඇත්තේ 2011 වසරේ සැප්තැම්බර් මස සිදුකරන ලද ස්ථාවර වත්කම් සමීක්ෂණයෙන් පසුවය. කෙසේ වෙතත් මෙම මිලට ගන්නා ලද වත්කම්වල අගය අපගේ ගිණුම්වල ගිණුම් ගත කර ඇත. මෙම අගයන් මෙම වසරේ ස්ථාවර වත්කම් ලේඛනයට යාවත්කාලීන කරනු ලබන අතර වත්කම් සමීක්ෂණයද මෙම වසරේ සිදුකරනු ලැබේ.
2.2.2		ලැබිය යුතු හා ගෙවිය යුතු ගිණුම්	
		පහත නිරීක්ෂණයන් කරනු ලැබේ.	
	(අ)	ලැබී තිබුණු තොරතුරුවලට අනුව , අධිකාරිය විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන විදේශ ආධාර ව්‍යාපෘතිවල පොදු කාර්ය පිරිවැය , අදාළ ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකක වලින් අධිකාරිය අයකරගනු ලබයි. කෙසේ වෙතත් , 2011 දෙසැම්බර් 31 දිනට අය කර ගත යුතු රු.මිලියන 8.679ක මුළු මුදලින් රු.මිලියන 4.002ක මුදලක් වර්ෂ 4කට වැඩි කාලයක් හිඟව පැවතුණි. තවද , 2011 දෙසැම්බර් 31 දිනට වවැනි ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකක වලින් අයවිය යුතු රු.මිලියන 7.879ක් වූ වෙනත් ලැබියයුතු දෑ අතුරින් රු.මිලියන 3.202ක් වර්ෂ 4කට වඩා වැඩි කාලයක් අය නොකර පැවතුණි. ඉන් දැක්වෙන්නේ අධිකාරිය හිඟ මුදල් අයකර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය පියවර කාලිනව ගෙන නොතිබුණු බවය.	අගය රු.4,002,329 න් මේ වන විට රු.3,317,252 ක අගයක් අයකරගෙන ඇත. ඉතිරි රු.685,077/= මෙම වසරේදී අයකර ගැනීමට කටයුතු කරනු ලැබේ. අනිකුත් ලැබීම්හි අගය වන රු.3,202,089 ක මුදල සම්පූර්ණයෙන් අයකරගෙන ඇත.
	(ආ)	මහා මාර්ග දෙපස දැන්වීම් පුවරු , බැනර් හා කටවුටි යනාදියෙන් ආදායම් අය කර ගැනීමට , අධිකාරියේ දේපළ හා කළමනාකරණ අංශයේ අධ්‍යක්ෂකවරයාගේ 2007 මාර්තු 14 දිනැති ආර්ථිජ්/පීඑම් සහ ආර්/අයිඑන් එස්/01 දරණ චක්‍රලේඛය මගින් දැක්වෙන ක්‍රියාමාර්ග නීතිපරිදි යොදා ගැනීමට අධිකාරියේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල කටයුතුකර නොතිබුණි. විගණනය විසින් මහනුවර හා ගම්පහ ප්‍රදේශවල නියැදි පදනමක් මත සිදුකරන ලද	අනවසර දැන්වීම් පුවරු , බැනර් හා කටවුටි ආදිය ඉවත් කිරීමට නුවර හා ගම්පහ නගරවල කටයුතු කර ඇති අතර, අනික් දිවයින පුරා දිස්ත්‍රික්කයන්හිද මෙම ඉවත් කිරීමේ කටයුතුවල ප්‍රගතියක් පවතී.

		පරීක්ෂණ වලින් අනාවරණය වූයේ අධිකාරියට කිසිදු ගෙවීමක් නොකර අනවසරයෙන් ඉදිකර තිබුණු දැන්වීම් පුවරු ප්‍රදර්ශනය වෙමින් තිබුණු බවය.	
	(ඇ)	මහා මාර්ග පුළුල් කිරීමේ හා වැඩිදියුණු කිරීම් සඳහා අධිකාරියේ විවිධ ප්‍රාදේශීය කාර්යාලවලින් ලබාදී තිබුණු වැඩ ආරම්භ කිරීමේ අත්තිකාරම් අයකරගැනීමට අධිකාරිය චලදායී පියවර ගෙන නොතිබුණි. බස්නාහිර , මධ්‍යම , දකුණු හා උතුරු පළාත්වල පිහිටි ප්‍රාදේශීය කාර්යාල විසින් ප්‍රදානය කර තිබුණු 2011 දෙසැම්බර් 31 දිනට හිඟව පැවති රු.467,273ක් වූ මුළු හිඟ අත්තිකාරම් අතුරින් රු.මිලියන 32.698ක වැඩ ආරම්භ කිරීමේ අත්තිකාරම් වර්ෂ දෙකකට වැඩි කාලයක් අය නොකර පැවතුණි.	මෙම වැඩ ආරම්භ කිරීමේ වියදම් අවුරුදු දෙකකට වඩා වැඩි කාලයක් තිරවුල් නොවී පවතී. මේවා කරගෙන යමින් පවතින ව්‍යාපෘති සඳහා අදාළ වන අතර , අයකර ගැනීම් බිල් ඉදිරිපත් වන ආකාරයට සිදුකරයි. ශේෂව පැවති රු.467,273,137/= ක මුදලින් 2012 වසරේදී රු. 238,694,706 ක මුදලක් අයකර ගෙන ඇත.
	(ඉ)	බොරැල්ල හා මහනුවර පිහිටි මගී උමං මාර්ගවල සාප්පු නිමයන්ගෙන් අය කර ගතයුතු එකතුව රු.මිලියන 2.702ක් වූ බදු කුලී පිළිවෙලින් වර්ෂ හතරකට හා දෙකකට වැඩි කාලයක් හිඟව පැවතුනි. ඒ අනුව , එම ගෙවීම් පැහැර හරින ලද සාප්පු නිමයන්ගෙන් හිඟ මුදල් අයකර ගැනීමට අධිකාරිය කාලිනව පියවර ගෙන නොතිබුණු බව අනාවරණය විය.	මෙම අගයෙන් රු.200,000 ක මුදලක් අයකරගෙන ඇති අතර ඉතිරි මුදල අයකර ගැනීමට තිතිමය පියවර ගනිමින් පවතී.
	(ඊ)	2011 දෙසැම්බර් 31 දිනට ශේෂ පත්‍රයේ පෙන්වා තිබුණු මාර්ග පුළුල් කිරීම හා වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ප්‍රදානය කළ කොන්ත්‍රාත් මත රඳවාගත් රු.මිලියන 1,269 ක්වූ ගෙවියයුතු මුළු මුදල අතුරින් රු.මිලියන 719.971 ක මුදලක් වර්ෂ දෙකකට වැඩි කාලයක් හිඟව පැවතීමෙන් පෙනී යන්නේ අදාළ ශේෂ තිරවුල් කිරීමට හෝ ආදායමට ගැනීමට අධිකාරිය පියවර ගෙන නොතිබුණු බවය.	මෙම රඳවා ගැනීමේ මුදල් අවුරුදු 2 කට වඩා වැඩි කාලයක් තිරවුල් නොවී පවති 75% ක පමණ ප්‍රමාණයක ව්‍යාපෘති මේ වන විට කරගෙන යමින් පවතින අතර රු.719,971,124.00 ක මුදලින් රු.119,125,556 ක මුදලක් 2012 වසරේදී නිදහස් කරඇත. ඉතිරි ව්‍යාපෘති සඳහා ගෙවිය යුතු රඳවා ගැනීමේ බදු එම ව්‍යාපෘති සම්පූර්ණ කළ පසු අදාළ කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගේ ඉල්ලීම් මත නිදහස් කිරීමටද නොගෙවන ලද රඳවාගැනීමේ බද්දක් වේ නම් එය ආදායමට මාරුකිරීමටද කටයුතු කරනු ඇත.
	2.2.3	<u>පිහිරි රෙගුලාසි හා කළමනාකරණ තීරණ වලට අනුකූල නොවීම්</u>	
		විගණනයේදී පරීක්ෂණය වූ අනුකූල නොවූ අවස්ථා පහත දැක්වේ.	
		<u>පිහිරි රෙගුලාසි සහ අනුකූල නොවීම</u> <u>කළමනාකරණ</u> <u>තීරණවලට යොමුව</u>	

	(අ)	1971 අංක 38 දරන මුදල් පනත (i)8(1)වගන්තිය 2010 ඔක්තෝම්බර් 30 දිනට පෙර අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය විසින් අනුමත කළ යුතු 2011වර්ෂය සඳහා අධිකාරියේ අයවැය ලේඛනය අනුමත කර තිබුණේ 2011 අගෝස්තු 08 දිනදීය. (ii) 14 (1) වගන්තිය අදාළ අමාත්‍යාංශයට හා විගණකාධිපතිවරයාටද පිටපත් ඉදිරිපත් කළ හැකිවන පරිදි මූල්‍ය වර්ෂය අවසාන වී දින 60ක් තුළ පිළියෙල කළයුතු කෙටුම්පත් වාර්ෂික වාර්තාව 2012 ජුනි 30 වන තෙක් පිළියෙල කර නොතිබුණි. (iii) 14 (4) වගන්තිය 2010 වර්ෂය සඳහා අධිකාරියේ වාර්ෂික වාර්තාව 2012 ජුනි 30දින වන තෙක් මුද්‍රණය කර පාර්ලිමේන්තුවේ සභාගත කිරීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.	2011 වර්ෂය සඳහා වන අයවැය අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ අනුමැතියට 2010 සැප්තැම්බර් මස ඉදිරිපත් කරන ලදී. නමුත් සමහර වෙනස් කිරීම් සඳහා අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයෙන් උපදෙස් ලබාදුන් අතර නැවත අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල අනුමැතිය ලබාගැනීම සඳහා ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු අයවැය ලේඛනය අනුමත කර ඇත. 2011 වර්ෂය සඳහා වන වාර්ෂික වාර්තාව අවසන් කර ඇති අතර එය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරියේදී ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ. 2010 වර්ෂය සඳහා වන වාර්ෂික වාර්තාව මේ වන විට පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර ඇත.
	(ආ)	රාජ්‍ය ව්‍යාපාර දෙපාර්තමේන්තුවේ 2003 ජුනි 02 දිනැති අංක පීඊඩී/12 චක්‍රලේඛය හා 2004 ජනවාරි 08 දිනැති අංක: පීඊඩී/21 දරණ චක්‍රලේඛය (i) 4.2.1 ඡේදය අධිකාරියේ අරමුණු හා ඉලක්ක සපුරාගැනීම නිශ්චය කිරීම සඳහා වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම සහ අයවැය ලේඛනය සමාලෝචනය කිරීමට අදාළ ඇගයීම් සිදු කළ යුතුය. අධිකාරියේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල විසින් සමාලෝචිත වර්ෂය තුළදී සත්‍ය වශයෙන් ඉටු කරන ලද මාර්ග නඩත්තු , පුළුල් කිරීම් හා වැඩිදියුණු කිරීම් රාශියක් , අධිකාරියේ වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්මේ ඇතුළත් නොවූ බව නිරීක්ෂණය විය. ඒ අනුව එවැනි ඇගයීමක් කිරීමට අධිකාරිය කටයුතු නොකළ බව තහවුරු වේ. (ii) 4.2.2 ඡේදය සත්‍ය කාර්ය සාධනය සමග සංයුක්ත සැලැස්ම හා අය වැය ලේඛනය කාලිනව සමාලෝචනය කිරීමට කළමනාකරණය පියවර ගත යුතු වුවද, අධිකාරියේ අය වැය ලේඛනයේ ඇතුළත් වූ වෙන් කිරීම් වලට එරෙහිව විවලනයන් ගෙන් දැක්වූයේ එවැනි	වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම සෑම වසරකම ආරම්භයේදී පිළියෙල කරන අතර සාමාන්‍යයෙන් වැඩ කරගෙන යනු ලබන්නේ මෙම ක්‍රියාකාරී සැලැස්මට අනුවයි. කෙසේ වෙතත් හදිසි අවශ්‍යතාවයන් සඳහා මූලිකත්වය ලබාදීමක් සිදුකරයි. එලෙසම මෙවැනි හදිසි අවශ්‍යතාවයන් සඳහා ඉඩ ලබා ගැනීමට වාර්ෂික සැලසුම සංශෝධනයට අවශ්‍ය පියවර ගනු ලැබේ. ඉදිරියේදී ක්‍රියාකාරී සැලසුම් වාර්ෂිකව විමර්ශනයට පියවර ගනු ලැබේ. සංයුක්ත සැලැස්ම අවුරුදු පහක් සඳහා වන වැඩ සඳහා පිළියෙල කරයි. මෙය වාර්ෂිකව විමර්ශනය කර වසරේ මෙන්ම ඉතිරි අවුරුදු හතරක කාලයේදී විශේෂ අවශ්‍යතාවයන් සඳහා වෙන් කිරීමක් සිදුකරයි. වැඩවල ඵලදායිතාව හා වියදම කාලිනව විමර්ශනය

		සමාලෝචනයක් සිදු නොකළ බවයි.	කර වාර්ෂික ප්‍රතිපාදන ඇතුළත අදාළ වක්‍රලේඛයන්ට අනුව අවශ්‍ය වෙනස් කිරීම් සිදුකරයි. ඊට අමතරව වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්මට ඇතුළත්ව නොමැති හදිසි / විශේෂ වැඩ සඳහා දරන ලද වියදම් ප්‍රතිපූර්ණයට අවශ්‍ය අමතර ප්‍රතිපාදන ඉල්ලුම් කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගනී. තවමත් සාමාන්‍යයෙන් සත්‍ය අගයන් , ඇස්තමේන්තු අගයන්ට වඩා වැඩිවන අතර මෙම වෙනස සඳහා මාරු කරන අමතර ප්‍රතිපාදන අදාළ හදිසි වැඩ සඳහා වන වියදම පියවීමට ප්‍රමාණවත් නොවන්නේ අවසාන ගිණුම්වල උපවිත කරනලද වියදම්ද ඇතුළත් නිසාය.
	(iii)4.2.5 ජේදය	ඵලදායී කාරක ප්‍රාග්ධන කළමනාකරණය සඳහා පාලන පද්ධතින් පිහිටුවීම හා ඒවා මාසික පදනමක් මත සමාලෝචනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය වග කිව යුතු වේ. කෙසේ වෙතත් , අධිකාරිය පාලන පද්ධතින් වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා නිසි අවධානයක් යොමු නොකර සෘණාත්මක ශුද්ධ වත්කම් අනුපාතයක හරක අත්දැකීමක් තිරන්තරයෙන් ලබයි.	සෘණාත්මක කාරක ප්‍රාග්ධනයට මූලිකවම හේතුවන්නේ , උපවිත බිල්වලට අදාළ කොන්ත්‍රාත්කරුවන් සඳහා කළ යුතු ගෙවීම් සහ සම්පූර්ණ කරන ලද කොන්ත්‍රාත් සඳහා ගෙවිය යුතු රඳවා ගැනීම් බදුද ජංගම වගකීම්වලට ඇතුළත් නිසාය. තොගවලට, රු.මිලියන 32ක OECF ප්‍රතිපාදන අමතරව ලැබී ඇති අතර මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ සෙමින් චලනය වන හෝ ප්‍රයෝජනයට නොගන්නා තොගද නොමැති බව දන්වමි. සෘණාත්මක ශුද්ධ වත්කම් අගයවන රු.මිලියන 4426 ට හේතු වන්නේ සමුච්චිත උණනාව වන රු.මිලියන 5440 ට ඇතුළත් ක්ෂය සහ පාරිභෝගික වෙන්කිරීම් අගයන්ද සහ නිමකරු ප්‍රාග්ධනය හා සංචිතයන්ගේ එකතු වයි.
(ඇ)	රාජ්‍ය ව්‍යාපාර දෙපාර්තමේන්තුවේ 2005 ජනවාරි 31 දිනැති අංක පීඊඩී 28 දරණ වක්‍රලේඛය	අධිකාරිය විසින් සමාලෝචිත වර්ෂය තුළ කුලියට ලබාගෙන තිබුණු වාහන 75 ක් සම්බන්ධයෙන් රාජ්‍ය ව්‍යාපාර දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වරයාගේ අනුමැතිය ලබාගෙන නොතිබුණි .	ප්‍රවත් පත් දැන්වීම් සඳහා ප්‍රසම්පාදන මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලබාගැනීම මගහැරීමකින් සිදුකර නොමැත. කෙසේ වෙතත් සියළු තීරණ අදාළ ප්‍රසම්පාදන කමිටුව මගින් ගෙන ඇත. එනිසා කුලී වාහන සඳහා ගිවිසුම් අත්සන් කර නොමැති අතර , අනාගතයේදී එවැනි සියළු වාහන සඳහා ගිවිසුම් අත්සන් කිරීමට කටයුතු කරනු ලැබේ.
(ඈ)	රජයේ ප්‍රසම්පාදන මහපෙත්විම් -2006 2.5,2.6,8.9.1හා 8.9.3වගන්ති	ප්‍රසම්පාදන කමිටුව හෝ තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුව විසින් වාහන කුලියට ලබා ගැනීම සඳහා වූ ප්‍රවත් පත් දැන්වීම් ඒවා ප්‍රසිද්ධ කිරීමට පෙර අනුමත කර නොතිබුණු අතර එම සේවා සපයන්නන් සමග වාහන කුලියට ගැනීම සඳහා වූ ගිවිසුම් අත්සන් කර නොතිබුණි.	වාහන කුලියට ගෙන ඇත්තේ , නියමාකාර ප්‍රසම්පාදන පටිපාටිය අනුගමනය කරමින් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගේ අනුමැතිය සහිතවය.

	(ඉ) 2.2.4 (අ)	මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ 2011 ඔක්තෝම්බර් 28 දිනැති අංක 324 දරණ මුදල් චක්‍රලේඛය 2011 වර්ෂය අවසානයට අධිකාරියේ ගිණුම් වැසීමට හැකි වන පරිදි සියළුම සුළු මුදල් හෝ වෙනත් අග්‍රිම හා වෙනත් අග්‍රිම අත්තිකාරම් යනාදිය බැංකු වල තැන්පත් කිරීමට උපදෙස් ලබා දී තිබුණි. කෙසේ වෙතත් ඔස්නාහිර, උතුර, සබරගමුව හා ඌව පළාත් කාර්යාල එම උපදෙස් අනුගමනය කර නොතිබුණු අතර නියමිත දිනයන්හිදී සුළු මුදල් අග්‍රිම හා ඉන්ධන අත්තිකාරම් යනාදිය තැන්පත් කර නොතිබුණි. නොසැසඳූ ශේෂ පහත නිරීක්ෂණයන් කරනු ලැබේ. පහත විස්තර කර තිබෙන පරිදි ,නොසැසඳූ ශේෂ හේතුවෙන් අධිකාරියේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල කිහිපයක් විසින් බැංකු සැසඳුම් ප්‍රකාශ ඵලදායී කළමනාකරණ පාලන කාරකයන් වශයෙන් උපයෝගී කර ගෙන නොතිබුණු බව නිරීක්ෂණය විය (i) උතුර,ඔස්නාහිර,දකුණු පලාත් වල පිහිටි පළාත් අධ්‍යක්ෂ කාර්යාල සහ කොළඹ ප්‍රධාන ඉංජිනේරු කාර්යාලය විසින් පිළියෙළ කරන ලද බැංකු සැසඳුම් ප්‍රකාශ වල පෙන්නා තිබුණු රු. මිලියන 21.642 ක් වූ බැංකුවේ මුදල් ශේෂ, රු. මිලියන 21.052 ක් වූ ශේෂ පත්‍රයේ පෙන්නා තිබුණු මුළු මුදල සමග එකඟ නොවීය. තවද, මහනුවර පිහිටි පෙර නිම අංගනය විසින් පිළියෙළ කර තිබුණු බැංකු සැසඳුම් ප්‍රකාශයේ දැක්වුණු රු. මිලියන 9.529 ක ශේෂය , ශේෂ පත්‍රයේ දැක්වූ රු.මිලියන 9.331 ශේෂය සමග එකඟ නොවීය. ඒ අනුව ප්‍රාදේශීය කාර්යාල විසින් පිළියෙළ කල බැංකු සැසඳුම් ප්‍රකාශ වල නිරවද්‍යතාවය, ප්‍රශ්නකාරීව පැවතුණි. (ii) ප්‍රාදේශීය කාර්යාල විසින් පවත්වනු ලැබූ බැංකු ගිණුම් පහක පැවති රු.170,087 ක් වූ ශේෂ සඳහා 2011 දෙසැම්බර් 31 දිනට බැංකු සැසඳුම් ප්‍රකාශ ඵලදායී මුදල් කළමනාකරණ කාර්යයන් සඳහා කාලිනව පිළියෙළ කර නොතිබුණි. 2011 දෙසැම්බර් 31 දිනට වූ ඉහත සඳහන් බැංකු සැසඳුම් ප්‍රකාශ පිළියෙළ කර විගණන කාර්යයන් සඳහා ඉදිරිපත් කර තිබුණේ 2012 අගෝස්තු මාසයේදීය.	ඔස්නාහිර , උතුර , සබරගමුව හා ඌව පළාත්හරා අධ්‍යක්ෂවරුන්ට චක්‍රලේඛ උපදෙස් තරයේ අනුගමනය කරන ලෙස උපදෙස් නිකුත් කර ඇත. සඳහන් කරන ලද සියළු දෝෂයන් නිවැරදි කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගෙන ඇත. බැංකු සැසඳුම් ප්‍රකාශනයන් ඵලදායී උපකරණයක් ලෙස භාවිතා කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගනිමින් පවතී. එලෙසම මෙම අත්වැරදිම් සඳහා වගකිව යුතු නිලධාරීන්ට එරෙහිව අවශ්‍ය පියවර ගනු ලැබේ. එම ශේෂ තහවුරු කිරීමේ ලිපි හා බැංකු සැසඳුම් ප්‍රකාශන මේ වන විට විගණන අංශයට ඉදිරිපත් කර ඇත.
--	------------------------------------	--	---

		(iii) වයඹ ,සබරගමු හා බස්නාහිර පළාත් වල පිහිටි පළාත් අධ්‍යක්ෂ කාර්යාල, පොළොන්නරුව ප්‍රධාන ඉංජිනේරු කාර්යාලය හා මහියංගණය හා ඇඹිලිපිටියේ පිහිටි විධායක ඉංජිනේරු කාර්යාලය විසින් 2011 දෙසැම්බර් 31 දිනට සාවද්‍ය බැංකු සැසඳුම් ප්‍රකාශ පිළියෙළ කර තිබුණි.	වගකිව යුතු නිලධාරීන්ට එරෙහිව අවශ්‍ය පියවර ගෙන ඇත.
	(ආ)	බස්නාහිර,දකුණු ,වයඹ හා ඌව පළාත් වල පිහිටි ප්‍රාදේශීය කාර්යාල වල වාර්ෂික තොග සමීක්ෂණ වාර්තා සමඟ එම කාර්යාලවල පැවති පාරිභෝගික තොග ශේෂයන්හි විශාල වෙනස්කම් නිරීක්ෂණය වූ අතර එයින් පෙනී යන්නේ එම ශේෂ, ගිණුම් වලට ගැනීමට පෙර වාර්ෂික තොග සමීක්ෂණ වාර්තා සමඟ සැසඳීමට වලදායි පියවර ගෙන නොතිබූ බවයි.	බස්නාහිර , දකුණු හා වයඹ පළාත් කාර්යාල වල අමතර අමුදව්‍ය තොග තබාගෙන ඇත්තේ සමහර මාර්ග පුළුල් කිරීමේ හා වැඩිදියුණු කිරීමේ වැඩ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ නඩත්තු කමිකරුවන් යොදා ගෙන සිදු කරන විට ප්‍රයෝජනයට ගැනීම සඳහාය. ඌව පළාත් කාර්යාලයේ අමතර තොග තබාගෙන ඇත්තේ හදිසි වැලි මුද්‍රිත තාර ආලේප කිරීමේ කටයුතු සිදුකිරීම සඳහාය.
	2.2.5.	විගණනය සඳහා සාක්ෂි නොවීම	
		පහත විස්තර කරන පරිදි සාක්ෂි නොවීම හේතුවෙන් 2011 දෙසැම්බර් 31 දිනට ශේෂ පත්‍රයේ පෙන්වා තිබුණු ශේෂ කිහිපයක් විගණනයේදී සතුටුදායක ලෙස සන්නිරීක්ෂණය කිරීමට නොහැකි විය.	
	(අ)	රු.මිලියන 614.566 ක් වූ වැඩ ආරම්භ කිරීමේ අත්තිකාරම් ඇතුළත්ව ප්‍රාදේශීය කාර්යාල කිහිපයක වූ රු.මිලියන 630.654 ක කොන්ත්‍රාත් හා වෙනත් අත්තිකාරම් පිළිබඳ විස්තරාත්මක උපලේඛන.	එම උපලේඛන මේ වන විට විගණන අංශයට ඉදිරිපත් කර ඇත.
	(ආ)	එකතුව රු.මිලියන 8.041 ක් වූ රඳවාගත් මුදල් ශේෂ සහ එකතුව රු.මිලියන 509.462 ක් වූ කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ට ගෙවිය යුතු වෙනත් දෑ සම්බන්ධ විස්තරාත්මක උපලේඛන විගණනයේදී ලබා ගත නොහැකි විය. ඒ අනුව, අධිකාරියේ කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ට ගෙවිය යුතු මුදල් තිරවුල් කිරීම සම්බන්ධ මූල්‍ය පාලනය සතුටුදායක නොවූ බව තහවුරු වේ.	අදාල උපලේඛන පිළියෙල කරමින් පවතින අතර සති දෙකක් ඇතුළත විගණන අංශයට ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කරනු ලැබේ.

	(ඇ)	ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ අධීක්ෂණය යටතේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ සිදු කළ මාර්ග වැඩි දියුණු කිරීමේ කටයුතුවල නිරත ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදාවේ නිලධාරීන් වෙත් ගම්පහ ප්‍රධාන ඉංජිනේරු කාර්යාලය විසින් කුලියට ගෙන සපයා තිබුණු වාහන හතරක ගෙවීම් සහතික කිරීම් සඳහා ධාවන සටහන් යනාදි මුලාශ්‍ර ලියවිලි. මේ සඳහා කුලි හා ධාවන ගාස්තු ලෙස රු.මිලියන 6.789 ක මුදල් වැය කර තිබුණි.	කොළඹ පළාත්භාර අධ්‍යක්ෂක කාර්යාලයෙන් අදාළ සියළුම ලියවිලි ලබා ගත හැක. වවුචරයේ පිටපත සමග ධාවන සටහන් පත්ති පිටපත්ද ප්‍රධාන ඉංජිනේරු කාර්යාලයේ තබා ගැනීමට ඉදිරියේදී අවශ්‍ය පියවර ගනු ලැබේ.
	(ඇ)	ඉහත කරුණට අමතරව , 2011 වර්ෂය තුළ දරන ලද මාර්ග වැඩි දියුණු කිරීමේ/ හඬත්තු පිළිබඳ විස්තර 2012 මාර්තු 02 විධායක ඉංජිනේරු කාර්යාලය වලින් වගණනය විසින් කෙලින්ම ඉල්ලා තිබුණි. කෙසේ වෙතත් කොළඹ, බදුල්ල, නෝර්විඩ්, සහ පුත්තලම පිහිටි විධායක ඉංජිනේරු කාර්යාල, 2012 ජූලි අවසානය වන විටත් අදාළ තොරතුරු ලබා දීමට පියවර ගෙන නොතිබුණි.	අදාළ තොරතුරු අප වෙත ඇති අතර ඒවා ඉදිරිපත් කිරීම සිදු කළ හැක.
	2.2.6.	අධිකාරිය විසින් පොද්ගලික සමාගම් සමග කළ ගනුදෙනු	
		අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය හා ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී විසින් ගෙන තිබුණු පහත සඳහන් තීරණ පදනම් කරගෙන සීමාසහිත මගනැගුම මාර්ග ඉදිකිරීම් හා උපකරණ සමාගම , සීමාසහිත මගනැගුම උපදේශක හා ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ සේවා සමාගම සහ සීමාසහිත මගනැගුම ඉමල්ෂන් නිෂ්පාදන සමාගම යන සමාගම් සමග අධිකාරිය කැපීපෙනෙන ගනුදෙනු ප්‍රමාණයක් සිදු කර තිබුණු බව නිරීක්ෂණය විය .	
	(අ)	2008 අගෝස්තු 14 දින පැවැත්වූ අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල රැස්වීමේදී සීමාසහිත මගනැගුම මාර්ග ඉදිකිරීම් හා උපකරණ සමාගම හා සීමාසහිත මගනැගුම උපදේශක හා ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ සේවා සමාගම වෙත මහාමාර්ග උපලේඛන අනුපාතයට 28%ක පොදු කාර්ය සහ ලාභ තිරුවක් එකතු කර මාර්ග වැඩ පැවරීමට තීරණය කර තිබුණි. තවද , 2008 මැයි 22 දිනැති අංක ආර්ඩ්/සිව්/වම්වම්සි/02/09 දරණ චක්‍රලේඛයෙන් අධිකාරියේ ඩිපෝ විසින් නිෂ්පාදනය කර මාර්ග වල පැලීම් සඳහා යොදනු ලබන ප්‍රිමක්ස් දව්‍ය වෙනුවට වම දව්‍ය මාර්ග ඉදිකිරීම් හා උපකරණ සමාගම වෙතින් මිලදී ගැනීමට අධිකාරියේ සභාපතිවරයා උපදෙස් ලබා දී තිබුණි.	මේ වන විට මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ ප්‍රිමක්ස් අවශ්‍යතාවයෙන් 75%ක් පමණ නිපදවන්නේ අධිකාරියේ පෙරමුසු අංගන මගින් වන අතර, මගනැගුම ඉදිකිරීම් සමාගමෙන් මිලට ගනු ලබන ප්‍රිමක්ස් ප්‍රමාණය මේ වන විට ප්‍රබලව අඩුවී ඇත. මේ වනවිට ප්‍රිමක්ස් මිලදීගැනීම් අධිකාරියේ පෙරමුසු අංගන මගින් පමණක් සිදු කරන ලෙස චක්‍රලේඛ උපදෙස් නිකුත් කර ඇත. මගනැගුම ඉමල්ෂන් සමාගමෙන් මිලට ගන්නා ඉමල්ෂන් ලීටරයක ගාස්තුව සාමාන්‍ය වෙළදපලින් මිලට ගන්නා අගයට වඩා රු. 3.00 හා 4.00 ක අඩු වීමක් ඇත.
	(ආ)	අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වරයා විසින් නිකුත් කළ 2006 මැයි 26 දිනැති ආර්ඩ්/පිවම්/වම්වම්සි/02/03 දරණ චක්‍රලේඛය අනුව ප්‍රිමක්ස් සහ ඉමල්ෂන් නිෂ්පාදන මගනැගුම ඉමල්ෂන් නිෂ්පාදන සමාගමෙන් මිලට ගත යුතුය.	

		ඉහත තිරණ පදනම් කර ගෙන සමාලෝචිත වර්ෂය තුළදී කරනු ලැබූ වැදගත් සම්බන්ධිත පාර්ශව ගනුදෙනු පහත දැක්වේ.	
		(අ) අධිකාරියේ වත්කම් හා යන්ත්‍ර කුලියට ගැනීම මත මගනැගුම මාර්ග ඉදිකිරීම් හා උපකරණ සමාගමෙන් ලැබිය යුතු එකතුව රු.මිලියන 60ක මුදල සමාලෝචිත වර්ෂය අවසානයට ප්‍රමිතස් දවස සැපයීම වෙනුවෙන් ගෙවිය යුතු ශේෂයට එරෙහිව හිලව් කර තිබුණි.	එම අගය මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට ලැබිය යුතු කුලී ගාස්තු වලට එරෙහිව , ඔවුන්ට ගෙවිය යුතු මුදලින් කරන ලද කපාහැරීමකි.
		(ආ) මගනැගුම සමාගම් විසින් කුලියට ගනු ලැබූ පිරිසත හා යන්ත්‍ර සඳහා වූ අගය එකතු කළ බදු මුදල විලමිතින ප්‍රතිදාන බදු වශයෙන් වාර්තාකර තිබුණු අතර රු.මිලියන 78,710 ක මුළු මුදලක් 2011 දෙසැම්බර් 31 වන විට තිරවුල් නොකර පැවතුණි. කෙසේ වෙතත්, ඉහත සඳහන් හිලව් කල රු.මිලියන 60 අදාල අගය එකතු කළ බදු කොටස තිරණය කර නොතිබුණු අතර මූල්‍ය ප්‍රකාශන වල ඒ මත ප්‍රතිපාදනයන් සිදු කර නොතිබුණි.	මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය එකතු කල අගය මත බදු ගෙවනු ලබන්නේ මුදල් පදනම මතය. එකතු කළ අගය මත බදු රු.78,710,961.07ක මුදල අදාල වන්නේ කුලී ගාස්තු හා අනෙකුත් ආදායම්වලින් එක් රැස් නොකරන ලද අගයටය. මෙම අගය දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවට ගෙවිය යුතු වන්නේ ලැබිය යුතු එම කුලී ගාස්තු හා අනෙකුත් ආදායම් එකතු කල විටය. රු.මිලියන 60 ට අදාල එකතු කල අගය මත බදු අගය ගිණුම්ගත කරනු ලැබේ.
	(ඇ)	අධිකාරිය ,කුලී ගාස්තු ගණනය කර තිබුණේ මගනැගුම මාර්ග ඉදිකිරීම් හා උපකරණ සමාගමෙන් ලබා දුන් තොරතුරු පමණක් පදනම් කර ගනිමිනි. අදාල පිරිසත හා යන්ත්‍ර භාවිතය තහවුරු කර ගැනීමට හා ඒ අනුව කුලී ගාස්තු ගණනය කිරීමට ප්‍රමාණවත් ක්‍රමවේදයක් ස්ථාපිත කර නොතිබුණි.තවද, අධිකාරිය විසින් මගනැගුම සමාගම් වලට නිදහස් කල ස්ථාවර වත්කම්, 2006 වර්ෂයේ සිට සතනාපනය කර නොතිබුණි.කුලී ගාස්තු සඳහා වූ අනුප්‍රමාණ වර්ෂ පහකට වැඩි කාලයක් ප්‍රතිශෝධනය වී නොතිබුණු අතර ඒවා වර්තමානයේ පවත්නා වෙළඳපළ අනුප්‍රමාණ වලට වඩා බෙහෙවින් පහළ මට්ටමක පැවතුණි.	මග නැගුම සමාගම් වලින් එකතු කරනු ලබන කුලී ගාස්තු හා ඔවුන්ගේ භාවිතයන් පිළිබඳව එකඟතාවයකට එළඹීමට අවශ්‍ය පියවර ගනු ලැබේ. එලෙසම කුලී ගාස්තු ගණනය භාවිතා කරනු ලබන සියළුම උපකරණවලට මසකට අවම වශයෙන් දින 20ක් ලෙස හෝ යාන්ත්‍රණය කර පිළියෙල කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගනිමින් පවතී. එලෙසම පවතින වෙළඳපළ මිල ගණන් අනුව කුලී ගාස්තු මිල ගණන් සංශෝධනයටද අවශ්‍ය පියවර ගනු ලැබේ.
	(ඈ)	ප්‍රාදේශීය වශයෙන් සිදු කරනු ලබන මාර්ග පුළුල් කිරීම් හා වැඩි දියුණු කිරීමේ කාර්යයන් සඳහා මගනැගුම සමාගම් සමග ගිවිසුම් වලට එළඹීමට අධිකාරියේ ප්‍රාදේශීය කළමනාකරුවන්ට බලය ලබා දී තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, මගනැගුම සමාගම් වලට කොන්ත්‍රාත් ප්‍රදානය කිරීම සම්බන්ධ මූල්‍ය පාලනය සතුටුදායක නොවීය. නිරීක්ෂණය වූ අවස්ථා පහත දැක්වේ. (i) මගනැගුම සමාගම වෙත ප්‍රදානය කල කොන්ත්‍රාත් පිළිබඳ විස්තර වෙනම ලබා දෙන ලෙස ප්‍රාදේශීය කළමනාකරුවන්ට උපදෙස් දී නොතිබුණු අතර ඒ	පළාත් කාර්යාලවලට නිසි අධිකාරිබලය සහිත සිමාවන් හා ක්‍රියාපටිපාටීන් ඉක්මනින් නිකුත් කරනු ලැබේ. මගනැගුම සමාගම් සඳහා

		හේතුවෙන් එම සමාගම් වලට ලබා දුන් මුළු කොන්ත්‍රාත් පිළිබඳ වටිනාකම මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ ප්‍රධාන කාර්යාලයෙන් එක් වරම ලබා ගත නොහැකි විය. (ii) මගනැගුම සමාගම් වෙත එක් ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයකට ලබා දිය හැකි අත්තිකාරම් වල උපරිම අගය කල් තබා තිරණය කර නොතිබුණි. (iii) සිටිතක් වශයෙන්, අධිකාරිය මගනැගුම ඉමල්ෂන් සමාගමට බිටුමන් සැපයීම වෙනුවෙන් ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව වෙත කෙලින්ම මුදල් ගෙවා තිබුණි. කෙසේ වෙතත් ,සමාගම එම බිටුමන් අධිකාරියේ ඉමල්ෂන් නිෂ්පාදන අවශ්‍යතාවයන් සැපිරීම සඳහාම පාවිච්චි කරනු ලබන බවට තහවුරු නොවීය.	නිකුත් කරන ලද වැඩ නියෝගයන්ට අදාල විස්තර සියළු පළාත් කාර්යාල වලින් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෙත ගෙන්වා ගැනීමට අවශ්‍ය පියවර ගැනීමට උපදෙස් ලබාදෙනු ලැබේ. ඉතා ඉක්මනින් අදාල විස්තර ගෙන්වා ගැනීම ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ. මගනැගුම සමාගම් සඳහා සාමාන්‍යයෙන් කරන ලද වැඩ වල වටිනාකමින් 20% ක් වැඩ ආරම්භ කිරීමේ වියදම් ලෙස ගෙවනු ලැබේ. මගනැගුම ඉමල්ෂන් සමාගමට නිකුත් කරන ලද තාර ප්‍රමාණය හා ඔවුන් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට ලබාදෙන ලද ඉමල්ෂන් ප්‍රමාණය අතර සැසඳීමක් සිදුකිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගනු ලැබේ. කෙසේවෙතත් තාර සඳහා වන පිරිවැය සාමාන්‍යයෙන් ඔවුන්ගේ ගෙවීම් වලින් අඩුකරනු ලැබේ.
3		මූල්‍ය හා මෙහෙයුම් සමාලෝචනය	
	3.1	මූල්‍ය කාර්ය සාධනය	
		මහාමාර්ග ඉංජිනේරු ක්ෂේත්‍රයේ විවිධ හැකියාවන් සහිත අද්විතීය ආයතනයක් තත්ත්වයට අධිකාරිය පත් කිරීම සහ සමස්ථ සාන්ද්‍රික ප්‍රජාවගේ අභිලාශයන් මුදුන්පත් වන පරිදි ජාතික මහා මාර්ග පද්ධති පාලය වැඩි දියුණු කිරීම අධිකාරියේ දැක්ම වේ. ජාතියේ ආර්ථික සංවර්ධනය උදෙසා හාණ්ඩ හා මගීන් ප්‍රවාහනය සඳහා පිළිගත් මට්ටමක පරිසර හිතකාමී, සුවපහසු ,ආරක්ෂිත හා කාර්යක්ෂම ජාතික මහා මාර්ග පද්ධතියක් පවත්වා ගැනීමට හා මහා මාර්ග ක්ෂේත්‍රය තුළ ප්‍රමුඛ ජාතික ආයතනය බවට පත්වීමේ මෙහෙවර සාක්ෂාත් කිරීමට පාලම් 4,200 ක් ඇතුලත්ව මුළු දුර කිලෝමීටර් 12,020ක් වු ජාතික මහා මාර්ග පද්ධතිය පුනරුත්ථාපනය හා සංවර්ධය කිරීම අධිකාරියේ කාර්ය භාරය වේ. අධිකාරියේ මෙහෙවර සහ 1981 අංක 73 දරණ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරි පනතේ 9(1) ඡේදය යටතේ සඳහන් අරමුණු ඉටු කර ගැනීම සඳහා අධිකාරිය, වාර්ෂිකව රජය විසර්ජනය කරන අරමුදල් හා වෙනත් ආයතන වලින් සපයනු ලබන අරමුදල් වලින් මාර්ග නඩත්තු, පුළුල් කිරීම , වැඩි දියුණු කිරීමේ කටයුතු සහ වානිජමය කටයුතු කිහිපයක් කරනු ලබයි.	ශුද්ධ උපතතාවය වන රු.මිලියන 397 න් රු.මිලියන 337ක් සැදි ඇත්තේ ක්ෂය වෙන්කිරීම් සඳහා රු.මිලියන 43 ක්ද, පාරිතෝෂික වෙන් කිරීම් සඳහා රු.මිලියන 245 ක්ද ආර්ථික සේවා බදු ආදායම් බදුවලට වරෙහිව කපා හැරීම් සඳහා රු.මිලියන 45ක්ද , වෙනත් ණය ගැතියන් කපාහැරීම සඳහා රු.මිලියන 4ක්ද ලෙසය. ඉතිරිය වන රු.මිලියන 60 ට හේතුවන්නේ කාර්ය මණ්ඩලයේ වැටුප් වැඩිවීමය. ශුද්ධ ජංගම වත්කම් අඩුවීමට (සෘණාත්මක කාරක ප්‍රාග්ධනය වන රු.මිලියන 4,449 ට) ප්‍රධානම හේතුව වී ඇත්තේ සම්පූර්ණ කරනලද කොන්ත්‍රාත් වෙනුවෙන් උපචිත කරන ලද බිල්පත් හා රඳවා ගැනීම් බදු රු.මිලියන 7,736ක් කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ට ගෙවීමට තිබීම හේතුවෙනි මෙය ජංගම වත්කම් යටතේ ඇතුලත් කර ඇත. ඒ නිසා පසුගිය වසර සමග සැසඳීමේදී මුළු වත්කම්වල අඩුවීමක් නොමැති අතර අනික්

	මුල් ප්‍රකාශණ අනුව, ඉකුත් වර්ෂයේ ශුද්ධ උපතතාවය වු රු. මිලියන 154.89 සමග සැසඳීමේදී අධිකාරියේ මෙහෙයුම් වලින් වු ප්‍රතිඵලය රු. මිලියන 396.82 ක ශුද්ධ උපතතාවයක් වු අතර ඉන් පෙති යන්තේ සමාලෝචිත වර්ෂයේ මුල් ප්‍රතිඵලය රු.මිලියන 241.93 කින් තවදුරටත් පිරිහුණු බවය. විස්තරය පහත දැක්වේ. <table border="1"> <thead> <tr> <th>විස්තරය</th><th>2011 රු.මිලියන</th><th>2010 රු.මිලියන</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>වාණිජමය නොවන කාර්යයන්</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>මාර්ග පුළුල් කිරීමේ හා වැඩ දියුණු කිරීමේ හා නඩත්තු කටයුතු සඳහා රජයේ හා වෙනත් පුද්ගලික සහ සේවාදායකයන් විසින් මාර්ග නඩත්තු කටයුතු වෙනුවෙන් කළ තැන්පත් වලින් මාරු කළ අරමුදල්</td><td>31,153.45</td><td>18,459.67</td></tr> <tr> <td>අඩු කළා :-</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>ඒ මත වු පිරිවැය</td><td>29,217.74</td><td>16,723.86</td></tr> <tr> <td>වාණිජමය නොවන කාර්යයන් වලින් අතිරික්තය /(උපතතාවය)</td><td>1,935.71</td><td>1,735.81</td></tr> <tr> <td>වාණිජමය කාර්යයන් වලින් අතිරික්තය /(උපතතාවය)</td><td>22.21</td><td>4.65</td></tr> <tr> <td>ශුද්ධ මෙහෙයුම් අතිරික්තය</td><td>1,957.92</td><td>1,740.46</td></tr> <tr> <td>වෙනත් ආදායම්</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>- පොලි ආදායම</td><td>100.26</td><td>52.72</td></tr> <tr> <td>- කුලි ගාස්තු හා බදු කුලි</td><td>184.92</td><td>219.00</td></tr> <tr> <td>- වෙනත්</td><td>286.80</td><td>243.82</td></tr> <tr> <td>අඩුකළා</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>- පරිපාලන වියදම්</td><td>2,649.28</td><td>2,129.50</td></tr> <tr> <td>- වෙනත් වියදම්</td><td>234.75</td><td>254.92</td></tr> <tr> <td>ක්ෂය</td><td>609.81</td><td>577.16</td></tr> <tr> <td>ශුද්ධ අතිරික්තය/(උපතතාවය)</td><td>(963.94)</td><td>(705.58)</td></tr> <tr> <td>චලම්භිත ආදායම් මාරු කිරීම්</td><td>567.12</td><td>550.69</td></tr> <tr> <td>වර්ෂය සඳහා ශුද්ධ උපතතාවය</td><td>(369.82)</td><td>(154.89)</td></tr> </tbody> </table> මේ සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් නිරීක්ෂණ කරනු ලැබේ. අධිකාරිය පසුගිය වර්ෂ දෙක තුළ වාණිජමය නොවන හා වාණිජමය කටයුතු වලින් අතිරික්තයන් ලබා තිබුණද , එය එම වර්ෂ වල පරිපාලන හා වෙනත් වියදම් ආවරණය කර ගැනීමට ප්‍රමාණවත් වී නොතිබුණු අතර එහි	විස්තරය	2011 රු.මිලියන	2010 රු.මිලියන	වාණිජමය නොවන කාර්යයන්			මාර්ග පුළුල් කිරීමේ හා වැඩ දියුණු කිරීමේ හා නඩත්තු කටයුතු සඳහා රජයේ හා වෙනත් පුද්ගලික සහ සේවාදායකයන් විසින් මාර්ග නඩත්තු කටයුතු වෙනුවෙන් කළ තැන්පත් වලින් මාරු කළ අරමුදල්	31,153.45	18,459.67	අඩු කළා :-			ඒ මත වු පිරිවැය	29,217.74	16,723.86	වාණිජමය නොවන කාර්යයන් වලින් අතිරික්තය /(උපතතාවය)	1,935.71	1,735.81	වාණිජමය කාර්යයන් වලින් අතිරික්තය /(උපතතාවය)	22.21	4.65	ශුද්ධ මෙහෙයුම් අතිරික්තය	1,957.92	1,740.46	වෙනත් ආදායම්			- පොලි ආදායම	100.26	52.72	- කුලි ගාස්තු හා බදු කුලි	184.92	219.00	- වෙනත්	286.80	243.82	අඩුකළා			- පරිපාලන වියදම්	2,649.28	2,129.50	- වෙනත් වියදම්	234.75	254.92	ක්ෂය	609.81	577.16	ශුද්ධ අතිරික්තය/(උපතතාවය)	(963.94)	(705.58)	චලම්භිත ආදායම් මාරු කිරීම්	567.12	550.69	වර්ෂය සඳහා ශුද්ධ උපතතාවය	(369.82)	(154.89)	අතට මුළු වත්කම් වැඩිවීමක් පමණක් සිදුව ඇත.
විස්තරය	2011 රු.මිලියන	2010 රු.මිලියන																																																									
වාණිජමය නොවන කාර්යයන්																																																											
මාර්ග පුළුල් කිරීමේ හා වැඩ දියුණු කිරීමේ හා නඩත්තු කටයුතු සඳහා රජයේ හා වෙනත් පුද්ගලික සහ සේවාදායකයන් විසින් මාර්ග නඩත්තු කටයුතු වෙනුවෙන් කළ තැන්පත් වලින් මාරු කළ අරමුදල්	31,153.45	18,459.67																																																									
අඩු කළා :-																																																											
ඒ මත වු පිරිවැය	29,217.74	16,723.86																																																									
වාණිජමය නොවන කාර්යයන් වලින් අතිරික්තය /(උපතතාවය)	1,935.71	1,735.81																																																									
වාණිජමය කාර්යයන් වලින් අතිරික්තය /(උපතතාවය)	22.21	4.65																																																									
ශුද්ධ මෙහෙයුම් අතිරික්තය	1,957.92	1,740.46																																																									
වෙනත් ආදායම්																																																											
- පොලි ආදායම	100.26	52.72																																																									
- කුලි ගාස්තු හා බදු කුලි	184.92	219.00																																																									
- වෙනත්	286.80	243.82																																																									
අඩුකළා																																																											
- පරිපාලන වියදම්	2,649.28	2,129.50																																																									
- වෙනත් වියදම්	234.75	254.92																																																									
ක්ෂය	609.81	577.16																																																									
ශුද්ධ අතිරික්තය/(උපතතාවය)	(963.94)	(705.58)																																																									
චලම්භිත ආදායම් මාරු කිරීම්	567.12	550.69																																																									
වර්ෂය සඳහා ශුද්ධ උපතතාවය	(369.82)	(154.89)																																																									

		ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් අධිකාරියේ මූල්‍ය ප්‍රතිඵලය අඩුණ්ඩව පිරිහීමේ හැඳුරුවක් තිබුණි. 2011 දෙසැම්බර් 31 දිනට ශේෂ පත්‍රයේ සමහර වැදගත් ශේෂ ඉකුත් වර්ෂය සමඟ සසඳා පහත දැක්වේ. <table><tr><th colspan="3">දෙසැම්බර් 31 දිනට</th></tr><tr><th></th><th>2011</th><th>2010</th></tr><tr><td></td><td>රු.මිලියන</td><td>රු.මිලියන</td></tr><tr><td>ගුද්ධ ජංගම වත්කම්</td><td>(4,449.42)</td><td>(4,336.41)</td></tr><tr><td>ජංගම නොවන වගකීම්</td><td></td><td></td></tr><tr><td>අඩුකළ මුළු වත්කම්</td><td>(2,671.81)</td><td>(2,317.94)</td></tr><tr><td>ප්‍රාග්ධනය හා සංචිත ඉක්මවු</td><td></td><td></td></tr><tr><td>සමුච්චිත උපකතාවය</td><td>(4,425.98)</td><td>(4,029.16)</td></tr></table> එම නිසා ශේෂ පත්‍ර විෂයයන්ගේ ප්‍රාග්ධන සෝදායාමක් දැක්වුණු අතර මූල්‍ය ප්‍රකාශනයන්ගෙන් සාධාරණ ඉදිරිපත් කිරීමක් කළ හැකි වන පරිදි මූල්‍ය වාර්තාකරණ පද්ධතිය ප්‍රතිව්‍යුහකරණය කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.	දෙසැම්බර් 31 දිනට				2011	2010		රු.මිලියන	රු.මිලියන	ගුද්ධ ජංගම වත්කම්	(4,449.42)	(4,336.41)	ජංගම නොවන වගකීම්			අඩුකළ මුළු වත්කම්	(2,671.81)	(2,317.94)	ප්‍රාග්ධනය හා සංචිත ඉක්මවු			සමුච්චිත උපකතාවය	(4,425.98)	(4,029.16)	
දෙසැම්බර් 31 දිනට																											
	2011	2010																									
	රු.මිලියන	රු.මිලියන																									
ගුද්ධ ජංගම වත්කම්	(4,449.42)	(4,336.41)																									
ජංගම නොවන වගකීම්																											
අඩුකළ මුළු වත්කම්	(2,671.81)	(2,317.94)																									
ප්‍රාග්ධනය හා සංචිත ඉක්මවු																											
සමුච්චිත උපකතාවය	(4,425.98)	(4,029.16)																									
3.2		තොරතුරු කාර්ය සාධනය																									
	3.2.1.	වාර්ෂිකය තොරතුරු කටයුතු මෙහෙයුම්																									
	(අ)	මාර්ග පුළුල් කිරීම් හා වැඩිදියුණු කිරීම්																									
		සමාලෝචිත වර්ෂයේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම අනුව , ඉහත සඳහන් පරමාර්ථය ඉටුකිරීමට පළාත් නවය තුළ ජාතික හා ප්‍රවේශ මාර්ග පුළුල් කිරීම හා වැඩි දියුණු කිරීම, ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය , ජාතික මහා මාර්ගවල බිඳිගිය පාලම් ප්‍රතිසංස්කරණය , නව විකල්ප මාර්ග ඉදිකිරීම් සහ අනෙකුත් විශේෂ ව්‍යාපෘතින් සඳහා රු.මිලියන 20,547ක් වෙන් කර තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, ඉහත කටයුතු සඳහා රු.මිලියන 13,197ක මුදලක් පමණක් වැය කර තිබුණි.																									
		මේ සම්බන්ධයෙන් තවදුරටත් පහත නිරීක්ෂණයන් කරනු ලැබේ.																									
		(i) ප්‍රගති වාර්තා අනුව, දිස්ත්‍රික් 15 ක පිහිටි ප්‍රාදේශීය කාර්යාල විසින් මහා මාර්ග පුළුල් කිරීම හා වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා වූ වාර්ෂික වෙන් කිරීම ඉක්මවා රු.මිලියන 1410.11 හා මුදලක් වැයකර තිබුණු අතර වෙනත් දිස්ත්‍රික්ක 7ක පිහිටි ප්‍රාදේශීය කාර්යාල විසින් එම කාර්යයන් සඳහා වෙන්කළ ප්‍රතිපාදනයන්ගෙන් රු.මිලියන 6,995.95 ක මුදලක් අඩුවෙන් උපයෝජනය කර තිබුණි. සමාලෝචිත වර්ෂය තුළදී කිලිනොච්චිය, මුලතිව් හා පුත්තලම් දිස්ත්‍රික්ක වල කටයුතු සඳහා වෙන්කර තිබුණු රු.මිලියන 300 ක මුළු ප්‍රතිපාදනය සම්පූර්ණයෙන්ම	වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්මේ ඇතුළත් නොවන සමහර මාර්ග වැඩිදියුණු කිරීමේ වැඩ හඳිසි අවශ්‍යතාවයන් අනුව ප්‍රමුඛත්වය ලබාදෙමින් සමහර පළාත් කාර්යාල මගින් සිදුකරන විට එම පළාත් කාර්යාල වල මූලික ප්‍රතිපාදන ඉක්මවා යාමක් සිදුවේ. කෙසේ වෙතත් වසර අවසානයේදී මෙම වෙනස්කම් සැලකිල්ලට ගනිමින් ප්‍රතිපාදන නැවත පළාත් කාර්යාල අතර බෙදා වෙන් කර දීම සිදුකරයි. සංශෝධිත ප්‍රතිපාදන හා සත්‍ය වියදම																								

		උපයෝජනය කර නොතිබුණු බව සඳහන් කිරීමට තරම් වැදගත් වේ.	ඇමුණුම් අංක 1 මගින් ලබාදී ඇත. ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම මෙම අයිතම සලකා බලමින් සංශෝධනය කරනු ලබයි.
		(ii) 2011 වර්ෂය සඳහා වූ වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම යටතේ මාර්ග ප්‍රචල් කිරීම් හා වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතින් 667 ක් සිදු කිරීමට හඳුනාගෙන තිබුණු බව තීරණය විය. කෙසේ වෙතත්, ක්‍රියාකාරී සැලැස්මේ ඇතුළත් නොවූ ව්‍යාපෘතින් 200ක වැඩ ආරම්භ කර රු.මිලියන 3,327 ක මුදලක් දරමින් අඛණ්ඩව සිදුකර තිබුණි.	මෙයටද ඉහත සඳහන් අයිතම 3.2.1 (අ) (i) හි සඳහන් කරන ලද හේතු අදාළ වේ.
		(iii) මාර්ග ප්‍රචල් කිරීම් හා වැඩි දියුණු කිරීම් කටයුතු යටතේ සිදුකල මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් නොවන වැඩ පිළිබඳ තොරතුරු විගණනයට ලැබී නොතිබුණි.	මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට අයිති නොවන වැඩ සඳහා අදාළ විස්තර ඇමුණුම් අංක 2 මගින් ලබාදී ඇත.
		(iv) තවද, 2011 වර්ෂය සඳහා වූ වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම යටතේ පළාත් 10 ක පාලම් හා ගුවන් පාලම් ඉදිකිරීම් සඳහා වූ ව්‍යාපෘති 68ක් හඳුනාගෙන තිබුණි. කෙසේවෙතත්, ක්‍රියාකාරී සැලැස්මේ ඇතුළත් නොවූ ව්‍යාපෘති 28ක වැඩ ඉටුකර තිබුණු අතර ක්‍රියාකාරී සැලැස්මේ ඇතුළත් වූ ව්‍යාපෘති 30 ක වැඩ , 2011 දෙසැම්බර් 31 දින වන විටත් ආරම්භ කර නොතිබුණි.	ඉහත අංක 3.2.1 (අ) (i) හි සඳහන් කරන ලද හේතු අදාළ වේ.
		ඉහත කරුණු සම්බන්ධයෙන් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපතිවරයා විසින් ඉදිරිපත් කල කරුණු පැහැදිලි කිරීම් පහත දැක්වා ඇත.	
		“වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්මේ ඇතුළත් නොවූ සමහර පළාත්වල මාර්ග සංවර්ධන වැඩ සමහරක් හදිසි අවශ්‍යතාවයන් සැලකිල්ලට ගෙන ප්‍රමුඛතා පදනම මත භාරගෙන තිබුණු අතර එම පළාත්වල මූලික වෙන් කිරීම් මුදල ඉක්මවා ගොස් තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, වර්ෂ අවසානයේදී එම වෙන් කිරීම් ගලපමින් එම පළාත් අතර ප්‍රතිචෙන් කිරීම් සිදු කෙරිණි.”	
	(අ)	මාර්ග නඩත්තු කටයුතු	
		මාර්ග නඩත්තු කටයුතු සඳහා රජයෙන් හා වෙනත් නියෝජිත ආයතන වලින් ලැබුණු අරමුදල් යටතේ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් නොවන කාර්යයන් ඉටුකිරීම තුළින් අධිකාරියේ වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්මෙහි දැක්වුණු ඉලක්ක වලින් බැහැර වීම සාමාන්‍ය ලක්ෂණයක් විය. අධිකාරියෙන් ලබාගත් තොරතුරු හා 2011 වාර්ෂික ප්‍රගති වාර්තාව අනුව , සමාලෝචිත වර්ෂය සඳහා රු.මිලියන 500ක් වෙන් කර තිබුණු නමුත් මාර්ග සංවර්ධන වැඩ සඳහා වැය කර තිබුණු රු.මිලියන 6,942ක් වූ මුළු වියදම තුළ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් නොවූ වැඩ	

		ඇතුළත්ව හඳිසි වැඩ සඳහා වැයකළ රු.මිලියන 2,631 ක මුදලක්ද ඇතුළත්ව තිබුණි.	
		මේ සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් වැඩිදුර නිරීක්ෂණ කරනු ලැබේ.	
		(i) ප්‍රගති වාර්තා අනුව, පළාත් අටක පිහිටි ප්‍රාදේශීය කාර්යාල විසින් නිරන්තර මාර්ග නඩත්තු වැඩ සටහන් සඳහා වූ වාර්ෂික වෙන් කිරීම් ඉක්මවා රු.මිලියන 580.82 ක මුදලක් වැයකර තිබුණු අතර බස්නාහිර පළාතේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල එම කාර්යය සඳහා වෙන්කර තිබුණු මුදලින් රු.මිලියන 50.40 ක මුදලක් ඉතිරි කර තිබුණි.	මාර්ග නඩත්තු වියදම් කාලගුණය හා අනිකුත් කරුණු හේතුවෙන් ඉහල යාමක් සිදුවේ. පළාත් අටෙහිම මාගී නඩත්තු කටයුතු වෙනුවෙන් සඳහන් කරන ලද වියදම් වැඩිවී ඇත්තේ අයහපත් කාලගුණය හේතුවෙන් මාර්ග පරිහානියට පත්වීම මගිනි. බස්නාහිර පළාතේ බොහොමයක් මාර්ග නඩත්තු වියදම් මගින් පුනරුත්ථාපනය කිරීම සෙමින් සිදුවේ.
		(ii) මාර්ග නඩත්තු වැඩ සටහන යටතේ අඩන්ඩ වැඩ සඳහා වූ වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්මෙහි දක්වා තිබුණු ඉලක්ක සපුරා නොතිබුණු අතර ඒ අනුව සමාලෝචිත වර්ෂය තුළ රු.මිලියන 121.97 ක මුදලක් උපයෝජනය නොකර පැවතුණි.	වැඩ සටහනට අනුව ගිවිසුම්ගත සමහර වැඩ සම්පූර්ණ කිරීමට හා කරගෙනයාමට නොහැකි වී ඇත්තේ අමුද්‍රව්‍ය නිසිකම හා අයහපත් කාලගුණ තත්ත්වය හේතුවෙනි. නමුත් අනාගතයේදී ප්‍රතිපාදන ප්‍රයෝජනයට ගැනීමට අවශ්‍ය කටයුතු සිදුකරනු ලැබේ.
		(iii) මාර්ග නඩත්තු වැඩ සටහන යටතේ කාලීන නඩත්තු වැඩ සටහන් සඳහා වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්මේ දක්වා තිබුණු ඉලක්ක සපුරා නොතිබුණි. ඒ අනුව සමාලෝචිත වර්ෂය තුළ රු.මිලියන 456.16ක මුදලක් උපයෝජනය නොකර පැවතුණි. කෙසේ වෙතත් , උතුරු පළාතේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල වෙත සමාලෝචිත වර්ෂය සඳහා වූ වෙන් කිරීම් රු.මිලියන 74.19 කින් ඉක්මවා තිබුණි.	මෙයද ඉහත 3.2.1. (අ) (i) හා (ii) හි සඳහන් කරන ලද කරුණු හේතුවේ.
		(iv) වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්මේ දක්වා තිබුණු මාර්ග නඩත්තු වැඩසටහන යටතේ ජලප්‍රවාහන හා ව්‍යුහයන් වැඩිදියුණු කිරීම් වැඩ සඳහා වූ ඉලක්කද සපුරා නොතිබුණි. ඒ අනුව සමාලෝචිත වර්ෂය තුළ රු.මිලියන 164.68 ක මුදලක් උපයෝජනය නොකර පැවතුණි. කෙසේ වෙතත් , උතුරු පළාතේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල සඳහා වෙන්කර තිබුණු රු.මිලියන 31 ක මුදල වෙන් කිරීම් සමාලෝචිත වර්ෂය තුළ උපයෝජනය නොකර පැවතුණි.	මෙයද ඉහත 3.2.1. (අ) (i) හා (ii) හි සඳහන් කරන ලද කරුණු හේතුවේ.
	(ඇ)	සේවාදායක වැඩ	
		සිරිතක් වශයෙන් ජල සැපයුම , විදුලිය වැනි උපයෝගිතා සේවාවන් වලදී සිදුවන වැඩ දියුණු කිරීම් හේතුවෙන් සිදුවන හානි නිවැරදි කිරීම සඳහා මාර්ග සංවර්ධන වැඩ සිදුකිරීමට විවිධ බාහිර ආයතන අධිකාරිය වෙත මුදල් තැන්පත් කරනු ලැබේ. මෙම තැන්පතු සඳහා වෙනම බැංකු ගිණුමක් පවත්වන නමුත් නිසිලේඛණ නොමැතිවීම හේතුවෙන් තැන්පතුව සිදුකිරීමට හේතුව, ඇස්තමේන්තුගත වැඩ වල ස්වභාවය හා පිරිවැය , තැන්පතුව සිදුකළ දිනය හා වැඩ සම්පූර්ණ කිරීමට	

		අපේක්ෂිත දිනය යනාදී විස්තර වහාම ලබා ගැනීමට නොහැකි විය. තවද , අදාළ කාර්යයන් කාලිනව සම්පූර්ණ කිරීමට වූ බැඳීම් පිළිබඳ නොසලකා අධිකාරිය විසින් එම තැන්පත් මුදල් වෙනත් කාර්යයන් සඳහා යෙදවූ අවස්ථා වගනුනේදී නිරීක්ෂණය විය.	
		විස්තරය පහත දැක්වේ.	
		(i) සමාලෝචිත වර්ෂය තුළදී අවස්ථා පහකදී සේවා දායක වැඩ තැන්පත් මුදල් වලින් රු.මිලියන 1.402 ක මුදලක් අධිකාරියේ නිලධාරීන් විසින් විදේශ ගමන් සඳහා වැය කර තිබුණු බව නිරීක්ෂණය විය.	මෙය මධ්‍යම ඉංජිනේරු උපදේශක කාර්යාංශය මගින් නිලධාරීන් දෙදෙනෙකුගේ විදේශ පුහුණු වැඩසටහන් සඳහා වූ වියදම් ප්‍රතිපූර්ණයට ලබාදෙන මුදලකි. එය වැරදීමකින් සේවාදායක තැන්පතු ගිණුමට බැරකර ඇත. මෙය සේවාදායක තැන්පතු මුදලක් නොවන අතර එය නිවැරදි කිරීමට කටයුතු කරනු ලැබේ.
		(ii) ඉන්ධන අග්‍රිම නිරවුල් කිරීම සඳහා උතුරු පළාත් අධ්‍යක්ෂ වරයා වෙත රු.මිලියන 5 ක් නිදහස් කර තිබුණි.	මෙම මුදල සේවාදායක තැන්පතු ගිණුමෙන් ගෙවීමේ හදිසි අවශ්‍යතාවය මත ලබාගන්නා ලදී.
		(iii) සමාලෝචිත වර්ෂය තුළදී තැන්පත් මුදල් වලින් රු.මිලියන 829.2ක් ප්‍රති මිලදී ගැනුම් වෙළඳපල තුල ආයෝජනය කර තිබුන අතර ඉන් රු.මිලියන 611.2 ක මුදලක් වර්ෂය අවසාන වන තෙක් ආයෝජන වශයෙන් පැවතුණි.	රු.මිලියන 829.2ක මුදලින් , සේවාදායක තැන්පතු ගිණුමේ වසරට අදාළ ගෙවීම් සඳහා රු.මිලියන 218ක මුදලක් පළාත්භාර අධ්‍යක්ෂ කාර්යාල වෙත යවන ලදී. ඉතිරි අගය වන රු.මිලියන 611.2ක මුදල වසර අවසානයේ ආයෝජනයන්හි ඉතිරිව ඇත.
		(iv) තවද , අදාළ සේවාදායක වැඩවලට සම්බන්ධ නොවූ මාර්ග පුළුල් කිරීම් හා වැඩිදියුණු කිරීම් කටයුතු සඳහා රු.මිලියන 117ක මුදලක් වැය කර තිබුණි.	රු.මිලියන 117ක මුදල ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයෙන් හඳුනාගත් ග්‍රාමීය මාර්ග වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා සේවාදායක තැන්පතු කාර්යයක් වශයෙන් ලැබුණු ප්‍රතිපාදනයකි. මෙම මුදල වැඩ අංශයෙන් කරන ලද වැඩ සඳහා ගෙවීම් වෙනුවෙන් එම අංශයට මාරු කර ඇති අතර, ගෙවීම් සේවාදායක තැන්පත් ගිණුමට ගිණුම්ගත කර ඇත.
	3.2.2.	වාණිමය කටයුතු මෙහෙයුම්	
		අධිකාරිය , ජාතික මාර්ගවල ඉදිකිරීම් හා නඩත්තු සම්බන්ධ වාණිජමය කටයුතු කිහිපයක් සිදුකර තිබුණි. අධිකාරියේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන අනුව , සමාලෝචිත වර්ෂය තුළදී එම වාණිජමය කටයුතුවල මෙහෙයුම් ප්‍රතිඵල පහත දැක්වේ.	

		විස්තරය අත්තර්කව කොන්ක්‍රීට් ගල් නිෂ්පාදනය රු.000 ඇස්පෝල්ට් නිෂ්පාදනය රු.000 පෙරකව අංගනයේ මෙහෙයුම් රු.000 දැක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ මෙහෙයුම් රු.000 ආදායම මෙහෙයුම් 64,364 1,752 5,495 74,940 වියදම් මෙහෙයුම් 77,346 1,488 4,579 40,924 ලාභය / (පාඩුව) (12,982) 264 916 34,016	
		මේ සම්බන්ධයෙන් පහත නිරීක්ෂණයන් කරනු ලැබේ.	
	(අ)	අධිකාරිය සමාලෝචිත වර්ෂය තුළ ඇස්පෝල්ට් නිෂ්පාදන පිරියත හතරක් ක්‍රියාත්මක කර තිබුණු අතර විගණනය විසින් සමහර පිරියතවල කර තිබුණු පරීක්ෂාවන් සම්බන්ධ නිරීක්ෂණ සමහරක් පහත දැක්වේ.	
		(i) ඇස්පෝල්ට් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය තුළ ආදාන/ප්‍රතිදාන අනුපාත සඳහා තාක්ෂණික ප්‍රමිතීන් හෝ ආදාන මත සිදුවන සාමාන්‍ය පාඩුව කල්තබා නිෂ්චය කර නොතිබුණි. ඒ අනුව , නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේදී සිදුවන අසාමාන්‍ය අපතය / වැඩිපුර පාවිච්චි කිරීම් විගණනයේදී තීරණය කළ නොහැකි විය. උපයෝජනය කළ ද්‍රව්‍ය සඳහා තාක්ෂණික ප්‍රමිතීන් නොවීම හේතුවෙන් කැරගල පිහිටි පිරියත භෞතික සත්‍යාපනයේදී නිරීක්ෂණය වූ ශේෂය සමග රු.2,829,120 ක්වූ පරිශ්‍රයේ තොග පොත් ශේෂය අතර විචලනය සඳහා හේතු නිශ්චය කළ නොහැකි විය. අධිකාරියේ සභාපති වරයාගේ පැහැදිලි කිරීම අනුව නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේදී ආදාන මත 5% ක පමණ සාමාන්‍ය අපතයන් සිදුවන බව සැලකිය හැකිය. අමුද්‍රව්‍ය ආදාන මැනීමේදී මෙවුක් ටොන් වෙනුවට කියුබික් මීටර් යොදාගැනීමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස කැරගල පිරියතෙහි ද්‍රව්‍යවල වෙනසක් පෙන්වා තිබුණි.	නිමැවුම් ක්‍රියාවලියේදී සාමාන්‍ය අලාභ ප්‍රතිශතය යෙදවුම් වලින් 5% ක් පමණ වේ. කිසිදු අසාමාන්‍ය අලාභයක් මෙම පෙරමුසු අංගන හතරේ නිෂ්පාදනයන්හිදී විමර්ශනය වී නොමැත. විගණන විමසුමේ දක්වන ලද වෙනසට හේතු වී ඇත්තේ අමුද්‍රව්‍ය යෙදවුම් ගණනයේදී මෙවුක් ටොන් වෙනුවට කියුබික් මීටර් භාවිතයට ගැනීම හේතුවෙනි.
		(ii) 2011 ජනවාරි හා පෙබරවාරි මාස වල ඉංගිරිය පිරියතෙහි ලබා ගත් නියැදි මත සිදුකළ තත්ත්ව පරීක්ෂණ මත, ගුණාත්මක තත්ත්වයන්ගේ පිරිහීම් කිහිපයක් වාර්තාවී තිබුණි. කෙසේ වෙතත් , ගුණාත්මක තත්ත්වය පිරිහීම සම්බන්ධ හේතු හඳුනාගෙන නිවැරදි කිරීමේ කාර්යයන් සඳහා පියවර ගෙන නොතිබුණි. පරීක්ෂණ වාර්තා අනුව පොදුවේ පිළිගත් ප්‍රමිතීන් මත බැඳුම් ස්තරය නිෂ්පාදනයේදී පෙනෙර ප්‍රමාණය හා පෙරමුසු නිෂ්පාදනයේ අපේක්ෂිත ප්‍රමාණයන් වකහවී නොතිබුණි.	මුහුණයේ ගුණාත්මක මේ වන විට නිවැරදි කර ඇත.
		(iii) ඉංගිරියේ පිහිටි ඇස්පෝල්ට් නිෂ්පාදන අංගනයේ සිදුකල හදිසි පරීක්ෂාවකදී , මෙවුක් ටොන් 9,353 ක ඇස්පෝල්ට් , ලිඛිත ඉල්ලුම් නොමැතිව ව්‍යායක ඉංජිනේරු කාර්යාල වෙත නිකුත්කර තිබුණු බව අනාවරණය විය.	ඉදිරියේදී ලිඛිත ඉල්ලුමක් නොමැතිව පෙරමුසු නිකුත් නොකරන ලෙසට උපදෙස් ලබාදී ඇත.

	(අ)	වරාය හා මහා මාර්ග අමාත්‍යාංශය 2011 වර්ෂයේදී අන්තර් බද්ධ කොන්ක්‍රීට් ගල් ඇතිරීම සම්බන්ධ ව්‍යාපෘතියක් දියත් කර තිබුණු අතර අන්තර් බද්ධ කොන්ක්‍රීට් ගල් නිෂ්පාදනය ආරම්භ කිරීම සඳහා මග නැගුම ග්‍රාමීය සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ අධිකාරියේ පළාත් අධ්‍යක්ෂකවරු වෙත කොන්ක්‍රීට් ගල් නිෂ්පාදන යන්ත්‍ර 54 ක් මිලදී ගැනීමට එකතුව රු.මිලියන 57ක් වූ එකතු අග්‍රිම මුදලක් ප්‍රදානය කර තිබුණි. මේ සම්බන්ධයෙන් පහත නිරීක්ෂණයන් කරනු ලැබේ.	
		(i) වරාය හා මහා මාර්ග අමාත්‍යාංශයෙන් ලබාගත් තොරතුරු අනුව , විධායක ඉංජිනේරු කාර්යාල වල තිබෙන යන්ත්‍ර 54ක් අතුරින් යන්ත්‍ර 17ක් සමාලෝචිත වර්ෂය තුළදී කිසිදු කොන්ක්‍රීට් ගල් නිෂ්පාදනය කර නොතිබුණි. අධිකාරියේ සහායකවරයා විසින් කළ පැහැදිලි කිරීම් අනුව ප්‍රධාන වශයෙන් ඉදිකිරීම් වැඩ කරනු ලබන විවිධ දේශීය සංවිධාන වලින් ලැබෙන ඉල්ලීම් මත ඇතිරීම් ගල් නිෂ්පාදනය කරනු ලැබේ. එම සංවිධාන වලින් ඉල්ලීම් සිදු නොකිරීම නිසා අදාළ යන්ත්‍ර මගින් නිෂ්පාදන කටයුතු සිදුකර නොතිබුණි.	විවිධ ප්‍රාදේශීය සංවිධාන (ග්‍රාමීය සමිති) මගින් කරගෙන යනු ලබන ඉදිකිරීම් කටයුතු වලට අවශ්‍ය වන ඇණවුම් සඳහා පමණක් මුලික වම අන්තර් බද්ධ කොන්ක්‍රීට් ගල් අතුරුණ ලද කොටස් (Paving Blocks) නිපදවීම සිදු කරයි. මෙම සංවිධාන මගින් කිසිදු ඇණවුමක් නොකරන ලද සමහර කොට්ඨාශවලදී කිසිදු නිපදවීමක් කර නොමැත. දැනට සියළුම යන්ත්‍ර මගින් මෙහෙයුම් කටයුතු සිදුකරන අතර මෙම අන්තර් බද්ධ කොන්ක්‍රීට් ගල් අතුරුණ ලද කොටස් (Paving Blocks) නිපදවීමද සිදු කරයි.
		(ii) වෙනත් යන්ත්‍ර 24 ක දෛනික නිෂ්පාදනය කොන්ක්‍රීට් ගල් 400 කට වඩා අඩුවෙන් පැවතුණ බව නිරීක්ෂණය විය. තවද, නිට්ටබුව හා බණ්ඩාරවෙල පිහිටි විධායක ඉංජිනේරු කාර්යාල වල තිබුණු යන්ත්‍ර දීර්ඝ කාලයක් තුළ අළුත්වැඩියා කිරීමට පියවර නොගෙන අබලි වශයෙන් පැවතුණි. අමුද්‍රව්‍ය හා ග්‍රාමය නිභතාවයක් හේතුවෙන් තංගල්ල හා ඇඹිලිපිටිය පිහිටි විධායක ඉංජිනේරු කාර්යාලවල පැවති වෙනත් යන්ත්‍ර කිහිපයක් නිශ්කාර්යව හෝ අඩු උපයෝජනයක් සහිතව පැවතුණි.	පිළිගත හැකි මට්ටමකට කොන්ක්‍රීට් ගල් නිපදවීමට අවශ්‍ය සියළුම පියවරයන් ගෙන ඇත. මෙම යන්ත්‍රවලට අදාළ නඩත්තු කටයුතු සිදුකර ඇති අතර මේ වන විට ඒවා ක්‍රියාත්මක තත්වයේ පවතී. අමුද්‍රව්‍ය උණුකාවයට හේතුව මේ වන විට අනාවරණය කරගෙන ඇත.
		(iii) සමාලෝචිත වර්ෂය තුළදී ගල් 1,418,557 ක් නිෂ්පාදනය කර තිබුණු නමුත් උතුරු පළාත් අධ්‍යක්ෂක කාර්යාලය විසින් කොන්ක්‍රීට් ගල් විකිණීම සම්බන්ධ තොරතුරු අධිකාරියේ ප්‍රධාන කාර්යාලය වෙත එවා නොතිබුණි. තවද, කොළඹ පිහිටි පළාත් අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය සමාලෝචිත වර්ෂය තුළදී නිපදවා තිබුණු කොන්ක්‍රීට් ගල් 61,161 ක් අතුරින් කොන්ක්‍රීට් ගල් 9,500 ක් විකුණා තිබුණි. තවද, මිගමුවේ පිහිටි විධායක ඉංජිනේරු කාර්යාලය සමාලෝචිත වර්ෂය තුළ ගල් 76,593 ක් නිපදවා ඉන් ගල් 44,000 ක් විකුණා තිබුණි. ලැබී තිබුණු තොරතුරු අනුව ග්‍රාමීය මාර්ගවල ගල් ඇතිරීම සඳහා කොන්ත්‍රාත් භාරගත් බොහෝ ග්‍රාම සංවර්ධන සමිති හා ගොවි සමිතිවල මූල්‍ය දුෂ්කරතා හේතුවෙන් සමහර පළාත්වල කොන්ක්‍රීට් ගල් නිෂ්පාදනය හා විකිණීම පිළිබඳ කාර්ය සාධනය අසතුටුදායක මට්ටමක පැවතුණි.	කොන්ක්‍රීට් ගල් වලට අදාළ විකුණුම් ආදායම ප්‍රධාන කාර්යාලයේ ගිණුම්වල වාර්තාකර ඇත. නිපදවන ලද ප්‍රමාණයන් , නිමවුම් පිරිවැය, විකුණන ලද ප්‍රමාණය , ඉතිරි තොග යනාදී විස්තර අදාළ පළාත් කාර්යාල වල තිබේ.

	(ඇ)	දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ මෙහෙයුම් 2011 නොවැම්බර් 26 දින ආරම්භ කරන ලද අතර 2011 දෙසැම්බර් 31 දින වන තෙක් දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගය භාවිතා කරන්නන්ගෙන් රු.මිලියන 74,940 ක මුදලක් එකතු කර තිබුණි. මේ සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් තීරීක්ෂණ කරනු ලැබේ.	
		(i) දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගය විවෘත කිරීම වෙනුවෙන් බාහිර පාර්ශවයන්ගෙන් ලැබී තිබුණු රු.මිලියන 7,4 ක්වූ ත්‍යාග මුදල් හා ඒ මත වැය කරන ලද රු.මිලියන 10.171 මුදල , වාණිජ කටයුතු වලින් වූ අතිරික්තයට ඇතුළත් විය.	එකඟ වේ.
		(ii) දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ අන්තර් හුවමාරු මධ්‍යස්ථාන වල සේවා නියුක්ත නිලධාරීන් සඳහා මෙහෙයුම් අත්පොත පිළියෙළ කර බෙදාහැර නොතිබුණි. ඒ අනුව , ඔවුන්ගේ රාජකාරි , වගකීම් හා අධිවේගී මාර්ගය භාවිතා කරන්නන් සඳහා වූ ක්‍රියාමාර්ගයක් නිසිපරිදි තීරණය කර නොතිබුණි. අධිවේගී මාර්ගය පාවිච්චි කරන්නන්ගෙන් ගාස්තු අය කිරීම වාහන වර්ගය අනුව තීරණය කරන අතර අධිවේගී මාර්ගයට ඇතුළු වන වාහන අන්තර් හුවමාරු මධ්‍යස්ථාන වලදී පද්ධතිය තුළින්ම හඳුනාගැනීම වෙනුවට මිනිස් ඇසින් හඳුනා ගනු ලැබේ. ඒ අනුව , වාහන වර්ගය සාවද්‍ය ලෙස හඳුනාගැනීම මගින් ආදායම් වංචා කිරීම පිළිබඳ මෙහෙයුම් අවධානමක් පවතී. අධිකාරියේ සහාපතිවරයාට අනුව , ඇතුළුවීමේ ටිකට්පත වාහන වර්ගය සමග සසඳන ලෙස පිටවීමේ දොරටුවල සේවා නියුක්ත නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබාදී ඇති අතර යම් සාවද්‍ය හඳුනාගැනීමක් හෙළිදරව් වූ විට එය ආසන්න පද්ධති කැමරා මගින් හඳුනාගැනීම සඳහා ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් වෙත වාර්තා කළ යුතු වේ.	මේ වන විට අත්පොතක් සකස්කර ඇති අතර , අත් පත්‍රිකා නිලධාරීන් (tellers) අතර බෙදාදීම කෙරෙහිත් පවතී. වාහන හඳුනාගැනීමේදී වන විෂමතාවයන් වැළැක්වීමට මේ වන විට පහත පියවර ගෙන ඇත. ❖ පිටවීම් දොරටුවේ සිටින නිලධාරියා (teller) විසින් ඇතුළුවීමේ දොරටුවෙන් නිකුත් කරන ලද ප්‍රවේශ පත්‍රය සමග වාහන වර්ගය පරීක්ෂා කර වැරදි හඳුනා ගැනීමක් වේ නම් එය හඳුනාගෙන ප්‍රධාන නිලධාරී (Head teller) වෙත දැනුම් දීම සිදු කරයි. ❖ ප්‍රධාන නිලධාරී විසින් CCTV කැමරා තීරීක්ෂණය මගින් තීරණයක් ගෙන එය පිටවීම් දොරටුවේ සිටින නිලධාරී වෙත දැනුම් දෙයි. ❖ පිටවීම් දොරටුවේ සිටින නිලධාරියා විසින් සංශෝධිත ප්‍රවේශ පත්‍රයක් වාහන වර්ගය සඳහා නිකුත් කර අවශ්‍ය නම් මුදල් ලබාගෙන ලොග් සටහනක් මගින් මෙම කාර්යය සටහන් කරයි.
	3.2.3.	කොත්තාත් පරිපාලනය	
		පහත තීරීක්ෂණයන් කරනු ලැබේ.	

	(අ)	පාලම් ඉදිකිරීමේ නවතම සංකල්පයක් යටතේ සැලසුම් කළ ප්‍රස්සැල්ලාව - උලපතේ මාර්ගයේ පිහිටි ආරක්කු පාලමේ ඉදිකිරීම් රු.මිලියන 42 ඇස්තමේන්තුගත පිරිවැයකට 1999 වර්ෂයේදී ආරම්භකර තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, රු.මිලියන 34.085 ක පිරිවැයක් දැරීමෙන් අනතුරුව මාර්ග ඉදිකිරීම් හා සංවර්ධන සමාගම නමින් වූ අධිකාරියේ උප සමාගම විසින් කරනු ලැබූ ඉදිකිරීමේ කටයුතු 2003 වර්ෂයේදී අතරමග නවතා තිබුණි. පසුව, රු.මිලියන 75.007 ක් වටිනා ඉතිරි වැඩ කොටස් සම්පූර්ණ කිරීමේ කොන්ත්‍රාත්තුව රාජ්‍ය සංවර්ධන සහ ඉදිකිරීමේ සංස්ථාවට ප්‍රධානියා කර තිබුණු අතර 2009 ජුනි 18 දිනට හෝ ඊට පෙර සම්පූර්ණ කිරීමට බලාපොරොත්තු විය. කෙසේ වෙතත් , රු.මිලියන 54.967 ක මුදලක් ඒ සඳහා වැයකර තිබුණු නමුත් 2011 දෙසැම්බර් 31 දින වන තුරුත් වැඩ සම්පූර්ණ කර නොතිබුණි. තවද , ඉදිකිරීම් පරිශ්‍රයේ තාවකාලිකව ගොඩනගා තිබුණු බේලි පාලම සඳහා වියදම් දැරීමට කොන්ත්‍රාත්කරුවන් එකඟවී තිබුණද 2011 දෙසැම්බර් 31 දින වන තෙක් ඒ සඳහා රු.මිලියන 1.324 ක මුදලක් අධිකාරිය විසින් දරා තිබුණි. ඊට අමතරව , බේලි පාලම සඳහා වානේ බාර් මිලදී ගැනීම සඳහා රු.මිලියන 2.058ක මුදලක් අධිකාරිය විසින් වැයකර තිබුණි.	මාර්ග ඉදිකිරීම් හා නිර්මාණ සමාගමේ ඇවර කිරීමේ කටයුතු සැලසුම් කළ අයුරින් නිම කිරීමට නොහැකි විය. මෙම සමාගම 2003 වසරේ ඇවර කිරීමේ කටයුතු ආරම්භ කර ඇත. රාජ්‍ය නිර්මාණ හා සංවර්ධන සංස්ථාව වෙත 2004 වසරේදී මෙම කොන්ත්‍රාත්තුව පිරිනමන ලද අතර ඉදිකිරීම් කටයුතු 2004 වසරේ දෙසැම්බර් මාසයේදී ආරම්භ කරන ලදී. ඉදිකිරීම් ක්‍රියාවලිය අතරතුරදී මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් නිමකළ යුතු දිනය කොන්ත්‍රාත්කරුගේ පාලනයෙන් බැහැරව පැවති විවිධ හේතු මත දීර්ඝ කරන ලදී. වැඩයේ ප්‍රගතිය ප්‍රමාදවීම හේතුවෙන් අවවාද කිරීමේ ලිපි කිහිපයක් නිකුත් කරන ලද අතර අවසානයේදී මෙම කොන්ත්‍රාත්තුව නිම කරන ලදී. මෙම කොන්ත්‍රාත්තුව නැවත ප්‍රදානයට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලදී. කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුම අනුව ප්‍රමාණ පත්‍රයේ බේලි පාලම් Baily Bridges නඩත්තුවේදී රු.132,382.00 ක් යකඩ තට්ටු ප්‍රතිස්ථාපනයට යකඩ දඩු සඳහා රු.2,057,742 ක්ද මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් වියදම් කර ඇත. මේවා නඩත්තු වියදම් නොවන අතර , මෙම වියදම් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් දැරිය යුතු අතර එම කටයුතු පාලමේ කොටස් ප්‍රතිස්ථාපනය සඳහා අදාළවේ.
	(ආ)	අමේපුස්ස - ත්‍රිකුණාමලය මාර්ගයේ දඹුල්ල සිට හබරණ දක්වා වූ කොටස (කි.මි.21.5) ප්‍රතිසංස්කරණ හා වැඩිදියුණු කිරීමේ කොන්ත්‍රාත්තුව , මෙම මාර්ගයේ කන්තලේ සිට ත්‍රිකුණාමලය හා අමේපුස්ස සිට දඹුල්ල කොටස්වල ප්‍රතිසංස්කරණය හා වැඩි දියුණු කිරීමේ කොන්ත්‍රාත්තුව භාරගෙන තිබුණු කොන්ත්‍රාත් කරු වෙත ටෙන්ඩර් ක්‍රියාපටිපාටිය අනුගමනය කිරීමෙන් තොරව ප්‍රදානය කර තිබුණි.	2011 වසරේ අයවැය යෝජනා මගින් දේශීය වාණිජ බැංකු මගින් ණය ලබා ගැනීමට රජය තීරණය කරන ලදී. මෙම යෝජනා ක්‍රමය යටතේ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට දේශීය බැංකු මගින් ණය ලබා ගැනීමට බලය පවරා දී ඇත. කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතියද මේ සඳහා ඉල්ලා ඇත. මෙම යෝජනා ක්‍රමය යටතේ කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් මෙම මාර්ගයේ මාර්ග කොටසක් පුනරුත්ථාපනය හා වැඩිදියුණු කිරීමට කොමර්ෂල් බැංකුවේ මූල්‍ය ආධාර ඇතුළු ව්‍යාපෘති යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරන ලදී. එම යෝජනාව ඇගයීමෙන් පසු අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලබා ගෙන කොන්ත්‍රාත්තුව පිරිනැමීම සිදු කරයි.
	(ඇ)	විශේෂ වැඩ පැවරුමක් වශයෙන් මධ්‍යම පළාත් අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලයේ අධීක්ෂණය යටතේ දළදා මාළිකාව පරිශ්‍රය තුළ කොන්ක්‍රීට් ගල් ඇතිරීමේ කාර්යය සමාලෝචිත වර්ෂයේදී සිදුකර තිබුණි. මේ සම්බන්ධයෙන් පහත නිරීක්ෂණ කරනු ලැබේ.	

		(i) අදාල කොන්ත්‍රාත්තුව රු.මිලියන 36.83 ක පිරිවැයකට පොද්ගලික සමාගමකට ප්‍රදානය කර තිබුණු අතර පසුව, විවලතා නියෝග දෙකක් යටතේ මූලික ඇස්තමේන්තුවෙන් 36% ක නියෝජනය වූ රු.මිලියන 28.87 කින් ආරම්භක ඇස්තමේන්තුව ඉහල දමා තිබුණි.	එම ඇස්තමේන්තුව අධ්‍යක්ෂ වැඩ විසින් නිර්දේශ කර අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විසින් අනුමත කර ඇත.
		(ii) තවද, මෙම කාර්යය හඳිසි වැඩ සේ සලකා තිබුණු අතර රජයේ ප්‍රසම්පාදන මග පෙන්වීම් 2006 හි 3.8 ඡේදයට පටහැනිව කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ට මිළ ගණන් ඉදිරිපත් කිරීමට දින 12 ක කාලයක් පමණක් ලබාදී තිබුණි.	දළදා මාලිගා පිවිසුම් මාර්ගයේ කොන්ක්‍රීට් කුට්ටි ඇතිරීමට මූලික කොන්ත්‍රාත්තුව පිරිනමන ලදී. නුවර නගර අලංකරණය කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ දළදා මාවතේ පදික වේදිකාව ඉදිකිරීමටද තීරණය කරන ලදී. මෙම වැඩද එම කොන්ත්‍රාත්තුව යටතේ සිදු කරන ලද අතර එම වෙනස්වන අගයන් කොන්ත්‍රාත්තුවේ අගය වැඩිකිරීමෙන් ලබා දෙන ලදී.
		(iii) කොන්ත්‍රාත්තුව ප්‍රදානය කර මාසයක කාලයක් තුළ , 2011 ජුනි 13 දිනට පෙර , අදාල වැඩ නිම කරන ලෙස කොන්ත්‍රාත්කරුට ආරම්භයේ දී උපදෙස් දී තිබුණු නමුත් වැඩ නිම කිරීම සඳහා 2011 නොවැම්බර් 15 දින වන තෙක් මාස පහක් සඳහා කාලය දීර්ඝ කිරීමක් ලබාදී තිබුණි.	මෙම වැඩය ඉතා ඉක්මනින් නිමකළ යුතු වුවත් නිසා කොන්ත්‍රාත්කරු ද ඉතා ඉක්මනින් තෝරා ගන්නා ලදී. එනිසා මිල කැඳවුම් ලබා දීමටද දෙන ලද්දේ දින 12ක් පමණි. එනිසා අපේක්ෂිත ආකාරයෙන් වැඩය නිම කිරීමට නොහැකි වූයේ ❖ අමතර වැඩ හේතුවෙන් විෂය පථය වැඩිවීම ඉහත (ඇ) (ii) විස්තර කළ ආකාරයට. ❖ පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ එකඟතාවය ලබා ගැනීමට ප්‍රමාද වීම. ❖ දළදා විදිය ඔස්සේ යකඩ වැට වෙනත් කොන්ත්‍රාත්කරුවකු විසින් ඉදිකිරීම හේතුවෙන් අවහිරතා සිදුවීම. ❖ වැසි සුළං සහිත කාළගුණ තත්වය හා වෙනත් පාරිසරික සාධක හේතුවෙන්
		(iv) 2011 නොවැම්බර් මාසයේදී සිදුකළ භෞතික පරීක්ෂණයේදී කොන්ක්‍රීට් ගල් ඇතිරීමේ කාර්යයේ අඩුපාඩු නිරීක්ෂණය වී තිබුණු නමුත් අඩුපාඩු සම්බන්ධ වගකීම් කාලය තුළ ඒවා නිවැරදි කිරීමට ප්‍රමාණවත් පියවර ගෙන නොතිබුණි. තවද , අධිකාරිය විසින් කරන ලද තත්ව පරීක්ෂණ වලදී ගල් 50 කින් සමන්විත නියැදියකින් ගල් 10 ක් ගුණාත්මක තත්වයේ නොවුණු බව අනාවරණය වී තිබුණු අතර ඉන් පෙනීයන්නේ කොන්ක්‍රීට්	කොන්ත්‍රාත්කරු සොයා ගැනීමෙන් පසු පදික වේදිකාව සඳහා උප ප්‍රමාණික කොන්ක්‍රීට් කුට්ටි (Grade 15) ඉදිරිපත් කරන ලද මිල ගණන් වෙනුවට (Grade 30) භාවිතා කරන ලදී. එනිසා වර්ග මීටරයකට ඉදිරිපත් කරන ලද මිල වන රු. 1,537.50 ක මුදල රු. 1,514.50 දක්වා අඩුකරන ලදී. සොයා ගන්නා ලද වැරදිද ප්‍රතිශෝධනය කරන ලදී.

		ගල් නිෂ්පාදනයේදී ගුණාත්මක තත්වයෙන් බාල අමුද්‍රව්‍ය යොදාගෙන තිබුණු බවයි.	
	(ඇ)	මධ්‍යම පළාත් අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය මහනුවර නගරයේ මාර්ග තත්වය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා “සාක් සමුළු” වැඩ සටහන නමින් මාර්ග සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කර තිබුණි.	
		(i) ඉටුකරන ලද සත්‍ය වැඩ ප්‍රමාණය සමග සසඳන විට මාර්ග වැඩ දියුණු කිරීමේ වැඩ සඳහා අධි-ඇස්තමේන්තුවක් පිළියෙල කර තිබුණි. 2.5% සිට 37% පරාසයක් තුළ විෂයයන්ගේ වවැනි විචලතාවයන් තිබීමෙන් පෙනී යන්නේ ඇස්තමේන්තු පිළියෙල කිරීමේදී නිසි භෞතික මනුෂී ගෙන නොතිබුණු බවයි. අධිකාරියේ සභාපතිවරයාගේ පැහැදිලි කිරීම අනුව , සාක් සමුළුවට අවශ්‍ය පහසුකම් සැපයීම අරමුණු කරගෙන මහනුවර නගර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය යටතේ නගරයේ සියළුම මාර්ග සඳහා ඇස්පෝල්ට් කොන්ක්‍රීට් ඇතිරීමට බලාපොරොත්තුවෙන් මූලික ඇස්තමේන්තු පිළියෙල කර තිබුණි. කෙසේවෙතත්, සමුළුව පැවැත්වීම පසුව කොළඹ නගරයට මාරු කරන ලද අතර වැඩවල විෂයය පටය හා ස්වභාවය අඩුකරන ලදුව ජලපවාහන වැඩ හා අළුත්වැඩයා කටයුතු පමණක් ඉටුකර තිබුණි.	මෙම කොන්ත්‍රාත්තුව මූලිකවම ප්‍රධානය කරන ලද්දේ සාක් සමුළු ව්‍යාපෘතිය යටතේ නුවර නගර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය ඉලක්ක කරගෙනය. මෙම සාක් සමුළුව නුවර නගරයේ පැවැත් වීමට කලින් තීරණය කර තිබුණි. මූලික ඇස්තමේන්තුව නගරයේ සියළුම මාර්ග වලට පෙරමුසු කොන්ක්‍රීට් (Asphalt Concrete) ඇතිරීම ඉලක්ක කරගෙන සකස් කරන ලදී. නුවර නගරයේ සමුළුව නොපැවැත් වූ නිසා වැඩයේ විෂය පටය මෙන්ම ස්වභාවයද අඩු කරන ලදී. එනිසා ජලවහන පද්ධති හා නඩත්තු කටයුතු පමණක් සිදුකරන ලදී. කොන්ත්‍රාත්කරු සමඟ චක්‍රාලෝමයෙන් පසු කොන්ත්‍රාත් අගය නැවත ඇස්තමේන්තු කරන ලද අතර කොන්ත්‍රාත් අගයද අඩු කරන ලදී. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස මූලික ඇස්තමේන්තුවේ ඉතිරියක් පවතී.
		(ii) අධි ඇස්තමේන්තු මත ඇතිවූ ඉතිරි කිරීම්, විචලතා නියෝග කිහිපයක් අනුමත කිරීම තුලින් කොන්ත්‍රාත්කරු ලවා කාර්යාල උපකරණ , පරිගණක යනාදිය ප්‍රසම්පාදනය කිරීමට හා කාර්ය මණ්ඩල නිවාස අළුත්වැඩයා කිරීමට යොදා ගෙන තිබුණි.	මෙම කොන්ත්‍රාත්තුව පැකේජයක් වශයෙන් සහ වැඩ කටයුතු ගණනාවක් ලෙස මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ කාර්ය මණ්ඩලයේ සුපරික්ෂය යටතේ සිදුකරන ලදී. නිල නිවාස පිළිසකර කර පරිපාලන කාර්යයන් සඳහා භාවිතයට ගැනීම මගින් කාර්යාල කුලියට ගැනීම වෙනුවෙන් වැයවන පිරිවැය අඩුකර ගැනීමට හැකිවිය. පරිපාලන වියදම් වෙනුවෙන් කොන්ත්‍රාත්තුවේ වෙන්කිරීමක් තිබෙන අතර, එම අගයේ අදහස කොන්ත්‍රාත්තුවේ පරිපාලන කාර්යයන් සඳහා සම්බන්ධ වන ඉංජිනේරුවරයාට අවශ්‍ය පරිපාලන පහසුකම් හා කාර්යාල උපකරණ ලබාගැනීම සඳහා වෙන්කරනු ලබන මුදල වේ.
	(ඉ)	අධිවේගී මාර්ග කළමනාකරණය ඒකකයේ පරිහරණය සඳහා ස්ථාවර වත්කම් ප්‍රසම්පාදනය කිරීමට අධිකාරිය සමාලෝචිත වර්ෂය තුලදී පියවර ගෙන තිබුණි.	

		(i) ආරම්භක අදියරේදී ප්‍රසම්පාදන සැලැස්මක් පිළියෙළ කර නොතිබුණි. ඒ අනුව මිලදී ගැනීමට අවශ්‍ය වූ විෂයයන් නිසිලෙස හඳුනාගෙන නොතිබුණි.	අධිවේගී මාර්ග යනු අළුත්ම අත්දැකීමක් වන නිසා එයට අවශ්‍ය වත්කම් කලින් පැහැදිලිව හඳුනා ගැනීම දුෂ්කරය. එනිසා ආරම්භක අවස්ථාවේ දී මිලදී ගැනීමේ සැලසුම් සකස් කිරීම සිදුකල නොහැකිය.
		(ii) ස්ථාවර වත්කම් මිලදී ගැනීම සඳහා පත්කර තිබුණු ටෙන්ඩර් මණ්ඩලය , අධිවේගී මාර්ග කළමනාකරණ ඒකකයට අනුයුක්ත නිලධාරීන්ගෙන් පමණක් සමන්විත විය. තවද, රු.මිලියන 2.905 ක පිරිවැයකට මිලදී ගෙන තිබුණු වානේ සේප්පු 50 ක් සම්බන්ධ ටෙන්ඩර් ලියකියවිලි විගණනය සඳහා ඉදිරිපත් කර නොතිබුණු.	ටෙන්ඩර් මණ්ඩලය ප්‍රධාන කාර්යාලයේ නිලධාරීන්ගෙන්ද සමන්විතය. මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ මිලදී ගැනීම් කමිටුවේ සේප්පු 50 ක් මිලදී ගැනීම සඳහා වන ටෙන්ඩර් මණ්ඩල තීරණ හා අදාල ලියවිලි තිබේ.
		(iii) සාප්පු ක්‍රමය හරහා අත්‍යවශ්‍ය පදනම මත අන්තර් හුවමාරු මධ්‍යස්ථානවල මෙහෙයුම් සඳහා භාවිතා කිරීමට රු.මිලියන 6.577 පිරිවැයකට විවිධ විෂයයන් මිලදීගෙන තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, අදාල සැපයුම් කරුවන් එම වත්කම් සපයා තිබුණේ දින 20 සිට 166 දක්වා වූ කාල පරාසයක සැලකිය යුතු ප්‍රමාදයන් මතය.	හුභාක් අයිතම ඇණවුම් කරන ලද අතර ඒවා වෙළඳපොළේ පහසුවෙන් ලබා ගැනීමට නොහැකිය. එනිසා සැපයුම් කරුට ඒවා සැකසීමට හෝ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ ඇණවුම ලැබුණු පසු ඇණවුම් කිරීමට හෝ සිදුවිය. එනිසා එම ප්‍රමාදය අනිවාර්යයෙන් සිදුවන්නකි.
	(ඊ)	ගම්පහ විධායක ඉංජිනේරු කාර්යාලය , එම කාර්යාලය සඳහා කම්කරුවන් 208 දෙනෙක් අනුයුක්ත කර තිබියදීත් මාර්ග සංවර්ධන කටයුතු සහ කැරගල පිහිටි ඇස්පෝල්ටි පිරියතෙහි වැඩ සඳහා අමතර කම්කරුවන් 15 දෙනෙකු පිටතින් ලබාගැනීමේ පදනම මත සේවයේ යොදවා ගෙන තිබුණි. මෙම කොන්ත්‍රාත්තුව සඳහා මිල ගණන් ඉදිරිපත් කළ සේවා සපයන්නන් තිදෙනා අතුරින් තෝරාගත් සැපයුම්කරු ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත්කරුවකු වශයෙන් නොව ග්‍රම්කයන් සපයන්නෙකු වශයෙන් ලියාපදිංචි වී තිබුණි. තවද, මහා මාර්ග ප්‍රමිත අනුප්‍රමාණ සමග සසඳන විට එක් කම්කරුවකු සඳහා ඉදිරිපත් කර තිබුණු අනුප්‍රමාණ භූමිකයෙකු සඳහා 43% ක් කින් හා පුහුණු ග්‍රම්කයකු සඳහා 84% කින් වැඩියෙන් එකඟ වී තිබුණි.	ගම්පහ විධායක ඉංජිනේරු කාර්යාලයේ ඒවන විට පැවති වැඩ ප්‍රමාණය ඉතා අධිකය. එම අධික වැඩ ප්‍රමාණය ඉටු කිරීමට සිටි කම්කරුවන්ගේ ප්‍රමාණය ප්‍රමාණවත් නොවීය. අතිකුත් ප්‍රාදේශීය අධිකාරී මගින්ද මෙම කොට්ඨාශයේ ශිෂ්‍ය මාර්ග සංවර්ධන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම නිසා මෙම කොට්ඨාශයේ කම්කරුවන්ට ඉහල ඉල්ලුමක් පැවති අතර ඔවුන්ගේ කුලී ගාස්තුවද ඉහළ අගයක් ගන්නා ලදී. එනිසා මෙම අමතර කම්කරුවන් ඉතා ඉහළ අගයක් ගෙවා සේවයේ යෙදවීමට සිදු විය. කොන්ත්‍රාත් පදනම යටතේ කම්කරුවන් ලබා ගැනීමට කැඳවන ලද මිල ගණන් සඳහා සැපයුම් කරුවන් තිදෙනෙක් පමණක් මිල ගණන් ඉදිරිපත් කර තිබුණි. කොන්ත්‍රාත්තුවේ හදිසි අවශ්‍යතාවය සලකා අවම මිල ගණන් ඉදිරිපත් කර තිබූ සැපයුම්කරුට කොන්ත්‍රාත්තුව පිරිනමන ලදී.
	(උ)	සිරිතක් වශයෙන් , අධිකාරිය පිටස්තර පාර්ශවයන්ගෙන් වාහන කුලියට ලබාගනු ලබයි. අධිකාරියේ කටයුතු සඳහා පිටස්තර පාර්ශවයන්ගෙන් වාහන ලබාගැනීමේ ව්‍යවස්ථාපිතවය තීරණය කිරීම සම්බන්ධයෙන්වූ විගණනයේදී	

		පහත කරුණු නිරීක්ෂණය විය.	
		(i) වාහන කුලියට ලබා ගැනීම පිළිබඳ ඉදිරිපත් කළ මිල ගණන් ඇගයීම සඳහා අධිකාරිය විසින් පත්කළ තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුව රියදුරු හා ඉන්ධන සැපයීමෙන් තොරව වාහන සපයන්නන් සඳහා මහා මාර්ග ප්‍රමිත අනුප්‍රමාණයන්ට 10% පොදුකාර්යය හා 20% ලාභ තිරුවක් එකතු කරමින් උපරිම මිලක් ගණනය කිරීම අනුමත කර තිබුණි. කෙසේ වෙතත් , වාහන කුලියට සැපයීම සම්බන්ධයෙන් උපරිම අනුප්‍රමාණ තීරණය කිරීමේදී එවැනි ක්‍රමවේදයක් අනුගමනය කර නොතිබුණි.	අපගේ මහා මාර්ග උපලේඛන අනුපාතයන්හි (H S R) සඳහන් වාහන කුලී ගාස්තුව වන මිල 1993, 1998 ආදී වසර වලදී කුලියට ගන්නා ලද වාහන සඳහා අදාළ වන මිල ගණන් වේ. එම මිල ගණන් වාහන කුලියට ලබා දීමට බලාපොරොත්තු වන මිල ගණන් හා සැසඳීමේදී ඉතා අවම මට්ටමක පවතී. මහා මාර්ග උපලේඛන අනුපාතයන්හි අගය ගණනය කරන සූත්‍රය, සාමාන්‍යයෙන් වාහන කුලියට දීමට බලාපොරොත්තු වන මිල ගණන් හා ගැනුම් මිල සමග සැසඳීමේදී කපා හරින අනුපාතය තීරණයට භාවිතා කරයි.
		(ii) කොන්ත්‍රාත්කරු සපයන ලද වාහන වර්ගය වෙනස් කිරීම හා රියදුරු සහ ඉන්ධන සැපයීමේ පදනම හෝ රියදුරු හා ඉන්ධන නොමැතිව වාහන සැපයීමේ පදනම වෙනස් කිරීම හා ඒ මත ගාස්තු අය කළ අවස්ථා කිහිපයක් නිරීක්ෂණය විය.	වාහන කුලියට ලබාදීමේදී අදාළ නියමයන් හා කොන්දේසි හි පරිච්ඡේද අංක 12 ට අනුව ,වාහනයක් ක්‍රියාවර්තිත වීම ,අනතුරකට පත්වීම හෝ නඩත්තු කටයුතු වෙනුවෙන් වාහනය යොමු කරවීමේ දී සැපයුමකරු විසින් සේවාව බාධාවකින් තොරව පවත්වාගෙන යාමට මුල් වාහනයට සමාන තත්වයෙන් යුතු වාහනයක් ලබා දීම සිදු කරනු ලබයි. එසේ නොමැතිව වාර්තාවේ දක්වන ලද සිද්ධීන් වාර්තා වී නොමැත.
3.2.4		මතභේදයට තුඩුදුන් කරුණු	
		පහත නිරීක්ෂණයන් කරනු ලැබේ.	
	(අ)	එවකට මහාමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවෙන් මාරු කරන ලදුව, අධිකාරියට අයත්ව තිබූ නාරාහේන්පිට පිහිටි ඉඩමක් 2009 වර්ෂයේදී නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට අයත්ව තිබුණු ඩෙන්සිල් කොඩ්බැකඩුව මාවතේ පිහිටි ඉඩමකට බදු පදනම මත හුවමාරු කර තිබුණි. අළුතින් අත් කර ගත් ඉඩම ශ්‍රී ලංකා රාමන්සේකර නිකාය ආරක්ෂක සභාව විසින් පරිහරනය කර තිබුණු අතර 2009 මර්තු 25 දින පැවැත්වූ අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී ලද අනුමැතිය යටතේ 2010 හා 2011 වර්ෂවල අවස්ථා තුනකදී රු.මිලියන 50ක් එම සභාව වෙත ගෙවා තිබුණි. කෙසේ වෙතත්, ගනුදෙනුව සඳහා එළඹීමට පෙර ඉඩම් තක්සේරු නොකිරීම හේතුවෙන් එම ගෙවීම් තීරණය කිරීමේ පදනම විගණනයේදී නිශ්චය කළ නොහැකි විය.	මහා මාර්ග මහා ලේකම් කාර්යාලය සෑදීම සඳහා නාරාහේන්පිට පිහිටි ඉඩම ප්‍රමාණවත් නොවූ බැවින් ඩෙන්සිල් කොඩ්බැකඩුව මාවතේ පිහිටි ඉඩම අත්පත් කරගන්නා ලදී. මේ සඳහා මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් රාමන්සේකර මහා නිකායේ අති පූජ්‍ය මහා නාහිමියන් සමඟ සාකච්ඡා ගණනාවක් පවත්වා අදාළ ඉඩම හුවමාරු කිරීම සඳහා කැමැත්තද මෙම හුවමාරුව වෙනුවෙන් යම් මුදලක් ගෙවීමටද එකඟ වෙන ලදී.

	(අ)	අමේප්පස්ස - ත්‍රිකුණාමලය මාර්ගයේ දඹුල්ල සිට හබරණ කොටසේ (කි.මී.21.5) පුනරුත්ථාපන හා වැඩ දියුණු කිරීම සිදු කිරීම සඳහා 9% වාර්ෂික ස්ථාවර පොලියකට රු.මිලියන 1,534 ක ණය පහසුකමක් වාණිජ බැංකුවකින් අධිකාරිය ලබා ගෙන තිබුණු අතර මේ සඳහා වර්ෂ දෙකක සහන කාල සීමාවකින් පසු ගෙවිය යුතු ණය වාරික හිලව් කිරීම සඳහා අධිකාරියේ මූල්‍ය තත්ත්වය හා අනාගත මූල්‍ය ප්‍රවාහයන් තක්සේරු කර නොතිබුණි. තවද, රු.මිලියන 1,534 ක් වූ මුළු ණය මුදලින්, වැඩ ආරම්භ කිරීමේ අත්තිකාරම මුදල වූ රු.මිලියන 274 ක් ද ඇතුළත්ව 2011 දෙසැම්බර් 31 දිනට රු.මිලියන 453.7 ක් පමණක් උපයෝජනය කර තිබුණි.	වැඩ සඳහා කොන්ත්‍රාත්තුව මාස 20 ක කාලයක් තුළදී නිමකළයුතු අතර කොන්ත්‍රාත්කරු 2011 මැයි මාසයේ වැඩ ආරම්භ කර මාස 08 ක් තුළදී 2011 වසර අවසානයේදී වැඩය නිමකරන ලදී. වැඩය නිමකළ කාලය හා සැසඳීමේදී කොන්ත්‍රාත්තුවේ මුළු දිග ප්‍රමාණයේ භෞතික ප්‍රගතිය 45% ක් වූ අතර එය අපේක්ෂා කළ මට්ටමට වඩා වැඩි අගයකි. ණය මුදල ප්‍රයෝජනයට ගැනීමේ ප්‍රමාදයත්, වැඩයේ භෞතික ප්‍රගතිය ප්‍රමාද නොවීමත් නිසා නිසැකවම රජයට මුදල් ඉතිරියක් සිදුවේ. පොළිය වශයෙන් බැංකුවට ගෙවිය යුතු වත්තේ ණය මුදලින් භාවිතයට ගන්නා ලද ප්‍රමාණයට අදාළ පොළිය වේ.
3.2.5		වත්කම් කළමනාකරණය	
		පහත නිරීක්ෂණයන් කරනු ලැබේ.	
	(අ)	පිළිවෙලින් මාර්ග හා පදික මං තිරු තත්ත්ව සමීක්ෂණය සඳහා මාර්ග අංශ සහායක ව්‍යාපෘතිය විසින් රු.මිලියන 92.689 ක් වටිනා බහු ක්‍රියාකාරී පාලන සමීක්ෂණ වාහනයක් හා රු.මිලියන 30.128 ක් වටිනා බර මිණුම් ඩිප්ලෝමේට්ටරයක් ප්‍රසම්පාදනය කර අධිකාරිය වෙත 2010 වර්ෂයේදී භාර දී තිබුණි. ප්‍රගති වාර්තා අනුව, සමාලෝචිත වර්ෂය තුළදී කි.මී. 3932.7 ක් දුර මාර්ග හා කි.මී.1,452.20 ක් දුර පදික මං තිරු සමීක්ෂණය කර තිබුණි. තවද, සමාලෝචිත වර්ෂය තුළදී සමීක්ෂණ කිරීමට බලාපොරොත්තු වූ මුළු දුර ප්‍රමාණයෙන් 54% ක් පමණක් සම්පූර්ණ කර තිබුණු බව අධිකාරියේ ප්‍රගති වාර්තා වල දක්වා තිබුණි.	මෙම යන්ත්‍ර භාවිතය හා ප්‍රමාණය පිළිබඳ පෙර පළපුරුද්දක් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට නොමැති නිසා අත්දැකීමක් වශයෙන් 2011 වසර සඳහා වන වැඩසටහන සකස්කර ඇත. කෙසේ වෙතත් ඉදිරි වැඩසටහන් සකස් කිරීමේදී 2011 වසරේ එම යන්ත්‍ර වලින් ලබා ගන්නා ලද පළපුරුද්ද වැඩි සුළං සහිත අයහපත් කාළගුණය හා වාහන ක්‍රියා විරහිත වීම වැනි වැඩ නැවැත් වීමට හේතු විය හැකි සාධකද සලකා බලයි.
	(අ)	බේස්ලයින් මාවතේ සිදු කරන ලද සංවර්ධන වැඩ හේතුවෙන් අවතැන් වූ පුද්ගලයින් නැවත පදිංචි කිරීම සඳහා 1999 වර්ෂයේදී අක්කර 11 රු.මී 08 හා පර්චස් 38.3 කින් යුත් ඉඩමක් අත්තිඩිය ප්‍රදේශයෙන් අත්පත් කරගෙන තිබුණු අතර එය අදාළ අරමුණ සඳහා උපයෝජනය කර ගෙන නොතිබුණි. අධිකාරිය අවස්ථා හතකදී රු.මිලියන 123 ක් ගෙවා තිබුණු අතර ඒ අතුරින් රු.මිලියන 28 ක් ජපන් අධාර ව්‍යාපෘතියක් විසින් මූල්‍යණය කර තිබුණි. තවද, 2005 වර්ෂයේ සිට අක්කර 2 ක ප්‍රමාණයක් සුනාමියෙන් පීඩාවට පත් වූ පවුල් නැවත පදිංචි කිරීම සඳහා ඉඩ දී තිබුණු අතර, අක්කර 03 රු.මී 01 පර්චස් 26.7 ක් වූ වෙනත් කොටසක් 2007 සැප්තැම්බර් 06 දින සිට පෞද්ගලික සමාගමකට කුලියට	අත්තිඩියේ ඉඩමේ මුළු ප්‍රමාණය වන අක්කර 11 රු.මී 02 පර්චස් 38.3 කින්, රජයේ තක්සේරුකරු විසින් තක්සේරු කරන ලද වටිනාකම වන රු. 150,000 කට එක ඉඩම කොටසක් පමණක් 2009 වසරේ සිට පුද්ගලික සමාගමකට කුලියට දී ඇත. අදාළ කුලිය නියමාකාරයෙන් එකතු කර ගනී.

		දි තිබුණි. තවද , සමාගම විසින් වදින සිට රු.150,000 ක මාසික කුලී මුදලක් පමණක් ගෙවා තිබුණු නමුත් 2008 වර්ෂයේදී මෙම මුළු ඉඩමේ කුලී වටිනාකම රු.500,000 ක් ලෙස තිරණය කර තිබුණි.	
	(ඇ)	අදාළ මාර්ගවල ධාවනය වන අධි බරැති ට්‍රක් රථවල බර මැනීමට තැන්පත්කුඹුර ඩිපෝවේ රු.654,679 ක් වටිනා කිරීමේ තරාදියක් ස්ථාපිත කර තිබුණි. කෙසේ වෙතත් , රියදුරන්ගේ විරෝධතාවයන් හේතුවෙන් එහි වැඩ ආරම්භ කළ 2011 මැයි 20 දින සිටම මිනුම් කටයුතු අඩාල වී තිබුණු අතර කිරීමේ තරාදිය වදින සිට නිශ්කාර්යව පැවතුණි. අදාළ කිරීමේ තරාදිය පටු ස්ථානයක ස්ථාපිත කර තිබුණු බව නිරීක්ෂණය වූ අතර එම ස්ථානයේ හිසි ආරක්ෂාවන් නොවීය. 2010 හා 2011 වර්ෂය සඳහා කිරීමේ තරාදිය වෙනුවෙන් බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා රු.153,753 ක් වැය කර තිබුණි.	රජයේ නිලධාරීන් සමඟ පැවති ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීමක දී ජාතික මහා මාර්ග වලට වන හානිය වැළැක්වීමට මහියංගනයේ සිට පැමිණෙන ට්‍රක් රථ වල බර සහතික කිරීමට තැන්පත්කුඹුර ඩිපෝවේ කිරීමේ තරාදියක් ස්ථාපනයට තිරණය කරන ලදී. විවිධාකාර ප්‍රයෝගික ගැටළු හේතුවෙන් බලාපොරොත්තු වූ ආකාරයට මෙම කාර්ය ක්‍රියාවේ යෙදවීමට නොහැකි විය. මෙම කිරීමේ තරාදිය මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ තැන්පත්කුඹුර මාර්ග නඩත්තු අංගනයේ ඇත.
	(ඈ)	2011 අගෝස්තු මාසයේදී රු.මිලියන 1.4 ක පිරිවැයකට මිලදී ගෙන තිබුණු කාසි ගණනය කිරීමේ යන්ත්‍ර 20 ක් අධිවේගී මාර්ග කළමනාකරන ඒකකයේ ගබඩා පරිශ්‍රය තුළ මිලදී ගත් දින සිට නිශ්කාර්යව පැවති බව නිරීක්ෂණය විය. අධිවේගී මාර්ග කළමනාකරන ඒකකයේ නිලධාරීන් විසින් කළ පැහැදිලි කිරීම් අනුව අධිවේගී මාර්ගය පරිහරනය කරන්නන් සඳහා අවම ගාස්තුව රු.50 සිට තිරණය කරන ලද අතර එක් අන්තර් හුවමාරුවක් සඳහා ගාස්තුව රු.100 බැගින් වැඩි කර තිබුණි. ඒ හේතුවෙන් අධිවේගී මාර්ග මෙහෙයුම් සඳහා කාසි ගණනය කිරීමේ යන්ත්‍ර අවශ්‍යය නොවීය .	අධිවේගී මාර්ගය භාවිතා කිරීමේ ගාස්තු කිලෝ මීටර් පදනම මත ගණනයට මුලින් තිරණය කර තිබුන අතර ඒ සඳහා රු 10 ට අඩු කාසි වටිනාකම භාවිතයට අවශ්‍ය විය. මෙම යන්ත්‍ර මිලදී ගැනීමෙන් පසු ගාස්තු ගණනය කරන පදනම වෙනස් කල නිසා ඒවා අවශ්‍ය නොවීය. කෙසේ වෙතත් මෙම යන්ත්‍ර වලින් ප්‍රයෝජනයක් ගැනීමට ඉදිරියේ දී බලාපොරොත්තු වේ.
	(ඉ)	2010 මාර්තු 23 දින වින ආධාර ව්‍යාපෘතියක් වෙතින් ලැබී තිබුණු මාර්ගවල කුඩා ගල් ඇතිරීමේ යන්ත්‍ර 11 ක් අදාළ කාර්යයන් සඳහා උපයෝජනය නොකර අධිකාරියේ මොරටුව අඟුලානේ පරිශ්‍රය තුල තිබුණි.	මාර්ග වල කුඩා ගල් ඇතිරීමේ යන්ත්‍ර වින ආධාර ව්‍යාපෘතියක් යටතේ ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදාව විසින් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට සපයන ලදී. මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ වැඩසටහන් අනුව දැනට ද්විත්ව මුද්‍රිත තාර ආලේප වැඩසටහන් අවම මට්ටමකින් කරමින් පවතී. එනිසා සමහර යන්ත්‍ර නිෂ්ක්‍රීයව පවතී. මෙම යන්ත්‍ර වල පළල අඩි 15 ක් පමණ වන නිසා සම්මත මාර්ගයන්හි භාවිතයට ගැනීම අසීරු කරුණක් වේ.
	(ඊ)	යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරුවන් බඳවා ගැනීම ප්‍රමාද වීම හේතුවෙන් 2010 දෙසැම්බර් 11 දින මගහැරුම සමාගම වෙතින් ලැබී තිබුණු ලියවන පට්ටල් යන්ත්‍ර 12 ක් වදින සිට නිශ්කාර්යව පැවතුණි.	යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරුවන් මේ වන විට බඳවාගෙන ඇති නිසා යන්ත්‍ර ද භාවිතයේ පවතී.

	(උ)	වාර්ෂිකව ඉතා සුළු තොග විෂයයන් ප්‍රමාණයක් නිකුත්වීම හේතුවෙන් ගබඩා පරිශ්‍රයේ තිබුණු රු.මිලියන 32.248 වටනා තොග සෙමින් චලනය වන තොග වශයෙන් නිරීක්ෂණය විය. වංචාකාරී කටයුතු හේතුවෙන් අස්ථානගත වූ රු.329,964 ක් වටනා තොග විෂයයන්ද ඊට ඇතුළත්ව තිබුණු අතර අදාළ කරුණු පරීක්ෂා කිරීමට ප්‍රමාණවත් පියවර ගෙන නොතිබුණි.	මේවා OECF ණය යෝජනා ක්‍රමය යටතේ ලැබුණු අමතර කොටස් හා අනිත් පරිභෝජ්‍ය දව්‍ය වේ. මෙම අයිතම මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ භාවිතයට නොගන්නා නිසා විකිණීමට අවස්ථා ගණනකදී උත්සාහ කළද ගැණුම්කරුවකු සොයා ගැනීමට නොහැකි විය. අනවශ්‍ය අයිතම විකිණීමට ඉදිරියේදී පියවර ගනු ලැබේ.
	3.2.6	මානව සම්පත් කළමනාකරණය	
	(අ)	සේවක බලකාය බඳවා ගැනීම, අනුයුක්ත කිරීම , සංවර්ධනය හා වැටුප් ගෙවීම වලදී ලෙස සිදු කිරීම සඳහා අධිකාරිය නිසි මානව සම්පත් සැලැස්මක් පිළියෙළ කර ක්‍රියාත්මක කර නොතිබුණි. 2003 ජුනි 02 දිනැති අංක පීඊඩී/12 දරණ රාජ්‍යය ව්‍යවසායාත්ති යහ පාලනය සඳහා වූ මහ පෙත්විම් වක්‍රලේඛයේ 9.3.1 ඡේදය ප්‍රකාරව රාජ්‍ය ආයතනවල බඳවා ගැනීමේ හා උසස්කිරීමේ ක්‍රම වේදය, රාජ්‍යය ව්‍යවසාය දෙපාර්තමේන්තුවේ එකඟත්වය ඇතිව රේඛීය අමාත්‍යාංශය හා ආයතනයේ පාලක මණ්ඩලය විසින් අනුමත කළ යුතුය. කෙසේ වෙතත් , අධිකාරියේ බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරීමේ ක්‍රම වේදය සඳහා එකඟත්වය 2011 දෙසැම්බර් 31 වන විටත් ලබා ගෙන නොතිබුණි .	මානව සම්පත් කළමනාකරණ සැලසුම් පිළියෙල කිරීම රාජ්‍ය පරිපාලන ප්‍රතිසංස්කරණ කොමසම මගින් පත් කරන ලද උපදේශක වරුන් විසින් සිදු කරයි. එලෙසම බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරීමේ ක්‍රම වේදය පිළියෙල කිරීමද මේ වන විට නිමකර ඇත.
	(ඇ)	අධිකාරියේ කාර්ය බලකාය, සේවකයන් 8000 ඉක්මවා තිබෙන අතර අධිකාරියේ අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීමට එහි කාර්ය බලකායේ ශක්තිය විශාල පිටුබලයක් වී තිබෙන නමුත් මානව සම්පත් කළමනාකරණ කටයුතු සඳහා අධිකාරිය වෙනම අංශයක් පිහිටුවා නොතිබුණි. අධිකාරියේ සංවිධාන සටහන අනුව, අධිකාරියේ මානව සම්පත් සංවර්ධන කටයුතු පරිපාලන අධ්‍යක්ෂකගේ අධීක්ෂණය යටතේ පරිපාලන හා මුදල් අංශය යටතේ ඉටු කරනු ලැබේ.	මානව සම්පත් කළමනාකරණ අංශයක් නිර්මාණය කිරීමේ යෝජනාව රාජ්‍ය පරිපාලන ප්‍රතිසංස්කරණ කොමසමේ වාර්තාවේද අඩංගු වී ඇත.
	(ඉ)	අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් - මුදල් හා පරිපාලන, වත්කම් කළමනාකරණ පිළිබඳ අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සහ කාර්ය සාධන විගණනය, ග්‍රාමීය පාලම්, පුහුණු ,ප්‍රසම්පාදන යනාදි ක්ෂේත්‍රවල මධ්‍යම කළමනාකරණ මට්ටමේ වෙනත් නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ යන ප්‍රධාන තනතුරු 2011 දෙසැම්බර් 31 දින වන විට වර්ෂ දෙකකට වැඩි කාලයක් පුරා ප්‍රාග්ධනව පැවතුණි.	වත්කම් හා කළමනාකරණ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් තනතුර 2011.12.31 දින වන විට පුරවා ඇත. පුරප්පාඩුව පවතින මුදල් හා පරිපාලන අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගේ තනතුර සහ කාර්ය සාධන විගණන අංශයේ පුරප්පාඩු අනුමත බඳවා ගැනීමේ පටිපාටියේ ක්‍රියා පිළිවෙල අනුව සිදු කිරීමට නියමිතය. අනුමත සේවක සංඛ්‍යාව අනුව ග්‍රාමීය පාලම් අංශයේ හා පුහුණු අංශයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ තනතුරු පැවතියද, මෙම අංශ දෙකේ දැනට පවතින ක්‍රියාකාරකම් අනුව නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ සේවාව අවශ්‍ය නොවේ. එනිසා එම තනතුරු පුරවා නොමැත.

(ඊ)	රාජ්‍ය ව්‍යවසායන්හි යහ පාලනය සඳහා මග පෙන්වීම වල 8.3.9 ඡේදයට අනුගතව තිබුණු 2003 ජුනි 02 දිනැති අංක පීඊඩී/12 දරණ චක්‍රලේඛය හා 2004 ජනවාරි 08 දිනැති පීඊඩී 21 දරණ චක්‍රලේඛය අනුව , රාජ්‍ය ව්‍යවසායන්, තම සම්පත් රේඛීය අමාත්‍යාංශයට හෝ වෙනත් ආයතන වෙත පරිහරණයට කිරීමට ඉඩ නොදිය යුතුය. කෙසේ වෙතත් ,අධිකාරිය මෙම විධිවිධානයට අනුකූල ව නොතිබුණු අතර ඒ සම්බන්ධයෙන් වු නිරීක්ෂණ පහත දැක්වේ. (i) ලැබී තිබුණු තොරතුරු අනුව, 2011 දෙසැම්බර් 31 දිනට අධිකාරියේ සේවකයින් 72 ක් රේඛීය අමාත්‍යාංශයට හා වෙනත් බාහිර ආයතන වෙත නිදහස් කර තිබුණි . ඒ අතුරින් සේවකයින් 45 දෙනෙකු සඳහා එකතුව රු.මිලියන 25.892 ක් වු වැටුප් හා අතිකාල වියදම් , අදාල ආයතන වලින් ප්‍රතිපූර්ණය කර ගැනීමට පියවර නොගෙන අධිකාරියේ ආදායම එරෙහිව අය කර තිබුණි. තවද , සමාලෝචිත වර්ෂයේ වෙනත් සේවකයින් 27 දෙනෙකු වෙත ගෙවා තිබුණු එකතුව රු.මිලියන 3.618 ක අතිකාල වියදම් අය කිරීමට පියවර නොගෙන ඔවුන්ගේ වැටුප් පමණක් අය කර ගෙන තිබුණි.	නිදහස් කරන ලද සේවකයින් 72 ගෙන් රේඛීය අමාත්‍යාංශයට නිදහස් කරන ලද සේවකයින් අමාත්‍යාංශය සමඟ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ කටයුතු සම්බන්ධීකරණයට සෘජුවම සමබන්ධ වේ. ඔවුන් රේඛීය අමාත්‍යාංශයට අනුයුක්ත කර ඇති අතර , ඔවුන් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය වෙනුවෙන් අමාත්‍යාංශයේ සේවයේ නියුක්තව සිටී. එනිසා ඔවුන්ගේ වැටුප් හා අදාල ගෙවීම් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් දැරිය යුතු වේ. අනිකුත් සේවකයින්ගේ අතිකාල ගෙවීම් ද ප්‍රතිපූර්ණය කිරීම හා අයකර ගැනීම සිදුකරයි. ඔබගේ වාර්තාවේ සඳහන් වන රු 3,618,634 අතිකාල ගෙවීම් අයකර ගැනීමට නොමැති බවද දන්වමි.
	(ii) තවද , අධිකාරියේ කටයුතු වලට සෘජු සම්බන්ධයක් නොතිබුණු හා බාහිර ආයතන වෙත නිදහස් කළ සේවකයින් වෙත 2011 පෙබරවාරි 11 දිනැති අංක 2995/සීඑල් /14 දරණ මාර්ග සංවර්ධනය අධිකාරියේ පරිපාලන චක්‍රලේඛය මගින් තීරණය කරන ලද අතිකාල වැඩ සඳහා උපරිම පැය ප්‍රමාණය ඉක්මවා රු.මිලියන 1.520 ක අතිකාල මුදලක් ගෙවා තිබුණි.	වැඩවල කාර්යය පරිමාව සලකාබලා අතිරේක වැඩ ප්‍රමාණයන් සඳහා අතිරේක පැය ගණන සේවයේ නියැලීමට ඉඩදීමට සිදුවිය. එම අමතර පැයගණන් නියමාකාරයෙන් අනුමත කර ඇත.
	(iii) ඊට අමතරව, 2010 වර්ෂයේදී අධිකාරියේ මුරකරුවන් 10 ක් හා රියදුරකු එවකට මහජන සම්බන්ධතා සහ මහජන කටයුතු අමාත්‍යාංශය වෙත නිදහස් කර තිබුණි. තවද, ඔවුන් සඳහා වැටුප් හා අතිකාල වශයෙන් රු.මිලියන 2.879 ක මුදලක් සමාලෝචිත වර්ෂය තුලදී ගෙවා තිබුණි. කෙසේ වෙතත් , අදාල සේවකයින්ගේ වර්තමාන සේවා ස්ථානය අධිකාරිය විසින් දැනගෙන නොතිබුණි .	මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය මෙම සේවකයින් පිළිබඳව දැන සිටි අතර ,ඔවුන්ව යලිත් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය වෙත නිදහස් කරවා ගැනීමට අවශ්‍ය කටයුතු කරනු ලැබේ.
(ආ)	ප්‍රාදේශීය කාර්යාල සමහරක් අනුමත සේවක සංඛ්‍යාව ඉක්මවා පුද්ගලයින් සේවා නියුක්ත කර තිබෙන බව නිරීක්ෂණය විය. අධිකාරියේ ගම්පහ සහ මහනුවර දිස්ත්‍රික්ක වල පිහිටි කාර්යාල තුනක් විසින් පුද්ගලයින්	සමහර ප්‍රාදේශීය කාර්යාල වලට අනුමත සේවක සංඛ්‍යාව ඉක්මවා පුද්ගලයින් සේවයේ නියුක්ත කර තිබුණේ ,එම පළාත් වල මග නැගුම ,රන් අරණ වැනි විශේෂ ව්‍යාපෘතින්

		231 ක් සේවා නියුක්ත කර තිබුණු බව හඳිසි පරීක්ෂණ වලදී හෙළිදරව් විය.	හාර ගෙන ඉටුකිරීම වෙනුවෙනි.
	3.2.7. වාහන උපයෝජනය		
		පහත නිරීක්ෂණයන් කරණු ලැබේ.	
	(අ)	යාන්ත්‍රික අංශයේ වාර්තා අනුව , 2011 දෙසැම්බර් 31 දිනට වාහන 403 ක් අධිකාරිය සතුව පැවති අතර එම වාහන අධිකාරිය විවිධ ආයතන/ ව්‍යාපෘති හා අධිකාරියේ විවිධ අංශ වලට අනුයුක්ත කර තිබුණි. කෙසේ වෙතත් , 2011 වර්ෂය සඳහා අධිකාරිය විසින් වාහන 895 ක් රක්ෂණය කර තිබුණි.	මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය සතුව වාහන 946ක් ඇති අතර , එයින් ප්‍රයෝජනයට ගතහැකි වාහන 895ක් පමණක් ඇති අතර එම වාහන රක්ෂණය කර ඇත. විගණක වරුන් විසින් ගණනය කර ඇත්තේ ප්‍රධාන කාර්යාලය , ප්‍රවාහන අංශය පළාත් හාර අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය, ප්‍රධාන ඉංජිනේරු කාර්යාලය හා විධායක ඉංජිනේරු කාර්යාල වලට වෙන් කර ඇති වාහන පමණි. ඔවුන් විසින් පහත අංශ හා වෙනත් ආයතන වෙත වෙන් කර තිබූ වාහන ගණනය කර නොතිබුණි. ❖ පර්යේෂණ හා සංවර්ධන අංශය , ග්‍රාමීය පාලම් ව්‍යාපෘති අංශය , යාන්ත්‍රික අංශය, අධිවේගී මාර්ග කළමනාකරණ අංශය . ❖ ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ අංශය . ❖ පෙරමුණු අංශය. ❖ වෙනත් ආයතන .
	(ආ)	2011 දෙසැම්බර් 31 දිනට බාහිර පාර්ශවයන් වෙත වාහන 20 ක් හාරදි තිබුණ බව නිරීක්ෂණය විය. කෙසේ වෙතත් , යාන්ත්‍රික අංශයේ එම වාහන හාර දුන් දිනයන් පිළිබඳ විස්තර නොවිය. 2011 වර්ෂය සඳහා එම වාහන බලපත් අළුත් කිරීම හා රක්ෂණය සඳහා රු.719,501 ක් ගෙවා තිබුණි.	බාහිර පාර්ශවයන් වෙත හාර දෙන ලද වාහන පිළිබඳ විස්තර යාන්ත්‍රික අංශයේ ඇති අතර , මෙයට අමුණා ඇත. මෙම වාහන මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් වාහන වන අතර , අනතුරු සඳහා වන වගකීමද ,ඒවායින් වියහැකි අලාභයන් ද , ආදායම් බලපත්‍ර හා රක්ෂණ සහතික අළුත් කිරීමද මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් සිදුකල යුතු වේ.
	(ඇ)	ඉහත සඳහන් කල පරිදි බාහිර පාර්ශවයන් වෙත හාරදි තිබුණු වාහන පහක් අනතුරු වලට හාජනය වී තිබුණු බව නිරීක්ෂණය විය. ඒ පිළිබඳ වූ සමස්ත පාඩුව පිළිබඳ	

		විස්තර පහත දැක්වේ.	
		(i) අනතුරු වලට වගකිව යුතු පාර්ශව පිළිබඳ තොරතුරු නොමැති වීම හේතුවෙන් වාහන හතරකට සිදු වූ හානි පිළිබඳ රක්ෂණ වන්දි අයදුම් කිරීමට නොහැකි වී තිබුණි.	එම වාහන 5න් , 57/4199 දරණ වාහනයේ අළුත්වැඩියාව අනතුරක් හේතුවෙන් නොවන අතර එය සාමාන්‍ය අළුත්වැඩියාවකි. එය අගුලාන යාන්ත්‍රික වැඩපලේ අළුත්වැඩියා කරමින් පවතී. ඉතිරි වාහන 4න් GV-3437 හා GG 9370යන වාහන වල අළුත් වැඩියාවන් මේ වන විට නිමකර ඇති අතර රක්ෂණ හිමිකම් ලැබිය යුතුව ඇත. GD-0015 දරණ වාහනය රක්ෂණ ආවරණය යටතේ අළුත්වැඩියා කරමින් පවතියි. GQ-1883 දරණ වාහනය දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ග ව්‍යාපෘතියට අනුයුක්ත කර තිබූ එකක් වන අතර එය අනතුරට හාජනය වන විට ඊයදුරු විසින් අනවසරව භාවිතා කර තිබුණි. ඔහු කොන්ත්‍රාත් පදනම මත දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ග ව්‍යාපෘතියට අනුයුක්තව සේවය කරන අයෙකි. ඊයදුරාගේ සේවය අවසන් කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලදී. මේ වන විට වාහනයේ අළුත්වැඩියා කටයුතු නිම කර ඇතිඅතර ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව වෙත අළුත්වැඩියා වියදම ප්‍රතිපූර්ණය කරන ලෙස අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කර ඇත. අපට අවබෝධ වන විදියට අපගේ රක්ෂණ හිමිකම A කම්ටුව වෙත විශේෂ අනුමැතියක් සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇති අතර ,දඩ සඳහා කිසියම් මුදලක් අඩු කිරීමෙන් පසු රක්ෂණ හිමිකමෙන් කොටසක් අප වෙත ලැබීමේ හැකියාව පවතී.
		(ii) 2008 අප්‍රේල් මාසයේ දී ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය වෙත භාර දී තිබුණු මෝටර් වාහනයක් 2008 අප්‍රේල් 20 දින මඩකලපුව ප්‍රදේශයේ දී අනතුරකට හාජනය වී තිබුණි. කෙසේ වෙතත් , අළුත් වැඩියා කිරීමට හෝ වගකිවයුතු පාර්ශවයන්ගෙන් හානිය අයකර ගැනීමට 2011 දෙසැම්බර් 31 දින වනතුරුත් පියවර ගෙන නොතිබුණි.	අළුත්වැඩියා කටයුතු මේ වන විට නිමකර ඇති අතර වාහනය ක්‍රියාකාරීත්වයේ පවතී.
		(iii) මඩකලපුව පොලිස් ස්ථානය විසින් නිකුත් කළ 2010 පෙබරවාරි 03 දිනැති ලිපිය අනුව , 2008 අප්‍රේල් මාසයේ දී ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය වෙත භාර දී තිබුණු වෙනත් වාහනයක් අයථා පරිහරනය සම්බන්ධයෙන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අත්අඩංගුවට පත් වී තිබුණි. එම වාහනය 2010 දෙසැම්බර් 17 දින සිට අගුලාන පිහිටි වැඩ බිම් පරිශ්‍රය තුළ ගාල් කර තිබෙන බව නිරීක්ෂණය විය. වාහනය අයථා පරිහරනයට යොදාගත් පාර්ශවයන්ට	අගුලාන යාන්ත්‍රික වැඩපලේ මෙම වාහනයේ අළුත් වැඩියා කටයුතු සිදුකරමින් පවතී.

		එරෙහිව පියවර ගැනීමට හැකි වනු පිණිස ඔවුන් හඳුනා ගැනීමට පියවර ගෙන නොතිබුණි.													
	(ඉ)	මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් නිකුත් කළ 2011 සැප්තැම්බර් 09 දිනැති ලිපිය මගින් උපදෙස් දී තිබුණු පරිදි මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ ප්‍රධාන කාර්යාලයේ හා ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකවල සියළුම වාහන 2011 සැප්තැම්බර් 14 හා 15 දිනවල භෞතික සත්‍යාපනය සඳහා ඉදිරිපත් කළ යුතු විය. කෙසේ වෙතත් ,වාහන 169 ක් භෞතික සත්‍යාපනය සඳහා ඉදිරිපත් කර නොතිබුණු බව නිරීක්ෂණය විය. ඒ අනුව , සත්‍යාපන කාර්යයයේ නිවරදි බව හා සම්පූර්ණත්වය පිළිබඳ විගණනයේ දී තහවුරු කිරීමට නොහැකි විය.	මෙම ඉදිරිපත් නොකරන ලද සියළුම වාහන නොවැලැක්විය හැකි රාජකාරි කටයුතු සඳහා වාහන භෞතික සත්‍යාපන දිනයේ දී භාවිතා කර ඇති අතර භෞතික පරීක්ෂාව සඳහා ලබාදීම කළ නොහැකිව ඇත. එනිසා එම වාහන සඳහා වගකිව යුතු නිලධාරීන්ගෙන් වාහනයේ උපයෝජ්‍යතාවය හා ස්වභාවය පිළිබඳව සෘජු තහවුරු කිරීමක් ලබා ගැනීමට කටයුතු කරමින් පවතී.												
	3.2.8.	අයවැය ගත පාලනය													
		අධිකාරිය, ප්‍රාග්ධන වියදම් පිළිබඳ විස්තරාත්මක අයවැය ලේඛනයක් ඉදිරිපත් නොකළ බව නිරීක්ෂණය වූ අතර 2011 දෙසැම්බර් 31 දිනට ප්‍රාග්ධන විෂයන් සම්බන්ධව ශේෂ පත්‍රයේ දැක්වූ රු. මිලියන 1,597 ක මුළු මුදල හා රු. මිලියන 1,504 ක් වූ අයවැය ගත වෙන් කිරීම් අතර වෙනස් වීම් සම්බන්ධ හේතු පරීක්ෂා කිරීමට නොහැකි විය. තවද, අයවැය ලේඛනයේ පෙන්වා තිබුණු පාංශු පරීක්ෂාව සඳහා ගාස්තු , අධීක්ෂණ ගාස්තු හා දඩ මුදල් යනා දි ආදායම් ප්‍රභවයන් සහ ප්‍රසාද හා දිරිගැන්වීම් දීමනා හා වාහන සැපයීම් යනාදි පරිපාලන වියදම් සහ සත්‍ය ශේෂයන් අතර විශාල වෙනස්වීම් නිරීක්ෂණය විය. ඒ අනුව අයවැය ලේඛනය ඵලදායී කළමනාකරණ පාලන කාරකයක් ලෙස උපයෝජනය කර නොතිබුණි.	මෙම ඉදිරිපත් නොකරන ලද සියළුම වාහන නොවැලැක්විය හැකි රාජකාරි කටයුතු සඳහා වාහන භෞතික සත්‍යාපන දිනයේ දී භාවිතා කර ඇති අතර භෞතික පරීක්ෂාව සඳහා ලබාදීම කළ නොහැකිව ඇත. එනිසා එම වාහන සඳහා වගකිව යුතු නිලධාරීන්ගෙන් වාහනයේ උපයෝජ්‍යතාවය හා ස්වභාවය පිළිබඳව සෘජු තහවුරු කිරීමක් ලබා ගැනීමට කටයුතු කරමින් පවතී.												
	4.	පද්ධති හා පාලන													
		විගණනයේ දී නිරීක්ෂණය වූ පද්ධති හා පාලනයන්ගේ අඩුපාඩු මුදල් පනතේ 13 (7) (ඒ) වගන්තිය යටතේ නිකුත් කළ මගේ සවිස්තරාත්මක වාර්තාවෙන් අධිකාරියේ අවධානය පිණිස යොමුකරන ලදි. පහත සඳහන් පාලන ක්ෂේත්‍රයන් කෙරෙහි විශේෂ අවධානය යොමු කළ යුතු වේ. (අ) මාර්ග නඩත්තු සහ සේවා දායක වැඩ (ආ) සම්බන්ධිත පාර්ශවයන් සමඟ ගනුදෙනු හෙලිදරව් කිරීම (ඇ) ප්‍රාදේශීය කාර්යාල කළමනාකරණය (ඈ) වාහන උපයෝජනය (ඉ) වත්කම් කළමනාකරණය (ඊ) කොන්ත්‍රාත් පරිපාලනය	අපගේ වාර්තාවන්ට අනුව 2011 වසර සඳහා වන විවලනයන් පහත පරිදි වේ. <table> <tr> <th>ආදායම් /වියදම් අයිතමය</th> <th>ඇස්තමේන්තු ගත අගය රු මිලියන</th> <th>සත්‍ය අගය රු මිලියන</th> <th>විවලනය (%)</th> </tr> <tr> <td>පස් පරීක්ෂාව සඳහා වන ගාස්තු</td> <td>60</td> <td>86.35</td> <td>43.33</td> </tr> <tr> <td>සුපක්ෂණ ගාස්තු</td> <td>7.8</td> <td>45.45</td> <td>482.69</td> </tr> </table>	ආදායම් /වියදම් අයිතමය	ඇස්තමේන්තු ගත අගය රු මිලියන	සත්‍ය අගය රු මිලියන	විවලනය (%)	පස් පරීක්ෂාව සඳහා වන ගාස්තු	60	86.35	43.33	සුපක්ෂණ ගාස්තු	7.8	45.45	482.69
ආදායම් /වියදම් අයිතමය	ඇස්තමේන්තු ගත අගය රු මිලියන	සත්‍ය අගය රු මිලියන	විවලනය (%)												
පස් පරීක්ෂාව සඳහා වන ගාස්තු	60	86.35	43.33												
සුපක්ෂණ ගාස්තු	7.8	45.45	482.69												

			මාර්ග පිළිසකර කිරීමේ ගාස්තු 60 57.35 4.41 දඩ මුදල්/ අධිකාර 0.1 0.23 130 වැටුප් හා වේතන 1611.64 1477.73 (8.31) දිරි දීමනා 56.33 41.58 (26.18) සේවක: පුහුණු කිරීම් 13.48 7.6 (43.62) කාර්යාල සැපයුම් 50.00 49.43 (1.14) වාහන අළුත්වැඩියා හා නඩත්තුව 60.00 67.48 12.47 මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ අයවැය මූලිකවම වියදම් අයවැයකි. සේවක පුහුණු කිරීම් හා දිරිදීමනාවන් හි හැර ඉහත පෙන්වන ලද අතින් වියදම් අයිතමයන් හි වශාල විචලනයක් නොමැත. සේවක පුහුණු කිරීම් ඇස්තමේන්තු ගත කරන ලද්දේ සිටින සේවකයන් හා සැලසුම් කරන නව බඳවා ගැනීම් යන දෙපාර්ශවයම ඉලක්ක කර ගෙනය. එලෙසම බොහෝමයක් පුහුණු වැඩසටහන් සඳහා සම්පත් දායකත්ව පුද්ගලයින් අභ්‍යන්තරයෙන් යොදා ගෙන කරන ලද නිසා අවම වියදමක් දරන ලදී. දිරිගැන්වීම් හි වාසිදායක විචලනයට හේතු වන්නේ වැටුප් රහිත නිවාඩු ලබා ගැනීමයි. (අනුමත මාතෘ වැටුප් රහිත නිවාඩු වැඩි වීමයි.) අයවැය සකස් කරන විට සත්‍ය පුරෝකථනයන් සිදු කිරීමට අසීරු වේ. එම නිසා සතුටු දායක අයවැය ගත පාලනයක් වියදමට එරෙහිව යොදවා ගෙන ඇත.
		(අ) මාර්ග නඩත්තු සහ සේවා දායක වැඩ	ශ්‍රී ලංකා ගිණුම්කරණ ප්‍රමිත වලට අනුකූලව ගනුදෙනු වල ප්‍රමාණයන් හඳුනාගෙන ඒවායේ සම්බන්ධතාවයන් අනුව මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන ඉදිරිපත් කර ඇත. ශේෂ පත්‍රයේ හා ආදායම් ප්‍රකාශනයේ පෙන්වන ලද තොරතුරු වලට අමතරව, අදාළ හා ප්‍රමාණාත්මක තොරතුරු සැලකිල්ලට ගෙන පිටු 18 කින් (පිටු 04-21 දක්වා) ගිණුම්කරන ප්‍රමිත හා සාමාන්‍ය සටහන් යටතේ අනාවරණය කර ඇත. එනිසා අපගේ විශ්වාසය ඔබගේ වාර්තාවේ 2.2.1. (අ) හා (ආ)හි සඳහන් කරන ලද කරුණු දෙක හැර මූල්‍ය ප්‍රකාශන සාධාරණව ඉදිරිපත් කර ඇති බවයි. එලෙසම පද්ධති හා පාලන යටතට මූල්‍ය ප්‍රකාශන ඉදිරිපත් කිරීමට ඇතුලත් නොවන බවද සඳහන් කිරීම කැමැත්තෙනි.

		(අ) සම්බන්ධිත පාර්ශවයන් සමඟ ගනුදෙනු හෙළිදරව් කිරීම	මූල්‍ය ප්‍රකාශන වල සම්බන්ධිත පාර්ශවයන් (මග නැගුම සමාගම්) සමඟ සිදු කරන ගනුදෙනු සාරාංශයක් ලෙස අනාවරනය කර ඇත. මෙයදැනුම්කරන ප්‍රමිත භාවිතයට ගැනීමේදී හටගන්නා එක්තරා ගැටළුවක් වන අතර පද්ධති හා පාලනයන් සමග සිදුකල හැකි කිසිවක් නොමැති බව දැන්වේ.
		(ඇ) ප්‍රාදේශීය කාර්යාල කළමනාකරණය	සමහර සම්පත් හා කාර්යාල මණ්ඩලයේ හිඟකම හේතුවෙන් ප්‍රාදේශීය කාර්යාලවල සමහර ගැටළු පැහැනැති ඇත. නමුත් එම ගැටළු සාර්ථකව මැඩ පැවැත්වීමට පසුගිය අවුරුදු කිහිපයේ අපට හැකි වී ඇත. පසුගිය වසරේ සවිස්තරාත්මක පුහුණු වැඩසටහන් ප්‍රාදේශීය කාර්යාල මණ්ඩල සඳහා ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් ද, ප්‍රධාන කාර්යාලයේ පුහුණු අංශයේ හා වෙනත් බාහිර ආයතනයන්හි දී පවත්වන ලදී.
		(ඈ) වාහන උපයෝජනය	මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ වාහන වලින් 80% කට වැඩි ප්‍රමාණයක් අවුරුදු 16 කට වඩා පැරණි වන අතර , නිතරම බහුලව සිදුකරනු ලබන අළුත් වැඩියාවන් සඳහා ක්‍රියාවිරහිතවීම් වලින් සමන්විත නිසා මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ වාහන උපරිම භාවිතයෙන් ප්‍රයෝජනයට ගැනීම ඉතා අසීරුය. කෙසේ වෙතත් මෙම පැන නැගී ඇති අඩුපාඩු මග හරවා ගැනීමට සියළු උත්සාහයන් ගනු ලැබේ.
		(ඉ) වත්කම් කළමනාකරණය	මෙම ඉඩම් වල පරම අයිතිය මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට හිමිවී නොමැති අතර ,ඉඩම් කොමසාරිස්ගේ උපදෙස් අනුව මෙම ඉඩම් මැනුම් කටයුතු සිදුකර පිඹුරුපත් අදාල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල වෙත යැවීම මගින් ඒවායේ අයිතිය මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට ලබා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය සිදුකිරීමට නියමිතය. මෙම කාර්යයෙන් 75% ක් පමණ මේ වන විට සම්පූර්ණ කර ඇති අතර පිඹුරුපත් ද ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල වෙත යවා ඇත. මෙම ඉඩම් වල පරම අයිතිය ලැබුණු පසු නියමාකාරයෙන් භාවිතයට ගැනීමට අවශ්‍ය කටයුතු සිදුකරනු ලැබේ.

		(ඊ) කොන්ත්‍රාත් පරිපාලනය	කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුම් වලට අදාළව ගැටළු පැන නගිනුයේ ව්‍යාපෘති නිමකිරීමේ ප්‍රමාදයන් හා මුල් කොන්ත්‍රාත් මුදල /පිරිවැය ඇස්තමේන්තු අගයන් ඉක්මවා යාම යනාදියයි. කොන්ත්‍රාත් නිමකිරීමේ කාලය දීර්ඝ කිරීමට හේතු වන්නේ ජල, විදුලි, දුරකථන වැනි උපයෝගීතාවයන් නැවත ප්‍රතිස්ථාපනයට සිදු වීම, අමතර වැඩ සිදුකිරීම ,අයහපත් වැසි, සුළං සහිත කාලගුණය ආදී අනිකුත් නොවලැක්විය හැකි හේතුන් වේ. ඇස්තමේන්තු පිරිවැය / කොන්ත්‍රාත් වටිනාකම ආදිය වෙනස් වීමට හේතු වන්නේ අමතර වැඩ භාර ගැනීම , අතිරේක ප්‍රමාණන් සිදුකිරීමට සිදුවීම හා මාර්ගයන් හි මතුපිට පරිහානියට ලක්වීම යනාදියයි. නමුත් ඇස්තමේන්තු පිරිවැය , අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගේ අනුමැතියකින් තොරව අඩුකිරීමට නොහැකි අතර , විවලන තියෝගයන් තිකුත් නොකිරීමටද අවශ්‍ය නිසි අවධානය යොමු කර ඇත. වෙළඳපල බලපෑම් මත සත්‍ය වශයෙන් බල පවත්වන මිල උච්චාවචනය ඇස්තමේන්තු පිරිවැය වැඩි වීමට හේතු වන අනික් කරුණු වේ. මෙම කරුණු සැලකිල්ලට ගෙන පිරිවැය විවලනයන් අවම කිරීමට හා කොන්ත්‍රාත් පරිපාලනය දැඩි කිරීමට මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය අවශ්‍ය පියවර ගෙන ඇත. පෙර වසර සමඟ සැසඳීමේ දී , අධික ව වැඩි වූ වැඩ පරිමාවට සරිලන ලෙස 2011 වසර තුල කොන්ත්‍රාත් පරිපාලනය ද වැඩි දියුණු කර ඇති බව දක්නට තිබුණි.
--	--	---------------------------------	---

මාගී සංවර්ධන අධිකාරියේ වාර්ෂික වාර්තාව – 2011

1. මාගී සංවර්ධන අධිකාරියේ කාර්ය සාධනය

2011 වර්ෂය තුළ මාගී සංවර්ධන අධිකාරියේ කාර්ය සාධනය පිළිබඳ සියලු විස්තර ඉහත සඳහන් වාර්තාවේ 4 – 8 පරිච්ඡේදවල සඳහන් කර ඇත. මාගී සංවර්ධන අධිකාරියේ වැදගත් කෙරුම්වල කටයුතු පිළිබඳව කාර්ය සාධනයේ සාරාංශයක් පහත දැක්වේ.

1. **මාගී නඩත්තුව ක්‍රියාත්මක කිරීම:** වර්ෂය තුළ කි.මි.12,019.39 ක් දිගැති සම්පූර්ණ ජාතික මාගී ජාලය සාමාන්‍ය තත්ත්වයෙන් පවත්වා ගනිමින් නඩත්තු කරන ලදි. මීට අමතරව දේශීය අරමුදල් භාවිතා කරමින්, කි.මි. 1,191.38 ක් වැලි මුද්‍රිත තාර ආලේප කරන ලද අතර මාගී කි.මි. 619.54 ක් යථා තත්ත්වයට පත්කර, පෘෂ්ඨය නැවත අළුත්වැඩියා කරන ලදි.
2. **දේශීය අරමුදල් යටතේ මහාමාගී සංවර්ධනය :** 2011 වර්ෂය තුළ මාගී පුළුල් කිරීමේ හා වැඩි දියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘති 361 ක් ප්‍රදානය කළ අතර, ව්‍යාපෘති 115 ක් නිමකරන ලදි. 2011.12.31 දිනට තවත් ව්‍යාපෘති 246 ක කටයුතු සිදුකෙරෙමින් පැවතුනි. ඊට අමතරව පිළිවෙලින් රු.මිලියන 3,278 ක හා රු.මිලියන 3,161 ක වියදමින්, දැයට කිරුළ වැඩ සටහන යටතේ ව්‍යාපෘති 72 ක් හා සම්බන්ධතොට කේන්ද්‍රීය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය යටතේ ව්‍යාපෘති 19 ක කටයුතු ක්‍රියාත්මක කරන ලදි.
3. **පාලම් ඉදිකිරීම:** දේශීය අරමුදල් භාවිතා කරමින් දුබල පාලම් 76 කටයුතුවල නිරත විය. එක්සත් රාජධානි අරමුදල් යෙදූ වානේ පාලම් ව්‍යාපෘතිය යටතේ වානේ පාලම් 33 ක් නිමකරන ලද අතර, වානේ පාලම් 24 ක වැඩ කටයුතු සිදු කරමින් පවති.
4. **මාගී හා පාලම් සැලසුම් කිරීම:** අන්තර්ජේදන 21 ක වැඩ නිමකරන ලද අතර, අන්තර්ජේදන 62 ක වැඩ ඉටුකෙරෙමින් පවති. මාගී කි.මි. 284.2 ක සැලසුම් වැඩ නිමකරන ලද අතර, තවත් කි.මි. 682.23 ක වැඩ ඉටු කෙරෙමින් පවති. තවද පාලම් 70 ක සැලසුම් වැඩ නිම කෙරිණි.
5. **මාගී හා පාලම් වැඩවල තත්ත්ව පාලන කටයුතු:** 2011 වර්ෂය තුළ පර්යේෂණ හා සංවර්ධන අංශය පළාත් 09 කෙරුම් රසායනාගාර හා මන්නාරම-පුනරින් මාගීයේ (A032) පිහිටුවා ඇති විශේෂ කෙරුම් රසායනාගාරය යටතේ, මාගී ඉදිකිරීම් හා නඩත්තු තුලදි අඩන්ඩව තත්ත්ව පාලන වැඩ සඳහා උපදෙස් හා සහාය ලබාදෙන ලදි.
6. **ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම හා ප්‍රතිස්ථාපනය :** දේශීය අරමුදල් යටතේ මාගී සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් ක්‍රියාත්මක කරන ලද මාගී හා පාලම් ව්‍යාපෘති සඳහා ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් විසින් ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම් මාගී සංවර්ධන අධිකාරියේ ඉඩම් අත්පත්කර ගැනීමේ හා ප්‍රතිස්ථාපන අංශය විසින් සම්බන්ධීකරණය කරන ලද අතර, 2011 වර්ෂයේදි වන්දි වශයෙන් රු.මිලියන 1249.85 ක් ගෙවන ලදි.
7. **පාරිසරික හා සාමාජීය ආරක්ෂණ පියවර ක්‍රියාත්මක කිරීම:** මාගී සංවර්ධන අධිකාරියේ පාරිසරික හා සාමාජීය අංශය විසින්, විවිධ මාගී සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවල පා.බ.ත./ආ.පා.ත. වාර්තා පිළියෙල කිරීම ඇතුළු පාරිසරික හා සාමාජීය ආරක්ෂණ පියවර ක්‍රියාත්මක කිරීමේදි අඩන්ඩව සහාය ලබා දෙන ලදි.
8. **සැලසුම්කරණය හා වාර්තාකරණය:** වර්ෂය තුළ ව්‍යාපෘති යෝජනා 12 ක් ක්‍රියාත්මක කරන ලදි. ශක්‍යතා අධ්‍යයන තුනක් සිදුකරන ලදි. ස්ථානීය හා විස්තරාත්මක සිතියම් 200 ට වැඩි සංඛ්‍යාවක්

පිළියෙල කෙරිණි. මාගී කි.මී. 8, 874.70 තත්ත්ව දත්ත පළාත් කාර්යාලවලින් රැස්කර ගන්නා ලදි. පිළිවෙලින් මාගී කි.මී. 3, 932.78 හා 1, 452.20 ක මාගී තත්ත්ව විමර්ශන ඛනුකාර්ය ජාල සමීක්ෂණ රථය හා පතිත බර උත්ක්‍රමණ මානය මගින් පවත්වන ලදි. ස්ථාන 101 ක රථවාහන ධාරිතා ගණනයද ස්ථාන 7 කදි ඇස්සල් බර සමීක්ෂණද පවත්වනු ලැබිය.

9. **මාගී ආරක්ෂාව හා රථවාහන කළමනාකරණය:** 2011 වර්ෂය තුළ මාගී කොටස් 11 ක් සඳහා රථවාහන සංඥා හා මාගී සලකුණු කිරීම් සැලසුම් කරන ලද අතර මාගී කොටස් 6 ක් සඳහා රථවාහන සංඥා හා මාගී සැලසුම් කිරීම් සමාලෝචනය කරන ලදි. වැදගත් මාගී ස්ථාන 11 ක් දෝෂ ස්ථාන ලෙස වැඩ දියුණු කිරීම සඳහා හඳුනාගන්නා ලදි.
10. **අධිවේගී මාගී සංවර්ධනය:** දක්ෂිණ අධිවේගී මාගීයේ කොට්ටාව සිට පින්නදූව දක්වා කොටස නිමකර 2011 නොවැම්බර් මස මහජනයා සඳහා විවෘත කරන ලදි. කොළඹ-කටුනායක අධිවේගී මාගීයෙන් 53% ක් නිමකර තිබිණි. පිටත වටරවුම් මාගීයේ කොට්ටාව සිට කඩුවෙල දක්වා කොටස් ඉදිකිරීම සිදුවෙමින් පවතින අතර එහි වැඩවලින් 35.43% ක් නිමව ඇත. වර්ෂය තුළ කොළඹ-මහනුවර විකල්ප මාගීයේ පූර්ව ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කරමින් පැවතිණි.
11. **වෙනත් විදේශාධාර අරමුදල් ව්‍යාපෘති:** වර්ෂය තුළ ක්‍රියාත්මක කෙරුණු වෙනත් විදේශ අරමුදල් ව්‍යාපෘති ගණන 68 ක් වන අතර ඒවා ක්‍රියාත්මක කිරීමේ විවිධ අදියරයන්හි පැවතිණි. මෙම ව්‍යාපෘතිවලට මාගී පුනරුත්ථාපන, මාගී පුළුල් කිරීම හා වැඩ දියුණු කිරීම, මාගී නඩත්තුව හා පාලම් ඉදිකිරීම් වැඩ අයත් විය.

සමස්ත මූල්‍ය සාධනය: මාගී සංවර්ධන අධිකාරිය සඳහා 2011 වර්ෂය තුළ විදේශ හා දේශීය අරමුදල් ඇතුළුව සමස්ත අරමුදල් වෙන්කිරීම රු.මිලියන 118, 531 ක් වූ අතර, වාර්ෂික වියදම රු.මිලියන. 97, 817 ක් විය. සමස්ත අරමුදල් වලින් විදේශ අරමුදල් දායකත්වය 50% කි.

අරමුදල් මූලාශ්‍රය	ප්‍රතිපාදන (රු.ම)	වියදම (රු.ම)
දේශීය අරමුදල්	34, 365	31, 453
විදේශ ආධාර ණය	61, 685	46, 173
විදේශ ආධාර ප්‍රදාන	1, 810	1, 379
ප්‍රතිපූර්ණ විදේශාධාර ණය	1, 250	920
ප්‍රතිපූර්ණ විදේශාධාර ප්‍රදාන	200	1
විදේශාධාරවලට සම්බන්ධ දේශීය අරමුදල්	19, 221	17, 892
එකතුව	118, 531	97, 817

**වගන්ත වගසුම් හා වගන්ත වාර්තාවල සඳහන්
අඩුපාඩු නිවැරදි කර ගැනීමට ගනු ලැබූ ක්‍රියාමාර්ග**

2.2.1 ගිණුම්කරණ අඩුපාඩු

- (a) 2012 වර්ෂයේ ගිණුම්වල නිවැරදි කර ඇත.
- (b) 2012 වර්ෂයේ ගිණුම්වල නිවැරදි කර ඇත.
- (c) 2012 වර්ෂයේ ගිණුම්වල නිවැරදි කර ඇත.
- (d) අවශ්‍ය පැහැදිලි කිරීම් කර ඇත.
- (e) i (v) 2012 වර්ෂයේ ගිණුම්වල නිවැරදි කර ඇති අතර අවශ්‍ය පැහැදිලි කිරීම් e (ii) (iii) හා (iv) සඳහන් කර ඇත.
- (f) 2012 වර්ෂයේ ගිණුම්වල නිවැරදි කර ඇත.
- (g) අවශ්‍ය පැහැදිලි කිරීම් කර ඇත.
- (h) 2012 ස්ථාවර වත්කම් ලේඛනයේ නිවැරදි කර ඇත.

2.2.2 ලැබිය යුතු හා ගෙවිය යුතු ගිණුම්

- (a) ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකවලින් ලැබිය යුතු ඉතිරි මුදල් 2012 වසරේදී අයකර ගෙන ඇත.
- (b) අනවසර දැන්වීම් පුවරු ඉවත් කිරීමේ කටයුතුවල ප්‍රගතියක් පවතී.
- (c) දැනට පවතින ව්‍යාපෘතිවල වැඩ ආරම්භ කිරීමේ අත්තිකාරම් අයකර ගැනීමට කටයුතු කර ඇත.
- (d) උමං මාර්ගවල කුලී ගාස්තු අයකර ගැනීමට නීතිමය පියවර ගෙන ඇත.
- (e) අවශ්‍ය පැහැදිලි කිරීම් කර ඇත.

2.2.3 නීති රෙගුලාසි සහ කළමනාකරණ තීරණ වලට අනුකූල නොවීම.

සඳහන් කරන ලද කරුණු සඳහා අවශ්‍ය පැහැදිලි කිරීම් ලබාදී ඇති අතර එමගින් පැන නගින ගැටළු විසඳීම සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගෙන ඇත.

2.2.4 නොසැසඳූ ශේෂ

(ඒ) හා (බ) හි සඳහන් කරන ලද දෝෂයන් නිවැරදි කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගෙන ඇත.

2.2.5 වගන්තය සඳහා සාක්ෂි

(ඒ), (බ), (සි) හා (ඊ) ට අදාළ තොරතුරු වගන්තාධිපති වෙත යවා ඇති අතර (ඩ) සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගෙන ඇත.

2.2.6 අධිකාරිය විසින් පෞද්ගලික සමාගම් සමඟ කළ ගනුදෙනු

(ඒ) හා (බ) මගින් දක්වන ලද ගැටළු නිවැරදි කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගෙන ඇත.

3.1 මූල්‍ය කාර්ය සාධනය

එමගින් පැන නගින ගැටළු සඳහා විස්තරාත්මක පැහැදිලි කිරීමක් ලබා දී ඇත.

3.2.1 වාණිජමය නොවන මෙහෙයුම් කටයුතු

පැන නගින ලද ගැටළු සඳහා විස්තරාත්මක පැහැදිලි කිරීමක් ලබාදී ඇත.

3.2.2 වාණිජමය මෙහෙයුම් කටයුතු

(ඒ), (බ) හා (සි) මගින් පැන නගින ලද ගැටළු සඳහා විස්තරාත්මක පැහැදිලි කිරීමක් ලබාදී ඇත.

3.2.3 කොන්ත්‍රාත් පරිපාලනය

දක්වන ලද අවස්ථාවන් නිවැරදි කිරීම සඳහා සුදුසු පියවර ගෙන ඇත.

3.2.4 මත හේදයට තුඩුදුන් කරුණු

(ඒ) හා (බ) ගැටළු වලට අදාළ විස්තරාත්මක පැහැදිලි කිරීමක් ලබා දී ඇත.

3.2.5 වත්කම් කළමනාකරණය

(ඒ) සිට (පී) දක්වා ගැටළු වලට අවශ්‍ය පැහැදිලි කිරීම් ලබාදී ඇත.

3.2.6 මානව සම්පත් කළමනාකරණය

දක්වන ලද අවස්ථාවන් නිවැරදි කිරීම් සඳහා සුදුසු පියවර ගෙන ඇත.

3.2.7 වාහන උපයෝජනය

(ඒ) සිට (ඩ) දක්වා පැන නගින ගැටළු නිවැරදි කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගෙන ඇත.

3.2.8 අයවැය පාලනය

සතුටුදායක අයවැයගත පාලනයන් වියදමට එරෙහිව ක්‍රියාත්මක කර ඇත.

4 පද්ධති හා පාලන

- (a) ශ්‍රී ලංකා ගිණුම්කරණ ප්‍රමිතවලට අනුකූලව මාගී සංවර්ධන අධිකාරිය මූල්‍ය ප්‍රකාශන ඉදිරිපත් කරයි.
- (b) ආශ්‍රිත සමාගම් සමඟ පවතින ගණුදෙනු සඳහා වන හෙලිදරව් කිරීම් මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල සාරාංශ ගතව ඉදිරිපත් කරයි.
- (c) ප්‍රාදේශීය කාර්ය මණ්ඩලවල දැනුම වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා විවිධාකාර පුහුණු වැඩ සටහන් පවත්වා ඇත.
- (d) අඩුපාඩු මැඩ පැවැත්වීම සඳහා සියලු උත්සාහයන් ගෙන ඇත.
- (e) ඉඩම්වල පරම අයිතිය ලබාගත් පසු යෝග්‍ය පරිදි උපයෝජනය සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගනු ලැබේ.
- (f) පිරිවැය විචල්‍යතාවයන් අවම කිරීමට කොන්ත්‍රාත් පරිපාලන කටයුතු මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් දැඩි කර ඇත.

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ කාර්ය සාධනය ඉහළ නැංවීම පිණිස

ගැනීමට අපේක්ෂිත මධ්‍යකාලීන ක්‍රියා මාර්ග පිළිබඳ සාරාංශය.

- 1 ටෙන්ඩර් ඇගයීමේ හා ප්‍රදානය කිරීමේදී සිදුවන ප්‍රමාදයන් අඩු කිරීමට අතිරේක තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටු පත් කිරීම සඳහා පියවර ගෙන ඇත.
- 2 ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය වේගවත් කිරීම සඳහා අදාළ නියෝජිත ආයතන සමඟ සාකච්ඡා කිරීමට පියවර ගෙන ඇති අතර, වන්දි ගෙවීම සඳහා භාණ්ඩාගාරය වෙතින් අරමුදල් ලබා ගන්නා ලදී.
- 3 භාණ්ඩාගාර ප්‍රතිපාදන යටතේ වෙන් කරන ලද මුදල් සීමාව තුළ වැඩ කිරීමට ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂවරුන්ට හා පළාත්භාර අධ්‍යක්ෂවරුන්ට උපදෙස් දෙන ලදී.
- 4 ක්‍රියාත්මක නොවන කොන්ත්‍රාත් වැඩ ප්‍රමාණය අඩු කිරීමට උපදෙස් දෙන ලදී.
- 5 මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා පුහුණු වැඩ සටහන් පැවැත්වීම නොකඩවා සිදුකරන ලදී.
- 6 අතනවශ්‍ය පුරප්පාඩු පිරවීමට පියවර ගන්නා ලද අතර, මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ කාර්ය මණ්ඩලයේ කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි දියුණු කිරීමට අවශ්‍ය උපකරණ මිලදී ගැනීමට පියවර ගන්නා ලදී.

මොරටුව වීදියේ වීද්‍යාලයේ ඉංජිනේරු පීඨය යටතේ පවත්නා ප්‍රවාහන සහ සැපයුම් කළමනාකරණ පාඨමාලාව හදාරන ලද පළමු කණ්ඩායමේ උපාධිධාරීන් 5 දෙනෙකු (ප්‍රවාහන ක්ෂේත්‍ර විශ්ලේෂක - Transport Systems Analyst) මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ සැලසුම් අංශයේ විශේෂිත වූ දැනුමක් අවශ්‍ය කාර්යයන් සඳහා කොන්ත්‍රාත් පදනම මත බඳවා ගන්නා ලදී.

- 7 ලෝක බැංකු ආධාර යටතේ ක්‍රියාත්මක වන පුනරුත්ථාපන හා මාර්ග සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සඳහා ඉදිකිරීම් අධීක්ෂණ උපදේශක අංශයක් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය විසින්ම ස්ථාපනය කර ඇති අතර, මෙය මාගී සංවර්ධන අධිකාරියේ කාර්ය මණ්ඩලයේ ඉදිකිරීම් කළමනාකරණය සහ ව්‍යාපෘති කාර්යක්ෂමතාවය වර්ධනය කිරීමට බෙහෙවින් උපකාරී වී ඇත.
- 8 මාර්ග සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය වන ශක්‍යතා අධ්‍යයනය මාර්ග සැලසුම් සකස් කිරීම සහ කොන්ත්‍රාත් ලිපි ලේඛන සැකසීම මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය විසින්ම ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වැඩ පිළිවෙලක් ආරම්භ කර ඇත. මෙමගින් මාර්ග සංවර්ධන ව්‍යාපෘතින් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කාර්යක්ෂමතාවය ඉහළ නැංවීමටත්, ව්‍යාපෘතිය සඳහා අවශ්‍ය වන පිරිවැය අවම කර ගැනීමටත් හැකියාව ලැබෙනු ඇත. මෙය මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියේ තාක්ෂණික කාර්ය මණ්ඩලයේ කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි දියුණු කිරීමටත්, තාක්ෂණික දැනුම වර්ධනය කිරීමටත් බෙහෙවින් උපකාරී වී තිබේ.