

# 2018

වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව  
வருடாந்த செயலாற்று அறிக்கை  
ANNUAL PERFORMANCE REPORT



වෙරළ සංරක්ෂණ සහ වෙරළ සම්පත් කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව  
கரையோரம் பேணல் மற்றும் கரையோர மூலவள முகாமை திணைக்களம்  
Coast Conservation and Coastal Resource Management Department





| Contents                          | Page    |
|-----------------------------------|---------|
| 1. හැඳින්වීම                      | 3 - 8   |
| 2. මූල්‍ය කාර්යසාධනය              | 9 - 11  |
| 3. මූල්‍ය සහ භෞතික ප්‍රගතිය       | 12 - 19 |
| 4. அறிமுகம்                       | 21 - 26 |
| 5. நிதி சார் செயற்திறன்           | 27 - 29 |
| 6. நிதி மற்றும் பௌதீக முன்னேற்றம் | 30 - 37 |
| 7. Introduction                   | 39 - 44 |
| 8. Financial Performance          | 45 - 47 |
| 9. Financial & Physical Progress  | 48 - 55 |





## හැඳින්වීම

කොළඹ වරාය කොමිසම යටතේ වෙරළ ආරක්ෂණ ඒකකයක් 1963 දී ස්ථාපිත කරන ලද අතර, 1978 දී ධීවර කටයුතු පිළිබඳ විෂය භාර අමාත්‍යාංශය යටතේ වෙරළ සංරක්ෂණ අංශය පිහිටුවන ලදී. ආර්ථික සම්පත් බහුල ශ්‍රී ලංකාවේ වෙරළ තීරය සංරක්ෂණය කිරීම මඟින් වෙරළබඩ සම්පත් මත පදනම් වූ ආරක්ෂිත හා තිරසාර සංවර්ධනයකට ඉඩ ප්‍රස්ථා සැලසීමේ සහ ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ අරමුණු ඇතිව, වෙරළ සංරක්ෂණ අංශය, 1984.01.01. දින සිට "ඒ ශ්‍රේණියේ" දෙපාර්තමේන්තුවක් වශයෙන් ස්ථාපිත කරන ලදී. දිවයිනේ වෙරළ තීරය සංරක්ෂණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් මෙම දෙපාර්තමේන්තුවට ඇති වගකීම අනුව දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ලබා දෙන වාර්ෂික ප්‍රතිපාදන වලින් වැඩි ප්‍රමාණයක් යෙදවීමට සිදුව ඇත්තේ වෙරළ තීරයේ ස්ථායීකරණ වැඩසටහන් ඵලදායී ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා වේ. වෙරළ ස්ථායීකරණ වැඩසටහන් මඟින් වෙරළබඩ ක්‍රියාවලිය කළමනාකරණය කර වෙරළ කලාපයේ සිදුකරන සංවර්ධන කටයුතු වල තිරසාර බව පවත්වා ගන්නා ලෙසම වෙරළබඩ සංවර්ධන කටයුතු හා වෙරළ සම්පත් කළමනාකරණය කිරීම මඟින් පරිසරයේ ගුණාත්මක බව පවත්වා ගැනීම ද වැදගත් වන බැවින් 1981 අංක 57 දරණ වෙරළ සංරක්ෂණ සහ වෙරළ සම්පත් කළමනාකරණ පනත මඟින් ශ්‍රී ලංකාවේ වෙරළ කලාපයේ පරිපාලනය, පාලනය, භාරකාරීත්වය සහ කළමනාකරණය ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජවාදී ජනරජය වෙත පවරන ලදී. 1981 අංක 57 දරණ පනත 1988 අංක 64 සහ 2011 අංක 49 පනත් මඟින් සංශෝධිත අතර, පනතේ විධිවිධාන පරිපාලනය කිරීම, වෙරළ සංරක්ෂණය සහ වෙරළ සම්පත් කළමනාකරණය සඳහා වූ වැඩ යෝජනා සකස් කිරීම හා ඒවා ක්‍රියාවෙහි යෙදවීම, වෙරළ කලාප හා වෙරළ සම්පත් කළමනාකරණ සැලැස්ම පිළියෙල කිරීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වගකීම ඇතුළු පනතේ 4 වන වගන්තියේ සඳහන් කාර්යය සහ කාර්තව්‍ය ඉටුකිරීම සඳහා වෙරළ සංරක්ෂණ සහ වෙරළ සම්පත් කළමනාකරණ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයෙක් පත්කෙරිණි.







## දැක්ම

වර්ෂ 2020 දී දකුණු ආසියානු කලාපය තුළ තිබෙන දරිශනීය, ආරක්ෂිත හා විවේකය ගත කිරීම සඳහා සුදුසුම වූ වෙරළ තීරයන් සහිතව වෙරළ සම්පත් තිරසාර ලෙස කළමනාකරණය කර ඇති රට ලෙස ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රමුඛත්වය ලබා ගැනීම.

## මෙහෙවර

වෙරළ සම්පත් තිරසාර ලෙස සංවර්ධනය කිරීමත් වෙරළබඩ ක්‍රියාවලියන් කළමනාකරණය කිරීම මඟින් ශ්‍රී ලංකාවේ සමාජ, ආර්ථික සහ පාරිසරික තත්ත්වයන් ප්‍රශස්ථ මට්ටමක් කරා යොමු කිරීම වේ.

## අරමුණු

1. වෙරළබඩ පරිසරයේ තත්ත්වය වැඩි දියුණු කිරීම.
2. වෙරළ තීරය සංවර්ධනය කිරීම සහ කළමනාකරණය කිරීම.
3. වෙරළබඩ යටිතල පහසුකම් ආරක්ෂණය කිරීම.
4. වෙරළබඩ ප්‍රජාවගේ සහ සම්පත් භාවිතා කරන්නන්ගේ ජීවන තත්ත්වය උසස් කිරීම.
5. වෙරළ සම්පත් මත පදනම් වූ ආර්ථික සංවර්ධනය පහසු කර වීම සහ ප්‍රවර්ධනය කිරීම.







## ප්‍රධාන සාධනයන්

1. හදිසි වෙරළ බාදන තත්ත්වයන්ගේ බලපෑම අවම කිරීම.
2. දීර්ඝ කාලීන වෙරළ ආරක්ෂණ විසඳුම් ලබාදීම.
3. වෙරළතීර කළමනාකරණ ක්‍රමෝපායන් සැකසීම.
4. වෙරළ විමර්ශනය කිරීම.
5. සාගර තරංග මැනීම අධ්‍යයනය කිරීම.
6. වෙරළ පර්යේෂණ ව්‍යාපෘති සකස් කිරීම.
7. අක් වෙරළ (near-shore) කලාපයේ සාගර පතුලේ වෙනස්කම් අධීක්ෂණය කිරීම.
8. වෙරළ සැලසුම් මාර්ගෝපදේශනය යාවත්කාලීන කිරීම.
9. වෙරළ අධීක්ෂණය සහ ඇගයීම.
10. වෙරළ පරිහරණය කරන්නන්ට හිතකර තිරසාර වෙරළ ඉදි කිරීම් ඇති කිරීම.
11. වෙරළ කලාපය තුළ වෙරළ ව්‍යුහ ඉදිකිරීමට මඟ පෙන්වීම.
12. වෙරළ ආපදා සිතියම් සැකසීම. (සුනාමි, සාගර මට්ටම ඉහළ යාම, සුළි කුණාටු සහ වෙරළ බාදනය)
13. වෙරළ ආරක්ෂණ සැලසුම් බාහිර ආයතන සඳහා ලබාදීම.
14. ගංගා මුවදොර කළමනාකරණය සඳහා ව්‍යුහ සැලසුම් කිරීමට සහය වීම.
15. වෙරළ ජල තත්ත්ව අධීක්ෂණ ව්‍යාපෘතිය සිදුකිරීම.
16. වෙරළ කලාප කළමනාකරණ සැලැස්ම යාවත්කාලීන කිරීම.
17. මුහුදු තිරිගල් ඉවත් කිරීම සහ මුහුදු වෙරළින් වැලි ඉවත් කිරීම පාලනය කිරීම.
18. වෙරළබඩ සංවර්ධන කටයුතු සම්බන්ධයෙන් පාරිසරික තක්සේරු ලබා ගැනීම.
19. සංවර්ධන කටයුතු බලපත්‍ර වල අඩංගු කොන්දේසි වලට අනුකූල වන බව සහතික කිරීම.
20. පාඨශාලා සඳහා විෂයය මාලාවන් සංවර්ධනය කිරීම ඇතුලත්ව වෙරළබඩ ගැටළු පිළිබඳ දැනුවත්තාවය වැඩි දියුණු කිරීම.
21. වෙරළබඩ සම්පත් කළමනාකරණයේ දී ප්‍රජා සහභාගීත්වය ප්‍රවර්ධනය කිරීම.
22. විශේෂ වෙරළ කලාප කළමනාකරණ සංකල්පය යටතේ වෙරළ ප්‍රජාවගේ ජීවන තත්ත්වය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා සියළුදෙනාගේ සහභාගීත්වය මඟින් වෙරළබඩ කළමනාකාරීත්වය සඳහා යොමු කිරීම.
23. බලපෑමට ලක්වන ප්‍රදේශ, සංරක්ෂණ ප්‍රදේශ හා විශේෂ කළමනාකරණ ප්‍රදේශ ප්‍රකාශයට පත් කිරීම හා එම ප්‍රදේශ හිසි කළමනාකරණය කිරීම.
24. වෙරළ උද්‍යාන ඇති කිරීම.
25. වෙරළ ප්‍රවේශ සැලැස්මක් සකස් කිරීම මඟින් වෙරළ පිවිසුම් පහසු කිරීම.
26. වෙරළ කලාපයේ අනවසර ඉදිකිරීම් හා අනවසර ඉඩම් හෝ ජලස්කන්ධ ගොඩනැගිලි පාලනය කිරීම.



ධීවර හා ජලජ සම්පත් අමාත්‍යාංශය යටතේ පැවති වෙරළ සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව අංක : 1651/20 දරණ 2010.04.30 දිනැති අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයේ 04 වන පරිච්ඡේදයේ පරිදි වරාය හා ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශය යටතට පවරනු ලැබිණි.

අනතුරුව නැවතත් 2010.11.22 දිනැති අංක 1681/3 දරණ අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් මගින් වෙරළ සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව රාජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය යටතට ගනු ලැබිණි. රාජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශ නාමය 2011.10.07 දින සිට “රාජ්‍ය ආරක්ෂක හා නාගරික සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය” ලෙස සංශෝධනය විය.

2011 අංක 49 දරණ වෙරළ සංරක්ෂණ (සංශෝධන) පනත පාර්ලිමේන්තුව විසින් සම්මත කරන ලද අතර, නව සංශෝධනය වර්ෂ 2011 දෙසැම්බර් මස සිට ක්‍රියාත්මක කරන ලදී. නව සංශෝධන පනත මගින් “වෙරළ සංරක්ෂණ” යන වචනය “වෙරළ සංරක්ෂණ සහ වෙරළ සම්පත් කළමනාකරණ” ලෙස සංශෝධනය විය.

ඒ අනුව දෙපාර්තමේන්තු නාමය ද “වෙරළ සංරක්ෂණ සහ වෙරළ සම්පත් කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව” ලෙස වෙනස් විය.

මෙම වෙරළ සංරක්ෂණ (සංශෝධන) පනත මගින් නව හිඟි ප්‍රතිපාදනයන් රාශියක් වෙරළ සංරක්ෂණ සහ වෙරළ සම්පත් කළමනාකරණ පනතට එක් වී ඇති අතර, එමගින් දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්ය භාරය ද පුළුල් වී ඇත. එසේ එක් වූ නව හිඟි ප්‍රතිපාදන යන් මෙසේය.

- පනතේ නාමය “වෙරළ සංරක්ෂණ පනත වෙනුවට වෙරළ සම්පත් කළමනාකරණ පනත” ලෙස වෙනස් වීම.
- සංශෝධිත පනතට අනුව “වෙරළ කළාපයට” අයත් ප්‍රදේශය පුළුල් වීම.
- “වෙරළ කළාප හා වෙරළ සම්පත් කළමනාකරණ සැලසුම” සකස් කිරීම සඳහා හිඟි ප්‍රතිපාදන ලැබීම.
- බලපෑමට ලක් වූ ප්‍රදේශ, සංරක්ෂණ ප්‍රදේශ, වෙරළ උද්‍යාන හා විශේෂ කළමනාකරණ ප්‍රදේශ ලෙස නම් කිරීමට හා ඒ සඳහා රෙගුලාසි සකස් කිරීමට ප්‍රතිපාදන ලැබීම.
- වෙරළ කළාපයේ යම් අනවසර පිරවීමක් වීම පිරවීම් ඉවත් කිරීම සඳහා ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට හිඟිමය ප්‍රතිපාදන ලැබීම.
- අනවසර සංවර්ධන කටයුතු සඳහා ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය පොලිස් බලතල ලබාදීම.
- මෙම අනවසර සංවර්ධන කටයුතු සඳහා මහෙස්ත්‍රාත්වරයකුට ඇපලබ්ධිය නොහැකි බව හා අදාල දඩ මුදල් වැඩි කිරීම.
- මෙම අනවසර ක්‍රියාවන් සඳහා පාලනය කිරීම වෙනුවෙන් අදාල නිලධාරීන් දිරිමත් කිරීම සඳහා වෙරළ ආරක්ෂක ත්‍යාග අරමුදලක් පිහිටුවීම.

නැවතත් 2015.09.21 දිනැති අංක 1933/13 දරණ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් මගින් වෙරළ සංරක්ෂණ සහ වෙරළ සම්පත් කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව මහවැලි සංවර්ධන සහ පරිසර අමාත්‍යාංශය යටතට ගනු ලැබිණි.



**වියදම් මූලාශ්‍රය සාරාංශය**

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| දේශීය අරමුදල් (රු.) | 1,134,655,000.00 |
| සත්‍ය වියදම් (රු.)  | 1,082,464,843.00 |
| වියදම් ප්‍රතිශතය    | 95%              |

**රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ අත්තිකාරම් ගිණුම** 29101

| අයිතම              | අයදුම්කරුගේ ප්‍රමාණය (රු.) | සත්‍ය මුදල (රු.) |
|--------------------|----------------------------|------------------|
| උපරිම වියදම් සීමාව | 11,000,000.00              | 12,293,059.00    |
| අවම ලැබීම් සීමාව   | 9,000,000.00               | 11,655,774.33    |
| උපරිම හර ශේෂ සීමාව | 39,000,000.00              | 33,612,663.18    |

**ආරම්භක ශේෂය (රු.)**

32,975,378.49

**හර ශේෂය (රු.)**

12,293,059.00

**බැර ශේෂය (රු.)**

11,655,774.33

**අවසාන හර ශේෂය(රු.)**

33,612,663.16

**ලැබීම් (රු.)**

19,496,102.80



**2018 වර්ෂය තුළදී වෙරළ සංරක්ෂණ හා වෙරළ සම්පත් කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුවේ මූල්‍ය ප්‍රගතිය**

වියදම් ශීර්ෂය 291 - වෙරළ සංරක්ෂණ හා වෙරළ සම්පත් කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව  
වැඩසටහන 01 - මෙහෙයුම් ක්‍රියාකාරකම්  
ව්‍යාපෘතිය 01 - පරිපාලන හා ආයතනික සේවා

| වැය විෂය අංකය                                    | අයිතම විස්තරය                                          | (1)<br>වාර්ෂික අයවැය ඇස්තමේන්තු වෙන් කිරීම<br>(රු.) | (2)<br>මු.රෙ. 66 සහ 69 අනුව මාරු කිරීම සහ අතිරේක ප්‍රතිපාදන වෙන් කිරීම<br>(රු.) | (3)<br>මුළු ශුද්ධ වෙන් කිරීම<br>(1+2)<br>(රු.) | (4)<br>මුළු වියදම<br>(රු.) | (5)<br>ශුද්ධ ප්‍රතිඵලය ඉතිරිය / (හිඟය)<br>(3-4)<br>(රු.) |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>පුනරාවර්තන වියදම්</b>                         |                                                        |                                                     |                                                                                 |                                                |                            |                                                          |
|                                                  | පුද්ගල පඩිනඩි                                          | 189,000,000.00                                      | 2,250,000.00                                                                    | 191,250,000.00                                 | 190,390,945.00             | 859,055.00                                               |
|                                                  | අනෙකුත් වියදම්                                         | 37,200,000.00                                       | (1,100,000.00)                                                                  | 36,100,000.00                                  | 34,683,666.00              | 1,416,334.00                                             |
|                                                  | <b>උප එකතුව</b>                                        | <b>226,200,000.00</b>                               | <b>1,150,000.00</b>                                                             | <b>227,350,000.00</b>                          | <b>225,074,611.00</b>      | <b>2,275,389.00</b>                                      |
|                                                  | <b>මුළු එකතුව</b>                                      | <b>226,200,000.00</b>                               | <b>1,150,000.00</b>                                                             | <b>227,350,000.00</b>                          | <b>225,074,611.00</b>      | <b>2,275,389.00</b>                                      |
| <b>මූලධන වියදම</b>                               |                                                        |                                                     |                                                                                 |                                                |                            |                                                          |
| මූලධන වත්කම් වල පුනරුත්ථාපනය සහ වැඩිදියුණු කිරීම |                                                        |                                                     |                                                                                 |                                                |                            |                                                          |
| 2001                                             | ගොඩනැගිලි සහ ඉදිකිරීම්                                 | 10,000,000.00                                       | -                                                                               | 10,000,000.00                                  | 5,757,846.00               | 4,242,154.00                                             |
| 2002                                             | පිරිවිත, යන්ත්‍ර හා යන්ත්‍රෝපකරණ                       | 2,000,000.00                                        | -                                                                               | 2,000,000.00                                   | 1,009,950.00               | 990,050.00                                               |
| 2003                                             | වාහන                                                   | 9,500,000.00                                        | -                                                                               | 9,500,000.00                                   | 8,861,462.00               | 638,538.00                                               |
|                                                  | <b>උප එකතුව</b>                                        | <b>21,500,000.00</b>                                | <b>-</b>                                                                        | <b>21,500,000.00</b>                           | <b>15,629,258.00</b>       | <b>5,870,742.00</b>                                      |
| <b>මූලධන වත්කම් අත්පත් කර ගැනීම</b>              |                                                        |                                                     |                                                                                 |                                                |                            |                                                          |
| 2102                                             | ගෘහභාණ්ඩ හා කාර්යාලීය උපකරණ                            | 1,500,000.00                                        | -                                                                               | 1,500,000.00                                   | 1,328,054.00               | 171,946.00                                               |
| 2103                                             | පිරිවිත, යන්ත්‍ර හා යන්ත්‍රෝපකරණ                       | 9,000,000.00                                        | -                                                                               | 9,000,000.00                                   | 8,981,556.00               | 18,444.00                                                |
| 2104                                             | ගොඩනැගිලි සහ ඉදිකිරීම්                                 | 60,000,000.00                                       | -                                                                               | 60,000,000.00                                  | 22,511,639.00              | 37,488,361.00                                            |
|                                                  | <b>උප එකතුව</b>                                        | <b>70,500,000.00</b>                                | <b>-</b>                                                                        | <b>70,500,000.00</b>                           | <b>32,821,249.00</b>       | <b>37,678,751.00</b>                                     |
| <b>අනෙකුත් මූලධන වියදම</b>                       |                                                        |                                                     |                                                                                 |                                                |                            |                                                          |
|                                                  |                                                        |                                                     |                                                                                 |                                                |                            | -                                                        |
| 2401                                             | පුහුණු කිරීම හා හැකියා ගොඩනැගීම (මානව සම්පත් සංවර්ධනය) | 620,000.00                                          | -                                                                               | 620,000.00                                     | 594,945.00                 | 25,055.00                                                |
| 2509(1)                                          | වෙරළබඩ ඉංජිනේරු විමර්ශන                                | 70,000,000.00                                       | -                                                                               | 70,000,000.00                                  | 44,958,839.62              | 25,041,160.38                                            |
| 2509(2)                                          | වෙරළබඩ කළමනාකරණ සැලැස්ම                                | 33,500,000.00                                       | -                                                                               | 33,500,000.00                                  | 33,294,882.88              | 205,117.12                                               |
| 2509(3)                                          | පාරිසරික අධ්‍යයන වැඩසටහන් පැවැත්වීම                    | 4,000,000.00                                        | -                                                                               | 4,000,000.00                                   | 3,148,117.80               | 851,882.20                                               |



| වැය<br>විෂය<br>අංකය | අයිතම විස්තරය                          | (1)<br>වාර්ෂික<br>අයවැය<br>අයවැය<br>වෙන් කිරීම<br>(රු.) | (2)<br>මු.රෙ. 66<br>සහ 69 අනුව<br>මාරු කිරීම<br>සහ අතිරේක<br>ප්‍රතිපාදන<br>වෙන් කිරීම<br>(රු.) | (3)<br>මුළු ශුද්ධ<br>වෙන් කිරීම<br>(1+2)<br>(රු.) | (4)<br>මුළු වියදම<br>(රු.) | (5)<br>ශුද්ධ<br>ප්‍රතිඵලය<br>ඉතිරිය /<br>(හිඟය)<br>(3-4)<br>(රු.) |
|---------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 2509(4)             | වෙරළ ආරක්ෂණ ව්‍යුහ ඉදි කිරීම           | 313,000,000.00                                          | -                                                                                              | 313,000,000.00                                    | 244,968,552.93             | 68,031,447.07                                                     |
| 2509(5)             | හදිසි වෙරළාරක්ෂක ඉදි කිරීම් වැඩ        | 25,000,000.00                                           | -                                                                                              | 25,000,000.00                                     | 49,073,159.67              | (24,073,159.67)                                                   |
| 2509(6)             | වෙරළ අධීක්ෂණ වැඩසටහන්                  | 4,500,000.00                                            | -                                                                                              | 4,500,000.00                                      | -                          | 4,500,000.00                                                      |
| 2509(7)             | වැලි පෝෂණය                             | 400,000,000.00                                          | 400,000,000.00                                                                                 | 800,000,000.00                                    | 14,130,458.40              | 785,869,541.60                                                    |
| 2509(8)             | ඒකාබද්ධ වෙරළ කලාපය<br>කළමනාකරණ සැලැස්ම | -                                                       | 25,000,000.00                                                                                  | 25,000,000.00                                     | 10,216,087.80              | 14,783,912.20                                                     |
|                     | <b>උප එකතුව</b>                        | <b>850,620,000.00</b>                                   | <b>425,000,000.00</b>                                                                          | <b>1,275,620,000.00</b>                           | <b>400,385,044.10</b>      | <b>875,234,955.90</b>                                             |
|                     | <b>මුළු එකතුව</b>                      | <b>1,168,820,000</b>                                    | <b>426,150,000.00</b>                                                                          | <b>1,594,970,000.00</b>                           | <b>673,910,162.10</b>      | <b>921,059,837.90</b>                                             |





**කාර්ය සාධනය : 2018 ජනවාරි 01 - 2018 දෙසැම්බර් 31 දක්වා**

| ශීර්ෂය                                                  | වැඩසටහන සහ ව්‍යපෘතිය | බ්‍රිසාකාරකම්                                                                 | 2018 වර්ෂයේ වෙන්කළ මුදල (රු.මි) | මූල්‍ය හා භෞතික ප්‍රගතිය (රු.මිලියන) |                                                                                                                                                                                                           | (%)           | පැන නැවැත් |
|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| මූලධාන වත්කම් වැඩි දියුණු කිරීම හා පුනුරුත්ථාපනය කිරීම. | 2001                 | කාර්යාල ගුවානැස්පොළවල ගොඩනැගිලි සහ වෙරළ ආරක්ෂක ඉදිකිරීම් පුනුරුත්ථාපනය කිරීම. | 10.00                           | මු.ප්‍ර.                             | 5.757845830                                                                                                                                                                                               | 57.58%        |            |
|                                                         |                      |                                                                               |                                 | භෞ.ප්‍ර.                             | මධ්‍යමලපුව සහ මාතර ප්‍රාදේශීය කාර්යාල වල අළුත්වැඩියා කිරීම් අවසන් කර ඇත. මුද්‍රා කට්ටල 400 පැති බැම්ම සහ ගාල්ල මහමෝදුර ග්‍රොයිනය අළුත් වැඩියා කිරීමද සහ ගාල්ල මහමෝදුර ග්‍රොයිනය අළුට අලංකරණය අවසන් කර ඇත. | 100.00%       |            |
|                                                         | 2002                 | පිරියත යන්ත්‍ර සහ අනෙකුත් උපකරණ නඩත්තුව                                       | 2.00                            | මු.ප්‍ර.                             | 1.00994962                                                                                                                                                                                                | 50.50%        |            |
|                                                         |                      |                                                                               |                                 | භෞ.ප්‍ර.                             | පිරියත යන්ත්‍ර සහ අනෙකුත් උපකරණ අළුත්වැඩියා කිරීම.                                                                                                                                                        | 100.00%       |            |
|                                                         | 2003                 | වාහන                                                                          | 9.50                            | මු.ප්‍ර.                             | 8.86146164                                                                                                                                                                                                | 93.28%        |            |
|                                                         |                      |                                                                               |                                 | භෞ.ප්‍ර.                             | වාහන අළුත්වැඩියා කිරීම.                                                                                                                                                                                   | 100.00%       |            |
| <b>උප එකතුව</b>                                         |                      |                                                                               | <b>21.50</b>                    |                                      | <b>15.62925709</b>                                                                                                                                                                                        | <b>72.69%</b> |            |
| ප්‍රධාන වත්කම් අත්පත් කර ගැනීම.                         | 2102                 | ගෘහ භාණ්ඩ හා කාර්යාලීය උපකරණ                                                  | 1.50                            | මු.ප්‍ර.                             | 1.328054000                                                                                                                                                                                               | 88.54%        |            |
|                                                         |                      |                                                                               |                                 | භෞ.ප්‍ර.                             | කාර්යාලීය උපකරණ සහ අනෙකුත් කාර්යාලීය භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම.                                                                                                                                                   | 100.00%       |            |
|                                                         | 2103                 | යන්ත්‍ර සහ අනෙකුත් උපකරණ මිලදී ගැනීම.                                         | 9.00                            | මු.ප්‍ර.                             | 8.981555700                                                                                                                                                                                               | 99.80%        |            |
|                                                         |                      |                                                                               |                                 | භෞ.ප්‍ර.                             | යන්ත්‍ර සහ අනෙකුත් උපකරණ මිලදී ගැනීම.                                                                                                                                                                     | 75.00%        |            |
|                                                         | 2104                 | මිශ්‍රමුළු ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු කාර්යාලය                                       | 60.00                           | මු.ප්‍ර.                             | 22.511638570                                                                                                                                                                                              | 37.52%        |            |
|                                                         |                      |                                                                               |                                 | භෞ.ප්‍ර.                             | ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීමේ ප්‍රධානම ව්‍යුහය වැඩ අවසන් කර ඇත. බිත්ති බැඳීමේ කටයුතු සිදුවෙමින් පවතී.                                                                                                               | 60.00%        |            |
| <b>උප එකතුව</b>                                         |                      |                                                                               | <b>70.50</b>                    |                                      | <b>32.82124827</b>                                                                                                                                                                                        | <b>46.55%</b> |            |
| පුද්ගල හැකියාව වර්ධනය කිරීම.                            | 2401                 | පුහුණු කිරීම් සහ පුද්ගලික හැකියා වර්ධනය කිරීම.                                | 0.620                           | මු.ප්‍ර.                             | 0.59494500                                                                                                                                                                                                | 95.96%        |            |
|                                                         |                      |                                                                               |                                 | භෞ.ප්‍ර.                             | කාර්ය මණ්ඩල නිලධාරීන් 170 දෙනෙකු පුහුණු කරන ලදී.                                                                                                                                                          | 100.00%       |            |
| <b>උප එකතුව</b>                                         |                      |                                                                               | <b>0.620</b>                    |                                      | <b>0.59494500</b>                                                                                                                                                                                         | <b>95.96%</b> |            |



කාර්ය සාධනය : 2018 ජනවාරි 01 - 2018 දෙසැම්බර් 31 දක්වා

| ශීර්ෂය                     | වැඩසටහන සහ ව්‍යපෘතිය | ක්‍රියාකාරකම්                                      | 2018 වර්ෂයේ වෙන්කළ මුදල (රු.මි) | මූලාශ්‍ර හා භෞතික ප්‍රගතිය (රු.මිලියන)   | (%)    | පැන නැගී ඇති ගැටළු                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
|----------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| වෙරළබඩ ඉංජිනේරු විමර්ෂණ    | 2509.1               | වෙරළබඩ විමර්ෂණය සහ වෙරළ තීරය සංවර්ධනය කිරීම.       | 18.5                            | මු.ප්‍ර.                                 | 48.82% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
|                            |                      |                                                    |                                 | භෞ.ප්‍ර.                                 | 62.00% | වෙරළ ආරක්ෂණ නිර්මාණ 16ක් ද, අගාධමිනික සිතියම් ගත කිරීම ගාල්ල සිට බෙන්තොට සහ බෙන්තොට සිට ගල්කිස්ස දක්වා අවසන් කර ඇත. වාර්ෂිකව පවත්වන වෙරළ ඉංජිනේරුමය සම්මන්ත්‍රණය යාපනය බේල්ගේ දූපතේදී පවත්වන ලදී. දෙපාර්තමේන්තු වෙබ් අඩවිය යාවත්කාලීන කිරීම සහ ගාල්ල සිට මාතර දක්වා අගාධ මිනික සිතියම් ගත කිරීම සිදුවෙමින් පවති. අගාධමිනික සිතියම් ගත කිරීම මාතර සිට හම්බන්තොට දක්වා ද, කොග්ගල ප්‍රදේශයේ භූ මළු යොදා ගනිමින් පැති බැම්මක් ඉදිකිරීම සඳහා ප්‍රසම්පාදන කටයුතු සිදුවෙමින් පවති. |         |
|                            |                      | මුහුදු ජල තත්ත්ව අධ්‍යනය කිරීම සහ ගං මෝය කළමණාකරණය | 1.5                             | මු.ප්‍ර.                                 | 48.95% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
|                            |                      |                                                    |                                 | භෞ.ප්‍ර.                                 |        | සංචාරක කළාප 6ක් සඳහා ජලයේ ගුණාත්මකභාවය පරීක්ෂා කිරීමේ අධීක්ෂණ කටයුතු අවසන් කර වාර්තාව සකස් වෙමින් පවති.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| වෙරළ කලාප කළමණාකරණ වැඩසටහන | 2509.2               | වෙරළත වැලි ප්‍රවාහය අධ්‍යයනය කිරීම.                | 50                              | මු.ප්‍ර.                                 | 70.39% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
|                            |                      |                                                    |                                 | භෞ.ප්‍ර.                                 |        | නිරිත දිග වෙරළ තීරය සහ බටහිර වෙරළ තීරයන්හි වෙරළත වැලි ප්‍රවාහය අධ්‍යයනය කිරීම සිදුවෙමින් පවති.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
|                            |                      | උප එකතුව                                           |                                 |                                          |        | 64.23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
|                            |                      | වෙරළ කලාප කළමණාකරණ වැඩසටහන                         | 2509.2                          | හරිත වෙරළ තීර වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම. | 1.5    | මු.ප්‍ර.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 265.08% |
| භෞ.ප්‍ර.                   |                      |                                                    |                                 |                                          |        | අවසන් කරන ලද ව්‍යාපෘතින් හි නඩත්තු කටයුතු කිරීම හා 2018 වර්ෂයේ වත්කම, කල්පිටිය, දඩල්ල, කල්මුනේ, යාපනය ප්‍රදේශවල සැලසුම් කරන ලද ව්‍යාපෘතින් අවසන් කර ඇත.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
|                            |                      | වෙරළ පිටියුම් මාර්ග වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම.     | 2                               | මු.ප්‍ර.                                 | 81.49% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
|                            |                      |                                                    |                                 | භෞ.ප්‍ර.                                 |        | හලාවත, කල්පිටිය ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයන්හි වෙරළ ප්‍රවේශ මාර්ග හඳුනා ගැනීම සඳහා ක්ෂේත්‍ර කටයුතු සිදුවෙමින් පවති. කොළඹ සහ කළුතර දිස්ත්‍රික්කයන්හි ක්ෂේත්‍ර කටයුතු අවසන් කර දත්ත සකස් කරමින් පවති. ගාල්ල, මාතර හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයන්හි වෙරළ ප්‍රවේශ මාර්ග හඳුනා ගැනීමේ කටයුතු අවසන් කර ඇත.                                                                                                                                                                                    |         |



**කාර්ය සාධනය : 2018 ජනවාරි 01 - 2018 දෙසැම්බර් 31 දක්වා**

| ශීර්ෂය                      | වැඩසටහන සහ ව්‍යපෘතිය | ක්‍රියාකාරකම්                                                                                             | 2018 වර්ෂයේ වෙන්කළ මුදල (රු.මි) | මූල්‍ය හා භෞතික ප්‍රගතිය (රු.මිලියන) | (%)                | පැන නැගී ඇති ගැටළු |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| වේරළ කලාප කළමණාකරණ වැඩසටහන  | 2509.2               | අනවසර ඉදිකිරීම් කඩා ඉවත් කිරීම සහ වේරළ පවිත්‍රතා වැඩසටහන                                                  | 2.5                             | මු.ප්‍ර.<br>හෙෆ.ප්‍ර.                | 168.87%            |                    |
|                             |                      | බලපත්‍ර කළමණාකරණ පද්ධතිය සඳහා මෘදුකාංග සංවර්ධනය කිරීම සහ බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය (EIA/IEE etc.) | 13                              | මු.ප්‍ර.<br>හෙෆ.ප්‍ර.                | 72.89%<br>90.00%   |                    |
|                             |                      | වේරළ තීරයේ වෘක්ෂලතා තීරය ලකුණු කිරීම.                                                                     | 12                              | මු.ප්‍ර.<br>හෙෆ.ප්‍ර.                | 70.11%             |                    |
|                             |                      | විශේෂ කළමණාකරණ ප්‍රදේශ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම.                                                         | 2.5                             | මු.ප්‍ර.<br>හෙෆ.ප්‍ර.                | 223.15%<br>100.00% |                    |
|                             |                      | එප එක්කුව                                                                                                 |                                 | 33.5                                 | 33.29488592        | 99.39%             |
| පාරිසරික අධ්‍යාපනික වැඩසටහන | 2509.3               | පාරිසරික අධ්‍යාපනික වැඩසටහන                                                                               | 4.5                             | මු.ප්‍ර.<br>හෙෆ.ප්‍ර.                | 69.96%<br>100.00%  |                    |
| එප එක්කුව                   |                      | 4.5                                                                                                       | 3.14811780                      | 69.96%                               |                    |                    |



**කාර්ය සාධනය : 2018 ජනවාරි 01 - 2018 දෙසැම්බර් 31 දක්වා**

| ශීර්ෂය                        | වැඩසටහන සහ ව්‍යපෘතිය | ක්‍රියාකාරකම්                                                   | 2018 වර්ෂයේ වෙන්කළ මුදල (රු.මිලියන) | මූලය හා භෞතික ප්‍රගතිය (රු.මිලියන)                                                          | (%)     | පැන නැගී ඇති ගැටළු |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|
| වෙරළ ආරක්ෂක ව්‍යුහ ඉදි කිරීම. | 2509.4               | දූවවත්ත මාරුව - මීටර් 80 දියකඩන දෙකක් ඉදි කිරීම. (අංක 17 සහ 18) | 28                                  | මු.ප්‍ර. 27.240527730                                                                       | 97.29%  |                    |
|                               |                      |                                                                 |                                     | භෞ.ප්‍ර. ඉදිකිරීම අවසන් කර ඇත.                                                              | 100.00% |                    |
|                               |                      | කොලින්ස්බරිය - මීටර් 80 දියකඩන ඉදි කිරීම.                       | 20                                  | මු.ප්‍ර. 19.338925810                                                                       | 96.69%  |                    |
|                               |                      |                                                                 |                                     | භෞ.ප්‍ර. ඉදිකිරීම අවසන් කර ඇත.                                                              | 100.00% |                    |
|                               |                      | මාරුව - මීටර් 80 දියකඩන ඉදි කිරීම. (අංක 16)                     | 15                                  | මු.ප්‍ර. 12.941030150                                                                       | 86.27%  |                    |
|                               |                      |                                                                 |                                     | භෞ.ප්‍ර. ඉදිකිරීම් සිදුකරමින් පවතී.                                                         | 85.00%  |                    |
|                               |                      | කප්පල්කඩ් - මීටර් 50 දියකඩන ඉදි කිරීම.                          | 6.5                                 | මු.ප්‍ර. 6.143223750                                                                        | 94.51%  |                    |
|                               |                      |                                                                 |                                     | භෞ.ප්‍ර. ඉදිකිරීම අවසන් කර ඇත.                                                              | 100.00% |                    |
|                               |                      | බරුදැල්පොල ග්‍රොයින පද්ධතිය ඉදිකිරීම.                           | 33                                  | මු.ප්‍ර. 28.198546760                                                                       | 85.45%  |                    |
|                               |                      |                                                                 |                                     | භෞ.ප්‍ර. ග්‍රොයින 08 ක් ඉදිකර අවසන් කර ඇත.                                                  | 100.00% |                    |
|                               |                      | කුඩාමාදු වැල්ල ග්‍රොයින පද්ධතිය ඉදි කිරීම.                      | 22                                  | මු.ප්‍ර. 18.640506230                                                                       | 84.73%  |                    |
|                               |                      |                                                                 |                                     | භෞ.ප්‍ර. ග්‍රොයින 06ක් ඉදිකර අවසන් කර ඇත.                                                   | 100.00% |                    |
|                               |                      | උඩප්පුව ග්‍රොයින දෙකක් ඉදි කිරීම.                               | 6                                   | මු.ප්‍ර. 5.973984160                                                                        | 99.57%  |                    |
|                               |                      |                                                                 |                                     | භෞ.ප්‍ර. ඉදිකිරීම අවසන් කර ඇත.                                                              | 100.00% |                    |
|                               |                      | ඉලන්තඩිය - හොරොච්චේල් ග්‍රොයින පද්ධතිය ඉදි කිරීම.               | 28                                  | මු.ප්‍ර. 25.881341170                                                                       | 92.43%  |                    |
|                               |                      |                                                                 |                                     | භෞ.ප්‍ර. ග්‍රොයින 06ක් ඉදිකර අවසන් කර ඇත.                                                   | 100.00% |                    |
|                               |                      | මුතුපංතිය ග්‍රොයින පද්ධතිය ඉදි කිරීම.                           | 18                                  | මු.ප්‍ර. 17.661629510                                                                       | 98.12%  |                    |
|                               |                      |                                                                 |                                     | භෞ.ප්‍ර. ග්‍රොයින 10ක ග්‍රොයිනයේ දිග වැඩිකිරීම සහ නව ග්‍රොයින 2ක ඉදිකිරීම් සිදුවෙමින් පවතී. | 85.00%  |                    |
|                               |                      | දුන්නල්පිටිය පැති බැම්ම ඉදි කිරීම.                              | 8                                   | මු.ප්‍ර. 7.619896910                                                                        | 95.25%  |                    |
|                               |                      |                                                                 |                                     | භෞ.ප්‍ර. ඉදිකිරීම අවසන් කර ඇත.                                                              | 100.00% |                    |



කාර්ය සාධනය : 2018 ජනවාරි 01 - 2018 දෙසැම්බර් 31 දක්වා

| ශීර්ෂය                        | වැඩසටහන සහ ව්‍යපෘතිය | ක්‍රියාකාරකම්                                                                 | 2018 වර්ෂයේ වෙන්කළ මුදල (රු.මි) | මුද්‍රය හා භෞතික ප්‍රගතිය (රු.මිලියන) |                                                                                          | (%)     | පැන නැගී ඇති ගැටළු |
|-------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|
| වෙරළ ආරක්ෂක ව්‍යුහ ඉදි කිරීම. | 2509.4               | උස්වැට්ටෙකැසියාව සිට දුන්නල්පිටිය දක්වා ග්‍රොයින දෙකක් ඉදි කිරීම. (කැපුන්ගොඩ) | 17                              | මු.ප්‍ර.                              | 5,146,585,630                                                                            | 30.27%  |                    |
|                               |                      |                                                                               |                                 | භෞ.ප්‍ර.                              | ග්‍රොයින 2ක් ඉදිකිරීම් සිදුවෙමින් පවතී.                                                  | 60.00%  |                    |
| වෙරළ ආරක්ෂක ව්‍යුහ ඉදි කිරීම. | 2502.4               | උණුවඩුන දලවැල්ල - මීටර් 120 පැති බැම්ම සහ මාර්ගයේ පසෙක මං තිරුව ඉදිකිරීම.     | 9                               | මු.ප්‍ර.                              | 3,401,290,220                                                                            | 37.79%  |                    |
|                               |                      |                                                                               |                                 | භෞ.ප්‍ර.                              | පැති බැම්ම ඉදිකිරීම් අවසාන කර ඇත. මං තිරුව ඉදිකිරීම සඳහා ප්‍රසම්පාදන කටයුතු අවසන් කර ඇත. | 50.00%  |                    |
|                               |                      | තොටගමුවේ පවතින පැති බැම්ම පුනරුත්ථාපනය කිරීම.                                 | 15                              | මු.ප්‍ර.                              | 14,801,402,570                                                                           | 98.68%  |                    |
|                               |                      |                                                                               |                                 | භෞ.ප්‍ර.                              | පුනරුත්ථාපන කටයුතු අවසාන කර ඇත.                                                          | 100.00% |                    |
|                               |                      | පරමුල්ල - මීටර් 35 ඊවරිමහේරි බැම්ම ඉදි කිරීම.                                 | 3                               | මු.ප්‍ර.                              | 2,709,851,920                                                                            | 90.33%  |                    |
|                               |                      |                                                                               |                                 | භෞ.ප්‍ර.                              | ඉදිකිරීම් අවසාන කර ඇත.                                                                   | 100.00% |                    |
|                               |                      | මැඩිල්ල - මීටර් 230 ඊවරිමහේරි බැම්ම ඉදි කිරීම.                                | 13                              | මු.ප්‍ර.                              | 5,435,223,280                                                                            | 41.81%  |                    |
|                               |                      |                                                                               |                                 | භෞ.ප්‍ර.                              | 90% ඉදි කිරීම් අවසන් කර ඇත.                                                              | 90.00%  |                    |
|                               |                      | පල්ලිකුඩා - මීටර් 50 ඊවරිමහේරි බැම්ම ඉදි කිරීම.                               | 3                               | මු.ප්‍ර.                              | 2,315,191,300                                                                            | 77.17%  |                    |
|                               |                      |                                                                               |                                 | භෞ.ප්‍ර.                              | ඉදිකිරීම් අවසාන කර ඇත.                                                                   | 100.00% |                    |
|                               |                      | ඛේරුවල ග්‍රොයින දෙකක් ඉදි කිරීම.                                              | 3                               | මු.ප්‍ර.                              | 3,383,049,170                                                                            | 112.77% |                    |
|                               |                      |                                                                               |                                 | භෞ.ප්‍ර.                              | ඉදිකිරීම් අවසාන කර ඇත.                                                                   | 100.00% |                    |
|                               |                      | සල්ලි පැති බැම්ම ඉදි කිරීම.                                                   | 11                              | මු.ප්‍ර.                              | 10,068,535,790                                                                           | 91.53%  |                    |
|                               |                      |                                                                               |                                 | භෞ.ප්‍ර.                              | ඉදිකිරීම් අවසාන කර ඇත.                                                                   | 100.00% |                    |



**කාර්ය සාධනය : 2018 ජනවාරි 01 - 2018 දෙසැම්බර් 31 දක්වා**

| ශීර්ෂය                         | වැඩසටහන සහ ව්‍යපෘතිය | විෂයාකාරකම්                                                                              | 2018 වර්ෂයේ වෙන්කළ මුදල (රු.මි) | මුද්‍රය හා භෞතික ප්‍රගතිය (රු.මිලියන) |                        | (%)     | පැන නැගී ඇති ගැටළු |
|--------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------|--------------------|
| වෙරළ ආරක්ෂක ව්‍යුහ ඉදි කිරීම.  | 2502.4               | මුතුරු කි.මී. 2ක් වූ හදිසි වෙරළ ආරක්ෂක බැම්මෙහි මීටර් 110 ක් වූ කොටස පුනරුත්ථාපනය කිරීම. | 7                               | මු.ප්‍ර.                              | 9,202,580,970          | 131.47% |                    |
|                                |                      | භෞ.ප්‍ර.                                                                                 |                                 | ඉදිකිරීම් අවසාන කර ඇත.                | 100.00%                |         |                    |
|                                |                      | මණ්ඩනිව් "T" දියකඩනය ඉදි කිරීම. (TBW 02)                                                 | 19.5                            | මු.ප්‍ර.                              | 18,865,229,900         | 96.74%  |                    |
|                                |                      | භෞ.ප්‍ර.                                                                                 |                                 | ඉදිකිරීම් අවසාන කර ඇත.                | 100.00%                |         |                    |
| උප එකතුව                       |                      |                                                                                          |                                 |                                       | 244,968,552,930        | 85.95%  |                    |
| හදිසි වෙරළ බාලන සඳහා ඉදිකිරීම් | 2509.5               | බේරුවල මොරගල්ල ගේබ්‍රියන් බැම්ම ඉදි කිරීම.                                               | 53                              | මු.ප්‍ර.                              | 3,514,752,800          |         |                    |
|                                |                      | තල්දියවත්ත හදිසි වෙරළ ආරක්ෂණ ඉදි කිරීම.                                                  |                                 | භෞ.ප්‍ර.                              | ඉදිකිරීම් අවසාන කර ඇත. | 100.00% |                    |
|                                |                      | කළුතර නාවික හමුදා කදවුර අසල හදිසි වෙරළ ආරක්ෂණ ඉදි කිරීම.                                 |                                 | මු.ප්‍ර.                              | 0,543,536,000          |         |                    |
|                                |                      |                                                                                          |                                 | භෞ.ප්‍ර.                              | ඉදිකිරීම් අවසාන කර ඇත. | 100.00% |                    |
|                                |                      |                                                                                          |                                 | මු.ප්‍ර.                              | 3,004,370,530          |         |                    |
|                                |                      |                                                                                          |                                 | භෞ.ප්‍ර.                              | ඉදිකිරීම් අවසාන කර ඇත. | 100.00% |                    |
|                                |                      |                                                                                          |                                 | මු.ප්‍ර.                              | 0,064,000,000          |         |                    |
|                                |                      |                                                                                          |                                 | භෞ.ප්‍ර.                              | ඉදිකිරීම් අවසාන කර ඇත. | 100.00% |                    |
|                                |                      |                                                                                          |                                 | මු.ප්‍ර.                              | 26,658,836,5930        |         |                    |
|                                |                      |                                                                                          |                                 | භෞ.ප්‍ර.                              | ඉදිකිරීම් අවසාන කර ඇත. | 100.00% |                    |
|                                |                      | දොඩන්දුව, පටුවත හදිසි වෙරළ ආරක්ෂණ ඉදිකිරීම.                                              |                                 | මු.ප්‍ර.                              | 3,511,421,860          |         |                    |
|                                |                      | භෞ.ප්‍ර.                                                                                 |                                 | ඉදිකිරීම් අවසාන කර ඇත.                | 100.00%                |         |                    |
|                                |                      | කරුකපනේ හදිසි වෙරළ ආරක්ෂණ ඉදිකිරීම.                                                      |                                 | මු.ප්‍ර.                              | 1,581,839,730          |         |                    |
|                                |                      | භෞ.ප්‍ර.                                                                                 |                                 | ඉදිකිරීම් අවසාන කර ඇත.                | 100.00%                |         |                    |





කාර්ය සාධනය : 2018 ජනවාරි 01 - 2018 දෙසැම්බර් 31 දක්වා

| ශීර්ෂය                         | වැඩසටහන සහ ව්‍යපෘතිය | ක්‍රියාකාරකම්                                      | 2018 වර්ෂයේ වෙන්කළ මුදල (රු.මි) | මූල්‍ය හා භෞතික ප්‍රගතිය (රු.මිලියන) | (%)     | පැන නැගී ඇති ගැටළු |
|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------|--------------------|
| හදිසි වෙරළ ධාතු සඳහා ඉදිකිරීම් | 2509.5               | කළුතර උතුර - අඬුෂා පාර හදිසි වෙරළ ආරක්ෂණ ඉදිකිරීම. | 53                              | මු.ප්‍ර.                             |         |                    |
|                                |                      |                                                    |                                 | භෞ.ප්‍ර.                             | 100.00% |                    |
|                                |                      | කටුගේරිය හදිසි වෙරළ ආරක්ෂණ ඉදිකිරීම.               |                                 | මු.ප්‍ර.                             |         |                    |
|                                |                      |                                                    |                                 | භෞ.ප්‍ර.                             | 100.00% |                    |
|                                |                      | කොස්ගොඩ හදිසි වෙරළ ආරක්ෂණ ඉදිකිරීම.                |                                 | මු.ප්‍ර.                             |         |                    |
|                                |                      |                                                    |                                 | භෞ.ප්‍ර.                             | 100.00% |                    |
|                                |                      | පොලිසැගේ බැගේ මීලදි ගැනීම.                         |                                 | මු.ප්‍ර.                             |         |                    |
|                                |                      |                                                    |                                 | භෞ.ප්‍ර.                             | 100.00% |                    |
|                                |                      | තලවේල හදිසි වෙරළ ආරක්ෂණ ඉදිකිරීම.                  |                                 | මු.ප්‍ර.                             |         |                    |
|                                |                      |                                                    |                                 | භෞ.ප්‍ර.                             | 100.00% |                    |
|                                |                      | තොඩුවාව හදිසි වෙරළ ආරක්ෂණ ඉදිකිරීම.                |                                 | මු.ප්‍ර.                             |         |                    |
|                                |                      |                                                    |                                 | භෞ.ප්‍ර.                             | 100.00% |                    |
|                                |                      | අඹකඳුවිල හදිසි වෙරළ ආරක්ෂණ ඉදිකිරීම.               |                                 | මු.ප්‍ර.                             |         |                    |
|                                |                      |                                                    |                                 | භෞ.ප්‍ර.                             | 100.00% |                    |
|                                |                      | කුට්ටිව හදිසි වෙරළ ආරක්ෂණ ඉදිකිරීම.                |                                 | මු.ප්‍ර.                             |         |                    |
|                                |                      |                                                    |                                 | භෞ.ප්‍ර.                             | 100.00% |                    |



**කාර්ය සාධනය : 2018 ජනවාරි 01 - 2018 දෙසැම්බර් 31 දක්වා**

| ශීර්ෂය                         | වැඩසටහන සහ ව්‍යපෘතිය | බලාකාරකම්                                 | 2018 වර්ෂයේ වෙන්කළ මුදල (රු.මි) | මූල්‍ය හා භෞතික ප්‍රගතිය (රු.මිලියන) | (%)     | පැන නැගී ඇති ගැටළු                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| හදිසි වෙරළ ධාතු සඳහා ඉදිකිරීම් | 2509.5               | උස්වැටකෙයියාව හදිසි වෙරළ ආරක්ෂණ ඉදිකිරීම. | 53                              | මු.ප්‍ර.                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                |                      | දුන්ගල්පිටිය හදිසි වෙරළ ආරක්ෂණ ඉදිකිරීම.  |                                 | භෞ.ප්‍ර.                             | 100.00% |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                |                      |                                           |                                 | මු.ප්‍ර.                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                |                      |                                           |                                 | භෞ.ප්‍ර.                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| උප එකතුව                       |                      |                                           | 53                              | 49.07315967                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                | 2509.6               | වෙරළ අධීක්ෂණ වැඩසටහන                      | 4.5                             | මු.ප්‍ර.                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                |                      |                                           |                                 | භෞ.ප්‍ර.                             | 10.00%  | කැලිෆෝ වෙරළ තීරය සහ රත්මලාන වෙරළ තීරය ආශ්‍රිතව වෙරළ පැතිකඩ නිරීක්ෂණය ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී. වෙරළබඩ සමීපත් පැතිකඩ හදුනා ගැනීම සඳහා වූ අධ්‍යයනය ලංසුකරුවන් ඉදිරිපත් කර තිබූ මිල ගණන් වෙන් කරන ලද ප්‍රතිපාදන ඉක්මවා යාම හේතුවෙන් ටෙන්ඩරය අවලංගු කරන ලදී. |
|                                |                      |                                           | 4.5                             | 0.00000000                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| වෙරළ වැලි පෝෂණ ව්‍යපෘතිය       | 2509.7               | වෙරළ වැලි පෝෂණය සහ තිරසර වෙරළ සංරක්ෂණය    | 800                             | මු.ප්‍ර.                             | 1.77%   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                |                      |                                           |                                 | භෞ.ප්‍ර.                             |         | වර්ෂ අවසානයේ ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කරන ලදී. ලංසුකරුවන් ඉදිරිපත් කර තිබූ මිල ගණන් වෙන් කරන ලද ප්‍රතිපාදන ඉක්මවා යාම හේතුවෙන් ටෙන්ඩරය අවලංගු කරන ලදී.                                                                                             |
| උප එකතුව                       |                      |                                           | 800.00                          | 14.13045840                          | 1.77%   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| මුළු එකතුව                     |                      |                                           | 1338.62                         | 438.61946403                         | 32.77%  |                                                                                                                                                                                                                                                         |



