




ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව



වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව- 2024

නාගරික සංවර්ධන, ඉදිකිරීම් හා නිවාස අමාත්‍යාංශය

2024 වර්ෂය සඳහා වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව

ආයතනයේ නම: ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව

වැය ශීර්ෂ අංකය: 309

පටුන

පරිච්ඡේදය 01 - ආයතනික පැතිකඩ ක්‍රියාවට නැංවීමේ සාරාංශය	2
1.1 හැඳින්වීම	2
1.2 ආයතනයේ දැක්ම, මෙහෙවර, අරමුණු	8
1.3 ප්‍රධාන කාර්යයන්	10
1.4 දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන අංශ.....	11
1.5 අමාත්‍යාංශය/දෙපාර්තමේන්තුව/ පළාත් සභාව යටතේ ඇති ආයතන /අරමුදල්.....	12
පරිච්ඡේදය 02 — ප්‍රගතිය හා ඉදිරි දැක්ම.....	13
2.1 2024 දක්වා අතීත කාර්ය සාධනය	13
2.2 2024 වසරේ ව්‍යාපෘතිවල සාරාංශය.....	15
2.3 උපදේශක අංශයේ කාර්ය සාධනය	17
2.4 සහාධිපත්‍ය දේපළ පදිංචිය සඳහා ආරක්ෂිත බවට සහතික ලබා දීම.....	18
පරිච්ඡේදය 03-2024 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වසර සඳහා වන සමස්ත මූල්‍ය කාර්ය සාධනය	19
3.1 මූල්‍ය කාර්ය සාධන ප්‍රකාශය.....	19
3.2 මූල්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳ ප්‍රකාශය.....	20
3.3 මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශය.....	21
3.4 මූල්‍ය ප්‍රකාශ සටහන්.....	22
1. වාර්තාකරණ කාල පරිච්ඡේදය...	22
2. මිනුම්කරණ පදනම.....	22
3. ආදායම් හඳුනා ගැනීම.....	22
4. දේපළ, පිරිසත හා උපකරණ හඳුනා ගැනීම හා මැනීම	22
5. දේපළ, පිරිසත හා උපකරණ සංචිතය.....	22
6. මුදල් හා මුදල් සමාන දෑ.....	22
3.5 ආදායම් එකතු කිරීමේ කාර්ය සාධනය	23
3.6 වෙන් කරන ලද ප්‍රතිපාදන උපයෝගී කර ගැනීමේ කාර්ය සාධනය.....	23
3.6a මු.රෙ.208 ප්‍රකාරව, වෙනත් අමාත්‍යාංශ/ දෙපාර්තමේන්තුවල නියෝජිතයෙක් ලෙස මෙම දෙපාර්තමේන්තුවට දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයට/පළාත සභාවට ප්‍රදානය කරන ලද ප්‍රතිපාදන.....	24
3.7 මූල්‍ය නොවන වත්කම් වාර්තා කිරීමේ කාර්ය සාධනය.....	25
3.8 විගණකාධිපතිවරයාගේ වාර්තාව**	26
පරිච්ඡේදය 04— කාර්ය සාධන දර්ශක	39
පරිච්ඡේදය 05- තිරසර සංවර්ධන අරමුණු (SDG) සපුරා ගැනීමේ කාර්ය සාධනය	40
පරිච්ඡේදය 06- මානව සම්පත් පැතිකඩ	41
6.1 සේවක සංඛ්‍යා කළමනාකරණය	41
6.2 **ආයතනයේ කාර්ය සාධනය උදෙසා මානව සම්පත් හිඟය හෝ අතිරික්තයට බලපානු ලැබ ඇත්තේ කෙසේදැයි සඳහන් කරන්න.....	41
6.3 මානව සම්පත් කළමනාකරණය	42
පරිච්ඡේදය 07— අනුකූලතා වාර්තාව	45

පරිච්ඡේදය 01 - ආයතනික පැතිකඩ / ක්‍රියාවට නැංවීමේ සාරාංශය

1.1 හැඳින්වීම

රාජ්‍ය වැඩ දෙපාර්තමේන්තුව (PWD) යටතේ ක්‍රියාත්මක වූ ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව 1969 දී ස්ථාපිත කරන ලද අතර දශක 5 කට වැඩි කාලයක් පුරා ගොඩනැගිලි සහ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය සඳහා වගකියනු ලබන ස්වාධීන ආයතනයක් ලෙස ක්‍රියාත්මක වේ. මෙම දෙපාර්තමේන්තුව ගොඩනැගිලි සහ ඒ ආශ්‍රිත යටිතල පහසුකම් කටයුතු ක්ෂේත්‍රය තුළ පූර්ණ අධිකාරිය ඇති උපදේශක ආයතනය වෙයි. ගොඩනැගිම් වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී සහ එම වැඩසටහන් සම්බන්ධ නීතිමය ක්‍රියාමාර්ගයන් සම්බන්ධව කටයුතු කිරීමේදී විශේෂඥ උපදෙස් ගැනීම පිණිස ද එය කැඳවීම කරනු ලබයි.

දෙපාර්තමේන්තුවේ ක්‍රියාකාරීත්වය, මූල්‍ය රෙගුලාසි, භාණ්ඩාගාර චක්‍රලේඛ සහ ගැසට් නිවේදනය තුළ දක්වා ඇත. ජාතික සංවර්ධනය තුළ සහ රාජ්‍ය ගොඩනැගිලි වත්කම් සංරක්ෂණයේදී දෙපාර්තමේන්තුව අනගිභවනීය කාර්ය භාරයක් ඉටු කරනු ලබයි.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 13 වෙනි සංශෝධනයේදී ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රතිව්‍යුහගත කෙරිණි. ශ්‍රී ලංකාවේ රජයේ ගොඩනැගිලි සැලසුම් කිරීම සහ ඉදිකිරීමේ වගකීම සම්බන්ධව අධිකාරිය සහ වගකීම ඇත්තේ ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුවටයි. ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය සහ තාක්ෂණික සේවා වෙත විශේෂ අවධානයක් යොදවීම තුළින් දෙපාර්තමේන්තුව තම වගකීම ප්‍රති අර්ථකතනය කරයි.

විධායක සාරාංශය

ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකාව තුළ රජයේ ගොඩනැගිලිවල සැලසුම් සහ ඉදිකිරීම් සම්බන්ධව වගකියන ප්‍රමුඛ රජයේ ආයතනය ලෙස දශක 5 කට වැඩි කාලයක් කටයුතු කරමින් සිටී. මේ වන විට, වෙනස් වෙන ආර්ථිකයට සහ තාක්ෂණයට ගැලපෙන ලෙස සංවර්ධනය කර ඇති රජයේ දෙපාර්තමේන්තු අතුරින් එකක් වීමට අප ආයතනය සමත් වී ඇත. ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය සහ තාක්ෂණික සේවා වෙත විශේෂ අවධානයක් යොදවමින් දෙපාර්තමේන්තුව තම වගකීම සහ මෙහෙවර ප්‍රකාශය අර්ථ කථනය කරගෙන යනු ඇත.

මෙම කාර්ය සාධන වාර්තාව සකසා ඇත්තේ වැඩි දියුණු වූ කාර්ය සාධනය සඳහා ඉලක්ක සැකසීම, ශ්‍රම බලකාය අධීක්ෂණය, පාලනය සහ සමාලෝචනය, අනුකූලතාව ප්‍රදර්ශනය කිරීම, බාහිර වාර්තා සැකසීම, කාර්ය සාධනය වැඩි දියුණු කිරීම සහ ඉංජිනේරුවරුන්, සේවාදායකයන් සහ කොන්ත්‍රාත්කරුවන් අතර සන්නිවේදනය වැඩිදියුණු කිරීම යන අරමුණු සහිතවය.

අතීත කාර්ය සාධනය හා සාපේක්ෂව ගත් විට මෙම වසරේ කාර්ය සාධනය ඇගයිය යුතු මට්ටමක පවතී. කලාප 7 තුළම ක්‍රියාත්මක කෙරෙන ව්‍යාපෘති සාරාංශගත කර ඇත. පුනරාවර්තන වියදම් වල සහ ප්‍රාග්ධන වියදම් වල සාරාංශය මගින් පෙන්වන පරිදි අනෙකුත් සමාන ආයතනවලට සාපේක්ෂව, නිමැවුම් පිරිවැය ඵලදායී වන අතර කාර්යක්ෂමද වේ.

වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී වැඩසටහනේ කාර්ය සාධනය එහි ඉලක්කයට සාපේක්ෂව ගත්විට ගිවිසුම් කාලය තුළ ඉලක්කයට ළඟා වී ඇති අතර කාර්ය සාධනය සහ වැඩ ගුණාත්මක බව වැඩි කිරීමට සමාලෝචනයද සිදු කරයි. විවිධ වෘත්තිකයන්ගෙන් සමන්විත දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යමණ්ඩලය, ලැබී ඇති සම්පත් ප්‍රශස්ත ලෙස භාවිතා කරමින් ඉහළ සේවාවන් ලබා දෙයි. උපරිම කාර්යක්ෂමතාවයක් තුළින් දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉලක්ක ළඟා කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය සේවක සංඛ්‍යාවේ පුරප්පාඩු පිරවීමට දෙපාර්තමේන්තුව උත්සහ දරයි. විවිධ බාහිර සහ අභ්‍යන්තර පුහුණු වැඩසටහන් පවත්වමින් ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්ය මණ්ඩලයේ දැනුම වර්ධනය කර ගෙන යනු ලබයි. වාර්ෂික විගණන සැලසුම අනුව අභ්‍යන්තර විගණන අංශය විසින් පරිපාලනය, මූල්‍ය සහ වෙනත් කටයුතු විගණනය සිදු කරනු ලැබේ.

වර්තමාන අවශ්‍යතාවයන් සම්බන්ධව කටයුතු කිරීම පිණිස දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්ය භාරයන් නැවත සකස් කිරීමට ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව පිළිබඳව අධ්‍යයනයක් අවශ්‍ය වූ අතර අනාගතයේදී රජයට සම්බන්ධ ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම්, නඩත්තු කිරීම්වලට අදාළ සියලු ව්‍යාපෘති භාර ගැනීමේ ඉලක්කය සාක්ෂාත් කර ගැනීමට ආයතනය කටයුතු කරමින් සිටී.

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගේ ප්‍රකාශය

2024 මූල්‍ය වර්ෂය සඳහා ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුවේ වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාව ඉදිරිපත් කිරීමට ලැබීම ගැන මම සතුටු වෙමි.

අප දෙපාර්තමේන්තුව ඉදිකිරීම් අංශය තුළින් සම්පූර්ණ වශයෙන්ම රටේ සංවර්ධන කටයුතු වලට දායකත්වය සපයමින් දීප ව්‍යාප්ත ඉදිකිරීම් ව්‍යාපෘති සඳහා ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ සේවාවන් ලබාදීමට දෙපාර්තමේන්තුව සමත් විය.

රටෙහි පැවති ආර්ථික අභියෝග හමුවේ හා රජයේ අයවැය යටතේ සීමිත යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන ආයෝජන ප්‍රතිපත්ති හමුවේද 2024 වසර තුළ ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉලක්කගත අගයට සාපේක්ෂව මූල්‍ය ප්‍රගතියේ ප්‍රතිශතය 80% කි.

2024 වසරේදී, අපි අභ්‍යන්තර හා බාහිර පුහුණු වැඩසටහන් හරහා කාර්ය මණ්ඩල සංවර්ධනය කරගෙන ගියෙමු. තවද, විශ්වවිද්‍යාල හා අනෙකුත් තාක්ෂණික ආයතනවල සිසුන් සඳහා කාර්මික පුහුණු අවස්ථා ලබා දුනෙමු.

2024 වසර තුළ මුහුණ දුන් බාධකයන්

- කාර්ය මණ්ඩලයේ හිඟකම ඉංජිනේරුවන්, කාර්මික නිලධාරීන් සහ සැලසුම් ශිල්පීන්, තාක්ෂණ සහායකයින් හා රියදුරන්ගේ හිඟකම.
- පහසුකම් සහ ප්‍රතිලාභ මද හෙයින් රජයේ සේවය තුළ නිලධාරීන් රඳවා ගැනීමේ අපහසුකම, රජයේ නිලධාරීන් සඳහා වන වැටුප් රහිත නිවාඩු වක්‍රලේඛය අනුව විදේශගත වීම නිසාවෙන් සේවක සංඛ්‍යාව අඩු වීම.
- වැඩ බිම් වෙත යාම සඳහා වාහන හිඟකම.
- හදිසි ව්‍යාපෘති සඳහා කොන්ත්‍රාත් පදනම මත වැඩබිම් කාර්ය මණ්ඩල ලබා ගැනීමේ අනුමැතිය නොමැති වීම.
- සංචාරක බංගලා නඩත්තුව/ නගාලීම සඳහා ප්‍රමාණවත් ප්‍රතිපාදන නොමැති වීම.
- අත්හිටවූ ව්‍යාපෘති සඳහා කළමනාකරණ ගාස්තු දෙපාර්තමේන්තුව වෙත නොගෙවීම (සැලසුම් සම්පූර්ණ කිරීමෙන් පසු).
- ඉදිකිරීම් අදියර තුළ සේවාදායකයන් විසින් කරනු ලබන වෙනස් කිරීම් නිසා ව්‍යාපෘති ප්‍රමාද වීම.
- කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගේ සම්පත් මදකම නිසා හා ප්‍රතිපාදන නොමැතිවීම මත කලට වේලාවට ව්‍යාපෘති සම්පූර්ණ කිරීමේ අසීරුව.
- සේවාදායකයන් විසින් ව්‍යාපෘති අනුමත කිරීමේ හා පළාත් පාලන අනුමැතීන් ලබාගැනීමේ ප්‍රමාදයන්.

බාධක ජය ගැනීමට යොදන ලද උපක්‍රම

- අදාළ බලධාරීන් විසින් පුරප්පාඩු සඳහා කාර්ය මණ්ඩලය බඳවා ගැනීම.
- පවතින කාර්ය මණ්ඩලයෙන් රාජකාරි ආවරණ හා වැඩ බැලීම් පදනම යටතේ රාජකාරී කටයුතු කරගෙන යාමට පියවර ගෙන ඇත.



ඉංජි.කේ.පී.එස් කුමුදිනි

ගොඩනැගිලි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

කළමනාකාරිත්ව - ධූරාවලිය

ඉංජි.කේ.ජී.සන්ධ්‍යා කුමුදිනි මහත්මිය	අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්
ඉංජි.ජී.එච්.හිරිමුතුගොඩ මහත්මිය	අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (ඉංජිනේරු සේවා)
වාස්තු විද්‍යාඥ කේ.බී. මේනක මංගලනාථ මහතා	අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (උපදේශන සේවා)
ඉංජි.ඒ.එම්. වික්‍රමසිංහ මහතා	අධ්‍යක්ෂ (ඉදිකිරීම් - කලාප 1)
ඉංජි ජී.ආර්.එස්.බී.ගම්ලත් මහතා	අධ්‍යක්ෂ (ඉදිකිරීම් - කලාප 2)
ඉංජි.එස්.එස්.රත්වත්ත මහතා	අධ්‍යක්ෂ (ඉදිකිරීම් - කලාප 3)
ඉංජි.එච්.එම්.ආර්.බණ්ඩාර මහතා	අධ්‍යක්ෂ (ප්‍රසම්පාදන හා තාක්ෂණ සංවර්ධන)
ඉංජි.ජී.එච්.ඒ.බී.සජේත්ත මහතා	අධ්‍යක්ෂ (ඉංජිනේරු නිර්මාණ)
ඉංජි.රී.ඩී.එම්.එස්.ගුණරත්න මහත්මිය	අධ්‍යක්ෂ (විදුලි හා යාන්ත්‍රික)
එස්.ඩී.ඩී.පී. සිංහපුර මහත්මිය	අධ්‍යක්ෂ (පාලන)
කේ. කේ.අනිල් කන්නන්ගර මහතා	ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී
කේ.ජී.බී. ප්‍රියන්ත මහතා	ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක
වාස්තු විද්‍යාඥ ආර්.ඒ.ටී.එස්.රණතුංග මහත්මිය	අධ්‍යක්ෂ (වාස්තු විද්‍යා)

සංස්ථානික තොරතුරු


නම

තෛතික තත්ත්වය

අමාත්‍යාංශය

ප්‍රධාන කාර්යාලය

- ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව
 - පූර්ණ රාජ්‍ය ආයතනයකි
 - නාගරික සංවර්ධන, ඉදිකිරීම් හා නිවාස අමාත්‍යාංශය
 - දෙවන මහල
- “සෙත්සිරිපාය”, බත්තරමුල්ල ශ්‍රී ලංකාව
 දුර. 94 11 2862588 ෆැක්ස්. 94 11 2864771
 විද්‍යුත් තැපෑල info@buildingsdept.gov.lk
 අන්තර්ජාල ලිපිනය www.buildingsdept.gov.lk




රූපය 1: ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යාලයේ පිහිටීම

කලාප කාර්යාල

කලාප කාර්යාලය	ලිපිනය
කලාප 1 (බස්නාහිර උතුර)	ප්‍රධාන ඉංජිනේරු කාර්යාලය (කලාප 1- බස්නාහිර උතුර) , ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව, නො. 213, ටොරින්ටන් පෙදෙස, කොළඹ 07
කලාප 1 (බස්නාහිර දකුණ)	ප්‍රධාන ඉංජිනේරු කාර්යාලය (කලාප 1- බස්නාහිර දකුණ) , ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව, නො. 213, ටොරින්ටන් පෙදෙස, කොළඹ 07
කලාප 2	ප්‍රධාන ඉංජිනේරු කාර්යාලය (කලාප 2) , ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව, වෙරළ පාර, ගුරුනගර්, යාපනය
කලාප 3	ප්‍රධාන ඉංජිනේරු කාර්යාලය (කලාප 3) , ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව, විල්ගොඩ පාර, කුරුණෑගල
කලාප 4	ප්‍රධාන ඉංජිනේරු කාර්යාලය (කලාප 4) , ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව, පනිව්වායඩ්, තිරෙරමඩු, මඩකලපුව
කලාප 5	ප්‍රධාන ඉංජිනේරු කාර්යාලය (කලාප 5) , ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව, තැපැල් පෙට්ටිය 113, මහනුවර
කලාප 6	ප්‍රධාන ඉංජිනේරු කාර්යාලය (කලාප 6) , ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව, නො.10, ඉහල ඩික්සන් මාවත, ගාල්ල.

MAP OF ZONAL OFFICES



රූපය 2: කලාප බෙදීමේ සිතියම

1.2 ආයතනයේ දැක්ම, මෙහෙවර, අරමුණු

දැක්ම

ජනතාවට විශිෂ්ඨ සේවාවක් ලබාදීම පිණිස සුරක්ෂිත වූද, පිරිමැසුම් දායක වූද , නිරිසාර හා විශිෂ්ඨ ලෙස නිමවූ ගොඩනැගිලි පරිසරයක් රාජ්‍ය අංශ ආයතන වලට ලබා දෙමින් ගොඩනැගිලි තාක්ෂණයේ පුමුඛයා බවට පත් වීම.

මෙහෙවර

තාක්ෂණික වගකීම, ගුණාත්මකභාවය, පිරිමැසුම්දායක බව, අපේක්ෂිත ගුණාංග හා නිරිසාර බව සාක්ෂාත් කරමින් තම සේවා දායකයන් පූර්ණ තෘප්තියට පත් කිරීම උදෙසා විවිධ වෘත්තීන්හි නිපුණ, එසේම තත් කාර්යයන් සඳහා ඇප කැපවූ වෘත්තිකයන් පිරිසක් විසින් වාස්තු විද්‍යාත්මක හා ඉංජිනේරුමය නිර්මාණද, ඉදිකිරීම්, නඩත්තු කිරීම්, ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය සහ තාක්ෂණික උපදෙස් සැපයීම මගින් රාජ්‍ය අංශයේ ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීමේ කාර්යයන් වැඩි දියුණු කිරීම වස් විශිෂ්ඨ සේවාවක් සැපයීම.

අරමුණු

ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව රාජ්‍ය අංශයේ ගොඩනැගිලි වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා විශිෂ්ඨ සේවයක් සැපයීමට වගකිව යුතු මූලික රාජ්‍ය ආයතනය ලෙස;

- සේවාදායක අවශ්‍යතාවය සපුරාමින් ඔවුන් තෘප්තිමත් කිරීම.
- ව්‍යවස්ථාපිත නියාමන අවශ්‍යතාවයන් සහ අදාළ සම්මතයන්ට අනුගත වීම.
- පසු විපරම් කිරීම ප්‍රතිපෝෂණයන් හා දැනුම් හැකියාව යාවත්කාලීන කිරීම තුළින් අපගේ සේවා සැපයීම වැඩිදියුණු කිරීමෙහිලා නිරන්තර යොමු කිරීම.
- විවිධ ක්ෂේත්‍රයන්ට අයත් වෘත්තිකයන්ගේ ගැලපීම තුළින් සම්පූර්ණ දායකත්වය ලබාදීම.

දෙපාර්තමේන්තුවේ සහතිකය

සේවාදායකයාගේ තාක්ෂණික සහ කළමනාකරණ ධාරිතාව සලකා බලමින් ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව සක්‍රීය සහයක් ලබාදෙනු ලැබේ. ඉදිකිරීම් සඳහා සහතිකයක් ලබාදීමට ඇති අවශ්‍යතාවය අපි අගය කරන අතර පහත ක්‍රියාමාර්ග තුළින් අවදානම අඩු කරගැනීමට වගකියන්නෙමු:

1. යාවත්ව තාක්ෂණික/මූල්‍ය වගවීම
2. සම්පූර්ණ ගොඩනැගිල්ල සඳහා බලයලත් ඉහළම වෘත්තිකයන් වෙතින් සැලසුම්
3. සියලුම රීති රෙගුලාසි සහ තත්ත්ව හා ආරක්ෂක ප්‍රමිතීන් අනුගමනය කිරීම
4. අතීත අත්දැකීම් භාවිතා කරමින් විශේෂයෙන් සංවර්ධනය කළ අති නිරවද්‍ය විෂය පථය
5. අනෙකුත් සේවා සපයන්නන්ගෙන් සැලසුම්, ලේඛන යනාදිය පරීක්ෂා කර තත්ත්වය සහ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම
6. කොන්ත්‍රාත් කළමනාකරණය කිරීම
7. අත්දැකීම්ලත් වෘත්තීය ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ සේවය මගින් වටිනාකම් සහතික කර දීම
8. කළමනාකරණ විගණනවල මතුවන ගැටළුවලදී සහය ලබාදීම
9. ගිවිසුම්ගත නීතිමය කටයුතුවලදී සහය ලබාදීම
10. තාක්ෂණික ඇගයීම් සහ ප්‍රසම්පාදන කමිටුවලට සහභාගි වී තාක්ෂණික සහය ලබාදීම
11. ඉදිකිරීම් සහ අලුත්වැඩියාවන් සඳහා ගොඩනැගිලි සඳහා මිල ගණන් සාරාංශ (BSR) සකස් කිරීම හා ප්‍රකාශයට පත් කිරීම

සපයන සේවාවන්

ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සේවාදායකයන්ට තම අවශ්‍යතාවයන් සපුරා ගැනීමට හා තම ගොඩනැගිලි, යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන කටයුතු සාක්ෂාත් කර ගැනීමෙහිලා ඇති වෙන ධාරිතා පරතරය පිරවීමට කටයුතු කරයි.

ව්‍යාපෘති යෝජනා (මෙහි කාර්යය වන්නේ සේවාදායකයා හඳුනා ගත් ව්‍යාපෘති සඳහා පහසුකම් සැපයීමයි)

ව්‍යාපෘති අනුමැතීන් ලබාගැනීමට සහ මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන ලබාගැනීමට සහය වීම පිණිස සේවාදායකයන් සඳහා ව්‍යාපෘති සාරාංශ, ශක්‍යතා වාර්තා, පිරිවැය ඇස්තමේන්තු සහ තාක්ෂණික සහය ලබා දීම අපි සිදු කරන්නෙමු.

කාර්ය නිෂ්චාව (ව්‍යවසායක ව්‍යාපෘති කළමනාකරුවෙකුගේ කාර්යය)

සැලසුම් සැකසීම, සම්පූර්ණ කිරීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම යන සියල්ල සඳහා අපි සම්පූර්ණ වගකීම භාර ගන්නෙමු. සේවාදායකයාට ඇත්තේ සිදුවිය යුතු සියල්ල සිදුවීමට අවශ්‍ය අනුමැතිය දීම පමණි.

මූල්‍ය රෙගුලාසි වල දක්වා ඇති පරිදි, ගොඩනැගිලි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා නමට නිකුත් කෙරුණු චෙක්පතක් හෝ වැය ශීර්ෂයක් මාරු කිරීමෙන් ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුවට අරමුදල් මාරු කෙරේ.

උපදේශනය (විධායක කළමනාකරුවෙකුගේ කාර්යය)

අප විසින් පූර්ව කොන්ත්‍රාත් වගකීම ලෙස ශක්‍යතා වාර්තා සැකසීම, සැලසුම් සකස් කිරීම, ප්‍රමාණ පත්‍ර සැකසීම සහ ලංසු ලේඛනකරණය කරනු ලබන අතර පශ්චාත් කොන්ත්‍රාත් වගකීම ලෙස ඉදිකිරීම් කළමනාකරණ සේවාවන් සපයනු ලැබේ. මෙහිදී ලංසු ක්‍රියාවලියේ වගකීම සේවාදායකයා විසින් ගනු ලැබේ.

අරමුදල් සේවාදායකයා අත රැඳෙන අතර සේවාදායකයා විසින් ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා ගෙවීම් කරනු ලැබේ.

ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය (විධායක/උපදේශන ව්‍යාපෘති කළමනාකරුවෙකුගේ කාර්යය)

උපදේශන හා කොන්ත්‍රාත් ආයතන කළමනාකරණය කිරීමේ වගකීම අප විසින් ගනු ලැබේ. මෙහිදී සේවාදායකයාට උපදෙස් දීම සිදු කෙරේ. රජයේ හෝ පරිත්‍යාගශීලීන්ගේ ආයතන විසින් සිදු කරනු ලබන පුද්ගලික අංශයේ ආයෝජන වැඩසටහන්, BOT, BOOT, සැලසුම් කිරීම හා ඉදිකිරීම් ව්‍යාපෘති අප විසින් භාරගනු ලැබේ. මෙය මගින් අරමුදල් සේවාදායකයා අත රැඳෙන අතර සේවාදායකයා විසින් ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා ගෙවීම් කරනු ලැබේ.

නඩත්තුව, විශේෂ අලුත්වැඩියා, වැඩිදියුණු කිරීම් (කාර්යභාරය වනුයේ සේවාදායකයාට පහසුකම් සැපයීමයි)

තත්ත්ව වාර්තා සැකසීම, නඩත්තු කාර්ය සංග්‍රහයන් සැකසීම, නඩත්තු ඇස්තමේන්තු සැකසීම, නඩත්තු ක්‍රියාත්මක කිරීම, ගොඩනැගිලි යටිතල පහසුකම් ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීමට භාරගනු ලැබේ.

සිදු කෙරෙන කටයුතු සඳහා අරමුදල් ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුවට නිදහස් කළ යුතුය.

ලබාදෙන වෙනත් සේවාවන්

අනෙක් ආයතනවල ප්‍රසම්පාදන කමිටු, තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටු, ස්ථාවර තාක්ෂණික කමිටු, අනුකමිටු සහ අනෙකුත් අදාළ කමිටු සඳහා දක්ෂ තාක්ෂණික නිලධාරීන් සාමාජිකයින් ලෙස පත්කර ඒ සඳහා සහභාගි වෙනු ලැබේ.

තවද, ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් සහ අලුත්වැඩියාවන් සඳහා මිල ගණන් සාරාංශ (BSR) කිරීම හා ප්‍රකාශයට පත් කිරීම.


1.3 ප්‍රධාන කාර්යයන්

ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුවට මූල්‍ය රෙගුලාසි අංක 787, 788, 789 සහ 790 යටතේ බලතල පැවරී ඇත. ඒ අනුව, තාක්ෂණික නොවන දෙපාර්තමේන්තු සහ වෙනත් ආයතන සඳහා දෙපාර්තමේන්තුව පහත වගකීම් දරයි. අපගේ බැඳියාවන් සම්භව්‍ය වඩාත් අනුගත වීම පිණිස දෙපාර්තමේන්තුව අවබෝධතා ගිවිසුමක් මගින් එකඟතාවයකට පැමිණ සේවාවන් සපයනු ලැබේ.

දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යයන් පහත දැක්වේ.

1. රජයේ දෙපාර්තමේන්තු සහ රාජ්‍ය ආයතන වල වැය ශීර්ෂය තුළ සපයා ඇති මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන අනුව ගොඩනැගිලි සැලසුම් කිරීම , ඇස්තමේන්තු සෑදීම, ඉදිකිරීම් සහ අදාළ පහසුකම් සැපයීම
2. ගොඩනැගිම් සඳහා උපදේශන සහ ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ සේවාවන් සැපයීම
3. රජයේ ගොඩනැගිලිවල නඩත්තුව, අලුතින් එක් කිරීම් සහ වැඩි දියුණු කිරීම
4. රජයේ නිවාසවල නඩත්තුව සහ මෙහෙයුම් කටයුතු
5. දෙපාර්තමේන්තුව මගින් සිදු කරන සියලු ගොඩනැගිම් කටයුතුවල තාක්ෂණික වගවීම තහවුරු කිරීම.
6. මහල් නිවාස අයිතිකම් (විශේෂ විධිවිධාන) පිළිබඳ 2018.05.25 දිනැති ගැසට් පත්‍රය අනුව සහාධිපත්‍ය දේපළ පදිංචිය සඳහා ආරක්ෂිත බවට සහතික ලබා දීම
7. අනෙකුත් ආයතන සඳහා තාක්ෂණ සහාය ලබාදීම
8. විශ්ව විද්‍යාල උපාධි අපේක්ෂක සහ අනෙකුත් තාක්ෂණික ආයතන වල ශිෂ්‍යයන් සඳහා පුහුණු පහසුකම් සැපයීම
9. ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව තුළ සහ අනෙකුත් බාහිර දෙපාර්තමේන්තුවල සිවිල් ඉංජිනේරුවන්ට වරලත් ඉංජිනේරු තත්වය ලබා ගැනීමට සැලසුම් කාර්යාල පුහුණු පහසුකම් සැපයීම
10. ගොඩනැගිලි ගාස්තු උපලේඛනය (**BSR**) සැකසීම හා යාවත්කාලීන කිරීම
11. **UDA** සාමාන්‍ය රෙගුලාසියට අනුව ගොඩනැගිලි තත්ත්ව වාර්තා සහතික කිරීම

1.4 දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන අංශ




1.5 අමාත්‍යාංශය/දෙපාර්තමේන්තුව/ පළාත් සභාව යටතේ ඇති ආයතන/ අරමුදල්

- අදාළ නොවේ -

පරිච්ඡේදය 02 - ප්‍රගතිය හා ඉදිරි දැක්ම

ආයතන ප්‍රධානී, ප්‍රධාන පරිපාලන නිලධාරී/ පරිපාලන නිලධාරී විසින් අත්සන් කළ යුතු විශේෂ ජයග්‍රහණ, අභියෝග සහ අනාගත අරමුණු කෙටියෙන් විස්තර කිරීම.

2.1 2024 දක්වා අතීත කාර්ය සාධනය




රූපය 3: 2024 වසර දක්වා අතීත කාර්ය සාධනය

ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව වෙනත් අමාත්‍යාංශ, දෙපාර්තමේන්තු සහ රාජ්‍ය ආයතනවල සේවාදායකයින්ට සේවාවන් සපයනු ලබයි. දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සපයනු ලබන ප්‍රධාන සේවාව නව ගොඩනැගිලි සහ යටිතල පහසුකම් ඉදිකිරීම් සහ පුනරුත්ථාපන ලෙස වර්ග කළ හැක. වගුව 1 සහ රූප සටහන 4 හි පෙන්වා ඇති පරිදි දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්ය සාධනය 2015 වර්ෂයේ රු. මිලියන 2303.81 සිට උච්චාවචනයන්ට ලක්වීම සිදු වූ අතර 2024 වර්ෂයේදී කාර්ය සාධනය රු. මිලියන 2692.94 විය. ඒ අනුව 2023 සිට 2024 දක්වා කාර්ය සාධනය 67% කින් වැඩි වී ඇත.

වගුව 1: වාර්ෂික වැඩිවීම 2015-2024

වසර	වාර්ෂික කාර්ය සාධනය	වර්ධනය %	වර්ධනය %
	රුපියල් මිලියන	(පදනම් වර්ෂය 2015)	(පදනම් වර්ෂය පෙර වසර)
2015	2303.81		
2016	3917.38	70	70
2017	5262.40	128	34
2018	5333.35	132	1
2019	4811.48	109	-10
2020	1950.69	-15	-59
2021	2911.67	26	49
2022	2176.04	-6	-25
2023	1614.42	-30	-26
2024	2692.94	17	67



රූපය 4: කාර්ය සාධනයේ වර්ධනය


2023 සිට 2024 දක්වා දෙපාර්තමේන්තුව, 1 වගුවේ පෙන්වා ඇති පරිදි, නඩත්තු, වැඩි දියුණු කිරීම් කාර්ය සාධනය රු.මිලියන 1614.42 සිට රු.මිලියන 2692.94 දක්වා වැඩි වී ඇත.

පහත වගුව 2 , නඩත්තු හා වැඩි දියුණු කිරීම් සහ නව ගොඩනැගිලිවල කාර්ය සාධනය පෙන්වයි. 2023 සිට 2024 දක්වා නව ඉදිකිරීම් කාර්ය සාධනය 9 % කින් වැඩි වූ අතර නඩත්තු හා වැඩි දියුණු කිරීම් 1592% කින් වැඩි විය. සමස්ත ප්‍රගතිය 67% වැඩි වී ඇත.

වගුව 2: වාර්ෂික කාර්ය සාධනයේ ආංශික සංසන්දනය

අංශය	කාර්ය සාධනය (රු.මිලියන)		වර්ධනය % (පදනම් වර්ෂය පෙර වසර)
	2023	2024	
නඩත්තු හා වැඩි දියුණු කිරීම්	59.27	1003.04	1592%
නව ඉදිකිරීම්	1555.15	1689.90	9%
එකතුව	1614.42	2692.94	67%

2.2 2024 වසරේ ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රගතිය



රූපය 5- 2024 වසරේ ඉලක්ක සහ ප්‍රගතිය සංසන්දනය

දෙපාර්තමේන්තුව විසින් 2024 වර්ෂයේදී ව්‍යාපෘති 210 ක් හසුරුවා ඇති අතර එයින් ව්‍යාපෘති වටිනාකම රු.මිලියන 25 දක්වා වූ ව්‍යාපෘති 151 ක්, ව්‍යාපෘති වටිනාකම රු.මිලියන 25 සිට මිලියන 100 දක්වා ව්‍යාපෘති 36 ක්, ව්‍යාපෘති වටිනාකම රු.මිලියන 100 සිට 200 දක්වා ව්‍යාපෘති 07 කි. ව්‍යාපෘති වටිනාකම රු. මිලියන 200 ට වඩා වැඩි ව්‍යාපෘති 16 ක් ඇත.

වගුව 3: 2024 වසරේ ඉදිකිරීම් අංශයේ සාරාංශය

කලාප කාර්යාලය	ව්‍යාපෘති වටිනාකම රුපියල් (මිලියන)				
	0 - 25	25 - 100	100 - 200	> 200	එකතුව
බස්නාහිර/ දකුණ	21	08	02	05	36
බස්නාහිර/ උතුර	24	02	00	01	27
කලාප 2	12	02	01	01	16
කලාප 3	10	06	00	01	17
කලාප 4	60	05	01	01	67
කලාප 5	08	04	01	02	15
කලාප 6	16	09	02	05	32
එකතුව	151	36	07	16	210

තවද , අනෙකුත් ආයතන වල ඉදිරි සංවර්ධන කටයුතු සඳහා වූ ඇස්තමේන්තු ලබා දීම ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිරන්තරයෙන් සිදු කරනු ලැබුණි. 2024 වර්ෂය සඳහා රු.මිලියන 14,170.02 ක පමණ ඇස්තමේන්තු සකස් කර අදාළ ආයතන වෙත භාර දී ඇත.සේවා දායක ආයතන වෙත ප්‍රතිපාදන නොලැබීම මත ඇස්තමේන්තු අනුමත නොවී තිබූ අතර අනුමත වූ පසු ඉදිරි කටයුතු කිරීමට නියමිතය (වගුව 4 හි සඳහන් වේ).

වගුව 4: 2024 වසරේදී සේවාදායකයන් සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද ඇස්තමේන්තු

කලාප කාර්යාලය	2024 වසරේ ඉදිරිපත් කළ ඇස්තමේන්තු	ඇස්තමේන්තු වටිනාකම (රු.මිලියන)
කලාප 01 - බස්නාහිර දකුණ	82	2,175.28
කලාප 01 - බස්නාහිර උතුර	68	4,569.51
කලාප 02	42	734.71
කලාප 03	20	926.75
කලාප 04	80	1,990.61
කලාප 05	45	1,406.52
කලාප 06	69	2,366.64
එකතුව	406	14,170.02

2.3 උපදේශන අංශයේ කාර්ය සාධනය

දෙපාර්තමේන්තුව මගින් සපයනු ලබන සේවාවන්හි මූලික අංශය වන්නේ උපදේශන අංශයයි. මෙම යටිතල පහසුකම් සම්බන්ධ වාස්තු විද්‍යාත්මක අංශය ගොඩනැගිලි හා ඒ ආශ්‍රිත, ව්‍යුහාත්මක, විදුලි, ජල සම්පාදන හා පල්දෝරු, යාන්ත්‍රික සැලසුම් සහ ප්‍රමාණ බිල්පත් යන ආකාරයෙන් නිර්මාණ සේවා සපයයි. ඉහත සේවාවන් සපයනු ලබන්නේ කැපවූ වෘත්තීය ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන් සහ ඉංජිනේරුවන් විසිනි. 2020 වර්ෂයේ සිට 2024 වර්ෂය දක්වා උපදේශන අංශයේ කාර්ය සාධනය දළ සැලසුම් නිර්මාණ, සවිස්තරාත්මක සැලසුම් නිර්මාණ හා ප්‍රමාණ බිල්පත් සකස් කිරීම වශයෙන් වගුව 5 මගින් දක්වනි.

වගුව 5: උපදේශන අංශයේ කාර්ය සාධනය

		2020	2021	2022	2023	2024
වාස්තු විද්‍යා අංශයේ කාර්ය සාධනය						
දළ සැලසුම් නිර්මාණ	ඉලක්කය	57	67	19	38	78
	ප්‍රගතිය	50	61	18	34	62
සවිස්තරාත්මක සැලසුම් නිර්මාණ	ඉලක්කය	23	55	21	14	28
	ප්‍රගතිය	12	40	14	12	24
ව්‍යුහාත්මක ඉංජිනේරු අංශයේ කාර්ය සාධනය						
සවිස්තරාත්මක සැලසුම් නිර්මාණ	ඉලක්කය	36	40	19	28	30
	ප්‍රගතිය	09	42	14	12	15
ජල සම්පාදන හා මලාපවහන ඉංජිනේරු අංශයේ කාර්ය සාධනය						
සවිස්තරාත්මක සැලසුම් නිර්මාණ	ඉලක්කය	25	56	21	20	20
	ප්‍රගතිය	17	52	18	14	20
විදුලි ඉංජිනේරු අංශයේ කාර්ය සාධනය						
සවිස්තරාත්මක සැලසුම් නිර්මාණ	ඉලක්කය	26	64	21	17	14
	ප්‍රගතිය	24	63	21	17	14
යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු අංශයේ කාර්ය සාධනය						
සවිස්තරාත්මක සැලසුම් නිර්මාණ	ඉලක්කය	25	61	24	13	25
	ප්‍රගතිය	25	61	24	13	25
ඇස්තමේන්තු අංශයේ කාර්ය සාධනය						
ප්‍රමාණ බිල්පත් සකස් කිරීම	ඉලක්කය	20	26	13	7	3
	ප්‍රගතිය	8	29	10	4	3
ප්‍රතිසංස්කරණ හා නඩත්තු කටයුතු සඳහා ඇස්තමේන්තු සැකසීම - 2024 වර්ෂය						42

2024 වර්ෂයේ උපදේශන අංශයේ කාර්ය සාධනය නඩත්තු, තාක්ෂණික වාර්තා හා වෙනත් වශයෙන් වගුව 6 මගින් දක්වනි.

වගුව 6: 2024 වර්ෂයේ උපදේශන අංශයේ කාර්ය සාධනය - තාක්ෂණික වාර්තා හා වෙනත්

අංශය	තාක්ෂණික වාර්තා	නඩත්තු හා වෙනත් කටයුතු සඳහා සැලසුම් නිර්මාණ
ව්‍යුහාත්මක ඉංජිනේරු අංශය	49	40
ජල සම්පාදන හා පළදෝරු අංශය	09	-
විදුලි ඉංජිනේරු අංශය	17	50
යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු අංශය	15	-
ඇස්තමේන්තු අංශය	-	-
එකතුව	90	90

2.4 සහාධිපත්‍ය දේපළ පදිංචිය සඳහා ආරක්ෂිත බවට සහතික ලබා දීම

ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව විසින් 2018.05.25 දින ගැසට් පත්‍රයේ ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද මහල් නිවාස හිමිකාරීත්ව (විශේෂ විධි විධාන) පනතට අනුව සහාධිපත්‍ය දේපලෙහි ආරක්ෂාව සඳහා ගොඩනැගිලි සඳහා සහතික නිකුත් කිරීම සඳහා නිවාස ඒකක පරීක්ෂා කරන ලදී. 2024 වර්ෂය තුළ ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල සහ නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් ඉදිකරන ලද නිවාස ඒකක 468 ක් සඳහා 6 වගුවේ දක්වා ඇති පරිදි 2024 වසරේදී සහතික නිකුත් කරන ලදී.

වගුව 6: සහාධිපත්‍ය ව්‍යාපෘති - ඉදිකළ මහල් නිවාස ගණන

	2024/12/31 දක්වා	2024 වර්ෂය තුළ	එකතුව
ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය	1246	248	1494
ශ්‍රී ලංකා ඉඩම් ගොඩකිරීමේ හා සංවර්ධනය කිරීමේ සංස්ථාව	144	-	144
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල	412	160	572
මහ නගර සභා	32	-	32
නාගරික ජනාවාස සංවර්ධන අධිකාරිය	-	60	60
එකතුව	-	468	-

පරිච්ඡේදය 03 - 2024 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වසර සඳහා වන සමස්ත මූල්‍ය කාර්ය සාධනය

3.1 මූල්‍ය කාර්ය සාධන ප්‍රකාශය

		2024 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා මූල්‍ය කාර්යසාධන ප්‍රකාශනය			ඒපීඒ-එල්	
සංශෝධිත අයවැය ප්‍රතිපාදන 2024	රු.	සටහන	තත්ත්ව			
			2024	2023		
			රු.	රු.		
		ආදායම් ලැබීම්				
-		ආදායම් බදු	1	-	-	ඒපීඒ-1
-		දේශීය භාණ්ඩ හා සේවා මත බදු	2	-	-	
-		ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම මත බදු	3	-	-	
-		බදු නොවන ආදායම් හා වෙනත්	4	-	-	
-		මුළු ආදායම් ලැබීම් (අ)		-	-	
		ආදායම් නොවන ලැබීම්				
-		භාණ්ඩාගාර අග්‍රිම		1,710,808,000	1,744,858,000	ඒපීඒ-3
-		තැන්පතු		729,237,637	655,733,191	ඒපීඒ-4
-		අන්තිකාරම් ගිණුම්		23,607,299	25,680,234	ඒපීඒ-5
-		වෙනත් ප්‍රධාන ලෙජර් ගිණුම් ලැබීම්		-	-	
-		මුළු ආදායම් නොවන ලැබීම් (ආ)		2,463,652,936	2,426,271,425	
-		මුළු ආදායම් ලැබීම් සහ ආදායම් නොවන ලැබීම් රු = (අ)+(ආ)		2,463,652,936	2,426,271,425	
		භාණ්ඩාගාරයට ප්‍රේෂණ (ඇ)		258,000,000	110,000,000	
		මුද්ධ ආදායම් ලැබීම් සහ ආදායම් නොවන ලැබීම් ඉ = (ඇ)-(ආ)		2,205,652,936	2,316,271,425	
		අඩු කළා : වියදම්				
411,507,093		පුනරාවර්තන වියදම්				
174,046,908		වැටුප්, සේවක සහ අනෙකුත් සේවක ප්‍රතිලාභ	5	405,430,061	360,320,160	ඒපීඒ-2(ii)
3,200,000		අනෙකුත් භාණ්ඩ හා සේවා	6	166,310,558	154,946,611	
-		සහනාධාර, ප්‍රදාන සහ මාරුකිරීම්	7	1,686,450	1,857,406	
-		පොළී ගෙවීම්	8	-	-	
300,000		වෙනත් පුනරාවර්තන වියදම්	9	52,500	128,377	
589,054,000		මුළු පුනරාවර්තන වියදම් (ඊ)		573,479,569	517,252,554	
		මූලධන වියදම්				
13,800,000		මූලධන වත්කම් පුනරුත්ථාපනය හා වැඩිදියුණු කිරීම්	10	13,746,550	14,879,199	ඒපීඒ-2(ii)
6,000,000		මූලධන වත්කම් අත්පත් කර ගැනීම්	11	5,904,977	1,890,775	
-		ප්‍රාග්ධන මාරුකිරීම්	12	-	-	
-		මූල්‍ය වත්කම් අත්පත් කර ගැනීම	13	-	-	
900,000		හැකියා වර්ධනය	14	900,000	834,013	
-		වෙනත් මූලධන වියදම්	15	-	39,350	
20,700,000		මුළු මූලධන වියදම් (උ)		20,551,527	17,643,337	
		තැන්පතු ගෙවීම්		819,078,750	1,384,230,520	ඒපීඒ-4
		අන්තිකාරම් ගෙවීම්		26,739,931	23,994,736	ඒපීඒ-5
		වෙනත් ප්‍රධාන ලෙජර් ගිණුම් ගෙවීම්		-	-	
		ප්‍රධාන ලෙජර් වියදම් (ඌ)		845,818,681	1,408,225,256	
		මුළු වියදම් ඊ = (ඊ)+(ඌ)		1,439,849,777	1,943,121,147	
-		දෙසැම්බර් 31 දිනට ශේෂය ඒ = (ආ)-ඊ		765,803,159	373,150,278	
		අග්‍රිම බැලපුම් ප්‍රකාශනය අනුව ශේෂය		764,038,537	373,150,278	ඒපීඒ-7
		දෙසැම්බර් 31 දිනට අග්‍රිම ශේෂය	1	1,764,622	-	ඒපීඒ-3
				-	-	

3.2 මූල්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳ ප්‍රකාශය

2024 දෙසැම්බර් 31 දිනට මූල්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳ ප්‍රකාශය

2024 දෙසැම්බර් 31 දිනට				ඒසීඑ-8
මූල්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳ ප්‍රකාශනය				
	සටහන	2024	තත්‍ය	2023
		රු.		රු.
මූල්‍ය නොවන වත්කම්				
දේපළ, පිරිසහ හා උපකරණ	ඒසීඑ-6	872,812,849		849,295,652
මූල්‍ය වත්කම්				
අත්තිකාරම් ගිණුම්	ඒසීඑ-5/5(ඒ)	67,002,513		63,869,881
මුදල් හා මුදල් සමාන දෑ	ඒසීඑ-3	-		-
මුළු වත්කම්		939,815,362		913,165,533
ලද්ධ වත්කම් / ස්කන්ධය				
භාණ්ඩාගාරය වෙත ලද්ධ වත්කම්		(486,042,816)		(577,251,939)
දේපළ පිරිසහ හා උපකරණ සංවිකය		872,812,849		849,295,652
කුලී හා වැඩ අත්තිකාරම් සංවිකය	ඒසීඑ-5(බ)	-		-
ස්භූමි වගකීම්				
කැන්සතු ගිණුම්	ඒසීඑ-4	551,280,707		641,121,820
අග්‍රිම ගෙවීම්	ඒසීඑ-3	1,764,622		-
මුළු වගකීම්		939,815,362		913,165,533

පිටු අංක 01 සිට 33 දක්වා ඒසීඑ 1 සිට ඒසීඑ 7 දක්වා වූ ආකෘති පත්‍රවලින් ඉදිරිපත් කෙරෙන ගිණුම් කෙරෙහි අපගේ අනුමැතිය පිටු අංක 34 සිට 66 දක්වා ඇතුළත් ගිණුම් සටහන් වත්තර ද මෙම අවසන් ගිණුමෙහිම අන්තර්ගත කොටස් වේ. මෙම මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කිරීම රජයේ මුදල් රෙගුලාසි 150 හා 151 සහ 2024.12.16 දිනැති රාජ්‍ය ගිණුම් මාර්ගෝපදේශ අංක 06/2024 විධිවිධානවලට අනුකූලව සිදුකර ඇත. ඉහත අවසන් ගිණුමෙහි සඳහන් සංඛ්‍යා, ඊට අදාළ ගිණුම් සටහන් හා අනෙකුත් ගිණුම් ප්‍රකාශන රාශිවලට ගිණුම් පොත් සමඟ සැසඳීම කර ඇති බවටත් ඒවා එම සංඛ්‍යා සමඟ එකඟ වන බවටත් මෙයින් සහතික කරමු.

මූල්‍ය පාලනය සඳහා ඵලදායී අභ්‍යන්තර පාලන පද්ධතියක් වාර්තාකරණ ආයතනය තුළ පවතින බවත් මූල්‍ය පාලනය සඳහා අභ්‍යන්තර පාලන පද්ධතියේ සරලතාවය අධීක්ෂණය කිරීමටත් ඒ අනුව එම පද්ධති ඵලදායී ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය පරිදි වෙනස් කිරීම් සිදුකිරීමට වරින් වර සමාලෝචන සිදුකරන බවත් මෙයින් සහතික කරමු.



ප්‍රධාන ගණන්දීමේ නිලධාරී

නම :

කතෘතුර :

දිනය : 2025/02/26

රාජ්‍ය ආර්ථික

ලේකම්

සාමාන්‍ය සංවර්ධන, ඉදිරිපිට සහ නිවාස අමාත්‍යාංශය
12වන මහල, "සෙන්ට්‍රල්" (අදිසර II), බත්තරමුල්ල.



ගණන්දීමේ නිලධාරී

නම :

තනතුර :

දිනය : 24.02.2025

ඉංජි.කේ.පී. සන්ධ්‍යා කුමාරි
ගොඩනැගිලි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්
ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව
"සෙන්ට්‍රල්" 2
බත්තරමුල්ල



ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරී/ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී/

අධ්‍යක්ෂ (මුදල්)/ කොමසාරිස් (මුදල්)

නම :

දිනය : 2025.02.24

කේ. කේ. අනිල් කන්නගර
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී
ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව
"සෙන්ට්‍රල්" 2
බත්තරමුල්ල

3.3 මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශය

2024 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් කාල වර්ෂය සඳහා වන මුදල් ප්‍රවාහ පිළිබඳ ප්‍රකාශය

ජෛෂ්-පී

2024 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශනය

	කාලය	
	2024 රු.	2023 රු.
මෙහෙයුම් ක්‍රියාකාරකම්වලින් ජනිත වූ මුදල් ප්‍රවාහයන්		
මුළු බදු ලැබීම්	-	-
ගාස්තු, අධිභාර, දඩමුදල් සහ බලපත්‍ර	-	-
ලාභ	-	-
ආදායම් නොවන ලැබීම්	-	-
වෙනත් ආදායම් ශීර්ෂ වෙනුවෙන් එකතු කරන ලද ආදායම්	280,688,300	272,495,073
අග්‍රිම ලැබීම්	1,710,808,000	1,744,858,000
අත්තිකාරම් අයකර ගැනීම	2,465,620	23,878,266
තැන්පතු ලැබීම්	729,237,637	655,733,192
මෙහෙයුම් ක්‍රියාකාරකම්වලින් ජනිත වූ මුදල් ප්‍රවාහය (අ)	2,743,199,557	2,696,964,530
අඩුකළා: මුදල් වැය කිරීම්		
පුද්ගල පඩිනඩි හා මෙහෙයුම් වියදම්	569,621,194	513,030,848
සහනාධාර සහ මාරුකිරීම්	1,686,450	1,857,406
වෙනත් වැය ශීර්ෂ වෙනුවෙන් දරන ලද වියදම්	1,045,683,687	646,295,305
ගාස්තුවාර්ගයට පියවන ලද අග්‍රිම	258,000,000	110,000,000
අත්තිකාරම් ගෙවීම්	26,813,327	23,907,114
තැන්පතු ගෙවීම්	819,078,750	1,384,230,520
මෙහෙයුම් ක්‍රියාකාරකම් සඳහා වැය කරන ලද මුදල් ප්‍රවාහය (ආ)	2,720,883,408	2,679,321,193
මෙහෙයුම් ක්‍රියාකාරකම්වලින් ජනිත වූ ශුද්ධ මුදල් ප්‍රවාහය (ඇ)=(අ)-(ආ)	22,316,149	17,643,337
ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම්වලින් ජනිත වූ මුදල් ප්‍රවාහයන්		
රොඳි	-	-
ලාභාංශ	-	-
නිමිකම් ඉවත්කිරීමේ ප්‍රතිපාදන හා ගෞරවිත වත්කම් විකිණීම	-	-
උපකෘත්‍ය අයකර ගැනීම්	-	-
ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම්වලින් ජනිත වූ මුදල් ප්‍රවාහය (ඈ)	-	-
අඩුකළා: මුදල් වැය කිරීම්		
ගෞරවිත වත්කම් ඉදිකිරීම් හෝ මිලදී ගැනීම් හා වෙනත් ආයෝජන අත්කර ගැනීම්	20,551,527	17,643,337
ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම් සඳහා වැය කරන ලද මුළු මුදල් ප්‍රවාහය (ඉ)	20,551,527	17,643,337
ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම්වලින් ජනිත වූ ශුද්ධ මුදල් ප්‍රවාහය (ඊ)=(ඈ)-(ඉ)	(20,551,527)	(17,643,337)
මෙහෙයුම් හා ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම්වලින් ජනිත වූ ශුද්ධ මුදල් ප්‍රවාහය (උ)=(ඇ)+(ඊ)	1,764,622	-
මූල්‍ය ක්‍රියාකාරකම්වලින් ජනිත වූ මුදල් ප්‍රවාහයන්		
දේශීය ණය ගැනීම්	-	-
විදේශීය ණය ගැනීම්	-	-
ප්‍රදානයන් ලැබීම්	-	-
මූල්‍ය ක්‍රියාකාරකම්වලින් ජනිත වූ මුළු මුදල් ප්‍රවාහය (ඌ)	-	-
අඩුකළා: මුදල් වැය කිරීම්		
දේශීය ණය ආපසු ගෙවීම්	-	-
විදේශීය ණය ආපසු ගෙවීම්	-	-
මූල්‍ය ක්‍රියාකාරකම් සඳහා වැය කරන ලද මුළු මුදල් ප්‍රවාහය (ඍ)	-	-
මූල්‍ය ක්‍රියාකාරකම්වලින් ජනිත වූ මුදල් ප්‍රවාහය (ඞ)=(ඌ)-(ඍ)	-	-
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස්කිරීම් (ඞ)=(උ)+(ඞ)	1,764,622	-
ජනවාරි 01 දිනට ආරම්භක මුදල් සේෂය	-	-
දෙසැම්බර් 31 දිනට අවසාන මුදල් සේෂය	-	-

3.4 මූල්‍ය ප්‍රකාශ සටහන්

වාර්තා කිරීමේ පදනම

1. පිළියෙල කිරීම් අරමුණ

මූල්‍ය ප්‍රකාශන, රජයේ මුදල් රෙගුලාසි 150 හා 151 සහ 2024.12.16 දිනැති රාජ්‍ය ගිණුම් මාර්ගෝපදේශ අංක 06/2024 විධිවිධානයන්ට අනුකූලව පිළියෙල කර ඇත.

2. වාර්තාකරණ කාලපරිච්ඡේදය

2024 ජනවාරි 01 සිට දෙසැම්බර් 31 දක්වා වූ කාලපරිච්ඡේදය මෙම මූල්‍ය ප්‍රකාශනයන්ට අදාළ වාර්තාකරණ කාලපරිච්ඡේදය වේ.

3. මිනුම්කරණ පදනම

මූල්‍ය ප්‍රකාශන ඓතිහාසික පිරිවැය මත පිළියෙල කර ඇති අතර සමහර වත්කම් නැවත තක්සේරු කරන ලද වටිනාකමට ඉදිරිපත් කර ඇත. අන්‍යාකාරයෙන් දක්වා නොමැති විට ගිණුම් පිළියෙල කිරීම වැඩිදියුණු කළ මුදල් පදනම මත සිදුකරයි.

මූල්‍ය ප්‍රකාශන ශ්‍රී ලංකා රුපියල්වලින් ආසන්නතම රුපියලට ඉදිරිපත් කර ඇත.

4. ආදායම් හඳුනාගැනීම

හුවමාරු හා හුවමාරු නොවන ආදායම් ඒවා ලැබිය යුතු කාලසීමාව නොසලකා මුදල් ලැබෙන කාලපරිච්ඡේදයේදී ආදායම් ලෙස හඳුනාගනු ලැබේ.

5. දේපළ, පිරිසත සහ උපකරණ හඳුනාගැනීම සහ මැනීම

වත්කමට අදාළ අනාගත ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ආයතනයට ලැබෙන බවට තහවුරුවක් ඇති විට හා එම වත්කම් විශ්වාසනීයව මැනිය හැකි නම් එම වත්කම් දේපළ, පිරිසත හා උපකරණ ලෙස හඳුනාගනු ලැබේ.

දේපළ, පිරිසත හා උපකරණ පිරිවැයට හඳුනාගන්නා අතර පිරිවැය ආකෘතිය අදාළ නොවන අවස්ථාවලදී නැවත තක්සේරු කරන ලද අගය යොදාගනී.

6. දේපළ, පිරිසත සහ උපකරණ සංචිතය

මෙම සංචිත ගිණුම දේපළ , පිරිසත හා උපකරණවල අනුරූප ගිණුම වේ.

7. මුදල් සහ මුදල් සමාන දේ

2024 දෙසැම්බර් 31 දිනට මුදල් හා මුදල් සමාන දෑ අතැති දේශීය ව්‍යවහාර මුදල් නෝට්ටු සහ කාසිවලින් සමන්විත වේ.

- ❖ යම් වාර්තාකරණ ආයතනයකට විශේෂිත වූ ගනුදෙනු ඇති අවස්ථාවලදී එම ආකෘතිවල අවශ්‍ය පරිදි සංශෝධනයන් සිදුකර ගත හැක. එසේම “වාර්තා කිරීමේ පදනම” යටතේ එම විශේෂිත ගනුදෙනු සඳහා හෙළිදරව් කිරීම් ඇතුළත් කළ හැක.
- ❖ තම වාර්තාකරණ ආයතනයට අදාළ ගිණුම්කරණ ප්‍රතිපත්ති පමණක් වාර්තාකිරීමේ පදනම යටතේ හෙළිදරව් කළ යුතුය.

3.5 ආදායම් එකතු කිරීමේ කාර්ය සාධනය

රු. 000.....

ආදායම් කේතය	ආදායම් කේතයේ විස්තරය	ආදායම් ඇස්තමේන්තුව		එකතු කරන ලද ආදායම	
		මුල් ඇස්තමේන්තුව	අවසන් ඇස්තමේන්තුව	ප්‍රමාණය (රු.)	අවසාන ආදායම් ඇස්තමේන්තුවේ % ලෙස
අදාළ නොවේ					

3.6 වෙන් කරන ලද ප්‍රතිපාදන උපයෝගී කර ගැනීමේ කාර්ය සාධනය

ප්‍රතිපාදන වර්ගය	වෙන්කරන ප්‍රතිපාදන (රු.)		තත්‍ය වියදම (රු.)	උපයෝගී කරනු ලැබූ ප්‍රතිපාදන, වෙන් කරන ලද අවසාන ප්‍රතිපාදන ප්‍රමාණයේ % ලෙස
	මුල් ප්‍රතිපාදනය	අවසාන ප්‍රතිපාදනය		
පුනරාවර්ථන	568,400,000.00	589,054,000.00	573,479,568.56	97.36%
ප්‍රාග්ධන	20,700,000.00	20,700,000.00	20,551,526.74	99.28%

3.6a මු.රෙ.208 ප්‍රකාරව, වෙනත් අමාත්‍යාංශ/ දෙපාර්තමේන්තු වල නියෝජිතයෙක් ලෙස මෙම දෙපාර්තමේන්තුවට දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයට/ පළාත් සභාවට ප්‍රදානය කරන ලද ප්‍රතිපාදන

අංකය	අමාත්‍යාංශය / දෙපාර්තමේන්තුව	ව්‍යාපෘති ගණන	ලැබුණු අරමුදල් 2024 (ශුද්ධ)	31-12-2024 දිනට මුළු වියදම	ඉතුරු මුදල (රු.)	ප්‍රගතිය (% ලෙස)
01	මැතිවරණ කොමිසම	07	27,798,015.08	27,798,015.08	-	100
02	පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව	20	363,153,478.05	363,153,478.05	-	100
03	ඉඩම් පරිහරණ ප්‍රතිපත්ති සැලසුම් දෙපාර්තමේන්තුව	02	386,117.99	386,117.99	-	100
04	ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුව	08	78,225,564.61	78,225,564.61	-	100
05	ශ්‍රී ලංකා රේගු දෙපාර්තමේන්තුව	01	592,067.19	592,067.19	-	100
06	ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුව	11	85,304,316.57	85,304,316.57	-	100
07	මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය	02	17,487,284.25	17,487,284.25	-	100
08	තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව	03	71,164,000.00	71,164,000.00	-	100
09	සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය	32	303,959,134.73	303,959,134.73	-	100
10	කෘෂි අපනයන දෙපාර්තමේන්තුව	02	11,711,022.16	11,711,022.16	-	100
11	අධිකරණ සහ ජාතික ඒකාබද්ධතා අමාත්‍යාංශය	02	28,703,698.22	28,703,698.22	-	100
12	ක්‍රීඩා හා යෞවන කටයුතු අමාත්‍යාංශය	07	5,599,124.23	5,599,124.23	-	100
13	බුද්ධ ශාසන අමාත්‍යාංශය	05	11,872,362.32	11,872,362.32	-	100
14	සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව	01	6,053,016.41	6,053,016.41	-	100
15	පේෂ කර්මාන්ත දෙපාර්තමේන්තුව	01	8,156,000.00	8,156,000.00	-	100
16	දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව	01	3,519,054.00	3,519,054.00	-	100
17	සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව	01	11,775,000.00	11,775,000.00	-	100
18	ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව	07	7,753,183.59	7,753,183.59	-	100
19	කර්මාන්ත සහ ව්‍යවසායකත්ව සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය	01	-	-	-	-
20	ඉඩම් කොමසාරිස් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව	01	-	-	-	-
	මුළු එකතුව	115	1,043,212,439.40	1,043,212,439.40	-	

3.7 මූල්‍ය නොවන වත්කම් වාර්තා කිරීමේ කාර්ය සාධනය

වත්කම් කේතය	කේත විස්තරය	සමීක්ෂණ මණ්ඩල වාර්තාවට අනුව ශේෂය 2024.12.31 දිනට (රු.)	2024.12.31 දිනට මූල්‍ය තත්ව වාර්තාවේ ශේෂය (රු.)	ගණනය කිරීමට නියමිත	ප්‍රගති වාර්තා කිරීම % ලෙස
9151	ගොඩනැගිලි සහ ව්‍යුහ	121,344,330.71	121,344,330.71	-	100
9152	යන්ත්‍රෝපකරණ	279,133,766.84	279,133,766.84	-	100
9153	ඉඩම්	465,998,355.60	465,998,355.60	-	100
9154	අස්පෘෂ්‍යය වත්කම්	6,236,396.22	6,236,396.22	-	100
9155	ජීව විද්‍යාත්මක වත්කම්	-	-	-	-
9160	කෙරිගෙන යන වැඩ	100,000.00	100,000.00	-	100
9180	කල්බදු වත්කම්	-	-	-	-

3.8 **විගණකාධිපතිවරයාගේ වාර්තාව**



ජාතික විගණන කාර්යාලය
தேசிய கணக்காய்வு அலுவலகம்
NATIONAL AUDIT OFFICE



මගේ අංකය
எனது இல.
My No.

පීඒඊ/ඒ/බීබී/එල්එස්/2024/01

ඔබේ අංකය
உமது இல.
Your No.

දිනය
திகதி
Date } 2025 මැයි 29 දින

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව

ශීර්ෂය 309 - ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුවේ 2024 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා වූ මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළිබඳව 2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ 11(1) වගන්තිය ප්‍රකාරව විගණකාධිපති සම්පිණ්ඩන වාර්තාව.

1. මූල්‍ය ප්‍රකාශන

1.1 තත්ත්වගණනය කළ මතය

ශීර්ෂය 309 - ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුවේ 2024 දෙසැම්බර් 31 දිනට මූල්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳ ප්‍රකාශය, එදිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා වූ මූල්‍ය කාර්යසාධන ප්‍රකාශය හා මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශවලින් සමන්විත 2024 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා වූ මූල්‍ය ප්‍රකාශන 2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ විධිවිධාන සමඟ සංයෝජිතව කියවිය යුතු ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 154(1) ව්‍යවස්ථාවේ ඇතුළත් විධිවිධාන ප්‍රකාර මාගේ විධානය යටතේ විගණනය කරන ලදී. 2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ 11(1) වගන්තිය ප්‍රකාරව ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලබන මෙම මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළිබඳව මාගේ අදහස් දැක්වීම් හා නිරීක්ෂණයන් මෙම වාර්තාවේ සඳහන් වේ. 2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ 11(2) වගන්තිය ප්‍රකාරව ගණන්දීමේ නිලධාරී වෙත වාර්ෂික විස්තරාත්මක කළමනාකරණ විගණන වාර්තාව 2025 මැයි 28 දින නිකුත් කරන ලදී. ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 154(6) ව්‍යවස්ථාව සමඟ සංයෝජිතව කියවිය යුතු 2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ 10 වගන්තිය ප්‍රකාරව ඉදිරිපත් කළ යුතු විගණකාධිපති වාර්තාව යථා කාලයේදී පාර්ලිමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ.

මෙම වාර්තාවේ 1.6 ඡේදයේ දක්වා ඇති කරුණුවලින් වන බලපෑම හැර, ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුවේ 2024 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා වූ මූල්‍ය ප්‍රකාශනවලින්, මූල්‍ය තත්ත්වය, මූල්‍ය කාර්යසාධනය හා මුදල් ප්‍රවාහ, මූල්‍ය ප්‍රකාශන වලට අදාළ සටහන් 1හි සඳහන් මූල්‍ය ප්‍රකාශන සකස් කිරීමේ පදනමට අනුකූලව සියලුම ප්‍රමාණාත්මකතාවයන් සම්බන්ධයෙන් සාධාරණ තත්ත්වයක් පිළිබිඹු කරන බව මා දරන්නා වූ මතය වේ.

1.2 තත්ත්වගණනය කළ මතය සඳහා පදනම

මෙම වාර්තාවේ 1.6 ඡේදයේ දක්වා ඇති කරුණු මත පදනම්ව මාගේ මතය තත්ත්වගණනය කරනු ලැබේ. ශ්‍රී ලංකා විගණන ප්‍රමිතිවලට (ශ්‍රී.ලං.වි.ප්‍ර) අනුකූලව මා විගණනය සිදු කරන ලදී. මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් මාගේ වගකීම, විගණකගේ වගකීම යන වගන්තියේ තවදුරටත් විස්තර කර ඇත. මාගේ තත්ත්වගණනය කළ මතය සඳහා පදනමක් සැපයීම උදෙසා මා විසින් ලබා ගෙන ඇති විගණන සාක්ෂි ප්‍රමාණවත් සහ උචිත බව මාගේ විශ්වාසයයි.

1.3 කරුණක් අවධාරණය කිරීම - මූල්‍ය ප්‍රකාශන සකස් කිරීමේ පදනම

මෙම මූල්‍ය ප්‍රකාශන සකස් කිරීමේ පදනම විස්තර කරන මූල්‍ය ප්‍රකාශනවලට අදාළ සටහන් 1 කෙරෙහි අවධානය යොමු කරවමි. මූල්‍ය ප්‍රකාශන රජයේ මුදල් රෙගුලාසි 150 හා 151 සහ 2025 පෙබරවාරි 21 දින සංශෝධිත 2024 දෙසැම්බර් 16 දිනැති රාජ්‍ය ගිණුම් මාර්ගෝපදේශ අංක 06/2024 අනුව ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුවේ මහා භාණ්ඩාගාරයේ සහ පාර්ලිමේන්තුවේ අවශ්‍යතාවය සඳහා සකස් කර ඇත. එම නිසා, මෙම මූල්‍ය ප්‍රකාශන වෙනත් අරමුණු සඳහා සුදුසු නොවිය හැක. මගේ වාර්තාව ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුවේ මහා භාණ්ඩාගාරයේ සහ ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ භාවිතය සඳහා පමණක් අරමුණු කර ඇත. මෙම කරුණ සම්බන්ධයෙන් මගේ මතය විකරණය කරනු නොලැබේ.

1.4 මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් ගණන්දීමේ නිලධාරීගේ වගකීම

රජයේ මුදල් රෙගුලාසි 150 හා 151 සහ 2025 පෙබරවාරි 21 දින සංශෝධිත 2024 දෙසැම්බර් 16 දිනැති රාජ්‍ය ගිණුම් මාර්ගෝපදේශ අංක 06/2024 අනුකූලව සියලුම ප්‍රමාණාත්මකතාවයන් සම්බන්ධයෙන් සාධාරණ තත්ත්වයක් පිළිබිඹු කෙරෙන පරිදි මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කිරීම හා වංචා සහ වැරදි හේතුවෙන් ඇති විය හැකි ප්‍රමාණාත්මක සාවද්‍ය ප්‍රකාශනයන්ගෙන් තොරව මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කිරීමට හැකි වනු පිණිස අවශ්‍යවන අභ්‍යන්තර පාලනය තීරණය කිරීම ගණන්දීමේ නිලධාරීගේ වගකීම වේ.

2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ 16(1) වගන්තිය ප්‍රකාරව ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව විසින් වාර්ෂික හා කාලීන මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කිරීමට හැකිවන පරිදි ස්වකීය ආදායම්, වියදම්, වත්කම් හා බැරකම් පිළිබඳ නිසි පරිදි පොත්පත් හා වාර්තා පවත්වා ගෙන යා යුතුය.

ජාතික විගණන පනතේ 38(1)(ඇ) උප වගන්තිය ප්‍රකාරව ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුවේ මූල්‍ය පාලනය සඳහා සඵලදායී අභ්‍යන්තර පාලන පද්ධතියක් සකස් කර පවත්වා ගෙන යනු ලබන බවට ගණන්දීමේ නිලධාරී සහතික විය යුතු අතර එම පද්ධතියේ සඵලදායීත්වය පිළිබඳව කලින් කල සමාලෝචනයක් සිදු කර ඒ අනුව පද්ධතිය ඵලදායී ලෙස කරගෙන යාමට අවශ්‍ය වෙනස්කම් සිදු කරනු ලැබිය යුතුය.

1.5 මූල්‍ය ප්‍රකාශන විගණනය පිළිබඳ විගණකගේ වගකීම

සමස්ථයක් ලෙස මූල්‍ය ප්‍රකාශන, වංචා හා වැරදි හේතුවෙන් ඇතිවන ප්‍රමාණාත්මක සාවද්‍ය ප්‍රකාශයන්ගෙන් තොර බවට සාධාරණ තහවුරුවක් ලබාදීම සහ මාගේ මතය ඇතුළත් විගණන වාර්තාව නිකුත් කිරීම මාගේ අරමුණ වේ. සාධාරණ සහතිකවීම උසස් මට්ටමේ සහතිකවීමක් වන නමුත්, ශ්‍රී ලංකා විගණන ප්‍රමිති ප්‍රකාරව විගණනය සිදු කිරීමේදී එය සෑම විටම ප්‍රමාණාත්මක සාවද්‍ය ප්‍රකාශයන් අනාවරණය කර ගන්නා බවට වන තහවුරු කිරීමක් නොවනු ඇත. වංචා සහ වැරදි තනි හෝ සාමූහික ලෙස බලපෑම නිසා ප්‍රමාණාත්මක සාවද්‍ය ප්‍රකාශනයන් ඇති විය හැකි අතර, එහි ප්‍රමාණාත්මක භාවය මෙම මූල්‍ය ප්‍රකාශන පදනම් කර ගනිමින් පරිශීලකයන් විසින් ගනු ලබන ආර්ථික තීරණ කෙරෙහි වන බලපෑම මත රඳා පවතී.

ශ්‍රී ලංකා විගණන ප්‍රමිති ප්‍රකාරව විගණනයේ කොටසක් ලෙස මා විසින් විගණනයේදී වෘත්තීය විනිශ්චය සහ වෘත්තීය සැකමුසුබවින් යුතුව ක්‍රියා කරන ලදී. මා විසින් තවදුරටත්,

- ප්‍රකාශ කරන ලද විගණන මතයට පදනමක් සපයා ගැනීමේදී වංචා හෝ වැරදි හේතුවෙන් මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල ඇති විය හැකි ප්‍රමාණාත්මක සාවද්‍ය ප්‍රකාශයන් ඇතිවීමේ අවදානම් හඳුනාගැනීම හා තක්සේරු කිරීම සඳහා අවස්ථාවෝචිතව උචිත විගණන පරිපාටි සැලසුම් කර ක්‍රියාත්මක කරන ලදී. වරදවා දැක්වීම් හේතුවෙන් සිදුවන ප්‍රමාණාත්මක සාවද්‍ය ප්‍රකාශයන්ගෙන් සිදුවන බලපෑමට වඩා වංචාවකින් සිදුවන්නා වූ බලපෑම ප්‍රබල වන්නේ ඒවා දුස්සන්ධානයෙන්, ව්‍යාජ ලේඛන සැකසීමෙන්, චේතනාන්විත මඟහැරීමෙන්, වරදවා දැක්වීමෙන් හෝ අභ්‍යන්තර පාලනයන් මඟ හැරීමෙන් වැනි හේතු නිසා වන බැවිනි.
- අභ්‍යන්තර පාලනයේ සඵලදායීත්වය පිළිබඳව මතයක් ප්‍රකාශ කිරීමේ අදහසින් නොවුවද, අවස්ථාවෝචිතව උචිත විගණන පරිපාටි සැලසුම් කිරීම පිණිස අභ්‍යන්තර පාලනය පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබා ගන්නා ලදී.
- හෙළිදරව් කිරීම් ඇතුළත් මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල ව්‍යුහය සහ අන්තර්ගතය සඳහා පාදක වූ ගනුදෙනු හා සිද්ධීන් උචිත හා සාධාරණ අයුරින් මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල ඇතුළත් බව ඇගයීම.



- මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල ව්‍යුහය හා අන්තර්ගතය සඳහා පාදක වූ ගනුදෙනු හා සිද්ධීන් උව්න හා සාධාරණව ඇතුළත් වී ඇති බව සහ හෙළිදරව් කිරීම් ඇතුළත් මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල සමස්ථ ඉදිරිපත් කිරීම අගයන ලදී.

මාගේ විගණනය තුළදී හඳුනාගත් වැදගත් විගණන සොයාගැනීම්, ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර පාලන දුර්වලතා හා අනෙකුත් කරුණු පිළිබඳව ගණන්දීමේ නිලධාරී දැනුවත් කරමි.

1.6 මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළිබඳ අදහස් දැක්වීම

1.6.1 අග්‍රිම සැසඳුම් ප්‍රකාශය

2024 දෙසැම්බර් 16 දිනැති අංක 06/2024 දරණ රාජ්‍ය ගිණුම් මාර්ගෝපදේශයේ 07.11 ඡේදය ප්‍රකාරව ඒ.සී.ඒ - 7 ආකෘතිය ප්‍රකාරව අග්‍රිම සැසඳුම් ප්‍රකාශය පිළියෙල කල යුතු වුවත් වෙනත් ආයතන වෙනුවෙන් එකතු කරන ලද ආදායමෙන් ආපසු ගෙවන ලද මුදල වූ රු.2,736,616 ක් ආයතනය විසින් වාර්තා කරන ආයතනය වෙනුවෙන් එකතු කරන ලද ආදායම වශයෙන් වැරදි ලෙස අග්‍රිම සැසඳුම් ප්‍රකාශයේ දක්වා තිබුණි.

1.6.2 මූල්‍ය නොවන වත්කම්

දෙපාර්තමේන්තුව සතු ඉඩම් 18 ක් හා ගොඩනැගිලි 26 ක් සඳහා තක්සේරු වටිනාකම් නොමැතිවීම හේතුවෙන් මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල (ACA-6 / SA-82) පෙන්නුම් කරන ඉඩම් හා ගොඩනැගිලි වටිනාකම උභ්‍යාස ගණනය වී තිබුණි.

1.6.3 අග්‍රිම කළමනාකරණය

අග්‍රිම ගිණුම් අංක 67/24ට අදාලව සමාලෝචිත වර්ෂය අවසානයට නිරවුල් නොවූ අග්‍රිම ශේෂය රු.1,764,622 ක් විය. මූල්‍ය ප්‍රකාශනයෙහි ACA-3 ආකෘතියෙහි අග්‍රිම නොපිය වීමට හේතු දක්වා නොතිබුණි.

1.6.4 ලේඛණ හා පොත්පත් පවත්වා නොතිබීම.

ලේඛණ වර්ගය	අදාළ රෙගුලාසිය	නිරීක්ෂණය
(අ) සේවක ඇප ලේඛණය	මුදල් රෙගුලාසි 880 හි විධිවිධාන	යාවත්කාලීනව පවත්වාගෙන ගොස් නොතිබුණි.
(ආ) නිල නිවාස පොරොන්තු ආයතන සංග්‍රහයේ	xix	යාවත්කාලීනව පවත්වාගෙන



2. වෙනත් නෛතික අවශ්‍යතා පිළිබඳ වාර්තාව

2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ 6(1)(ඇ) වගන්තිය ප්‍රකාරව පහත සඳහන් කරුණු මා ප්‍රකාශ කරමි.

(අ) මූල්‍ය ප්‍රකාශන ඉකුත් වර්ෂය සමඟ අනුරූප වන බවට සහ

(ආ) ඉකුත් වර්ෂයේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළිබඳව මා විසින් කර තිබූ නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කර තිබූ බවට

3. මූල්‍ය සමාලෝචනය

3.1 ප්‍රතිපාදන උපයෝජනය

අයවැය ඇස්තමේන්තු පිළියෙල කිරීමේදී නිසි අධ්‍යයනයකින් හා සැලැස්මකින් තොරව කටයුතු කිරීම හේතුවෙන් වැය විෂයයන් 04 ක සියයට 55 සිට සියයට 83 දක්වා පරාසයක ප්‍රතිපාදන ඉතිරිවීම් සිදුව තිබුණි.

3.2 වෙනත් අමාත්‍යාංශ හා දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රතිපාදන මත ව්‍යාපෘති ඉටු කිරීම

රාජ්‍ය හා අර්ධ රාජ්‍ය ආයතන විසින් ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව වෙත පසුගිය වසර 04 ක කාලසීමාවක් තුළ පිරිනමන ලද රුපියල් මිලියන 1,282 ක් වූ ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත් 03 ක් ඉටු කිරීමේ ප්‍රමාදයන් පැවති අතර ඉදිකිරීම් ප්‍රගතිය දුර්වල මට්ටමක පැවතුණි.

3.3 බැරකම් හා බැඳීම්වලට එළඹීම

(අ) මූල්‍ය ප්‍රකාශනයෙහි බැඳීම් හා බැරකම් පිළිබඳ ප්‍රකාශනයෙහි වැය විෂය අංක 309-1-1-1301 හා 309-2-2-1301 ට අදාළව පිළිවෙලින් රු. 81,270 ක් හා රු. 300,536 ක බැරකම් දක්වා නොතිබුණි.

(ආ) මුදල් රෙගුලාසි සංග්‍රහයේ 94(1) රෙගුලාසිය ප්‍රකාරව වාර්ෂික ඇස්තමේන්තුවල ප්‍රතිපාදන ඇත්නම් විනා කිසිම දෙපාර්තමේන්තුවක් විසින් වැඩක් හෝ සේවයක් හෝ සැපයුමක් සඳහා කිසිම වියදමකට හෝ බැඳීමකට නොබැඳී සිටිය යුතු බව දක්වා ඇතත් නිසි අධ්‍යයනයකින් හා



සැලසුමකින් තොරව ඇස්තමේන්තු සැකසීම නිසා වැය විෂය අංක 309-1-1-1301 හි ඉතිරි ප්‍රතිපාදනය වූ රු. 1,527 ක් ඉක්මවා රු. 79,743 ක බැරකම් වලට එළඹ තිබුණි.

3.4 වියදම් කළමනාකරණය

වාර්ෂික අයවැය ඇස්තමේන්තු පිළියෙල කිරීමේදී නිසි අධ්‍යයනයකින් හා සැලකිල්ලකින් තොරව ඇස්තමේන්තු පිළියෙල කිරීම හේතුවෙන් වැය විෂය අංක 309-1-1-1304 හා වැය විෂය අංක 309-2-2-1703 ට අදාළව ඇස්තමේන්තු කර තිබූ පිළිවෙලින් රු. 2,000,000 ක් හා රු. 100,000 ක ප්‍රතිපාදන උපයෝගී කර නොගැනීම හේතුවෙන් මුළු ප්‍රතිපාදනයම ඉතිරිව පැවතුණි.

3.5 නීති, රීති හා රෙගුලාසිවලට අනුකූල නොවීම.

නීති, රීති හා රෙගුලාසිවලට යොමුව	අනුකූල නොවීම
(අ) ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ මුදල් රෙගුලාසි සංග්‍රහය මුදල් රෙගුලාසි අංක 1645	වාහන ලොග් සටහන් පොත් යාවත්කාලීනව පවත්වාගෙන ගොස් නොතිබුණි.
(ආ) රජයේ ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහය 8.8.1. (අ)	අසාර්ථක වූ ලංසුකරුවන් වෙත විශේෂ අඩු පාඩු පෙන්වුම් කරමින් ලංසුව අසාර්ථක වීමට බලපෑ හේතු දැනුම් දී නොතිබුණි.
(ඇ) 2016.12.29 දිනැති රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශ ලේකම්ගේ අංක 30/2016 දරන චක්‍රලේඛය	සෑම ඉන්ධන පරීක්ෂාවකටම පසු මාස 12 ක කාලසීමාවකින් පසුව හෝ කි.මී. 25,000 ක දුර ප්‍රමාණයක් ධාවනය කිරීමෙන් පසුව හෝ එන්ජිමට සම්බන්ධ ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර කොටසකට පසුව හෝ යන කාරණා අතරින් මූලිකම යෙදෙන අවස්ථාවට පසුව නැවත ඉන්ධන පරීක්ෂාවක් කල යුතු වුවද දෙපාර්තමේන්තුවේ වාහන 04 කට



අදාළව ඉන්ධන පරීක්ෂාවක් සිදු කර
 නොතිබුණි.

3.6 තැන්පතු

- (අ) මු.රෙ. 571(2) ප්‍රකාරව ඉකුත් වූ සියළු තැන්පතු රාජ්‍ය ආදායමට බැර කළ යුතු වුවත් අංක 6000-0-0-16-033 දරණ තැන්පතු ගිණුමට අදාළ 2018 වර්ෂයේ සිට 2022 වර්ෂය දක්වා වූ රු. 12,140,274 ක් වූ ඉකුත් තැන්පතු සම්බන්ධයෙන් එපරිදි කටයුතු කර නොතිබුණි.
- (ආ) මු.රෙ. 571(3) ප්‍රකාරව තැන්පත් ගිණුමක අවිනිශ්චිතව තබා ගෙන ඇති මුදල් ඉකුත් වූ තැන්පතු වශයෙන් සලකනු ලැබීම සඳහා ඉඩ නොතබා අවස්ථාවෝචිත පරිදි අදාළ ගිණුමට, රජයේ ආදායමට බැර කිරීමට හෝ නැතහොත් හැකි ඉක්මනින් ආපසු ගෙවීමට කටයුතු කළ යුතු වුවත් ඉදිකිරීම් ව්‍යාපෘති සඳහා තැන්පතු වශයෙන් 2020 සහ 2021 වර්ෂවල ලැබී තිබුණු රු.31,228,168 ක මුදලක් ඉහත පරිදි කටයුතු නොකර දෙපාර්තමේන්තුවේ පොදු තැන්පත් ගිණුමෙහි තැන්පත් කර තිබුණි.

4. මෙහෙයුම් සමාලෝචනය

4.1. දැක්ම හා මෙහෙවර

තාක්ෂණික වගකීම අපේක්ෂිත ගුණාංග හා තිරසාර බව, පිරිමැසුම්දායක බව, ගුණාත්මක භාවය, සාක්ෂාත් කරමින් තම සේවා දායකයන් පූර්ණ තෘප්තියට පත් කිරීම උදෙසා විවිධ වෘත්තීන්හි එසේම තත්කාර්යයන් සඳහා ඇප කැපවූ වෘත්තිකයන් පිරිසක් විසින් වාස්තු විද්‍යාත්මක හා ඉංජිනේරුමය නිර්මාණද ඉදිකිරීම් ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය සහ තාක්ෂණික, නඩත්තු කිරීම්, උපදෙස් සැපයීම මගින් රාජ්‍ය අංශයේ ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීමේ කාර්යයන් වැඩි දියුණු කිරීම වස් විශිෂ්ඨ සේවාවන් සැපයීම.

4.1.1 කාර්යසාධනය

මුදල් රෙගුලාසි 787 ප්‍රකාරව සාමාන්‍ය නියමය වනුයේ රජයේ සියළුම නිර්මාණ හා වැඩ ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳව රජයේ වැඩ දෙපාර්තමේන්තුව එනම් ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව වගකිව යුතු බවයි. මෙම කාර්යයන් හා අනෙකුත් ඉදිකිරීම් කාර්යයන් ඉටුකිරීම වෙනුවෙන් දෙපාර්තමේන්තුව සතුව 2024 දෙසැම්බර් 31 දිනට ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයට අදාළ ජ්‍යෙෂ්ඨ මට්ටමේ ඉංජිනේරුවන් 70 කින්ද, ජ්‍යෙෂ්ඨ මට්ටමේ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන් 14 ක්ද ඇතුළුව සැලසුම් ශිල්පීන් හා තාක්ෂණික නිලධාරීන් 105 කින් සමන්විත කාර්ය



මණ්ඩලයක් අනුයුක්තව සිටියද කාර්යසාධනය පහත සඳහන් පරිදි දුර්වල තත්ත්වයක පැවතුණි.

(අ) දේපල පදිංචිය සඳහා ආරක්ෂිත බවට සහතික නිකුත් කිරීම.

2018 අගෝස්තු 15 දිනැති 2018 අංක 23 දරන බද්ධ නිවාස අයිතිවාසිකම් (විශේෂ විධිවිධාන) පනතෙහි 3.(3)(1) උපවගන්තිය ප්‍රකාරව සහාධිපත්‍ය දේපළ ලියාපදිංචිය සඳහා ආරක්ෂිත බවට සහතික කරමින් ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා ලිඛිත ප්‍රකාශයක් එම සහාධිපත්‍ය දේපළ ලියාපදිංචි කරන අවස්ථාවේදී නිකුත් කළ යුතුය. මෙම පනත ආරම්භ වන දින සිට වසර පහක කාලසීමාවක් සඳහා ක්‍රියාත්මක විය යුතු බව පනතෙහි 2 වන වගන්තිය මගින් දක්වා තිබුණු අතර 2023 අගෝස්තු 18 දින වන විට එම කාල සීමාව අවසන් වී තිබූ අතර දෙපාර්තමේන්තුවේ ක්‍රියාත්මකවීමේ ප්‍රමාදය හේතුවෙන් මෙම ක්‍රියාදාමය සම්පූර්ණ කර නොතිබුණි.

(ආ) අපේක්ෂිත නිමවුම් මට්ටම ලබා නොගත් ඉදිකිරීම් ව්‍යාපෘති

(i) මන්තාරම මඩු දේවස්ථාන පරිශ්‍රයේ සංක්‍රමණ නිවාස ඉදිකිරීම් ව්‍යාපෘතිය

මඩු වන්දනා සමය සඳහා පැමිණෙන බැතිමතුන් හට අඩු පිරිවැයකට නිවාස 300 ක් ඉදිකිරීම සඳහා 2018 නොවැම්බර් 15 දින රු. මිලියන 300 ක් ඉන්දියානු රපයේ ආධාර යටතේ ලබාගෙන තිබුණි. මෙම ව්‍යාපෘතියේ උපදේශක ලෙස ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව පත්කර තිබූ අතර සංචාරක සංවර්ධන හා ක්‍රීස්තියානි ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශය සහ ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව අතර අවබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් කොට තිබුණි. මේ සම්බන්ධයෙන් පහත නිරීක්ෂණයන් කරනු ලැබේ.

- ගොඩනැගිලි ඉදිකරනු ලබන භූමිය ජලය රැඳෙන මඩ සහිත භූමියක් බව නිරීක්ෂණය වූ අතර ඉදිකිරීම් කිරීමට පෙර භූමිය පරීක්ෂා කල බවට වාර්තා ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි. මුල් සැලසුම ප්‍රකාරව නිවාස ඒකක 300 ක් නිවාස 12 කින් යුත් දෙමහල් ගොඩනැගිලි 25 ක් ලෙස නිම කිරීමට සැලසුම් කර තිබුණද පසුව එය තනි මහල් නිවාස ලෙස වැඩ නිම කිරීමට එකඟ වීම හේතුවෙන් මුලින් වැඩ ආරම්භ කර තිබූ නිවාස සඳහා යෙදූ අත්තිවාරම් වෙනුවෙන් අනවශ්‍ය වැය බරක් දරා තිබුණි.
- භෞතික පරීක්ෂාවේදී වැඩ බිමෙහි පස් සෝදා සකස් කරගත් වැලි ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම සඳහා හා සිමෙන්ති ගල් සැදීම සඳහා යොදා ගන්නා බව නිරීක්ෂණය විය. 2024 මාර්තු 09 දින යාපනය විශ්වවිද්‍යාලයේ රසායනාගාරයක් මගින් සිදු කල පරීක්ෂාවේදී, ඉදිකිරීම් සඳහා යොදා ගන්නා කුහර සහිත සිමෙන්ති ගල් වල තිබිය



යුතු සම්පීඩණ ශක්තිය නොමැති බව තහවුරු කර තිබුණි. ඒ අනුව මෙම ගල් යොදා ඉදිකිරීම් කරනු ලැබූ ගොඩනැගිලි නියමිත ප්‍රමිතියෙන් නොපවතින බව නිරීක්ෂණය විය. තවද ප්‍රාදේශීය ලේකම්ගේ මැදිහත් වීමෙන් ප්‍රමාණවත් වැලි නොග කොන්ත්‍රාත්කරු වෙත ලබා දෙන බවට දන්වා තිබුණද එලෙස ලබා දුන් වැලි නොග මෙම ඉදිකිරීම් වෙනුවෙන් යොදවා ගෙන නොතිබූ බව විගණනයට නිරීක්ෂණය විය.

- අමුද්‍රව්‍ය, යන්ත්‍රෝපකරණ හා ශ්‍රමය ප්‍රමාණවත් පරිදි සපයා නොගැනීමෙන් 2024 දෙසැම්බර් 31 දින වන විට එකඟ වූ පරිදි ව්‍යාපෘතිය නිම කර දීමට නොහැකි බවට ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව සේවාලාභී ආයතනය වන අදාළ අමාත්‍යාංශය දැනුවත් කර තිබුණද ඒ සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු කර නොතිබුණි.
- භෞතික විගණන පරීක්ෂාවේදී නිවාස 08 කින් යුත් ගොඩනැගිලි ඒකක 04 ක් ලින්ටල් මට්ටම දක්වා බිත්ති බැඳ තිබුණු අතර ඉතිරි ගොඩනැගිලිවල අත්තිවාරම් පමණක් යොදා තිබුණු බව දක්නට විය. අවබෝධතා ගිවිසුම පරිදි 2024 දෙසැම්බර් 05 විගණන දිනය වන විටත් පූර්ණ කාලීනව යෙදවිය යුතු කාර්ය මණ්ඩලය සහ පුහුණු ශ්‍රමිකයන් වැඩ බිමට යොදවා නොතිබුණු බව විගණනයට නිරීක්ෂණය විය. ඒ අනුව මූල්‍ය ප්‍රගතිය හා භෞතික ප්‍රගතිය පිළිවෙලින් සියයට 23 ක් හා සියයට 47 ක් විය.

(ii) තල් කර්මාන්තය විවිධාංගීකරණය කරමින් සංචාරක මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස භාවිත කිරීමට තල් ආදර්ශ ගොවිපලක් ඉදිකිරීමේ ව්‍යාපෘතිය

තල් කර්මාන්තය විවිධාංගීකරණය කරමින් සංචාරක මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස භාවිත කිරීමට හා තල් ආදර්ශ ගොවිපලක් ඉදිකිරීමේ ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කිරීමට තල් සංවර්ධන මණ්ඩලය උපදේශන ආයතනය ලෙස 2021 මාර්තු 31 දින ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව තෝරාගෙන තිබුණි.

- ව්‍යාපෘතිය ඉදිකිරීමට අදාළ ඉංජිනේරු ඇස්තමේන්තුව රු. 18,029,000 ක් වූ නමුත් ව්‍යාපෘතිය සඳහා ලංසු කැඳවීමේ පුවත්පත් දැන්වීමෙහි ඇස්තමේන්තු පිරිවැය රු.මිලියන 23 ක් ලෙස දක්වා තිබුණි.
- ලංසුකරුවන් දෙදෙනෙකු පමණක් ලන්සු ඉදිරිපත් කරන ලද අතර තෝරා ගනු ලැබූ ලංසුකරුගේ ලංසු වටිනාකම ඉංජිනේරු ඇස්තමේන්තුවට වඩා සියයට 9.58 කින් වැඩි වූ අතර නව කොන්ත්‍රාත් වටිනාකම රු. 19,756,134 ක් විය. 2021 නොවැම්බර් 23 දෙපාර්තමේන්තුව සහ කොන්ත්‍රාත්කරු අතර ගිවිසුම් අත්සන් කර තිබුණද ප්‍රතිග්‍රහණ ලිපිය අනුව ගිවිසුම් අත්සන් කිරීමට පෙර කාර්ය සාධන සුරක්ෂණයක් ඉදිරිපත් කළ යුතු වුවත් එසේ ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි.



- 2021 ජූලි 26 දින ප්‍රධාන ඉංජිනේරු කලාප අංක 06 විසින් අධ්‍යක්ෂ (ඉංජිනේරු සැලසුම්) වෙතින් වාස්තු විද්‍යාත්මක, ව්‍යුහාත්මක, විද්‍යුත් සහ ජල සැපයුම් සඳහා සැලසුම් ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා තිබුණත් 2021 නොවැම්බර් 03 දින වන විටත් අදාළ සැලසුම් ලබා නොදීම හේතුවෙන් ව්‍යාපෘතියේ වැඩ ආරම්භ කර නොතිබුණි.
- 2022 ජූලි 12 දින සිට කොන්ත්‍රාත්කරු ව්‍යාපෘතිය ඉදිකිරීම් අතහැර තිබූ අතර 2022 අගෝස්තු 15 දින වන විට ඉදිකිරීම් ප්‍රගතිය සියයට 30 ක් බව කලාප අංක 06 හි ප්‍රධාන ඉංජිනේරු විසින් වාර්තා කර තිබුණි. ඒ වන විට ව්‍යාපෘතියේ සහතික කළ වැඩ වටිනාකම රු. 4,964,868 ක් ව තිබූ බවත් නැවත ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලියෙන් අනතුරුව නව කොන්ත්‍රාත්කරුවකු තෝරාගෙන ව්‍යාපෘතිය නිම කිරීමට බලාපොරොත්තුවන බව අංක 2-3-14-382 හා 2022 ඔක්තෝබර් 19 දිනැති ගොඩනැගිලි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගේ ලිපියෙන් වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශ ලේකම්ට දන්වා තිබුණ ද 2024 සැප්තැම්බර් 02 දින දක්වාම ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු නැවත ආරම්භ කර නොතිබුණි.
- ව්‍යාපෘතිය ඉදිකිරීම් සඳහා ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුවට ලබා දී තිබූ මුදලින් 2022 සැප්තැම්බර් 30 දින වන විට අත ඉතිරි මුදල් ලෙස රු. 12,677,762 ක මුදලක් පැවති අතර මෙම මුදල් විගණිත දිනය වූ 2024 සැප්තැම්බර් 02 දින දක්වාම දෙපාර්තමේන්තු තැන්පත් ගිණුමෙහි රඳවා තිබුණි.

(iii) කොළඹ නාගරික රථවාහන ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීමේ ව්‍යාපෘතිය

කැබිනට් පත්‍රිකා අංක 16/1676/702/003-XXVII සහ 2016 අගෝස්තු 18 දිනැති කැබිනට් තීරණ අංක 10/08/2016/10 මගින් ශ්‍රී ලංකා පොලිසියේ ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් හා වැඩි දියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිවලින් කොටසක් ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව වෙත පැවරීම යටතේ නාගරික රථවාහන ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීමේ මුළු ඇස්තමේන්තු පිරිවැය රු. 376,587,327 ක් වූ ව්‍යාපෘතියෙහි කළමනාකරණ කටයුතු සිදු කිරීම සඳහා ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව වෙත භාර දී තිබුණි. ඒ අනුව ජාතික තරඟකාරී ලංසුකැඳවීමේ ක්‍රමය මත මෙහි ප්‍රසම්පාදන කටයුතු සිදු කොට තිබුණු අතර එක් කොන්ත්‍රාත් ආයතනයක් පමණක් රු. 416,589,070 ක ලංසුවක් ඉදිරිපත් කර තිබුණි. පහත නිරීක්ෂණ කරනු ලැබේ.

- 2017 මාර්තු මාසයේ කොන්ත්‍රාත්කරු සමඟ ප්‍රසම්පාදන කමිටු සාකච්ඡා පවත්වා තිබුණු අතර ලංසු ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා සුදුසුකම් ලැබීමේ නිර්ණායකයක් ලෙස C2 ශ්‍රේණිය හෝ ඊට ඉහළ සුදුසුකමක් වූ අතර එය කොන්ත්‍රාත්තුව පිරිනමන අවස්ථාවේදීත් වලංගු විය යුතු බවට සඳහන් කොට තිබුණද කොන්ත්‍රාත්කරු සතුව CS2 ශ්‍රේණිය 2017 පෙබරවාරි 18 දක්වා පමණක් වලංගුව බවට තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටු වාර්තාවෙහි සඳහන් කොට තිබුණි. මෙම ව්‍යාපෘතිය අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් පත් කරනු ලැබූ



ප්‍රසම්පාදන කමිටු සඳහා වූ තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුව මගින් අවම සුදුසුකම් සපුරා නොතිබුණු ඉහත කොන්ත්‍රාත්කරු වෙත රු.388,587,320 කොන්ත්‍රාත් වටිනාකමකට 2017 සැප්තැම්බර් 15 දින පිරිනැමීමට නිර්දේශ කර තිබුණි.

- ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 3.12.2 අනුව සමාන කොන්ත්‍රාත් පිළිබඳව ලංසුකරුවන්ගේ පළපුරුද්ද සහ අතීත කාර්යසාධනය, මූල්‍ය සම්පත් සහ ගිවිසුම සාර්ථක ලෙස ඉටු කිරීම සඳහා ලංසුකරුවන් වෙත ඇති හැකියාව සහ සම්පත් පූර්ව සුදුසුකම් පරීක්ෂා කිරීමේ උපමාන ලෙස දක්වා ඇත්තේ මෙම ලංසුඇගයුම් ක්‍රියාවලියේදී ඒ පිළිබඳව සැලකිල්ලට ගත් බවට සාක්ෂි විගණනයට අනාවරණය නොවීය.
- 2020 පෙබරවාරි 20 දිනැති ප්‍රධාන ඉංජිනේරු බස්නාහිර දකුණු විසින් උපදේශක ඇමතු ලිපිය අනුව, slab, beams, columns, lift wall සඳහා අනුමැතියකින් තොරවූ වෙනත් වර්ගයකින් steel bars යොදා ගෙන තිබූ අතර ඒ වන විටත් හත්වන මහලෙහි කොන්ක්‍රීට් වැඩ අවසන් කොට තිබුණි. වැඩ කිරීම සඳහා සපයා ගෙන තිබුණු අනුමැතිය ලද ගුණාත්මක තත්ත්වයේ 25mm bars ද විබාදනය වූ පරණ තොගයක් බවට සඳහන් කර තිබුණි. අනුමැතියකින් තොර යකඩ කම්බි භාවිතා කර ඉදිකිරීම් කරනු ලබන ගොඩනැගිල්ලෙහි ප්‍රමිතිය හා පැවැත්ම පිළිබඳව විගණනයේදී සැඟිමකට පත්විය නොහැකි විය.
- කොන්ත්‍රාත් සමාගමේ හවුල්කාර විදේශ ආයතනය ඉවත් වීම සහ කොන්ත්‍රාත් ආයතනය බුන්වත් වීම හේතු කොටගෙන කොන්ත්‍රාත්තුව අවලංගු වූ අතර ඒ වන විට භෞතික ප්‍රගතිය සියයට 46 ක් පමණි.

4.1.2 වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාව

2024 අංක 44 දරණ රාජ්‍ය මූල්‍ය කලමනාරණ පනතේ 47(4) උප වගන්තිය ප්‍රකාරව වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාව මුදල් වර්ෂය අවසන් වී දින 180 ක් හෝ ඊට පෙර ප්‍රකාශයට පත් කළ යුතු බවත්, 2020 අගෝස්තු 28 දිනැති අංක 2/2020 දරන රාජ්‍ය මුදල් චක්‍රෝලයේ 10(02) ඡේදය ප්‍රකාරව රාජ්‍ය මුදල් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කළ මාර්ගෝපදේශ අංක 14 හි සඳහන් ආකෘතිය ප්‍රකාරව වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාව පිළියෙල කර 2018 අංක 19 දරණ ජාතික විගණන පනතේ 16(02) වගන්තිය ප්‍රකාරව වාර්ෂික මූල්‍ය ප්‍රකාශනය සමඟ විගණනයට ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි.

4.2 වත්කම් කළමනාකරණය

- (අ) නුවරඑළිය සංචාරක බංගලාව පිහිටි ඉඩමේ කොටසක් අනවසර පුද්ගලයන් විසින් අත්පත් කරගෙන තිබුණු අතර එම ඉඩම මැනුම් කටයුතු සිදුකර හිමිකම් ඔප්පු ලබාගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.
- (ආ) දෙපාර්තමේන්තුව සතු දියතලාව ඉඩම ප්‍රාදේශීය ලේකම් විසින් පවරා ගෙන ඇති අතර ඒ වෙනුවට හපුතලේ ඉබ්බන් ආර ප්‍රදේශයේ ඉඩමක් ලබාදීමට නියමිත බව දැන්වුවත් ඔප්පු ලබාගැනීමට මෙතෙක් කටයුතු කර නොතිබුණි.

4.3 කළමනාකරණ දුර්වලතා

- (අ) රජයේ නිලධාරීන්ගේ හිඟ අත්තිකාරම් ශේෂ
 - i. 2017 සහ 2022 වර්ෂ වලදී විශ්‍රාම ගිය නිලධාරීන් දෙදෙනෙකුගෙන් අය විය යුතු රු. 115,861 ක් හා රු. 151,215 ක ණය ශේෂයක් මේ දක්වා අයකරගෙන නොතිබුණි.
 - ii. 2023 වර්ෂයේදී වැඩ තහනමට ලක්ව තිබූ නිලධාරියෙකුගෙන් රු. 330,234 ක ණය ශේෂයක් අයකර ගැනීමට පැවතුණද එම ණය ශේෂය අය කර ගැනීමට මේ දක්වා කටයුතු කර නොතිබුණි.
 - iii. 2022 සහ 2023 යන වර්ෂ වල සේවය අතහැර ගොස් තිබූ නිලධාරියෙකුගෙන් රු. 121,439 ක ණය ශේෂයක් අයකර ගැනීමට පැවතුණද එම ශේෂය මෙතෙක් ඇපකරුවන්ගෙන් හෝ අයකර ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.
- (ආ) කල්බදු ක්‍රමය යටතේ මිලදී ගැනීම්කර තිබූ වටිනාකම රු. මිලියන 30.4 ක වාහන 04 ක් කල්බදු කාලය අවසන් වී පැවතුණද දෙපාර්තමේන්තුවට අයිතිය පවරා ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණු බව නිරීක්ෂණය විය.

5. තිරසර සංවර්ධනය

තිරසර සංවර්ධනය පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ වසර 2030 “න්‍යාය පත්‍රය” ප්‍රකාරව සෑම රාජ්‍ය ආයතනයක් විසින්ම කටයුතු කළ යුතුව පවතින අතර සමාලෝචිත වර්ෂය තුලදී 2030 වර්ෂය වන විට ලෝක බලශක්ති මූලාශ්‍රයන්හි පුනර්ජනනීය බලශක්ති කොටස ඉහළ නැංවීම අරමුණු කරගෙන අලුතෙන් ඉදිකරනු ලබන හා නවීකරණය කරන රජයේ සියළුම ගොඩනැගිලි සූර්යය බලය උපයෝගී කර පුනර්ජනනීය බලශක්තිය උත්පාදනය කරන පහසුකම් වලින් සමන්විතව ඒවායන්හි බලශක්ති අවශ්‍යතාවයෙන් සියයට 25 ක් සපුරා ගැනීම ඉලක්ක කර තිබුණි.



මෙම ඉලක්ක සපුරා ගැනීම සඳහා වන පහත සඳහන් ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරකම් සමාලෝචිත වර්ෂය අවසානය දක්වාම ක්‍රියාත්මක කිරීමට කටයුතු කර නොතිබුණු බව නිරීක්ෂණය විය.

- (අ) පුනර්ජනනීය බලශක්ති ප්‍රභවයක් ලෙස සූර්ය බලය උපයෝගී කර ගැනීම හා එමඟින් යෝජිත ගොඩනැගිල්ලේ බලශක්ති අවශ්‍යතාවයෙන් කොටසක් සපුරා ගැනීම පිළිබඳව සේවාදායක ආයතනය දැනුවත් කිරීම.
- (ආ) සූර්ය පැනල ස්ථාපිත කිරීමේ පහසුව හා ඉඩකඩ පුළුල් කිරීම, මූලික ගොඩනැගිලි සැලසුමෙහි අනිවාර්ය අංගයක් ලෙස නිර්ණායක සැකසීම.
- (ඇ) රජයේ සියළුම ගොඩනැගිලි වල බල ශක්ති අවශ්‍යතාවයෙන් යම් පංගුවක් සූර්යය බලය උපයෝගී කරගෙන සපුරා ගත යුතු බවට නීති රෙගුලාසි පැනවීමට මූලිකවම දායක වීම.

6. මානව සම්පත් කළමනාකරණය

6.1 අනුමත කාර්ය මණ්ඩලය, තත්‍ය කාර්ය මණ්ඩලය

2024 දෙසැම්බර් 31 දිනට අනුමත හා තත්‍ය, කාර්ය මණ්ඩලය පිළිබඳ විස්තර පහත දැක්වේ.

මට්ටම	අනුමත සේවක සංඛ්‍යාව	තත්‍ය සේවක සංඛ්‍යාව	උණතාවය
ජ්‍යෙෂ්ඨ	126	97	29
තෘතීයික	24	03	21
ද්විතීයික	309	249	60
ප්‍රාථමික	178	134	44
එකතුව	<u>637</u>	<u>483</u>	<u>154</u>

තනතුරු 154 ක පුරප්පාඩු පිරවීමට හෝ අවශ්‍යතාවයන්ට අනුව තනතුරු සංඛ්‍යාව සංශෝධනය කිරීමට දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු කර නොතිබුණි.

එච්.ඒ.ඩී. වානදනී අබේසිංහ

ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර විගණකාධිපති

විගණකාධිපති (වැ.බ) වෙනුවට

පරිච්ඡේදය 04 — කාර්ය සාධන දර්ශක

4.1 ආයතනයේ කාර්ය සාධන දර්ශක (ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම මත පදනම්ව)

විශේෂිත දර්ශක	අපේක්ෂිත නිමැවුමේ ප්‍රතිශතයක් (%) ලෙස තත්‍ය නිමැවුම			
	100%- 90%	75%- 89%	50%- 74%	50 % ට වඩා අඩු
දළ රූප සටහන් නිර්මාණ		76.6%		
සැලසුම් සටහන් නිර්මාණය		83.3%		
සම්පූර්ණ කළ ව්‍යාපෘති (ව්‍යාපෘති ගණන)	92%			
සම්පූර්ණ කළ ව්‍යාපෘති වටිනාකම අනුව (ඉදිකිරීම්)		77%		
සම්පූර්ණ කළ ව්‍යාපෘති වටිනාකම අනුව (නඩත්තු)	100%			
සම්පූර්ණ කළ ව්‍යාපෘති වටිනාකම අනුව (ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය)			72%	

පරිච්ඡේදය 05 - තිරසර සංවර්ධන අරමුණු (SDG) සපුරා ගැනීමේ කාර්ය සාධනය

	අරමුණු	ඉලක්ක	දර්ශකය	ප්‍රගතිය
01	2024 වර්ෂ සේවාදායක ආයතන 05 කට වහලේ වර්ග ප්‍රමාණය (Roof area) අනුව සූර්ය පැනල සඳහා පිරිවිතර හා දළ ඇස්තමේන්තු සකස් කර දීම - SDG 07	සූර්ය බලය උපයෝගී කරගෙන පුනර්ජනනීය බලශක්තිය නිපදවීම මගින් විදුලි ඉල්ලුම අඩුකිරීම	ඉල්ලීම් කරන ලද සේවාදායක ආයතනය සඳහා සූර්ය පැනල සවි කිරීම	1. දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, හෝමාගම ඉංජිනේරු ඇස්තමේන්තුව, සැලසුම් සහ තාක්ෂණික පිරිවිතර ඉදිරිපත් කරන ලදී. සේවාදායකයා විසින් ටෙන්ඩර් කැඳවනු ලැබේ. ලියකියවිලි ලබා දී ඇත. 2. තැපැල් ගොඩනැගිල්ල, පොළොන්නරුව ඉංජිනේරු ඇස්තමේන්තුව, සැලසුම් සහ තාක්ෂණික පිරිවිතර ඉදිරිපත් කරන ලදී. ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව (CEZ4) විසින් ටෙන්ඩර් කැඳවනු ලැබේ. 3. අම්පාර මහ රෝහලේ සංචාරක බංගලාව ඉංජිනේරු ඇස්තමේන්තුව, සැලසුම් සහ තාක්ෂණික පිරිවිතර ඉදිරිපත් කරන ලදී. ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව (CEZ4) විසින් ටෙන්ඩර් කැඳවනු ලැබේ. 4. අධිකරණ සංකීර්ණය, තෙල්දෙණිය ඉංජිනේරු ඇස්තමේන්තුව, සැලසුම් සහ තාක්ෂණික පිරිවිතර ඉදිරිපත් කරන ලදී. ඇස්තමේන්තුව අනුමත කර නැත. 5. ශ්‍රී ලංකා තහනම් උත්තේජක විරෝධී ඒජන්සිය ඉංජිනේරු ඇස්තමේන්තුව ඉදිරිපත් කර ඇත. ඇස්තමේන්තුව අනුමත කර නැත.

පරිච්ඡේදය 06 - මානව සම්පත් පැතිකඩ

6.1 සේවක සංඛ්‍යා කළමනාකරණය

	අනුමත සේවක සංඛ්‍යාව	පවතින සේවකයන් සංඛ්‍යාව	කොන්ත්‍රාත්/අනියම්	ඇබැර්තු/ (අතිරික්ත)
ජ්‍යෙෂ්ඨ	126	97	0	29
තෘතීයික	24	3	0	21
ද්විතීයික	309	249	0	60
ප්‍රාථමික	178	134	3	44
මුළු එකතුව	637	483	3	154

6.2 ආයතනයේ කාර්ය සාධනය උදෙසා මානව සම්පත් හිඟය හෝ අතිරික්තය බලපානු ලැබ ඇත්තේ කෙසේදැයි සඳහන් කරන්න.

- ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව රජයේ ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් වෙනුවෙන් පුළුල් කාර්යය භාරයක් ඉටු කරන දෙපාර්තමේන්තුවක් වන අතර වර්තමානයේදී රජයේ ගොඩනැගිලි බොහොමයක නඩත්තු කටයුතු ද ඉටු කරනු ලබයි.
- එහිදී අවශ්‍ය වන තාක්ෂණික කාර්ය මණ්ඩලයේ හිඟකම හේතුවෙන් ව්‍යාපෘති කටයුතු කාර්යක්ෂමව කරගෙන යාමේදී බාධක මතුවේ.
- 2024/12/31 දිනට ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමත කාර්ය මණ්ඩලය වන 637 න් සේවයේ නියුක්තව ඇත්තේ 486 ක් පමණි.
- අත්‍යාවශ්‍ය තාක්ෂණික ගණයේ තනතුරු හෝ පුරවා ගැනීමට අවශ්‍ය අනුමැතිය හා අනුයුක්ත කිරීම් ලැබුනේ නම් ව්‍යාපෘති කටයුතු මීට වඩා කාර්යක්ෂමව ඉටුකිරීමේ හැකියාව පැවතුනි.

6.3 මානව සම්පත් කළමනාකරණය

අංකය	වැඩසටහන හෝ නම	පුහුණු කරන ලද සේවක සංඛ්‍යාව	වැඩසටහන් කාලසීමාව	සමස්ත ආයෝජනය (රු.)		වැඩසටහනේ ස්වභාවය (දේශීය/විදේශීය)	නිමැවුම/ ලබා ගත් දැනුම
				දේශීය	විදේශීය		
1	සාක්ෂි පදනම් කරගත් තීරණ ගැනීමේ වැඩසටහන- පුහුණුවීම් සඳහා පර්යේෂණ	01	දින 01	මුදල් නොගෙවන පාඨමාලාවකි		දේශීය	
2	ගොඩනැගිලි සේවා ඉංජිනේරු Msc. ඩිප්ලෝමා වැඩසටහන 2023/2024	01	වසර 02	200,000.00		දේශීය	
3	ව්‍යුහාත්මක ඉංජිනේරු විද්‍යාව පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි වැඩසටහන	01	වසර 02	50,000.00		දේශීය	
4	ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ වෘත්තීය (PMP) සහතිකය පිළිබඳ CPD පාඨමාලාව - දැනුම බෙදාගැනීම අංකය.02	13	දින 01	මුදල් නොගෙවන පාඨමාලාවකි		දේශීය	
5	ගොඩනැගිලිවල සිරස් ප්‍රවාහන පද්ධති (VTS)-2024 CPD පාඨමාලාව	01	දින 13	23,500.00		දේශීය	
6	ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය පිළිබඳ Msc. වැඩසටහන	01	වසර 01	204,900.00		දේශීය	
7	ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයට අනුබද්ධ අසාත්මිකතා ප්‍රතිශක්තිකරණ හා සෛල ජීව විද්‍යා ඒකකය පිහිටුවීම	05	දින 01	මුදල් නොගෙවන පාඨමාලාවකි		දේශීය	
8	ඩෙස්ක්ටොප් දත්ත කළමනාකරණය (MS Access) පිළිබඳ වැඩමුළුව	02	දින 02	26,000.00		දේශීය	
9	රජයෙන් රජයට (G2G) හුවමාරු සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ජල පරිසරය වැඩිදියුණු කිරීම පිළිබඳ ජපන් ජොකාසු සම්මන්ත්‍රණය	04	දින 01	මුදල් නොගෙවන පාඨමාලාවකි		දේශීය	
10	AutoCAD භාවිතයෙන් පරිගණක ආධාරක ඇඳීම් සහ ත්‍රිමාණ ආකෘති නිර්මාණය පිළිබඳ පුහුණු පාඨමාලාව	01	දින 12	30,000.00		දේශීය	
11	ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු ආයතනය(IESL) විසින් සංවිධානය කරන ලද 2004 ජාතික ඉංජිනේරු සම්මන්ත්‍රණය	05	දින 01	මුදල් නොගෙවන පාඨමාලාවකි		දේශීය	
12	ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයේ කොන්ත්‍රාත්කරුවන් කාර්යයේ මිල උච්චාවචනය	09	දින 01	36,000.00		දේශීය	
13	තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය පිළිබඳ පනත පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන	14	දින 01	මුදල් නොගෙවන පාඨමාලාවකි		දේශීය	

අංකය	වැඩසටහන හෝ නම	පුහුණු කරන ලද සේවක සංඛ්‍යාව	වැඩසටහන් කාලසීමාව	සමස්ත ආයෝජනය (රු.)		වැඩසටහනේ ස්වභාවය (දේශීය/විදේශීය)	නිමැවුම/ ලබා ගත් දැනුම
				දේශීය	විදේශීය		
14	ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් තාක්ෂණයේ මූලික කරුණු පිළිබඳ එක් දින සම්මන්ත්‍රණය	06	දින 01	30,000.00		දේශීය	
15	පරිපාලන නිලධාරී ධාරිතා සංවර්ධනය	01	දින 03	15,000.00		දේශීය	
16	කාර්යාල සහකාරවරුන්ගේ යුතුකම් සහ වගකීම්	02	දින 02	26,000.00		දේශීය	
17	සමීක්ෂණ මණ්ඩලය, පාඩු සහ කපා හැරීම්	01	දින 02	13,000.00		දේශීය	
18	ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය මත පදනම් වූ ප්‍රචණ්ඩත්වය වැලැක්වීම සහ ගෘහස්ත ප්‍රචණ්ඩත්වය වැලැක්වීමේ පනත රැකියා ස්ථානයේ නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීම	04	දින 01	මුදල් නොගෙවන පාඨමාලාවකි		දේශීය	
19	ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත්තු නීතිය සහ ආරවුල් විසඳීමේ පරිචය පිළිබඳ එක්දින සම්මන්ත්‍රණය	05	දින 01	25,000.00		දේශීය	
20	තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය වැඩසටහන	08	දින 01	20,000.00		දේශීය	
21	වැඩ ඵලදායිතාව සඳහා Google Apps සහ AI මෙවලම් පිළිබඳ වැඩමුළුව	04	දින 01	30,000.00		දේශීය	
22	කොන්ක්‍රීට් මිශ්‍රණ නිර්මාණ	01	දින 02	25,000.00		දේශීය	
23	CPD පාඨමාලාව " සෞඛ්‍ය ආරක්ෂණ යෙදුම් සඳහා විශේෂිත HVAC නිර්මාණ -2024"	01	දින 02	10,600.00		දේශීය	
24	ඉදිකිරීම් ආරක්ෂාව පිළිබඳ එක් දින සම්මන්ත්‍රණය	02	දින 01	10,000.00		දේශීය	
25	ඉදිකිරීම් නීතිය සහ ආරවුල් විසඳීම පිළිබඳ Msc. වැඩසටහන	01	වසර 01	125,000.00		දේශීය	
26	වානේ වහල ඉදිකිරීම පිළිබඳ තාක්ෂණික සම්මන්ත්‍රණය	44	දින 01	-		දේශීය	
27	දෙමළ භාෂා පුහුණු වැඩසටහන	21	පැය 70	52,500.00		දේශීය	
28	නවෝත්පාදනය සහ පූර්ව ලියාපදිංචි තක්සේරු කිරීම තුළින් ආර්ථික විද්‍යාව සංවර්ධනය කිරීමේ ආරම්භක ව්‍යාපාර ප්‍රවර්ධනය ඉන්දියානු වැඩසටහන	01	දින 20	-		විදේශීය	

අංකය	වැඩසටහන හෝ නම	පුහුණු කරන ලද සේවක සංඛ්‍යාව	වැඩසටහන් කාලසීමාව	සමස්ත ආයෝජනය (රු.)		වැඩසටහනේ ස්වභාවය (දේශීය/විදේශීය)	නිමැවුම/ ලබා ගත් දැනුම
				දේශීය	විදේශීය		
29	2024 වසර සඳහා ඉන්දීය රජයේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ඉන්දියානු තාක්ෂණික සහ ආර්ථික සහයෝගිතා (ITEC) ශිෂ්‍යත්ව යෝජනා ක්‍රමය යටතේ පුහුණු ස්ථාන (මාර්ගගතව - කෙටි කාලීන)	01	දින 13	-		විදේශීය	
30	ජනාවාස III සන්දර්භය තුළ ප්‍රමාණවත් නිවාස සඳහා ඇති අයිතිය සාක්ෂාත් කර ගැනීම ඉන්දියාවේ නව නාගරික න්‍යාය පත්‍රය ප්‍රතිපත්ති, සැලසුම් සහ ප්‍රායෝගික වැඩසටහන	01	දින 19	-		විදේශීය	

මානව සම්පත් කළමනාකරණය සාරාංශයක් ලෙස.

සේවා කාණ්ඩය	සේවක සංඛ්‍යාව	සමස්ත ආයෝජනය (රු.)	
		දේශීය	විදේශීය
ඉංජිනේරු	77	494,600.00	-
පරිපාලන	1	-	-
අභ්‍යන්තර විගණන	1	-	-
වාස්තු විද්‍යා	11	204,900.00	-
සැලසුම් ශිල්පී (තාක්ෂණික)	10	30,000.00	-
පරිපාලන නිලධාරී (විශේෂ)	1	15,000.00	-
තාක්ෂණ නිලධාරී (තාක්ෂණික)	28	67,500.00	-
සංවර්ධන නිලධාරී	4	39,000.00	-
කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී	4	-	-
ප්‍රාථමික ශිල්පීය නොවන	23	78,500.00	-
ප්‍රමාණ සමීක්ෂණ (තාක්ෂණික)	2	23,000.00	-

07- පරිච්ඡේදය— අනුකූලතා වාර්තාව

අංකය	අදාළ කර ගත යුතු අවශ්‍යතාවය	අනුකූලතා තත්ත්වය (අනුකූල වේ / අනුකූල නොවේ)	අනුකූල නොවේ නම් ඒ සඳහා කෙටි පැහැදිලි කිරීම	අනුකූල නොවීම අනාගතයේදී වළක්වා ගැනීමට යෝජනා කරන නිරවද්‍ය තීරණ ක්‍රියාමාර්ග
01	පහත සඳහන් මූල්‍ය ප්‍රකාශ/ ගිණුම් නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කොට තිබේ			
1.1	වාර්ෂික මූල්‍ය ප්‍රකාශ	අනුකූලතා දක්වයි		
1.2	රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ අත්තිකාරම් ගිණුම	අනුකූලතා දක්වයි		
1.3	ව්‍යාපාර හා නිෂ්පාදන අත්තිකාරම් ගිණුම් (වාණිජ අත්තිකාරම් ගිණුම්)	අදාල නොවේ		
1.4	ගබඩා අත්තිකාරම් මුදල්	අදාල නොවේ		
1.5	විශේෂ අත්තිකාරම් මුදල්	අදාල නොවේ		
1.6	වෙනත්	අදාල නොවේ		
02	පොත්පත් හා ලේඛන නඩත්තු කිරීම (මු.රෙ.445)			
2.1	රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ 267/2018 අනුව ස්ථාවර වත්කම් ලේඛනය යාවත්කාලීන කර පවත්වාගෙන යාම	අනුකූලතා දක්වයි		
2.2	පුද්ගල පඩිනඩි ලේඛන/ පුද්ගල පඩිනඩි කාඩ්පත් යාවත්කාලීන කර පවත්වාගෙන යාම	අනුකූලතා දක්වයි		
2.3	විගණන විමසුම් ලේඛනය යාවත්කාලීන කර පවත්වාගෙන යාම	අනුකූලතා දක්වයි		
2.4	අභ්‍යන්තර විගණන වාර්තා ලේඛනය යාවත්කාලීන කර පවත්වාගෙන යාම	අනුකූලතා දක්වයි		
2.5	සියළුම මාසික ගිණුම් සාරාංශ (CIGAS) පිළියෙල කර නියමිත දිනට මහා භාණ්ඩාගාරයට ඉදිරිපත් කිරීම	අනුකූලතා දක්වයි		
2.6	වෙක්පත් හා මුදල් ඇණවුම් ලේඛනය යාවත්කාලීන කර පවත්වාගෙන යාම	අනුකූලතා දක්වයි		
2.7	ඉන්වෙන්ට්‍රි ලේඛනය යාවත්කාලීන කර පවත්වාගෙන යාම	අනුකූලතා දක්වයි		
2.8	තොග ලේඛනය යාවත්කාලීන කර පවත්වාගෙන යාම	අනුකූලතා දක්වයි		

අංකය	අදාළ කර ගත යුතු අවශ්‍යතාවය	අනුකූලතා තත්ත්වය (අනුකූල වේ /අනුකූල නොවේ)	අනුකූල නොවේ නම් ඒ සඳහා කෙටි පැහැදිලි කිරීම	අනුකූල නොවීම අනාගතයේදී වළක්වා ගැනීමට යෝජනා කරන නිරවද්‍ය තීරණ ක්‍රියාමාර්ග
2.9	හානි පාඩු ලේඛනය යාවත්කාලීන කර පවත්වාගෙන යාම	අනුකූලතා දක්වයි		
2.10	බැරකම් ලේඛනය යාවත්කාලීන කර පවත්වාගෙන යාම	අනුකූලතා දක්වයි		
2.11	උප පත්‍රිකා පොත් ලේඛනය (GA -N20) යාවත්කාලීන කර පවත්වාගෙන යාම	අනුකූලතා දක්වයි		
03	මූල්‍ය පාලනය සඳහා අභිනියෝජනය කිරීම (මු.රෙ. 135)			
3.1	මූල්‍ය බලතල ආයතනය තුළ බලතල පවරා දී තිබීම	අනුකූලතා දක්වයි		
3.2	මූල්‍ය බලතල පවරාදීම පිළිබඳ ආයතනය තුළ දැනුවත් කර තිබීම	අනුකූලතා දක්වයි		
3.3	සෑම ගණුදෙනුවක්ම නිලධාරීන් දෙදෙනෙකු හෝ ඊට වැඩි සංඛ්‍යාවක් හරහා අනුමත වන පරිදි පවරා දී තිබීම	අනුකූලතා දක්වයි		
3.4	2014.05.11 දිනැති අංක 171/2004 දරණ රාජ්‍ය ගිණුම් චක්‍රලේඛය අනුව, රජයේ පඩිපත් මෘදුකාංග පැකේජය භාවිතා කිරීමේ දී ගණකාධිකාරීවරයන්ගේ පාලනයට යටත්ව කටයුතු කිරීම.	අනුකූලතා දක්වයි		
04	වාර්ෂික සැලසුම් සකස් කිරීම			
4.1	වාර්ෂික ක්‍රියාකාරි සැලැස්ම සකස් කිරීම	අනුකූලතා දක්වයි		
4.2	වාර්ෂික ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම සකස් කිරීම	අනුකූලතා දක්වයි		
4.3	වාර්ෂික අභ්‍යන්තර විගණන සැලැස්ම සකස් කිරීම	අනුකූලතා දක්වයි		
4.4	වාර්ෂික ඇස්තමේන්තුව සකස් කොට ජාතික අයවැය දෙපාර්තමේන්තුවට(NBD) නියමිත දිනයට ඉදිරිපත් කිරීම	අනුකූලතා දක්වයි		
4.5	වාර්ෂික මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශය නියමිත දිනට භාණ්ඩාගාර මෙහෙයුම් දෙපාර්තමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම	අනුකූලතා දක්වයි		

අංකය	අදාළ කර ගත යුතු අවශ්‍යතාවය	අනුකූලතා තත්ත්වය (අනුකූල වේ /අනුකූල නොවේ)	අනුකූල නොවේ නම් ඒ සඳහා කෙටි පැහැදිලි කිරීම	අනුකූල නොවීම අනාගතයේදී වළක්වා ගැනීමට යෝජනා කරන නිරවද්‍ය තීරණ ක්‍රියාමාර්ග
05	විගණන විමසුම්			
5.1	විගණකාධිපතිවරයා විසින් නියම කොට ඇති දිනට, සියළුම විගණන විමසුම් වලට පිළිතුරු ලබා දී තිබීම	අනුකූලතා දක්වයි		
06	අභ්‍යන්තර විගණනය			
6.1	මු.රෙ.134(2) DMA/1-2019 අනුව, වසර ආරම්භයේ දී විගණකාධිපතිවරයා සමඟ සාකච්ඡා කිරීමෙන් අනතුරුව, අභ්‍යන්තර විගණන සැලැස්ම සකස් කිරීම.	අනුකූලතා දක්වයි		
6.2	සෑම අභ්‍යන්තර විගණන වාර්තාවකටම මාසයක කාලයක් තුළ දී පිළිතුරු සපයා තිබීම	අනුකූලතා දක්වයි		
6.3	2018 අංක 19 දරණ ජාතික විගණන පනතේ 40(4) උප වගන්තිය ප්‍රකාරව, සියළුම අභ්‍යන්තර විගණන වාර්තා වල පිටපත් කළමනාකරණ විගණන දෙපාර්තමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර තිබීම	අනුකූලතා දක්වයි		
6.4	මුදල් රෙගුලාසි 134(3) ප්‍රකාරව, සියලුම අභ්‍යන්තර විගණන වාර්තා වල පිටපත් විගණකාධිපතිවරයාට ඉදිරිපත් කර තිබීම	අනුකූලතා දක්වයි		
07	විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු			
7.1	DMA චක්‍රලේඛ 1-2019 අනුව, අවම වශයෙන් විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු 04ක් වත් අදාළ වර්ෂය තුළ පවත්වාගෙන තිබීම	අනුකූලතා දක්වයි		
08	වත්කම් කළමනාකරණය			
8.1	අංක 01/2017 දරණ වත්කම් කළමනාකරණ චක්‍රලේඛයේ 07 වන පරිච්ඡේදය අනුව, වත්කම් මිලදී ගැනීම් හා අපහරණය කිරීම් පිළිබඳ තොරතුරු කොම්ප්‍රෝලර් ජනරාල් කාර්යාලය වෙත ඉදිරිපත් කර තිබීම	අනුකූලතා දක්වයි		
8.2	ඉහත සඳහන් චක්‍රලේඛයේ 13 වන පරිච්ඡේදය ප්‍රකාරව, එම චක්‍රලේඛයේ විධිවිධාන ක්‍රියාත්මක කිරීම	අනුකූලතා දක්වයි		

අංකය	අදාළ කර ගත යුතු අවශ්‍යතාවය	අනුකූලතා තත්ත්වය (අනුකූල වේ /අනුකූල නොවේ)	අනුකූල නොවේ නම් ඒ සඳහා කෙටි පැහැදිලි කිරීම	අනුකූල නොවීම අනාගතයේදී වළක්වා ගැනීමට යෝජනා කරන නිරවද්‍ය තීරණ ක්‍රියාමාර්ග
8.3	රාජ්‍ය මුදල් චක්‍රලේඛ අංක 05/2016 අනුව, භාණ්ඩ සමීක්ෂණ පවත්වා අදාළ වාර්තා නියමිත දිනට විගණකාධිපතිවරයා වෙත ඉදිරිපත් කර තිබීම	අනුකූලතා දක්වයි		
8.4	වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීක්ෂණයෙන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌණතා හා වෙනත් නිර්දේශ චක්‍රලේඛයේ සඳහන් සඳහන් කාලය තුළ සිදුකොට තිබීම	අනුකූලතා දක්වයි		
8.5	ගර්භිත භාණ්ඩ අපහරණය කිරීම මු.රෙ.772 අනුව සිදු කිරීම	අනුකූලතා දක්වයි		
9	වාහන කළමනාකරණය			
9.1	සංචිත වාහන සඳහා දෛනික ධාවන සටහන් හා මාසික සාරාංශ වාර්තා සකස් කොට නියමිත දිනට විගණකාධිපති වෙත ඉදිරිපත් කිරීම	අනුකූලතා දක්වයි		
9.2	වාහන ගර්භාත වී මාස 06 කට අඩු කාලයකදී අපහරණය කර තිබීම	අදාළ නොවේ		
9.3	වාහන ලොග් පොත් පවත්වා ගනිමින් ඒවා යාවත්කාලීන කර පවත්වාගෙන යාම	අනුකූලතා දක්වයි		
9.4	සෑම වාහන අනතුරක් සම්බන්ධයෙන්ම මු.රෙ.103,104,109, හා 110 ප්‍රකාරව කටයුතු කිරීම	අනුකූලතා දක්වයි		
9.5	2016.12.29 දිනැති 2016/30 දරණ රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛයේ 3.1 ඡේදයේ සඳහන් විධිවිධාන ප්‍රකාරව, වාහන වල ඉන්ධන දහනය වීම නැවත පරීක්ෂා කිරීම	අනුකූලතා දක්වයි		
9.6	කල්බදු කාල සීමාවෙන් අනතුරුව, බදු වාහන ලොග් පොත් වල සම්පූර්ණ අයිතිය පවරා ගෙන තිබීම	අනුකූලතා දක්වයි		
10	බැංකු ගිණුම් කළමනාකරණය			
10.1	නියමිත දිනට බැංකු සැසඳුම් ප්‍රකාශ පිළියෙළ කර සහතික කර ඒවා විගණනය සඳහා ඉදිරිපත් කර තිබීම	අනුකූලතා දක්වයි		
10.2	සමාලෝචිත වර්ෂයේදී හෝ ඊට පෙර වර්ෂ වල සිට ඉදිරියට ආ අක්‍රිය බැංකු ගිණුම් නිරවුල් කර තිබීම	අනුකූලතා දක්වයි		

අංකය	අදාළ කර ගත යුතු අවශ්‍යතාවය	අනුකූලතා තත්ත්වය (අනුකූල වේ /අනුකූල නොවේ)	අනුකූල නොවේ නම් ඒ සඳහා කෙටි පැහැදිලි කිරීම	අනුකූල නොවීම අනාගතයේදී වළක්වා ගැනීමට යෝජනා කරන නිරවද්‍ය තීරණ ක්‍රියාමාර්ග
11	ප්‍රතිපාදන උපයෝජනය			
11.1	සලසා තිබූ ප්‍රතිපාදන ඒවායේ සීමාව ඉක්මවා නොයන පරිදි වියදම් දැරීම	අනුකූලතා දක්වයි		
11.2	මු.රෙ. 94(1) ප්‍රකාරව, සලසන ලද ප්‍රතිපාදනයෙන් උපයෝජනය කළ පසු වර්ෂ අවසානයේ දී ඉතිරි ප්‍රතිපාදන සීමාව නොඉක්මවන පරිදි බැරකම්වලට එළඹීම	අනුකූලතා දක්වයි		
12	රජයේ නිලධාරීන්ගේ අත්තිකාරම් ගිණුම			
12.1	සීමාවන්ට වලට අනුකූල වීම	අනුකූලතා දක්වයි		
12.2	හිඟහිටි ණය ශේෂ පිළිබඳ කාල විශ්ලේෂණයක් සිදුකර තිබීම	අනුකූලතා දක්වයි		
13	පොදු තැන්පත් ගිණුම			
13.1	කල් ඉකුත් වූ තැන්පතු සම්බන්ධයෙන් මු.රෙ.571 ප්‍රකාරව කටයුතු කර තිබීම	අනුකූලතා දක්වයි		
13.2	පොදු තැන්පතු සඳහා වන පාලන ගිණුම යාවත්කාලීන කර පවත්වාගෙන යාම	අනුකූලතා දක්වයි		
14	අග්‍රිම ගිණුම			
14.1	සමාලෝචිත වර්ෂය අවසානයේ දී මුදල් පොතේ ශේෂය භාණ්ඩාගාර මෙහෙයුම් දෙපාර්තමේන්තුවට ප්‍රේෂණය කර තිබීම	අනුකූලතා දක්වයි		
14.2	මු.රෙ.371 ප්‍රකාරව නිකුත් කළ තත්කාර්ය අතුරු අග්‍රිම, එම කාර්යය අවසන් වී මාසයක් ඇතුළත නිරවුල් කර තිබීම	අනුකූලතා දක්වයි		
14.3	මු.රෙ.371 ප්‍රකාරව අනුමත සීමාව ඉක්මවා නොයන පරිදි තත්කාර්ය අතුරු අග්‍රිම නිකුත් කර තිබීම	අනුකූලතා දක්වයි		
14.4	අග්‍රිම ගිණුමේ ශේෂය, භාණ්ඩාගාරයේ පොත් සමඟ මාසිකව සැසඳුම් කිරීම	අනුකූලතා දක්වයි		
15	ආදායම් ගිණුම			
15.1	අදාළ රෙගුලාසි වලට අනුකූලව, රැස් කළ ආදායමෙන් ආපසු ගෙවීම් සිදු කොට තිබීම	අනුකූලතා දක්වයි		
15.2	රැස් කර තිබූ ආදායම්, තැන්පතු ගිණුමට බැර නොකොට සෘජුවම ආදායමට බැර කර තිබීම	අනුකූලතා නොදක්වයි		
15.3	මු.රෙ. 176 අනුව හිඟ ආදායම් වාර්තා විගණකාධිපතිවරයා වෙත ඉදිරිපත් කර තිබීම	අදාළ නොවේ		

අංකය	අදාළ කර ගත යුතු අවශ්‍යතාවය	අනුකූලතා තත්ත්වය (අනුකූල වේ /අනුකූල නොවේ)	අනුකූල නොවේ නම් ඒ සඳහා කෙටි පැහැදිලි කිරීම	අනුකූල නොවීම අනාගතයේදී වළක්වා ගැනීමට යෝජනා කරන නිරවද්‍ය තීරණ ක්‍රියාමාර්ග
16	මානව සම්පත් කළමනාකරණය			
16.1	අනුමත කාර්ය මණ්ඩල සීමාව තුළ කාර්ය මණ්ඩලය පවත්වාගෙන යාම	අනුකූලතා දක්වයි		
16.2	කාර්ය මණ්ඩලයේ සියළුම සාමාජිකයන් වෙත රාජකාරි ලැයිස්තු ලිඛිතව ලබා දී තිබීම	අනුකූලතා දක්වයි		
16.3	2017.09.20 දිනැති MSD වක්‍රලේඛ අංක 04/2017 ප්‍රකාරව සියළුම වාර්තා කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කර තිබීම	අනුකූලතා දක්වයි		
17	මහජනයා වෙත තොරතුරු ලබා දීම			
17.1	තොරතුරු දැන ගැනීමේ පනත හා රෙගුලාසි ප්‍රකාරව තොරතුරු නිලධාරියෙකු පත් කොට තොරතුරු ලබා දීමේ ලේඛනයක් යාවත්කාලීන කර පවත්වාගෙන යාම	අනුකූලතා දක්වයි		
17.2	ආයතනය පිළිබඳ තොරතුරු එහි වෙබ් අඩවිය හරහා ලබා දී තිබෙන අතර, වෙබ් අඩවිය හරහා හෝ විකල්ප මාර්ග හරහා ආයතනය පිළිබඳ මහජනයාගේ ප්‍රශංසා/වෝදනා පල කිරීමට පහසුකම් සලසා තිබීම	අනුකූලතා දක්වයි		
17.3	තොරතුරු දැන ගැනීමේ පනතේ 08 වන හා 10 වන වගන්ති ප්‍රකාරව වසරකට දෙවතාවක් හෝ වසරකට වරක් වාර්තා ඉදිරිපත් කර තිබීම	අනුකූලතා දක්වයි		
18	පුරවැසි ප්‍රඥප්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම			
18.1	අංක 05/2008 හා 05/2018(1) දරණ රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශ වක්‍රලේඛ අනුව පුරවැසි/ සේවලාභී ප්‍රඥප්තියක් සම්පාදනය කොට ක්‍රියාත්මක කර තිබීම	අනුකූලතා දක්වයි		
19	මානව සම්පත් සැලැස්ම සම්පාදනය කිරීම			
19.1	2018.01.24 දිනැති රාජ්‍ය පරිපාලන වක්‍රලේඛ අංක 02/2018 ඇමුණුම 02 ආකෘතිය පදනම් පදනම් කරගෙන මානව සම්පත් සැලැස්මක් සකස් කොට තිබීම	අනුකූලතා දක්වයි		
19.2	කාර්ය මණ්ඩලයේ සෑම සාමාජිකයෙකු සඳහාම වර්ෂයකට අවම වශයෙන් පැය 12කට නොඅඩු පුහුණු අවස්ථාවක් ඉහත සඳහන් මානව සම්පත් සැලැස්ම තුළ තහවුරු කොට තිබීම	අනුකූල නොවේ	පුහුණු වියදම් ශීර්ෂය යටතේ ප්‍රමාණවත් ප්‍රතිපාදන නොමැත	

අංකය	අදාළ කර ගත යුතු අවශ්‍යතාවය	අනුකූලතා තත්ත්වය (අනුකූල වේ / අනුකූල නොවේ)	අනුකූල නොවේ නම් ඒ සඳහා කෙටි පැහැදිලි කිරීම	අනුකූල නොවීම අනාගතයේදී වළක්වා ගැනීමට යෝජනා කරන නිරවද්‍ය තීරණ ක්‍රියාමාර්ග
19.3	ඉහත සඳහන් වක්‍රලේඛයේ ඇමුණුම 01 හි දැක්වෙන ආකෘතිය පදනම් කරගෙන සමස්ත මණ්ඩලය සඳහාම වාර්ෂික කාර්ය සාධන ගිවිසුම් අත්සන් කර තිබීම	අනුකූලතා දක්වයි		
19.4	ඉහත සඳහන් වක්‍රලේඛයේ 6.5 ඡේදය ප්‍රකාරව මානව සම්පත් සංවර්ධන සැලැස්ම පිළියෙළ කිරීම, ධාරිතා සංවර්ධන වැඩසටහන් සංවර්ධනය කිරීම, නිපුණතා සංවර්ධන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳ වගකීම් පවරා ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙකු පත් කොට තිබීම	අනුකූලතා දක්වයි		
20	විගණන ඡේද වලට ප්‍රතිචාර දැක්වීම			
20.1	ඉකුත් වර්ෂ සඳහා විගණකාධිපති විසින් නිකුත් කළ විගණන ඡේද මගින් පෙන්වා දී ඇති අඩුපාඩු නිවැරදි කොට තිබීම	අනුකූලතා දක්වයි		

අවසානය

