

செலவுத் தலைப்பு - 282

நீர்ப்பாசன திணைக்களம்

2023 ஆம் ஆண்டுக்கான வருடாந்த செயல்திறன் அறிக்கை
நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தின்
செலவினத் தலைப்பு- 282

உள்ளடக்கம்

பக்க இலக்கம்

அத்தியாயம் 01 - நிறுவன சுயவிவரம் / நிர்வாக சுருக்கம்	1
1.1 அறிமுகம்	
1.2 நிறுவனத்தின் தூரநோக்கு மற்றும் திட்டத்தின்நோக்கம்	
1.3 பிரதான பணிகள்	
1.4 ஒழுங்கமைப்புக் குறிப்புகள்	
1.5 திணைக்களத்தின் கீழுள்ள பிரதான பிரிவுகள்	
அத்தியாயம் 02 - முன்னேற்றம் மற்றும் தூரநோக்கு	14
2.1 விசேட வெற்றி மற்றும் முன்னேற்றம்	
2.2 சவால்கள்	
2.3 எதிர்கால இலக்கு	
அத்தியாயம் 03 - ஆண்டிற்கான ஒட்டுமொத்த நிதிச் செயல்திறன்	51
அத்தியாயம் 04 - செயல்திறன் குறிகாட்டிகள்	58
அத்தியாயம் 05 - நிலையான வளர்ச்சி இலக்குகளை (SDG) அடைவதில் செயல்திறன்	58
அத்தியாயம் 06 - மனித வள விவரம்	59
அத்தியாயம் 07 - இணக்க அறிக்கை	75

அத்தியாயம் 01 - நிறுவன சுயவிவரம் / நிர்வாக சுருக்கம்

1.1. அறிமுகம்

இலங்கையில் நீர்வள மேம்பாட்டுக்கு பொறுப்பான முக்கிய அமைப்பு நீர்ப்பாசனத்திணைக்களமாகும். வெளிநாட்டு அல்லது வேறு எந்த வெளிப்புற ஆலோசனையும் இல்லாமல் நீர்வளம் தொடர்பான உள்கட்டமைப்புகளைத் திட்டமிடுதல், வடிவமைத்தல் மற்றும் நிர்மாணித்தல் ஆகியவற்றை மேற்கொள்ளும் ஒரே நிறுவனம் நீர்ப்பாசனத் திணைக்களமாகும்.

இத்திணைக்களத்தினை பொதுப் பணிகளுக்கான திணைக்களங்களிலிருந்து வேறுபடுத்தி தனி திணைக்களமாக ஸ்தாபிப்பதற்கு அன்றைய பிரித்தானிய ஆளுநரின் கட்டளைக்கிணங்க மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதோடு 1900 ஆண்டு மே மாதம் 15 அம் திகதி திணைக்களத்தின் தலைவராக முதலாவதாக நீர்ப்பாசனப் பணிப்பாளர் ஒருவர் நியமிக்கப்பட்டு அலுவலகமானது செயற்படுத்தப்பட்டது. முன்னர் காணப்பட்ட நீர்ப்பாசன பணிகள், வயல்கள் மற்றும் ஏனைய நீர்ப்பாசன வசதிகளை வழங்கும் காணிகளுக்கான சட்டங்கள் உள்ளடக்கிய கட்டளைச் சட்டத்திற்குப்பதிலாக 1906 ஆம் ஆண்டின் 16 ஆம் இலக்க நீர்ப்பாசன கட்டளைச்சட்டம் பிரகடனப்படுத்தப்பட்டு அதன் மூலம் நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்திற்கு அதிகாரம் குறித்தொதுக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த திணைக்களம் தற்போது 323,786 ha ஹெக்டேர் நிலத்திற்கு பயிர்ச்செய்கை செய்ய நீர்ப்பாசன வசதிகளை வழங்கி வருகிறது, மேலும் 2030 ஆம் ஆண்டளவில் நீர்ப்பாசன பரப்பை 350,000 ஹெக்டேர் வரை அதிகரிக்க திட்டமிட்டுள்ளது. மேலும் இத்திணைக்களமானது மகாவலி அதிகார சபை, தேசிய நீர் வழங்கல் வடிகாலமைப்புச் சபை, விவசாயத் திணைக்களம், கமநல அபிவிருத்தித் திணைக்களம், வனப்பாதுகாப்பு திணைக்களம், உள்ளுராட்சி அமைப்புகள் போன்ற அனைத்து நீர் தொடர்பான பங்குதாரர்களுக்கும் தொழில்நுட்ப சேவைகளை வழங்கி வருகிறது. நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம் 100 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக ஒரு பாரிய தரவுத்தளத்தை பராமரித்து வருகிறது. இது திணைக்களத்தின் திறனுக்குள் நீர்வள மேம்பாட்டுப் பணிகளைச் செயல்படுத்த உதவுகிறது.

தேசத்தின் உணவு பாதுகாப்பிற்காக எமது பிரதான உணவான அரிசியை உற்பத்திசெய்வதற்காக நெற்பயிர் செய்கைக்கு நீரை விநியோகிப்பதோடு அவ்வவ் பிரதேசங்களில் ஏனைய யமேலதிக பயிர்ச்செய்கை உட்பட அனைத்து பயிர்ச்செய்கைக்கும் நீரின் தேவையைப் பூர்த்தி செய்வதற்காக கொள்கைகள் திட்டமிடல் மற்றும் நிகழ்ச்சித்திட்டம் தயாரித்தல் என்பன நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தினால் மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

1.2. நிறுவனத்தின் பார்வை, நோக்கம், குறிக்கோள்கள்

1.2.1 தூரநோக்கு

"வானிலிருந்து விழும் ஒரு துளி நீரையேனும் சுற்றாடல் மற்றும் உலக மக்களின் பாவனைக்கின்றி கடலில் சேருவதற்கு அனுமதிக்கக்கூடாது" என்ற மகா பராக்கிரமபாகு அரசனின் கூற்றுக்கிணங்க சுற்றுப்புறச் சூழலையும் பாதுகாத்து உறுதியான பொருளாதார மற்றும் சமூக அபிவிருத்தி என்பவற்றை உறுதிப்படுத்தி நாட்டின் நீர் வளங்களினால் பெற்றுக் கொள்ளக்கூடிய பயனை உயர்ந்த மட்டத்திற்கு கொண்டுவருதல்.

1.2.2 பணிக்கூற்று

விவசாயத்திற்கு நேரடியாகவும், சுற்றாடல், வீட்டுப்பாவனை, கைத்தொழில் மற்றும் மின்னிற்பத்தி தேவைகளுக்கு மறைமுகமாகவும் நீரைப் வழங்குவதற்காக சம்மந்தப்பட்ட ஏனைய நிறுவனங்களுடன் ஒருங்கிணைந்து நாட்டின் நீர் வளங்களை சேகரித்தல், அபிவிருத்தி செய்தல், பாதுகாத்தல் , நிருவகித்தல் மற்றும் முகாமைத்துவத்தினூடாக அவ்வளங்களிலிருந்து நாட்டிற்கு உச்ச பயனைப் பெற்றுக்கொடுத்தல்.

1.2.3. பொருந்தக்கூடிய சட்டங்கள், சட்டவிதிகள் மற்றும் கட்டளைகள்

- இலங்கை ஜனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் அரசியலமைப்பு – திருத்தப்பட்ட பதிப்பு-பெப்ரவரி 2021, 9 ஆவது உப அட்டவணை – பட்டியல் III (இணைப்பட்டியல்) இற்கமைய
- இலங்கை ஜனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் அரசியலமைப்பின் 43(1) மற்றும் 46(10(a) இன் படி அமைச்சரவை அமைச்சர்களை நியமிப்பதற்கும் விடயம் மற்றும் பணிகளை ஒதுக்குவதற்கும் கௌரவ ஜனாதிபதியினால் வர்த்தமானி அறிவித்தல்
- 1994 ஆம் ஆண்டின் 13 ஆம் இலக்க நீர்ப்பாசன (திருத்தம்) சட்டத்தின் பிரிவு 5
- 1946 ஆம் ஆண்டின் 32 ஆம் இலக்க நீர்ப்பாசன கட்டளைச் சட்டத்தின் பகுதி V இன் பிரிவு 33 மற்றும் 34
- 1955 ஆம் ஆண்டின் வெள்ளப் பாதுகாப்புச் சட்டம் இலக்கம். 22 இன் பிரிவுகள் 3 (i), 5 (i) மற்றும் 6 ஆம் பிரிவுகளின் படி
- நிதி ஒழுங்குமுறை 788
- 1978 ஆம் ஆண்டின் 13 ஆவது அரசியல் சீர்திருத்தத்தின் மூலம், இலங்கை அரசாங்கத்தினால் மேற்கொள்ளவேண்டும் என இனங்காணப்பட்டுள்ள மாகாணம் ஒன்றிற்கு அதிகமாக பாய்ந்துசெல்லும் ஆறுகள் மற்றும் அதனுடனணைந்த நீர்ப்பாசன உத்தேசத் திட்டம் அல்லது மாகாணங்களுக்கிடையிலான நீர்ப்பாசனம் மற்றும் காணி அபிவிருத்தி உத்தேசத் திட்டங்களுக்கு உரிய அனைத்து நீர்ப்பாசன பணிகள் மற்றும் அதனுடனணைந்த முறைமைத் திட்டம் மற்றும் அவற்றைத் திட்டமிடல்,செயற்படுத்தல்,மேற்பார்வை செய்தல் மற்றும் பராமரித்தல் என்பன இலங்கை அரசாங்கத்தின் திணைக்களம் என்ற வகையில் நீர்ப்பாசன திணைக்களம் அவற்றை நிறைவேற்றுவதற்கு கடமைப்பட்டுள்ளது.

1.2.4 நோக்கங்கள்

நீர்ப்பாசன திணைக்களத்தின் முக்கிய நோக்கங்கள் பின்வருமாறு :


- i. நீர்ப்பாசன விவசாயம், நீர் மின்சாரம், வெள்ளக் கட்டுப்பாடு, வீட்டு பாவனை,கைத்தொழில் பயன்பாடு மற்றும் நன்னீர் மின்வளர்ப்பு என்பவற்றுக்கான நிலம் மற்றும் நீர்வளங்களை அபிவிருத்தி செய்தல், அதே நேரத்தில் சுற்றுச்சூழல் காரணிகளுக்கு முன்னுரிமை வழங்குதல்.
- ii. நீர்ப்பாசனம் மற்றும் வடிகால் திட்டங்களில் சாகுபடி நிலங்களுக்கு லிப்ட் பாசனம், நீர்ப்பாசன வடிகாலமைப்புத்திட்ட வசதிகளை வழங்குதல் மற்றும்
- iii. வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட நிலங்களுக்கு குடிநீர், வெள்ள பாதுகாப்பு மற்றும் வடிகால் வசதிகளை ஏற்பாடு செய்தல்.
- iv. கிராமப்புற விவசாய சமூகத்தின் விவசாய வருமானத்தை அதிகரிப்பதன் மூலமும் அவர்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தை உயர்த்துவதால் வறுமையை ஒழித்தல்.
- v. நிலைபேறான விவசாயம் மற்றும் பிற பயன்பாடுகளுக்காக சிக்கனமான வகையில் நீர் முகாமைத்துவம்.
- vi. பாரிய /நடுத்தர/ மாகாணங்களுக்கு இடையிலான சிறிய நீர்ப்பாசன முறைமைகளில் நீர் மற்றும் நிலத்தின் உற்பத்தி திறன் அதிகரித்தல்.
- vii. பாரிய /நடுத்தர/ மாகாணங்களுக்கு இடையிலான சிறிய நீர்ப்பாசன முறைமைகளில் ஒருங்கிணைந்த நீர்வள முகாமைத்துவமும் பங்கேற்பு முகாமைத்துவமும்.
- viii. நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்திற்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள ஆற்றப்படுகைகளில் ஒருங்கிணைந்த நீர்வள முகாமைத்துவமும் பங்கேற்பு முகாமைத்துவமும்.

1.3 பிரதான செயற்பாடுகள்


- i. பல்வேறு ஆற்றுப் படுகைகளை மேம்படுத்துவதற்காக, சுற்றுச்சூழல் காரணிகளுக்கு முன்னுரிமையளித்து, நிலம் மற்றும் நீர்வளங்களை உகந்த முறையில் பயன்படுத்துவதற்கு முழுமையான திட்டம் தயாரித்தல்.
- ii. நீர்ப்பாசனம், நீர்மின்சாரம், வெள்ளக் கட்டுப்பாடு மற்றும் மீள்வித்தல் கருத்திட்டங்களின் கருத்திட்டம் மற்றும் விரிவான வடிவமைப்புகளை தயாரித்தல்.
- iii. புவியீர்ப்பு மற்றும் ஏற்று நீர்ப்பாசன முறைகளில் உணவு உற்பத்தியினை மேம்படுத்துவதற்காக மற்றும் விவசாயிகளின் வாழ்க்கை நிலைமைகளை மேம்படுத்துவதற்கு விவசாயிகள் பயிர்ச்செய்கை செய்வதற்கு புதிய மற்றும் ஏற்கனவே உள்ள நிலங்களுக்கு நீரைத் திருப்பல் பாதுகாத்தல் மற்றும் விநியோகித்தலுக்கு நீர்ப்பாசன மற்றும் குடியமர்வு கருத்திட்டங்களை நிர்மாணித்தல்.
- iv. குறைந்த ஆபத்துடன் உணவு பயிர் உற்பத்திக்காக மழைவீழ்ச்சியுடன் கூடிய விளைநிலங்களில் பயிர்ச்செய்கையை இயலச் செய்யும் பொருட்டு, விளைநிலங்களின் பாதுகாப்புக்காக வடிகாலமைப்பு, வெள்ளப்பாதுகாப்பு மற்றும் உவர்நீர் அகற்றல் கருத்திட்டங்களை நிர்மாணித்தல்.
- v. வெள்ளத்தினால் ஏற்படும் சேதங்களைக் குறைப்பதற்கு அல்லது இழிவளவாக்குவதற்கு வடிகால் மற்றும் வெள்ளத் தடுப்பு வசதிகளை வழங்குதல்.
- vi. நடுத்தர மற்றும் பாரிய நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களின் இயக்கம், பராமரிப்பு, மேம்பாடு, புனரமைப்பு மற்றும் நீர் முகாமைத்துவம், வடிகால் மற்றும் வெள்ளப் பாதுகாப்பு திட்டம் மற்றும் உவர்நீர் அகற்றுதல் திட்டங்கள் ஆகியவற்றின் செயல்பாடுகள் பயனாளிகளின் பங்கேற்பை உறுதி செய்து, துறைகளுக்கிடையிலான பயன்பாடு, வீட்டுபாவனை , கைத்தொழில் பயன்பாடு மற்றும் சுற்றாடல் தேவைகள் ஆகியதேவைகளுக்காக நீரை வழங்குதல்.
- vii. விவசாயம் மற்றும் வீட்டுத் தேவைகளுக்கு நிலையான நீர் விநியோகத்திற்காக அணைகள் உள்ளிட்ட நீர் உள்கட்டமைப்பைப் பராமரித்தல் மற்றும் மேம்படுத்துதல்.
- viii. நீரியல், நீர்வலு, மண் இயக்கவியல், புவியியல் பொறியியல், புவியியல் தகவல் அமைப்பு (GIS), மூலப்பொருட்கள் பொறியியல் மற்றும் நிலப் பயன்பாடு ஆகியவற்றில் ஆராய்ச்சிகளை நீர்வள மேம்பாட்டுத் திட்டங்களுக்குப் பிரயோகித்தல்.
- ix. மனித வளங்களின் சிறந்த பயன்பாடுக்காக மனித வள அபிவிருத்தி.
- x. இலங்கை அரசாங்கத்தின் நிதி ஒழுங்குவிதிக்கு இணங்க நீர்ப்பாசன திணைக்களத்தின் நிதி முகாமைத்துவ முறைமைகளை இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல், கணக்கிடல், அறிக்கையிடல் மற்றும் கணக்காய்வு செய்தல்.
- xi. அரசுத்திணைக்களங்கள், அதிகாரசபைகள், பொது மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களுக்கு நீர்வள மேம்பாடு, அத்திவாரப் பொறியியல், நிலவேலையின் தரக் கட்டுப்பாடு, கொள்கிறீட், நீர்மயியல் மாதிரி சோதனை மற்றும் நில பயன்பாட்டுத் திட்டமிடல் ஆகிய விடயங்களில் ஆலோசனை சேவைகளை வழங்குதல்.
- xii. நாட்டின் உணவு பாதுகாப்பினை உறுதிபடுத்துவதற்காக நீர்ப்பாசனத் திட்டத்தின் உற்பத்தித்திறனை அதிகரிக்கும் நோக்கில் பாரிய மற்றும் நடுத்தர நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களில் ஒருங்கிணைந்த மற்றும் பங்கேற்பு நீர்ப்பாசன முகாமைத்துவ செயன்முறையின்படி திட்ட முகாமைத்துவத்தை மேற்கொள்ளுதல்.

1.4 நிறுவன விளக்கப்படம்


1.4.1 நிறுவன விளக்கப்படம் - நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம்




1.4.2 நிறுவன விளக்கப்படம்- பிராந்திய நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் காரியாலயம்




1.4.3 நிறுவன விளக்கப்படம் - பிரதேச நீர்ப்பாசன பொறியியலாளர் காரியாலயம்



1.4.4 ஒழுங்கமைப்புக்குறிப்பு



1.4.5 ஒழுங்கமைப்புக்குறிப்பு



அட்டவணை 1 : நிறுவன விளக்கப்படத்திற்கான சுருக்கங்கள்

சுருக்கம்	விளக்கம்	பொறுப்பு கூறும் துறை
நீபநா	நீர்ப்பாசனப் பணிப்பாளர் நாயகம்	ஒட்டுமொத்த செயல்பாடுகள்: கொள்கையை செயல்படுத்துதல், ஒட்டுமொத்த மேற்பார்வை மற்றும் மேலாண்மை, வெளி நிறுவனங்களுடனான ஒருங்கிணைப்பு, பணியாளர்கள் மற்றும் வரவுசெலவுத்திட்ட, பயிற்சி மற்றும் பொது நலன் சார்ந்த விடயங்கள். தொழில்நுட்ப செயல்பாடுகள்: திட்டமிடல், ஆய்வு, வடிவமைப்பு மற்றும் முக்கிய பணிகளை செயல்படுத்துதல், செயல்பாடு, மேம்பாடுகள் மற்றும் பெரிய மற்றும் நடுத்தர வேலைகளில் நீர் மேலாண்மை, திட்டமிடல், விசாரணை, வடிவமைப்பு மற்றும் தரக் கட்டுப்பாடு ஆகியவற்றிற்கான ஆலோசனை சேவைகள்
மே.நீ.பநா(வி. தி. மற்ற. வ)	மேலதிக நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் நாயகம் (விசாரணை, திட்டமிடல் மற்றும் வடிவமைப்பு)	திட்ட உருவாக்கம், விசாரணை, திட்டமிடல் மற்றும் வடிவமைப்பு ஆகியவற்றைக் கையாளும் கிளைகளின் மேற்பார்வை, நிர்வாகம் மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு
மே.நீ.பநா(மு. மு)	மேலதிக நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் நாயகம் (முறைமை முகாமைத்துவம்)	ஈர்ப்பு நீர்ப்பாசனத் திட்டங்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சியின் செயல்பாடு, பராமரிப்பு, நீர் முகாமைத்துவம் மற்றும் உற்பத்தித் திறனை மேம்படுத்துதல் ஆகியவற்றைக் கையாளும் கிளைகளின் மேற்பார்வை, நிர்வாகம் மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு.
மேலதிக நீபநா(க.மற்ற. மே)	மேலதிக நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் நாயகம் (கட்டுமானம் மற்றும் மேம்பாடு)	திட்டங்களை செயல்படுத்துதல் மற்றும் கட்டுமானம் ஆகியவற்றைக் கையாளும் கிளைகளின் மேற்பார்வை, நிர்வாகம் மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு.
மேலதிக நீபநா(ந. மு)	மேலதிக நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் நாயகம் (நதி முகாமைத்துவம்)	வடிகால், வெள்ளக் கட்டுப்பாடு மற்றும் ஆற்றங்கரை மேலாண்மை ஆகியவற்றைக் கையாளும் கிளைகளின் மேற்பார்வை, நிர்வாகம் மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு
மே.ப.நா	மேலதிக பணிப்பாளர் நாயகம்	அரசியலமைப்பு மற்றும் பிற தொடர்புடைய விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளில் இருந்து அதிகாரப் பிரதிநிதித்துவத்தின் அடிப்படையில் கணக்கியல் அதிகாரியாக கடமைகளை நிறைவேற்றுவதில் உதவுதல்.
நீ.ப (தி. வ)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (திட்டமிடல் மற்றும் வடிவமைப்பு)	புதிய நீர்வள மேம்பாட்டு முன்மொழிவுகளை கண்டறிதல், நீர் ஆதாரங்களின் சாத்தியமான பல பயன்பாடுகளின் சாத்தியக்கூறுகளை ஆய்வு செய்தல், திட்டமிடல் மற்றும் வடிவமைத்தல், விரிவான வடிவமைப்பு மற்றும் கட்டுமான வரைபடங்களை வழங்குதல்.
நீப (நீ. தி)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (நீர் வள திட்டமிடல்)	நாட்டின் நீண்ட கால சமூகம், பொருளாதாரம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் மேம்பாட்டு இலக்குகளை அடைவதற்காக தேசிய நீர்வள மாஸ்டர் திட்டத்தை தயாரித்தல், மேம்படுத்துதல் மற்றும் மேம்படுத்துதல்.
நீப (பொபு.)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (பொறியியல் புவியியல்)	பாரிய மற்றும் நடுத்தர திட்டத்திற்கான நிலத்தடி ஆய்வுகள் மற்றும் அடித்தள சிகிச்சையை நடத்துதல், கடல் மற்றும் கடல் ஆய்வுக்கான ஆலோசனை சேவைகள், தற்போதுள்ள நீர் தொடர்பான கட்டமைப்புகளை வடிவமைத்தல் மற்றும் சரிசெய்தல் மற்றும் ஸ்திரத்தன்மை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் தீர்வு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது.

சுருக்கம்	விளக்கம்	பொறுப்பு கூறும் துறை
நீப (பொ. பொ)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (பொறியியல் மூலப்பொருட்கள்)	கட்டுமானப் பொருட்களை ஆய்வு செய்தல், மண் அணைகளின் வடிவமைப்பு மற்றும் பெரிய மற்றும் நடுத்தர நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களுக்கான கட்டுமானத் தளங்களில் தரத்தை உறுதி செய்தல் மற்றும் சிவில் பொறியியல் பணிகளின் தரத்தை உறுதிப்படுத்த நீர்ப்பாசனத் துறை மற்றும் பிற அமைப்புகளுக்கு ஆதரவான சேவையை வழங்குதல்.
நீப (த.தொ. பு)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (தகவல் தொடர்பு தொழில்நுட்பம் & புவி தகவல் அமைப்பு)	அனைத்து துணைத் துறைகள், கிளைகள், பிராந்தியங்கள் மற்றும் பிரிவுகளுக்கு ICT தொடர்பான சேவைகளை வழங்குதல் மற்றும் அனைத்து துணைத் துறைகள், பிராந்திய அலுவலகங்கள் மற்றும் பிரிவு அலுவலகங்களுக்கு GIS தொழில்நுட்ப ஆதரவு மற்றும் பயிற்சியளித்தல்.
நீப (நீ. பே. மு)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (நீரியல் & பேரிடர் முகாமைத்துவம்)	நீர்வள மேம்பாடு மற்றும் வெள்ள முன்னறிவிப்புக்கான நீர்நிலை வானிலை தரவுகளை சேகரித்தல், செயலாக்குதல் மற்றும் பரப்புதல், முக்கிய ஆறுகளுக்கு முன்கூட்டியே எச்சரிக்கை விடுத்தல் மற்றும் பேரிடர் முகாமை நிலையத்துடன் ஒருங்கிணைத்தல்.
நீப (நீர் வலு)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (நீர் வலு)	நீர்ப்பாசன திட்டங்களின் மாதிரி ஆய்வுகளை செயல்படுத்துதல், நீர்வலு தொடர்பான சிக்கல்கள் தொடர்பாக மற்ற நிறுவனங்களுக்கு ஆலோசனை சேவைகளை வழங்குதல் மற்றும் நீர்ப்பாசன திணைக்களத்தின் உபகரண அலகினைப் பராமரித்தல்.
நீப (தி. வ-ம. வ)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் திட்டமிடல் மற்றும் வடிவமைப்பு (மத்திய வலயம்)	கண்டி, குருநாகல், புத்தளம் மற்றும் அம்பாறை பிராந்தியங்களில் நடுத்தர மற்றும் சிறிய நீர்ப்பாசன திட்டங்களின் சாத்தியக்கூறு ஆய்வு, திட்டமிடல் மற்றும் வடிவமைப்பு பணிகள்.
நீப (தி. வ- ஊ. கி)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் திட்டமிடல் மற்றும் வடிவமைப்பு (ஊவா மற்றும் கிழக்கு வலயம்)	பதுளை, மொனராகலை, மட்டக்களப்பு மற்றும் அம்பாந்தோட்டை பிரதேசங்களில் நடுத்தர மற்றும் சிறிய நீர்ப்பாசன திட்டங்களின் சாத்தியக்கூறு ஆய்வு, திட்டமிடல் மற்றும் வடிவமைப்பு பணிகள்.
நீப (தி. வ- (வ. வ)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் திட்டமிடல் மற்றும் வடிவமைப்பு (வட மற்றும் வட மத்திய வலயம்)	அனுராதபுரம், மன்னார், பொலன்னறுவை மற்றும் திருகோணமலை பிரதேசங்களில் நடுத்தர மற்றும் சிறிய நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களின் சாத்தியக்கூறு ஆய்வு, திட்டமிடல் மற்றும் வடிவமைப்பு பணிகள்.
நீ.பணி.(கா.ப)	பணிப்பாளர்(காணி பயன்பாடு)	நீர்ப்பாசன மற்றும் ஏனைய அபிவிருத்தித் திட்டங்களில் காணி பயன்பாட்டினை தீர்மானிப்பதற்காக தரமான மற்றும் விஞ்ஞான பூர்வமான தகவல்களை வழங்குதல்.
நீப (பா. க)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் பாரிய கட்டுமானம்)	பாரிய அளவிலான நீர்ப்பாசனம் மற்றும் குடியேற்றத் திட்டங்களை ஒருங்கிணைத்து செயல்படுத்துதல்.
நீப (பி. அ)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (பிராந்திய அபிவிருத்தி)	நடுத்தர மற்றும் சிறிய அளவிலான நீர்ப்பாசனம் மற்றும் குடியேற்றத் திட்டங்களை ஒருங்கிணைத்து செயல்படுத்துதல்.
நீப (சொமே)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (சொத்து மேலாண்மை)	அனைத்து ஈர்ப்பு நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களையும் பராமரிப்பது துறை மற்றும் அமைச்சகத்தின் வரவுசெலவு திட்ட ஒதுக்கீடுகளைக் கட்டுப்படுத்துவதன் மூலமும் இயந்திரங்கள் மற்றும் வாகனங்கள் தவிர அனைத்து சொத்துக்களையும் நிர்வகித்தல்.

சுருக்கம்	விளக்கம்	பொறுப்பு கூறும் துறை
நீப (நீ. மு)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (நீர் முகாமைத்துவம்)	ஓர் அலகு நீர் மற்றும் நிலத்தின் அலகு அடிப்படையில் உற்பத்தித்திறனை அதிகரிக்கவும், விவசாயிகளின் வருமானத்தை அதிகரிக்கவும் பயனர்களின் பங்கேற்புடன் நீர்ப்பாசன முறைகளின் திறமையான, பயனுள்ள மற்றும் நிலையான நிர்வாகத்தை எளிதாக்குதல்.
நீப (ந. மே)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (நதி முகாமைத்துவம்)	ஆறுகளின் பெளதீக மற்றும் சூழலியல் சமநிலையைப் பேணுவதற்கு அனைத்துத் தரப்பினரின் ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் பங்கேற்புடன் ஆறுகளின் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை எளிதாக்குதல். மற்றும் திணைக்களத்தினூடாக நிறவேற்ற வேண்டிய சுற்றாடல் ஆய்வுக்குரிய விடயங்களுக்காக செயற்படல்.
நீப (வ. வெ)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (வடிகால் மற்றும் வெள்ள அமைப்புகள்)	தாழ்வான பகுதிகளில் உள்ள அனைத்து வடிகால் மற்றும் உவர்நீரை வெளியேற்றும் திட்டங்களை பராமரித்தல் மற்றும் நெல் வயல்களை, நிலங்கள், மனித உயிர்கள், பொது மற்றும் தனியார் சொத்துக்கள் மற்றும் சுற்றுச்சூழலைப் பாதுகாப்பதற்கான கட்டமைப்பு ரீதியான வெள்ளத் தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்கு அறிவுரை வழங்குதல்.
நீப (நி. மே)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (நிகழ்ச்சித்திட்ட முகாமைத்துவம்)	மூலதன வரவுசெலவுத் திட்டத்தைத் திட்டமிடுதல் மற்றும் வருடாந்த செயல் திட்டம் மற்றும் அறிக்கையின் முன்னேற்றத்தின் படி திட்டம் மற்றும் திட்டங்களை செயல்படுத்துவதை உறுதிப்படுத்த உதவுதல், மற்றும் முன்னேற்ற அறிக்கைகளுக்காக வருடாந்த மற்றும் காலாண்டு அறிக்கைகளைத் தயாரித்தல்
நீப (ஒ. கொ)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (ஒப்பந்தம் மற்றும் கொள்வனவு)	பணிகள், பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளுக்கான திணைக்கள கொள்வனவு நடவடிக்கைகளை கையாளுதல் மற்றும் ஒப்பந்தத்தின் செயற்பாடுகளுக்காக கொள்வனவு தரநிலைகளுக்கான நடைமுறைகளை புதுப்பித்தல்.
நீப (ப)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (பயிற்சி) நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (ஆராய்ச்சி ஆதரவு மற்றும் செயல்முறை மேம்பாடு)	திணைக்களத்தில் உள்ள அனைத்து சேவைகளிலும் உள்ள பதவியணியினர்களுக்கும் தேவையான பயிற்சிகளை வழங்குதல் மற்றும் ஒன்றிணைத்தல், தலைமை அலுவலகம், பிராந்தியங்கள் மற்றும் கல்கமுவ நீர்ப்பாசனப் பயிற்சி நிறுவனத்தின் பயிற்சி விடயங்களை ஒன்றிணைத்தல், , அனைத்து வகை ஊழியர்களின் ஆட்சேர்ப்புத் திட்டங்களில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஆட்சேர்ப்புத் தேர்வுகள் மற்றும் திறன் காண் தடைப் பரீட்சைகளை நடாத்துவதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுதல், திணைக்களத்தின் அனைத்து வகை ஊழியர்களின் செயல்முறை மேம்பாடு தொடர்பான பிற சிறப்புத் துறைகளிலும் ஆராய்ச்சி சார்ந்த அணுகுமுறையின் மூலம் திணைக்களத்தின் செயல்முறைகளை மேம்படுத்துவதற்கான ஆதரவை வழங்குதல்.
நீப (ப. பொ. க. சே)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (பொது பணிகள் மற்றும் கட்டிட சேவைகள்)	பாராளுமன்ற ஆலோசனைக் குழு விடயங்கள், பொது மக்களின் மனுக்கள் போன்ற பல்வேறு விடயங்களைக் கையாளுதல் மற்றும் இரத்தமலானையில் உள்ள குடியிருப்புகள் பிரதான காரியாலயம், இலக்கம் 34 சூழல் நிர்வாகம், பராமரிப்பு, நிர்மாணம், மேம்பாடுகள் மற்றும் வளங்களை ஒதுக்கீடு செய்தல் மற்றும் வளங்களை ஒதுக்கீடுசெய்தல் சம்பந்தமான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளல்.

சுருக்கம்	விளக்கம்	பொறுப்பு கூறும் துறை
நீ.ப.(பொ.அ. மற். தொ)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (பொறியியல், விஞ்ஞான மற்றும் தொழில்நுட்ப சேவை)	பொறியியல், விஞ்ஞான, கணக்காளர் நிர்வாகம் மற்றும் பொறியியல் உதவியாளர் சேவையின் நிர்வாக செயல்பாடுகளை மேற்பார்வை செய்தல். வப் ஹவ்ல செயற்படுத்தப்படும் நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களில் பங்குபற்றல் முகாமைத்துவத்தின் ஆரம்பத்துடன் நீர்ப்பாசன விவசாயத்தின் உற்பத்தித்திறனை அதிகரித்தல் மற்றும் வப் ஹவ்ல நிகழ்ச்சித்திட்டத்தை முகாமைத்துவப்படுத்தல் மற்றும் மேற்பார்வை செய்தல்.
நீப (நீ.ப.நி)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (பயிற்சி) நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (நீர்ப்பாசன பயிற்சி நிறுவனம்)	பொறியியல் உதவியாளர்களுக்கான நீர்ப்பாசனப் பொறியியலில் டிப்ளோமா பாடநெறியை நடத்துதல், பயிற்சிக் கிளையின் கோரிக்கைகளுக்கிணங்க அனைத்து வகை ஊழியர்களின் ஆட்சேர்ப்புத் திட்டங்களில் (SOR) நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஆட்சேர்ப்புத் தேர்வுகள் மற்றும் பரீட்சைகளை நடாத்துதல். திறன் காண் தடை தாண்டல் பரீட்சைகளை நடாத்துதல் மற்றும் திணைக்களத்தில் உள்ள அனைத்து சேவைகளிலும் உள்ள பதவியணியினர்களுக்கும் தேவையான பயிற்சிகளை வழங்குவதற்காக தேவையான பயிற்சித்திட்டங்களைத் திட்டமிடல்
நீப (பிராந்தியம்)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (பிராந்தியம்)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் அவர்களுக்குப் பதிலாக செயல்படும் பிராந்தியத்தில் உள்ள திணைக்களத்தினை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துதல், மாவட்ட அளவிலான நலன்களுடன் ஒருங்கிணைத்து பிராந்தியத்தில் வடிவமைப்பு தரநிலைகள் மற்றும் வேலைகளின் தரம் மற்றும் கட்டுமானத்தின் தரத்தை உறுதி செய்யும் வகையில் பிராந்தியத்தின் நீர்ப்பாசனத்திட்டத்தைச் செயற்படுத்தல், ஒட்டுமொத்த மேற்பார்வை மற்றும் முகாமைத்துவம் செய்தல். மேலதிக நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் நாயகத்தின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் மற்றும் மாவட்ட அளவிலான நலன்களுடன் கலந்தாலோசித்து, பிராந்தியத்திற்கான நீர்ப்பாசனப் பணிகளுக்கான வரவுசெலவு திட்டத்தைத் தயாரித்தல், தொழில்நுட்ப நிர்வாகத்திற்காக பிரதான அல்லது மூத்த பொறியாளர் மற்றும் அவருக்குக் கீழ் ஏனைய பதவியணிகளின் உதவியுடன் செயல்படுத்தும் திட்டத்தை செயல்படுத்துதல், நிதி நிர்வாகம், நிதிக் கட்டுப்பாட்டிற்காக கணக்காளர் பதவியணிகளினை செயற்படுத்தல் மற்றும் பதவியணிகளின் நிர்வாகத்திற்காக நிர்வாக உத்தியோகத்தர் மற்றும் பதவியணிகளினை செயற்படுத்தல், தரநிலைகள் மற்றும் வழிகாட்டுதல்களின்படி, சிறிய மற்றும் நடுத்தர அளவிலான நீர்ப்பாசன விடயங்கள் மற்றும் ஆய்வுகள் செய்தல், திட்டமிடல், வடிவமைப்பு மற்றும் மதிப்பீடுகளை மேற்கொள்ளுதல், முறையானசெயற்திட்ட முறைமைகளைக் கடைப்பிடித்து அலகு விகிதங்களை சரியான முறையில் தயாரித்தல், தலைமை அலுவலகத்திற்குத் தேவையான திட்டமிடல், விசாரணை மற்றும் வடிவமைப்பு செயல்பாடுகள், பௌதீக மற்றும் நிதி முன்னேற்றத்தை அறிக்கையிடல் நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (பா.நி) சார்பாக பாரிய நிர்மாணப் பிரிவினாச்செயற்படுத்தப்படும் பிரதான நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களைச் செயற்படுத்தும் மொத்த கண்காணிப்பு, பிரதான நீர்ப்பாசனத் திட்டங்கள்தொடர்பான மாவட்டத்தின் ஏனைய நிறுவனங்களுக்கு திட்டம் (கள்) நிலை பற்றிய தகவல்களை வழங்குதல், பிராந்தியத்தினுள் அமைந்துள்ள துறைசார் இயந்திரவியல்வேலைத்தளங்களை முகாமைத்துவம் செய்தல்

சுருக்கம்	விளக்கம்	பொறுப்பு கூறும் துறை
பணிப்பாளர் (நிர்வாகம்)	பணிப்பாளர் (நிர்வாகம்)	நிர்வாக விடயங்களுக்காக மேலதிக பணிப்பாளர் நாயகம் (நிர்வாகம்) இற்கு உதவுதல்
இய.பணி. (தலை. மற்றும் தென்)	இயந்திரவியல் பணிப்பாளர் (தலைமையகம் மற்றும் தென்)	பிரதான காரியாலயம், கொழும்பு, காலி, ஹம்பாந்தோட்டை மற்றும் மொனராகலை ஆகிய பிராந்தியங்களுக்குரிய வாகனம், இயந்திர உபகரணங்கள் நீர்ப்பாசன கட்டமைப்புக்கள் அது சம்பந்தப்பட்ட இயந்திரங்களை பராமரித்தல் மற்றும் பழுதுபார்த்தல்
இயந்.பணி. (மத்திய)	இயந்திரவியல் பணிப்பாளர் (மத்திய)	கண்டி, குருணாகல் புத்தளம், பதுளை, அம்பரை மற்றும் மட்டக்களப்பு ஆகிய பிராந்தியங்களுக்குரிய வாகனம், இயந்திர உபகரணங்கள் நீர்ப்பாசன கட்டமைப்புக்கள் அது சம்பந்தப்பட்ட இயந்திரங்களை பராமரித்தல் மற்றும் பழுதுபார்த்தல்
இயந். பணி. (வட மத்திய)	இயந்திரவியல் பணிப்பாளர் (வட மத்திய பிராந்தியம்)	அநுராதபுரம், பொலனறுவை, மன்னார் மற்றும் திருகோணமலை ஆகிய பிராந்தியங்களுக்குரிய வாகனம், இயந்திர உபகரணங்கள் நீர்ப்பாசன கட்டமைப்புக்கள் அது சம்பந்தப்பட்ட இயந்திரங்களை பராமரித்தல் மற்றும் பழுதுபார்த்தல்
பிர.கண. (நிதி)	பிரதான கணக்காளர் (நிதி)	பிரதான காரியாலயத்தில் மற்றும் பிரதேச காரியாலயங்களில் நிதி விடயங்களை மேற்பார்வை செய்வதற்காக பிரதான கணக்காளர் (நிதி)க்கு உதவுதல்
பிர. கண.(கணக்கி யல் மற்றும் மதிப்பீடு)	பிரதான கணக்காளர் (கணக்கியல் மற்றும் மதிப்பீடு)	வருடாந்த மதிப்பீடு, கணக்கீடு, செலவிட்டு அறிக்கை மற்றும் ஏனைய அறிக்கைகளைத் தயாரித்தல், திணைக்கள மற்றும் ஏனைய திணைக்களங்கள் மற்றும் அமைச்சின் கீழ் கிடைக்கப்படும் ஒதுக்கீடுகளை பரிபாலனம் செய்தல் மற்றும் மேற்பார்வைசெய்தல், மாதாந்தசெலவு அறிக்கை ஏனைய அறிக்கைகளை திறைச்சேறி செயற்பாட்டுத் திணைக்களத்திற்கு சமர்ப்பித்தல்.
பிர. நீர்.பொறி.	பிரதேச நீர்ப்பாசன பொறியியலாளர்	பிரதேச மட்டத்தின் தேவைப்பாடுகளுடன் ஒருங்கிணைத்து பிரதேச நீர்ப்பாசன திணைக்களங்களின் செயற்பாடுகளையும் கண்காணித்தல் மற்றும் முகாமைத்துவப்படுத்தலானது, நீர்ப்பாசன செயற்பாடுகளை மேற்கொள்ளும்போது பிரதேச மட்டத்தில் தொழில்நுட்ப, நிதி மற்றும் நிர்வாக விடயங்களை பரிபாலனம் செய்தல், முறையான நீர் முகாமைத்துவத்தை உறுதிபடுத்தி பிரதேசத்தின் நீர்ப்பாசன விடயங்களை செயற்படுத்தல் மற்றும் பராமரித்தல் என்பவற்றுக்காக பிராந்திய நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் அவர்களுக்கு உதவுதல்; மற்றும் நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்திற்குரிய சொத்துக்களைப் பராமரித்தல் மற்றும் பாதுகாத்தல், பிராந்திய நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் அவர்களின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் மற்றும் பிரதேசத்தின் தேவைகளைக் கருத்திற்கொண்டு நீர்ப்பாசன விடயங்களுக்காக வருடாந்த செயற்பாட்டுத் திட்டம் மற்றும் வரவுசெலவுத் திட்டம் தயாரிக்கும்போது பிராந்திய நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் அவர்களுக்கு உதவுதல், அனுமதிக்கப்பட்ட பௌதீக மற்றும் நிதி நிகழ்ச்சித்திட்டம், திட்டமிடல் மற்றும் நிர்மாணத்திட்டமிடலுக்கிணங்க பிராந்தியத்தின் நீர்ப்பாசனப் பணிகள், நிர்மாண விடயங்களின் தரத்தை உறுதிபடுத்திசெயற்படுத்தல், தரமான மற்றும் வழிகாட்டலுக்கிணங்க சிறிய மற்றும் நடுத்தர அளவிலான நீர்ப்பாசன பணிகளை புலணாய்வு செய்தல் திட்டமிடல் மற்றும்

		வடிவமைப்பு மற்றும் செலவு மதிப்பீடு தயாரித்தல், அனுமதிக்கப்பட்ட செயன் முறைகளைக் கடைபிடித்து தேவையான போது அலகுக்கான விலையினைத் தயாரித்தல், பிராந்திய நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் அவர்களின் வழிகாட்டலுக்கிணங்க மற்றும் திணைக்களத்தின் நடைமுறைகள் மற்றும் தரநிலைகள் என்பவற்றுக்கிணங்க வெளி நிறுவனங்களில் நீர்ப்பாசன பிரிவுகளை செயற்படுத்தல்.
--	--	--

1.5 திணைக்களத்தின் கீழ் உள்ள பிரதான பிரிவுகள்

1. விசாரணை, திட்டமிடல் மற்றும் வடிவமைப்புகள் பிரிவு (I,P&D)
2. கட்டுமானம் மற்றும் அபிவிருத்திப் பிரிவு (CD)
3. முறைமை முகாமைத்துவப்பிரிவு (SM)
4. ஆற்றோர முகாமைத்துவப் பிரிவு (RM)
5. நிர்வாகப்பிரிவு (A)
6. நிதிப்பிரிவு (F)

அத்தோடு, நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் நாயகத்தின் நேரடி மேற்பார்வையின் கீழ் பின்வரும் துணை செயல்பாடுகள் தனித்தனியாக மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

1. நிகழ்ச்சிதிட்ட முகாமைத்துவப் பிரிவு
2. ஒப்பந்தம் மற்றும் பெறுகைகள் பிரிவு
3. உள்ளக கணக்காய்வுப் பிரிவு
4. பயிற்சி, ஆராய்ச்சி உதவி முறைமை மற்றும் பதவியுயர்வுகள் பிரிவு
5. பொதுவேலை மற்றும் கட்டிட சேவைப் பிரிவு
6. இயந்திரவியல் மற்றும் இயந்திரவியல் பட்டறைப் பிரிவு
7. நீர்ப்பாசன பயிற்சி நிறுவனம் - கல்கமுவ

நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் நாயகம் அவருகளுடைய உதவிக்காக பதிவுகளை நிர்வகிக்கவும் ஊழியர்களுடன் ஒருங்கிணைக்கவும் ஒரு சிறிய பணியாளர் தொகுதியொன்று உள்ளது. இதற்கு மேலதிகமாக பணிப்பாளர்கள் மற்றும் நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் நாயகம் அவர்களுடனான சந்திப்பு மற்றும் அது தொடர்பான கடிதங்களும் ஆவணங்களும் நிர்வகிக்கப்படுகிறது.

நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தின் கீழ் காணப்படும் பிராந்திய நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் அலுவலகங்கள், பிரதேச நீர்ப்பாசன பொறியியலாளர் அலுவலகங்கள் மற்றும் இயந்திரவியல் அலுவலகங்கள் உட்பட பிரதேச காரியாலயங்களின் அமைவிடங்கள்



அத்தியாயம் 2 – முன்னேற்றம், மற்றும் எதிர்கால தூரநோக்கு

2.1 விசேட சாதனைகள் மற்றும் முன்னேற்றம்

- எரிபொருள் பற்றாக்குறை மற்றும் காலாண்டு வரவுசெலவுத் திட்ட ஒதுக்கீடுகளுடன் கூட நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்திற்கு ஒதுக்கப்பட்ட வரவு செலவுத் திட்டத்தின் கீழ் 94% நிதி முன்னேற்றம் எட்டப்பட்டதுடன் பாரிய நிர்மாணத்தின் கீழ் நிதி முன்னேற்றமானது 74% எட்டப்பட்டது.
- பயணச் செலவைக் குறைக்கப்பதற்காக தலைமை அலுவலகம், பிராந்திய அலுவலகங்கள் மற்றும் பிரதேச அலுவலகங்களுக்குள் தொடர்புகொள்வதற்கு Zoom, Whatsapp, Viber மற்றும் Google Teams போன்ற தொடர்பாடல் கருவிகள் திறம்பட பயன்படுத்தப்பட்டன.

2.1.1 ஆய்வு மற்றும் வடவமைப்பு மற்றும் திட்டமிடல் பிரிவு

- நீர்வளங்கள் திட்டமிடல் பிரிவினால் மல்வத்துஓயா நீர்த்தேக்கத்தின் மூலம் வழங்கப்படக்கூடிய குடிநீர்த் தேவையை ஆய்வு செய்ததுடன் மஹசியம்பலகமுவ குளத்திலிருந்து கண்டலுமுவ குளம் வரை நீர் வழங்குவதற்கான சாத்தியக்கூறு ஆய்வையும் நடத்தியது. அவ்வாறே பிடதெனிய மற்றும் மாதுகெடே பிரதேசங்களில் கிங் கங்கை மற்றும் நில்வலா நீரோடைகளில் நீரை முருதவெல நீர்த்தேக்கம் மற்றும் சந்திரிகா குளத்துக்கு திருப்புவதற்கான சாத்தியக்கூறுகளும் ஆய்வுசெய்யப்பட்டது.
- திணைக்களத்தின் கீழ் செயல்படுத்தப்படும் முக்கிய திட்டங்களுக்குத் தேவையான EIA (சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீடு) அறிக்கைகள் மற்றும் IEE (அடிப்படை சுற்றுச்சூழல் ஆய்வுகள்) அறிக்கைகள் 07 இற்கு உரிய நடவடிக்கைகள் சுற்றுச்சூழல் ஆய்வுப் பிரிவுகளினால் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதுடன் அதி உயர் மின்சார (Transmission Line Project) திட்டங்களுக்கான பரிந்துரைகள் அல்லது கண்காணிப்புகள் 04 மற்றும் 300MW உடைய அதிஉயர் தூரிய மின்சார திட்டங்கள் 14 இற்காக எதுவித எதிர்ப்புகளும் இல்லை என்பதுடன் 04 காற்றாலை திட்டங்களுக்கான பூர்வாங்க அனுமதியும் 2023 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
- 04 சிறிய அளவிலான நீர்மின் திட்டங்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதுடன் 18 திட்டங்களுக்கான ஆய்வுகள் நடத்தப்பட்டு அதற்கான அவதானிப்புகள் திட்ட அனுமதிக்கான நிறுவனங்களுக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளன.
- கண்டி பிராந்தியத்தில் உள்ள வத்தேகெதர திட்டத்திற்கான சாத்தியக்கூறு ஆய்வை புதிய தரவுகளின் கீழ் புதுப்பித்தல், மொனராகலை பிராந்தியத்தில் உத்தேச திக்கல்ஹெல திட்டம் மற்றும் திருகோணமலை பிராந்தியத்தில் முன்மொழியப்பட்ட பன்குளம் திட்டத்தின் சாத்தியக்கூறு ஆய்வுகள் திட்ட வடிவமைப்புத் திணைக்களத்தினால் மேற்கொள்ளப்பட்டதுடன் தேசிய நீர் வழங்கல் சபையின் கோரிக்கைக்கிணங்க தங்கல்ல கிரம ஓயாவில் இருந்து பெறப்படும் நீர் நவயால குளத்தில் தேக்கி வைக்கப்பட்டு விநியோகிப்பது சம்பந்தமாக ஆய்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. மட்டக்களப்பு பிரதேசத்திற்குட்பட்ட ஷமியார்கட்டு அணையின் திட்டங்கள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளதுடன், நீர்வலுப் பிரிவினால் வழங்கப்பட்ட ஆலோசனைகளின் பிரகாரம், எல்லவெவ நீர்த்தேக்கத்தின் வான் கதவுகளை நிர்மாணிப்பதற்கான திட்டங்களை மீள் திட்டமிட திட்டமிடல் பிரிவினால் மேற்கொள்ளப்பட்டதுடன் அம்பாறை மாவட்டத்தின் மற்றும் ரதெல்ல அணையின் திட்டங்கள் நிர்மாணிக்கப்பட்டுவருகிறது.
- நீர்வலு பிரிவினுடாக எல்லெவெவ நீர்த்தேக்கத் திட்டத்தின் வான்கதவுகளின் கட்டமைப்பின் செயல்விளக்க நிர்மாணப் பணிகளை நிறைவுசெய்துள்ளதுடன் மேலும் தேவையான மேம்பாடுகளையும் செய்துள்ளது. மேலும், கீழ் மல்வத்துஓயா நீர்த்தேக்கத் திட்டத்தின் மாதிரியானது தயாரிக்கப்பட்டு ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு இடைக்கால அறிக்கை

தயாரிக்கப்பட்டு வருகிறது. நீர்வலுப்பிரிவின் கீழுள்ள உபகரணப் பிரிவினால் மட்டக்களப்பு, பொலன்னறுவை வலயங்கள் மற்றும் கொத்மலை தேசிய நீர்ப்பாசன பயிற்சி நிறுவனத்தில் 126 அளவீட்டு கருவிகளும், 09 தியோடோலைட் கருவிகளும் பழுதுபார்க்கப்பட்டன.

- திஸ்ஸ வாவியின் அணைக்கட்டின் ஊடாக பல அதிகளவான நீர் கசிவுகள் காணப்பட்டமை நீண்ட காலமாக கண்காணிக்கப்பட்டன. பொறியியல் புவியியல் பிரிவினால்(Ground Electrical Resistivity Survey) மூன்று அசாதாரணமான கசிவு பாதைகள் மற்றும் கசிவு என சந்தேகிக்கப்படும் பகுதிகளை நில மின் எதிர்ப்பாற்றல் ஆய்வு மூலம் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. மேலும் கசிவுகள் குறைக்கப்படும் வரை சீமேந்து-களிமண் திரவம் அதிக அழுத்தத்தின் கீழ் கரையில் செலுத்தப்பட்டது.கசிவுகள் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வரம்புகளுக்குள் நன்கு கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன.
- நீரியல் பிரிவானது தெதுறு ஓயா நீரோடைப் பகுதியில் மொரகஸ்வெவயில் அமைந்துள்ள நீர் அளவீட்டு நிலையத்தை வழக்கமான நீர் மட்டங்களை எடுக்கும் நீர் அளவீட்டு நிலையமாக மேம்படுத்தியதுடன் 12 நீர்ப்பாசன திட்டங்களுக்குத் தேவையான மதிப்பீட்டு வளைவுகளைத் (Rating Curves) தயாரித்துள்ளது.
- 2023 ஆம் ஆண்டில் பிரதான நதிகளில் அதிகளவான வெள்ளப்பெருக்கு பதிவுகள் பதிவாகியுள்ளன, அதில் 134 வெள்ள அபாய அறிவிப்புப் பரிந்துரைகள் நிலவலா கங்கை, கரு கங்கை மற்றும் அத்தனகலு ஓயா உள்ளிட்ட நீர் நிலைகளுக்கு அண்மையில் பதிவான பிரதான ஆறுகளில் பதிவாகியுள்ள 20 வெள்ளப்பெருக்கு நிகழ்வுகளை பேரிடர் முகாமைத்துவப்பிரிவு மற்றும் பொதுமக்களுக்குத் தெரிவிக்கப்பட்டன.

2.1.2 திட்டமிடல் முகாமைத்துவப்பிரிவு

- 2022/23 பெரும்போக ஆரம்பத்தின் போது நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தின் கீழ் உள்ள நீர்த்தேக்கங்களின் நீரின் கொள்ளளவானது 36% ஆக இருந்தது. 2022/23 பெரும்போகத்திற்காக பயிர்செய்கை தொடங்கப்பட்டு 91% பரப்பளவில் வெற்றிகரமாக பயிரிடப்பட்டது. 2023 சிறு போக ஆரம்பத்தின் போது நீர் இருப்பு 70% ஆக இருந்ததுடன், முறையான நீர் முகாமைத்துவத்தின் மூலம் 83% நிலத்தில் வெற்றிகரமாக விவசாயம் செய்ய முடிந்தது.
- 2023 சிறு போக பயிர்செய்கையின் பின்னர் நீர்த்தேக்கங்களில் மீதமுள்ள நீரைப் பயன்படுத்தி 18,200 ஹெக்டேர் மற்ற வயல் பயிர்களை (OFC) 3 வது பருவத்தில் பயிரிட முடிந்தது. 2022/23 ஆம் ஆண்டில் பயிர் தீவிரம் 180% ஆக அதிகரிக்கப்பட்டது.
- கட்டமைப்பு முகாமைத்துவப் பிரிவினால் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆராய்ச்சி வடிவமைப்பு மற்றும் மேம்பாட்டின் கீழ் (Piano key weir) பியானோ கீ வெயரின் செயல்திறனை மேம்படுத்துவதற்கான ஆய்வில், நீர்வலுப் பிரிவில் காணப்படுகின்ற அளவில் தயாரிக்கப்பட்ட கட்டமைப்பின் (Concrete flume) மற்றும் (Glass flume) கான பழுதுபார்த்தல் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதுடன் அதன் மூலமாக எதிர்காலத்தில் ஆய்வுகள் நடத்தவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
- நீர்ப்பாசனத் திணைக்களமானது பிரதான நீர்த்தேக்கங்களிலிருந்து வருடத்திற்கு 250 மில்லியன் கனமீற்றர் நீரும், குடிநீர்த் தேவைகள் மற்றும் இதர தேவைகளுக்காக வருடத்திற்கு 120 மில்லியன் கனமீற்றர் நீரும், ஆறுகளில் இருந்து வருடத்திற்கு 780 மில்லியன் கனமீற்றர் நீரும் நடுத்தர அளவிலான நீர்த்தேக்கங்களிலிருந்து பெறுவதற்கு அனுமதி வழங்கியுள்ளது.
- நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தின் கீழ் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள சேனநாயக்க சமுத்திரம் மற்றும் தெதுரு ஓயா நீர்த்தேக்கத்திலிருந்து மாத்திரம் நீர் மின்சாரத்திற்காக நீர் விநியோகிக்கப்படுகிறது, மேலும் 2023 ஆம் ஆண்டில் நீர்மின் உற்பத்திக்காக அந்த நீர்த்தேக்கங்களிலிருந்து முறையே 591.1 மற்றும் 132.6 மில்லியன் கன மீற்றர் நீர் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
- பிரதான கால்வாய்கள் கி.மீ. 3577 லும், கிளை கால்வாய்களில் கி.மீ. 913 இல், குளக்கரை கி.மீ. 994 இல், வயற் கால்வாய்கள் 1791 கிமீ மற்றும் வடிகால் கால்வாய்கள் 3166 கி.மீ. இல்

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இடங்களில் செயல்பாடுகள் மற்றும் பராமரிப்பு நடவடிக்கைகளின் கீழ் 2023 ஆம் ஆண்டில் அத்தியாவசிய பராமரிப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.

- நீர்ப்பாசன உற்பத்தித்திறனை ஊக்குவித்தலை நோக்கமாகக்கொண்டு வாடிக்கையாளர்களான விவசாய சமூகத்திற்கு திறமையான மற்றும் விரைவான சேவையை வழங்கும் நோக்கத்துடன், இலங்கை முழுவதும் இயங்கும் 219 அலகு அலுவலகங்கள் தொடர்புடைய திட்டங்களில் முகாமைத்துவ நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.
- திணைக்கள உத்தியோகத்தர்களுக்கு நீர்வள முகாமைத்துவம் உட்பட நீர்ப்பாசனத் துறையில் பயிற்சி அளிப்பதற்காக அமைக்கப்பட்டுள்ள கல்கமுவ நீர்ப்பாசனப் பயிற்சி நிறுவனம் மூலம் 2023 ஆம் ஆண்டில் திறன்காண் தடை தாண்டல் பரீட்சை மற்றும் பொறியியல் உதவியாளர்களுக்கான 06 தொழில்நுட்பப் பரீட்சைகள் நடாத்தப்பட்டுள்ளதடன் வெளிதரப்பினரால் கோரப்பட்டதற்கிணங்க 05 பயிற்சி பட்டறைகளையும் மற்றும் 4 அளவையியல் முகாம்களும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தன.

2.1.3 ஆற்றங்கரை முகாமைத்துவப் பிரிவு

- இலங்கை அரசியலமைப்பின் பிரகாரம் நீர்ப்பாசனம் என்ற விடயத்தில் முழு நாடும் உள்ளடங்கும் வகையில் நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தினால் நீர்வளத் திட்டமிடல் மேற்கொள்ளப்பட்டதுடன், மாகாண சபை முறை நிறுவப்பட்ட பின்னர் மாகாணங்களுக்கு இடையேயான ஆறுகள், நதிநீர்ப் படுகை முகாமைத்துவ நடவடிக்கைகள் திணைக்களத்தால் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. அது சம்பந்தமாக விஷேட அறிவுள்ள நிறுவனமாக 103 முக்கிய ஆற்றுப்படுகைகள் தொடர்பான தேவையான சந்தர்ப்பங்களில் தலையிட்டு ஆலோசனைகளை வழங்குவதோடு அது தொடர்பாக 2018 ஆம் ஆண்டு தாபிக்கப்பட்ட ஆற்றங்கரைகளைப் பாதுகாத்தலுக்கான முகாமைத்துவப் பிரிவின் மூலம் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. தற்போது, பௌதீக மாற்றங்கள், ஆற்றங்கரைகளைப் பாதுகாத்தல், நதிகளின் தூய்மை மற்றும் பாதுகாப்பு குறித்த சமூகத்தின் விழிப்புணர்வு ஆகியவை தற்போதுள்ள ஒதுக்கீடுகளின் வரம்பிற்குள் அப்பிரிவினால் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.
- 2023 ஆம் ஆண்டில், முக்கியமாக நில்வாலா வெள்ளக் கட்டுப்பாட்டுத் திட்டத்தின் கீழ், கிங்கங்கை மற்றும் நில்வலா கங்கை ஆற்றுப் படுகைகளில் கழிவுநீர் கால்வாய்களை சுத்தம் செய்தல் மற்றும் நீரேற்று நிலையங்களில் உள்ள 06 பம்பிகளை பழுதுபார்த்தல். அதுமட்டுமட்டுமன்றி, நீரேற்று நிலையங்களின் புவியீர்ப்பு விசைகள் சரிசெய்யப்பட்டன, மின் அமைப்புகள் சரி செய்யப்பட்டதுடன் கிங்கங்கை நீர் கட்டுப்பாட்டு திட்டத்தின் அணைகள் மேம்படுத்தப்பட்டன.
- மேலும், 2023 வரவு செலவு திட்டத்தில் முன்மொழியப்பட்ட அத்தனகலு, மா ஓயா மற்றும் பெந்தர கங்கை படுகைகளில் வடிகால் கால்வாய்கள் துப்புரவு செய்யப்பட்டன, மேலும் வெள்ளக் கட்டுப்பாட்டு திட்டங்களில் வெள்ள அணைகள் மற்றும் கட்டமைப்புகளின் வருடாந்த பராமரிப்பு மற்றும் செயல்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.

2.1.4 நிர்மாண மற்றும் அபிவிருத்திப்பிரிவு

- நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம் பின்வரும் புதிய நீர்த்தேக்கங்களை மிகவும் சிரமத்துடன் தொடர்ந்து நிர்மாணித்துள்ளது.
- ✓ அனுராதபுரம் மாவட்டத்தில் கீழ் மல்வத்து ஓயா நீர்த்தேக்கம்
- ✓ மாத்தளை மாவட்டத்தில் உள்ள வத்தேகெதர நீர்த்தேக்கம்
- ✓ இரத்தினபுரி மாவட்டத்தில் எல்லேவெவ நீர்த்தேக்கம்

- இதற்கு மேலதிகமாக நிர்மாண மற்றும் அபிவிருத்திப் பிரிவினால் மேற்கொள்ளப்படும் நிர்மாண நடவடிக்கைகளின் முன்னேற்றங்களை "பாரியளவிலான மற்றும் நடுத்தர அளவிலான நீர்ப்பாசனத் திட்டம்" என்பதின் கீழ் காட்டப்பட்டுள்ளது.

2.1.5 இயந்திரவியல் மற்றும் இயந்திரவியல் பணிமனை

- இயந்திரவியல் பிரிவினால் 2023 ஆம் ஆண்டில் திணைக்களம் பயன்படுத்தும் அனைத்து வாகனங்களுக்கும் முழு போக்குவரத்துக் காப்புறுதியை மேற்கொள்ள ஏற்பாடு செய்துள்ளது மற்றும் இயந்திரப் பணிமனை வாகனம் மற்றும் இயந்திரம் பழுது மற்றும் கதவுகளைப் பழுதுபார்த்தல் உட்பட மொத்தம் 2577 பணிகளை முடித்துள்ளது.
- நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தினால் பயன்படுத்தப்படும் வெளி தரப்பினரின் பெயர்களில் பதிவு செய்யப்பட்டதாக இனங்காணப்பட்ட 48 வாகனங்களில் இதுவரை 25 வாகனங்கள் திணைக்களத்திடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளன. மீதமுள்ள வாகனங்களை ஒப்படைப்பதற்கு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன,அத்தோடு 2023 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் நிகழ்ந்த 53 வாகன விபத்துக்களில் 15 தொடர்பாக நி.ஒ. 109 இற்கிணங்க புத்தகங்களில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளது.
- அவ்வாறே 2024 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில், நிகழ்ந்த 56 போக்குவரத்து விபத்துக்களில், நீதித்துறை நடவடிக்கைகள் நிலுவையில் உள்ள கோப்புகளைத் தவிர மற்ற கோப்புகளில் 30%. இனை நி.ஒ. இற்கேற்ப செயல்பட்டு வெட்டி நீக்குவதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள திட்டமிடப்பட்டுள்ளது

பாரியளவிலான குளம் மற்றும் நீர்த்தேக்கத்திலுள்ள கொள்ளளவுபயிர் தீவிரம், பயிரிடப்பட்ட காணிகள் பற்றிய தகவல்கள்

தொடர் இல.	பிராந்தியம்	நீர்த்தேக்கம் (பாரியளவு)	பயிரிடப்படும் காணியின் அளவு(ஏக்கர்)	கொள்ளளவு (MCM)	பயிர் தீவிரத் தன்மை			மொத்தப் பயிர் தீவிரத் தன்மை	31/12/2023 அன்று நீர்த்தேக்கத்தின் கொள்ளளவு (MCM)	குடிநீர் வழங்குவதற்கு அனுமதி பெற்றுக் கொடுத்தல் (MCM/year)
					2022-2023 பெரும் போகம்	2023 சிறு போகம்	2023 இற்கிடைப்பட்டபோகம்			
1	அம்பாரை	அம்பலன் ஓயா	5,251	44.30	1.00	1.00	0.00	2.00	22.02	-
2		எக்கல் ஓயா	2,501	29.00	1.00	1.00	0.00	2.00	22.70	-
3		நாமல் ஓயா	3,699	52.70	1.00	1.00	0.00	2.00	42.27	-
4		பல்லன் ஓயா	3,499	115.60	1.00	1.00	0.00	2.00	86.89	0.37
5		பன்னல்கம	4,601	34.00	1.00	0.27	0.00	1.27	24.39	-
6		ரம்பகன் ஓயா	2,246	56.10	1.00	1.00	0.00	2.00	52.89	8.21
7		ரொட்டிகுளம்	1,428	6.30	1.00	1.00	0.00	2.00	6.29	-
8		சேனநாயக்க கடல்	120,204	949.80	0.90	0.94	0.01	1.85	742.56	8.76
9		களுகல் ஓயா	1,124	10.10	0.82	0.81	0.02	1.65	9.81	-

தொடர் இல.	பிராந்தியம்	நீர்த்தேக்கம் (பாரியளவு)	பயிரிடப் படும் காணியின் அளவு(ஏக்கர்)	கொள்ளளவு (MCM)	பயிர் தீவிரத் தன்மை			மொத்தபயிர் தீவிரத் தன்மை	31/12/2023 அன்று நீர்த்தேக்கத்தின் கொள்ளளவு (MCM)	குடிநீர் வழங்குவதற்கு அனுமதி பெற்றுக் கொடுத்தல் (MCM/year)
					2022-2023 பெரும் போகம்	2023 சிறு போகம்	2023 இற்கிடைப்பட்டபோகம்			
10	அநுராதபுரம்	ஹுருளுவெவ	10,400	67.80	1.00	1.00	0.00	2.00	64.26	-
11		மகாகந்தராவ	6,101	44.70	1.00	1.00	0.00	2.00	47.39	2.45
12		மகாவிளச்சி	2,664	40.10	1.00	1.00	0.00	2.00	40.46	-
13		மானனங்கெட்டிய	1,050	6.00	1.00	1.00	0.00	2.00	6.26	-
14		நாச்சிதூவ	7,000	55.70	1.00	1.00	0.00	2.00	55.69	0.01
15		நுவரவெவ	2,599	44.50	1.00	1.00	0.25	2.25	44.47	4.02
16		பதவிய	8,700	104.80	1.00	1.00	0.00	2.00	105.73	-
17		ராஜாங்கனய	16,000	100.70	1.00	1.00	0.19	2.19	97.76	-
18		வாஹல்கட	1,999	53.00	1.00	1.00	0.00	2.00	54.06	3.29
19		யான் ஓயா	14,922	169.00	0.50	0.51	0.00	1.02	173.24	-
20	பதுளை	அம்பேவல	1,006	2.40	1.00	0.65	0.00	1.65	1.65	10.38
21		தம்பராவ	1,500	15.90	1.00	1.00	0.00	2.00	15.92	-
22		கந்தேள	2,301	2.20	0.91	0.20	0.00	1.11	2.17	0.67
23		மாப்பாகட	1,500	9.50	1.00	1.00	0.00	2.00	9.50	-
24		நாகதீப	4,201	29.40	1.00	1.00	0.00	2.00	28.28	-
25		சொரபொர	2,002	20.70	1.00	1.00	0.00	2.00	20.72	-
26		மொரான	1,302	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	16.59	-
27	மட்டக்களப்பு	நவகிரி	18,399	65.40	1.00	0.89	0.00	1.89	67.35	-
28		ரூகம்	9,753	22.90	0.80	0.96	0.00	1.75	22.94	12.78
29		உன்னிச்சை	15,389	67.90	1.00	0.78	0.00	1.78	66.34	0.09
30		வாகனேரி	9,842	16.70	1.00	1.00	0.00	2.00	16.43	0.27
31	ஹம்பாந்தோட்டை	பந்தகிரிய	1,749	11.20	1.00	1.00	0.94	2.94	11.04	-
32		கெகிரிஒபட		2.69					2.55	-
33		லுனுகம்வெஹர	13,499	226.70	1.00	1.00	0.37	2.37	212.66	19.71
34		மவ்ஆர	3,800	41.00	1.00	1.00	0.00	2.00	40.99	-
35		முருதவெல	4,426	48.00	0.95	0.95	0.00	1.91	47.22	2.01
36		ரிதியகம	8,498	32.10	1.00	1.00	0.77	2.77	30.10	12.78
37		திஸ்ஸவெவ	2,750	4.30	1.00	1.00	1.00	3.00	4.43	-
38		வெஹரகல		75.24					68.37	3.65
39		வீரவில	2,599	14.40	0.89	0.89	0.00	1.78	15.31	-
40		யோதவாவி	3,499	10.30	0.92	0.92	0.92	2.75	11.62	-
41	காலி	எல்லவெவ	1,305	1.00	1.00	0.96	0.00	1.95	1.05	-
42		கெகனுதுர	1,100	2.80	0.41	0.55	0.00	0.95	2.81	0.91
43	கண்டி	தெவ்னுவ	3,000	13.60	1.00	1.00	0.33	2.33	12.70	-
44		நாலந்த		15.86					16.50	1.10
45		வெமதில்ல	1,999	5.67	1.00	1.00	0.00	2.00	5.83	-

தொடர் இல.	பிராந்தியம்	நீர்த்தேக்கம் (பாரியளவு)	பயிரிடப் படும் காணியின் அளவு(ஏக்கர்)	கொள்ளளவு (MCM)	பயிர் தீவிரத் தன்மை			மொத்தபயிர் தீவிரத் தன்மை	31/12/2023 அன்று நீர்த்தேக்கத்தின் கொள்ளளவு (MCM)	குடிநீர் வழங்குவதற்கு அனுமதி பெற்றுக் கொடுத்தல் (MCM/year)
					2022-2023 பெரும் போகம்	2023 சிறு போகம்	2023 இற்கிடைப்பட்டபோகம்			
46	குருளாகல்	அம்பகொலவெவ	840	8.26	1.00	0.60	0.00	1.60	8.04	-
47		அத்தரகல்ல	1,035	4.50	1.00	0.47	0.00	1.47	4.55	-
48		பதலகொட	7,635	5.97	1.00	1.00	0.00	2.00	5.78	-
49		தெதுறு ஓயா	6,499	75.20	1.00	1.00	0.00	2.00	70.92	12.96
50		ஹக்வுனவெவ	6,373	24.30	1.00	0.58	0.00	1.58	24.21	-
51		கிம்புல்வான ஓயா	2,451	8.50	1.00	0.82	0.00	1.82	8.23	-
52		மெடியாவ	1,441	3.20	1.00	0.53	0.00	1.53	4.13	-
53		மாகல்ல	7,000	9.20	1.00	0.89	0.00	1.89	9.33	3.01
54		ஜயவெவ	2,399	9.50	0.23	0.60	0.20	1.03	9.48	-
55		உஸ்கல சியம்பலான்கமுவ	2,100	26.70	1.00	1.00	0.43	2.43	26.72	2.19
56	னெளகலை	எதிமலே	1,003	6.80	1.00	1.00	0.00	2.00	6.80	-
57		ஹந்தபானாகல	1,700	18.25	1.00	1.00	1.00	3.00	18.25	-
58		முதுகண்டிய	1,999	30.30	1.00	1.00	0.00	2.00	30.35	1.10
59	பொலனறுவை	கிரிதலே	7,601	27.00	1.00	1.00	0.00	2.00	22.28	-
60		கவ்துல்ல	18,616	128.30	0.73	1.00	0.27	1.99	123.84	5.45
61		மின்னேரியா	22,476	135.70	1.00	1.00	0.00	2.00	134.26	5.42
62		பராக்கிரம சமுத்திரம்	25,187	143.20	1.00	1.00	0.00	2.00	124.09	2.61
63	புத்தளம்	இங்கினிமிட்டிய	6,005	72.60	0.67	0.99	0.00	1.67	69.18	4.56
64		தப்போவ	2,093	19.00	1.07	1.00	0.24	2.31	17.94	-
65	ருகோணமலை	கந்தளாய்	18,560	140.60	1.00	1.00	0.27	2.27	136.30	8.21
66		மகாதிவுல்வெவ	2,100	24.60	1.00	1.00	0.00	2.00	25.13	0.69
67		மொரவெவ	4,801	42.90	1.00	1.00	0.00	2.00	43.22	-
68		வென்ட்ராசன்	1,749	25.00	1.00	1.00	0.00	2.00	18.97	-
69		வான் எல	1,621	2.90	1.00	1.00	0.00	2.00	2.94	-
70	மன்னார்	பாவற்குளம்	4,134	33.30	0.95	0.46	0.07	1.48	32.53	-
71		அகத்திமுரிப்பு	6,350	9.40	0.98	0.05	0.00	1.03	9.07	-
72		யோ தவாவி	31,340	38.20	1.00	0.20	0.00	1.20	36.03	-
73		வியாதிசுளம்	1,552	2.20	0.99	1.00	0.00	1.99	1.57	-

மேலே குறிப்பிடப்பட்ட பாரியளவு நீர்த்தேக்கங்களுக்கு மேலதிகமாக நடுத்தர அளவிலான நீர்த்தேக்கங்கள் 161 இல் மொத்த கொள்ளளவு 267 MCM ஆகும். அத்தோடு மொத்த பயிர்செய்யப்படும் பிரதேசம் 56,630 ஏக்கர் ஆகும். அதில் 2022/23 இல் பெரும்போகத்தில் 56,630 ஏக்கரும் 2023 இல் சிறியபோகத்தில் 42,560 ஏக்கரிலும் பயிரிடப்பட்டது.

நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தின் கீழ் செயல்படுத்தப்படும் பாரிய திட்டங்களின் முன்னேற்றத்தைக் கீழ்வரும் சாராம்சத்தினூடாக தரப்படுகின்றது

பாரிய மற்றும் நடுத்தர நீர்ப்பாசனத் திட்டங்கள்

பக்க இலக்கம்

1. யான் ஓயா திட்டம்	21
2. கீழ் ஊவா திட்டம்	22
3. மொரான நீர்த்தேக்கம்	23
4. எல்ல வாவி நீர்த்தேக்கம்	24
5. கும்புக்கன் ஓயா நீர்த்தேக்கம்	25
6. ரூகம் கித்துள் நீர்த்தேக்கம் (முந்தேனியாறு ஆற்றுப் படுகை அபிவிருத்தித் திட்டம்)	26
7. பொன்னெறுவை மாவட்ட நீர்ப்பாசன அபிவிருத்தித் திட்டம்	27
8. மொனராகலை மாவட்டத்தில் துரிதப்படுத்தப்பட்ட நீர்ப்பாசன அபிவிருத்தித் திட்டம் (வெல்லஸ்ஸ நவோதயா)	29
9. களனி ஆற்றின் கரை பாதுகாப்புத் திட்டம்	30
10. கொடிகமுவ குளத்தின் அபிவிருத்தி மற்றும் மேம்பாடுகள்	31
11. களனி கங்கை, முந்தேனியாறுப்படுகை, களுகங்கைப் படுகை, நில்வல கங்கைப் படுகை மற்றும் ஜிங்கங்கையில் வெள்ளத் தணிப்புத் திட்டங்கள்	32
12. மாஓயா, அத்தனகலுஓயா மற்றும்பெந்தர கங்கை வெள்ள பாதுகாப்பு திட்டத்தை மேம்படுத்தல்	33
13. குடவிலச்சிய நீர்த்தேக்கத்தை புனரமைத்தல்	34
14. உமா ஓயா கீழ் நீரோட்ட அபிவிருத்தித் திட்டம்	35
15. ஹிம்பிலியகட வத்தேகெதர உட்கட்டமைப்பு அபிவிருத்தித் திட்டம்	36
16. மஹகல்கமுவ குளத்தை விஸ்தரித்தல்	37
17. தெரிவுசெய்யப்பட்ட நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களில் அத்தியவசிய புனரமைப்பு நடவடிக்கைகள் (ERIMIS)	38

நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தினால் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் ஏனைய திட்டங்கள்

1. கீழ் மல்வத்து ஓயா பஸ்துறை அபிவிருத்தித் திட்டம் (2023.06.19 ஆம் திகதியிலிருந்து நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தின் கீழ்கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது.)	39
2. தல்பிட்டிகல நீர்த்தேக்கத்திட்டம் (2023.05.31 ஆம் திகதியிலிருந்து நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தின் கீழ்கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது.)	41
3. Barrack Plane ஏரி அபிவிருத்தித் திட்டம்	42
4. பஸ்னாகொட நீர்த்தேக்கத்திட்டம்	43
5. கம சமக பிலிசந்தர நிகழ்ச்சித் திட்டம்	44
5.1 பான் ஓயா	44
5.2 பேரமடுவ	45
5.3 பதவிய மற்றும் வாஹல்கட உத்தேச திட்டத்தைபுனரமைத்தல்	45
6. ஒன்றிணைந்த நீர் மூலங்கள் மற்றும் நீர் வளங்கள் முகாமைத்துவத் திட்டம்	46
7. காலநிலைத் தாக்கத்தைக் குறைத்தல் - பல்தரப்பட்ட நிகழ்ச்சித் திட்டங்களை அமுல்படுத்தலுக்கான பிரவேசம் (CResMPA)	48

1. யான் ஓயா நீர்த்தேக்கத் திட்டம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ.மி. 48,355.3	பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்	அனுராதபுரம், திருகோணமலை
நிதி மூலம்	இலங்கை அரசு	நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி	169MCM 1515 ஹெக்டேர் புதிய பகுதி உள்ளடங்கலாக 8,700 ஹெக்டேர்
திட்ட காலம்	2012-2024	பயனாளிகள்	9,000 குடும்பங்கள்
ஒதுக்கீடு 2023	ரூ.மி. 3,500	2024 க்கான ஒதுக்கீடு	ரூ. 6,000 Mn
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ.மி. 39,383.80	ஒட்டுமொத்த பெளதீக முன்னேற்றம் (%)	92.02
நிதி சார் முன்னேற்றம் 2023	ரூ.மி. 2,484.97		
2023 ல் நடந்த பணிகள்	இஸ்ஸன்வெவ புதிய வயற்காணிப் பிரதேசம் அபிவிருத்தி, ஜயந்திவெவ கீழ் நிலை நீரோட்ட அபிவிருத்தி, திருகோணமலை பிராந்தியத்தின் கீழ் 07 குளங்கள் மற்றும் புல்மோட்டை அணைக்கட்டுத் திட்ட அபிவிருத்தி மற்றும் இடது கரை கால்வாயினதும் நீர்த்தேக்கத்திட்டத்திற்குமான நட்டாடு வழங்குதல்.		
திட்டத்தை செயற்படுத்துவதனுடாக கிடைக்கப்பெறும் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	<ul style="list-style-type: none"> 1515 ha புதிய பிரதேசத்துக்கு நீர்ப்பாசன வசதிகளை வழங்குதல். பயிர் செய்கைப் பிரதேசம் 8,700 ha க்குபயிர் தீவிரத் தன்மையை அதிகரிப்பதற்காக நீர்ப்பாசன வசதிகளை வழங்குதல். அனுராதபுர மாவட்டத்தில் 50,000 குடும்பங்களுக்கும் திருகோணமலை மாவட்டத்தில் 20,000 குடும்பங்களுக்கும் குடிநீர் வசதியை வழங்குதல் வீதி அபிவிருத்தி: 8 km carpet வீதி, 40 km கிரவல் வீதிகளை அபிவிருத்திசெய்தல் நகர அபிவிருத்தித் திட்டத்தின் கீழ் 4 கிராமங்கள் அபிவிருத்திசெய்யப்படும் (உட்கட்டமைப்பு அபிவிருத்தி- சமூக நிலையம் - பாலர்பாடசாலை -சேவாபியச) 16 கி.மீ. நிளமான யானை பாதுகாப்புவேலி நிர்மாணித்தல். 		
ஒட்டுமொத்த நன்மைகளில் தற்போது வரை கிடைக்கப்பெற்றுள்ள நன்மைகள்	<ul style="list-style-type: none"> யான் ஓயாவின் வலது கரை கால்வாயின் கீழ் காணப்படும் 3575 ஏக்கர் காணி மற்றும் புதிய பாணிகள் 700 ஏக்கர்களில் இரு போகத்திலும் நெற்பயிர்செய்கைமேற்கொள்ளுதல். யான் ஓயாவின் இடது கரை கால்வாயின் கீழ் காணப்படும் 7437 ஏக்கர் காணி மற்றும் புதிய பாணிகள் 340 ஏக்கர்களில் இரு போகத்திலும் நெற்பயிர்செய்கைமேற்கொள்ளுதல். யான் ஓயா அணைக்கட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் தற்போது காணப்படும் 2200 ஏக்கர்களில் இரு போகத்திலும் நெற்பயிர்செய்கைமேற்கொள்ளுதல். வடி கால் நீரைப்பயன்படுத்தி இரு போகத்திலும் 1500 ஏக்கர்களில் நெற்பயிர் செய்கை மேற்கொள்ளுதல். பதவிய பிரதான நீர்ப்பாசன உத்தேசத் திட்டம், யான் ஓயா அணைக்கட்டு மற்றும்கோமரங்கடவளை பிரதேச செயலகப்பிரிவில் 		

	<p>சிறிய/ நடுத்தர குளங்களில் நீர்ப்பற்றாக் குறைக்கு தீர்வு வழங்குதல்.</p> <ul style="list-style-type: none"> வாஹல்கட மற்றும் திருகோணமலை இற்கிடையே உள்ள பிரயாணத் தூரத்தைக் குறைத்தல்.
எதிர்பார்க்கப்பட்டவாறு பூர்த்திசெய்ய முடியாமைக்கான காரணங்கள்	<ul style="list-style-type: none"> காணி கையகப்படுத்தல் மற்றும் நட்டயீடு வழங்குதல் என்பவற்றில் தாமதம் மீள் குடியேற்றத்திற்கான காணியைப்பெற்றுக்கொடுப்பதில் தாமதம்.
சவால்கள்	<ul style="list-style-type: none"> கோவிட் தொற்றுநோய் மற்றும் பொருளாதார நெருக்கடி காணி நடவடிக்கைகளுக்காக பல்வேறு நிறுவனங்களுடன்தொடர்புபடுத்தல் வருடாந்த ஒதுக்கீடு மற்றும் நிதிப்பாய்ச்சலை மட்டுப்படுத்தல் பொருட்கள் மற்றும்சேவைகளுக்கான கட்டணங்கள் அதிகரித்தமை சீரற்ற காலநிலை எரிபொருள் விலை அடிக்கடி மாற்றியமைக்கப்பட்டமை தொழில்நுட்ப பதவியணிகளின் பற்றாக்குறை(பொறியியலாளர்கள்பொறியியல் உதவியாளர்கள் மற்றும் திட்டமில் உத்தியோகத்தார்கள்)
2024 க்கான உத்தேச திட்டம்	இஸ்ஸன்வெவ மற்றும் ஓமாரகட புதிய பாசன பிரதேசம் அபிவிருத்தி, மீதியான நட்டயீடு வழங்குதல், ஜயந்தவெவ கீழ்நிலை ஆற்றுப்பிரதேசம் அபிவிருத்தி, திருகோணமலைப் பிராந்தியத்தில் 07 குளங்கள் மற்றும் புல்மோட்டை அணைக்கட்டுத் திட்டம் அபிவிருத்தி அத்தோடு மீள்குடியேற்றப் பிரதேசங்களின் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள்

2. கீழ் ஊவா மத்திய மற்றும் சிறு அளவலான அபிவிருத்தித்திட்டம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ.மி. 1,250	பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்	மொனராகலை
நிதி மூலம்	இலங்கை அரசு	நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி	வடகல ஆ ஆர - 0.2 MCM மல்லிப்பொத்த ஆர - 1 MCM தெபர-1.25 MCM 728 ஹெக்டேர் புதிய நிலம் மற்றும் 971 ஹெக்டேர் நிலம்
திட்ட காலம்	2007 - 2023	பயனாளிகள்	வடகல ஆர - 32 குடும்பங்கள் மல்லிப்பொத்த ஆர - 250 குடும்பங்கள் தெபர ஆர- 72 குடும்பங்கள்
ஒதுக்கீடு 2023	ரூ.மி. 30	2024 க்கான ஒதுக்கீடு	-
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ.மி. 776.23	ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)	91
நிதி சார் முன்னேற்றம் 2023	ரூ.மி. 29.54		
2023 ல் நடந்த பணிகள்	தெபர ஆர ஊட்டற் கால்வாய் அமைத்தல்		
திட்டத்தை	728 ஹெக்டேர் புதிய நிலத்திற்கும், 971 ஹெக்டேர் நிலத்திற்கும் நீர்ப்பாசன		

செயற்படுத்துவதனுடாக கிடைக்கப்பெறும் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	வசதிகளை வழங்குதல்.
ஒட்டுமொத்த நன்மைகளில் தற்போது வரை கிடைக்கப்பெற்றுள்ள நன்மைகள்	723ஹெக்டயாருக்கான பாசன நீர் வழங்குவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
எதிர்பார்க்கப்பட்டவாறு பூர்த்திசெய்ய முடியாமைக்கான காரணங்கள்	<ul style="list-style-type: none"> • போதுமான அளவு ஒதுக்கீடு கிடைக்கப்பெறாமை • எதிர்பாராத கல் அகழ்வு நடவடிக்கை
சவால்கள்	மல்லிபொத்திட்டத்தின் காணி கையகப்படுத்தல்
2024 க்கான உத்தேச திட்டம்	NOR இன் தீர்மானத்திற்கமைய அவசியமான நிர்மான வேலைகள் நிறைவடைந்துள்ளது. திட்ட நடவடிக்கைகள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன.

3. மொரான நீர்த்தேக்கம் திட்டம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ.மி. 2,900	பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்	பதுளை
நிதி மூலம்	இலங்கை அரசு	நீர்த்தேக்கத் திறன்/ நிலப் பகுதி	16 MCM/ 570 ha
திட்ட காலம்	2012-2024	பயனாளிகள்	1,300 குடும்பங்கள்
ஒதுக்கீடு 2023	ரூ.மி. 180	2024 க்கான ஒதுக்கீடு	ரூ. . 170 Mn
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ.மி. 2,725.87	ஒட்டுமொத்த பெளதீக முன்னேற்றம் (%)	99.11
நிதி சார் முன்னேற்றம் 2023	ரூ.மி. 71.18		
2023 ல் நடந்த பணிகள்	காணிகள் ஒழுங்குபடுத்தல் மற்றும் காணி அபிவிருத்தி, மீள்குடியேற்றம்		
திட்டத்தை செயற்படுத்துவதனுடாக கிடைக்கப்பெறும் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	<ul style="list-style-type: none"> • 570 ஹெக்டேர் புதிய மற்றும் தற்போதுள்ள நிலத்திற்கு நீர்ப்பாசன வசதிகளை வழங்குதல் மற்றும் 1,300 குடும்பங்களுக்கு பயனளித்தல் • 500 குடும்பங்களுக்கு குடிநீர் விநியோகம் • 25 கிமீ நீள பாதையை அமைத்தல். • தேனீ வளர்ப்பு குறித்த பயிற்சி நிகழ்ச்சிகளை நடத்துதல் • உள்நாட்டு மீன்பிடி தொடர்பான வேலைத்திட்டங்களை நடத்துதல் • கிராமப்புறங்களில் சமூக செயற்பாடுகளை மேம்படுத்தும் வகையில் இரண்டு சனசமூக மண்டபங்களை நிர்மாணித்தல், தபால் நிலையங்களை நிர்மாணித்தல், யல்வெல மற்றும் குடாலுனு வித்தியாலய பாடசாலைகளுக்கான அணுகு வீதிகளை மேம்படுத்துதல் • காடு மீள் வளர்ப்பு திட்டம் 		

ஒட்டுமொத்த நன்மைகளில் தற்போது வரை கிடைக்கப்பெற்றுள்ள நன்மைகள்	<ul style="list-style-type: none"> புதிய மற்றும் ஏற்கெனவேயுள்ள காணிகள் 449 இற்குபாசன நீர் வழங்குதல் 1000 விவசாய குடும்பங்களுக்குபயனடையச்செய்தல். மொராண, மஹலுனுக, கூடலுனுக, திஸ்ஸபுர, அலுகாட்டிய மற்றும் யல்வெல பிரிவுகளுக்கு உள்நாட்டு நீர் விநியோகம். மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை விருத்திசெய்தல். தேனீக்கள் பராமரிப்பு பற்றிய பயிற்சித் திட்டத்தை நடாத்துதல். நன்னீர் மீன் வளர்ப்புத்தொழில் பற்றிய நிகழ்ச்சித் திட்டத்தை நடாத்துதல்.
எதிர்பார்க்கப்பட்டவாறு பூர்த்திசெய்ய முடியாமைக்கான காரணங்கள்	நீர்த்தேக்கம் மற்றும் பிரதான கால்வாய்களுக்காக கைப்பற்றப்பட்ட காணிகளுக்கு நட்டயீடு வழங்குதல் மற்றும் மாற்றுக் காணிகள்பெற்றுக்கொடுப்பதில் தாமதம் ஏற்பட்டமை.(தற்போது அந்த நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது)
சவால்கள்	நீர்த்தேக்கம் மற்றும் பிரதான கால்வாய்கள் நிர்மாணிப்பதன் காரணமாக இடம்பெயர்ந்த மக்களை குடியமர்த்துவதற்குபோதுமான அளவு காணிகள் கிடைக்கப்பெறாமை
2024 க்கான உத்தேச திட்டம்	காணிகள் பகிர்ந்தளித்தல் மற்றும் மீள குடியமர்த்தல்

4. எல்ல வாவி நீர்த்தேக்கம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ.மி. 1,532.00	பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்	இரத்தினபுரி
நிதி மூலம்	இலங்கை அரசு	நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி	1.91 MCM/ 456 ஹெக்டேர் இருக்கும் நிலங்கள் & 141.6 ஹெக்டேர் புதிய நிலங்கள்
திட்ட காலம்	வருடங்கள் 03 (2021-2024)	பயனாளிகள்	4,000 குடும்பங்கள்
ஒதுக்கீடு 2023	ரூ.மி. 100	2024 க்கான ஒதுக்கீடு	ரூ.மி. 500
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ.மி. 301.55	ஒட்டுமொத்த பெளதீக முன்னேற்றம் (%)	15.51
நிதி சார் முன்னேற்றம் 2023	ரூ.மி. 39.7		
2023 ல் நடந்த பணிகள்	<ul style="list-style-type: none"> LB அகழ்வு 80% நிறைவடைந்துள்ளது. மதகு கட்டுமானம் 45% நிறைவடைந்துள்ளது. 		
திட்டத்தை செயற்படுத்துவதனுடாக கிடைக்கப்பெறும் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	<ul style="list-style-type: none"> விவசாயம் மற்றும் வீட்டு உபயோகத்திற்கு நீர் வழங்குவதன் மூலம் அப்பகுதியில் வாழும் மக்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தை மேம்படுத்துதல். வறண்ட காலங்களில் நீர்ப்பாசன விவசாயத்திற்கு நீர் பாதுகாப்பை உறுதி செய்தல். தற்போதுள்ள ஹூலாந்தா மற்றும் பனமுரா திட்டத்தின் பயிர்செய்கைத் தீவிரத்தை அதிகரித்தல் மற்றும் புதிய பாசனப் பரப்பை 350 ஏக்கரால் விரிவுபடுத்துதல். கொலன்னா நீர் வழங்கல் திட்டத்தின் மூலம் குடிநீர் தேவை 7000 m3/நாள். நன்னீர் மீன்பிடி தொழிலை விருத்தி செய்தல். 		

ஒட்டுமொத்த நன்மைகளில் தற்போது வரை கிடைக்கப்பெற்றுள்ள நன்மைகள்	பணிகள் நிறைவடையாததால் பயன்கள் எதுவும்பெறப்படவில்லை
எதிர்பார்க்கப்பட்டவாறு பூர்த்திசெய்ய முடியாமைக்கான காரணங்கள்	<ul style="list-style-type: none"> • எதிர்பார்த்தவாறு நிறைவுசெய்வதற்கு வருடாந்த ஒதுக்கீடானதுபோதுமானதாக இல்லை. • காணப்பட்ட பொருளாதார நெருக்கடி காரணமாக நிர்மாணப்பொருட்கள் மற்றும் எரிபொருட்களில் தட்டுப்பாடு • RAMP தீர்மானத்தின் படி நிகழ்ச்சித் திட்டம் திருத்தப்படல்
சவால்கள்	<ul style="list-style-type: none"> • வருடாந்த ஒதுக்கீடு மற்றும் நிதிப்பாய்ச்சலை மட்டுப்படுத்தல் • பொருட்கள் மற்றும்சேவைகளுக்கான கட்டணங்கள் அதிகரித்தமை • சீரற்ற காலநிலை • எரிபொருள் விலை அடிக்கடி மாற்றியமைக்கப்பட்டமை • தொழில்நுட்ப பதவியணிகளின் பற்றாக்குறை(பொறியியலாளர்கள்பொறியியல் உதவியாளர்கள் மற்றும் திட்டமில் உத்தியோகத்தார்கள்)
2024 க்கான உத்தேச திட்டம்	<ul style="list-style-type: none"> • பிரதான அணை 60% நிறைவடைந்துள்ளது. • மதகு 95% நிறைவடைந்துள்ளது. • சேடில் அணைக்கட்டுகளின் வேலைகள் 93% நிறைவடைந்துள்ளது.

5. கும்புக்கன் ஓயா நீர்த்தேக்கத் திட்டம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ.மி. 32,397.3	பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்	மொனராகலை
நிதி மூலம்	இலங்கை அரசு	நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி	48 MCM/ 5,429 ஹெக்டேர்
திட்ட காலம்	ஏப்ரல் 06	பயனாளிகள்	10,000 குடும்பங்கள்
ஒதுக்கீடு 2023	ரூ.மி. 125	2024 க்கான ஒதுக்கீடு	-
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ.மி. 521.54	ஒட்டுமொத்த பெளதீக முன்னேற்றம் (%)	2.05
நிதி சார் முன்னேற்றம் 2023	ரூ.மி. 104.35		
2023 ல் நடந்த பணிகள்	ஆரம்ப கட்ட பணிகள் 27% நிறைவடைந்துள்ளது.		
திட்டத்தை செயற்படுத்துவதனுடாக கிடைக்கப்பெறும் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	<ul style="list-style-type: none"> • 5,429 ஹெக்டேர் புதிய மற்றும் ஏற்கனவே உள்ள நிலங்களுக்கு நீர்ப்பாசன வசதிகளை வழங்குதல். • ஆண்டு குடிநீர் ஒதுக்கீடு 12 MCM • மாற்று சாலைகள் மேம்பாடு (சுமார் 15 கிமீ) • வருடாந்த நீர் மின் உற்பத்தி 16GWh. • உள்நாட்டு மீன்பிடி வளர்ச்சி • மீள்குடியேற்றப் பகுதியில் நகர அபிவிருத்தி • தேவைப்படும் நபர்களுக்கு வருமானம் ஈட்டும் திட்டம் • மனித யானை மோதலை தடுக்க யானைக்கான வேலி அமைத்தல். 		

ஒட்டுமொத்த நன்மைகளில் தற்போது வரை கிடைக்கப்பெற்றுள்ள நன்மைகள்	இது வரை பயன்கள் எதுவும் கிடைக்கப்பெறவில்லை.
எதிர்பார்க்கப்பட்டவாறு பூர்த்திசெய்ய முடியாமைக்கான காரணங்கள்	RAMP இன் குழுத் தீர்மானங்களுக்கமைவாக திட்டப் பணிகள் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.
சவால்கள்	<ul style="list-style-type: none"> தேவையான நிதியைப்பெற்றுக்கொள்ளல். பொது மக்களின் எதிர்பார்ப்பைவெற்றிகொள்ளல். காணி கையகப்படுத்தலில் பிரச்சினை.
2024 க்கான உத்தேச திட்டம்	RAMP இன் குழுத் தீர்மானங்களுக்கமைவாக திட்டப் பணிகள் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.

6. முந்தெனி ஆற்றின் ஆற்றுப் படுகை அபிவிருத்தித் திட்டம் (ருகம்-கித்துள்)

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ.மி. 24,141	பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்	மட்டக்களப்பு, அம்பாறை
நிதி மூலம்	இலங்கை அரசு + வெளிநாட்டு	நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி	ருகம் கித்துள்-58MCM மஹா ஓயா - 80 MCM 6,500 ஹெக்டேர்
திட்ட காலம்	வருடங்கள் 06 2021 - 2027	பயனாளிகள்	50,000 குடும்பங்கள்
ஒதுக்கீடு 2023	GOSL- ரூ.மி. 15	2024 க்கான ஒதுக்கீடு	GOSL - ரூ. 110 Mn
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ.மி. 362.23	ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)	2.29
நிதி சார் முன்னேற்றம் 2023	ரூ.மி. 14.99		
2023 ல் நடந்த பணிகள்	திட்டத்திற்காக காணி கையகப்படுத்தலுக்கான நடவடிக்கைகள்.		
திட்டத்தை செயற்படுத்துவதனுடாக கிடைக்கப்பெறும் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	<ul style="list-style-type: none"> 10,000 விவசாயக் குடும்பங்களில் 6,500 ஹெக்டேர் புதிய மற்றும் ஏற்கனவே உள்ள நிலங்களுக்கு நீர்ப்பாசன வசதிகளை வழங்குதல். மட்டக்களப்பு மற்றும் அம்பாறை மாவட்டத்தில் 31,000 குடும்பங்களுக்கு குடிநீர் விநியோகம் கீழ்நிலைப் பகுதியில் வெள்ளக் கட்டுப்பாடு. இரண்டு நீர்த்தேக்கங்களிலும் வருடத்திற்கு 800 மெட்ரிக் டொன்களாக உள்நாட்டு மீன்வளத்தை அதிகரிப்பது 85 கிமீ பாதை வலையமைப்பு அமைத்தல். நகர அபிவிருத்தி 		

	<ul style="list-style-type: none"> • யானைக்காக வேலி அமைத்தல் • காடு வளர்ப்பு திட்டம் • வருமானம் உருவாக்கும் திட்டம் மற்றும் பயிற்சி (விவசாயம் & கால்நடை விரிவாக்கம்)
ஒட்டுமொத்த நன்மைகளில் தற்போது வரை கிடைக்கப்பெற்றுள்ள நன்மைகள்	இது வரை பயன்கள் எதுவும் கிடைக்கப்பெறவில்லை.
எதிர்பார்க்கப்பட்டவாறு பூர்த்திசெய்ய முடியாமைக்கான காரணங்கள்	நிதி வழங்கும் நிறுவனங்களுடன் ஒப்பந்தத்தில் இது வரை கையொப்பமிடவில்லை.
சவால்கள்	<ul style="list-style-type: none"> • திட்டத்தைசெயற்படுத்துவதற்குத் தேவையான நிதியைப்பெற்றுக்கொள்ளல் • பொது மக்களின் எதிர்பார்ப்பைவெற்றிகொள்ளல். • காணி கையகப்படுத்தலில் பிரச்சினை.
2024 க்கான உத்தேச திட்டம்	<ul style="list-style-type: none"> • காணி கையகப்படுத்தல் பிரிவு (Section)16 இடம்பெறுகிறது. • PIU (மகா ஓயாவில்) திட்ட அமுலாக்கல் அலுவலக நிர்மாணப்பணி • அளவிட்டுத் திணைக்களத்தின்வேலைகள் (காணி கையகப்படுத்தல் இறுதி வரைவு) • திட்ட முகாமைத்துவப் பிரிவின் கண்காணிப்பு, மதிப்பீடு மற்றும் பெறுகைகள் பிரிவின் பணிகள் • மீள்குடியேற்றப்பிரதேசங்களில் ஆரம்ப அனுகல்வேலைகள் • ஆரம்பகட்ட வடிவமைப்புவேலைகள்

7. பொலன்னறுவை மாவட்ட நீர்ப்பாசன அபிவிருத்தித் திட்டம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ.மி. 7,000	பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்	பொலன்னறுவை
நிதி மூலம்	இலங்கை அரசு	நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி	351,700 Acft.. (04 குளங்கள்)
திட்ட காலம்	2016-2024	பயனாளிகள்	29,790 குடும்பங்கள்
ஒதுக்கீடு 2023	ரூ.மி. 200	2024 க்கான ஒதுக்கீடு	ரூ. 700 Mn
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ.மி. 1476.93	ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)	30.21
நிதி சார் முன்னேற்றம் 2023	ரூ.மி. 143.66		
2023 ல் நடந்த பணிகள்	<ul style="list-style-type: none"> • கவுடில்ல பிரிவில் தம்சோபுர திட்டத்திற்கான கால்வாய் மேம்பாடு • 30 (Track) களில் கைவிடப்பட்ட காணிகள் 120 ஏக்கருக்கு நீரை வழங்குவதற்காக FC1 கால்வாய்களை நீடித்தல். • 0+400 to 0+425 of B 505 வரை FC 16/1 சிறிகந்துயாயவில் கால்வாய் நிர்மாணம் 		

	<ul style="list-style-type: none"> எலஹர பிரிவில் குமாரஎல்ல அணைக்கட்டின் கீழ் நிலைப்பிரிவில் (Boulder packing)செய்தல் எலஹர பிரிவில் 30 (Track) 10 ஏக்கர் காணிக்கு நீரை வழங்குவதற்காக FC 05கால்வாயை 164 மீற்றரால் நீளமாக்குதல். 68 m long cantilever R/wall at 5+325 in LB side in D1 ஐ பொலன்னறுவைப்பிரிவில் நிர்மாணித்தல். 14m நீளமானசெவ்வக கால்வாய் அமைப்பை (rectangular canal lining at 0+000 in FC 04 of D1 East canal) பொலன்னறுவைப் பிரிவில் நிர்மாணித்தல். (Loading berm from stn. 8+550 to stn. 8+700 in D/S off PSS bund.)ஏற்படுத்தல் மின்னேரியாவில் உள்ள அகல்வானை ரேடியல் வாயிலுக்குத் தேவையான (Cable replacement) பழுதுபார்த்தல் வேலைகளை மேற்கொள்ளுதல். (D5 canal in Girithale RBMC) கிரிதலே கால் கட்டமைப்பில் புனர்நிர்மாணம். மின்னேரியாவில் உள்ள (U/S from 4+087 -4+162 in MKYE) அணைக்கட்டுப்பாதையில் Gabion wall ஐ அமைத்தல்.
திட்டத்தை செயற்படுத்துவதனூடாக கிடைக்கப்பெறும் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	<ul style="list-style-type: none"> "யல" பருவத்தில் (சிறுபோகத்தில்) பொலன்னறுவை மாவட்டத்தில் நீர் பற்றாக்குறையை குறைத்தல் மற்றும் நீர் விநியோகத்தின் விளைத்திறனை மேம்படுத்துதல். "வடகிழக்கு பருவ" காலத்தில் பொலன்னறுவை மாவட்டத்தில் ஏற்படும் வெள்ளத்தினால் நெற்பயிர்களுக்கு ஏற்படும் சேதங்களைக் குறைத்தல்.
ஒட்டுமொத்த நன்மைகளில் தற்போது வரை கிடைக்கப்பெற்றுள்ள நன்மைகள்	கடந்த வருடத்தில் சிறிய மற்றும் பெரும்போகத்தில்8316 விவிசாய குடும்பங்களுக்கு பாசன வசதி வழங்கப்பட்டமை.
எதிர்பார்க்கப்பட்டவாறு பூர்த்திசெய்ய முடியாமைக்கான காரணங்கள்	2023 ஆம் ஆண்டில் நிர்மாண காலத்தின்போது ஏற்பட்ட அதிக மழை மற்றும் வெள்ள நிலமை
சவால்கள்	<ul style="list-style-type: none"> ஒதுக்கீடு கிடைக்கப்பெறாமை. நிர்மாணத்திற்கான மூலப்பொருட்களைப்பெற்றுக்கொள்வது கடினமானது. எதிர்பாராத சீரற்ற காலநிலை
2024 க்கான உத்தேச திட்டம்	<ul style="list-style-type: none"> பராக்கிரம சமுத்திரத்தின் அணையை மேம்படுத்தல் பராக்கிரம சமுத்திர திட்டத்தின் டி 01வடக்கு மற்றும் கிழக்குக் கால்வாயை விஸ்தரிப்பதோடு டி 01 பிரதான கால்வாயை விஸ்தரித்தல். மின்னேரியா பிரிவிலுள்ள கவ்துல்ல குளத்தில் உள்ள நீர்க்கசிவுப்பாதையை மேம்படுத்தல். மின்னேரியா பிரிவிலுள்ள கிரிதலே குளத்தில் உள்ள நீர்க்கசிவுப்பிரச்சினைக்குத் தீர்வு காணல். மின்னேரியாத் திட்டத்தின் வலதுகரை பிரதான கால்வாயினை மேம்படுத்தல். கவ்துல்ல பிரிவிலுள்ள தமசோபுர FC 7 கால்வாயை மேம்படுத்தல்.

	<ul style="list-style-type: none"> • கவ்துல்ல பிரிவிலுள்ள LLMC இனை மேம்படுத்தல். • அம்பகஸ்வெவ திட்டத்திலுள்ள கால்வாய்களை மேம்படுத்துவதோடு கவ்துல்ல பிரிவிலுள்ள ஹல்மில்லேவ குளத்தின் காலடவாய் கட்டமைப்பினை மேம்படுத்தல். • எலஹர பிரிவிலுள்ள அத்தனகடவள திட்டத்தின் Track 41 எனும் கால்வாயை நிர்மாணித்தல். • எலஹர பிரிவிலுள்ள நாவின்ன திட்டத்தின் கட்டுப்பாட்டு அமைப்பினை நிர்மாணிப்பதோடு இஹலகுலுவெவ கால்வாயினை நிர்மாணித்தல்.
--	---

8. மொனராகலை மாவட்டத்தில் துரிதப்படுத்தப்பட்ட நீர்ப்பாசன அபிவிருத்தி திட்டம் (வெல்லஸ்ஸ நவோதய)

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ.மி. 2,500.00	பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்	மொனராகலை
நிதி மூலம்	இலங்கை அரசு	நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி	- 3,179 ha
திட்ட காலம்	2016-2024	பயனாளிகள்	15,000 குடும்பங்கள்
ஒதுக்கீடு 2023	ரூ.மி. 150	2024 க்கான ஒதுக்கீடு	-
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ.மி. 1,221.21	ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)	60.64
நிதி சார் முன்னேற்றம் 2023	ரூ.மி. 41.08		
2023 ல் நடந்த பணிகள்	<ul style="list-style-type: none"> • தெட்டகமுவ குளத்தின் புனரமைப்புவேலை- 98% • உரா உலா குளத்தின் புனரமைப்புவேலை - 20% 		
திட்டத்தை செயற்படுத்துவதனுடாக கிடைக்கப்பெறும் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	<ul style="list-style-type: none"> • 3,179 ஹெக்டேர் நிலத்திற்கு நீர்ப்பாசன வசதிகளை வழங்குதல் • புதிய மற்றும் மேம்படுத்தப்பட்ட தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் ஆர்ப்பாட்டம் பற்றிய பைலட் ஆய்வு • தற்போதுள்ள நீர்ப்பாசன உள்கட்டமைப்பின் மறுசீரமைப்பு • நீர்வள மேம்பாட்டின் சாத்தியக்கூறுகளை ஆய்வு செய்தல், தரவு சேகரிப்பு மற்றும் ஆய்வு செய்தல். 		
ஒட்டுமொத்த நன்மைகளில் தற்போது வரை கிடைக்கப்பெற்றுள்ள நன்மைகள்	40% மான பாசன நீர் வழங்கப்பட்டுள்ளது		
எதிர்பார்க்கப்பட்டவாறு பூர்த்திசெய்ய முடியாமைக்கான காரணங்கள்	RAMP இன் குழுத் தீர்மானங்களுக்கமைவாக திட்டப் பணிகள் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளது..		
சவால்கள்	இத்திட்டமானதுமொனராகலை மாவட்டம் முழுவதும் சிதறி காணப்படுவதால் செயற்படுத்தல் நடவடிக்கைகளுக்காக வேறு நிறுவனத்துடன் ஒருங்கிணைத்தல்.		
2024 க்கான உத்தேச திட்டம்	RAMP இன் குழுத் தீர்மானங்களுக்கமைவாக திட்டப் பணிகள் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளது..		

9. களனி நதிக்கரை பாதுகாப்பு அணை புனரமைப்புத்திட்டம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ.மி. 1000	பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்	கம்பஹா, கொழும்பு
நிதி மூலம்	இலங்கை அரசு	நிர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி	-
திட்ட காலம்	2018-2024	பயனாளிகள்	15,000 குடும்பங்கள்
ஒதுக்கீடு 2023	ரூ.மி. 400	2024 க்கான ஒதுக்கீடு	ரூ. Mn 670
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ.மி. 461.54	ஒட்டுமொத்த பெளதீக முன்னேற்றம் (%)	41.95
நிதி சார் முன்னேற்றம் 2023	ரூ.மி. 31.01		
2023 ல் நடந்த பணிகள்	<ul style="list-style-type: none"> வெள்ள பாதுகாப்பு கட்டமைப்பு அணையை திருத்தியமைத்து மேம்படுத்தல். வெள்ள பாதுகாப்பு கட்டமைப்பினை மேம்படுத்தல். 		
திட்டத்தை செயற்படுத்துவதனுடாக கிடைக்கப்பெறும் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	<ul style="list-style-type: none"> களனி பிரதேசத்தில் உள்ள சுமார் 15,000 குடும்பங்கள், அவர்களது சொத்துக்கள், தொழிற்சாலைகள், வீதிகள் மற்றும் ஏனைய உட்கட்டமைப்புகளை களனி கங்கையின் வருடாந்த வெள்ளத்திலிருந்து பாதுகாத்தல். 		
ஒட்டுமொத்த நன்மைகளில் தற்போது வரை கிடைக்கப்பெற்றுள்ள நன்மைகள்	<ul style="list-style-type: none"> வெள்ள பாதுகாப்பு கட்டமைப்பு அணையானது 1.5km நிறைவுசெய்யப்பட்டுள்ளதோடு வெள்ள பாதுகாப்பு கட்டமைப்பு அணையின் பணிகள் 2.5km அளவு பணிகள் செயற்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. சிறு வெள்ளப் பாதுகாப்புக் கட்டமைப்புகள் 14 இன் பணிகள் நிறைவுசெய்யப்பட்டுள்ளன. அகரவிட்ட களனி கங்கை பாதுகாப்புக் கட்டமைப்புப் பணிகள் 14% நிறைவுசெய்யப்பட்டுள்ளன. 		
எதிர்பார்க்கப்பட்டவாறு பூர்த்திசெய்ய முடியாமைக்கான காரணங்கள்	<ul style="list-style-type: none"> களனி கங்கை பாதுகாப்புக் கட்டமைப்பு அணையினை மேம்படுத்துவதற்காக மதிப்பீடுகள் 4 இனை இற்றைப்படுத்தப்படல் வேண்டும். குறுகிய காலத்திற்குள் விலையில் ஏற்ற இறக்கங்கள் ஏற்பட்டமை. 		
சவால்கள்	காணி கையகப்படுத்தலில் பிரச்சினை		
2024 க்கான உத்தேச திட்டம்	<ul style="list-style-type: none"> களனி வடக்கு அணைக்கட்டை மேம்படுத்தல். (Kelani North Bund) சிறு வெள்ள பாதுகாப்புக் கட்டமைப்பு அணையை திருத்தியமைத்து மேம்படுத்தல். ஆற்றங்கரைப் பாதுகாப்பினை மேம்படுத்தல். காணி கையகப்படுத்துதல் மற்றும் நட்டயீடு வழங்குதல். 		

10.கொடிகமுவ குளத்தினை அபிவிருத்திசெய்தல் மற்றும் மேம்படுத்தல்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ.மி. 234.63	பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்	மாத்தளை
நிதி மூலம்	இலங்கை அரசு	நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி	0.25 MCM 195 ஹெக்டேர்
திட்ட காலம்	2018 – 2023	பயனாளிகள்	265 குடும்பங்கள்
ஒதுக்கீடு 2023	ரூ.மி. 63	2024 க்கான ஒதுக்கீடு	-
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ.மி. 199.45	ஒட்டுமொத்த பெளதீக முன்னேற்றம் (%)	84.93
நிதி சார் முன்னேற்றம் 2023	ரூ.மி. 27.98		
2023 ல் நடந்த பணிகள்	(Spillway) நிர்மாணம் (Rip rap and Toe filter) நிர்மாணம் (LB sluice and RB sluice) மதகு நிர்மாணம் அணைக்கட்டு நிர்மாணம் (Anicut)		
திட்டத்தை செயற்படுத்துவதனுடாக கிடைக்கப்பெறும் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	தற்போதுள்ள 119 ஹெக்டேர் நிலத்திற்கு இரு பருவங்களிலும் விவசாயத்துக்கு பாசன நீர் வழங்குதல்.		
ஒட்டுமொத்த நன்மைகளில் தற்போது வரை கிடைக்கப்பெற்றுள்ள நன்மைகள்	2023 ஆம் ஆண்டு சிறுபோக காலத்தின் போது 28 ஏக்கரில் பயிரிடப்பட்டுள்ளது.		
எதிர்பார்க்கப்பட்டவாறு பூர்த்திசெய்ய முடியாமைக்கான காரணங்கள்	<ul style="list-style-type: none"> மூலப்பொருட்களைப்பெற்றுக்கொள்வதில் தாமதம். ஒதுக்கீடு போதியளவு கிடைக்கப்பெறாமை. 		
சவால்கள்	<ul style="list-style-type: none"> மழைக்காலங்களில் தளத்திற்குசெல்வதில் உள்ள கடினத்தன்மை. பயனாளிகளுக்கு காணிகளை மீளபெற்றுக்கொடுத்தல். மூலப்பொருட்களைப்பெற்றுக்கொள்வதற்கான பிரதேசங்களை இனங்காண்பதில் உள்ள கடினம். 		
2024 க்கான உத்தேச திட்டம்	திருத்தப்பட்ட மதிப்பீட்டுக்காகவும் (357ரூ.மில்.) மற்றும் கால நீடிப்புக்கும் அமைச்சரவை அனுமதிக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.		

11. களனி, முந்தெனியாறு, களு, நில்வலா மற்றும் ஜின் கங்கைப் படுகைகளில் வெள்ளத் தடுப்புத் திட்டங்கள்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ.மி. 2,100.00	பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்	காலி, மாத்தறை, களுத்துறை, கொழும்பு
நிதி மூலம்	இலங்கை அரசு	நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி	
திட்ட காலம்	05 (2018 - 2022)	பயனாளிகள்	37,000 குடும்பங்கள்
ஒதுக்கீடு 2023	ரூ.மி. 100	2024 க்கான ஒதுக்கீடு	-
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ.மி. 491.52	ஒட்டுமொத்த பெளதீக முன்னேற்றம் (%)	24.99
நிதி சார் முன்னேற்றம் 2023	ரூ.மி. 96.92		
2023 ல் நடந்த பணிகள்	<ul style="list-style-type: none"> • களனி கங்கை, களு கங்கை, கின் கங்கை மற்றும் நில்வலா கங்கைப் படுகைகளில் ஏற்படும் வெள்ள பாதிப்புகளைத் தணிக்க வெள்ள அணைக் கரைகளை புனரமைத்தல். • பஸ்ன எல வெள்ள அமைப்புத்திட்டம் மற்றும் வெள்ளப் பாதுகாப்பு கட்டமைப்புகள் புனரமைப்பு செய்தல். • நில்வலா நீர்வெளியேற்று நிலையங்களை புனரமைத்தல். 		
திட்டத்தை செயற்படுத்துவதனுடாக கிடைக்கப்பெறும் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	<ul style="list-style-type: none"> • 5000 ஹெக்டேர் விவசாய நிலங்களையும் சுமார் 20,000 குடும்பங்களையும் ஜின் கங்கைப் படுகையில் வருடாந்த வெள்ள சேதங்களிலிருந்து பாதுகாக்கிறது. • 5060 ஹெக்டேர் விவசாய நிலங்களையும் சுமார் 12,000 குடும்பங்களையும் நில்வலா படுகையில் வருடாந்த வெள்ள சேதங்களிலிருந்து பாதுகாக்கிறது. • 200 ஹெக்டேர் விவசாய நிலங்களையும் சுமார் 5,000 குடும்பங்களையும் களு கங்கைப் படுகையில் வெள்ள சேதங்களிலிருந்து பாதுகாக்கிறது. 		
ஒட்டுமொத்த நன்மைகளில் தற்போது வரை கிடைக்கப்பெற்றுள்ள நன்மைகள்	<ul style="list-style-type: none"> • கின் கங்கை மற்றும் நில்வலா கங்கைப் படுகைகளில் ஏற்படும் வெள்ள பாதிப்புகளைத் தடுப்பதற்கு திட்டங்களிலுள்ள கால்வாய்த் திட்டங்களைத் துப்புறவுசெய்தல். • நில்வலா வெள்ள பாதிப்புகளைத் தடுப்பதற்கு திட்டங்களிலுள்ள நீர் வெளியேற்று நிலையங்கள் 18 ஐ புனரமைத்தல். • நில்வலா மற்றும் கின் கங்கைப் படுகைகளில் ஏற்படும் வெள்ள பாதிப்புகளைத் தணிக்க அணைத்திட்டத்தை விஸ்தரித்தல். 		
எதிர்பார்க்கப்பட்டவாறு பூர்த்திசெய்ய முடியாமைக்கான காரணங்கள்	<ul style="list-style-type: none"> • பயிர்செய்கைக்கான நீர்மட்டம் மற்றும் வெள்ள காலங்களின்போது நீர்வெளியேற்றும் இயந்திரங்களில் காணப்பட்ட பம்பிகள் ஒரே தடவையில் பழுதுபார்க்க முடியாமல் போனதோடு அவற்றில் சிலவித் தரப்பினர்களுக்கு பழுதுபார்த்தலுக்காகக்கொடுக்க நேரிட்டமை. • வெள்ள பாதுகாப்பு அணை, காணி ஒதுக்கீடுகள் என்பன அங்கீகாரமற்ற முறையில் • ஆக்கிரமிக்கப்பட்டமையால் சட்ட நடவடிக்கைகளுக்குசெல்லல். • கோவிட்தொற்று காரணமாக பயணக்கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டிருந்தமை. 		

	<ul style="list-style-type: none"> எரிபொருள் மற்றும் மூலப்பொருட்களின் விலையில் ஏற்பட்ட மாற்றம் அணை திருத்த வேலைகளுக்காக மண் கொள்வனவுசெய்யும்போது மற்றும் அவற்றினைக்கொண்டுசெல்லும்போது உள்ள சட்ட ஒழுங்குவிதிகள்
சவால்கள்	2024 ஆம் ஆண்டுக்காக ஒதுக்கீடு கிடைக்கப்பெறவில்லை
2024 க்கான உத்தேச திட்டம்	

12.மாஓயா, அத்தனகலு ஓயா மற்றும் பெந்தர கங்கையில் வெள்ள பாதுகாப்பு அமைப்புகளை மேம்படுத்துதல்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ.மி. 500	பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்	கம்பஹா, குருநாகலை, களுத்துறை, காலி, புத்தளம் மற்றும் கேகாலை
நிதி மூலம்	இலங்கை அரசு	நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி	-
திட்ட காலம்	வருடம் 01 (2023)	பயனாளிகள்	-
ஒதுக்கீடு 2023	ரூ.மி. 500	2024 க்கான ஒதுக்கீடு	-
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ.மி. 151.51	ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)	40
நிதி சார் முன்னேற்றம் 2023	ரூ.மி. 151.51		
2023 ல் நடந்த பணிகள்	<ul style="list-style-type: none"> தேவையான வடிகால்களை சுத்தம் செய்தல் மற்றும் பிரதான ஆறுகளில் தூர்வாருதல். வடிகால் கால்வாய்களில் உள்ள தடைகளை நீக்குதல், வெள்ள மேலாண்மைத் திட்டத்தை மேம்படுத்தல். பெந்தார கங்கையில் உவர் நீர் தடைக் கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்துதல் மற்றும் கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்துதல். 		
திட்டத்தை செயற்படுத்துவதனுடாக கிடைக்கப்பெறும் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	<ul style="list-style-type: none"> மூன்று படுகைகளின் நகர்ப்புறங்களில் வெள்ள சேதங்களைக் குறைத்தல். வெள்ள சேதங்களுக்கு ஆண்டதோறும் வழங்கப்படும் இழப்பீட்டைக் குறைத்தல். பயிர் சேதங்கள் மற்றும், அப்பகுதி மக்களின் வாழ்க்கையில் இடையூறுகளைக் குறைத்தல். 		
ஒட்டுமொத்த நன்மைகளில் தற்போது வரை கிடைக்கப்பெற்றுள்ள நன்மைகள்	<ul style="list-style-type: none"> மா ஓயாவில் ஏற்படும் அரிப்புக்கான பாதுகாப்பு சுவர் நிர்மாண பணி 75% ஆல் நிறைவடைந்துள்ளது. ஜா எல வெள்ள அணை நிர்மாணிப்பதற்கான நிதி ஒதுக்கீட்டு நடவடிக்கைகள் நிறைவடைந்துள்ளது. பெந்தர கங்கையின் இடது கரையில் ஏற்படும் உவர் நீரைத் தடுப்பதற்கான அணை புனரமைப்புப் பணியானது அரைவாசி நிறைவடைந்துள்ளது. 		
எதிர்பார்க்கப்பட்டவாறு பூர்த்திசெய்ய முடியாமைக்கான	<ul style="list-style-type: none"> வருட அறுதியில் 4-5 மாதங்களாக காணப்பட்ட சீரற்ற காலநிலை. சாதாரணமாக நிதி கிடைக்கப்பெறாமை கால்வாய்களைத் துப்புரவுசெய்வதில் இயந்திரங்களை 		

காரணங்கள்	விநியோகிப்பதில் ஏற்பட்ட கடினம் • எரிபொருள் விநியோக முறையாக இடம்பெறவில்லை.
சவால்கள்	எதிர்பாராதவிதமாக ஏற்பட்ட மழை.
2024 க்கான உத்தேச திட்டம்	2024 ஆம் ஆண்டுக்காக ஒதுக்கீடு கிடைக்கப்பெறவில்லை.

13. குடவிலச்சிய நீர்த்தேக்கத் திட்டம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ.மி. 6,000.00	பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்	அனுராதபுரம்
நிதி மூலம்	இலங்கை அரசு	நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி	23 MCM / 1078 ஹெக்டேர்
திட்ட காலம்	வருடங்கள் 03 (2021-2023)	பயனாளிகள்	25,000 குடும்பங்கள்
ஒதுக்கீடு 2023	ரூ.மி. 5	2024 க்கான ஒதுக்கீடு	-
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ.மி. 162.14	ஒட்டுமொத்த பெளதீக முன்னேற்றம் (%)	4.95
நிதி சார் முன்னேற்றம் 2023	ரூ.மி. 2.74		
2023 ல் நடந்த பணிகள்	RAMP இன் குழுத் தீர்மானங்களுக்கமைவாக திட்டப் பணிகள் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளது..		
திட்டத்தை செயற்படுத்துவதனுடாக கிடைக்கப்படும் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	<ul style="list-style-type: none"> • அனுராதபுரம் மாவட்டத்தில் 25,000 பேருக்கு குடிநீர் விநியோகம் (குறைக்கப்பட்ட CKD மற்றும் அதிகரித்த சுகாதாரம்) • மஹா விலச்சிய பாசனத் திட்டத்தின் பயிர்த தீவிரத்தை 1.57ல் இருந்து 2.0 ஆக அதிகரித்தல். • மனித யானை மோதல்களைக் குறைத்தல் • நாசகாரர்களால் மேலும் சேதமடையாமல் தொல்பொருள் பிரதேசங்களைப் பாதுகாத்தல் • அனுராதபுரத்தில் முன்மொழியப்பட்ட மருந்தக வலயத்திற்கு நீர் வழங்கல் • வில்பத்து தேசிய பூங்காவிற்குள் நீர் இருப்பினை அதிகரித்தல். • மோதரகம் ஆற்றின் சுற்றுச்சூழல் ஒட்டத்தை உறுதி செய்தல். 		
ஒட்டுமொத்த நன்மைகளில் தற்போது வரை கிடைக்கப்பெற்றுள்ள நன்மைகள்	இது வரை நிதி ஒதுக்கீடு கிடைக்கப்பெறவில்லை.		
எதிர்பார்க்கப்பட்டவாறு பூர்த்திசெய்ய முடியாமைக்கான காரணங்கள்	RAMP இன் குழுத் தீர்மானங்களுக்கமைவாக திட்டப் பணிகள் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.		
சவால்கள்	புதிய திட்டமாக ஆரம்பித்தல்.		
2024 க்கான உத்தேச திட்டம்	RAMP இன் குழுத் தீர்மானங்களுக்கமைவாக திட்டப் பணிகள் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.		

14.உமா ஓயா கீழ்நிலை அபிவிருத்தி திட்டம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ.மி. 17,914.19	பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்	மொனராகலை, அம்பாந்தோட்டை
நிதி மூலம்	இலங்கை அரசு	நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப்பகுதி	6.5 MCM (அலிகொட்டா ஆர), 22.6 MCM (குடா ஓயா), 00 ஹெக்டேர் புதிய காணிகள் மற்றும் 1500 ஹெக்டேர் ஏற்கெனவே இருக்கும் காணிகள்.
திட்ட காலம்	2013 -2024	பயனாளிகள்	5,700 குடும்பங்கள்
ஒதுக்கீடு 2023	ரூ.மி. 3,070	2024 க்கான ஒதுக்கீடு	ரூ. 3,500 Mn
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ.மி. 15,130.40	ஒட்டுமொத்த பெளதீக முன்னேற்றம் (%)	87.05
நிதி சார் முன்னேற்றம் 2023	ரூ.மி. 3,067.68		
2023 ல் நடந்த பணிகள்	<ul style="list-style-type: none"> குடா ஓயா நீர்த்தேக்கம் - 100 % நிறைவடைந்துள்ளது. ஹந்தபானகல நீர்த்தேக்கத்தில் LB பிரதான கால்வாய் - 100 % நிறைவடைந்துள்ளது. அலிகொட்டா ஆர - குடா ஓயா இடமாற்றல் கால்வாய் (Buduruwagala) - 100% நிறைவடைந்துள்ளது. குடா ஓயா - சிங்களயகம இடமாற்றல் கால்வாய் நிர்மாணம் -100% நிறைவடைந்துள்ளது. ஹந்தபானகல பிக்கப் அனிகட் - 75% நிறைவடைந்துள்ளது. காணி கையகப்படுத்துதல், மீள்குடியேற்றம், உள்கட்டமைப்பு மேம்பாடு மற்றும் மீள் காடு வளர்ப்பு - 100% நிறைவடைந்துள்ளது. 		
திட்டத்தை செயற்படுத்துவத னூடாக கிடைக்கப்பெறும் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	<ul style="list-style-type: none"> வருடாந்த டிரான்ஸ்-பேசின் திசை திருப்புதல் 145 MCM நீர் உமா ஓயா படுகையில் இருந்து கிரிந்தி ஓயா படுகைக்கு. 4500 ஹெக்டேர் புதிய நிலங்களுக்கும், ஏற்கெனவே உள்ள 1500 ஹெக்டேர் நிலங்களுக்கும் நீர் வழங்குதல். மொனராகலை மற்றும் அம்பாந்தோட்டை மாவட்டங்களில் 30 MCM குடிநீர் மற்றும் தொழிற்சாலை களுக்கு குடிநீர் வழங்குதல். கால்நடை மற்றும் உள்நாட்டு மீன்பிடி வளர்ச்சி நவீன தொழில்நுட்பத்தின் அறிவு பரிமாற்றம் 54 சிறிய குளங்களை மேம்படுத்தி 110 குளங்களுக்கு நீர் வழங்குதல். 		
ஒட்டுமொத்த நன்மைகளில் தற்போது வரை கிடைக்கப்பெற்றுள்ள நன்மைகள்	<ul style="list-style-type: none"> அலிகொட்டா ஆரா கால்வாயின் கீழ் 125 ஹெக்டேர்களுக்கு (நெல் நிலங்கள்) பாசன நீர் வழங்கப்பட்டது. ஹந்தபானகல பிரதான கால்வாயின் இடது கரையில் 425 ஹெக்டேர்களுக்கு (நெல் நிலங்கள்) பாசன நீர் வழங்கப்பட்டது. குடா ஓயா கால்வாயின் கீழ் 200 ஹெக்டேயர்களுக்கு (நெல் நிலங்களுக்கு) நீர்ப்பாசனம் வழங்கப்பட்டது. இதுவரை குடிநீர் வழங்கப்படவில்லை 		

எதிர்பார்க்கப்பட்ட வாறு பூர்த்திசெய்ய முடியாமைக்கான காரணங்கள்	<ul style="list-style-type: none"> கட்டுநிதி பற்றாக்குறை நாட்டில் காணப்பட்பொருளாதார பிரச்சினைக் காரணமாக எரிபொருள் மற்றும் ஏனைய மூலப்பொருட்களின் விலை அதிகரித்தமையால் காலத்திற்குக்காலம் மதிப்பீடு மாற்றப்பட்டமை.
சவால்கள்	<ul style="list-style-type: none"> காணி கையகப்படுத்தலில் பிரச்சினை திறமையான ஊழியர்களின் பற்றாக்குறை. சட்ட விரோதமான விவசாயிகளின் பிரச்சினை வெளி நிர்வனங்களின் அனுமதியினைப்பெற்றுக்கொள்வதில் கடினத்தன்மை.
2024 க்கான உத்தேச திட்டம்	<ul style="list-style-type: none"> 16 சிறிய குளங்களின் பணிகளை நிறைவுசெய்தல். குடா ஓயா நீர்த்தேக்கத்தின் பணிகளை நிறைவுசெய்தல். அலிகொட்டா ஆர் - குடா ஓயா இடமாற்றல் கால்வாய் மற்றும் குடா ஓயா - சிங்களயகம இடமாற்றல் கால்வாய் நிர்மாணத்தை நிறைவுசெய்தல்.

15. ஹிம்பிலியாகட வத்தேகெதர நீர்ப்பாசன உட்கட்டமைப்பு அபிவிருத்தி திட்டம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ.மி. 7,155	பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்	மாத்தளை
நிதி மூலம்	இலங்கை அரசு	நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி	புதிய காணி 409 ஹெக்டேர் மற்றும் தற்போதுள்ள காணிகள் 509 ஹெக்டேர்
திட்ட காலம்	2020-2024	பயனாளிகள்	1,200 குடும்பங்கள்
ஒதுக்கீடு 2023	ரூ.மி. 250	2024 க்கான ஒதுக்கீடு	ரூ.மி. 250
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ.மி. 629.81	ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)	5.93
நிதி சார் முன்னேற்றம் 2023	ரூ.மி. 231		
2023 ல் நடந்த பணிகள்	RAMP குழுவின் தீர்மானத்திற்கமைவாக <ul style="list-style-type: none"> ஹிம்பிலியாகட குளத்தில் தற்போதுள்ள அணையைப் புணரமைத்தல். 2022 இல் ஆரம்பிக்கப்பட்ட வத்தேகெதர குளத்தின் மதகு நிர்மாண பணியை நிறைவுசெய்தல். 		
திட்டத்தை செயற்படுத்துவதனுடாக கிடைக்கப்பெறும் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	<ul style="list-style-type: none"> ஹிம்பிலியாகட குளத்தின் கொள்ளளவை மேம்படுத்தல். 526 Ha புதிய பாசனப் பகுதிகளுக்கும், ஏற்கனவே உள்ள பாசனப் பகுதிகளின் 409 Ha களுக்கும் பாசன நீர் வழங்கல். பயிர் தீவிரத்தை 1 லிருந்து 2.00 வரை அதிகரித்தல். பாதுகாப்பான குடிநீர் மற்றும் வீடுகளுக்கு நீரை வழங்குதல்.அதனுடாக CKD (சிறுநீரகநோய்)போன்ற சுகாதார பிரச்சினைகளைக் குறைத்தல். விவசாய குடும்பங்களின்பொருளாதார நிலைமையை அதிகரித்தல். தரைகீழ் நீர் மட்டத்தினை அதிகரித்தல். யானை மனித மோதலைக் குறைத்தல். 		
ஒட்டுமொத்த நன்மைகளில்	ஹிம்பிலியாகட நீர்ப்பாசனத் திட்டத்தின் கீழ் தற்போதுள்ள 380 ஏக்கர்		

தற்போது வரை கிடைக்கப்பெற்றுள்ள நன்மைகள்	காணிக்குபெரும் மற்றும் சிறியபோகங்களுக்கு நீரை வழங்குதல்.
எதிர்பார்க்கப்பட்டவாறு பூர்த்திசெய்ய முடியாமைக்கான காரணங்கள்	<ul style="list-style-type: none"> மகாவலி அதிகாரசபையினால் உடன்பட்டதன் அடிப்படையில் கஞ்சங்கை நீர்த்தேக்கத்திலிருந்து நீர் வழங்குவதை நிறுத்தல். அத்திவாரம் நிர்மாணத்தின் போது ஏற்பட்ட எதிர்பாராத நிலைமை நிதி ஒதுக்கீடுபோதுமான அளவு கிடைக்காமை கோவிட்தொற்று நிலைமை
சவால்கள்	<ul style="list-style-type: none"> திட்டத்தினால் எதிர்பார்க்கப்பட்ட பயன்கள் குறைப்பது சம்பந்தமாக பிரதேசத்தில் உள்ளபொதுமக்களுக்கு தெளிவூட்டல் பிரதேசத்திற்கு ஏனைய நீர்ப்பாசன அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகள் திட்டமிடப்படாதிருந்தமை. தூரப்பிரதேசங்களுக்கான அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகளுக்காக தொழில்நுட்பப் பணித்தொகுதியினர்களை நியமிப்பதில் உள்ள பிரச்சினை.
2024 க்கான உத்தேச திட்டம்	<ul style="list-style-type: none"> வத்தேகெதர குளத்தின் அணை நிர்மாணம் வத்தேகெதர குளத்தின் மதகு மற்றும் கசிவுப்பாதைகளை நிர்மாணித்தல். ஹிம்பிலியாகட குளத்தினை மேம்படுத்தல்.

16. மகாகல்கமுவ குளத்தை விசாலப்படுத்தல்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ.மி. 500	பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்	குருணாகல்
நிதி மூலம்	இலங்கை அரசு	நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி	8 MCM 566 ha
திட்ட காலம்	2014-2023	பயனாளிகள்	2,000 குடும்பங்கள்
ஒதுக்கீடு 2023	ரூ.மி. 72	2024 க்கான ஒதுக்கீடு	-
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ.மி. 374.99	ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)	61
நிதி சார் முன்னேற்றம் 2023	-		
2023 ல் நடந்த பணிகள்	வேலைத் தளத்தின் நிலைமைக் காரணமாக மதிப்பீடானது திருத்தியமைப்பதற்காக தற்காலிகமாக இடை நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது.		
திட்டத்தை செயற்படுத்துவதனுடாக கிடைக்கப்பெறும் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	புதியதும் ஏற்கெனவேயுள்ளதுமான 566 Ha காணிகளுக்கு நீர்ப்பாசன வசதியளித்தல்.		
ஒட்டுமொத்த நன்மைகளில் தற்போது வரை கிடைக்கப்பெற்றுள்ள நன்மைகள்	முதல் 02 கிலோ மீற்றருக்குட்பட்ட பிரதேசத்திற்கு பயிர்செய்கை மேற்கொள்வதற்காக நீர் விநியோகிக்கப்படும்.(ஊட்டற்கால்வாயின் இரு பக்கங்களிலும் உள்ள வயற்காணிகளுக்காக நீர் விநியோகிக்கப்படும்.)		

எதிர்பார்க்கப்பட்டவாறு பூர்த்திசெய்ய முடியாமைக்கான காரணங்கள்	<ul style="list-style-type: none"> • நிதி ஒதுக்கீடுபோதியளவு இல்லை • கால்வாய்களின் திட்டங்கள் மாற்றியமைக்கப்பட்டமை
சவால்கள்	<ul style="list-style-type: none"> • காணி கையகப்படுத்தல் • செலவு மதிப்பீட்டினை திருத்துதல்
2024 க்கான உத்தேச திட்டம்	செலவு மதிப்பீட்டினை திருத்துதலின் அடிப்படையில் மேலதிக நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும்.

17. தெரிவுசெய்யப்பட்ட பாரிய நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களில் அத்தியாவசிய புனரமைப்பு நடவடிக்கைகள் (ERIMIS)

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு (ரூ.மி.)		பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்		அனைத்து பிராந்தியங்களும்
நிதி மூலம்	இலங்கை அரசு	நீர்த்தேக்கக்கொள்ளளவு/ பயிரிடப்படும் பிரதேசத்தின் விஸ்திரணம்		மில். கன மீட்டர்/ஹெக்டேர்
திட்ட காலம்	725	2024 ஆம் ஆண்டுக்கான நிதி ஒதுக்கீடு (ரூ.மி.)		2000
	பிராந்தியங்கள்	2023 ஆம் ஆண்டுக்கான நிதி முன்னேற்றம் (ரூ.மி.)	முழுபெளதீக முன்னேற்றம் (%)	2024 ஆம் ஆண்டுக்கான நிதி ஒதுக்கீடு (ரூ.மி.)
	அம்பாரை	47.54	61.73	300
	அனுராதபுரம்	47.76	94.11	200
	பதுளை	58.42	94.64	100
	மட்டக்களப்பு	71.30	100.00	150
	கொழும்பு	7.66	92.07	135
	காலி	9.80	63.19	50
	ஹம்பாந்தோட்டை	86.71	100.00	200
	கண்டி	37.99	95.00	100
	குருணாகல்	33.48	75.13	150
	மன்னார்	34.69	96.50	150
	மொனராகலை	37.92	97.16	100
	பொலன்னறுவை	26.97	97.97	100
	புத்தளம்	57.15	96.07	150
	திருகோணமலை	86.58	100.00	50
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	655.14			
நிதி சார் முன்னேற்றம் 2023	நிர்மாணப்பணிகள் 291 நிறைவுபெற்றுள்ளது.			
2023 ல் நடந்த பணிகள்	<ul style="list-style-type: none"> ➢ கால்வாய்களில் நீர் விரயத்தைக் குறைத்தல் ➢ நீர்க்கட்டுப்பாட்டினை முறைமைப்படுத்தல் 			

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ தேவைப்படும் நீரினை முறையாக விவசாய காணிகளுக்குபெற்றுக்கொடுத்தல் ➤ கால்வாய்களில் அதிகரித்தல்
திட்டத்தை செயற்படுத்துவதனுடாக கிடைக்கப்பெறும் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	<ul style="list-style-type: none"> ➤ தெரிவுசெய்யப்பட்ட கால்வாய்களில் நீர் விரயத்தைக் குறைத்தல் ➤ தெரிவுசெய்யப்பட்ட கால்வாய்களில் நீர்க்கட்டுப்பாட்டினை முறைமைப்படுத்தல் ➤ தேவைப்படும் நீரினை முறையாக விவசாய காணிகளுக்குபெற்றுக்கொடுத்தல் ➤ தெரிவுசெய்யப்பட்ட கால்வாய்களில்..... அதிகரித்தல்
எதிர்பார்க்கப்பட்டவாறு பூர்த்திசெய்ய முடியாமைக்கான காரணங்கள்	மழை பெய்தமை மற்றும் கட்டுநிதி பற்றாக்குறை
2024 ஆம் ஆண்டுக்காக உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ள நிகழ்ச்சித்திட்டம்	பாரிய நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களில் உள்ள கால்வாய்கள் மற்றும் கட்டமைப்புகளை புனரமைத்தல்.

நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தினால் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் ஏனைய திட்டங்கள்

1. கீழ் மல்வத்து ஓயா பல்துறை அபிவிருத்தி திட்டம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	2025 ரூ.மி. 22,900	பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்	அனுராதபுரம், மன்னர் மற்றும் வவுனியா
நிதி மூலம்	2026 இலங்கை அரசு	நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி	209 MCM 13,472 ஹெக்டேர்
திட்ட காலம்	2027 2016-2024	பயனாளிகள்	அனுராதபுரம், மன்னர் மற்றும் வவுனியா மாவட்டங்களில் வசிக்கும் மக்கள்
ஒதுக்கீடு 2023	2028 ரூ.மி. 550.00	2024 க்கான ஒதுக்கீடு	ரூ.மி. 2,700
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	2029 ரூ.மி. 1,209.22	ஒட்டுமொத்த பெளதீக முன்னேற்றம் (%)	5.74
நிதி சார் முன்னேற்றம் 2023	2030 ரூ.மி. 255.89		
2023 ல் நடந்த பணிகள்	<ul style="list-style-type: none"> • களி மண் நிரப்பி அகழியை மூடுதல் (2.4 km out of 3.6 km) • களி மண்ணினால் மைய அகழியை நிரப்புதல். • மண் அணையினை நிரப்புதல் (1 km of SC filling works completed up to 1.5m below FSL) • (RB Sluice Structure up to BTL) நிர்மாணவேலையைப் பூர்த்திசெய்தல். • கசிவுப்பாதையின் அடித்தளத்தில் அகழ்வுப் பணியானது 20% நிறைடைந்துள்ளது. • மீள்குடியேற்ற பகுதிகளிலும் கீழ் நிலைப் பிரதேசத்திலும் அளவையியல், மட்டமிடல் (preparation of BOP) என்பன நிறைடைந்துள்ளன. • காணி கையகப்படுத்தல் (38(a) இடைக்கால கட்டளைக்கிணங்க 3484 காணித்துண்டுகளுக்கான வர்த்தமானி வெளியிடும் செயன்முறை 		

	<p>முடிவடைந்துள்ளது. அத்துடன் அக்காணிகள் கையளிக்கப்படவுள்ளன. 3484 மொத்த காணித்துண்டுகளில் 2154 காணித்துண்டுகள் கையளிக்கப்பட்டுள்ளன.</p> <ul style="list-style-type: none"> • (LB & RB) பாசன பிரதேசத்திற்கான அளவையிடுதலானது நிறைடைந்துள்ளது. • மீள்குடியேற்ற பகுதிகளில் உள்ளக பாதை அமைப்பானது சுமார் 60% நிறைடைந்துள்ளது.
<p>திட்டத்தை செயற்படுத்துவதனுடாக கிடைக்கப்பெறும் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்</p>	<ul style="list-style-type: none"> • புதிய பாசன நிலங்களில் 1,052 ஹெக்டேர் (நெல் மற்றும் OFC) மற்றும் தற்போதுள்ள சாகுபடி நிலங்களில் 12,420 ஹெக்டேர் யோத வாவி மற்றும் அகத்திமுருப்பு குளத்தின் கீழ் பாசன வசதிகளை வழங்குதல். • வவுனியா, மன்னார் மற்றும் அனுராதபுரம் மாவட்டங்களின் வருடாந்த வீட்டு நீர் தேவையை பூர்த்தி செய்ய 27 MCM நீர். • தேசிய மின் தொகுப்பில் சேர்க்கப்படும் திட்டத்தின் மூலம் ஆண்டுக்கு 4.68 GWh மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யப்படும். • சுற்றுலாத் தொழில் வளர்ச்சி. • புதிய நகர திட்டமிடல் திட்டத்தின் கீழ் தந்திரிமலை அபிவிருத்தி. • வவுனியா மற்றும் மன்னார் மாவட்டங்களில் வெள்ளத் தணிப்பு. • தூரிய சக்தி திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்துதல் • திட்ட காலத்தில் புதிய வேலை வாய்ப்புகள். • மீன்பிடி மற்றும் நீர்வாழ் வளங்களின் வளர்ச்சி. • உள் பாதை வலையமைப்பை மேம்படுத்துதல்.
<p>ஒட்டுமொத்த நன்மைகளில் தற்போது வரை கிடைக்கப்பெற்றுள்ள நன்மைகள்</p>	<ul style="list-style-type: none"> • திட்டக்காலப்பகுதியினுள் பிரதேசவாசிகளுக்காக புதியதொழில்வாய்ப்புக்கள் மற்றும் முறையான பயிற்சி என்பவை கிடைக்கப்பெற்றமை. • திட்டக்காலப்பகுதியினுள் பிரதேசத்தை அண்டியுள்ளசேவை வழங்குனர்களின் பொருளாதார மட்டத்தை உயர்த்துதல்.
<p>எதிர்பார்க்கப்பட்டவாறு பூர்த்திசெய்ய முடியாமைக்கான காரணங்கள்</p>	<p>திட்டமிட்டவாறு போதியளவு கட்டுநிதி கிடைக்கப்பெறாமை.</p>
<p>சவால்கள்</p>	<ul style="list-style-type: none"> • கட்டுநிதி கிடைப்பதில் ஏற்பட்ட தாமதம் காரணமாக கொடுப்பனவுகள் தாமதமாகசெலுத்தும்போது இயந்திரங்களை வழங்குபவர்கள் மற்றும் தொழிலாளர்கள் அவ்வாறே திட்டத்திற்கான பணியாளர் தொகுதியினர்களையும் தக்கவைத்துக் கொண்டு நிர்மாண நடவடிக்கைகளை தொடர்ச்சியாக மேற்கொள்ளுதல். • திட்டத்திற்காக பதவியணியினர்களை இது வரை அனுமதிக்காததன் காரணமாக வேலைக் குறித்து (Ad hoc Basis) அடிப்படையில் தற்காலிகமாக ஆட்சேர்க்கப்பட்ட ஊழியர்களின் வேலைகளை மேற்கொள்ளவேண்டி ஏற்பட்டமை. • தேவையான மூலப்பொருட்களைப்பெற்றுக்கொள்ளும்போது மற்றைய நிறுவனத்தினால் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டிய சிபாரிசுகளைப்பெற்றுக்கொள்வதில் ஏற்படும் தாமதத்திற்கு மத்தியில் திட்டமிடப்பட்ட பணிகளைப் பூர்த்திசெய்தல். • திட்டப் பணிப்பாளருக்குபெறுகைகள் விடயம் தொடர்பாக உள்ள வரையறை, • தொழில்நுட்பம் சம்பந்தமான பதவியணிகளின் தொகை வரையறைக்குட்பட்டமை.பொறியியலாளர்கள்,பொறியியல் உதவியாளர்கள், தொழில்நுட்ப உதவியாளர்கள் மற்றும் பட

	<p>வரைஞர்கள்)</p> <ul style="list-style-type: none"> திட்டத்தின் இடது கரை புதிய பயிர்செய்கைக் காணிகளுக்காக சூழல்தாக்க மதிப்பீட்டு அறிக்கைக்கிணங்க ஒதுக்கப்பட்டுள்ள காணியானது பயிர் செய்கைக்காக பொருத்தமற்றதாக காணப்பட்டமை.
2024 க்கான உத்தேச திட்டம்	<ul style="list-style-type: none"> கனி மண் நிரப்பி அகழியை மூடுதல் (0.6 km out of 3.6 km) மண் அணை நிர்மாணித்தல் மற்றும் மண்ணினால் SC Material மைய அகழியை நிரப்பதல். வான் கதவு, கசிவுப்பாதை நிர்மாணித்தல். (RB Sluice) மதகின் எஞ்சிய பகுதியை நிர்மாணித்தல். (bund and spillway) அணுகல் பாதைகளை நிர்மாணித்தல். புதிதாக உத்தேசிக்கப்பட்ட LB மற்றும் RB கீழ்நிலை பாசன பிரதேசங்களை அபிவிருத்திசெய்தல். காணி கையகப்படுத்தல் மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நட்டயீடு வழங்குதல். மீள் குடியேற்றப்பிரதேசங்களில் உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை அபிவிருத்தி செய்தல். சுற்றாடல் முகாமைத்துவ திட்டத்தை அமுல்படுத்தல். புதிய நகர திட்டமிடல் திட்டத்தின் கீழ் தந்திரிமலை நகரை அபிவிருத்திசெய்தல் மற்றும் சுற்றுலாத் துறையை மேம்படுத்தல்.

2. தல்பிட்டிகல நீர்த்தேக்கத் திட்டம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	அ.டொ.மி. 174	பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்	கண்டி/ பதுளை
நிதி மூலம்	<p>தலைமை வேலைகள் வெளிநாட்டு (எதிர்பார்க்கப்பட்ட)</p> <p>1. அரம்பவேலைகள் - உள்நாட்டு</p>	நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி	15.56 MCM பத்மெதில்ல திட்டத்தில் ஏற்கெனவேயுள்ள 810 Ha மற்றும் புதிய காணி 400Ha மினிப்பே LB திட்டத்தில் பகுதியளவாகவுள்ள 8000Ha.
திட்ட காலம்	2018-2024	பயனாளிகள்	10,000 குடும்பங்கள்
ஒதுக்கீடு 2023	ரூ.மி. 500.00	2024 க்கான ஒதுக்கீடு	ரூ. 500 Mn
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ.மி. 647.24	ஒட்டுமொத்த பெளதீக முன்னேற்றம் (%)	9.1%
நிதி சார் முன்னேற்றம் 2023	ரூ.மி. 61.93		
2023 ல் நடந்த பணிகள்	<ul style="list-style-type: none"> யாலகமுவ பாதையை மேம்படுத்தல். காணி கையகப்படுத்தல். தலைமை வேலைகள் 		
திட்டத்தை செயற்படுத்துவதனுடாக கிடைக்கப்பெறும்	<ul style="list-style-type: none"> புதிய காணிகள் 400 Ha மற்றும் ஏற்கெனவேயுள்ள 810ha காணிகளுக்கும் இரண்டு பருவங்களுக்குமாக நீரை வழங்குதல் வருடாந்தம் 51.6 GWh மின்னுற்பத்திசெய்து தேசிய கட்டமைப்பில் 		

ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	<p>இணைத்தல்.</p> <ul style="list-style-type: none"> குடிநீர் விநியோகம். மீன்பிடி கைத்தொழிலைமேம்படுத்தல். 70km தூர பிரயாணத்தைக் குறைப்பதற்காக ஊவா பரனகமயிலிருந்து கந்தகெட்டியவுக்கு ஒரு பாதையை அமைத்தல். மகாவலித்திட்டத்திற்கு வண்டல்சென்றடைவதைக் கட்டுப்படுத்தல்.
ஒட்டுமொத்த நன்மைகளில் தற்போது வரை கிடைக்கப்பெற்றுள்ள நன்மைகள்	ஊவா பரனகமயிலிருந்து கந்தகெட்டிய வரையான பாதை 50% அளவில் புனரமைக்கப்பட்டுள்ளது.
எதிர்பார்க்கப்பட்டவாறு பூர்த்திசெய்ய முடியாமைக்கான காரணங்கள்	திட்டத்திற்குத் தேவைப்படும் மொத்த நிதி வசதியையும் இது வரையும் பெற்றுக்கொள்ள முடியாமை.
சவால்கள்	திட்டத்தின் பிரதானவேலையை நிறைவு செய்வதற்கு தேவைப்படும் நிதி வசதியைப் பெற்றுக்கொள்ளல்.
2024 க்கான உத்தேச திட்டம்	<ul style="list-style-type: none"> யாலகமுவ பாதையை மேம்படுத்தல். காணி கையகப்படுத்தல். பொறியியல் வடிவமைப்பு. மீள்காடு வளர்த்தல்.

3. பெரக் பிளேன் ஏரி அபிவிருத்தித் திட்டம் (Barrack Plane Lake Development Project)

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ.மி. 230	பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்	நுவரெலியா
நிதி மூலம்	இலங்கை அரசு	நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி	0.12 MCM 800 Ha
திட்ட காலம்	2021 - 2022	பயனாளிகள்	3000 குடும்பங்கள்
ஒதுக்கீடு 2023	ரூ.மி. 30	2024 க்கான ஒதுக்கீடு	ரூ.100 Mn
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ.மி. 107.89	ஒட்டுமொத்த பெளதீக முன்னேற்றம் (%)	47.39
நிதி சார் முன்னேற்றம் 2023	ரூ.மி. 23.89		
2023 ல் நடந்த பணிகள்	<ul style="list-style-type: none"> குளத்தில் உள்ள வண்டல் மண் அகழ்தல் மற்றும் அகற்றுதல். உள் வடிகாலமைப்பினை (Inlet) நிர்மாணித்தல். 		
திட்டத்தை செயற்படுத்துவதனுடாக கிடைக்கப்பெறும் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	பாசன வசதியானது 800 ஹெக்டேர் காணிகளுக்கும் (350 குடும்பங்கள் பயனடைவர்) 3000 குடும்பங்களுக்கு குடிநீர் வசதியும் செய்துகொடுக்கப்படும்.		
ஒட்டுமொத்த நன்மைகளில் தற்போது வரை கிடைக்கப்பெற்றுள்ள	<ul style="list-style-type: none"> சிறுபோகத்தில் 455 ஹெக்டேர் மற்றும் பெரும் போகத்தில் 910 ஹெக்டேர் பயிரிடப்பட்டுள்ளது. ஊவா பரனகம் பிரதேசத்திற்கு நாளொன்றுக்கு 3,000m³ குடி நீர் 		

நன்மைகள்	விநியோகம் செய்தல்.
எதிர்பார்க்கப்பட்டவாறு பூர்த்திசெய்ய முடியாமைக்கான காரணங்கள்	<ul style="list-style-type: none"> வருடாந்த நிதி ஒதுக்கீடு போதிய அளவில் இல்லாமை. சட்ட ரீதியான பிரச்சினைக் காணப்படல்.
சவால்கள்	<p>சட்ட ரீதியான பிரச்சினைக் காணப்படல்.</p> <p>வேலைத்தளத்திற்கு உட்பிரவேசித்தலில் பிரச்சினை</p>
2024 க்கான உத்தேச திட்டம்	<ul style="list-style-type: none"> பலமாக வேருன்றிய நீர் களைகளைப் பிடுங்கி அகற்றுதல். குளத்தில் உள்ள வண்டல் மண் அகழ்தல் மற்றும் அகற்றுதல். ஊட்டற்கால்வாயைப் புணரமைத்தல். குளத்தைச்சுற்றி மண் ணைப்பேணிபாதுகாத்தல் நடைமுறையை அறிமுகப்படுத்தல். உள் வடிகாலமைப்பினை (Drainage inlet) நிர்மாணித்தல். அணைக்கான சிறிய பழுதுபார்த்தல். குளத்தை அண்டிய பகுதியில் மண்ணரிப்பைக் குறைப்பதற்கு தரைத்தோற்றமயப்படுத்தல். எல்லைக்கற்களை மீள் வரையறைசெய்தல்.

4. பஸ்னாகொட நீர்த்தேக்கத் திட்டம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ. .2,347.406 Mn	பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்	கம்பஹா
நிதி மூலம்	NWS&DB (சீனா EXIM வங்கியின் கடன்)	நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி	5.5 MCM
திட்ட காலம்	2019-2024	பயனாளிகள்	250,000 குடும்பங்கள்
ஒதுக்கீடு 2022	EPC ஒப்பந்தம்	2023க்கான ஒதுக்கீடு	EPC ஒப்பந்தம்
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ.மில்லியன்1,383.20	ஒட்டுமொத்த பெளதீக முன்னேற்றம் (%)	67%
நிதி சார் முன்னேற்றம் 2023	ரூ. .மில். 869.70		
2023 இல் நடந்த பணிகள் நிகழ்ச்சித்திட்டம்	<ul style="list-style-type: none"> நீர்த்தேக்கத்திற்கான அணை கட்டுதல், கால்வாய்த் திட்ட intake நிர்மாணம் அகழ்தல் நடவடிக்கை வடிவமைப்பு சேவைகள் நிலம் கையகப்படுத்தல் நிரந்தர சாலை கட்டுமானம் மற்றும் பாலம் கட்டுமானம் 		
திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	கம்பஹா, அத்தனகல்ல மினுவாங்கொட ஒருங்கிணைந்த நீர் வழங்கல் திட்டத்தின் (GAMIWSS) கீழ் கம்பஹா மாவட்டத்திற்கான குடிநீர்.		
தற்போது வரை ஒட்டுமொத்த நன்மைகளிலிருந்து அடையப்பட்ட நன்மைகள்	நீர்த்தேக்கம் கட்டும் பணி நடந்து வரும் நிலையில், குடிநீர் விநியோகம் இன்னும் தொடங்கப்படவில்லை.		
எதிர்பார்க்கப்பட்டவாறு பூர்த்திசெய்ய முடியாமைக்கான காரணங்கள்	-		
சவால்கள்	-		
2024 க்கான உத்தேச திட்டம்	2023 ஆம் ஆண்டில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட பணிகளை மேற்கொண்டுசெல்லுதல்		

5. கம சமக பிலிசந்தரக் திட்டம்

5.1. பான் ஓயா அணைக்கட்டு

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ. .66.18 Mn	பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்	திருகோணமலை
நிதி மூலம்	GOSL	நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி	421 ஹெக்டேர்
திட்ட காலம்	2021 - 2023	பயனாளிகள்	580 குடும்பங்கள்
ஒதுக்கீடு 2023	ரூ. 21.76 Mn	2023க்கான ஒதுக்கீடு	ரூ. 0.00 Mn
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ. . 66.16 Mn	ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)	100
நிதி சார் முன்னேற்றம் 2023	ரூ. 21.75 Mn		
2023ல் நடந்த பணிகள்	<ul style="list-style-type: none"> பேசின் வேலையின் ஒரு பகுதி மற்றும் அணைக்கட்டுகளின் இருபுறமும் கட்டி முடிக்கப்பட்டுள்ளது 		
2023க்கான உத்தேச திட்டம்	<ul style="list-style-type: none"> மீதமுள்ள வேலைகளைத் தொடர்வது 		
திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	<ul style="list-style-type: none"> கல்யாணபுரா பகுதியில் உள்ள 421 ஹெக்டேர் நெல் காணிகளுக்கு நீர்ப்பாசன வசதிகளை வழங்குதல். வெள்ளப் பாதுகாப்பை வழங்குதல். 		
ஒட்டுமொத்த நன்மைகளிலிருந்து அடையப்பட்ட நன்மைகள்	<ul style="list-style-type: none"> கல்யாணபுரா பகுதியில் உள்ள 421 ஹெக்டேர் நெல் காணிகளுக்கு நீர்ப்பாசன வசதிகளை வழங்குதல். வெள்ளப் பாதுகாப்பை வழங்குதல். 		
எதிர்பார்க்கப்பட்டவாறு பூர்த்திசெய்ய முடியாமைக்கான காரணங்கள்	-		
சவால்கள்	-		
202 4க்கான உத்தேச திட்டம்	-		

5.2 பேரமடுவ நீர்த்தேக்கம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ. .118.09 Mn	பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்	திருகோணமலை
நிதி மூலம்	GOSL	நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி	3345 Ac.ft. 304 ஹெக்டேர்
திட்ட காலம்	2021 - 2023	பயனாளிகள்	300 குடும்பங்கள்
ஒதுக்கீடு 2023	ரூ. 64.76 Mn	2024 க்கான ஒதுக்கீடு	ரூ. 0.00 Mn
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ. 66.27 Mn	ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)	75
நிதி சார் முன்னேற்றம் 2022	ரூ. 12.97 Mn		

2023 இல் நடந்த பணிகள்	<ul style="list-style-type: none"> குள அணைக்கட்டு நிலப்பணிகள் ஓரளவு நிறைவடைந்துள்ளன கசிவு கட்டுமானம் 70% நிறைவடைந்துள்ளது
2023க்கான உத்தேச திட்டம்	மீதமுள்ள வேலைகளைத் தொடர்வது
திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	51 ஹெக்டேர் புதிய நிலம் மற்றும் 253 ஹெக்டேர்களுக்கு நீர்ப்பாசன வசதியை வழங்குதல், 304 ஹெக்டேர் நீர்த்தேவையை உறுதி செய்தல், மஹா மற்றும் யால பருவத்தில் இரு பருவங்களிலும் நெல் பயிர்செய்கையை அதிகரித்தல்.
ஒட்டுமொத்த நன்மைகளிலிருந்து அடையப்பட்ட நன்மைகள்	<ul style="list-style-type: none"> 51 ஹெக்டேர் புதிய நெல் நிலம் பயிரிடப்படுகிறது 304 ஹெக்டேர் நெல் காணியில் யால மற்றும் மஹா பருவத்திற்காக நீர் வழங்குதல்
எதிர்பார்க்கப்பட்டவாறு பூர்த்திசெய்ய முடியாமைக்கான காரணங்கள்	-
சவால்கள்	-
2024 க்கான உத்தேச திட்டம்	-

5.3 பதவிய மற்றும் வஹல்கட திட்டங்களின் மறுசீரமைப்பு

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ. 630 Mn	பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்	அனுராதபுரம்
நிதி மூலம்	GOSL	நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி	157MCM
திட்ட காலம்	2021 -2023	பயனாளிகள்	3950 குடும்பங்கள்
ஒதுக்கீடு 2023	ரூ. 60.53 Mn	2024க்கான ஒதுக்கீடு	ரூ. 0.00 Mn
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ. 79.53 Mn	ஒட்டுமொத்த பெளதீக முன்னேற்றம் (%)	11.5
நிதி சார் முன்னேற்றம் 2023	ரூ. 23.63 Mn		
2023 இல் நடந்த பணிகள்	<ul style="list-style-type: none"> பதவிய மற்றும் வஹல்கட திட்டங்களில் விவசாய பாதைகளை மேம்படுத்துதல் பதவிய மற்றும் வஹல்கட திட்டங்களில் பண்ணை டர்ன் அவுட் கட்டமைப்புகளை நிர்மாணிப்பதற்காக குழாய்களைக் கொள்வனவு செய்தல் <p>(குறிப்பு: 2021 ஆம் ஆண்டின் பொறுப்புத் தீர்வைத் தவிர 2022 ஆம் ஆண்டில் கட்டுமானப் பணிகள் எதுவும் இல்லை)</p>		
திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	<ul style="list-style-type: none"> பதவியா மற்றும் வஹல்கடா திட்டங்களில் விவசாய சாலையை மேம்படுத்துவதன் மூலம் அணுகலை அதிகரிக்கிறது (தற்போதுள்ள பாசன நிலம் - 4375 ஹெக்டேர் குடும்பங்கள் - 3950) நீர் மேலாண்மையின் திறனை அதிகரிக்கிறது 		

ஒட்டுமொத்த நன்மைகளிலிருந்து அடையப்பட்ட நன்மைகள்	விவசாய சாலைகளை மேம்படுத்துதல் (பதவியா திட்டம் - 22 கிமீ, 13 விவசாய சாலைகள் மற்றும் வஹல்கடா திட்டம் - 9 கிமீ, 4 விவசாய சாலைகள்)
எதிர்பார்க்கப்பட்டவாறு பூர்த்திசெய்ய முடியாமைக்கான காரணங்கள்	-
சவால்கள்	-
2024 க்கான உத்தேச திட்டம்	-

6. ஒருங்கிணைந்த நீர்நிலை மற்றும் நீர்வள மேலாண்மை திட்டம் (IWWRMP)

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ. . 5,130.00 Mn	பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்	முல்லைத்தீவு, யாழ்ப்பாணம், கிளிநொச்சி தவிர்ந்த 22 மாவட்டங்கள்
நிதி மூலம்	World Bank	நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி	20 நீர்ப்பாசனத் திட்டங்கள் புனரமைக்கப்பட்டுள்ளன.
திட்ட காலம்	2021-2025	பயனாளிகள்	FOO இல் உள்ள அனைத்து உறுப்பினர்களும் மற்றும் அந்தத் திட்டங்களின் கீழ் பலன்களைப் பெறும் பிற பங்குதாரர்கள் மற்றும் பயனர்கள்
ஒதுக்கீடு 2023	ரூ. 1,610.00 Mn	2024க்கான ஒதுக்கீடு	ரூ. 2,795.00 Mn.
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ. 747 Mn	ஒட்டுமொத்த பெளதீக முன்னேற்றம் (%)	48 %
நிதி சார் முன்னேற்றம் 2023	ரூ. 735 Mn		
2023 இல் நடந்த பணிகள்	<ul style="list-style-type: none"> பத்து பொதிகளில் ஒரு பிரதான பொதியொன்று பூரணமாக நிறைவுசெய்யப்பட்டுள்ளதுடன் பிரதான பொதியின் ஒட்டுமொத்த பெளதீக முன்னேற்றம் 48 % ஆகும். இந்த பொதியில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள சில விடயங்கள் தலைமையக வேலைகளை மேம்படுத்தல் கால்வாய்களைமேம்படுத்தல் வேலைபகுதி 298 இல் நீர்ப்பாசன உப திட்டத்தின் அவசியமான மற்றும் அவசரமான புனரமைப்பு வேலைகள் 114 நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளதுடன் அப்பகுதியின் ஒட்டுமொத்த பெளதீக முன்னேற்றம் 59 % ஆகும். நாகதீப திட்டத்தில் அரவத்த தொட்டி கட்டத்தை மேம்படுத்துதல் (ஒப்பந்தம் நடந்து வருகிறது) 		
திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	<ul style="list-style-type: none"> ஏற்கனவே உள்ள நீர்ப்பாசன அணைகளை பலப்படுத்துதல்(10 அணைகள்) நீர்ப்பாசன திட்டங்களில் கால்வாய் அமைப்புகளை புனரமைத்தல் (12 கால்வாய்கள்) திட்டத்தின் கீழ்மேம்படுத்தப்பட்ட அணைகளுக்கான அபாய நிலைகளை மதிப்பீடுசெய்தல். செயற்திறனான நீர்ப்பாசன முகாமையை எளிதாக்குதல், விவசாய சமூகத்தின் திறனை வலுப்படுத்துதல் மற்றும் திட்ட நடவடிக்கைகளில் தீவிரமாக பங்கேற்பதை மேம்படுத்துதல். 		

	<ul style="list-style-type: none"> சேனாநாயக்கா சமுத்திரத்தை மேம்படுத்துவதற்கான விரிவான ஆய்வை நடத்துதல்
ஒட்டுமொத்த நன்மைகளிலிருந்து அடையப்பட்ட நன்மைகள்	<ul style="list-style-type: none"> ஏற்கனவே உள்ள நீர்ப்பாசன அணைகளை வலுப்படுத்துதல் முதல்) கட்டத்தில் 55% பெளதீக முன்னேற்றம் அடையப்பட்டது(நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களில் கால்வாய் அமைப்புகளின் மறுசீரமைப்பு)கட்டம் । இன் கீழ் 60% பெளதீக முன்னேற்றம் அடையப்பட்டது(298 வேலைப் பகுதிகளில், 114 அத்தியாவசிய மற்றும் அவசர நீர்ப்பாசன துணை அமைப்பின் பணிகள் முடிக்கப்பட்டுள்ளன.
எதிர்பார்க்கப்பட்டவா று பூர்த்திசெய்ய முடியாமைக்கான காரணங்கள்	<ul style="list-style-type: none"> அதிக மழை காரணமாக குளங்களில் நீண்ட காலமாக அதிக நீர்மட்டம் காணப்பட்டமை. பயிர்ச்செய்கை அட்டவணைக்கு இணையாக அனைத்து புனரமைப்பு நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொண்டமை. தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர்கள் இல்லாமை மற்றும் எரிபொருள் உபயோகத்தில் இருந்த கட்டுப்பாடுகள். திணைக்களத்தினால் குறைவான பணியாளர்களுடன் பல திட்டங்களை இணையாக செயல்படுத்தப்பட்டமை.
சவால்கள்	<ul style="list-style-type: none"> பணிக்கான மதிப்பீடுகள் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பே தயாரிக்கப்பட்டன. எனவே, சில மதிப்பீடுகள் திருத்தப்பட்டன. குறைந்த பணியாளர்கள் மற்றும் எரிபொருள் பயன்பாட்டுக் கட்டுப்பாடுகளைக் கொண்ட திட்டங்களைச் செயல்படுத்துதல். ஒரே பணியாளர்களுடன் மற்ற திட்டங்கள் மற்றும் ஏனைய திணைக்களம் சார்ந்த செயல்பாடுகளை செயல்படுத்தும் போது அதே சமயம் இத் திட்டத்தையும் செயல்படுத்துதல். பணியாளர்களுக்கு எந்தவித ஊக்கமும் இல்லாமல் திட்டப் பணிகளை மேற்கொண்டமை.
2024 க்கான உத்தேச திட்டம்	<ul style="list-style-type: none"> கட்டம் । இல் முக்கிய பெக்கேஜ்களில் 80% பெளதீக முன்னேற்றத்தையும், இரண்டாம் கட்டத்தில் முக்கிய பெக்கேஜ்களில் 10% பெளதீக முன்னேற்றத்தையும் அடைதல். நீர்ப்பாசன துணை அமைப்பின் அத்தியாவசிய மற்றும் அவசர புனரமைப்பு பணிகளில் 100% பெளதீக முன்னேற்றத்தை அடைதல்.

7. காலநிலைத் தாக்கங்கள் - பல்தரப்பட்ட நிகழ்ச்சித் திட்டங்களைசெயற்படுத்துவதற்கான பிரவேசம் (CResMPA)

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	அமெ.டொ.மில் 15	பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்	முழு 25 மாவட்டங்களும்
நிதி மூலம்	இலங்கை அரசு / உலக வங்கி	நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி	21,000 Ha
திட்ட காலம்	2022-2024	பயனாளிகள்	48,000
ஒதுக்கீடு 2023	ரூ.மில்.600	2024க்கான ஒதுக்கீடு	ரூ.மில். 5,100
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ.மில்.364.482	ஒட்டுமொத்த பெளதீக முன்னேற்றம் (%)	18
நிதி சார் முன்னேற்றம் 2023	ரூ.மில்.364.482		
2023 இல் நடந்த பணிகள்	<ul style="list-style-type: none"> 2023 ஆம் ஆண்டில் 18% பெளதீக முன்னேற்றம் அடைந்துள்ளது. 		
திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	<ul style="list-style-type: none"> நாடளாவிய ரீதியில் 48,000 பேருக்கு நன்மைகளைப் பெற்றுக்கொடுத்தல். 21,000 ஹெக்டேயர் நிலப்பரப்பளவிற்கு நீர்ப்பாசனம் செய்ய முடியுமானது. 		
ஒட்டுமொத்த நன்மைகளிலிருந்து அடையப்பட்ட நன்மைகள்	-		
எதிர்பார்க்கப்பட்டவாறு பூர்த்திசெய்ய முடியாமைக்கான காரணங்கள்	<ul style="list-style-type: none"> எதிர்பாராத கடின மழை திட்டத்தை அனுமதிப்பதில் ஏற்பட்ட தாமதம் (2023 மே மாதம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது) 		
சவால்கள்	<ul style="list-style-type: none"> 125 க்கும் மேற்பட்ட பொறியியலாளர்கள், 100 பொறியியல் உதவியாளர்கள் மற்றும் 200 க்கும் மேற்பட்ட வடிவமைப்பாளர்களின் பற்றாக்குறைக் காணப்பட்டன. வழக்கமாக வடிவங்களை மாற்றாதல் திட்ட நடவடிக்கைகள் தொடர்பான மீண்டெழும் செலவினங்களுக்காக வரையறுக்கப்பட்ட ஒதுக்கீடு.(IOC). ஏனைய திணைக்களங்கள் சார்ந்த பணிகளை கையாளுதல். தற்போதுள்ள ஊழியர்களின் செயல்திறனை அதிகரிக்க ஊக்குவிப்பு இல்லாமை. மூத்த பணியாளர்களுக்காக காணப்பட்ட எரிபொருள் வரம்புகள் 		
2024 க்கான உத்தேச திட்டம்	2024 ஆம் ஆண்டிற்குள் திட்டத்தை நிறைவுசெய்தல்.		

2.1 சவால்கள்

- பணி முற்பணம் கிடைப்பதில் வரையறைக்குட்பட்டதால் வருடாந்த இலக்குகளை அடைய வேலையைத் திட்டமிடல்.
- பணி முற்பணம் கிடைப்பதில் வரையறைக் காரணமாக கடன் அடிப்படையில் எரிபொருள் உள்ளிட்ட கட்டுமானப் பொருட்களைப் பெறுவதில் சிரமம் மற்றும் எதிர்பார்த்த காலகட்டத்தில் கட்டுமானத்தை முடிப்பதில் சிரமம்.
- பொறியியல் சேவையில் பெரும் பகுதியினர் வெளிநாட்டு வேலைகளை நோக்கி செல்லுவதாலும், வெற்றிடங்கள் நிரப்பப்படாமலும், புதிய ஆட்சேர்ப்பு செய்யப்படாததாலும், பொறியியல் உதவியாளர் சேவையிலும் வெற்றிடங்கள் உள்ளன.
- வருடத்தின் இரண்டாவது அரையாண்டு காலப்பகுதியில் நீண்ட காலப்பகுதியில் எதிர்பாராத கனமழை காரணமாக சில பகுதிகளில் பயிர்கள் மற்றும் கட்டமைப்புகளுக்கு வெள்ளத்தினால் சேதம் ஏற்பட்டமை.
- உள்நாட்டு நிதி ஒதுக்கீடு மட்டுப்படுத்தப்பட்டமையினால் RAMP மற்றும் NOR குழு முடிவுகளின்படி அபிவிருத்தித் திட்டங்களை தற்காலிகமாக நிறுத்த வேண்டி ஏற்பட்டமை.
- பிரதான திட்டங்களின் கட்டுமானத்திற்காக ஆண்டுதோறும் வழங்கப்படும் ஒதுக்கீடுகளின் அளவு, அந்த திட்டங்களின் மதிப்பிடப்பட்ட தொகையுடன் ஒப்பிடுகையில் குறைக்கப்பட்டு, திட்டங்களை முடிக்க அதிக காலம் எடுக்கும், மேலும் மதிப்பீடுகள் அடிக்கடி திருத்தப்பட வேண்டியிருப்பதால், திட்டத்தை திட்டமிட்ட காலத்திற்குள் நிறைவுசெய்ய முடியாதுபோகின்றமை.
- துரிதமாக மாற்றமடையும் சந்தை விலைகள் மற்றும் கட்டுமானப் பொருட்களைப்)சீமேந்து, இரும்பு, கல், மணல், கேபியன் பெட்டிகள் போன்றவை(பெறுவதில் ஏற்படும் சிரமத்துடன் புதிய கட்டுமானம், புனர்நிர்மாணம், புதுப்பித்தல் மற்றும் பராமரிப்பு பணிகளை மேற்கொள்ளல்
- புதிய கட்டுமானம், புனரமைப்பு நடவடிக்கைகளுக்கான மணல், சரளை மற்றும் மண் ஆகியவற்றைக் கண்டறிய சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்களிடமிருந்து புவியியல் ஆய்வு மற்றும்) சுரங்கப் பணியகம், வனப் பாதுகாப்புத் துறை மற்றும் வனவிலங்கு பாதுகாப்புத் திணைக்களத்தின் (அனுமதி மற்றும் அங்கீகாரங்களைப் பெற வேண்டும்.
- நீர்த்தேக்கங்கள், ஏரிகள், குளங்கள், ஆறுகள் மற்றும் இயற்கை நீர்வழிகளின் தரத்தில் மனித நடவடிக்கைகளின் தாக்கத்தை குறைத்தல்.
- காலநிலை மாற்றத்தின் தாக்கங்களுடன் நீர்ப்பாசன உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை நடைமுறைப்படுத்துதல் மற்றும் பராமரித்தல்.
- வெள்ளம் மற்றும் வறட்சியைக் குறைப்பதற்காக புதிய நீர்த்தேக்கங்களைக் நிர்மாணிப்பதில் நிலத்தின் வறையறை.
- பயிர்செய்கையின் தீவிரத்தை அதிகரிக்கவும், ஏனைய வயல் பயிர்களின் தேவையில் தன்னிறைவு அடையவும் பயிர்செய்கைக் குறித்த விவசாயியின் அணுகுமுறையை மாற்றுதல்.
- விளைநிலங்களின் உற்பத்தித்திறனை மேம்படுத்துதல்)புதிய நீர் முகாமைத்துவ நுட்பங்கள் மற்றும் பயிர் பல்வகைப்படுத்துதல் மூலம் கிடைக்கும் நீரில் உச்ச அளவு நிலத்தின் பயிர்செய்கையை அதிகரித்தல்(.
- நீர்ப்பாசனக் கால்வாய்களின் ஆரம்பப் பகுதியிலும், விவசாயத்தை மேற்கொள்ளும் பிற்பகுதியிலும் உள்ள விவசாயிகளுக்கு சம அளவான நீரை வழங்குதல்.
- நீர்த்தேக்கங்கள் மற்றும் நீர்ப்பாசனக் கால்வாய்களில் உள்ள ஆக்கிரமிப்பு நீர்வாழ் தாவரங்களைக் கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம் சிறந்த நீர் முகாமைத்துவத்தை மேற்கொள்ளல்.
- நிகழ்நேர ஹைட்ரோமெட்ரிக் தரவு முகாமைத்துவ அமைப்பின் பராமரிப்பு மற்றும் பழுதுபார்ப்புகளை மேற்கொள்வதிலுள்ள சிரமம்.
- உயிர் மற்றும் உடமைகளுக்கு ஏற்படும் சேதத்தை குறைத்து, வெள்ளம் விரைவாக வடிந்து செல்வதற்கு வசதியாக, நகர்ப்புறங்களில் உள்ள அனைத்து வடிகால் கால்வாய்களையும் தேவையான தரத்தில் சுத்தம் செய்து பராமரித்தல்,
- ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ள நில ஒதுக்கங்களை விடுவித்தல், நில ஒதுக்கங்களைப் பாதுகாப்பதற்காக தேவைப்படும் காணிகள் மற்றும் பிற சூழலியல் ரீதியாக உணர்திறன் வாய்ந்த பகுதிகளை ஒதுக்கங்களாகப் பராமரிக்க வேண்டும் மற்றும் அத்தகைய காணி ஒதுக்கங்களைப்

பாதுகாத்தல்.

- மாதாந்த ஏற்ற இறக்கமான எரிபொருள் விலைகளுடன் மற்ற கட்டுமானப் பொருட்களின் விலைகளில் ஏற்படும் மாற்றங்கள், போக்குவரத்துக் கட்டணங்களில் ஏற்படும் மாற்றம்
- நீர் முகாமைத்துவதிற்கான புதிய தொழில்நுட்பங்களைப் பின்பற்றவும் புதுப்பிக்கவும் தேவையான பயிற்சி பெற்ற மனித வளங்கள் பற்றாக்குறையாக உள்ளமை.
- ஆற்றின் படுகை மட்டம் குறைவதால் முக்கிய ஆறுகளில் உவர்த்தன்மை நுழைவதைத் தடுத்தல்.
- ஆறுகள் மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதிகளை பாரிய அளவிலான, சட்டவிரோத, தொழில்நுட்பமற்ற மணல் மற்றும் பிற சுரங்கங்களிலிருந்து பாதுகாத்தல்.
- நீர் தொடர்பான அடிப்படை உரிமைகளைப் பாதுகாக்கும் அதே வேளையில் பாசன நீர் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் போது குடிநீர் மற்றும் தொழிற்சாலைகளுக்கான நீர் தேவைகளை வழங்குதல்.
- தேவையற்ற மனித நடவடிக்கைகளில் இருந்து நீர்வழிகளை பாதுகாத்தல்.

2.3 எதிர்கால இலக்கு

- பிரதான நீர்ப்பாசனத்திட்டங்களில் ஒரு ஏக்கர் வயலில் பயிர்செய்கைமேற்கொள்வதற்கு உபயோகிக்கப்படும் நீரின் அளவை ஏக்கர் 3.5 ஆம் ஆண்டாகும்போதுபெரும் போகத்தில் 2027 ஆகவும் சிறு 3.3 அடியிலிருந்துபோகத்தில் ஆக குறைத்தல் 4.6 ஏக்கர் அடியிலிருந்து 4.8
- பிரதான நீர்த்தேக்கங்களின்கொள்ளளவை ஆம் ஆண்டாகும்போது 2027.மீற்றரால் .க.மி 20 அதிகரித்தல்
- நீர்ப்பாசனத்திட்டங்களில் பயிர் செய்கைத் தீவிரத்தை ஆம் ஆண்டாகும்போது 2027 சிறுபோகத்தில்85% வரையும் பெரும் போகத்தின் போது 96% வரையும் அதிகரித்தல்.
- எதிர்வரும் ஐந்துவருட காலத்தினுள் புதிய வயல்கள் ஹெக்டேர்களுக்கு நீர்ப்பாசன 5000 வசதியளித்தல்
- வெள்ள இடர்களை குறைப்பதற்காக ஏற்படும் இடர்கள் ஆபத்துக்களை முன் கூட்டியே அறிவிப்பதற்கான கட்டமைப்பிற்கு தரவுகளைப்பெற்றுக்கொள்வதற்காக ஆம் 2027 ஆண்டாகும்போது தகவல்களைப்பெற்றுக்கொள்ளும் நிலையங்கள் ஆக அதிகரித்தல் 100

A. Gunasekara

எந்திரி.அஜித் குணசேகர
நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் நாயகம்

Eng. Ajith Gunasekara
Director General of Irrigation
Irrigation Department
Buddhaloka Mawatha,
Colombo 07.

அத்தியாயம் 3 . 2023 டிசம்பர் 31 ஆம் திகதியன்று முடிவடைந்த ஆண்டுக்கான மொத்த நிதி சார் செயலாற்றுகை

3.1. இலா கார் ஃ ஃடென ப்ரகாஸெ

2023 டிசம்பர் 31 இல் முடிவடைந்த ஆண்டிற்கான நிதிச் செயலாற்றுகைக் கூற்று		ஏசீஏ- எப்	
		(ரூபா)	
திருத்தப்பட்ட ஒதுக்கீடு 2023	குறிப்பு	2023	2022
- வருமானப் பெறுகைகள்		-	-
- வருமான வரி	1	-	-
- உள்நூர் பொருட்கள் மற்றும் சேவைகள் மீதான வரி	2	-	-
- சர்வதேச வர்த்தகம் மீதான வரிகள்	3	-	-
- வரியில்லாத வருமானங்களும் ஏனையவையும்	4	-	-
- மொத்த வருமானப் பெறுகைகள் (அ)		-	-
- வருமானமற்ற பெறுகைகள்		-	-
- திறைசேரி பணிமுற்பணங்கள்		12,544,614,380	10,538,704,000
- வைப்புகள்		2,332,717,437	672,614,792
- முற்பணக் கணக்குகள்		208,090,577	192,835,098
- ஏனைய பிரதான பேரேட்டு கணக்கின் பெறுகைகள்		-	-
- மொத்த வருமானம் அல்லாத பெறுகைகள் (ஆ)		15,085,422,394	11,404,153,890
- மொத்த வருமானப் பெறுகைகளும் வருமானம் அல்லாத பெறுகைகளும் இ = (அ)+(ஆ)		15,085,422,394	11,404,153,890
திறைசேரிக்கான அனுப்பீடு (ஈ)			
தேறிய வருமானம் கிடைப்பளவு மற்றும் வருமானம் அல்லாத கிடைப்பளவு உ = (இ)-(ஈ)			
கழி : செலவினம்			
- மீண்டுவரும் செலவினம்		-	-
3,378,215,000 சம்பளம், கூலி, மற்றும் ஏனைய ஊழியர் அனுசூலங்கள்	5	3,123,316,413	3,200,968,744
827,205,000 ஏனைய பொருட்கள் சேவைகள்	6	581,490,812	334,478,871
16,100,000 மானியங்கள், கொடைகள் மற்றும் மாற்றங்கள்	7	14,117,993	14,915,778
- வட்டிக் கொடுப்பனவுகள்	8	-	-
- ஏனைய மீண்டுவரும் செலவினம்	9	-	3,608,100
4,221,520,000 மொத்த மீண்டுவரும் செலவினம் (ஊ)		3,718,925,218	3,553,971,493
மூலதனம் செலவினம்			
2,041,500,000 மூலதனச் சொத்துக்களின் புனரமைப்பும், மேம்படுத்தலும்	10	1,940,290,403	1,125,159,620
5,674,372,500 மூலதனச் சொத்துக்களின் கொள்வனவு	11	3,364,701,548	1,545,005,570
- மூலதன மாற்றங்கள்	12	-	-
- நிதிச் சொத்துக்களின் கொள்வனவு	13	-	-
5,620,000 திறன் விருத்தி	14	5,086,567	5,481,559
3,489,987,500 ஏனைய மூலதனச் செலவினங்கள்	15	3,400,614,743	2,461,720,692
11,211,480,000 மொத்த மூலதனம் செலவினம் (எ)		8,710,693,261	5,137,367,441
வைப்புக் கொடுப்பனவுகள்		2,156,094,910	723,878,520
முற்பணக் கொடுப்பனவுகள்		234,405,726	140,562,508
ஏனைய பிரதான பேரேட்டுச் செலவினம்		-	-
மொத்தபிரதான பேரேட்டுச் செலவினம் (ஏ)		2,390,500,636	864,441,028
மொத்த செலவினம் ஐ = (ஊ)+(எ)+(ஏ)		14,820,119,115	9,555,779,962
டிசம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு மீதி ஓ = (உ)-ஐ)		265,303,279	1,848,373,928
பணிமுற்பண சரிப்படுத்தல் அறிக்கையின்படி மீதி		265,303,279	1,848,373,928
15,433,000,000 டிசம்பர் 31ல் உள்ளவாறான பணிமுற்பண மீதி		265,303,279	1,848,373,928

3.2. මූල්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳ ප්‍රකාශය

2023 ඩිසැම්බර් 31 இல் உள்ளவாறான நிதி நிலைமைக் கூற்று		உண்மை நிலை	
குறிப்பு		2023	2022
		ரூபா	ரூபா
நிதி சொத்துக்கள் -அற்றது			
ஆதனம், பொறித் தொகுதி மற்றும் உபகரணம்	ஏசீஏ-6	110,269,782,100	101,792,230,778
நிதி சொத்துக்கள்			
முற்பணக் கணக்குகள்	ஏசீஏ-5/5ஏ	607,439,479	581,124,329
காக மற்றும் காசக்குச் சமனானவை	ஏசீஏ-3	-	-
மொத்த சொத்துக்கள்		110,877,221,579	102,373,355,107
தேறிய சொத்துக்கள் / உரிமைப் பங்கு			
திறைசேரிக்கு தேறிய சொத்துக்கள்		(55,676,533)	95,624,444
ஆதனம், பொறித் தொகுதி மற்றும் உபகரண ஒதுக்கம்		110,269,782,100	101,792,230,778
வாடகை மற்றும் பணி முற்பண ஒதுக்கம்	ஏசீஏ-5பி	-	-
நடைமுறைப் பொறுப்புக்கள்			
வைப்புக் கணக்குகள்	ஏசீஏ-4	663,116,012	485,499,885
தீர்க்கப்படாத பணிமுற்பண மீதி	ஏசீஏ-3	-	-
மொத்தப் பொறுப்புக்கள்		110,877,221,579	102,373,355,107

பக்க இலக்கம் முதல் வரை ஏசீஏ 1 முதல் ஏசீஏ 7 வரையான மாதிரிப் படிவங்களின் மூலம் சமர்ப்பிக்கப்படுகின்ற கணக்குத் தகவல்கள் மற்றும் குறிப்புகளின்/பின்னிணைப்புகளின் பக்க இலக்கம் முதல் வரை உள்ளடங்கியுள்ள ஏனைய கணக்குக் குறிப்புகளின் விபரமும் இந்த இறுதிக் கணக்குகளில் உள்ளடங்கிய பகுதியாகும். இந்த நிதிக்கூற்றுக்களைத் தயாரிக்கும் போது பொதுவாக ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்ட கணக்கீட்டுக் கொள்கைகளுக்கு இணங்கியதாக மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள அதேவேளையில் இங்கு நிதிக்கூற்றுக்களின் குறிப்புகளின் மூலம் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளவாறு, மிகவும் பொருத்தமான கணக்கீட்டுக் கொள்கைகள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அதனால் மேலேயுள்ள இறுதிக் கணக்குகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தொகைகள், அது தொடர்பான கணக்குக் குறிப்புகள் மற்றும் ஏனைய கணக்குத் தகவல்கள் திறைசேரிப் புத்தகங்களுடன் சீராக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது என்பதையும் அவை அந்தத் தொகைகளுடன் உடன்படுகின்றது என்பதையும் இத்தால் சான்றுப்படுத்துகிறோம்.

நிதி நிருவாகத்திற்காக வினைத்திறன்மிக்க உள்ளக நிருவாகத் தொகுதியொன்று அறிக்கையிடும் நிறுவனத்தில் காணப்படுகின்றது எனவும் நிதி நிருவாகத்திற்காக உள்ளக நிருவாகத் தொகுதியின் செயற்திறனை மேற்பார்வை செய்வதற்கும் அதற்கு அமைவாக அந்தத் தொகுதியை வினைத்திறனுடன் நடைமுறைப்படுத்துவதற்குத் தேவையானவாறு மாற்றங்களை மேற்கொள்வதற்கும் அடிக்கடி மீளாய்வுகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றது எனவும் இத்தால் சான்றுப்படுத்துகிறோம்.

பிரதான கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தர்
பெயர்:
பதவி:
திகதி: 28/02/2024

கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தர்
பெயர்:
பதவி:
திகதி:

பிரதான நிதி உத்தியோகத்தர்/ பிரதான கணக்காளர்
பணிப்பாளர் (நிதி)/ஆணையாளர் (நிதி)
பெயர்:
திகதி: 28/02/2024

Saman Darshana Pandikoralu
Secretary
Ministry of Irrigation
No: 500, T.B. Jayah Mawatha,
Colombo 10.

Eng. Ajith Gunasekara
Director General of Irrigation
Irrigation Department
Buddhaloka Mawatha,
Colombo 07.

N.R.A.P. Ranathunga
Chief Financial Officer
Irrigation Department
Colombo 07.

Chief Financial Officer
Irrigation Department
N.R.A.P. Ranathunga

3.3. இடல் புவன பிளெடி புவன

2023 டிசம்பர் 31 இல் உள்ளவாறான
காகப் பாய்ச்சல் கூற்று

ஏதே-8

	உண்மை	
	2023 ரூபா	2022 ரூபா
தொழிற்பாட்டு செயற்பாடுகளிலிருந்தான காகப் பாய்ச்சல் மொத்த வரிப் பெறுகைகள்	-	-
கட்டணங்கள், தண்டப்பணங்கள், தண்டனைகள் மற்றும் உத்தரவுப் பத்திரங்கள் இலாபம்	-	-
வருமானம் அல்லாத பெறுகைகள்	-	-
ஏனைய வருமான தலைப்புகளுக்காக சேகரிக்கப்பட்ட வருமானம்	239,749,764	267,928,954
கிடைக்கப்பெற்ற கட்டுநிதி	12,544,614,380	10,538,704,000
முற்பணங்களை அறவீடல்	199,494,143	191,148,841
வைப்புக்களின் பெறுகை	2,332,717,437	672,614,792
செயற்பாடுகளிலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட மொத்தக் காக (அ)	15,316,575,724	11,670,396,587
கழி - பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட காக		
ஆளுகூரிய வேதனைகள் மற்றும் தொழிற்பாட்டுக் கொடுப்பனவுகள்	3,691,092,760	7,125,127,135
மானியங்களும் மாற்றுக் கொடுப்பனவுகளும்	14,117,993	14,915,778
ஏனைய செலவினத் தலைப்புகளுக்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட செலவினம்	531,546,261	2,131,079,621
திறைசேரிக்குத் தீர்க்கப்பட்ட பணிமுற்பணம்	-	-
முற்பணக் கொடுப்பனவு	233,909,290	140,527,628
வைப்புக் கொடுப்பனவு	2,156,094,910	723,878,520
தொழிற்பாடுகளுக்கு பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட மொத்தக் காக (ஆ)	6,626,761,214	10,135,528,682
தொழிற்பாட்டு செயற்பாடுகளிலிருந்தான தேறிய காகப் பாய்ச்சல் (இ)=(அ)-(ஆ)	8,689,814,510	1,534,867,905
முதலீட்டு செயற்பாடுகளிலிருந்தான காகப் பாய்ச்சல்		
வட்டி	-	-
பங்கு இலாபம்	-	-
உரிமை இழந்த ஏற்பாடுகள் மற்றும் பொள்தீக சொத்துக்களின் விற்பனை	-	-
உப கடன்கள் மீதான அறவீடுகள்	-	-
முதலீட்டு நடவடிக்கைகளிலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட மொத்தக் காக (ஈ)	-	-
கழி - பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட காக:		
கொள்வனவு அல்லது பெளதீகச் சொத்துக்களின் நிர்மாணிப்பு மற்றும் ஏனைய முதலீடுகளின் கொள்வனவு	8,689,814,510	1,538,476,005
முதலீட்டுச் செயற்பாடுகளுக்கு வழங்கப்பட்ட மொத்தக் காக (உ)	8,689,814,510	1,538,476,005
முதலீட்டுச் செயற்பாடுகளிலிருந்தான தேறிய காகப் பாய்ச்சல் (ஊ)=(ஈ)-(உ)	(8,689,814,510)	(1,538,476,005)
தொழிற்பாடுகள் மற்றும் முதலீட்டுச் செயற்பாடுகளிலிருந்தான தேறிய காகப் பாய்ச்சல் (எ)=(இ)+(ஊ)	-	(3,608,100)
நிதிச் செயற்பாடுகளிலிருந்தான காகப் பாய்ச்சல்		
உள்ளூர்க் கடன்கள்	-	-
வெளிநாட்டுக் கடன்கள்	-	-
பெற்ற நன்கொடைகள்	-	-
நிதி நடவடிக்கைகளிலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட மொத்தக் காக (ஏ)	-	-
கழி - பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட காக:		
உள்ளூர் கடன்கள் மீதான மீளக் கொடுப்பனவுகள்	-	-
வெளிநாட்டுக் கடன்கள் மீதான மீளக் கொடுப்பனவுகள்	-	-
நிதிச் செயற்பாடுகளுக்கு பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட மொத்தக் காக (ஐ)	-	-
நிதிச் செயற்பாடுகளிலிருந்தான தேறிய காகப் பாய்ச்சல் (ஒ)=(ஏ)-(ஐ)	-	-
காசில் ஏற்பட்ட தேறிய அசைவு (ஓ)=(எ)+(ஒ)	-	-
ஜனவரி 01 ஆம் திகதியிலுள்ளவாறான ஆரம்ப காக மீதி	-	(3,608,100)
டிசம்பர் 31ஆம் திகதியிலுள்ளவாறான இறுதிக் காக மீதி	-	(3,608,100)

3.4. நிதிக் கூற்றின் குறிப்பு

அறிக்கையிடப்படும் அடிப்படை

1. அறிக்கையிடப்படும் காலப்பகுதி

2023 ஜனவரி 01 லிருந்து டிசம்பர் 31 வரையான காலப்பகுதியானது இந்த நிதிக் கூற்றிற்கு உரிய அறிக்கையிடப்படும் காலப்பகுதி ஆகும்.

2. கணிப்பிடும் அடிப்படை

நிதிக் கூற்றுக்களானது வரலாற்றுக்கிரய அடிப்படையிலேயே தயாரிக்கப்பட்டுள்ள அதே வேலையில் ஒரு சில சொத்துக்களின் வரலாற்றுக் கிரயம் மீள் மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட பெறுமதிக்கு மீள்மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட பெறுமதிக்கு மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது. வேறு விதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டில்லாத போது கணக்குத் தயாரிப்பு நடவடிக்கைகள் மேம்படுத்தப்பட்ட காசு அடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்படும்.

நிதிக் கூற்றானது இலங்கை ரூபாவினை அண்மித்த ரூபாவில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது

3. வருமானத்தை இனங்காணல்

நாணயமாற்று மற்றும் நாணயமாற்றல்லாத வருமானங்கள், அவை பெற்றுக்கொள்ளப்படவேண்டிய காலப்பகுதியினை கவனத்தில் எடுக்காது நிதி கிடைக்கப்பெறும் காலப்பகுதியில் வருமானமாக இனங்காணப்படும்.

4. சொத்து, இயந்திர மற்றும் உபகரணங்களை இனங்காணல் மற்றும் கணிப்பிடல்

சொத்து தொடர்பான எதிர்கால பொருளாதாரப் பலன்கள் நிறுவனத்திற்கு கிடைக்கப்பெறும் என உறுதியாக இருக்கும்போது, அந்த சொத்துக்கள் நம்பகத்தன்மையுடன் அளவிடப்படும் என்பதில் அடிப்படையில் சொத்துக்கள், இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்களாக அங்கீகரிக்கப்படுகின்றன.

சொத்து, இயந்திரம் மற்றும் உபகரணங்கள் கிரய அடிப்படையில் அளவீடு செய்யப்படுகின்றன மற்றும் விலை மாதிரி பொருந்தாத இடங்களில் மறுமதிப்பீட்டு முறையில் அளவிடப்படுகிறது.

5. சொத்து, இயந்திர மற்றும் உபகரணங்களை இனங்காணல் மற்றும் கணிப்பிடல்

இந்த கையிருப்புக் கணக்கானது சொத்து, இயந்திரம் மற்றும் உபகரணங்கள் என்பவற்றுடன் தொடர்புபட்டதாகும்.

6. காசு மற்றும் காசுக்குச் சமமானவை

2023 டிசம்பர் 31 ஆம் தினத்தில் கையில் உள்ள காசு மற்றும் பணத்திற்கு சமமானவை உள்ளூர் நாணயத்தால்கள் மற்றும் நாணயங்களைக் கொண்டிருக்கும்.

- * அறிக்கையிடும் நிறுவனத்திற்கு குறிப்பிட்ட பரிவர்த்தனைகள் இருக்கும் சந்தர்ப்பங்களில், அரசு கணக்குத் திணைக்களத்தின் அனுமதியுடன், அத் தகவலை நிதிக் கூற்று அறிக்கைகளில் உட்படுத்தலாம். மேலும், அந்த குறிப்பிட்ட பரிவர்த்தனைகளுக்குத் தேவையான வெளிப்பாடுகள் "அறிக்கையிடல் அடிப்படை"யின் கீழ் சேர்க்கப்படலாம்.

அறிக்கையிடல் நிறுவனத்துடன் தொடர்புடைய கணக்கியல் கொள்கைகள் மட்டுமே

- * அறிக்கையிடல் அடிப்படையில் வெளியிடப்பட வேண்டும்.

3.5 வருமானத் திரட்டலின் செயலாற்றுகை

ரூ ,000

வருமானக் குறியீடு	வருமானக் குறியீட்டுக்கான விபரம்	வருமான மதிப்பீடு		சேர்க்கப்பட்ட / கூட்டப்பட்ட வருமானம்	
		ஆரம்ப மதிப்பீடு	இறுதி மதிப்பீடு	அளவு	இறுதி வருமான மதிப்பீடு % இல்
	உரித்துடையதல்ல				

3.6. ஒதுக்கப்பட்ட நிதி ஒதுக்கீட்டினை பயன்படுத்திக் கொள்ளலுக்கான செயலாற்றுகை

ரூ ,000

நிதி ஒதுக்கீட்டின் வகைகள்	ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நிதி ஒதுக்கீடு		உண்மைச் செலவினம்	பயன்படுத்திய நிதி ஒதுக்கீடு, முடிவிறுத்தப்பட்ட நிதி ஒதுக்கீட்டின் % ஆக
	ஆரம்ப நிதி ஒதுக்கீடு	இறுதி நிதி ஒதுக்கீடு		
மீண்டெழும்	4,224,000	4,221,520	3,718,925	88.09
மூலதனம்	11,209,000	11,211,480	8,710,693	77.69

3.7. நி.ஒ. 208 இற்கிணங்க ஏனைய அமைச்சு/ திணைக்களங்களின் முகவராக இத்திணைக்களத்திற்கு/ மாவட்ட செயலகங்களுக்கு / மாகாண சபைக்கு மானியமாக வழங்கப்பட்ட நிதி ஒதுக்கீடு

ரூ ,000

குறியீட்டு இலக்கம்	நிதி ஒதுக்கீடுபெற்றுக் கொண்ட அமைச்சு/ திணைக்களம்	நிதி ஒதுக்கீட்டின் நோக்கம்	நிதி ஒதுக்கீடு		உண்மைச் செலவினம்	பயன்படுத்தப்பட்ட நிதி ஒதுக்கீடு, வழங்கப்பட்ட இறுதி நிதி ஒதுக்கீட்டின் % ஆக
			ஆரம்ப நிதி ஒதுக்கீடு	இறுதி நிதி ஒதுக்கீடு		
1	சுற்றாடல் அமைச்சு	சுவதாயி பூமி தர்சன திட்டம்	13,550,000.00	20,698,000.00	16,902,511.90	82%
2	விவசாய அமைச்சு	நெல் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்திற்கு உரிய ஆராய்ச்சிப் பிரதேசங்களில் உள்ள நீர்ப்பாசன கால்வாய்களுக்கு கொங்ரீட்டு இடுதல்	1,000,000.00	996,000.00	996,000.00	100%
3	நீர் வழங்கல் மற்றும் தோட்ட உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் அமைச்சு	கொள்ளளவு மற்றும் விநியோகித்தலை மேம்படுத்தல்	7,670,613.05	49,750,613.05	8,996,786.40	18%
4	சுற்றுலாத்துறை மற்றும் காணி அமைச்சு		120,000.00	120,000.00	107,829.02	90%

3.8. மூலதனமல்லாத சொத்துக்களை அறிக்கையிடுதலில் செயலாற்றுகை

ரூ'000

சொத்துக் குறியீடு	குறியீட்டுக்கான விபரம்	2023.12.31 ஆம் திகதிக்கான பொருட்கள் ஆய்வு அறிக்கைக்கு இனங்க மீதி	2023.12.31 ஆம் திகதிக்கான நிதி நிலைமை அறிக்கைக்கு இனங்க மீதி	எதிர்காலத்தில் கணக்கீடு செய்யப்பட உள்ளவை	முன்னேற்றத்தை % ஆக குறிப்பிடல்
9151	கட்டிடங்கள் மற்றும் கட்டமைப்புகள்	2,469,052,703	2,469,052,703	காணி மற்றும் கட்டிடங்கள் சம்பந்தமான உரித்துக்களை உறுதிபடுத்திக் கொள்வதில் உள்ள பிரச்சினைக் காரணமாக சில காணிகள் மற்றும் கட்டிடங்களை மதிப்பீடு செய்வதில் உள்ள பிரச்சினைக் காரணமாக 100% அச்சொத்துக்களை கணக்கீடுசெய்வதில்பிரச்சினை உள்ளது.	80%
9152	இயந்திர உபகரணங்கள்	5,454,253,021	5,454,253,021	3 %	97%
9153	காணிகள்	101,773,909,104	101,773,909,104	காணி மற்றும் கட்டிடங்கள் சம்பந்தமான உரித்துக்களை உறுதிபடுத்திக் கொள்வதில் உள்ள பிரச்சினைக் காரணமாக சில காணிகள் மற்றும் கட்டிடங்களை மதிப்பீடு செய்வதில் உள்ள பிரச்சினைக் காரணமாக 100% அச்சொத்துக்களை கணக்கீடுசெய்வதில்பிரச்சினை உள்ளது.	90%
9154	புலனாகாத சொத்துக்கள்				

9155	உயிரியல் சார் சொத்துக்கள்				
9160	நடைமுறையில் இடம்பெறுகின்ற சொத்துக்கள்	189,630,895	189,630,895		100%
9180	வரி செலுத்தப்பட்ட சொத்துக்கள்	-	-	-	

3.9. கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அறிக்கை

இணைப்பு 1

அத்தியாயம் 04 :செயலாற்றுகைச்சட்டி

4.1. செயலாற்றுகைச்சட்டி (செயற்பாட்டுத் திட்டத்தின் அடிப்படையில்)

விஷேட சுட்டி	எதிர்பார்த்த வெளியீட்டின் சதவீதமாக (%) உண்மையான வெளியீடு		
	90% - 100%	75% - 89%	50% - 74%
வருடாந்த பயிர்செய்கை செயலாற்றுகை	90%		
பௌதீக முன்னேற்றம்		85%	
நிதிசார் முன்னேற்றம்		81% (வரவுகளைத்தவிர)	

அத்தியாயம் 05: நிலைபேரான அபிவிருத்தி நோக்கத்தினை (SDG) நிறைவேற்றுவதற்கான செயலாற்றுகை

5.1. இனங்காணப்பட்ட நிலைபேரான அபிவிருத்தி நோக்கத்தினை காட்டுக

இலக்கு / நோக்கங்கள்	இலக்கு	வெற்றிக் குறிகாட்டி	இது வரைவெற்றிபெற்றுள்ள முன்னேற்றம் (%)		
			0 - 49	50 - 74	75 - 100
நீர்த்தேக்கத்தின்கொள்ளளவை அதிகரித்தல்	2030 ஆம் ஆண்டளவில் 1,000 மி. கன. மீ. அதிகரித்தல்	கொள்ளளவில் அதிகரிப்பு	26%		
பயிர்செய்கைத் தீவிரத்தை அதிகரித்தல்	2030 ஆம் ஆண்டளவில் 1.8 வரை அதிகரித்தல்	பயிர்செய்கைத் தீவிரம்			100%
நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களின் கீழுள்ள பயிர்செய்கை நிலத்தை அதிகரித்தல்	2030 ஆம் ஆண்டளவில் 150,000 ஏக்கரால் அதிகரித்தல்	பயிரிடப்படக் கானியின் அளவு	30%		

5.2. நிலைபேரான அபிவிருத்தி இலக்கினை நிறைவேற்றுவதின் வெற்றி மற்றும் சவால்கள்

வெற்றி

1. நீர்த்தேக்கத்தின் கொள்ளளவானது 2018 இலிருந்து 216.7 மீ.கி.மி.ஆக அதிகரித்தல்.
2. 2018 இலிருந்து தற்போதுள்ள பயிர்செய்கைக் காணி மற்றும் புதிய பயிர்செய்கைக்காணி 18,200 ஹெக்டேர் இற்காக நீர்ப்பாசன வசதியளிக்கக் கூடியதாக இருந்தமை.
3. வருடாந்த பயிர்செய்கைத் தீவிரம் 1.80 ஆக அதிகரிக்க முடிந்தது.

சவால்கள்

- நாட்டில் நிலவிய நிதி நிலைமைக் காரணமாக சில நீர்த்தேக்கங்களை நிர்மாணிப்பது தற்காலிகமாக இடை நிறுத்தப்பட்டமை. நீர்த்தேக்கத்தின்கொள்ளவினை அதிகரித்தல் மற்றும் புதிய பயிர்செய்கைக் காணிகளை அபவிருத்திசெய்வதில் கடினம்.
- சூழல் மற்றும் சமூக பிரச்சினைக் காரணமாக புதிய நீர்த்தேக்கங்களை நிர்மாணிப்பதில் வரையறை காணப்படுகிறது.
- சூழல் பிரச்சினைக் காரணமாக புதிய காணிகளுக்கு பாசன வசதிகளை வழங்குவதில் வரையறைக்குட்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
- போகத்தில் 90% இற்கும் அதிகமான பயிர் தீவிரத்தன்மையை ஏற்படுத்தல் வெள்ளம் ஏற்படுத்தல், என்பன காலநிலை அமைப்பிலேயே தங்கியுள்ளது.
- கட்டு நிதி கிடைப்பதில் ஏற்படும் தாமதம் காரணமாக நிர்மாணப்பணிகளில் தாமதம் ஏற்படல்.

அத்தியாயம் 06: மனித வள விபரங்கள்

6.1. பதவியணிகளின் முகாமைத்துவம்

	அனுமதிக்கப்பட்ட பதவியணிகளின் தொகை	தற்போதுள்ள பதவியணிகளின் தொகை	வெற்றிடங்கள்/ (மீதமானது)
சிரேஷ்ட /சேவை மூப்பு நிலை	437	343	94
மூன்றாம் நிலை	155	28	127
இரண்டாம் நிலை	2720	2316	522
ஆரம்ப நிலை	3570	2861	709

6.2. நிறுவனத்தின் செயலாற்றுகையில் மனித வளத்தில் உள்ள குறைபாடு அல்லது மீதமானது எவ்வாறு பாதிக்கின்றது என்பதை சுருக்கமாக விளக்குக திணைக்களத்தில் மனித வளங்களில் குறைபாடானது காணப்படுவதோடு அது நிறுவனத்தின் செயலாற்றுகையில் நேரடியாக பாதிப்பை ஏற்படுத்துகின்றது.

- திணைக்களத்தின் இலக்கான முன்னேற்றத்தை அடைய முடியாமை.
- கடமைகளை உரிய தினத்தில் நிறைவேற்றுவதில் சிரமத்தை எதிர்நோக்கவேண்டிய நிலை ஏற்படல்.
- ஆய்வு நடவடிக்கைகளை ஒழுங்கமைப்பதற்கும், கடமைகளை ஈடுகட்ட அதிகாரிகளை நியமிப்பதற்கும் கூடுதல் செலவுகளைச் செய்தல்.
- தற்போதுள்ள மனித வளப் பற்றாக்குறையால், அலுவலகப் பணியாளர்கள், ஊழியர்கள் தர அதிகாரிகள் உட்பட, அதிக நேரம் மற்றும் விடுமுறை ஊதியத்தில் பணியமர்த்தப்பட வேண்டியுள்ளது.

6.3 பரீட்சைகள் நடாத்துதல்

நடாத்தப்பட்ட பரீட்சைகள்

இல .	திட்டத்தின்பெயர்	பயிற்சியளிக்கப்பட்ட பணித்தொகுதியினரின் தொகை	திட்டத்திற்கான காலப்பகுதி	மொத்த முதலீடு (ரூ '000)		திட்டத்தின் தன்மை (வெளிநாட்டு /உள்நாட்டு)	ஆக்கவிளைவு / பெற்றுக்கொண்ட அறிவு
				உள்நாட்டு	வெளிநாட்டு		
1	முதலாவது தடை தாண்டல் பரீட்சை	9 - SLES இலுள்ள பொறியியலாளர்கள் தரம் III	07/12/2023	20	-	உள்நாட்டுப் (பரீட்சை)	திணைக்கள உத்தியோகத்திற்கு ளுக்கான தடை தாண்டல் பரீட்சைகளை நடாத்துதல் மற்றும் திணைக்களத்திற்காக ஆட்சேர்ப்புப் பரீட்சைகளை நடாத்துதல்
2	முதலாவது தடை தாண்டல் பரீட்சை	48 -தொழில்நுட்ப உதவியாளர்கள் தரம் III	26/09/2023	40	-	உள்நாட்டுப் (பரீட்சை)	
3	மூன்றாவது தடை தாண்டல் பரீட்சை	9 - தரம் I இல் உள்ள இலங்கைத்தொழில்நுட்பச்சேவையிலுள்ள தரம் III இல் உள்ள உத்தியோகத்திற்க்கள்	-	157.5	-	உள்நாட்டுப் (பரீட்சை)	
4	இரண்டாவது தடை தாண்டல் பரீட்சை	39- பொறியியல் உதவியாளர் தரம் II	27/04/2023	21.668	-	உள்நாட்டுப் (பரீட்சை)	
5	மூன்றாவது தடை தாண்டல் பரீட்சை	75 -பொறியியல் உதவியாளர்	28/11/2023	54.011	-	உள்நாட்டுப் (பரீட்சை)	
6	சிரேஷ்ட தொழில் நுட்பப் பரீட்சை (பிரயோக)	33 - பொறியியல் உதவியாளர்	10/07/2023 இலிருந்து 11/08/2023 வரை	300	-	உள்நாட்டுப் (பரீட்சை)	
7	கனிஷ்ட தொழில் நுட்பப் பரீட்சை (பிரயோக)	18 பொறியியல் உதவியாளர்	27/03/2023 இலிருந்து 31/03/2023 வரை	146.847	-	உள்நாட்டுப் (பரீட்சை)	

2023 ஆம் ஆண்டுக்கான பட்டப் பின் படிப்பு பட்டதாரி நிகழ்ச்சித் திட்டம்

அட்டவணை 2: பட்டப் பின் படிப்பு பட்டதாரி நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் விபரங்கள்

இல.	திட்டத்தின்பெயர்	பயிற்சியளிக்கப்பட்ட பணித்தொகுதியினரின் தொகை	திட்டத்திற்கான காலப்பகுதி	மொத்த முதலீடு (ரூ '000)		திட்டத்தின் தன்மை (வெளிநாட்டு /உள்நாட்டு)	ஆக்கவிளைவு / பெற்றுக்கொண்ட அறிவு
				உள்நாட்டு	வெளிநாட்டு		
1	திட்ட முகாமைத்துவ நிர்மாணம் (M.Sc.)	02 பொறியியலாளர்கள்	2 வருடங்கள்	400	-	உள்நாட்டு	விஞ்ஞான முதுமானி பட்டம்
2	பொதுபெறுகைகள் மற்றும் விநியோக சங்கிலி முகாமைத்துவம்	01 பொறியியலாளர்	2 வருடங்கள்	453	-	உள்நாட்டு	விஞ்ஞான முதுமானி பட்டம்
3	பொது நிர்வாகம் மற்றும் முகாமைத்துவ முதுமானி கற்கை	01 கணக்காளர்	2 வருடங்கள்	180	-	உள்நாட்டு	முதுமானி பட்டம்
4	வியாபார நிர்வாக முதுமானி பட்டம்	01 கணக்காளர்	2 வருடங்கள்	275	-	உள்நாட்டு	முதுமானி பட்டம்
5	நிதியியல் பொருளாதாரம் முதுமானி கற்கை (MFE) 2023	04 கணக்காளர்கள்	2 வருடங்கள்	804	-	உள்நாட்டு	முதுமானி பட்டம்

2023 ஆண்டில் நடாத்தப்பட்ட தமிழ்மொழிப்பயிற்சி நெறி

இல.	திட்டத்தின்பெயர்	பயிற்சியளிக்கப்பட்ட பணித்தொகுதியினரின் தொகை	திட்டத்திற்கான காலப்பகுதி	மொத்த முதலீடு (ரூ '000)		திட்டத்தின் தன்மை (வெளிநாட்டு /உள்நாட்டு)	ஆக்கவிளைவு / பெற்றுக்கொண்ட அறிவு
				உள்நாட்டு	வெளிநாட்டு		
1	தமிழ்மொழி 150 மணித்தியால பயிற்சி நெறி	124. - பொ.உ/ அபி. உத்./ மு.சே.உ/ தொ.உ. / நீ.உ / நீ.வெ.உ./ஆரா.உ/க.பொ	3 மாதங்கள்	112,5	-	உள்நாட்டு	தமிழ் மொழி பயிற்சி
2	தமிழ்மொழி 150 மணித்தியால பயிற்சி நெறி	116. - பொ.உ/ அபி. உத்./ மு.சே.உ/ தொ.உ. / நீ.உ / நீ.வெ.உ./ஆரா.உ/க.பொ	3 மாதங்கள்	112,5	-	உள்நாட்டு	தமிழ் மொழி பயிற்சி
3	தமிழ்மொழி 150 மணித்தியால பயிற்சி நெறி	88 - பொ.உ/ அபி. உத்./ மு.சே.உ/ தொ.உ. / நீ.உ / நீ.வெ.உ./ஆரா.உ/க.பொ	4 மாதங்கள்	112,5	-	உள்நாட்டு	தமிழ் மொழி பயிற்சி
4	தமிழ்மொழி 150 மணித்தியால பயிற்சி நெறி	83. - பொ.உ/ அபி. உத்./ மு.சே.உ/ தொ.உ. / நீ.உ / நீ.வெ.உ./ஆரா.உ/க.பொ	4 மாதங்கள்	112,5	-	உள்நாட்டு	தமிழ் மொழி பயிற்சி
5	சிங்கள மொழி 150 மணித்தியால பயிற்சி நெறி	65- பொ.உ/ அபி. உத்./ மு.சே.உ/ தொ.உ. / நீ.உ / நீ.வெ.உ./ஆரா.உ/க.பொ	4 மாதங்கள்	112,5	-	உள்நாட்டு	சிங்கள மொழி பயிற்சி

வெளிநாட்டு நிகழ்ச்சித் திட்டங்களின் விபரங்கள்

2023 ஆம் ஆண்டுக்கான வெளிநாட்டு நிகழ்ச்சித் திட்டங்களின் விபரங்கள்

இ.ல.	திட்டத்தின்பெயர்	பயிற்சியளிக்கப்பட்ட பணித்தொகுதியினரின் தொகை	திட்டத்திற்கான காலப்பகுதி	மொத்த முதலீடு (ரூ '000)		திட்டத்தின் தன்மை (வெளிநாட்டு /உள்நாட்டு)	ஆக்கவிளைவு / பெற்றுக்கொண்ட அறிவு
				உள்நாட்டு	வெளிநாட்டு		
1	தரை கீழ் நீரியல் சம்பந்தமாக அவுஸ்திரேலியாவினால் வழங்கப்பட்ட (AAS) MSc. புலமைப்பரிசில்	01 - பொறியியலாளர்	01 Yr. மற்றும் 11 மாதங்கள்	-	அவுஸ்திரேலியா அரசாங்கத்தினால் நிதியிடப்பட்டது	அவுஸ்திரேலியாவில் வெளிநாட்டுப் பயிற்சி	முதுமானி பட்டம்
2	கால நிலை நெகிழ்வுத் தன்மைக்கான இயற்கையின் அடிப்படையிலான தீர்வு பற்றிய (Technical Deep Dive (TDD) on Nature Based solutions) தீர்வுகள்	02. - பொறியியலாளர்கள்	5 நாட்கள்	65.819	உலக வங்கியால் நிதியிடப்பட்டது	ஜப்பானில் வெளிநாட்டுப் பயிற்சி	கால நிலை நெகிழ்வுத் தன்மைக்கான இயற்கையின் அடிப்படையிலான தீர்வு பற்றிய பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம்
3	உணவு முகாமைத்துவம் தொடர்பான சர்வதேச மாநாடு (ICFM9)	04. - பொறியியலாளர்கள்	7 நாட்கள்	54.837	ICHARM ஆல் நிதியிடப்பட்டது	ஜப்பானில் வெளிநாட்டுப் பயிற்சி	சர்வதேச மாநாட்டில் கலந்துகொள்ளல்
4	Second ஆரா.உ II Hydro SOS அமுல்படுத்தல்வேலைப்பட்டறை	01 - பொறியியலாளர்	3 நாட்கள்	-	WMO ஆல் நிதியிடப்பட்டது	தாய்லாந்தில் வெளிநாட்டுப் பயிற்சி	Hydro SOS Implementation Plan Workshop பயிற்சித் திட்டம்
5	பிராந்திய மாநாடு (RECO) ஆசியா	01 - பொறியியலாளர்	4 நாட்கள்	-	WMO ஆல் நிதியிடப்பட்டது	ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸில் வெளிநாட்டுப் பயிற்சி	(RECO) பிராந்திய மாநாட்டில் கலந்துகொள்ளல்

6	அபிவிருத்தி அடைந்துவரும் நாடுகளுக்கான சீன உதவி முகாமைத்துவ திட்டம் தொடர்பான கருத்தரங்கு	01 - பொறியியலாளர்	15 நாட்கள்	62.423	AIBO ஆல் நிதியிடப்பட்டது	சீனாவில் வெளிநாட்டுப் பயிற்சி	சீன உதவி திட்டத்தின் முகாமைத்துவம் பற்றிய கருத்தரங்கு
7	அபிவிருத்தி அடைந்துவரும் நாடுகளின் - பூகோள பங்குதாரர்களின் நிலையான அபிவிருத்திக்கான 2023 ஆம் ஆண்டுக்கான நிகழ்ச்சி நிரல்களை அமுல்படுத்தல் தொடர்பான கருத்தரங்கு	01 - பொறியியலாளர்	13 நாட்கள்	62.453	AIBO ஆல் நிதியிடப்பட்டது	சீனாவில் வெளிநாட்டுப் பயிற்சி	நிகழ்ச்சி நிரலுக்கற்றவாறு 2023 ஆண்டுக்கான அமுல்படுத்தல் பற்றிய கருத்தரங்கு
8	வெள்ள அனர்த்த ஆபத்துக்களைக் குறைத்தல் - முதுமானி பட்டம்	01 - பொறியியலாளர்	01 வருடம்மற்றும் 14 நாட்கள்	111.351	JICA ஆல் நிதியிடப்பட்டது	ஜப்பானில் வெளிநாட்டுப் பயிற்சி	முதுமானி பட்டம்
9	27 ஆவது P/G. கற்கைநெறி remote Sensing & Geographic Information System CSSTEAP – Indian Institute of Remote Sensing (IIRS),India	01 - பொறியியல் உதவியாளர்	09 மாதங்கள்	110.768	CSSTEAP ஆல் நிதியிடப்பட்டது	இந்தியாவில் வெளிநாட்டுப் பயிற்சி	பூகோள தகவல் முறைமை பற்றிய பி/ஜி கற்கை
10	KOICA நிகழ்ச்சித் திட்டம் - 2023	01 - இயந்திரவியல் பொறியியலாளர்	17 மாதங்கள்	110.888	KOICA ஆல் நிதியிடப்பட்டது	கொரியாவில் வெளிநாட்டுப் பயிற்சி	முதுமானி பட்டம்
11	ஜப்பானில் Physical Modeling பயிற்சி	03. - பொறியியலாளர்கள்	11 நாட்கள்	174.657	World Bank ஆல் நிதியிடப்பட்டது	ஜப்பானில் வெளிநாட்டுப் பயிற்சி	முதுமானி பட்டம்
12	Steering Committee Meeting மற்றும் வெள்ள வழிகாட்டி முறைமை பற்றிய பயிற்சித் திட்டம் (SAsia FFGS)	03. - பொறியியலாளர்கள் மற்றும் 01 நீ.உ	2 நாட்கள்	93.250	WMO ஆல் நிதியிடப்பட்டது	இந்தியாவில் வெளிநாட்டுப் பயிற்சி	வெள்ள வழிகாட்டி முறைமை பற்றிய பயிற்சித் திட்டம்
13	சூழலியல் நாகரீகம் மற்றும் பசுமை விருத்தி நாடுகள் பற்றிய கருத்தரங்கு	02. - பொறியியலாளர்கள்	20 நாட்கள்	62.622	சீன வர்த்தக அமைச்சினால் நிதியிடப்பட்டது	சீனாவில் வெளிநாட்டுப் பயிற்சி	சூழலியல் நாகரீகம் மற்றும் பசுமை விருத்தி நாடுகள் பற்றிய கருத்தரங்கு

14	அவுஸ்திரேலியாவின் உதவியுடன் காலநிலை மாற்றம் மற்றும் அதனால் ஏற்படும் பாதிப்புக்களைக் குறைப்பதற்கான முகாமைத்துவம் Regional Short Course	03. - பொறியியலாளர்கள்	15 நாட்கள்	96.117	அவுஸ்திரேலியா வின் வெளி நாட்டிலுள்ளவர்கள் மற்றும் தொழில் திணைக்களத்தால் ஆல் நிதியிடப்பட்டது	அவுஸ்திரேலியாவில் வெளிநாட்டுப் பயிற்சி	பயிற்சித் திட்டம்
15	அவுஸ்திரேலியாவின் உதவியுடன் காலநிலை மாற்றம் பற்றிய (Short Course) (Online)	01 - பொறியியலாளர்	37 நாட்கள்	-	அவுஸ்திரேலியா வின் வெளி நாட்டிலுள்ளவர்கள் மற்றும் தொழில் திணைக்களத்தால் ஆல் நிதியிடப்பட்டது	அவுஸ்திரேலியாவில் வெளிநாட்டுப் பயிற்சி	பயிற்சித் திட்டம்
16	அவுஸ்திரேலியாவின் உதவியுடன் Regional Alumni Work Shop (RAW)	01 - பொறியியலாளர்	3 நாட்கள்	58.227	அவுஸ்திரேலியா வின் நன் கொடையால் நிதியிடப்பட்டது	அவுஸ்திரேலியாவில் வெளிநாட்டுப் பயிற்சி	பிராந்திய வேலைப் பட்டறையில் பங்குபற்றல்
17	ITEC - Short Course on Remote Sensing & Digital Image Processing for GeoScientific (Online) பற்றிய குறுங்கால பயிற்சி நெறி	03. - பொறியியல் உதவியாளர்கள்	13 நாட்கள்	-	ITEC ஆல் நிதியிடப்பட்டது	இந்தியாவில் வெளிநாட்டுப் பயிற்சி	Remote Sensing & Digital Image பற்றிய குறுங்கால பயிற்சி நெறி
18	BIMSTEC Scholarship scheme for the academic Year 2023-25 (MBA in நிலைக்கத்தக்க அபிவிருத்தி மற்றும் முகாமைத்துவம்)	01 - பொறியியலாளர்கள்	2 வருடம்	113.873	இந்திய அரசாங்கத்தின் MEA-BIMSTEC ஆல் நிதியிடப்பட்டது	இந்தியாவில் வெளிநாட்டுப் பயிற்சி	MBA
19	நோர்வே பல்கலைக்கழகத்தால் வழங்கப்படும் PhD Fellowship in Structural Engineering at University of Strømer, Norway	01 - பொறியியலாளர்	3-4 வருடம்	80.675	நோர்வே பல்கலைக்கழகத் தால் நிதியிடப்பட்டது	நோர்வேயில் வெளிநாட்டுப் பயிற்சி	PhD

20	JICA - 2023 ஆண்டுக்காக வழங்கப்படும் ஜப்பானிய மனித வள அபிவிருத்தி சம்பந்தமான புலமைப்பரிசில்	01 - பொறியியலாளர்	2 வருடம் s	113.074	JICA ஆல் நிதியிடப்பட்டது	ஜப்பானில் வெளிநாட்டுப் பயிற்சி	முதுமானி பட்டம்
21	ITEC - Short Course on GI Science and Modeling பற்றிய குறுங்கால பயிற்சி நெறி	02. - பொறியியலாளர்	18 நாட்கள்	64.621	ITEC ஆல் நிதியிடப்பட்டது	இந்தியாவில் வெளிநாட்டுப் பயிற்சி	GI Science and Modeling பயிற்சித் திட்டம்
22	MSc Program in Geoscience with a specialization in Hydrogeology at RUB University, Germany பல்கலைக்கழகம் , ஜேர்மனியால் வழங்கப்படும் நிகழ்ச்சித் திட்டம்	01 - புவியியலாளர்	2 வருடம்	110.197	RUB பல்கலைக்கழகம் , ஜேர்மனி ஆல் நிதியிடப்பட்டது	வெளிநாட்டுப் பயிற்சி - ஜேர்மனி	முதுமானி பட்டம்
23	ITEC - புதிய தலைமைத்துவம் பற்றிய பயிற்சித் திட்டம்	02. - பொறியியல் உதவியாளர்கள்	18 நாட்கள்	64.533	ITEC ஆல் நிதியிடப்பட்டது	இந்தியாவில் வெளிநாட்டுப் பயிற்சி	புதிய தலைமைத்துவம் பற்றிய பயிற்சித் திட்டம்
24	ITEC - தொழில்வாய்ப்புகளுக்கான திறன் ஆய்வு மற்றும் பகுப்பாய்வு பற்றிய பயிற்சி	01 - பொறியியல் உதவியாளர்	19 நாட்கள்	32.266	ITEC ஆல் நிதியிடப்பட்டது	இந்தியாவில் வெளிநாட்டுப் பயிற்சி	திறன் ஆய்வு மற்றும் பகுப்பாய்வு பற்றிய பயிற்சித் திட்டம்
25	ITEC - பசளைத்தொழில்நுட்பம் பற்றிய சான்றிதழ் பயிற்சினெறி	04. - பொறியியல் உதவியாளர்கள்	12 நாட்கள்	131.012	ஆல் நிதியிடப்பட்டது by ITEC	இந்தியாவில் வெளிநாட்டுப் பயிற்சி	பசளைத்தொழில்நுட்பம் பற்றிய பயிற்சித் திட்டம்
26	ITEC - WTO Issues, பற்றிய விசேட பயிற்சினெறி	01 - பொறியியலாளர் மற்றும் 01 பொறியியல் உதவியாளர்	10 நாட்கள்	65.712	ITEC ஆல் நிதியிடப்பட்டது	இந்தியாவில் வெளிநாட்டுப் பயிற்சி	WTO Issues, Agriculture Services பற்றிய பயிற்சித் திட்டம்
27	ADB:கொரியாவின் நீர் வளங்கள், நீர்பாசன முறைமைகள் மற்றும் பயிரசெய்கை முறைகள் பற்றிய அனுபவங்களை பகிர்ந்துகொள்ளும் நிகழ்ச்சித் திட்டம்	01 - பொறியியலாளர்	05 நாட்கள்	62.919	ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியால் நிதியிடப்பட்டது	கொரியாவில் வெளிநாட்டுப் பயிற்சி	அறிவைப் பகிர்தல்தொடர்பான நிகழ்ச்சித் திட்டம்

28	நீர்ப்பாசனம் மற்றும் வடிகாலமைப்பு பற்றிய ICID இன் 25 ஆவது சர்வதேச காங்கிரஸ்	01 - பொறியியலாளர்	07 நாட்கள்	32.869	உணவு மற்றும் விவசாய அமைப்பால் நிதியிடப்பட்டது	இந்தியாவில் வெளிநாட்டுப் பயிற்சி	ICID இன் 25 ஆவது காங்கிரஸில் பங்குபற்றியமை
29	2023 Belt and Road பற்றிய காலநிலை மற்றும் நிதியியல் பயிற்சிநெறி	01 - இந்திரவியல் பொறியியலாளர்	15 நாட்கள்	32.756	சீன நாட்டின் திணைக்களத்தினால் நிதியிடப்பட்டது	சீனாவில் வெளிநாட்டுப் பயிற்சி	பயிற்சித் திட்டத்தில் கலந்துகொண்டமை
30	15ஆவது RIMES கவுன்சில் கூட்டம்	நீ.பணி.நா. மற்றும் 01 பொறியியலாளர்	2 நாட்கள்	49.230	RIMES ஆல் நிதியிடப்பட்டது	தாய்லாந்தில் வெளிநாட்டுப் பயிற்சி	கவுன்சில் கூட்டத்தில் கலந்துகொண்டமை
31	IRMA இத்தாலி ரோமில் 12-13 டிசம்பர் 2023 இல் நிர்மாண வேலைப்பட்டறை	01 பொறியியலாளர்	2 நாட்கள்	75.856	FAO ஆல் நிதியிடப்பட்டது	இத்தாலியில் வெளிநாட்டுப் பயிற்சி	IRMA Construction Workshop இல் கலந்துகொண்டமை

உள்ளாட்டு பயிற்சித் திட்டங்கள்

2023 இல் உள்ளாட்டு பயிற்சித் திட்டங்கள்

இ.ல.	திட்டத்தின்பெயர்	பயிற்சியளிக்கப்பட்ட பணித்தொகுதியினரின் தொகை	திட்டத்திற்கான காலப்பகுதி	மொத்த முதலீடு (ரூ '000)		திட்டத்தின் தன்மை (வெளிநாட்டு /உள்ளாட்டு)	ஆக்கவிளைவு / பெற்றுக்கொண்ட அறிவு
				உள்ளாட்டு	வெளிநாட்டு		
1	(ToT) course நடுத்தர அளவிலான மண் சரிவு அபாயமுள்ள பிரதேசங்களில் மண் சரிவு அபாயத்தைக் குறைத்தல் பற்றிய பயிற்சி	03 - பி.நீ.பொ.	1 நாள்	-	-	தேசிய கட்டட ஆய்வு அமைப்பினால் உள்ளாட்டு பயிற்சித் திட்டம் நடாத்தப்பட்டது	நடுத்தர அளவிலான மண் சரிவு அபாயமுள்ள பிரதேசங்களில் மண் சரிவு அபாயத்தைக் குறைத்தல் பற்றிய பயிற்சி
2	பெறுகைகள் பற்றிய பயிற்சித் திட்டம் (விலையேற்றம் பற்றியது)	24 - பொ.உ / நீ.பொ. / அபி. உத்.	1நாள்	-	-	உள்ளாட்டு பயிற்சித் திட்டம்	விலையேற்றம் பற்றிய பயிற்சி
3	பழங்கள் காய்கறிகள் வளர்ப்பினை திடப்படுத்தல் பற்றிய பயிற்சிப்பட்டறை - கன்னோறுவ-	03 - பி.நீ.பொ.	2 நாட்கள்	-	-	கமநல திணைக்களத்தினால் உள்ளாட்டு பயிற்சித் திட்டம் நடாத்தப்பட்டது	பழங்கள் காய்கறிகள் வளர்ப்பினைப் பற்றிய பயிற்சி
4	கோவைகளை முகாமைத்துவம்செய்தல் பற்றிய பயிற்சிப்பட்டறை	09 - அபி. உத்./பரா.உ	1 நாள்	2.5	-	இலங்கை பெருந்தோட்ட முகமைத்துவத்தின் தேசி நிறுவகத்தினால் உள்ளாட்டு பயிற்சித் திட்டம் நடாத்தப்பட்டது	கோவைகளை முகாமைத்துவம்செய்தல் பற்றிய பயிற்சி

5	Japan Workshop இலங்கையின் கிராமப்புரங்களை அபிவிருத்திசெய்வதற்காக "STEIN" எனும் ஜப்பானிய மண் கடினத் தன்மைபற்றியதொழில்நுட்பப் பயிற்சி	05 - மே. நீ.பணி.. நீ.பணி.நா. / நீ.பணி.	1 நாள்	-	-	நீர்ப்பாச அமைச்சினால் உள்நாட்டு பயிற்சித் திட்டம் நடாத்தப்பட்டது	இலங்கையின் கிராமப்புரங்களை அபிவிருத்திசெய்வதற்காக "STEIN" எனும் ஜப்பானிய மண் கடினத் தன்மைபற்றியதொழில்நுட்பப் பயிற்சி
6	CPD Course on Effective Project செயற்திறனான திட்ட முகாமைத்துவம் பற்றிய பயிற்சினெறி (Zoom Platform)	03 - பி.நீ.பொ. / நீ.பொ.	1 நாள்	5.5	-	IIESL இனால் உள்நாட்டு பயிற்சித் திட்டம் நடாத்தப்பட்டது	செயற்திறனான திட்ட முகாமைத்துவம் பற்றிய பயிற்சி
7	நீர்ப்பாசனம் மற்றும் நீர் முகாமைத்துவம் பற்றிய கொத்மலை சர்வதேச நிறுவகத்தில் உயர்தேசிய டிப்ளோமா (OJT) Construction Technology 2020 Batch (4th Batch) - தொழில் பயிற்சி நெறி ஏற்பாடுசெய்யப்பட்டமை	22 - உயர்தேசிய டிப்ளோமாதாரிகள்	6 மாதங்கள்	-	-	உள்நாட்டு பயிற்சித் திட்டம்	பிரயோக பயிற்சி நீர்ப்பாசனம் மற்றும் நீர் முகாமைத்துவம் பற்றியகொத்மலை சர்வதேச நிறுவகத்தில் உயர்தேசிய டிப்ளோமா (OJT)தொழில் பயிற்சி நெறி
8	நுண் துளைமற்றும் உடைவுகளுக்கிடையில் ட்டம் மற்றும் போக்குவரத்து அடிப்படைகள் பற்றிய பயிற்சிப்பட்டறை	03 - நீ.பொ.	1 நாள்	-	-	SLITT இனால் உள்நாட்டு பயிற்சித் திட்டம் நடாத்தப்பட்டது	நுண் துளைமற்றும் உடைவுகளுக்கிடையில் ட்டம் மற்றும்போக்குவரத்து அடிப்படைகள் பற்றிய பயிற்சி
9	HARTI Research Forum 2023 (விவசாயி, விவசாயம் மற்றும் உணவு பாதுகாப்பு) பற்றிய ஆய்வு	02 - நீ.பணி.	1 நாள்	-	-	கமநல திணைக்களத்தினால் உள்நாட்டு பயிற்சித் திட்டம் நடாத்தப்பட்டது	விவசாயி, விவசாயம் மற்றும் உணவு பாதுகாப்பு பற்றி அறிதல்
10	நீரியல் ஆய்வில் Software Application பற்றிய பயிற்சி CSIAP ஆல் நடாத்தப்பட்டது	01 - நீ.பொ.	1 நாள்	-	-	பாசன விவசாய திட்டத்தினால் நடாத்தப்பட்டது	நீரியல் ஆய்வில் Software Application பற்றிய பயிற்சி

11	விஞ்ஞான மற்றும்தொழில்நுட்பப் பயிற்சி நாட்டின் நிலைமை- Real- time data entry platform to strengthen the national S & T evidence-gathering mechanism	01 - நீ.பணி.	1 நாள்	-	-	தேசிய விஞ்ஞான மற்றும்தொழில்நுட்ப ஆணைக்குழுவினால் உள்நாட்டு பயிற்சித் திட்டம் நடாத்தப்பட்டது	விஞ்ஞான மற்றும்தொழில்நுட்பப் பயிற்சி நாட்டின் நிலைமை- (Real-time data entry platform to strengthen the national S & T evidence-gathering mechanism)
12	Software Applicationஐப் பயன்படுத்தி நீரியல் ஆய்வு செய்தல் பற்றிய பயிற்சியானது ஊவா முகாமைத்துவ அபிவிருத்தி நிறுவகத்தால் நடாத்தப்பட்டது (HEC HMS, ARC GIS, CROPWT, CLIMWAT, WEAP)	09 - பி.பொ / நீ.பொ. / ம.வள.பொ	10 நாட்கள்	-	-	ஊவா முகாமைத்துவ அபிவிருத்தி நிறுவனத்தினால் உள்நாட்டு பயிற்சித் திட்டம் நடாத்தப்பட்டது	Software Applicationஐப் பயன்படுத்தி நீரியல் ஆய்வு செய்தல் பற்றிய பயிற்சி
13	ஓய்வூதிய செயல்முறை	01 - மு.சே.உ	2 நாட்கள்	9.5	-	உள்நாட்டு பயிற்சித் திட்டம் SDFL ஆல் நடாத்தப்பட்டது	ஓய்வூதிய செயல்முறை பற்றிய அறிவு விருத்தியடைந்தமை
14	காலநிலை அடிப்படையிலான தாக்கங்கள் மற்றும் வெள்ள நிலைமையை முன்கூட்டி அறிவித்தல் மற்றும் ன்னதாகவே எச்சரிக்கை விடுத்தல் பற்றிய பயிற்சிநெறியானது 2023 மே15-19 வரை நடாத்தப்பட்டது	21 - நீ.பணி. / பி.பொ / நீ.பொ. / ம.வள.பொ / நீ.பி.ஆ / நீ.வெ.ஆ / நீ.உ / நீ.வெ.உ.	5 நாட்கள்	-	-	நீர்ப்பாசன அமைச்சினால் உள்நாட்டு பயிற்சித் திட்டம் நடாத்தப்பட்டது	காலநிலை அடிப்படையிலான தாக்கங்கள் மற்றும் வெள்ள நிலைமையை முன்கூட்டி அறிவித்தல் மற்றும் ன்னதாகவே எச்சரிக்கை விடுத்தல் பற்றிய அறிவு விருத்தியடைந்தமை
15	கடிதம் எழுதுவது பற்றியவேலைப்பட்டறை (Online Workshop)	19 - அபி. உத். / மு.சே.உ / அபி.உத	1 நாள்	2.5	-	இலங்கைதேசியபெருந்தோட்ட நிறுவனத்தினால்உள்நாட்டு பயிற்சித் திட்டம் நடாத்தப்பட்டது	கடிதம் எழுதுவது பற்றிய அறிவு விருத்தியடைந்தமை
16	குறுகிய கால பிரயோக வேலைப்பட்டறை 118	01 - து.உத		20.5	-	உள்நாட்டு பயிற்சித் திட்டம்	துளையிடல் உதவியாளர்களுக்கான அறிவு விருத்தியடைந்தமை

17	இடர் பற்றிய ஆபத்துக்களை முகாமைத்துவம்செய்வதற்கான டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பங்கள்	01 - பி.பொ	01 நாள்	-	-	SLIDA வினால் உள்நாட்டு பயிற்சித் திட்டம் நடாத்தப்பட்டது	கடிதம் எழுதுவது பற்றிய அறிவு விருத்தியடைந்தமை
18	காலநிலை மீள்தன்மை ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட நீர் முகாமைத்துவத் திட்டத்தின் கீழ் 3 வது பயிற்சிப்பட்டறை	02 - பி.பொ / நீ.பொ.	03 நாட்கள்	-	-	நீர்ப்பாசன அமைச்சினால் உள்நாட்டு பயிற்சித் திட்டம் நடாத்தப்பட்டது	அறிவு விருத்தியடைந்தமை
19	காலநிலை மீள்தன்மை ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட நீர் முகாமைத்துவத் திட்டத்தின் கீழ் 4 வது பயிற்சிப்பட்டறை	02 - நீ.பொ. / ம.வள.பொ	03 நாட்கள்	-	-	நீர்ப்பாசன அமைச்சினால் உள்நாட்டு பயிற்சித் திட்டம் நடாத்தப்பட்டது	அறிவு விருத்தியடைந்தமை
20	Software Applicationஐப் பயன்படுத்தி நீரியல் ஆய்வு செய்தல் (HEC HMS, ARC GIS, CROPWT, CLIMWAT, WEAP)	07 - நீ.பொ.	10 நாட்கள்	-	-	உள்நாட்டு பயிற்சித் திட்டம்	Software Applicationஐப் பயன்படுத்தி நீரியல் ஆய்வு செய்தல் பற்றிய பயிற்சி
21	பொருட்கள் பெறுகைக்கான பயிற்சி /பணிகள் மற்றும் ஆலோசனை - கால நிலை மீள்தன்மை பற்றிய பல கட்டங்களுக்கான அணுகுமுறை	40 - பி.பொ / நீ.பொ. / ம.வள.பொ / பொ.உ / தொ.உ.	1 நாள்	-	-	உள்நாட்டு பயிற்சித் திட்டம்	அறிவு விருத்தியடைந்தமை
22	IT தொடர்புடையபொருட்களுக்கான பெறுகைகள் மற்றும் மதிப்பீடுகள்	2 - அபி. உத். / பரா.உ	2 நாட்கள்	19	-	SDFL இனால் உள்நாட்டு பயிற்சித் திட்டம் நடாத்தப்பட்டது	அறிவு விருத்தியடைந்தமை
23	தியதலாவ அளவையியல் வரைபட நிறுவகத்தினால் GIS நடாத்தப்பட்டது	3 - நீ.பொ. / பொ.உ	5 நாட்கள்	44.85	-	தியதலாவ அளவையியல் வரைபட நிறுவகத்தினால் உள்நாட்டு பயிற்சித் திட்டம் நடாத்தப்பட்டது	அளவையியல் மற்றும் வரைபடம் தயாரித்தலில் அறிவு விருத்தியடைந்தமை

24	ஆரம்ப கட்ட புலணாய்வு	02 - நீ.பணி. / நீ.பொ.	2 நாட்கள்	19	-	SDFL இனால் உள்நாட்டு பயிற்சித் திட்டம் நடாத்தப்பட்டது	அறிவு விருத்தியடைந்தமை
25	Software Applicationஐப் பயன்படுத்தி நீரியல் ஆய்வு செய்தல் பற்றிய பயிற்சி (HEC HMS, ARC GIS, CROPWT, CLIMWAT, WEAP)	06 - நீ.பொ.	10 நாட்கள்	-	-	உள்நாட்டு பயிற்சித் திட்டம்	Software Applicationஐப் பயன்படுத்தி நீரியல் ஆய்வு செய்தல் பற்றிய பயிற்சி
26	நீர்ப்பாசனம் மற்றும் நீர் முகாமைத்துவம் பற்றிய கொத்மலை சர்வதேச நிறுவகத்தில் உயர்தேசிய டிப்ளோமா (OJT) Construction Technology 2020 Batch (5 th Batch) - தொழில் பயிற்சி நெறி ஏற்பாடுசெய்யப்பட்டமை	28 - உயர்தேசிய டிப்ளோமாதாரிகள்	12 மாதங்கள்	-	-	உள்நாட்டு பயிற்சித் திட்டம்	பிரயோக பயிற்சி
27	Remote- sensing தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி வண்டல் மண்ணை மதிப்பிடுவதற்கான பிற்சித்திட்டம்	29 - நீ.பணி. / பி.பொ. / நீ.பொ. / ம.வள.பொ. / பொ.உ / அபி. உத்.	1 நாள்	15.37	-	உள்நாட்டு பயிற்சித் திட்டம்	Remote- sensing தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி வண்டல் மண்ணை மதிப்பிடுவதற்கான அறிவு விருத்தியடைந்தமை
28	SLGS "Near / offshore புவி.தொழில்நுட்ப வடிவமைப்பு மற்றும் நிர்மாணம் சம்பந்தமான வருடாந்த மாநாடு	4 - நீ.பொ. / ம.வள.பொ	1 நாள்	15.00	-	இலங்கை புவியியல் தொழில்நுட்ப சங்கத்தினால் உள்நாட்டு பயிற்சித் திட்டம் நடாத்தப்பட்டது	அறிவு விருத்தியடைந்தமை
29	ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட நீர் முகாமைத்துவத்திட்டம் பற்றிய பயிற்சித்திட்டம்	20 -மே.நீ.பணி.. நீ.பணி.நா. / நீ.பணி. / பி.பொ. / நீ.பொ. / ம.வள.பொ. / பொ.உ / அபி. உத்.	1 நாள்	3.67	-	உள்நாட்டு பயிற்சித் திட்டம்	அறிவு விருத்தியடைந்தமை

30	இலங்கையில் நீர்ப்பாசன திட்டங்களை விருத்திசெய்வதோடு தரைத்தோற்ற மாதிரியைப்பயன்படுத்தி ஏற்படும் வரட்சி நிலைமைகளை முன் கூட்டியே அறிந்து எச்சரிக்கை விடுப்பதற்கான பயிற்சித்திட்டம்	10 - நீ.பணி. / பி.பொ / நீ.பொ. / பொ.உ / அபி. உத்.	1 நாள்	0.5	-	உள்நாட்டு பயிற்சித் திட்டம்	அறிவு விருத்தியடைந்தமை
31	Training Program of Micro - Scale Flow & induced Erosion in Granular Media பற்றிய பயிற்சித்திட்டம்	27 -மே.நீ.பணி.. நீ.பணி.நா. / நீ.பணி. / பி.பொ/ நீ.பொ. / ம.வள.பொ /	1 நாள்	3.245	-	உள்நாட்டு பயிற்சித் திட்டம்	அறிவு விருத்தியடைந்தமை
32	Smart Office Techniques பற்றியவேலைப் பட்டறை	01 - பொ.உ	3 நாட்கள்	18	-	SDFL இனால் உள்நாட்டு பயிற்சித் திட்டம் நடாத்தப்பட்டது	Smart Office Techniques பற்றிய அறிவு விருத்தியடைந்தமை
33	உயர் செயல்திறனை அடைவதற்காகநெறிமுறைகள் மற்றும் ஒழுக்கமும் பற்றிய பயிற்சிப்பட்டறை	01 - சாரதி	02 நாட்கள்	9.5	-	SDFL இனால் உள்நாட்டு பயிற்சித் திட்டம் நடாத்தப்பட்டது	அறிவு விருத்தியடைந்தமை
34	நீர்ப்பாசன ஒதுக்கங்கள் மற்றும் காணி அது பற்றிய சட்டப் பிரச்சினைகள் பற்றிய தெளிவூட்டல் நிகழ்ச்சித்திட்டம்	150 -மே.நீ.பணி.. நீ.பணி.நா. / நீ.பணி. /பி.பொ / பி.நீ.பொ. / நி.உ / அபி.உத / பொ.உ / அபி. உத். / பரா.உ / சாரதிகள்	01 நாள்	115.0	-	உள்நாட்டு பயிற்சித் திட்டம்	நீர்ப்பாசன ஒதுக்கங்கள் மற்றும் காணி அது பற்றிய சட்டப் பிரச்சினைகள் பற்றிய அறிவு விருத்தியடைந்தமை

35	அலுவலக முறைமை மற்றும் செயன்முறைப்பற்றிய நிகழ்ச்சித் திட்டம்	100 - பொ.உ., தொ.உ., மு.சே.உ. அபி. உத்.	1 நாள்	65.0	-	உள்நாட்டு பயிற்சித் திட்டம்	அலுவலக முறைமை மற்றும் செயன்முறைப்பற்றிய அறிவு விருத்தியடைந்தமை
36	அலுவலர்களுக்கான சட்டம் தொடர்பான தெளிவூட்டல் நிகழ்ச்சித்திட்டம்	97 - நீ.பணி./ பி.பொ / பி.நீ.பொ. / ம.வள.பொ / அபி.உத / நீ.பொ. / பொ.உ / தொ.உ. / அபி. உத். /	1 நாள்	-	-	உள்நாட்டு பயிற்சித் திட்டம்	அலுவலர்களுக்கான சட்டம்தொடர்பான அறிவு விருத்தியடைந்தமை
37	விலையேற்றம்தொடர்பாக பொறியியலாளர்களுக்கும் பட வரைகருங்களுக் குமான வேலைப் பட்டறை	27 - நீ.பணி. / பி.பொ / பி.நீ.பொ. / நீ.பொ. / அபி. உத். / பட .வரை/	1 நாள்	44	-	உள்நாட்டு பயிற்சித் திட்டம்	அறிவு விருத்தியடைந்தமை
38	NAVI உத்தியோகத்தர்களுக்கான தெளிவூட்டல் நிகழ்ச்சித்திட்டம்	48 - NAVI உத்தியோகத்தர்கள்	1 நாள்	17	-	உள்நாட்டு பயிற்சித் திட்டம்	அறிவு விருத்தியடைந்தமை
39	கைத்தொழில் பற்றிய 6 மாத பயிற்சி நெறி	81 - பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் / NDT / HND	6 மாதங்கள்	-	-	உள்நாட்டு பயிற்சித் திட்டம்	அறிவு விருத்தியடைந்தமை
40	பொறியியலாளர்கள் மற்றும் பல்கலைக்கழக மாணவர்களுக்கான கைத்தொழில் பற்றிய 12 வார பயிற்சி நெறி	07 -மொரட்டுவைப் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள்	12 வாரங்கள்	-	-	உள்நாட்டு பயிற்சித் திட்டம்	அறிவு விருத்தியடைந்தமை

அத்தியாயம் 07: இணக்கப்பாட்டு அறிக்கை

இலக்கம்	ஏற்புடைய தேவைப்பாடுகள்	இணக்கப்பாட்டு நிலைமை (இணக்கமானது/ இணக்கமற்றது)	இணக்கமற்றது எனின் அதற்கான சிறு விளக்கம்	இணக்கமற்றதை எதிர்காலத்தில் தவிர்ப்பதற்காக முன்மொழியும் சரியான நடவடிக்கை யாது
01	கீழே குறிப்பிடப்பட்ட நிதிக் கூற்று/ கணக்கு உரிய தினத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது			
1.1	வருடாந்த நிதிக் கூற்று	இணக்கமானது		
1.2	அரசு ஊழியர்களின் முற்பணக்கணக்கு	இணக்கமானது		
1.3	வியாபார மற்றும் உற்பத்தி முற்பணக்கணக்கு(வர்த்தக முற்பணக்கணக்கு)	-		
1.4	களஞ்சிய முற்பணக்கணக்கு	-		
1.5	விசேட முற்பணக்கணக்கு	-		
1.6	ஏனைய	-		
02	புத்தகங்கள் மற்றும் ஆவணங்களைப் பராமரித்தல்(நி.ஒ.445)			
2.1	அரசாங்க நிர்வாக சுற்றுறிக்கை இலக்கம் 267/2018 இற்கிணங்க நிலையான சொத்துக்களுக்கான பதிவேட்டினை இற்றைப்படுத்தி பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
2.2	தனிநபர் சம்பள கொடுப்பனவு பதிவேட்டினை / தனிநபர் சம்பள அட்டைகளை இற்றைப்படுத்தி பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
2.3	கணக்காய்வு பதிவேட்டினை இற்றைப்படுத்தி பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
2.4	உள்ளக கணக்காய்வு அறிக்கைகளை இற்றைப்படுத்தி பராமரித்தல்	-		
2.5	சகல மாதாந்த கணக்கிட்டு சாராம்சங்களையும் (CIGAS) தயாரித்து உரிய தினத்தில் திறைச்சேறிக்குச் சமர்ப்பித்தல்	இணக்கமானது		
2.6	காசோலை மற்றும் காகக் கட்டளைகளின் பதிவேட்டினை இற்றைப்படுத்தி பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
2.7	பொருட்பதிவேட்டினை இற்றைப்படுத்தி பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
2.8	இருப்புப் பதிவேட்டினை இற்றைப்படுத்தி பராமரித்தல்	இணக்கமானது		

2.9	நட்டம் /தொலைவு பற்றிய ஆவணங்களை இற்றைப்படுத்தி பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
2.10	பொறுப்புப் பதிவேட்டு ஆவணங்களை இற்றைப்படுத்தி பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
2.11	அடிக்கட்டை புத்தகங்களின் பதிவேட்டினை இற்றைப்படுத்தி பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
03	நிதிக் கட்டுப்பாட்டிற்கான செயல்பாடுகளின் செயல்திறன் (நி.ஒ 135)			
3.1	நிறுவனத்திற்குள் நிதி அதிகாரங்கள் வழங்குதல்	இணக்கமானது		
3.2	நிதி அதிகாரங்கள் பகிர்தல் தொடர்பாக நிபுவனத்திற்குள் தெளிவுபடுத்தல்.	இணக்கமானது		
3.3	ஒவ்வொரு பரிவர்த்தனையும் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அதிகாரிகள் மூலம் அங்கீகரிக்கப்படும் வகையில் அதிகாரங்களைப்பகிர்ந்தளித்தல்.	இணக்கமானது		
3.4	2014.05.11 ஆம் திகதிக்கான 171/2004இலக்கமுடைய அரச கணக்கு சுற்றறிக்கைக்கு இணங்க, அரச ஊதியத்துக்குரிய மென்பொருள் பெகேஜ் ஐப் பயன்படுத்தும் போது கணக்காளரின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் செயற்படல் வேண்டும்.	இணக்கமானது		
04	வருடாந்த திட்டத்தினைத் தயாரித்தல்			
4.1	வருடாந்த செயற்பாட்டுத் திட்டத்தைத் தயாரித்தல்	இணக்கமானது		
4.2	வருடாந்த கொள்முதல் பெறுகைத் திட்டத்தைத் தயாரித்தல்	இணக்கமானது		
4.3	வருடாந்த உள்ளக கணக்காய்வுத் திட்டத்தைத் தயாரித்தல்	இணக்கமானது		
4.4	வருடாந்த செலவு மதிப்பீட்டினைத் தயாரித்து தேசிய வரவு செலவுத் திட்டத் திணைக்களத்திற்கு (NBD) உரிய தினத்தில் சமர்ப்பித்தல்	இணக்கமானது		
4.5	வருடாந்த காசுப் பாய்ச்சல் அறிக்கையை உரிய தினத்தில் திறைச்சேறி செயற்பாட்டுத் திணைக்களத்திற்குச் சமர்ப்பித்தல்.	இணக்கமானது		
05	கணக்காய்வு வினாவல்			
5.1	அனைத்து கணக்காய்வு வினாக்களுக்கும் கணக்காய்வாளர் நாயகம் குறிப்பிட்ட தினத்தில் பதில் அளிக்கப்பட்டிருத்தல்	இணக்கமானது		

6	உள்ளக கணக்காய்வு			
6.1	நி.ஒ. 134(2) DMA/1-2019 இணங்க வருடத்தின் ஆரம்பத்தில் கணக்காய்வாளர் நாயகத்துடன் கலந்தாலோசித்ததன் பின்னர் உள்ளக கணக்காய்வுத் திட்டத்தினைத் தயாரித்தல்	இணக்கமானது		
6.2	சகல உள்ளக கணக்காய்வு அறிக்கைகளுக்கும் ஒரு மாதக் காலத்தினுள் பதில் அளித்திருத்தல்	இணக்கமற்றது	உரிய காலத்தினுள் வினாக்களுக்கான பதில் சமர்ப்பிக்கப்படாமை	திணைக்கள கணக்காய்வு முகாமைத்துவக்குழுக் கூட்டங்களில் உரிய திகதியில் பதில் அளிக்குமாறு தெளிவூட்டல்
6.3	2018 ஆம் ஆண்டின் 19ஆம் இலக்கதேசிய கணக்காய்வுச் சட்டத்தின் 40 (4) உப பிரிவின் பிரகாரம் சகல உள்ளக கணக்காய்வு அறிக்கைகளினதும் பிரதிகள் கணக்காய்வுத் திணைக்களத்திற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருத்தல்	இணக்கமானது		
6.4	நிதி ஒழுங்குவிதிகள் 134(3) இற்கிணங்க, சகல உள்ளக கணக்காய்வு அறிக்கைகளின் பிரதிகளும் கணக்காய்வாளர் நாயகத்திற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருத்தல்	இணக்கமானது		
7	கணக்காய்வு மற்றும் முகாமைத்துவக்குழு			
7.1	DMA சுற்றறிக்கை இலக்கம் 1-2019 இணங்க, கணக்காய்வு மற்றும் முகாமைத்துவக்குழுவானது குறைந்த பட்சம் 04 ஆயினும் ஒரு வருடத்தினுள் நடாத்தப்படல் வேண்டும்.	இணக்கமானது		
8	சொத்து முகாமைத்துவக்குழு			
8.1	01/2017 ஆம் இலக்க சொத்து முகாமைத்துவ சுற்றறிக்கையின் 07 ஆவது அத்தியாயத்திற்கிணங்க, சொத்துக்கள் கொள்வனவு செய்யும் போது மற்றும் நீக்குதலின் போது அது பற்றிய தகவல்களை கொம்ப்ஸ்ட்ரோலர் நாயகம் காரியாலயத்திற்குச் சமர்ப்பித்திருத்தல்.	இணக்கமானது		

8.2	மேலே குறிப்பிட்ட சுற்றறிக்கையின் 13 ஆவது அத்தியாயத்திற்கிணங்க, அச்சுற்றறிக்கையின் ஏற்பாடுகள் செயற்படுத்துவது தொடர்பாக ஒருங்கிணைத்தலுக்காக பொருத்தமான ஒருங்கிணைத்தல் உத்தியோகத்தர் ஒருவரை நியமித்து அவ் உத்தியோகத்தர் பற்றிய தகவல்களை கொம்ப்ஸ்ட்ரோலர் நாயகம் காரியாலயத்திற்கு அறிவித்தல்.	இணக்கமானது		
8.3	அரசு நிதி சுற்றறிக்கை இலக்கம் 05/2016 இற்கிணங்க, இருப்பு கணக்கெடுக்கப்பட்டு உரிய அறிக்கையை குறிப்பிட்ட திகதியில் கணக்காய்வாளர் நாயகத்திற்கு சமர்ப்பித்தல்	இணக்கமானது		
8.4	வருடாந்த இருப்பு கணக்கெடுப்பில் வெளியான மேலதிக, குறைபாடுகளை மற்றும் ஏனைய பரிந்துரைகள் என்பன சுற்றறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்ட காலத்தினுள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருத்தல்	இணக்கமானது		
8.5	கழிக்கப்பட்ட பொருட்களை நி.ஒ. 772 இன் கீழ் அகற்றுதல்	இணக்கமானது		
9	வாகனங்களை முகாமைத்துவம் செய்தல்			
9.1	இருப்பில் உள்ள வாகனங்களுக்கு நாளாந்த ஒட்டக்குறிப்பு மற்றும் மாதாந்த சாராம்ச அறிக்கை என்பவற்றைத் தயாரித்து குறிப்பிட்ட திகதியில் கணக்காய்வாளர் நாயகத்துக்குச் சமர்ப்பித்தல்	இணக்கமானது		
9.2	வாகனங்கள் கையகப்படுத்தப்பட்டு 06 மாதங்களுக்கும் குறைவான காலத்தில் அகற்றப்படல் வேண்டும்	இணக்கமானது		
9.3	லொக் பதிவுப்புத்தகம் பராமரிக்கப்பட்டு அவற்றை இற்றைப்படுத்தி பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
9.4	ஒவ்வொரு வாகன விபத்து தொடர்பாகவும், நி.ஒ. 103, 104, 109 மற்றும் 110 இன் படி செயற்படுத்தல்	இணக்கமானது		
9.5	2016.12.29 ஆம் திகதியிட்ட அரசு நிர்வாகச் சுற்றறிக்கை இலக்கம் 2016/30 இன் பத்தி 3.1 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள	இணக்கமற்றது	நிர்ப்பாசனப் பணிப்பாளர் நாயகம் அவர்களின் DI/DM/HQ/01/03/Misc மற்றும் 31.01.2023 திகதியிட்ட கடிதத்தின் மூலம், அந்தந்த பிரதேச அலுவலகங்களின்	

	அறிவுறுத்தல்களின்படி வாகனங்களில் எரிபொருளை தகனத்தை மீண்டும் ஆய்வு செய்தல்.		வாகனங்களுக்குப்பொறுப்பான உத்தியோகத்தர்களுக்கு வாகனத்தின் எரிபொருள் தகன ஆய்வுக்கு பொறுப்பளிக்கப்பட்டுள்ளது. வகன தகனத்தின் போது எரிபொருள் நுகர்வு அதிகரித்தால் மட்டுமே இயந்திரவியல் பொறியியலாளரிடம் முன்வைக்க வேண்டும். வாகனத்தில் ஏதேனும் பழுது ஏற்பட்டால், அதனை சரி செய்து எரிபொருள் தகனத்தை இயந்திரவியல் பொறியியலாளரால் சரிபார்க்கப்படும். இதன் மூலம் இது வரை இருந்த அமைப்பில் இருந்த குறைபாடுகள் சரி செய்யப்பட்டுள்ளன.	
9.6	குத்தகை காலத்திற்குப் பிறகு, குத்தகைக்கு விடப்பட்ட வாகன பதிவு புத்தகங்களின் முழு உரிமையும் கையகப்படுத்தப்பட்டது	இணக்கமானது		
10	வங்கிக்கணக்கு முகாமைத்துவம்			
10.1	வங்கி இணக்க அறிக்கைகளை உரிய திகதிகளில் தயாரித்து உறுதிபடுத்தி அவற்றை கணக்காய்வுக்கு சமர்ப்பித்தல்	இணக்கமானது		
10.2	மீளாய்வு வருடத்தில் அல்லது அதற்கு முன்னுள்ள வருடங்களில் இருந்து முன் கொண்டு செல்லப்பட்ட செயற்படாத வங்கிக்கணக்குகளை தீர்த்தல்	இணக்கமானது		
10.3	வங்கி இணக்க அறிக்கைகளில் வெளிப்படுத்தப்பட்ட நிலுவைகள் மற்றும் சரிசெய்யப்பட்டிருக்க வேண்டிய நிலுவைத் தொகைகள் தொடர்பாக, ஒரு மாத காலத்திற்குள், நிதி ஒழுங்கு விதிமுறைகளுக்கு இணங்க, குறிப்பிட்ட நிலுவைகள் தீர்க்கப்படல்	இணக்கமானது		
11	நிதி ஒதுக்கீட்டினை உபயோகித்தல்			
11.1	ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட நிதி ஏற்பாடுகளை வரையறைக்குட்பட்ட வகையில் செலவு செய்தல்.	இணக்கமானது		
11.2	நி.ஒ. 94 (1) இணங்க வழங்கப்பட்ட நிதி ஒதுக்கீட்டினை பாவித்ததன் பின்னர் வருடத்தின் இறுதியில் எஞ்சிய நிதி ஒதுக்கீட்டின் வரையறையை மீறாத வகையில் செயற்படுதல்	இணக்கமானது		

12	அரசு ஊழியர்களின் முற்பணக்கணக்கு			
12.1	வரையறைக்குட்படுதல்	இணக்கமானது		
12.2	நிலுவையிலுள்ள கடன் நிலுவை பற்றிய பகுப்பாய்வு செய்தல்	இணக்கமானது		
12.3	ஒரு வருடத்திற்கு மேலாக காணப்படும் கடன் நிலுவையை தீர்த்தல்	இணக்கமானது		
13	பொது வைப்புக்கணக்கு			
13.1	காலம் பிந்திய வைப்புக்களுக்கு நி.ஒ. 571 இன் படி நடவடிக்கை எடுத்தல்	இணக்கமானது		
13.2	பொது வைப்புக்களுக்கான பராமரிப்புக் கணக்கை இற்றைப்படுத்தி பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
14	கட்டுநிதிக்கணக்கு			
14.1	மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட ஆண்டின் இறுதியில் பணப் புத்தக இருப்புத் தொகையின் மீதியை திறைச்சேறி செயற்பாட்டுத் திணைக்களத்திற்கு அனுப்புதல்	இணக்கமானது		
14.2	நி.ஒ 371 இன் படி இடைக்கால கட்டுநிதி அப்பணி முடிவடைந்து ஒரு மாதத்திற்குள் தீர்க்கப்பட்டிருத்தல்	இணக்கமானது		
14.3	நி.ஒ 371 இன் படி அனுமதிக்கப்பட்ட வரையறையை மீறாதவாறு இடைக்கால கட்டுநிதியை வழங்குதல்	இணக்கமானது		
14.4	கட்டுநிதியின் மீதியை திறைச்சேறிப் புத்தகத்துடன் மாதாந்தம் இணக்கம் செய்தல் வேண்டும்.	இணக்கமானது		
15	வருமானக்கணக்கு			
15.1	தொடர்புடைய விதிமுறைகளின்படி சேகரிக்கப்பட்ட வருவாயில் மீண்டும் திருப்பிச் செலுத்தப்படல்	இணக்கமானது		
15.2	திரட்டப்பட்ட வருமானம் வைப்புக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படாமல் நேரடியாக வருமானத்தில் வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளது	இணக்கமானது		
15.3	நி.ஒ 176 இன் படி, பற்றாக்குறை வருமான அறிக்கைகள் கணக்காய்வாளர் நாயகத்துக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருத்தல்	இணக்கமானது		
16	மனிதவள முகாமைத்துவம்			

16.1	அங்கீகரிக்கப்பட்ட பணியாளர் தொகுதியின் வரம்பிற்குள் பணியாளர்களை பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
16.2	அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் கடமைப்பட்டியல் பட்டியல் எழுத்துப்பூர்வமாக கொடுக்கப்பட்டிருத்தல்	இணக்கமானது		
16.3	20.09.2017 ஆம் திகதியிட்ட MSD 04/2017 ஆம் சுற்றறிக்கையின்படி அனைத்து அறிக்கைகளும் முகாமைத்துவ சேவைகள் திணைக்களத்திற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டிருத்தல்.	இணக்கமானது		
17	பொதுமக்களுக்கு தகவல்களை வழங்குதல்			
17.1	தகவல் அறிந்துகொள்ளும் சட்டம் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளின் படி தகவல் ஒரு தகவல் அதிகாரியை நியமித்து, தகவல் வழங்கும் பதிவேட்டை இற்றைப்படுத்தி பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
17.2	நிறுவனம் பற்றிய தகவல்களை அதன் இணையதளம் மூலம் வழங்கப்பட்டுள்ளதோடு, அந்த நிறுவனம் குறித்த பாராட்டுகள்/குற்றச்சாட்டுகளை இணையதளம் மூலமாகவோ அல்லது மாற்று வழிகள் மூலமாகவோ பொதுமக்கள் தெரிவிக்க வசதிகள் செய்யப்பட்டிருத்தல்.	இணக்கமானது		
17.3	தகவல் அறியும் சட்டத்தின் 08 மற்றும் 10 ஆவது பிரிவின் பிரகாரம் ஒரு வருடத்திற்கு ஒரு தடவை அல்லது இரு தடவையாவது அறிக்கை சமர்ப்பித்திருத்தல்	இணக்கமானது		
18	குடியுரிமை சாசனத்தை அமல்படுத்துதல்			
18.1	இலக்கம் 05/2018 (1) 05/2018 (1) இன் பொது நிர்வாக மற்றும் முகாமைத்துவ அமைச்சின் சுற்றறிக்கைகளின்படி குடிமகன்/சேவைப் பெறுநர் சாசனம் தொகுக்கப்பட்டு செயல்படுத்தப்பட்டிருத்தல்	இணக்கமானது		

18.2	மேற்படி சுற்றறிக்கையின் பிரிவு 2.3 இன் படி, குடிமகன்/சேவைப்பெறுநர் சாசனம் தயாரித்தல் மற்றும் செயல்படுத்தப்படுவதைக் கண்காணிக்கவும் மதிப்பீடு செய்யவும் நிறுவனங்கள் செயன்முறையொன்றைத் தயாரித்து வைத்தல்.	இணக்கமானது		
19	மனித வளத் திட்டத்தை உருவாக்குதல்			
19.1	2018.01.24 ஆம் திகதிக்கான அரச நிர்வாக சுற்றறிக்கை இலக்கம் 02/2018 இன் இணைப்பு 02 ன் மாதிரிப் படிவத்திற்கமைவாக மனித வளத்திட்டம் ஒன்றைத் தயாரித்து வைத்திருத்தல்.	இணக்கமானது		
19.2	பணித்தொகுதியினரின் சகல அங்கத்தவர்களுக்குமான ஒரு வருடத்திற்கு குறைந்த பட்சம் 12 மணித்தியாலத்திற்குக் குறைவான பயிற்சி ஒன்றினை மேலே குறிப்பிடப்பட்ட மனித வளங்கள் திட்டத்தில் உறுதிப்படுத்தல்.	இணக்கமானது		
19.3	மேலே குறிப்பிட்ட சுற்றறிக்கையின் இணைப்பு 01 இல் காட்டப்பட்டுள்ள மாதிரி படிவத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு முழு பணித் தொகுதியினருக்காகவும் வருடாந்த செயலாற்றுகை மதிப்பீட்டு அறிக்கையில் கையொப்பமிட்டிருத்தல்.	இணக்கமானது		
19.4	மேலே குறிப்பிட்ட சுற்றறிக்கையின் 6.5 ஆவது பந்தியின் பிரகாரம் மனித வளங்கள் அபிவிருத்தித் திட்டம் தயாரித்தல், கொள்ளளவு அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டத்தை அபிவிருத்தி செய்தல், திறமையை அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டத்தை செயற்படுத்துவதுதொடர்பாக பொறுப்பை ஒப்படைத்து சிரேஷ்ட உத்தியோகத்தர் ஒருவரை நியமித்தல்	இணக்கமானது		
20	கணக்காய்வு பத்திகளுக்கு பதிலளித்தல்			
20.1	முந்தைய ஆண்டுகளில் கணக்காய்வாளர் நாயகம் வழங்கிய கணக்காய்வு பத்திகளால் சுட்டிக்காட்டப்பட்ட குறைபாடுகள் சரி செய்யப்பட்டிருத்தல்	இணக்கமானது		

වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව
நீர்ப்பாசன திணைக்களம்
Irrigation Department

1 යාන් ඔය ව්‍යාපෘතිය / யான் ஓயா திட்டம் / Yan Oya Project



යාන් ඔය පහල නිම්නයේ ජයන්ති වැව ප්‍රධාන
ඇල වැඩිදියුණු කිරීම / ஜயன்திவாவியின் பிரதான
கால்வாய் மேம்படுத்தல் / Yan Oya Downstream
Jayantiwewa Main canal Improvements



ඉස්සන් වැව 2023/2024 මහ කන්නයේ නව
කුඹුරු ඉඩම් / இஸ்ஸன்வெவ புதிய
வயற்காணிகள் / Issanwewa new paddy Lots
2023/2024 Maha



යාන් ඔය පහල නිම්නයේ ජයන්ති වැව D ඇල
වැඩිදියුණු කිරීම / ஜயன்திவாவியின் கீழ்
நீரோட்டத்தின் D கால்வாய் மேம்படுத்தல் / Yan
Oya Downstream Jayantiwewa D canal
Improvements



ඉස්සන්වැව ජලාශය / இஸ்ஸன்வெவ
நீர்த்தேக்கம் / Issanwewa tank

2 பகலு டூவ மடா னா ஸ்டல் பரீமான் ஑வர்டன வடாபாடிட /கீழ் ஊவா திட்டம் / Lower Uva Development Project



டேவர டூவ பரீமான் டூவ ஓடிகிரீம் / தெபர ஆர ஊட்டற் கால்வாய் அமைத்தல்/ Construction of Debara Ara feeder canal

3. மூரான ப்லாட / மூரான நீர்த்தேக்கம் / Morana Reservoir



மூரான ப்லாட வடாபாடிட / மூரான நீர்த்தேக்க திட்டம் / Morana Reservoir Project

4. டூலூ வ்ல ப்லாட வடாபாடிட / எல்ல வாவி நீர்த்தேக்கம் /Ellawewa Reservoir Project



஑ூரூவீவ / மதகு கட்டமைப்பு / Sluice structure

பூடான லூமேலி வ்ல ஓவ்ர ஓடிகிரீம்/ பிரதான கரையின் வலது கரையைக் கட்டுதல் / Construction of Left Bank of Main Bund

5. කඩිනම් වාරිමාර්ග සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය - මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කය (ඌව වෙල්ලස්ස නවෝදය / මොණරාගල මාවட்டத்தில் துரிதப்படுத்தப்பட்ட நீர்ப்பாசன அபிவிருத்தித் திட்டம் (வெல்லஸ்ஸ நவோதயா) / Accelerated Irrigation Development Project in Monaragala District (Wellassa Navodaya)



වෙල්ලස්ස නවෝදය ව්‍යාපෘතිය යටතේ සිදුකරන ඉදිකිරීම්/වෙල්ලස්ස නවෝදය තிட்டத்தின் கீழ் கட்டுமானப் பணிகள்/ Construction works under Wellassa Navodaya Project

6. කැලණි ගඟ ගංවතුර ආරක්ෂණ ව්‍යාපෘතිය/ களனி ஆற்றின் கரை பாதுகாப்பு / Kelani River Bund Protection Project



කැලණි උතුරු බැම්ම ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම/ களனி வடக்கு கரை புனரமைப்பு / Kelani North bund rehabilitation



සුළු ගංවතුර ආරක්ෂණ නිර්මිතයන් වැඩිදියුණු කිරීම / கட்டமைப்பினை மேம்படுத்தல் / Improvements to MFP Structures

7. ගොඩගමුව ව්‍යාපෘතිය සංවර්ධනය කිරීම හා වැඩිදියුණු කිරීම/කොடிகமුව ඉහළத்தின் අபිච්ඡාලි
මර්ණය මෙමපාලය/ Development and improvement of Godigamuwa Tank



දිය පෙරනය /Toe Filter



වැව් බැම්ම / தொட்டி கட்டு / Tank Bund

8. කැලණි, මුන්දෙනිආරු, කළු, නිල්වලා හා ගිං ගංගා ද්‍රෝණි වල ගංවතුර වැළැක්වීමේ ව්‍යාපෘතිය /
කළුනි කඳුක, මුන්දෙනිආරු පලක,කලුකඳුක පලක, නිල්වල කඳුක පලක මර්ණය
මුන්දෙනිආරු වල තනිපුත් තිට්ටු / Flood Mitigation Projects in Kelani Ganga,
Kalu Ganga, Nilwala Ganga & Gin Ganga basins



මාගල්ලාගොඩ පොම්පාගාරය වැඩිදියුණු කිරීමේ
කටයුතු / மாகல்லாகொட நீரிரைப்பு நிலையமேம்படுத்தல்
පணික / Improvements work – Magallagoda
Pump House



කැපු ආල වැඩිදියුණු කිරීම / கெழு எல கால்வாய்
මෙමපලුත් / Improvements to Kepu ela

A wide-angle photograph of a tropical river or lagoon. The water is a deep blue with gentle ripples. On the left bank, there are several large, dark, rounded mounds of earth or coral. Behind these mounds, a dense line of tropical vegetation, including several tall palm trees, stands against a bright blue sky with a few wispy white clouds. The right bank is also lined with lush greenery and palm trees, extending into the distance. The overall scene is bright and sunny, suggesting a clear day in a tropical environment.

10. **உமா டிசு பதல ஸ்டீர்யிங் டிவலப்மென்ட்/உமா ஓயா கீழ்நிலை அபிவிருத்தி திட்டம் / Uma Oya Downstream Development Project**



5

11. හිම්බிலියாகඩ වාරි යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන ව්‍යාපෘති / ஹிம்பிலியாகட நீர்ப்பாசன உட்கட்டமைப்பு அபிவிருத்தி திட்டம்/ Himbilyakada Irrigation Infrastructure Development Project



හිම්බிலියாகඩ වැව හා වැව් බැම් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම /ஹிம்பிலியாகட குளம் மற்றும் குளக்கரையை புனரமைத்தல் /Rehabilitation of Himbilyakada tank and tank bund

12. තෝරාගත් මහා වාරිමාර්ග ව්‍යාපෘති වල අත්‍යවශ්‍ය ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු /தெரிவுசெய்யப்பட்ட பாரிய நீர்ப்பாசன திட்டங்களில் உள்ள அத்தியவசிய புனரமைப்புக்கள் Essential Rehabilitation in selected Major Irrigation Schemes



මහනුවර කලාපයේ මහගෝනවැව යෝජනා ක්‍රමයේ වතුර බෙදීමේ ව්‍යුහයන් 04ක් ඉදිකිරීම /கண்டி பிராந்தியத்தின் மககோணவெவ உத்தேசத் திட்டத்தில் நீர் பகிர்ந்தளிக்கும் கட்டமைப்புகள் 4/ நிர்மாணித்தல் Construction of 04 numbers of Bifurcation structures in Mahagonawewa Scheme in Kandy Region



කුරුණෑගල කලාපයේ මාගල්ල ව්‍යාපෘතිය 2+300 රෙගියුලේටරය / குருநாகல் பிராந்தியத்தின் மாகல்ல திட்டத்தின் 2+300 ரெகியூலேட்டர்/ Magalla extension 2+300 regulator in Kurunagala Region



අම්පාර කලාපයේ ඔට්ටයන්මඩු බැම්මේ සින්තවේලි
ජලාපවහන අවසානයේ ජලාපවහන පිටවනක්
ඉදිකිරීම අම්පාறை பிராந்தியத்தின்
ஓட்டையன்மடு அணையின்சின்னவேலி
வடிகாலின் இறுதியில் வெளிச் செல்லும்
வடிகால் ஒன்றை நிர்மாணித்தல் /Construction
of drainage outlet in end of sinnaveli drainage in
Ottayanmadu Bund in Ampara Region



අනුරාධපුර කලාපයේ කිදවරන්කුලම මහඔය අමුණ
/அனுராதபுர பிராந்தியத்தின் கிதவரன்குள
அணைக்கட்டு Kidawarankulama Maha oya
anicut in Anuradhapura Region

වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ ක්‍රියාත්මක වන වෙනත් ව්‍යාපෘති / நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தினால் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் ஏனைய திட்டங்கள் / Other Projects Implemented by Irrigation Department

1. පහළ මල්වතු ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය / மல்வத்து ஓயா நீர்த்தேக்கத் திட்டம்/ Lower Malwathu Oya Reservoir Project



පස් වේලි ඉදිකිරීම් කටයුතු / மண் வேலைகளின்
கட்டுமானம் / Construction of Earthen
Embankment Works



දකුණු සොරොවිවෙහි ඉදිකිරීම් කටයුතු / மண்
வேலைகளின் கட்டுமானம் / Construction of RB
Sluice Works



தரவன படிவ் கிரீமீ பூடிவல மார்டு ஓடிக்கிரீமீ
கவயு / மீள
குடியமர்த்தப்படும் பிரதேசங்களுக்கு பாதை அமைத்தல்
/Road Construction works for Resettlement
Area/



படி வெலி ஓடிக்கிரீமீ கவயு / மண்
வேலைகளின் கட்டுமானம் / Construction of
Earthen Embankment Works

3 தல்பிடுகல ப்லாட வாய்பாழிய /தல்பிட்டிகல நீர்த்தேக்கத் திட்டம்/ Thalpitigala Reservoir Project



தல்பிடுகல ப்லாட வாய்பாழிய / தல்பிட்டிகல நீர்த்தேக்கத் திட்டம்/ Thalpitigala Reservoir Project

2. லாடக் ப்லேன் ஃவர்டன வாய்பாழிய/பெரக் ப்லேன் அபிவிருத்தி திட்டம் / Barrack Plane Lake Development Project



லாடக் ப்லேன் ஃவர்டன வாய்பாழியே ஓடிக்கிரீமீ கவயு / பெரக் ப்லேன் ஏரியின் கட்டுமானம் /
Construction of Barrack Plane lake

3. ඒකාබද්ධ ජලධාර හා සම්පත් කළමනාකරණ ව්‍යාපෘතිය/ ஒருங்கிணைந்த நீர்நிலை மற்றும் நீர்வள மேலாண்மை திட்டம் / Integrated Watershed and Water Resources Management Project(IWWRMP)



සේනානායක සමුද්‍රය බැම්මට ආරක්ෂාව
සැපයීම/அக்கிடாமுறிப்பு அணையை மேம்படுத்துதல்
/Providing of Rip-Rap Protection to
Senanayaka Samudraya Bund



අකිතමුරිප්පු වැව් බැම්ම වැඩිදියුණු කිරීම
/ அக்கித்தமுறிப்பு குளத்தை மேம்படுத்துதல் /
Improvement to Akithamurippu Tank
Bund Protection to Senanayaka
Samudraya Bund



ජාතික විගණන කාර්යාලය

தேசிய கணக்காய்வு அலுவலகம்

NATIONAL AUDIT OFFICE



මගේ අංකය
எனது இல.
My No.

අයිඩබ්එම්/ඒ/අයිඩ්/2023/එස්ඒ

ඔබේ අංකය
உமது இல.
Your No.

දිනය
திகதி
Date

2024 සැප්තැම්බර් 05 දින

RECEIVED

06 SEP 2024

Director General of Irrigation
IRRIGATION DEPARTMENT
COLOMBO 07.

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව

වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ 2023 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා වූ මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළිබඳව 2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ 11(1) වන වගන්තිය ප්‍රකාරව විගණකාධිපති සම්පිණ්ඩන වාර්තාව

යථෝක්ත වාර්තාව හා මූල්‍ය ප්‍රකාශනයේ භාෂාත්‍රයෙන් වූ මුල් පිටපත් මේ සමඟ එවා ඇත.

එම්.ඩී. සුදර්ශණ් අමරතුංග

ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර විගණකාධිපති

විගණකාධිපති වෙනුවට

පිටපත : ප්‍රධාන ගණන්දීමේ නිලධාරී, වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය





ජාතික විගණන කාර්යාලය

தேசிய கணக்காய்வு அலுவலகம்

NATIONAL AUDIT OFFICE



මගේ අංකය
எனது இல.
My No.

අයිඩිබ්එම්/ජී/අයිඩී/ /2023/එල්ජී

මගේ අංකය
உமது இல.
Your No.

දිනය
திகதி
Date

2024 සැප්තැම්බර් 05 දින

ගණන්දීමේ නිලධාරී

වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව

ශීර්ෂය 282 - වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ 2023 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා වූ මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළිබඳව 2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ 11(1) වගන්තිය ප්‍රකාරව විගණකාධිපති සම්පිණ්ඩන වාර්තාව.

1. මූල්‍ය ප්‍රකාශන

1.1 තත්ත්වගණනය කළ මතය

ශීර්ෂය 282 - වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ 2023 දෙසැම්බර් 31 දිනට මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනය, එදිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා වූ මූල්‍ය කාර්යසාධන ප්‍රකාශනය හා මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශනය සහ ප්‍රමාණාත්මක ගිණුම්කරණ ප්‍රතිපත්තිවලට අදාළ තොරතුරු ද ඇතුළත් මූල්‍ය ප්‍රකාශනවලට අදාළ සටහන්වලින් සමන්විත 2023 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා වූ මූල්‍ය ප්‍රකාශන, 2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ විධිවිධාන සමඟ සංයෝජිතව කියවිය යුතු ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 154(1) ව්‍යවස්ථාවේ ඇතුළත් විධිවිධාන ප්‍රකාර මාගේ විධානය යටතේ විගණනය කරන ලදී. 2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ 11(2) වගන්තිය ප්‍රකාරව ගණන්දීමේ නිලධාරී වෙත වාර්ෂික විස්තරාත්මක කළමනාකරණ විගණන වාර්තාව යථා කාලයේදී නිකුත් කරනු ලැබේ. ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 154(6) ව්‍යවස්ථාව සමඟ සංයෝජිතව කියවිය යුතු 2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ 10 වගන්තිය ප්‍රකාරව ඉදිරිපත් කළ යුතු විගණකාධිපති වාර්තාව යථා කාලයේදී පාර්ලිමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ.

මෙම වාර්තාවේ 1.6 ඡේදයේ දක්වා ඇති කරුණුවලින් වන බලපෑම හැර, මූල්‍ය ප්‍රකාශනවලින් 2023 දෙසැම්බර් 31 දිනට වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ මූල්‍ය තත්ත්වය සහ එදිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා එහි මූල්‍ය කාර්යසාධනය හා මුදල් ප්‍රවාහය පොදුවේ පිළිගත් ගිණුම්කරණ මූලධර්මවලට අනුකූලව සත්‍ය හා සාධාරණ තත්ත්වයක් පිළිබිඹු කරන බව මා දරන්නා වූ මතය වේ.



1.2 තත්ත්වගණනය කළ මතය සඳහා පදනම

ශ්‍රී ලංකා විගණන ප්‍රමිත වලට (ශ්‍රී.ලං.වි.ප්‍ර) අනුකූලව මා විගණනය සිදු කරන ලදී. මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් මාගේ වගකීම, විගණකගේ වගකීම යන වගන්තියේ තවදුරටත් විස්තර කර ඇත. මාගේ මතය සඳහා පදනමක් සැපයීම උදෙසා මා විසින් ලබාගෙන ඇති විගණන සාක්ෂි ප්‍රමාණවත් හා උචිත බව මාගේ විශ්වාසයයි.

1.3 මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් ගණන්දීමේ නිලධාරීගේ වගකීම

පොදුවේ පිළිගත් ගිණුම්කරණ මූලධර්මවලට අනුකූලව හා 2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ 38 වගන්තියේ සඳහන් විධිවිධානවලට අනුකූලව සත්‍ය හා සාධාරණ තත්ත්වයක් පිළිබිඹු කෙරෙන පරිදි මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කිරීම හා වංචා සහ වැරදි හේතුවෙන් ඇති විය හැකි ප්‍රමාණාත්මක සාවද්‍ය ප්‍රකාශනයන්ගෙන් තොරව මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කිරීමට හැකි වනු පිණිස අවශ්‍යවන අභ්‍යන්තර පාලනය තීරණය කිරීම ගණන්දීමේ නිලධාරීගේ වගකීම වේ.

2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ 16(1) වගන්තිය ප්‍රකාරව දෙපාර්තමේන්තුව විසින් වාර්ෂික හා කාලීන මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කිරීමට හැකිවන පරිදි ස්වකීය ආදායම, වියදම්, වත්කම් හා බැරකම් පිළිබඳ නිසි පරිදි පොත්පත් හා වාර්තා පවත්වා ගෙන යා යුතුය.

ජාතික විගණන පනතේ 38(1)(ඇ) උප වගන්තිය ප්‍රකාරව දෙපාර්තමේන්තුවේ මූල්‍ය පාලනය සඳහා සඵලදායී අභ්‍යන්තර පාලන පද්ධතියක් සකස් කර පවත්වා ගෙන යනු ලබන බවට ගණන්දීමේ නිලධාරී සහතික විය යුතු අතර එම පද්ධතියේ සඵලදායීත්වය පිළිබඳව කලින් කල සමාලෝචනයක් සිදු කර ඒ අනුව පද්ධතිය ඵලදායී ලෙස කරගෙන යාමට අවශ්‍ය වෙනස්කම් සිදු කරනු ලැබිය යුතුය.

1.4 මූල්‍ය ප්‍රකාශන විගණනය පිළිබඳ විගණකගේ වගකීම

සමස්තයක් ලෙස මූල්‍ය ප්‍රකාශන, වංචා හා වැරදි හේතුවෙන් ඇතිවන ප්‍රමාණාත්මක සාවද්‍ය ප්‍රකාශනයන්ගෙන් තොර බවට සාධාරණ තහවුරුවක් ලබාදීම සහ මාගේ මතය ඇතුළත් විගණන වාර්තාව නිකුත් කිරීම මාගේ අරමුණ වේ. සාධාරණ සහතිකවීම උසස් මට්ටමේ සහතිකවීමක් වන නමුත්, ශ්‍රී ලංකා විගණන ප්‍රමිති ප්‍රකාරව විගණනය සිදු කිරීමේදී එය සැම විටම ප්‍රමාණාත්මක සාවද්‍ය ප්‍රකාශනයන් අනාවරණය කර ගන්නා බවට වන තහවුරු කිරීමක් නොවනු ඇත. වංචා සහ වැරදි තනි හෝ සාමූහික ලෙස බලපෑම් නිසා ප්‍රමාණාත්මක සාවද්‍ය ප්‍රකාශනයන් ඇති විය හැකි අතර, එහි ප්‍රමාණාත්මකභාවය මෙම මූල්‍ය ප්‍රකාශන පදනම් කර ගනිමින් පරිශීලකයන් විසින් ගනු ලබන ආර්ථික තීරණ කෙරෙහි වන බලපෑම මත රඳා පවතී.

ශ්‍රී ලංකා විගණන ප්‍රමිති ප්‍රකාරව විගණනයේ කොටසක් ලෙස මා විසින් විගණනයේදී වෘත්තීය විනිශ්චය සහ වෘත්තීය සැකමුසු බවින් යුතුව ක්‍රියා කරන ලදී. මා විසින් තවදුරටත්,

- ප්‍රකාශ කරන ලද විගණන මතයට පදනමක් සපයා ගැනීමේදී වංචා හෝ වැරදි හේතුවෙන් මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල ඇති විය හැකි ප්‍රමාණාත්මක සාවද්‍ය ප්‍රකාශයන් ඇතිවීමේ අවදානම් හඳුනාගැනීම හා තක්සේරු කිරීම සඳහා අවස්ථාවෝචිතව උචිත විගණන පරිපාටි සැලසුම් කර ක්‍රියාත්මක කරන ලදී. වරදවා දැක්වීම් හේතුවෙන් සිදුවන ප්‍රමාණාත්මක සාවද්‍ය ප්‍රකාශයන්ගෙන් සිදුවන බලපෑමට වඩා වංචාවකින් සිදුවන්නා වූ බලපෑම ප්‍රබල වන්නේ ඒවා දුස්සන්ධානයෙන්, ව්‍යාජ ලේඛන සැකසීමෙන්, වෙනනාන්විත මහභාරීම්, වරදවා දැක්වීමෙන් හෝ අභ්‍යන්තර පාලනයන් මග හැරීමෙන් වැනි හේතු නිසා වන බැවිනි.
- අභ්‍යන්තර පාලනයේ සම්පූර්ණත්වය පිළිබඳව මතයක් ප්‍රකාශ කිරීමේ අදහසින් නොවුවද, අවස්ථාවෝචිතව උචිත විගණන පරිපාටි සැලසුම් කිරීම පිණිස අභ්‍යන්තර පාලනය පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබා ගන්නා ලදී.
- හෙළිදරව් කිරීම් ඇතුළත් මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල ව්‍යුහය සහ අන්තර්ගතය සඳහා පාදක වූ ගනුදෙනු හා සිද්ධීන් උචිත හා සාධාරණ අයුරින් මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල ඇතුළත් බව අගයන ලදී.
- මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල ව්‍යුහය හා අන්තර්ගතය සඳහා පාදක වූ ගනුදෙනු හා සිද්ධීන් උචිත හා සාධාරණව ඇතුළත් වී ඇති බව සහ හෙළිදරව් කිරීම් ඇතුළත් මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල සමස්ත ඉදිරිපත් කිරීම අගයන ලදී.

මාගේ විගණනය තුළදී හඳුනාගත් වැදගත් විගණන සොයාගැනීම්, ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර පාලන දුර්වලතා හා අනෙකුත් කරුණු පිළිබඳව ගණන්දීමේ නිලධාරී දැනුවත් කරමි.

1.5. වෙනත් නෛතික අවශ්‍යතා පිළිබඳ වාර්තාව

2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ 6(1)(ඇ) වගන්තිය ප්‍රකාරව පහත සඳහන් කරුණු මා ප්‍රකාශ කරමි.

- (අ) විගණනය වෙත ඉදිරිපත් කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශන පහත සඳහන් විගණන නිරීක්ෂණ අනුව ඉකුත් වර්ෂයේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන සමග අනුරූපී වී නොතිබුණි.

විගණන නිරීක්ෂණය

මෙම වාර්තාවේ
පේදයට යොමුව

මූල්‍ය නොවන වත්කම්වල ආරම්භක ශේෂ සටහන් කිරීමේදී වත්කම්
ගිණුම් 11 ක එකතු වටිනාකම රු.803,781,970 ක් අඩුවෙන් හා
වත්කම් ගිණුම් 2 ක එකතු වටිනාකම රු.15,974,595 ක් වැඩියෙන් දක්වා
තිබුණි.

1.6.2 මූල්‍ය නොවන
වත්කම් (එ)

(ආ) ඉකුත් වර්ෂයට අදාළ මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළිබඳ මා විසින් කර තිබුණු පහත සඳහන් නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කර නොතිබුණි.

ඉකුත් වර්ෂයට අදාළ වාර්තාවේ ඡේද යොමුව	ක්‍රියාත්මක කර නොතිබුණු නිර්දේශය	මෙම වාර්තාවේ ඡේද යොමුව
1.6.1 (අ) ආදායම් තැන්පත් ගිණුමේ රඳවාගනිමින් අනුමත අරමුණට පරිබාහිර කාර්යන් සඳහා තැන්පත් ගිණුම් භාවිතා නොකළ යුතුය. ආදායම් නිවැරදිව හඳුනාගෙන ගිණුම් තැබිය යුතුය. ඊට අදාළ ගිණුම්කරණ හා අභ්‍යන්තර පාලන පද්ධති සමාලෝචනයට ලක්කර අවශ්‍ය සංශෝධන සිදු කිරීමට කටයුතු කළ යුතුය.	1.6.1 (අ) ආදායම් තැන්පත් ගිණුමේ රඳවාගනිමින් අනුමත අරමුණට පරිබාහිර කාර්යන් සඳහා තැන්පත් ගිණුම් භාවිතා නොකළ යුතුය. ආදායම් නිවැරදිව හඳුනාගෙන ගිණුම් තැබිය යුතුය. ඊට අදාළ ගිණුම්කරණ හා අභ්‍යන්තර පාලන පද්ධති සමාලෝචනයට ලක්කර අවශ්‍ය සංශෝධන සිදු කිරීමට කටයුතු කළ යුතුය.	1.6.1 (අ) ආදායම් ලැබීම්
1.6.3 තැන්පතු ගිණුම් ශේෂ(අ)	දෙපාර්තමේන්තුවේ විවිධ කාර්යන් තුළින් රැස්කරන ආදායම් සඳහා භාණ්ඩාගාර අනුමැතිය ලබා ගෙන එම ආදායම් එකතු කිරීමට විධිමත් පාලන පද්ධතියක් ස්ථාපිත කළ යුතු අතර එම ආදායම් නිවැරදිව ගිණුම්ගත කිරීමට කටයුතු කළ යුතුය. තැන්පත් කළ යුත්තේ ඒ සඳහා අනුමත ලැබීම් පමණක් වන අතර එහි ඇති මුදල් ඊට අදාළ නිෂ්චිත කාර්යන් සඳහා පමණක් වැය කළ යුතුය.	2.8 තැන්පතු (අ) (i)
1.6.3 තැන්පතු ගිණුම් ශේෂ (ආ)	දෙපාර්තමේන්තුව වෙත විවිධ කාර්යන් සඳහා ලැබෙන මුදල් පොදු තැන්පත් ගිණුමෙහි දිගුකාලීනව රඳවා තැබීමට කටයුතු නොකළ යුතු අතර එම මුදල් අදාළ කාර්යන් සඳහා නොපමාව යොදවාගත යුතුය.	2.8 තැන්පතු (අ) (ii)

1.6 මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළිබඳ අදහස් දැක්වීම

1.6.1 ආදායම්

ගල්ගමුව පුහුණු අභ්‍යාස ආයතන විසින් සමාලෝචිත වර්ෂය තුළ පවත්වන ලද පුහුණු වැඩසටහන් 10 ක් වෙනුවෙන් ලැබී තිබුණු රු. 6,420,681ක මුදල රාජ්‍ය ආදායමට බැර කිරීම වෙනුවට තෙවන පාර්ශවයන් වෙත නැවත ගෙවීම සඳහා තාවකාලිකව රඳවාගන්නා අංක 6000-0-0-13-0-36-0-0 දරන තැන්පත් ගිණුමේ රඳවාගෙන තිබුණි. මේ හේතුවෙන් ආදායම එම ප්‍රමාණයෙන් අඩුවෙන් දක්වා තිබුණි.

- (අ) මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් වත්කම් හා පිරිවැය කළමනාකරණය සඳහා රජයේ සියලු මූල්‍ය නොවන වත්කම් ලේඛනගත කිරීම සම්බන්ධව භාණ්ඩාගාර ලේකම් නිකුත් කළ 2017 ජුනි 28 දිනැති අංක 01/2017 දරන චක්‍රලේඛය ප්‍රකාරව මූල්‍ය නොවන වත්කම් හඳුනාගෙන ගිණුම්ගත කළ යුතුය. සමාලෝචිත වර්ෂයේ වැය විෂය අංක 2103 (යන්ත්‍ර හා යන්ත්‍රෝපකරණ), 2104 (ගොඩනැගිලි සහ ඉදිකිරීම්), 2105 (ඉඩම් හා ඉඩම් වැඩිදියුණු කිරීම්) හා 2506 (යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය) යටතේ රු. 6,684,947,911 ක් වැයකර තිබූ නමුත් සමාලෝචිත වර්ෂයේ මූල්‍ය නොවන වත්කම් අත්පත් කරගැනීම ලෙස රු.3,305,193,072 ක් පමණක් ගිණුම්ගත කර තිබුණි. එම වටිනාකම සමාලෝචිත වර්ෂයේ මූල්‍ය නොවන වත්කම් ලෙස දැරූ මුළු වටිනාකමෙන් සියයට 49 ක් විය. ඒ අනුව 2023 වර්ෂය තුළ උක්ත වැය විෂයන් යටතේ දරා තිබූ මූලධන වියදම් රු. 3,379,754,838 ක් මගින් අත්පත් කරගන්නා ලද මූල්‍ය නොවන වත්කම් නිසි පරිදි හඳුනාගෙන ගිණුම්ගත කර නොතිබුණි. එසේ නිසි පරිදි හඳුනාගෙන ගිණුම්ගත නොකරන ලද වත්කම් වටිනාකම දෙපාර්තමේන්තුවේ 2023 වර්ෂයේ සමස්ත වියදමින් සියයට 27 ක් වී තිබුණි.
- (ආ) මූල්‍ය නොවන වත්කම් ප්‍රකාශයේ වත්කම් සංකේත අංක 6141403 යටතේ වූ ජලාශ සඳහා සිදුකළ රු.280,751,890 ක වටිනාකම් ඒකතු කිරීම තහවුරු කළ හැකි ලේඛණ විගණනයට ඉදිරිපත් නොකෙරුණි.
- (ඇ) වෙනත් වැය ශීර්ෂවලින් විවිධ වැඩසටහන් හා ව්‍යාපෘති වෙනුවෙන් ලද රු.1,680,045,815 ක ප්‍රතිපාදන යටතේ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් වැයකරන ලද රු.516,729,324 ක මූලධන වියදම් මූල්‍ය නොවන වත්කම් ලෙස නිශ්චිතව හඳුනා ගත යුතු වත්කම් හඳුනාගෙන ගිණුම්ගත කර නොතිබුණි. මෙම ප්‍රතිපාදන වලින් සියයට 69 ක් සමාලෝචිත වර්ෂය අවසාන දිනට ඉතිරිව තිබුණි.
- (ඈ) දෙපාර්තමේන්තුව විසින් වෙනත් ගණන්දීමේ නිලධාරීන් වෙත ලබාදුන් රු. 44,028,574 ක ප්‍රතිපාදන වලින් එම ආයතන විසින් දරන ලද රු.20,878,750 ක මූලධන වියදම් වලින් මූල්‍ය නොවන වත්කම් ලෙස හඳුනාගතයුතු වත්කම් නිෂ්චිත ලෙස හඳුනාගෙන මූල්‍ය නොවන වත්කම් යටතේ ගිණුම්ගත කර නොතිබුණි. සමාලෝචිත වර්ෂයේ දෙසැම්බර් 31 දිනට එම ප්‍රතිපාදන වලින් සියයට 53 ක් ඉතිරිව තිබූ අතර ඒ සම්බන්ධයෙන් මු.රෙ 146 ප්‍රකාරව කටයුතු කරද නොතිබුණි.
- (ඉ) 2023 ජනවාරි 01 දිනට මූල්‍ය නොවන වත්කම් ආරම්භක ශේෂය රු. 101,004,436,384 ක් වුවද 2022 දෙසැම්බර් 31 දිනට මූල්‍ය නොවන වත්කම් ශේෂය රු. 101,792,230,779 ක් විය. එහිදී වත්කම් ගිණුම් 11 ක එකතු වටිනාකම රු. 803,789,970 ක් අඩුවෙන් හා වත්කම් ගිණුම් 2 ක එකතු වටිනාකම රු. 15,995,575 ක් වැඩියෙන් දක්වා තිබීමෙන් සමාලෝචිත වර්ෂයේ ජනවාරි 01 දිනට ආරම්භක ශේෂය රු.787,794,395 ක් අඩුවෙන් දක්වා තිබුණි.

- (ඊ) සමාලෝචිත වර්ෂයේ දෙසැම්බර් 31 දිනට මූල්‍ය නොවන වත්කම් ප්‍රකාශයේ සංකේත අංක 61111, 61112 හා 61113 යටතේ ගොඩනැගිලි 583ක වටිනාකම රු.2,469,052,703 ක් ලෙස ගිණුම්ගත කර තිබුණි. දෙපාර්තමේන්තුවේ වත්කම් කළමනාකරණ අංශය මගින් ගොඩනැගිලි 2562 ලේඛනයක් සකස්කර තිබූ නමුත් ඒහි ගොඩනැගිලි වටිනාකම දක්වා නොතිබුණි. ඒ හේතුවෙන් මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල දැක්වෙන ගොඩනැගිලි වටිනාකමේ නිරවද්‍යතාවය තහවුරු නොවුණි.
- (උ) වෙලි ආරක්ෂණ ව්‍යාපෘතිය මගින් ජලවිද්‍යා හා ආපදා කළමනාකරණ අංශය වෙත පවරා දී තිබුණු ස්වයංක්‍රීය ජල මාපක හා වැසි මාපක 106 ක් දෙපාර්තමේන්තුවේ මූල්‍ය ප්‍රකාශයන්හි මූල්‍ය නොවන වත්කම් යටතේ දක්වා නොතිබුණි.

1.6.3 ලේඛන හා පොත්පත් පවත්වා නොතිබීම

දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පහත දැක්වෙන ලේඛන පවත්වා නොතිබුණු අතර, ඇතැම් ලේඛන විධිමත්ව හා යාවත්කාලීනව පවත්වා නොතිබුණු බව නියැදි විගණන පරීක්ෂණවලදී නිරීක්ෂණය විය.

ලේඛන වර්ගය	අදාළ රෙගුලාසිය	නිරීක්ෂණ
(අ) ක්ෂේත්‍ර බඩු සටහන් පොත	වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගේ අංක 11/1986 දරන චක්‍රලේඛයේ 5 වන ඡේදය	වාරිමාර්ග 6 ආකෘතිය අනුව ක්ෂේත්‍ර ගබඩාවට ලැබුණු සියළුම ද්‍රව්‍ය ක්ෂේත්‍ර ගබඩාව භාර නිලධාරියා විසින් ක්ෂේත්‍ර තොග පොතට ඇතුළත් කළ යුතු වුවද ඉංජිනේරු සහකාරවරුන් වෙත ක්ෂේත්‍ර වැඩ සඳහා නිකුත්කරනු ලබන ද්‍රව්‍ය පිළිබඳ වාර්තා කිරීමට අදාළ ක්ෂේත්‍ර බඩු සටහන් පොත් පවත්වාගෙන ගොස් නොතිබුණි.
(ආ) කම්කරු ලේඛන	1976 අංක 02 දරන වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තු චක්‍රලේඛය.	දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් එක් එක් ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාල විසින් කම්කරුවන් සේවයේ යොදවා ගැනීමේදී කම්කරු ලේඛන පවත්වාගෙන ගොස් නොතිබුණි.
(ඇ) වාහන ලේඛනය	මු.රෙ 1647(ඉ)	වාහන ලැයිස්තුගත කිරීමේ ලේඛනයක් විධිමත්ව පවත්වා නොතිබුණි. වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව නමින්, වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් නමින්, හෝ දෙපාර්තමේන්තු ලිපිනය යටතේ ලියාපදිංචි වී තිබුණු වාහන 2004 ක් සඳහා ලියාපදිංචි කිරීමේ සහතිකපත් හා අදාළ ආදායම් බලපත්‍ර දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රවාහන අංශය භාර නිලධාරියා විසින් පවත්වාගෙන ගොස් නොතිබුණි. තවද එම වාහන දැනට භාවිතාකරනු ලබන ස්ථානය හා භාරකාරිත්වය පැවරී ඇති නිලධාරියා සම්බන්ධ විස්තර යාවත්කාලීනව පවත්වාගෙන ගොස් නොතිබුණි.

2. මූල්‍ය සමාලෝචනය

2.1. අග්‍රිම කළමනාකරණය

සමාලෝචිත වර්ෂය තුළ දෙපාර්තමේන්තුව සැලසුම් කරන ලද කාර්යයන් ඉටුකිරීම සඳහා සැලසුම් කර තිබුණු මුළු අග්‍රිම අවශ්‍යතාවය වූ රු. 23,458,851,926 දෙපාර්තමේන්තුව විසින් භාණ්ඩාගාරයෙන් ඉල්ලා තිබුණු නමුත් ලැබී තිබුණු මුළු ප්‍රතිපාදනය රු.12,536,614,380 ක් එනම්, ඉල්ලුම් කරන ලද අග්‍රිමයෙන් සියයට 53.4 ක් පමණක් වීම නිසා රු. 1,092,223,755ක ප්‍රතිපාදන උපයෝජනය කිරීමට නොහැකි වී තිබුණි.

2.2. ආදායම් කළමනාකරණය

(අ) දැයුරුමය බහුකාර්ය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය යටතේ විදුලි බලාගාරයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වරයා විසින් ශ්‍රී ලංකා එනර්ජිස් (පුද්ගලික) සමාගම සමග 2017 ඔක්තෝබර් 13 දින අවබෝධතා ගිවිසුමකට එළඹ තිබුණි. ඒ අනුව අදාළ සමාගම විසින් 2021 ජනවාරි සිට 2022 දෙසැම්බර් දක්වා විදුලි ඒකක (kwh) 11,519.679 ක් නිෂ්පාදනය කර ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය වෙත විකිණීම මගින් රු.200,934,154ක අදායමක් උපයාගෙන තිබුණි. ගිවිසුම අනුව මෙම ආදායමෙන් සියයට 15 ක් හෙවත් රු. 30,140,123 ක් වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව වෙත අයවිය යුතුව තිබුණද රු. 6,085,051 ක් එනම් සියයට 20 ක් පමණක් අයකර ගෙන තිබූ අතර නමුත් ඉතිරි රු. 24,055,072 ක් අයකර ගැනීමට අප්‍රේල් මේ දක්වා කටයුතු කර නොතිබුණි. සමාලෝචිත වර්ෂයේ දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය තුළ නිෂ්පාදනය කර තිබූ විදුලි ඒකක (kwh) ප්‍රමාණය, එම විදුලිය අලෙවිය තුළින් ශ්‍රී ලංකා එනර්ජිස් (පුද්ගලික) සමාගම උපයාගෙන තිබූ ආදායම හා ගිවිසුම අනුව දෙපාර්තමේන්තුවට ලැබිය යුතු ආදායම තහවුරු කිරීමට අවශ්‍ය ලේඛන විගණනය වෙත ඉදිරිපත් නොකෙරුණි.

2.3. වියදම් කළමනාකරණය

(අ) ඇස්තමේන්තු සකස් කිරීමේ දී අවශ්‍යතා හඳුනාගැනීමකින් තොරව මුදල් වෙන්කර ගැනීම, සැලසුම් කළ පරිදි වැඩ කටයුතු නොකිරීම යන හේතු නිසා සමාලෝචිත වර්ෂයේ රු.905,000,000ක් ප්‍රතිපාදන වෙන්කර තිබූ වැය විෂයයන් 4 කින් රු.775,000,000 ක් වෙනත් වැය විෂයයන් මාරුකර තිබුණි. මේ අයුරින් එක් එක් සංවර්ධන වැඩසටහන් සඳහා වෙන් කරන ලද ප්‍රතිපාදන සම්පූර්ණයෙන් උපයෝජනය කර නොගෙන සියයට 86ක් වෙනත් වැය විෂයයන්ට මාරු කර තිබීම නිසා සැලසුම්ගත සංවර්ධන කාර්යයන් ඉටු වී නොතිබුණි.

(ආ) මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ ගොඩගමුව වැව සංවර්ධනය කිරීම හා වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා වැය විෂයය අංක 282-2-3-25- 2105-0/11 යටතේ රු. 35,000,000 වෙන් කර ගෙන තිබූ අතර එම ප්‍රතිපාදන ප්‍රමාණවත් නොවීම හේතුවෙන් වැය විෂයය අංක 282-2-4-47-2105-0/11 යටතේ මහගල්ගමුව වැව විශාල කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා වෙන්කරන ලද රු.28,000,000 ක ප්‍රතිපාදන උක්ත වැය විෂයයට

මාරුකරගෙන තිබුණි. මාරුකිරීම් වලින් පසු ශුද්ධ ප්‍රතිපාදනයෙන් සියයට 44 ක් එනම් රු. 35,022,732 ක් 2023 දෙසැම්බර් 31 දිනට ඉතිරිවී තිබුණි.

- (ඇ) මූලධන වියදම් වැය විෂය 02 ක් සඳහා වෙන්කරන ලද රු. 222,000,000 ක් වූ ශුද්ධ ප්‍රතිපාදනය සමාලෝචිත වර්ෂයේ දෙසැම්බර් 31 දිනට උපයෝජනය නොකර සම්පූර්ණයෙන්ම ඉතිරිකර තිබුණි.
- (ඈ) ඇස්තමේන්තු සකස්කිරීමේ දී අවශ්‍යතා හඳුනාගැනීමකින් තොරව වෙන්කිරීම් සිදු කිරීම සහ සැලසුම් කරන ලද පරිදි වැඩ කටයුතු සිදු නොකිරීම යන හේතු නිසා වැය විෂයයන් 20 ක් සඳහා වෙන්කර තිබුණු එකතුව රු. 5,824,675,000 ක් වූ ශුද්ධ ප්‍රතිපාදන වලින් එකතුව රු. 2,358,346,016 ක් හෙවත් සියයට 40 ක් ඉතිරි වී තිබුණි. එහිදී වැය විෂයයන් 20 ක ඉතිරිය සියයට 25 ක් සියයට 73 ක් අතර පරාසයක් ගෙන තිබුණි.

2.4 බැරකම් හා බැඳීම්වලට එළඹීම

- (අ) 2017 අප්‍රේල් 27 දිනැති රාජ්‍ය ගිණුම් වක්‍රලේඛ අංක 255/2017 හි 02(ඇ) ඡේදය ප්‍රකාරව මුදල් වර්ෂයට අදාළ ගෙවීම් එම මුදල් වර්ෂයේ දී නිදහස් කළ යුතු අතර, කිසිදු බැරකමක් ඊළඟ වර්ෂය තුළ නිරවුල් කිරීමේ අරමුණ ඇතිව ඉදිරියට ගෙන නොයා යුතු බවට ලබා දී තිබූ උපදෙස්වලට පටහැනිව 2023 දෙසැම්බර් 31 දිනට වැය විෂයයන් 16 කට අදාළව අවස්ථා 279 කදී රු. 70,553,984 ක බැරකම්වලට එළඹ තිබුණි.
- (ආ) වැල්ලවාය ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාලයේ 2023 දෙසැම්බර් 31 දිනට බැඳීම් හා බැරකම් නොමැති ලෙසට බැරකම් ලේඛණයේ දක්වා තිබූ නමුත් එම කාර්යාලය විසින් ගෙවීම් වවුචර් 147 කට අදාළව රු. 953,016 ක බැරකම්වලට එළඹ තිබුණි.
- (ඇ) සමාලෝචිත වර්ෂයේ දෙසැම්බර් 31 දිනට ඉදිරිපත්කර තිබූ මූල්‍ය ප්‍රකාශන තුළ ඇතුළත් ඇමුණුම-iv හි දැක්වෙන බැඳීම් හා බැරකම් පිළිබඳ ප්‍රකාශයේ මු.රෙ 94(2) සහ (3) ප්‍රකාරව එළඹෙන ලද බැඳීම් ප්‍රකාශයේ බැඳීම් හා බැරකම් වටිනාකම ලෙස රු. 706,433,155 ක් හඳුනාගෙන තිබුණද එහි දැක්වෙන බැඳීම් විස්තරය, ව්‍යාපෘතිය, උප ව්‍යාපෘතිය, වැය විෂය සංකේතය, මූල්‍යකරණ සංකේතය, මු.රෙ 94(2) හි සඳහන් ප්‍රතිපාදන අනුව එළඹිය හැකි උපරිම බැඳීම් සීමාව සහ මු.රෙ 94(3) අනුව මුළු පිරිවැය ඇස්තමේන්තුවට අදාළ තොරතුරු යනාදිය දක්වා නොතිබුණි.
- (ඈ) යාන් ඔය ජලාශය ඉදි කිරීමේ ව්‍යාපෘතියට අදාළව පස් කියුබ් 157,234 හා වැලි කියුබ් 81,905 හා කළු ගල් කියුබ් 201,784ක් කැණීම් කිරීම සඳහා අයවිය යුතු රාජ්‍යභාග වශයෙන් රු. මිලියන 24 ක් හිඟව පවතින බව භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශය විසින් දැනුම් දී තිබුණි. අදාළ හිඟ මුදල මූල්‍ය ප්‍රකාශනයන්හි බැරකමක් හෝ බැඳීමක් ලෙස දක්වා නොතිබුණි.

2.5 ගණන්දීමේ නිලධාරී විසින් සිදු කළ යුතු සහතිකවීම්

2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ 38 වන වගන්තියේ විධිවිධාන ප්‍රකාරව ගණන්දීමේ නිලධාරී විසින් දෙපාර්තමේන්තුවේ මූල්‍ය පාලනය සඳහා සඵලදායී අභ්‍යන්තර පාලන පද්ධතියක් සකස් කර පවත්වා ගෙන යනු ලබන බවට ප්‍රධාන ගණන්දීමේ නිලධාරී හා ගණන්දීමේ නිලධාරී සහතික විය යුතු අතර එම පද්ධතියේ සඵලදායීතාවය පිළිබඳව කලින් කළ සමාලෝචනය සිදු කර ඒ අනුව පද්ධති ඵලදායී ලෙස කර ගෙන යෑමට අවශ්‍ය වෙනස්කම් සිදු කරනු ලැබිය යුතු බවත්, එම සමාලෝචනයන් ලිඛිතව සිදු කර එහි පිටපතක් විගණකාධිපති වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතුව තිබුණත්, එවැනි සමාලෝචනයන් සිදු කළ බවට ප්‍රකාශ විගණනයට ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි.

2.6 විගණනය සඳහා සාක්ෂි නොවීම.

සමාලෝචිත වර්ෂය තුළ මූලධන වැය විෂයය 3ක් සඳහා රු. 8,785,000,000 ක ප්‍රතිපාදන යටතේ රු.6,602,584,532 ක් හා වෙනත් මූලධන වියදම් වැය විෂයය 3 ක් සඳහා රු. 57,561,500 ක ප්‍රතිපාදන යටතේ රු.54,366,869 ක් වැයකර තිබුණි. එම වැය කිරීම්වලට අදාළව එක් එක් කාර්යය පිළිබඳ විස්තරාත්මක තොරතුරු ඇතුළත් වාර්තා විගණනයට ඉදිරිපත් නොකිරීම හේතුවෙන් රු. 6,656,951,401ක් වූ වියදම් සතුටුදායක ලෙස සත්‍යාපනය කළ නොහැකි විය.

2.7 නීති, රීති හා රෙගුලාසිවලට අනුකූල නොවීම

නීතිරීති රෙගුලාසිවලට යොමුව	අනුකූල නොවීම
(අ) 1983 අංක 23 දරන වාරිමාර්ග (සංශෝධන) පනතේ 11 වැනි වගන්තිය	වාරිමාර්ග දඩ අරමුදලක් පවත්වාගෙන ගොස් නොතිබුණි.
(ආ) ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආයතන සංග්‍රහය.	
(i) XXIV වැනි පරිච්ඡේදයේ 4.4 සහ 4.5 වගන්ති	ණය ලබා ගත් සේවකයන් අතරින් මිය ගිය සේවකයන් 20 දෙනෙකුගෙන් අයවිය යුතු රු.2,494,518 ක්, විශ්‍රාම ගිය සේවකයන් 122 දෙනෙකුගෙන් අයවිය යුතු රු.13,079,770 ක් සහ වැඩ තහනම්ව ලක් වූ, සේවය හැර ගිය හා සේවය අත්හිටවූ සේවකයන් 35 දෙනෙකුගෙන් අය විය යුතු රු.2,864,197 ක් අයකර ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි. මෙම ශේෂයන් තුළ වර්ෂ 10 කට වැඩි ශේෂ 10 ක රු. 946,438 ක්, වර්ෂ 5-10 අතර ශේෂ 22 ක රු. 1,101,452 ක් හා වර්ෂ 3-5 අතර ශේෂ 31 ක රු. 946,438 කට වඩා

පැරණි රු. 3,280,334 ක ණය ශේෂයක් විය.

- (ii) XIX වැනි පරිච්ඡේදයේ 5.2.1 හා 5.3.1 වගන්ති දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් කලාප 14 ක පිහිටි නිල නිවාස වල පදිංචි නිලධාරීන් හා සේවකයින්ගෙන් ආයතන සංග්‍රහය ප්‍රකාරව නිල නිවාස කුලී අයකර ගෙන නොතිබුණි.
- (ඇ) ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ මුදල් රෙගුලාසි සංග්‍රහය.
- (i) මු.රෙ 104-109 1984 සිට 2012 දක්වා අතර කාලයේ සිදුවී තිබුණු රු.18,292,188 ක හානි හා පාඩු 25 ක් සම්බන්ධයෙන් මුදල් රෙගුලාසි ප්‍රකාරව කටයුතු කර නොතිබුණි.
- (ii) මු.රෙ 136-139 ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාල මගින් කුලී පදනම මත යන්ත්‍ර ලබාගැනීමේදී, කම්කරුවන් සපයා ගැනීමේදී හා ගොවි සංවිධාන වෙත ගෙවීම් කිරීමේදී එම ආයතන වෙතින් ඉන්වොයිස් පත් ලබා නොගෙන ඉංජිනේරු සහකාරවරුන්ගේ මැනුම් පොත්වල මිනුම් පදනම් කර ගෙන ගෙවීම් කර තිබුණි.
- (iii) මු.රෙ 260 කලාප හා ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාලවල වෙක්පත් මගින් මුදල් ගෙවීමේදී දෙපාර්තමේන්තුවට අනුයුක්ත කොට්ඨාශ සහකාර, ඉංජිනේරු සහකාරවරුන් වෙත වෙක්පත් නිකුත් කර තිබුණු අතර ආදායකයාගේ අනන්‍යතාවය තහවුරු කරගෙන ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය වවුචරයේ සඳහන් කර ද නොතිබුණි.
- (iv) මු.රෙ 571(2) සමාලෝචිත වර්ෂය අවසාන දිනට වර්ෂ 02 ඉක්මවා තිබුණු රු.158,921,486 ක් වූ තැන්පත් රාජ්‍ය ආදායමට ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි. එම තැන්පත් ශේෂය තුළ වර්ෂ 5 ඉක්ම වූ රු. 7,071,727 ක විය.
- (v) මු.රෙ 756 ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාල වල මෙහෙයුම් හා නඩත්තු වැඩ සහ ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සඳහා නිකුත්කර ඉංජිනේරු සහකාරවරුන් භාරයේ ඇති ද්‍රව්‍ය වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීක්ෂණයට භාජනය කර නොතිබුණි.
- (ඈ) 2017 ජුනි 26 දිනැති අංක 01/2017 දරන වත්කම් කළමනාකරණ චක්‍රලේඛය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් පවත්වාගෙන යන මූල්‍ය නොවන වත්කම් පිළිබඳ තොරතුරු පද්ධතිය නිවැරදි ලෙස හා යාවත්කාලීනව නඩත්තු කර නොතිබුණි.

- (ඉ) 2004 ඔක්තෝබර් 11 දිනැති අංක 118 දරන අයවැය චක්‍රලේඛය වෙනත් දෙපාර්තමේන්තු හා අමාත්‍යාංශ වෙත ස්ථාන මාරු වී ගිය නිලධාරීන්ගෙන් අයවිය යුතු ණය ශේෂ, මාස 02 ක් ඇතුළත පියවා නොමැති නම් තුන්වන මාසය තුළදී අදාළ ස්ථාන මාරුව සිදු කළ දෙපාර්තමේන්තුවේ මාසික ගිණුම් සාරාංශය මගින් අය කර ගැනීමට කටයුතු කළ යුතු වුවත් ඒ අනුව කටයුතු නොකිරීම හේතුවෙන් රු. 905,076 ක හිඟ ණය ශේෂ අය කර ගත යුතුව පැවතුණි.
- (ඊ) 1982 අංක 23 දරන වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තු චක්‍ර ලේඛයේ (අ) ඡේදය ඉංජිනේරු සහකාරවරුන් විසින් ඊළඟ මාසයේ වැඩකරන දින 5 ක් ඇතුළත මාසික ද්‍රව්‍ය වාර්ථා ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි.
- (උ) වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගේ 2023 පෙබරවාරි 28 දිනැති අංක 03/2023 දරණ වාරිමාර්ග චක්‍රලේඛය දෙපාර්තමේන්තුවට අනුයුක්ත සියළුම කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා රාජකාරි පැවරීම සඳහා රැකියා විස්තරයක් සකස් කළ යුතු වුවත් සියළුම කාර්ය මණ්ඩලය වෙනුවෙන් එවැනි රැකියා විස්තරයක් සකස්කර නොතිබුණි.

2.8 තැන්පතු

- (අ) තෙවන පාර්ශවයන් වෙත නැවත ගෙවීම වෙනුවෙන් තාවකාලිකව රඳවාගන්නා අංක 6000-0-0-13-0-36-0-0 දරන තැන්පතු ගිණුමට සමාලෝචිත වර්ෂය තුළ රු.2,210,671,773 ක් බැර කර තිබුණු අතර රු.2,014,086,551 ක් හර කර තිබුණි. 2023 දෙසැම්බර් 31 දිනට ගිණුමේ රු.339,040,849 ක ශේෂයක් පැවතුණි. පහත නිරීක්ෂණ කරනු ලැබේ.
- (i) අනුමත අයවැයට පරිබාහිරව ආදායම් රැස්කිරීම හා වියදම් දැරීම අනුමත නොකරන බැවින් විශේෂ අවස්ථාවකදී පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත කෙරෙන පනතකින් හැර වෙනත් කිසිදු ආකාරයක අරමුදල් ඇති කළ නොහැකි වුවද, වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ගංගා ඇලදොල ආශ්‍රිතව කුඩා ජලවිදුලි බලාගාර ඉදිකිරීම, වැලි ඉවත් කිරීම ඇතුළු වෙනත් ආර්ථික කටයුතු සඳහා බලපත්‍ර ලබා දීම හා විවිධ රාජ්‍ය ආයතන වෙත නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම වෙනුවෙන් රු.10,000 බැගින් වූ ගාස්තුවක් අයකර එය අංක 6000-0-0-13-0-36-0-0 දරන, උක්ත තැන්පත් ගිණුමේ තැන්පත් කර විධිමත් අධිකාරි බලයකින් තොරව වියදම් දරා තිබුණි. මු.රෙ 569 ප්‍රකාරව සමාලෝචිත වර්ෂය තුළ අදාළ කාර්යයන් තුළින් එක්රැස් කළ ආදායම් හා දරන ලද වියදම් පිළිබඳ නිශ්චිතව හඳුනාගත හැකි පරිදි ගිණුම් තබා නොතිබුණු අතර සමාලෝචිත වර්ෂයේ දෙසැම්බර් 31 දිනට ඊට අදාළව රු.8,925,901 ක ශේෂයක් පැවතුණි.
- (ii) උක්ත තැන්පතු ගිණුමේ පැවති ඇතැම් තැන්පතු, අදාළ කාර්ය සඳහා යොදවා නොගෙන 2020 වර්ෂයේ සිට රඳවාගෙන තිබූ අතර එම තැන්පතු අතරින් 2023 දෙසැම්බර් 31 දිනට

ශේෂය රු.300,000 වඩා වැඩි වටිනාකම් සහිත තැන්පතු 70 ක එකතුව රු.367,448,359 ක් විය.

- (iii) උක්ත තැන්පතු ගිණුමේ තෙවන පාර්ශවයන්ට අදාළ තැන්පතු පමණක් ඇතුළත් විය යුතු වුවද, තෙවන පාර්ශවයන් නොවන වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්, අතිරේක වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්, වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ, ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු නමින් හා වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක ව්‍යාපෘතිවල ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂවරුන් විසින් සිදු කරන ලද තැන්පතු 40 කට අදාළව 2023 දෙසැම්බර් 31 දිනට රු. 292,518,772 ක ශේෂයක් පැවතුණි. වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශ හා වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තු වැය ශීර්ෂ යටතේ විවිධ කාර්යයන්ට වෙන් කළ ප්‍රතිපාදනවලින් අදාළ කාර්යයන් ඉටු නොකළ හා එසේ නොතිබියදී වියදම් ලෙස ගිණුම්ගත කළ අරමුදල් මේ අයුරින් තැන්පත් ගිණුමේ රඳවා ගිණුම් ගත කර තිබුණි.
- (iv) අමාත්‍යාංශ ,දෙපාර්තමේන්තු, දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල වැනි රජයේ වෙනත් ආයතන 35 ක් විසින් විවිධ කාර්යයන් ඉටුකර ගැනීම සඳහා දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ලබා දී තිබූ රු.151,276,747 ක් උක්ත තැන්පතු ගිණුමේ තැන්පත් කර තිබූ අතර නියමිත කාර්යයන් සඳහා වැය නොකර සමාලෝචිත වර්ෂයේ දෙසැම්බර් 31 දිනට ඉන් රු.19,063,811 ක ශේෂයක් ඉතිරිව තිබුණි.
- (v) දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගය ඉදිකළ වින සමාගම විසින් ව්‍යාපෘති කාර්යයන් කීපයක් වෙනුවෙන් ගාල්ල කලාප වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලයට රු. 21,364,992 ක් ලබාදී තිබූ අතර එම මුදල් උක්ත තැන්පතු ගිණුමේ තැන්පත් කර තිබුණි. එම මුදලින් රු.1,120,415 වැයකර තිබූ අතර මාතර නිල්වලා වෙලි ව්‍යාපෘතියේ BR-5 බැම්ම 2003 වර්ෂයේ හානි වී තිබීම නිසා මාතර කිරිඳිකැලේ ප්‍රදේශයට ඇතිවී තිබූ ගංවතුර අවදානම පාලනය කිරීම සඳහා යොදා ගැනීමේ අරමුණින් මෙම මුදල් තැන්පත්කර තිබූ නමුත් ඊට අදාළ ඉදිකිරීම් නොකිරීම හේතුවෙන් සමාලෝචිත වර්ෂයේ දෙසැම්බර් 31 දිනට රු. 20,244,577 ක ශේෂයක් පැවතුණි.
- (vi) දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගය ඉදිකිරීමේදී හම්බන්තොට කලාප වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලයට අයත් වාරි නිර්මිතයන්ට සිදුවූ හානි යථා තත්ත්වයට පත්කිරීම සඳහා ලැබී තිබූ රු. 22,768,500 ක් උක්ත තැන්පතු ගිණුමේ රඳවාගෙන තිබුණි. නමුත් එම වාරි නිර්මිතයන් යථා තත්ත්වයට පත්කිරීමට මේ වන තෙක් කටයුතු කර නොතිබූ අතර සමාලෝචිත වර්ෂයේ දෙසැම්බර් 31 දිනට තැන්පතු වලින් සියයට 41 ක් ගෙවා රු.13,265,091 ක ශේෂයක් තවදුරටත් පැවතුණි.
- (vii) බලපිටිය ප්‍රදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයට අයත් අනුන්ගල්ල ගොවිජන සේවා බල ප්‍රදේශයේ හැගල්ල, කොස්ගොඩ හී පිහිටි පුරන් වූ කුඹුරු අක්කර 30 ක සෝජාන් ක්‍රමයට පොල් වගා කිරීම අරමුණු කොටගෙන පහත් බිම්වල වගා කටයුතු කිරීම සහ වාරි

පද්ධතියක් සකස් කරගැනීමට අවශ්‍ය කටයුතු සම්පාදනය කිරීම වෙනුවෙන් පොල් වගාකිරීමේ මණ්ඩලය විසින් රු. 15,243,945 ක මුදලක් ගාල්ල කලාප වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලයට ලබාදී තිබුණි. වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ විෂය පථයට සෘජු සම්බන්ධතාවයක් නොමැති උක්ත කාර්ය අම්බලන්ගොඩ ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරුවරයා 2021 ජූලි මස ඉදිරිපත් කළ ඇස්තමේන්තුවක් මත අක්කර 30 ක පොල් වගා කිරීම සඳහා ලබා දී තිබූ අතර විධිමත් අනුමැතියකින් තොරව ගාල්ල කලාප වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂවරයා විසින් භාරගෙන උක්ත තැන්පතු ගිණුමේ තැන්පත් කර තිබුණි. උක්සව පැවැත්වීම, ඉන්ධන, ගමන් වියදම් ආදී විවිධ පරිපාලන වියදම් ලෙස රු.1,886,064 ක් වැයකර තිබූ අතර ඉතිරි රු. 12,509,354 ක මුදලක් මේ දක්වා අදාළ කාර්ය සඳහා යොදවා නොගෙන උක්ත තැන්පතු ගිණුමේ රඳවාගෙන තිබුණි.

2.9 අවිධිමත් ගනුදෙනු

බස්නාගොඩ ජලාශය ඉදිකිරීම

ගම්පහ, අත්තනගල්ල හා මිනුවන්ගොඩ ඒකාබද්ධ ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයා සහ China Machinery Engineering Corporation සමාගමේ සභාපතිවරයා අතර 2013 මැයි 15 වන දින එළඹ තිබූ කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුම අනුව ඇ.ඩො. මිලියන 229.5 ක වටිනාකමකින් යුත් උක්ත ව්‍යාපෘතිය 2014 – 2017 කාලපරිච්ඡේදයේ ක්‍රියාත්මක කර අවසන් කිරීමට නියමිතව තිබුණි. ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රධාන ජල මූලාශ්‍රය වන බස්නාගොඩ ජලාශය ඉදිකිරීම සඳහා වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව සමඟ ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය, 2016 මාර්තු 22 දින හා 2019 ජූනි මස 12 යන දිනයන්හි අවබෝධතා ගිවිසුම් 2 කට එළඹ තිබුණි. ඒ අනුව ගම්පහ, අත්තනගල්ල සහ මිනුවන්ගොඩ ඒකාබද්ධ ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රධාන ජල මූලාශ්‍රය සැලසුම් කිරීම, ඉදිකිරීම සහ අධීක්ෂණය කිරීමේ සම්පූර්ණ වගකීම වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව භාරගෙන තිබුණි. සම්බන්ධයෙන් පහත නිරීක්ෂණ කෙරේ.

- (අ) උක්ත ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධව වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ 2022 දෙසැම්බර් 31 න් අවසන් වර්ෂය සඳහා වූ 2018 අංක 18 දරන ජාතික විගණන පනතේ 11(1) වගන්තිය ප්‍රකාර විස්තරාත්මක කළමනාකරණ විගණන වාර්තාව මගින් ඉදිරිපත්කළ නිරීක්ෂණ සඳහා විගණකාධිපති විසින් ලබාදී තිබූ නිර්දේශ මේ දක්වා ක්‍රියාත්මක කර නොතිබුණි. එහිදී ආයතන සංග්‍රහයේ II වන කාණ්ඩයේ XLVIII වන පරිච්ඡේදයේ 29 වගන්තිය යටතේ විනයානුකූල ක්‍රියාමාර්ග අනුගමනය කළයුතු බවට වූ නිර්දේශ 5ක්, 2018 අංක 18 දරන ජාතික විගණන පනතේ 38(1) වගන්තිය ප්‍රකාර නීතිය බලාත්මක කිරීමේ නියෝජිත ආයතන වෙත පැමිණිලි කළ යුතු බවට වූ නිර්දේශ 2ක්, කොන්ත්‍රාත් පරිපාලනය ශක්තිමත් කළ යුතු බවට වූ නිර්දේශ 4ක්, ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය අතිරේක පිරිවැය හා කාලය වැය නොවන ආකාරයට සිදු කළ යුතු බවට වූ නිර්දේශයක් සහ අවබෝධතා ගිවිසුම්වලට එළඹීමට පෙර අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ගත යුතු බවට වූ නිර්දේශයක් සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගෙන නොතිබුණි.



(ආ) ව්‍යාපෘතිය සඳහා ඇතිකරගත් මූලික ගිවිසුම අනුව මාස 18 ක් තුළ එනම් 2020 දෙසැම්බර් වන විට ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු නිමකළ යුතුව පැවතුණද ගිවිසුම් කාලය අවස්ථා කීපයකදී සංශෝධනය කර තිබුණි. 2022 වර්ෂයේ ව්‍යාපෘතියේ කාලය දීර්ඝ කිරීම පිළිබඳ ඇගයීම සහ නිර්දේශ ලබා දීම සඳහා පත්කළ තාක්ෂණ ඇගයීම් කමිටුව විසින් 2022 අගෝස්තු 26 දින ඉදිරිපත්කර තිබූ වාර්තාව මගින් ව්‍යාපෘති කාලය දින 380 කින් දීර්ඝ කිරීමට වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා වෙත නිර්දේශ ලබා දී තිබුණි. එහිදී ව්‍යාපෘතිය සඳහා ජාත්‍යන්තර තරඟකාරී ලංසු කැඳවීම මගින් ස්ථාවර මිලකට කොන්ත්‍රාත්තුව ප්‍රදානය කර ඇති බැවින් කොන්ත්‍රාත්තරුට මිල වැඩි කිරීමේ හෝ විචලනයන් සඳහා ඉල්ලීම් කිරීමේ කිසිදු ඉඩ ප්‍රස්ථාවක් නොමැති වුවද කොන්ත්‍රාත්තරුට වැඩ බිම වෙත ප්‍රවේශ වීමේ හැකියාව නොලැබීම මත කාල දීර්ඝයන් ඉල්ලා තිබූ අතර ගිවිසුමේ 20.1 උපවගන්තිය මගින් කාලය දීර්ඝ කිරීම සඳහා වූ අතිරේක පිරිවැය ඉල්ලා සිටීමේ හිමිකම් කොන්ත්‍රාත්තරු විසින් සඳහන් කර තිබීම හා දිගුකාලීන ප්‍රමාදය හේතුවෙන් කොන්ත්‍රාත්තරුට දැරීමට සිදුවන අමතර පිරිවැය (ද්‍රව්‍ය ඉහළ යෑම් වැනි) සඳහා වන්දි ඔහු විසින් කොන්ත්‍රාත් කාර්යසාධන කාල සීමාව තුළ සවිස්තරාත්මකව ඉදිරිපත්කරන බව දන්වා තිබීම පිළිබඳ අවධානය යොමු කර නොතිබුණි.

(ඇ) ව්‍යාපෘතියේ ගිවිසුම් කාල සටහන සංශෝධනය කිරීම සඳහා 2023 ජනවාරි 15 දින ඉදිරිපත් කර තිබූ අංක IR/2023/05 දරන අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශය මගින් 2023 නොවැම්බර් 1 දින සිට මාස තුනක් කොන්ත්‍රාත් කාලය දීර්ඝ කිරීමට අනුමැතිය 2023 ජනවාරි 30 දින ලබාදී තිබුණි. එහිදී මුදල් හා ආර්ථික ස්ථායීකරණ අමාත්‍යවරයා විසින් ඉදිරිපත්කර තිබූ නිරීක්ෂණ අනුව කාලය දීර්ඝ කිරීම හේතුවෙන් සිදුවන කාලය දීර්ඝ පිරිවැය සහ මිල විචලනයන් සඳහා වූ පිරිවැය දැරීමට සිදු නොවන බව ප්‍රසම්පාදන අස්ථිත්වය විසින් තහවුරු කළයුතු වුවත් එවැනි තහවුරුවක් ලබාගෙන නොතිබුණි. දීර්ඝ කරන ලද කාලසීමාව තුළ සියළුම ඉදිකිරීම් නිම කර, ව්‍යාපෘතිය විධිමත්ව ඉදිකිරීම් සේවයෝජකයා වෙත භාරදීම යන කොන්දේසියට යටත්ව 2023 ඔක්තෝබර් 31 දිනට පෙර ජලාශයෙන් බස්නාහොඩ පානීය ජල ව්‍යාපෘතිය සඳහා ජලය නිකුත් කිරීම, 2023 නොවැම්බර් 1 දින සිට මාස 3 ක කාල සීමාව තුළ ජලය නිකුත් කිරීමට බාධා නොවන පරිදි ඉතිරි සියළුම වැඩ නිම කිරීම යන යෝජනා සඳහා අනුමැතිය ලැබී තිබුණි. ඒ අනුව 2024 ජනවාරි 31 දිනට ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු නිමකළ යුතුව පැවතුණි. පසුව 2024 ජුනි 13 දක්වා නැවත ව්‍යාපෘති කාලය දීර්ඝ කර තිබූ නමුත් ඒ වන විට සියයට 20 ක වැඩ කොටස් තවදුරටත් නිමකළ යුතුව පැවතියදී ව්‍යාපෘතිය නතරකර තිබුණි.

(ඈ) 2023 ජනවාරි 30 දිනැති උක්ත අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණයට පටහැනිව, EPC කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුමේ මූලධර්මයන්ට පටහැනිව ගිවිසුමෙහි ඉදිකිරීම් සඳහා වන අමතර පිරිවැය ගෙවීමට අදාළව ගිවිසුමේ කොන්දේසි සංශෝධනය කිරීම සඳහා 2024 ජනවාරි 23 දින අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශයක් ඉදිරිපත්කර තිබුණි. එහිදී අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් පත් කරන ලද ස්ථාවර ප්‍රසම්පාදන කමිටුව විසින් අනුමත කර ඇති තාක්ෂණ ඇගයීම් කමිටු නිර්දේශය වූ භාණ්ඩාගාරයට කිසිදු අමතර බරක් පැටවීමකින් තොරව වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය විසින් මේ සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය අරමුදල් සපයා ගත යුතු බවට වූ නිර්දේශය පරිදි කටයුතු නොකර මිල විචලනයන් ගෙවීමට

හැකිවන පරිදි මූලික කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුමේ iv වන කොටසේ 13.8 වගන්තිය අනුව මිල විචලනයන් ගෙවීම් නොකරන බවට වූ කොන්දේසිය, සංශෝධනය කර 2024 අප්‍රේල් 16 දිනැති සංශෝධිත කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුම 2 අත්සන් කර තිබුණි. ඒ අනුව මුළු පිරිවැය ඇස්තමේන්තුවෙන් සියයට 47 ක් හෙවත් රු. 1,085,860,158 ක් වැඩිපුර ගෙවීමට සිදුවී තිබූ අතර මේ සඳහා ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ එකඟතාවය ලැබී නොතිබුණි. ඒ අනුව රු. 1,085,860,158 ක් ගෙවීමේ වගකීම වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය වෙත පැවරී තිබුණි.

(ඉ) මූලික කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුමේ සාමාන්‍ය කොන්දේසි අනුව (fidic –first edition 1999 EPC/Turnkey Project) ව්‍යාපෘතිය අවසන්කිරීමේ වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු කොන්ත්‍රාත් රැඳවුම් මුදල් නිදහස් කළ යුතු වුවද 2024 ජනවාරි 31 දක්වා අයකර ඇති රැඳවුම් මුදල් ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු අවසන් කිරීමට පෙර ගෙවීමට හැකිවන පරිදි එම කොන්දේසිය සංශෝධනය කර 2024 අප්‍රේල් 16 දින සංශෝධිත කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුම අත්සන් කර තිබුණි. ඒ අනුව ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු සියයට 25 ක් ඉතිරිව තිබියදී රු. 104,667,237 ක රැඳවුම් මුදල් කොන්ත්‍රාත්කරුට ලබාගැනීමට හැකියාව ලැබී තිබුණි.

(ඊ) ව්‍යාපෘති කාර්ය මණ්ඩලය ලෙස තනතුරු ශ්‍රේණි 15 ක් යටතේ තනතුරු 27 ක් අනුමත කර තිබූ අතර ඒ යටතේ වූ ඇතැම් තනතුරු සඳහා කොන්ත්‍රාත් පදනම මත බඳවාගත් නිලධාරීන්ට අමතරව වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවට හා වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශයට අනුයුක්ත නිලධාරීන් නිදහස්කර තිබුණි. එසේ නිදහස්කළ නිලධාරීන් සඳහා වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව හා වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශ ප්‍රතිපාදනයන්ගෙන් ගෙවනු ලද වැටුප් හා පොදුකාර්ය පිරිවැය 2019 ජුනි 12 දිනැති අවබෝධතා ගිවිසුමේ D 3 වගන්තිය යටතේ ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය විසින් ගෙවනු ලබන සියයට 6 ක කොන්ත්‍රාත් පරිපාලන හා සුපරීක්ෂණ පිරිවැයෙන් අයකර ඒකාබද්ධ අරමුදලට බැර කළ යුතු වුවද 2019 වර්ෂයේ සිට මේ දක්වා වසර 5 ක කාලසීමාව තුළ එලෙස ගෙවනු ලැබූ වැටුප් හා අනෙකුත් පොදුකාර්ය පිරිවැය ගණනය කර ඒකාබද්ධ අරමුදලට බැර කර නොතිබුණි.

3 මෙහෙයුම් සමාලෝචනය

3.1 කාර්යසාධනය

3.1.1 අපේක්ෂිත නිමවුම් මට්ටම ලබා නොගැනීම

(අ) සියඹලන්ගමුව ඔයේ සිට මහ ගල්ගමුව වැව දක්වා පෝෂිත ඇල ඉදිකිරීමේ ව්‍යාපෘතිය

2011 සැප්තැම්බර් 11 දින ලද අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය මත “වාරිමාර්ග හා ජලසම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය මගින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට යෝජිත මහා/මධ්‍යම පරිමාණ වාරිමාර්ග ව්‍යාපෘති පිළිබඳ දස අවුරුදු සැලැස්ම” ව්‍යාපෘතිය යටතේ 2014 වර්ෂයේ සිට ක්‍රියාත්මක කර තිබූ මෙම ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් පහත නිරීක්ෂණ කරනු ලැබේ.

- (i) මෙම ව්‍යාපෘතිය 2012 සිට 2014 දක්වා වසර 3 ක් තුළ නිම කිරීමට අපේක්ෂා කර තිබුණද අතර වසර 9 ක් ගතවී ඇතත් මේ දක්වා නිමකර නොතිබුණි.
- (ii) 2014-2023 කාල සීමාව තුළ ව්‍යාපෘතිය සඳහා රු. මිලියන 580,937,808 ක ප්‍රතිපාදන සලසා තිබුණද රු. මිලියන 374,949,906 ක් හෙවත් සියයට 64 ක් පමණක් වැයකර තිබුණි.
- (iii) ව්‍යාපෘතිය වෙනුවෙන් මුළු පිරිවැය ඇස්තමේන්තුවක් අනුමත කර නොතිබූ අතර කුරුණෑගල වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ විසින් වරින් වර ඇස්තමේන්තු අනුමත කර සැලසුමකින් තොරව ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කර තිබුණි. මේ හේතුවෙන් කිලෝමීටර් 14 ක් දිගට ඉදිකිරීමට යෝජනාකර තිබූ ඇල මාර්ගයේ තැනින් තැන කිලෝමීටර් 2 ක් පමණ කැනීම් සිදුකර තිබූ නමුත් ඇලමාර්ග නිසිපරිදි සකස්කර නොතිබීම හේතුවෙන් එම ස්ථානයන්හි ජලය එක්රැස් වීම තුළ බෙංගු වැනි බෝවන රෝග, ගම්නාශමනයට බාධා පැමිණීම, මිනිසුන් හා වනසතුන්ගේ ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් ඇතිවීම ආදී පාරිසරික හා සාමාජීය ප්‍රශ්න රාශියක් නිර්මාණය වී තිබුණි.
- (iv) තැනින් තැන සිදුකළ කැණීම් සඳහා වැයකළ රු.මිලියන 375 ක වියදමට සරිලන ඉදිකිරීම් සිදුකර නොතිබීම හේතුවෙන් කළ වැඩ සහතික කර නොතිබුණි. ව්‍යාපෘතියේ ශක්‍යතා අධ්‍යයන වාර්තාව අනුව ව්‍යාපෘතිය මගින් ඉඩම් අක්කර 1,400 ක් සඳහා වාරි ජලය සැපයීම අරමුණු කර තිබුණද දරන ලද පිරිවැයෙන් ජාතික ආර්ථිකයට මේ දක්වා කිසිදු ප්‍රතිලාභයක් අත්වී නොතිබුණි.
- (v) ව්‍යාපෘතියට 2023 වර්ෂයේ රු. මිලියන 72 ක ප්‍රතිපාදන සලසා තිබුණද එමගින් හතරවන කිලෝමීටරයේ පිහිටි සිනුත් වැව දක්වා කොටස නිමකිරීම සඳහා ඇස්තමේන්තු සංශෝධනය කරගැනීමට හා අක්මුදල් ඉල්ලුම් කිරීමට කටයුතු කර නොතිබුණු අතර ඒ සඳහා වගකිව යුතු නිලධාරීන් හඳුනාගෙන විනයානුකූල ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.
- (vi) දෙපාර්තමේන්තුව ස්වකීය සේවකයින් හා උපකරණ භාවිතා කර ඉටුකරන ප්‍රසම්පාදන ක්‍රමය (Force Account) යටතේ ක්‍රියාත්මක කර තිබූ මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා මේ දක්වා අනුඥාත කරනු ලැබූ ඇස්තමේන්තු හා ඒ යටතේ ඉටුකර ලද කාර්යන් හා සහතික කළ වැඩ වටිනාකම හඳුනාගැනීමට හැකිවන පරිදි ලිපිගොනු පවත්වාගෙන ගොස් නොතිබුණි.
- (vii) දෙපාර්තමේන්තුවේ ID com 74 වාසු සම්පීඩන යන්ත්‍රය 2021 පෙබරවාරි හා මාර්තු මාසයන් හිදී පැය 36.5 ක් ක්‍රියාකර ඇලමාර්ගයේ 3 වන කී.මී. ප්‍රදේශයේ ගල්කැඩීම සිදුකළ බවට යන්ත්‍ර පිරිවැය වාර්තා සකස්කර ඒ සඳහා රු.104,000 ක් වටිනා ඩිසල් ලීටර්

1000 ක් භාවිතා කළ බව ඉංජිනේරු සහකාර 2021 පෙබරවාරි මස ඉදිරිපත් කර තිබූ ද්‍රව්‍ය වාර්තාවල දක්වා තිබුණද යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරු ඒ බව තහවුරු නොකෙරුණි.

(viii) ඇල් කිලෝමීටර් 3 කොටසේ තද පාෂණ ඉවත් කිරීමට 2021 පෙබරවාරි 26 දින නිකුත්කළ ඉන්ධන ලීටර් 2,000 ක් සඳහා රු.208,000 ක් ගෙවා තිබුණ ද තොග ක්ෂේත්‍රයට සෘජුවම ලැබී තිබූ බව තහවුරු කරගැනීමකින් තොරව ගබඩා භාරකරු විසින් ඉන්ධන ඇනවුම පදනම් කරගෙන ලැබීම් ඇනවුම් නිකුත්කර තොගපොතට ඇතුළත් කර තිබීම, තොග පරීක්ෂා කර නිවැරදි ලෙස භාරගෙන තිබෙන බව තහවුරු කර ගැනීමකින් තොරව වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු අනුමත කර කොට්ඨාශ සහකාර විසින් සහතික කර රු.208,000 ක් ගෙවා තිබීම, ව්‍යාපෘතිය සඳහා ක්ෂේත්‍ර තොග පොත් පවත්වාගෙන නොතිබීම, ඩීසල් තොග එකවර ප්‍රවාහනය කළ ආකාරය, එම ඉන්ධන ගබඩාකර තිබූ ආකාරය හා ගබඩාකළ ස්ථානය පිළිබඳ තොරතුරු ඉදිරිපත් නොවීම යනාදී අවිධිමත්භාවයන් හේතුවෙන් යන්ත්‍ර සඳහා ඉන්ධන මිලදී ගැනීම තුළින් අක්‍රමිකතා සිදුව ඇති බව තහවුරු විය.

(ix) උක්ත ව්‍යාපෘතිය යටතේ වූ පෝෂිත ඇල් මැනුම් සඳහා 2020 ඔක්තෝබර් මාසය තුළ අතීයම් කම්කරුවන් 35 දෙනෙක් සේවයේ යොදවාගැනීම වෙනුවෙන් 2020 නොවැම්බර් 30 දින රු.460,500 ක මුදලක් ගෙවා තිබුණද මෙම කාර්ය සඳහා අදාළ කාලය තුළ ගල්ගමුව ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාලයට අනුයුක්ත කම්කරුවන් 8 දෙනෙකු පමණක් යොදාගත් බවත් ඒ සඳහා පිටතින් කම්කරුවන් යොදා නොගත් බවත් එම ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු භාරව ක්‍රියාකළ තාක්ෂණික සහයක විසින් විගණනයට තහවුරු කරතිබුණි. අදාළ ගෙවීම් වව්වර් සමග ඉදිරිපත්කර තිබූ කම්කරු පැමිණීමේ ලේඛන ඉංජිනේරු සහකාරවරයෙකු විසින් සකස්කර තිබුණද තාක්ෂණික සහයක විසින් සේවකයින් සේවයේ යොදවාගත් බවට අත්සන්කර නොතිබුණි. ඒ පිළිබඳ නොසලකා සහ මු.රෙ 137 හා 138 ප්‍රකාරව කටයුතු කිරීමෙන් තොරව ඉංජිනේරු සහකාර විසින් සකස්කර තිබූ ලේඛන සඳහා වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු ගෙවීම් අනුමත කර කොට්ඨාශ සහකාර ගෙවීම් සහතික කර ගෙවීම්කර තිබුණි.

(x) උක්ත ව්‍යාපෘතියෙහි ශක්‍යතා අධ්‍යයන වාර්තා අනුව ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම මගින් පළකඩවල අක්කර 800 ක්, මහගල්ගමුව අක්කර 400 ක් හා නව ඉඩම් අක්කර 200 ක් වශයෙන් අක්කර 1400 ක් සඳහා වාරි ජලය සැපයීම අරමුණු කර තිබුණද වාරි ජලය සැපයීමට ඉඩම් මේ වනතෙක් හඳුනාගෙන නොතිබුණි. තවද ව්‍යාපෘතියට අදාළව ඇලමාර්ගය ඉදිකිරීම, ඊට සම්බන්ධිත වැව් සංවර්ධනය කිරීම, ඉදිකළ කොටස්වල හානි ප්‍රතිසංස්කරණය හා ඉඩම් පවරාගෙන වන්දි ගෙවීම යනාදී කාර්යන් මෙතෙක් ඉටුකර නොතිබුණි.

(xi) දෙපාර්තමේන්තුවේ 2022 දෙසැම්බර් 31 න් අවසන් වර්ෂය සඳහා 2018 අංක 18 දරන ජාතික විගණන පනතේ 11(1) වගන්තිය ප්‍රකාරව නිකුත්කරන ලද විස්තරාත්මක

කළමනාකරණ විගණන වාර්තාවේ 3.1 ඡේදය යටතේ මෙම ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් කර තිබූ නිරීක්ෂණ සඳහා විගණකාධිපති විසින් ලබාදී තිබූ ආයතන සංග්‍රහයේ II වන කාණ්ඩයේ XLVIII වන පරිච්ඡේදය 29 වගන්තිය යටතේ විනයානුකූල ක්‍රියාමාර්ග අනුගමනය කළයුතු බවට වූ නිර්දේශ 4 ක් කොන්ත්‍රාත් පාලනය සම්බන්ධ ක්‍රමවේද හඳුන්වාදීමට හා අභ්‍යන්තර පාලනය ශක්තිමත් කිරීමට ලබාදුන් නිර්දේශ 6 ක් හා අලාභ අය කර ගැනීමට ලබාදුන් නිර්දේශයක් විගණිත දින වූ 2024 මැයි 31 දක්වා ක්‍රියාත්මක කර නොතිබුණි.

3.1.2 අපේක්ෂිත ප්‍රතිලාභ ලබා නොගැනීම

(අ) දැයුරුමය බහුකාර්ය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ විදුලි බලාගාරයක් පවත්වාගෙන යාම

දැයුරුමය බහුකාර්ය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය යටතේ මෙගාවොට් 1.5 ක ජල විදුලි බලාගාරයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වරයා විසින් ශ්‍රී ලංකා එන්ටර්ප්‍රයිස් (පුද්ගලික) සමාගම සමග 2017 ඔක්තෝබර් 13 දින අවබෝධතා ගිවිසුමකට එළඹ තිබුණි. එකී ව්‍යාපෘතියේ ඉදිකිරීම් කටයුතු වෙනුවෙන් 2005 - 2022 කාල සීමාව තුළ රු.මි. 13,472.58 ක් වැය කර තිබුණි. පහත නිරීක්ෂණයන් කෙරේ.

(i) දැයුරු මය ජලාශ ව්‍යාපෘතියට අදාළ රු.මි. 6,200ක් වූ මුල්පිරිවැය ඇස්තමේන්තුව යටතේ ජල විදුලිබලාගාරය ඉදිකිරීම සඳහා රු.මි.249 ක ප්‍රතිපාදන වෙන්කර තිබූ නමුත් එම මුල් පිරිවැය ඇස්තමේන්තුව රු.මි. 13,540 ක් ලෙස සංශෝධනය කිරීමේදී ජල විදුලි ජනන බලාගාරය ඉදිකිරීම සඳහා වෙන්කළ මුදල රු.මිලියන 50 ක් ලෙස ප්‍රමාණාත්මක විශ්ලේෂණයක් හා සාධාරණ හේතු දැක්වීමකින් තොරව අඩුකර තිබුණි.

(ii) දැයුරුමය ව්‍යාපෘතිය යටතේ විදුලි බලාගාරයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් සමාගම සමග අවබෝධතා ගිවිසුමට එළඹීමේදී අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ ප්‍රතිපත්තිමය නිෂ්කාශනය ලබා ගෙන නොතිබුණි. එහිදී අදාළ ගිවිසුමේ නෛතිකභාවය හා කොන්දේසිවල අනුකූලතාවය පිළිබඳ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ නිර්දේශ ලබා ගෙන හෝ වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය මගින් ගිවිසුම තහවුරු කර හෝ නොතිබුණි. එහිදී රාජ්‍යභාග ලෙස ගාස්තු අයකිරීම, අයකිරීම්වලින් නඩත්තු වියදම් දැරීම, අතිරික්ත මුදල් ඇත්නම් තැන්පතු ගිණුමට ගෙන යාම ආදී වශයෙන් මුදල් රෙගුලාසි වලට පටහැනි අන්දමේ කොන්දේසි අවබෝධතා ගිවිසුමට ඇතුළත් කර තිබුණි.

(iii) පිරිවැය ප්‍රතිලාභ පිළිබඳ විශ්ලේෂණයකින් තොරව හා භාණ්ඩාගාර අනුමැතියකින් තොරව විදුලි ජනනය මගින් උපයන ආදායමෙන් සියයට 15ක ප්‍රතිශතයක් වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ගෙවිය යුතු බවට වූ කොන්දේසි අවබෝධතා ගිවිසුමට ඇතුළත් කර තිබුණි. කෙසේ වෙතත් 2021 ජනවාරි සිට 2022 දෙසැම්බර් කාලයට අදාළ

රු.3,085,051 ක ජල විදුලි බලාගාර ආදායම ඒකාබද්ධ අරමුදලට බැර කර නොතිබූ අතර එම මුදලින් 2021 ජනවාරි සිට 2022 දෙසැම්බර් කාලය සඳහා වාරියපොල ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාලයේ දුරකථන බිල්පත්, ජල බිල්පත් හා විදුලි බිල්පත් ගෙවීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා එනර්ජිස් (පුද්ගලික) සමාගම වෙත ඉදිරිපත් කර තිබුණි. 2023 ජුනි 13 දින ශ්‍රී ලංකා එනර්ජිස් (පුද්ගලික) සමාගමෙන් ලැබී තිබූ රු.2,000,000 ක් පොදු තැන්පත් ගිණුමේ රඳවාගෙන ඉන් රු. 1,968,532 ක් සමාලෝචිත වර්ෂයේ දෙසැම්බර් 31 දිනට කාර්යාල දුරකථන, ජල බිල්පත් හා විදුලි බිල්පත් සඳහා ගෙවා තිබුණි.

(ආ) යාන්ත්‍රික ජලාශ ව්‍යාපෘතිය

මෙම ව්‍යාපෘතිය 2012 වර්ෂයේ ආරම්භකර 2021 වර්ෂයේ අවසන් කිරීමට සැලසුම්කර තිබූ අතර 2023 දෙසැම්බර් 31 දක්වා කාලය දිර්ඝකර තිබුණි. වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ වැය විෂය අංක 282-2-5-3-11 යටතේ 2011 වර්ෂයේ සිට 2023 දෙසැම්බර් 31 දින දක්වා රු.මි 39,375 ක් ව්‍යාපෘතිය සඳහා වැය කර තිබුණි. පහත නිරීක්ෂණ කෙරේ.

- (i) මහා පරිමාණ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතීන් නැවත ක්‍රමෝපායකරණය හා කඩිනම් කිරීමේ (RAMP) කමිටුවේ නිර්දේශ මත ව්‍යාපෘතිය යටතේ වූ ඉස්සන් වැවෙහි සංවර්ධන කටයුතු සඳහා පමණක් ප්‍රමුඛතාවය ලබාදී එහි ඉදිකිරීම් නිම කර අදාල පවුල් වහාම පදිංචි කිරීමට කටයුතු කර අනෙකුත් ක්‍රියාකාරකම් තාවකාලිකව නැවැත්විය යුතු වුවද විධිමත් අනුමැතියක් ලබාගැනීමකින් තොරව ව්‍යාපෘතිය මේ දක්වා ක්‍රියාත්මක කර තිබුණි. එසේ වුවද මේ දක්වා ව්‍යාපෘතිය නියමිත පරිදි නිම නොකිරීම හේතුවෙන් දරන ලද රු.මි. 39,375 ක පිරිවැයට, ප්‍රමාණවත් ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ජාතික ආර්ථිකයට එක් වී නොතිබුණි.
- (ii) වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ 2022 දෙසැම්බර් 31 න් අවසන් වර්ෂය සඳහා වූ 2018 අංක 18 දරන ජාතික විගණන පනතේ 11(1) වගන්තිය ප්‍රකාර නිකුත්කරන ලද විස්තරාත්මක කළමනාකරණ විගණන වාර්තාව මගින් මෙම ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් කර තිබූ නිරීක්ෂණ හා ඒ සඳහා විගණකාධිපති විසින් ලබාදී තිබූ නිර්දේශ මේ දක්වා ක්‍රියාත්මක කර නොතිබුණි. එහිදී මහා පරිමාණ ව්‍යාපෘති අවසන් කිරීමෙන් පසු බාර ගැනීමේ දී අනුගමනය කළ යුතු නිශ්චිත පටිපාටීන් දක්වා උපදෙස් නිකුත් කිරීම, ව්‍යාපෘතියෙන් අපේක්ෂිත ප්‍රතිලාභ ළඟා කර ගැනීම සම්බන්ධව විශ්ලේෂණාත්මක වාර්තා සකස් කර පසුපරම් කිරීම, ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම, නැවත පදිංචි කිරීම හා වන්දි ගෙවීම යන කටයුතුවල සියලු තොරතුරු ඇතුළත්ව තොරතුරු පද්ධතියක් පවත්වාගෙන යාම හා ලේඛන විධිමත්ව නඩත්තු කිරීම, ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම, නැවත පදිංචි කිරීම හා වන්දි ගෙවීම යන කටයුතු කඩිනමින් නිම කිරීම, EPC කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුම ප්‍රකාරව කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් නිම කළ යුතු සියලු වැඩ නිම කර නොතිබිය දී හා කාර්යයන් පිරිවිතර ප්‍රකාරව ඉටුකර නොතිබියදී කාර්යාධික සහතික නිකුත් කර ගෙවීම් සහතික කළ නිලධාරීන් සම්බන්ධයෙන් ආයතන සංග්‍රහයේ II වන කාණ්ඩයේ XLVIII වන පරිච්ඡේදයේ 29 වගන්තිය යටතේ විනයානුකූල ක්‍රියාමාර්ග අනුගමනය කිරීම,

කාර්යසාධන සහතිකය නිකුත් කිරීමෙන් පසු වැඩ බිමෙන් විධිමත් පරිදි ඉවත් නොවී පරිහරණය කරනු ලැබූ රජයේ ඉඩම් හා දේපල වල වටිනාකම තක්සේරු කර බදු කුලිය අය කර ගැනීම, කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් භාවිත කරන ලද වැලි කළුගල් හා පස් වෙනුවෙන් රජයට අයවිය යුතු ඉඩම් පරිහරණ ගාස්තු හා රාජ්‍ය භාගය අයකර ගැනීමට පියවර ගත යුතුවීම යන නිර්දේශ සිදුකර තිබුණි.

- (iii) ව්‍යාපෘතිය හේතුවෙන් භොරොවිපොතාන හා ගොමරන්කඩවල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයන් වලට අයත් ගොඩ සහ මඩ ඉඩම් හෙක්ටයාර 4,148 ක් ජලාශයට යටවී තිබුණි. එහිදී ජලාශය ඉදිකිරීම සඳහා වාරි ඉඩම් කට්ටි 2,044 ක් හා වම් ඉවුරු ඇල ඉදිකිරීම සඳහා වාරි ඉඩම් කට්ටි 313 ක් වශයෙන් වාරි ඉඩම් කට්ටි 2,355 ක් ප්‍රගමන රේඛන අනුව අත්පත්කරගෙන තිබුණි. නව ඉඩම් හෙක්ටයාර 1,515 කට වාරි ජල පහසුකම් සපයා වගාවන්ට එක් කිරීමේ මූලික අරමුණින් ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කර තිබුණද මේ දක්වා නව කුඹුරු ඉඩම් හෙක්ටයාර් 421 ක් පමණක් වගාකිරීම සඳහා වාරි පහසුකම් සපයා තිබුණි. ඒ අනුව සැලසුම්කර තිබූ නව කුඹුරු ඉඩම් ප්‍රමාණයෙන් හෙක්ටයාර් 1,094 ක් හෙවත් සියයට 72 ක් මේ දක්වා හඳුනාගෙන වගාකිරීම සඳහා ගොවීන් වෙත ලබාදී නොතිබුණි.
- (iv) ව්‍යාපෘතිය නිසා කුඹුරු ඉඩම් අහිමිවූවන් වෙනුවෙන් උපරිමය අක්කර 1.5 බැගින් ලබාදීමට සැලසුම් කර තිබූ නමුත් ඒ සඳහා අවශ්‍ය නව ඉඩම් හඳුනාගෙන වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් නිදහස්කරගෙන නොතිබීම. හේතුවෙන් කුඹුරු ඉඩම් අහිමි වූවන් සඳහා විකල්ප කුඹුරු ඉඩම් ලබාදීමට නොහැකි වී තිබුණි. ඒ වෙනුවට පවුල් 506 ක් සඳහා රු. 1,800,000 බැගින් රු. 910,800,000 ක් අතිරේක වන්දි 2024 මැයි 31 වන විට ගෙවා තිබුණි.
- (v) ව්‍යාපෘතිය යටතේ අත්පත්කරගත් ඉඩම් ප්‍රමාණය ඒ වෙනුවෙන් විකල්ප ඉඩම් ලබාදුන් අය පිළිබඳ විස්තර, ඒ දක්වා ගෙවනු ලැබූ වන්දි හා වෙනත් දීමනා ඇතුළත් සංසන්දනාත්මක ලේඛණ සකස් කර හෝ ප්‍රදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල පවතින දත්ත හා ව්‍යාපෘති කාර්යාලවල පවතින දත්ත සංසන්දනාත්මකව පරීක්ෂාකර නිවැරදිතාව තහවුරු කරගැනීමේ ක්‍රමවේදයක් හඳුනාගෙන නොතිබුණි. ඒ හේතුවෙන් කුඹුරු ඉඩම් අහිමි වූවන් සඳහා විකල්ප කුඹුරු ඉඩම් ලබාදීමේ ප්‍රමාණය නිවැරදිව තහවුරු කර ගැනීමට නොහැකිවිය.
- (vi) මේ සම්බන්ධයෙන් 2024 පෙබරවාරි 21 ඉදිරිපත්කර තිබූ අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශය මගින් 2022 වර්ෂය වන විට භොරොවිපොතාන, කැබිනිගොල්ලැව, පදවිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ වලින් බැහැරව ස්ථීර පදිංචි පවුල් ඒකක 614 ක් සඳහා අක්කර 1.5 වාරි ඉඩම් වෙනුවට රු. 1,800,000 ක් ගෙවීම සඳහා යෝජනා සංශෝධනය කර අනුමැතිය ඉල්ලා තිබූ අතර මේ සඳහා 2024 මාර්තු 18 දිනැති අමප/24/0395/623/009 දරන අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය මගින් අනුමැතිය ලැබී තිබුණි. ඒ අනුව 2024 මැයි 31 වන විට පවුල් 506 ක් සඳහා රු.1,800,000 බැගින් රු. 910,800,000 ක අතිරේක වන්දි ගෙවා තිබුණි. එහිදී

රු.1,800,000 ක් දක්වා වන්දි මුදල් වැඩිකිරීමට හේතුවූ කරුණු හා ඉතිරි පුද්ගලයන් 328 දෙනා වෙනුවෙන් ගනුලැබූ විකල්ප ක්‍රියාමාර්ග සඳහන්කර නොතිබුණි.

- (vii) ව්‍යාපෘතිය තුළින් දැනටමත් වගාකරන ඉඩම් හෙක්ටයාර 8,700 ක වගා තිව්‍රතාවය වැඩි කිරීම සඳහා වාරි ජල පහසුකම් සැපයීමට අපේක්ෂා කර තිබූ නමුත් 2023 දෙසැම්බර් 31 දිනට ඉඩම් හෙක්ටයාර් 5,956 සඳහා පමණක් දෙකන්තයෙහි වගා කිරීම සඳහා වාරි පහසුකම් සපයා තිබුණි. ඒ අනුව සැලසුම් කරනලද කුඹුරු ඉඩම් හෙක්ටයාර් 2,744 ක් හෙවත් සියයට සියයට 32 ක් සඳහා දෙකන්තයේ වගාකිරීමට වාරි පහසුකම් සපයා නොතිබුණි.
- (viii) මෙම ජලාශය ඉදිකිරීම තුළින් අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ පවුල් 50,000 කට සහ ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කයේ පවුල් 20,000 කට පානීය ජලය සැපයීමට සැලසුම් කර තිබුණද මේ වනවිට කොපමණ පවුල් ප්‍රමාණයකට පානීය ජල පහසුකම් සපයා ඇත්ද යන්න තහවුරු කල හැකි ලේඛන විගණනයට ඉදිරිපත්කර නොකෙරුණි.
- (ix) ප්‍රාදේශයේ කිලෝමීටර 16 ක දිගින් යුතු අලි වැටක් ඉදිකිරීම සැලසුම් කර තිබුනද එම අලිවැට මේ දක්වා ඉදිකර නොතිබුණි.
- (x) රු. මිලියන 36,855 ක් වූ යාන් මය ව්‍යාපෘතියේ මුල් ඇස්තමේන්තුව 2021 වර්ෂයේ අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතියෙන් රු.මිලියන 48,355 ක් ලෙස සංශෝධනයකර තිබුණි. එකී ප්‍රතිපාදන ප්‍රධාන වැඩකොටස් 6 ක් යටතේ වූ උප විෂයයන් 22 ක් යටතේ හඳුනාගෙන තිබූ අතර එම එක් එක් උපවිෂයය යටතේ දරන ලද වියදම් සම්බන්ධයෙන් වෙන් වෙන්ව ගිණුම් තබා නොතිබීම හේතුවෙන් අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත සීමාව තුල අදාල වියදම් දරා ඇති බව තහවුරු කරගත නොහැකිවිය.
- (xi) ඉඩම් අත්පත් කරගැනීම වන්දි ගෙවීම සහන සැලසීම වෙනුවෙන් 2012 වර්ෂයේ වෙන්කර තිබූ රු. මිලියන 1,500 ක් වූ ප්‍රතිපාදනය 2021 ජුනි මස ඉදිරිපත්කර තිබූ අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශය මගින් රු. මිලියන 9,040 ක් දක්වා 6 ගුණයකින් වැඩි කිරීමට අනුමැතිය ඉල්ලා තිබුණි. ඒ අනුව ඉඩම් අත්පත් කරගැනීම, වන්දි ගෙවීම හා සහන සැලසීමේ කටයුතු නියමිත කාලසීමාව තුල නියමිත පරිදි සිදු නොකිරීම හේතුවෙන් ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කර වසර 9 කට පසු ඒ සඳහා වූ පිරිවැය රු.මිලියන 7,540 කින් වැඩිවී තිබුණි.
- (xii) මෙම ජලාශය ඉදිකිරීම සඳහා භෞරොවිපොතාන හා ගොමරන්කඩවල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ වලට අයත් ගොඩ සහ මඩ ඉඩම් හෙක්ටයාර 4,148 ක් යටතේ වූ ඉඩම් කට්ටි 4352 ක් අත්පත් කරගෙන තිබූ අතර ඉන් වන්දි ගෙවියයුතු ඉඩම් කට්ටි ගණන 3,621 ක් විය. 2024 මැයි 31 දිනට ඉඩම් කට්ටි 3,513 ක් සඳහා වන්දි ගෙවා අවසන් කර තිබූ අතර වන්දිගෙවිය යුතුව ඇති ඉඩම් කට්ටි 108 අත්පත්කරගෙන වසර 8-9 අතර කාලයක් ගතවී තිබුණද එම ඉඩම් සඳහා කිසිදු වන්දියක් මේ දක්වා ගෙවා නොතිබුණි.

(xiii) ජලාශයේ වම් ඉවුරු ඇල ඉදිකිරීම සඳහා හොරොවිපොතාන, කැබිනිගොල්ලුව, පදවිය හා ශ්‍රීපුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ වලට අයත් ඉඩම් හෙක්ටයාර 75.5 ක් යටතේ වූ ඉඩම් කට්ටි 769 ක් අත්පත් කරගෙන තිබූ අතර ඉන් වන්දි ගෙවියයුතු ඉඩම් කට්ටි ගණන 528 ක් විය. 2024 මැයි 31 දිනට ඉඩම් කට්ටි 348 ක් සඳහා වන්දිගෙවා අවසන් කර තිබූ අතර වන්දිගෙවිය යුතුව ඇති ඉඩම් කට්ටි 180 ක් සඳහා අත්පත්කරගෙන වසර 4-5 අතර කාලයක් ගතවී තිබුණද කිසිදු වන්දියක් මේ දක්වා ගෙවා නොතිබුණි.

(xiv) වන්දි ගෙවීමේ ප්‍රමාදවීම හේතුවෙන් අත්පත්කරගත් ඉඩම් සඳහා තක්සේරු වාර්තා ලබාදීමේ ප්‍රමාදය මත ව්‍යාවස්ථාපිත වන්දිය සඳහා සියයට 7 ක පොලී මුදලක් වසර 5 කට වැඩි කාලයක් සඳහා ගෙවීමට සිදුවී තිබුණි. ඒ අනුව 2024 මැයි 31 දිනට රු.1,275,580,533 ක් පොලී වශයෙන් ගෙවා තිබුණි. මෙසේ ගෙවූ පොලී ඉඩම් අභිමිචුවන් සඳහාම ගෙවූ බවට විගණනයට තහවුරු නොවුණි.

(xv) නියමිත දිනට ඉඩම් ලබා නොදීම හේතුවෙන් ජලාශයේ වෙල්ල ඉදිකිරීමේදී කුඹුරු ඉඩම් අභිමි චුවන් වෙනුවෙන් 2014/2015 මහ කන්නයේ සිට 2018/2019 මහ කන්නය දක්වා අක්කරයකට රු. 35,000 බැගින් වගා අභිමි කන්න 9 ක් සඳහා රු. 345,452,574 ක කන්න වන්දි ගෙවා තිබුණි. වම් ඉවුරු ඇල ඉදිකිරීමේදී ඉඩම් අභිමි චුවන් වෙනුවෙන් 2018 යල කන්නයේ සිට 2020 මහ කන්නය දක්වා අභිමි කන්න 4 ක් සඳහා අක්කරයකට රු. 50,700 ක් හා අභස් දියෙන් වගාකරන ගොවීන්ට අක්කරයකට රු.35,000 ක් බැගින් කන්න වන්දි රු. 123,494,081 ක් ගෙවා තිබුණි. ඒ අනුව ඉඩම් අභිමි චුවන්ට නියමිත පරිදි කුඹුරු ඉඩම් ලබා නොදීම නිසා රු.468,846,655 ක කන්න වන්දි ගෙවීමට සිදුවී තිබුණි. මෙසේ ගෙවූ වන්දි ඉඩම් අභිමිචුවන් සඳහාම ගෙවූ බවට විගණනයට තහවුරු නොවුණි.

(xvi) වාරි ඉඩම් ලබානොදීම හේතුවෙන් ජීවනෝපාය මාර්ග අභිමි චූ පුද්ගලයෙකුට මාසිකව රු. 2,000 බැගින් උපරිමය රු.8,000 දක්වා ජීවනාධාර දීමනාවක් ලෙස 2024 මැයි 31 දක්වා රු. 481,918,000 ක් ගෙවා තිබුණි. මේ සඳහා එක් එක් පුද්ගලයන් වෙනුවෙන් ගෙවන ලද ප්‍රමාණය වෙන් වෙන්ව හඳුනාගත හැකි පරිදි පොත්පත් පවත්වා නොතිබීම හේතුවෙන් ඒ සඳහා දැරූ පිරිවැය ඉඩම් අභිමිචුවන් සඳහාම ගෙවූ බවට විගණනයට තහවුරු නොවුණි.

(ඇ) පහළ උාව මධ්‍ය හා සුළු පරිමාණ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය

මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ ඇති වටගල ආර වැව, මල්ලිපොත වැව, දෙබර ආර වැව මගින් ජලය සහ මීටර් කිසිඳු මිලියන 2.45 සැපයීමෙන් පවතින ඉඩම් හෙක්ටයාර 971 හා නව ඉඩම් හෙක්ටයාර 728 ක් දෙකන්නයේ වගා කිරීම සඳහා ජලය සැපයීම සඳහා රු.මිලියන 1,250ක ඇස්තමේන්තුවක් යටතේ 2007 වර්ෂයේ සිට මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කර තිබුණි. 2023 දෙසැම්බර් 31 වන විට මූල්‍ය ප්‍රගතිය රු. මිලියන 776.23 ක් වී තිබූ අතර හෙක්ටයාර් 723 ක් සඳහා පමණක් වාරි ජලය ලබාදී තිබුණි. ඒ අනුව ව්‍යාපෘති ආරම්භ කර වසර 17 ක් ගතවී තිබුණද

සංවර්ධනය කිරීමට අපේක්ෂා කර තිබූ ඉඩම් හෙක්ටයාර් 976 ක් හෙවත් සියයට 57 ක් සඳහා වාරි ජලය සැපයීමට කටයුතු කර නොතිබුණි. නව ඉඩම් හඳුනාගැනීමත් වාරි ජලය සැපයීමට පහල නිමින සංවර්ධන කටයුතු සිදු නොකිරීමත් නිසා මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් අපේක්ෂාකර තිබූ ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ජාතික ආර්ථිකයට එක්වී තිබුණි.

(ඇ) මොරාන ජලාශ ව්‍යාපෘතිය

බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ඇති ඉඩම් හෙක්ටයාර් 570 ක් සඳහා ජලය සහ මීටර් කිසිදු මිලියන 16 ක් සැපයීම සඳහා රු.මි. 2,900 ක ඇස්තමේන්තුවක් යටතේ 2012 වර්ෂයේ සිට මෙම ජලාශය ඉදිකිරීමේ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කර තිබුණි. 2023 දෙසැම්බර් 31 වන විට මූල්‍ය ප්‍රගතිය රු. මිලියන 2,725.87 ක් වී තිබූ අතර වාරි ජලය නව ඉඩම් හෙක්ටයාර් 449 ක් සඳහා පමණක් ලබාදී තිබුණි. ඒ අනුව ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කර වසර 14 ක් ගතවී තිබූ නමුත් සංවර්ධනය කිරීමට අපේක්ෂා කර තිබූ නව ඉඩම් හෙක්ටයාර් 121 ක් හෙවත් සියයට 21 ක් සඳහා වාරි ජලය සැපයීමට කටයුතු කර නොතිබුණි. තවද ජලාශය හා ප්‍රධාන ඇල සඳහා අත්පත් කර ගත් ඉඩම් සඳහා වන්දි ගෙවීම හා විකල්ප ඉඩම් ලබා දීමද ප්‍රමාද වී තිබුණි.

3.1.3 ව්‍යාපෘති නිම නොකර අතහැර දැමීම

(අ) කුඹුක්කන්මය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය

(i) 2015 වර්ෂයේ සිට 2023 දක්වා කුඹුක්කන්මය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය සඳහා වෙන් කර තිබූ රු. මිලියන 2,337 ක ප්‍රතිපාදන වලින් රු. 521,538,736 ක් වැය කර තිබුණි. එසේ වුවද ව්‍යාපෘතිය මගින් අපේක්ෂිත නව ඉඩම් හෙක්ටයාර් 5,429 ක් සඳහා වාරි ජලය සැපයීම, පානීය සඳහා ජලය සහ මීටර් මිලියන 12ක් ලබා දීම, මාර්ග කිලෝමීටර් 15ක් සංවර්ධනය කිරීම, ගිගා වොට් පැය 16ක ජල විදුලිය උත්පාදනය, මිරිදිය ධීවර කර්මාන්තය ප්‍රවර්ධනය කිරීම, නැවත පදිංචි කරනු ලබන ප්‍රදේශයේ නගර සංවර්ධනය සිදු කිරීම, අලි මිනිස් ගැටුම අවම කිරීම සඳහා අලිවැට් ඉදිකිරීම යන ප්‍රතිලාභ කිසිවක් 2023 දෙසැම්බර් 31 දින දක්වා අත්කරගෙන නොතිබීම හේතුවෙන් ව්‍යාපෘතිය වෙනුවෙන් දරන ලද රු.521,548,736 ක පිරිවැයෙන් ජාතික ආර්ථිකයට මේ දක්වා කිසිදු ආයතනික වශයෙන් ලබාදී නොතිබුණි.

(ii) කුඹුක්කන් මය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය සඳහා ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම හේතුවෙන් දේපළ අහිමිව පීඩාවට පත්වන ජනතාවට වන්දි ගෙවීම සහ නැවත පදිංචි කිරීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබී නොතිබියදී අමාත්‍යාංශ වැය ශීර්ෂය යටතේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා වෙන් වූ ප්‍රතිපාදන වලින් 2019, 2020, 2021 හා 2022 වර්ෂවලදී ඉඩම් අත්පත් කරගැනීම සඳහා වන්දි ගෙවීමට මැදගම, බඩල්කුඹුර, මොණරාගල ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් වෙත රු. 43,998,988 ක් ගෙවා තිබුණි. එහිදී වන්දි ගෙවීම සඳහා නිශ්චිත ක්‍රමවේදයක් නොමැති වීමෙන් ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් වෙත ගෙවා ඇති මුදල් වසර 4 ක කාලයක් තිස්සේ එම කාර්යාලවල පොදු තැන්පත් ගිණුම්වල නිශ්කාර්යව පැවතුණි.

- (iii) වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍යවරයා විසින් 2017 නොවැම්බර් 24 දින ඉදිරිපත් කර තිබූ අංක අමප17/2716/729/029 දරන “කුඹුක්කන් ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය හා හැඩ ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය ස්විස් වැලේන්ජ් ක්‍රමය (Swiss Challenge Method) යටතේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා CNHMC සමඟ අවබෝධතා ගිවිසුමකට එළඹීමට අනුමැතිය ලබා ගැනීම සඳහා වූ අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශයට අනුමැතිය ලබාදී නොතිබියදී, ස්විස් වැලේන්ජ් ක්‍රමයට අදාළ පටිපාටිය අනුගමනය කිරීමෙන් තොරව 2018 මාර්තු 30 වන දින අමාත්‍යාංශය සහ අදාළ සමාගම, කුඹුක්කන් ඔය හා හැඩඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය සඳහා ශක්‍යතා අධ්‍යයනයක් සිදු කිරීමට එකඟත්වය ලබා දෙමින් අවබෝධතා ගිවිසුමකට එළඹ තිබුණි.
- (iv) ශක්‍යතා අධ්‍යයනයේම කොටසක් වූ පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීමේ වාර්තාව සකස් කිරීම සඳහා විධිමත් ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලියක් අනුගමනය කිරීමකින් තොරව පුද්ගලික සමාගමක් සමඟ ගිවිසුමකට එළඹ තිබූ අතර ඒ යටතේ 2023 දෙසැම්බර් 31 දින වන විට රු.5,150,880 ක් ගෙවා තිබුණි. අදාළ සමාගම සමඟ එළඹී ගිවිසුම අනුව පාරිසරික බලපෑම් අධ්‍යයන වාර්තාව මාස 4 ක් ඇතුළත සකස් කර අවසන් කළ යුතු වුවද 2023 නොවැම්බර් 30 දක්වා අවස්ථා 10 දී වසර 4 කුත් මාස 10 ක කාලයක් සඳහා දින දීර්ඝ කිරීම් ලබා දී තිබුණි.
- (v) කුඹුක්කන් ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතියට අදාළ සාමාජීය ඇගයීම් වාර්තාව හා නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම රු.4,008,750 කට සකස් කිරීම සඳහා 2018 ජූලි 20 දින පෞද්ගලික ආයතනයක් සමඟ වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ගිවිසුමකට එළඹ තිබුණි. අදාළ වාර්තාව හා සැලැස්ම මාස 3 ක් ඇතුළත එනම් 2018 ඔක්තෝබර් 14 දිනට අවසන් කළ යුතු වුවත් 2020 අගෝස්තු 30 දක්වා අවස්ථා 4 කදී අවුරුදු 1 මාස 10 ක කාලයක් දින දීර්ඝ කර තිබුණි. ගිවිසුම අනුව පළමු කෙටුම්පත් වාර්තාව තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුව මගින් අනුමත කළ පසු ගිවිසුම් ගත වටිනාකමින් සියයට 70 ක මුදලක් ගෙවීමට හැකි වුවද 2019 අප්‍රේල් 02 දින ඉදිරිපත් කර තිබූ කෙටුම්පත් වාර්තාව සඳහා තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටු අනුමැතියක් ලද බවට තොරතුරු නොවූ අතර 2022 වර්ෂය දක්වා රු.3,778,247 ක මුදලක් එනම් ගිවිසුම් ගත මුදලින් සියයට 85 ක් ගෙවා තිබුණි.
- (vi) එකතු කළ අගය මත බදු ගෙවීමට ලියාපදිංචි විය යුතු මුළු පිරිවැය 2020 ජනවාරි 01 දින සිට ඉහළ දමා තිබීම නිසා උක්ත පුද්ගලික ආයතනය 2020 ජනවාරි 01 දින සිට එකතු කළ අගය මත බදු (VAT) සඳහා අදාළ නොවන ආයතනයක් බවට දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙබ් අඩවිය මගින් දන්වා තිබියදී ඒ පිළිබඳ නොසලකා එම ආයතනය වෙත රු.160,350 ක් VAT ලෙස ගෙවා තිබූ අතර ඉන් රු. 112,245 ක මුදලක් පමණක් නැවත අය කර ගෙන තිබුණි.
- (vii) ව්‍යාපෘතියට අදාළ ශක්‍යතා අධ්‍යයන වාර්තාව, පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව, සාමාජීය ඇගයීම් වාර්තාව හා නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම සැකසීමේ කටයුතු 2017 ජනවාරි මාසයෙන් පසු ආරම්භ කර තිබුණද 2017 ජනවාරි 28 දින ව්‍යාපෘතියේ සමාරම්භක උත්සවය පවත්වා ඒ වෙනුවෙන් දෙපාර්තමේන්තුව රු. 22,771,296 ක් වැය කර තිබුණි. ඒ අනුව

ව්‍යාපෘතියේ මූලික කටයුතු සිදු කිරීමකින්ද තොරව සමාරම්භක උත්සවයක් පවත්වා ඒ වෙනුවෙන් උත්ත විශදම් දරා තිබුණි.

(viii) ව්‍යාපෘති මූලික ඇගයීම් වාර්තා වන ශක්‍යතා අධ්‍යයන වාර්තාව, පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව, සමාජ බලපෑම් ඇගයීමේ හා නැවත පදිංචි කිරීමේ සැලැස්ම යන මූලික වාර්තා අනුමත කර ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කිරීමට පෙර කුඹුක්කන් ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය යටතේ වූ තෙතගල්ලන්ද සහ ඉත්තෑකටුව වැව් 2හි යටි නිමින සංවර්ධන කටයුතු සඳහා රු.95,262,039 ක් වැය කර තිබුණි.

(ix) කුඹුක්කන් ඔය ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු සඳහා සේවකයන් 20 ක් බඳවා ගෙන තිබූ නමුත් එම කාර්ය මණ්ඩලය ව්‍යාපෘතියට අදාළව ඉටුකල කාර්යයන් නිශ්චිතව හඳුනාගත නොහැකි විය.

(ආ) කුඩාවිලච්චිය ජලාශය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම

2021-2023 කාලය තුළ මිලියන 6,000 ක ඇස්තමේන්තුවක් යටතේ කුඩාවිලච්චිය ජලාශය සංවර්ධනය කිරීමට සැලසුම්කර තිබූ අතර මේ 2023 දෙසැම්බර් 31 දක්වා රු. 162.14ක් වැයකර තිබුණි. මහාපරිමාණ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතීන් නැවත ක්‍රමෝපායකරනය හා කඩිනම් කිරීමේ (RAMP) කමිටුවේ නිර්දේශ මත මෙම ව්‍යාපෘතිය 2023 වර්ෂයේ සිට ක්‍රියාත්මක නොකිරීමට තීරණය කර තිබුණි. ඒ අනුව ව්‍යාපෘතියෙන් අපේක්ෂිත අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ පුද්ගලයින් 25,000 කට පිරිසිදු පානීය ජලය සැපයීම, මහවිලච්චිය මහා වාරි යෝජනා ක්‍රමයේ බෝග නිවුනාවය 1.57 සිට 2.0 දක්වා වැඩි කිරීම, අලි මිනිස් ගැටුම් අවම කිරීම, පුරාවිද්‍යා ස්ථාන තවදුරටත් විනාශ වීමෙන් ආරක්ෂා කිරීම, අනුරාධපුරයේ යෝජිත ඖෂධ කලාපය සඳහා ජලය සැපයීම, විල්පත්තු ජාතික වනෝද්‍යානයේ වන සතුන්ට අවශ්‍ය ජල පහසුකම් සැපයීම, මෝදරගම් ආරු ගංගාවේ පාරිසරික තුලනය සඳහා ජල ගලනය සහතික කිරීම යන ප්‍රතිලාභ ලබාගැනීමට නොහැකිවී තිබුණි.

(ඇ) වඩමාරවිච්චි කළුපුවෙහි ජල සම්පත් සංවර්ධනය කිරීම මඟින් යාපනය අර්ධද්වීපයේ ජනතාවට පානීය ජලය සැපයීම සඳහා 2019 වර්ෂයේදී දේශීය අරමුදල් රු.මිලියන 2,000 ක ඇස්තමේන්තු පිරිවැයක් යටතේ ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කර එම වර්ෂයේදී අවසන් කිරීමට නියමිතව තිබුණි. වසර 3කට පසුව 2021 දෙසැම්බර් 31 දින වන විට ව්‍යාපෘතිය සඳහා රු.මිලියන 28 ක් වැයකර තිබුණු අතර ව්‍යාපෘතිය අතහැර දමා තිබුණි.

(ඈ) මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ කඩිනම් වාරිමාර්ග සංවර්ධන (වෙල්ලස්ස නවෝදය) ව්‍යාපෘතිය යටතේ ප්‍රතිපාදන සීමාව ඉක්මවා අනුඥාත කරනු ලැබූ ඇස්තමේන්තු මඟින් රු.මිලියන 189 ක් වැයකර ආරම්භ කර තිබූ ව්‍යාපෘති 09 ක් අතරමග අත්හැර දමා තිබුණි.

(ඉ) දළුගල වැව හු විද්‍යා පරීක්ෂණ සඳහා 2022 වර්ෂය තුළ රු.3,190,000 ක ඇස්තමේන්තුවක් අනුඥාන කොට වැයකර තිබුණද, එම වැව ඉදිකිරීමට අදාළ මූලික කටයුතු කිසිවක් ආරම්භ කිරීමකින් තොරව අතර මග නවතා තිබීම හේතුවෙන් දරා තිබූ වියදම නිෂ්කාර්ය වී තිබුණි.

(ඊ) වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ සැලසුම් අංශය මගින් ශක්‍යතා අධ්‍යයන සිදුකර තිබූ පෙනියාගොඩ පිහිටි පොම්පාගාරය ඉදිකිරීම, කැකිරියෝබඩ අතිරේක පිටවන ඉදිකිරීම, කැලණි ගංවතුර ආරක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමයේ නිකවෙල හි ගංවතුර පිටවීමේ ව්‍යුහය ඉදිකිරීම, මයියාව වැවේ පිටවන වැඩිදියුණු කිරීම, මල්වතුඔය හරහා RCC පාලම ඉදිකිරීම, පෙරාරු අමුණ ඉදිකිරීම, කුඩාවිලවිටිය පිටවන ඉදිකිරීම, ඇල්ල වැව පිටවන ඉදිකිරීම, ඇල්ලේ වැවේ බැම්ම ඉදිකිරීම, එලවාන්කුලම අමුණ ඉදිකිරීම, විලලෝඩයි අමුණ ඉදිකිරීම, මල්වතු ඔය පිටවන ඉදිකිරීම, පාන්කුළම ජලාශයේ පිටවන ඉදිකිරීම යන ව්‍යාපෘති 2024 මැයි 31 දක්වා ආරම්භ කිරීමට කටයුතු කර නොතිබූ අතර එම ව්‍යාපෘති වෙනුවෙන් දරනු ලැබූ වියදම හඳුනාගත හැකිවන පරිදි ලිපිගොනු පවත්වාගෙන ගොස් නොතිබුණි.

(උ) ගම සමඟ පිළිසදරක් වැඩසටහන

(i) උක්ත වැඩසහන යටතේ අනුරාධපුරය දිස්ත්‍රික්කයේ කැබිනිගොල්ලැව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පදවිය හා වාහල්කඩ ගොවි ව්‍යාපාරවල ඇළ පද්ධතිය වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය නියමිත අනුමත කිරීමේ පටිපාටින් අනුගමනය කිරීමකින් තොරව ආරම්භ කර තිබූ අතර ඒ සඳහා රු. මි. 116 ක් ඇස්තමේන්තු කර රු.මි.31.2 ක් වැයකර තිබුණි. උක්ත ව්‍යාපෘතිය සඳහා 2023 වර්ෂයේ ප්‍රතිපාදන ලැබී නොතිබුණු අතර අපේක්ෂිත පරිදි නිම නොකර අතරමග නවතා තිබීම හේතුවෙන් දරන ලද රු.මි.31.2 ක පිරිවැය නිෂ්කාර්ය වී තිබුණි.

(ii) වගාවේ සඳහා ජල සැපයුම් ඉදිකිරීමට සැලසුම්කර ඒ සඳහා අවශ්‍ය හියුම් පයිප්ප 2411 ක් මිලදී ගෙන තිබූ අතර ඉන් 1,245 ක් ගොවි සංවිධාන වෙත නිකුත් කර තිබුණද එමගින් අපේක්ෂිත ජල සැපයුම් ඉදිකර නොතිබුණි. 2023 දෙසැම්බර් 31 දිනට හියුම් පයිප්ප 1,166 ක් පදවිය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාලයේ නිෂ්කාර්යව තබා තිබුණි.

3.1.4 ව්‍යාපෘති ඉටුකිරීමේ ප්‍රමාදයන්

(අ) දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ ක්‍රියාත්මක, ඇස්තමේන්තුගත වටිනාකම රු. මිලියන 128,942 ක් වූ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතීන් 9 ක සැලසුම් කළ කාලය ඉක්මවා තිබුණද නිමකර නොතිබුණි. 2012 වර්ෂයේ සිට ආරම්භ කර තිබූ එම ව්‍යාපෘතීන්හි කාලය දීර්ඝ කිරීම සඳහා අවස්ථාවන් කිහිපයකදී අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලබාගෙන තිබූ අතර ප්‍රමාදයන් හේතුවෙන් ව්‍යාපෘති අරමුණු යටතේ හඳුනාගෙන තිබූ වාසි, සැලසුම්ගත පරිදි ලබාගැනීමට නොහැකි වී තිබුණි.

(ආ) උමා ඔය යටි ගං සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය

උමාඔය ද්‍රෝණියේ සිට දක්ෂිණ කලාපයේ කිරිඳිඔය ද්‍රෝණියට ජලය සහ මීටර් මිලියන 145 ක් වාර්ෂිකව හැරවීම ප්‍රධාන අරමුණ කොටගෙන වාරිමාර්ග හා ජල කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය හා ඉරාන ෆරාබි සමාගම, ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 529.06 ක් හෙවත් රු.මිලියන 74,325.75 ක ඉංජිනේරු ප්‍රසම්පාදන හා ඉදිකිරීම් (EPC) කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුමකට 2008 අප්‍රේල් 28 දින එළඹ තිබුණි. ව්‍යාපෘතිය වසර 07 ක් තුළ එනම් 2015 නොවැම්බර් 15 දින නිම කිරීමට මූලිකව අපේක්ෂා කර තිබුණද , 2014 සිට 2017 දක්වා උමගේ ඇති වූ ජල කාන්දුව හා ඊට අනුග්‍රහිත කරුණු හේතුවෙන් 2023 ජුනි 30 දක්වා ව්‍යාපෘති කාල සීමාව දීර්ඝ කර තිබුණි. ජල විදුලි බලාගාරයේ ඉදිකිරීම් නිමකර 2024 අප්‍රේල් 24 දින ජල විදුලිය නිෂ්පාදනය ආරම්භ කිරීමෙන් පසු උමාඔය ද්‍රෝණියේ ජලය දක්ෂිණ කලාපයේ සංවර්ධන කටයුතු සඳහා යොදාගැනීමට අලිකොට්ඨාර ජලාශය වෙත මුදාහැරීම ආරම්භ කර තිබුණි.

(i) උමාඔය පහළ නිම්න සංවර්ධන කටයුතු සඳහා වූ අංක 10/1744/413/1017 දරන අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකාවට අදාළ 2010 ජූලි 29 දිනැති තීරණය අනුව රු. මිලියන 9,352 ක් වැය කිරීමට ප්‍රතිපත්තිමය නිශ්කාෂණ ලැබී තිබූ අතර වෙන්කර තිබූ රු.මිලියන 9,352 ක් වූ මුළු පිරිවැය ඇස්තමේන්තුව රු.මිලියන 17,914 ක් ලෙස සංශෝධන සඳහා 2021 අගෝස්තු 30 දින අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබී තිබුණි. ඒ අනුව 2013 වර්ෂයේ සිට 2021 වර්ෂය දක්වා වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශ වැය ශීර්ෂය යටතේ උමා ඔය හැරවීමේ ව්‍යාපෘතිය යටතේ කිරිඳිඔය ද්‍රෝණියේ කෘෂිකාර්මික ඉඩම් සංවර්ධනය සඳහා රු. මිලියන 10,216 ක් හා කිරිඳිඔය ද්‍රෝණියේ නැවත පදිංචි කිරීම් සඳහා රු .මිලියන 737 ක් වශයෙන් රු.මිලියන 10,953 වැයකර තිබුණි. අනතුරුව 2022 වර්ෂයේ සිට ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව වෙත පවරා තිබුණු අතර 2023 දෙසැම්බර් 31 දිනට මෙම ව්‍යාපෘතියෙන් අපේක්ෂිත පහත ප්‍රතිලාභයන් මේ දක්වා නියමිත පරිදි ලභාකර ගෙන නොතිබුණි.

- නව ඉඩම් හෙක්ටයාර 4500 කට සහ දැනට පවතින ඉඩම් හෙක්ටයාර 1500 කට වාරි ජල පහසුකම් සපයා දීමේ මූලික අරමුණින් ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කර තිබුණද මේ දක්වා නව කුඹුරු ඉඩම් හෙක්ටයාර් 750 ක් පමණක් වගාකිරීම් සඳහා වාරි පහසුකම් සපයා තිබුණි. ඒ අනුව සැලසුම්කර තිබූ හෙක්ටයාර් 5,250 ක් හෙවත් සියයට 87.5 සඳහා ජලය නිකුත්කර නොතිබුණි. මේ සඳහා අවශ්‍ය නව කුඹුරු ඉඩම් මේ දක්වා හඳුනාගෙන වගාකළ හැකි ආකරයට සකස්කරද නොතිබුණි.
- මොණරාගල සහ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්ක සඳහා සහ මීටර් මිලියන 30 පානීය හා කාර්මික ජලය සැපයීම, සත්ත්ව ගොවිපොළ සහ මිරිදිය ධීවර සංවර්ධනය, නවීන තාක්ෂණයේ දැනුම හුවමාරු කිරීම හා කුඩා වැව් 54 ක් වැඩි දියුණු කිරීම සහ වැව් 110 කට ජලය සැපයීමේ අරමුණු ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කර වසර 11 ක් ගතවී තිබූ නමුත් මේ දක්වා ලභාකරගෙන නොතිබුණි.

(ii) ප්‍රධාන උමගේ ඉදිකිරීම් නියමිත කාලය මෙන් දෙගුණයක් එනම් වසර 15 ක් ගත වීමෙන් පසු අවසන්කර තිබූ අතර අලිකොට්ඨාර ජලාශයේ සිට කිලෝමීටර් 18 ක් දුරින් පිහිටි මිගස් ආර වැව් හරහා ගෙනයනු ලබන ජලය කිලෝමීටර් 24+365 දුරින් පිහිටි කුඩාඔය ජලාශයට ගෙනයාමෙන් පසු ප්‍රියන්තගේ වැව් දක්වා ගෙනයාමට සැලසුම්කර තිබුණි. එසේ

වුවද මිගස් ආර වැව දක්වා ජලය ගෙනයාමට හැකි පරිදි පහල නිමන සංවර්ධන කටයුතු නිම කර නොතිබුණි.

- (iii) ප්‍රියන්තගේ වැවේ සිට කිලෝමීටර් 5.5 ක් දුරින් පිහිටි කෙඩුම්කඩේ වැව දක්වා ඇති මලල ආර සංවර්ධනය කිරීමත් ඉන්පසු බදගිරිය හා පහල මත්තල දක්වා ඇති වැව 40 කට ජලය රැගෙන යාමටත් සැලසුම්කර තිබුණි. එහෙත් ප්‍රියන්තගේ වැවෙන් පසුව ජලය ගෙන යාමට හැකිවන පරිදි ඇල මාර්ග සංවර්ධනයට මේ දක්වා කටයුතු කර නොතිබුණි. ඒ අනුව මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා වෙන් කළ ප්‍රතිපාදනයෙන් සියයට 84 ක් හෙවත් රු. මිලියන 15,130.40 ක් වැයකර තිබූ නමුත් දකුණු ඉවුරු ඇළ යටතේ නිම කිරීමට අපේක්ෂිත කාර්යයන් මේ දක්වා නිම කර නොතිබීම හේතුවෙන් උමා ඔය ද්‍රෝණියේ ජලය කිරිඳි ඔය ද්‍රෝණියට හැරවීමේ ප්‍රධාන අරමුණ වූ දකුණු පළාතේ පිහිටි ඉඩම් සඳහා ජලය සැපයීමට නොහැකි වී තිබුණි.
- (iv) මු.රෙ 20 අනුව මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා මුළු පිරිවැය ඇස්තමේන්තුවක් අනුමත කර නොතිබූ අතර ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ විධිවිධානයන්ට පටහැනිව නියෝජ්‍ය ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂවරයාගේ සභාපතිත්වයෙන් යුත් ප්‍රසම්පාදන කමිටුවේ අධිකාරී සීමාවට සරිලන පරිදි රු. මිලියන 50 බැගින් ව්‍යාපෘතියේ ඇස්තමේන්තු අනුමත කර සැලසුම්කර තොරව ක්‍රියාත්මක කර තිබුණි.
- (v) උමාඔය පහළ නිමන සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය යටතේ නිම කිරීමට අපේක්ෂිත කාර්යයන්ට අදාළ උප කාර්යයන් වෙන් වෙන්ව හඳුනාගෙන නොතිබූ අතර එක් එක් උප කාර්යයන් යටතේ වූ ප්‍රතිපාදන වැය කිරීමට ඇස්තමේන්තු අනුඥාත කිරීමේදී විධිමත් ලේඛන නඩත්තු කරද නොතිබුණි. ඒ හේතුවෙන් ව්‍යාපෘතිය යටතේ අදාළ කාල සීමාව තුල ඉටුකරන ලද කාර්යයන් හා ඒසඳහා දරන ලද වියදම් වෙන් වෙන්ව හඳුනාගත නොහැකි විය. තවද ප්‍රමුඛතා හඳුනාගෙන නිසි සැලැස්මකට අනුකූලව ඉදිකිරීම ආරම්භ නොකිරීම හේතුවෙන් නිමකළ ඇළ මාර්ග සේදී යාම, ඉවුරු බාදනය, ඇළ මාර්ගවල හා කොන්ක්‍රීට් නිර්මිත තුළ පස් පිරීම ආදිය යථාවත් කිරීම සඳහා අමතර ප්‍රතිපාදන දැරීමට සිදුව තිබුණි.
- (vi) 2022 වර්ෂයේ සිට ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව වෙත පවරා තිබුණද ඒ සම්බන්ධයෙන් වූ භාවිතා කරන ලද චන්කම් භාර ගැනීමේ ලේඛණ, නිමකර ඇති කාර්යයන් පිළිබඳ කාර්යසාධන හෝ ප්‍රගති වාර්තා, ව්‍යාපෘතිය භාරගත් දින වන විට දරා ඇති වියදම් පිළිබඳ විස්තර ඇතුළත් ගිණුම් වාර්තා හා ව්‍යාපෘතිය 2024 දෙසැම්බර් 31 දිනට නිමකිරීම සඳහා යොදාගනු ලබන වැඩ නිමකිරීමේ සැලැස්ම මේ දක්වා විගණනයට ඉදිරිපත් නොකෙරුණි.
- (vii) වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ 2022 දෙසැම්බර් 31 න් අවසන් වර්ෂය සඳහා වූ 2018 අංක 18 දරන ජාතික විගණන පනතේ 11(1) වගන්තිය ප්‍රකාර නිකුත්කරණ ලද විස්තරාත්මක කළමනාකරණ විගණන වාර්තාව මගින් ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් කර තිබූ නිරීක්ෂණ හා

ඒ සඳහා විගණකාධිපති විසින් ලබාදී තිබූ මූලස්තය වැඩ නිම කිරීමට සමගාමීව යටිතල සංවර්ධන කටයුතු නිම නොකිරීමට හේතු වූ කරුණු විශ්ලේෂණය කොට අවශ්‍ය නිවැරදි කිරීම් සිදු කිරීම, දැනට ක්‍රියාත්මක කරන ව්‍යාපෘති ඇස්තමේන්තු නැවත සමාලෝචනය කිරීම, විධිමත් අනුමැතියකින් තොරව මූලික සැලසුමට පරිබාහිරව ඉදිකිරීම් සිදු කළ නිලධාරීන් සම්බන්ධයෙන් ආයතන සංග්‍රහයේ II වන කාණ්ඩයේ XLVIII වන පරිච්ඡේදයේ 29 වගන්තිය යටතේ විනයානුකූල ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතු බවට වූ නිර්දේශ මේ දක්වා ක්‍රියාත්මක කර නොතිබුණි.

3.1.6 වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාව

2020 අගෝස්තු 28 දිනැති අංක 2/2020 දරන රාජ්‍ය මුදල් චක්‍රලේඛයේ 10.2 ඡේදය ප්‍රකාරව රාජ්‍ය මුදල් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කළ මාර්ගෝපදේශ අංක 14 හි සඳහන් ආකෘතිය ප්‍රකාරව වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාව පිළියෙල කළ යුතුව තිබුණි. ඒ සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් නිරීක්ෂණයන් කරනු ලැබේ.

- (අ) කාර්යසාධන වාර්තාවේ 2.3 ඡේදය යටතේ ඉදිරි ඉලක්කයන් දැක්වීමේදී බොහෝ කරුණු යටතේ ඉටු කිරීමට අපේක්ෂා කරන කාර්යභාරය හා ඒවා එක් එක් වර්ෂය තුළ ලභාකර ගැනීමට අපේක්ෂා කරන ප්‍රමාණයන් දැක්වෙන කාළ රාමුවක් ඉදිරිපත්කර නොතිබුණි.
- (ආ) 2023 වර්ෂය තුළ ක්‍රියාත්මක කළ ව්‍යාපෘති පිළිබඳ තොරතුරු ඇතුළත් කිරීමේදී ව්‍යාපෘති යටතේ ඉටුකරන ලද කාර්යයන් සහ එම එක් එක් කාර්යය සඳහා දරන ලද වියදම් සහ සමුච්චිත වියදම් වෙනවෙනම නිශ්චිතව දක්වා නොතිබුණි.
- (ඇ) වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවට පැවරී ඇති බලතල යටතේ පාලනය කරනු ලබන ස්වභාවික හා භෞතික සම්පත් සහ ප්‍රධාන කාර්යභාරයට ඇතුළත් පහත සඳහන් ක්ෂේත්‍රයන්ට අදාළව වාර්තාවේ දෙවන පරිච්ඡේදය තුළ ජයග්‍රහනය, ප්‍රගතිය හා අභියෝග යටතේ අනාවරණය කර නොතිබුණි.
 - (i) දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ වූ වැව් ජලාශ හා ගංඟා මඟින් විදුලිබල උත්පාදන හා පානීය ජල සැපයීම ඇතුළු අනිකුත් ක්ෂේත්‍ර සඳහා සිදු කරන ආයතනික විය.
 - (ii) දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ වූ වැව් ජලාශ හා ගංඟා මඟින් වැලිගොඩ දැමීම, රොන්මඩ ඉවත් කිරීම, තණපිඩලි කැපීම් අදි කාර්යයන් පිළිබඳ තොරතුරු.
 - (iii) දෙපාර්තමේන්තුව මගින් පාලනය කරනු ලබන ගංඟාවන් පිළිබඳ තොරතුරු.
 - (iv) ගල්ගමුව අභ්‍යාස ආයතනයේ මෙහෙයුම් කටයුතු හා ප්‍රගතිය.
 - (v) ක්‍රම සැලසුම් හා නිර්මාණ අංශයේ ප්‍රගතිය හා ඉදිරි සංවර්ධන කටයුතු වෙනුවෙන් සැලසුම් අදියරේ පවතින ව්‍යාපෘති නිම කිරීමේ ඉලක්ක

- (vi) ක්‍රම කළමනාකරණ අංශය විසින් සිදු කර ඇති පර්යේෂණ සැලසුම් හා වැඩි දියුණු කිරීම් යටතේ ක්‍රියාත්මක කර ඇති ව්‍යාපෘතීන්හි ප්‍රගතිය.
- (vii) ගං වතුර හා ජල ගැලීම් පාලනය සම්බන්ධ ප්‍රගතිය හා ඉදිරි ඉලක්ක .
- (viii) යන්ත්‍ර හා යාන්ත්‍රික අංශයේ මෙහෙයුම් ප්‍රගතිය හා ඉදිරි ඉලක්ක.
- (ඇ) දෙපාර්තමේන්තුවේ 2022 කාර්යසාධන වාර්තාව අනුව නිමකර නොතිබූ දෙමටගල්ලවැව ව්‍යාපෘතිය, විලකණ්ඩිය ජලශ ව්‍යාපෘතිය, බස්නාගොඩ ජලාශ ව්‍යාපෘතිය, පාන්ඔය අමුණ ඉදිකිරීම, ජේරමඩුව ජලාශය ඉදිකිරීම යන ව්‍යාපෘති පිළිබඳ තොරතුරු 2023 කාර්යසාධන වාර්තාවට ඇතුළත් කර නොතිබුණි.
- (ඉ) දේශගුණික විපර්යාසයන්ට අනුහුරුවීම සඳහා වූ ඒකාබද්ධ ජල කළමනාකරණ ව්‍යාපෘතිය (CRIWMP) සහ දේශගුණික අවබලපෑම් - බහු පියවර වැඩසටහන් ක්‍රියාමාර්ග ප්‍රවේශය (CResMPA) යන ව්‍යාපෘතිවල පාර්ශවකරුවෙක් ලෙස වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව ක්‍රියාත්මක වී තිබුණද එම ව්‍යාපෘති යටතේ ඉටුකරන ලද කාර්යන් සම්බන්ධ තොරතුරු ඇතුළත් කර නොතිබුණි.
- (ඊ) සමාලෝචිත වර්ෂයේ දෙසැම්බර් 31 දිනට ඉදිරිපත් කර තිබූ මූල්‍ය ප්‍රකාශන තුළ ඇතුළත් ඒසීඒ-6 ආකෘතිය යටතේ දක්වා ඇති මූල්‍ය නොවන වත්කම් වටිනාකම තුළ වත්කම් කේත අංක 9153 යටතේ වූ ඉඩම් වටිනාකම රු. 102,156,845,480 ක් වූ නමුත් වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාවේ මූල්‍ය නොවන වත්කම් යටතේ ඉඩම් වටිනාකම රු. 101,773,909,104 ක් ලෙස රු. 382,936,376 ක් අඩුවෙන් දක්වා තිබුණි.

3.3 ප්‍රසම්පාදනය

- (අ) 2023 වර්ෂය තුළ කලාප වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ කාර්යාල 14 ක් යටතේ වූ ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාල 52 ක් මගින් ක්‍රියාත්මක කරන ලද කර්මාන්ත හා නඩත්තු වැඩ සම්බන්ධයෙන් විගණනයට කැඳවන ලද තොරතුරු සඳහා කලාප කාර්යාල 3 කට අයත් ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාල 11 ක් පමණක් තොරතුරු ඉදිරිපත් කර තිබුණි. එම තොරතුරු වලට අනුව ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාල 11 මගින් රු. මිලියන 978 ක වටිනාකමකින් යුත් කර්මාන්ත 137 ක් ක්‍රියාත්මක කර තිබුණි. එම කර්මාන්ත අතරින් රු.මිලියන 446 ක් වටිනාකමින් යුත් කර්මාන්ත 28 ක් ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ 3.7 ප්‍රකාර ස්වකීය සේවකයින් හා උපකරණ භාවිතා කර ඉටු කරන ප්‍රසම්පාදන ක්‍රමය (Force Account) යටතේ

ක්‍රියාත්මක කර තිබුණි. එම කර්මාන්ත හා නඩත්තු වැඩවලට අදාළව පහත නිරීක්ෂණයන් කෙරේ.

(i) ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ 3.7 ප්‍රකාරව ප්‍රමාණවත් සේවක සංඛ්‍යාවක් හා යන්ත්‍ර සූත්‍ර පවතින බව තහවුරු කිරීමකින් තොරව ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාල 11 ක් විසින් ඒවායේ ක්‍රියාත්මක කර්මාන්ත වලින් සියයට 20 ක් ස්වකීය සේවකයින් හා උපකරණ භාවිතා කර ඉටුකරන ප්‍රසම්පාදන ක්‍රමය (Force Account) යටතේ ක්‍රියාත්මක කර තිබුණි.

(ii) මෙම ප්‍රසම්පාදන ක්‍රමය (Force Account) යටතේ වැව්/ජලාශ ඉදිකිරීම හා ප්‍රතිසංස්කරණය සඳහා අවශ්‍ය ශ්‍රමය වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවට අනුයුක්ත කම්කරුවන් මගින් සපයාගත නොහැකි අවස්ථා වලදී පමණක් බාහිරින් සපයා ගතයුතු වුවත් සියළු පුහුණු හා තුළුපුහුණු ශ්‍රම අවශ්‍යතා ශ්‍රම සැපයුම්කරුවන්ගෙන්, ගොවි සංවිධාන මගින් හෝ තනි පුද්ගල කම්කරු ගිවිසුම් යටතේ සපයාගෙන තිබුණි. ශ්‍රමය සපයා ගැනීමේදී අනුගමනය කළ යුතු පටිපාටීන්, භාවිතා කළ යුතු ගිවිසුම් ආකෘතින්, පරිපාලන කාර්යයන් සම්බන්ධව පවත්වාගත යුතු ලේඛන, ගෙවීම් සිදුකරන පදනම ආදී කරුණු පිළිබඳ පොදු උපදෙස් හා නිර්ණායක නිකුත්කර නොතිබීම හේතුවෙන් එක් එක් ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාලය විසින් එම කටයුතු අවිධිමත් ලෙස සිදුකරමින් පැවතුණි.

(iii) මෙම ප්‍රසම්පාදන ක්‍රමය (Force Account) යටතේ වැව්/ජලාශ ඉදිකිරීම හා ප්‍රතිසංස්කරණය සඳහා දෙපාර්තමේන්තුව සතුව පවතින යන්ත්‍රෝපකරණ මගින් අදාළ සේවා ලබාගත නොහැකි විටදී පමණක් අවශ්‍ය යන්ත්‍රෝපකරණ බාහිරින් සපයාගත යුතු වුවත් දෙපාර්තමේන්තුව සතුව පවතින 350 ක් පමණ වූ යන්ත්‍රෝපකරණ ඇණිය තුළ ක්‍රියාකාරී තත්ත්වයේ පවතින යන්ත්‍රෝපකරණ නිෂ්කාර්යව පැවතියදී බාහිර සැපයුම්කරුවන් වෙතින් කුලී පදනම මත යන්ත්‍රෝපකරණ සපයාගෙන තිබුණි.

(ආ) රජයේ ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ 4.2 අනුව ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම තුළ ප්‍රසම්පාදන ක්‍රමය නිශ්චය කර තිබිය යුතු වුවද ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාල 11 ක් මගින් 2023 වර්ෂය තුළ සිදු කරන ලද රු.මිලියන 978 ක් වූ ඉදිකිරීම් හා නඩත්තු කර්මාන්ත 137 ක ප්‍රසම්පාදන ක්‍රමවේදය ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරුවරයා විසින් නිශ්චය කර තිබුණි.

3.4 වත්කම් කළමනාකරණය

(අ) මෝටර් වාහන

(i) මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ දත්ත පද්ධතිය අනුව වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව නමින්, වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් නමින්, හෝ දෙපාර්තමේන්තු

ලිපිනය යටතේ වාහන 2004 ක් ලියාපදිංචි වී තිබුණද දෙපාර්තමේන්තුවේ වාහන ලේඛනය අනුව දෙපාර්තමේන්තුව සතු වාහන සංඛ්‍යාව 1,560 ක් ලෙස හඳුනාගෙන තිබුණි. ඒ අනුව වාහන 464 ක් දෙපාර්තමේන්තුව භාරයේ නොපැවතුණි.

(ii) සමාලෝචිත වර්ෂයේ දෙසැම්බර් 31 දිනට මූල්‍ය නොවන වත්කම් ප්‍රකාශයේ සංකේත අංක 6111 යටතේ ප්‍රවාහන උපකරණ 1220 ක පමණක් වටිනාකම රු. 4,387,145,359 ක් ලෙස ගිණුම්ගත කර තිබූ අතර භෞතිකව පවතින වාහන සංඛ්‍යාව 1159 ක් බව 2024 මාර්තු 25 දින කොම්ප්‍රෝලර් ජනරාල් වෙත දන්වා තිබුණි. ඒ අනුව මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල දැක්වෙන වටිනාකම නිවැරදි බවට පිළිගත නොහැකිවිය.

(iii) දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ වාහන 2004 ක් ලියාපදිංචි වී තිබුණද වාහන ලියාපදිංචි කිරීමේ සහතිකපත් හා අදාළ ආදායම් බලපත්‍ර වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රවාහන අංශය භාර නිලධාරියා සතුව ක්‍රමානුකූලව පවත්වාගෙන ගොස් නොතිබූ අතර එම වාහන පරිපාලනය සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු පද්ධතියක් පවත්වාගෙන ගොස් නොතිබුණි.

3.5 කළමනාකරණ දුර්වලතා

(අ) ගෙවීම් ක්‍රියාවලිය

වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාලවල අනුගමනය කරන ගෙවීම් පරිපාටිය රජයේ මුදල් රෙගුලාසි වලට අනුකූල නොවන බැවින් මෙම පරිපාටිය නිවැරදි කරන ලෙස 2016 සැප්තැම්බර් 22 ලබාදුන් රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවේ නියෝගය මේ දක්වා ක්‍රියාත්මක කර නොතිබුණි. පහත නිරීක්ෂණ කෙරේ.

(i) ගිණුම් කාරක සභා නියෝගයට නොසලකා 2017 අප්‍රේල් 07 දිනැති අංක 2013/31 දරන අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනය මගින් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබූ ඉංජිනේරු සහකාර සේවයේ සේවා ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහය මගින් ගණකාධිකාරීවරයෙකු විසින් ඉටු කළ යුතු කාර්යයන් වන ගෙවීම් සහතික කිරීම, මුදලින් කරන සියලු ගෙවීම් කිරීම, දෙවැනි අත්සන්කරු වශයෙන් වෙක්පත් අත්සන් කිරීම, සුලු මුදල් පොත හා ගෙවීම් මුදල් පිළිබඳ උපයෝගී ලේඛන නඩත්තු කිරීම යන කාර්යයන් ඉංජිනේරු සහකාර සේවයේ විශේෂ ශ්‍රේණියේ කොට්ඨාශ සහකාරගේ රාජකාරි ලෙස දක්වා තිබුණි.

(ii) කලාප වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ කාර්යාල 14 සඳහා ගණකාධිකාරීන් පත්කර ඇති නමුත් වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයන්ට අදාළ ගෙවීම් වලින් 90% කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග කාර්යාල මගින් සිදු කර ඇති නමුත් එම ගෙවීම් සහතික කිරීම ගණකාධිකාරීවරුන් හට පවරා නොතිබුණි. වැටුප් හා දීමනා ගෙවීම් ආදි අඩු අවදානම් ක්ෂේත්‍ර කිහිපයක ගෙවීම් සහතික කිරීමේ කටයුතු පමණක් ගණකාධිකාරීවරුන් සඳහා පවරා

තිබුණි. ඒ අනුව කලාප වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලයන්ට අනුයුක්ත ගණකාධිකාරීවරුන්ගේ ධාරිතාවය උණුසුම්ව පැවතුණි. නියමිත පටිපාටීන් අනුගමනය කර ඇති බවට තහවුරුකර ගැනීමකින් තොරව කොට්ඨාශ සහකාරවරුන් විසින් ගෙවීම් සහතික කර තිබීම හේතුවෙන් වංචා දූෂණ හා අනුමිතතාවයන්ට වැඩි ඉඩකඩක් පැවතුණි. 2021 ජනවාරි 01 සිට 2023 අගෝස්තු 30 දක්වා වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාල 52 මගින් මෙලෙස ගණකාධිකාරීවරයෙකුගේ සහතික කිරීමකින් තොරව රු. බිලියන 13.2ක් කොට්ඨාශ සහකාර විසින් සහතික කර ගෙවා තිබුණි.

(iii) කුලී පදනම මත සේවයේ යොදවනු ලබන යන්ත්‍ර, කම්කරු ගිවිසුම් යටතේ සේවයේ යොදවාගනු ලබන කම්කරුවන් හා ගොවි සංවිධාන විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සඳහා කරනු ලබන ගෙවීම් සම්බන්ධයෙන් කැඳවන ලද තොරතුරු සඳහා වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ ඇති ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාල 52 න් කාර්යාල 20 කින් පමණක් තොරතුරු ඉදිරිපත්කර තිබුණි. ඒ අනුව ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාල 32 කින් තොරතුරු ඉදිරිපත්කර නොතිබුණි. උක්ත තොරතුරු කැඳවීම් සඳහා ඉදිරිපත්කර තිබූ තොරතුරු අනුව සපයනු ලබන වැඩ, භාණ්ඩය හෝ සේවාවට අදාළව සැපයුම් කරු වෙතින් ඉන්වොයිස්පත් ඉදිරිපත් කර නොතිබියදී වවුචර් 402 ක් සඳහා රු. 108,518,811 ක් ගෙවීම් අනුමත කර, සහතික කර ගෙවීම් කර තිබුණි.

(iv) කම්කරු තනතුරු සඳහා කොන්ත්‍රාත් පදනමට සේවකයින් ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාල මට්ටමින් බඳවාගෙන තිබූ අතර, එම සේවකයින්ට මාස 03 ක කාලයක් සඳහා වලංගු වන පරිදි ගිවිසුම් අත්සන් කර තිබුණි. ඊට අදාළ ගෙවීම් කිරීමේදී සේවයට පැමිණි දිනය, වේලාව, අත්සන ඇතුළත් පැමිණීමේ ලේඛන පවත්වාගෙන ගොස් නොතිබීම හා අදාළ දින වල සේවයට වාර්තා කල බවට තහවුරු ලේඛන වවුචර් වලට අමුණා නොතිබීම, ඉංජිනේරු සහකාරවරුන්ගේ මිනුම් පොතෙහි දැක්වෙන මිනුම් මත පදනම්ව ගෙවීම් අනුමත කිරීම හේතුවෙන් දෛනික වැටුප් ගෙවීමේදී සේවය කළ දින ගණන පිළිබඳ තහවුරුවකින් තොරව ගෙවීම් කර තිබීම, ගෙවීම් ලේඛන වලට අත්සන් කර තිබුණු නමුත් එහිදී අනන්‍යතාවය තහවුරු කරගෙන නොතිබීම යන ගැටළු පැනනැගී තිබුණි.

(ආ) අනවසර ඉදිකිරීම් හා වහාකිරීම්

(i) 1946 අංක 32 දරන වාරිමාර්ග අඥා පනතේ 285 වැනි පරිච්ඡේදයේ 64 වැනි වගන්තිය අනුව වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ඒ යටතේ පාලනය වන ප්‍රධාන හා මධ්‍ය පරිමාණ ජල යෝජනා ක්‍රම, ප්‍රධාන ගංගා ද්‍රෝණි, ජලපෝෂක හා රක්ෂිතයන්හි ආරක්ෂාව, අනවසර ඉදිකිරීම් හා වහා කටයුතු පාලනය, ජලය අපවිත්‍ර කිරීමෙන් වලක්වා ගැනීම, අනවසර ජල භාවිතා කිරීම පාලනය කිරීම හා වාරිමාර්ග යෝජනා ක්‍රමයන්හි නඩත්තුව සම්බන්ධ විධිමත් නියාමනයක් සිදුකිරීමට අවශ්‍ය නිර්ණායක නිකුත්කර නොතිබුණි.

(ii) ආඥා පනතේ 65 වැනි වගන්තිය අනුව වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ පාලනය වන ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාල 26 කට අයත් වැව් ජලාශ අමුණු ආශ්‍රිත අනවසර

ඉදිකිරීම් හෝ වගාකිරීම් 397 ක් හඳුනාගෙන තිබූ නමුත් ඒම අනවසර කටයුතු සම්බන්ධයෙන් දිස්ත්‍රික් ලේකම් වෙත වාර්තාකර නොතිබුණි. මෙම අනවසර ඉදිකිරීම් හෝ වගාකිරීම් සම්බන්ධයෙන් වාරිමාර්ග රක්ෂිත සීමා, දෙපාර්තමේන්තු ඉඩම් ආරක්ෂා කිරීම හා නිදහස් කිරීම සඳහා වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විසින් 2014 දෙසැම්බර් 01 දින නිකුත් කර තිබූ අංක 08/2014 දරන දෙපාර්තමේන්තු චක්‍රලේඛයේ 4 වන ඡේදය මගින් නියම කර තිබූ පටිපාටීන් ක්‍රියාත්මක කර නොතිබුණි.

(iii) වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගේ 2014 දෙසැම්බර් 01 දිනැති අංක 08/2014 දරන චක්‍රලේඛයෙහි 1 හා 3 ඡේද ප්‍රකාරව දෙපාර්තමේන්තුව මගින් පාලනය වන වැව් හා ජලාශ වල රක්ෂිත ප්‍රදේශ සීමා හඳුනාගෙන එහි වපසරිය පිළිබඳ තොරතුරු පවත්වාගෙන යා යුතු වුවද ඇතැම් ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාලවලට අයත් වැව්/ජලාශවල වපසරිය සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු පවත්වාගෙන ගොස් නොතිබුණි.

(ඇ) ජාතියේ ආහාර සුරක්ෂිතතාව සඳහා, ප්‍රධාන ආහාරය වන සහල් නිපදවීම පිණිස වී වගාව සඳහා ජලය සම්පාදනය කිරීම හා අනෙකුත් සියලු ජල අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා ප්‍රතිපත්ති සැලසුම් හා වැඩසටහන් සකස් කර ඇති වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ සංවිධිත ව්‍යුහය, විෂයපථය, ව්‍යාප්තිය, භාවිතා කරනු ලබන සම්පත් ප්‍රමාණය අනුව ඉතා සංකීර්ණ ක්ෂේත්‍ර කිහිපයක මෙහෙයුම් කටයුතු සිදුකරනු ලැබුවද ව්‍යාප්තව පවතින පහත දැක්වෙන ක්ෂේත්‍රයන්හි මෙහෙයුම් පාලන, පරිපාලන හා කළමනාකරණ කීරණ ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය පරිගණක ගත තොරතුරු පද්ධතියක් (Enterprise resource programming system) පවත්වාගෙන ගොස් නොතිබුණි.

- ශ්‍රී ලංකාවම ආවරණය වන පරිදි කළාප වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ කාර්යාල 14 ක් යටතේ වූ ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාල 52 ක් මගින් වාරි පද්ධති 387 ක මෙහෙයුම් කටයුතු (කුඹුරු අක්කර 756,000 ක් පමණ දෙකන්නයේ වගා කිරීම).
- දෙපාර්තමේන්තුව තුල දීප ව්‍යාප්ත හා ඒකාබද්ධ සේවාවන් 11 කට හා දෙපාර්තමේන්තුගත සේවා 50 කට අයත් අනුමත තනතුරු 6,882 ක සේවකයින් 5,387 ක් සේවයේ යොදවා ඇති අතර කම්කරුවන් ලෙස සේවා ගිවිසුම් යටතේ බඳවාගත් විශාල කාර්ය මණ්ඩලයක්ද සේවය කරන බැවින් සේවක මණ්ඩල කළමනාකරණය වැඩි අවධානයකින් සිදු කලයුතු වීම.
- දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් නිල නිවාස, සංචාරක බංගලා, කාර්යාල ගොඩනැගිලි, ඒකක කාර්යාල, ගබඩා හා වෙනත් ගොඩනැගිලි 2562 ක් පවතින අතර ඒවායේ පරිපාලනය.
- දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් වාහන 1220 ක් හා යන්ත්‍රෝපකරණ 350 ක් පමණ පවතින අතර ඒවායේ පරිපාලන හා මෙහෙයුම් කටයුතු.
- වැව් හා ජලාශ ඉදිකිරීම් හා නඩත්තු වැඩ සඳහා ඉංජිනේරු සහකාරවරුන් වෙත නිකුත් කිරීම හා එසේ නිකුත් කරන ලද ද්‍රව්‍ය තොග සම්බන්ධ පාලනය.
- ස්වකීය සේවකයින් හා උපකරණ භාවිතා කර ඉටුකරන ප්‍රසම්පාදන ක්‍රමය (Force Account) යටතේ වැව්/ජලාශ ඉදිකිරීම් හා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේදී විශාල පිරිවැයක් දරා ඉදිකිරීම් ද්‍රව්‍ය විශාල ප්‍රමාණයන්ගෙන් මිලදී ගැනීම, බාහිර කම්කරුවන් සේවයේ යොදවා ගැනීම හා කුලී පදනම මත යන්ත්‍රෝපකරණ ලබාගැනීම හේතුවෙන් ඒවායේ මෙහෙයුම් හා

පරිපාලනය.

- දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ පාලනය වන වාරි පද්ධති 387 කට හා ගංගා ප්‍රෝණි -103 කට අයත් භූමියේ වපසරිය, අනවසර ඉදිකිරීම් , අල්ලා ගැනීම්, වැලිගොඩ දැමීම්, කුඩා ජලවිදුලි බලාගාර පවත්වාගෙන යාම හා විවිධ ආර්ථික කටයුතු සඳහා උපයෝජනය පිළිබඳව පාලනය.

(ඇ) 2017 ජූලි 18 දිනැති අංක අමප/17/1456/729/017 දරන අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය ප්‍රකාරව ගල්ගමුව වාරිමාර්ග අභ්‍යාස ආයතනයේ ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ පුහුණු පාඨමාලා හා වැඩමුළු පැවැත්වීම සඳහා 2017 වර්ෂයේ දී අනුමැතිය ලබා ගෙන තිබූ නමුත් පසුගිය වසර 06 තුලම ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ පුහුණු පාඨමාලා කිසිවක් පවත්වා නොතිබුණි.

4. මානව සම්පත් කළමනාකරණය

- (අ) වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ මට්ටමේ තනතුරු 35 ක් සඳහා නිලධාරීන් 437 දෙනෙකු අනුමත කර තිබුනද සමාලෝචිත වර්ෂය අවසානයේ ඉන් තනතුරු 17 ක කිසිදු නිලධාරියෙකු සේවයේ යෙදී නොතිබුණි.
- (ආ) තෘතීයික මට්ටමින් තනතුරු 17 ක් සඳහා නිලධාරීන් 155 දෙනෙකු අනුමත කර තිබුනද සමාලෝචිත වර්ෂය අවසානයේ ඉන් තනතුරු 11 ක් සඳහා කිසිදු නිලධාරියෙකු බඳවාගෙන නොතිබූ අතර තෘතීයික මට්ටමේ තනතුරු 6 ක් සඳහා නිලධාරීන් 28 දෙනෙකුත් පමණක් බඳවාගෙන තිබුණි.
- (ඇ) වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ ද්විතීයික මට්ටමේ තනතුරක් වූ සංවර්ධන නිලධාරී තනතුරු සඳහා නිලධාරීන් 266 දෙනෙකු පමණක් අනුමත කර තිබුනද සමාලෝචිත වර්ෂය අවසානයට නිලධාරීන් 384 දෙනෙකු සේවයේ යොදවා තිබුණි. ඒ අනුව නිලධාරීන් 118ක අතිරික්තයක් නිරීක්ෂණය විය.
- (ඈ) දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවයේ නිරතව සිට වැඩ තහනමට ලක්වීම, සේවය හැර යාම,මිය යාම හෝ විශ්‍රාම යාම මත දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවය අවසන් කල නිලධාරීන් 19 ගේ පෞද්ගලික ලිපිගොනු අස්තානගත වීම මත එම නිලධාරීන්ට හා එම නිලධාරීන්ගේ කාලක්‍රයන්ට විශ්‍රාම වැටුප් ලබාගැනීමට, විශ්‍රාම පාරිතෝෂික ලබාගැනීමට, වැන්දඹු හා අනන්දරු, විශ්‍රාම වැටුප් ලබාගැනීමට හා රා.ප. චක්‍රලේඛ 14/2019 අනුව වැටුප් විෂමතා මත විශ්‍රාම වැටුප් ප්‍රතිශෝධනයන් සිදු කර ගැනීමට නොහැකි වී තිබුණි.

- (ඉ) දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවයේ යෙදී සිට විශ්‍රාම ගොස් තිබූ පහත සඳහන් නිලධාරීන් විසින් 2023 දෙසැම්බර් 31 දින වන විටත් ඔවුන් පදිංචිව සිටි දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් නිල නිවාස ආපසු භාරදී නොතිබුණි.



එම්.ඩී. සුදර්ශනී අමරතුංග
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර විගණකාධිපති
විගණනාධිපති වෙනුවට