



வார்டிகை கார்டியபாடுவ வார்டாவ
வருடாந்த செயற்திறன் அறிக்கை
ANNUAL PERFORMANCE REPORT

2023

வார்டார்டு அலுவலாங்கு
நீர்ப்பாசன அமைச்சு
Ministry of Irrigation

தலைப்பு - 198

நீர்ப்பாசன அமைச்சு

2023 ஆம் ஆண்டுக்கான வருடாந்த செயலாற்றுகை அறிக்கை

உள்ளடக்கம்

செலவினத் தலைப்பு இல 198 - நீர்ப்பாசனப் அமைச்சு

அத்தியாயம் 01	நிறுவனத்தின் விவரம் /நிறைவேற்றுப் பொழிப்பு	01
அத்தியாயம் 02	முன்னேற்ற மற்றும் எதிர்கால கண்ணோட்டம்	07
அத்தியாயம் 03	வருடத்திற்கான ஒட்டுமொத்த நிதிச் செயலாற்றுகை	98
அத்தியாயம் 04	செயலாற்றுகை சுட்டிகள்	103
அத்தியாயம் 05	பேண்தகு அபிவிருத்தி இலக்குகளை (SDG) அடையும் செயலாற்றுகை	104
அத்தியாயம் 06	மனித வள விபரம்	109
அத்தியாயம் 07	இணக்க அறிக்கை	111

பின்னிணைப்பு

பின்னிணைப்பு I	நீர்ப்பாசன அமைச்சின் ஊடாக நடைமுறைப்படுத்தப்படும் கருத்திட்டங்கள்
பின்னிணைப்பு II	செயற்படும் நிறுவனத்தின் ஊடாக நடைமுறைப்படுத்தப்படும் கருத்திட்டங்கள்
பின்னிணைப்பு III	கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அறிக்கை (நீர்ப்பாசனப் அமைச்சு)

01 அத்தியாயம் - நிறுவன ரீதியான தோற்ற வடிவம் / செயற்படுத்துகை சுருக்கம்

1.1. அறிமுகம்

நீர்ப்பாசன அமைச்சு, இலங்கையின் நீர் வளங்கள் விருத்தி மற்றும் முகாமைத்துவச் செயற்பாடுகளை முன்னெடுக்கும் பொருட்டு மிக முக்கியமான பணிகளை முன்னெடுக்கின்ற அமைச்சாகக் காணப்படுகின்றது.

விவசாய மேம்பாட்டின் மூலம் நாட்டிலுள்ள விவசாயக் குடி மக்களது வாழ்க்கைத் தராதார நிலைகளை மேலுயர்த்தும் பொருட்டு பயிர்ச் செய்கைக்குத் தேவையான நீரை விநியோகித்தல், அதற்கு அப்பாற்பட்டதாக குடி நீர், கைத்தொழில் மற்றும் மின் உற்பத்தி போன்ற பல் தரப்பு நோக்கங்களின் ஊடாக நீர் வளங்கள் மேம்பாடு மற்றும் முகாமைத்துவத்தின் ஊடாக தமக்குரிய பணிகளை விரிவாக முன்னெடுப்பதற்குத் தேவையான நடவடிக்கைகள் முன்னெடுத்துள்ள நீர்ப்பாசன அமைச்சு, அப் பணிகளை வினைத் திறன் மிக்கதாக முன்னெடுக்கும் பொருட்டு தேவையான நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்த வண்ணம் செயற்படுகின்றது.

அதன் பிரகாரம், நடுத்தர மற்றும் பாரியளவான நீர்ப்பாசன வலயங்களை அண்டிய ஒருங்கிணைந்த நீர் முகாமைத்துவப் பிரவேசிப்பின் ஊடாக விவசாயக் குடி மக்களை வலுவுட்டுவதும், நீர் வளங்கள் மேம்பாடு மற்றும் முகாமைத்துவத்தின் ஊடாக அதன் அளவியல் மற்றும் தராதர நிலைகளைப் பேணும் பொருட்டும் அமைச்சின் கீழ் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் செயற்படுத்தப்பட்டன.

நீர்ப்பாசன அமைச்சுக்கு கையளிக்கப்பட்டுள்ள பணிகளை முன்னெடுப்பதில் அமைச்சின் கீழான பிரதான கூட்டிணைப்பு நிறுவனமான நீர்ப்பாசன திணைக்களம், இலங்கை மகாவலி அதிகார சபை, நீர்ப்பாசன முகாமைத்துவப் பிரிவு, மத்திய பொறியியல் உசாதுணைப் பணியகம் (CECB) மற்றும் மகாவலி மதியுறை சேவைகள் பணியகம் (MCB) ஆகிய நிறுவனக் கட்டமைப்புகளினால் மிகப் பெரும் பங்களிப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

1.2. நிறுவனத்தின் தூரநோக்கு, குறிக்கோள்கள், பணிக்கூற்று

1.2.1. தூரநோக்கு

“வினைத்திறனான நீர் வளங்களின் விருத்தி மற்றும் முகாமைத்துவத்தின் மூலம் செழிப்பான இலங்கையை உருவாக்குதல்”

1.2.2. பணிக்கூற்று

நீர் வளங்களின் விருத்தி மற்றும் முகாமைத்துவத்தின் மூலம் பல் நோக்குத் தேவைகளை நிவர்த்தி செய்த வண்ணம் குடிகளினதும், சூழலினதும் நிலைப்பாட்டை உறுதி செய்தல்

1.2.3. குறிக்கோள்கள்


- i. நாட்டின் அனைத்து வகையான நீர்ப் பயன்பாடு மற்றும் வலுச் சக்தி தோற்றுவாய்க்குத் தேவையான நீர் வளத்தை விருத்தி செய்தல் மற்றும் முகாமைத்துவப்படுத்துதல்.
- ii. காணி மற்றும் நீர் பயன்பாட்டை மேம்படுத்துதல்.
- iii. ஆற்றுப் படுக்கைகளையும், நீர்த் தோற்றுவாய்களையும் பாதுகாப்பதன் மூலம் நீரின் தரத் தன்மையையும், பேண் தகு நிலையையும் பாதுகாத்தல்.
- iv. இலங்கையின் உணவுப் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தும் பொருட்டு தேவையான பாசன நீர் மற்றும் விவசாயஞ் சார் மதியுறை சேவை வசதிகளை வழங்குதல்.
- v. இலங்கையர் அனைவருக்கும் சுகாதார பாதுகாப்பு மிக்க குடியியல் நீர் வழங்கப்படுவதை உறுதிப்படுத்தும் நோக்கில் தேவையான வசதிகளை வழங்குதல்.
- vi. சுற்றுச் சூழல் சம நிலைக்கும், மேம்பாட்டுக்கும் தேவையான நீர் வசதிகளை வழங்குதல்.
- vii. நீர்ப்பாசனத் தொகுதிகளுடன் தொடர்புடைய விவசாயக் குடி மக்களினது வாழ்க்கை நிலைகளை மேம்படுத்துவதன் ஊடாக விவசாயத் துறையின் பேண்தகு நிலையை உறுதிப்படுத்துதல்.
- viii. கைத்தொழில் துறை, சுற்றுலாத் துறை போன்ற சேவை பிரிவுகளின் நீர்த் தேவையை பூர்த்தி செய்தல்.
- ix. இலங்கையில் நிலக் கீழ் நீர் வளங்கள் மேம்பாடு, பாதுகாப்பு மற்றும் முகாமைத்துவம்.
- x. மகாவலி விசேட பொருளாதார ஆளுகைப் பிரதேசத்தின் ஊடாக தேசிய உணவுற்பத்தி செயற்பாடு தொடர்பில் முனைப்பழிப்புள்ள பங்களிப்பை வழங்குதல்.

1.3. பிரதான செயற்பாடுகள்

- i. அமைச்சு மற்றும் அமைச்சின் கீழான நிறுவனங்களின் விடயப் பரப்புகளுடன் தொடர்புடைய கொள்கை உறுவாக்கம், கருத்திட்டங்கள் மற்றும் நிகழ்ச்சித் திட்டங்களை செயற்படுத்துதல், பகுப்பாய்வு செய்தல் மற்றும் மதிப்பீடு செய்தல்
- ii. அமைச்சின் விடயப் பரப்பினுள் உள்ளடங்குகின்ற பொது மக்களுக்கான சேவைகளை வினைத் திறன் மிக்கதாகவும், பொது மக்களது பங்களிப்புடனும் பெற்றுக் கொடுத்தல்.

- iii. நீர் வளங்கள் மற்றும் நீர்ப்பாசனத் தொகுதிகளின் விருத்தி
- iv. முன்னெடுப்பு மற்றும் பராமரிப்பு செயற்பாடுகளும் உள்ளடங்கலாக நீர்ப்பாசனத் தொகுதிகளையும், ஆற்றுப் படுக்கைகளையும் பாதுகாத்தல்.
- v. நீர்த் தோற்றுவாய்கள் மற்றும் நீர்ப்பாசனத் தொகுதிகளை பேணுதல் மற்றும் பாதுகாத்தல்
- vi. அணைக்கட்டுப் பாதுகாப்பு நெறி முறைகளை உறுவமைத்தல்.
- vii. பல் வகை தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்குத் தேவையான போதியளவான நீரை ஒதுக்கிடும் பொருட்டு தொழில்நுட்ப வழிகாட்டலையும், அளவுகோல்களையும் தயாரித்தல்.
- viii. நீர்த் தோற்றுவாய்கள் மற்றும் தொடர்புடைய சுற்றாடல் மாசாக்கத்தை தடுப்பதற்கும், நீரின் தர நிலையை உறுதிப்படுத்தும் பொருட்டும் உபாய வழி நிகழ்ச்சித் திட்டங்களையும், கருத்திட்டங்களையும் செயற்படுத்துதல்.
- ix. நிலத்தினுள் உவர் நீர் உட்புகுவதை தடுக்கும் பொருட்டு நிகழ்ச்சித் திட்டங்களையும், கருத்திட்டங்களையும் செயற்படுத்துதல்
- x. கழிவு நீர் மற்றும் வெள்ளப் பெருக்கு பாதுகாப்பு
- xi. பொறியியல் சார் மதியுறை சேவைகளை வழங்குதல்.
- xii. அரசு பிரிவிற்குரிய பிரதானமான நிர்மாணிப்பு சேவை வழங்குநராக தராதர மிக்க நிர்மாணிப்புப் பணிகளில் ஈடுபடுதல்.
- xiii. நீர்ப்பாசனத் தொகுதிகளின் நிறுவன ரீதியான அபிவிருத்தி மற்றும் வினைத் திறனை மேம்படுத்துகை.
- xiv. நிலக் கீழ் நீர் மேம்பாட்டு கண்காணிப்பு மற்றும் முகாமைத்துவம்.
- xv. மழை நீர் சேகரிப்பு மழை நீர் சேகரிப்பை விருத்தி செய்வதற்குத் தேவையான நிகழ்ச்சித் திட்டங்களை செயற்படுத்துதல்.
- xvi. தேசிய மின் வழங்கல் செயற்பாட்டின் பிரதானமான புதுப்பிக்கத்தக்க வலுச் சக்தி வழங்குநராக மகாவலி நீர்த்தேக்கத் தொகுதிகளை முகாமைத்துவப்படுத்துதல்.

1.4. நிறுவன விளக்கப்படம்



1.5. அமைச்சின் கீழுள்ள திணைக்களங்கள்

- நீர்ப்பாசன திணைக்களம்

1.6. அமைச்சின் கீழுள்ள நிறுவனங்கள் / நிதியங்கள்

- நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம் (ID)
- இலங்கை மகாவலி அதிகார சபை (MASL)
- நீர்ப்பாசன முகாமைத்துவப் பிரிவு (IMD)
- மத்திய பொறியியல் உசாத்துணைப் பணியகம் (CECB)
- இலங்கை பொறியியல் பேரவை (CESL)
- இலங்கை பொறியியல் சபை (ECSL)
- மகாவலி மதியுறை பணியகம் (MCB)

1.7. வெளி நாட்டு நிதியங்கள் பெறப்படுகின்ற கருத்திட்டங்களின் தகவல்கள்

அ) கருத்திட்டத்தின் பெயர்	ஆ) பங்களிப்பு முகவர் நிறுவனம்	இ) கருத்திட்டத்தின் மதிப்பீட்டு செலவினம் (ரூபா. மில்லியன்)	ஈ) கருத்திட்ட காலப்பகுதி
மகாவலி நீர் பாதுகாப்பு முதலீட்டு நிகழ்ச்சி (MWSIP)	ADB / GoSL	160,356.00 (Revised) (USD 976 Mn) *Assured Loan amount by ADB - (USD 557.5 Mn)	2015 – 2025 ஜூன்
உமா ஓய பல் நோக்கு அபிவிருத்தி கருத்திட்டம்	EDB of Iran / GoSL	99,100.00 (Revised) USD 514.06 Mn (Headworks - 89,748.00)	2010 மார்ச் – 2024 மார்ச்
மொரகஹகந்த மற்றும் களு கங்கை நீர்த்தேக்க கருத்திட்டம்	CDB, SFD, KFAED, OFID, GoSL	120,700.00 (USD 770.41 Mn)	2007 – 2024 மார்ச்
கால நிலை தாக்கங்களை தணிக்கும் பல கட்ட நிகழ்ச்சித் திட்டம் (CResMPA)	WB, IBRD	18,600.00 (USD 93 Mn)	2021 - 2026
நீர் முகாமைத்துவத்துக்கான ஒருங்கிணைந்த பிரவேசிப்பின் ஊடாக கால நிலை ஏற்றத் தாழ்வுகளை முகாமைத்துவப்படுத்துதல் (வெவ்கம் புதுதுவ - CRIWMP)	Green Climate Fund & GoSL	10,416.00 (USD 1 = Rs. 200.00) (USD 52.08 Mn)	2017 ஜூன் – 2024 ஜூன்
ஒருங்கிணைந்த நீரேந்து மற்றும் நீர் வளங்கள் முகாமைத்துவக் கருத்திட்டம் (IWWRMP)	WB	13,939.30 (USD 45.03Mn)	2021 - 2025

அ) கருத்திட்டத்தின் பெயர்	ஆ) பங்களிப்பு முகவர் நிறுவனம்	இ) கருத்திட்டத்தின் மதிப்பீட்டு செலவினம் (ரூபா. மில்லியன்)	ஈ) கருத்திட்ட காலப்பகுதி
நாச்சதுவ தலைமை நீர்ப்பாசனப் பிரேரணை திட்டங்களின் கீழான முன்னோடி பண்ணைக் காணிகளை ஒருங்கிணைக்கும் ஆராய்ச்சிக் கருத்திட்டம்	இலங்கை குடியரசு மற்றும் JIID நிறுவனம்	156.00	2020 - 2023
இலங்கையில் நகல்ஸ் மலைத் தொடரின் நீரேந்து பிரதேசத்தில் அனர்த்தத்துக்கு உள்ளாகக் கூடிய ஆற்றுப் படுக்கைகளில், நீரேந்துப் பிரதேசங்கள் மற்றும் தாழ் ஆற்றுப் படுக்கைகளில் குடியேறியுள்ள விவசாயிகளினதும், விவசாயக் குடி மக்களினதும் காலநிலைக்கு முகங் கொடுக்கும் திறனை வலுவுட்டுதல் - (GCF நகல்ஸ் கருத்திட்டம்)	பசுமைக் காலநிலை நிதியம் /இலங்கை அரசு	14,692.00 (USD 48.975 Mn)	2023 ஜனவரி - 2029 ஜனவரி

2 ஆவது அத்தியாயம் - விருத்தி மற்றும் எதிர்வரும் நோக்கு

2.1 விசேட வெற்றிகள், சவால்கள் மற்றும் எதிர்வரும் இலக்குகள்

2.1.1. விசேட விடயங்கள்மற்றும் விருத்தி

உண்ணதமான நீர்ப்பாசனக் கலாச்சாரத்தை தன்னகதே கொண்டுள்ள இலங்கையின் நீர்ப்பாசனத் துறையை கட்டியெழுப்பும் பொருட்டு நீர் வளங்கள் விருத்தி மற்றும் முகாமைத்துவம் தொடர்பாக ஆற்றல் மற்றும் திறன் மிக்க ஆளணியை வழங்குகின்ற நீர்ப்பாசன அமைச்சு, இலங்கையின் அனைத்துப் பிரதேசங்களினதும் நீர்த் தேவையை பூர்த்தி செய்த வண்ணம் செயற்படுகின்றது. இதன் கீழான பிரதான நோக்கம் தேசத்தின் பிரதான உணவான "அரிசி" உற்பத்திக்குத் தேவையான நீரைப் போதியளவில் விநியோகிப்பதாகக் காணப்படுகின்றது.

தேசத்துக்குத் தேவையான குடி நீரை விநியோகிப்பதும், மின் வலுத் தோற்றுவாய்க்கும் தேவையான நீரைப் போதியளவில் விநியோகிப்பதும், அதற்கு அப்பாற் பட்டதாக இலங்கை முழுதும் பரம்பியுள்ள நீர்த்தேக்கங்கள் மற்றும் நீர்ப்பாசனத் தொகுதிகளின் கீழான பாசனத் தொகுதிகளை மேலுயர்த்துதல், பராமரித்தல் மற்றும் பாதுகாத்தல் போன்ற செயற்பாடுகள் நீர்ப்பாசன திணைக்களத்தினால் முன்னெடுக்கப்படுகின்றன.

இந் நாட்டில் செயற்படுத்தப்பட்டுள்ள அபிவிருத்திக் கருத்திட்டங்களிடையே உமா ஓய பல் நோக்கு அபிவிருத்திக் கருத்திட்டத்தின் தலைமை பணிப் பாகங்களின் கீழான பணிகள், 2023 ஆம் ஆண்டின் நடுப் பகுதியில் நிறைவு செய்வதற்குத் திட்டமிடப்பட்டிருப்பினும், நாட்டில் நிலவிய பொருளாதார இடர்ப்பாட்டு நிலைக்கு மத்தியில் அக் கருத்திட்டத்தின் பணிகளை இது வரை நீடிக்க வேண்டிய தேவை மேலெழுந்துள்ளது. இக் கருத்திட்டம் வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றப்படுவது முறையே, 2024 ஆம் ஆண்டின் நடுப் பகுதியில் தலைமை சுரங்க வழியின் நிர்மாணிப்புகள் நிறைவு செய்யப்பட்டு நீர் விநியோகிப்பு ஆரம்பிக்கப்பட்டு, தேசிய மின் வலுத் தொகுதிக்கு 60 மெகா வொட் மின்சாரத்தை ஒன்று சேர்க்கும் பொருட்டு ஒரு மின் பிறப்பாக்கி இயந்திரத்தை செயற்படுத்துவதன் மூலமேயாகும்.

2020 ஆம் ஆண்டிலிருந்து நிலவிய பொருளாதார இடர்ப்பாட்டு நிலைகளின் அதியுச்ச நிலைக்கு 2023 ஆம் ஆண்டில் முகங் கொடுக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டமையால் பல்வேறு கருத்திட்டங்களை நிறைவு செய்ய முடியாத நிலையும், கருத்திட்டங்களைத் தற்காலிகமாக இடை நிறுத்த வேண்டிய நிலையும் ஏற்பட்டது. பிரதம அமைச்சரின் செயலாளர் தலைமை வகித்த தேசிய செயற்படுத்துகை அறையின் மூலம் எடுக்கப்பட்ட தீர்மானத்தின் பிரகாரம், அத்தியாவசியமான கருத்திட்டங்கள் மற்றும் வெளி நாட்டு

நிதியுதவிகள் அல்லது வெளி நாட்டுக் கடனின் கீழ் முன்னெடுக்கப்படுகின்ற கருத்திட்டங்கள் மாத்திரம் மேலும் முன்னெடுக்கப்பட்ட வண்ணமிருப்பதுடன், தற்காலிகமாக இடை நிறுத்தப்பட்ட கருத்திட்டங்களை நாட்டில் பொருளாதார நிலவரம் நன்னெறி மிக்கதானவுடன், செயற்படுத்துவதற்குத் தீர்மானிக்கப்பட்டிருந்தது. அதன் பிரகாரம், செயற்படுத்த வேண்டுமென அடையாளம் காணப்பட்ட கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கருத்திட்டங்கள் 2023 ஆம் ஆண்டில் தொடர்ச்சியாகச் செயற்படுத்தப்பட்டன.

அதனடிப்படையில், மகாவலி நீர் பாதுகாப்பு முதலீட்டு நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் 74 கிலோ மீற்றர் நீளமான மினிபே இடக் கரை கால்வாயின் நிர்மாணிப்புப் பணிகளை முற்று முழுதாக நிறைவு செய்து, மினிபே அணைக்கட்டு குடி மக்களுக்கு கையளிக்கப்பட்டுள்ளது. அவ்வாறே, ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியினதும், அரசினதும் பொது இணக்கப்பாட்டின் கீழ் சுரங்கத்தின் இரண்டாவது மண் துளையிடும் இயந்திரத்தின் மூலம் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டமையானது கருத்திட்டம் செயற் திறன் மிக்கதாவதற்கு ஏதுவாக அமைந்துள்ளது.

கிராமிய வயல் நிலங்கள் மற்றும் உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை விருத்தி செய்த வண்ணம் விவசாயக் குடி மக்களுக்கும், பொது மக்களுக்கும் பெருமளவில் சேவை ஆற்றுகின்ற காலநிலைத் தாக்கங்களை தணிக்கும் பல கட்ட நிகழ்ச்சித் திட்டம் (CResMPA) மற்றும் ஒருங்கிணைந்த நீரேந்து மற்றும் நீர் வளங்கள் முகாமைத்துவ கருத்திட்டம் (IWWRMP) ஆகிய கருத்திட்டங்களும், நாட்டின் சிறு நீர்ப்பாசனத் துறையை விருத்தி செய்வதற்கு ஏந்து கரமாக அமையக் கூடிய மாற்றங்களுக்கு இயைபாக்கமடைவதற்கான ஒருங்கிணைந்த நீர் முகாமைத்துவ கருத்திட்டமும் (CRIWMP) கருத்திட்டங்களின் இலக்குகளை எய்தும் பொருட்டு தொடர்ச்சியாக தேவையான உதவிகளை வழங்கிய வண்ணமுள்ளன.

நீர்ப்பாசன அமைச்சின் கீழ் செயற்பட்ட பிரதானமான கருத்திட்டங்களின் விருத்தி தொடர்பாக கீழுள்ளவாறு சுருக்கமாக முன் வைப்புகளை முன் வைக்கலாம்.

1. மகாவலி நீர் பாதுகாப்பு முதலீட்டு நிகழ்ச்சித் திட்டம் (MWSIP)

மதிப்பீட்டு பணத் தொகை		ரூபா160,356.00மில்லியன் மீள்மதிப்பிட்டதிட்டத்தின் செலவு(\$ 976மில்லியன்) *ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி மூலம் உறுதியளிக்கப்பட்ட கடன் தொகை - (\$ 557.5 மில்லியன்)	பலனடையும் மாவட்டங்கள்	மாத்தளை, கண்டி, குருணாகலை, அனுராதபுரம், பொலன்னருவை
நிதி வசதிகள் வழங்கப்படும் முறை		ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி மற்றும் இலங்கை அரசு	நீர்த்தேக்கத்தின் கொள்திறன்	நீர்த்தேக்கத் கொள்ளளவு (மில்லியன் கன மீட்டர்) NCPCP - 190 MCM NWPCP - 130 MCM பண்படுத்த வேண்டிய நிலப்பரப்பு (எக்டர்) வடமேற்கு மாகாண கால்வாய் திட்டம் - 13,000 வட மத்திய மாகாண கால்வாய் திட்டம் - 12,300 மினிபே இடதுகரை கால்வாய் புனரமைப்பு திட்டம் - 7,500
கருத்திட்ட காலப் பகுதி	முதல் நிலை ஒப்பந்த காலப் பகுதி	2015 - 2020	பலனடைவோர்	கட்டம் 1- பயன்பெறும்மக்கள் தொகை வட மத்திய மாகாண கால்வாய் திட்டம் - 700,000 வடமேற்கு மாகாண கால்வாய் திட்டம் - 300,000 மினிபே இடதுகரை கால்வாய் புனரமைப்பு திட்டம் - 62,000
	கால நீடிப்பு	2020 - 2025 ஜூன்		
நிதி ஏற்பாடுகள் 2023		ரூபா43,000மில்லியன்	2024க்கான நிதி ஏற்பாடுகள்	ரூபா25,370.00 மில்லியன்
முழு மொத்த நிதி விருத்தி		ரூபா92,849.00மில்லியன்	முழு மொத்த பௌதீக விருத்தி (%)	45%வரைவழங்கப்பட்ட 12 துணைத் திட்டம் மற்றும் துணை பணிகள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் திட்ட

			முன்னேற்றம் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.
2023 ஆம் ஆண்டில் நிதி விருத்தி	ரூபா24,445.00 மில்லியன்		
2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள்	<p>கட்டுமானப் பேக்கேஜ்களில் நிலை பின்வருமாறு</p> <ul style="list-style-type: none"> • நடப்பு ஒப்பந்தப் பேக்கேஜ்களில் டிசம்பர்31, 2023 வரையிலான கட்டுமான பணி முன்னேற்றம் பின்வருமாறு, • இடது கரை மற்றும் வலது கரை கால்வாய்களுக்கான நீர் கட்டுப்பாடு மற்றும் அளவிட்டு வசதிகள் உட்பட மினிப்பே அணைக்கட்டை உயர்த்துதல்.(MLBCRP-ICB-1) <p>ஒட்டுமொத்த முன்னேற்றம் - 96% (2023இல் முன்னேற்றம் - 13%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • நபடகஹாவத்தையிலிருந்து மகா கித்துல நீர்த்தேக்க நுழைவாயில் சுரங்கப்பாதை வரை(5+250kmமுதல்22+300kmவரை)(NWPCP-ICB-2)பிரதான கால்வாய் நிர்மாணித்தல். <p>ஒட்டுமொத்த முன்னேற்றம்-91% (2023இல் முன்னேற்றம்- 14%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • மேல் எலஹெர கால்வாய், களுகங்கை - மொரகஹகந்த பரிமாற்ற கால்வாய்(KMTC) (0+100கிமீ முதல் 08+830 கிமீ வரை) நிர்மாணித்தல்(0+100கிமீ முதல் 08+830 கிமீ வரை) திறந்த கால்வாய் நீர்வழிகள் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய கட்டமைப்புகளுடன்(UEC-ICB-2B) 8கிமீ நீளமுள்ள இரண்டு சுரங்கங்களை உள்ளடக்கியது. <p>ஒட்டுமொத்த முன்னேற்றம்- 90% (2023இல் முன்னேற்றம்- 8%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 27+509கிமீ முதல்55+600கிமீ வரை மேல் எலஹெரா கால்வாய்கட்டுமானம்(UEC-ICB-2A) <p>ஒட்டுமொத்த முன்னேற்றம்-21%(செயல் திட்டம்2023படி- 11%)</p> <ul style="list-style-type: none"> • பின்வரும் ஒப்பந்த தொகுப்பு நிறுத்தப்பட்டது. • மஹாகித்துல இன்லெட் டன்னல், மஹாகித்துலா,மஹாகிருளா நீர்த்தேக்கங்கள், மஹாகிதுலா முதல் மகாகிருளா நீர்த்தேக்கம் வரையிலான ஊட்டக் கால்வாய்(NWPCP-ICB-ஆகியவற்றின் கட்டுமானம் - ஒப்பந்ததாரரின் செயல்திறனற்ற ஒப்பந்தம்26மே2023முதல் நிறுத்தப்பட்டது 		
கருத்திட்டத்தை செயற்படுத்துவதன் வாயிலாக கிடைக்கின்ற முழு மொத்த விருத்தி	<ul style="list-style-type: none"> • வட மத்திய மாகாண பாரிய கால்வாய் கருத்திட்டம் • 9 கிலோ மீற்றர் நீளமான களு கங்கை மொரகஹகந்தை திசை திருப்பு கால்வாய், 8 கிலோ மீற்றர் நீளமான இரண்டு சுரங்க வழிகள், திறந்த கால்வாயை அண்டிய உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை நிர்மாணித்து பொது மக்களுக்குக் கையளித்தல். • 27.7 கிலோ மீற்றர் நீளமான சுரங்க வழியொன்று மற்றும் அதனை அண்டிய உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை உள்ளடக்கிய 96 கிலோ மீற்றர் நீளமான வட மத்திய மாகாண கால்வாயின் நிர்மாணிப்பு • வருடாந்தம் 40மில்லியன் கியூபிக் மீற்றர் குடிநீர்,140,000 குடும்பங்களுக்கு நன்மைகளை வழங்குகிறது. 7 முக்கிய குளங்களுக்கு பாசன நீர் வழங்க வேண்டும் 		

	<ul style="list-style-type: none"> • வட மேல் மாகாண பாரியா கால்வாய் கருத்திட்டம் • இரண்டு நீர்த்தேக்கங்கள், 10.58 கிலோ மீற்றர் நீளமான ஐந்து சுரங்க வழிகள் மற்றும் அதனை அண்டிய உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை உள்ளடக்கிய 91 கிலோ மீற்றர் நீளமான வட மேல் மாகாண பாரிய கால்வாயின் நிர்மாணிப்பு • பலனாளிகள் : 35,000 குடும்பங்களுக்கு வருடாந்தம் / 10 மில்லியன் சதுர மீற்றர் குடி நீரை விநியோகித்தல். தலைமை மற்றும் நடுத்தர அளவிலான 7 குளங்கள் மற்றும் 350 சிறு குளங்களுக்கு வட மேல் மாகாண கால்வாய் கருத்திட்டத்தின் மூலம் நீரை விநியோகித்தல் • மினிபே இடக் கரை கால்வாய் மறு சீரமைப்பு கருத்திட்டம் மினிபே அணைக்கட்டை 3.5 மீற்றரினால் மேலுயர்த்துதல் மற்றும் 74 கிலோ மீற்றர் நீளமான இடக் கரை கால்வாய் மற்றும் அதனை அண்டிய உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை மறு சீரமைத்து விவசாயக் குடி மக்களுக்குக் கையளித்தல் • தொகுதியின் வினைத் திறன் மற்றும் நீரின் உற்பத்தித் திறனை மேம்படுத்தும் கருத்திட்டம் தொகுதியின் வினைத் திறனையும், நீரின் உற்பத்தித் திறனையும் மேலுயர்த்தும் பொருட்டு மகாவலி தொகுதிகளில் காணப்படுகின்ற பண்ணைகளுக்கு இலகுவாக இசைவாக்கமடையக் கூடிய செயன் முறைகளை செயற்படுத்துவதற்குத் தேவையான முன்னோடிக் கருத்திட்ட முன் மொழிவுகளை உள்ளடக்கிய இறுதி அறிக்கையை பிரகடனப்படுத்துதல். • நீர் வளங்கள் முகாமைத்துவம் மற்றும் வினைத் திறனை மேலுயர்த்துதல் நீர் வளங்கள் முகாமைத்துவம் மற்றும் வினைத் திறனை மேலுயர்த்தும் பொருட்டு தேசிய ரீதியாக முன் மொழிவுகள் மற்றும் நீர் வளங்கள் முகாமைத்துவம், நீர்ப்பாசனப் பிரிவின் கொள்கை ரீதியான மற்றும் சட்ட உறுவாக்கத்தை வலுப்படுத்துதல் உட்பட ஒருங்கிணைந்த நீர் வளங்கள் முகாமைத்துவக் கோட்பாடுகளை வலுப்படுத்தும் செயன் முறையை விருத்தி செய்யும் பொருட்டு இறுதி அறிக்கையைப் பிரசுரித்து 2024 ஆம் ஆண்டளவில் அதற்கு அரசு அனுமதியை வழங்குதல் • விவசாய உபகரணங்கள் தொடர்பாக விவசாயிகளது பிரவேசிப்பு தொடர்பாக உதவுதல் 2022 - 2023 பெரும் போகம் தொடர்பாக விவசாயிகளுக்குக் குறைந்தளவில் 35,000 மெட்ரிக் தொன் MOP உரத்தை கையளித்தல். • 15,000 ஹெக்டயார் மகாவலி காணிகள் தொடர்பாக உபகரணங்களை கையளித்தல்
--	---

மகாவலி நீர் பாதுகாப்பு முதலீட்டு நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் மூலம் விவசாய நடவடிக்கைகளுக்கென ஒதுக்கப்பட்ட நிதியங்களின் கீழ் மகாவலி வலயங்களில் பொருளாதார இன்னல் நிலை காரணமாக பாதிப்புக்குள்ளான விவசாயிகளது வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தும் பணிகளை செயற்படுத்துதல்.

பிரதான செயற்பாடுகள் / கருத்திட்டம்	2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான நிதி ஒதுக்கீடுகள் (ரூபா. மில்லியன்)	மாவட்டம்	விருத்தி	
			பௌதீக விருத்தி	நிதி விருத்தி (ரூபா. மில்லியன்)
மகாவலி தொகுதியின் B, C, D, G, H மற்றும் ஹூருலு வெவ வலயங்களிலுள்ள விவசாயிகளுக்கு விவசாயக் கைத்தொழில் உட் செலுத்துகைகளை கையளித்தல்	604	அனுராதபுரம், பொலன்னருை, மட்டக்களப்பு, மாத்தளை		339.33
• கலப்பின மிளகாய் விதைகள் (1000 கிலோ கிராம்) உற்பத்தி செய்வதற்கு 50 பொலிட்டனல்களை கையளித்தல்.	95		50 இல் 33 கையளிக்கப் பட்டுள்ளன	15.82
• பெரிய வெங்காயப் பூ விதைகளை (9,000 கிலோ கிராம்) உற்பத்தி செய்யும் பொருட்டு 150 மழை உறைகளை கையளித்தல்.	30		150 கையளிக்கப் பட்டுள்ளன	-
• 200 மெட்ரிக் தொன் காய்ந்த மிளகாய்களை உற்பத்தி செய்வதற்கென 600 ஸ்மார்ட் வகுதிகளை கையளித்தல்.	340		600 இல் 400 கையளிக்கப் பட்டுள்ளன	236.95
• உலர் மிளகாய் உற்பத்திக்கென 4 பளகை வெப்ப உலர்த்தி இயந்திரங்களை கையளித்தல். (மகாவலி வலயம் B, C, H மற்றும் ஹூருலு வெவ)	8		4 கையளிக்கப் பட்டுள்ளன	-
• 921 விவசாயிகளுக்கு சிறு போகத்தின் போது 2000 மெட்ரிக் தொன் பெரிய வெங்காயத்தை உற்பத்தி செய்யும் பொருட்டு 750 கிலோ கிராம் வெங்காய விதைகளை கையளித்தல்.	15		750 கிலோ கிராம் கையளிக்கப் பட்டுள்ளது	16.55
• 9,360 மெட்ரிக் தொன் சோளத்தை உற்பத்தி செய்யும் நோக்கில் 931 விவசாயிகளுக்கு 4,460 கிலோ கிராம் சோள விதைகளும் (சிறு போகப் பருவத்துக்கென), 3,788 விவசாயிகளுக்கு 18,940 மெட்ரிக் தொன் சோள விதைகளும் (பெரும் போகப் பருவத்துக்கென) கையளிக்கப்படுதல்.	116	அனுராதபுரம், பொலன்னருை, மட்டக்களப்பு, மாத்தளை	சிறு போகத்துக்கென 4,460 கிலோ கிராம் சோள விதைகளும், பெரும் போகத்துக்கென 18,940 கிலோ கிராம் சோள விதைகளும் கையளிக்கப் பட்டுள்ளன.	70.01

பிரதான செயற்பாடுகள் / கருத்திட்டம்	2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான நிதி ஒதுக்கீடுகள் (ரூபா. மில்லியன்)	மாவட்டம்	விருத்தி	
			பௌதீக விருத்தி	நிதி விருத்தி (ரூபா. மில்லியன்)
மகாவலி தொகுதியின் B, C, D, G, H மற்றும் ஹுருலு வெவ வலயங்களிலுள்ள விசாயிகளுக்கென கால்நடை வளங்கள் உபகரணங்கள் கையளிக்கப்படுதல்.	118	அனூராதபுரம் பொலன்னருவை மட்டக்களப்பு மாத்தளை		7.68
• 830 விவசாயிகளுக்கு ஒரு மாத கால வயதுடைய 41,500 கோழிக் குஞ்சுகள் கையளிக்கப்படுதல்.	118		41,500 இல் 35,500 கையளிக்கப் பட்டுள்ள.	6.60
• 41,500 கோழிக் குஞ்சுகளுக்கு 03 வயதுத் தொகுதிகளின் கீழ் 257,300 கிலோ கிராம் கோழித் தீவனங்கள் கையளிக்கப்படுதல்.			257,300 இல் 74,500 கையளிக்கப் பட்டுள்ள.	1.08
மொத்தம்	722			347.21

2. உமா ஓய பல் நோக்கு அபிவிருத்தி கருத்திட்டம்

மதிப்பீட்டு பணத் தொகை		ரூபா 89,748.00 மில்லியன்	பலனடையும் மாவட்டங்கள்	பதுளை, மொனராகலை, அம்பாந்தோட்டை
நிதி வசதிகள் வழங்கப்படும் முறை		இலங்கை அரசு மற்றும் ஈரானிய பொருளாதார அபிவிருத்தி வங்கி (EDBI)	நீர்த்தேக்கத்தின் கொள்திறன்	<ul style="list-style-type: none"> புஹூல்பொல - மில்லியன் கன மீற்றர் 0.6 டயரபா - மில்லியன் கன மீற்றர் 0.9 தற்போதுள்ள நிலத்தில் 1,500 ஹெக்டயார் மற்றும் புதிதாக முன்னேற்றப்பட்ட நிலம் 4,500 ஹெக்டயார் என மொத்தம் பயிர் நிலம் 6,000 ஹெக்டயார்களாகும்
கருத்திட்ட காலப் பகுதி	முதல் நிலை ஒப்பந்த காலப் பகுதி	முதல் நிலை பணிகள் 2010 மார்ச் – 2015 மார்ச்	பலனடைவோர்	நேரடியாக கிட்டத்தட்ட 6,000 குடும்பங்கள் பலனடைவதுடன், கருத்திட்டம் முற்று முழுதாக நிறைவடைந்த பிற்பாடு தோற்றுவிக்கப்படுகின்ற மின்சாரத்தின் மூலம் அனைத்து குடிமக்களுக்கும் பலன் கிடைக்கும்.
	கால நீடிப்பு	2015 மார்ச் – 2023 மார்ச்		
நிதி ஏற்பாடுகள் 2023		ரூபா 3,600 மில்லியன்	2024க்கான நிதி ஏற்பாடுகள்	ரூபா 5,500 மில்லியன்
முழு மொத்த நிதி விருத்தி		ரூபா 80,293.09 மில்லியன்	முழு மொத்த பௌதீக விருத்தி (%)	99.66%

2023 ஆம் ஆண்டில் நிதி விருத்தி	ரூபா2,714.10 மில்லியன்
2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள்	தலைமைப் பணிகள் <ul style="list-style-type: none"> • புஹல்பொல அணைக்கட்டு - 99.51% • டயரபா அணைக்கட்டு - 98.72% • இணைப்புச் சுரங்கம் - 99.59% • தலைமையுருச் சுரங்கம் - 99.65% • நிலை குத்துத் தாங்கி -99.66% • செங்குத்து அழுக்கத் தண்டு - 99.75% • வலு நிலையம் - 98.56% • பிரதான பிரவேசிப்பு சுரங்கம் மற்றும் ஏனைய பிரவேசிப்பு சுரங்கம் - 99.68% • ஸ்விட்ச் யார்ட் - 99.40% • பாதைகள் -98.20% • குறுக்கீட்டு இணைப்பு -99.80% • முடிவுருச் சுரங்கம் - 99.85%
கருத்திட்டத்தை செயற்படுத்துவதன் வாயிலாக கிடைக்கின்ற முழு மொத்த விருத்தி	<ul style="list-style-type: none"> • உமா ஓய படுக்கையின் நீர்ப் பயன்பாட்டிற்கும், சுற்றுச் சூழலுக்கும் பாதிப்பு ஏற்படாத வகையில், தென் கீழ் உலர் வலயத்தின் நீர்த் தட்டுப்பட்டிற்குத் தீர்வாக உமா ஓய படுக்கையிலிருந்து கிரிந்திலுய படுக்கை வரை குறுக்கு மாற்றீட்டின் ஊடாக 145 மில்லியன் கன மீற்றர் கொள்ளளவுள்ள நீரை திசை திருப்புதல் உமா ஓய பல் நோக்கு அபிவிருத்திக் கருத்திட்டத்தின் (UOMDP) பிரதானமான நோக்கமாகக் காணப்படுகின்றது. • இதன் வாயிலாக மொனராகலை மாவட்டத்தின் கிட்டத்தட்ட 4500 ஹெக்டயார் புதிய நிலப் பகுதிகளுக்கு நீர்ப்பாசன வசதிகளை வழங்குவதற்கும், மொனராகலை மற்றும் அம்பாந்தோட்டை பிரதேசங்களில் தற்சமயம் 1500ஹெக்டயார் நிலங்களுக்கு குடி நீர் மற்றும் கைத்தொழில் தேவைகளுக்கென 30மில்லியன் கன மீற்றர் கொள்ளளவுள்ள நீரை விநியோகிப்பதற்கும் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. மொரனாகலை மாவட்டத்தில் வெள்ளவாய மற்றும் தனமல்வில ஆகிய பிரதேசங்களுக்கு அளிகொட்ட ஆற நீர்த்தேக்கத்தின் ஊடாக குடி நீர் விநியோகிக்கப்படும். • 120மெகா வொட் கொள்ளளவுள்ள நிலக் கீழ் நீர் மின் வலு நிலையத்தின் நிர்மாணிப்பு காரணமாக வருடாந்தம் கிட்டத்தட்ட 290 கிகா வொட் மின் வலு தேசிய மின் வலுத் தொகுதிக்கு ஒன்று சேர்க்கப்படும் • மேலும் பதுளை மாவட்டத்தின் பண்டாரவெல, அட்டம்பிட்டிய ஆகிய பிரதேசங்களின் நீர்த் தேவையைப் பூர்த்தி செய்யும் பொருட்டு புஹல் பொல மற்றும் டயரபா ஆகிய நீர்த்தேக்கங்களிலிருந்து தேசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்பு சபைக்கு 9 மில்லியன் கன மீற்றர் கொள்ளளவுள்ள நீர் வருடாந்தம் விநியோகிக்கப்படுகின்றது.

3. மொரகஹகந்த களு கங்கை நீர்த்தேக்க கருத்திட்டம்

கருத்திட்டத்தின் மொத்த முதலீடு		ரூபா. 120,700.00மில்லியன்	பலனடையும் மாவட்டங்கள்	அனுராதபுரம், பொலன்னருவை, திருகோணமலை, மாத்தளைகுருணாகலை
நிதி வசதிகள் வழங்கப்படும் முறை		CDB, SFD, KFAED, OFID & GoSL	நீர்த்தேக்கத்தின் கொள்திறன்	மொரகஹகந்த - 570 மில்லியன் கன மீற்றர் களு கங்கை - 250 மில்லியன் கன மீற்றர்
கருத்திட்ட காலப் பகுதி	முதல் நிலை ஒப்பந்த காலப் பகுதி	2007 ஜனவரி- 2015 மார்ச்	பலனடைவோர்	மாத்தளை, பொலன்னறுவை மற்றும் அனுராதபுரம் மாவட்ட மக்கள்
	கால நீடிப்பு	2015 மார்ச் ௭ 2024 மார்ச்		
2023 க்கான நிதி ஏற்பாடுகள்		ரூபா 2,250.00 மில்லியன்	2024 க்கான நிதி ஏற்பாடுகள்	ரூபா 1,372.00 மில்லியன்
முழு மொத்த நிதி விருத்தி		ரூபா 119,247.55 மில்லியன்	முழு மொத்த பௌதீக விருத்தி (%)	99.88%
2023 ஆம் ஆண்டில் நிதி விருத்தி		ரூபா 2,169.34 மில்லியன்		
2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள்		<ul style="list-style-type: none"> கீழ்நிலை மேம்பாட்டுப் பகுதியில் நிலுவையில் உள்ள உட்கட்டமைப்புப் பணிகளை முடித்தல். மொரகஹகந்த நீர்த்தேக்கப் பகுதியில் பின்வரும் உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை நிறைவு செய்தல். <ul style="list-style-type: none"> சர்க்யூட்பங்களாகட்டுமானம் தகவல் மையத்தின் கட்டுமானம் நீர் வழங்கல் திட்டத்தின் கட்டுமானம் 		
கருத்திட்டத்தை செயற்படுத்துவதன் வாயிலாக கிடைக்கின்ற முழு மொத்த விருத்தி		<ul style="list-style-type: none"> வருடாந்தம் 557 மில்லியன் கன மீற்றர் நீர்க் கொள்ளளவுள்ள மொரகஹகந்த நீர்த்தேக்கம் வருடாந்தம் 248 மில்லியன் கன மீற்றர் நீர்க் கொள்ளளவுள்ள களுகங்கை நீர்த்தேக்கம் வருடாந்தம் 114.5 கிகா வொட் மின் நீர் மின் வலுத் தொகுதியின் வாயிலாகத் தோற்றுவிக்கப்படுகின்றது. நீரியல் மின் வலுத் தோற்றுவாயின் ஊடாக வருடாந்தம் ரூபா 1,545 மில்லியன் எரிபொருள் சேமிப்பு இடம் பெறுகின்றது. பொதுப் பயன்பாட்டிற்கென 465 கட்டிடங்கள் 276 கிலோ மீற்றர் நீளமான பாதை வலையமைப்பு 330 கிலோ மீற்றர் நீளமான கால்வாய் வலையமைப்பு 11 சிறு குளங்கள் கட்டுவிக்கப்பட்டுள்ளன 20 நடுத்தரக் குளங்கள் கட்டுவிக்கப்பட்டுள்ளன மேலதிகமாக 5000 ஹெக்டயார் நிலப் பகுதி பயிர்ச் செய்கைக்கென விடுவிக்கப்பட்டன. 		

	<ul style="list-style-type: none"> • நாட்டின் விவசாய உற்பத்தி மேம்பாடு - பல பிரதேசங்களின் பயிர்ச் செறிவு 100% முதல் 154% ஆகக் காணப்படுகின்றது. இக் கருத்திட்டத்தின் வாயிலாக பயிர்ச் செறிவை சராசரியாக 181% ஆக விருத்தி செய்வதற்கு எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. மேலதிக விவசாயப் பலனாக வருடாந்தம் நெற் பயிர் விளைச்சலை 123,000மெட்ரிக் தொன்களாக விருத்தி செய்வதற்கு எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. நிகர வருடாந்த விவசாயப் பலன் நாணயப் பெறுமதியில் ரூபா 4,000 மில்லியனாகக் காணப்படுகின்றது. • குடி நீர் மற்றும் தொழிற் துறை நீரை விநியோகிப்பு- மாத்தளை, பொலன்னறுவை, அனுராதபுரம் மற்றும் திருகோணமலை மாவட்டங்களுக்கு இவ் வசதி வழங்கப்படும். • நன்னீர் மீன் பிடி - இதன் கீழான மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட வருடாந்த உற்பத்தித் திறன் 4,700 தொன்களாகக் காணப்படுவதுடன், வருடாந்தம் அண்ணளவாக ரூபா 940 மில்லியன் நிகர வருமானத்தை உள்ளடக்கியுள்ளது. • தொழில் வாய்ப்புகளை விருத்தி செய்தல் - கருத்திட்டத்தின் கீழ் நேரடியாக 650 குடி மக்கள் புதிதாகத் தொழில் வாய்ப்புகளைப் பெற்றுக் கொள்ளக் கூடிய வாய்ப்பு காணப்படுகின்றது. மேலும், இரத்தினக் கல் மற்றும் தங்காபரண பாட நெறிகள், ஹோட்டல் முகாமைத்துவ பாட நெறிகள், சுய தொழில் பயிற்றுவிப்புகள் போன்ற விடயங்களின் கீழ் இளம் தலைமுறையினரை பயிற்றுவிக்கும் நிகழ்ச்சிகள் முன்னெடுக்கப்பட்டன. • சுற்றாடல் நேயமிக்க சுற்றுலாத் துறையை மேம்படுத்துதல் - வஸ்கமுவ தேசிய சரணாலயம், மின்னேரியா தேசிய பூங்கா மற்றும் ரிவர்ஸ்டன் பிரதேசத்தை விருத்தி செய்வதன் ஊடாக சுற்றாடல் நேயமிக்க சுற்றுலாத் துறையை மேம்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. • வெள்ளப் பெருக்குக் கட்டுப்பாடு - சோமாவதி மற்றும் மனம்பிட்டிய பிரதேசங்களில் வெள்ளப் பெருக்கு நிலை காரணமாக ஏற்படக் கூடிய அழிவுகளைக் கட்டுப்படுத்துதல்.
--	--

4. காலநிலை தாக்கங்களைத் தணிக்கும் பல் நோக்கு நிகழ்ச்சித் திட்ட பிரவேசிப்பு(CResMPA)

மதிப்பீட்டு பணத் தொகை	ரூபா 18,600.00 மில்லியன்	பலனடையும் மாவட்டங்கள்	நாட்டின் அனைத்து மாவட்டங்களிலும்
நிதி வசதிகள் வழங்கப்படும் முறை	உலக வங்கியின் கடன் வசதிகள்	நீர்த்தேக்கத்தின் கொள்திறன்	<ul style="list-style-type: none"> • 56 MCM (வீ ஓயா கட்ட திட்டமிடப்பட்டுள்ளது) • 25,000 ஹெக்டேர் (கால்வாய் புனரமைப்பு பணிகள்)

கருத்திட்ட காலப் பகுதி	2021 அக்டோபர் - 2026 அக்டோபர்	பலனடைவோர்	<ul style="list-style-type: none"> • கால நிலை மற்றும் வெள்ளப் பெருக்கு அனர்த்த முன் எச்சரிக்கை மேம்பாட்டின் ஊடாக 3.5 மில்லியன் குடி மக்களை பாதுகாக்கக் கூடிய வாய்ப்பு கிடைத்தல். • களனி ஆற்றுப் படுக்கையின் வெள்ளப் பெருக்கு மற்றும் கால நிலைத் தாக்கங்களுக்கு முகங் கொடுக்கக் கூடிய திறனை மேம்படுத்தும் பொருட்டு பல் நோக்கு நீர் உட்கட்டமைப்பு வசதிகளின் கீழ் 1,800,000 குடி மக்களுக்கு பலன் கிடைத்தல். • 35,000 குடும்பங்கள் - வெள்ளம் மற்றும் வறட்சியிலிருந்து பாதுகாப்பு காரணமாக உணவுப் பாதுகாப்பு.
2023 க்கான நிதி ஏற்பாடுகள்	ரூபா 2,025 மில்லியன்	2024 க்கான நிதி ஏற்பாடுகள்	ரூபா 7,119 மில்லியன்
முழு மொத்த நிதி விருத்தி	ரூபா 677.43 மில்லியன்	முழு மொத்த பௌதீக விருத்தி (%)	25.6 %
2023 ஆம் ஆண்டில் நிதி விருத்தி	ரூபா 601.00 மில்லியன்		
2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள்	<ul style="list-style-type: none"> • விலை மதிப்பீட்டைத் தயாரித்தல் மற்றும் விலை மனு ஆவணங்களின் வரைவுபடுத்துகை நிறைவடைந்திருப்பினும், கருத்திட்டத்தை மீள் கட்டமைக்கையில் இந் நிர்மாணிப்புகளின் ஆரம்பிப்புப் பணிகள் இக் கருத்திட்டத்தின் இரண்டாவது கட்டத்தின் கீழ் 2025 ஆம் ஆண்டில் மேற்கொள்வதற்கு எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. • வளி மண்டலவியல் திணைக்களத்தின் (DOM) வளி மண்டலவியல் வலையமைப்பை புதுப்பிக்கும் பொருட்டு திட்டமிடுகை, விவரக் குறிப்பு மற்றும் விலை மனு ஆவணங்களை தயாரிப்பதற்கு மதியுறை நிறுவனமொன்றின் ஊழியர்களை பெற்றுக் கொள்ளும் பொருட்டு விருப்பு தெரிவிப்பு கோருகையை நிறைவு செய்து முன்னுரிமைப் பட்டியலுக்கு உலக வங்கியின் அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. RFP ஐத் தயாரிக்கும் செயற்பாடுகள் நிறைவடைந்துள்ளன. RFP தொடர்பாக உலக வங்கியின் அனுமதி கிடைக்கப் பெற்றதும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நிறுவனங்கள் தொடர்பாக அதனை வெளியிடும் செயற்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்படும். • அம்பதலே உவர் நீர்த் தடுப்பானை நிர்மாணிக்கும் பொருட்டு விருப்புக் கோருகை (EOI) நிறைவு செய்யப்பட்டிருப்பதுடன், முன்னுரிமைப் பட்டியல் தொடர்பாக உலக வங்கியின் அனுமதி கிடைத்துள்ளது. தொழில்நுட்ப மற்றும் நிதியியல் முன் மொழிவுகளை ஆராயும் செயற்பாடுகள் நிறைவு செய்யப்பட்டு ஒப்பந்தத்தை கையளிக்கும் செயற்பாடுகள் தொடர்பாக கலந்தாலோசிக்கப்பட்ட வண்ணமுள்ளன. • மீ ஓய பல் நோக்கு நீர்த்தேக்கம் தொடர்பாக விபரமான பொறியியல் திட்டமிடல், விலை மதிப்பீடு மற்றும் விலை மனு ஆவணங்களை தயாரிக்கும் பொருட்டு மதியுறை சேவை நிறுவனமொன்றை நியமிப்பதற்கு விருப்பு தெரிவிப்பை கோரும் செயற்பாடுகள் (EOI) நிறைவடைந்துள்ளன. 		

	<p>முன்னுரிமை ஆவணத்துக்கு உலக வங்கியின் அனுமதி கிடைத்துள்ளது பெறப்பட்டுள்ளது. RFP ஐ வெளியிடுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்ட வண்ணமுள்ளது.</p> <ul style="list-style-type: none"> • தேசிய கட்டிட ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (NBRO) தொடர்பாக தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப (ICT) உபகரணங்களை கொள்வனவு செய்யும் பொருட்டு ரூபா 90 மில்லியன் பெறுமதியான ஒப்பந்தங்கள் கையளிக்கப்பட்டு உபகரணங்கள் பெறப்பட்டுள்ளன. • நீர்ப்பாசன திணைக்களத்தின் நீரியல் பிரிவினால் ஆய்வு கூட உபகரணங்களை கொள்வனவு செய்யும் செயற்பாடுகள் நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளன. • நீர்ப்பாசன திணைக்களத்தின் நீரியல் பிரிவின் அலுவலக வலாகத்தை விருத்தி செய்யும் பணிகள் நிறைவடைந்துள்ளன. • நீர்ப்பாசன திணைக்களத்தின் நீரியல் பிரிவுக்குத் தேவையான ICT உபகரணங்களைக் கொள்வனவு செய்யும் பொருட்டு ஒப்பந்தங்கள் கையளிக்கப்பட்டு, உபகரணங்களைப் பெறும் செயற்பாடுகள் நிறைவடைந்துள்ளன. • நீர்ப்பாசன திணைக்களத்தின் துரித செயற்படுத்துகை பிரிவை மறு சீரமைக்கும் மற்றும் திட்டமிடும் பொருட்டு ICT மதியுறையாளரொருவரை இணைத்துக் கொள்ளக் கூடிய செயன் முறை மற்றும் எதிர்வரும் திட்டம் முன் வைக்கப்பட்டுள்ளது. • சுற்றாடல் மற்றும் சமூகப் பாதுகாப்பு முகாமைத்துவ சட்டகம் (ESSFW) கருத்திட்டத்தை செயற்படுத்தும் பொருட்டு தொடர்புடைய ஆவணம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் பிரகாரம், ESSFW க்கு இசைவாக பொது மக்களது முறைப்பாடுகளை தீர்ப்பதற்கு தேவையான செயன் முறை தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. • வீ ஓய பிரதேசத்தில் அறிவுட்டும் மற்றும் குடி மக்களை வலுப்படுத்தும் நிகழ்ச்சி செயற்பட்ட வண்ணமுள்ளது. இதனூடாக காணிகளை சுவீகரிக்கும் மற்றும் மீள் குடியேற்றுகை செயற்பாட்டை ஆரம்பிப்பதற்குத் தேவையான பின்னணி தயாரிக்கப்பட்ட வண்ணமுள்ளது. • சிறு மற்றும் நடுத்தர அளவிலான நீர்ப்பாசன சிபாரிசுத் திட்டங்களின் கீழ் பொது மக்களது சொத்துக்களுக்கு அபாயகரமானதாக வெள்ளப் பெருக்கினாலும், வரட்சியினாலும் ஏற்படக் கூடிய அழிவுகளிலிருந்து அவற்றைப் பாதுகாக்கும் பொருட்டு விரைவாகப் பலன்களை உறுதிப்படுத்துகின்ற துரித மறு சீரமைப்புப் பணிகள் தொடர்பாக 1210 உப கருத்திட்டங்கள் அடையாளம் காணப்பட்டு பெறுகைத் திட்டத்தை தயாரிக்கும் செயற்பாடுகள் நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளன. இது தொடர்பாக உலக வங்கியிடமிருந்து அனுமதி பெறப்பட்டுள்ளது. 564 உப கருத்திட்டங்கள் தொடர்பாக விலை மதிப்பீடுகளை தயாரிக்கும் செயற் பணிகள் நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளன. 362 ஒப்பந்தங்கள் கையளிக்கப்பட்டுள்ளன. • கருத்திட்டத்தின் ஒருங்கிணைப்பு அலகு நிலை நாட்டப்பட்டது / பணிக் குழுவின் கீழ் பெருமளவான பதவிகளுக்கு ஆட் சேர்ப்பு நிறைவடைந்துள்ளது.
--	--

கருத்திட்டத்தை செயற்படுத்துவதன் வாயிலாக கிடைக்கின்ற முழு மொத்த விருத்தி	<ul style="list-style-type: none"> • மேம்படுத்தப்பட்ட வானிலை மற்றும் வெள்ளப் பெருக்கு அனர்த்த முன் எச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளின் ஊடாக 3.5 மில்லியன் குடிமக்களை பாதுகாக்கும் பொருட்டு, 1,800,000 நபர்களுக்கு பலன்கள் செய்து கொடுக்கப்பட்டன. • வெள்ளப் பேருக்கு மற்றும் கால நிலை மாற்றங்களுக்கு முகங்கொடுக்கக் கூடிய திறன் தொடர்பான பல் நோக்கு உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் • களனி ஆற்றுப் படுக்கையின் சாதாரண வருடாந்த வெள்ளப் பெருக்குப் பாதிப்பை அமெரிக்க டொலர் 78 மில்லியன் வரை குறைத்தல். • 35,000 குடும்பங்களின் உணவுப் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தும் பொருட்டு வெள்ளப் பெருக்கு மற்றும் வரட்சியிலிருந்து, 25,000 பாசனக் காணிகள் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளன.
---	---

கருத்திட்டங்களை செயற்படுத்துவதுடன் தொடர்புடைய மாவட்ட ரீதியான விருத்தி - மீள் கட்டமைப்பின் கீழ் தலைமை, நடுத்தர மற்றும் சிறு அளவிலான நீர்ப்பாசன பிரேரணைத் திட்டங்களின் கீழான தீர்மானமிக்க மறு சீரமைப்புப் பணிகள் - 2023

மாவட்டங்கள்	அங்கீகரிக்கப்பட்ட திட்டங்களின் எண்ணிக்கை	2023க்கான திட்டங்களின் எண்ணிக்கை	2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான நிதியங்கள் (ரூபா மில்லியன்.)	விருத்தி	
				பெளதீக (%)	நிதி (%)
அம்பாறை	57	20	78.00	47%	26.16
அனுராதபுரம்	69	31	46.50	48%	20.07
பதுளை	52	36	30.00	21%	8.27
மட்டக்களப்பு	24	19	39.00	36%	19.98
கொழும்பு	72	25	37.50	3%	6.26
கம்பஹா	68	11	22.50	-	
களுத்துறை	26	15	18.75	10%	4.70
இரத்தினபுரி	99	22	26.25	12%	4.94
கண்டி	14	8	9.00	50%	1.60
மாத்தளை	14	9	7.50	35%	4.03
நுவரெலியா	11	4	6.00	27%	3.94
கேகாலை	42	7	6.00	-	
குருநாகல்	79	21	30.75	32%	7.76
ஹம்பந்தோட்டை	50	30	45.15	24%	13.06
மன்னார்	56	28	41.25	12%	5.91
வவுனியா	30	27	18.75	21%	13.20
கிளிநொச்சி	17	1	18.00	-	
முல்லைத்தீவு	13	1	17.25	-	
யாழ்ப்பாணம்	18	2	15.00	-	
மொனராகலை	58	37	63.75	52%	7.50

மாவட்டங்கள்	அங்கீகரிக்கப்பட்ட திட்டங்களின் எண்ணிக்கை	2023க்கான திட்டங்களின் எண்ணிக்கை	2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான நிதியங்கள் (ரூபா மில்லியன்.)	விருத்தி	
				பௌதீக (%)	நிதி (%)
பொலன்னறுவை	153	97	128.25	40%	43.34
புத்தளம்	33	7	37.50	40%	14.01
திருகோணமலை	53	39	46.50	61%	93.84
காலி	70	35	33.75	12%	6.92
மாத்தறை	56	28	33.00	8%	5.63
மொத்தம்	1,234	560	855.90		311.25

5. ஒருங்கிணைந்த நீரேந்து மற்றும் நீர் வளங்கள் முகாமைத்துவக் கருத்திட்டம் (IWWRMP)

விலை மதிப்பீட்டுத் தொகை	ரூபா 13,939.30 மில்லியன்	பலனடையும் மாவட்டங்கள்	முழு நாட்டுக்கும்
நிதி வசதிகள் பெறப்படும் செயன் முறை	உலக வங்கி, இலங்கைக் குடியரசு	நீர்த்தேக்கத்தின் கொள்திறன்/ பயிர்ச்செறிவு	3,667 மில்லியன் கன மீற்றர் 159,571 ஹெக்டயார்
கருத்திட்ட காலப் பகுதி	2021 மே - 2025 மே	பலனடைவோர்	466,404 குடும்பங்கள்
நிதியங்கள் 2023	ரூபா 3,000 மில்லியன்	2024 ஆம் ஆண்டிற்கான நிதியங்கள்	ரூபா 4,397 மில்லியன்
முழு மொத்த நிதி விருத்தி	ரூபா 3,215.90 மில்லியன்	முழு மொத்த பௌதீக விருத்தி (%)	38.6%
2023 ஆம் ஆண்டில் நிதி விருத்தி	ரூபா 2,340.00 மில்லியன்		
2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள்	<p>கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு பணிகள், பொருட்கள் மற்றும் மதியுறை சேவைகளுடன் தொடர்புடைய பெறுகை செயற்பாடுகள் மற்றும் ஒப்பந்தச் செயற்பாடுகள்:</p> <ul style="list-style-type: none"> கால்வாய்கள், அணைக்கட்டுகளின் மறு சீரமைப்புப் பணிகள் உள்ளடங்கிய 27 பணி ஒப்பந்தங்கள் நீர்ப்பாசன திணைக்களம், இலங்கை மகாவலி அதிகார சபை, வட மாகாண நீர்ப்பாசன திணைக்களம், கிழக்கு மாகாண நீர்ப்பாசன திணைக்களம் மற்றும் நீர் வளங்கள் சபையினால் செயற்படுத்தப்பட்டன. இவற்றுள் 06 ஒப்பந்தங்கள் நிறைவு செய்யப்பட்டிருப்பதுடன், 15 ஒப்பந்தங்களின் பணிகள் முன்னெடுக்கப்பட்ட வண்ணமுள்ளன. 09 பணி ஒப்பந்தங்கள் பெறுகைக் கட்டத்தில் நிலவுகின்றன. செயன் முறைகளை மீள் உறுவமைத்து செயற்படுத்தும் செயன் முறையின் கீழ் சிறு அணைக்கட்டுகள் மற்றும் கால்வாய்களை மறு சீரமைக்கும் பொருட்டு 653 வகுதிகள் செயற்படுத்தப்பட்டன. இதன் கீழ் இன்றளவிலும் 73 வகுதிகளின் கீழான பணிகள் நிறைவடைந்திருப்பதுடன், 580 வகுதிகளின் பணி 		

	<p>நிர்மாணிப்புகள் இறுதிக் கட்டத்தில் காணப்படுகின்றன.</p> <ul style="list-style-type: none"> • மதியுறை சேவைகள் - மொத்த மதியுறை சேவைகள் 21 8 வகுதிகள் செயற்பட்ட வண்ணமுள்ளன. 6 வகுதிகள் பெறுகைக் கட்டத்தில் நிலவுகின்றன. இன்றளவிலும் 7 மதியுறை வகுதிகள் நிறைவடைந்துள்ளன. • பண்ட ஒப்பந்தங்கள் - மொத்தமாக 9 வகுதிகள் பெறுகை கட்டத்தின் கீழ் 4 வகுதிகள் காணப்படுகின்றன. இன்றளவிலும் 5 வகுதிகள் நிறைவடைந்துள்ளன. • மதியுறையற்ற சேவைகள் - மொத்த வகுதிகள் 3 பெறுகைக் கட்டத்தின் கீழ் 2 வகுதிகள் காணப்படுகின்றன. ஒரு வகுதி செயற்பட்ட வண்ணமுள்ளது.
<p>கருத்திட்டத்தைச் செயற்படுத்துவதன் மூலம் கிடைக்கக் கூடிய முழு மொத்த பலன்கள்</p>	<ul style="list-style-type: none"> • முழு மொத்த கருத்திட்டத்தின் கீழான அபிவிருத்தி இலக்கு <ul style="list-style-type: none"> i. அபாயகரமான அணைக்கட்டுகளின் எண்ணிக்கையை 18 இலிருந்து 8 வரை குறைத்தல் ii. நீர்ப்பாசன அல்லது நீரோட்டச் சேவைகளை கையளிப்பதன் மூலம் புதிய / அபிவிருத்தியடைந்த பிரதேசங்களின் நிலப் பரப்பை 110,827.86 ஹெக்டயார் வரை விருத்தி செய்தல் <p>உள்ளடக்கம் 2 - நீர்ப்பாசன உட்கட்டமைப்பு வசதிகளின் மறு சீரமைப்பு</p> <ul style="list-style-type: none"> i. நீர்ப்பாசன உட்கட்டமைப்பு வசதிகளின் மறு சீரமைப்புப் பணிகள் காரணமாக நேரடியாகப் பலன் பெறுகின்ற குடும்பங்களின் எண்ணிக்கை 204,276 ஆகக் காணப்படுமென இலக்கிடப்படுகின்றது. ii. மறு சீரமைக்கப்பட்ட அணைக்கட்டுகளின் எண்ணிக்கை 18 ஆக இலக்கிடப்படுகின்றது. iii. மறு சீரமைக்கப்பட்ட கால்வாய்களின் எண்ணிக்கை 14 ஆக இலக்கிடப்படுகின்றது. <p>உள்ளடக்கம் 4 - கருத்திட்ட முகாமைத்துவம்</p> <ul style="list-style-type: none"> i. கருத்திட்ட விருத்தி அறிக்கைகளை குறித்த காலப் பகுதியில் கையளித்தல் ii. முறைப்பாடுகளை முறையிடும் பொறிமுறையின் மூலம் அவை அறிக்கையிடப்படுவதற்கு சமாந்தரமாக அனுமதிக்கப்பட்ட கால வரையறையினுள் தீர்த்தல், விகிதாசாரமாக 80% இலக்கிடப்படுகின்றது. <ul style="list-style-type: none"> • தற்சமயம் கருத்திட்டத்திற்கென அமெரிக்க டொலர் 25 மில்லியன் நிதியத்தை மீள் நிலைப்படுத்துவதற்குத் தீர்மானிக்கப்பட்டிருப்பதுடன், கருத்திட்டத்தின் விடயப் பரப்பை விஸ்தீரணப்படுத்துவதற்கும், கால வரையறையை நீடிப்பதற்கு அமைச்சரவையின் அனுமதி எதிர்ப்பார்க்கப்பட்டது. அதன் பிரகாரம், மேற்குறித்த பலன்களை திருத்தியமைக்கும் பொருட்டு பேச்சு வார்த்தைகள் முன்னெடுக்கப்பட்ட வண்ணமுள்ளன.

கருத்திட்டங்களை செயற்படுத்துவதுடன் தொடர்புடைய மாவட்ட ரீதியான விருத்தி - மீள் கட்டமைப்பின் கீழ் தலைமை, நடுத்தர மற்றும் சிறு அளவிலான நீர்ப்பாசன பிரேரணைத் திட்டங்களின் கீழான தீர்மானமிக்க மறு சீரமைப்புப் பணிகள் - 2023

மாவட்டங்கள்	அங்கீகரிக்கப்பட்ட திட்டங்களின் எண்ணிக்கை	2023க்கான திட்டங்களின் எண்ணிக்கை	2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான நிதியங்கள் (ரூபா)	விருத்தி	
				பௌதீக (%)	நிதி (%)
அம்பாறை	51	49	225.00	51	56.45
அனுராதபுரம்	44	37	150.00	42	29.12
பதுளை	25	15	110.80	50	13.89
மட்டக்களப்பு	34	33	141.70	71	50.91
கொழும்பு	10	3	41.70	15	0.42
கம்பஹா	17	17	83.30	15	0.83
களுத்துறை	8	5	83.30	20	0.83
இரத்தினபுரி	27	19	115.90	19	1.16
கண்டி	11	9	41.70	50	6.02
மாத்தளை	32	25	83.40	47	22.92
நுவரெலியா	13	8	83.30	50	2.34
கேகாலை	5	3	48.30	30	2.93
குருநாகல்	21	19	79.20	54	19.95
ஹம்பந்தோட்டை	35	29	137.50	51	15.76
மன்னார்	20	19	125.00	55	26.25
வவுனியா	31	27	150.00	51	44.68
கிளிநொச்சி	10	5	83.30	40	9.00
முல்லைத்தீவு	8	8	41.70	60	13.14
யாழ்ப்பாணம்	34	20	176.70	50	44.16
மொனராகலை	46	28	293.30	24	25.93
பொலன்னறுவை	88	66	331.60	37	29.29
புத்தளம்	12	11	41.70	56	10.92
திருகோணமலை	47	38	239.10	84	93.75
காலி	14	7	50.80	20	0.51
மாத்தறை	16	9	41.70	25	0.42
மொத்தம்	659	509	3000.00		521.57

6. ஒருங்கிணைந்த பிரவேசிப்பு ஊடாக உலர் வலயத்தின் சிறு தோட்ட உரிமையாளர்கள் காலநிலை மாறுபாடுகள் மற்றும் பாதகமான நிகழ்வுகளுக்கு முகங் கொடுக்கக் கூடிய திறனைக் கட்டியெழுப்பும் நீர் முகாமைத்துவக் கருத்திட்டம் (CRIWMP)

கருத்திட்டத்தின் மொத்த முதலீடு	ரூபா 10,416.00 (அமெரிக்க டொலர் 1 = ரூபா 200)	பலனடையும் மாவட்டங்கள்	அனுராதபுரம், குருணாகலை, புத்தளம், பொலன்னருவை, திருகோணமலை, வவுனியா மற்றும் மன்னார்
நிதி வசதிகள் வழங்கப்படும் முறை	பசுமைக் காலநிலை நிதியம் / இலங்கை அரசு - சம நிதிப் பங்களிப்பு	நீர்த்தேக்கத்தின் கொள்திறன்	சிறு நீர்ப்பாசன தொகுதிகள் 325 ஹெக்டயார் 5,000
கருத்திட்ட காலப் பகுதி	2017 ஜூன் - 2024 ஜூன்	பலனடைவோர்	1,950,374
2023 க்கான நிதி ஏற்பாடுகள்	ரூபா 2,930.00 மில்லியன்	2024 க்கான நிதி ஏற்பாடுகள்	ரூபா 2,531.00 மில்லியன் வெளிநாட்டு நிதி - ரூபா 1,836.00 மில்லியன் GoSL - ரூபா 705.00 மில்லியன்
முழு மொத்த நிதி விருத்தி	ரூபா 7,351.00 மில்லியன் (அமைச்சகம் - ரூபா 5,226.65 மில்லியன் ஐக்கிய நாடுகளின் அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டம் நேரடி செலவுகள் - ரூபா 2,818.86 மில்லியன்)	முழு மொத்த பௌதீக விருத்தி (%)	82.00%
2023 ஆம் ஆண்டில் நிதி விருத்தி	ரூபா 2,440.00 மில்லியன் ரூபா 2,269.60 மில்லியன் (நீர்ப்பாசன அமைச்சு) ரூபா 170.50 மில்லியன் (ஐக்கிய நாடுகளின் அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டம் நேரடி செலவுகள்)		
2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள்	• 25 சிறு அளவிலான நீர்ப்பாசனத் தொகுதிகளின் திட்டமிடுகை மற்றும் விலை மதிப்பீடுகளை தயாரிக்கும் பொருட்டு பெறுகை செயற்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு நிறைவு செய்யப்பட்டிருப்பதுடன், திட்டமிடுகை மற்றும் விலை மதிப்பீடுகளை தயாரிக்கும் செயன் முறைகளை ஆரம்பிக்கும் பொருட்டு அனுமதி எதிர்ப்பார்க்கப்படுகின்றது. இத்துடன் கருத்திட்டத்தின் மொத்த இலக்கான 325 குளங்களின் விலை மதிப்பீடுகளை தயாரிக்கும் செயன் முறைகள் வெற்றிகரமாக		

	<p>நிறைவடையும்.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 32 குளங்களின் மறு சீரமைப்புப் பணிகள் நிறைவடைந்துள்ளன. நிறைவடைந்த குளங்களின் எண்ணிக்கை 230 வரை அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் 55 குளங்கள் மறு சீரமைப்புப் பணிகள் முன்னெடுக்கப்பட்ட வண்ணமுள்ளன. • தாழ் ஆற்று அபிவிருத்திப் பணிகள் - வருடாந்த இலக்கில் 60% நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளது. நிறைவு செய்யப்பட்ட மொத்த நீர்ப்பாசன குளங்களின் எண்ணிக்கை 130 ஆகக் காணப்படுவதுடன், மேலும் 45 குளங்களின் தாழ் ஆற்று அபிவிருத்திப் பணிகள் முன்னெடுக்கப்பட்ட வண்ணமுள்ளன. • 46 கமநல சேவை நிலையங்கள் மற்றும் கொழும்பு அனர்த்த முகாமைத்துவ மத்திய நிலையத்தின் தலைமை அலுவலகத்தினால் தகவல் மற்றும் தொடர்பாடக் தொழில்நுட்ப உபகரணங்கள் வழங்கப்படாமையால் அவை, உள் நாட்டு அறிவுத் திறன் நிலையங்களாக வலுவூட்டப்படுதல். • அனைத்துக் கருத்திட்டங்களினதும் பலனாளிகளை வெளிக் காட்டும் பொருட்டு நில இடவமைப்பு தரவுக் களஞ்சியமொன்றை உறுவமைத்தல் (தற்சமயம் தரவுகள் உள் நுழைக்கப்பட்ட வண்ணமுள்ளன) • மழை நீர் சேமிப்புத் தொகுதி நிலை நாட்டப்பட்ட இடங்களை அண்டியதாக உணவுப் பாதுகாப்பு தொடர்பாக 100 வீட்டுத் தோட்டங்களை நிர்மாணித்தல் / வணிக விவசாயத்துக்கென 650 அலகுகள் / 350 வீட்டுத் தோட்டங்கள் / 35 நீர் முகாமைத்துவ மாதிரியமைப்புகள் / 454 கிராமிய நீர்ப்பாசனத் தொகுதிகள் ஆகியவற்றின் பயிர்ச் செறிவு அதிகரிக்கப்படுதல். • தற்சமயம் நிலவுகின்ற நிதி இடர்ப்பாட்டு நிலை காரணமாக தேசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்பு சபையுடன் கூட்டிணைந்து அவர்களுக்கு நிறைவு செய்ய முடியாதிருந்த 12 நீர் சார்ந்த கருத்திட்டங்கள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டு பொது மக்களுக்கு கையளிக்கப்பட்டுள்ளன. • மழை நீரை ஒன்று சேர்க்கும் பொருட்டு 973 தொகுதிகள் நிலை நாட்டப்பட்டன. (இவற்றுள் 873 குடியியல் சார்ந்தவையாகக் காணப்பட்டதுடன், எஞ்சிய 100 தொகுதிகளும் குடி நீரைப் பெறுவதில் இன்னல்களுக்கு உள்ளாகியுள்ள கிராமிய பாடசாலைகள் சார்ந்தவையாகக் காணப்படுகின்றன) • பாரியளவான தரமுயர்ந்த 06 வடிப்பான் அலகுகள் நிலை நாட்டப்படுதல் மற்றும் சிறு அளவிலான தரமுயர்ந்த 24 வடிப்பான் அலகுகளை நிலை நாட்டுதல் (செயற்பட்ட வண்ணமுள்ளன) • தற்சமயம் நிலை நாட்டப்பட்டுள்ள விவசாயக் காலநிலை தரவு ஒன்று திரட்டம் நிலையம், மழை மானி, ஆற்று நீர் மானி போன்றவற்றின் தரவுகளை ஒன்று தரட்டுதல் மற்றும் அதன் பிரகாரம் நீர் முகாமைத்துவ மதியுறைகளை பகிர்ந்தளித்தல்.
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • நீர்ப்பாசன திணைக்களத்தின் உதவியுடன் கூடியதாக வெள்ளப் பெருக்கு மாதிரியுறுவைப் பரீட்சித்தல், செயற்படுத்துதல் மற்றும் பயிற்சி - மாதிரியுறுக்களின் நிர்மாணிப்பு / அங்கீகரித்தல் மற்றும் பயிற்சிகளை முன்னெடுத்தல். • கிராமிய நீர்ப்பாசனங்களின் ஆழ் அளவீடு தொடர்பாக 100 அளவீட்டு மானிகளை பொருத்துதல் மற்றும் குளத்தின் நீர் மட்டத்தை அளவிடும் பொருட்டு விவசாயிகளுக்கு வசதி வாய்ப்புகளை ஏற்பாடு செய்தல். • கருத்திட்டத்தின் கீழ் நிலை நாட்டப்பட்டுள்ள 23 தன்னியக்க ஆற்று நீர் அளவீட்டுக் கருவிகள் தொடர்பாக அளவீட்டுச் சுற்று வட்டங்களைத் தயாரித்து மீ ஓய, மல்வது ஓய மற்றும் யான் ஓய ஆகிய மூன்று ஆற்றுப் படுக்கைகளிலும் வெள்ளப் பெருக்கு மற்றும் நீர் முகாமைத்துவத்துடன் தொடர்புடையதாக உதவும் பொருட்டு தரவுப் பரிமாற்ற பொறிமுறையை நிலை நாட்டுதல். • கிராம சேவகர் பிரிவு ரீதியாகவும், பாடசாலை ரீதியாகவும் ஏற்படக் கூடிய அனர்த்த அபாய நிலை தொடர்பாக முன் ஆயத்தத் திட்டங்களை தயாரித்தல்.
<p>கருத்திட்டத்தை செயற்படுத்துவதன் வாயிலாக கிடைக்கின்ற முழு மொத்த விருத்தி</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 325 கிராமிய நீர்ப்பாசனத் தொகுதிகளை விருத்தி செய்தல் மற்றும் காலநிலை இயைபாக்க விவசாய செயன் முறைகளின் ஊடாக இச் சிறு நீர்ப்பாசனத் தொகுதிகளில் காணப்படுகின்ற 9750 ஹெக்டயார் பயிர்ச் செய்கை நிலப் பகுதிகளின் பயிர்ச் செறிவை 0.8 இலிருந்து 1.6 வரை அதிகரித்து இப் பிரதேசக் குடி மக்களது காலநிலை மாற்றங்களுக்கு இயைபாக்கமடையும் திறனைக் கட்டியெழுப்புதல். • 520,000 பலனாளிகளுக்கு விவசாயக் காலநிலை மதியுறை சேவைகளை கையளிப்பதன் மூலம் காலநிலை மாற்றங்களுக்கு அவர்களது இயைபாக்கமடையும் திறனைக் கட்டியெழுப்புதல். • காலநிலைக்கு முகங் கொடுக்கக் கூடிய, நடப்பு நீர் முகாமைத்துவத் தீர்வுகளான கிராமிய நீர் வழங்கல் தொடர்பாக 07 செயன் முறைகளை நிலை நாட்டுதல், மேம்படுத்தப்பட்ட நீர் சுத்திகரிப்புத் தொகுதிகளை (பாரியளவான - 70, சிறு அளவிலான - 16) நிலை நாட்டுதல், 4,000 மழை நீர் ஒன்று திரட்டல் செகரிப்பான்களை நிலை நாட்டுதல் மற்றும் குடி நீர் முகாமைத்துவத் திட்டங்களை உறுவமைப்பதன் மூலம் அபாய நிலைக்கு உள்ளாகக் கூடிய 122,715 குடி மக்களுக்கு வருடம் முழுதும் பாதுகாப்பு மிக்க குடி நீரை விநியோகித்தல். • வினைத் திறன் மிக்க காலநிலை மாற்ற நிலை மேற்பார்வைத் தொகுதியை நிலை நாட்டுதல், விவசாய காலநிலை மதியுறை, நீர் முகாமைத்துவ மதியுறைகளைப் பகிர்ந்நதளித்தல், முன் அனர்த்தத் தொகுதியை வலுவூட்டுதல் மற்றும் அனர்த்தங்கள் தொடர்பாக தூண்டலைக் காட்டுகின்ற திறனைக் கட்டியெழுப்புவதன் மூலம் வெள்ளப் பெருக்கு மற்றும் வரட்சி அபாயமுள்ள குடி மக்கள், இவ் விடயம் தொடர்பாக இயைபாக்கமடையும் திறனைக் கட்டியெழுப்புதல் (450,000 பலனாளிகள்)

7. இலங்கையில் நகல்ஸ் மலைத் தொடரின் நீரேந்து பிரதேசத்தில் அனர்த்தத்துக்கு உள்ளாகக் கூடிய ஆற்றுப் படுக்கைகளில், நீரேந்துப் பிரதேசங்கள் மற்றும் தாழ் ஆற்றுப் படுக்கைகளில் குடியேறியுள்ள விவசாயிகளினதும், விவசாயக் குடிமக்களினதும் காலநிலைக்கு முகங் கொடுக்கும் திறனை வலுவுட்டுதல் - (GCF நகல்ஸ் கருத்திட்டம்)

கருத்திட்டத்தின் மொத்த முதலீடு	ரூபா 14,692.00 மில்லியன் (அமெரிக்க டொலர் 1 = ரூபா 175) அமெரிக்க டொலர் 48.97 மில்லியன்	பலனடையும் மாவட்டங்கள்	கண்டி
நிதி வசதிகள் வழங்கப்படும் முறை	பசுமைக் காலநிலை நிதியம் / இலங்கை அரசு - சம நிதிப் பங்களிப்பு	நீர்த்தேக்கத்தின் கொள்திறன்	ஹெக்டயார் 672,518
கருத்திட்ட காலப் பகுதி	2023 ஜனவரி - 2029 ஜனவரி	பலனடைவோர்	1,343,216
2023 க்கான நிதி ஏற்பாடுகள்	ரூபா 1,245.00 மில்லியன்	2024 க்கான நிதி ஏற்பாடுகள்	ரூபா 1,400.00 மில்லியன்
முழு மொத்த நிதி விருத்தி	ரூபா 26.46 மில்லியன்	முழு மொத்த பௌதீக விருத்தி (%)	1% (கருத்திட்டத்தின் கீழான செயற்பாடுகளை ஆரம்பிப்பதற்குத் தேவையான முன் திட்டமிடல் மேற்கொள்ளப்பட்டது.)
2023 ஆம் ஆண்டில் நிதி விருத்தி	ரூபா 26.46 மில்லியன்		
2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள்	<ul style="list-style-type: none"> • கருத்திட்ட முகாமைத்துவ அலகை நிலை நாட்டுதல் (பணிக் குழுவை இணைத்துக் கொள்ளுதல்) • முதல் நிலைத் தாரப்பினரது பேச்சு வார்த்தைகள் (பங்குதாரிகளது கிட்டத்தட்ட 25 முகவராண்மை நிறுவனங்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன) ஊடாக செயற்பாடுகளை அடையாளம் காணுதல் மற்றும் பேச்சு வார்த்தைகளின் ஊடாக இணக்கங்களுக்கு வருதல். • தேசிய செயற்படுத்துகை தொடர்பாக 3 கூட்டங்கள் நடாத்தப்படுதல் மற்றும் பணித் திட்டங்களுக்கு அனுமதியை வழங்குதல் <p>குறிப்பு : கருத்திட்டத்தின் கீழான செயற்பாடுகளை 2023 ஆம் ஆண்டில் திடல் சார்ந்ததாக முன்னெடுப்பதற்குத் திட்டமிடப்பட்டிருப்பினும், அவற்றை மீள் மதிப்பிடுதல், முன்னுரிமை மற்றும் ஒழுங்கு முறையின் பிரகாரம் அவற்றைத் தயாரித்தல் பொருத்தமாகவிருக்குமென அமைச்சினால் தீர்மானிக்கப்பட்டமையால், திடல் சார் செயற்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்படவில்லை. இதனால், 2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் மேற்குறித்த விடயத்தை நோக்கமாகக் கொண்டதாக தேசிய, மாகாண, மாவட்ட ரீதியாக தொடர்புடைய நிறுவனங்களுடன் பல சுற்றுப்</p>		

	பேச்சு வார்த்தைகள் நடாத்தப்பட்டன.
கருத்திட்டத்தை செயற்படுத்துவதன் வாயிலாக கிடைக்கின்ற முழு மொத்த விருத்தி	<ul style="list-style-type: none"> 1.3 மில்லியன் குடி மக்களுக்கென (51.4% பெண்கள்) பல்வகைப்பட்ட, காலநிலை மாற்றங்களுக்கு முகங் கொடுக்கக் கூடிய மாற்று வாழ்வாதார வழி வகைகளை அறிமுகப்படுத்துவதன் மூலம் அவர்கள் காலநிலை மாற்றங்களுக்கு இயைபாக்கமடையக் கூடிய திறனை மேலுயர்த்துதல். <p>346,000 ஹெக்டயார் அளவுள்ள விவசாய சுற்றாடல் தொகுதிகள் மற்றும் இயற்கை சுற்றாடல் தொகுதிகள் (மேட்டு நிலங்கள் / தாழ் நிலங்களும் உள்ளடங்கலாக) காலநிலை நிலை மாற்றங்கள் மற்றும் மாறுபாடுகளுக்கு தூண்டலைக் காட்டும் பொருட்டு பாதுத்து வலுப்படுத்துதல்.</p>

8. நாச்சதுவ தலைமை நீர்ப்பாசனப் பிரேரணை திட்டங்களின் கீழான முன்னோடி பண்ணைக் காணிகளை ஒருங்கிணைக்கும் ஆராய்ச்சிக் கருத்திட்டம்

மதிப்பீட்டு பணத் தொகை	ரூபா 156 மில்லியன்	பலனடையும் மாவட்டங்கள்	அனுராதபுரம்
நிதி வசதிகள் வழங்கப்படுகின்ற செயன் முறை	இலங்கை குடியரசு மற்றும் JIID நிறுவனம்	நீர்த்தேக்கத்தின் கொள் திறன்/ பயிர்ச் செறிவு	அபிவிருத்தியடைந்து வருகின்ற மொத்த நில அளவு - 48 ஹெக்டயார்கள் பயிர்ச் செய்கை காணிகளின் அளவு - 26.5 ஹெக்டயார்
கருத்திட்ட காலப் பகுதி	முதல் நிலை ஒப்பந்த காலப் பகுதி கால நீடிப்பு	2020 - 2021 2021 - 2023	பலனடைவோர் 44 விவசாயக் குடும்பங்கள்
2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான நிதியங்கள்	ரூபா 50.00 மில்லியன்	2024 ஆம் ஆண்டிற்கென வேண்டப்பட்ட நிதியங்கள்	**திட்டம் 2023 இல் முடிந்தது .
முழு மொத்த நிதி விருத்தி	ரூபா 79.71 மில்லியன்	முழு மொத்த பௌதீக விருத்தி	100.00%
2023 ஆம் ஆண்டில் நிதி விருத்தி	ரூபா 40.01 மில்லியன்		
2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள்	<ul style="list-style-type: none"> கால்வாய்களின் கான்கிரீட் லைனிங், டிராக்டர் கிராசிங், நீர் மாற்று கட்டமைப்புகள் மற்றும் தொடர்புடைய உள்கட்டமைப்பு மேம்பாடு. செயல்பாடுகள், பராமரிப்பு மற்றும் நிறுவன வளர்ச்சி நடவடிக்கைகள். நிலம், நீர் மற்றும் உற்பத்தித்திறன் கண்காணிப்பு மற்றும் பின்பராமரிப்பு ஆகியவற்றின் ஒப்பீட்டளவில் அதிகரிக்கும் திறன் கொண்ட செயல்பாடுகள். 		

கருத்திட்டத்தைச் செயற்படுத்துவதன் மூலம் கிடைக்கக் கூடிய முழு மொத்த பலன்கள்	<ul style="list-style-type: none"> • விவசாயிகள் நவீன தொழில்நுட்ப உபகரணங்கள் / தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்துவதற்கு இயைபாக்கமடைவர் • உற்பத்தி செலவை 35% இனால் குறைத்தல் • பயிர்ப் பல்வகைமை காரணமாக காணிகளினதும், பயிர்களினதும் விளைச்சலை மேலுயரத்துதல் • நீர்ப் பயன்பாட்டு வினைத் திறனை 40% - 60% வரை அதிகரித்தல் • விவசாய நடவடிக்கைகளிலிருந்துநீங்கிச் செல்கின்ற இளம் பரம்பரையினரை விவசாயம் தொடர்பாக ஈர்த்தெடுக்கும் செயற்பாடுகளை முன்னேடுத்தல் • விவசாயப் பாதை வசதிகளை விருத்தி செய்தல் • கருத்திட்டத்தின் வாயிலாக விருத்தி செய்யப்பட்ட காணிகளின் பொருளாதாரப் பெறுமதியை அதிகரித்தல்
--	--

9. தாழ் மல்வது ஓய பல் நோக்கு அபிவிருத்தி கருத்திட்டம்

கருத்திட்டத்தின் மொத்த முதலீடு	ரூபா 22,900.00 மில்லியன்	பலனடையும் மாவட்டங்கள்	அனுராதபுரம், மன்னார் மற்றும் வவுனியா
நிதியங்கள் வழங்கப்படுகின்ற முறைகள்	GoSL	நீர்த்தேக்கத்தின் கொள்திறன்	209.0 மில்லியன் கன மீற்றர் ஹெக்டயார் 13,472
கருத்திட்டத்தின் காலப் பகுதி	முதல் நிலை ஒப்பந்த காலப் பகுதி	2018 - 2022	பலனடைவோர் அனுராதபுரம், மன்னார் மற்றும் வவுனியா மாவட்டங்களில் வாசிக்கும் மக்கள்
	கால நீடிப்பு	2022 - 2024	
2023 க்கான நிதி ஏற்பாடுகள்	ரூபா 550 மில்லியன்	2024 க்கான நிதி ஏற்பாடுகள்	ரூபா. 2,700 மில்லியன்*
முழு மொத்த நிதி விருத்தி	ரூபா. 1,209.22 மில்லியன்	முழு மொத்த பெளதீக நிதி விருத்தி	5.74 %
2023 ஆம் ஆண்டில் நிதி விருத்தி	ரூபா 255.89 மில்லியன்		
2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள்	<ul style="list-style-type: none"> • களி மண் நிரப்பி அகழியை மூடுதல் (2.4 km out of 3.6 km) • களி மண்ணினால்மைய அகழியை நிரப்புதல். • மண் அணையினை நிரப்புதல் (1 km of SC filling works completed up to 1.5m below FSL) • (RB Sluice Structure up to BTL) நிர்மாணவேலையைப் பூர்த்திசெய்தல். • கசிவுப்பாதையின் அடித்தளத்தில் அகழ்வுப் பணியானது 20% நிறைடைந்துள்ளது. • மீள்குடியேற்ற பகுதிகளிலும் கீழ் நிலைப் பிரதேசத்திலும் அளவையியல், மட்டமிடல் (preparation of BOP) என்பன நிறைடைந்துள்ளன. • காணி கையகப்படுத்தல் (38(a) இடைக்கால கட்டளைக்கிணங்க 3484 		

	<p>காணித்துண்டுகளுக்கான வர்த்தமானி வெளியிடும் செயன்முறை முடிவடைந்துள்ளது, அத்துடன் அக்காணிகள் கையளிக்கப்படவுள்ளன. 3484 மொத்த காணித்துண்டுகளில் 2154 காணித்துண்டுகள் கையளிக்கப்பட்டுள்ளன.</p> <ul style="list-style-type: none"> • (LB& RB) பாசன பிரதேசத்திற்கான அளவையிடுதலானது நிறைடைந்துள்ளது. • மீள்குடியேற்ற பகுதிகளில் உள்ளக பாதை அமைப்பானது சுமார் 60% நிறைடைந்துள்ளது.
<p>கருத்திட்டத்தை செயற்படுத்துவதன் வாயிலாக கிடைக்கக் கூடிய முழு மொத்த பலன்கள்</p>	<p>விவசாய : நீர்ப்பாசன வசதிகள் தொடர்பாக நீரை விநியோகித்தல்</p> <ul style="list-style-type: none"> • புதிய பயிர்ச் செய்கை பிரதேசம் : 810 ஹெக்டயார் (நெல் மற்றும் ஏனைய திடல் பயிர்கள்) • காணப்படுகின்ற பயிர்ச் செய்கை பிரதேசம் - 12,416 ஹெக்டயார் (யோத வாவி மற்றும் அகதிமுரிப்புக்குளம்) பயிர்ச் செறிவை 1.2 இலிருந்து 2.0 வரை அதிகரித்தல். <p>நீர் விநியோகம் :</p> <ul style="list-style-type: none"> • வவுனியா, மன்னார் மற்றும் அனுராதபுரம் ஆகிய மாவட்டங்களுக்கான வருடாந்த குடியியல் நீர்த் தேவையான 21 மில்லியன் கன மீற்றர் நீரை விநியோகித்தல். <p>வலுச் சக்தி தோற்றுவாய் :</p> <ul style="list-style-type: none"> • வருடாந்தம் தேசியமின்வலுத் தொகுதிக்கு 4.68 கிகா வாட் மணித்தியாலம் கொள்ளளவுள்ள நீர் மின்வலுவைத் தோற்றுவித்தல். <p>பிற பலன்கள் :</p> <ul style="list-style-type: none"> • வவுனியா, மன்னார் மற்றும் அனுராதபுரம் ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு வெள்ளப் பெருக்கினால் ஏற்படக் கூடிய பாதிப்புகளைக் குறைத்தல் மற்றும் காலநிலை மாற்றங்களுக்குமுகங் கொடுக்கக் கூடிய திறனை மேலுயர்த்துதல். • சுற்றுலாத் துறையை விருத்தி செய்தல். • நிறுவன விருத்தி மற்றும் கமநல சேவைகளை வலுவுட்டுதல். • விலபத்துவை தேசிய சரணாலயத்தை அண்டியதாக அரிப்புக்குள்ளாகியுள்ளவனப் பிரதேசங்களில் மீள் வன வளர்ப்பை மேற்கொள்ளுதல் மற்றும் பாதுகாத்தல். • கருத்திட்டத்தின் கீழ் தந்திரிமலை புதிய நகர் தொடர்பான திட்டங்களை விருத்தி செய்தல். • சூரிய வலுச் சக்தி உற்பத்திக் கருத்திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்துதல். • கருத்திட்ட காலப் பகுதியில் பிரதேசவாசிகளுக்கு புதிய தொழில் வாய்ப்புகள். • மீனவ மற்றும் நீரியல்வளங்கள் விருத்தி. • உள்ளகப் பாதை வலையமைப்பை விருத்தி செய்தல். • விவசாயத்துக்கென புதிய தொழில்நுட்ப செயன் வழி முறைகளை அறிமுகப்படுத்துதல்.
<p>2024 இற்கான உத்தேசத்திட்டம்</p>	<ul style="list-style-type: none"> • களி மண் நிரப்பி அகழியை மூடுதல் (0.6 km out of 3.6 km) • களி மண் மற்றும் மண்ணினால் SC Material நிரப்பி மைய அகழியை நிரப்புதல். • (Radial Gated Spillway) ரேடியல் கேடற் கசிவுப்பாதை நிர்மாணித்தல். • (RB Sluice) மதகின் எஞ்சிய பகுதியை நிர்மாணித்தல். • (bund and spillway) அடக்கல் பாதைகளை நிர்மாணித்தல்.

	<ul style="list-style-type: none"> புதிதாக உத்தேசிக்கப்பட்ட LB மற்றும் RB கீழ்நிலை பாசன பிரதேசங்களை அபிவிருத்திசெய்தல். காணி கையகப்படுத்தல் மற்றும் பாதிக்கப்பட்டமக்களுக்கு நட்டமீடு வழங்குதல். மீள் குடியேற்றப்பிரதேசங்களில் உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை அபிவிருத்தி செய்தல். சுற்றாடல் முகாமைத்துவ திட்டத்தை அமுல்படுத்தல். புதியநகரதிட்டமிடல்திட்டத்தின்கீழ்தந்திரிமலை நகரை அபிவிருத்திசெய்தல் மற்றும் சுற்றுலாத் துறையைமேம்படுத்தல்.
--	---

* 2024 ஆம் ஆண்டு முதல் இத்திட்டத்திற்கான பட்ஜெட் ஒதுக்கீடு நீர்ப்பாசனத் துறையின் கீழ் வழங்கப்படும்.

10. தல்பிட்டிகல நீர்த்தேக்க கருத்திட்டம்

கருத்திட்டத்தின் மொத்த முதலீடு		ரூபா 31,494 மில்லியன் (அமெரிக்க டொலர் 174 மில்லியன்)	பலனடையும் மாவட்டங்கள்	பதுளை, கண்டி
நிதியங்கள் வழங்கப்படுகின்ற முறைகள்		மூலஸ்தானயீ வேலை - வெளிநாட்டு (அபேகூதித) பிராரம்பக வேலை - உள்நாட்டு (GoSL)	நீர்த்தேக்கத்தின் கொள்திறன்	மில்லியன் கன மீற்றர் 15.6 தற்போதை ஹெக்டயார் 810 நவீன ஹெக்டயார் 400 மினிபே இடது வங்கி வணிகத்தில் 8000 ஹென்டேயர்கள் பகுதியளவு
கருத்திட்டத்தின் காலப் பகுதி	முதல் நிலை ஒப்பந்த காலப் பகுதி	2018 ஆகஸ்ட் - 2021 டிசம்பர்	பலனடைவோர்	10,000 குடும்பங்கள்
	கால நீடிப்பு	2021 டிசம்பர் - 2024 டிசம்பர்		
2023 க்கான நிதி ஏற்பாடுகள்		ரூபா. 500.00 மில்லியன்	2024 க்கான நிதி ஏற்பாடுகள்	ரூபா. 500.00 மில்லியன்*
முழு மொத்த நிதி விருத்தி		ரூபா. 647.24 மில்லியன்	முழு மொத்த பௌதீக நிதி விருத்தி (%)	9.1%
2023 ஆம் ஆண்டில் நிதி விருத்தி		ரூபா. 61.93 மில்லியன்		

2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள்	<ul style="list-style-type: none"> • யலகமுவ பாதையை மேம்படுத்தல். • காணி கையகப்படுத்தல். • தலைமை வேலைகளை வடிவமைத்தல்.
கருத்திட்டத்தை செயற்படுத்துவதன் வாயிலாக கிடைக்கக் கூடிய முழு மொத்த பலன்கள்	<ul style="list-style-type: none"> • மினிபே இடக் கரைக் கால்வாய் உள்ளடங்கலாக 400 ஹெக்டயார் நிலப் பகுதிக்கு 2 போகங்களுக்குமேன புதிதாக நீரை விநியோகித்தல் மற்றும் காணப்படுகின்ற 810 ஹெக்டயார் காணிகளுக்குத் தொடர்ச்சியாக நீரை விநியோகித்தல். • நீர் மின்வலுத் தோற்றுவாய் ஊடாக வருடாந்தம் 51.6 கிகா வொட்மணித்தியாலம் மின் சார்த்தை தேசிய மின்வலுத் தொகுதிக்கு ஒன்று சேர்த்தல். • குடி நீரை விநியோகித்தல். • மீனவத் துறையை விருத்தி செய்தல். • ஊவா பரனகமவிலிருந்து கந்தகெட்டிய வரையான பாதையை அணைக்கட்டொன்றின் ஊடாக நிர்மாணிப்பதன் மூலம் தூரத்தை கிட்டத்தட்ட 70 கிலோ மீற்றரினால் குறைத்தல். • சுற்றுலாத் துறையை விருத்தி செய்தல். • மகாவலி தொகுதியில் வண்டல் ஒன்று சேர்வதைக் கட்டுப்படுத்துதல்.
2024 இற்காணத்தேசதிட்டம்	<ul style="list-style-type: none"> • யலகமுவ பாதையை மேம்படுத்தல். • காணி கையகப்படுத்தல். • பொறியியல் வடிவமைப்பு. • மீள்காடு வளர்த்தல்.

* 2024 ஆம் ஆண்டு முதல் இத்திட்டத்திற்கான பட்ஜெட் ஒதுக்கீடு நீர்ப்பாசனத் துறையின் கீழ் வழங்கப்படும்.

11. நுவரெலியா பெரெக்தென்ன குளத்தை மறு சீரமைத்தல்

விலை மதிப்பீட்டுத் தொகை	ரூபா 230 மில்லியன்	பலனடையும் மாவட்டங்கள்	நுவரெலியா
நிதி வசதிகள் பெறப்படும் செயன் முறை	இலங்கைக் குடியரசு	நீர்த்தேக்கத்தின் கொள்திறன் / பயிர்ச்செறிவு	3,000 மில்லியன் கன மீற்றர் 800 ஹெக்டயார்
கருத்திட்ட காலப் பகுதி	முதல் நிலை ஒப்பந்த காலப் பகுதி	2020 ஆகஸ்ட் - 2022	பலனடைவோர் 3,000 குடும்பங்கள்
	கால நீடிப்பு	2022 – 2024 ஆகஸ்ட்	
நிதியங்கள் 2023	ரூபா 30 மில்லியன்	2024 ஆம் ஆண்டிற்கான நிதியங்கள்	ரூபா 100.00 மில்லியன்
முழு மொத்த நிதி விருத்தி	ரூபா 107.89 மில்லியன்	முழு மொத்த பௌதீக விருத்தி (%)	47.39%
2023 ஆம் ஆண்டில் நிதி விருத்தி	ரூபா 23.89 மில்லியன்		

2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள்	<ul style="list-style-type: none"> • குளத்தில் உள்ள வண்டல் மண் அகழ்தல் மற்றும் அகற்றுதல். • உள் வடிகாலமைப்பினை நிர்மாணித்தல்.
கருத்திட்டத்தைச் செயற்படுத்துவதன் மூலம் கிடைக்கக் கூடிய முழு மொத்த பலன்கள்	<ul style="list-style-type: none"> • 800 ஹெக்டயார் பாசனக் காணிகளும், 3,500 குடும்பங்களும் பலனடையும் • 3,000 குடும்பங்களுக்குக் குடி நீரை விநியோகித்தல்
2024 இற்கான உத்தேச திட்டம்	<ul style="list-style-type: none"> • பலமாக வேரூன்றிய நீர்களை களைப்பிடுங்கி அகற்றுதல். • குளத்தில் உள்ள வண்டல் மண் அகழ்தல் மற்றும் அகற்றுதல். • ஊட்டற்கால்வாயைப் புனரமைத்தல். • குளத்தைச் சுற்றி மண் ணைப்பேணி பாதுகாத்தல் நடைமுறையை அறிமுகப்படுத்தல். • உள் வடிகாலமைப்பினை நிர்மாணித்தல். • அணைக்கான சிறிய பழுதுபார்த்தல். • குளத்தை அண்டிய பகுதியில் மண்ணரிப்பைக் குறைப்பதற்கு தரைத்தோற்றமயப்படுத்தல். • எல்லைக்கற்களை மீள் வரையறை செய்தல்

* 2024 ஆம் ஆண்டு முதல் இத்திட்டத்திற்கான பட்ஜெட் ஒதுக்கீடு நீர்ப்பாசனத் துறையின் கீழ் வழங்கப்படும்.

12. மாதூரு ஓய வலக் கரை அபிவிருத்திக் கருத்திட்டம்

மதிப்பீட்டு பணத் தொகை	ரூபா 38,500 மில்லியன்	பலனடையும் மாவட்டங்கள்	மட்டக்களப்பு மற்றும் அம்பாரை
நிதி வசதிகள் வழங்கப்படும் முறை	இலங்கை அரசு	நீர்த்தேக்கத்தின் கொள்திறன்	18.4 மில்லியன் கன மீட்டர் 10,000 ஹெக்டயார்
கருத்திட்ட காலப் பகுதி	2021 ஜனவரி - 2030 டிசம்பர்	பலனடைவோர்	விவசாயிகள் - 4,500 விவசாயிகள் அல்லாதவர்கள் - 1,000
நிதி ஏற்பாடுகள் 2023	ரூபா. 650.00 மில்லியன்	2024 க்கான நிதி ஏற்பாடுகள்	*
முழு மொத்த நிதி விருத்தி	ரூபா. 906.34 மில்லியன்	முழு மொத்த பௌதீக விருத்தி (%)	2.88%
2023 ஆம் ஆண்டில் நிதி விருத்தி	ரூபா. 182.05 மில்லியன்		
2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள்	<ul style="list-style-type: none"> • கீனானி குளத்தின் (Level Crossing) உள் நுழைவுக் கட்டுமானத்தின் 0.5 இனது நிர்மாணிப்பை நிறைவு செய்வதற்குத் திட்டமிடப்பட்டதுடன், அந் நிர்மாணிப்புகள் நிறைவடைந்துள்ளன. • கீனானி குளத்தின் (Level Crossing) வெளியேற்ற கட்டுமானத்தின் 0.5 இனது நிர்மாணிப்பை நிறைவு செய்வதற்குத் தேவையான திட்டங்கள் உறுவமைக்கப்பட்டதுடன், அந் நிர்மாணிப்புகள் நிறைவடைந்துள்ளன. • மிமின்னாகொல்ல குளத்தின் (Level Crossing) உள் நுழைவு கட்டுமானப் பகுதிகளின் கீழ் உள்ளடங்குகின்ற 0.5 நிர்மாணிப்புகளை நிறைவு செய்வதற்குத் திட்டமிடப்பட்டதுடன், அந் நிர்மாணிப்புகள் 		

	<p>நிறைவடைந்துள்ளன.</p> <ul style="list-style-type: none"> • மிமின்னாகொல்ல குளத்தின் (Level Crossing) வெளி அகற்றுகை கட்டுமானத்தின் பகுதிகளின் கீழ் உள்ளடங்குகின்ற 0.5 நிர்மாணிப்புகளை நிறைவு செய்வதற்குத் திட்டமிடப்பட்டதுடன், அந் நிர்மாணிப்புகள் நிறைவடைந்துள்ளன.
கருத்திட்டத்தை செயற்படுத்துவதன் வாயிலாக கிடைக்கின்ற முழு மொத்த விருத்தி	<p>12,437 ஹெக்டயர் புதிய பயிர் நிலங்களுக்கு நீர் வசதிகளை வழங்குதல், நாளாந்தம் 10,000 சதுர மீற்றர் குடி நீரை விநியோகித்தல், மீனவத் துறை மற்றும் சுற்றுலாத் துறையின் ஊடாகப் புதிதாக வருமானத்தைத் தோற்றுவித்தல். புந்தரைகளை விருத்தி செய்வதன் மூலம் உள் நாட்டு பாலுற்பத்தியை மேலுயர்த்துதல், நீர் பரம்பல் பிரதேசங்கள் மற்றும் நிலக் கீழ் நீர் பரம்பல் பிரதேசம் மற்றும் நிலக் கீழ் நீர் பரம்பல் இடப் பரப்பு விஸ்தீரணமயமாக்கப்படுதல்.</p>

* தேசிய செயற்படுத்துகை அறையின் (NOR) தீர்மானத்தின் பிரகாரம், கருத்திட்டம் தற்காலிகமாக இடை நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.

13. "கிராமத்துடனான கலந்துறையாடல்" நிகழ்ச்சித் திட்டம்

	கருத்திட்டம்	மொத்த விலை மதிப்பீடு (ரூபா. மில்லியன்)	கருத்திட்ட காலப் பகுதி	2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான நிதி ஏற்பாடு	2023.12.31 ஆம் திகதிக்கு முழு மொத்த விருத்தி	
					நிதி விருத்தி (ரூபா. மில்லியன்)	பெளதீக விருத்தி
1	திருகோணமலை மாவட்டத்திலுள்ள பேரமடு குளத்தை விருத்தி செய்தல்	118.00	2021 - 2023	64.79	67.99	86%
2	திருகோணமலை மாவட்டத்திலுள்ள பேன் ஓய அணைக்கட்டை நிர்மாணித்தல்	66.18	2021 - 2023	21.76	66.16	100%
3	அநுராதபுரம் பதவிய வாழல்கட வர்த்தக நிறுவனங்களுக்கு தேவையான மறுசீரமைப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதற்கு (நிலை 1 மற்றும் 11)	116.94	2021 - 2023	36.2	83.25	72%

- கிராமிய குளங்களை விருத்தி செய்யும் கருத்திட்டம்

இலங்கையின் விவசாயப் பொருளாதாரத்தை விருத்தி செய்தல் மற்றும் மழை நீரை உயரளவில் தங்க வைத்த வண்ணம் அதனைச் சீராக முகாமைத்துவப்படுத்துவதன் மூலம் குடி நீர், கைத்தொழில், சுற்றுலாத் துறை மற்றும் ஏனைய வருமானத் தோற்றுவாய் செயற்பாடுகள் தொடர்பான தேவைப்பாடுகளை பூர்த்தி செய்வதை நோக்கமாகக் கொண்டதாக நாடு பூராகவும் பரம்பியுள்ள கிராமிய குளங்கள், அணைக்கட்டுகள் மற்றும் கால்வாய்களைத் துரிதமாக மறு சீரமைக்கும் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டன. "நீர்ப்பாசன செழுமை" நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் கிராமிய குளங்கள், அணைக்கட்டுகள் மற்றும் அண்டிய 5,000 கால்வாய்களை மறு சீரமைக்கும் / புனரமைக்கும் மற்றும் நவீனமயப்படுத்தும் செயற்பாடுகள் நீர்ப்பாசன அமைச்சின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் காணப்பட்ட கிராமிய வயல் நிலங்களை அண்டிய குளங்கள்/ நீர்த்தேக்கங்கள் மற்றும் நீர்ப்பாசன அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சினால் செயற்படுத்தப்பட்டதுடன், இவை 2023 ஆம் ஆண்டில் நீர்ப்பாசன அமைச்சின் கீழ் செயற்படுத்தப்பட்டது.

இக் கருத்திட்டம், நாட்டின் அனைத்து மாவட்டங்களையும் உள்ளடக்கக் கூடிய வகையில் நீர்ப்பாசன திணைக்களம், கம நல அபிவிருத்தித் திணைக்களம் மற்றும் மாகாண நீர்ப்பாசன திணைக்களம் மற்றும் அதற்கு மேலதிகமாக கண்டி மாவட்டச் செயலகத்தினால் செயற்படுத்தப்பட்டது. இதற்கென, கமநல அபிவிருத்தி மற்றும் பொது மக்கள் இயக்கங்களின் பங்கேற்பும் பெற்றுக் கொள்ளப்பட்டதுடன், நிர்மாணிப்புப் பணிகளின் போது இலங்கை இராணுவத்தின் பொறியியல் பிரிவு, சிவில் பாதுகாப்பு ஆணை, இலங்கை காணி அபிவிருத்திக் கூட்டுத்தாபனம், சிறைச்சாலை திணைக்களம் ஆகிய நிறுவனங்களின் பங்களிப்பு பெற்றுக் கொள்ளப்பட்டது.

ஒவ்வொரு மாவட்டங்கள் தொடர்பாகவும் கருத்திட்டங்களைத் தேர்ந்தெடுத்தல் மற்றும் செயற்படுத்துகை நிறுவனங்கள் மற்றும் பிரதேசவாசிகளுடன் ஒருங்கிணைப்புகளை மாவட்ட ரீதியாக ஒவ்வொரு மாவட்டச் செயலாளர்களினதும் தலைமையிலும், அனைத்து பிரதேசச் செயலாளர்களினதும் பங்கேற்புடனும் நடாத்தப்பட்டன.

நாட்டில் நிலவிய இடர் மிகு பொருளாதார பின்னடைவு நிலைக்கு மத்தியில், இக் கிராமிய குளங்களை விருத்தி செய்யும் கருத்திட்டங்கள் தொடர்பாக எதிர்ப்பார் வகையில் நிதியங்கள் ஒதுக்கப்படாதிருந்ததுடன், 2022 ஆம் ஆண்டில் தேசிய ரீதியாக எடுக்கப்பட்ட தீர்மானங்கள் மற்றும் மதியுறைகளின் பிரகாரம் அன்றளவிலும் செயற்படுத்தும் பொருட்டு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட குளங்கள், அணைக்கட்டுகள் மற்றும் அண்டிய கால்வாய்களை மறு சீரமைக்கும் முகமாகப் புதிய கருத்திட்டங்கள் செயற்படுத்தப்படவில்லை. அவ்வாறே, அச் சந்தர்ப்பத்தில் ஓரளவுக்கேனும் பலன்களை பெற்றுக் கொள்ளக் கூடிய நிலையிலிருந்த கருத்திட்டங்களை பௌதீக ரீதியாக நிறைவு செய்யுமாறு தெரிவிக்கப்பட்டு நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டன. மேலும் செயற்படுத்த முடியாத மட்டத்திலான கருத்திட்டங்கள் இரத்து செய்யப்பட்டன.

நாட்டில் நிலவிய சவால் மிக்க பொருளாதார நிலைப்பாட்டுக்கு மத்தியில், கிராமிய குளங்களை விருத்தி செய்யும் பொருட்டு எதிர்ப்பார் வகையில் நிதியங்கள் ஒதுக்கிடப்படவில்லை. 2022 ஆம் ஆண்டில் தேசிய ரீதியாக எடுக்கப்படுகின்ற தீர்மானங்கள் மற்றும் ஆலோசனைகளின் கீழ் அன்றளவிலும் செயற்படுத்து பொருட்டு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட குளங்கள், அணைக்கட்டுகள் மற்றும் பாதைகளை மீள் கட்டமைக்கும் பொருட்டு புதிதாகக் கருத்திட்டங்கள் செயற்படுத்தப்படவில்லை. அவ்வாறே, நிலவிய கருத்திட்டங்கள் பௌதீக ரீதியாக நிறைவு படுத்துமாறு கருதப்பட்டு தேவையான நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டன. மேலும் செயற்படுத்த முடியாத நிலையிலிருந்த கருத்திட்டங்கள் இரத்து செய்யப்பட்டன.

அதன் பிரகாரம், 2021 - 2023 காலப் பகுதியில் ரூபா 12,500 மில்லியன் மொத்த செலவு விலை மதிப்பீட்டின் கீழ் செயற்படுத்துவதற்குத் திட்டமிடப்பட்ட கிராமிய குளங்கள், அணைக்கட்டுகள் மற்றும் 5000 அண்டிய கால்வாய்களின் மறு சீரமைப்பு / மீள் கட்டமைப்பு / நவீனமயப்படுத்தலின் கீழ் 2023 ஆம் ஆண்டின் இறுதியளவில் 1000 க்கு மேற்பட்ட குளங்கள், அணைக்கட்டுகள் மற்றும் அண்டிய கால்வாய்களின் நிர்மாணிப்புப் பணிகள் நிறைவுபடுத்தப்பட்டுள்ளன. 2023 ஆம் ஆண்டின் இறுதியளவில் கருத்திட்டத்தின் முழு மொத்த செலவு ரூபா 5245.7 மில்லியனாகக் காணப்பட்டது.

மாவட்ட ரீதியாக மறு சீரமைப்புக்கென தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள குளங்கள் / அணைக்கட்டுகள் அண்டிய கால்வாய்களின் பௌதீக விருத்தி

	மாவட்டம்	செயற்படுத்தப்பட்ட மொத்த கருத்திட்டங்களின் எண்ணிக்கை	2023.12.31 ஆந் திகதிக்குப் பணிகள் நிறைவு செய்யப்பட்ட கருத்திட்டங்களின் எண்ணிக்கை	
			பௌதீக ரீதியாக 100% நிறைவு செய்யப்பட்ட கருத்திட்டங்களின் எண்ணிக்கை	பௌதீக ரீதியாக 100% நிறைவு செய்யப்பட்ட கருத்திட்டங்களின் எண்ணிக்கை
1	அனுராதபுரம்	73	57	7
2	பொலன்னறுவை	35	32	1
3	குருநாகல்	113	89	16
4	புத்தளம்	45	38	7
5	திருகோணமலை	51	50	1
6	மட்டக்களப்பு	37	37	0
7	அம்பாறை	62	45	14
8	மாத்தறை	103	101	1
9	காலி	91	84	3
10	ஹம்பந்தோட்டை	65	47	6
11	பதுளை	76	72	4
12	மொனராகலை	43	36	6
13	கண்டி	113	103	10
14	மாத்தளை	35	25	1
15	கேகாலை	11	9	2
16	நுவரெலியா	40	36	4
17	யாழ்ப்பாணம்	38	16	22
18	கிளிநொச்சி	10	6	3
19	மன்னார்	44	22	2
20	முல்லைத்தீவு	14	7	5
21	வவுனியா	24	24	0
22	இரத்தினபுரி	30	26	4

	மாவட்டம்	செயற்படுத்தப்பட்ட மொத்த கருத்திட்டங்களின் எண்ணிக்கை	2023.12.31 ஆம் திகதிக்குப் பணிகள் நிறைவு செய்யப்பட்ட கருத்திட்டங்களின் எண்ணிக்கை	
			பௌதீக ரீதியாக 100% நிறைவு செய்யப்பட்ட கருத்திட்டங்களின் எண்ணிக்கை	பௌதீக ரீதியாக 100% நிறைவு செய்யப்பட்ட கருத்திட்டங்களின் எண்ணிக்கை
23	கொழும்பு	23	23	0
24	கம்பஹா	36	27	2
25	களுத்துறை	45	38	2
	மொத்தம்	1257	1052	130

செயற்படும் நிறுவனம் மற்றும் நிதி விருத்தி - 2023.12.31ஆம் ஆண்டு

	நிறுவனம்	நிதியங்கள் 2023 (ரூபா.)	2023.12.31 ஆம் திகதி வரையான செலவு (ரூபா.)
1	நீர்ப்பாசன திணைக்களம்	1,782,000,000	174,274,159.04
2	இலங்கை காணி அபிவிருத்தி கூட்டுத்தாபனம்(A 9 பாதையில் அமைந்துள்ள தெரிவு செய்யப்பட்ட குள அபிவிருத்தி)		180,339,949.44
3	நில அளவைத் திணைக்களம்(மேல் தெரிவு செய்யப்பட்ட கருத்திட்டங்கள் அடங்கலாக கணக்கெடுப்பு)		8,513,965.16
	ஏனையவை	1,782,000,000	363,128,073.64

* அமைச்சின் கணக்குப் பிரிவினால் வழங்கப்பட்ட செலவின அறிக்கையின் பிரகாரம் இந்தத் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

எரிகளின் கணக்கெடுப்பு தொடர்பான சுருக்கம் 2023 டிசம்பர் 31 வரை

மாவட்டம்	தொட்டிகளின் எண்ணிக்கை	2023 ஆம் ஆண்டுக்கு முன் முடிக்கப்பட்ட தொட்டிகளின் எண்ணிக்கை	2023 ஆம் ஆண்டில் முடிக்கப்பட்ட தொட்டிகளின் எண்ணிக்கை	செயல்பாட்டில் உள்ள திட்டங்களின் எண்ணிக்கை	மீதமுள்ள திட்டங்களின் எண்ணிக்கை	ரத்து செய்யப்பட்ட / இடைநிறுத்தப்பட்ட திட்டங்களின் எண்ணிக்கை	சர்வேயர்களின் எண்ணிக்கை
கண்டி	37	10	24	3	0	0	2
புத்தளம்	106	3	13	4	85	1	1
குருநாகல்	95	18	37	0	40	0	2
அனுராதபுரம்	109	7	11	34	55	2	2
ஹம்பந்தோட்டை	419	48	61	96	212	0	4
மொனராகலை	422	26	6	18	372	0	1
திருகோணமலை	65	3	11	19	32	0	3
அம்பாறை	141	6	5	47	83	0	1
இரத்தினபுரி	24	8	0	16	0	0	0
வவுனியா	53	0	24	29	0	0	1
மொத்தம்	1471	129	192	266	879	3	17

நீர்ப்பாசன திணைக்களம்

நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தின் கீழ் செயல்படுத்தப்படும் மகா பரிமாணமற்றும் நடுத்தர நீர்ப்பாசனத் திட்டங்கள்

1. யான் ஓயா திட்டம்
2. கீழ் ஊவா திட்டம்
3. மொரான நீர்த்தேக்கம்
4. எல்ல வாவி நீர்த்தேக்கம்
5. கும்புக்கன் ஓயா நீர்த்தேக்கம்
6. முன்தெனியாறு ஆற்றுப்படுகை அபிவிருத்தித் திட்டம் (ருகம் கித்துள் நீர்த்தேக்கம்)
7. பொலன்னறுவை மாவட்ட நீர்ப்பாசன அபிவிருத்தித்திட்டம்
8. மொனராகலை மாவட்டத்தில் துரிதப்படுத்தப்பட்ட நீர்ப்பாசன அபிவிருத்தித்திட்டம் (வெல்லஸ்ஸநவோதயா)
9. களனி நதிக்கரை பாதுகாப்பு திட்டம்
10. களனி கங்கை, களுகங்கைப் படுகை, நிலவல கங்கைப் படுகை மற்றும் ஜிங்கங்கையில் வெள்ளத் தணிப்புத் திட்டங்கள்
11. மாஓயா, அத்தனகலு ஓயா மற்றும் பெந்தர கங்கையில் வெள்ள பாதுகாப்பு அமைப்புகளை மேம்படுத்துதல்
12. குடவிலச்சிய நீர்த்தேக்கத் திட்டம்
13. உமா ஓய தாழ் அபிவிருத்திக் கருத்திட்டம்
14. ஹிம்பிலியகட வத்தேகெதர நீர்ப்பாசன உட்கட்டமைப்பு அபிவிருத்தி திட்டம்
15. மகாகல்கழுவ குளத்தை விசாலப்படுத்தல்

நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தினால் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் ஏனைய திட்டங்கள்

நீர்ப்பாசன திணைக்களத்தின் கீழ் உள்ள திட்டங்கள்

1. யான் ஓயா திட்டம்

உத்தேசக் கிரயம்		ரூபா 48,355.30 மில்லியன்	பலனடையும் மாவட்டங்கள்	அனுராதபுரம், திருகோணமலை
நிதி மூலாதாரம்		இலங்கையரசு	நீர்த்தேக்கத்தின் கொள்திறன் / பலனடையும் பிரதேசங்கள்	169 MCM தற்போதுள்ளபரப்பளவு8700 Ha மற்றும்புதியபகுதி1,515 Ha
கருத்திட்ட காலப் பகுதி	முதல் நிலை ஒப்பந்த காலப் பகுதி	2012 – 2019	பலனடைவோர்	9,000குடும்பங்கள்
	கால நீடிப்பு	2019 - 2024		
2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான நிதி ஏற்பாடு		ரூபா 3,500.00 மில்லியன்	2024 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கு வேண்டப்பட்ட நிதி ஏற்பாடுகள்	ரூபா 6,000 மில்லியன்
ஒட்டு மொத்த நிதி விருத்தி		ரூபா 39,376.02 மில்லியன்	முழு மொத்த பௌதீக விருத்தி	92.00%
2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான நிதி விருத்தி		ரூபா2,484 மில்லியன்		
2023 ஆம் ஆண்டில் நிறைவேற்றப்பட்ட பணிகள்		திருகோணமலை பிராந்தியத்தின் கீழ் இஸ்ஸன்வெவ புதிய பாசன பிரதேசம் அபிவிருத்தி, ஜயந்திவெவ கீழ் நிலை நீரோட்ட அபிவிருத்தி, 07 குளங்கள் மற்றும் புல்மோட்டை அணைக்கட்டுத் திட்டம் அபிவிருத்தி மற்றும் LBMC யினதும் நீர்த்தேக்கத்திட்டத்திற்கான நடவடிக்கை வழங்குதல்.		

கருத்திட்டத்தை செயற்படுத்துவதன் வாயிலாக கிடைக்கின்ற முழு மொத்த விருத்தி	<ul style="list-style-type: none"> பதவிய பாரிய நீர்ப்பாசனக் கருத்திட்டத்தின், புல்மோட்டை அணைக்கட்டு கருத்திட்டத்தினதும், யான் ஓய தென் கரை கோமரண்கடவல பிரதேசச் செயலாளர் பிரிவிற்கு உரித்தான நடுத்தர மற்றும் சிறு அளவிலான நீர்ப்பாசனக் கருத்திட்டங்களினதும் நீர் சார்ந்த பிரச்சினைகளுக்குத் தீர்வுகளை வழங்குதல். அனுராதபுரம் மற்றும் திருகோணமலை மாவட்டங்களுக்குக் குடி நீரை விநியோகித்தல். 7000 க்கு மேற்பட்ட குடும்பங்களுக்கு நேரடியாகவும், 3000 க்குமேற்பட்ட குடும்பங்களுக்கு மறைமுகமாகவும் பலன்களை கையளித்தல். வாஹல்கட மற்றும் திருகோணமலை இடையே புதிதாகப் பாதை வலயமைப்பொன்றை உறுவாக்குவதன் மூலம் பயணத் தூரத்தை குறைத்தல்.
2024 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான உத்தேச நிகழ்ச்சி	இஸ்ஸன்வெவ மற்றும் ஓமரகட புதிய பாசன பிரதேசம் அபிவிருத்தி, மீதியான நட்டஈடு வழங்குதல், ஜயந்தவெவ கீழ்நிலை ஆற்றுப்பிரதேசம் அபிவிருத்தி, திருகோணமலைப் பிராந்தியத்தில் 07 குளங்கள் மற்றும் புல்மோட்டை அணைக்கட்டுத் திட்டம் அபிவிருத்தி அத்தோடு மீள்குடியேற்றப் பிரதேசங்களின் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் மற்றும் சூழல் மற்றும் வனவிலங்கு முகாமைத்துவ நடவடிக்கைகள் .

2. கீழ் ஊவா திட்டம்

உத்தேசக் கிரயம்		ரூபா 1,250 மில்லியன்	பலனடையும் மாவட்டங்கள்	மொனராகலை
நிதி மூலாதாரம்		இலங்கையரசு	நீர்த்தேக்கத்தின் கொள்திறன் / பலனடையும் பிரதேசங்கள்	வட்டகலஆர- 0.2MCM மல்லிப்பொத்த- 1 MCM தெபரஆர - 1.25 MCM பாசனநிலம் 728 ha புதியநிலம் மற்றும் தற்போதுள்ள நிலத்தில் 971 ha
கருத்திட்ட காலப் பகுதி	முதல் நிலை ஒப்பந்த காலப் பகுதி	2007- 2011	பலனடைவோர்	வட்டகலஆர - 32 குடும்பங்கள், மல்லிப்பொத்த - 250 குடும்பங்கள், தெபரஆர - 72 குடும்பங்கள்
	கால நீடிப்பு	2011 - 2023		
2023 ஆம் ஆண்டு காலப்பகுதிக்கான நிதி ஏற்பாடு		ரூபா 30 மில்லியன்	2024 ஆம் ஆண்டு காலப்பகுதிக்கு வேண்டப்பட்ட நிதி ஏற்பாடுகள்	-

ஒட்டு மொத்த நிதி விருத்தி	ரூபா 776.23 மில்லியன்	முழு மொத்த பௌதீக விருத்தி	91%
2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான நிதி விருத்தி	ரூபா 29.54 மில்லியன்		
2023 ஆம் ஆண்டில் நிறைவேற்றப்பட்ட பணிகள்	தெபர ஆர ஊட்டற் கால்வாய் அமைத்தல்		
கருத்திட்டத்தை செயற்படுத்துவதன் வாயிலாக கிடைக்கின்ற முழு மொத்த விருத்தி	728 ஹெக்டேர் புதிய நிலத்திற்கும், 971 ஹெக்டேர் நிலத்திற்கும் நீர்ப்பாசன வசதிகளை வழங்குதல்		
2024 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான உத்தேச நிகழ்ச்சி	NOR இன் தீர்மானத்திற்கமைய அவசியமான நிர்மானவேலைகள் நிறைவடைந்துள்ளது. திட்ட நடவடிக்கைகள் முடிவடைந்துள்ளன.		

3. மொரான நீர்த்தேக்கம்

உத்தேசக் கிரயம்		ரூபா 2,900.00 மில்லியன்	பலனடையும் மாவட்டங்கள்	பதுளை
நிதி மூலாதாரம்		இலங்கையரசு	நீர்த்தேக்கத்தின் கொள்திறன் / பலனடையும் பிரதேசங்கள்	16 MCM 570 Ha
கருத்திட்ட காலப் பகுதி	முதல் நிலை ஒப்பந்த காலப் பகுதி	2012-2015	பலனடைவோர்	1,300 குடும்பங்கள்
	கால நீடிப்பு	2015 - 2024		
2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான நிதி ஏற்பாடு		ரூபா 180.00 மில்லியன்	2024 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கு வேண்டப்பட்ட நிதி ஏற்பாடுகள்	ரூபா 170 மில்லியன்
ஒட்டு மொத்த நிதி விருத்தி		ரூபா 2,726.51 மில்லியன்	முழு மொத்த பௌதீக விருத்தி	99.11%
2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான நிதி விருத்தி		ரூபா 71.18 மில்லியன்		

2023 ஆம் ஆண்டில் நிறைவேற்றப்பட்ட பணிகள்	காணிகள் ஒழுங்குபடுத்தல் மற்றும் காணி அபிவிருத்தி, மீள்குடியேற்றம்
கருத்திட்டத்தை செயற்படுத்துவதன் வாயிலாக கிடைக்கின்ற முழு மொத்த விருத்தி	<ul style="list-style-type: none"> காணப்படுகின்றமற்றும் 570 க்கு மேற்பட்ட ஏக்கர் காணிகளுக்கு நீர்ப்பாசனத்துக்கான நீரை விநியோகித்தல் மற்றும் 1300 விவசாயக்குடிகளுக்குபலன்களை கையளித்தல். மொரான, மஹலானுக, சிறு லானுக, திஸ்ஸபுர அலுத் கெட்டியாவமற்றும்யல்வெலகிராம சேவகர் பிரிவுகளின் குடி மக்களுக்கு குடி நீர் மற்றும்குடியியல் நீரை வழங்குதல். தேனிவளர்ப்பு தொடர்பாகப் பயிற்சி நிகழ்ச்சிகளை நடாத்துதல். நன்னீர்மீனவத் துறை சார்ந்ததாக நிகழ்ச்சிகளை செயற்படுத்துதல்.
2024 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான உத்தேச நிகழ்ச்சி	காணி கையகப்படுத்துதல் மற்றும்மீள்குடியேற்றல் பணிகள்

4. எல்ல வாவி நீர்த்தேக்கம்

உத்தேசக் கிரயம்	ரூபா 1,532.00 மில்லியன்	பலனடையும் மாவட்டங்கள்	இரத்தினபுரி
நிதி மூலாதாரம்	இலங்கையரசு	நீர்த்தேக்கத்தின் கொள்திறன் / பலனடையும் பிரதேசங்கள்	1.91 MCM தற்போதுள்ளநிலங்களில்456 ஹெக்டேர்மற்றும்புதியநிலங் களில்141.6ஹெ க்டேர்
கருத்திட்ட காலப் பகுதி	2021-2024	பலனடைவோர்	4,000 குடும்பங்கள்
2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான நிதி ஏற்பாடு	ரூபா100 மில்லியன்	2024 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கு வேண்டப்பட்ட நிதி ஏற்பாடுகள்	ரூபா 500 மில்லியன்
ஒட்டு மொத்த நிதி விருத்தி	ரூபா301.84 மில்லியன்	முழு மொத்த பெளதீக விருத்தி	15.51%
2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான நிதி விருத்தி	ரூபா39.70 மில்லியன்		
2023 ஆம் ஆண்டில் நிறைவேற்றப்பட்ட பணிகள்	<ul style="list-style-type: none"> LB அகழ்வு 80% நிறைவடைந்துள்ளது. மதகுகட்டுமானம் 45% நிறைவடைந்துள்ளது. 		

கருத்திட்டத்தை செயற்படுத்துவதன் வாயிலாக கிடைக்கின்ற முழு மொத்த விருத்தி	<ul style="list-style-type: none"> • விவசாய மற்றும் குடியியல் செயற் பணிகள் தொடர்பாக நீரை விநியோகிப்பதன் மூலம் பிரதேசத்தில் வாழ்கின்ற குடி மக்களது வாழ்க்கை நிலைகளை மேலுயர்த்துதல். • உலர் காலப் பகுதிகளில் நீர்ப்பாசனத்தின் மூலமான விவசாயம் தொடர்பாக நீர் பாதுகாப்பு மிக்கதாக விநியோகிக்கப்படுவதை உறுதிப்படுத்துதல் மற்றும் நீர்ப்பாசனப்பரப்பை 350 ஏக்கரினால் விரிவுபடுத்துதல். • கொலொன்ன நீர் விநியோகிப்பு உத்தேசத் திட்டத்தின் மூலம் குடி நீருக்கான கேள்வியான நாளொன்றுக்கு 7000 கன மீற்றர் நீரை விநியோகித்தல். • நன்னீர் மீன்பிடித் துறை சார்ந்ததாகவும், சுற்றுச்சூழல் தேவைப்பாடுகள் தொடர்பாகவும் பணியாற்றுதல். • பிரதேசத்தின் சீ கே டி யூ பிரச்சினைகளைத் தீர்த்தல்.
2024 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான உத்தேச நிகழ்ச்சி	<ul style="list-style-type: none"> • பிரதான அணை 60% நிறைவடைந்துள்ளது. • மதகு 95% நிறைவடைந்துள்ளது. • சேடில் அணைக்கட்டுகள் 02 93% நிறைவடைந்துள்ளது.

5. கும்புக்கன் ஓயா நீர்த்தேக்கம்

உத்தேசக் கிரயம்		ரூபா 32,397.30 மில்லியன்	பலனடையும் மாவட்டங்கள்	மொனராகலை
நிதி மூலாதாரம்		இலங்கையரசு	நீர்த்தேக்கத்தின் கொள்திறன் / பலனடையும் பிரதேசங்கள்	48 MCM 5,429 Ha
கருத்திட்ட காலப் பகுதி	முதல் நிலை ஒப்பந்த காலப் பகுதி	2016 - 2019	பலனடைவோர்	10,000 குடும்பங்கள்
	கால நீடிப்பு	2019 - 2023		
2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான நிதி ஏற்பாடு		ரூபா 300 மில்லியன்	2024 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கு வேண்டப்பட்ட நிதி ஏற்பாடுகள்	ரூபா 400 மில்லியன்
ஒட்டு மொத்த நிதி விருத்தி		ரூபா 521.54 மில்லியன்	முழு மொத்த பௌதீக விருத்தி	2.05%
2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான நிதி விருத்தி		ரூபா 104.35 மில்லியன்		
2023 ஆம் ஆண்டில் நிறைவேற்றப்பட்ட பணிகள்		ஆரம்ப கட்ட பணிகள் 27% நிறைவடைந்துள்ளது.		

கருத்திட்டத்தை செயற்படுத்துவதன் வாயிலாக கிடைக்கின்ற முழு மொத்த விருத்தி	<ul style="list-style-type: none"> நீர்ப்பாசனப் பிரதேசங்களை அதிகரித்தல் (பயிர்ச் செய்கைக்கான நீர் - 13,415 ஏக்கர்) குடியியல்மற்றும் கைத்தொழில் சார்ந்த நீரை விநியோகித்தல் (வருடாந்தம் 12 மில்லியன் கன மீற்றர்) வெள்ளப் பெருக்கை கட்டுப்படுத்தும் பொருட்டு குறிப்பிடத்தக்களவான பங்களிப்பு நீர் மின் தோற்றுவாய் (வருடாந்தம் 161 கிகா வொட் மணித்தியாலம்)
2024 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான உத்தேச நிகழ்ச்சி	RAMP இன் குழுத் தீர்மானங்களுக்கமைவாக திட்டப் பணிகள் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.

6. முன்தெனியாறு ஆற்றுப்படுகை அபிவிருத்தித்திட்டம் (ருகம் கித்துள் நீர்த்தேக்கம்)

உத்தேசக் கிரயம்	ரூபா 24,140.60 மில்லியன்	பலனடையும் மாவட்டங்கள்	மட்டக்களப்பு அம்பாறை
நிதி மூலாதாரம்	இலங்கையரசு + வெளிநாடு	நீர்த்தேக்கத்தின் கொள்திறன் / பலனடையும் பிரதேசங்கள்	ருகம் கித்துல் - 58MCM மகா ஓயா - 80 MCM 6,500எக்டேர்
கருத்திட்ட காலப் பகுதி	முதல் நிலை ஒப்பந்த காலப் பகுதி கால நீடிப்பு	2016 -2021 2021 -2027	பலனடைவோர் 50,000 குடும்பங்கள்
2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான நிதி ஏற்பாடு	ரூபா 150 மில்லியன்	2024 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கு வேண்டப்பட்ட நிதி ஏற்பாடுகள்	ரூபா 110 மில்லியன்
ஒட்டு மொத்த நிதி விருத்தி	ரூபா 362.22 மில்லியன்	முழு மொத்த பௌதீக விருத்தி	2.29%
2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான நிதி விருத்தி	ரூபா 14.99மில்லியன்		
2023 ஆம் ஆண்டில் நிறைவேற்றப்பட்ட பணிகள்	காணி கையகப்படுத்தல் பிரிவு 4		

கருத்திட்டத்தை செயற்படுத்துவதன் வாயிலாக கிடைக்கின்ற முழு மொத்த விருத்தி	<ul style="list-style-type: none"> • விவசாயத் துறை மற்றும் குடியியல் செயற்பாடுகள் ஆகிய இரண்டு செயற்பாடுகளுக்கும் நீரை விநியோகிப்பதன் மூலம் பிரதேசத்தில் வாழ்கின்ற குடி மக்களது வாழ்க்கை நிலைகளை மேலுயர்த்துதல். • மட்டக்களப்பு மற்றும் அம்பாறை ஆகிய மாவட்டங்களில் வாழ்கின்ற 31,000 குடும்பங்களுக்குக் குடி நீரை விநியோகித்தல். • தாழ் பள்ளத்தாக்கில் ஏற்படக் கூடிய வெள்ளப் பெருக்கைக் குறைத்தல். • இராண்டு நீர்த்தேக்கங்களினதும் நன்னீர் பிடிச் பிடி செயற்பாடுகளை அதிகரித்தல்.
2024 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான உத்தேச நிகழ்ச்சி	<ul style="list-style-type: none"> • காணி கையகப்படுத்தல் பிரிவு 16 இடம்பெறுகிறது. • மகா ஓயாவில் திட்ட அமுலாக்கல் அலுவலகவேலை நிறைவு • அளவீட்டுத் திணைக்களத்தின் வேலைகள் (காணி கையகப்படுத்தல் இறுதி வரைவு) • திட்ட முகாமைத்துவப் பிரிவின் கண்காணிப்பு, மதிப்பீடு மற்றும் பெறுகைகள் பிரிவின் பணிகள் • மீள்குடியேற்றப்பிரதேசங்களில் ஆரம்ப அனுகல்வேலைகள் • ஆரம்பகட்ட வடிவமைப்பு வேலைகள்

7. பொலன்னறுவை மாவட்ட நீர்ப்பாசன அபிவிருத்தித்திட்டம்

உத்தேசக் கிரயம்	ரூபா 7,000.00 மில்லியன்	பலனடையும் மாவட்டங்கள்	பொலன்னறுவை
நிதி மூலாதாரம்	இலங்கையரசு	நீர்த்தேக்கத்தின் கொள்திறன் / பலனடையும் பிரதேசங்கள்	04 நீர்த்தேக்கம் – 433.8 MCM 36,039 Ha
கருத்திட்ட காலப் பகுதி	முதல் நிலை ஒப்பந்த காலப் பகுதி கால நீடிப்பு	2016 – 2021 2021 - 2024	பலனடைவோர் 29,790 குடும்பங்கள்
2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான நிதி ஏற்பாடு	ரூபா 20 0மில்லியன்	2024 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கு வேண்டப்பட்ட நிதி ஏற்பாடுகள்	ரூபா 700 மில்லியன்
ஒட்டு மொத்த நிதி விருத்தி	ரூபா 1,476.93 மில்லியன்	முழு மொத்த பௌதீக விருத்தி	30.00%
2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான நிதி விருத்தி	ரூபா 143.66 மில்லியன்		
2023 ஆம் ஆண்டில் நிறைவேற்றப்பட்ட பணிகள்	<ul style="list-style-type: none"> • கவடுல்ல பிரிவில் தம்சோபுர திட்டத்திற்கான கால்வாய் மேம்பாடு • 30 (Track) களில் கைவிடப்பட்ட காணிகள் 120 ஏக்கருக்கு நீரை வழங்குவதற்காக FC1 கால்வாய்களை நீடித்தல். 		

	<ul style="list-style-type: none"> • 0+400 to 0+425 of B 505 வரை FC 16/1 சிறிகந்துயாயவில் கால்வாய் நிர்மாணம் • எலஹர பிரிவில் குமாரஎல்ல அணைக்கட்டின் கீழ் நிலைப்பிரிவில் (Boulder packing)செய்தல் • எலஹர பிரிவில் 30 (Track) 10 ஏக்கர் காணிக்கு நீரை வழங்குவதற்காக FC 05கால்வாயை 164 மீற்றரால் நீளமாக்குதல். • 68 m long cantilever R/wall at 5+325 in LB side in D1 ஐ பொலன்னறுவைப்பிரிவில் நிர்மாணித்தல். • 14m நீளமானசெவ்வக கால்வாய் அமைப்பை (rectangular canal lining at 0+000 in FC 04 of D1 East canal)பொலன்னறுவைப்பிரிவில் நிர்மாணித்தல். • (Loading berm from stn. 8+550 to stn. 8+700 in D/S off PSS bund.)ஏற்படுத்தல் • மின்னேரியாவில் உள்ள அகல்வானை ரேடியல் வாயிலுக்குத் தேவையான (Cable replacement)பழுதுபார்த்தல் வேலைகளை மேற்கொள்ளுதல். • (D5 canal in Girithale RBMC) கிரிதலே கால் கட்டமைப்பில் புனர்நிர்மாணம். • மின்னேரியாவில் உள்ள (U/S from 4+087 -4+162 in MKYE) அணைக்கட்டுப்பாதையில் Gabion wall ஐ அமைத்தல்
கருத்திட்டத்தை செயற்படுத்துவதன் வாயிலாக கிடைக்கின்ற முழு மொத்த விருத்தி	<ul style="list-style-type: none"> • 29,700 விவசாயக்குடும்பங்களுக்கு சிறு போகம் மற்றும் பெரும் போகம் ஆகிய இரு போகங்களிலும் பயிர்ச் செய்கையை மேற்கொள்ளும் முகமாக நீர் வசதிகளை விநியோகித்தல்.
2024 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான உத்தேச நிகழ்ச்சி	<ul style="list-style-type: none"> • (PSS Tank bund (Loading berm) மீதி வேலையை மேம்படுத்தல் • பொலன்னறுவைப்பிரிவில் D1 East and North canal in PSS and D1 main canal in PSS இனை மேம்படுத்தல். • கவடுல்ல மற்றும் மின்னேரிய பிரதேசங்களில் (கஹபிலிய ஓயா) உள்ள spill tail கால்வாயைமேம்படுத்தல். • மின்னேரியா பிரிவிலுள்ள கிரிதலே குளத்தில் உள்ள நீர்க்கசிவுப்பிரச்சினைக்குத் தீர்வு காணல். • மின்னேரியாத் திட்டத்தின் வலதுகரை பிரதான கால்வாயினை மேம்படுத்தல். • கவதுல்ல பிரிவிலுள்ள தமசோபுர FC 7 கால்வாயை மேம்படுத்தல். • கவதுல்ல பிரிவிலுள்ள LLMC இனை மேம்படுத்தல். • அம்பகஸ்வெவ திட்டத்திலுள்ள கால்வாய்களை மேம்படுத்துவதோடு கவதுல்ல பிரிவிலுள்ள ஹல்மில்லேவ குளத்தின் காலடவாய் கட்டமைப்பினை மேம்படுத்தல். • எலஹர பிரிவிலுள்ள அத்தனகடவள திட்டத்தின் Track 41 எனும் கால்வாயை நிர்மாணித்தல்.

	<ul style="list-style-type: none"> எலஹர பிரிவிலுள்ள நாஹின்ன திட்டத்தின் கட்டுப்பாட்டு அமைப்பினை நிர்மாணிப்பதோடு இஹலகுலுவெவ கால்வாயினை நிர்மாணித்தல்.
--	---

8. மொனராகலை மாவட்டத்தில் துரிதப்படுத்தப்பட்ட நீர்ப்பாசன அபிவிருத்தித்திட்டம் (வெல்லஸ்ஸநவோதயா)

உத்தேசக் கிரயம்		ரூபா 2,500.00 மில்லியன்	பலனடையும் மாவட்டங்கள்	மொனராகலை
நிதி மூலாதாரம்		இலங்கையரசு	நீர்த்தேக்கத்தின் கொள்திறன் / பலனடையும் பிரதேசங்கள்	3,179 Ha
கருத்திட்ட காலப் பகுதி	முதல் நிலை ஒப்பந்த காலப் பகுதி	2017 - 2019	பலனடைவோர்	15,000 குடும்பங்கள்
	கால நீடிப்பு	2019 - 2023		
2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான நிதி ஏற்பாடு		ரூபா 150 மில்லியன்	2024 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கு வேண்டப்பட்ட நிதி ஏற்பாடுகள்	-
ஒட்டு மொத்த நிதி விருத்தி		ரூபா 1,221.21 மில்லியன்	முழு மொத்த பௌதீக விருத்தி	60.54%
2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான நிதி விருத்தி		ரூபா 41.08 மில்லியன்		
2023 ஆம் ஆண்டில் நிறைவேற்றப்பட்ட பணிகள்		<ul style="list-style-type: none"> தெட்டகமுவகுளத்தின்புனரமைப்பு- 98% ஊராஉலாதொட்டியின்மறுசீரமைப்பு- 20% 		
கருத்திட்டத்தை செயற்படுத்துவதன் வாயிலாக கிடைக்கின்ற முழு மொத்த விருத்தி		<ul style="list-style-type: none"> தற்சமயம் காணப்படுகின்ற 3179 ஹெக்டயார் காணிகளுக்கு பாசன வசதிகளை வழங்குதல். கைவிடப்பட்ட நடுத்தர அளவிலான குளங்களை மறு சீரமைத்தல். புதிய மற்றும் விருத்தி செய்யப்பட்ட தொழில்நுட்ப உத்திகள் மற்றும் மாதிரிகள் தொடர்பான கண்காணிப்பு ஆராய்ச்சி. 		
2024 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான உத்தேச நிகழ்ச்சி		-		

9. களனி நதிக்கரை பாதுகாப்பு திட்டம்

உத்தேசக் கிரயம்		ரூபா 1000 மில்லியன்	பலனடையும் மாவட்டங்கள்	கம்பஹா, கொழும்பு
நிதி மூலாதாரம்		இலங்கையரசு	நீர்த்தேக்கத்தின் கொள்திறன் / பலனடையும் பிரதேசங்கள்	-
கருத்திட்ட காலப் பகுதி	முதல் நிலை ஒப்பந்த காலப் பகுதி	2018-2020	பலனடைவோர்	15,0000 குடும்பங்கள்
	கால நீடிப்பு	2020 - 2024		
2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான நிதி ஏற்பாடு		ரூபா 400மில்லியன்	2024 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கு வேண்டப்பட்ட நிதி ஏற்பாடுகள்	ரூபா 670மில்லியன்
ஒட்டு மொத்த நிதி விருத்தி		ரூபா 461.54 மில்லியன்	முழு மொத்த பௌதீக விருத்தி	41.95%
2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான நிதி விருத்தி		ரூபா 31.01 மில்லியன்		
2023 ஆம் ஆண்டில் நிறைவேற்றப்பட்ட பணிகள்		<ul style="list-style-type: none"> ஆற்றுப்படுகைப் பாதுகாப்பினை மேம்படுத்தல். சிறியளவான வெள்ள பாதுகாப்பு கட்டமைப்பினை மேம்படுத்தல். 		
கருத்திட்டத்தை செயற்படுத்துவதன் வாயிலாக கிடைக்கின்ற முழு மொத்த விருத்தி		<ul style="list-style-type: none"> களனி பிரதேசத்தில் உள்ள சுமார் 15,000 குடும்பங்கள், அவர்களது சொத்துக்கள், தொழிற்சாலைகள், வீதிகள் மற்றும் ஏனைய உட்கட்டமைப்புகளை களனி கங்கையின் வருடாந்த வெள்ளத்திலிருந்து பாதுகாத்தல். 		
2024 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான உத்தேச நிகழ்ச்சி		<ul style="list-style-type: none"> களனி வடக்கு அணைக்கட்டை மேம்படுத்தல். (Kelani North Bund) சிறு வெள்ளப் பாதுகாப்புக் கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்துதல். ஆற்றங்கரைப் பாதுகாப்பினை மேம்படுத்தல். காணி கையகப்படுத்துதல் மற்றும் நட்டயீடு வழங்குதல். 		

10. களனி கங்கை, களுகங்கைப் படுகை, நில்வல கங்கைப் படுகை மற்றும் ஜிங்கங்கையில் வெள்ளத் தணிப்புத் திட்டங்கள்

உத்தேசக் கிரயம்	ரூபா 2100 மில்லியன்	பலனடையும் மாவட்டங்கள்	காலி, கொழும்பு, கம்பஹா, புத்தளம்
நிதி மூலாதாரம்	இலங்கையரசு	நீர்த்தேக்கத்தின் கொள்திறன் / பலனடையும் பிரதேசங்கள்	-
கருத்திட்ட காலப் பகுதி	2018 - 2025	பலனடைவோர்	37,000 குடும்பங்கள்
2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான நிதி ஏற்பாடு	ரூபா 100 மில்லியன்	2024 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கு வேண்டப்பட்ட நிதி ஏற்பாடுகள்	-
ஒட்டு மொத்த நிதி விருத்தி	ரூபா 491.52 மில்லியன்	முழு மொத்த பௌதீக விருத்தி	24.99%
2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான நிதி விருத்தி	ரூபா 96.92 மில்லியன்		
2023 ஆம் ஆண்டில் நிறைவேற்றப்பட்ட பணிகள்	<ul style="list-style-type: none"> • களு கங்கை, ஜின் கங்கை மற்றும் நில்வலா கங்கைப் படுகைகளில் ஏற்படும் வெள்ள பாதிப்புகளைத் தணிக்க வெள்ள அணைக் கரைகளை புனரமைத்தல். • வடிகால் கால்வாய் அமைப்புகள் & வெள்ளப் பாதுகாப்பு கட்டமைப்புகள் புனரமைப்பு • நில்வலா நீர்வெளியேற்று நிலையங்களை புனரமைத்தல் 		
கருத்திட்டத்தை செயற்படுத்துவதன் வாயிலாக கிடைக்கின்ற முழு மொத்த விருத்தி	<ul style="list-style-type: none"> • 5000 ஹெக்டேர் விவசாய நிலங்களையும் சுமார் 20,000 குடும்பங்களையும் ஜின் கங்கைப் படுகையில் வருடாந்த வெள்ள சேதங்களிலிருந்து பாதுகாக்கிறது. • 5060 ஹெக்டேர் விவசாய நிலங்களையும் சுமார் 12,000 குடும்பங்களையும் நில்வலா படுகையில் வருடாந்த வெள்ள சேதங்களிலிருந்து பாதுகாக்கிறது. • 200 ஹெக்டேர் விவசாய நிலங்களையும் சுமார் 5,000 குடும்பங்களையும் களு கங்கைப் படுகையில் வெள்ள சேதங்களிலிருந்து பாதுகாக்கிறது 		
2024 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான உத்தேச நிகழ்ச்சி	2024 ஆம் ஆண்டுக்காக ஒதுக்கீடுகிடைக்கப்பெறவில்லை		

11.மாலயா, அத்தனகலு ஓயா மற்றும் பெந்தர கங்கையில் வெள்ள பாதுகாப்பு அமைப்புகளை மேம்படுத்துதல்

உத்தேசக் கிரயம்	ரூபா500.00மில்லியன்	பலனடையும் மாவட்டங்கள்	காலி, மாத்தறை, களுத்துறை, கொழும்பு
நிதி மூலாதாரம்	இலங்கையரசு	நீர்த்தேக்கத்தின் கொள்திறன் / பலனடையும்	-
கருத்திட்ட காலப் பகுதி	01ஆண்டுகள் (2023)	பலனடைவோர்	அந்த நதிகளில் வாழும் மக்கள்
2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான நிதி ஏற்பாடு	ரூபா500.00மில்லியன்	2024 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கு வேண்டப்பட்ட நிதி	-
ஒட்டு மொத்த நிதி விருத்தி	ரூபா151.51 மில்லியன்	முழு மொத்த பௌதீக விருத்தி	40%
2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான நிதி விருத்தி	ரூபா151.51 மில்லியன்		
2023 ஆம் ஆண்டில் நிறைவேற்றப்பட்ட பணிகள்	<ul style="list-style-type: none"> பிரதான ஆறுகளில் தேவையான வடிகால்களை சுத்தம் செய்தல் மற்றும் தூர்வாருதல். வடிகால் கால்வாய்களில் உள்ள தடைகளை நீக்குதல், வெள்ள மேலாண்மைத் திட்டத்தை மேம்படுத்துதல். SWE பணட்களை மேம்படுத்துதல் மற்றும் பெந்தார கங்கையில் கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்துதல் 		
கருத்திட்டத்தை செயற்படுத்துவதன் வாயிலாக கிடைக்கின்ற முழு மொத்த விருத்தி	<ul style="list-style-type: none"> மூன்று படுகைகளின் நகர்ப்புறங்களில் வெள்ள சேதங்களைக் குறைத்தல். வெள்ள சேதங்களுக்கு ஆண்டுதோறும் வழங்கப்படும் இழப்பீட்டைக் குறைத்தல். பயிர் சேதங்கள் மற்றும், அப்பகுதி மக்களின் வாழ்க்கையில் இடையூறுகளைக் குறைத்தல் 		
2024 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான உத்தேச நிகழ்ச்சி	2024 ஆம் ஆண்டுக்காக ஒதுக்கீடு கிடைக்கப்பெறவில்லை		

12. குடவிலச்சிய நீர்த்தேக்கத் திட்டம்

உத்தேசக் கிரயம்	ரூபா6,000 மில்லியன்	பலனடையும் மாவட்டங்கள்	அனுராதபுரம்
நிதி மூலாதாரம்	இலங்கையரசு	நீர்த்தேக்கத்தின் கொள்திறன் / பலனடையும்	23 MCM 1,078 Ha
கருத்திட்ட காலப் பகுதி	03 ஆண்டுகள் (2021-2023)	பலனடைவோர்	25,000 குடும்பங்கள்
2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான நிதி ஏற்பாடு	ரூபா5.00 மில்லியன்	2024 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கு வேண்டப்பட்ட நிதி ஏற்பாடுகள்	-
ஒட்டு மொத்த நிதி விருத்தி	ரூபா162.14மில்லியன்	முழு மொத்த பௌதீக விருத்தி	4.95%
2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான நிதி விருத்தி	ரூபா2.74மில்லியன்		
2023 ஆம் ஆண்டில் நிறைவேற்றப்பட்ட பணிகள்	-		
கருத்திட்டத்தை செயற்படுத்துவதன் வாயிலாக கிடைக்கின்ற முழு மொத்த விருத்தி	<ul style="list-style-type: none"> மஹ விலச்சிய பிரதேசச் செயலாளர் பிரிவிலுள்ள 25,000 நபர்களுக்குக் குடி நீரை விநியோகித்தல். மஹ விலச்சிய தலைமை நீர்ப்பாசன முன் மொழிவுத் திட்டத்தின் பயிர்ச் செறிவை 1.57 இலிருந்து 2.0 வரை மேலுயர்த்துதல். வில்பத்துவை தேசிய வன விலங்கு சரணாலயத்தின் வன விலங்குகளுக்கு நீரை விநியோகித்தல். தேசிய வனப் பிரதேசங்களிலிருந்து பாய்ந்தோடி வருகின்ற மதரகம் ஆறின் ஊடாக சுற்றாடல் ஓட்டத்தை உறுதிப்படுத்துதல், இதன் வாயிலாக மறை முகமாக நிலக் கீழ் நீர் இருப்பை மேலுயர்த்துவதற்கு உதவி வழங்கப்படும். யானைக்கும், மனிதனுக்குமிடையிலான மோதல்களைக் குறைத்தல். தொல் பொருள் முக்கியத்துவமுள்ள இடங்களை பாதுகாத்தல். ஓயா மடுவ ஓளடத கைத்தொழில் வலயத்துக்கு நீரை விநியோகித்தல். 		
2024 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான உத்தேச நிகழ்ச்சி	RAMP இன் குழுத் தீர்மானங்களுக்கமைவாக திட்டப் பணிகள் தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.		

13. உமா ஓய தாழ் அபிவிருத்திக் கருத்திட்டம்

உத்தேசக் கிரயம்		ரூபா 17,914.2 மில்லியன்	பலனடையும் மாவட்டங்கள்	மொனராகலை, ஹம்பாந்தோட்டை
நிதி மூலாதாரம்		இலங்கையரசு	நீர்த்தேக்கத்தின் கொள்திறன் / பலனடையும் பிரதேசங்கள்	அலிகொட்டா ஆர)-6.5 MCM குட ஓயா -22.6 MCM ஹண்டபானாகல-14 MCM 4500 ha புதிய நிலங்களும், ற்போதுள்ள 1500 ha நிலங்களும் உள்ளன.
கருத்திட்ட காலப் பகுதி	முதல் நிலை ஒப்பந்த காலப் பகுதி	2013-2022	பலனடைவோர்	5,700 குடும்பங்கள்
	கால நீடிப்பு	2022 - 2024		
2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான நிதி ஏற்பாடு		ரூபா 3,070 மில்லியன்	2024 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கு வேண்டப்பட்ட நிதி ஏற்பாடுகள்	ரூபா 3,500 மில்லியன்
ஒட்டு மொத்த நிதி விருத்தி		ரூபா 14.945.22 மில்லியன்	முழு மொத்த பௌதீக விருத்தி	87.05%
2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான நிதி விருத்தி		ரூபா 3,067.68 மில்லியன்		
2023 ஆம் ஆண்டில் நிறைவேற்றப்பட்ட பணிகள்		<ul style="list-style-type: none"> குடாஓயாநீர்த்தேக்கம் - 100 % நிறைவடைந்துள்ளது. ஹந்தபான கலநீர்த்தேக்கத்தில் LB பிரதான கால்வாய் - 100 % நிறைவடைந்துள்ளது. அலிகொட்டா ஆர - குடாஓயா இடமாற்றல்கால்வாய் (Buduruwagala) - 100% நிறைவடைந்துள்ளது. குடாஓயா - சிங்களயகம இடமாற்றல்கால்வாய்நிர் மாணம்-100% நிறைவடைந்துள்ளது. ஹந்தபனகலபிக்கப் அனிகட் - 75% நிறைவடைந்துள்ளது. காணிகையகப்படுத்துதல், மீள்குடியேற்றம், உள்கட்டமைப்பு மேம்பாடு மற்றும்மீள்காடுவளர்ப்பு - 100%நிறைவடைந்துள்ளது. 		
கருத்திட்டத்தை செயற்படுத்துவதன் வாயிலாக கிடைக்கின்ற முழு மொத்த விருத்தி		<ul style="list-style-type: none"> உமா ஓய பள்ளத்தாக்கிலிருந்து கிரிந்தி ஓய பள்ளத்தாக்குக்கு வருடாந்தம் 145 மில்லியன் கன மீற்றர் நீரை விநியோகித்தல். புதிதாக 4500 ஹெக்டயார் காணிகளுக்கும், தற்சமயம் காணப்படுகின்ற 1500 ஹெக்டயார் காணிகளுக்கும் நீரை விநியோகித்தல். மொனராகலை மற்றும் அம்பாந்தோட்டை மாவட்டங்களுக்கு 30 மில்லியன் 		

	<p>கன மீற்றர் கொள்ளளவுள்ள நீரை விநியோகித்தல்.</p> <ul style="list-style-type: none"> • மிருகப் பண்ணைகள் மற்றும் நன்னீர் மீனவத் துறையின் விருத்தி. • பயிற்சி பெற்ற மற்றும் பயிற்சி பெறாத நபர்களுக்குத் தொழில் வாய்ப்புகள். • நவீன தொழில்நுட்ப அறிவுப் பரிமாற்றம். • 54 சிறு குளங்களை விருத்தி செய்தல் மற்றும் 110 குளங்களுக்கு நீரை விநியோகித்தல்.
2024 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான உத்தேச நிகழ்ச்சி	<ul style="list-style-type: none"> • 16 சிறிய குளங்களின் பணிகளை நிறைவுசெய்வதற்கு உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது. • குடா ஓயா நீர்த்தேக்கத்தின் பணிகளை நிறைவுசெய்தல். • அலிகொட்டாஆர் - குடாஓயாஇடமாற்றல்கால்வாய் (குடா ஓயாவுக்கு) அலிகொட்டாஆர் - குடாஓயாஇடமாற்றல்கால்வாய் மற்றும் குடாஓயா - சிங்களயகமஇடமாற்றல்கால்வாய்நிர்மாணத்தை நிறைவுசெய்தல்.

14. ஹிம்பிலியகட வத்தேகெதர நீர்ப்பாசன உட்கட்டமைப்பு அபிவிருத்தி இட்டம்

உத்தேசக் கிரயம்	ரூபா 7,155.00 மில்லியன்	பலனடையும் மாவட்டங்கள்	மாத்தளை
நிதி மூலாதாரம்	இலங்கையரசு	நீர்த்தேக்கத்தின் கொள்திறன் / பலனடையும் பிரதேசங்கள்	744 Ha
கருத்திட்ட காலப் பகுதி	2020-2024	பலனடைவோர்	1,200 குடும்பங்கள்
2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான நிதி ஏற்பாடு	ரூபா 250மில்லியன்	2024 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கு வேண்டப்பட்ட நிதி ஏற்பாடுகள்	ரூபா 250மில்லியன்
ஒட்டு மொத்த நிதி விருத்தி	ரூபா 629.81மில்லியன்	முழு மொத்த பௌதீக விருத்தி	5.93%
2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான நிதி விருத்தி	ரூபா 231.00 மில்லியன்		
2023 ஆம் ஆண்டில் நிறைவேற்றப்பட்ட பணிகள்	<ul style="list-style-type: none"> • RAMP குழுவின் தீர்மானத்திற்கமைவாக • ஹிம்பிலியகடகுளத்தில் தற்போதுள்ள அணையைப் புணரமைத்தல். • கடந்த வருடம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட வத்தேகெதரகுளத்தின்மதகு நிர்மாண பணியை நிறைவுசெய்தல். 		
கருத்திட்டத்தை செயற்படுத்துவதன் வாயிலாக கிடைக்கின்ற முழு மொத்த விருத்தி	<ul style="list-style-type: none"> • வத்தேகெதர குளத்தின் மூலம் தற்சமயமுள்ள 1300 ஏக்கர் காணிகளுக்கும், புதிதாக 1010 ஏக்கர் நிலப் பகுதிக்கும் சிறு மற்றும் பெரும் போகம் ஆகிய இரு போகங்களிலும் நீரை விநியோகித்தல். • சிறு மற்றும் பெரும் போகம் ஆகிய இரு போகங்களுக்கும் 		

	<p>நீர்ப்பாசனத்துக்கான நீரை விநியோகிப்பதன் மூலம் பயிர்ச் செறிவை 100 இலிருந்து 2.00 வரை அதிகரித்தல்.</p> <ul style="list-style-type: none"> பாதுகாப்பு மிக்க குடி நீர் மற்றும் குடியியல் நீரை விநியோகித்தல். இதனால் காலம் கடந்த சிறு நீரக நோய் போன்ற சுகாதாரப் பிரச்சினைகள் குறைக்கப்படுதல். விவசாயக் குடும்பங்களது பொருளாதார நிலைகளை மேலுயர்த்துதல். நிலக் கீழ் நீர் மட்டத்தை அதிகரித்தல். யானைகளுக்கும், மனிதனுக்குமிடையிலான மோதலைக் குறைத்தல்.
2024 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான உத்தேச நிகழ்ச்சி	<ul style="list-style-type: none"> வத்தேகெதரகுளத்தின் அணை நிர்மாணம் வத்தேகெதரகுளத்தின் மதகு மற்றும் கசிவுப்பாதைகளை நிர்மாணித்தல். ஹிம்பிலியகடகுளத்தினைமேம்படுத்தல்.

15. மகாகல்கமுவ குளத்தை விசாலப்படுத்தல்

உத்தேசக் கிரயம்	ரூபா 500 மில்லியன்	பலனடையும் மாவட்டங்கள்	குருணாகலை
நிதி மூலாதாரம்	இலங்கையரசு	நீர்த்தேக்கத்தின் கொள்திறன் / பலனடையும் பிரதேசங்கள்	பாசன நிலம் 566 ஹெக்டேர்
கருத்திட்ட காலப் பகுதி	2014 - 2023	பலனடைவோர்	2,000 குடும்பங்கள்
2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான நிதி ஏற்பாடு	ரூபா 72 மில்லியன்	2024 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கு வேண்டப்பட்ட நிதி ஏற்பாடுகள்	-
ஒட்டு மொத்த நிதி விருத்தி	ரூபா 374.99 மில்லியன்	முழு மொத்த பௌதீக விருத்தி	61%
2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான நிதி விருத்தி	-		
2023 ஆம் ஆண்டில் நிறைவேற்றப்பட்ட பணிகள்	<ul style="list-style-type: none"> தளத்தின் நிலைமைக் காரணமாக மதிப்ப டானது திருத்தியமைப்பதற்காக தற்காலிகமாக இடை நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது. 		
கருத்திட்டத்தை செயற்படுத்துவதன் வாயிலாக கிடைக்கின்ற முழு மொத்த விருத்தி	புதியதும் ஏற்கெனவேயுள்ளதுமான 566 Ha காணிகளுக்கு நீர்ப்பாசன வசதியளித்தல்.		
2024 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான உத்தேச நிகழ்ச்சி	<ul style="list-style-type: none"> மதிப்பீடு திருத்தியமைக்கப்பட்டதன் பின்னர் எஞ்சியவேலைகள் மேற்கொள்ளப்படும். 		

இலங்கை மகாவலி அதிகார சபை (MASL)

1. இலங்கை மகாவலி அதிகார சபையினால் செயற்படுத்தப்பட்ட வண்ணமுள்ள விசேடமான நிகழ்ச்சித் திட்டங்களின் விருத்தி

1.1 வெலி ஓய ஒருங்கிணைந்த அபிவிருத்தி கருத்திட்டம்

உத்தேசக் கிரயம்		ரூபா 3,957.10 மில்லியன்	பலனடையும் மாவட்டங்கள்	அனுராதபுரம், வவுனியா, முல்லைத்தீவு
நிதி மூலாதாரம்		இலங்கை குடியரசு	நீர்த்தேக்கத்தின் கொள்திறன் / பலனடையும் பிரதேசங்கள்	
கருத்திட்ட காலப் பகுதி	முதல் நிலை ஒப்பந்த காலப் பகுதி	2012 - 2018	பலனடைவோர்	5,700 குடும்பங்கள்
	கால நீடிப்பு	2018 - 2023		
2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான நிதி ஏற்பாடு		ரூபா 32.00 மில்லியன்	2024 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கு வேண்டப்பட்ட நிதி ஏற்பாடுகள்	-
ஒட்டு மொத்த நிதி விருத்தி		ரூபா 2,545.70 மில்லியன்	முழு மொத்த பௌதீக விருத்தி	98.00%
2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான நிதி விருத்தி		ரூபா 10.33 மில்லியன்		
2023 ஆம் ஆண்டில் நிறைவேற்றப்பட்ட பணிகள்		<ul style="list-style-type: none"> பாதை நிர்மாணிப்பு மற்றும் மறு சீரமைப்பு - 30 கிலோ மீற்றர் நீளமான பாதை நிர்மாணிப்புகள் நிறைவடைந்துள்ளன. குளங்களின் மறு சீரமைப்பு - 2 குளம் கால்வாய்களின் மறு சீரமைப்பு - 1.5 கிலோ மீற்றர் கட்டிடங்களின் நிர்மாணிப்பு மற்றும் மறு சீரமைப்பு - 1 கட்டிடம் காணித் துண்டங்களின் நில அளவை - 744 காணித் துண்டங்கள் காணி உரிமை கையளிப்பு - 1,940 காணி உரிமை கையளிப்புகளினதும், உரிமைப் பத்திரங்களினதும் தயாரிப்புகள் நிறைவடைந்துள்ளன நிறுவன மற்றும் குடியியல் அபிவிருத்தித் திட்டங்கள் - 83 நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளன. 		
கருத்திட்டத்தின் முழு மொத்தப் பலன்கள்		<ul style="list-style-type: none"> 422 கிலோ மீற்றர் நீளமான பாதைகளின் கட்டுமானம் மற்றும் மறு சீரமைப்பு வாய்க்கால் பாலத்திற்குக் கீழான 393 குழாய்களின் மறு சீரமைப்புப் பணிகள் 81 கிலோ மீற்றர் நீளமான வாய்க்கால்களின் மறு சீரமைப்பு 		

	<ul style="list-style-type: none"> • 131 கட்டுமானங்களினதும், 1 குளத்தினதும் கட்டுமானம் மற்றும் மறு சீரமைப்புப் பணிகள் • காணித் துண்டங்களின் நில அளவை - 16,698 காணித் துண்டங்கள் • 5,412 காணி உரிமை கையளிப்புகளினதும், உரிமைப் பத்திரங்களினதும் தயாரிப்புகள் நிறைவடைந்துள்ளன • 1,498 நிறுவன மற்றும் குடியியல் அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் நடாத்தப்பட்டுள்ளன. • 140 கட்டிடங்களின் நிர்மாணிப்புப் பணிகள் மற்றும் மறு சீரமைப்புப் பணிகள் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளன • 5,800 விவசாயிகள் தொடர்பாக விவசாயப் பயிர்ச் செய்கை மற்றும் கால் நடை விருத்திச் சேவைகள் விஸ்தரிக்கப்பட்டுள்ளன
2024 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான உத்தேச நிகழ்ச்சி	• திட்டம் முடிக்கப்பட்டது

1.2 ரம்பக்கன் ஓய ஒருங்கிணைந்த அபிவிருத்தி கருத்திட்டம்

உத்தேசக் கிரயம்		ரூபா 1,086மில்லியன்	பலனடையும் மாவட்டங்கள்	அம்பாறை (மஹோய / பதியதலாவ)
நிதி மூலாதாரம்		இலங்கை குடியரசு	நீர்த்தேக்கத்தின் கொள்திறன் / பலனடையும் பிரதேசங்கள் பலனடைவோர்	
கருத்திட்ட காலப் பகுதி	முதல் நிலை ஒப்பந்த காலப் பகுதி	2012 - 2018	பலனடைவோர்	15,975குடும்பங்கள்
	கால நீடிப்பு	2018 - 2023		
2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான நிதி ஏற்பாடு		ரூபா 43 மில்லியன்	2024 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கு வேண்டப்பட்ட நிதி ஏற்பாடுகள்	-
ஒட்டு மொத்த நிதி விருத்தி		ரூபா 746.27 மில்லியன்	முழு மொத்த பௌதீக விருத்தி	100%
2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான நிதி விருத்தி		ரூபா 39.62 மில்லியன்		

<p>2023 ஆம் ஆண்டில் நிறைவேற்றப்பட்ட பணிகள்</p>	<ul style="list-style-type: none"> • தோட்டக்கலைமேம்பாட்டுத்திட்டத்தின்கீழ் 1,500 தோட்டங்கள்மேம்பாடு. • குடியேற்றவாசிகளுக்கு 341 காணிஉறுதிகளைவழங்குதல். • SME கடன்திட்டத்தின்கீழ் 50 பேருக்குகடன்வழங்குதல். • 02 குளங்கள்புனரமைப்பு. • கிராமப்புற சாலைகள் கி.மீ. மோட்டார் கிரேடிங்20. • நிலம் கையகப்படுத்துவதற்காக24மனைகளுக்கு இழப்பீடு. • 600மனைகளின் சர்வே. • குடிநீர் வசதிகளை வழங்குதல் (05கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள் அமைத்தல்) • 178 நெற்பயிர்களை தோராயமாக சமன் செய்தல்.
<p>கருத்திட்டத்தின் முழு மொத்தப் பலன்கள்</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 3,550 விவசாய குடும்பங்களுக்கு விரிவாக்க சேவைகளை வழங்குதல். • மஹாஓயா மற்றும் பதியத்தலாவ பிரிவுகளில் 76 பொது/சமூக கட்டிடங்கள் நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ளன. • கிராமப்புற சாலைகள் கி.மீ. மொத்தம் 260 புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளன. • 4,087 நிலங்கள் அளவீடு செய்யப்பட்டுள்ளன. • நிலம் கையகப்படுத்துவதற்காக 572 மனைகளுக்கு இழப்பீடு வழங்கப்பட்டுள்ளது. • சுத்தமான குடிநீரை வழங்குவதற்காக 121 குடிநீர் கிணறுகள் மற்றும் 05 RO வடிகட்டிகள் கட்டப்பட்டுள்ளன. • 840 சுகாதார கழிப்பறைகள் கட்டுவதற்கு உதவி வழங்கப்பட்டுள்ளது. • காடுகளின் சனத்தொகையை அதிகரிக்க 08 மரம் நட்டம் நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டுள்ளன. • 515 சமூக மேம்பாட்டுத் திட்டங்கள் நடத்தப்பட்டுள்ளன. • 61 சிறு வணிகம்/பொருளாதார மேம்பாட்டுத் திட்டங்களை நடத்தியது. • இறக்குமதி தடைசெய்யப்பட்ட ஹெக்டேர் பயிர்கள். 2084 ல் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது. • 03 சிறிய குளங்களும் 03 கரைகளும் புனரமைக்கப்பட்டுள்ளன. • திட்டப் பகுதியில் சாலை அமைப்பு மேம்பாடு, சுகாதார வசதிகளை மேம்படுத்துதல், விவசாய விரிவாக்க நடவடிக்கைகளின் மேம்பாடு, (திரவ பால் உற்பத்தி, முட்டை உற்பத்தி, நன்னீர் மீன் உற்பத்தி, அலங்கார மீன் உற்பத்தி) கால்நடை வளர்ப்பு நடவடிக்கைகளின் மேம்பாடு, தொழில் பயிற்சி மற்றும் வேலையற்ற இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு. நீர்ப்பாசன கால்வாய் அமைப்புகளை புனரமைத்தல், உள்கட்டமைப்பு மேம்பாடு, சமூக கட்டிடங்களை நிர்மாணித்தல் மற்றும் பராமரித்தல், கல்வி நடவடிக்கைகளை மேம்படுத்துதல்
<p>2024 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான உத்தேச நிகழ்ச்சி</p>	<ul style="list-style-type: none"> • திட்டம் முடிக்கப்பட்டது

1.3 மகாவலி வலயங்களில் கைவிடப்பட்ட காணிகளைப் பயன்படுத்திய வண்ணம் விவசாயத் தொழில் முனைவு தொடர்பாக 10 கிராமங்களை நிலை நாட்டுதல்

உத்தேசக் கிரயம்		ரூபா 250.00மில்லியன்	பலனடையும் மாவட்டங்கள்	அனுராதபுரம், பொலன்னருவை, மாத்தளை, பதுளை, அம்பாறை, கண்டி, இரத்தினபுரி, அம்பாந்தோட்டை, திருகோணமலை
நிதி மூலாதாரம்		இலங்கை குடியரசு	நீர்த்தேக்கத்தின் கொள்திறன் / பலனடையும் பிரதேசங்கள் பலனடைவோர்	-
கருத்திட்ட காலப் பகுதி	முதல் நிலை ஒப்பந்த காலப் பகுதி	2023 – 2023 டிசம்பர்மாதம்	பலனடைவோர்	விவசாயிகள் 1,093
	கால நீடிப்பு	2023 டிசம்பர்மாதம் - 2024டிசம்பர்மாதம்		
2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான நிதி ஏற்பாடு		ரூபா 190.00 மில்லியன்	2024 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கு வேண்டப்பட்ட நிதி ஏற்பாடுகள்	ரூபா 39.62 மில்லியன்
ஒட்டு மொத்த நிதி விருத்தி		ரூபா 91.84மில்லியன்	முழு மொத்த பௌதீக விருத்தி	78%
2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான நிதி விருத்தி		ரூபா 91.84 மில்லியன்		
2023 ஆம் ஆண்டில் நிறைவேற்றப்பட்ட பணிகள்		<p>நிகழ்ச்சி செயற்படுத்தப்பட்ட காலப் பகுதியின் (2023 ஜூலை மாதத்திலிருந்து 2023 டிசம்பர் வரை) விருத்தி</p> <ul style="list-style-type: none"> பீ வலயத்தில் அலங்கார மீன் வளர்ப்பு கிராமங்கள் தொடர்பாக 25 பலனாளிக் குடும்பங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு முதல் நிலை அறிவுட்டல் மற்றும் பயிற்றுவிப்புகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு பெறுகை செயற்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்பட்டன. சீ வலயத்தில் கொடித் தோடை வளர்ப்புக் கிராமங்கள் தொடர்பாக 62 பலனாளிக் குடும்பங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு முதல் நிலை அறிவுட்டல் மற்றும் பயிற்றுவிப்புகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு பெறுகை செயற்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்பட்டன. ஈ வலயத்தில் மிளகாய் மற்றும் மரக்கறி உற்பத்திக் கிராமங்கள் தொடர்பாக 30 விவசாயிகள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு முதல் நிலை அறிவுட்டல் மற்றும் பயிற்றுவிப்புகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு பெறுகை செயற்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்பட்டன. 		

	<ul style="list-style-type: none"> • ஈ வலயத்தில் மிளகாய் உற்பத்திக் கிராமங்கள் தொடர்பாக 27 பலனாளிக் குடும்பங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு அனைத்து விதமான பயிற்றுவிப்பு மற்றும் உபகரணங்கள் கையளிக்கப்பட்டு திடல் சார்ந்த பயிர்ச் செய்கை நிலை நாட்டப்பட்டுள்ளது. • ஜீ வலயத்தில் பழ உற்பத்திக் கிராமங்கள் தொடர்பாக 80 பலனாளிக் குடும்பங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு பயிற்றுவிப்பு மற்றும் தொடர்புடைய நடுகை பதார்த்தங்கள் கையளிக்கப்பட்டு பயிர்கள் திடல் சார்ந்ததாக நிலை நாட்டப்பட்டுள்ளன. • எச் வலயத்தில் மிளகாய் மற்றும் பெறுமதி கூடிய பயிர் உற்பத்திக் கிராமங்கள் மற்றும் இள நீர் உற்பத்திக் கிராமங்கள் தொடர்பாகப் பலனடையும் குடும்பங்களாக முறையே 65 பேர் மற்றும் 200 பேர் எனும் அடிப்படையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு தொடர்புடைய அறிஷ்டுகை மற்றும் பயிற்றுவிப்புகள் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளன. சிறு மிளகாய் பயிர்ச் செய்கைக்கென 65 பாதுகாப்பு மிக்க குடி மனைகள் நிலை நாட்டப்பட்டு தற்சமயம் தொடர்புடைய 2 வழங்குகை நிறுவனங்களுடன் கூட்டிணைந்து வெளி நாட்டு நிறுவனங்களுக்கு வெளியிடப்பட்ட வண்ணமுள்ளன. • எச் 1 வலயத்தில் முள்ளங்கி மற்றும் கொடித் தோடை உற்பத்திக் கிராமங்கள் தொடர்பாக 32 பலனாளி விவசாயிகள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு பயிற்றுவிப்புச் செயற்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு அனைத்துப் பெறுகை செயற்பாடுகளும் நிறைவு செய்யப்பட்டன. 2 சூரிய மின் கலங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இரண்டு விவசாயிகளுக்கு அவை வழங்கப்பட்டுள்ளன. • எல் வலயத்தின் மிளகாய் மற்றும் மரக்கறி உற்பத்தி கிராமங்கள் தொடர்பாக 14 பலனாளி விவசாயிகள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு முதல் நிலை அறிஷ்டுகை மற்றும் பயிற்றுவிப்புகள் முன்னெடுக்கப்பட்டன. • ரம்பக்கன் ஓய வலயத்தில் மரவல்லி உற்பத்திக் கிராமங்கள் சார்ந்ததாக 193 பலனாளிகள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருப்பதுடன், பயிர்ச் செய்கை நிலை நாட்டுகை முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது. 2024 ஆகஸ்ட் மாதமளவில் இன்றளவிலும் ஒப்பந்தத்துக்கு வந்துள்ள நிறுவனங்களுடன் ஏற்றுமதி சந்தைக்கும் உற்பத்திகளை முன் வைப்பதற்குத் திட்டங்கள் வகுக்கப்பட்டுள்ளன. • வலவ வலயத்தின் புளி வாழைப்பழ உற்பத்திக் கிராமங்கள் சார்ந்ததாக 234 பலனாளி விவசாயிகள் தொடர்பாக பயிர்ச் செய்கைகள் நிலை நாட்டப்பட்டு ஏற்றுமதி சந்தையை இலக்கிட்ட வண்ணம் செயன் முறைகள் முன்னெடுக்கப்பட்ட வண்ணமுள்ளன. பயிர்ச் செய்கை கிணறுகளை வெட்டுதல், வாழைக் குழை உறைகளை பெற்றுக் கொடுத்தல் மற்றும் ஏனைய அனைத்து விதமான பயிற்றுவிப்புகளையும் கையளிக்கும் செயற்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளன. 2024 ஏப்ரல் மாதமளவில் ஏற்றுமதி செயற்பாடுகளை ஆரம்பிக்கும் பொருட்டு தொடர்புடைய நிறுவனங்களுடன் செயற்பாடுகள் தொடர்பாகத் திட்டங்கள் வகுக்கப்பட்ட வண்ணமுள்ளன.
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> 08 பாதுகாப்பு மிக்க குடி மனைகளை நிலை நாட்டி அவற்றினுள் மரக்கறிப் பயிர்ச் செய்கைகள் நிலை நாட்டப்பட்டுள்ளன.
கருத்திட்டத்தின் முழு மொத்தப் பலன்கள்	<ul style="list-style-type: none"> உள் நாட்டுச் சந்தை மற்றும் வெளி நாட்டுச் சந்தையை நோக்கமாக கொண்டதாக தரமுயர்ந்த மிளகாய், மரக்கறிகள், பழங்கள் தொடர்பாக 10 உற்பத்திக் கிராமங்களை நிலை நாட்டுதல். வெளி நாட்டுச் சந்தைக்கு ஏற்றுமதி செய்வதன் மூலம் அண்ணிய செலாவணியை ஈட்டுதல். ஏற்றுமதி மாதிரிப் பயிர்ச் செய்கையின் ஊடாக அண்ணிய செலாவணியை மீதப்படுத்துதல். விவசாயத் துறையின் கீழ் தங்கிய நேரடி மற்றும் மறைமுகமான 2500 தொழில் வாய்ப்புகளை தோற்றுவித்தல். உயர் தொழில்நுட்பப் பயன்பாடு தொடர்பாக மேலும் விவசாயக் குழுக்களை தூண்டுவித்தல்.
2024 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான உத்தேச நிகழ்ச்சி	மகாவலி பீ வலயத்தில் அலங்கார மீன் வளர்ப்புக் கிராமங்கள், சீ வலயத்தில் கொடித் தோடை மற்றும் வெற்றிலை பயிர்ச் செய்கை தொடர்பாக 2 கிராமங்கள் மற்றும் வலவ வலயத்தில் மேலும் புளி வாழைப் பழ பயிரிடல் கிராமங்களை விஸ்தீரணப்படுத்துவதற்குத் திட்டங்கள் வகுக்கப்பட்டுள்ளன.

அதன் பிரகாரம், சுற்றாடல், கால நிலை, சமூக ரீதியான மற்றும் பொருளாதாரம் ஆகிய அனைத்து விடயங்களையும் கருத்திலெடுத்த வண்ணம் 2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் மகாவலி வலயங்களில் விவசாயக் கருத்திட்ட கிராமங்களை நிலை நாட்டும் நிகழ்ச்சித் திட்டம் கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு செயற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

நிகழ்ச்சித் திட்டம்	வலயம்	ஒதுக்கப் பட்டுள்ள நிதியங்கள் ரூபா மில்லியன்	நிதி முன்னேற்றம் (ரூபா மில்லியன்)	உத்தேசித்துள்ள பயனாளிகளின் எண்ணிக்கை	அடையப்பட்ட உடல் முன்னேற்றத்தின் அடிப்படையில் பயனாளிகளின் எண்ணிக்கை	சந்தை இலக்கு	உற்பத்தி வகை
அலங்கார மீன்வளர்ப்புக் கிராமம்	B	9.2	0.08	25	-	குறிப்பாக ஏற்றுமதி	அலங்கார மீனினங்கள்
கொடித் தோடை உற்பத்திக் கிராமம்	C	17.10	-	62	-	குறிப்பாக ஏற்றுமதி	புதிய பழங்கள் / பழக்கூழ்
மிளகாய் மற்றும் மரக்கறி உற்பத்திக் கிராமம்	D	20.5	10.46	30	30	உள் நாட்டுச் சந்தை	பச்சை மிளகாய் மற்றும் உலர்ந்த மிளகாய் / மரக்கறிகள்

நிகழ்ச்சித் திட்டம்	வலயம்	ஒதுக்கப் பட்டுள்ள நிதியங் கள் ரூபா மில்லிய ன்	நிதி முன் னேற்ற ம் (ரூபா மில்லிய ன்)	உத்தேசி த்துள்ள பயனாளி களின் எண்ணிக் கை	அடையப்ப ட்ட உடல் முன்னேற் றத்தின் அடிப்படை யில் பயனாளிக ளின் எண்ணிக் கை	சந்தை இலக்கு	உற்பத்தி வகை
மிளகாய் உற்பத்திக் கிராமம்	E	3.0	2.29	20	27	உள் நாட்டுச் சந்தை	பச்சை மிளகாய் மற்றும் உலர்ந்த மிளகாய்
பழ உற்பத்திக் கிராமம்	G	6.45	0.58	145	80	உள் நாடு மற்றும் வெளி நாடு	வாழை, பப்பாசி, கொய்யா
மிளகாய்மற்றும் விலை கூடிய பயிர் உற்பத்தி / இளநீர் உற்பத்திக் கிராமம்	H	59.3	43.09	265	65	குறிப்பாக ஏற்றுமதி	மூட்டை மிளகாய் மற்றும்இள நீர்
இனிப்பு உருளைக்கிழங் கு/வால்டோடம் உற்பத்தி கிராமங்கள்	H1	4.21	1	32	2	உள் நாடு மற்றும் வெளி நாடு	இனிப்பு உருளைக்கி ழங்கு / ஆரஞ்சு
மிளகாய் மற்றும்மரக்கறி உற்பத்திக் கிராமம்	L	10.0	4.68	14	14	உள் நாடு	பச்சை மிளகாய் மற்றும் உலர்ந்த மிளகாய் / மரக்கறிகள்
மரவள்ளிக் கிராமம்	RO	10.0	8.99	245	193	வெளி நாடு	கிழங்குமற் றும் மா
புளி வாழை உற்பத்திக் கிராமம்	UW	50.24	20.67	300	234	குறிப்பாக ஏற்றுமதி	புதிய வாழை
மொத்தம்		190.0	91.85	1,093	645	-	-

2. இலங்கை மகாவலி அதிகார சபையின் கீழ் முன்னெடுக்கப்படுகின்ற அபிவிருத்திப் பணிகள்

2.1 விவசாய, கால் நடை மற்றும் கடற்றொழில் செயற்பாடுகளின் விருத்த

2.1.1 விவசாயத்துறையின் பிரதானமான செயற்பாடுகளின் விருத்தி

இலக்கம்	பிரதானமான உள்ளடக்கம்	வலயம்	இலக்கு (மெட்ரிக் தொன்) (வருடாந்தம்)	2023.12.31 திகதிக்குவிருத்தி (மெட்ரிக் தொன்)	%
1	விவசாய உற்பத்தி				
1.1	விதை - மகாவலி பண்ணைகள்				
	விதை நெல்	பீ, சீ, மொரகஹகந்த, எச், எல், வலவ, ரம்பக்கன் ஓய	2380	2295.5	96%
	ஏனைய திடல் பயிர்கள்	அனைத்து வலயங்கள்	24.3	20.5	84%
1.2	விதைகள் - விவசாயிகள்				
	விதை நெல்	அனைத்து வலயங்கள்	7408.5	9804.3	132%
	ஏனைய திடல் பயிர்கள்	அனைத்து வலயங்கள்	2878.83	1922.46	67%

• உணவுப் பயிர் உற்பத்தி - நெல் பயிர்கள்

வலயம்	வருடாந்தஇலக்கு(மெட்ரிக் தொன்)	2023.12.31 திகதிக்குவிருத்தி (மெட்ரிக் தொன்)	%
பீ	234,511	235,312	100%
சீ	252,068	257,230	102%
ஊ	18,537	20,631	111%
ஈ	23,797	47,363	199%
ஜீ	58,000	67,814	117%
எச்	187,502	210,702	112%
எல்	16,141	26,558	165%
ஹுருலு வெவ	65,685	92,237	140%
ரம்பக்கன் ஓய	11,774	14,999	127%
வலவ	118,442	148,996	126%
மொத்தம்	986,458	1,121,842	114%

- உணவுப் பயிர் உற்பத்தி - பெரிய வெங்காயம்

வலயம்	வருடாந்தஇலக்கு(மெட்ரிக் தொன்)	2023.12.31 திகதிக்குவிருத்தி (மெட்ரிக் தொன்)	%
பீ	1,500	160	11%
சீ	1,500	320	21%
டீ	500	320	64%
ஈ	1,000	0	
ஜீ	15,000	320	2%
எச்	25,000	1,480	6%
எல்	2,400	0	
ஹுருலு வெவ	27,000	1,600	6%
ரம்பக்கன் ஓய	900	0	
வலவ	0	40	
மொத்தம்	74,800	4,240	6%

- உணவுப் பயிர் உற்பத்தி - சோளம்

வலயம்	வருடாந்தஇலக்கு(மெட்ரிக் தொன்)	2023.12.31 திகதிக்குவிருத்தி (மெட்ரிக் தொன்)	%
பீ	9,880	2,785	28%
சீ	13,560	6,640	49%
டீ	1,005	460	46%
ஈ	2,550	875	34%
ஜீ	3,050	1,280	42%
எச்	12,320	2,830	23%
எல்	5,600	275	5%
ஹுருலு வெவ	4,700	2,595	55%
ரம்பக்கன் ஓய	27,815	20,310	73%
வலவ	6,650	2,055	31%
மொத்தம்	87,130	40,105	46%

● உணவுப் பயிர் உற்பத்தி - மிளகாய்

வலயம்	வருடாந்தஇலக்கு(மெட்ரிக் தொன்)	2023.12.31 திகதிக்குவிருத்தி (மெட்ரிக் தொன்)	%
பீ	1,820	859	47%
சீ	1,830	1,144	63%
டீ	550	250	45%
ஈ	500	321	64%
ஜீ	3,900	306	8%
எச்	10,070	,2101	21%
எல்	1,350	396	29%
ஹுருலு வெவ	4,130	993	24%
ரம்பக்கன் ஓய	725	507	70%
வலவ	2,825	2,834	100%
மொத்தம்	27,700	9,711	35%

● உணவுப் பயிர் உற்பத்தி - ஏனைய திடல் பயிர்கள்

இல க்கம்	பிரதானமான உள்ளடக்கம்	வலயம்	இலக்கு (மெட்ரிக் தொன்) (வருடாந்தம்)	2023.12.31 திகதிக்குவிரு த்தி (மெட்ரிக் தொன்)	%
1	ஏனைய திடல் பயிர்கள்				
	சோயா	எச், ஹுருலு வெவ, ரம்பக்கன் ஓய	12,560	12,202	97%
	உழுந்து	அனைத்து வலயங்கள்	7,841	1,093	14%
	கௌபி	அனைத்து வலயங்கள்	3,569	1,292	36%
	குரக்கன்	அனைத்து வலயங்கள்	2,647	1,229	46%
	பயறு	அனைத்து வலயங்கள்	1,434	1,142	80%
	நிலக் கடலை	அனைத்து வலயங்கள்	11,055	2,661	24%
	எள்ளு	அனைத்து வலயங்கள்	1,065	342	32%
	மஞ்சள்	அனைத்து வலயங்கள்	5,839	5,490	94%
	இஞ்சி	அனைத்து வலயங்கள்	3,230	3,660	113%
2	பழங்கள்				
	வாழை	அனைத்து வலயங்கள்	133,898	105,225	79%
	பப்பாசி	அனைத்து வலயங்கள்	22,620	16,260	72%

இலக்கம்	பிரதானமான உள்ளடக்கம்	வலயம்	இலக்கு (மெட்ரிக் தொன்) (வருடாந்தம்)	2023.12.31 திகதிக்குவிருத்தி (மெட்ரிக் தொன்)	%
	கொய்யா	அனைத்து வலயங்கள்	15,850	11,050	70%
	ஏனைய பழங்கள் (மா, டிரகன்புருட், அன்னாசி, பெஷன், இளநீர்)	அனைத்து வலயங்கள்	89,940	66,060	73%
3	மரக்கறி	அனைத்து வலயங்கள்	164,930	134,709	82%

2.1.2 கால்நடை உற்பத்தியின்விருத்தி

- நன்னீர் மீன் உற்பத்தி

வலயம்	வருடாந்தஇலக்கு(மெட்ரிக் தொன்)	2023.12.31 திகதிக்குவிருத்தி (மெட்ரிக் தொன்)	%
பீ	5,500.00	4,670.00	85%
சீ	1,500.00	2,751.30	183%
டீ	1,200.00	1,203.40	100%
ஈ	1,000.00	1,279.50	128%
ஜீ	500.00	197.00	39%
எச்	3,500.00	2,654.00	76%
எல்	300.00	156.30	52%
ஹுருலு வெவ	700.00	731.30	104%
ரம்பக்கன் ஓய	1,100.00	1,469.00	134%
வலவ	2,200.00	2,316.70	105%
மொத்தம்	17,500.00	17,428.50	100%

- பால் உற்பத்தி

வலயம்	வருடாந்த இலக்கு (மில்லியன்லீற்றர்)	2023.12.31திகதிக்கு விருத்தி (மில்லியன்லீற்றர்)	%
பீ	08.50	10.51	124%
சீ	07.70	08.56	111%
டீ	05.70	05.01	88%
ஈ	02.00	01.44	72%

வலயம்	வருடாந்த இலக்கு (மில்லியன்லீற்றர்)	2023.12.31திகதிக்கு விருத்தி (மில்லியன்லீற்றர்)	%
ஜீ	00.70	00.44	63%
எச்	13.00	16.10	124%
எல்	02.50	01.36	54%
ஹுருலு வெவ	05.30	03.79	72%
ரம்பக்கன் ஓய	08.60	04.36	51%
வலவ	06.00	05.38	90%
மொத்தம்	60.00	56.95	95%

• முட்டை உற்பத்தி

வலயம்	வருடாந்த இலக்கு (மெட்ரிக் தொன்)	2023.12.31திகதிக்கு விருத்தி (மெட்ரிக் தொன்)	%
பீ	29.00	18.07	62%
சீ	11.00	06.22	57%
டீ	10.50	07.19	68%
ஈ	03.50	04.29	123%
ஜீ	03.00	01.09	36%
எச்	08.50	06.75	79%
எல்	05.50	03.57	65%
ஹுருலு வெவ	05.50	01.81	33%
ரம்பக்கன் ஓய	07.50	07.93	106%
வலவ	16.00	06.99	44%
மொத்தம்	100.00	63.91	64%

• அலங்கார மீன் உற்பத்தி

வலயம்	வருடாந்த இலக்கு (மில்லியன் ஜோடிகள்)	2023.12.31திகதிக்குவிருத்தி (மில்லியன் ஜோடிகள்)	%
பீ	28.00	28.17	101%
சீ	02.00	02.10	105%
டீ	01.50	01.53	102%
ஈ	00.50	00.67	134%

ஜீ	00.30	00.46	153%
எச்	05.00	05.07	101%
எல்	00.20	00.41	205%
ஹூருலு வெவ	02.00	02.02	101%
ரம்பக்கன் ஓய	01.50	01.01	67%
வலவ	02.00	02.04	102%
மொத்தம்	43.00	43.48	101%

- கால் நடை வளங்கள் உற்பத்தி மற்றும் கடற்றொழில் பிரிவின் பிரதானமான செயற்பாடுகளின் விருத்தி

பிரதானமான செயற்பாடுகள்	அலகு	வலயம்	இலக்கு 2023	விருத்தி (2023.12.31)
பசு மாட்டு மேம்பாடு				
பண்ணைத் திட்டமிடல்களை தயாரித்தல் மற்றும் பால் விவசாயிகளை பயிற்றுவித்தல்	விவசாய குடும்பங்கள்	அனைத்து வலயங்கள்	1101	731
கால் நடைத் தொட்டிகள் மற்றும் உபகரணங்களை வழங்குதல்	பண்ணை	அனைத்து வலயங்கள்	2170	1435
அலங்கார மீன்வளர்ப்பு				
இனப்பெருக்க பண்ணை மேம்பாடு	விவசாயிகள்	அனைத்து வலயங்கள்	125	85
மண் குளங்கள் / தனிமைப்படுத்தப்பட்ட குளங்கள் / உள்கட்டமைப்பு மேம்பாடு	வீடு	சீ, ஈ, எச், எல்	21	11
கோழிப் பொருட்களை ஊக்குவித்தல்				
ஒரு மாத குஞ்சுகள் பிரசவம்	திட்டங்கள்	அனைத்து வலயங்கள்	54,627	28,454
கோழி கூண்டுகள் மற்றும் பிற உபகரணங்களை வழங்குதல்	கோழி கூடுகள் மற்றும் உபகரணங்கள்	அனைத்து வலயங்கள்	286	224
பயிற்சி திட்டங்களை நடத்துதல்	விவசாய குடும்பங்கள்	அனைத்து வலயங்கள்	108	70

பிரதானமான செயற்பாடுகள்	அலகு	வலயம்	இலக்கு 2023	விருத்தி (2023.12.31)
நன்னீர் மீன் உற்பத்திகளை ஊக்குவித்தல்				
மீன் விரலிகள்	மில்லியன்	அனைத்து வலயங்கள்	08	05
மீன்குஞ்சுகள்	மில்லியன்	அனைத்து வலயங்கள்	18	09
நன்னீர் இறால்கள்	மில்லியன்	அனைத்து வலயங்கள்	04	02
வலை கூடுகளை வழங்குதல்	மில்லியன்	ஈ	05	05

2.2 நிறுவன அபிவிருத்தி பிரிவின் பிரதான செயற்பாடுகளின் விருத்தி (2023.12.31 திகதிக்கு)

பிரதான உள்ளடக்கம்	செயற்படுத்தப்பட்ட வலயம்	இலக்கு	விருத்தி	%
தொழில் பயிற்சி பெற்ற வேலையற்ற இளைஞர்கள் (இளைஞர்கள்)	பி, சி, டி, ஈ, ஜி, எல், வளவ, ஹூருலுவெவ, ரம்பகனோயா	1000	590	59%
குறைந்த வருமானம் கொண்ட குடும்பங்களில் இருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கர்ப்பிணித் தாய்மார்களுக்கு ஊட்டச்சத்து மற்றும் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகளை நடத்துதல்.	பி, சி, டி, ஈ, ஜி, எல், வளவ, ஹூருலுவெவ, ரம்பகனோயா, எச்.	10	12	120%
மகாவலி வலயங்களுக்குள் திறமையான விளையாட்டு வீரர்களை அடையாளம் கண்டு அவர்களின் திறமைகளை மேம்படுத்துதல் (விளையாட்டு வீரர்கள்)	பி, சி, டி, ஈ, ஜி, எல், வளவ, ஹூருலுவெவ, ரம்பகனோயா, எச்.	2050	2050	100%
மகாவலி பிராந்தியங்களின் திறமையான விளையாட்டு வீரர்களை இனங்கண்டு அவர்களை தேசிய மற்றும் சர்வதேச மட்டத்திற்கு (விளையாட்டு வீரர்கள்) கொண்டு வருதல்.	பி, சி, டி, ஈ, ஜி, எல், வளவ, ஹூருலுவெவ, ரம்பகனோயா, எச்.	10	5	50%

பிரதான உள்ளடக்கம்	செயற்படுத்தப்பட்ட வலயம்	இலக்கு	விருத்தி	%
கபடி (ஆண்/பெண்) மற்றும் நெட்பால் பிரிவுகளுக்கான (தடகள வீரர்கள்) தேசிய பயிற்சியாளர்களின் கீழ் பயிற்சி	பி, சி, டி, ஈ, ஜி, எல், வளவ, ஹுருலுவெவ, ரம்பகனோயா, எச்.	78	78	100%
மஹாவலி சவிய கடன் திட்டத்தின் கீழ் (பயனாளிகள்) தெரிவு செய்யப்பட்ட சிறு தொழில் முயற்சியாளர்களுக்கு கடன் வசதிகளை வழங்குவதன் மூலம் தொழில்களை அபிவிருத்தி செய்தல்.	பி, சி, டி, ஈ, ஜி, எல், வளவ, ஹுருலுவெவ, எச்.	500	470	97%
மொரகஹகந்த அத்வெல கடன் திட்டத்தின் கீழ் (பயனாளிகள்) தெரிவு செய்யப்பட்ட சிறிய அளவிலான தொழில்முயற்சியாளர்களுக்கு கடன் வசதிகளை வழங்குவதன் மூலம் வணிகங்களை அபிவிருத்தி செய்தல்.	மொரகஹகந்த பிரதேசம்	20	16	80%

2.3 காணிகளை வழங்குதல்

இலங்கை மகாவலி அதிகார சபையின்மூலம் காணி உரிமைகளை கையளிக்கும் விருத்தி

வயலம்	இலக்கு	2023.12.31திகதிக்கு விருத்தி
பீ	8,415	3,335
சீ	7,846	1,073
டீ	1,084	182
ஈ	6,582	1,661
ஜீ	3,640	1,197
எச்	1,304	89
எல்	2,233	777
ஹுருலு வெவ	3,128	1,533
ரம்பக்கன் ஓய	11,393	4,481
வலவ	2,045	417
மொத்தம்	47,670	14,745

2.4 சுற்றாடல் பாதுகாப்பு

சுற்றாடல் பாதுகாப்பு நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் விருத்தி

பிரதான உள்ளடக்கம்	அலகு	செயல்படும் வலயங்கள்	2023 இலக்கு	2023.12.31திகதிக்கு விருத்தி
மரக் கன்று உற்பத்தி (மகாவலி நூற்றங்கால்கள், பாடசலை மாணவர்கள் மற்றும் விவசாயிகளின் ஊடாக)	செடிகள்	சீ, டீ, ஈ, ஜீ, வலவ, சுற்றாடல் பிரிவு	250,000	41,710
மேல் நீரேந்து பிரதேசங்கள் மற்றும் தாழ் படுக்கை பிரதேசங்களுடன் தொடர்புடைய மர நடுகை	செடிகள்	பீ, சீ, டீ, ஈ, ஜீ, எச், வலவ, ஹுருலு வெவ, சுற்றாடல் பிரிவு	69,800	207,244
மேல் நீரேந்து பிரதேசங்களுடன் தொடர்புடைய மண் பாதுகாப்பு நிகழ்ச்சித் திட்டம்	மீட்டர்	சுற்றாடல் பிரிவு (கண்டி மாவட்டம்)	18,000	7,642
சுற்றாடல் சார் கல்வி மற்றும் விருத்தி	நிகழ்ச்சிகள்	பீ, சீ, டீ, ஈ, ஜீ, எச், வலவ, ஹுருலு வெவ, சுற்றாடல் பிரிவு	66	15
சுற்றாடல் தாக்க ஆராய்ச்சி	திட்டங்கள்	பீ, ஈ, வலவ	5	5
மேல் நீரேந்து பிரதேசங்களைச் சார்ந்த நீரியல் தர நிலை மற்றும் நீரியல் ஆராய்ச்சி	இடங்கள்	சுற்றாடல் பிரிவு (கண்டி மற்றும் நுவரேலியா மாவட்டம்)	28	28
இளையவளர்ப்பு நடுகைக் கன்று உற்பத்தி	செடிகள்	சுற்றாடல் பிரிவு	300,000	88,000
யானைக்கும் மனிதனுக்குமிடையிலான மோதல்களைக் குறைத்தல் (யானை வெடிகள், எனஜைசர் போன்றவை) மற்றும் உயிரியல் வேலி பராமரிப்பு	கி.மீ	பீ, சீ, டீ, ஈ, ஜீ, எச், வலவ,	66	24
ஆக்கிரமிப்பு வெளி வாரி நீரியல் தாவரங்களை அகற்றுதல்	குளங்களின் எண்ணிக்கை ஹெக்டயர்	சுற்றாடல் பிரிவு (கண்டி மற்றும் நுவரேலியா மாவட்டம்)	1	1

நீர்ப்பாசன முகாமைத்துவப் பிரிவு (IMD)

2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சிகளின் விருத்தி

1. விவசாய இயக்கங்களை வலுவுட்டுதல் மற்றும் அதிகாரமளிக்கச் செய்தல்

இப் பிரிவினால் முகாமைத்துவப்படுத்தப்படுகின்ற பாரியளவான 54 நீர்ப்பாசனக் கருத்திட்டங்களின் கீழ் 900 விவசாய இயக்கங்கள் நிலை நாட்டப்பட்டிருப்பதுடன், அவ் விவசாய இயக்கங்களை நிறுவன ரீதியாக வலுவுட்டி அவற்றின் நன்னெறி மிக்க மற்றும் வெளிப் படைத் தன்மையை உறுதிப்படுத்துதல் மற்றும் முனைப்பான வகையில் அவற்றைப் பேணும் பொருட்டு தேவையான நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்தல்.

அதன் பிரகாரம், விவசாய இயக்கங்களின் கணக்குகளுடன் தொடர்புடைய செயற்பாடுகளைப் புதுப்பித்தல் (861), இறுதிக் கணக்குகளைத் தயாரித்தல் (756), கணக்குகளின் வெளி வாரி கணக்காய்வு (581), தேர்தல்களை நடாத்துதல் (258), வருட இறுதிக் கூட்டங்களை நடாத்துதல் (1,614) மற்றும் மாதாந்த குழுக் கூட்டங்களை நடாத்துதல் (6,609) போன்ற செயற் பணிகள் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளன.

அவ்வாறே, விவசாய இயக்கங்களின் சட்டத் திருத்தம் (60), அங்கீகரிக்கப்பட்ட மற்றும் செயலாற்றுகை திட்ட நடைமுறைகளை அறிமுகப்படுத்துதல் மற்றும் அவற்றின் பயன்பாட்டை உறுதிப்படுத்துதல் (108) 70 மற்றும் விவசாய இயக்கங்கள் தொடர்பாக மாதிரியுறுக்களாக விருத்தி செய்தல், விவசாய இயக்கங்களின் நிதியத்தை ரூபா 62 மில்லியன் வரை விருத்தி செய்தல் போன்றவை தொடர்பாக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

2. நீர்ப்பாசன முகாமைத்துவம்

நீர் உட்பட விவசாய உபகரணங்கள் மற்றும் சேவைகளின் பிரகாரம் வழங்கப்படுவதை உறுதிப்படுத்தும் முகமாக 1994 இன் இலக்கம் 13 ஐ உடைய நீர்ப்பாசன (திருத்தப்பட்ட) சட்டத்தின் பிரகாரம், குறித்த காலத்துக்கு முன்பு போகக் கூட்டங்களை நடாத்தும் பொருட்டு தேவையான வசதிகளை வழங்குதல் மற்றும் போகக் கூட்டங்களின் தீர்மானங்களை செயற்படுத்துவதன் விருத்தி தொடர்பாகப் பின்னாராய்ச்சி செய்தல் மற்றும் நீர்ப்பாசன முகாமைத்துவப் பணிகளை வினைத் திறன் மிக்கதாக முன்னெடுக்கும் பொருட்டு தேவையான தீர்மானங்களை எடுக்கும் முகமாக மாதாந்தம் கருத்திட்ட முகாமைத்துவக் கூட்டங்களை நடாத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

அதன் பிரகாரம், 438 கருத்திட்ட முகாமைத்துவக் குழுக் கூட்டங்கள், 194 முன் போகக் கூட்டங்கள், 170 போகக் கூட்டங்களை நடாத்தும் பொருட்டு தேவையான ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் வசதியிடுகை செயற்பாடுகள் உறுவமைக்கப்பட்டுள்ளன.

3. பங்கேற்புப் பராமரிப்பு மற்றும் நீர் முகாமைத்துவ நிகழ்ச்சிகள்

இப் பிரிவின் மூலம் முகாமைத்துவப்படுத்தப்படுகின்ற 54 பாரியளவான நீர்ப்பாசன ஆளுகைப் பிரதேசங்கள், நீர்ப்பாசன உப தொகுதியின் (பிரிவுக் கால்வாய் மற்றும் பயிர்ச் செய்கை காணிகளுக்கான கால்வாய்கள்) முன்னெடுப்பு மற்றும் பராமரிப்புப் பணிகள் ஆகிய செயற்பாடுகள் விவசாய இயக்கங்களுக்குக் கையளிக்கப்பட்டு அவர்களின் ஊடாக அவற்றை முன்னெடுப்பதற்குத் தேவையான நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்படும். இப் பணிகளை தரமுயர்ந்த வகையில் முன்னெடுக்கும் பொருட்டு விவசாய இயக்கங்களை செயற்படுத்துதல், வழி காட்டுதல், இலகுபடுத்துகை மற்றும் அதற்கென விவசாய இயக்கங்களின் உத்தியோகத்தர்களை அறிவூட்டும், திறன் விருத்தி செயன் முறைகள் ஆகியன இப் பிரிவினால் முன்னெடுக்கப்படுகின்றன.

அதனடிப்படையில், 2,775 கி.மீற்றர் நீளமான பிரிவுக் கால்வாய் மற்றும் 5,631 கி.மீற்றர் நீளமான பயிர் நிலக் கால்வாய்கள் மற்றும் பாதையின் இரு மருங்கிலும் புற்களை மெருகூட்டுதல் மற்றும் வண்டலை அகற்றுதல், 108 கி.மீற்றர் நீளமான விவசாயப் பாதைகளை பராமரித்தல், 388 கி.மீற்றர் நீளமான நீரோட்டக் கால்வாய்களின் பராமரிப்பு, நீர்ப்பாசனக் கட்டமைப்புகள் மற்றும் உதிரிப் பாகங்களின் பராமரிப்பு போன்ற செயற்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளன.

இதற்கு மேலதிகமாக பங்கேற்பு பராமரிப்பு மற்றும் நீர் முகாமைத்துவ நிகழ்ச்சித் திட்டத்தை விருத்தி செய்யும் பொருட்டு விவசாய இயக்க ரீதியாக தொடர்ச்சியாக 20 பராமரிப்புத் திட்டங்கள் மற்றும் 311 திட்டமிடல்களைப் புதுப்பிக்கும் செயற்பாடுகள், 218 கி.மீற்றர் பகிர்ந்தளிப்புக் கால்வாய்கள், 960 கி.மீற்றர் பாதுகாப்பு எல்லைக் கோடுகளை அடையாளம் இடும் மற்றும் பாதுகாப்பு எல்லைகளைப் பாதுகாத்தல் போன்ற செயற்பாடுகள் தொடர்பாக 3590 ஒதுக்கீட்டு எல்லைக் கற்களும், 11,415 நாற்றங்கால்களை நட்டும் செயற்பாடுகளும் முன்னெடுக்கப்பட்டன. நீர்ப்பாசன கலாச்சார மரபுரிமைகளை பாதுகாக்கும் பொருட்டு நீர் சார்ந்த பூஜைகள், கலாச்சார மரபுரிமைகளின் விருத்தி தொடர்பாக விவசாய இயக்க ரீதியாக 488 நிகழ்ச்சிகளும், சிரி தளதா மாளிகையின் சிறு போக விளைச்சல் அருவடை செயற்பாடு எட்டாவது முறையாகவும் தளதா மாளிகையில் நடாத்தப்பட்டுள்ளது. அவ்வாறே, போகக் கூட்டத் தீர்மானங்களின் கீழ், நீர்ப்பாசன உப தொகுதியின் பராமரிப்புப் பணிகளுக்கென விவசாயிகளினால் விவசாய இயக்கங்களின் நிதியங்களை விருத்தி செய்யும் பொருட்டு கையளிக்கப்பட்டுள்ள பணத் தொகை ரூபா 171 மில்லியனாகக் காணப்படுகின்றது.

4. விவசாய உற்பத்தி மற்றும் உற்பத்தி வினைத் திறனை மேலுயர்த்துதல்

இப் பிரிவின் ஒருங்கிணைப்பு, முன்னெடுப்பு மற்றும் இலகுபடுத்துகை செயற்பாட்டின் கீழ் ஒருங்கிணைந்த பாரிய நீர்ப்பாசன முகாமைத்துவ நிகழ்ச்சிகள் செயற்படுத்தப்பட்ட 54 பாரிய நீர்ப்பாசனக் கருத்திட்டங்களின் கீழான விவசாய உற்பத்திகள் மற்றும் உற்பத்தி வினைத் திறன் தொடர்பான தகவல்கள் கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.

விசேட சுட்டிகள்	2023 டிசம்பர் 31 ஆம் திகதி வரையான விருத்தி				
	அலகு	2022/ 23பெரும்	2023 சிறு	2023/24 பெரும்	மொத்தம்
நெற் பயிர்ச் செய்கை மேற்கொள்ளப்பட்ட நிலப் பகுதிகளின் அளவு	ஹெக்டயார்	150,740	129,952	123,029	403,721
மரக்கறிகள் மற்றும் ஏனைய உணவுப் பயிர்கள்	ஹெக்டயார்	5,451	13,952	1580	20,983
பல் வருட பயிர் வளர்ப்பு (வாழை, கரும்பு, பப்பாசி)	ஹெக்டயார்	4,600	4,150	203.5+193 2	10,885.5
மொத்த பயிர்ச் செய்கை நிலப் பரப்பு	ஹெக்டயார்	160,791	148,054	126744.5	435,589.5
மொத்த நெல் உற்பத்தி	மில்லியன் தொன்	0.536	0.544		1.08

5. செயற்படுத்தப்பட்ட விசேட நிகழ்ச்சிகள்

- 13628.2 ஹெக்டயார் நிலப் பரப்பில் 3 ஆவது போகத்தின் பயறு பயிர்ச் செய்கையை விஸ்தீரணப்படுத்துதல் (ரிதீ பெந்தி கால்வாய் / ஹக்வட்டுனா ஓய / பதலகொட / மீ ஓய / இங்கினிமிட்டியா / தப்போவ / நீல பெம்ம / இராஜாங்கணை / பதவிய / நுவர வெவ / கவுடுவ வெவ / தேவஹுவ / பத்மெடில்ல / நாகதீப / முதுகண்டிய / வேலி ஓய / கிரிந்தி ஓய / ரிதியகம் / கல் ஓய இடக் கரை / அக்கரைப்பற்று / தமன / கந்தளாய் / பாரிய நீர்ப்பாசனக் கருத்திட்டங்கள்)
- 8,868.31 மெட்ரிக் தொன் சேதன உர உற்பத்தி (ரிதீ பெந்தி கால்வாய் / பதலகொட / ஹக்வட்டுனா ஓய / தப்போவ இராஜாங்கணை / பதவிய / மஹகனதராவ / நுவர வெவ / திசா வாவி / வாஹல்கட / கிரிதலே / மினிபே / முரபொல கால்வாய் / பத்மெடில்ல / முத்துகண்டிய / ரிதியகம் / தமன / மொர வெவ / மஹதிவுல் வெவவ் பாரிய நீர்ப்பாசனக் கருத்திட்ட ஆளுகை பிரதேசங்கள்)
- 61,090 சேதனப் பதார்த்தமாக கிலிரிசீடியா தண்டுகளைப் பயிரிடுதல் (ரிதி பெந்தி கால்வாய், ஹக்வட்டுனா ஓய, பதவிய, மஹகனதராவ, நுவர வெவ, முத்துகண்டிய, ரிதியகம், கந்தளாய் கருத்திட்டங்களில்)
- 2022/23 பெரும் மற்றும் 2023 திறு போகப் பருவ கால கட்டத்தில் சேதன உரம் பயன்படுத்தப்பட்டு 69,914.5 ஹெக்டயார் நிலப் பரப்பில் பயிரிடுதல்.
- பால் உற்பத்தியை விருத்தி செய்யும் பொருட்டு 35 பாற் பசுக்கள், 23 பசுத் தொழுவங்கள், 11.5 ஹெக்டயாரில் CO3 புற்களைப் பயிரிடுதல் மற்றும் வங்கியினால் ரூபா 4.21 மில்லியன் நிதி வசதிகளை கையளிப்பதற்குத் தேவையான இட வசதிகளும், ஒருங்கிணைப்புச் செயற்பாடுகளும் முன்னெடுக்கப்படுதல்.

- விவசாய இயக்கங்களின் நிதியங்களின் ஊடாக 5128 பலனாளிகளுக்கு ரூபா 55 மில்லியன் பயிர்க் கடனளிப்புகள் கையளிக்கப்படுதல். 145 பலனாளிகளுக்கு ரூபா 16 மில்லியன் கருத்திட்டக் கடன் கையளிக்கப்படுதல்.
- உலக சுற்றுச் சூழல் தினம் மற்றும் உலக நீர்த் தினத்தையொட்டி நீர்ப்பாசன ஒதுக்கீடுகளில் முறையே 5880 வனத் தாவரக் கன்றுகள், 3700 விவசாயஇயக்கங்களின் உதவியுடன் நடப்பட்டன.
- நீர்ப்பாசன செழுமை சுற்று வட்ட கடன் நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் வட மேல் வங்கி மற்றும் இராஜரட்டை அபிவிருத்தி வங்கி ஆகியன கூட்டிணைந்து வருமானத் தோற்றுவாய் வழி முறைகள் தொடர்பாக நிதி வசதிகளை கையளிக்கும் பொருட்டு தேவையான ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் வசதியீட்டுகை நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்துள்ளன.
- பயிற்சி மற்றும் அறிவூட்டல் நிகழ்ச்சிகளை நடாத்துதல்.
- காட்டு யானைகளின் நடத்தை வழி முறைகள் மற்றும் பழக்க வழக்கங்கள் தொடர்பாக அறிந்த வண்ணம் காட்டு யானைகள் தொடர்பான பிரச்சினைகளைத் தீர்ப்பதற்கு சாதகமான தீர்வுகள் தொடர்பாக விவசாயக் குடிகளை அறிவூட்டுதல்.
- தாழ் உமா ஓய பாரிய நீர்ப்பாசனக் கருத்திட்டத்தின் அபிவிருத்திப் பணிகளை ஆரம்பிக்கும் பொருட்டு வதிவிடக் கருத்திட்ட முகாமைத்துவ அலுவலகங்கள் நிலை நாட்டப்பட்டன.

5. செலவினத் தலைப்பு198-2-3-0-2509

- ❖ வேண்டப்பட்ட நிதியங்கள் - ரூபா 27.5 மில்லியன்
- ❖ 2023.12.31 ஆம் திகதி வரையான செலவு - ரூபா 1,753,936.60

மத்திய பொறியியல் உசாதுணை பணியகம் (CECB)

நிலை நாட்டப்பட்ட ஆண்டு 1973

தொலை நோக்கு

"உலக தராதர மிக்க பொறியியல் சார் நிறுவனமாகத் திளங்குதல்"

பணி நோக்கு

"மானிட வர்க்கத்தின் நன்னெறி மிக்க நலன்புரி தொடர்பில் வளங்களை உயரளவில் பயன்படுத்துவதற்கென வழங்குகின்ற பங்களிப்பு தொடர்பில் ஆராயப்பட்டு, அதி கூடிய உள்ளீர்ப்பைத் தம்மகத்தே கொண்ட பயிற்சி மற்றும் திறமை மிக்க ஊழியர்களுடன் கூடியதாக நவீன தொழில்நுட்ப நெறிமுறைகளைப் பயன்படுத்திய வண்ணம் பொறியியல் சார்ந்த பணிகளிலும், குடியியல் நிர்மாணிப்புகள் மற்றும் அளவியல் ஆராய்ச்சிகள் துறையின் நிபுணத்துவத்தை சுவீகரித்த வண்ணம் உலகலாவிய ரீதியில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனமாவதற்கு பயணித்தல்"

மத்திய பொறியியல் உசாதுணை பணியகத்தின் பிரதானமான பிரிவுகள்



மத்திய பொறியியல் உசாதுணை பணியகத்தின் (CECB) கீழான பிரதானமான கருத்திட்டங்கள்

துறை சார் பொறியியல் சேவைகள் பிரிவு

- நீர் மின்சாரம் மற்றும் வலுச் சக்தி
- வலுச் சக்தி மாற்றீடு மற்றும் பகிர்ந்தளிப்பு
- கட்டிடங்களினதும், நகர்ப்புறங்களினதும் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள்
- நீர்ப்பாசனம் மற்றும் நீர் வளங்கள் விருத்தி
- பாதைகள், புகையிரத கடவைகள் மற்றும் பாலங்கள்
- விமான நிலைய விருத்தி
- துறைமுகம் / கடற் கரையோரம் மற்றும் சமுத்திர செயற்பாடுகள்
- மின்சார மற்றும் இயந்திர பணிகள்
- நீர் வழங்கல், கழிவுகற்றுகை மற்றும் வடிகாலமைப்பு
- தகவல் தொழில்நுட்பம்
- சாத்தியக் கூற்று மற்றும் சுற்றாடல் ஆய்வுகள் மற்றும் அனர்த்த முன் எச்சரிக்கை முகாமைத்துவம்
- துரித கணக்காய்வு / வலுச் சக்தி கணக்காய்வு / அணைக்கட்டுப் பாதுகாப்பு
- புவியியல் - தொழில்நுட்ப ஆராய்ச்சி, கண்காணிப்பு மற்றும் ஆய்வு கூட சேவைகள்

தற்போது செயல்படும் பிரதான ஆலோசனை சேவைகள் திட்டம்

	ஆலோசனை சேவைகள் திட்டம் - 2023	மதிப்பிடப்பட்ட தொகை (ரூ. மில்லியன்)	2023.12.31க்குள் சேவைகளை வழங்க விருத்தி%
1.	பாதுகாப்புதலைமையகவளாகம்)கட்டடக்கலை, பொறியியல்மற்றும் அளவுகணக்கெடுப்புபணிகள்.(	60,886	77 %
2.	கொழும்புதுறைமுக நகர அபிவிருத்திதிட்டம் – உள்கட்டமைப்பு மற்றும் நிலப்பரப்பு பணிகள்	223,870	72.4 %
3.	இலங்கை துறைமுக அதிகாரசபைக்கான கட்டிட கட்டுமானம்.	1,090	90%

	ஆலோசனை சேவைகள் திட்டம் - 2023	மதிப்பிடப்பட்ட தொகை (ரூ. மில்லியன்)	2023.12.31க்குள் சேவைகளை வழங்க விருத்தி%
4.	கடற்படை ஜெட்டிகட்டுமானம் - திருகோணமலை	3,429	37%
5	மாவோவில இருந்து ஓமந்தை வரையிலான ரயில் பாதையின் தரம் உயர்த்தப்பட்டது	15,880	49%
6	LRH இல் கார்டியாக் மற்றும் கிரிட்டிகல் கேர் வளாகத்தின் கட்டுமானம்	2,631	71.94%
7.	தற்போதுள்ள வளாகத்தில் உள்ள செவிலியர் பீடம் - கட்டம் I - பீடத்தின் கட்டுமானம் NTS ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுரவில் உள்ள கட்டிடம்	5,869	65.48%
8	நீதி மன்ற வளாகம், உயர் நீதி மன்றம் மற்றும் மாவட்ட நீதி மன்ற வளாகத்தின் கட்டுமானம் நீதிபதிகள் /அமைச்சர் பணியாளர்கள் குடியிருப்பு-அழுத்காடே கொழும்பு 12	2,623	47.6 %
9	நீதிமன்றவளாகத்தின் கட்டுமானம் - காலி (கட்டம்II)	900	74.9%
10	தல்பிட்டிகல் நீர்த்தேக்கத் திட்டம்	47,450	22 %
11.	பிராட்லேண்ட்ஸ் நீர் மின் திட்டம்	30,450	99.75 %
12	உந்தப்பட்ட சேமிப்பு நீர்மின் திட்டம்- கண்டி	452,266.10	12.15%
13.	நீதிமன்றவளாகத்தின் கட்டுமானம் - இரத்தினபுரி	1,800	86.2 %
14	டெமுமாவத்தை சர்வதேச இரத்தினக்கல்கட்டிடம், இரத்தினபுரி	388	95%
15	உத்தேச மத்திய சந்தைகட்டிடம்கட்டம் -III, நுவரேலியா	212.96	80%

கட்டுமான துரையின் செயல் திட்டங்கள்

	கட்டுமானத் துறை திட்டங்கள் - 2023	மதிப்பிடப்பட்ட தொகை(ரூ. மில்லியன்)	2023.12.31க்குள் சேவைகளை வழங்க விருத்தி%
1	நரங்கல்ல - KOICA ஸ்கோப், நாரங்கல்ல, குளியாப்பிட்டியவில் தேசிய கல்வியியல் கல்லூரி மற்றும் ஆசிரியர் பயிற்சி மையத்தின் கட்டுமானம்	2,793.33	29.54%
2	கொழும்பு 12 இல் உள்ள மேல் நீதிமன்ற வளாகத்தை புனரமைத்தல்	1,144.77	74.16%

	கட்டுமானத் துறை திட்டங்கள் - 2023	மதிப்பிடப்பட்ட தொகை(ரூ. மில்லியன்)	2023.12.31க்குள் சேவைகளை வழங்க விருத்தி%
3	தேசிய ஆவணக் காப்பகத் துறையின் பிரதான கட்டிடத்தை புதுப்பித்தல் மற்றும் மத்தியகாற்றுகுளிரூட்டும், தீபாதுகாப்பு மற்றும் மேம்பட்ட பாதுகாப்பு அமைப்புகளை நிறுவுதல்	861.78	50.87%
4	விசேட மகப்பேறு நிலையத்தின் நிர்மாணம், பெண்களுக்கானடி சொய்சா வைத்தியசாலை, கொழும்பு, பொரளை	217.2	82%
5	பண்டாரவளை, கினிகம விளையாட்டு மைதானத்தில் ஊவா மாகாண உள்ளக விளையாட்டரங்கின் கட்டுமானம்	229.93	85.07%
6	கராப்பிட்டி யருஹுணு பல்கலைக்கழக மருத்துவ பீடத்திற்கான பன்னிரண்டுமாடி கட்டிட வளாகத்தின் வடிவமைப்பு, கட்டுமானம், மேற்பார்வை, ஆணையிடுதல், நிறைவுசெய்தல் மற்றும் பராமரித்தல்	1,091.57	27.46%
7	அம்பாறை மாவட்டத்தின் மஹரோஹலேயின் அவசர மற்றும் பொறியியல் பராமரிப்புப் பிரிவுக்கான கட்டிடம் நிர்மாணம்	608.36	44.87%
8	நேரியல்முடுக்கி -பொதுவைத்தியசாலைபதுளை	162.41	51%
9	விபத்து மற்றும் அவசர சிகிச்சைப்பிரிவை நிர்மாணித்தல் - நிலை II யாழ்ப்பாணம்	1,224	71.65%
10	பண்டாரவளை, தியத்தலாவ, ஹப்புத்தளை ஒருங்கிணைந்த நீர்வழங்கல் திட்டம்	530.04	79.50%
11	முன்மொழியப்பட்ட புற்றுநோய் சிகிச்சையின் இருப்பு வேலைகளின் வடிவமைப்பு மற்றும்கட்டு மானம் கண்டிபோதன வைத்தியசாலையின் மையம் (நிலை 2)	1,351.3	54%

மத்திய பொறியியல் உசாதுணை பணியகம் முகங் கொடுத்துள்ள சவால்கள்

- ❖ தன்னிச்சையான நிதி நிறுவனமாக, அரசு நிறுவனங்கள் செலுத்தாத கடன் காரணமாக இயக்கங்களை செயற்படுத்துதல் மிகக் கடினமாகவுள்ளது.
 - நீண்ட கால கடனாளிகள் (ரூபா 5,100 மில்லியன்)
- ❖ CECBபெருமளவில்அரசு கருத்திட்டங்களின் கீழ் தங்கியதாகக் காணப்படுகின்றது.
 - இன்றளவிலும் செயற்பட்ட வண்ணமுள்ள பல அரசு கருத்திட்டங்களைத் தற்காலிகமாக இடை நிறுத்தல்
- ❖ CESLமற்றும் CECB க்கு சராசரியாக ரூ.300Mn/ மாதம் திரும்பத் திரும்பச் செலவழித்தல்
- ❖ CECB அனுபவத்தின் காரணமாக திட்டங்களை வெற்றிகரமாக வழங்குவது கடினமாக உள்ளது

- ❖ அரசு நிறுவனங்களில் இருந்து சீரற்ற பணப் புழக்கம், திட்டத்தின் முன்னேற்றம் மேலும் அதிகமாகும்.

2024 ஆம் ஆண்டிற்கான திட்டம்

- ❖ மேலே பட்டியலிடப்பட்டுள்ள பெரும்பாலான திட்டங்கள் 2024 ஆம் ஆண்டில் தொடரும்
- ❖ வெளிநாடுகளில் திட்டங்களைப் பெறுவதற்கான செயல்பாட்டில் இருக்கிறோம்
- ❖ அங்கோலா, வங்காளதேசம், கம்போடியா, கிழக்கு மற்றும் தென்னாப்பிரிக்கா, எத்தியோப்பியா, பிஜி, கம்பியா, கானா, நேபாளம், இந்தியா, இந்தோனேசியா, கென்யா, கிரிபதி, லைபீரியா, மலாவி, மாலத்தீவுகள், மைக்ரோனேஷியா, நேபாளம் நைஜீரியா ஆகிய நாடுகளுக்கான 114 எண்ணிக்கையிலான EOIகளை நாங்கள் ஏற்கனவே சமர்ப்பித்துள்ளோம். பாகிஸ்தான், சோமாலியா, தெற்கு சூடான், தஜிகிஸ்தான், தான்சானியா, திமோர்-லெஸ்டே, துருக்கியே, உகாண்டா, உஸ்பெகிஸ்தான் மற்றும் ஜாம்பியா ஆகியவை உலக வங்கி மற்றும் ADB நிதியுதவி திட்டங்களின் கீழ்.
- ❖ சமர்ப்பித்த EOI இலிருந்து, RFP ஐச் சமர்ப்பிக்க 10 EOIகளை சுருக்கமாகப் பட்டியலிட்டுள்ளோம்.
- ❖ மற்ற கட்சிகளுடன் 14 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களையும் செய்து கொண்டுள்ளோம். தெற்கு சூடானுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் செய்து கொண்டதன் காரணமாக, "தெற்கு சூடானின் விமான போக்குவரத்து மேலாண்மை அமைப்பு பொறியியலுக்கான வடிவமைப்பு பிரதிநிதிகளை வழங்குதல்" என்ற திட்டத்தை நாங்கள் வழங்கியுள்ளோம்.
- ❖ இந்த செயல்முறை விரிவுபடுத்தப்பட்டு 2024 ஆம் ஆண்டில் தொடரும்.

மத்திய பொறியியலாளர் சேவை (தனியார்) நிறுவனம் (CESL)

மத்திய பொறியியலாளர் சேவை (தனியார்) நிறுவனம் பொறியியல் தொடர்பான மத்திய மதியுரை பணியகத்தின் (CECB) முழுச் சொந்தமான துணை நிறுவனமாகும். மேலும் 1982 டிசம்பர் 17ம் திகதிய கம்பனிச் சட்டத்தின் கீழ் வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு நிறுவனமாக இணைக்கப்பட்டு 2007 ஆம் ஆண்டு கம்பனிச் சட்ட எண் 7 இன் கீழ் 2009 நவம்பரில் மீண்டும் பதிவு செய்யப்பட்டது.

இந்தக் காலகட்டத்தில் கட்டுமானத் துறையில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சியின் விளைவாக, கட்டுமானச் சேவைகளுக்கான கேள்வி அதிகரித்தமையால் உருவாக்கப்பட்ட வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கொள்ள CESL 2011இன் தொடக்கத்தில் தீவிரமாகச் செயல்படத் தொடங்கியது.

கட்டிடங்கள், சாலைகள், பாலங்கள், நீர்ப்பாசன அமைப்புகள் மற்றும் பிற விசேட திட்ட கட்டுமானத்தில் முதன்மை கவனம் செலுத்தப்படுகிறது. நிறுவனம் அதன் கட்டுமான திட்டங்களுக்காக கான்கிரீட் மற்றும் asphalt (அஸ்பால்ட்) தயாரிப்பிலும் ஈடுபட்டுள்ளது.

இதன் மூலம் பொதுத்துறை மற்றும் தனியார் துறை வாடிக்கையாளர்களுக்கு சேவைகளை வழங்குகிறது.

2023 ஆண்டில் செயற்படும் திட்டங்கள்

செயற்படும் மொத்த திட்டங்கள்-42

	முதல் ஒப்பந்தத் தொகை(ரூ.மில்லியன்)	முதல் ஒப்பந்தத் தொகை(ரூ.மில்லியன்)	விருத்தி(%)
1	நாரங்கல்லில் தொழில்நுட்ப விடயப் பரப்பு தொடர்பாக தேசிய கல்வியியல் விஞ்ஞான பீடம் மற்றும் ஆசிரியர் பயிற்சி நிலையமொன்றை நிர்மாணித்தல் - கல்வி அமைச்சின் விடயப் பரப்பு	964.13	12.98%
2	வயம்ப பல்கலைக்கழக நகர மேம்படுத்துகை கருத்திட்டத்தின் கீழ் இலங்கை வயம்ப பல்கலைக்கழகத்தின் குளியாப்பிட்டி வலாகத்தில் உத்தேச கட்டிடத் தொகுதியை நிர்மாணித்தல்	3,024.52	57.95%
3	கண்டி போதனா வைத்தியசாலையில் எலும்பு முரிவு சரிபடுத்துகை நிலையமொன்றை நிர்மாணித்தல்	1,463.21	32.50%
4	யாழ்ப்பாண வைத்தியசாலையில் அவசர விபத்து மற்றும் அவசர சிகிச்சை தொடர்பான அலகையும் (கட்டம் II), போதனா வைத்தியசாலை அலகையும் நிர்மாணித்தல்	1,291.18	60.93%
5	யாழ்ப்பாணத்தில் உத்தேச நகர மண்டபத்தை நிர்மாணித்தல்	2,122.09	61.79%
6	ருஹுனு பல்கலைக்கழகம், கராபிட்டிய, காலி வைத்தி பீடங்களுக்கென இரண்டு மாடிக் கட்டிட தொகுதியின் திட்டமிடுகை, நிர்மாணிப்பு, மேற்பார்வை, தரகுமயமாக்கம், நிறைவு செய்கை மற்றும் பராமரிப்புப் பணிகளை முன்னெடுத்தல்	1,091.57	48.53%
7	காலி கராபிட்டிய, ருஹுனு பல்கலைக்கழகத்தின் வைத்திய பீடத்திற்கு, கராபிட்டிய போதனா வைத்தியசாலையின் புதிய பேராசிரியர் களஞ்சியசாலை, பத்து அலகுகளை உள்ளடக்கிய வதிவிட சிகிச்சைத் தொகுதியை திட்டமிடுதல், நிர்மாணித்தல், மேற்பார்வையிடுதல், தரகுமயமாக்கம், நிறைவு செய்கை மற்றும் பராமரிப்பு ஆகிய செயற் பணிகளை முன்னெடுத்தல்	1,366.46	56.82%
8	தேசிய கல்வியியல் விஞ்ஞான பீடம் மற்றும் ஆசிரியர் பயிற்றுவிப்பு நிலையம், நாரங்கொல்ல - KOICA விடயப் பரப்பு	2,793.33	28.25%
9	கொழும்பு 12 இல் அமைந்துள்ள நீதவான் நீதிமன்றத் தொகுதியின் திட்டமிடுகை, நிர்மாணிப்பு மற்றும் குறைப்பாடுகளை சரி செய்தல்	3,378.43	38.55%
10	கொழும்பு 12 இல் அமைந்துள்ள உச்ச நீதிமன்றத் தொகுதியை மீள் கட்டமைத்தல்	945.25	72.98%
11	லுனாவ பிரதேச வைத்தியசாலைக்கென உத்தேச குடும்ப வைத்திய மற்றும் இடைப்பட்ட மருத்துவ	849.60	20.17%

	முதல் ஒப்பந்தத் தொகை(ரூ.மில்லியன்)	முதல் ஒப்பந்தத் தொகை(ரூ.மில்லியன்)	விருத்தி(%)
	சிகிச்சை அலகொன்றை பிரேரித்தல்		

நீர்ப்பாசனம் மற்றும் நீர் முகாமைத்துவம் தொடர்பான சர்வதேச பயிற்சி நிறுவனம் - கொத்மலை (KITI)

நீர்ப்பாசனம் மற்றும் நீர் முகாமைத்துவம் தொடர்பான சர்வதேசப் பயிற்சி நிறுவனம் - கொத்மலை (KITI.IWM) எனப்படுவது, மூன்றாம் நிலை மற்றும் தொழிற் கல்வி ஆணைக் குழுவில் (TVEC) பதிவு செய்யப்பட்ட பயிற்சி நிறுவனமாகக் காணப்படுவதுடன், நீர்ப்பாசனத் தொழில்நுட்ப தொடர்பான உயர் தேசிய டிப்ளோமா (HND) கற்கை நெறியை நடாத்துவதற்கு TVEC இனால் அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்ட நிறுவனமாகக் காணப்படுகின்றது. NVQ 5 மற்றும் NVQ 6 க்கு சமனான பாட நெறிகளை நடாத்தும் நோக்கில் முன் வைக்கப்பட்ட அமைச்சரவை விஞ்ஞானத்திற்கு, 2013 செப்டம்பர் 12 ஆந் திகதி நடைபெற்ற அமைச்சரவைக் கூட்டத்தின் போது வழங்கப்பட்ட தீர்மானத்தின் பிரகாரம், இந் நிறுவனம் நிலை நாட்டப்பட்டது. இதன் ஊடாக நீர்ப்பாசன அமைச்சின் கீழான திணைக்களங்கள் மற்றும் நிறுவனங்களில் தற்சமயம் நிலவுகின்ற பொறியியல் உதவியாளர் மற்றும் கைத்தொழில் உத்தியோகத்தார்களது தட்டுப்பாட்டை பூர்த்தி செய்யும் பொருட்டு NVQ 6 மட்டத்திலான உயர் டிப்ளோமா பாட நெறிகள் நடாத்தப்படுகின்றன. அதன் பிரகாரம், நீர்ப்பாசன நிர்மாணிப்பு இடங்கள் மற்றும் நீர் முகாமைத்துவத்தை திறம்பட முன்னெடுக்கு பொருட்டு நீர்ப்பாசனப் பிரிவின் பொறியியல் உதவியாளர்கள் மற்றும் கைத்தொழில் உதவியாளர்களை பயிற்றுவிப்பதற்கு எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.

இது தவிர, புராதன இலங்கையின் நீர்ப்பாசனத் தொகுதிகள் மற்றும் வரலாற்று சிறப்பு மிக்க மரபுரிமைகளை சர்வதேச மட்டத்திலான பயிற்சி நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் பணிப் பட்டறைகளை நடாத்திய வண்ணம் KITI.IWM இனது விடயப் பரப்பு விஸ்தீரணமயமாக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், KITI.IWM இலங்கை பயிற்சி மற்றும் அபிவிருத்தி நிறுவனத்தின் (SLITAD) கூட்டிணைந்த நிறுவனமாக அங்கீகரிக்கப்பட்டிருப்பதுடன், நீர்ப்பாசனத் தொழில்நுட்பம் தொடர்பான HND பாட நெறிகள், இலங்கை கூட்டிணைந்த பொறியியல் நிறுவனத்தினால் (IIESL) அதனைச் சார்ந்த அங்கத்துவத்தை பெற்றுக் கொள்வதற்கான தகைமையாக ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

தூர நோக்கு

தேசிய மற்றும் சர்வதேசத் தராதரங்களின் பிரகாரம், நீர் முகாமைத்துவம் தொடர்பான கல்வி மற்றும் நிபுணத்துவ மேம்படுத்துகையை கையளிக்கின்ற நிறுவனங்களிடையே முன்னோடி நிறுவனமாகத் திகழ்தல்.

பணி நோக்கு

அரசு மற்றும் தனியார்ப் பிரிவு தொடர்பாக மாற்றத்துக்குள்ளாகக் கூடிய தொழில்நுட்ப மற்றும் சமூக ரீதியான தேவைப்பாடுகளுக்கு உகந்தாட் போல் இளஞ் சந்ததியினரது அறிவுத் திறன், ஆற்றல்கள் மற்றும் வசதிகளை விருத்தி செய்தல்.

நோக்கங்கள்

1. ஆண்டு தோறும் TVEC தேவைப்பாடுகளின் பிரகாரம் சான்றுபடுத்துகைகளை முன்னெடுத்தல்.
2. ISO 9001: 2008 தராதர முகாமைத்துவத் தொகுதியை வருடாந்தம் புதுப்பித்தல்.
3. கைத்தொழில் துறையின் தேவைப்பாடுகளை பூர்த்தி செய்யும் பொருட்டு நீண்ட கால மற்றும் குறுகிய கால நிகழ்ச்சிகளை ஒழுங்கு செய்தல் மற்றும் அவற்றை நடாத்துதல்.
4. திண்மக் கழிவு வெளியகற்றுகையை பேணதகு வகையில் முன்னெடுத்தல்.
5. 2025 ஆம் ஆண்டளவில் ISO 14001:20015 சுற்றுச் சூழல் முகாமைத்துவத் தொகுதியை செயற்படுத்துதல்.
6. 2025 ஆம் ஆண்டளவில் மலக் கழிவுகளை வெளியகற்றும் தொகுதியைத் திட்டமிடுதல் மற்றும் விருத்தி செய்தல்.
7. KITI-IWMஇன் இயற்கை சுற்றுச் சூழலைப் பயன்படுத்திய வண்ணம் மாதிரி நீர்ப்பாசனத் தொகுதிகளை நிலை நாட்டுதல்.
8. வருடம் முழுதும் பொறியியலாளர்களுக்கென சிவில் நிர்மாணிப்பு தொடர்பான பணியிடப் பயிற்சி நிகழ்ச்சிகளை செயற்படுத்துதல்.
9. எதிர்வரும் 3 வருட காலப் பகுதியில் நீர் வளங்கள் முகாமைத்துவம் தொடர்பாக உள் நாட்டு மற்றும் வெளி நாட்டு பணிப் பட்டறைகள் மற்றும் மா நாடுகளை நடாத்துதல்.
10. வருடாந்தம் தொழில் சந்தையுடன் கூட்டிணைந்து தனியார் மற்றும் அரசு பிரிவின் கூட்டிணைப்பை (PPP) நிலை நாட்டுதல்.
11. தொழில் சந்தைத் தேவைப்பாடுகளின் பிரகாரம் ஒத்திசையக் கூடிய குடிகள் தொடர்பாக அடையாளம் காணப்பட்ட வசதிகளையும், சேவைகளையும் வழங்குதல்.
12. தொழில் சந்தையுடன் ஒத்திசையக் கூடிய நிறுவனங்களுடன் மாநாடுகளை நடாத்துதல்.
13. உயர் கல்விக்கான இட வசதிகளை ஏற்பாடு செய்தல்.

KITI.IWM நிறுவனம் கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சேவைகளை வழங்குகின்றது.

1. நிர்மாணிப்புத் தொழில்நுட்ப தொடர்பான மற்றும் நீர்ப்பாசனத் தொழில்நுட்பம் தொடர்பான NVQ 5 மற்றும் NVQ 6 தேசிய டிப்ளோமா பாட நெறிகளை நடாத்துதல்.

- நிர்மாணிப்புத் தொழில்நுட்பம் தொடர்பான டிப்ளோமா (NVQ 5)
- நிர்மாணிப்புத் தொழில்நுட்பம் தொடர்பான உயர் டிப்ளோமா (NVQ 6)
- நீர்ப்பாசனத் தொழில்நுட்பம் தொடர்பான உயர் டிப்ளோமா (NVQ 6)

இது தவிர, கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பாட நெறிகள் நடாத்தப்படுகின்றன.

- கணினி உள் நுழைவு உதவி தொடர்பான சான்றிதழ்
- கணினி உள் நுழைவு உதவி தொடர்பான சான்றிதழ் (நிபுணத்துவ மேம்படுத்துகைப் பாட நெறி)
- நீர்ப்பாசனம் மற்றும் நீர் முகாமைத்துவம் தொடர்பான சான்றிதழ் (முதல் நிலை தொழிற் பயிற்சி)
- புவிச் சரிதவியல் தகவல் தொழில்நுட்பம் தொடர்பான சான்றிதழ் (நிபுணத்துவத்தை மேம்படுத்தும் பாட நெறி)

- Auto CAD சான்றிதழ் (நிபுணத்துவத்தை மேம்படுத்தும் பாட நெறி)
- பொறியியல் ஆராய்ச்சி தொடர்பான சான்றிதழ் (முதல் நிலை தொழிற் பயிற்சி)
- நிர்மாணிப்பு மற்றும் ஒப்பந்த நிர்வாகம் தொடர்பான சான்றிதழ் (நிபுணத்துவத்தை மேம்படுத்தும் பாட நெறி)

KITI.IWM இனது இரண்டு மாணவக் குழுக்கள் நீர்ப்பாசனத் தொழில்நுட்பம் தொடர்பான உயர் தேசிய டிப்ளோமா பாட நெறிகளை கற்ற வண்ணமுள்ளன.

2. புராதன இலங்கையின் நீர்ப்பாசனத் தொகுதிகளின் உரிமம் தொடர்பாக சர்வதேச ரீதியாகப் பயிற்சி நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் பணிப் பட்டறைகளை நடாத்துதல்.

தற்சமயம் KITI,IWMஇனால் சர்வதேச ரீதியான பயிற்சி நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் பணிப் பட்டறைகள் நடாத்தப்படாதிருப்பதுடன், சர்வதேச ரீதியான பயிற்சி நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் பணிப் பட்டறைகளை நடாத்துகின்ற கீர்த்தி மிக்க பல்கலைக்கழகங்களுடன் கூட்டிணையக் கூடிய திறன் தொடர்பாக பேச்சு வார்த்தைகளும், முன் மொழிவுகளும் தயாரிக்கப்பட்ட வண்ணமுள்ளன.

3. ஏனைய சமாந்தர நிலை இயக்கங்களின் பணிக் குழுக்கள் தொடர்பான நீர்ப்பாசன பொறியியல் விஞ்ஞானம் மற்றும் தொடர்புடைய தொழில்நுட்ப விடயப் பரப்புகள் தொடர்பான உள் நாட்டுப் பயிற்சிகள் (சேவை நிலைய பயிற்சி நிகழ்ச்சிகளை நடாத்துதல்.)

நீர்ப்பாசனத் தொழில்நுட்ப மற்றும் அதனைச் சார்ந்த தொழில்நுட்ப விடயப் பரப்புகள், குறுகிய கால சட்ட வாக்க மற்றும் நடைமுறை ரீதியான பயிற்சிகளில் ஈடுபடுகின்ற நீர்ப்பாசன மற்றும் ஏனைய சமாந்தர நிலை நிறுவனங்களின் ஊழியர்கள் தொடர்பாக சேவை உள்ளகப் பயிற்சி நிகழ்ச்சிகள் நடாத்தப்பட்ட வண்ணமுள்ளன.

4. கோரிக்கையின் கீழ், உயர் கல்வி நிறுவனங்கள் தொடர்பாக நீர்ப்பாசனஞ் சார்ந்த விடயப் பரப்புகள் தொடர்பாக கோட்பாட்டு ரீதியான மற்றும் குறுகிய கால பயிற்சிகளை நடாத்துதல்.

5. கோரிக்கையின் பிரகாரம் எந்தவொரு அரசு அல்லது அரசு சாராத இயக்கங்கள் சார்பாகவும் வதிவிட மற்றும் வதிவிடமற்ற பயிற்சி நிகழ்ச்சிகளை ஒழுங்கு செய்தல் மற்றும் பயிற்சி வசதிகளை வழங்குதல்.

இலங்கை பொறியியற் பேரவை (ECSL)

01. இலக்கம் 2319/17 மற்றும் 2319/36 ஐ உடைய வர்த்தமானி அறிவிப்புகளின்மூலம் மேன் முறையீட்டு சபை மற்றும் பொறியியல் தொழில் முனைவர்களுடன் தொடர்புடைய தொழிற் சார் முறைக்கேடுகள் தொடர்பான ஆணைகள் யே 2023 பெப்ரவரி 14 ஆம் திகதி பிரகடனப்படுத்தப்பட்டது. 2017 இன் இலக்கம் 4 ஐ உடைய இலங்கை பொறியியற் பேரவை சட்டத்தின் 38(a) பிரிவின் பிரகாரம், அவ் வர்த்தமானி அறிவிப்புகளைபாராளுமன்றத்துக்கு சமர்ப்பிப்பதுடன் தொடர்புடைய கடிதம் விடயப் பரப்பு அமைச்சரின் அனுமதிக்கென முன் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

02. பொறியியல் தொழில் முனைவர்களின் பணிப் பொறுப்புகள், பொறுப்புடைமைகள் மற்றும் திறன் தொடர்பாகத் தீர்மானிப்பதுடன் தொடர்புடைய பேச்சு வார்த்தைகள் தொடர்ச்சியாக முன்னெடுக்கப்பட்ட வண்ணமுள்ளன. s
03. இலங்கை பொதுப் பயன்பாட்டு ஆணைக் குழுவினால் நடாத்தப்படுகின்ற பயிற்சிப் பாட நெறிகளைக் கற்று NVQ 4மட்டத்தையுடைய தகைமைகளைப் பெற்றுக் கொள்கின்ற மின் கைத்தொழில் முனைவர்களை இலங்கை பொறியியற் பேரவையில் பதிவு செய்வதுடன் தொடர்புடையதாக அவ் ஆணைக் குழுவுடன் பேச்சு வார்த்தைகள் மேற்கொள்ளப்பட்ட வண்ணமுள்ளன.
04. இலங்கை ஒட்டோ மொபைல் பொறியியல் நிறுவனத்தின் அங்கத்தவர்களை இலங்கை பொறியியற் பேரவையில் பதிவு செய்தல் தொடர்பாக அந் நிறுவனத்துடன் பேச்சு வார்த்தைகள் முன்னெடுக்கப்பட்ட வண்ணமுள்ளன.
05. இலங்கை பொறியியற் பேரவையின் தகவல் பாதுகாப்பு கொள்கையின் பிரகாரம், இணையத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட கடிதங்கள் மற்றும் ஆவணங்களை முகாமைத்துவப்படுத்தும் தொகுதி நிலை நாட்டப்பட்டது.
06. முதலீட்டு சபையினால் அனுமதிக்கப்பட்ட நிறுவனங்களில் பணியாற்றக் கூடிய வெளி நாட்டு தொழில் முனைவர்களை பதிவு செய்யும் செயற்பாடுகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டன. வண்ணப் படிவங்கள் பரீட்சிக்கப்பட்டு பதிவு செய்வதற்கான சிபாரிசுகளை முன் வைக்கும் பொருட்டு உப குழுவொன்று நியமிக்கப்பட்டது.
07. வெளி நாட்டு பொறியியல் தொழில் முனைவர்களைப் பதிவு செய்யும் செயற்பாடுகளை அவதானிக்கும் பொருட்டு உப குழுவொன்று நியமிக்கப்பட்டது.
08. பொறியியல் மற்றும் விஞ்ஞானவியல் தர உறுவாக்கம் தொடர்பாக இலங்கை தராதரப் பணியகத்துடன் பேச்சு வார்த்தைகள் நடாத்தப்பட்டன.
09. பொறியியல் கைத்தொழிலாளர்களைப் பதிவு செய்வதுடன் தொடர்புடையதாக இன்றளவிலும் மேலெழுந்துள்ள பிரச்சினைகளை ஆராய்ந்து அவற்றுக்கான தீர்வுகளை பேரவைக்கு சிபாரிசு செய்யும் பொருட்டு உப குழுவொன்று நியமிக்கப்பட்டது.
10. கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விடயங்கள் ஆராயப்பட்டு பேரவைக்கு அறிக்கையிடும் முகமாக உப குழுவொன்று நியமிக்கப்பட்டது.
- அ. பொறியியல் பட்டம் தொடர்பாக ஆராய்வதுடன் தொடர்புடைய இலங்கை பொறியியற் பேரவையின் வழி முறைச் செயற்பாடு.
- ஆ. மூன்று வருட, நான்கு வருட பொறியியல் பட்டப் படிப்பைக் கற்றோரின் தகைமைகளைப் பரீட்சிக்கும் வழி முறைச் செயற்பாடு.
- இ. பட்டயம் பெற்ற பொறியியலாளர்களைப் பதிவு செய்கையில் முகங் கொடுக்கின்ற பிரச்சினைகள்.

11. இலங்கை கூட்டுத்தாபனமாக்கப்பட்ட பொறியியல் நிறுவனத்துடன் தொடர்புடைய தொழிற்சார் வகுதிகளைப் பதிவு செய்வதுடன் தொடர்புடைய பிரச்சினைகளை தீர்க்கும் பொருட்டு முன்னெடுக்க வேண்டிய செயற்பாடுகளை பொறியியற் பேரவைக்கு பிரேரிக்கும் முகமாக உப குழுவொன்று நியமிக்கப்பட்டது.
12. உள் நாட்டு பல்கலைக்கழகங்களில் பொறியியல் கைத்தொழில் நிபுணத்துவம் தொடர்பான நான்கு வருட கால பாட நெறிகளை கற்றோரை பொறியியல் பேரவையில் பதிவு செய்யும் முகமாக செயற்பாட்டு வழிகாட்டல் குறிப்பைத் தயாரிக்கும் முகமாக உப குழுவொன்று நியமிக்கப்பட்டது.
13. முப்படைகளில் பணியாற்றக் கூடிய மின் கைத்தொழில் தொழில் முனைவர்களை பொறியியல் பேரவையில் பதிவு செய்யும் முகமாக இலங்கை இராணுவப் படை, கடற் படை மற்றும் விமானப் படையில் பணியாற்றக் கூடிய உத்தியோகத்தர்களுடன் பேச்சு வார்த்தைகள் நடாத்தப்பட்டன.
14. இலங்கை பொறியியற் பேரவையைக் குற்றவாளியாக்கிய வண்ணம் தொடுக்கப்பட்டுள்ள 8 வழக்குகள் (மேன்முறையீட்டு நீதி மன்றத்தில் 6 வழக்குகள் மற்றும் உச்ச நீதிமன்றத்தில் 2 வழக்குகள்) விசாரிக்கப்பட்ட வண்ணமருப்பதுடன், அவற்றுடன் தொடர்புடையதான சட்ட ரீதியான நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட்ட வண்ணமுள்ளன.
15. லங்கா மின்சார நிறுவனம் (LECO), ஸ்ரீலங்கா டெலிகொம் (SLT), வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபை (RDA), லங்கா மின்சார சபை (CEB), தேசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்புச் சபை (NWS&DB) மற்றும் இலங்கை நில அபிவிருத்திக் கூட்டுத்தாபனம் ஆகியவற்றின் பொறியியல் சபையில் பதிவு செய்யும் முறை குறித்து விழிப்புணர்வு கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டுள்ளன.
16. பொறியியல், கட்டிட அலங்கரிப்பு மற்றும் நிர்மாணிப்பு தொடர்பாக நடாத்தப்பட்ட பேச்சு வார்த்தைகளில் கலந்து கொள்ளுதல்.
17. 2023டிசம்பர்மாதம் 31 ஆம் திகதியிலிருந்த ஆண்டு காலப் பகுதியின் பதிவு செய்கைவிருத்தி தொடர்பான விபரங்கள் கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன

• பட்டயம் பெற்ற பொறியியலாளர்கள்	-	5,137
• உதவிப் பொறியியலாளர்கள்	-	8,821
• ஒருங்கிணைந்த பொறியியலாளர்கள்	-	88
• கூட்டுத்தாபன பொறியியலாளர்கள்	-	487
• பொறியியல் டிப்ளோமாதாரிகள்	-	1,577
• பொறியியல் தொழில்நுட்பவியலாளர்கள்	-	785
• வெளி நாட்டுப் பொறியியலாளர்கள்	-	59
• மொத்த எண்ணிக்கை	-	15,276

18. பணிக்குழுக்கள்

பணிக்குழுக்கள் தொழில் வல்லுநர்கள், தொழிலதிபர்கள், வணிகர்கள், உற்பத்தியாளர்கள், கல்வியாளர்கள், ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாடு மற்றும் ஆர்வமுள்ள தனிநபர்கள் மற்றும் நிறுவனங்களுக்கு பொறியியல்

தொழில்முறை தரத்தை பராமரிக்கவும் அதன் மூலம் நாட்டின் சமூக மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு பங்களிக்கவும் ஒரு தளத்தை வழங்குகிறது. கறுசுறுப்பான ஈடுபாடு மற்றும் அறிவுப் பகிர்வு மூலம் பொறியியல் சமூகத்திலும் அதற்கு அப்பாலும் பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதை இது நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

அதன்படி, எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க்கிங் குரூப், மெக்கானிக்கல் ஒர்க்கிங் குரூப், சிவில் இன்ஜினியரிங் ஒர்க்கிங் குரூப், ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மென்ட் ஒர்க்கிங் குரூப், சொசைட்டி ஆஃப் இன்ஜினியர்ஸ் ஆகிய பணிக்குழுக்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.

செயற்குழுக்களை நிர்வகிப்பதற்கு உப குழு ஒன்று நியமிக்கப்பட்டது. பணிக்குழுக்களின் நோக்கம், விதிமுறைகள் மற்றும் அதிகாரங்கள் இதன் மூலம் இறுதி செய்யப்படுகின்றன.

மகாவலி மதியுறை சேவைகள் பணியகம் (MCB)

மகாவலி ஆலோசனைப் பணியகம் (MCB) 1979 ஆம் ஆண்டின் 23 ஆம் இலக்க மகாவலி அதிகார சபையின் சட்டத்தின் கீழ் அரசாங்க மற்றும் சர்வதேச வாடிக்கையாளர்களுக்கு சேவைகளை வழங்குவதை முதன்மை நோக்கமாகக் கொண்டு முறையாக நிறுவப்பட்டது. 2020 ஆம் ஆண்டில், உற்பத்தித்திறனை மேம்படுத்தும் நோக்கில் நீர்ப்பாசன அமைச்சின் கீழ் இது கையகப்படுத்தப்பட்டது.

மகாவலி மதியுறை சேவைகள் பணியகம், வாடிக்கையாளர்களுக்கென பரந்துபட்ட சேவைத் தொடரொன்றை வழங்கிய வண்ணமுள்ளது. இச் சேவைகளினுள் மானிட வள வழங்குகை, பாதிப்புகளை மதிப்பிடுதல், மீள் குடியேற்றத் திட்டங்களின் திட்டமிடுகை, சாத்தியக் கூற்று ஆராய்ச்சிகள், பணிப் பட்டறைகளுக்குத் தேவையான வசதிகளை வழங்குதல், பயிற்றுவிப்புகள், கொள்திறன் மேம்படுத்துகை, சமூக ஆளுகை கட்டியெழுப்பல் முயற்சிகள் மற்றும் வெளி நாட்டு நிதியங்களின் கீழான கருத்திட்டங்களுக்கு உதவிச் சேவைகளை வழங்குதல் போன்ற செயற்பாடுகள் உள்ளடங்குகின்றன. இலங்கையினுள்ளும், உலகலாவிய ரீதியாகவும் அரசு நிறுவனங்கள், அரசு சார்பற்ற இயக்கங்கள் மற்றும் சர்வதேச இயக்கங்கள் உட்பட பல்வேறு தரப்பினர் சார்பாக இப் பணிகள் முன்னெடுக்கப்பட்ட வண்ணமுள்ளன.

2023 ஆம் ஆண்டில் செயற்படுத்தப்பட்ட கருத்திட்டங்கள்

- சுற்றாடல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) : மா ஓய படுக்கையின் உத்தேச யட்டி மஹன நீர்த்தேக்கக்கக் கருத்திட்டம் - 95%
மீள் குடியேற்ற இடங்களைப் புதிதாக அடையாளம் காணுதல் மற்றும் தொடர்புடைய காணி உரிமையாளர்களது விருப்பத்தை பெற்றுக் கொள்வதற்கு, தேசிய நீர் வழங்கள் மற்றும் வடிகாலமைப்பு சபை (NWSDB) பொறுப்பு வகிக்கின்றது. இது பூர்த்தியடைந்த பிற்பாடு, இறுதி அறிக்கைக்கு மேலதிகம் தயாரிக்கப்பட்டு மத்திய சுற்றாடல் அதிகார சபைக்கு முன் வைக்கக் கூடிய வாய்ப்பு கிடைக்கும்.
- சுற்றாடல் தாக்க மதிப்பீடு : உத்தேச கிங் - நிலவலா திசை திருப்புக் கருத்திட்டம் -87%
அண்மையில் கிடைக்கப் பெற்ற TRC இன் பிரகாரம், சுற்றாடல் தாக்க மதிப்பீட்டின் இறுதி அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்ட வண்ணமுள்ளது.

- முதல் நிலை சுற்றாடல் பரீட்சிப்பு அறிக்கை : அம்பாறை மாவட்டத்தின் உத்தேச கலகே கண்டிய நீர்த்தேக்கக் கருத்திட்டம் - 87%
IEE இறுதி அறிக்கை (உப வகுதி 01), TRC இனது கருத்துக்களுக்கு, பதில்களுடன் தயாரிக்கப்பட்டு நீர்ப்பாசன திணைக்களத்துக்கு முன் வைக்கப்பட்டது.
- "உலர் வலய விவசாயிகளுக்கு காலநிலை மதியுறைத் தொகுதியை நிலை நாட்டுவதற்கு உதவும் பொருட்டு டிஜிட்டல் தொகுதியை வலுஷ்ட்டுதல்" எனும் செயற்பாட்டுக்கான உதவிச் சேவைகள் - 70%
1 ஆவது மற்றும் 2 ஆவது அறிக்கைகளது இறுதிப் பிரதிகள் முன் வைக்கப்பட்டுள்ளன. 3 ஆவது அறிக்கையை மிக விரைவாக முன் வைக்கப்படவிருப்பதுடன், இதற்கென உறுவாக்கப்படுகின்ற இணைய தளத்தின் செயற்பணிகள் முன்னெடுக்கப்பட்ட வண்ணமுள்ளன.
- புவியியல் தரவுத் தொகுதி மற்றும் நடப்பு உட் செலுத்துகைகளின் தயாரிப்பு - 60%
நடப்பு உட் செலுத்துகை மற்றும் பொதுத் தரவுத் தளம் உறுவமைக்கப்பட்ட வண்ணமுள்ளது. சேவை பெறுநரிடமிருந்து தரவுகளைப் பெறுவதில் முகங் கொடுக்க வேண்டியேற்பட்டுள்ள தாமத நிலை காரணமாக குறித்த பணிகள் தாமதமடைந்த வண்ணமுள்ளது.

2.1.3 சவால்கள்

- முகங் கொடுக்க வேண்டியேற்பட்ட பொருளாதார இன்னல் நிலைக்கு மத்தியில் எரிபொருள் விலை அதிகரித்தமையும், பொருட்களின் விலை அதிகரித்தமையும் காரணமாக நீர்ப்பாசனத் துறைக்கு 2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதி சவால் மிகுந்த வருடமாகக் காணப்பட்டது.
- பாரியளவான அபிவிருத்திக் கருத்திட்டங்களை மீள் செயற்படுத்தும் மற்றும் துரிதப்படுத்தும் குழுவின் (RAMP) சிபாரிசின் பிரகாரம், நீர்ப்பாசன அமைச்சின் கீழ் காணப்பட்ட 39 கருத்திட்டங்களில் 13 கருத்திட்டங்கள் மாத்திரம் செயற்படுத்தப்பட்டு, எஞ்சிய கருத்திட்டங்களை தற்காலிகமாக இடை நிறுத்துதல், விடயப் பரப்பை மாற்றியமைத்து செலவைக் குறைத்தல் அல்லது நிதியங்கள் கிடைக்கப் பெற்ற பிற்பாடு மீண்டும் செயற்படுத்துகையை ஆரம்பிக்குமாறு முன் மொழியப்பட்டது.
- உமா ஓய பல் நோக்கு அபிவிருத்திக் கருத்திட்டத்தின் விவசாய நிலப் பகுதிகளை கையளித்தல் மற்றும் விவசாயக் காணிகளை இழந்த விவசாயிகளை மீள் குடியேற்றுதல் ஆகிய விடயங்கள் சவால் மிக்க விடயங்களாகக் காணப்படுகின்றன. ஒதுக்கப்பட்ட காணிகளை சட்ட விரோதமான பயிர்ச் செய்கையாளர்கள் சுவீகரித்தல் மற்றும் தீர்க்கும் பொருட்டு முன்னெடுக்கப்பட்ட முயற்சிகள் தொல்வியடைதல் போன்ற விடயங்கள் காரணமாக வெல்லவாய் பிரதேசச் செயலாளரின் தலையீட்டுடன் பிரச்சினைகளைத் தீர்ப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்ட வண்ணமுள்ளது. இப் பிரச்சினையை தீர்க்கும் பொருட்டு பிரிதொரு

குழுவை நியமிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்குமாறு நீர்ப்பாசன அமைச்சரினால் ஆலோசனை வழங்கப்பட்டது. அவ்வாறே, பதுளை - வெலிமட வதியின் எஞ்சிய 250 மீற்றர் நீளம், முறையே கடினமான பாதை வழியில் அமையப் பெற்றிருப்பதாலும், வீதியின் மண் கழுவிச் செல்லப்படுவதாலும் கருத்திட்ட காலப் பகுதியினுள் கருத்திட்டத்தை நிறைவு செய்ய முடியாத இடர்ப்பாட்டு நிலைக்கு முகங் கொடுக்க வேண்டியேற்பட்டுள்ளது.

2.1.3 எதிர்கால இலக்குகள்

	நிகழ்ச்சித் திட்டம் / கருத்திட்டம்	2024 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான நிதி ஒதுக்கீடு (மில்லியன் ரூபா)	2023 ஆம் ஆண்டின் முழு மொத்த விருத்தி	2024 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் எதிர்பார்க்கப் பட்ட முழு மொத்த பெளதீக விருத்தி	2024 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான இலக்குகள்
01	மகாவலி நீர் பாதுகாப்பு முதலீட்டு நிகழ்ச்சித் திட்டம் (MWSIP)	25,370.00	45%	80%	<ul style="list-style-type: none"> மகாவலி நீர் பாதுகாப்பு முதலீட்டுத் திட்டத்தின் (MWSIP) 35% நிறைவு
i.	மினிபே இடக் கரை கால்வாய் மறு சீரமைப்பு கருத்திட்டம்	1,430.00	98%	100%	<ul style="list-style-type: none"> MLBCRP-ICB-1 இன் 100% நிறைவு MLBCRP இன் கீழ் 21 வது தபால் நிலையத்திற்கு அருகில் உள்ள வேரகந்தோட்டை - ரந்தெனிகல வீதி (B474) பாதிக்கப்பட்ட வீதியின் விரிவாக்கத்தை 100% பெளதீக ரீதியாக நிறைவு செய்தல். MLBCRP இன் கீழ் ரண்டம்பேயில் உள்ள CEB முகாமில் பாதிக்கப்பட்ட பம்ப் ஹவுஸ் மற்றும் குழாய் அமைப்பை இடமாற்றம் 100% உடல் நிறைவு MLBCR-ICB-6 இன் 60% நிறைவு
ii.	வட மேல் மாகாண கால்வாய் கருத்திட்டம்	3,286.00	42%	99%	<ul style="list-style-type: none"> NWPC-ICB-2 இன் 100% நிறைவு
iii.	வட மத்திய மாகாண கால்வாய் கருத்திட்டம்	15,743.00	34%	72%	<ul style="list-style-type: none"> UEC-ICB-2B இன் 100% நிறைவு UEC-ICB-2A இன் 68% வேலைகளை முடித்தல்.
iv.	விவசாய உற்பத்தித்திறன் மேம்பாடு	1,750.00	20%	80%	விவசாய உற்பத்தித்திறன் மேம்பாட்டின் 60% நிறைவு

	நிகழ்ச்சித் திட்டம் / கருத்திட்டம்	2024 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான நிதி ஒதுக்கீடு (மில்லியன் ரூபா)	2023 ஆம் ஆண்டின் முழு மொத்த விருத்தி	2024 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் எதிர்பார்க்கப் பட்ட முழு மொத்த பெளதீக விருத்தி	2024 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான இலக்குகள்
02.	உமா ஓய பல் நோக்கு அபிவிருத்தி கருத்திட்டம்	3,600.00	99.66%	100%	<ul style="list-style-type: none"> திட்ட நிறைவு நிறைவு
03.	மொரகஹகந்த மற்றும் களு கங்கை நீர்த்தேக்க கருத்திட்டம்	1,372.00	99.88%	100%	<p>கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கருத்திட்டங்களைத் தவிர அனைத்துக் கருத்திட்டப் பணிகளும் 2023 டிசம்பர் மாத இறுதியில் நிறைவடையும். அதன் பிரகாரம், 2024 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதி தொடர்பாக எஞ்சிய பணிகள் முறையே</p> <ul style="list-style-type: none"> 2023 ஆம் ஆண்டுக்கான நிதிக் கூற்றுக்களை தயாரித்தல் காணிகளை சுவீகரிக்கும் செயற்பாடுகள் (இக் கருத்திட்டம் நிறைவடைந்திருப்பதால் காணிகளை சுவீகரிக்கும் பணிகளின் கீழான எஞ்சிய பணிகள் இலங்கை மகாவலி அதிகார சபையின் வதிவிடக் கருத்திட்ட முகாமையாளர் - பகமூன பிரதேச செயலகம் - லக்கல மற்றும் நாஉல ஒருங்கிணைப்புடன் முன்னெடுக்கப்பட்ட வண்ணமுள்ளன.
04.	கால நிலைத் தாக்கங்களை தணிக்கும் பல் நோக்கு நிகழ்ச்சித் திட்டப் பிரேரிப்பு (CResMPA)	7,119.00	25.6%	96%	<ul style="list-style-type: none"> DOM இன் நீர் - கால நிலையியல் வலையமைப்பிப் புதுப்பிக்கும் பொருட்டு மதியுறை ஒப்பந்தத்தைக் கையளித்தல் வாடகைக்கு பெறப்பட்ட மதியுறை நிறுவனத்தினால் DOM ஐ புதுப்பிக்கும் பொருட்டு வழிகாட்டல் வரைபடத்தை விருத்தி செய்யும் செயற்பாடுகள் நிறைவடைந்துள்ளன.

	நிகழ்ச்சித் திட்டம் / கருத்திட்டம்	2024 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான நிதி ஒதுக்கீடு (மில்லியன் ரூபா)	2023 ஆம் ஆண்டின் முழு மொத்த விருத்தி	2024 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் எதிர்பார்க்கப் பட்ட முழு மொத்த பெளதீக விருத்தி	2024 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான இலக்குகள்
					<ul style="list-style-type: none"> நீர் - காலநிலையியல் வலையமைப்பை செயற்படுத்தும் பொருட்டு சிவில் பணிகளை விருத்தி செய்வதற்கென சிவில் பணி ஒப்பந்தக்காரர்களை இணைத்துக் கொள்ளும் பொருட்டு விலை மனு ஆவணங்களைத் தயாரிக்கும் மற்றும் வழிகாட்டல் வரைபடத்தைத் தயாரிப்பதற்கான உத்தேச செயற்பாடுகளை செயற்படுத்தும் பொருட்டு பணியாட்களை இணைத்துக் கொள்வதற்கு வழிகாட்டால் குறிப்பைத் தயாரிக்கும் பணிகள் நிறைவடைந்துள்ளன. பிரதேச ரீதியான மற்றும் மாவட்ட ரீதியான காலநிலை எதிர்வு கூறல் அலுவலகத்தை மீள் கட்டமைத்தல் மற்றும் காலநிலை எதிர்வு கூறல் மற்றும் அனர்த்த அபாய முன்னெச்சரிக்கை செயற்பாடுகளை விருத்தி செய்யும் பொருட்டு DOM இன் அவதானிப்பு வலையமைப்பை விருத்தி செய்வதற்குத் தேவையான தகவல்கள் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம், அலுவலக உபகரணங்கள் மற்றும் தளபாடங்கள் ஆகியவற்றை பெற்றுக் கொள்வதற்கும், விநியோகிப்பதற்கும் ஒப்பந்தமொன்றைக் கையளித்தல். DMC மற்றும் ID பழுதுபார்ப்பு துரித செயற்படுத்துகை அறையைக் கையேற்கும் பொருட்டு ஒப்பந்தத்தைக் கையளித்தல் மற்றும் நிலையங்களின் சீரான செயற்பாடுகள் தொடர்பாகத் தேவையான தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப மற்றும் தளபாட உபகரணங்களை வழங்குதல்.

	நிகழ்ச்சித் திட்டம் / கருத்திட்டம்	2024 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான நிதி ஒதுக்கீடு (மில்லியன் ரூபா)	2023 ஆம் ஆண்டின் முழு மொத்த விருத்தி	2024 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் எதிர்பார்க்கப் பட்ட முழு மொத்த பௌதீக விருத்தி	2024 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான இலக்குகள்
					<ul style="list-style-type: none"> அம்பதலே உவர் நீர்த் தடுப்பான் தொடர்பான திட்டங்களின் பகுப்பாய்வுகள் நிறைவடைந்திருப்பதுடன், விபரமான திட்டமிடல்கள், விலை மதிப்பீடுகள் மற்றும் விலை மனு ஆவணங்களைத் தயாரிக்கும் செயற்பாடுகள் நிறைவடைந்துள்ளன. அம்பதலே உவர் நீர்த் தடுப்பானை நிர்மாணிக்கும் பொருட்டு நிர்மாணிப்பு நிறுவனங்களை வாடகைக்கு பெற்றுக் கொள்ளுதல். வீ ஓய பல் நோக்கு நீர்த்தேக்கத்தின் நிர்மாணிப்புகளுக்கான திட்டமிடல்கள், விலை மதிப்பீடுகள் மற்றும் விலை மனு ஆவணங்களை தயாரிக்கும் செயற்பாடுகள் தொடர்பாக மதியுறையாளரொருவரை இணைத்துக் கொள்ளுதல். முற்று முழுதான சமூக தாக்க ஆராய்ச்சி, சுற்றாடல் தாக்க மதிப்பீடு (EIA) மற்றும் உயிர்ப் பல்வகைமை ஆராய்ச்சி மற்றும் வீ ஓய நீர்த்தேக்கம் தொடர்பாக மீள் குடியேற்றத் திட்டத்தையும், சுற்றாடல் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வுகள் தொடர்பாகவும் வெவ்வேறாக மதியுறை ஒப்பந்தமொன்றைக் கையளித்தல். நடப்புப் பொருளாதார இடர்ப்பாட்டு நிலைக்கு உள்ளாகியுள்ள ஆபத்து நலனுக்கு உள்ளாகக் கூடிய குடி மக்கள் தொடர்பாக நேரடிப் பலன் கள் மற்றும் குறுகிய கால தொழில் வாய்ப்புகள் உறுவமைக்க அப்படுவதை உறுதிப்படுத்தும் பொருட்டு தலைமை, நடுத்தர மற்றும் குறுகிய நீர்ப்பாசன பிரேரணைகளின்

	நிகழ்ச்சித் திட்டம் / கருத்திட்டம்	2024 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான நிதி ஒதுக்கீடு (மில்லியன் ரூபா)	2023 ஆம் ஆண்டின் முழு மொத்த விருத்தி	2024 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் எதிர்பார்க்கப் பட்ட முழு மொத்த பெளதீக விருத்தி	2024 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான இலக்குகள்
					கீழான தீர்மானமிக்க மறு சீரமைப்புப் பணிகளைத் தொடர்ச்சியாக முன்னெடுத்தல், அனைத்து சிவில் பணி ஒப்பந்தங்களையும் கையளித்தல் மற்றும் கையளிக்கப்பட்ட ஒப்பந்தத்தின் நூற்றுக்கு 80 ஆன வகுதியை 2024 டிசம்பர் மாதம் நிறைவு செய்தல்.
05.	ஒருங்கிணைந்த நீரேந்து மற்றும் நீர் வளங்கள் முகாமைத்துவக் கருத்திட்டம் (IWWRMP)	4,397.00	38.6%	50.00%	<p>பணிகள்இ பொருட்கள் மற்றும் ஆலோசனை சேவைகள்இ ஆலோசனை அல்லாத சேவைகள் தொடர்பான கொள்முதல் மற்றும் ஒப்பந்த நடவடிக்கைகளின் நோக்கங்கள் பின்வருமாறு:</p> <ul style="list-style-type: none"> • நீர்ப்பாசனத் துறை (ID) பணி ஒப்பந்தங்கள் - மொத்தத் தொகுப்புகள் 10 கால்வாய் மற்றும் அணைகள் புனரமைப்பு உள்ளிட்டவை 7 தொகுப்புகள் முடிக்க இலக்கு. 1 தொகுப்புகள் கட்டுமான கட்டத்தில் உள்ளன. 1 தொகுப்பு வழங்கப்படும். 1 தொகுப்பு ஏற்கனவே முடிந்தது. • இலங்கை மகாவலி அதிகாரசபை (MASL) வேலை ஒப்பந்தங்கள் - மொத்த தொகுப்பு 9 கால்வாய் மற்றும் அணைகள் புனரமைப்புகளை உள்ளடக்கியது 3 தொகுப்பு முடிக்கப்பட வேண்டும். 3 தொகுப்புகள் ஏற்கனவே நிறுத்தப்பட்டுள்ளன. 4 மறு டெண்டர் தொகுப்பு வழங்கப்படும். 2 தொகுப்புகள் கணிசமாக முடிக்கப்பட்டுள்ளன. • வடக்கு மாகாண சபைஇ நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம் (NPC) வேலை ஒப்பந்தங்கள் - மொத்தப் பொதி 9 உள்ளடங்கிய கால்வாய் மற்றும் அணைகள் புனரமைப்பு 4 பணி ஒப்பந்தங்கள் முடிக்கப்படும். 2 ஒப்பந்தங்கள் வழங்கப்படும். 3 தொகுப்புகள் ஏற்கனவே முடிக்கப்பட்டுள்ளன.

	நிகழ்ச்சித் திட்டம் / கருத்திட்டம்	2024 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான நிதி ஒதுக்கீடு (மில்லியன் ரூபா)	2023 ஆம் ஆண்டின் முழு மொத்த விருத்தி	2024 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் எதிர்பார்க்கப் பட்ட முழு மொத்த பெளதீக விருத்தி	2024 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான இலக்குகள்
					<ul style="list-style-type: none"> • கிழக்கு மாகாண சபைஇ நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம் (EPC) வேலை ஒப்பந்தங்கள் - மொத்த தொகுப்பு 7 உள்ளடங்கிய கால்வாய் மற்றும் அணைகள் புனரமைப்பு 7 வேலை ஒப்பந்தங்கள் வழங்க இலக்கு. • நீர்வள வாரியம் (WRB) பணி ஒப்பந்தங்கள் - மொத்தம் 2 ஒப்பந்தங்களில் நிலத்தடி நீர் மேலாண்மை அலகுகளின் விரிவாக்கம் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது 1 தொகுப்புகள் வழங்கப்பட்டு முடிக்கப்பட வேண்டும். 1 தொகுப்பு வழங்கப்படும். • 10 மில்லியன் மறுபயன்பாடு வேலை நடவடிக்கைகள் - மொத்த தொகுப்பு 653 சிறிய மற்றும் சிறிய அணைகள் மற்றும் கால்வாய் புனரமைப்பு பணிகளை உள்ளடக்கியது. 580 தொகுப்புகள் முடிக்கப்பட உள்ளன. 73 தொகுப்புகள் ஏற்கனவே முடிக்கப்பட்டுள்ளன. • ஆலோசனை சேவைகள் - மொத்தம் 21 ஆலோசனை சேவைகள் 8 தொகுப்புகள் செயல்பாட்டில் உள்ளன மற்றும் முடிக்கப்பட உள்ளன. 2 தொகுப்பு வழங்கப்பட்டு முடிக்கப்பட வேண்டும். 4 தொகுப்புகள் வழங்கப்படும் மற்றும் ஆலோசனை சேவையை தொடர வேண்டும். 7 ஆலோசனை தொகுப்புகள் ஏற்கனவே முடிக்கப்பட்டுள்ளன. • பொருட்கள் ஒப்பந்தங்கள் - மொத்த தொகுப்பு 9 4 தொகுப்புகள் வழங்கப்பட்டு முடிக்கப்பட வேண்டும். 5 தொகுப்புகள் ஏற்கனவே முடிக்கப்பட்டுள்ளன

	நிகழ்ச்சித் திட்டம் / கருத்திட்டம்	2024 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான நிதி ஒதுக்கீடு (மில்லியன் ரூபா)	2023 ஆம் ஆண்டின் முழு மொத்த விருத்தி	2024 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் எதிர்பார்க்கப் பட்ட முழு மொத்த பெளதீக விருத்தி	2024 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான இலக்குகள்
					<ul style="list-style-type: none"> ஆலோசனை அல்லாத சேவைகள்- மொத்தம் 3 தொகுப்புகள் 2 தொகுப்புகள் முடிக்க இலக்கு. 1 தொகுப்பு செயல்பாட்டில் உள்ளது
06.	கால நிலைத் தாக்கங்களை தணிக்கும் ஒருங்கிணைந்த நீர் முகாமைத்துவக் கருத்திட்டம் (வெவ் கம் புதுவ - CRIWMP)	2,531.00	82%	95%	<ul style="list-style-type: none"> இறுதி 32 VIS (கிராம நீர்ப்பாசன அமைப்புகள்)/ 43 VIS இல் நடந்து வரும் கட்டுமானப் பணிகளின் முழுமையான இருப்புப் பணிகளைத் தொடங்குதல் ஏனைய 160 தாழ் ஊற்று கிராமிய நீர்ப்பாசனத் தொகுதிகளின் (VIS) விருத்தி 42 VISக்கான உபகரணங்களின் செயல்பாடு மற்றும் பராமரிப்பை வழங்குதல் (சக்கர பாரோக்கள், புல் வெட்டிகள், மணல் சட்டிகள், மண்வெட்டி, கண்ணாடிகள்) பெண்களால் செயல்படுத்துதல் உணவு பாதுகாப்பு வீட்டுத் தோட்டங்கள் (100) வணிக அளவிலான காலநிலை ஸ்மார்ட் விவசாய அலகுகள் (3400) வீட்டுத் தோட்டங்களில் சுற்றுச்சூழல் சான்றிதழ் (700) VIS இல் நீர் மேலாண்மை ஆர்ப்பாட்டம் (15) சூழலியல் விவசாய உற்பத்தி சந்தைப்படுத்தல் மையங்களை வலுப்படுத்துதல் (2750)வணிக அளவிலான விவசாயிகள்/ விற்பனையாளர்கள்/ தொழில்முனைவோரின் திறன் மேம்பாடு (212) விதை வங்கிகளை வலுப்படுத்துதல் (07) போன்றவை தற்போதுள்ள 10 RWS அமைப்புகளுக்கு நீர் சுத்திகரிப்பு மற்றும் சுத்திகரிப்பு அமைப்புகளை உருவாக்குதல்

	நிகழ்ச்சித் திட்டம் / கருத்திட்டம்	2024 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான நிதி ஒதுக்கீடு (மில்லியன் ரூபா)	2023 ஆம் ஆண்டின் முழு மொத்த விருத்தி	2024 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் எதிர்பார்க்கப் பட்ட முழு மொத்த பெளதீக விருத்தி	2024 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான இலக்குகள்
					<ul style="list-style-type: none"> பள்ளிகள் மற்றும் மருத்துவமனைகளுக்கு 29 சிறிய நீர் சுத்திகரிப்பு மற்றும் சுத்திகரிப்பு அமைப்புகளை நிறுவுதல் தொடர்ச்சி விவசாய மெட் உபகரணங்களின் வாயிலான தரவு சேகரிப்பு (ஏற்கனவே பொருத்தப்பட்ட) மற்றும் நீர் முகாமைத்துவ ஆலோசனை பரப்பு தொடரவும், 23 கையேடு போஸ்ட் கேஜ்களை நிறுவுதல் மற்றும் திட்டத்தால் நிறுவப்பட்ட 23 AWLRகளுக்கு 23 மதிப்பீட்டு வளைவுகளை உருவாக்குதல் மற்றும் 3-நதிப் படுகையில் வெள்ளம் மற்றும் நீர் மேலாண்மைக்கு ஆதரவாக தரவு பரிமாற்ற பொறிமுறையை நிறுவுதல் FOக்கள் மற்றும் ASCகள்/AZOக்கள் மூலம் சமூகங்களை உணர்தல், வேளாண்மைத் தகவல் மற்றும் ஆலோசனைகளை எடுத்துக்கொள்வதற்காக
07.	இலங்கையில் நகல்ஸ் மலைத் தொடரின் நீரேந்து பிரதேசத்தில் அனர்த்தத்துக்கு உள்ளாகக் கூடிய ஆற்றுப் படுக்கைகளில், நீரேந்துப் பிரதேசங்கள் மற்றும்	1,400.00	1%	15%	<ul style="list-style-type: none"> முதல் நிலை மதிப்பீடுகளை பூர்த்தி செய்தல். முன்னெடுப்பு கை நூலைப் பூர்த்தி செய்தல். கருத்திட்ட முகாமைத்துவ அலகின் நிலைப்படுத்துகை (பணியாளர் ஆட் சேர்ப்பு) நீரோடை பாதுகாப்பு மற்றும் சாலைகளில் வடிகால் மேலாண்மை நீரோடை பகுதி பாதுகாப்பு (70 ஹெக்டேர்) கிராம குளங்கள், குளங்கள் மற்றும் நீர்ப்பாசன வலையமைப்புகளை (15

	நிகழ்ச்சித் திட்டம் / கருத்திட்டம்	2024 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான நிதி ஒதுக்கீடு (மில்லியன் ரூபா)	2023 ஆம் ஆண்டின் முழு மொத்த விருத்தி	2024 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் எதிர்பார்க்கப் பட்ட முழு மொத்த பெளதீக விருத்தி	2024 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான இலக்குகள்
	தாழ் ஆற்றுப் படுக்கைகளில் குடியேறியுள்ள விவசாயிகளினதும், விவசாயக் குடிமக்களினதும் காலநிலைக்கு முகங் கொடுக்கும் திறனை வலுப்படுத்துதல் - (GCF நகல்ஸ் கருத்திட்டம்)				<p>நீர்ப்பாசன அமைப்புகள்) புனரமைத்தல் மற்றும் நிறுவுதல்</p> <ul style="list-style-type: none"> • யானை வேலிகளை அமைக்கவும் • வன மொசைக் நிலப்பரப்புகளை மீட்டமைத்தல் (70 ஹெக்டேர்) • நீர்ப்பாசனம் செய்யப்பட்ட நெல் வயல்களின் மேல் நீரோடை மற்றும் கீழ் நீரோடை பகுதியில் (400 ஹெக்டேர்) பயிர் சாகுபடி தீவிரம். • நிலையான சிறு உடமையாளர் உற்பத்தியை தீவிரப்படுத்துதல் • நிலையான உற்பத்தி கிராமங்கள் திட்டம் • மலையகத்தில் உள்ள சிறு விவசாயிகளுக்கு பசுமை வளர்ச்சி வாய்ப்புகளைப் பயன்படுத்திக் கொள்ள தொழில் மற்றும் நிறுவன வளர்ச்சிக்கான தொழில்நுட்ப ஆதரவை வழங்குதல். • காலநிலை ஸ்மார்ட் விவசாயத்தில் ஈடுபட்டுள்ள சிறு உடமையாளர் மற்றும் வாழ்வாதார விவசாயிகளுக்கான மதிப்புச் சங்கிலி மேம்படுத்தும் விருப்பங்களை அடையாளம் கண்டு செயல்படுத்துதல்

- உமா ஓய பல் நோக்கு அபிவிருத்திக் கருத்திட்டத்தின் இரண்டாவது மின் பிறப்பாக்கியை இயங்கச் செய்து, 2024 ஆம் ஆண்டின் மார்ச் மாதம் இறுதிக்கு முன் தேசிய மின்வலுத் தொகுதிக்கு 60 மெகா வாட் மின்சாரத்தை ஒன்று சேர்த்தல் நீர்ப்பாசன அமைச்சின் தலைமை இலக்காகக் காணப்படுகின்றது.
- மகாவலி நீர் பாதுகாப்பு முதலீட்டு நிகழ்ச்சித் திட்டத்துடன் தொடர்புடையதாக கஞ் கங்கை, மொரகஹகந்தை, வட மேல் கால்வாய் ஆகியவற்றின் பணிகளை நிறைவு செய்து மொரகஹகந்தவிலிருந்து கஞ் கங்கைக்கு நீரை விநியோகித்தல் எமது அமைச்சின் மற்றுமொரு இலக்காகக் காணப்படுகின்றது. 2024 ஆம் ஆண்டி இறுதியளவில் நிதி நிறுவனங்களுடன் கலந்தாலோசித்து, இந் நிகழ்ச்சித் திட்டத்துடன் தொடர்புடையதாக வட மத்திய மாகாணத்தின் எஞ்சிய பணிகளை 2025 ஆம் ஆண்டில் செயற்படுத்தும் பொருட்டு கடன் தொகையை பெற்றுக் கொள்வதற்கும், கடன் தொகையின் மூன்றாவது தவணையை செயற்படுத்துவதற்கும் எதிர்ப்பார்க்கப்படுகின்றது.

.....

பணிப்பாளர் நாயகம் (திட்டமிடல்)
திட்டமிடல் மற்றும் கண்காணிப்புப் பிரிவு
ஒப்பம் /

.....

செயலாளர்
நீர்ப்பாசன அமைச்சு
ஒப்பம் /

03 அத்தியாயம் - 2023 டிசம்பர் 31 முடிவுற்ற வருடத்துக்கான ஒட்டுமொத்த நிதிச் செயலாற்றுகை

3.1.நிதிச் செயலாற்றுகைப்பற்றியகூற்று

ஏசீஏ - எப்

2023 டிசம்பர் 31 முடிவுற்ற காலத்திற்கான நிதிச் செயலாற்றுகைக் கூற்று

ரூபா.

வ.செ.திட்டம் 2023	குறிப்பு	உண்மையான (2023)	2022	
- வருமான பெறுகைகள்		-	59,974,294	ஏசீஏ -1
- வருமான வரி	1	-	-	
- உள்ளூர்பொருட்கள், சேவைகளுக்கான வரி	2	-	-	
- சர்வதேச வர்த்தகம்மீதான வரி	3	-	-	
		853,731,252		
- வரியல்லா வருமானம் மற்றும் பிற	4		59,974,294	
- மொத்த வருமான பெறுகைகள் (அ)		853,731,252	59,974,294	
- வருமானமல்லாத பெறுகைகள்				
- திறைசேரி முற்பணம்		11,131,086,544	10,127,303,770	ஏசீஏ-3
- வைப்புகள்		3,382,229,642	1,558,852,762	ஏசீஏ-4
- முற்பணக் கணக்குகள்		20,225,928	20,429,028	ஏசீஏ-5
- வேறு பெறுகைகள்		-	-	
		14,533,542,114	11,706,585,560	
- மொத்த வருமானமல்லாத பெறுகைகள் (ஆ)				
- மொத்த வருமான பெறுகைகள் மற்றும் வருமானமல்லாத பெறுகைகள் இ=(அ)+(ஆ)		15,387,273,366	11,766,599,854	
- திறைசேரிபெறுகை (ஈ)		273,537,918	-	
- நிகரவருமான பெறுகைகள்மற்றும்வருமானமல்லாத பெறுகைகள்உ=(இ) - (ஈ)		15,113,735,448	11,766,599,854	
- கழி: செலவினம்				
- மீண்டெழும் செலவினம்		-	-	
- வேதனாதிகள், சம்பளங்கள், பிறஊழிய நன்மைகள்	5	417,499,614	331,526,098	
- ஏனைய பொருட்கள் மற்றும் சேவைகள்	6	178,953,676	121,820,765	ஏசீஏ-2(ii)
- உதவு தொகை, மானியம் மற்றும் மாற்றல்கள்	7	3,473,173,371	3,126,882,322	
- வட்டிக் கொடுப்பனவுகள்	8			
- ஏனைய மீண்டெழும் செலவினம்	9	326,508	168,845	
- மொத்த மீண்டெழும் செலவினம்(ஊ)		4,069,953,169	3,580,398,029	
- மூலதனச் செலவினம்				
- மூலதன சொத்துக்களின் புனரமைப்பு மற்றும்மேம்பாடு	10	30,242,648	31,859,761	
- மூலதன சொத்துக்களை கையகப்படுத்துதல்	11	917,387	13,683,012	
- மூலதன மாற்றல்கள்	12	3,452,089,284	15,980,144,344	ஏசீஏ-2(ii)
- நிதி சொத்துக்களை கையகப்படுத்துதல்	13		-	
- திறன் மேம்பாடு	14	6,687,494	7,693,769	
- பிற மூலதன செலவுகள்	15	33,689,363,421	29,783,719,167	
- மொத்த மூலதன செலவினம் (எ)		37,179,300,235	45,817,100,054	
- வைப்புக்கொடுப்பனவு		3,278,897,638	1,559,445,276	
- முற்பணக்கொடுப்பனவு		31,551,464	24,421,672	ஏசீஏ-4
			-	
- பிரதான பேரேட்டு செலவுகள் (ஏ)		3,310,449,102	1,583,866,948	ஏசீஏ-5
- மொத்த செலவினம் ஐ=(ஊ + எ + ஏ)		44,559,707,506	50,981,365,031	
		(29,445,967,058)	(39,214,805,178)	
2021 டிசம்பர் 31 இல் முற்பண மீதி ஓ=(உ-ஐ)				
		(29,445,967,058)	(39,214,805,178)	

3.2. நிதி நிலைமை பற்றிய கூற்று

ஏஏஏ -பி

2023 டிசம்பர் 31 இல் உள்ளவாறான
நிதி நிலைமைக் கூற்று

குறிப்பு	உண்மை நிலை	
	2023	2022
	ரூபா	ரூபா
நிதி சொத்துக்கள் அற்றது		
ஆதனம், பொறித் தொகுதி மற்றும் உபகரண ஏஏஏ-6	20,669,523,152	20,669,473,891
நிதி சொத்துக்கள்		
முற்பணக் கணக்குகள் ஏஏஏ-5/5ஏ	53,823,202	42,497,667
காக மற்றும் காகக்குச் சமனானவை ஏஏஏ-3	-	-
மொத்த சொத்துக்கள்	20,723,346,355	20,711,971,558
தேறிய சொத்துக்கள் / உரிமைப் பங்கு		
திறைசேரிக்கு தேறிய சொத்துக்கள்	(73,862,075)	18,144,393
ஆதனம், பொறித் தொகுதி மற்றும் உபகரண ஒதுக்கம்	20,669,523,152	20,669,473,891
வாடகை மற்றும் பணி முற்பண ஒதுக்கம் ஏஏஏ-5பி	-	-
நடைமுறைப் பொறுப்புகள்		
வெப்பக் கணக்குகள் ஏஏஏ-4	127,685,278	24,353,274
இரக்கப்படாத பணிமுற்பண மீதி ஏஏஏ-3	-	-
மொத்தப் பொறுப்புகள்	20,723,346,355	20,711,971,558

பக்க இலக்கம் முதல் வரை ஏஏஏ 1 முதல் ஏஏஏ 7 வரையான மாதிரிப் படிவங்களின் மூலம் சமர்ப்பிக்கப்படுகின்ற கணக்குத் தகவல்கள் மற்றும் குறிப்புகளின்/பின்னிணைப்புகளின் பக்க இலக்கம் முதல் வரை உள்ளடங்கியுள்ள ஏனைய கணக்குக் குறிப்புகளின் விபரமும் இந்த இறுதிக் கணக்குகளில் உள்ளடங்கிய பகுதியாகும். இந்த நிதிக்கூற்றுக்களைத் தயாரிக்கும் போது பொதுவாக ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்ட கணக்கீட்டுக் கொள்கைகளுக்கு இணங்கியதாக மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள அதேவேளையில் இங்கு நிதிக்கூற்றுக்களின் குறிப்புகளின் மூலம் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளவாறு, மிகவும் பொருத்தமான கணக்கீட்டுக் கொள்கைகள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அதனால் மேலேயுள்ள இறுதிக் கணக்குகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தொகைகள், அது தொடர்பான கணக்குக் குறிப்புகள் மற்றும் ஏனைய கணக்குத் தகவல்கள் திறைசேரிப் புத்தகங்களுடன் சீராகக் செய்யப்பட்டுள்ளது என்பதையும் அவை அந்தத் தொகைகளுடன் உடன்படுகின்றது என்பதையும் இத்தால் சான்றுப்படுத்துகிறோம்.

நிதி நிருவாகத்திற்காக வினைத்திறமீக்க உள்ளக நிருவாகத் தொகுதியொன்று அறிக்கையிடும் நிறுவனத்தில் காணப்படுகின்றது எனவும் நிதி நிருவாகத்திற்காக உள்ளக நிருவாகத் தொகுதியின் செயற்திறனை மேற்பார்வை செய்வதற்கும் அந்நிருவாக அந்தத் தொகுதியை வினைத்திறனுடன் நடைமுறைப்படுத்துவதற்குத் தேவையானவாறு மாற்றங்களை மேற்கொள்வதற்கும் அடிக்கடி மீளாய்வுகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றது எனவும் இத்தால் சான்றுப்படுத்துகிறோம்.




பிரதான கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தர்

பெயர்:

பதவி:

திகதி: 27/02/2024

Saman Darshana Pandikeralal
Secretary
Ministry of Irrigation
No: 500, T.B. Jayati Mawatha,
Colombo 10



கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தர்

பெயர்:

பதவி:

திகதி: 27/02/2024

Saman Darshana Pandikeralal
Secretary
Ministry of Irrigation
No: 500, T.B. Jayati Mawatha,
Colombo 10



பிரதான நிதி உத்தியோகத்தர்/ பிரதான கணக்காளர் /

பணிப்பாளர் (நிதி)/ஆணையாளர் (நிதி)

பெயர்:

திகதி: 27/02/2024

B.M.U. Sarath Kumara
Chief Financial Officer
Ministry of Irrigation

3.3.காசுப்பாய்ச்சல்பற்றியகூற்று

ஏ.ஏ.ஏ.

2023 டிசம்பர் 31 அன்று முடிவடைந்த காலப்பகுதிக்கானகாசுப் பாய்ச்சல் கூற்று

	உண்மையான	
	2023 (ரூபா)	2022 (ரூபா)
தொழிற்பாட்டு நடவடிக்கையிலிருந்து காசுப் பாய்ச்சல்		
மொத்த வரி பெறுகைகள்		
கட்டணம், அபராதம், தண்டப்பணம், உரிமங்கள்		
இலாபம்		
வருமானமல்லாத பெறுகைகள்		
பிறதிணைக்களங்கள்/அமைச்சுக்கள் மூலம் கிடைக்கப்பெறப்பட்ட வருமானம்	81,198,279	121,019,478
முற்பண பெறுகைகள்	11,131,086,544	10,127,303,770
தொழிற்பாடுகளிலிருந்து பெறப்பட்ட மொத்த காசுப் பாய்ச்சல் (அ)	15,698,018	29,367,950
கழி - காசு செலவிடல்:		
ஆள்சார் வேதனாதினம் மற்றும் தொழிற்பாட்டுக் கொடுப்பனவு		
மானியம் மற்றும் மாற்றல் கொடுப்பனவுகள்		
பிற செலவின தலைப்புகளுக்கான செலவினம்	559,223,664	383,414,462
திறைசேரிக்கு செலுத்தப்பட்ட முற்பணம்	47,847,358	32,890,405
தொழிற்பாடுகளுக்காக செலவிடப்பட்ட மொத்த காசுப் பாய்ச்சல் (ஆ)	79,781,217	79,781,217
	-	-
தொழிற்பாடுகளிலிருந்து பெறப்பட்ட தேறிய காசுப் பாய்ச்சல் (இ)=(அ)-(ஆ)	31,054,149	27,178,145
முதலீட்டு செயற்பாடுகளிலிருந்து பெறப்பட்ட மொத்த காசு	3,277,904,038	1,559,127,446
வட்டி	4,189,567,127	2,082,391,675
பங்கிலாபம்	10,420,645,357	9,742,061,059
சொத்து விற்பனை, பௌதிக ஆதன விற்பனை		
கடன் அறவீடுகள்		
முற்பண அறவீடுகள்	-	-
முதலீட்டு செயற்பாடுகளிலிருந்து பெறப்பட்ட காசு (ஈ)	-	-
கழி - காசு செலவிடல்		
பௌதிக சொத்து கொள்வனவு அல்லது நிர்மாணம் அல்லது வேறு		
முதலீடுகளை கையகப்படுத்தல்	-	-
முற்பணக்கொடுப்பனவு	-	-
முதலீட்டு செயற்பாட்டுக்காக செலவிடப்பட்ட மொத்த காசுப் பாய்ச்சல் (உ)	-	-
முதலீட்டு செயற்பாட்டிலிருந்து தேறிய காசு (ஊ)=(ஈ)-(உ)	10,420,645,357	9,742,061,059
தொழிற்பாட்டு மற்றும் முதலீட்டு செயற்பாடுகளிலிருந்து தேறிய காசு (எ)=(இ)+(ஊ)	10,420,645,357	9,742,061,059
நிதி செயற்பாடுகளிலிருந்து காசுப் பாய்ச்சல்	(10,420,645,357)	(9,742,061,059)
உள்நாட்டு கடன்பெறுகை		
வெளிநாட்டு கடன்பெறுகை	-	-
பெறப்பட்ட மானியங்கள்	-	-
பெறப்பட்ட வைப்புக்கள்	-	-
நிதி செயற்பாடுகளிலிருந்து பெறப்பட்ட மொத்த காசு (ஏ)	-	-
கழி - காசு செலவிடல்:		
உள்நாட்டு கடன்பெறுகை மீள்கொடுப்பனவு		
வெளிநாட்டு கடன்பெறுகை மீள்கொடுப்பனவு	-	-
வைப்புக் கணக்கு மற்றும் ஏனைய பொறுப்புகள்	-	-
நிதி செயற்பாடுக்காக செலவிடப்பட்ட மொத்த காசு (ஐ)	-	-
நிதி செயற்பாட்டிலிருந்து பெறப்பட்ட தேறிய காசு (ஒ)=(ஏ)-(ஐ)	-	-
காசில் தேறிய மாற்றம் (ஓ)=(எ) - (ஒ)	-	-
சனவரி 01 அன்று ஆரம்ப காசு மீதி	-	-
டிசம்பர் 31 அன்று இறுதி காசு மீதி	-	-

3.4 நிதிக் கூற்றுக்களுக்கான குறிப்புகள்

அறிக்கையிடலின் அடிப்படை

1. அறிக்கையிடல் காலப்பகுதி

இந் நிதிக் கூற்றுக்களுக்கான அறிக்கையிடல் காலப்பகுதி 2023 சனவரி 01 முதல் டிசம்பர் 31 வரையானதாகும்.

2. அளவீட்டுக்கான அடிப்படை

நிதிக் கூற்றுக்களானது, வரலாற்றுக் கிரய அடிப்படையிலேயே தயாரிக்கப்பட்டுள்ள அதேவேளையில், ஒரு சில சொத்துக்களின் வரலாற்றுக் கிரயம் மீள்மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட பெறுமதிக்கு மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது. வேறு விதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டில்லாத போது கணக்கு தயாரிப்பு நடவடிக்கைகள் மேம்படுத்தப்பட்ட காசு அடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்படும்.

நிதிக் கூற்றுக்களிலுள்ள இலக்கங்கள் இலங்கை ரூபாவில் கிட்டிய ரூபாய்க்கு தயாரிக்கப்படல் வேண்டும்.

3. வருமானத்தை அடையாளங்காணுதல்

நாணயமாற்று மற்றும் நாணயமாற்று அல்லாத வருமானங்கள் அவை கிடைக்கக்கூடிய காலப்பகுதியை கவனத்திற்கொள்ளாது, காசு கிடைக்கக் கூடிய காலப்பகுதிக்குள் வருமானமாக அடையாளங் காணப்படுகின்றது.

4. சொத்து, இயந்திர மற்றும் உபகரணம் ஆகியவற்றின் அங்கீகாரம் மற்றும் அளவீடு

சொத்துக்கள் நம்பத்தகுந்த அடிப்படையில் அளவிடப்படுகின்றதா மற்றும் நிறுவனத்தின் சொத்துக்கள் எதிர்கால பொருளாதார நலன்களுடன் தொடர்புடையதாக இருக்கின்றதா என்பதற்கான நிகழ்தகவின் அடிப்படையிலேயே சொத்து, இயந்திரம் மற்றும் உபகரணங்கள் அங்கீகரிக்கப்படுகின்றன.

கிரயமுறை பொருத்தமில்லாத சந்தர்ப்பத்திலேயே சொத்து, இயந்திர மற்றும் உபகரணங்கள் கிரயம் மற்றும் மறமதிப்பீடு முறையில் அளவீடு செய்யப்படுகின்றது.

5. சொத்து, இயந்திர மற்றும் உபகரணங்களின் ஒதுக்கம்

இந்த மீள்மதிப்பு ஒதுக்கீட்டுக் கணக்கானது சொத்து, இயந்திர மற்றும் உபகரண கணக்கின் தொடர்புபட்டதாகும்.

6. காசு மற்றும் காசுக்குச் சமனான

காசு மற்றும் காசுக்குச் சமனான வகுதியில், 2023 டிசம்பர் 31 ஆம் திகதிக்கு உள் நாட்டு பணத் தாள்கள் மற்றும் நாணயங்கள் ஆகியன உள்ளடங்குகின்றன.

அறிக்கையிடப்படும் நிறுவனத்தில் விசேடமான கொடுக்கல் வாங்கல்கள் இடம் பெறுகையில் அத்தகைய தகவல்கள் அரசாங்க கணக்குத் திணைக்களத்தின் அனுமதியுடன் கூடியதாக நிதிக் கூற்றுக்களினுள் உள்ளடக்கலாம். அவ்வாறே, அக் கொடுக்கல் வாங்கல்கல் தொடர்பான கலந்துரையாடல் "அறிக்கையிடும் அடிப்படை" எனும் வகுதியின் கீழ் உள்ளடக்கலாம்.

அறிக்கையிடும் அடிப்படையில் எனும் வகுதியின் கீழ் அறிக்கையிடும் நிறுவனத்துடன் தொடர்புடைய கணக்கிடல் கொள்கைகளை மாத்திரம் தெளிவுபடுத்த வேண்டியுள்ளது.

3.5. வருமான சேகரிப்பு செயலாற்றுகை

ரூபா.,000

வருமான குறியீடு	வருமான குறியீட்டின் விபரம்	வருமான மதிப்பீடு		சேகரிக்கப்பட்ட வருமானம்	
		அசல் மதிப்பீடு	இறுதி மதிப்பீடு	தொகை	இறுதி வருமான மதிப்பீடு %
2003.08.00	நீர் மின்சாரம் விற்பனை	1,275,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00	99.97%

3.6. ஒதுக்கீட்டுப் பயன்பாட்டின் செயலாற்றுகை

ரூபா. ,000

ஒதுக்கீட்டு வகை	ஒதுக்கீடு		உண்மையான செலவினம்	இறுதி ஒதுக்கீட்டின் % ஆக ஒதுக்கீட்டுப் பயன்பாடு
	அசல் ஒதுக்கீடு	இறுதி ஒதுக்கீடு		
மீண்டெழும்	4,676,000.00	4,676,000.00	4,069,953.16	87.04%
மூலதனம்	64,541,000.00	64,541,000.00	37,179,300.23	57.60%

3.7.நி.பி. குறிப்பு 208 பிரகாரம் ஏனைய அமைச்சுக்கள்/ திணைக்களங்களின் முகவராக இத்திணைக்களம்/ மாவட்டச் செயலகம்/ மாகாண சபைக்கான செலவினத்திற்கான ஒதுக்கீடு

ரூபா.,000

தொடர் இலக்கம்	நிதி ஒதுக்கீடு பெற்றப்பட்ட அமைச்சு / திணைக்களம்	நிதி ஒதுக்கீட்டிற்கான நோக்கம்	நிதி ஒதுக்கீடு		உண்மையான செலவு	இறுதி நிதி ஒதுக்கீட்டின் படியான நிதி ஒதுக்கீட்டுப் பயன்பாடு % ஆக
			உண்மையான	இறுதி		
	சுற்றுச்சூழல் அமைச்சகம்	Farab ஒப்பந்த நிறுவனத்தின் கொடுப்பனவுகளுக்கு	162,000.00	162,000.00	142,323.93	87.95%

3.8. நிதி அல்லாத சொத்து அறிக்கையிடல் செயலாற்றுகை

ரூபா. 000

ஆதன குறியீடு	குறியீட்டு விபரம்	2023.12.31 திகதிய சுற்றாய்வுச் சபை அறிக்கை படி மீதி	2023.12.31 திகதிய நிதி நிலைமை அறிக்கை படி மீதி	எதிர் காலத்தில் கணக்கிட வேண்டியது	அறிக்கையிடல் முன்னேற்றம் %
9151	கட்டிடம் மற்றும் கட்டமைப்பு	60,322.95	60,322.95		
9152	இயந்திரம் மற்றும் உபகரணம்	415,596.51	415,596.51		
9153	காணி	2,019,292.24	2,019,292.24		
9154	அருவமான சொத்துக்கள்	311.44	311.44		
9155	உயிரியல் சொத்துக்கள்				
9160	நடைபெறும் பணிகள்				
9180	குத்தகைசொத்துக்கள்				

3.9. கணக்காய்வாளர்நாயகத்தின்அறிக்கை

அறிக்கை இணைப்பு iii ஆக இணைக்கப்பட்டுள்ளது

4. அத்தியாயம் - செயலாற்றுகை சுட்டி

4.1. நிறுவனத்தின் செயலாற்றுகை சுட்டி (செயற்பாட்டு திட்டத்தின் அடிப்படையில்)

குறிப்பான சுட்டி	எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற முடிவுப் பொருளின் விகிதம் (%) ஆக உண்மையான முடிவுப் பொருள்			
	90% - 100%	75% - 89%	50% - 74%	05% - 49%
மகாவலி நீர் பாதுகாப்பு முதலீட்டு நிகழ்ச்சித் திட்டம் மொரகஹகந்தவிலிருந்து ஹுருலு வெவ, மான்னங்கட்டிய, ஏரு வெவ மற்றும் மஹ கனதராவ வரை வட மத்திய மாகாண கால்வாயை (மேல் எலஹைர கால்வாய்) நிறைவு செய்தல்		✓		
வட மேல் மாகாண கால்வாய் கருத்திட்டத்தை நிறைவு செய்தல்		✓		
மினிபே இடக் கரை கால்வாய் மறு சீரமைப்பு கருத்திட்டத்தை நிறைவு செய்தல்	✓			
உமா ஓய பல் நோக்கு அபிவிருத்தி கருத்திட்டத்தை நிறைவு செய்தல்	✓			
மொரகஹகந்த களு கங்கை நீர்த்தேக்க கருத்திட்டம்	✓			
காலநிலை தாக்கங்களைத் தணிக்கும் பல் நோக்கு நிகழ்ச்சித் திட்ட பிரவேசிப்பு(CResMPA)				✓
ஒருங்கிணைந்த பிரவேசிப்பு ஊடாக உலர் வலயத்தின் சிறு தோட்ட உரிமையாளர்கள் காலநிலை மாறுபாடுகள் மற்றும் பாதகமான நிகழ்வுகளுக்கு முகங் கொடுக்கக் கூடிய திறனைக் கட்டியெழுப்பும் நீர் முகாமைத்துவக் கருத்திட்டம் (CRIWMP)		✓		
ஒருங்கிணைந்த நீரேந்து மற்றும் நீர் வளங்கள் முகாமைத்துவக் கருத்திட்டம் (IWWRMP)				✓
இலங்கையில் நகல்ஸ் மலைத் தொடரின் நீரேந்து பிரதேசத்தில் அனர்த்தத்துக்கு உள்ளாகக் கூடிய ஆற்றுப் படுக்கைகளில், நீரேந்துப் பிரதேசங்கள் மற்றும் தாழ் ஆற்றுப் படுக்கைகளில் குடியேறியுள்ள விவசாயிகளினதும், விவசாயக் குடி மக்களினதும் காலநிலைக்கு முகங் கொடுக்கும் திறனை வலுவுட்டுதல் - (GCF நகல்ஸ் கருத்திட்டம்)				✓

5. அத்தியாயம்- பேண்தகு அபிவிருத்தி இலக்குகளை (SDG) அடையும் செயலாற்றுகை

5.1. இனங் காணப்பட்ட தொடர்புடைய பேண் தகு அபிவிருத்தி நோக்கங்களைக் குறிப்பிடவும்

இலக்கு / நோக்கம்	இலக்குகள்	வெற்றிகள் தொடர்பான சுட்டிகள்	இது வரை பெற்றுக் கொண்ட வெற்றிகளின் விருத்தி (%)		
			0 - 49	50 - 74	75 - 100
<p>நோக்கம் : 1</p> <p>அனைத்து துக்கிலும், அனைத்து வகையிலும் காணப்படுகின்ற ஏழ்மையை இல்லாதொழித்தல்.</p> <p>நோக்கம் : 2.1</p> <p>வரட்சியைப் போக்குதல் மற்றும் குறிப்பாக சிறார்களும் உள்ளடங்கலாக ஏழ்மையில் வாடுகின்ற மற்றும் அபாய நிலைக்கு உள்ளாகியுள்ள குடிமக்கள் பாதுகாப்பு மிக்க, போசாக்கு மிக்க, போதியளவான உணவுகளை வருடம் முழுதும் பெற்றுக் கொள்ளக் கூடியதாகவிருப்பதை உறுதிப்படுத்துதல்.</p> <p>நோக்கம் : 2.2</p> <p>ஐந்து வயதுக்குக் குறைந்த குழந்தைகள் தொடர்பாக குள்ளமாகுதல் மற்றும் போசாக்கு குறைவடைதல் தொடர்பாக சர்வதேச ரீதியான இணக்கம் காணப்பட்ட இலக்குகளை 2025 ஆம் ஆண்டளவில்</p>	<p>இலக்கு : 01</p> <p>விவசாயக் காணிகளில் நீரைப் பயன்படுத்துவதன் வினைத் திறனை மேலுயர்த்துதல்</p>	<p>சுட்டி : 01</p> <p>நீர்ப்பாசனத் தொகுதியின் வினைத் திறனை மேலுயர்த்தும் சதவிகிதம், மேம்படுத்தப்பட்ட நீர்ப்பாசன தொழில் நுட்பத்துடன் கூட்டிணைந்த நீர்ப்பாசன பயிர்ச் செய்கை காணிகளின் நீர்ப் பயன்பாடு குறைவடையும் சதவிகிதம்</p>	√		
	<p>இலக்கு : 02</p> <p>தலைமை மற்றும் நடுத்தர அளவிலான நீர்த்தேக்கங்களில் நீரைக் களஞ்சியப்படுத்தக் கூடிய கொள் திறனை மேலுயர்த்துதல் மற்றும் காலநிலை மாற்றங்களினாலான தாக்கங்களை முகாமைத்துவப்படுத்தும் பொருட்டு நீரை ஒன்று சேர்க்கும் இடங்களை கட்டியெழுப்புதல்.</p>	<p>சுட்டி : 01</p> <p>வரட்சி நிலவுகின்ற கால கட்டத்தில் தொகுதியின் நெகிழ்வுத் தன்மையை மேலுயர்த்தும் சதவிகிதம், வெள்ளப் பெருக்கு காரணமாக ஏற்படக் கூடிய அழிவுகள் குறைவடையும் சதவிகிதம்</p>		√	

இலக்கு / நோக்கம்	இலக்குகள்	வெற்றிகள் தொடர்பான சுட்டிகள்	இது வரை பெற்றுக் கொண்ட வெற்றிகளின் விருத்தி (%)		
			0 - 49	50 - 74	75 - 100
எய்துவதையும் நோக்கமாகக் கொண்டதாக அனைத்து வகையான மந்த போசாக்கு நிலைகளையும் போக்குதல் மற்றும் புதிய இளம் பெண் பிள்ளைகள், கர்ப்பிணித் தாய்மார்கள், பாலூட்டும் தாய்மார்கள் மற்றும் வயது முதிர்ந்த நபர்களது போசாக்குத் தேவைக்கு தீர்வுகளை வழங்குதல்	இலக்கு : 03 தலைமை மற்றும் நடுத்தர அளவிலான நீர்ப்பாசனக் கருத்திட்டங்களின் கீழான காணிகளின் பயிர்ச் செறிவை அதிகரித்தல்.	சுட்டி : 03 நீர் வளங்கள் அபிவிருத்தி, பாதுகாப்பு மற்றும் ஒருங்கிணைந்த நீர் வளங்கள் முகாமைத்துவப் பொறிமுறையை செயற்படுத்தும் பொருட்டு விவசாயக் குடிகளை வலுவுட்டும் சத விகிதம்		√	
நோக்கம் : 2.3 சிறு அளவிலான உணவுற்பத்தியாளர்களது, குறிப்பாக மகளிரது, உள் நாட்டுக் குடி மக்களது, விவசாயக் குடும்பங்கள் மற்றும் மீனவர்களது விவசாய வினைத் திறன் மற்றும் வருமானம், காணிகளுக்குப் பாதுகாப்பாகவும், சமமான வகையிலும் பிரவேசிக்கக் கூடிய வாய்ப்புகள், ஏனைய உற்பத்தி வளங்கள் மற்றும் கையளிப்புகள், அறிவுத் திறன், நிதிச் சேவைகள், சந்தை மற்றும் பெறுமதி ஒன்று சேர்க்கை மற்றும் பண்ணைகளற்ற தொழில் வாய்ப்புகளுக்கு இட வசதிகளை ஏற்படுத்திக் கொடுக்கும் திறனை இரண்டு மடங்காக்குதல்.	இலக்கு : 04 காலநிலை மாற்றங்கள் காரணமாக ஏற்படக் கூடிய வருடாந்த வெள்ளப் பெருக்கு அழிவுகளைக் குறைத்தல்	சுட்டி : 04 நீரேந்துப் பிரதேச முகாமைத்துவம் தொடர்பாக நிறுவன சட்டகத்தை நிலை நாட்டுதல், நீரை களஞ்சியப்படுத்தக் கூடிய இடப் பரப்பின் அளவை அதிகரிக்கும் சதவிகிதம், வெள்ளப் பெருக்கு தொடர்பாக பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை பின்பற்றும் சத விகிதம்	√		
நோக்கம் : 6.4 அனைத்துத் துறை சார்ந்ததாகவும் நீரை வினைத் திறன் மிக்கதாக பயன்படுத்தப்படுவதை குறிப்பிடத்தக்களவில் அதிகரித்தல், பேணதகு வகையில் நீரை பெற்றுக் கொள்ளுதல் மற்றும் விநியோகிப்பு, நீர்த் தட்டுப்பாட்டை நிவர்த்தி	இலக்கு : 05 நாட்டின் குடி நீர், விவசாயத் துறை மற்றும் ஏனைய நோக்கங்கள் தொடர்பாக மேலதிக நீர் வளங்கள் எனும் அடிப்படையில் தரமுயர்ந்த மற்றும் நிலக் கீழ் நீர் வளங்கள் போதியளவில் காணப்படுவதாக உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுதல்.	சுட்டி : 05 நிலக் கீழ் நீர் வளங்கள் தொடர்பான மேற்பார்வை மற்றும் முகாமைத்துவப்படுத்த துகை தொடர்பான நம்பிக்கைத் தன்மை (%)	√		

இலக்கு / நோக்கம்	இலக்குகள்	வெற்றிகள் தொடர்பான சுட்டிகள்	இது வரை பெற்றுக் கொண்ட வெற்றிகளின் விருத்தி (%)		
			0 - 49	50 - 74	75 - 100
<p>செய்யும் பொருட்டும் நீர்த் தட்டுப்பாட்டினால் அவதிப்படுகின்ற குடி மக்களது எண்ணிக்கையை படிப்படியாகக் குறைத்தல்.</p> <p>நோக்கம் : 6.5 தேச எல்லைகளினூடாக ஏற்படக் கூடிய கூட்டிணைப்பை பொருத்தமான வகையில் பயன்படுத்திய வண்ணம் ஒருங்கிணைந்த நீர் வளங்கள் முகாமைத்துவத்தை அனைத்து மட்டங்களிலும் முன்னெடுத்தல்.</p>	<p>இலக்கு : 06 முழு மொத்த நீர் வளங்கள் முகாமைத்துவம் தொடர்பாகவும் நிலக் கீழ் நீர் வளங்கள் முகாமைத்துவப் பொறிமுறையைத் தயாரித்தல்.</p>	<p>சுட்டி : 06 நாட்டினுள் காணப்படுகின்ற நிலக் கீழ் நீர் வளங்களை மதிப்பிடுதல், பாதுகாத்தல், பயன்படுத்துதல் மற்றும் விருத்தி செய்யும் செயன் முறையை மேலுயர்த்துதல் (%)</p>	√		
<p>நோக்கம் : 9.1 பொருளாதார விருத்தி மற்றும் மானிட நல வாழ்வு தொடர்பாக அனைவருக்கும் பெற்றுக் கொள்ளக் கூடிய மற்றும் பிரவேசிக்கக் கூடிய நிலை காணப்படுதல் எனும் விடயத்தைக் கருத்திலெடுத்த வண்ணம் வலய ரீதியான மற்றும் தேசிய தேச எல்லைகளிடையே மேற்கொள்ளப்படுகின்ற உட்கட்டமைப்பு வசதிகளும் உள்ளடங்கலாக தரமுயர்ந்த அடிப்படையில் அதி கூடிய நம்பிக்கை ரீதியாக பேணதகு மற்றும் அனர்த்த நிலைகளுக்கு முகங் கொடுக்கக் கூடிய உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை விருத்தி செய்தல்.</p> <p>நோக்கம் : 9.4 உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை விருத்தி செய்தல் மற்றும் தொழிற் துறையை பேணதகு தன்மை மிக்கதாகும் பொருட்டு புதிய தொழில்</p>	<p>இலக்கு : 07 விவசாயக் குடிகளை ஒருங்கிணைத்தல் மற்றும் கூட்டுத் தன்மையின் ஊடாக நீர்ப்பாசன நீரின் விவசாய உற்பத்தி அலகொன்றின் விளைச்சலை மேலுயர்த்துதல்.</p>	<p>சுட்டி : 07 சிறு போகத்தினுள் 4.4 ஏக்கர் அடிகள் மற்றும் பெரும் போகத்தில் 3.09 ஏக்கர் அடிகள் நீர்ப் பயன்பாட்டைப் பேணும் பொருட்டு காணிகளைத் தயார்ப்படுத்துவதற் கு மழை நீரை பயன்படுத்துதல் மற்றும் நீர்ப்பாசனத்துக்கான நீர்த் தேவையைக் குறைத்தல்.</p>	√		

இலக்கு / நோக்கம்	இலக்குகள்	வெற்றிகள் தொடர்பான சுட்டிகள்	இது வரை பெற்றுக் கொண்ட வெற்றிகளின் விருத்தி (%)		
			0 - 49	50 - 74	75 - 100
<p>நுட்பங்களின் ஊடாக விருத்தியை முன்னெடுத்தல் மற்றும் கைத்தொழில் செயன் முறையின் போது வளங்களை வினைத் திறன் மிக்கதாகப் பயன்படுத்தும் செயன் முறையை விருத்தி செய்தல் மற்றும் சுத்தமான மற்றும் சுற்றுச் சூழலுக்கு பொருத்தமான தரமுயர்ந்த உயர் தொழில் நுட்பத்தைப் பயன்படுத்துவதற்கு அனைத்து நாடுகளும் தம் வசமுள்ள திறனின் அடிப்படையில் நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்தல்</p> <p>நோக்கம் : 12.2 இயற்கை வளங்களை பேணதகு வகையில் முகாமைத்துவப்படுத்துத ல் மற்றும் வினைத் திறன் மிக்க பயன்பாடு தொடர்பாகத் தேவையான நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்தல்.</p> <p>நோக்கம் 13.1 அனைத்து நாடுகளினதும் காலநிலை தொடர்பான அனர்த்தங்கள் மற்றும் இயற்கை அனர்த்தங்களுக்கு முகங் கொடுக்கின்ற மற்றும் அத்தகைய நிலைகளுக்கு முகங் கொடுக்க கூடிய திறனை வலுப்படுத்துதல்.</p>					
<p>நோக்கம் : 6.1 அனைவருக்கு சமமான தன்மையுடன் கூடியதாக பாதுகாப்பு மிக்க மற்றும் குறைந்த விலையில் குடி நீரை விநியோகிக்கக் கூடிய வாய்ப்பு கிடைத்தல்.</p>	<p>இலக்கு : 01 இயைபாக்க ஊடு புகு தன்மை (Reverse Osmosis) மரக் கன்றுகள் மற்றும் மழை நீரை பெற்றுக் கொள்ளக் கூடிய பொறிமுறையை மீள் நிலை நாட்டுதல்</p>	<p>சுட்டி : 01</p>	√		
<p>நோக்கம் : 6.6</p>	<p>இலக்கு : 01</p>	<p>சுட்டி : 01</p>	√		

இலக்கு / நோக்கம்	இலக்குகள்	வெற்றிகள் தொடர்பான சட்டிகள்	இது வரை பெற்றுக் கொண்ட வெற்றிகளின் விருத்தி (%)		
			0 - 49	50 - 74	75 - 100
மலைகள், வனாந்திரமயமான, ஈர நிலங்கள், ஆறுகள், நிலக் கீழ் நீர் மற்றும் புற தரைகள் உட்பட நீருடன் கூட்டிணைந்த உயிரியல் தொகுதிகளைப் பாதுகாத்தல் மற்றும் மீள் நிலை நாட்டுதல்	நீரினுள் மூழ்கின்ற காணிகளுக்கு நட்ட ஈடாக மரக் கன்றுகளை நடுதல், மேல் நீரேந்துப் பிரதேச முகாமைத்துவம்	மேல் நீரேந்துப் பிரதேசங்களை விருத்தி செய்தல் மற்றும் பாதுகாத்தல், மீள் வன வளர்ப்பு, மண்ணரிப்புக் கட்டுப்பாடு, நீர்த்தேக்கங்களின் வண்டல் படிவதைக் குறைத்தல் (%)			
<p>நோக்கம் : 7.1 அனைவருக்கும் குறைந்த விலையில் பெற்றுக் கொள்ளக் கூடிய நம்பகமான நவீன வலுச் சக்தி தோற்றுவிப்பதற்கு பிரவேசிக்கக் கூடியதாகவிருப்பதாக உறுதிப்படுத்துதல்.</p> <p>நோக்கம் 7.2 உலக வலுச் சக்தி மூலாதாரங்களின் கீழ் புதுப்பிக்கத்த வலுச் சக்தி பாகங்களை மேலுயர்த்துதல்.</p> <p>நோக்கம் 7.3 உலக வலுச் சக்தியை வினைத் திறன் மிக்கதாகும் விகிதாசாரத்தை இரண்டு மடங்காக்குதல்.</p>	இலக்கு : 01 நீர்ப்பாசனத் தொகுதிகளில் நீர் மின் வலு நிலையங்களை அறிமுகப்படுத்துதல் .	சட்டி : 01 நீர் மின் வலு ஒன்று சேர்வதால் மின்சாரத் தொகுதிக்கு ஒன்று சேர்கின்ற மின்சாரத்தின் அளவு (கிகா வொட் மணித்தியாலம்)	√		

5.2. பேண் தகு அபிவிருத்தி இலக்குகளை அடைந்து கொள்வதன் வெற்றிகள் மற்றும் சவால்கள்:

- நிலவுகின்ற பொருளாதார சவால்களுக்கு மத்தியில் திட்டமிடப்பட்டவாறு நிதியங்கள் காணப்படாமையால், 2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் திட்டமிடப்பட்ட நோக்கங்களை எய்துவதற்கு முடியாத நிலை ஏற்படுதல்.
- அனுபவம் மற்றும் அறிவு பூர்வமான தொழில்நுட்ப பணிக் குழுக்கள் வெளி நாடுகளுக்கு இடம் பெயர்ந்தமை காரணமாக ஏற்பட்ட பணிக் குழுத் தட்டுப்பாடு.
- வன ஒதுக்கீடுகள் மற்றும் நீரேந்துப் பிரதேசங்களின் பாதுகாப்பு தொடர்பாகப் போதியளவான சட்ட ரீதியான கொள்கைகள் காணப்படாமை.

6. அத்தியாயம் - மனித வள விபரம்

6.1. பதவியணிமுகாமைத்துவம்

	அங்கீகரிக்கப்பட்டபதவியணி	தற்போதுள்ளபதவியணி	பதவிவெற்றிடம்/ (அதிகப்படியான) **
சிரேட்ட	61	41	20
மூன்றாம்நிலை	05	02	03
இரண்டாம்நிலை	306	267	39
ஆரம்பநிலை	59	43	16
மொத்தம்	431	353	78

6.2.

**

பற்றாக்குறையான அல்லது அதிகப்படியான மனித வளங்கள் நிறுவனத்தின் செயலாற்றுகையினை எவ்வாறு பாதிக்கின்றது என்பதை சுருக்கமாக குறிப்பிடுக

நிறுவனத்தின் செயலாற்றுகை தொடர்பில் மானிட வளங்கள் தட்டுப்பாடு பெறுமளவில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருப்பதுடன், மானிட வளங்கள் தட்டுப்பாடு காரணமாக நிறுவனத்தின் செயற்பாடுகளை முறையாகவும், வினைத்திறன் மிக்கதாகவும் முன்னெடுப்பதில் இடர்ப்பாடுகள் ஏற்பட்டுள்ளன.

6.3. மனிதவள அபிவிருத்தி

நிகழ்ச்சியின் பெயர்	பயிற்றுவிக்கப்பட்ட ஊழியர் எண்ணிக்கை	நிகழ்ச்சி காலப்பகுதி	மொத்த முதலீடு (ரூபா. 000)		நிகழ்ச்சியின் தன்மை	முடிவடைந்த / பெறப்பட்ட அறிவு
			உள்நாட்டு	வெளிநாட்டு		
லீவு லிகிதரின் பணிப் பொறுப்பு மற்றும் கடமைகள்	02	01 நாள்	95.00		உள் நாட்டு	
கருத்திட்ட முகாமைத்துவ தொழிற் துறை	01	01 நாள்	28.90		உள் நாட்டு	
அமைச்சரவை விஞ்ஞான தயாரிப்பு	01	02 நாள்	9.50		உள் நாட்டு	
கருத்திட்ட முகாமைத்துவம் தொடர்பான வழிகாட்டிப்பயிற்சி	01	02 நாள்	7.50		உள் நாட்டு	
ஒழுக்காற்று செயன் முறை தொடர்பான பணிப் பட்டறை	01	02 நாள்	9.50		உள் நாட்டு	
ஒழுக்காற்று மற்றும் அலுவலகப்பண்பாடு செயன் முறை தொடர்பான பயிற்சி	04	02 நாள்	38.00		உள் நாட்டு	
வருடாந்த பொருட் கணக்கெடுப்பு	02	02 நாள்	20.00		உள் நாட்டு	

நிகழ்ச்சியின் பெயர்	பயிற்றுவிக்கப் பட்ட ஊழியர் எண்ணிக்கை	நிகழ்ச்சி காலப் பகுதி	மொத்த முதலீடு (ரூபா. 000)		நிகழ்ச்சியின் தன்மை	முடிவடைந்த / பெறப்பட்ட அறிவு
			உள் நாட்டு	வெளி நாட்டு		
முகாமைத்துவ நிதிக் கண்காணிப்பு	07	02 நாள்	70.00		உள் நாட்டு	
கோவைப்படுத்தும் செயன் முறை	07	01 நாள்	35.00		உள் நாட்டு	
நி. பி. 104' இன் கீழ் நட்டங்கள் மற்றும் அழிவுகள் தொடர்பான கணக்கெடுப்பு	03	01 நாள்	15.00		உள் நாட்டு	
தொழிற் சார் விருத்தியை அதிகரித்தல்	06	02 நாள்	57.00		உள் நாட்டு	
தராதர சேவை மிக்க சுற்றுச்சூழல் தொடர்பாக சாரதிகள் மற்றும் அலுவலக பணி உதவியாளர்களின் திறனை விருத்தி செய்தல்	03	01 நாள்	15.00		உள் நாட்டு	
அரசு பிரிவின் சம்பளக் கொடுப்பனவு செயன் முறை ஒழுங்கு முறை	02	01 நாள்	10.00		உள் நாட்டு	
அரசு வாகனப் பராமரிப்பு	01	02 நாள்	10.00		உள் நாட்டு	
அலுவலகப் பிரமானத்தின் ஒழுங்கு விதி செயன்முறையைத் தயாரித்தல்	02	02 நாள்	19.00		உள் நாட்டு	
ஒழுக்காற்று செயன் முறைகுறிப்பு	01	02 நாள்	9.50		உள் நாட்டு	
தகவல் தொழில்நுட்பத்துடன் தொடர்புடைய பண்டப் பெறுகை	01	02 நாள்	9.50		உள் நாட்டு	
போக்குவரத்து முகாமைத்துவம்	01	01 நாள்	6.00		உள் நாட்டு	
அமைச்சரவைவிஞ்ஞாபன தயாரிப்புமற்றும்முன் வைப்பு	01	01 நாள்	6.00		உள் நாட்டு	
அலுவலகப் பிரமான ஒழுங்கு விதிக் குறிப்பின்பயன்பாடு	05	02 நாள்	65.00		உள் நாட்டு	
சம்பளப் பரிமாற்றம்	03	02 நாள்	39.00		உள் நாட்டு	
அலுவலகப் பிரமான மற்றும் அரசு சேவைகள் ஆணைக் குழுவின் சட்ட திட்டங்கள்	02	02 நாள்	1.90		உள் நாட்டு	
தொழிலாளர் சட்ட மற்றும் அலுவலக நிர்வாக செயன் ஒழுங்கு முறை	01	02 நாள்	9.50		உள் நாட்டு	

நிகழ்ச்சியின் பெயர்	பயிற்றுவிக்கப் பட்ட ஊழியர் எண்ணிக்கை	நிகழ்ச்சி காலப் பகுதி	மொத்த முதலீடு (ரூபா. 000)		நிகழ்ச்சியின் தன்மை	முடிவடை ம்பு / பெறப்பட்ட அறிவு
			உள் நாட்டு	வெளி நாட்டு		
லீவு லிகிதர்க்கு பணிப் பொறுப்புகள்	01	02 நாள்	9.50		உள் நாட்டு	

*நிறுவனத்தின் செயலாற்றுகைக்கு பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் எவ்வாறு பங்களிக்கின்றன என்பதை சுருக்கமாக விளக்குக.

இதனால் நிறுவனத்தின் உற்பத்தித்திறனை மேம்படுத்த முடியும்.

7. அத்தியாயம் - இணைக்கப்பாட்டு அறிக்கை

இல	ஏற்படையதேவைப்பாடு	இணைக்கப்பாட்டுநிலைமை (இணக்கமானது/ இணக்கமற்றது)	இணக்கமற்றதாயின் அதுபற்றிசுருக்கமாக விபரிக்குக	எதிர்காலத்தில்இணக்கமற்றதினைதவிர்ப்பதற்குமுன்மொழியும்சரியானநடவடிக்கையானது
01	பின்வரும் நிதி அறிக்கைகள்/ கணக்குகள் உரிய திகதியில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளன			
1.1	வருடாந்த நிதி அறிக்கைகள்	இணக்கமானது		
1.2	அரசு அலுவலர்கள் முற்பணக் கணக்கு	இணக்கமானது		
1.3	வணிக மற்றும் உற்பத்தி முற்பணக் கணக்குகள்) வர்த்தக முற்பணக் கணக்குகள்	இணக்கமற்றது		
1.4	கள்ளுசிய முற்பணக் கணக்கு	இணக்கமற்றது		
1.5	சிறப்பு முற்பணக் கணக்கு	இணக்கமற்றது		
1.6	ஏனைய			
02	புத்தகங்கள் மற்றும் பதிவுகளைப் பேணல் (நி.பி.445)			
2.1	பொது நிர்வாக சுற்றறிக்கை 267/2018 இன் படி நிலையான சொத்து பதிவேட்டை புதுப்பித்தல் மற்றும் பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
2.2	ஆள்கார் வேதனாதிகள் பதிவு / தனிப்பட்ட ஊதிய அட்டைகளை புதுப்பித்தல் மற்றும் பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
2.3	கணக்காய்வு வினாக்கள் பதிவேட்டை புதுப்பித்தல் மற்றும் பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
2.4	உள்ளக கணக்காய்வு அறிக்கைகள் பதிவைப் புதுப்பித்தல் மற்றும் பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
2.5	அனைத்து மாதாந்த கணக்கு	இணக்கமானது		

இல	ஏற்புடையதேவைப்பாடு	இணைக்கப்பாட்டுநிலைமை (இணக்கமானது/ இணக்கமற்றது)	இணக்கமற்றதாயின் அதுபற்றிசுருக்கமாக விபரிக்குக	எதிர்காலத்தில்இணக்க மற்றதினைதவிர்ப்ப தற்குமுன்மொழியும்ச ரியானநடவடிக்கையா னது
	சுருக்கங்களையும் (CIGAS)தயார் செய்து பொது திறைசேரிக்கு உரிய திகதியில் சமர்ப்பித்தல்			
2.6	காசோலை மற்றும் காசுக் கட்டளை பதிவேட்டை புதுப்பித்தல் மற்றும் பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
2.7	பொருட் பதிவேட்டினை புதுப்பித்தல் மற்றும் பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
2.8	இருப்புப் பதிவேட்டினை புதுப்பித்தல் மற்றும் பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
2.9	இழப்பு பதிவேட்டினை புதுப்பித்தல் மற்றும் பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
2.10	பொறுப்பு பதிவேட்டை புதுப்பித்தல் மற்றும் பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
2.11	அடிக்கட்டை புத்தகங்களின் (GA - N20) பதிவேட்டை புதுப்பித்தல் மற்றும் பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
03	நிதிக் கட்டுப்பாட்டுக்கான பணிகளை ஒப்படைத்தல் (நி .பி.135)			
3.1	நிதி அதிகாரங்கள் நிறுவனத்திற்குள் பகிரப்பட்டன	இணக்கமானது		
3.2	நிதி அதிகாரங்கள் பகிரப்படுகின்றமை பற்றி நிறுவனத்திற்குள் தெரியப்படுத்தப்பட்டது	இணக்கமானது		
3.3	ஒவ்வொரு கொடுக்கல் வாங்கலும் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அலுவலர்கள் மூலம் இடம்பெறும் வகையில் அதிகாரம் ஒப்படைக்கப்பட்டது	இணக்கமானது		
3.4	2014.05.11 திகதிய அரச கணக்கு சுற்றறிக்கை இல. 171/2004 இன் படி, அரசு ஊதிய மென்பொருள் தொகுப்பின் செயல்பாடுகள் கணக்காளர்களின் கட்டுப்பாட்டுக்கு உட்பட்டவை	இணக்கமானது		

இல	ஏற்படையதேவைப்பாடு	இணைக்கப்பட்டுநிலைமை (இணக்கமானது/ இணக்கமற்றது)	இணக்கமற்றதாயின் அதுபற்றிசுருக்கமாக விபரிக்குக	எதிர்காலத்தில்இணக்கமற்றதினைதவிர்ப்பதற்குமுன்மொழியும்சரியானநடவடிக்கையானது
04	வருடாந்த திட்டத்தினைத் தயாரித்தல்			
4.1	வருடாந்த செயற்பாட்டு திட்டம் தயாரித்தல்	இணக்கமானது		
4.2	வருடாந்த கொள்முதல் திட்டம் தயாரித்தல்	இணக்கமானது		
4.3	வருடாந்த உள்ளக கணக்காய்வுத் திட்டம் தயாரித்தல்	இணக்கமானது		
4.4	வருடாந்த மதிப்பீட்டைத் தயாரித்தல் மற்றும் அதை தேசிய வ.செ.தி திணைக்களத்தில் உரிய திகதியில் சமர்ப்பித்தல்	இணக்கமானது		
4.5	வருடாந்த காசுப் பாய்ச்சல் அறிக்கை திறைசேரி செயற்பாட்டுத் திணைக்களத்துக்கு உரிய திகதியில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது	இணக்கமானது		
05	கணக்காய்வு வினாக்கள்			
5.1	அனைத்து கணக்காய்வு வினாக்களுக்கும் கணக்காய்வாளர் நாயகத்துக்கு குறிப்பிட்ட திகதியில் பதில் அளிக்கப்பட்டுள்ளது	இணக்கமற்றது	திட்டங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட தணிக்கை கேள்விகளுக்கான பதில்கள் திட்டத்தால் கொண்டு வரப்பட வேண்டும், எனவே பதில்களை 07 நாட்களுக்குள் சமர்ப்பிக்க முடியாது.	
6	உள்ளக கணக்காய்வு			
6.1	நி.பி. 134 (2) டி.எம்.ஏ/1-2019 படி, ஆண்டின் தொடக்கத்தில் கணக்காய்வாளர் நாயகத்துடன் கலந்தாலோசித்த பின்னர் உள்ளக கணக்காய்வு திட்டம் தயாரித்தல்	இணக்கமானது		

இல	ஏற்படையதேவைப்பாடு	இணைக்கப்பாட்டுநிலைமை (இணக்கமானது/ இணக்கமற்றது)	இணக்கமற்றதாயின் அதுபற்றிசுருக்கமாக விபரிக்குக	எதிர்காலத்தில்இணக்க மற்றதினைதவிர்ப்ப தற்குமுன்மொழியும்ச ரியானநடவடிக்கையா னது
6.2	அனைத்து உள்ளக கணக்காய்வு அறிக்கைகளுக்கும் ஒரு மாதத்திற்குள் பதிலளித்தல்.	இணக்கமற்றது	ஒரு மாத காலப் பகுதியினுள் 75% ஆன கணக்காய்வு அறிக்கைகளுக்கு பதில்கள் முன் வைக்கப்படவில்லை.	- நினைவூட்டல்களை அனுப்புதல் - கணக்காய்வு மற்றும் முகாமைத்துவ குழுக் கூட்டங்களின் போது கருத்திலெடுக்கும் பொருட்டு முன் வைத்தல்
6.3	அனைத்து உள்ளக கணக்காய்வு அறிக்கைகளின் நகல்களையும் 2018 இன் 19 ஆம் இலக்க தேசிய கணக்காய்வுச் சட்டத்தின் துணைப்பிரிவு 40 (4) இன் அடிப்படையில் கணக்காய்வாளர் நாயகத்துக்கு சமர்ப்பித்தல்	இணக்கமானது		
6.4	அனைத்து உள்ளக கணக்காய்வு அறிக்கைகளின் நகல்களையும் 134 (3) நிதி பிரமானக் குறிப்பின் அடிப்படையில் கணக்காய்வாளர் நாயகத்துக்கு வழங்குதல்.	இணக்கமானது		
7	கணக்காய்வு மற்றும் முகாமைத்துவக் குழு			
7.1	டி எம் ஏ 1-2019 சுற்றறிக்கையின் படி ஆண்டுக்கு குறைந்தது 04 கணக்காய்வு மற்றும் முகாமைத்துவக் குழுக் கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டுள்ளன	இணக்கமானது		
8	ஆதன முகாமைத்துவம்			
8.1	ஆதன முகாமைத்துவ சுற்றறிக்கை இல. 01/2017, சொத்து பெறுகை மற்றும் அகற்றல் பற்றிய தகவல்களை கம்பரோலர் ஜெனரல் அலுவலகத்தில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்	2023 ஆம் ஆண்டில் சொத்துக்கள் பயன்படுத்தப்படவில்லை.		
8.2	மேற்கண்ட சுற்றறிக்கையின் 13 ஆம் அத்தியாயத்தின்படி, சுற்றறிக்கையின் விதிகளை அமுல்படுத்துவதற்கும்,	இணக்கமானது		

இல	ஏற்படையதேவைப்பாடு	இணைக்கப்பட்டுநிலைமை (இணக்கமானது/ இணக்கமற்றது)	இணக்கமற்றதாயின் அதுபற்றிசுருக்கமாக விபரிக்குக	எதிர்காலத்தில்இணக்கமற்றதினைதவிர்ப்பதற்குமுன்மொழியும்சரியானநடவடிக்கையானது
	அத்தகைய அதிகாரியை கம்ப்ரோலர் ஜெனரல் அலுவலகத்திற்கு அனுப்புவதற்கும் பொருத்தமானதொரு தொடர்பு அதிகாரி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.			
8.3	அரசு நிதி சுற்றறிக்கை இல. 05/2016 இன் படி பொருட்கள் கணக்கெடுக்கப்பட்டு, தொடர்புடைய அறிக்கைகள் கணக்காய்வாளர் நாயகத்துக்கு உரிய திகதியில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளன.	இணக்கமானது		
8.4	சுற்றறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்ட காலகட்டத்தில் வருடாந்த கணக்கெடுப்பு மூலம் அதிகப்படியான, குறைபாடுகள் மற்றும் பிற பரிந்துரைகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.	இணக்கமானது		
8.5	நி.பி. 772 இன் படி கழிக்கப்பட்ட பொருட்களை அகற்றுதல் இடம்பெற்றது	2023 ஆம் ஆண்டில், கைப்பற்றப்பட்ட பொருட்கள் அகற்றப்படவில்லை.		
9	வாகன முகாமைத்துவம்			
9.1	குழு வாகனங்களுக்கான தினசரி இயக்க அறிக்கை மற்றும் மாதாந்த சுருக்க அறிக்கைகளைத் தயாரித்து அவற்றை உரிய திகதியில் கணக்காய்வாளர் நாயகத்துக்கு சமர்ப்பித்தல்	இணக்கமானது		
9.2	கழிப்பனவு செய்யப்பட்ட வாகனங்கள் கழிப்பனவு செய்யப்பட்டு ஆறு மாதங்களுக்குள் அகற்றப்படுதல் வேண்டும்	இணக்கமற்றது	தற்போது, முறைகேடு தொடர்பான வழக்குகள் ஆரம்ப கட்டத்தில் உள்ளன	
9.3	வாகன பதிவு புத்தகங்கள் பராமரிக்கப்படுவதுடன் புதுப்பிக்கப்படுதல் வேண்டும்	இணக்கமானது		
9.4	ஒவ்வொரு வாகன விபத்தும் நி.பி. 103,104,109 மற்றும் 110 இன் படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படுதல் வேண்டும்	இணக்கமானது		

இல	ஏற்படையதேவைப்பாடு	இணைக்கப்பட்டுநிலைமை (இணக்கமானது/ இணக்கமற்றது)	இணக்கமற்றதாயின் அதுபற்றிசுருக்கமாக விபரிக்குக	எதிர்காலத்தில்இணக்கமற்றதினைதவிர்ப்பதற்குமுன்மொழியும்சரியானநடவடிக்கையானது
9.5	2016.12.29 திகதிய பொது நிர்வாக சுற்றறிக்கை இல. 2106/30 இன் பத்தி 3.1 இன் விதிகளின் படி வாகனங்களின் எரிபொருள் பாவனையினை மீண்டும் பரிசீலித்தல்	இணக்கமானது		
9.6	குத்தகை வாகனங்களின் உரித்து பதிவு புத்தகம் குத்தகை காலத்தின் பின்னர் மாற்றப்படும்	இணக்கமானது		
10	வங்கி கணக்குகளின் முகாமை			
10.1	உரிய திகதிகளில் வங்கி கணக்கிணக்க அறிக்கைகளைத் தயாரித்து சான்றளித்தல் மற்றும் கணக்காய்வுக்கு சமர்ப்பித்தல்	இணக்கமானது		
10.2	மீளாய்வு வருடத்தில் காணப்பட்ட செயற்படாத வங்கிக் கணக்குகளினைத் தீர்த்தல்	இணக்கமானது		
10.3	வங்கி கணக்கிணக்க அறிக்கையில் வெளிப்படுத்தப்பட வேண்டிய நிலுவைகளை வெளிப்படுத்துதல் மற்றும் சரிசெய்தல் மற்றும் ஒரு மாதத்திற்குள் அத்தகைய நிலுவைகளை தீர்த்தல்	இணக்கமானது		
11	நிதி ஏற்பாட்டினைப் பயன்படுத்தல்			
11.1	ஒதுக்கீடு செய்யப்பட ஏற்பாடுகளை வரையறைகளை மீறாதபடி செலவிடல்	இணக்கமானது		
11.2	நி.பி.94 (1) இன் படி ஒதுக்கீட்டு வரம்பை மீறாத பொறுப்புக்கள் வருட இறுதியில் தொடர்ந்திருக்கும்.	இணக்கமானது		
12	அரசு அலுவலர்களின் முற்பணக் கணக்கு			
12.1	எல்லைகளுக்கு இணங்குதல்	இணக்கமானது		

இல	ஏற்படையதேவைப்பாடு	இணைக்கப்பட்டுநிலைமை (இணக்கமானது/ இணக்கமற்றது)	இணக்கமற்றதாயின் அதுபற்றிசுருக்கமாக விபரிக்குக	எதிர்காலத்தில்இணக்க மற்றதினைதவிர்ப்ப தற்குமுன்மொழியும்ச ரியானநடவடிக்கையா னது
12.2	நிலுவையிலுள்ள கடன் நிலுவை குறித்து சரியான நேரத்தில் பகுப்பாய்வு செய்திருத்தல்	இணக்கமானது		
12.3	ஒரு வருடத்திற்கும் மேலாக நிலுவையில் உள்ள கடன்களை அடைத்தல்	இணக்கமற்றது	நீர்ப்பாசன முகாமைத்துவ பிரிவின் நிலுவையிலுள்ள கடன் நிலுவைகளை அகற்றுவதற்கான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட் டு வருகின்றன	
13	பொது வைப்புக் கணக்கு			
13.1	காலம் பிந்திய வைப்புக்களை அகற்றுவதற்கு நி.பி.571 பிரகாரம் நடவடிக்கை எடுத்தல்	இணக்கமானது		
13.2	பொது வைப்புகளுக்கான கட்டுப்பாட்டு கணக்கை புதுப்பித்தல் மற்றும் பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
14	முன்பணக் கணக்கு			
14.1	மீளாய்வு ஆண்டின் இறுதியில் காசுப் புத்தகத்தில் மீதி திறைசேரி செயற்பாட்டுத் திணைக்களத்துக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது	இணக்கமானது		
14.2	நி.பி.371 இன் அடிப்படையில் தற்செயலான இடைக்கால வழங்கல், அத்தகைய பணி நிறைவடைந்து மாத்திற்குள் தீர்க்கப்படும்	இணக்கமானது		
14.3	நி.பி.371 இன் படி அங்கீகரிக்கப்பட்ட வரம்பை மீறாத தற்காலிக இடைக்கால வழங்கல்	இணக்கமானது		
14.4	மாதந்தோறும் திறைசேரி புத்தகங்களுடன் கணக்கு மீதி கணக்கிணக்கம் செய்யப்படுதல் வேண்டும்	இணக்கமானது		
15	வருமான கணக்கு			

இல	ஏற்படையதேவைப்பாடு	இணைக்கப்பாட்டுநிலைமை (இணக்கமானது/ இணக்கமற்றது)	இணக்கமற்றதாயின் அதுபற்றிசுருக்கமாக விபரிக்குக	எதிர்காலத்தில்இணக்கமற்றதினைதவிர்ப்பதற்குமுன்மொழியும்சரியானநடவடிக்கையானது
15.1	விதிகளின்படி சேகரிக்கப்பட்ட வருமானத்தை திருப்பிச் செலுத்தியிருக்க வேண்டும்	இணக்கமானது		
15.2	திரட்டப்பட்ட வருமானம் வைப்புக் கணக்கில் வரவு வைக்காமல் நேரடியாக வருமானத்திற்கு வரவு வைக்கப்பட வேண்டும்	இணக்கமானது		
15.3	நி.பி.176 இன் படி நிலுவைத் தொகையை கணக்காய்வாளர் நாயகத்துக்குச் சமர்ப்பித்தல்	இணக்கமற்றது		
16	மனித வள முகாமைத்துவம்			
16.1	அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஊழியர்களின் எல்லைக்குள் பணியாளர்களைப் பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
16.2	ஊழியர்களின் அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் கடமைகளின் எழுதப்பட்ட பட்டியல்களை வழங்குதல்	இணக்கமானது		
16.3	20.09.2017 தேதியிட்ட எம்.எஸ்.டி சுற்றறிக்கை இல. 04/2017 இன் படி அனைத்து அறிக்கைகளும் முகாமைத்துவ சேவைகள் திணைக்களத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளன.	இணக்கமானது		
17	பொது மக்களுக்கான தகவல் வழங்கல்			
17.1	தகவல் உரிமைச் சட்டம் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளின் அடிப்படையில் தகவல் அதிகாரி ஒருவரை நியமித்தல்	இணக்கமானது		
17.2	அமைப்பு பற்றிய தகவல்களை அதன் வலைத்தளத்தின் மூலம் வழங்குதல் மற்றும் வலைத்தளம் அல்லது மாற்று வழிகள் வழியாக நிறுவனத்தின் மீதான பொது கருத்துக்கள் / குற்றச்சாட்டுக்களை எளிதாக்குதல்	இணக்கமானது		

இல	ஏற்படையதேவைப்பாடு	இணைக்கப்பட்டுநிலைமை (இணக்கமானது/ இணக்கமற்றது)	இணக்கமற்றதாயின் அதுபற்றிசுருக்கமாக விபரிக்குக	எதிர்காலத்தில்இணக்க மற்றதினைதவிர்ப்ப தற்குமுன்மொழியும்ச ரியானநடவடிக்கையா னது
17.3	தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் 8 மற்றும் 10 பிரிவுகளின் படி ஆண்டுக்கு இரண்டு அல்லது ஒரு முறை அறிக்கைகளை சமர்ப்பித்தல்	இணக்கமானது		
18	பிரசைகள் பட்டயத்தினைச் செயற்படுத்தல்			
18.1	பொது நிர்வாகம் மற்றும் முகாமைத்துவ சுற்றறிக்கை இல. 05/2008 மற்றும் 05/2018 (1) இன் படி பிரசைகள் பட்டயம் /பிரசைகள் வாடிக்கையாளர் சாசனத்தை உருவாக்குதல் மற்றும் செயற்படுத்துதல்	இணக்கமற்றது	தற்போது தொகுக்கப்படுகிறது	
18.2	சுற்றறிக்கையின் பந்தி 2.3 ஐப் பொறுத்தவரை, பிரசைகள் பட்டயம் /பிரசைகள் வாடிக்கையாளர் சாசனத்தை செயல்படுத்தவும் அதை கண்காணிக்கவும் மதிப்பீடு செய்யவும் நிறுவனம் ஒரு பொறிமுறையை அமைத்துள்ளது.			
19	மனித வள திட்டத்தினைத் தயாரித்தல்			
19.1	2018.01.24 திகதிய பொது நிர்வாக சுற்றறிக்கை இல. 02/2018 இன் இணைப்பு 02 படிவத்தின் அடிப்படையில் மனித வளத் திட்டம் தயாரித்தல்	இணக்கமற்றது	தற்போது தொகுக்கப்படுகிறது.	
19.2	ஊழியர்களின் ஒவ்வொரு உறுப்பினருக்கும் குறைந்தபட்சம் 12 மணிநேர பயிற்சி ஆண்டுக்கு 12 மணி நேரத்திற்கும் குறையாமல் இருப்பதை மேற்கண்ட மனித வள திட்டம் உறுதி செய்ய வேண்டும்	இணக்கமற்றது	சுற்றறிக்கையின்படி ஆட்சேர்ப்பு நடைமுறையின் சேவை விதிகளின்படி பயிற்சி மட்டுமே செய்யப்படும்.	
19.3	மேற்கண்ட சுற்றறிக்கையின் இணைப்பு 01 இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ள படிவத்தின் அடிப்படையில் அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் வருடாந்த செயற்திறன் ஒப்பந்தம் கையெழுத்திடப்பட்டுள்ளது	இணக்கமானது		

இல	ஏற்படையதேவைப்பாடு	இணைக்கப்பட்டுநிலைமை (இணக்கமானது/ இணக்கமற்றது)	இணக்கமற்றதாயின் அதுபற்றிசுருக்கமாக விபரிக்குக	எதிர்காலத்தில்இணக்க மற்றதினைதவிர்ப்ப தற்குமுன்மொழியும்ச ரியானநடவடிக்கையா னது
19.4	மேற்கண்ட சுற்றறிக்கையின் 6.5 வது பந்திக்கு ஏற்ப மனிதவள மேம்பாட்டுத் திட்டம், திறன் மேம்பாட்டுத் திட்டங்கள் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டுத் திட்டங்களை செயற்படுத்தல் ஆகியவற்றின் பொறுப்பில் ஒரு மூத்த அதிகாரியை நியமித்தல்	இணக்கமானது		
20	கணக்காய்வு பந்திகளுக்கான பொறுப்புக்கள்			
20.1	முந்தைய ஆண்டிற்கான கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் கணக்காய்வு பந்திகளால் சுட்டிக்காட்டப்பட்ட குறைபாடுகளை சரிசெய்தல்	இணக்கமானது		

වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ව්‍යාපෘති
நீர்ப்பாசன அமைச்சின் ஊடாக நடைமுறைப்படுத்தப்படும் கருத்திட்டங்கள்
Projects Implemented under the Ministry of Irrigation

1. මහවැලි ජල සුරක්ෂිතතා ආයෝජන වැඩසටහන/ மகாவலி நீர் பாதுகாப்பு முதலீட்டு நிகழ்ச்சித் திட்டம்/ Mahaweli Water Security Investment Program (MIWSIP)



වයඹ පළාත් මහ ඇළ ව්‍යාපෘතිය/ வட மேல்மாகாண கால்வாய் கருத்திட்டம்/ North Western Province Canal Project (NWPCP)



උතුරු මැද පළාත් මහ ඇළ ව්‍යාපෘතිය/ வட மத்திய மாகாண கால்வாய்/ North Central Province Canal Project (NCPCP)



මිනිපේ වම් ඉවුරු ඇළ පුනරුත්ථාපන ව්‍යාපෘතිය/ மினிபே இடக் கரை கால்வாய் மறு சீரமைப்பு /Minipe Left Bank Canal Rehabilitation Project (MLBCRP)

2. உமா ஓய் நெருக்கடிப் பண்பாட்டு வளப்படுத்தல்/ உமா ஓய் பல் நோக்கு அபிவிருத்தி
கருத்திட்டம்/ Uma Oya Multipurpose Development Project



புதுல்போல லேட் / புஹுல்பொல அணைக்கட்டு /
Puhulpola Dam



ඩයරබා ජලාශය/ ධාරාබා අභයාරාමය / Dyaraba Dam



பெர்டர் ௧⁰ /பெற அரா சுரங்கப்பாதை/Headrace Tunnel



புதுகோட்டை/நிலத்தடி மின் நிலையம்
/Underground power house

3. மொரஹகண்ட் கலிங்க ஷ்ராவஸி வ்யாபாரி/ மொரகஹகந்த க்ரு கங்கை நீர்த்தேக்க க்ருத்திட்டம்/ Moragahakanda Kaluganga Reservoir Project



மொரஹகண்ட் சலாஹ/ மொரகஹசந்த நீர்த்தேக்கம்/
Moragahakanda Reservoir



கலுங்கா சீர்தா/கலு கங்கை நீர்த்தேக்கம்/
Kaluganga Reservoir



ஓர்வேல நுலந ஸ்டீவி கிரீமே ஸ்டேஷன்/ குருவெல முள்குடியேற்ற பிரதேசம்/ Guruwela resettlement area

4. ஸீகாஷ்ட்ட ஸ்லாடார் னா ஸ்ல ஸுதீஸன் கலூமனாகர்ஊ லாஸாஸிஸ /ஒருங்கிணைந்த நீரேந்து மற்றும் நீர்வளங்கள் முகாமைத்துவ கருத்திட்டம் / Integrated Watershed and Water Resource Management Project (IWRMP)



கலீமடி ஸேர்ஸனா னுமஸே ஸுநிஸுஸ்கர்ஊஸ கிரீம - லூஸுஸாஸி / கல்மடு திட்டத்தில் சீர்திருத்தங்கள் - மூலஸ்தை / Rehabilitation of Kalmadu Scheme Headworks



மூதாந்னுலூ ஸேர்ஸனா னுமஸே ஸுநிஸுஸ்கர்ஊஸ கிரீம / முகத்தாந்னுளம் திட்டத்தை சீரமைத்தல் / Rehabilitation of Muhathankulam Scheme



அகத்திமூறிப்பு லூவ ஸுநிஸுஸ்கர்ஊஸ கிரீம / அகத்திமூறிப்பு ஏரியை புனரமைத்தல் / Rehabilitation of Akathimurippu Tank



வதலகோடி யோசனா ஐமயே D1, D2, D4 ஈல லார்ட
புரி஑஑ீகரணய கிரீம / படலகொட திட்டத்தில D1, D2,
D4 கால்வாய்களே புளரமேத்தல் / Rehabilitation of
D1, D2, D4 canals in Bathalagoda Scheme



டேவஹுவா யோசனா ஐமய ஈல லார்டயே ஓடிகிரீம - டிஹீரீ
/ தேவாஹுவா திட்டத்தின் கால்வாய் நிர்மாணம் /
Canal Construction of Dewahuwa Scheme



Rip Rap ஓடிகிரீம கஞ்சுறு / Rip Rap கட்டுமான பணிகள் - அம்பாறை / Rip Rap Construction works – Ampara



5. டேதததததத விபரீயா஑யன்஑ ஈ஑ு஑ுரீலீம ஑ட஑ா ஑ு ஑ீகா஑டீ஑ ஑ர கலமனாகரண
லயா஑ாநிய/கால நிலை மாற்றங்களுக்கு இயைபாக்கமடவதற்கான ஓருங்கிணைந்த நீர்
முகாமைத்துவ கருத்திட்டம்/Climate Resilient Integrated Water Management
Project (CRIWMP)



ஈடியாபுலியன்஑ுல ஑ுமீய ஑ர ஑மீ஑ாடன லயா஑ாநிய - ஑஑ுநியா஑ டீ஑ீத்ரீ஑ீ஑ய/ ஆடியன்஑ுளம் கிராமிய நீர் விநியோக
திட்டம் - வவுனியா மாவட்டம் / Andiyapuliyanakulam Rural Water Supply System (RWSS)



අනුරාධපුර මැදවම්මිය අළුත් හල්මිල්ලාව එල්ලංග පද්ධතියේ
අතරමැදි කන්න වගාව / அநுராதபுரம் மெதவாச்சிய
அலுத் ஹல்மில்லேவ எல்லங்க முறைக்கு
இடைப்பட்ட பயிர் செய்கை / Anuradhapura
Medavachchia Aluth Halmillewa Ellanga system inter-
season cropping



සුභාවිත කෙසෙල් පරවුල් ආශ්‍රිත අත්කම් නිෂ්පාදන වන්නී
ග්‍රීන් ගොවි වෙළඳපොළ ආශ්‍රිත කර්මාන්තය / இயற்கை
வாழை இலை கைவினைப்பொருட்கள் வன்னி பசுமை
உழவர் சந்தை தொடர்பான தொழில்கள் / Natural
Banana Leaf Handicrafts Vanni Green Farmers Market
Related industries



වැසිජල වැංකි පද්ධති සවි කිරීම සහ නඩත්තු පුහුණු පැවැත්වීම /
மழைநீர் தொட்டி அமைப்பு நிறுவுதல் மற்றும்
பராமரிப்பு பயிற்சி நடத்துதல் / Installation of Rain
water Harvesting tanks and conducting O & M Trainings



පොළොන්නරුව ගල්මිය සත්ත්ව අහාර සැකසුම් හා
විකුණුම් මධ්‍යස්ථානය / பொலன்னறுவை கலோயா
விலங்கு உணவு பதப்படுத்துதல் மற்றும் விற்பனை
நிலையம் / Polonnaruwa Galoya Animal Food
Processing and Sales Centre

6. පහළ මල්වතු ඔය බහුකාර්ය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය / தாழ் மல்வத்து ஓய பல்நோக்குஅபிவிருத்தி கருத்திட்டம்/ Lower MalwathuOya Multi Sector DevelopmentProject



පස් වේලි ඉදිකිරීම් කටයුතු/ மண்வேலைகளின் கட்டுமானம் / Construction of Earthen Embankment
Works



தாவத ப஢ி கிரிதே துதேதல லாரத ஓ஢ிகிரிதே
கததது / தீளகுடிதேற்ற பகுதிகளில் தீதி
நிர்மாண நடவடிக்கைகள் / Road Construction
works for Resettlement Area



஢ுது துரூலிதேதி ஓ஢ிகிரிதே கததது / மண்
தேலைகளின் கட்டுமானம் / Construction of RB
Sluice Works

7. தல்திதில தலாத லாபாதித / தல்பிட்டிகல நீர்த்தேக்க கருத்திட்டம் / Thalpitigala Reservoir Project



தேதே துதேத லாரத / அணை அணுகல் சாலை / Dam Access Road

8. துதரததிலே ஢ுருக்துதீத லுத துதிதஃதீகரதத கிரித/நுதரெலிதா பரெக்தென்ன குளத்தை மறு சீரமைத்தல் / Restoration of Barrack Plain Tank in NuwaraEliya



஢ுருக்துதேத லுத துதரதத லாபாதிதே ஓ஢ிகிரிதே கததது / பரெக்துதேன் திரிதின் கட்டுமானம் / Construction
of Barrack Plane lake

தீர்மானக அாசனன ஁பனே தீர்மானக வன வராபாதி / வுபபபனன்
செயற்பபபும் நிறுவனத்தின் ஁டாக நடைமுறைப்பபபுத்தப்பபபும்
கருத்திட்டங்கள்/ நிகழ்ச்சிகள்

Projects / Programmes Implemented under the Implementing Institutions

வாரிவாரித டெபார்தமென்துவ
நீர்ப்பாசன திணைக்களம்
Irrigation Department

1. ஁ான் ஁ய சலா஁ வராபாதி/யான் ஁யா நீர்த்தேக்கத் திட்டம்/ Yan Oya Reservoir Project



஁ான் ஁ய சலா஁ திணைக்களம் சயன்தி வுப ப்ரபான அுல
வுபிபிபுபு கிரிம / ஁யன்திவாவியின் பிர்தான
கால்வாய் மேம்பபபுத்தல் / Yan Oya Downstream
Jayantiwewa Main canal Improvements



஁ப்பன் வுப 2023/2024 ம஁ கன்னசே நவ கபுபுர ஁பிதி /
இஸ்ஸன்வெவ புதிய வயற்காணிகள் / Issanwewa
new paddy Lots 2023/2024 Maha



஁ான் ஁ய சலா஁ திணைக்களம் சயன்தி வுப D அுல
வுபிபிபுபு கிரிம / ஁யன்திவாவியின் கீழ்
நீரோட்டத்தின் D கால்வாய் மேம்பபபுத்தல் / Yan
Oya Downstream Jayantiwewa D canal
Improvements



஁ப்பன்வுப சலா஁ / இஸ்ஸன்வெவ நீர்த்தேக்கம்
/ Issanwewa tank

2. பහல ூவ மடா ஁ ஁ப பரம஁ ஁வர்டன வ஁ப஁கி/கீழ் ஁வ஁ திட்டம்/ Lower Uva Project



டெபரா ஁ர ப஁தீ஁ ஁ுல ஓடி கிரீம்/ டெபரா ஁ரா ஁஁ட்டி க஁ல்வ஁ய் ஁மைத்தல்/ Construction of Debaraara feeder canal

3. ம஁ர஁ ஁ல஁ய/ ம஁ர஁஁ நீர்த்தேக்கம்/ Morana Reservoir



புட஁ ஁ுல ஁ுமீம் ம஁ர஁ய஁ ஁வர்டன க஁பு஁ு/ பிரத஁ ஁஁ணக்கரை ப஁த஁யின் ஁பிவிருத்தி பணிகள் / Development of road along Main canal

ம஁ர஁ ஁ல஁ வ஁ப஁கி/ ம஁ர஁஁ நீர்த்தேக்கதிட்டம்/ Morana Reservoir Project

4. ஁ுலீல வுல ஁ல஁ய/ ஁ல் வ஁வி நீர்த்தேக்கம்/ Ella Wewa Reservoir



஁஁ர஁லீல ஁஁ புட஁ ஁ுமீம஁஁ ஁஁஁ ஓபுர் ஓடிகிரீம்/பிரத஁ கர஁யின் மதகு மற்றும் வலது கரை கட்டுதல்/Sluice structure and Right Bank of Main Bund

புட஁ ஁ுமீம஁஁ வமீ ஓபுர் ஓடிகிரீம்/ பிரத஁ கர஁யின் வலது கர஁யைக் கட்டுதல் / Construction of Left Bank of Main Bund

5. මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ කඩිනම් වාරි සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය (වෙල්ලස්ස නවෝදය) /
මොනරාගල මாவட்டத்தில் துரிதப்படுத்தப்பட்ட நீர்ப்பாசன அபிவிருத்தி
கருத்திட்டம் -வெல்லஸ்ஸ நவோதய / Accelerated Irrigation Development
Project in Monaragala District (WellassaNavodaya)



වෙල්ලස්ස නවෝදය ව්‍යාපෘතිය යටතේ සිදුකරන ඉදිකිරීම්/ வெல்லஸ்ஸ நவோதய திட்டத்தின்
கீழ்கட்டுமானப்பணிகள்/ Construction works under Wellassa Navodaya Project

6. කැළණි ගඟ ආරක්ෂණ බැම්ම ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය/ களனி நதி அணைக்கட்டு
பாதுகாப்பு/ Kelani River Bund Protection Project



කැළණි උතුරු බැම්ම ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම /களனி
வடக்கு கரை புனரமைப்பு/ Kelani North bund
rehabilitation



සුළු ගංවතුර ආරක්ෂණ නිර්මාණයන් වැඩිදියුණු කිරීම /
கட்டமைப்பினைமேம்படுத்தல் /
Improvements to MFP Structures / MFP

7. ගොඩගමුව ව්‍යාපෘතිය සංවර්ධනය කිරීම හා වැඩිදියුණු කිරීම/ கொடிகமுவு குளத்தின்
அபிவிருத்தி மற்றும் மேம்பாடுகள்/ Development and improvement of Godigamuwa
Tank



පිට්ටානෙහි ඉදිකිරීම් කටයුතු/ கசிவு கட்டுமானம்/ Construction of Spill

8. කැළණි, මුන්දෙනි ආරු, කළු, නිල්වලා හා ගිංගා දෝණි වල ගංවතුර වැළැක්වීමේ ව්‍යාපෘතිය/
களனி, முண்டேனியாறு, களு, நிலவல மற்றும் ஜின்கங்கைப்படுகைகளில் வெள்ளத்தணிப்புத் திட்டங்கள்/
Flood Mitigation Projects in Kelani , Mundeniaru, Kalu, Nilwala & Gin Ganga basin



තල්ගහගොඩ පොම්පාගාරය වැඩිදියුණු කිරීමේ කටයුතු /
தல்கஹகொட நீரிரைப்பு
நிலையமேம்படுத்தல் பணிகள் / Improvements
work – Thalgahagoda Pump House



කැපු ඇල වැඩිදියුණු කිරීම / கெபு எல கால்வாய்
மேம்படுத்தல் / Improvements to Kepu ela

9. මා මය අත්තනගලු හා බෙන්තර ගඟ යන ගංගා දෝණි වල ගංවතුර වැළැක්වීමේ
ව්‍යාපෘතිය/ மாவோயா, அத்தனகலு ஓயா மற்றும் பெந்தர கங்கையில் வெள்ளப் பாதுகாப்பு
அமைப்புகளை மேம்படுத்துதல் / Mitigate floods in Maoya , Aththanagaluoya and Bentara
Ganga



බෙන්තර ගඟ දකුණු ඉවුර ව්‍යාපාරයේ ඇලවල් පවිඳු
කිරීම / பெந்தர கங்கையின் வலதுகரைத்
திட்டத்தினை சுத்தப்படுத்தல் / Canal clearing at
Bentara RB scheme



මහ මය බාදන වාරක ඉදිකිරීම / மகா ஓயாவின்
groynes ஐ நிர்மாணித்தல் / Construction of
groynes in Maha oya

10. උමාමය පහළ නිමින සංවර්ධනය /உமா ஓய பல்நோக்கு அபிவிருத்தி / Uma Oya Downstream
Development



திரந்தர தவந்த வுபபபபப / நீர்ப்பாசன துணை
அமைப்பின் வழக்கமான பராமரிப்பு / Regular
maintenance of Irrigation sub system



ராசுனைய வாகாரய / ராஜாங்கனை திட்டம் /
Rajanganaya Project

காதி திசபாடிய/ விவசாய உற்பத்தி / Agricultural
Production



3வத காதையே இம் வதாவி - ராசுனைய வாகாரய கத
புதலிதய / பதமடிலேல வாகாரய / 3வது பருவ பயறு
வளர்ப்பு - ராஜாங்கனை மற்றும் பதுலுடியா /
பதமடில்லா திட்டம் 3rd Season Green Gram
cultivation – Rajanganaya Project and Badulu Oya /
Bathmedilla Project

வாரி கசுசுகாதிகாசு / நீர்ப்பாசன கலாச்சாரத்தின் அம்சங்கள் / Irrigation Cultural Activities



“கிரி டலதா யல் அஸ்வானு பூஜை” / “ஸ்ரீ தலதா யல்
அஸ்வானு பூஜை” / “Siri Daladha Yal Aswanu
Pujawa”




வாரி கல பூதேத மலிபதீன் யல் அஸ்வானு பூஜை / பாசனப்
பகுதி அளவில் யல் அஸ்வானு பூஜை / Yal
Aswanu Puja irrigation sector wise

ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය
இலங்கை மகாவலி அதிகாரசபை
Mahaweli Authority of Sri Lanka

මහවැලි කලාපවල අකහැර දැමූ ඉඩම් ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් කෘෂි ව්‍යවසායකත්ව ගම්මාන 10ක් පිහිටුවීම / மகாவலி வலயங்களில் கைவிடப்பட்ட காணிகளைப் பயன்படுத்திய வண்ணம் விவசாயத் தொழில் முனைவு தொடர்பாக 10 கிராமங்களை நிலை நாட்டுதல் / Establishment of 10 Agro-entrepreneurship villages, utilizing abandoned lands in Mahaweli Zones

ඇමුල් කෙසෙල් නිෂ්පාදන ගම්මානය - වලව කලාපය / புளி வாழை உற்பத்திக் கிராமம் - வளவ அமைப்பு / Embul Banana Production Village – System Walawa



ඉහළ වටිනාකමකින් යුත් හෝග නිෂ්පාදන ගම්මානයක් (ආරක්ෂිත නිවස යටතේ) පිහිටුවීම
වැඩසටහනේ ප්‍රගතිය-කලාපය එච් /උයර් මතිப்பு පයිර්
உற்பத்தி கிராமத்தை (பாதுகாக்கப்பட்ட வீட்டின் கீழ்) நிறுவுதல் திட்டத்தின் முன்னேற்றம்-அமைப்பு H / Establishment of High value crop production village (under Protected House) program progress-System H


ඉංජිනේරුමය කාර්යයන් පිළිබඳ මධ්‍යම උපදේශක කාර්යාංශය
මத்திய පොඟ්‍රියියල් ආලෝශනෙප් පණියකම
Central Engineering Consultancy Bureau (CECB)



බ්‍රොඩ්ලන්ඩ්ස් ජල විදුලි ව්‍යාපෘතිය / පිරාට්ලේන්ඩ්ස් තීර්මින් තිට්ටම/Broadlands hydropower project



නාවික ජැටිය ඉදිකිරීම - ත්‍රිකුණාමලය / ඉට්ටි කට්ටුමානම -
තිරුකොණමමෙ / Construction of Navel Jatty - Trincomalee



වරාය නගර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය / කොලුමුපු තුහුරෙමුක
තරු අපිවිලුති තිට්ටම / Colombo Port City
development project

මධ්‍යම ඉංජිනේරු සේවා පෞද්ගලික සමාගම
මத்தිය පොඟ්‍රියියල් සේවකරු තනියාර් ත්‍රිලවනම
Central Engineering Services (Pvt) Ltd



රත්නපුර අධිකරණ සංකීර්ණය ඉදිකිරීම / ඉරත්තිනපුරියිල්
ත්‍රිමනර් වලාකම කට්ටුම / Construction of Court
Complex at Rathnapura



රත්නපුර මහ රෝහලේ රේඩියෝ ඇක්සලරේටර් කාමරය සහ
විකිරණ විකිණක දෙපාර්තමේන්තුව / ඉරත්තිනපුරි
පොතුමෙතිසාලෙයිල්ලිනියර්ආක්සිලරේටර්අහර
මර්තරුම කතිරියක්කිසිසෙප්පිරිවු / Linear Accelerator
Room & Radiotherapy Department at General Hospital,
Rathnapura



ජාතික විගණන කාර්යාලය

தேசிய கணக்காய்வு அலுவலகம்

NATIONAL AUDIT OFFICE



මගේ අංකය
எனது இல.
My No.

} අයිඩබ්එම්/ඒ/එම්අයි/එස්එ/2023

ඔබේ අංකය
உமது இல.
Your No.

}

දිනය
திகதி
Date

} 2024 සැප්තැම්බර් 09 දින

ලේකම්

වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය

වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය 2023 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා වූ මූල්‍ය ප්‍රකාශන
පිළිබඳව 2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ 11(1) වන වගන්තිය ප්‍රකාරව විගණකාධිපති
සම්පිණ්ඩන වාර්තාව

යථෝක්ත වාර්තාව හා මූල්‍ය ප්‍රකාශනයේ භාෂාත්‍රයෙන් වූ මුල් පිටපත් මේ සමඟ එවා ඇත.

එම්.ඩී. සුදර්ශනී අමරතුංග
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර විගණකාධිපති
විගණකාධිපති වෙනුවට

පිටපත :- අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්, රාජ්‍ය ගිණුම් දෙපාර්තමේන්තුව





ජාතික විගණන කාර්යාලය

தேசிய கணக்காய்வு அலுவலகம்

NATIONAL AUDIT OFFICE



මගේ අංකය
எனது இல.
My No.

} අයිඩබ්එම්/ඒ/එම්අයි/එල්එ/2023

ඔබේ අංකය
உமது இல.
Your No.

}

දිනය
திகதி
Date

} 2024 සැප්තැම්බර් 07 දින

ප්‍රධාන ගණන්දීමේ නිලධාරී

වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය

ශීර්ෂය 198 - වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ 2023 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා වූ මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළිබඳව 2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ 11(1) වගන්තිය ප්‍රකාරව විගණකාධිපති සම්පිණ්ඩන වාර්තාව.

1. මූල්‍ය ප්‍රකාශන

1.1 තත්ත්වගණනය කළ මතය

ශීර්ෂය 198 - වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ 2023 දෙසැම්බර් 31 දිනට මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශනය, එදිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා වූ මූල්‍ය කාර්යසාධන ප්‍රකාශනය හා මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශනය සහ ප්‍රමාණාත්මක ගිණුම්කරණ ප්‍රතිපත්තිවලට අදාළ තොරතුරු ද ඇතුළත් මූල්‍ය ප්‍රකාශනවලට අදාළ සටහන්වලින් සමන්විත 2023 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා වූ මූල්‍ය ප්‍රකාශන, 2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ විධිවිධාන සමඟ සංයෝජිතව කියවිය යුතු ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 154(1) ව්‍යවස්ථාවේ ඇතුළත් විධිවිධාන ප්‍රකාර මාගේ විධානය යටතේ විගණනය කරන ලදී. 2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ 11(1) වගන්තිය ප්‍රකාරව වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලබන මෙම මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළිබඳව මාගේ අදහස් දැක්වීම් හා නිරීක්ෂණයන් මෙම වාර්තාවේ සඳහන් වේ. 2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ 11(2) වගන්තිය ප්‍රකාරව ප්‍රධාන ගණන්දීමේ නිලධාරී වෙත වාර්ෂික විස්තරාත්මක කළමනාකරණ විගණන වාර්තාව යථා කාලයේදී නිකුත් කරනු ලැබේ. ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 154(6) ව්‍යවස්ථාව සමඟ සංයෝජිතව කියවිය යුතු 2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ 10 වගන්තිය ප්‍රකාරව ඉදිරිපත් කළ යුතු විගණකාධිපති වාර්තාව යථා කාලයේදී පාර්ලිමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ.

මෙම වාර්තාවේ 1.6 ඡේදයේ දක්වා ඇති කරුණුවලින් වන බලපෑම හැර, මූල්‍ය ප්‍රකාශනවලින් 2023 දෙසැම්බර් 31 දිනට වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ මූල්‍ය තත්ත්වය සහ එදිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා එහි මූල්‍ය කාර්යසාධනය හා මුදල් ප්‍රවාහය පොදුවේ පිළිගත් ගිණුම්කරණ මූලධර්මවලට අනුකූලව සත්‍ය හා සාධාරණ තත්ත්වයක් පිළිබිඹු කරන බව මා දරන්නා වූ මතය වේ.



1.2 තත්ත්වගණනය කළ මතය සඳහා පදනම

මෙම වාර්තාවේ 1.6 ඡේදයේ දක්වා ඇති කරුණු මත පදනම්ව මාගේ මතය තත්ත්වගණනය කරනු ලැබේ. ශ්‍රී ලංකා විගණන ප්‍රමිතිවලට (ශ්‍රී.ලං.වි.ප්‍ර) අනුකූලව මා විගණනය සිදු කරන ලදී. මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් මාගේ වගකීම, විගණකගේ වගකීම යන වගන්තියේ තවදුරටත් විස්තර කර ඇත. මාගේ මතය සඳහා පදනමක් සැපයීම උදෙසා මා විසින් ලබා ගෙන ඇති විගණන සාක්ෂි ප්‍රමාණවත් සහ උචිත බව මාගේ විශ්වාසයයි.

1.3 මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් ප්‍රධාන ගණන්දීමේ නිලධාරීගේ හා ගණන්දීමේ නිලධාරීගේ වගකීම

පොදුවේ පිළිගත් ගිණුම්කරණ මූලධර්මවලට අනුකූලව හා 2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ 38 වගන්තියේ සඳහන් විධිවිධානවලට අනුකූලව සත්‍ය හා සාධාරණ තත්ත්වයක් පිළිබිඹු කෙරෙන පරිදි මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කිරීම හා වංචා සහ වැරදි හේතුවෙන් ඇති විය හැකි ප්‍රමාණාත්මක සාවද්‍ය ප්‍රකාශනයන්ගෙන් තොරව මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කිරීමට හැකි වනු පිණිස අවශ්‍යවන අභ්‍යන්තර පාලනය තීරණය කිරීම ප්‍රධාන ගණන්දීමේ නිලධාරීගේ වගකීම වේ.

2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ 16(1) වගන්තිය ප්‍රකාරව අමාත්‍යාංශ විසින් වාර්ෂික හා කාලීන මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කිරීමට හැකිවන පරිදි ස්වකීය ආදායම්, වියදම්, වත්කම් හා බැරකම් පිළිබඳ නිසි පරිදි පොත්පත් හා වාර්තා පවත්වා ගෙන යා යුතුය.

ජාතික විගණන පනතේ 38(1)(ඇ) උප වගන්තිය ප්‍රකාරව අමාත්‍යාංශ මූල්‍ය පාලනය සඳහා සඵලදායී අභ්‍යන්තර පාලන පද්ධතියක් සකස් කර පවත්වා ගෙන යනු ලබන බවට ප්‍රධාන ගණන්දීමේ නිලධාරී සහතික විය යුතු අතර එම පද්ධතියේ සඵලදායීත්වය පිළිබඳව කලින් කල සමාලෝචනයක් සිදු කර ඒ අනුව පද්ධතිය ඵලදායී ලෙස කරගෙන යාමට අවශ්‍ය වෙනස්කම් සිදු කරනු ලැබිය යුතුය.

1.4 මූල්‍ය ප්‍රකාශන විගණනය පිළිබඳ විගණකගේ වගකීම

සමස්ථයක් ලෙස මූල්‍ය ප්‍රකාශන, වංචා හා වැරදි හේතුවෙන් ඇතිවන ප්‍රමාණාත්මක සාවද්‍ය ප්‍රකාශනයන්ගෙන් තොර බවට සාධාරණ තහවුරුවක් ලබාදීම සහ මාගේ මතය ඇතුළත් විගණන වාර්තාව නිකුත් කිරීම මාගේ අරමුණ වේ. සාධාරණ සහතිකවීම උසස් මට්ටමේ සහතිකවීමක් වන නමුත්, ශ්‍රී ලංකා විගණන ප්‍රමිති ප්‍රකාරව විගණනය සිදු කිරීමේදී එය සෑම විටම ප්‍රමාණාත්මක සාවද්‍ය ප්‍රකාශනයන් අනාවරණය කර ගන්නා බවට වන තහවුරු කිරීමක් නොවනු ඇත. වංචා සහ වැරදි තනි හෝ සාමූහික ලෙස බලපෑම නිසා ප්‍රමාණාත්මක සාවද්‍ය ප්‍රකාශනයන් ඇති විය හැකි අතර, එහි ප්‍රමාණාත්මකභාවය මෙම මූල්‍ය ප්‍රකාශන පදනම් කර ගනිමින් පරිශීලකයන් විසින් ගනු ලබන ආර්ථික තීරණ කෙරෙහි වන බලපෑම මත රඳා පවතී.

ශ්‍රී ලංකා විගණන ප්‍රමිති ප්‍රකාරව විගණනයේ කොටසක් ලෙස මා විසින් විගණනයේදී වෘත්තීය විනිශ්චය සහ වෘත්තීය සැකමුසුබවින් යුතුව ක්‍රියා කරන ලදී. මා විසින් තවදුරටත්,

- ප්‍රකාශ කරන ලද විගණන මතයට පදනමක් සපයා ගැනීමේදී වංචා හෝ වැරදි හේතුවෙන් මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල ඇති විය හැකි ප්‍රමාණාත්මක සාවද්‍ය ප්‍රකාශයන් ඇතිවීමේ අවදානම් හඳුනාගැනීම හා තක්සේරු කිරීම සඳහා අවස්ථාවෝචිතව උචිත විගණන පරිපාටි සැලසුම් කර ක්‍රියාත්මක කරන ලදී. වරදවා දැක්වීම් හේතුවෙන් සිදුවන ප්‍රමාණාත්මක සාවද්‍ය ප්‍රකාශයන්ගෙන් සිදුවන බලපෑමට වඩා වංචාවකින් සිදුවන්නා වූ බලපෑම ප්‍රබල වන්නේ ඒවා දුස්සන්ධානයෙන්, ව්‍යාජ ලේඛන සැකසීමෙන්, වේතනාන්විත මහභරීම්, වරදවා දැක්වීමෙන් හෝ අභ්‍යන්තර පාලනයන් මග හැරීමෙන් වැනි හේතු නිසා වන බැවිනි.
- අභ්‍යන්තර පාලනයේ සඵලදායීත්වය පිළිබඳව මතයක් ප්‍රකාශ කිරීමේ අදහසින් නොවුවද, අවස්ථාවෝචිතව උචිත විගණන පරිපාටි සැලසුම් කිරීම පිණිස අභ්‍යන්තර පාලනය පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබා ගන්නා ලදී.
- හෙළිදරව් කිරීම් ඇතුළත් මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල ව්‍යුහය සහ අන්තර්ගතය සඳහා පාදක වූ ගනුදෙනු හා සිද්ධීන් උචිත හා සාධාරණ අයුරින් මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල ඇතුළත් බව ඇගයීම.
- මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල ව්‍යුහය හා අන්තර්ගතය සඳහා පාදක වූ ගනුදෙනු හා සිද්ධීන් උචිත හා සාධාරණව ඇතුළත් වී ඇති බව සහ හෙළිදරව් කිරීම් ඇතුළත් මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල සමස්ථ ඉදිරිපත් කිරීම අගයන ලදී.

මාගේ විගණනය තුළදී හඳුනාගත් වැදගත් විගණන සොයාගැනීම්, ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර පාලන දුර්වලතා හා අනෙකුත් කරුණු පිළිබඳව ප්‍රධාන ගණන්දීමේ නිලධාරී දැනුවත් කරමි.

1.5 වෙනත් නෛතික අවශ්‍යතා පිළිබඳ වාර්තාව

2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ 6(1)(ඇ) වගන්තිය ප්‍රකාරව පහත සඳහන් කරුණු මා ප්‍රකාශ කරමි.

(අ) ඉකුත් වර්ෂයට අදාළ මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළිබඳ මා විසින් කර තිබුණු පහත සඳහන් නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කර නොතිබුණි.

ඉකුත් වර්ෂයට අදාළ වාර්තාවේ යොමුව	ක්‍රියාත්මක කර නොතිබුණු නිර්දේශය	මෙම වාර්තාවේ ඡේද යොමුව
----------------------------------	----------------------------------	------------------------

3.8 කළමනාකරණ දුර්වලතා	රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් අමාත්‍යාංශ ලේකම් වෙත ලබා දී ඇති නියෝග ක්‍රියාත්මක කර, වසර 13 ක් තුළ ක්‍රියාත්මක	3.5 කළමනාකරණ දුර්වලතා
-----------------------	---	-----------------------

කිරීමක් නොකිරීමට හේතු වූ කරුණු, වාර්ෂික
දෙපාර්තමේන්තුව තුළ එම කාල සීමාව තුළ සිදු වී
ඇති අවහිතයන් පිළිබඳ තක්සේරුවක් සමඟ
රාජ්‍ය ගිණුම්කාරක සභාව වෙත වාර්තා කළ
යුතුය

1.6 මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළිබඳ අදහස් දැක්වීම

1.6.1 ආදායම්

ඒසීඑ-1(ii) ආකෘතියේ මූලික ආදායම් ඇස්තමේන්තුව සහ සංශෝධිත ආදායම් ඇස්තමේන්තුව අතර විචලතාව පැහැදිලි කිරීම පිළිබඳ ප්‍රකාශයේ සංශෝධිත ආදායම් ඇස්තමේන්තුව ලෙස රු. 1,335,900,000 ක් සටහන් කළ යුතු වුවද, එහි මූලික ආදායම් ඇස්තමේන්තුව වූ රු. 1,275,355,000 සංශෝධිත ආදායම් ඇස්තමේන්තුව ලෙසද සටහන් කර තිබුණි. මේ හේතුවෙන් ආකෘතියේ “වෙනස මූලික ආදායම් ඇස්තමේන්තුවේ % ලෙස” සහ “වෙනස්කම්ලට හේතු” දක්වා නොතිබූ අතර සංශෝධිත ආදායම් ඇස්තමේන්තුව රු. 60,545,000 ක් අඩුවෙන් දක්වා තිබුණි.

1.6.2 විගණනය සඳහා සාක්ෂි නොවීම

වැය විෂය අංක 198-2-3-2506 යටතේ වැයකර තිබූ රු. 33,582,127,928 න් රු.25,897,281,327 ක් එනම් සියයට 77 ක්, වෙනත් වැය ශීර්ෂ 07 ක ගණන්දීමේ නිලධාරීන් විසින් වැයකර මාසික ගිණුම් සාරාංශ මගින් වාර්තාකර තිබුණි. ඊට අදාළ වියදම් මු.රෙ.146(අ), (ආ) ප්‍රකාරව වෙනත් ගණන්දීමේ නිලධාරීන් විසින් සිදුකර ඇති බව සහතික කිරීමට අදාළ තොරුතුරු විගණනයට ඉදිරිපත් නොකෙරුණි.

2. මූල්‍ය සමාලෝචනය

2.1. අග්‍රිම කළමනාකරණය

සමාලෝචිත වර්ෂය තුළ අමාත්‍යාංශය සැලසුම් කරන ලද කාර්යයන් ඉටුකිරීම සඳහා සැලසුම් කර තිබුණු මුළු අග්‍රිම අවශ්‍යතාවය වූ රු.මිලියන 69,217 යටතේ රු. මිලියන 30,587 ක් වැය කිරීම සඳහා අමාත්‍යාංශය විසින් සැලසුම් කර වරින් වර භාණ්ඩාගාරයෙන් ප්‍රතිපාදන ඉල්ලුම් කර තිබුණද ලැබී තිබුණු මුළු ප්‍රතිපාදනය රු. මිලියන 11,131 ක් එනම්, ඉල්ලුම් කරන ලද අග්‍රිමයෙන් සියයට 36 ක් පමණක් වීම නිසා රු. මිලියන 19,456 ක ප්‍රතිපාදන උපයෝජනය කිරීමට නොහැකි වී තිබුණි.

2.2 ආදායම් කළමනාකරණය

- (අ) මොරගකන්ද ජල විදුලි බලාගාර ව්‍යාපෘතියේ අදියර I, II හා III මගින් උත්පාදිත විදුලිය වෙනුවෙන් 2021 – 2023 කාලපරිච්ඡේදය තුළ ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය විසින් රු.3,697,431,708 ක ඉන්වොයිස්පත් ඉදිරිපත් කර තිබූ නමුත් ඉන් සියයට 23 ක් හෙවත් රු.853,731,252 ක් පමණක් ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය විසින් ගෙවා තිබුණි. 2021 වර්ෂයේ සිට ඉදිරිපත්කළ ඉන්වොයිස්පත්වලින් අය නොවූ රු.2,843,700,456 ක වටිනාකම අයකර ගැනීම සඳහා ප්‍රමාණවත් ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොතිබුණි.
- (ආ) ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයෙන් භාණ්ඩාගාර මෙහෙයුම් දෙපාර්තමේන්තුවට අයවිය යුතු ආදායම් අයකර ගැනීම සඳහා ඉදිරිපත් කර තිබූ ඉන්වොයිස්පත් සඳහා ගෙවීම් කළ යුතු දිනය නියම කර, ප්‍රමාණවත් ගෙවීම් කාලයක් ලබාදී අනතුරුව පොළී අයකළ හැකිවන පරිදි ගිවිසුම්ගතව නොතිබීම නිසා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයෙන් අදාළ මුදල් සහ පොළිය අයකර ගැනීමට නොහැකි වී තිබුණි.

2.3 වියදම් කළමනාකරණය

- (අ) ඇස්තමේන්තු සකස් කිරීමේ දී අවශ්‍යතා හඳුනාගැනීමකින් තොරව මුදල් වෙන්කර ගැනීම, සැලසුම් කළ පරිදි වැඩ කටයුතු නොකිරීම යන හේතු නිසා සමාලෝචිත වර්ෂයේ දෙසැම්බර් 31 දිනට මූලධන වියදම් වැය විෂය 2 ක් සහ පුනරාවර්තන වියදම් වැය විෂය 2 ක් සඳහා වෙන්කරන ලද පිළිවෙලින් රු.1,500,000 ක් සහ රු.800,000 ක් වූ ශුද්ධ ප්‍රතිපාදනය උපයෝජනය නොකර සම්පූර්ණයෙන්ම ඉතිරිකර තිබුණි.
- (ආ) වැය විෂයයන් 36 ක් සඳහා වෙන්කර තිබුණු එකතුව රු. 63,765,110,000 ක් වූ ශුද්ධ ප්‍රතිපාදනවලින් එකතුව රු.27,507,066,366 ක් හෙවත් සියයට 43 ක් ඉතිරි වී තිබුණි. එහිදී වැය විෂයයන් 36 ක් සඳහා ඉතිරිය සියයට 28 ත් සියයට 99 ත් අතර පරාසයක් ගෙන තිබුණි.

2.4 ප්‍රධාන ගණන්දීමේ නිලධාරී විසින් සිදු කළ යුතු සහතිකවීම්

2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ 38 වන වගන්තියේ විධිවිධාන අනුව ප්‍රධාන ගණන්දීමේ නිලධාරී විසින් පහත සඳහන් කරුණු සම්බන්ධයෙන් සහතික වීම් කළ යුතුව තිබුණත්, ඒ අනුව කටයුතු කර නොතිබුණි.

- (අ) අමාත්‍යාංශයේ මූල්‍ය පාලනය සඳහා සඵලදායී අභ්‍යන්තර පාලන පද්ධතියක් සකස් කර පවත්වා ගෙන යනු ලබන බවට ප්‍රධාන ගණන්දීමේ නිලධාරී සහතික විය යුතු අතර එම පද්ධතියේ සඵලදායීතාවය පිළිබඳව කලින් කළ සමාලෝචනය සිදු කර ඒ අනුව පද්ධති ඵලදායී ලෙස කර ගෙන යෑමට අවශ්‍ය

වෙනස්කම් සිදු කරනු ලැබිය යුතු බවත්, එම සමාලෝචනයන් ලිඛිතව සිදු කර එහි පිටපතක් විගණකාධිපති වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතුව තිබුණත්, එවැනි සමාලෝචනයන් සිදු කළ බවට ප්‍රකාශ විගණනයට ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි.

2.5 නීති, රීති හා රෙගුලාසිවලට අනුකූල නොවීම

නීති, රීති හා රෙගුලාසිවලට අනුකූල නොවීම
 යොමුව

- | | |
|---|--|
| <p>(අ) ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ මුදල් රෙගුලාසි සංග්‍රහයේ මුදල් රෙගුලාසි 1646</p> | <p>ගමන් පිළිබඳ මාසික සාරාංශයේ මුල් පිටපත ද සමඟ ඒ ඒ මාසයේ දෛනික ධාවන සටහන් ඉදිරිපත් කරනු ලබන මාසයට පසු ඊළඟ මාසයේ 15 වන දිනට පෙර ස්වකීය දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානියාගේ මාර්ගයෙන් විගණකාධිපති වෙත එවිය යුතුවේ. වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ සංචිත වාහන 46 ක් පැවතුනද, 2023 වර්ෂයේ එක් වාහනයක පමණක් ධාවන සටහන් ඉදිරිපත් කර තිබූ අතර වාහන 03 කට අදාළව 2023 මැයි මාසය දක්වා ධාවන සටහන් හා තවත් එක් වාහනයක 2023 ජනවාරි මාසයේ ධාවන සටහන් පමණක් ඉදිරිපත් කර තිබුණි. අනෙකුත් වාහන 41 ට අදාළ ධාවන සටහන් ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි.</p> |
| <p>(ආ) 2019 ජුනි 27 දිනැති අංක 05/2019 දරන රාජ්‍ය මුදල් චක්‍රලේඛයේ 03(ඉ) ඡේදය</p> | <p>සේවය හැර ගිය නිලධාරීන් 03 දෙනෙකුගෙන් එකකු ව රු.472,184ක ණය මුදලක් අය විය යුතුව තිබුණු අතර ඉන් එක් නිලධාරියකුගෙන් අය විය යුතු රු.73,062ක් වූ ණය මුදල වර්ෂ 10කටත් වඩා පැරණි විය. එම ණය මුදල ඔවුන්ගේ ඇපකරුවන්ගෙන් ආපසු අයකර ගැනීමට ක්‍රියාකර නොතිබුණි.</p> |
| <p>(ඇ) 2004 ඔක්තෝබර් 11 දිනැති අංක 118 දරන අයවැය චක්‍රලේඛයේ 1.1.7 ඡේදය</p> | <p>වර්ෂ 5කට වැඩි කාලයක් තිස්සේ හඳුනානොගත් රු.434,066ක ණයගැති ශේෂ 2023 මැයි වන විටත් හඳුනාගෙන අයකර ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.</p> |

2.6 අවිධිමත් ගනුදෙනු

- (අ) මොරගහකන්ද කළුගඟ කෘෂිකාර්මික සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය සඳහා තීරුබදු සහන යටතේ ආනයනය කර වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශ ලේකම් නමින් ලියාපදිංචි කරන ලද වාහන සම්බන්ධයෙන් පහත නිරීක්ෂණ කරේ.
- (i) මොරගහකන්ද කළුගඟ කෘෂිකාර්මික සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය සඳහා වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය විසින් සිදුකල ඉල්ලීම් මත රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කරන ලද තීරුබදු සහන බලපත්‍ර යටතේ වාහන 180 ක් හා යන්ත්‍රෝපකරණ 182 ක් ආනයනය කර තිබුණි. 2013 හා 2014 වර්ෂවලදී ආනයනය කර ඇති මෙම වත්කම් සඳහා නිකුත්කර ඇති ආනයන බලපත්‍රවල වලංගු කාලය වසර 1 ත් 2 ත් අතර පරාසයක පැවති අතර 2018 අප්‍රේල් 26 දක්වා ව්‍යාපෘති කාලය දීර්ඝ කර තිබූ නමුත් ඊට අනුරූපීව බදු නිදහස් ආනයන බලපත්‍රයන්හි කාලසීමාව දීර්ඝ කරගෙන නොතිබුණි. ඒ අනුව කොන්ත්‍රාත්කරුවාට ආනයන බලපත්‍ර කොන්දේසි කඩකර අදාළ භාණ්ඩ පරිහරණයට ඉඩකඩ සලසා තිබුණි.
- (ii) ඉංජිනේරු, ප්‍රසම්පාදන හා ඉදිකිරීම් (EPC) කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුම යටතේ ප්‍රති අපනයන පදනම මත උක්ත වාහන ආනයනය කර තිබූ අතර රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත්කර තිබූ බලපත්‍ර කොන්දේසි අනුව අදාළ කාලය අවසානයේ ඒවා ප්‍රති අපනයනය හෝ විනාශ කිරීම සිදු කළ යුතු වුවත් ප්‍රති අපනයනයට හෝ විනාශ කිරීමට කටයුතු කර නොතිබුණි. මීට අමතරව ප්‍රති අපනයනය නොකරන්නේනම් ඒවා රජයට පවරා ගැනීමට හැකියාව පැවතියද ඒ සඳහා ද කටයුතු කර නොතිබුණි.
- (iii) මෙම වාහන හා යන්ත්‍රෝපකරණ අයිතිය කොන්ත්‍රාත්කරු වෙත පවරා දීමට අදාළව ගිවිසුමේ ප්‍රතිපාදන නොතිබියදී වාහන වල අයිතිය කොන්ත්‍රාත්කරු වෙත පවරා දීමට කටයුතු කර තිබුණි. ඒ අනුව මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා ආනයනය කරන ලද වාහන 58 ක්, 76 ක් හා භාණ්ඩ අයිතම 182 ක් කොන්ත්‍රාත්කරුගේ ඉල්ලීම පරිදි පවරා දීමට වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ විරෝධතාවයක් නොමැතිබව වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශ අතිරේක ලේකම්ගේ අංක PREV/2020/00095/CCR/01331 දරන 2022 ඔක්තෝබර් 20 දිනැති ලිපිය හා මොරගහකන්ද කළුගඟ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ අධ්‍යක්ෂකගේ අංක MKDP/PD/ENG/38/VO1 XXXXXX1/2019/5093 දරන 2019 ජූලි 31 දිනැති ලිපිය මගින් රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති දෙපාර්තමේන්තුව වෙත දැනුම් දී තිබුණි.
- (iv) මීට අමතරව වාහන 16 ක් කොන්ත්‍රාත් සමාගම විසින් භාවිතා කරන බවත් ඉතිරි වාහන 30 ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය මගින් භාවිතා කරන බවත්, බලපත්‍ර කොන්දේසි උල්ලංගනය කරමින් වාහන භාවිතය පිළිබඳ වූ විමසීමකට අදාළව ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂක විසින්

2020 අගෝස්තු 10 දින ශ්‍රී ලංකා රේගුවේ ප්‍රධාන සහකාර නිවාරන නිලධාරී වෙත දැනුම් දී තිබුණි.

- (v) කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් භාවිතාකරනු ලබන වාහන 16 අපහරණය කිරීම සඳහා මොරගහකන්ද කළුගහ ව්‍යාපෘතියේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගේ ප්‍රවේශනාපත ප්‍රකාශයට අනුකූලව සිදුකළ රේගු පරීක්ෂණයේදී වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශ ලේකම්ගේ නියෝජිත ලෙස නම් කර තිබූ නිලධාරියා විසින් උක්ත වාහන 16 ට අදාළව Consignee ලෙස කොන්ත්‍රාත් සමාගම පිළිගැනීමට එකඟ වී තිබීම මතභේදයට තුඩු දී තිබුණි. කෙසේ වෙතත් උක්ත එකඟතාවය මත වාහනවල අයිතිය කොන්ත්‍රාත්කරු වෙත පැවරීමට ශ්‍රී ලංකා රේගුවේ විරෝධතාවක් නොමැති බව රේගු අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගේ අංක PREV/2020/00095/CCR/0133 දරන 2020 ඔක්තෝබර් 19 දිනැති ලිපි මගින් මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස් වරයා වෙත දන්වා තිබුණි. ඒ අනුව වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය නමින් ලියාපදිංචි කර තිබූ ප්‍රාථමික ජීප් රථ 3 ක් ඇතුළු ජීප් රථ 5 ක් ඩබල් කැබ් රථ 10 ක් හා වෑන් රථ 01 ක් වශයෙන් වූ වාහන 16 ක් රේගු භාරයට ගෙන කොන්ත්‍රාත්කරු වෙත නිදහස් කර තිබුණි.
- (vi) පරීක්ෂණයෙන් අනතුරුව රේගු ආඥාපනතේ විධි විධාන යටතේ අයකළ හැකි රු.මි. 476 ක දඩය රු.මි. 105 ක් දක්වා අඩුකර 2020 ඔක්තෝබර් 15 දින අයකර තිබුණි.
- (vii) මෙකී වාහන 16 ට අදාළව වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශ ලේකම් ඇමතු රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපත්ති අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගේ අංක FP/R/84/07/66(iii) දරන 2022 පෙබරවාරි 25 දිනැති ලිපිය මගින්, ව්‍යාපෘතිය සඳහා බදු සහන පදනම මත වාහන ආනයන කිරීමට නිකුත් කරන ලද බලපත්‍රයන්හි පිටපත්, වාහන 16 හි වාහන ලියාපදිංචි සහතික වල පිටපත් හා ව්‍යාපෘතිය අවසානයේ වාහන 16 ක් වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශයට භාර නොදීමට හේතු යන තොරතුරු ඉදිරිපත් කරන ලෙස දැනුම් දී වසර 2 කට වඩා වැඩි කාලයක් ගතවී තිබුණද එම තොරතුරු මේ දක්වා ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි.
- (viii) කොන්ත්‍රාත් සමාගම විසින් මෝටර් රථ වල අයිතිය පවරාදීම සඳහා වූ ලිපි ලේඛන හා පැවරුම් ලේඛනයන්හි පිටපත් සහිත ලිපි ගොනුව විගණනයට ඉදිරිපත් නොකෙරුනි.
- (ix) 2020 අගෝස්තු 10 දින ශ්‍රී ලංකා රේගුව වෙත දැනුම් දී තිබූ පරිදි ව්‍යාපෘතිය මගින් බදු සහන බලපත්‍ර යටතේ ආනයනය කර ඇති වාහන අතරින් 30 ක් ව්‍යාපෘති කාර්යාලය මගින් භාවිතා කරනු ලැබුවද එකී වාහන වලට අදාළ ආනයන බලපත්‍රවල කාල සීමාව දීර්ඝ කර ගැනීමට හෝ පවරා ගැනීමට කිසිදු ක්‍රියාමාර්ගයක් ගෙන නොතිබුණි.

3 මෙහෙයුම් සමාලෝචනය

3.1 ව්‍යාපෘති ඉටුකිරීමේ ප්‍රමාදයන්

(අ) (i) අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක ඇස්තමේන්තුගත වටිනාකම රු.මිලියන 49,994 ක් වූ ඵලදායීතා ප්‍රවර්ධනය සහ වාරිමාර්ග පද්ධති කාර්යක්ෂමතාව කළමනාකරණය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය (PEISEIP) සහ තල්පිටිගල ජලාශ ව්‍යාපෘතිය යන ව්‍යාපෘති 2 සඳහා සැලසුම් කළ කාලය මෙන් දෙගුණයකටත් වැඩි කාලයක් ගතවී තිබුණද නිමකර නොතිබුණි. 2017 හා 2014 වර්ෂවල සිට ආරම්භ කර තිබූ එම ව්‍යාපෘතීන්හි කාලය දීර්ඝ කිරීම සඳහා විවිධ අවස්ථාවන්හිදී අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා ගෙන තිබුණ ද එම ප්‍රමාදයන් හේතුවෙන් මූලික අරමුණු යටතේ හඳුනාගෙන තිබූ වාසි සැලසුම්ගත පරිදි ලබා ගැනීමට නොහැකි වීම පිළිබඳව විශ්ලේෂණයක් අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කර නොතිබුණි. තවද උක්ත ව්‍යාපෘති 2 සඳහා වර්ෂ 9 ක කාල සීමාවක් තුළ දරා ඇති රු. මිලියන 2,354.05ක පිරිවැයෙන් මේ දක්වා ජාතික ආර්ථිකයට කිසිදු දායකත්වයක් ලැබී නොතිබුණි.

(ii) 2014 වර්ෂයේ ආරම්භ කළ ගිං නිල්වලා ව්‍යාපෘතිය සඳහා 2014.09.30 දිනැති අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ ප්‍රකාරව 2014.11.05 වන දින වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය, චිනයේ CAMCE ඉංජිනේරු ආයතනය සමඟ ඇ.ඩො. මිලියන 690ක වටිනාකමකින් යුත් ඉංජිනේරුමය ප්‍රයම්පාදන හා ඉදිකිරීම් (EPC) ගණයේ කොන්ත්‍රාත්තුවක් සඳහා ගිවිසුමක් අත්සන් කරනු ලැබ ඇත. 2017 වර්ෂයේ නිම කිරීමට යෝජිතව තිබූ ව්‍යාපෘතිය සඳහා රු.4,011,054,982ක සංවලන අත්තිකාරමක් 2014 හා 2015 වර්ෂවල ගෙවා තිබුණු අතර මූලික භූ විද්‍යාත්මක සමීක්ෂණ හා මැනුම් කටයුතු ආරම්භ කළද 2015දී ව්‍යාපෘතිය නතර කරන ලදී. නැවත 2017දී උක්ත කාර්යයන් හා විස්තරාත්මක ශක්‍යතා අධ්‍යයනයක් සිදු කිරීමට උක්ත සමාගම සමඟ ගිවිසුම් ගත වී තිබුණි. ඒ අනුව සිදු කළ ශක්‍යතා අධ්‍යයන වාර්තාව යාවත්කාලීන කළ යුතුව ඇති අතර 2023 වර්ෂයේ සිට කාර්යය වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවට පවරා ඇතත් මේ දක්වා කටයුතු ආරම්භ කර නැත. 2023 දෙසැම්බර් 31 වන විට රු. මිලියන 4,089.54ක් වැය කර ඇතත් කිසිදු ප්‍රතිලාභයක් ආර්ථිකයට ලැබී නොතිබුණි.

(ආ) උමාඔය බහුකාර්ය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය

උමා ඔය ද්‍රෝණියේ සිට ජල උණනාවයෙන් පෙළෙන දක්ෂිණ කලාපයේ කිරිඳිඔය ද්‍රෝණියට ජලය සහ මීටර් මිලියන 145 ක් වාර්ෂිකව හැරවීම ප්‍රධාන අරමුණ කරගෙන ශ්‍රී ලංකා වාරිමාර්ග හා ජල කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය හා ඉරාන ෆරාබි සමාගම 2008 අප්‍රේල් 28 දින ඉංජිනේරු, ප්‍රයම්පාදන හා ඉදිකිරීම් (EPC) කොන්ත්‍රාත් ක්‍රමය යටතේ කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුමකට එළඹ තිබුණි. ඊට අදාළ සංශෝධිත මුළු පිරිවැය ඇස්තමේන්තුව ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 529.06 ක් හෙවත් රුපියල් මිලියන 74,325.75ක් විය. ව්‍යාපෘතිය 2008 වර්ෂයේ ආරම්භ කර වසර 07 කින් එනම් 2015 නොවැම්බර් 15 දින නිම කිරීමට මූලිකව අපේක්ෂා කර තිබුණි. උක්ත ව්‍යාපෘතියේ මූලස්ථායී වැඩ සඳහා 2023 දෙසැම්බර් 31

දිනට ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 504.05 ක් වැඩ සහතික කොට ගෙවා තිබුණි. පහත නිරීක්ෂණ කෙරේ.

- (i) ව්‍යාපෘතිය සඳහා අරමුදල් ඉරාන අපනයන සංවර්ධන බැංකුව මගින් මූල්‍යනය කිරීමට යටත්ව තරඟකාරී මිල ගණන් කැඳවීමකින් තොරව අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය පරිදි කොන්ත්‍රාත්කරු තෝරාගෙන 2007 නොවැම්බර් 27 දින ගිවිසුමකට එළඹ තිබුණි. 2013 වර්ෂයේදී ඉරානය වෙත පනවන ලද ආර්ථික සම්බාධක හේතුවෙන් ඉරාන අපනයන සංවර්ධන බැංකුව විසින් ප්‍රදානය කරන ලද ණය මුදල අත්හිටුවා තිබීම හේතුවෙන් විදේශීය ණය ගිවිසුම යටතේ ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 50 ක් හෙවත් රු. මිලියන 6,522.85 ක් මූල්‍යනයෙන් අනතුරුව 2023 දෙසැම්බර් 31 දින වන විට මෙම ව්‍යාපෘතියේ පිරිවැය වූ ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 453.913 ක් හෙවත් රු. මිලියන 67,737.738 ක් ශ්‍රී ලංකා රජයේ අරමුදල් වලින් මූල්‍යකරණය කර තිබුණි. මෙම ව්‍යාපෘතිය දේශීය අරමුදල් මගින් ඉදිරියට ගෙන යාම පිළිබඳ තීරණය කිරීමේදී ජාත්‍යන්තර තරඟකාරී මිල ගණන් කැඳවීම තුළින් ශ්‍රී ලංකා රජයට ලබාගත හැකිව තිබූ තරඟකාරී වාසි පිළිබඳ තක්සේරු කිරීමක් සිදුකර අමාත්‍ය මණ්ඩලය දැනුවත් කර නොතිබුණි.
- (ii) ව්‍යාපෘතිය වසර 7 ක් තුළ එනම් 2015 නොවැම්බර් 15 දිනට නිම කිරීමට නියමිතව පැවති අතර 2023 දෙසැම්බර් 31 දින වන විට ප්‍රමාද කාලය වසර 8 කුත් මාසයක් වී තිබුණි. ව්‍යාපෘතිය මගින් අපේක්ෂා කර තිබූ ප්‍රතිලාභ වූ විදුලි බල ජනන පද්ධතියට මෙහෙයවන 120 ක විදුලි බලයක් එකතු කිරීම තුළින් දිනකට විදුලිබල මණ්ඩලයට රු. මිලියන 55 කට නොවැඩි මුදලක් ඉතිරිවන බව ගණන් බලා තිබූ අතර ඒ අනුව ව්‍යාපෘතිය වසර 8 ක් ප්‍රමාදවීම තුළින් සිදුව තිබූ පාඩුව රු.මිලියන 162,250 ක් වී තිබුණි. තවද මෙම ප්‍රමාදය හේතුවෙන් මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ වැල්ලවාය හා තණමල්විල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශවල පිහිටි නව ඉඩම් හෙක්ටයාර 4,500 ක් හා දැනට වගා කෙරෙන ඉඩම් හෙක්ටයාර 1,500 ක් සඳහා වාරි ජලය සැපයීම, පානීය හා කර්මාන්ත සඳහා වාර්ෂිකව සහ මීටර් මිලියන 30 ක ජලය සැපයීම, බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ බණ්ඩාරවෙල සහ ඇරුම්පිටිය ප්‍රදේශවල පානීය ජල අවශ්‍යතා සැපයීම යන ප්‍රතිලාභ අත් කර ගැනීමට නොහැකි වී තිබුණි.
- (iii) උක්ත ප්‍රමාදය කාලය තුළ අපේක්ෂිත ප්‍රතිලාභ නොලැබීම මගින් සේවායෝජක වන ශ්‍රී ලංකා ජනරජයට සිදුවී ඇති පාඩුව හා ඊට අදාළ ආවේණික පිරිවැය ගණනය කොට EPC කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුමේ කොන්දේසි ප්‍රකාර කොන්ත්‍රාත්කරුගෙන් අයකර ගැනීමේ හැකියාව පිළිබඳ අවධානය යොමු කර නොතිබුණි. ව්‍යාපෘතියට අදාළ අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශ 71 ක් ඉදිරිපත් කර තිබූ නමුත් එම කිසිදු අවස්ථාවකදී කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුමේ 8.7 වගන්තිය ප්‍රකාරව කොන්ත්‍රාත් වටිනාකමෙන් සියයට 0.01ක් වශයෙන් උපරිමය සියයට 5 ක් දක්වා එනම් ඇ.ඩොලර් මිලියන 26.453 ක් අයකළ හැකි බවට අමාත්‍ය මණ්ඩලය දැනුවත් කර නොතිබුණි. ප්‍රමාද ගාස්තුව

ලෙස අයකරගෙන තිබුණේ ඇ.ඩොලර් 6,631,364ක් පමණක් වූ අතර අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය පරිදි එම මුදලින් ඇ.ඩොලර් 5,305,091 ක් ආපසු කොන්ත්‍රාත්කරුට ගෙවා තිබුණි.

(iv) මෙම ව්‍යාපෘතියේ ගිවිසුම් කාලය දීර්ඝ කිරීම සඳහා 2023 ජනවාරි 08 දින වාරිමාර්ග අමාත්‍යවරයා විසින් ඉදිරිපත් කර තිබූ අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශය මගින් ව්‍යාපෘතිය නිම කිරීම සඳහා වූ කාලය 2023 ජූනි 30 දින දක්වා යෝජනා කර තිබුණි. ඒ සඳහා මුදල් ඇමතිවරයා විසින් ඉදිරිපත් කර තිබූ 2023 ජනවාරි 16 දිනැති නිරීක්ෂණ අනුව කටයුතු කිරීමට යටත්ව අනුමැතිය ලබා දී තිබූ අතර ව්‍යාපෘතිය දිගින් දිගටම ප්‍රමාද වීම හේතුවෙන් ප්‍රමාද වන දිනක් පාසාම ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට දෛනික 120MW විදුලිබල ප්‍රමාණයක් එකතු කිරීමට නොහැකි වන හෙයින් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට බාහිර පාර්ශවයෙන් විදුලිය මිලදී ගැනීමට දිනකට රුපියල් මිලියන 100ක් පමණ අමතරව වැය කිරීමට සිදු වන බැවින් කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් 2023 ජූනි 30 දිනට ව්‍යාපෘතිය අවසන් කිරීමට අපොහොසත් වන්නේ නම් 2023 ජූනි 30 දිනෙන් පසුව ගත වන දිනයක් පාසාම කොන්ත්‍රාත්කරුගෙන් නිසි වන්දියක් ලබා ගැනීමට හැකි වන පරිදි ව්‍යාපෘති කාලය දීර්ඝ කිරීමේ ගිවිසුම සකස් විය යුතු බවට මුදල් අමාත්‍යවරයා යෝජනා කර තිබුණි. එසේ වුවද ඊට අනුකූලව ගිවිසුම සකස් කිරීමකින් තොරව අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය නොසලකාහරිමින් ව්‍යාපෘති කාලය දීර්ඝ කර ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කර තිබුණි. තවද අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ අනුව රජයට අමතර වැය බරක් නොමැතිව දීර්ඝ කරනු ලබන කාලය තුළ ව්‍යාපෘතියේ වැඩ කටයුතු අවසන් කළ යුතු බවට නියම කර තිබූ බැවින් EPC කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුමේ විධිවිධානයන්ට අනුකූලව කාලය දීර්ඝ කිරීම හේතුවෙන් පැන නගින පිරිවැය කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් දරා ගත යුතු බව හා නියමිත දිනට ව්‍යාපෘතිය නිම නොකිරීම හේතුවෙන් පැන නගින ආවේණික පිරිවැය අය කර ගැනීමට සිදු වන බව කොන්ත්‍රාත්කරු වෙත දැනුම් දිය යුතුව තිබූ නමුත් එසේ සිදු කර නොතිබුණි.

(v) කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් 2023 ජූලි මස ඉදිරිපත් කර තිබූ දෙවන හිමිකම්පෑමේ බිල්පත මගින් කාලය දීර්ඝ කිරීමට අදාළ හේතු 8 ක් සඳහා ඇමරිකානු ඩොලර් 105,159,108 ක් ඉල්ලුම් කර තිබුණි. ඒ තුළ 2020 දෙසැම්බර් සිට 2023 ජූලි දක්වා දීර්ඝ කළ කාල සීමාව වෙනුවෙන් පුද්ගල පිරිවැය ඇමරිකානු ඩොලර් 56,152,590 ක් හා යන්ත්‍රෝපකරණ පිරිවැය ඇමරිකානු ඩොලර් 4,555,841 ක් ද 2020 මාර්තු 21 සිට 2020 ජූනි 15 දක්වා දීර්ඝ කළ කාලසීමාව වෙනුවෙන් පුද්ගල පිරිවැය ලෙස ඇමරිකානු ඩොලර් 10,402,273 ක් හා යන්ත්‍රෝපකරණ පිරිවැය ලෙස ඇමරිකානු ඩොලර් 403,089 ක් ද ඇතුළත්ව පැවතුණි. එහිදී FIDIC අන්තර්ජාතික ගිවිසුම් කොන්දේසි හා අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණයන් මගින් පනවා තිබූ සීමාවන් නොසලකා කොන්ත්‍රාත් පරිපාලන කටයුතු මෙහෙයවා තිබූ අතර මෙම හිමිකම් පෑම පිළිබඳ තොරතුරු හෝ කොන්ත්‍රාත්කරුගෙන් ප්‍රමාද ගාස්තු අය කර ගැනීම පිළිබඳ උක්ත සංදේශය තුළ දක්වා නොතිබුණි.

- (vi) කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රමාදයන් සඳහා කොන්ත්‍රාත්කරුගේ ප්‍රමාද ගාස්තු හිමිකම වශයෙන් ඇමරිකානු ඩොලර් 181,337,171 ක ප්‍රමාද ගාස්තුවක් සේවයෝජක වන රජයෙන් ඉල්ලා තිබුණි. මේ පිළිබඳ සොයා බලා නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම පිණිස අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් නිලධාරීන් 7 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත සාකච්ඡා සම්මුති කමිටුවක් (Cabinet Appointed Negotiation Committee) පත් කර තිබූ අතර එම කමිටුව විසින් මෙම ව්‍යාපෘතියේ කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් ගණනය කර ඉදිරිපත් කරන ලද ඇමරිකානු ඩොලර් 181,337,171 ක ප්‍රමාද ගාස්තුව වෙනුවට, ඇමරිකානු ඩොලර් 19,517,082 ක ප්‍රමාද ගාස්තුවක් නිර්දේශ කර තිබුණි. එකී ප්‍රමාද ගාස්තු හිමිකමට අමතරව ඉරාන රජයට පනවා තිබූ ආර්ථික සම්බාධක හා වෙනත් දූෂිතතා හේතුවෙන් කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් මුහුණ දෙනු ලබන මූල්‍යමය බාධාවන් සඳහා සානුකූලීයතා හේතූන් මත අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ කැමැත්ත පරිදි, ඇමරිකානු ඩොලර් 19,094,795 ක අමතර ගාස්තුවක් ගෙවීමට ද නිර්දේශ කර තිබුණි. ඒ අනුව ප්‍රමාද ගාස්තුව හා සානුකූලීයතා හේතු මත සලකා බැලීමට නිර්දේශ කර තිබූ මුදල එකතු කර ඇ.ඩොලර් මිලියන 38.62 ක් ප්‍රමාද ගාස්තු ලෙස ගෙවීමට කමිටුව නිර්දේශ කර අර්ථ ගන්වමින් අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශය ඉදිරිපත් කර තිබුණි.
- (vii) මෙම ව්‍යාපෘතිය ආරම්භයේ සිටම එම ක්‍රියාවලියට සම්බන්ධ වූ හා ඒ පිළිබඳ පූර්ණ අවබෝධයෙන් යුතු නිලධාරීන් ඇතුළත් කර නොතිබීමෙන් හා ව්‍යාපෘතියට සෘජුව සම්බන්ධ නොවූ නිලධාරී කණ්ඩායමක් සම්මුති සාකච්ඡා කමිටුව සඳහා පත්කිරීමට යෝජනා කර තිබීමෙන් කමිටුව විසින් අත්‍යවශ්‍ය පාර්ශ්ව සමඟ ප්‍රමාණවත් සන්නිවේදනයක් සිදුකර නොතිබීම, ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු මූලික ගිවිසුම්ගත කාලයකට සමාන කාලයකින් ප්‍රමාද වී තිබියදී ඒ මගින් ශ්‍රී ලංකා ජනරජයට සිදුවී ඇති පාඩුව හා ඊට අදාළ ආවේණික පිරිවැය EPC කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුමේ කොන්දේසි ප්‍රකාර අයකර ගැනීමේ හැකියාව පිළිබඳ කිසිදු සැලකිල්ලක් දක්වා නොතිබීම, කොන්ත්‍රාත් කාලය දීර්ඝ කිරීමේදී “රජය වෙත අමතර වියදමකින් තොරව දීර්ඝ කරන ලද කාල සීමාව තුළ සියලු ඉදි කිරීම් නිම කර ව්‍යාපෘතිය විධිමත්ව රජය වෙත භාර දීම” යන කොන්දේසිය පනවා තිබූ නමුත් එම කොන්දේසිය පිළිබඳව සැලකිල්ලක් දක්වා නොතිබීම, කමිටු නිර්දේශය තුළ සානුකූලීයතා හේතූන් මත අමාත්‍ය මණ්ඩලය කැමැත්ත මත ඇමරිකානු ඩොලර් 19,094,795ක අමතර ගාස්තුවක් ගෙවීමට නිශ්චිත නොවූ හා වෘත්තීමය භාවිතයෙන් තොර නිර්දේශ ඇතුළත් කර තිබුණි.
- (viii) 2021 නොවැම්බර් 01 දින අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබී තිබුණු අතර එම අනුමැතිය මත පළමුව සියයට 50 ක වාරිකයක් පමණක් ගෙවීමටත්, ඉතිරිය කොන්ත්‍රාත්කරුගේ වගකීම් කාලය අවසන් වීමෙන් පසුව ගෙවීමටත් යන පදනම මත ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් පළමු සියයට 50 වාරිකය වන ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 19.306 න් 2022 වර්ෂයේ ඇමරිකානු

ඩොලර් මිලියන 7.437 ක් ද 2023 වර්ෂයේ ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 11.521 ක් ද වශයෙන් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 18.96 ක් ගෙවා තිබුණි.

- (ix) ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රතිස්ථාපන මාර්ගයේ මුල් සැලසුමට ඇතුළත් කර තිබූ පුහුණුපොළ වේල්ල ඉදිකිරීමේ පූර්ව අවශ්‍යතාවයක් වූ පැවති බදුල්ල, වැලිමඩ මාර්ගයේ පවතින පැරණි මාර්ගයේ මීටර් 250 ක් අමතරව දිර්ඝ කර නිම කිරීම සඳහා කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් තම විෂය පථයෙන් බැහැරව යමින් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් ඉදිරිපත් කළ රු.133,476,320 ක ඇස්තමේන්තුව අනුමත කර තම ඉන්වොයිස් වලින් අඩු කර ගෙවීමට කැමැත්ත පලකර තිබුණි. ඒ අනුව එම මාර්ගය සකස් කිරීමට මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට භාරදීමට යොජනා කර තිබුණ ද, මාර්ගය සකස් කර නොතිබුණු අතර පුහුණු පොළ වේල්ල වැඩ බිම ප්‍රවේශ මාර්ගය හා නව මාර්ගය සකස් කිරීම සඳහා ඇමරිකානු ඩොලර් 1,514,094 ක් ඇස්තමේන්තු කර රු.1,317,248 ක් ගෙවා තිබුණි.
- (x) ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රධාන උමහෙහි ඇති වූ ජල කාන්දුව සඳහා වන්දි වශයෙන් කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් අදාළ රක්ෂණ සමාගමෙන් ඇමරිකානු ඩොලර් 5,000,000 ක වන්දියක් ලබාගෙන තිබුණි. කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් වින්දිත පාර්ශව වෙත ගෙවිය යුතු වන්දි වෙනුවෙන් 2021 අගෝස්තු 31 වන විට රජයේ මුදලින් රු.1,931,346,396 ක් ගෙවා තිබූ අතර රජයෙන් ගෙවූ වන්දි මුදල් කොන්ත්‍රාත්කරුගෙන් අයකර ගත යුතු බවට 2019 මැයි 22 දින ගිණුම් කාරක සභාව විසින් නියෝග කර තිබූ නමුත් ඉන් රු. මි. 1,124.62 ක් විගණිත දිනය දක්වාම අය කර ගෙන නොතිබුණි. ඔවුන්ගෙන් අයකර ගත් මුදල නැවත ගෙවන ලෙස කොන්ත්‍රාත්කාර සමාගම විසින් ඉල්ලීමක් සිදු කර තිබුණි. තවද බලපෑමට ලක් වූ ජනතාව වෙත ගෙවන ලද වන්දි මුදල් හා පානීය ජලය සැපයීම වෙනුවෙන් සමාගම විසින් දරා ඇති ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 6.108 ක වියදම ද ලබා දෙන ලෙස සමාගම ව්‍යාපෘතියෙන් ඉල්ලා තිබුණි.
- (xi) වාරිමාර්ග අමාත්‍යවරිය විසින් 2024 පෙබරවාරි 05 දින ඉදිරිපත් කර තිබූ අංක අමප/24/0044/623/002 දරන අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශය සඳහා ලබාදුන් අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය මගින් උමා ඔය බහුකාර්ය ව්‍යාපෘතියේ ඇමරිකානු ඩොලර් 514 ක පිරිවැයක් දරා නිම කරන ලද ව්‍යාපෘතියේ ඉදිකිරීම් කටයුතු 2024 මාර්තු 31 දිනට අවසන් කිරීමත් සමඟ ව්‍යාපෘති කළමණාකරණ ඒකකය මගින් ව්‍යාපෘතිය නඩත්තු කරන ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය හා ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය යන ආයතන වෙත එහි මෙහෙයුම් කටයුතු භාර දී වත්කම් හා ලේඛණ භාරදීම සිදු කළ යුතුව පැවතුණද අදාළ වත්කම් හා ලේඛණ උරාබි සමාගමෙන් ව්‍යාපෘති කළමණාකරණ ඒකකය භාර ගෙන අදාළ ආයතන වලට භාර දීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.

(ඇ) මාදුරු ඔය දකුණු ඉවුරු ඇලේ ඉදිකිරීම්

මාදුරුඔය දකුණු ඉවුරු ඇල සංවර්ධනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා රු.මිලියන 38,500.90 ක් ඇස්තමේන්තු කර තිබුණු අතර ප්‍රධාන ඇල ඇතුළුව සංවර්ධන කාර්යන් 14 ක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර තිබුණි.

- (i) ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා 2021 සිට 2023 දක්වා රු. 1,689,000,000 ක ප්‍රතිපාදන චෙන්කර ඉන් රු.836,104,531 ක් හෙවත් සියයට 50 ක් පමණක් වැයකර තිබුණි. එහිදී සීමිත ප්‍රතිපාදන යටතේ ප්‍රමුඛතා පදනම මත ඉටුකල යුතු කාර්යන් හඳුනාගෙන ක්‍රියාකාරී සැලැස්මක් සකස්කර ක්‍රියාත්මක වී නොතිබුණි. එහිදී ප්‍රධාන ඇල මාර්ගය සඳහා ප්‍රමුඛතාවය ලබා දීමකින් තොරව රු.මිලියන 7,475 ක ඇස්තමේන්තු මත පාලම් ඇතුළු ප්‍රධාන වෙලඳපොල මාර්ගය ඉදිකිරීමට සැලසුම් කර තිබුණි. ඒ යටතේ දම්මින්න සිට වලමන්ඩිය දක්වා මාර්ගය කිලෝමීටර් 0+630 සිට කිලෝමීටර් 4+030 දක්වා කොටස වැඩිදියුණු කිරීම රු. 93,459,575 ක ඇස්තමේන්තුව 2021 ජූලි 30 දින ආරම්භ කර තිබූ අතර 2023 සැප්තැම්බර් වන විට වැට් බදු ඇතුළුව රු. 82,985,198 ක පිරිවැයක් දරා තිබුණි. උක්ත මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේදී නිසි සැලැස්මකින් තොරව ඇල මාර්ගයේ තැනින් තැන කි.මී. 3.4 ක් කැනීම් කර තිබුණි.
- (ii) රු.93,459,575 ක් පිරිවැය යටතේ දම්මින්න වලමන්ඩිය මාර්ගය කිලෝමීටර් 3+400 ක් කාපට් ඇතිරීමට ඇස්තමේන්තුවක් අනුඥාත කර තිබුණි. ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය විසින් වැලි කැනීම් බලපත්‍ර ලබාදුන් ස්ථානයන්ට ප්‍රවේශ වීමේ පහසුව අරමුණු කරගෙන මෙම මාර්ගය ඉදිකිරීමට ප්‍රමුඛතාවය ලබාදී තිබුණි. එහිදී දම්මින්න වලමන්ඩිය මාර්ගය කාපට් දමා සංවර්ධනය කිරීමට සැලසුම් කර තිබූ නමුත් එහි ABC දැමීමෙන් පසු කාපට් ඇතිරීමට වෙනුවට තාර ස්ථරයක් දමා ඉදිකිරීම් අතරමග නවතා තිබුණු අතර ඒ වන විට මුළු පිරිවැය රු.45,241,775 ක්වූ වැඩ කොටස් නිම කර නොතිබුණි. ඒ පිළිබඳ නොසලකා අන්‍යෝන්‍ය එකඟතාවය මත ගිවිසුම අවසන් කිරීමට කටයුතු කර තිබුණි.
- (iii) රු. 82,985,198 ක් වැයකර කිලෝමීටර් 3.4 ක් වූ මෙම මාර්ගය ABC අතුරා අතරමග වැඩ නවතා තිබූ මාර්ග වසරකට අඩු කාලයක් තුළ තැනින් තැන පලදු වී තිබුණි. එසේ වුවද හානි පුනරුත්ථාපනය සඳහා තැන්පතුවක් හෝ කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගෙන් අයකරගෙන නොතිබූ අතර හානිය අයකරගෙන හෝ මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කරද නොතිබුණි.

(iv) මාර්ගය ඉදිකිරීම සඳහා ගෙවීම් කිරීමේදී රු.7,258,698 ක අමතර වැඩ, රු. 13,948,399 ක අතිරේක වැඩ හා රු. 12,067,706 ක මිල වැඩිවීම් සඳහා ද විධිමත් අනුමැතියකින් තොරව ගෙවීම්ද කර තිබුණි.

(ඇ) උමාඔය බහුකාර්ය සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සඳහා ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම, ජන පදිකයින් නැවත පදිංචි කිරීම සහ ඔවුන්ගේ යටිතල පහසුකම් සැපයීම, අවතැන්වූවන් සහ හානියට පත් නිවාස වෙනුවෙන් වන්දි ගෙවීම ඇතුළු ව්‍යාපෘතියේ ඉදිකිරීම් වලට අනුශාංගික වූ ඇතැම් කාර්යයන් සිදුකිරීම සඳහා ව්‍යාපෘතිය සමග බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ උච්චතරණගම, ඇල්ල, වැලිමඩ යන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල 3 සෘජුව සම්බන්ධ වෙමින් ක්‍රියාත්මක වී තිබුණි. ව්‍යාපෘතියේ උක්ත කටයුතු වලට අදාළ සියලු වියදම් සිදුකිරීම සඳහා ව්‍යාපෘති කාර්යාලය විසින් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල වෙත නිදහස් කරනු ලැබූ අරමුදල් වලින්, 2023 දෙසැම්බර් 31 දිනට ව්‍යාපෘතිය සඳහා උපයෝජනය කිරීමකින් තොරව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල 2 ක එකතුව රු.2,209,455 ක මුදලක් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල තැන්පත් ගිණුම්වල තැන්පත් කර තිබුණි.

3.1.2 වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාව

(අ) රාජ්‍ය මුදල් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් 2020 අගෝස්තු 28 දින නිකුත් කර තිබූ අංක 2/2020 දරන චක්‍රලේඛයේ 10.2 ඡේදයේ සඳහන් මාර්ගෝපදේශ අංක 14 ප්‍රකාරව එහි සඳහන් ආකෘතිය අනුව වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තා පිළියෙල කළ යුතුව පැවතුණි. වාර්මාර්ග අමාත්‍යාංශයේ 2023 වර්ෂයේ කෙටුම්පත් වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාවේ 2023 වර්ෂය තුළ ක්‍රියාත්මක කළ වැඩසටහන් පිළිබඳ තොරතුරු ඇතුළත් කිරීමේදී ව්‍යාපෘතිය යටතේ ඉටුකරන ලද කාර්යයන් සහ එම එක් එක් කාර්යයන් සඳහා දරන ලද වියදම් සහ සම්බන්ධ වියදම් වෙනවෙනම නිරීක්ෂණය වන පරිදි අදාළ තොරතුරු නිශ්චිතව ඇතුළත් කිරීම වඩාත් යෝග්‍ය වූවත්, 2023 වර්ෂය තුළ ක්‍රියාත්මක කළ වැඩසටහන් පිළිබඳ එම තොරතුරු නිශ්චිතව දක්වා නොතිබුණි.

3.2 විදේශ ආධාර ව්‍යාපෘති

3.2.1 මහවැලි ජල සුරක්ෂිතතා ආයෝජන වැඩසටහන - අදියර 01

(අ) මහවැලි ජල සුරක්ෂිතතා ආයෝජන වැඩසටහන යටතේ වූ උතුරු මැද පළාත් ඇළ ව්‍යාපෘතියේ එක් කොන්ත්‍රාත්තුවක්ද, වයඹ මහ ඇළ ව්‍යාපෘතියේ කොන්ත්‍රාත් 03 ක්ද, මිණිපේ වම් ඉවුරු ඇළ පුනරුත්ථාපන ව්‍යාපෘතියේ කොන්ත්‍රාත් 06 ක්ද, 2015 - 2019 කාලය තුළ නිම කිරීමට යෝජිත විය. එසේ වුවද කොන්ත්‍රාත් ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලියේ ඇති වූ ප්‍රමාදයන්, සැලසුම් කළ කාලය තුළ කොන්ත්‍රාත් ප්‍රදානය කිරීමට නොහැකි වීම, ඉදිකිරීම් නිසි ලෙස සැලසුම් නොකිරීම ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේදී සිදු වූ ප්‍රමාද වීම් හා කොන්ත්‍රාත්කරුවන් නියමිත කාලය තුළ කොන්ත්‍රාත් නිම

නොකිරීම හේතුවෙන් අතිරේක වැඩ හා ප්‍රමාණ වෙනස් වීම් ඇතිවී තිබුණි. මෙකී හේතු මත 2022 ජුනි 30 දක්වාත් පසුව 2024 ජුනි 30 දක්වාත් ව්‍යාපෘති කාලය දීර්ඝ කර තිබුණි.

- (ආ) (i) මිණිපේ වම් ඉවුර හා දකුණු ඉවුර ඇළ මාර්ග සඳහා ජල පාලන හා මිනුම් පහසුකම් සහිතව මිණිපේ අමුණ එසවීමේ කොන්ත්‍රාත්තුව රු. මිලියන 1,864.80 ක බදු රහිත වටිනාකමට විදේශ සමාගමකට 2018 ජනවාරි 05 දින භාර දී තිබූ අතර, එය 2020 නොවැම්බර් 12 දින අවසන් කළ යුතුව තිබුණි. එසේ වුවද විවිධ හේතු මත දින 243ක දින දීර්ඝ ලබා දී කොන්ත්‍රාත් කාලය 2021 ජූලි 13 දින දක්වා දීර්ඝ කර තිබුණි. යෝජිත මිණිපේ අමුණ මධ්‍යයේ රොන්මඩ ඉවත් කිරීමේ දොරටුවක් සවි කිරීමට සැලසුම් කර තිබේ, එය සවිකිරීම තුළින් පසුකාලීනව දොරටුව ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී හා නඩත්තු කිරීමේදී ප්‍රායෝගික ගැටළු ඇතිවිය හැකි බවට හඳුනා ගැනීමෙන් පසු එම වැඩ විෂයය ඉවත් කිරීම සඳහා දින 134 ක් ලබාදී තිබීම මතභේදයට තුඩුදී තිබුණි.
- (ii) අනතුරුව මෙම කොන්ත්‍රාත්තුව දින දීර්ඝ කිරීමෙන් තොරව වසර 02 කට ආසන්න කාලයක් පවත්වාගෙන ගොස් තිබූ අතර, මෙම කාලය තුළ කොන්ත්‍රාත්තුවේ ඉදිකිරීම් ප්‍රගතිය සියයට 22 ක් විය. මෙම කොන්ත්‍රාත්තුවේ වටිනාකම රු. මිලියන 2,912.85 දක්වා වැඩිකර ඉතිරි වැඩ මුල් කොන්ත්‍රාත්කරු මගින් ඉටු කරවා ගැනීමට සංශෝධිත ගිවිසුම් අංක 02 අත්සන් කිරීමටත්, කොන්ත්‍රාත් කාලය 2023 සැප්තැම්බර් 21 දින දක්වා වැඩි කිරීමටත් 2023 ජුනි 05 දින පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී තීරණය කර තිබුණි. ඒ අනුව අත්සන් කරන ලද සංශෝධිත ගිවිසුමේ කොන්ත්‍රාත්තුව වටිනාකම ඇතුළත් නොකර ගිවිසුම අත්සන් කර තිබුණු අතර වැඩිකර තිබූ කොන්ත්‍රාත් වටිනාකම වූ රු. මිලියන 1,048.05 තුළ රු. මිලියන 996.10 ක්ම මිල විචලනයන් විය.
- (ඇ) මොරගහකන්ද ජලාශයේ සිට කි.මී. 6.225 ක් දුරට ඉදිකරන ඇළ මාර්ගයේ ඉදිකිරීම් ජර්ගනිය සියයට 64 ක්ව තිබියදී කොන්ත්‍රාත්කරුට ඇති වූ මූල්‍ය අවහිරතා මත කොන්ත්‍රාත්තුව තවදුරටත් කරගෙන යාමට නොහැකි වීම හේතුවෙන් 2021 ජූලි 13 දින කොන්ත්‍රාත්තුව අවලංගු කර තිබුණි. කොන්ත්‍රාත්කරුගේ කාර්යසාධන සුරක්ෂණය මුදල් කර අලාභය අයකර ගැනීමට උත්සාහ දැරීමේදී කොන්ත්‍රාත්කරු පැවරූ නඩුවක් හේතුවෙන් එම මුදල් අයකර ගැනීමට නොහැකි වී තිබුණි. ඒ අනුව ලබා දුන් අත්තිකාරම් සුරක්ෂණයෙන් රු. මිලියන 185.89 ක්ද කාර්යසාධන සුරක්ෂණයේ වටිනාකම වූ රු. මිලියන 390.51 ක්ද මේ දක්වා අයකර ගැනීමට නොහැකි වී තිබුණි.
- (ඈ) (i) වයඹ ඇළ මාර්ගයේ නැබඩගහවත්ත සිට මහකිතුල පිවිසුම් උමහ දක්වා කි.මී. 17+050 ක ඇළ ඉදිකරන විදේශ සමාගම විසින් අදාළ කොන්ත්‍රාත්තුව 2018-2021 කාලය තුළ

නිම කළ යුතු වුවත් ඉදිකිරීම් සිදු කරන ප්‍රදේශවල ඉඩම් කොටස් පවරා ගෙන භූමියේ අයිතිය නිරවුල් කර භාරදීමට වසර 2½ ක කාලයක් ප්‍රමාද වීම නිසා 2023 දෙසැම්බර් 05 දක්වා අවස්ථා 04 කදී කොන්ත්‍රාත් කාලය දීර්ඝ කර තිබුණි.

(ii) මෙම ප්‍රමාද වීම හේතුවෙන් වැට් බදු සහිතව රු. මිලියන 7,226.62 කට ලබා දී තිබූ කොන්ත්‍රාත්තුව රු. මිලියන 15,154.74 දක්වා රු. මිලියන 7,928.12 කින් එනම්, සියයට 110 කින් වැඩි වී තිබුණි. 2022 වර්ෂයේ සිට ඇති වූ ආර්ථික හා මූල්‍ය අවපාතය හේතුවෙන් ඉදිකිරීම් ද්‍රව්‍යවල පිරිවැය ඉහළ යාම හේතු ලෙස දක්වමින් වෙන් කර තිබූ රු. මිලියන 162 ක මිල විචලනය රු. මිලියන 5,827.7 දක්වා වැඩි කර තිබුණි.

(iii) කොන්ත්‍රාත්තුවේ අතිරේක වැඩ හා ප්‍රමාණ වෙනස් වීම් සඳහා රු. මිලියන 540 ක් වෙන්කර තිබුණද එය රු.මිලියන 2,024.9 දක්වා රු. 1,484.9 කින් වැඩි කර තිබුණි. එහිදී මීටර් 13 ක් පළලට විවෘතව සකස් කිරීමට සැලසුම් කර තිබූ ඇළ මාර්ගය පසුව උපදේශක සමාගම විසින් මීටර් 10 ක් පළල ඇළ මාර්ග 02 ක් ලෙසට සංවෘතව කොන්ක්‍රීට් යොදා සකස් කිරීමට තීරණය කර ඒ අනුව සැලසුම් වෙනස් කිරීම හේතුවෙන් කොන්ක්‍රීට් සන මීටර් 45,425 ක් අතිරේකව යෙදීමට සිදුව තිබීම නිසා රු. මිලියන 1,245.54 ක් අතිරේකව වැය කිරීමට සිදුව තිබුණි. මෙහිදී උපදේශක සමාගමේ නිර්මාණ සැලසුම් කිරීම අභියෝගයට ලක්ව තිබුණි.

(iv) මෙම කොන්ත්‍රාත්තුව යටතේ වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් දේවභූව ඉංජිනේරු කාර්යාලය අළුත්වැඩියාව සහ නවීකරණය කිරීම සඳහා රු. මිලියන 10 ක මුදලක් වෙන් කාර් තිබූ අතර, එය ඉටු භෞකාර එම මුදලින් රු. මිලියන 9.6 ක් වැයකර ව්‍යාපෘතියේ උපදේශක සමාගම සඳහා දෙමහල් නිවසක් කුලී පදනම මත ලබාගෙන තිබුණි.

(v) 2023 දෙසැම්බර් 05 දක්වා පමණක් කොන්ත්‍රාත් කාලය දීර්ඝ කර තිබුණත්, 2023 දෙසැම්බර් 31 දිනටද කොන්ත්‍රාත්තුව නිමකර නොතිබූ අතර එදිනට ඉදිකිරීම් ප්‍රගතිය සියයට 91.4 ක් විය.

(ඉ) වැඩසටහන සඳහා උපදේශන සේවා ලබාගැනීම සම්බන්ධව පහත නිරීක්ෂණ කෙරේ.

(i) මෙම වැඩසටහන සූදානම් කිරීමේ තාක්ෂණ සහාය (PPTA) සඳහා ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව විසින් පත්කළ කණ්ඩායමේ ප්‍රධානියා පසුව මෙම වැඩසටහනේ උපදේශන සමාගමේ සේවයට බැඳී ව්‍යාපෘතියේ Team Leader & Chief Design Engineer ලෙස වසර 07 ක කාලයක් සේවය කරමින් පැවතුණි. ඒ සඳහා මසකට යුරෝ 26,000 ක

(රු.මිලියන 8.5) වැටුපක් ගෙවමින් පැවතුණු අතර, 2023 ජුනි වනවිට රු. මිලියන 702.18 ක් වැටුප් වශයෙන් ඔහුට ගෙවා තිබුණි. ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව වෙනුවෙන් වැඩසටහන සුදානම් කිරීමේ කාර්යයන් ගණනාවකට සහාය වූ පුද්ගලයෙකු වැඩසටහනේ උපදේශන සමාගමේ සේවය කිරීම තුළින් වැඩසටහන් සුපරීක්ෂණයේ ස්වාධීනත්වය අභියෝගයකට ලක්ව තිබුණි. මෙම උපදේශකවරයාගේ සේවය ලබා ගැනීම ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව 2013 වර්ෂයේ නිකුත් කළ උපදේශකවරුන් යොදා ගැනීම සඳහා වූ අත්පොතෙහි 1.11 ඡේදයටද පටහැණි විය.

- (i) සිදුකිරීමට යෝජිත ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත් වල විෂයය පථය (Define the scope output and the length of the services) කොන්ත්‍රාත්වල කාර්යසාධනය පදනම් කරගෙන තීරණය කළ හැකි බැවින් ඒ මත උපදේශන ගාස්තු ගෙවීම කලයුතු වුවත්, කාලය පදනම් කරගෙන උපදේශන ගාස්තු ගෙවීම සඳහා 2015 නොවැම්බර් 16 සිට මාස 60 ක කාලයකට ඇ.ඩො. මිලියන 22.09 ක වටිනාකමකට උපදේශන කොන්ත්‍රාත්තු ගිවිසුමකට එළඹ තිබුණි. ව්‍යාපෘතියේ ඉදිකිරීම් කටයුතු වල ඇති වූ ප්‍රමාදය නිසා ව්‍යාපෘති කාලය දීර්ඝ වී තිබූ නිසා මෙම දීර්ඝ වූ කාලය පදනම් කරගෙන උපදේශන ගාස්තුව ගෙවීමට සිදුවීමෙන් 2024 ජුනි 30 දක්වා අවස්ථා 06 කදී කොන්ත්‍රාත් කාලය දීර්ඝ කර පිරිවැය ඇ.ඩොලර් මිලියන 41.56 දක්වා වැඩිකර තිබුණි. ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව විසින් අදියර 01 සහ 02 සඳහා උපදේශන ගාස්තු ගෙවීමට වෙන්කර තිබුණේ ඇ.ඩො. මිලියන 25.93 ක් බැවින්, අනිකුත් වියදම් සඳහා වෙන්කළ මුදලින් වැඩි වූ උපදේශක ගාස්තු ගෙවීමට සිදු වී තිබුණි.
- (iii) ව්‍යාපෘතිය ආරම්භයේදී විදේශීකයින් 34 දෙනෙකු උපදේශන කටයුතු සඳහා බඳවා ගෙන තිබූ අතර, වර්තමානයේ විදේශීකයන් 08 දෙනෙකු සේවයේ යෙදෙමින් පැවතුණි. විදේශීය පුද්ගලයෙකුට මසකට යුරෝ 16,000 සිට 26,000 (රු. මිලියන 5.5 සිට රු. මිලියන 9) දක්වා පරාසයක වැටුප් ද, යුරෝ 110 සිට 70 අතර පරාසයක දෛනික යැපීම් දීමනා ද ගෙවමින් පැවතුණි. මෙම විදේශීය පුද්ගලයන් වෙත 2023 ජුනි 30 දිනට යුරෝ 12,843,998 (රු.මිලියන 4,341) ක වැටුප්ද යුරෝ 1,068,599 (රු.මිලියන 361.18) ක යැපීම් දීමනා ද ගෙවා තිබුණි.
- (iv) ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු සඳහා විදේශීය උපදේශන සමාගම් විසින් එයට අනුබද්ධ දේශීය සමාගම් 02 ක් හරහා දේශීය සේවකයන් 161 දෙනෙකු බඳවා ගෙන තිබූ අතර, දැනට එයින් 110 දෙනෙකු සේවයේ යෙදෙමින් පැවතුණි. මෙම කාර්ය මණ්ඩලයට අමතරව කොළඹ ව්‍යාපෘති කාර්යාලයේ සහ කොන්ත්‍රාත් ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රදේශවල පිහිටා ඇති වැඩබිම් කාර්යාල 08 ක සේවය කරන 48 ක කාර්ය මණ්ඩලයක් සඳහාද කාලය පදනම් කරගෙන උපදේශන ගාස්තු ගෙවමින් පැවතුණි.

- (v) ව්‍යාපෘතියට අයත් වාහන 14 ක්, යතුරු පැදි 03 ක් උපදේශන සමාගම වෙත ලබා දී තිබූ අතර 2023 ජුනි 30 දිනට ඒවායේ මෙහෙයුම් හා නඩත්තුව සඳහා රු. මිලියන 67 ක වියදම් ව්‍යාපෘතිය විසින් දරා තිබුණි.
- (vi) උපදේශන සමාගම භාවිතා කරන ප්‍රධාන කාර්යාලය නවීකරණය කිරීම සඳහා රු. මිලියන 9.65 ක්ද, විවිධ ස්ථානවල පවත්වාගෙන උපදේශන සමාගමට අයත් කාර්යාල පිහිටුවීම සඳහා රු. මිලියන 13.47 ක්ද, ඒවා නඩත්තු කිරීම සඳහා රු. මිලියන 84.83 ක්ද 2023 ජුනි 30 දිනට වැය කර තිබුණි.
- (ඊ) ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව 2013 වර්ෂයේ නිකුත් කළ, බැංකුව සහ එහි ණයගන්නන් විසින් උපදේශකවරුන් යොදවා ගැනීමේ මග පෙන්වීම් අත්පොතෙහි 1.11 (b) සහ (c) ඡේද අනුව උපදේශක කොන්ත්‍රාත්තුව සඳහා තෝරාගන්නා සමාගම හෝ සමාගම් අදාළ ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් වෙනත් කොන්ත්‍රාත් (උදා:- නිර්මාණ සැලසුම් සකස් කිරීම, පාරිසරික ඇගයීම්) කළින් සිදුකර තිබෙනම් උපදේශන කටයුතු සඳහා එම සමාගම් නැවත පත්කර නොගත යුතු අතර, ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව සහ ණය ගන්නා (වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය) ආයතනවල සේවකයින් සමඟ පවුල් හා ව්‍යාපාරික සබඳතා ඇති පුද්ගලයන්ද උපදේශන කටයුතු සඳහා දායක කර නොගත යුතු වේ. එසේ වුවද, මෙම වැඩසටහනේ උතුරු මැද හා වයඹ ඇළවල් ඉදිකිරීම සහ මිණිපේ ඇළ පුනරුත්ථාපන ව්‍යාපෘතිවල නිර්මාණ සැලසුම්, පාරිසරික ඇගයීම් වාර්තා, ශක්‍යතා අධ්‍යයන වාර්තා හා නවීකරණ වාර්තා සකස් කර ඒ සඳහා රු. මිලියන 102.98 ක මුදලක් මහවැලි උපදේශක කාර්යාංශ සමාගම හරහා ලබාගත් සමාගම පසුව මෙම වැඩසටහනේ ප්‍රධාන උපදේශක සමාගමේ ශ්‍රී ලංකා නියෝජිත සමාගම ලෙස 2015 වර්ෂයේ සිට කටයුතු කරමින් පැවතුණි. තවද එම නියෝජිත සමාගමේ ප්‍රධාන කාර්ය මණ්ඩලය ණය ගැනුම්කරු වූ වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය හා ඒ යටතේ ඇති ආයතන වල විශ්‍රාමලත් නිලධාරීන්ගෙන් සමන්විත විය.
- (උ) (i) මහකිතුල උමං මාර්ගය, මහකිතුල හා මහකිරුල ජලාශ 02 හා එම ජලාශ 02 අතර ඇළ ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත්තුව 2020 – 2024 කාලය තුළ රු. මිලියන 9,978.48 ක වටිනාකමකට ඉදිකිරීමට භාරගත් සමාගමට ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා සුදුසු කාර්ය මණ්ඩලයක් සහ ඉදිකිරීම් උපකරණ නොමැති වීම, දුර්වල වැඩබිම් කළමනාකරණය යන හේතු මත සැලසුම් ප්‍රකාරව ඉදිකිරීම් ප්‍රගතිය පවත්වා ගෙන යාමට නොහැකි වී තිබුණි. ඒ හේතුවෙන් කොන්ත්‍රාත්තුව 2023 මැයි 26 අවලංගු කර තිබූ අතර, ඒ වනවිට ඉදිකිරීම් ප්‍රගතිය සියයට 2.97 ක් විය.
- (ii) මෙම ඉදිකිරීම් සඳහා තෝරාගත් කොන්ත්‍රාත්කරු යාන් ඔය ව්‍යාපෘතියේද ඉදිකිරීම් සිදුකර තිබූ අතර, එම ව්‍යාපෘතිය සඳහා බදු සහන සහිතව ගෙන එන ලද යන්ත්‍ර සූත්‍ර

උපකරණ සහ වාහන 143 ක් සඳහා ගෙවිය යුතු රේගු බදු ගෙවීම් කර මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා පාවිච්චි කිරීමට 2021 අගෝස්තු 30 දින අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා දී තිබුණි. කොන්ත්‍රාත්තුව අවලංගු කිරීම නිසා මෙම යන්ත්‍ර සූත්‍ර කොන්ත්‍රාත්තකරු ඉවත් කරගෙන ගොස් තිබුණි.

(iii) කොන්ත්‍රාත්තුව අවලංගු කිරීමෙන් පසු කොන්ත්‍රාත්තකරු හා උපදේශක සමාගමේ භාවිතයට අමාත්‍යාංශ තහවුරු යොදා ඉදිකළ තාවකාලික ගොඩනැගිලි 02 ක් සහ උපදේශක සමාගම විසින් පාවිච්චි කළ ආපන ශාලාවක් ව්‍යාපෘතියට භාර දී තිබුණි. මෙම භාරගත් ගොඩනැගිලි ස්ථායී කමිටුවක් යොදා තක්සේරු කර භාරගෙන නොතිබූ අතර, භාරගත් ගොඩනැගිලි 2023 සැප්තැම්බර් 01 දින සිට මාස 06 ක් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ආරක්ෂණ සමාගමක සේවය ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් රු. මිලියන 3.57 ක් වැයකර තිබුණි.

(iv) සියයට 2.97 ක ඉදිරිකිරීම් ප්‍රගතියක් පමණක් වාර්තා කර තිබූ කොන්ත්‍රාත්තුව අවලංගු කර තිබුණද මහකිතුල හා මහකිරුල ජලාශ ඉදිකිරීම සහ ඒ අතර පිහිටි මහදඹේ ජලාශය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා අක්කර 778 ක කැලෑ ප්‍රදේශයක පිහිටි ගස් 47,552 ක් රාජ්‍ය දැව සංස්ථාව විසින් කපා ඉවත් කර තිබුණි.

(v) කොන්ත්‍රාත්තුව අවලංගු කරන අවස්ථාව වනවිට මහකිතුල ජලාශයේ වැව් බැම්ම සකස් කිරීම සඳහා අත්තිවාරම් කපා මැටි දමා අදාළ වැව් බැම්මේ සියයට 1.5 ක වැඩ නිමකර තිබූ අතර ඒ සඳහා රු. මිලියන 58.2 ක වියදමක් දරා තිබුණි. එම රු. මිලියන 58.2 ක ඉදිකිරීම් අධීක්ෂණය පෙනුවෙන් උපදේශන සමාගමේ කාර්ය මණ්ඩල වැටුප්, කාර්යාල වියදම් හා වාහන නඩත්තුව සඳහා රු. මිලියන 139 ක් වැයකර තිබුණි.

(vi) මේ වන විට ඉදිකිරීම් අතරමග නතරව ඇති කොන්ත්‍රාත්තුවේ ඉතිරි වැඩ කොටස් නිම කිරීමට සැලසුම් සකස් කර නොතිබුණු අතර මහකිතුල පිටිසුම් උමඟ හා අනුබද්ධ ඇළ මාර්ගය පමණක් රු. මිලියන 2,742 ක දේශීය අරමුදල් යොදවා වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය යටතේ සිදු කිරීමට 2024 වාර්ෂික ඇස්තමේන්තුවෙන් ප්‍රතිපාදන වෙන් කර තිබුණි.

(ඌ) ශ්‍රී ලංකා රජය හා ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව අතර, වැඩසටහනේ අදියර 03 සඳහා ණය ගිවිසුම් අත්සන් කිරීමට 2024 මැයි 31 දින දක්වා කටයුතු කර නොමැති අතර 2019 – 2023 කාලය තුළ නිමකළ යුතු වයඹ ඇළ ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රධාන කොන්ත්‍රාත් 03 ක් මේ දක්වා ආරම්භ කිරීමට හෝ නොහැකි වී තිබුණි.

(ඵ) 2024 දෙවන කාර්තුවේ අදියර 03 සඳහා ලබා දීමට යෝජිත ඇ. ඩොලර් මිලියන 93 ක මුදල යොදවා උතුරු මැද පළාත් ඇලෙහි උමං විදුම් යන්ත්‍ර 02 ක් යොදවා ගෙන සිදුකරන ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත්තුව, මහවැලි කලාප වල ගොවීන් සඳහා කෘෂිකාර්මික යෙදවුම් ලබා දීම සහ මෙහෙයුම් වියදම් දැරීම පමණක් සිදු කිරීමට යෝජිතව ඇත. ඒ අනුව, මෙම වැඩසටහනේ ඉතිරි වැඩ කොටස් නිම කිරීමට කාලවකවානු තීරණය කර හෝ ඒ සඳහා අවශ්‍ය අරමුදල් සපයා ගැනීම පිළිබඳ නිශ්චිත සැලසුමක් සකස් කර නොමැති වීම නිසා ශ්‍රී ලාංකීය ජනතාවට අපේක්ෂිත ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීමට නොහැකි වී තිබුණි.

3.2.2 මහවැලි ජල සුරක්ෂිතතා ආයෝජන වැඩසටහන අදියර 02

- (අ) උතුරු මැද පළාත් ඇලෙහි කෝදුරුවාව සිට නාමල්පුර දක්වා කි.මී, 27.7 දිග උමං ඇළ ඉදිකිරීම.
- (i) උක්ත ඉදිකිරීමේදී මින්තේරිය - ගිරිතලේ ස්වාභාවික රක්ෂිතය, සීගිරිය අභය භූමිය, මින්තේරිය ජාතික උද්‍යානය හා හුරු වැව රක්ෂිතය තුළදී ඇළ ඉදිකිරීම පොළව ඇතුළතින් පමණක් Cut & Cover, double Conduit හෝ tunnel යන ක්‍රමවේද යොදාගෙන ඉදිකරන ලෙස වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් දැනුම් දී තිබුණි. එසේ වුවද මෙහිදී තාක්ෂණික වශයෙන් යෝග්‍ය, ජාතික වශයෙන් ඵලදායී, පාරිසරික වශයෙන් අවම බලපෑම් වන ක්‍රමවේදය ලෙස පිරිවැය අධික ක්‍රමයක් වූ උමං විදුම් යන්ත්‍ර 02 ක් යොදාගෙන කැණීම් කිරීමේ ක්‍රමවේදය තෝරා ගෙන තිබුණි.
 - (ii) කැණීම් සඳහා අවශ්‍ය 1 වන උමං විදුම් යන්ත්‍රය විනයේ සිට ආනයනය කර වැඩබිම වෙත ප්‍රවාහනය කර එය සවිකිරීම වෙනුවෙන් රු. මිලියන 6,690.97 ක එකඟ වූ සම්පූර්ණ මුදලම කොන්ත්‍රාත්තරුට ගෙවා තිබුණද උමං විදුම් යන්ත්‍රය ත්‍රිකුණාමලය වරායෙන් පිටතට එන අවස්ථාව වන විට එහි පිරිවැය රු. මිලියන 2,155.97 ක් වී තිබුණි. ඒ අනුව ත්‍රිකුණාමලය සිට නාමල්පුර දක්වා යන්ත්‍රය ප්‍රවාහනය කර එකලස් කිරීම ලාභය වෙනුවෙන් රු. මිලියන 4,535ක විශාල මුදලක් ගෙවා තිබීම විගණනයේදී මතභේදයට තුඩු දී තිබුණි.
 - (iii) කොන්ත්‍රාත්තුව පිරිනැමීමට වසර 2½ ක් ප්‍රමාද වීම නිසා කොන්ත්‍රාත්තුව නිම කිරීමේ කාලය 2027 මාර්තු 10 දක්වා දිර්ඝ වී තිබුණු අතර 2025 ජුනි මාසයේ කොන්ත්‍රාත්තුව අවසන් කිරීමට Drill & Blasting ක්‍රමය යටතේ ඉදි කිරීමට නියමිතව තිබූ කි.මී. 10.4 ක් වූ දුර ඉදිකිරීම සඳහා දෙවන උමං විදුම් යන්ත්‍රයක් යොදවා ගෙන තිබුණි.
 - (iv) උපදේශන සමාගම විසින් උමං විදුම් යන්ත්‍රයක් නිෂ්පාදනය කිරීම, ආනයනය කිරීම, වැඩබිම වෙත ප්‍රවාහනය කර සවි කිරීම සඳහා පිරිවැය ලෙස රු. මිලියන 7,255.40 ක් ඇස්තමේන්තු කර තිබූ අතර කොන්ත්‍රාත්තරු විසින් ඒ සඳහා රු. මිලියන 6,690.97 ක මිලක් ඉදිරිපත් කර තිබුණි. මෙම යන්ත්‍ර 2 ආනයනය කිරීමේදී ව්‍යාපෘතිය වෙත ඉදිරිපත්

කර තිබූ ඉන්වොයිස් පත්‍ර 2 අනුව එම යන්ත්‍ර 02 හි CIF වටිනාකම් පිළිවෙළින් ඇ.ඩො. 10,581,673 (රු.මිලියන 2,147.97) ක් සහ ඇ.ඩො. 9,476,342 (රු. මිලියන 3,523.61) ක් එනම් එකතු වටිනාකම රු. මිලියන 5,671.58 ක් විය. ඒ අනුව උපදේශක සමාගම විසින් ප්‍රමාණ පත්‍ර සකස් කිරීමේදී මෙවැනි යන්ත්‍රයක වටිනාකම පිළිබඳ තහවුරුවක් ලබා නොගෙන මෙම අයිතමය සඳහා අධි ඇස්තමේන්තු සකස් කර තිබුණි.

(v) 2 වන උමං විදුම් යන්ත්‍රයක් යෙදවීම සඳහා රාජ්‍ය මුදල් දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විසින් පත්කළ තාක්ෂණ ඇගයීම් කමිටුවම නිර්දේශ කර නොතිබුණු අතර අමාත්‍යාංශ ලේකම් විසින් විශේෂ තාක්ෂණ ඇගයීම් කමිටුවක් පත්කර තිබුණි. එම කමිටුව විසින් යෝජනාවේ ශක්‍යතාවය සැක සහිත වන බවත් කොන්ත්‍රාත්තුව සඳහා අමතර අරමුදල් ආයෝජනය කිරීම සාධාරණීකරණය කළ නොහැකි බවට නිර්දේශ ඉදිරිපත් කර තිබිය දී එම කමිටුවේ තීරණය පිළිගැනීමට කටයුතු කර නොතිබූ අතර නැවත පත්කළ විශේෂ තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුවක් මගින් 2 වන උමං විදුම් යන්ත්‍රයක් යෙදවීමට නිර්දේශය ලබා ගෙන තිබුණි. එහිදී කමිටු 2ක් මිලදීගැනීම ප්‍රතික්ෂේප කළ බව අමාත්‍ය මණ්ඩලය දැනුවත් කර නොතිබුණි.

(vi) 02 වන උමං විදුම් යන්ත්‍රයද චීනයේ සිට ආනයනය කර වැඩබිම් වෙත ප්‍රවාහනය කර එය සවිකිරීම වෙනුවෙන් රු. මිලියන 6,690.97 ක සම්පූර්ණ මුදල කොන්ත්‍රාත්කරුට ගෙවීමට එකඟව 2024 මාර්තු 15 වනවිට එයින්, රු. මිලියන 6,021.87 ක් ගෙවා තිබුණි. උමං විදුම් යන්ත්‍රය ත්‍රිකුණාමල වරායෙන් පිටතට එන අවස්ථාව වන විට එහි පිරිවැය රු. මිලියන 3,635.61 ක් වී තිබුණි. ඒ අනුව, ත්‍රිකුණාමලය සිට කෝදුරුවාව දක්වා යන්ත්‍ර ප්‍රවාහනය කර එකලස් කිරීම වෙනුවෙන් රු. මිලියන 3,055.36 ක් ගෙවා තිබීම විගණනයේදී මතභේදයට තුඩු දී තිබුණි.

(vii) කොන්ත්‍රාත්තුව අවසානයේ විදුම් යන්ත්‍ර 2 ගලවා වරාය දක්වා ප්‍රවාහනය කිරීම වෙනුවෙන් රු. මිලියන 179.99 ක් ප්‍රමාණ පත්‍රයට ඇතුල් කර තිබුණි. ඒ අනුව රු. මිලියන 13,381.94 ක් වටිනා යන්ත්‍ර 2 වෙනුවෙන් වැයකළ පිරිවැයෙන් කොටසක් හෝ මුදලක් තක්සේරු කර නැවත ලබා ගැනීමට ගිවිසුම් මගින් එකඟ වී නොතිබූ අතර යන්ත්‍ර 2 කිසිදු අයකිරීමක් රහිතව මෙරටින් රැගෙන යාමට එකඟ වී තිබුණි.

(viii) කි.මී. 27.7 දිග උමං ඇල මාර්ගය කැණීම් කොන්ත්‍රාත්තුවේ ප්‍රගතිය 2023 දෙසැම්බර් 31 දිනට 21% ක් විය. කොන්ත්‍රාත්තුවේ සිදුවන මිල විචලන සඳහා ගෙවීමට රු. මිලියන 3,001.79 ක් වෙන් කර තිබුණත් 2023 ජුනි 30 වන විටත් එයින් රු. මිලියන 2,592.14 ක් වැය කර තිබුණි.

(ix) 2022 නොවැම්බර් 22 ආනයනය කරන ලද 2 වන උමං විදුම් යන්ත්‍රය 2023 මාර්තු සිට 2024 මාර්තු දක්වා තාවකාලිකව ක්‍රියාත්මක නොකිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණයක් ගෙන තිබුණි. යන්ත්‍රය සවිකිරීමෙන් පසු 2023 මාර්තු සිට මාස 8 ක කාලයක් නිෂ්කාර්යව තිබී 2023 නොවැම්බර් 23 සිට ක්‍රියාත්මක කිරීම ආරම්භ කර තිබුණු අතර, එදින සිට 2024 පෙබරවාරි 29 දින දක්වා මාස 3 ක කාලයකට ප්‍රගතිය මීටර් 399.91 ක අවම මට්ටමක තිබුණි.

(x) උමං මාර්ගයේ දුර්වල පාෂාණ තිබෙන ස්ථාන වලට කොන්ක්‍රීට් වළලු (Ring) යෙදීම සඳහා එම වළලු සකස් කිරීමේ කම්හලක් හා ගබඩාවක් ඉදිකිරීමට පිළිවෙළින් රු. මිලියන 928.72 ක් රු. මිලියන 149.82 ක්ද සහ එම වළලු සකස් කිරීමට රු. මිලියන 2,892.3 ක් ද වන පරිදි ගිවිසුම්ගත වී තිබුණි. මෙම කම්හලේ නිෂ්පාදනය කර 2024 ජනවාරි 31 දිනට උමං මාර්ගයේ සවිකරන ලද කොන්ක්‍රීට් වළලු 2,967 න් වළලු 1,298 ක් එනම් සියයට 44 ක් විවිධ ස්ථාන වලින් පුපුරා තිබුණු බවට හඳුනාගෙන තිබුණි.

(xi) උතුරු මැද පළාත් ඇල ඉදිකිරීම මගින් මහකනදරාව ජලාශයට ලබා ගන්නා ජලයෙන් රඹුව, මැදවව්විය ප්‍රදේශයට පානීය ජලය සැපයීම සඳහා රු. මිලියන 11,515ක් ඇස්තමේන්තු ප්‍රතිපාදන යටතේ ජපන් අන්තර්ජාතික සහයෝගීතා නියෝජ්‍යායතන ආධාර මත අනුරාධපුර උතුර ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කර එහි වැඩ කටයුතු නිම වීමට ආසන්න මට්ටමක පැවතුණද, උතුරු මැද පළාත් ඇල ව්‍යාපෘතිය නියමිත කාලය තුළ ක්‍රියාත්මක නොවීම නිසා මෙම ව්‍යාපෘතියේ ජලය මහකනදරාව ජලාශයට ලැබෙන තෙක් මෙම පානීය ජල ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කළ නොහැකි මට්ටමක පැවතුණි.

(xii) උතුරු මැද පළාත් ඇල ඉදිකිරීමට පවරාගත් ඉඩම් සඳහා වන්දි ගෙවා තිබූ අතර තවදුරටත්, ඉඩම් කට්ටි 259 ක් එනම් මුළු ප්‍රමාණයෙන් සියයට 40ක් පවරා ගත යුතුව පැවතුණි. තවද, වන්දි ගෙවන ලද ඉඩම් කට්ටි 385 ක ඉඩමේ භුක්තිය ඉඩම් හිමියන්ගෙන් භාර ගෙන වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය වෙත පවරා ගැනීම මේ දක්වා සිදු කර නොතිබුණි.

(xiii) මොරගහකන්ද ජලාශයේ සිට කන්දරා ඔය දක්වා කි.මී. 96 ක් දුරට ගමන් කරන උතුරු මැද පළාත් ඇලෙහි කි.මී. 27.7 ක් දිග උමං ඇල මාර්ගය පමණක් 2025 වර්ෂයේ වැඩසටහන අවසන් වනවිට නිම කිරීමට මේ වන විට සැලසුම් කර ඇත. මේ නිසා කි.මී. 68.3 වූ ඉතිරි ඇල මාර්ගය ඉදිකර එහි ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීම සඳහා නිශ්චිත සැලැස්මක් විගණිත දිනය වන තුරු ඉදිරිපත්ව නොතිබුණි.

(ආ) 2018 වර්ෂයේදී රු. මිලියන 7,146.91 ක වටිනාකමට පිරිනමා තිබූ කළුගහ - මොරගහකන්ද යා කරන උමං ඇල මාර්ගය ඉදිකිරීමේ කොන්ත්‍රාත්තුව 2021 සැප්තැම්බර් 10 දින නිමකළ යුතු වුවත්

නියමිත කාලය තුළ නිම කිරීමට නොහැකි වීම නිසා 2023 දෙසැම්බර් 21 දක්වා දීර්ඝ කර තිබුණි. නමුත්, එදිනට ද ඉදිකිරීම් ප්‍රගතිය සියයට 90 ක් විය.

(ඇ) ව්‍යාපෘතිය විසින් 2022 වර්ෂයේ මිලදී ගත් පොහොර තොගයක් කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින පොහොර සමාගම් 02 කට භාරදී තිබූ අතර එහිදී රු.මිලියන 55.23 ක් වටිනා පොහොර මෙට්‍රික් ටොන් 161.5 (බැග් 3,230) ක උණතාවයක් ඇති වී තිබුණි. මේ පිළිබඳව පරීක්ෂණ පැවැත්වීමට වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශ ලේකම් විසින් පත්කළ පරීක්ෂණ කමිටුවක් මගින් වරාය අධිකාරියේ වාර්තා නැවත නිවැරදි කර එම නිවැරදි වාර්තා පදනම් කරගෙන සැපයුම්කාර සමාගමෙන් උණතාවය අයකර ගැනීමට නිර්දේශ කර තිබුණත්, එම අලාභය සමාලෝචිත වර්ෂයේදීද අයකර ගැනීමට නොහැකි වී තිබුණි.

(ඈ) දේශීය කෘෂිකාර්මික හෝග වැඩි දියුණු කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ මහවැලි කලාප 5 ක හා හුරුළු වැව ප්‍රදේශවල ගොවීන්ට දෙමුහුම් මිරිස් බීජ දේශීයව නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා Poly Tunnel ඒකක 50 ක් සපයා සවිකිරීමේ ව්‍යාපෘතියක් රු.මිලියන 91.57 ක කොන්ත්‍රාත් වටිනාකමකට ක්‍රියාත්මක කර තිබුණි. මේ සඳහා තෝරාගත් කොන්ත්‍රාත්කරු Poly Tunnel සකස් කිරීම සම්බන්ධ පෙර පළපුරුද්දක් ලබා නොතිබුණු අතර, 2018-2020 කාලය තුළ අලාභ ලබා 2021 කාලය තුළ පමණක් ලාභයක් ලැබූ සමාගමක් විය. 2023 මැයි 15 දිනට වැඩ නිම කිරීමට එකඟ වී තිබුණද 2024 අප්‍රේල් 30 දින වන විටත් Poly Tunnel 42 ක් පමණක් සවිකර තිබුණ අතර 2024 මැයි 31 දක්වා අවස්ථා තුනකදී කොන්ත්‍රාත් කාලය දීර්ඝ කර තිබුණි.

3.3 වත්කම් කළමනාකරණය

වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය නමින් වාහන 654 ක් ලියාපදිංචි වී තිබුණද අමාත්‍යාංශයේ වාහන ලේඛනය අනුව අමාත්‍යාංශයට අයත් හා පරිහරණය කරනු ලබන වාහන සංඛ්‍යාව 74 ක් විය.

- (i) ඒ අනුව අමාත්‍යාංශය නමින් ලියාපදිංචි වූ වාහන 580 ක් විගණිත දින වන විට අමාත්‍යාංශය භාරයේ නොපැවතුණි.
- (ii) ප්‍රවාහන අංශයේ පාලනය හා මෙහෙයවීම යටතේ පවතින වාහන 74 අතරින් වාහන 46 ක් සංචිත වාහන ලෙස හා 28 ක් නිල වාහන ලෙස වෙන් කර තිබුණි. ඉන් සංචිත වාහන 28 ක 2023 දෙසැම්බර් 31 දිනට මයිලේජ්මීටරයේ පාඨාංක සඳහන් කර නොතිබුණු අතර ඇතැම් සංචිත වාහන සඳහා රියදුරෙකු ස්ථිරව අනුයුක්ත කරද නොතිබුණි. ඒ අනුව වාහන පාලනයේදී මු.රෙ. 1645 හා 1646 විධිවිධානයන්ට අනුකූලව කටයුතු කර නොතිබුණු අතර අමාත්‍යාංශය යටතේ ලියාපදිංචි 654 ක් වූ වාහන හා ලියාපදිංචිය අත්‍යාවශ්‍ය නොවන යන්ත්‍රෝපකරණ පිළිබඳ තඩත්තුව, අළුත්වැඩියාවන්, හුවමාරුව, ඉන්ධන භාවිතය, තාවකාලික මාරුකිරීම, භාරයේ පැවතීම ආදී

තොරතුරුද ඇතුළත් පරිගණක ගත දත්ත පද්ධතියක් හා නිසි කළමනාකරණයක් සහිත ප්‍රමාණවත් අභ්‍යන්තර පාලන පද්ධතියක් පවත්වාගෙන ගොස් නොතිබුණි.

- (iii) අමාත්‍යාංශය නමින් ලියාපදිංචි වී ඇති අමාත්‍යාංශය විසින් පරිහරණය කරනු නොලබන වාහන 580 අතරින් වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව වෙත වාහන 43ක්, මහවැලි අධිකාරිය වෙත වාහන 253ක්, බලශක්ති අමාත්‍යාංශය වෙත වාහන 04ක්, වෙනත් අමාත්‍යාංශ හා දෙපාර්තමේන්තු වෙත වාහන 28 ක් නිදහස් කර දිගු කාලසීමාවක් ගතවී තිබුණද ඒවායේ අයිතිය එම ආයතන වෙත පැවරීමට ක්‍රියාමාර්ග ගෙන නොතිබුණි. තවද එම ආයතන භාරයේ පවතින බවට වාර්ෂිකව සනාථ කර ගැනීමක්ද කර නොතිබුණි.
- (iv) මහවැලි අධිකාරිය වෙත ලබා දී තිබූ වාහන 253 න් වාහන 16 ක් මහවැලි අධිකාරිය භාරයේ නොපැවතුනු අතර අධිකාරියේ ප්‍රධාන කාර්යාලයේ ලේඛන ගතකිරීමකින් තොරව වාහන විවිධ අංශය විසින් භාවිතා කරමින් පැවතුණි. ඒ අනුව ඩබල් කැබ් රථ 11ක් DSDP/තණමල්විල MASL වෙත ලබා දී තිබුණද මහවැලි අධිකාරියේ සංවිධාන ව්‍යුහය තුළ එවැනි කලාප කාර්යාලයක් තණමල්විල පිහිටා නොතිබුණි, ඒ අනුව එම ඩබල් කැබ් රථ 11 කවරෙකු භාරයේ පවතීද යන්න තහවුරු නොවුණි.
- (v) අමාත්‍යාංශ ලේකම් නමින් පැවති අංක 56-8184 දරන කැබ් රථය අමාත්‍යාංශයේ අනුමැතියකින් තොරව මහවැලි අධිකාරිය විසින් 2023 වර්ෂයේදී වෙන්දේසි කර තිබූ අතර එහි ආදායම ඒකාබද්ධ අරමුදලට බැර කරද නොතිබුණි.
- (vi) වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ලබාදී තිබූ වාහන 43 අතරින් අංක PB-7563 දරන ඩබල් කැබ් රථය වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව භාරයේ නොපවතින බව එම දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රවාහන අංශයේ අනාවරනය කර තිබුණි.

3.4 පාඩු හා හානි

මූල්‍ය ප්‍රකාශන වල ඇතුළත් පොත් වලින් කපාහැරීම් පිළිබඳ ප්‍රකාශනයේ තව දුරටත් අයකර ගැනීමට හෝ කපා හැරීමට හෝ අත්හැරීමට ඇති වාහන අනතුරු 2 කට අදාළව එකතුව රු.10,561,210 ක් ශේෂයක් වූ අතර, ඉන් අංක WPPG 0456 දරන වාහනයේ සිදුවූ අනතුරට අදාළව සිදුව තිබූ අලාභය රු. 10,482,500ක් 2023 දෙසැම්බර් 31 දිනට රක්ෂණ ආයතනයෙන් ලබා ගැනීමට නොහැකි වී තිබුණි. අනතුර සිදු වන අවස්ථාවේදී රියදුරු මත්පැන් පානය කර වාහනය ධාවනය කර තිබූ බැවින් රක්ෂණ ආයතනය හිමිකම ගෙවීම ප්‍රතික්ෂේප කර තිබූ අතර මු.රෙ.104 පරික්ෂණයෙන් වගකිවයුතු පාර්ශවය වූ රියදුරු වෙතින් අලාභය අයකර ගැනීම නිර්දේශ කර තිබුණි. ඒයේ වුවද එම අලාභය අයකර ගැනීමට පියවර ගෙන නොතිබුණි.

3.5 කළමනාකරණ දුර්වලතා

- (අ) වාර්ෂික දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අනුගමනය කරන ගෙවීම් පටිපාටිය, මුදල් රෙගුලාසි 135 ප්‍රකාර මූල්‍ය පාලනය සම්බන්ධව කාර්යයන් පැවරීමට අනුකූල නොවන බැවින් එම පටිපාටිය නිවැරදි කරන ලෙස 2011 මාර්තු 22 දින පැවති රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභා රැස්වීමේදී අමාත්‍යාංශ ලේකම්ට නියෝග කර වසර 13ක් ගත වී තිබුණද 2024 මැයි 31 වන විටත් නියෝගය ක්‍රියාත්මක කර නොතිබුණි.
- (ආ) ජපාන රජයේ ආධාර යටතේ 2003–2013 කාලසීමාව තුළ ක්‍රියාත්මක කර තිබූ නිවත්කම් දනන් බලගැන්වීමේ (PEACE) ව්‍යාපෘතියේ 2013 වර්ෂයේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළිබඳ විගණකාධිපති වාර්තාව නිකුත් කර වසර 10ක් ගතවී ඇතත් ඒ මගින් පෙන්වා දී ඇති වත්කම් පරිපාලනයේ පැවති දුර්වලතා පිළිබඳව ප්‍රමාණවත් අවධානයක් යොමුකර නොතිබුණි. එම නිරීක්ෂණ සම්බන්ධව JICA ආයතනය විසින් නිරවුල් කිරීමේ සහතිකපත් ඉල්ලා වසරක් ගතවී ඇතත් ව්‍යාපෘතිය යටතේ මිලදී ගත් ජල බවුසර්, කැබ් රථ හා ශිතකරණ කැබ් රථයේ පැවැත්ම හා භාවිතය පිළිබඳ විශ්ලාසනීය තොරතුරු අමාත්‍යාංශය විසින් ඉදිරිපත් කර නොතිබීම හේතුවෙන් අදාළ නිරවුල් කිරීමේ සහතික නිකුත්කිරීමට නොහැකිවී තිබුණි. ඒ හේතුවෙන් ජපාන රජයේ ණය ආධාර මුදල් එකවර පියවීමට ශ්‍රී ලංකා රජයට සිදුවන තත්ත්වයක් නිර්මාණය වී තිබුණි.
- (ඇ) අමාත්‍යාංශය යටතේ වන ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරියේ සම්පත් යොදා ආරම්භ කරන ලද මහවැලි පශු සම්පත් හා කෘෂි ව්‍යාපාරික (පුද්) සමාගම ව්‍යාපෘති කමිටුව විසින් තෝරාගත් බාහිර ආයෝජකයකු සමඟ රාජ්‍ය පෞද්ගලික හවුල් ව්‍යාපාරයක් ලෙස ප්‍රතිසංවිධානය කිරීම සඳහා 2018 සැප්තැම්බර් 18 දිනැති අංක අමප/18/2083/803/031 දරන අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය මගින් අනුමැතිය ලබාදී තිබුණි. ඒ අනුව සමාගම රාජ්‍ය පෞද්ගලික කොටස් හිමි ඒකාබද්ධ ව්‍යාපාරයක් ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අභිලාෂයන් කැඳවීමට 2022 පෙබරවාරි 28 දින 2022/338/5117 අංක දරන තීරණය මගින් අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩල අනුමැතිය ලබාදී තිබුණි. අදාළ ප්‍රතිසංවිධානය කිරීම සඳහා ඉදිරියට සිදුකිරීමට අපේක්ෂිත කාර්යයන්හි කාලරාමුව අනුව 2024 අප්‍රේල් 22 දින වනවිට සුදුසු ව්‍යාපෘති තෝරා ගතයුතු වුවත්, එම කටයුතු නිමකර නොතිබුණි.
- (ඈ) ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරියට අයත් අනුබද්ධිත සමාගම් දෙකක් වන මහවැලි චෙන්වර් කැපිටල් (පුද්) සමාගම 2012 වර්ෂයේදී ද, ස්වභාවික සම්පත් කළමනාකරණ (පුද්) සමාගම 2019 වර්ෂයේදී ද ඇවර කිරීමට තීරණය කර තිබුණද, විගණන දින වූ 2024 මැයි 31 වන විටදී ඇවර කිරීමේ කටයුතු අවසන් කර නොතිබුණි.

4. මානව සම්පත් කළමනාකරණය

වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශයට 2018 වර්ෂයේදී අනුයුක්ත කර තිබූ ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු සේවයේ III පන්තියේ නිලධාරියෙකු වෙත අමාත්‍යාංශයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ප්‍රසම්පාදන), අධ්‍යක්ෂ (තාක්ෂණික විගණන) වශයෙන් අමාත්‍යාංශයේ තනතුරු දෙකක්ද, ඒ යටතේ පවතින සමාගමක ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී හා අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩල සාමාජිකයෙකු ලෙස සහ අමාත්‍යාංශය යටතේ වූ ව්‍යාපෘතියක ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ ලෙස වශයෙන් තනතුරු 4 ක වගකීම් පවරා තිබුණි. පහත කරුණු නිරීක්ෂණය කෙරේ.

- (i) වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ අධ්‍යක්ෂ (තාක්ෂණික විගණන) තනතුරේ රාජකාරී ඉටු කිරීම සඳහා උක්ත නිලධාරියා 2018 සැප්තැම්බර් 15 දින සිට පත්කර තිබුණද ඒ සඳහා රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ අනුමැතිය විගණනය වෙත ඉදිරිපත් නොවීය.
- (ii) කළමනාකරණ සේවා චක්‍රලේඛ අංක 01/2019 හි 2:3:2 වගන්තිය අනුව ව්‍යාපෘතියක, ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ තනතුර සඳහා පූර්ණකාලීන පදනම මත නිලධාරියෙකු පත් කළ යුතු වුවද දේශගුණ විපර්යාසයන්ට අනුරූපවීමේ ජල කළමනාකරණ ව්‍යාපෘතියේ ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ තනතුර සඳහා 2020 සැප්තැම්බර් 29 දින සිට වැඩ බැලීමේ පදනම උක්ත නිලධාරියා පත්කර තිබුණි.
- (iii) අමාත්‍යාංශය යටතේ වන ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය සතු සමාගමක් ලෙස මහවැලි උපදේශන කාර්යාංශය ස්ථාපනය කර තිබුණි. රජයේ සේවයේ තනතුරක සිටියදීම එවැනි ආයතනයක තනතුරක් දැරීම සඳහා ප්‍රතිපාදන නොමැති අතර රාජ්‍ය සේවා කොමිසම සභා කාර්ය පටිපාටි රීති ප්‍රකාරව එවැනි ආයතනයක සේවයට රජයේ නිලධාරියෙක් තාවකාලිකව හෝ ස්ථිරව හෝ රජයේ සේවයෙන් මුදාහැරිය යුතුවේ. කෙසේ නමුත් මෙම නිලධාරියා රජයේ සේවයේ තනතුරක සිටියදීම මහවැලි උපදේශන කාර්යාංශයේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී හා අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජික ලෙස පත් කර තිබුණි.


එම්.ඩී.සුදර්ශනී අමරතුංග
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර විගණකාධිපති
විගණකාධිපති වෙනුවට.