

Annual Performance Report - 2014

Contents	Page
1. Introduction (Sinhala Language)	1 - 3
2. Financial Performance (Sinhala Language)	4 - 6
3. Financial & Physical Progress (Sinhala Language)	7 - 12.
4. Introduction (Tamil Language)	13 - 15
5. Financial Performance (Tamil Language)	16 - 19
6. Financial & Physical Progress (Tamil Language)	20- 25
7. Introduction (English Language)	26 - 28
8. Financial Performance (English Language)	29 - 31
9. Financial & Physical Progress (English Language)	32 - 37

වෙරළ සංරක්‍ෂණ සහ වෙරළ සම්පත් කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව

1. හැඳින්වීම

කොළඹ වරාය කොමිසම යටතේ වෙරළ ආරක්‍ෂණ ඒකකයක් 1963 දී ස්ථාපිත කරන ලද අතර, 1978 දී ධීවර කටයුතු පිළිබඳ විෂය භාර අමාත්‍යාංශය යටතේ වෙරළ සංරක්‍ෂණ අංශය පිහිටුවන ලදී. ආර්ථික සම්පත් බහුල ශ්‍රී ලංකාවේ වෙරළ තීරය සංරක්‍ෂණය කිරීම මඟින් වෙරළබඩ සම්පත් මත පදනම් වූ ආරක්‍ෂිත හා තිරසාර සංවර්ධනයකට ඉඩ ප්‍රස්ථා සැලසීමේ සහ ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ අරමුණු ඇතිව, වෙරළ සංරක්‍ෂණ අංශය , 1984.01.01. දින සිට "ඒ ශ්‍රේණියේ " දෙපාර්තමේන්තුවක් වශයෙන් ස්ථාපිත කරන ලදී. දිවයිනේ වෙරළ තීරය සංරක්‍ෂණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් මෙම දෙපාර්තමේන්තුවට ඇති වගකීම අනුව දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ලබා දෙන වාර්ෂික ප්‍රතිපාදන වලින් වැඩි ප්‍රමාණයක් යෙදවීමට සිදුව ඇත්තේ වෙරළ තීරයේ ස්ථායීකරණ වැඩසටහන් ඵලදායී ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා වේ. වෙරළ ස්ථායීකරණ වැඩසටහන් මඟින් වෙරළබඩ ක්‍රියාවලිය කළමනාකරණය කර වෙරළ කලාපයේ සිදුකරන සංවර්ධන කටයුතු වල තිරසාර බව පවත්වා ගන්නා ලෙසම වෙරළබඩ සංවර්ධන කටයුතු හා වෙරළ සම්පත් කළමනාකරණය කිරීම මඟින් පරිසරයේ ගුණාත්මක බව පවත්වා ගැනීම ද වැදගත් වන බැවින් 1981 අංක 57 දරණ වෙරළ සංරක්‍ෂණ සහ වෙරළ සම්පත් කළමනාකරණ පනත මඟින් ශ්‍රී ලංකාවේ වෙරළ කලාපයේ පරිපාලනය, පාලනය, භාරකාරීත්වය සහ කළමනාකරණය ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජවාදී ජනරජය වෙත පවරන ලදී. 1981 අංක 57 දරණ පනත 1988 අංක 64 සහ 2011 අංක 49 පනත් මඟින් සංශෝධිත අතර, පනතේ විධිවිධාන පරිපාලනය කිරීම, වෙරළ සංරක්‍ෂණය සහ වෙරළ සම්පත් කළමනාකරණය සඳහා වූ වැඩ යෝජනා සකස් කිරීම හා ඒවා ක්‍රියාවෙහි යෙදවීම, වෙරළ කලාප හා වෙරළ සම්පත් කළමනාකරණ සැලැස්ම පිළියෙල කිරීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වගකීම ඇතුලු පනතේ 4 වන වගන්තියේ සඳහන් කාර්යය සහ කර්තව්‍ය ඉටුකිරීම සඳහා වෙරළ සංරක්‍ෂණ සහ වෙරළ සම්පත් කළමනාකරණ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයෙක් පත්කෙරිණි.

දැක්ම

වර්ෂ 2020 දී දකුණු ආසියානු කලාපය තුළ තිබෙන දර්ශනීය, ආරක්‍ෂිත හා විවේකය ගත කිරීම සඳහා සුදුසුම වූ වෙරළ තීරයන් සහිතව වෙරළ සම්පත් තිරසාර ලෙස කළමනාකරණය කර ඇති රට ලෙස ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රමුඛත්වය ලබා ගැනීම.

මෙහෙවර

වෙරළ සම්පත් තිරසාර ලෙස සංවර්ධනය කිරීමත් වෙරළබඩ ක්‍රියාවලියත් කළමනාකරණය කිරීම මඟින් ශ්‍රී ලංකාවේ සමාජ, ආර්ථික සහ පාරිසරික තත්වයන් ප්‍රශස්ථ මට්ටමක් කරා යොමු කිරීම වේ.

අරමුණු :

1. වෙරළබඩ පරිසරයේ තත්ත්වය වැඩි දියුණු කිරීම.
2. වෙරළ තීරය සංවර්ධනය කිරීම සහ කළමනාකරණය කිරීම.
3. වෙරළබඩ යටිතල පහසුකම් ආරක්‍ෂණය කිරීම.
4. වෙරළබඩ ප්‍රජාවගේ සහ සම්පත් භාවිතා කරන්නන්ගේ ජීවන තත්වය උසස් කිරීම.
5. වෙරළ සම්පත් මත පදනම් වූ ආර්ථික සංවර්ධනය පහසු කර වීම සහ ප්‍රවර්ධනය කිරීම.

ප්‍රධාන සාධකයන්

1. හදිසි වෙරළ බාදන තත්ත්වයන්ගේ බලපෑම අවම කිරීම.
2. දීර්ඝ කාලීන වෙරළ ආරක්‍ෂණ විසඳුම් ලබාදීම.
3. වෙරළතීර කළමනාකරණ ක්‍රමෝපායන් සැකසීම.
4. වෙරළ විමර්ශනය කිරීම.
5. සාගර තරංග මැනීම අධ්‍යයනය කිරීම.
6. වෙරළ පර්යේෂණ ව්‍යාපෘති සකස් කිරීම.
7. අක් වෙරළ (near-shore) කලාපයේ සාගර පතුලේ වෙනස්කම් අධීක්‍ෂණය කිරීම.
8. වෙරළ සැලසුම් මාර්ගෝපදේශනය යාවත්කාලීන කිරීම.
9. වෙරළ අධීක්‍ෂණය සහ ඇගයීම.
10. වෙරළ පරිහරණය කරන්නන්ට හිතකර තිරසාර වෙරළ ඉදි කිරීම් ඇති කිරීම.
11. වෙරළ කලාපය තුළ වෙරළ ව්‍යුහ ඉදිකිරීමට මඟ පෙන්වීම.
12. වෙරළ ආපදා සිතියම් සැකසීම.(සුනාමි, සාගර මට්ටම ඉහළ යාම, සුළි කුණාටු සහ වෙරළ බාදනය)
13. වෙරළ ආරක්‍ෂණ සැලසුම් බාහිර ආයතන සඳහා ලබාදීම.
14. ගංඟා මුවදොර කළමනාකරණය සඳහා ව්‍යුහ සැලසුම් කිරීමට සහය වීම.
15. වෙරළ ජල තත්ත්ව අධීක්‍ෂණ ව්‍යාපෘතිය සිදුකිරීම.
16. වෙරළ කලාප කළමනාකරණ සැලැස්ම යාවත්කාලීන කිරීම.
17. මුහුදු හිරිගල් ඉවත් කිරීම සහ මුහුදු වෙරළින් වැලි ඉවත් කිරීම පාලනය කිරීම.
18. වෙරළබඩ සංවර්ධන කටයුතු සම්බන්ධයෙන් පාරිසරික තක්සේරු ලබා ගැනීම.
19. සංවර්ධන කටයුතු බලපත්‍ර වල අඩංගු කොන්දේසි වලට අනුකූල වන බව සහතික කිරීම.
20. පාඨශාලා සඳහා විෂයය මාලාවන් සංවර්ධනය කිරීම ඇතුළත්ව වෙරළබඩ ගැටළු පිළිබඳ දැනුවත්භාවය වැඩි දියුණු කිරීම.
21. වෙරළබඩ සම්පත් කළමනාකරණයේ දී ප්‍රජා සහභාගීත්වය ප්‍රවර්ධනය කිරීම.

22. විශේෂ වෙරළ කලාප කළමනාකරණ සංකල්පය යටතේ වෙරළ ප්‍රජාවගේ ජීවන තත්ත්වය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා සියළුදෙනාගේ සහභාගීත්වය මගින් වෙරළබඩ කළමනාකාරීත්වය සඳහා යොමු කිරීම.
23. බලපෑමට ලක්වන ප්‍රදේශ, සංරක්ෂණ ප්‍රදේශ හා විශේෂ කළමනාකරණ ප්‍රදේශ ප්‍රකාශයට පත් කිරීම හා එම ප්‍රදේශ නිසි කළමනාකරණය කිරීම.
24. වෙරළ උද්‍යාන ඇති කිරීම.
25. වෙරළ ප්‍රවේශ සැලැස්මක් සකස් කිරීම මගින් වෙරළ පිවිසුම් පහසු කිරීම.
26. වෙරළ කලාපයේ අනවසර ඉදිකිරීම් හා අනවසර ඉඩම් හෝ ජලස්කන්ධ ගොඩකිරීම් පාලනය කිරීම.

වෙරළ සංරක්ෂණ සහ වෙරළ සම්පත් කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුවේ මූල්‍ය ප්‍රගතිය - 2014 වර්ෂය

වියදම් ශීර්ෂය 291 - වෙරළ සංරක්ෂණ සහ වෙරළ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව

වැඩසටහන 01 - මෙහෙයුම් ක්‍රියාකාරකම්

ව්‍යාපෘතිය 01 - පරිපාලන සහ කළමනාකරණ සේවා

වැය විෂයය අංකය	අයිතම විස්තරය	(1) වාර්ෂික අයවැය ඇස්තමේන්තු (රු:)	(2) මු.රෙ.66 සහ 69 අනුව මාරු කිරීම සහ අතිරේක (රු:)	(3) මුළු ශුද්ධ වෙන් කිරීම (1+2) (රු:)	(4) මුළු වියදම (රු:)	(5) ශුද්ධ ප්‍රතිඵලය ඉතිරිය/ඉක්මවීම (3-4) (රු:)
	<u>සුනාමය වර්ධනය වියදම</u>					
	පුද්ගල පඩිනඩි	117,850,000	3,372,000	121,222,000	120,987,508	234,492
	අනෙකුත් වියදම්	35,650,000		35,650,000	32,940,108	2,709,892
	උප එකතුව	153,500,000	3,372,000	156,872,000	153,927,616	2,944,384
	මුළු එකතුව	153,500,000	3,372,000	156,872,000	153,927,616	2,944,384
	<u>මූලධන වියදම</u>					
	<u>මූලධන වත්කම් වල පුනරුත්ථාපනය සහ වැඩිදියුණු කිරීම</u>					
2001	ගොඩනැගිලි සහ ඉදිකිරීම්	20,000,000	8,836,100	28,836,100	28,836,018	82
2002	පිරිවිත, යන්ත්‍ර හා යන්ත්‍රෝපකරණ	1,000,000		1,000,000	547,433	452,567
2003	වාහන	9,000,000		9,000,000	8,915,072	84,928
	උප එකතුව	30,000,000	8,836,100	38,836,100	38,298,523	537,577
	<u>මූලධන වත්කම් අත්පත් කරගැනීම</u>					
2102	ගෘහභාණ්ඩ හා කාර්යාලීය උපකරණ	800,000	900,000	1,700,000	1,685,479	14,521
2103	පිරිවිත, යන්ත්‍ර හා යන්ත්‍රෝපකරණ	800,000		800,000	773,144	26,856
	උප එකතුව	1,600,000	900,000	2,500,000	2,458,623	41,377

වැය විෂය අංකය	අයිතම විස්තරය	(1) වාර්ෂික අයවැය ඇස්තමේන්තු (රු:)	(2) මු.රෙ.66 සහ 69 අනුව මාරු කිරීම සහ අතිරේක (රු:)	(3) මුළු ඉදිරි වෙන් කිරීම (1+2) (රු:)	(4) මුළු වියදම (රු:)	(5) ඉදිරි ප්‍රතිඵලය ඉතිරිය/ඉක්මවීම (3-4) (රු:)
	අනෙකුත් මූලධන වියදම්					-
2401	පුහුණුකිරීම හා හැකියා ගොඩනැගීම (මානව සම්පත් සංවර්ධනය)	300,000		300,000	298,907	1,093
2502(1)	වෙරළබඩ ඉංජිනේරු විමර්ශන	14,500,000		14,500,000	14,091,273	408,727
2502(2)	වෙරළබඩ කළමනාකරණ සැලැස්ම	12,000,000		12,000,000	10,770,874	1,229,126
2502(3)	භාරිසරික අධ්‍යාපන වැඩසටහන් පැවැත්වීම	1,000,000		1,000,000	974,001	25,999
2502(4)	වෙරළ ආරක්ෂණ ව්‍යුහ ඉදිකිරීම	573,000,000	(8,836,100)	564,163,900	424,269,156	139,894,744
2502(5)	හදිසි වෙරළාරක්ෂක ඉදිකිරීම වැඩ	43,500,000	(900,000)	42,600,000	31,315,615	11,284,385
2502(6)	වැලි පෝෂණය	700,000,000		700,000,000	560,242,240	139,757,760
2502(7)	වෙරළාරක්ෂක ඉදිකිරීම නවත්තු කිරීම	27,000,000		27,000,000	11,485,616	15,514,384
	උප එකතුව	1,371,300,000	-	1,361,563,900	1,053,447,682	308,116,218
2502	පශ්චාත් සුනාමි නැගෙනහිර වෙරළ කලාප ප්‍රතිස්ථාපන හා නිර්සාර කළමනාකරණ ව්‍යාපෘතිය					-
13		250,000,000		250,000,000	174,164,346	75,835,654
17		20,000,000		20,000,000	5,622,347	14,377,653
	උප එකතුව	270,000,000	-	270,000,000	179,786,693	90,213,307
	මුළු වියදම	1,826,400,000	3,372,000	1,829,772,000	1,427,919,137	401,852,863

වියදම් මූල්‍යකරණ සාරාංශය

දේශීය අරමුදල් (රු.)

1,559,772,000.00

සත්‍ය වියදම් (රු.)

1,248,132,444.00

වියදම් ප්‍රතිශතය

80%

රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ අත්තිකාරම් ගිණුම

291011

අයිතම	අය්‍යතමේන්තුගත ප්‍රමාණය (රු.)	සත්‍ය මුදල (රු.)
උපරිම වියදම සීමාව	11,250,000.00	7,112,074.00
අවම ලැබීම සීමාව	7,000,000.00	8,412,527.31
උපරිම හර ශේෂ සීමාව	51,034,895.00	33,793,754.53

6

ආරම්භක ශේෂය (රු.)

35,094,207.84

හර ශේෂය (රු.)

7,112,074.00

බැර ශේෂය (රු.)

8,412,527.31

අවසාන හර ශේෂය (රු.)

33,793,754.53

ලැබීම රු.)

5,347,276.16

වෙරළ පාරකිෂණ සහ වෙරළ සම්පත් කලමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුවේ වාර්ෂික වැඩ පැලැස්ම අනුව මූල්‍ය හා භෞතික ප්‍රගති කාර්ය සාධනය - 2014

ශීර්ෂය	වැඩසටහන හා ව්‍යාපෘතිය	ක්‍රියාකාරකම්	2014 වර්ෂයේ වෙන්කළ මුදල (රු.මිලිය)	මූල්‍ය හා භෞතික ප්‍රගතිය (රු.මිලිය)	(%)	පැන නැගී ගැටළු
මූලික වත්කම් වැඩිදියුණු කිරීම හා පුනර්ක්‍රමීකරණය කිරීම	2001	ප්‍රධාන කාර්යාලය සහ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල අළුත් වැඩියා කිරීම	28.8361	මු.ප්‍ර. 28.83601778	100.00%	
	2002	පිරියත, යන්ත්‍ර හා උපකරණ	1.00	මු.ප්‍ර. 0.54743356	54.74%	
	2003	වාහන	9.00	මු.ප්‍ර. 8.91507179	99.06%	
		උප එකතුව	38.8361	38.29852313	98.62%	
ප්‍රාග්ධන වත්කම් මිලදී ගැනීම	2102	ගෘහභාණ්ඩ හා කාර්යාලීය උපකරණ	1.70	මු.ප්‍ර. 1.685479	99.15%	
	2103	පිරියත, යන්ත්‍ර හා උපකරණ	0.80	මු.ප්‍ර. 0.77314437	96.64%	
		උප එකතුව	2.50	2.45862337	98.34%	
භූමියා වර්ධනය කිරීම	2401	පුහුණු කිරීම හා හැකියා වර්ධනය කිරීම	0.30	මු.ප්‍ර. 0.29890738	99.64%	
		උප එකතුව	0.30	0.29890738	99.64%	

ශීර්ෂය	වැඩසටහන හා ව්‍යාපෘතිය	ක්‍රියාකාරකම්	2014 වර්ෂයේ වෙන්කළ මුදල (රු.මිලිය)	මූල්‍ය හා භෞතික ප්‍රගතිය (රු.මිලිය)	(%)	පැන නැගී ගැටළු		
වෙරළබඩ ඉංජිනේරු විමර්ශණ	2502.1	වෙරළබඩ විමර්ශණ සහ වෙරළ පස සංවර්ධනය	11.5	මු.ප්‍ර. 11.38276060 උණවටුන, මුතුර, වැල්ලොඩම සහ භාල්ල සමුද්‍ර මාවත, තීරවල මුහුදු පතුල මැනීම, සම්පූර්ණ කරන ලදී. උණවටුන වැඩබිම් සඳහා අධ්‍යයනයක් කරන ලදී.	98.98%			
		වෙරළ නිර්මාණ හා පර්යේෂණ කටයුතු	0.75	මු.ප්‍ර. 0.67030980 මහමෝදර දියකඩනය මුද්‍රාණය, මුතුපන්තිය, බෙලිවන්ත වෙරළ උද්‍යානය, කොරලවැල්ල ප්‍රදේශය, වෙල්ලුර, මුතුර සහ මන්නාරම වෙරළාංකණිත නිර්මාණ අවසන් කර ඇත.	89.37%			
		ජල කලමනාකරණය	1.7	මු.ප්‍ර. 1.61570754 ගල්කිස්ස, නිලාවැලි, අරුගමබො, පොල්හේන, උණවටුන සහ හික්කඩුව වෙරළ තීරවල ජල තත්ත්වය පිළිබඳ පරීක්ෂණ කරනු ලැබේ.	95.04%			
		ඩීජිටල් කෝස්ට්	0.05	මු.ප්‍ර. 0.000000 -	0.00%			
		වෙරළබඩ දත්ත	0.1	මු.ප්‍ර. 0.062395 භාල්ල සමුද්‍ර මාවත, වෙරළ තීරය සඳහා සුළඟ වර්ෂාපතනය සහ මුහුදු පතුල පිළිබඳ අතීත මිනුම් මිලදී ගන්නා ලදී.	62.40%			
		වෙරළ වැඩමුළුව	0.4	මු.ප්‍ර. 0.36009974 අප්‍රේල් මස දී දෙදිනක නේවාසික වැඩ මුළුවක් වන්නල, "පෙගසස් රීෆ්" හෝටලයේ දී සහ 2014 වර්ෂය සඳහා වෙරළබඩ ඉංජිනේරුමය වැඩමුළුව නොවැ.14දින බන්තරමුල්ල "වෝටර්ස් ඒජ්" හෝටලයේදී ද පවත්වන ලදී.	90.02%			
		උප එකතුව	14.5	14.09127268	97.18%			
		වෙරළබඩ කලමනාකරණ පැලැස්ම	2502.2	හරිත තීර වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම		මු.ප්‍ර. 10.77087407 ගොඩගම වෙරළ උද්‍යානය සංවර්ධනය සහ පැල තවන ආරම්භ කර ඇත. හික්කඩුව හා ගොඩගම කි.මී.3පමණ වූ වෙරළතීරය සඳහා හරිත තීර වැඩසටහන ආරම්භ කර ඇත.		
				වෙරළ පිවිසුම් මාර්ග වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම.	12	මහා.ප්‍ර. කල්පිටිය වෙරළතීරය සඳහා වෙරළ පිවිසුම් මාර්ග ඉදිකිරීමට මූලික වැඩ කටයුතු ආරම්භ කර ඇත.	89.76%	
				අනාවසර ඉදිකිරීම් ඉවත් කිරීම.		මහා.ප්‍ර. අනාවසර ඉදිකිරීම් 132ක් කඩා ඉවත්කිරීමේ නියෝග නිකුත් කර ඇත.		
බලපත්‍ර ක්‍රියාවලිය (EIA/IEE හා වෙනත්)				මහා.ප්‍ර. බලපත්‍ර 1456ක් නිකුත් කර ඇත. EIA/IEE අධ්‍යයන 09ක් කටයුතු පවතී.				
උප එකතුව	12	10.77087407	89.76%					

ශීර්ෂය	වැඩසටහන හා ව්‍යාපෘතිය	ක්‍රියාකාරකම්	2014 වර්ෂයේ වෙන්කළ මුදල (රු.මිලිය)	මූ.ප්‍ර.	මූල්‍ය හා භෞතික ප්‍රගතිය (රු.මිලිය)	(%)	පැන නැගී ගැටළු
පාරිසරික අධ්‍යාපන වැඩසටහන	2502.3	පාරිසරික අධ්‍යාපන වැඩසටහන් පැවැත්වීම	1	මූ.ප්‍ර.	0.974001	97.40%	
				මෞ.ප්‍ර.	"දැයට කිරුල" 2014 ප්‍රදර්ශනය සඳහා ප්‍රදර්ශන කුටි සහ සහභාගීවීමට අදාළ වියදම්, පාසල්වල විද්‍යා හා භූගෝල විද්‍යා ගුරුවරුන් සඳහා වූ දැනුමක් කිරීම වැඩසටහන් ඇතුළු මාදුගත වාරිකා 03, කළුතර දිස්ත්‍රික් ගුරුවරු සඳහා මාදුගත, ගාල්ල හා හික්කඩුව වාරිකා හා දැනුවත් කිරීම වැඩසටහන් අධ්‍යාපන දෙපා. හරහා ගුරුවරුන් සඳහා, ආරුගමබේ හා පානම අධ්‍යාපන වාරිකා සංවිධානය කරන ලදී.		
වෙරළ ආරක්ෂක ව්‍යුහ ඉදිකිරීම	2502.4	<p>උප එකතුව</p> <p>මුතුපානිය මී.15, ග්‍රොයිනා 07ක් ඉදිකර, මීටර 300 වෙරළ තීරය ආරක්ෂා කිරීම.</p> <p>මාරුවිල (වසර 2013 සිට) මී 50දිගේ ගිලි ඇති දියකඩන 03ක් ඉදිකිරීම.</p> <p>උල්තීටියාව (2013 සිට) මී.80ක දියකඩනයක් ඉදිකිරීම.</p> <p>උස්වැටකෙයියාව (2013 සිට) දියකඩන 03ක් ඉදිකිරීම.</p> <p>තල්දියවත්ත මීටර 175රිවෙට්ටිමේට් බැම්ම ඉදිකිරීම</p> <p>එගොඩඋයන මීටර 80දියකඩනය (BW2) ඉදිකිරීම</p> <p>එගොඩඋයන මීටර 80දියකඩනය (BW1) ඉදිකිරීම</p> <p>පයාගල අම්බ(2013 සිට) මීටර 200 වූ ටයර් රිවෙට්ටන්ට් ඉදිකිරීම හා මී.50ක් ග්‍රොයනය ඉදිකිරීම දීර්ඝ කිරීම.</p> <p>බේරුවල මාගල්කන්ද වෙරළබඩ ඉදිකිරීම</p> <p>දොඩන්දුව, පවුච්ච, මීටර 130 රිවෙට්ටන්ට් බැම්ම</p> <p>කහව මීටර 200 ගේබියන් රිවෙට්ටන්ට් ඉදිකිරීම</p> <p>පිටිවැල්ල, බුස්ස මීටර 200 රිවෙට්ටන්ට් බැම්ම ඉදිකිරීම.</p> <p>උනවටුන වෙරළ ආරක්ෂිත ඉදිකිරීම</p>	1	මූ.ප්‍ර.	0.974001	97.40%	
			13	මූ.ප්‍ර.	12.83384583	98.72%	
			43	මෞ.ප්‍ර.	ඉදිකිරීම් නිමකර ඇත.	100.00%	
			9	මූ.ප්‍ර.	42.42412292	98.66%	
			135	මෞ.ප්‍ර.	SBW1, SBW3, SBW4 ඉදිකිරීම නිමකර ඇත.	100.00%	
			25	මූ.ප්‍ර.	9.01462228	100.16%	
			21	මූ.ප්‍ර.	ඉදිකිරීම් නිමකර ඇත.	100.00%	
			31	මෞ.ප්‍ර.	132.48135351	98.13%	
			6	මූ.ප්‍ර.	ඉදිකිරීම් නිමකර ඇත.	100.00%	
			5	මෞ.ප්‍ර.	ඉදිකිරීම් නිමකර ඇත.	75.72%	
			24	මූ.ප්‍ර.	18.93054733	90.00%	
			8.1639	මෞ.ප්‍ර.	90 %සම්පූර්ණයි. ද්‍රව්‍ය හිඟකම හේතුවෙන් තාවකාලිකව වැඩ නවතා ඇත.	51.97%	
			10	මූ.ප්‍ර.	10.91380581		
			-	මෞ.ප්‍ර.	පිටිසුම් මාර්ගය සහ දියකඩනයේ මී.20 දිගට ඇතුළත පදනම ඉදිකර ඇත.		
				මූ.ප්‍ර.	ඉදිකිරීම් ගල් ද්‍රව්‍ය හා යන්ත්‍ර සඳහා මිලගණන් කැඳවා ඇත.	95.19%	
				මෞ.ප්‍ර.	5.71166693	100.00%	
	මෞ.ප්‍ර.	ඉදිකිරීම් නිමකර ඇත.					
	මූ.ප්‍ර.	0.000000	0.00%				
	මෞ.ප්‍ර.	2015 වර්ෂය සඳහා රැගෙන යාමට නිරූපය කර ඇත.	53.82%				
	මූ.ප්‍ර.	2.69123790	100.00%				
	මෞ.ප්‍ර.	ඉදිකිරීම් නිමකර ඇත.	57.99%				
	මූ.ප්‍ර.	13.91671252	94.71%				
	මෞ.ප්‍ර.	ගෙබියන් පෙට්ටි මිලදී ගන්නා ලදී.	100.00%				
	මූ.ප්‍ර.	7.73171952	52.32%				
	මෞ.ප්‍ර.	ඉදිකිරීම් නිමකර ඇත.					
	මූ.ප්‍ර.	5.23196460					
	මෞ.ප්‍ර.	දියකඩනයේ කොටසක් ඉවත් කිරීමට ලංසු කැඳවා ඇත.	-				

ශීර්ෂය	වැඩසටහන හා ව්‍යාපෘතිය	ක්‍රියාකාරකම්	2014 වර්ෂයේ වෙන්කළ මුදල (රු.මිලිය)	මූල්‍ය හා භෞතික ප්‍රගතිය (රු.මිලිය)	(%)	පැන නැගී ගැටළු	
හදිසි වෙරළොරක්ෂක ඉදිකිරීම් වැඩ	2502.5	<p>උණවිටුන හදිසි බාදන වැඩ</p> <p>මාර්විල තල්විල</p> <p>දුන්ගල්පිටිය</p> <p>වාද්දුව වැලි තැන්පත් කිරීම</p> <p>අම්බලන්ගොඩ/පටබැදීමුල්ල</p> <p>දොඩන්දුව - මීටර් 100 විවේචනට</p> <p>ඉදුරුව</p> <p>පැරැලිය - මී.110 විවේචනට</p> <p>කළුතර</p> <p>හලාවත</p> <p>කිරින්ද වෙරළොරක්ෂක බලකාය සඳහා බෝයාවක් කිරින්ද කිමිදෙන මධ්‍යස්ථානය සඳහා තැන්පත් කිරීම</p> <p>උස්වැටකෙරියාව තල්දියවත්ත</p> <p>රත්මලාන වැලිබැග් මහින් කරන ලද ආරක්ෂිතය</p>	42.6	මු.ප්‍ර. 14.86838839	34.90%		
				මහා.ප්‍ර. මීටර් 500 වෙරළ තීරය හදිසි වෙරළ බාදනයෙන් ආරක්ෂාවට විවේචනට ඉදිකර ආරක්ෂා කර ඇත.			
				මු.ප්‍ර. 0.84816389	1.99%		
				මහා.ප්‍ර. මීටර් 1500ක් ආරක්ෂා කර ඇත.			
				මු.ප්‍ර. 0.247500	0.58%		
				මහා.ප්‍ර. මීටර් 150වූ වෙරළ තීරය ආරක්ෂා කර ඇත.			
				මු.ප්‍ර. 0.941439	2.21%		
				මහා.ප්‍ර. වැලි මී.කියුබ් 400ක් තැන්පත් කර ඇත.			
				මු.ප්‍ර. 0.399480	0.94%		
				මහා.ප්‍ර. මීටර් 80ක් ආරක්ෂා කර ඇත.			
				මු.ප්‍ර. 5.36633036			
				මහා.ප්‍ර. මීටර් 100ක් ආරක්ෂා කර ඇත.			
				මු.ප්‍ර. 0.18511392	0.43%		
				මහා.ප්‍ර. මීටර් 40ක් ආරක්ෂා කර ඇත.			
				මු.ප්‍ර. 3.43376256	8.06%		
				මහා.ප්‍ර. මීටර් 110ක් ආරක්ෂා කර ඇත.			
				මු.ප්‍ර. 0.11291280			
				මහා.ප්‍ර. මීටර් 80ක් ආරක්ෂා කර ඇත.			
				මු.ප්‍ර. 0.185750	0.44%		
				මහා.ප්‍ර. මීටර් 120ක් ආරක්ෂා කර ඇත.			
මු.ප්‍ර. 1.000000							
මහා.ප්‍ර. ශ්‍රී ලංකා වෙරළ ආරක්ෂක බලකාය මෙම අරමුදල දෙක ලදී.							
මු.ප්‍ර. 1.05372691							
මහා.ප්‍ර. මීටර් 100ක් ආරක්ෂා කර ඇත.							
මු.ප්‍ර. 2.67304736	6.27%						
මහා.ප්‍ර. ඉඩක් කල වැලි මී.2523ක් යොදන ලදී.							
මු.ප්‍ර. 31.31561519	73.51%						
මු.ප්‍ර. 42.6							
මු.ප්‍ර. 42.6							

ශීර්ෂය	වැඩසටහන හා ව්‍යාපෘතිය	ක්‍රියාකාරකම්	2014 වර්ෂයේ වෙන්කළ මුදල (රු.මිලිය)	මූල්‍ය හා භෞතික ප්‍රගතිය (රු.මිලිය)	(%)	පැන නැගී ගැටළු
වැලි පෝෂණය	2502.6	වැලි පෝෂණය	700	මු.ප්‍ර.	80.03%	
				උණවටුන ඛනික වෙරළකිරියේ වැලි පෝෂණය සඳහා අවශ්‍ය උපකරණ වලින් කොටසක් ප්‍රවාහනය කර ඇත. මාරුවීම් අදියර සඳහා ගෙවීමට තිබූ ඉතිරි මුදල් ජනවාරි මාසයේ දී ගෙවා අවසන් කරන ලදී. මාරුවීම් අදියර සඳහා ජනාන්තර කරගනු ලැබූ මිලදුම්පත් සඳහා ලංසු කැඳවා ඇත. උස්වැටකෙයියාව වැලි පෝෂණය සඳහා ගෙවීමට තිබූ ඉතිරි මුදල් ගෙවා අවසන් කරන ලදී.		
		උප එකතුව	700	560.24223967	80.03%	
වෙරළාරක්ෂක ඉදිකිරීම් නඩත්තු කිරීම	2502.7	කටුනේරිය - මීටර් 45 ග්‍රොයිනය මීටර් 80ක දියකඩනයක් ඉදිකිරීම මගින් ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම.	4	මු.ප්‍ර.	13.78%	
		මීගමුව ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු කාර්යාලයේ මායිම් තාප්පය ඉදිකිරීම.	3	මු.ප්‍ර.	5.00%	
		කටුනේරිය BW 14	4	මු.ප්‍ර.	1.55%	
		කැපුන්ගොඩ (2013) සිට පුනරුත්ථාපනය	3	මු.ප්‍ර.	82.67%	
		මහමෝදර දියකඩනය පුනරුත්ථාපනය (2013 සිට)	7	මු.ප්‍ර.	63.76%	
		වැල්ලමඩම - රිච්ච්මන්ට් සහ ග්‍රොයිනය (2013 සිට) පුනරුත්ථාපනය	3	මු.ප්‍ර.	75.00%	
		වෙරළ උද්‍යාන නඩත්තු කටයුතු	1	මු.ප්‍ර.	89.45%	
		කලපු සහ ගංගා මෝය පුනරුත්ථාපනය	2	මු.ප්‍ර.	100.00%	
			27	මු.ප්‍ර.	1.40%	
		උප එකතුව	1402.90	11.48561636	42.54%	
		මුළු එකතුව	1094.20482843		78.00%	

கரையோரம் பேணல் மற்றும் கரையோர மூலவள முகாமை திணைக்களம்.

1. அறிமுகம்

கொழும்பு துறைமுக ஆணைக் குழுவின் கீழ் கரையோரப் பாதுகாப்பு அலகு 1963இல் தாபிக்கப்பட்டது. இதன் பின்னர் 1978இலும் கடற்றொழில் நடவடிக்கை விடயம் சம்பந்தமான அமைச்சின் கீழ் கரையோரம் பேணல் பிரிவு அமைக்கப்பட்டது. பொருளாதார வளங்களை பேணுவதற்காக இலங்கையின் கரையோர கடலோர பகுதிகளை பாதுகாப்பதன் ஊடாக கரையோர வளங்களின் அடிப்படையில் பாதுகாப்பு மற்றும் உறுதியான அபிவிருத்திக்கான முறையான திட்டமிடல் மற்றும் அதனை நடைமுறைப்படுத்தும் நோக்கத்தைக் கொண்டுள்ளது. கரையோரப் பாதுகாப்பு பிரிவு 1984.01.01 ஆந் திகதி முதல் “ஏ தரத்தின்” திணைக்களமாக நிறுவப்பட்டது. நாட்டின் கரையோர பகுதிகளை பாதுகாப்பது சம்பந்தமாக இந்த திணைக்களம் பொறுப்புகளைக் கொண்டுள்ளமைக்கு அமைய, இத் திணைக்களத்துக்கு வழங்கப்பட்ட வருடாந்த ஒதுக்கீட்டின் மூலமாக அதிக அளவிலான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள முடிந்தது. அத்துடன் கரையோரப் பகுதிகளில் வேலைத் திட்டங்களை முறையாக நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது. கரையோரங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்ட வேலைத் திட்டங்களின் மூலம் கரையோர செயற்பாடுகளை முகாமைத்துவம் செய்து, கரையோர வலயங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகளை உறுதியாக நடைமுறைப் படுத்துவதற்கு கரையோர அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகள் மற்றும் கரையோர வளங்களை முகாமைத்துவம் செய்வதன் ஊடாக சுற்றாடல் பண்புகளை பேணுவது முக்கியமான நடவடிக்கையாக இருப்பதால் 1981ஆம் ஆண்டின் 57ஆம் இலக்கம் கொண்ட கரையோர வளங்கள் முகாமைத்துவ சட்டத்தின் கீழ் இலங்கையில் கரையோர வலய நிர்வாகம், கட்டுப்படுத்தல், பொறுப்பு மற்றும் முகாமைத்துவம் போன்றவை இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசுக்கு பொறுப்பாக உள்ளது. 1981ஆம் ஆண்டின் 57ஆம் இலக்க சட்டம் 1988 ஆம் ஆண்டின் 64 ஆம் இலக்கம் மற்றும் 2011 ஆம் ஆண்டின் 49 ஆம் இலக்க சட்டத்தின் திருத்தப்பட்டதுடன், சட்டத்தின் விதிமுறைகளை நிர்வகித்தல், கரையோரம் பேணல் மற்றும் கரையோர வளங்களின் முகாமைத்துவத்துக்குத் தேவையான வேலைத் திட்டங்களுக்கான ஆலோசனை தயாரித்தல் மற்றும் அதனை நடைமுறைப்படுத்தல், கரையோர வலயம் மற்றும் கரையோர வள முகாமைத்துக்கான வேலைத் திட்டங்களை நிரற் படுத்தல் மற்றும் நடைமுறைப்படுத்தல் போன்ற நடவடிக்கைகளுக்கான பொறுப்புக்கள் உட்பட சட்டத்தின் பிரிவுகளில் குறிப்பிடப்பட்ட விடயங்களை முன்னெடுத்துச் செல்வதற்கு கரையோரம் பேணல் மற்றும் கரையோர மூலவள முகாமைத்துவ பணிப்பாளர் நாயகம் ஒருவர் நியமிக்கப்பட்டார்.

நோக்கு

2020ஆம் ஆண்டில் தெற்கு ஆசியாவிலேயே உள்ள காட்சிகள் மற்றும் அதற்குப் பொருத்தமான கரையோர பகுதிகளைக் கொண்டதாக இலங்கையை உறுதியான கரையோர மூலவள முகாமைத்துவமிக்க முதன்மை நாடாக ஆக்குவதே ஆகும்.

நடவடிக்கை

கரையோர மூலவளங்களை உறுதியாக அபிவிருத்தி செய்து கரையோரப் பகுதிகளின் நடவடிக்கையை முகாமைத்துவம் செய்வதன் மூலம் இலங்கையில் சமூகப் பொருளாதாரம் மற்றும் சூழல் நிலையை முன்னணி மட்டத்தில் மேற்கொள்ளல்.

நோக்கம்

1. கரையோர சூழல் தொகுதியை விருத்தி செய்தல்.
2. கரையோர எல்லைகளை அபிவிருத்தி செய்தல் மற்றும் அதனை முகாமைத்துவம் செய்தல்.
3. கரையோர அடிப்படை வசதிகளைப் பாதுகாத்தல்.
4. கரையோரங்களில் வாழும் சமூகத்தினரின் மற்றும் வளங்களைப் பயன்படுத்துவோர்களின் வாழ்க்கை நிலையையும் உயரச் செய்தல்.
5. கரையோர மூலவளங்களின் அடிப்படையில் பொருளாதார அபிவிருத்தி வசதிகளை ஏற்படுத்தல் மற்றும் அதனை விருத்தி செய்தல்.

முக்கிய சாதனைகள்

1. துரித கடலரிப்பு நிலையின் பாதிப்புகளைக் குறைத்தல்.
2. நீண்ட கால கரையோரப் பாதுகாப்புக்கான செலவுகளைப் பெற்றுக் கொடுத்தல்.
3. கரையோர எல்லைகளுக்கான முகாமைத்துவ முறைகளைத் தயாரித்தல்.
4. கரையோர ஆய்வு மேற்கொள்ளல்.
5. சமுத்திர அலையின் அளவீட்டு கல்வியை மேற்கொள்ளல்.
6. கரையோர சூழல் செயற்றிட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தல்.
7. கரையை அண்டிய (near-shore) வலயத்தில் சமுத்திர கடலடி மாறுபடலை கண்காணித்தல்.
8. கரையோர திட்ட வழிமுறைகளை நெறிப்படுத்தல்.
9. கரையோர கண்காணிப்பு மற்றும் அளவீடு.
10. கரையோர வலயங்களை உறுதியாக்க கரையோர நிர்மானங்களை ஏற்படுத்தல்.
11. கரையோர வலயத்துக்குள் கரையோர வியுகம் நிர்மானிப்பதற்கான வழியை சுட்டிக் காட்டல்.
12. கரையோர இடர் பற்றி வரைபடம் தயாரித்தல். (சுனாமி, கடல் மட்டம் உயர்தல், சூழல் காற்று மற்றும் கடலரிப்பு).
13. கரையோர பாதுகாப்பு திட்டத்தை வெளி நிறுவனங்களுக்கு பெற்றுக் கொடுத்தல்.
14. ஆற்றுவாய் முகாமைத்துவத்துக்கான வியுக திட்டமிடுவதற்கு உதவி வழங்கல்

15. கரையோர நீர் நிலையை கண்காணிக்கும் செயற்றிட்டத்தை ஏற்படுத்தல்.
16. கரையோர வலய முகாமைத்துவ திட்டத்தை முறையாக மேற்கொள்ளல்.
17. கடலில் முருகைக் கற் பாறைகளை அகற்றுதல் மற்றும் கடற் கரையோரங்களில் மணல் வாருவதைக் கட்டுப்படுத்தல்.
18. கரையோரப் பகுதிகளின் அபிவிருத்தி நடவடிக்கை சம்பந்தமாக சூழலுக்கு ஏற்ற நிலையைப் பெற்றுக் கொடுத்தல்.
19. அபிவிருத்தி நடவடிக்கைக்காக அனுமதிப் பத்திரத்தில் அடங்கியுள்ள நிபந்தனைக்கு அமைவாக சான்றுப்படுத்தல்.
20. பாடசாலைகளுக்கு விடயக் கோவை அபிவிருத்தி செய்தல் உட்பட கரையோர இடையூறுகள் சம்பந்தமாக அறிவூட்டும் நடவடிக்கையை விருத்தி செய்தல்.
21. கரையோர வள முகாமைத்துவத்துக்கு சமூகத்தினரின் ஒத்துழைப்பு பெற்றுக் கொள்ளல்.
22. விசேட கரையோர வலய முகாமைத்துவத்தின் கீழ் கரையோர சமூகத்தினரின் வாழ்வாதார நிலையை மேம்படுத்துவதற்கு அனைவரின் ஒத்துழைப்பின் மூலம் கரையோர முகாமைத்துவத்தை மேற்கொள்ளல்.
23. தாக்கத்துக்கு உட்பட்ட பிரதேசங்கள், மற்றும் பாதுகாப்பு பிரதேசம் விசேட முகாமைத்துவ பிரதேசமாக பிரகடனப் படுத்துவதற்கு அந்த பிரதேசங்களில் சகல முகாமைத்துவ திட்டங்களையும் ஏற்படுத்தல்.
24. கரையோரப் பூங்காக்களை நிர்மானித்தல்.
25. கரையோர நுழைவு திட்டங்களை தயாரிப்பதன் மூலம் கரையோர நுழைவு வழிகளுக்கு வசதிகளை ஏற்படுத்தல்.
26. கரையோர எல்லையில் அனுமதியற்ற நிர்மானங்கள் மற்றும் அனுமதி இன்றி காணிகள் அல்லது நீர் நிலைகளை கரைப்படுத்தல்.

கரையோரம் பேணல் மற்றும் கரையோர மூலவள திணைக்களத்தின் நிதி முன்னேற்றம் - 2014 வருடம்

செலவுத் தலைப்பு : 291 - கரையோரம் பேணல் மற்றும் கரையோர மூலவள திணைக்களம்.

கருத் திட்டம் 01 - நடவடிக்கை செயற்றிட்டம்

செயற்றிட்டம் 01 - நிர்வாக மற்றும் முகாமைத்துவ சேவை

நிகழ்ச்சித் திட்ட இல.	நிகழ்ச்சித் திட்ட தலைப்பு	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		வருடாந்த வரவு செலவு மதிப்பீட்டு ஒதுக்கம் (ரூபா)	நி.பி.66 மற்றும் நி.பி.69 க்கு ஏற்ப மாற்றங்கள் (ரூபா) (ரூபா)	மொத்த தேறிய ஏற்பாடு (1+2) (ரூபா)	மொத்த செலவினம் (ரூபா)	தேறிய மீதி சேமிப்பு /மிகை (3-4) (ரூபா)
	மீண்டு வரும் செலவினம்					
	ஆளுக்குரிய வேதனாதிகள்	117,850,000	3,372,000	121,222,000	120,987,508	234,492
	ஏனைய செலவினம்	35,650,000		35,650,000	32,940,108	2,709,892
	உப மொத்தம்	153,500,000	3,372,000	156,872,000	153,927,616	2,944,384
	மொத்த தொகை	153,500,000	3,372,000	156,872,000	153,927,616	2,944,384
	மூலதன செலவினம்					
	மூலதனச் சொத்துக்களின் புனரமைப்பு மற்றும் மேம்படுத்தல்					
2001	கட்டிடம் மற்றும் நிர்மானங்கள்	20,000,000	8,836,100	28,836,100	28,836,018	82
2002	இயந்திரத் தொகுதி மற்றும் இயந்திர பொறி முறை	1,000,000		1,000,000	547,433	452,567
2003	வாகனம்	9,000,000		9,000,000	8,915,072	84,928
	உப மொத்தம்	30,000,000	8,836,100	38,836,100	38,298,523	537,577

நிகழ்ச்சித் திட்ட இல.	நிகழ்ச்சித் திட்ட தலைப்பு				
	(1) வருடாந்த வரவு செலவு மதிப்பீட்டு ஒதுக்கம் (ரூபா)	(2) நி.பி.66 மற்றும் நி.பி.69 க்கு ஏற்ப மாற்றங்கள் (ரூபா)	(3) மொத்த தேறிய ஏற்பாடு (1+2) (ரூபா)	(4) மொத்த செலவினம் (ரூபா)	(5) தேறிய மீதி செலிப்பு /மிகை (3-4)
	முலதனச் சொத்துக்கள் கொள்முதல் செய்தல்				
2102	800,000	900,000	1,700,000	1,685,479	14,521
2103	800,000		800,000	773,144	26,856
	1,600,000	900,000	2,500,000	2,458,623	41,377
	ஏனைய மூலதன செலவினம்				
2401	300,000		300,000	298,907	1,093
2502(1)	14,500,000		14,500,000	14,091,273	408,727
2502(2)	12,000,000		12,000,000	10,770,874	1,229,126
2502(3)	1,000,000		1,000,000	974,001	25,999
2502(4)	573,000,000	(8,836,100)	564,163,900	424,269,156	139,894,744
2502(5)	43,500,000	(900,000)	42,600,000	31,315,615	11,284,385
2502(6)	700,000,000		700,000,000	560,242,240	139,757,760
2502(7)	27,000,000		27,000,000	11,485,616	15,514,384
	1,371,300,000	-	1,361,563,900	1,053,447,682	308,116,218

செலவினத்தின் நிதியிடல் சுருக்கம்

உள்நாட்டு நிதி (ரூபா)	1,559,772,000.00
உண்மையான செலவினம் (ரூபா)	1,248,132,444.00
செலவினத்தின் வீதம்	80%

அரசு அலுவலர்களின் முற்பணக் கணக்கு 291011

வகை	மதிப்பீட்டின் அளவு (ரூபா)	உண்மையான தொகை (ரூபா)
உச்ச செலவின் எல்லை	11,250,000.00	7,112,074.00
குறைந்த கிடைத்த எல்லை	7,000,000.00	8,412,527.31
உச்ச மீதி எல்லை	51,034,895.00	33,793,754.53

ஆரம்ப மீதி (ரூபா) 35,094,207.84 வரவு மீதி (ரூபா) 7,112,074.00 செலவு மீதி (ரூபா) 8,412,527.31 இறுதி வரவு மீதி (ரூபா) 33,793,754.53

கிடைத்தமை (ரூபா) 5,347,276.16

**கரையோரம் பேணல் மற்றும் கரையோர மூலவள முகாமைத்துவ திணைக்களத்தின்
வருடாந்த வேலைத் திட்டத்துக்கு அமைய பொளதீக முன்னேற்றத்தின் செயலாற்று அறிக்கை - 2014**

தலைப்பு	நிகழ்ச்சித் திட்டம் மற்றும் கருத் திட்டம்	நடவடிக்கை	2014 ஆம் வருட ஒதுக்கிய தொகை (ரூ. மி.)	பொளதீக மற்றும் நிதி முன்னேற்றம் (ரூபா மில்.)	(%)	எழுந்துள்ள பிரச்சினை
மூலதனச் சொத்தின் மேம்பாடு மற்றும் புனரமைப்பு செய்வதல்	2001	தலைமை அலுவலக மற்றும் பிரதேச அலுவலகங்கள் பழுது பார்தல்	28.8361	நி. மு 28.83601778	100.00%	
	2002	இயந்திரத் தொகுதி மற்றும் இயந்திர உபகரணங்கள்	1.00	நி. மு 0.54743356	54.74%	தலைமை அலுவலகத்தை திருத்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது. விலைகேராலுக்கு அமைய வீட்டுத் தளபாடங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளது. மொறட்டுவை மற்றும் காலி அலுவலகங்கள் திருத்தம் செய்யும் நடவடிக்கை ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
	2003	வாகனம்	9.00	நி. மு 8.91507179	99.06%	போட்டோ பிரதி இயந்திரம், அறை குளிருட்டி இயந்திரம் பழுது பார்த்தல் மற்றும் தேவையான உபகரணங்கள் கொள்முதல் செய்தல்.
உப மொத்தம்			38.8361	38.29852313	98.62%	
மூலதன சொத்துக்கள் கொள்முதல்	2102	வீட்டுத் தளபாடங்கள் மற்றும் அலுவலகத் தேவைப் பொருட்கள்	1.70	நி. மு 1.685479	99.15%	அலுவலக உபகரணங்கள் மற்றும் டிஜிட்டல் கமரா 05, லெதர் பேக் 60, கேசுத்தல், ரோச் 03, போட்டோ பிரதி இயந்திரம் 03, பென் ரைவ் 14, ரூளு 02இ கண்ணிணி உதிரிப் பாகங்கள், லெப் டொப் கண்ணிணி 03, இணைய தள பாதுகாப்பு பாகம், கவினட் 10, காசிதாதி களஞ்சியப் படுத்துவற்கு கவினட், பொயிலர், கைவிரல் அடையாள இயந்திரம், தேனர் உபகரணங்கள் மற்றும் அளவை உபகரணங்கள்.
	2103	பொறித் தொகுதி மற்றும் இயந்திர உபகரணங்கள்	0.80	நி. மு 0.77314437	96.64%	
	உப மொத்தம்			2.50	2.45862337	98.34%
இயலுமையை விருத்தி செய்வதல்	2401	பயிற்சி வழங்கல் மற்றும் இயலுமையை விருத்தி செய்வதல்	0.30	நி. மு 0.29890738	99.64%	
	உப மொத்தம்			0.30	0.29890738	99.64%

தலைப்பு	நிகழ்ச்சித் திட்டம் மற்றும் கருத் திட்டம்	நடவடிக்கை	2014 ஆம் வருட ஒதுக்கிய தொகை (ரூ. மி.)	பெளதீக மற்றும் நிதி முன்னேற்றம் (ரூபா மில்.)	(%)	எழுந்துள்ள பிரச்சினை
				நி. மு	98.98%	
		கரையேரார் பரிசோதனை மற்றும் கரையேரார் மணல் அபிவிருத்தி	11.5	11.38276060		
		கரையேரார் நிர்மானம் மற்றும் ஆய்வு நடவடிக்கை	0.75	0.67030980	89.37%	
				மஹ மோதர் கடல் நீர்த் தடுப்பு அணை, முத்துபந்தி, பெலவத்த, பெலவத்த கரையேரார் பூங்கா,கொரலல்லல், எகட உயண, வேலூர், மற்றும் மன்னார் கரையேரார் பாதுகாப்பு நிர்மான நடவடிக்கை நிறைவு செய்யப் பட்டுள்ளது.		
				நி. மு	95.04%	
		நிர் முகாமைத்துவம்	1.7	1.61570754		
		டிஜிட்டல் கோஸ்ட்	0.05	0.000000	0.00%	
		கரையேரார் தகவல் சேகரிப்பு	0.1	0.062395	62.40%	
		கரையேரார் பயிற்சி பட்டறை				
		கரையேரார் பயிற்சி பட்டறை	0.4	0.36009974	90.02%	
				ஏப்ரல் மாதத்தில் இரு நாள் வதிவிட பயிற்சிப் பட்டறை வத்தளை "பொறாசஸ் ரீவ்" ஹோட்டலில் 2014ஆம் ஆண்டுக்கு கரையேரார் பொறியியல் பயிற்சி நெறி நவம்பர் 18 ஆந் திகதி பத்தரமுல் "வோடர்ஸ் எவ்" ஹோட்டலில் நடைபெற்றது.		
				நி. மு		
				14.5	97.18%	
				10.77087407		
		கரையேரார் எல்லை வேலைத் திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தல்.				
		கரையேரார் நுழை வாயில் வேலை திட்டத்தை நடைமுறைப் படுத்தல்.	12		89.76%	
		அனுமதியற்ற நிர்மானங்களை அகற்றுதல்				
		அனுமதிப் பத்திரம் வழங்கல் (IEE/EIA மற்றும் ஏனையவை)				
				12	89.76%	
				10.77087407		

தலைப்பு	நிகழ்ச்சித் திட்டம் மற்றும் கருத் திட்டம்	நடவடிக்கை	2014 ஆம் வருட ஒதுக்கிய தொகை (ரூ. மி.)	பெளதீக மற்றும் நிதி முன்னேற்றம் (ரூபா மில்.)	(%)	எழுந்துள்ள பிரச்சினை	
கரையோர பாதுகாப்பு விபகம் அமைத்தல்	2502.3	சுற்றாடல் கல்வி வேலைத் திட்டம் நடாத்துதல்	1	நி. ரூ	97.40%	0.974001	
				பெள.ரூ	12.83384583	98.72%	நிர்மான நடவடிக்கை நிறைவு பெற்றுள்ளது.
				நி. ரூ	13	100.00%	நிர்மான நடவடிக்கை நிறைவு பெற்றுள்ளது.
				பெள.ரூ	43	98.66%	42.42412292
				நி. ரூ	9	100.00%	9.01462228
				பெள.ரூ	135	100.16%	132.48135351
				நி. ரூ	25	100.00%	18.93054733
				பெள.ரூ	21	75.72%	10.91380581
				நி. ரூ	31	90.00%	20 மீற்றர் நீளம் நீடிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது.
				பெள.ரூ	6	51.97%	5.71166693
				நி. ரூ		100.00%	0.000000
				பெள.ரூ		0.00%	2015ஆம் வருடத்துக்கு கொண்டு செல்வதற்குத் தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.

தலைப்பு	நிகழ்ச்சித் திட்டம் மற்றும் கருத் திட்டம்	நடவடிக்கை	2014 ஆம் வருட ஒதுக்கிய தொகை (ரூ. மி.)	பெளதீக மற்றும் நிதி முன்னேற்றம் (ரூபா மில்.)	(%)	எழுந்துள்ள பிரச்சினை	
கரையோர பாதுகாப்பு விபுகம் அமைத்தல்	2502.4	தொடர்ந்து, பட்டுவத்த, 130 மீ. வலை நீர்த் தடுப்பு அணை	5	நி. ரூ 2.69123790 பெள.ரூ பெற்றுள்ளது.	53.82%		
		கஹவ 200 மீ. கோபியன் வலை நீர்த் தடுப்பு அணை நிர்மானித்தல்.	24	நி. ரூ 13.91671252 பெள.ரூ செய்தல்	100.00%		
		பிட்டுவெல்ல, பூல்ல 200 மீ. நீர்த் தடுப்பு அணை நிர்மானித்தல்.	8.1639	நி. ரூ 7.73171952 பெள.ரூ பெற்றுள்ளது.	94.71%		
		உணவட்டுவன கரையோரப் பாதுகாப்பு நிர்மானம்.	10	நி. ரூ 5.23196460 பெள.ரூ நீர்த் தடுப்பு அணைக் கட்டின் ஒரு பகுதியை அகற்றுவதற்கு விண்ணப்பம் கோரப்பட்டுள்ளது.	100.00%	52.32%	
		கோக்கல் (2013 முதல்) கடனீரேரி முகாமத்துவம் சம்பந்தமான நிர்மான நடவடிக்கை	2	நி. ரூ 0.77863182 பெள.ரூ இடது பக்கத்துக்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட நிர்மான நடவடிக்கை நிறைவு பெற்றுள்ளது.	38.93%	100.00%	
		அஹங்கம் 300 மீற்றர் வரை நீர்த் தடுப்பு அணை நிர்மானம்	10	நி. ரூ 10.49183634 பெள.ரூ நிர்மான நடவடிக்கை நிறைவு பெற்றுள்ளது.	104.92%	100.00%	
		மாத்தறை கரையோரப் பூங்கா 440 மீற்றர் வலை நீர்த் தடுப்பு அணை நிர்மானம்	40	நி. ரூ 29.39919983 பெள.ரூ 330 மீற்றர் நிர்மான நடவடிக்கை நிறைவு பெற்றுள்ளது. ரூபா 4 மில். நகர அபி. அமைச்சுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.	73.50%	75.00%	
		வெலிகம கரையோரப் பூங்கா	25	நி. ரூ 10.000000 பெள.ரூ நகர அபிவிருத்தி அமைச்சுக்கு இந்த தொகை வழங்கப்பட்டுள்ளது.	40.00%		
		பெலவத்த கரையோர பாதுகாப்பு அரண் நிர்மானித்தல் அத்துடன் நடைபாதை (115 மீ)	8	நி. ரூ 5.47169525 பெள.ரூ நிர்மான நடவடிக்கை நிறைவு பெற்றுள்ளது.	68.40%	100.00%	
		சீதகல்ல கடல் தடாகம் மற்றும் கரையோரப் பூங்கா நிர்மானம்	20	நி. ரூ 13.92658729 பெள.ரூ	69.63%	83.00%	
		பள்ளிகுடா, தங்காலை, 115 மீ. கரையோரப் பாதுகாப்பு அரண் நிர்மானம் மற்றும் நடை பாதை அமைத்தல்	12	நி. ரூ 0.000000 பெள.ரூ மெதில்ல நீர் தடுப்பு பாதைக்கு கற் பொருட்கள் வழங்கும் நடவடிக்கை ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது.	0.00%		
		மெதில்ல, தங்காலை 120 மீ. கிளு நீர்த் தடுப்பு அரண் நிர்மானித்தல்.	45	நி. ரூ 42.91634270 பெள.ரூ நிர்மான நடவடிக்கை நிறைவு பெற்றுள்ளது.	95.37%	100.00%	
		மெதில்ல, தங்காலை 80 மீ. கிளு நீர்த் தடுப்பு அரண் நிர்மானித்தல்.	48	நி. ரூ 49.40326320 பெள.ரூ நீர்த் தடுப்பு அணையின் நடவடிக்கை நிறைவு பெற்றுள்ளது. நுழைவுப் பாதை அகற்றும் நடவடிக்கை ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது.	102.92%		
		முதுநார் 80 மீ. நீர்த் தடுப்பு அரண் நிர்மானித்தல்.	10	நி. ரூ 0.000000 பெள.ரூ நிர்மான வேலைகளுக்கான கற்கள் மற்றும் இயந்திரங்களுக்கான விலை மனு கோரப்பட்டுள்ளது.	0.00%		

Department of Coast Conservation & Coastal Resource Management

1. Introduction

Coast Protection Unit was established in 1963 under the Colombo Port Commission and in 1978 Coast Conservation Division was set up under the Ministry of Fisheries. With the aim of conserving the coast and creating safe and sustainable development opportunities base on the high valued economical resources that exist in the coast of Sri Lanka thus the Coast Conservation Division was upgraded to an “*A Grade Department*” on 1st of January 1984. As such coastal stabilization projects are being allocated the highest expense out of the department’s annual budget to conserve the coastal zone of the island. Management of shoreline by effective coastal stabilization schemes contribute for the sustainable developments while management of coastal resources and developments maintain the standards of the coastal environment which are equally important and subsequently Coast Conservation and Coastal Zone Management Act No. 57 of 1981 was implemented and administration, control, custody and management of the coastal zone is vested to the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka. Further Act No : 57 of 1981 was amended by Acts No: 64 of 1988 and No : 49 of 2011 and administration and implementation of the provisions in Act, formulation and execution of schemes for Coast Conservation and Coastal Zone Management and preparation of Coastal Zone Management Plan and other duties and functions including in Section 4 of the Act are vested to the Director General of Coast Conservation and Coastal Resource Management.

Vision

Sri Lanka to achieve the prime status among countries in South Asian region by sustainable management of coastal resources and having attractive, safe and leisure beaches by 2020.

Mission

The Sustainable development of the coastal resources and the management of coastal process to optimize social, economic and environmental status of Sri Lanka.

Objectives

1. To improve status of the costal environment.
2. To develop and manage the coastal zone
3. Safeguard coastal infrastructure & risks reduction of coastal communities.
4. To improve the living standards of costal communities and coastal resource users.
5. To promote and facilitate economic development based upon coastal resources.

Key Functions

1. Mitigating immediate impacts of coastal erosion.
2. Providing long term coast protection solutions.
3. Preparation of shoreline management strategies.
4. Carry out coastal investigation.
5. Carry out costal wave measurement studies.
6. Implementation of coastal research program.
7. Monitoring of near-shore bathymetry changes.
8. Updating Coastal Design Guidelines.
9. Coastal monitoring and evaluation.
10. Promoting sustainable coastal user friendly coastal construction.
11. Providing guidance in construction of marine structure within the coastal zone.

- 12.Preparation of costal Hazard Maps (Tsunami, sea level rise, storm surge & coastal erosion).
- 13.Providing coast protection design review for external parties.
- 14.Providing design assistance for river outlet management structures.
- 15.Conducting coastal water quality monitoring program.
- 16.Updating Coastal Zone Management Plan.
- 17.Controlling coral mining and beach sand mining.
- 18.Conducting environmental impact assessment for coastal development.
- 19.Ensuring permit compliance.
- 20.Enhancing awareness of coastal issues, including Curriculum development for schools.
- 21.Promoting community participation in coastal resource management.
- 22.Implementing special area management sites to improve the livelihoods of the communities through participatory coastal management.
- 23.Declaration of the Affected Areas, Conservation Areas and Special Management Areas and proper management of such areas.
- 24.Establish Beach parks.
- 25.Preparation of the Coastal Access Plan and facilitating Coastal access.
- 26.Control the illegal construction and illegal filling of land or water bodies within the coastal zone.

Financial Performance of the Department of Coast Conservation and Coastal Resource Development During the Year 2014

Head No 291 - Department of Coast Conservation and Coastal Resource Management

Programme No. 01 - Operational Activities

Project No. 01 - Administration and Establishment Services

Object Code No.	Object Title	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Provision in Annual Estimate (Rs)	Transfers in terms of the F.R. 66 and 69 Supplementary Provision and Supplementary Estimate Allocation (Rs)	Net Provision (1+2) (Rs)	Total Expenditure (Rs)	Net Effect Saving/(Excess) (3-4) (Rs)
	<u>RECURRENT EXPENDITURE</u>					
	Personal Emoluments	117,850,000	3,372,000	121,222,000	120,987,508	234,492
	Other Recurrent Expenditure	35,650,000		35,650,000	32,940,108	2,709,892
	Sub Total	153,500,000	3,372,000	156,872,000	153,927,616	2,944,384
	Grand Total	153,500,000	3,372,000	156,872,000	153,927,616	2,944,384

CAPITAL EXPENDITURE

Rehabilitation and Improvement of Capital Assets			
2001	Building and Structures	20,000,000	8,836,100
2002	Plant, Machinery and Equipment	1,000,000	1,000,000
2003	Vehicles	9,000,000	9,000,000
	Sub Total	30,000,000	8,836,100
			38,836,100
			28,836,018
			547,433
			8,915,072
			537,577

Object Code No.	Object Title	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Provision in Annual Estimate (Rs)	Transfers in terms of the F.R. 66 and 69 Supplementary Provision and Supplementary Estimate Allocation (Rs)	Net Provision (1+2) (Rs)	Total Expenditure (Rs)	Net Effect Saving/(Excess) (3-4) (Rs)
	<u>Acquisition of Capital Assets</u>					
2102	Furniture and Office Equipment.	800,000	900,000	1,700,000	1,685,479	14,521
2103	Plant ,Machinery & Equipment	800,000		800,000	773,144	26,856
	Sub Total	1,600,000	900,000	2,500,000	2,458,623	41,377
	<u>Other Capital Expenditure</u>					
2401	Staff Training	300,000		300,000	298,907	1,093
2502(1)	Coastal Engineering Investigation	14,500,000		14,500,000	14,091,273	408,727
2502(2)	Coast Conservation Management	12,000,000		12,000,000	10,770,874	1,229,126
2502(3)	Eenvironmental Education Programme	1,000,000		1,000,000	974,001	25,999
2502(4)	Coastal Protective Structures	573,000,000	(8,836,100)	564,163,900	424,269,156	139,894,744
2502(5)	Emergency Coast Protection	43,500,000	(900,000)	42,600,000	31,315,615	11,284,385
2502(6)	Sand Nourishment Projects	700,000,000		700,000,000	560,242,240	139,757,760
2502(7)	Maintanance of Coastal Structures	27,000,000		27,000,000	11,485,616	15,514,384
	Sub Total	1,371,300,000	-	1,361,563,900	1,053,447,682	308,116,218
2502	<u>Participatory Coastal Zone Restoration Project</u>					
13		250,000,000		250,000,000	174,164,346	75,835,654
17		20,000,000		20,000,000	5,622,347	14,377,653
	Sub Total	270,000,000	-	270,000,000	179,786,693	90,213,307
	TOTAL EXPENDITURE	1,826,400,000	3,372,000	1,829,772,000	1,427,919,137	401,852,863

Expenditure Financing Summary

Domestic Funds (Rs.)	1,559,772,000.00
Actual Expenditure (Rs.)	1,248,132,444.00
Percentage of Expenditure	80%

Advance Account of Public Officers 291011

Items	Estimated Amount (Rs.)	Actual Amount (Rs.)
Maximum Limit of Expenditure	11,250,000.00	7,112,074.00
Minimum Limit of Receipts	7,000,000.00	8,412,527.31
Maximum Limit of Debit Balance	51,034,895.00	33,793,754.53

Opening Balance (Rs.)	Debit Balance (Rs.)	Credit Balance (Rs.)	Final Balance (Rs.)
35,094,207.84	7,112,074.00	8,412,527.31	33,793,754.53

Income (Rs.)
5,347,276.16

Department of Coast Conservation & Coastal Resource Management (CC & CRM)
Financial & Physical Progress in Year 2014

Trust Area	Programme & Project	Activity	Allocation for 2014 (Rs. Mn.)	Financial (FP) & Physical Progress (PP) (Rs. Mn.)	(%)	Issues/Problems	
Rehabilitation & Improvement of Capital Assets	2001	Head office /Area Office	28.8361	FP	28.83601778	100.00%	
				PP	Renovation of existing toilet/ washrooms in H/O are being carried out as extra work. As per tender, furnitures are being supplied to the office. Electrical repairs in M/Modara in progress. Galle & Matara Office manitenance.	70.00%	
	2002	Plant, Machinery & Equipment	1.00	FP	0.54743356	54.74%	
				PP	Photocopy m/c & AC m/c repairs, purchased tool kit & jacks, hard disk, leveling eqjp. etc.		
	2003	Vehicles	9.00	FP	8.91507179	99.06%	
				PP	Repairs & services of vehicals & m/cs, purchased batteries & tyres, loader bucket & spare parts, 5 rims for tippers,3 light & 2 heavy vehicles, 5 tyres & tubes, JCB repair & spare parts.		
Sub total			38.8361	38.29852313	98.62%		
Acquisition of Capital Assets	2102	Furniture & Office Equipment	1.70	FP	1.685479	99.15%	
				PP	Purchased office equipments & stationaries, 5 digital cameras,60 leather bags,kettle, 03 torch, photocopy m/c, 3 nos. 14 pen drives, 2 UPS , computer parts, 03 lap tops, loudspeaker,digital cameras, safety items, 10 cupboards, 04 filing cupboards, boiler, finger m/c, cuttelery set, measuring tapes etc.		
	2103	Plant, Machinery & Equipments	0.80	FP	0.77314437	96.64%	
				PP	Purchased photocopy & washing m/c and computers , grinder, 3 measuring tapes,hack saw frames, pop rivet gun,grass cutting m/c,10 showels, 02 spray gun, rotary pump etc.		
Sub total			2.50	2.45862337	98.34%		
Capacity Building	2401	Training & Capacity Building	0.30	FP	0.29890738	99.64%	
				PP	Local and foreign trainings.		
Sub total			0.30	0.29890738	99.64%		

Trust Area	Programme & Project	Activity	Allocation for 2014 (Rs. Mn.)	Financial (FP) & Physical Progress (PP) (Rs. Mn.)	(%)	Issues/Problems		
Coastal Engineering Investigations	2502.1	Coastal Investigation & Shorefront Development	11.5	11.38276060	98.98%			
			0.75	0.67030980	89.37%			
		Coastal Design & Research	1.7	1.61570754	95.04%			
			0.05	0.000000	0.00%			
		Water Management	0.1	0.062395	62.40%			
		Digital Coast						
		Coastal Data						
		Coastal Symposium	0.4	0.36009974	90.02%			
		Sub total			14.5	14.09127268	97.18%	
		Coastal Zone Management Programme	2502.2	Implementation of green belt programme	12	10.77087407	89.76%	
Implementation of beach access programme								
Demolition of unauthorised structures								
Permit Procedure (EIA/IEE etc.)								
Sub total			12	10.77087407	89.76%			

Trust Area	Programme & Project	Activity	Allocation for 2014 (Rs. Mn.)	Financial (FP) & Physical Progress (PP) (Rs. Mn.)	(%)	Issues/Problems
Environmental Education Programme	2502.3	Environmental Education Programme	1	Expenses for Dayata Kirula Exhibition, 2014 Kuliypitiya & 03 awareness programs and study tours at Maduganga for science and geography school teachers as per school curriculum. Teachers for Kalutara at Maduganga, Galle & Hikkaduwa. Organized study tour at Arugambay Panama for master teachers through Education Department.	97.40%	
			FP	0.974001		
		Sub total	1	0.974001	97.40%	
Coastal Protective Structures	2502.4	Muthupanthiya-Construction of 07 Nos. 1.5m groynes to protect 300 m coastal stretch Marawilla(cont.)-03 nos. of 50 m Submerged Breakwaters Ulhiyawa (cont.)-Construction of 80 m Breakwater Uswatekiyawa (cont.) - Construction of 03 nos. breakwaters Thaldiyawatta - 175 m Revetment Egodauyana - Construction of 80m Offshore BW2 Egodauyana - Construction of 80m Offshore BW1 Payagala outlet (cont.) -200 m tyre revetment & 50 m Groyne extension Beruwala, Magalkanda-Coastal protections Dodanduwa, Patuwatha-130 m revetment Kahawa - Construction of 200 m Gabion Revetment Pitiwella, Boossa-200 m Revetment Unawatuna - Coastal Protection	13	12.83384583	98.72%	
			PP	Construction work completed.	100.00%	
			43	42.42412292	98.66%	
			PP	SBW1, SBW3, SBW4 completed.	100.00%	
			9	9.01462228	100.16%	
			PP	Construction completed.	100.00%	
			135	132.48135351	98.13%	
			PP	Construction completed.	100.00%	
			25	18.93054733	75.72%	
			PP	90% completed. Temporary suspended due to lack of material.	90.00%	
			21	10.91380581	51.97%	
				Access road and placing of core in 20m has been completed.		
			31			
			PP	Tenders have been called for material & m/c.	95.19%	
			6	5.71166693		
PP	Constructions completed.	100.00%				
5	0.000000					
PP	Decided to carryout in 2015	0.00%				
5	2.69123790	53.82%				
PP	Construction Completed.	100.00%				
24	13.91671252	57.99%				
PP	Purchased gabions					
8.1639	7.73171952	94.71%				
PP	Completed.	100.00%				
10	5.23196460	52.32%				
PP	Tendering for detachment of B/W in progress.					

Trust Area	Programme & Project	Activity	Allocation for 2014 (Rs. Mn.)	Financial (FP) & Physical Progress (PP) (Rs. Mn.)	(%)	Issues/Problems		
Coastal Protective Structures	2502.4	Koggala (cont.)- Management of Lagoon	2	FP 0.77863182 PP Construction in left bank was completed.	38.93% 100.00%			
		Ahangama - 300 m Revetment	10	FP 10.49183634 PP Construction completed.	104.92% 100.00%			
		Matara Beach Park-440 m Revetment (cont..)	40	FP 29.39919983 PP 330m Revetment has been completed. 4 million send to UDA	73.50% 75.00%			
		Weligama Beach Park	25	FP 10.000000 PP This fund send to UDA	40.00%			
		Beliwatta coast protection with walk way (115 m)	8	FP 5.47169525 PP Completed.	68.40% 100.00%			
		Seethagalle- Construction of Ocean Pool and Beach Park.	20	FP 13.92658729 PP	69.63% 83.00%			
		Pallikudawa, Thangalle-115 m Coastal Protection and Walkway	12	FP 0.000000 PP Transporting removed material from Madilla B/W access in progress	0.00%			
		Madilla, Tangalle - 120 m Submerged Breakwater	45	FP 42.91634270 PP 100% Construction of B/W completed.	95.37% 100.00%			
		Madilla, Tangalle - 80 m Submerged Breakwater	48	FP 49.40326320 PP B/W completed. Access road removal in progress.	102.92%			
		Muttur 80 m breakwater	10	0.000000 Tenders awarded for purchase material & hire machines.	0.00%			
		Arrippu 60m breakwater	14	FP 0.000000 PP Tenders awarded for purchase material & hire machines.	0.00% 0.00%			
		Sub total			564.1639	424.26915558	75.20%	
		Emergency Protection Works	2502.5	Unawatuna emrgency work		FP 14.86838839 PP 500 m of the coast is covered by emergency revetment & temporary suspended.	34.90%	
				Marawilla-Thalwilla	42.6	FP 0.84816389 PP 1500 m protected.	1.99%	
Dungalpitiya				FP 0.247500 PP 150 m protected.	0.58%			
Wadduwa (sand replenishment)				FP 0.941439 PP 400 m ³ sand replenished.	2.21%			

Trust Area	Programme & Project	Activity	Allocation for 2014 (Rs. Mn.)	Financial (FP) & Physical Progress (PP) (Rs. Mn.)	(%)	Issues/Problems
		Ambalangoda/Patabadimulla		FP 0.399480 PP 80 m protected.	0.94%	
		Dodanduwa-100 m revetment		FP 5.36633036 PP 100 m protected		
		Induruwa		FP 0.18511392 PP 40 m protected.	0.43%	
		Paraliya-110 m Revetment		FP 3.43376256 PP 110m protected.	8.06%	
		Kalutara		FP 0.11291280 PP 80 m protected.		
		Chilaw		FP 0.185750 PP 120 m protected.	0.44%	
		Fabrication of BUOY at Sri Lanka Coast Guard Kirinda Diving Center.		FP 1.000000 PP Funds transferred to SLCG		
		Uswatekiyawa Thaldiyawatta		FP 1.05372691 PP 100 m protected.		
		Ratmalana sand bag protection		FP 2.67304736 PP 120 m length completed. 2523m3 sand which was obtained from panadura F/H replenished .	6.27%	
		Sub total	42.6	31.31561519	73.51%	
Sand Nourishment	2502.6	Sand nourishment	700	FP 560.24223967 PP Site is mobilized to Beach nourishment project at Unawatuna Bay. Marawilla Phase I balance payment was made in January. Bids were invited for Marawilla Phase II in the ICB procedure. Balance LC for Uswatekiyawa was made by this.	80.03%	
		Sub total	700	560.24223967	80.03%	
Maintenance of Coastal Structures	2502.7	Katuneriya- Converting 45 m Groyne to 80 m Breakwater	4	FP 0.55130499 PP Construction of beach park (stage 1) progress is 20% & B/W 5%	13.78%	
		Construction of Boundary wall AE(C/N)'s office at Negombo	3	FP 0.046620 PP Tender evaluation in progress	5.00%	
					1.55%	

Trust Area	Programme & Project	Activity	Allocation for 2014 (Rs. Mn.)	Financial (FP) & Physical Progress (PP) (Rs. Mn.)	(%)	Issues/Problems
Maintenance of Coastal Structures	2502.7	Katuneriya BW14	4	FP Tenders awarded to purchase material & hire m/c		
		Kapungoda (cont.)-Rehabilitation of Existing Structures	3	FP 2.48005744 PP Detachment completed.	82.67%	
		Mahamadara Break water rehabilitation (cont.)	7	FP 4.46325963 PP 75% completed. Construction in progress.	100.00%	63.76%
		Wellamadama - maintenance of existing revetment and groyne (cont.)	3	FP 2.68337430 PP Construction completed	100.00%	89.45%
		Maintenance of Beach Parks	1	FP 0.014000 PP	1.40%	
		Lagoon & river mouth maintenance works	2	FP 1.247000 PP Kandakuliya and Chilaw outlets were opened.	62.35%	
		Sub total	27	11.48561636	42.54%	
		Grand Total	1402.90	1094.20482843	78.00%	