

Annual Performance Report - 2015

Contents	Page
1. Introduction (Sinhala Language)	1 - 3
2. Financial Performance (Sinhala Language)	4 - 6
3. Financial & Physical Progress (Sinhala Language)	7 - 16
4. Introduction (Tamil Language)	17 - 19
5. Financial Performance (Tamil Language)	20 - 22
6. Financial & Physical Progress (Tamil Language)	23- 31
7. Introduction (English Language)	32 - 35
8. Financial Performance (English Language)	36 - 38
9. Financial & Physical Progress (English Language)	39 - 44

වෙරළ සංරක්ෂණ සහ වෙරළ සම්පත් කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව

1. හැඳින්වීම

කොළඹ වරාය කොමිසම යටතේ වෙරළ ආරක්ෂණ ඒකකයක් 1963 දී ස්ථාපිත කරන ලද අතර, 1978 දී ධීවර කටයුතු පිළිබඳ විෂය භාර අමාත්‍යාංශය යටතේ වෙරළ සංරක්ෂණ අංශය පිහිටුවන ලදී. ආර්ථික සම්පත් බහුල ශ්‍රී ලංකාවේ වෙරළ තීරය සංරක්ෂණය කිරීම මඟින් වෙරළබඩ සම්පත් මත පදනම් වූ ආරක්ෂිත හා තිරසාර සංවර්ධනයකට ඉඩ ප්‍රස්ථා සැලසීමේ සහ ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ අරමුණු ඇතිව, වෙරළ සංරක්ෂණ අංශය , 1984.01.01. දින සිට "ඒ ශ්‍රේණියේ " දෙපාර්තමේන්තුවක් වශයෙන් ස්ථාපිත කරන ලදී. දිවයිනේ වෙරළ තීරය සංරක්ෂණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් මෙම දෙපාර්තමේන්තුවට ඇති වගකීම අනුව දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ලබා දෙන වාර්ෂික ප්‍රතිපාදන වලින් වැඩි ප්‍රමාණයක් යෙදවීමට සිදුව ඇත්තේ වෙරළ තීරයේ ස්ථායීකරණ වැඩසටහන් ඵලදායී ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා වේ. වෙරළ ස්ථායීකරණ වැඩසටහන් මඟින් වෙරළබඩ ක්‍රියාවලිය කළමනාකරණය කර වෙරළ කලාපයේ සිදුකරන සංවර්ධන කටයුතු වල තිරසාර බව පවත්වා ගන්නා ලෙසම වෙරළබඩ සංවර්ධන කටයුතු හා වෙරළ සම්පත් කළමනාකරණය කිරීම මඟින් පරිසරයේ ගුණාත්මක බව පවත්වා ගැනීම ද වැදගත් වන බැවින් 1981 අංක 57 දරණ වෙරළ සංරක්ෂණ සහ වෙරළ සම්පත් කළමනාකරණ පනත මඟින් ශ්‍රී ලංකාවේ වෙරළ කලාපයේ පරිපාලනය, පාලනය, භාරකාරීත්වය සහ කළමනාකරණය ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජවාදී ජනරජය වෙත පවරන ලදී. 1981 අංක 57 දරණ පනත 1988 අංක 64 සහ 2011 අංක 49 පනත් මඟින් සංශෝධිත අතර, පනතේ විධිවිධාන පරිපාලනය කිරීම, වෙරළ සංරක්ෂණය සහ වෙරළ සම්පත් කළමනාකරණය සඳහා වූ වැඩ යෝජනා සකස් කිරීම හා ඒවා ක්‍රියාවෙහි යෙදවීම, වෙරළ කලාප හා වෙරළ සම්පත් කළමනාකරණ සැලැස්ම පිළියෙල කිරීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ වගකීම ඇතුළු පනතේ 4 වන වගන්තියේ සඳහන් කාර්යය සහ කර්තව්‍ය ඉටුකිරීම සඳහා වෙරළ සංරක්ෂණ සහ වෙරළ සම්පත් කළමනාකරණ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයෙක් පත්කෙරිණි.

දැක්ම

වර්ෂ 2020 දී දකුණු ආසියානු කලාපය තුළ නිබෙන දර්ශනීය, ආරක්ෂිත හා විවේකය ගත කිරීම සඳහා සුදුසුම වූ වෙරළ තීරයන් සහිතව වෙරළ සම්පත් තිරසාර ලෙස කළමනාකරණය කර ඇති රට ලෙස ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රමුඛත්වය ලබා ගැනීම.

මෙහෙවර

වෙරළ සම්පත් තිරසාර ලෙස සංවර්ධනය කිරීමත් වෙරළබඩ ක්‍රියාවලියන් කළමනාකරණය කිරීම මගින් ශ්‍රී ලංකාවේ සමාජ, ආර්ථික සහ පාරිසරික තත්වයන් ප්‍රශස්ථ මට්ටමක් කරා යොමු කිරීම වේ.

අරමුණු :

1. වෙරළබඩ පරිසරයේ තත්වය වැඩි දියුණු කිරීම.
2. වෙරළ තීරය සංවර්ධනය කිරීම සහ කළමනාකරණය කිරීම.
3. වෙරළබඩ යටිතල පහසුකම් ආරක්‍ෂණය කිරීම.
4. වෙරළබඩ ප්‍රජාවගේ සහ සම්පත් භාවිතා කරන්නන්ගේ ජීවන තත්වය උසස් කිරීම.
5. වෙරළ සම්පත් මත පදනම් වූ ආර්ථික සංවර්ධනය පහසු කර වීම සහ ප්‍රවර්ධනය කිරීම.

ප්‍රධාන සාධකයන්

1. හදිසි වෙරළ බාදන තත්වයන්ගේ බලපෑම අවම කිරීම.
2. දීර්ඝ කාලීන වෙරළ ආරක්‍ෂණ විසඳුම් ලබාදීම.
3. වෙරළතීර කළමනාකරණ ක්‍රමෝපායන් සැකසීම.
4. වෙරළ විමර්ශනය කිරීම.
5. සාගර තරංග මැනීම අධ්‍යයනය කිරීම.
6. වෙරළ පර්යේෂණ ව්‍යාපෘති සකස් කිරීම.
7. අක් වෙරළ (near-shore) කලාපයේ සාගර පතුලේ වෙනස්කම් අධීක්‍ෂණය කිරීම.
8. වෙරළ සැලසුම් මාර්ගෝපදේශනය යාවත්කාලීන කිරීම.
9. වෙරළ අධීක්‍ෂණය සහ ඇගයීම.
10. වෙරළ පරිහරණය කරන්නන්ට හිතකර තිරසාර වෙරළ ඉදි කිරීම් ඇති කිරීම.
11. වෙරළ කලාපය තුළ වෙරළ ව්‍යුහ ඉදිකිරීමට මඟ පෙන්වීම.
12. වෙරළ ආපදා සිතියම් සැකසීම.(සුනාමි, සාගර මට්ටම ඉහළ යාම, සුළි කුණාටු සහ වෙරළ බාදනය)
13. වෙරළ ආරක්‍ෂණ සැලසුම් බාහිර ආයතන සඳහා ලබාදීම.
14. ගංඟා මුවදොර කළමනාකරණය සඳහා ව්‍යුහ සැලසුම් කිරීමට සහය වීම.
15. වෙරළ ජල තත්ව අධීක්‍ෂණ ව්‍යාපෘතිය සිදුකිරීම.
16. වෙරළ කලාප කළමනාකරණ සැලැස්ම යාවත්කාලීන කිරීම.
17. මුහුදු හිරිගල් ඉවත් කිරීම සහ මුහුදු වෙරළින් වැලි ඉවත් කිරීම පාලනය කිරීම.
18. වෙරළබඩ සංවර්ධන කටයුතු සම්බන්ධයෙන් පාරිසරික තක්සේරු ලබා ගැනීම.
19. සංවර්ධන කටයුතු බලපත්‍ර වල අඩංගු කොන්දේසි වලට අනුකූල වන බව සහතික කිරීම.

20. පාඨශාලා සඳහා විෂයය මාලාවන් සංවර්ධනය කිරීම ඇතුළත්ව වෙරළබඩ ගැටළු පිළිබඳ දැනුවත්භාවය වැඩි දියුණු කිරීම.
21. වෙරළබඩ සම්පත් කළමනාකරණයේ දී ප්‍රජා සහභාගීත්වය ප්‍රවර්ධනය කිරීම.
22. විශේෂ වෙරළ කලාප කළමනාකරණ සංකල්පය යටතේ වෙරළ ප්‍රජාවගේ ජීවන තත්ත්වය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා සියළුදෙනාගේ සහභාගීත්වය මගින් වෙරළබඩ කළමනාකාරීත්වය සඳහා යොමු කිරීම.
23. බලපෑමට ලක්වන ප්‍රදේශ, සංරක්ෂණ ප්‍රදේශ හා විශේෂ කළමනාකරණ ප්‍රදේශ ප්‍රකාශයට පත් කිරීම හා එම ප්‍රදේශ නිසි කළමනාකරණය කිරීම.
24. වෙරළ උද්‍යාන ඇති කිරීම.
25. වෙරළ ප්‍රවේශ සැලැස්මක් සකස් කිරීම මගින් වෙරළ පිවිසුම් පහසු කිරීම.
26. වෙරළ කලාපයේ අනවසර ඉදිකිරීම් හා අනවසර ඉඩම් හෝ ජලස්කන්ධ ගොඩකිරීම් පාලනය කිරීම.

ධීවර හා ජලජ සම්පත් අමාත්‍යාංශය යටතේ පැවති වෙරළ සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව අංක:1651/20 දරණ 2010.04.30 දිනැති අනිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයේ 04 වන පරිච්ඡේදයේ පරිදි වරාය හා ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශය යටතට පවරනු ලැබිණි.

අනතුරුව නැවතත් 2010.11.22 දිනැති අංක 1681/3 දරණ අනිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් මගින් වෙරළ සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව රාජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය යටතට ගනු ලැබිණි. රාජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශ නාමය 2011.10.07 දින සිට 'රාජ්‍ය ආරක්ෂක හා නාගරික සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය' ලෙස සංශෝධනය විය.

2011 අංක 49 දරණ වෙරළ සංරක්ෂණ (සංශෝධන) පනත පාර්ලිමේන්තුව විසින් සම්මත කරන ලද අතර, නව සංශෝධනය වර්ෂ 2011 දෙසැම්බර් මස සිට ක්‍රියාත්මක කරන ලදී. නව සංශෝධන පනත මගින් "වෙරළ සංරක්ෂණ" යන වචනය "වෙරළ සංරක්ෂණ සහ වෙරළ සම්පත් කළමනාකරණ" ලෙස සංශෝධනය විය.

ඒ අනුව දෙපාර්තමේන්තු නාමය ද "වෙරළ සංරක්ෂණ සහ වෙරළ සම්පත් කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව" ලෙස වෙනස් විය.

මෙම වෙරළ සංරක්ෂණ (සංශෝධන) පනත මගින් නව නීති ප්‍රතිපාදනයන් රාශියක් වෙරළ සංරක්ෂණ සහ වෙරළ සම්පත් කළමනාකරණ පනතට එක් වී ඇති අතර, එමගින් දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්ය භාරය ද පුළුල් වී ඇත.

නැවතත් 2015.09.21 දිනැති අංක 1933/13 දරණ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අනිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් මගින් වෙරළ සංරක්ෂණ සහ වෙරළ සම්පත් කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව මහවැලි සංවර්ධන සහ පරිසර අමාත්‍යාංශය යටතට ගනු ලැබිණි.

වෙරළ සංරක්ෂණ සහ වෙරළ සම්පත් කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුවේ මූල්‍ය ප්‍රගතිය - 2015 වර්ෂය

වියදම් ශීර්ෂය 291 - වෙරළ සංරක්ෂණ සහ වෙරළ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව

වැඩසටහන 01 - මෙහෙයුම් ක්‍රියාකාරකම්

ව්‍යාපෘතිය 01 - පරිපාලන සහ කළමනාකරණ සේවා

ව්‍යය විෂයය අංකය	අයිතම විස්තරය	(1)		(2)		(3)		(4)		(5)	
		වාර්ෂික අයවැය ඇස්තමේන්තු වෙන්කිරීම	(රු:)	මු.රෙ.66 සහ 69 අනුව මාරු කිරීම සහ අතිරේක ප්‍රතිපාදන වෙන් කිරීම.	(රු:)	මුළු ශුද්ධ වෙන් කිරීම (1+2)	මුළු වියදම	ශුද්ධ ප්‍රතිඵලය ඉතිරිය/ඉක්මවීම (3-4)			
			(රු:)		(රු:)		(රු:)		(රු:)		(රු:)
	පුනරාවර්ථන වියදම										
	පුද්ගල පඩිනඩි	119,600,000		48,336,000		167,936,000	166,550,564		1,385,436		
	අනෙකුත් වියදම්	36,200,000		(336,000)		35,864,000	30,785,201		5,078,799		
	උප එකතුව	155,800,000		48,000,000		203,800,000	197,335,765		6,464,235		
	මුළු එකතුව	155,800,000		48,000,000		203,800,000	197,335,765		6,464,235		
	මූලධන වියදම්										
	මූලධන වත්කම් වල පුනරුත්ථාපනය සහ වැඩිදියුණු කිරීම										
2001	ගොඩනැගිලි සහ ඉදිකිරීම්	25,000,000				25,000,000	11,576,205		13,423,795		
2002	පිරිවිත, යන්ත්‍ර හා යන්ත්‍රෝපකරණ	1,000,000				1,000,000	924,035		75,965		
2003			33793754.53			11,200,000	11,198,424		1,576		
	උප එකතුව	35,000,000		2,200,000		37,200,000	23,698,664		13,501,336		

වැය විෂය අංකය	අයිතම විස්තරය	(1)		(2)		(3)		(4)		(5)	
		වාර්ෂික අයවැය ඇස්තමේන්තු වෙන්කිරීම	(රු:)	මු.රෙ.66 සහ 69 අනුව මාරු කිරීම සහ අනිරේක ප්‍රතිපාදන වෙන් කිරීම.	(රු:)	මුළු ශුද්ධ වෙන් කිරීම (1+2)	(රු:)	මුළු වියදම	(රු:)	ශුද්ධ ප්‍රතිඵලය ඉතිරිය/ඉක්මවීම (3-4)	(රු:)
	මූලධන වත්කම් අත්පත් කරගැනීම										
2102	ගෘහභාණ්ඩ හා කාර්යාලීය උපකරණ	800,000			800,000		800,000		780,607		19,393
2103	පිරවිත, යන්ත්‍ර හා යන්ත්‍රෝපකරණ	1,000,000			1,000,000		1,000,000		979,314		20,686
2104	ගොඩනැගිලි සහ ඉදිකිරීම්	10,000,000		(2,200,000)	7,800,000		7,800,000		2,183,087		5,616,913
	උප එකතුව	11,800,000		(2,200,000)	9,600,000		9,600,000		3,943,008		5,656,992
	අනෙකුත් මූලධන වියදම්										
2401	පුහුණුකිරීම හා භාෂිත ගොඩනැගීම (මානව සම්පත් සංවර්ධනය)	400,000			400,000		400,000		332,820		67,180
2502(1)	වෙරළබඩ ඉංජිනේරු විමර්ශන	12,500,000		(1,000,000)	11,500,000		11,500,000		5,657,528		5,842,472
2502(2)	වෙරළබඩ කළමනාකරණ සැලැස්ම	15,000,000		1,000,000	16,000,000		16,000,000		15,760,794		239,206
2502(3)	පාරිසරික අධ්‍යයන වැඩසටහන් පැවැත්වීම	1,100,000			1,100,000		1,100,000		1,095,512		4,488
2502(4)	වෙරළ ආරක්ෂණ ව්‍යුහ ඉදිකිරීම	585,000,000		-	585,000,000		585,000,000		283,308,979		301,691,021
2502(5)	හදිසි වෙරළාරක්ෂක ඉදිකිරීම් වැඩ	50,000,000		-	50,000,000		50,000,000		25,359,902		24,640,098
2502(6)	වැලි පෝෂණය	800,000,000			800,000,000		800,000,000		795,358,702		4,641,298
2502(7)	වෙරළාරක්ෂක ඉදිකිරීම් නඩත්තු කිරීම	100,000,000			100,000,000		100,000,000		58,932,937		41,067,063
	උප එකතුව	1,564,000,000		-	1,564,000,000		1,564,000,000		1,185,807,174		378,192,826
2502	පශ්චාත් සුනාමි නැගෙනහිර වෙරළ කලාප ප්‍රතිස්ථාපන හා නිර්සාර කළමනාකරණ ව්‍යාපෘතිය										
13		270,000,000			270,000,000		270,000,000		181,384,676		88,615,324
17		30,000,000			30,000,000		30,000,000		6,224,287		23,775,713
	උප එකතුව	300,000,000		-	300,000,000		300,000,000		187,608,963		112,391,037
	මුළු වියදම්	2,066,600,000		48,000,000	2,114,600,000		2,114,600,000		1,598,393,574		516,206,426

වියදම් මූල්‍යකරණ ජාරාංශය

දේශීය අරමුදල් (රු:)	1,844,600,000.00
සත්‍ය වියදම් (රු:)	1,417,008,899.00
වියදම් ප්‍රතිශතය	77%

රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ අත්තිකාරම් ගිණුම

අයිතම	291011	ඇස්තමේන්තු ගත ප්‍රමාණය (රු:)	සත්‍ය මුදල (රු:)
උපරිම වියදම් සීමාව		10,875,000.00	10,927,252.00
අවම ලැබීම් සීමාව		8,375,000.00	10,298,549.55
උපරිම හර ශේෂ සීමාව		50,000,000.00	34,422,456.98

ආරම්භක ශේෂය (රු:)	හර ශේෂය (රු:)	බැර ශේෂය (රු:)	අවසාන හර ශේෂය(රු:)
33,793,754.53	10,927,252.00	10,298,549.55	34,422,456.98

ලැබීම් රු.

16,964,399.62

මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්‍යාංශය
වෙරළ සංරක්‍ෂණ සහ වෙරළ සම්පත් කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව
කාර්යය සාධනය : 2015 ජනවාරි 01 - 2015 දෙසැම්බර් 31 දක්වා

ශීර්ෂය	වැඩසටහන හා ව්‍යාපෘතිය	ක්‍රියාකාරකම්	2015 වර්ෂයේ වෙන් කළ මුදල රු. මිලි.	මූල්‍ය හා භෞතික ප්‍රගතිය (රු. මිලියන)	(%)	පැන නැගී ඇති ගැටළු
මූලධන වත්කම් වැඩි දියුණු කිරීම හා පුනරුත්ථාපනය කිරීම.	2001	කාර්යාල සහ නවාතැන්පොලවල ගොඩනැගිලි පුනරුත්ථාපනය කිරීම.	25.00	මු.පු. 11.57620524	46.30%	'ඉඳුරුසල 02෬෭෩ දිස්ත්‍රික් මුහුදුබිම් ෪෬0෧෭,෩0 ෭෬෬෦෭ ෭෭෩෪
				<p>මාදුගඟ වෙරළ පාරිසරක මධ්‍යස්ථානය - කොන්ත්‍රාත්තුව පිරිනැමීම. ජල නල පද්ධතිය අලුත්වැඩියා කිරීම. සක්කගල් මායිම් බැමීම, සිවිලිම සහ බිත්ති නීත්ත ගැම සහ රු. 661,429/47 ක වියදමින් 45%ක සම්පූර්ණ කිරීම. කල්පිටිය වෙරළ පාරිසරක මධ්‍යස්ථානයේ ජල ටැංකි සහ වැසිකිලි පද්ධතිය අලුත්වැඩියාව සහ ඉතිරි වැඩ සඳහා ටෙන්ඩරය පිරිනමා ඇත. මෙතෙක් වියදම රු. 1,497,971/28. වෙරළ සංරක්‍ෂණ සහ වෙරළ සම්පත් කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුවේ යාපනය ඉඩම සඳහා වැට ගැසීමට යාපනය දිස්ත්‍රික් ලේකම් වෙත රු.280,000 යවන ලදී. මීගමුව වෙරළ සංරක්‍ෂණ කාර්යාලයේ අලුත්වැඩියා සඳහා රු. 25,443/= ගාල්ල ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයේ අලුත්වැඩියා සඳහා රු. 412,410/= කාකපල්ලිය කාර්යාලයේ මාර්ගය බිලොක් ගල් අතුරා පුනරුත්ථාපනය කිරීම සඳහා රු. 1,493,860/= ක් හඳුන්වා දෙන ප්‍රාදේශීය සභාව වෙත ලබා දෙන ලදී. මොරවුව ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයේ අලුත්වැඩියා සඳහා රු. 1,163,556/28 ප්‍රධාන කාර්යාලයේ අලුත්වැඩියා සඳහා රු.6,041,535/31</p>		
				මු.පු. 0.92403518	92.40%	
2002	පිරියත යන්ත්‍ර සහ අනෙකුත් උපකරණ නඩත්තුව	1.00	මු.පු. 11.19842438	124.43%	යන්ත්‍ර සහ අලුත්වැඩියා කිරීම	
උප ඒකතුව	2003	වාහන	9.00	මු.පු. 23.69866480	67.71%	වාහන අලුත්වැඩියා කිරීම
				මු.පු. 35.00		

ශීර්ෂය	වැඩිපටහන හා ව්‍යාපෘතිය	ක්‍රියාකාරකම්	2015 වර්ෂයේ වෙන් කල මුදල රු. මිලි.	මූල්‍ය හා භෞතික ප්‍රගතිය (රු. මිලියන)	(%)	පැන නැගී ඇති ගැටළු
මූලධන වත්කම් අත්පත් කර ගැනීම	2102	ගෘහ භාණ්ඩ හා කාර්යාල උපකරණ	0.80	0.78060683	97.58%	
				කාර්යාල උපකරණ මිලදී ගැනීම		
		2103	පිරිසින යන්ත්‍රයන් සහ අනෙකුත් උපකරණ නඩත්තුව	1.00	0.979314	97.93%
				උපකරණ මිලදී ගැනීම	0.00%	
				2.18308750	21.83%	
			10.00	ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතනය වෙත මිගමුව ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය සඳහා යෝජිත භූමියේ පස පිළිබඳව විමර්ශනය කිරීමට භාරදෙන ලදී. ඒ සඳහා අදාල මුළු මුදලින් 50%ක අත්තිකාරම් මුදලක් ගෙවන ලදී. ගොඩනැගිලි දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් ගොඩනැගිලි සැලසුම් සකස් කරමින් පවතී.		
			11.80	3.94300833	33.42%	
			0.40	0.33282000	83.21%	
			0.40	දේශීයව සහ විදේශීයව කාර්ය මණ්ඩලය පුහුණු කිරීම		
			0.40	0.33282000	83.21%	
				0.33282000	83.21%	

ශීර්ෂය	වැඩසටහන හා ව්‍යාපෘතිය	ක්‍රියාකාරකම්	2015 වර්ෂයේ වෙන් කල මුදල රු. මිලිය.	මූල්‍ය හා භෞතික ප්‍රගතිය (රු. මිලියන)	(%)	පැන නැගී ඇති ගැටළු	
වෙරළ ඉංජිනේරු විමර්ශන	2502.1	වෙරළබඩ විමර්ශනය සහ වෙරළ තීරය සංවර්ධනය කිරීම	9.5	මු.ප්‍ර.	35.51%	මුහුදු සහ ජනවත්වන වෙරළ තීරයේ අදාළ විමර්ශන කටයුතු සම්පූර්ණ කර ඇත. මාරුවල මුහුදු පත්ලේ මිනුම් ගැනීම සම්පූර්ණ කරන ලදී අතර ඒ සඳහා අවසාන ගෙවීම් කල යුතුව ඇත. නැගෙනහිර වෙරළ තීරයේ අවධානම් වියලේෂණය පිළිබඳ ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කරන ලදී.	
				වයඹ සහ ජනවත්වන වෙරළ තීරයේ අදාළ විමර්ශන කටයුතු සම්පූර්ණ කර ඇත. මාරුවල මුහුදු පත්ලේ මිනුම් ගැනීම සම්පූර්ණ කරන ලදී අතර ඒ සඳහා අවසාන ගෙවීම් කල යුතුව ඇත. නැගෙනහිර වෙරළ තීරයේ අවධානම් වියලේෂණය පිළිබඳ ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කරන ලදී.	3.37321649		47.00%
		වෙරළ තීරමාණ සහ පර්යේෂණය	0.8	මු.ප්‍ර.	84.10%	0.67279017	
				වෙරළ තීරමාණ සහ පර්යේෂණය			
		ජල තත්ත්වය සහ ගංගා මෝය කළමනාකරණය	1.4	මු.ප්‍ර.	94.83%	1.32761117	
				ජල තත්ත්වය සහ ගංගා මෝය කළමනාකරණය			
		වෙරළබඩ දත්ත සහ අන්තර්ජාල කටයුතු	0.3	මු.ප්‍ර.	0.00%	0.000000	
				වෙරළබඩ දත්ත සහ අන්තර්ජාල කටයුතු			
		වෙරළ වැඩමුළුව	0.5	මු.ප්‍ර.	56.78%	0.283910	
				වෙරළ වැඩමුළුව			
එළු පාලන			12.5	5.65752783	45.26%		

ශීර්ෂය	වැඩසටහන හා ව්‍යාපෘතිය	ක්‍රියාකාරකම්	2015 වර්ෂයේ වෙන් කල මුදල රු. මිලි.	මූල්‍ය හා භෞතික ප්‍රගතිය (රු. මිලියන)	(%)	පැන නැගී ඇති ගැටළු		
වෙරළබඩ කලාප කළමනාකරණ සැලැස්ම		හර්ත තීර වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම	1	මු.පු.	2.21900000	221.90%		
				භෞ.පු.	හික්කඩුව සහ ගොඩගම කි.මී. 3 ක හර්ත වෙරළ තීරයක් සහ ගොඩගම වෙරළ උද්‍යානයක් ඉදිකිරීම. කයිට්ස්, මඩකළපුව සහ ගාල්ල සඳහා වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරන ලදී.			
				මු.පු.	5.941189	148.53%		
				වෙරළ පිවිසුම් මාර්ග වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම	4	මු.පු.		
						භෞ.පු.	කල්පිටිය වෙරළ පිවිසුම් මාර්ගය මූලික ක්‍රියාමාර්ග සම්පූර්ණ කිරීම	
						මු.පු.	1.50085660	50.03%
				අනවසර ඉදිකිරීම් ඉවත් කිරීම	3	මු.පු.		
						භෞ.පු.	අනවසර ඉදිකිරීම් ඉවත් කිරීම සඳහා නියෝග 350 ක් නිකුත් කරන ලදී. අනවසර ඉදිකිරීම් 13ක් ඉවත් කරන ලදී.	
						මු.පු.		
				බලපත්‍ර ක්‍රියාවලිය (EIA/IEE ආදිය)	7	මු.පු.	6.09974800	87.14%
						භෞ.පු.	බලපත්‍ර 1794ක් නිකුත් කර ඇත. පරිසර ඇගයීම් අධ්‍යයන (EIA/IEE) කටයුතු 20ක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවස්ථාවක් පවතී.	
						මු.පු.		
		උප එකතුව			15	15.76079360	105.07%	

ශීර්ෂය	වැඩසටහන හා ව්‍යාපෘතිය	ක්‍රියාකාරකම්	2015 වර්ෂයේ වෙන් කළ මුදල රු. මිලි.	මූල්‍ය හා භෞතික ප්‍රගතිය (රු. මිලියන)	(%)	පැන නැගී ඇති ගැටළු
--------	-----------------------	---------------	------------------------------------	---------------------------------------	-----	--------------------

පාරිසරික අධ්‍යාපන වැඩසටහන්	2502.3	පාරිසරික අධ්‍යාපන වැඩසටහන්	1.1	මු.ප්‍ර.	1.09551214	99.59%	නංගල්ල සහ දෙවැනිදර රාජ්‍ය නිලධාරීන් සඳහා දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් 02 ක් පැවැත්වීම. වෙරළ සම්පත් කළමනාකරණය පිළිබඳව පුවත්පත් දැන්වීම් පල කිරීම, මැදිරිගිරිය සහ පොළොන්නරුවේ ලෝක පාරිසරික දින වැඩසටහනක් සඳහා සහභාගී වීම. මැදිරිගිරිය, ත්‍රිකුණාමලය පරවිද්‍යාන ප්‍රදර්ශණ සඳහා සහභාගී වීම. මහජන දැනුවත් කිරීම් සඳහා නාම පුවරු 16ක් සවිකිරීම.
				මහා.ප්‍ර.	1.09551214	100.00%	
වෙරළ ආරක්‍ෂක ව්‍යුහය	2502.4	<p>මීටර් 60 දියකඩනය ඉදිකිරීම - අර්ස්සු</p> <p>මීටර් 130ක ගේබියන් රිච්චිමන්චි බැම්ම ඉදිකිරීම - අර්ස්සු - සිරාචතුර</p> <p>ග්‍රොයින ශ්‍රේණිය ඉදිකිරීම - මුතුපොතිය අදියර 02</p> <p>මුදුකටුව ජතුර මීටර් 80ක දියකඩනය ඉදිකිරීම 13A</p> <p>මුදුකටුව ජතුර මීටර් 80ක දියකඩනය ඉදිකිරීම 13 B</p> <p>මීටර් 175ක මාළු වරල් හැඩැති ග්‍රොයිනය ඉදිකිරීම - ඔළුවිල්</p> <p>දුන්ගල්පිටිය- රජවැල්ල ග්‍රොයින ශ්‍රේණිය</p>	1.1	මු.ප්‍ර.	1.09551214	99.59%	<p>ආලෝක ලලල ලෝක මිනිසුන් සඳහා ඉහළ මුද්‍රණය සහ මුද්‍රණ මධ්‍යස්ථාන</p>
				මහා.ප්‍ර.	8.977061990	59.85%	
				මු.ප්‍ර.	2.884550000	100.00%	
				මහා.ප්‍ර.	දූව්‍ය සැපයුම් කෙරෙහිමත් පවතී.	100.00%	
				මු.ප්‍ර.	දූව්‍ය සැපයුම් කෙරෙහිමත් පවතී.	0.00%	
				මහා.ප්‍ර.	විමර්ෂණ කටයුතු සිදු කරමින් පවතී		
				මු.ප්‍ර.	24.165515820	69.04%	
				මහා.ප්‍ර.	දූව්‍ය සැපයුම් සහ ඉදිකිරීම් කෙරෙහිමත් පවතී	50.00%	
				මු.ප්‍ර.	16.493252120	47.12%	
				මහා.ප්‍ර.	දූව්‍ය සැපයුම් සහ ඉදිකිරීම් කෙරෙහිමත් පවතී	50.00%	
				මු.ප්‍ර.	31.037550120	110.85%	
				මහා.ප්‍ර.	දූව්‍ය සැපයුම් සහ ඉදිකිරීම් කරමින් පවතී.	80.00%	
මු.ප්‍ර.	0.000000000	0.00%					
මහා.ප්‍ර.	විමර්ෂණ කටයුතු සිදුකරමින් පවතී.	0.00%					

ශීර්ෂය	වැඩසටහන හා ව්‍යාපෘතිය	ක්‍රියාකාරකම්	2015 වර්ෂයේ වෙන් කළ මුදල රු. මිලි.	මූල්‍ය හා භෞතික ප්‍රගතිය (රු. මිලියන)	(%)	පැන නැගී ඇති ගැටළු		
වෙරළ ආරක්‍ෂක ව්‍යුහ	2502.4	ලන්සියවත්ත මීටර් 150ක රවට්මන්ට් බැම්ම	8	මු.ප්‍ර. 7.083960160 හෙ.ප්‍ර. දූව්‍ය සැපයුම් සහ ඉදිකිරීම් කෙරෙහිත් පවතී	88.55%			
		කල්දියවත්ත මීටර් 175ක රවට්මන්ට් බැම්ම සහ ඇවිදින මංචීරුව	10	මු.ප්‍ර. 1.167078620 හෙ.ප්‍ර. රවට්මන්ට් බැම්ම ඉදිකිරීම් නිම කර ඇත.	11.67%			
		එගොඩැයන මීටර් 80ක දියකඩනය අංක 01	20	මු.ප්‍ර. 16.689169060 හෙ.ප්‍ර. ඉදිකිරීම් නිම කර ඇත.	83.45%			
		එගොඩැයන මීටර් 80ක දියකඩනය අංක 02 ඉදිකිරීම. (පසුගිය වසර සිට පැවති ව්‍යාපෘතිය)	30	මු.ප්‍ර. 20.245012140 හෙ.ප්‍ර. ඉදිකිරීම් නිම කර ඇත.	67.48%			
		පයාගල මීටර් 160 දියකඩනය	45	මු.ප්‍ර. 22.378410540 හෙ.ප්‍ර. දියකඩනයේ ප්‍රවිසුම් මාර්ගයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු කර	49.73%			
		කහව මීටර් 200 ක ගේබියන් රවට්මන්ට් බැම්ම.	8	මු.ප්‍ර. 3.929521120 හෙ.ප්‍ර. ගේබියන් පෙට්ටි 408ක් සම්පූර්ණ කරන ලදී.	49.12%			
		කහව ග්‍රොයින ශ්‍රේණිය	30	මු.ප්‍ර. 0.00% හෙ.ප්‍ර. විමර්ශණ කටයුතු සිදුකරමින් පවතී.	0.00%			
		තෙල්වත්ත ග්‍රොයින ශ්‍රේණිය	30	මු.ප්‍ර. 0.00% හෙ.ප්‍ර. විමර්ශණ කටයුතු සිදුකරමින් පවතී.	0.00%			
		උණවටුන වෙරළ ආරක්‍ෂිතය	37	මු.ප්‍ර. 27.608211000 හෙ.ප්‍ර. ගිලී ඇති දියකඩනයේ මුහුදු මායිමේ සිට මීටර් 75ක් ඉවත් කරන ලදී.	74.62%			
		කොග්ගල කළුපුව	2	මු.ප්‍ර. 0.00% හෙ.ප්‍ර. අධීක්‍ෂණය කරමින් පවතී.	0.00%			
		අහංගම මීටර් 300ක රවට්මන්ට් බැම්ම	10	මු.ප්‍ර. 6.482579090 හෙ.ප්‍ර. ඉදිකිරීම් නිම කර ඇත.	64.83%			
							100.00%	

ශීර්ෂය	වැඩසටහන හා ව්‍යාපෘතිය	ක්‍රියාකාරකම්	2015 වර්ෂයේ වෙන් කළ මුදල රු. මිලිය.	මු.ප්‍ර.	මුද්‍රා හා භෞතික ප්‍රගතිය (රු. මිලියන)	(%)	පැන නැගී ඇති ගැටළු	
වෙරළ ආරක්ෂක ව්‍යුහය	2502.4	වැටිගම/ කප්පරතොට මීටර් 100ක ගේබ්‍රයන් රචනාවක් බැමීම	5	මු.ප්‍ර.	0.047552400	0.95%		
		වැටිගම වෙරළ උද්‍යානය ඉදිකිරීම (පසුගිය වසර සිට පැවති ව්‍යාපෘතිය)	25	මු.ප්‍ර.	13.8000000000	55.20%	යන්ත්‍ර ජනන ද්‍රව්‍ය සැපයීම සඳහා ධනාත්මක පිරිනමා ඇත. නමුත් ධීවර විරෝධතා හේතුවෙන් වැඩ ආරම්භ කිරීමට නොහැකි විය.	
		මාතර වෙරළ උද්‍යානය මීටර් 500ක රචනාවක් බැමීම ඉදිකිරීම. (පසුගිය වසර සිට පැවති ව්‍යාපෘතිය)	25	මු.ප්‍ර.	8.319744410	33.28%	නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට අරමුදල් මාරු කරන ලදී. (2014 වර්ෂයේ රු. මිලියන 10ක් ලබා දී ඇත.)	
		සීතගල්ල - සාගර තටාකය සහ වෙරළ උද්‍යානය ඉදිකිරීම	10	මු.ප්‍ර.	5.234646760	100.00%	ඉදිකිරීම් නිම කර ඇත	
		පල්ලිකුඩා, තංගල්ල මීටර් 220ක රචනාවක් බැමීම සහ ඇවිදින මංකීරුව	17	මු.ප්‍ර.	12.322636770	72.49%	ඉදිකිරීම් නිම කර ඇත	
		වැටිපටන්විල මීටර් 200 රචනාවක් බැමීම ඉදිකිරීම.	15	මු.ප්‍ර.	2.942637410	19.62%	ද්‍රව්‍ය සැපයුම් කෙරෙහිත් පවති, 90%ක් නිම කර ඇත. ඉදිකිරීම් ආරම්භ කිරීම ධීවර ගැටළු මත නවතා ඇත.	
		මුතුර්/ කබර් නගර් දියකඩන අංක 01 ඉදිකිරීම. (පසුගිය වසර සිට පැවති ව්‍යාපෘතිය)	30	මු.ප්‍ර.	17.210521620	57.37%	ඉදිකිරීම් නිම කර ඇත	
		මුතුර්/ කබර් නගර් දියකඩන අංක 02 ඉදිකිරීම.	30	මු.ප්‍ර.	19.084425250	63.61%	ඉදිකිරීම් නිම කර ඇත	
		මුතුර්/ තක්වා නගර් දියකඩන අංක 03 ඉදිකිරීම.	30	මු.ප්‍ර.	15.204942690	50.68%	ඉදිකිරීම් නිම කර ඇත	
						100.00%		
						100.00%		
						100.00%		
						100.00%		
						100.00%		
						100.00%		

හි ලැබුණු ලාභ ලැබුණු මුදල සඳහා වැඩ වැඩි කිරීම සඳහා මුදලක් සෑදීම සඳහා මුදල ලබා දීමට මුදල් මුදා හරිනු ලැබේ.

ශීර්ෂය	වැඩිපටහන හා ව්‍යාපෘතිය	ක්‍රියාකාරකම්	2015 වර්ෂයේ වෙන් කළ මුදල රු. මිලිය.	මූල්‍ය හා භෞතික ප්‍රගතිය (රු. මිලියන)	(%)	පැන නැගී ඇති ගැටළු	
හදිසි වෙරළාරක්‍ෂක ඉදිකිරීම් වැඩ	2502.5	උප එකතුව			283.30897909	48.43%	
			585	මු.ප්‍ර.	6.03781229	12.08%	
				හෙ.ප්‍ර.		100.00%	
				මු.ප්‍ර.	9.96653255	19.93%	
				හෙ.ප්‍ර.	හදිසි ඉදිකිරීම් කටයුතු කරමින් පවතී.		
				මු.ප්‍ර.	0.914491		
				හෙ.ප්‍ර.	දූව්‍ය සැපයුම් සහ ඉදිකිරීම් කෙරෙමින් පවතී	5.00%	
				මු.ප්‍ර.	5.41993809		
				හෙ.ප්‍ර.	දූව්‍ය සැපයුම් සහ ඉදිකිරීම් කෙරෙමින් පවතී	15.00%	
				මු.ප්‍ර.			
				හෙ.ප්‍ර.	දූව්‍ය සැපයුම් සහ ඉදිකිරීම් කෙරෙමින් පවතී	10.00%	
				මු.ප්‍ර.	0.318502	0.64%	
				හෙ.ප්‍ර.			
				මු.ප්‍ර.	0.021250	0.04%	
				හෙ.ප්‍ර.			
		මු.ප්‍ර.	1.23954847	2.48%			
		හෙ.ප්‍ර.	මීටර් 110ක බිම් තීරයේ මිශ්‍ර ගල් මගින් කරන ලද වෙරළ ආරක්‍ෂක ඉදිකිරීම නිම කිරීම	100.00%			
		මු.ප්‍ර.	0.52882797	1.06%			
		හෙ.ප්‍ර.	නිම කර ඇත.	100.00%			
		මු.ප්‍ර.	0.106000				
		හෙ.ප්‍ර.					
		මු.ප්‍ර.	0.807000	1.61%			
		හෙ.ප්‍ර.					

ශීර්ෂය	වැඩසටහන හා ව්‍යාපෘතිය	ක්‍රියාකාරකම්	2015 වර්ෂයේ වෙන් කල මුදල රු. මිලි.	මූලාශ්‍රය	මුදලය හා භෞතික ප්‍රගතිය (රු. මිලියන)	(%)	පැන නැගී ඇති ගැටළු
	උප එකතුව		50		25.35990237	50.72%	
				මු.පු.	795.35870180	99.42%	
වැලි පෝෂණය	2502.6	උණවටුන සහ මාරවිල වෙරළ පෝෂණ ව්‍යාපෘති	800	හෙෆ.පු.	උණවටුන - ගඹුරු මුහුදේ ඇති වැලි මීටර් කිසිදු 200,000ක් මඟින් වෙරළ පෝෂණය කර 2015.03.31 දින වන විට සම්පූර්ණ කරන ලදී. මෙමඟින් කිලෝ මීටර් 01ක් දිග, මීටර් 35-40 පමණ වූ වෙරළ තීරයක් ඇති විය. මාරවිල දෙවන අදියර - මෙම ව්‍යාපෘති සෝපනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත නොවූ අතර, ලැබී ඇති නිර්දේශය අනුව තිරසාර වෙරළාරක්‍ෂක ක්‍රම වේදයක් සඳහා නිර්දේශ ලබා ගැනීමට විශේෂඥ මණ්ඩලයක් නම් කරන ලදී.		
	උප එකතුව		800		795.35870180	99.42%	
			15	මු.පු.	13.10748360	87.38%	
				හෙෆ.පු.	ඉදිකිරීම් නිම කර ඇත	100.00%	
වෙරළ ආරක්‍ෂක ඉදිකිරීම් නඩත්තු කටයුතු	2502.7	කටුනේරිය මීටර් 45 ග්‍රොයිනය මීටර් 80ක දියකඩනයක් ලෙස පුනරුත්ථාපනය කිරීම. මාරවිල දියකඩන අංක 14 පුනරුත්ථාපනය කිරීම	8	මු.පු.	1.00807758	12.60%	
		කටුනේරිය- මාරවිල දියකඩන (අංක 02,05-12)	10	හෙෆ.පු.	2.53618612	5.00%	
		දූව -මීගමුව මීටර 100 රවච්ඡන්චි බැම	7	මු.පු.	4.52954428	25.36%	
				හෙෆ.පු.	පුනරුත්ථාපන කටයුතු නිම කර ඇත	100.00%	
			10	මු.පු.	6.64588725	64.71%	
		උල්හිටිය උතුර, මීටර් 80ක දියකඩනය අලුත්වැඩියා කිරීම.		හෙෆ.පු.	නිම කර ඇත	100.00%	
		පයාගල මීටර් 80 ග්‍රොයිනය (G3)	5	මු.පු.	6.60932417	132.19%	
				හෙෆ.පු.	නිම කර ඇත	100.00%	
		පයාගල මීටර් 60 ග්‍රොයිනය (G2)	5	මු.පු.	4.67679089	93.54%	
				හෙෆ.පු.	නිම කර ඇත	100.00%	

ශීර්ෂය	වැඩසටහන හා ව්‍යාපෘතිය	ක්‍රියාකාරකම්	2015 වර්ෂයේ වෙන් කළ මුදල රු. මිලිය.	මූල්‍ය හා භෞතික ප්‍රගතිය (රු. මිලියන)	(%)	පැන නැගී ඇති ගැටළු	
වෙරළ ආරක්ෂක ඉදිකිරීම් නඩත්තු කටයුතු	2502.7	අකුරල රිච්චමන්ට් බැම්ම	20	මු.පු. 15.60624312	78.03%		
		පාලමාලු මාරු Z40ක දියකඩනය පුනරුත්ථාපනය කිරීම සහ ඇවිදින මංකීරුව (පසුගිය වසර සිට පැවති ව්‍යාපෘතිය)	1	හෙ.පු. 0.94484574	බැම්මේ මුදුන නොමැති මීටර් 225ක කොටසක් නිම කර ඇත. ද්‍රව්‍ය භූමියේ කරමින් පවතී.	40.00%	
		බණ්ඩාරමුල්ල මීටර 100ක ඇවිදින මංකීරුව	10	මු.පු. 1.06625892	ඉදිකිරීම් නිම කර ඇත	100.00%	
		තංගල්ල /මැඩිල්ල මීටර් 40ක ග්‍රොයිනය සහ එය මීටර් 20කින් දික් කිරීම.	9	මු.පු. 2.20229518	මීටර් 46ක් සම්පූර්ණ කර ඇත. ධීවරයින්ගේ විරුද්ධත්වය මත නාවකාලීකව ඉදිකිරීම් නවතා ඇත.	40.00%	
		උප එකතුව		100	58.93293685	58.93%	
		මුළු එකතුව		1610.80	1213.44884681	75.33%	

கரையோரம் பேணல் மற்றும் கரையோர மூலவள முகாமை திணைக்களம்.

1. அறிமுகம்

கொழும்பு துறைமுக ஆணைக் குழுவின் கீழ் கரையோரப் பாதுகாப்பு அலகு 1963இல் தாபிக்கப்பட்டது. இதன் பின்னர் 1978இலும் கடற்றொழில் நடவடிக்கை விடயம் சம்பந்தமான அமைச்சின் கீழ் கரையோரம் பேணல் பிரிவு அமைக்கப்பட்டது. பொருளாதார வளங்களை பேணுவதற்காக இலங்கையின் கரையோர கடலோர பகுதிகளை பாதுகாப்பதன் ஊடாக கரையோர வளங்களின் அடிப்படையில் பாதுகாப்பு மற்றும் உறுதியான அபிவிருத்திக்கான முறையான திட்டமிடல் மற்றும் அதனை நடைமுறைப்படுத்தும் நோக்கத்தை இது கொண்டுள்ளது. கரையோரப் பாதுகாப்பு பிரிவு 1984.01.01 ஆந் திகதி முதல் “ஏ தரத்தின்” திணைக்களமாக நிறுவப்பட்டது. நாட்டின் கரையோர பகுதிகளை பாதுகாப்பது சம்பந்தமாக இந்த திணைக்களம் பொறுப்புக்களைக் கொண்டுள்ளமைக்கு அமைய, இத் திணைக்களத்துக்கு வழங்கப்பட்ட வருடாந்த ஒதுக்கீட்டின் மூலமாக அதிக அளவிலான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள முடிந்தது. அத்துடன் கரையோரப் பகுதிகளில் வேலைத் திட்டங்களை முறையாக நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது. கரையோரங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்ட வேலைத் திட்டங்களின் மூலம் கரையோர செயற்பாடுகளை முகாமைத்துவம் செய்து, கரையோர வலயங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகளை உறுதியாக நடைமுறைப் படுத்துவதற்கு கரையோர அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகள் மற்றும் கரையோர வளங்களை முகாமைத்துவம் செய்வதன் ஊடாக சுற்றாடால் பண்புகளை பேணுவது முக்கியமான நடவடிக்கையாக இருப்பதால் 1981ஆம் ஆண்டின் 57ஆம் இலக்கம் கொண்ட கரையோர வளங்கள் முகாமைத்துவ சட்டத்தின் கீழ் இலங்கையில் கரையோர வலய நிர்வாகம், கட்டுப்படுத்தல், பொறுப்பு மற்றும் முகாமைத்துவம் போன்றவை இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசுக்கு பொறுப்பாக உள்ளது. 1981ஆம் ஆண்டின் 57ஆம் இலக்க சட்டம் 1988 ஆம் ஆண்டின் 64 ஆம் இலக்கம் மற்றும் 2011 ஆம் ஆண்டின் 49 ஆம் இலக்க சட்டத்தின் திருத்தப்பட்டதுடன், சட்டத்தின் விதிமுறைகளை நிர்வகித்தல், கரையோரம் பேணல் மற்றும் கரையோர வளங்களின் முகாமைத்துவத்துக்குத் தேவையான வேலைத் திட்டங்களுக்கான ஆலோசனை தயாரித்தல் மற்றும் அதனை நடைமுறைப்படுத்தல், கரையோர வலயம் மற்றும் கரையோர வள முகாமைத்துவக்கான வேலைத் திட்டங்களை நிரற்படுத்தல் மற்றும் செயற்படுத்தல் போன்ற நடவடிக்கைகளுக்கான பொறுப்புக்கள் உட்பட சட்டத்தின் 4வது பிரிவுகளில் குறிப்பிடப்பட்ட விடயங்களை முன்னெடுத்துச் செல்வதற்கு கரையோரம் பேணல் மற்றும் கரையோர மூலவள முகாமைத்துவ பணிப்பாளர் நாயகம் ஒருவர் நியமிக்கப்பட்டார்.

தூர நோக்கு

2020 ஆம் ஆண்டில் தெற்காசிய வலயத்திற்குள் இருக்கும் கவர்ச்சிஇ பாதுகாப்பு மற்றும் ஓய்வெடுப்பதற்குப் பொருத்தமான கடலோரப் பகுதியைக் கொண்டதாக கரையோர வளங்களை தொடர்ந்து முகாமைத்துவம் கொண்ட நாடாக இலங்கை முதலிடத்துக்குக் கொண்டு வருதல்.

நடவடிக்கை

கரையோர வளங்களைத் தொடர்ந்து அபிவிருத்தி செய்து கரையோர நடவடிக்கைகளை முகாமைத்துவம் செய்வதன் மூலம் இலங்கையின் சமூகப் பொருளாதாரம் மற்றும் சுற்றாடல் நிலையை உயர் மட்டத்திற்குக் கொண்டு வருதல்.

நோக்கம்

1. கரையோர சூழல் தொகுதியை விருத்தி செய்தல்.
2. கரையோர எல்லைகளை அபிவிருத்தி செய்தல் மற்றும் அதனை முகாமைத்துவம் செய்தல்.
3. கரையோர அடிப்படை வசதிகளைப் பாதுகாத்தல்.
4. கரையோர வாழ் மக்களின் மற்றும் கரையோரங்களில் வளங்களைப் பயன்படுத்துவோர்களின் வாழ்க்கை நிலையையும் உயரச் செய்தல்.
5. கரையோர மூலவளங்களின் அடிப்படையில் பொருளாதார அபிவிருத்தி வசதிகளை ஏற்படுத்தல் மற்றும் அதனை விருத்தி செய்தல்.

முக்கிய சாதனைகள்

1. துரித கடலரிப்பு நிலையின் பாதிப்புகளைக் குறைத்தல்.
2. நீண்ட கால கரையோரப் பாதுகாப்புக்கான செலவுகளைப் பெற்றுக் கொடுத்தல்.
3. கரையோர எல்லைகளுக்கான முகாமைத்துவ முறைகளைத் தயாரித்தல்.
4. கரையோர ஆய்வு மேற்கொள்ளல்.
5. சமுத்திர அலையின் அளவீட்டு கல்வியை மேற்கொள்ளல்.
6. கரையோர ஆய்வு செயற்றிட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தல்.
7. கரையை அண்டிய (நெய்ச-ளாழ்சந) வலயத்தில் சமுத்திர கடலடி மாறுபடலை கண்காணித்தல்.
8. கரையோர திட்டமிடலுக்கான வழிமுறைகளை நெறிப்படுத்தல்.
9. கரையோர கண்காணிப்பு மற்றும் அளவீடு.
10. கரையோர வலயங்களை உறுதியாக்க கரையோர நிர்மானங்களை ஏற்படுத்தல்.
11. கரையோர வலயத்துக்குள் கரையோர வியூகம் நிர்மானிப்பதற்கான வழியை சுட்டிக் காட்டல்.
12. கரையோர இடர் பற்றி வரைபடம் தயாரித்தல். (சுனாமி, கடல் மட்டம் உயர்தல், சுழல் காற்று மற்றும் கடலரிப்பு).
13. கரையோர பாதுகாப்பு திட்டத்தை வெளி நிறுவனங்களுக்கு பெற்றுக் கொடுத்தல்.
14. ஆற்றுவாய் முகாமைத்துவத்துக்கான வியூக திட்டமிடுவதற்கு உதவி வழங்கல்
15. கரையோர நீர் நிலையை கண்காணிக்கும் செயற்றிட்டத்தை ஏற்படுத்தல்.
16. கரையோர வலய முகாமைத்துவ திட்டத்தை முறையாக மேற்கொள்ளல்.
17. கடலில் முருகைக் கற் பாறைகளை அகற்றுதல் மற்றும் கடற் கரையோரங்களில் மணல் வாருவதைக் கட்டுப்படுத்தல்.
18. கரையோரப் பகுதிகளின் அபிவிருத்தி நடவடிக்கை சம்பந்தமாக சு+மூலுக்கு ஏற்ற நிலையைப் பெற்றுக் கொடுத்தல்.
19. அபிவிருத்தி நடவடிக்கைக்காக அனுமதிப் பத்திரத்தில் அடங்கியுள்ள நிபந்தனைக்கு அமைவாக சான்றுப்படுத்தல்.
20. பாடசாலைகளுக்கு விடயக் கோவை அபிவிருத்தி செய்தல் உட்பட கரையோர இடையூறுகள் சம்பந்தமாக அறிவூட்டும் நடவடிக்கையை விருத்தி செய்தல்.
21. கரையோர வள முகாமைத்துவத்துக்கு சமூகத்தினரின் ஒத்துழைப்பு பெற்றுக் கொள்ளல்.
22. விசேட கரையோர வலய முகாமைத்துவத்தின் கீழ் கரையோர சமூகத்தினரின் வாழ்வாதார நிலையை மேம்படுத்துவதற்கு அனைவரின் ஒத்துழைப்பின் மூலம் கரையோர முகாமைத்துவத்தை மேற்கொள்ளல்.

23. தாக்கத்துக்கு உட்பட்ட பிரதேசங்கள், பாதுகாப்பு பிரதேசம் மற்றும் விசேட முகாமைத்துவ பிரதேசமாக பிரகடனப் படுத்துவதற்கு அந்த பிரதேசங்களில் முறையான முகாமைத்துவ திட்டங்களைய,ம் ஏற்படுத்தல்.
24. கரையோரப் பூங்காக்களை நிர்மானித்தல்.
25. கரையோர நுழைவு திட்டங்களை தயாரிப்பதன் மூலம் கரையோர பிரவேச பதைகளுக்கு வசதிகளை ஏற்படுத்தல்.
26. கரையோர எல்லையில் அனுமதியற்ற நிர்மானங்கள் மற்றும் அனுமதி இன்றி காணிகள் அல்லது நீர் நிலைகளை கரைப்படுத்தலைக் கட்டுப்படுத்தல்.

கடற்றொழில், நீரியல் வளங்கள் அமைச்சின் கீழ் இயங்கி வந்த கரையோரம் பேணல் திணைக்களம் 1651°20 ஆம் இலக்க 2010.04.30ஆந் திகதிய அதிவிசேட வர்த்தமானியின் அறிவித்தலின் 04வது அத்தியாயத்திற்கு அமைய துறைமுக மற்றும் விமான சேவைகள் அமைச்சின் கீழ் பொறுப்பளிக்கப்பட்டது.

அதன் பின்னர் மீண்டும் 2010.11.22 ஆந் திகதிய 1681°3 ஆம் இலக்க அதிவிசேட வர்த்தமானியின் அறிவித்தலின் மூலம் கரையோரம் பேணல் திணைக்களம், அரச பாதுகாப்பு அமைச்சின் கீழ் கொண்டு வரப்பட்டது. அரச பாதுகாப்பு அமைச்சின் பெயர் 2011.10.07 ஆந் திகதி முதல் “அரச பாதுகாப்பு மற்றும் நகர அபிவிருத்தி அமைச்சு என திருத்தம் செய்யப்பட்டது.

2011ஆம் ஆண்டின் 49ஆம் இலக்க கரையோரம் பேணல் (திருத்திய) ஒழுங்குவிதி பாராளுமன்றத்தினால் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டது. அத்துடன், புதிய திருத்தம் 2011ஆம் ஆண்டு திசம்பர் மாதம் முதல் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டது. புதிய திருத்தத்தின் மூலம் “கரையோரம் பேணல்” எனும் சொற்களுக்குப் பதிலாக “கரையோரம் பேணல் மற்றும் கரையோர மூலவள முகாமைத்துவம்” என திருத்தம் செய்யப்பட்டது.

இதற்கமைய திணைக்களத்தின் பெயரும் “கரையோரம் பேணல் மற்றும் கரையோர மூலவள முகாமைத்துவ திணைக்களம்” என மாற்றப்பட்டது.

இந்த கரையோர பாதுகாப்புச் (திருத்தச்) சட்டம் பாராளுமன்றத்தினால் புதிய சட்டத்தின் கொள்கையுடன் கரையோரம் பேணல் மற்றும் கரையோர மூலவள முகாமைத்துவ சட்டத்துடன் இணைந்திருப்பதுடன், இதன்மூலம் திணைக்களத்தின் கடமைகள் இட்டுச் செல்லப்படுகின்றது.

மீண்டும் 2015.09.21ஆந் திகதிய 1933°13 ஆம் இலக்க இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் அதிவிசேட வர்த்தமானியின் அறிவித்தலின் மூலம் கரையோரம் பேணல் திணைக்களம், மஹுவெலி அபிவிருத்தி அமைச்சின் கீழ் கொண்டு வரப்பட்டது.

கரையோரம் பேணல் மற்றும் கரையோர மூலவள முகாமைத்துவ திணைக்களம் - நிதி முன்னேற்றம் 2015ஆம் ஆண்டு

செலவினத் தலைப்பு 291 - கரையோரம் பேணல் மற்றும் கரையோர மூலவள திணைக்களம்.

நிகழ்ச்சித் திட்டம் 01 - செயற்பாட்டு நடவடிக்கை

செயற்றிட்டம் 01 - நிர்வாகம் மற்றும் முகாமைத்துவ சேவை

நிகழ்ச்சி திட்ட இல.	வகையின் விபரம்	(1)		(2)		(3)		(4)		(5)	
		வருடாந்த வரவு செலவு மதிப்பீட்டு ஒதுக்குதல்	(ரூபா)	நி.பி. 66 மற்றும் 69க்கு அமைய மாற்றுதல் மற்றும் மேலதிக ஒதுக்கீடு ஒதுக்குதல்	(ரூபா)	மொத்த தேறிய ஒதுக்குதல் (1+2)	(ரூபா)	மொத்த செலவினம்	(ரூபா)	தேறிய மதி சேமிப்பு (மிகை) (4-5)	
			(ரூபா)		(ரூபா)		(ரூபா)		(ரூபா)		(ரூபா)
	மீண்டுமும் செலவினம்										
	ஆளுக்கூரிய வேதனாதிகள்	119,600,000		48,336,000		167,936,000		166,550,564		1,385,436	
	ஏனைய செலவினம்	36,200,000		(336,000)		35,864,000		30,785,201		5,078,799	
	உப மொத்தம்	155,800,000		48,000,000		203,800,000		197,335,765		6,464,235	
	மொத்த தொகை	155,800,000		48,000,000		203,800,000		197,335,765		6,464,235	
	மூலதனச் செலவினம்										
	மூலதன சொத்துக்களின் மீண்டுமும் செலவினம் மற்றும் மேம்படுத்தல்										
2001	கட்டிடம் மற்றும் நிர்மாணம்	25,000,000				25,000,000		11,576,205		13,423,795	
2002	பொறிமுறை மற்றும் இயந்திராதிகள்	1,000,000				1,000,000		924,035		75,965	
2003	வாகனம்	9,000,000		2,200,000		11,200,000		11,198,424		1,576	
	உப மொத்தம்	35,000,000		2,200,000		37,200,000		23,698,664		13,501,336	
	மூலதனச் சொத்துக்கள் கவிகரிப்பு										
2102	விட்டுத் தளபாடங்கள் மற்றும் அலுவலக பொ	800,000				800,000		780,607		19,393	
2103	பொறிமுறை மற்றும் இயந்திராதிகள்	1,000,000				1,000,000		979,314		20,686	

நிகழ்ச்சி திட்ட இல.	வகையின் விபரம்	(1)		(2)		(3)		(4)		(5)	
		வருடாந்த வரவு செலவு மதிப்பீட்டு ஒதுக்குதல்	(ரூபா)	நி.பி. 66 மற்றும் 69க்கு அமைய மாற்றுதல் மற்றும் மேலதிக ஒதுக்கீடு ஒதுக்குதல்	(ரூபா)	மொத்த தேறியி ஒதுக்குதல் (1+2)	(ரூபா)	மொத்த செலவினம்	(ரூபா)	தேறிய மதி (மிகை) (4-5)	
2104	கட்டிடம் மற்றும் நிர்மாணம்	10,000,000	(ரூபா)	(2,200,000)	(ரூபா)	7,800,000	(ரூபா)	2,183,087	(ரூபா)	5,616,913	
	உப மொத்தம்	11,800,000		(2,200,000)		9,600,000		3,943,008		5,656,992	
	ஏனைய ரூலதனச் செலவினம்									-	
2401	பயிற்சி வழக்கல் மற்றும் இயல்பையைய கட்டுப்பாடு (மனித வள அபிவிருத்தி)	400,000				400,000		332,820		67,180	
2502(1)	கரையோர பொறியில் ஆய்வு	12,500,000		(1,000,000)		11,500,000		5,657,528		5,842,472	
2502(2)	கரையோர முகாமைத்துவ திட்டம்	15,000,000		1,000,000		16,000,000		15,760,794		239,206	
2502(3)	சுற்றாடல் ஆய்வு வேலைத் திட்டம்	1,100,000				1,100,000		1,095,512		4,488	
2502(4)	கரையோர பாதுகாப்பு வியகம் நிர்மாணம்	585,000,000		-		585,000,000		283,308,979		301,691,021	
2502(5)	துரித கரையோர பாதுகாப்பு வேலை	50,000,000		-		50,000,000		25,359,902		24,640,098	
2502(6)	மணல் பம்பு செய்தல்	800,000,000				800,000,000		795,358,702		4,641,298	
2502(7)	கரையோர பாதுகாப்பு நிர்மாண பராமரிப்பு	100,000,000				100,000,000		58,932,937		41,067,063	
	உப மொத்தம்	1,564,000,000		-		1,564,000,000		1,185,807,174		378,192,826	
2502	சுமையின் பின்னான கிழக்கு கரையோர எலயம் பிரிதியுட்டம் மற்றும் உறுதியான முகாமைத்துவ செயற்றிட்டம்									-	
13		270,000,000				270,000,000		181,384,676		88,615,324	
17		30,000,000				30,000,000		6,224,287		23,775,713	
	உப மொத்தம்	300,000,000		-		300,000,000		187,608,963		112,391,037	
	மொத்தச் செலவினம்	2,066,600,000		48,000,000		2,114,600,000		1,598,393,574		516,206,426	

செலவின மூலதன காராம்சம்

உள்நாட்டு நிதி (ரூபா)	1,844,600,000.00
உண்மையான செலவினம் (ரூபா)	1,417,008,899.00
செலவின வீதம்	77%

ஆச சேவையாளர்களின் முற்பணக் கணக்கு

291011

வகை	மதிப்பீட்டுத் தொகை (ரூபா)	உண்மையான தொகை (ரூபா)
ஆகக் கூடிய செலவின எல்லை	10,875,000.00	10,927,252.00
குறைந்த பெறுகை	8,375,000.00	10,298,549.55
ஆகக் கூடிய செலவின மீதி எல்லை	50,000,000.00	34,422,456.98

ஆரம்ப மீதி (ரூபா)	செலவின மீதி (ரூபா)	வரவை மீதி (ரூபா)	இறுதி செலவின மீதி(ரூபா)
33,793,754.53	10,927,252.00	10,298,549.55	34,422,456.98

கிடைத்தவை ரூபா)
16,964,399.62

**மஹவலி அபிவிருத்தி மற்றும் சுற்றாடல் அமைச்சு
கரையோரம் பேணல் மற்றும் கரையோர மூலவள முகாமைத்துவ திணைக்களம்
செயலாற்றறிக்கை : 2015 ஜனவரி 01 முதல் திசம்பர் 31 வரை**

தலைப்பு	வேலைத் திட்டம் மற்றும் செயற் திட்டம்	செய்பாடு	2015 க்கு ஒதுக்கப் பட்ட தொகை ரூபா மில்.	நி.பி.	நிதி மற்றும் பௌதீக முன்னேற்றம்	(%)	எழுந்துள்ள பிரச்சனை
				நி.பி.	11.57620524 மாதுகங்கை கரையோர சுற்றாடல் நிலையம் - ஒப்பந்தம் கோருதல் - குடி நீர்த் தொகுதிகள் திருத்தம் செய்தல். கல் அரண் எல்லை நிர்மாணம், சிவிலிம் மற்றும் சுவருக்கு வர்ணம் பூசுதல் மற்றும் ரூபா 661,429/47 காண செலவில் 45 ரூ நிறைவு செய்தல். கல்பிட்டி கரையோர சுற்றாடல் நிலையத்தின் நீர்த் தொட்டி மற்றும் மலசலகூடத் தொகுதி திருத்தம் செய்தல். நிர்மாண நடவடிக்கைகளுக்கான விலைமனு கோரப்பட்டுள்ளது. இதுவரையான செலவு ரூபா 1,497,971/28. கரையோரம் பேணல் மற்றும் கரையோர மூலவள முகாமைத்துவ திணைக்களத்தின் பாழ்ப்பாண காணிக்கு சுற்றி நிர்மாணத்திற்கு யாழ்ப்பாண மாவட்ட செயலாளருக்கு ரூபா 280,000 அனுப்பப்பட்டுள்ளது. நீர்கொழுப்பு கரையோரம் பேணல் திணைக்களத்தை திருத்தம் செய்வதற்கு ரூபா 25,443/= காலி பிரதேச அலுவலகத்தை திருத்தம் செய்வதற்கு ரூபா 12,410/= காக்கபள்ளி அலுவலகத்தின் பாதைக்கு புளக்க கல் இட்டு புரையமைப்பு செய்வதற்கு ரூபா 1,493,860/= சிலாபம் பிரதேச சபைக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. மொறட்டுவ பிரதேச அலுவலகத்தை பழுதுபர்ப்பதற்கு ரூபா 1,163,556/28 உம், தலைமை அலுவலகத்தை பழுதுபர்ப்பதற்கு ரூபா 6,041,535/31	46.30%	
	2001	அலுவலக மற்றும் ஓய்வு நிலைய கட்டிடங்கள் புனரமைப்பு செய்தல்.	25.00	பௌ.மு.			
	2002		0	நி.பி.	0.92403518	92.40%	
	2003	வாகனம்	9.00	நி.பி.	இயந்திரப் பொறிமுறைகள் திருத்தம் செய்தல். 11.19842438	124.43%	
		வாகனம் பழுது பார்த்தல்		பௌ.மு.			
	உப மொத்தம்		35.00		23.69866480	67.71%	

தலைப்பு	வேலைத் திட்டம் மற்றும் செயற் திட்டம்	செய்ப்பாடு	2015 க்கு ஒதுக்கப் பட்ட தொகை ரூபா மில்.	நிதி மற்றும் பெளதீக முன்னேற்றம்	(%)	எழுந்துள்ள பிரச்சனை
மூலதனச் சொத்துக்கள் சவிகரிப்பு	2102	வீட்டு தளபாடங்கள் மற்றும் அலுவலகத் தேவைப் பொருட்கள்.	0.80	நி.பி. 0.78060683	97.58%	
	2103	இயந்திரப் பொறியியல் மற்றும் ஏனைய உபகரணங்களைப் பராமரித்தல்.	1.00	நி.பி. பெள.மு. 0.979314	97.93%	
	2104	கட்டிடம்	10.00	நி.பி. பெள.மு. 2.18308750	0.00% 21.83%	
	உ-ப மொத்தம்		11.80		33.42%	
பயிற்சி வழங்கல் மற்றும் தனி நபரின் இயலுமையை உடயரச் செய்தல்.	2401	பயிற்சி வழங்கல் மற்றும் தனிநபர் இயலுமையை விருத்தி செய்தல்.	0.40	நி.பி. பெள.மு. 0.33282000	83.21%	
		உ-ப மொத்தம்	0.40	0.33282000	83.21%	

தலைப்பு	வேலைத் திட்டம் மற்றும் செயற் திட்டம்	செய்ப்பாடு	2015 க்கு ஒதுக்கப் பட்ட தொகை ரூபாயில்.	நிதி மற்றும் பௌதீக முன்னேற்றம்	(%)	எழுந்துள்ள பிரச்சனை
கரையோர பாதுகாப்பு விபகம்	2502.4	முதுகட்டு வடக்கு 80 மீற்றர் நீர் தடுப்பு அணை நிர்மாணம். 13A	35	நி.பி. 24.165515820	69.04%	
		முதுகட்டு வடக்கு 80 மீற்றர் நீர் தடுப்பு அணை நிர்மாணம். 13B	35	பௌ.மு. 16.493252120	50.00%	மூலப் பொருள் வழங்கல் மற்றும் நிர்மாண நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
		175 மீற்றர் தடுப்பு அணை நிர்மாணம் - ஒலுவில்.	28	நி.பி. 31.037550120	47.12%	மூலப் பொருள் வழங்கல் மற்றும் நிர்மாண நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
		துன்கல்விட்டி ரஜுவெல்ல நீர்த் டுப்பு அணை	30	பௌ.மு. 0.000000000	110.85%	மூலப் பொருள் வழங்கல் மற்றும் நிர்மாண நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
		லச்யிவத்த 150 மீற்றர் தடுப்பு அணைக் கட்டு	8	நி.பி. 7.083960160	80.00%	மூலப் பொருள் வழங்கல் மற்றும் நிர்மாண நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
		கல்தியவத்த 175 மீற்றர் அணைக் கட்டு மற்றும் நடை பாதை	10	பௌ.மு. 1.167078620	0.00%	அட்வை நடவடிக்கை நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
		கடவத்த 80 மீற்றர் தடுப்பு அணை இல. 01	20	நி.பி. 16.689169060	88.55%	மூலப் பொருள் வழங்கல் மற்றும் நிர்மாண நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
		கடவத்த 80 மீற்றர் நீர்த் தடுப்பு அணை இல. 02 நிர்மாணம் (கடந்த வருடம் முதல் நடைபெறும் செயற்றிட்ட)	30	பௌ.மு. 20.245012140	60.00%	அணைக் கட்டு நிர்மாண நடவடிக்கை முர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளது.
		பயாகல 160 மீற்றர் நீர்த் தடுப்பு அணை	45	நி.பி. 22.378410540	100.00%	நிர்மாண நடவடிக்கை நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
		கஹவ 100 மீற்றர் கெரியன் தடுப்பு அணைக் கட்டு	8	பௌ.மு. 3.929521120	67.48%	அணைக் கட்டு நுழைவுப் பாதை நிர்மாண நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
				பௌ.மு. 3.929521120	49.73%	கெரியன் பெட்டி 408 முர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளது.
					40.00%	
					49.12%	
					100.00%	

தலைப்பு	வேலைத் திட்டம் மற்றும் செயற் திட்டம்	செய்பாடு	2015 க்கு ஒதுக்கப் பட்ட தொகை ரூபா மில்.	நிதி மற்றும் பௌதீக முன்னேற்றம்	(%)	எழுந்துள்ள பிரச்சனை
கரையோர பாதுகாப்பு வியகம்	2502.4	வெலிபட்டன்வில்ல 200 மீற்றர் நீர்த தடுப்பு அணைக் கட்டு நிர்மாணம். முதுர் - கபீர் நகர் தடுப்பு அணை இல. 01 நிர்மாணம் (கடந்த வருடம் முதல் நடைபெறும் செயற்றிட்டம்) முதுர் - கபீர் நகர் தடுப்பு அணை இல. 02 நிர்மாணம் முதுர் - தக்வா நகர் தடுப்பு அணை இல. 03 நிர்மாணம்	15	நி.பி. 2,942637410 பொருட்கள் வழங்கல் மற்றும் நிர்மாண மீனவர் பிரச்சனை காரணமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. மற்றும் நிர்மாண மேற்கொள்ளட்டு வருகிறது. 90% நிர்மாணம் பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளது.	19.62%	
			30	நி.பி. 17,210521620 நிர்மாண நடவடிக்கை நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளது.	57.37%	
			30	நி.பி. 19,084425250 நிர்மாண நடவடிக்கை நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளது.	100.00%	
			30	நி.பி. 15,204942690 நிர்மாண நடவடிக்கை நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளது.	63.61%	
			30	நி.பி. 283,30897909 பொள.மு. 6,03781229 நிர்மாண நடவடிக்கை நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளது.	100.00%	
			30	நி.பி. 9,96653255 பொள.மு. 0.914491 நிர்மாண நடவடிக்கை நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளது.	50.68%	
			30	நி.பி. 5,41993809 பொள.மு. 0.318502 நிர்மாண நடவடிக்கை நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளது.	100.00%	
			30	நி.பி. 0.914491 பொள.மு. 0.318502 நிர்மாண நடவடிக்கை நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளது.	100.00%	
			30	நி.பி. 0.914491 பொள.மு. 0.318502 நிர்மாண நடவடிக்கை நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளது.	100.00%	
			30	நி.பி. 0.914491 பொள.மு. 0.318502 நிர்மாண நடவடிக்கை நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளது.	100.00%	
தூரிகரையோர பாதுகாப்பு நிர்மாண வேலை	2502.5	தல்வில் வடக்கு 120 மீற்றர் தூரிகரையோர அணைக் கட்டு நிர்மாணம் மரவில் - தல்வில் பாணம் 70 மீற்றர் கெபியன் தடுப்பு அணைக்கட்டு நிர்மாணம் ஒலுவில் தூரிகரையோர அணைக் கட்டு தல்வில் வடக்கு தடுப்பு அணை அணை முத்துப்பந்தி	585	நி.பி. 283,30897909 பொள.மு. 6,03781229 நிர்மாண நடவடிக்கை நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளது.	48.43%	
			50	நி.பி. 0.914491 பொள.மு. 0.318502 நிர்மாண நடவடிக்கை நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளது.	12.08%	
			50	நி.பி. 0.914491 பொள.மு. 0.318502 நிர்மாண நடவடிக்கை நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளது.	100.00%	
			50	நி.பி. 0.914491 பொள.மு. 0.318502 நிர்மாண நடவடிக்கை நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளது.	19.93%	
			50	நி.பி. 0.914491 பொள.மு. 0.318502 நிர்மாண நடவடிக்கை நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளது.	5.00%	
			50	நி.பி. 0.914491 பொள.மு. 0.318502 நிர்மாண நடவடிக்கை நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளது.	15.00%	
			50	நி.பி. 0.914491 பொள.மு. 0.318502 நிர்மாண நடவடிக்கை நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளது.	10.00%	
			50	நி.பி. 0.914491 பொள.மு. 0.318502 நிர்மாண நடவடிக்கை நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளது.	0.64%	
			50	நி.பி. 0.914491 பொள.மு. 0.318502 நிர்மாண நடவடிக்கை நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளது.	0.64%	
			50	நி.பி. 0.914491 பொள.மு. 0.318502 நிர்மாண நடவடிக்கை நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளது.	0.64%	

மேல்க்கண்டவற்றில் மீளாய்வு செய்து பரந்திர நிர்மாண வேலைகளை முடிவு செய்து கொடுக்க வேண்டும்.

தலைப்பு	வேலைத் திட்டம் மற்றும் செயற் திட்டம்	செய்பாடு	2015 க்கு ஒதுக்கப் பட்ட தொகை ரூபா மில்.	நிதி மற்றும் பௌதீக முன்னேற்றம்	(%)	எழுந்துள்ள பிரச்சனை
கரையேரப் பாதுகாப்பு பராமரிப்பு நடவடிக்கை	2502.7	கட்டுநேரி - மரவில தடுப்பு அணை (இல. 02.05-12)	10	நி.பி. 2.53618612	25.36%	பிரச்சனைகள்: 1. கட்டுநேரி அணை மரவில தடுப்பு அணை கட்டுதல் முடிவடைந்தது. 2. கட்டுநேரி அணை மரவில தடுப்பு அணை கட்டுதல் முடிவடைந்தது. 3. கட்டுநேரி அணை மரவில தடுப்பு அணை கட்டுதல் முடிவடைந்தது. 4. கட்டுநேரி அணை மரவில தடுப்பு அணை கட்டுதல் முடிவடைந்தது. 5. கட்டுநேரி அணை மரவில தடுப்பு அணை கட்டுதல் முடிவடைந்தது. 6. கட்டுநேரி அணை மரவில தடுப்பு அணை கட்டுதல் முடிவடைந்தது. 7. கட்டுநேரி அணை மரவில தடுப்பு அணை கட்டுதல் முடிவடைந்தது. 8. கட்டுநேரி அணை மரவில தடுப்பு அணை கட்டுதல் முடிவடைந்தது. 9. கட்டுநேரி அணை மரவில தடுப்பு அணை கட்டுதல் முடிவடைந்தது. 10. கட்டுநேரி அணை மரவில தடுப்பு அணை கட்டுதல் முடிவடைந்தது. 11. கட்டுநேரி அணை மரவில தடுப்பு அணை கட்டுதல் முடிவடைந்தது. 12. கட்டுநேரி அணை மரவில தடுப்பு அணை கட்டுதல் முடிவடைந்தது. 13. கட்டுநேரி அணை மரவில தடுப்பு அணை கட்டுதல் முடிவடைந்தது. 14. கட்டுநேரி அணை மரவில தடுப்பு அணை கட்டுதல் முடிவடைந்தது. 15. கட்டுநேரி அணை மரவில தடுப்பு அணை கட்டுதல் முடிவடைந்தது.
		தாவ - நிற்கொழும்பு 100 மீற்றர் நீர்த தடுப்பு அணைக்க கட்டு	7	நி.பி. 4.52954428	100.00%	
		உல்ஹித்தியாவ வடக்கு 80 மீற்றர் தடுப்பு அணை திருத்தம் செய்தல்	10	நி.பி. 6.64588725	64.71%	
		பயாகல 80 மீற்றர் தடுப்பு அணை (G3)	5	நி.பி. 6.60932417	100.00%	
		பயாகல 80 மீற்றர் தடுப்பு அணை (G2)	5	நி.பி. 4.67679089	66.46%	
		அக்குரல தடுப்பு அணை நிர்மாணம்.	20	நி.பி. 15.60624312	100.00%	
		மஹமோதர 246 மீற்றர் தடுப்பு அணை திருத்தம் செய்தல் மற்றும் நடைபாதை (கடந்த வருடம் முதல் நடைபெறும் செயற்றிட்டம்)	1	நி.பி. 0.94484574	78.03%	
		பண்டாரமுல்ல 100 மீற்றர் நடை பாதை	10	நி.பி. 1.06625892	40.00%	
		தங்காலை - மெடில்ல 40 மீற்றர் தடுப்பு அணை மற்றும் அதனுடன் 40 மீற்றர் நீட்டுதல்.	9	நி.பி. 2.20229518	24.47%	
		உப மொத்தம்	100		58.93%	
		முழு மொத்தம்	1610.80		75.33%	

Department of Coast Conservation & Coastal Resource Management

1. Introduction

Coast Protection Unit was established in 1963 under the Colombo Port Commission and in 1978 Coast Conservation Division was set up under the Ministry of Fisheries. With the aim of conserving the coast and creating safe and sustainable development opportunities base on the high valued economical resources that exist in the coast of Sri Lanka thus the Coast Conservation Division was upgraded to an “*A Grade Department*” on 1st of January 1984. As such coastal stabilization projects are being allocated the highest expense out of the department’s annual budget to conserve the coastal zone of the island. Management of shoreline by effective coastal stabilization schemes contribute for the sustainable developments while management of coastal resources and developments maintain the standards of the coastal environment which are equally important and subsequently Coast Conservation and Coastal Zone Management Act No. 57 of 1981 was implemented and administration, control, custody and management of the coastal zone is vested to the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka. Further Act No : 57 of 1981 was amended by Acts No: 64 of 1988 and No : 49 of 2011 and administration and implementation of the provisions in Act, formulation and execution of schemes for Coast Conservation and Coastal Zone Management and preparation of Coastal Zone Management Plan and other duties and functions including in Section 4 of the Act are vested to the Director General of Coast Conservation and Coastal Resource Management.

Vision

Sri Lanka to achieve the prime status among countries in South Asian region by sustainable management of coastal resources and having attractive, safe and leisure beaches by 2020.

Mission

The Sustainable development of the coastal resources and the management of coastal process to optimize social, economic and environmental status of Sri Lanka.

Objectives

1. To improve status of the costal environment.
2. To develop and manage the coastal zone
3. Safeguard coastal infrastructure & risks reduction of coastal communities.
4. To improve the living standards of costal communities and coastal resource users.
5. To promote and facilitate economic development based upon coastal resources.

Key Functions

1. Mitigating immediate impacts of coastal erosion.
2. Providing long term coast protection solutions.
3. Preparation of shoreline management strategies.
4. Carry out coastal investigation.
5. Carry out costal wave measurement studies.
6. Implementation of coastal research program.
7. Monitoring of near-shore bathymetry changes.
8. Updating Coastal Design Guidelines.
9. Coastal monitoring and evaluation.
10. Promoting sustainable coastal user friendly coastal construction.
11. Providing guidance in construction of marine structure within the coastal zone.

12. Preparation of costal Hazard Maps (Tsunami, sea level rise, storm surge & coastal erosion).
13. Providing coast protection design review for external parties.
14. Providing design assistance for river outlet management structures.
15. Conducting coastal water quality monitoring program.
16. Updating Coastal Zone Management Plan.
17. Controlling coral mining and beach sand mining.
18. Conducting environmental impact assessment for coastal development.
19. Ensuring permit compliance.
20. Enhancing awareness of coastal issues, including Curriculum development for schools.
21. Promoting community participation in coastal resource management.
22. Implementing special area management sites to improve the livelihoods of the communities through participatory coastal management.
23. Declaration of the Affected Areas, Conservation Areas and Special Management Areas and proper management of such areas.
24. Establish Beach parks.
25. Preparation of the Coastal Access Plan and facilitating Coastal access.
26. Control the illegal construction and illegal filling of land or water bodies within the coastal zone.

The Coast Conservation & Department which had been under the Ministry of Fisheries & Aquatic Resource Development was assigned to the Ministry

of Ports & Aviation by the Extra Ordinary Gazette notification number 1651/20 dated 30th April, 2010.

The Coast Conservation Department was assigned to the Ministry of Defence by the Extra Ordinary Gazette notification number 1681/3 dated 22nd November, 2010 and since then the department is under the same ministry. The name of the Ministry of Defence was changed as “ Ministry of Defence & Urban Development” with effect from 07th October 2011.

Coast Conservation (Amendment) Act No. 49 of 2011 approved by the Parliament and new amendment was implemented with effect from December 2011. According to the Amendment Act the word “Coast Conservation” was substituted by the word “Coast Conservation & Coastal Resource Management”.

According to that amendment the name of the Department was changed as “Coast Conservation & Coastal Resource Management”.

The amended Act has also made several new legal provisions to the Coast Conservation & Coastal Resource Management Act, and according to the new amends the duties of the Department has expanded.

Again, the Coast Conservation & Coastal Resource Management Department was assigned to the Ministry of Mahaweli Development and Environment by the Extra Ordinary Gazette notification number 1933/13 dated 21st September, 2015.

Financial Performance of the Department of Coast Conservation and Coastal Resource Development During the Year 2015

Head No 291 - Department of Coast Conservation and Coastal Resource Management

Programme No. 01 - Operational Activities

Project No. 01 - Administration and Establishment Services

Object Code No.	Object Title	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Provision in Annual Estimate (Rs)	Transfers in terms of the F.R. 66 and 69 Supplementary Provision and Supplementary Estimate Allocation (Rs)	Net Provision (1+2) (Rs)	Total Expenditure (Rs)	Net Effect Saving/(Excess) (3-4) (Rs)
	<u>RECURRENT EXPENDITURE</u>					
	Personal Emoluments	119,600,000	48,336,000	167,936,000	166,550,564	1,385,436
	Other Recurrent Expenditure	36,200,000	(336,000)	35,864,000	30,785,201	5,078,799
	Sub Total	155,800,000	48,000,000	203,800,000	197,335,765	6,464,235
	Grand Total	155,800,000	48,000,000	203,800,000	197,335,765	6,464,235

CAPITAL EXPENDITURE

Rehabilitation and Improvement of Capital Assets						
2001	Building and Structures	25,000,000		25,000,000	11,576,205	13,423,795
2002	Plant, Machinery and Equipment	1,000,000		1,000,000	924,035	75,965
2003	Vehicles	9,000,000	2,200,000	11,200,000	11,198,424	1,576
	Sub Total	35,000,000	2,200,000	37,200,000	23,698,664	13,501,336

Object Code No.	Object Title	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Provision in Annual Estimate (Rs)	Transfers in terms of the F.R. 66 and 69 Supplementary Provision and Supplementary Estimate Allocation (Rs)	Net Provision (1+2) (Rs)	Total Expenditure (Rs)	Net Effect Saving/(Excess) (3-4) (Rs)
	Acquisition of Capital Assets					
2102	Furniture and Office Equipment.	800,000		800,000	780,607	19,393
2103	Plant ,Machinery & Equipment	1,000,000		1,000,000	979,314	20,686
2104	Building and Structure	10,000,000	(2,200,000)	7,800,000	2,183,087	5,616,913
	Sub Total	11,800,000	(2,200,000)	9,600,000	3,943,008	5,656,992
	Other Capital Expenditure					
2401	Staff Training	400,000		400,000	332,820	67,180
2502(1)	Coastal Engineering Investigation	12,500,000	(1,000,000)	11,500,000	5,657,528	5,842,472
2502(2)	Coast Conservation Management	15,000,000	1,000,000	16,000,000	15,760,794	239,206
2502(3)	Environmental Education Programme	1,100,000		1,100,000	1,095,512	4,488
2502(4)	Coastal Protective Structures	585,000,000	-	585,000,000	283,308,979	301,691,021
2502(5)	Emergency Coast Protection	50,000,000	-	50,000,000	25,359,902	24,640,098
2502(6)	Sand Nourishment Projects	800,000,000		800,000,000	795,358,702	4,641,298
2502(7)	Maintenance of Coastal Structures	100,000,000		100,000,000	58,932,937	41,067,063
	Sub Total	1,564,000,000	-	1,564,000,000	1,185,807,174	378,192,826
2502	Participatory Coastal Zone Restoration Project					
13		270,000,000		270,000,000	181,384,676	88,615,324
17		30,000,000		30,000,000	6,224,287	23,775,713
	Sub Total	300,000,000	-	300,000,000	187,608,963	112,391,037
	TOTAL EXPENDITURE	2,066,600,000	48,000,000	2,114,600,000	1,598,393,574	516,206,426

Expenditure Financing Summary

Domestic Funds (Rs.)	1,844,600,000.00
Actual Expenditure (Rs.)	1,417,008,899.00
Percentage of Expenditure	77%

Advance Account of Public Officers 291011

Items	Estimated Amount (Rs.)	Actual Amount (Rs.)
Maximum Limit of Expenditure	10,875,000.00	10,927,252.00
Minimum Limit of Receipts	8,375,000.00	10,298,549.55
Maximum Limit of Debit Balance	50,000,000.00	34,422,456.98

<u>Opening Balance (Rs.)</u>	<u>Debit Balance (Rs.)</u>	<u>Credit Balance (Rs.)</u>	<u>Final Balance (Rs.)</u>
33,793,754.53	10,927,252.00	10,298,549.55	34,422,456.98

Income (Rs.) 16,964,399.62

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND MAHAWEELI DEVELOPMENT
Department of Coast Conservation & Coastal Resource Management (DCC & CRM)
Progress from 1st January 2015 to 31st December 2015

Trust Area	Programme & Project	Activity	Allocation for 2015 (Rs. Mn.)	Financial (FP) & Physical Progress (PP) (Rs. Mn.)	(%)	Issues/Problems
Rehabilitation & Improvement of Capital Assets	2001	Building - Maintenance of Offices and Visitor Centers	25.00	FP 11.57620524	46.30%	Construction were impacted by heavy rain
				PP	<p>Maduganga Coastal Env. Center - Contract awarded. Water supply line repair completed. Rubble work in boundary wall and wall painting in progress. 45% Completed. Rs. 661,429/47 payment.</p> <p>Kalpitiya Coastal Env. Center - For repairs and construction of overhead tank and toilet block, tender awarded. (Rs. 1,497,971/28)</p> <p>Land of CC&CRMD, Jaffna - Sent Rs. 280,000/- to GA, Jaffna for fencing AE's office Negombo -Rs. 25,443 AE's Office Galle - 412,410/= AE's Office at Kakapalliya - Sent Rs.1,493,860 to PS/Chilaw for office access road block paving.</p> <p>H.O. Refurbishment - Rs. 6,041,535/31.</p> <p>AE's office at Moratuwa - Maintenance in progress (Rs. 1,163,556.28)</p>	
	2002	Plant, Machinery & Equipment	1.00	FP 0.92403518	92.40%	
	2003	Vehicles	9.00	FP 11.19842438	124.43%	
		Sub total	35.00	23.69866480	67.71%	
	2102	Furniture & Office Equipment	0.80	FP 0.78060683	97.58%	
	2103	Plant, Machinery & Equipments	1.00	PP 0.979314	97.93%	
				PP Purchasing of office equipments	0.00%	
	2104	Building	10.00	FP 2.18308750	21.83%	
		Sub total	11.80	3.94300833	33.42%	
Capacity Building	2401	Training & Capacity Building	0.40	FP 0.33282000	83.21%	
				PP Local & foreign training for the staff.	83.21%	
	Sub total	0.40	0.33282000	83.21%		

Trust Area	Programme & Project	Activity	Allocation for 2015 (Rs. Mn.)	Financial (FP) & Physical Progress (PP) (Rs. Mn.)	(%)	Issues/Problems	
Coastal Engineering Investigations	2502.1	Coastal Investigation & Shoreline Development	9.5	FP 3.37321649	35.51%		
			PP In north western coastal stretch and Unawatuna completed. Marawilla bathymetry survey completed and final payment to be made. Risk assessment project for East coast has been commenced.	47.00%	Monsoon impacts		
		Coastal Design & Research	0.8	FP 0.67279017	84.10%		
			PP Muthupanthiya , Gintota ,Mudukatuwa-Marawilla , Payagala, Vedithaltheevu-Mannar, Arippu,Oluvil & Panama designs for Yr 2015 (08) were completed.				
		Water Quality & River Mouth Management	1.4	FP 1.32761117	94.83%		
			PP Water quality testing for Mt. Lavinia, Nilaweli, Arugambay,Polhena,Unawatuna and Hikkaduwa are being monitored. Interim report was prepared for present to the Ministry.				
		Coastal Data & Web	0.3	FP 0.000000	0.00%		
			PP Internet , LGN server reestablished. Website completed and updated by ICTA with no cost.				
		Coastal Symposium	0.5	FP 0.283910	56.78%		
			PP Coastal Engineering on climate risk reduction' conducted on 06/11/2015.				
Sub total			12.5	5.65752783	45.26%		
Coastal Zone Management Programme	2502.2	Implementation of green belt programme	1	FP 2.21900000	221.90%		
			PP Hikkaduwa & Godagama about 3km stretch. Beach Park at Godagama. Implemented programs at Kites, Baticalo & Galle.				
		Implementation of beach access programme	4	FP 5.941189	148.53%		
			PP Initial activities for beach access in Kalpitiya have been done.				
		Demolition of unauthorized structures	3	FP 1.50085660	50.03%		
			PP Issued 350 demolition orders issued. 13 demolitions carried out.				
		Permit Procedure (EIA/IEE etc.)	7	FP 6.09974800	87.14%		
PP Issued 1794 permits., 20 Nos. of EIA/IEE studies are being carried out.							
Sub total			15	15.76079360	105.07%		

Trust Area	Programme & Project	Activity	Allocation for 2015 (Rs. Mn.)	Financial (FP) & Physical Progress (PP) (Rs. Mn.)	(%)	Issues/Problems	
Environmental Education Programme	2502.3	Environmental Education Programme	1.1	FP	1.09551214	99.59%	
				PP	02 awareness programs for government officers in Tangalle & Dondra. Paper advertisement on CRM. Participated World Env. Day Programme at Madirigiriya, Polonnaruwa. Exhibition at Madirigiriya, Pigeon Island, Trincomalee. Install 16 signboards to public awareness.	100.00%	
		Sub total	1.1		1.09551214	99.59%	
Coastal Protective Structures	2502.4	Arrippu - 60m breakwater	15	FP	8.977061990	59.85%	
		Arrippu - Silawathura - 130 m Gabion Revetment	10	PP	Completed	100.00%	
		Muthupanthiya Stage 2 - Groyne field	15	PP	Material supply in progress	100.00%	
		Mudukatuwa North - 80 m breakwater 13A	35	PP	Investigation in progress	0.00%	
		Mudukatuwa North - 80 m breakwater 13B	35	PP	24.165515820	69.04%	
		Oluwil - 175 m fishtail groyne	28	PP	Material supply in progress	50.00%	
		Dungalpitiya-Rajawella-Groyne field	30	PP	16.493252120	47.12%	
		Lansiyawatta-150 m Revetment	8	PP	Material supply & construction in progress	50.00%	
		Thaldiyawatta-175 m Revetment & walkway (cont..)	10	PP	31.037550120	110.85%	
		Egodauyana - 80m offshore breakwater - 01 (cont..)	20	PP	Material supply & construction in progress	80.00%	
		Egodauyana - 80m offshore breakwater - 02 (cont..)	30	PP	0.000000000	0.00%	
		Payagala - 160m Breakwater	45	PP	Investigations in progress	0.00%	
		Kahawa-200 m Gabion Revetment	8	PP	7.083960160	88.55%	
					Material supply & construction in progress	60.00%	
					1.167078620	11.67%	
			Revetment completed.				
			16.689169060	83.45%			
			Completed.	100.00%			
			20.245012140	67.48%			
			Completed.	100.00%			
			22.378410540	49.73%			
			Construction of access road in progress.	40.00%			
			3.929521120	49.12%			
			Completed. 408 Nos. boxes.	100.00%			
						Frequently constructions and material supplies were impacted by monsoon effects.	

Trust Area	Programme & Project	Activity	Allocation for 2015 (Rs. Mn.)	Financial (FP) & Physical Progress (PP) (Rs. Mn.)	(%)	Issues/Problems
Coastal Protective Structures	2502.4	Kahawa-T groyne	30	FP Investigations in progress.	0.00%	Frequently constructions and material supplies were impacted by monsoon effects.
		Telwatta-T groyne	30	FP Investigations in progress.	0.00%	
		Unawatuna coastal protection	37	FP 75m of SBW from seaward end has been removed.	74.62%	
		Koggala Lagoon	2	FP Monitoring	0.00%	
		Ahangama - 300m Revetment	10	FP Completed.	64.83%	
		Weligama / Kapparaota - 100 m Gabion Revetment	5	FP Tenders awarded for hire machines and material supplies. Constructions couldn't started yet due to objections of fishermen.	100.00%	
		Weligama Beach Park(Cont..)	25	FP 13.800000000	55.20%	
		Matara Beach Park-Construction of 500m Revetment(cont..)	25	FP Funds transferred to UDA (Rs. 10 million in Yr 2014)	5.00%	
		Seethagalle - Construction of Ocean Pool & Beach Park(cont..)	10	FP Completed.	33.28%	
		Pallikuda, Tangalle-220 m Rev. & walkway	17	FP Completed.	100.00%	
		Welipatanvila - 200m Revetment	15	FP Material supply 90% completed. Constructions couldn't started due to objections of fishermen.	52.35%	
		Muttur /Kabir Nagar Breakwater - BW 01(cont..)	30	FP Completed.	100.00%	
		Muttur /Kabir Nagar Breakwater - BW 02	30	FP Completed.	19.62%	
		Muttur /Thakwa Nagar Breakwater - BW 03	30	FP Completed.	0.00%	
		Sub total	585	283.30897909	48.43%	

Trust Area	Programme & Project	Activity	Allocation for 2015 (Rs. Mn.)	Financial (FP) & Physical Progress (PP) (Rs. Mn.)	(%)	Issues/Problems	
Maintenance of Coastal Structures	2502.7	Duwa-Negombo 100 m Revetment	7	4.52954428	64.71%		
				PP	Completed.	100.00%	
		Ulhiya North, 80 m B/W-Renovation of existing B/W	10	6.64588725	66.46%		
				FP	Completed	100.00%	
		Payagala - 80m groyne (G3)	5	6.60932417	132.19%		
				PP	Completed.	100.00%	
		Payagala - 60m groyne (G2)	5	4.67679089	93.54%		
				FP	Completed.	100.00%	
				PP	15.60624312	78.03%	
				FP	225 m length excluding crest is completed. Material supply in progress.	40.00%	
				PP	0.94484574	94.48%	
				FP	Completed.	100.00%	
		PP	1.06625892	10.66%			
		FP	46m completed and constructions stopped due to objection of fishermen.	40.00%			
		PP	2.20229518	24.47%			
		FP	Completed.	100.00%			
		PP	58.93293685	58.93%			
		Sub total	100				
		Grand Total	1610.80	1213.44884681	75.33%		