වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාව
வருடாந்த செயற்திறன் அறிக்கை
ANNUAL PERFORMANCE REPORT

2024

වෙළුම - III

தொகுதி - III

Volume - III

කෘෂිකර්ම, පශු සම්පත්, ඉඩම් හා වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය

கமத்தொழில், கால்நடை வளங்கள், காணி மற்றும் நீர்ப்பாசன அமைச்சு

Ministry of Agriculture, Livestock, Lands and Irrigation

වාරිමාර්ග අංශය / நீர்ப்பாசன பிரிவு / **Irrigation Division**

වැය ශීර්ෂ - 118

කෘෂිකර්ම, පශු සම්පත්, ඉඩම් සහ වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය

වාරිමාර්ග අංශය

2024 වර්ෂය සඳහා වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාව

අන්තර්ගතය

වැය ශීර්ෂ අංකය 118

කෘෂිකර්ම, පශු සම්පත්, ඉඩම් සහ වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය - වාරිමාර්ග අංශය

පරිච්ඡේදය 01	ආයතනික පැතිකඩ/ ක්‍රියාවට නැංවීමේ සාරාංශය	01
පරිච්ඡේදය 02	ප්‍රගතිය හා ඉදිරි දැක්ම	07
පරිච්ඡේදය 03	වසරේ සමස්ථ මූල්‍ය කාර්ය සාධනය	84
පරිච්ඡේදය 04	කාර්යසාධන දර්ශක	90
පරිච්ඡේදය 05	තිරසාර සංවර්ධන අරමුණු (SDG) සපුරා ගැනීමේ කාර්ය සාධනය	91
පරිච්ඡේදය 06	මානව සම්පත් පැතිකඩ	95
පරිච්ඡේදය 07	අනුකූලතා වාර්තාව	96

ඇමුණුම්

ඇමුණුම I	වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ව්‍යාපෘති
ඇමුණුම II	ක්‍රියාත්මක ආයතන යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ව්‍යාපෘති / වැඩසටහන්
ඇමුණුම III	විගණකාධිපතිවරයාගේ වාර්තාව (වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය)

01. පරිච්ඡේදය - ආයතනික පැතිකඩ / ක්‍රියාවට නැංවීමේ සාරාංශය

1.1. හැඳින්වීම

වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය ලෙස ක්‍රියාත්මක වෙමින් පැවති මෙම අමාත්‍යාංශය ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අංක 2403/53 හා 2024 සැප්තැම්බර් මස 27 වන දිනැති අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය මගින් සංශෝධනය කර කෘෂිකර්ම, ඉඩම්, පශු සම්පත්, වාරිමාර්ග, ධීවර හා ජලජ සම්පත් අමාත්‍යාංශය ස්ථාපිත කරන ලදී. පසුව 2024 නොවැම්බර් මස 25 වැනි දින අංක 2412/08 දරණ අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය මගින් එය කෘෂිකර්ම, පශු සම්පත්, ඉඩම් සහ වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය ලෙස නැවත සංශෝධනය කරන ලදී.

ඒ අනුව, පෙර පැවති වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය මේ වන විට කෘෂිකර්ම, පශු සම්පත්, ඉඩම් සහ වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශයෙහි වාරිමාර්ග අංශය ලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ ජල සම්පත් සංවර්ධනය සහ කළමනාකරණය පිණිස සුවිශේෂී වූ කාර්යභාරයක් ඉටුකරනු ලබයි.

වාරි ජලය සැපයීම තුළින් රටේ කෘෂිකාර්මික සංවර්ධනයට දායකවෙමින් ගොවි ප්‍රජාවගේ ජීවන තත්ත්වය නංවාලීමත්, ඉන් ඔබ්බට යමින් පානීය, කාර්මික හා විදුලි උත්පාදන යන බහුවිධ අරමුණු ඔස්සේ ජල සම්පත් සංවර්ධනය හා කළමනාකරණය තුළින් සිය කාර්යභාරය වඩාත් පුළුල් කිරීමට කටයුතු කර ඇති වාරිමාර්ග අංශය තවදුරටත් සිය කාර්යයන් කාර්යක්ෂමව ඉටු කිරීමට කටයුතු කරයි.

ඒ අනුව, මධ්‍යම හා මහා වාරි කලාප ආශ්‍රිතව ඒකාබද්ධ ජල කළමනාකරණ ප්‍රවේශයක් ඔස්සේ ගොවි ප්‍රජාව සවිබල ගැන්වීමත්, ජල සම්පත් සංවර්ධනය හා කළමනාකරණය තුළින් එහි ප්‍රමාණාත්මක හා ගුණාත්මකභාවය පවත්වා ගැනීමත් සඳහා විවිධ වැඩසටහන් මෙම අංශය යටතේ ක්‍රියාත්මකවිණි.

1.2. ආයතනයේ දැක්ම, මෙහෙවර සහ අරමුණු

1.2.1. දැක්ම

"තිරසාර ජල සම්පත් සංවර්ධනය හා කළමනාකරණය තුළින් සමෘද්ධිමත් ශ්‍රී ලංකාවක් බිහි කිරීම"

1.2.2. මෙහෙවර

ජල සම්පත් සංවර්ධනය හා කළමනාකරණය තුළින් බහුවිධ අවශ්‍යතා ඉටුකරමින් ප්‍රජාවගේ හා පරිසරයේ යහපැවත්ම සැලසීම

1.2.3. අරමුණු

i. රටේ සියලු ජල පරිභෝජන හා බලශක්ති අවශ්‍යතා සඳහා අවශ්‍ය වන ජල සම්පත සංවර්ධනය හා කළමනාකරණය

ii. ඉඩම් හා ජල භාවිත කාර්යක්ෂමතාව වැඩිදියුණු කිරීම

iii. ගංගා ද්‍රෝණි හා ජල මූලාශ්‍ර සංරක්ෂණය මගින් ජලයේ ගුණාත්මක බව හා තිරසාර බව ආරක්ෂා කිරීම.

iv. ශ්‍රී ලංකාවේ ආහාර සුරක්ෂිතතාවය තහවුරු කිරීමට අවශ්‍ය වාරි ජල හා කෘෂිකාර්මික උපදේශන පහසුකම් සැලසීම

v. සියලු ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ගෘහස්ත ජල සැපයුමක් තහවුරු කිරීමට අවශ්‍ය පහසුකම් සැලසීම

vi. පාරිසරික සමතුලිතතාව හා සංවර්ධනය සඳහා අවශ්‍ය ජල පහසුකම් සැලසීම

vii. වාරි පද්ධති ආශ්‍රිත ගොවි ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය උසස් කිරීම තුළින් කෘෂිකර්මාන්තයේ තිරසාර බව තහවුරු කිරීම

viii. කර්මාන්ත, සංචාරක සේවා අංශ වල ජල අවශ්‍යතා සපුරාලීම

ix. ශ්‍රී ලංකාවේ භූගත ජල සම්පත් සංවර්ධනය, සංරක්ෂණය හා කළමනාකරණය

x. මහවැලි විශේෂ ආර්ථික බලප්‍රදේශ මඟින් ජාතික ආහාර නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියට සක්‍රීය දායකත්වයක් ලබාදීම

1.3. ප්‍රධාන කාර්යයන්

i. අමාත්‍යාංශය හා අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ආයතනයන්හි විෂයන්ට අදාල ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනය, ව්‍යාපෘති හා වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම, සමාලෝචනය හා ඇගයීම.

ii. අමාත්‍යාංශ විෂය පථයට අයත්වන මහජන සේවාවන් කාර්යක්ෂමව සහ මහජන හිතකාමී අයුරින් ලබාදීම.

iii. ජල සම්පත් හා වාරි පද්ධති සංවර්ධනය.

iv. මෙහෙයුම හා නඩත්තුව ද ඇතුළුව වාරිමාර්ග පද්ධති හා ගංගා ද්‍රෝණි කළමනාකරණය

v. ජල මූලාශ්‍ර හා වාරිමාර්ග පද්ධති සංරක්ෂණය හා ආරක්ෂා කිරීම.

vi. වේලි ආරක්ෂණ විධිවිධාන සම්පාදනය කිරීම.

vii. බහුවිධ අවශ්‍යතා සඳහා අවශ්‍ය ජල ප්‍රමාණයන් වෙන් කිරීමසඳහා තාක්ෂණික මගපෙන්වීම හා නිර්ණායක සකස් කිරීම.

viii. ජල මූලාශ්‍ර හා ආශ්‍රිත පරිසර දූෂණය වැළැක්වීමට හා ජලයේ ගුණාත්මක බව තහවුරු කිරීම සඳහා උපාය මාර්ගික වැඩසටහන් හා ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම.

ix. ගොඩබිමට කරදිය ගලා ඒම වැළැක්වීමේ වැඩසටහන් හා ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම.

x. අපවහනය සහ ගංවතුර ආරක්ෂණය.

xi. ඉංජිනේරුමය උපදේශන සේවා ලබා දීම.

xii. රාජ්‍ය අංශයේ ප්‍රධානතම ඉදිකිරීම් සේවා සැපයුම්කරු ලෙස ප්‍රමිතිගත ඉදිකිරීම් කාර්යයන්හි නිරතවීම.

xiii. වාරිමාර්ග පද්ධති වල ආයතනික සංවර්ධනය හා ඵලදායීතාවය ප්‍රවර්ධනය කිරීම.

xiv. භූගත ජලය සංවර්ධනය අධීක්ෂණය හා කළමනාකරණය.


xv. වැසි ජල සංරක්ෂණය, වැසි ජලය රැස්කිරීම ප්‍රවර්ධනය සඳහා වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම.

xvi. ජාතික විදුලිබල සැපයුමෙහි ප්‍රධාන පුනර්ජනනීය බලශක්ති සැපයුම්කරු ලෙස මහවැලි ජලාශ පද්ධති කළමනාකරණය

xvii. දේශීය ආහාර නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේ ප්‍රධාන කොටස්කරුවෙකු ලෙස මහවැලි විශේෂ බල ප්‍රදේශ හරහා ලබාදෙන දායකත්වය පුළුල් කිරීම

xviii. දේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු සේවාව ආරක්ෂා කරමින් වාරිමාර්ග ක්ෂේත්‍රයේ වෘත්තීය සේවා පුළුල් කිරීම.

1.4. සංවිධාන සටහන



*අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (ශ්‍රී. ලං.කෘ.සේ.) - මෙම තනතුර යළි අනුමැතියට යවා ඇත

1.5. වාරිමාර්ග අංශය යටතේ පවතින දෙපාර්තමේන්තු

- වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව

1.6. වාරිමාර්ග අංශය යටතේ පවතින ආයතන/ අරමුදල්

- ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය
- වාරිමාර්ග කළමනාකරණ අංශය
- ඉංජිනේරුමය කාර්යයන් පිළිබඳ මධ්‍යම උපදේශක කාර්යාංශය
- මධ්‍යම ඉංජිනේරු සේවා පුද්ගලික සමාගම
- ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු සභාව
- මහවැලි උපදේශක සේවා කාර්යාංශය

1.7. විදේශ ආධාර ලබන ව්‍යාපෘති වල තොරතුරු

අ) ව්‍යාපෘතියේ නම	ආ) දායක නියෝජිතායතනය	ඇ) ව්‍යාපෘතියේ ඇස්තමේන්තුගත වියදම් (රු. මිලි.)	ඈ) ව්‍යාපෘති කාල සීමාව
මහවැලි ජල සුරක්ෂිතතා ආයෝජන වැඩසටහන (MWSIP)	ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව හා ශ්‍රී ලංකා ජනරජය	160,356.00 (සංශෝධිත) (ඇ.ඩො.මි. 976) (ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව විසින් සහතික කළ ණය මුදල - ඇ.ඩො.මි. 539.00)	2015 - 2025
උමාඔය බහුකාර්යය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය (2015 වසරේ සිට දේශීය අරමුදල් යටතේ මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මකවේ)	ශ්‍රී ලංකා ජනරජය හා ඉරානයේ ආර්ථික සංවර්ධන බැංකුව	99,100.00 (සංශෝධිත) ඇ.ඩො.මි. 514.06 (මූලස්ථායී - රු.මි. 89,748.00) (ඇ.ඩො.මි. 50 - ඉරානයේ ආර්ථික සංවර්ධන බැංකුව)	2010 - 2025
මොරගහකන්ද සහ කළුගඟ ජලාශ ව්‍යාපෘතිය	CDB, SFD, KFAED, OFID, GoSL	120,700.00 (ඇ.ඩො.මි. 770.41)	2007 - 2025
දේශගුණික බලපෑම් අවම කිරීමේ බහුඅදියර වැඩසටහන (CResMPA)	ලෝක බැංකුණය පහසුකම්	26.970.00 (ඇ.ඩො.මි. 93)	2021 - 2026
ඒකාබද්ධ ජලාධාර හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ ව්‍යාපෘතිය (IWWRMP)	ලෝක බැංකුව	20,308.70 (ඇ.ඩො.මි. - 45.03)	2021 - 2026
ඒකාබද්ධ ජල කළමනාකරණ ප්‍රවේශයක් තුළින්ශ්‍රී ලංකාවේ වියළි කලාපයේ කුඩා ඉඩම් හිමි ගොවීන්ගේ දේශගුණික විපර්යාසවලට මුහුණදීමේ ශක්තිය වර්ධනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය (වැව්ගම් පුබුදුව - CRIWMP)	හරිත දේශගුණික අරමුදල සහ ශ්‍රී ලංකා ජනරජය	12,940.00 ඇ.ඩො.මි. 52.08 (ඇ.ඩො 1 = රු. 250)	2017 - 2024

අ) ව්‍යාපෘතියේ නම	ආ) දායක නියෝජිතායතනය	ඇ) ව්‍යාපෘතියේ ඇස්තමේන්තුගත වියදම් (රු. මිලි.)	ඈ) ව්‍යාපෘති කාල සීමාව
නකල්ස් කඳුවැටියේ අවදානමට ලක්ව ඇති ගංගා ද්‍රෝණි, දිය ඇළි ආශ්‍රිත ප්‍රදේශ සහ පහළ ජල පෝෂක ප්‍රදේශයේ වාසය කරන ගොවීන් සහ වැවිලි ප්‍රජාවගේ දේශගුණික විපර්යාසයන්ට ඔරොත්තු දීමේ ශක්තිය වැඩි දියුණු කිරීම (හරිත දේශගුණික අරමුදල) GCF Knuckles	හරිත දේශගුණ අරමුදල / ශ්‍රී ලංකා රජය - සම මූල්‍ය දායකත්වය	14,692.00 (ඇ.ඩො.මි.48.975)	2023 - 2029

02 පරිච්ඡේදය - ප්‍රගතිය හා ඉදිරි දැක්ම

2.1. විශේෂ ජයග්‍රහණ, අභියෝග හා ඉදිරි ඉලක්ක

2.1.1. විශේෂ කරුණු හා ප්‍රගතිය

ශ්‍රී ලංකාවේ වාරි කර්මාන්තය නහා සිටුවීම උදෙසා ජල සම්පත් සංවර්ධනය හා කළමනාකරණය මඟින් මහඟු පිටුවහලක් ලබා දෙන්නා වූ වාරිමාර්ග අංශය ජාතියේ ප්‍රධාන ආහාරය වන ‘‘බත’’ සැපයීම වෙනුවෙන් වූ වී වගාව සඳහා ජලය සැපයීම ඇතුළුව ලංකාවේ සියළු ප්‍රදේශයන් සඳහා විවිධ අවශ්‍යතාවයන්ට ජලය සැපයීම සිදු කරනු ලබයි.

එසේම රට පුරා පැතිරී ඇති ජලාශ හා වාරිමාර්ග පද්ධති මෙහෙයුම් නඩත්තු හා සංරක්ෂණ කටයුතු වලට අමතරව වාරිමාර්ග පද්ධතීන් වැඩිදියුණු කිරීමටද ඉන් ඔබ්බට රටේ පානීය ජල අවශ්‍යතාවය සැපයීමට හා විදුලිබල උත්පාදනය සඳහා වූ ජලය සැපයීමද වාරිමාර්ග අංශයේ කාර්යභාරයකි.

වාරිමාර්ග අංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක කරන ලද ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන වාරිමාර්ග ව්‍යාපෘතියක් වන උමා ඔය බහුකාර්ය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය 2024 වසරේ දී සාර්ථකව නිම කරන ලදී. එමගින් රටෙහි සමස්ථ විදුලිබල අවශ්‍යතාවයෙන් මෙගාවොට් 120 ක ධාරිතාවයක් ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට එකතු කර ඇත. ව්‍යාපෘතිය අවසන් කළද, දෝෂ නිවැරදි කිරීමේ කාලය තුළ ඉතිරි වැඩ සහ දෝෂ නිවැරදි කිරීම් කටයුතු කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් සිදු කළ යුතුවේ. ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය (PMU) 2024 අගෝස්තු 31 වන දින වසා දමා එහි සියළු කටයුතු වාරිමාර්ග අංශයට භාර දී ඇති අතර සීමිත කාර්ය මණ්ඩලයක් සමඟ මෙම ව්‍යාපෘතිය හැසිරවීමේදී අමාත්‍යාංශය දුෂ්කරතා රැසකට මුහුණ දී ඇත.

ගංවතුර, නායයෑම් ආදී ව්‍යසනයන්ට අදාළව ලෝකයේ අවදානම් මට්ටමේ ඇති රටවල් අතරට ශ්‍රී ලංකාව අයත් වන බව හඳුනාගෙන ඇත. එබැවින් ගංවතුර, නායයෑම් ආදී ව්‍යසනයන් සඳහා කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව, වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව, ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය, ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය යන ආයතනවල අනතුරු ඇඟවීම් පද්ධති වැඩිදියුණු කර අදාළ පුරෝකථනයන් නිවැරදිව සිදුකිරීම අරමුණු කර ගනිමින් දේශගුණික බලපෑම් අවම කිරීමේ බහු අදියර වැඩසටහන (CResMPA) ලෝක බැංකු ආධාර මත ආරම්භ කර ඇත. ඒ අනුව මේ වන විට එම ආයතනවලට අදාළ කටයුතු සිදු කරමින් පවතී.

තවද මේ යටතේ කැළණි ගඟ ගංවතුර අවම කිරීම සඳහා ඉහළ ජලාධාර ප්‍රදේශයේ වී ඔය ජලාශය ඉදිකිරීමට අදාළ සැලසුම් සකස් කිරීම සඳහා උපදේශන සමාගම තෝරාගන්නා ලදී. එසේම අඹතලේ ලවණ බාධකයට අදාළ සැලසුම් සමාලෝචනය කිරීම ආරම්භ කර ඇත. මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ සිදු කෙරෙන දිස්ත්‍රික්ක 25 ට අදාල සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ වාරිමාර්ග ව්‍යාපෘතිවල පුනරුත්ථාපන කටයුතු තවදුරටත් සිදුකරමින් පවතී.

මධ්‍යම හා මහා පරිමාණ වාරිමාර්ග ව්‍යාපාරවල මූලස්ථායී වැඩ හා ඇළ පද්ධති පුනරුත්ථාපනය, යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය සහ ඉහළ මහවැලි ජල පෝෂක ප්‍රදේශය සංරක්ෂණය කිරීමේ සැලසුම්

සකස් කර ක්‍රියාත්මක කිරීම මූලික කරගත් ඒකාබද්ධ ජලාධාර හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ ව්‍යාපෘතිය (IWWRMP) ද ඉලක්ක සපුරා ගැනීම සඳහා නිරන්තර කාර්යභාරයක් සිදු කරමින් සිටී.

මහවැලි ජල සුරක්ෂිතතා ආයෝජන වැඩසටහන (MWSIP) යටතේ වම් ඉවුරු ඇළ සහ දකුණු ඉවුරු ඇළ මාර්ග සඳහා ජල පාලන උපකරණ සවි කිරීම ඇතුළුව මිණිපේ අමුණ එසවීම අවසන් කර ඇත. නැබඩගහවත්ත සිට පිවිසුම් උමඟ දක්වා ප්‍රධාන ඇළ ඉදිකිරීම අවසන් අදියරේ පවතින අතර කළුගඟ මොරගහකන්ද යා කරන කි.මී. 8.8 ක් වන උමඟේ ප්‍රගතිය 97% ක් දක්වා ළඟා වී ඇත. මිණිපේ දකුණු ඉවුර ඇළ මූලස්ථායී වැඩ වැඩිදියුණු කිරීමේ වැඩකටයුතු සිදුකරමින් පවතී. මෙම කටයුතු හා සමගාමීව මහවැලි පද්ධතිවල ආර්ථික අර්බුදයෙන් පීඩාවට පත් ගොවීන්ගේ ජීවනෝපාය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ව්‍යාපෘති රැසක් ද ක්‍රියාත්මක වේ. ඒ යටතේ මහවැලි බී, සී, ඩී, ඊ සහ හුරුළු වැව කලාප වල ගොවීන්ට SMART කෘෂිකර්ම පැකේජ 200ක් ලබාදීමත්, වලව කලාපය ද ඇතුළත්ව ඉහත කලාප වල ගොවීන් 1927 ක් වෙත කුකුළු ආහාර සහ අභිජනන පැටවුන් ලබාදීමත් සිදුකර ඇත.

තවද, ඒකාබද්ධ ජල කළමනාකරණ ප්‍රවේශයක් තුළින් ශ්‍රී ලංකාවේ වියළි කලාපයේ කුඩා ඉඩම් හිමි ගොවීන්ගේ දේශගුණික විපර්යාස වලට මුහුණදීමේ ශක්තිය වර්ධනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය හෙවත් වැව්ගම් පුබුදුව ව්‍යාපෘතිය (CRIWMP) සංරචක 4 ක් යටතේ ක්‍රියාත්මක වේ. ප්‍රධාන වශයෙන් ග්‍රාමීය වාරිමාර්ග පද්ධති වල උඩුගං හා යටිගං සංවර්ධන කටයුතු ද බොහෝ ප්‍රමාණයක් මේ වනවිට නිමකර ඇත. පාරිසරික අයිතිය සහ තිරසාර සංවර්ධනය ඇති කරනු වස් ග්‍රාමීය වාරිමාර්ග පද්ධති සඳහා සංරක්ෂණ ප්‍රදේශ මායිම් සැලසුම් කිරීම, ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ සමීප නිරීක්ෂණ කටයුතු සඳහා පුළුල් භූගෝලීය දත්ත ගබඩාවක් නිර්මාණය කිරීම ද අවසන් කර ඇත. එසේම කෘෂිකාර්මික වැඩිදියුණු කිරීම්, පානීය ජල අවශ්‍යතා සපුරාලීම් හා ඒ හා සමගාමී නඩත්තු කටයුතු සහ සියළු දිස්ත්‍රික්ක ආවරණය වන පරිදි උපදේශන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම ද සිදුකරමින් පවතී.

නකල්ස් කඳුවැටියේ අවදානමට ලක්ව ඇති ගංඟා ද්‍රෝණි, දිය ඇළි ආශ්‍රිත ප්‍රදේශ සහ පහළ ජල පෝෂක ප්‍රදේශයේ වාසය කරන ගොවීන් සහ වැවිලි ප්‍රජාවගේ දේශගුණික විපර්යාසයන්ට ඔරොත්තු දීමේ ශක්තිය වැඩිදියුණු කිරීම (හරිත දේශගුණික අරමුදල) ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු මූලික අදියරේ ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී.

වාරිමාර්ග අංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වූ ප්‍රධාන ව්‍යාපෘතීන්හි ප්‍රගතිය පහත පරිදි සාරාංශගතකොට දැක්විය හැකිවේ.

1. මහවැලි ජල සුරක්ෂිතතා ආයෝජන වැඩසටහන (MWSIP)

ඇස්තමේන්තුගත මුදල (රු.මී.)		160,356.00 (සංශෝධිත වැඩසටහන් පිරිවැය - ඇ.ඩො.මී. 976) (ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව විසින් සහතික කළ ණය මුදල - ඇ.ඩො.මී. 539)	**ප්‍රතිලාභ ලැබෙන දිස්ත්‍රික්ක**	මාතලේ, මහනුවර, අනුරාධපුර, කුරුණෑගල, පොළොන්නරුව
මූල්‍ය පහසුකම් සැපයෙන ක්‍රමය		ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව සහ ශ්‍රී ලංකා රජය	**ජලාශ ධාරිතාව (ඝන මීටර මිලියන)/ වගා බිම් ප්‍රමාණය (හෙක්ටයාර්)**	**<u>ජලාශ ධාරිතාව (ඝන මීටර මිලියන)</u>** • **උතුරු මැද පළාත් මහ ඇළ ව්‍යාපෘතිය** - ඝන මීටර මිලියන 190 • **වයඹ පළාත් මහ ඇළ ව්‍යාපෘතිය** - ඝන මීටර මිලියන 130 **<u>වගා බිම් ප්‍රමාණය (හෙක්ටයාර්)</u>** • වයඹ පළාත් මහ ඇළ ව්‍යාපෘතිය - 13,000 (හෙක්.) • උතුරු මැද පළාත් මහ ඇළ ව්‍යාපෘතිය - 12,300 (හෙක්.) • මිණිපේ වම් ඉවුරු ඇළ පුනරුත්ථාපන ව්‍යාපෘතිය - 7,500 (හෙක්.)
ව්‍යාපෘති කාලය	**මූලික ගිවිසුම් කාලය**	2015 - 2020	**ප්‍රතිලාභීන්**	**<u>අදියර 1 (ප්‍රතිලාභීන් ප්‍රමාණය)</u>** • වයඹ පළාත් මහ ඇළ ව්‍යාපෘතිය - 300,000 • උතුරු මැද පළාත් මහ ඇළ ව්‍යාපෘතිය - 700,000 • මිණිපේ වම් ඉවුරු ඇළ පුනරුත්ථාපන ව්‍යාපෘතිය - 62,000
	කාලය දීර්ඝ කිරීම	2020 - 2025 ජුනි		
ප්‍රතිපාදන 2024 (රු.මී.)		28,460.00	**2024 වර්ෂයේ මූල්‍ය ප්‍රගතිය (රු.මී.)**	24,690.69
සමුච්චිත මූල්‍ය ප්‍රගතිය (රු.මී.)		118,858.00	**සමස්ථ භෞතික ප්‍රගතිය (%)**	68.00%

2024 වර්ෂය තුළ ක්‍රියාත්මක කළ වැඩසටහන	**ඉදිකිරීම් පැකේජවල තත්ත්වය පහත පරිදි වේ.** • දැනට ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින කොන්ත්‍රාත් පැකේජවල 2024 දෙසැම්බර් 31 වන දින දක්වා භෞතික ප්‍රගතිය පහත පරිදි වේ, ➢ MLBCRP-ICB-1 - වම් ඉවුර සහ දකුණු ඉවුරු ඇළ මාර්ග සඳහා ජල පාලනය සහ මිනුම් පහසුකම් ඇතුළුව මිණිපේ අමුණ එසවීම - සමස්ථ ප්‍රගතිය - 100% ➢ NWPCP-ICB-2 නැබඩගහවත්ත සිට මහකිතුල පිවිසුම් උමඟ දක්වා ප්‍රධාන ඇළ ඉදිකිරීම (කි.මී. 5+250 සිට කි.මී. 22+300) - 2024 ප්‍රගතිය - 97%, සමස්ථ ප්‍රගතිය - 99.73% ➢ UEC-ICB-2B - කළු ගඟ/මොරගහකන්ද යා කරන කි. මී. 8.8 උමඟ ඉදිකිරීම (කි.මී 0+100 සිට 08+830 km) - 2024 ප්‍රගතිය - 79%, සමස්ථ ප්‍රගතිය - 97.92% ➢ UEC-ICB-2A- ඇළෙහි කි.මී.27+509 සිට කි.මී.55+600 දක්වා උමඟ ඉදිකිරීම - 2024 ප්‍රගතිය - 58%, සමස්ථ ප්‍රගතිය - 47.68% ➢ MLBCRP-6 ස්වයංක්‍රියකරණ කොන්ත්‍රාත් පැකේජය ඇතුළුව මූලස්ථායී වැඩ මිණිපේ දකුණු ඉවුර ඇළ වැඩිදියුණු කිරීම - 2024 ප්‍රගතිය - 29%, සමස්ථ ප්‍රගතිය - 21.75% • පහත කොන්ත්‍රාත් පැකේජය තාවකාලිකව නතර කර ඇත, ➢ NWPCP-ICB-1 මහකිතුල පිවිසුම් උමඟ, මහකිතුල, මහකිරුළ ජලාශ හා මහකිතුල, මහකිරුළ යා කෙරෙන පෝෂක ඇළ මාර්ගය ඉදිකිරීම. - කොන්ත්‍රාත්කරුගේ දුර්වල ක්‍රියාකාරිත්වය හේතුවෙන් 2023 මැයි 26 දින සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි කොන්ත්‍රාත්තුව තාවකාලිකව නතර කර ඇත. ➢ MLBCRP-ICB-1 කොන්ත්‍රාත් පැකේජය භෞතිකව සම්පූර්ණ කර ඇති අතර, මූල්‍ය ගෙවීම් සැකසීම දැනට සිදුවෙමින් පවතී. - 2024 ප්‍රගතිය - 4%, සමස්ථ ප්‍රගතිය - 100% **මහවැලි පද්ධතිවල ආර්ථික අර්බුදයෙන් පීඩාවට පත් ගොවීන්ගේ ජීවනෝපාය වැඩිදියුණු කිරීම** • මහවැලි පද්ධතියේ බී, සී, ඩී, ඊ, ජී, එච් සහ හුරුළු වැව හි ගොවීන් 200 දෙනෙකුට SMART කෘෂිකර්ම පැකේජ 200ක් ලබාදීම. • මහවැලි පද්ධතියේ බී, සී, ඩී, ඊ, ජී, එච්, හුරුළුවැව සහ වලව ගොවීන් 1927 කට කුකුළු ආහාර කිලෝග්‍රෑම් 700,000 ක් සමඟ මාසයක් වයසැති අභිජනන පැටවුන් 100,000 ක් ලබාදීම (බිත්තර නිෂ්පාදනය සඳහා).
2025 වර්ෂය සඳහා ප්‍රතිපාදන (රු.මී.)	32,500.00

ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් ලැබෙන සමස්ථ ප්‍රතිලාභ	• මහවැලි පද්ධතියේ ගබඩා කර ඇති ජල සම්පත් උපරිම ප්‍රයෝජනයට ගැනීම • උතුරු මැද පළාත තුළ කෘෂි ආහාර පද්ධති පරිවර්තනය කිරීමේ අවස්ථාව • ආර්ථික පුනර්ජීවනය සඳහා දායකත්වය ➢ නිෂ්පාදනය වැඩි කරන ලද ආහාරවල වටිනාකම ➢ ආහාර ආනයනයේ වටිනාකම ආදේශ කර ඇත ➢ ආහාර අපනයනය ඉහළ යාමේ අගය ➢ ගෘහස්ථ ජල සැපයුම සඳහා ප්‍රවේශය වැඩි කිරීම ➢ රැකියා අවස්ථා වැඩි කිරීම • වන සතුන් සඳහා ජලය ලබා ගැනීමේ හැකියාව වැඩි වීම.

මහවැලි කලාප වල ආර්ථික අර්බුදයෙන් පීඩාවට පත් ගොවීන් සඳහා ජීවනෝපාය වැඩිදියුණු කිරීමේ කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරීම.

මහවැලි කලාපය	සුහුරු කෘෂිකාර්මික කට්ටල (SMART Packages) - 200		මසක් වයසැති කිකිළි පැටව් (100,000) සමඟ කුකුල් කෑම (කි.700,000)			
	මූල්‍ය ප්‍රගතිය	භෞතික ප්‍රගතිය	ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව	මූල්‍ය ප්‍රගතිය	භෞතික ප්‍රගතිය	
					කුකුළු පැටවු	කුකුල් කෑම (කි.ග්‍රෑ)
බී	100% රු.17.77	40 කට්ටල/ගොවීන් - 100%	ගොවීන් - 300	100% රු. 21.84	15,000 - 100%	කි. 94,800 - 100%
සී	100% රු.8.88	20 කට්ටල/ගොවීන් - 100%	ගොවීන් - 294	100% රු. 23.35	14,400 - 100%	කි. 105,000 - 100%
ඩී	100% රු.22.21	50 කට්ටල/ගොවීන් - 100%	ගොවීන් - 300	90% රු. 22.10	15,000 - 100%	කි. 96,000 - 91.5%
ඊ	අදාල නොවේ	අදාල නොවේ	ගොවීන් - 100	85% රු. 7.08	5,000 - 100%	කි. 30,000 - 86%
ජී	100% රු.8.88	20 කට්ටල/ගොවීන් - 100%	ගොවීන් - 100	100% රු. 7.78	5,000 - 100%	කි. 35,000 - 100%
එච්	100% රු.17.77	40 කට්ටල/ගොවීන් - 100%	ගොවීන් - 297	100% රු. 23.29	14,700 - 100%	කි. 104,000 - 100%
හුරුළු වැව	100% රු.13.32	30 කට්ටල/ගොවීන් - 100%	ගොවීන් - 200	100% රු. 15.53	10,000 - 100%	කි. 70,000 - 100%
වලව	අදාල නොවේ	අදාල නොවේ	ගොවීන් - 336	100% රු. 31.14	13,600 - 100%	කි. 140,000 - 100%

2. උමාඔය බහුකාර්ය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය

<table>
<tr><td colspan="2">ඇස්තමේන්තුගත මුදල (රු.මි.)</td><td>89,748.00</td><td>ප්‍රතිලාභ ලැබෙන දිස්ත්‍රික්ක</td><td>බදුල්ල, මොණරාගල, හම්බන්තොට</td></tr>
<tr><td colspan="2">මූල්‍ය පහසුකම් සැපයෙන ක්‍රමය</td><td>ඇ.ඩො.මි. 50 ඉරාන ජනරජයෙන් සහ ශ්‍රී ලංකා රජයෙන්</td><td>ජලාශ ධාරිතාව (ඝන මීටර මිලියන)/ වගා බිම් ප්‍රමාණය (හෙක්ටයාර්)</td><td>• පුහුල්පොල ජලාශය - ඝන මීටර් මිලියන 0.63
• ඩයරබා ජලාශය – ඝන මීටර් මිලියන 0.92
• ප්‍රතිලාභී ප්‍රදේශ - පවතින ඉඩම් හෙක්ටයාර 1500 හා නව ඉඩම් හෙක්ටයාර 4500</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ව්‍යාපෘති කාලය</td><td>මූලික ගිවිසුම් කාලය</td><td>මූලස්ථායී වැඩ - 2010 මාර්තු - 2015 මාර්තු</td><td rowspan="2">ප්‍රතිලාභීන්</td><td rowspan="2">පවුල් 6,000</td></tr>
<tr><td>කාලය දීර්ඝ කිරීම</td><td>2015 මාර්තු - 2025</td></tr>
<tr><td colspan="2">ප්‍රතිපාදන 2024 (රු.මි.)</td><td>4,500.00</td><td>2024 වර්ෂයේ මූල්‍ය ප්‍රගතිය (රු.මි.)</td><td>1,687.68</td></tr>
<tr><td colspan="2">සමුච්චිත මූල්‍ය ප්‍රගතිය (රු.මි.)</td><td>82,007.21</td><td>සමස්ථ භෞතික ප්‍රගතිය (%)</td><td>99.97%</td></tr>
<tr><td colspan="2">2024 වර්ෂය තුළ ක්‍රියාත්මක කළ වැඩසටහන</td><td colspan="3">වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ අධීක්ෂණය යටතේ ව්‍යාපෘතියේ ඉතිරි වැඩකටයුතු සිදු කරගෙන යාම සහ දෝෂ නිවැරදි කිරීමේ කටයුතු සඳහා ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරියට හා ශ්‍රී ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය වෙත භාර දීම.</td></tr>
<tr><td colspan="2">2025 වර්ෂය සඳහා ප්‍රතිපාදන (රු.මි.)</td><td colspan="3">1,920.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් ලැබෙන සමස්ථ ප්‍රතිලාභ</td><td colspan="3">• 120 MW විදුලි ජනනය තුළින් වසරකට 230 GWh ක විදුලි බලය ජාතික විදුලි බල පද්ධතියට එකතු කිරීම
• මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ පවතින ඉඩම් හෙක්ටයාර 1500ක් සහ නව ඉඩම් හෙක්ටයාර 4500ක් සඳහා වාරි ජලය සැපයීම
• බදුල්ල, මොණරාගල සහ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කවල පානීය ජල අවශ්‍යතාවය සඳහා ඝන මීටර මිලියන 39 MCM ජලය සැපයීම</td></tr>
</table>

3. මොරගහකන්ද සහ කළු ගඟ ජලාශ ව්‍යාපෘතිය

ඇස්තමේන්තුගත මුදල (රු.මි.)		120,700.00	**ප්‍රතිලාභ ලැබෙන දිස්ත්‍රික්ක**	මාතලේ, පොළොන්නරුව සහ අනුරාධපුරය
මූල්‍ය පහසුකම් සැපයෙන ක්‍රමය		ශ්‍රී ලංකා ජනරජය, සංවර්ධනය සඳහා සෞදි අරමුදල, ජාත්‍යන්තර සංවර්ධනය සඳහා ඔපෙක් අරමුදල, අරාබි ආර්ථික සංවර්ධන සඳහා කුවේට් අරමුදල	**ජලාශ ධාරිතාව (ඝන මීටර මිලියන)/ වගා බිම් ප්‍රමාණය (හෙක්ටයාර්)**	• මොරගහකන්ද - ඝන මීටර මිලියන 557.87 • කළුගඟ - ඝන මීටර මිලියන 248.00
ව්‍යාපෘති කාලය	**මූලික ගිවිසුම් කාලය**	**2007 ජනවාරි - 2015 මාර්තු**	**ප්‍රතිලාභීන්**	මාතලේ, පොළොන්නරුව සහ අනුරාධපුරය දිස්ත්‍රික්ක වල ජනතාව
	කාලය දීර්ඝ කිරීම	**2015 මාර්තු - 2025**		
ප්‍රතිපාදන 2024 (රු.මි.)		1,372.00	**2024 වර්ෂයේ මූල්‍ය ප්‍රගතිය (රු.මි.)**	793.57
සමුච්චිත මූල්‍ය ප්‍රගතිය (රු.මි.)		119,896.64	**සමස්ථ භෞතික ප්‍රගතිය (%)**	99.90
2024 වර්ෂය තුළ ක්‍රියාත්මක කළ වැඩසටහන		• මොරගහකන්ද කළුගඟ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම සඳහා වන්දි ගෙවීම. • නව සංවර්ධන ප්‍රදේශයේ වාරි ඉඩම් රළු මට්ටම් කිරීම • මොරගහකන්ද නව සංවර්ධන ප්‍රදේශයේ නව පදිංචිකරුවන් සඳහා පානීය ජලය සහ ගෘහස්ථ ජලය සැපයීම.		
2025 වර්ෂය සඳහා ප්‍රතිපාදන (රු.මි.)		80.00		
ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් ලැබෙන සමස්ථ ප්‍රතිලාභ		• ඝන මීටර මිලියන 557ක ධාරිතාවයෙන් යුතු මොරගහකන්ද ජලාශය • ඝන මීටර මිලියන 248ක ධාරිතාවයෙන් යුතු කළුගඟ ජලාශය • **විදුලි උත්පාදනය** - වසරකට ගිගාවොට් පැය 114.5ක ජල විදුලි නිෂ්පාදනයක් සිදු කිරීමට අපේක්ෂිතය. එමඟින් වාර්ෂිකව ඉන්ධන සඳහා පිරිවැය රු.මි. 1,545ක් ඉතිරිවේ. • පොදු පරිහරණය සඳහා ගොඩනැගිලි 465 • කි.මී.276කින් යුත් මාර්ග පද්ධතිය • කි.මී.330කින් යුත් ඇළ මාර්ග පද්ධතිය • කුඩා වැව් 11ක් ස්ථාපිත කිරීම • සුළු වැව් 20ක් ස්ථාපිත කිරීම		

	• **කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා හෙක්ටයාර 5,000ක අමතර බිම් ප්‍රමාණයක් එක්වීම.** • **රට තුළ කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදනය වැඩිකිරීම.** ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමත් සමඟ දැනට 100% සිට 154% පමණ වන වගාතීව්‍රතාව 181% දක්වා ඉහළ යනු ඇත. හෙක්ටයාරයකට වී අස්වැන්න වැඩි කිරීම ඇතුළු සෘජු ප්‍රතිලාභ මඟින් වාර්ෂිකව ටොන් 123,000ක අතිරේක කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදනයක් ලබා දෙනු ඇත. එමඟින් ලැබෙන වාර්ෂික ශුද්ධ කෘෂිකාර්මික ප්‍රතිලාභ රු.මි. 4,000ක් ලෙස ගණනය කර ඇත. • මාතලේ, පොළොන්නරුව, අනුරාධපුර සහ ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කවලට පානීය හා කාර්මික ජල පහසුකම් සැපයීම. • **මිරිදිය ධීවර කර්මාන්තය -** සාමාන්‍ය මත්ස්‍ය නිෂ්පාදන විභවය වසරකට ටොන් 4,700ක් පමණ වනු ඇතැයි ඇස්තමේන්තු කර ඇති අතර වාර්ෂික ශුද්ධ ප්‍රතිලාභය රු.මි. 940කි. • **රැකියා අවස්ථා වැඩි කිරීම -** පුද්ගලයින් 650ක් සෘජුවම ව්‍යාපෘතියට බඳවා ගනු ලැබේ. මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ, හෝටල් කළමනාකරණ හා ස්වයං රැකියා පුහුණු ආදිය පැවැත්වීමෙන්/ සංවිධානය කිරීමෙන් වැඩි තරුණ තරුණියන් පුහුණු කරනු ලැබේ. • **පාරිසරික සංචාරක ව්‍යාපාරය වැඩිදියුණු කිරීම -** වස්ගමුව ජාතික වනෝද්‍යානය, මින්නේරිය ජාතික වනෝද්‍යානය සහ රිවර්ස්ටන් ආදිය සංවර්ධනය කිරීමෙන් පරිසර සංචාරක ව්‍යාපාරය වැඩි දියුණු කිරීම. • **ගංවතුර පාලනය -** සෝමාවතිය සහ මනම්පිටිය ප්‍රදේශවල ඇති වූ ගංවතුර හානි පාලනය කිරීම

4. දේශගුණික බලපෑම් අවම කිරීමේ බහු අදියර වැඩසටහන (CResMPA)

ඇස්තමේන්තුගත මුදල (රු.මි.)	26,970.00	**ප්‍රතිලාභ ලැබෙන දිස්ත්‍රික්ක**	ශ්‍රී ලංකාවේ සියලුම දිස්ත්‍රික්ක
මූල්‍ය පහසුකම් සැපයෙන ක්‍රමය	IBRD - ලෝක බැංකුව	**ජලාශ ධාරිතාව (ඝන මීටර මිලියන)/ වගා බිම් ප්‍රමාණය (හෙක්ටයාර්)**	ඝන මීටර් මිලියන 56 හෙක්ටයාර 25,000 පවුල් 35,000
ව්‍යාපෘති කාලය	අවුරුදු 6 (2021 - 2026)	**ප්‍රතිලාභීන්**	• මිලියන 3.5 ක ජනතාවක් - වැඩිදියුණු කළ කාලගුණ සහ ගංවතුර අනතුරු ඇඟවීම් වලින් • පුද්ගලයින් 1,800,000ක් -

			කැලණි ගංගා ද්‍රෝණියේ ගංවතුර සහ දේශගුණයට ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව සඳහා බහුකාර්ය ජල යටිතල පහසුකම්වලින් • පවුල් 35,000ක් - ආහාර සුරක්ෂිතතාව තහවුරු වීම.
ප්‍රතිපාදන 2024 (රු.මි.)	7,019.00	**2024 වර්ෂයේ මූල්‍ය ප්‍රගතිය (රු.මි.)**	2,241.43
සමුච්චිත මූල්‍ය ප්‍රගතිය	2,918.86	**සමස්ථ භෞතික ප්‍රගතිය (%)**	41.60
2024 වර්ෂය තුළ ක්‍රියාත්මක කළ වැඩසටහන	නිරීක්ෂණ ජාලය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා : • කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව (DOM): සපයා ඇති හයිඩ්‍රජන් ජනක යන්ත්‍ර, තියඩොලයිට්, PABX පද්ධති, IBL මෘදුකාංග, DOM සඳහා කාර්යාල ගෘහභාණ්ඩ, සහ ස්වයංක්‍රීය වැසි මාපක ලබා දීම. • වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව (ID): ජල විද්‍යාත්මක අධීක්ෂණ පද්ධතින් ඒකාබද්ධ කොට වෙබ් පාදක අධීක්ෂණ පද්ධතියක් ලෙස ඒකාබද්ධ කිරීම, රසායනාගාර සහ කාර්යාල පරිශ්‍ර ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමෙන් ජල විද්‍යාගාරය වැඩිදියුණු කිරීම, රසායනාගාර උපකරණ, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ (ICT) උපකරණ, ARC GIS මෘදුකාංග, සහ LIDAR ඩ්‍රෝන යානා 3 ක් ලබා දීම, නව ජල විද්‍යාත්මක මධ්‍යස්ථාන 100ක් හඳුනා ගැනීම සඳහා උපදේශන සේවාව ප්‍රදානය කිරීම, ප්‍රාදේශීය ප්‍රධාන ජල විද්‍යාත්මක මධ්‍යස්ථාන 19 ක් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා කොන්ත්‍රාත්තුව ප්‍රදානය කිරීම. • ජල ශක්ති (Hydraulic) රසායනාගාරය වැඩිදියුණු කිරීම: ජල ශක්ති රසායනාගාරය සහ කාර්යාලය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම, විදුලි පද්ධතිය සහ පාලක පැනලය ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම, රසායනාගාර උපකරණ සැපයීම සඳහා කොන්ත්‍රාත්තුව ප්‍රදානය කිරීම. • ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතනය (NBRO): ස්වයංක්‍රීය වැසි මාපක 330ක් සැපයීම සඳහා කොන්ත්‍රාත්තුව ප්‍රදානය කරන ලදී. හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය (EOC) ස්ථාපන කරන ලදී, මේ සඳහා ICT උපකරණ, ප්‍රදර්ශන පැනල් ලබා දෙන ලදී. රට තුළ වායුවල ගුණාත්මකභාවය පරීක්ෂා කිරීමට තත්ත්ව සංවේදක ජාල 100ක් ස්ථාපිත කිරීමට අවශ්‍ය උපකරණ, කාර්යාලීය ගෘහ භාණ්ඩ, gINT, ZodST20, Arc GIS, MATLAB, SarProz, GMS ground water pro, Arc Hydro භූගත ජලය, අනාවැකි සහ පූර්ව අනතුරු ඇඟවීම සඳහා VR SIMLAB, Pix4d මෘදුකාංගය සපයන ලදී.	

	• ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය (DMC): 5 KV ජනක යන්ත්‍ර, ආපදා වලදී ගලවා ගැනීමේ නල, මෙගාෆෝන්, වාහන කළමණාකරනය සඳහා GPS වාහන ලුහුබැඳීමේ පද්ධතිය සැපයීම සහ ප්‍රධාන කාර්යාලය සහ දිස්ත්‍රික් කාර්යාල නවීකරණය සඳහා මාර්ග සිතියමක් සැකසීම සඳහා උපදේශන කොන්ත්‍රාත්තුවක් ලබා දී ඇත. **ලවණතා බාධකය ඉදිකිරීම:** අඹතලේ කැළණි ගඟ හරහා ස්ථිර ලවණතා බාධකයක් ඉදිකිරීම සඳහා කොන්ත්‍රාත්කරුවෙකු බඳවා ගැනීමට අවශ්‍ය සැලසුම් සහ ටෙන්ඩර් ලියකියවිලි අවසන් කිරීම සඳහා CRIP යටතේ සංවර්ධනය කරන ලද මූලික සැලසුමක් සමාලෝචනය කර වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා EGIS ඉංජිනේරු සමාගම උපදේශන සේවාව සඳහා බඳවා ගන්නා ලදී. මෙම උපදේශන සේවාව විසින් දැනට සකස් කර ඇති සැලසුම සහ අදාළ ලියකියවිලි සමාලෝචනය කර, මෙහෙයුම් කාර්යක්ෂමතාව සහ ඉදිකිරීම් පිරිවැය-ඵලදායීතාවය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා පවතින සැලසුමට කරන ලද වෙනස්කම් ඇතුළත් වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කර ඇත. උපදේශක සේවාව බඳවා ගැනීම සඳහා භාවිතා කරන ලද මුල් TOR යටතේ ආවරණය නොවන අමතර වැඩ විෂය පථයක් සඳහා මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත් කර ඇත. අතිරේක වැඩ විෂය පථය පිළිබඳ යෝජනාව ලෝක බැංකුව වෙත ඉදිරිපත් කර ඇත. ඉදිකිරීම් සඳහා කොන්ත්‍රාත්කරුවෙකු බඳවා ගැනීමට අදාළ ලිපි ගොනු, ප්‍රමාණ බිල්පත් සහ ටෙන්ඩර් ලියකියවිලි අවසන් කිරීම සඳහා වන අතිරේක කටයුතු සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලබා ගැනීමට කටයුතු කරන ලදී. **වී ඔය ජලාශ සංවර්ධනය:** පහළ කැලණි ද්‍රෝණියේ ගංවතුර පාලනය කිරීම සඳහා සහ වරාය නගරයට සහ කොළඹ අගනගරයට පානීය ජලය සැපයීම සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු සලසමින් වැසි සමයේදී වැසි ජලය ගබඩා කිරීම සඳහා යටියන්තොට වී ඔය ජලාශය ඉදිකිරීම සඳහා සවිස්තරාත්මක සැලසුමක් සකස් කිරීමට ඉරානයේ Mahab Ghodds ආයතනයේ උපදේශන සේවාව ලබා ගන්නා ලදී. උපදේශක සමාගම ආරම්භක වැඩමුළුවක් පවත්වා කෙටුම්පත් ආරම්භක වාර්තාවක් තාක්ෂණික සමාලෝචන කමිටුව (Technical Review Committee) වෙත ඉදිරිපත් කර ඇත. වී ඔය ජලාශය ඉදිකිරීම සඳහා තෝරාගත් ස්ථානයේ නායයෑමේ මුල් සලකුණු දක්නට ලැබෙන බැවින්, නායයෑම් සංවේදීතාව තවදුරටත් අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා නිර්දේශය ලබා දෙන ලදී. ඒ අනුව, සවිස්තරාත්මක සැලසුම තුළින් නායයෑම අවම කිරීම සඳහා යෝග්‍ය ව්‍යුහාත්මක විසඳුම හඳුනා ගැනීමට NBRO හරහා නායයෑම් සංවේදීතා අධ්‍යයනයක් කිරීමට ප්‍රදානය කර ඇත. වී ඔය ජලාශය ඉදිකිරීම නිසා බලපෑමට ලක් වන ප්‍රජාවන් සඳහා දැනුවත් කිරීමේ ව්‍යාපාරයක් හරහා සියලුම පාර්ශ්වකරුවන් ආවරණය වන පරිදි ජාතික, දිස්ත්‍රික්,

	ප්‍රාදේශීය සහ ග්‍රාම නිලධාරී මට්ටම්වල දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් සහ උපදේශන රැස්වීම් මාලාවක් මෙම ව්‍යාපෘතිය විසින් පවත්වා ඇත. අවතැන් වූ පවුල් 203 ක් පමණ සඳහා නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්මක් සකස් කිරීම සඳහා පදනමක් සපයන පාරිසරික සහ සමාජ බලපෑම් තක්සේරුව (ESIA) අධ්‍යයනය සඳහා TOR සකස් කරන ලදී. මීට අමතරව, ඉදිකිරීම් හා සම්බන්ධ පාරිසරික බලපෑම් හඳුනා ගැනීම සඳහා පාරිසරික බලපෑම් තක්සේරුවක් (EIA) සකස් කිරීමට සැලසුම් කර ඇත. මෙම තක්සේරු කිරීම් සිදු කිරීම සඳහා උපදේශන සමාගම් දෙකක් බඳවා ගැනීම සඳහා TOR සකස් කර ඇත.
2025 වර්ෂය සඳහා ප්‍රතිපාදන (රු.මී)	9,080.00
ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් ලැබෙන සමස්ථ ප්‍රතිලාභ	• දිස්ත්‍රික්ක 25 ක ක්‍රියාත්මක කරන ලද පැකේජවලින් 373,723 දෙනෙකු ප්‍රතිලාභ ලබා ඇත. • ගංවතුර හා නියඟ අවදානමෙන් කුඹුරු හෙක්ටයාර 14,385 ක් ආරක්ෂාවේ. • ප්‍රධාන, මධ්‍යම හා සුළු වාරිමාර්ග යෝජනා ක්‍රමවල කිලෝමීටර 18.9 ක ඇළ මාර්ග වැඩිදියුණු කර ඇත. • කැළණි ගංගා ද්‍රෝණියේ වාර්ෂික සාමාන්‍ය ගංවතුර හානිය අවම වීම.

ව්‍යාපෘති අරමුණු ප්‍රතිඅරමුණුකරණය (Repurposing) යටතේ ක්‍රියාත්මක ප්‍රධාන, මධ්‍යම හා සුළු වාරිමාර්ග ව්‍යාපාර වල හදිසි හා අත්‍යාවශ්‍ය පුනරුත්ථාපන කටයුතුවල ප්‍රගතිය - 2024

අංක	දිස්ත්‍රික්කය	අනුමත ව්‍යාපෘති ගණන	2024 ට අයත් ව්‍යාපෘති	සම්පූර්ණ ප්‍රතිපාදන ප්‍රමාණය (රු. මී.)	ප්‍රගතිය	
					භෞතික (%)	මූල්‍ය (රු. මී.)
1	අම්පාර	62	54	433.01	73.30%	103.28
2	අනුරාධපුරය	48	46	245.77	82.50%	83.09
3	බදුල්ල	50	42	133.27	89.29%	47.90
4	මඩකලපුව	26	25	276.21	89.60%	157.65
5	කොළඹ	49	46	131.13	78.91%	33.70
6	මාතර	69	53	209.73	73.68%	93.08
7	ගාල්ල	59	38	187.35	94.74%	79.77
8	ගම්පහ	61	38	74.90	57.11%	19.25
9	හම්බන්තොට	49	49	302.79	95.31%	159.43
10	කළුතර	43	24	51.97	50.21%	17.47

අංක	දිස්ත්‍රික්කය	අනුමත ව්‍යාපෘති ගණන	2024 ට අයත් ව්‍යාපෘති	සම්පූර්ණ ප්‍රතිපාදන ප්‍රමාණය (රු. මි.)	ප්‍රගතිය	
					භෞතික (%)	මූල්‍ය (රු. මි.)
11	මහනුවර	14	11	27.77	95.64%	12.66
12	කෑගල්ල	31	25	36.55	80.60%	16.89
13	කුරුණෑගල	47	36	133.84	87.83%	47.73
14	මන්නාරම	60	43	167.16	76.93%	45.15
15	මාතලේ	17	12	46.05	86.42%	15.58
16	මොණරාගල	114	89	491.82	92.11%	157.69
17	නුවරඑළිය	13	8	35.16	65.63%	13.24
18	පොළොන්නරුව	143	139	761.04	88.10%	314.05
19	පුත්තලම	32	21	153.40	71.67%	49.03
20	රත්නපුර	334	172	407.96	36.63%	44.17
21	ත්‍රිකුණාමලය	44	42	263.73	90.43%	150.02
22	වවුනියාව	30	30	134.99	93.47%	62.22
23	කිලිනොච්චිය	18	13	88.99	85.38%	10.10
24	මුලතිව්	12	7	68.09	32.14%	3.52
25	යාපනය	18	17	92.45	79.12%	11.94
මුළු ගණන		**1443**	**1080**	**4,955.12**	**75.51%**	**1,748.60**

5. ඒකාබද්ධ ජලාධාර හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ ව්‍යාපෘතිය (IWWRMP)

ඇස්තමේන්තුගත මුදල (රු.මි.)	20,308.70	**ප්‍රතිලාභ ලැබෙන දිස්ත්‍රික්ක**	සියලුම දිස්ත්‍රික්ක
මූල්‍ය පහසුකම් සැපයෙන ක්‍රමය	ලෝක බැංකුව සහ ශ්‍රී ලංකා රජය	**ජලාශ ධාරිතාව (ඝන මීටර මිලියන)/ වගා බිම් ප්‍රමාණය (හෙක්ටයාර්)**	වගා බිම් ප්‍රමාණය (හෙක්ටයාර්) - 201,632
ව්‍යාපෘති කාලය	2021 මැයි - 2026 ඔක්තෝම්බර්	**ප්‍රතිලාභීන්**	1,100,000
ප්‍රතිපාදන 2024 (රු.මි.)	4,397.00	**2024 වර්ෂයේ මූල්‍ය ප්‍රගතිය (රු.මි.)**	3,011.05
සමුච්චිත මූල්‍ය ප්‍රගතිය (රු.මි.)	6,265.03	**සමස්ථ භෞතික ප්‍රගතිය (%)**	71.75%

2024 වර්ෂය තුළ ක්‍රියාත්මක කළ වැඩසටහන	ප්‍රසම්පාදන සහ කොන්ත්‍රාත් වැඩ කටයුතු පහත පරිදිවේ • වැඩ (ඇළ මාර්ග සහ වේලි ප්‍රතිසංස්කරණය) • භාණ්ඩ (උදා - Dam inspection machine) • උපදේශන සේවා • උපදේශන සේවා නොවන (උදා - MIS කළමනාකරණ තොරතුරු පද්ධතිය) *** වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ (ID) කොන්ත්‍රාත් වැඩ - ඇළ මාර්ග සහ වේලි ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සමස්ත වශයෙන් පැකේජ - 10** පැකේජ 6ක් මේ වනවිටත් නිමකොට ඇති අතර, පැකේජ 4ක ඉදිකිරීම් කටයුතු මේ වන විට සිදුවෙමින් පවතී. *** ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරියේ (MASL) කොන්ත්‍රාත් වැඩ - ඇළ මාර්ග සහ වේලි ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සමස්ත වශයෙන් පැකේජ - 09** පැකේජ 5ක් මේ වනවිටත් නිමකොට ඇති අතර, පැකේජ 4ක ඉදිකිරීම් කටයුතු මේ වන විට සිදුවෙමින් පවතී. *** උතුරු පළාත් වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව (NPC) කොන්ත්‍රාත් වැඩ - ඇළ මාර්ග සහ වේලි ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සමස්ත වශයෙන් පැකේජ - 09** පැකේජ 4ක් මේ වනවිටත් නිමකොට ඇති අතර, පැකේජ 3ක ඉදිකිරීම් කටයුතු මේ වන විට සිදුවෙමින් පවතී. පැකේජ 2ක වැඩ කටයුතු ප්‍රසම්පාදන තත්ත්වයේ පවතී. *** නැගෙනහිර පළාත් වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව (EPC) කොන්ත්‍රාත් වැඩ - ඇළ මාර්ග සහ වේලි ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සමස්ත වශයෙන් පැකේජ - 10** පැකේජ 7ක වැඩ කටයුතු ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී. *** ජල සම්පත් මණ්ඩලයේ (WRB) වැඩ කොන්ත්‍රාත් - භූගත ජල කළමනාකරණ ඒකක පුළුල් කිරීම සමස්ත වශයෙන් පැකේජ 02** පැකේජ 1ක වැඩ කටයුතු ක්‍රියාත්මක තත්ත්වයේ පවතින අතර, එක් පැකේජයක් ප්‍රසම්පාදන තත්ත්වයේ පවතී. *** මිලියන 10ක වැඩ කටයුතු ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම - කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ වාරි යටිතල පහසුකම් ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩ කටයුතු (SMIIRW) යටතේ සමස්ත වශයෙන් පැකේජ 782** පැකේජ 758ක වැඩ කටයුතු මේ වන විට නිමවා ඇති අතර, පැකේජ 24ක කටයුතු ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී. *** උපදේශන සේවා - සමස්ත වශයෙන් පැකේජ 20** පැකේජ 9ක් මේ වනවිටත් නිමකොට ඇති අතර, පැකේජ 6ක ඉදිකිරීම් කටයුතු මේ වන විට සිදුවෙමින් පවතී. පැකේජ 5ක වැඩ කටයුතු ප්‍රසම්පාදන තත්ත්වයේ පවතී.

	*** භාණ්ඩ කොන්ත්‍රාත්තු - සමස්ත වශයෙන් පැකේජ 15** පැකේජ 5ක වැඩ කටයුතු මේ වනවිටත් නිමකොට ඇති අතර, එක් පැකේජයක් ක්‍රියාත්මක තත්ත්වයේ පවතී. පැකේජ 9ක් ප්‍රසම්පාදන තත්ත්වයේ පවතී. *** උපදේශන සේවා නොවන - සමස්ත වශයෙන් පැකේජ 4** පැකේජ 2ක් වැඩ නිමවා ඇති අතර, පැකේජ 2ක් ක්‍රියාත්මක තත්ත්වයේ පවතී.
2025 වර්ෂය සඳහා ප්‍රතිපාදන (රු.මී.)	5,550.00
ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් ලැබෙන සමස්ථ ප්‍රතිලාභ	• අවදානම් සහිත වේලි ප්‍රමාණය 18 සිට 8 තෙක් පහළ නැංවීම • වාරි හෝ ජලාපවහන සේවා ලබා දීම තුළින් නවතම/ සංවර්ධිත ප්‍රදේශයන්හි භූමි වපසරිය හෙක්ටයාර් 110,827.86 දක්වා වර්ධනය කිරීම • වාරි යටිතල පහසුකම් වල ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු හේතුවෙන් සෘජුවම ප්‍රතිලාභ ලබන පුද්ගලයින් සංඛ්‍යාව 1,100,000 ක් ඉලක්ක කෙරේ. • ප්‍රතිසංස්කරණය කරන ලද වේලි සංඛ්‍යාව 18 ක් ලෙස ඉලක්ක කෙරේ. • ප්‍රතිසංස්කරණය කරන ලද ඇළ මාර්ග සංඛ්‍යාව 14 ක් ලෙස ඉලක්ක කෙරේ.

ව්‍යාපෘති අරමුණු ප්‍රතිඅරමුණුකරණය (Repurposing) යටතේ ක්‍රියාත්මක ප්‍රධාන, මධ්‍යම හා සුළු වාරිමාර්ග ව්‍යාපාර වල හදිසි හා අත්‍යාවශ්‍ය පුනරුත්ථාපන කටයුතුවල ප්‍රගතිය - 2024

අංක	දිස්ත්‍රික්කය	අනුමත ව්‍යාපෘති ගණන	2024 ට අයත් ව්‍යාපෘති	සම්පූර්ණ ප්‍රතිපාදන ප්‍රමාණය (රු. මී.)	ප්‍රගතිය	
					භෞතික (%)	මූල්‍ය (රු. මී.)
1	අම්පාර	70	70	217.50	100%	130.512
2	අනුරාධපුරය	51	51	145.00	100%	116.533
3	බදුල්ල	28	28	107.11	100%	64.717
4	මඩකලපුව	37	37	136.98	100%	92.957
5	කොළඹ	13	13	40.31	100%	7.143
6	මාතර	18	18	40.31	100%	27.893
7	ගාල්ල	23	23	49.11	100%	20.578
8	ගම්පහ	19	19	80.52	100%	20.615
9	හම්බන්තොට	38	38	132.92	100%	89.279
10	කළුතර	8	8	80.52	100%	12.124
11	මහනුවර	9	9	40.31	100%	30.086

අංක	දිස්ත්‍රික්කය	අනුමත ව්‍යාපෘති ගණන	2024 ට අයත් ව්‍යාපෘති	සම්පූර්ණ ප්‍රතිපාදන ප්‍රමාණය (රු. මි.)	ප්‍රගතිය	
					භෞතික (%)	මූල්‍ය (රු. මි.)
12	කෑගල්ල	6	6	46.69	98%	11.845
13	කුරුණෑගල	21	21	76.56	100%	52.491
14	මන්නාරම	26	26	120.83	100%	90.332
15	මාතලේ	30	30	80.62	100%	64.913
16	මොණරාගල	79	79	283.52	95%	130.717
17	නුවරඑළිය	17	17	80.52	100%	52.567
18	පොළොන්නරුව	88	88	320.55	100%	226.601
19	පුත්තලම	13	13	40.31	100%	33.814
20	රත්නපුර	55	55	112.04	100%	129.772
21	ත්‍රිකුණාමලය	48	48	231.13	100%	163.021
22	වවුනියාව	31	31	145.00	100%	116.096
23	කිලිනොච්චිය	17	17	80.52	100%	38.126
24	මුලතිව්	8	8	40.31	100%	33.565
25	යාපනය	29	29	170.81	100%	79.439
මුළු ගණන		**782**	**782**	**2,900.00**	**99%**	**1835.74**

6. ඒකාබද්ධ ජල කළමනාකරණ ප්‍රවේශයක් තුළින් ශ්‍රී ලංකාවේ වියළි කලාපයේ කුඩා ඉඩම් හිමි ගොවීන්ගේ දේශගුණික විපර්යාසවලට මුහුණදීමේ ශක්තිය වර්ධනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය (වැව්ගම් පුබුදුව - CRIWMP)

ඇස්තමේන්තුගත මුදල (රු.මි.)	12,940.00 (ඇ. ඩො 1 = රු. 250) ඇ.ඩො. මි. 52.08	**ප්‍රතිලාභ ලැබෙන දිස්ත්‍රික්ක**	අනුරාධපුර, පොළොන්නරුව, කුරුණෑගල, පුත්තලම, වවුනියාව, මන්නාරම, ත්‍රිකුණාමලය
මූල්‍ය පහසුකම් සැපයෙන ක්‍රමය	හරිත දේශගුණ අරමුදල / ශ්‍රී ලංකා රජය - සම මූල්‍ය දායකත්වය	**ජලාශ ධාරිතාව (ඝන මීටර මිලියන)/ වගා බිම් ප්‍රමාණය (හෙක්ටයාර්)**	සුළු වාරි පද්ධති - 325 හෙක්ටයාර - 5,000

ව්‍යාපෘති කාලය	2017 ජූනි -2025	**ප්‍රතිලාභීන්**	1,950,374
ප්‍රතිපාදන 2024 (රු.මී.)	2,531.00	**2024 වර්ෂයේ මූල්‍ය ප්‍රගතිය (රු.මී.)**	රු.මී 2348.54 (වාරි මාර්ග අමාත්‍යාංශය) රු.මී188.029 (එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන) එකතුව රු.මී 2536.57
සමුච්චිත මුල්‍ය ප්‍රගතිය (රු.මී.)	රු.මී 7575.50 (අමාත්‍යාංශය මඟින්) රු.මී 3246.50 (එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන මඟින්) සෘජු වියදම් රු.මී : 10,822.00	**සමස්ථ භෞතික ප්‍රගතිය (%)**	93 %
2024 වර්ෂය තුළ ක්‍රියාත්මක කළ වැඩසටහන	**වාරිමාර්ග පුනරුත්ථාපන සංරචකය යටතේ,** • 2024 දී, ග්‍රාමීය වාරිමාර්ග පද්ධති (VIS) 26ක උඩුගං සංවර්ධන කටයුතු ආරම්භ කෙරිණි. • පෙර වසරේ සංවර්ධන කටයුතු ආරම්භ කළ වැව් 44ක් ද ඇතුළත්ව මෙම වසරේ උඩු ගං සංවර්ධනය නිම කළ වැව් 49කි. • 2024 දී, ග්‍රාමීය වාරිමාර්ග පද්ධති (VIS) 43ක යටිහං සංවර්ධන කටයුතු ආරම්භ වූ අතර පෙර වසරේ සංවර්ධන කටයුතු ආරම්භ කළ වැව් ද ඇතුළත්ව මේ වසරේ යටිගං සංවර්ධනය නිම කළ වැව් 71කි. • පාරිසරික අයිතිය සහ තිරසාර සංවර්ධනය ඇති කරනු වස් ග්‍රාමීය වාරිමාර්ග පද්ධති 316ක් සඳහා සංරක්ෂණ ප්‍රදේශ සඳහා මායිම් දක්වමින් නීත්‍යානුකූල වශයෙන් බලාත්මක සැලසුම් සකස් කරනු ලැබිණි. • ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම් දෘශ්‍යකරණයට සහාය වීම සඳහා පුළුල් භූගෝලීය දත්ත ගබඩාවක් නිර්මාණය කර ඇත. මෙය ප්‍රගතිය නිරීක්ෂණය කිරීමට සහ ප්‍රතිලාභීන් හඳුනා ගැනීමට GPS පිහිටීම භාවිතා කරයි. **දේශගුණික සුහුරු කෘෂිකාර්මික සංරචකය යටතේ,** • ග්‍රාමීය වාරිපද්ධති (VIS) 13 ක ජල කළමනාකරණ ආදර්ශන සාර්ථකව නිම කරන ලද අතර පහත ප්‍රධාන තාක්ෂණයන් ඇතුළත් වේ. • ඒකාන්තර තෙත් හා වියළි ජල කලමණාකරණ ක්‍රමවේදය (AWD); ගොවීන් 644ක් සමඟ අඩුවන ජල මට්ටම සඳහා සංවේදී ආලෝක පද්ධති තාක්ෂණය ආදර්ශණය; ගොවීන් 326ක් සමඟ පැරෂුට් වී ගොවිතැන; පේළි වැපිරීම, බිම් කොටස් ඒකාබද්ධ කිරීම (බිම් කැබලි 1,275 සිට 360 දක්වා අඩු කිරීම) අක්කර 185.9 (හෙක්ටයාර 75.3) ලේසර් මට්ටම් කිරීම. • ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ පමණක් කෘෂි තාක්ෂණ ගොවිපළ පිහිටුවීම සිදුකරමින් පවතී.		

	පානීය ජල සංරචකය යටතේ 2024 වසර තුළ, • සෑම පාසලකටම වැසි ජලය රැස් කිරීමේ ටැංකි 2ක් බැගින් පාසල් 49ක් සඳහා වැසි ජලය රැස්කිරීමේ ටැංකි සවිකිරීම අවසන් කරනු ලැබිණි. • විශාල පරිමාණ පෙරහන් පද්ධති 10 ක් ස්ථාපනය කරනු ලැබේ. 06ක් ස්ථාපනය අවසන් කර ඇත. සමස්ථය 80% ක භෞතික ප්‍රගතියක් සහිතව සිදු වේ. • කුඩා පරිමාණ පෙරහන් පද්ධති 28ක් ස්ථාපනය කිරීම අවසන් කර ඇති අතර අතිරේක පද්ධති 20ක් ස්ථාපනය කිරීම දැනට සිදුවෙමින් පවතී, සමස්ථය 80%ක භෞතික ප්‍රගතියක් සහිතව සිදු වේ • කාර්යක්ෂම ජල සංරක්ෂණ පිළිවෙත් ප්‍රවර්ධනය කරමින් පවුල් 84 කට සහ පාසල් 19 කට වැසි ජලය රැස් කිරීමේ ටැංකි නඩත්තු කිරීම පිළිබඳ පුහුණුව ලබා දෙන ලදී. **ආපදා ප්‍රතිචාර සහ සූදානම සංරචකය යටතේ,** • කෘෂිකාර්මික කන්න දෙක සඳහා දිස්ත්‍රික් කාලගුණ උපදේශන, දිස්ත්‍රික්කය තුළ දිස්ත්‍රික්කයට ගැළපෙන ලෙස සංවර්ධනය කරන ලදී. • ගැඹුර මැනීමේ මිනුම් උපකරණ 53 ක් සහ ජල ප්‍රවාහ මාපක 132 ක් සවි කර ඇත. • ව්‍යාපෘතිය මගින් ජල පාලකවරුන් 250 දෙනෙකු සාර්ථකව පුහුණු කර ඇත. • දේශගුණයට ඔරොත්තු දෙන ජල සුරක්ෂිතතාව සහ ආරක්ෂක සැලසුම් පිළිබඳ පුහුණුකරුවන් පුහුණු කිරීමේ (TOT) වැඩසටහනක් නිලධාරීන් 51 දෙනෙකු සඳහා පවත්වන ලදී. • කෘෂි කාලගුණ විද්‍යා උපදේශන ගොවීන් 7,000 කට බෙදා හරින ලදී • ගංවතුර කළමනාකරණය සඳහා සම්මත මෙහෙයුම් ක්‍රියා පටිපාටි (SOPs) සකස් කිරීම ව්‍යාපෘතියේ කොටසක් ලෙස ආරම්භ කර ඇත.
2025 වර්ෂය සඳහා ප්‍රතිපාදන (රු.මි.)	1,000.00
ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් ලැබෙන සමස්ථ ප්‍රතිලාභ	• ග්‍රාමීය වාරිමාර්ග පද්ධති 325 ක් වැඩි දියුණු කිරීම සහ දේශගුණික සුහුරු කෘෂිකාර්මික පිළිවෙත් මඟින් මෙම සුළු වාරි පද්ධති වල ඇති හෙක්ටයාර 9,750 ක වගා තීව්‍රතාවය 0.8 සිට 1.6 දක්වා වැඩි කර මෙම ප්‍රදේශයේ ජනතාවගේ දේශගුණික විපර්යාසයන්ට අනුහුරු වීමේ හැකියාව නහා සිටුවීම . • ප්‍රතිලාභීන් 520,000 කට කෘෂි දේශගුණික උපදේශණ ලබා දීම තුළින් දේශගුණික විපර්යාසයනට අනුහුරු වීමේ හැකියාව නහා සිටුවීම. • දේශගුණයට ඔරොත්තු දෙන, විමධ්‍යගත ජල කළමනාකරණ විසඳුම් වන ග්‍රාමීය ජල සම්පාදන ක්‍රම 07ක් පිහිටුවීම, වැඩි දියුණු කළ ජල පිරිපහදු පද්ධති (විශාල පරිමාණ 70ක් සහ කුඩා පරිමාණ 16ක්) ස්ථාපනය සහ වැසි ජල රැස්කිරීමේ ටැංකි පද්ධති 4,000ක් ස්ථාපනය, පානීය ජල කලමණාකරණ සැලසුම් සකස් කිරීම හරහා අවදානමට ලක්විය හැකි ප්‍රජාවෙහි පුද්ගලයන් 122,715 කට වසර පුරා සුරක්ෂිත පානීය ජලය සැපයීම. • ඵලදායි කාලගුණික තත්ත්ව අධීක්ෂණ පද්ධති ස්ථාපනය කිරීම, කෘෂි කාලගුණ

	උපදේශන, ජල කලමණාකරණ උපදේශණ බෙදා හැරීම, පූර්ව අනතුරු ඇඟවීම් පද්ධති ශක්තිමත් කිරීම සහ ආපදා සඳහා ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ හැකියාව වැඩි දියුණු කිරීම මගින් ගංවතුර සහ නියඟයේ අවදානමට ලක්විය හැකි 450,000ක ප්‍රජාවන්ගේ ඒ සඳහා අනුවර්තනය වීමේ හැකියාව වැඩි දියුණු කිරීම.

7. නකල්ස් කඳුවැටියේ අවදානමට ලක්ව ඇති ගංගා ද්‍රෝණි, දිය ඇළි ආශ්‍රිත ප්‍රදේශ සහ පහළ ජල පෝෂක ප්‍රදේශයේ වාසය කරන ගොවීන් සහ වැවිලි ප්‍රජාවගේ දේශගුණික විපර්යාසයන්ට ඔරොත්තු දීමේ ශක්තිය වැඩි දියුණු කිරීම (හරිත දේශගුණික අරමුදල)

ඇස්තමේන්තුගත මුදල (රු.මි.)	14,692.50 (ඇ.ඩො. 1 = රු.300) ඇ.ඩො. මි. = 48.975	**ප්‍රතිලාභ ලැබෙන දිස්ත්‍රික්ක**	මාතලේ, මහනුවර, අනුරාධපුර, කුරුණෑගල, පුත්තලම
මූල්‍ය පහසුකම් සැපයෙන ක්‍රමය	හරිත දේශගුණික අරමුදල සහ ශ්‍රී ලංකා රජය	**ජලාශ ධාරිතාව (ඝන මීටර මිලියන)/ වගා බිම් ප්‍රමාණය (හෙක්ටයාර්)**	කඳුකර ජල පෝෂක හෙක්ටයාර් 166,254 වී වගාකළ පහත්බිම් හෙක්ටයාර් 122,150
ව්‍යාපෘති කාලය	අවුරුදු 6 (2023 ජනවාරි - 2029)	**ප්‍රතිලාභීන්**	ස්ත්‍රී - 138,003 පුරුෂ - 130,640
ප්‍රතිපාදන 2024 (රු.මි.)	1010.00	**2024 වර්ෂයේ මූල්‍ය ප්‍රගතිය (රු.මි.)**	410.93
සමුච්චිත මූල්‍ය ප්‍රගතිය (රු.මි.)	437.39	**සමස්ථ භෞතික ප්‍රගතිය (%)**	6%
2024 වර්ෂය තුළ ක්‍රියාත්මක කළ වැඩසටහන	• ඉවුරු ආරක්ෂා කිරීම සහ පාරවල් දෙපස ජලය බැසයන කාණු පද්ධති කළමනාකරණය - 1% • ගම්බද වැව්, පොකුණු, සහ වාරි පද්ධති පුනරුත්ථාපනය හා ස්ථාපිත කිරීම - 2% • වනාන්තරවල මොසෙයික් භූ දර්ශන ප්‍රති-ස්ථාපනය කිරීම - 1% • ඉහළ ජල පෝෂක ප්‍රදේශවල මෙන්ම පහළ ජලාධාර ප්‍රදේශවල වාරි ජල සම්පාදිත වී වගාවේ අස්වනු ඉහළ නැංවීම - 2% • කුඩා ඉඩම්හිමි නිෂ්පාදන තිරසරබව ශක්තිමත් කිරීම - 2% • තිරසර වැවිලි ප්‍රතිස්ථාපනය හා අස්වනු වැඩි කිරීම - 8% • විශේෂයෙන් කුඩා ඉඩම්හිමි හා යැපුම් ගොවීන්ගේ නිෂ්පාදන සඳහා දේශීය අගය දාම සිතියම්කරණය සහ හරිත වෙළඳපොල ඇගැයීම - 1% • උප ගංගා ද්‍රෝණි මට්ටමින් සමෝධානිත ඉඩම් පරිහරණ ප්‍රතිපත්තිය හා සැලසුම්කරණ යාන්ත්‍රණය සම්පාදනය කිරීම - 40%		

	• ඉඩම් පරිහරණය සැලසුම් කිරීම, දේශගුණයට අනුවර්තනය වීම, වෙළඳපල තොරතුරු සහ මැදිහත්වීමේ විකල්පයන්ගේ කාර්යසාධනය අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා හවුල් තොරතුරු පද්ධතියක් සංවර්ධනය කිරීම - 3% • අනුවර්තන විකල්ප සඳහා වන අනුවර්තනීය හා සහභාගිත්ව සම-සැලසුම්කරණ ක්‍රමවේද හා මෙවලම් පිළිබඳ පුහුණුව ලබා දීම - 5% • සන්දර්භයට ගැලපෙන විකල්පයන් සහ තිරසර ඉඩම් කළමනාකරණය, තිරසර ආකාරයට කෘෂි අස්වනු ඉහළ නැංවීම සහ අගය දාම වැඩිදියුණු කිරීමේ විකල්ප ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා සරල භාවිත මාර්ගෝපදේශ, අත්පොත් සහ මෙවලම් සම්පාදනය කිරීම සහ සකස් කිරීම - 5%
2025 වර්ෂය සඳහා ප්‍රතිපාදන (රු.මී.)	2,400.00
ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් ලැබෙන සමස්ථ ප්‍රතිලාභ	• මිලියන 1.3 ක ජනතාවක් (51.4% කාන්තාවන්) සඳහා විවිධාංගීකරණය වූ, දේශගුණයට ඔරොත්තු දෙන විකල්ප ජීවනෝපාය මාර්ග හඳුන්වා දීම මඟින් ඔවුන් හට දේශගුණික විපර්යයාස වලට අනුහුරු වීමේ හැකියාව වැඩි දියුණු කිරීම. • හෙක්ටයාර 346,000ක් වන කෘෂි පාරිසරික පද්ධති සහ ස්වභාවික පරිසර පද්ධති (උස් බිම් / පහත් බිම් ද ඇතුළුව) දේශගුණික විචල්‍යතා සහ වෙනස්වීම් වලට ප්‍රතිචාර දැක්වීම සඳහා ආරක්ෂා කර ශක්තිමත් කිරීම.

වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව

මහා පරිමාණසහ මධ්‍යම පරිමාණ වාරි ව්‍යාපෘති

1. යාන් ඔය ව්‍යාපෘතිය
2. මොරාණ ජලාශය
3. ඇල්ල වැව ජලාශය
4. රූගම් කිතුල් ජලාශය (මුන්දෙනිආරු ගංගා ද්‍රෝණි සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය)
5. කැළණි ගඟ ආරක්ෂණ බැමි ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය
6. ගොඩිගමුව වැව සංවර්ධනය හා වැඩිදියුණු කිරීම
7. උමා ඔය පහළ නිම්න සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය
8. හිඹිලියාකඩ වත්තේගෙදර වාරිමාර්ග යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම.
9. තල්පිටිගල ජලාශ ව්‍යාපෘතිය
10. පහළ මල්වතු ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය
11. බැරැක් ප්ලේන් සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය
12. ඒරු වැව - මහකනදරාව පෝෂිත ඇළ ව්‍යාපෘතිය

01 යාන් ඔය ව්‍යාපෘතිය

ඇස්තමේන්තුගත මුදල		රු.මි. 48,355.30	**ප්‍රතිලාභ ලබන දිස්ත්‍රික්ක**	අනුරාධපුරය සහ ත්‍රිකුණාමලය
මූල්‍ය පහසුකම් සැපයෙන ක්‍රමය		ශ්‍රී ලංකා ජනරජය	**ජලාශ ධාරිතාව/ වගා භූමි ප්‍රමාණය**	ඝන මීටර මිලියන 169 නව ප්‍රදේශය හෙක්ටයාර 1,515 ඇතුළුව හෙක්ටයාර 8,700
ව්‍යාපෘති කාලය	**මූලික ගිවිසුම් කාලය**	2012 පෙබරවාරි - 2019 දෙසැම්බර්	**ප්‍රතිලාභීන්**	පවුල් 9,000ක්
	කාලය දීර්ඝ කිරීම	2019 දෙසැම්බර් - 2024*		
2024 සඳහා ප්‍රතිපාදන		රු.මි. 6,000.00	**2024 වර්ෂයේ මූල්‍ය ප්‍රගතිය**	රු.මි. 2,573.03
සමුච්චිත මූල්‍ය ප්‍රගතිය		රු.මි. 41,956.83	**සමස්ථ භෞතික ප්‍රගතිය (%)**	95.42
2024 තුළ ක්‍රියාත්මක කළ වැඩසටහන		• ඉස්සන්වැව නව වාරි ඉඩම් සංවර්ධනය කිරීම. • ජයන්තිවැව පහළ නිම්න සංවර්ධනය කිරීම. • දකුණු ඉවුර ඇළ යටතේ ජලය සපයනු ලබන ඇළ පද්ධතිය වැඩිදියුණු කිරීම. • පුල්මුඩේ අමුණ සහ ඒ යටතේ ජලය සපයන ඇළ පද්ධතිය වැඩිදියුණු කිරීම. • ජලාශය සහ වම් ඉවුරු ප්‍රධාන ඇළ ඉදිකිරීම සඳහා අත්පත් කර ගත් ඉඩම් සඳහා වන්දි ගෙවීම්. • විකල්ප කුඹුරු ඉඩම් සඳහා වන්දි ලබා දීම. • වාහල්කඩ කපුගොල්ලැව මාර්ගය ඉදි කිරීම. • ඉදුල්හිටියව කුඹුරු ඉඩම් සංවර්ධනය කිරීම		
2025 වර්ෂය සඳහා ප්‍රතිපාදන		රු.මි. 2,350.00		
2025 සඳහා යෝජිත වැඩසටහන්		• ඉස්සන්වැව නව වාරි ඉඩම් සංවර්ධනය අවසන් කිරීම . • ජයන්තිවැව පහළ නිම්න සංවර්ධනය, දකුණු ඉවුර ඇළ යටතේ ජලය සපයනු ලබන ඇළ පද්ධතිය සංවර්ධනය, පුල්මුඩේ අමුණ සහ ඒ යටතේ ජලය සපයන ඇළ පද්ධතිය වැඩිදියුණු කිරීම අවසන් කිරීම. • ජලාශය සහ වම් ඉවුරු ප්‍රධාන ඇල ඉදිකිරීම සඳහා අත්පත් කර ගත් ඉඩම් සඳහා වන්දි ගෙවීම්. • විකල්ප කුඹුරු ඉඩම් ලබා දීම අවසන් කිරීම. . • වාහල්කඩ කපුගොල්ලැව මාර්ගය ඉදි කිරීම අවසන් කිරීම • යාන් ඔය වාන් ඇළ හරහා ඉදි කිරීමට නියමිත පාලම නිම කිරීම. • ඉදුල්හිටියාව නව වාරි ඉඩම් සංවර්ධනය අවසන් කිරීම . • විදුලි වැටවල් ඉදිකිරීම අවසන් කිරීම.		

ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් ලැබෙන සමස්ථ ප්‍රතිලාභ	• නව ඉඩම් හෙක්ටයාර 1,515 ක් ඇතුළුව වාරි ජල පහසුකම් හෙක්ටයාර 8,700කට සපයා දීම. • අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ පවුල් 50,000කට සහ ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කයේ පවුල් 20,000කට පානීය ජලය සැපයීම. • කිලෝමීටර් 8ක කාපට් මාර්ගය සහ කිලෝමීටර 40ක බොරළු මාර්ග සංවර්ධනය කිරීම. • ජලය, විදුලිය, පාසල්, පොදු ගොඩනැගිලි ආදිය සැපයීම ඇතුළුව මල්පෝරුව, කපුවත්ත, උරුව, ඕමාරකඩ සහ D6 වාහල්කඩ නැවත පදිංචි කිරීමේ ගම්මාන සංවර්ධනය කිරීම. • කිලෝමීටර 16 ක දිගින් යුතු අලි වැට ඉදිකිරීම • ගෝමරන්කඩවල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පදවිය මහා වාරි යෝජනා ක්‍රමය, යාන්ඔය අමුණ යෝජනා ක්‍රමය සහ කුඩා/මධ්‍යම පරිමාණ වැව්වල ජල භිහය විසඳීම. • මිරිදිය ධීවර හා පශු සම්පත් කර්මාන්තය සඳහා පහසුකම් සැලසීම. • වාහල්කඩ සහ ත්‍රිකුණාමලය අතර ප්‍රවාහන දුර කිලෝමීටර 60කින් පමණ අවම කිරීම.

*කාලය දීර්ඝ කිරීමට ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කර ඇත.

02 මොරාණ ජලාශය

ඇස්තමේන්තුගත මුදල		රු.මි. 2,900.00	**ප්‍රතිලාභ ලබන දිස්ත්‍රික්ක**	බදුල්ල
මූල්‍ය පහසුකම් සැපයෙන ක්‍රමය		ශ්‍රී ලංකා ජනරජය	**ජලාශ ධාරිතාව/ වගා භූමි ප්‍රමාණය**	ඝන මීටර මිලියන 16 හෙක්ටයාර 570
ව්‍යාපෘති කාලය	**මූලික ගිවිසුම් කාලය**	2012 - 2015	**ප්‍රතිලාභීන්**	පවුල් 1,300
	කාලය දීර්ඝ කිරීම	2015 - 2024		
2024 සඳහා ප්‍රතිපාදන		රු.මි. 170.00	**2024 වර්ෂයේ මූල්‍ය ප්‍රගතිය**	රු.මි. 48.08
සමුච්චිත මූල්‍ය ප්‍රගතිය		රු.මි. 2,773.95	**සමස්ථ භෞතික ප්‍රගතිය (%)**	99.64
2024 තුළ ක්‍රියාත්මක කළ වැඩසටහන		• ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම සහ ජලාශය සහ ඇළ සඳහා අත්පත් කරගත් දේපල සඳහා වන්දි ගෙවීම.		
2025 වර්ෂය සඳහා ප්‍රතිපාදන		-		

2025 සඳහා යෝජිත වැඩසටහන්	• ඉඩම් බෙදා හැරීම සහ නැවත පදිංචි කිරීම
ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් ලැබෙන සමස්ථ ප්‍රතිලාභ	• ඉඩම් හෙක්ටයාර 570කට සහ පවුල් 1300කට වාරි ජලය සැපයීම. • පවුල් 500කට පානීය ජලය සැපයීම. • කිලෝමීටර් 25ක මාර්ගයක් ඉදිකිරීම. • මීමැසි පාලනය හා මිරිදිය ධීවර කර්මාන්තය සම්බන්ධ වැඩසටහන් පැවැත්වීම. • ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල ප්‍රජා ක්‍රියාකාරකම් වැඩිදියුණු කිරීමක් ලෙස ප්‍රජා ශාලා දෙකක් ඉදිකිරීම, තැපැල් කාර්යාල ඉදිකිරීම, යාල්වෙල සහ කුඩාලුණු විද්‍යාල වලට ප්‍රවේශ මාර්ග වැඩිදියුණු කිරීම. • නැවත වන වගා වැඩසටහන.

03 ඇල්ල වැව ජලාශ ව්‍යාපෘතිය

ඇස්තමේන්තුගත මුදල		රු.මි. 2,950.00	**ප්‍රතිලාභ ලබන දිස්ත්‍රික්ක**	රත්නපුර
මූල්‍ය පහසුකම් සැපයෙන ක්‍රමය		ශ්‍රී ලංකා ජනරජය	**ජලාශ ධාරිතාව/ වගා භූමි ප්‍රමාණය**	ඝන මීටර මිලියන 1.91 දැනට පවතින ඉඩම් හෙක්ටයාර 456 සහ නව ඉඩම් හෙක්ටයාර 141.6
ව්‍යාපෘති කාලය	**මූලික ගිවිසුම් කාලය**	2021 - 2024	**ප්‍රතිලාභීන්**	පවුල් 4,000
	කාලය දීර්ඝ කිරීම	2024 - 2026		
2024 සඳහා ප්‍රතිපාදන		රු.මි. 500.00	**2024 වර්ෂයේ මූල්‍ය ප්‍රගතිය**	රු.මි. 173.17
සමුච්චිත මූල්‍ය ප්‍රගතිය		රු.මි. 474.72	**සමස්ථ භෞතික ප්‍රගතිය (%)**	35.57
2024 තුළ ක්‍රියාත්මක කළ වැඩසටහන		• ප්‍රධාන බැම්මේ ඉදිකිරීම් 22%ක් අවසන් කර ඇත. • සොරොව්වේ වැඩ කටයුතු 60% කින් අවසන් කිරීම. • සැඳලි වේල්ලෙහි ඉදිකිරීම් 22%ක් අවසන් කර ඇත.		
2025 වර්ෂය සඳහා ප්‍රතිපාදන		රු.මි. 1,000.00		
2025 සඳහා යෝජිත වැඩසටහන්		• ප්‍රධාන වේල්ල ඉදිකිරීම • සොරොව්ව සහ පහළ පිටවාන ඉදිකිරීම • වේල්ල අංක 02 ඉදිකිරීම • වේල්ල අංක 03 ඉදිකිරීම		

	• වාන් නිර්මිතය ඉදිකිරීම • නැවත පදිංචි කිරීම, වන්දි ගෙවීම සහ යටිතල පහසුකම් සැපයීම • පහළ නිම්න සංවර්ධන කටයුතු සිදුකිරීම
ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් ලැබෙන සමස්ථ ප්‍රතිලාභ	• කෘෂිකාර්මික හා ගෘහාශ්‍රිත කටයුතු සඳහා ජලය සැපයීමෙන් ප්‍රදේශයේ වෙසෙන ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය ඉහළ නැංවීම. • වියළි කාලවලදී වාරි කෘෂිකර්මාන්තය සඳහා ජල සුරක්ෂිතතාව සහතික කිරීම. • හුලන්දා ඔය සහ පනාමුර ව්‍යාපාර වල වගා තිව්‍රතාවය වැඩි කිරීම සහ නව ඉඩම් අක්කර 350කට වාරි ජල පහසුකම් ලබා දීම. • කොලොන්න ජල සම්පාදන යෝජනා ක්‍රමය සඳහා පානීය ජල ඉල්ලුම දිනකට ඝන මීටර 7,000ක් සැපයීම. • මිරිදිය ධීවර කර්මාන්තයට සහ පාරිසරික අවශ්‍යතාවලට දායකත්වය සැපයීම.

04 මුන්දෙණි ආරු ගංගා ද්‍රෝණි සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය (රූගම් කිතුල් ජලාශය)

ඇස්තමේන්තුගත මුදල		රු.මි. 24,140.60	**ප්‍රතිලාභ ලබන දිස්ත්‍රික්ක**	අම්පාර, මඩකලපුව
මූල්‍ය පහසුකම් සැපයෙන ක්‍රමය		ශ්‍රී ලංකා ජනරජය සහ විදේශ ණය	**ජලාශ ධාරිතාව/ වගා භූමි ප්‍රමාණය**	රූගම් කිතුල් - ඝන මීටර මිලියන 58 මහා ඔය- ඝන මීටර මිලියන 80 හෙක්ටයාර 6,500
ව්‍යාපෘති කාලය	**මූලික ගිවිසුම් කාලය**	2016 - 2021	**ප්‍රතිලාභීන්**	පවුල් 50,000
	කාලය දීර්ඝ කිරීම	2021 - 2027		
2024 සඳහා ප්‍රතිපාදන		GoSL - රු.මි. 110.00	**2024 වර්ෂයේ මූල්‍ය ප්‍රගතිය**	රු.මි. 21.39
සමුච්චිත මූල්‍ය ප්‍රගතිය		රු.මි. 384.16	**සමස්ථ භෞතික ප්‍රගතිය (%)**	2.32
2024 තුළ ක්‍රියාත්මක කළ වැඩසටහන		ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේ මූලික කටයුතු සිදු කිරීම		
2025 වර්ෂය සඳහා ප්‍රතිපාදන		රු.මි. 100.00		
2025 සඳහා යෝජිත වැඩසටහන්		• ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම සහ නැවත පදිංචි කිරීමේ කටයුතු • පූර්ව සැලසුම් වැඩ • මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තු වැඩ (ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේ අවසන් ඇඳීම) • නැවත පදිංචි කිරීමේ ප්‍රදේශයේ මූලික ප්‍රවේශ කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරීම.		

ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් ලැබෙන සමස්ථ ප්‍රතිලාභ	• පවුල් 10,000කට අයත් වගා කළ හැකි සහ වගා කටයුතු සිදු කරන ඉඩම් හෙක්ටයාර 6,500ක් සඳහා වාරි පහසුකම් සපයා දීම. • මඩකලපුව සහ අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ පවුල් 31,000කට පානීය ජලය සැපයීම. • පහළ නිම්නයේ ගංවතුර පාලනය කිරීම. • ජලාශ දෙකෙහිම මිරිදිය මත්ස්‍ය නිෂ්පාදනය වසරකට මෙට්‍රික් ටොන් 800කින් වැඩි කිරීම. • කිලෝමීටර් 85ක මාර්ග ජාලයක් ඉදිකිරීම. • නගර සංවර්ධනය කිරීම. • අලි වැට ඉදිකිරීම. • නැවත වන වගා වැඩසටහන. • ආදායම් උත්පාදනය කිරීමේ වැඩසටහන් සහ පුහුණුව (කෘෂිකාර්මික හා පශු සම්පත් ව්‍යාප්තිය).

05 කැළණි ගඟ ආරක්ෂණ බැම්ම ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය

ඇස්තමේන්තුගත මුදල	රු.මි. 1,000.00	**ප්‍රතිලාභ ලබන දිස්ත්‍රික්ක**	කොළඹ, ගම්පහ
මූල්‍ය පහසුකම් සැපයෙන ක්‍රමය	ශ්‍රී ලංකා ජනරජය	**ජලාශ ධාරිතාව/ වගා භූමි ප්‍රමාණය**	-
ව්‍යාපෘති කාලය	2018 - 2024	**ප්‍රතිලාභීන්**	පවුල් 15,000
2024 සඳහා ප්‍රතිපාදන	රු.මි. 670.00	**2024 වර්ෂයේ මූල්‍ය ප්‍රගතිය**	රු.මි. 139.57
සමුච්චිත මූල්‍ය ප්‍රගතිය	රු.මි. 601.10	**සමස්ථ භෞතික ප්‍රගතිය (%)**	56.1
2024 තුළ ක්‍රියාත්මක කළ වැඩසටහන	• කැළණි ගඟ ඉවුරු ආරක්ෂණ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම • ගංවතුර ආරක්ෂණ නිර්මිත වැඩි දියුණු කිරීම.		
2025 වර්ෂය සඳහා ප්‍රතිපාදන	-		
2025 සඳහා යෝජිත වැඩසටහන්	-		
ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් ලැබෙන සමස්ථ ප්‍රතිලාභ	• කැළණි ගඟ ආශ්‍රිතව පවුල් 15,000කගේ පමණ ජීවිත හා ඔවුන්ගේ දේපළ, කර්මාන්ත, මාර්ග හා යටිතල පහසුකම් ගංවතුරෙන් ආරක්ෂා කිරීම.		

06 ගොඩිගමුව ව්‍යාපෘතිය සංවර්ධනය කිරීම හා වැඩිදියුණු කිරීම

ඇස්තමේන්තුගත මුදල	රු.මි. 357.00	**ප්‍රතිලාභ ලබන දිස්ත්‍රික්ක**	මාතලේ
මූල්‍ය පහසුකම් සැපයෙන ක්‍රමය	ශ්‍රී ලංකා ජනරජය	**ජලාශ ධාරිතාව/ වගා භූමි ප්‍රමාණය**	ඝන මීටර මිලියන 0.25 හෙක්ටයාර 195
ව්‍යාපෘති කාලය	2018 - 2025	**ප්‍රතිලාභීන්**	ගොවි පවුල් 265
2024 සඳහා ප්‍රතිපාදන	රු.මි. 60.00	**2024 වර්ෂයේ මූල්‍ය ප්‍රගතිය**	රු.මි. 25.92
සමුච්චිත මූල්‍ය ප්‍රගතිය	රු.මි. 225.37	**සමස්ථ භෞතික ප්‍රගතිය (%)**	61.40
2024 තුළ ක්‍රියාත්මක කළ වැඩසටහන	• වැව් බැම්ම ඉදිකිරීම • රළපනාව සහ දිය පෙරනය ඉදිකිරීම • පිටවාන ඉදිකිරීම • වම් ඉවුර සොරොව්ව ඉදිකිරීම		
2025 වර්ෂය සඳහා ප්‍රතිපාදන	-		
2025 සඳහා යෝජිත වැඩසටහන්	• රළපනාව සහ දිය පෙරනය ඉදිකිරීම • ප්‍රධාන ඇළ සහ වාරිමාර්ග යටිතල පහසුකම්(IFF) ඉහළ නැංවීම • අමුණ ඉදිකිරීම • පෝෂක ඇළ ඉදිකිරීම		
ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් ලැබෙන සමස්ථ ප්‍රතිලාභ	• නව කුඹුරු ඉඩම් හෙක්ටයාර 195ක් සඳහා වාරි පහසුකම් සැපයීම • ගොවීන්ගේ ජීවන තත්ත්වය ඉහළ නංවන අතර ජාතික නිෂ්පාදනයට දායක වීම		

07 උමා ඔය පහළ නිම්න සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය

ඇස්තමේන්තුගත මුදල	රු.මි. 17,914.20*	**ප්‍රතිලාභ ලබන දිස්ත්‍රික්ක**	මොණරාගල, හම්බන්තොට
මූල්‍ය පහසුකම් සැපයෙන ක්‍රමය	ශ්‍රී ලංකා ජනරජය	**ජලාශ ධාරිතාව/ වගා භූමි ප්‍රමාණය**	අලිකොට ආර - ඝන මීටර මිලියන 6.5 කුඩා ඔය - ඝන මීටර මිලියන 22.6 හදපානාගල - ඝන මීටර මිලියන 14 නව ඉඩම් හෙක්ටයාර 4,500 සහ පවතින ඉඩම් හෙක්ටයාර 1,500
ව්‍යාපෘති කාලය	2013 – 2024*	**ප්‍රතිලාභීන්**	පවුල් 5,700
2024 සඳහා ප්‍රතිපාදන	රු.මි. 2,763.19	**2024 වර්ෂයේ මූල්‍ය ප්‍රගතිය**	රු.මි. 2,345.11
සමුච්චිත මූල්‍ය ප්‍රගතිය	රු.මි. 17,689.01	**සමස්ථ භෞතික ප්‍රගතිය (%)**	97.44 %

2024 තුළ ක්‍රියාත්මක කළ වැඩසටහන	• කුඩාඔය ජලාශය ඉදිකිරීම - 90% • අලිකොට ආර - කුඩාඔය හරස් ඇළ ඉදිකිරීම (බුදුරුවගල දක්වා) - 72% • කුඩාඔය - සිංහලයාගම හරස් ඇළ ඉදිකිරීම - 67% • හඳපානාගල අමුණ - 100% • ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම, නැවත පදිංචි කිරීම, යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය සහ නැවත වන වගාව - 100%
2025 වර්ෂය සඳහා ප්‍රතිපාදන	රු.මි. 150.00
2025 සඳහා යෝජිත වැඩසටහන්	• කුඩාඔය ජලාශය ඉදිකිරීම අවසන් කිරීම. • අලිකොටආර සිට කුඩාඔය හරස් ඇල ඉදිකිරීම අවසන් කිරීම. • කුඩාඔය සිට සිංහලයාගම හරස් ඇල ඉදිකිරීම අවසන් කිරීම. • ග්‍රාමීය වාරි පද්ධති සංවර්ධනය (සුළු වැව් 59) • වැල්ලවාය සහ තණමල්විල ප්‍රදේශවල නව පෝෂිත ඇල පද්ධතියක් ඉදිකිරීම.
ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් ලැබෙන සමස්ථ ප්‍රතිලාභ	• උමා ඔය ද්‍රෝණියේ සිට කිරිඳි ඔය ද්‍රෝණියට වාර්ෂිකව ඝන මීටර මිලියන 145ක් ජලය සැපයීම. • නව ඉඩම් හෙක්ටයාර 4,500 කට සහ දැනට පවතින ඉඩම් හෙක්ටයාර 1,500කට ජලය සැපයීම. • මොණරාගල සහ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්ක සඳහා ඝන මීටර මිලියන 30 පානීය හා කාර්මික ජලය සැපයීම. • සත්ත්ව ගොවිපොළ සහ මිරිදිය ධීවර සංවර්ධනය • නවීන තාක්ෂණයේ දැනුම හුවමාරු කිරීම • කුඩා වැව් 54ක් වැඩි දියුණු කිරීම සහ වැව් 110කට ජලය සැපයීම

***කාලය දීර්ඝ කිරීමට සහ ඇස්තමේන්තු සංශෝධනයට ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කර ඇත.**

08 හිඹිලියාකඩ වාරි යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය

ඇස්තමේන්තුගත මුදල	රු.මි. 7,155.00	**ප්‍රතිලාභ ලබන දිස්ත්‍රික්ක**	මාතලේ
මූල්‍ය පහසුකම් සැපයෙන ක්‍රමය	ශ්‍රී ලංකා ජනරජය	**ජලාශ ධාරිතාව/ වගා භූමි ප්‍රමාණය**	හෙක්ටයාර 744
ව්‍යාපෘති කාලය	2020 - 2024	**ප්‍රතිලාභීන්**	පවුල් 1,200
2024 සඳහා ප්‍රතිපාදන	රු.මි. 250.00	**2024 වර්ෂයේ මූල්‍ය ප්‍රගතිය**	රු.මි. 34.59
සමුච්චිත මූල්‍ය ප්‍රගතිය	රු.මි. 664.40	**සමස්ථ භෞතික ප්‍රගතිය(%)**	6.26
2024 තුළ ක්‍රියාත්මක කළ වැඩසටහන	මහා පරිමාණ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතීන් නැවත ක්‍රමෝපායකරණ හා කඩිනම් කිරීමේ (RAMP) කමිටු තීරණ අනුව හිඹිලියාකඩවැව ඉදිකිරීමේ කටයුතු අවසන් කිරීම		

2025 වර්ෂය සඳහා ප්‍රතිපාදන	-
2025 සඳහා යෝජිත වැඩසටහන්	-
ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් ලැබෙන සමස්ථ ප්‍රතිලාභ	• පවතින ඉඩම් හෙක්ටයාර 526කට හා නව ඉඩම් හෙක්ටයාර 409 කට ජලය සැපයීම. • යල සහ මහ දෙකන්නය සඳහාම වාරිජලය සැපයීම මගින් වගා තීව්‍රතාවය 1 සිට 2 දක්වා වැඩි කිරීම. • සුරක්ෂිත පානීය ජලය සහ ගෘහස්ථ ජලය සැපයීම. එමගින් CKD (නිදන්ගත වකුගඩු රෝගය) වැනි සෞඛ්‍ය ගැටළු අවම කිරීම. • ගොවි පවුල්වල ආර්ථික තත්ත්වය ඉහළ නැංවීම. • භූගත ජල මට්ටම ඉහළ නැංවීම • අලි මිනිස් ගැටුම් අවම කිරීම.

09 තල්පිටිගල ජලාශ ව්‍යාපෘතිය

ඇස්තමේන්තුගත මුදල		රු.මි. 7,226.56 විදේශීය (අපේක්ෂිත) අරමුදල - ඇ.ඩො.මි. 174	**ප්‍රතිලාභ ලබන දිස්ත්‍රික්ක**	බදුල්ල /මහනුවර
මූල්‍ය පහසුකම් සැපයෙන ක්‍රමය		• මූලස්ථායී වැඩ - විදේශීය (අපේක්ෂිත) • ප්‍රාරම්භක වැඩ - දේශීය	**ජලාශ ධාරිතාව/ වගා භූමි ප්‍රමාණය**	ඝන මීටර මිලියන 15.56 බත්මැඩිල්ල ව්‍යාපාරයේ පවතින හෙක්ටයාර 810 සහ නව හෙක්ටයාර 400ක්, මිනිපේ වම් ඉවුර ව්‍යාපාරයේ අර්ධ වශයෙන් හෙක්ටයාර 8000ක්
ව්‍යාපෘති කාලය	**මූලික ගිවිසුම් කාලය**	2018 අගෝස්තු - 2021 දෙසැම්බර්	**ප්‍රතිලාභීන්**	පවුල් 10,000
	කාලය දීර්ඝ කිරීම	2021 දෙසැම්බර් - 2024 දෙසැම්බර්		
2024 සඳහා ප්‍රතිපාදන		රු.මි. 500.00	**2024 වර්ෂයේ මූල්‍ය ප්‍රගතිය**	රු.මි. 86.96
සමුච්චිත මූල්‍ය ප්‍රගතිය		රු.මි. 761.20	**සමස්ථ භෞතික ප්‍රගතිය (%)**	11.56
2024 තුළ ක්‍රියාත්මක කළ වැඩසටහන		• යාලගමුව මාර්ගය වැඩිදියුණු කිරීම • ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම		

2025 වර්ෂය සඳහා ප්‍රතිපාදන	-
2025 සඳහා යෝජිත වැඩසටහන්	• යාලගමුව මාර්ගය වැඩිදියුණු කිරීම අවසන් කිරීම • ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම සහ වන්දි ගෙවීම අවසන් කිරීම • ඉංජිනේරුමය සැලසුම් අවසන් කිරීම • නැවත වන වගාව
ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් ලැබෙන සමස්ථ ප්‍රතිලාභ	• නව ඉඩම් හෙක්ටයාර 400ක් සඳහා ජලය සැපයීම සහ පවතින ඉඩම් හෙක්ටයාර 810ක් සඳහා අඛණ්ඩව ජලය සැපයීම • ජල විදුලි උත්පාදනය මඟින් වාර්ෂිකව ගිගා වොට් පැය 51.6ක් ජාතික විදුලි පද්ධතියට එක් කිරීම • පානීය ජලය සැපයීම • ධීවර කර්මාන්තය දියුණු කිරීම • ඌව පරණගම සිට කන්දකැටිය දක්වා මාර්ගය වේල්ල මතින් ඉදිකිරීමෙන් දුර ප්‍රමාණය කි.මී. 70ක් පමණ අඩු වීම • මහවැලි පද්ධතියට රොන්මඩ එකතු වීම පාලනය කිරීම

10 පහළ මල්වතු ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය

ඇස්තමේන්තුගත මුදල		රු.මි.22,900.00	**ප්‍රතිලාභ ලබන දිස්ත්‍රික්ක**	වව්නියාව, මන්නාරම සහ අනුරාධපුර
මූල්‍ය පහසුකම් සැපයෙන ක්‍රමය		ශ්‍රී ලංකා ජනරජය	**ජලාශ ධාරිතාව/ වගා භූමි ප්‍රමාණය**	ඝන මීටර මිලියන 209 හෙක්ටයාර 12,416 (යල කන්නය) හෙක්ටයාර 810 (දෙකන්නයම)
ව්‍යාපෘති කාලය	**මූලික ගිවිසුම් කාලය**	2018 - 2022	**ප්‍රතිලාභීන්**	අනුරාධපුර, මන්නාරම සහ වවුනියාව දිස්ත්‍රික්කවල ජීවත් වන ජනතාව
	කාලය දීර්ඝ කිරීම	2022 - 2024*		
2024 සඳහා ප්‍රතිපාදන		රු.මි. 2,700.00	**2024 වර්ෂයේ මූල්‍ය ප්‍රගතිය**	රු.මි. 608.22
සමුච්චිත මූල්‍ය ප්‍රගතිය		රු.මි. 1,817.44	**සමස්ථ භෞතික ප්‍රගතිය (%)**	7.03

2024 තුළ ක්‍රියාත්මක කළ වැඩසටහන	• පස් බැම්ම ඉදිකිරීම සහ දකුණු ඉවුර සොරොව්ව කිරීම. • නැවත පදිංචි කිරීමේ ප්‍රදේශ I සහ IIහි යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය • අලුතින් යෝජිත වම් ඉවුර සහ දකුණු ඉවුර වාරි ප්‍රදේශය සඳහා මිනුම් කිරීම සහ රක්ෂිත සලකුණු කිරීම. • පාරිසරික කළමනාකරණ සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කිරීම • විපතට පත් ජනතාව සඳහා ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම සහ වන්දි ප්‍රදානය කටයුතු • වාන් මාර්ගයේ වම් ඉවුරු පැත්තේ ගල් ඉවත් කිරීම (ආරම්භ කරන ලදී)
2025 වර්ෂය සඳහා ප්‍රතිපාදන	රු.මි. 5,000.00
2025 සඳහා යෝජිත වැඩසටහන්	• පස් බැම්ම ඉදිකිරීම සහ දකුණු ඉවුර සොරොව්ව නිම කිරීම. • 0+000 සිට 0+225 දක්වා අරිය ගේට්ටු සහිත පිට වාන ඉදිකිරිම, වම් ඉවුර සොරොව්ව සහ බලාගාරයේ පිවිසුම් නලය ඉදිකිරීම (පාදම ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ප්‍රතිකාර කටයුතු ඇතුළුව) • නැවත පදිංචි කිරීමේ ප්‍රදේශයේ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය • යෝජිත වම් සහ දකුණු ඉවුරු වගා බිම් වල සංවර්ධනය • පාරිසරික කළමනාකරණ සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කිරීම • ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම සහ වන්දි ලබා දීම. • පිටවාන් මාර්ගයේ වම් ඉවුරේ ගල් ඉවත් කිරීම
ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් ලැබෙන සමස්ථ ප්‍රතිලාභ	• නව වාරි ප්‍රදේශ හෙක්ටයාර 810 ක් (වී සහ අතුරු බෝග) සඳහා වාරි පහසුකම් සැපයීම. • පවතින වාරි ප්‍රදේශ හෙක්ටයාර 12,416 ක් (යෝධ වැව සහ අකතිමුරිප්පු වැව) සඳහා වාරි පහසුකම් සැපයීම. • වවුනියාව, මන්නාරම සහ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්ක වල වාර්ෂික ගෘහස්ථ ජල ඉල්ලුම සපුරාලීම සඳහා ජලය 21 MCM සැපයීම. • වාර්ෂිකව ව්‍යාපෘතිය හරහා ජනනය කෙරෙන 4.68 GWh ක විදුලිය ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට එක් කිරීම. • නව නගර සැලසුම් ව්‍යාපෘතිය යටතේ තන්තිරිමලේ නගරය සංවර්ධනය කිරීම. • වවුනියාව සහ මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කවල ගංවතුර අවම කිරීම. • සූර්ය බලශක්ති ව්‍යාපෘති හඳුන්වා දීම • ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධනය. • අභ්‍යන්තර මාර්ග පද්ධතිය වැඩිදියුණු කිරීම • විල්පත්තු ජාතික වන රක්ෂිතයේ නැවත වන වගාව සහ සංරක්ෂණය.

***කාලය දීර්ඝ කිරීමට සහ ඇස්තමේන්තු සංශෝධනයට ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කර ඇත.**

11 බැරැක් ප්ලේන් සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය

ඇස්තමේන්තුගත මුදල		රු. මි 230.00	**ප්‍රතිලාභ ලබන දිස්ත්‍රික්ක**	නුවරඑළිය
මූල්‍ය පහසුකම් සැපයෙන ක්‍රමය		ශ්‍රී ලංකා ජනරජය	**ජලාශ ධාරිතාව/ වගා භූමි ප්‍රමාණය**	ඝන මීටර මිලියන 0.12 හෙක්ටයාර 912
ව්‍යාපෘති කාලය	**මූලික ගිවිසුම් කාලය**	2020 අගෝස්තු - 2022	**ප්‍රතිලාභීන්**	පවුල් 3,000 ක්
	කාලය දීර්ඝ කිරීම	2022 - 2025		
2024 සඳහා ප්‍රතිපාදන		රු. මි 100.00	**2024 වර්ෂයේ මූල්‍ය ප්‍රගතිය**	රු. මි 27.45
සමුච්චිත මූල්‍ය ප්‍රගතිය		රු.මි. 135.33	**සමස්ථ භෞතික ප්‍රගතිය (%)**	51.66
2024 තුළ ක්‍රියාත්මක කළ වැඩසටහන		• වැවෙහි රොන්මඩ කැණීම සහ ඉවත් කිරීම • පෝෂක ඇළ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම		
2025 වර්ෂය සඳහා ප්‍රතිපාදන		-		
2025 සඳහා යෝජිත වැඩසටහන්		• වැවෙහි රොන්මඩ කැණීම සහ ඉවත් කිරීම • පෝෂක ඇළ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම • වැව අවට පාංශු සංරක්ෂණ පිළිවෙත් හඳුන්වා දීම (වැව වටා ප්‍රවේශ මාර්ගයක් සැකසීම) • වැවට රොන්මඩ ගලා ඒම නැවැත්වීමට නව ක්‍රම හඳුන්වා දීම • අපවහන ජලය ඇතුල්වීමමේ නිර්මිත ඉදිකිරීම • වේල්ලෙහි සුළු අලුත්වැඩියාවන් සිදුකිරීම • වැව අවට පාංශු බාදනය අවම කිරීම සඳහා භූමි අලංකරණය • මායිම් සලකුණු කර මායිම් ගල් පිහිටුවීම		
ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් ලැබෙන සමස්ථ ප්‍රතිලාභ		• වගා බිම් හෙක්ටයාර 912 ක් සඳහා වාරි ජලය සැපයීම (බැරැක් ප්ලේන් වැව යටතේ එළවළු හෙක්ටයාර් 101, බෝඹුරු ඇල්ල වැව යටතේ වී සහ එළවළු හෙක්ටයාර 811) • පවුල් 3,000ක් සඳහා පානීය ජලය සැපයීම		

12 ඒරු වැව - මහකනදරාව පෝෂිත ඇළ ව්‍යාපෘතිය

ඇස්තමේන්තුගත මුදල	රු.මි. 2,000.00	**ප්‍රතිලාභ ලබන දිස්ත්‍රික්ක**	අනුරාධපුරය
මූල්‍ය පහසුකම් සැපයෙන ක්‍රමය	ශ්‍රී ලංකා ජනරජය	**ජලාශ ධාරිතාව/ වගා භූමි ප්‍රමාණය**	මහකනදරාව (වාන එසවීමෙන් පසු) - ස.මී.මි 47.39, හෙක්ටයාර 1658 ඒරු වැව (වාන එසවීමෙන් පසු) - ස.මී.මි 7.57, හෙක්ටයාර 85
ව්‍යාපෘති කාලය	2024 - 2026	**ප්‍රතිලාභීන්**	ගොවි පවුල් 5237 සහ පවුල් 20,000ක් සඳහා පානීය ජල පහසුකම් සැපැයීම.
2024 සඳහා ප්‍රතිපාදන	රු.මි. 1,000.00	**2024 වර්ෂයේ මූල්‍ය ප්‍රගතිය**	රු.මි. 375.79
සමුච්චිත මූල්‍ය ප්‍රගතිය	රු.මි. 375.79	**සමස්ථ භෞතික ප්‍රගතිය (%)**	12.20
2024 තුළ ක්‍රියාත්මක කළ වැඩසටහන	• ඒරුවැව වැඩිදියුණු කිරීම. (වාන් එසවීම, වාන් වැව් බැම්ම ප්‍රවේශ මාර්ග ඉදිකිරීම) • ඒරුවැව සිට මුද්දිරිප්පුව වැව පෝෂක ඇළ දක්වා 0+000 ට පිටවාන නිර්මිතය ඉදිකිරීම. (100% සම්පූර්ණ කර ඇත) • ඒරුවැව සිට මුද්දිරිප්පුව වැව දක්වා පෝෂිත ඇළ වැඩිදියුණු කිරීම.(42% සම්පූර්ණ කර ඇත) • මුද්දිරිප්පුව සහ මහනොච්චිකුලම වැව් වැඩිදියුණු කිරීම් (40% අවසන්) • මුද්දිරිප්පුව වැවේ සිට මහනොච්චිකුලම දක්වා පෝෂිත ඇළ වැඩිදියුණු කිරීම. (40% ක් වැඩිදියුණු කර ඇත) • මහකනදරාව මූලස්ථායී වැඩ වැඩිදියුණු කිරීම.		
2025 වර්ෂය සඳහා ප්‍රතිපාදන	රු.මි. 500.00		
2025 සඳහා යෝජිත වැඩසටහන්	• ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම. • මැනුම්, විමර්ශන සහ ප්‍රසම්පාදන කටයුතු සිදුකිරීම • ඒරුවැව සිට මුද්දිරිප්පුව වැව දක්වා පෝෂිත ඇළ වැඩිදියුණු කිරීම. • මුද්දිරිප්පුව වැවේ සිට මහනොච්චිකුලම දක්වා පෝෂිත ඇළ වැඩිදියුණු කිරීම. • මුද්දිරිප්පුව සහ මහනොච්චිකුලම වැව් ඉතිරි වැඩ කොටස් අවසන් කිරීම. • මහකනදරාව මූලස්ථායී වැඩ සිදුකිරීම. • මහනොච්චිකුලම සිට කනදරා ඔය දක්වා පෝෂිත ඇළ වැඩිදියුණු කිරීම		
ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් ලැබෙන සමස්ථ ප්‍රතිලාභ	• මහකනදරාවේ වගා තීව්‍රතාවය 1.6 සිට 2 දක්වා වැඩි කිරීම. • පානීය ජල පහසුකම් සඳහා ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලපවහන මණ්ඩලයට සඳහා ජලය සැපයීම. • ඒරුවැව සහ මහකනදරාව ධීවර කර්මාන්තය ඉහළ නැංවීම.		

1. **ප්‍රධාන හා මධ්‍යම වාරිමාර්ග යෝජනා ක්‍රම ප්‍රතිසංස්කරණය (හදිසි යටිතල පහසුකම් පුනරුත්ථාපන කටයුතු ද ඇතුළත්ව)**

දිස්ත්‍රික්කය	කලාපය	ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව	ප්‍රතිපාදන (රු.මි.)	ප්‍රගතිය	
				මූල්‍ය(රු.මි.)	භෞතික (%)
අම්පාර	අම්පාර	12	140.27	41.42	30
අනුරාධපුර	අනුරාධපුර	15	100.49	53.54	53
බදුල්ල	බදුල්ල	9	26.41	20.58	78
මඩකලපුව	මඩකලපුව	15	212.81	117.69	55
කොළඹ	කොළඹ	4	38.96	1.34	3
ගම්පහ	කොළඹ	1	3.84	0.72	9
කළුතර	කොළඹ	0	0.00	0.00	0
රත්නපුර	කොළඹ	13	37.55	19.36	26
ගාල්ල	ගාල්ල	6	18.41	2.85	15
මාතර	ගාල්ල	29	73.42	46.39	63
හම්බන්තොට	හම්බන්තොට	57	185.08	185.08	100
නුවර	නුවර	2	40.38	39.88	99
මාතලේ	නුවර	0	0.00	0.00	0
නුවරඑළිය	නුවර	0	0.00	0.00	0
කුරුණෑගල	කුරුණෑගල	9	28.74	23.32	81
මන්නාරම	මන්නාරම	3	13.27	7.38	56
වව්නියාව	මන්නාරම	4	25.52	13.06	51
මොණරාගල	මොණරාගල	17	81.99	77.51	95
පොළොන්නරුව	පොළොන්නරුව	2	43.30	18.03	42
පුත්තලම	පුත්තලම	5	42.30	27.65	66
ත්‍රිකුණාමලය	ත්‍රිකුණාමලය	13	87.11	70.30	100
එකතුව		**216**	**1199.85**	**766.10**	

2. තෝරාගත් මහා වාරිමාර්ග ව්‍යාපාර වල අත්‍යාවශ්‍ය ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු

දිස්ත්‍රික්කය	කලාපය	ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව	ප්‍රතිපාදන (රු.මි.)	ප්‍රගතිය	
				මූල්‍ය (රු.මි.)	භෞතික (%)
අම්පාර	අම්පාර	88	265.78	209.09	79
අනුරාධපුර	අනුරාධපුර	45	138.63	132.73	96
බදුල්ල	බදුල්ල	28	93.79	91.40	97
මඩකලපුව	මඩකලපුව	31	164.27	163.78	100
කොළඹ	කොළඹ	8	8.73	5.93	68
ගම්පහ	කොළඹ	3	3.53	0.50	14
කළුතර	කොළඹ	0	0.00	0.00	0
රත්නපුර	කොළඹ	14	14.63	12.72	87
ගාල්ල	ගාල්ල	2	1.55	1.45	74
මාතර	ගාල්ල	18	62.16	55.63	90
හම්බන්තොට	හම්බන්තොට	70	238.51	237.75	99
නුවර	නුවර	12	20.38	19.68	97
මාතලේ	නුවර	19	50.19	46.54	93
නුවරඑළිය	නුවර	8	21.88	17.95	82
කුරුණෑගල	කුරුණෑගල	47	96.49	88.80	93
මන්නාරම	මන්නාරම	15	74.45	27.28	36
වව්නියාව	මන්නාරම	9	40.30	37.16	93
මොනරාගල	මොනරාගල	44	101.22	99.52	98
පොළොන්නරුව	පොළොන්නරුව	17	74.20	71.90	96
පුත්තලම	පුත්තලම	26	114.18	107.73	94
ත්‍රිකුණාමලය	ත්‍රිකුණාමලය	43	170.59	162.52	95
එකතුව		**547**	**1,755.46**	**1,590.06**	

3. ගංගා ද්‍රෝණි සංවර්ධනය හා කළමනාකරණ

දිස්ත්‍රික්කය	කලාපය	ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව	ප්‍රතිපාදන (රු.මි.)	ප්‍රගතිය	
				මූල්‍ය (රු.මි.)	භෞතික (%)
අම්පාර	අම්පාර	4	16.77	4.75	19%
අනුරාධපුර	අනුරාධපුර	4	9.94	4.17	87%
බදුල්ල	බදුල්ල	11	15.95	11.72	96%
මඩකලපුව	මඩකලපුව	10	96.20	91.95	95%
කළුතර	කොළඹ	2	0.74	0.51	70%
රත්නපුර	කොළඹ	1			
ගම්පහ	කොළඹ	1			
ගාල්ල	ගාල්ල	2	48.27	40.63	93%
මාතර	ගාල්ල	20			
හම්බන්තොට	හම්බන්තොට	10	51.02	49.31	97%
නුවර	නුවර	5	6.60	5.53	83%
මාතලේ	නුවර	1	0.16		
කුරුණෑගල	කුරුණෑගල	2	0.24	0.20	100%
කුරුණෑගල	ITI-ගල්ගමුව	1	6.12	6.01	100%
මොණරාගල	මොණරාගල	16	116.43	113.71	100%
පොළොන්නරුව	පොළොන්නරුව	3	8.60	8.28	100%
පුත්තලම	පුත්තලම	14	160.91	105.29	67%
ත්‍රිකුණාමලය	ත්‍රිකුණාමලය	18	171.30	171.29	96%
කොළඹ ප්‍රධාන කාර්යාලය	ගංගාධාර කළමනාකරණ අංශය	1	0.20	0.17	100%
	ජල විද්‍යා අංශය	1	0.30	0.28	100%
එකතුව		**127**	**709.80**	**613.88**	

ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය

1. ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන විශේෂ වැඩසටහන් වල ප්‍රගතිය

1.1 මහවැලි කලාපවල අතහැර දැමූ ඉඩම් ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් කෘෂි ව්‍යවසායකත්ව ගම්මාන 10ක් පිහිටුවීම

ඇස්තමේන්තුගත මුදල	රු.මි. 250.00	**ප්‍රතිලාභ ලැබෙන දිස්ත්‍රික්ක**	අනුරාධපුර, පොලොන්නරුව, මාතලේ, බදුල්ල, අම්පාර, මහනුවර, රත්නපුර, හම්බන්තොට, ත්‍රිකුණාමලය
මූල්‍ය පහසුකම් සැපයෙන ක්‍රමය	ශ්‍රී ලංකා ජනරජය	**ජලාශ ධාරිතාව/ වගා ත්‍රීව්‍රතාවය**	-
ව්‍යාපෘති කාලය	2023 අගෝස්තු - 2024 දෙසැම්බර්	**ප්‍රතිලාභීන්**	ගොවීන් 1,093
ප්‍රතිපාදන 2024	රු.මි. 100.00	**2024 වර්ෂයේ මූල්‍ය ප්‍රගතිය**	රු.මි. 89.19
සමුච්චිත මූල්‍ය ප්‍රගතිය	රු.මි. 181.05	**සමස්ථ භෞතික ප්‍රගතිය**	95%
2024 වර්ෂය තුළ ක්‍රියාත්මක කළ වැඩසටහන	වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කළ කාලය තුළ • B කලාපයේ ගම්මානයේ විසිතුරු මත්ස්‍ය නිෂ්පාදන ගම්මානය සඳහා ප්‍රතිලාභීන් 100 දෙනෙකු තෝරාගෙන ඇති අතර 80% ක වැඩ නිම කර ඇත. • C කලාපයේ ගම්මානයේ වැල් දොඩම් නිෂ්පාදන ගම්මානය සඳහා ප්‍රතිලාභී ගොවීන් 96 දෙනෙකු තෝරාගෙන ඇති අතර එහි 100% ක් වැඩ අවසන් කර ඇත. • ප්‍රතිලාභී ගොවීන් 540 දෙනෙකු තෝරාගනිමින්, අපනයන සහ දේශීය වෙළෙඳපොළ සඳහා වසර 5ක කාලයකදී බුලත් කොළ මිලියන 200ක් ලබා ගැනීම සඳහා සී කලාපයේ බුලත් නිෂ්පාදන ගම්මානය සඳහා පුහුණු කර ඇත. 100% ක් වැඩ අවසන් කර ඇත. • අපනයන වෙළෙඳපොළ සඳහා වසර 5ක කාලයකදී මෙ.ටොන් 130ට වැඩි නිෂ්පාදනයක් ලබා ගැනීම සඳහා නයි මිරිස් නිෂ්පාදන ආරක්ෂිත ඒකක 14ක් ස්ථාපිත කර ඇත. 100% ක් වැඩ අවසන් කර ඇත. • අපනයන සහ දේශීය වෙළෙඳපොළ සඳහා වසර 5ක කාලයකදී මෙට්‍රික් ටොන් 10800කට වැඩි නිෂ්පාදනයක් ලබා ගැනීම සඳහා ප්‍රතිලාභී ගොවීන් 300ක් තෝරාගෙන වලව කලාපයේ කෙසෙල් නිෂ්පාදන ගම්මානය ස්ථාපිත කර ඇත. 100% ක් වැඩ අවසන් කර ඇත.		
2025 වර්ෂය සඳහා ප්‍රතිපාදන	-		

2025 වර්ෂය සඳහා යෝජිත වැඩසටහන	ව්‍යාපෘතිය අවසන් කර ඇත.
ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම තුළින් ලැබෙන සමස්ථ ප්‍රතිලාභ	• දේශීය වෙළඳපළ මෙන්ම විදේශ වෙළඳපළ අරමුණු කරගෙන උසස් ගුණත්වයෙන් යුතු මිරිස්, එළවළු, පලතුරු නිෂ්පාදන ගම්මාන 10ක් පිහිටුවීම. • විදේශ වෙළඳපළ වෙත ආනයනය තුළින් විදේශ විනිමය උපයාගැනීම. • ආනයන ආදේශක බෝග වගාව තුළින් විදේශ විනිමය ඉතිරි කරගැනීම. • කෘෂි කර්මාන්තය මත පදනම් වූ සෘජු හා වක්‍ර රැකියා 2500ක් බිහිවීම. • උසස් තාක්ෂණය භාවිතය සඳහා තවත් ගොවි කණ්ඩායම් පෙළඹවීම.

2. ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය යටතේ සිදුකරන සංවර්ධන කටයුතු

2.1 කෘෂිකර්මය, පශු සම්පත් සහ ධීවර කටයුතුවල ප්‍රගතිය

- **2024 වසර සඳහා වෙන් කරන ලද ප්‍රතිපාදන : රු. මිලි. 900.00**
- **මූල්‍ය ප්‍රගතිය : රු. මිලි. 703.22**

2.1.1 කෘෂිකර්මාන්තයේ ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරකම්වල ප්‍රගතිය (2024.12.31 දිනට)

අනු අංකය	ප්‍රධාන සංරචකය	කලාපය	2024 ඉලක්කය (මෙ. ටො) (වාර්ෂික)	2024.12.31 දිනට ප්‍රගතිය (මෙ.ටො)	%
1	**කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදනය**				
1.1	**බීජ - මහවැලි ගොවිපල**				
	බීජ වී	බී, සී, වලව	122	268	100
	වෙනත් ක්ෂේත්‍ර බෝග				
1.2	**බීජ - ගොවීන්**				
	බීජ වී	බී, සී, ඩී, ජී, එච්, එල්, හුරුළුවැව, වලව	2745	5020	100

1.3 ආහාර බෝග නිෂ්පාදනය				
1.3.1 වී වගාව				
	කලාපය	**ඉලක්කය (මෙ.ටො) වාර්ෂික**	**2024.12.31 දිනට නිෂ්පාදනය/ ප්‍රගතිය (මෙ.ටො)**	**%**
i.	බී	229,715	236,878	100%
ii.	සී	250,444	258,686	100%
iii.	ඩී	15,590	15,115	97%
iv.	ජී	58,012	67,645	100%

1.3 ආහාර බෝග නිෂ්පාදනය				
1.3.1 වී වගාව				
	කලාපය	**ඉලක්කය (මෙ.ටො) වාර්ෂික**	**2024.12.31 දිනට නිෂ්පාදනය/ ප්‍රගතිය (මෙ.ටො)**	**%**
v.	එච්	188,947	211,636	100%
vi.	එල්	14,715	22,278	100%
vii.	හුරුළුවැව	79,060	88,786	100%
viii.	වලව	122,276	137,390	100%
ix.	රඹකැන්ඔය	11,339	13,914	100%
x.	ඊ	5,133	5,342	100%
	එකතුව	**975,231**	**1,057,670**	**100%**

1.3.2 ලොකු ලූණු				
	කලාපය	**ඉලක්කය (මෙ.ටො) වාර්ෂික**	**2024.12.31 දිනට නිෂ්පාදනය/ ප්‍රගතිය (මෙ.ටො)**	**%**
i.	ජී	4,000	440	11%
ii.	එච්	6,000	2,860	48%
iii.	හුරුළුවැව	4,000	3,640	91%
	එකතුව	**14,000**	**6,940**	**50%**

1.3.3 බඩ ඉරිඟු				
	කලාපය	**ඉලක්කය (මෙ.ටො) වාර්ෂික**	**2024.12.31 දිනට නිෂ්පාදනය/ ප්‍රගතිය (මෙ.ටො)**	**%**
i.	බී	5,375	3,405	63%
ii.	සී	7,810	10,265	100%
iii.	ඩී	1,130	615	54%
iv.	ජී	1,550	280	18%
v.	එච්	4,820	3,765	78%
vi.	එල්	1,100	375	34%
vii.	හුරුළුවැව	4,200	3,820	91%
viii.	වලව	2,650	1,550	58%
ix.	රඹකැන්ඔය	18,815	15,635	83%
x.	ඊ	1,175	1,280	100%
	එකතුව	**48,625**	**40,990**	**84%**

1.3.4 මිරිස්				
	කලාපය	**ඉලක්කය (මෙ.ටො) වාර්ෂික**	**2024.12.31 දිනට නිෂ්පාදනය/ ප්‍රගතිය (මෙ.ටො)**	**%**
i.	බී	2,628	702	27%
ii.	සී	1,737	2,268	100%
iii.	ඩී	990	369	37%
iv.	ජී	1,170	162	14%
v.	එච්	2,763	1,611	58%
vi.	එල්	1,305	810	62%
vii.	හුරුළුවැව	1,827	1,017	56%
viii.	වලව	2,970	1,782	60%
ix.	රඹකැන්ඔය	1,395	171	12%
x.	ඊ	945	666	70%
	එකතුව	**17,730**	**9,558**	**54%**

1.3.5 වෙනත් ක්ෂේත්‍ර බෝග				
ප්‍රධාන සංරචකය	**කලාපය**	**ඉලක්කය (මෙ. ටො) (වාර්ෂික)**	**2024.12.31 දිනට ප්‍රගතිය (මෙ.ටො)**	**%**
1. සෝයා	එච්, හුරුළුවැව	9,525	7,740	81
2. උඳු	බී, සී, ඩී, ජී, එච්, එල්, හුරුළුවැව, රඹකැන්ඔය, ඊ	3,679	2,258	61
3. කවුපි	බී, සී, ඩී, ජී, එච්, එල්, වලව, හුරුළුවැව, රඹකැන්ඔය, ඊ	1,569	1,134	72
4. කුරක්කන්		1,722	1,171	68
5. මුං ඇට		7,291	6,654	91
6. රට කජු		4,090	3,484	85
7. තල		224	200	89
8. කහ		5,620	4,840	86
9. ඉඟුරු				

1.4 පළතුරු					
	ප්‍රධාන සංරචකය	**කලාපය**	**ඉලක්කය (මෙ. ටොං) (වාර්ෂික)**	**2024.12.31 දිනට ප්‍රගතිය (මෙ.ටොං)**	**%**
i.	කෙසෙල්	බී, සී, ඩී, ජී, එච්, එල්, වලව, හුරුළුවැව, රඹකැන්ඔය, ඊ	121,320	99,435	82
ii.	පැපොල්		9,504	6,181	65
iii.	පේර		1,871	1,090	58
iv.	අනෙකුත් පළතුරු (අඹ, ඩ්‍රැගන් ෆෘට්, අන්නාසි, පැෂන්, තැඹිලි)		28,374	29,089	100

1.5 එළවළු					
අංක	**ප්‍රධාන සංරචකය**	**කලාපය**	**ඉලක්කය (මෙ. ටොං) (වාර්ෂික)**	**2024.12.31 දිනට ප්‍රගතිය (මෙ.ටොං)**	**%**
i.	එළවළු	බී, සී, ඩී, ජී, එච්, එල්, වලව, හුරුළුවැව, රඹකැන්ඔය, ඊ	121,695	132,828	100

2.1.2 පශු සම්පත් නිෂ්පාදනයේ ප්‍රගතිය

1	**මිරිදිය මත්ස්‍ය නිෂ්පාදනය**			
	කලාපය	**ඉලක්කය (මෙ.ටොං) වාර්ෂික**	**2024.12.31 දිනට ප්‍රගතිය (මෙ.ටොං)**	**%**
i.	බී	5,500	4,895	89%
ii.	සී	1,700	2,103	100%
iii.	ඩී	1,300	1,420	100%
iv.	ඊ	1,000	1,396	100%
v.	ජී	500	156	31%
vi.	එච්	3,500	3,279	94%
vii.	එල්	300	408	100%
viii.	හුරුළුවැව	700	471	67%
ix.	රඹකැන්ඔය	1,300	1,359	100%
x.	වලව	2,200	1,980	90%
	එකතුව	**18,000**	**17,467**	**97%**

2. කිරි නිෂ්පාදනය				
	කලාපය	**ඉලක්කය (ලිටර් මිලි.) වාර්ෂික**	**2024.12.31 දිනට ප්‍රගතිය (ලිටර් මිලි.)**	**%**
i.	බී	10	11.61	100%
ii.	සී	9	10.22	100%
iii.	ඩී	6.6	5.89	89%
iv.	ඊ	2.3	1.42	62%
v.	ජී	0.8	0.60	75%
vi.	එච්	15	14.25	95%
vii.	එල්	2.9	2.00	69%
viii.	හුරුළුවැව	6.4	5.05	79%
ix.	රඹකැන්ඔය	10	4.01	40%
x.	වලව	7	5.34	76%
	එකතුව	**70**	**60.39**	**86%**

3. බිත්තර නිෂ්පාදනය				
	කලාපය	**ඉලක්කය (මිලියන) වාර්ෂික**	**2024.12.31 දිනට ප්‍රගතිය (මිලියන)**	**%**
i.	බී	35.5	18.44	52%
ii.	සී	16.5	15.55	94%
iii.	ඩී	13	9.15	70%
iv.	ඊ	3	1.59	53%
v.	ජී	3	1.87	62%
vi.	එච්	14	13.29	95%
vii.	එල්	6	2.64	44%
viii.	හුරුළුවැව	5	5.47	100%
ix.	රඹකැන්ඔය	10	12.37	100%
x.	වලව	8	11.58	100%
	එකතුව	**114**	**91.96**	**81%**

4. විසිතුරු මසුන් වගාව				
	කලාපය	**ඉලක්කය (මිලියන) වාර්ෂික**	**2024.12.31 දිනට ප්‍රගතිය (යුගල මිලියන)**	**%**
i.	බී	28	29.00	100%
ii.	සී	2	2.10	100%
iii.	ඩී	1.5	1.20	80%
iv.	ඊ	0.5	0.62	100%

4. විසිතුරු මසුන් වගාව				
	කලාපය	**ඉලක්කය (මිලියන) වාර්ෂික**	**2024.12.31 දිනට ප්‍රගතිය (යුගල මිලියන)**	**%**
v.	ජී	0.3	0.13	43%
vi.	එච්	6	5.87	98%
vii.	එල්	0.2	0.02	8%
viii.	හුරුළුවැව	2	1.28	64%
ix.	රඹකැන්ඔය	2	0.04	2%
x.	වලව	1	0.42	42%
	එකතුව	**43.5**	**40.67**	**93%**

2.1.3 පශු සම්පත් හා ධීවර අංශයේ ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරකම්

ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරකම	**ඒකකය**	**ක්‍රියාත්මක වූ කලාප**	**ඉලක්කය 2024**	**ප්‍රගතිය 2024**
1. කිරිගව සංවර්ධනය				
ගොවිපල සැලසුම් සැකසීම හා කිරි ගොවීන් පුහුණු කිරීම	කිරි ගොවි පවුල්	බී, සී, ඩී, ඊ, ජී, එච්, හුරුළුවැව, එල්, රඹකැන්ඔය, උඩවලව	650	400
ගව නිවාස හා උපාංග ලබාදීම	නිවාස හා උපාංග	බී, සී, ඩී, ඊ, ජී, එච්, හුරුළුවැව, එල්, රඹකැන්ඔය, උඩවලව	179	135
2. විසිතුරු මත්ස්‍ය වගාව				
අභිජනන ගොවිපල සංවර්ධනය	ගොවීන්	බී, සී, ඩී, ඊ, ජී, එච්, හුරුළුවැව, එල්, රඹකැන්ඔය, උඩවලව	24	20
මඩ පොකුණු/ නිරෝධායන පොකුණු ලබාදීම/ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය	පොකුණු	බී, සී, ඩී, ඊ, ජී, එච්, හුරුළුවැව, එල්, රඹකැන්ඔය, උඩවලව	12	12
3. කුකුළු නිෂ්පාදන ප්‍රවර්ධනය				
සුළු පරිමාණ ගොවීන් මධ්‍ය පරිමාණයට පුළුල් කිරීම	ගොවි පවුල්	බී, සී, ඩී, ඊ, ජී, එච්, හුරුළුවැව, එල්, රඹකැන්ඔය, උඩවලව	2000	1926

ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරකම	ඒකකය	ක්‍රියාත්මක වූ කලාප	ඉලක්කය 2024	ප්‍රගතිය 2024
මසක් වයසැති පැටවුන් ලබාදීම	වැඩසටහන්	බී, සී, ඩී, ඊ, ජී, එච්, හුරුළුවැව, එල්, රඹකැන්ඔය, උඩවලව	1 (ADB ව්‍යාපෘතිය) 100,000	1 (ADB ව්‍යාපෘතිය) 100,000
4. මිරිදිය මත්ස්‍ය නිෂ්පාදනය ප්‍රවර්ධනය				
මත්ස්‍ය ඇඟිල්ලන්	මිලියන	බී, සී, ඩී, ඊ, ජී, එච්, හුරුළුවැව, එල්, රඹකැන්ඔය, උඩවලව	6	6
මත්ස්‍ය ඇසිත්තන්	මිලියන	බී, සී, ඩී, ඊ, ජී, එච්, හුරුළුවැව, එල්, රඹකැන්ඔය, උඩවලව	7	7
මිරිදිය ඉස්සන්	මිලියන	බී, සී, ඩී, ඊ, ජී, එච්, හුරුළුවැව, එල්, රඹකැන්ඔය, උඩවලව	3.7	3.7
දැල්කූඩු ලබාදීම	කූඩු	බී, සී, ඩී, ඊ, ජී, එච්, හුරුළුවැව, එල්, රඹකැන්ඔය, උඩවලව	20	20

2.2 ආයතන සංවර්ධන අංශයේ ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරකම්වල ප්‍රගතිය (2024.12.31 දිනට)

ප්‍රධාන සංරචකය	ක්‍රියාත්මක වූ කලාප	ඉලක්කය 2024	ප්‍රගතිය	%
1. වෘත්තීය පුහුණු ලද රැකියා විරහිත තරුණ තරුණියන් රැකියාගත කිරීම	බී,සී,ඩී,ඊ,ජී, එල්,එච්, වලව, හුරුළුවැව, රඹකැන්ඔය	1500	897	60
2. මහවැලි කලාප තුළ සිටින දක්ෂ ක්‍රීඩකයින් හඳුනා ගැනීම හා ඔවුන්ගේ කුසලතා වර්ධනය කිරීම	බී,සී,ඩී,ඊ,ජී, එල්,එච්, වලව, හුරුළුවැව, රඹකැන්ඔය	වැඩසටහන් 3/ සහභාගිත්වය 340	3	100

ප්‍රධාන සංරචකය	ක්‍රියාත්මක වූ කලාප	ඉලක්කය 2024	ප්‍රගතිය	%
3. ප්‍රජා සහභාගිත්ව වාරි සහභාගිත්ව කළමනාකරණ වැඩසටහන්	බී,සී,ඩී,ඊ,ජී, එල්,එච්, වලව, හුරුළුවැව, රඹකැන්ඔය	129	129	100

2.3 ඉඩම් ලබා දීම

ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය මගින් ප්‍රදාන නිකුත් කිරීමේ ප්‍රගතිය

	කලාප	2024 ඉලක්කය	2024.12.31 දිනට ලබාදුන් ඔප්පු පිළිබඳ ප්‍රගතිය
i.	බී	7,935	6,892
ii.	සී	7,904	5,656
iii.	ඩී	712	485
iv.	එච්	8,093	3,734
v.	එල්	2,115	993
vi.	වික්ටෝරියා	289	284
vii.	හුරුළුවැව	2,214	785
viii.	මොරගහකන්ද	4,435	1,472
ix.	වලව	9,450	6,242
x.	රඹකැන්ඔය	522	426
	එකතුව	**43,669**	**26,969**

2.4 පරිසර සංරක්ෂණය

පරිසර සංරක්ෂණ වැඩසටහනේ 2024.12.31 දිනට ප්‍රගතිය

ප්‍රධාන සංරචකය	ඒකකය	ක්‍රියාත්මක වූ කලාප	ඉලක්කය 2024	ප්‍රගතිය 2024
පැළ නිෂ්පාදනය (මහවැලි තවාන්, පාසල් ළමුන් හා ගොවීන් මගින්)	පැළ	බී, සී, ඊ, ජී, එල්, රඹකැන්ඔය, වලව	99,300	96,084
	පැළ (නඩත්තු)	කොත්මලේ	325,578	325,578
ඉහළ ජලපෝෂක හා පහළ නිම්න ප්‍රදේශ ආශ්‍රිත රුක්රෝපණය	පැළ	බී, සී, ඩී, ඊ, ජී, එච්, එල්, රඹකැන්ඔය, වලව, හුරුළු වැව	94,900	73,174

ප්‍රධාන සංරචකය	ඒකකය	ක්‍රියාත්මක වූ කලාප	ඉලක්කය 2024	ප්‍රගතිය 2024
ඉහළ ජලපෝෂක ප්‍රදේශ ආශ්‍රිත පාංශු සංරක්ෂණ වැඩසටහන	මීටර	හුරුළුවැව, කොත්මලේ	15,020	21,005
පරිසර අධ්‍යාපන හා ප්‍රවර්ධන	වැඩසටහන්	බී, සී, ඩී, ඊ, ජී, එච්, එල්, රඹකැන්ඔය, වලව, හුරුළු වැව	65	64
පාරිසරික බලපෑම් අධ්‍යයනය	වාර්තා	ප්‍රධාන කාර්යාලය	7	3 ක් අවසන් කර ඇත. 2 ක් සකස් කරමින් පවතී, 2ක් ප්‍රසම්පාදන අදියරේ පවතී.
ඉහළ ජලපෝෂක ප්‍රදේශ ආශ්‍රිත ජල තත්ත්ව හා ජල විද්‍යා අධ්‍යයනය	සාම්පල	එල්, කොත්මලේ	240	220
	ස්ථාන	කොත්මලේ	14	14
පටක රෝපිත පැල නිෂ්පාදනය	පැළ	කොත්මලේ	250,000	93,000
අලි මිනිස් ගැටුම අවම කිරීම (අලි වෙඩි, එනර්ජයිසර් ආදිය) හා ජීව වැට නඩත්තුව	ජීව වැට කි.මී.	සී, ඩී, එච්, රඹකැන්ඔය, වලව	93.3 (නව), 25 (නඩත්තු)	69.8 (නව) 25 (නඩත්තු)
	අලි වෙඩි	එල්, රඹකැන්ඔය	5,700	5,700
	විදුලි ලාම්පු	සී, හුරුළුවැව	600	500
	එනජයිසර්	සී	2	2
	සූර්ය පැනල	සී	2	2
	වැඩසටහන්	ජී	13	6
ආක්‍රමණශීලී ආගන්තුක ජලජ ශාක ඉවත් කිරීම	වැව් ගණන	බී, ඩී, රඹකැන්ඔය, වලව	47	37
	හෙක්ටයාර	කොත්මලේ	10	8.84
	වැඩසටහන්	සී, ඊ, ජී	9	6
උද්‍යාන අලංකරණය හා කසළ කළමණාකරණය	කසල බඳුන්	එච්, එල්, වලව	92	92
	වැඩසටහන්	බී, සී, ඩී, එච්, එල්, හුරුළුවැව	10	10

ප්‍රධාන සංරචකය	ඒකකය	ක්‍රියාත්මක වූ කලාප	ඉලක්කය 2024	ප්‍රගතිය 2024
ජලාශවලට කසළ එකතුවීම පාලනය සඳහා බාධක වැට ඉදිකිරීම	මීටර	කොත්මලේ	1,000	917

වාරිමාර්ග කළමනාකරණ අංශය

වාරිමාර්ග කළමනාකරණ අංශය ඒකාබද්ධ වාරිමාර්ග කළමනාකරණ වැඩ සටහන (INMAS) ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා 1984 වර්ෂයේ දී ආරම්භ කරන ලදී. මෙම අංශය විසින් හෙක්ටයාර් 400ට වැඩි මහා වාරිමාර්ග බල ප්‍රදේශ 54ක සහභාගීත්ව කළමනාකරණ ක්‍රියාවලිය ශක්තිමත් කරගෙන යනු ලැබේ. මෙම වැඩසටහනේ අරමුණ වනුයේ මෙම සංවිධානයේ දැක්ම වන්නේ වාරිමාර්ග සම්පත් ස්වයං කළමනාකරණය සඳහා ස්වශක්තිය පිළිබඳ විශ්වාසයෙන් යුතු වාරිමාර්ග ගොවි ප්‍රජාවක් සංවර්ධනය කිරීමයි. ගොවි සංවිධාන (FO), රජය, රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන (NGO) සහ පෞද්ගලික අංශයේ සහභාගීත්වය සහ දායකත්වය ප්‍රවර්ධනය කිරීමෙන්, ඉහත සඳහන් ප්‍රවේශයන් ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ වාරිමාර්ග ජල ඒකකයක සහ ඉඩම් ඒකකයක ඵලදායිතාව වැඩි දියුණු කිරීම තුළින් ගොවි පවුල්වල තිරසර ආර්ථික සංවර්ධනය සාක්ෂාත් කර ගැනීම මෙම වැඩසටහන තුළින් අපේක්ෂා කෙරේ.

මෙම අංශයේ ප්‍රධාන වගකීම වන්නේ කළමනාකරණය සහ ඵලදායිතාව වැඩිදියුණු කිරීම, වාරිමාර්ග උප පද්ධතියේ ක්‍රියාකාරිත්වය සහ නඩත්තුව වැඩිදියුණු කිරීම, කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදනය සහ ඵලදායිතාව වැඩි කිරීම සඳහා ආයතන සම්බන්ධීකරණය හා පහසුකම් සැලසීම සහ ගොවීන්ගේ සහ ගොවි සංවිධාන නිලධාරීන්ගේ ධාරිතා සංවර්ධනය යන අරමුණු ඇතිව ගොවීන් පාදක කරගත් ආයතන ස්ථාපිත කිරීම සහ ශක්තිමත් කිරීම තුළින් ප්‍රධාන වාරිමාර්ග යෝජනා ක්‍රමවල ගොවි ප්‍රජාවේ ජීවන තත්ත්වය වැඩිදියුණු කිරීමයි.

2024 වර්ෂය තුළ ක්‍රියාත්මක කරන ලද වැඩසටහන් වල ප්‍රගතිය

1. ගොවි සංවිධාන පිහිටුවීම, ශක්තිමත් කිරීම, යහපාලනය තහවුරු කිරීම හා සක්‍රිය මට්ටමින් පවත්වාගෙන යාම

මෙම අංශය මගින් කළමනාකරණය කරනු ලබන මහා වාරිමාර්ග ව්‍යාපාර 54 හි ගොවි සංවිධාන 908 ක් පිහිටුවා ඇති අතර, එම ගොවි සංවිධාන ආයතනික වශයෙන් ශක්තිමත් කර ඒවායේ යහපාලනය සහ විනිවිදභාවය තහවුරු කිරීම හා සක්‍රීය මට්ටමින් පවත්වාගෙන යාමට නිරන්තරයෙන් කටයුතු කරනු ලබයි. ඒ අනුව, ගොවි සංවිධාන වල ගිණුම් කටයුතු යථාවත් කිරීම සහ අභ්‍යන්තර ගිණුම් පරීක්ෂාව (838), අවසන් ගිණුම් සැකසීම (830), ගිණුම් බාහිර විගණනය (770), නිලවරණ පැවැත්වීම (573), මහා සභා රැස්වීම් පැවැත්වීම (1,728) සහ මාසික කමිටු රැස්වීම් පැවැත්වීම (9,504) සිදුකර ඇත.

එසේම ගොවි සංවිධාන 65 ක ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය කිරීම, ගොවි සංවිධාන 137 කට සම්මත හා කාර්ය පරිපාටි හඳුන්වාදීම සහ ඒවා භාවිතය තහවුරු කිරීම සහ ගොවි සංවිධාන අරමුදල රු. මිලියන 42 දක්වා වර්ධනය කිරීමත් සිදුකරන ලදී.

2. වාරිමාර්ග කළමනාකරණය

වාරිමාර්ග කළමනාකරණ කටයුතු සඳහා තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ කමිටුව හා පෙර වගා (කන්න) රැස්වීම පැවැත්වීම සහ වගා (කන්න) රැස්වීම පැවැත්වීම සඳහා අවශ්‍ය පහසුකරණය සැපයීම සිදු කරනු ලබයි. ජලය ඇතුළු කෘෂිකාර්මික යෙදවුම් හා සේවා කලට වෙලාවට සැපයීම තහවුරු කිරීම, නියමිත වේලාවට පෙර කන්න රැස්වීම් පවත්වා වගා (කන්න) රැස්වීම් පැවැත්වීම සඳහා අවශ්‍ය පහසුකරණය කිරීම සහ වගා (කන්න) රැස්වීම් තීරණ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ප්‍රගතිය පසු විපරම් කිරීම හා වාරිමාර්ග කළමනාකරණ කටයුතු කාර්යක්ෂමව පවත්වා ගෙන යාමට අවශ්‍ය තීරණ ගැනීම සඳහා මාසිකව ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම් පැවැත්වීම සිදුකරන ලදී.

ඒ අනුව මේ දක්වා ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම් 401 ක් ද, පෙර කන්න රැස්වීම් 104 ක් ද, කන්න රැස්වීම් 196 ක් ද පැවැත්වීම සඳහා අවශ්‍ය සම්බන්ධීකරණය හා පහසුකරණය සලසා ඇත.

3. සහභාගීත්ව නඩත්තුව හා ජල කළමනාකරණ වැඩසටහන

මෙම අංශය මගින් කළමනාකරණය කරනු ලබන මහා වාරිමාර්ග බලප්‍රදේශ 54 හි වාරිමාර්ග උප පද්ධතියේ (බෙදුම් ඇළ හා කෙත් ඇළ) මෙහෙයුම් හා නඩත්තු කටයුතු නිරන්තරව ඉටු කිරීම සඳහා ගිවිසුමක් මගින් ගොවි සංවිධානවලට භාර දී ඒ මගින් ඉටු කරවා ගනු ලබයි. මෙම කාර්යය ගුණාත්මයෙන් යුක්තව ඉටු කිරීම සඳහා ගොවි සංවිධාන මෙහෙයවීම, මගපෙන්වීම, පහසුකරණය සහ ඒ සඳහා ගොවි සංවිධාන නිලධාරීන්ගේ දැනුම හා කුසලතාවය වර්ධනය කිරීම මෙම අංශය මගින් සිදු කරනු ලබයි.

ඒ අනුව බෙදුම් ඇළ දිග කි.මී. 2,700ක සහ කෙත් ඇළ දිග කි.මී. 7,500 ක ඇළ සහ පාර දෙපස තණකොළ මට්ටමකට කැපීම සහ රොන් මඩ ඉවත් කිරීම, කෘෂි මංමාවත් දිග කි.මී. 543 නඩත්තු කිරීම, දියබස්නා ඇළවල් කි.මී. 277 නඩත්තු කිරීම සිදුකර ඇත.

එයට අමතරව සහභාගීත්ව නඩත්තු හා ජල කළමනාකරණ වැඩසටහන ප්‍රවර්ධනය සඳහා ගොවි සංවිධාන මට්ටමින් නිරන්තර නඩත්තු සැලසුම් 40 ක් සැකසීම සහ සැළසුම් 364 ක් යථාවත් කිරීම , බෙදුම් ඇළ දිග කි.මී.1,216 හා කෙත් ඇළ දිග කි.මී. 1,042 ක රක්ෂිත මායිම් සලකුණු කිරීම සහ රක්ෂිත මායිම් සංරක්ෂණය කිරීම උදෙසා රක්ෂිත මායිම්වල ගල්කණු 3,290 ක්ද, පැළ 8,060 ක් ද සිටුවීම සිදු කරන ලදි.

වාරි සංස්කෘතිකාංග ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ජලය ආශ්‍රිත පුජා කර්ම/ චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර ප්‍රවර්ධනය සඳහා ගොවි සංවිධාන මට්ටමින් වැඩසටහන් 485 ක් සහ යල් අස්වනු පුජාව නවවෙනි වරට ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ දී පැවැත්වීම සිදුකර ඇත. එසේම කන්න රැස්වීම් තීරණ මත පදනම්ව, වාරිමාර්ග උප පද්ධතියේ නඩත්තු කටයුතු සඳහා ගොවීන් විසින් ගොවි සංවිධාන වල අරමුදල් වර්ධනය සඳහා ලබා දී ඇති මුදල රුපියල් මිලියන 94ක් වේ.

4. කෘෂි නිෂ්පාදනය හා නිෂ්පාදන ඵලදායීතාව ඉහළ නැංවීම

මෙම අංශයේ සම්බන්ධීකරණය, මෙහෙයවීම හා පහසුකරණය යටතේ ඒකාබද්ධ මහා වාරිමාර්ග කළමනාකරණ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරන ලද මහා වාරිමාර්ග ව්‍යාපාර 54 හි කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදනය හා නිෂ්පාදන ඵලදායීතාවය පිළිබඳ තොරතුරු පහත පරිදි වේ.

විශේෂිත දර්ශක	2023 /24 මහ සහ 2024 යල ප්‍රගතිය		
	මිනුම් ඒකකය	2023 /24 මහ	2024 යල
වී වගා කළ බිම් ප්‍රමාණය	හෙක්.	152,667	136,349
වෙනත් ආහාර බෝග වගාව හා එළවළු වගාව	හෙක්	3,166	9,384
බහු වාර්ෂික බෝග වගාව (කෙසෙල්, උක්)	හෙක්	3,048	3,949
වගා කළ මුළු බිම් ප්‍රමාණය	හෙක්	158,510	149,682
වගා තිව්‍රතාවය%	%	96	92

5. ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබූ විශේෂ වැඩසටහන්

- හෙක්ටයාර 11, 240 ක 3 වන කන්නයේ මුං වගාව ව්‍යාප්ත කිරීම (රිදීබැඳිඇළ/ හක්වටුනාඔය/ මීඔය/ උස්ගල/ තඹබෝව/ රාජාංගනය/ යාංඔය/ හුරුළුවැව/ නාච්චාදුව/ වාහල්කඩ/ කවුඩුවවැව/ මිනිපේ/ මාපාකඩවැව/ වේලිඔය/ කිරිදිඔය/ ගල්ඔයව.ඉ./ අක්කරපත්තුව/ දමන/ කන්තලේ යන මහා වාරිමාර්ග ව්‍යාපාරවල).

- තුන්වන කන්නයට අවශ්‍ය මුං, ස්වයං බීජ නිෂ්පාදනය කර ගැනීම නියරේ වගාව තුළින් සපුරා ගැනීමට ගොවීන් යොමු කිරීමේ අරමුණින් 50% ක රජයේ දායකත්වය යටතේ බීජ කි.ග්‍රෑ. 3066 ක් ප්‍රතිලාභීන් 3492 කුට බෙදා දීම. රජයේ දායකත්වය රු. මිලි. 2.05 ක් ද ගොවි දායකත්වය රු. 2.05 ක් ද වශයෙන් මුළු වියදම රු. මිලි. 4.10කි. අවම අපේක්ෂිත අස්වැන්න මත බීජ අවශ්‍යතාවය සපුරා ගැනීමට අපේක්ෂිත බිම් ප්‍රමාණය අක්. 3000 කි.

- වී වගාවේ පෝෂක කළමණාකරණයේ දී පත්‍ර වර්ණ සටහන් භාවිතයේ වැදගත්කම හා නිවැරදිව භාවිතා කරන ආකාරය පිළිබඳව ගොවීන් දැනුවත් කිරීම සහ වී වගාවේ පෝෂක කළමනාකරණයේ දී පත්‍ර වර්ණ සටහන භාවිතයට ගොවීන් යොමු කිරීම සඳහා පත්‍රවර්ණ සටහන්

120 ක් ගොවි සංවිධාන වෙත ලබා දීම සහ දත්ත සටහන් කර ගැනීමට ආදාල ආකෘති පත්‍ර ලබා දීම. මෙම වැඩසටහන තිරසරව පවත්වාගෙන යාම සඳහා අදාල බලප්‍රදේශයේ කෘෂිකර්ම උපදේශක යොමු කිරිමට කටයුතු කිරීම.

- ක්ෂුද්‍ර ජල සම්පාදනය පිළිබඳව ගොවි සංවිධාන සාමාජිකයින් 150 දෙනෙකුට පුලියන්කුලම යාන්ත්‍රීකරණ පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේදී ද පලතුරු ශාක කප්පාදුව පිළිබඳව ගොවි සංවිධාන සාමාජිකයින් 175 දෙනෙකුට අහුණකොලපැලැස්ස තෙල් හා මාෂබෝග පුහුණු ආයතනයේදී ද පුහුණුව ලබාදීම.

- ඒකාබද්ධ හා සහභාගීත්ව කළමනාකරණ වැඩ සටහන (ඉන්මාස්) ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන මහා වාරිමාර්ග බල ප්‍රදේශයන්හි තරුණ ප්‍රජාව නවීන කෘෂි කර්මාන්තයට නැඹුරු කරගැනීම සහ දේශගුණික විපර්යාස නිසා කෘෂි කර්මාන්තයට වන බලපෑම අවම කර ගනිමින් කෘෂි නිෂ්පාදන ඵලදායීතාවය ඉහළ නැංවීමට ආරක්ෂිත ගෘහ තුළ වගාව ප්‍රචලිත කිරීමේ අරමුණින් 50% දායකත්වය යටතේ ආරක්ෂිත ගෘහ ඉදි කිරීමට විධිමත්ව තෝරා ගන්නා ලද ගොවි සංවිධාන සාමාජිකයින් 29 දෙනෙකුට අවස්ථාව සලසා දීම. මෙම වැඩසටහන සඳහා රජයේ දායකත්වය රු. මිලියන 14.5ක් වන අතර සම්පූර්ණ වටිනාකම රු. මිලියන 29 කි.

- මහකනදරාව ව්‍යාපාරයේ මී මැසි ගම්මානයක් ඇති කිරිම උදෙසා ගෙවතු 10ක මීමැසි පාලන ජනපද 28 ක් ස්ථාපිත කිරීමත් එය තවදුරටත් ව්‍යාප්ත කිරීම සඳහා 2024.12.16 දින තවත් ගොවි සංවිධාන සාමාජිකයින් 30 දෙනෙකු දැනුවත් කර මීමැසි ජනපද 90 ක් ලබා දීමට කටයුතු කිරීමත් සිදුකරන ලදී. මෙහිදී මීමැසි පාලනයට අවශ්‍ය උපාංග සහ උපකරණ නොමිලේ ලබා දෙන ලදී. මෙමගින් මහකනදරාව ව්‍යාපාරයේ ගොවි පවුල් වල ජීවන තත්ත්වය උසස් කිරීම සහ විවිධ ආදායම් මාර්ග ඇති කිරීමට අවස්ථාව උදා කිරීම අරමුණු කෙරේ.

- 2024 යල කන්නයේ වාරි ඉඩම් හෙක්ටයාර් 12,904 ක සහ 2023/24 මහ කන්නයේ වාරි ඉඩම් හෙක්ටයාර් 4,623 ක වෙනත් ආහාරබෝග වගාව සඳහා පහසුකරණය හා මහපෙන්වීම කිරීම (බඩඉරිගු, කුරක්කන්, උඳු , කව්පි, තල, මිරිස්, ග'කින්)
- ගොඩ ඉඩම් සංවර්ධනය යටතේ TJC අඹ පැල 4,700 ක් ද, දොඩම් පැළ 9,615 ක් ද, පොල් පැල 12, 278 ක් ද , ගම්මිරිස් පැළ 6,000 ක් ද, සිටුවීම සඳහා පහසුකරණය කිරීම.

- කාර්යක්ෂම ජල කළමනාකරණයක් සඳහා කෙත් ඇළ මට්ටමින් ජල පාලන කාල සටහන් 6,643ක් ද බෙදුම් ඇල මට්ටමින් ජල පාලන කාල සටහන් 2,684 ක් ද, ජල පාලන කමිටු රැස්වීම් 1,009 ක් ද පැවැත්වීම.

- ගොවි සංවිධාන අරමුදල්වලින් ප්‍රතිලාභීන් 5,295 දෙනෙකුට රුපියල් මිලියන 180 ක වගා ණය ලබා දීම සහ ප්‍රතිලාභීන් 140 දෙනෙකුට රු. මිලියන 15 ක් ව්‍යාපෘති ණය ලබා දීම (රිදීබැදි ඇළ, හක්වටුනා ඔය, මී ඔය/ උස්ගල, තබ්බෝව, රාජාංගනය, පදවිය, යාන් ඔය වම් ඉවුර, මහකනදරාව, නාච්චාදූව, නුවර වැව, වාහල්කඩ, කවුඩුලු වැව, ගිරිතලේ, දේවහූව, දම්බරාව, මුතුකණ්ඩිය, කිරිඳි ඔය, දමන ව්‍යාපාර)

- ලෝක පරිසර දිනය සහ ලෝක ජල දිනය තේමා කර ගනිමින් වාරිමාර්ග රක්ෂිතවල පිළිවෙලින් වන පැළ 7,880 ක් සහ 6,700ක් ගොවි සංවිධානවල දායකත්වය ඇතුව රෝපණය කිරීම සහ වාරි රක්ෂිතවල ජීව වැටි දැමීම යටතේ පුවක් පැල 1,400 ක් සිටුවීම සඳහා පහසුකරණය කිරීම.

- ගොවීන්ගේ හා ගොවි සංවිධාන නිළධාරීන්ගේ දැනුම, කුසලතාව, වර්ධනය කිරීම සහ නීරෝගිමත්ව ජීවත්වීම සඳහා විවිධ විෂයන් යටතේ හදුනාගත් පුහුණු වැඩසටහන් 112ක් පැවැත්වීම හා පුද්ගලයින් 4,400 ක් දැනුවත් කිරීම

- නේවාසික ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ කාර්යාල මට්ටමින් ලැබුනු මහජන දුක්ගැනවිලි 3,623 ක් සඳහා විසදුම් ලබා දීම .

- නිලධාරින්ගේ හැකියා වර්ධනය සඳහා විවිධ පුහුණු වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරන ලදී.

- වාරිපුබුදුව ව්‍යාපෘතිය යටතේ වාරිපුබුදුව ආදායම් උත්පාදන ණය වැඩසටහන යටතේ ප්‍රතිලාභීන්ට සහන පොලි අනුපාතයක් යටතේ ව්‍යාපෘති ණය ලබාදීමට වයඹ සංවර්ධන බැංකුවට සහ රජරට සංවර්ධන බැංකුවට ව්‍යාපෘති අරමුදලින් රු.මිලි. 82ක් ලබා දී ඇත. එම මුදල් චක්‍රීය ණය වැඩසටහන යටතේ ආදායම් උත්පාදන කටයුතු සඳහා යොදවා ගැනීමට අවශ්‍ය සම්බන්ධීකරණය හා පහසුකරණය කර ඇත.

වැය ශීර්ෂය 198-2-3-0-2509

- ❖ අනුමත වූ ප්‍රතිපාදන - රු. මිලි. 27.00
- ❖ 2024.12.31 දක්වා වියදම - රු. මිලි. 23.00

2025 වර්ෂයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපේක්ෂිත වැඩසටහන්වල ඉලක්ක

1. **ගොවි සංවිධාන පිහිටුවීම, ශක්තිමත් කිරීම, යහපාලනය තහවුරු කිරීම හා සක්‍රිය මට්ටමින් පවත්වාගෙන යාම**

   ගොවි සංවිධාන 874ක ගිණුම් කටයුතු සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය සහය ලබාදීම, ගොවි සංවිධාන 335ක නිලවරණ පැවැත්වීම, ගොවි සංවිධාන මහා සභා රැස්වීම් 1,748ක් පැවැත්වීම, ගොවි සංවිධාන මාසික කමිටු රැස්වීම් 10,488ක් පැවැත්වීම, ගොවි සංවිධාන 874ක ව්‍යවස්ථාව

සංශෝධනය කිරීම, ගොවි සංවිධාන 874ක සම්මත කාර්ය පරිපාටි හඳුන්වාදීම හා ඒවා භාවිතය තහවුරු කිරීම සහ අරමුදල් වර්ධනය, විෂය පදනම් කරගත් අනු කමිටු 40ක් පිහිටුවීම හා පවත්වාගෙන යාම සහ ගොවි සංවිධාන 60ක් ගොවිජන සංවර්ධන පනත යටතේ ලියාපදිංචි කිරීම

2. වාරිමාර්ග කළමනාකරණය

මේ යටතේ ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම් 490ක්, පෙරකන්න රැස්වීම් 104ක් සහ කන්න රැස්වීම් 196ක් පැවැත්වීමට සැලසුම් කර ඇත.

3. සහභාගීත්ව නඩත්තු හා ජල කළමනාකරණ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම

ඒ සඳහා ගොවි සංවිධාන නිලධාරීන් සහ ගොවි සංවිධාන සාමාජිකයින් 7,800ක ගේ හැකියා වර්ධනය කිරීම .

මෙම අංශයේ මෙහෙයවීම, මගපෙන්වීම හා පහසුකරණය යටතේ වාරිමාර්ග උප පද්ධතියේ (බෙදුම් ඇළ හා කෙත් ඇළ) නඩත්තු කටයුතු වෙනුවෙන් බෙදුම් ඇළ, කෙත් ඇළ හා කෘෂි මාර්ග වල තණකොළ මට්ටමකට කැපීම, වාරි මාර්ග නිර්මිත හා උපාංග නඩත්තුව, කෘෂි මං මාවත් නඩත්තුව, දියබස්නා ඇළවල නඩත්තුව, ශ්‍රමදාන පැවැත්වීම (කැලෑ කැපීම , රොන් මඩ ඉවත් කිරීම් හා වෙනත් කටයුතු) 2025 වසර තුළ ද ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

එසේම වාරිමාර්ග උප පද්ධතියේ සහභාගීත්ව නඩත්තු හා ජල කළමනාකරණ වැඩ සටහන් ප්‍රවර්ධනය සඳහා පහත වැඩ සටහන් සැලසුම් කර ඇත.

ක්‍රියාකාරකම	ඒකකය	ඉලක්කය
ගොවි සංවිධාන මට්ටමින් නිරන්තර නඩත්තු සැලසුම් සැකසීම	සංඛ්‍යාව	413
ගොවි සංවිධාන මට්ටමින් නිරන්තර නඩත්තු සැලසුම් යථාවත් කිරීම	සංඛ්‍යාව	499
රක්ෂිත මායිම් සලකුණු කිරීම හා ආරක්ෂා කිරීම	කි.මීටර්	1,576
මෙහෙයුම් හා නඩත්තු අරමුදල් වර්ධනය කිරීම	රු.000	175,359
දැන්වීම් පුවරු සවිකිරීම	සංඛ්‍යාව	800
ජලය ආශ්‍රිත පූජා කර්ම / චාරිත්‍ර චාරිත්‍ර පැවැත්වීම හා ප්‍රවර්ධනය	සංඛ්‍යාව	653

4. කෘෂි නිෂ්පාදනය හා නිෂ්පාදන ඵලදායීතාව ඉහළ නැංවීම

- මෙම අංශයේ සම්බන්ධීකරණය, මෙහෙයවීම හා පහසුකරණය යටතේ ඒකාබද්ධ මහා වාරිමාර්ග කළමනාකරණ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරන ලද මහා වාරිමාර්ග ව්‍යාපාර 54 හි වගා බිම් හෙක්ටයාර් 166,000 ක කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදනය හා නිෂ්පාදන ඵලදායීතාවය වර්ධනය සඳහා සැලසුම් කර ඇත.

- ගොවි සංවිධාන සාමාජිකයින් 29 දෙනෙකු සම්බන්ධ කර ගනිමින් ආරක්ෂිත ගෘහ තුළ වගාව ප්‍රචලිත කිරීම සඳහා 2024 වර්ෂයේ දී ආරම්භ කරන ලද වැඩසටහන ඵලදායී හා තිරසරව පවත්වාගෙන යාම උදෙසා තවදුරටත් පසුවිපරම් කිරීමේ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ 2025 වර්ෂය තුළ වර්ග අඩි 2000 ආරක්ෂිත ගෘහ 50 ලබා දීම.

- මහකනදරාව ව්‍යාපාරයේ ආරම්භ කරන ලද මීමැසි පාලන වැඩසටහන පසු විපරම හා මීමැසි ගම්මානයක් දක්වා වර්ධනය කිරීම

- මිනිපේ ව්‍යාපාරයේ මල්ගම්මන වැව යටතේ අක්කර 25 ක ලොකු ලූණු වගාව ව්‍යාප්ත කිරීම සඳහා 50% දායකත්වය යටතේ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීම

- කෘෂිකර්මාන්තය සඳහා ඇති නව තාක්ෂණික දැනුම ගොවින් වෙත ලබාදීම සඳහා වැඩසටහන් 100 ක් සංවිධානය කිරීම

- බෝග වගාවේ මහා පළිබෝධ උවදුරු පාලනය සඳහා නව නිපැයුම් හා නිර්මාණ සොයා ගැනීම සඳහා ගොවි සංවිධාන මට්ටමින් තරඟයක් පැවැත්වීම

- ගොවි කාන්තාවන් 200 දෙනෙකු සඳහා ව්‍යවසායකත්ව දැනුම ලබා දී ව්‍යවසායකයින් බවට පත් කිරීම

- ඩ්‍රෝන තාක්ෂණය ගොවික් අතර ප්‍රචලිත කිරීම සඳහා නේවාසික ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ කාර්යාල 37 තුළ තුළ ඩ්‍රෝන සංචිතයක් ස්ථාපිත කිරීමට සම්බන්ධීකරණය කිරීම

- රිදියගම ව්‍යාපාරයේ බැරගම්විල සම්බන්ධ කර ගනිමින් සූර්ය බලශක්තිය යටතේ ජල පහසුකම් ලබාගෙන ගොඩ ඉඩම් අක්කර 100 ක පලතුරු ගම්මානයක් ඇති කිරීමට සැලසුම් කිරීම

- ලියදි විශාල කිරීම සඳහා විභවතාවක් පවතින වාරිමාර්ග බලප්‍රදේශ හඳුනාගෙන ලියදි විශාල කිරීමේ වැඩසටහනක් ආරම්භ කිරීම

ඉංජිනේරුමය කාර්යයන් පිළිබඳ මධ්‍යම උපදේශක කාර්යාංශය (CECB)


පිහිටුවන ලද වර්ෂය - 1973

මූලික ව්‍යාපාර - ඉංජිනේරු සහ වාස්තු විද්‍යාත්මක උපදේශන සේවා

කලාපීය සහ ව්‍යාපෘති කාර්යාල

- **කලාපීය කාර්යාල - 12**
- **ව්‍යාපෘති කාර්යාල - 30**

ඉංජිනේරුමය කාර්යයන් පිළිබඳ මධ්‍යම උපදේශක කාර්යාංශයේ ප්‍රධාන අංශ



ඉංජිනේරුමය කාර්යයන් පිළිබඳ මධ්‍යම උපදේශක කාර්යාංශය (CECB) හි මූලික ව්‍යාපාර හා ඉංජිනේරු සේවා අංශ

- ජල විදුලිය සහ බලශක්තිය
- බලශක්ති සම්ප්‍රේෂණය සහ බෙදා හැරීම
- වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් සංවර්ධනය
- ගොඩනැගිලි සහ නාගරික යටිතල පහසුකම්
- මහාමාර්ග, දුම්රිය මාර්ග සහ පාලම්
- ගුවන් තොටුපළ සංවර්ධනය
- වරාය/ වෙරළ සහ සමුද්‍ර කටයුතු
- විදුලි හා යාන්ත්‍රික වැඩ
- ජල සම්පාදන, මලාපවහන සහ ජලාපවහන
- තොරතුරු තාක්ෂණය (IT)
- ශක්‍යතා සහ පාරිසරික අධ්‍යයනය සහ ආපදා අවදානම් කළමනාකරණය
- තාක්ෂණික විගණනය / බලශක්ති විගණනය / වේලි ආරක්ෂාව
- භූ-තාක්ෂණික විමර්ශනය, සමීක්ෂණය හා රසායනාගාර සේවා

ප්‍රගතිය 2024

	උපදේශන සේවා ව්‍යාපෘති - 2024	ඇස්තමේන්තුගත මුදල රු. මිලියන	2024.12.31 දිනට අපගේ සේවා සැපයීමේ ප්‍රගතිය (%)
1	අකුරේගොඩ ආරක්ෂක මූලස්ථාන සංකීර්ණය (DHQC).	63,711	90%
2	කොළඹ වරාය නගර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය - යටිතල පහසුකම් සහ භූමි නිර්මාණ	223,870	80.9%
3	වරාය අධිකාරිය සඳහා යෝජිත වැඩ පොළ සංකීර්ණය	1,090	96%
4	නාවික ජැටිය නිර්මාණය සහ ඉදිකිරීම - ත්‍රිකුණාමලය	3090.7	55%
5	මහව සිට ඕමන්ත දක්වා දුම්රිය මාර්ගය වැඩිදියුණු කිරීම	16,256	79%
6	හෘද සැත්කම් සංකීර්ණය ඉදිකිරීම, ළමා රෝහල , බොරැල්ල	2,631	72%
7	ජනරාල් ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්ව විද්‍යාල ශ්‍රවණාගාරය ඉතිරි ඉදිකිරීම් කටයුතු වලට අදාළ නිර්මාණ සැලසුම්, උපදේශනය සහ අධීක්ෂණය	3300	81%
8	කොළඹ 12 මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණ සංකීර්ණයේ ඉදිකිරීම් සහ දෝෂ නිවැරදි කිරීම	1899	97 %
9	අධිකරණ සංකීර්ණය ඉදිකිරීම - ගාල්ල (අදියර II)	900	76.5%
10	තල්පිටිගල ජලාශ ව්‍යාපෘතිය	26,333	25.04%
11	කළුතර රයිගම කාර්මික කලාපය පිහිටුවීම, රයිගම	224.33	15 %
12	කෑගල්ල බස් ඩිපෝව ඉදිකිරීම අදියර 3 - කෑගල්ල	290	96%
13	වරාය අධිකාරිය සඳහා යෝජිත සමුද්‍රීය පහසුකම් මධ්‍යස්ථානය	4999	96%
14	කොළඹ මහනගර ඝන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ ව්‍යාපෘතිය නිර්මාණය සමාලෝචනය, අනුමත කිරීම හා අධීක්ෂණය සඳහා උපදේශන සේවා, අරුවක්කාරු	110.10	91%
15	යෝජිත මධ්‍යම වෙළඳපල ගොඩනැගීමේ අදියර -III, නුවරඑළිය	212.96	95%

	ඉදිකිරීම් අංශයේ ව්‍යාපෘති - 2024	ඇස්තමේන්තුගත මුදල රු. මිලියන	2024.12.31 අපගේ සේවා සැපයීමේ ප්‍රගතිය %
1	තාක්ෂණ විෂය ධාරාව සඳහා ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨ සහ ගුරු පුහුණු මධ්‍යස්ථානය ඉදිකිරීම – KOICA ව්‍යාපෘතිය, නාරංගල්ල, කුලියාපිටිය	2,431.82	82.80%

	ඉදිකිරීම් අංශයේ ව්‍යාපෘති - 2024	ඇස්තමේන්තුගත මුදල රු. මිලියන	2024.12.31 අපගේ සේවා සැපයීමේ ප්‍රගතිය %
2	ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ සංකීර්ණය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම, කොළඹ 12	1,144.77	86.76%
3	ජාතික ලේඛනාරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන ගොඩනැගිල්ල ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම සහ මධ්‍යම වායු සිසිලනය, ගිනි ආරක්ෂණ සහ උසස් ආරක්ෂක පද්ධති ස්ථාපනය කිරීම	861.78	50.87%
4	විශේෂිත මාතෘ මධ්‍යස්ථානය ඉදිකිරීම, ද සොයිසා කාන්තා රෝහල, කොළඹ	217.2	99%
5	බණ්ඩාරවෙල, කිනිගම ක්‍රීඩා පිටියේ උෂ්ව පළාත් ගෘහස්ත ක්‍රීඩාංගනය ඉදිකිරීම.	229.93	95.63%
6	රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨය සඳහා මහල් දොළහක ගොඩනැගිලි සංකීර්ණය සැලසුම් කිරීම, ඉදිකිරීම, අධීක්ෂණය, පැවරීම, නිම කිරීම සහ නඩත්තු කිරීම.	1,091.57	55.77%
7	හදිසි අනතුරු සහ හදිසි සත්කාර ඒකකය සඳහා ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීම දිස්ත්‍රික් මහ රෝහල, අම්පාර	759.25	42%
8	රේඛීය ඇක්සලරේටර් - මහා රෝහල බදුල්ල.	162.41	90%
9	හදිසි අනතුරු සහ හදිසි ප්‍රතිකාර ඒකකය ඉදිකිරීම - II අදියර, යාපනය	1,224	92.65%
10	බණ්ඩාරවෙල, දියතලාව, හපුතලේ ඒකාබද්ධ ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය.	530.04	90%
11	යෝජිත පිළිකා ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයේ ශේෂ වැඩ සැලසුම් කිරීම සහ ඉදිකිරීම, මහනුවර ශික්ෂණ රෝහල (අදියර 2)	1,691.15	52%

අභියෝග

- ස්වයං මූල්‍ය ආයතනයක් ලෙස, රාජ්‍ය ආයතනවලින් නොගෙවන ණය හේතුවෙන් සංවිධානය පවත්වාගෙන යාම ඉතා අපහසුය.
    - දිගුකාලීන ණය ගැනියන් රු. මිලියන 4,727.23

- CECB බොහෝ දුරට රජයේ ව්‍යාපෘති මත රඳා පවතින අතර තරඟකාරී ලංසු තැබීමේ ව්‍යාපෘති සඳහා ද දේශීය හා ජාත්‍යන්තර වශයෙන් යොමු වී පවතී. දැනට ක්‍රියාත්මක රජයේ සමහර ව්‍යාපෘති මූල්‍යමය ගැටළු හේතුවෙන් අත්හිටුවා ඇත.
  එබැවින් CESL සහ CECB සඳහා මසකට රු. මිලි. 300ක සාමාන්‍ය පුනරාවර්තන වියදම් සපුරාලීම ගැටළුවක්ව පවතී.

- 1957 අංක 49 දරන ශ්‍රී ලංකා කාර්මික සංස්ථා පනත යටතේ 1973 අප්‍රියෙල් 10 වන දින CECB පිහිටුවන ලදී. 1995 අගෝස්තු මාසයේදී සංවිධානයේ විවිධාංගීකරණය හා පුළුල් කිරීමේ අරමුණින්, කාර්යාංශය සංස්ථාගත කිරීමේ නියෝගය ගැසට් නිවේදනයක් හරහා සංශෝධනය කරන ලද අතර, CECB හට නිර්මාණ ආකාරයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදු කිරීමට ඉඩ ලබා දෙන ලදී.
  එබැවින්, රජයේ පනත තුළ **CECB** විෂය පථය සීමිත වන අතර රජයේ පනතෙන් ඔබ්බට ව්‍යාපාරය පුළුල් කිරීමට කිසිදු හැකියාවක් නොමැත.

- පළපුරුදු තාක්ෂණික කාර්ය මණ්ඩලයේ හිඟය. මූල්‍ය අර්බුදය හේතුවෙන් සැලකිය යුතු පළපුරුදු ඉංජිනේරුවන් සහ අදාළ විශේෂඥයින් **CECB** ආයතනයෙන් ඉවත් වෙමින් සිටිති.

- **CECB** දැන් ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොළට ඇතුළු වීමට උත්සාහ කරයි. නමුත් රජයේ සමහර සීමාවන් නිසා ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොළට ඇතුළු වීමට යම් යම් දුෂ්කරතා තිබේ.

- මූල්‍ය අර්බුදය හේතුවෙන්, රජය විසින් රජයේ ඉදිකිරීම් ව්‍යාපෘති සඳහා රජයේ අරමුදල් වෙන් නොකිරීම.

2025 වර්ෂය සඳහා වූ වැඩසටහන

- ඉහත ලැයිස්තුගත කර ඇති බොහෝ ව්‍යාපෘති 2025 වර්ෂයේදී දිගටම කරගෙන යනු ඇත
- CECB ආයතනය විදේශයන්හි ව්‍යාපෘති ලබා ගැනීමේ ක්‍රියාවලියක නිරතව සිටියි.
- 2023 සිට CECB ලෝක බැංකුව සහ ADB අරමුදල් සපයන ව්‍යාපෘති යටතේ ඇන්ගෝලාව, බංග්ලාදේශය, කාම්බෝජය, නැගෙනහිර සහ දකුණු අප්‍රිකාව, ඉතියෝපියාව, ෆීජී, ගැම්බියාව, ඝානාව, නේපාලය, ඉන්දියාව, ඉන්දුනීසියාව, කෙන්යාව, කිරිබාති, ලයිබීරියාව, මලාවි, මාලදිවයින, මයික්‍රොනීසියාව, නයිජීරියාව, පකිස්ථානය, සෝමාලියාව, දකුණු සුඩානය, ටජිකිස්තානය, ටැන්සානියාව, ටිමෝරය-ලෙස්ටේ, තුර්කිය, උගන්ඩාව, උස්බෙකිස්තානය සහ සැම්බියාව සඳහා EOI 250 කට වඩා ඉදිරිපත් කර ඇති අතර, මෑතකදී ඇගයීම යටතේ EOI

50කට වඩා ඉදිරිපත් කර ඇත. ඉදිරිපත් කරන ලද EOI වලින් RFP ඉදිරිපත් කිරීමට EOIs 10ක් කෙටි ලැයිස්තුගත කර ඇත.

- කෙටි ලැයිස්තුගත RFPs 25 කට වඩා ඉදිරිපත් කර ඇති අතර, මෑතකදී 10 ක් ඇගයීමට ලක් වෙමින් පවතී. මෙම ක්‍රියාවලිය 2024 වර්ෂයේ දී පුළුල් කර අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කෙරේ.
- ජාත්‍යන්තර පාර්ශවයන් සමඟ අවබෝධතා ගිවිසුම් 16 ක් අත්සන් කර ඇති අතර 14 වන අවබෝධතා ගිවිසුම් හවුල්කරු හරහා දකුණු මාරා ගඟේ කුඩා ජල විදුලි බලාගාරයක් ඉදිකිරීමට යෝජිතය. මෙම ක්‍රියාවලිය 2025 වර්ෂයේ දී පුළුල් කර අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ
- විදේශීය උපදේශන සමාගම්වලට උපදේශන විශේෂඥයින් බඳවා ගැනීම හරහා විදේශ විනිමය ඉපැයීම්.
  උදා: මාලදිවයිනේ බොලිවුඟරු කලපුවේ නිවාඩු නිකේතන සංවර්ධනය.
- කොළඹ වරායේ බටහිර පර්යන්ත පුළුල් කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය 2025 මාර්තු මාසයෙන් පසු ආරම්භ කිරීමට නියමිතය. ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ සාකච්ඡා අවසන් වී ඇති අතර CECB යනු මෙහි එක් දේශීය හවුල්කරුවෙකු වේ.

මධ්‍යම ඉංජිනේරු සේවා (පෞද්) සමාගම

ප්‍රගතිය 2024

අංක	ව්‍යාපෘති නාමය	සංශෝධිත කොන්ත්‍රාත් මුදල (රු. මිලියන) + වැට් බද්ද	ප්‍රගතිය
1	සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සඳහා ප්‍රධාන කාර්යාල ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීම	5,733.43	65.3%
2	කොළඹ 12 මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණ සංකීර්ණයේ සැලසුම්, ඉදිකිරීම් සහ අලුත්වැඩියා කිරීම	3,462.51	97.4%
3	කරාපිටිය ශික්ෂණ රෝහලේ විශේෂිත ළමා රෝග ඒකකයක් ඉදිකිරීම	3,072.98	11.1%
4	නාරංගොල්ල ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨ සහ තාක්ෂණ විෂය ධාරාව සඳහා ගුරු පුහුණු මධ්‍යස්ථානය - KOICA විෂය පථය	2,793.33	63.5%
5	බදුල්ල, පළාත් මහ රෝහලේ දස මහල් ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීම	2,764.88	22.0%
6	යෝජිත පිළිකා ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානය ඉදිකිරීම - අදියර II, මහ රෝහල (ශික්ෂණ) - මහනුවර	2,684.48	32.7%

අංක	ව්‍යාපෘති නාමය	සංශෝධිත කොන්ත්‍රාත් මුදල (රු. මිලියන) + වැට් බද්ද	ප්‍රගතිය
7	වයඹ විශ්වවිද්‍යාල නගර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය යටතේ ශ්‍රී ලංකා වයඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ කුලියාපිටිය පරිශ්‍රයේ යෝජිත ගොඩනැගිලි සංකීර්ණය ඉදිකිරීම	2,602.08	96.2%
8	කළුතර මහ රෝහලේ වෛද්‍ය වාට්ටු සංකීර්ණය ඉදිකිරීම - දෙවන අදියර	2,327.73	18.7%
9	කරාපිටිය ශික්ෂණ රෝහලේ මුඛ සෞඛ්‍ය ඒකකයක් ඉදිකිරීම - අදියර 1	2,238.01	15.2%
10	රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨය සඳහා ගාල්ල කරාපිටිය ශික්ෂණ රෝහලේ නව දස මහල් මහාචාර්ය වාට්ටු සංකීර්ණය සැලසුම් කිරීම, ඉදිකිරීම, අධීක්ෂණය, ක්‍රියාත්මක කිරීම, නිම කිරීම සහ නඩත්තු කිරීම	2,237.15	50.7%
11	මහනුවර ශික්ෂණ රෝහලේ ඇටමිදුළු බද්ධ කිරීමේ මධ්‍යස්ථානය ඉදිකිරීම	2,086.92	36.7%
12	යාපනයේ යෝජිත නගර ශාලාව ඉදිකිරීම	1,660.15	94.6%
13	ජාතික ලේඛනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන ගොඩනැගිල්ල ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම සහ මධ්‍යම වායු සිසිලනය, ගිනි ආරක්ෂණ සහ උසස් ආරක්ෂක පද්ධති ස්ථාපනය කිරීම - අදියර II	1,330.00	38.7%
14	යාපනයේ හදිසි අනතුරු සහ හදිසි ප්‍රතිකාර ඒකකය ඉදිකිරීම - (අදියර II) ශික්ෂණ ඒකකය	1,224.64	87.4%
15	යෝජිත හෘද රෝග සත්කාර සංකීර්ණය ඉදිකිරීම - ශික්ෂණ රෝහල, රත්නපුර	1,073.15	10.4%
16	රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨය සඳහා දොළොස් මහල් ගොඩනැගිලි සංකීර්ණය සැලසුම් කිරීම, ඉදිකිරීම, අධීක්ෂණය, ක්‍රියාත්මක කිරීම, නිම කිරීම සහ නඩත්තු කිරීම - ගාල්ල, කරාපිටිය	1,065.29	71.5%
17	කොළඹ 12 ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ සංකීර්ණය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	1,019.44	80.0%
18	නාරංගල්ල - ජාතික අධ්‍යාපන විද්‍යාපීඨය සහ තාක්ෂණ විෂය ධාරාව සඳහා ගුරු පුහුණු මධ්‍යස්ථානය ඉදිකිරීම - අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ විෂය පථය	988.85	52.7%

අංක	ව්‍යාපෘති නාමය	සංශෝධිත කොන්ත්‍රාත් මුදල (රු. මිලියන) + වැට් බද්ද	ප්‍රගතිය
19	රත්මලාන KDU හි කළමනාකරණ, සමාජ විද්‍යා සහ මානව ශාස්ත්‍ර පීඨයේ (FMSH) යෝජිත ගොඩනැගිල්ලේ සැලසුම් සහ ඉදිකිරීම් වැඩ කටයුතු	850.41	96.5%
20	යෝජිත ලුනාව ප්‍රාදේශීය රෝහලේ පවුල් වෛද්‍ය සහ අතරමැදි සත්කාර ඒකකය	849.60	27.0%
21	අනුරාධපුර හෙද පුහුණු පාසලේ අධ්‍යයන පරිපාලන ගොඩනැගිල්ලේ ඉදිකිරීම් කටයුතුවල ඉතිරි වැඩ කටයුතු	769.68	1.7%
22	කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාලයේ නීති පීඨ (FoL) ගොඩනැගිල්ල සැලසුම් කිරීම සහ ඉදිකිරීම	747.48	95.5%
23	කරාපිටිය ශික්ෂණ රෝහලේ යෝජිත වකුගඩු රෝග, රුධිර කාන්දුකරණ සහ බද්ධ කිරීමේ ඒකකය ඉදිකිරීම	713.57	100.0%
24	කරාපිටිය රෝහලේ ශල්‍ය / වෛද්‍ය වාට්ටුව සඳහා එකතු කිරීම්	698.86	28.0%
25	අනුරාධපුර හෙද පුහුණු පාසලේ අධ්‍යයන හා පරිපාලන ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම (මහල් 6)	692.71	25.4%
26	අනුරාධපුර ශික්ෂණ රෝහලේ රේඛීය ත්වරණ කාමරය සහ විකිරණ චිකිත්සක අංශ ඉදිකිරීම සඳහා ඉතිරි වැඩ කටයුතු (අදියර - II)	632.76	1.4%
27	මොනරාගල දිස්ත්‍රික් මහ රෝහලේ ශල්‍ය වාට්ටු සහ ශල්‍යාගාර සංකීර්ණය ඉදිකිරීම	629.15	26.1%
28	අම්පාර දිස්ත්‍රික් මහ රෝහලේ හදිසි අනතුරු සහ හදිසි ප්‍රතිකාර ඒකකය සඳහා ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීම	584.96	50.7%

2025 සඳහා යෝජිත / සැලසුම් කළ වැඩ.

වත්මන් ව්‍යාපෘතිවල ඉතිරි වැඩ සහ 2025 වසර සඳහා ප්‍රදානය කරන ලද ව්‍යාපෘති ඉදිරියට ගෙන යනු ලැබේ.

වාරිමාර්ග හා ජල කළමනාකරණය පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර පුහුණු ආයතනය කොත්මලේ (KITI)

කොත්මලේ වාරිමාර්ග හා ජල කළමනාකරණය පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර පුහුණු ආයතනය වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය යටතේ 2012 වර්ෂයේදී ස්ථාපනය කර වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවට අවශ්‍ය කරන ඉංජිනේරු සහකාරවරුන් සඳහා තුන් අවුරුදු වාරි තාක්ෂණ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව පවත්වනු ලබයි.

මීට අමතරව මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යවරයාගේ 2017.07.17 දිනැති අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශයට අනුව දේශීය හා ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ නේවාසික පුහුණු පාඨමාලා පැවැත්වීමට පහසුකම් සැලසෙන පරිදි මෙම ආයතනය පවත්වාගෙන යාමට අනුමැතිය ලැබී ඇත.

මේ වන විට තෘතීය හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාවේ නියමන්ට අනුව NVQ 06 මට්ටමේ පූර්ණ කාලීන හා සේවාස්ථ පුහුණු පාඨමාලාවන්ද පවත්වනු ලබයි.

2024 සේවාස්ථ පුහුණු වැඩසටහන්වල ප්‍රගතිය

අනු අංකය	වැඩසටහනේ නම	පාඨමාළා කාල සීමාව	ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව	ආදායම (රු. මිලි.)	රජයේ ආදායම් මුදල (රු. මිලි.)
1	SEI Campus	2024.02.22/25	24	0.12	0.12
2	කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය	2024.03.26/27	123	0.13	0.10
3	මහවැලි නිලධාරීන්ගේ සංසදය - මධ්‍යම පළාත	2024.03.16 සිට 2024.03.17 දක්වා	19	0.02	0.02
4	ගොවිජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව - අනුරාධපුර	2024.03.21 සිට 2024.03.23 දක්වා	64	0.66	0.66
5	පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය (AAFAUP)	2024.03.23	35	0.01	0.01
6	දකුණු පළාත් වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව	2024.04.28 සිට 2024.05.04 දක්වා	31	0.40	0.06
7	අම්පාර පරාසයේ නියෝජ්‍ය වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය	2024.05.16 - 2024.05.18	16	0.16	0.03
8	ග්‍රීන් ටෙක් කන්සල්ටර් (ප්‍රයිවට්) ලිමිටඩ්	2024.07.10/12	54	0.45	0.24
9	වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය	2024.08.27 /28	52	0.24	0.09
10	උඩපළාත ප්‍රජාශක්ති පදනම	2024.08.18/19	36	0.12	0.07
11	ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය	2024.09.05- 07	55	0.18	0.07
12	ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය (උණ ගස් දින වැඩසටහන)	2024.09.25	75	0.02	0.01
13	උඩ පළාත ප්‍රජාශක්ති පදනම	2024.8.18/19	30	0.45	0.19

අනු අංකය	වැඩසටහනේ නම	පාඨමාළා කාල සීමාව	ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව	ආදායම (රු. මිලි.)	රජයේ ආදායම් මුදල (රු. මිලි.)
14	ඌව පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව	2024.10.10 සිට 2024.10.11 දක්වා	120	0.24	0.11
15	ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය (රියදුරන් සඳහා පුහුණු වැඩසටහන - I)	2024.11.01 සිට 2024.11.03 දක්වා	90	0.49	0.17
16	ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය (ගණකාධිකාරී වරුන් සඳහා වැඩසටහන)	2024.11.25 සිට 2024.11.27 දක්වා	60	0.15	0.10
17	නියුක්ලස් පදනම	2024.12.05	65	0.07	0.02
18	ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය (රියදුරන් සඳහා පුහුණු වැඩසටහන - II)	2024.12.06 සිට 2024.12.08 දක්වා	106	0.57	0.19
	එකතුව			**4.47**	**2.25**

2024 කාර්ය මණ්ඩල පුහුණු වැඩසටහන්වල ප්‍රගතිය

	සංරචක / ක්‍රියාකාරකම් / පාඨමාලාව	කාලසීමාව		ප්‍රතිපාදන (රු. මිලි.)	මූල්‍ය ප්‍රගතිය	පුහුණුලාභීන් සංඛ්‍යාව	
		ආරම්භක දිනය	අවසාන වූ දිනය			ඉලක්කය	සහභාගිත්වය
1.	උසස් ජාතික ඩිප්ලෝමාව - කොන්ත්‍රාත් තාක්ෂණය (4 වන කණ්ඩායම)	2020.02.10	2024.02.16	0.18	73.4%	22	21
2.	උසස් ජාතික ඩිප්ලෝමාව - වාරි තාක්ෂණය (5 වන කණ්ඩායම)	2021.02.21	2025.02.01	4.59	39.0	28	26
3.	උසස් ජාතික ඩිප්ලෝමාව - වාරි තාක්ෂණය (6 වන කණ්ඩායම)	2023.08.19	2026.08.19	8.27	55.6	45	39
4.	උසස් ජාතික ඩිප්ලෝමාව - වාරි තාක්ෂණය (7 වන කණ්ඩායම)	2024.10.29	2027.10.29	6.76	16.4	50	22

2025 සඳහා යෝජිත / සැලසුම් කළ වැඩ.

	සංරචක/ ක්‍රියාකාරකම්/ පාඨමාලාව	වෙන් කිරීම් (රු. මිලි)	අභ්‍යාසලාභීන් සංඛ්‍යාව - ඉලක්කය
1	තොරතුරු තාක්ෂණය උසස් ජාතික ඩිප්ලෝමාව - 5 වන කණ්ඩායම (වාචික පරීක්ෂණය)	0.07	27
2	තොරතුරු තාක්ෂණය උසස් ජාතික ඩිප්ලෝමාව - 6 වන කණ්ඩායම 3 වන අධ්‍යයන වාරයේ කොටසක්, 4 වන අධ්‍යයන වාරයේ 1 කොටස	9.68	37
3	තොරතුරු තාක්ෂණය උසස් ජාතික ඩිප්ලෝමාව - 2 වන අධ්‍යයන වාරයේ 1 කොටස	10.3	22
4	තොරතුරු තාක්ෂණය උසස් ජාතික ඩිප්ලෝමාව - 8 වන කණ්ඩායම බඳවා ගැනීම / සමාරම්භක උත්සවය සහ 1 වන අධ්‍යයන වාරය	7.55	50
5	QMS පුහුණුව	1.89	12
6	කාර්ය මණ්ඩල පුහුණුව	0.25	25

2025 සඳහා යෝජිත සේවාස්ථ පුහුණු වැඩසටහන්

	සංරචක/ ක්‍රියාකාරකම්/ පාඨමාලාව	පාඨමාලා කාලය	සහභාගිත්වය
1	මධ්‍ය තාක්ෂණ නිලධාරී උසස් ජාතික ඩිප්ලෝමාව	වසර 1	25
2	පළාත් වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව	දින 07	60
3	පරිගණක යෙදුම් සහකාර සඳහා සහතිකය	මාස 03	60
4	පරිගණක යෙදුම් සහකාර සඳහා සහතිකය (නිපුණතා වැඩිදියුණු කිරීම)	මාස 03	50
5	වාරිමාර්ග සහ ජල කළමනාකරණය පිළිබඳ සහතිකය (මූලික වෘත්තීය කුසලතා)	මාස 03	60
6	භූගෝලීය තොරතුරු පද්ධති පිළිබඳ සහතිකය (නිපුණතා වැඩිදියුණු කිරීම)	මාස 03	60
7	ඉංජිනේරු සමීක්ෂණ පිළිබඳ සහතිකය (මූලික වෘත්තීය කුසලතා)	මාස 03	60
8	ඉදිකිරීම් සහ කොන්ත්‍රාත් පරිපාලනය පිළිබඳ සහතිකය (නිපුණතා වැඩිදියුණු කිරීම)	මාස 03	60
9	Autocad හි සහතිකය (නිපුණතා වැඩිදියුණු කිරීම)	මාස 03	60

2025 සඳහා කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා පුහුණු සැලැසුම

	පුහුණුව	සහභාගි කරවා ගැනීමට යෝජිත නිලධාරීන් ගණන	පුහුණු කාල පරිච්ඡේදය
1	කාර්යාල ක්‍රම	25	දින 01
2	ආයතන සංග්‍රහය 1 කොටස	25	දින 02
3	ආයතන සංග්‍රහය 2 කොටස	25	දින 01
4	ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියා පටිපාටිය	25	දින 01
5	ඵලදායීතා සංකල්ප පිළිබඳ	25	දින 01
6	මනෝවිද්‍යාත්මක වැඩසටහන	25	දින 01
7	ආතති කළමනාකරණය	25	දින 01

ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු සභාව (ECSL)

2017 අංක 04 දරණ ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු සභා පනත යටතේ ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු සභාව (ECSL) ස්ථාපනය කර ඇත.

මෙම පනත මගින්,

- ඉංජිනේරු වෘත්තිකයන්ගේ වෘත්තීමය තත්ත්වය හා චර්යාව පවත්වාගෙන යාම සහ මෙහෙයවීමේ වගකීමටද,
- ඉංජිනේරු වෘත්තිකයන් ලියාපදිංචි කිරීමටද,
- ඒ හා සම්බන්ධ කාරණා හෝ ඊට අනුෂාංගික කරුණු සඳහා විධිවිධාන සැලසීමටද ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු සභාවට බලය පවරනු ලබයි.

2024 වසරේ සිදුකරන ලද ක්‍රියාකාරකම්

01. ඉංජිනේරු වෘත්තිකයන් ලියාපදිංචි කිරීම.
2024 ඔක්තෝම්බර් 31 දින වනවිට ලියාපදිංචි කර තිබෙන ඉංජිනේරු වෘත්තිකයන් ගණන 16,365කි.

02. විදුලි කාර්මිකයින් ලියාපදිංචි කිරීම.
ශ්‍රී ලංකාවේ සියළුම විදුලි කාර්මිකයින් ඉංජිනේරු සභාවේ ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා ක්‍රමවේදයක් සකස් කර ඇත. සුදුසුකම්ලත් විදුලි කාර්මිකයින් ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු සභාවේ ඉංජිනේරු කාර්මික කාණ්ඩයේ ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා මහජන උපයෝගිතා කොමිසම, ඉදිකිරීම් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරිය, විදුලිබල මණ්ඩලය හා ලංකා විදුලි සමාගම සමඟ එක්ව අංක 2374/28 හා 2024 මාර්තු 7 දින දරණ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර කරන ලදී. ඒ අනුව:

- ජනවාරි 01 දින සිට 2029 දෙසැම්බර් 31දක්වා කාලය තුළ විදුලි කාර්මිකයෙකු ලෙස ඊට අදාළ කටයුතුවල නියැලීමට ජාතික වෘත්තීය නිපුණතා සුදුසුකම 3 මට්ටම (NVQ Level 3) අවම සුදුසුකම ලෙස තිබීම අනිවාර්ය වේ.
- 2030 ජනවාරි 01 දිනෙන් පසුව, විදුලි කාර්මික ලෙස ඊට අදාළ කටයුතුවල නියැළීමට අවම වශයෙන් ජාතික වෘත්තීය නිපුණතා සුදුසුකම 4 මට්ටම (NVQ Level 4) සහ ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු සභාවේ ලියාපදිංචි වීම අනිවාර්ය වේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ විදුලි ඉංජිනේරු ක්ෂේත්‍රය තුළ විදුලි කාර්මික ශිල්පයේ ප්‍රමිතීන් ඉහළ නැංවීම, ප්‍රවේසම සහතික කිරීම සහ උසස් වෘත්තීය මට්ටමක් පවත්වා ගෙන යෑම සඳහා එම වෙනස්කම් සිදුකිරීමට තීරණය කරන ලදී.

විදුලි කාර්මිකයින්ගට ජාතික වෘත්තීය නිපුණතා 3 වන හා 4 වන මට්ටම ළඟා කර ගැනීමට රුකුලක් වනු පිණිස මහජන උපයෝගිතා කොමිසම, තෘතීය හා වෘත්තීය අධ්‍යාපන කොමිසම සහ ජාතික ආධුනිකත්ව සහ කාර්මික පුහුණු කිරීම් අධිකාරිය සමග එක්වී නොමිලේ පාඨමාලා සහ ඇගයීම් පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇත.

එයට අමතරව අනෙකුත් ක්ෂේත්‍රවල ඉංජිනේරු කාර්මිකයන් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා වැඩපිළිවෙළක් සකස් කිරීමට විශේෂ කමිටුවක් ද පත් කර ඇත.

03. ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු සභාව, මහජන උපයෝගීතා කොමිෂන් සභාව සමඟ ඇති කරගත් අවබෝධතා ගිවිසුම.

ඉංජිනේරු කාර්මිකයන්ගේ (විදුලි, වැද්දුම් හා වායු සමීකරණ) තත්ත්වය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු සභාව මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව සමඟ අවබෝධතා ගිවිසුමක් ඇති කරගන්නා ලදී. එම සහයෝගිතා වැඩපිළිවෙලට, ඉංජිනේරු කාර්මිකයන්ගේ ගුණාත්මකභාවය හා වෘත්තිමය තත්ත්වය වැඩි දියුණු කිරීම, ඔවුන්ගේ දායකත්වයට සමාජයේ පිළිගැනීමක් ඇති කිරීම, අඛණ්ඩ වෘත්තීමය වැඩිදියුණුව සඳහා අවස්ථා සලසා දීම සහ ඉංජිනේරු කාර්මිකයන්ගට ව්‍යාපාරිකයන් වීමට ආධාර කිරීම යන කරුණු ප්‍රධාන වශයෙන් ඇතුළත්වේ.

04. ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින විදේශ ඉංජිනේරු වෘත්තිකයන් ලියාපදිංචි කිරීම.

විදේශීය ඉංජිනේරු වෘත්තිකයන් සැමවිටම අදාළ රාජ්‍ය නීති රෙගුලාසි හා ප්‍රමිතීන්වලට අනුකූලව කටයුතු කළ යුතු බවටත් ඉංජිනේරු සභාවේ ලියාපදිංචිය කිසිලෙසකින්වත් එයින් නිදහස් කිරීමක් නොවන බවටත් දක්වන උපදෙස් ලියාපදිංචි සහතිකයේ ඇතුළත් කිරීමට කටයුතු කරන ලදී.

05. වරලත් ඉංජිනේරුවරුන් සඳහා පිරික්සුම් ලැයිස්තුවක් සකස් කිරීම.

උසස් තත්ත්වයේ සේවාවක් සහතික කිරීම පිණිස වරලත් ඉංජිනේරුවරුන්ගේ භාවිතය සඳහා සවිස්තරාත්මක පිරික්සුම් ලැයිස්තුවක් සකස් කිරීමට ඉංජිනේරු සභාව කටයුතු කරමින් පවතී.

06. ඉංජිනේරුවන් සඳහා විනය පරීක්ෂණ ක්‍රියාවලිය.

ඉංජිනේරුවන්ගේ විෂමාචාර ක්‍රියා සම්බන්ධයෙන් මහජනයාගෙන් ලැබෙන පැමිණිලි සලකා බැලීම සඳහා ක්‍රියාවලියක් සකස් කර තිබේ. මෙම ක්‍රියාවලිය සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා පියවර සකස් කරමින් පවතී.

2025 වසරේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර තිබෙන වැඩසටහන්.

- ලියාපදිංචි කරන ඉංජිනේරු වෘත්තිකයන් සංඛ්‍යාව වැඩිකිරීම සඳහා වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම.
- ඉංජිනේරු කාර්මිකයන්ගේ ගුණාත්මකභාවය වර්ධනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව සමඟ ක්‍රියාත්මක කිරීම.
- ශ්‍රී ලංකාව තුළ සේවයේ යෙදී සිටින විදේශීය ඉංජිනේරු වෘත්තිකයන් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා පුළුල් වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කිරීම.
- දැනට ඉංජිනේරු ක්ෂේත්‍රයේ සේවය කරන ඉංජිනේරු වෘත්තිකයන් ලියාපදිංචි කිරීමේදී පැනනැගී ඇති ගැටලු IESL හා IIESL ආයතන සමඟ තවදුරටත් සාකච්ඡා කර හැකිතාක් දුරට විසඳා ගැනීම.

මෙම වැඩසටහන් සඳහා අවශ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන ඉංජිනේරු සභාවේ අරමුදල් වලින් සපයා ගැනීමට සැලසුම් කර තිබේ.

මහවැලි උපදේශක කාර්යාංශය (MCB)

මහවැලි උපදේශක කාර්යාංශයේ ප්‍රධාන කාර්යයන්/ ක්ෂේත්‍ර

i. පාරිසරික ඇගයීම්
ii. උපාය මාර්ගික පාරිසරික ඇගයීම් (SEA)
iii. සමාජ බලපෑම් ඇගයීම් (SIAs)
iv. නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්‍රියාකාරී සැලසුම් (RAPs)
v. ඩිජිටල් කෘෂිකර්මය
vi. වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ව්‍යාපෘති සඳහා මිනිස්බල සැපයුම සඳහා බඳවා ගැනීම
vii. කෘෂිකර්මය, ආහාර, සොබාදහම සහ ග්‍රාමීය සංවර්ධනය
viii. දේශගුණික විපර්යාස, ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව සහ පරිසරය
ix. බලශක්තිය
x. රාජ්‍ය අංශයේ කළමනාකරණය සහ පාලනය
xi. රාජ්‍ය-පෞද්ගලික හවුල්කාරිත්වය
xii. මානව හා සමාජ සංවර්ධනය
xiii. තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක
xiv. ජලය සහ නාගරික සංවර්ධනය
xv. පාරිසරික උපදේශනය
xvi. දැනුම කළමනාකරණය සහ ධාරිතා ගොඩනැගීම
xvii. ජල ඉංජිනේරු සහ උපදේශනය
xviii. අපනයන කෘෂිකර්මය සහ අගය දාම වැඩිදියුණු කිරීම

2024 තුළ ක්‍රියාත්මක කළ වැඩසටහන

අංක.	සපයන ලද සේවාව	ඉටු කරන ලද ක්‍රියාකාරකම	සේවාව සපයන ලද ආයතනය	මුළු වටිනාකම (රු. මිලි)	ප්‍රගතිය	
					භෞතික (%)	මූල්‍ය (රු.මිලි)
01.	බලපෑම් තක්සේරු කිරීම	මූලික පාරිසරික විමර්ෂණය (IEE): අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ යෝජිත ගල්ගේකණ්ඩිය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය	වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව	3.63	85	3.09
		පාරිසරික බලපෑම් තක්සේරුව (EIA): යෝජිත ගිං - නිල්වලා හැරවුම් ව්‍යාපෘතිය	වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය	38.85	90	15.54
		පාරිසරික බලපෑම් තක්සේරුව (EIA): මාඔය ද්‍රෝණියේ යටිමහන ජලාශ ව්‍යාපෘතිය	ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය	5.81	90	5.24
02.	නැවත පදිංචි කිරීමේ ක්‍රියාකාරී සැලසුම්	-				
03.	ශක්‍යතා අධ්‍යයන	මහවැලි ජල සුරක්ෂිතතා ආයෝජන වැඩසටහන අදියර 2 ව්‍යාපෘතිය යටතේ වාණිජ කෘෂිකර්ම සංවර්ධන (CAD) සඳහා පූර්ව ශක්‍යතා අධ්‍යයනය	වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය	8.52	45	2.56
01. මහවැලි උපදේශක සේවා කාර්යාංශය මගින් සපයනු ලබන විශේෂීකරණය වූ සේවාවන්						
01.	සම්මත මෙහෙයුම් ක්‍රියා පටිපාටි සකස් කිරීම	මල්වතු ඔය, යාන්ඔය සහ මිඔය ගංගා ද්‍රෝණි සඳහා ගංවතුර කළමනාකරණය සඳහා සම්මත මෙහෙයුම් ක්‍රියාපටිපාටි (SOPs) සකස් කිරීම සඳහා සහාය සේවාව	CRIWMP වැව්ගම් පුබුදුව	16.92	35	5.08

අංක.	සපයන ලද සේවාව	ඉටු කරන ලද ක්‍රියාකාරකම	සේවාව සපයන ලද ආයතනය	මුළු වටිනාකම (රු. මිලි)	ප්‍රගතිය	
					භෞතික (%)	මූල්‍ය (රු.මිලි)
02.	සමීක්ෂණ සහ සීමා නිර්ණය කිරීම	අනුරාධපුර, වවුනියාව, කුරුණෑගල, පුත්තලම, මන්නාරම, පොළොන්නරුව සහ ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කවල තෝරාගත් ග්‍රාමීය වාරිමාර්ග පද්ධතිවලට අයත් වන සංරක්ෂණ ප්‍රදේශ මැනීම සහ සීමා නිර්ණය කිරීම සඳහා වන සහාය සේවාව	CRIWMP වැව්ගම් පුබුදුව	283.45	80	198.42
03.	ඩිජිටල් පද්ධතිය නිර්මාණය කිරීම	"වියළි කලාපීය ගොවීන් සඳහා කාලගුණ උපදේශන පද්ධතිය ස්ථාපිත කිරීමට සහාය වීම සඳහා ඩිජිටල් පද්ධතිය ශක්තිමත් කිරීම" සඳහා වන උපකාරක සේවාව	CRIWMP වැව්ගම් පුබුදුව	75.85	85	53.10
04.	සමීක්ෂණ සහ සැලසුම් සැකසීම	අනුරාධපුර මහකිරින්දේගම, පුත්තලම කුන්තනියාගම සහ වවුනියාවේ කප්පච්චිකුලම් ග්‍රාමීය වාරිමාර්ග පද්ධති වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා සමීක්ෂණ සහ සැලසුම් සැකසීම සඳහා වන උපකාරක සේවාව	CRIWMP වැව්ගම් පුබුදුව	57.55	100	57.55
05.	දත්ත සමුදාය සහ ජංගම යෙදුම් සංවර්ධනය	භූ-අවකාශ දත්ත සමුදාය සකස් කිරීම සහ ජංගම යෙදුම් සැකසීම සඳහා සේවාව	CRIWMP වැව්ගම් පුබුදුව	3.74	100	3.74

2025 වසර සඳහා යෝජිත වැඩසටහන

- 2025 වර්ෂය තුළදී ද මෙම ව්‍යාපෘතිවල ඉතිරි වැඩ අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වේ.

2.1.3. ඉදිරි ඉලක්ක

	වැඩසටහන / ව්‍යාපෘතිය	2025 ප්‍රතිපාදන වෙන්කිරීම (රු.මී.)	2024 වර්ෂයේ සමස්ථ ප්‍රගතිය	2025 වර්ෂයේ අපේක්ෂිත සමස්ථ භෞතික ප්‍රගතිය	2025 ඉලක්ක
01.	මහවැලි ජල සුරක්ෂිතතා ආයෝජන වැඩසටහන (MWSIP)	32,500.00	68%	83%	• UEC-ICB-2A සහ MLBCRP-6 හැර, ප්‍රදානය කරන ලද සියලුම කොන්ත්‍රාත්තු 2024 වසර තුලදී සාර්ථකව නිම කර ඇත. • පහත සඳහන් ප්‍රධාන ව්‍යාපෘති 2025 වසර දී (NWPCP-ICB2, KMTC, MLBCRP-ICB1, MLBCRP-6) භෞතිකව සහ මූල්‍යමය වශයෙන් සම්පූර්ණ කිරීමට සැලසුම් කර ඇති අතර පසුව 2025 වර්ෂය තුළ වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවට සහ ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරියට භාර දෙනු ඇත. • සැලසුම් කළ ප්‍රගතියට අනුව, UEC-ICB-2A කොන්ත්‍රාත් පැකේජයේ භෞතික ප්‍රගතිය 2025 අවසන් වන විට 85%ක් වනු ඇත. • මහවැලි පද්ධතිවල ආර්ථික අර්බුදයෙන් විපතට පත් ගොවීන්ගේ ජීවනෝපාය නඟා සිටුවීම සඳහා ක්‍රියාත්මක කළ සියලු කටයුතු සාර්ථකව අවසන් කිරීම. • මහවැලි පද්ධතියේ B කලාපයේ මත්ස්‍ය අභිජනන මධ්‍යස්ථානය ඉදිකිරීම • ගොවීන් 375ක් සඳහා මහවැලි පද්ධතියේ B, C, D, E, G, H සහ හුරුළුවැව තුළ කිරි ගව පාලනය වැඩිදියුණු කිරීම. මේ යටතේ තෘණ බිම් පිහිටුවීම, අපජල ටැංකි සහ ඇසොල්ලා ටැංකි ඉදිකිරීම, එක් ගොවියකුට තහවුරු කරන ලද කෘත්‍රිම සිංචන වාර 4ක් සඳහා මුදල් ගෙවීම්

	වැඩසටහන / ව්‍යාපෘතිය	2025 ප්‍රතිපාදන වෙන්කිරීම (රු.මි.)	2024 වර්ෂයේ සමස්ථ ප්‍රගතිය	2025 වර්ෂයේ අපේක්ෂිත සමස්ථ භෞතික ප්‍රගතිය	2025 ඉලක්ක
					• සාන්ද්‍රණ ආහාර, තණබිම් වටා ආරක්ෂිත වැට සඳහා ද්‍රව්‍ය, තණකොළ කුඩා කැබලි වලට කපන යන්ත්‍ර, ක්ෂුද්‍ර වාරි පද්ධති, ගව ආහාර දමන ප්ලාස්ටික් බැරල් (Silage barrels) සහ කිරි දොවන යන්ත්‍ර ලබාදීම.
02	උමා ඔය බහුකාර්ය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය	1,920.00	99.97%	100%	• අවශේෂ ඉදිකිරීම් හා දෝෂ නිවැරදි කිරීම්
03.	මොරගහකන්ද සහ කළුගඟ ජලාශ	80.00	99.90%	100%	• ව්‍යාපෘතියේ ඉදිකිරීම් අවසන්ව ව්‍යාපෘති කාර්යාලය වසා ඇත. • ලග්ගල, ඇළහැර සහ නාඋල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස ආශ්‍රිතව ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම සහ නැවත පදිංචි කිරීමේ කටයුතු ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය මගින් සිදු කරනු ලබයි.
04.	දේශගුණික බලපෑම් අවම කිරීමේ බහුඅදියර වැඩසටහන (CResMPA)	9,080.00	41.60%	62%	• කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නවීකරණය කිරීම සඳහා මාර්ග සිතියමක් සකස් කිරීම. • ඉහළ වායුගෝලයේ නිරීක්ෂණය සඳහා හයිඩ්‍රජන් ජනක යන්ත්‍ර 3ක් ස්ථාපනය කිරීම. • කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යාලය සහ ප්‍රාදේශීය කාර්යාල ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා වාස්තු විද්‍යාත්මක සැලසුම්, ප්‍රමාණ විස්තර බිල්පත (BOQ) සහ ටෙන්ඩර් ලේඛන සංවර්ධනය කිරීම සඳහා උපදේශක සමාගමක් බඳවා ගැනීම.

	වැඩසටහන / ව්‍යාපෘතිය	2025 ප්‍රතිපාදන වෙන්කිරීම (රු.මි.)	2024 වර්ෂයේ සමස්ථ ප්‍රගතිය	2025 වර්ෂයේ අපේක්ෂිත සමස්ථ භෞතික ප්‍රගතිය	2025 ඉලක්ක
					• උපදේශක විසින් සකස් කරන ලද ටෙන්ඩර් ලේඛන මත පදනම්ව අලුත්වැඩියා කිරීමේ කොන්ත්‍රාත්තු ප්‍රදානය කිරීම • ගංවතුර ආකෘති සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ගංඟා ද්‍රෝණි 22 ක් සඳහා ගං පතුළ සිතියම් ගත කිරීම (bathymetric) සහ LIDAR සමීක්ෂණය කිරීම සහ ඩිජිටල් භූමි ආකෘති (Digital Terrain Models) සැකසීම සඳහා උපදේශන සේවාවක් ලබා ගැනීම. • ගංගා ද්‍රෝණි 20ක් සඳහා ගංවතුර ආකෘති (flood models) සංවර්ධනය සඳහා උපදේශන කොන්ත්‍රාත්තුවක් ප්‍රදානය කිරීම. • වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තු පරිශ්‍රයේ හදිසි මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානයක් පිහිටුවීම. • නව ජල විද්‍යා මධ්‍යස්ථාන 100ක් හඳුනා ගැනීම සඳහා උපදේශන සමාගමක් සමඟ ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීම. • ප්‍රධාන ජලාශ සඳහා තත් කාලීන ජල මට්ටම මැනීමේ පද්ධති සංවර්ධනය කිරීම සඳහා කොන්ත්‍රාත්කරුවන් බඳවා ගැනීම • වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව සඳහා නව ස්වයංක්‍රීය වර්ෂාමාන 100ක් මිලදී ගෙන ස්ථාපනය කිරීම. • නායයෑම් අවදානම් සහිත ප්‍රදේශ 14 ක කිලෝමීටර 900 ක් සඳහා LIDAR සමීක්ෂණය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා උපදේශකයෙකු බඳවා ගැනීම.

	වැඩසටහන / ව්‍යාපෘතිය	2025 ප්‍රතිපාදන වෙන්කිරීම (රු.මි.)	2024 වර්ෂයේ සමස්ථ ප්‍රගතිය	2025 වර්ෂයේ අපේක්ෂිත සමස්ථ භෞතික ප්‍රගතිය	2025 ඉලක්ක
					• සැබෑ තත්‍ය කාලීන නායයෑම් බලපෑම අවම කළ හැකි පද්ධතියක් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා උපදේශන සමාගමක් බඳවා ගැනීම. • නායයෑම් නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා ජංගම දත්ත රැස් කිරීමේ උපකරණ මිලදී ගැනීම. • NBRO සඳහා ඩ්‍රෝන යානා 10ක් මිලදී ගැනීම • ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය නවීකරණය කිරීම සඳහා මාර්ග සිතියමක් සකස් කිරීම සහ භාණ්ඩ, උපකරණ සහ සේවා ලබා ගැනීමෙන් මාර්ග සිතියම ක්‍රියාත්මක කිරීම. • ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය සඳහා PABX සහ මෙගාෆෝන් මිලදී ගැනීම. • දිස්ත්‍රික්ක 25 ක දැනට ක්‍රියාත්මක සිවිල් වැඩ සඳහා වූ පැකේජ අවසන් කිරීම. • අඔතලේ ලවණ බාධකය (salinity barrier) සහ වී ඔය සඳහා සම්පූර්ණ පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම සඳහා උපදේශකයෙකු බඳවා ගැනීම • වී ඔය සඳහා සමාජ බලපෑම් ඇගයීම් අධ්‍යයනයක් කිරීමට සමාගමක් බඳවා ගැනීම
05	ඒකාබද්ධ ජලාධාර හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ ව්‍යාපෘතිය (IWWRMP)	5,550.00	71.75%	87.10%	**ප්‍රසම්පාදන සහ කොන්ත්‍රාත් වැඩකටයුතු** • වැඩ • භාණ්ඩ • උපදේශන සේවා • උපදේශන සේවා නොවන යටතේ පහත පරිදිවේ.

	වැඩසටහන / ව්‍යාපෘතිය	2025 ප්‍රතිපාදන වෙන්කිරීම (රු.මි.)	2024 වර්ෂයේ සමස්ථ ප්‍රගතිය	2025 වර්ෂයේ අපේක්ෂිත සමස්ථ භෞතික ප්‍රගතිය	2025 ඉලක්ක
					*** වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ (ID) කොන්ත්‍රාත් වැඩ - ඇළ මාර්ග සහ වේලි ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සමස්ත වශයෙන් පැකේජ - 18** මූලික අදියරේ පැකේජ 14ක් පවතින අතර ඒවායෙහි ප්‍රගතිය 50% ලෙසද, වැඩ නිම කිරීමට ඇති පැකේජ 4හි 100% ක ප්‍රගතියක් ලබා ගැනීමටද ඉලක්ක කෙරේ. *** ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරියේ (MASL) කොන්ත්‍රාත් වැඩ - ඇළ මාර්ග සහ වේලි ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සමස්ත වශයෙන් පැකේජ - 14** මූලික අදියරේ ඇති පැකේජ 10 හි ප්‍රගතිය 75% ලෙසද, වැඩ නිම කිරීමට ඇති පැකේජ 4හි 100% ක ප්‍රගතියක් ද ලබා ගැනීමටද ඉලක්ක කෙරේ. *** උතුරු පළාත් සභාව, වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව (NPC) කොන්ත්‍රාත් වැඩ - ඇළ මාර්ග සහ වේලි ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සමස්ත වශයෙන් පැකේජ - 11** මූලික අදියරේ ඇති පැකේජ 06 හි ප්‍රගතිය 75% ලෙසද, දැනට වැඩ කරගෙන යනු ලබන පැකේජ 3හි ප්‍රගතිය 100% ක් ලෙසද, ඉතිරි පැකේජ 2ක ප්‍රදානය කිරීමටද ඉලක්ක කෙරේ. *** නැගෙනහිර පළාත් සභාව, වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව (EPC) කොන්ත්‍රාත් වැඩ - ඇළ මාර්ග සහ වේලි ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සමස්ත වශයෙන් පැකේජ - 15** මූලික අදියරේ ඇති පැකේජ 08 හි ප්‍රගතිය 70% ලෙසද, දැනට වැඩ කරගෙන යනු ලබන පැකේජ 05හි ප්‍රගතිය 100% ක් ලෙසද, ඉතිරි පැකේජ දෙක නැවත ටෙන්ඩර් කිරීමටද ඉලක්ක කෙරේ.

	වැඩසටහන / ව්‍යාපෘතිය	2025 ප්‍රතිපාදන වෙන්කිරීම (රු.මි.)	2024 වර්ෂයේ සමස්ථ ප්‍රගතිය	2025 වර්ෂයේ අපේක්ෂිත සමස්ථ භෞතික ප්‍රගතිය	2025 ඉලක්ක
					*** ජල සම්පත් මණ්ඩලයේ (WRB) වැඩ කොන්ත්‍රාත් - භූගත ජල කළමනාකරණ ඒකක පුළුල් කිරීම සමස්ත වශයෙන් පැකේජ 03** මූලික අදියරේ ඇති පැකේජයෙහි 50% ප්‍රගතියක්ද, තවත් එක් පැකේජයක් ප්‍රදානය කොට 100%ක ප්‍රගතියක්ද, දැනට වැඩ කරගෙන යන පැකේජයෙහි ප්‍රගතිය 100% ලෙසද ලබා ගැනීමට ඉලක්ක කෙරේ. *** මිලියන 10ක වැඩ කටයුතු ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම. කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ වාරි යටිතල පහසුකම් ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩ කටයුතු (SMIIRW) යටතේ සමස්ත වශයෙන් පැකේජ 24** පැකේජ 24 ක කටයුතු මේ යටතේ ඉලක්ක කෙරේ. එහිදී පැකේජ 18ක් ප්‍රසම්පාදන අදියරේ පවතින අතර ඒවායෙහි ප්‍රගතිය 100% ලෙසද, දැනට වැඩ කරගෙන යනු ලබන පැකේජ 6 නිමා කිරීමටද ඉලක්ක කෙරේ. *** උපදේශන සේවා - සමස්ත වශයෙන් පැකේජ 20** මූලික අදියරේ පවතින පැකේජ 09 හි ප්‍රගතිය 80% ලෙසද, පැකේජ 5ක් ප්‍රදානය කොට නිමා කිරීමටද, දැනට කරගෙන යනු ලබන පැකේජ 06 නිමා කිරීමටද ඉලක්ක කෙරේ. *** භාණ්ඩ කොන්ත්‍රාත්තු - සමස්ත වශයෙන් පැකේජ 14** මූලික අදියරේ පවතින පැකේජ 04 හි ප්‍රගතිය 80% ලෙසද, පැකේජ 9ක් ප්‍රදානය කිරීමෙන් 100% ප්‍රගතියක්ද, දැනට කරගෙන යනු ලබන පැකේජය නිම කිරීමටද ඉලක්ක කෙරේ. *** උපදේශන සේවා නොවන - සමස්ත වශයෙන් පැකේජ 03** පැකේජ 1ක් ප්‍රදානය කොට 75%ක ප්‍රගතියක්ද, තවත් පැකේජ 2ක් නිම කිරීමටද ඉලක්ක කෙරේ.

	වැඩසටහන / ව්‍යාපෘතිය	2025 ප්‍රතිපාදන වෙන්කිරීම (රු.මි.)	2024 වර්ෂයේ සමස්ථ ප්‍රගතිය	2025 වර්ෂයේ අපේක්ෂිත සමස්ථ භෞතික ප්‍රගතිය	2025 ඉලක්ක
06.	ඒකාබද්ධ ජල කළමනාකරණ ප්‍රවේශයක් තුළින් ශ්‍රී ලංකාවේ වියළි කලාපයේ කුඩා ඉඩම් හිමි ගොවීන්ගේ දේශගුණික විපර්යාසවලට මුහුණදීමේ ශක්තිය වර්ධනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය (වැව්ගම් පුබුදුව - CRIWMP)	1,000.00	93%	100%	• පෙර වසරේ සංවර්ධන කටයුතු ආරම්භ කළ වැව් ද ඇතුළත්ව වැව් 27ක උඩු ගං සංවර්ධනය නිම කිරීම. • දැනට ක්‍රියාත්මක වැව් පුනරුත්ථාපනයට අදාළව යටිගං සංවර්ධන කටයුතු • ත්‍රිකුණාමලයේ කෘෂි තාක්ෂණ ගොවිපල සංවර්ධනය ඉතිරි කටයුතු නිමකිරීම. • පාසල් වගා උද්‍යාන 7 ක්, වෙළඳපල ඉලක්ක කරගත් ගෙවතු 100 ක් සහ ආහාර සුරක්ෂිතතා ගෙවතු 1,300 ක් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා කලින් ලබා දුන් කොන්ත්‍රාත්තු සඳහා රෝපණ ද්‍රව්‍ය බෙදා හැරීම. • දිස්ත්‍රික්ක 7ක යාය වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම. • කුඩා පෙරහන් පද්ධති සහිත පාසල්වල පෙරහන් නඩත්තුවට උපකාරවීමට වහල මත සූර්ය පද්ධති ස්ථාපනය කිරීම. • කුඩා පෙරහන් පද්ධති 20ක් ස්ථාපනය කිරීම ක්‍රියාත්මක කිරීම. • ගැඹුර මාපක 66 ක් සවි කිරීම. • දැනටමත් ප්‍රදානය කර ඇති කොන්ත්‍රාත්තු හා සම්බන්ධ ආපදා ප්‍රතිචාර සූදානම පිළිබඳ ක්‍රියාකාරකම් ක්‍රියාත්මක කිරීම දිගටම කරගෙන යාම. • ගංගා ද්‍රෝණි තුනක ගංවතුර කළමනාකරණය සඳහා සම්මත මෙහෙයුම් ක්‍රියා පටිපාටි (SOPs) සකස් කිරීම සම්පූර්ණ කිරීම.

	වැඩසටහන / ව්‍යාපෘතිය	2025 ප්‍රතිපාදන වෙන්කිරීම (රු.මි.)	2024 වර්ෂයේ සමස්ථ ප්‍රගතිය	2025 වර්ෂයේ අපේක්ෂිත සමස්ථ භෞතික ප්‍රගතිය	2025 ඉලක්ක
07.	නකල්ස් කඳුවැටියේ අවදානමට ලක්ව ඇති ගංගා ද්‍රෝණි, දිය ඇළි ආශ්‍රිත ප්‍රදේශ සහ පහළ ජල පෝෂක ප්‍රදේශයේ වාසය කරන ගොවීන් සහ වැවිලි ප්‍රජාවගේ දේශගුණික විපර්යාසයන්ට ඔරොත්තු දීමේ ශක්තිය වැඩි දියුණු කිරීම (හරිත දේශගුණික අරමුදල) GCF Knuckles	2,400.00	6%	30%	• කිලෝමීටර් 10 ක් මාර්ගවල ජලාපවහන පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීම සහ ඇළ මාර්ග දෙපස හෙක්ටයාර් 2000 ක් සංරක්ෂණය කිරීම. • වැව් 27 ක්, පොකුණු 23 ක් සහ වාරිමාර්ග ජාල 17 ක් අලුතින් ඉදිකිරීම හෝ අලුත්වැඩියා කිරීම. • නකල්ස් වනාන්තර පද්ධතිය හෙක්ටයාර් 10,391 ක් සහ තණබිම් 500ක් සංරක්ෂණය කිරීම. • ගොවින් 2000ක ගේ කුඹුරු අක්කර 1000ක් වගා තිව්‍රතාවය සහ ඵලදායිතාවය වැඩි කිරීම. • කුඩා පරිමාණ ගොවින් 11,000 කගේ නිෂ්පාදන ඉහළ නැංවීම (ගෙවතු, වාණිජ අපනයන කෘෂිකර්ම බෝග, එළවලු සහ පලතුරු වගා, කුඩා තේ වතු , සමෝධානික සත්ත්ව පාලනය , කෘෂි වන වගා) • වැවිලි ක්ෂේත්‍රයේ නව රැකියා අවස්ථා 2000ක් උත්පාදනය වන සේ වැවිලි ඉඩම් හෙක්ටයාර 1000ක භූමි ඵලදායිතාවය තිරසාර ලෙස ඉහළ නැංවීම, වැවිලි සේවකයින් හා ඔවුන්ගේ පවුලේ සාමාජිකයින් 4500කට ප්‍රතිලාභ ලැබෙන සේ වැවිලි ක්ෂේත්‍රයේ සේවකයින්ගේ ගෙවතු 1000ක් නූතන කෘෂිකර්ම සංකල්ප යටතේ සත්ත්ව පාලනය සහිත බෝග ගෙවතු ලෙස තිරසාරව ස්ථාපිත කිරීම මඟින් ඔවුන්ගේ ආදායම් මට්ටම ඉහළ නැංවීම හා ආහාර පරිභෝජන විවිධත්වය වැඩි දියුණු කිරීම. • නිපැයුම් වන වගාව සඳහා වැවිලි ඉඩම් හෙක්ටයාර 300ක් නිදහස් කිරීම.

	වැඩසටහන / ව්‍යාපෘතිය	2025 ප්‍රතිපාදන වෙන්කිරීම (රු.මි.)	2024 වර්ෂයේ සමස්ථ ප්‍රගතිය	2025 වර්ෂයේ අපේක්ෂිත සමස්ථ භෞතික ප්‍රගතිය	2025 ඉලක්ක
					• කුඩා පරිමාණ ගොවීන්ගේ නිෂ්පාදනය සම්බන්ධයෙන් තක්සේරුවක් කිරීම සහ එම අගයදාම සිතියම්ගත කිරීම, හරිත අලෙවි අවස්ථාවන් පිළිබඳ තක්සේරුවක් කිරීම • ගොවි පවුල් 2500ක ට සහාය ලැබෙන පරිදි අගය දාම වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය තාක්ෂණික ආයතනික සහාය ලබාදීම. • පරිසර පද්ධති සේවා සඳහා ගෙවීම (PES) මත පදනම් වූ ව්‍යාපාර අවස්ථාවන් නිර්මාණය කිරීම. • උප ද්‍රෝණි මට්ටමේ සමෝධානික ඉඩම් කළමනාකරණ ක්‍රමවේදයක් සඳහා යාන්ත්‍රණයක් පිහිටුවීම. • ඉඩම් පරිහරණ සැලසුම්කරණය, දේශගුණයට අනුහුරුවිම්, වෙළඳපොල තොරතුරු සහ ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රගතිය අධීක්ෂණය සඳහා SHARDE තොරුතුරු පද්ධතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීම. • උප ද්‍රෝණි මට්ටමේ සිට ග්‍රාම නිලධාරී වසම් හා අදාල සියලුම කටයුතු සඳහා ඒකාබද්ධ පාලන ව්‍යුහයක් ස්ථාපිත කිරීම. • තිරසාර භූමි කළමනාකරණය සඳහා ප්‍රාදේශීය ධාරිතාවය කළමනාකරණය සඳහා නිලධාරීන් 300ක් සහ ගොවීන් 1200ක් පුහුණු කිරීම • තිරසාර භූමි කළමනාකරණය, අගයදාම දියුණු කිරීම ආදිය සඳහා උපදෙස් ලබාදිය හැකි උපදෙස් පත්‍රිකා/ පොත් නිර්මාණය සහ බෙදාහැරීම.

- ශක්‍යතා අධ්‍යයනය යටතේ කඩිනම් ග්‍රාමීය සංවර්ධනය සහ ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව ව්‍යාපෘතියෙහි (Accelerated Rural Growth and Resilience - ARGR) වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ සංරචකයට අදාල මූලික කටයුතු 2025 වසර තුළ සිදුකිරීමට අපේක්ෂිතය.

- එසේම ගිං නිල්වලා ව්‍යාපෘතිය සඳහා අනුමැතිය ලදහොත් එහි පාරිසරික පාරිසරික බලපෑම් තක්සේරුව (EIA) අවසන් කිරීමත් ශක්‍යතා අධ්‍යයනය සිදු කිරීමටත් සැලසුම් කර ඇත.

.....

අධ්‍යක්ෂ ජනාරල් (ක්‍රමසම්පාදන)
සැලසුම් හා මෙහෙයුම් අංශය
කෘෂිකර්ම, පශු සම්පත්, ඉඩම් සහ
වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය - වාරිමාර්ග අංශය

ඩී.එච්. මාලනී පියදාස
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් (ක්‍රම සම්පාදන)
වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය
ලංකා 11, ජාවත්ත පාර,

.....

ලේකම්
කෘෂිකර්ම, පශු සම්පත්, ඉඩම් සහ
වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය

ලේකම්
කෘෂිකර්ම, පශු සම්පත්
වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය

03. පරිච්ඡේදය - 2024 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වූ වසර සඳහා වන සමස්ථ මූල්‍ය කාර්ය සාධනය

3.1. මූල්‍ය කාර්යසාධන ප්‍රකාශය

ඒසිඒ - එෆ්

2024.12.31 දිනෙන් අවසන් වූ කාල සීමාව සඳහා වන මූල්‍ය කාර්යසාධන ප්‍රකාශය

රු.

අයවැය (2024)		සටහන්	තත්‍ය (2024)	2023	
-	**ආදායම් ලැබීම්**		-	-	
	ආදායම් බදු	**1**	-	-	
-	දේශීය භාණ්ඩ හා සේවාමත බදු	**2**	-	-	ඒසිඒ-1
-	ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම මතබදු	**3**	-	-	
-	බදු නොවන ආදායම් හා වෙනත්	**4**	3,927,236,127	853,731,252	
-	**මුළු ආදායම් ලැබීම් (අ)**		**3,927,236,127**	**853,731,252**	
-	**ආදායම් නොවන ලැබීම්**				
-	භාණ්ඩාගාර අග්‍රිම		11,280,377,312	11,131,086,544	ඒසිඒ-3
-	තැන්පතු		24,357,164	3,382,229,642	ඒසිඒ-4
-	අත්තිකාරම් ගිණුම්		21,933,642	20,225,928	ඒසිඒ-5/5(අ)
-	වෙනත් ලැබීම්		-	-	
-	**මුළු ආදායම් නොවන ලැබීම්(ආ)**		**11,326,668,119**	**14,533,542,114**	
-	**මුළු ආදායම් ලැබීම් සහ ආදායම් නොවන ලැබීම් ඇ = (අ)+(ආ)**		15,253,904,246	15,387,273,366	
	භාණ්ඩාගාරයට ප්‍රේෂණ (ඇ)		1,451,778,817	273,537,918	
-	**ශුද්ධ ආදායම් ලැබීම් සහ ආදායම් නොවන ලැබීම් ඉ = (ඇ) - (ඈ)**		**13,802,125,429**	**15,113,735,448**	
	අඩුකළා : වියදම්				
-	**පුනරාවර්තන වියදම්**		-	-	
	වැටුප්, වේතන සහ අනෙකුත්		470,485,012	417,499,614	
518,990,000	සේවක ප්‍රතිලාභ	**5**			
273,760,000	අනෙකුත් භාණ්ඩ හා සේවා	**6**	191,646,963	178,953,676	ඒසිඒ-2(ii)
3,851,570,000	සහනාධාර, ප්‍රදාන සහ මාරුකිරීම්	**7**	3,746,589,212	3,473,173,371	
-	පොළී ගෙවීම්	**8**			
290,000	වෙනත් පුනරාවර්තන වියදම්	**9**	199,153	326,508	
-	**මුළු පුනරාවර්තන වියදම් (ඊ)**		**4,408,920,339**	**4,069,953,169**	
	මූලධන වියදම්				
	මූලධන වත්කම් පුනරුත්ථාපනය හා වැඩිදියුණු කිරීම්	**10**	4,361,005,934	30,242,648	
6,449,400,000					
38,873,500,000	මූලධන වත්කම් අත්පත් කර ගැනීම්	**11**	29,196,440,114	917,387	
6,031,000,000	ප්‍රාග්ධන මාරුකිරීම්	**12**	4,978,543,483	3,452,089,284	ඒසිඒ-2(ii)
-	මූල්‍ය වත්කම් අත්පත් කරගැනීම	**13**			
24,600,000	හැකියා වර්ධනය	**14**	9,259,001	6,687,494	
4,737,000,000	වෙනත් මූලධන වියදම්	**15**	1,827,763,749	33,689,363,421	
56,115,500,000	**මුළු මූලධන වියදම් (උ)**		**40,373,012,282**	**37,179,300,235**	
	තැන්පතු ගෙවීම්		12,119,820	3,278,897,638	ඒසිඒ-4
	අත්තිකාරම් ගෙවීම්		31,706,921	31,551,464	ඒසිඒ-5/5(අ)
	වෙනත් ප්‍රධාන ලෙජර් ගිණුම් ගෙවීම්				
	ප්‍රධාන ලෙජර් වියදම් (ඌ)		43,826,741	3,310,449,102	
	මුළු වියදම් එ = (ඊ+උ+ඌ)		**44,825,759,362**	**44,559,707,506**	
-	**දෙසැම්බර් 31 දිනට ශේෂයඒ=(ඉ-එ)**		(31,023,633,933)	(29,445,967,058)	
-					
	අග්‍රිම සැසඳුම් ප්‍රකාශය අනුව ශේෂය දෙසැම්බර් 31 දිනට අග්‍රිම ශේෂය		(31,023,633,933)	(29,445,967,058)	

3.2 මූල්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳ ප්‍රකාශය

ඒසිඒ-පී

2024 දෙසැම්බර් 31 දිනට
මූල්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳ ප්‍රකාශය

	සටහන	තත්‍ය	
		2024	2023
		රු.	රු.
මූල්‍ය නොවන වත්කම්			
දේපළ, පිරියත හා උපකරණ	ඒසිඒ-6	20,560,617,016	20,669,523,152
මූල්‍ය වත්කම්			
අත්තිකාරම් ගිණුම්	ඒසිඒ-5/5(ඒ)	63,596,481	53,823,202
මුදල් හා මුදල් සමාන දෑ	ඒසිඒ-3	-	-
මුළු වත්කම්		**20,624,213,497**	**20,723,346,355**
ශුද්ධ වත්කම් / ස්කන්ධය			
භාණ්ඩාගාරය වෙත ශුද්ධ වත්කම්		(76,326,141)	(73,862,075)
දේපළ පිරියත හා උපකරණ සංචිතය	ඒසිඒ-5(බී)	20,560,617,016	20,669,523,152
කුලී හා වැඩ අත්තිකාරම් සංචිතය			
ජංගම වගකීම්			
තැන්පතු ගිණුම්	ඒසිඒ-4	139,922,622	127,685,278
අග්‍රිම ශේෂය	ඒසිඒ-3	-	-
මුළු වගකීම්		**20,624,213,497**	**20,723,346,355**

පිටු අංක..... සිට ..... දක්වා ඒසිඒ 1 සිට ඒසිඒ 7 දක්වා වූ ආකෘති පත්‍රවලින්ද ඉදිරිපත් කරන ගිණුමේ තොරතුරු සහ ඇමුණුමේ පිටු අංක ..... සිට ..... දක්වා ඇතුළත් ගිණුමේ සටහන්ද විස්තර ද මමම අවසන්ද ගිණුම්හිම අන්තර්ගත කොටස් වේ. මෙම මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කිරීම රජයේ මුදල් රෙගුලාසි 150 හා 151 සහ 2024.12.16 දිනැති රාජ්‍ය ගිණුම් මාර්ගෝපදේශ අංක 06/2024 විධිවිධානයන්ට අනුකූලව සිදුකර ඇත. ඉහත අවසන් ගිණුමෙහි සඳහන් සංඛ්‍යා, ඊට අදාළ ගිණුමේ සටහන් හා අනෙකුත් ගිණුම් තොරතුරු හා භාණ්ඩාගාර ගිණුම් පොත් සමඟ සැසඳීම් කර ඇති බවටත් ඒවා එම සංඛ්‍යා සමඟ එකඟ වන බවටත් මෙයින් සහතික කරමු.

මූල්‍ය පාලනය සඳහා ඵලදායී අභ්‍යන්තර පාලන පද්ධතියක් වාර්තාකරණ ආයතනය තුළ පවතින බවත් මූල්‍ය පාලනය සඳහා අභ්‍යන්තර පාලන පද්ධතියේ සඵලතාවය අධීක්ෂණය කිරීමටත් ඒ අනුව එම පද්ධති ඵලදායී ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය පරිදි වෙනස් කිරීම් සිදුකිරීමට වරින් වර සමාලෝචනු සිදුකරන බවත් මෙයින් සහතික කරමු.

.....	.....	.....
ප්‍රධාන ගණන්දීමේ නිලධාරි	ගණන්දීමේ නිලධාරි	ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරි/ප්‍රධාන ගණකාධිකාරි/
නම :	නම :	අධ්‍යක්ෂ (මුදල්)/ කොමසාරිස් (මුදල්)
තනතුර : ඩී.පී. වික්‍රමසිංහ	තනතුර :	නම :
දිනය : 25.02.2025 ලේකම්	දිනය :	දිසානී.ඩබ්ලිව්.ගයානි වාමලිකා
කෘෂිකර්ම, පශු සම්පත්, ඉඩම් සහ වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය		ප්‍රධාන ගණකාධිකාරි
		කෘෂිකර්ම, පශු සම්පත්, ඉඩම් සහ වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය
		අංක: 11, ජාවත්ත පාර, කොළඹ 05.

3.3. මුදල් ප්‍රවාහ පිළිබඳ ප්‍රකාශය

ඒසිඒ - සී

2024.12.31 දිනෙන් අවසන් කල වර්ෂය සඳහා වන මුදල් ප්‍රවාහ පිළිබඳ ප්‍රකාශය

	තත්‍ය	
	2024 (රු.)	**2023 (රු.)**
මෙහෙයුම් ක්‍රියාකාරකම් වලින් ජනිත වූ මුදල් ප්‍රවාහයන්	-	-
මුළු බදු ලැබීම්	-	-
ගාස්තු, අධිභාර, දඩමුදල් සහ බලපත්‍ර	-	-
ලාභ	-	-
ආදායම් නොවන ලැබීම්	-	-
වෙනත් ශීර්ෂ වෙනුවෙන් එකතු කරන ලද ආදායම්	520,570,903	81,198,279
අග්‍රිම ලැබීම්	10,338,726,402	11,131,086,544
අත්තිකාරම් අයකර ගැනීම්	21,703,734	15,698,018
තැන්පතු ලැබීම්	24,357,164	3,382,229,642
මෙහෙයුම් ක්‍රියාකාරකම්වලින් ජනිත වූ මුදල් ප්‍රවාහය (අ)	**10,905,358,204**	**14,610,212,483**
අඩුකළා : මුදල් වැය කිරීම්		
පුද්ගල පඩිනඩි හා මෙහෙයුම් වියදම්	620,172,424	559,223,664
සහනාධාරසහ මාරුකිරීම්	56,842,882	47,847,358
වෙනත් ශීර්ෂ වෙනුවෙන් දරන ලද වියදම	57,370,693	79,781,217
භාණ්ඩාගාරයට පියවන ලද අග්‍රිම	510,127,907	-
අත්තිකාරම් ගෙවීම්	32,338,309	31,054,149
තැන්පතු ගෙවීම්	12,119,820	3,277,904,038
මෙහෙයුම් ක්‍රියාකාරකම් සඳහා වැය කරන ලද මුදල් ප්‍රවාහය (ආ)	**1,288,972,034**	**4,189,567,127**
මෙහෙයුම් ක්‍රියාකාරකම් වලින් ජනිත වූ ශුද්ධ මුදල් ප්‍රවාහය (ඇ)=(අ)-(ආ)	**9,616,386,170**	**10,420,645,357**
ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම් වලින් ජනිත වූ මුදල් ප්‍රවාහයන්		
පොළී	-	-
ලාභාංශ	-	-
හිමිකම් ඉවත්වීමේ ප්‍රතිපාදන හා භෞතික වත්කම් විකිණීම	-	-
උපණය අයකර ගැනීම්	-	-
අත්තිකාරම්අයකර ගැනීම්	-	-
ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම් වලින් ජනිත වූ මුදල් ප්‍රවාහය (ඈ)	**-**	**-**
අඩුකළා : මුදල් වැය කිරීම්		
භෞතික වත්කම් ඉදිකිරීම් හෝ මිලදී ගැනීම් හා වෙනත් ආයෝජන අත්කරගැනීම්	9,616,386,170	10,420,645,357
ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම් සඳහා වැය කරන ලද මුළු මුදල් ප්‍රවාහය (ඉ)	**9,616,386,170**	**10,420,645,357**
ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම් වලින් ජනිත වූ ශුද්ධ මුදල් ප්‍රවාහය (ඊ)=(ඇ)-(ඉ)	**(9,616,386,170)**	**(10,420,645,357)**
මෙහෙයුම් හා ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම් වලින් ජනිත වූ ශුද්ධ මුදල්ප්‍රවාහය (උ)=(ඇ) + (ඊ)	-	-
මූල්‍ය ක්‍රියාකාරකම් වලින් ජනිත වූ මුදල් ප්‍රවාහයන්	-	-
දේශීය ණය ගැනීම්	-	-
විදේශීය ණය ගැනීම්	-	-
ප්‍රදානයන් ලැබීම්	-	-
මූල්‍ය ක්‍රියාකාරකම් වලින් ජනිත වූ මුළු මුදල් ප්‍රවාහය (ඌ)	**-**	**-**
අඩුකළා : මුදල් වැය කිරීම්	-	-
දේශීය ණය ආපසු ගෙවීම්	-	-
විදේශීය ණය ආපසු ගෙවීම්	-	-
මූල්‍ය ක්‍රියාකාරකම් සඳහා වැය කරන ලද මුළු මුදල් ප්‍රවාහය (එ)	**-**	**-**
මූල්‍ය ක්‍රියාකාරකම් වලින් ජනිත වූ මුදල් ප්‍රවාහය (ඒ)=(ඌ)-(එ)	-	-
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස්වීම් (ඔ) = (උ) -(ඒ)	-	-
ජනවාරි 01 දිනට ආරම්භක මුදල් ශේෂය	**-**	**-**
දෙසැම්බර් 31 දිනට අවසාන මුදල් ශේෂය	**-**	**-**

3.4. මූල්‍ය ප්‍රකාශ සටහන්

<u>වාර්තාකිරීමේ පදනම</u>

1. වාර්තාකරණ කාල පරිච්ඡේදය

2024 ජනවාරි 01 සිට දෙසැම්බර් 31 දක්වා වූ කාල පරිච්ඡේදය මෙම මූල්‍ය ප්‍රකාශයන්ට අදාළ වාර්තාකරණ කාල පරිච්ඡේදය වේ.
පිළියෙල කිරීමේ අරමුණ මූල්‍ය ප්‍රකාශන, රජයේ රෙගුලාසි 150 හා 151 සහ 2024.12.16 දිනැති රාජ්‍ය ගිණුම් මාර්ගෝපදේශ අංක 06/2024 විධිවිධානයන්ට අනුකූලව පිළියෙල කරඇත.

2. මිනුම්කරණ පදනම

මූල්‍ය ප්‍රකාශ ඓතිහාසික පිරිවැය මත පිළියෙල කර ඇති අතර සමහර වත්කම් නැවත තක්සේරු කරන ලද වටිනාකමට ඉදිරිපත් කර ඇත. අන්‍යාකාරයෙන් දක්වා නොමැති විට ගිණුම් පිළියෙල කිරීම වැඩිදියුණු කළ මුදල් පදනම මත සිදුකරයි.

මූල්‍ය ප්‍රකාශ ශ්‍රී ලංකා රුපියල්වලින් ආසන්නතම රුපියලට ඉදිරිපත් කර ඇත.

3. ආදායම් හඳුනාගැනීම

හුවමාරු හා හුවමාරු නොවන ආදායම් ඒවා ලැබිය යුතු කාලසීමාව නොසලකා, මුදල් ලැබෙන කාල පරිච්ඡේදයේදී ආදායම් ලෙස හඳුනාගනු ලැබේ..

4. දේපළ, පිරියත හා උපකරණ හඳුනාගැනීම හා මැනීම

වත්කමට අදාළ අනාගත ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ආයතනයට ලැබෙන බවට තහවුරුවක් ඇති විට හා එම වත්කම් විශ්වාසනීයව මැනිය හැකි නම් එම වත්කම් දේපළ, පිරියත හා උපකරණ ලෙස හඳුනාගනු ලැබේ.

දේපළ, පිරියත හා උපකරණ පිරිවැයට හඳුනාගන්නා අතර පිරිවැය ආකෘතිය අදාළ නොවන අවස්ථාවලදී නැවත තක්සේරු කරන ලද අගය යොදාගනී.

5. දේපළ, පිරියත හා උපකරණ සංචිතය

මෙම සංචිත ගිණුම දේපළ, පිරියත හා උපකරණවල අනුරූප ගිණුම වේ.

6. මුදල් හා මුදල් සමාන දෑ

2024 දෙසැම්බර් 31 දිනට මුදල් හා මුදල් සමාන දෑ අතැති දේශීය ව්‍යවහාර මුදල් නෝට්ටු සහ කාසිවලින් සමන්විත වේ.

යම් වාර්තාකරණ ආයතනයකට විශේෂිත වූ ගනුදෙනු ඇති අවස්ථාවල දී රාජ්‍ය ගිණුම් දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමැතිය සහිතව එම තොරතුරු මූල්‍ය ප්‍රකාශවල අදාළ පරිදි ඇතුළත් කර ගත හැක. එසේම ‘‘වාර්තාකරණ පදනම’’ යටතේ එම විශේෂිත ගනුදෙනු සඳහා අවශ්‍ය හෙළිදරව් කිරීම ඇතුළත් කළ හැක.

තම වාර්තාකරණ ආයතනයට අදාළ ගිණුම්කරණ ප්‍රතිපත්ති පමණක් වාර්තා කිරීමේ පදනම යටතේ හෙළිදරව් කළ යුතු ය.

3.5. ආදායම් එකතු කිරීමේ කාර්ය සාධනය

රු. ,000

ආදායම් කේතය	ආදායම් කේතයේ විස්තරය	ආදායම් ඇස්තමේන්තුව		එකතු කරන ලද ආදායම	
		මුල් ඇස්තමේන්තුව	අවසන් ඇස්තමේන්තුව	ප්‍රමාණය	අවසාන ආදායම් ඇස්තමේන්තුවේ% ලෙස
2003.08.00	ජල විදුලිය විකිණීම	1,357,000.00	1,357,000.00	1,096,450.48	81%

3.6. වෙන් කරන ලද ප්‍රතිපාදන උපයෝගී කර ගැනීමේ කාර්ය සාධනය

රු. ,000

ප්‍රතිපාදන වර්ගය	වෙන් කරන ලද ප්‍රතිපාදන		තත්‍ය වියදම	උපයෝගී කරනු ලැබූ ප්‍රතිපාදන, අවසන් කරන ලද අවසාන ප්‍රතිපාදන ප්‍රමාණයේ % ලෙස
	මුල් ප්‍රතිපාදන	අවසාන ප්‍රතිපාදන		
පුනරාවර්තන	4,257,000.00	4,644,610.00	4,408,920.33	95%
ප්‍රාග්ධන	54,513,000.00	56,115,500.00	40,373,012.28	72%
එකතුව	58,770,000.00	60,760,110,00	44,781,932.62	74%

3.7. **මු.රෙ.208 ප්‍රකාරව, වෙනත් අමාත්‍යාංශ/ දෙපාර්තමේන්තු වල නියෝජිතයෙකු ලෙස මෙම දෙපාර්තමේන්තුවට/ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයට/ පළාත් සභාවට ප්‍රදානය කරන ලද ප්‍රතිපාදන**

රු. ,000

අනු අංකය	ප්‍රතිපාදන ලද අමාත්‍යාංශය/ දෙපාර්තමේන්තුව	ප්‍රතිපාදනයේ අරමුණු	ප්‍රතිපාදන		තත්‍ය වියදම	උපයෝගී කර ගන්නා ලද ප්‍රතිපාදන, ලබා දුන් අවසාන ප්‍රතිපාදන වල % ලෙස
			මුල් ප්‍රතිපාදන	අවසාන ප්‍රතිපාදන		
1	ජනාධිපති කාර්යාලය	උරුමය වැඩසටහන සඳහා	1,000.00	59,322.10	55,981.51	94%
2	මැතිවරණ කාර්යාලය	2024 වර්ෂයේ පැවති ජනාධිපතිවරණය හා මහ මැතිවරණය සඳහා	747.33	832.18	832.18	100%
3	විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව	විශ්‍රාම පාරිතෝෂිකයෙන් රජයට අයවීමට ඇති ණය ශේෂ පියවාගැනීම සඳහා	507.72	507.72	507.72	100%

3.8. මූල්‍ය නොවන වත්කම් වාර්තා කිරීමේ කාර්යසාධනය

රු. 000

වත්කම් කේතය	කේත විස්තරය	**2024.12.31** දිනට භාණ්ඩ සමීක්ෂණ වාර්තාව අනුව ශේෂය	**2024.12.31** දිනය මූල්‍ය තත්ත්ව වාර්තාව අනුව ශේෂය	ඉදිරියේදී ගිණුම්කරණය ට නියමිත	ප්‍රගතිය % ලෙස වාර්තා කිරීම
9151	ගොඩනැගිලි හා ව්‍යුහයන්	29,323.00	29,323.00		
9152	යන්ත්‍රෝපකරණ	431,315.00	431,315.00		
9153	ඉඩම්	20,099,667.00	20,099,667.00		
9154	අස්පෘශ්‍ය වත්කම්	311.00	311.00		
9155	ජීව විද්‍යාත්මත වත්කම්				
9160	කෙරීගෙන යන වැඩ				
9180	බදු දෙන ලද වත්කම්				

3.9. විගණකාධිපතිවරයාගේ වාර්තාව

විගණකාධිපතිවරයාගේ වාර්තාව ඇමුණුම iii ලෙස ඉදිරිපත් කර ඇත.

04. පරිච්ඡේදය - කාර්යසාධන දර්ශක

4.1. ආයතනයේ කාර්යසාධන දර්ශක (ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම මත පදනම්ව)

විශේෂිත දර්ශක	අපේක්ෂිතනිමැවුමේ ප්‍රතිශතයක් (%) ලෙස තත්‍ය නිමැවුම			
	100% - 90%	75% - 89%	50% - 74%	05% - 49%
මොරගහකන්ද සිට හුරුලුවැව, මාන්නක්කට්ටිය, ඒරුවැව සහ මහකනදරාව දක්වා උතුරු මැද පළාත් ඇළ (ඉහළ ඇළහැර ඇළ) නිම කිරීම	✓			
වයඹ පළාත් ඇළ ව්‍යාපෘතිය නිම කිරීම	✓			
මිනිපේ වම් ඉවුරු ඇළ පුනරුත්ථාපන ව්‍යාපෘතිය නිම කිරීම	✓			
උමා ඔය බහුකාර්ය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය නිම කිරීම	✓			
මොරගහකන්ද කළුගඟ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය	✓			
දේශගුණික බලපෑම් අවම කිරීමේ බහු අදියර වැඩසටහන(CResMPA)				✓
ඒකාබද්ධ ජල කළමනාකරණ ප්‍රවේශයක් තුළින් ශ්‍රී ලංකාවේ වියළි කලාපයේ කුඩා ඉඩම් හිමි ගොවීන්ගේ දේශගුණික විපර්යාසවලට මුහුණදීමේ ශක්තිය වර්ධනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය (වැව්ගම් පුබුදුව - CRIWMP)		✓		
ඒකාබද්ධ ජලාධාර හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ ව්‍යාපෘතිය (IWWRMP)			✓	
නකල්ස් කඳුවැටියේ අවදානමට ලක්ව ඇති ගංගා ද්‍රෝණි, දිය ඇළි ආශ්‍රිත ප්‍රදේශ සහ පහළ ජල පෝෂක ප්‍රදේශයේ වාසය කරන ගොවීන් සහ වැවිලි ප්‍රජාවගේ දේශගුණික විපර්යාසයන්ට ඔරොත්තු දීමේ ශක්තිය වැඩි දියුණු කිරීම (හරිත දේශගුණික අරමුදල GCF Knuckles)				✓

05. පරිච්ඡේදය - තිරසාර සංවර්ධන අරමුණු (SDG) සපුරා ගැනීමේ කාර්යසාධනය

5.1. හඳුනාගන්නා ලද අදාළ තිරසාර සංවර්ධන අරමුණු දක්වන්න

ඉලක්කය / අරමුණු	ඉලක්ක	ජයග්‍රහණ දර්ශක	මේ දක්වා ජයග්‍රහණ ලබාගැනීමේ ප්‍රගතිය (%)		
			0 - 49	50 - 74	75 - 100
අරමුණු: 1 සෑම දෙසකම, සෑම ආකාරයකින්ම පවතින දිළිඳු බව නිමා කිරීම **අරමුණු: 2.1** සාගින්න තුරන් කිරීම සහ විශේෂයෙන්ම ළදරුවන් ද ඇතුළත්ව දරිද්‍රතාවෙන් පෙළෙන සහ අවදානමට ලක්වී තිබෙන ජනතාවට ආරක්ෂාකාරී, පෝෂණයෙන් යුක්ත, ප්‍රමාණවත් ආහාර වසර පුරා ලබාගැනීමට හැකි බව තහවුරු කිරීම. **අරමුණු: 2.2** අවුරුදු පහට අඩු ළමුන් සම්බන්ධයෙන් මිටිවීම සහ ක්ෂය වීම පිළිබඳ අන්තර්ජාතික වශයෙන් එකඟතාවට පත්වූ ඉලක්ක 2025 වන විට ළඟාකරගැනීම ද ඇතුළත්ව සියලුම ආකාරයේ පවත්නා මන්දපෝෂණ තත්ත්වයන් තුරන් කිරීම සහ නවයොවුන් ගැහැණු ළමුන්ගේ, ගැබිණි මාතාවන්ගේ, කිරිදෙන මව්වරුන්ගේ සහ වයස්ගත පුද්ගලයින්ගේ පෝෂණ අවශ්‍යතාවයන්ට විසඳුම් ලබා දීම.	**ඉලක්ක: 01** කෘෂිකාර්මික ඉඩම්වල ජලය භාවිතා කිරීමේ කාර්යක්ෂමතාවය ඉහළ නැංවීම.	**දර්ශක: 01** වාරිමාර්ග පද්ධතියේ කාර්යක්ෂමතාවය ඉහළ නැංවීමේ ප්‍රතිශතය , වැඩි දියුණු කළ වාරි තාක්ෂණය සමඟ වාරි ඉඩම් වල ජල භාවිතය අඩු වීමේ ප්‍රතිශතය	√		
	ඉලක්ක: 02 ප්‍රධාන හා මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ජලාශවල ජලය ගබඩා කිරීමේ ධාරිතාවය ඉහළ නැංවීම සහ කාලගුණික විපර්යාස බලපෑම කළමනාකරණය කිරීම සඳහා ජලය රැස්කරන ස්ථාන ඉදිකිරීම.	**දර්ශක: 02** නියං කාලය තුළ පද්ධතියේ නම්‍යශීලීත්වය ඉහළ නැංවීමේ ප්‍රතිශතය, ගංවතුර හේතුවෙන් වන හානිය අවම වන ප්‍රතිශතය		√	
	ඉලක්ක: 03 ප්‍රධාන හා මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ වාරි ව්‍යාපාර යටතේ ඇති ඉඩම් වල බෝග තීව්‍රතාවය ඉහළ නැංවීම.	**දර්ශක: 03** ජල සම්පත් සංවර්ධනය, සංරක්ෂණය සහ ඒකාබද්ධ ජල සම්පත් කළමනාකරණ යාන්ත්‍රණය ක්‍රියාත්මක කිරීම උදෙසා ගොවි ප්‍රජාව සවිබල ගැන්වීමේ ප්‍රතිශතය		√	

ඉලක්කය / අරමුණු	ඉලක්ක	ජයග්‍රහණ දර්ශක	මේ දක්වා ජයග්‍රහණ ලබාගැනීමේ ප්‍රගතිය (%)		
			0 - 49	50 - 74	75 - 100
අරමුණු: 2.3 කුඩා පරිමාණ ආහාර නිෂ්පාදකයන්ගේ, විශේෂයෙන්ම කාන්තාවන්ගේ, ස්වදේශික ජනයාගේ, ගොවි පවුල් සහ ධීවරයින්ගේ කෘෂිකාර්මික ඵලදායීතාව සහ ආදායම, ඉඩම්වලට ආරක්ෂාකාරීව සහ සමාන ලෙස ප්‍රවේශ වීමේ අවස්ථාවන්, අනෙකුත් නිෂ්පාදන සම්පත් හා ප්‍රදානයන්, දැනුම, මූල්‍ය සේවා, වෙළඳපොළ සහ වටිනාකම් එකතු කිරීම් හා ගොවිපළ නොවන රැකියා සඳහා අවස්ථාවන් ලබා දීම මගින් දෙගුණ කිරීම **අරමුණු: 6.4** සියලුම ක්ෂේත්‍රයන්හි කාර්යක්ෂමව ජලය භාවිතා කිරීම සැලකිය යුතු මට්ටමින් ඉහළ නැංවීම, තිරසර අන්දමින් ජලය ලබා ගැනීම සහ සැපයීම, ජලය හිඟකම මගහැරවීම සහ ජලය හිඟකමින් පීඩා විඳින ජනතාවගේ සංඛ්‍යාව ප්‍රමාණික ලෙස අවම කිරීම. **අරමුණු: 6.5** දේශ සීමා හරහා වූ සහයෝගය සුදුසු අන්දමින් උපයෝගී කරගනිමින්ඒකාබද්ධ ජල සම්පත් කළමනාකරණයක් සියලුම මට්ටම්වල ක්‍රියාවට නැංවීම.	**ඉලක්ක: 04** දේශගුණික විපර්යාසය නිසා ඇතිවන වාර්ෂික ගංවතුර හානිය අවම කිරීම.	**දර්ශක: 04** ජල පෝෂක ප්‍රදේශය කළමනාකරණය කිරීම සඳහා ආයතනික රාමුවක් ස්ථාපිත කිරීම, ජලය ගබඩා කිරීමේ ස්ථාන වැඩි වීමේ ප්‍රතිශතය, ගංවතුර සම්බන්ධයෙන් ආරක්ෂණ පියවර අනුගමනය කිරීමේ ප්‍රතිශතය	√		
	ඉලක්ක: 05 රටේ පානීය, කෘෂිකාර්මික කර්මාන්ත සහ අනෙකුත් අරමුණු සඳහා අතිරේක ජල සම්පත් වශයෙන් ගුණාත්මකව සහ ප්‍රමාණාත්මකව භූගත ජල සම්පත් පවතින බවට තහවුරු කරගැනීම.	**දර්ශක: 05** භූගත ජල සම්පත් පිළිබඳ අධීක්ෂණය සහ කළමනාකරණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් විශ්වාසනීයත්වය (%)	√		
	ඉලක්ක: 06 සමස්ථ ජල සම්පත් කළමනාකරණය සඳහා භූගත ජල සම්පත් කළමනාකරණ යාන්ත්‍රණයක් සකස්කිරීම.	**දර්ශක: 06** රට තුළ ඇති භූගත ජල සම්පත් තක්සේරු කිරීම, සංරක්ෂණය කිරීම, ප්‍රයෝජනයට ගැනීම සහ සංවර්ධනය කිරීම වැඩිදියුණු කිරීම (%)	√		

ඉලක්කය / අරමුණු	ඉලක්ක	ජයග්‍රහණ දර්ශක	මේ දක්වා ජයග්‍රහණ ලබාගැනීමේ ප්‍රගතිය (%)		
			0 - 49	50 - 74	75 - 100
අරමුණු: 9.1 ආර්ථික සංවර්ධනය සහ මානව යහපැවැත්ම වෙනුවෙන් සියලු දෙනාටම ලබාගත හැකි සහ ප්‍රවේශ විය හැකි වීම අවධානයට ගෙන කලාපීය සහ ජාතික දේශසීමාවන් අතර සිදුකරන යටිතල පහසුකම් ද ඇතුළත්ව ගුණාත්මක වශයෙන් ඉහළ විශ්වාසදායී තිරසර සහ ආපදාවන්ට ඔරොත්තු දෙන යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම. **අරමුණු: 9.4** යටිතල පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම සහ කර්මාන්ත තිරසර කිරීම සඳහා නව තාක්ෂණය මගින් සංවර්ධනය කිරීම. කර්මාන්ත ක්‍රියාවලියේදී සම්පත් කාර්යක්ෂම ආකාරයට භාවිතා කිරීම වැඩිදියුණු කිරීම සහ පිරිසිදු සහ පරිසරයට සුදුසු ගුණාත්මකභාවයෙන් ඉහළ තාක්ෂණයන් උපයෝගී කරගැනීමට සියලුම රටවල් ඔවුන්ට පවත්නා ධාරිතාවන් අනුව මේ සම්බන්ධයෙන් පියවර ගැනීම. **අරමුණු: 12.2** ස්වභාවික සම්පත් තිරසර අන්දමින් කළමනාකරණය කිරීම සහ කාර්යක්ෂමව භාවිතා කිරීම වෙත ළඟා වීම.	**ඉලක්ක: 07** ගොවි ප්‍රජාව සම්බන්ධීකරණය සහ සංවිධානය හරහා වාරි ජලයේ කෘෂි නිෂ්පාදන ඒකකයක ඵලදායිතාවය වැඩි දියුණු කිරීම.	**දර්ශක: 07** අක්කර අඩි 4.4ක් යල කන්නය තුළ සහ අක්කර අඩි 3.09ක් මහ කන්නය තුළ ජලය භාවිතය පවත්වාගෙන යාම සඳහා ඉඩම් සකස් කිරීමට වැසි ජලය භාවිතා කිරීම සහ වාරි ජල භාවිතය අවම කිරීම.	√		

ඉලක්කය / අරමුණු	ඉලක්ක	ජයග්‍රහණ දර්ශක	මේ දක්වා ජයග්‍රහණ ලබාගැනීමේ ප්‍රගතිය (%)		
			0 - 49	50 - 74	75 - 100
අරමුණු: 13.1 සියලුම රටවල කාලගුණය සම්බන්ධ විපත් සහ ස්වභාවික ආපදාවලට ඔරොත්තු දීමේ සහ එවැනි තත්ත්වයන්ට මුහුණ දීමේ හැකියාව ශක්තිමත් කිරීම.					
අරමුණු: 6.1 සියලුදෙනාට සමානාත්මතාවයෙන්යුතුව ආරක්ෂාකාරී සහ අඩු මිළකට පානීය ජලය ලබා ගැනීමට හැකි වීම.	**ඉලක්ක:01** ප්‍රතිවර්තන ආස්‍රැතික (Reverse Osmosis) පැළ සහ වැසි ජලය ලබාගැනීමේ යාන්ත්‍රණයක් ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම.	**දර්ශක: 01**	√		
අරමුණු: 6.6 කඳු, වනගහන, තෙත්බිම්, ගංගාවන්, භූගත ජලය, සහ විල් ඇතුළුව ජලය සම්බන්ධ ජීව පද්ධති ආරක්ෂා කිරීම සහ නැවත ස්ථාපිත කිරීම.	**ඉලක්ක:01** ජලයෙන් යටවන ඉඩම්වල වන්දි වශයෙන් පැළ සිටුවීම, ඉහළ ජල පෝෂක ප්‍රදේශ කළමනාකරණය	**දර්ශක: 01** ඉහළ ජල පෝෂක ප්‍රදේශ වැඩි දියුණු කිරීම හා ආරක්ෂා කිරීම, නැවත වන වගාව, පාංශු බාදනය පාලනය, ජලාශවල රොන්මඩ තැන්පත් වීම අවම කිරීම (%).	√		
අරමුණු: 7.1 සියලු දෙනාටම අඩු මිලකට ලබා ගත හැකි විශ්වාසදායී නවීන බලශක්ති මූලාශ්‍රවලට ප්‍රවේශ විය හැකිබව තහවුරු කිරීම. **අරමුණු: 7.2** ලෝක බලශක්ති මූලාශ්‍රයන්හි පුනර්ජනනීය බලශක්තීන්හි කොටස ඉහළ නැංවීම. **අරමුණු: 7.3** ලෝක බලශක්ති කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ නැංවීමේ අනුපාතිකය දෙගුණයක් කිරීම.	**ඉලක්ක:01** වාරිමාර්ග පද්ධතිය තුළ ජල විදුලි බලාගාර හඳුන්වාදීම.	**දර්ශක: 01** ජල විදුලි බලය එක්වීම නිසා ප්‍රධාන විදුලිබල පද්ධතියට එක්වන විදුලිබල ප්‍රමාණය (ගිගා වොට් පැය).	√		

5.2. තිරසර සංවර්ධන ඉලක්ක සපුරා ගැනීමේ ජයග්‍රහණ හා අභියෝග

- සැලසුම් කළ පරිදි අරමුදල් නොමැතිවීම නිසා 2024 වර්ෂය තුළ සැලසුම්ගත අභිමතාර්ථ වලට ළඟාවීමට අපහසුවීම.
- අත්දැකීම් සහ දැනුමැති තාක්ෂණික කාර්ය මණ්ඩලය විදේශ රටවලට සංක්‍රමණය වීම නිසා ඇතිවූ කාර්යමණ්ඩල හිඟය.
- රක්ෂිත සහ ඉහළ ජලපෝෂක ප්‍රදේශවල ආරක්ෂාව පිළිබඳ ප්‍රමාණවත් නීතිමය ප්‍රතිපත්ති නොමැතිවීම.

06. පරිච්ඡේදය - මානව සම්පත් පැතිකඩ

6.1. සේවක සංඛ්‍යා කළමනාකරණය

	අනුමත සේවක සංඛ්‍යාව	පවතින සේවක සංඛ්‍යාව	පුරප්පාඩු (අතිරික්ත)**
ජ්‍යෙෂ්ඨ	57	35	22
තෘතියික	05	03	02
ද්විතියික	266	200	66
ප්‍රාථමික	58	36	22
එකතුව	**386**	**274**	**112**

6.2. ** ආයතනයේ කාර්යසාධනය උදෙසා මානව සම්පත් හිඟය හෝ අතිරික්තයට බලපානු ලැබ ඇත්තේ කෙසේදැයි කෙටියෙන් සඳහන් කරන්න

ආයතනයේ කාර්යසාධනය උදෙසා මානව සම්පත් හිඟය බෙහෙවින් බලපාන අතර, මානව සම්පත් හිඟය ආයතනයේ කටයුතු විධිමත්ව හා ඵලදායීව සිදු කිරීම සඳහා ගැටළුවක්ව පවතී.

6.3. මානව සම්පත් සංවර්ධනය

වැඩසටහනේ නම	පුහුණු කරන ලද සේවක සංඛ්‍යාව	වැඩසටහනේ කාල සීමාව	සමස්ත ආයෝජනය (රු.000)		වැඩසටහනේ ස්වභාවය	නිමවුම්/ ලබා ගත් දැනුම
			දේශීය	විදේශීය		
2024.08.27 හා 28 දෙදින කොත්මලේ වාරිමාර්ග ජල කළමනාකරණය පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර පුහුණු ආයතනයේ පැවැත් වූ පුහුණු වැඩසටහන	පළමු අදියර - 40	දින 02	237,507.60		දේශීය	කාර්යාල ක්‍රම, විනය කටයුතු, දූෂණ විරෝධී පනත සහ තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත, ගිණුම් ක්‍රම, වාහන නඩත්තුව

වැඩසටහනේ නම	පුහුණු කරන ලද සේවක සංඛ්‍යාව	වැඩසටහනේ කාල සීමාව	සමස්ත ආයෝජනය (රු.000)		වැඩසටහනේ ස්වභාවය	නිමවුම්/ ලබා ගත් දැනුම
			දේශීය	විදේශීය		
						පිළිබඳ විෂය දැනුම නිලධාරින්ට ලබාදීම
මැලේසියානු තාක්ෂණික සහයෝගිතා වැඩසටහන (MTCP) යටතේ 2024 සැප්තැම්බර් 1 සිට 10 දක්වා මැලේසියාවේ දී පැවැත් වුනු 5.0 සුහුරු පවිත්‍ර ජල කළමනාකරණය පිළිබඳ විධායක සහතිකපත් පුහුණුව	01	දින 10	-	ඇ.ඩො. 250	විදේශීය	සුහුරු පවිත්‍ර ජල කළමනාකරණය පිළිබඳ දැනුම

*ආයතනයේ කාර්යසාධනය උදෙසා පුහුණු වැඩසටහන දායක වන්නේ කෙසේද යන්න කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න

එමගින් ආයතනයේ ඵලදායීතාව වැඩි දියුණු කර ගත හැක.

07. පරිච්ඡේදය - අනුකූලතා වාර්තාව

අංකය	අදාළ කරගත යුතු අවශ්‍යතාව	අනුකූලතා තත්ත්වය (අනුකූල වේ/ අනුකූල නොවේ)	අනුකූල නොවේ නම් ඒ සඳහා කෙටි පැහැදිලි කිරීම	අනුකූල නොවීම අනාගතයේ දී වළක්වා ගැනීමට යෝජනා කරන නිරවද්‍ය තීරණ ක්‍රියාමාර්ග
01	**පහත සඳහන් මූල්‍ය ප්‍රකාශ/ ගිණුම් නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කොට තිබේ**			
1.1	වාර්ෂික මූල්‍ය ප්‍රකාශ	අනුකූල වේ		
1.2	රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ අත්තිකාරම් ගිණුම	අනුකූල වේ		

අංකය	අදාළ කරගත යුතු අවශ්‍යතාව	අනුකූලතා තත්ත්වය (අනුකූල වේ/ අනුකූල නොවේ)	අනුකූල නොවේ නම් ඒ සඳහා කෙටි පැහැදිලි කිරීම	අනුකූල නොවීම අනාගතයේ දී වළක්වා ගැනීමට යෝජනා කරන නිරවද්‍ය තීරණ ක්‍රියාමාර්ග
1.3	ව්‍යාපාර හා නිෂ්පාදන අත්තිකාරම් ගිණුම (වාණිජ අත්තිකාරම් ගිණුම)	අනුකූල නොවේ		
1.4	ගබඩා අත්තිකාරම් ගිණුම්	අනුකූල නොවේ		
1.5	විශේෂ අත්තිකාරම් ගිණුම	අනුකූල නොවේ		
1.6	වෙනත්			
02	**පොත්පත් හා ලේඛන නඩත්තු කිරීම (මු.රෙ. 445)**			
2.1	රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ 267/ 2018 අනුව ස්ථාවර වත්කම් ලේඛනය යාවත්කාලීන කර පවත්වාගෙන යාම	අනුකූල වේ		
2.2	පුද්ගල පඩිනඩි ලේඛන/ පුද්ගල පඩිනඩි කාඩ්පත් යාවත්කාලීන කර පවත්වාගෙන යාම	අනුකූල වේ		
2.3	විගණන විමසුම් ලේඛනය යාවත්කාලීන කර පවත්වාගෙන යාම	අනුකූල වේ		
2.4	අභ්‍යන්තර විගණන වාර්තා ලේඛනය යාවත්කාලීන කර පවත්වාගෙන යාම	අනුකූල වේ		
2.5	සියළුම මාසික ගිණුම් සාරාංශ (CIGAS) පිළියෙළ කර නියමිත දිනට මහා භාණ්ඩාගාරයට ඉදිරිපත් කිරීම	අනුකූල වේ		
2.6	චෙක්පත් හා මුදල් ඇණවුම් ලේඛනය යාවත්කාලීන කර පවත්වාගෙන යාම	අනුකූල වේ		
2.7	ඉන්වෙන්ට්‍රි ලේඛනය යාවත්කාලීන කර පවත්වාගෙන යාම	අනුකූල වේ		
2.8	තොග ලේඛනය යාවත්කාලීන කර පවත්වාගෙන යාම	අනුකූල වේ		
2.9	හානි පාඩු ලේඛනය යාවත්කාලීන කර පවත්වාගෙන යාම	අනුකූල වේ		
2.10	බැරකම් ලේඛනය යාවත්කාලීන කර පවත්වාගෙන යාම	අනුකූල වේ		
2.11	උප පත්‍රිකා පොත් ලේඛනය (GA-N20)යාවත්කාලීන කර පවත්වාගෙන යාම	අනුකූල වේ		

අංකය	අදාළ කරගත යුතු අවශ්‍යතාව	අනුකූලතා තත්ත්වය (අනුකූල වේ/ අනුකූල නොවේ)	අනුකූල නොවේ නම් ඒ සඳහා කෙටි පැහැදිලි කිරීම	අනුකූල නොවීම අනාගතයේ දී වළක්වා ගැනීමට යෝජනා කරන නිරවද්‍ය තීරණ ක්‍රියාමාර්ග
03	**මූල්‍ය පාලනය සඳහා කාර්යයන් අභිනියෝජනය කිරීම (මු.රෙ.135)**			
3.1	මූල්‍ය බලතල ආයතනය තුළ බලතල පවරා දී තිබීම	අනුකූල වේ		
3.2	මූල්‍ය බලතල පවරාදීම පිළිබඳ ආයතනය තුළ දැනුවත් කර තිබීම	අනුකූල වේ		
3.3	සෑම ගනුදෙනුවක්ම නිලධාරීන්දෙදෙනෙකු හෝ ඊට වැඩි සංඛ්‍යාවක් හරහා අනුමත වන පරිදි බලතල පවරා දී තිබීම	අනුකූල වේ		
3.4	2014.05.11 දිනැති අංක 171/2004 දරණ රාජ්‍ය ගිණුම් චක්‍රලේඛය අනුව, රජයේ පඩිපත් මෘදුකාංග පැකේජය භාවිතා කිරීමේ දී ගණකාධිකාරිවරයන්ගේ පාලනයට යටත්ව කටයුතු කිරීම	අනුකූල වේ		
04	**වාර්ෂික සැලසුම් සකස් කිරීම**			
4.1	වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම සකස් කිරීම	අනුකූල වේ		
4.2	වාර්ෂික ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම සකස් කිරීම	අනුකූල වේ		
4.3	වාර්ෂික අභ්‍යන්තර විගණන සැලැස්ම සකස් කිරීම	අනුකූල වේ		
4.4	වාර්ෂික ඇස්තමේන්තුව සකස් කොට ජාතික අයවැය දෙපාර්තමේන්තුවට (NBD) නියමිත දිනට ඉදිරිපත් කිරීම	අනුකූල වේ		
4.5	වාර්ෂික මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශය නියමිත දිනට භාණ්ඩාගාර මෙහෙයුම් දෙපාර්තමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර තිබීම	අනුකූල වේ		
05	**විගණන විමසුම්**			
5.1	විගණකාධිපතිවරයා විසින් නියම කොට ඇති දිනට, සියළුම විගණන විමසුම් වලට පිළිතුරු ලබා දී තිබීම	අනුකූල වේ		

අංකය	අදාළ කරගත යුතු අවශ්‍යතාව	අනුකූලතා තත්ත්වය (අනුකූල වේ/ අනුකූල නොවේ)	අනුකූල නොවේ නම් ඒ සඳහා කෙටි පැහැදිලි කිරීම	අනුකූල නොවීම අනාගතයේ දී වළක්වා ගැනීමට යෝජනා කරන නිරවද්‍ය තීරණ ක්‍රියාමාර්ග
6	**අභ්‍යන්තර විගණනය**			
6.1	මු.රෙ. 134(2) DMA/1-2019 අනුව, වසර ආරම්භයේ දී විගණකාධිපතිවරයා සමඟ සාකච්ඡා කිරීමෙන් අනතුරුව, අභ්‍යන්තර විගණන සැලැස්ම සකස් කිරීම	අනුකූල වේ	-	-
6.2	සෑම අභ්‍යන්තර විගණන වාර්තාවකටම මාසයක කාලයක් තුළ දී පිළිතුරු සපයා තිබීම	අනුකූල නොවේ	නිකුත් කළ විගණන වාර්තා වලින් 75%කට පමණ මාසයක කාලයක් තුළ පිළිතුරු සපයා නොමැත.	පිළිතුරු ගෙන්වා ගැනීමට - සිහි කැඳවීම් ලිපි යැවීම - විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම් වලදී දැනුවත් කිරීම
6.3	2018 අංක 19 දරණ ජාතික විගණන පනතේ 40 (4) උපවගන්තිය ප්‍රකාරව, සියලුම අභ්‍යන්තර විගණන වාර්තා වල පිටපත් කළමනාකරණ විගණන දෙපාර්තමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර තිබීම	අනුකූල වේ	-	-
6.4	මුදල් රෙගුලාසි 134(3) ප්‍රකාරව, සියලුම අභ්‍යන්තර විගණක වාර්තා වල පිටපත් විගණකාධිපතිවරයාට ඉදිරිපත් කර තිබීම	අනුකූල වේ	-	-
7	**විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු**			
7.1	DMA චක්‍රලේඛ 1-2019 අනුව, අවම වශයෙන් විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු 04ක් වත් අදාළ වර්ෂය තුළ පවත්වාගෙන තිබීම	අනුකූල වේ	-	-

අංකය	අදාළ කරගත යුතු අවශ්‍යතාව	අනුකූලතා තත්ත්වය (අනුකූල වේ/ අනුකූල නොවේ)	අනුකූල නොවේ නම් ඒ සඳහා කෙටි පැහැදිලි කිරීම	අනුකූල නොවීම අනාගතයේ දී වළක්වා ගැනීමට යෝජනා කරන නිරවද්‍ය තීරණ ක්‍රියාමාර්ග
8	**වත්කම් කළමනාකරණ කමිටු**			
8.1	අංක 01/2017 දරණ වත්කම් කළමනාකරණ චක්‍රලේඛයේ 07 වන පරිච්ඡේදය අනුව, වත්කම් මිල දී ගැනීම් හා අපහරණය කිරීම් පිළිබඳ තොරතුරු කොම්ප්ට්‍රෝලර් ජනරාල් කාර්යාලය වෙත ඉදිරිපත් කර තිබීම	අනුකූල වේ	-	-
8.2	ඉහත සඳහන් චක්‍රලේඛයේ 13 වන පරිච්ඡේදය ප්‍රකාරව, එම චක්‍රලේඛයේ විධි විධාන ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධීකරණය සඳහා සුදුසු සම්බන්ධතා නිලධාරියෙකු පත්කර එම නිලධාරියා පිළිබඳ තොරතුරු කොම්ප්ට්‍රෝලර් ජනරාල් කාර්යාලයට වාර්තාකර තිබීම	අනුකූල වේ	-	-
8.3	රාජ්‍ය මුදල් චක්‍රලේඛ අංක 05/2016 අනුව, භාණ්ඩ සමීක්ෂණ පවත්වා අදාළ වාර්තා නියමිත දිනට විගණකාධිපතිවරයා වෙත ඉදිරිපත් කර තිබීම	අනුකූල වේ	-	-
8.4	වාර්ෂික භාණ්ඩ සමීක්ෂණයෙන් අනාවරණය වූ අතිරික්ත, ඌණතා හා වෙනත් නිර්දේශ චක්‍රලේඛයේ සඳහන් කාලය තුළ සිදුකොට තිබීම	අනුකූල වේ	-	-
8.5	ගර්හිත භාණ්ඩ අපහරණය කිරීම මු.රෙ. 772 අනුව සිදු කිරීම	අනුකූල වේ	-	-
9	**වාහන කළමනාකරණය**			
9.1	සංචිත වාහන සඳහා දෛනික ධාවන සටහන් හා මාසික සාරාංශ වාර්තා සකස් කොට නියමිත දිනට විගණකාධිපති වෙත ඉදිරිපත් කිරීම	අනුකූල නොවේ	මෙය සිදුකර නොමැත	කාර්ය මණ්ඩලයට මේ පිළිබඳව දැනුම ලබා දී ඉදිරියේ දී නියමිත පරිදි කටයුතු කිරීම
9.2	වාහන ගර්හිත වී මාස 06කට වඩා අඩු කාලයක දී අපහරණය කර තිබීම	අනුකූල නොවේ	පවතින සම්පත් අනුව සිදු කිරීමට නොහැකි වී ඇත.	ඉදිරියේ දී සිදු කිරීමට කටයුතු කිරීම

අංකය	අදාළ කරගත යුතු අවශ්‍යතාව	අනුකූලතා තත්ත්වය (අනුකූල වේ/ අනුකූල නොවේ)	අනුකූල නොවේ නම් ඒ සඳහා කෙටි පැහැදිලි කිරීම	අනුකූල නොවීම අනාගතයේ දී වළක්වා ගැනීමට යෝජනා කරන නිරවද්‍ය තීරණ ක්‍රියාමාර්ග
9.3	වාහන ලොග් පොත් පවත්වා ගනිමින් ඒවා යාවත්කාලීන කර පවත්වාගෙනයාම	අනුකූල වේ	-	-
9.4	සෑම වාහන අනතුරක් සම්බන්ධයෙන්ම මු.රෙ. 103, 104, 109 හා 110 ප්‍රකාරව කටයුතු කිරීම	අනුකූල වේ	-	-
9.5	2016.12.29 දිනැති අංක 2016/30 දරණ රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛයේ 3.1 ඡේදයේ සඳහන් විධි විධාන ප්‍රකාරව, වාහන වල ඉන්ධන දහනය වීම නැවත පරීක්ෂා කිරීම	අනුකූල නොවේ	නියමිත කාලය තුළ සිදු කිරීමට අපහසු වී ඇත	යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරුවරුන්ගේ සහය ඇතුව ඉදිරියේ දී කටයුතු කිරීම
9.6	කල්බදු කාල සීමාවෙන් අනතුරුව, බදු වාහන ලොග් පොත් වල සම්පූර්ණ අයිතිය පවරා ගෙන තිබීම	අනුකූල වේ	-	-
10	**බැංකු ගිණුම් කළමනාකරණය**			
10.1	නියමිත දිනට බැංකු සැසඳුම් ප්‍රකාශ පිළියෙල කර සහතික කර ඒවා විගණනය සඳහා ඉදිරිපත් කිරීම	අනුකූල වේ	-	-
10.2	සමාලෝචිත වර්ෂයේ දී හෝ ඊට පෙර වර්ෂ වල සිට ඉදිරියට රැගෙන ආ අක්‍රීය බැංකු ගිණුම් නිරවුල් කර තිබීම	අනුකූල වේ	-	-
10.3	බැංකු සැසඳුම් ප්‍රකාශ වලින් අනාවරණය වූ හා ගැලපුම් කළ යුතුව තිබූ ශේෂ සම්බන්ධයෙන් මුදල් රෙගුලාසි ප්‍රකාරව කටයුතු කොට එම ශේෂ මාසයක කාලයක් ඇතුළත නිරවුල් කර තිබීම	අනුකූල වේ	-	-
11	**ප්‍රතිපාදන උපයෝජනය**			
11.1	සලසා තිබූ ප්‍රතිපාදන ඒවායේ සීමාව ඉක්මවා නොයන පරිදි වියදම් දැරීම	අනුකූල වේ	-	-

අංකය	අදාළ කරගත යුතු අවශ්‍යතාව	අනුකූලතා තත්ත්වය (අනුකූල වේ/ අනුකූල නොවේ)	අනුකූල නොවේ නම් ඒ සඳහා කෙටි පැහැදිලි කිරීම	අනුකූල නොවීම අනාගතයේ දී වළක්වා ගැනීමට යෝජනා කරන නිරවද්‍ය තීරණ ක්‍රියාමාර්ග
11.2	මු.රෙ. 94 (1) ප්‍රකාරව, සලසන ලද ප්‍රතිපාදනයෙන් උපයෝජනය කළ පසු වර්ෂ අවසානයේ දී ඉතිරි ප්‍රතිපාදන සීමාව නොඉක්මවන පරිදි බැරකම් වලට එළඹීම	අනුකූල වේ	-	-
12	**රජයේ නිළධාරීන්ගේ අත්තිකාරම් ගිණුම**			
12.1	සීමාවන් වලට අනුකූල වීම	අනුකූල වේ	-	-
12.2	හිඟහිටි ණය ශේෂ පිළිබඳ කාල විශ්ලේෂණයක් සිදු කර තිබීම	අනුකූල වේ	-	-
12.3	වර්ෂයකට වැඩි කාලයක සිට පැවත එන හිඟහිටි ණය ශේෂ නිරවුල් කර තිබීම	අනුකූල නොවේ	අයකර ගැනීමට අවශ්‍ය කටයුතු සිදුකරමින් පවතී.	-
13	**පොදු තැන්පත් ගිණුම**			
13.1	කල් ඉකුත් වූ තැන්පතු සම්බන්ධයෙන් මු.රෙ. 571 ප්‍රකාරව කටයුතු කර තිබීම	අනුකූල වේ	-	-
13.2	පොදු තැන්පතු සඳහා වන පාලන ගිණුම යාවත්කාලීන කර පවත්වාගෙන යාම	අනුකූල වේ	-	-
14	**අග්‍රිම ගිණුම**			
14.1	සමාලෝචිත වර්ෂය අවසානයේ දී මුදල් පොතේ ශේෂය භාණ්ඩාගාර මෙහෙයුම් දෙපාර්තමේන්තුවට ප්‍රේෂණය කර තිබීම	අනුකූල වේ	-	-
14.2	මු.රෙ. 371 ප්‍රකාරව නිකුත් කළ තත්කාර්ය අතුරු අග්‍රිම, එම කාර්යය අවසන් වී මාසයක් ඇතුළත නිරවුල් කර තිබීම	අනුකූල වේ	-	-
14.3	මු.රෙ. 371 ප්‍රකාරව අනුමත සීමාව ඉක්මවා නොයන පරිදි තත්කාර්ය අතුරු අග්‍රිම නිකුත් කර තිබීම	අනුකූල වේ	-	-

අංකය	අදාළ කරගත යුතු අවශ්‍යතාව	අනුකූලතා තත්ත්වය (අනුකූල වේ/ අනුකූල නොවේ)	අනුකූල නොවේ නම් ඒ සඳහා කෙටි පැහැදිලි කිරීම	අනුකූල නොවීම අනාගතයේ දී වළක්වා ගැනීමට යෝජනා කරන නිරවද්‍ය තීරණ ක්‍රියාමාර්ග
14.4	අග්‍රිම ගිණුමේ ශේෂය, භාණ්ඩාගාරයේ පොත් සමඟ මාසිකව සැසඳුම් කිරීම	අනුකූල වේ	-	-
15	**ආදායම් ගිණුම**			
15.1	අදාළ රෙගුලාසි වලට අනුකූලව, රැස් කළ ආදායමෙන් ආපසු ගෙවීම් සිදුකොට තිබීම	අනුකූල වේ	-	-
15.2	රැස් කර තිබූ ආදායම්, තැන්පතු ගිණුමට බැර නොකොට සෘජුවම ආදායමට බැර කර තිබීම	අනුකූල වේ	-	-
15.3	මු.රෙ. 176 අනුව හිඟ ආදායම් වාර්තා විගණකාධිපතිවරයා වෙත ඉදිරිපත් කර තිබීම	අනුකූල වේ	-	-
16	**මානව සම්පත් කළමනාකරණය**			
16.1	අනුමත කාර්ය මණ්ඩල සීමාව තුළ කාර්ය මණ්ඩලය පවත්වාගෙන යාම	අනුකූල වේ	-	-
16.2	කාර්ය මණ්ඩලයේ සියළුම සාමාජිකයන් වෙත රාජකාරි ලැයිස්තු ලිඛිතව ලබා දී තිබීම	අනුකූල වේ	-	-
16.3	20.09.2017 දිනැති MSD චක්‍රලේඛ අංක 04/2017 ප්‍රකාරව සියළුම වාර්තා කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කර තිබීම	අනුකූල වේ	-	-
17	**මහජනයා වෙත තොරතුරු ලබාදීම**			
17.1	තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත හා රෙගුලාසි ප්‍රකාරව තොරතුරු නිලධාරියෙකු පත්කොට තොරතුරු ලබාදීමේ ලේඛනයක් යාවත්කාලීන කර පවත්වාගෙන යාම	අනුකූල වේ	-	-

අංකය	අදාළ කරගත යුතු අවශ්‍යතාව	අනුකූලතා තත්ත්වය (අනුකූල වේ/ අනුකූල නොවේ)	අනුකූල නොවේ නම් ඒ සඳහා කෙටි පැහැදිලි කිරීම	අනුකූල නොවීම අනාගතයේ දී වළක්වා ගැනීමට යෝජනා කරන නිරවද්‍ය තීරණ ක්‍රියාමාර්ග
17.2	ආයතනය පිළිබඳව තොරතුරු එහි වෙබ් අඩවිය හරහා ලබා දී තිබෙන අතර, වෙබ් අඩවිය හරහා හෝ විකල්ප මාර්ග හරහා ආයතනය පිළිබඳ මහජනයාගේ ප්‍රශංසා/ චෝදනා පල කිරීමට පහසුකම් සලසා තිබීම	අනුකූල වේ	-	-
17.3	තොරතුරු දැනගැනීමේ පනතේ 08 වන හා 10 වන වගන්ති ප්‍රකාරව වසරකට දෙවතාවක් හෝ වසරකට වරක් වාර්තා ඉදිරිපත් කර තිබීම	අනුකූල වේ	-	-
18	**පුරවැසි ප්‍රඥප්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම**			
18.1	අංක 05/2008 හා 05/2018 (1) දරණ රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශ චක්‍රලේඛ අනුව පුරවැසි/ සේවාලාභී ප්‍රඥප්තියක් සම්පාදනය කොට ක්‍රියාත්මක කර තිබීම	අනුකූල නොවේ	සකස් කර නොමැත.	ඉදිරියේ දී සකස් කිරීමට කටයුතු කිරීම
18.2	එම චක්‍රලේඛයේ 2.3 ඡේදය පරිදි, පුරවැසි/සේවාලාභී ප්‍රඥප්තිය සම්පාදනය කිරීම හා ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කටයුතු අධීක්ෂණය කිරීම හා ඇගයීම සඳහා ආයතන විසින් ක්‍රමවේදයක් සකස් කොට තිබීම	අනුකූල නොවේ	සකස් කර නොමැත.	ඉදිරියේ දී ක්‍රමවේදයක් සකස් කිරීමට කටයුතු කිරීම
19	**මානව සම්පත් සැලැස්ම සම්පාදනය කිරීම**			
19.1	2018.01.24 දිනැති රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ අංක 02/2018 ඇමුණුම 02 ආකෘතිය පදනම් කරගෙන මානව සම්පත් සැලැස්මක් සකස් කොට තිබීම	අනුකූල නොවේ	සකස් කර නොමැත.	ඉදිරියේ දී සකස් කිරීමට කටයුතු කිරීම

අංකය	අදාළ කරගත යුතු අවශ්‍යතාව	අනුකූලතා තත්ත්වය (අනුකූල වේ/ අනුකූල නොවේ)	අනුකූල නොවේ නම් ඒ සඳහා කෙටි පැහැදිලි කිරීම	අනුකූල නොවීම අනාගතයේ දී වළක්වා ගැනීමට යෝජනා කරන නිරවද්‍ය තීරණ ක්‍රියාමාර්ග
19.2	කාර්ය මණ්ඩලයේ සෑම සාමාජිකයෙකු සඳහාම වර්ෂයකට අවම වශයෙන් පැය 12කට නොඅඩු පුහුණු අවස්ථාවක් ඉහත සඳහන් මානව සම්පත් සැලැස්ම තුළ තහවුරු කොට තිබීම	අනුකූල වේ	-	-
19.3	ඉහත සඳහන් චක්‍රලේඛයේ ඇමුණුම 01හි දැක්වෙන ආකෘතිය පදනම් කරගෙන සමස්ථ කාර්ය මණ්ඩලය සඳහාම වාර්ෂික කාර්ය සාධන ගිවිසුම් අත්සන් කර තිබීම	අනුකූල නොවේ	ගිවිසුම් අත්සන් කර නොමැත	ඉදිරියේ දී වාර්ෂික කාර්යසාධන ගිවිසුම අත්සන් කිරීමට කටයුතු කිරීම
19.4	ඉහත චක්‍රලේඛයේ 6.5 ඡේදය ප්‍රකාරව මානව සම්පත් සංවර්ධන සැලැස්ම පිළියෙල කිරීම, ධාරිතා සංවර්ධන වැඩසටහන් සංවර්ධනය කිරීම, නිපුණතා සංවර්ධන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳ වගකීම් පවරා ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙකු පත්කොට තිබීම	අනුකූල නොවේ	නිලධාරියෙකු පත්කර නොමැත	ඉදිරියේ දී නිලධාරියෙකු පත් කිරීමට කටයුතු කිරීම
20	**විගණන ඡේද වලට ප්‍රතිචාර දැක්වීම**			
20.1	ඉකුත් වර්ෂ සඳහා විගණකාධිපති විසින් නිකුත් කළ විගණන ඡේද මඟින් පෙන්වා දී ඇති අඩුපාඩු නිවැරදි කොට තිබීම	අනුකූල වේ	-	-

වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ව්‍යාපෘති

நீர்ப்பாசன அமைச்சின் ஊடாக நடைமுறைப்படுத்தப்படும் கருத்திட்டங்கள்

Projects Implemented under the Ministry of Irrigation

1. මහවැලි ජල සුරක්ෂිතතා ආයෝජන වැඩසටහන/ மகாவலி நீர் பாதுகாப்பு முதலீட்டு நிகழ்ச்சித் திட்டம்/ Mahaweli Water Security Investment Program (MIWSIP)





වයඹ පළාත් මහ ඇළ ව්‍යාපෘතිය/ வட மேல்மாகாண கால்வாய் கருத்திட்டம்/ North Western Province Canal Project (NWPCP)





උතුරු මැද පළාත් මහ ඇළ ව්‍යාපෘතිය/ வட மத்திய மாகாண கால்வாய்/ North Central Province Canal Project (NCPCP)





මිණිපේ වම් ඉවුරු ඇළ පුනරුත්ථාපන ව්‍යාපෘතිය/ மினிபே இடக் கரை கால்வாய் மறு சீரமைப்பு /Minipe Left Bank Canal Rehabilitation Project (MLBCRP)

3. මොරගහකන්ද කළුගඟ ජලාශය ව්‍යාපෘතිය/ மொரகஹகந்த களு கங்கை நீர்த்தேக்க கருத்திட்டம்/ Moragahakanda Kaluganga Reservoir Project



මොරගහකන්ද ජලාශය/ மொரகஹகந்த நீர்த்தேக்கம்/ Moragahakanda Reservoir




කළුගඟ ජලාශය/களு கங்கை நீர்த்தேக்கம்/ Kaluganga Reservoir





ගුරුවෙල නැවත පදිංචි කිරීමේ ප්‍රදේශය/ குருவெல முள்குடியேற்ற பிரதேசம்/ Guruwela resettlement area

4. ඒකාබද්ධ ජලාධාර හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ ව්‍යාපෘතිය /ஒருங்கிணைந்த நீரேந்து மற்றும் நீர்வளங்கள் முகாமைத்துவ கருத்திட்டம் / Integrated Watershed and Water Resource Management Project (IWWRMP)



කල්මඩු යෝජනා ක්‍රමයේ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම් - මූලස්ථායි / கல்மடு திட்டத்தில் சீர்திருத்தங்கள் - மூலஸ்தை / Rehabilitation of Kalmadu Scheme Headworks



මුහදන්කුලම් යෝජනා ක්‍රමය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම / முகத்தான்குளம் திட்டத்தை சீரமைத்தல் / Rehabilitation of Muhathankulam Scheme





යටිතල පහසුකම් ප්‍රතිසංස්කරණ වැඩ කටයුතු / உள்கட்டமைப்பு சீரமைப்பு பணிகள் / Rehabilitation Works of Infrastructures

5. නකල්ස් කඳුවැටියේ අවදානමට ලක්ව ඇති ගංගා ද්‍රෝණි, දිය ඇළි ආශ්‍රිත ප්‍රදේශ සහ පහළ ජල පෝෂක ප්‍රදේශයේ වාසය කරන ගොවීන් සහ වැවිලි ප්‍රජාවගේ දේශගුණික විපර්යාසයන්ට ඔරොත්තු දීමේ ශක්තිය වැඩි දියුණු කිරීම (හරිත දේශගුණික අරමුදල) / இலங்கையில் நகல்ஸ் மலைத் தொடரின் நீரேந்து பிரதேசத்தில் அனர்த்தத்துக்கு உள்ளாகக் கூடிய ஆற்றுப் படுக்கைகளில், நீரேந்துப் பிரதேசங்கள் மற்றும் தாழ் ஆற்றுப் படுக்கைகளில் குடியேறியுள்ள விவசாயிகளினதும், விவசாயக் குடி மக்களினதும் காலநிலைக்கு முகங் கொடுக்கும் திறனை வலுவூட்டுதல் - (GCF நகல்ஸ் கருத்திட்டம்) / Strengthening Climate Resilience of Subsistence Farmers and Agricultural Plantation Communities residing in the vulnerable river basins, watershed areas and downstream of the Knuckles Mountain Range Catchment of Sri Lanka - (GCF Knuckles Project)



පිටවල පතන ප්‍රදේශයේ රුක් තවාන් සංවර්ධනය / பிடவல பத்தனை பிரதேசத்தில் மர நாற்றங்கால் அபிவிருத்தி / Development of tree nurseries in Pitawala Pathana area



රංගල ප්‍රදේශයේ කෝපි අතුරු බෝග වගාව සහ පාංශු සංරක්ෂණය / ரங்கலா பகுதியில் காபி ஊடுபயிர் மற்றும் மண் பாதுகாப்பு / Coffee intercropping and soil conservation in Rangala area



පාංශු වර්ණාවලීක්ෂ රසායනාගාර උපකරණ සැපයීම / மண் நிறமாலை ஆய்வக உபகரணங்களை வழங்குதல் / Provision of soil spectroscopic laboratory equipment



ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලය සමඟ ජල සාම්පල එකතු කිරීම සහ ජල තත්ත්ව පරීක්ෂාව / இலங்கை அணுசக்தி வாரியத்துடன் நீர் மாதிரி சேகரிப்பு மற்றும் நீர் தர சோதனை / Water sample collection and water quality testing with Sri Lanka Atomic Energy Board

ක්‍රියාත්මක ආයතන යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ව්‍යාපෘති / වැඩසටහන්
செயற்படும் நிறுவனத்தின் ஊடாக நடைமுறைப்படுத்தப்படும் கருத்திட்டங்கள்/ நிகழ்ச்சிகள்
Projects / Programmes Implemented under the Implementing Institutions

වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව
நீர்ப்பாசன திணைக்களம்
Irrigation Department

1. යාන් ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය/யான் ஓயா நீர்த்தேக்கத் திட்டம்/ Yan Oya Reservoir Project



සවරාරු අමුණ වැඩිදියුණු කිරීම / சவராறு அணைக்கட்டு மேம்பாடு / Improvements to Savararu Anicuit



ඉස්සන් වැව වගා භූමි සංවර්ධනය / இறால் பண்ணை நிலத்தை மேம்படுத்துதல்/ Issanwewa Irrigable area development

2. මොරාණ ජලාශය/ மொரான நீர்த்தேக்கம்/ Morana Reservoir



ප්‍රධාන ඇළ බැම්ම මාර්ගයෙහි සංවර්ධන කටයුතු / பிரதான அணைக்கரை சாலையில் வளர்ச்சி பணிகள்/ Development works on the main embankment road



මොරාණ ජලාශ ව්‍යාපෘතිය / மொரானா நீர்த்தேக்க திட்டம் / Morana Reservoir Project

3. ඇල්ල වැව ජලාශය/ எல்ல வாவி நீர்த்தேக்கம்/ Ella Wewa Reservoir





සොරොව්ව සහ ප්‍රධාන බැම්මේ දකුණු ඉවුරෙහි ඉදිකිරීම් / பிரதான கரையின் வலது கரையில் மதகு மற்றும் கட்டுமானம் / Sluice structure and Right Bank of Main Bund

4. උමාඔය පහළ නිම්න සංවර්ධනය /**உமா ஓய பல்நோக்கு அபிவிருத்தி / Uma Oya Downstream Development**





උමා ඔය පහළ නිම්න සංවර්ධන ව්‍යාපෘති කටයුතු / உமா ஓயா கீழ்நிலை அபிவிருத்திதிட்டம்/ Uma Oya Downstream Development Project

5 . හිඹිලියාකඩ වාරි යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය/ ஹிம்பிலியகட நீர்ப்பாசன உட்கட்டமைப்பு அபிவிருத்திதிட்டம்/ **Himbiliyakada Irrigation Infrastructure Development Project**





හිඹිලියාකඩ වැව හා වැව් බැම් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම/ஹிம்பிலியகட குளம் மற்றும் குளக்கரையை புனரமைத்தல்/ Rehabilitation of Himbiliyakada tank and tank bund

වාරිමාර්ග කළමනාකරණ අංශය

நீர்ப்பாசன முகாமைத்துவ பிரிவு

Irrigation Management Division

2024/25 මහ කන්න රැස්වීම / 2023/24 பருவ கூட்டம் / 2023/24 Maha Seasonal Meeting



රාජාංගනය ව්‍යාපාරය / ராஜாங்கனா திட்டம் / Rajanganaya Project



බතලගොඩ ව්‍යාපාරය / பதலகொட திட்டம் / Bathalagoda Project


නිරන්තර නඩත්තු වැඩසටහන / **நீர்ப்பாசன துணை அமைப்பின் வழக்கமான பராமரிப்பு** / Regular maintenance of Irrigation sub system



කෘෂි නිෂ්පාදනය/ **விவசாய உற்பத்தி** / Agricultural Production



3වන කන්නයේ මුං වගාව / 3**வது பருவ பயறு திட்டம்** 3rd Season Green Gram cultivation



“සිරි දළදා යල් අස්වනු පූජාව” / “**ஸ்ரீ தலதா யல் அஸ்வானு பூஜை**” / “Siri Daladha Yal Aswanu Pujawa”



වාරි බල ප්‍රදේශ මට්ටමින් යල් අස්වනු පූජාව / **பாசனப் பகுதி அளவில் யல் அஸ்வானு பூஜை** / Yal Aswanu Puja irrigation sector wise

ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය
இலங்கை மகாவலி அதிகாரசபை
Mahaweli Authority of Sri Lanka

මහවැලි කලාපවල අතහැර දැමූ ඉඩම් ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් කෘෂි ව්‍යවසායකත්ව ගම්මාන 10ක් පිහිටුවීම / மகாவலி வலயங்களில் கைவிடப்பட்ட காணிகளைப் பயன்படுத்திய வண்ணம் விவசாயத் தொழில் முனைவு தொடர்பாக 10 கிராமங்களை நிலை நாட்டுதல் / Establishment of 10 Agro-entrepreneurship villages, utilizing abandoned lands in Mahaweli Zones



අනෙකුත් ක්ෂේත්‍ර බෝග වගා වපසරිය ඉහළ නැංවීම (මිරිස්) /**ஏனைய திடல் பயிர்களின் பரப்பை அதிகரிப்பது** (**மிளகாய்**)/ Increasing the area under other field crops (Chili)



ගෝවා නිෂ්පාදන වගාව ප්‍රවර්ධනය/ **கோவா உற்பத்தியை ஊக்குவித்தல்**/ Promotion of Cabbage production



කහ වගාව ප්‍රවර්ධනය/ **மஞ்சள் பயிர் செய்கை ஊக்குவித்தல்** / Promotion of Turmeric cultivation



පැළ නිෂ්පාදනය (මහවැලි තවාන්, පාසල් ළමුන් හා ගොවීන් මඟින්)/ **கன்று உற்பத்தி** (மகாவலி நாற்றங்கால்,பாடசாலை மாணவர்கள் மற்றும் விவசாயிகல் ஊடக / Plants production (By Mahaweli nurseries, school children and farmers)

ඉංජිනේරුමය කාර්යයන් පිළිබඳ මධ්‍යම උපදේශක කාර්යාංශය
மத்திய பொறியியல் ஆலோசனைப் பணியகம்
Central Engineering Consultancy Bureau (CECB)





අකුරේගොඩ ආරක්ෂක මූලස්ථාන සංකීර්ණය (DHQC). / **பாதுகாப்பு தலைமையகவளாகம்** (**கட்டடக்கலை, பொறியியல் மற்றும் அளவு கணக்கெடுப்புபணிகள்**). / Defense Head Quarters Complex (Architectural, Engineering And Quantity Surveying Works), Akuregoda





නාවික ජැටිය ඉදිකිරීම - ත්‍රිකුණාමලය / **ஜட்டி கட்டுமானம் - திருகோணமலை** / Construction of Navel Jatty - Trincomalee





කොළඹ මහනගර සන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ ව්‍යාපෘතිය, අරුවක්කාරු / **கொழும்பு பெருநகர திடக்கழிவு முகாமை திட்டம், அருவக்காறு** / Metro Colombo Solid Waste Management Project

809

ජාතික විගණන කාර්යාලය
தேசிய கணக்காய்வு அலுவலகம்
NATIONAL AUDIT OFFICE

මගේ අංකය / எனது இல. / My No. අයිඩබ්එම්/ඒ/ එමඅයි/02/2024/09 ඔබේ අංකය / உமது இல. / Your No.

දිනය / திகதி / Date 2025 මැයි 30දින



ලේකම්

කෘෂිකර්ම,පශු සම්පත්, ඉඩම් සහ වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය

වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ 2024 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා වූ මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළිබඳ 2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ 11(1) වන වගන්තිය ප්‍රකාරව විගණකාධිපති සම්පිණ්ඩන වාර්තාව

යටෝක්ත වාර්තාව හා මූල්‍ය ප්‍රකාශනයේ මුල් පිටපත (සිංහල,ඉංග්‍රීසි,දෙමළ) මේ සමඟ එවා ඇත.

එස්.ඒ.සී.සිල්වා
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර විගණකාධිපති
විගණකාධිපති (වැ.බ) වෙනුවට

පිටපත :- අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්, රාජ්‍ය ගිණුම් දෙපාර්තමේන්තුව

අංක 306/72, පොල්දූව පාර, බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව. இல. 306/72, பொல்துவ வீதி, பத்தரமுல்லை, இலங்கை. No. 306/72, Polduwa Road, Battaramulla, Sri Lanka.
+94 11 2 88 70 28 - 34 +94 11 2 88 72 23 ag@auditorgeneral.gov.lk www.naosl.gov.lk

CamScanner

ජාතික විගණන කාර්යාලය
தேசிய கணக்காய்வு அலுவலகம்
NATIONAL AUDIT OFFICE

මගේ අංකය / எனது இல. / My No. අයිඩබ්එම්/ඒ/එමඅයි/2/2024/09 මගේ අංකය / உமது இல. / Your No. දිනය / திகதி / Date 2025 මැයි 30 දින

ප්‍රධාන ගණන්දීමේ නිලධාරි
කෘෂිකර්ම, පශු සම්පත්, ඉඩම් හා වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රීර්ෂය 198 - වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ 2024 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා වූ මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළිබඳව 2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ 11(1) වගන්තිය ප්‍රකාරව විගණකාධිපති සම්පිණ්ඩන වාර්තාව.

1. මූල්‍ය ප්‍රකාශන

1.1 තත්ත්වාගණනය කළ මතය

ශ්‍රීර්ෂය 198 - වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ 2024 දෙසැම්බර් 31 දිනට මූල්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳ ප්‍රකාශය, එදිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා වූ මූල්‍ය කාර්යසාධන ප්‍රකාශය හා මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශවලින් සමන්විත 2024 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා වූ මූල්‍ය ප්‍රකාශන, 2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ විධිවිධාන සමග සංයෝජිතව කියවිය යුතු ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 154(1) ව්‍යවස්ථාවේ ඇතුළත් විධිවිධාන ප්‍රකාර මාගේ විධානය යටතේ විගණනය කරන ලදී. 2018 අංක19 දරන ජාතික විගණන පනතේ 11(1) වගන්තිය ප්‍රකාරව වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලබන මෙම මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළිබඳව මාගේ අදහස් දැක්වීම් හා නිරීක්ෂණයන් මෙම වාර්තාවේ සඳහන් වේ. 2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ 11(2) වගන්තිය ප්‍රකාරව ප්‍රධාන ගණන්දීමේ නිලධාරි වෙත වාර්ෂික විස්තරාත්මක කළමනාකරණ විගණන වාර්තාව යථා කාලයේදී නිකුත් කරනු ලැබේ. ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 154(6) ව්‍යවස්ථාව සමඟ සංයෝජිතව කියවිය යුතු 2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ 10 වගන්තිය ප්‍රකාරව ඉදිරිපත් කළ යුතු විගණකාධිපති වාර්තාව යථා කාලයේදී පාර්ලිමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ.

මෙම වාර්තාවේ 1.6 ඡේදයේ දක්වා ඇති කරුණුවලින් වන බලපෑම හැර, වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ 2024 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහාවූ මූල්‍ය ප්‍රකාශනවලින්, මූල්‍ය තත්ත්වය, මූල්‍ය කාර්යසාධනය හා මුදල් ප්‍රවාහ, මූල්‍ය ප්‍රකාශනවලට අදාල සටහන් 1 හි

අංක 306/72, පොල්දූව පාර, බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව. இல. 306/72, பொல்துவ வீதி, பத்தரமுல்லை, இலங்கை. No. 306/72, Polduwa Road, Battaramulla, Sri Lanka.
+94 11 2 88 70 28 - 34 +94 11 2 88 72 23 ag@auditorgeneral.gov.lk www.naosl.gov.lk

CamScanner

සඳහන් මූල්‍ය ප්‍රකාශන සකස් කිරීමේ පදනමට අනුකූලව සියලුම ප්‍රමාණාත්මකතාවයන් සම්බන්ධයෙන් සාධාරණ තත්ත්වයක් පිළිබිඹු කරන බව මා දරන්නාවූ මතය වේ.

1.2 තත්ත්වාගණනය කළ මතය සඳහා පදනම

මෙම වාර්තාවේ 1.6 ඡේදයේ දක්වා ඇති කරුණු මත පදනම්ව මාගේ මතය තත්ත්වාගණනය කරනු ලැබේ . ශ්‍රී ලංකා විගණන ප්‍රමිතවලට (ශ්‍රී.ලං.වි.ප්‍ර) අනුකූලව මා විගණනය සිදු කරන ලදි. මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් මාගේ වගකීම, විගණකගේ වගකීම යන වගන්තියේ තවදුරටත් විස්තර කර ඇත. මාගේ මතය සඳහා පදනමක් සැපයීම උදෙසා මා විසින් ලබාගෙන ඇති විගණන සාක්ෂි ප්‍රමාණවත් හා උචිත බව මාගේ විශ්වාසයයි.

1.3 කරුණක් අවධාරණය කිරීම - මූල්‍ය ප්‍රකාශන සකස් කිරීමේ පදනම

මෙම මූල්‍ය ප්‍රකාශන සකස් කිරීමේ පදනම විස්තර කරන මූල්‍ය ප්‍රකාශනවලට අදාල සටහන් I කෙරෙහි අවධානය යොමු කරවමි. මූල්ය ප්‍රකාශන රජයේ මුදල් රෙගුලාසි 150 හා 151 සහ 2025 පෙබරවාරි 21 දින සංශෝධිත 2024 දෙසැම්බර් 16 දිනැති රාජ්‍ය ගිණුම් මාර්ගෝපදේශ අංක 06/2024 අනුව වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ, මහා භාණ්ඩාගාරයේ සහ පාර්ලිමේන්තුවේ අවශ්‍යතාවය සඳහා සකස් කර ඇත. එම නිසා, මෙම මූල්‍ය ප්‍රකාශන වෙනත් අරමුණු සඳහා සුදුසු නොවිය හැක. මගේ වාර්තාව වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය, මහා භාණ්ඩාගාරයේ සහ ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ භාවිතය සඳහා පමණක් අරමුණු කර ඇත. මෙම කරුණ සම්බන්ධයෙන් මගේ මතය විකරණය කරනු නොලැබේ.

1.4 මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් ප්‍රධාන ගණන්දීමේ නිලධාරීගේ හා ගණන්දීමේ නිලධාරීගේ වගකීම

රජයේ මුදල් රෙගුලාසි 150 හා 151 සහ 2025 පෙබරවාරි 21 දින සංශෝධිත 2024 දෙසැම්බර් 16 දිනැති රාජ්‍ය ගිණුම් මාර්ගෝපදේශ අංක 06/2024 අනුකූලව සියලුම ප්‍රමාණාත්මකතාවයන් සම්බන්ධයෙන් සාධාරණ තත්ත්වයක් පිළිබිඹු කෙරෙන පරිදි මූල්‍ය ප්‍රකාශ පිළියෙල කිරීම හා වංචා සහ වැරදි හේතුවෙන් ඇති විය හැකි ප්‍රමාණාත්මක සාවද්‍ය ප්‍රකාශනයන්ගෙන් තොරව මූල්‍ය ප්‍රකාශ පිළියෙල කිරීමට හැකි වනු පිණිස අවශ්‍යවන අභ්‍යන්තර පාලනය තීරණය කිරීම ප්‍රධාන ගණන්දීමේ නිලධාරීගේ වගකීම වේ.

2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ 16(1) වගන්තිය ප්‍රකාරව අමාත්‍යාංශය විසින් වාර්ෂික හා කාලීන මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කිරීමට හැකිවන පරිදි ස්වකීය ආදායම්, වියදම්, වත්කම් හා බැරකම් පිළිබඳ නිසි පරිදි පොත්පත් හා වාර්තා පවත්වා ගෙන යා යුතුය.

CamScanner

ජාතික විගණන පනතේ 38(1)(ඇ) උප වගන්තිය ප්‍රකාරව අමාත්‍යාංශයේ මූල්‍ය පාලනය සඳහා සඵලදායී අභ්‍යන්තර පාලන පද්ධතියක් සකස් කර පවත්වා ගෙන යනු ලබන බවට ප්‍රධාන ගණන්දීමේ නිලධාරී සහතික විය යුතු අතර එම පද්ධතියේ සඵලදායීත්වය පිළිබඳව කලින් කල සමාලෝචනයක් සිදු කර ඒ අනුව පද්ධතිය ඵලදායී ලෙස කරගෙන යාමට අවශ්‍ය වෙනස්කම් සිදු කරනු ලැබිය යුතුය.

1.5 මූල්‍ය ප්‍රකාශන විගණනය පිළිබඳ විගණකගේ වගකීම

සමස්තයක් ලෙස මූල්‍ය ප්‍රකාශන, වංචා හා වැරදි හේතුවෙන් ඇතිවන ප්‍රමාණාත්මක සාවද්‍ය ප්‍රකාශයන්ගෙන් තොර බවට සාධාරණ තහවුරුවක් ලබාදීම සහ මාගේ මතය ඇතුළත් විගණන වාර්තාව නිකුත් කිරීම මාගේ අරමුණ වේ. සාධාරණ සහතිකවීම උසස් මට්ටමේ සහතිකවීමක් වන නමුත්, ශ්‍රී ලංකා විගණන ප්‍රමිති ප්‍රකාරව විගණනය සිදු කිරීමේදී එය සෑම විටම ප්‍රමාණාත්මක සාවද්‍ය ප්‍රකාශයන් අනාවරණය කර ගන්නා බවට වන තහවුරු කිරීමක් නොවනු ඇත. වංචා සහ වැරදි තනි හෝ සාමූහික ලෙස බලපෑම් නිසා ප්‍රමාණාත්මක සාවද්‍ය ප්‍රකාශනයන් ඇති විය හැකි අතර, එහි ප්‍රමාණාත්මක භාවය මෙම මූල්‍ය ප්‍රකාශන පදනම් කර ගනිමින් පරිශීලකයන් විසින් ගනු ලබන ආර්ථික තීරණ කෙරෙහි වන බලපෑම් මත රඳා පවතී.

ශ්‍රී ලංකා විගණන ප්‍රමිති ප්‍රකාරව විගණනයේ කොටසක් ලෙස මා විසින් විගණනයේදී වෘත්තීය විනිශ්චය සහ වෘත්තීය සැකමුසු බවින් යුතුව ක්‍රියා කරන ලදී. මා විසින් තවදුරටත්,

- ප්‍රකාශ කරන ලද විගණන මතයට පදනමක් සපයා ගැනීමේදී වංචා හෝ වැරදි හේතුවෙන් මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල ඇති විය හැකි ප්‍රමාණාත්මක සාවද්‍ය ප්‍රකාශයන් ඇතිවීමේ අවදානම් හඳුනාගැනීම් හා තක්සේරු කිරීම් සඳහා අවස්ථාවෝචිතව උචිත විගණන පරිපාටි සැලැසුම් කර ක්‍රියාත්මක කරන ලදී. වරදවා දැක්වීම් හේතුවෙන් සිදුවන ප්‍රමාණාත්මක සාවද්‍ය ප්‍රකාශයන්ගෙන් සිදුවන බලපෑමට වඩා වංචාවකින් සිදුවන්නා වූ බලපෑම් ප්‍රබල වන්නේ ඒවා දුස්සන්ධානයෙන්, ව්‍යාජ ලේඛන සැකසීමෙන්, චේතනාන්විත මහහැරීමෙන්, වරදවා දැක්වීමෙන් හෝ අභ්‍යන්තර පාලනයන් මග හැරීමෙන් වැනි හේතු නිසා වන බැවිනි.
- අභ්‍යන්තර පාලනයේ සඵලදායීත්වය පිළිබඳව මතයක් ප්‍රකාශ කිරීමේ අදහසින් නොවුවද, අවස්ථාවෝචිතව උචිත විගණන පරිපාටි සැලසුම් කිරීම පිණිස අභ්‍යන්තර පාලනය පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබා ගන්නා ලදී.
- හෙළිදරව් කිරීම් ඇතුළත් මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල ව්‍යුහය සහ අන්තර්ගතය සඳහා පාදක වූ ගනුදෙනු හා සිද්ධීන් උචිත හා සාධාරණ අයුරින් මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල ඇතුළත් බව අගයන ලදී.

CamScanner

- මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල ව්‍යුහය හා අන්තර්ගතය සඳහා පාදක වූ ගනුදෙනු හා සිද්ධීන් උචිත හා සාධාරණව ඇතුළත් වී ඇති බව සහ හෙළිදරව් කිරීම් ඇතුළත් මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල සමස්ත ඉදිරිපත් කිරීම අගයන ලදි.

මාගේ විගණනය තුළදී හඳුනාගත් වැදගත් විගණන සොයාගැනීම්, ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර පාලන දුර්වලතා හා අනෙකුත් කරුණු පිළිබඳව ප්‍රධාන ගණන්දීමේ නිලධාරී දැනුවත් කරමි.

1.6 මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළිබඳ අදහස් දැක්වීම

1.6.1 මූලධන වියදම

අමාත්‍යාංශය විසින් 2024 දෙසැම්බර් 31 දිනට ඉදිරිපත් කර ඇති ගිණුම්හි මූල්‍ය නොවන වත්කම්වල ජලාශයන්හි වියදම් උපලේඛනයේ පිළිවෙලින් කිවුල් ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය යටතේ රු.මි. 31.65 ක මුදලක් හා මාදුරුඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය යටතේ රු.මි. 390.20 ක මුදලක් 2022.12.31 දිනය සඳහන් කර දක්වා තිබුණද, 2024 දෙසැම්බර් 31 දිනට එම ව්‍යාපෘතියන්හි සමුච්චිත වියදම් පිලිවෙලින් රු.මි. 29.68 ක් හා රු.මි. 906.34 ක් විය.

1.6.2 මූල්‍ය නොවන වත්කම්

(අ) 2024 හා 2025 යන වර්ෂයන් සඳහා ප්‍රතිපාදන වෙන්කිරීමකින් තොරව ඉදිකිරීම් නවතා දමා ඇති අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මකව පැවැති ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව 03ක් වූ අතර එම ව්‍යාපෘති සඳහා 2024 දෙසැම්බර් 31 දින වන විට දරා ඇති වියදම රු.මි. 5,027.23 ක් විය. මෙම වටිනාකම මෙම ව්‍යාපෘතීන් ඉදිරියේදී ආරම්භ කර ප්‍රාග්ධනීත කරන තුරු මූල්‍ය ප්‍රකාශන තුල කෙරිගෙන යන වැඩ යටතේ ගිණුම් ගත කල යුතු වුවත් එසේ ගිණුම් ගත කර නොතිබුණි.

(ආ) 2024 දෙසැම්බර් 31 දිනට අමාත්‍යාංශය නමින් ලියාපදිංචි කරන ලද හා අමාත්‍යාංශය විසින් පරිහරණය කරන ලද වාහන (විදේශ ව්‍යාපෘති භාවිතා කරනු ලබන වාහන හැර) සංඛ්‍යාව 137 ක් විය. එහෙත් අමාත්‍යාංශය විසින් විගණනය වෙත ඉදිරිපත් කරන ලද මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශයේ ස්ථාවර වත්කම් යටතේ පෙන්වා ඇති වාහන සංඛ්‍යාව හා වටිනාකම පිළිවෙලින් 37 ක් හා රු.මි. 311.84 ක් වැනි අඩු අගයක් විය. ඒ අනුව අමාත්‍යාංශය සතුව පවතින වාහන 100 ක් සම්බන්ධ විස්තර හා ඒවායේ වටිනාකම මූල්‍ය නොවන වත්කම් යටතේ හා දේපල පිරියත හා උපකරණ සංචිතය යටතේ ගිණුම් ගත කර නොතිබුණි.

CamScanner

(ඇ) මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් නිකුත් කළ 2017 ජූනි 28 දිනැති අංක 01/2017 දරන චක්‍රලේඛය හා 1978 දෙසැම්බර් 19 දිනැති අංක 842 දරන භාණ්ඩාගාර චක්‍රලේඛය ප්‍රකාරව වත්කම් හා පිරිවැය කළමනාකරණය සඳහා රජයේ සියලු මූලික නොවන වත්කම් ලේඛනගත කිරීම කළයුතු බවට සඳහන් වුවද , ගිණුම් අංශය විසින් අමාත්‍යාංශයට අයත් ඉහත වාහන 100 සම්බන්ධ වටිනාකම් සමග අනෙකුත් විස්තරාත්මක තොරතුරු ඇතුලත් ස්ථාවර වත්කම් ලේඛනයක් පවත්වාගෙන ගොස් නොතිබුණි. එබැවින් ඉහත වාහන 100 සම්බන්ධ පිරිවැය වටිනාකම් නිවැරදිව තහවුරු කර ගැනීමට නොහැකි විය.

(ඈ) මූලික නොවන වත්කම් ප්‍රකාශයෙහි ඉඩම් යටතේ උමා ඔය හැරවුම් ව්‍යාපෘති පිරිවැය ලෙස ගිණුම්ගත කර ඇති වටිනාකම් රු.මි. 17,733.19 ක් විය. එහෙත් එම ව්‍යාපෘතිය වෙනුවෙන් පිළියෙල කරන ලද 2024 අගෝස්තු 31 දිනට වූ ව්‍යාපෘති ගිණුම් අනුව එම ව්‍යාපෘතියෙහි පිරිවැය රු.මි. 80,820.26 හා 2024 සැප්තැම්බර් මස සිට දෙසැම්බර් 31 දක්වා අමාත්‍යාංශය විසින් දරන ලද රු .මි. 115.11 ගි එකතු වටිනාකම් රු.මි. 80,935.37 ක් වන බැවින් ගිණුම්වල අඩුවෙන් දක්වා ඇති වටිනාකම් රු. මි. 63,202.18 ක් විය. තවද ඉහත ව්‍යාපෘති පිරිවැය තුල ඉඩම්වලට අමතරව මිලදිගත් හා ඉදිකල විවිධ වත්කම් කාණ්ඩ යටතේවූ පිරිවැයද ඇතුලත් වී ඇති බැවින් මෙම ව්‍යාපෘති පිරිවැය එම වත්කම් කාණ්ඩ යටතේ වෙන වෙනම හඳුනාගෙන ගිණුම්ගත කරනතුරු කෙරිගෙන යන වැඩ වටිනාකම් යටතේ ගිණුම් ගත කල යුතු වුවත්, ඒ අනුව ගිණුම් ගත කර නොතිබුණි.

(ඉ) 2024 මැයි මස වන විට තල්පිටිගල ජලාශ ව්‍යාපෘතියෙහි සියලු කටයුතු හා වත්කම් වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව වෙත පවරා දී තිබුනද එම වත්කම්වලට අදාල වටිනාකම් වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ වත්කම් යටතේ ගිණුම් ගත වී ඇති බව සඳහන් කරමින් රු. මි. 96.96 ක වත්කම් ලැයිස්තුවක් 2024 මැයි මස වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවට භාරදී තිබුණි. ඊට අමතරව 2024 වර්ෂයට අදාලව මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව වැය ශීර්ෂ යටතේ රු.මි. 500 ක ප්‍රතිපාදන වෙන් කර ඒ යටතේ රු. මි. 86.96 ක මුදලක් වියදම් කර දෙපාර්තමේන්තුව වැය ශීර්ෂය යටතේ ගිණුම්ගත කර තිබුණි. එහෙත් 2024 වර්ෂයට අදාලව වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය ගිණුම් අනුව මූලික නොවන වත්කම්හි ජලාශ යටතේ තල්පිටිගල ජලාශය වෙනුවෙන් 2022 වර්ෂයේ දරන ලද රු. මි. 199.21 ක වියදමක් වත්කම් ලෙස අමාත්‍යාංශ ගිණුම්වල තවදුරටත් ගිණුම් ගතකර තිබුණි. එහෙත් 2023 දෙසැම්බර් 31 දිනට තල්පිටිගල ජලාශ ව්‍යාපෘති ගිණුම් අනුව තල්පිටිගල ජලාශය වෙනුවෙන් අමාත්‍යාංශය විසින් දරන ලද මුළු වියදම් රු.මි. 646.87 ක් වන බැවින්

CamScanner

අඩුවෙන් ගිණුම් ගතකර ඇති වටිනාකම රු.මි. 350.70 ක් විය. ඒ අනුව ව්‍යාපෘතියට අදාල වත්කම්වල මුළු වටිනාකම දෙපාර්තමේන්තුව වෙත භාරදී නොමැති අතර එකම වත්කම් වෙනුවෙන් දරන ලද වියදම් ආයතන 2 ක ගිණුම් වල දක්වා තිබුණි.

(ඊ) 2024 මැයි මස වන විට පහළ මල්වතු ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතියෙහි සියලු කටයුතු හා වත්කම් වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව වෙත පවරා දී තිබුනද එම වත්කම්වලට අදාල වටිනාකම් වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ වත්කම් යටතේ ගිණුම් ගත වී ඇති බවත් සඳහන් කරමින් රු. මි. 38.40 ක වත්කම් අමාත්‍යාංශයේ සිගාස් (CIGAS) පද්ධතියෙන් ඉවත් කර වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවට භාරදී තිබුණි. ඊට අමතරව 2024 වර්ෂයට අදාළව මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තු වැය ශීර්ෂ යටතේ රු.මි. 2,700 ක ප්‍රතිපාදන වෙන් කර ඒ යටතේ රු.මි. 608.22 ක් වියදම් දරා දෙපාර්තමේන්තු වැය ශීර්ෂය යටතේ ගිණුම්ගත කර තිබුණි. එහෙත් 2024 වර්ෂයට අදාල වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ ගිණුම් අනුවද මූල්‍ය නොවන වත්කම්හි ජලාශ යටතේ පහල මල්වතු ඔය ජලාශය සඳහා දරන ලද රු.මි. 495.63 ක වියදමක් වත්කමක් ලෙස තවදුරටත් ගිණුම්වල දක්වා තිබුණි. ඒ අනුව එකම වත්කම සඳහා දරන ලද පිරිවැය ආයතන 2 ක ගිණුම්වල දක්වා තිබුණි.

1.6.3 විගණනය සඳහා සාක්ෂි නොවීම

මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ දත්ත පද්ධතිය අනුව 2024 දෙසැම්බර් 31 දිනට වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය යටතේ වාහන 519 ක් ලියාපදිංචි වී තිබුණි. මීට අමතරව ලියාපදිංචිය අත්‍යාවශ්‍ය නොවන යන්ත්‍රෝපකරණද අමාත්‍යාංශයේ භාවිතා කරනු ලබන මුත් ඒවා පිළිබඳ නිසි දත්ත පද්ධතියක් අමාත්‍යාංශය සතුව නොපවතින හෙයින් ඒවායේ පැවැත්ම, භාවිතය හා සම්පූර්ණත්වය පිළිබඳ විගණනයේදී තහවුරු කර ගැනීමට නොහැකි විය.

2. වෙනත් නෛතික අවශ්‍යතා පිළිබඳ වාර්තාව

2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ 6(1)(ඇ) වගන්තිය ප්‍රකාරව පහත සඳහන් කරුණු මා ප්‍රකාශ කරමි.

(අ) විගණනය වෙත ඉදිරිපත් කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශන ඉකුත් වර්ෂයේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන සමඟ අනුරූපී විය.

(ආ) ඉකුත් වර්ෂයට අදාළ මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළිබඳව මා විසින් කර තිබුණු නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කර තිබුණි.

CamScanner

3. මූල්‍ය සමාලෝචනය

3.1 අරමුදල් කළමනාකරණය

සමාලෝචිත වර්ෂය තුළ අමාත්‍යාංශය විසින් සැලසුම් කරන ලද කාර්යයන් ඉටු කිරීම සඳහා සැලසුම් කර තිබුණු මුළු අරමුදල් අවශ්‍යතාව වූ රු. මි.14,190.18 න් ලැබී තිබුණු මුළු අරමුදල රු. මි.11,280.38 ක් එනම් සියයට 79.49 ක් විය. මින් උපයෝජනය කිරීමෙන් තොරව ආපසු භරවා යවන ලද වටිනාකම් ලැබී තිබුණු අරමුදල් වටිනාකමින් සියයට 12.86 කට සමාන රු.මි. 1,451.78 ක් විය. මේ අනුවින් අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වාහපෘති 03ක උණ උපයෝජනය මත නැවත භාණ්ඩාගාරය වෙත භරවා යවන ලද අරමුදල් වටිනාකම් පමණක් රු. මි. 1,358.41 ක් එනම් සියයට 93.22 ක් වැනි ඉහළ අගයක් විය.

3.2 ආදායම් කළමනාකරණය

(අ) නිශ්චිත අනුව මොරගහකන්ද ජල විදුලි බලාගාර වාහපෘතියට අදාළව ජල විදුලිය විකිණීම වෙනුවෙන් 2024 දෙසැම්බර් 31 දිනට හිඟ මුලු ආදායම් රු.මි.447.32 ක් වූ අතර ඉන් රු.මි.434.41 ක් ප්‍රවර්තන වර්ෂයේ ඔක්තෝබර් සිට දෙසැම්බර් දක්වාද, රු.මි.11.22 ක් පසුගිය වර්ෂයට අදාලවද, රු.මි. 1.70 ක මුදලක් 2022 හා 2021 වර්ෂයන්ට අදාලව හිඟ හිටව පැවතුනි. මෙහිදී මාසිකව ලැබිය යුතු ආදායම් අයකර ගැනීම සඳහා ප්‍රමාණවත් කාලයක් ලබාදී, අනතුරුව ලැබීම් ප්‍රමාදය සඳහා පොළී මුදලක්ද අයකල හැකිවන පරිදි ගිවිසුම්ගතව නොකිබීම මෙම අයවීම් ප්‍රමාදය සඳහා දැඩිව බලපා තිබුණි.

(ආ) මොරගහකන්ද ජල විදුලි බලාගාරයේ ජල විදුලිය වෙනුවෙන් 2024 වර්ෂයට අදාලව ඇස්තමේන්තු ආදායම් රු.මි.1,357.00 ක් වූ අතර සත්‍ය ආදායම් රු.මි.1,530.86 ක් විය. එහෙත් සංශෝධිත ආදායම් ඇස්තමේන්තුව හා සත්‍ය ආදායම් අතර විචලනාව පැහැදිලි කිරීම පිළිබඳ ඒසිඒ-1(iii) ආකෘතිය ප්‍රකාර සත්‍ය ආදායම් ලෙස දක්වා ඇති වටිනාකම් රු. මි. 1,096.45 ක් විය. ඒ අනුව රු. මි.434.41 ක වෙනසක් නිරීක්ෂණය විය.

CamScanner

3.3 වියදම් කළමනාකරණය

(අ) ඇස්තමේන්තු සකස් කිරීමේදී අවශ්‍යතා හඳුනාගැනීමකින් තොරව මුදල් වෙන්කර ගැනීම, සැලසුම් කළ පරිදි වැඩ කටයුතු නොකිරීම යන හේතු නිසා සමාලෝචිත වර්ෂයේ දෙසැම්බර් 31 දිනට මූලධන වියදම් වැය විෂය 03 ක් සඳහා පුනරාවර්තන වියදම් වැය විෂය 03 ක් සඳහා වෙන්කරන ලද පිළිවෙලින් රු.මි. 13.00 ක් සහ රු.මි 2.14 ක් වූ ශුද්ධ ප්‍රතිපාදන උපයෝජනය නොකර සම්පූර්ණයෙන්ම ඉතිරිකර තිබුණි.

(ආ) වැය විෂයන් 24 ක් සඳහා වෙන්කර තිබුණු එකතුව රු.මි.11,308.87 ක් වූ ශුද්ධ ප්‍රතිපාදන වලින් එකතුව රු.මි. 5,077.85 ක් හෙවත් සියයට 44.9 ක් ඉතිරිවී තිබුණි. එහිදී එක් එක් වැය විෂයන් හි ඉතිරිය සියයට 32 ත් සියයට 91ත් අතර පරාසයක් ගෙන තිබුණි.

3.4 බැරකම් හා බැඳීම්වලට එළඹීම

2017 අප්‍රේල් 27 දිනැති රාජ්‍ය ගිණුම් වක්‍රලේඛ අංක 255/2017 හි 2 (ඇ) ඡේදය ප්‍රකාරව මුදල් වර්ෂයට අදාළ ගෙවීම් එම මුදල් වර්ෂයේ දී නිදහස් කළ යුතු අතර කිසිදු බැරකමක් ඊලඟ වර්ෂය තුළ නිරවුල් කිරීමේ අරමුණ ඇතිව ඉදිරියට ගෙන නො යුතු බවට සඳහන් කර තිබුණි. එහෙත් 2024 දෙසැම්බර් 31 දිනට ඉදිරිපත් කර තිබූ ගිණුම් වාර්තාව අනුව ඉහත ප්‍රකාරව වර්ෂයට අදාළ ගෙවීම් ප්‍රමාදයකින් තොරව වර්ෂය තුල සිදු කිරීමට කටයුතු නොකිරීම මත අවස්ථා 206 ක දී රු.මි. 93.79 ක් වටිනා බැරකම් වලට එළඹීමට සිදුව තිබුණි.

3.5 වෙනත් අමාත්‍යාංශ හා දෙපාර්තමේන්තු විසින් ලබා දුන් ප්‍රතිපාදන උපයෝජනය

උරුමය වැඩසටහන යටතේ සින්නක්කර ඉඩම් ඔප්පු ලබා දීම වෙනුවෙන් ජනාධිපති වැය ශීර්ෂ අංක 1-2-6-2-2509 මගින් රු.මි. 67.42 ක ප්‍රතිපාදනයක් සමාලෝචිත වර්ෂය තුල අමාත්‍යාංශය වෙත වෙන්කර දී ඒ හරහා මහවැලි අධිකාරිය යටතේවූ ඡානපදිකයන් 204,002 දෙනෙකු වෙත සින්නක්කර ඔප්පු ප්‍රදානය කිරීම මෙහි මූලික ඉලක්කගත අරමුණ විය. මහවැලි අධිකාරියෙන් ලබාගත් තොරතුරු අනුව, 2024 දෙසැම්බර් 31 දින වන විට ඉහත ඉලක්කගත 204,002 න් ඡානපදිකයන් 69,774 දෙනෙකු සතු ප්‍රදාන පත්‍ර හා බලපත්‍ර ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය විසින් භාර ගෙන ඉහත ප්‍රතිපාදන මුදලින් රු.මි. 55.98 ක වියදමක් දරා ඡානපදිකයන් 8,011 දෙනෙකු සඳහා පමණක් සින්නක්කර ඔප්පු ප්‍රදානය කර තිබුණි. ඒ අනුව 2024 දෙසැම්බර් 31

CamScanner

දින වන විට රු.මි. 55.98 ක වැය බරක් දරා ප්‍රදානය කර නිබු සින්නක්කර ඔප්පු සංඛ්‍යාව 8,011 ක් එනම් සැලසුම් කල ප්‍රමාණයෙන් සියයට 3.93 ක් පමණක් විය. ඒ අනුව සින්නක්කර ඔප්පු ලබා නොදුන් ඉතිරි මහවැලි ජානපදිකයන් 61,763 දෙනෙකුගේ ප්‍රදාන පත්‍ර හා බලපත්‍ර සින්නක්කර ඔප්පු ලබා දීමකින් තොරව ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය භාරයේ තවදුරටත් පැවතුණි.

3.6 ප්‍රධාන ගණන්දීමේ නිලධාරි විසින් සිදු කළ යුතු සහතිකවීම

2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ 38 වන වගන්තියේ විධිවිධාන අනුව චාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ මූල්‍ය පාලනය සඳහා සඵලදායි අභ්‍යන්තර පාලන පද්ධතියක් සකස් කර පවත්වා ගෙන යනු ලබන බවට ප්‍රධාන ගණන්දීමේ නිලධාරි හා ගණන්දීමේ නිලධාරි සහතික විය යුතු අතර එම පද්ධතියේ සඵලදායිතාවය පිළිබඳව කලින් කල සමාලෝචනය සිදු කර ඒ අනුව පද්ධති ඵලදායි ලෙස කර ගෙන යෑමට අවශ්‍ය වෙනස්කම් සිදු කරනු ලැබිය යුතු බවත්, එම සමාලෝචනයන් ලිඛිතව සිදු කර එහි පිටපතක් විගණකාධිපති වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතුව තිබුණත්, එවැනි සමාලෝචනයන් සිදු කළ බවට වූ ලිඛිත පිටපත් විගණනයට ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි.

3.7 නීති, රීති හා රෙගුලාසිවලට අනුකූල නොවීම

නීති, රීති හා රෙගුලාසිවලට යොමුව	අනුකූල නොවීම
(අ) ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආයතන සංග්‍රහයේ XXIV වැනි පරිච්ඡේදයේ 4.4 සහ 4.5 වගන්තිය	පිළිවෙලින් මියගිය සේවකයකුගෙන් අයවිය යුතු රු. 23,895 ක්ද, විශ්‍රාම ගිය සේවකයකුගෙන් අයවිය යුතු රු. 170,000 ක්ද, සේවය අත හැර ගිය සේවකයන් 4 දෙනෙකුගෙන් අයවිය යුතු රු. 467,184 ක් හා හඳුනා නොගත් ණය ශේෂය රු. 431,666 ක් වශයෙන් එකතුව රු. 1,092,745ක ණය ශේෂයක් පැවති අතර එම ණය ශේෂයන් අයකර ගැනීමකින් තොරව ගිණුම්වල පැවැතුණි.
(ආ) ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ මූදල් රෙගුලාසි සංග්‍රහයේ 394 සහ 396(ඇ)	ගෙවීමට තිබෙන වෙක්පත් පිළිඳව කටයුතු කර නොතිබීම නිසා අමාත්‍යාංශයේ 2024 දෙසැම්බර් 31 දිනට මාස 06 කට වැඩි බැංකුවට ඉදිරිපත් නොකරන ලද වෙක්පත් 09 ක එකතු වටිනාකම රු. 42,770 ක් රාජ්‍ය ආදායමට ගෙන නොතිබුණි.

CamScanner

3.8 නැන්පතු

සමාලෝචිත වර්ෂය අවසාන දිනට වර්ෂ 02 ක කාලයක් ඉක්මවා පොදු තැන්පත් ගිණුම්වල ඇතුළත් වී නිබුණු කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගෙන් රදවා ගැනීම් මුදල් රු.මි. 4.17 ක තැන්පතු සම්බන්ධයෙන් මුදල් රෙගුලාසි 571 ප්‍රකාරව කටයුතු කර නොනිබුණි.

4. මෙහෙයුම් සමාලෝචනය

4.1 කාර්යසාධනය

4.1.1 ව්‍යාපෘති නිම නොකර අත්හැර දැමීම්

(අ) ගිං නිල්වලා හැරවුම් ව්‍යාපෘතිය

I. මෙම ව්‍යාපෘතිය ඉදිකිරීම් ඇ.ඒ.ජ.ඩො.මී. 690.00 ක වටිනාකමකට වීන ඉදිකිරීම් සමාගමක් වෙත ප්‍රදානය කර කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුම් දෙපාර්ශවය විසින් 2014 නොවැම්බර් මස 05 දින අත්සන් කර නිබුණි. ව්‍යාපෘතිය 2014 වර්ෂයේ ආරම්භ කර 2017 වර්ෂයේ නිම කිරීමට සැලසුම් කර කොන්ත්‍රාත්තුව අත්සන් කර නිබුණද මෙහි ඉදිකිරීම් 2025 අප්‍රේල් 30 දින වන විටත් ආරම්භ කර නොනිබුණි.

II. මෙහි වැඩ ආරම්භ කිරීමේ අත්තිකාරම් මුදල ලෙස කොන්ත්‍රාත් වටිනාකමින් සියයට 5 ක් වූ ඇ.ඒ.ජ.ඩො.මී 34.5 කට සමාන රු.මි. 4,011.04 ක් කොන්ත්‍රාත්කරු වෙත 2015 ජනවාරි 07 වනවිට ගෙවීම් කර නිබුණි. පසුව වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශ ලේකම්ගේ 2015 ජූනි 22 දිනැති ලිපිය මගින් මෙම ව්‍යාපෘතිය හේතුවෙන් ඇතිවිය හැකි පාරිසරික බලපෑම් පිලිබඳව පවතින අවිනිශ්චිතතාව මත විධිමත් විමර්ෂණයක් කිරීමට ආර්ථික කටයුතු පිලිබඳ අමාත්‍ය මණ්ඩල අනු කමිටුව විසින් නියම කිරීම මත ව්‍යාපෘතිය 2015 වර්ෂයේ සිට නවතා දමා නිබුණි.

III. මෙම ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධ කොන්ත්‍රාත්තුව ප්‍රදානය කිරීම සඳහා අනුමැතිය ඉල්ලීම් කරන ලද අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශය ප්‍රකාරව පූර්ණ ශක්‍යතා අධ්‍යනයක් හා අවසන් ශක්‍යතා අධ්‍යනයක් කොන්ත්‍රාත් සමාගම විසින් කර ඇති බවට සඳහන් වුවත් ඒ හා සම්බන්ධ පරිසර බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාවක් සකස් කර අනුමත කර ගැනීමක් 2025 අප්‍රේල් දක්වා සිදු කරගෙන නොනිබුණි. ඒ අනුව පරිසර බලපෑම් ඇගයීම් වාර්තාව සකස් කිරීම සඳහා මහවැලි උපදේශන කාර්යාංශය සමග රු.මි. 38.85 ක කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුමකට එලඹ ඒ සඳහා රු .මි.16.56 ක මුදලක් ගෙවීම් කර නිබුණු අතර එහි වාර්තාව

CamScanner

2024 අගෝස්තු 27 දින ලබාදී තිබුනද ඒ සඳහා 2025 අප්‍රේල් 30 වන විටත් අනුමැතිය ලැබී නොතිබුණි.

IV. කාර්යසාධන වාර්තා හා ගිණුම් වාර්තාවන්ට අනුව 2023 දෙසැම්බර් 31 දින දක්වා ඉහත අන්තිකාරම් මුදලද ඇතුළුව රු.මි. 4,091.21 ක වැය බරක් රජය විසින් මෙම ව්‍යාපෘතිය වෙනුවෙන් දරා තිබුණ ද ආර්ථිකයට ඉන් කිසිදු ප්‍රතිලාභයක් අත් වී නොතිබුණි. මේ සඳහා ප්‍රධාන වශයෙන් ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කිරීමට පෙර ව්‍යාපෘතිය නිවැරදි ලෙස හදුනාගැනීම, ව්‍යාපෘතිය ඇගයීමට ලක් කිරීම (project Appraisal) හා පාරිසරික බලපෑම් ඇගයීම් සිදු කර විධිමත් පූර්ව අනුමැතින් ලබා නොගෙන කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුම්වලට එළඹීම වැනි ප්‍රධාන ව්‍යාපෘති කළමණාකරණ අඩුපාඩු බලපා තිබුණි.

(ආ) මාදුරු ඔය දකුණු ඉවුරු සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය

I. ජාතික ක්‍රම සම්පාදන දෙපාර්තමේන්තු නිර්දේශයට අනුව මෙම ව්‍යාපෘතිය 2012 වර්ෂයේ සිට වර්ෂ 11 ක් තුල ක්‍රියාත්මක කිරීමට අනුමැතිය ලබාදී 2012 වර්ෂයේ සිට 2017 වර්ෂය දක්වා එකතුව රු.මි.14,500 ක ප්‍රතිපාදන වෙන් කිරීමට මුදල් අමාත්‍යවරයාගේ එකඟතාවය ලැබී තිබුණද, ව්‍යාපෘති කටයුතු ආරම්භ කිරීම 2021 දක්වා ප්‍රමාදකර තිබීම හේතුවෙන් ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කිරීම සඳහා පමණක් වර්ෂ 11 ක කාලයක් ප්‍රමාද වී තිබුණි. පසුව 2021 සිට 2023 දක්වා රු.මි. 1,689 ක මුදලක් වෙන්කර තිබුණ අතර 2023 දක්වා ඉන් වැයකර තිබුණු මුදල රු.මි. 906.34 ක් විය. මෙම දකුණු ඇල සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය තුලින් කෘෂිකාර්මික ඉඩම් හෙක්ටයාර 14,000 ක ප්‍රමාණයක් වගා කල හැකිවීමත්,මෙම වකවානුව තුල ක්‍රියාත්මක අනෙකුත් ව්‍යාපෘතින් හා සාපේක්ෂව වැඩිම ප්‍රතිලාභයක් අත්වන හා පරිසරයට වන හානිය ඉතා අවම මට්ටමක පැවතිමුත් මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා වැඩි ප්‍රමුඛතාවයක් දක්වා නොතිබුණි.

II. මෙහි ජලාශය ඇතුළු වම් ඉවුරු ඇල ඉදිකිරීම් කටයුතු හා දකුණු ඇල කි.මී.07 ක ප්‍රමාණයක් 1987 වර්ෂයේදී නිමකර තිබුණි. මෙම වම් ඇලේ කි.මී.52+812 දරන ස්ථානයෙන් ආරම්භවන LB L 8 ඇලේ කි.මී. 9+200 දක්වා සම්පූර්ණයෙන් කොන්ක්‍රීට්කර තිබුණු අතර කුඹුරු අක්කර 6,152 ක් වගා කිරීමට සැලසුම්කර තිබුණි. එහෙත් කි.මී.0 සිට කි.මී 2 +300 දක්වා කොටසේ පමණක් කුඹුරු අක්කර 940 ක් වගාකිරීම සිදුවුවද ඉතිරි කුඹුරු අක්කර 5,212 වසර 36 ක් හා එනම් යුධමය වාතාවරනය අවසන් වී වසර 15 ක කාලයක් ගෙවී ගොස් තිබුණද මෙම ඉඩම් සංවර්ධන සඳහා ප්‍රමුඛතාවය ලබාදී නොතිබුණි. මේ හේතුවෙන් ඉහත පරිදි ඉදිකල

CamScanner

ඇල මාර්ගය සම්පූර්ණයෙන් කොන්ක්‍රීට් කර නිමුනද, කඩන්තුවක් සිදු ව නොතිබුණු බැවින් ඇල තුලට පස් වැටී, ඇල මාර්ගය හඳුනාගත නොහැකි වන ලෙසට ගස් වැවී තිබීමත් හා ස්ථාන කිහිපයක තිර්මිතයන්ටද හානි සිදුවී තිබුණි.

III. ප්‍රමාදයකින් තොරව ඉදිකිරීම් නිම කිරීම සඳහා ඉදිකිරීම් ආරම්භ කිරීමට පූර්ව ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම් හා නිරවුල් කරගැනීම්, ඉදිකිරීම් සම්බන්ධව මූලික සැලසුම් නිමකර අදාල අනුමැතියන් ලබාගැනීමෙන් අනතුරුව ක්‍රියාකාරී සැලැසුමක් මත (Work plan) ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදුකල යුතු විය. එහෙත් 2021-2023 කාල සීමාව තුල වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශ වැය ශීර්ෂය යටතේ රු.මි. 1,689 ක ප්‍රතිපාදනයක් වෙන්කර ඉන් රු. මි. 906.34 ක් වැයකර තිබුණු මුත් අදියර වශයෙන් ආර්ථික ප්‍රතිලාභ අත්කර ගත හැකිවන පරිදි කිලෝමීටර් 36.5 කින් යුත් ඉහත ඇලමාර්ග සංවර්ධනය සඳහා ක්‍රියාකාරී සැලැස්මක් සකස්කර නොතිබුණි.

IV. මෙම ඇල මාර්ගයේ කිලෝමීටර් 6+500 සිට 14+294 ක් දක්වා වූ කිලෝමීටර් 7+794 ක දිගකින් යුත් කොටසේ තැනින් තැන ඉදිකිරීම් ආරම්භ කර තිබුණි. ඇල මාර්ගයේ කිලෝමීටර් 9+173 ස්ථානයේ කීනාති වැව පිහිටා තිබූ අතර පළමු අදියර ලෙස ඒ දක්වා වූ කිලෝමීටර් 2+673 ක් වූ කොටස නිම කිරීමට සැලසුම් කලේ නම් උක්ත ප්‍රතිපාදන යටතේ එම කොටසේ ඉදිකිරීම් අවසන් කොට කීනාති වැවෙන් අක්කර 500 ක් පමණ ප්‍රමාණයක් වගා කිරීමට හැකියාව පැවති නමුත් දුර්වල ව්‍යාපෘති කළමණාකරණය හේතුවෙන් එම අවස්ථාව අහිමිවී ගොස් තිබුණි.

V. ඇල ඉදිකිරීමට අදාල කොන්ත්‍රාත් පැකේජ 12 සඳහා රු. මි. 1,361 ක් ඇස්තමේන්තු කර තිබූ අතර 2023 ජූලි වන විට ඒ යටතේ රු. මි. 627.77 ක් ගෙවීම් කර තිබුණි. ඇල මාර්ගයේ කිලෝමීටර් 6+500 සිට 14+292 දක්වා වූ කොටස ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත් පැකේජ් 12 ක් යටතේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කිරීමේදී අතරමැද පිහිටි කිලෝමීටර් 7+500 සිට 8+800 කොටස රු.මි. 118.51 ක් හා කිලෝමීටර් 10+800 සිට 11+483 දක්වා රු.මි. 99.08 ක් වැයකර කොටසක් අවසන් කර තිබූ නමුත් ඇලෙහි ඉතිරි කොටස් නිම නොකිරීම නිසා මෙම කොටසෙන් ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ලබාගත නොහැකිවී තිබුණි. තවද,අංක MORBDP/Con/MC/2021-59 දරන කොන්ත්‍රාත් පැකේජය යටතේ ඉදිකිරීමට සැලසුම්කර තිබූ කිලෝමීටර් 11+ 483 හා 12+430 ස්ථානයේ පිහිටි අරුංගොඩ වැවේ සම මට්ටම් පැන්තුමේ ඇතුල්වාන හා පිටවානෙහිද ඉදිකිරීම් ආරම්භකර නොතිබුණි.

CamScanner

VI. 2022 නොවැම්බර් මස අනුමත වී තිබූ 2023 වර්ෂයේ අයවැය ඇස්තමේන්තුවේ 198-2-3-41-2202/11 වැය ශීර්ෂය යටතේ මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා රු.මි. 650 ක ප්‍රතිපාදන වෙන්කර තිබුණි. වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ 2023 දෙසැම්බර් 31 දිනට ඉදිරිපත්කර තිබූ මූල්‍ය ප්‍රකාශන අනුව එම ප්‍රතිපාදන වලින් රු.මි. 175.24 ක් පමණක් වැයකර තිබුණි. ඒ අනුව රු.මි. 474.75 ක් ප්‍රතිපාදන ඉතිරිවී තිබුණු අතර එය ප්‍රතිපාදන මුදලින් සියයට 73 ක් පමණ වී තිබුණි. 2022 වර්ෂය තුල වැඩ නිම නොකරන ලද ව්‍යාපෘතීන්හි ඉතිරි වැඩ කොටස් නිම කිරීමේ අරමුණින් එම ප්‍රතිපාදන සලසා තිබූ නමුත් ඉහත දැක්වෙන පරිදි එම ව්‍යාපෘතියෙහි ඉතිරි කොටස් නිම කිරීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.

VII. කිනානි වැවේ හා මීමින්නාගොල්ල වැවේ ඇතුල්වානේ හා පිටවානේ වැඩ නිම කිරීම සඳහා ඉහත පරිදි ඇස්තමේන්තු වටිනාකම රු.මි. 158.27 ක් වූ වැඩ අයිතම 124 ක් ඉතිරිවී තිබුණි. 2023 වර්ෂයේ මෙම ඉදිකිරීම් අවසන් කිරීමට ප්‍රමාණවත් තරම් ප්‍රතිපාදන වෙන්කර තිබූ නමුත් එහි වැඩ අවසන් කරවා ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි. එහෙත් මෙම ඉදිකිරීම්වල කම්බි වැසෙන ලෙස තාවකාලික කොන්ක්‍රීට් ස්තරයක් දැමීම වෙනුවෙන් 2023 සැප්තැම්බර් 12 වන දින රු.මි. 33.57 ක ඇස්තමේන්තුවක් යටතේ නව කොන්ත්‍රාත් පැකේජයක් ප්‍රදානය කර තිබුණි. ඉන් රු.මි. 22.08 ක් වැයකර ඉදිකර තිබූ මෙම කොන්ක්‍රීට් ස්තරය ව්‍යාපෘතිය නැවත ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී කඩා දැමීමට සිදුවන බැවින් එය ඉදිරියේදී නිෂ්කාර්ය වියදමක් වනු ඇත.

VIII. මෙම ව්‍යාපෘතියේ මිල විවලතාව ලෙස රු.මිලියන 84.44 ක මුදලක් ගෙවීම් කර තිබුණි. එම මිල විවලතා ගෙවීම් තුල කාලය දීර්ඝ කළ කොන්ත්‍රාත් පැකේජ 07 ක කොන්ත්‍රාත්කරුවන් සඳහා ගෙවීම් කරන ලද මිල විවලන වටිනාකම රු.මි. 12.80 ක් විය. ඒ අනුව මිල විවලනයන් හා කාල දිගුවක් ලබා දී තිබියදී එම කොන්ත්‍රාත්තුව නිමකරවා ගැනීමට කළමනාකරණය විසින් අපොහොසත් වී තිබුණි.

(ඇ) කිවුල් ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය

මෙම ව්‍යාපෘතියෙහි ඇස්තමේන්තු පිරිවැය රු. මි. 8,000 ක් වන අතර මෙහි ව්‍යාපෘති කාලය අවුරුදු 04 ක් විය. 2022 වර්ෂය දක්වා සමුච්චිත මූල්‍ය ප්‍රගතිය රු. මි. 28.05ක් වූ අතර සමස්ථ භෞතික ප්‍රගතිය සියයට 3.45 ක් වැනි අඩු අගයක් විය. 2023 වර්ෂය

CamScanner

සඳහා ඇස්මේන්තු මුදල රු.මි. 100 ක් වූ අතර වර්ෂයට අදාල වියදම රු.මි. 1.62 ක් විය. එහෙත් එම වියදම 2023 වර්ෂයේ කාර්යසාධන වාර්තාවේ සඳහන් නොවිය. මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා 2024 වර්ෂයේ සිට ප්‍රතිපාදන වෙන්කිරීම් නවතා දමා තිබුණි. එහෙත් මේ දක්වා දරන ලද රු.මි. 29.68 ක වියදමෙන් ආර්ථිකයට කිසිදු ප්‍රතිලාභයක් අත් වී නොතිබුණි. නවද දේශීය අරමුදලින් කරන ලද මූලධන ව්‍යාපෘති හදුනාගැනීම සඳහා මෙම වටිනාකම් අමාත්‍යාංශ ගිණුම්වල කෙරිගෙන යන වැඩ යටතේ සටහන් කල යුතු වුවත් එසේ සටහන් කිරීම සඳහා ද කටයුතු කර නොතිබුණි.

4.1.2 ව්‍යාපෘති ඉටුකිරීමේ ප්‍රමාදයන්

උමා ඔය හැරවීමේ ව්‍යාපෘතිය

I. මෙම උමා ඔය හැරවීමේ ව්‍යාපෘතිය මූලස්ථායි වැඩ හා කිරිදි ඔය නිමානයේ යටිගං පෙදෙස සංවර්ධනය යනුවෙන් ප්‍රධාන සංරචක දෙකකින් යුක්ත විය. මින් මූලස්ථායි ඉදිකිරීම් හා ජල විදුලි බලාගාරයේ ඉදිකිරීම් ඉරාන රජයේ ආධාර ඇතිව ඉරානයේ ෆරාබ් සමාගම සමඟ ගිවිසුම්ගතව 2010 වර්ෂයේ ආරම්භ කර 2015 මාර්තු වන විට වර්ෂ 05 කින් නිම කිරීමට මුලිකව සැලසුම් කර තිබුණි. එදිනට නිම කිරීමට අපොහොසත්ව ව්‍යාපෘති කාලය 2024 මාර්තු 31 දක්වා දිර්ඝ කරගෙන තිබුණි.

II. මෙහි මූලස්ථායි ඉදිකිරීම් නිම කර වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය වෙත 2024 අප්‍රේල් 03 දින භාරදීමට ව්‍යාපෘතිය විසින් කටයුතු කර තිබුණු අතර 2024 අප්‍රේල් මස සිට ජල විදුලි බලාගාරයේ විදුලි උත්පාදන කටයුතු ආරම්භ කර සැලසුම්කල පරිදි මෙගා වොට් 120 ක ජල විදුලි බලයක් ජාතික විදුලි පද්ධතියට එක් කිරීම ආරම්භ කර තිබුණි. ඒ අනුව මෙම ව්‍යාපෘතිය 2015 මාර්තු සිට 2024 අප්‍රේල් 03 දක්වා අවුරුදු 09 ක කාලයක් ප්‍රමාද වී තිබුණි. උක්ත ප්‍රමාදය හේතුවෙන් ව්‍යාපෘතිය මගින් අපේක්ෂා කර තිබූ පරිදි දිනකට මෙගාවොට් 120 ක ජල විදුලි බලයක් ජාතික විදුලි පද්ධතියට එක් කිරීම, පහළ නිමින සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය යටතේ අලුතෙන් ඉඩම් හෙක්ටයාර 4500 ක් හා දැනට වගා කෙරෙන ඉඩම් හෙක්ටයාර 1500 ක් සඳහා වාරි ජලය සැපයීම, මොණරාගල හා හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කවල ජනතාවගේ පානීය ජල අවශ්‍යතාව සම්පූර්ණ කිරීම ප්‍රදේශයේ ග්‍රාමීය ආර්ථිකය නගාසිටුවීම මෙන්ම පාරිසරික තත්ත්වය වැඩි දියුණුව ඇතුළු සංවර්ධන ප්‍රතිලාභ රැසක් මෙම කාලය තුල අහිමි වී තිබුණි.

CamScanner

III. 2023 අගෝස්තු 31 දිනට පිළියෙල කරන ලද ව්‍යාපෘති අවසන් ගිණුම් අනුව ව්‍යාපෘතියෙහි ප්‍රධාන උමඟෙහි ඇති වූ ජල කාන්දුව සඳහා වන්දි වශයෙන් කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් වින්දිත පාර්ශව වෙත ගෙවිය යුතු වන්දි වෙනුවෙන් රජයේ මුදලින් ගෙවා නිබුණු රු.මි.1,127.59 ක මුදලක් කොන්ත්‍රාත්කාර ඉරාන සමාගමෙන් අය විය යුතු වුවත් එම මුදල 2025 අප්‍රේල් 30 දින දක්වා අයකර ගැනීමට කටයුතු කර නොනිබුණි.

IV. මෙම උමා ඔය බහුකාර්ය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය වෙනුවෙන් 2024 දෙසැම්බර් 31 දිනට අවසන් ගිණුම් සකස්කර නොනිබුණු අතර ඒ වෙනුවට 2024 අගෝස්තු 31 දිනට අතුරු ගිණුමක් පමණක් සකස්කර එමගින් උමා ඔය පහල නිමින ව්‍යාපෘතිය යටතේ වූ රු.මි.11,061.50 ක් වටිනා ඉදිකිරීම් හා ව්‍යාපෘතිය වෙනුවෙන් මිලදිගත් වත්කම් වාර්තාගත දෙපාර්තමේන්තුව වෙත භාරදීම හා වෙනත් රජයේ ආයතනයන් වෙත රු.මි. 63.72 ක වත්කම් භාරදුන් ලෙසට සඳහන් කර ගිණුම් සකසා නිබුණද , අදාල පාර්ශවයන් විසින් අදාල වත්කම් පරීක්ෂාවට ලක්කර භාරදීම් හා භාරගැනීම් ලිඛිතව සිදුකිරීමක් කර නොනිබුණි.

V. උමා ඔය ව්‍යාපෘතියට අනුව ඉහල නිමිනයේ ඉදිකිරීම් වලට අදාලව පිළිවෙලින් නාලි ඇල, වැලිමඩ හා ඌව පරනගම බල ප්‍රදේශවල ගොවිබිම් අහිමි වූ පවුල් 279 දෙනෙකු සඳහා පහළ නිමිනයේ වැල්ලවාය හා හල්දුම් මුල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් බල ප්‍රදේශවලින් ගොඩ සහ මඩ ඉඩම් ලබාදීමට කටයුතු කලද එසේ හඳුනාගෙන නිබූ ඉඩම්වල අනවසර පදිංචිකරුවන් විසින් අල්ලාගැනීම, දැඩි වනගහනය, වන අලි තර්ජන, පදිංචි ස්ථානයේ සිට අධික දුරක් පැවතීම, පාරිසරික හා සමාජ විෂමතාවයන්ට හැඩ ගැසීම් වැනි දුෂ්කරතා මත එම ඉඩම් ලබාගැනීම ප්‍රතික්ෂේපකර නිබුණු බැවින් එම ගොවි ඉඩම් ලබාදීමේ ගැටලුව මේ දක්වා විසදී නොනිබුණි.

4.2. විදේශ ආධාර ව්‍යාපෘති

දේශගුණික අවබලපෑම් අවම කිරීමේ බහු අදියර වැඩ සටහන් ප්‍රවේශ ව්‍යාපෘතිය

(අ) මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම් තුලින් අධික බලපෑම් සහිත කාලගුණික විපර්යාස සහ ජල විද්‍යාත්මක උපද්‍රව පිළිබඳ අනතුරු ඇගවීම් වැඩිදියුණු කිරීම සහ දේශගුණයට ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව වැඩි දියුණු කිරීම් සඳහා කැළණි ද්‍රෝණියේ බහුකාර්ය ජල

යටිතල පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම අරමුණු විය. මෙහි ඇස්තමේන්තු මුළු පිරිවැය ඇ.එ.ජ.ඩො.මි. 93 කට සමාන රු.මි.27,900 ක් වූ අතර ඉන් ඇ.එ.ජ.ඩො.මි 92 කට සමාන රු.මි.27,600 ක මූල්‍ය දායකත්වය ලෝක බැංකුව විසින් ලබා දීමට එකඟවී තිබුණි. මෙම ව්‍යාපෘතිය 2021 ඔක්තෝබර් 12 වන දින ආරම්භ කර 2026 දෙසැම්බර් 31 දිනට නිම කිරීම සඳහා සැලසුම් කර තිබුණු අතර 2024 දෙසැම්බර් 31 වන විට ව්‍යාපෘති කාලයෙන් අවුරුදු 03 කට වඩා වැඩි කාලයක් ගත වී ඇතිමුත් මෙහි සමස්ත භෞතික හා මූල්‍ය ප්‍රගතිය පිලිවෙලින් සියයට 41.6 ක් හා සියයට 10.49 ක් වැනි අඩු ප්‍රගතියක් විය.

(ආ) ව්‍යාපෘති කාර්යසාධනයන් පිළිබඳ පරීක්ෂාවේදී ව්‍යාපෘති සංරචකයන්ගේ දුර්වල කාර්යසාධනයක් නිරීක්ෂණය වන අතර ඉන් අඹතලේ පවතින ලවණතා බාධකය වෙනුවට නව ලවණතා බාධකයක් ඉදි කිරීම යන ප්‍රධාන ඉදිකිරීම් සංරචකයේ කාර්යසාධනය ඉහාමත් පහල මට්ටමක පවතින බව නිරීක්ෂණය විය. මෙම ලවණ බාධකය සඳහා වූ මුලික සැලසුම් මීට ඉහත නිමවූ දේශගුණික අවබලපෑම් අවම කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය (CRIP) යටතේ සකස්කර තිබුණු අතර ඒ අනුව මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ එය විශ්ලේෂනය කර එය වැඩිදියුණු කිරීම මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ සිදුකලයුතුව තිබුණත් ඒ සඳහා තෝරාගෙන තිබුණු උපදේශක සමාගම් නියමිත කාලයේදී එය නිම නොකිරීමත්, මෙම මුලික සැලැස්ම ප්‍රමාණවත් පරිදි සකසා නොතිබීම මත එහි සැලකිය යුතු විචලතාවන් පැවතීමත් වැනි බාධක පැවතියද ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කර මේ වන විට වසර 3 කට වැඩි කාලයක් ගතකර තිබෙන බැවින් මෙහි ලවණතා බාධකය ඉදිකිරීම් ආරම්භ කිරීම සඳහා වන සැලසුම්වත් නිම කිරීමට නොහැකිවීම ගැටලු සහගතවිය.

(ඇ) ලෝක බැංකු ආධාර කණ්ඩායම විසින් මෙම ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධව 2025 මාර්තු 17 සිට 21 දක්වා පවත්වන ලද මධ්‍යකාලීන සමාලෝචනය සම්බන්ධයෙන් 2025 අප්‍රේල් 02 දිනැතිව නිකුත් කල මධ්‍යකාලීන සමාලෝචන දූත මණ්ඩල වාර්තාවට (World Bank – Mid – Term Review Mission) අනුව ව්‍යාපෘතියේ දුර්වල කාර්යසාධනය මත ඉතිරි ව්‍යාපෘති කාලය තුළ මෙහි ප්‍රධාන ඉදිකිරීම් සංරචකයක් වන අඹතලේ ලවණතා බාධකය ඉදිකිරීම් නව දුරටත් මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ ඉදිකිරීමේ හැකියාවක් නොමැති බව සලකා මෙම ඉදිකිරීම් කොටස සඳහා වෙන්කල ඇ.එ.ඩො.මි 16 ක වටිනාකමැති එම ඉදිකිරීම් ඊලඟ අදියර යටතේ ඉදිකිරීම් සඳහා යෝජනා කර තිබුණි. මීට අමතරව දෙවන සංරචකය යටතේ වෙන්කර තිබූ ඇ.එ.ඩො.මි 5 ක මුදලක් මෙම ව්‍යාපෘති මුල් අදියරේ නොමැති එහෙත් පසුව එක්කළ දේශගුණික ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව හා වාරිමාර්ගයන් සහ කුණාටු මගින් ඇතිවන ජලගැලීම් සම්බන්ධ යටිතල පහසුකම් නඩත්තු කිරීම, වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා වන 5 වන සංරචකය සඳහා ලබා

CamScanner

දීමට යෝජනා කර තිබුණි. මේ අනුව ව්‍යාපෘතියන්හි සැලසුම් කළ ප්‍රධාන සංරචක නිම කිරීමට නොහැකි වීම තුළ කාලය දිර්ඝ කිරීමකින්ද තොරව අදාළ ව්‍යාපෘතියෙන් ඉවත්කර ඊලඟ ව්‍යාපෘති අදියරයන් දක්වා ව්‍යාපෘති සංරචක මාරු කිරීමක් සිදුකර ඇති බවට නිරීක්ෂණය විය.

(ඇ) 2022 පෙබරවාරි 07 දිනැති අංක 1/2022 දරන කලමනාකරණ විගණන වක්‍රලේඛයේ 04 වන ඡේදය ප්‍රකාරව එක් එක් ව්‍යාපෘති සඳහා ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂකගේ මූලිකත්වයෙන් ව්‍යාපෘති අභ්‍යන්තර විගණන සමාලෝචන කමිටු රැස්වීම් 2 ක් (පලමු හා තෙවන කාර්තුවට පමණක්) වාර්ෂිකව පැවැත්විය යුතු වුවත් ව්‍යාපෘතිය විසින් 2024 වර්ෂය තුල එම රැස්වීම් පැවැත්වීම සඳහා කටයුතු කර නොතිබුණි.

4.3 අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන සමාගම්

මහවැලි කන්සල්ටන්සි බියුරෝ (පුද්.) සමාගම

(අ) 2022 අප්‍රේල් 09 හා 2022 අගෝස්තු 15 යන දිනයන්හි ජනාධිපති ලේකම් විසින් නිකුත් කරන ලද අංක PS/PCA/04/07/31 දරන ලිපිවලට අනුව රජය සතු සමාගම්වල අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල පත්කිරීම්, වෙනස් කිරීම් හා කාලය දිර්ඝ කිරීම් සඳහා අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ පූර්ව අනුමැතිය ලබා ගත යුතු බවත් අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය වෙනස් කිරීමට අවශ්‍යනම් ඒ සඳහා සාධාරණීකරණය කිරීම් ද සහිතව අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය සඳහා යෝජනා කරනු ලබන පුද්ගලයන් පිළිබඳ තොරතුරු ද අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් පත් කරන ලද විශේෂ කමිටුවට ඉදිරිපත්කර පූර්ව අනුමැතිය ලබාගත යුතු වුවද සමාගම් ඊට අනුකූලව කටයුතුකර නොතිබුණි. කෙසේ වුවද 2022 වර්ෂයේ සිට සමාගමේ සභාපති ලෙස අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාව එම අමාත්‍යාංශය හාර අමාත්‍යවරයා/අමාත්‍යවරිය විසින් පත් කර තිබූ අතර ඔහු විසින් සමාගමේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයින් පත්කර තිබුණි.

(ආ) 2024 දෙසැම්බර් 31 දින වන විට සමාගම සංස්ථාපනයකර වසර 26 ක් ගත්වී තිබුණ ද සමාගම සඳහා ස්ථිර කාර්ය මණ්ඩලයක් ද කාර්ය මණ්ඩලයේ එක් එක් තනතුරුවලට අදාළ බඳවාගැනීම් පටිපාටි හා මුදල් හා සේවක තළමනාකරණයට අදාළ පටිපාටීන් අනුමත ක්‍රමගෙන නොතිබුණි. තවද රාජ්‍ය ව්‍යාපාර දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කරන ලද අංක 01/2021 හා 2021 නොවැම්බර් 16 දිනැති වක්‍රලේඛය මගින් හඳුන්වා

CamScanner

දුන් රාජ්‍ය ව්‍යවසායන් සඳහා වූ මෙහෙයුම් අත් පොතෙහි 3.2 (i) ඡේදය ප්‍රකාර රාජ්‍ය නිලධාරීන්වයක් සහිත ආයතනයන්හි කාර්ය මණ්ඩල තනතුරු, බඳවා ගැනීම් පටිපාටි, වැටුප් ව්‍යුහයන් හා දීමනා සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල අනුමැතිය සහිතව අදාළ රේඛීය අමාත්‍යාංශයේ නිර්දේශය සමඟින් අනුමැතිය සඳහා කළමනාකරණ සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා වෙත ඉදිරිපත් කලයුතු අතර එහි පිටපත් රාජ්‍ය ව්‍යාපාර අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා වෙත ඉදිරිපත් කලයුතු වුවත් සමාගම් රීට අනුකූලව කටයුතුකර නොතිබුණි.

(ඇ) සමාගම් පිහිටුවීමේ දී දේශීය මෙන්ම ජාත්‍යන්තර ව්‍යාපෘතීන්හි උපදේශන සේවා, වාරිමාර්ග ක්ෂේත්‍රයේ උපදේශන සේවා හා රජයේ වෙනත් ආයතනයන්හි උපදේශන සේවා සැපයීම හා ව්‍යාපෘති වාර්තා සැකසීම ආදි අරමුණු ඉලක්ක කරගෙන තිබුණද පසුගිය වර්ෂවල සමාගමේ කාර්යසාධනය පරීක්ෂා කිරීමේ දී සංස්ථාපනය කිරීමේ අරමුණු ක්‍රියාවට නංවා නොතිබුණු අතර ප්‍රධාන වශයෙන් රේඛීය අමාත්‍යාංශය හා එහි ව්‍යාපෘති මඟින් පවරන කාර්යයන් ඉටු කිරීම පමණක් සිදුකර තිබුණි. මේ අනුව සමාගම ප්‍රධාන වශයෙන් වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය හා එහි ව්‍යාපෘති මඟින් පවරන කාර්යයන්ට සීමා වීම හා අනෙකුත් උපදේශන සේවා සපයන පෞද්ගලික ආයතන සමඟ තරඟකර පෞද්ගලික අංශයේ උපදේශනාත්මක කාර්යයන් ලබාගැනීමට කටයුතු නොකිරීම හේතුවෙන් සමාගමේ පැවැත්ම රේඛීය අමාත්‍යාංශය හා එහි ව්‍යාපෘති මඟින් පවරා දෙන කාර්යයන් මත රදා පවතින බවත්, එසේ ලබාදෙන උපදේශනාත්මක ව්‍යාපෘති ද ජාතික ආර්ථිකයට සෘජු බලපෑමක් නොවන සමාගමේ පැවැත්ම උදෙසා ලබාදෙන ව්‍යාපෘති පමණක් බවත් විගණනයට නිරීක්ෂණය විය.

(ඈ) තවද සමාගමේ පාලන අධිකාරිය පාර්ලිමේන්තු පාලනයෙන් මහා භාණ්ඩාගාරයේ සෘජු අධීක්ෂණයෙන් හා අනෙකුත් රාජ්‍ය පරිපාලන, මූල්‍ය නීති රීතිවලින් බැහැරව සිය කටයුතු සිදු කරන බව වැඩිදුරටත් නිරීක්ෂණය විය.

4.4 දේශීය අරමුදල් යෙදවූ ව්‍යාපෘති

වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය වැය ශීර්ෂය යටතේ ක්‍රියාත්මක කර තිබූ උමා ඔය පහළ නිමින සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය, පහළ මල්වතුඔය ව්‍යාපෘතිය, තල්පිටිගල ජලාශ ව්‍යාපෘතිය හා නුවරඑළිය බැරැක්ප්ලේන් වැව සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය යන ව්‍යාපෘතීන් 2024 වර්ෂයේ සිට වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවට පවරා වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තු වැය ශීර්ෂය යටතේ ඉදිකිරීම් පවත්වාගෙන ගිය ද පවරන ලද අවස්ථාව දක්වා අමාත්‍යාංශය

CamScanner

යටතේ එම ව්‍යාපෘතීන් සඳහා දරන ලද එකතුව රු. මි. 13,025.43 ක් වූ පිරිවැයට අදාල ඉදිකිරීම් ඇතුලු වත්කම් ලිඛිතව පවරා දීමක් හා භාරගැනීමක් සිදුවී නොතිබුණි.

4.5 වත්කම් කළමනාකරණය

(අ) 2024 දෙසැම්බර් 31 දිනට වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය නමින් ලියාපදිංචි වාහන 519 ක්ද වෙනත් ආයතන නමින් ලියාපදිංචි වාහන 65 ක් වශයෙන් වාහන 584ක් අමාත්‍යාංශය හා අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ආයතන ඇතුලු බාහිර ආයතන විසින් පරිහරණය කරනු ලැබිණි. මින් වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය නමින් ලියාපදිංචි වාහන 519 අතරින් වාහන 69 ක් පමණක් අමාත්‍යාංශයෙහි ප්‍රවාහන අංශයේ පාලනය හා මෙහෙයවීම යටතේ පවතින අතර ඉතිරි වාහන 450 ක් අමාත්‍යාංශයෙහි ප්‍රවාහන අංශයේ පාලනය හා මෙහෙයවීමෙන් තොරව පරිහරනය කරනු ලබන බව නිරීක්ෂණය විය.

(ආ) ඉහත අනුව අමාත්‍යාංශයෙහි ප්‍රවාහන අංශයේ පාලනය හා මෙහෙයවීමෙන් තොරව අමාත්‍යාංශය යටතේ ලියාපදිංචි වාහන 450 න් අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති වෙනත් ආයතනයන්, පිටස්තර ආයතනයන් හා කොන්ත්‍රාත්කාර ආයතනයන් විසින් පරිහරනය කරනු ලබන වාහන සංඛ්‍යාව 333 ක් විය. ඒ අනුව මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ 2017 දෙසැම්බර් 31 දිනැති අංක 02/2017 දරන වත්කම් කළමනාකරණ චක්‍රලේඛනයෙහි 02 වගන්තිය ප්‍රකාරව රජයේ සෑම ආයතනයක් විසින්ම භාවිතා කරන රජයට අයත් සෑම වාහනයක්ම එම ආයතනය නමින් ලියාපදිංචි කර තිබීම අනිවාර්ය වන අතර, වාහනවල අයිතිය පිළිබඳව පවතින ගැටලු 2018 ජූලි 30 දිනට නිරාකරණය කරගන්නා ලෙසට දන්වා තිබුනද, වෙනත් ආයතනයන් නමට ලියාපදිංචි කරන ලද එහෙත් අමාත්‍යාංශය යටතේ පරිහරනය කරනු ලබන වාහන 65 හා ඉහත සඳහන් පරිදි වෙනත් පාර්ශව විසින් භාවිතා කරන අමාත්‍යාංශය නමින් ලියාපදිංචි වාහන 333 සම්බන්ධව මෙම චක්‍රලේඛ උපදෙස් ප්‍රකාර භාවිතා කරන ආයතනයේ නමින් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා පියවර ගෙන නොතිබුණි.

(ඇ) ඉහත අමාත්‍යාංශ ලේකම් නමින් ලියාපදිංචි කර ඇති, හා අමාත්‍යාංශය සතු වාහන 69 තුල එන්ජින් ධාරිතාවය 1800 CC ට වඩා වැඩි පෙට්‍රල් වාහන හා එන්ජින් ධාරිතාවය 2300 CC ට වඩා වැඩි ඩීසල් වාහන 08 ක ප්‍රමාණයක් භාවිතයෙන් තොරව අමාත්‍යාංශ භූමිය තුල විවෘත පරිසරයට නිරාවරණය වන ලෙස සැලකිය යුතු කාලයක සිට ගාල් කර තිබෙන අයුරු 2025 අප්‍රේල් 29 දින සිදුකල භෞතික පරීක්ෂාවේදි නිරීක්ෂණය විය. ඉහල එන්ජින් ධාරිතාවයක් හා අධික වෙලදපොල වටිනාකමකින් යුත් අධි සුඛෝපභෝගී ගණයට වැටෙන මෙම වාහන මෙවැනි ආකාරයෙන් විවෘත පරිසරයක

CamScanner

පරිහරණය කිරීමෙන් තොරව ගෙල්කර පැවතීම තුලින් වාහන දිරායාමට ලක්වීමත්, ඊට අමතරව නැවත පරිහරණ මට්ටමට ගැනීම වෙනුවෙන් සැලකිය යුතු අමතර මිලදීයෑමක් රජයට දැරීමට සිදුවීමත්, බැහැර කර මුදල් කර ගැනීමේදී වුවද නිසි වේලාදපෙළ වටිනාකමක් නොලැබීමේ අවධානමක් පවතින බැවින් මෙම වාහන සම්බන්ධව අමාත්‍යාංශ මට්ටමින් රජය දැනුවත් කර නැවත භාවිතා කිරීම හෝ සුදුසු විකල්ප පියවරක් ගැනීම කඩිනම් කලයුතු බවට නිරීක්ෂණය කෙරේ.

(ඇ) මීට අමතරව අපහරණය කල යුතු බවට හඳුනාගෙන ඇති වාහන 07 ක ප්‍රමාණයක් සැලකියයුතු කාලයක සිට මෙම පරිශ්‍රය තුල ගාල්කර පවතින බැවින් එම වාහන අපහරණය කිරීම පිලිබඳව කඩිනම් පියවර ගතයුතු බවට නිරීක්ෂණය කෙරේ.

(ඈ) මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තු දත්ත පද්ධතියට අනුව වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් නමින් ලියාපදිංචි වාහන 06 ක් සැලකිය යුතු කාලයක සිට මහවැලි අධිකාරියට අයත් තබුත්තේගම කලාප කාර්යාලය තුල නැතින් නැත ගාල් කර හා ගබඩා තුල අඟුල් දමා රදවා තිබුණු බව නිරීක්ෂණය විය. ඒ අනුව මෙම වාහන පරිහරණය කරන ලද නිලධාරීන්, එම වාහන ලබා දී තිබුණු නිලධාරීන් හා දින වකවානු, මෙම වාහන කුමන කාර්යයන් සඳහා භාවිතා කලේද යන්න හා මෙම ස්ථානයේ ගාල් කල නිලධාරීන් සම්බන්ධ විස්තර එම කලාප කාර්යාලයෙන් විමසීමේදී එයට සම්බන්ධ කිසිදු විස්තරයක් එම කලාප කාර්යාලයෙන් ඉදිරිපත් කිරීමට අපොහොසත් වී තිබුණි. මීට අමතරව අමාත්‍යාංශය විසින් නඩත්තු කරනු ලබන වාහන ලේඛනයට අනුව අමාත්‍යාංශ ලේකම් නමින් ලියාපදිංචි කර ඇති මහවැලි අධිකාරියට ලබාදී ඇති බවට සඳහන් වාහන ලේඛනය තුලද මෙම වාහන නිරීක්ෂණය නොවුණු බැවින් මෙම වාහන නිති විරෝධී කටයුතු සඳහා යොදවාගෙන තිබුනේද යන්න හා භාහිර පාර්ශවයන් විසින් අවභාවිතා කර තිබුනේද යන්න වූ සැකය විගණනයේදී බැහැරකල නොහැකි විය. මේ ආකාරයට අනාරක්ෂිතව රජයට අයත් වාහන ගාල් කර තැබීම බලවත් අඩු පාඩුවක් වන බැවින් ඒ සම්බන්ධව විධිමත් පරීක්ෂාවක් සිදුකර මෙම වාහන සම්බන්ධ සුදුසු පියවරක් කඩිනමින් ගතයුතු බවට නිරීක්ෂණය කෙරේ.

(ඉ) වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ වාහන විස්තර වලට ඇතුලත්වී නොමැති වුවද පිටස්තර ආයතනයන්ට අයත් වාහන 05 ක් අමාත්‍යාංශය විසින් වාහන ගාල්කර ඇති පරිශ්‍රය තුල දීර්ඝ කාලයක සිට ගාල්කර තිබෙන බවට නිරීක්ෂණය විය . මෙසේ භාවිතයෙන් තොරව දීර්ඝ කාලයක සිට බාහිර පරිසරයට විවෘතව පැවතීම තුල මේ වනවිට දිරායෑමේ දැඩි අවධානමකට මුහුණ දී තිබුණද, මෙම වාහන සම්බන්ධව හිමිකාරිත්වය

CamScanner

දරන රාජ්‍ය ආයතනයන් දැනුවත්කර අමාත්‍යාංශ පරිශ්‍රයෙන් ඉවත් කර ගැනීම සඳහා පියවර ගෙන නොතිබුණි.

4.6 පාඩු හා හානි

2024 දෙසැම්බර් 31 දිනට ඉදිරිපත්කර ඇති මූල්‍ය ප්‍රකාශන අනුව කපා නොහල ඉදිරියට ගෙන ගිය වාහන අනතුරු අලාභ වටිනාකම රු. මි. 11.41 ක් වූ අතර ඉන් අනතුරකට මුහුණ දී තිබූ කැබ රථයකට සිදුවී තිබූ රු.මි. 10.48 ක් වූ පූර්ණ අලාභයෙන් කිසිදු මුදලක් මීට වගකිව යුතු පාර්ශවයන්ගෙන් අය කර ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.

5 තිරසාර සංවර්ධනය

තිරසර සංවර්ධන අරමුණු ඉටු කිරීමේ ප්‍රගතිය

(අ) වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශයට අදාල 2024 කාර්යසාධන වාර්තාවේ තිරසාර සංවර්ධන අරමුණු ඉටු කර ගැනීමට අදාලව ස්ථාපිත කර ඇති ඉලක්කයන්ට අදාල 01 වන ඉලක්කය වන "කෘෂිකාර්මික ඉඩම්වල ජලය භාවිතා කිරීමේ කාර්යක්ෂමතාව ඉහල නැංවීමට" අදාලව වූ ඉලක්කය ඉටු කර ගැනීමේ ප්‍රගතිය දැක්වීමේදි පිළිවෙලින් 2023 හා 2024 යන වර්ෂයන් දෙකෙහිම සියයට 0 – 49 ලෙසට ප්‍රතිශතක පරාසයක් පමණක් දක්වා තිබුණු අතර තිරසාර සංවර්ධන අරමුණු ඉටු කර ගැනීමට අදාල විස්තරාත්මක තොරතුරු ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි.

(ආ) අමාත්‍යාංශයේ තිරසාර සංවර්ධන අරමුණු ඉටු කර ගැනීමට අදාල 02 වන ඉලක්කය වන ප්‍රධාන සහ මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ජලාශවල ජලය ගබඩා කිරීමේ ධාරිතාවය ඉහල නැංවීම සහ කාලගුණික විපර්යාස බලපෑම් කළමණාකරනය කිරීම සඳහා ජලය රැස් කරන ස්ථාන ඉදිකිරීම ලෙස දක්වා තිබුණු අතර එම ඉලක්කය ඉටු කර ගැනීමේ ප්‍රගතිය දැක්වීමේදි පිළිවෙලින් 2023 හා 2024 යන වර්ෂයන් දෙකෙහිම එය සියයට 50 – 74 ලෙසට ප්‍රතිශතක පරාසයක් පමණක් දක්වා තිබුණු අතර තිරසාර සංවර්ධන අරමුණු ඉටු කර ගැනීමට අදාල විස්තරාත්මක තොරතුරු ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි.

CamScanner

(ඇ) මෙහි 03 සහ 04 වන ඉලක්කයන් වන ප්‍රධාන හා මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ වාරි ව්‍යාපාර යටතේ ඇති ඉඩම්වල බෝග නිවුනාවය ඉහල නැංවීම සහ දේශගුණික විපර්යාස නිසා ඇතිවන ගංවතුර හානිය අවම කිරීම සම්බන්ධව ලභාකරගෙන නිබු ප්‍රගතියද ඉහත දක්වා ඇති ප්‍රකාර 2023 සහ 2024 වර්ෂවල සියයට 0 - 49 අතර වූ ප්‍රතිශතක පරාසයක් පමණක් දක්වා නිබුණු අතර නිරසාර සංවර්ධන අරමුණු ඉටු කර ගැනිමට අදාල විස්තරාත්මක තොරතුරු ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි .

(ඈ) අමාත්‍යාංශයේ නිරසාර සංවර්ධන අරමුණු යටතේ ඇති සියලුම රටවල කාලගුණය සම්බන්ධයෙන් විපත් සහ ස්වාභාවික අපදාවලට ඔරොත්තු දීමේ සහ එවැනි තත්ත්වයන්ට මුහුණ දීමේ හැකියාව ශක්තිමත් කිරීමට අදාල ප්‍රගතිය දක්වා නොතිබුණි.

6. මානව සම්පත් කළමනාකරණය

6.1 අනුයුක්ත කාර්ය මණ්ඩලය, තථ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලය

සමාලෝචිත වර්ෂයේ අමාත්‍යාංශයේ අනුමත කාර්ය මණ්ඩලය 441 ක් වූ අතර තත්‍ය කාර්ය මණ්ඩලය 332 ක් විය. ඒ අනුව, ජ්‍යෙෂ්ඨ මට්ටමේ තනතුරු 22 ක, තෘතික මට්ටමේ තනතුරු 02 ක, ද්විතික මට්ටමේ තනතුරු 69 ක සහ ප්‍රාථමික මට්ටමේ තනතුරු 17 ක් වශයෙන් පුරප්පාඩු 109 ක් පැවතුණි.

6.2 වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය වෙත 2018 වර්ෂයේදී අනුයුක්ත කර නිබු ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු සේවයේ II පන්තියේ II ශ්‍රේණියේ නිලධාරියෙකු සඳහා අමාත්‍යාංශයේ තනතුරු , දෙකක්ද ඒ යටතේ පවතින සමාගමක ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි හා අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයෙකු ලෙස සහ අමාත්‍යාංශය යටතේ වූ ව්‍යාපෘතියක අධ්‍යක්ෂ ලෙසද වශයෙන් තනතුරු 4 ක වගකීම් පවරා නිබුණි.

(අ) මෙම නිලධාරියා 2018 අගෝස්තු 15 දින වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ සේවයට වාර්තා කිරීමෙන් පසු සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ප්‍රසම්පාදන)තනතුර ලබාදී තාක්ෂණ විගණන අංශය වෙත අනුයුක්ත කර නිබුණි.2019 සැප්තැම්බර් 15 දින සිට 2020 සැප්තැම්බර් 14 දින දක්වා ඔහුගේ නිත්‍ය තනතුරට අමතරව අමාත්‍යාංශයේ අධ්‍යක්ෂ (තාක්ෂණ විගණන) තනතුරෙහි රාජකාරි ඉටු කිරීම සඳහා පත් කිරීමට රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව විසින් ආවරණ අනුමැතිය ලබා දී නිබු අතර එම ආවරණ අනුමැතිය 2020 සැප්තැම්බර් 14 දිනෙන් අවසන් බවත් ඔහුගේ නිත්‍ය තනතුරේ පිහිටුවන බවත් එම තනතුරට අදාල රාජකාරි පමණක් ඉටු කරන ලෙසත් සඳහන් කරමින් අමාත්‍යාංශ

CamScanner

ලේකම් විසින් 2023 අප්‍රේල් 27 දින යටොත්ත නිලධාරියා වෙත දැනුම් දී තිබුණද 2023 දෙසැම්බර් 07 දක්වා නිලධාරියා අධ්‍යක්ෂ (පාත්‍රණ විගණන) තනතුරේ කටයුතු කළ බව විගණනයට නිරීක්ෂණය විය.

(ආ) මෙම තනතුරුවලට අමතරව මෙම නිලධාරියා 2020 සැප්තැම්බර් 28 සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි වාර්මාර්ග අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන "වැවිලෙමි පුබුදුව" වැඩසටහනේ ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ ලෙස වාර්මාර්ග අමාත්‍යාංශ ලේකම්ගේ අංක MDE/AD/12/CRIWMP/1-1 හා 2020 සැප්තැම්බර් 29 දිනැති ලිපිය මඟින් පත්කර තිබූ අතර ස්ථිර ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂවරයෙකු පත්කර ගන්නා තෙක් අංක 1/2019 හා 2019 මාර්තු 15 දිනැති කළමණාකරණ සේවා චක්‍රලේඛයේ 2.3.3(ඇ) ඡේදය ප්‍රකාර වැඩ බැලීමේ පදනම් මත මෙම පත්වීම සිදුකරන බව ඉහත ලිපියේ සඳහන් කර තිබුණද මේ දක්වාම මෙම නිලධාරියා ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ ලෙස කටයුතු කරමින් සිටින බව නිරීක්ෂණය විය.

(ඇ) රාජ්‍ය සේවයේ නියැලී සිටින කාලය තුලදී වෙනත් ආයතනයක රැකියාවක නියලීමට හෝ වෙනත් වෘත්තියක නියලීමට හිමිකම් නොමැති බව පත්වීමේ ලිපියේ 5 ඡේදයේ සඳහන් කර තිබියදී පත්වීම් බලධාරියාගේ විධිමත් අවසරයක් ලබා නොගෙන වාර්මාර්ග අමාත්‍යාංශ ලේකම් විසින් මෙම නිලධාරියාව මහවැලි කන්සල්ටන්සි බියුරෝ (පුද්) සමාගමේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයෙක් හා ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියා ලෙස 2021 ජනවාරි 07 දින හා 2021 දෙසැම්බර් 31 දින පත්කර තිබුණි.

ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී තනතුර සමාගමේ කාර්ය මණ්ඩලයට අයත් තනතුරක් ලෙස නිසිදු අවස්ථාවක හඳුනාගෙන නොතිබුනද මෙම තනතුර සඳහා උක්ත නිලධාරියා පත්කර තිබුණි. තවද එම තනතුරට අවශ්‍ය බඳවා ගැනීමේ කාර්ය පටිපාටියක්, රැකියා පිරිවිතරයක් වගකීම් හඳුනාගැනීමක් සිදුකර නොතිබුනද මෙම තනතුර සඳහා අංක 02/ 2016 හා 2016 අප්‍රේල් 25 දිනැති කළමනාකරණ සේවා චක්‍රලේඛයේ HM 2- 3 වැටුප් පේනය පදනම් කරගනිමින් මාසිකව රු. 52,342 ක දීමනාවක් ගෙවීම් කර තිබුණි.

6.3 වාර්මාර්ග අමාත්‍යාංශ ලේකම්ගේ එම්සිබී/එච්ආර්ඩී/ඒඑල්/001 හා 2021 පෙබරවාරි 23 දිනැති ලිපිය අනුව සංවර්ධන නිලධාරිනියක් මහවැලි කන්සල්ටන්සි බියුරෝ (පුද්) සමාගමේ ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ තනතුරේ රාජකාරි ආවරනය කිරීම සඳහා අනුයුක්ත කර තිබුණි.

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආයතන සංග්‍රහයේ II පරිච්ඡේදයේ 4.2.2 අනුව ඒකාබද්ධ සේවයට අයත් නිලධාරියෙකු සම්බන්ධයෙන් පත්කිරීමේ බලය ඒකාබද්ධසේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සතුවේ. තවද මෙම නිලධාරිනියගේ පත්වීම් ලිපියෙහි 6 ඡේදය ප්‍රකාරව රජයේ සේවයේ නියැලී සිටින කාලය තුලදී වෙනත් ආයතනයක රැකියාවක නියැලීමට හෝ වෙනත් වෘත්තියක නියැලීමට හිමිකමක් නොමැති වුවද පත්කිරීමේ බලධාරියාගේ විධිමත් අනුමැතියකින් තොරව තම විෂය පථය ඉක්මවා වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශ ලේකම් විසින් උක්ත නිලධාරිනිය මහවැලි කන්සල්ටන්සි බියුරෝ (පුද්) සමාගමේ ව්‍යාපෘති කළමනාකරු තනතුරේ රාජකාරී ආවරණය කිරීම සඳහා පත්කර තිබුණි. එහෙත් මෙම පත්වීමට අදාල තොරතුරු ඇයගේ පුද්ගලික ලිපිගොනුවට ඇතුලත් කර නොතිබුණි.

තවද රාජකාරී ආවරනය කිරීම සඳහා පත්කර ඇති නිලධාරියෙකුට කිසිදු දිමනාවක් හෝ ගෙවීමක් ලබා ගැනීමට හිමිකමක් නොමැති බව ආයතන සංග්‍රහයේ VII පරිච්ඡේදයේ 12.2.5 වගන්තියේ සඳහන් කර තිබුණද මෙම නිලධාරිනිය සඳහා 2021 මාර්තු සිට මාසිකව රු 60,907 ක දිමනාවක් ගෙවා තිබුණි.

එස්.ඒ.සී. සිල්වා
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර විගණකාධිපති
ජාතික විගණන කාර්යාලය
බත්තරමුල්ල

එස්.ඒ.සී.සිල්වා
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර විගණකාධිපති
විගණකාධිපති (වැ.බ) වෙනුවට.

CamScanner