වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාව

வருடாந்த செயற்திறன் அறிக்கை

ANNUAL PERFORMANCE REPORT

2021

වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය

நீர்ப்பாசன அமைச்சு

Ministry of Irrigation

2021 ஆம் ஆண்டுக்கான வருடாந்த செயலாற்றுகை அறிக்கை

உள்ளடக்கம்

செலவினத் தலைப்பு இல 198 - நீர்ப்பாசனப் அமைச்சு

அத்தியாயம் 01 - நிறுவனத்தின் விவரம் /நிறைவேற்றுப் பொழிப்பு *01*
அத்தியாயம் 02 - முன்னேற்ற மற்றும் எதிர்கால கண்ணோட்டம் *05*
அத்தியாயம் 03 - வருடத்திற்கான ஒட்டுமொத்த நிதிச் செயலாற்றுகை *54*
அத்தியாயம் 04 - செயலாற்றுகை சுட்டிகள் *60*
அத்தியாயம் 05 - பேண்தகு அபிவிருத்தி இலக்குகளை (SDG) அடையும் செயலாற்றுகை *61*
அத்தியாயம் 06 - மனித வள விபரம் *63*
அத்தியாயம் 07 - இணக்க அறிக்கை *64*

செலவினத் தலைப்பு இல 282 – நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம்

அத்தியாயம் 01 - நிறுவனத்தின் விவரம் /நிறைவேற்றுப் பொழிப்பு *73*
அத்தியாயம் 02 - முன்னேற்ற மற்றும் எதிர்கால கண்ணோட்டம் *79*
அத்தியாயம் 03 - வருடத்திற்கான ஒட்டுமொத்த நிதிச் செயலாற்றுகை *101*
அத்தியாயம் 04 - செயலாற்றுகை சுட்டிகள் *108*
அத்தியாயம் 05 - பேண்தகு அபிவிருத்தி இலக்குகளை (SDG) அடையும் செயலாற்றுகை *108*
அத்தியாயம் 06 - மனித வள விபரம் *109*
அத்தியாயம் 07 - இணக்க அறிக்கை *113*

பின்னிணைப்பு

பின்னிணைப்பு I - நீர்ப்பாசன அமைச்சின் ஊடாக நடைமுறைப்படுத்தப்படும் கருத்திட்டங்கள்
பின்னிணைப்பு II - நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தின் ஊடாக நடைமுறைப்படுத்தப்படும் கருத்திட்டங்கள்
பின்னிணைப்பு III - கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அறிக்கை (நீர்ப்பாசனப் அமைச்சு)
பின்னிணைப்பு IV - கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அறிக்கை (நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம்)

தலைப்பு - 198

நீர்ப்பாசன அமைச்சு

01 அத்தியாயம் - நிறுவன ரீதியான தோற்ற வடிவம் / செயற்படுத்துகை சுருக்கம்

1.1. அறிமுகம்

பல்வேறு விடயப் பரப்புகளை உள்ளடக்கிய அமைச்சின் கீழ் செயற்பட்ட நீர்ப்பாசன அமைச்சு, இலக்கம் 2187/27 மற்றும் 2020.08.09 ஆம் திகதிய அதிவிசேட வர்த்தமானி அறிவிப்பின் மூலம் அமைச்சரவை அந்தஸ்துள்ள நீர்ப்பாசன அமைச்சாகப் பிரகடனப்படுத்தப்பட்டதுடன், இலங்கையின் நீர் வளங்கள் விருத்தி மற்றும் முகாமைத்துவம் தொடர்பில் மிக முக்கியமான பணிகளை முன்னெடுக்கக் கூடிய நிறுவனமொன்றாக இந்நிறுவனம் காணப்படுகின்றது. இதன் கீழ் அமைச்சின் வழிகாட்டுதலுடன் செயற்படக் கூடிய இரண்டு இராஜாங்க அமைச்சுக்களாக மகாவலி வலயங்கள் சார்ந்த கால்வாய்கள் மற்றும் குடியிருப்புகளின் பாதுகாப்பு உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சும், கிராமிய வயல்கள் மற்றும் அது சார்ந்த குளங்கள், நீர்த்தேக்கங்கள் மற்றும் நீர்ப்பாசன அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சும் ஆகிய இராஜாங்க அமைச்சுக்கள் நிலை நாட்டப்பட்டுள்ளன.

விவசாய மேம்பாட்டின் மூலம் நாட்டின் முழு மொத்த விவசாயக் குடி மக்களினதும் வாழ்க்கைத் தர நிலைகளை விருத்தி செய்வதில் பாசன நீர் விநியோகமும், அதனைத் தாண்டிய வகையில் குடி நீர், விவசாயம் மற்றும் மின் வலுத் தோற்றுவாய் போன்ற பல்வகை நோக்கங்களினூடாக நீர் வளங்களின் விருத்தியும், முன்னெடுப்புச் செயற்பாடுகளின் வாயிலாகத் தமது பணி நோக்கங்களை வினைத் திறன் மிக்க வகையில் முன்னெடுப்பதையும் உறுதிப்படுத்தியுள்ள நீர்ப்பாசன அமைச்சு, வினைத் திறன் மிக்க அடிப்படையில் அப்பணிகளை முன்னெடுத்த வண்ணம் மேலும் செயற்படுகின்றது.

அதற்கமைய, நடுத்தர மற்றும் பாரிய நீர்ப்பாசன வலயங்களைச் சார்ந்த ஒருங்கிணைந்த நீர் முகாமைத்துவ உட் பிரவேசிப்பினூடாக விவசாயக் குடிமக்களை வலுவூட்டுவதற்கும், நிலக் கீழ் நீர் வளங்கள் அபிவிருத்தி மற்றும் முகாமைத்துவத்தினூடாக அதன் அளவியல் மற்றும் தரத் தன்மையைப் பேணிப் பாதுகாப்பதற்கும் பல்வேறு நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் அமைச்சின் கீழ் செயற்படுத்தப்பட்டன.

நீர்ப்பாசன அமைச்சுக்குக் கையளிக்கப்பட்டுள்ள பணிகளை முன்னெடுக்கையில் அதற்கென அமைச்சின் கீழான தொடர்புடைய நிறுவனங்களான நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம் மற்றும் நீர்ப்பாசன முகாமைத்துவப் பிரிவினால் கிடைக்கப் பெற்ற பங்களிப்பு மிக முக்கியத்துவமுள்ளதாகக் காணப்படுகின்றது.

1.2. *நிறுவனத்தின் தூரநோக்கு, குறிக்கோள்கள், பணிக்கூற்று*

1.2.1. தூரநோக்கு

"வினைத்திறனான நீர் வளங்களின் விருத்தி மற்றும் முகாமைத்துவத்தின் மூலம் செழிப்பான இலங்கையை உருவாக்குதல்"

1.2.2. பணிக்கூற்று

நீர் வளங்களின் விருத்தி மற்றும் முகாமைத்துவத்தின் மூலம் பல் நோக்குத் தேவைகளை நிவர்த்தி செய்த வண்ணம் குடிகளினதும், சூழலினதும் நிலைப்பாட்டை உறுதி செய்தல்

1.2.3. குறிக்கோள்கள்

i. நாட்டின் அனைத்து நீர்த் தேவைகளுக்கும், வலுச் சக்தித் தேவைக்கும் தேவையான நீர் வளங்களின் விருத்தி மற்றும் முகாமைத்துவம்.

ii. காணி மற்றும் நீர்ப் பயன்பாட்டு வினைத் திறனை மேலுயர்த்துதல்.

iii. ஆற்றுப் பள்ளத்தாக்குகளினதும், நீர் மூலகங்களினதும் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதன் மூலம் நீரின் தரத்தையும், வினைத்திறன் நிலையையும் பாதுகாத்தல்.

iv. உணவுப் பாதுகாப்பை இலங்கையில் உறுதி செய்வதற்குத் தேவையான நீர்ப்பாசனத்துக்கான நீர் வசதிகளை வழங்குதல்.

v. இலங்கையின் அனைத்து குடிகளுக்கும் சுகாதார ரீதியில் பாதுகாப்பான குடியியல் நீர் விநியோகிக்கப்படுவதை உறுதி செய்வதற்குத் தேவையான வசதிகளை வழங்குதல்.

vi. சூழல் சம நிலைக்கும் , விருத்திக்கும் தேவையான நீர் வசதிகளை வழங்குதல்.

vii. நீர்ப்பாசனத்துடன் தொடர்புடைய விவசாயக் குடிகளின் வாழ்வாதாரத்தை மேலுயர்த்துவதன் மூலம் விவசாயத் துறையின் வினைத்திறனை உறுதி செய்தல்.

viii. இலங்கையின் நிலக் கீழ் நீர் வளங்களின் விருத்தி, பாதுகாப்பு மற்றும் முகாமைத்துவம்.

1.3. பிரதான செயற்பாடுகள்

i. அமைச்சு மற்றும் கீழுள்ள நிறுவனங்களின் பணிகளுடன் தொடர்புடைய கொள்கை உருவாக்கம்,கருத்திட்டங்கள் மற்றும் நிகழ்ச்சிகளைச் செயற்படுத்துதல், மேலாய்வு செய்தல் மற்றும் கணிப்பீடு செய்தல்.

ii. நீர் வளங்களினதும், நீர்ப்பாசனத் தொகுதிகளினதும் விருத்தி.

iii. நீர்ப்பாசனத் தொகுதிகளினதும் ஆற்றுப் பள்ளத்தாக்குகளினதும் முன்னெடுப்பு மற்றும் பரிபாலிப்பு உள்ளடங்கிய முகாமைத்துவம்.

iv. நீர் மூலகங்கள் மற்றும் நீர்ப்பாசனத் தொகுதிகளின் பேணுகை மற்றும் பாதுகாப்பு.

v. பல் நோக்குத் தேவைகளுக்கு அவசியமான நீரைப் பிரித்தெடுப்பதற்கான தொழில் நுட்ப வழிகாட்டிகளையும், கோட்பாடுகளைத் தயாரித்தல்.

vi. நீர் மூலகங்கள் மற்றும் தொடர்புடைய சூழல் தொகுதிகளின் மாசாக்களைத் தடுப்பதற்கும், நீரின் தரத்தை உறுதி செய்வதற்குமான பயன்மிகு நிகழ்ச்சிகளையும், கருத்திட்டங்களையும் செயற்படுத்துதல்.

vii. உவர் நீர் கரைக்கு ஊடு புகுவதைத் தடுக்கும் நிகழ்ச்சிகளையும் , கருத்திட்டங்களையும் செயற்படுத்துதல்.

viii. வடிகாலமைப்பு மற்றும் வெள்ளப் பாதுகாப்பு.


ix. பொறியியல் சார் உசாதுணைச் சேவைகளைப் பெற்றுக் கொடுத்தல்.

x. நீர்ப்பாசனத் தொகுதிகளின் நிறுவனஞ் சார் விருத்தி மற்றும் வினைத்திறனை விருத்தி செய்தல்.

xi. நிலக் கீழ் நீர் விருத்தியை மேற்பார்வையிடல் மற்றும் முகாமைத்துவப்படுத்துதல்.

xii. மழை நீர்ப் பேணுகை மற்றும் மழை நீர் ஒன்று திரட்டுதலை விருத்தி செய்வதற்கான நிகழ்ச்சிகளைச்செயற்படுத்துதல்.

1.4. நிறுவன விளக்கப்படம்



1.5. *அமைச்சின் கீழுள்ள திணைக்களங்கள்*

- *நீர்ப்பாசன திணைக்களம்*

1.6. *அமைச்சின் கீழுள்ள நிறுவனங்கள் / நிதியங்கள்*

- நீர்ப்பாசன முகாமைத்துவ பிரிவு
- மத்திய பொறியியல் உசாதுணை பணியகம்
- வரையறுக்கப்பட்ட மத்திய பொறியியலாளர் சேவை (தனியார்)
- இலங்கை பொறியியல் சபை
- மகாவலி மதியூறைப் பணியகம்

1.7. வெளி நாட்டு நிதியங்கள் பெறப்படுகின்ற கருத்திட்டங்களின் *தகவல்கள்*

அ) கருத்திட்டத்தின் பெயர்	ஆ) பங்களிப்பு முகவர் நிறுவனம்	இ) கருத்திட்டத்தின் மதிப்பீட்டு செலவினம் (ரூபா. மில்லியன்)	ஈ) கருத்திட்ட காலப்பகுதி
மகாவலி நீர் பாதுகாப்பு முதலீட்டு நிகழ்ச்சி (MWSIP)	ADB/ GOSL	160,356 (USD 675 Mn)	2015 – 2024
உமா ஓய பல் நோக்கு அபிவிருத்தி கருத்திட்டம்	EDB/ GOSL	89,800 (USD 514.06 Mn + 98,361.70 Rs Mn)	2010 மார்ச் 2022 ஜூன்
மொரகஹகந்த மற்றும் களு கங்கை நீர்த்தேக்க கருத்திட்டம்	CDB, SFD, KFAED, OFID, GOSL	117,700 (USD 770.41 Mn)	2007 - 2022
கால நிலை தாக்கங்களை தணிக்கும் கருத்திட்டம்	WB	17,764.80 (USD 110 Mn)	2014 ஆகஸ்ட் 2021 அக்டோபர்
கால நிலை தாக்கங்களை தணிக்கும் கருத்திட்டம் - உள்ளடக்கம் II	WB	6,783.00 (USD 42 Mn)	2016 ஆகஸ்ட் – 2021 அக்டோபர்
நிலக் கீழ் நீர் கண்காணிப்பு வலையமைப்பொன்றை நிலை நாட்டும் கருத்திட்டம்	GOSL (Netherlands)	5,613.00 (20.63 Euro Mn)	2018 மார்ச் – 2021 டிசம்பர்
நீர் முகாமைத்துவத்துக்கான ஒருங்கிணைந்த பிரவேசிப்பின் ஊடாக கால நிலை ஏற்றத் தாழ்வுகளை முகாமைத்துவப்படுத்துதல் (வெவ்கம் புபுதுவ - CRIWMP)	Green Climate Fund (பசுமை கால நிலை நிதியம்)	9,114 (USD 52.08 Mn)	2017 - 2024
ஒருங்கிணைந்த நீரேந்து மற்றும் நீர் வளங்கள் முகாமைத்துவக் கருத்திட்டம் (IWWRMP)	WB	14,199.43	2021 - 2026

02 அத்தியாயம் - விருத்தி மற்றும் எதிர்க்கால நோக்குகை

2.1. விசேட அடைவுகள், சவால்கள் மற்றும் எதிர் வரும் இலக்குகள்

2.1.1. விசேட விடயங்கள்

* தல்பிட்டிகல நீர்த்தேக்கக் கருத்திட்டம், தாழ் மல்வது ஓய நீர்த்தேக்கக் கருத்திட்டம், மாதுரு ஓய வலக் கரை அபிவிருத்திக் கருத்திட்டம் உள்ளடங்கிய பல பாரிய கருத்திட்டங்களினது *கட்டுமான* பணிகளை 2021 ஆம் ஆண்டினுள் ஆரம்பிக்கக் கூடிய வாய்ப்பு கிடைத்தமை.

* கிங் நில்வலா திசை திருப்புக் கருத்திட்டம் மற்றும் கும்புக்கன் ஓய நீர்த்தேக்கக் கருத்திட்டம் ஆகிய கருத்திட்டங்களினது நிர்மாணிப்புப் பணிகள் 2022 ஆம் ஆண்டில் ஆரம்பிப்பதற்குத் தேவையான முதல் நிலைப் பணிகள் 2021 ஆம் ஆண்டில் முன்னெடுக்கப்பட்டன.

* இலங்கையில் இன்றளவில் செயற்பட்ட வண்ணமுள்ள பாரிய நீர் வளங்கள் அபிவிருத்தி சிபாரிசுத் திட்டமான மகாவலி நீர் பாதுகாப்பு முதலீட்டு நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் முதல் கட்டத்துக்கு உரித்தான 21 நிர்மாணிப்பு வகுதிகளில் பன்னிரன்டு வகுதிகளின் நிர்மாணிப்புப் பணிகள் 2021 ஆம் ஆண்டின் இறுதியளவில் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருப்பதுடன், அவற்றுள் ஒரு சில வகுதிகளின் பணிகள் நிறைவடைந்துள்ளன.

2.1.2. விருத்தி

பேண்தகு நீர் வளங்கள் அபிவிருத்தி மற்றும் முகாமைத்துவத்தினூடாக சுபீட்சம் மிக்க இலங்கையைத் தோற்றுவிக்கும் நோக்கில் நீர்ப்பாசன அமைச்சினால் நாடு பூராகவுமுள்ள குளங்கள் மற்றும் நீர்ப்பாசனத் தொகுதிகளின் பாதுகாப்புக்கு மேலதிகமாக நீர்ப்பாசனத் தொகுதிகளை விஸ்தீரணப்படுத்துவதற்கும் உறுதுணை வழங்கப்பட்டுள்ளது. அவ்வாறே, அமைச்சின் கீழ் செயற்படக் கூடிய பல்வேறு கருத்திட்டங்கள் வெறுமனே நீர்ப்பாசன அபிவிருத்தி தொடர்பில் மாத்திரம் மட்டுப்படுத்தப்படாது தேசிய தேவைப்பாடான குடி நீர் வழங்குதலையும், நீர் மின் உற்பத்தியையும் நோக்கமாகக் கொண்டு செயற்படுகின்றது.

கொவிட் - 19 தொற்று நோய் நிலைக்கு மத்தியிலும் 2021 ஆம் ஆண்டை நீர்ப்பாசன அமைச்சு பல விசேடமான வெற்றிகள் சுவீகரிக்கப்பட்ட ஆண்டாகத் தெரிவிக்கலாம். மொரகஹகந்த மற்றும் களுகங்கை நீர்த்தேக்கம் இன்றளவில் செயற்பாட்டு நிலையில் காணப்படுவதுடன், மொரகஹகந்த - களுகங்கை அபிவிருத்திக் கருத்திட்டத்தின் முழு மொத்தப் பணிகளினூடாகவும் 2021 ஆம் ஆண்டின் இறுதிக் கால கட்டத்தில் 98% ஆன விருத்தி அடையப் பெற்றுள்ளது.

மொரகஹகந்த மற்றும் களுகங்கை நீர்த்தேக்கத்தின் நிர்மாணிப்புகளின் கீழான பலன்களை இலக்கிட்ட பிரதேசங்களுக்கு வழங்குவதற்கென மகாவலி நீர் பாதுகாப்பு முதலீட்டு நிகழ்ச்சித் திட்டம் செயற்படுத்தப்பட்டது. இதன் கீழ் மினிபே இடக் கரைக் கால்வாய், வட மத்திய மாகாணக் கால்வாய் மற்றும் வட மேல் மாகாணக் கால்வாய் ஆகிய கட்டுமானங்கள் நிர்மாணிக்கப்பட்ட வண்ணமுள்ளன. முதல் கட்டத்தின் கீழ் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ள இருபத்தொரு நிர்மாணிப்பு வகுதிகளில் ஐந்து வகுதிகளின் நிர்மாணிப்புகளின் பௌதீகச் செயற்பாடுகள் இன்றளவில் நிறைவடைந்திருப்பதுடன், ஏழு வகுதிகளினது நிர்மாணிப்புப் பணிகள் இன்றளவில் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன. அவ்வாறே, கருத்திட்டத்தின் கீழான மேலும் எட்டு வகுதிகளினது

நிர்மாணிப்புகளை 2022 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் ஆரம்பிக்கும் நோக்குடன் 2021 ஆம் ஆண்டில் விலை மனுக்களைக் கோரும் செயற்பாடுகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டன. இதற்கமைய, எதிர்வரும் வகுதிகள் தொடர்பில் விலை மனுக்களைக் கோரும் மற்றும் நிர்மாணிப்புப் பணிகளை ஆரம்பிக்கும் செயற்பாடுகளை 2022 ஆம் ஆண்டினுள் முன்னெடுப்பதற்குத் திட்டங்கள் வகுக்கப்பட்டுள்ளன.

உமா ஓய பல்நோக்கு அபிவிருத்திக் கருத்திட்டத்தின் முதல் நிலைப்பணி உள்ளடக்கம் 97.02% ஐயும் விடக் கூடிய விருத்தியையும், 2021 ஆம் ஆண்டின் இறுதிக் கால கட்டத்தில் தாழ் படுக்கை அபிவிருத்திப் பணிகள் 65% ஆன பௌதீக விருத்தியையும், முழு மொத்த விருத்தி 93.82% ஆன அளவையும் ஆட்படுத்திக் கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைத்தது. கருத்திட்டத்தின் கீழான விவசாயம், குடி நீர் மற்றும் மின்வலு உற்பத்தியின் கீழான பலன்களை 2022 ஆம் ஆண்டின் நடுப் பகுதியளவில் நாட்டுக்கு ஆட்படுத்திக் கொடுப்பதற்குத் திட்டங்கள் வகுக்கப்பட்டுள்ளன.

கால நிலைத் தாக்கங்களைத் தணிக்கும் கருத்திட்டத்தை 2021 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியினுள் நிறைவு செய்யக் கூடிய வாய்ப்பு எமக்கும் கிடைத்தமை நாம் பெற்ற மாபெரும் வெற்றியாகக் காணப்படுகின்றது. இக் கருத்திட்டத்தின் கீழ் ஆற்றுப்படுக்கைகள் தொடர்பில் விபரமான ஆய்வுகள் முன்னெடுக்கப்பட்டதுடன், அதன் கீழ் களனி ஆறு, அத்தனகலு ஓய, கிங் கங்கை, நில்வலா ஆறு, மல்வது ஓய, மஹ ஓய, தெதுரு ஓய, கலா ஓய மற்றும் கல் ஓய ஆற்றுப் படுக்கைகள் தொடர்பில் முதலீட்டுத் திட்டங்கள் வகுக்கப்பட்டன. இதன் போது கால நிலை மாற்றங்கள் காரணமாக ஏற்படக்கூடிய அதி தீவிரமான தாக்கங்களைத் தணிப்பதற்கான மாற்றுத் தோற்றப்பாடுகள் அடையாளம் காணப்பட்டன. மேலும் நீரியல் மற்றும் ஆற்றுப் படுக்கை மாதிரிகளின் கீழான புதிய தொழில் நுட்பப் பிரவேசிப்பு தொடர்பில் அனுபவம் பெறும் வகையில் இச்செயற்பாடுகளை முன்னெடுக்கும் நிறுவனங்களில் பணியாற்றக் கூடிய தொடர்புடைய பணி மனைகளைப் பயிற்றுவிக்கும் செயற்பாடுகளும் முன்னெடுக்கப்பட்டன.

பாரிய நீர்ப்பாசனக் கருத்திட்டங்களுக்கு மாத்திரம் மட்டுப்படுத்தப்படாது எமது நீர்ப்பாசன நாகரீகத்தின் மிக முக்கியமான உள்ளடக்கங்களான கிராமிய குளத்தொகுதிகளின் விருத்தி தொடர்பிலும் அமைச்சு தனது கவனத்தைச் செலுத்தியுள்ளது. வட மேல் மாகாணக் கால்வாய் மற்றும் வட மத்திய மாகாணக் கால்வாயின் மூலம் அடுக்கடுக்கான சிறு குளத் தொகுதிகளுக்கு நீரை விநியோகிப்பதற்குத் திட்டங்கள் வகுக்கப்பட்டுள்ளன. இது தவிர, கால நிலைக்கு எதிர் மரைவான ஒருங்கிணைந்த நீர் முகாமைத்துவம் கருத்திட்டம் எனும் வெவ் கம் புபுதுவ கருத்திட்டத்தினூடாகப் பிரதானமான மூன்று ஆற்றுப் படுக்கைகளினதும் மற்றும் குருணாகலை, புத்தளம், அனுராதபுரம், வவுனியா, மன்னார், பொலன்னருவ மற்றும் திருகோணமலை ஆகிய மாவட்டங்களில் கிட்டத்தட்ட 300 கிராமிய குளங்களை மறுசீரமைக்கும் செயற்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்பட்ட வண்ணமுள்ளன. 2021 ஆம் ஆண்டின் இறுதியளவில் 137 கிராமிய குளத் தொகுதிகளின் மறுசீரமைப்புப் பணிகள் நிறைவடைந்திருப்பதுடன், 84 நீர்ப்பாசனத் தொகுதிகளின் மறுசீரமைப்புப் பணிகள் முன்னெடுக்கப்பட்ட வண்ணமுள்ளன.

அவ்வாறே நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம் மற்றும் இலங்கை மகாவலி அதிகார சபையின் கீழான பல நீர்ப்பாசனக் கருத்திட்டங்களின் வாயிலாக இரு போகங்களிலும் பயிர்ச் செய்கையை மேற்கொள்வதற்குத் தேவையான நீரை வெற்றிகரமாக முகாமைத்துவப்படுத்திய வண்ணம் விநியோகிக்கக் கூடிய வாய்ப்பு 2021 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் கிடைக்கப் பெற்றது.

நீர்ப்பாசன முகாமைத்துவப் பிரிவினால் செயற்படுத்தப்பட்ட பாரிய நீர்ப்பாசனக் கருத்திட்டங்களின் கீழான ஒருங்கிணைந்த நீர்ப்பாசன முகாமைத்துவ நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் மூலம் விவசாய

இயக்கங்களை வலுவூட்டுவதன் மூலம் குடிகளை வலுவூட்டுவதற்கும், விவசாயிகளை அறிவூட்டிய வண்ணம் உற்பத்தித் திறனை வினைத் திறன் மிக்கதாக மேலுயர்த்துவதற்குமென பல்வேறு நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் 2021 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் செயற்படுத்தப்பட்டது.

2021 நிதி ஆண்டிலிருந்து ஆரம்பிக்கக் கூடிய எதிர் வரும் ஐந்தாண்டு காலப் பகுதியில் "நீர்ப்பாசன செழுமை" தேசிய நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் பிரகாரம் கிராமிய வயல்கள் மற்றும் அது சார்ந்த குளங்கள், நீர்த்தேக்கங்கள் மற்றும் நீர்ப்பாசன அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சின் நேரடிக் கண்காணிப்பின் கீழ் கிட்டத்தட்ட 5,000 கிராமிய குளங்களையும், அணைக்கட்டுகளையும் மறு சீரமைக்கும் செயற்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்படும் நடவடிக்கைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டன. அதன் பிரகாரம் 2021 ஆம் ஆண்டினுள் 1,000 குளங்களை மறுசீரமைப்பதற்குக் குறிப்பாக இலக்கிட்டிருப்பினும், 1,423 குளங்களினது மறுசீரமைப்புப் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டு, 2021 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் 757 குளங்களினது மறுசீரமைப்புப் பணிகள் நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளன.

கிங் நில்வலா திசை திருப்புக் கருத்திட்டம், மாதுரு ஒய வலக் கரை அபிவிருத்திக் கருத்திட்டம் மற்றும் கும்புக்கன் ஒய நீர்த்தேக்கக் கருத்திட்டம் ஆகிய கருத்திட்டங்களினது நிர்மாணிப்புப் பணிகள் இன்றளவில் ஒப்பந்தக்கார நிறுவனங்களினூடாக முன்னெடுப்பதற்கான பேச்சு வார்த்தைகள் 2021 ஆம் ஆண்டில் ஆரம்பிக்கப்பட்டதுடன், நிர்மாணிப்புப் பணிகள் 2022 ஆம் ஆண்டில் ஆரம்பிக்கப்படவுள்ளது.

புதிதாக 1,057 ஹெக்டயார் காணிகளில் பயிரிடுவதற்கும், இன்றளவில் காணப்படக்கூடிய 12,420 ஹெக்டயார் காணிகளுக்கு நீரை விநியோகிப்பதற்கும், வவுனியா, மன்னார் மற்றும் அனுராதபுரம் ஆகிய மாவட்டங்களின் குடி நீர்த் தேவையைப் பூர்த்தி செய்வதற்கும், வருடாந்தம் 4.68 கிகா வொட் மணித்தியாலம் மின்னை உற்பத்தி செய்வதற்குமென ஆரம்பிக்கப்பட்ட தாழ் மல்வது ஒய பல் நோக்குக் கருத்திட்டத்தின் அணைக்கட்டின் நிர்மாணிப்புப் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருப்பதுடன், நீர்த்தேக்கத்தின் நீரொழுகினதும், மின் வலு நிலையத்தினதும் நிர்மாணிப்புப் பணிகள் 2022 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் ஆரம்பிப்பதற்குத் திட்டங்கள் வகுக்கப்பட்டுள்ளன.

நாட்டிலுள்ள அனைத்து அணைக்கட்டுகளினதும் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்துவதற்கென அணைக்கட்டுப் பாதுகாப்பு மதியுறை நிலையத்தையும், அணைக்கட்டுப் பாதுகாப்பு கண்காணிப்பு நிலையமொன்றையும் நிலை நாட்டுவதற்குமென அமைச்சரவை விஞ்ஞாபனமொன்று நீர்ப்பாசன அமைச்சினால் 2020 ஆம் ஆண்டில் முன் வைக்கப்பட்டதுடன், அது சார்பாகக் கிடைக்கப் பெற்ற அவதானிப்புகளின் பிரகாரம் அனுமதியைப் பெற்றுக் கொள்வதற்குத் தேவையான நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட்ட வண்ணமுள்ளன. இலங்கையில் பொது நீரேந்து முகாமைத்துவ அணுகுமுறையொன்றை நிலை நாட்டுவதற்கான மூலோபாய பொறிமுறையொன்றைத் தயாரிப்பதற்கென நியமிக்கப்பட்ட குழுவினது அறிக்கையின் பிரகாரம் எதிர்வரும் செயற்பாடுகளை 2022 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் முன்னெடுப்பதற்குத் திட்டங்கள் வகுக்கப்பட்டுள்ளன.

நீர்ப்பாசனக் கட்டளைச் சட்டத்தைத் திருத்துவதுடன் தொடர்புடையதாக அமைச்சரவை அனுமதி பெறப்பட்டதுடன், அதனுடன் தொடர்புடைய எதிர்வரும் செயற்பாடுகள் 2022 ஆம் ஆண்டில் முன்னெடுப்பதற்குத் திட்டங்கள் வகுக்கப்பட்டுள்ளன.

நீர்ப்பாசன அமைச்சின் கீழ் செயற்பட்ட பிரதானமான கருத்திட்டங்களின் விருத்தியைக் கீழேயுள்ளவாறு சுருக்கமாகக் குறிப்பிடலாம்.

1. மகாவலி நீர் பாதுகாப்பு முதலீட்டு நிகழ்ச்சித் திட்டம்

மதிப்பீட்டு பணத் தொகை	ரூபா 160,356 மில்லியன் (US$ 976 Mn)	பலனடையும் மாவட்டங்கள்	மாத்தளை, கண்டி, குருணாகலை, அனுராதபுரம், பொலன்னருவை
நிதி வசதிகள் வழங்கப்படும் முறை	ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி மற்றும் இலங்கை அரசு	நீர்த்தேக்கத்தின் கொள்திறன்	**வட மத்திய மாகாண பிரதான கால்வாய் திட்டம்** - மில்லியன் கன மீற்றர் 191 **வடமேல் மாகாண பிரதான கால்வாய் திட்டம்** - ஹெக்டயார் 13,000 **வட மத்திய மாகாண பிரதான கால்வாய் திட்டம்** - ஹெக்டயார் 12,300 மினிபே இடக் கரை கால்வாய் மறு சீரமைப்பு கருத்திட்டம் - ஹெக்டயார் 7,500
கருத்திட்ட காலப் பகுதி	2015 நவம்பர் - 2024 டிசம்பர்	பலனடைவோர்	<u>கட்டம் 1</u> வட மேல் மாகாண கால்வாய்க் கருத்திட்டம் - 300,000 **வட மத்திய மாகாண பிரதான கால்வாய்** கருத்திட்டம் - 700,000 மினிபே இடக் கரை கால்வாய் மறு சீரமைப்பு கருத்திட்டம் - 62,000
நிதி ஏற்பாடுகள் 2020	ரூபா 14,098 மில்லியன்	2022 க்கான நிதி ஏற்பாடுகள்	ரூபா 20,000 மில்லியன்
முழு மொத்த நிதி விருத்தி	ரூபா 36,270 மில்லியன்	முழு மொத்த பௌதீக விருத்தி (%)	**29%** (தற்சமயம் நிர்மாணிக்கப்பட்ட வண்ணமுள்ள 12ஒப்பந்த பெகேஜ்கள்)
2021 ஆம் ஆண்டில் நிதி விருத்தி	ரூபா 12,280 மில்லியன்		
2020 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள்	➢ மினிபே இடக் கரை கால்வாய் மறு சீரமைப்பு கருத்திட்டம் **ஒப்பந்த தொகுப்புகள்** MLBCR - NCB - 1 (**பிரதான கால்வாய்** 0.0 **கிமீ முதல்** 30 +140 **கிமீ வரை**), NCB - 2 (**முதன்மை கால்வாயின்** 30 + 140 **கிமீ முதல்** 49 + 820 **வரை**) **மற்றும்** NCB - 3 (**பிரதான கால்வாய்** 49 + 820 **கிமீ முதல்** 63 + 650 **கிமீ வரை**) ஒப்பந்த வகுதிகளின் பணிகள் நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளன. ➢ **வெமெடில்ல இடதுகரை கால்வாயை நெபடகஹவத்த வரை மேம்படுத்துதல்** (0 + 000 **கிமீ முதல்** 5 + 250 **கிமீ**) **மற்றும் புதிய கால்வாய்** (0 + 000 **கிமீ முதல்** 0 + 600 **கிமீ வரை**) NWPC- NCB-1 **நிர்மாணப் பணிகள் நிறைவடையும் தருவாயில் உள்ளது** (முழு மொத்த பௌதீக விருத்தி 98%) ➢ **தற்போது செயல்பாட்டில் உள்ள ஒப்பந்த விகுதிகளின்** 31 **டிசம்பர்** 2021 **பௌதிக விருத்தி பின்வருமாறு**:		

	- MLBCR - ICB 1 - இடது கரை மற்றும் வலது கரை கால்வாய்களுக்கான நீர் கட்டுப்பாடு மற்றும் அளவீட்டு வசதிகள் உட்பட மினிபே அணைக்கட்டை உயர்த்துதல் - 22% - வெமெடில்ல இடதுகரை கால்வாயை நெபடகஹவத்த வரை மேம்படுத்துதல் (0 + 000 கிமீ முதல் 5 + 250 கிமீ) மற்றும் புதிய கால்வாய் (0 + 000 கிமீ முதல் 0 + 600 கிமீ வரை) – 6% - வட மேல் மாகாண கால்வாய் NWPCP-ICB-2 நபடகஹவத்தவிலிருந்து மஹாகித்துல நுழைவு சுரங்கப்பாதை வரை பிரதான கால்வாயை நிர்மாணித்தல் (5 + 250 கிமீ முதல் 22 + 300 கிமீ வரை) -21% - NWPCP-ICB-1 மகாகித்துல அணுகல் சுரங்கப்பாதை, மஹாகித்துல, மகாகிருள நீர்த்தேக்கங்கள் மற்றும் மஹாகித்துல, மஹாகிருள இணைக்கும் ஊட்டல் கால்வாய் ஆகியவற்றின் நிர்மாணிப்பு . - 3.1% - ICB / 01 - மொரகஹகந்த நீர்த்தேக்கத்திலிருந்து கி.மீ. 6.225 கால்வாய் பிரிவை நிர்மானித்தல் (0 + 100 முதல் 03 + 980 கிமீ) -1% - ICB / 2B - களு கங்கை / மொரகஹகந்தவை இணைக்கும் கி.மீ. 8.8 சுரங்கப்பாதை நிர்மானித்தல் (0 + 100 கிமீ முதல் 08 + 830 கிமீ வரை) - 19% - ICB / 2A-கால்வாயின் கிமீ. 27 + 509 இருந்து கி.மீ. 55 + 600 வரை சுரங்கப்பாதை நிர்மானித்தல் - 5.2%
கருத்திட்டத்தை செயற்படுத்துவதன் வாயிலாக கிடைக்கின்ற முழு மொத்த விருத்தி	➢ மகாவலி நீர் பாதுகாப்பு முதலீட்டுத் திட்டத்தின் 1ஆம் கட்டம் நிறைவடைந்ததன் பின்னர் ஏறத்தாழ 265,500 பயனாளி குடும்பங்கள் தமது குடிநீர்த் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்து கொள்ள முடியும். (75,000 NWPCP பயனாளி குடும்பங்கள், 15,500 MLBCRP பயனாளி குடும்பங்கள் மற்றும் 175,00CPCP பயனாளிகள்) ➢ மேற்கண்டவாறு குடிநீர் வழங்குவதன் மூலம் தற்போதைய சிறுநீரக நோய் பிரச்சனைக்கு தீர்வு காணுதல் ➢ மினிபே அணைக்கட்டை 3.5 மீட்டர் உயர்த்தி அதன் மேல் பகுதியில் தண்ணீரைத் தக்கவைத்து, ஆண்டுதோறும் 9 GWh கொள்திறன் கொண்ட மேலதிக மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்ய முடியும். ➢ கருந்திட்ட பிரதேசத்துக்கு உட்பட்ட கிராமங்களில் கையகப்படுத்தப்பட்ட நிலங்களுக்கு அரசாங்கத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மிகவும் கவர்ச்சிகரமான மற்றும் நியாயமான இழப்பீட்டுத் விகுதிகளால் சமூகம் பயனடைந்துள்ளது. இதன் மூலம் இதுவரை கருந்திட்டங்களால் பாதிக்கப்பட்ட 580 பேர் 600 மில்லியன் ரூபா நட்ட ஈடு பெற்றுள்ளனர். இந்த வருடத்துக்குள் 9 புதிய ஒப்பந்தப் வகுதிகளைத் தொடங்குவதற்கு முன், 3,000-க்கும் மேற்பட்ட நிலங்களைக் கையகப்படுத்தும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது ➢ திட்டங்களை செயல்படுத்தும் போது சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்படும் பாதிப்புகளை குறைக்க 600 ஹெக்டயார் நிலம் காடு வளர்ப்பின் கீழ் கொண்டு வரப்படுவதுடன் இதுவரை 70 ஹெக்டயார் காடு வளர்ப்பு முடிக்கப்பட்டுள்ளது ➢ வடமேல் மாகாண பிரதான கால்வாய்த் திட்டம் நிறைவடைந்ததன் பின்னர் விவசாயத் தேவைகளுக்காக பிரதேசத்தில் உள்ள ஏழு பெரிய குளங்கள் மற்றும் 350 சிறிய குளங்களுக்கு நீர் விநியோகித்தல் ➢ துணை உணவுப் பயிர்களை ஊக்குவிப்பதில் பங்களித்தல்

	➢ **காலநிலை மாற்றத்தால் ஏற்படும் சிக்கல்களைக் குறைத்தல்** ➢ **கருத்திட்டப் பிரதேசங்களில் நிலத்தடி நீர் மேம்படுத்துதல் மற்றும் வீட்டுத்தோட்டத்தை மேம்படுத்துதல்.** ➢ **நன்னீர் மீன்பிடி தொழிலை மேம்படுத்துதல் மற்றும் சுற்றுச்சூழலுடன் இணைந்த சுற்றுலா துறையை மேம்படுத்துதல்.**

2. உமா ஓய பல் நோக்கு அபிவிருத்தி கருத்திட்டம்

மதிப்பீட்டு பணத் தொகை	ரூபா 98,361.7 மில்லியன்	பலனடையும் மாவட்டங்கள்	பதுளை, மொனராகலை, அம்பாந்தோட்டை
நிதி வசதிகள் வழங்கப்படும் முறை	இலங்கை அரசு மற்றும் ஈரானிய பொருளாதார அபிவிருத்தி வங்கி (EDBI)	நீர்த்தேக்கத்தின் கொள்திறன்	• புஹுல்பொல - மில்லியன் கன மீற்றர் 0.6 • டயரபா - மில்லியன் கன மீற்றர் 0.9 • அலிகொட்ட ஆர - மில்லியன் கன மீற்றர் 6.5 • குடா ஓய - மில்லியன் கன மீற்றர் 29.0 • ஹந்தபானாகல நீர்த்தேக்கம் கொள் திறன் மில்லியன் கன மீற்றர் 6.5ல் **இருந்து** மில்லியன் கன மீற்றர் **14 ஆக உயர்த்தப்படும்** **தற்போதுள்ள நிலத்தில் 1,500 ஹெக்டயார் மற்றும் புதிதாக முன்னேற்றப்பட்ட நிலம் 4,500 ஹெக்டயார் என மொத்தம் பயிர் நிலம் 6,000 ஹெக்டயார்களாகும்**
கருத்திட்ட காலப் பகுதி	முதல் நிலை பணிகள் **- 2010 மார்ச் – 2022 மே** தாழ் படுக்கை அபிவிருத்தி - **2013 செப்டெம்பர் - 2022** டிசம்பர்	பலனடைவோர்	நேரடியாக கிட்டத்தட்ட 6,000 குடும்பங்கள் பலனடைவதுடன், கருத்திட்டம் முற்று முழுதாக நிறைவடைந்த பிற்பாடு தோற்றுவிக்கப்படுகின்ற மின்சாரத்தின் மூலம் அனைத்து குடி மக்களுக்கும் பலன் கிடைக்கும்.
நிதி ஏற்பாடுகள் 2021	ரூபா 6,000 மில்லியன்	2022 க்கான நிதி ஏற்பாடுகள்	ரூபா 5,100 மில்லியன் **(முதல் நிலை பணிகள்)**

முழு மொத்த நிதி விருத்தி	ரூபா 84,068.87 மில்லியன்	முழு மொத்த பௌதீக விருத்தி (%)	**93.82%**
2021 ஆம் ஆண்டில் நிதி விருத்தி	ரூபா 5,392.85 மில்லியன்		
2020 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள்	**முதல் நிலை பணிகள்** • புஹுல்பொல அணைக்கட்டு - 99.09% • டயரபா நீர்த்தேக்கம் - 94.57% • இணைப்பு சுரங்கம் - 99.16% • முடிவுறுச் சுரங்கத்தின் முற் புறம் - 98.59% • மேலெழுச்சிக் கோபுரம் மற்றும் மேலெழுச்சிக் கிணறு - 95.48% • **நிலைக்குத்து** அமுக்க அச்சு - **98.27%** • மின் வலு நிலையம் - **95.86%** • பிரதான பிரவேசிப்பு சுரங்கம் மற்றும் ஏனைய பிரவேசிப்பு சுரங்கம் - **97.78%** • மாற்றீட்டு திடல் - **89.41%** • பிரவேசிப்பு **வழி மற்றும் மாற்று வழிகள் - 88.94%** • **மின்** மாற்றீட்டு பிரிவு- **94.98%** • முடிவுறுச் சுரங்கத்தின் பிற் புறம் - 99.39%		
	தாழ் படுக்கை அபிவிருத்தி தாழ் படுக்கை **அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகளின் நோக்கம் மற்றும் செலவு பின்வருமாறு மாறியுள்ளது. அதற்கேற்ப பௌதீக விருத்தி திருத்தப்பட்டுள்ளது** 1. அலிகொட்ட ஆர நீர்த்தேக்கத்தின் தாழ்வாக நிரொழுகு பிரேரிக்கப்பட்டுள்ளது. 2. **ஹந்தபானகல குளத்தை அண்டி வீதி அமைப்பு நிர்மாணம் மற்றும் வனவிலங்கு பிரிவு அலுவலகம் நிர்மாணிக்கப்படவுள்ளது.** 3. **ஹந்தபானகல நீர்த்தேக்கத்தை அண்மித்த பகுதிகளில் பாசன நீர் வழங்கக்கூடிய புதிய பகுதிகள் அடையாளம் காணப்பட்டதைத் தொடர்ந்து மேலதிக ம கால்வாய்களை நிர்மாணிப்பது உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது** 4. **வனபாதுகாப்பு திணைக்களத்தின் அனுமதியைப் பெற்றதன் பின்னர் அலிகொட்டா ஆரா - குடா ஓயா மாற்றுக் கால்வாய்களின் நீளம் அதிகரிக்கப்பட்டது.** 5. **வனஜீவராசிகள் மற்றும் வனப் பாதுகாப்புத் திணைக்களத்தின் அனுமதியைப் பெற்றதன் பின்னர் குடா ஓயா - சிங்களயாகம மாற்றுக் கால்வாய் அமைப்பின் நீளம் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.** 6. **25 சிறிய குளங்கள் கிராமப்புற குள மேம்பாட்டுக் கூறுகளில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.** 7. **இதன்படி, இந்த வருடத்தில் நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தினால் கீழ் பள்ளத்தாக்கு அபிவிருத்தி நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும்**		

கருத்திட்டத்தை செயற்படுத்துவதன் வாயிலாக கிடைக்கின்ற முழு மொத்த விருத்தி	• **உமா ஓயா பல்நோக்கு அபிவிருத்தித் திட்டத்தின் பிரதான நோக்கமானது, தென்கிழக்கு உலர் வலயத்தில் நீர்ப்பற்றாக்குறையை நிவர்த்தி செய்வதற்கும், நீர் பாவனையாளர்களுக்கும் சுற்றுச்சூழலுக்கும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தாத வகையில் வருடாந்தம் 145 மில்லியன் கனமீற்றர் மேலதிக நீரை உமா ஓயா படுகையில் இருந்து கிரிந்தி ஓயா படுகைக்கு திருப்பி விடுவதாகும்.** • **மொனராகலை மாவட்டத்தில் கிட்டதட்ட 4,500 ஹெக்ட யார் புதிய நிலங்களுக்கும், தற்போதுள்ள விவசாய நிலங்களில் சுமார் 1,500 ஹெக்ட யார்களுக்கும் பாசனம் நீர் வழங்கல்** • **மொனராகலை மற்றும் ஹம்பாந்தோட்டை மாவட்டங்களில் குடிநீர் மற்றும் தொழில்துறை நீர் தேவைகளுக்காக 30 மில்லியன் கனமீட்டர்களை வழங்குதல்** • **120 மெகாவாட் திறன் கொண்ட நிலத்தடி மின் உற்பத்தி நிலையம் மூலம் ஆண்டுதோறும் 290 ஜிகாவாட் மின்சாரத்தை தேசிய மின்கட்டமைப்பில் சேர்க்கிறது..** • **பதுளை மாவட்டத்தில் பண்டாரவளை பிரதேசத்திற்கு டயரபா நீர்த்தேக்கத்திலிருந்தும் புஹுல்பொல நீர்த்தேக்கத்திலிருந்தும் அடம்பிட்டிய பிரதேசத்திற்கு குடிநீர் வழங்குதல்.** • **மொனராகலை மாவட்டத்தின் வெல்லவாய மற்றும் தனமல்வில பிரதேசங்களுக்கு அலிகொட்டார நீர்த்தேக்கத்திலிருந்து குடிநீர் வழங்குதல்.**

3. மொரகஹகந்த களு கங்கை நீர்த்தேக்க கருத்திட்டம்

கருத்திட்டத்தின் மொத்த முதலீடு	ரூபா. **117,700** மில்லியன்	பலனடையும் மாவட்டங்கள்	அனுராதபுரம், பொலன்னருவை, திருகோணமலை, மாத்தளை குருணாகலை
நிதி வசதிகள் வழங்கப்படும் முறை	CDB, SFD, KFAED, OFID & GOSL	நீர்த்தேக்கத்தின் கொள்திறன்	மொரகஹகந்த - 5**70** மில்லியன் கன மீற்றர் களு கங்கை - **250** மில்லியன் கன மீற்றர்
கருத்திட்ட காலப் பகுதி	**2007 – 2022**	பலனடைவோர்	களு கங்கை - **3,419** **மெதிரிகிரிய - 650**
2021 க்கான நிதி ஏற்பாடுகள்	ரூபா **8,455.00** மில்லியன்	2022 க்கான நிதி ஏற்பாடுகள்	ரூபா **3,600.00** மில்லியன்
முழு மொத்த நிதி விருத்தி	ரூபா **113,448.68** மில்லியன்	முழு மொத்த பௌதீக விருத்தி (%)	**98.34%**

2021 ஆம் ஆண்டில் நிதி விருத்தி	ரூபா **4,668.00** மில்லியன்
2020 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள்	• **மொரகஹகந்த நீர்த்தேக்கத்தின் நிர்மாணப் பணிகள் நிறைவடைந்துள்ளன**. • **மின் உற்பத்தி நிலையம் செயல்பாட்டில் உள்ளது.** • **களு கங்கை நீர்த்தேக்கத்தின் நிர்மாணப் பணிகள் நிறைவடைந்துள்ளன**. • **நிலம் கையகப்படுத்துதல் மற்றும் மீள்குடியேற்றம்** 98.5% **விருத்தி அடைந்துள்ளது** • தாழ் படுக்கை அபிவிருத்தி **நடவடிக்கைகள்** 94.25% **விருத்தியை எட்டியுள்ளன.** • **சுற்றுச்சூழல் தாக்கத்தை குறைப்பதில் விருத்தி 98.5 %** • **சுற்றுலா பங்களா மற்றும் தகவல் மையப் பணிகள் நிறைவடைந்தன**
2020 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள்	• 575 மில்லியன் கன மீற்றர் கொள்ளளவுள்ள மொரகஹகந்த நீர்த்தேக்கம் • 248 மில்லியன் கன மீற்றர் கொள்ளளவுள்ள களு கங்கை நீர்த்தேக்கம் • **மின் வலுத் தோற்றுவாய்** - ஆண்டுக்கு 114.5 மணித்தியாலம் கிகா வொட் நீர் மின் வலு உற்பத்தி செய்வதற்கு உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனூடாக வருடாந்தம் ஏற்படக் கூடிய எரி பொருளுக்கான கிரயமான ரூபா 1,545 மில்லியன் சேமிக்கப்படும். • பொது பயன்பாட்டுக்கென 465 கட்டிடங்கள் • 276 கிலோ மீற்றர் நீளமான பாதை தொகுதி • 11 சிறு குளங்களை நிலை நாட்டுதல் • 20 சிறு குளங்களை நிலை நாட்டுதல் • **விவசாய நடவடிக்கைகளுக்கென 5,000 ஹெக்டயார் மேலதிக நிலங்கள் ஒன்று சேர்க்கப்படுதல்** தற்சமயமுள்ள 100% இலிருந்து 154% வரையான பயிர்ச் செய்கை திறன் கருத்திட்டம் செயற்படுத்தப்பட்டதுடன் 181% வரை அதிகரிக்கும். ஹெக்டயாருக்கான நெல் விலைச்சலை அதிகரித்தல் உள்ளடங்களான நேரடி பலன்களின் வாயிலாக வருடாந்தம் 123,000 மெட்ரிக் தொன் மேலதிக விவசாய உற்பத்திகள் கிடைக்கப் பெறும். இதனூடாக கிடைக்கக் கூடிய வருடாந்த நிகர் விவசாய பலன் ரூபா 4,000 மில்லியன் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது. • மாத்தளை, பொலன்னருவை, அனுராதபுரம் மற்றும் திருகோணமலை மாவட்டங்களுக்கு குடி நீர் மற்றும் கைத்தொழில் தேவைகளுக்கான நீர் வசதிகளை வழங்குதல். • **நன்னீர் மீன் பிடித் துறை** - வருடாந்த சாதாரண மீன் உற்பத்தி திறன் 4,700 தொன்களாக காணப்படுவதாக மதிப்பிடப்பட்டிருப்பதுடன், வருடாந்த நிகர் பலன் ரூபா 940 மில்லியனாகும்.

	• **தொழில் வாய்ப்புகளை அதிகரித்தல் -** கருத்திட்டத்துக்கென 650 நபர்கள் நேரடியாக இணைத்துக் கொள்ளப்படுவார்கள், இரத்தினக் கல் மற்றும் தங்காபரண, ஹோட்டல் முகாமைத்துவம் மற்றும் சுய தொழில் பயிற்சி நிகழ்ச்சிகள் ஆகியவற்றை நடாத்துவதன் வாயிலாக / ஒழுங்கு செய்வதன் வாயிலாக அதிகளவில் இளைஞர், யுவதிகள் பயிற்றுவிக்கப்படுவார்கள். • **சூழல் நற்புள்ல சுற்றுலாப் பயண கருத்திட்டங்களை விருத்தி செய்தல் -** வஸ்கமுவ தேசிய சரணாலயம், மின்னேரியா தேசிய சரணாலயம் மற்றும் ரிவர்ஸ்டன் ஆகிய இடங்களை விருத்தி செய்வதன் ஊடாக சூழல் நற்புள்ள சுற்றுலாப் பயண கருத்திட்டத்தை விருத்தி செய்தல். • **வெள்ளப் பெருக்குக் கட்டுப்பாடு -** சோமாவதி மற்றும் மனம்பிட்டிய ஆகிய பிரதேசங்களில் வெள்ளப் பெருக்கினால் ஏற்பட்ட அழிவுகளை கட்டுப்படுத்துதல்

4. கால நிலை தாக்கங்களை தணிக்கும் கருத்திட்டம் (CRIP)

கருத்திட்டத்தின் மொத்த முதலீடு	(ஐக்கிய அமெரிக்க டொலர் 152 மில்லியன் = ரூபா 24,547	**பலனடையும் மாவட்டங்கள்**	கம்பஹா, கொழும்பு, களுத்துறை, கேகாலை, இரத்தினபுரி, நுவரெலியா, அனுராதபுரம், புத்தளம், பொலன்னருவை, கண்டி, குருணாகலை, அம்பாறை, திருகோணமலை, பதுளை, மட்டக்களப்பு, மாத்தளை, மொனராகலை, வவுனியா, முல்லைத் தீவு, மன்னார், அம்பாந்தோட்டை, காலி மற்றும் மாத்தறை
நிதி வசதிகள் வழங்கப்படும் முறை	உலக வங்கி - சர்வதேச இணக்கப்பாடு	**பலனடைவோர்**	• கால்வாய்களை விருத்தி செய்வதன் வாயிலாக பலன் பெற்ற பலனாளர்கள் **1,784,543** நபர்கள் • **வெள்ளம் மற்றும் வறட்சி பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதி - 134,543 ஹெக்டயார் பயிர் நிலம்** • கால நிலை மாற்றங்கள் காரணமாக போக்குவரத்து தடைகளிலிருந்து பாதுகாப்பு பெற்றவர்கள் **1,650,000** நபர்கள் • மண் சரிவு அபாய நிலைகளிலிருந்து பாதுகாப்பு பெற்ற பாடசாலை மாணவர்கள் **- 29,000** பாடசாலை மாணவர்கள் • பாதைகளின் தொடர் போக்குவரத்தை உறுதிப்படுத்தியதன் வாயிலாக பலனடைந்தோர் **72,000** நபர்கள்

கருத்திட்ட காலப் பகுதி	2014 ஆகஸ்ட் 05 - 2021 ஏப்ரல் 30	**2022 க்கான நிதி ஏற்பாடுகள்**	**கருத்திட்டம் 2021 ஏப்ரல் 30க்குள் முடிக்கப்படும்**
2020 க்கான நிதி ஏற்பாடுகள் (ரூபா. மில்லியன்)	முதல் நிலை கருத்திட்டம்: **2385.00** மேலதிக நிதி ஏற்பாடு : **1645.00**	**முழு மொத்த பௌதீக விருத்தி (%)**	**100%**
முழு மொத்த நிதி விருத்தி (ரூபா. மில்லியன்)	முதல் நிலை கருத்திட்டம் : ரூபா **16,715.67** மில்லியன் மேலதிக நிதி ஏற்பாடு : ரூபா. **6,946.31** மில்லியன்		
2021 ஆம் ஆண்டில் நிதி விருத்தி	முதல் நிலை கருத்திட்டம் : ரூபா **2, 349.67** மில்லியன் மேலதிக நிதி ஏற்பாடு : ரூபா. **1,294.69** மில்லியன்		
2020 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள்	• 4 ஆற்றுப் படுக்கைகளுக்கான ஆற்றுப் படுக்கை முதலீட்டு திட்டங்களை தயாரித்தல் • சாத்தியக் கூற்று ஆய்வுப் பணிகளை முன்னெடுத்தல் அ) கம்பஹா மற்றும் ஜா எல நகரங்களின் வெள்ளப் பெருக்கு கட்டுப்பாடு தொடர்பான விருத்தி - 90% நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளது. (ஆ) அனுராதபுரி நகரின் வெள்ளப் பெருக்கு கட்டுப்பாடு தொடர்பான சாத்தியக் கூற்று ஆய்வின் விருத்தி - 100% நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளது. (இ) கந்தெகாடு அணைக்கட்டை நிர்மாணித்தல் தொடர்பான சாத்தியக் கூற்று ஆய்வின் விருத்தி - 90% நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளது. (ஈ) வீ ஒய பல் நோக்கு நீர்த்தேக்கத்தை நிர்மாணிக்கும் சாத்தியக் கூற்று ஆய்வுகள் - 90% நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளது. (உ) அம்பதலே - உவர் நீர்த் தடுப்பான் தொடர்பான விபரமான திட்டங்களை தயாரித்தல் - 65% ஆன பணிகள் நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளன. (ஊ) முந்தெனி ஆறு வெள்ளப் பெருக்கு கட்டுப்பாட்டுக்கான சாத்தியக் கூற்று ஆய்வுகள் - 30% ஆன பணிகள் நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளன. • நீர்ப்பாசன உட் கட்டமைப்பு வசதிகளை விருத்தி செய்தல் - நீர்ப்பாசன திணைக்களத்தின் மூலம் 509 நிர்மாணிப்பு வகுதிகள் நிறைவு செய்யப்படுதல் - மகாவலி அதிகார சபையினால் 111 நிர்மாணிப்பு வகுதிகள் நிறைவு செய்யப்படுதல்		

	• தொடர் போக்குவரத்து சேவைகளை உறுதிப்படுத்துதல் : 1) சப்பாத்து பாலம் மற்றும் சிறு பாலங்களுக்கு பதிலாக வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபையினால் புதிதாக 21 பாலங்களின் நிர்மாணிப்புப் பணிகள் முற்றாக நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளன. 2) வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபையினால் 7 வகுதிகள் நிறைவு செய்யப்பட்ட வண்ணம் பாதுகாப்பற்ற சரிவுகள் அமையப் பெற்ற 22 இடங்கள் நிலைப்படுத்தப்பட்டதன் வாயிலாக மண்ணரிப்பு தடுக்கப்படுதல். கண்டி - மஹியங்கணை வீதியின் 18 இடங்கள், பெரகல/ கினிகத்ஹேன மற்றும் வரகாபொல ருவன்வெல்ல இடங்களில் 3) ஊவா வீதி அபிவிருத்தி அதிகார சபையினால் 15 வகுதிகள் செயற்படுத்தப்பட்ட வண்ணம் பாதுகாப்பற்ற சரிவுகள் நிலைப்படுத்தப்படுதல்.
கருத்திட்டத்தை செயற்படுத்துவதன் வாயிலாக கிடைக்கின்ற முழு மொத்த விருத்தி	• களனி, அத்தனகலு, கிங், நில்வலா, மல்வது ஓய, மகாவலி, கலா ஓய, தெதுரு ஓய, மஹா ஓய மற்றும் கல் ஓய ஆகிய 10 ஆற்றுப் படுக்கைகளுக்குமென முதலீட்டு திட்டங்களை செயற்படுத்துதல். • 5 சாத்தியக் கூற்று ஆய்வுகளையும் செயற்படுத்துதல் (அ) ஜா எல மற்றும் கம்பஹா நகரங்களை வெள்ளப் பெருக்கிலிருந்து பாதுகாத்தல், (ஆ) வீ ஓய பல் நோக்கு நீர்த்தேக்கத்தை நிர்மாணித்தல், (இ) அனுராதபுர வெள்ளப் பெருக்கு கட்டுப்பாடு, (ஈ) கந்தே காடு திசை திருப்பல் கட்டமைப்பு, (உ) அம்பதலே உவர் நீர் உட் புகுவதை தடுக்கும் அணைக்கட்டை நிர்மாணித்தல் தொடர்பான விபரமான திட்டங்களை தயாரித்தல், (ஊ) முந்தெனி ஆறு நீர் படுக்கைக்கென வெள்ளப் பெருக்கு மற்றும் வரட்சி கட்டுப்பாட்டு சாத்தியக் கூற்று ஆய்வுகளை முன்னெடுத்தல். • வெள்ளப் பெருக்கு மற்றும் வரட்சி நிலைகள் காரணமாக வருடாந்தம் பயிர்களுக்கு ஏற்படக் கூடிய அழிவுகளிலிருந்து 134,543 ஹெக்டயார் நிலங்கள் பாதுகாக்கப்படுதல். • 1,079 கிலோ மீற்றர் நீளமான நீர்ப்பாசன பகிர்ந்தளிப்பு கால்வாய்களை விருத்தி செய்தல். • 101 கிலோ மீற்றர் நீளமான கால்வாய்களை விருத்தி செய்தல். • 66 கிலோ மீற்றர் நீளமான நீரொழுகு கால்வாய்களை விருத்தி செய்தல். 32 கிலோ மீற்றர் நீளமான வெள்ளப் பெருக்கு கட்டுப்பாட்டு கட்டுக்கள் நிர்மாணிக்கப்படுதல். • 618 சிறு பாலங்களும், நீரோட்ட கட்டமைப்புகளும் நிர்மாணிக்கப்படுதல். • 22 இடங்களில் மண் சரிவு அபாய நிலைகளை குறைத்தல் மற்றும் 34 பாலங்களை நிர்மாணிப்பதன் வாயிலாக 1,169 கிலோ மீற்றர் தூர தொடர் போக்குவரத்து உறுதிப்படுத்தப்படுதல், இதன் வாயிலாக 1,650,000 குடி மக்கள் பாதுகாக்கப்படுதல்.

5. வினைத்திறனை மேலுயர்த்தும் மற்றும் நீர்ப்பாசன தொகுதிகளின் திறனை மேம்படுத்தும் கருத்திட்டம் (PEISEIP)

கருத்திட்டத்தின் மொத்த முதலீடு	ரூபா 18,500	**பலனடையும் மாவட்டங்கள்**	அம்பாறை, அனுராதபுரம், பதுளை, மட்டக்களப்பு, கொழும்பு, காலி, கம்பஹா, அம்பாந்தோட்டை, கண்டி, மாத்தறை, குருணாகலை, மன்னார், மாத்தளை, மொனராகலை, புத்தளம், நுவரெலியா, பொலன்னருவை, வவுனியா, இரத்தினபுரி, திருகோணமலை
நிதியத் தோற்றுவாய்	இலங்கை அரசு	**நீர்த்தேக்கத்தின் கொள்திறன்**	கருத்திட்டத்தின் விடயப் பரப்பு : கருத்திட்டத்தின் 04 ஆம் உள்ளடக்கங்களாவன, 1. நீர்ப்பாசன தொகுதி மறு சீரமைப்பு உள்ளடக்கம் (IIRC) 2. பண்ணை விருத்தி உள்ளடக்கம் (OFDC) 3. விவசாய வினைத் திறனை மேலுயர்த்தும் உள்ளடக்கம் (APIC) 4. நீர்ப்பாசன முகாமைத்துவத்துக்கான திறன் மற்றும் கொள் திறனை மேலுயர்த்தும் உள்ளடக்கம் (ICTMC) ஆகியவற்றின் மூலம் ஏற்படுத்தப்படுகின்ற நிலத்தின் வினைத் திறன், நீரின் வினைத் திறன் மற்றும் பயிர்களின் விலைச்சலை அதிகரித்தல் பாரியளவான 40 நீர்ப்பாசன கருத்திட்டங்களினதும், 40 நடுத்தர அளவிலான நீர்ப்பாசன தொகுதிகளினதும் வினைத் திறனையும், விலைச்சலையும் மேலுயர்த்துவதன் வாயிலாக விவசாயக் குடிகளது வருமானத்தை அதிகரிப்பதற்கும், இதன் வாயிலாக கருத்திட்ட பிரதேசத்தில் வசிக்கக் கூடிய குடி மக்களது வாழ்க்கைத் தரத்தை மேலுயர்த்துவதற்கும் கருத்திட்டத்தின் கீழ் எதிர்ப்பார்க்கப்படுகின்றது.
காலப் பகுதி	2017 - 2021*	**பலனடையும் குடும்பங்களின் எண்ணிக்கை**	98,000
2021 க்கான நிதி ஏற்பாடுகள்	ரூபா **300.00** மில்லியன்	**2021 க்கான நிதி ஏற்பாடுகள்**	ரூபா **450.00 (150.00 + 300.00)** மில்லியன்
முழு மொத்த நிதி விருத்தி	ரூபா. **1,628.13** மில்லியன்	**மொத்த பௌதீக (%)**	**12.16%**

2021 ஆம் ஆண்டில் நிதி விருத்தி	**163.59**
2020 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள்	பணிகள் நிறைவடையாத நீர்ப்பாசன கருத்திட்டங்களை மறு சீரமைத்தல். பணிகள் நிறைவு செய்யப்படாத வயல் நிலங்களை கட்டியெழுப்புதல் பயிர்ப் பல் வகைமை புதிய கருத்திட்டங்களை செயற்படுத்துதல் (அனுராதபுரம், பதுளை, மட்டக்களப்பு)
கருத்திட்டத்தை முழு மொத்த பலன்கள்	**1.** 72.882 ஹெக்டயார்களுக்கு உரித்தான உட் கட்டமைப்பு வசதிகளை மறு சீரமைப்பதன் வாயிலாக 97,838 விவசாயக் குடி மக்களுக்கு நிவாரணங்களை வழங்குதல். **2.** 110 கிலோ மீற்றர் நீளமான தலைமை கால்வாய்கள், 280 கிலோ மீற்றர் நீளமான பிரிவுக் கால்வாய்கள், 480 கிலோ மீற்றர் நீளமான திடல் கால்வாய்கள் உட்பட கால்வாய் தொகுதிகளின் மறு சீரமைப்புகள். **3.** சிறு பாலங்கள் மற்றும் பாரிய நீரோட்டங்கள் உட்பட பண்ணைகள் மற்றும் 320 கிலோ மீற்றர் நீளமான வீதிகளின் விருத்திப் பணிகள். **4.** தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 80 கருத்திட்டங்களின் பயிர் செறிவை 1.5 இலிருந்து 2.0 வரை மேலுயர்த்துதல். **5.** தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 80 கருத்திட்டங்களில் நீர் அளவீட்டு தொகுதியொன்றையும், அளவீட்டு உபகரணங்களையும், தொடர்பாடல் உபகரணங்களையும் மற்றும் தரவு தயாரிப்பு உபகரணங்களுடனும் கூடியதாக நிலை நாட்டுதல். **6.** 25 நீர்ப்பாசன தொகுதிகளின் புவி தொடர்பாடல் தொகுதியை வரை படமாக்குதல், 2 பண்ணை சந்தைகள் மற்றும் மேலுயர்த்தப்பட்ட 50 விவசாய நிலங்களை விருத்தி செய்தல்.
***2024 ஆம் ஆண்டு வரை நீடிக்க கோரியுள்ளது**	

7. கால நிலை மாற்றங்களுக்கு இயைபாக்கமடைவதற்கான ஒருங்கிணைந்த நீர் முகாமைத்துவ கருத்திட்டம்

கருத்திட்டத்தின் மொத்த முதலீடு	**9,114.00** (ரூபா **175** = அமெரிக்க டொலர்)	பலனடையும் மாவட்டங்கள்	அனுராதபுரம், குருணாகலை, புத்தளம், பொலன்னருவை, திருகோணமலை, வவுனியா மற்றும் மன்னார்
நிதியங்கள் வழங்கப்படுகின்ற முறைகள்	பாசுமை கால நிலை நிதியம் மற்றும் இலங்கை அரசு	நீர்த்தேக்கத்தின் கொள்திறன்	**சிறு நீர்ப்பாசன தொகுதிகள் 325** **ஹெக்டயார் 5,000**
கருத்திட்டத்தின் காலப் பகுதி	07 வருடங்கள்	பலனடைவோர்	**1,950,374**

2021க்கான நிதி ஏற்பாடுகள்	ரூபா **1,500** மில்லியன்	2021 க்கான நிதி ஏற்பாடுகள்	**2,100**
முழு மொத்த நிதி விருத்தி	**2,218.04** (MOI) **2,171.69** (UNDP) **4,389.73**	முழு மொத்த நிதி விருத்தி	**49%**
2021 ஆம் ஆண்டில் நிதி விருத்தி	ரூபா **908** மில்லியன்		
2021 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள்	• **83** நீர்ப்பாசன தொகுதிகள் மறு சீரமைக்கப்படுதல் • கால நிலை மாற்றங்களுக்கு இயைபாக்கமடையக் கூடிய விவசாய பயன்பாடுகள் மற்றும் பயிற்றுவிப்புகள் **(நிதி எதுவும் வரவில்லை)** • **2019 ஆம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்ட குடி நீர் வழங்கல் தொகுதி 7இல் (2 நிர்மாணிப்பின் பின் ஒப்படைத்தல்) மற்றும் உயர் தொழிநுட்பத்துடன் கூடிய நீர் சுத்தப்படுத்தல் தொகுதிகள் 41இல் (28 நிர்மாணிப்பின் பின் ஒப்படைத்தல்) மறுசீரமைப்பு செயற்படுத்தல்**		
கருத்திட்டத்தை செயற்படுத்துவதன் வாயிலாக கிடைக்கக் கூடிய முழு மொத்த பலன்கள்	• **325 கிராமப்புற நீர்ப்பாசன முறைகளை மேம்படுத்துதல் மற்றும் பருவநிலைக்கு ஏற்ற விவசாய முறைகள் (0.8 முதல் 1.6 வரை) மூலம் சிறு நீர்ப்பாசன முறைகளில் தீவிரத்தை அதிகரித்தல்.** • **காலநிலைக்கு பொருந்தக்கூடிய பரவலாக்கப்பட்ட நீர் மேலாண்மை தீர்வுகள் 11 கிராமப்புற நீர் வழங்கல் அமைப்புகளை நிறுவுதல்,125 மேம்படுத்தப்பட்ட நீர் சுத்திகரிப்பு அமைப்புகளை நிறுவுதல் மற்றும் 4,000 மழைநீர் சேகரிப்பு தொட்டி அமைப்புகளை நிறுவுதல்பாதிக்கப்படக்கூடிய சமூகத்திற்கு ஆண்டு முழுவதும் பாதுகாப்பான குடிநீரை வழங்குதல்.** • **பயனுள்ள வானிலை கண்காணிப்பு அமைப்புகளை நிறுவுதல், வேளாண் வானிலை ஆலோசனைகளை விநியோகித்தல், முன்னெச்சரிக்கை அமைப்புகளை வலுப்படுத்துதல் மற்றும் பேரழிவு மற்றும் வெள்ளம் மற்றும் வறட்சியால் பாதிக்கப்படும் சமூகங்களுக்கு தகவமைப்புத் தன்மையை மேம்படுத்துதல்.**		

8. தல்பிட்டிகல நீர்த்தேக்க கருத்திட்டம்

கருத்திட்டத்தின் மொத்த முதலீடு	ரூபா**32,000** மில்லியன்	பலனடையும் மாவட்டங்கள்	பதுளை, **கண்டி**
நிதியங்கள் வழங்கப்படுகின்ற முறைகள்	இலங்கை அரசு	**நீர்த்தேக்கத்தின் கொள்திறன்**	மில்லியன் கன மீற்றர் **15.6** **தற்போதை ஹெக்டயார் 810** **நவீன ஹெக்டயார் 400** **ரண்டேபேவிற்கு வருடாந்தம்** மில்லியன் கன மீற்றர் **40 விநியோகித்தல்**

கருத்திட்டத்தின் காலப் பகுதி	04 வருடங்கள்	பலனடைவோர்	**10,000 குடும்பங்கள்**
2021 க்கான நிதி ஏற்பாடுகள்	ரூபா.**400** மில்லியன்	2022 க்கான நிதி ஏற்பாடுகள்	ரூபா.**1,800** மில்லியன்
முழு மொத்த நிதி விருத்தி	ரூபா.**527.50** மில்லியன்	முழு மொத்த பௌதீக நிதி விருத்தி (%)	**4%**
2021 ஆம் ஆண்டில் நிதி விருத்தி	ரூபா.. **377.50** மில்லியன்		
2021 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள்	**உள்கட்டமைப்பு மேம்பாடு, அளவை மற்றும் ஆய்வு, நிலம் கையகப்படுத்துதல், கருத்திட்டங்களை திட்டமிடல்**		
கருத்திட்டத்தை செயற்படுத்துவதன் வாயிலாகன் கிடைக்கக் கூடிய முழு மொத்த பலன்கள்	**தொடர் நீர் விநியோகம் - 810 ஹெக்டேர் பத்மடில்லா திட்டமும், 400 ஹெக்டேர் புதிய நிலமும், மினிபேவின் இடது கரையில் 800 ஹெக்டேர்களும்** **மின் உற்பத்தி - தல்பிட்டிகல நீர்த்தேக்கத் திட்டத்தினால் வருடாந்தம் 52.6 மற்றும் ரண்டம்பே சூழ மேலதிக மின்உற்பத்தியை உருவாக்க முடியும்.** • **10000 குடும்பங்களுக்கு குடிநீர் வழங்கள்** • **சுற்றுச்சூழல் மேம்பாடு மற்றும் சுற்றுலாத் துறையின் மேம்படுத்தல்** • **நன்னீர் மீன்பிடித் தொழிலின் மேம்படுத்தல்** • **மகாவலி அமைப்பில் வண்டல் மண் குவிவதை கட்டுப்படுத்துதல்** • **ரன்டாம்பேக்கு ஆண்டுக்கு 40 மில்லியன் கனமீட்டர் விநியோகித்தல்** • **கந்தகெட்டிய மற்றும் உவபரணகமவை இணைக்கும் வீதியொன்றை நிர்மாணித்தல்**		

9. தாழ் மல்வது ஓய பல் நோக்கு அபிவிருத்தி கருத்திட்டம்

கருத்திட்டத்தின் மொத்த முதலீடு	ரூபா 22,900.00 மில்லியன்	பலனடையும் மாவட்டங்கள்	அனுராதபுரம், மன்னார் மற்றும் வவுனியா
நிதியங்கள் வழங்கப்படுகின்ற முறைகள்	தீர்மானிக்கப்படவில்லை	நீர்த்தேக்கத்தின் கொள்திறன்	209.0 மில்லியன் கன மீற்றர்
கருத்திட்டத்தின் காலப் பகுதி	**2016 - 2024**	பலனடைவோர்	அனுராதபுரம், மன்னார் மற்றும் வவுனியா **மாவட்டங்களில் வாசிக்கும் மக்கள்**
2021 க்கான நிதி ஏற்பாடுகள்	ரூபா **325** மில்லியன்	2021 க்கான நிதி ஏற்பாடுகள்	ரூபா. **3,700** மில்லியன்
முழு மொத்த நிதி விருத்தி	ரூபா. **446.7** மில்லியன்	முழு மொத்த பௌதீக நிதி விருத்தி	**2.31 %**

2021 ஆம் ஆண்டில் நிதி விருத்தி	ரூபா **248.5** மில்லியன்
2020 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள்	**நீர்த்தேக்கக் கட்டை அமைப்பதற்குத் தேவையான அகழ்வாராய்ச்சிப் பணிகள் மேற்கொள்ளல் (2.6 கி.மீ. 3.6 கி.மீ).** • **தோண்டப்பட்ட இடங்களில் தேவையான புவி தொழில்நுட்ப மேற்கொள்வது. (2.6 கிமீ 3.6 கிமீ).** • **தோண்டப்பட்ட பாதையில் தரமான மண்ணை நிரப்புதல்.** • **பிரதான கட்டு அமைப்பதற்கு நிலம் தயாரித்தல் (மரங்களை அகற்றுதல், மண் மற்றும் சேற்று மண்)** • **பொறியியல் வடிவமைப்பு மற்றும் வடிவமைப்பு பணிகள் மற்றும் வடிவமைப்பு தாள்கள் தயாரித்தல்.** • **பணியிடத்திற்கு தேவையான வசதிகளை செய்து கொடுத்தல்.** • **மண் கையகப்படுத்தும் தளத்தைத் தயாரிப்பதற்குத் தேவையான நடவடிக்கைகளைத் தொடங்குதல்.** • **தற்காலிக மற்றும் நிரந்தர தொழில்துறை பணிமனைகளை நிர்மாணித்தல்.** • **இடதுகரை கால்வாய் (6 கிமீ) மற்றும் வலது கரை கால்வாய் (2 கிமீ) அளவீடு மேற்கொள்ளல்** • **இடது கரை மற்றும் வலது கரை வான்கதவுகள் மற்றும் கால்வாய்களை வடிவமைத்தல்.**
கருத்திட்டத்தை செயற்படுத்துவதன் வாயிலாக கிடைக்கக் கூடிய முழு மொத்த பலன்கள்	**1,052 ஏக்கர் புதுபயிர் நிலங்களுக்கு நீர் வழங்க வேண்டும்** • **யோதா வாவி மற்றும் அகதமுறிப்பு ஆகிய குளங்கள் அண்டி பயிரிடப்படும் 12420 ஏக்கர் பிரதேசத்துக்கு நீர் வழங்கள்** • **வவுனியா அனுராதபுரம் மற்றும் மன்னார் ஆகிய மாவட்டங்களில் அன்றாட மற்றும் குடிநீர் வசதிகளுக்கு 27 மில்லியன் கன மீட்டர் கொள்ளளவை வழங்குகிறது.** • **தேசிய மின்சார விநியோகத்திற்கு ஆண்டுதோறும் 4.68 GWh மின்சார பரிமாற்றம்.** • **புதிய நகர அபிவிருத்தியின் கீழ் தந்திரிமலை பிரதேசத்தை அபிவிருத்தி செய்தல்.** • **வவுனியா மற்றும் மன்னார் மாவட்டங்களில் வெள்ளப்பெருக்கை கட்டுப்படுத்தல்.** • **சூரிய சக்தி கருத்திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தல்** • **உயர் நீர்ப்பாசன திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தல்** • **கருத்திட்ட காலத்தில் புதிய வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்குதல்** • **நன்னீர் மீன்பிடி மற்றும் மீன்பிடி வளர்ச்சி.** • மீள் வன நடுகை • **காடுகள் மற்றும் வனவிலங்குகளைப் பாதுகாத்தல் மற்றும் வனவிலங்குகள் இடம்பெயர்வதற்கு தேவையான நிலத்தை ஒதுக்கீடு செய்தல்.** • **உள்பாதை வலையமைப்பை மேம்படுத்துதல்** • **விவசாய சேவைகள் மற்றும் நிறுவன வளர்ச்சி பணிகளை வலுப்படுத்துதல்.**

09. கிங் நில்வலா திசை திருப்புக் கருத்திட்டம்

கருத்திட்டத்தின் மொத்த முதலீடு	ரூபா 138,000 மில்லியன்	பலனடையும் மாவட்டங்கள்	காலி, மாத்தறை, அம்பாந்தோட்டை
நிதியங்கள் வழங்கப்படுகின்ற முறைகள்	இலங்கை அரசு	நீர்த்தேக்கத்தின் கொள்திறன்	12/0.16/11 மில்லியன் கன மீற்றர்
கருத்திட்டத்தின் காலப் பகுதி	06 வருடங்கள்	பலனடைவோர்	கிட்டத்தட்ட 75,000 குடும்பங்கள்
2021 க்கான நிதி ஏற்பாடுகள்	ரூபா. **20** மில்லியன்	2021 க்கான நிதி ஏற்பாடுகள்	ரூபா. **250** மில்லயன்
முழு மொத்த நிதி விருத்தி	ரூபா. **4,070** மில்லியன்	முழு மொத்த பௌதீக நிதி விருத்தி	**64.67% (கட்டம் 01)**
2021 ஆம் ஆண்டில் நிதி விருத்தி	ரூபா. **15.95** மில்லியன்		
2021 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள்	• சாத்தியக் கூற்று ஆய்வுகளை புதுப்பித்தல் • **சுற்றுச்சூழல் தாக்க ஆய்வை ஆரம்பித்தல்**		
கருத்திட்டத்தை செயற்படுத்துவதன் வாயிலாக கிடைக்கக் கூடிய முழு மொத்த பலன்கள்	• நீர்ப்பாசன இடப் பரப்பை 5,000 ஹெக்டயார், பலனடையும் குடும்பங்கள் 50,000 • குடி நீர் /கைத்தொழில் தேவைகளுக்கென நீரை வழங்குதல் - நீர் தேவைப்பாடு 122 மில்லியன் கன மீற்றர் • **வருடாந்தம் 65 GWh நீர் மின் உற்பத்தி**		

10. மல் வது ஓய, மாதுரு ஓய மற்றும் கும்புக்கன் ஓய ஆற்றுப் படுக்கையுடன் தொடர்புடையதாக நிலக் கீழ் நீர் கண்காணிப்பு வலையமைப்பொன்றை நிலை நாட்டும் முதல் நிலை கருத்திட்டம்

கருத்திட்டத்தின் மொத்த முதலீடு	ரூபா. **5,613.00** மில்லியன்	பலனடையும் மாவட்டங்கள்	அனுராதபுரம், பொலன்னருவை, வவுனியா, மன்னார், மட்டக்களப்பு, அம்பாறை, பதுளை, மொனராகலை, அம்பாந்தோட்டை,**புத்தளம்**
நிதியங்கள் வழங்கப்படுகின்ற முறைகள்	நெதர்லாந்தின் ரபோ வங்கி **மற்றும் இலங்கை அரசு**	நீர்த்தேக்கத்தின் கொள்திறன்	**பொருந்தாது**
கருத்திட்டத்தின் காலப் பகுதி	**2018 - 2022**	பலனடைவோர்	**பொது மக்கள், முடிவெடுக்கும் அதிகாரிகள் , ஆராய்ச்சியாளர்கள் மற்றும் நிலத்தடி நீர் பங்குதாரர்கள்**

2021 க்கான நிதி ஏற்பாடுகள்	ரூபா. **1,283** மில்லியன்	2022 க்கான நிதி ஏற்பாடுகள்	ரூபா. **235** மில்லியன்
முழு மொத்த நிதி விருத்தி	**92%**	முழு மொத்த பௌதீக நிதி விருத்தி	**92%**
2021 ஆம் ஆண்டில் நிதி விருத்தி	**70.8%**		
2020 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள்	**1. 65 அடிப்படை கள சோதனைகளைச் செய்தல்.** **2. 12 ஆராய்ச்சி குழாய் கிணறுகள் அமைத்தல்** **3. 19 ஆராய்ச்சி குழாய் கிணறுகளுக்கு (well heads) அமைத்தல்.** **4. 103 ஆராய்ச்சிக் குழாய்க் கிணறுகளுக்கான ஆராய்ச்சி உபகரணங்களை நிறுவுதல்.** **5. இணைய தரவுத் தொகுதி (web portal) மேம்படுத்தல் மற்றும் ஆராய்ச்சிக் குழாய்க் கிணறுகளுக்கான (monitoring equipment) நிறுவுதல் தொடர்பான நிகழ்நிலை பயிற்சித் திட்டங்களை நடத்துதல்**		
கருத்திட்டத்தை செயற்படுத்துவதன் வாயிலாக கிடைக்கக் கூடிய முழு மொத்த பலன்கள்	**தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 03 ஆற்றுப் படுகைகளில் நிலக் கீழ் நீர் கணகாணிப்பு வலையமைப்பை நிறுவுவதன் மூலம் அந்த நதிப் படுகைகளில் எதிர்கால நிலக் கீழ் நீர் முகாமை நடவடிக்கைகளுக்குப் பயன்படும் நிலத்தடி நீரின் இருப்பு மற்றும் தரம் பற்றிய சமீபத்திய தரவுகளைப் பெறுதல்.**		

11. நுவரெலியா பெரெக்தென்ன குளத்தை மறு சீரமைத்தல்

விலை மதிப்பீட்டுத் தொகை	ரூபா 230 மில்லியன்	பலனடையும் மாவட்டங்கள்	நுவரெலியா
நிதி வசதிகள் பெறப்படும் செயன் முறை	இலங்கைக் குடியரசு	நீர்த்தேக்கத்தின் கொள்திறன் / பயிர்ச் செறிவு	3,000 மில்லியன் கன மீற்றர் 800 ஹெக்டயார்
கருத்திட்ட காலப் பகுதி	**2021 - 2022**	பலனடைவோர்	3,000 குடும்பங்கள்
நிதியங்கள் **2021**	ரூபா 100 மில்லியன்	**2022** ஆம் ஆண்டிற்கான நிதியங்கள்	ரூபா 100 மில்லியன்
முழு மொத்த நிதி வருத்தி	ரூபா 34.41 மில்லியன்	முழு மொத்த பௌதீக விருத்தி **(%)**	26%
2021 ஆம் ஆண்டில் நிதி விருத்தி	ரூபா 34.41 மில்லியன்		

2021 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள்	1. அதி கூடிய வேர்களுடன் கூடிய நீரியல் களைகளைப் பிடுங்கி நீக்குதல் மற்றும் அகற்றுதல் 2. குளத்திலுள்ள வண்டலை அகழ்தல் மற்றும் அகற்றுதல் 3. போசாக்குக் கால்வாயின் வண்டலை அகற்றுதல் 4. வண்டல் பொறியொன்றை (Silt trap) நிலை நாட்டுதல் 5. குளத்துக்கு அண்மித்ததாக தற்காமிகமாகப் பிரவேசிப்பு வீதியைத் தயாரித்தல்
கருத்திட்டத்தைச் செயற்படுத்துவதன் மூலம் கிடைக்கக் கூடிய முழு மொத்த பலன்கள்	1. 800 ஹெக்டயாருக்கும், 3,500 குடும்பங்களுக்கும் பாசன நீரை விநியோகித்தல் 2. 3,000 குடும்பங்களுக்குக் குடி நீரை விநியோகித்தல்

12. ஒருங்கிணைந்த நீரேந்து மற்றும் நீர் வளங்கள் முகாமைத்துவக் கருத்திட்டம் (IWWRMP)

விலை மதிப்பீட்டுத் தொகை	ரூபா 14,199.4275	**பலனடையும் மாவட்டங்கள்**	முழு நாட்டுக்கும்
நிதி வசதிகள் பெறப்படும் செயன் முறை	உலக வங்கி, இலங்கைக் குடியரசு	**நீர்த்தேக்கத்தின் கொள்திறன்/ பயிர்ச் செறிவு**	3,667 மில்லியன் கன மீற்றர் 159,571 ஹெக்டயார்
கருத்திட்ட காலப் பகுதி	05 வருடங்கள்	**பலனடைவோர்**	466,404 குடும்பங்கள்
நிதியங்கள் 2021	ரூபா 651.38 மில்லியன்	**2022 ஆம் ஆண்டிற்கான நிதியங்கள்**	ரூபா 3,000 மில்லியன்
முழு மொத்த நிதி விருத்தி	ரூபா 2.170 மில்லியன்	**முழு மொத்த பௌதீக விருத்தி (%)**	0.5%
2021 ஆம் ஆண்டில் நிதி விருத்தி	47.293%		
2021 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள்	23 மறு சீரமைப்பு வகுதிகளுக்கு உரித்தான அறிவித்தல்கள் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளன. இதன் கீழான பிரதானமான ஒப்பந்தத்தின் பெறுமதி ரூபா 3,148 மில்லியனாகும்.		
கருத்திட்டத்தைச் செயற்படுத்துவதன் மூலம் கிடைக்கக் கூடிய முழு மொத்த பலன்கள்	கருத்திட்டத்தின் மூலம் கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு நேரடியாகப் பல பலன்கள் தோற்றுவிக்கப்படும். 1. பயிர் நிலங்களில் மற்றும் பயிர் நிலங்களுக்கு வெளிப் புறமாக மேற்கொள்ளப்பட்டுகின்ற மண் மற்றும் நீர் பாதுகாப்பு நிகழ்ச்சித் திட்டங்களின் மூலம் மேல் மகாவலி நீர் போசாக்குப் பிரதேசத்தில் வசிக்கக் கூடிய கிட்டத்தட்ட 110,000 குடும்பங்கள் பலனடையும். 2. தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 36 அணைக்கட்டுகளுடன் தொடர்புடையதாக அணைக்கட்டுகள் முகங் கொடுக்கின்ற அனர்த்த இடர்ப்பாடு குறைவடைதல் மற்றும் நீர் வளங்கள் முகாமைத்துவம் மற்றும் நீர் பயன்பாட்டின் முன்னெடுப்பு வினைத் திறன் மேலுயத்தப்படுதல். 3. அழிவுக்குள்ளான கால்வாய்களின் வழியே நீர் வீண் விரயமாவதைக் குறைத்தல் மற்றும் பிற திடல் பயிர்ச் செய்கையை மேம்படுத்துதல். 4. பரதான கருத்திட்டப் பணிகளின் ஊடாக பலன் கிடைப்பதாக உறுதிப்படுத்துவதன் மூலம் கருத்திட்டப் பணிகள் தொடர்பில் இளம் குடிகளினதும், மகளிரனிதும் பங்களிப்பை விருத்தி செய்தல்.		

13. கிவுல் ஒய நீர்த்தேக்கக் கருத்திட்டம்

விலை மதிப்பீட்டுத் தொகை	ரூபா 8,000 மில்லியன்	பலனடையும் மாவட்டங்கள்	வவுனியா, அனுராதபுரம் மற்றும் முல்லைத் தீவு
நிதி வசதிகள் பெறப்படும் செயன் முறை	இலங்கைக் குடியரசு	நீர்த்தேக்கத்தின் கொள்திறன்/ பயிர்ச் செறிவு	53.9 மில்லியன் கன மீற்றர் 2,400 ஹெக்டயார்
கருத்திட்ட காலப் பகுதி	04 வருடங்கள்	பலனடைவோர்	6,000 குடும்பங்கள்
நிதியங்கள் 2021	ரூபா 250.00 மில்லியன்	2022 ஆம் ஆண்டிற்கான நிதியங்கள்	ரூபா 2,500 மில்லியன்
முழு மொத்த நிதி விருத்தி	ரூபா 28.00 மில்லியன்	முழு மொத்த பௌதீக விருத்தி (%)	2.7%
2021 ஆம் ஆண்டில் நிதி விருத்தி	ரூபா 28.00 மில்லியன்		
2021 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள்	முதல் நிலை புவிச் சரிதவியல் ஆராய்ச்சிகள் (95%), அணைக்கட்டுகள் தொடர்பான முதல் நிலை ஆய்வுகள் (90%), அணைக்கட்டுத் திட்டமிடல்கள் (100%), அணைக்கட்டின் நீரொழுகை உறுவமைத்தல் (50%), கலிங்கல்லைத் திட்டமிடல் (50%), பொறியியல் துண்டுபடுத்தல் திட்டமிடல் (100%), தாழ் படுக்கையில் கால்வாயை அளவிடுதல் (50%)		
கருத்திட்டத்தைச் செயற்படுத்துவதன் மூலம் கிடைக்கக் கூடிய முழு மொத்த பலன்கள்	புதிதாக 1,700 ஹெக்டயார் நிலப் பகுதிக்கு பாசன நீர் வசதிகளை விநியோகித்தல் (நெற் பயிர்ச் செய்கை மற்றும் மேலதிகப் பயிர்கள்), 10,000 குடும்பங்களுக்குக் குடி நீரை விநியோகித்தல், நிலக் கீழ் நீர் மட்டத்தை விருத்தி செய்தல், கடற்றொழில் கைத்தொழில், பண்ணைகளுடன் தொடர்புடைய விலங்கின உணவு உற்பத்தி மற்றும் தொழில் வாய்ப்புகளைத் தோற்றுவித்தல்.		

14. மாதுரு ஒய வலக் கரை அபிவிருத்திக் கருத்திட்டம்

மதிப்பீட்டு பணத் தொகை	ரூபா **38,500** மில்லியன்	பலனடையும் மாவட்டங்கள்	**மட்டக்களப்பு மற்றும் அம்பாரை**
நிதி வசதிகள் வழங்கப்படும் முறை	இலங்கை அரசு	நீர்த்தேக்கத்தின் கொள்திறன்	**18.4 மில்லியன் கன மீட்டர் 10,000 ஹெக்டயார்**
கருத்திட்ட காலப் பகுதி	**10 வருடம்**	பலனடைவோர்	**விவசாயிகள் - 4,500 விவசாயிகள் அல்லாதவர்கள் - 1,000**
நிதி ஏற்பாடுகள் 2021	ரூபா**. 539.00** மில்லியன்	2022 க்கான நிதி ஏற்பாடுகள்	ரூபா**. 1,000** மில்லியன்
முழு மொத்த நிதி விருத்தி	ரூபா**. 334** மில்லியன்	முழு மொத்த பௌதீக விருத்தி (%)	**1.4%**
2021 ஆம் ஆண்டில் நிதி விருத்தி	ரூபா**. 334** மில்லியன்		

2021 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள்	• **பிரதான கால்வாயின் 5.5 கிலோமீற்றர் கட்டுமானப் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டு சுமார் 1.5 கிலோமீற்றர் நிறைவடைந்துள்ளது** • **திட்டத்திற்குள் நுழையும் தம்மின்ன வீதியின் 5.5 கிலோமீற்றர் நிர்மாணப் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டு 2.5 கிலோமீற்றர் நிறைவடைந்துள்ளது.** • **07 கட்டிடங்களின் புனரமைப்பு வேலைகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளதுடன் அலுவலக கட்டிடத்தின் 50% பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளது.**
கருத்திட்டத்தை செயற்படுத்துவதன் வாயிலாக கிடைக்கின்ற முழு மொத்த விருத்தி	• **பாசன வசதிகள் மற்றும் குடிநீர் வசதிகளை மேம்படுத்துதல் (தேவைக்கேற்ப கட்டுமானம் மூலம்)** • **சுற்றுச்சூழல் மேம்பாட்டு நடவடிக்கைகள் மற்றும் உட்கட்டமைப்பு மேம்பாடு** • **சுற்றுச்சூழல் சுற்றுலாத் துறையின் வளர்ச்சி** • **கால்நடை வளர்ப்பு நடவடிக்கைகளின் வளர்ச்சிக்குத் தேவையான வளர்ச்சி மேம்பாட்டு நடவடிக்கைகள்**

15. பெலவத்த லங்கா சீனி நிறுவனத்தின் தங்குமிடப் பிரதேசத்தின் குடியேற்ற நிலத்தின் பாசன செயற்பாடுகளை மேம்படுத்தும் திட்டம்

விலை மதிப்பீட்டுத் தொகை	ரூபா 300 மில்லியன்	பலனடையும் மாவட்டங்கள்	மொனராகலை
நிதி வசதிகள் பெறப்படும் செயன் முறை	இலங்கைக் குடியரசு மற்றும் பெல்வத்த லங்கா சீனி நிறுவனம்	நீர்த்தேக்கத்தின் கொள் திறன்/ பயிர்ச் செறிவு	மான்கட குளம் - 80 ஏக்கர் அடிகள் துன்முல்ல குளம் - 250 ஏக்கர் அடிகள் மீபள குளம் - 150 ஏக்கர் அடிகள் வெல்லஸ்ஸ குளம் - 175 ஏக்கர் அடிகள் 6,400 ஹெக்டயார்
கருத்திட்ட காலப் பகுதி	2 வருடங்கள்	பலனடைவோர்	பெலவத்த பெருந் தோட்டக் கைத்தொழில்
நிதியங்கள் 2021	ரூபா 58 மில்லியன்	2022 ஆம் ஆண்டிற்கான நிதியங்கள்	ரூபா 75 மில்லியன்
முழு மொத்த நிதி விருத்தி	ரூபா 17.37 மில்லியன்	முழு மொத்த பௌதீக விருத்தி	42%
2021 ஆம் ஆண்டில் நிதி விருத்தி	ரூபா 17.37 மில்லியன்		
2021 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள்	மான்கட குளம் 100%, துன்முல்ல குளம் 30%, மீபள குளம் 30%		
கருத்திட்டத்தைச் செயற்படுத்துவதன் மூலம் கிடைக்கக் கூடிய முழு மொத்த பலன்கள்	பெலவத்த சீனி பயிர்ச் செய்கையுடன் தொடர்புடையதாக நீரேந்துகளை அதிகரிப்பதன் மூலம் கரும்புப் பயிர்ச் செய்கையை அதிகரித்தல்.		

16. "கிராமத்துடனான கலந்துறையாடல்" நிகழ்ச்சித் திட்டம்

கருத்திட்டம்	மதிப்பீட்டு பணத் தொகை (ரூபா.மி)	கருத்திட்ட காலப் பகுதி	நிதி ஏற்பாடுகள் 2021	2021.12.31 விருத்தி	
				நிதி விருத்தி (ரூபா.மி)	பௌதீக விருத்தி
மாத்தளை மாவட்டத்தின் வில்கமுவ பிரதேசச் செயலாளர் பிரிவில் வத்தேகெதர குளம் மற்றும் ஹிம்பிலியாகட குளத்தை நிர்மாணித்தல்	**7,155**	**2021 - 2025**	**200**	**159.20**	**1.75%**
அனுராதபுர மாவட்டத்தின் கெபிதிகொல்லேப பிரதேச செயலாளர் பிரிவில் பதவிய மற்றும் வாஹல்கட பயிர்ச் செய்கை கருத்திட்டங்களுக்கு உரித்தான குளத் தொகுதிகளை மேம்படுத்துதல்	**630**	**2021 - 2023**	**100**	**57**	**72%**
பொலன்னருவை மாவட்டத்தின் வெடிகக்சிய பிரதேசத்தின் கிரிமெட்டிபிட்டிய மற்றும் ரம்பவெவ வரை மின்னேரியா குளத்திலிருந்து போசாக்குக் கால்வாயை நிர்மாணித்தல்	**155**	**2021 – 2023**	**100**	**77.87**	**77%**
அம்பாறை மாவட்டத்தின் பதியதலாவ பிரதேசச் செயலாளர் பிரிவில் கல்கேகண்டிய குளத்தை நிர்மாணித்தல்	**953.75**	**2021 - 2024**	**100**	**0.65**	பிரவேசிப்புப் பாதையின் நிர்மாணிப்பு 5%
திருகோணமலை மாவட்டத்தின் பேரமடு குளத்தை மேம்படுத்துதல்	**118**	**2021 - 2023**	**100**	**19.53**	**68%**
பொலன்னருவை மாவட்டத்தின் எலஹெர பிரதேசச் செயலாளர் பிரிவின் குமார எல்ல பிரதேசத்தில் குமார எல அணைக்கட்டை நிர்மாணித்தல்	**23.05**	**2021**	**20**	**14.68**	**85%**
பான் ஒயவுக்குக் குறுக்காக (திருகோணமலை) அணைக்கட்டொன்றை நிர்மாணித்தல்	**60**	**2021.09.01-2021.11.30**	**60**	**18.92**	**45%**

நீர்ப்பாசன முகாமைத்துவ பிரிவு (IMD)

ஒருங்கிணைந்த நீர்முகாமைத்துவ வேலைத்திட்டங்களை (INMAS) நடைமுறைப்படுத்துவதற்காக 1984ஆம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்ட நீர்ப்பாசன முகாமைத்துவ பிரிவு தற்போது 400 ஹெக்டயருக்கு கூடிய பாரிய நீர்ப்பாசனத்திட்டங்கள் 54 ல் பாரிய நீர்ப்பாசனங்கள் மூலம் பங்கேற்பு முகாமைத்துவ நடவடிக்கைகள் ஊக்கிவிக்கப்படுகின்றது, இந்த வேலைத்திட்டத்தின் தொலைநோக்கானது, சுய முகாமைத்துவத்துக்கான தன்நம்பிக்கையை அடிப்படையாகக்கொண்டு நீர்ப்பாசன மக்கள் குடியிருப்பு பிரதேசத்தையொன்றிய விவசாய மக்கள் சமூகத்தை உருவாக்குவதாகும். விவசாய அமைப்பு, அரச, மற்றும் தனியார் நிறுவனங்கள், மற்றும் அரச சார்பற்ற நிறுவனங்கள் பயனாளிகளின் பங்கேற்பு மற்றும் பங்களிப்பு மூலம் பாரிய நீர்ப்பாசனத்திட்டங்களில் ஒரு அலகு நீரின் உற்பத்தி அளவினை அதிகரிப்பதற்கு ஒருங்கிணைந்த நீர் முகாமைத்துவத்தின் மூலம் விவசாய மக்களின் நிரந்தரமான பொருளாதார அபிவிருத்தியை வலுவடையச் செய்வது இந்த வேலைத்திட்டத்தில் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.

பாரிய நீர்ப்பாசன அதிகாரப் பிரதேசங்களில் முறையான முகாமைத்துவத்தின் மூலம் உற்பத்தி திறனை அதிகரித்துக் கொள்ளும் நோக்கத்துடன் விவசாய அமைப்புக்களை உருவாக்குதல், பராமரித்தல் மற்றும் அதன் நடவடிக்கைகளை விருத்தி செய்தல், நீர்ப்பாசன உபகட்டமைப்புக்களின் பராமரிப்பு, மற்றும் நடாத்துதல் நடவடிக்கைகளை விருத்தி செய்தல், விவசாய உற்பத்தி மற்றும் உற்பத்தி திறனை விருத்தி செய்தலுக்கு அவசியமான வாய்ப்புக்களை ஏற்படுத்தல், அறிக்கையிடுதல் மற்றும் ஒருங்கிணைப்பினை மேற்கொள்வதன் மூலம் விவசாய மக்களின் வாழ்க்கை தரத்தினை உயர்த்துதல் இந்த அமைப்பின் பொறுப்பாகும்.

1. நோக்கு

"பாரிய நீர்ப்பாசனம் சார்ந்த ஆரோக்கியமான விவசாயிகள் சமூகமொன்றை உருவாக்குதல்"

2. குறிக்கோள்

"இணைந்த விவசாயிகள் சமூகமொன்றின் ஊடாக மற்றும் உள்ளீடுகள் மற்றும் சேவை வழங்கும் நிறுவனங்கள் ஒள்றிணைகபப்டுவதன் ஊடாக விவசாய உற்பத்திகள் மற்றும் பாசன நீர் அலகொனறின பயன் விளவை உயர்வடையச் செய்தல்"

3. நோக்கங்கள்

- பாசன நீர் அலகொன்றின் மற்றும் காணி அலகொன்றின் மூலம் கிடைக்கப் பெறும் பயன்களை உச்சகட்டமாக்குதல்.
- புாசன நீர் சாதாரணமாகவும் சமமானதாகவும் விவசாயிகளிடையே பகிர்ந்தளிப்பதற்கான இலகுவான முறை.
- நீர்ப்பாசனம் சார்ந்த வளங்கள் முகாமைத்துவத்திற்கு விவசாயிகளை சேர்த்துக் கொள்வதற்கு தேவையான தாபன ரீதியான கட்டமைப்பு தயாரித்தல்/ சக்தியுடையதாக்குதல்/ நடாத்திக் கொண்டு செல்லல்.
- நீர்ப்பாசள அமைப்புகளில் செயற்பாடு மற்றும் பராமரிப்பு நடவடிக்கைகள் சிறந்த மட்டத்தில் நடாத்திக் கொண்டு செல்வதற்காக பின்னணியை தயாரித்தல் மற்றும் இலகுவாக்குதல்.
- பயன் பெறுவோர் மற்றும் அரசாங்கம் போன்றே தனியார் நிறுவனங்களிடையே சிறந்த ஒன்றிணைப்பின் ஊடாக விவசாய உற்பத்திகளின் விளைபயனை உயர்வடையச் செய்தல்.
- விவசாயிகள் சமூகத்தின் அறிவு மற்றும் திறமைகளை அபிவிருத்தி செய்வதன் மூலம் ஆரோக்கியமான சிந்தனையை ஏற்படுத்தல்.
- விவசாய ரீதியான உதவிச் சேவைகளை வலுவூட்டுதல்.
- விவசாயிகள் குடும்பங்களில் பொருளாதார மற்றும் சமூக அபிவிருத்தி.

முன்னேற்றம்

காணிகள் மற்றும் காணி அபிவிருத்தி

- ❖ கோரப்பட்ட ஒதுக்கீடு - ரூபா 44.5 மில்லியன்
- ❖ கிடைக்கப்பெற்ற ஒதுக்கீடு - ரூபா 23.7 மில்லியன்
- ❖ செலவினம் - ரூபா 13.917 மில்லியன்

இதன் கீழ் பின்வரும் வேலைத்திட்டங்கள் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டன

- விவசாய அமைப்புக்களை வலுவடையச் செய்தல் மற்றும் அதிகாரங்களை மேம்படுத்தலும்
- பங்கேற்பு பராமரித்தல் மற்றும் நீர் முகாமைத்துவ வேலைத்திட்டம்
- விவசாய உற்பத்தி மற்றும் ஆற்றலினை உயர்த்துதல்

நீர்ப்பாசனம் மற்றும் நீர் முகாமைத்துவம் தொடர்பான சர்வதேச பயிற்சி நிறுவனம் (KITI)

கொத்மலை நீர்ப்பாசனம மற்றும் நீர் முகாமைத்துவம் தொடர்பான சர்வதேச பயிற்சி நிறுவனம், 2012 ஆம் ஆண்டில் நீர்ப்பாசனம் மற்றும் நீர் வளங்கள் முகாமைத்துவ அமைச்சின் கீழ் நிலை நாட்டப்பட்டதுடன், நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்துக்கு உரித்தான பொறியியல் உதவியாளர்களுக்கான மூன்று வருட நீர்ப்பாசனத் தொழில்நுட்ப டிப்ளோமா பாட நெறியை இந் நிறுவனம் நடாத்திய வண்ணமுள்ளது.

இது தவிர இதனூடாக உள் நாட்டு மற்றும் சர்வதேச ரீதியான வதிவிடப் பயிற்சிப் பாட நெறியை நடாத்துவதற்கும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இன்றளவில் நீர்ப்பாசன அமைச்சுக்கு உரித்தான இந் நிறுவனம், மூன்றாம் நிலை மற்றும் தொழிற் பயிற்சிக் கல்வி ஆணையாளரினது ஆணைகளின் பிரகாரம் NVQ 06 மட்டத்தையுடைய முழு நேர மற்றும் தொழிற் பயிற்சிப் பாட நெறிகளை நடாத்திய வண்ணம் நாட்டினுள் உயரளவில் கீர்த்தியைப் பெற்றுள்ளது.

1. தொலைப் பார்வை

   தேசிய மற்றும் சர்வதேச தராதங்களின் பிரகாரம் நீர் முகாமைத்துவம் தொடர்பான கல்வி மற்றும் திறன் விருத்தியை முன்னெடுக்கின்ற நிறுவனங்களிடையே முன்னுரிமை பெற்றுள்ளது.

2. செயற் பணி

   அரச மற்றும் தனியார்ப் பிரிவுகளுக்கென மாறுபடக் கூடிய தொழில்நுட்ப மற்றும் சமூக ரீதியான தேவைகளுக்குப் பொருந்தக் கூடிய வகையில் இளம் தலைமுறையினரது அறிவையும், கோட்பாடுகளையும், திறன்களையும் விருத்தி செய்தல்

3. பிரதான செயற்பாடுகள்

i. மூன்றாம் நிலை மற்றும் தொழிற் பயிற்சிக் கல்வி ஆணைக் குழுவின் ஆணைகளின் பிரகாரம் தினந்தோரும் பயிற்சிப் பாட நெறிகளை நடாத்துதல்.

ii. வருடாந்தம் ISO 9001: 2008 தராதர முகாமத்துவத் தொகுதியை மேம்படுத்துதல் மற்றும் புதுப்பித்தல்.

iii. நாட்டில் காணப்படக் கூடிய தேவைகளுக்குப் பொருந்தக் கூடிய வகையில் தொழிற் பயிற்சிப் பாட நெறிகளை நடாத்துதல்.

iv. பல் வகைமையுடைய தேவைகளுக்குப் பொருந்தக் கூடிய பணிப் பயிற்சிப் பாட நெறிகளை நடாத்துதல்.

v. எதிர்வரும் இரண்டு வருட காலப் பகுதியில் ISO 14001: 2015 இன் பிரகாரம் சுற்றாடல் தர நிலை முகாமைத்துவத் தொகுதியை மேம்படுத்துதல்.

vi. ஒவ்வொரு வருடமும் நிர்மாணிப்பு மற்றும் பொறியியல் திறன்களை மேம்படுத்தக் கூடிய வகையில் தொழிற் பயிற்சிப் பாட நெறிகளை நடாத்துதல்.

vii. எதிர்வரும் 03 வருட காலப் பகுதியில் நீர் வளங்கள் முகாமைத்துவத்துக்குச் சார்பாக தேசிய மற்றும் சர்வதேச நிலையிலான பயிற்சிப் பட்டறைகளையும், மா நாடுகளையும் நடாத்துதல்.

viii. ஏற்கனவே காணப்படுகின்ற தேவைகள் பூர்த்தி செய்யப்படக் கூடிய வகையில் அரச மற்றும் தனியார் ஆகிய இரு தரப்பினரதும் பங்களிப்பைப் பெற்றுக் கொள்ளல்.

ix. பயிற்சியாளர்களினூடாகச் சந்தை மற்றும் சமூக ரீதியாகப் பொருத்தமான அடிப்படையில் ஒழுக்க விழுமியங்களைக் கட்டியெழுப்புதல்.

பயிற்சிப் பாட நெறிகளின் விருத்தி

2021 ஆம் ஆண்டு

நடாத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சித் திட்டங்களின் எண்ணிக்கை	- 35
பயிலுநர்களின் எண்ணிக்கை	- 885

2020 ஆம் ஆண்டு (எதிர்ப்பார்க்கை)

நடாத்துவதற்கு எதிர்ப்பார்க்கப்படுகின்ற நிகழ்ச்சித் திட்டங்களின் எண்ணிக்கை	- 56
எதிர்ப்பார் பயிலுநர்களின் எண்ணிக்கை	- 5,064

பொறுப்புடைமை :

(i) தொழிற்சார் தர நிலைகளையும், பொறியியல் தொழிலர்களின் நிலைப்பாட்டையும் பராமரித்தல்.

(ii) வெவ்வேறு வகுதிகளுக்குரிய பொறியியல் தொழிலர்களை பதிவு செய்தல்.

(iii) பொறியியல் தொழிலர்களின் தர நிலைகள் மற்றும் நிலைப்பாட்டுத் தன்மைகளுடன் தொடர்புடைய ஏனைய விடயங்களை முன்னெடுத்தல்.

முன்னெற்றம்

(i) இலங்கைப் பொறியியல் பேரவையின் அலுவலக பணி மனைக்கென பணியாட்களை முகாமைத்துவ சேவைகள் திணைக்களத்தின் அனுமதிக்கு அமைய ஆட் சேர்ப்பு செய்தல்.

(ii) கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வகுதிகளின் கீழ் 2021 ஆம் ஆண்டுக்கென பொறியியல் தொழிலர்களை பதிவு செய்தல்

- பட்டயம் பெற்ற பொறியியலாளர்கள்
- இணைப் பொறியியலாளர்கள்
- சேர் நிலைப் பொறியியலாளர்கள்
- கூட்டிணைக்கப்பட்ட பொறியியலாளர்கள்
- பொறியியல் டிப்ளோமாதாரிகள்

(iii) பொறியியல் தொழில் நுட்பவியலாளர்களை பதிவு செய்வதற்கான செயற்பாடுகளை உறுவமைத்தல்.

(iv) சட்டத்துக்கு இசைவாக பின்வரும் ஒழுங்கு விதிகளை உறுவமைத்தல்.

- வெளி நாட்டு பொறியியலாளர்களும் உள்ளடக்கப்படும் வகையில் பொறியியல் தொழில் முனைவர்களை பதிவு செய்வதற்கான செயற்பாடுகள்.
- பொறியியல் தொழில் முனைவர்களுக்கான நடத்தை கோவை விதி.

(v) ஒழுங்கு விதிகளை வர்த்தமானியில் பிரசுரிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல் இரண்டாம் வரைவை வாசிக்கும் செயற்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்படுதல்.

(vi) இலங்கை பொறியியற் பேரவை சட்டத்தின் ஏற்பாடுகள் உள்ளடக்கப்படும் வகையில் அரச சேவையின் ஆட் சேர்ப்பு மற்றும் பதவியுயர்வு திட்டங்களை திருத்தியமைபதற்கான பேச்சு வார்த்தைகளை அரச சேவைகள் ஆணைக் குழுவுடனும், முகாமைத்துவ சேவைகள் திணைக்களத்துடனும் முன்னெடுத்தல்.

முன்னெடுக்க வேண்டியுள்ள பணிகள்

(i) பொறியியல் தொழில் முனைவர்களை பதிவு செய்யும் செயற்பாடுகளை தொடர்தல்.

(ii) பொறியியல் தொழில் நுட்பவியலாளர்களை பதிவு செய்யும் செயற்பாடுகளை ஆரம்பித்தல்.

(iii) வெளி நாட்டு பொறியியலாளர்களை பதிவு செய்யும் செயற்பாடுகளை ஆரம்பித்தல்.

(iv) ஏனைய ஏற்பாடுகளை உள்ளடக்கும் வகையில் சட்ட திட்டங்களையும், ஒழுங்கு விதிகளையும் தயாரித்தல்.

(v) அரச துறை ஆட் சேர்ப்புத் திட்டத்தையும், பதவியுயர்வு திட்டத்தையும் மாற்றியமைக்கும் செயற்பாடுகளை நிறைவு செய்தல்.

(vi) பொறியியல் தொழில் முனைவர்களின் பங்களிப்பையும், பொறுப்புகளையும், தகுதி நிலைகளையும் தயாரித்தல்.

மகாவலி மதியுறைப் பணியகம் (MCB)

மகாவலி மதியுறைப் பணியகமானது, நீர்ப்பாசன அமைச்சின் கீழ் செயற்பட கூடிய அரசினதும், தனியார்ப் பிரிவினதும் கருத்திட்டங்களுடன் தொடர்புடையதாக 23 வருட கால அனுபவம் பெற்றுள்ள சாத்தியக் கூற்று ஆய்வுகள், விபரமான திட்டமிடல்கள், சுற்றாடல் தாக்க மதிப்பீடுகள், சமூக பொருளாதார ஆராய்ச்சிகள் மற்றும் மதியுறை ஒப்பந்தங்கள் தொடர்பில் செயற்படுவதற்கும், குறிப்பாக இலங்கையின் நீர் வளங்கள் அபிவிருத்திக் கருத்திட்டங்கள் தொடர்பில் மீள் குடியேற்றல் திட்டங்களைத் தயாரிப்பதில் முன்னணியிலுள்ள நிறுவனமொன்றாகக் காணப்படுகின்றது.

மதியுறை சேவைகளுக்குப் புறம்பாக நீர்ப்பாசனம் மற்றும் நீர் வளங்கள் முகாமைத்துவ அமைச்சு, இலங்கை மகாவலி அதிகார சபை, சுகாதார அமைச்சு போன்ற நிறுவனங்களின் கீழான நிர்மாணிப்புக் கருத்திட்டங்கள் மகாவலி மதியுறைப் பணியகத்தினால் முன்னெடுக்கப்பட்ட வண்ணமுள்ளன.

மதியுறை சேவைகள்

கருத்திட்டம்	விருத்தி
மாவனல்ல உத்தேச யட்டிமஹன நீர்த்தேக்கக் கருத்திட்டத்திற்கான சுற்றாடல் தாக்க மதிப்பீடு	60%
உத்தேச கிங் நில்வலா திசை திருப்புக் கருத்திட்டத்திற்கான சுற்றாடல் தாக்க மதிப்பீடு	20%
மட்டக்களப்பு மற்றும் அம்பாறை மாவட்டங்களில் செயற்படக் கூடிய முந்தெனி ஆற்றுப் படுக்கை அபிவிருத்திக் கருத்திட்டத்திற்கான சமூக ஆய்வு மற்றும் மீள் குடியேற்ற செயலாற்றுகைத் திட்டம்	95%
தல்பிட்டில்கல நீர்த்தேக்கக் கருத்திட்டத்திற்கான சமூக பொருளாதார ஆராய்ச்சிகள் மற்றும் மீள் குடியேற்ற செயலாற்றுகைத் திட்டம்	90%
தாழ் மல்வது ஓய நீர்த்தேக்கக் கருத்திட்டத்திற்கான சுற்றாடல் தாக்க மதிப்பீடு	100%
கிவுல் ஓய நீர்த்தேக்கக் கருத்திட்டத்திற்கான சுற்றாடல் தாக்க மதிப்பீடு	100%

நிர்மாணிப்புப் பணிகள் நிறைவடைந்துள்ள கருத்திட்டங்கள்

ஹிங்குரக்கொட சமூர்த்தி வங்கியின் நிர்மாணிப்பு
மெதிரிகிரிய குளத்தின் நிர்மாணிப்பு

மகாவலி வலயங்களை அண்டியுள்ள கால்வாய்களின் அகழிகள் மற்றும் குடியிருப்புகள் பொது உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் இராஜாங்க அமைச்சு

இலங்கை மகாவலி அதிகார சபை

அதிவிசேட முன்னுரிமைகள்

மகாவலி விவசாய வலயங்களில் நெல், தானிய வகைகள், பழ வகைகள், மரக்கறிச் செய்கை, நன்நீர் மீன்வளர்ப்புச் செயற்பாடுகள் மற்றும் கால்நடை உற்பத்திகளை விருத்தி செய்யும் செயற்பாடுகள்.

மகாவலி வலயக் குடியிருப்புகளில், கல்வி, சுகாதாரம், போக்குவரத்து, விற்பனைச் சந்தை மற்றும் சமூக உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்துதல்.

மகாவலி வலயங்களில் உச்சபட்ச விவசாய உற்பத்திச் செயற்பாடுகளுக்காகக் காணிகளை உபயோகித்தல் மற்றும் முதலீடுகளை விருத்தி செய்தல்.

இலங்கை மகாவலி அதிகார சபை (MASL)

1. தூரநோக்கு

செயற் திறன் மிக்க விவசாயம், புதுப்பிக்கத்தக்க வலுச் சக்தி, சூழல் பாதுகாப்பு மற்றும் குடி மக்களது வாழ்க்கை தரங்களை மேலுயர்த்துவதன் வாயிலாக காணிப் பயன்பாடு மற்றும் நீர் தொடர்பில் இலங்கையிலுள்ள சிறந்த நிறுவனமாக உறுவமைத்தல்

2. குறிக்கோள்கள்

நாம் இலங்கையின் செறிவூட்டாலுக்காகவும், குடி மக்களது வாழ்க்கை தரங்களை மேலுயர்த்துவதற்குமென புதுப்பிக்கத்த எரி சக்தி, சிறந்த சூழல் நிலைகள் மற்றும் சுற்றுலாத் துறை செயற்பாடுகளின் மூலம் எதிர்க்கால சமூகத்துக்கு உதவக் கூடிய வகையில் நவீன தொழில் நுட்பத்துடன் கூடிய அதி நவீன விவசாய உற்பத்தித் திறனுக்கென நிலத்தையும், நீரையும் பயன்படுத்துவதற்கு நாம் முயற்சிக்கின்றோம்.

3. பிரதான செயற்பாடுகள்

i. பிரதான நீர்த்தேக்கங்களின் செயற்பாட்டு நிலையங்களினூடாக நீர்த்தேக்கங்களின் நீர் மட்டங்களை ஒழுங்கு செய்த வண்ணம் நீரை பகிர்தளித்தும், வெள்ளப் பெருக்கு கட்டுப்பாட்டையும், ஆற்றுப் படுக்கை முகாமைத்துவத்தையும் முன்னெடுத்த வண்ணமும் நீரின் தரக் கண்காணிப்புகளையும், நீர் வள முகாமைத்துவதையும் முன்னெடுத்த வண்ணம் செயற்படுகின்றது.

ii. மின்சாரம், விவசாயம், தொழிற் சார், குடி நீர் மற்றும் உள்ளக நீர் வளங்களை மேற் தள நீர் கொள் திறனினூடாக மேலுயர்த்திய வண்ணம் செயற்படுதல்.

iii. தேசிய உணவுப் பாதுகாப்புக்கென விவசாய உற்பத்திகளை ஊக்குவித்தல் (நெற் பயிர்கள், ஏனைய பயிர்கள், மரக்கறிகள், பழங்கள் மற்றும் பருவக் கால பயிர்கள்)

iv. ஏற்றுமதி சார் இறக்குமதி மாற்றீட்டு உற்பத்தியில் உள் நாட்டு பொருளாதாரம் தங்கியிருப்பதை வலுவூட்டுதல்.

v. உள் நாட்டு பொருளாதாரத்தை விருத்தி செய்வதற்கென மீன் பிடித் துறையையும், கால் நடை உற்பத்தியையும் விருத்தி செய்தல் (பசும் பால், முட்டைகள், நன்னீர் மற்றும் அலங்கார மீன் வளர்ப்பு)

vi. காணிகளின் உற்பத்தித் திறனை மேலுயர்த்துவதற்கு தனியார் முதலீட்டாளர்களை ஊக்குவிப்பதன் மூலம் காணி வளங்கள் முகாமைத்துவத்துடன் தொடர்புடைய உற்பத்தி செயன் முறையை வலுவூட்டி வருமான வழிகளை அதிகரித்தல்.

vii. காணி உறுதிகளை வழங்குவதன் மூலம் மகாவலி குடியேற்றங்களின் நிலைப்பாட்டுத் தன்மையை உறுதிப்படுத்துதல்.

viii. மகாவலி பிரதேசங்களில் உயிர்ப் பல் வகைமை காப்பின் மூலமும், மகாவலி ஆற்றுப் படுக்கைகளை பாதுகாப்பதனூடாகவும் பேண்தகு சுற்றாடல் பாதுகாப்பு செயன் முறையை முன்னெடுத்தல்.

ix. மகாவலி வலயங்களில் பௌதீக மற்றும் சமூக உட்கட்டமைப்புகளை விருத்தி செய்து முன்னேற்றுதல்.

x. உயர் நீரேந்து பிரதேசங்களில் அமைந்துள்ள பிரதான நீர்த்தேக்கங்களையும், நீர்ப்பாசன தொகுதிகளின் தாழ் ஊற்றுக்களையும் செயற்படுத்திய வண்ணம் பராமரித்தல்.

xi. பிரதான வீதிகளையும், கிராமிய பிரவேசிப்பு பாதைகளையும், வலய பாதை வலையமைப்பையும் பராமரித்தல்.

xii. மீல் புதுப்பிக்கத்த வலுச் சக்தி மூலாதாரங்களிலிருந்து மின்சாரத்தை தோற்றுவித்தல் மற்றும் அவற்றை தேசிய வலுத் தொகுதிக்கு ஒன்று சேர்த்தல்.

xiii. உள் நாட்டு மற்றும் வெளி நாட்டு சுற்றுலாத் துறையை வலிமையாக்குதல் (சுற்றுலாப் பயண பங்களாக்கள், ஹெல பொஜுன் நிலையங்கள், படகு சேவைகள், நீரில் இறங்கும் விமானங்கள், சபாரி ஜீப்கள்)

xiv. மகாவலி பிரதேசங்களிலுள்ள விவசாய இயக்கங்கள் மற்றும் மகளிர் குழுக்களை வலிமையூட்டுதல், மகாவலி இளைய தலைமுறையினரை பயிற்றுவித்து தொழில் வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்திக் கொடுத்தல்.

xv. மகாவலி விவசாயிகளது பிள்ளைகளை கலாச்சார மற்றும் பண்பாட்டு ரீதியில் தேசிய மட்டத்தில் உயர்த்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல்.

4. நோக்கங்கள்

i. ஒருங்கிணைந்த நீர் மற்றும் காணி விருத்தியின் மூலம் வருமான வழிகளை தோற்றுவித்தல்

ii. உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் சமுக மறு மலர்ச்சி தொடர்பில் பேண்தகு விவசாய தொகுதிகளை தோற்றுவித்தல்

iii. தொழில் முனைவர்களதும், பொருளாதார விருத்தியினதும் பேண் தகு நிலையை உறுதிப்படுத்துதல்.

iv. குடிகளது சுகாதார, கல்வி மற்றும் பொருளாதார நிலைகள் மேலுயர்த்தப்படுவதை உறுதிப்படுத்திய வண்ணம் அவர்களது வாழ்க்கைத் தரங்களை மேலுயர்த்துதல்

v. மகாவலி ஆற்றுப் படுக்கைகளையும், கைவிடப்பட்ட படுக்கைகளையும் முகாமைத்துவப்படுத்துதல் மற்றும் பாதுகாத்தல்

இலங்கை மகாவலி அதிகார சபையினால் முன்னெடுக்கப்பட்ட அபிவிருத்தி செயற்பாடுகள்

	பிரதான உள்ளடக்கம்	(மெட்ரிக் தொன் / போகம்)	(தொன்)	%
1	விவசாய உற்பத்தி (2020/21 பெரும் போகம் + 2021 சிறு போகம் 3 ஆவது போகம்)			
1.1	**விதைகள் - மகாவலி பண்ணை**			
	நெல் விதை	1,805	1,353	75%
	பிற திடல் பயிர்கள்	108	15.71	15%
1.2	**விதைகள் - விவசாயிகள்**			
	நெல் விதை	**6,503.7**	**6,972.7**	**107%**
	ஏனைய திடல் பயிர் விதைகள் (மிளகாய், சோளம், உழுந்து, பச்சைப்பயறு, கௌபீ, சோயா, குரக்கன்)	851.0	981.8	115%

1.3	**உணவுப் பயிர் உற்பத்தி**			
	நெல்	980,653	1,078,828	110%
	ஏனைய திடல் பயிர்கள்			
	பெரிய வெங்காயம்	31,640	18,880	60%
	சோயா	13,361.9	7,501	56%
	உழுந்து	3,276.3	3,221.4	98%
	கௌபீ	1,345.6	1,141.5	85%
	குரக்கன்	1,193.3	1,395.8	117%
	பச்சைப்பயறு	8,804	7,535	86%
	சோளம்	46,556	36,981	79%
	நிலக்கடலை	4,392	3,022	69%
	மிளகாய்	11,349	10,529	93%
	எள்ளு	312	755	242%
	மஞ்சள்	876	1,478	169%
	இஞ்சி	1,100	1,466	133%
1.4	**பழங்கள்**			
	வாழை	149,592	166,733.7	111%
	பப்பாசி	28,710.6	28,929.3	101%
	கொய்யா	9,967.8	10,155.5	102%
	பிற பழங்கள் (மாம்பழம், டிராகன் பழம், அன்னாசிப்பழம், கொடி தோடை, இளநீர்)	11,598.9	13,141.3	113%
1.5	**காய்கறிகள்**	157,449.9	171,805.2	109%
2	**கரிம மண்டலம்**- நெல் (**மெட்ரிக் டொன்)**	9,275.0	9,740.0	105%
2.1	மகாவலி வலயங்களில் கரிம உரங்களின் உற்பத்தி - உரம் (மெட்ரிக் டொன்)	244,300	153,240	63%
3.	**கால்நடை வளர்ப்பு**			
	நன்னீர் மீன் (மெட்ரிக் டொன்)	11,000	12052.1	110%
	பால் (லீட்டர் மில்லியன்)	40	42.02	105%
	முட்டை (மில்லியன்)	60	62.35	104%
	அலங்கார மீன் (மில்லியன் சோடிகள்)	37	39.98	108%
		இலக்கு (வருடாந்தம்)	**விருத்தி**	**%**
4	**நில மேம்பாடு (உறுதி பத்திரங்களை வழங்குதல்)**			
	உறுதி பத்திரம் வழங்கும் திட்டம்	100,000	35,000	35%

		அலகு	இலக்கு 2021	விருத்தி 2021
5	**வணிக வளர்ச்சி**			
	முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு	நிகழ்ச்சித் திட்டம் / கருத்திட்டம்	26	31
	சுற்றுலா ஊக்குவிப்பு திட்டம்	கருத்திட்டம்	9	5
	தொழில் முனைவர் மேம்பாட்டு நிகழ்ச்சித் திட்டம்	நிகழ்ச்சித் திட்டம்	20	15
	தொழில் முனைவர்களுக்கு உபகரணங்களைப் பகிர்ந்தளித்தல்	தொழில் முனைவர்கள்	200	383
	சிறிய மற்றும் நடுத்தர அளவிலான கடன் திட்டம் (மஹாவலி சவிய / மொரகஹகந்த அத்வெல)	தொழில் முனைவர்கள்	115	63
6	**சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு**			
	நீர்வாழ் தாவரங்கள் நிறைந்த குளங்களை சுத்தம் செய்வதன் மூலம் உரம் உற்பத்தி செய்தல்	தொன்	160	148.5
	பசுமைச் சாலைக் கருத்தை உருவாக்குதல்	கிலோ மீற்றர்	14	9
	நாற்றங்கால் உற்பத்தி (மகாவலி தங்குமிடங்கள், பாடசாலை மாணவர்கள் மற்றும் விவசாயிகளினால்)	நாற்றங்கால்கள்	819,284	508,124
	மேல் நீர் போசாக்குப் பிரதேசங்களிலும் மற்றும் தாழ் ஆற்றுப் படுக்கைகளிலும் நடுதல்	நாற்றங்கால்கள்	431,450	385,720
	பசுமைத் தோப்புக்களை நிலை நாட்டுதல்	தோப்பு	5	3
	சுற்றுச்சூழல் கல்வி மற்றும் மேம்பாடு	நிகழ்ச்சித் திட்டம்	80	71
	மின் வேலிகளை பராமரித்தல்	கிலோ மீற்றர்	திறந்த	116
	இளைய வளர்ப்புத் தாவர உற்பத்தி	நாற்றங்கால்கள்	200,000	66,285

1. மகாவலி ஒருங்கிணைந்த கருத்திட்டம்

மதிப்பீட்டுப் பணத் தொகை	ரூபா 4,910.00 மில்லியன்	**பலனடையக் கூடிய மாவட்டங்கள்**	பொலனறுவை மற்றும் மட்டக்களப்பு
நிதி வசதிகளின் கீழான செயன் முறைகள்	இலங்கைக் குடியரசு	**நீர்த்தேக்கத்தின் கொள்திறன் / பயிர்ச் செறிவு**	
கருத்திட்டக் காலப் பகுதி	2007 ஜனவரி - 2021 டிசம்பர்	**பலனடைவோர்**	20,000 குடும்பங்கள்
நிதியங்கள் 2021	ரூபா 217.00 மில்லியன்	**2022 ஆம் ஆண்டிற்கான நிதியங்கள்**	
முழு மொத்த நிதி விருத்தி	ரூபா 4,749.55 மில்லியன்	**முழு மொத்த பௌதீக விருத்தி (%)**	99.5%

2021 ஆம் ஆண்டின் நிதி விருத்தி	ரூபா 194.00 மில்லியன்
2021 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள்	1. டீ கால்வாயின் நிர்மாணிப்பு / மறு சீரமைப்புகள் - 17.7 கிலோ மீற்றர் 2. திடல் கால்வாய் நிர்மாணிப்பு / மறு சீரமைப்புகள் - 24.3 கிலோ மீற்றர் 3. 16 கட்டிடங்களினது மறு சீரமைப்புகள் 4. பராமரிக்கப்பட்டு மறு சீரமைக்கப்பட்ட வீதிகள் - 36 கிலோ மீற்றர் 5. 05 சிறு குளங்கள் மறு சீரமைக்கப்பட்டுள்ளன
கருத்திட்டத்தைச் செயற்படுத்துவதனூடாகக் கிடைக்கக் கூடிய பலன்கள்	1. பகிர்ந்தளிப்புக் கால்வாய், நீரோட்டக் கால்வாய் மற்றும் திடல் கால்வாய் ஆகியவற்றை நிர்மாணித்தல் / மறு சீரமைத்தல் 2. 45 கட்டிடங்களினது மறு சீரமைப்புகள் 3. 74 பிரதான குளங்கள் மற்றும் 20 சிறு குளங்களினது மறு சீரமைப்புகள் 4. வீதிகளின் நிர்மாணிப்புகள் மற்றும் மறு சீரமைப்புகள் 5. மின் வேலிகளின் (15 கிலோ மீற்றர்) நிர்மாணிப்புகள் 6. 30 நீர் வழங்கள் பிரேரணைத் திட்டங்களினது மறு சீரமைப்புகள்

2. வெலி ஒய ஒருங்கிணைந்த அபிவிருத்திக் கருத்திட்டம்

மதிப்பீட்டுப் பணத் தொகை	ரூபா 3,957.10 மில்லியன்	**பலனடையக் கூடிய மாவட்டங்கள்**	அனுராதபுரம், வவுனியா, முல்லைத்தீவு
நிதி வசதிகளின் கீழான செயன் முறைகள்	இலங்கைக் குடியரசு	**நீர்த்தேக்கத்தின் கொள்திறன் / பயிர்ச் செறிவு**	
கருத்திட்டக் காலப் பகுதி	2012 ஜனவரி - 2023 டிசம்பர்	**பலனடைவோர்**	6,788 குடும்பங்கள்
நிதியங்கள் 2021	ரூபா 233.00 மில்லியன்	**2022 ஆம் ஆண்டிற்கான நிதியங்கள்**	ரூபா 100 மில்லியன்
முழு மொத்த நிதி விருத்தி	ரூபா 2,496.72 மில்லியன்	**முழு மொத்த பௌதீக விருத்தி (%)**	86%
2021 ஆம் ஆண்டின் நிதி விருத்தி	ரூபா 207.97 மில்லியன்		
2021 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள்	1. 90 கிலோ மீற்றர் நீளமான பாதை நிர்மாணிப்புப் மற்றும் மறு சீரமைப்புப் பணிகள் நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளன 2. 13 கட்டுமானங்களினது நிர்மாணிப்பு மற்றும் மறு சீரமைப்புப் பணிகள் நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளன 3. 2.6 கிலோ மீற்றர் நீளமான கால்வாய்த் தொகுதிகள் மறு சீரமைக்கப்பட்டுள்ளன 4. 9 கட்டிடங்கள் நிறைவு செய்யப்பட்டு, 2,000 காணித் துண்டங்கள் அளவிடப்பட்டுள்ளன 5. காணி உரிமங்களின் கையளிப்பின் கீழ் 850 காணி உரிமங்கள் கையளிக்கப்பட்டுள்ளன 6. நிறுவன அபிவிருத்தியின் கீழ் 275 நிர்மாணிப்புகள் நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளன		

கருத்திட்டத்தைச் செயற்படுத்துவதனூடாகக் கிடைக்கக் கூடிய பலன்கள்	1. மேம்படுத்தப்பட்ட சந்தைப் பாதைகள் (150 கிலோ மீற்றர்) மற்றும் கிராமிய பாதைகள் (250 கிலோ மீற்றர்) வலயமைப்பு 2. குழாய்க் கால்வாய்கள், கால்வாய்த் தொகுதிகள் மற்றும் கட்டமைப்புகளின் மறு சீரமைப்புகள் 3. கட்டிட நிர்மாணிப்புகள் மற்றும் மறு சீரமைப்புகள் 4. 2,000 கிணறுகளின் நிர்மாணிப்புகள் 5. மேம்படுத்தப்பட்ட பாசன விவசாயத்துடன் (6,258 ஹெக்டயார்) கூடிய 11 கிராமங்களில் 6,788 விவசாயக் குடும்பங்களைக் மீள் குடியேற்றுதல் 6. நிறுவன ரீதியான மற்றும் குடிகளினது மேம்பாட்டு நிகழ்ச்சித் திட்டங்களினது நிலைப்பாடு 7. 6,000 விவசாயிகளுக்கான விவசாய மற்றும் கால் நடை வளங்கள் விஸ்தரிப்புச் சேவைகள

3. ரிதீமாலியத்த ஒருங்கிணைந்த அபிவிருத்திக் கருத்திட்டம்

மதிப்பீட்டுப் பணத் தொகை	ரூபா 1,100 மில்லியன்	**பலனடையக் கூடிய மாவட்டங்கள்**	பதுளை (ரிதீமாலியத்த)
நிதி வசதிகளின் கீழான செயன் முறைகள்	இலங்கைக் குடியரசு	**நீர்த்தேக்கத்தின் கொள் திறன் / பயிர்ச் செறிவு**	
கருத்திட்டக் காலப் பகுதி	2012 ஜனவரி - 2022 டிசம்பர்	**பலனடைவோர்**	14,782 குடும்பங்கள்
நிதியங்கள் 2021	ரூபா 165.00 மில்லியன்	**2022 ஆம் ஆண்டிற்கான நிதியங்கள்**	ரூபா 75 மில்லியன்
முழு மொத்த நிதி விருத்தி	ரூபா 836.58 மில்லியன்	**முழு மொத்த பௌதீக விருத்தி (%)**	92.5%
2021 ஆம் ஆண்டின் நிதி விருத்தி	ரூபா 137.45 மில்லியன்		
2021 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள்	1. 11 குளங்களை மறு சீரமைத்தல் 2. ஒரு அணைக்கட்டு மறு சீரமைக்கப்பட்டது 3. பாதையை மறு சீரமைத்தல் - 50.4 கிலோ மீற்றர் பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளது 4. பொதுக் கட்டிடங்களின் நிர்மாணிப்பு மற்றும் பராமரிப்பு - 12 கட்டிடங்களின் பணிகள் நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளன 5. இறக்குமதிப் பயிர்ச் செய்கை - 1,014 ஹெக்டயார் 6. வீட்டுத் தோட்ட அபிவிருத்தி - 240 வீட்டுத் தோட்டங்கள் 7. உத்தியோகத்தர்களினது பயிற்சி நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் - 28 8. 20 நுண் நீர் வழங்கள் தொகுதிகள் விருத்தி செய்யப்பட்டுள்ளன 9. 4 சுற்றாடல் அறிவூட்டல் நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் 4 மர நடுகை நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் நடாத்தப்பட்டுள்ளன.		

கருத்திட்டத்தைச் செயற்படுத்துவதனூடாகக் கிடைக்கக் கூடிய பலன்கள்	1. 14 குளங்களினது மறுசீரமைப்புகள் 2. கால்வாய்கள் மற்றும் கட்டுமானங்களின் மறு சீரமைப்புகள் 3. கிராமிய பாதைகளின் மறு சீரமைப்பு, பொதுக் கட்டிடங்களின் நிர்மாணிப்பு மற்றும் பராமரிப்புகள் 4. விவசாயம் மற்றும் கால் நடை வளங்கள் மேம்பாடு 5. 2,310 சுகாதார வசதிகள் மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளன 6. நிறுவன ரீதியான மற்றும் குடி மக்களினது மேம்பாட்டு நிகழ்ச்சிகளை நடாத்துதல் 7. சுற்றாடல் பாதுகாப்பு

4. ரம்பக்கன் ஓய ஒருங்கிணைந்த அபிவிருத்திக் கருத்திட்டம்

மதிப்பீட்டுப் பணத் தொகை	ரூபா 1,086.00 மில்லியன்	**பலனடையக் கூடிய மாவட்டங்கள்**	அம்பாறை (மஹஓய / பதியதலாவ)
நிதி வசதிகளின் கீழான செயன் முறைகள்	இலங்கைக் குடியரசு	**நீர்த்தேக்கத்தின் கொள் திறன் / பயிர்ச் செறிவு**	
கருத்திட்டக் காலப் பகுதி	2012 டிசம்பர் - 2023 டிசம்பர்	**பலனடைவோர்**	3,550 குடும்பங்கள்
நிதியங்கள் 2021	ரூபா 192.00 மில்லியன்	**2022 ஆம் ஆண்டிற்கான நிதியங்கள்**	ரூபா 100 மில்லியன்
முழு மொத்த நிதி விருத்தி	ரூபா 660.01 மில்லியன்	**முழு மொத்த பௌதீக விருத்தி**	73%
2021 ஆம் ஆண்டின் நிதி விருத்தி	ரூபா 172.60 மில்லியன்		
2021 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள்	1. 986 ஹெக்டயார் மற்றும் இறக்குமதி வரையறைகளுடன் கூடிய பயிர்களைப் பயிரிடுதல் மற்றும் 360 வீட்டுத் தோட்டங்களை விருத்தி செய்தல் 2. விவசாயிகள் / உத்தியோகத்தர்களைப் பயிற்றுவிக்கும் 38 நிகழ்ச்சித் திட்டங்களை நடாத்துதல் 3. கால் நடை மேம்பாடு, பாதைகளினது மறு சீரமைப்புகள் 4. 2 குளங்களினது மறு சீரமைப்புகள் 5. 6 பொதுக் கட்டிடங்களின் நிர்மாணிப்புகள் நிறைவடைந்துள்ளன 6. காணி அளவீடுகள் மற்றும் காணித் துண்டுபடுத்தல்கள் - 1,455 காணித் துண்டங்களின் செயற்பாடுகள் நிறைவடைந்துள்ளன 7. 73 காணித் துண்டங்கள் தொடர்பில் நட்ட ஈடுகள் செலுத்தப்பட்டுள்ளன 8. நிறுவன ரீதியான மற்றும் குடி மக்களினது மேம்பாட்டு நிகழ்ச்சித் திட்டங்களை நடாத்துதல், 50% ஆன பங்களிப்பின் கீழ் இயந்திரோபகரணங்களை வழங்குதல், 43 கிணறுகளை நிர்மாணித்தல் மற்றும் சுகாதார வசதிகளை வழங்குதல் 9. மின் வேலிகளைப் பராமரித்தல் 10. 5,000 கன்றுகள் உற்பத்தி செய்யப்பட்டதுடன், 04 மர நடுகை நிகழ்ச்சிகள் நடாத்தப்பட்டன		

கருத்திட்டத்தைச் செயற்படுத்துவதனூடாகக் கிடைக்கக் கூடிய பலன்கள்	1. 3,550 விவசாயிகளுக்குப் பகிர்ந்தளிப்புச் சேவைகளை வழங்குதல் 2. பாதைகளை மறு சீரமைத்தல் 3. சிறு மற்றும் நடுத்தரக் குளங்கள் மற்றும் அணைக்கட்டுகளின் மறு சீரமைப்புகள் 4. மஹஒய மற்றும் பதியதலாவ திடல்களில் பொதுக் கட்டிடங்களை நிர்மாணித்தல் 5. காணி அளவீடுகள் மற்றும் 6,300 கோட்டுத் துண்டங்களைத் துண்டாக்குதல், 6,400 காணி உரிமங்களை வெளியிடுதல், நட்ட ஈடுகளைச் செலுத்துதல் 6. நிறுவன ரீதியான மற்றும் குடிகளினது மேம்பாட்டு நிகழ்ச்சித் திட்டங்களைச் செயற்படுத்துதல் 7. வணிக மற்றும் தொழில் முனைவு மேம்பாட்டு நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் 8. கிணறுகளை நிர்மாணித்தல் மற்றும் குடி நீரை விநியோகித்தல் 9. சுகாதார மற்றும் அது சார்ந்த சேவைகளை மேம்படுத்துதல் 10. சுற்றாடல் பாதுகாப்பு

5. மகாவலி விவசாய மற்றும் கால் நடை வளங்கள் நிகழ்ச்சித் திட்டம்

மதிப்பீட்டுப் பணத் தொகை	ரூபா 500.00 மில்லியன்	**பலனடையக் கூடிய மாவட்டங்கள்**	நுவரெலியா, அனுராதபுரம், பொலன்னருவை
நிதி வசதிகளின் கீழான செயன் முறைகள்	இலங்கைக் குடியரசு	**நீர்த்தேக்கத்தின் கொள் திறன் / பயிர்ச் செறிவு**	
கருத்திட்டக் காலப் பகுதி	2021 ஜனவரி - 2021 டிசம்பர்	**பலனடைவோர்**	மகாவலி வலயங்களில் வசிக்கக் கூடிய அனைத்து விவசாயிகளும்
நிதியங்கள் 2021	ரூபா 500.00 மில்லியன்	**2022 ஆம் ஆண்டிற்கான நிதியங்கள்**	ரூபா 293 மில்லியன்
முழு மொத்த நிதி விருத்தி	ரூபா 418.95 மில்லியன்	**முழு மொத்த பௌதீக விருத்தி**	100%
2021 ஆம் ஆண்டின் நிதி விருத்தி	ரூபா 500.00 மில்லியன்		
2021 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள்	1. பயிர் நடுகை நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள், விதை உற்பத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள், சேதன உற உற்பத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள்		
கருத்திட்டத்தைச் செயற்படுத்துவதனூடாகக் கிடைக்கக் கூடிய பலன்கள்	1. தேசிய நெல் உற்பத்தி மற்றும் ஏனைய திடல் பயிர்கள் தொடர்பான பங்களிப்பு 2. கால் நடை வளங்கள் மேம்பாடு மற்றும் விருத்திச் செயற்பாடுகள்		

கிராமிய வயல்நிலங்கள் மற்றும் அண்டியுள்ள குளங்கள், நீர்த்தேக்கங்கள் மற்றும் நீர்ப்பாசன அபிவிருத்தி ,ராஜாங்க அமைச்சு

கமநல சேவைகள் திணைக்களத்தில் இணைந்த நிறுவனங்கள் மற்றும் நீர்ப்பாசன திணைக்களம்

அதிவிசேட முன்னுரிமைகள்

வயற்காணிகளை செழுமையாக பன்படுத்திக் கொள்ளல் மற்றும் வயல்களை பயிரிடுவதற்குத் தேவையான புதிய குளங்களை சமூக அடிப்படையிலான நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் மூலம் சீர்திருத்திக் கொள்ளல்.

மழைநீரைக் களஞ்சியப்படுத்துவதற்காக இருக்கின்ற குளங்கள் மற்றும் நீர்த்தேக்கங்களின் கொள்ளளவை அதிகரிப்பதற்கான கிராமிய மற்றும் ஏனைய குளங்கள் மற்றும் நீர்த்தேக்கங்களை விஞ்ஞான ரீதியான தரவளவுகளின்படி மறுசீரமைத்து பராமரித்தல்.

ஆற்றுப்பள்ளத்தாக்குகள், கால்வாய் தடைகள், குளங்களின் தாழ்ந்த பகுதிகளை சுத்தப்படுத்தி குளத்து நீரைப் பாதுகாப்பதற்குரிய வேலைத்திட்டமொன்றைத் தொடங்குதல்.

நீர்ப்பாசன செழுமை நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் கிராமிய குளங்கள்/அணைக்கட்டுகளை மேம்படுத்தும் துரித நிகழ்ச்சித் திட்டம்

அதி மேதகு சனாதிபதியவர்களினால் கிராமிய வயல் நிலங்களுடன் தொடர்புடைய குளங்கள், அணைக்கட்டுகள் மற்றும் நீர்ப்பாசனத் தொகுதிகளைப் புதுப்பித்த வண்ணம் இலங்கையின் விவசாய பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்துதல் மற்றும் மழை நீரை உயரளவில் தங்க வைத்த வண்ணமும், மழை நீரை முறையாக முகாமைத்துவப்படுத்திய வண்ணமும் குடி நீர், கைத்தொழில், விவசாயம், சுற்றுலாத் துறை மற்றும் ஏனைய வருமானத் தோற்றுவாய் செயற்பாடுகளுடன் தொடர்புடையதான தேவைப்பாடுகளைப் பூர்த்தி செய்த வண்ணம் நாடு பூராகவும் பரம்பியுள்ள கிராமிய குளங்கள், அணைக்கட்டுகள் மற்றும் கல்வாய்களைத் துரிதமாக மறு சீரமைப்பதற்கு அரசின் சுபீட்சத்தின் நோக்கு கொள்கைப் பிரகடனத்தின் ஊடாக முன்னுரிமை வழங்கப்பட்டுள்ளது.

மேற்குறித்த விடயங்களை வெற்றிகரமாக எய்துவதற்கென "நீர்ப்பாசன செழுமை" நிகழ்ச்சித் திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருப்பதுடன், அதன் கீழ் 5,000 கிராமிய குளங்கள் மற்றும் அணைக்கட்டுகளை மறு சீரமைத்தல் நீர்ப்பாசன அமைச்சின் வழி காட்டலின் கீழ் கிராமிய வயல்களுடன் கூடிய குளங்கள், நீர்த்தேக்கங்கள் மற்றும் நீர்பபாசன அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சு மற்றும் மகாவலி வலயங்களுடன் தொடர்புடைய கால்வாய்கள் மற்றும் பொது உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்தும் இராஜாங்க அமைச்சு ஆகிய இரண்டு இராஜாங்க அமைச்சுக்களினாலும் முன்னெடுக்கப்பட்ட வண்ணமுள்ளன.

இக் கருத்திட்டத்தின் கீழ் மகாவலி வலயங்களை அண்டிய சிறு குளங்கள் தொடர்பில் இலங்கை மகாவலி அதிகார சபையினது தலையீட்டுடனும், ஏனைய அனைத்துப் பிரதேசங்கள் தொடர்பிலும் நீர்ப்பாசன திணைக்களம், கம நல அபிவிருத்தி திணைக்களம் மற்றும் மாகாண நீர்ப்பாசன திணைக்களம் ஆகியவற்றுடன் கூட்டாக விவசாய இயக்கங்கள் மற்றும் பொது இயக்கங்களினது பங்கேற்புடன் குறித்த பணிகள் முன்னெடுக்கப்படுவதுடன், நிர்மாணிப்புப் பணிகளுக்கென இலங்கை இராணுவப் படையினது பொறியியல் பிரிவு, சிவில் பாதுகாப்பு ஆளணி, இலங்கை காணி அபிவிருத்தி கூட்டுத்தாபனம், சிறைச்சாலைகள் திணைக்களம் ஆகிய நிறுவனங்களினது பங்கேற்பு பெறப்படுகின்றது.

தொடர்புடைய நீர்ப்பாசனத் தொகுதிகளைத் தேர்ந்தெடுக்கும் மற்றும் செயற்படுத்தும் நிறுவனங்களினதும், பிரதேசவாசிகளினதும் ஒருங்கிணைப்புச் செயற்பாடுகளை முன்னெடுக்கையில் ஒவ்வொரு மாவட்டச் செயலாளர்களினது தலைமையிலும், அனைத்துப் பிரதேசச் செயலாளர்களினது பங்கேற்புடனும் குறித்த செயற்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்பட்ட வண்ணமுள்ளன.

மாவட்ட ரீதியாக மறு சீரமைக்கப்பதற்கென தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள குளங்கள் / அணைக்கட்டுகள் - (2021.12.31 ஆம் திகதிக்கு)

மாவட்டம்	திட்டமிடப்பட்டுள்ள கருத்திட்டங்களினது எண்ணிக்கை	ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ள கருத்திட்டங்களினது எண்ணிக்கை
கொழும்பு	27	25
கம்பஹா	38	37
களுத்துறை	47	43
காலி	102	88
அம்பாந்தோட்டை	63	63
மாத்தரை	103	100
கேகாலை	11	11
இரத்தினபுரி	31	30
கண்டி	132	115
மாத்தளை	40	40
நுவரெலியா	42	42
குருணாகலை	130	118
புத்தளம்	62	54

மாவட்டம்	திட்டமிடப்பட்டுள்ள கருத்திட்டங்களினது எண்ணிக்கை	ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ள கருத்திட்டங்களினது எண்ணிக்கை
மட்டக்களப்பு	47	44
திருகோணமலை	54	54
யாழ்ப்பாணம்	56	41
முல்லைத் தீவு	18	17
கிளி நோச்சி	14	12
வவுனியா	26	25
மன்னார்	44	44
அனுராதபுரம்	103	83
பொலன்னருவை	36	36
பதுளை	80	70
மொனராகலை	49	45
அம்பாறை	68	66

கருத்திட்டங்களினது மொத்த எண்ணிக்கை	**1,423**	**1,303**

நீர்ப்பாசன செழுமை நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் விருத்தி - 2021 ஆம் ஆண்டு

நிறுவனம்	2021 ஆம் ஆண்டிற்கென தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள குளங்கள் / அணைக்கட்டுகள் / கால்வாய்களின் எண்ணிக்கை (2021.12.31)	ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ள குளங்கள் / அணைக்கட்டுகள் / கால்வாய்களின் எண்ணிக்கை	நிதியங்கள் 2021	2021.12.31 ஆம் திகதி வரையான செலவு (ரூபா. மில்லியன்)
நிகழ்ச்சித் திட்டம்	816	755	1,708.5	1,651.66
நீர்ப்பாசன திணைக்களம்	302	284	750	501.54
கமநல அப்விருத்தி திணைக்களம்	144	143	261.72	261.72 முற்பணம்
மாகாண நீர்ப்பாசன திணைக்களம்	23	16	128.77	76.47
இலங்கை காணி அபிவிருத்தி கூட்டுத்தாபனம் I	12	12	-	-

இலங்கை காணி அபிவிருத்தி கூட்டுத்தாபனம் II (அலங்கரிப்பு)	73	56	73.95	39.04
மாவட்டச் செயலகம், கண்டி	209	209	அரசின் செலவின்றி முன்னெடுக்கப்படுகின்ற கருத்திட்டங்கள்	
ஆராய்ச்சிப் பணிகள்	53	37		
மத்திய பொறியியல் உசாதுணைப் பணியகம் / அரச அபிவிருத்தி பணியகம் / அரச அபிவிருத்தி மற்றும் நிர்மாணிப்பு கூட்டுத்தாபனம் / தேசிய இயந்திரோபகரண நிறுவனம்			77.38	39.26
ஏனையவை	**1,423**	**1,303**	**3,000**	**2,569.69**
இராஜாங்க அமைச்சின் நிதி விருத்தி 2021.12.31 - 86%				

2.1.3. சவால்கள்

- 2021 ஆம் ஆண்டினுள் போதியளவில் கட்டு நிதி கிடைக்காமையால் மூலதன மற்றும் மீண்டு வரும் செலவினங்களுடன் தொடர்புடைய நிதி விருத்தி, அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள நிதியங்களுடன் ஒப்பிடுகையில் குறிப்பிடத்தக்களவில் குறைந்திருப்பதாக அவதானிக்கக் கூடியதாகவுள்ளது. மேலும், நிதியோட்டப் பிரச்சினைகள் காரணமாகக் குறித்த பணிகளைத் தங்கு தடையின்றி முன்னெடுக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டது.

- கொவிட் - 19 தொற்று நோய் நிலை காரணமாக இலங்கை முகங் கொடுக்க வேண்டியேற்பட்ட சவால்கள் காரணமாகத் தொடர்புடைய வருடத்தினுள் திட்டமிடப்பட்டவாறு அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டங்களின் விருத்தியை அடைந்து கொள்ள முடியாத நிலை ஏற்பட்டது. உலகலாவிய ரீதியாகப் பரம்பிய தொற்று நோய் நிலை காரணமாகத் தனிப்பட்ட மற்றும் நிர்மாணிப்பு மூலப் பொருட்களின் பயன்பாடு மட்டுப்படுத்தப்படுதல், உபகரணங்கள், பொருட்கள் மற்றும் மேலதிக உதிரிப் பாகங்களின் விலைகள் மிக வேகமாக அதிகரித்தல் போன்ற விடயங்கள் காரணமாக அபிவிருத்திப் பணிகளின் விருத்தியை எதிர்ப்பார் வகையில் அடைந்து கொள்வதில் பல சவால்களுக்கு முகங் கொடுக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது.

- இந் நிலைக்கு மத்தியில் மொத்த நிர்மாணிப்புத் துறையில் ஏற்பட்ட பின்னடைவு காரணமாக மத்திய பொறியியல் உசாதுணைப் பணியகம் போன்ற நீர்ப்பாசன அமைச்சின் கீழான நிறுவனங்களுக்கு எதிர்ப்பார் வகையில் கருத்திட்டங்கள் கிடைக்காமையால் 2021 ஆம் ஆண்டில் இவ் விடயம் முகங் கொடுக்க வேண்டியேற்பட்ட பாரிய சவாலாகக் காணப்பட்டது.

எதிர்வரும் இலக்குகள்

	நிகழ்ச்சித் திட்டம் / கருத்திட்டம்	2022 ஆம் ஆண்டிற்கான நிதி ஒதுக்கீடுகள் (ரூபா. மில்லியன்)	2021 ஆம் ஆண்டின் முழு மொத்த விருத்தி	2022 ஆம் ஆண்டில் எதிர்ப்பார்க்கப்படுகின்ற முழு மொத்த பௌதீக விருத்தி	2022 ஆம் ஆண்டின் இலக்குகள்
01	மகாவலி நீர் பாதுகாப்பு முதலீட்டு நிகழ்ச்சி (MWSIP)	20,000.00	29%		1. கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மூன்று நிர்மாணிப்பு வகுதிகளையும் நிறைவு செய்து இலங்கை நீர்ப்பாசன திணைக்களம் மற்றும் மகாவலி அதிகார சபைக்குக் கையளிப்பதற்குத் திட்டங்கள் வகுக்கப்பட்டுள்ளன. - MLBCRP – ICB 1 - இடக் கரை மற்றும் வலக் கரைக் கால்வாய்கள் தொடர்பில் நீர் கட்டுப்பாட்டு மற்றும் அளவீட்டு வசதிகள் உள்ளடங்களாக மினிபே அணைக்கட்டை மேலுயர்த்துதல் - ICB/2B - களு கங்கை / மொரகஹகந்தையை இணைக்கும் 8.8 கிலோ மீற்றர் நீளமான சுரங்கத்தின் நிர்மாணிப்பு (0 + 100 கிலோ மீற்றரிலிருந்து 08 + 830 கிலோ மீற்றர்) - NWPCP – ICB – 2 - நெபடகஹவத்தவிலிருந்து மஹ கிதுல உட் பிரவேசிப்பு சுரங்கம் வரையான பிரதான கால்வாயின் நிர்மாணிப்பு (5 + 250 கிலோ மீற்றரிலிருந்து 22 + 300 கிலோ மீற்றர்) 2. நிகழ்ச்சித் திட்டத்தினது சுற்றாடல், தொடர்பாடல் மற்றும் பயிற்சி போன்ற நிர்மாணிப்புகளற்ற செயற்பாடுகளைத் தொடர்ந்து முன்னெடுத்தல். 3. அனைத்து வகையான நிர்மாணிப்பு வகுதிகள் தொடர்பிலும் மீள் குடியேற்றுகை மற்றும் காணி சுவீகரிப்புச் செயற்பாடுகளை நிறைவு செய்தல்.
i.	மினிபே இடக் கரை கால்வாய் மறு சீரமைப்பு கருத்திட்டம்	369	87%	**98%**	• இன்றளவில் நிர்மாணிப்புக் கட்டத்தில் காணப்படக் கூடிய இடக் கரை மற்றும் வலக் கரை கால்வாய்களுக்கென நீர் கட்டுப்பாட்டு மற்றும் அளவீட்டு வசதிகள் உட்பட மினிபே அணைக்கட்டை 3.5 மீற்றரினால் மேலுயர்த்துவதற்கான ஒப்பந்த வகுதியின் நிர்மாணிப்புப் பணிகளை 2022 ஆம் ஆண்டில் நிறைவு செய்தல்.

	நிகழ்ச்சித் திட்டம் / கருத்திட்டம்	2022 ஆம் ஆண்டிற்கான நிதி ஒதுக்கீடுகள் (ரூபா. மில்லியன்)	2021 ஆம் ஆண்டின் முழு மொத்த விருத்தி	2022 ஆம் ஆண்டில் எதிர்ப்பார்க்கப்படுகின்ற முழு மொத்த பௌதீக விருத்தி	2022 ஆம் ஆண்டின் இலக்குகள்
					• தன்னியக்க ரீதியாக மினிபே வலக்கரைக் கால்வாயின் பிரதான கட்டுமானங்களை மேலுயர்த்தும் ஒப்பந்த வகுதியின் (MLBCRP – NCB6) பெறுகை நடவடிக்கைகள் நிறைவடைந்து, ஒப்பந்த வகுதியைக் கையளிக்கும் பணிகள் மற்றும் நிர்மாணிப்புப் பணிகள் செயற்படுத்தப்பட்ட வண்ணமுள்ளன.
ii.	வட மேல் மாகாண கால்வாய் கருத்திட்டம்	6,467	30%	40%	• இன்றளவில் நிர்மாணிப்புப் பணிகள் முன்னெடுக்கப்பட்ட வண்ணமுள்ள ஒப்பந்த வகுதிகளான NWPCP – ICB – 2 மற்றும் NWPCP – ICB – 1 இனது நிர்மாணிப்புப் பணிகளினது 2022 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான நிதி மற்றும் பௌதீக விருத்தியை எய்துதல். • வட மேல் மாகாண கால்வாய்க் கருத்திட்டத்தின் NWPCP – 3, 4, 5 மற்றும் 6 ஆகிய ஒப்பந்த வகுதிகளினது பணிகளை நிறைவு செய்து, ஒப்பந்த வகுதி 4 ஐக் கையளித்தல் மற்றும் நிர்மாணிப்பு செயற்பாடுகளை முன்னெடுத்தல்.
iii.	வட மத்திய மாகாண கால்வாய் கருத்திட்டம்	13,263	19%	44%	• இன்றளவில் நிர்மாணிப்புப் பணிகள் முன்னெடுக்கப்பட்ட வண்ணமுள்ள ஒப்பந்த வகுதியான UEC – ICB – 2A மற்றும் UEC – ICB – 2B இன் நிர்மாணிப்புப் பணிகளினது 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான இலக்கிட்ட நிதி மற்றும் பௌதீக விருத்தியை அடைந்து கொள்ளுதல். • வட மத்திய மாகாண பாரிய கால்வாய் கருத்திட்டத்தின் NCPCP – 3, 4, 5 மற்றும் 6 ஆகிய ஒப்பந்த வகுதிகளினது பெறுகை நடவடிக்கைகள் நிறைவு செய்யப்பட்டு, 4 ஆவது ஒப்பந்த வகுதியைக் கையளிக்கும் செயற்பாடுகள் மற்றும் நிர்மாணிப்புப் பணிகளைச் செயற்படுத்துதல்.

	நிகழ்ச்சித் திட்டம் / கருத்திட்டம்	2022 ஆம் ஆண்டிற்கான நிதி ஒதுக்கீடுகள் (ரூபா. மில்லியன்)	2021 ஆம் ஆண்டின் முழு மொத்த விருத்தி	2022 ஆம் ஆண்டில் எதிர்ப்பார்க்கப்படுகின்ற முழு மொத்த பௌதீக விருத்தி	2022 ஆம் ஆண்டின் இலக்குகள்
02.	உமா ஓய பல் நோக்கு அபிவிருத்தி கருத்திட்டம்	750 + மேலதிகம் 4,350	93.82%	100%	**முதல் நிலைப் பணிகள்** 2022 மே மாதமளவில் கருத்திட்டத்தின் முதல் நிலைப் பணிகளின் எஞ்சிய பணிகளை நிறைவு செய்து கருத்திட்டத்தைச் செயற்படுத்துவதற்கு உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் பிற்பாடு, குறைகளை சரி செய்யும் காலப் பகுதி (Defect Notification Period) செயற்படும். 2022 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் முதல் நிலைப் பணிகளுடன் தொடர்புடைய கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பணிகளை செயற்படுத்துவதற்குத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 1. குறைகளை சரி செய்யும் காலப் பகுதியில் குறைகளை இனங் காணக் கூடிய வாய்ப்பு கிடைக்குமாயின் ஒப்பந்தக்காரரினால் அதனைச் சரி செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படுதல். 2. செயலாற்றுகை சான்றிதழை வெளியிட்ட பிற்பாடு ஒப்பந்தக்காரருக்குத் தங்க வைத்தல் பணத் தொகையைச் செலுத்துதல். 3. கருத்திட்டத்தை நிறைவு செய்வதுடன் தொடர்புடைய ஏனைய செயற்பாடுகள். **தாழ் படுக்கை அபிவிருத்தி** **தாழ் படுக்கை அபிவிருத்திப் பணிகளினது கருத்திட்டச் செயற்பாடுகள் கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு மாறுபட்டுள்ளது.** அந் நிர்மாணிப்புப் பணிகளினது எஞ்சிய நிர்மாணிப்புப் பணிகள் நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தினால் நேரடியாக முன்னெடுக்கப்பட்ட வண்ணமுள்ளன. 1. அலிகொட்ட ஆர நீர்த்தேக்கத்தின் தாழ் நீரொழுகின் கட்டமைப்பைப் பிரேரித்தல்.

	நிகழ்ச்சித் திட்டம் / கருத்திட்டம்	2022 ஆம் ஆண்டிற்கான நிதி ஒதுக்கீடுகள் (ரூபா. மில்லியன்)	2021 ஆம் ஆண்டின் முழு மொத்த விருத்தி	2022 ஆம் ஆண்டில் எதிர்ப்பார்க்கப்படுகின்ற முழு மொத்த பௌதீக விருத்தி	2022 ஆம் ஆண்டின் இலக்குகள்
					2. ஹந்தபானாகல குளத்துடன் தொடர்புடைய பாதை வலையமைப்பின் நிர்மாணிப்பு மற்றும் வன சீவராசிகள் அலகு அலுவலகமொன்றை நிலை நாட்டுதல். 3. பாசன நீரை வழங்கக் கூடிய வகையில் புதிய பிரதேசங்களை இனங் கண்ட பிற்பாடு ஹந்தபானாகல நீர்த்தேக்கத்துடன் தொடர்புடையதாக மேலதிகமாக D கால்வாயின் நிர்மாணிப்பை உள்ளடக்குதல். 4. வன சீவராசிகள் திணைக்களத்தின் அனுமதி கிடைக்கப் பெற்ற பிற்பாடு அலிகொட்ட ஆர - குடா ஒய திசை திருப்புக் கால்வாய்களின் நீளத்தை அதிகரித்தல். 5. வன சீவராசிகள் மற்றும் வன பாதுகாப்புத் திணைக்கத்தின் அனுமதி கிடைக்கப் பெற்ற பிற்பாடு குடா ஒய - சிங்ஹலயாகம திசை திருப்புக் கால்வாய்த் தொகுதியின் நீளத்தை நீடித்தல். 6. கிராமிய குளங்களை விருத்தி செய்யும் உள்ளடக்கத்தின் கீழ் புதிதாக 25 சிறு குளங்கள் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன. அதன் பிரகாரம் முன்னெடுக்கப்பட்ட தாழ் படுக்கை அபிவிருத்திப் பணிகள் நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தினால் 2022 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் செயற்படுத்தப்பட்ட வண்ணமுள்ளது.
03.	மொரகஹகந்த மற்றும் களு கங்கை நீர்த்தேக்க கருத்திட்டம்	3,600.00	98.2%	100%	• கட்டிடங்கள், பாதைகள், கால்வாய்களின் நிர்மாணிப்புகள் மற்றும் காணிகளைச் சுவீகரிக்கும் மற்றும் மீள் குடியேற்றப் பணிகள் முற்று முழுதாக நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளன.

	நிகழ்ச்சித் திட்டம் / கருத்திட்டம்	2022 ஆம் ஆண்டிற்கான நிதி ஒதுக்கீடுகள் (ரூபா. மில்லியன்)	2021 ஆம் ஆண்டின் முழு மொத்த விருத்தி	2022 ஆம் ஆண்டில் எதிர்ப்பார்க்கப்படுகின்ற முழு மொத்த பௌதீக விருத்தி	2022 ஆம் ஆண்டின் இலக்குகள்
04.	அறுவடையை மேலுயர்த்தும் மற்றும் நீர்ப்பாசன தொகுதிகளின் வினைத் திறனை முன்னேற்றும் கருத்திட்டம் (PEISEIP)	150 + மேலதிகம் 300	48%	100%	1. நீர்ப்பாசனத் தொகுதிகளின் மறு சீரமைப்பு உள்ளடக்கம் (IIRC) - பிரிக்கப்படாத 84 உப கருத்திட்டங்கள் மற்றும் 25 புதிய உப கருத்திட்டங்கள் 2. பண்ணை மேம்பாட்டு உள்ளடக்கம் (OFDC) - பிரிக்கப்படாத 06 உப கருத்திட்டங்கள் மற்றும் 50 புதிய உப கருத்திட்டங்கள் 3. விவசாய விளைச்சலை மேம்படுத்தும் உள்ளடக்கம் (APIC) - பிரிக்கப்படாத 05 உப கருத்திட்டங்கள் மற்றும் 50 புதிய உப கருத்திட்டங்கள் 4. நீர்ப்பாசன முகாமைத்துவம் தொடர்பான திறன் மேம்பாடுகள் மற்றும் கொள் திறனைக் கட்டியெழுப்பும் உள்ளடக்கம் (ICTMC) - பிரிக்கப்படாத 04 உப கருத்திட்டங்கள் மற்றும் 65 புதிய உப கருத்திட்டங்கள் 5. தகவல் தொழில்நுட்ப உதவி வழங்குகைக்கென தேவையான உபகரணங்களையும், உதிரிப் பாகங்களையும் கொள்வனவு செய்தல் உள்ளடங்களாக GIS வரை படத்தையும், தரவுத் தொகுதியையும் தயாரித்தல். 6. போக்குவரத்து அளவீட்டு வலையமைப்பை நிலை நாட்டுதல் மற்றும் நீரை பகிர்ந்தளிக்கும் நேர சூசியைத் தயாரித்தல் 7. பொதியிடப்பட்ட இல்லமொன்றக் கட்டியெழுப்புதல் 8. முன்னெடுப்பு மற்றும் முகாமைத்துவ வழிகாட்டல் குறிப்பைத் தயாரித்தல்
05.	நிலக் கீழ் நீர் கண்காணிப்பு வலையமைப்பொன்றை நிலை நாட்டும் முதல் நிலை கருத்திட்டம்	350	93.7%	100%	1. 25 ஆராய்ச்சி குழாய்க் கிணறுகளின் நிர்மாணிப்புகளை நிறைவு செய்தல். 2. 65 ஆராய்ச்சி குழாய்க் கிணறுகளில் அளவியல் உபகரணங்களைப் பொருத்துதல். 3. 65 ஆராய்ச்சி குழாய்க் கிணறுகளில் முதல் நிலை நீர் பகுப்பாய்வுப் பணிகளை முன்னெடுத்தல். 4. தரவு நிலையங்களை நிர்மாணிக்கும் பணிகள் நிறைவடைந்துள்ளன. 5. இணைய வசதி தரவுத் தொகுதியை (web portal) நிலை நாட்டுதல்.

	நிகழ்ச்சித் திட்டம் / கருத்திட்டம்	2022 ஆம் ஆண்டிற்கான நிதி ஒதுக்கீடுகள் (ரூபா. மில்லியன்)	2021 ஆம் ஆண்டின் முழு மொத்த விருத்தி	2022 ஆம் ஆண்டில் எதிர்ப்பார்க்கப்படுகின்ற முழு மொத்த பௌதீக விருத்தி	2022 ஆம் ஆண்டின் இலக்குகள்
06.	நீர் முகாமைத்துவத்திற்கான ஒருங்கிணைந்த உட் பிரவேசிப்பின் மூலம் கால நிலை மாறுபாடுகளுக்கும், உயர்ந்தளவில் எதிர்ப்பாரா நிலைப்பாடுகள் தொடர்பிலும் முகாமைத்துவப்படுத்துதல் - வெவ் கம் புபுதுவ - (CRIWMP)	2,050.00	49%	65%	76 கிராமிய குளத் தொகுதிகளை மறு சீரமைத்தல் (சிறு குளங்கள் / அணைக்கட்டுகள்)
07.	தல்பிட்டிகல நீர்த்தேக்க கருத்திட்டம்	800 + மேலதிகம் 1,000	3.6%	5%	தலமைப் பணிகளை ஆரம்பித்தல் மற்றும் சுரங்க வழியின் நிர்மாணிப்பு
08.	தாழ் மல்வது ஓய பல் நோக்கு நீர்த்தேக்க கருத்திட்டம்	2,000 + மேலதிகம் 1,700	2.3%	3%	• நீர்த்தேக்கக் கட்டின் நிர்மாணிப்புப் பணிகள் • உத்தியோகபூர்வ இல்லங்களை கட்டிவிக்கும் பணிகளை நிறைவு செய்தல் • பொறியியல் சார்ந்த கட்டுமானங்கள் மற்றும் திட்டமிடல் செயற்பாடுகள் மற்றும் திட்டமிடல் ஆவணங்களைத் தயாரித்தல் • பணித் திட்டங்களுக்குத் தேவையான வசதிகளை வழங்குதல். • பணித் திடல்களுக்குத் தேவையான தற்காலிக பாதைகள், நிலையான மற்றும் தற்காலிக கைத்தொழில் பணித் திடல்களை நிர்மாணித்தல் • கலிங்கல்லின் இடக் கரை மற்றும் வலக் கரை தலைமைக் கால்வாய்களினதும், நீரைப் பகிர்ந்தளிக்கும் கால்வாய்களினதும், நீரொழுகு வாயிற் கதவு, , நீரொழுகுப் பாதைகள் ஆகியவற்றுக்கு இரு புறமும் தாங்குக் கட்டுகளையும் (Abutments), நீரொழுகையும் நிர்மாணித்தல்.

	நிகழ்ச்சித் திட்டம் / கருத்திட்டம்	2022 ஆம் ஆண்டிற்கான நிதி ஒதுக்கீடுகள் (ரூபா. மில்லியன்)	2021 ஆம் ஆண்டின் முழு மொத்த விருத்தி	2022 ஆம் ஆண்டில் எதிர்ப்பார்க்கப்படுகின்ற முழு மொத்த பௌதீக விருத்தி	2022 ஆம் ஆண்டின் இலக்குகள்
					• வயல் நிலங்களுக்கு நீரை பகிர்தளிக்கின்ற கால்வாய்களை நிர்மாணித்தல் மற்றும் தேவையான சந்தர்ப்பங்களில் நீரை வழங்கக் கூடிய நிலப் பகுதிகளைத் தயாரித்தல். • மீள் குடியேற்றப் பிரதேசங்களினது பௌதீக வளங்களை மேம்படுத்துதல். • மீள் குடியேற்றும் பிரதேசங்களிலும், புதிய பயிர்ச் செய்கை நிலப் பகுதிகளிலும் யானை வேலிகளை நிர்மாணித்தல். • மீள் வன மர நடுகை • தொல் பொருளியல் முக்கியத்துவமுள்ள இடங்களைப் பாதுகாத்தல். • கமநல சேவைகள் மற்றும் நிறுவன ரீதியான மேம்பாடுகள். • காணிகளை சுவீகரித்தல். • பாதிப்புக்குள்ளானோருக்கு நட்ட ஈடுகளைச் செலுத்துதல். • மீள் குடியேற்றுகை மற்றும் பயிர்ச் செய்கைக்கென வழங்கப்படுகின்ற காணிகளைத் துண்டு படுத்தும் செயற்பாடுகளை நிறைவு செய்தல். • தந்திரிமலே நகரை மேம்படுத்துவதற்குத் தேவையான திட்டமிடல்களை நிறைவு செய்தல் மற்றும் அதற்குச் சமாந்தரமாக பௌதீக வளங்களை மேம்படுத்துதல்.
09.	கிங் - நில்வலா திசை திருப்பு கருத்திட்டம் - கட்டம் 1 (முற்று முழுதான சாத்தியக் கூற்று ஆய்வுகளையும், சுற்றாடல் தாக்க மதிப்பீடுகளையும் முன்னெடுத்தல்)	250.00	65%	100%	• சுற்றாடல் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வுகளைப் பூர்த்தி செய்தல். • சமூக ரீதியான தாக்க ஆய்வு ஆராய்ச்சி மற்றும் மீள் குடியேற்ற செயற்பாட்டுத் திட்டத்தை நிறைவு செய்தல். • காணிகளை சுவீகரிக்கும் செயற்பாடுகளை ஆரம்பித்தல். • நிர்மாணிப்புப் பணிகளை நடமாடும் சேவைகளாக வலுவூட்டுதல் (Mobilization).

	நிகழ்ச்சித் திட்டம் / கருத்திட்டம்	2022 ஆம் ஆண்டிற்கான நிதி ஒதுக்கீடுகள் (ரூபா. மில்லியன்)	2021 ஆம் ஆண்டின் முழு மொத்த விருத்தி	2022 ஆம் ஆண்டில் எதிர்ப்பார்க்கப்படுகின்ற முழு மொத்த பௌதீக விருத்தி	2022 ஆம் ஆண்டின் இலக்குகள்
10.	மாதுரு ஓய வலக் கரை அபிவிருத்தி	1,000 + மேலதிகம் 200	1.4%	3%	• பிரதான கால்வாயின் 6 + 500 கிலோ மீற்றரிலிருந்து 18 + 450 கிலோ மீற்றர் வரை நிர்மாணித்தல். • கீனானி, மீமின்னாகொல்ல, ஆரங்கொட குளங்கள் உட்பட உட்புறப் பாதைகளினதும், வெளிப் புறப் பாதைகளினதும் கட்டமைப்பையும், நீரொழுகையும் நிர்மாணித்தல். • அலகு 01 க்கு உரித்தான உட் கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்துதல்.
11.	கிவுல் ஓய நீர்த்தேக்க கருத்திட்டம்	500 + மேலதிகம் 475	2.7%	7%	பாதைகளின் நிர்மாணிப்பு - 4 கிலோ மீற்றர், அணைக்கட்டின் நிர்மாணிப்பு (25%), நீரொழுகின் நிர்மாணிப்பு (10%), கலிங்கல்லின் நிர்மாணிப்பு (10%), கட்டிடங்களின் நிர்மாணிப்பு - 2, தாழ் படுக்கை பிரதான கால்வாயின் நிர்மாணிப்பு - 6 கிலோ மீற்றர், பிரிவுக் கால்வாயின் நிர்மாணிப்பு - 10 கிலோ மீற்றர், பயிரிடல் நில நீர் பகிர்ந்தளிப்புக் கால்வாயின் நிர்மாணிப்பு - 30 கிலோ மீற்றர், கால் நடை வளங்கள் அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டம் - 5, மீள் வன வளர்ப்பு - 10 ஹெக்டயார், யானை வேலிகளின் நிர்மாணிப்பு - 10 கிலோ மீற்றர் மற்றும் மீள் குடியேற்றுகை - 10 குடும்பங்கள்.
12.	ஒருங்கிணைந்த நீரேந்து மற்றும் நீர் முகாமைத்துவ கருத்திட்டம் (IWWRMP)	3,000.00	0.5%	26.15%	1. நீரேந்துப் பிரதேசங்களின் முகாமைத்துவ திட்டங்களைத் தயாரிப்பதற்கென மதியுறை சேவை ஒப்பந்தங்களைக் கையளித்தல் மற்றும் முன்னுரிமை மிக்க நீரேந்துப் பிரதேசங்களை முகாமைத்துவப்படுத்தும் நிகழ்ச்சித் திட்டங்களை செயற்படுத்துதல். 2. HMIS வலையமைப்பு நிலையமொன்றை நிலை நாட்டுதல் மற்றும் நீர் வளங்கள் சபையை வலுவூட்டக் கூடிய செயற் பணிகளை முன்னெடுத்தல். 3. 27 அணைக்கட்டுகளினதும், 10 கால்வாய்களினதும் மீள் கட்டமைப்பு நிகழ்ச்சியைச் செயற்படுத்துதல்.

	நிகழ்ச்சித் திட்டம் / கருத்திட்டம்	2022 ஆம் ஆண்டிற்கான நிதி ஒதுக்கீடுகள் (ரூபா. மில்லியன்)	2021 ஆம் ஆண்டின் முழு மொத்த விருத்தி	2022 ஆம் ஆண்டில் எதிர்ப்பார்க்கப்படுகின்ற முழு மொத்த பௌதீக விருத்தி	2022 ஆம் ஆண்டின் இலக்குகள்
13.	பிரக்பிலேன் குளத்தை விருத்தி செய்யும் கருத்திட்டம்	100	26%	100%	1. குளத்தைச் சூழ மண் பாதுகாப்பு செயன் முறைகளை அறிமுகப்படுத்துதல். 2. குளத்துக்கு வண்டல் ஒன்று சேர்வதைத் தடுப்பதற்கென புதிதாக வண்டல் பொறிகளை அறிமுகப்படுத்துதல். 3. வடிகாலமைப்புக் கழிவுகள் உட் புகுவதைத் தடுக்கும் (Drainage inlet) கட்டமைப்பை நிர்மாணித்தல். 4. வலையல் கட்டை (Ringbund) நிர்மாணித்து குளத்துக்குக் கழிவு நீர் வெளியிடப்படுவதைத் தடுத்தல் மற்றும் அணைக்கட்டின் சிறு புதுப்பிப்புகளை முன்னெடுத்தல். 5. குளத்தைச் சூழ மண்ணரிப்பைக் குறைப்பதற்கென நிலப் பகுதியை அலங்கரித்தல் 6. எல்லைக் கற்கலை இட்டு எல்லைகளை அடையாளமிடுதல்
14.	பெலவத்த லங்கா சீனி நிறுவனத்தின் வலாக பிரதேசங்களுக்கு உரித்தான குடியேற்ற நிலத்தில் பாசன அபிவிருத்தி திட்டம்	50 + மேலதிகம் 25	42%	50%	2021 ஆம் ஆண்டுக்குரியதான பணிகளின் எஞ்சிய பணிகளையும், வெல்லஸ்ஸ குளத்தின் பணிகளையும் முன்னெடுத்தல்.

- 2022 ஆம் ஆண்டின் ஏப்ரல் மாதமளவில் உமா ஒய பல் நோக்கு அபிவிருத்திக் கருத்திட்டத்தின் பணிகளை முற்று முழுதாக நிறைவு செய்து விவசாயம், மின்வலுத் தோற்றுவாய் மற்றும் குடி நீர் வழங்கள் போன்ற துறைகளினூடாக அதன் பலன்களைத் தேசத்துக்குக் கையளித்தல் நீர்ப்பாசன அமைச்சின் முதன்மைக் குறிக்கோளாக காணப்படுகின்றது.

- மொரகஹகந்த - களு கங்கை கருத்திட்டத்தை நிறைவு செய்வதும், யான் ஒய நீர்த்தேக்கக் கருத்திட்டம் போன்ற நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தின் கீழ் செயற்பட்ட பல கருத்திட்டங்களின் கீழான பலன்களை 2022 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் ஆட் படுத்திக் கொடுப்பதற்கு எதிர்ப்பார்க்கப்படுகின்றது.

- மகாவலி நீர்ப் பாதுகாப்பு முதலீட்டு நிகழ்ச்சித் திட்டத்தைச் செயற்படுத்துவதனூடாக உலர் வலயக் குடி மக்களுக்குத் தேவையான குடி நீர் மற்றும் விவசாயப் பயிர்ச் செய்கைக்குத் தேவையான நீரை விநியோகித்து, அக் குடி மக்களினது வாழ்வாதாரத்தை மேலுயர்த்துவதும், தேசிய பொருளாதாரத்துக்கு வினைத் திறன் மிக்க அடிப்படையில் பங்களிப்பை வழங்குவதற்கும் எதிர்ப்பார்க்கப்படுகின்றது. கருத்திட்டத்தின் இரண்டாம் கட்டத்தையும் செயற்படுத்தி களஞ்சியப்படுத்தல் கொள் திறனை மேலுயர்த்துதல், தொடர்புடைய நீர் திசை திருப்பல் திட்டத்தின் மூலம் கால நிலை மாற்றங்களினாலான தாக்கங்களுக்கு முகங் கொடுத்தல் நீர்ப்பாசன அமைச்சின் எதிர்வரும் இலக்காகக் காணப்படுகின்றது.

- நாட்டின் விவசாயப் பயிர்ச் செய்கைப் பிரதேசங்களில் வாழக் கூடிய பொது மக்களினது வாழ்க்கை நிலைகளை மேலுயர்த்துவதற்கென "நீர்ப்பாசன செழுமை" தேசிய நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் கிட்டத்தட்ட 5,000 கிராமியக் குளங்களையும், அணைக்கட்டுகளையும் மறு சீரமைக்கும் கருத்திட்டமான பல நிறுவனங்களினது பங்களிப்புடன் செயற்படுத்தப்படவுள்ளது.

- இன்றளவில் காணப்படக் கூடிய கிட்டத்தட்ட 5,810 ஹெக்டயார் பயிர்ச் செய்கை நிலப் பகுதிக்கும், புதிதாகக் கிட்டத்தட்ட 400 ஹெக்டயார் நிலப் பரப்புக்கும் தேவையான நீரை விநியோகித்தல் மற்றும் 15 மெகா வொட் மின் வலுவைத் தோற்றுவிக்கும் நோக்கத்தில் திட்டமிடப்பட்ட தல்பிட்டிகல நீர்த்தேக்கக் கருத்திட்டத்தை 2022 ஆம் ஆண்டில் ஆரம்பிப்பதற்குத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

- 2022 ஆம் ஆண்டில் 11.2 மில்லியன் குடி மக்களுக்கு நன்மை வழங்கும் நோக்கில் திட்டமிடப்பட்ட கால நிலைத் தாக்கங்களைத் தணிக்கும் பல் கட்ட நிகழ்ச்சித் திட்டம் (CResMPA) ஆரம்பிப்பதற்குத் திட்டங்கள் வகுக்கப்பட்டுள்ளன.

- சுபீட்சத்தின் நோக்கு கொள்கைப் பிரகடனத்தின் பிரகாரம் தயாரிக்கப்பட்ட "கிராமத்துடன் கலந்துறையாடல்" நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் வழியே இனங் காணப்பட்ட கருத்திட்டத்தை 2022 ஆம் ஆண்டில் செயற்படுத்துவதற்குத் திட்டங்கள் வகுக்கப்பட்டுள்ளன.

- யாழ்ப்பாணத்தின் நீர்ப் பிரச்சினைக்குத் தீர்வாகக் குளங்களை விருத்தி செய்வதற்கும், நிர்மாணிப்பினூடாகக் குடி நீரத் தேவையை நிவர்த்தி செய்வதற்கும் எதிர்ப்பார்க்கப்படுகின்றது.

- வெள்ளப் பெருக்கு அபாய நிலை காணப்படுகின்ற கம்பஹா, புத்தளம், காலி, மாத்தரை, மட்டக்களப்பு மற்றும் அம்பாறை ஆகிய மாவட்டங்களின் வெள்ளப் பெருக்கு நிலையைக் கட்டுப்படுத்தும் செயற்பாடுகளைச் செயற்படுத்துவதும் இதன் கீழான நோக்கமாகக் காணப்படுகின்றது.

.....	.....
மேலதிகச் செயலாளர் (நீர்ப்பாசனம் மற்றும் நீர் வளங்கள் முகாமைத்துவம்)	செயலாளர்
நீர் வளங்கள் திட்டமிடல் மற்றும் அபிவிருத்திப் பிரிவு	நீர்ப்பாசன அமைச்சு

03 அத்தியாயம் - 2021 டிசம்பர் 31 முடிவுற்ற வருடத்துக்கான ஒட்டுமொத்த நிதிச் செயலாற்றுகை

3.1. நிதிச் செயலாற்றுகைப் பற்றிய கூற்று

ஏசீஏ - எப்

2021 *டிசம்பர் 31 முடிவுற்ற காலத்திற்கான நிதிச் செயலாற்றுகைக் கூற்று*

ரூபா.

வ.கெ.திட்டம் 2021		குறிப்பு	உண்மையான 2021	உண்மையான 2020	
-	**வருமான பெறுகைகள்**		-	-	
	வருமான வரி	1	-	-	
-	உள்ளூர்பொருட்கள், சேவைகளுக்கான வரி	2	-	-	ஏசீஏ -1
-	சர்வதேச வர்த்தகம்மீதான வரி	3	-	-	
-	வரியல்லா வருமானம் மற்றும் பிற	4	-	-	
-	**மொத்த வருமான பெறுகைகள் (அ)**		-	-	
-	**வருமானமல்லாத பெறுகைகள்**				
-	திறைசேரி முற்பணம்		12,257,331,000	6,383,928,021	ஏசீஏ-3
-	வைப்புகள்		34,385,133	1,405,847	ஏசீஏ-4
-	முற்பணக் கணக்குகள்		15,535,771	10,938,794	ஏசீஏ-5
-	வேறு பெறுகைகள்		-	11,913,756	
-	**மொத்த வருமானமல்லாத பெறுகைகள் (ஆ)**		**12,307,251,904**	**6,408,186,418**	
-	**மொத்த வருமான பெறுகைகள் மற்றும் வருமானமல்லாத பெறுகைகள் இ=(அ)+(ஆ)**		**12,307,251,904**	**6,408,186,418**	
	திறைசேரி பெறுகை (ஈ)		276,616,354		
-	நிகர **வருமான பெறுகைகள்** மற்றும் **வருமானமல்லாத பெறுகைகள் உ=(இ) - (ஈ)**		**12,030,635,549**	**6,408,186,418**	
	கழி : செலவினம்				
	மீண்டெழும் செலவினம்				
-	வேதனாதிகள், சம்பளங்கள், பிற ஊழிய நன்மைகள்	5	243,448,427	217,828,321	
-	ஏனைய பொருட்கள் மற்றும் சேவைகள்	6	79,624,757	56,783,897	ஏசீஏ-2(ii)
-	உதவு தொகை, மானியம் மற்றும் மாற்றல்கள்	7	33,909,228	30,646,548	
-	வட்டிக் கொடுப்பனவுகள்	8			
-	ஏனைய மீண்டெழும் செலவினம்	9	253,267	209,768	
-	**மொத்த மீண்டெழும் செலவினம் (ஊ)**		**357,235,679**	**305,468,534**	
	மூலதனச் செலவினம்				
-	மூலதன சொத்துக்களின் புனரமைப்பு மற்றும் மேம்பாடு	10	16,958,410	6,962,659	
-	மூலதன சொத்துக்களை கையகப்படுத்துதல்	11	22,912,888	45,663,276	
-	மூலதன மாற்றல்கள்	12	1,242,090,000	293,000,000	ஏசீஏ-2(ii)
-	நிதி சொத்துக்களை கையகப்படுத்துதல்	13			
-	திறன் மேம்பாடு	14	6,504,544	3,250,183	
-	பிற மூலதன செலவுகள்	15	29,792,674,096	28,800,060,787	
-	**மொத்த மூலதன செலவினம் (எ)**		**31,081,139,938**	**29,148,936,905**	
	வைப்புக் கொடுப்பனவு		20,584,268	7,126,877	
	முற்பணக் கொடுப்பனவு		13,803,302	12,130,935	ஏசீஏ-4
	பிரதான பேரேட்டு செலவுகள் (ஏ)		34,387,570	19,257,812	ஏசீஏ-5
	மொத்த செலவினம் ஐ = (ஊ + எ + ஏ)		**31,472,763,187**	**29,473,663,251**	
	2021 டிசம்பர் 31 இல் முற்பண மீதி ஒ = (உ-ஐ)		**(19,442,127,637)**	**(23,065,476,833)**	

3.2. நிதி நிலைமை பற்றிய கூற்று

2021 டிசம்பர் 31 அன்றுள்ளவாறு நிதி நிலைமை பற்றிய கூற்று ஏசீஏ – பீ

	குறிப்பு	உண்மை நிலை 2021 ரூபா	2020 ரூபா
நிதி சொத்துக்கள் அற்றது			
ஆதனம், பொறித் தொகுதி மற்றும் உபகரணம்	ஏசீஏ-6	18,223,625,532	470,485,984
நிதி சொத்துக்கள்			
முற்பணக் கணக்குகள்	ஏசீஏ-5/5ஏ	38,505,023	40,237,493
காசு மற்றும் காசுக்குச் சமனானவை	ஏசீஏ-3		387,000
மொத்த சொத்துக்கள்		18,262,130,555	511,110,477
தேறிய சொத்துக்கள் / உரிமைப் பங்கு			
தேறிய பெறுமதி		14,369,242	30,289,576
ஆதனம், பொறித் தொகுதி மற்றும் உபகரண ஒதுக்கம்		18,223,625,532	470,485,984
வாடகை மற்றும் பணி முற்பண ஒதுக்கம்			
நடைமுறைப் பொறுப்புக்கள்			
வைப்புக் கணக்குகள்	ஏசீஏ-4	24,135,782	10,334,917
பணி முற்பண மீதி	ஏசீஏ-5	-	-
மொத்த பொறுப்புக்கள்		18,262,130,555	511,110,477

கணக்கு எண் மற்றும் ஏசிஏ 2 முதல் ஏசிஏ 7 வரையிலான படிவங்கள் பற்றிய குறிப்புகள் பக்கம் எண். முதல் ..... உள்ளிட்ட பிற கணக்கு உள்ளீடுகளும் இந்த இறுதிக் கணக்கின் ஒரு பகுதியாகும். எனவே மேலே உள்ள இறுதிக் கணக்கில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள புள்ளிவிவரங்கள், தொடர்புடைய கணக்குகள் மற்றும் பிற கணக்குத் தகவல்கள் கருவூல கணக்கு புத்தகங்களுடன் ஒப்பிடப்பட்டு அவை சரியானவை என்பதை இதன்மூலம் உறுதிப்படுத்துகிறோம்.

.....	.....	.....
தலைமை கணக்கியல் அதிகாரி	கணக்கியல் அதிகாரி	தலைமை நிதி அதிகாரி ∴ தலைமை கணக்காளர் ∴
பெயர்:	பெயர்:	இயக்குநர் (நிதி) ∴ ஆணையர் (நிதி)
நிலை:	நிலை:	பெயர்:
தேதி: 28/02/2022	தேதி:	தேதி:

Eng. K. W. Ivan De Silva
Secretary
Ministry of Irrigation
No. 500, T. B. Jayah Mawatha,
Colombo 10.

3.3.காசுப் பாய்ச்சல் பற்றிய கூற்று

ஏசிஎ-சி

2021 டிசம்பர் 31 அன்று முடிவடைந்த காலப்பகுதிக்கான காசுப் பாய்ச்சல் கூற்று

	உண்மையான	
	2021 (ரூபா)	2020 (ரூபா)
தொழிற்பாட்டு நடவடிக்கையிலிருந்து காசுப் பாய்ச்சல்		
மொத்த வரி பெறுகைகள்		
கட்டணம் , அபராதம் , தண்டப்பணம் , உரிமங்கள்		
இலாபம்		
வருமானமல்லாத பெறுகைகள்	11,913,756	18,648,163
பிற திணைக்களங்கள்/அமைச்சுக்கள் மூலம் கிடைக்கப்பெறப்பட்ட		
வருமானம்		
முற்பண பெறுகைகள்	6,383,928,021	1,104.073,173
தொழிற்பாடுகளிலிருந்து பெறப்பட்ட மொத்த காசுப் பாய்ச்சல் (அ)	**6,395,841,778**	**1,122,721,336**
கழி - காசு செலவிடல் :		
ஆள்சார் வேதனாதிகள் மற்றும் தொழிற்பாட்டுக் கொடுப்பனவு	100,036,149	243,893,588
மானியம் மற்றும் மாற்றல் கொடுப்பனவுகள்	10,423,489	31,390,330
பிற செலவின தலைப்புகளுக்கான செலவினம்	21,063,619	2,722,669
திறைசேரிக்கு செலுத்தப்பட்ட முற்பணம்	387,000	
தொழிற்பாடுகளுக்காக செலவிடப்பட்ட மொத்த காசுப் பாய்ச்சல் (ஆ)	**131,910,257**	**278,006,587**
தொழிற்பாடுகளிலிருந்து பெறப்பட்ட தேறிய காசுப் பாய்ச்சல் (இ)=(அ)-(ஆ)	**6,263,931,521**	**844,714,749**
முதலீட்டு செயற்பாடுகளிலிருந்து பெறப்பட்ட மொத்த காசு		
வட்டி		
பங்கிலாபம்		
சொத்து விற்பனை , பௌதிக ஆதன விற்பனை		
கடன் அறவீடுகள்		
முற்பண அறவீடுகள்	2,870,037	11,546,735
முதலீட்டு செயற்பாடுகளிலிருந்து பெறப்பட்ட காசு (ஈ)	**2,870,037**	**11,546,735**
கழி - காசு செலவிடல்		
பௌதிக சொத்து கொள்வனவு அல்லது நிர்மாணம் அல்லது வேறு		
முதலீடுகளை கையகப்படுத்தல்	6,257,018,350	838,268,657
முற்பணக் கொடுப்பனவு	4,062,178	17.440,285
முதலீட்டு செயற்பாட்டுக்காக செலவிடப்பட்ட மொத்த காசுப் பாய்ச்சல் (உ)	**6,261,080,528**	**855,708,942**
முதலீட்டு செயற்பாட்டிலிருந்து தேறிய காசு (ஊ)=(ஈ)-(உ)	**(6,258,210,491)**	**(844,162,207)**
தொழிற்பாட்டு மற்றும் முதலீட்டு செயற்பாடுகளிலிருந்து தேறிய காசு (எ)=(இ)+(ஊ)	**5,721,030**	**552,542**
நிதி செயற்பாடுகளிலிருந்து காசுப் பாய்ச்சல்		
உள்நாட்டு கடன்பெறுகை		
வெளிநாட்டு கடன்பெறுகை		
பெறப்பட்ட மானியங்கள்		
பெறப்பட்ட வைப்புக்கள்	7,126,877	33,815,614
நிதி செயற்பாடுகளிலிருந்து பெறப்பட்ட மொத்த காசு (ஏ)	**7,126,877**	**33,815,614**
கழி - காசு செலவிடல் :		
உள்நாட்டு கடன்பெறுகை மீள்கொடுப்பனவு		
வெளிநாட்டு கடன்பெறுகை மீள்கொடுப்பனவு		
வைப்புக் கணக்கு மற்றும் ஏனைய பொறுப்புகள்	1,405,847	33,263,072
நிதி செயற்பாடுக்காக செலவிடப்பட்ட மொத்த காசு (ஐ)	**1,405,847**	**33,263,072**
நிதி செயற்பாடிலிருந்து பெறப்பட்ட தேறிய காசு (ஒ)=(ஏ)-(ஐ)	5,721,030	552,542
காசில் தேறிய மாற்றம் (ஓ) = (எ) - (ஒ)		
சனவரி 01 அன்று ஆரம்ப காசு மீதி		
டிசம்பர் 31 அன்று இறுதி காசு மீதி		

3.4. *நிதிக் கூற்றுக்களுக்கான குறிப்புகள்*

அறிக்கையிடலின் அடிப்படை

1. அறிக்கையிடல் காலப்பகுதி

இந்த நிதிக் கூற்றுக்களுக்கான அறிக்கையிடல் காலப்பகுதி 2021 சனவரி 01 முதல் டிசம்பர் 31 வரையானதாகும்.

2. அளவீட்டுக்கான அடிப்படை

நிதிக்கூற்றுக்களானது, வரலாற்றுக் கிரய அடிப்படையிலேயே தயாரிக்கப்பட்டுள்ள அதேவேளையில், ஒரு சில சொத்துக்களின் வரலாற்றுக் கிரயம் மீள்மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட பெறுமதிக்கு மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது. வேறு விதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டில்லாத போது கணக்கு தயாரிப்பு நடவடிக்கைகள் மேம்படுத்தப்பட்ட காசு அடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்படும்.

நிதிக் கூற்றுக்களிலுள்ள இலக்கங்கள் இலங்கை ரூபாவில் கிட்டிய ரூபாய்க்கு தயாரிக்கப்படல் வேண்டும்.

3. வருமானத்தை அடையாளங்காணுதல்

நாணயமாற்று மற்றும் நாணயமாற்று அல்லாத வருமானங்கள் அவை கிடைக்கக்கூடிய காலப்பகுதியை கவனத்திற்கொள்ளாது, காசு கிடைக்கக் கூடிய காலப்பகுதிக்குள் வருமானமாக அடையாளங் காணப்படுகின்றது.

4. சொத்து, இயந்திர மற்றும் உபகரணம் ஆகியவற்றின் அங்கீகாரம் மற்றும் அளவீடு

சொத்துக்கள் நம்பத்தகுந்த அடிப்படையில் அளவிடப்படுகின்றதா மற்றும் நிறுவனத்தின் சொத்துக்கள் எதிர்கால பொருளாதார நலன்களுடன் தொடர்புடையதாக இருக்கின்றதா என்பதற்கான நிகழ்தகவின் அடிப்படையிலேயே சொத்து, இயந்திரம் மற்றும் உபகரணங்கள் அங்கீகரிக்கப்படுகின்றன.

கிரயமுறை பொருத்தமில்லாத சந்தர்ப்பத்திலேயே சொத்து, இயந்திர மற்றும் உபகரணங்கள் கிரயம் மற்றும் மறமதிப்பீட்டு முறையில் அளவீடு செய்யப்படுகின்றது.

5. சொத்து, இயந்திர மற்றும் உபகரணங்களின் ஒதுக்கம்

இந்த மீள்மதிப்பு ஒதுக்கீட்டுக் கணக்கானது சொத்து, இயந்திர மற்றும் உபகரண கணக்கின் தொடர்புபட்டதாகும்.

6. காசு மற்றும் காசுக்கு சமமானவை

காசு மற்றும் காசுக்கு சமமானவை 2021 டிசம்பர் 31இல் உள்ள உள்நாட்டு நாணயத்தாள்கள் மற்றும் நாணயங்களை உள்ளடக்கியதாகும்.

3.5. வருமான சேகரிப்பு செயலாற்றுகை

ரூபா. ,000

வருமான குறியீடு	வருமான குறியீட்டின் விபரம்	வருமான மதிப்பீடு		சேகரிக்கப்பட்ட வருமானம்	
		அசல் மதிப்பீடு	இறுதி மதிப்பீடு	தொகை	இறுதி வருமான மதிப்பீடு %

3.6. ஒதுக்கீட்டுப் பயன்பாட்டின் செயலாற்றுகை

ரூபா. ,000

ஒதுக்கீட்டு வகை	ஒதுக்கீடு		உண்மையான செலவினம்	இறுதி ஒதுக்கீட்டின் % ஆக ஒதுக்கீட்டுப் பயன்பாடு
	அசல் ஒதுக்கீடு	இறுதி ஒதுக்கீடு		
மீண்டெழும்	381,000	381,100	357,235.68	93.76%
மூலதனம்	31,328,100	36,239,980	31,081,139.94	85.76%

3.7. நி.பி. குறிப்பு 208 பிரகாரம் ஏனைய அமைச்சுக்கள்/ திணைக்களங்களின் முகவராக இத்திணைக்களம்/ மாவட்டச் செயலகம்/ மாகாண சபைக்கான செலவினத்திற்கான ஒதுக்கீடு

ரூபா.,000

	அமைச்சு/ திணைக்களத்திலிருந்து பெறப்பட்ட ஒதுக்கீடு	ஒதுக்கீட்டு நோக்கம்	ஒதுக்கீடு		உண்மையான செலவினம்	இறுதி ஒதுக்கீட்டின் % ஆக ஒதுக்கீட்டுப் பயன்பாடு
			அசல் ஒதுக்கீடு	அசல் ஒதுக்கீடு		
1	அரச சேவை, மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சு	பயிலுநர் பட்டதாரிகளுக்கு சம்பளம் வழங்குதல்	1,257.33	1,257.33	1,257.33	100%
2	ஓய்வூதியத் திணைக்களம்	ஓய்வுபெறும் அதிகாரிகளின் கடன் நிலுவையைத் தீர்ப்பது	768.10	768.10	768.10	100%
3	நீர்ப்பாசன திணைக்களம்	கொத்மலை பயிற்சி நிறுவனத்தின் செலவுகளுக்காக	1,024.07	1,024.07	650.24	63.49%
4	மகாவலி இராஜாங்க அமைச்சு	சம்பளம் வழங்குவதற்கு தேவையான பற்றாக்குறை ஏற்பாடுகள்	3,052.08	3,052.08	3,052.08	100%
5	கிராமிய வயல் நிலங்கள் மற்றும் அண்டியுள்ள குளங்கள், நீர்த்தேக்கங்கள் மற்றும் நீர்ப்பாசன அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்சு	நீர்ப்பாசன அமைச்சினால் ஏற்கப்பட்ட செலவினங்களுக்கு	162.02	162.02	162.02	100%

3.8. நிதி அல்லாத சொத்து அறிக்கையிடல் செயலாற்றுகை

ரூபா. 000

ஆதன குறியீடு	குறியீட்டு விபரம்	2020.12.31 திகதிய கூற்றாய்வுச் சபை அறிக்கை படி மீதி	201.12.31 திகதிய நிதி நிலைமை அறிக்கை படி மீதி	எதிர் காலத்தில் கணக்கிட வேண்டியது	அறிக்கையிடல் முன்னேற்றம் %
9151	கட்டிடம் மற்றும் கட்டமைப்பு	57,751,290.80	57,751,290.80		
9152	இயந்திரம் மற்றும் உபகரணம்	319,109,842.84	319,109,842.84		
9153	காணி	93,624,850.20	93,624,850.20		
9154	அருவமான சொத்துக்கள்				
9155	உயிரியல் சொத்துக்கள்				
9160	நடைபெறும் பணிகள்				
9180	குத்தகை சொத்துக்கள்				

3.9. கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அறிக்கை

அறிக்கை இணைப்பு iii ஆக இணைக்கப்பட்டுள்ளது

4. அத்தியாயம் - செயலாற்றுகை சுட்டி

4.1. நிறுவனத்தின் செயலாற்றுகை சுட்டி (செயற்பாட்டு திட்டத்தின் அடிப்படையில்)

குறிப்பான சுட்டி	எதிர்ப்பார்க்கப்படுகின்ற முடிவுப் பொருளின் விகிதம் (%) ஆக உண்மையான முடிவுப் பொருள்			
	90% - 100%	75% - 89%	50% - 74%	05% - 49%
மகாவலி நீர் பாதுகாப்பு முதலீட்டு நிகழ்ச்சித் திட்டம் மொரகஹகந்தவிலிருந்து ஹுருலு வெவ, மான்னங்கட்டிய, ஏரு வெவ மற்றும் மஹ கனதராவ வரை வட மத்திய மாகாண கால்வாயை (மேல் எலஹெர கால்வாய்) நிறைவு செய்தல்				✓
வட மேல் மாகாண கால்வாய் கருத்திட்டத்தை நிறைவு செய்தல்				✓
மினிபே இடக் கரை கால்வாய் மறு சீரமைப்பு கருத்திட்டத்தை நிறைவு செய்தல்		✓		
உமா ஒய பல் நோக்கு அபிவிருத்தி கருத்திட்டத்தை நிறைவு செய்தல்	✓			
மொரகஹகந்த மற்றும் களு கங்கை நீர்த்தேக்க கருத்திட்டத்தை நிறைவு செய்தல்	✓			
கால நிலை தாக்கங்களை தணிக்கும் கருத்திட்டத்தை நிறைவு செய்தல்	✓			
நிலக் கீழ் நீர் கண்காணிப்பு வலையமைப்பொன்றை நிலை நாட்டும் முதல் நிலை கருத்திட்டத்தை நிறைவு செய்தல்	✓			
கால நிலை தாக்கங்களுக்கு எதிரான முகங் கொடுக்கும் ஒருங்கிணைந்த நீர் முகாமைத்துவ கருத்திட்டத்தை நிறைவு செய்தல்				✓
தல்பிட்டிகல நீர்த்தேக்க கருத்திட்டத்தை நிறைவு செய்தல்				✓
தாழ் மல்வது ஒய நீர்த்தேக்க கருத்திட்டத்தை நிறைவு செய்தல்				✓
கிங் நில்வலா நீர் திசை திருப்பு கருத்திட்டத்தை நிறைவு செய்தல்				✓

5. அத்தியாயம் - பேண்தகு அபிவிருத்தி இலக்குகளை (SDG) அடையும் செயலாற்றுகை

5.1. இனங் காணப்பட்ட தொடர்புடைய பேண் தகு அபிவிருத்தி நோக்கங்களைக் குறிப்பிடவும்

இலக்கு/ நோக்கங்கள்	இலக்கு	வெற்றிச் சுட்டிகள்	இது வரை அடைந்த வெற்றிகளின் விருத்தி (%)		
			0 - 49	50 - 74	75 - 100
நோக்கங்கள் : மேற்தள நீர் மற்றும் நிலக் கீழ் நீர் அபிவிருத்தி பாதுகாப்பு மற்றும் முகாமைத்துவம்	**இலக்கு 01:** 2030 ஆம் ஆண்டளவில் விவசாயக் காணிகள் தொடர்பில் நீர் பயன்பாட்டு வினைத் திறனை 47% இலிருந்து 52% வரை அதிகரித்தல்.	**சுட்டி 01**: நீர்ப்பாசனத் தொகுதிகளின் வினைத் திறனை மேலுயர்த்துதல், புதிய தொழில் நுட்பப் பயன்பாட்டினூடாக விவசாயத்துக்கென பயன்படுத்தப்படுகின்ற நீரின் பயன்பாட்டைக் குறைத்தல்.	✓		
	இலக்கு 02: 2030 ஆம் ஆண்டளவில் பிரதான மற்றும் நடுத்தர அளவிலான நீர்த்தேக்கங்களின் கொள் திறனை 6,645 மில்லியன கன மீற்றரிலிருந்து 7,245 மில்லியன் கன மீற்றர் வரை அதிகரித்தல்.	**சுட்டி 02**: வினைத் திறன் மிக்க பயன்பாடின்றி, பயன்படுத்தப்படாது கடலை சென்றடையக் கூடிய நீரினளவைக் குறைத்தல்.		✓	
	இலக்கு 03: 2030 ஆம் ஆண்டளவில் தலைமை மற்றும் நடுத்தர அளவிலான நீர்த்தேக்கங்களின் கீழ் பயிர்ச் செய்கை மேற்கொள்ளப்படுகின்ற நிலப் பகுதியின் பயிர்ச் செறிவை இன்றளவிலுள்ள 1.6 இலிருந்து 1.65 வரை மேலுயர்த்துதல்	**சுட்டி 03**: நீர் வளங்கள் அபிவிருத்தி, பாதுகாப்பு மற்றும் பயிர்ச் செய்கை கட்டுப்பாட்டுக்கென ஒருங்கிணைந்த நீர் முகாமைத்துவப் பிரவேசிப்பினூடாக விவசாயக் குடி மக்களை வலுவூட்டுதல்.		✓	
	இலக்கு 04: 2030 ஆம் ஆண்டளவில் வெள்ளப் பெருக்கினூடாக ஏற்படக் கூடிய பயிர்ச் செய்கை அழிவை 50% இனால் குறைத்தல்.	**சுட்டி 04**: நீரேந்து முகாமைத்துவம் மற்றும் நீரின் தரத் தன்மையை அதிகரிப்பதற்கென நிறுவன ரீதியான கட்டமைப்பை நிலை நாட்டுதல்.	✓		

	இலக்கு 05: இலங்கையின் குடி நீர், விவசாயத் துறை, கைத்தொழில் துறை மற்றும் ஏனைய பணிகளுக்கென மேலதிகமாக நிலக் கீழ் நீரின் அளவியல் மற்றும் தரத் தன்மையின் நிலைப்பாட்டை உறுதிப்படுத்துதல்.	**சுட்டி 05**: நீர் வளங்களை மிகச் சிறந்த முகாமைத்துவத்தினூடாக பாசன, குடி நீர் மற்றும் குடியியல் நீர் வேண்டுதலுக்கு மேலதிகமொன்றை வழங்குதல்.	✓		
	இலக்கு 06: ஆரம்ப நிலை நீர் முகாமைத்துவத்துக்கென நிலக் கீழ் நீர் முகாமைத்துவ பொறிமுறையொன்றைத் தயாரித்தல்.	**சுட்டி 06**: இலங்கையினுள் நிலக் கீழ் நீர் உள்ளடக்கத்தை அதிகரித்தல், கணிப்பிடுதல், பாதுகாப்பு மற்றும் அபிவிருத்தி.	✓		
	இலக்கு 07: விவசாயக் குடிகளது ஒழுங்கமைப்பு மற்றும் ஒருங்கிணைப்பினூடாக அலகு ரீதியான நீர் அளவீட்டு ரீதியில் முன்னெடுக்கப்படுகின்ற விவசாய உற்பத்திகளின் வினைத் திறனை மேலுயர்த்துதல்.	**சுட்டி 07**: மழை நீர் பயன்பாட்டின் வழியே நிலங்களைத் தயாரித்தல் மற்றும் பாசன நீர் பயன்பாட்டைக் குறைப்பதனூடாக சிறு போகத்தில் ஏக்கருக்கு 4.4 அடி மற்றும் பெரும் போகத்தில் ஏக்கருக்கு 3.9 அடிகள் வரை குறைத்துக் கொள்ளல்.	✓		

5.2. பேண் தகு அபிவிருத்தி இலக்குகளை அடைந்து கொள்வதன் வெற்றிகள் மற்றும் சவால்கள்:

- தாழ் மல்வது ஒய நீர்த்தேக்கம், தல்பிட்டிகல நீர்த்தேக்கம், கும்புக்கன் ஒய நீர்த்தேக்கம் போன்ற நீர்த்தேக்கங்களை நிர்மாணிக்கும் முதல் நிலைப் பணிகள் இன்றளவில் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருப்பதுடன், எதிர் வரும் ஐந்தாண்டு (05) காலப் பகுதியில் அப் பணிகளை நிறைவு செய்தல் நீர்ப்பாசன அமைச்சின் இலக்காகக் காணப்படுகின்றது.

- நீர்ப்பாசனத் தொகுதிகளின் வினைத் திறனை மேலுயர்த்துவதற்கென ஒருங்கிணைந்த நீர் வினைத் திறன் மேம்பாட்டுக் கருத்திட்டம் எதிர்வரும் காலப் பகுதியில் அமைச்சின் கீழ் செயற்படுத்துவதற்குத் திட்டங்கள் வகுக்கப்பட்டுள்ளன.

- நீர்ப்பாசன அமைச்சினால் நீர்ப்பாசனத் தொகுதிகள் மற்றும் ஆறுகளினது ஒதுக்கீட்டு எல்லைகளை முறையாக நிர்ணயித்து வர்த்தமானியில் பிரசுரிக்கும் நடவடிக்கைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன.

- நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம், இலங்கை மகாவலி அதிகார சபை, நீர்ப்பாசன முகாமைத்துவப் பிரிவு மற்றும் கமநல அபிவிருத்தித் திணைக்களம் போன்ற நிறுவனங்கள் தொடர்ச்சியாகக் குடி மக்களை அறிவூட்டும் நிகழ்ச்சிகளைச் செயற்படுத்திய வண்ணமிருப்பினும், நீரின் பெறுமதி தொடர்பாகக் குடி மக்கள் வசமுள்ள அறியாத் தன்மை மற்றும் எதிர் மறையான கருத்துக்கள் காரணமாக மிகச் சிறந்த நீர் முகாமைத்துவத்தை மேற்கொள்வதில் இன்னல்கள் ஏற்பட்டுள்ளன.

6. அத்தியாயம் - மனித வள விபரம்

6.1. பதவியணி முகாமைத்துவம்

	அங்கீகரிக்கப்பட்ட பதவியணி	தற்போதுள்ள பதவியணி	பதவி வெற்றிடம்/ (அதிகப்படியான) **
சிரேட்ட	41	21	20
மூன்றாம் நிலை	03	02	01
இரண்டாம் நிலை	86	64	22
ஆரம்ப நிலை	49	38	11

6.2. ** பற்றாக்குறையான அல்லது அதிகப்படியான மனித வளங்கள் நிறுவனத்தின் செயலாற்றுகையினை எவ்வாறு பாதிக்கின்றது என்பதை சுருக்கமாக குறிப்பிடுக

நிறுவனத்தின் செயலாற்றுகை தொடர்பில் மானிட வளங்கள் தட்டுப்பாடு பெறுமளவில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருப்பதுடன், மானிட வளங்கள் தட்டுப்பாடு காரணமாக நிறுவனத்தின் செயற்பாடுகளை முறையாகவும், வினைத்திறன் மிக்கதாகவும் முன்னெடுப்பதில் இடர்ப்பாடுகள் ஏற்பட்டுள்ளன.

6.3. மனித வள அபிவிருத்தி

நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் பெயர்	பயிற்றுவிக்கப்பட்ட ஊழியர் எண்ணிக்கை	நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கால வரையறை	மொத்த முதலீடு (ரூபா .000)		நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் தன்மை (உள் நாட்டு/ வெளி நாட்டு)	முடிவுகள்/ பெற்றுக் கொள்ளப்பட்ட அறிவுத் திறன்கள் *
			உள் நாட்டு	வெளி நாட்டு		
அபிவிருத்தி உதவியாளர் மற்றும் முகாமைத்துவ உதவியாளர்களின் தொழில் வளர்ச்சி	02	07 மணி	14,000.00		உள் நாட்டு	நன்று

*நிறுவனத்தின் செயலாற்றுகைக்கு பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் எவ்வாறு பங்களிக்கின்றன என்பதை சுருக்கமாக விளக்குக.

இதனால் நிறுவனத்தின் உற்பத்தித்திறனை மேம்படுத்த முடியும்.

7. அத்தியாயம் - இணைக்கப்பாட்டு அறிக்கை

இல	ஏற்புடைய தேவைப்பாடு	இணைக்கப்பாட்டு நிலைமை (இணக்கமானது/ இணக்கமற்றது)	இணக்கமற்றதாயின் அதுபற்றி சுருக்கமாக விபரிக்குக	எதிர்காலத்தில் இணக்கமற்றதினை தவிர்ப்பதற்கு முன்மொழியும் சரியான நடவடிக்கையானது
01	**பின்வரும் நிதி அறிக்கைகள்/ கணக்குகள் உரிய திகதியில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளன**			
1.1	வருடாந்த நிதி அறிக்கைகள்	இணக்கமானது		
1.2	அரச அலுவலர்கள் முற்பணக் கணக்கு	இணக்கமானது		
1.3	வணிக மற்றும் உற்பத்தி முற்பணக் கணக்குகள் / வர்த்தக முற்பணக் கணக்குகள்	இணக்கமானது		
1.4	களஞ்சிய முற்பணக் கணக்கு	இணக்கமானது		
1.5	சிறப்பு முற்பணக் கணக்கு	இணக்கமானது		
1.6	ஏனைய			
02	**புத்தகங்கள் மற்றும் பதிவுகளைப் பேணல் (நி.பி.445)**			
2.1	பொது நிர்வாக சுற்றறிக்கை 267/2018 இன் படி நிலையான சொத்து பதிவேட்டை புதுப்பித்தல் மற்றும் பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
2.2	ஆள்சார் வேதனாதிகள் பதிவு/ தனிப்பட்ட ஊதிய அட்டைகளை புதுப்பித்தல் மற்றும் பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
2.3	கணக்காய்வு வினாக்கள் பதிவேட்டை புதுப்பித்தல் மற்றும் பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
2.4	உள்ளக கணக்காய்வு அறிக்கைகள் பதிவைப் புதுப்பித்தல் மற்றும் பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
2.5	அனைத்து மாதாந்த கணக்கு சுருக்கங்களையும் (CIGAS)தயார் செய்து பொது திறைசேரிக்கு உரிய திகதியில் சமர்ப்பித்தல்	இணக்கமானது		
2.6	காசோலை மற்றும் காசுக் கட்டளை பதிவேட்டை புதுப்பித்தல் மற்றும் பராமரித்தல்	இணக்கமானது		

2.7	பொருட் பதிவேட்டினை புதுப்பித்தல் மற்றும் பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
2.8	இருப்புப் பதிவேட்டினை புதுப்பித்தல் மற்றும் பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
2.9	இழப்பு பதிவேட்டினை புதுப்பித்தல் மற்றும் பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
2.10	பொறுப்பு பதிவேட்டை புதுப்பித்தல் மற்றும் பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
2.11	அடிக்கட்டை புத்தகங்களின் (GA - N20) பதிவேட்டை புதுப்பித்தல் மற்றும் பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
03	**நிதிக் கட்டுப்பாட்டுக்கான பணிகளை ஒப்படைத்தல் (நி.பி.135)**			
3.1	நிதி அதிகாரங்கள் நிறுவனத்திற்குள் பகிரப்பட்டன	இணக்கமானது		
3.2	நிதி அதிகாரங்கள் பகிரப்படுகின்றமை பற்றி நிறுவனத்திற்குள் தெரியப்படுத்தப்பட்டது	இணக்கமானது		
3.3	ஒவ்வொரு கொடுக்கல் வாங்கலும் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அலுவலர்கள் மூலம் இடம்பெறும் வகையில் அதிகாரம் ஒப்படைக்கப்பட்டது	இணக்கமானது		
3.4	2014.05.11 திகதிய அரச கணக்கு சுற்றறிக்கை இல. 171/2004 இன் படி, அரசு ஊதிய மென்பொருள் தொகுப்பின் செயல்பாடுகள் கணக்காளர்களின் கட்டுப்பாட்டுக்கு உட்பட்டவை	இணக்கமற்றது		எதிர் வரும் காலப் பகுதியில் செயற்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்ட வண்ணமுள்ளது.
04	**வருடாந்த திட்டத்தினைத் தயாரித்தல்**			
4.1	வருடாந்த செயற்பாட்டு திட்டம் தயாரித்தல்	இணக்கமானது		
4.2	வருடாந்த கொள்முதல் திட்டம் தயாரித்தல்	இணக்கமானது		
4.3	வருடாந்த உள்ளக கணக்காய்வுத் திட்டம் தயாரித்தல்	இணக்கமானது		

4.4	வருடாந்த மதிப்பீட்டைத் தயாரித்தல் மற்றும் அதை தேசிய வ.செ.தி திணைக்களத்தில் உரிய திகதியில் சமர்ப்பித்தல்	இணக்கமானது		
4.5	வருடாந்த காசுப் பாய்ச்சல் அறிக்கை திறைசேரி செயற்பாட்டுத் திணைக்களத்துக்கு உரிய திகதியில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது	இணக்கமானது		
05	**கணக்காய்வு வினாக்கள்**			
5.1	அனைத்து கணக்காய்வு வினாக்களுக்கும் கணக்காய்வாளர் நாயகத்துக்கு குறிப்பிட்ட திகதியில் பதில் அளிக்கப்பட்டுள்ளது	இணக்கமற்றது		2021 டிசம்பர் மாதம் இறுதியளவில் கணக்காய்வு ஐய வினாக்கள் கிடைக்கப் பெற்றுள்ளன. விடைகள் தயாரிக்கப்பட்ட வண்ணமுள்ளன.
6	**உள்ளக கணக்காய்வு**			
6.1	நி.பி. 134 (2) டி.எம்.ஏ/1-2019 படி, ஆண்டின் தொடக்கத்தில் கணக்காய்வாளர் நாயகத்துடன் கலந்தாலோசித்த பின்னர் உள்ளக கணக்காய்வு திட்டம் தயாரித்தல்	இணக்கமானது		
6.2	அனைத்து உள்ளக கணக்காய்வு அறிக்கைகளுக்கும் ஒரு மாதத்திற்குள் பதிலளித்தல்.	இணக்கமற்றது	உள்ளகக் கணக்காய்வு அறிக்கைக்கு விடையளிப்பதற்கு ஒரு மாத காலப் பகுதியை விடக் கூடியளவான காலப் பகுதி எடுக்கப்பட்டுள்ளது.	- நினைவூட்டல் கடிதங்களை அனுப்புதல் - கணக்காய்வு மற்றும் முகாமைத்துவக் குழுக் கூட்டங்களின் கவனம் செலுத்தப்படுதல்
6.3	அனைத்து உள்ளக கணக்காய்வு அறிக்கைகளின் நகல்களையும் 2018 இன் 19 ஆம் இலக்க தேசிய கணக்காய்வுச் சட்டத்தின் துணைப்பிரிவு 40 (4) இன் அடிப்படையில் கணக்காய்வாளர் நாயகத்துக்கு சமர்ப்பித்தல்	இணக்கமானது		

6.4	அனைத்து உள்ளக கணக்காய்வு அறிக்கைகளின் நகல்களையும் 134 (3) நிதி பிரமானக் குறிப்பின் அடிப்படையில் கணக்காய்வாளர் நாயகத்துக்கு வழங்குதல்.	இணக்கமானது		
7	**கணக்காய்வு மற்றும் முகாமைத்துவக் குழு**			
7.1	டி எம் ஏ 1-2019 சுற்றறிக்கையின் படி ஆண்டுக்கு குறைந்தது 04 கணக்காய்வு மற்றும் முகாமைத்துவக் குழுக் கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டுள்ளன	இணக்கமற்றது	கொவிட் - 19 நிலை காணப்பட்ட வருட காலப் பகுதியில் 03 கணக்காய்வு மற்றும் முகாமைத்துவக் கூட்டத் தொடர்கள் நடாத்தப்பட்டுள்ளன	2022 ஆம் ஆண்டிற்கென 04 கணக்காய்வு மற்றும் முகாமைத்துவக் கூட்டத் தொடர்களை நடாத்துதல் தொடர்பில் வருடாந்தக் கணக்காய்வுத் திட்டத்தில் விடயங்கள் உள்ளடக்க பட்டுள்ளன.
8	ஆதன முகாமைத்துவம்			
8.1	ஆதன முகாமைத்துவ சுற்றறிக்கை இல. 01/2017, சொத்து பெறுகை மற்றும் அகற்றல் பற்றிய தகவல்களை கம்ப்ரோலர் ஜெனரல் அலுவலகத்தில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்	இணக்கமானது		
8.2	மேற்கண்ட சுற்றறிக்கையின் 13 ஆம் அத்தியாயத்தின்படி, சுற்றறிக்கையின் விதிகளை அமுல்படுத்துவதற்கும், அத்தகைய அதிகாரியை கம்ப்ரோலர் ஜெனரல் அலுவலகத்திற்கு அனுப்பவதற்கும் பொருத்தமானதொரு தொடர்பு அதிகாரி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.	இணக்கமானது		
8.3	அரச நிதி சுற்றறிக்கை இல. 05/2016 இன் படி பொருட்கள் கணக்கெடுக்கப்பட்டு, தொடர்புடைய அறிக்கைகள் கணக்காய்வாளர் நாயகத்துக்கு உரிய திகதியில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளன.	இணக்கமானது		
8.4	சுற்றறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்ட காலகட்டத்தில் வருடாந்த கணக்கெடுப்பு மூலம் அதிகப்படியான, குறைபாடுகள் மற்றும் பிற பரிந்துரைகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.	இணக்கமானது		

8.5	நி.பி. 772 இன் படி கழிக்கப்பட்ட பொருட்களை அகற்றுதல் இடம்பெற்றது	இணக்கமானது		
9	**வாகன முகாமைத்துவம்**			
9.1	குழு வாகனங்களுக்கான தினசரி இயக்க அறிக்கை மற்றும் மாதாந்த சுருக்க அறிக்கைகளைத் தயாரித்து அவற்றை உரிய திகதியில் கணக்காய்வாளர் நாயகத்துக்கு சமர்ப்பித்தல்	இணக்கமானது		
9.2	கழிப்பனவு செய்யப்பட்ட வாகனங்கள் கழிப்பனவு செய்யப்பட்டு ஆறு மாதங்களுக்குள் அகற்றப்படுதல் வேண்டும்	இணக்கமானது		
9.3	வாகன பதிவு புத்தகங்கள் பராமரிக்கப்படுவதுடன் புதுப்பிக்கப்படுதல் வேண்டும்	இணக்கமானது		
9.4	ஒவ்வொரு வாகன விபத்தும் நி.பி. 103,104,109 மற்றும் 110 இன் படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படுதல் வேண்டும்	இணக்கமானது		
9.5	2016.12.29 திகதிய பொது நிர்வாக சுற்றறிக்கை இல. 2106/30 இன் பத்தி 3.1 இன் விதிகளின் படி வாகனங்களின் எரிபொருள் பாவனையினை மீண்டும் பரிசீலித்தல்	இணக்கமற்றது	**கோவிட் - 19 தொற்றுநோய் காரணமாக (அலுவலகத்தில் அதிகாரிகள் பற்றாக்குறை)**	**வாகனங்களின் முழு சோதனைக்கு பிறகு எரிபொருள் மீண்டும் சோதிக்கப்படும்**
9.6	குத்தகை வாகனங்களின் உரித்து பதிவு புத்தகம் குத்தகை காலத்தின் பின்னர் மாற்றப்படும்	இணக்கமானது		
10	**வங்கி கணக்குகளின் முகாமை**			
10.1	உரிய திகதிகளில் வங்கி கணக்கிணக்க அறிக்கைகளைத் தயாரித்து சான்றளித்தல் மற்றும் கணக்காய்வுக்கு சமர்ப்பித்தல்	இணக்கமானது		
10.2	மீளாய்வு வருடத்தில் காணப்பட்ட செயற்படாத வங்கிக் கணக்குகளினைத் தீர்த்தல்	இணக்கமானது		

10.3	வங்கி கணக்கிணக்க அறிக்கையில் வெளிப்படுத்தப்பட வேண்டிய நிலுவைகளை வெளிப்படுத்துதல் மற்றும் சரிசெய்தல் மற்றும் ஒரு மாதத்திற்குள் அத்தகைய நிலுவைகளை தீர்த்தல்	இணக்கமானது		
11	**நிதி ஏற்பாட்டினைப் பயன்படுத்தல்**			
11.1	ஒதுக்கீடு செய்யப்பட ஏற்பாடுகளை வரையறைகளை மீறாதபடி செலவிடல்	இணக்கமானது		
11.2	நி .பி .94 (1) இன் படி ஒதுக்கீட்டு வரம்பை மீறாத பொறுப்புக்கள் வருட இறுதியில் தொடர்ந்திருக்கும்.	இணக்கமற்றது	முன்னைய ஆண்டில் தீர்க்கப்படாத பொறுப்புகளை இவ் வருடத்தில் செலுத்த வேண்டிய நிலை ஏற்படுதல்	எதிர் வரும் காலப் பகுதியில் நிதி ஏற்பாட்டு எல்லைகள் தாண்டாத வகையில் பொறுப்புகளினுள் ஈடுபடுவதற்குத் தேவையான நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்தல்
12	**அரச அலுவலர்களின் முற்பணக் கணக்கு**			
12.1	எல்லைகளுக்கு இணங்குதல்	இணக்கமானது		
12.2	நிலுவையிலுள்ள கடன் நிலுவை குறித்து சரியான நேரத்தில் பகுப்பாய்வு செய்திருத்தல்	இணக்கமானது		
12.3	ஒரு வருடத்திற்கும் மேலாக நிலுவையில் உள்ள கடன்களை அடைத்தல்	இணக்கமானது		
13	**பொது வைப்புக் கணக்கு**			
13.1	காலம் பிந்திய வைப்புக்களை அகற்றுவதற்கு நி .பி .571 பிரகாரம் நடவடிக்கை எடுத்தல்	இணக்கமற்றது		இவ் வருட காலப் பகுதியில் காலம் கடந்த வைப்புகளைத் தீர்ப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல்
13.2	பொது வைப்புகளுக்கான கட்டுப்பாட்டு கணக்கை புதுப்பித்தல் மற்றும் பராமரித்தல்	இணக்கமானது		

14	**முன்பணக் கணக்கு**			
14.1	மீளாய்வு ஆண்டின் இறுதியில் காசுப் புத்தகத்தில் மீதி திறைசேரி செயற்பாட்டுத் திணைக்களத்துக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது	இணக்கமானது		
14.2	நி.பி.371 இன் அடிப்படையில் தற்செயலான இடைக்கால வழங்கல், அத்தகைய பணி நிறைவடைந்து மாத்திற்குள் தீர்க்கப்படும்	இணக்கமானது		
14.3	நி.பி.371 இன் படி அங்கீகரிக்கப்பட்ட வரம்பை மீறாத தற்காலிக இடைக்கால வழங்கல்	இணக்கமானது		
14.4	மாதந்தோறும் திறைசேரி புத்தகங்களுடன் கணக்கு மீதி கணக்கிணக்கம் செய்யப்படுதல் வேண்டும்	இணக்கமானது		
15	**வருமான கணக்கு**			
15.1	விதிகளின்படி சேகரிக்கப்பட்ட வருமானத்தை திருப்பிச் செலுத்தியிருக்க வேண்டும்	இணக்கமானது		
15.2	திரட்டப்பட்ட வருமானம் வைப்புக் கணக்கில் வரவு வைக்காமல் நேரடியாக வருமானத்திற்கு வரவு வைக்கப்பட வேண்டும்	இணக்கமானது		
15.3	நி.பி.176 இன் படி நிலுவைத் தொகையை கணக்காய்வாளர் நாயகத்துக்குச் சமர்ப்பித்தல்	இணக்கமானது		
16	**மனித வள முகாமைத்துவம்**			
16.1	அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஊழியர்களின் எல்லைக்குள் பணியாளர்களைப் பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
16.2	ஊழியர்களின் அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் கடமைகளின் எழுதப்பட்ட பட்டியல்களை வழங்குதல்	இணக்கமானது		

16.3	20.09.2017 தேதியிட்ட எம்.எஸ்.டி. சுற்றறிக்கை இல. 04/2017 இன் படி அனைத்து அறிக்கைகளும் முகாமைத்துவ சேவைகள் திணைக்களத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளன.	இணக்கமானது		
17	**பொது மக்களுக்கான தகவல் வழங்கல்**			
17.1	தகவல் உரிமைச் சட்டம் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளின் அடிப்படையில் தகவல் அதிகாரி ஒருவரை நியமித்தல்	இணக்கமானது		
17.2	அமைப்பு பற்றிய தகவல்களை அதன் வலைத்தளத்தின் மூலம் வழங்குதல் மற்றும் வலைத்தளம் அல்லது மாற்று வழிகள் வழியாக நிறுவனத்தின் மீதான பொது கருத்துக்கள் / குற்றச்சாட்டுக்களை எளிதாக்குதல்	இணக்கமானது		
17.3	தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் 8 மற்றும் 10 பிரிவுகளின் படி ஆண்டுக்கு இரண்டு அல்லது ஒரு முறை அறிக்கைகளை சமர்ப்பித்தல்	இணக்கமானது		
18	பிரசைகள் பட்டயத்தினைச் செயற்படுத்தல்			
18.1	பொது நிர்வாகம் மற்றும் முகாமைத்துவ சுற்றறிக்கை இல. 05/2008 மற்றும் 05/2018 (1) இன் படி பிரசைகள் பட்டயம் /பிரசைகள் வாடிக்கையாளர் சாசனத்தை உருவாக்குதல் மற்றும் செயற்படுத்துதல்	இணக்கமற்றது	பிரகடனத்தைத் தயாரிப்பதற்குத் தேவையான முதல் நிலை நடவடிக்கைகள் தொடர்பில் தேவையான நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட்ட வண்ணமுள்ளன.	
18.2	சுற்றறிக்கையின் பந்தி 2.3 ஐப் பொறுத்தவரை, பிரசைகள் பட்டயம் / பிரசைகள் வாடிக்கையாளர் சாசனத்தை செயல்படுத்தவும் அதை கண்காணிக்கவும் மதிப்பீடு செய்யவும் நிறுவனம் ஒரு பொறிமுறையை அமைத்துள்ளது.			

19	**மனித வள திட்டத்தினைத் தயாரித்தல்**			
19.1	2018.01.24 திகதிய பொது நிர்வாக சுற்றறிக்கை இல. 02/2018 இன் இணைப்பு 02 படிவத்தின் அடிப்படையில் மனித வளத் திட்டம் தயாரித்தல்	இணக்கமற்றது		இதற்குத் தேவையான பிரதானமான நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட்ட வண்ணமுள்ளன.
19.2	ஊழியர்களின் ஒவ்வொரு உறுப்பினருக்கும் குறைந்தபட்சம் 12 மணிநேர பயிற்சி ஆண்டுக்கு 12 மணி நேரத்திற்கும் குறையாமல் இருப்பதை மேற்கண்ட மனித வள திட்டம் உறுதி செய்ய வேண்டும்	இணக்கமற்றது		
19.3	மேற்கண்ட சுற்றறிக்கையின் இணைப்பு 01 இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ள படிவத்தின் அடிப்படையில் அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் வருடாந்த செயற்திறன் ஒப்பந்தம் கையெழுத்திடப்பட்டுள்ளது	இணக்கமற்றது		
19.4	மேற்கண்ட சுற்றறிக்கையின் 6.5 வது பந்திக்கு ஏற்ப மனிதவள மேம்பாட்டுத் திட்டம், திறன் மேம்பாட்டுத் திட்டங்கள் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டுத் திட்டங்களை செயற்படுத்தல் ஆகியவற்றின் பொறுப்பில் ஒரு மூத்த அதிகாரியை நியமித்தல்	இணக்கமற்றது		
20	**கணக்காய்வு பந்திகளுக்கான பொறுப்புக்கள்**			
20.1	முந்தைய ஆண்டிற்கான கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் கணக்காய்வு பந்திகளால் சுட்டிக்காட்டப்பட்ட குறைபாடுகளை சரிசெய்தல்	இணக்கமானது		

தலைப்பு - 282

நீர்ப்பாசன திணைக்களம்

01. அத்தியாயம் - நிறுவன ரீதியான தோற்ற வடிவம் / செயற்படுத்துகை சுருக்கம்

1.1. அறிமுகம்

இலங்கையில் நீர்வள மேம்பாட்டுக்கு பொறுப்பான முக்கிய அமைப்பு நீர்ப்பாசனத் துறை ஆகும்.வெளிநாட்டு அல்லது வேறு எந்த வெளிப்புற ஆலோசனையும் இல்லாமல் நீர்வளம் தொடர்பான உள்கட்டமைப்புகளைத் திட்டமிடுதல், வடிவமைத்தல் மற்றும் நிர்மாணித்தல் ஆகியவற்றை மேற்கொள்ளும் ஒரே துறை நீர்ப்பாசனத் துறை ஆகும்.

இந்த திணைக்களம் தற்போது 321,724 ஹெக்டேர் நிலத்திற்கு பயிர்ச்செய்கை செய்ய நீர்ப்பாசன வசதிகளை வழங்கி வருகிறது, மேலும் 2030 ஆம் ஆண்டளவில் நீர்ப்பாசன பரப்பை 350,000 ஹெக்டேர் வரை அதிகரிக்க திட்டமிட்டுள்ளது. மேலும்,மகாவலி அதிகாரசபை, NWSDB, வேளாண்மைத் துறை, விவசாய மேம்பாட்டுத் துறை, வனத்துறை, உள்ளாட்சி அமைப்புகள் போன்ற அனைத்து நீர் தொடர்பான பங்குதாரர்களுக்கும் இது தொழில்நுட்ப சேவைகளை வழங்குகிறது. நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம் 100 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பராமரிக்கப்படும் ஒரு பெரிய தரவுத்தளத்தைக் கொண்டுள்ளது, இது திணைக்களத்தின் திறனுக்குள் நீர்வள மேம்பாட்டுப் பணிகளைச் செயல்படுத்த உதவுகிறது.

1.2. *நிறுவனத்தின் தூரநோக்கு, குறிக்கோள்கள், பணிக்கூற்று*

1.2.1. தூரநோக்கு

நாட்டின் சுற்றுச்சூழலைப் பாதுகாத்து, நிலையான பொருளாதார மற்றும் சமூக வளர்ச்சியை உறுதிசெய்யும் வகையில், நீர் வளங்களின் வருவாயை மேம்படுத்துவதற்கு, "இந்த வானத்திலிருந்து கடலில் ஒரு துளி தண்ணீரைக் கூட விழ அனுமதிக்கக்கூடாது" என்ற மன்னன் பராக்கிரமபாகுவின் வார்த்தைகளைப் பின்பற்றி சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு மற்றும் மனிதகுலத்திற்கு சேவை செய்தல்.

1.2.2. பணிக்கூற்று

விவசாயத்திற்கு நேரடியாகவும் வீட்டு தொழிற்சார் மின்னுற்பத்தி தேவைகளுக்காக மறைமுகமாகவும் நீரைப் பெற்றுக்கொடுப்பதற்காக ஏனைய நிறுவனங்களுடன் இணைந்து நாட்டின் வளங்களைப் பயன்படுத்தல் அபிவிருத்தி செய்தல், பாதுகாத்தல் , நிருவகித்தல் மற்றும் முகாமைத்துவத்தினூடாக அவ்வளங்களிலிருந்து நாட்டிற்கு உச்ச பயனைப் பெற்றுக்கொடுப்பதே இத்திணைக்களத்தின் பணிக்கூற்று ஆகும்.

1.2.3. குறிக்கோள்கள்

நீர்ப்பாசன திணைக்களத்தின் முக்கிய நோக்கங்கள் பின்வருமாறு :

i. நீர்ப்பாசன வேளாண்மை, நீர் மின்சாரம், வெள்ளக் கட்டுப்பாடு, உள்நாட்டு பயன்பாடு,தொழில்துறை பயன்பாடு மற்றும் மீன்வளர்ப்பு மேம்பாட்டுக்கான நிலம் மற்றும் நீர்வளங்களை அபிவிருத்தி செய்தல், அதே நேரத்தில் சுற்றுச்சூழல் நிலைத்தன்மையை உறுதிப்படுத்துதல்.

ii. நீர்ப்பாசனம் மற்றும் வடிகால் திட்டங்களில் சாகுபடி செய்யக்கூடிய நிலங்களுக்கு லிப்ட் பாசனம், நீர்ப்பாசன வடிகால் மற்றும் உப்புத்தன்மை வெளியேற்ற வசதிகள் வழங்குதல்.

iii. குடிநீர் வசதியை ஏற்படுத்திக் கொடுத்தல்,வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட நிலங்களுக்கு வெள்ள பாதுகாப்பு மற்றும் வடிகால் வசதிகளை ஏற்பாடு செய்தல்

iv. கிராமப்புற விவசாய சமூகத்தின் விவசாய வருமானத்தை அதிகரிப்பதன் மூலமும் அவர்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தை உயர்த்துவதன் மூலமும் வறுமையை ஒழித்தல்.

v. நிலையான விவசாயம் மற்றும் பிற பயன்பாடுகளுக்காக பொருளாதார ரீதியாக நீர் முகாமைத்துவம்

vi. நிலையான விவசாயம் மற்றும் பிற பயன்பாடுகளுக்காக பொருளாதார ரீதியாக நீர் முகாமைத்துவம்

vii. ஒருங்கிணைந்த நீர் வள முகாமைத்துவம் மற்றும் பிரதான /நடுத்தர, மாகாணங்களுக்கு இடையிலான சிறிய மற்றும் நுண் நீர்ப்பாசன முறைமைகளில் பங்கேற்பு முகாமைத்துவம்

viii. நீர்ப்பாசனத் துறைக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நதிப் படுகைகளில் ஒருங்கிணைந்த நீர்வள மேலாண்மை மற்றும் பங்கேற்பு மேலாண்மை

1.3. *பிரதான செயற்பாடுகள்*

குறிக்கோள்களிலிருந்து எழும் நீர்ப்பாசனத் துறையின் செயல்பாடுகள் பின்வருமாறு :

i. பல்வேறு ஆற்றுப் படுகைகளை மேம்படுத்துவதற்காக, சுற்றுச்சூழல் காரணிகளுக்கு முன்னுரிமை அளித்து, நிலம் மற்றும் நீர்வள ஆதாரங்களை உகந்த முறையில் பயன்படுத்துவதற்கு முழுமைத் திட்டம் தயாரித்தல்.

ii. நாட்டின் நீர் வளமற்றும் வெள்ள முகாமைத்துவத்திற்கான வரலாற்று தரவுத்தளத்தை சேகரித்தல், அபிவிருத்தி செய்தல் மற்றும் முகாமைப்படுத்தல்.

iii. நீர்ப்பாசனம், நீர்மின்சாரம், வெள்ளக் கட்டுப்பாடு மற்றும் மீள்வித்தல் கருத்திட்டங்களின் கருத்திட்டம் மற்றும் விரிவான வடிவமைப்புகள் தயாரித்தல்.

iv. நீர்ப்பாசன மற்றும் குடியமர்வு கருத்திட்டங்களை நிர்மாணிப்பதற்கும், புவியீர்ப்பு மற்றும் நீரை மேலே அனுப்புதலின் கீழ் நீரைப் பாதுகாத்தல், திருப்பி விடல் மற்றும் விநியோகித்தல் ஆகியபணிகளை அபிவிருத்தி செய்து, உணவு உற்பத்தியினை மேம்படுத்துவதற்காக விவசாயிகள் பயிர்ச்செய்கைக்காக புதிய மற்றும் ஏற்கனவே உள்ள காணிகளுக்கு நீர்ப்பாசனம் வழங்குதல் மற்றும் அவர்களின் வாழ்க்கை நிலைமைகளை மேம்படுத்தல்.

v. குறைந்த ஆபத்துடன் உணவு பயிர் உற்பத்திக்காக மழைவீழ்ச்சியுடன் கூடிய அத்தகைய காணிகளின் பயிர்ச்செய்கையை இயலச் செய்யும் பொருட்டு, பயிர்ச்செய்கை காணிகளின் பாதுகாப்புக்காக வடிகாலமைப்பு, வெள்ளபாதுகாப்பு மற்றும் உவர்நீர் வெளியேற்றல் கருத்திட்டங்களை நிர்மாணித்தல்.

vi. வெள்ளத்தினால் ஏற்படும் சேதங்களைக் குறைப்பதற்கு அல்லது இழிவாளவாக்குவதற்கு வடிகால் மற்றும் வெள்ளத் தடுப்பு வசதிகளை வழங்குதல்.

vii. நடுத்தர மற்றும் பெரிய நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களின் இயக்கம், பராமரிப்பு, மேம்பாடு, புனரமைப்பு மற்றும் நீர் முகாமைத்துவம், வடிகால் மற்றும் வெள்ளப் பாதுகாப்பு திட்டம் மற்றும் உவர்நீர் வெளியேற்றுதல் திட்டங்கள் ஆகியவற்றின் செயல்பாடுகள் பயனாளிகளின் பங்கேற்பை உறுதி செய்யும். துறைகளுக்கிடையிலான பயன்பாடு, உள்நாட்டு பயன்பாடு, கைத்தொழில் பயன்பாடு மற்றும் சுற்றாடல் தேவைகள் ஆகியதேவைகளுக்காக நீரை வழங்குதல்.

viii. அணைகள் மற்றும் தலைமைப் பணிகள் உள்ளிட்ட நீர் கட்டமைப்புகளை பராமரித்தல் மற்றும் மேம்படுத்துதல்.

ix. நீரியல் நீரியல் மண் இயக்கவியல், பொறியியல், புவியியல் புவியியல் தகவல் அமைப்பு (GIS) பொறியியல் பொருட்கள் மற்றும் நீர்வள மேம்பாட்டுத் திட்டங்களுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் நிலப் பயன்பாடு ஆகியவற்றில் ஆராய்ச்சி.


x. மனித வளங்களின் சிறந்த பயன்பாடுக்காக மனித வள அபிவிருத்தி.

xi. இலங்கை அரசாங்கத்தின் நிதி ஒழுங்குவிதிக்கு இணங்க நீர்ப்பாசன திணைக்களத்தின் நிதி முகாமைத்துவ முறைமைகளை இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல், கணக்கியல், அறிக்கையிடல் மற்றும் கணக்காய்வு செய்தல்.

xii. அரசுத் துறை, சட்டப்பூர்வ வாரியங்கள் அல்லது கார்ப்பரேஷன், பொது மற்றும் தனியார் நிறுவனங்கள் மற்றும் நீர்வள மேம்பாடு, அறக்கட்டளைப் பொறியியல், நிலவேலையின் தரக் கட்டுப்பாடு, கான்கிரீட், ஹைட்ராலிக் மாதிரி சோதனை மற்றும் நில பயன்பாட்டுத் திட்டமிடல் ஆகிய துறைகளில் உள்ள தனிநபர்களுக்கு ஆலோசனை சேவைகளை வழங்குதல்.

xiii. அரச நிறுவனங்கள் மற்றும் தனியார் துறையினால் கையாளப்படும் கருத்திட்டங்களுக்குநீர்ப்பாசன திணைக்களத்தின் அனுமதி வழங்குதல், சிறு மட்ட நீர் வலு, கைத்தொழில் மற்றும் காணி நிரப்பல், ஹோட்டல் விடுதி மற்றும் குடிநீர் திட்டங்கள் போன்ற போன்றவற்றை மேற்கொள்ளல்.

1.4. *நிறுவன விளக்கப்படம்*



அமைப்பு விளக்கப்படத்தின் சுருக்கங்கள்

சுருக்கக்குறியீடு	விளக்கம்	பொறுப்பு
நீ.ப.நா	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் நாயகம்	
மே. நீ.ப.நா (வி.தி மற்வ)	மேலதிக நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் நாயகம் - (விசாரணை, திட்டமிடல் மற்றும் வடிவமைப்பு)	கருத்திட்டங்களை உருவாக்குதல், புலனாய்வு செய்தல், திட்டமிடல் மற்றும் வடிவமைப்பு என்பவற்றுடன் தொடர்புடைய கிளைகளை மேற்பார்வை செய்தல், நிருவாகம் செய்தல் மற்றும் ஒருங்கிணைத்தல்
மே. நீ.ப.நா (மு.மே)	மேலதிக நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் நாயகம் – (முறைமை மேலாண்மை)	புவியீர்ப்பு நீர்ப்பாசனத் திட்டங்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சிகளின் தொழிற்பாடு, பராமரிப்பு, நீர் முகாமைத்துவம் மற்றும் உற்பத்தித்திறன் மேம்பாடு என்பவற்றுடன் தொடர்புடைய கிளைகளை மேற்பார்வை செய்தல், நிருவாகம் செய்தல் மற்றும் ஒருங்கிணைத்தல்.
மே. நீ.ப.நா (மு.மே)	மேலதிக நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் நாயகம் – (முறைமை மேலாண்மை)	புவியீர்ப்பு நீர்ப்பாசனத் திட்டங்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சிகளின் தொழிற்பாடு, பராமரிப்பு, நீர் முகாமைத்துவம் மற்றும் உற்பத்தித்திறன் மேம்பாடு என்பவற்றுடன் தொடர்புடைய கிளைகளை மேற்பார்வை செய்தல், நிருவாகம் செய்தல் மற்றும் ஒருங்கிணைத்தல்.
மே. நீ.ப.நா (ந.மே)	மேலதிக நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் நாயகம் – (நதி மேலாண்மை)	வடிகாலமைப்பு, வெள்ளக் கட்டுப்பாடு மற்றும் ஆற்றங்கரை முகாமைத்துவம் என்பவற்றுடன் தொடர்புடைய கிளைகளை மேற்பார்வை செய்தல், நிருவாகம் செய்தல் மற்றும் ஒருங்கிணைத்தல்.
மே.ப.நா(நிர்)	நிர்வாகம்	தலைமை அலுவலகம் மற்றும் அனைத்து பிராந்திய அலுவலகங்களுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள பணியாட்டொகுதியினரின் அனைத்து ஆளணி நிர்வாக நடவடிக்கைகளையும் மேற்பார்வை செய்தலும் ஒருங்கிணைத்தலும்
த.நி.அ	தலைமை நிதி அதிகாரி	அரசியலமைப்பிலிருந்தும் ஏனைய தொடர்புடைய விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குவிதிகளிலிருந்தும் அதிகாரப் பகிர்வின் பிரகாரம் கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தர் என்ற வகையில் கடமைகளை நிறைவேற்றுவதில் DG க்கு உதவுதல்.
நீ.இ (சொ.மே)	சொத்து மேலாண்மை	திணைக்களம் மற்றும் அமைச்சின் வரவுசெலவுத் திட்ட ஒதுக்கீடுகளைக் கட்டுப்படுத்துவதன் மூலமும் இயந்திரங்கள் மற்றும் வாகனங்கள் தவிர்ந்த ஏனைய அனைத்து சொத்துக்களையும் முகாமைத்துவம் செய்வதன் மூலமும் அனைத்து புவியீர்ப்பு நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களையும் பராமரித்தல்.
நீ.இ (நீ.மற்.உ.மே)	நீர்ப்பாசனம் மற்றும் உற்பத்தித்திறன் மேம்பாடு	VAPHAULA திட்டங்களில் பங்கேற்பு முகாமைத்துவ அணுகுமுறையின் மூலம் நீர்ப்பாசன விவசாயத்தின் உற்பத்தித்திறனை அதிகரித்தல் மற்றும் WAPHAULA நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் முகாமைத்துவம் மற்றும் கண்காணித்தல்.
நீ.இ (ஆ.ஆ. மற்.செ.மே)	ஆராய்ச்சி ஆதரவு மற்றும் செயல்முறை மேம்பாடு	திணைக்களத்தின் செயன்முறை மேம்பாடு தொடர்பான திணைக்களத்தின் அனைத்து சேவைகள் மற்றும் ஏனைய விசேட துறைகளில் ஆராய்ச்சி சார்ந்த அணுகுமுறையின் ஊடாக திணைக்களத்தின் செயன்முறைகளை மேம்படுத்துவதற்கு ஆதரவளித்தல்.
நீ.இ (நீ.மே)	நீர் மேலாண்மை	நீரின் அலகு மற்றும் காணி அலகு என்பவற்றின் அடிப்படையில் உற்பத்தித்திறனை அதிகரிப்பதற்காகவும் விவசாயிகளின் வருமானத்தை அதிகரிப்பதற்காகவும் பாவனையாளர்களின் பங்களிப்புடன் நீர்ப்பாசன முறைமைகளின் வினைத்திறன்மிக்க, வினைத்திறன்மிக்க மற்றும் நிலைபேறான முகாமைத்துவத்திற்கு வசதியளித்தல்.
நீ. ப(ஆ. மு)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (ஆற்று முகாமைத்துவம்)	ஆறுகளின் பௌதீக மற்றும் சூழலியல் சமநிலையைப் பேணுவதற்காக அனைத்துத் தரப்பினரின் ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் பங்களிப்புடன் ஆறுகளின் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளுக்கு வசதியளித்தல்.
நீ. ப (வ.வெ.அ.மற் பே.மே)	வடிகால், வெள்ள அமைப்புகள் மற்றும் பேரழிவு மேலாண்மை	தாழ்வான பிரதேசங்களில் அனைத்து வடிகாலமைப்பு மற்றும் உவர்நீர் விலக்கல் திட்டங்களையும் பராமரித்தல் மற்றும் வயல்கள், காணிகள், மனித உயிர்கள், அரச மற்றும் தனியார் சொத்துக்கள் மற்றும் சுற்றாடலைப் பாதுகாப்பதற்கான கட்டமைப்பு வெள்ள எதிர் நடவடிக்கைகளை வழங்குதல்..
நீ. ப (நீ.வ.தி)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (நீர் வளங்கள் திட்டமிடல்)	நாட்டின் நீண்டகால சமூக, பொருளாதார மற்றும் சுற்றாடல் அபிவிருத்தி இலக்குகளை அடையும் பொருட்டு தேசிய நீர்வள மூலங்கள் முழுமைத் திட்டத்தைத் தயாரித்தல், விருத்தி செய்தல் மற்றும் இற்றைப்படுத்தல்..

சுருக்கக்குறியீடு	விளக்கம்	பொறுப்பு
நீ. ப (பொ. வி. தொ. சே)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (பொறியியல், விஞ்ஞான மற்றும் தொழில்நுட்ப சேவை)	பொறியியல், விஞ்ஞான, தொழில்நுட்ப மற்றும் பொறியியல் உதவிச் சேவையின் பொது நிருவாகப் பணிகள் மற்றும் மேற்பார்வை.
நீ. ப (பொ. நி)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (பொறியியல் நிலவியல்)	பாரிய மற்றும் நடுத்தர கருத்திட்டத்திற்கான அடிமட்ட ஆய்வுகள் மற்றும் அடித்தள சுத்திகரிப்பு, கரையோர மற்றும் கடல்கடந்த ஆய்வுகளுக்கான ஆலோசனை சேவைகளை நடாத்துதல், கசிவு மற்றும் ஸ்திரத்தன்மையின் அடிப்படையில் தற்போதுள்ள நீர் தொடர்பான கட்டமைப்புக்களை வடிவமைத்தல் மற்றும் தீர்வு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளல்..
நீ. ப (பொ. பொ)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (பொறியியல் பொருட்கள்)	நிர்மாணப் பொருட்களை ஆராய்தல், மண் அணைகளை வடிவமைத்தல் மற்றும் பாரிய மற்றும் நடுத்தர நீர்ப்பாசன கருத்திட்டங்களுக்கான நிர்மாணத் தளங்களில் தர உத்தரவாதத்தை வழங்குதல் மற்றும் சிவில் பொறியியல் பணிகளின் தரத்தை உறுதிப்படுத்துவதற்காக நீர்ப்பாசன திணைக்களத்திற்கும் ஏனைய அமைப்புக்களுக்கும் உதவிச் சேவைகளை வழங்குதல்.
நீ. ப (த. தொ. தொ.& பு. மு)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் புவி தகவலியல் முறைமை)	அனைத்து உப திணைக்களங்கள், கிளைகள், பிரதேசங்கள் மற்றும் பிரிவுகளுக்கு தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பத்துடன் தொடர்புடைய சேவைகளை வழங்குதல் மற்றும் அனைத்து உப திணைக்களங்கள், பிராந்திய அலுவலகங்கள் மற்றும் பிரதேச அலுவலகங்களுக்கு GIS தொழில்நுட்ப உதவி மற்றும் பயிற்சிகளை வழங்குதல்.
நீ. ப (நீ & அ. மு)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (நீரியல் மற்றும் அனர்த்த முகாமைத்துவம்)	நீர் வள அபிவிருத்தி மற்றும் வெள்ள முன்னறிவிப்பு என்பவற்றுக்கான நீர் வளிமண்டலவியல் தரவுகளை சேகரித்தல், பதப்படுத்துதல் மற்றும் விநியோகித்தல், பிரதான ஆறுகளுக்கு முன்கூட்டிய எச்சரிக்கைகளை வழங்குதல் மற்றும் அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலையத்துடன் ஒருங்கிணைத்தல்.
நீ. ப (நீரி)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (நீரியல்)	நீர்ப்பாசன கருத்திட்டங்களின் மாதிரி ஆய்வுகளை நிறைவேற்றுதல், நீரியல் தொடர்பான விடயங்கள் தொடர்பாக ஏனைய நிறுவனங்களுக்கு ஆலோசனை சேவைகளை வழங்குதல் மற்றும் அடையாள அடையாள அடையாள அட்டையின் கருவி அலகினைப் பேணுதல்.
நீ. ப (ம. வ)	நீர்ப்பாசன திட்டமிடல் மற்றும் வடிவமைப்பு பணிப்பாளர் (மத்திய வலயம்)	கண்டி, குருநாகல், புத்தளம் மற்றும் அம்பாறை பிரதேசங்களில் நடுத்தர மற்றும் சிறிய நீர்ப்பாசன கருத்திட்டங்களின் சாத்தியவள ஆய்வு, திட்டமிடல் மற்றும் வடிவமைப்புப் பணிகள்.
நீ. ப ((ஊ &கி . வ)	நீர்ப்பாசன திட்டமிடல் மற்றும் வடிவமைப்புப் பணிப்பாளர் (ஊவா மற்றும் கிழக்கு வலயம்)	பதுளை, மொனராகலை, மட்டக்களப்பு மற்றும் ஹம்பாந்தோட்டை பிரதேசங்களில் நடுத்தர மற்றும் சிறிய நீர்ப்பாசன கருத்திட்டங்களின் சாத்தியவள ஆய்வு, திட்டமிடல் மற்றும் வடிவமைப்புப் பணிகள்.
நீ. ப (வ & வடம. வ)	நீர்ப்பாசன திட்டமிடல் மற்றும் வடிவமைப்புப் பணிப்பாளர் (வடக்கு மற்றும் வடமத்திய வலயம்)	அநுராதபுரம், மன்னார், பொலன்னறுவை மற்றும் திருகோணமலை பிரதேசங்களில் நடுத்தர மற்றும் சிறிய நீர்ப்பாசன கருத்திட்டங்களின் சாத்தியவள ஆய்வு, திட்டமிடல் மற்றும் வடிவமைப்பு வேலைகள்.
நீ. ப (பா. நி)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (பாரிய நிர்மாணம்)	பாரியளவிலான நீர்ப்பாசன மற்றும் நிருணயக் கருத்திட்டங்களை ஒருங்கிணைத்தலும் அமுல்படுத்துதலும்.
நீ. ப (பி. அ)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (பிராந்திய அபிவிருத்தி)	நடுத்தர மற்றும் சிறிய அளவிலான நீர்ப்பாசன மற்றும் குடியமர்வு கருத்திட்டங்களை ஒருங்கிணைத்தலும் அமுல்படுத்துதலும்.
நீ. ப (நி. மு)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (நிகழ்ச்சித்திட்ட முகாமைத்துவம்)	மூலதன வரவுசெலவுத் திட்டத்தைத் திட்டமிடுதல் மற்றும் வருடாந்த செயற்திட்டத்தின் பிரகாரம் நிகழ்ச்சித்திட்டம் மற்றும் கருத்திட்டங்களை அமுல்படுத்துவதை உறுதிப்படுத்த உதவுதல் மற்றும் முன்னேற்றத்தை அறிக்கையிடல், ஏனைய வருடாந்த மற்றும் காலாண்டு அறிக்கைகளைத் தயாரித்தல்,
நீ. ப (ஒ.& கொ)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (ஒப்பந்தம் மற்றும் கொள்வனவு)	பணிகள், பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளுக்கான திணைக்கள கொள்வனவு நடவடிக்கைகளைக் கையாளுதல் மற்றும் ஒப்பந்த நியமங்களுக்கான நடைமுறைகளை இற்றைப்படுத்தல்.
நீ. ப (பயிற்சி)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (பயிற்சி)	திணைக்களத்தின் இயலுமைகளைக் கட்டியெழுப்பும் தேவைப்பாடுகளுக்கு வசதியளித்தல் மற்றும் ஒருங்கிணைத்தல், கல்கமுவவின் தலைமையகம், பிரதேசங்கள் மற்றும் நீர்ப்பாசனப் பயிற்சி நிறுவகத்தில் (ITI) பயிற்சியளித்தல், ஆட்சேர்ப்புத் திட்டங்களில் குறித்துரைக்கப்பட்ட ஆட்சேர்ப்புப் பரீட்சைகள் மற்றும் பரீட்சைகளை நடாத்துதல்.

சுருக்கக்குறியீடு	விளக்கம்	பொறுப்பு
நீ. ப (கை.& -)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (கைத்தொழில் நாயகம் மற்றும் கட்டிட சேவைகள்)	பாராளுமன்ற ஆலோசனை குழு விடயங்கள், பொது மனுக்கள் போன்ற ஏனைய விடயங்களைக் கையாளுதல் மற்றும் ஐடி செயலகம், தொகுதி 34 மற்றும் இரத்மலானையிலுள்ள குடியிருப்புகள் என்பவற்றில் நிர்வாகம், பராமரிப்பு, நிர்மாணம், மேம்பாடு மற்றும் வள ஒதுக்கீட்டுப் பணிகள்,
நீ. ப (நீ. ப. நி. கல்கமுவ)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (நீர்ப்பாசன பயிற்சி நிறுவனம் – கல்கமுவ)	பொறியியல் உதவியாளர்களுக்காக நீர்ப்பாசன பொறியியல் டிப்ளோமா பாடநெறியை நடாத்துதல், வேண்டுகோளின் பேரில் அடையாள அட்டை மற்றும் வெளியிலுள்ள அனைத்து வகை சேவைகளுக்கும் சேவைக்கு முந்திய மற்றும் சேவையில் உள்ள பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்களை நடாத்துதல், SOR இற்கமைய வினைத்திறன்காண் தடைப்பரீட்சைகளை நடாத்துதல்.
நீ. ப (பிராந்தியம்)	நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் (பிராந்தியம்)	அனைத்து பாரிய, நடுத்தர மற்றும் மாகாணங்களுக்கிடையிலான நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களையும், மரியாதைக்குரிய பிரதேசத்துடன் தொடர்புடைய புனர்வாழ்வு நடவடிக்கைகளையும் பராமரித்தல்.
Director (கா. ப)	பணிப்பாளர் (காணி பயன்பாடு)	நீர்ப்பாசனம் மற்றும் ஏனைய அபிவிருத்திக் கருத்திட்டங்களுக்கான காணிப் பயன்பாட்டு சிபாரிசுகளுக்காக தரமான மற்றும் அளவு ரீதியான விஞ்ஞான தகவல்களை வழங்குதல்.
பணிப்பாளர் (நிர்வாகம்)	பணிப்பாளர் (நிர்வாகம்)	பணிப்பாளர் (AdG(Admin) அனைத்து நிருவாகப் பணிநிர்வாகத்திலும் ADG (Admin)
ப . இ (த.& தெ)	பணிப்பாளர் இயந்திரவியல் (தலைமையகம் மற்றும் தெற்கு)	தலைமையகம், கொழும்பு, காலி, ஹம்பாந்தோட்டை மற்றும் மொனராகலை பிரதேசங்களுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து வாகனங்கள், இயந்திரங்கள் மற்றும் நீர் இயந்திரவியல் கட்டமைப்புகளை பராமரித்தல், பழுதுபார்த்தல் மற்றும் பராமரித்தல் மற்றும் பராமரித்தல்.
ப . இ (மத்திய)	பணிப்பாளர் (இயந்திரவியல் (மத்திய)	கண்டி, குருநாகல், புத்தளம், பதுளை, அம்பாறை மற்றும் மட்டக்களப்பு பிராந்தியங்களுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து வாகனங்கள், இயந்திரங்கள் மற்றும் நீர் இயந்திரவியல் கட்டமைப்புகளை பராமரித்தல், பழுதுபார்த்தல் மற்றும் பராமரித்தல் மற்றும் பராமரித்தல்.

1.5. திணைக்களத்தின் பிரிவுகள்

நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தின் முக்கிய பிரிவுகள் பின்வருமாறு

1. விசாரணை, திட்டமிடல் மற்றும் வடிவமைப்புகள் (I,P&D)
2. கட்டுமானம் மற்றும் மேம்பாடு (CD)
3. கணினி மேலாண்மை (SM)
4. நதி மேலாண்மை (RM)
5. நிர்வாகம் (நிர்வாகம்)
6. நிதி (F)

அத்தோடு, டி.ஜி.ஐயின் நேரடி மேற்பார்வையின் கீழ் பின்வரும் துணை செயல்பாடுகள் தனித்தனியாக மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

1. நிரல் மேலாண்மை
2. ஒப்பந்தம் மற்றும் கொள்முதல்
3. உள் தணிக்கை
4. பயிற்சி
5. பொது மற்றும் கட்டிட சேவை வேலை
6. இயந்திர பட்டறை

பதிவுகளை நிர்வகிக்கவும் ஊழியர்களுடன் ஒருங்கிணைக்கவும் டிஜிஐக்கு ஒரு சிறிய செயலகம் உள்ளது. இந்த செயலகம் இயக்குநரின் சந்திப்பு தொடர்பான ரகசிய கோப்புகள் மற்றும் கடிதங்களை நிர்வகிக்கிறது, இதில் டிஜிஐ முன்னாள் அலுவலர் உறுப்பினராக பங்கேற்கிறார். (MASL, HART I & SLLDC boards)

02. அத்தியாயம் - முன்னேற்றம் மற்றும் எதிர்கால பார்வை

2.1. சிறப்பு சாதனைகள்

- நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்திற்குச் சொந்தமான நீர்த்தேக்கங்களின் நீர் இருப்பு 2020 யால பருவத்தின் இறுதியில் 40% ஆக இருந்தது. 2020/21 மகா பருவத்திற்கான சாகுபடி தொடங்கப்பட்டு 94% பரப்பளவில் வெற்றிகரமாக பயிரிடப்பட்டது. 2021 யால பருவத்தின் தொடக்கத்தில் நீர் இருப்பு 70% ஆக இருந்தது மற்றும் சரியான நீர் மேலாண்மை மூலம் 84% நிலத்தில் வெற்றிகரமாக சாகுபடி செய்ய முடிந்தது.

- 2021 யால பயிர்ச்செய்கையின் பின்னர் நீர்த்தேக்கங்களில் எஞ்சியுள்ள நீரைப் பயன்படுத்தி 3 ஆவது பருவத்திற்கு 29,475 ha ஏனைய வயல் பயிர்களை பயிர்ச்செய்கை செய்ய முடிந்தது. 2020/21 ஆம் ஆண்டில் பயிர்ச் செய்கையின் தீவிரம் 189% ஆக அதிகரித்துள்ளது.

- 40 வருடங்களின் பின்னர் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் ருகம் நீர்த்தேக்கத்தின் கீழ் முன்னோடித் திட்டமாக 60 ஹெக்டேயர் நெல் (2 மாத வகை) பயிரிடப்பட்டது. இதுஒரு ஹெக்டேருக்கு சராசரியாக 4.15 MT வருமானத்துடன் வெற்றி பெற்றது. தேசத்தின் தற்போதைய தேவைகளை கருத்தில் கொண்டு அம்பாறை மாவட்டத்தில் 365 ஹெக்டேயர்களுக்கு மேல் மஞ்சள் பயிரிடப்பட்டது.

- நாடு முழுவதும் நிலவும் தொற்றுநோய் சூழ்நிலையிலும் நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்திற்கு ஒதுக்கப்பட்ட வரவு செலவுத் திட்டத்தின் கீழ் 90% நிதி முன்னேற்றம் எட்டப்பட்டது.

- சர்வதேச நீர்ப்பாசனம் மற்றும் வடிகால் சம்மேளனம் (ICID) 2021 ஆம் ஆண்டில் பராக்கிரம சமுத்திரக் கட்டு, மதகு மற்றும் எத்திமல வாவி ஆகியவற்றை ICID உலக பாரம்பரியக் கட்டமைப்புகளாக அங்கீகரித்துள்ளது.

- ஸூம், வாட்ஸ்அப், வைபர், கூகுள் டீம்கள் (Zoom, Whatsapp, Viber, Google teams) போன்ற கருவிகள் தலைமை அலுவலகம், மண்டல அலுவலகம் மற்றும் கோட்ட அலுவலகங்களில் தகவல் தொடர்புக்கு திறம்பட பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

- ஐக்கிய நாடுகளின் தன்னார்வத் தொண்டர்கள் (UNV) இலங்கையின் நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்திற்கு UNV 50 நாடு விருதை வழங்கியது. ஏராளமான சமர்ப்பிப்புகளில், நீர்ப்பாசனத் துறையானது தன்னார்வத் தொண்டு மூலம் சமூகத்திற்கு பல ஆண்டுகளாக பங்களிப்பதற்காக அரச துறை பிரிவில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது.

- இலங்கையில் நீர்ப்பாசனத் துறையின் திட்டமிடல், வடிவமைப்புகள் மற்றும் நிர்மாணத்திற்கான தொழில்நுட்ப வழிகாட்டுதல்களை நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம் புதுப்பித்துள்ளது, இது மறைந்த பொறியியலாளர் ஏ.ஜே.பி. பொன்ராஜா தலைமையிலான நீர்ப்பாசன பொறியியலாளர்களால் தயாரிக்கப்பட்டது. பல புதிய தொழில்நுட்ப கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் அணுகுமுறைகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன; பல்வேறு புதிய கட்டுமானத் திட்டங்கள் மற்றும் மறுவாழ்வுத் திட்டங்களை முடித்ததன் மூலம் பெற்ற அனுபவம் புதிய TGL உடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

- நீர்ப்பாசனத் திணைக்களமானது 2020-2030 காலப்பகுதிக்கான நீர்வள அபிவிருத்தி மற்றும் முகாமைத்துவத்திற்கான மூலோபாயத் திட்டத்தை உருவாக்கத் தொடங்கியுள்ளது. இது இரண்டு கட்டங்களைக் கொண்டுள்ளது.முதல் கட்டமானது, தற்போதுள்ள நீர்வளக் கட்டமைப்புகள் மற்றும் தேசிய வளர்ச்சி இலக்குகள், துறைசார் தேவைகள் மற்றும் நடப்பு மற்றும் திட்டமிடப்பட்ட நீர்வள மேம்பாட்டுத் திட்டங்களின் ஆவணங்கள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் நதிப் படுகைகளின் முன்னுரிமைத் தொகுப்பைக் கொண்ட ஒரு விரிவான தரவுத்தளமாகும். இரண்டாவது ஒரு அடிப்படை அறிக்கை மற்றும் 2021-2025 காலகட்டத்திற்கான நீர்வள மேம்பாடு மற்றும் மேலாண்மைக்கான ஒரு மூலோபாய திட்டமாகும்.

- அம்பாறை மாவட்டத்தின் உஹன பிரதேச சபைக்குட்பட்ட களுகல் ஓயா நீர்த்தேக்கத்தின் நிர்மாணப் பணிகள் நிறைவடைந்து, செயற்பாடு மற்றும் பராமரிப்புக்காக அம்பாறை பிரதேச நீர்ப்பாசன பொறியியலாளர் வசம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.

- நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தின் கீழ் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட பல திட்டங்கள் முடிக்கப்பட்டு மூடப்பட்டன. தெதுரு ஓயா நீர்த்தேக்கத் திட்டம், ரம்புக்கன் ஓயா நீர்த்தேக்கத் திட்டம், மாணிக்க கங்கையை வேறு வழிக்கு திருப்பும் திட்டம், இராட்சத குளத்தின் கீழ் ஊட்டத் தொட்டிகளை புனரமைத்தல், கௌடுல்ல II இரண்டாம் கட்ட விரிவாக்கம் மற்றும் ஜின் கங்கை வெள்ள ஒழுங்குபடுத்தும் திட்டப் புனரமைப்பு ஆகியன இந்தத் திட்டங்களாகும்.

- நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம் பின்வரும் புதிய நீர்த்தேக்கங்களின் நிர்மாணப் பணிகளை கட்டாயப்படுத்தியுள்ளது.

    - அனுராதபுரம் மாவட்டத்தில் கீழ் மல்வத்து ஓயா நீர்த்தேக்கம்
    - மாத்தளை மாவட்டத்தில் உள்ள வத்தேகெதர நீர்த்தேக்கம்
    - இரத்தினபுரி மாவட்டத்தில் எல்லவாவி
    - அனுராதபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள குடவில்லாச்சிய நீர்த்தேக்கம்
    - மொனராகலை மாவட்டத்தில் ஊறவுல நீர்த்தேக்கம்

- உலக வங்கியின் நிதியுதவியுடன் கூடிய காலநிலை தாங்கும் மேம்பாட்டுத் திட்டமானது, அம்பாறை, அனுராதபுரம், மட்டக்களப்பு, அம்பாந்தோட்டை, கண்டி, குருநாகல், மன்னார், மொனராகலை, பொலன்னறுவை, புத்தளம் மற்றும் திருகோணமலை மாவட்டங்களில் பரவியுள்ள 11 பிராந்தியங்களில் 43 முக்கிய நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களை உள்ளடக்கியது. நீர்ப்பாசனத் துறை 701 ஒப்பந்தப் பொதிகளை தேசிய போட்டி ஏலம், ஷாப்பிங் (shopping) மற்றும் உழவர் அமைப்புகளின் ஒப்பந்தங்கள் மூலம் ரூ. 10,261.5 மில்லியன் மதிப்பீட்டில் நிறைவு செய்தது. இதன் மொத்த மதிப்பு ரூ. 9,836.53 M ஆகும். நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம் 2021 இல் திட்டத்தை வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்தது. வெள்ளக் கட்டுப்பாட்டின் குறுகிய கால ஒருமைப்பாட்டை உறுதி செய்வதற்கும் வெள்ளம் மற்றும் வறட்சியின் தாக்கத்தைக் குறைப்பதற்கும் தேவையான அவசர காலநிலைத் தணிப்பு முதலீடுகளைச் செயல்படுத்துவதற்கு இந்தக் கூறு துணைபுரிகிறது.

- புதிய நீரியல் அளவீட்டு நிலையம் களு கங்கைப் படுகையில் உள்ள மகுராவில் நிறுவப்பட்டது. கிரியுல்ல, கித்துல்கல மற்றும் இரத்தினபுரி ஆகிய இடங்களில் தற்போதுள்ள நீரியல் அளவீட்டுக்கான மேம்பாடுகள் வெற்றிகரமாக முடிக்கப்பட்டன.

- நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம் களனி ஆற்றின் குறுக்கே அம்பத்தளையில் உப்புத்தன்மை தடுப்பதற்கான அறிவுறுத்தலுக்கேற்ப விரிவான வடிவமைப்புகளை பூர்த்தி செய்துள்ளது. முன்மொழியப்பட்ட கட்டமைப்பு, மடிக்கக்கூடிய வகை வாயில்கள் (குறைக்கும் வாயில்கள்) மற்றும் வெள்ளத்தின் தாக்கத்தைக் குறைக்க படகு அனுமதிக்கான பூட்டு கதவு ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது.

- முழுத்தீவினையும் உள்ளடக்கிய ISO விளைச்சல் வளைவுகள் மற்றும் IDF வளைவுகளின் மேம்பாடு முடிக்கப்பட்டது. அத்துடன் மழைக்கான நிகழ்தகவு, Eavpo Transpiration (ET0) என்பன தீவு முழுவதும் நீரியல் பிரிவால் முடிக்கப்பட்டது.

- இயந்திரக் கடற்படையை வலுப்படுத்துவதற்கான புதிய இயந்திரங்கள்

    - ரூ. 80 மில்லியன் மதிப்புள்ள அகழ்வாராய்ச்சி இயந்திரங்கள் 02
    - ரூ. 7.5 மில்லியன் மதிப்புள்ள 200 வகுப்பு அகழ்வாராய்ச்சிக்கான 03 அலகு பிரேக்கர் இணைப்பு.
    - ரூ. 112 மில்லியன் மதிப்புள்ள 04 அலகு சக்கர அகழ்வாராய்ச்சி இயந்திரங்கள்
    - ரூ. 64 மில்லியன் மதிப்புள்ள நான்கு யூனிட் பேக்ஹோ லோடர்
    - ரூ. 72 மில்லியன் மதிப்புள்ள 200 வகுப்பு நீண்ட கை அகழ்வாராய்ச்சி இயந்திரத்தின் 04 அலகுகள்

- 05 புதிய இரட்டை வண்டிகளை வழங்குவதன் மூலம் வாகனக் குழுவை வலுப்படுத்துதல்.

- தேசிய உற்பத்தித்திறன் விருது 2வது இடத்தை இயந்திரவியல் பட்டறை - ஹல்பதோட்டை வென்றது

- புதிய லேத் இயந்திரங்கள் ரம்பேவ, கந்தளே மற்றும் மாபாகட பணிமனைகளுக்கு நிறுவப்பட்டன.

- அம்பாறை பணிமனைக்கு புதிய அலுவலகம் மற்றும் பணிமனை கட்டிடம்.

- 2021/22 மஹா பருவத்தில் கரிம உரத் தேவையைப் பூர்த்தி செய்வதற்காக 2021 யால பருவத்தில் WAP HAULA திட்டத்தின் கீழ் அனைத்து திட்டங்களுக்கும் 5 மெட்ரிக் தொன் கரிம உரங்களை உற்பத்தி செய்வதற்கான ஏற்பாடுகளை நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம் செய்துள்ளது. இதன் மூலம் 4 மெட்ரிக் டன்கள் வெற்றிகரமாக உற்பத்தி செய்ய முடிந்தது.

நீர்ப்பாசன திணைக்களத்தின் கீழ் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட திட்டங்களின் முன்னேற்றங்கள் பின்வருமாறு தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.

நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தினால் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் பிரதான நடுத்தரத் திட்டங்கள்

1. தெதுறு ஓயா நீர்த்தேக்கம்
2. மாணிக்க கங்கை நீர்த்தேக்கம்
3. ரம்புக்கன் ஓயா நீர்த்தேக்கம்
4. யான் ஓயா திட்டம்
5. கீழ் ஊவா திட்டம்
6. மஹாகோண வாவி திட்டம்
7. மொறான நீர்த்தேக்கம்
8. எல்ல வாவி நீர்த்தேக்கம்
9. கலுகலோய நீர்த்தேக்கம்
10. கும்புக்கன் ஓயா நீர்த்தேக்கம்
11. ருகம் கிதுல் நீர்த்தேக்கம் (முன்தெனி ஆறு ஆற்று வடிநீர் மேம்பாட்டுத் திட்டம்)
12. பொலன்னறுவை மாவட்ட நீர்ப்பாசன அபிவிருத்தித் திட்டம்
13. மொனராகலை மாவட்டத்தில் துரிதப்படுத்தப்பட்ட நீர்ப்பாசன அபிவிருத்தி கருத்திட்டம் (வெல்லஸ்ஸ நவோதயா)
14. களனி நதி அணைக்கட்டு பாதுகாப்பு
15. கொடிகமுவ தொட்டியின் வளர்ச்சி மற்றும் மேம்பாடுகள்
16. களனி கங்கை, முன்தெனிஆறு ஆற்று வடிப்படுகை, களு கங்கை ஆற்று வடிப்படுகை , நில் வள கங்கை ஆற்று வடிப்படுகை மற்றும் ஜின் கங்கை என்பவற்றில் வெள்ளக் குறைப்பு திட்டங்கள்
17. ராட்சத தொட்டியின் கீழ் ஊட்டி தொட்டியை புனர் நிர்மாணம் செய்தல்
18. வடமராட்சி தடாகத்தில் நீர்வளங்களை அபிவிருத்தி செய்வதன் மூலம் யாழ்ப்பாண தீபகற்பத்தில் உள்ள மக்களுக்கு எளிதில் தூக்கிச் செல்லக்கூடிய தண்ணீரை வழங்குதல்
19. குடவிலச்சிய நீர்த்தேக்கத்தை புனரமைத்தல்
20. தெமட்டகல்ல குளத்தை புனரமைத்தல்
21. விலகண்டிய நீர்த்தேக்கம்
22. கவுடுல்ல படிமுறை II எல்ல தொடக்கம் தம்சொபுர வெவ வரையான நீட்டிப்பு
23. மகாகல்கமுவா தொட்டியின் விரிவாக்கம்
24. ஜிங்கங்கா வெள்ளத்தை ஒழுங்குபடுத்தும் திட்டத்தின் மறுசீரமைப்பு.
25. பெந்தர கங்கை வலது கரை வடிகால் மற்றும் உப்பு நீர் வெளியேற்றும் திட்டம்
26. கிராமப்புற தொட்டி மேம்பாடு

1. தெதுறு ஓயா நீர்த்தேக்கம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ.. 13,540.00Mn	**பயன் பெறும் மாவட்டங்கள்**	குருணாகல் புத்தளம்
நிதியிடும் மூலம்	GOSL	**நீர்த்தேக்ககொள்ளளவு**	75 MCM / 10,932 Ha
நீடிக்கும் காலம்	2005 – 2021	**பயனாளிகள்**	12,500 குடும்பங்கள்
ஒதுக்கீடு 2021	ரூ.. 565 Mn	**2022 ஆம் ஆண்டு க்கான ஒதுக்கீடு**	Rs.50 Mn
ஒட்டுமொத்த நிதி முன்னேற்றம்	ரூ.. 13,431.85 Mn	**ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)**	99.46
நிதி முன்னேற்றம் 2021	ரூ.. 556.105 Mn		
2021ஆம் ஆண்டில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பணிகள்	• செங்கல் ஓயா அணைக்கட்டு பகுதியில் தகடு தடுப்பு சுவர் கட்டுதல் • தற்போதுள்ள செங்கல் ஓயா அணைக்கட்டுகளை மேம்படுத்துதல் • LB மற்றும் RB கால்வாய் அமைப்பின் நிலுவைப் பணி • நிலம் கையகப்படுத்தல் மற்றும் இழப்பீடுகளை தொடர்தல்		
கருத்திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	• 10, 932ஹெக்டேர் பாசன நிலம் 12), 500பண்ணை குடும்பங்கள்(• குருநாகல் மற்றும் புத்தளம் மாவட்டங்களில் 50, 000குடும்பங்களுக்கு குடிநீர் விநியோகம் • 1.5MW நீர் மின் உற்பத்தி		

2. மாணிக்க கங்கை நீர்த்தேக்கம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ .2900 Mn	**பயன் பெறும் மாவட்டங்கள்**	மொனராகலை, ஹம்பாந்தோட்டை
நிதியிடும் மூலம்	GOSL	**நீர்த்தேக்ககொள்ளளவு**	75 MCM ,4,150 ha
நீடிக்கும் காலம்	2006 - 2021	**பயனாளிகள்**	11,000 குடும்பங்கள்
ஒதுக்கீடு 2021	ரூ 50 Mn	**2022 ஆம் ஆண்டு க்கான ஒதுக்கீடு**	
ஒட்டுமொத்த நிதி முன்னேற்றம்	ரூ.2196.500M	**ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)**	100%
நிதி முன்னேற்றம் 2021	ரூ. 45.209 Mn		
2021ஆம் ஆண்டில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பணிகள்	• தெபரவெவ கால்வாய் அமைப்பின் புனரமைப்பு • திஸ்ஸவெவ திட்டத்தில் கட்டமைப்புகளை நிர்மாணித்தல் • யோதவெவ திட்டத்தில் கட்டமைப்புகளை நிர்மாணித்தல் • ஹங்குனாரா ஊட்டு கால்வாய் 4 மற்றும் 5வது கி. மீ புனரமைப்பு • காரவில குளத்திற்கும் மைலாகம குளத்திற்கும் இடையில் சீராக்கி கட்டுதல் • மைலாகல தொட்டியில் 0+000 முதல் 0+600 வரை ரிப் ராப் வழங்குதல்		
கருத்திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	• தற்போதுள்ள 4,150 ஹெக்டேர் நெற்பயிர் நிலத்தின் பயிர்த் தீவிரத்தை அதிகரிப்பதன் மூலம் 6,000 குடும்பங்கள் பயன்பெறுகின்றன. • கதிர்காம பிரதேசத்தில் 5,000 குடும்பங்களுக்கு குடிநீர்		

3. ரம்புக்கன் ஓயா நீர்த்தேக்கத் திட்டம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ 3,970.00 Mn	**பயன் பெறும் மாவட்டங்கள்**	அம்பாறை
நிதியிடும் மூலம்	GOSL	**நீர்த்தேக்ககொள்ளளவு**	56.1 MCM / 1,477 ha
நீடிக்கும் காலம்	2006-2021	**பயனாளிகள்**	1000 குடும்பங்கள்
ஒதுக்கீடு 2021	ரூ 5 Mn	**2022 ஆம் ஆண்டு க்கான ஒதுக்கீடு**	திட்டம் முடிந்தது
ஒட்டுமொத்த நிதி முன்னேற்றம்	ரூ. 3964.796 Mn	**ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)**	100
நிதி முன்னேற்றம் 2021	ரூ 2.486 Mn		
2021ஆம் ஆண்டில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பணிகள்	• ரம்புக்கன் ஓயாவின் ரேடியல் வாயில்களின் மாறுபாடு		
கருத்திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	• 1,420 ஹெக்டேர் நிலங்களுக்கு நீர்ப்பாசன வசதிகளை வழங்குதல். நெல் மற்றும் OFC பயிர்ச்செய்கைக்கான காணி • மகாஓயா பிரதேசத்திற்கு குடிநீர் வழங்கல். • பிரதேசத்தில் உள்ளக மற்றும் இணைப்பு வீதி வலையமைப்பு வழங்கப்படும். • உள்நாட்டு மீன்வளக் கைத்தொழிலை அபிவிருத்தி செய்தல். • நீர்ப்பாசன விவசாய முறை, முறையான நீர் முகாமைத்துவம், சமூகங்களின் அபிவிருத்தி போன்ற பயிற்சி நெறிகளை நடாத்துதல்		

4. யான் ஓயா நீர்த்தேக்கத் திட்டம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ 48,355.3 Mn	**பயன் பெறும் மாவட்டங்கள்**	அனுராதபுரம் திருகோணமலை
நிதியிடும் மூலம்	GOSL	**நீர்த்தேக்ககொள்ளளவு**	169MCM தற்போதுள்ள பகுதி 8700 ஹெக்டேர், புதிய பகுதி 345 ஹெக்டேர்
நீடிக்கும் காலம்	2012 – 2021	**பயனாளிகள்**	9,000 குடும்பங்கள்
ஒதுக்கீடு 2021	ரூ 4,231.00 Mn	**2022 ஆம் ஆண்டு க்கான ஒதுக்கீடு**	ரூ. 2,800.00 Mn
ஒட்டுமொத்த நிதி முன்னேற்றம்	ரூ 36,274.771 Mn	**ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)**	82.35
நிதி முன்னேற்றம் 2021	ரூ 2,689.405 Mn		
2021ஆம் ஆண்டில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பணிகள்	• RB பிரதான கால்வாய் கட்டமைப்புகள், கொஹோம்பகஸ் வாவி மற்றும் இசன் வாவி மேம்பாடுகள் • புதிய நீர்ப்பாசனப் பகுதியின் வளர்ச்சி • கொஹோம்பகஸ் வாவி, இசன் வாவி மற்றும் ஓமரகட வாவிக்கு நீர்ப்பாசன வசதிகள் • மீள்குடியேற்றம் மற்றும் நிலம் கையகப்படுத்துதல்		

கருத்திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	• தற்போதுள்ள 8700 ஹெக்டேர் மற்றும் 345 ஹெக்டேர் புதிய நிலங்களுக்கான நீர்ப்பாசன வசதிகளை வழங்குதல் • அநுராதபுரமாவட்டத்தில் 50,000 குடும்பங்களும் திருகோணமலை மாவட்டத்தில் 20,000 குடும்பங்களும் குடிநீர் வழங்கல் • சாலை மேம்பாடு: 8 கி. மீ கார்பட் சாலை, கிறேவல் சாலை 40 கி.மீ. • நகரஅபிவிருத்தி: அபிவிருத்தி செய்யப்பட்ட 4 கிராமங்கள், சமுதாயக் கூடங்கள், மொண்டோஸோரி, சேவா பியச அனைத்து கிராமங்களிலும் நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ளன. • யானை வேலி அமைத்தல் : 16 கி.மீ

5. கீழ் ஊவா திட்டம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ.1250 Mn	**பயன் பெறும் மாவட்டங்கள்**	மொனராகலை
நிதியிடும் மூலம்	GOSL	**நீர்த்தேக்ககொள்ளளவு**	வடகலை ஆர - 200Acft மல்லிப்பொத்த - 745 Acft தெபர ஆர - 973 Acft
நீடிக்கும் காலம்	2007 – 2022	**பயனாளிகள்**	வடகலை ஆர – 32 குடும்பங்கள் மல்லிப்பொத்த -250 குடும்பங்கள் தெபர ஆர - 72 குடும்பங்கள்
ஒதுக்கீடு 2021	ரூ 300Mn	**2022 ஆம் ஆண்டு க்கான ஒதுக்கீடு**	ரூ..150 Mn
ஒட்டுமொத்த நிதி முன்னேற்றம்	ரூ 686.692 Mn	**ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம்**	77.51
நிதி முன்னேற்றம் 2021	ரூ 44.853 Mn		
2021ஆம் ஆண்டில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பணிகள்	1) தெபர ஆரா ஊட்டி கால்வாய் அமைத்தல் 2) மல்லிபொத கால்வாய் அமைப்பின் விரிவான வடிவமைப்பு		
கருத்திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	புதிய காணிமற்றும் தற்போதுள்ள காணிகளில் 310 ஹெக்டருக்கு நீர்ப்பாசன வசதிகளை வழங்குதல்		

6. மஹாகோண வாவி திட்டம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ. 235 Mn	**பயன் பெறும் மாவட்டங்கள்**	மாத்தளை
நிதியிடும் மூலம்	GOSL	**நீர்த்தேக்ககொள்ளளவு**	0.78 MCM
நீடிக்கும் காலம்	2012 - 2022	**பயனாளிகள்**	200 குடும்பங்கள்
ஒதுக்கீடு 2021	ரூ. 50 Mn	**2022 ஆம் ஆண்டு க்கான ஒதுக்கீடு**	Rs. 15 Mn
ஒட்டுமொத்த நிதி முன்னேற்றம்	ரூ. 221.867 Mn	**ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)**	99.03
நிதி முன்னேற்றம் 2021	ரூ. 36.193 Mn		

2021ஆம் ஆண்டில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பணிகள்	• RB கால்வாயை 0+165 முதல் 2+495 வரை 99% வரை நிர்மாணிப்பது மற்றும் RB கால்வாயில் கட்டமைப்புகள் கட்டும் பணி நிறைவு பெற்றது. • வயல் கால்வாய்கள் FC03,FC04,FC05, FC06 வரை 77% வரை அமைத்தல்
கருத்திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	புதிய மற்றும் ஏற்கனவே உள்ள 82 ஹெக்டருக்கு நீர்ப்பாசன வசதிகளை வழங்குதல்.

7. மொறான நீர்த்தேக்கம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ. 2,900Mn	**பயன் பெறும் மாவட்டங்கள்**	பதுளை
நிதியிடும் மூலம்	GOSL	**நீர்த்தேக்ககொள்ளளவு**	-16MCM - 570 ha
நீடிக்கும் காலம்	2012-2022	**பயனாளிகள்**	1,300 குடும்பங்கள்
ஒதுக்கீடு 2021	ரூ .400 Mn	**2022 ஆம் ஆண்டு க்கான ஒதுக்கீடு**	ரூ.270Mn
ஒட்டுமொத்த நிதி முன்னேற்றம்	ரூ. 2,572.843Mn	**ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)**	95.1
நிதி முன்னேற்றம் 2021	ரூ.209.62 Mn		
2021ஆம் ஆண்டில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பணிகள்	• பிரதான கரை, கசிவு வழி மற்றும் மதகு களின் மீதிப்பணி • போக்குவரத்து அமைப்பின் மீதி வேலை • காணிகளை முறைப்படுத்துதல் மற்றும் காணி அபிவிருத்தி, மீள்குடியேற்றம்		
கருத்திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	• புதிய மற்றும் தற்போதுள்ள 570 ஹெக்டேர் நிலங்களுக்கு நீர்ப்பாசன வசதி மற்றும் 1300 விவசாய குடும்பங்களுக்கு பயன் அளித்தல் • 500 குடும்பங்களுக்கு குடிநீர் விநியோகம் • 25 கி.மீ. நீள சாலைகள் அமைத்தல். • தேனீ வளர்ப்பு பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்களை நடாத்துதல் • உள்நாட்டு மீன்வளம் தொடர்பான நிகழ்ச்சித்திட்டங்களை நடாத்துதல் • இந்த திட்டத்தின் மூலம் ஒரு ஊனமுற்ற வீடற்ற குடும்பத்திற்கு ஒரு வீடு கட்டுமான செய்யப்பட்டது • இரண்டு சமுதாயக் கூடங்களும், தபால் அலுவலகமும் கட்டுதல், யால்வெல மற்றும் குடலுனு வித்தியாலயத்திற்கு செல்லும் பாதைகளை மேம்படுத்துதல், கிராமப் பகுதிகளில் சமுதாய நடவடிக்கைகளை மேம்படுத்துதல் • மீள்காடாக்கல் திட்டம்		

8. எல்ல வாவி நீர்த்தேக்கம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ. 1,532.00 Mn	**பயன் பெறும் மாவட்டங்கள்**	இரத்தினபுரி
நிதியிடும் மூலம்	GOSL	**நீர்த்தேக்க கொள்ளளவு**	1.91 MCM \ 1127 acs நிலங்கள் மற்றும் 350 acs புதிய நிலங்கள்
நீடிக்கும் காலம்	03 Years	**பயனாளிகள்**	4000 குடும்பங்கள்
ஒதுக்கீடு 2021	ரூ 250 Mn	**2022 ஆம் ஆண்டு க்கான ஒதுக்கீடு**	ரூ..200 Mn
ஒட்டுமொத்த நிதி முன்னேற்றம்	ரூ 168.652 Mn	**ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)**	8.42
நிதி முன்னேற்றம் 2021	ரூ 168.652 Mn		
2021ஆம் ஆண்டில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பணிகள்	• தளத்தை சுத்தம் செய்தல், தள அலுவலகம், கடைகள் மற்றும் அணுகு சாலைகள் அமைத்தல் • புவியியல் ஆய்வுகள் • பிரதான அணை மற்றும் சேண அணையின் அகழ்வாராய்ச்சி • அணைக்கட்டின் அடிப்பகுதி கட்டுமானம் • மீள்குடியேற்றம் மற்றும் வழங்கப்படும் இழப்பீடு		
கருத்திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	• விவசாயம் மற்றும் வீட்டு உபயோகத்திற்கு தண்ணீர் வழங்குவதன் மூலம் அப்பகுதியில் வாழும் மக்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தை மேம்படுத்துதல் • வறண்ட காலங்களில் நீர்ப்பாசன விவசாயத்திற்கு நீர் பாதுகாப்பை உறுதி செய்தல் மற்றும் பாசனப் பரப்பை 350 ஏக்கரால் விரிவுபடுத்துதல். • கொலன்னா நீர் வழங்கல் திட்டத்தின் மூலம் 7000 m3/நாள் குடிநீர் தேவையை வழங்குதல். • உள்நாட்டு மீன்பிடி தொழில் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் தேவைகளுக்கு சேவை செய்தல்.		

9. களுகல் ஓயா நீர்த்தேக்கத் திட்டம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ 2,350.00 Mn	**பயன் பெறும் மாவட்டங்கள்**	அம்பாறை
நிதியிடும் மூலம்	GOSL	**நீர்த்தேக்ககொள்ளளவு**	10 MCM / 445 ha
நீடிக்கும் காலம்	2012-2021	**பயனாளிகள்**	534 குடும்பங்கள்
ஒதுக்கீடு 2021	ரூ 116 Mn	**2022 ஆம் ஆண்டு க்கான ஒதுக்கீடு**	நிறைவு பெற்றது
ஒட்டுமொத்த நிதி முன்னேற்றம்	ரூ 2307.0 Mn	**ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)**	100
நிதி முன்னேற்றம் 2021	ரூ. 73.5 Mn		

2021ஆம் ஆண்டில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பணிகள்	• கசிவு கால்வாய் மற்றும் பிற தொடர்புடைய பணிகள் உட்பட கசிவு பாதையின் மீதமுள்ள பணிகள் • மதகின் மீதமுள்ள வேலை • கால்வாய் அமைப்பின் மீதமுள்ள வேலை • யானை வேலி அமைத்தல் • கோனகொல்ல பண்டாரதுவ வீதி புனரமைப்பு மற்றும் மேம்படுத்தல்
கருத்திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	• தற்போதுள்ள 455 ஹெக்தாக்டருக்கு நீர்ப்பாசன வசதிகளை வழங்குதல். • கோணாகொல்ல பண்டாரதுவ வீதி நிர்மாணம் • யானை வேலி அமைத்தல் • விவசாயம் பற்றிய விவசாயிகளுக்கு விழிப்புணர்வு

10. கும்புக்கன் ஓயா நீர்த்தேக்கம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ. 32,397.3 Mn	**பயன் பெறும் மாவட்டங்கள்**	மொனராகாலை
நிதியிடும் மூலம்	GOSL	**நீர்த்தேக்ககொள்ளளவு**	48 MCM / 5,429 ha
நீடிக்கும் காலம்	4 ஆண்டுகள்	**பயனாளிகள்**	10,000 குடும்பங்கள்
ஒதுக்கீடு 2021	ரூ. 100 Mn	**2022 ஆம் ஆண்டு க்கான ஒதுக்கீடு**	ரூ. 750 Mn
ஒட்டுமொத்த நிதி முன்னேற்றம்	ரூ. 318.299 Mn	**ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)**	1.15
நிதி முன்னேற்றம் 2021	ரூ.95.379 Mn		
2021ஆம் ஆண்டில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பணிகள்	• நில அளவீடு மற்றும் மாற்று சாலைகள், தொட்டி படுகை, மீள்குடியேற்ற பகுதி மற்றும் கால்வாய் தடயங்களின் பொறியியல் ஆய்வு • புவியியல் ஆய்வு • நிலம் கையகப்படுத்துதல் மற்றும் இழப்பீடு • தாழ்நிலை அணுகு சாலை அமைத்தல்		
கருத்திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	• புதிய மற்றும் தற்போதுள்ள 5,429 ஹெக்டேர் நிலங்களுக்கு நீர்ப்பாசன வசதிகளை ஏற்படுத்த உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது. • வருடாந்த குடிநீர் ஒதுக்கீடு 12 MCM • மாற்று சாலைகள் மேம்பாடு (சுமார் 15கிமீ) • வருடாந்த நீர் மின் உற்பத்தி 16GWh. • உள்நாட்டு மீன்வளஅபிவிருத்தி • மீள்குடியேற்றப் பிரதேசத்தில் நகரிய அபிவிருத்தி • வருமான உருவாக்க நிகழ்ச்சித்திட்டத்தை இனங்காணல் • யானை வேலி தேவைப்படும் பகுதிகளை அடையாளம் காணுதல்		

11. முன்தெனி ஆறு ஆற்று வடிநீர் மேம்பாட்டுத் திட்டம் (ருகம் கிதுல்)

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ 24,141.00Mn	**பயன் பெறும் மாவட்டங்கள்**	மட்டக்களப்பு அம்பாறை
நிதியிடும் மூலம்	GOSL	**நீர்த்தேக்ககொள்ளளவு**	ருகம் கித்துள் – 88 MCM மஹா ஓயா – 80 MCM /6500 ha
நீடிக்கும் காலம்	6 ஆண்டுகள்	**பயனாளிகள்**	50,000 குடும்பங்கள்
ஒதுக்கீடு 2021	ரூ. 180 Mn	**2022 ஆம் ஆண்டு க்கான ஒதுக்கீடு**	ரூ.300 Mn
ஒட்டுமொத்த நிதி முன்னேற்றம்	ரூ. 297.453 Mn	**ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)**	1.736
நிதி முன்னேற்றம் 2021	ரூ. 128.325 Mn		
2021ஆம் ஆண்டில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பணிகள்	• ஆய்வுகள் மற்றும் புவியியல் ஆய்வுகள் • தொல்லியல் தணிப்பு பணி • நிலம் கையகப்படுத்துதல் மற்றும் மீள்குடியேற்றம்		
கருத்திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	• 10,000 விவசாயக் குடும்பங்களுக்கு 6500 ஹெக்டேர் புதிய மற்றும் தற்போதுள்ள நிலங்களுக்கு நீர்ப்பாசன வசதிகளை வழங்குதல். • மட்டக்களப்பு, அம்பாறை மாவட்டத்தில் 31,000 குடும்பங்களுக்கு குடிநீர் வழங்கல் • கீழ்நீரோட்டத்தில் வெள்ளக் கட்டுப்பாடு • நீர்த்தேக்கங்களில் ஆண்டொன்றுக்கு 800 மெ.டன் உள்நாட்டு மீன்வளத்தை அதிகரித்தல் • 85 கி.மீ. சாலை கட்டமைப்பு. • நகரமயமாக்கல் அபிவிருத்தி • யானை வேலி அமைத்தல் • மீள்காடாக்கல் • விதை நெல் உற்பத்திக்கு நீர் வழங்குதல் • விவசாய அமைப்பை ப் பலப்படுத்துதல் • வருமான உற்பத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டமும் பயிற்சியும் (விவசாயம் மற்றும் கால்நடை விஸ்தரிப்பு		

12. பொலன்னறுவை மாவட்ட நீர்ப்பாசன அபிவிருத்தித் திட்டம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ. 7,000 Mn	**பயன் பெறும் மாவட்டங்கள்**	பொலன்னறுவை
நிதியிடும் மூலம்	GOSL	**நீர்த்தேக்ககொள்ளளவு**	351,700 ஏக்கர் அடி (நீர்த்தேக்கம் 04)
நீடிக்கும் காலம்	2017-2024	**பயனாளிகள்**	35,978 குடும்பங்கள்
ஒதுக்கீடு 2021	ரூ. 200.0 Mn	**2022 ஆம் ஆண்டு க்கான ஒதுக்கீடு**	100.00 Mn
ஒட்டுமொத்த நிதி முன்னேற்றம்	ரூ. 1285.969 Mn	**ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)**	25.0
நிதி முன்னேற்றம் 2021	ரூ. 168.403 Mn		

2021ஆம் ஆண்டில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பணிகள்	• பராக்கிரம சமுத்திரத் திட்டத்தில் பிரதான கால்வாய், டி கால்வாய், வயல் கால்வாய், விவசாய சாலை மற்றும் வடிகால் அமைப்பு ஆகியவற்றின் மறுசீரமைப்பு மற்றும் மேம்பாடு • மின்னேரியா மற்றும் கிரித்தலே திட்டத்தில் பிரதான கால்வாய், D கால்வாய், வயல் கால்வாய், விவசாய வீதி மற்றும் வடிகால் அமைப்பு ஆகியவற்றின் புனரமைப்பு மற்றும் மேம்படுத்தல் • கவுடுல்ல மற்றும் அம்பகஸ்வெவ திட்டத்தில் பிரதான கால்வாய், D கால்வாய், வயல் கால்வாய், விவசாய வீதி மற்றும் வடிகால் அமைப்புகளை புனரமைத்தல் மற்றும் மேம்படுத்துதல் • பிரதான கால்வாய், D கால்வாய், வயல் கால்வாய், விவசாய சாலை மற்றும் வடிகால் அமைப்பு 'ஜி' மற்றும் நஹின்னா திட்டத்தில் புனரமைப்பு மற்றும் மேம்படுத்தல் • கவுடுல்ல குளத்தின் கசிவு கால்வாயை விரிவுபடுத்துதல்
கருத்திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	• நீர்ப்பாசன நிலம்: 35,000 ஹெக்டேர். குடும்பங்கள் 35,978 • 22,500 குடும்பங்களுக்கு குடிநீர் விநியோகம் • 820.0 கி.மீ. சாலை மற்றும் கால்வாய் அமைப்புகளை புனரமைத்தல். • நீர் முகாமைத்துவத்தை மேம்படுத்தல் மற்றும் பருவகால நீர்ப்பாசன கடமைகளையும் குறைத்தல். • வெள்ள ச் சேதங்கள் தடுப்பு நடவடிக்கைகள்

13. மொனராகலை மாவட்டத்தில் துரிதப்படுத்தப்பட்ட நீர்ப்பாசன அபிவிருத்தி கருத்திட்டம் (வெல்லஸ்ஸ நவோதயா)

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ. 2,500.00 Mn	**பயன் பெறும் மாவட்டங்கள்**	மொனராகாலை
நிதியிடும் மூலம்	GOSL	**நீர்த்தேக்ககொள்ளளவு**	3,179 Ha
நீடிக்கும் காலம்	ஆரம்பத்தில் 04 ஆண்டுகள் (2016-2019) 2022 நீட்டிப்பு	**பயனாளிகள்**	15,000 குடும்பங்கள்
நீடிக்கும் காலம்	முதலில் 04 ஆண்டுகள் (2016 முதல் 2019 வரை). 2022 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது	**பயனாளிகள்**	15,000 குடும்பங்கள்
ஒதுக்கீடு 2021	ரூ. 250 Mn	**2022 ஆம் ஆண்டுக்கான ஒதுக்கீடு**	ரூ.200 Mn
ஒட்டுமொத்த நிதி முன்னேற்றம்	ரூ. 1,349.69 Mn		

2021ஆம் ஆண்டில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பணிகள்	• நீர்ப்பாசனப் பணிகளைச் சீரமைத்தல் • சிறு மற்றும் நடுத்தர நீர்ப்பாசனப் பணிகளின் புதிய கட்டுமானம் • கிராமப்புற மற்றும் நகர்ப்புற உள்கட்டமைப்பு மேம்பாடு • ஆய்வு, தரவு சேகரிப்பு மற்றும் ஆய்வுகள் நீர் வள மேம்பாட்டு சாத்தியம்
கருத்திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	• . தற்போதுள்ள 7,690 ஹெக்டேர் நிலத்திற்கு நீர்ப்பாசன வசதிகளை வழங்குதல் • புதிய மற்றும் மேம்படுத்தப்பட்ட தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் செய்துகாட்டல் பற்றிய பைலட் ஆய்வு • தற்போதுள்ள நீர்ப்பாசன உள்கட்டமைப்பின் மறுசீரமைப்பு • பிற உள்கட்டமைப்பு மேம்பாடு (கிராமப்புறம் மற்றும் நகர்ப்புறம்) • நீர்வள மேம்பாட்டின் சாத்தியக்கூறுகளை ஆய்வு செய்தல், தரவு சேகரிப்பு மற்றும் ஆய்வு செய்தல்.

14. களனி நதி அணைக்கட்டு பாதுகாப்பு

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ. 1000 Mn	**பயன் பெறும் மாவட்டங்கள்**	கம்பஹா, கொழும்பு
நிதியிடும் மூலம்	GOSL	**நீர்த்தேக்ககொள்ளளவு**	-
நீடிக்கும் காலம்	2 ஆண்டுகள்	**பயனாளிகள்**	15,0000 குடும்பங்கள்
ஒதுக்கீடு 2021	ரூ. 170.0 Mn	**2022 ஆம் ஆண்டு க்கான ஒதுக்கீடு**	ரூ.200 Mn
ஒட்டுமொத்த நிதி முன்னேற்றம்	ரூ. 334.744 Mn	**ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)**	29.02
நிதி முன்னேற்றம் 2021	ரூ. 136.837 Mn		
2021ஆம் ஆண்டில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பணிகள்	• களனி வடக்கு கரை மேட்டுக்கான மேம்பாடுகள் • வலது கரை பாதுகாப்பு. • சிறு வெள்ளப் பாதுகாப்புக் கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்துதல். • நிலம் கையகப்படுத்துவதற்கான இழப்பீடு.		
கருத்திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	களனி கங்கையின் வருடாந்த வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்படும் களனி பிரதேசத்தில் 15,000 குடும்பங்கள், அவர்களின் சொத்துக்கள், கைத்தொழில்கள், வீதிகள் மற்றும் ஏனைய உட்கட்டமைப்புகளை பாதுகாத்தல்.		

15. கொடிகமுவ தொட்டியின் வளர்ச்சி மற்றும் மேம்பாடுகள்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ. 165.9 Mn	**பயன் பெறும் மாவட்டங்கள்**	மாத்தளை
நிதியிடும் மூலம்	GOSL	**நீர்த்தேக்ககொள்ளளவு**	0.25 MCM
நீடிக்கும் காலம்	2018 – 2022	**பயனாளிகள்**	265 குடும்பங்கள்
ஒதுக்கீடு 2021	ரூ. 88 Mn	**2022 ஆம் ஆண்டு க்கான ஒதுக்கீடு**	ரூ.100 Mn
ஒட்டுமொத்த நிதி முன்னேற்றம்	ரூ. 134.640 Mn	**ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)**	61.93
நிதி முன்னேற்றம் 2021	ரூ. 87.984 Mn		
2021ஆம் ஆண்டில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பணிகள்	• அணைக்கான தொட்டியின் கட்டுமானம் • கசிவு கட்டுமானம் • ரிப் ராப் மற்றும் டோ ஃபில்டரின் 30% வரை கட்டுமானம் • LB மதகு மற்றும் RB மதகு கட்டுமானம் 80% மற்றும் 50% வரை நிறைவடைந்தது		
கருத்திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	இரு பருவங்களிலும் பயிரிடுவதற்கு தற்போதுள்ள 121 ஹெக்டேர் நிலத்தில் பாசன நீரை வழங்குதல்		

16. களனி, முண்டேனியாறு, களு, நில்வல மற்றும் ஜின் கங்கைப் படுகைகளில் வெள்ளத் தணிப்புத் திட்டங்கள்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ. 2100 Mn	**பயன் பெறும் மாவட்டங்கள்**	காலி, மாத்தறை, களுத்துறை, கொழும்பு
நிதியிடும் மூலம்	G.O.S.L	**நீர்த்தேக்ககொள்ளளவு**	-
நீடிக்கும் காலம்	05 ஆண்டுகள் (2018-22)	**பயனாளிகள்**	37,000 குடும்பங்கள்
ஒதுக்கீடு 2021	ரூ. 100.0 Mn	**2022 ஆம் ஆண்டு க்கான ஒதுக்கீடு**	Rs.100 Mn
ஒட்டுமொத்த நிதி முன்னேற்றம்	ரூ. 310.106 Mn	**ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)**	16.22
நிதி முன்னேற்றம் 2021	ரூ. 84.488 Mn		
2021ஆம் ஆண்டில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பணிகள்	• களனி ஆற்றுப் படுகையில் வெள்ளம் தணிப்பு • களு ஆற்றுப் படுகையில் வெள்ளம் தணிப்பு • நில்வலா ஆற்றுப் படுகையில் வெள்ளம் தணிப்பு • ஜின் கங்கா நதிப் படுகையில் வெள்ளம் தணிப்பு • வெள்ளத் தணிப்பு வசதி மேம்பாடுகள்.		
கருத்திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	• 5000 ஹெக்டேர் விவசாய நிலங்களையும், 20,000 குடும்பங்களை யும் ஜின் கங்கை வடிநிலத்தில் வருடாந்த வெள்ள ச் சேதங்களிலிருந்து பாதுகாத்தல். • நில்வல வடிநிலத்தில் வருடாந்த வெள்ள ச் சேதங்கள் தொடர்பில் இருந்து 5060 ஹெக்தாக்டரும் சுமார் 12,000 குடும்பங்களையும் பாதுகாத்தல். • கலு கங்கை வடிநிலத்தில் 200 ஹெக்டேர் விவசாய நிலங்களையும் சுமார் 5,000 குடும்பங்களை வெள்ள ச் சேதத்திலிருந்தும் பாதுகாத்தல்.		

17. ராட்சத தொட்டியின் கீழ் ஊட்டி தொட்டியை புனர் நிர்மாணம் செய்தல்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ. 300.00 Mn	**பயன் பெறும் மாவட்டங்கள்**	மன்னார்
நிதியிடும் மூலம்	GOSL	**நீர்த்தேக்ககொள்ளளவு**	ஊட்டி தொட்டிகள் 40
நீடிக்கும் காலம்	2019 – 2021	**பயனாளிகள்**	4870 குடும்பங்கள்
ஒதுக்கீடு 2021	ரூ. 150.0 Mn	**2022 ஆம் ஆண்டு க்கான ஒதுக்கீடு**	Completed
ஒட்டுமொத்த நிதி முன்னேற்றம்	ரூ. 291.753 Mn	**ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)**	100
நிதி முன்னேற்றம் 2021	ரூ. 141.045 Mn		
2021ஆம் ஆண்டில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பணிகள்	• தீவன தொட்டிகளின் கட்டு உருவாக்கம் • மதகுகள் அமைத்தல் • ஸ்பில்வேஸ் கட்டுமானம் • குளியல் படிகள் மற்றும் பிற தலைமைப்பணிகளின் கட்டு மானம்		
கருத்திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	• இராட்சத நீர் பாசனத் திட்டத்தின் கீழ் பயிரிடப்படும் விவசாய நிலங்களை அதிகரித்தல் மற்றும் நிலமற்றும் நீர் உற்பத்தித் திறனை அதிகரிக்க • தேவையான அடிப்படை கட்டமைப்புவசதிகளை மேம்படுத்துவதன் மூலம் நீர் சேமிப்பு முறைமைகளில் ஏற்படும் இழப்புகளைக் குறைத்தல் (மொத்தம் (9,900 □□). • நீர்த்தேக்கம் மற்றும் குளப்படுக்கை பகுதியில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை த் தடுத்தல்.		

18. வடமராட்சி தடாகத்தில் நீர்வளங்களை அபிவிருத்தி செய்வதன் மூலம் யாழ்ப்பாண தீபகற்பத்தில் உள்ள மக்களுக்கு எளிதில் தூக்கிச் செல்லக்கூடிய தண்ணீரை வழங்குதல்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ. 2000 Mn	**பயன் பெறும் மாவட்டங்கள்**	யாழ்ப்பாணம்
நிதியிடும் மூலம்	GOSL	**நீர்த்தேக்ககொள்ளளவு**	24 MCM
நீடிக்கும் காலம்	2020 – 2025	**பயனாளிகள்**	150,000 குடும்பங்கள்
ஒதுக்கீடு 2021	ரூ.5 Mn	**2022 ஆம் ஆண்டு க்கான ஒதுக்கீடு**	-
ஒட்டுமொத்த நிதி முன்னேற்றம்	ரூ. 14.066 Mn	**ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)**	1.16
நிதி முன்னேற்றம் 2021	ரூ. 4.608 Mn		
2021ஆம் ஆண்டில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பணிகள்	1) ஆரம்ப பணிகள் 2) தளத்தில் அணிதிரட்டல்		
கருத்திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	600,000 நபர்களுக்கு குடிநீர் விநியோகம்		

19. குடவிலச்சிய நீர்த்தேக்கத் திட்டம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ. 6,000.0Mn	**பயன் பெறும் மாவட்டங்கள்**	அனுராதபுரம்
நிதியிடும் மூலம்	GOSL	**நீர்த்தேக்ககொள்ளளவு**	23 MCM / 2664 இருக்கும் ஏக்கர் நிலங்கள்
நீடிக்கும் காலம்	03 ஆண்டுகள் (2021 – 2023)	**பயனாளிகள்**	25000 குடும்பங்கள்
ஒதுக்கீடு 2021	ரூ. 180 Mn	**2022 ஆம் ஆண்டு க்கான ஒதுக்கீடு**	ரூ.1000 Mn
ஒட்டுமொத்த நிதி முன்னேற்றம்	ரூ. 102.647 Mn	**ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)**	1.512
நிதி முன்னேற்றம் 2021	ரூ. 102.647 Mn		
2021ஆம் ஆண்டில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பணிகள்	• அணுகல் சாலை அமைத்தல் • கிரலபெட்டிய மற்றும் சதாசரண வாவியின் கீழ்நிலை குளங்களை மேம்படுத்துதல் • கசிவு வழி, மதகு கட்டமைப்புகள் மற்றும் அணையின் வடிவமைப்பு • வழங்கல் கால்வாய் அமைத்தல்		
கருத்திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	• அனுராதபுரம் மாவட்டத்தில் 25,000 பேருக்கு குடிநீர் விநியோகம் (குறைக்கப்பட்ட C.K.D மற்றும் அதிகரித்த சுகாதாரம்) • மஹா விலாச்சியா பாசனத் திட்டத்தின் பயிர்த் தீவிரத்தை 1.57ல் இருந்து 2.0 ஆக அதிகரித்தல். • மனித யானை மோதல்களைக் குறைத்தல் • வேந்தர்களால் மேலும் சேதமடையாமல் தொல்பொருள் இடங்களைப் பாதுகாத்தல் • அனுராதபுரத்தில் உத்தேச மருந்து மண்டலத்திற்கு தண்ணீர் வழங்குதல் • வில்பத்து தேசிய பூங்காவிற்குள் நீர் இருப்பு அதிகரிப்பு • மதரகம் ஆருவின் சுற்றுச்சூழல் ஓட்டத்தை உறுதி செய்தல் • நிலத்தடி நீர் ரீசார்ஜிங் (Recharging)		

20. தெமட்டகல நீர்த்தேக்கத் திட்டம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ. 2,230.00 Mn	**பயன் பெறும் மாவட்டங்கள்**	அனுராதபுரம்
நிதியிடும் மூலம்	GOSL	**நீர்த்தேக்ககொள்ளளவு**	2.32 MCM / 550 ha
நீடிக்கும் காலம்	03 ஆண்டுகள் (2021-2023)	**பயனாளிகள்**	1246 குடும்பங்கள்
ஒதுக்கீடு 2021	ரூ. 5 Mn	**2022 ஆம் ஆண்டு க்கான ஒதுக்கீடு**	ரூ.50 Mn
ஒட்டுமொத்த நிதி முன்னேற்றம்	ரூ. 0.256 Mn	**ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)**	0.01
நிதி முன்னேற்றம் 2021	Rs 0.256 Mn		

2021ஆம் ஆண்டில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பணிகள்	ஆய்வுகள் • நீர்த்தேக்கத் திட்ட ஆய்வுகள் நிறைவடைந்தன • ஊட்டி கால்வாய் ஆய்வுகள் - கீற்று ஆய்வுகள் நிறைவடைந்தன விசாரணைகள் • புவியியல் ஆய்வு - முடிந்தது • மண் ஆய்வு - முடிந்தது வடிவமைப்புகள் • ஊட்டி கால்வாய் - அடிப்படை வடிவமைப்புகள் முடிக்கப்பட்டன விரிவான வடிவமைப்புகள் முடிக்கப்பட வேண்டும் • கசிவு - • சிறு தொட்டிகள் - PIR முடிக்கப்பட்ட விரிவான வடிவமைப்புகளை முடிக்க வேண்டும் கட்டுமானம் • கால்வாய் ஒதுக்கீட்டின் எல்லை நிர்ணயம் தொடங்கப்படும் • அணுகு சாலை அமைத்தல் - வனவிலங்கு திணைக்களத்தின் அனுமதிக்காக காத்திருக்கிறது
கருத்திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	• 32 கிராம குளங்களின் கீழ் 550 ஹெக்டேரில் சாகுபடி செய்து 1246 விவசாய குடும்பங்கள் பயனடைகின்றன. • பயிர்த் தீவிரத்தை 0.6ல் இருந்து 1.5 ஆக அதிகரிப்பது இறுதியில் விவசாய சமூகத்தின் வறுமை நிலையைக் குறைக்கும். • திட்டப் பகுதியின் ஒட்டுமொத்த மேம்பாடு (விவசாய சாலைகள், சந்தைக்கு எளிதான அணுகல்) திட்டத் தலையீடுகள் மற்றும் அதன் மூலம் சமூக-பொருளாதார நிலைமைகள், வாழ்க்கைத் தரத்தை உயர்த்துதல் மற்றும் வறுமையைக் குறைத்தல். • கஹல்ல பல்லேகல காட்டுப் பகுதியில் உள்ள வனவிலங்குகளுக்கு நீர் வழங்குதல் • குறைக்கப்பட்ட மனித - விலங்கு மோதல் • வீட்டு உபயோகத்திற்கான சுத்தமான நீர் • நிலத்தடி நீர்மட்டம் அதிகரித்தது • உலரும் கிணறுகளை ரீசார்ஜ் (Recharge) செய்தல்

21. விலகண்டிய நீர்த்தேக்கம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	Rs.298 Mn	**பயன் பெறும் மாவட்டங்கள்**	பதுளை
நிதியிடும் மூலம்	GOSL	**நீர்த்தேக்ககொள்ளளவு**	1.06MCM
நீடிக்கும் காலம்	2012 - 2022	**பயனாளிகள்**	250 குடும்பங்கள்
ஒதுக்கீடு 2021	ரூ. 35 Mn	**2022 ஆம் ஆண்டு க்கான ஒதுக்கீடு**	ரூ.50 Mn
ஒட்டுமொத்த நிதி முன்னேற்றம்	ரூ. 232.912 Mn	**ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)**	86.75
நிதி முன்னேற்றம் 2021	ரூ. 32.007 Mn		

2021ஆம் ஆண்டில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பணிகள்	• அணுகல் சாலையை மேம்படுத்துதல் • பிரதான கால்வாய் மற்றும் பிரதான கால்வாயில் கட்டமைப்புகள் அமைத்தல் • பகிர்மான கால்வாய்கள் மற்றும் கட்டமைப்புகள் கட்டுமானம் • வயல் கால்வாய்கள் அமைத்தல்.
கருத்திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	இரண்டு பருவங்களிலும் பயிரிடுவதற்காக 101 ஹெக்டேர் நிலத்தில் பாசன நீர் வழங்குதல்.

22. கௌடுல்ல நிலை 11 நீட்டிப்பு (தம்சோபுர வாவி வரை நீட்டிப்பு)

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ. 260Mn	**பயன் பெறும் மாவட்டங்கள்**	பொலன்னறுவை
நிதியிடும் மூலம்	GOSL	**நீர்த்தேக்ககொள்ளளவு**	-
நீடிக்கும் காலம்	2013 – 2021	**பயனாளிகள்**	300 குடும்பங்கள்
ஒதுக்கீடு 2021	ரூ 56 Mn	**2022 ஆம் ஆண்டு க்கான ஒதுக்கீடு**	
ஒட்டுமொத்த நிதி முன்னேற்றம்	ரூ. 259.971 Mn	**ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)**	100
ஒட்டுமொத்த நிதி முன்னேற்றம்	ரூ. 259.971 Mn		
நிதி முன்னேற்றம் 2021	ரூ. 56 Mn		
2021ஆம் ஆண்டில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பணிகள்	• தொட்டி பெஞ்ச் ஃப்ளூம், தக்கவைக்கும் சுவர் போன்ற கட்டமைப்புகளை அமைத்தல் • தம்சோபுரா குளத்தை புனரமைத்தல் ஊட்டி கால்வாயில் இருந்து வயல் கால்வாய்கள் அமைத்தல்		
கருத்திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	234 ஹெக்டேர் நிலத்திற்கு பாசன நீர் வழங்குதல்.		

23. மஹகல்கமுவ குளத்தை மேம்படுத்துதல்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ. 500Mn	**பயன் பெறும் மாவட்டங்கள்**	குருணாகலை
நிதியிடும் மூலம்	GOSL	**நீர்த்தேக்ககொள்ளளவு**	6537 Acft
நீடிக்கும் காலம்	2014 - 2022	**பயனாளிகள்**	2000 குடும்பங்கள்
ஒதுக்கீடு 2021	ரூ. 50 Mn	**2022 ஆம் ஆண்டு க்கான ஒதுக்கீடு**	ரூ.50 Mn
ஒட்டுமொத்த நிதி முன்னேற்றம்	ரூ. 361.539 Mn	**ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)**	92.5
நிதி முன்னேற்றம் 2021	ரூ. 13.674 Mn		
2021ஆம் ஆண்டில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பணிகள்	1) ஊட்டி கால்வாயில் கடினமான பாறை அகழ்வு 2) கட்டமைப்புகளின் கட்டுமானம்		
கருத்திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	புதிய மற்றும் தற்போதுள்ள 566 ஹெக்டேர் நிலங்களுக்கு பாசன நீர் வழங்குதல்		

24. ஜின் கங்கை வெள்ளத்தை ஒழுங்குபடுத்தும் திட்டத்தின் மறுசீரமைப்பு

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	Rs. 700 Mn	**பயன் பெறும் மாவட்டங்கள்**	Galle
நிதியிடும் மூலம்	G.O.S.L.	**நீர்த்தேக்ககொள்ளளவு**	-
நீடிக்கும் காலம்	3 years	**பயனாளிகள்**	10,000 குடும்பங்கள்
ஒதுக்கீடு 2021	ரூ. 100 Mn	**2022 ஆம் ஆண்டு க்கான ஒதுக்கீடு**	-
ஒட்டுமொத்த நிதி முன்னேற்றம்	ரூ. 687.517 Mn	**ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)**	98.92
நிதி முன்னேற்றம் 2021	ரூ. 89.187 Mn		
2021ஆம் ஆண்டில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பணிகள்	• **பம்புகள், பேனல் போர்டுகளை நிறுவுதல் மற்றும் பம்புகளை சோதனை செய்தல்.** • **பம்ப் ஹவுஸ் மற்றும் நிர்வாகத் தொகுதி (சிவில் பணிகள்) இயந்திர வேலைகள்**		
கருத்திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	• 5000 ஹெக்டேர் நிலம் (நெல் நிலங்கள் உட்பட), மனித உயிர்கள் மற்றும் அவற்றின் சொத்துக்களை ஜின் கங்கை கீழ்ப்பகுதிப் பகுதியில் அடிக்கடி வெள்ளத்திலிருந்து பாதுகாத்தல். • ஜின் கங்கை கீழ்ப்பகுதி பகுதியில் உள்ள ஏனைய உட்கட்டமைப்புகளை பாதுகாத்தல்.		

25. பெந்தர கங்கை வலது கரை வடிகால் மற்றும் உப்பு நீர் வெளியேற்றும் திட்டம் கங்கை வலது கரை வடிகால் மற்றும் உப்பு நீர் வெளியேற்றும் திட்டம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ. 298Mn	**பயன் பெறும் மாவட்டங்கள்**	**களுத்தறை**
நிதியிடும் மூலம்	G.O.S.L	**நீர்த்தேக்ககொள்ளளவு**	-
நீடிக்கும் காலம்	3 years	**பயனாளிகள்**	450 குடும்பங்கள்
ஒதுக்கீடு 2021	ரூ. 100Mn	**2022 ஆம் ஆண்டு க்கான ஒதுக்கீடு**	-
ஒட்டுமொத்த நிதி முன்னேற்றம்	ரூ. 165.144Mn	**ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)**	35%
நிதி முன்னேற்றம் 2021	ரூ. 69.95Mn		
2021ஆம் ஆண்டில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பணிகள்	• உப்பு நீரை வெளியேற்றுவதற்கான மேம்பாடுகள். • கால்வாய்களை மேம்படுத்துதல் • உப்பு நீரை வெளியேற்றும் கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்துதல்		
கருத்திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	• கைவிடப்பட்ட நிலங்களில் சுமார் 830 ஹெக்டேர் நில உற்பத்தியை அதிகரித்தல்.		

26. "நீர்ப்பாசன செழுமை" கிராமிய மற்றும் அணைக்கட்டு மறுசீரமைப்பு தேசிய திட்டம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ. 5141Mn	**பயன் பெறும் மாவட்டங்கள்**	25 மாவட்டங்கள்
நிதியிடும் மூலம்	G.O.S.L	**நீர்த்தேக்ககொள்ளளவு**	28900 Acres
நீடிக்கும் காலம்	2021 - 2022	**பயனாளிகள்**	15000 குடும்பங்கள்
ஒதுக்கீடு 2021	ரூ. 2,916.8Mn	**2022 ஆம் ஆண்டு க்கான ஒதுக்கீடு**	ரூ.2182 Mn
ஒட்டுமொத்த நிதி முன்னேற்றம்	ரூ. Rs.2,286.9Mn	**ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம்**	69%
நிதி முன்னேற்றம் 2021	ரூ. 2,286.9Mn		
2021ஆம் ஆண்டில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பணிகள்	739 பணிகள் தொடங்கப்பட்டு 401 பணிகள் முடிக்கப்பட்டுள்ளன.		
கருத்திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	நீர் சேமிப்பு திறன் அதிகரித்து, சாகுபடி தீவிரம் அதிகரிக்கும். இதனால், விவசாயிகளின் வருமானம் அதிகரித்து, அவர்களின் வாழ்க்கைத் தரம் உயரும்.		

நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தினால் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் ஏனைய திட்டங்கள்

1. உமா ஓயா கீழ்நிலை அபிவிருத்தித் திட்டம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூபா. 17,914.2 மில்லியன்	**பயன் பெறும் மாவட்டங்கள்**	மொனராகலை, ஹம்பந்தோட்ட
நிதியிடும் மூலம்	G.O.S.L	**நீர்த்தேக்ககொள்ளளவு**	அலிகொட ஆர – 6.5 மில்லியன் கன மீட்டர் சிறிய நீரோடை - 22.6 மில்லியன் கன மீட்டர் 4,500 ஹெக்டேர் புதிய நிலம் மற்றும் 1,500 ஹெக்டேர் நிலம்
நீடிக்கும் காலம்	2013 – 2022	**பயனாளிகள்**	5,700 குடும்பங்கள்
ஒதுக்கீடு 2021	ரூபா 2,165.மில்லியன்.	**2022 ஆம் ஆண்டு க்கான ஒதுக்கீடு**	ரூபா. 2,750 மில்லியன்
ஒட்டுமொத்த நிதி முன்னேற்றம்	ரூபா. 9,870.93 மில்லியன்	**ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம்**	61.93 %
நிதி முன்னேற்றம் 2021	ரூபா 1,644.55 மில்லியன்		
2021ஆம் ஆண்டில்	• குடா ஓயா நீர்த்தேக்கத்தின் கட்டுமானம்		

மேற்கொள்ளப்பட்ட பணிகள்	• ஹந்தபானகல நீர்த்தேக்கத்தின் இடது கரை கால்வாய் (11 கி.மீ.) நிர்மாணம் • அலிகொட்டா ஆரா - குடா ஓயா குறுக்கு கால்வாய் நிர்மாணம் • குடா ஓயா - சிங்களயாகம குறுக்கு கால்வாய் நிர்மாணம் • கிராம நீர்ப்பாசன அமைப்புகளின் மேம்பாடு (சிறு தொட்டிகள்) • ண ஹந்தபனகல அணைக்கட்டு • வல்லவாய மற்றும் தனமல்வில பிரதேசங்களில் புதிய உணவு கால்வாய் அமைப்பினை நிர்மாணித்தல் நிலம் கையகப்படுத்துதல், மீள்குடியேற்றம், உள்கட்டமைப்பு மேம்பாடு மற்றும் காடு வளர்ப்பு
கருத்திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	• உமா ஓயா படுகையிலிருந்து கிரிந்தி ஓயா படுகைக்கு 145 மில்லியன் கன மீற்றர் நீர் • புதிய நிலங்களில் 4500 ஹெக்டேர் மற்றும் ஏற்கனவே உள்ள நிலங்களில் 1500 ஹெக்டேர் நீர்ப்பாசனம் • மொனராகலை மற்றும் அம்பாந்தோட்டை மாவட்டங்களுக்கு 30 மில்லியன் கன மீற்றர் குடிநீர் மற்றும் தொழிற்சாலை நீர் வழங்கல் • விலங்கு பண்ணை மற்றும் உள்நாட்டு மீன்வள மேம்பாடு • பல பயிற்சி பெற்ற மற்றும் பயிற்சி பெறாத நபர்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் • நவீன தொழில்நுட்ப அறிவு பகிர்வு 54 சிறிய தொட்டிகளை மேம்படுத்தி 110 தொட்டிகளுக்கு தண்ணீர் விநியோகம்

2. ஒருங்கிணைந்த நீர்நிலை மற்றும் நீர்வள மேலாண்மை திட்டம் (IWWRMP)

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூபா. 2884. 33 மில்லியன்	**பயன் பெறும் மாவட்டங்கள்**	குருநாகல்,கண்டி, ஹம்பாந்தோட்டை, மன்னார், அனுராதபுரம், அம்பாறை, பதுளை,மட்டக்களப்பு,காலி, திருகோணமலை
நிதியிடும் மூலம்	உலக வங்கி மற்றும் இலங்கை அரசு	**நீர்த்தேக்ககொள்ளளவு**	ஏக்கர் 220,456
நீடிக்கும் காலம்	2020.05.18 - 2025.10.31	**பயனாளிகள்**	இத்திட்டம் ஏற்கனவே உள்ள கால்வாய்களை சீரமைத்து சீரமைக்கும். இதன் விளைவாக, சரியான எண்ணிக்கையைக் குறிப்பிடுவது கடினம்.
ஒதுக்கீடு 2021	ரூபா. 2,916.8	**2022 ஆம் ஆண்டு க்கான ஒதுக்கீடு**	ரூபா. 952.53
ஒட்டுமொத்த நிதி முன்னேற்றம்	ரூபா 2,286.9	**ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம்**	1%
நிதி முன்னேற்றம் 2021	-		
2021ஆம் ஆண்டில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பணிகள்	-		

கருத்திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	• நீர் சேதத்தை குறைத்தல் • ஆற்றங்கரை அரிப்பைக் குறைத்தல் • நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களின் ஆயுள் மற்றும் நிலைத்தன்மையை மேம்படுத்துதல் • சாகுபடியை மேம்படுத்துதல். • கட்டமைப்புகளின் பாதுகாப்பை மேம்படுத்துதல் • நீர் சேமிப்பு

2.2. சவால்கள்

- புதிய நிர்மாணங்கள், புனர்வாழ்வு, மறுசீரமைப்பு மற்றும் பராமரிப்புப் பணிகளை விரைவாக மாறிவரும் சந்தை விலைகள் மற்றும் கட்டுமானப் பொருட்கள் (சிமெண்ட், எஃகு, ரப்பர் நீர் நிறுத்தங்கள், கேபியன் பெட்டிகள் போன்றவை)
- புதிய கட்டுமானங்கள் மற்றும் புனரமைப்பு பணிகளுக்கு பொருத்தமான மணல், சரளை மற்றும் மண் ஆகியவற்றைக் கண்டறிதல் மற்றும் தொடர்புடைய நிறுவனங்களிடமிருந்து அனுமதிகள் அல்லது அனுமதிகளைப் பெறுதல். (புவியியல் ஆய்வுகள் மற்றும் சுரங்கப் பணியகம், வனத்துறை மற்றும் வனவிலங்கு பாதுகாப்புத் துறை)
- தொற்றுநோய் சூழ்நிலையில் பட்ஜெட்டில் இருந்து ஒதுக்கப்பட்ட நிதியின் 100% பயன்பாடு.
- நீர்த்தேக்கங்கள், ஏரிகள், குளங்கள், ஆறுகள் மற்றும் இயற்கை நீர் வழிகளில் உள்ள நீரின் தரத்தை மனித தலையீடுகளின் விளைவுகளிலிருந்து பாதுகாப்பது.
- காலநிலை மாற்றத்தின் தாக்கத்துடன் நீர்ப்பாசன உள்கட்டமைப்பின் செயல்பாடு மற்றும் பராமரிப்பு.
- வெள்ளம் மற்றும் வறட்சி தணிப்புக்காக புதிய நீர்த்தேக்கங்களை அமைப்பதற்கான நிலத்தின் வரம்பெல்லைகள்.
- சாகுபடியின் அளவை அதிகரிக்கவும் மற்ற வயல் பயிர்களில் தன்னிறைவு அடையவும் மற்ற வயல் பயிர்களை சாகுபடி செய்வதில் விவசாயிகளின் அணுகுமுறையை மாற்றுதல்.
- நில உற்பத்தித்திறனை மேம்படுத்துதல் (புதிய நீர் மேலாண்மை நுட்பங்கள் மற்றும் பயிர் பல்வகைப்படுத்தல் மூலம் கிடைக்கும் நீரிலிருந்து அதிகபட்ச நிலத்தை சாகுபடி செய்தல்).
- கால்வாயின் இறுதிப் பகுதியிலும், தலை முனையிலும் உள்ள அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் சமமான நீர் உரிமையைப் பேணுதல்.
- நீர்த்தேக்கங்கள் மற்றும் பாசனக் கால்வாய்களில் ஆக்கிரமிப்புச் செடிகள் பரவுவதைக் கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம் நல்ல நீர் மேலாண்மையைப் பயிற்சி செய்தல்
- மட்டுப்படுத்தப்பட்ட மனித வளங்கள் காரணமாக வெள்ள முன்னறிவிப்பு மற்றும் முன்கூட்டியே எச்சரிக்கை செய்வதில் தொழில்நுட்ப திறன்களை மேம்படுத்துவதில் உள்ள சிரமங்கள்.
- நிகழ்நேர ஹைட்ரோமெட்ரிக் தரவு மேலாண்மை அமைப்பில் பராமரிப்பு மற்றும் பழுதுபார்ப்பதில் உள்ள சிரமங்கள்.

- நாட்டில் நீர்வள மேம்பாட்டில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த அளவீடு செய்யப்படாத நீர்ப்பிடிப்புப் பகுதிகளில் ஆற்று அளவீட்டு நிலையங்களை நிறுவுதல் மற்றும் ஏற்கனவே நிறுவப்பட்ட நிலையங்களைப் புதுப்பித்தல்.
- நகர்ப்புறங்களில் உள்ள அனைத்து வடிகால் கால்வாய்களையும் சுத்தப்படுத்துதல் மற்றும் மக்கள் மற்றும் சொத்துக்களுக்கு குறைவான சேதத்துடன் கூடிய விரைவில் வெள்ள நீரை வெளியேற்றுவதற்கு வசதியாக நல்ல நிலையில் பராமரித்தல்.
- இடஒதுக்கீடுகளில் அங்கீகரிக்கப்படாத ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றுதல், வரையறுக்கப்பட்ட முக்கியமான இட ஒதுக்கீடுகள் மற்றும் பிற சுற்றுச்சூழல் உணர்திறன் பகுதிகளை கையகப்படுத்துதல் மற்றும் அத்தகைய நிலங்களைப் பாதுகாத்தல்.
- ஆற்றுப்படுகையை குறைப்பதால் முக்கிய ஆறுகளில் உப்புத்தன்மை ஊடுருவுவதைத் தடுத்தல்.
- அதிகப்படியான, தொழில்நுட்பமற்ற மற்றும் சட்டவிரோத, மணல் மற்றும் பிற சுரங்க நடவடிக்கைகளில் இருந்து ஆறுகள் மற்றும் அருகிலுள்ள பகுதிகளைப் பாதுகாத்தல்.
- பாசன நீர் தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும் அதே வேளையில் குடிநீர் மற்றும் தொழிற்சாலை நீர் தேவைகளை வழங்குதல் மற்றும் ஆற்றங்கரை நீர் உரிமைகளை பாதுகாத்தல்.
- மனித ஆக்கிரமிப்பிலிருந்து நீர்வழிகளைப் பாதுகாத்தல்.
- புதிய தொழில்நுட்பங்களை ஏற்கனவே உள்ள அமைப்புகளுக்கு மாற்றியமைத்தல் மற்றும் மேம்படுத்துதல்.

2.3. எதிர்கால இலக்குகள்

- தேசத்திற்கான உணவுப் பாதுகாப்பில் 100% சாதனை.
- மனிதர்களுக்கும் சொத்துக்களுக்கும் வெள்ள சேதம் குறைக்கப்பட்டது.
- மேலும் 150,000 ஏக்கர் நிலத்திற்கு பாசன நீர் வழங்கல்.
- பயிர் பல்வகைப்படுத்தல் மூலம் பயிர் தீவிரத்தை கிட்டத்தட்ட 2.0 ஆக அதிகரித்தல்.
- அனைத்து நதிகளையும் தூய்மையாக பராமரித்தல்.
- ஆற்றுப்படுகை மேலாண்மைக்கான பாரிய திட்டம் தயாரித்தல்.
- சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வன உயிரினங்களைப் பாதுகாப்பதன் மூலம் குடிநீர் மற்றும் தொழில்துறை நீர் தேவை மற்றும் பிற பயனர்களின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்தல்.
- ஈர மண்டலத்தில் போதுமான வடிகால் வசதிகளை வழங்குவதன் மூலம் அனைத்து சாகுபடி நிலங்களையும் பயிரிடுதல்

…….
எந்திரி கே.டீ .என். சிறிவர்தன
நீர்ப்பாசனப் பணிப்பாளர் நாயகம்
நீர்பாசனத் திணைக்களம்

……..
எந்திரி கே.டம்ளிவ் .ஐவன் த சில்வா
செயலாளர்
நீர்ப்பாசன அமைச்சு

03 அத்தியாயம் - 2021 டிசம்பர் 31 முடிவுற்ற வருடத்துக்கான ஒட்டுமொத்த நிதிச் செயலாற்றுகை

நிதிச் செயலாற்றுகைப் பற்றிய கூற்று

ஏசீஏ - எப்

2021 டிசம்பர் *31* முடிவுற்ற காலத்திற்கான நிதிச் செயலாற்றுகைக் கூற்று

ரூபா.

வ.கெ.திட்டம் 2021		குறிப்பு	உண்மையான 2021	2020	
-	**வருமான பெறுகைகள்**		-	-	
	வருமான வரி	1	-	-	
-	உள்ளூர்பொருட்கள்,சேவைகளுக்கான வரி	2	-	-	
-	சர்வதேச வர்த்தகம்மீதான வரி	3	-	-	ஏசீஏ -1
-	வரியல்லா வருமானம் மற்றும் பிற	4	-	-	
-	**மொத்த வருமான பெறுகைகள் (அ)**		-	-	
-	**வருமானமல்லாத பெறுகைகள்**				
-	திறைசேரி முற்பணம்		16,334636,000	14,09348,206.00	ஏசீஏ-3
-	வைப்புகள்		633,489,600	605,051,802.00	ஏசீஏ-4
-	முற்பணக் கணக்குகள்		191,325,306	136,268,180.00	ஏசீஏ-5
-	வேறு பெறுகைகள்		-	-	
-	**மொத்த வருமானமல்லாத பெறுகைகள் (ஆ)**		**17,159,450,906**	**14,834,80,188**	
-	**மொத்த வருமான பெறுகைகள் மற்றும் வருமானமல்லாத பெறுகைகள் இ=(அ)+(ஆ)**		**17,159,450,906**	**14,834,809,188**	
-	**திறைசேரி** பெறுகை *(ஈ)*				
-	**நிகர வருமான பெறுகைகள் மற்றும் வருமானமல்லாத பெறுகைகள் உ=(இ) - *(ஈ)***		**17,159,450,906**	**14,834,809,188**	
	கழி : செலவினம்				
	மீண்டெழும் செலவினம்		-	-	
2,980,100,000.00	வேதனாதிகள்,சம்பளங்கள், பிற ஊழிய நன்மைகள்	5	2,905,757,920	2,898,249,890.00	
306,010,00.00	ஏனைய பொருட்கள் மற்றும் சேவைகள்	6	294,714,373	219,489,740.00	ஏசீஏ-2(ii)
13,800,000.00	உதவு தொகை, மானியம் மற்றும் மாற்றல்கள்	7	13,096,352	12,466,625.00	
-	வட்டிக் கொடுப்பனவுகள்	8	-	-	
-	ஏனைய மீண்டெழும் செலவினம்	9	-	-	
3,299,910,000.00	**மொத்த மீண்டெழும் செலவினம் (ஊ)**		**3,213,568,645**	**3,130,206,255.00**	
	மூலதனச் செலவினம்				
2,231,500,000.00	மூலதன சொத்துக்களின் புனரமைப்பு மற்றும் மேம்பாடு	10	2,141,398,948	1,602,537,426.00	
8,014,000,000.00	மூலதன சொத்துக்களை கையகப்படுத்துதல்	11	5,597,916,828	6,761,265,736.00	
-	மூலதன மாற்றல்கள்	12	-	-	ஏசீஏ-2(ii)
-	நிதி சொத்துக்களை கையகப்படுத்துதல்	13	-	-	
16,000,000.00	திறன் மேம்பாடு	14	14,790,627	3,230,000.00	
1,107,090,000.00	பிற மூலதன செலவுகள்	15	770,102,095	98,963,866.00	
11,368,590,000.00	**மொத்த மூலதன செலவினம் (எ)**		**8,524,208,498**	**8,465,997,028**	
	வைப்புக் கொடுப்பனவு		938,620,694	704,230,085.00	
	முற்பணக் கொடுப்பனவு		173,111,463	199,086,527.00	ஏசீஏ-4
	பிரதான பேரேட்டு செலவுகள் (ஏ)		1,111,732,157	903,316,612	ஏசீஏ-5
	மொத்த செலவினம் = *(ஊ + எ + ஏ)*		**12,849,509,300**	**12,499,519,895**	
14,668,500,000	*2021* டிசம்பர் *31* இல் உள்ளவாறு மீதி ஒ=(உ-ஐ)		**4,309,941,606**	**2,335,289,293**	
			4,306,333,506	**2,331,581,193**	
	பணிமுற்பண இணக்க அறிக்கையின்படி மீதி		**3,608,100**	**3,708,100**	ஏசீஏ-7
	டிசம்பர் 31ல் உள்ளவாறான பணிமுற்பண மீதி		**4,309,941,606**	**2,335,289,293**	ஏசீஏ-8

3.2. நிதி நிலைமை பற்றிய கூற்று

2021 *டிசம்பர்* 31 *அன்றுள்ளவாறு நிதி நிலைமை பற்றிய கூற்று* ***ஏசீஏ – பீ***

	குறிப்பு	உண்மை நிலை 2021 ரூபா	2020 ரூபா
நிதி சொத்துக்கள் அற்றது			
ஆதனம், பொறித் தொகுதி மற்றும் உபகரணம்	ஏசீஏ-6	99,270,046,673	92,440,002,036
நிதி சொத்துக்கள்			
முற்பணக் கணக்குகள்	ஏசீஏ-5.1ஏ	633,396,919	651,610,762
காசு மற்றும் காசுக்குச் சமனானவை	ஏசீஏ-3	3,608,100	3,708,100
மொத்த சொத்துக்கள்		**99,907,051,692**	**93,095,320,898**
தேறிய சொத்துக்கள் /. உரிமைப் பங்கு			
திறைசேரிக்கு தேறிய சொத்துக்கள்		96,633,306	(190,283,944)
ஆதனம், பொறித் தொகுதி மற்றும் உபகரண ஒதுக்கம் வாடகை மற்றும் பணி முற்பண ஒதுக்கம்	ஏசீஏ-5பீ	99,270,046,673	92,440,002,036
நடைமுறைப் பொறுப்புக்கள்			
வைப்புக் கணக்குகள்	ஏசீஏ-4	536,763,613	841,894,706
தீர்க்கப்படாத பணிமுற்பண மீதி	ஏசீஏ-3	3,608,100	3,708,100
மொத்தப் பொறுப்புக்கள்		**99,907,051,692**	**93,095,320,898**

பக்க இலக்கம் 07 முதல் 46 வரை ஏசீஏ 1 முதல் ஏசீஏ 7 வரையான மாதிரிப் படிவங்களின் மூலம் சமர்ப்பிக்கப்படுகின்ற கணக்குத் தகவல்கள் மற்றும் குறிப்புகளின் பக்க இலக்கம் 47 முதல் 62 வரை உள்ளடங்கியுள்ள ஏனைய கணக்குக் குறிப்புகளின் விபரமும் இந்த இறுதிக் கணக்குகளில் உள்ளடங்கிய பகுதியாகும். இந்த நிதிக்கூற்றுக்களைத் தயாரிக்கும் போது பொதுவாக ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்ட கணக்கீட்டுக் கொள்கைகளுக்கு இணங்கியதாக மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள அதேவேளையில் இங்கு நிதிக்கூற்றுக்களின் குறிப்புகளின் மூலம் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளவாறு, மிகவும் பொருத்தமான கணக்கீட்டுக் கொள்கைகள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அதனால் மேலேயுள்ள இறுதிக் கணக்குகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தொகைகள், அது தொடர்பான கணக்குக் குறிப்புகள் மற்றும் ஏனைய கணக்குத் தகவல்கள் திறைசேரிப் புத்தகங்களுடன் சீராக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது என்பதையும் அவை அந்தத் தொகைகளுடன் உடன்படுகின்றது என்பதையும் இத்தால் சான்றுப்படுத்துகிறோம்.

நிதி நிருவாகத்திற்காக வினைத்திறன்மிக்க உள்ளக நிருவாகத் தொகுதியொன்று அறிக்கையிடும் நிறுவனத்தில் காணப்படுகின்றது எனவும் நிதி நிருவாகத்திற்காக உள்ளக நிருவாகத் தொகுதியின் செயற்திறனை மேற்பார்வை செய்வதற்கும் அதற்கு அமைவாக அந்தத் தொகுதியை வினைத்திறனுடன் நடைமுறைப்படுத்துவதற்குத் தேவைப்பாடாவாறு மாற்றங்களை மேற்கொள்வதற்கும் அடிக்கடி மீளாய்வுகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றது எனவும் இத்தால் சான்றுப்படுத்துகிறோம்.

பிரதான கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தர்	கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தர்	பிரதான நிதி உத்தியோகத்தர்/. பிரதான கணக் பணிப்பாளர்(நிதி)/.ஆணையாளர்(நிதி)
பெயர்:	பெயர்:	
பதவி : 24.02.2022	பதவி : 2022-02-24	பெயர் : 2022.02.24.
Eng. K. W. Ivan De Silva Secretary Ministry of Irrigation No. 500, T. B. Jayah Mawatha, Colombo 10.	Eng. K.D. Nihal Sinwardana Director General of Irrigation Irrigation Department Bauddhaloka Mawatha. Colombo 07.	U. A. C. Priyanthi Chief Financial Officer Irrigation Department Colombo 07

3.3.காசுப் பாய்ச்சல் பற்றிய கூற்று

ஏசிஏ-சி

2021 டிசம்பர் 31 அன்று முடிவடைந்த காலப்பகுதிக்கான காசுப் பாய்ச்சல் கூற்று

	உண்மையான	
	2021 (ரூபா)	**2020 (ரூபா)**
தொழிற்பாட்டு நடவடிக்கையிலிருந்து காசுப் பாய்ச்சல்	-	-
மொத்த வரி பெறுகைகள்	-	-
கட்டணம், அபராதம், தண்டப்பணம், உரிமங்கள்	-	-
இலாபம்	-	-
வருமானமல்லாத பெறுகைகள்	222,218,762	246,194,535
பிற திணைக்களங்கள்/அமைச்சுக்கள் மூலம் கிடைக்கப்பெறப்பட்ட வருமானம்		
கிடைக்கப்பெற்ற கட்டுநிதி	16,334,636,000	14,093,489,206
முற்பண பெறுகைகள்	191,903,985	136,429,518
வைப்புக்களின் பெறுகை	633,489,600	605,051,802
தொழிற்பாடுகளிலிருந்து பெறப்பட்ட மொத்த காசுப் பாய்ச்சல் (அ)	**17,382,248,347**	**15,081,165,061**
கழி - காசு செலவிடல் :		
ஆள்சார் வேதனாதிகள் மற்றும் தொழிற்பாட்டுக் கொடுப்பனவு	6,125,296,150	3,115,635,495
மானியம் மற்றும் மாற்றல் கொடுப்பனவுகள்	13,096,353	12,466,625
பிற செலவின தலைப்புகளுக்கான செலவினம்	4,578,222,019	2,601,597,643
திறைசேரிக்கு செலுத்தப்பட்ட முற்பணம்	-	-
முற்பணக் கொடுப்பனவு	175,380,261	198,525,301
முற்பணக் கொடுப்பனவு	938,620,694	704,230,083
தொழிற்பாடுகளுக்காக செலவிடப்பட்ட மொத்த காசுப் பாய்ச்சல் (ஆ)	**11,830,615,477**	**6,632,455,147**
தொழிற்பாடுகளிலிருந்து பெறப்பட்ட தேறிய காசுப் பாய்ச்சல் (இ)=(அ)-(ஆ)	**5,551,632,870**	**8,448,709,914**
முதலீட்டு செயற்பாடுகளிலிருந்து பெறப்பட்ட மொத்த காசு	-	-
வட்டி	-	-
பங்கிலாபம்	-	-
சொத்து விற்பனை, பௌதிக ஆதன விற்பனை	-	-
கடன் அறவீடுகள்	-	-
முற்பண அறவீடுகள்	-	-
முதலீட்டு செயற்பாடுகளிலிருந்து பெறப்பட்ட காசு (ஈ)		
கழி - காசு செலவிடல்		
கொள்வனவு அல்லது பௌதீகச் சொத்தக்களின் நிர்மாணிப்பு மற்றும் ஏனைய முதலீடுகளின் கொள்வனவு	5,551,732,870	8,450,855,107
முதலீட்டு செயற்பாட்டுக்காக செலவிடப்பட்ட மொத்த காசுப் பாய்ச்சல் (உ)	**5,551,732,870**	**8,450,855,107**
முதலீட்டு செயற்பாட்டிலிருந்து தேறிய காசு (ஊ)=(ஈ)-(உ)	**(5,551,732,870)**	**(8,450,855,107)**
தொழிற்பாட்டு மற்றும் முதலீட்டு செயற்பாடுகளிலிருந்து தேறிய காசு (எ)=(இ)+(ஊ)	**(100,000)**	**(2,145,193)**
நிதி செயற்பாடுகளிலிருந்து காசுப் பாய்ச்சல்		
உள்நாட்டு கடன்பெறுகை	-	-
வெளிநாட்டு கடன்பெறுகை	-	-
பெற்ற நன்கொடைகள	-	-
நிதி செயற்பாடுகளிலிருந்து பெறப்பட்ட மொத்த காசு (ஏ)	-	-
கழி - காசு செலவிடல் :	-	-
உள்ளூர் கடன்கள் மீதான மீளக் கொடுப்பனவுகள்	-	-
வெளிநாடடுக் கடன்கள் மீதான மீளக் கொடுப்பனவுகள்		
நிதி செயற்பாடுக்காக செலவிடப்பட்ட மொத்த காசு (ஐ)	-	-
நிதிச் செயற்பாடுகளிலிருந்தான தேறிய காசுப் பாய்ச்சல் (ஒ)=(ஏ)-(ஐ)	-	-
காசில் ஏற்பட்ட தேறிய அசைவு (ஓ)=(எ) +(ஒ)	**(100,000)**	**(2,145,193)**
ஜனவரி 01 ஆம் திகதியீலுள்ளவாறான ஆரம்ப காசு மீதி	**3,708,100**	**5,853,293**
டிசம்பர் 31 அன்று இறுதி காசு மீதி	**3,608,100**	**3,708,100**

3.4. *நிதிக் கூற்றுக்களுக்கான குறிப்புகள்*

அறிக்கையிடலின் அடிப்படை

1. அறிக்கையிடல் காலப்பகுதி

இந்த நிதிக் கூற்றுக்களுக்கான அறிக்கையிடல் காலப்பகுதி 2021 சனவரி 01 முதல் டிசம்பர் 31 வரையானதாகும்.

2. அளவீட்டுக்கான அடிப்படை

நிதிக்கூற்றுக்களானது, வரலாற்றுக் கிரய அடிப்படையிலேயே தயாரிக்கப்பட்டுள்ள அதேவேளையில், ஒரு சில சொத்துக்களின் வரலாற்றுக் கிரயம் மீள்மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட பெறுமதிக்கு மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது. வேறு விதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டில்லாத போது கணக்கு தயாரிப்பு நடவடிக்கைகள் மேம்படுத்தப்பட்ட காசு அடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்படும்.

நிதிக் கூற்றுக்களிலுள்ள இலக்கங்கள் இலங்கை ரூபாவில் கிட்டிய ரூபாய்க்கு தயாரிக்கப்படல் வேண்டும்.

3. வருமானத்தை அடையாளங்காணுதல்

நாணயமாற்று மற்றும் நாணயமாற்று அல்லாத வருமானங்கள் அவை கிடைக்கக்கூடிய காலப்பகுதியை கவனத்திற்கொள்ளாது, காசு கிடைக்கக் கூடிய காலப்பகுதிக்குள் வருமானமாக அடையாளங் காணப்படுகின்றது.

4. சொத்து, இயந்திர மற்றும் உபகரணம் ஆகியவற்றின் அங்கீகாரம் மற்றும் அளவீடு

சொத்துக்கள் நம்பத்தகுந்த அடிப்படையில் அளவிடப்படுகின்றதா மற்றும் நிறுவனத்தின் சொத்துக்கள் எதிர்கால பொருளாதார நலன்களுடன் தொடர்புடையதாக இருக்கின்றதா என்பதற்கான நிகழ்தகவின் அடிப்படையிலேயே சொத்து, இயந்திரம் மற்றும் உபகரணங்கள் அங்கீகரிக்கப்படுகின்றன.

கிரயமுறை பொருத்தமில்லாத சந்தர்ப்பத்திலேயே சொத்து, இயந்திர மற்றும் உபகரணங்கள் கிரயம் மற்றும் மறமதிப்பீட்டு முறையில் அளவீடு செய்யப்படுகின்றது.

5. சொத்து, இயந்திர மற்றும் உபகரணங்களின் ஒதுக்கம்

இந்த மீள்மதிப்பு ஒதுக்கீட்டுக் கணக்கானது சொத்து, இயந்திர மற்றும் உபகரண கணக்கின் தொடர்புபட்டதாகும்.

6. காசு மற்றும் காசுக்கு சமமானவை

காசு மற்றும் காசுக்கு சமமானவை 2021 டிசம்பர் 31இல் உள்ள உள்நாட்டு நாணயத்தாள்கள் மற்றும் நாணயங்களை உள்ளடக்கியதாகும்.

3.5. *வருமான சேகரிப்பு செயலாற்றுகை*

ரூபா. ,000

வருமான குறியீடு	வருமான குறியீட்டின் விபரம்	வருமான மதிப்பீடு		சேகரிக்கப்பட்ட வருமானம்	
		அசல் மதிப்பீடு	இறுதி மதிப்பீடு	தொகை	இறுதி வருமான மதிப்பீடு %
	பொருத்தமற்றது				

3.6. *ஒதுக்கீட்டுப் பயன்பாட்டின் செயலாற்றுகை*

ரூபா. ,000

ஒதுக்கீட்டு வகை	ஒதுக்கீடு		உண்மையான செலவினம்	இறுதி ஒதுக்கீட்டின் % ஆக ஒதுக்கீட்டுப் பயன்பாடு
	அசல் ஒதுக்கீடு	இறுதி ஒதுக்கீடு		
மீண்டெழும்	3,488,200	3,299,910	3,213,568.65	97.38%
மூலதனம்	11,180,300	11,368,590	8,525,231.50	74.98%

3.7. நி.பி. குறிப்பு *208* பிரகாரம் ஏனைய அமைச்சுக்கள்/ திணைக்களங்களின் முகவராக இத்திணைக்களம்/ மாவட்டச் செயலகம்/ மாகாண சபைக்கான செலவினத்திற்கான ஒதுக்கீடு

ரூபா.,000

தொடர் இலக்கம்	அமைச்சு/ திணைக்களத்திலிருந்து பெறப்பட்ட ஒதுக்கீடு	ஒதுக்கீட்டு நோக்கம்	ஒதுக்கீடு		உண்மையான செலவு	இறுதி ஒதுக்கீட்டின் % ஆக ஒதுக்கீட்டுப் பயன்பாடு
			அசல்	இறுதி		
1	மாவட்ட செயலகம் - அனுராதபுரம்	ஓமரகடை நெல் வயலைச் சுற்றி மின் வேலி அமைத்தல்	917.897			90.5%
2		நிர்வாக செலவினங்களுக்காக (ஹோரோபத்தான பிரதேச செயலகம்)	90.00			
3			677.200			
4		பதவிய பிரதேச செயலகத்தினால் மேற்கொள்ளப்படும் பணிகளுக்காக	800.000	**3,257,697**	**2,947,696.41**	
5		ஹோரோபத்தான பிரதேச செயலகத்தினால் மேற்கொள்ளப்படும் பணிகளுக்காக	630.600			
6		நிர்வாக செலவினங்களுக்காக (கபிதிகொல்லேவ பிரதேச செயலகம்)	142.00			

7	மாவட்ட செயலகம் - திருகோணமலை	யான் ஓயா நீர்த்தேக்கத் திட்டத்தின் கீழ் சாதாரண அடிப்படையில் பணிபுரியும் உத்தியோகத்தர்களுக்கு மாதாந்த கொடுப்பனவு வழங்குவதற்காக	322.536			
8		யான் ஓயா நீர்த்தேக்கத் திட்டத்தின் கீழ் (கோமரன்கடவல) நிர்வாகச் செலவினங்களுக்காக	200.000			
9		கோமரன்கடவல பிரதேச செயலகத்தின் கீழ் மல்போருவ கிராமத்தைச் சுற்றி மின்சார வேலி அமைத்தல்.	3,395.968	4,637.280	4,150.762	89.5%
10		நிர்வாக செலவினங்களுக்காக (கோமரன்கடவல பிரதேச செயலகம்)	326.536			
11		யான் ஓயா நீர்த்தேக்கத் திட்டத்தின் கீழ் சாதாரண அடிப்படையில் பணிபுரியும் உத்தியோகத்தர்களுக்கு மாதாந்த கொடுப்பனவு வழங்குவதற்காக	392.24			
12	மாவட்ட செயலகம் - கம்பஹா	களனி வடக்கு பந்தலின் 3ஆம் மைலுக்கான காணி சுவீகரிப்பு	39,085.50	39,085.50	39,085.50	100%
13	மாவட்ட செயலகம்- இரத்தினபுரி	எல்லவாவி நீர்த்தேக்கத் திட்டத்திற்கான நிலம் கையகப்படுத்தல்	952.00	952.00	0	0%
14	அரசு அச்சகம்	நீரியல் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைக் கிளையின் ஆவணங்களை அச்சிடுவதற்கு – நீர்ப்பாசனத் துறை	45.36	45.36	45.36	100%
15	நீர்ப்பாசன அமைச்சு	பணியாளர் பயிற்சி	973.27	973.27	650.242	67%
16	ரயில்வே துறை	ரயில் வாரண்ட் செலவுகளைத் தீர்ப்பனவு	0.772	0.772	0.772	100%

3.8. *நிதி அல்லாத சொத்து அறிக்கையிடல் செயலாற்றுகை*

ரூபா. 000

ஆதன குறியீடு	குறியீட்டு விபரம்	*2020.12.31* திகதிய சுற்றாய்வுச் சபை அறிக்கை படி மீதி	*201.12.31* திகதிய நிதி நிலைமை அறிக்கை படி மீதி	எதிர் காலத்தில் கணக்கிட வேண்டியது	அறிக்கையிடல் முன்னேற்றம் %
9151	கட்டிடம் மற்றும் கட்டமைப்பு	2,231,404.159	2,231,404.159	கட்டிட உரிமையை உறுதி செய்வதில் சிக்கல்கள் உள்ளன. கட்டிடங்களின் சொத்து மதிப்பு, உரிமைச் சிக்கல்களைத் தீர்த்த பிறகு மதிப்பீட்டுத் துறையின் உதவியுடன் கணக்கிடப்படும்.	
9152	இயந்திரம் மற்றும் உபகரணம்	5,238,097.927	5,238,097.927	5% தொகை எதிர்காலத்தில் கணக்கிடப்படும்	97
9153	காணி	91,643,764.469	91,643,764.469	நில உரிமையை உறுதி செய்வதில் சிக்கல்கள் உள்ளன. நில உரிமையைத் தீர்த்த பிறகு, நிலங்களின் சொத்து மதிப்பு மதிப்பீட்டுத் துறையின் உதவியுடன் கணக்கிடப்படும்.	
9154	அருவமான சொத்துக்கள்	-	-		
9155	உயிரியல் சொத்துக்கள்	-	-		
9160	நடைபெறும் பணிகள்	112,166.805	156,780.116		100%
9180	குத்தகை சொத்துக்கள்	-	-		

3.9. ***கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அறிக்கை***

அறிக்கை இணைப்பு iv ஆக இணைக்கப்பட்டுள்ளது

4. அத்தியாயம் - செயலாற்றுகை சுட்டி

4.1. நிறுவனத்தின் செயலாற்றுகை சுட்டி (செயற்பாட்டு திட்டத்தின் அடிப்படையில்)

குறிப்பிட்ட குறிகாட்டிகள்	எதிர்பார்க்கப்படும் வெளியீட்டின் சதவீதமாக உண்மையான வெளியீடு (%)		
	90% - 100%	75% - 89%	50% - 74%
வருடாந்த பயிர்ச்செய்கை யின் செயலாற்றுகை		89%	
• பௌதீக முன்னேற்றம்	100%		
• நிதி முன்னேற்றம்	90% (பொறுப்புகள் தவிர்த்து)		

5. அத்தியாயம் - நிலையான அபிவிருத்தி இலக்குகளை அடைவதற்கான செயலாற்றுகை (S.D.G)

5.1. அடையாளம் காணப்பட்ட நிலையான அபிவிருத்தி இலக்குகளை க் குறிப்பிடுக

இலக்கு / குறிக்கோள்	இலக்குகள்	சாதனையின் குறிகாட்டிகள்	இன்று வரை சாதனையின் முன்னேற்றம்		
			0 - 49	50 - 74	75 - 100
மேற்பரப்பு நீர் சேமிப்பு அதிகரித்தது capacity	2030க்குள் 1000 MCM	சேமிப்பை அதிகரித்தல்	26%		
அதிகரித்த பயிர் தீவிரம்	1.8 by 2030	வருடாந்திர பயிர் தீவிரம்			99%
அதிகரித்த பாசனப் பரப்பு	150,000 acres	சாகுபடியின் அளவு	28%		
குறைக்கப்பட்ட ஆண்டு வெள்ளம்	50% மூலம்	ஆண்டு வெள்ள சேதம்			2021 ஆம் ஆண்டில் எந்த வெள்ளமும் ஏற்படவில்லை

5.2. நிலையான வளர்ச்சி இலக்குகளின் சாதனைகள் மற்றும் சவால்களை சுருக்கமாக விளக்கவும்

சாதனைகள்

- 2018ல் இருந்து சேமிப்பு திறன் 212.7 MCM அதிகரிக்கப்பட்டது.
- 2018 முதல் 17,217 ஹெக்டேர் புதிய மற்றும் ஏற்கனவே உள்ள நிலங்களுக்கு நீர்ப்பாசன வசதிகள் வழங்கப்பட்டன.
- வருடாந்திர பயிர் தீவிரம் 1.78.
- 2021 ஆம் ஆண்டில் வெள்ளம் ஏற்படவில்லை.

சவால்கள்

- சுற்றுச்சூழல், சமூக மற்றும் நிதி சிக்கல்கள் காரணமாக புதிய நீர்த்தேக்கங்களைக் கட்டுவதற்கு வரம்பெல்லைகள் உள்ளன.
- புதிய நிலங்களுக்கு நீர்ப்பாசன வசதிகளை வழங்குவது சுற்றுச்சூழல் பிரச்சினைகள் காரணமாக வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது.
- பருவத்தில் 90% க்கும் மேல் பயிர் தீவிரத்தை பராமரிப்பது மற்றும் வெள்ளம் ஏற்படுவது வானிலை முறைகளைப் பொறுத்தது.

6. அத்தியாயம் - மனித வள விபரம்

6.1. பதவியணி முகாமைத்துவம்

	அங்கீகரிக்கப்பட்ட பதவியணி	தற்போதுள்ள பதவியணி	பதவி வெற்றிடம்/ (அதிகப்படியான) **
சிரேட்ட	437	360	77
மூன்றாம் நிலை	165	27	138
இரண்டாம் நிலை	2722	2029	693
ஆரம்ப நிலை	3758	2907	851

6.2. ** பற்றாக்குறையான அல்லது அதிகப்படியான மனித வளங்கள் நிறுவனத்தின் செயலாற்றுகையினை எவ்வாறு பாதிக்கின்றது என்பதை சுருக்கமாக குறிப்பிடுக

மனித வளத்தில் குறைபாடு உள்ளது, மேலும் இது இலக்குகளை அடைவதை நேரடியாக பாதிக்கும்.

- திணைக்களத்தின் இலக்கிடப்பட்ட செயலாற்றுகையினை அடைய முடியாத நிலையில் உள்ளது.
- உரிய திகதிகளில் கடமைகளை நிறைவு செய்வதற்கு ஊழியர்கள் பல சிரமங்களை எதிர்கொள்கின்றனர்.
- சம்பந்தப்பட்ட நபருக்குப் பதிலாக கடமைக்கு ஈடுசெய்யும் பொருட்டு உத்தியோகத்தர்களுக்கு மேலதிக செலவுகள் செய்யப்படல் வேண்டும்.
- ஏற்கனவே உள்ள மனிதவளபற்றாக்குறைகாரணமாக அலுவலக ஊழியர்கள் மற்றும் பணியாட்டொகுதி உத்தியோகத்தர்கள் உட்பட மேலதிக நேர மற்றும் விடுமுறைப்பணிகளுக்கு வருகை தர வேண்டும்.

6.3. மனித வள அபிவிருத்தி

வெளிநாட்டு பயிற்சி திட்டங்கள்

S.I. No	Name of the programme	No. of participants	Programme duration	Amount (Rs.)	Nature of programme	Knowledge gain
1	Training on Sustainable Basin Management in a Context Changes	1	21 Days	-	Foreign (Online)	Knowledge about Sustainable Basin Management
2	Practical Methodology for Flood Control Planning and River Basin Management in Asia Region	2	24 Days	-	Foreign (Online)	Knowledge about Flood Control Planning and River Basin Management

3	Masters Degree in Flood Disaster Risk Reduction	2	11.5 Months	243,588	Foreign (Abroad)	Higher Educational Qualifications for the carrier
4	The Project for Human Resource Development Scholarship by Japanese Grant Aid (JDS) for the Academic Year 2021/2022	2	2 Years	258,216	Foreign (Abroad)	Higher Educational Qualifications for the carrier
5	Participatory Irrigation Management System for Paddies	1	10 Days	-	Foreign (Online)	Knowledge about Participatory Irrigation Management System for Paddies
6	Seminar on Management of International Engineering Projects in Sri Lanka	9	10 Days	-	Foreign (Online)	Knowledge about International Engineering Projects

பரீட்சைகள்

S.I. No	Name of the programme	No. of participants	Programme duration	Amount (Rs.)	Nature of programme	Knowledge gain
1	Senior Technical Examination (Practical)	96		630,000	Practical Exam	Promotional Exam for Engineering Assistants
2	First Efficiency Bar Examination for Engineering Assistants Grade III	41	1 Day	44,000	Written Exam	Efficiency Bar Examination for Engineering Assistants in Grade III
3	Second Efficiency Bar Examination for Engineering Assistants Grade II	71	1 Day	71,000	Written Exam	Efficiency Bar Examination for Engineering Assistants in Grade II
4	Third Efficiency Bar Examination for Engineering Assistants in Grade I	30	1 Day	141,000	Written Exam	Efficiency Bar Examination for Engineering Assistants in Grade I

5	First Efficiency Bar Examination for Technical Aids in Grade III	53	1 Day	52,000	Written Exam	Efficiency Bar Examination for Technical Aids in Grade III
6	First Efficiency Bar Examination for Store Keepers in Grade III	1	1 Day		Written Exam	Efficiency Bar Examination for Store Keepers in Grade III
7	First Efficiency Bar Examination for Engineers in SLES Grade III	19	1 Day	22,000	Written Exam	Efficiency Bar Examination for Engineers in SLES Grade III
8	Open Recruitment Examination for SLTS and Engineering Assistants Service to the Irrigation Department	653	2 Day		Written Exam	

MSc./ PG Programmes

S.I. No	Name of the programme	No. of participants	Programme duration	Amount (Rs.)	Nature of programme	Knowledge gain
1	Master in Engineering Degree	8	2 Years	2,592,000	Masters Degree	Higher Educational Qualifications for the carrier
2	Master of Business Management Degree	2	2 Years	278,000	Masters Degree	Higher Educational Qualifications for the carrier
3	M.Sc. in Engineering Geology	1	2 Years	352,000	Masters Degree	Higher Educational Qualifications for the carrier
4	M.Phil. Degree Program	1	3 Years	303,000	Master of Philosophy	Higher Educational Qualifications for the carrier

உள்நாட்டு பயிற்சி திட்டங்கள்

S.I. இல.	திட்டத்தின் பெயர்	பங்கேற்பாளர்களின் எண்ணிக்கை	நிகழ்ச்சியின் கால அளவு	தொகை (ரூ)	நிகழ்ச்சியின் தன்மை	அறிவு ஆதாயம்
1	Advance certificate course in public procurement & Asset Management	10	3 months	285,000	Local	Knowledge about public procurement & asset management
2	Training programme on Introduction to Graphic Application	25	1 day	55,000	Local	Knowledge about Graphic Application
3	CPD course (GIS)	1	2 weeks	10,000	Local	GIS knowledge
4	Certificate course for EB	16	3 months	280,000	Local	Efficiency bar knowledge
5	Training programme for primary level staff officers	75	2 days	90,000	Local	Knowledge about Irrigation department related works
6	STE refresher course for EAA	100	6 days	30,000	Local	Refresh knowledge for STE theory exam
7	International conference - Sri Lanka Geo technical society	4	1 day	16,000	Local	
8	Interviewing the Engineering technicians in Irrigation Department of ECSL for registration	10	1 day	11,500	Local	
9	workshop on "Technical Guideline for village tank desilting"	4	2 days	-	Local	
10	Seminar on Essential for effective Contract Administration, performance management and supervision in infrastructure projects	3	1 day	-	Local	Contract administration knowledge

**நிறுவனத்தின் செயலாற்றுகைக்கு பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் எவ்வாறு பங்களிக்கின்றன என்பதை சுருக்கமாக விளக்குக.*

பயிற்சியானது சமீபத்திய தொழில்நுட்பத்துடன் அறிவை மேம்படுத்துகிறது மற்றும் பணியாளர்களின் திறனை மேம்படுத்துகிறது. இது சிறந்த முடிவெடுக்க உதவும். இது நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தின் நோக்கங்களை மிகவும் திறம்பட மற்றும் திறம்பட அடைய எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

7. அத்தியாயம் - இணைக்கப்பாட்டு அறிக்கை

இல	ஏற்புடைய தேவைப்பாடு	இணைக்கப்பாட்டு நிலைமை (இணக்கமானது/ இணக்கமற்றது)	இணக்கமற்றதாயின் அதுபற்றி சுருக்கமாக விபரிக்குக	எதிர்காலத்தில் இணக்கமற்றதினை தவிர்ப்பதற்கு முன்மொழியும் சரியான நடவடிக்கையானது
01	**பின்வரும் நிதி அறிக்கைகள்/ கணக்குகள் உரிய திகதியில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளன**			
1.1	வருடாந்த நிதி அறிக்கைகள்	இணக்கமானது		
1.2	அரச அலுவலர்கள் முற்பணக் கணக்கு	இணக்கமானது		
1.3	வணிக மற்றும் உற்பத்தி முற்பணக் கணக்குகள்) வர்த்தக முற்பணக் கணக்குகள்	-		
1.4	களஞ்சிய முற்பணக் கணக்கு	-		
1.5	சிறப்பு முற்பணக் கணக்கு	-		
1.6	ஏனைய	-		
02	**புத்தகங்கள் மற்றும் பதிவுகளைப் பேணல் (நி.பி.445)**			
2.1	பொது நிர்வாக சுற்றறிக்கை 267/2018 இன் படி நிலையான சொத்து பதிவேட்டை புதுப்பித்தல் மற்றும் பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
2.2	ஆள்சார் வேதனாதிகள் பதிவு/ தனிப்பட்ட ஊதிய அட்டைகளை புதுப்பித்தல் மற்றும் பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
2.3	கணக்காய்வு வினாக்கள் பதிவேட்டை புதுப்பித்தல் மற்றும் பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
2.4	உள்ளக கணக்காய்வு அறிக்கைகள் பதிவைப் புதுப்பித்தல் மற்றும் பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
2.5	அனைத்து மாதாந்த கணக்கு சுருக்கங்களையும் (CIGAS)தயார் செய்து பொது திறைசேரிக்கு உரிய திகதியில் சமர்ப்பித்தல்	இணக்கமானது		
2.6	காசோலை மற்றும் காசுக் கட்டளை பதிவேட்டை புதுப்பித்தல் மற்றும் பராமரித்தல்	இணக்கமானது		

2.7	பொருட் பதிவேட்டினை புதுப்பித்தல் மற்றும் பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
2.8	இருப்புப் பதிவேட்டினை புதுப்பித்தல் மற்றும் பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
2.9	இழப்பு பதிவேட்டினை புதுப்பித்தல் மற்றும் பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
2.10	பொறுப்பு பதிவேட்டை புதுப்பித்தல் மற்றும் பராமரித்தல்	CIGAS அமைப்பின் கீழ் புதுப்பிக்கப்பட்டது		
2.11	அடிக்கட்டை புத்தகங்களின் (GA - N20) பதிவேட்டை புதுப்பித்தல் மற்றும் பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
03	**நிதிக் கட்டுப்பாட்டுக்கான பணிகளை ஒப்படைத்தல் (நி.பி.135)**			
3.1	நிதி அதிகாரங்கள் நிறுவனத்திற்குள் பகிரப்பட்டன	இணக்கமானது		
3.2	நிதி அதிகாரங்கள் பகிரப்படுகின்றமை பற்றி நிறுவனத்திற்குள் தெரியப்படுத்தப்பட்டது	இணக்கமானது		
3.3	ஒவ்வொரு கொடுக்கல் வாங்கலும் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அலுவலர்கள் மூலம் இடம்பெறும் வகையில் அதிகாரம் ஒப்படைக்கப்பட்டது	இணக்கமானது		
3.4	2014.05.11 திகதிய அரச கணக்கு சுற்றறிக்கை இல. 171/2004 இன் படி, அரசு ஊதிய மென்பொருள் தொகுப்பின் செயல்பாடுகள் கணக்காளர்களின் கட்டுப்பாட்டுக்கு உட்பட்டவை	இணக்கமானது		
04	**வருடாந்த திட்டத்தினைத் தயாரித்தல்**			
4.1	வருடாந்த செயற்பாட்டு திட்டம் தயாரித்தல்	இணக்கமானது		
4.2	வருடாந்த கொள்முதல் திட்டம் தயாரித்தல்	இணக்கமானது		
4.3	வருடாந்த உள்ளக கணக்காய்வுத் திட்டம் தயாரித்தல்	இணக்கமானது		

4.4	வருடாந்த மதிப்பீட்டைத் தயாரித்தல் மற்றும் அதை தேசிய வ.செ.தி திணைக்களத்தில் உரிய திகதியில் சமர்ப்பித்தல்	இணக்கமானது		
4.5	வருடாந்த காசுப் பாய்ச்சல் அறிக்கை திறைசேரி செயற்பாட்டுத் திணைக்களத்துக்கு உரிய திகதியில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது	இணக்கமானது		
05	**கணக்காய்வு வினாக்கள்**			
5.1	அனைத்து கணக்காய்வு வினாக்களுக்கும் கணக்காய்வாளர் நாயகத்துக்கு குறிப்பிட்ட திகதியில் பதில் அளிக்கப்பட்டுள்ளது	இணக்கமற்றது	வட்டார அலுவலகங்கள் மற்றும் பிற பிரிவுகளில் இருந்து தகவல் சேகரிக்க வேண்டும்.	
6	**உள்ளக கணக்காய்வு**			
6.1	நி.பி. 134 (2) டி.எம்.ஏ/1-2019 படி, ஆண்டின் தொடக்கத்தில் கணக்காய்வாளர் நாயகத்துடன் கலந்தாலோசித்த பின்னர் உள்ளக கணக்காய்வு திட்டம் தயாரித்தல்	இணக்கமானது		
6.2	அனைத்து உள்ளக கணக்காய்வு அறிக்கைகளுக்கும் ஒரு மாதத்திற்குள் பதிலளித்தல்.	இணக்கமற்றது	சம்பந்தப்பட்ட கிளைகள் உரிய நேரத்தில் பதில் அளிக்கவில்லை	நினைவூட்டல்களை வழங்குதல் மற்றும் தணிக்கை மேலாண்மைக் குழுக் கூட்டத்தின் கவனத்தைப் பெற ஏற்பாடு செய்தல்
6.3	அனைத்து உள்ளக கணக்காய்வு அறிக்கைகளின் நகல்களையும் 2018 இன் 19 ஆம் இலக்க தேசிய கணக்காய்வுச் சட்டத்தின் துணைப்பிரிவு 40 (4) இன் அடிப்படையில் கணக்காய்வாளர் நாயகத்துக்கு சமர்ப்பித்தல்	இணக்கமானது		
6.4	அனைத்து உள்ளக கணக்காய்வு அறிக்கைகளின் நகல்களையும் 134 (3) நிதி பிரமானக் குறிப்பின் அடிப்படையில் கணக்காய்வாளர் நாயகத்துக்கு வழங்குதல்.	இணக்கமானது		

7	**கணக்காய்வு மற்றும் முகாமைத்துவக் குழு**			
7.1	டி எம் ஏ 1-2019 சுற்றறிக்கையின் படி ஆண்டுக்கு குறைந்தது 04 கணக்காய்வு மற்றும் முகாமைத்துவக் குழுக் கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டுள்ளன	இணக்கமற்றது	கோவிட் தொற்றுநோய் காரணமாக, மூன்றாவது தணிக்கை மேலாண்மை கூட்டத்தை நடத்த முடியவில்லை	ஸூம் தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டன
8	**ஆதன முகாமைத்துவம்**			
8.1	ஆதன முகாமைத்துவ சுற்றறிக்கை இல. 01/2017, சொத்து பெறுகை மற்றும் அகற்றல் பற்றிய தகவல்களை கம்ப்ரோலர் ஜெனரல் அலுவலகத்தில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்	இணக்கமானது		
8.2	மேற்கண்ட சுற்றறிக்கையின் 13 ஆம் அத்தியாயத்தின்படி, சுற்றறிக்கையின் விதிகளை அமுல்படுத்துவதற்கும், அத்தகைய அதிகாரியை கம்ப்ரோலர் ஜெனரல் அலுவலகத்திற்கு அனுப்பவதற்கும் பொருத்தமானதொரு தொடர்பு அதிகாரி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.	இணக்கமானது		
8.3	அரச நிதி சுற்றறிக்கை இல. 05/2016 இன் படி பொருட்கள் கணக்கெடுக்கப்பட்டு, தொடர்புடைய அறிக்கைகள் கணக்காய்வாளர் நாயகத்துக்கு உரிய திகதியில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளன.	இணக்கமானது		
8.4	சுற்றறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்ட காலகட்டத்தில் வருடாந்த கணக்கெடுப்பு மூலம் அதிகப்படியான, குறைபாடுகள் மற்றும் பிற பரிந்துரைகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.	இணக்கமானது		
8.5	நி.பி. 772 இன் படி கழிக்கப்பட்ட பொருட்களை அகற்றுதல் இடம்பெற்றது	இணக்கமானது		

9	**வாகன முகாமைத்துவம்**			
9.1	குழு வாகனங்களுக்கான தினசரி இயக்க அறிக்கை மற்றும் மாதாந்த சுருக்க அறிக்கைகளைத் தயாரித்து அவற்றை உரிய திகதியில் கணக்காய்வாளர் நாயகத்துக்கு சமர்ப்பித்தல்	இணக்கமானது		
9.2	கழிப்பனவு செய்யப்பட்ட வாகனங்கள் கழிப்பனவு செய்யப்பட்டு ஆறு மாதங்களுக்குள் அகற்றப்படுதல் வேண்டும்	இணக்கமற்றது	வாகன இறக்குமதி கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக தரம் குறைத்து மதிப்பிடப்பட்ட வாகனங்களை முடிந்தவரை சரிசெய்ய முயற்சிப்பது	ஒரு வருடமாக கால நீட்டிப்பு
9.3	வாகன பதிவு புத்தகங்கள் பராமரிக்கப்படுவதுடன் புதுப்பிக்கப்படுதல் வேண்டும்	இணக்கமானது		
9.4	ஒவ்வொரு வாகன விபத்தும் நி.பி. 103,104,109 மற்றும் 110 இன் படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படுதல் வேண்டும்	இணக்கமானது		
9.5	2016.12.29 திகதிய பொது நிர்வாக சுற்றறிக்கை இல. 2106/30 இன் பத்தி 3.1 இன் விதிகளின் படி வாகனங்களின் எரிபொருள் பாவனையினை மீண்டும் பரிசீலித்தல்	இணக்கமற்றது	மீண்டும் மீண்டும் எரிபொருள் எரிப்பு சோதனை செய்வது அரசாங்கத்திற்கு பாதகமாக உள்ளது, ஏனெனில் இது வாகன பயன்பாட்டின் போது இயந்திரத்தின் எரிபொருள் செயல்திறனைக் குறைக்கிறது.	எரிபொருள் எரிப்பு அசாதாரணங்களை சரிபார்த்து சரிசெய்தல்.
9.6	குத்தகை வாகனங்களின் உரித்து பதிவு புத்தகம் குத்தகை காலத்தின் பின்னர் மாற்றப்படும்	இணக்கமானது		
10	**வங்கி கணக்குகளின் முகாமை**			
10.1	உரிய திகதிகளில் வங்கி கணக்கிணக்க அறிக்கைகளைத் தயாரித்து சான்றளித்தல் மற்றும் கணக்காய்வுக்கு சமர்ப்பித்தல்	இணக்கமானது		

10.2	மீளாய்வு வருடத்தில் காணப்பட்ட செயற்படாத வங்கிக் கணக்குகளினைத் தீர்த்தல்	இணக்கமானது		
10.3	வங்கி கணக்கிணக்க அறிக்கையில் வெளிப்படுத்தப்பட வேண்டிய நிலுவைகளை வெளிப்படுத்துதல் மற்றும் சரிசெய்தல் மற்றும் ஒரு மாதத்திற்குள் அத்தகைய நிலுவைகளை தீர்த்தல்	இணக்கமானது		
11	**நிதி ஏற்பாட்டினைப் பயன்படுத்தல்**			
11.1	ஒதுக்கீடு செய்யப்பட ஏற்பாடுகளை வரையறைகளை மீறாதபடி செலவிடல்	இணக்கமற்றது		
11.2	நி .பி .94 (1) இன் படி ஒதுக்கீட்டு வரம்பை மீறாத பொறுப்புக்கள் வருட இறுதியில் தொடர்ந்திருக்கும்.	இணக்கமானது		
12	**அரச அலுவலர்களின் முற்பணக் கணக்கு**			
12.1	எல்லைகளுக்கு இணங்குதல்	இணக்கமானது		
12.2	நிலுவையிலுள்ள கடன் நிலுவை குறித்து சரியான நேரத்தில் பகுப்பாய்வு செய்திருத்தல்	இணக்கமானது		
12.3	ஒரு வருடத்திற்கும் மேலாக நிலுவையில் உள்ள கடன்களை அடைத்தல்	-		கடனை திருப்பிச் செலுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது
13	**பொது வைப்புக் கணக்கு**			
13.1	காலம் பிந்திய வைப்புக்களை அகற்றுவதற்கு நி .பி .571 பிரகாரம் நடவடிக்கை எடுத்தல்	-		F.R – 571 இன் படி நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படுகின்றன
13.2	பொது வைப்புகளுக்கான கட்டுப்பாட்டு கணக்கை புதுப்பித்தல் மற்றும் பராமரித்தல்	இணக்கமானது		

14	**முன்பணக் கணக்கு**			
14.1	மீளாய்வு ஆண்டின் இறுதியில் காசுப் புத்தகத்தில் மீதி திறைசேரி செயற்பாட்டுத் திணைக்களத்துக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது	இணக்கமானது		
14.2	நி.பி.371 இன் அடிப்படையில் தற்செயலான இடைக்கால வழங்கல், அத்தகைய பணி நிறைவடைந்து மாத்திற்குள் தீர்க்கப்படும்	இணக்கமானது		
14.3	நி.பி.371 இன் படி அங்கீகரிக்கப்பட்ட வரம்பை மீறாத தற்காலிக இடைக்கால வழங்கல்	இணக்கமானது		
14.4	மாதந்தோறும் திறைசேரி புத்தகங்களுடன் கணக்கு மீதி கணக்கிணக்கம் செய்யப்படுதல் வேண்டும்	இணக்கமானது		
15	**வருமான கணக்கு**			
15.1	விதிகளின்படி சேகரிக்கப்பட்ட வருமானத்தை திருப்பிச் செலுத்தியிருக்க வேண்டும்	இணக்கமானது		
15.2	திரட்டப்பட்ட வருமானம் வைப்புக் கணக்கில் வரவு வைக்காமல் நேரடியாக வருமானத்திற்கு வரவு வைக்கப்பட வேண்டும்	இணக்கமானது		
15.3	நி.பி.176 இன் படி நிலுவைத் தொகையை கணக்காய்வாளர் நாயகத்துக்குச் சமர்ப்பித்தல்	இணக்கமானது		
16	**மனித வள முகாமைத்துவம்**			
16.1	அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஊழியர்களின் எல்லைக்குள் பணியாளர்களைப் பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
16.2	ஊழியர்களின் அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் கடமைகளின் எழுதப்பட்ட பட்டியல்களை வழங்குதல்	இணக்கமானது		

16.3	20.09.2017 தேதியிட்ட எம்.எஸ்.டி சுற்றறிக்கை இல. 04/2017 இன் படி அனைத்து அறிக்கைகளும் முகாமைத்துவ சேவைகள் திணைக்களத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளன.	இணக்கமானது		
17	**பொது மக்களுக்கான தகவல் வழங்கல்**			
17.1	தகவல் உரிமைச் சட்டம் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளின் அடிப்படையில் தகவல் அதிகாரி ஒருவரை நியமித்தல்	இணக்கமானது		
17.2	அமைப்பு பற்றிய தகவல்களை அதன் வலைத்தளத்தின் மூலம் வழங்குதல் மற்றும் வலைத்தளம் அல்லது மாற்று வழிகள் வழியாக நிறுவனத்தின் மீதான பொது கருத்துக்கள் / குற்றச்சாட்டுக்களை எளிதாக்குதல்	இணக்கமானது		
17.3	தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் 8 மற்றும் 10 பிரிவுகளின் படி ஆண்டுக்கு இரண்டு அல்லது ஒரு முறை அறிக்கைகளை சமர்ப்பித்தல்	இணக்கமானது		
18	பிரசைகள் பட்டயத்தினைச் செயற்படுத்தல்			
8.1	பொது நிர்வாகம் மற்றும் முகாமைத்துவ சுற்றறிக்கை இல. 05/2008 மற்றும் 05/2018 (1) இன் படி பிரசைகள் பட்டயம் /பிரசைகள் வாடிக்கையாளர் சாசனத்தை உருவாக்குதல் மற்றும் செயற்படுத்துதல்	இணக்கமானது		
18.2	சுற்றறிக்கையின் பந்தி 2.3 ஐப் பொறுத்தவரை, பிரசைகள் பட்டயம் / பிரசைகள் வாடிக்கையாளர் சாசனத்தை செயல்படுத்தவும் அதை கண்காணிக்கவும் மதிப்பீடு செய்யவும் நிறுவனம் ஒரு பொறிமுறையை அமைத்துள்ளது.	இணக்கமானது		

19	**மனித வள திட்டத்தினைத் தயாரித்தல்**			
19.1	2018.01.24 திகதிய பொது நிர்வாக சுற்றறிக்கை இல. 02/2018 இன் இணைப்பு 02 படிவத்தின் அடிப்படையில் மனித வளத் திட்டம் தயாரித்தல்	இணக்கமானது		
19.2	ஊழியர்களின் ஒவ்வொரு உறுப்பினருக்கும் குறைந்தபட்சம் 12 மணிநேர பயிற்சி ஆண்டுக்கு 12 மணி நேரத்திற்கும் குறையாமல் இருப்பதை மேற்கண்ட மனித வள திட்டம் உறுதி செய்ய வேண்டும்	இணக்கமானது		
19.3	மேற்கண்ட சுற்றறிக்கையின் இணைப்பு 01 இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ள படிவத்தின் அடிப்படையில் அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் வருடாந்த செயற்திறன் ஒப்பந்தம் கையெழுத்திடப்பட்டுள்ளது	இணக்கமானது		
19.4	மேற்கண்ட சுற்றறிக்கையின் 6.5 வது பந்திக்கு ஏற்ப மனிதவள மேம்பாட்டுத் திட்டம், திறன் மேம்பாட்டுத் திட்டங்கள் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டுத் திட்டங்களை செயற்படுத்தல் ஆகியவற்றின் பொறுப்பில் ஒரு மூத்த அதிகாரியை நியமித்தல்	இணக்கமானது		
20	**கணக்காய்வு பந்திகளுக்கான பொறுப்புக்கள்**			
20.1	முந்தைய ஆண்டிற்கான கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் கணக்காய்வு பந்திகளால் சுட்டிக்காட்டப்பட்ட குறைபாடுகளை சரிசெய்தல்	இணக்கமானது	நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.	

වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ව්‍යාපෘති

நீர்ப்பாசன அமைச்சின் ஊடாக நடைமுறைப்படுத்தப்படும் கருத்திட்டங்கள்

Projects Implemented under the Ministry of Irrigation

1. මහවැලි ජල සුරක්ෂිතතා ආයෝජන වැඩසටහන/ மகாவலி நீர் பாதுகாப்பு முதலீட்டு நிகழ்ச்சித் திட்டம்/ Mahaweli Water Security Investment Program (MIWSIP)





වයඹ පළාත් මහ ඇළ ව්‍යාපෘතිය/ வட **மேல்** மாகாண கால்வாய் கருத்திட்டம்/ North Western Province Canal Project (NWPCP)





උතුරු මැද පළාත් මහ ඇළ ව්‍යාපෘතිය/ **வட மத்திய மாகாண கால்வாய்** North Central Province Canal Project (NCPCP)






මිණිපේ වම් ඉවුරු ඇළ පුනරුත්ථාපන ව්‍යාපෘතිය/ மினிபே இடக் கரை கால்வாய் மறு சீரமைப்பு / Minipe Left Bank Canal Rehabilitation Project (MLBCRP)

2. උමා ඔය බහුකාර්ය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය/ உமா ஓய பல் நோக்கு அபிவிருத்தி கருத்திட்டம்/ Uma Oya Multipurpose Development Project



පුහුල්පොල වේල්ල/ புஹுல்பொல அணைக்கட்டு/ Puhulpola Dam



ඩයරබා ජලාශය/ டயரபா அணைக்கட்டு/ Dyaraba Dam





ඉහළ පීඩන උමග/ **மேல் அழுத்த சுரங்கப்பாதை/** Upper Pressure Tunnel (UPT)

3. මොරගහකන්ද කළුගඟ ජලාශය ව්‍යාපෘතිය/மொரகஹகந்த களு கங்கை நீர்த்தேக்க கருத்திட்டம்/ Moragahakanda Kaluganga Reservoir Project



මොරගහකන්ද ජලාශය/ மொரகஹகந்த நீர்த்தேக்கம்/ Moragahakanda Reservoir



කළුගඟ ජලාශය/ களு கங்கை நீர்த்தேக்கம்/ Kaluganga Reservoir




ගුරුවෙල නැවත පදිංචි කිරීමේ ප්‍රදේශය/ **குருவெல முள்குடியேற்ற பிரதேசம்/** Guruwela resettlement area

4. දේශගුණික අවබලපෑම් අවම කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය/ **கால நிலை தாக்கங்களை தணிக்கும் கருத்திட்டம் / Climate Resilience Improvement Project (CRIP)**




පේරාදෙණිය වෙන්කලාඩි මාර්ගයේ හග්ගල නාය යන ස්ථාන වැඩිදියුණු කිරීම/ பேராதனை செங்கலடி வீதியின் ஹக்கல மண்ணரிப்பு இடப் பகுதியை மறு சீரமைத்தல்/ Rectification of Land Slide along the Peradeniya Chenkaladdi Road in Haggala

බත්තුලුඔය - උඩප්පුව - ඇන්ඩිමුනෙයි පාරේ උදප්පුව නගරයේ නව පාලමක් ඉදිකිරීම/ பத்துலு ஓய - உடப்புவ - அண்டிமுனை பாதையிலுள்ள உதப்புவ நகரில் புதிதாகப் பாலமொன்றை நிர்மாணித்தல்/ Construction of new bridge at Udappuwa town on Baththuluoya – Udappuwa – Andimunai Road

5. ඵලදායිතා ප්‍රවර්ධන හා වාරිමාර්ග පද්ධති කාර්යක්ෂමතා වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය/ **வினைத் திறனை மேலுயர்த்தும் மற்றும் நீர்ப்பாசன தொகுதிகளின் திறனை மேம்படுத்தும் கருத்திட்டம்/ Productivity Enhancement and Irrigation System Efficiency Improvement Project (PEISEIP)**




පැරෂුට් තැටි බෙදා හැරීම සහ පිටියේ තැබීම - මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය/ **பாராசூட் தட்டுக்களை விநியோகித்தல் மற்றும் களத்தில் வைப்பது - கண்டி மாவட்டம்/** Distributing Parachute Trays and Placing them on field – Kandy District

6. දේශගුණික විපර්යාසයන්ට අනුහුරුවීම සඳහා වූ ජීකාබද්ධ ජල කළමනාකරණ ව්‍යාපෘතිය/ கால நிலை மாற்றங்களுக்கு இயைபாக்கமடைவதற்கான ஒருங்கிணைந்த நீர் முகாமைத்துவ கருத்திட்டம்/ **Climate Resilient Integrated Water Management Project (CRIWMP)**



ගලේගම වැව - අළුත්හල්මිල්ලෑව එල්ලංගා පද්ධතිය/ **கலேகம வெவ - கசிவு - அழுத்ஹல்மிலேவா அருவி அமைப்பு/** Galegama Wewa – Spill - Aluthhalmillewa Cascade System



ඇතබැඳිවැව කුඩා වැව - ඇතබැඳිවැව එල්ලංගා පද්ධතිය/ **அதபெந்திவெவ குடவெவ - அதபெந்திவெவ அருவி அமைப்பு/** Athabendiwewa Kudawewa - Athabendiwewa Cascade System

7. තල්පිටිගල ජලාශ ව්‍යාපෘතිය / தல்பிட்டிகல நீர்த்தேக்க கருத்திட்டம் / **Thalpitigala Reservoir Project**



භූවිද්‍යාත්මක පරීක්ෂණ/ புவிச் சரிதவியல் ஆராய்ச்சிகள்/ Geological Investigation



මාර්ග ඉදිකිරීම/ பாதைகளின் நிர்மாணிப்புப் பணிகள்/ Road Construction

8. මල්වතු ඔය, මාදුරු ඔය සහ කුඹුක්කන් ඔය ගංගා ද්‍රෝණි ආශ්‍රිතව භූගත ජල විමංසන ජාලයක් ස්ථාපිත කිරීමේ නියමු ව්‍යාපෘතිය/ மல் வது ஓய, மாதுரு ஓய மற்றும் கும்புக்கன் ஓய ஆற்றுப் படுக்கையுடன் தொடர்புடையதாக நிலக் கீழ் நீர் கண்காணிப்பு வலையமைப்பொன்றை நிலை நாட்டும் முதல் நிலை கருத்திட்டம்/ **Pilot Project on Establishment of Groundwater Monitoring Network in Malwathu Oya, Maduru Oya & Kumbukkan Oya River Basins**



පරීක්ෂණ ළිං කැණීම/ **கண்காணிப்பு கிணறு தோண்டுதல்**/ Drilling of Monitoring well



සම්පූර්ණ කරන ලද වැසි මාපකය සමඟ පරීක්ෂණ ළිං අඩවිය / **மழை மானியுடன் கூடிய கண்காணிப்பு கிணறு தளம்**/ Completed Monitoring Well Site with Rain Gauge

9. නුවරඑළියේ බැරැක්කැන්න වැව ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම/ **நுவரெலியா பெரெக்தென்ன குளத்தை மறு சீரமைத்தல்/ Restoration of Barrack Plain Tank in Nuwara Eliya**



වැවේ රොන්මඩ කැණීම සහ ඉවත් කිරීම/ **குளத்தில் உள்ள வண்டல் மண்ணை தோண்டி அகற்றுதல்**/ Excavation & removal of silt in tank



10. මාදුරුඔය දකුණු ඉවුර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය/ **மாதுரு ஓய வலக் கரை அபிவிருத்திக் கருத்திட்டம் /Maduru Oya Right Bank Development**





ප්‍රධාන ඇල ඉදිකිරීම/ **பிரதான கால்வாய் கட்டுமானம்/** Construction of Main Canal

11. පැලවත්ත ලංකා සීනි සමාගමේ පර්යන්ත ප්‍රදේශ ජනාවාස භූමියෙහි වාරි සංවර්ධන සැලැස්ම/ **பெலவத்த லங்கா சீனி நிறுவனத்தின் தங்குமிடப் பிரதேசத்தின் குடியேற்ற நிலத்தின் பாசன செயற்பாடுகளை மேம்படுத்தும் திட்டம்/ Peripheral area of settlers in Pelawatta Sugar Plantation area**





මාන්කඩ වැව ඉදිකිරීම/ **மண்கட குளம் நிர்மாணிப்பு/** Construction of Mankada wewa

වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ව්‍යාපෘති

நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தின் ஊடாக நடைமுறைப்படுத்தப்படும் கருத்திட்டங்கள்

Projects Implemented under the Irrigation Department

1. දැදුරු ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය/ தெதுறு ஓயா நீர்த்தேக்கம்/ Deduru Oya Reservoir Project



දැදුරු ඔය ජලාශය/ தெதுறு ஓயா நீர்த்தேக்கம்/ Deduru Oya Reservoir



ප්‍රධාන ඇල මාර්ගය - වම් ඉවුර/ LB கால்வாய்/ Left bank main canal

2. මැණික් ගඟ ජලාශ ව්‍යාපෘතිය/ மாணிக்க கங்கை நீர்த்தேக்கம்/ Menik Ganga Reservoir



හඟුන් ආර පෝෂිත ඇල ඉදිකිරීම/ ஹங்குன் ஆர ஊட்டி கால்வாயை புனரமைத்தல்/ Construction of Hangunara feeder canal



3. රඹුක්කන් ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය/ ரம்புக்கன் ஓயா நீர்த்தேக்கம்/ Rambukkan Oya Reservoir Project



රඹුක්කන් ඔය ජලාශයේ වේල්ල/ ரம்புக்கன் ஓயா அணை/ Rambukkan oya dam



රඹුක්කන් ඔය ජලාශයේ පිටවාන/ ரம்புக்கன் ஓயா ஸ்பில் வே/ Rambukkan oya Spill way

4. යාන් ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය/ யான் ஓயா நீர்த்தேக்கத் திட்டம்/ Yan Oya Reservoir Project



ඉස්සන් වැව සොරොව්ව ඉදිකිරීම/ இஸ்ஸன் குளம் மதகு நிர்மாணிப்பு/ Construction of Issan Wewa Sluice



ඉස්සන් වැව වැව් බැම්ම ඉදිකිරීම/ இஸ்ஸன் குளக்கட்டு நிர்மாணிப்பு/ Construction of Issan Wewa tank bund





කොහොඹගස් වැව ඇළ පද්ධතිය ඉදිකිරීම සහ සංවර්ධිත කුඹුරු/ கொஹோம்பகஸ் வெவா கால்வாய் அமைப்பு மற்றும் அபிவிருத்தி செய்யப்பட்ட வயல் நிலங்களை நிர்மாணித்தல்/ Construction of Kohombagas Wewa canal system and the developed paddy lands

5. පහළ ඌව මධ්‍ය හා සුළු පරිමාණ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය/ கீழ் ஊவா திட்டம்/ Lower Uva Project





දෙබර ආර පෝෂිත ඇල ඉදි කිරීම/ டெபரா அரா ஊட்டி கால்வாய் அமைத்தல்/ Construction of Debara ara feeder canal

6. මහගෝන වැව ව්‍යාපෘතිය/ மஹாகோண வாவி திட்டம்/ Mahagona Wewa Project



ක්ෂේත්‍ර ඇල අංක 3 ඉදිකිරීම/ வயல் கால்வாய் கட்டமைப்பின் கட்டுமானம் FC03/ Construction of field canal structure FC03



ප්‍රධාන ඇල ඉදිකිරීම/ பிரதான கால்வாய் அமைத்தல்/ Construction of main canal

7. මොරාණ ජලාශ ව්‍යාපෘතිය/ மொறான நீர்த்தேக்கம்/ Morana Reservoir Project



තිස්සපුර වැව/ திஸ்ஸபுர குளம்/ Thissapura Tank



ප්‍රධාන ඇළ (10 වන කි.මී)/ பிரதான கால்வாய் 10வது கி.மீ/ Main Canal at 10th Km



තුන්වන බෙදුම් ඇලෙහි නිර්මාන/ டி3 கால்வாயில் புல்தரை/ Turfing in D3 Canal



නාගදීප ඇළ/ நாகதீப கால்வாயில் R/W மற்றும் குளிக்கும் படி/ R/W and Bathing step at Nagadeepa canal

8. ඇල්ල වැව ජලාශය/ எல்ல வாவி நீர்த்தேக்கம்/ Ella Wewa Reservoir



වේල්ලෙහි කැණීම් කටයුතු සහ සොරොව්වේ ඉදි කිරීම් කටයුතු/ அணை தோண்டுதல் மற்றும் மதகு கட்டுதல்/ Dam excavation and sluice construction



සොරොව්ව ඉදි කිරීම් කටයුතු/ மதகு கட்டுமானம்/ Sluice Construction

9. කළුගල්ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය/ களுகல் ஓயா நீர்த்தேக்கத் திட்டம்/ Kalugal Oya Reservoir Project



පිටවාන/ கசிவுபாதை/ Spill way



කළුගල්ඔය ජලාශය /அணைகட்டு/ Dam

10. කුඹුක්කන්ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය/ கும்புக்கன் ஓயா நீர்த்தேக்கம்/ Kumbukkan Oya Reservoir Project



මිනුම් කටයුතු/ கணக்கெடுப்பு பணி/ Surveying work



භූ විද්‍යා විමර්ශන/ புவியியல் ஆய்வுகள்/ Geological Investigations

11. මුන්දෙනි ආරු ගංඟාද්‍රෝණි සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය (රූගම් කිතුල්)/ **முன்தெனி ஆறு ஆற்று வடிநீர் மேம்பாட்டுத் திட்டம் (ருகம் கிதுல்)/ Mundeni Aru River Basin Development Project (Rugam-Kithul)**





භූ විද්‍යා විමර්ශන / புவியியல் ஆய்வுகள்/ Geological Investigation

12. පොළොන්නරු දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය/ பொலன்னறுவை மாவட்ட நீர்ப்பாசன அபிவிருத்தித் திட்டம்/ **Polonnaruwa District Irrigation Development Project**



පරාක්‍රම සමුද්‍රයේ D1 උතුරු ඇළ කොන්ක්‍රීට් ආස්තරණය කිරීම/ PSS இல் D1 வடக்கு கால்வாயில் கால்வாய் வரிசை/ Canal lining in D1 North Canal in PSS



කවුඩුල්ල ව්‍යාපාරයේ වවුල්බෝක්කුව අපවහන ඇල හැරවුම් පද්ධති ඉදිකිරීම/ கவுடுள்ள திட்டத்தில் வவல்பொக்குவ வடிகால் கால்வாயில் 3 விரிகுடா ஒழுங்குபடுத்தல் நிர்மாணம்/ Construction of 3 bay regulator in Wavlbokkuwa Drainage canal in kawdulla scheme

13. මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ කඩිනම් වාරි සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය (වෙල්ලස්ස නවෝදය)/ **மொனராகலை மாவட்டத்தில் துரிதப்படுத்தப்பட்ட நீர்ப்பாசன அபிவிருத்தி கருத்திட்டம் வெல்லஸ்ஸ நவோதயா/ Accelerated Irrigation Development Project in Monaragala District (Wellassa Navodaya)**



මඩිත්ත වැව/ **மடித்த குளம்/ Madiththa Wewa**



අමුණුමුල්ල තලගහ ගෙදර පාර/ **அமுனுமுல்ல தளகஹகேதர பாதை**/ Amunumulla Thalagaha Gedara Road

14. කැළණි ගඟ ආරක්ෂණ බැම්ම ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය/ களனி நதி அணைக்கட்டு பாதுகாப்பு/Kelani River Bund Protection Project



කැළණි උතුරු වේල්ල වැඩිදියුණු කිරීම/ **களனி வடக்கு** மேட்டுக்கான மேம்பாடுகள்/ Improvements to Kelani North bund



උතුරු වේල්ල පුනරුත්ථාපනය/ வடக்கு கரை மேட்டு புனரமைப்பு/ Rehabilitation of North bund

15. ගොඩිගමුව ව්‍යාපෘතිය සංවර්ධනය කිරීම හා වැඩිදියුණු කිරීම/ கொடிகமுவ தொட்டியின் வளர்ச்சி மற்றும் மேம்பாடுகள்/ Development & Improvements to Godigamuwa Tank



අමුණ ඉදිකිරීම /**அணைக்கட்டு கட்டுமானம்**/ Anicut construction



වැව් බැම්ම ඉදිකිරීම/ **குளக்கட்டு நிர்மாணிப்பு**/ Bund construction

16. කැළණි, කළු, නිල්වලා හා ගිං ගංගා ද්‍රෝණි වල ගංවතුර වැලැක්වීමේ ව්‍යාපෘතිය/ களனி, முண்டேனியாறு, களு, நில்வல மற்றும் ஜின் கங்கைப் படுகைகளில் வெள்ளத் தணிப்புத் திட்டங்கள்/ Flood Mitigtion Projects in Kelani , Mundeniaru, Kalu, Nilwala & Gin Ganga basin



කළුගොඩ ගංවතුර ආරක්ෂණ බැම්ම පුනරුත්ථාපනය කිරීම/ MFP கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்தல் களுத்துறை/ Improvements to MFP Structures – Kalutara



කළුගොඩ ගංවතුර ආරක්ෂණ බැම්ම පුනරුත්ථාපනය කිරීම/ களுகொட வெள்ளக்கரை புனரமைப்பு- களு கங்கை வடிகால்/ Kalugoda Flood Bund Rehabilitation - Kalu Ganga Basin

17. මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කයේ යෝධ වැව යටතේ වන පෝෂිත වැව් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම/ ராட்சத தொட்டியின் கீழ் ஊட்டி தொட்டியை புனர் நிர்மாணம் செய்தல்/ Rehabilitation of Feeder tanks under Giants Tank in District Mannar



ඉදි කරන ලද මල්ලිගෙය්නාට්ටි හැරවුම් නිර්මිතය/ புதிதாக கட்டப்பட்ட மல்லிகைனட்டி FT/ Construction of New Malligainatti FT



ඉදි කරන ලද කොච්චිකුලම් හැරවුම් නිර්මිතය/ புதிதாக கட்டப்பட்ட கொச்சிகுளம் FT/ Construction of New Kochchikulam FT

18. වඩමාරච්චි කලපුවේ ජල සම්පත් සංවර්ධනය තුළින් යාපන අර්ධද්වීපයේ ජනතාවට පානීය ජල සැපයුම් ව්‍යාපෘතිය/ வடமராட்சி தடாகத்தில் நீர்வளங்களை அபிவிருத்தி செய்வதன் மூலம் யாழ்ப்பாண தீபகற்பத்தில் உள்ள மக்களுக்கு எளிதில் தூக்கிச் செல்லக்கூடிய தண்ணீரை வழங்குதல்/ Supply of Potable Water to the population in the Jaffna Peninsula through the Development of Water Resources in the Vadamarachchi Lagoon





ඉදිකිරීමේ වැඩ සඳහා ප්‍රාරම්භක කටයුතු සිදු කිරීම/ குளத்தின் கட்டுமான பணியின் ஆரம்ப வேலைகள்/ Initiation of construction work - pond

19. කුඩාවිලව්චිය ජලාශය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම/ குடவிலச்சிய நீர்த்தேக்கத் திட்டம்/ Kudawilachchiya Reservoir Project





කිරලපටියාව බැම්ම/ கிரல்பதியாவ கட்டு පස් ඇල පූමි කාල්වාය්/ Earth Canal /Kiralpatiyawa Bund

20. දෙමටගල්ල වැව ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම/ தெமட்டகல நீர்த்தேக்கத் திட்டம்/ Dematagala Reservoir Project





දෙමටගල පිවිසුම් මාර්ගය ඉදිකිරීම/ தெமட்டகல அணுகல் வீதி/ Dematagala Access Road

21. විලකණ්ඩිය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය/ விலகண்டிய நீர்த்தேக்கம்/ Wilakandiya Reservoir





ප්‍රධාන ඇළෙහි ව්‍යූහයන් ඉදි කිරීම/ பிரதான கால்வாய் கட்டமைப்புகளை நிர்மாணித்தல்/ Construction of main canal structures

ප්‍රවේශ මාර්ගය ඉදිකිරීම/ அணுகல் சாலை அமைத்தல்/ Construction of access road

22. කවුඩුල්ල දීර්ඝ කිරීම අදියර 11 - වම් ඉවුර ඇළෙහි දම්සෝපුර වැව දක්වා දීර්ඝ කිරීම ව්‍යාපෘතිය/ **கௌடுல்ல நிலை 11 நீட்டிப்பு (தம்சோபுர வாவி வரை நீட்டிப்பு)/ Extension of Kaudulla Stage 11 (Extension up to Damsopura Wewa)**



විභේදන ව්‍යුහය ඉදිකිරීම/ பிரிப்பு க் கட்டமைப்பு நிர்மாணித்தல்/ Construction of Bifurcation Structure



මීටර් 700ක් දිග ගිනිපෙට්ටි පාලම සෑදීම/ 700 மீ நீள த் தொட்டி அமைப்பு அமைத்தல்/ of 700m long trough structure

20. මහගල්ගමුව පෝෂිත ඇළ ඉදිකිරීමේ ව්‍යාපෘතිය/ **மஹகல்கமுவ குளத்தை மேம்படுத்துதல்/ Augmentation of Mahagalgamuwa Tank**





පෝෂිත ඇලේ කළු ගල් කඩා ඉවත් කිරීම/ **பாறை அகழ்வு/ Rock blasting along the canal trace**

23. ගිංගඟ ගංවතුර පාලන පුනරුත්ථාපනය ව්‍යාපෘතිය/ **ஜின் கங்கை வெள்ளத்தை ஒழுங்குபடுத்தும் திட்டத்தின் மறுசீரமைப்பு/ Rehabilitation of Gin Ganga Flood Regulation Project**



පොම්ප සවි කිරීම/ பம்புகளை நிறுவுதல்/ Installation of pumps



යාන්ත්‍රික වැඩ/ இயந்திர வேலைகள்/ Mechanical Works

24. බෙන්තර ගඟ දකුණු ඉවුර ජලාපවහන හා කරදිය වැළැක්වීමේ ව්‍යාපාරය/ **பெந்தர கங்கை வலது கரை வடிகால் மற்றும் உப்பு நீர் வெளியேற்றும் திட்டம் கங்கை வலது கரை வடிகால் மற்றும் உப்பு நீர் வெளியேற்றும் திட்டம்/ Bentara Ganga Right Bank Drainage and Salt Water Extrusion Scheme**



කරදිය වැලැක්වීමේ බැම් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම/ கரை மேட்டுக்கு உகந்ததாக இல்லை/ Impotent to SWE bunds



කරදිය වැලැක්වීමේ අමුන ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම/ SWE கட்டமைப்புகளுக்கு உகந்ததாக இல்லை/ Impotent to SWE Structures

25. “වාරි සෞභාග්‍ය” ග්‍රාමීය වැව් හා අමුණු පුනරුත්ථාපනය කිරීමේ ජාතික වැඩසටහන/ "நீர்ப்பாசன செழுமை" கிராமிய மற்றும் அணைக்கட்டு மறுசீரமைப்பு தேசிய திட்டம்/ **Rural Tank Development**





ඇමුණුම III
பின்னிணைப்பு III
Annexure III

ජාතික විගණන කාර්යාලය
தேசிய கணக்காய்வு அலுவலகம்
NATIONAL AUDIT OFFICE

මගේ අංකය
எனது இல.
My No. IWR/A/MI/FA/2021

ඔබේ අංකය
உமது இல.
Your No.

දිනය
திகதி
Date 2022 ජූනි 15 දින

ගිණුම් අංශය
22 JUN 2022

වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය
22 JUN 2022

ලේකම්,

වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය

වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ 2021 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා වූ මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළිබඳව 2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ 11(1) වගන්තිය ප්‍රකාරව විගණකාධිපති සම්පිණ්ඩන වාර්තාව

යටෝක්ත වාර්තාව මේ සමඟ එවා ඇත.

ඩී.ඒ.වන්දුලතා
නියෝජ්‍ය විගණකාධිපති
විගණකාධිපති වෙනුවට

පිටපත : අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් - රාජ්‍ය ගිණුම් දෙපාර්තමේන්තුව

ජාතික විගණන කාර්යාලය
தேசிய கணக்காய்வு அலுவலகம்
NATIONAL AUDIT OFFICE

මගේ අංකය / எனது இல. / My No. IWR/A/MI/FA/2021 ඔබේ අංකය / உமது இல. / Your No. දිනය / திகதி / Date 2022 ජූනි 15 දින

ප්‍රධාන ගණන්දීමේ නිළධාරි,
වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය.

වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ 2021 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා වූ මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළිබඳව 2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ 11(1) වගන්තිය ප්‍රකාරව විගණකාධිපති සම්පිණ්ඩන වාර්තාව

---

1. මූල්‍ය ප්‍රකාශන

1.1 **තත්ත්වාංගණනය කළ මතය**

වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ 2021 දෙසැම්බර් 31 දිනට මූල්‍ය තත්ත්වය ප්‍රකාශය, එදිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා වූ මූල්‍ය කාර්යසාධන ප්‍රකාශය හා මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශවලින් සමන්විත 2021 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා වූ මූල්‍ය ප්‍රකාශන 2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ විධිවිධාන සමඟ සංයෝජිතව කියවිය යුතු ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 154(1) ව්‍යවස්ථාවේ ඇතුළත් විධිවිධාන ප්‍රකාර මාගේ විධානය යටතේ විගණනය කරන ලදී. 2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ 11(1) වගන්තිය ප්‍රකාරව වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලබන මෙම මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළිබඳව මාගේ අදහස් දැක්වීම් හා නිරීක්ෂණයන් මෙම වාර්තාවේ සඳහන් වේ. 2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ 11(2) වගන්තිය ප්‍රකාරව ප්‍රධාන ගණන්දීමේ නිලධාරී වෙත වාර්ෂික විස්තරාත්මක කළමනාකරණ විගණන වාර්තාව යථා කාලයේදී නිකුත් කරනු ලැබේ. ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 154(6) ව්‍යවස්ථාව සමඟ සංයෝජිතව කියවිය යුතු 2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ 10 වගන්තිය ප්‍රකාරව ඉදිරිපත් කළ යුතු විගණකාධිපති වාර්තාව යථා කාලයේදී පාර්ලිමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ.

අංක 306/72, පොල්දූව පාර, බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව. இல. 306/72, பொல்துவ வீதி, பத்தரமுல்லை, இலங்கை. No. 306/72, Polduwa Road, Battaramulla, Sri Lanka.
+94 11 2 88 70 28 - 34 +94 11 2 88 72 23 ag@auditorgeneral.gov.lk www.naosl.gov.lk

මෙම වාර්තාවේ 1.6 ඡේදයේ දක්වා ඇති කරුණුවලින් වන බලපෑම හැර, මුල්‍ය ප්‍රකාශනවලින් 2021 දෙසැම්බර් 31 දිනට වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ මූල්‍ය තත්ත්වය සහ එදිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා එහි මුල්‍ය කාර්යසාධනය හා මුදල් ප්‍රවාහය පොදුවේ පිළිගත් ගිණුම්කරණ මූලධර්මවලට අනුකූලව සත්‍ය හා සාධාරණ තත්ත්වයක් පිළිබිඹු කරන බව මා දරන්නා වූ මතය වේ.

1.2 තත්ත්වාගණනය කළ මතය සඳහා පදනම

මෙම වාර්තාවේ 1.6 ඡේදයේ දක්වා ඇති කරුණු මත පදනම්ව මාගේ මතය තත්ත්වාගණනය කරනු ලැබේ. ශ්‍රී ලංකා විගණන ප්‍රමිතිවලට (ශ්‍රී.ලං.වි.ප්‍ර) අනුකූලව මා විගණනය සිදු කරන ලදී. මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් මාගේ වගකීම, විගණකගේ වගකීම යන වගන්තියේ තවදුරටත් විස්තර කර ඇත. මාගේ මතය සඳහා පදනමක් සැපයීම උදෙසා මා විසින් ලබා ගෙන ඇති විගණන සාක්ෂි ප්‍රමාණවත් සහ උචිත බව මාගේ විශ්වාසයයි.

1.3 මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් ප්‍රධාන ගණන්දීමේ නිලධාරීගේ වගකීම

පොදුවේ පිළිගත් ගිණුම්කරණ මූලධර්මවලට අනුකූලව හා 2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ 38 වගන්තියේ සඳහන් විධිවිධානවලට අනුකූලව සත්‍ය හා සාධාරණ තත්ත්වයක් පිළිඹිබු කෙරෙන පරිදි මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කිරීම හා වංචා සහ වැරදි හේතුවෙන් ඇති විය හැකි ප්‍රමාණාත්මක සාවද්‍ය ප්‍රකාශනයන්ගෙන් තොරව මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කිරීමට හැකි වනු පිණිස අවශ්‍යවන අභ්‍යන්තර පාලනය තීරණය කිරීම ප්‍රධාන ගණන්දීමේ නිලධාරීගේ වගකීම වේ.

2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ 16(1) වගන්තිය ප්‍රකාරව අමාත්‍යාංශය විසින් වාර්ෂික හා කාලීන මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කිරීමට හැකිවන පරිදි ස්වකීය ආදායම්, වියදම්, වත්කම් හා බැරකම් පිළිබඳ නිසි පරිදි පොත්පත් හා වාර්තා පවත්වා ගෙන යා යුතුය.

ජාතික විගණන පනතේ 38(1)(ඇ) උප වගන්තිය ප්‍රකාරව අමාත්‍යාංශයේ මූල්‍ය පාලනය සඳහා සඵලදායි අභ්‍යන්තර පාලන පද්ධතියක් සකස් කර පවත්වා ගෙන යනු ලබන බවට ප්‍රධාන ගණන්දීමේ නිලධාරී සහතික විය යුතු අතර එම පද්ධතියේ සඵලදායිත්වය පිළිබඳව කලින් කල සමාලෝචනයක් සිදු කර ඒ අනුව පද්ධතිය ඵලදායි ලෙස කරගෙන යාමට අවශ්‍ය වෙනස්කම් සිදු කරනු ලැබිය යුතුය.

1.4 මූල්‍ය ප්‍රකාශන විගණනය පිළිබඳ විගණකගේ වගකීම

සමස්තයක් ලෙස මූල්‍ය ප්‍රකාශන, වංචා හා වැරදි හේතුවෙන් ඇතිවන ප්‍රමාණාත්මක සාවද්‍ය ප්‍රකාශයන්ගෙන් තොර බවට සාධාරණ තහවුරුවක් ලබාදීම සහ මාගේ මතය ඇතුළත් විගණන වාර්තාව නිකුත් කිරීම මාගේ අරමුණ වේ. සාධාරණ සහතිකවීම උසස් මට්ටමේ සහතිකවීමක් වන නමුත්, ශ්‍රී ලංකා විගණන ප්‍රමිති ප්‍රකාරව විගණනය සිදු කිරීමේදී එය සෑම විටම ප්‍රමාණාත්මක සාවද්‍ය ප්‍රකාශයන් අනාවරණය කර ගන්නා බවට වන තහවුරු කිරීමක් නොවනු ඇත. වංචා සහ වැරදි තනි හෝ සාමූහික ලෙස බලපෑම නිසා ප්‍රමාණාත්මක සාවද්‍ය ප්‍රකාශනයන් ඇති විය හැකි අතර, එහි ප්‍රමාණාත්මක භාවය මෙම මූල්‍ය ප්‍රකාශන පදනම් කර ගනිමින් පරිශීලකයන් විසින් ගනු ලබන ආර්ථික තීරණ කෙරෙහි වන බලපෑම මත රඳා පවතී.

ශ්‍රී ලංකා විගණන ප්‍රමිති ප්‍රකාරව විගණනයේ කොටසක් ලෙස මා විසින් විගණනයේදී වෘත්තීය විනිශ්චය සහ වෘත්තීය සැකමුසුබවින් යුතුව ක්‍රියා කරන ලදී. මා විසින් තවදුරටත්,

- ප්‍රකාශ කරන ලද විගණන මතයට පදනමක් සපයා ගැනීමේදී වංචා හෝ වැරදි හේතුවෙන් මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල ඇති විය හැකි ප්‍රමාණාත්මක සාවද්‍ය ප්‍රකාශයන් ඇතිවීමේ අවදානම් හඳුනාගැනීම හා තක්සේරු කිරීම සඳහා අවස්ථාවෝචිතව උචිත විගණන පරිපාටි සැලැසුම් කර ක්‍රියාත්මක කරන ලදී. වරදවා දැක්වීම් හේතුවෙන් සිදුවන ප්‍රමාණාත්මක සාවද්‍ය ප්‍රකාශයන්ගෙන් සිදුවන බලපෑමට වඩා වංචාවකින් සිදුවන්නා වූ බලපෑම ප්‍රබල වන්නේ ඒවා දුස්සන්ධානයෙන්, ව්‍යාජ ලේඛන සැකසීමෙන්, චේතනාන්විත මහහැරීමෙන්, වරදවා දැක්වීමෙන් හෝ අභ්‍යන්තර පාලනයන් මඟ හැරීමෙන් වැනි හේතු නිසා වන බැවිනි.
- අභ්‍යන්තර පාලනයේ සඵලදායිත්වය පිළිබඳව මතයක් ප්‍රකාශ කිරීමේ අදහසින් නොවුවද, අවස්ථාවෝචිතව උචිත විගණන පරිපාටි සැලසුම් කිරීම පිණිස අභ්‍යන්තර පාලනය පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබා ගන්නා ලදී.
- හෙළිදරව් කිරීම් ඇතුළත් මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල ව්‍යුහය සහ අන්තර්ගතය සඳහා පැදක වූ ගනුදෙනු හා සිද්ධීන් උචිත හා සාධාරණ අයුරින් මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල ඇතුළත් බව ඇගයීම.
- මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල ව්‍යුහය හා අන්තර්ගතය සඳහා පාදක වූ ගනුදෙනු හා සිද්ධීන් උචිත හා සාධාරණව ඇතුළත් වී ඇති බව සහ හෙළිදරව් කිරීම් ඇතුළත් මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල සමස්ත ඉදිරිපත් කිරීම අගයන ලදී.

මාගේ විගණනය තුළදී හඳුනාගත් වැදගත් විගණන සොයාගැනීම්, ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර පාලන දුර්වලතා හා අනෙකුත් කරුණු පිළිබඳව ප්‍රධාන ගණන්දීමේ නිලධාරී දැනුවත් කරමි.

1.5 වෙනත් නෛතික අවශ්‍යතා පිළිබඳ වාර්තාව

2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ 6(1)(ඇ) වගන්තිය ප්‍රකාරව පහත සඳහන් කරුණු මා ප්‍රකාශ කරමි.

(අ) මූල්‍ය ප්‍රකාශන ඉකුත් වර්ෂය සමඟ අනුරූප වන බවට,

(ආ) ඉකුත් වර්ෂයට අදාළ මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළිබඳව මා විසින් කර තිබුණු නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කර තිබුණි.

1.6 මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළිබඳ අදහස් දැක්වීම

1.6.1 මූල්‍ය කාර්යසාධන ප්‍රකාශය

1.6.1.1 මූලධන වියදම්

(අ) මූලධන වැය විෂයන් 3 කට වෙන්කර තිබූ ප්‍රතිපාදනය රු.4,911,880,000 ක් වූ අතර ඉන් වැයකර තිබුණේ රු.3,567,724,627 ක් පමණි. ඒ අනුව රු.1,344,155,373 ක ඉතිරියක් නිරීක්ෂණය විය. ඉතිරිවීම්වල ප්‍රතිශතය සියයට 27 ක් විය.

(ආ) පරිපූරක ප්‍රතිපාදන යටතේ බල අංක 136, 375 හා 820 යටතේ කෘෂිකර්ම ප්‍රදේශවල කුඩා හා මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ වැව් ප්‍රතිසංස්කරණ ව්‍යාපෘතිය සඳහා අවස්ථා 3 කදී එකතුව රු.760,500,000 ක් ද, බල අංක 905 යටතේ ඒකාබද්ධ ජලාධාර හා ජල සම්පත් කලමනාකරණ ව්‍යාපෘතිය සඳහා පරිපූරක ප්‍රතිපාදන යටතේ රු.651,380,000 ක් ද, සහ බල අංක 1090 යටතේ 2021 දෙසැම්බර් 31 දින පරිපූරක සහය සේවා සහ හදිසි අවස්ථා වගකීම් ව්‍යාපෘතිය යටතේ රු.3,500,000,000 ක් ද ලබා දී තිබුණු අතර පිළිවෙලින් රු.392,485,503 ක්, රු.347,351,813 ක් හා රු.604,318,057 ක් ඉතිරි වී තිබුණි. එම ඉතිරිවීම්වල

ප්‍රතිශතය පිළිවෙලින් සියයට 52 ත් සියයට 53 ක් හා සියයට 17 ක් විය. සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම මඟින් අපේක්ෂිත ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය ක්‍රියා මාර්ග සැළසුම් කර නොතිබීම නිසා එම ප්‍රතිපාදනයන් ඉතිරි වී ඇති බවද නිරීක්ෂණය විය.

(ඇ) මුදල් රෙගුලාසි 74 උපදෙස් ප්‍රකාරව වැඩ සටහනක / ව්‍යාපෘතියක විෂය සීමාවට ඇතුළත් වන නමුත් වීර මොං ක්‍රියාපටිපාටියෙන් උචිතාකාරයෙන් සහ සම්පූර්ණයෙන් ආවරණය කළ නොහැකි ලෙස එම වියදම ඉක්මවාලීමට සිදුවන කල්හි දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානියා විසින් සේවයේ ස්වභාවය හා ප්‍රමාණයත් එහි මුළු වියදමත් අතිරේක වශයෙන් ප්‍රතිපාදනය කළ යුතු ප්‍රමාණයත් දැක්වෙන වාර්තාවක් අදාල අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා වෙත ඉදිරිපත් කර අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා තම අදහස් දැක්වීමෙන් පසු අමාත්‍යවරයා වෙත ඉහත ව්‍යාපෘති 3 සඳහා පරිපූරක ප්‍රතිපාදන ලබා ගැනීමට ඉදිරිපත් කළ වාර්තාව විගණනය සඳහා ඉදිරිපත් නොවුණි.

(ඈ) පරිපූරක සහය සේවා සහ හදිසි අවස්ථා වගකීම් ව්‍යාපෘතිය මඟින් බල අංක 461 යටතේ 2021 මැයි 31 වන දින ලබා දී තිබූ රු.651,380,000 ක් පරපූරක ප්‍රතිපාදනය, අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ජාතික අයවැය දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කළ 2021 ඔක්තෝබර් 04 දිනැති ලිපිය මඟින් අවලංගු කර තිබුණි. ඊට අදාල ලිපි ලේඛන කිසිවක් විගණනයට ඉදිරිපත් නොවුණි. එම ව්‍යාපෘතිය සඳහා නැවත රු.651,380,000 ක පරිපූරක ප්‍රතිපාදන 2021 ඔක්තෝබර් 04 දින ලබා දී තිබුණි. ඒ අනුව කලින් ලබාදුන් ප්‍රතිපාදනය අවලංගුකර එදිනම නැවත එම ප්‍රතිපාදන මුදලම නිදහස් කිරීමට හේතු වූ කරුණු අනාවරණය නොවුණි.

1.6.2 මූල්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳ ප්‍රකාශය

1.6.2.1 මූල්‍ය නොවන වත්කම්

පහත සඳහන් නිරීක්ෂණයන් කරනු ලැබේ.

(අ) මූල්‍ය නොවන වත්කම් ආරම්භක ශේෂය සටහන් කිරීමේදී මූල්‍ය නොවන වත්කම් තුල ඇතුලත් යන්ත්‍රෝපකරණ හා උපකරණ ශේෂය රු. 1,544,530 ක් වැඩියෙන් දක්වා තිබුණි.

(ආ) රාජ්‍ය ගිණුම් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ස්ථාවර වත්කම් ගිණුමගත කිරීම සම්බන්ධව ලබාදී ඇති උපදෙස් අනුව මූල්‍ය වත්කම් හඳුනාගෙන ගිණුම්ගත කළ යුතු වුවත් 2021 වර්ෂය තුල රු.31,037,018,021 ක් වැයකර සංවර්ධනය කරන ලද දේපල නිශ්චිත ලෙස හඳුනාගෙන මූල්‍ය නොවන වත්කම් ලෙස ගිණුම්ගත කර නොතිබුණි. ඒ අතරින් රු. 19,370,038,036 ක් වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව ඇතුලු අනෙකුත් ආයතන 03 ක් වෙත ප්‍රතිපාදන නිදහස් කර අදාල ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කර තිබුණි. එකී වත්කම් එම ආයතන වෙත පවරාගෙන ගිණුම් ගත කිරීම සම්බන්ධ උපදෙස් නිකුත් කර නොතිබුණි.

1.6.2.2 තැන්පත් ගිණුම

වෙලිඔය නේවාසික ව්‍යාපාර කළමනාකරණ සහ රැස්වීම් ශාලාව ඉදිකිරීම සඳහා 2016 වර්ෂයේදී ආරම්භ කර ඉදිකිරීම් කටයුතු භෞතික ප්‍රගතිය සියයට 85 ක් ලගාකර ගැනිමෙන් පසු අතරමඟ නතර කර තිබුණි. ක්‍රොන්තාත් සමාගම වෙත ගෙවන ලද මුදලෙන් රඳවා ගත් මුදල වූ රු. 1,251,774 ක් වර්ෂ 5 ක් ගත වී තිබුණද එය ආදායමට ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.

2. මූල්‍ය සමාලෝචනය

2.1 අග්‍රිම කළමනාකරණය

මුල් ඇස්තමේන්තු රු.මිලියන.31.709 ක් වූ අතර ඉන් රු.මිලියන 20 ක් අමාත්‍යාංශය මඟින් සෘජුව වැය කිරීම සඳහාද අවස්තා 5 කදී පරිපූරක ඇස්තමේන්තු යටතේ රු.මිලියන.4.911 ක්ද වශයෙන් අග්‍රිම අවශ්‍යතාවය රු.මිලියන.25 ක් වුවත් රු.මිලියන.12 ක් පමණක් නිදහස් කර තිබුණි. ඒ අනුව මුදල් අමාත්‍යාංශය විසින් නිදහස් කල ප්‍රතිපාදනය ව්‍යාපෘති සැලසුම් කළ පරිදි ඉටු කිරීම සඳහා පුරෝකතනය කළ අග්‍රිම අවශ්‍යතාවයෙන් සියයට 48 ක් පමණ බව නිරීක්ෂණය විය.

2.2 වියදම් කළමනාකරණය

ඇස්තමේන්තු සකස් කිරීමේදී අවශ්‍යතා හඳුනා ගැනීමකින් තොරව ප්‍රතිපාදන වෙන් කිරීම් සිදු කිරීම සහ සැළසුම් කරන ලද පරිදි වැඩ කටයුතු සිදු නොකිරීම හේතුවෙන් අයවැය ඇස්තමේන්තු ප්‍රතිපාදන හා සත්‍ය වියදම් සන්සන්දනයේදී පහත සඳහන් කරුණු නිරීක්ෂණය විය.

(අ) වැය විෂයයන් 10 ක් සඳහා වෙන්කර තිබුණු එකතුව රු.81,090,000 ක් වූ ඇස්තමේන්තු ප්‍රතිපාදනවලින් එකතුව රු.45,379,375 ක් හෙවත් සියයට 56 ක් මු.රෙ.66 වධි විධාන යටතේ වැය විෂයන් අතර මාරු කිරීම් සිදුකර තිබුණි. එක් එක් වැය විෂයයන් යටතේ අයවැය මඟින් සළසා තිබූ අයවැය ගත ප්‍රතිපාදනෙයන් සියයට 41 ත් 100 ත් අතර පරාසයක වූ ප්‍රතිපාදන මු.රෙ.66 මඟින් මාරු කර තිබුණි.

(ආ) යන්ත්‍ර හා යන්ත්‍රෝපකරණ අත්පත් කර ගැනීම වැය විෂය සහ ප්‍රවාහන සේවා සඳහා වූ වැය විෂය සඳහා සලස්වා තිබූ ප්‍රතිපාදන මෙන් පිළිවෙලින් සියයට 105 ක් හා සියයට 56 ක් අතිරේක ප්‍රතිපාදන ලබාගෙන තිබුණි.

(ඇ) වැය විෂයන් 23 ක් සඳහා වෙන් කර තිබූ එකතුව රු.132,147,800 ක් වූ ශුද්ධ වෙන් කිරීම්වලින් එකතුව රු.83,609,978 ක් හෙවත් සියයට 63 ක් ඉතිරි වී තිබුණි. එක් එක් වැය විෂය යටතේ වූ ඉතිරිය සියයට 41 ත් සියයට 100 ත් අතර පරාසයක් ගෙන තිබුණි.

2.3 රජයේ නිලධාරීන්ගේ අත්තිකාරම් "බී" ගිණුම

(අ) වර්ෂ 5 කට වැඩි කාලයක් තිස්සේ හඳුනානොගත් රු 434,066 ක ණය ශේෂ 2022 මැයි වන විටත් හඳුනාගෙන අයකර ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.

(ආ) ආයතන සංග්‍රහයේ XXIV වන පරිච්ඡේදයේ 4.4 ඡේදය ප්‍රකාරව, ලබා ගත් ණය සම්පූර්ණයෙන් අය කර ගැනීමට පෙර නිලධාරියෙකු මිය ගියහොත් ඔහුගෙන් රජයට අය විය යුතුව තිබෙන සියළුම ණය මුදල් ඔහුගේ උරුමක්කාරයින්ට ගෙවීමට තිබෙන ඕනෑම මුදලකින් අය කර ගන්නා ලෙස විශ්‍රාම වැටුප් අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගෙන් වහාම ඉල්ලා සිටිය යුතු වේ. නමුත් නිලධාරීන් 04 කුගෙන් අයවිය යුතු එකතුව රු.295,075 ක් හිඟ හිටි ණය මුදලක් අය කර ගැනීම සඳහා 2021 දෙසැම්බර් 31 දින වන විටත් අමාත්‍යාංශය විසින් අවශ්‍ය පියවර ගෙන නොතිබුණි. ඉන් නිලධාරීන් දෙදෙනෙකුගෙන් අයවිය යුතු රු.39,895 ක් වර්ෂ 05 කටත් වඩා පැරණි මුදලක් තිබුණි.

(ඇ) සේවය හැර ගිය නිලධාරීන් 04 දෙනෙකුගෙන් එකතුව රු.661,642 ක ණය මුදලක් අය විය යුතුව තිබුණු අතර ඉන් ඒක් නිලධාරියකුගෙන් අය විය යුතු රු.73,062 ක් වූ ණය මුදල වර්ෂ 05 කට ත් වඩා පැරණි විය. එම ණය මුදල ඔවුන්ගේ ඇපකරුවන්ගෙන් ආපසු අය කර ගත යුතු වුවත් අමාත්‍යාංශය ඒ පරිදි කටයුතු කර නොතිබුණි. එසේම, සේවය අතහැරයෑම මත ණය අය කර ගත නොහැකි නිලධාරීන් නැවත සේවය පිහිටුවා ඇතිද, යන්න ඒකාබද්ධ සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගෙන් විමසා තහවුරු කර ගැනීමෙන් පසු වර්තමාන සේවා ස්ථානයේ ප්‍රධානියා මඟින් එකි නිලධාරීන්ගේ හිඟ ණය ශේෂ අය කර ගැනීමට කටයුතු කිරීමටද , සේවය පිහිටුවා නොමැති අවස්ථාවලදී එම සේවකයින්ගේ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංක මැනිවරණ කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කර විස්තර විමසා ප්‍රාදේශීය ලේකම් මඟින් එම නිලධාරීන්ගේ වත්කම් පිලිබඳ තහවුරුවක් ලබාගැනිමෙන් අනතුරුව නීතිපති මඟින් ණය මුදල් අය කර ගැනීමට ද කටයුතු කර නොතිබුණි.

(ඈ) ඉහත සියළු ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමෙන් අනතුරුවද තවදුරටත් අය කර ගත නොහැකි ණය ශේෂ වේ නම් අදාල ක්‍රියාමාර්ග ගත් බවට සහතික කල හැකි ලේඛනද සමඟ හිඟ ණය ශේෂ අත් හැරීම සඳහා මු.රෙ.113 යටතේ භාණ්ඩාගාර නියෝජ්‍ය

ලේකම් භාණ්ඩාගාරයේ ලේකම් වෙත /මුදල් දෙපාර්තමේන්තුව වෙත යොමු කිරීම සඳහා වන ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කිරීම යන ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමෙන් මෙම හිඟ හිටි ණය මුදල් 2021 දෙසැම්බර් 31 දින වන විටත් නිරවුල් කර නොතිබුණි.

2.4 බැරකම් හා බැඳීම් වලට එලබීම

(අ) රාජ්‍ය ගිනුම් චක්‍රලේඛ අංක 255/ 2017 හි ඡේද අංක 02 (d) ප්‍රකාරව මුදල් වර්ෂයට අදාළ ගෙවීම් එම මුදල් වර්ෂයේ දී නිදහස් කළ යුතු අතර, කිසිදු බැරකමක් ඊලග වර්ෂය තුළ නිරවුල් කිරීමේ අරමුණ ඇතිව ඉදිරියට ගෙන නොයා යුතු බවටත්, උපදෙස්වලට පටහැනිව ඇතිකර ගන්නා වගකීම් නිරවුල් කිරීම සඳහා භාණ්ඩාගාරය තවදුරටත් කටයුතු කරනු නොලබන බවටත් උපදෙස් දී තිබියදී 2021 දෙසැම්බර් 31 දිනට රු.2,105,384,895 ක් වූ බැරකම්වලට එලබ තිබුණි.

(ඇ) මුදල් රෙගුලාසි 94 (1) ප්‍රකාරව වාර්ෂික ඇස්තමේන්තුවල ප්‍රතිපාදන ඇත්නම් පමණක් වැඩක් හෝ සේවාවක් හෝ සැපයුමක් සඳහා කිසියම් වියදමකට හෝ බැඳීමකට හෝ එළඹිය හැකි වුවද සමාලෝචික වර්ෂය වෙනුවෙන් මූලධන වියදම් අනුමත ප්‍රතිපාදන ඉක්මවා රු.9,821,811 ක බැරකම් ඇතිකර ගෙන තිබුණි.

2.5 ප්‍රධාන ගණන්දීමේ නිලධාරී විසින් සිදු කළ යුතු සහතිකවීම්

2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ 38 වන වගන්තියේ විධිවිධාන අනුව ප්‍රධාන ගණන්දීමේ නිලධාරී විසින් පහත සඳහන් කරුණු සම්බන්ධයෙන් සහතික වීම් කළ යුතුව තිබුණත්, ඒ අනුව කටයුතු කර නොතිබුණි.

(අ) අමාත්‍යාංශයේ මූල්‍ය පාලනය සඳහා සඵලදායි අභ්‍යන්තර පාලන පද්ධතියක් සකස් කර පවත්වා ගෙන යනු ලබන බවට ප්‍රධාන ගණන්දීමේ නිලධාරී හා ගණන්දීමේ නිලධාරී සහතික විය යුතු අතර එම පද්ධතියේ සඵලදායිතාවය පිළිබඳව කලින් කල සමාලෝචනය සිදු කර ඒ අනුව පද්ධති ඵලදායි ලෙස කර ගෙන යෑමට අවශ්‍ය වෙනස්කම් සිදු කරනු ලැබිය යුතු බවත්, එම සමාලෝචනයන් ලිඛිතව සිදු කර එහි පිටපතක් විගණකාධිපති වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතුව තිබුණත්, එවැනි සමාලෝචනයන් සිදු කළ බවට ප්‍රකාශ විගණනයට ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි.

(ආ) විගණකාධිපතිවරයාට අවශ්‍ය වන පරිදි නිශ්චිත කාලසීමාවන් තුළ සියළුම විගණන විමසුම්වලට පිළිතුරු සැපයීම සිදු වන බවට ප්‍රධාන ගණන්දීමේ නිලධාරී හා ගණන්දීමේ නිලධාරී විසින් සහතික විය යුතු වුවත්, වාර්තාවේ 3.2 ඡේදය ප්‍රකාරව විගණන විමසුම්වලට පිළිතුරු ලබා දී නොතිබුණි.

2.6 නීති, රීති හා රෙගුලාසිවලට අනුකූල නොවීම

නීතිරීති රෙගුලාසිවලට යොමුව	අනුකූල නොවීම
ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආයතන සංග්‍රහයේ VII වන පරිච්ඡේදයේ 12 වගන්තිය හා රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ කාර්ය පටිපාටික රීති 115 වගන්තිය	කොත්මලේ වාරිමාර්ග හා ජල කළමනාකරණය පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර පුහුණු ආයතනයේ ගණකාධිකාරී තනතුර සඳහා ශ්‍රී ලංකා ගණකාධිකාරී සේවයේ (111/11) පන්තියේ ගණකාධිකාරී තනතුරක් අනුමත කර තිබියදී ඉහත වගන්තියේ විධිවිධානයන්ට පටහැනිව ඊට ඉහල පළමු පන්තියේ තනතුරක් දරන නිළධාරියෙකු වැඩබැලීම සඳහා පත්කර රු.1,280,150 ක දීමනා ගෙවා තිබුණි.

2. 7 බැංකු ගිණුම් මෙහෙය වීම

වර්ෂය අවසාන දිනට මුදල් පොතේ පැවති ශේෂය මහා භාණ්ඩාගාරය වෙතට ප්‍රේෂණය කළ යුතු වුවද 2021 දෙසැම්බර් 31 දිනට ව්‍යාපෘති බැංකු ගිණුම් 5 ක එකතුව රු.316,156,487 ක් මහා භාණ්ඩාගාරය වෙත ප්‍රේෂණය කිරීමකින් තොරව රඳවාගෙන තිබුණි.

3. මෙහෙයුම් සමාලෝචනය

3.1 කාර්ය සාධනය

3.1.1 ව්‍යාපෘති නිම නොකර අත්හැර දැමීම

(අ) ලෝක බැංකු ආධාර යටතේ 2014 සිට 2021 මේ දක්වා කාලය තුළ ක්‍රියාත්මක කර තිබූ දේශගුණික අව බලපෑම් අවම කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය 2021 වර්ෂය තුළ අවසන් කර තිබූ නමුත් එකී ප්‍රතිපාදන යටතේ 2015, 2019 වර්ෂයන් තුළ ක්‍රියාත්මක කර තිබූ ඇස්තමේන්තු වටිනාකම් රු. මිලියන 230.5 ක් වූ කොන්ත්‍රාත් පැකේජයන් 15 ක් සඳහා රු. මිලියන 91 ක් වැය කර තිබුණද වැඩ අවසන් කිරීමකින් තොරව අතරමග නවතා දමා තිබුණි. මෙම කොන්ත්‍රාත් පැකේජයන් 15 හි ඉතිරි වැඩ අවසන් කිරීම සඳහා වෙනත් අරමුදල් මූලාශ්‍රයන්ද හඳුන්වා දී නොතිබුණි. ඒ අනුව අපේක්ෂිත ප්‍රතිලාභ ලබාගත නොහැකි වී තිබුණි.

(ආ) ලෝක බැංකු ආධාර යටතේ 2016 සිට 2021 දක්වා කාලය තුළ ක්‍රියාත්මක කර තිබූ දේශගුණික අව බලපෑම් අවම කිරීමේ අතිරේක මූල්‍යායනය ව්‍යාපෘතියේ 2021 වර්ෂය තුළ අවසන් කර තිබූ නමුත් එකී ප්‍රතිපාදන යටතේ 2017 වර්ෂය තුළ ක්‍රියාත්මක කර තිබූ ඇස්තමේන්තු වටිනාකම රු. මිලියන.182.2 ක් වූ කොන්ත්‍රාත් පැකේජයන් 3 ක් සඳහා රු.මිලියන.52.1 ක් වැයකර තිබියදී වැඩ අවසන් කිරීමකින් තොරව අතරමග නවතා දමා තිබුණි. කොන්ත්‍රාත් පැකේජ 3හි ඉතිරි වැඩ අවසන් කිරීම සඳහා වෙනත් අරමුදල් මූලාශ්‍රයන්ද හඳුන්වා දී නොතිබුණි. අපේක්ෂිත ප්‍රතිලාභ ලබා ගත නොහැකි වී තිබුණි.

3.1.2 ව්‍යාපෘති ඉටුකිරීමේ ප්‍රමාදයන්

(අ) අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක ඇස්තමේන්තුගත වටිනාකම රු.මිලියන 153,915.7 ක් වූ තල්පිටිගල ජලාශය, ඵලදායීතා ප්‍රවර්ධනය සහ වාරිමාර්ග පද්ධති කාර්යක්ෂමතාව කළමනාකරණය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය, ගිං නිල්වලා හැරවීමේ ව්‍යාපෘතිය හා උමා ඔය හැරවීමේ ව්‍යාපෘතිය සංවර්ධන ව්‍යාපෘති 4 ක් සැලසුම් කළ කාලයමෙන් දෙගුණයකටත් වැඩි කාලයක් ගත වී තිබුණද නිම කර නොතිබුණි. එම ව්‍යාපෘති අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කිරීමේදී මූලික අරමුණු යටතේ හඳුනාගෙන තිබූ ආර්ථික වාසි සැළසුම්ගත පරිදි ලබා ගැනීමට නොහැකි වී තිබුණි. ඒ පිළිබඳ විශ්ලේෂණය කර වගකිව යුතු පාර්ශව පිළිබඳ ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමකින් තොරව එම ව්‍යාපෘති 4 සඳහා වර්ෂ 14 ක කාල සීමාවක් තුළ දරා ඇති රු. මිලියන 90,294.5 ක පිරිවැයෙන් මේ දක්වා ජාතික ආර්ථිකයට කිසිදු දායකත්වයක් ලැබී නොතිබුණි.

(ආ) ගිං නිල්වලා හැරවුම් ව්‍යාපෘතිය

(i) ගිං නිල්වලා හැරවුම් ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා 2014 නොවැම්බර් 05 දින වාරිමර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය සහ චීනයේ CAMEC IUD සමග ඇ.ඩො.690,000,000 ක EPC කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුමකට එළඹ තිබුණි. ඒ සඳහා පූර්ව වැඩ අත්තිකාරම් ලෙස කොන්ත්‍රාත් වටිනාකමින් 4.35% ක් වූ ඇ.ඩො. 29,989,000 ක් (රු.4,011,054,982) ගෙවා තිබුණි. මෙම ව්‍යාපෘතියට අදාල EPC ගිවිසුමේ පස්වන වගන්තිය පරිදි එම ගිවිසුම ක්‍රියාත්මක තත්ත්වයට පැමිණීමට නම් එකී වගන්තිය යටතේ ඇති කරුණු සියල්ල සම්පූර්ණ විය යුතු බව හා ගිවිසුම අත්සන් කල දින සිට වර්ෂයක් තුල ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක තත්ත්වයට පත් නොවන අවස්ථාවකදී දෙපාර්ශවයේ එකඟතාවයකින් තොරව ගිවිසුම අවලංගු විය යුතු වන අතර ඒ අනුව 2015 නොවැම්බර් 05 දිනට ගිවිසුම අවලංගු බවට පත් ව තිබුණි.

(ii) ඒ අනුව අත්තිකාරම් ඇපකරය මුදල් බවට පත්කර ගැනීමේ හැකියාව ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍ය මණ්ඩල අනු කමිටුවේ තීරණය පරිදි අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම් විසින් ලබා දුන් උපදෙස් පරිදි වහාම ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු නතර කර නීතිපතිවරයාගෙන් අදහස් ලබා ගැනීමකින් තොරව හා අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතියකින් තොරව අදාල අත්තිකාරම් මුදල ව්‍යාපෘතියේ පළමු අදියර ලෙස

නම් කරන ලද මූලික දත්ත රැස් කිරීම. මැනුම් කටයුතු. භූගෝලීය නිරීක්ෂණ කටයුතු ශක්‍යතා අධ්‍යන වාර්තාව යාවත්කාලීන කිරීම, හා මූලික සැළසුම් සකස් කිරීම යන කටයුතු සඳහා වූ පිරිවැය ලෙස හඳුනාගෙන ඒවා මාස.8 ක් තුළ නිම කිරීම සඳහා 2017 ජනවාරි 20 වන දින වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශ ලේකම් විසින් අවබෝධතා ගිවිසුමක් සකස් කර තිබුණි. ඒ යටතේ හඳුනාගත් වැඩ කොටස්වලට අදාල සම්පූර්ණ මුදලම එකවර ගෙවා තිබියදී අවුරුදු 5 ක් ගත වී ඇතත් ව්‍යාපෘතියේ මූලික සැළසුම් සකස් කිරීම මේ දක්වා නිම කර නොතිබුණි. භෞතික කාර්ය සාධන වාර්තාව අනුව එකී කටයුතුවලින් 26% ක් තවදුරටත් නිම කළ යුතුව පැවතුණි.

(iii) අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය අනුව වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ එකඟතාවය හා අනුග්‍රහය ලබාගත යුතු බව සඳහන්කර වර්ෂ 4ක් ගත වී ඇතත් එය ලබාගෙන නොතිබියදී ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු කරගෙන යමින් පැවතුණි. තවද ව්‍යාපෘතිය සඳහා බදවා ගත් කාර්ය මණ්ඩලය වෙනුවෙන් වැටුප්, දීමනා හා අනෙකුත් වියම් වෙනුවෙන් වර්ෂ 5 ක කාලසීමාවක් තුළ රු.මිලියන.57 ක් දැරීමට සිදු වී තිබුණි. ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු වර්ෂ 8 ක් අඛණ්ඩව ප්‍රමාද වීම තුළ එය අනාර්ථික හා අතිරේක වැය බරක් බවට පත්ව තිබුණි.

(iv) අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම්ගේ අංක PMO/01/ASP/2016/01(VolII) දරණ 2016.06.23 දිනැති ලිපිය මගින් ආර්ථික කළමනාකරණය පිළිබඳ අනුකමිටුව විසින් මෙම ව්‍යාපෘතිය නිල්වලා ගග ආශ්‍රිතව පමණක් සිදු කිරීමට නිර්දේශ කරන බවත්, ඒ අනුව අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශයක් ඉදිරිපත් කරන ලෙසත් උපදෙස් ලබා දී තිබූ නමුත් එකී අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශය ඉදිරිපත් කිරීමකින් තොරව 2017.07.20 දින ගිවිසුමට එළඹ තිබුණි. එමගින් ගිං ගග හා නිල්වලා යන කොටස් 2 ම පිළිබඳ අධ්‍යනයන් කිරීමට පවරා තිබුණි. නිර්දේශ අනුව ආර්ථික කළමනාකරණ අනුකමිටුව මගින් ව්‍යාපෘතිය නිල්වලා ගඟ ආශ්‍රිතව පමණක් සිදු කිරීමට තිබූ නිර්දේශය නොසලකා එළඹ තිබූ ගිවිසුම මගින් UNESCO සංවිධානය විසින් ලෝක උරුමයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත්කර ඇති ගිං ගග ආශ්‍රිතව හා නිල්වලා ගඟ යන කොටස් 2 ක සඳහාම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් සකස් කිරීම සඳහා කොන්ත්‍රාත්කාර ආයතනය යටතේ එකඟතාවයකට පැමිණීම තුළ මෙම ව්‍යාපෘතියට අදාළ වනසංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව ඇතුළු අනෙකුත් ආයතනවල අනුමැතීන් ලබා ගැනීමට නොහැකි වීම, මහජන විරෝධතා එල්ල වීම ආදී තත්වයන් නිර්මාණය වී තිබුණි. ඒ බව අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශයෙහි ද අනාවරණය කර තිබුණි.

ඒ අනුව 2017 වර්ෂයේ අවසානයේ අවධිමත් ලෙස ඵළඹී අවබෝධතා ගිවිසුම යටතේ සිදු කරනු ලබන අධ්‍යයනයන් හා සැලසුම් ද නිෂ්ප්‍රයෝජන වන බව නිරීක්ෂණය විය.

(ඇ) උමාඔය බහුකාර්ය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය

උමාඔය බහුකාර්ය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය සඳහා සංශෝධිත මුළු පිරිවැය ඇස්තමේන්තුව මුලස්ථායි වැඩ සඳහා ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 529.06 ක් හෙවත් රුපියල් මිලියන 74,325.75ක් හා සෙසු පිරිවැය හා යටිගං පෙදෙස සංවර්ධනය සඳහා රුපියල් මිලියන 15,474.25 ක් අරමුදල් මුල්‍යනය කිරීමට අපේක්ෂා කර තිබුණි. ව්‍යාපෘතිය සඳහා 2020 වර්ෂය අවසානය වනවට මුලස්ථායි වැඩ වෙනුවෙන් දේශීය අරමුදල් රුපියල් මිලියන 72,153.17 සහ විදේශීය අරමුදල් රුපියල් මිලියන 6,522.85 ක් ලෙස රුපියල් මිලියන 78,676.02 ක් වැයකර තිබුණි. මෙම ව්‍යාපෘතිය 2008 වර්ෂයේ ආරම්භ කර වසර 07 ක්න් එනම් 2015 නොවැම්බර් 15 දින නිම කිරීමට මුලිකව අපේක්ෂා කර තිබුණ ද අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකා ඉදිරිපත් කොට 2021 දෙසැම්බර් 25 දින දක්වා කාලය දීර්ඝ කර තිබුණි. පහත සඳහන් කරුණු නිරීක්ෂණය කෙරේ.

(i) ව්‍යාපෘතිය සඳහා අරමුදල් ඉරාන අපනයන සංවර්ධන බැංකුව මඟින් මුල්‍යනය කිරීමට යටත්ව තරගකාරී මිල ගණන් කැඳවීමකින් තොරව අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය පරිදි කොන්ත්‍රාත්කරු තෝරාගෙන 2007 නොවැම්බර් 27 දින ගිවිසුමකට එළඹී තිබුණ ද, 2013 වර්ෂයේදී ඉරානය වෙත පනවන ලද ආර්ථික සම්බාධක හේතුවෙන් ඉරාන අපනයන සංවර්ධන බැංකුව විසින් ප්‍රදානය කරන ලද විදේශීය ණය මුදල අත්හිටුවා තිබුණි. ඒ හේතුවෙන් ඉන් පසුව මෙම ව්‍යාපෘතියේ පිරිවැය ශ්‍රී ලංකා රජයේ අරමුදල් වලින් මුල්‍යකරණය කර තිබුණි. එම තත්වයන් අනුව දේශීය අරමුදල් මඟින් ව්‍යාපෘතිය ඉදිරියට ගෙන යාම පිළිබඳ තීරණය කිරීමේදී ජාත්‍යන්තර තරගකාරී මිල ගණන් කැඳවීම තුලින් ශ්‍රී ලංකා රජයට ලබාගත හැකිව තිබූ තරගකාරී වාසි පිළිබඳ තක්සේරු කිරීමක් සිදුකර නොතිබුණි.

(ii) ව්‍යාපෘතිය ප්‍රමාදවීම හේතුවෙන් අපේක්ෂා කර තිබූ ප්‍රතිලාභයක් වූ විදුලි බලය ජනන පද්ධතියට අමතරව මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ වැල්ලවාය හා තණමල්විල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශවල පිහිටි නව ඉඩම් හෙක්ටයාර 4,500 ක් හා දැනට වගා කෙරෙන ඉඩම් හෙක්ටයාර 1,500 ක් සඳහා වාරි ජලය සැපයීම. ව්‍යාපෘති

ප්‍රදේශයේ පානීය හා කර්මාන්ත සඳහා වාර්ෂිකව ඝන මීටර් මිලියන 30 ක ජලය සැපයීම ඩයබරා හා පුහුල්පොල ඉදි කෙරෙන ජලාශ මඟින් බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ බණ්ඩාරවෙල සහ ඇටැම්පිටිය ප්‍රදේශවල පානීය ජල අවශ්‍යතා සැපයීම ජනන පද්ධතියට ලබා ගැනීමට නොහැකි වී තිබුණි.

(iii) මේ සඳහා ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය මඟින් නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීමේදී EPC කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුමේ ප්‍රතිපාදන අනුව අය කරන ලද ප්‍රමාද ගාස්තු ආපසු ගෙවීම තුලින් කාලය දීර්ඝ කිරීම අනුමත කල කාලසීමාවට අදාල කොන්ත්‍රාත්කරුට ගෙවීම් කිරීමට ඇතිවන බැදීමේ බලපෑම පිළිබඳ අදාල අමාත්‍යාංශ දැනුවත් කර නොතිබුණි.

(iv) උමාඔය බහුකාර්ය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රධාන උමගෙහි ඇති වූ ජල කාන්දුව හේතුවෙන් කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් ගෙවිය යුතු වන්දි වෙනුවෙන් 2021 අගෝස්තු 31 වන විට රජයේ මුදලින් රු.1,931,346,396 ගෙවා තිබුණි.

(v) 2015 නොවැම්බර් 15 දින සිට 2021 දෙසැම්බර් 25 දක්වා ව්‍යාපෘති කාලය දීර්ඝ කිරීම් සිදු කර තිබුණ අතර EPC කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුමේ 8.7 වගන්තියේ ප්‍රතිපාදනයන්ට අනුකූලව දිනකට කොන්ත්‍රාත් වටිනාකමින් 0.01% වශයෙන් උපරිමය 5% ක් දක්වා, අයකල හැකිව තිබූ ප්‍රමාද ගාස්තුව ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 26.453 ක් ලෙස ගණනය කල හැකි විය. එම ප්‍රමාද ගාස්තු අය කර නොතිබුණි.

(vi) කොන්ත්‍රාත්කරුගෙන් ප්‍රමාද ගාස්තු ලෙස අයකරන ලද ඇමරිකානු ඩොලර් 6,631,364 ක් මුදලින් අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ පරිදි ඉන් ඇමරිකානු ඩොලර් 5,305,091 ක් ආපසු ගෙවීම් කර තිබුණි.

(vii) වන්දි වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා රජයෙන් ගෙවන ලද රු.889,789,252 ක් කොන්ත්‍රාත්කරුගෙන් අයකර ගෙන නොතිබූ අතර කොන්ත්‍රාත්තුවට අදාල රක්ෂණ සමාගමෙන් අයකරන ලද ඇමරිකානු ඩොලර් 8,155,981 න් වන්දි ලෙස ලබාගෙන තිබුණි.

(viii) කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් කාලය දීර්ඝ කල කාල සීමාව වෙනුවෙන් අතිරේක වියදම් හා බිල්පත් සඳහා ගෙවීම් ප්‍රමාද වීම වෙනුවෙන් ඇමරිකානු ඩොලර් 181,337,171 ක අමතර ගාස්තුවක් ඉල්ලා තිබුණි. EPC කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුම ප්‍රකාරව එම ඉල්ලීම් විධිමත් ලෙස ප්‍රතික්ෂේප කර ඒ පිළිබඳ ප්‍රතිපත්ති සම්පාදන අංශ දැනුවත් කිරීමට ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ ඒකකය කටයුතු කර නොතිබුණි. ව්‍යාපෘතිය

තුලින් අපේක්ෂා කල ප්‍රතිලාභ 2022 මැයි වන විටත්ලබාගත නොහැකි වී තිබුණි.

(ඇ) භූගත ජල විමංඝන තොරතුරු ජාලයක් ස්ථාපිත කිරීම

වකුගඩු රෝගය විශාල වශයෙන් ව්‍යාප්ත වී ඇති අනුරාධපුරය සහ පොළොන්නරුව වැනි තෝරා ගත් දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයක නියමු ව්‍යාපෘතියක් ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා පිරිවැය යුරෝ 20,629,921.18 හෙවත් රුපියල් මිලියන 3,628.39 ක් යටතේ විදේශීය සමාගමක් සමඟ ඉංජිනේරු, ප්‍රසම්පාදන සහ ඉදි කිරීම් (EPC) කොන්ත්‍රාත්තුවක් ලෙස ඉහත ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් අමාත්‍යාංශ ලේකම් විසින් 2017 ඔක්තෝම්බර් 03 වන දින ගිවිසුමකට එළඹ තිබුණි.

(i) මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ දත්ත මධ්‍යස්ථාන ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීම සඳහා යූරෝ 1,473,462 ක් වෙන් කර තිබුණි. යෝජිත දත්ත මධ්‍යස්ථානයේ ඉදි කිරීමට අදාළ කටයුතු වර්ෂ 04 ක් ගතවී ඇතත් මෙතෙක් ආරම්භ කොට නොතිබුණි. ව්‍යාපෘතිය සඳහා ලබා දී තිබූ මාස 18 ක දින දීර්ඝ කිරීම 2022 සැප්තැම්බර් මස 31 දිනෙන් අවසන් වීමට නියමිතව පවතින බැවින් ව්‍යාපෘතියේ මෙහෙයුම් කටයුතුවලට සමගාමීව දත්ත මධ්‍යස්ථාන ගොඩනැගිල්ල ඉදිනොකිරීම තුළ ව්‍යාපෘතියේ මූලික අරමුණු හා අපේක්ෂිත ප්‍රතිලාභ ලබාගත නොහැකි වී තිබුණි.

(ii) ගිවිසුම් ප්‍රකාරව එසේ 03 ක කාල සීමාවන් තුල නිම කිරීමට සැලසුම් කර තිබූ ව්‍යාපෘතියේ කාලය දීර්ඝ කිරීම සඳහා ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ විසින් නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීමේදී මෙය EPC/ Turnkey කොන්ත්‍රාත්තුවක් බවත් කොන්ත්‍රාත්කරුට මෙම කාලය දීර්ඝ කිරීමට අදාළ කිසිදු අතිරේක පිරිවැයක් සඳහා ඉඩ නොදෙන බව සඳහන් කර ඇතත් කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් කාලය දීර්ඝ කිරීම සඳහා 2021 මාර්තු 11 දිනැතිව ඉදිරිපත් කර තිබූ ලිපිය අනුව එසේ අතිරේක පිරිවැයක් අය නොකරන බව සඳහන් කර නොතිබුණි. ගිවිසුමේ 3.1.1 වගන්තිය අනුව (PCC 3.1.1) එවැනි එකඟතාවයක් ලබා ගැනීම ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂකගේ රාජකාරියක් බව සඳහන්ව ඇත. ඒ අනුව අනාගතයේදී කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් ගිවිසුම් ප්‍රකාරව කාලය දීර්ඝ කළ කාල සීමාව වෙනුවෙන් වූ අතිරේක බිල්පත් ඉදිරිපත් කර බෙරුම්කරන මණ්ඩලය වෙත යොමු වුවහොත් ශ්‍රී ලංකා රජයට අවාසියක් සිදු වීමේ අවදානම පැවතුණි. ඒ අනුව රජයේ අයිතිවාසිකම්

ආරක්ෂාවන පරිදි ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ කටයුතු සිදුකර නොමැති බව නිරීක්ෂණය විය.

3.1.3 මුදල් නිදහස් කර තිබුණත් ප්‍රගතියක් ලබා නොතිබුණු ව්‍යාපෘති

2017 වර්ෂයේ සිට 2021 වර්ෂය දක්වා ඵලදායීතා ප්‍රවර්ධන හා වාරිමාර්ග පද්ධති කාර්යක්ෂමතාවය වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා රු.මිලියන 18.500 ක් ලබාදීමට අපේක්ෂා කර තිබුණු අතර 2017 සිට 2021 දක්වා රු. මිලියන 2.528.13 ක් වෙන්කර තිබුණි. ඉන් රු. මිලියන 1,595.46 ක් වැයකර තිබුණි. ඒ පිළිබඳව නිරීක්ෂණය වූ කරුණු පහත දැක්වේ.

(i) ව්‍යාපෘතිය සඳහා සංවර්ධන පාර්ශවකරුවන් වෙතින් අරමුදල් ලබා ගැනීමේ හැකියාව පිළිබඳ පරීක්ෂා කර බලන ලෙස උපදෙස් ලබා දී තිබුණද ඒ පිළිබඳව විදේශ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව නිසි සම්බන්ධීකරණයක් සිදු කර නොතිබුණි. දේශීය අරමුදල් වලින් ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කර තිබුණි.

(ii) ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු 2017 සිට 2021 කාල සීමාව තුළ නිම කිරීමට සැලසුම් කර තිබුණද භෞතික ප්‍රගතිය සියයට 12 ක් විය. එහි මූල්‍ය ප්‍රගතිය සියයට 8.6 ක් විය.

3.1.4 වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව

2020 අගෝස්තු 28 දිනැති අංක 2/2020 දරන රාජ්‍ය මුදල් චක්‍රලේඛයේ 10.2 ඡේදය ප්‍රකාරව රාජ්‍ය මුදල් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කල මාර්ගෝපදේශ අංක 14 හි සඳහන් අකෘතිය ප්‍රකාරව වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව පිළියෙළ කල යුතු වුවද,

සංවර්ධන ඝටහන් කළමණාකරණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අනුමත කර නොතිබීම, 1.6 ඡේදය යටතේ මහවැලි අධිකාරිය අමාත්‍යාංශයට අයත් ආයතනයක් ලෙස හෙළිදරව් කර නොතිබීම, මහවැලි අධිකාරිය යටතේ සීමිත සමාගමක් ලෙස ලියාපදිංචි කර තිබූ සීමාසහිත මහවැලි උපදේශක සේවා කාර්යාංශය (පුද්ගලික) සමාගම. 2020 දෙසැම්බර් 30 දින සිට අමාත්‍යාංශය වෙත පවරා ගෙන තිබීම ආදි කරුණු වාර්තාව මගින් අනාවරණය කර නොතිබුණි.

3.2 විගණන විමසුම් වලට පිළිතුරු ලබා නොදීම.

සමාලෝචිත වර්ෂය සඳහා නිකුත් කරන ලද විගණන විමසුම් 05 ක් සඳහා 2021 මැයි 28 දින වන විටත් පිළිතුරු ලබා දී නොතිබුණි.

4. මානව සම්පත් කළමනාකරණය

4.1 අනුමත හා තත්‍ය කාර්යය මණ්ඩලය

ජ්‍යෙෂ්ඨ මට්ටමේ තනතුරු 20 ක, තෘතීක මට්ටමේ තනතුරු 01 ක, ද්විතීක මට්ටමේ තනතුරු 22 ක සහ ප්‍රාථමික මට්ටමේ තනතුරු 11 ක් වශයෙන් පුරප්පාඩු 54 ක් විය.

ඩී.වී. වන්දලතා
නියෝජ්‍ය විගණකාධිපති
විගණකාධිපති වෙනුවට

ජාතික විගණන කාර්යාලය
தேசிய கணக்காய்வு அலுவலகம்
NATIONAL AUDIT OFFICE

මගේ අංකය
எனது இல.
My No.

මගේ අංකය
உமது இல.
Your No.

දිනය
திகதி
Date

අයිඩබ්ලිව්.ඒ අයිඩ්.පෙත්/ 2021

2022 ජූනි 15 දින

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව

වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ 2021 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා වූ මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළිබඳව 2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ 11(1) වගන්තිය ප්‍රකාරව විගණකාධිපති සම්පිණ්ඩන වාර්තාව.

යටේක්ත වාර්තාව මේ සමඟ එවා ඇත.

ඩී.වී. චන්ද්‍රලතා

නියෝජ්‍ය විගණකාධිපති

විගණකාධිපති වෙනුවට

පිටපත : ලේකම් - වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය

අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් - රාජ්‍ය ගිණුම් දෙපාර්තමේන්තුව

ජාතික විගණන කාර්යාලය
தேசிய கணக்காய்வு அலுவலகம்
NATIONAL AUDIT OFFICE

මගේ අංකය / எனது இல. / My No. } අයිඩබ්ආර්/ඒ/අයිඩි/එෆ්ඒ/2021
ඔබේ අංකය / உமது இல. / Your No. }
දිනය / திகதி / Date } 2022 ජූනි 15 දින

ගණන්දීමේ නිලධාරී
වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව

වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ 2021 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා වූ මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළිබඳව 2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ 11(1) වගන්තිය ප්‍රකාරව විගණකාධිපති සම්පිණ්ඩන වාර්තාව.

---

1. මූල්‍ය ප්‍රකාශන

1.1 තත්ත්වාගණනය කල මතය

වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ 2021 දෙසැම්බර් 31 දිනට මූල්‍ය තත්ත්වය ප්‍රකාශය, එදිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා වූ මූල්‍ය කාර්යසාධන ප්‍රකාශය හා මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශවලින් සමන්විත 2021 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා වූ මූල්‍ය ප්‍රකාශන 2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ විධිවිධාන සමඟ සංයෝජිතව කියවිය යුතු ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 154(1) ව්‍යවස්ථාවේ ඇතුළත් විධිවිධාන ප්‍රකාර මාගේ විධානය යටතේ විගණනය කරන ලදී. 2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ 11(1) වගන්තිය ප්‍රකාරව වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලබන මෙම මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළිබඳව මාගේ අදහස් දැක්වීම් හා නිරීක්ෂණයන් මෙම වාර්තාවේ සඳහන් වේ. 2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ 11(2) වගන්තිය ප්‍රකාරව ප්‍රධාන ගණන්දීමේ නිලධාරී වෙත වාර්ෂික විස්තරාත්මක කළමනාකරණ විගණන වාර්තාව යථා කාලයේදී නිකුත් කරනු ලැබේ. ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 154(6) ව්‍යවස්ථාව සමඟ සංයෝජිතව කියවිය යුතු 2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ 10 වගන්තිය ප්‍රකාරව ඉදිරිපත් කළ යුතු විගණකාධිපති වාර්තාව යථා කාලයේදී පාර්ලිමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ.

මෙම වාර්තාවේ 1.6 ඡේදයේ දක්වා ඇති කරුණුවලින් වන බලපෑම හැර, මූල්‍ය ප්‍රකාශනවලින් 2021 දෙසැම්බර් 31 දිනට වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ මූල්‍ය තත්ත්වය සහ එදිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා එහි මූල්‍ය කාර්යසාධනය හා මුදල් ප්‍රවාහය පොදුවේ පිළිගත් ගිණුම්කරණ මූලධර්මවලට අනුකූලව සත්‍ය හා සාධාරණ තත්ත්වයක් පිළිබිඹු කරන බව මා දරන්නා වූ මතය වේ.

අංක 306/72, පොල්දූව පාර, බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව
இல. 306 72, பொல்துவ வீதி, பத்தரமுல்லை, இலங்கை.
No. 306/72, Polduwa Road, Battaramulla, Sri Lanka.
+94 11 2 88 70 28 - 34
+94 11 2 88 72 23
ag@auditorgeneral.gov.lk
www.naosl.gov.lk

1.2 තත්ත්වාගණනය කළ මතය සඳහා පදනම

මෙම වාර්තාවේ 1.6 ඡේදයේ දක්වා ඇති කරුණු මත පදනම්ව මාගේ මතය තත්ත්වාගණනය කරනු ලැබේ. ශ්‍රී ලංකා විගණන ප්‍රමිතිවලට (ශ්‍රී.ලං.වි.ප්‍ර) අනුකූලව මා විගණනය සිදු කරන ලදී. මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් මාගේ වගකීම, විගණකගේ වගකීම යන වගන්තියේ තවදුරටත් විස්තර කර ඇත. මාගේ මතය සඳහා පදනමක් සැපයීම උදෙසා මා විසින් ලබා ගෙන ඇති විගණන සාක්ෂි ප්‍රමාණවත් සහ උචිත බව මාගේ විශ්වාසයයි.

1.3 මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් ගණන්දීමේ නිලධාරීගේ වගකීම

පොදුවේ පිළිගත් ගිණුම්කරණ මූලධර්මවලට අනුකූලව හා 2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ 38 වගන්තියේ සඳහන් විධිවිධානවලට අනුකූලව සත්‍ය හා සාධාරණ තත්ත්වයක් පිළිඹිබු කෙරෙන පරිදි මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කිරීම හා වංචා සහ වැරදි හේතුවෙන් ඇති විය හැකි ප්‍රමාණාත්මක සාවද්‍ය ප්‍රකාශනයන්ගෙන් තොරව මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කිරීමට හැකි වනු පිණිස අවශ්‍ය වන අභ්‍යන්තර පාලනය තීරණය කිරීම ගණන්දීමේ නිලධාරීගේ වගකීම වේ.

2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ 16(1) වගන්තිය ප්‍රකාරව අමාත්‍යාංශය විසින් වාර්ෂික හා කාලීන මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කිරීමට හැකිවන පරිදි ස්වකීය ආදායම්, වියදම්, වත්කම් හා බැරකම් පිළිබඳ නිසි පරිදි පොත්පත් හා වාර්තා පවත්වා ගෙන යා යුතුය.

ජාතික විගණන පනතේ 38(1)(ඇ) උප වගන්තිය ප්‍රකාරව අමාත්‍යාංශයේ මූල්‍ය පාලනය සඳහා සඵලදායි අභ්‍යන්තර පාලන පද්ධතියක් සකස් කර පවත්වා ගෙන යනු ලබන බවට ගණන්දීමේ නිලධාරී සහතික විය යුතු අතර එම පද්ධතියේ සඵලදායිත්වය පිළිබඳව කලින් කල සමාලෝචනයක් සිදු කර ඒ අනුව පද්ධතිය ඵලදායි ලෙස කරගෙන යාමට අවශ්‍ය වෙනස්කම් සිදු කරනු ලැබිය යුතුය.

1.4 මූල්‍ය ප්‍රකාශන විගණනය පිළිබඳ විගණකගේ වගකීම

සමස්තයක් ලෙස මූල්‍ය ප්‍රකාශන, වංචා හා වැරදි හේතුවෙන් ඇතිවන ප්‍රමාණාත්මක සාවද්‍ය ප්‍රකාශයන්ගෙන් තොර බවට සාධාරණ තහවුරුවක් ලබාදීම සහ මාගේ මතය ඇතුළත් විගණන වාර්තාව නිකුත් කිරීම මාගේ අරමුණ වේ. සාධාරණ සහතිකවීම උසස් මට්ටමේ සහතිකවීමක් වන නමුත්, ශ්‍රී ලංකා විගණන ප්‍රමිති ප්‍රකාරව විගණනය සිදු කිරීමේදී එය සෑම විටම ප්‍රමාණාත්මක සාවාද්‍ය ප්‍රකාශයන් අනාවරණය කර ගන්නා බවට වන තහවුරු කිරීමක්

නොවනු ඇත. වංචා සහ වැරදි තනි හෝ සාමූහික ලෙස බලපෑම නිසා ප්‍රමාණාත්මක සාවද්‍ය ප්‍රකාශනයන් ඇති විය හැකි අතර, එහි ප්‍රමාණාත්මක භාවය මෙම මූල්‍ය ප්‍රකාශන පදනම් කර ගනිමින් පරිශීලකයන් විසින් ගනු ලබන ආර්ථික තීරණ කෙරෙහි වන බලපෑම මත රඳා පවතී.

ශ්‍රී ලංකා විගණන ප්‍රමිති ප්‍රකාරව විගණනයේ කොටසක් ලෙස මා විසින් විගණනයේදී වෘත්තීය විනිශ්චය සහ වෘත්තීය සැකමුසුබවින් යුතුව ක්‍රියා කරන ලදී. මා විසින් තවදුරටත්.

- ප්‍රකාශ කරන ලද විගණන මතයට පදනමක් සපයා ගැනීමේදී වංචා හෝ වැරදි හේතුවෙන් මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල ඇති විය හැකි ප්‍රමාණාත්මක සාවද්‍ය ප්‍රකාශයන් ඇතිවීමේ අවදානම් හඳුනාගැනීම හා තක්සේරු කිරීම සඳහා අවස්ථාවෝචිතව උචිත විගණන පරිපාටි සැලැසුම් කර ක්‍රියාත්මක කරන ලදී. වරදවා දැක්වීම් හේතුවෙන් සිදුවන ප්‍රමාණාත්මක සාවද්‍ය ප්‍රකාශයන්ගෙන් සිදුවන බලපෑමට වඩා වංචාවකින් සිදුවන්නා වූ බලපෑම ප්‍රබල වන්නේ ඒවා දුස්සන්ධානයෙන්, ව්‍යාජ ලේඛන සැකසීමෙන්, චේතනාන්විත මඟහැරීමෙන්, වරදවා දැක්වීමෙන් හෝ අභ්‍යන්තර පාලනයන් මඟ හැරීමෙන් වැනි හේතු නිසා වන බැවිනි.

- අභ්‍යන්තර පාලනයේ සඵලදායිත්වය පිළිබඳව මතයක් ප්‍රකාශ කිරීමේ අදහසින් නොවූවද, අවස්ථාවෝචිතව උචිත විගණන පරිපාටි සැලසුම් කිරීම පිණිස අභ්‍යන්තර පාලනය පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබා ගන්නා ලදී.

- හෙළිදරව් කිරීම් ඇතුළත් මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල ව්‍යුහය සහ අන්තර්ගතය සඳහා පැදක වූ ගනුදෙනු හා සිද්ධීන් උචිත හා සාධාරණ අයුරින් මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල ඇතුළත් බව ඇගයීම.
- මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල ව්‍යුහය හා අන්තර්ගතය සඳහා පාදක වූ ගනුදෙනු හා සිද්ධීන් උචිත හා සාධාරණව ඇතුළත් වී ඇති බව සහ හෙළිදරව් කිරීම් ඇතුළත් මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල සමස්ත ඉදිරිපත් කිරීම අගයන ලදී.

මාගේ විගණනය තුළදී හඳුනාගත් වැදගත් විගණන සොයාගැනීම්, ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර පාලන දුර්වලතා හා අනෙකුත් කරුණු පිළිබඳව ගණන්දීමේ නිලධාරී දැනුවත් කරමි.

1.5 වෙනත් නෛතික අවශ්‍යතා පිළිබඳ වාර්තාව

2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ 6(1)(ඈ) වගන්තිය ප්‍රකාරව පහත සඳහන් කරුණු මා ප්‍රකාශ කරමි.

(අ) මූල්‍ය ප්‍රකාශන ඉකුත් වර්ෂය සමඟ අනුරූප වන බවට

(ආ) ඉකුත් වර්ෂයට අදාළ මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළිබඳව මා විසින් කර තිබුණු නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කර තිබුණි.

1.6 මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළිබඳ අදහස් දැක්වීම

1.6.1 මූල්‍ය කාර්ය සාධන ප්‍රකාශය

1.6.1.1 අත්තිකාරම් ගෙවීම්

2021 අගෝස්තු 02 දින සේවය හැර ගොස් සිටි මාතලේ ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයේ සේවය කළ රියදුරෙකු වෙත වැරදි ලෙස ගෙවා තිබූ වැටුප රු.74,070 ක් මුදලක් ඇතුලුව අයවිය යුතු රු.192,164 ක් අත්තිකාරම් බී ගිණුමේ වැටුප් රහිත නිවාඩු ලැබ විදේශ ගතවූ නිලධාරින්ගෙන් අයවිය යුතු ණය ශේෂ ලෙස හෙලිදරව්කර තිබුණි. වැරදි සහගත ලෙස වැටුප් ගෙවීම සිදු කළ අයගෙන් අයකර ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.

1.6.2 මූල්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳ ප්‍රකාශය

1.6.2.1 මූල්‍ය නොවන වත්කම්

(අ) රාජ්‍ය ගිණුම් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ස්ථාවර වත්කම් ගිණුම් ගත කිරීම සම්බන්ධව ලබාදී ඇති උපදෙස් අනුව සංකේත අංක 61414 යටතේ වැව් ජලාශ ඇලවේලි ආදී මූල්‍ය නොවන වත්කම් හඳුනාගෙන ගිණුම්ගත කළ යුතු වුවත් 2021 වර්ෂය තුල රු.661,112,174 ක් වැයකර සංවර්ධනය කරන ලද වැව් ජලාශ ඇලවේලි ආදිය නිශ්චිත ලෙස හඳුනාගෙන මූල්‍ය නොවන වත්කම් ලෙස ගිණුම්ගත කර නොතිබුණි. තවද මූලධන වියදම් ලෙස දරා තිබූ රු.661,112,174 ක දේපල පිරියත හා උපකරණ ලෙස ගිණුම්ගත කර නොතිබීම හේතුවෙන් මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශය ශුද්ධ වත්කම්/ස්කන්ධය එම වටිනාකමින් අඩුවෙන් දක්වා තිබුණි. එම වියදම දෙපාර්තමේන්තුවේ සමස්ත වියදමින් සියයට 6.56 ක් වී තිබුණි.

(ආ) 2015 වර්ෂයේ ඉදිකිරීම් ආරම්භ කර 2017 වර්ෂයේ අවසන් කර තිබූ කොන්ත්‍රාත් වටිනාකම රු.185,043,180 ක් වූ ගල්ගමුව වාරිමාර්ග අභ්‍යාස ආයතනයේ නව කාර්යාල ගොඩනැගිල්ල ස්ථාවර වත්කම් ලෙස ගිණුම් ගත කර නොතිබුණි.

(ඇ) සමාලෝචිත වර්ෂය තුල මූල්‍ය නොවන වත්කම් අත්පත්කර ගැනීම වෙනුවෙන් රු.5,597,916,828 ක වියදමක් දරා තිබුණු නමුත් භාණ්ඩාගාර සටහන් SA-82 අනුව ප්‍රවර්තන වර්ෂය තුල මූල්‍ය නොවන වත්කම් අත්පත්කර ගැනීමේ වටිනාකම රු.3,684,007,764 ක් විය. ඒ අනුව රු.1,913,909,064 වෙනසක් නිරක්ෂණය විය.

(ඈ) සමාලෝචිත වර්ෂය අවසානයේදී දෙපාර්තමේන්තුවේ කලාප අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලවල හා ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු කාර්යාලවල ඉඩම් අක්කර 4,735 පර්චස් 123 ක් හා බණ්ඩාරවෙල, ගාල්ල, නුවර, පොළොන්නරුව, මොනරාගල, හම්බන්තොට වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලවල පිහිටි ගොඩනැගිලි 392 ක් තක්සේරු කර ස්ථාවර වත්කම් ලෙස ගිණුම්ගත කර නොතිබුණි.

(ඉ) ඉකුත් වර්ෂයේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන අනුව මූල්‍ය නොවන වත්කමේ වටිනාකම රු.92,494,173,747 ක් වුවද සමාලෝචිත වර්ෂයේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන අනුව එම වත්කම්වල 2021 ජනවාරි 01 දිනට ආරම්භක ශේෂය ලෙස රු.95,644,387,556 ක් ලෙස දක්වා තිබුණි. මේ අනුව ආරම්භක ශේෂයේ රු.3,150,213,809 ක වෙනසක් නිරීක්ෂණය විය. ආරම්භක ශේෂයට සිදු කරන ලද ගැලපීම් පිළිබඳ විස්තර විගණනයට ඉදිරිපත් නොවුණි.

1.6.2.2 තැන්පතු ගිණුම් ශේෂ

(අ) පොදු තැන්පත් ගිණුමේ සමාලෝචිත වර්ෂය අවසාන දිනට වර්ෂ 02 ක කාලයක් ඉක්මවා තිබුණු රු.36,470,067 ක ශේෂයක් වූ අතර මුදල් රෙගුලාසි 571(2) ප්‍රකාරව ආදායමට ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.

(ආ) විවිධ ව්‍යාපෘතීන් ඉටුකිරීම සඳහා දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ලැබී තිබුණු රු.4,194,430 ක මුදල අදාල කාර්යයන් සඳහා යොදවා නොගෙන වර්ෂ ගණනාවක සිට තැන්පත් ගිණුමේ රඳවාගෙන තිබුණි.

(ඇ) නුවරඑළිය ප්‍රාදේශීය කාර්යාලයේ සේවකයෙකු 2020 දෙසැම්බර් මස ආපදා ණය ශේෂය නිරවුල් කිරීම සඳහා ගෙවන ලද රු.155,207ක් අත්තිකාරම් බී ගිණුමට බැරකරනු වෙනුවට තැන්පත් ගිණුමට සටහන් කර තිබුණි.

1.6.2.3 අග්‍රිම ගිණුමේ ශේෂය

2003 වර්ෂයේදී දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉංජිනේරුවරයකු විසින් සිදුකරන ලද රිය අනතුරක් සම්බන්ධයෙන් වූ නඩු තීන්දු දෙකකට අදාලව වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගෙන් අයකර ගන්නා ලද රු.3,608,100 ක මුදලක් 2021 දෙසැම්බර් 31 දිනට, අදාල විශ්‍රාමික නිලධාරියාගෙන් අයවිය යුතුව තිබූ රු.3,908,000 ක මුදලින් නොපියවූ අග්‍රිම ශේෂයක් ලෙස මූල්‍ය ප්‍රකාශනයේ ඉදිරියට ගෙනවිත් තිබුණි. 2018 සිට 2021 දක්වා වර්ෂ 3 ක කාලය තුල එම නිලධාරියාගේ විශ්‍රාම පාරිතෝෂිතයෙන් අයකරගත හැකි ප්‍රමාණය අයකර ගෙන නොතිබුණු අතර ඔහුගේ විශ්‍රාම වැටුපින් මාසිකව රු.10,000 ක් වැනි මුදලක් අයකිරීමට දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ගෙන තිබූ තීරණය හේතුවෙන් එම කාලය තුල අයකරගෙන තිබූ මුදල රු.300,000 ක් පමණක් විය. 2021 අගෝස්තු මස අදාල නිලධාරියා මියයාම හේතුකොටගෙන ඉහත නොපියවූ අග්‍රිම ශේෂය අය කර ගත නොහැකිව තිබූ අතර එම ශේෂය කපා හැරීම සඳහා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශ ලේකම් ගෙන් අනුමැතිය ඉල්ලා තිබුණි.

2. මූල්‍ය සමාලෝචනය

2.1. අග්‍රිම කළමනාකරණය

සමාලෝචිත වර්ෂය තුළ දෙපාර්තමේන්තුව සැලසුම් කරන ලද කාර්යයන් ඉටු කිරීම සඳහා භාණ්ඩාගාරයෙන් ඉල්ලුම් කිරීමට සැලසුම් කර තිබුණු මුළු අග්‍රිම අවශ්‍යතාවය රු.21,370,794,188ක් විය. සමාලෝචිත වර්ෂයේ වියදම් සඳහා එම මුදල දෙපාර්තමේන්තුව විසින් භාණ්ඩාගාරයෙන් ඉල්ලා තිබුණු නමුත් ලැබී තිබුණු මුළු ප්‍රතිපාදනය රු.16,334,636,00 ක් විය. එම ලැබී තිබුණු අග්‍රිමය ඉල්ලුම් කරන ලද අග්‍රිමයේ ප්‍රතිශතයක් ලෙස සියයට 76 ක් විය.

2.2. වියදම් කළමනාකරණය

ඇස්තමේන්තු සකස් කිරීමේ දී අවශ්‍යතා හදුනාගැනීමකින් තොරව වෙන්කිරීම් සිදු කිරීම සහ සැළසුම් කළ පරිදි වැඩ කටයුතු නොකිරීම යන හේතු නිසා රු.14,668,500,000 ක් වූ ශුද්ධ වෙන්කිරීම් වලින් රු.29,30,772,857 ක් ඉතිරි වී තිබුණි. අය වැය ලේඛනය මගින් ඉඩම් හා ඉඩම් වැඩිදියුණු කිරීම්, යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන වැය විෂයයන් යටතේ සංවර්ධන

වැඩසටහන් 05 ක් සඳහා වෙන් කරන ලද ප්‍රතිපාදන සම්පූර්ණයෙන් උපයෝජනය කර නොගෙන වෙනත් සංවර්ධන වැඩසටහන් සඳහා 50% කට වැඩි ප්‍රමාණයක් මාරු කර තිබීම නිසා සැලසුම් කර තිබුණු පරිදි එම සංවර්ධන වැඩ සටහන් ඉටු වී නොතිබුණි.

2.3 බැරකම් හා බැදීම්වලට එළඹීම

(අ) රාජ්‍ය ගිණුම් චක්‍රලේඛ 255/ 2017 02 (d) ප්‍රකාරව මුදල් වර්ෂයට අදාළ ගෙවීම් එම මුදල් වර්ෂයේ දී නිදහස් කළ යුතු අතර, කිසිදු බැරකමක් ඊලඟ වර්ෂය තුළ නිරවුල් කිරීමේ අරමුණ ඇතිව ඉදිරියට ගෙන නොයා යුතු බවට ලබා දී තිබූ උපදෙස්වලට පටහැනිව ඇතිකර ගන්නා වගකීම් නිරවුල් කිරීම සඳහා භාණ්ඩාගාර තවදුරටත් කටයුතු කරනු නොලබන බවටත් උපදෙස් දී තිබියදී 2021 දෙසැම්බර් 31 දිනට රු.1689,409,606 ක බැරකම් නිරීක්ෂණය විය.

(ආ) දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ඉදිරිපත් කර තිබූ බැදීම් හා බැරකම් ලේඛණය 2017 අප්‍රේල් 27 දිනැති අංක 255/2017 දරන රාජ්‍ය ගිණුම් චක්‍රලේඛය මගින් දී ඇති උපදෙස් ප්‍රකාරව බැදීම් හා බැරකම් වෙන් වෙන්ව හඳුනා ගෙන තොරතුරු ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි.

2.4. ගණන්දීමේ නිලධාරී විසින් සිදු කළ යුතු සහතිකවීම්

2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ 38 වන වගන්තියේ විධිවිධාන ප්‍රකාරව ගණන්දීමේ නිලධාරී විසින් දෙපාර්තමේන්තුවේ මූල්‍ය පාලනය සඳහා සඵලදායී අභ්‍යන්තර පාලන පද්ධතියක් සකස් කර පවත්වා ගෙන යනු ලබන බවට ගණන්දීමේ නිලධාරී සහතික විය යුතු අතර එම පද්ධතියේ සඵලදායිතාවය පිළිබඳව කලින් කල සමාලෝචනය සිදු කර ඒ අනුව පද්ධති ඵලදායී ලෙස කර ගෙන යෑමට අවශ්‍ය වෙනස්කම් සිදු කරනු ලැබිය යුතු බවත්, එම සමාලෝචනයන් ලිඛිතව සිදු කර එහි පිටපතක් විගණකාධිපති වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතුව තිබුණත්, එවැනි සමාලෝචනයන් සිදු කළ බවට ප්‍රකාශ විගණනයට ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි.

2.5 නීති, රීති හා රෙගුලාසිවලට අනුකූල නොවීම

නීතිරීති රෙගුලාසිවලට යොමුව	අනුකූල නොවීම
(අ) 1946 අංක 32 දරන වාරිමාර්ග ආඥා පනතේ 285 වැනි පරිච්ඡේදයේ 64 වැනි වගන්තිය	වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ පාලනය වන ප්‍රධාන හා මධ්‍ය පරිමාණ ජල යෝජනා ක්‍රම ප්‍රධාන ගංගා ද්‍රෝණි ජලපෝෂක හා රක්ෂිතයන්හි ආරක්ෂාව, අනවසර ඉදිකිරීම් හා වගා කටයුතු පාලනය, ජලය අපවිත්‍ර කිරීමෙන් වලක්වා ගැනීම, අනවසරයෙන් ජල භාවිතා කිරීම පාලනය කිරීම වාරිමාර්ග යෝජනා ක්‍රමයන්හි නඩත්තුව සම්බන්ධ විධිමත් නියාමනයක් සිදුකිරීමට අවශ්‍ය නිර්ණායක නිකුත්කර නොතිබුණි.
(ආ) 2017 ජූලි 18 දිනැති අංක අමප/17/1456/729/017 දරන අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය	ගල්ගමුව වාරිමාර්ග අභ්‍යාස ආයතනයේ ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ පුහුණු පාඨමාලා හා වැඩමුළු පැවැත්වීම සඳහා 2017 වර්ෂයේ දී අනුමැතිය ලබා ගෙන තිබූ නමුත් පසුගිය වසර 05 තුලම ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ පුහුණු පාඨමාලා කිසිවක් පවත්වා නොතිබුණි.
(ඇ) ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආයතන සංග්‍රහය	
(i) XXIV වන පරිච්ඡේදයේ 4.4 සහ 4.5 වගන්ති	ලබා ගත් ණය සම්පූර්ණයෙන් අය කර ගැනීමට පෙර නිලධාරියෙකු මිය ගියහොත් ඔහුගෙන් රජයට අය විය යුතුව තිබෙන සියළුම ණය මුදල් ඔහුගේ උරුමක්කාරයින්ට ගෙවීමට තිබෙන ඕනෑම මුදලකින් අය කර ගන්නා ලෙස විශ්‍රාම වැටුප් අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගෙන් වහාම ඉල්ලා සිටිය යුතු වුවත් මිය ගිය නිලධාරීන් විසිතුන් දෙනෙකුගෙන් අයවිය

	යුතු රු.2,751,438 ක්, විශ්‍රාම ගොස් තිබූ සේවකයන් 83 දෙනෙකුගෙන් අයවිය යුතු රු.9,013,134 ක් සහ වැඩ තහනමට ලක් වූ නිලධාරීන්ගෙන්, සේවය හැර ගිය නිලධාරීන්ගෙන් හා සේවය අත්හිට වූ නිලධාරීන්ගෙන් අය විය යුතු රු.2,522,087 ක් ආයතන සංග්‍රහයේ විධිවිධාන ප්‍රකාරව අයකර ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි. මෙම ශේෂයන් තුල වර්ෂ තුනකට වඩා පැරණි රු.2,521,332 ණය ශේෂයක් හා අවුරුදු පහකට වැඩි රු.1,294,985 ක ණය ශේෂයක් විය.
(ii) XIX වන පරිච්ඡේදයේ 5.2.1හා 5.3.1 වගන්ති	දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් කළාප 14 ක පිහිටි නිළ නිවාස වල පදිංචි නිළධාරීන් හා සේවකයින්ගෙන් ආයතන සංග්‍රහය ප්‍රකාරව නිල නිවාස කුලී අයකර ගෙන නොතිබුණි. ගල්ගමුව වාරිමාර්ග අභ්‍යාස ආයතනයේ නිල නිවාසවල පදිංචිව සිටින නිලධාරීන් 12 දෙනෙකුගෙන් නියමිත පරිදි නිවාස කුලී අය නොකිරීම නිසා 2021 ජනවාරි සිට ඔක්තෝබර් දක්වා රු.1,874,578 ක මුදලක් අයවිය යුතුව තිබුණි.
(ඇ) අංක 842 හා 1978 භාණ්ඩාගාර චක්‍රලේඛය සහ මුදල් රෙගුලාසි 502	චක්‍රලේඛ විධිවිධාන ප්‍රකාරව ආයතනය විසින් ස්ථාවර වත්කම් ලේඛනයක් පවත්වාගෙන ගොස් නොතිබුණි.
(ඉ) අංක 01/2017 හා 2017 ජුනි 26 දිනැති භාණ්ඩාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ වත්කම් කළමනාකරණ චක්‍රලේඛය	සෑම රාජ්‍ය ආයතනයක් විසින්ම තම ආයතනය යටතේ වන සියළුම වත්කම් පිළිබඳ නිවරදි තොරතුරු ලේඛණ ගත කිරීම සඳහා උපදෙස් දී ඇති පරිදි දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නඩත්තු කර ඇති තොරතුරු පද්ධතිය නිවරදි ලෙස හා යාවත්කාලීනව නඩත්තු කර නොතිබුණි.

(ඊ)	2015 ජූලි 14 දිනැති අංක 03/2015 දරන රාජ්‍ය මුදල් චක්‍රලේඛය	කිසියම් විශේෂිත කාර්යයක් සඳහා මාණ්ඩලික තත්ත්වයේ නිලධාරීන්ට පමණක් එක් අවස්ථාවකදී රු.100,000 ක උපරිමයක් දක්වා තත්කාර්ය අතුරු අග්‍රිමයක් ලබාදීමට ගණන්දීමේ නිලධාරියෙකුට හැකිය. සඳහා ආහාර සැපයීම වෙනුවෙන් 2021 ජනවාරි සිට ජූලි දක්වා කාල සීමාව තුල අවස්ථා 12 ක දී රු.100,000 බැගින් අත්තිකාරම් මුදල් ලබා දී තිබුණු අතර ඒ සියළු අවස්ථාවලදී අත්තිකාරම් මුදල ඉක්මවා රු. 118,838 වියදම් කර එම වැඩිපුර වියදම් කල මුදල් ප්‍රතිපූරණ කරගෙන තිබුණි.

2.6 අවිධිමත් ගණුදෙනු

ගල්ගමුව පුහුණු අභ්‍යාස ආයතනයේ මුළුතැන්ගෙයි අරක්කැමි තනතුර සඳහා බඳවාගෙන තිබුණු අන්‍යම් කම්කරුවන් දෙදෙනෙකුට 2021 වර්ෂයේ වැටුප් ගෙවීම් සඳහා 2021 ජනවාරි 29 දින රු.1,000,000 ක ප්‍රතිපාදන නිදහස් කර තිබුණි. එමගින් වැටුප් ගෙවීම් කර තිබූ නමුත් පුහුණු පාඨමාලාවන්ට අදාළ ඇස්තමේන්තු සකස් කිරීමේදී එක් අරක්කැමියෙකුට දෙනිකව වැටුප් ලෙස රු.1,850 බැගින් අරක්කැමියන් දෙදෙනෙකු සඳහා එම වැඩසටහන් පැවැත් වූ දින ගණන අනුව වැටුප් ඇතුලත් කර මුදල් ලබාගෙන තිබූ අතර එම මුදල් ද වැයකර තිබුණි. දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සේවක වැටුප් හා අතිකාල දීමනා ගෙවීම් කර තිබියදී වැඩමුළුවලට සම්බන්ධ වූ නිලධාරීන්, රියදුරන්, උදවුකරුවන්, මුළුතැන්ගෙයි සේවකයන්, කාර්යාල කාර්යය සහයකයින්ගේ අතිකාල වෙනුවෙන් වූ වටිනාකම් ද ඇස්තමේන්තුවට ඇතුලත් කර මුදල් ලබාගෙන තිබුණි.

(අ) ගල්ගමුව වාරිමාර්ග අභ්‍යාස ආයතනය විසින් බාහිර ආයතනය සඳහා පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීම වෙනුවෙන් සකස් කර තිබූ ඇස්තමේන්තු තුළ එම එක් එක් වැඩ සටහන් සම්බන්ධීකරණ ගාස්තු හා පහසුකම් සැපයීමේ ගාස්තු ලෙස එක් අයෙකුට දිනකට රු.2,500 බැගින් නිලධාරීන් දෙදෙනෙකුට රු.5,000 ක් ඇතුලත් කර තිබුණි. එසේ විධිමත් අනුමැතියකින් තොරව ඇස්තමේන්තුවලට ඇතුලත් කර ගෙවා තිබුණු මුදල රු.87,500 ක් විය.

(ආ) ජාතික වැටුප් හා සේවක සංඛ්‍යා කොමිෂන් සභාවේ නිර්දේශය අනුව අභ්‍යාස ආයතනයට අනුයුක්තව පූර්ණ කාලීනව සේවය කරන අධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලයේ ඉංජිනේරුවරුන්ට හා ඉංජිනේරු සහකාරවරුන්ට වෙනත් කිසිදු දීමනාවක් නොගෙවීමේ පදනම මත ඔවුන්ගේ දීමනා රහිත මාසික වැටුපෙන් සියයට 20 දීමනාවක් ගෙවීම සඳහා අධ්‍යක්ෂ විසින් 2011 ජනවාරි 04 දින අනුමතිය ලබාදී තිබුණි. ජාතික වැටුප් හා සේවක සංඛ්‍යා කොමිෂන් සභාවේ අනුමතියකින් තොරව දෙපාර්තමේන්තුව විසින් 2017 වර්ෂයේ සිට 2021 වර්ෂය දක්වා වර්ෂ 05 ක කාලය තුල රු.5,273,189 ක් වූ අධ්‍යයන දීමනා ගෙවා තිබුණි.

3. මෙහෙයුම් සමාලෝචනය

3.1. කාර්ය සාධනය

3.1.1 අපේක්ෂිත ප්‍රතිලාභ ලබා නොගනීම

යාන් ඔය ජලාශය ඉදි කිරීම හේතුවෙන් අහිමි වූ වනාන්තර වෙනුවෙන් නැවත වන වගා ක්‍රියාත්මක කිරීම් සඳහා අනුරාධපුර දිසා වන කාර්යාලයට රු.12,000,000 ක් ලබා දී තිබුණි. ඒ අනුව අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ හෙක්ටයාර 209.1 ක පැල 200000 ක් රෝපණය කල බවට වාර්තා කර තිබුණද පැල ලක්ෂයක් පමණක් වගාකර තිබුණි. ජලාශයේ FSL හා HFL මට්ටම අතර පිහිටි ඉඩම්වල යෝග්‍යතාවය පිලිබඳ ඇගයීමකින් තොරව පැල සිටුවීම නිසාත් ව්‍යාපෘති පාරිසරික වාර්තාවේ බලපෑම තක්සේරු අවශ්‍යතාවයන්ට අනුකූලව වන වගා කටයුතු සිදු නොකිරීම නිසාත්, ජලාශය පිරිමේදී එම ප්‍රදේශ ජලයෙන් යටවීම හේතුවෙන් සිටුවන ලද පැල වලින් සියයට 90 කට වැඩ ප්‍රමාණයක් විනාශ වී තිබුණි.

3.1.2 ව්‍යාපෘති නිම නොකර අතහැර දැමීම

වඩමාරච්චි කලපුවෙහි ජල සම්පත් සංවර්ධනය කිරීම මගින් යාපනය අර්ධද්වීපයේ ජනතාවට පානීය ජලය සැපයීම සඳහා 2019 වර්ෂයේදී දේශීය අරමුදල් රු.මිලියන 2000 ක ඇස්තමේන්තු පිරිවැයක් යටතේ ආරම්භ කර එම වර්ෂයේදී අවසන් කිරීමට නියමිතව තිබුණද 2021 දෙසැම්බර් 31 දින වන විට රු.මිලියන 28 ක් වැයකර තිබුණු අතර ව්‍යාපෘතිය අතහැර දමා තිබුණි.

3.1.3 මුදල් නිදහස් කර තිබුණත් ප්‍රගතියක් ලබා නොතිබුණු ව්‍යාපෘති

(අ) බෙන්තර ගඟ දකුණු ඉවුරු ජලාපවාහන කරදිය වැලක්වීමේ ව්‍යාපෘතිය මූලික සැලැස්ම අනුව රු.මිලියන 298 ක දේශීය අරමුදලින් 2015 වසරේ දී ආරම්භ කර 2017 වසරේදී අවසන් කිරීමට නියමිතව තිබුණු අතර පසුව 2021 වර්ෂයේදී අවසන් කිරීම සඳහා කාලය දීර්ඝ කර තිබුණි. 2015 සිට 2020 දෙසැම්බර් 31 දක්වා ව්‍යාපෘතිය සඳහා රු.මි. 95,194 ක් වැයකර තිබුණු අතර 2021 වර්ෂයේදී රු.මිලියන 100 ක් ලැබී තිබුණි. එම මුදලින් 2021 ජනවාරි සිට දෙසැම්බර් දක්වා ව්‍යාපෘති වියදම රු.මිලියන 69.950 ක් වැයකර තිබුණු අතර රු.මිලියන 30.050 ක් ඉතිරි වී තිබුණි. ඒ අනුව මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා 2015 වර්ෂයේ සිට ප්‍රවර්තන වර්ෂය අවසාන දින වන විට රු. මිලියන 165,144 ක් වැයකර තිබුණි. ව්‍යාපෘතියේ මූල්‍ය ප්‍රගතිය සියයට 55 ක් වුවත් ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් මේ දක්වා අත්කර ගෙන තිබුණු භෞතික ප්‍රගතිය සියයට 35 ක් පමණක් විය.

(ආ) ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය යටතේ ක්‍රියාත්මක ගම්පහ අත්තනගල්ල සහ මිනුවන්ගොඩ ඒකාබද්ධ ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන ලෙස රු.මිලියන 3,800 ක් බස්නාගොඩ ජලාශය ඉදිකිරීම සඳහා වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් 2016 මාර්තු 21 දින අවබෝධතා ගිවිසුමකට එළඹ තිබුණි. ඒ අනුව ගිවිසුම අත්සන් කර වර්ෂ 03 කට වැඩි කාලයක් ගතව තිබුණද ව්‍යාපෘතියේ ඉදිකිරීම ආරම්භ කර නොතිබුණි. 2020 දෙසැම්බර් 31 දින වන විට රු.මිලියන 560 ක් වැයකර ව්‍යාපෘතියේ ජලනල එතීම හා අනෙකුත් කටයුතුවලින් සියයට 33 ක් පමණක් නිම කොට පැවතුණි. ජල මූලාශ්‍ර ඉදිකිරීම ප්‍රමාදවීම හේතුවෙන් එම ව්‍යාපෘතියේ අපේක්ෂිත ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීමට 2021 දෙසැම්බර් 31 දින දක්වාම නොහැකි වී තිබුණි. ව්‍යාපෘතියට කාර්ය මණ්ඩලය 27 ක් අනුමත කරගෙන තිබුණු අතර 18 දෙනෙකු බඳවාගෙන තිබුණි. 2019 ජූනි මස ජලාශයේ ඉදකිරීම් කටයුතු චීන සමාගමක් වෙත පවරා තිබුණද, කාර්ය මණ්ඩල අවශ්‍යතාවය පිළිබඳ සමාලෝචනයකින් තොරව ව්‍යාපෘති කාර්යාලය පවත්වාගෙන ගොස් තිබුණි.

3.1.4 වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව

වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාවේ ආයතනය පිළිබඳ හැඳින්වීමේදී බලතල පැවරී ඇති ප්‍රධාන නෛතික විධිවිධාන පිළිබඳ සඳහන් කර නොතිබීම, ආයතනයේ අරමුණු හා ප්‍රධාන කාර්යයන්

හදුනා ගැනීමේදී වාරිමාර්ග ආඥා පනතේ විධිවිධාන යටතේ ආයතනය වෙත බලතල පැවරී ඇති කාර්යයන් ආවරණය වී නොතිබීම, දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධාන අංශ කලාප වාර්මාර්ග අධ්‍යක්ෂ කාර්යාල හා ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාල වෙත පැවරී ඇති කාර්යභාරය පිළිබඳ සාරංශගත තොරතුරු ඉදිරිපත් කර නොතිබීම, උමා ඔය බහුකාර්ය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය බස්නාගොඩ ජලාශය ඉදිකිරීම් ව්‍යාපෘතිය ඒකාබද්ධ ජලාධාර හා ජලසම්පාදන කළමනාකරණ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධයෙන් දෙපාර්තමේන්තු දායකත්වය ඇතුලත් නොවීම ආදී කරුණු නිරීක්ෂණය විය. තවද කළුගල් ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය, දැදුරු ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය, රඹුක්කන් ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය,මැණික් හඟ ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය, යෝධ වැව ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය, කවුඩුල්ල ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය, ගිං හඟ ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය, යාන් ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය, මොරාන ජලාශ ව්‍යාපෘතිය, කොච්චිපතාන ජලාශ ව්‍යාපෘතිය සහ විලක්කන්ඩිය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය යන ව්‍යාපෘතිවල අපේක්ෂිත ප්‍රතිලාභයන්ගෙන් සත්‍ය වශයෙන් සලසා ඇති ප්‍රතිලාභ පිළිබඳ තොරතුරු ඉදිරිපත් කර නොතිබුණි. ඒ හේතුවෙන් එකී ව්‍යාපෘතින්හි පිරිවැය ප්‍රතිලාභ විශ්ලේෂණය සිදුකළ හැකි පරිදි වාර්තා කර නොතිබුණි.

3.2 දේශීය අරමුදල් යෙදවූ ව්‍යාපෘති

i. නිකවැරටිය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කොට්ඨාශය තුළ වැව් 16 ක රොන්මඩ ඉවත් කිරීමේ භෞතික ප්‍රගතිය සියයට 75 කට වඩා අඩු මට්ටමක විය.

ii. වැව් 16 හි රොන්මඩ ඉවත් කර තිබුණද සමහර වැව් වල රොන්මඩ වැව් පතුලේම ගොඩගසා තිබුණි. වර්ෂාවට පෙර රොන්මඩ ඉවත් නොකිරීම හේතුවෙන් නැවත වැවට එකතු වී තිබුණි. ඒ අනුව වැය කල මුදල් නිශ්ක්‍රීය වියදමක් වී තිබුණි. 1/2021 දරන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ චක්‍රලේඛය ප්‍රකාරව ඉවත් කළ රොන්මඩ හා පස් වෙන්දේසි කිරීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.

iii. ව්‍යාපෘතියට අවශ්‍ය වැලි හා කලු ගල් රු.18,201,825 ක මිලදීගෙන තිබුණු අතර කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් සම්මත අනුමත මිල ගණන් වලට වඩා මිලදී ගෙන තිබූ මිල ගණන් රු 1,500 සිට 7,500 අතර වෙනසක් පැවතුණි. මේ අනුව සම්මත මිල ගණන් වලට වඩා රු.7,830,200 ක් වැය වී තිබුණි. තවද සාමාන්‍ය වෙළඳපොල මිලට මිලදී ගැනීමට කටයුතු කලේ නම් වැලි හා කලු ගල් මිලදී ගැනීම තුලින් රු.2,480,205 ක් ඉතිරි කර ගත හැකිව තිබුණි.

iv. යන්ත්‍රානුසාරයෙන් සිදුකරන ලද වැව් බැම්ම වල පස් පිරවීමට අදාල මිනිස් ශ්‍රමය පදනම් කරගත ඇස්තමේන්තු සකස් කිරීම හේතුවෙන් රු.13,120,788 ක අධි ඇස්තමේන්තුවක් සිදු කර තිබුණි.

v. වැව්වලට අදාල අමුණු කොන්ක්‍රීට් කිරීම නාන පඩි, පිටවාන්, පාලම් ඉදිකිරීමට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමිතියෙන් තොර වීම, ඉදිකරීම සඳහා වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව සතු වාහන, යන්ත්‍රසූත්‍ර කාර්ය මණ්ඩලය හා ශ්‍රමිකයන් ප්‍රමානවත් පරිදි සැලසුම් නොකිරීම, සංවර්ධන කටයුතු හේතුවෙන් අධික වර්ෂා කාලවලදී සිදු කිරීම, තත්ව පාලන පරික්ෂාවන් සිදු කර නොතිබීම, ඇබෝගම වැව් සංවර්ධනය යටතේ රු.7,674,975 ක් වැය කර ඉදිකිරීමට නියමිත පාලම් 2 ක් ඉදිනොකිරීම හේතුවෙන් වැඩ බිමෙහි තිබූ කම්බි අනාරක්ෂිතව තිබීම, උගුරැස්සාව වැව් බැම්ම නිසි පරිදි සංගත වී නොතිබීම හේතුවෙන් වැඩ බිම තුලට ජලය ගමන් කිරීම, තත්ව පාලනය සඳහා රු.2,078,088 ක් වෙන් කර තිබුණද නිසි තත්ව පාලන පරික්ෂාවන් සිදු නොකිරීම,ආදී අඩුපාඩු නිරීක්ෂණය විය.

vi. වැව් ප්‍රතිසංස්කරණය සඳහා හරස්කඩ මිනුම් ගැනීම වැඩ ආරම්භ කිරීමට ප්‍රථම සිදු කල යුතු වුවත් වැඩ නිම වූ පසු සිදුකිරීම, වැව් වලට අදාල මිනුම් ගැනීම, සැලසුම් කිරීම වාරිමාර්ග ඉංජිනේරුවරයාගේ අධීක්ෂණයට ලක් නොවීම, සියලු ඉදිකිරීම් දෙපාර්තමේන්තු අනුමත ප්‍රමිතීන්ට අනුව සිදුකිරීම සඳහා හැකි සෑම විටම සිවිල් ඉංජිනේරු ද්‍රව්‍ය සමීක්ෂකගේ සේවය ලබාගත යුතු වුවත් වැව් 16 න් එක් වැවක් සඳහා පමණක් එම සේවය ලබාගැනීම, පරීක්ෂණ ඛණ්ඩයක් (Test Section) පරීක්ෂා කර අනුමත ප්‍රමිතීන්ට අදාල ද යුත්ත සිදුකළ යුතු ක්‍රමවේදය මිළි සැදීම ඇණ්ඩිය යුතු වුවත් වැව් 16 සඳහාම එසේ සිදු නොකිරීම, ඉක්ෂත්‍ර පරීක්ෂණ කටයුතු සිදු නොකිරීම, ඉදිකිරීම් ද්‍රව්‍යවලට අදාල ප්‍රමිතිය පරීක්ෂා නොකිරීම, අමුණු ගේට්ටු මිලදී ගැනීම හා බොරළු මිලදී ගැනීම සඳහා පිළිවෙලින් රු.2,375,000 ක් හා රු.8,895,00 ක් වැය කර තිබුණද ඊට අදාල තාක්ෂණ ඇගයීම් කමිටු වාර්තා හා නියමිත ප්‍රමිතියට අදාලද යන්න පරීක්ෂා කර නොතිබීම යන අඩුපාඩු නිරීක්ෂණය විය.

vii. තොග ලේඛන පොත් නිසි පරිදි පවත්වාගෙන ගොස් නොතිබුණු අතර ඉංජිනේරු සහකාර වරුන්ට ලැබෙන තොග භාවිතයට ගැනීම් පිළිබඳ තොරතුරු ලේඛණ ගත කර නොතිබුණි. තොග පොතට ඇතුලත් නොමැතිව වාචික තොරතුරු මත සටහන් කර තිබුණි. වැඩ බිමෙහි ආරක්ෂක අංශය හෝ අදාල නිළධාරීන් තොග ගෙනඒම් සටහන් කිරීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.

3.3. ප්‍රසම්පාදනය

2021 වර්ෂය තුළ කලාප වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂක කාර්යාල 14 යටතේ වූ ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාල 52 මගින් ක්‍රියාත්මක කරන ලද කර්මාන්ත හා නඩත්තු වැඩ සම්බන්ධයෙන් විගණනයට කැඳවන ලද තොරතුරු සඳහා කලාප කාර්යාල 09 කට අයත් ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාල 31 ක් මඟින් පමණක් තොරතුරු

ඉදිරිපත් කර තිබුණි. ඉදිරිපත් කරන ලද තොරතුරුවලට අනුව ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාලය 31 මඟින් රු. මිලියන 6,839 ක වටිනාකමකින් යුත් කර්මාන්ත 1421 ක් ක්‍රියාත්මක කර තිබුණි. එම කර්මාන්ත අතරින් රු.මිලියන 4,077.49ක් වටිනාකමින් යුත් කර්මාන්ත 755 ස්වකීය සේවකයින් හා උපකරණ භාවිත කර ඉටු කරන ප්‍රසම්පාදන ක්‍රමය (Force Account) යටතේ ක්‍රියාත්මක කර තිබුණි. එම ප්‍රසම්පාදනයන් සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් කරුණු නිරීක්ෂණය විය.

i. රජයේ ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 4.1 හා 4.2 වගන්තිය අනුව ප්‍රසම්පාදන සැලැස්ම පිළියෙල කර යාවත්කාලීන කළ යුතු අතර ඒ තුළ ප්‍රසම්පාදන ක්‍රමය නිශ්චය කළ යුතු බවත් 4.2.3(ඇ) වගන්තියට අනුව ප්‍රසම්පාදන කාල සටහන අදාල ප්‍රසම්පාදන කමිටුව විසින් අනුමත කළ යුතුවුවත් ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාල 31 මඟින් සමාලෝචිත වර්ෂය තුල සිදු කරන ලද රු.මිලියන 6,839.87 ක වටිනාකමින් යුත් ඉදිකිරීම් හා නඩත්තු කර්මාන්ත 1421 ක ප්‍රසම්පාදන ක්‍රමවේදය ප්‍රදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු වරයා විසින් නිශ්චය කර තිබුණි.

ii ප්‍රසම්පාදන කාර්ය සංග්‍රහයේ 4.3.2 වගන්තියට අනුකූල නොවන ලෙස ඇස්තමේන්තු පිළියෙල කිරීම නිසා 2021 වර්ෂය තුළ සිදු කරන ලද රු. මිලියන 6,839.87 ක් වටිනාකමින් යුත් ඉදිකිරීම් හා නඩත්තු වැඩ 1421 ක කරන ලද අධීක්ෂණ හා පරිපාලන පිරිවැය අධි ඇස්තමේන්තු වටිනාකම රු.මිලියන 154.88 ක් විය.

iii. ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 3.7 ඡේදයෙහි විධිවිධාන කෙරෙහි අවධානය යොමු නොකර, වටිනාකම රු.මිලියන 4,077.49 ක කර්මාන්ත 755 ක් ස්වකීය සේවකයින් හා උපකරණ භාවිතා කර ඉටුකරන ප්‍රසම්පාදන ක්‍රමය (Force Account) යටතේ ක්‍රියාත්මක කර තිබූ නමුත් ඒ අතරින් බොහෝ කර්මාන්ත සඳහා අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය, ශ්‍රමය හා යන්ත්‍රෝපකරණ ගොවි සංවිධාන ඇතුලු බාහිර පාර්ශව මඟින් ලබා ගෙන තිබුණි.

3.4 වත්කම් කළමනාකරණය

දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ ලියාපදිංචි කර ඇති වටිනාකම ගණනය කළ නොහැකි වාහන 45 ක් වර්ෂ ගණනාවක සිට බාහිර පාර්ශවයන් වෙත එනම් මහවැලි අධිකාරියට වාහන 11 ක් හා වාරිමාර්ග කළමනාකරණ අංශයට වාහන 34ක් ලබා දී තිබුණු අතර එම වාහන දෙපාර්තමේන්තුව වෙත නැවත ලබා ගැනීමට හෝ අදාල ආයතන වෙත නීත්‍යානුකූලව පවරා දීමට පියවර ගෙන නොතිබුණි.

3.5 කළමනාකරණ දුර්වලතා

(අ) තිස්ස වැවේ රොන්මඩ ඉවත් කිරීම.

i. වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ හම්බන්තොට විසින් සි/ස.ගජා හෝල්ඩින් (පුද්ගලික) සමාගම සමග 2021 එකී ගිවිසුමට එළඹ තිබුණි. වැවේ වපසරිය වූ අක්කර 120 න් සියයට 17 ක් අනවසරයෙන් වගා කටයුතු සඳහා යොදාගැනීම, වැව වටේ පිහිටි හෝටල්, නිවාස 50 ක් අනවසරයෙන් භාවිතා කරන බව 2019 හඳුනාගෙන තිබුණ ද ඊට අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග නොගැනීම, වැවේ සීමාවන් හඳුනාගැනීමකින් තොරව ආරම්භ කිරීම, වර්ෂ 10 ක කාලයක් තුළ වැව් පතුලෙහි මට්ටම නිර්ණය නොකිරීම, ජල විදුම් අංශයේ පතුලෙහි මට්ටම සඳහා ඉලෙක්ට්‍රෝනික උපකරණ භාවිතයෙන් සිදු කිරීමට ඉල්ලීම සඳහා ක්‍රියාමාර්ග නොගැනීම යන අඩුපාඩු තිබියදී ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කර තිබුණි. තවද මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියෙන් ලබා දී ඇති පාරසරික නිර්දේශ අංක 7.1 වගන්තිය ප්‍රකාරව භූ විද්‍යා සංවර්ධන හා පතල් කාර්යංශයෙන් වෙළඳ බලපත්‍රය ලබාගෙන නොතිබුණි. රොන්මඩ නිස්සාරණය කර ලබාගෙන තිබූ වැලි අලෙවි කිරීමට හැකියාව තිබුණ ද ගිවිසුමේ කොන්දේසි අංක 33 ප්‍රකාරව වාණිජ කටයුත්තක් ලෙස සිදු වූවානම් රාජ්‍ය භාගය අයකුළ යුතු වුවත් එළෙස සිදු කර නොතිබුණි.

ii. යන්ත්‍ර ආධාරයෙන් වැව තුළින් ලබාගන්නා ලද රොන් මඩ කිසිලෙසකින්වත් වැව තුළ සේදීම නොකළ යුතු අතර වැවෙහි හෝ ප්‍රධාන ඇලෙහි ජලය අපවිත්‍ර නොකළ යුතු බව කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුමෙහි 10 වගන්තියේ ඇතුලත් වුවද ඊට පටහැනිව තිස්සමහාරාම ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු විසින් තාවකාලිකව ලබා දී ඇති වැඩ බිම තුළ මෙම ව්‍යාපෘතිය අවසන් වන තෙක් වැලි නිස්සාරණය කිරීම පවත්වාගෙන යාමට එකඟතාවය ලබා දී තිබුණි.

iii. කැලෑ ආඥාපනතේ 20 වන වගන්තිය යටතේ 2009 මැයි 06 දිනැති අංක 1600/18 දරන අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය මගින් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති ගාස්තු අනුව, ඉවත් කර ගනු ලබන මතුපිට පස් කියුබ් 01 ක් සඳහා රු.1,120 බැගින් වූ ඉඩම් පරිහරණ ගාස්තුවක් අයකිරීමේ හැකියාවක් පැවතියද එම කොන්දේසිය ගිවිසුමට ඇතුළත් කර නොතිබීම නිසා ව්‍යාපෘති වාර්තා අනුව දිනකට කියුබ් 100 බැගින් මාසිකව ඉවත් කිරීමට අපේක්ෂිත කියුබ් 2400 ක් වෙනුවෙන් අයකර ගත හැකිව තිබූ වටිනාකම රු.2,688,000 ක් විය. ඒ අනුව ගිවිසුම් කාලය වූ මාස 12 ක් තුල රජයට අහිමි වී ඇති මුදල රු. 32,265,000 ක් විය.

(ආ) වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යාල ගොඩනැගිල්ලේ වහලයෙන් පිටතට යන වැසි ජලය ඉවත් කිරීම සඳහා සුදුසු ක්‍රමවේද භාවිතා නොකිරීම, කොන්ක්‍රීට් පුවරුව නිසි පරිදි නඩත්තු නොකිරීම හා අවශ්‍ය අලුත්වැඩියාවන් යාවත්කාලීනව සිදු නොකිරීම නිසා 2010 වසරේ සිට ගොඩනැගිල්ලේ අභ්‍යන්තරයට ජලය කාන්දු වී තිබුණි. එම ජල කාන්දුව නිසා ගොඩනැගිල්ලේ පළමු කොටසේ සියළු මහලයන්හි ඇති අංශ වලට බලපා තිබුණි. ගොඩනැගිල්ලේ සියලු අංශවල පැවති කාර්යාල උපකරණ, පරිගණක පද්ධති, ලිපිගොනු හා පොත්පත් හානිවීම් ඇති වී තිබුණි.

(ඇ) වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉංජිනේරු සහකාර සේවයේ සේවා ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහය 7.2.1.2 (ආ) I වගන්තිය අනුව III වන ශ්‍රේණියේ සෘජු බඳවා ගැනීම් සඳහා වෘත්තීය සුදුසුකම් ලෙස ගල්ගමුව වාරිමාර්ග අභ්‍යාස ආයතනයෙන් වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු ඩිප්ලෝමාව හදාරා සහතිකයක් ලබා තිබීම පිළිගෙන ඇති අතර එම පාඨමාලාව NVQ 6 මට්ටම විය යුතු බව සඳහන් වේ. සේවා ව්‍යවස්ථාව අනුමත කර වර්ෂ 05 ක් ගතවී ඇතත් මේ දක්වා ගල්ගමුව වාරිමාර්ග අභ්‍යාස ආයතනය විසින් පවත්වනු ලබන ඉංජිනේරු ඩිප්ලෝමාව සඳහා NVQ 6 මට්ටම අනුමත කර ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.

4. යහපාලනය

4.1 විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුව

කළමනාකරණ විගණන දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්ගේ 2018 මැයි 21 හා 2019 ජුනි 24 දිනැති අංක DMA/PRF/10/2019/01 දරන විගණන මාර්ගෝපදේශ ලිපි අනු දේශීය හා විදේශීය මූල්‍යනය සහිතව ක්‍රියාත්මක වන සංවර්ධන ව්‍යාපෘති කාර්යාලවල විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු ස්ථාපනය කරමින් අවම වශයෙන් වර්ෂයකට කමිටු හතරක්වත් පැවත්විය යුතු බව දක්වා ඇත. එහෙත් දෙසැම්බර් 31 දිනට වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ දේශීය අරමුදලින් ක්‍රියාත්මක ව්‍යාපෘති 25 ක් සම්බන්ධයෙන් විගණන හා කළමනාකරන කමිටු පවත්වා නොතිබීම හේතුවෙන් එම සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවල මෙහෙයුම් සහ අධීක්ෂණ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් විගණනයට සැහීමට පත්විය නොහැකි විය.

5. මානව සම්පත් කළමනාකරණය

5.1 අනුයුක්ත කාර්ය මණ්ඩලය, තථ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලය හා පුද්ගල පඩිනඩි සඳහා වියදම

සමාලෝචිත වර්ෂයේ අනුමත, තථ්‍ය, පුරප්පාඩු හා අතිරික්ත කාර්ය මණ්ඩලය පිළිබඳ තොරතුරු පහත පරිදි විය.

	අනුමත සංඛ්‍යාව	තථ්‍ය සංඛ්‍යාව	ඌන සංඛ්‍යාව
ජ්‍යෙෂ්ඨ මට්ටම	437	361	76
තෘතීය මට්ටම	165	26	139
ද්විතීය මට්ටම	2,707	2,189	518
ප්‍රාථමික මට්ටම	3,720	2,807	913
	7,029	5,383	1,646

වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ව්‍යාපෘති 26 ක් වෙත විශාල ඉදිකිරීම් අංශය මගින් කාර්ය මණ්ඩලය අනුයුක්ත කිරීම අනුමත කර තිබුණු අතර කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව මගින් එම තනතුර අනුමත කර ගෙන නොතිබුණි. වර්ෂ 1- 5 දක්වා වැඩ බැලීමේ පදනම යටතේ සේවකයින් 13 දෙනෙකු අනුයුක්ත කිරීම් කර තිබුණි.

ඩී.වී. වන්දුලතා
නියෝජ්‍ය විගණකාධිපති
විගණකාධිපති වෙනුවට