வரைவு



வருடாந்திரசெயல்திறன் அறிக்கை

2021

கிராமப்புறசாலைகள் மற்றும் பிறஉள்கட்டமைப்பு இராஜாங்கஅமைச்சகம்

“மகநெகுமமஹாமெதுரா”, 7வது மாடி,

டென்சில் கொப்பேகடுவமாவத்தை,

கொஸ்வத்தை,பத்தரமுல்லை.

முன்னுரை

கிராமப்புறசாலைகள் மற்றும் எஞ்சியஉள்கட்டமைப்பு இராஜாங்கஅமைச்சகத்தின் செயல்திறன் அறிக்கை - 2021,

பொதுநிதிச் சுற்றறிக்கைஎண் 402 இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளஅறிவுறுத்தல்களின்படிதயாரிக்கப் பட்டது.

இந்தஅறிக்கைகிராமப்புறசாலைகள் மற்றும் எஞ்சியஉள்கட்டமைப்பு
இராஜாங்கஅமைச்சகத்திடமிருந்துபௌதீகமற்றும் நிதிசெயல்திறன்
தொடர்பாகவிரிவாகவிவரிக்கப்பட்டுள்ளது.

பொருளடக்கம்

அத்தியாயம் 1 - நிறுவனசுயவிவரம்

01. கிராமப்புறசாலைகள் மற்றும் பிறஉள்கட்டமைப்பு இராஜாங்கஅமைச்சகம்

1.1 அறிமுகம் 6 - 8

1.2 அமைச்சகத்தின் நோக்கக் கூற்றுமற்றும் பணிக் கூற்றுமற்றும் நோக்கங்கள்

1.2.1 நோக்கக் கூற்று 09

1.2.2 பணிக் கூற்று 09

1.2.3 பிரதானநோக்கங்கள் 09

1.3 முக்கியசெயல்பாடுகள் மற்றும் நோக்கம் 10

1.4 அமைப்பின் குறிப்பு 11

1.5 அங்கீகரிக்கப்பட்டஊழியர்களின் விபரம் 12 - 13

1.6 அமைச்சகத்தின் உள் அமைப்பு 14 - 16

1.7 பிறசட்டஅமைப்புகள் 17

1.7.1 அரசஅபிவிருத்திமற்றும் வடிவமைப்பு கூட்டுத்தாபனம்(SD&CC)17 -18

1.7.2 கிராமப்புறபாலங்கள் பிரிவு 18

அத்தியாயம் 2 - முன்னேற்றம் மற்றும் கண்ணோட்டம்

02 செயல்திறன்,முன்னேற்றம் மற்றும் கண்ணோட்டம்

2.1 நிகழ்ச்சியின் செயல்திறன் 20

2.1.1 கட்டைபாலங்கள் மற்றும்
கொடிபாலங்களுக்குபதிலாகசிறியபாலங்களைக் கட்டுதல் 20

2.1.2 கிராமப்புறபாலங்கள் திட்டம் 21

2.1.3 சாலையோரங்களில் மரங்களைநடவுசெய்யும் திட்டம் 21

2.2 வரவு-செலவுஏற்பாடுகள் 2021 - முதலீட்டுத் திட்டம்-2021 22

2.3 கிராமப்புறசாலைமேம்பாட்டுதிட்டங்களின் முன்னேற்றம் 23

2.4 பௌதீகமற்றும் நிதிமுன்னேற்றம் - கிராமப்புறபாலங்கள் திட்டம் 24

2.4 சாலையோரம் மரம் நடும் திட்டங்களின் முன்னேற்றம்

அத்தியாயம் 3 - ஒட்டுமொத்தநிதிசெயல்திறன்

03 ஒட்டுமொத்தநிதிசெயல்திறன்

அத்தியாயம் 4 - செயல்திறன் குறிகாட்டிகள்

04 செயல்திறன் குறிகாட்டிகள் 29

4.1 அரசஅமைச்சகத்தின் செயல்திறன் குறிகாட்டிகளின் முன்னேற்றம் 30

அத்தியாயம் 5 - நிலையானவளர்ச்சி இலக்குகளைஅடைவதற்கானசெயல்திறன்

05 நிலையானஅபிவிருத்தி இலக்குகளைஅடைவதற்கானமுன்னேற்றம் 32

அத்தியாயம் 6 - மனிதவளமுகாமைத்துவம் 06

மனிதவளமுகாமைத்துவம் 34

அத்தியாயம் 7 07
இணக்கஅறிக்கை 36 - 43

அத்தியாயம் 1

நிறுவனசுயவிவரம்

1.0 அறிமுகம்

நாட்டின் சாலைஅமைப்புக்கள் மற்றும் போக்குவரத்துவசதிகள் நாட்டின் ஒட்டுமொத்தவளர்ச்சியில் பெரும் பங்குவகிக்கிறது. ஒருநல்லசாலைஅமைப்புக்கள்,பொருட்களின் உற்பத்திமற்றும் சேவைகளின் விநியோகம்,தயாரிப்புகளைசந்தைப்படுத்துதல் அத்துடன் பள்ளிகள் மற்றும் மருத்துவமனைகள் போன்றஅடிப்படைசேவைவழங்குநர்களைஎளிதாகஅணுகஉதவுகிறது.

இது வணிகத்தின் அன்றாடநடவடிக்கைகளைஎதிர்பார்த்தவகையில் எளிதாகநடத்திச் செல்வதற்குஉதவுவதுடன்,வளர்ச்சியின் பொருளாதாரமற்றும் சமூகம் என்றவகையில் நன்மைகளை முழு சமூகத்திற்கும் சமமாகபகிர்ந்துசெல்வதற்குவழிவகுக்கிறது. அத்துடன்,கிராமப்புறசாலைகளையும் உள்ளடக்கியசாலைஅமைப்பின் தொடர்ச்சியானவளர்ச்சியைவிரைவுபடுத்துவதற்கு இது ஒரு இன்றியமையாதகாரணியாகமாறியுள்ளது.

திறன் வாய்ந்தஅத்துடன் சுற்றுச்சூழலுக்குஉகந்தபோக்குவரத்துஅமைப்பைஉருவாக்குவதற்குத் தேவையானசாலைவலையமைப்பைமேம்படுத்துவதுஅரசின் முக்கியத் தேவையாகஅரசின் தலைமைக் கொள்கைவழிகாட்டி,''சுபீட்சத்தின் நோக்கில்''அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது. அதன்படி,நெடுஞ்சாலைத் துறைஅமைச்சகமானது,அரசின் வளர்ச்சிமுன்னுரிமைகளுக்குஏற்ப,சாலைத் துறைதொடர்பாககொள்கைஉருவாக்கம்,திட்டமிடல், மூலோபாயஅடையாளம் மற்றும் செயல்படுத்துவதற்கானமத்தியநிறுவனமாகும். அத்துடன்,அனைவருக்கும் சிறந்தபோக்குவரத்துவசதிகளைவழங்குவதையும்,சமூக-பொருளாதாரவளர்ச்சியைஉறுதிசெய்வதற்கும் உதவுகின்றதேசியசாலைவலையமைப்பின் மேம்பாடுமற்றும் பராமரிப்பில் முன்னோடியாகஉள்ளது.

கிராமப்புறசாலைகள் உட்பட முழு சாலைவலையமைப்பையும் மேம்படுத்தவேண்டியஅவசியம் இருப்பதால்,கிராமப்புறசாலைபிரிவுகள் மற்றும் பிறஉள்கட்டமைப்புவசதிகளைமேம்படுத்துவதைநோக்கமாகக் கொண்டு, 2187/27 மற்றும் 09.08.2020 தேதியிட்டஅதிவிசேடவர்த்தமானிஅறிவிப்பின் மூலம் கிராமப்புறசாலைத் துறையைமேம்படுத்துவதற்குஅரசஅமைச்சகத்தினை ஸ்தாபிப்பதற்குமுன்னுரிமைஅளிக்கப்பட்டது. அதன்படி,கிராமப்புறசமூகத்தின் சமூக-பொருளாதாரமேம்பாட்டைமேம்படுத்துவதற்கும் அணுகல் தேவைகளைப் பூர்த்திசெய்வதற்கும் தேவையானகிராமப்புறசாலைவலையமைப்பு மற்றும் பிறஉள்கட்டமைப்புகளின் மேம்பாடுமற்றும் நவீனமயமாக்கல் மாநிலஅமைச்சகத்தின் கீழ் முன்னுரிமைப் பணியாகஅடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது.

பின்வரும் முன்னுரிமைகள் மாநிலஅமைச்சின் முன்னுரிமைகளாகஅடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன.

1. கிராமப்புறசாலைவலையமைப்பின் வளர்ச்சிமற்றும் நவீனமயமாக்கல்

2. கிராமப்புறசாலைவலையமைப்புடன் இணைக்கப்பட்டகிராமப்புறபாலங்கள் அமைப்பின் கட்டுமானம் மற்றும் நவீனமயமாக்கல்.

3. நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் அதிவேகநெடுஞ்சாலைவலையமைப்பை இணைக்கும் மாற்றுசாலைவலையமைப்பினைஅபிவிருத்தி செய்தல்.

நாட்டின் சாலைஅமைப்புகள் தேசியநெடுஞ்சாலைகள் (வகுப்புAமற்றும் B சாலைகள் மற்றும் விரைவுச்சாலைகள்) மாகாணசாலைகள் (வகுப்புCமற்றும் Dவகுப்புசாலைகள்) வகைப்படுத்தப்படாத உள்ளூராட்சிநிர்வாகத்திற்குஉட்பட் சாலைகள் மற்றும் பல்வேறுஅரசுதுறைகள் மற்றும் நிறுவனங்களால் பராமரிக்கப்படும் சாலைகள் (தோட்டசாலைகள்,விவசாயசாலைகள் ,நீர்ப்பாசனஅமைப்புக்குசொந்தமானசாலைகள்) போன்றவற்றைக் கொண்டுள்ளது.

கடந்தஆண்டுகளில்,பல்வேறுசெயல்முறைகள்,அதாவதுமோட்டார் கிரேடர் செய்தல்,சரளை இடுதல்,தார் இடுதல்,கான்கிரீட் மற்றும் இடை இணைத்தல் சரளை இடுதல் போன்றசெயன்முறைகளைஅறிமுகப்படுத்திவழங்கல் மூலம் கிராமப்புறசாலைகளின் மேம்பாட்டிற்காகநெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சகம் பல்வேறுவேலைத் திட்டங்களைசெயல்படுத்திவருகிறது,

தரம்,நீடித்திருத்தல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் நிலைத்தன்மைஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்தி,உயர் பொருளாதாரமற்றும் தொழில்நுட்பநன்மைகளைஅடையும் நோக்கத்துடன் ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்பட்டக்யூட்டிகல் மேலடுக்குமேம்பாட்டுமுறைகள் மூலம் அபிவிருத்திசெய்வதற்குமுன்னுரிமைஅளிக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்தசிலஆண்டுகளில் அதிகஎண்ணிக்கையிலானகிலோமீட்டர்கள் அபிவிருத்திசெய்யப்பட்டிருந்தாலும்,நமதுகவனமும் மேம்பாடும் தேவைப்படும் குறைஅபிவிருத்திசெய்யப்பட்டமற்றும் புதிதாகநிர்மாணிக்கப்பட்டசாலைகள் உள்ளதுடன்,கிராமப்புறதேவைகளைபூர்த்திசெய்வதற்காககிராமப்புறங்களுக்குமற்றும் நகர்ப்புறங்களுக்கு இடையேயான இணைப்பைமேம்படுத்துவதற்காகஅந்தசாலைகளின் மேம்பாட்டிலும் நாங்கள் சிறப்புகவனம் செலுத்தவேண்டும்.

மக்கள்தொகைஅதிகரிப்பு,புதியவீட்டுவசதிஅபிவிருத்திமற்றும் பயன்படுத்தப்பட்டவாகனங்களின் எண்ணிக்கைஅதிகரித்துவருவதால் அணுகல் தேவைகள் அதிகரித்துள்ளன.

பலஆண்டுகளாக,நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சகத்தின் கீழ் பல்வேறுகிராமப்புறசாலைகள் மேம்பாட்டுத் திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டுவந்ததுடன், இது நாட்டின் சமூக-பொருளாதாரவளர்ச்சிக்குகுறிப்பிடத்தக்கபங்களிப்பைச் செய்துள்ளது. மேலும்,மாநிலகிராமப்புறசாலைகள் மற்றும் பிறஉள்கட்டமைப்புவசதிகள் அமைச்சகம்,தேசியசாலைவலையமைப்புடன் இணைக்கப்பட்டமாற்றுசாலைகளைமேம்படுத்தும் நோக்கத்துடன் செயல்படுத்தப்பட்டுவரும் 100,000 கி.மீமேம்பாட்டுதிட்டத்திற்குஏற்பபுதியகிராமப்புறசாலைமேம்பாட்டுதிட்டத்தைதொடங்குவதற்குமுன்னுரிமைஅளித்துள்ளது.

அரசாங்கத்தின் தேசியகொள்கைக்கு இணங்க, 2021 ஆம் ஆண்டில் மாநிலஅமைச்சகத்தால் பலதிட்டங்கள் /நிகழ்ச்சிகள் செயல்படுத்தப்பட்டன.

கிராமப்புறசாலைகள் அபிவிருத்திசெய்வதன் மூலம் சந்தைகள் மற்றும் பிறபொருளாதாரமற்றும் சமூகசேவைகளுக்கான இணைப்புகளைஉருவாக்குகிறது. ஒருநல்லசாலைவலையமைப்புநாட்டின் பலபகுதிகளின் வளர்ச்சிக்கும்,சந்தையுடன் உறவுகளைஉருவாக்குவதற்கும்,அதன் மூலம் வாழ்க்கைமுறையைமாற்றுவதற்கும் பங்களித்துள்ளது.

கிராமப்புறசாலைகளின் மேம்பாட்டிற்குமேலதிகமாக,கிராமப்புறபாலங்களின் வளர்ச்சிக்கும் நிதிஒதுக்கீடுசெய்யப்பட்டிருந்தது. சுபீட்சத்தின் நோக்குஅரசின் கொள்கைக்குஏற்பகிராமப் பொருளாதாரத்தைமேம்படுத்த,சுற்றுலாத் துறையைமேம்படுத்த,மேலும்,கிராமியவீதிவலையமைப்புடன் இணைக்கப்பட்டபாலங்களைஅன்றாடநடவடிக்கைகளுக்குவசதியாகநிர்மாணிப்பதற்காக 9.5 பில்லியன் ரூபாநிதிஒதுக்கீடுசெய்யப்பட்டுள்ளது. நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சகம்,சாலைமேம்பாட்டுஆணையம் மற்றும் மாநிலவளர்ச்சிமற்றும் வடிவமைப்பு கூட்டுத்தாபனம் ஆகியவற்றின் ஒத்துழைப்புடன் இந்ததிட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டது.

குறைந்தசெலவில் கிராமப்புறபாலங்கள் மற்றும் இலகுமற்றும் கனமானகிராமப்புறபாலங்கள் கட்டுவதற்கான இரண்டுதிட்டங்களை இராஜாங்கஅமைச்சகம் தொடங்கியுள்ளது.

மின் கம்பங்கள்,தொலைபேசிக் கம்பங்கள்,அகற்றப்பட்டபாலங்கள், இரும்புக் கம்பங்கள் மற்றும் ரயில் பாதைகள் போன்றபொருட்களைப் பயன்படுத்திகுறைந்தகட்டணத்தில் பயணிகள் பாலங்கள் மற்றும் சிறியவாகனப் பாலங்கள் அமைக்கும் பணிஇராஜாங்கஅமைச்சகத்தின் கீழ் தொடங்கப்பட்டது. மக்களின் அதிகதேவைமற்றும் தேவையைகருத்தில் கொண்டு இலகுரகமற்றும் கனரகவாகனங்கள் செல்லக்கூடியவகையில் கிராமப்புறபாலங்கள் அமைக்கும் திட்டம் தொடங்கப்பட்டது. இதன் மூலம் கிராமப்புறங்களில் போக்குவரத்துபிரச்சனையைகுறைத்து,பிரதானசாலைவலையமைப்புக்களுடனும் தொடர்புகொள்ளக் கூடிய இணைக்கஅணுகலைவிரிவுபடுத்துவதற்குஎதிர்பார்க்கப்பட்டது.

கிராமப்புறபாலங்கள் அமைக்ககிராமமக்கள் மற்றும் அரசியல் அதிகாரிகளிடம் கோரிக்கைவிடுக்கப்பட்டது. இந்ததிட்டம் 2021 இல் தொடங்கப்பட்டதுமற்றும் அடுத்தசிலஆண்டுகளில் செயல்பாட்டுக்குவரும் என்றுஎதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இத்திட்டத்தின் நோக்கங்களில் ஒன்று உள்ளூர் சிறுஒப்பந்ததாரர்கள் பாலங்கள் அமைப்பதில் பங்களிப்பைவழங்குவதாகும்.

அரசாங்கத்தின் தேசியகொள்கைதொடரான ”சுபீட்சத்தின் நோக்கு” இல்

நிலையானமுகாமைத்துவகருத்தின் கீழ் கிராமப்புறசாலைதிட்டங்கள் மற்றும் கிராமப்புறபாலங்கள் திட்டத்திற்கு இணையாக, இராஜாங்கஅமைச்சகம் மூலம் சாலையோரம் மரக் கன்றுகளைநடும் திட்டம் ஒன்றும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.

சாலையோரமரக் கன்றுநடவுதிட்டம் கார்பன் டை ஆக்சைடை(CO2),உறிஞ்சுவதன் மூலம் சுற்றுச்சூழலுக்குஅதிகஆக்ஸிஜனை வெளியிடுவதைநோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது,பாதசாரிகள் மற்றும் வாகனஓட்டுனர்களுக்குநிழல் தரும் இனிமையானசூழலைஉருவாக்க,நகர்ப்புறஅ ழகுபடுத்தலை இது மேம்படுத்துகிறது. இதற்காகவீதிஅபிவிருத்திவேலைத்திட்டம் மற்றும் பாலங்கள் அபிவிருத்திவேலைத்திட்டங்களுக்குசமாந்தர மாகநடவுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. ஒவ்வொருபிரதேசத்தின் தட்பவெப்பநிலைக்கும் ஏற்றதாவரங்களைதெரிவுசெய்வதில் கவனம் செலுத்தப்பட்டது.

2020 ஆம் ஆண்டுமுதல் நடைமுறையில் உள்ளகோவிட்-19 பெருந்தொற்றினைஅடுத்து,நாட்டை மூடுவதுமற்றும் சமூகதனிமைப்படுத்தலில் கவனம் செலுத்தும் முகமாகஅரசாங்கம் அரசமற்றும் தனியார் துறைகளுக்குவீட்டிலிருந்துவேலைசெய்யும் அமைப்பைஅறிமுகப்படுத்தியது. இந்தபெருந்தொற்றுநிலைகாரணமாகஆண்டி ன் முற்பகுதியில் கிராமப்புறசாலைமேம்பாட்டுதிட்டங்களைமெ துவாகசெயல்படுத்தவழிவகுத்ததுஅல்லதுசி லதிட்டங்கள் நிறுத்தப்பட்டது. கோவிட்-19 பெருந்தொற்றுநாட்டின் அனைத்துபகுதிகளிலும் குறிப்பிடத்தக்கதாக்கத்தைஏற்படுத்தியுள்ளது டன்,தொற்றுநோயால் முன்வைக்கப்பட்டசவால்களுக்குமத்தியிலும், அமைச்சகம் 100,000 கிமீசாலைமறுசீரமைப்புதிட்டத்திற்கு இணங்ககிராமப்புறசாலைதிட்டங்கள் மற்றும் பிறஉள்கட்டமைப்புமேம்பாட்டுதிட்டங்களை ஆரம்பித்தது.

கெரோனாபெருந்தொற்றுநிலைமைகாரணமா கபல்வேறுதடைகள் மற்றும் சவால்களைஎதிர்கொண்டபோதிலும்,மாண்பும ிகுநெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சர் மற்றும் கிராமியவீதிகள் மற்றும் பிறஉட்கட்டமைப்பு இராஜாங்கஅமைச்சர் ஆகியோரின் அறிவுரைமற்றும் வழிகாட்டலின் கீழ்,கிராமப்புறசாலைகள் மற்றும் பிறஉள்கட்டமைப்பு, இராஜாங்கஅமைச்சகம் மூலம்,முடிந்தவரையில் கோவிட் - 19சுகாதாரவழிகாட்டுதல்களுக்கு இணங்க,சுகாதாரநடைமுறைகளைப் பின்பற்றி,சமூக இடைவெளியினைபாதுகாக்கும் வகையில்,மிகக் குறைந்தமனிதவளங்கள் மற்றும் வரையறுக்கப்பட்டபௌதீகவளங்களின் கீழ்,கிராமப்புறபாலத் திட்டங்கள் மற்றும் கிராமப்புறசாலைமேம்பாட்டுத் திட்டங்களைத் தொடர்ந்துசெயல்படுத்திவந்தது.

வருடாந்தவரவுசெலவுதிட்டத்தின் மூலம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளநிதிஒதுக்கீட்டினைஅடிப்பை டையாகக் கொண்டுநாடுமுழுவதும் விரிவுபடுத்தப்பட்டகிராமப்புறசாலைகள் திட்டம் மற்றும் கிராமியபாலங்கள் திட்டத்திற்குகோவிட் - 19 பெருந்தொற்றுக்குமேலதிகமாக,சந்தைமூலப் பொருட்களின் விலையில் அடிக்கடிஅதிகரிப்பு, மூலப்பொருட்களின் பற்றாக்குறைஅத்துடன் ஆண்டின் இறுதியில் ஏற்பட்டபாதகமானகாலநிலையும் இந்தஅபிவிருத்தித் திட்டங்களின் விரும்பியநோக்கங்களைஅடைவதில் தடையாக இருந்தது. குறிப்பாககிராமப்புறசாலைகள் திட்டத்தின் மொத்தஒதுக்கீட்டின் அடிப்படையில் திட்டங்களுக்குஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டாலும்,ஒப்பந்தஅடிப்படையில் பணிகள் தொடங்கப்பட்டாலும் சிமென்ட் மற்றும் இதர மூலப்பொருட்கள் தட்டுப்பாடுகாரணமாகதிட்டங்களைநிறைவுசெ ய்யமுடியாதநிலைஏற்பட்டுள்ளது. மேலும்,பணிகள் முடிந்து,பற்றுச் சீட்டுக்கள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டாலும்,திரைசேரியில் இருந்துஎதிர்பார்த்ததொகைவராததால்,பணம் செலுத்தமுடியாமல் போயுள்ளது. எனவே,ஒட்டுமொத்தத் திட்டத்தின் பௌதீகமற்றும் நிதிமுன்னேற்றம் எதிர்பார்த்தஅளவைஎட்டமுடியவில்லை.

31 டிசம்பர் 2021 வரைகிராமப்புறசாலைகள் மற்றும் பிறஉள்கட்டமைப்புவசதிகள் அமைச்சகத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்டவிதிகளின் கீழ் மேற்கூறியகுறியிடப்பட்டநிலையில் அடையப்பட்டநிதிமற்றும் பௌதீகமுன்னேற்றம் மற்றும் கிராமப்புறசாலைகள் மற்றும் கிராமபாலங்கள் துறையின் செயல்திறன் ஆகியவற்றை இந்தஅறிக்கையின் மூலம் வழங்கப்படுகிறது.

1.2 அமைச்சகத்தின் நோக்கக்கூற்றுமற்றும் பணிக்கூற்றுமற்றும் நோக்கங்கள்

1.2.1

நோக்கக்கூற்று

"உறவுகள் மூலம் அனைவருக்கும் சிறந்தவாழ்க்கைநிலைமைகள்"

1.2.2

பணிக்கூற்று

விரிவானஒத்துழைப்பு,நிலைபேறானதலைமைத்துவம் மற்றும் திறன்வாய்ந்தஉள்கட்டமைப்புமேம்பாடுஆகியவற்றின் மூலம் கிராமப்புறவாழ்வாதாரத்திற்கானசாலைவலையமைப்பைநிறுவுதல்

1.2.3

நோக்கங்கள்

1. கிராமப்புறசாலைகள்,பாலங்கள் மற்றும் பிறஉள்கட்டமைப்புகளின் மேம்பாட்டிற்குபொருத்தமானஉத்திகளைமேம்படுத்துதல்.
2. கிராமப்புறஉள்கட்டமைப்புமேம்பாட்டிற்குதேவையானபுதியவழிமுறதொழில்நுட்பம் மற்றும் இயந்திரங்களின் அறிமுகம்.
3. இணைப்புகள் மூலம் வேலைவாய்ப்புகள் மற்றும் திறன் மற்றும் தொழில்முனைவுக்கானவாய்ப்புகளைமேம்படுத்துதல்.
4. வீதியின் இருபுறமும் மரங்களைநடுதல் போன்றநிலையானஅபிவிருத்திக் கருத்துக்களைநடைமுறைப்படுத்துவதன் மூலம் நிலையானஅபிவிருத்திக்குபங்களிப்புசெய்தல்.
5. மேம்பாட்டிற்குஏற்றவளர்ச்சியடையாதகிராமப்புறசாலைகள்,பாலங்கள் மற்றும் பிறஉள்கட்டமைப்புகளைகண்டறிந்து,திறமையானகிராமப்புறசாலைகள் மற்றும் பிறஉள்கட்டமைப்புகளுக்குஅவற்றைமறுசீரமைத்தல்.

1.3 முக்கியசெயல்பாடுகள் மற்றும் நோக்கங்கள்


நோக்கங்கள்

கிராமப்புறசாலைவலையமைப்புக்களின் வளர்ச்சிமற்றும் நவீனமயமாக்கல்.

செயல்பாடுகள் மற்றும் பணிகள்

1. "முழுமையாக இணைக்கப்பட்டநவீனசாலைஅமைப்பு" நிறுவுவதற்கானதொடர்புடையசட்டங்கள் மற்றும் விதிமுறைகளின்படிகிராமப்புறசாலைகள் மற்றும் பிறஉள்கட்டமைப்புவசதிகள் தொடர்பானகொள்கைகளைஉருவாக்குவதற்குஉதவுதல்,தேசியவரவுசெலவுத்திட்டம்,அரச முதலீடுகள் மற்றும் தேசியவளர்ச்சிதிட்டங்களின் கீழ் காணப்படும் திட்டங்களைசெயல்படுத்தல்,மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடையகொள்கைகள்,நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் திட்டங்களைசெயல்படுத்துதல்,கண்காணித்தல் மற்றும் முன்னேற்றம் மதிப்பாய்வுசெய்தல்.
2. தேசியவரவுசெலவுதிட்டம்,அரசமுதலீடுமற்றும் தேசியஅபிவிருத்தித் திட்டத்தின் கீழ் இருக்கும் அமைச்சகங்களின் கீழ் உள்ளநிகழ்ச்சிகள் மற்றும் திட்டங்களைதிட்டமிடல்,செயல்படுத்துதல், இயக்குதல்,கண்காணித்தல் மற்றும் முன்னேற்றம் மதிப்பாய்வுசெய்தல்,அத்துடன் துறையுடன் தொடர்புடையதகவல் மற்றும் தரவுஅமைப்புகளைப் பராமரித்தல்.
3. கிராமப்புறசாலைகள் மற்றும் உள்கட்டமைப்பைப் பராமரிப்பதற்காகதொடர்புடையநிறுவனங்கள் மற்றும் சமூகங்களுடன் இணைந்துசமூகஅடிப்படையிலானஅமைப்புகளின் அடிப்படையில் நிலையானபராமரிப்புஅமைப்புகளைஉருவாக்கிபராமரித்தல்.
4. குறுகியமற்றும் நடுத்தரகாலத்தில் சாலைமற்றும் எஞ்சியஉள்கட்டமைப்புமேம்பாட்டிற்கானதிட்டங்கள் மற்றும் தொடர்புடையமுதலீட்டுத் திட்டங்களைத் தயாரித்தல்.

1.4 அமைப்பின் குறிப்பு



1.5 அங்கீகரிக்கப்பட்டஊழியர்களின் விபரம்

பதவி	சேவை	தரம்	சம்பளக் குறியீடு	சேவைநிலை	அங்கீகரிக்கப்பட்டபதவிகளின் எண்ணிக்கை	தற்போதுள்ள பதவிகளின் எண்ணிக்கை	வெற்றிடங்கள்
சிரேஷ்ட நிலை							
அமைச்சின் செயலாளர்			SL – 4 2016		1	1	0
மேலதிகசெயலாளர் (நிர்வாகம் மற்றும் மேம்பாடு)	SLAS	Spl	SL – 3 2016	Senior	1	1	0
இயக்குனர் நாயகம்	SLEngS	Spl	SL – 1 2016	Senior	1	0	1
சிரேஷ்ட துணைச் செயலாளர்	SLAS	I	SL – 1 2016	Senior	1	0	1
தலைமைகணக்காளர்	SLAcS	I	SL – 1 2016	Senior	1	1	0
இயக்குனர் (திட்டமிடல்)	SLPS	I	SL – 1 2016	Senior	1	1	0
இயக்குனர் (பொறியியல்)	SLEngS	I	SL – 1 2016	Senior	1	0	1
தலைமை உள் தணிக்கையாளர்	SLAcS	I	SL – 1 2016	Senior	1	1	0
துணைசெயலாளர்	SLAS	III/ II	SL – 1 2016	Senior	1	0	1
உதவி/ துணை இயக்குனர்	SLPS	III/ II	SL – 1 2016	Senior	1	1	0
பொறியியலாளர்	SLEngS	III/ II	SL – 1 2016	Senior	2	0	2
கணக்காளர்	SLAcS	III/ II	SL – 1 2016	Senior	1	0	1
அக தணிக்கையாளர்	SLAcS	III/ II	SL – 1 2016	Senior	1	0	1
ஒருங்கிணைப்புசெயலாளர்	Temp				1	1	0
சிரேஷ்ட நிலைமொத்தம்					**15**	**7**	**8**
மூன்றாம் நிலை							
நிர்வாகஅதிகாரி	Supra		MN– 7 2016	Senior	1	0	1
மூன்றாம் நிலைமொத்தம்					**1**	**0**	**1**

இரண்டாம் நிலை							
அபிவிருத்திஅதிகாரி	DOS	III/ II/ I	MN– 4 2016	Secondary	23	10	13
முகாமைத்துவசேவைஅதிகாரி	MSOS	III/ II/ I	MN– 2 2016	Secondary	12	3	9
புகைப்படக்காரர்	Temp			Secondary	1	1	0
ஒளிப்பதிவாளர்	Temp			Secondary	1	1	0
இரண்டாம் நிலைமொத்தம்					**37**	**15**	**22**
முதன்மைநிலை							
ஓட்டுனர்கள்	DS	III/II/I spl	PL- 3 2016	Primary	5	5	0
அலுவலகஉதவியாளர்	OES	III/II/I spl	PL- 3 2016	Primary	5	5	0
ஒளிப்பதிவாளர் உதவியாளர்	Temp				1	1	0
முதன்மைநிலைமொத்தம்					**11**	**11**	**0**
மொத்த கூட்டுத்தொகை					**64**	**33**	**31**

1.6 அமைச்சகத்தின் உள் அமைப்பு

கிராமப்புறசாலைகள் மற்றும் பிறஉள்கட்டமைப்புக்கள் இராஜாங்கஅமைச்சகம் அரசசெயலாளரின் தலைமையில் ஐந்துபிரிவுகளின் கீழ் செயல்படுகிறது.

1 கட்டுப்பாட்டுபிரிவு
2 கணக்குபிரிவு
3 திட்டமிடல் பிரிவு
4 பொறியியல் பிரிவு
5 கிராம் உள் தணிக்கைபிரிவு

- மேலதிகச் செயலாளரின் கீழ் நிர்வாகப் பிரிவுசெயல்படுகிறது.
- கணக்குபிரிவுஒருதலைமைகணக்காளரின் கீழ் செயல்படுகிறது
- திட்டமிடல் பிரிவு இயக்குனர் (திட்டமிடல்) கீழ் இயங்குவதுடன் துணை இயக்குனரின் (திட்டமிடல்) உதவியினைபெற்றுத் தருகிறது.
- பொறியியல் பிரிவு இயக்குனர் (பொறியியலாளர் வே. பா) கீழ் இயங்குகிறதுஅத்துடன் உதவி இயக்குனரின் (பொறியியல்) உதவிபிரிவின் செயல்பாட்டிற்குகிடைக்கின்றது.
- கிராமப்புறசாலைகள் மற்றும் பிறஉள்கட்டமைப்புவசதிகள் இராஜாங்கஅமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்படுத்தப்படும் கிராமப்புறசாலைகள் திட்டம் மற்றும் கிராமப்புறபாலங்களின் மேம்பாட்டுதிட்டம் ஆகியவைபொறியியல் பிரிவால் ஒருங்கிணைக்கப்படுகின்றன.

நிர்வாகப் பிரிவு

கிராமப்புறசாலைகள் மற்றும் பிறஉள்கட்டமைப்புக்கான இராஜாங்கஅமைச்சகம் நிறுவப்பட்டபிறகு,அமைச்சகத்தின் செயல்பாடுகள் குறைந்தஎண்ணிக்கையிலானஊழியர்களுடன் ஆரம்பித்தது. நிர்வாகப் பிரிவின் பணிகள் மேலதிகசெயலாளரின் ஆதரவின் கீழ் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

அமைச்சின் அனைத்துநிர்வாகநடவடிக்கைகளும் நிர்வாகப் பிரிவினால் மேற்கொள்ளப்படுவதுடன்,புதியஅமைச்சொன்றை ஸ்தாபிப்பதில் நிகழும் அத்தியாவசியஅடிப்படைசெயற்பாடுகள் தொடர்பில் நிர்வாகப் பிரிவுஆரம்பத்தில் விசேடகவனம் செலுத்தியது. சேவைகளின் தேவைகளைப் பொறுத்துபதவிகளைஅமைத்துக் கொள்வது,ஒவ்வொருபிரிவிற்கும் நியமனங்கள்,அரசஅமைச்சுக்குத் தேவையானபௌதீகவளங்களைஒருங்கிணைத்துஅமைச்சின் நோக்கங்களைஅடைவதற்குதேவையானநடவடிக்கைகளைமேற்கொள்வதில் நிர்வாகப் பிரிவுகவனம் செலுத்தியது.

அமைச்சின் அனைத்துநிர்வாகவிடயங்களுக்கும் நிர்வாகப் பிரிவுபொறுப்பாகும். மேலதிகசெயலாளர் தவிர,நிர்வாகஅதிகாரி (வே. பா) மட்டுமேபணியில் இருப்பார்,அத்துடன் சிரேஷ்ட உதவிச் செயலாளர் மற்றும் உதவிசெயலாளர் பணியிடங்கள் காலியாகஉள்ளன.

நிர்வாகப் பிரிவின் கடமைகள் குறைந்தபட்சஊழியர்களுடன் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

2021 இல் கோவிட்-19 தொற்றுநோய்களின் போதுஅவர் வீட்டிலிருந்துவேலைசெய்யவேண்டியிருந்தது,அத்துடன் அமைச்சகத்தின் பிறபிரிவுகளுடன் திறமையாகவும் தொடர்ச்சியாகவும் ஒருங்கிணைக்கமுடிந்தது.

மேலும்,தகவல் வழங்கும் சட்டத்தின்படிபொதுமக்களுக்குதகவல் வழங்குவதுதிறமையாகநடைமுறைபடுத்தப்பட்டது. மேலும்,அந்தத் தகவலைவிரைவாகவழங்குவதற்குசம்பந்தப்பட்டபிரிவுகளுடன் ஒருங்கிணைக்கும் செயற்பாடானதுநிர்வாகப் பிரிவின் மூலம் மேற்கொள்ளப்பட்டது.

கணக்குபிரிவு

ஆண்டுவரவுசெலவுத் திட்டத்தில் அமைச்சகத்தால் செய்யப்படும் ஒதுக்கீடுகளை இயக்குவதற்கும் கட்டுப்படுத்துவதற்கும் கணக்குப் பிரிவுபொறுப்பாகும். ஒருபுதியஅமைச்சகமாக,கிராமப்புறசாலைகள் மற்றும் பிறஉள்கட்டமைப்புவசதிகள் அமைச்சகத்திற்குஒதுக்கப்பட்டநிதிஒதுக்கீட்டைதிறமையாகப் பயன்படுத்தி,தொடர்புடையநிதிஅறிக்கைகளைத் தயாரித்து,உரியபணம் செலுத்தி,பொதுதிறைசேரியுடன் ஒருங்கிணைந்துதொடர்புடையநிறுவனங்களுக்குநிதிஅறிக்கைகளைசமர்ப்பிக்கும். பிரதமகணக்காளரின் கீழ் இயங்கும் இப்பிரிவானதுமிகக் குறைந்தஎண்ணிக்கையிலானபணியாளர்களைக் கொண்டிருப்பதுடன் மனிதவளப் பற்றாக்குறையும் இப்பிரிவுஎதிர்நோக்கும் பாரியபிரச்சினையாகும்.

இராஜாங்கஅமைச்சின் கீழ் செயற்படுத்தப்படும் அபிவிருத்தித் திட்டங்கள்,நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சின் கீழ் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் அபிவிருத்தித் திட்டங்கள்,நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சு,வீதிஅபிவிருத்திஅதிகார சபை,திறைசேரிமற்றும் ஏனைய தொடர்புடையநிறுவனங்களின் ஒருங்கிணைப்புடன் வரவுசெலவுத் திட்டநிதியைமுறையாகப் பயன்படுத்துவதற்குவழிவகுத்தது.

அமைச்சகத்தின் வங்கிக் கணக்குமேற்பார்வை,அரசகணக்குக் குழு,பொதுநிறுவனங்கள் மீதான குழு உட்படபிறஅமைச்சகங்கள் மற்றும் நிறுவனங்களுக்குக் கோரப்பட்டஅனைத்துஅறிக்கைகளையும் சமர்ப்பிக்கவும் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டன.

திட்டமிடல் பிரிவு

கிராமப்புறசாலைகள் அமைச்சகத்தின் நோக்கங்களைஅடைவதற்குத் தேவையானகொள்கைஉருவாக்கம்,திட்டத் திட்டமிடல்,செயல்படுத்தல் மற்றும் கண்காணிப்புமற்றும் ஒருங்கிணைப்புஆகியவற்றை இந்தப் பிரிவுமேற்கொள்கிறது. பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) கீழ் இயங்கும் திட்டமிடல் பிரிவு, 2021 ஆம் ஆண்டுக்கானஅரசஅமைச்சுதொடர்பானதிட்டங்களைதயாரித்து 2021 ஆம் ஆண்டிற்கானமுன்னேற்றஅறிக்கையைதயாரித்துபாராளுமன்றத்தில் சமர்ப்பித்துள்ளது.

காலாண்டுமுன்னேற்றஅறிக்கைகளும் சம்பந்தப்பட்டநிறுவனங்களுக்குசமர்ப்பிக்கப்பட்டன.

கிராமியசாலைகள் அமைச்சின் அபிவிருத்திவேலைத்திட்டங்கள் தொடர்பானமுன்னேற்றஅறிக்கைகள் நிதியமைச்சு,மத்தியவங்கி, ஜனாதிபதிசெயலகம் மற்றும் பிரதமர் அலுவலகம் ஆகியவற்றுக்குசமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

இராஜாங்கஅமைச்சின் கீழ் செயல்படுத்தப்பட்டகிராமப்புறசாலைகள் திட்டம் 2021 இன் நடைமுறைப்படுத்தல்,திட்டமிடல் பிரிவுமற்றும் பொறியியல் பிரிவுஆகியவைஒன்றிணைந்துசெயல்படுத்தப்பட்டது. அனைத்து உள்ளூராட்சிநிறுவனங்களுக்கும் விழிப்புணர்வுநிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டதுடன்,திட்டஅனுமதி,முன்னேற்றஆய்வு,களப்பணிகள் மற்றும் பற்றுச் சீட்டுகளைசெலுத்துதல் போன்றவற்றில் நேரடியாகஈடுபட்டன.

பொறியியல் பிரிவு

இயக்குநர் நாயகம் (பொறியியல்) மேற்பார்வையின் கீழ், இயக்குநர் (பொறியியல்) வேலைபார்க்கும் அவர்களின் கீழ் செயல்படும் பொறியியல் பிரிவிடம் கிராமப்புறசாலைகள் மற்றும் கிராமப்புறபாலங்கள் அமைப்பதற்கானதொழில்நுட்பமற்றும் பொறியியல் பொறுப்புகளைஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது.

கிராமப்புறசாலைகள் அபிவிருத்தி,பாலங்கள் அபிவிருத்தித் திட்டம் மற்றும் சாலையோரகன்றுகள் நடவுத் திட்டம்,போன்றபிரதானமாகஅபிவிருத்திநிகழ்ச்சித் திட்டங்களுக்குதொடர்பானதிட்டங்களைஅறிந்துகொள்ளல்,தொழில்நுட்பமதிப்பீடு,செயல்படுத்தல் நடவடிக்கைகள்,முன்னேற்றக் கண்காணிப்பு,முன்னோடித் திட்டஅமலாக்கம்,மேற்பார்வை,பில் செலுத்துதல் தொடர்பானதொழில்நுட்பபரிந்துரைகளைவழங்குதல் போன்றவை இந்தபிரிவின் மூலம் நிகழ்த்தப்படுகின்றது.

பாலங்கள்
திட்டத்தைசெயல்படுத்துவதற்கானமுன்மொழிவுகளைகோருதல்,தரவுத்தளத்தைபராமரித்தல்,அபிவி ருத்தித் திட்டங்களுக்கானகொடுப்பனவுசெயல்பாடுகளுக்கானபரிந்துரைகள் மற்றும்

ஒப்புதல்களைபெற்றுத் தருதல்,சாலைஅபிவிருத்திக்கானகோரிக்கைகளைகையாளுதல்,பாலங்கள் அபிவிருத்திக்காகபெறப்பட்டகோரிக்கைகளில் முன்னோடிதிட்டங்களைசெயல்படுத்துதல் மற்றும் அதனுடையமேற்பார்வைகள் பொறியியல் பிரிவினால் நடைமுறைபடுத்தப்படும்.

இதற்குமேலதிகமாக,கிராமப்புறசாலைகள் அபிவிருத்திஅவசியம் குறித்ததகவல்களைசேகரித்தல்,தரவுத்தளத்தைபுதுப்பித்தல்,கிராமப்புறசாலைத் துறைதொடர்பாகபல்வேறுநிறுவனங்களிடமிருந்துபெறப்பட்டவளர்ச்சிகோரிக்கைகள் மீதானஎதிர்காலநடவடிக்கைக்கானதிட்டங்களைத் தயாரித்தல் மற்றும் அவற்றைசெயல்படுத்ததேவையானநடவடிக்கைமேற்கொள்ளல் போன்றவிடயங்களைநடைமுறைப்படுத்தல்.

செயல்பாட்டில் உள்ளகிராமப்புறபாலங்கள் மற்றும் கிராமப்புறசாலைகளின் மேற்பார்வைதொடர்ந்துமேற்கொள்ளப்பட்டு,தேவையானதொழில்நுட்பஆலோசனைகள் மற்றும் வழிகாட்டுதல்கள் பொறியியல் பிரிவால் வழங்கப்படுகின்றன.

திட்டகண்காணிப்புநடவடிக்கைகளுக்காகையடக்கதொலைபேசிமென்பொருள் அறிமுகப்படுத்தல் மற்றும் இணையதளத்தினைவடிவமைத்தல் என்பவைபொறியியல் பிரிவின் மூலம் நடைமுறைப்படுத்தப்படுவதுடன்,அதன் மூலம் சரியானநேரத்தில் கண்காணிப்புதிறன்களைஉறுதிசெய்தலும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

<u>உள் தணிக்கைபிரிவு</u>

உள் தணிக்கைப் பிரிவுஎன்பதுமாநிலஅமைச்சகத்தில் நிறுவப்பட்டபுதியபிரிவுஆகும். தலைமைதணிக்கைஅதிகாரி,நிதிஒழுங்குமுறைஎண். 128 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி,நிதிஒழுங்குமுறைஎண். 133 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளசெயல்பாடுகளைச் செய்ய,செப்டம்பர் 2021 இல் உள் தணிக்கைப் பிரிவைநிறுவினார்.

2021 ஆம் ஆண்டிற்கானசெயல்திறன்,நிதிமற்றும் நிறுவனதணிக்கைகள் நடத்தப்பட்டு,தணிக்கைஅறிக்கைகள் செயலாளரிடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளன. கடந்தகாலாண்டில் தணிக்கைமற்றும் நிர்வாகக் கூட்டமும் நடத்தப்பட்டது.

2021 ஆம் ஆண்டின் கடைசிகாலாண்டில் உள்ளகதணிக்கைப் பிரிவுநிறுவப்பட்டதாலும், உள் தணிக்கையாளரைத் தவிரவேறுபணியாளர்கள் இல்லாததாலும்,எதிர்பார்த்த இலக்குகளைஅடையமுடியவில்லை.

1.7 பிறசட்டஅமைப்புகள்

1.7.1 அரசஅபிவிருத்திமற்றும் வடிவமைப்பு கூட்டுத்தாபனம்(SD&CC)

அரசஅபிவிருத்திமற்றும் வடிவமைப்பு கூட்டுத்தாபனம்,கிராமப்புறசாலைகள் மற்றும் பிறஉள்கட்டமைப்புஅமைச்சகத்தின் கீழ் ஒருசட்டப்பூர்வஅமைப்பாகஅறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கிராமப்புறசாலைவலையமைப்புமேம்பாடு,நவீனமயமாக்கல் மற்றும் சாலைவலையமைப்புடன் இணைக்கப்பட்டபாலங்களின் அமைப்புக்களைநவீனமயமாக்கல் நடவடிக்கைகளுக்காகஅரசஅபிவிருத்திமற்றும் வடிவமைப்பு கூட்டுத்தாபனத்தின் அதிகபட்சபங்களிப்பைப் பெற்றுக் கொள்வதுஎதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

1957 ஆம் ஆண்டின் இலக்கம் 49 ஆன தொழில்துறை கூட்டுத்தாபனச் சட்டத்திற்கேற்பபாரியஅளவிலானசிவில் பொறியியல் ஒப்பந்தங்களைமேற்கொள்வதற்காக 1971 இல் அரசஅபிவிருத்திமற்றும் வடிவமைப்பு கூட்டுத்தாபனம் நிறுவப்பட்டது,களஞ்சியமே கூட்டுத்தாபனத்தின் ஒரேபங்குதாரராகசெயல்படும்.

அரசஅபிவிருத்திமற்றும் வடிவமைப்பு கூட்டுத்தாபனமானதுபாலங்கள்,நெடுஞ்சாலைகள்,நீர்த்தேக்கங்கள்,நீர்ப்பாசனஅமைப்புகள்,நீர்மின் நிலையங்கள்,சுரங்கங்கள் மற்றும் கால்வாய்கள்,நீர் வழங்கல் திட்டங்கள்,கட்டிடங்கள் மற்றும் காடுகளைசீரமைத்தல் மற்றும் நிலம் தயாரித்தல் போன்றவற்றில் பொறியியல் பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளது.

அரசஅபிவிருத்திமற்றும் வடிவமைப்பு கூட்டுத்தாபனம் முன்நிறுவப்பட்டகான்கிரீட் தயாரிப்புபொருட்களிலிருந்துமுன்நிறுவப்பட்டகான்கிரீட் பாலம் கற்றைகள் (Beams)

பரிமாற்றகோபுரங்கள் மற்றும் ரயில்வே ஸ்லீப்பர்கள் முதல் அனைத்துகான்கிரீட் தயாரிப்புகளையும் தயாரிப்பதில் முன்னோடிநிறுவனமாகும்.

அரசஅபிவிருத்திமற்றும் வடிவமைப்பு கூட்டுத்தாபனம் நாட்டின் உள்கட்டமைப்புவசதிகளைமேம்படுத்தும் பணிகளில் தீவிரமாகஈடுபட்டு,தேசியப் பொருளாதாரத்திற்குநேரடியாகப் பங்களிக்கிறது,மேலும் பொறியாளர்கள் மற்றும் பிறதொழில்நுட்பவல்லுனர்களின் பயிற்சியின் மூலம் கட்டுமானத் துறைக்கும் பொதுவாகநாட்டிற்கும் விலைமதிப்பற்றசேவையைவழங்குகிறது.

நிறுவனத்தின் எதிர்காலநோக்கம்,பாதைமற்றும் நோக்கங்கள்:(SD&CC)

எதிர்காலநோக்கம்

தேசியபொருளாதாரத்திற்குமதிப்புசேர்க்கும் உள்கட்டமைப்புமேம்பாடுமற்றும் கட்டுமானத் துறையில் சிறந்தநிறுவனமாக இருத்தல்.

முன்னோக்கிசெல்லும் பாதை

தேசியஉள்கட்டமைப்புவசதிகள் மேம்பாடுமற்றும் பல்வேறுகட்டுமானநடவடிக்கைகளில் பங்கேற்றல்,அத்துடன் அந்தநடவடிக்கைகளைஉயர்ந்தமட்டத்தில் நடத்திச் செல்வதன் வழியாகநாட்டின் பொருளாதாரவளர்ச்சிக்குஉதவுதல்,மற்றும் சிவில் இன்ஜினியரிங் கட்டுமானம் மேலும் முன் தயாரிக்கப்பட்டகான்கிரீட் / முன் நிறுவப்பட்டகான்கிரீட் தயாரிப்புகள் உற்பத்திஆகியதுறைகளில் சந்தையில் முன்னணியில் இருப்பது.

நோக்கங்கள்

1. இலங்கையில் அல்லதுவெளிநாடுகளில் உள்ளஎந்தவொருதரப்பினருக்கும் சொந்தமானகட்டிடங்கள்,சிவில் இன்ஜினியரிங் பணிகள்,பிறபொறியியல் திட்டங்கள் அல்லதுபிறவணிகங்களைதனியாகஅல்லதுவேறுஏதேனும் ஒருநிறுவனத்தால் கையகப்படுத்துதல் அல்லதுபங்குகளைகையகப்படுத்துதல் மூலம் ஆய்வு,முதலீடு,தயாரித்தல் மற்றும் வடிவமைத்தல்.

2. பொறியியல் பணிகளுக்குத் தேவையானகான்கிரீட்,வலுவூட்டப்பட்டமற்றும் முன்நிறுவப்பட்டகான்கிரீட் உள்நாட்டில் அல்லதுவெளிநாட்டில் உற்பத்திமற்றும் விற்பனை.
3. பொறியியல் திட்டங்களுக்கான மூலப்பொருட்களைபிரித்தெடுத்தல் மற்றும் பொறியியல் திட்டங்களுக்கானகட்டுமானப் பொருட்கள் மற்றும் இயந்திர மூலப்பொருட்களின் உற்பத்தி,சந்தைப்படுத்தல், இறக்குமதிமற்றும் ஏற்றுமதிசெய்தல். மேற்கூறியசெயல்பாடுகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் கட்டுமானப் பொருட்கள்,முறைகள் மற்றும் பயன்படுத்தும் நுட்பங்களைஆராய்தல் மற்றும் அதற்குத் தேவையானமேலாண்மைஅறிவு,திறன்கள் மற்றும் நவீனதொழில்நுட்பஅறிவுஆகியவை.
4. மேலாளர்கள் / பொறியாளர்கள் / தொழில்நுட்பவல்லுநர்களுக்குபயிற்சிவாய்ப்புகளைவழங்குதல்.
5. வலுவானசுயநிதித் திறன்களைக் கொண்டஒருநிறுவனமாகப் பராமரிக்கப்படுகிறது
6. 10% குறைந்தபட்சலாபவரம்புபேணுவதன் மூலம் வலுவானநிறுவனமாதல்.
7. 30%விற்றுமுதல் அதிகரிப்பைஅடைதல்.
8. இடரினைஅடையாளம் காணல் மற்றும் முறையானமுகாமைத்துவம்

1.7.2 கிராமப்புறபாலங்கள் பிரிவு

கிராமப்புறபாலங்கள் பிரிவு,நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சகத்தின் கீழ் உள்ளசட்டப்பூர்வஅமைப்பானசாலைமேம்பாட்டுஆணையத்தின் கீழ் செயல்படுகிறது.இப்பிரிவின் கைத்தேர்ச்சியுடனும் அனுபவத்துடனும் இராஜாங்கஅமைச்சின் பாலங்கள் அபிவிருத்திப் பணிகளைவிரைவாகவும் வினைத்திறனுடனும் மேற்கொள்ளமுடியும் என்பதுடன் தெரிவுசெய்யப்பட்டபாலங்களின் அபிவிருத்திப் பணிகள் இப்பிரிவின் பங்களிப்புடன் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

இப்பிரிவுகிராமப்புறபாலங்களின் மேம்பாட்டிற்குதேவையானமதிப்பீடுகள் மற்றும் வடிவமைப்புகளைதயாரித்துஒப்பந்தங்கள் வழங்கிஅபிவிருத்திபணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

அத்தியாயம் 2
முன்னேற்றம் மற்றும் கண்ணோட்டம்

2.0செயல்திறன்,முன்னேற்றம் மற்றும் கண்ணோட்டம்

2.1 அபிவிருத்திநிகழ்ச்சியின் செயல்திறன்

1. மக்களின் நுழைவுதேவைகளைநிறைவுசெய்வது டன் கிராமப்புறமக்களின் சமூக-பொருளாதாரமேம்பாட்டைமேம்படுத்து வதற்குதுணைபுரியும் துணைநிறுவனங்கள்மற்றும் சாலைவலையமைப்பினைமேம்படுத் தும் நோக்கத்துடன்08.08.2020 திகதியிட்டஅதிவிசேடவர்த்தமானி இல 2187/27 மூலம் கிராமப்புறசாலைகள் மற்றும் பிறஉள்கட்டமைப்புஅமைச்சுநிறுவப்ப ட்டது.

2. நாட்டின் மொத்தவீதிவலையமைப்பில் பெரும் சதவீதமாகஅடையாளம் காணக்கூடியகிராமியவீதிவலையமை ப்பின் அபிவிருத்திக்காகஒன்றரைதசாப்தங் களாகஅமைச்சின் கீழ் இயங்கிவரும் நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சின் பங்கைமேலும் விரிவுபடுத்தவேண்டியதன் அவசியம்,மேலும் இந்தநோக்கத்திற்காகஒருதனிஇராஜா ங்கஅமைச்சகத்தைநிறுவுவது,கிராமப் புறசாலைமேம்பாட்டின் தேவைமற்றும் முக்கியத்துவத்தைமேலும் எடுத்துக்காட்டுகிறது.

3. 2022 ஆம் ஆண்டிற்கானபட்ஜெட் ஒதுக்கீடுரூ. 15,497 மில்லியன்ஆகவும்கிராமப்புறபாலங்க ளுக்குரூ. 9500மில்லியன் ஆகவும் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. மேலும்,நெடுஞ்சாலைத்துறைஅமைச் சகத்திலிருந்துகூடுதலாகரூ.20,000மி ல்லியன்ஒதுக்கீடும் கிடைத்தது.
4. அதன்படி, 2021 ஆம் ஆண்டிற்கானதிட்டங்கள் பின்வரும் முன்னுரிமைகளுக்குஏற்பவடிவமைக் கப்பட்டுள்ளன.
5. I. கிராமப்புறசாலைவலையமை ப்பின்வளர்ச்சிமற்றும் நவீனமயமாக்கல்
   II. சாலைவலையமைப்புடன் இணைக்கப்பட்டபாலங்கள்அ மைப்பின் நவீனமயமாக்கல்.
   III. சாலைகளின் இருபுறமும் நிழல்மரங்களைநடும் திட்டத்தைசெயல்படுத்துதல்.

   ஆகியநிகழ்ச்சிகளுக்கானதிட்டங்கள் தீட்டப்பட்டன.
6. கோவிட்-19 பெருந்தொற்று,திட்டங்களைசெயல்ப டுத்துவதில் சிலபின்னடைவுகளைஏற்படுத்தியது,ஏ னெனில் நாடுதழுவிய மூடல்கள்மற்றும் சமூகதனிமைப்படுத்தலில் கவனம் செலுத்தவேண்டியிருந்தது.
7. சுகாதாரவழிகாட்டுதல்களின்படிதிட்ட ங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டாலும், மூலப்பொருட்களின் பற்றாக்குறைமற்றும் மூலப்பொருட்களின் விலைஉயர்வுகாரணமாகபௌதீகதிட் டங்களைசெயல்படுத்துவதில் தடைஏற்பட்டது.

எனவே,பௌதீகமுன்னேற்றம் குறைவாக இருப்பதாகதெரிவிக்கப்பட்டது.மேலும் ,திரைசேரியில் போதுமானபணம் இல்லாததால்,நிதிமுன்னேற்றம் குறைந்தபட்சமாக இருந்தது.

2.1.1 கட்டைபாலங்கள் மற்றும் கொடிபாலங்களுக்குபதிலாகசிறியபாலங் களைக் கட்டுதல்

2020 ஆம் ஆண்டின் கடைசிகாலாண்டில்,இராஜாங்கஅமைச்ச கம் நிறுவப்பட்டபோது, கட்டைப்பாலங்கள் மற்றும் கொடிபாலங்களுக்குபதிலாகசிறியபாலங் களைஅமைப்பதுஅமைச்சகத்தின் திட்டங்களில் ஒன்றாகும்.திட்டத்திற்காகஅந்தஆண்டுதொ டங்கப்பட்டமுன்னோடிதிட்டத்தின் படி,சிறியபாலங்களுக்கானதேவைஅதிகரி த்துவருவதுதெளிவாகத்

தெரிந்தது.அதன்படி, 2021 இல் இலகுரகவாகனப் பாலங்கள் அமைப்பதில் அதிககவனம் செலுத்தப்பட்டது.

அதன்படி, 2021ஆம் ஆண்டுக்கானவரவுசெலவுதிட்டத்தின்ஒது க்கீடுரூ.மி. 9500.00 கிராமப்புறபாலங்கள் அமைக்கசெலவிடப்பட்டது.

முதல் கட்டத்தின் கீழ் 160 பாலங்களும், இரண்டாம் கட்டத்தின் கீழ் 175 பாலங்களும் தேர்வுசெய்யப்பட்டு 100 பாலங்கள் 2021 டிசம்பர் 31ஆம் தேதிக்குள் கட்டிமுடிக்கப்பட்டுள்ளன.

2.1.2 கிராமப்புறபாலங்கள் திட்டம்-சாலைகள் அபிவிருத்திஅதிகார சபை

கிராமப்புறபாலங்கள் மற்றும் பிறஉள்கட்டமைப்புகிராமப்புறபாலங்கள் கட்டுமானத் திட்டம் 2020/21 ஆம் ஆண்டில் உள்கட்டமைப்புஅமைச்சகத்தின் முக்கியதிட்டமாகஆரம்பிக்கப்பட்டது. 2020/21 ஆம் ஆண்டிற்கானஅனைத்துபாலங்களின் வடிவமைப்புமற்றும் மதிப்பீடுகளைதயாரித்தல் இந்ததிட்டத்தின் முக்கியதிட்டமாகும், இவை 2020/21 ஆம் ஆண்டிற்கானசாலைஅபிவிருத்திஅதிகார சபையின் மூலம் தேசியகொள்முதல் செயல்முறையின் கீழ் ஒப்பந்ததாரர்களுக்குவழங்கப்பட்டன.அத ற்கானபணிகளும் நடந்துவருகின்றன.இரண்டாவதுகட்டம் மீண்டும் வீதிஅபிவிருத்திஅதிகாரசபையின் மூலம் அரசஅபிவிருத்திமற்றும் சட்டக் கூட்டுத்தாபனத்திற்குவழங்கப்பட்டது.வீதி அபிவிருத்திஅதிகாரசபையின் கிராமியபாலங்கள் பிரிவின் ஊடாககிராமியபாலங்களின் மேலும் நிர்மாணப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.மேலும்,வீதிஅபிவி ருத்திஅதிகாரசபையும்,அரசஅபிவிருத்தி மற்றும் சட்டக் கூட்டுத்தாபனமும் இணைந்து 2021ஆம் ஆண்டுஅப்புறப்படுத்தப்பட்டமின்கம்பங்க ளைப் பயன்படுத்திபாலங்கள் அமைக்கும் திட்டத்தைசெயல்படுத்தியது.

2.1.3 சாலையோரங்களில் மரங்களைநடவுசெய்யும் திட்டம்

2020/21ஆண்டில் கிராமப்புறசாலைகள் மற்றும் பிறஉள்கட்டமைப்புஅமைச்சகத்தின் முக்கியதிட்டங்களில் ஒன்றாகசாலையோரங்களைப் பாதுகாக்கும் சுற்றுச்சூழல் என்றகருப்பொருளின் கீழ் மற்றஅரசுநிறுவனங்கள்,தன்னார்வதொண் டுநிறுவனங்கள் மற்றும் பொதுமக்களுடன் இணைந்துநெடுஞ்சாலைகளின் இருபுறங்களிலும்,பொது இடங்களிலும் 2 மில்லியன் மரங்களைநடும் இலக்கைஅடையவேண்டும் என்றுபணியாற்றிவருகிறது.

மரம் நடும் திட்டத்திற்காகஒருமொபைல் அப்ளிகேஷன் மற்றும் இணையதளம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் நாட்டில்எங்கும் மரங்களைநடுவதற்கும்,அவற்றைப் பார்ப்பதற்கும்,வெளிப்படையானமற்றும் வசதியானமுறையில் எவருக்கும்உதவுகிறது.

பிரதானவேலைத்திட்டம் வீதிஅபிவிருத்திஅதிகாரசபையின் ஊடாகஅமுல்படுத்தப்படுவதுடன் ஏனைய நிறுவனங்களுடனான கூட்டுவேலைத்திட்டமாகவும் நடைமுறைப்படுத்தப்படுகிறது.மரம் நடும் திட்டம் இராஜாங்கஅமைச்சகத்தின் மூலம்மேற்பார்வையிடப்படுகிறது.

2021ஆம் ஆண்டில் மாத்திரம் வீதிஅபிவிருத்திஅதிகாரசபைமற்றும் ஏனைய சிவில் சமூகஅமைப்புகளின் உதவியுடன் 68,000 மரங்கள் நடப்பட்டுபராமரிப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுவருகின்றன.

2.1.4 முகம் கொடுத்தசிக்கல்கள் மற்றும் சவால்கள்


1. கோவிட்-19 தொற்றுநோய் காரணமாகதிட்டத்தைசெயல்படுத்துவதில் உள்ளதடைகள்.
2. மூலப்பொருட்களின் விலைஅதிகரிப்புமற்றும் சந்தையில் மூலப்பொருட்களின் பற்றாக்குறை,திட்டங்களைசரியானநேரத்தில் முடிக்க இயலாமைபோன்றகாரணங்களால் திட்டங்களைசெயல்படுத்துவதில் தாமதம்.
3. சில மூலப்பொருட்களின் கொள்முதல் மற்றும் போக்குவரத்துபோன்றஅனுமதிகளை பெறுவதில் தாமதம் ஏற்படும் சிக்கல்கள்காரணமாகஏற்படும் நிலைகள். (பொருட்களின் விலைஅதிகரிப்பு/தாமதங்கள்)
4. மேம்பாட்டுத் திட்டங்களைச்செயல்படுத்துவதற்கானகொள்முதல் வழிகாட்டுதல்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளஅங்கீகரிக்கப்பட்டசமூகஅமைப்புகளைமேம்படுத்தாதது மற்றும் திருத்தப்படாததால் ஏற்படும் சிக்கல்கள்.
5. நிறைவுசெய்யப்பட்டதிட்டங்களுக்குபணம் செலுத்தபோதுமானநிதி இல்லாததால் நிதிமுன்னேற்றம்குறைவாகவேகாட்டப்படுகிறது.

2.2 வரவு-செலவுஏற்பாடுகள் 2021 - முதலீட்டுத் திட்டம்

அட்டவணை 2.2.1 வரவுசெலவுதிட்டஒதுக்கீடு,அபிவிருத்திமற்றும் செயல்பாட்டுநடவடிக்கைகள்

செலவினத் தலைப்பு	விளக்கம்	ஆதாரம்	ஒதுக்கீடுகள் (ரூ. மில்லியன்)		சதவீதம் (%)
			தொகை	முழுத் தொகை	
	1) அபிவிருத்திநடவடிக்கைகள				
435-2-3-001-2506	I. கிராமப்புறசாலைகள்அபிவிருத்தித்திட்டம்	பட்ஜெட் ஒதுக்கீடுகள்	15,497	35,497.0	78.75 %
		கூடுதல் ஒதுக்கீடுகள்	20,000		
435-2-2-002-2506	II. கிராமப்புறபாலங்களின் கட்டுமானம் மற்றும் அபிவிருத்தி	-	9,500		21.08 %
	2) செயல்பாட்டுநடவடிக்கைகள்				
435-02-01	I. அமைச்சர் அலுவலகத்தின் செயல்பாடுகள்	திரும்பச் செய்தல்	34.78	76.6	0.17%
		மூலதனம்	2.00		
435-01-02	II. அமைச்சின் செயல்பாட்டுநடவடிக்கைகள்	திரும்பச் செய்தல்	38.55		
		மூலதனம்	1.30		
மொத்தம்			45073.60		

அபிவிருத்திநடவடிக்கைகள்மற்றும் செயல்பாடுகள்




படம் 2.2.1 அபிவிருத்திமற்றும் செயல்பாட்டுநடவடிக்கைகள் - 2021

2.3கிராமப்புறசாலைமேம்பாட்டுதிட்டங்கள் - 2021 டிச. 31ஆம் திகதிக்கு

அட்டவணை 2.3.1 நிதிமுன்னேற்றம்

செயல்பாட்டுநிறுவனமட்டத்தில்	அங்கீகரிக்கப்பட்டதிட்டங்களின் எண்ணிக்கை	ஒதுக்கீடு (ரூ. மில்லியன்)	செலவு (31.12.2021 திகதிக்கு) (ரூ. மில்லியன்)	கையில் உள்ளபில்களின் மதிப்பு (ரூ. மில்லியன்)	நிறைவுசெய்யப்பட்டதிட்டங்களின் மதிப்பு	
					(ரூ. மி)	%
உள்ளூராட்சிஅமைப்பு	24,028	21,098	257	3,747	3,684	17.46
வீதிஅபிவிருத்திஅதிகார சபை	6,501	9,428	250	980	840	8.9
பிரதேசசெயலகங்கள்	8,189	8,208	227	1,202	1,425	17.36
மொத்தம்	38,718	38,734	734	5,929	5,949	15.35




செயல்பாட்டுநிறுவனம் 2020 ஆம் ஆண்டு	ஒதுக்கீட்டின் வெளியீடு (ரூ. மில்லியன்)		அங்கீகரிக்கப்பட்டதிட்டங்களின் எண்ணிக்க	திட்டங்களின் எண்ணிக்கை			
	2020 ஆம் ஆண்டு	2021 ஆம் ஆண்டு		ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்டது	வேலைதொடங்கியது	வேலை நடைபெற்றுக் கொண்டிருப்பவ	வேலைநிறைவுபெற்றுள்ளது
சிறியபாலங்கள் கட்டுதல் 1. கிராமப்புறபாலம் பிரிவு	22.3	13.3	11	11	-	5	6
2. அரசஅபிவிருத்தி மற்றும் வடிவமைப்புகூட்டுத்தாபனம்	94.3	57	22	22	1	6	15
மொத்தம்	116.3	70.3	33	33	1	11	21
வாகனபோக்குவரத்துக்குஏற்றபாலங்கள் அமைத்தல் 1. கிராமப்புறபாலம் பிரிவு(RDA)	100	813	100	-	-	56	44
2. பிரிக்கப்படாத 2021.1.1 3. அரசஅபிவிருத்தி மற்றும் வடிவமைப்பு கூட்டுத்தாபனம்மற்றும் வீதிஅபிவிருத்தி அ	-	6533	437	-	-	403	34
மொத்தம்	100	7346	537			459	78
முழுத் தொகை	**216.3**	**7416.3**	**570**	**33**	**1**	**470**	**99**

(நெடுஞ்சாலைஅமைச்சகத்திடமிருந்துரூ. 20,000 மில்லியன் கூடுதல் ஒதுக்கீடுஉட்பட)

படம் 2.3.1 நிதிமுன்னேற்றம்,கிராமப்புறசாலைமேம்பாட்டுத் திட்டம் 2021 டிச. 31


2.4 பௌதீகமற்றும் நிதிமுன்னேற்றம்,கிராமப்புறபாலங்கள்திட்டம்

அட்டவணை 2.4.1 பௌதீகமுன்னேற்றம் - கிராமப்புறபாலங்கள்திட்டம் 2021 டிச. 31ம் தேதி



அத்தியாயம் 3

ஒட்டுமொத்தநிதிசெயல்திறன்



ඒඝිඒ-එන්

2021 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා
මූල්‍ය කාර්යසාධන ප්‍රකාශය

අයවැය 2021 රු.		සටහන	2021 රු.	2020 රු.	
-	ආදායම් ලැබීම්			-	
-	ආදායම් බදු	1	-	-	
-	දේශීය භාණ්ඩ හා සේවා මත බදු	2	-	-	ඒඝිඒ-1
-	ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම් මත බදු	3	-	-	
-	බදු නොවන ආදායම් හා වෙනත්	4		-	
-	මූල් ආදායම් ලැබීම් (අ)			-	
-	ආදායම් නොවන ලැබීම්		-	-	
-	භාණ්ඩාගාර අයිමි		1,663,964,900	3,200,102,000.00	ඒඝිඒ-3
-	කැන්පතු		34,370,003	49,085,929.00	ඒඝිඒ-4
-	අත්තිකාරම් ගිණුම්		2,142,039	697,518.00	ඒඝිඒ-5
	වෙනත් ප්‍රධාන ලෙජර් ගිණුම් ලැබීම්		-	181,012.00	
-	මූල් ආදායම් නොවන ලැබීම් (ආ)		1,700,476,942	3,250,066,459.00	
	මූල් ආදායම් ලැබීම් සහ ආදායම්				
-	නොවන ලැබීම් ඇ = (අ)+(ආ)		1,700,476,942	3,250,066,459.00	
	භාණ්ඩාගාරයට ප්‍රේෂණ (ඇ)		-	-	
	ඉද්ධ ආදායම් ලැබීම් සහ ආදායම්				
	නොවන ලැබීම් ඉ = (ඇ)-(ඇ)		-	-	
	අඩු කළා : වියදම්				
	පුනරාවර්තන වියදම්			-	
43,592,449.52	වැටුප්, වේතන සහ අනෙකුත් සේවක ප්‍රතිලා	5	43,581,885	9,695,991.00	
30,135,000.00	අනෙකුත් භාණ්ඩ හා සේවා	6	28,323,772	5,362,157.00	ඒඝිඒ-2(ii)
2,493,718.20	සහනාධාර, ප්‍රදාන සහ මාරුකිරීම්	7	1,155,522	422,954.00	
-	පොළී ගෙවීම්	8	-	-	
-	වෙනත් පුනරාවර්තන වියදම්	9	-	-	
76,221,167.72	මූල් පුනරාවර්තන වියදම් (ඊ)		73,061,180	15,481,102.00	
	මූලධන වියදම්				
	මූලධන වත්කම් පුනරුත්ථාපනය හා				
2,250,000.00	වැඩිදියුණු කිරීම්	10	1,502,150	211,000.00	
850,000.00	මූලධන වත්කම් අත්පත් කර ගැනීම්	11	839,873	2,454,659.00	
-	ප්‍රාග්ධන මාරුකිරීම්	12		-	ඒඝිඒ-2(ii)
-	මූල්‍ය වත්කම් අත්පත් කර ගැනීම්	13	-	-	
200,000.00	හැකියා වර්ධනය	14	11,800	38,969.00	
-	වෙනත් මූලධන වියදම්	15	1,871,167,657	4,914,521,351.00	
3,300,000.00	මූළු මූලධන වියදම් (උ)		1,873,521,481	4,917,225,979.00	
	කැන්පතු ගෙවීම්		10,961,588	5,229,938.00	ඒඝිඒ-4
	අත්තිකාරම් ගෙවීම්		2,689,936	-	ඒඝිඒ-5
	වෙනත් ප්‍රධාන ලෙජර් ගිණුම් ගෙවීම්		-	-	
	ප්‍රධාන ලෙජර් වියදම් (ඌ)		13,651,524	5,229,938.00	
	මූළු වියදම් එ = (ඊ+උ+ඌ)		1,960,234,184	4,937,937,019.00	
79,521,167.72	දෙසැම්බර් 31 දිනට ශේෂය ඒ = (ඉ-එ)		(259,757,242)	(1,687,870,560.00)	
	අරම්භ කැසඳුම් ප්‍රකාශය අනුව ශේෂය		(259,757,242)	-	ඒඝිඒ-7
	දෙසැම්බර් 31 දිනට අයිමි ශේෂය		(0)	-	ඒඝිඒ-3

1

ඒසිඒ-පි

2021 දෙසැම්බර් 31 දිනට
මූල්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳ ප්‍රකාශය

	සටහන	තකා 2021 රු.	2020 රු.
මූල්‍ය නොවන වත්කම්			
දේපළ, පිරියත හා උපකරණ	ඒසිඒ-6	816,873	2,454,659
මූල්‍ය වත්කම්			
අත්තිකාරම් ගිණුම්	ඒසිඒ-5/5(ඒ)	5,080,317	4,532,421
මුදල් හා මුදල් සමාන දෑ	ඒසිඒ-3	-	385,000
මුළු වත්කම්		**5,897,190**	**7,372,080**
ඉදිරි වත්කම් / ස්කන්ධය			
භාණ්ඩාගාරය වෙත ඉදිරි වත්කම්		(67,414,024)	(44,553,505)
දේපළ පිරියත හා උපකරණ සංචිතය		816,873	2,454,660
කුලී හා වැඩ අත්තිකාරම් සංචිතය	ඒසිඒ-5(බී)		
ජංගම වගකීම්			
තැන්පතු ගිණුම්	ඒසිඒ-4	72,494,341	49,085,925
අග්‍රිම ශේෂය	ඒසිඒ-3	-	385,000
මුළු වගකීම්		**5,897,190**	**7,372,080**

පිටු අංක.....සිට ..... දක්වා ඒසිඒ 1 සිට ඒසිඒ 7 දක්වා වූ ආකෘති පත්‍රවලින් ඉදිරිපත් කෙරෙන ගිණුම් තොරතුරු සහ සටහන් පිටු අංක ..... සිට ..... දක්වා ඇතුළත් ගිණුම් සටහන් විස්තර ද මෙම අවසන් ගිණුමෙහිම අන්තර්ගත කොටස් වේ. මෙම මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කිරීම පොදුවේ පිළිගත් ගිණුම් මූලධර්මවලට අනුකූලව සිදුකර ඇති අතර මෙහිදී මූල්‍ය ප්‍රකාශයන්හි සටහන් මගින් හෙළදිරවී කර ඇති පරිදි වඩාත් සුදුසු ගිණුම්කරණ ප්‍රතිපත්ති භාවිත කර ඇත. ඉහත අවසන් ගිණුමෙහි සඳහන් සංඛ්‍යා, ඊට අදාළ ගිණුම් සටහන් හා අනෙකුත් ගිණුම් තොරතුරු භාණ්ඩාගාර ගිණුම් පොත් සමඟ සැසඳීම් කර ඇති බවටත් ඒවා එම සංඛ්‍යා සමඟ එකඟ වන බවටත් මෙයින් සහතික කරමු.

මූල්‍ය පාලනය සඳහා ඵලදායී අභ්‍යන්තර පාලන පද්ධතියක් වාර්තාකරණ ආයතනය තුළ පවතින බවත් මූල්‍ය පාලනය සඳහා අභ්‍යන්තර පාලන පද්ධතියේ සඵලතාවය අධීක්ෂණය කිරීමටත් ඒ අනුව එම පද්ධති ඵලදායී ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය පරිදි වෙනස් කිරීම් සිදුකිරීමට වරින් වර සමාලෝචන සිදුකරන බවත් මෙයින් සහතික කරමු.

.....
ප්‍රධාන ගණන්දීමේ නිලධාරි
නම :
තනතුර :
දිනය :

.....
ගණන්දීමේ නිලධාරි
නම :
තනතුර :
දිනය :

.....
ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරි/ප්‍රධාන ගණකාධිකාරි/
අධ්‍යක්ෂ (මුදල්)/ කොමසාරිස් (මුදල්)
නම :
දිනය :

දනිස්ථ්. ඩබ්. ආර්. පේමසිරි
ලේකම්
මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශය
08 වන මහල, "මගහැගුම මහාමැදුර"
අංක. 216, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත,
බත්තරමුල්ල.

Professor Ranjith Dissanayake
Secretary
State Ministry of Rural Roads & Other Infrastructure
No. 216, "Maganeguma Mahamedura"
Denzil Kobbekaduwa Mawatha,
Koswatta, Battaramulla.

ඒ.පී.ඩබ්.ඒ. විජේරත්න
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී
ග්‍රාමීය මාර්ග හා අවිශේෂ යටිතල පහසුකම් රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
07 වන මහල, "මගහැගුම මහාමැදුර"
අංක. 216, ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාවත,
කොස්වත්ත, බත්තරමුල්ල.

2021 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා
මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශය

	කණ්ඩායම	
	2021 රු.	නැවත ගලපන ලද 2020 රු.
මෙහෙයුම් ක්‍රියාකාරකම්වලින් ජනිත වූ මුදල් ප්‍රවාහයන්		
මූල බදු ලැබීම්		
ගාස්තු, අධිභාර, දඩමුදල් සහ බලපත්‍ර		
ලාභ		
ආදායම් නොවන ලැබීම්		
වෙනත් ආදායම් ශීර්ෂ වෙතුවෙන් එකතු කරන ලද ආදායම්	31,287,413	181,012
අග්‍රිම ලැබීම්	1,663,964,900	3,200,102,000
අත්තිකාරම් අයකර ගැනීම්	2,510,626	
කැන්පතු ලැබීම්	34,370,003	
මෙහෙයුම් ක්‍රියාකාරකම්වලින් ජනිත වූ මුදල් ප්‍රවාහය (අ)	1,732,132,942	3,200,283,012
අඩුකළා : මුදල් වැය කිරීම්		
පුද්ගල පඩිනඩි හා මෙහෙයුම් වියදම්	43,581,885	9,978,475
සහනාධාර සහ මාරුකිරීම්	29,479,294	245,924
වෙනත් වැය ශීර්ෂ වෙතුවෙන් දරන ලද වියදම්		
භාණ්ඩාගාරයට පියවන ලද අග්‍රිම	385,000	
අත්තිකාරම් ගෙවීම්	2,454,646	
කැන්පතු ගෙවීම්	10,961,588	69,018,926
මෙහෙයුම් ක්‍රියාකාරකම් සඳහා වැය කරන ලද මුදල් ප්‍රවාහය (ආ)	86,862,413	79,243,325
මෙහෙයුම් ක්‍රියාකාරකම්වලින් ජනිත වූ ශුද්ධ මුදල් ප්‍රවාහය (ඇ)=(අ)-(ආ)	1,645,270,529	3,121,039,687
ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම්වලින් ජනිත වූ මුදල් ප්‍රවාහයන්		
පොළී		
ලාභාංශ		
භූමිකම් ඉවත්වීමේ ප්‍රතිපාදන හා භෞතික වත්කම් විකිණීම්		
උප ණය අයකර ගැනීම්	-	
ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම්වලින් ජනිත වූ මුදල් ප්‍රවාහය (ඈ)	-	231,477
අඩුකළා : මුදල් වැය කිරීම්		
භෞතික වත්කම් ඉදිකිරීම් හෝ මිලදී ගැනීම් හා වෙනත් ආයෝජන අත්කර ගැනීම්	1,645,655,529	3,120,543,503
අත්තිකාරම් ගෙවීම්		345,485
ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම් සඳහා වැය කරන ලද මුළු මුදල් ප්‍රවාහය (ඉ)	1,645,655,529	3,120,888,988
ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම්වලින් ජනිත වූ ශුද්ධ මුදල් ප්‍රවාහය (ඊ)=(ඇ)-(ඉ)	(1,645,655,529)	(3,120,657,511)
මෙහෙයුම් හා ආයෝජන ක්‍රියාකාරකම්වලින් ජනිත වූ ශුද්ධ මුදල් ප්‍රවාහය (උ)=(ඇ) + (ඊ)	(385,000)	382,176
මූල්‍ය ක්‍රියාකාරකම්වලින් ජනිත වූ මුදල් ප්‍රවාහයන්		
දේශීය ණය ගැනීම්		
විදේශීය ණය ගැනීම්		
ප්‍රදානයන් ලැබීම්		
කැන්පත් ලැබීම්		2,825
මූල්‍ය ක්‍රියාකාරකම්වලින් ජනිත වූ මුළු මුදල් ප්‍රවාහය (ඌ)	-	2,825
අඩුකළා : මුදල් වැය කිරීම්		
දේශීය ණය ආපසු ගෙවීම්		
විදේශීය ණය ආපසු ගෙවීම්		
මූල්‍ය ක්‍රියාකාරකම් සඳහා වැය කරන ලද මුළු මුදල් ප්‍රවාහය (එ)		
මූල්‍ය ක්‍රියාකාරකම්වලින් ජනිත වූ මුදල් ප්‍රවාහය (ඒ)=(ඌ)-(එ)	-	2,825
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස්වීම් (ඔ) = (උ)+(ඒ)	(385,000)	385,000
ජනවාරි 01 දිනට ආරම්භක මුදල් ශේෂය	385,000	-
දෙසැම්බර් 31 දිනට අවසාන මුදල් ශේෂය	-	-

3

செயல்திறன் குறிகாட்டிகள்

4.0 செயல்திறன் குறிகாட்டிகள்

கிராமப்புறசாலைகள் மற்றும் பிறஉள்கட்டமைப்புஅமைச்சகத்தின் செயல்திறனைஅளவிடுவதற்குபலமுக்கியகுறிகாட்டிகள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன.அதன்படி,ஒவ்வொருஆண்டும் இராஜாங்கஅமைச்சகத்தின் செயல்திறன்அளவிடப்படும்எனஎதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

அடையாளம் காணப்பட்டசெயல்திறன் குறிகாட்டிகள்

1. கிராமப்புறசாலைமேம்பாட்டுத் திட்டம்

I. அங்கீகரிக்கப்பட்டதிட்டங்களின் எண்ணிக்கை
II. நிறைவுசெய்யபட்டகிராமப்புறசாலைகளின்எண்ணிக்கை
III. நிறைவுசெய்யபட்டகிராமப்புறசாலைகளின்கிலோமீட்டர் அளவு
IV. நிறைவுசெய்யபட்டகட்டமைப்புகளின் எண்ணிக்கை (கல்வர்ட்கள்,பக்கச்சுவர்கள் போன்றவை)

2. கிராமப்புறபாலங்கள்திட்டம்

I. நிறைவுசெய்யபட்டகிராமப்புறபாலங்களின் எண்ணிக்கை

4.1அரசஅமைச்சகத்தின் செயல்திறன் குறிகாட்டிகளின் முன்னேற்றம்

I. கிராமப்புறசாலைத் திட்டத்திற்கானபட்ஜெட் ஒதுக்கீட்டின் கீழ்,நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சிலிருந்துரூ.15,497.00 மில்லியன் மற்றும் ரூ. 20,000.00 மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்டமொத்தஒதுக்கீடுரூ. 35,497.00மில்லியனுக்கு 38,718 திட்டங்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்டன.அதன்படி,100%முன்னேற்றம் உள்ளது.

II. அங்கீகரிக்கப்பட்டதிட்டங்களின் மொத்தஎண்ணிக்கை 38,728 என்றாலும்,பணிகள் 31.12.2021 அன்றுமுடிக்கப்பட்டுபற்றுச்சீட்டுக்கள்சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளவை6681 சாலைகள் மட்டுமே.இது நூற்றுக்கு16.70 சதவீதம் மட்டுமே.

III. எதிர்பார்க்கப்படும் தொலைவு தூரம் கி.மீ 2839,என்றாலும்,பணிகள் நிறைவுசெய்யபட்டதுகி.மீ. 468.25 தூரம் மட்டுமே.

IV. நிச்சயிக்கப்பட்டவளர்ச்சியும் விரும்பிய இலக்குகளைஅடையத் தவறிவிட்டது.

நிறைவுசெய்யப்பட்டதிட்டங்களின் பில்களைசெலுத்தபோதுமானபணப்புழக்கம் இல்லாததால்,குறைந்தநிதிமுன்னேற்றம் காட்டப்படுகிறது.

570 கிராமப்புறபாலங்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்டாலும், 99 பாலங்கள் மட்டுமேமுடிக்கப்பட்டுள்ளன,அந்தபாலங்களின் செயற்திட்டகாலம் 1-3 ஆண்டுகளாக இருந்தாலும் அரைநிரமாணப் பணிகள் நிறைவுசெய்யப்பட்டபாலங்களின் எண்ணிக்கையையும் இதில் அடங்கும்.

2021 ஆம் ஆண்டுக்குள் 570 பாலங்களைமுடிக்கதிட்டமிடப்பட்டிருந்தாலும்,நிதிநெருக்கடி, மூலப்பொருட்களின் பற்றாக்குறை, மூலப்பொருட்களின் விலைஉயர்வுமற்றும் கோவிட் 19 தொற்றுநோய் காரணமாக 99 பாலங்கள் மட்டுமேமுடிக்கப்பட்டன.இது 17 சதவீதமாகும்.

4.1 அரசஅமைச்சகத்தின் செயல்திறன் குறிகாட்டிகளின் முன்னேற்றம்

	செயல்திறன்	எதிர்பார்த்தவெளியீட்டின் சதவீதமாகநிறைவுசெய்யப்பட்டஉண்மையானவெளியீடு		
		100% - 90%	89% - 75%	74% - 50%
I	நிறைவுசெய்யப்பட்டபுதியகிராமப்புற பாலங்களின் எண்ணிக்கை			√
II	நெடுஞ்சாலையின் இருபுறமும் மரம் நடும் திட்டங்களின் எண்ணிக்கை			√
III	கிராமப்புறசாலைகளின் கி.மீ. எண்ணிக்கை			√

அத்தியாயம் 5

நிலையானவளர்ச்சி இலக்குகளைஅடைவதற்கானசெயல்தி
•
றன்

05. நிலையானவளர்ச்சி இலக்குகளைஅடைவதற்கானசெயல்திறன்

உலகின் அனைத்துநாடுகளும் நிலையானவளர்ச்சிக்கானஐக்கியநாடுகளின் மாநாட்டில் (2015) ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டநிலையானவளர்ச்சி இலக்குகளைஅடையஉறுதிபூண்டுள்ளன.17 நோக்கங்கள், 169 இலக்குகள் மற்றும் 244 குறிகாட்டிகளைக் கொண்டநிலையானஅபிவிருத்தி இலக்குகளைஅடைவதற்காகதேசியவரவுசெலவுத் திட்டஒதுக்கீட்டின் கீழ் திட்டங்களைச் செயல்படுத்துவதன் மூலம் அனைத்துநிறுவனங்களும் இந்தநோக்கங்களைஅடைவதில் செயல்படுகின்றன.

கிராமப்புறசாலைகள் மற்றும் பிறஉள்கட்டமைப்புஅமைச்சகம், 2030 ஆம் ஆண்டிற்குள் நிலையானவளர்ச்சி இலக்குகளைஅடையஅனைத்துஅரசுநிறுவனங்களும் நம்புவதால்,கிராமப்புறசாலைத் துறையுடன் தொடர்புடையகுறிக்கோள்கள் மற்றும் இலக்குகளைஅடையாளம் கண்டுள்ளது.

குறிக்கோள் எண்	இலக்கு	குறியீடு	31.12.2020 இல் முன்னேற்றம்		
			0–49%	50–74%	75–100%
09	பொருளாதாரமேம்பாடுமற்றும் மனிதநல்வாழ்வுக்காகஅனைவருக்கும் அணுகல் ஆகியவற்றைமையமாகக் கொண்டு,பிராந்தியமற்றும் தேசியஎல்லைகள் உட்படஉள்கட்டமைப்புஉள்ளிட்ட உயர்தர,நம்பகமான,நிலையானமற்றும் பேரழிவுஎதிர்ப்புஉள்கட்டமைப்பைமேம்படுத்துதல்.	ஆண்டுதோறும் இயக்கப்படும் பாலங்களின் எண்ணிக்கைமற்றும் சாலைகளின் கி.மீஎண்ணிக்கை	√		
11	பெண்கள்,குழந்தைகள்,மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் குறிப்பாகபாதிக்கப்படக்கூடியமுதியவர்கள் மீதுசிறப்புகவனம் செலுத்தி,நெடுஞ்சாலைகளின் பாதுகாப்பைஅதிகரித்து,பொதுபோக்குவரத்துஅமைப்புகளைகணிசமாக விரிவுபடுத்துதல், 2030 க்குள் அனைவருக்கும் பாதுகாப்பானஅணுகல் மற்றும் நிலையானபோக்குவரத்துஅமைப்புகளைவழங்குதல்.	சாலைவிபத்துகளைக் குறைப்பதற்காகசெயல்படுத்தப்பட்டநிலையானசுற்றுச்சூழல் மேலாண்மைத் திட்டங்களின்எண்ணிக்கை	√		

அத்தியாயம் 6

மனிதவளமுகாமைத்துவம்

6. மனிதவளங்களின் முகாமைத்துவம்

கிராமப்புறசாலைகள் மற்றும் பிறஉள்கட்டமைப்புஇராஜாங்கஅமைச்சகத்தின் அங்கீகரிக்கப்பட்டஊழியர்களில்சிரேஷ்ட, இரண்டாம் நிலைமற்றும் முதன்மைநிலைகள் வரை 27 வெற்றிடங்கள்உள்ளன.2021 ஆம் ஆண்டுமுழுவதும் அனைத்துத் துறைகளிலும் வெற்றிடங்கள் இருந்தன,மேலும் அதிகாரிகளின் பற்றாக்குறையும் செயல்திறன் விரும்பியநிலையைஎட்டுவதற்குஒருகாரணமாகும்.மேலும்,

இந்ததற்காலிகஉத்தியோகத்தர்களின்

கடமைகளைநிர்வகிப்பதற்குநான்குபட்டதாரிஉத்தியோகத்தர்களுக்குபயிற்சிஅடிப்படையில் பயிற்சியளிக்கப்பட்டதுமற்றும் நான்குபேருக்குகணினிபயன்பாட்டுஉதவியாளர்கள் (பலசெயல்பாட்டுமேம்பாட்டுபணிக்குழு) கீழ் பயிற்சிஅளிக்கப்பட்டது.

பதவி	**அங்கீகரிக்கப்பட்டபதவிகளின் எண்ணிக்கை**	**இருக்கும் பதவிகளின் எண்ணிக்கை**	**வெற்றிடங்கள்**
சிரேஷ்டநிலை	15	7	8
மூன்றாம் நிலை	1	0	1
இரண்டாம் நிலை	37	15	22
முதன்மைநிலை	11	11	0
முழுமையானகூட்டுத் தொகை	**64**	**33**	**31**

6.1 மனிதவளஅபிவிருத்தி

நிரலின் பெயர்	பயிற்சிபெற்றஎண்ணிக்கை	திட்டத்தின் காலஅளவு	மொத்தமுதலீடு	திட்டத்தின் தன்மை உள்ளூர் /வெளிநாடு	வளர்ந்த/பெற்றஅறிவு

★கோவிட்-19 தொற்றுநிலைமைகளின் கீழ் பயிற்சிநிகழ்ச்சிகளைநடத்தமுடியவில்லை.

அத்தியாயம் 7

இணக்கஅறிக்கை

7. இணக்கஅறிக்கை

எண்	விண்ணப்பிக்கவேண்டியதேவை	இணக்கநிலை (இணக்கமான/ இணக்கமற்ற)	இணக்கம் இல்லைஎன்றால் சுருக்கமானவிளக்கம் தரவும்	எதிர்காலத்தில் இணங்காமல் இருக்கமுன்மொழியப்படும் துல்லியமானமுடிவுகள் மற்றும் நடவடிக்கைகள்
01	**நிதிநிலைஅறிக்கைகள் /கணக்குகள் உரியதேதியில் சமர்ப்பிக்கப்படும்.**	இணக்கமானது கையளிக்கபட்டுள்ளது		
1.1	வருடாந்திரநிதிஅறிக்கைகள்	இணக்கமானது கையளிக்கபட்டுள்ளது		
1.2	அரசஅதிகாரிகளின் முன்கூட்டியகணக்குகள் (வணிகஅட்வான்ஸ் கணக்கு)	இணக்கமானது		
1.3	வணிகதயாரிப்புஅட்வான்ஸ் கணக்கு (வணிகஅட்வான்ஸ் கணக்கு)	இணக்கமற்றது	பொருத்தமில்லை	
1.4	களஞ்சியமுன்கூட்டியகணக்கு	இணக்கமற்றது	பொருத்தமில்லை	
1.5	சிறப்புஅட்வான்ஸ் கணக்கு	இணக்கமானது		
1.6	மற்றவை			
2.0	**புத்தகங்கள் மற்றும் ஆவணங்களைப் பராமரித்தல் (பொ.ச. 445)**	இணக்கமானது		
2.1	அரசநிர்வாகசுற்றறிக்கை267/ 2018 இன் படிநிலையானசொத்துபதிவேட்டைபுதுப்பித்தல் மற்றும் பராமரித்தல்.	இணக்கமானது		
2.2	தனிப்பட்டஊதியங்கள் /தனிப்பட்டஊதியஅட்டைகளைப் புதுப்பித்தல் மற்றும் பராமரித்தல்.	இணக்கமானது		
2.3	தணிக்கைவிசாரணைபட்டியல்	இணக்கமானது		
2.4	உள் தணிக்கைபதிவைபுதுப்பித்தல் மற்றும் பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
2.5	அனைத்துமாதாந்திரகணக்குச் சுருக்கங்களையும் தயார் செய்து(CIGAS) நிலுவைத் தேதியில் திரைச்சேரியில்சமர்ப்பிக்கவும்	இணக்கமானது		
2.6	காசோலைமற்றும் பணஆர்டர் பதிவேட்டைப் புதுப்பித்துபராமரிக்கவும்	இணக்கமானது (காசோலைகளுக்காகமட்டும்)		

2.7	இன்வெம்டிரிஅறிக்கையைபுது ப்பித்தல் மற்றும் பராமரித்தல்.	இணக்கமானது		
2.8	இருப்புஅறிக்கைகளைபுதுப்பி த்துபராமரிக்கவும்	இணக்கமானது		
2.9	சேதப் பதிவேட்டைப் புதுப்பித்துபராமரிக்கவும்.	இணக்கமானது		
2.10	பொறுப்புபட்டியலைபுதுப்பித்து பராமரிக்கவும்	இணக்கமானது		
2.11	துணைதுண்டுப்பிரசுரபுத்தகபட் டியல்: GAN20 ஆல் புதுப்பிக்கப்பட்டுபராமரிக்கப்ப டுகிறது	இணக்கமானது		
03	**நிதிக் கட்டுப்பாட்டிற்கானசெயல்பாடு களின் பிரதிநிதித்துவம் (பொ.ச. 135)**			
3.1	நிதிஅதிகாரங்கள் நிறுவனத்திற்குள் அதிகாரங்களைவழங்குதல்	இணக்கமானது		
3.2	நிதிஅதிகாரங்களைமாற்றுவது குறித்துநிறுவனத்திற்குதெரிவி த்திருக்கவேண்டும்	இணக்கமானது		
3.3	ஒவ்வொருபரிவர்த்தனையும் இரண்டுஅல்லதுஅதற்குமேற்ப ட்டஅதிகாரிகளால் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருத்தல்	இணக்கமானது		
3.4	11.05.2014 தேதியிட்டஅரசுகணக்குசுற்றறி க்கைஎண். 171/2004 இன் படிஅரசுஊதியம் வழங்கும் மென்பொருள் தொகுப்பைப் பயன்படுத்துவதில் கணக்காளர்களின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் செயல்படுதல்.	இணக்கமானது		
4	**வருடாந்திரதிட்டங்களைதயாரி த்தல்**			
4.1	வருடாந்திரசெயல் திட்டம் தயாரித்தல்	இணக்கமானது		
4.2	ஆண்டுகொள்முதல் திட்டம் தயாரித்தல்	இணக்கமானது		
4.3	ஆண்டு உள் தணிக்கைத் திட்டத்தைத் தயாரித்தல்	இணக்கமானது		
4.4	வருடாந்திரமதிப்பீட்டைத் தயாரித்து,நிலுவைத் தேதியில் தேசியபட்ஜெட் திணைக்களத்திடம் (NBD) சமர்ப்பிக்கவும்	இணக்கமானது		
4.5	நிலுவைத் தேதியில் திரைசேரிசெயல்பாட்டுத் திணைக்களத்திற்குவருடாந்தி ரபணப்புழக்கஅறிக்கையைசம ர்ப்பித்தல்	இணக்கமானது		
5	**தணிக்கைவிசாரணைகள்**			
5.1	கணக்காய்வாளர் நாயகம்நிர்ணயித்ததேதிக்குள் அனைத்துதணிக்கைகேள்விக	இணக்கமானது		

	ளுக்கும் பதிலளித்திருக்கவேண்டும்.			
6	**உள்துறைதணிக்கை**			
6.1	பி.ஆர். 134 (2) DMA1-2019 க்கு இணங்கஆண்டின் தொடக்கத்தில் கணக்காய்வாளர் நாயகத்துடன்கலந்தாலோசித்து உள் தணிக்கைத் திட்டத்தைத் தயாரித்தல்.	இணக்கமானது		
6.2	அனைத்து உள் தணிக்கைஅறிக்கைகளுக்கும் ஒருமாதத்திற்குள் பதிலளித்திருத்தல்.	இணக்கமானது		
6.3	2018 ஆம் ஆண்டின் 19 ஆம் இலக்கதேசியதணிக்கைச் சட்டத்தின் துணைப்பிரிவு 40 (4) இன் அடிப்படையில் அனைத்து உள் தணிக்கைஅறிக்கைகளின் நகல்களையும் மேலாண்மைதணிக்கைத் துறைக்குசமர்ப்பித்தல்	இணக்கமானது		
6.4	பணவிதி 134 (3) இன் படிஅனைத்து உள் தணிக்கைஅறிக்கைகளின் நகல்களையும் கணக்காய்வாளர் நாயகத்துக்குசமர்ப்பித்தல்.	இணக்கமானது		
7	**தணிக்கைமற்றும் முகாமைத்துவக்குழுக்கள்**			
7.1	DMA1-2019 சுற்றறிக்கையின்படிதொடர்புடையஆண்டில் குறைந்தது 04 தணிக்கைமற்றும் முகாமைத்துவக்குழுக்களையாவதுபராமரித்திருக்கவேண்டும்.	இணக்கமானது		
8	**சொத்துமுகாமைத்துவம்**			
8.1	சொத்துமுகாமைத்துவசுற்றறிக்கை இலக்கம் 01/2017ன் அத்தியாயம் 07 இன் படி,சொத்துக்களைகொள்வனவுசெய்தல் மற்றும் முறைகேடாகப் பயன்படுத்தியமைதொடர்பான தகவல்களைகட்டுப்பாட்டுஅதிகாரிஅலுவலகத்திற்குசமர்ப்பித்தல்.	இணக்கமானது		
8.2	மேற்கூறியசுற்றறிக்கையின் 13வது அத்தியாயத்தின்படிஅந்தசுற்றறிக்கையின் ஏற்பாடுகளைநிறைவேற்றுவதற்குஒருதொடர்புஅதிகாரியைநியமித்துஅந்தஅதிகாரியின் விவரங்களைக் கட்டுப்பாட்டாளர் நாயகம்அலுவலகத்திற்குஅறிக்கைசெய்தல்	இணக்கமானது		

8.3	அரசநிதிச் சுற்றறிக்கை இலக்கம் 05/2016க்கு இணங்கபொருட்கள்கணக்கெடுப்புகளைநடத்திஉரியஅறிக்கைகளைகணக்காய்வாளர் நாயகத்திற்குஉரியதேதியில் சமர்ப்பித்திருக்கவேண்டும்.	இணக்கமானது		
8.4	வருடாந்திரபொருட்கள்கணக்கெடுப்பில் வெளிப்படுத்தப்பட்டஅதிகப்படியானகுறைபாடுகள் மற்றும் பிறபரிந்துரைகள் சுற்றறிக்கையில் குறிப்பிட்டகாலத்திற்குள் செய்யப்பட்டிருக்கவேண்டும்.	இணக்கமானது		
8.5	கைபற்றப்பட்டபொருட்களைஅப்புறப்படுத்துதல் பொ.ச. 772 க்கு இணங்கசெயல்படுகிறது	இணக்கமானது		
9	**வாகனமுகாமைத்துவம்**			
9.1	சேர்ந்துள்ளவாகனங்களுக்கானதினசரி இயங்கும் குறிப்புகள் மற்றும் மாதாந்திரசுருக்கஅறிக்கைகள் தயாரித்தல் மற்றும் உரியதேதியில் கணக்காய்வாளர் நாயகத்திற்குசமர்ப்பித்தல்.	இணக்கமானது		
9.2	வாகனம் அவமதிக்கப்பட்ட 06 மாதங்களுக்குள் முறைகேடு செய்யப்பட்டிருக்கவேண்டும்	இணக்கமானது		
9.3	பதிவுபுத்தகங்களைபராமரித்தல் மற்றும் புதுப்பித்தல்	இணக்கமானது		
9.4	பணவிதி 103, 104, 109 மற்றும் 110 இன் படிஅனைத்துவாகனவிபத்துகளையும் கையாள்வது	இணக்கமானது		
9.5	29.12.2016 தேதியிட்டஅரசநிர்வாகசுற்றறிக்கை இலக்கம் 2016/30 இன் பந்தி 3.1 இன் விதிகளுக்கு இணங்கவாகனங்களின் எரிபொருள் எரிப்புபற்றிமீண்டும் ஆய்வுசெய்தல்.	இணக்கமானது		
9.6	குத்தகைக் காலத்திற்குப் பிறகு, வரி வாகனபதிவுபுத்தகங்களின் முழு உரிமையும் கையகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது	இணக்கமானது		
10	**வங்கிகணக்குமுகாமைத்துவம்**			
10.1	வங்கிசமரசஅறிக்கைகளைஉரியதேதியில் தயாரித்துசான்றளித்துதணிக்கைக்குசமர்ப்பித்திருக்கவேண்டும்	இணக்கமானது		
10.2	மதிப்பாய்வுசெய்யப்பட்டஆண்டில் அல்லதுஅதற்குமுந்தையஆ	இணக்கமற்றது		

	ண்டில் கொண்டுவரப்பட்டசெயலற்றவங்கிக் கணக்குகளைத் தீர்த்திருக்கவேண்டும்			
10.3	வங்கிஒப்பீட்டுஅறிக்கைகளில் வெளிப்படுத்தப்பட்டநிலுவைகள் தொடர்பானபணவியல் விதிமுறைகளுக்கு இணங்கச் செயல்பட்டு,அந்தநிலுவைகளைஒருமாதகாலத்திற்குள் செலுத்தியிருக்கவேண்டும்.	இணக்கமானது		
11	**ஒதுக்கீடுகளின் பயன்பாடு**			
11.1	வழங்கப்பட்டஏற்பாடுகள் அவற்றின் வரம்புகளைமீறாதவகையில் செலவுசெய்தல்	இணக்கமானது		
11.2	பொ.ச. 94 (i) இன் அடிப்படையில்,வழங்கப்பட்டஒதுக்கீட்டைப் பயன்படுத்தியபிறகு,ஒதுக்கீட்டு வரம்பைமீறாமல்,ஆண்டின் இறுதியில் பொறுப்புகளைப் பெறுதல்	இணக்கமானது		
12	**அரசஅதிகாரிகளின் முன்கூட்டியகணக்குகள்**			
12.1	வரம்புகளுடன் இணங்குதல்	இணக்கமானது		
12.2	நிலுவையில் உள்ளகடன் நிலுவைகளை நேர பகுப்பாய்வுசெய்தல்	இணக்கமற்றது		
12.3	ஒருவருடத்திற்கும் மேலாகநிலுவையில் உள்ளகடன் பாக்கியைசெலுத்தியிருக்கவேண்டும்.	இணக்கமற்றது		
13	**பொதுவைப்புகணக்கு**			
13.1	காலாவதியானவைப்புகளைப் பற்றிபொ.ச. 571ன் படிசெயல்பட்டிருக்கவேண்டும்	இணக்கமானது		
13.2	பொதுவைப்புகணக்கைபுதுப்பித்தல் மற்றும் பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
14	**அந்நியசெலாவணிகணக்குகள்**			
14.1	பரிசீலனைக்குஉட்பட்டஆண்டின் இறுதியில் திரைசேரிசெயல்பாட்டுத் துறைக்குபணப்புத்தகத்தின் மீதியைஅனுப்பியிருக்கவேண்டும்.	இணக்கமானது		
14.2	பொ.ச. பிரிவு 371 இன் கீழ் வழங்கப்பட்டஉடனடிநடவடிக்கைபத்திரம் முடிந்தஒருமாதத்திற்குள் தீர்வுகாணப்பட்டிருக்கவேண்டும்.	இணக்கமானது		
14.3	பொ.ச. 371ன் படிஅங்கீகரிக்கப்பட்டவரம்பை மீறக்கூடாதுஎனஉடனடி இடைக்காலதடைஉத்தரவுபிறப்பித்தல்	இணக்கமானது		

14.4	அந்நியசெலாவணிபுத்தகங்களுடன் கணக்கின் இருப்புத் தொகையைமாதாந்திரஒப்பீடு.	இணக்கமானது		
15	**வருவாய் கணக்குகள்**			
15.1	தொடர்புடையவிதிமுறைகளின்படிசேகரிக்கப்பட்டவருமானத்திலிருந்துதிருப்பிச் செலுத்தியிருக்கவேண்டும்	இணக்கமற்றது	சம்பந்தப்பட்டவருவாய்த் தலைவரிடம் வரவுவைக்கப்பட்டுள்ளது.	
15.2	திரட்டப்பட்டவருமானத்தைவப்புக் கணக்கில் வரவுவைக்காமல் நேரடியாகவருமானத்தில் வரவுவைக்கப்பட்டிருக்கவேண்டும்	இணக்கமற்றது		
15.3	பொ.ச. 176 கணக்காய்வாளர் நாயகத்திற்குநிலுவைத் தொகைஅறிக்கைகளைசமர்ப்பித்தல்	இணக்கமற்றது		
16	**மனிதவளமுகாமைத்துவம்**			
16.1	அங்கீகரிக்கப்பட்டபணியாளர் வரம்பிற்குள் பணியாளர்களைபராமரித்தல்	இணக்கமானது		
16.2	அனைத்துஊழியர்களுக்கும் எழுத்துப்பூர்வமாகஅடமைப்பட்டியலைவழங்கியிருக்கவேண்டும்	இணக்கமானது		
16.3	20.09.2017 தேதியிட்ட04/2017MSDசுற்றறிக்கையின் அடிப்படையில் அனைத்துஅறிக்கைகளும் முகாமைத்துவசேவைகள் திணைக்களத்திற்குசமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளன.	இணக்கமானது		
17	**பொதுமக்களுக்குதகவல்களவழங்குதல்**			
17.1	தகவல் அறியும் சட்டம் மற்றும் விதிமுறைகளின்படிதகவல் அதிகாரியைநியமித்தல் மற்றும் தகவல் ஆவணத்தைபுதுப்பித்தல் மற்றும் பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
17.2	நிறுவனங்களைப் பற்றியதகவல்கள் அதன் இணையதளத்தின் மூலம் வழங்கப்படுகின்றனமற்றும் இணையதளம் மூலமாகவோஅல்லதுமாற்றுவழிகள் மூலமாகவோநிறுவனங்கள் குறித்தபாராட்டுகள் /குற்றச்சாட்டுகளைபொதுமக்கள் இடுகையிடவசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.	இணக்கமானது		
17.3	தகவல் அறியும் சட்டத்தின் பிரிவுகள் 08 மற்றும் 10 க்கு இணங்கவருடத்திற்கு இரண்டுமுறைஅல்லதுவருடத்திற்குஒருமுறைஅறிக்கைகளைசமர்ப்பித்தல்	இணக்கமானது		

18	**குடிமக்கள் சாசனத்தைநடைமுறைப்படுத்துதல்**			
18.1	பொதுநிர்வாகம் மற்றும் நிர்வாகஅமைச்சின் சுற்றறிக்கைஎண். 05/2008மற்றும் 05/2018 (கள்) ஆகியவற்றின் படிகுடிமக்கள் /வாடிக்கையாளர் சாசனத்தைஉருவாக்குதல் மற்றும் செயல்படுத்துதல்	இணக்கமற்றது	பெரும்பாலான வாடிக்கையாளர்கள் உள் வாடிக்கையாளர்கள்.எனவே,ஒவ்வொருசெயல் முறைக்கும் எடுக்கும் நேரம் அதன் நிலைக்குஏற்பமாறுபடலாம்.	குடிமக்கள் சாசனத்தைஉருவாக்கும் பணிநடந்துவருகிறது.
18.2	மேற்படிசுற்றறிக்கையின் பந்தி 2.3 இன் படி,நிறுவனம் குடிமக்கள்/வாடிக்கையாளர் சாசனத்தின் செயல்பாடுகள் மற்றும் அதைச் செயல்படுத்துவதைக் கண்காணிக்கவும் மதிப்பீடுசெய்யவும் ஒருஅமைப்பைஉருவாக்கியுள்ளது.	இணக்கமற்றது		
19	**மனிதவளத் திட்டத்தினைதொகுத்தல்**			
19.1	24.01.2018 தேதியிட்டபொதுநிர்வாகசுற்றறிக்கைஎண். 02/2018 இணைப்பு 02 அடிப்படையில் மனிதவளத் திட்டம் தயாரித்தல்	இணக்கமானது		
19.2	ஊழியர்களின் ஒவ்வொருஉறுப்பினருக்கும் ஆண்டுக்கு 12 மணிநேரங்களுக்குகுறையாத பயிற்சிமேற்கூறியமனிதவளத்தில் உறுதிசெய்யப்படவேண்டும்.	இணக்கமானது		
19.3	மேற்கூறியசுற்றறிக்கையின் இணைப்பு 01 இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளவடிவமைப்பின் அடிப்படையில் வாரியத்திற்கானவருடாந்திரசெயல்திறன் ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திட்டிருக்கவேண்டும்.	இணக்கமற்றது	வருடாந்திரசெயல்திறன் ஒப்பந்தம் வரைவுசெய்யப்படுகிறது.	ஒவ்வொருஆண்டும் ஒருபொறுப்பானஅதிகாரியின் மேற்பார்வையின் கீழ் வருடாந்திரசெயல்திறன் ஒப்பந்தத்தைஉருவாக்குதல்.
19.4	மேலேஉள்ளசுற்றறிக்கையின் 6.5 வதுபந்தியின்படிமனிதவளமேம்பாட்டுத் திட்டம்,திறன் மேம்பாட்டுத் திட்டங்களைஉருவாக்குதல்,திறன் மேம்பாட்டுத் திட்டங்களைச் செயல்படுத்துதல் ஆகியவற்றுக்கானபொறுப்புகளைக் கொண்ட மூத்தஅதிகாரிஒருவரைநியமித்தல்.	இணக்கமானது		

20	**தணிக்கைபந்திகளுக்குபதிலளிக்கவும்**			
20.1	கடந்தவருடங்களில் கணக்காய்வாளர் நாயகத்தினால் வெளியிடப்பட்டதணிக்கைபந்திகளில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டகுறைபாடுகள் சரிசெய்யப்பட்டுவைத்தல்.	இணக்கமானது		