

වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාව

வருடாந்த செயற்திறன் அறிக்கை

ANNUAL PERFORMANCE REPORT

2022

වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය

நீர்ப்பாசன அமைச்சு

Ministry of Irrigation

2022 ஆம் ஆண்டுக்கான வருடாந்த செயலாற்றுகை அறிக்கை

உள்ளடக்கம்

செலவினத் தலைப்பு இல *198* - நீர்ப்பாசனப் அமைச்சு

அத்தியாயம் *01*	நிறுவனத்தின் விவரம் /நிறைவேற்றுப் பொழிப்பு	*01*
அத்தியாயம் *02*	முன்னேற்ற மற்றும் எதிர்கால கண்ணோட்டம்	*05*
அத்தியாயம் *03*	வருடத்திற்கான ஒட்டுமொத்த நிதிச் செயலாற்றுகை	*75*
அத்தியாயம் *04*	செயலாற்றுகை சுட்டிகள்	*81*
அத்தியாயம் *05*	பேண்தகு அபிவிருத்தி இலக்குகளை *(SDG)* அடையும் செயலாற்றுகை	*82*
அத்தியாயம் *06*	மனித வள விபரம்	*85*
அத்தியாயம் *07*	இணக்க அறிக்கை	*86*

பின்னிணைப்பு

பின்னிணைப்பு *I*	முடிக்கப்பட்ட பயிற்சி நெறிகள் *(KITI)*
பின்னிணைப்பு *II*	நீர்ப்பாசன அமைச்சின் ஊடாக நடைமுறைப்படுத்தப்படும் கருத்திட்டங்கள்
பின்னிணைப்பு *III*	செயற்படும் நிறுவனத்தின் ஊடாக நடைமுறைப்படுத்தப்படும் கருத்திட்டங்கள்
பின்னிணைப்பு *IV*	கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அறிக்கை *(நீர்ப்பாசனப் அமைச்சு)*

தலைப்பு - 198

நீர்ப்பாசன அமைச்சு

01 அத்தியாயம் - நிறுவன ரீதியான தோற்ற வடிவம் / செயற்படுத்துகை சுருக்கம்

1.1. அறிமுகம்

நீர்ப்பாசன அமைச்சுக்கு உரித்தான அனைத்து நிறுவனங்களினதும், நீர்ப்பாசன அமைச்சின் கீழ் இயங்கிய இராஜாங்க அமைச்சினதும் விடயப் பரப்புகள் உள்ளடங்களாக 2022 ஆம் ஆண்டில் தனியொரு அமைச்சாக இயங்கிய நீர்ப்பாசன அமைச்சு, இலங்கையின் நீர் வளங்களின் விருத்தி மற்றும் முகாமைத்துவம் தொடர்பாக மிக முக்கியமான செயற் பணிகளை முன்னெடுத்த வண்ணமுள்ளது.

விவசாய விருத்தி தொடர்பாக பாசன நீரை விநியோகித்த வண்ணம் முழு மொத்த விவசாயக் குடிகளினதும் வாழ்க்கைத் தர நிலைகளை மேம்படுத்தும் பொருட்டு நீர்ப்பாசன அமைச்சு தேவையான செயற் பணிகளை முன்னெடுத்த வண்ணமுள்ளது. மேற்குறித்த நோக்கத்துக்கு அப்பாற் பட்டதாக குடி நீர், கைத்தொழில் மற்றும் வலுச் சக்தி போன்ற பல் வகை நோக்கங்களை எய்தும் பொருட்டு நீர் வளங்களின் விருத்தி மற்றும் முகாமைத்துவம் தொடர்பாக நீர்ப்பாசன அமைச்சு மென் மேலும் தேவையான முயற்சிகளை முன்னெடுத்த வண்ணமுள்ளது.

அதனடிப்படையில், நடுத்தர மற்றும் பாரிய நீர்ப்பாசனப் பிரதேசங்களில் ஒருங்கிணைந்த நீர் முகாமைத்துவ உட் பிரவேசிப்பின் ஊடாக விவசாயக் குடி மக்களை வலுவூட்டுவதற்கும், நிலக் கீழ் நீர் வளங்கள் விருத்தி மற்றும் முகாமைத்துவம் போன்ற விடயங்களின் வாயிலாக அதன் அளவியல் மற்றும் தராதர நிலையைப் பேணிய வண்ணமும் இயங்கும் பொருட்டும் நீர்ப்பாசன அமைச்சின் கீழ் பல்வேறு நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் செயற்பட்ட வண்ணமுள்ளன.

நீர்ப்பாசன அமைச்சுக்குக் கையளிக்கப்பட்டுள்ள செயற் பணிகளை முன்னெடுக்கையில் நீர்ப்பாசன திணைக்களம், இலங்கை மகாவலி அதிகார சபை மற்றும் நீர்ப்பாசன முகாமைத்துவப் பிரிவு போன்ற தரப்பினரிடமிருந்து கிடைக்கின்ற பங்களிப்பு மிக முக்கியத்துவமுள்ளதாகக் காணப்படுகின்றது.

1.2. *நிறுவனத்தின் தூரநோக்கு, குறிக்கோள்கள், பணிக்கூற்று*

1.2.1. *தூரநோக்கு*

"வினைத்திறனான நீர் வளங்களின் விருத்தி மற்றும் முகாமைத்துவத்தின் மூலம் செழிப்பான இலங்கையை உருவாக்குதல்"

1.2.2. *பணிக்கூற்று*

நீர் வளங்களின் விருத்தி மற்றும் முகாமைத்துவத்தின் மூலம் பல் நோக்குத் தேவைகளை நிவர்த்தி செய்த வண்ணம் குடிகளினதும், சூழலினதும் நிலைப்பாட்டை உறுதி செய்தல்

1.2.3. *குறிக்கோள்கள்*

i. நாட்டின் அனைத்து வகையான நீர்ப் பயன்பாடு மற்றும் வலுச் சக்தி தோற்றுவாய்க்குத் தேவையான நீர் வளத்தை விருத்தி செய்தல் மற்றும் முகாமைத்துவப்படுத்துதல்.

ii. காணி மற்றும் நீர் பயன்பாட்டை மேம்படுத்துதல்.

iii. ஆற்றுப் படுக்கைகளையும், நீர்த் தோற்றுவாய்களையும் பாதுகாப்பதன் மூலம் நீரின் தரத் தன்மையையும், பேண் தகு நிலையையும் பாதுகாத்தல்.

iv. இலங்கயின் உணவுப் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தும் பொருட்டு தேவையான பாசன நீர் மற்றும் விவசாயஞ் சார் மதியுறை சேவை வசதிகளை வழங்குதல்.

v. இலங்கையர் அனைவருக்கும் சுகாதார பாதுகாப்பு மிக்க குடியியல் நீர் வழங்கப்படுவதை உறுதிப்படுத்தும் நோக்கில் தேவையான வசதிகளை வழங்குதல்.

vi. சுற்றுச் சூழல் சம நிலைக்கும், மேம்பாட்டுக்கும் தேவையான நீர் வசதிகளை வழங்குதல்.

vii. நீர்ப்பாசனத் தொகுதிகளுடன் தொடர்புடைய விவசாயக் குடி மக்களினது வாழ்க்கை நிலைகளை மேம்படுத்துவதன் ஊடாக விவசாயத் துறையின் பேண்தகு நிலையை உறுதிப்படுத்துதல்.

viii. கைத்தொழில் துறை, சுற்றுலாத் துறை போன்ற சேவை பிரிவுகளின் நீர்த் தேவையை பூர்த்தி செய்தல்.

ix. இலங்கையில் நிலக் கீழ் நீர் வளங்கள் மேம்பாடு, பாதுகாப்பு மற்றும் முகாமைத்துவம்.

x. மகாவலி விசேட பொருளாதார ஆளுகைப் பிரதேசத்தின் ஊடாக தேசிய உணவுற்பத்தி செயற்பாடு தொடர்பில் முனைப்பழிப்புள்ள பங்களிப்பை வழங்குதல்.

1.3. *பிரதான செயற்பாடுகள்*

i. அமைச்சு மற்றும் அமைச்சின் கீழான நிறுவனங்களின் விடயப் பரப்புகளுடன் தொடர்புடைய கொள்கை உறுவாக்கம், கருத்திட்டங்கள் மற்றும் நிகழ்ச்சித் திட்டங்களை செயற்படுத்துதல், பகுப்பாய்வு செய்தல் மற்றும் மதிப்பீடு செய்தல்

ii. நீர் வளங்கள் மற்றும் நீர்ப்பாசனத் தொகுதிகளின் விருத்தி

iii. முன்னெடுப்பு மற்றும் பராமரிப்பு செயற்பாடுகளும் உள்ளடங்களாக நீர்ப்பாசனத் தொகுதிகளையும், ஆற்றுப் படுக்கைகளையும் பாதுகாத்தல்.

iv. நீர்த் தோற்றுவாய்கள் மற்றும் நீர்ப்பாசனத் தொகுதிகளை பேணுதல் மற்றும் பாதுகாத்தல்

v. பல் வகை தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்குத் தேவையான போதியளவான நீரை ஒதுக்கிடும் பொருட்டு தொழில்நுட்ப வழிகாட்டலையும், அளவுகோல்களையும் தயாரித்தல்.

vi. நீர்த் தோற்றுவாய்கள் மற்றும் தொடர்புடைய சுற்றாடல் மாசாக்கத்தை தடுப்பதற்கும், நீரின் தர நிலையை உறுதிப்படுத்தும் பொருட்டும் உபாய வழி நிகழ்ச்சித் திட்டங்களையும், கருத்திட்டங்களையும் செயற்படுத்துதல்.

vii. நிலத்தினுள் உவர் நீர் உட்புகுவதை தடுக்கும் பொருட்டு நிகழ்ச்சித் திட்டங்களையும், கருத்திட்டங்களையும் செயற்படுத்துதல்

viii. கழிவு நீர் மற்றும் வெள்ளப் பெருக்கு பாதுகாப்பு

ix. பொறியியல் சார் மதியுறை சேவைகளை வழங்குதல்.

x. அரச பிரிவிற்குறிய பிரதானமான நிர்மாணிப்பு சேவை வழங்குநராக தராதர மிக்க நிர்மாணிப்புப் பணிகளில் ஈடுபடுதல்.


xi. நீர்ப்பாசனத் தொகுதிகளின் நிறுவன ரீதியான அபிவிருத்தி மற்றும் வினைத் திறனை மேம்படுத்துகை.

xii. நிலக் கீழ் நீர் மேம்பாட்டு கண்காணிப்பு மற்றும் முகாமைத்துவம்.

xiii. மழை நீர் சேகரிப்பு மழை நீர் சேகரிப்பை விருத்தி செய்வதற்குத் தேவையான நிகழ்ச்சித் திட்டங்களை செயற்படுத்துதல்.

xiv. தேசிய மின் வழங்கல் செயற்பாட்டின் பிரதானமான புதுப்பிக்கத்தக்க வலுச் சக்தி வழங்குநராக மகாவலி நீர்த்தேக்கத் தொகுதிகளை முகாமைத்துவப்படுத்துதல்.

1.4. நிறுவன விளக்கப்படம்



1.5. *அமைச்சின் கீழுள்ள திணைக்களங்கள்*

- *நீர்ப்பாசன திணைக்களம்*

1.6. *அமைச்சின் கீழுள்ள நிறுவனங்கள் / நிதியங்கள்*

- நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம் (ID)
- இலங்கை மகாவலி அதிகார சபை (MASL)
- நீர்ப்பாசன முகாமைத்துவப் பிரிவு (IMD)
- மத்திய பொறியியல் உசாத்துணைப் பணியகம் (CECB)
- இலங்கை பொறியியல் பேரவை (CESL)
- கொத்மலை சர்வதேச பயிற்சி நிறுவனம் (KITI)
- இலங்கை பொறியியல் சபை (ECSL)
- மகாவலி மதியுறை பணியகம் (MCB)

1.7. வெளி நாட்டு நிதியங்கள் பெறப்படுகின்ற கருத்திட்டங்களின் *தகவல்கள்*

அ) கருத்திட்டத்தின் பெயர்	ஆ) பங்களிப்பு முகவர் நிறுவனம்	இ) கருத்திட்டத்தின் மதிப்பீட்டு செலவினம் (ரூபா. மில்லியன்)	ஈ) கருத்திட்ட காலப்பகுதி
மகாவலி நீர் பாதுகாப்பு முதலீட்டு நிகழ்ச்சி (MWSIP)	ADB	160,356 (Revised) (USD 675 Mn)	2015 – 2024
உமா ஓய பல் நோக்கு அபிவிருத்தி கருத்திட்டம்	EDB/ GOSL	89,800 (USD 514.06 Mn+98,361.70RsMn)	2010 மார்ச் – 2023 ஜூன்
மொரகஹகந்த மற்றும் களு கங்கை நீர்த்தேக்க கருத்திட்டம்	CDB, SFD, KFAED, OFID, GOSL	117,700 (USD 770.41 Mn)	2007 – 2023 மார்ச்
கால நிலை தாக்கங்களை தணிக்கும் பல கட்ட நிகழ்ச்சித் திட்டம் (CResMPA)	WB - IBRD	16,750 (USD 93.00 Mn)	2021 - 2028 6 years
நிலக் கீழ் நீர் கண்காணிப்பு வலையமைப்பொன்றை நிலை நாட்டும் கருத்திட்டம்	GOSL (Netherlands)	5,613.00 (20.63 Euro Mn)	2018 மார்ச் – 2022 டிசம்பர்
நீர் முகாமைத்துவத்துக்கான ஒருங்கிணைந்த பிரவேசிப்பின் ஊடாக கால நிலை ஏற்றத் தாழ்வுகளை முகாமைத்துவப்படுத்துதல் (வெவ்கம் புபுதுவ - CRIWMP)	Green Climate Fund & GOSL	9,114 (USD 52.08 Mn)	2017 - 2024
ஒருங்கிணைந்த நீரேந்து மற்றும் நீர் வளங்கள் முகாமைத்துவக் கருத்திட்டம் (IWWRMP)	WB	14,199.43 (USD 45.03 Mn)	2021 - 2026

02 அத்தியாயம் - விருத்தி மற்றும் எதிர்க்கால நோக்குகை

2.1. விசேட அடைவுகள், சவால்கள் மற்றும் எதிர் வரும் இலக்குகள்

2.1.1. விசேட விடயங்கள்

பேண் தகு நீர் வளங்கள் அபிவிருத்தி மற்றும் முகாமைத்துவத்தின் ஊடாக சுபீட்சம் மிக்க இலங்கையை உறுவமைக்கும் தூர நோக்குடன் கூடியதான நீர்ப்பாசன அமைச்சு நீர் வளங்கள் மேம்பாடு மற்றும் முகாமைத்துவத்தின் ஊடாக பல் நோக்கு தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்த வண்ணம் குடிகளினதும், சுற்றாடலினதும் நிலைப்பாட்டை உறுதிப்படுத்தும் பொருட்டு தொடர்ச்சியாகத் தேவையான நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்த வண்ணமுள்ளது. நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம் மற்றும் இலங்கை மகாவலி அதிகார சபையின் ஊடாக நாடு முழுதும் பரம்பியுள்ள குளங்கள் மற்றும் நீர்ப்பாசனத் தொகுதிகளின் இயங்கு நிலை, பராமரிப்பு மற்றும் பாதுகாப்புக்கு மேலதிகமாக நீர்ப்பாசன அபிவிருத்திக்கு மாத்திரம் மட்டுப்படுத்தப்படாது நீர்ப்பாசனத் தொகுதிகளை விஸ்தரிக்கும் பணிகளும் நீர்ப்பாசன அமைச்சுக்குக் கையளிக்கப்படுகின்றது. எனினும், தேசியத் தேவையான குடி நீர் மற்றும் நீர் மின் வலு உற்பத்தி போன்ற பல் வகைத் தேவைப்பாடுகளை பூர்த்தி செய்வதும் நோக்கங்களாகக் காணப்படுகின்றன.

பல்வேறுபட்ட இடர்ப்பாட்டு நிலைக்கு மத்தியிலும் 2022 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதி, நீர்ப்பாசன அமைச்சு குறித்தொதுக்கப்பட்ட பல இலக்குகளை வெற்றிகரமாக எய்திய வருடமென அடையாளம் காணலாம். உமா ஒய பல் நோக்கு அபிவிருத்திக் கருத்திட்டத்தின் பணிகளில் 97% ஆன பணிகள் இன்றளவிலும் நிறைவடைந்திருப்பதுடன், 2023 ஆம் ஆண்டின் நடுப் பகுதியில் கருத்திட்டத்தின் பணிகளை நிறைவு செய்வதற்குத் திட்டங்கள் வகுக்கப்பட்டுள்ளன.

2022 ஆம் ஆண்டில் இலங்கை அரசினதும், பிரான்ஸ் அபிவிருத்தி முகவராண்மை நிறுவனத்தின் நிதியங்களின் கீழும் செயற்படுத்துவதற்கு உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ள முந்தெனி ஆற்றுப் படுக்கை அபிவிருத்திக் கருத்திட்டத்திற்கான கடன் உடன் படிக்கையை கைச்சாடிடுவதற்குத் தேவையான ஆயத்தங்கள், 2022 ஆம் ஆண்டில் நிறைவு செய்யப்பட்டன. இன்றளவிலும் ஒப்பந்தக்காரர்களினால் கும்புக்கன் ஒய நீர்த்தேக்கக் கருத்திட்டத்தின் நிர்மாணிப்புப் பணிகளை ஆரம்பிக்கும் பொருட்டு 2021 ஆம் ஆண்டில் பேச்சு வார்த்தைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டு, அப் பேச்சு வார்த்தைகள் 2022 ஆம் ஆண்டில் நிறைவு செய்யப்பட்டு, தேவையான பின்னாய்வுப் பணிகளுக்கென நிதி அமைச்சுக்கு முன் வைக்கப்பட்டுள்ளன. இக் கருத்திட்டத்தின் நிர்மாணிப்புப் பணிகளை துரிதமாக ஆரம்பிப்பதற்கு நீர்ப்பாசன அமைச்சு எதிர்ப்பார்த்துள்ளது.

மகாவலி நீர் பாதுகாப்பு முதலீட்டு நிகழ்ச்சித் திட்டம் (MWSIP), ஒருங்கிணைந்த நீர் போசாக்கு மற்றும் நீர் வளங்கள் முகாமைத்துவக் கருத்திட்டம் (IWWRMP) மற்றும் கால நிலை மாற்றங்களுக்கு முகங் கொடுக்கின்ற பல நோக்கு நிகழ்ச்சித் திட்டப் பிரவேசிப்பு (CResMPA) போன்ற கருத்திட்டங்கள் தொடர்பாக ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி மற்றும் உலக வங்கியுடன் கலந்தாலோசித்து மீள் நிலைப்படுத்துவதற்குத் திட்டங்கள் வகுக்கப்பட்டுள்ளன. மகாவலி நீர் பாதுகாப்பு முதலீட்டு நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் (MWSIP) மீள் நிர்மாணிக்கப்பட்ட நிதியங்களின் ஊடாக கிட்டத்தட்ட அமெரிக்க டொலர் 40 மில்லியன் நிதி செலவிடப்பட்டு இலங்கைக்கென மியுரேட் ஒப் பொட்டேஷ் (MOP) 40,000 மெட்ரிக் தொன்னை பெறுகை அடிப்படையில் பெற்றுக் கொள்வதற்குத் தேவையான பங்களிப்பை நீர்ப்பாசன அமைச்சு வழங்கியுள்ளது.

மொரகஹகந்த நீர்த்தேக்கத்தின் நிர்மாணிப்புப் பணிகளுக்குப் பிற்பாடு மகாவலி தொகுதியின் மேலதிக நீரை மின்னேரிய நீர்த்தேக்கத்திற்குத் திசை திருப்புதல் மற்றும் நீர்த்தேக்கத்தின் நீர் மட்டத்தை நீண்ட காலப் பகுதிக்கு அதி கூடிய மட்டத்தில் நிலையாகப் பேணுவதற்கு நடவடிக்கை எடுப்பதன் ஊடாக யானைகளினால் ஏற்படக் கூடிய பிரச்சினைகளைத் தீர்ப்பதற்கும் நீர்ப்பாசன அமைச்சு பெருமளவில் பங்களிப்பை வழங்கியுள்ளது.

இலங்கை மகாவலி அதிகார சபையினால் 2022 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் நாட்டில் நிலவுகின்ற மின்சார நெருக்கடிக்குத் தேவையான நீர் மின் வலுத் தோற்றுவாய்க்கு அவசியமான நீரை சிறந்த வகையில் முகாமைத்துவ செயன் முறைகளின் ஊடாக வழங்குவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

நீர்ப்பாசன கட்டளைச் சட்டத்தை திருத்துதல், நீர்ப்பாசன ஒதுக்கீட்டு எல்லைகளையும், வெள்ளப் பெருக்கு அனர்த்த முகாமைத்துவப் புதிய சட்டத்தையும் நிலை நாட்டுவதற்குத் தேவையான சிபாரிசுகளை முன் வைக்கும் பொருட்டு நீர்ப்பாசன அமைச்சினால் குழுவொன்று நியமிக்கப்பட்டது. அதன் பிரகாரம், குழுவின் சிபாரிசுகளுக்கு அமைய நீர்ப்பாசனத் தொகுதிகளையும், இயற்கை நீரேந்துகளையும் ஒதுக்கிடும் வரையறைகளுக்கு இசைவாக வர்த்தமானி அறிவிப்பை முடியுரிமை காணிக் கட்டளை சட்டத்தின் கீழ் பிரகடப்படுத்தும் பொருட்டு காணி அமைச்சுக்கு முன் வைக்கப்பட்டது. 2022 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் புதிதாக வெள்ளப் பெருக்கு அனர்த்த முகாமைத்துவ சட்டத்தை வரைவு படுத்துவதற்குத் தேவையான அனுமதியை, அமைச்சரவை சட்ட வரைஞருக்கு வழங்கியுள்ளது.

நீர்ப்பாசன அமைச்சின் கீழ் செயற்படக் கூடிய முக்கியமான கருத்திட்டங்களின் விருத்தி தொடர்பான விபரங்களை கீழேயுள்ளவாறு சுருக்கிக் குறிக்கலாம்.

1. மகாவலி நீர் பாதுகாப்பு முதலீட்டு நிகழ்ச்சித் திட்டம்

மதிப்பீட்டு பணத் தொகை	ரூபா 160,356 மில்லியன் (US$ 976 Mn)	**பலனடையும் மாவட்டங்கள்**	மாத்தளை, கண்டி, குருணாகலை, அனுராதபுரம், பொலன்னருவை
நிதி வசதிகள் வழங்கப்படும் முறை	ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி மற்றும் இலங்கை அரசு	**நீர்த்தேக்கத்தின் கொள்திறன்**	**வட மத்திய மாகாண பிரதான கால்வாய் திட்டம்** - மில்லியன் கன மீற்றர் 191 **வடமேல் மாகாண பிரதான கால்வாய் திட்டம்** - ஹெக்டயார் 13,000 **வட மத்திய மாகாண பிரதான கால்வாய் திட்டம்** - ஹெக்டயார் 12,300 மினிபே இடக் கரை கால்வாய் மறு சீரமைப்பு கருத்திட்டம் - ஹெக்டயார் 7,500
கருத்திட்ட காலப் பகுதி	2015 - 2024	**பலனடைவோர்**	<u>கட்டம் 1</u> வட மேல் மாகாண கால்வாய்க் கருத்திட்டம் - 300,000 **வட மத்திய மாகாண பிரதான கால்வாய்** கருத்திட்டம் - 700,000 மினிபே இடக் கரை கால்வாய் மறு சீரமைப்பு கருத்திட்டம் - 62,000
நிதி ஏற்பாடுகள் 2022	ரூபா 38,000 மில்லியன்	**2023 க்கான நிதி ஏற்பாடுகள்**	ரூபா 43,000 மில்லியன்
முழு மொத்த நிதி விருத்தி	ரூபா 68,286.34 மில்லியன்	**முழு மொத்த பௌதீக விருத்தி (%)**	35.4%

2022 ஆம் ஆண்டில் நிதி விருத்தி	ரூபா 32,016.34மில்லியன்
2022 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள்	**நிர்மாணிப்புப் ஒப்பந்தத் தொகுதிகளின் நடப்பு நிலை** • வேமெடிள்ள இடக் கரை தலைமைக் கால்வாயை நெபடகஹவத்த வரை (0 + 000 கிலோ மீற்றரிலிருந்து 5 + 250 வரை) மேம்படுத்துகை மற்றும் புதிய கலிங்கல் மற்றும் NWPC-NCB-1 முடுவுறுக் கால்வாயின் கட்டுமானப் பணிகள் நிறைவடைந்துள்ளன. • 2022/23 பெரும் போகத்திற்கென 41,800 மெட்ரிக் தொன் எம்ஓபீ உரத்தை விவசாயிகளிடையே பகிர்ந்தளித்தல் - பகிர்ந்தளிப்புச் செயற்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்பட்ட வண்ணமுள்ளன. • 2022 டிசம்பர் 31 ஆம் திகதிக்கு செயற்படு கருத்திட்ட ஒப்பந்த வகுதிகளின் பௌதீக விருத்தி பின்வருமாறு ➢ இடக் கரை மற்றும் வலக் கரை கால்வாய்களின் அளவீட்டுப் பணிகள் மற்றும் நீர்க் கட்டுப்பாட்டுக் கட்டுமானங்களுடன் கூடியதாக மினிப்பே அணைக்கட்டின் உயரத்தை மேலுயர்த்துதல். **(MLBCRP-ICB-1) - 10%** ➢ நெபடகஹவத்தவிலிருந்து மஹ கிதுல நீர்த்தேக்க உட் பிரவேசிப்பு சுரங்கம் வரையான தலைமைக் கால்வாயின் நிர்மாணிப்பு (5 + 250 கிலோ மீற்றரிலிருந்து 22 + 300 கிலோ மீற்றர் வரை) **(NWPC-ICB-2) - 15%** ➢ மஹகிதுல உட் பிரவேசிப்பு சுரங்கத்தின் நிர்மாணிப்பு, மஹகிதுல மற்றும் மஹகிருல நீர்த்தேக்கங்கள், மஹகிதுலவிலிருந்து மஹகிருல நீர்த்தேக்கம் வரையான ஊட்டக் கால்வாயின் நிர்மாணிப்பு **(NWPC-ICB-1)- 1.26%** ➢ மேல் எலஹெர கால்வாயின் நிர்மாணிப்பு, திறந்த நீர்க் குழாய் கால்வாய்களுடன் கூட்டிணைந்த 8 கிலோ மீற்றர் நீளமான இரண்டு சுரங்கங்களை உள்ளடக்கிய களு கங்கை - மொரகஹகந்த மாற்றீட்டுக் கால்வாயின் (KMTC) (0 + 100 கிலோ மீற்றரிலிருந்து 08 + 830 கிலோ மீற்றர் வரை) நிர்மாணிப்பு **(UEC-ICB-2B) - 12%** ➢ 27 + 509 கிலோ மீற்றரிலிருந்து 55 + 600 கிலோ மீற்றர் வரையான மேல் எலஹெர கால்வாயின் நிர்மாணிப்பு **(UEC-ICB-2A) - 5%**
கருத்திட்டத்தை செயற்படுத்துவதன் வாயிலாக கிடைக்கின்ற முழு மொத்த விருத்தி	• மகாவலி நீர் பாதுகாப்பு முதலீட்டு நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கட்டம் 1 இன் நிறைவின் போது கிட்டத்தட்ட 185,000 குடும்பங்களுக்கு குடி நீர்த் தேவை பூர்த்தி செய்யப்படும் (NWPCP - 35,000 குடும்பங்கள், NCPCP - 150,000 குடும்பங்கள்) • மேற்குறித்த அடிப்படையில் குடி நீரை விநியோகிப்பதன் வாயிலாக சிறு நீரகப் பிரச்சினையைத் தீர்ப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல்

	• மேல் நீரேந்து கலஞ்சியப்படுத்துகை தொடர்பாகக் கண்காணிக்கும் பொருட்டு மினிபே தலைமைப் பணி அணையை 3.5 மீற்றரினால் மேலுயர்த்துவதன் ஊடாக பொதுவே உள் நுழைவை மேற் கொண்டு வருடாந்தம் 9 கிகா வொட் வலுச் சக்தியை தோற்றுவித்தல் • வட மேல் மாகாண கால்வாய் கருத்திட்டம் நிறைவடைந்த பிற்பாடு விவசாயச் செயற்பாடுகளின் பொருட்டு பிரதேசத்தில் அமைந்துள்ள ஏழு தலைமைக் குளங்களுக்கும், 350 சிறு குளங்களுக்கும் நீரை விநியோகித்தல் • 2022/23 பெரும் போகப் பருவத்தில் பயிர்ச் செய்கையை மேற்கொள்ளவுள்ள, பலனடையக் கூடிய விவசாயிகளுக்கு 41,800 மெட்ரிக் தொன் மியுரியேட் ஒப் பொட்டாஷ் (MOP) இனைப் பகிர்ந்தளித்தல் • மகாவலி தொகுதி பீ. சீ. டீ மற்றும் ஜீ பிரதேசங்களில் ஏனைய திடல் பயிர்ச் செய்கை (மிளகாய், சோயா விதை, சோளம், பெரிய வெங்காயம்) விஸ்தரிப்பு மற்றும் முட்டை உற்பத்தி) - பல தரப்பு கால்வாய் செயற் திட்டத்தின் கீழ் வருடாந்தம் 1000 கிலோ கிராம் மிளகாய் விதைகளை உற்பத்தி செய்து, 2,500 ஹெக்டயார் வணிக நிலப் பகுதியில் பயிர்ச் செய்கையை முன்னெடுப்பதற்கு உதவுதல். - மழை நீர்க் குடியியல் செயற் திட்டத்தின் கீழ் வருடாந்தம் 9,000 கிலோ கிராம் பெரிய வெங்காய விதைகளை உற்பத்தி செய்து, 1,000 ஹெக்டயார் வணிக நிலப் பகுதியில் பயிர்ச் செய்கையை முன்னெடுப்பதற்கு உதவுதல். - திறன் மிக்க விவசாய செயற்பாட்டுத் தொகுதியின் கீழ் வருடாந்தம் 200 மெட்ரிக் தொன் உலர் மிளகாய், 240 மெட்ரிக் தொன் சோயா, உற்பத்தி, 9360 மெட்ரிக் தொன் சோளம் மற்றும் 2,000 மெட்ரிக் தொன் பெரிய வெங்காயம் ஆகிய பயிர்களின் உற்பத்தி - ஒரு தொகுதிக்கு 15 மில்லியன் முட்டைகள் எனும் அடிப்படையில் முட்டை உற்பத்தி (80 வார காலப் பகுதி) • கருத்திட்டப் பிரதேசத்திலும், அதனைச் சூழவுள்ள பிரதேசத்திலும் சுவீகரிக்கப்பட்ட காணிகளுக்கு அரசினால் அனுமதிக்கப்பட்ட கவர்ச்சி மிக்க மற்றும் நியாயமான நட்ட ஈட்டுக் கொடுப்பனவு வகுதிகளை வழங்கியதன் வாயிலாகக் குடி மக்கள் பலனடைந்தனர். அதன் பலனாக இது வரை கருத்திட்டத்தின் கீழ் பாதிப்புக்குள்ளான 646 நபர்களுக்கு ரூபா 660 மில்லியன் நட்ட ஈட்டுக் கொடுப்பனவு செலுத்தப்பட்டுள்ளது. • கருத்திட்டத்தை முனைப்புடன் செயற்படுத்துகையில் சுற்றுச் சூழலுக்கு ஏற்படக் கூடிய அழிவுகளைக் குறைக்கும் பொருட்டு

	600 ஹெக்டயார் நிலப் பரப்பை மீள் வன வளர்ப்பிற்கென பயன்படுத்துவதற்கு எதிர்ப்பார்க்கப்படுவதுடன், இற்றை வரை 145 ஹெக்டயார் நிலப் பரப்பில் வன வளர்ப்புப் பயிரிடல் செயற்பாடுகள் நிறைவடைந்துள்ளன. • கால்வாய்த் தொகுதியின் ஊடான பிரவேசிப்புப் பாதையை விருத்தி செய்தல் • கால நிலை மாற்றங்கள் காரணமாக ஏற்படக் கூடிய விகாரங்களைக் குறைத்தல். • கருத்திட்டப் பிரதேசத்தில் நிலக் கீழ் நீரை விருத்தி செய்தல் மற்றும் வீட்டுத் தோட்டப் பயிர்ச் செய்கையை ஊக்குவித்தல் • நன்னீர் மீன் பிடித் துறையை விருத்தி செய்தல் மற்றும் சுற்றாடல் நேயமிக்க சுற்றுலாப் பயணத் துறையை விருத்தி செய்தல் • நிர்மாணிப்புப் பணிகள் காரணமாக பிரதேசக் குடி மக்களுக்குப் புதிதாக தொழில் வாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படுதல்.

2. உமா ஒய பல் நோக்கு அபிவிருத்தி கருத்திட்டம்

மதிப்பீட்டு பணத் தொகை	ரூபா 80,447 மில்லியன்	**பலனடையும் மாவட்டங்கள்**	பதுளை, மொனராகலை, அம்பாந்தோட்டை
நிதி வசதிகள் வழங்கப்படும் முறை	இலங்கை அரசு மற்றும் ஈரானிய பொருளாதார அபிவிருத்தி வங்கி (EDBI)	**நீர்த்தேக்கத்தின் கொள்திறன்**	• புஹுல்பொல - மில்லியன் கன மீற்றர் 0.6 • டயரபா - மில்லியன் கன மீற்றர் 0.9 • **தற்போதுள்ள நிலத்தில்** 1,500 ஹெக்டயார் • **மற்றும் புதிதாக முன்னேற்றப்பட்ட நிலம்** 4,500 ஹெக்டயார் • **என மொத்தம் பயிர் நிலம்** 6,000 **ஹெக்டயார்களாகும்**
கருத்திட்ட காலப் பகுதி	**முதல் நிலை பணிகள்** - 2010 மார்ச் – 2023 ஜூன்	**பலனடைவோர்**	நேரடியாக கிட்டத்தட்ட 6,000 குடும்பங்கள் பலனடைவதுடன், கருத்திட்டம் முற்று முழுதாக நிறைவடைந்த பிற்பாடு தோற்றுவிக்கப்படுகின்ற மின்சாரத்தின் மூலம் அனைத்து குடி மக்களுக்கும் பலன் கிடைக்கும்.
நிதி ஏற்பாடுகள் 2022	ரூபா 4,200 மில்லியன்	**2023 க்கான நிதி ஏற்பாடுகள்**	ரூபா 3,600 மில்லியன் **(முதல் நிலை பணிகள்)**
முழு மொத்த நிதி விருத்தி	ரூபா 77,578.99 மில்லியன்	**முழு மொத்த பௌதீக விருத்தி (%)**	97.39%

2022 ஆம் ஆண்டில் நிதி விருத்தி	ரூபா 4,007.86 மில்லியன்
2022 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள்	**தலைமைப் பணிகள்** • பூஹல்பொல அணைக்கட்டு - 99.37% • டயரபா அணைக்கட்டு - 95.37% • இணைப்புச் சுரங்கம் - 99.16% • தலைமையுருச் சுரங்கம் - 98.88% • நிலை குத்துத் தாங்கி - 96.87% • செங்குத்து அமுக்கத் தண்டு - 99.02% • வலு நிலையம் - 96.25% • பிரதான பிரவேசிப்பு சுரங்கம் மற்றும் ஏனைய பிரவேசிப்பு சுரங்கம் - 98.30% • ஸ்விட்ச் யார்ட் - 95.50% • பாதைகள் – 89.25% • குறுக்கீட்டு இணைப்பு - 97.50% • முடிவுருச் சுரங்கம் - 99.39%
கருத்திட்டத்தை செயற்படுத்துவதன் வாயிலாக கிடைக்கின்ற முழு மொத்த விருத்தி	• உமா ஓய படுக்கையின் நீர்ப் பயன்பாட்டிற்கும், சுற்றுச் சூழலுக்கும் பாதிப்பு ஏற்படாத வகையில், தென் கீழ் உலர் வலயத்தின் நீர்த் தட்டுப்பட்டிற்குத் தீர்வாக உமா ஓய படுக்கையிலிருந்து கிரிந்தி ஓய படுக்கை வரை குறுக்கு மாற்றீட்டின் ஊடாக 145 மில்லியன் கன மீற்றர் கொள்ளளவுள்ள நீரை திசை திருப்புதல் உமா ஓய பல் நோக்கு அபிவிருத்திக் கருத்திட்டத்தின் (UOMDP) பிரதானமான நோக்கமாகக் காணப்படுகின்றது. • இதன் வாயிலாக மொனராகலை மாவட்டத்தின் கிட்டத்தட்ட 4500 ஹெக்டயார் புதிய நிலப் பகுதிகளுக்கு நீர்ப்பாசன வசதிகளை வழங்குவதற்கும், மொனராகலை மற்றும் அம்பாந்தோட்டை பிரதேசங்களில் தற்சமயம் 1500 ஹெக்டயார் நிலங்களுக்கு குடி நீர் மற்றும் கைத்தொழில் தேவைகளுக்கென 30 மில்லியன் கன மீற்றர் கொள்ளளவுள்ள நீரை விநியோகிப்பதற்கும் எதிர்ப்பார்க்கப்படுகின்றது. மொரனாகலை மாவட்டத்தில் வெள்ளவாய மற்றும் தனமல்வில ஆகிய பிரதேசங்களுக்கு அளிகொட்ட ஆற நீர்த்தேக்கத்தின் ஊடாக குடி நீ விநியோகிக்கப்படும். • மேலும் பதுளை மாவட்டத்தின் பண்டாரவெல, அட்டம்பிட்டிய ஆகிய பிரதேசங்களின் நீர்த் தேவையைப் பூர்த்தி செய்யும் பொருட்டு பூஹல் பொல மற்றும் டயரபா ஆகிய நீர்த்தேக்கங்களிளிருந்து தேசிய நீர் வழங்கள் மற்றும் வடிகாலமைப்பு சபைக்கு 9 மில்லியன் கன மீற்றர் கொள்ளளவுள்ள நீர் வருடாந்தம் விநியோகிக்கப்படுகின்றது. • 120 மெகா வொட் கொள்ளளவுள்ள நிலக் கீழ் நீர் மின் வலு நிலையத்தின் நிர்மாணிப்பு காரணமாக வருடாந்தம் கிட்டத்தட்ட 290 கிகா வொட் மின் வலு தேசிய மின் வலுத் தொகுதிக்கு ஒன்று சேர்க்கப்படும

3. மொரகஹகந்த களு கங்கை நீர்த்தேக்க கருத்திட்டம்

கருத்திட்டத்தின் மொத்த முதலீடு	ரூபா. 117,700 மில்லியன்	பலனடையும் மாவட்டங்கள்	அனுராதபுரம், பொலன்னருவை, திருகோணமலை, மாத்தளை குருணாகலை
நிதி வசதிகள் வழங்கப்படும் முறை	CDB, SFD, KFAED, OFID & GOSL	நீர்த்தேக்கத்தின் கொள்திறன்	மொரகஹகந்த - 570 மில்லியன் கன மீற்றர் களு கங்கை - 250 மில்லியன் கன மீற்றர்
கருத்திட்ட காலப் பகுதி	2007 – 2023 மார்ச்	பலனடைவோர்	களு கங்கை - 3,419 மெதிரிகிரிய - 650
2022 க்கான நிதி ஏற்பாடுகள்	ரூபா 4,220.00 மில்லியன்	2023 க்கான நிதி ஏற்பாடுகள்	ரூபா 2,250.00 மில்லியன்
முழு மொத்த நிதி விருத்தி	ரூபா 117,115.55 மில்லியன்	முழு மொத்த பௌதீக விருத்தி (%)	99.37%
2022 ஆம் ஆண்டில் நிதி விருத்தி	ரூபா 3,667.00 மில்லியன்		
2022 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள்	➢ காணி சுவீகரிப்பு மற்றும் மீள் குடியேற்றம் • லக்கல, பல்லேகம மற்றும் நாவுல பிரதேசங்களில் நட்ட ஈட்டுக் கோரிக்கை மற்றும் இழப்பீடு வழங்குதல் தொடர்பான விசாரணை • எலஹெர மற்றும் கந்தளாய் ஆகிய பிரதேச செயலகப் பிரிவுகளில், பிரிவு 10(i) இன் கீழ் உரிமை கோருவதுடன் தொடர்புடைய விசாரணைகளை முன்னெடுத்தல் மற்றும் அறிவித்தல்களை வழங்குதல் • லக்கல, பல்லேகம, கந்தளாய் மற்றும் மெதிரிகிரியா ஆகிய பிரதேசங்களில் பிரிவு 38 இன் கீழ் காணிகளை கையகப்படுத்துதல் ➢ தாழ் ஊற்று விருத்தி • பகிர்ந்தளிப்புக் கால்வாய் மற்றும் திடல் கால்வாய்களை நிர்மாணித்தல் • ரிவர்ஸ்டனில் உள்ள வன சீவராசிகள் ஒதுக்கீட்டின் பாதை நிர்மாணிப்பு மற்றும் கட்டிடத்தின் கட்டுமானம் • மொரகஹகந்த முகாம் மற்றும் ரஜவெல சுத்திகரிப்பு நிலையத்தின் நிர்மாணிப்பு • சந்தை விற்பனை நிலைய பாதைகளின் நிர்மாணிப்பு • யானைகளை விரட்டியடிக்கும் செயற்பாடுகள் • "குருவெல ஜல புபுல" நீர் விநியோகிப்புத் திட்டத்தை நிர்மாணித்தல் மற்றும் மொரகஹகந்த முகாமிற்கான நீர் விநியோகிப்புத் தொட்டிகளை நிர்மாணித்தல்		
கருத்திட்டத்தை செயற்படுத்துவதன் வாயிலாக கிடைக்கின்ற முழு மொத்த விருத்தி	• வருடாந்தம் 557 மில்லியன கன மீற்றர் நீர்க் கொள்ளளவுள்ள மொரகஹகந்த நீர்த்தேக்கம் • வருடாந்தம் 248 மில்லியன கன மீற்றர் நீர்க் கொள்ளளவுள்ள களுகங்கை நீர்த்தேக்கம் • வருடாந்தம் 114.5 கிகா வொட் மின் நீர் மின் வலுத்		

	தொகுதியின் வாயிலாகத் தோற்றுவிக்கப்படுகின்றது. நீரியல் மின் வலுத் தோற்றுவாயின் ஊடாக வருடாந்தம் ரூபா 1,545 மில்லியன் எரிபொருள் சேமிப்பு இடம் பெறுகின்றது. • பொதுப் பயன்பாட்டிற்கென 465 கட்டிடங்கள் • 276 கிலோ மீற்றர் நீளமான பாதை வலையமைப்பு • 330 கிலோ மீற்றர் நீளமான கால்வாய் வலையமைப்பு • 11 சிறு குளங்கள் கட்டுவிக்கப்பட்டுள்ளன • 20 நடுத்தரக் குளங்கள் கட்டுவிக்கப்பட்டுள்ளன • **மேலதிகமாக 5000 ஹெக்டயார் நிலப் பகுதி பயிர்ச் செய்கைக்கென விடுவிக்கப்பட்டன.** • **நாட்டின் விவசாய உற்பத்தி மேம்பாடு -** பல பிரதேசங்களின் பயிர்ச் செறிவு 100% முதல் 154% ஆகக் காணப்படுகின்றது. இக் கருத்திட்டத்தின் வாயிலாக பயிர்ச் செறிவை சராசரியாக 181% ஆக விருத்தி செய்வதற்கு எதிர்ப்பார்க்கப்படுகின்றது. மேலதிக விவசாயப் பலனாக வருடாந்தம் நெற் பயிர் விளைச்சலை 123,000 மெட்ரிக் தொன்களாக விருத்தி செய்வதற்கு எதிர்ப்பார்க்கப்படுகின்றது. நிகர வருடாந்த விவசாயப் பலன் நாணயப் பெறுமதியில் ரூபா 4,000 மில்லியனாகக் காணப்படுகின்றது. • **குடி நீர் மற்றும் தொழிற் துறை நீரை விநியோகிப்பு** - மாத்தளை, பொலன்னறுவை, அனுராதபுரம் மற்றும் திருகோணமலை மாவட்டங்களுக்கு இவ் வசதி வழங்கப்படும். • **நன்னீர் மீன் பிடி -** இதன் கீழான மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட வருடாந்த உற்பத்தித் திறன் 4,700 தொன்களாகக் காணப்படுவதுடன், வருடாந்தம் அண்ணளவாக ரூபா 940 மில்லியன் நிகர வருமானத்தை உள்ளடக்கியுள்ளது. • **தொழில் வாய்ப்புகளை விருத்தி செய்தல் -** கருத்திட்டத்தின் கீழ் நேரடியாக 650 குடி மக்கள் புதிதாகத் தொழில் வாய்ப்புகளைப் பெற்றுக் கொள்ளக் கூடிய வாய்ப்பு காணப்படுகின்றது. மேலும், இரத்தினக் கல் மற்றும் தங்காபரண பாட நெறிகள், ஹோட்டல் முகாமைத்துவ பாட நெறிகள், சுய தொழில் பயிற்றுவிப்புகள் போன்ற விடயங்களின் கீழ் இளம் தலைமுறையினரை பயிற்றுவிக்கும் நிகழ்ச்சிகள் முன்னெடுக்கப்பட்டன. • சுற்றாடல் நேயமிக்க சுற்றுலாத் துறையை மேம்படுத்துதல் - வஸ்கமுவ தேசிய சரணாலயம், மின்னேரியா தேசிய பூங்கா மற்றும் ரிவர்ஸ்டன் பிரதேசத்தை விருத்தி செய்வதன் ஊடாக சுற்றாடல் நேயமிக்க சுற்றுலாத் துறையை மேம்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது • **வெள்ளப் பெருக்குக் கட்டுப்பாடு -** சோமாவதி மற்றும் மனம்பிட்டிய பிரதேசங்களில் வெள்ளப் பெருக்கு நிலை காரணமாக ஏற்படக் கூடிய அழிவுகளைக் கட்டுப்படுத்துதல்ள.

4. கால நிலை தாக்கங்களை தணிக்கும் பல கட்ட நிகழ்ச்சித் திட்டம் (CResMPA)

கருத்திட்டத்தின் மொத்த முதலீடு	ரூபா 16,750 மில்லியன்	**பலனடையும் மாவட்டங்கள்**	கொழும்பு, கம்பஹா, கேகாலை
நிதி வசதிகள் வழங்கப்படும் முறை	உலக வங்கியின் கடன் வசதிகள்	**நீர்த்தேக்கத்தின் கொள்திறன்**	45 மில்லியன் கன மீற்றர் (நிர்மாணிப்பதற்கு எதிர்ப்பார்க்கப்படுகின்ற வீ ஓய பல் நோக்கு நீர்த்தேக்கதின் பிரதானமான நீர்ப்பாசனங்கள் மற்றும் மத்திய நிலையிலான நீர்ப்பாசன தொகுதிகளைச் சேர்ந்த கால்வாய்கள் மற்றும் நிர்மாணிப்புகளை மறு சீரமைப்பதன் மூலம்) 15,000 ஹெக்டயார்
கருத்திட்ட காலப் பகுதி	2021-2026	**பலனடைவோர்**	• கால நிலை மற்றும் வெள்ளப் பெருக்கு அனர்த்த முன் எச்சரிக்கை மேம்பாட்டின் ஊடாக 3.5 மில்லியன் குடி மக்களை பாதுகாக்கக் கூடிய வாய்ப்பு கிடைத்தல். • களனி ஆற்றுப் படுக்கையின் வெள்ளப் பெருக்கு மற்றும் கால நிலைத் தாக்கங்களுக்கு முகங் கொடுக்கக் கூடிய திறனை மேம்படுத்தும் பொருட்டு பல் நோக்கு நீர் உட்கட்டமைப்பு வசதிகளின் கீழ் 1,800,000 குடி மக்களுக்கு பலன் கிடைத்தல்.
2022 க்கான நிதி ஏற்பாடுகள்	ரூபா 1,500.00 மில்லியன்	**2023 க்கான நிதி ஏற்பாடுகள்**	ரூபா 2,025 மில்லியன்
முழு மொத்த நிதி விருத்தி	ரூபா 76.70 மில்லியன்	**முழு மொத்த பௌதீக விருத்தி (%)**	4.6 %
2022 ஆம் ஆண்டில் நிதி விருத்தி	ரூபா 58.60 மில்லியன்		
2022 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள்	• வீ ஓய பல் நோக்கு நீர்த்தேக்கம் தொடர்பாக விபரமான திட்டங்கள், விலை மதிப்பீடுகள் மற்றும் விலை மனு ஆவணங்களை விருத்தி செய்யும் பொருட்டு மதியுரையாளரொருவரை நியமிப்பதற்கான RFP வெளியிடுவதற்கென விருப்பு கோரும் (EOI) செயற்பாடுகளும், குறுகிய பட்டியலிடுகை செயற்பாடுகளும் முன்னெடுக்கப்பட்ட வண்ணமுள்ளன. • நீர்ப்பாசன தினைக்களத்திற்குத் தேவையான தகவல் தொழில்நுட்ப உபகரணங்களையும், ஆய்வு கூட உபகரணங்களையும் பெற்றுக் கொள்ளும் பொருட்டு விலை மனுக்கள் கோரப்பட்டு ஒப்பந்தத்தைக் கையளிக்கும் செயற்பாடுகள் ஆயத்தம் செய்யப்பட்டுள்ளன. • நீர்ப்பாசன திணைக்களத்தின் நீரியல் பிரிவின் செயற்படுத்துகை		

	அறையைத் திட்டமிடும் பொருட்டு தனப்பட்ட தகவல் தொழில்நுட்ப மதியுரையாளரொருவரை இணைப்பு செய்வதற்கான விலை மனுக்களை பரீட்சிக்கும் செயற்பாடு நிறைவடைந்து பேச்சு வார்த்தைகளும் நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளன. • வளி மண்டலவியல் திணைக்களத்தின் நீரியல் - வானிலை வலையமைப்பைப் புதுப்பிக்கும் பொருட்டு திட்டமிடல், விவரக் குறிப்பு மற்றும் விலை மனு ஆவணங்களை விருத்தி செய்வதற்கு மதியுறை நிறுவனமொன்றை வாடகைக்கு பெற்றுக் கொள்ளும் பொருட்டு நீர் வழங்கல் சபையிடமிருந்து கருத்துக்களை பெற்றுக் கொண்ட பிற்பாடு அதனை விரிவுபடுத்தி பிரகடனப்படுத்துவதற்குத் திட்டங்கள் வகுக்கப்பட்டுள்ளன • இலங்கை வானிலைத் தகவல் வலையமைப்பை (SLWIN) மேம்படுத்துவதன் வாயிலாக தரவுப் பரிமாற்றம் மற்றும் தாக்கங்களின் அடிப்படையிலான அனர்த்த முன்னெச்சரிக்கை தொடர்பான பொது மேடையோன்றைக் கட்டியெழுப்பும் பொருட்டு தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப மதியுரையாளர்களை இணைப்பு செய்வதற்கு திட்ட விவரக் குறிப்பை தயாரிக்கும் செயற்பாடுகள் நிறைவடைந்துள்ளன. • சுற்றாடல் மற்றும் சமூகப் பாதுகாப்பு முகாமைத்துவ திட்ட வரையறை (ESSFW) கருத்திட்டத்தின் தலையீட்டின் கீழ் விருத்தி செய்யப்பட்டதுடன், ESSFW உடன் கூட்டிணைந்து குடி மக்களின் பிரச்சினைகளைத் தீர்க்கும் பொறி முறை விருத்தி செய்யப்பட்டது. • பணி மனைக்குத் தேவையான பெருமளவான ஊழியர்கள் இணைப்பு செய்யப்பட்ட பிற்பாடு கருத்திட்ட ஒருங்கிணைப்பு அலகு நிலை நாட்டப்பட்டது. • தலைமை மற்றும் நடுத்தர நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களின் கீழ் அனர்த்த நிலைக்கு உள்ளாகக் கூடிய குடி மக்களுக்குத் துரித மற்றும் விரைவான பலன்கள் கிடைக்கப் பெறுவதை உறுதிப்படுத்தும் பொருட்டு கருத்திட்டத்தின் கீழான செயற்பாடுகளை மீள் கட்டமைத்து விடயப் பரப்பை மீள் நிலைப்படுத்தும் பிரேரணை தயாரிக்கப்பட்டது
கருத்திட்டத்தை செயற்படுத்துவதன் வாயிலாக கிடைக்கின்ற முழு மொத்த விருத்தி	• மேம்படுத்தப்பட்ட வானிலை மற்றும் வெள்ளப் பெருக்கு அனர்த்த முன் எச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளின் ஊடாக 3.5 மில்லியன் குடி மக்களை பாதுகாக்கும் பொருட்டு, 1,800,000 நபர்களுக்கு பலன்கள் செய்து கொடுக்கப்பட்டன. • வெள்ளப் பேருக்கு மற்றும் கால நிலை மாற்றங்களுக்கு முகங் கொடுக்கக் கூடிய திறன் தொடர்பான பல் நோக்கு உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் • களனி ஆற்றுப் படுக்கையின் சாதாரண வருடாந்த வெள்ளப் பெருக்குப் பாதிப்பை அமெரிக்க டொலர் 78 மில்லியன் வரை குறைத்தல். • 35,000 குடும்பங்களின் உணவுப் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தும் பொருட்டு வெள்ளப் பெருக்கு மற்றும் வரட்சியிலிருந்து, 25,000 பாசனக் காணிகள் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளன.

5. வினைத்திறனை மேலுயர்த்தும் மற்றும் நீர்ப்பாசன தொகுதிகளின் திறனை மேம்படுத்தும் கருத்திட்டம் (PEISEIP)

கருத்திட்டத்தின் மொத்த முதலீடு	ரூபா 18,500	பலனடையும் மாவட்டங்கள்	அம்பாறை, அனுராதபுரம், பதுளை, மட்டக்களப்பு, கொழும்பு, காலி, கம்பஹா, அம்பாந்தோட்டை, கண்டி, மாத்தறை, குருணாகலை, மன்னார், மாத்தளை, மொனராகலை, புத்தளம், நுவரெலியா, பொலன்னருவை, வவுனியா, இரத்தினபுரி, திருகோணமலை
நிதி வசதிகள் வழங்கப்படும் முறை	இலங்கை அரசு	நீர்த்தேக்கத்தின் கொள்திறன்	கருத்திட்டத்தின் விடயப் பரப்பு : கருத்திட்டத்தின் 04 ஆம் உள்ளடக்கங்களாவன, 1. நீர்ப்பாசன தொகுதி மறு சீரமைப்பு உள்ளடக்கம் (IIRC) 2. பண்ணை விருத்தி உள்ளடக்கம் (OFDC) 3. விவசாய வினைத் திறனை மேலுயர்த்தும் உள்ளடக்கம் (APIC) 4. நீர்ப்பாசன முகாமைத்துவத்துக்கான திறன் மற்றும் கொள் திறனை மேலுயர்த்தும் உள்ளடக்கம் (ICTMC) ஆகியவற்றின் மூலம் ஏற்படுத்தப்படுகின்ற நிலத்தின் வினைத் திறன், நீரின் வினைத் திறன் மற்றும் பயிர்களின் விலைச்சலை அதிகரித்தல் பாரியளவான 40 நீர்ப்பாசன கருத்திட்டங்களினதும், 40 நடுத்தர அளவிலான நீர்ப்பாசன தொகுதிகளினதும் வினைத் திறனையும், விலைச்சலையும் மேலுயர்த்துவதன் வாயிலாக விவசாயக் குடிகளது வருமானத்தை அதிகரிப்பதற்கும், இதன் வாயிலாக கருத்திட்ட பிரதேசத்தில் வசிக்கக் கூடிய குடி மக்களது வாழ்க்கைத் தரத்தை மேலுயர்த்துவதற்கும் கருத்திட்டத்தின் கீழ் எதிர்ப்பார்க்கப்படுகின்றது.
கருத்திட்ட காலப் பகுதி	2017 - 2022	பலனடைவோர்	98,000
2022 க்கான நிதி ஏற்பாடுகள்	ரூபா 100.00 மில்லியன்	2023 க்கான நிதி ஏற்பாடுகள்	திட்டம் 2022 இன் இறுதியில் மூடப்பட்டது
முழு மொத்த நிதி விருத்தி	ரூபா. 1,706.81 மில்லியன்	முழு மொத்த பௌதீக விருத்தி (%)	13.16%
2022 ஆம் ஆண்டில் நிதி விருத்தி	ரூபா. 78.66 மில்லியன்		

2022 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள்	நீர்ப்பாசன உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை மறு சீரமைத்தல் மற்றும் வயல் நிலங்களைத் தொடர்ச்சியாக மேம்படுத்தும் மற்றும் விவசாயிகளின் பொருளாதாரத் திறன்களை மேம்படுத்துதல் கருத்திட்டத்தின் கீழான நோக்கங்களாகக் காணப்படுகின்றன. அம்பாறை, அனுராதபுரம், பதுளை, மட்டக்களப்பு, கொழும்பு, காலி, அம்பாந்தோட்டை, கண்டி, குருணாகலை, மொனராகலை, பொலன்னறுவை, புத்தளம், திருகோணமலை மற்றும் மன்னார் ஆகிய பிரதேசங்களில் தரமுயர்ந்த விதை நெல்லையும், சேதன உரத்தையும் உற்பத்தி செய்வதும் முக்கியமான நோக்கங்களாகக் காணப்படுகின்றன.
கருத்திட்டத்தை செயற்படுத்துவதன் வாயிலாக கிடைக்கின்ற முழு மொத்த விருத்தி	• 72,882 ஹெக்டயார் பாசன நிலப் பகுதிக்கு நீர்ப்பாசன உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை விருத்தி செய்வதன் வாயிலாக 97,832 குடும்பங்களுக்கு பாசன வசதிகளை விருத்தி செய்தல் • 110 கிலோ மீற்றர் நீளமான பிரதான கால்வாய்கள், 280 கிலோ மீற்றர் நீளமான பகிர்ந்தளிப்புக் கால்வாய்கள் மற்றும் 280 கிலோ மீற்றர் நீளமான திடல் காய்வாய்களுக்கு விருத்தி செய்யப்பட்ட கால்வாய்த் தொகுதிகளை மேம்படுத்துதல் • மதகுகள் மற்றும் சிறு பாலங்களின் நிர்மாணிப்புகள் உள்ளடங்களாக கருத்திட்டப் பிரதேசங்களினுள் 320 கிலோ மீற்றர் நீளமான மேம்படுத்தப்பட்ட பண்ணை வீதிகளை நிர்மாணித்தல். • ஏற்கனவே காணப்படுகின்ற நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களின் பயிர்ச் செறிவை 1.5 / 1.8 இலிருந்து 2.0 வரை விருத்தி செய்வதன் ஊடாக கிட்டத்தட்ட 98,000 விவசாயக் குடும்பங்களின் வருமானமீட்டலை அதிகரித்தல் • தலைமை மற்றும் நடுத்தர அளவிலான 80 நீர்ப்பாசன சிபாரிசுத் திட்டங்களின் தரவு உருவாக்க அலகுகளைத் தம்மகத்தே கொண்ட அளவீட்டு உபகரணங்களையும், தொடர்பாடல் உபகரணங்களையும் உள்ளடக்கிய போக்குவரத்து அளவீட்டு வலையமைப்பு நிலை நாட்டுதல். 25 பிரேரணைத் திட்டங்களுடன் தொடர்புடைய GIS வரை படங்களையும், 02 பண்ணைச் சந்தைகளையும், மேம்படுத்தப்பட்ட சாகுபடி நிலங்களையும், களஞ்சியப்படுத்துகை நிலையங்களையும் விருத்தி செய்தல்.

6. நீர் முகாமைத்துவக் கருத்திட்டத்திற்கென ஒருங்கிணைந்த உட் பிரவேசிப்பின் ஊடாக உலர் வலயத்தின் சிறு தோட்ட உரிமையாளர்கள் கால நிலை மாறுபாடுகள் மற்றும் எதிர்ப்பாராத அனர்த்தங்களுக்கு முகங் கொடுக்கும் திறனை மேம்படுத்துதல் (CRIWMP)

கருத்திட்டத்தின் மொத்த முதலீடு	9,114.00 (ரூபா 175 = அமெரிக்க டொலர்)	பலனடையும் மாவட்டங்கள்	அனுராதபுரம், குருணாகலை, புத்தளம், பொலன்னருவை, திருகோணமலை, வவுனியா மற்றும் மன்னார்
நிதி வசதிகள் வழங்கப்படும் முறை	பாசுமை கால நிலை நிதியம் மற்றும் இலங்கை அரசு	நீர்த்தேக்கத்தின் கொள்திறன்	சிறு நீர்ப்பாசன தொகுதிகள் 325 ஹெக்டயார் 5,000

கருத்திட்ட காலப் பகுதி	2017 ஜூன் - 2024 ஜூன்	பலனடைவோர்	1,950,374
2022 க்கான நிதி ஏற்பாடுகள்	ரூபா 2,050.00 மில்லியன்	2023 க்கான நிதி ஏற்பாடுகள்	ரூபா 2,930.00 மில்லியன்
முழு மொத்த நிதி விருத்தி	ரூபா 5,603.00 மில்லியன்	முழு மொத்த பௌதீக விருத்தி (%)	58.00%
2022 ஆம் ஆண்டில் நிதி விருத்தி	ரூபா 1,187.00 மில்லியன்		
2022 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள்	• 33 கிராமிய நீர்ப்பாசனத் தொகுதிகளின் / சிறு குளங்கள் (VIS) ஆகியவற்றின் மேல் நீரேந்து விருத்திப் பணிகளின் ஆரம்பிப்பு (விருத்தி 45%) • 27 VIS களுடன் தொடர்புடைய மேல் நீரேந்து விருத்திப் பணிகள் நிறைவடைந்துள்ளன. • 16 VIS களுடன் தொடர்புடைய நில அளவைப் பணிகள் நிறைவடைந்துள்ளன - சின்னக் குஞ்சிக் குளம் அடுக்கடுக்கான குளத் தொகுதி • 167 VIS களுக்கு செயற்படுத்துகை மற்றும் பராமரிப்பு உபகரணங்களை வழங்குதல் மற்றும் விவசாயிகளை செயற்படுத்துகை மற்றும் பராமரிப்பு செயற்பாடுகள் தொடர்பாகப் பயிற்றுவித்தல் • 35 கமநல சேவைகள் நிலையங்களை உள் நாட்டு அறிவூட்டல் நிலையங்களாக வலுப்படுத்துதல் (தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப உபகரணங்களை பெற்றுக் கொடுப்பதன் வாயிலாக) • விவசாயத் தொடர்பாடல் மதியுறை பகிர்ந்தளிப்பு - 459204 விவசாயிகள் • நாட்டினுள் தோற்றம் பெற்றுள்ள உணவுத் தட்டுப்பாட்டைத் தீர்க்கும் பொருட்டு மிக முக்கியமான துரித விவசாய நிகழ்ச்சித் திட்டம் (07 மாவட்டங்களில்) ○ 1820 ஏக்கர் பிற திடல் பயிர்ச் செய்கை ○ 400 வீட்டுத் தோட்டங்களை வலுவூட்டுதல் ○ 94 கோழிப் பண்ணை அலகுகளை நிலை நாட்டுதல் • மழை நீர் விளைச்சலை அறுவடை செய்வதுடன் தொடர்புடையதாக 381 வீட்டுத் தோட்டங்களை செயற்படுத்துதல் - 59835 பழ மரக் கன்றுகள் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட • 12 கிராமிய நீர்ப்பாசனத் தொகுதிகளில் நீரியல் வளர்ப்பு நிகழ்ச்சித் திட்டங்களை செயற்படுத்துதல் மற்றும் 42 கிராமிய நீர்ப்பாசனத் தொகுதிகளுடன் தொடர்புடைய நீரியல் வளர்ப்பு நிகழ்ச்சித் திட்டங்களை ஆரம்பித்தல் • தேசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்பு சபையுடன் கூட்டிணைந்து குழாய்களைப் பொருத்தும் 12 உப கருத்திட்டங்களை ஆரம்பித்தல்		

	• 973 மழை நீர் அறுவடை அலகுகளைத் தாபித்தல் • குறிப்பு : வெளி நாட்டு நிதியங்கள் 2022 நவம்பர் மாத இறுதியிலிருந்து பெறப்பட்ட வண்ணமுள்ளன. • விவசாய அறுவடை உபகரணங்கள் இன்றளவிலும் நிலை நாட்டப்பட்டிருப்பதுடன், அவை நிலை நாட்டப்பட்டுள்ள இடங்களிலிருந்து நீர் முகாமைத்துவ மதியுறைத் தகவல்களை ஒன்று திரட்டும் மற்றும் பகிர்ந்தளிக்கும் செயன் முறைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன.
கருத்திட்டத்தை செயற்படுத்துவதன் வாயிலாக கிடைக்கின்ற முழு மொத்த விருத்தி	• நன்னெறி மிக்க காலநிலை விவசாய செயன் முறைகளின் ஊடாக 325 VIS களின் பயிர்ச் செறிவை 0.8 இலிருந்து 1.6 வரை அதிகரித்தல் • 11 கிராமிய நீர் வழங்கல் பிரேரிப்புத் திட்டங்களும், 125 நீர் சுத்திகரிப்பு நிலைய அலகுகளும், 4000 மழை நீர் ஒன்று திரட்டு தாங்கித் தொகுதிகளும் நிலை நாட்டப்பட்டதன் வாயிலாக அனர்த்தத்துக்கு உள்ளாகக் கூடிய குடிமக்களுக்கு வருடம் முழுதும் பாதுகாப்பு மிக்க குடி நீரை விநியோகிக்கும் பொருட்டு கால நிலை மாற்றங்களுக்கு முகங் கொடுக்கக் கூடிய நடுத்தர அளவிலான நீர் முகாமைத்துவத் தீர்வுகளை விருத்தி செய்தல் • வினைத் திறன் மிக்க கண்காணிப்புத் தொகுதியை நிலை நாட்டுதல், கால நிலை மதியுரைப் பகிர்ந்தளிப்பு மற்றும் முன் அனர்த்த எச்சரிக்கைத் தொகுதி மற்றும் அனர்த்தத்துக்கு முகங் கொடுக்கக் கூடிய செயன் முறைகள் தொடர்பான நடவடிக்கைகளை விருத்தி செய்வதன் ஊடாக வெள்ளப் பேருக்கு மற்றும் வரட்சி நிலைக்கு முகங் கொடுக்கக் கூடிய குடி மக்களின் நீர் முகாமைத்துவ மற்றும் இயைபாக்கத் திறனை மேலுயர்த்துதல்.

7. தல்பிட்டிகல நீர்த்தேக்க கருத்திட்டம்

கருத்திட்டத்தின் மொத்த முதலீடு	ரூபா 31,494 மில்லியன்	பலனடையும் மாவட்டங்கள்	பதுளை, கண்டி
நிதியங்கள் வழங்கப்படுகின்ற முறைகள்	இலங்கை அரசு	நீர்த்தேக்கத்தின் கொள்திறன்	மில்லியன் கன மீற்றர் 15.6 தற்போதை ஹெக்டயார் 810 நவீன ஹெக்டயார் 400 மினிபே இடது வங்கி வணிகத்தில் 8000 ஹென்டேயர்கள் பகுதியளவு
கருத்திட்டத்தின் காலப் பகுதி	2021-2025	பலனடைவோர்	10,000 குடும்பங்கள்
2022 க்கான நிதி ஏற்பாடுகள்	ரூபா. 350.00 மில்லியன்	2023 க்கான நிதி ஏற்பாடுகள்	ரூபா. 500.00 மில்லியன்*
முழு மொத்த நிதி விருத்தி	ரூபா. 585.31 மில்லியன்	முழு மொத்த பௌதீக நிதி விருத்தி (%)	14%

2022 ஆம் ஆண்டில் நிதி விருத்தி	ரூபா. 197.22 மில்லியன்
2022 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள்	• காணி சுவீகரிப்பு • வலக் கரை பக்கப் பாதை நிர்மாணிப்பு • உமா ஓயவுடன் தொடர்புடைய பாலத்தின் பொருத்துகை • மீள் வன வளர்ப்பை ஆரம்பித்தல் • நில அளவீடு விசாரணை மற்றும் விபரமான திட்டமிடல்
கருத்திட்டத்தை செயற்படுத்துவதன் வாயிலாகன் கிடைக்கக் கூடிய முழு மொத்த பலன்கள்	• உமா ஓயாவின் நீரை கிரிந்தி ஓயவிற்கு திசை திருப்புவதன் ஊடாக நீர் பற்றாக்குறையினால் பாதிக்கப்பட்டு விவசாய நடவடிக்கைகளை முன்னெடுக்க முடியாத இரண்டு பயிர் பருவங்களுக்கும், பத்மெடில்ல மற்றும் மினிபே இடக் கரை உள்ளடங்களாக 400 ஹெக்டயார் நிலப் பகுதிக்கும் நீரை விநியோகித்தல், • நீர் மின் உற்பத்தியின் மூலம் தேசிய மின் வலுத் தொகுதிக்கு ஆண்டுதோறும் 51.3 கிகா வோட மணித்தியாலம் மின்சாரத்தை ஒன்று சேர்த்தல் • குடிநீர் விநியோகம் • மீன் பிடித் துறையை மேம்படுத்துதல் • ஊவ பரனகமவில் இருந்து கந்தேகெட்டிய வரையான அணைக்கட்டின் ஊடாக பாதையை நிர்மாணித்தன் மூலம் பயணத் தூரம் 70 கிலோ மீற்றரினால் குறைவடையும். • சுற்றுலாத் துறையின் வளர்ச்சி • மகாவலி திட்டங்களில் வண்டல் படிவதைக் கட்டுப்படுத்துதல்.

*தேசிய செயல்பாட்டு மையத்தின் கவனம்

8. தாழ் மல்வது ஒய பல் நோக்கு அபிவிருத்தி கருத்திட்டம்

கருத்திட்டத்தின் மொத்த முதலீடு	ரூபா 22,900.00 மில்லியன்	பலனடையும் மாவட்டங்கள்	அனுராதபுரம், மன்னார் மற்றும் வவுனியா
நிதியங்கள் வழங்கப்படுகின்ற முறைகள்	தீர்மானிக்கப்படவில்லை	நீர்த்தேக்கத்தின் கொள்திறன்	209.0 மில்லியன் கன மீற்றர் ஹெக்டயார் 13,472
கருத்திட்டத்தின் காலப் பகுதி	2016 - 2024	பலனடைவோர்	அனுராதபுரம், மன்னார் மற்றும் வவுனியா மாவட்டங்களில் வாசிக்கும் மக்கள்
2022 க்கான நிதி ஏற்பாடுகள்	ரூபா 500 மில்லியன்	2023 க்கான நிதி ஏற்பாடுகள்	ரூபா. 550 மில்லியன்*
முழு மொத்த நிதி விருத்தி	ரூபா. 953.33 மில்லியன்	முழு மொத்த பௌதீக நிதி விருத்தி	4.28 %
2022 ஆம் ஆண்டில் நிதி விருத்தி	ரூபா 495.64 மில்லியன்		

2022 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள்	• அணைக்கட்டின் நிர்மாணிப்பு • அரச வாடகை வீடுகளினதும், சுற்றுலாப் பயண பங்களாக்களினதும் கட்டுமானப் பணிகள் நிறைவடைந்துள்ளன • நீரொழுகின் நிர்மாணிப்பு (அகழ்வு) • மாதிரி நீர்ப்பாசனப் பண்ணைகளின் நிர்மாணிப்பு • வலக் கரை மற்றும் இடக் கரை தாழ் ஊற்றின் விருத்தித் திட்டமிடுகை
கருத்திட்டத்தை செயற்படுத்துவதன் வாயிலாக கிடைக்கக் கூடிய முழு மொத்த பலன்கள்	• யோத வாவி மற்றும் அகதிமுரிப்பு குளத்தை அண்மித்ததாகவுள்ள 1,052 ஏக்கர் புதிய காணிகளுக்கும், (நெல் மற்றும் ஏனைய திடல் பயிர்கள்) 12,420 ஏக்கர் நிலப் பகுதிக்கு நீரை விநியோகித்தல் • வவுனியா, அனுராதபுரம் மற்றும் மன்னார் ஆகிய பிரதேசங்களில் 27 மில்லியன் கன மீற்றர் கொள்ளளவுள்ள குடியியல் மற்றும் குடி நீர் வசதிகளை விநியோகித்தல் • தேசிய நீர் மின் வலுத் தொகுதிக்கு வருடாந்தம் 4.68 கிகா வொட் திறன் கொண்ட மின்வலுவை ஒன்று சேர்த்தல் • சுற்றுலாத் துறையை மேம்படுத்துதல் • புதிய நகர திட்டமிடல் கருத்திட்டத்தின் கீழ் தந்திரிமலே பிரதேசத்தின் விருத்தி • வவுனியா மற்றும் மன்னார் மாவட்டங்களின் வெள்ளப் பெருக்கு கட்டுப்பாடு • சூரிய வலுச் சக்தி கருத்திட்டத்தின் அறிமுகம் • சொட்டு நீர் நீர்ப்பாசனக் கருத்திட்டங்களின் விருத்தி • கருத்திட்ட காலப் பகுதியினுள் புதிய தொழில் வாய்ப்புகளைத் தோற்றுவித்தல் • நன்னீர் மீன் வளர்ப்பு மற்றும் நீர் வளங்கள் விருத்தி • வன விலங்குகளின் நடமாட்டத்தை அதிகரிப்பதற்கான நடவடிக்கை, வனாந்திர / வன சீவராசிகள் வன ஒதுக்கீடுகளை விருத்தி செய்தல் மற்றும் மீள் வன வளர்ப்பு • உள்ளக பாதை வலையமைப்பை மேம்படுத்துதல் • கம நல சேவைகளை வலுவூட்டுதல் மற்றும் நிறுவன அபிவிருத்தி

*தேசிய செயல்பாட்டு மையத்தின் கவனம்

9. கிங் நில்வலா திசை திருப்புக் கருத்திட்டம்

கருத்திட்டத்தின் மொத்த முதலீடு	ரூபா 138,000 மில்லியன்	பலனடையும் மாவட்டங்கள்	காலி, மாத்தறை, அம்பாந்தோட்டை
நிதியங்கள் வழங்கப்படுகின்ற முறைகள்	இலங்கை அரசு	நீர்த்தேக்கத்தின் கொள்திறன்	12/0.16/11 மில்லியன் கன மீற்றர்
கருத்திட்டத்தின் காலப் பகுதி	06 வருடங்கள்	பலனடைவோர்	கிட்டத்தட்ட 75,000 குடும்பங்கள்
2022 க்கான நிதி ஏற்பாடுகள்	ரூபா. 20 மில்லியன்	2023 க்கான நிதி ஏற்பாடுகள்	ரூபா. 15 மில்லியன்*
முழு மொத்த நிதி விருத்தி	ரூபா. 4,090 மில்லியன்	முழு மொத்த பௌதீக நிதி விருத்தி	92.5% (கட்டம் 01)

2022 ஆம் ஆண்டில் நிதி விருத்தி	ரூபா. 19 மில்லியன்
2022 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள்	• சாத்தியக் கூற்று ஆய்வுகளை நிறைவு செய்த பிற்பாடு இறுதி அறிக்கை நீர்ப்பாசன அமைச்சின் செயலாளருக்கு முன் வைக்கப்பட்டது. • சுற்றாடல் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆய்வு அறிக்கையின் இறுதி வரைவு 2022 டிசம்பர் 09 ஆம் திகதி கிடைக்கப் பெற்றதுடன், அது தொழில்நுட்ப ஆய்வுக் குழுவிற்கு ஆய்வுக்கென முன் வைக்கப்பட்டுள்ளது.
கருத்திட்டத்தை செயற்படுத்துவதன் வாயிலாக கிடைக்கக் கூடிய முழு மொத்த பலன்கள்	பிட்டதெனியவுக்கும், கொட்டபொலவுக்கும் இடையில் குறுக்கு அணையின் நிர்மாணிப்பு, பிட்டதெனியவிலிருந்து கொட்டபொல வரையான சுரங்கத்தின் நிர்மாணிப்பு, கொட்டபொலவிலிருந்து அம்பனாகல வரையான சுரங்கத்தின் நிர்மாணிப்பு, அம்பனாகல நீர்த்தேக்கத்தின் நிர்மாணிப்பு, அம்பனாகலவிலிருந்து முருதவெல வரையான சுரங்கத்தின் நிர்மாணிப்பு, முருதவெலவிலிருந்து சந்திரிக்கா குளம் வரையான கால்வாயின் நிர்மாணிப்பு, • 5,000 ஹெக்டயார் பாசனப் பிரதேசம், 50,000 குடும்பங்கள் பலனடையும் • 122 மில்லியன் கன மீற்றர் குடி நீர் மற்றும் கைத்தொழில் நீர் விநியோகிப்பு • 65 கிகா வொட் வருடாந்த நீரியல் மின் வலுத் தோற்றுவாய்

*தேசிய செயல்பாட்டு மையத்தின் கவனம்

10. மல்வது ஓய, மாதுரு ஓய மற்றும் கும்புக்கன் ஓய ஆற்றுப் படுக்கையுடன் தொடர்புடையதாக நிலக் கீழ் நீர் கண்காணிப்பு வலையமைப்பொன்றை நிலை நாட்டும் முதல் நிலை கருத்திட்டம்

கருத்திட்டத்தின் மொத்த முதலீடு	ரூபா. 5,613.00 மில்லியன்	பலனடையும் மாவட்டங்கள்	அனுராதபுரம், பொலன்னருவை, வவுனியா, மன்னார், மட்டக்களப்பு, அம்பாறை, பதுளை, மொனராகலை, அம்பாந்தோட்டை,புத்தளம்
நிதியங்கள் வழங்கப்படுகின்ற முறைகள்	நெதர்லாந்தின் ரபோ வங்கி மற்றும் இலங்கை அரசு	நீர்த்தேக்கத்தின் கொள்திறன்	-
கருத்திட்டத்தின் காலப் பகுதி	2018 - 2022	பலனடைவோர்	பொது மக்கள், முடிவெடுக்கும் அதிகாரிகள் , ஆராய்ச்சியாளர்கள் மற்றும் நிலத்தடி நீர் பங்குதாரர்கள்
2022 க்கான நிதி ஏற்பாடுகள்	ரூபா. 350 மில்லியன்	2023 க்கான நிதி ஏற்பாடுகள்	2022 இல் திட்டம் முடிக்கப்பட்டது
முழு மொத்த நிதி விருத்தி	ரூபா. 5,400.86 மில்லியன்	முழு மொத்த பௌதீக நிதி விருத்தி	100%

2022 ஆம் ஆண்டில் நிதி விருத்தி	ரூபா. 538.96 மில்லியன்
2022 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள்	• கண்காணிப்புக் கிணறுகளை நிர்மாணித்தல் - 34 • கிணறுகளை கண்காணிப்பதற்கான கிணறுகளின் தலைமைக் கட்டமைப்புகளை நிர்மாணித்தல் - 65 • 87 கண்காணிப்புக் கிணறுகளுக்கான கண்காணிப்புக் கருவிகளைப் பொருத்துதல் • இணைய தளத்தை நிறுவுதல் • தரவு மையத்தை நிலை நாட்டுதல்
கருத்திட்டத்தை செயற்படுத்துவதன் வாயிலாக கிடைக்கக் கூடிய முழு மொத்த பலன்கள்	தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 03 ஆற்றுப் படுகைகளில் நிலக் கீழ் நீர் கண்காணிப்பு வலையமைப்பை நிறுவுவதன் ஊடாக நீர் கையிருப்பு மற்றும் நீரின் தரத் தன்மை தொடர்பான நிகழ் நிலைத் தரவுகளை ஒன்று திரட்டுதல். இதன் வாயிலாக ஆற்றுப் படுகைகளிலுள்ள எதிர்கால நிலக் கீழ் நீர் முகாமைத்துவச் செயற்பாடுகள் மிகவும் பயனுறுதி மிக்கதாக அமையும்.

11.நுவரெலியா பெரெக்தென்ன குளத்தை மறு சீரமைத்தல்

விலை மதிப்பீட்டுத் தொகை	ரூபா 230 மில்லியன்	பலனடையும் மாவட்டங்கள்	நுவரெலியா
நிதி வசதிகள் பெறப்படும் செயன் முறை	இலங்கைக் குடியரசு	நீர்த்தேக்கத்தின் கொள்திறன் / பயிர்ச் செறிவு	3,000 மில்லியன் கன மீற்றர் 800 ஹெக்டயார்
கருத்திட்ட காலப் பகுதி	02 வருடங்கள்	பலனடைவோர்	3,000 குடும்பங்கள்
நிதியங்கள் 2022	ரூபா 54 மில்லியன்	2023 ஆம் ஆண்டிற்கான நிதியங்கள்	ரூபா 30 மில்லியன்
முழு மொத்த நிதி விருத்தி	ரூபா 106.03 மில்லியன்	முழு மொத்த பௌதீக விருத்தி (%)	91%
2022 ஆம் ஆண்டில் நிதி விருத்தி	ரூபா 49.58 மில்லியன்		
2022 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள்	• அதிக வேரூன்றிய நீர் களைகளை வேரோடு அகற்றுதல் • குளத்திலுள்ள வண்டலை அகழ்ந்து வெளியகற்றுதல்		
கருத்திட்டத்தைச் செயற்படுத்துவதன் மூலம் கிடைக்கக் கூடிய முழு மொத்த பலன்கள்	• 800 ஹெக்டயார் பாசனக் காணிகளும், 3,500 குடும்பங்களும் பலனடையும் • 3,000 குடும்பங்களுக்குக் குடி நீரை விநியோகித்தல்		

12. ஒருங்கிணைந்த நீரேந்து மற்றும் நீர் வளங்கள் முகாமைத்துவக் கருத்திட்டம் (IWWRMP)

விலை மதிப்பீட்டுத் தொகை	ரூபா 14,199.43 மில்லியன்	பலனடையும் மாவட்டங்கள்	முழு நாட்டுக்கும்
நிதி வசதிகள் பெறப்படும் செயன் முறை	உலக வங்கி, இலங்கைக் குடியரசு	நீர்த்தேக்கத்தின் கொள்திறன்/ பயிர்ச் செறிவு	3,667 மில்லியன் கன மீற்றர் 159,571 ஹெக்டயார்
கருத்திட்ட காலப் பகுதி	2021-2026	பலனடைவோர்	466,404 குடும்பங்கள்
நிதியங்கள் **2022**	ரூபா 3,000 மில்லியன்	**2023** ஆம் ஆண்டிற்கான நிதியங்கள்	ரூபா 3,000 மில்லியன்
முழு மொத்த நிதி விருத்தி	ரூபா 769.38 மில்லியன்	முழு மொத்த பௌதீக விருத்தி **(%)**	12.85%
2022 ஆம் ஆண்டில் நிதி விருத்தி	ரூபா 463.89 மில்லியன்		
2022 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள்	பணிகள், பண்டங்கள் மற்றும் ஆலோசனை சார் சேவைகளுடன் தொடர்புடைய பெறுகை மற்றும் ஒப்பந்தச் செயற்பாடுகள் பின்வருமாறு • வடக்கு மாகாண சபை, நீர்ப்பாசன திணைக்களம் – கால்வாய்கள் மற்றும் அணைக்கட்டுகளின் புனரமைப்புகளுடன் தொடர்புடைய 7 பணி ஒப்பந்த வகுதிகள் • இலங்கை மகாவலி அதிகார சபை - கால்வாய்கள் மற்றும் அணைக்கட்டுகளின் புனரமைப்புகளுடன் தொடர்புடைய 7 பணி ஒப்பந்த வகுதிகள் • நீர்ப்பாசன திணைக்களம் – கால்வாய்கள் மற்றும் அணைக்கட்டுகளின் புனரமைப்புகளுடன் தொடர்புடைய 3 பணி ஒப்பந்த வகுதிகள் • மதியுறை சேவைகள் - கால்வாய்கள் மற்றும் அணைக்கட்டுகளின் புனரமைப்புகளுடன் தொடர்புடைய 7 பணி ஒப்பந்த வகுதிகள் • மதியுரையற்ற வகுதிகள் - 1 வகுதி • பண்டங்கள் - 4 வகுதிகள்		
கருத்திட்டத்தைச் செயற்படுத்துவதன் மூலம் கிடைக்கக் கூடிய முழு மொத்த பலன்கள்	கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விடயங்கள் காரணமாக கருத்திட்டத்தின் கீழ் நேரடியாகப் பின்வரும் பலன்கள் தோற்றுவிக்கப்படும் • உத்தேச மேல் மகாவலி நீரேந்து பிரதேசத்தில் வாழ்கின்ற கிட்டத்தட்ட 110,000 குடும்பங்களுக்கு பண்ணை மற்றும் பண்ணைகளுக்குப் புறம்பான மண் மற்றும் நீர் பாதுகாப்பு செயற்பாடுகளின் ஊடாகப் பலன்கள் கிடைக்கப் பெறும். • தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அபாய நிலை கூடிய 36 அணைக்கட்டுகள் சிதைவடையும் ஆபத்து நிலையைக் குறைத்தல் மற்றும் நீர் வளங்கள் முகாமைத்துவம் மற்றும் பயன்பாட்டிற்கென முன்னெடுப்பு மிக்க வினைத் திறன் செயற்பாட்டை மேம்படுத்துதல்		

	• அழிவுக்குள்ளான கால்வாய்த் தொகுதிகள் காரணமாக நீர் வீண் விரயமாவதைக் குறைந்ததல் மற்று ஏனைய திடல் பயிர்ச் செய்கையை விருத்தி செய்தல் • கருத்திட்டத்தின் விளைவாகப் பலன்கள் கிடைக்கப் பெறுவதை உறுதிப்படுத்தும் பொருட்டு தலைமைக் கருத்திட்டத்தின் தலையீட்டின் கீழ் இளையோர் மற்றும் மகளிர் பங்கேற்பை விருத்தி செய்தல்

13. கிவுல் ஒய நீர்த்தேக்கக் கருத்திட்டம்

விலை மதிப்பீட்டுத் தொகை	ரூபா 8,000 மில்லியன்	பலனடையும் மாவட்டங்கள்	வவுனியா, அனுராதபுரம் மற்றும் முல்லைத் தீவு
நிதி வசதிகள் பெறப்படும் செயன் முறை	இலங்கைக் குடியரசு	நீர்த்தேக்கத்தின் கொள்திறன்/ பயிர்ச் செறிவு	53.9 மில்லியன் கன மீற்றர் 2,400 ஹெக்டயார்
கருத்திட்ட காலப் பகுதி	04 வருடங்கள்	பலனடைவோர்	6,000 குடும்பங்கள்
நிதியங்கள் 2022	ரூபா 100 மில்லியன்	2023 ஆம் ஆண்டிற்கான நிதியங்கள்	ரூபா 100 மில்லியன்
முழு மொத்த நிதி விருத்தி	ரூபா 28.05 மில்லியன்	முழு மொத்த பௌதீக விருத்தி (%)	3.45%
2022 ஆம் ஆண்டில் நிதி விருத்தி	ரூபா 11.85 மில்லியன்		
2022 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள்	• அணைக்கட்டின் வடிவமைப்பு • நீரோழுகின் வடிவமைப்பு • கலிங்கல்லின் வடிவமைப்பு • தாழ் ஊற்றுக் கால்வாயின் அளவீடு		
கருத்திட்டத்தைச் செயற்படுத்துவதன் மூலம் கிடைக்கக் கூடிய முழு மொத்த பலன்கள்	நீரை விநியோகிக்கக் கூடிய பிரதேசங்களை 1,700 ஹெக்டயார்களினால் அதிகரித்தல் (நெல் மற்றும் ஏனைய பயிர்கள்), 10,000 குடும்பங்களுக்குக் குடி நீர் விநியோகிப்பு, நிலக் கீழ் நீர் மட்டத்தை அதிகரித்தல், மீன் பிடிக் கைத்தொழில், கால் நடை வளங்கள், பயிர்ச் செய்கை மற்றும் தொழில் வாய்ப்புகளை உறுவமைத்தல்.		

14. மாதுரு ஒய வலக் கரை அபிவிருத்திக் கருத்திட்டம்

மதிப்பீட்டு பணத் தொகை	ரூபா 38,500 மில்லியன்	பலனடையும் மாவட்டங்கள்	மட்டக்களப்பு மற்றும் அம்பாரை
நிதி வசதிகள் வழங்கப்படும் முறை	இலங்கை அரசு	நீர்த்தேக்கத்தின் கொள்திறன்	18.4 மில்லியன் கன மீட்டர் 10,000 ஹெக்டயார்
கருத்திட்ட காலப் பகுதி	2021-2030	பலனடைவோர்	விவசாயிகள் - 4,500 விவசாயிகள் அல்லாதவர்கள் - 1,000
நிதி ஏற்பாடுகள் 2022	ரூபா. 400.00 மில்லியன்	2023 க்கான நிதி ஏற்பாடுகள்	ரூபா. 650 மில்லியன்

முழு மொத்த நிதி விருத்தி	ரூபா. 724.29 மில்லியன்	முழு மொத்த பௌதீக விருத்தி (%)	2.41%
2022 ஆம் ஆண்டில் நிதி விருத்தி	ரூபா. 390.20 மில்லியன்		
2022 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள்	• வலக் கரை தலைமைக் கால்வாயின் 1.25 கிலோ மீற்றரின் நிர்மாணிப்பு ஆரம்பிக்கப்பட்டு, 1.0 கிலோ மீற்றர் நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளது • தம்மின்னவிலிருந்து 1.0 கிலோ மீற்றர் பிரவேசிப்புப் பாதையின் நிர்மாணிப்புப் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டு நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளன. • புகையிரத குறுக்கு வீதியின் உட் பிரவேசிப்பு மற்றும் வெளிப் பிரவேசிப்பு தொடர்பான 2 கட்டுமானங்கள் நிர்மாணிக்கப்பட்டு அவற்றுள் 1.4 கிலோ மீற்றர் நீளம் நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளன.		
கருத்திட்டத்தை செயற்படுத்துவதன் வாயிலாக கிடைக்கின்ற முழு மொத்த விருத்தி	• நீர்ப்பாசன வசதிகள் மற்றும் ஒதுக்கீடுகள் மற்றும் ஏற்றுக் கொள்ளக் கூடிய குடி நீர் வசதிகளை மேம்படுத்துதல் (தேவையான கட்டுமானங்களை நிர்மாணிப்பதன் ஊடாக) • சுற்றாடலை விருத்தி செய்தல் மற்றும் உட் கட்டமைப்பு வசதிகளை விருத்தி செய்தல் • சுற்றாடல் நேயமிக்க சுற்றுலாப் பயண கருத்திட்டங்களை விருத்தி செய்யும் செயற்பாடுகள் • பாற் பண்ணை மேம்பாடு தொடர்பான வசதிகளை மேம்படுத்துதல் • நிர்மாணிக்கப்படவுள்ள குளங்களுடன் தொடர்புடைய மீனவத் தொழிலை மேம்படுத்துதல் • நீர்ப் பட்டியல் மற்றும் நீரைப் பகிரக் கூடிய பிரதேசங்களை வலுப்படுத்துதல்		

15.பெலவத்த லங்கா சீனி நிறுவனத்தின் தங்குமிடப் பிரதேசத்தின் குடியேற்ற நிலத்தின் பாசன செயற்பாடுகளை மேம்படுத்தும் திட்டம்

விலை மதிப்பீட்டுத் தொகை	ரூபா 143.5 மில்லியன்	பலனடையும் மாவட்டங்கள்	மொனராகலை
நிதி வசதிகள் பெறப்படும் செயன் முறை	இலங்கைக் குடியரசு மற்றும் பெல்வத்த லங்கா சீனி நிறுவனம்	நீர்த்தேக்கத்தின் கொள் திறன்/ பயிர்ச் செறிவு	மான்கட குளம் - 80 ஏக்கர் அடிகள் துன்முல்ல குளம் - 250 ஏக்கர் அடிகள் மீபள குளம் - 150 ஏக்கர் அடிகள் வெல்லஸ்ஸ குளம் - 175 ஏக்கர் அடிகள்
கருத்திட்ட காலப் பகுதி	2 வருடங்கள்	பலனடைவோர்	பெலவத்த பெருந் தோட்டக் கைத்தொழில்
நிதியங்கள் 2022	ரூபா 50 மில்லியன்	2023 ஆம் ஆண்டிற்கான நிதியங்கள்	ரூபா 30 மில்லியன்
முழு மொத்த நிதி விருத்தி	ரூபா 78.05 மில்லியன்	முழு மொத்த பௌதீக விருத்தி	44.42%

2022 ஆம் ஆண்டில் நிதி விருத்தி	ரூபா 41.04 மில்லியன்
2022 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள்	• மான்கட குளம் 100% • மீபால குளம் 100% • துன்முள்ள 90%
கருத்திட்டத்தைச் செயற்படுத்துவதன் மூலம் கிடைக்கக் கூடிய முழு மொத்த பலன்கள்	பெலவத்த கரும்புத் தோட்டப் பிரதேசத்தில் நீர் சேமிப்புத் திறனை விருத்தி செய்து, அதன் கீழ் கரும்பு அறுவடையை விருத்தி செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல்

16. நாச்சாதுவ பாரிய நீர்ப்பாசன கருத்திட்டத்தின் கீழான பண்ணைக் காணிகளை மீள் விருத்தி செய்யும் ஆராய்ச்சி தொடர்பான முன்னோடு கருத்திட்டம்

மதிப்பீட்டு பணத் தொகை	ரூபா 156 மில்லியன்	பலனடையும் மாவட்டங்கள்	அனுராதபுரம்
நிதி வசதிகள் வழங்கப்படுகின்ற செயன் முறை	இலங்கை குடியரசு மற்றும் JIID நிறுவனம்	நீர்த்தேக்கத்தின் கொள் திறன்/ பயிர்ச் செறிவு	அபிவிருத்தியடைந்து வருகின்ற மொத்த நில அளவு - 48 ஹெக்டயார்கள் பயிர்ச் செய்கை காணிகளின் அளவு - 26.5 ஹெக்டயார்
கருத்திட்ட காலப் பகுதி	2020 - 2023	பலனடைவோர்	44 விவசாயக் குடும்பங்கள்
2022 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான நிதியங்கள்	ரூபா 59 மில்லியன்	**2023** ஆம் ஆண்டிற்கென வேண்டப்பட்ட நிதியங்கள்	உள் நாட்டு நிதியம் - ரூபா 81.0 மில்லியன் ஜப்பான் நன்கொடை - 08.6 மில்லியன் மொத்தம் 89.6 மில்லியன்
முழு மொத்த நிதி விருத்தி	ரூபா 47.76 மில்லியன்	முழு மொத்த பௌதீக விருத்தி	40.00%
2022 ஆம் ஆண்டில் நிதி விருத்தி	ரூபா 26.66 மில்லியன்		
2022 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் செயற்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள்	• காணி அளவீடு, காணிப் பிரச்சினைகளைத் தீர்த்தல், இடவமைப்பு எல்லைக் கற்களை வைப்பிலிட்டு காணி உரிமங்களை வழங்குதல் • 526 வயல் நிலங்களின் விஸ்தீரணப்படுத்தப்பட்ட 44 காணித் துண்டங்களுக்கு சம நிலைப்படுத்தப்பட்ட காணிகளைக் கையளித்தல் • 1,500 மீற்றர் நீளமான விவசாயப் பாதைகளை நிர்மாணித்தல் • நில மட்ட பாசனக் கால்வாய்களை நிர்மாணித்தல்		
கருத்திட்டத்தைச் செயற்படுத்துவதன் மூலம் கிடைக்கக் கூடிய முழு மொத்த பலன்கள்	• விவசாயிகள் நவீன தொழில்நுட்ப உபகரணங்கள் / தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்துவதற்கு இயைபாக்கமடைவர் • உற்பத்தி செலவை 35% இனால் குறைத்தல் • பயிர்ப் பல்வகைமை காரணமாக காணிகளினதும், பயிர்களினதும் விளைச்சலை மேலுயரத்துதல் • நீர்ப் பயன்பாட்டு வினைத் திறனை 40% - 60% வரை அதிகரித்தல் • விவசாய நடவடிக்கைகளிலிருந்து நீங்கிச் செல்கின்ற இளம்		

	பரம்பரையினரை விவசாயம் தொடர்பாக ஈர்த்தெடுக்கும் செயற்பாடுகளை முன்னேடுத்தல் • விவசாயப் பாதை வசதிகளை விருத்தி செய்தல் • விவசாயிகளின் வாழ்க்கைத் தர நிலைகளை மேம்படுத்துதல் • கருத்திட்டத்தின் வாயிலாக விருத்தி செய்யப்பட்ட காணிகளின் பொருளாதாரப் பெறுமதியை அதிகரித்தல் • இக் கருத்திட்டத்தை, எதிர்க்கால கருத்திட்டங்களிற்கான வழிகாட்டியாக முன்னெடுத்தல்

17. "கிராமத்துடனான கலந்துறையாடல்" நிகழ்ச்சித் திட்டம்

கருத்திட்டம்	மதிப்பீட்டு பணத் தொகை (ரூபா.மி)	கருத்திட்ட காலப் பகுதி	நிதி ஏற்பாடுகள் 2022	2022.12.31 விருத்தி	
				நிதி விருத்தி (ரூபா.மி)	பௌதீக விருத்தி
அனுராதபுர மாவட்டத்தின் கெபிதிகொல்லேப பிரதேச செயலாளர் பிரிவில் பதவிய மற்றும் வாஹல்கட பயிர்ச் செய்கை கருத்திட்டங்களுக்கு உரித்தான குளத் தொகுதிகளை மேம்படுத்துதல்	630.00	2021 - 2023	300.00	23.62	72%
பொலன்னருவை மாவட்டத்தின் வெடிகக்சிய பிரதேசத்தின் கிரிமெட்டிபிட்டிய மற்றும் ரம்பவெவ வரை மின்னேரியா குளத்திலிருந்து போசாக்குக் கால்வாயை நிர்மாணித்தல்	100.00	2021 – 2023	50.00	21.00	90.38%
திருகோணமலை மாவட்டத்தின் பேரமடு குளத்தை மேம்படுத்துதல்	347.00	2021 - 2023	150.00	33.77	81%
பொலன்னருவை மாவட்டத்தின் எலஹெர பிரதேசச் செயலாளர் பிரிவின் குமார எல்ல பிரதேசத்தில் குமார எல அணைக்கட்டை நிர்மாணித்தல்	24.00	2021 - 2022	7.14	6.22	100%
திருகோணமலை மாவட்டத்தின் பான் ஒய கால்வாய் நிர்மாணித்தல்	60.00	2021 - 2022	53.00	11.6	79.65%
புத்தளம் மாவட்டத்தில் நீர்ப்பாசன தொகுதி மறுசீரமைத்தல்	455.00	2021 - 2023	7.37	0.20	16.5%

"நீர்ப்பாசன செழுமை" நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீழான கிராமிய குளங்கள் / அணைக்கட்டுகளுடன் தொடர்புடைய கால்வாய்களின் விருத்தி

நீர்ப்பாசன செழுமை நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் நீர்ப்பாசன அமைச்சின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் கிராமிய வயல்கள், அண்டிய குளங்கள், நீர்த்தேக்கங்கள் மற்றும் நீர்ப்பாசன இராஜாங்க அமைச்சினால் 5000 கிராமிய குளங்கள்/அணைக்கட்டுகளின் மறு சீரமைப்புப் பணிகள் / மீள் நிலைப்படுத்தும் செயற்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்பட்டன. மழை நீரைப் பாதுகாத்தல் மற்றும் அவற்றை முறையாக முகாமைத்துவப்படுத்துவதன் ஊடாக குடி நீர், கைத்தொழில், விவசாயம், சுற்றுலாத் துறை மற்றும் ஏனைய வருமானமீட்டல் செயற்பாடுகளுக்குத் தேவையான நீர்த் தேவையை பூர்த்தி செய்யும் நோக்கில் நாடு முழுதும் பரம்பியதாகக் காணப்படுகின்ற கிராமிய குளங்கள் / அணைக்கட்டுகள் மற்றும் கால்வாய்களைத் துரிதமாக மறு சீரமைக்கும் செயற்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்பட்டதன் வாயிலாக இலங்கையின் பொருளாதார மேம்பாட்டுக்கு உறுதுணையாக அமையக் கூடிய வாய்ப்பு கிடைத்தது. இன்றளவிலும் இந் நிகழ்ச்சித் திட்டம் நீர்ப்பாசன அமைச்சின் கீழ் செயற்பட்ட வண்ணமுள்ளது.

இந் நிகழ்ச்சித் திட்டம் நீர்ப்பாசன திணைக்களம், கமநல அபிவிருத்தித் திணைக்களம் மற்றும் மாகாண நீர்ப்பாசன திணைக்களம் மற்றும் கண்டி மாவட்டச் செயலகத்தினால் நாடு முழுதும் பரம்பியதாகவுள்ள மாவட்டங்கள் உள்ளடங்கக் கூடிய வகையில் செயற்படுத்தப்பட்டது. இவற்றுடன் தொடர்புடைய நிர்மாணிப்புப் பணிகள் இலங்கை இராணுவத்தின் பொறியியல் அணி, சிவில் பாதுகாப்பு அணி, இலங்கை காணி அபிவிருத்திக் கூட்டுத்தாபனம், சிறைச்சாலைகள் திணைக்களம் போன்ற நிறுவனங்களின் உதவியுடன் முன்னெடுக்கப்பட்டதுடன், விவசாய இயக்கங்களினதும், பொது மக்கள் இயக்கங்களினதும் பங்களிப்பும் இதற்கென பெற்றுக் கொள்ளப்பட்டது.

அனைத்து மாவட்டங்களிலும் கருத்திட்டத்தைத் தேர்ந்தெடுப்பதுடன் தொடர்புடைய பணிகள் மற்றும் செயற்படுத்துகை நிறுவனங்கள் மற்றும் பிரதேசவாசிகளுடன் கூட்டாக ஒருங்கிணைப்பை ஏற்படுத்திய வண்ணம் செயற்படுதல் போன்ற பணிகள் ஒவ்வொரு மாவட்டச் செயலாளர்களினதும் தலைமையில் அனைத்து பிரதேசச் செயலாளர்களினதும் பங்கேற்புடன் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளன.

கிராமிய குளங்களின் விருத்திச் செயற்பாட்டின் கீழ் 2021 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியிலிருந்து தொடர்ச்சியாக் செயற்படுத்தக் கூடிய கருத்திட்டங்களையும், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட புதிய கருத்திட்டங்களையும் 2022 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் செயற்படுத்துவதற்குத் திட்டங்கள் வகுக்கப்பட்டிருந்தன.

இதன் பிரகாரம் நாட்டின் பொருளாதார நெருக்கடி நிலைக்கு மத்தியில் இக் கிராமிய குளங்களை விருத்தி செய்யும் கருத்திட்டங்கள் தொடர்பாக எதிர்ப்பார் வகையில் நிதியங்கள் ஒதுக்கிடப்படாதிருந்ததுடன், அன்றளவில் செயற்படுத்தும் பொருட்டு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருந்த புதிய கருத்திட்டங்கள் 2022 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் தேசிய ரீதியாக எடுக்கப்பட்ட தீர்மானங்களின் பிரகாரம் முன்னெடுக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. எனினும், இக் கருத்திட்டங்களின் செயற்படுத்துகை தொடர்பாக ஆலோசனைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. அக் கால கட்டத்தில் ஏதாவதொரு அளவில் பலனை அடையக் கூடிய கருத்திட்டங்கள் பௌதீக ரீதியாக நிறைவு செய்யப்பட்ட கருத்திட்டங்களாகக் கருதப்படும். மேலும், செயற்படுத்த முடியாத கருத்திட்டங்களை இரத்து செய்து, 2022 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் நிறைவு செய்யாத கருத்திட்டங்கள் 2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் செயற்படுத்துகைக்கென தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளன. அவ் வருட இறுதியில் கிராமிய குளங்களை விருத்தி செய்யும், கருத்திட்டங்களை நிறைவு செய்வதற்கு எதிர்ப்பார்க்கப்படுகின்றது.

அதன் பிரகாரம், 5000 கிராமிய குளங்கள் / அணைக்கட்டுகளுடன் தொடர்புடையதாக 5000 கால்வாய்களை மறு சீரமைக்கும் / மீள் கட்டமைக்கும் பணிகள் மற்றும் மீள் கட்டமைப்பு நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் 1000 க்கு மேற்பட்ட குளங்கள் / அணைக்கட்டுகள் மற்றும் கால்வாய்களை மறு சீரமைக்கும் செயற்பாடுகள் 2022 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியின் இறுதியில் நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளது. 2021 - 2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் ரூபா 12,500 மில்லியன் செலவு மதிப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

மாவட்ட ரீதியாக மறு சீரமைக்கப்பதற்கென தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள குளங்கள் / அணைக்கட்டுகள் - (**2022.12.31** ஆம் திகதிக்கு)

	மாவட்டம்	திட்டமிடப்பட்ட கருத்திட்டங்களின் எண்ணிக்கை	2022 ஆண்டாகும் போது முடிக்கப்பட்ட திட்டங்களின் எண்ணிக்கை	2023 ஆண்டுக்காக தெரிவுசெய்யப்பட்ட கருத்திட்டங்களின் எண்ணிக்கை
1	கொழும்பு	25	22	1
2	கம்பஹா	37	30	6
3	களுத்துறை	44	40	5
4	காலி	98	85	8
5	அம்பாந்தோட்டை	67	53	10
6	மாத்தரை	106	102	2
7	கேகாலை	11	11	0
8	இரத்தினபுரி	30	30	0
9	கண்டி	117	111	4
10	மாத்தளை	40	26	10
11	நுவரெலியா	40	40	0
12	குருணாகலை	126	109	7
13	புத்தளம்	46	43	3
14	மட்டக்களப்பு	41	35	3
15	திருகோணமலை	51	50	2
16	யாழ்ப்பாணம்	42	38	0
17	முல்லைத் தீவு	18	14	0
18	கிளி நோச்சி	15	10	0
19	வவுனியா	26	24	0
20	மன்னார்	44	24	20
21	அனுராதபுரம்	89	62	19
22	பொலன்னருவை	37	33	2
23	பதுளை	78	76	0
24	மொனராகலை	45	42	1
25	அம்பாறை	67	57	3

** 07 கருத்திட்டங்கள் பௌதிக ரீதியாக நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளதுடன் கொடுப்பனவுகள் மட்டும் மேற்கொள்ளவுள்ளன.*

செயற்படும் நிறுவனம் மற்றும் நிதி விருத்தி - 2022 ஆம் ஆண்டு

	நிறுவனம்	தேர்ந்தேடுக்கப்பட்ட முழு குளம் /அணைக்கட்டு/ கால்வாய்களின் எண்ணிக்கை	வேலை முடிக்கப்பட்டுள்ள குளம்/ அணைக்கட்டு /கால்வாய் எண்ணிக்கை	நிதியங்கள் 2022 (ரூபா. மில்லியன்)	2022.12.31 ஆம் திகதி வரையான செலவு (ரூபா. மில்லியன்)
1	நீர்ப்பாசன திணைக்களம்	811	663	*1888.16	1,149.13
2	கமநல அபிவிருத்தி திணைக்களம்	298	288	285.52	272.70
3	மாகாண நீர்ப்பாசன திணைக்களம்	146	137	28.07	27.60
4	இலங்கை காணி அபிவிருத்தி கூட்டுத்தாபனம் (புனரமைப்புப்பணி)	19	19	*84.71	92.42
5	இலங்கை காணி அபிவிருத்தி கூட்டுத்தாபனம் (A 9 பாதையில் அமைந்துள்ள தெரிவு செய்யப்பட்ட குள அபிவிருத்தி)	9	3	*150	3.54
6	மாவட்டச் செயலகம், கண்டி	57	57	27.16	27.16
7	நில அளவைத் திணைக்களம் (மேல் தெரிவு செய்யப்பட்ட கருத்திட்டங்கள் அடங்கலாக கணக்கெடுப்பு)	(1293)	(121)	8.30	7.73
8	ஏனையவை			21.08	19.48
	ஏனையவை	**1340**	**1167**	**2,493.00**	**1,599.76**
	நிதி விருத்தி 2022.12.31 – 71.5%				

** 2022 வருட இறுதி நிதி விருத்தி அறிக்கைக்கேற்ப மேல் ஒதுக்கீடு தேவைக்கேற்ப கணக்குப்பிரிவினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட முழு ஒதுக்கீடு மிகையாகாத படி திருத்திப்பட்டுள்ளது.*

நீர்ப்பாசன செழுமை திட்டம் - எரிகளின் கணக்கெடுப்பு தொடர்பான சுருக்கம் 2022 டிசம்பர் 31 வரை

மாவட்டம்	கருத்திட்டங்களின் எண்ணிக்கை	2022 க்கு முன் முடிக்கப்பட்ட ஏரிகளின் எண்ணிக்கை	2022 ல் முடிக்கப்பட்ட ஏரிகளின் எண்ணிக்கை	செயற்பாட்டில் உள்ளவை	மீதமுள்ள கருத்திட்டங்களின் எண்ணிக்கை	ரத்துசெய்யப்பட்ட இடைநீக்கம் செய்யப்பட்ட கருத்திட்டங்களின் எண்ணிக்கை	நில அளவையாளர்களின் எண்ணிக்கை
கண்டி	28	2	8	4	14	0	4
புத்தளம்	77	0	2	3	71	1	2
குருணாகல்	79	0	17	8	54	0	4
அநுராதபுரம்	109	0	7	29	71	2	2
ஹம்பந்தோட்டை	382	27	18	135	202	0	6
மொனராகலை	415	21	5	8	381	0	3
திருகோணமலை	44	0	1	9	34	0	4
அம்பாரை	135	0	5	8	122	0	3
இரத்தினபுரி	24	1	7	16	0	0	2
வவுனியா	0	0	0	0	0	0	2
மொத்தம்	**1293**	**51**	**70**	**220**	**949**	**3**	**32**

* குறிப்பு - கணக்கு பிரிவினால் வழங்கப்பட்ட செலவு அறிக்கை ஏற்ப 2022ம் ஆண்டு டிசம்பர் இறுதியில் நில அளவைக்காக ரூபா.7,733,683.86 செலவு செய்துள்ளது

நீர்ப்பாசன திணைக்களம்

நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தின் கீழ் செயல்படுத்தப்படும் மகா பரிமாண மற்றும் நடுத்தர நீர்ப்பாசனத் திட்டங்கள்

1. யான் ஓயா திட்டம்
2. கீழ் ஊவா திட்டம்
3. மஹகோன வாவி திட்டம்
4. மொரான நீர்த்தேக்கம்
5. எல்ல வாவி நீர்த்தேக்கம்
6. கும்புக்கன் ஓயா நீர்த்தேக்கம்
7. ருகம் கித்துள் நீர்த்தேக்கம் (முந்தேனியாறு ஆற்றுப் படுகை அபிவிருத்தித் திட்டம்)
8. பொலன்னறுவை மாவட்ட நீர்ப்பாசன அபிவிருத்தித் திட்டம்
9. மொனராகலை மாவட்டத்தில் துரிதப்படுத்தப்பட்ட நீர்ப்பாசன அபிவிருத்தி திட்டம் (வெல்லஸ்ஸ நவோதயா)
10. களனி ஆற்றின் கரை பாதுகாப்பு
11. கொடிகமுவ குளத்தின் அபிவிருத்தி மற்றும் மேம்பாடுகள்
12. களனி கங்கை, முன்தெனியாறுப்படுகை, களுகங்கைப் படுகை, நில்வல கங்கைப் படுகை மற்றும் ஜிங்கங்கையில் வெள்ளத் தணிப்புத் திட்டங்கள்
13. குடவிலச்சிய நீர்த்தேக்கத்தை புனரமைத்தல்
14. தெமட்டகல்ல குளத்தை புனரமைத்தல்
15. உமா ஓயா கீழ்நிலை அபிவிருத்தி திட்டம்
16. ஹிம்பிலியகட வத்தேகெதர உட்கட்டமைப்பு அபிவிருத்தி திட்டம்
17. விலகண்டி நீர்த்தேக்கம்
18. மஹகல்கமுவ குளத்தை பெருக்குதல்

நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தினால் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் ஏனைய திட்டங்கள்

1. தெதுரு ஓயா நீர்த்தேக்கத் திட்டம்

1. யான் ஓயா நீர்த்தேக்கத் திட்டம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ. 48,355.3 Mn	**பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்**	அனுராதபுரம், திருகோணமலை
நிதி மூலம்	GOSL	**நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி**	169MCM 8,700 ha
திட்ட காலம்	2012 – 2023	**பயனாளிகள்**	9,000 குடும்பங்கள்
ஒதுக்கீடு 2022	ரூ. 800 Mn	**2023க்கான ஒதுக்கீடு**	ரூ. 3,500 Mn
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ.36,891.054 Mn	**ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)**	85.68
நிதி சார் முன்னேற்றம் 2022	ரூ. 616.282 Mn		
2022ல் நடந்த பணிகள்	• நிலம் கையகப்படுத்துதல் மற்றும் இழப்பீடு - 7.1% • புதிய IFF இன் வளர்ச்சி – 5.2 % • இசன் வாவி தலைமை பணிகளின் கட்டுமானம் – 19%		
2023க்கான உத்தேச திட்டம்	• நிலம் கையகப்படுத்துதல் மற்றும் மீள்குடியேற்றம் ஆகியவற்றின் இருப்பு • புதிய மற்றும் ஏற்கனவே உள்ள நீர்ப்பாசன உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டின் மீதமுள்ள வேலை • சுற்றுச்சூழல் மற்றும் தொல்பொருள் மேலாண்மை மற்றும் அதற்கு பின்னரான கவனிப்பு		
திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	• 8,700 ஹெக்டேர் புதிய மற்றும் ஏற்கனவே உள்ள நிலங்களுக்கு நீர்ப்பாசன வசதிகளை வழங்குதல். • அனுராதபுரம் மாவட்டத்தில் 50,000 குடும்பங்களுக்கும் திருகோணமலை மாவட்டத்தில் 20,000 குடும்பங்களுக்கும் குடிநீர் விநியோகம் • சாலை மேம்பாடு: 8 கிமீ கார்பெட் சாலை, 40 கிமீ சரளை சாலைகள் • நகரமயமாக்கஞ்சார் அபிவிருத்தி: 4 கிராமங்கள் வளர்ச்சியடைந்தன, சமுதாய கூடம், சிறுவர் பள்ளி, அனைத்து கிராமங்களிலும் சேவா பியாச கட்டப்பட்டது. • 16 கிமீ நீளமான யானை வேலி அமைத்தல்.		

2. கீழ் ஊவா திட்டம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ. 1,250 Mn	**பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்**	மொனராகலை
நிதி மூலம்	GOSL	**நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி**	வடகல ஆ ஆர – 0.2 MCM மல்லிப்பொத்த ஆர – 1 MCM தெபர–1.25 MCM **கிடைக்கும் நிலம்** - 971 **ஹெக்டேர்** **புதிய நிலம்** - 728 **ஹெக்டேர்**
திட்ட காலம்	2007 – 2023	**பயனாளிகள்**	வடகல ஆர - 32 குடும்பங்கள் மல்லிப்பொத்த ஆர - 250 குடும்பங்கள் தெபர ஆர- 72 குடும்பங்கள்
ஒதுக்கீடு 2022	ரூ. 60 Mn	**2023க்கான ஒதுக்கீடு**	ரூ. 30 Mn
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ. 746.692 Mn	**ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)**	86.15
நிதி சார் முன்னேற்றம் 2022	ரூ. 60 Mn		
2022ல் நடந்த பணிகள்	தெபர ஆர ஊட்டி கால்வாய் அமைத்தல்		
2023க்கான உத்தேச திட்டம்	தெபர ஆர ஊட்டி கால்வாயின் மீதமுள்ள பணிகள்		

திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	310 ஹெக்டேர் புதிய நிலம் மற்றும் ஏற்கனவே உள்ள நிலத்திற்கு நீர்ப்பாசன வசதிகளை வழங்குதல்
ஒட்டுமொத்த நன்மைகளிலிருந்து அடையப்பட்ட நன்மைகள்	728 ஹெக்டேர் புதிய நிலமும், தற்போதுள்ள நிலத்தில் 971 ஹெக்டேரும் இருமுறை சாகுபடிக்கு நீர்ப்பாசன வசதிகளை வழங்க வேண்டும்.

3. மஹாகோன வாவி திட்டம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ. 235 Mn	**பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்**	மாத்தளை
நிதி மூலம்	GOSL	**நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி**	0.78 MCM கிடைக்கும் நிலம் - 16 ஹெக்டேர் புதிய நிலம் - 249 ஹெக்டேர்
திட்ட காலம்	2012 – 2022	**பயனாளிகள்**	200 குடும்பங்கள்
ஒதுக்கீடு 2022	ரூ. 13 Mn	**2023க்கான ஒதுக்கீடு**	-
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ. 234.866Mn	**ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)**	100
நிதி சார் முன்னேற்றம் 2022	ரூ. 12.999 Mn		
2022ல் நடந்த பணிகள்	• 1+200 முதல் 2+000 வரை RB கால்வாய் அமைத்தல் • வயல் கால்வாய்கள் FC01, FC02, FC05 கட்டுமானம்		
2023க்கான உத்தேச திட்டம்	திட்டம் 2022 இல் நிறைவடைந்தது		
திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	தற்போதுள்ள நிலத்தில் 16 ஹெக்டேர் மற்றும் புதிய நிலத்தில் 249 ஹெக்டேர் பாசனம்.		

4. மொரான நீர்த்தேக்கம் திட்டம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ. . 2,900 Mn	**பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்**	பதுளை
நிதி மூலம்	GOSL	**நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி**	16 MCM/ 570 ha
திட்ட காலம்	2012 – 2023	**பயனாளிகள்**	1,300 குடும்பங்கள்
ஒதுக்கீடு 2022	ரூ. . 130 Mn	**2023க்கான ஒதுக்கீடு**	ரூ. . 180 Mn
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ. . 2,655.326 Mn	**ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)**	98.22
நிதி சார் முன்னேற்றம் 2022	ரூ. . 82.483 Mn		
2022ல் நடந்த பணிகள்	• நிலம் கையகப்படுத்துதல் மற்றும் இழப்பீடு - 27 % • மீள் காடு வளர்ப்பு திட்டம்		
2023க்கான உத்தேச திட்டம்	• நிலம் கையகப்படுத்துதல் - மீதமுள்ள பணிகள்		
திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	• 570 ஹெக்டேர் புதிய மற்றும் தற்போதுள்ள நிலத்திற்கு நீர்ப்பாசன வசதிகளை வழங்குதல் மற்றும் 1,300 குடும்பங்களுக்கு பயனளித்தல் • 500 குடும்பங்களுக்கு குடிநீர் விநியோகம் • 25 கிமீ நீள சாலை அமைத்தல். • தேனீ வளர்ப்பு குறித்த பயிற்சி நிகழ்ச்சிகளை நடத்துதல் • உள்நாட்டு மீன்பிடி தொடர்பான வேலைத்திட்டங்களை நடத்துதல் • வீடற்ற நிலையில் உள்ள ஊனமுற்ற குடும்பத்திற்கு திட்டத்தின் மூலம் வீடு கட்டுதல்		

	• கிராமப்புறங்களில் சமூக செயற்பாடுகளை மேம்படுத்தும் வகையில் இரண்டு சனசமூக மண்டபங்களை நிர்மாணித்தல், தபால் நிலையங்களை நிர்மாணித்தல், யல்வெல மற்றும் கூடலுனு வித்தியாலய பாடசாலைகளுக்கான அணுகு வீதிகளை மேம்படுத்துதல் • காடு வளர்ப்பு திட்டம்

5. எல்ல வாவி நீர்த்தேக்கம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ. . 1,532 Mn	**பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்**	இரத்தினபுரி
நிதி மூலம்	GOSL	**நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி**	1.91 MCM/ 570 ஹெக்டேர்
திட்ட காலம்	03 Yeaரூ. (2021-2024)	**பயனாளிகள்**	4,000குடும்பங்கள்
ஒதுக்கீடு 2022	ரூ. . 100 Mn	**2023க்கான ஒதுக்கீடு**	ரூ. . 100 Mn
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ. . 261.851 Mn	**ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)**	14.65
நிதி சார் முன்னேற்றம் 2022	ரூ. . 93.199 Mn		
2022ல் நடந்த பணிகள்	• தளத்தை சுத்தம் செய்தல், தள அலுவலகம், கடைகள் & அணுகல் சாலைகள் அமைத்தல் - 11% • பிரதான அணையின் கட்டுமானம் - 1.5% • சேடில் அணையின் கட்டுமானம் - 3.1% • மதகுடன் இணைந்த முகப்பின் கட்டுமானம் - 34.8% • மீள்குடியேற்றம் மற்றும் இழப்பீடு – 4%		
2023க்கான உத்தேச திட்டம்	• கசிவு, மதகு மற்றும் அணையின் மீதமுள்ள பணியைத் தொடர்தல்		
திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	• விவசாயம் மற்றும் வீட்டு உபயோகத்திற்கு தண்ணீர் வழங்குவதன் மூலம் அப்பகுதியில் வாழும் மக்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தை மேம்படுத்துதல் • வறண்ட காலங்களில் நீர்ப்பாசன விவசாயத்திற்கு நீர் பாதுகாப்பை உறுதி செய்தல் மற்றும் பாசனப் பரப்பை 350 ஏக்கால் விரிவுபடுத்துதல். • தற்போதுள்ள ஹுலாங்டாவா மற்றும் பனமுரா திட்டத்தின் பயிர் சாகுபடி தீவிரத்தை அதிகரித்தல். • கொலன்னா நீர் வழங்கல் திட்டத்தின் மூலம் குடிநீர் தேவை 7000 m3/நாள். உள்நாட்டு மீன்பிடி தொழில் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் தேவைகளுக்கு சேவை செய்தல்.		

6. கும்புக்கன் ஓயா நீர்த்தேக்கத் திட்டம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ. . 32,397.3 Mn	**பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்**	மொனராகலை
நிதி மூலம்	GOSL	**நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி**	48 MCM/ 5,429 ஹெக்டேர்
திட்ட காலம்	4 yeaரூ.	**பயனாளிகள்**	10,000 குடும்பங்கள்
ஒதுக்கீடு 2022	ரூ. . 127 Mn	**2023க்கான ஒதுக்கீடு**	ரூ. . 300 Mn
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ. . 417.193 Mn	**ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)**	1.96
நிதி சார் முன்னேற்றம் 2022	ரூ. .98.894 Mn		
2022ல் நடந்த பணிகள்	• நிலம் கையகப்படுத்துதல் மற்றும் இழப்பீடு - 4.1% • தாழ்நிலை அணுகல் சாலையின் கட்டுமானம் - 39% • திட்ட இயக்குநர் அலுவலகத்தின் கட்டுமானம் - 20%		
2023க்கான உத்தேச திட்டம்	• நிலம் கையகப்படுத்துதல் மற்றும் இழப்பீடு • RB மற்றும் LB நீர்ப்பாசன அமைப்பு மேம்பாடு		
திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த	• 5,429 ஹெக்டேர் புதிய மற்றும் ஏற்கனவே உள்ள நிலங்களுக்கு நீர்ப்பாசன வசதிகளை வழங்குதல். • ஆண்டு குடிநீர் ஒதுக்கீடு 12 MCM		

நன்மைகள்	• மாற்று சாலைகள் மேம்பாடு (சுமார் 15 கிமீ) • வருடாந்த நீர் மின் உற்பத்தி 16GWh. • உள்நாட்டு மீன்பிடி வளர்ச்சி • மீள்குடியேற்றப் பகுதியில் நகர அபிவிருத்தி • தேவைப்படும் நபர்களுக்கு வருமானம் ஈட்டும் திட்டம் • மனித யானை மோதலை தடுக்க யானை வேலி அமைத்தல்.

7. முந்தேனி ஆறு ஆற்றுப் படுகை மேம்பாட்டுத் திட்டம் (ருகம்-கித்துள்)

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	**ரூ**. . 24,141 Mn	**பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்**	**மட்டக்களப்பு, அம்பாறை**
நிதி மூலம்	GOSL + Foreign	**நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி**	**ருகம் கித்துள்**–88MCM **மஹா ஓயா** - 80 MCM 6,500 **ஹெக்டேர்**
திட்ட காலம்	6 Yeaரூ. (2021 - 2027)	**பயனாளிகள்**	50,000 **குடும்பங்கள்**
ஒதுக்கீடு 2022	GOSL - **ரூ**. 253 Mn	**2023க்கான ஒதுக்கீடு**	**ரூ**. . 160 Mn
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	**ரூ**. . 347.234 Mn	**ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)**	2.29
நிதி சார் முன்னேற்றம் 2022	**ரூ**. . 49.78 Mn		
2022ல் நடந்த பணிகள்	• ஆய்வுகள் – 9%• நிலம் கையகப்படுத்துதல் மற்றும் மீள்குடியேற்றம் -3 % • PMU மற்றும் PIU க்கான அலுவலக கட்டிடம் கட்டுதல் - 11%		
2023க்கான உத்தேச திட்டம்	• விரிவான ஆய்வு மற்றும் விளிம்பு ஆய்வு • வடிவமைப்பு வேலைக்கான கட்டணம்		
திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	• 10,000 விவசாயக் குடும்பங்களில் 6,500 ஹெக்டேர் புதிய மற்றும் ஏற்கனவே உள்ள நிலங்களுக்கு நீர்ப்பாசன வசதிகளை வழங்குதல். • மட்டக்களப்பு மற்றும் அம்பாறை மாவட்டத்தில் 31,000 குடும்பங்களுக்கு குடிநீர் விநியோகம் • கீழ்நிலைப் பகுதியில் வெள்ளக் கட்டுப்பாடு. • இரண்டு நீர்த்தேக்கங்களிலும் வருடத்திற்கு 800 மெட்ரிக் டன்கள் உள்நாட்டு மீன்வளத்தை அதிகரிப்பது • 85 கிமீ சாலை வலையமைப்பு அமைத்தல். • நகர அபிவிருத்தி • யானை வேலி அமைத்தல் • காடு வளர்ப்பு திட்டம் • விதை நெல் உற்பத்திக்கு தண்ணீர் வழங்குதல் • விவசாயிகள் அமைப்பை வலுப்படுத்துதல் • வருமானம் உருவாக்கும் திட்டம் மற்றும் பயிற்சி (விவசாயம் & கால்நடை விரிவாக்கம்)		

8. பொலன்னறுவை மாவட்ட நீர்ப்பாசன அபிவிருத்தித் திட்டம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	7,000 Mn	**பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்**	**பொலன்னறுவை**
நிதி மூலம்	GOSL	**நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி**	351,700 Acft.. (04 **தாங்கிகள்**)
திட்ட காலம்	2016-2023	**பயனாளிகள்**	29,790 **குடும்பங்கள்**
ஒதுக்கீடு 2022	**ரூ**. . 50 Mn	**2023க்கான ஒதுக்கீடு**	**ரூ**. . 200 Mn
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	**ரூ**. . 1,333.266 Mn	**ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)**	27.21
நிதி சார் முன்னேற்றம் 2022	**ரூ**. . 47.297 Mn		
2022ல் நடந்த பணிகள்	• கடுல்ல திட்டம், பராக்கிரம சமுத்திர திட்டம், மின்னேரியா திட்டம், சிஸ்டம் ஜி திட்டம், கிரித்தலே திட்டத்திற்கான கால்வாய் மேம்பாடு		

2023க்கான உத்தேச திட்டம்	• கடுல்ல திட்டம், பராக்கிரம சமுத்திர திட்டம், மின்னேரியா திட்டம், சிஸ்டம் ஜி திட்டம், கிரித்தலே திட்டம் ஆகியவற்றில் கால்வாய் மேம்பாடுகளை தொடருதல்
திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	• "யால" பருவத்தில் பொலன்னறுவை மாவட்டத்தில் நீர் பற்றாக்குறையை குறைத்தல் மற்றும் நீர் விநியோகத்தின் வினைத்திறனை மேம்படுத்துதல். • "வடகிழக்கு நிலவு" காலத்தில் பொலன்னறுவை மாவட்டத்தில் ஏற்பட்ட வெள்ளத்தினால் நெற்பயிர்களுக்கு ஏற்படும் சேதங்களைக் குறைத்தல்.

9. மொனராகலை மாவட்டத்தில் துரிதப்படுத்தப்பட்ட நீர்ப்பாசன அபிவிருத்தி திட்டம் (வெல்லஸ்ஸ நவோதயா)

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	**ரூ**. . 2,500 Mn	**பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்**	**மொனராகலை**
நிதி மூலம்	GOSL	**நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி**	- 3,179 ஹெக்டேர்
திட்ட காலம்	2016 - 2023	**பயனாளிகள்**	15,000 **குடும்பங்கள்**
ஒதுக்கீடு 2022	**ரூ**. . 150 Mn	**2023க்கான ஒதுக்கீடு**	**ரூ**. . 150 Mn
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	**ரூ**. . 1,180.134 Mn	**ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)**	58.67
நிதி சார் முன்னேற்றம் 2022	**ரூ**. . 148.993 Mn		
2022ல் நடந்த பணிகள்	• நீர்ப்பாசனப் பணிகளைச் சீரமைத்தல் – 8 % • சிறு குளங்கள் புனரமைப்பின் கீழ் பைலேகம, மொரகொல்ல, ஊரா உல மற்றும் தெட்டகமுவ குளங்களுக்கான அணைக்கட்டு நிர்மாணப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. • எழுகே எலவுக்கான மண் வேலைகள் 90% நிறைவடைந்துள்ளது மற்றும் பெட்டி கல்வெர்ட் அமைக்கும் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன.		
2023க்கான உத்தேச திட்டம்	• மொரகொல்ல குளம், பைலேகம குளம், ஊரா உலா குளம், தெட்டகமுவ குளம், மஹாபெலஸ்ஸ குளம் மற்றும் எல்லுகே எல குளம் புனரமைப்பு.		
திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	• தற்போதுள்ள 3179 ஹெக்டேர் நிலத்திற்கு நீர்ப்பாசன வசதிகளை வழங்குதல் • புதிய மற்றும் மேம்படுத்தப்பட்ட தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் ஆர்ப்பாட்டம் பற்றிய பைலட் ஆய்வு • தற்போதுள்ள நீர்ப்பாசன உள்கட்டமைப்பின் மறுசீரமைப்பு • பிற உள்கட்டமைப்பு மேம்பாடு (கிராமப்புறம் மற்றும் நகர்ப்புறம்) • நீர்வள மேம்பாட்டின் சாத்தியக்கூறுகளை ஆய்வு செய்தல், தரவு சேகரிப்பு மற்றும் ஆய்வு செய்தல்.		

10. களனி நதிக்கரை பாதுகாப்பு திட்டம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ. . 1000 Mn	**பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்**	கம்பஹா, கொழும்பு
நிதி மூலம்	GOSL	**நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி**	-
திட்ட காலம்	2018-2024	**பயனாளிகள்**	15,000 குடும்பங்கள்
ஒதுக்கீடு 2022	ரூ. . 145 Mn	**2023க்கான ஒதுக்கீடு**	ரூ. . Mn 400
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ. . 430.526 Mn	**ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)**	38.59
நிதி சார் முன்னேற்றம் 2022	ரூ. . 95.782 Mn		
2022ல் நடந்த பணிகள்	• களனி வடக்கு கட்டை மேம்படுத்துதல். • களனி வெள்ளக் கரையை அண்டிய ஆற்றங்கரையைப் பாதுகாப்பதற்காக காபியன் சுவர்கள் & தாள் பைல் சுவர்கள் அமைத்தல். • சிறு வெள்ளப் பாதுகாப்புக் கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்துதல்.		
2023க்கான உத்தேச திட்டம்	• களனி வடக்குக் கட்டு, ஆற்றங்கரைப் பாதுகாப்பு, சிறு வெள்ளப் பாதுகாப்புக் கட்டமைப்புகள் மற்றும் நிலம் கையகப்படுத்துதல் ஆகியவற்றை மேம்படுத்துதல்		

திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	களனி பிரதேசத்தில் உள்ள சுமார் 15,000 குடும்பங்கள், அவர்களது சொத்துக்கள், தொழிற்சாலைகள், வீதிகள் மற்றும் ஏனைய உட்கட்டமைப்புகளை களனி கங்கையின் வருடாந்த வெள்ளத்திலிருந்து பாதுகாத்தல்.

11. கொடிகமுவ குளத்தின் அபிவிருத்தி மற்றும் மேம்பாடுகள்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ. . 234.63 Mn	**பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்**	மாத்தளை
நிதி மூலம்	GOSL	**நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி**	0.25 MCM 119 ஹெக்டேர்
திட்ட காலம்	2018 – 2023	**பயனாளிகள்**	265 குடும்பங்கள்
ஒதுக்கீடு 2022	ரூ. . 50 Mn	**2023க்கான ஒதுக்கீடு**	ரூ. . 35 Mn
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ. . 171.469 Mn	**ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)**	77.13
நிதி சார் முன்னேற்றம் 2022	ரூ. . 36.829 Mn		
2022ல் நடந்த பணிகள்	• தாங்கியின் கட்டு கட்டுதல் • கசிவு கட்டுமானம் • ரிப் ராப் மற்றும் டோ ஃபில்டரின் கட்டுமானம் • LB மதகு மற்றும் RB மதகு கட்டுதல் • அணைக்கட்டு கட்டுமானம் • ஊட்டி கால்வாய், பிரதான கால்வாய் மற்றும் IFF கட்டுமானம்		
2023க்கான உத்தேச திட்டம்	அனைத்து கட்டுமான பணிகளையும் முடித்தல்		
திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	தற்போதுள்ள 119 ஹெக்டேர் நிலத்திற்கு இரு பருவங்களிலும் சாகுபடிக்கு பாசன நீர் வழங்குதல்.		

12. களனி, முந்தேனியாறு, களு, நில்வலா மற்றும் ஜின் கங்கைப் படுகைகளில் வெள்ளத் தணிப்புத் திட்டங்கள்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	**ரூ**. . 2,100 Mn	**பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்**	**காலி**, **மாத்தறை**, **களுத்துறை**, **கொழும்பு**
நிதி மூலம்	GOSL	**நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி**	-
திட்ட காலம்	05 Yea**ரூ**. (2018-2022)	**பயனாளிகள்**	37,000 **குடும்பங்கள்**
ஒதுக்கீடு 2022	**ரூ**. . 100 Mn	**2023க்கான ஒதுக்கீடு**	**ரூ**. . 100 Mn
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	**ரூ**. . 394.601 Mn	**ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)**	20.43
நிதி சார் முன்னேற்றம் 2022	**ரூ**. . 84.496 Mn		
2022ல் நடந்த பணிகள்	• களு கங்கை, ஜின் கங்கை மற்றும் நில்வலா கங்கைப் படுகைகளில் ஏற்பட்ட வெள்ளப் பாதிப்புகளைத் தணிக்க வெள்ளக் கரைகளை புனரமைத்தல். • வடிகால் கால்வாய் அமைப்புகள் & வெள்ளப் பாதுகாப்பு கட்டமைப்புகள் புனரமைப்பு • நில்வலா நீரேற்று நிலையங்களை புனரமைத்தல் • வடிகால் மற்றும் வெள்ள அமைப்பு பிரிவின் நிர்வாக கட்டிடத்தை புதுப்பித்தல்.		
2023க்கான உத்தேச திட்டம்	• ஜின் கங்கையில் வெள்ளப் பாதுகாப்புக் கட்டுகளைப் பலப்படுத்துதல். • துடாவ, மாகல்லகொட மற்றும் தல்கஹகொட பம்ப் ஹவுஸ் புனரமைப்பு, நில்வளாவில் வெள்ளப் பெருக்குகளை புனரமைத்தல் • வெள்ளத் தணிப்பு மற்றும் களனி கங்கையில் உள்ள வெள்ளக் கரைகளின் சிறு புனரமைப்புப் பணிகளுக்காக நகர்ப்புறத்தில் வடிகால் வலையமைப்புகளை மேம்படுத்துதல்.		
திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	• 5000 ஹெக்டேர் விவசாய நிலங்களையும் சுமார் 20,000 குடும்பங்களையும் ஜின் கங்கைப் படுகையில் வருடாந்த வெள்ள சேதங்களிலிருந்து பாதுகாக்கிறது.		

	• 5060 ஹெக்டேர் விவசாய நிலங்களையும் சுமார் 12,000 குடும்பங்களையும் நில்வலா படுகையில் வருடாந்த வெள்ள சேதங்களிலிருந்து பாதுகாக்கிறது. • 200 ஹெக்டேர் விவசாய நிலங்களையும் சுமார் 5,000 குடும்பங்களையும் களு கங்கைப் படுகையில் வெள்ள சேதங்களிலிருந்து பாதுகாக்கிறது.

13. குடவிலச்சிய நீர்த்தேக்கத் திட்டம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ. . 6,000 Mn	**பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்**	அனுராதபுரம்
நிதி மூலம்	GOSL	**நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி**	23 MCM / 1078 ஹெக்டேர்
திட்ட காலம்	03 Yeaரூ. (2021-2023)	**பயனாளிகள்**	25,000 குடும்பங்கள்
ஒதுக்கீடு 2022	ரூ. . 86 Mn	**2023க்கான ஒதுக்கீடு**	ரூ. . 300 Mn
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ. . 159.4 Mn	**ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)**	4.952
நிதி சார் முன்னேற்றம் 2022	ரூ. . 56.753 Mn		
2022ல் நடந்த பணிகள்	• அணுகல் சாலையின் கட்டுமானம் - 16.9% • விநியோக கால்வாய் கட்டுமானம் - 3.5%		
2023க்கான உத்தேச திட்டம்	• அணுகு சாலை அமைத்தல் • கட்டு, மதகு, கசிவு மற்றும் வழங்கல் கால்வாய் கட்டுதல் தொடங்குதல்		
திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	• அனுராதபுரம் மாவட்டத்தில் 25,000 பேருக்கு குடிநீர் விநியோகம் (குறைக்கப்பட்ட சி.கே.டி மற்றும் அதிகரித்த சுகாதாரம்) • மஹா விளச்சியா பாசனத் திட்டத்தின் பயிர்த் தீவிரத்தை 1.57ல் இருந்து 2.0 ஆக அதிகரிக்கவும். • •மனித யானை மோதல்களைக் குறைத்தல் • •வேந்தர்களால் மேலும் சேதமடையாமல் தொல்பொருள் இடங்களைப் பாதுகாத்தல் • அனுராதபுரத்தில் முன்மொழியப்பட்ட மருந்தக வலயத்திற்கு நீர் வழங்கல் • வில்பத்து தேசிய பூங்காவிற்குள் நீர் இருப்பு அதிகரிப்பு • மதரகம் ஆருவின் சுற்றுச்சூழல் ஓட்டத்தை உறுதி செய்தல் • • நிலத்தடி நீர் ரீசார்ஜிங்		

14. தெமட்டகல நீர்த்தேக்கத் திட்டம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ. . 2,230 Mn	**பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்**	அனுராதபுரம்
நிதி மூலம்	GOSL	**நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி**	2.32 MCM/ 550 ஹெக்டேர்
திட்ட காலம்	03 Yeaரூ. (2021 – 2023)	**பயனாளிகள்**	1,246 குடும்பங்கள்
ஒதுக்கீடு 2022	ரூ. . 10 Mn	**2023க்கான ஒதுக்கீடு**	ரூ. . 5 Mn
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ. . 1.909 Mn	**ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)**	0.25
நிதி சார் முன்னேற்றம் 2022	ரூ. . 1.653 Mn		
2022ல் நடந்த பணிகள்	• அணுகல் சாலை கட்டுமானம் - 6.8%		
2023க்கான உத்தேச திட்டம்	• RAMP முடிவின்படி நிறுத்தப்பட்டது.		
திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த	• • 32 கிராம குளங்களின் கீழ் 550 ஹெக்டேரில் சாகுபடி செய்து 1246		

நன்மைகள்	விவசாய குடும்பங்கள் பயனடைகின்றன. • பயிர்த் தீவிரத்தை 0.6ல் இருந்து 1.5 ஆக அதிகரிப்பது இறுதியில் விவசாய சமூகத்தின் வறுமை நிலையைக் குறைக்கும். • திட்டப் பகுதியின் ஒட்டுமொத்த மேம்பாடு (விவசாய சாலைகள், சந்தைக்கு எளிதான அணுகல்) திட்டத் தலையீடுகள் மற்றும் அதன் மூலம் சமூக-பொருளாதார நிலைமைகள், வாழ்க்கைத் தரத்தை உயர்த்துதல் மற்றும் வறுமையைக் குறைத்தல். • கஹல்ல பல்லேகல காட்டுப் பகுதியில் உள்ள வனவிலங்குகளுக்கு நீர் வழங்குதல் • குறைக்கப்பட்ட மனித - விலங்கு மோதல் • வீட்டு உபயோகத்திற்கான சுத்தமான நீர் • நிலத்தடி நீர்மட்டம் அதிகரித்தது • உலர்கிணறுகளை ரீசார்ஜ் செய்கிறது

15. உமா ஓயா கீழ்நிலை அபிவிருத்தி திட்டம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ. . 17,914.19 Mn	**பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்**	மொனராகலை, அம்பாந்தோட்டை
நிதி மூலம்	GOSL	**நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி**	-6.5 MCM (அலிகொட்டா ஆர), 22.6 MCM (குடா ஓயா), -4500 ஹெக்டேர் புதிய நிலங்கள் மற்றும் 1500 ஹெக்டேர் இருக்கும் நிலங்கள்.
திட்ட காலம்	2013 - 2023	**பயனாளிகள்**	5,700 குடும்பங்கள்
ஒதுக்கீடு 2022	ரூ. . 2,060 Mn	**2023க்கான ஒதுக்கீடு**	ரூ. . 2,320 Mn
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ. 11,877.602 Mn	**ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)**	74.05
நிதி சார் முன்னேற்றம் 2022	ரூ. 2,006.672 Mn		
2022ல் நடந்த பணிகள்	• குடா ஓயா நீர்த்தேக்கத்தின் கட்டுமானம் – 14.2% • ஹந்தபானகல நீர்த்தேக்கத்தில் LB கால்வாய் (11 கிமீ) நிர்மாணம் - 16.5 % • அலிகொட்டா ஆரா – குடா ஓயா இடமாற்ற கால்வாய் நிர்மாணம் – 12% • குடா ஓயா - சிங்களயகம இடமாற்ற கால்வாய் நிர்மாணம் – 14% • கிராம நீர்ப்பாசன அமைப்புகளின் வளர்ச்சி (சிறு தொட்டிகள்) - 14% • ஹந்தபனகல பிக்கப் அனிகட் – 30% • நிலம் கையகப்படுத்துதல், மீள்குடியேற்றம், உள்கட்டமைப்பு மேம்பாடு மற்றும் மறு காடு வளர்ப்பு - 1.5%		
2023க்கான உத்தேச திட்டம்	• அலிகொட்டா ஆரா, குடா ஓயா மற்றும் ஹந்தபானகல நீர்த்தேக்கங்களின் நிர்மாணப் பணிகள் எஞ்சியவை • ஹந்தபனகல நீர்த்தேக்கத்தில் LB கால்வாய் நிர்மாணத்தின் சமநிலைப் பணிகள். • அலிகொட்டா ஆரா – குடா ஓயா இடமாற்ற கால்வாய் நிர்மாணத்தின் எஞ்சிய பணிகள். • ஹந்தபனகல பிக்கப் அனிகட்டின் மீதி வேலை • நிலம் கையகப்படுத்துதல், மீள்குடியேற்றம், உள்கட்டமைப்பு மேம்பாடு மற்றும் காடுகளை வளர்ப்பது		
திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	• வருடாந்த டிரான்ஸ்-பேசின் திசை திருப்புதல் 145 MCM நீர் உமா ஓயா படுகையில் இருந்து கிரிந்தி ஓயா படுகைக்கு • 4500 ஹெக்டேர் புதிய நிலங்களுக்கும், ஏற்கனவே உள்ள 1500 ஹெக்டேர் நிலங்களுக்கும் தண்ணீர் வழங்குதல். • மொனராகலை மற்றும் அம்பாந்தோட்டை மாவட்டங்களில் 30எம்சிஎம் குடிநீர் மற்றும் தொழிற்சாலை நீர் வழங்கல். • கால்நடை மற்றும் உள்நாட்டு மீன்பிடி வளர்ச்சி • பல திறமையான மற்றும் திறமையற்ற பணியாளர்களுக்கான வேலை வாய்ப்புகள்		

	• நவீன தொழில்நுட்பத்தின் அறிவு பரிமாற்றம் • 54 சிறு தொட்டிகளை மேம்படுத்தி 110 தொட்டிகளுக்கு தண்ணீர் வழங்குதல்

16. ஹிம்பிலியகட வத்தேகெதர நீர்ப்பாசன உட்கட்டமைப்பு அபிவிருத்தி திட்டம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ. .7,155 Mn	**பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்**	மாத்தளை
நிதி மூலம்	GOSL	**நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி**	-1.3 MCM (வத்தேகெதர தொட்டி) -1300 ஏக்கர் இருக்கும் நிலங்களும், 1010 ஏக்கர் புதிய நிலங்களும்
திட்ட காலம்	2020-2024	**பயனாளிகள்**	1,200 குடும்பங்கள்
ஒதுக்கீடு 2022	ரூ. . 271 Mn	**2023க்கான ஒதுக்கீடு**	ரூ. . 250 Mn
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ. . 398.81 Mn	**ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)**	5.25
நிதி சார் முன்னேற்றம் 2022	ரூ. . 221.61 Mn		
2022ல் நடந்த பணிகள்	• வத்தேகெதர குளத்தின் கட்டுமானம் – 9 %		
2023க்கான உத்தேச திட்டம்	• வத்தேகெதர குளம் மற்றும் மதகு கட்டுதல்		
திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	• வெளியேறும் ஹிம்பிலியகட குளத்தின் கொள்ளளவை அதிகரிப்பது. • 1300 ஏக்கர் புதிய பாசனப் பகுதிகளுக்கும், ஏற்கனவே உள்ள பாசனப் பகுதிகளின் 1010 ஏக்கர்களுக்கும் பாசன நீர் வழங்கல் • 1.00 முதல் 2.00 வரை பயிர் தீவிரம் அதிகரிப்பு		

17. விலகண்டி ய நீர்த்தேக்கம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ. . 298 Mn	**பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்**	பதுளை
நிதி மூலம்	GOSL	**நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி**	1. 06 MCM 101 ha
திட்ட காலம்	2012-2022	**பயனாளிகள்**	250 குடும்பங்கள்
ஒதுக்கீடு 2022	ரூ. . 40 Mn	**2023க்கான ஒதுக்கீடு**	-
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ. . 272.911 Mn	**ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)**	97.35
நிதி சார் முன்னேற்றம் 2022	ரூ. . 39.999 Mn		
2022ல் நடந்த பணிகள்	• பிரதான கால்வாய் மற்றும் பிரதான கால்வாயில் கட்டமைப்புகள் அமைத்தல் • பகிர்மான கால்வாய்கள் மற்றும் கட்டமைப்புகள் கட்டுமானம் • வயல் கால்வாய்கள் மற்றும் கட்டமைப்புகளை அமைத்தல்.		
2023க்கான உத்தேச திட்டம்	• அனைத்து கட்டுமான வேலைகளையும் முழுடித்தல்		
திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	• 101 ஹெக்டேர் நிலத்திற்கு இரு பருவங்களிலும் சாகுபடி செய்ய பாசன நீர் வழங்குதல்.		

18. மஹகல்கமுவ குளத்தை விரிவாக்குதல்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ. 500 Mn	**பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்**	குருநாகலை
நிதி மூலம்	GOSL	**நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன**	8 MCM

		நிலப் பகுதி	566 ஹெக்டேர்
திட்ட காலம்	2014-2023	**பயனாளிகள்**	2,000 குடும்பங்கள்
ஒதுக்கீடு 2022	ரூ. 30 Mn	**2023க்கான ஒதுக்கீடு**	ரூ. 100 Mn
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ. 374.99 Mn	**ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)**	93.05
நிதி சார் முன்னேற்றம் 2022	ரூ. . 13.45 Mn		
2022ல் நடந்த பணிகள்	• கட்டமைப்புகளின் கட்டுமானம் (மீதமுள்ள பணிகள் குழாய் அமைப்பு மற்றும் கடக்கும் கீழ் அமைப்பு)		
2023க்கான உத்தேச திட்டம்	• அனைத்து கட்டுமான பணிகளையும் முடித்தல்		
திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	• 566 ஹெக்டேர் புதிய மற்றும் ஏற்கனவே உள்ள நிலங்களுக்கு பாசன நீர் வழங்குதல்		

நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தினால் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் ஏனைய திட்டங்கள்

1. தெதுரு ஓயா நீர்த்தேக்கத் திட்டம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	**ரூ**. . 13,540 Mn	**பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்**	**குருநாகலை புத்தளம்**
நிதி மூலம்	GOSL	**நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி**	75 MCM/ 10,932 **ஹெக்டேர்**
திட்ட காலம்	2005 – 2022	**பயனாளிகள்**	12,500 **குடும்பங்கள்**
ஒதுக்கீடு 2022	**ரூ**. . 50 Mn	**2023க்கான ஒதுக்கீடு**	-
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	**ரூ**. . 13,472.58 Mn	**ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)**	99.9
நிதி சார் முன்னேற்றம் 2022	ரூ. . 40.73 Mn		
2022ல் நடந்த பணிகள்	நிலம் கையகப்படுத்துதல் மற்றும் இழப்பீடு - 26%		
2023க்கான உத்தேச திட்டம்	• மீதமுள்ள வேலைகளைத் தொடர்வது		
திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	• 12,500 பண்ணை குடும்பங்களுக்கு 10,932 ஹெக்டேர் புதிய மற்றும் ஏற்கனவே உள்ள நிலப் பயன்களில் பாசன நீர் வழங்கல். • குருநாகல் மற்றும் புத்தளம் மாவட்டங்களில் 100,000 குடும்பங்களுக்கு குடிநீர் விநியோகம் • 1.5MW நீர் மின் உற்பத்தி		

இலங்கை மகாவலி அதிகார சபை (MASL)

1. இலங்கை மகாவலி அதிகார சபையினால் செயற்படுத்தப்பட்ட வண்ணமுள்ள விசேடமான நிகழ்ச்சித் திட்டங்களின் விருத்தி

1.1 வெலி ஓய ஒருங்கிணைந்த அபிவிருத்தி கருத்திட்டம்

மதிப்பீட்டு பணத் தொகை	ரூபா 3,957.10 மில்லியன்	பலனடையும் மாவட்டங்கள்	அனுராதபுரம், வவுனியா, முல்லைத்தீவு
நிதி வசதிகள் வழங்கப்படும் முறை	இலங்கை குடியரசு	நீர்த்தேக்கத்தின் கொள்திறன்	-
கருத்திட்ட காலப் பகுதி	2012 - 2023	பலனடைவோர்	5,700 குடும்பங்கள்
நிதி ஏற்பாடுகள் 2022	ரூபா 40.00 மில்லியன்	2023 க்கான நிதி ஏற்பாடுகள்	ரூபா 32.00 மில்லியன்
முழு மொத்த நிதி விருத்தி	ரூபா 2,524.39 மில்லியன்	முழு மொத்த பௌதீக விருத்தி (%)	92.50%
2022 ஆம் ஆண்டில் நிதி விருத்தி	ரூபா 37.66 மில்லியன்		
2022 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் நிறைவு செய்யப்பட்ட பணிகள்	• பாதை நிர்மாணிப்பு மற்றும் மறு சீரமைப்பு - 30 கிலோ மீற்றர் நீளமான பாதை நிர்மாணிப்புகள் நிறைவடைந்துள்ளன. • குளங்களின் மறு சீரமைப்பு - 1 குளம் • கால்வாய்களின் மறு சீரமைப்பு - 1.5 கிலோ மீற்றர் • கட்டிடங்களின் நிர்மாணிப்பு மற்றும் மறு சீரமைப்பு - 1 கட்டிடம் • காணித் துண்டங்களின் நில அளவை - 744 காணித் துண்டங்கள் • காணி உரிமை கையளிப்பு - 1,940 காணி உரிமை கையளிப்புகளினதும், உரிமைப் பத்திரங்களினதும் தயாரிப்புகள் நிறைவடைந்துள்ளன • நிறுவன மற்றும் குடியியல் அபிவிருத்தித் திட்டங்கள் - 83 நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளன.		
கருத்திட்டத்தின் முழு மொத்தப் பலன்கள்	• 422 கிலோ மீற்றர் நீளமான பாதைகளின் கட்டுமானம் மற்றும் மறு சீரமைப்பு • வாய்க்கால் பாலத்திற்குக் கீழான 393 குழாய்களின் மறு சீரமைப்புப் பணிகள் • 81 கிலோ மீற்றர் நீளமான வாய்க்கால்களின் மறு சீரமைப்பு • 131 கட்டுமானங்களினதும், 1 குளத்தினதும் கட்டுமானம் மற்றும் மறு சீரமைப்புப் பணிகள் • காணித் துண்டங்களின் நில அளவை - 16,698 காணித் துண்டங்கள் • 5,412 காணி உரிமை கையளிப்புகளினதும், உரிமைப் பத்திரங்களினதும் தயாரிப்புகள் நிறைவடைந்துள்ளன • 1,498 நிறுவன மற்றும் குடியியல் அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் நடாத்தப்பட்டுள்ளன. • 140 கட்டிடங்களின் நிர்மாணிப்புப் பணிகள் மற்றும் மறு சீரமைப்புப் பணிகள் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளன • 5,800 விவசாயிகள் தொடர்பாக விவசாயப் பயிர்ச் செய்கை மற்றும் கால் நடை விருத்திச் சேவைகள் விஸ்தரிக்கப்பட்டுள்ளன		
2023 ஆம் ஆண்டிற்கான நிகழ்ச்சி	• தொடர்ச்சியான பணிகளை நிறைவு செய்தல் மற்றும் கருத்திட்டத்தை நிறைவடையச் செய்தல்		

1.2 ரிதீமாலியத்த ஒருங்கிணைந்த அபிவிருத்தி கருத்திட்டம்

மதிப்பீட்டு பணத் தொகை	ரூபா 1,100.00 மில்லியன்	பலனடையும் மாவட்டங்கள்	பதுளை (ரிதீமாலியத்த)
நிதி வசதிகள் வழங்கப்படும் முறை	இலங்கை குடியரசு	நீர்த்தேக்கத்தின் கொள்திறன்	-
கருத்திட்ட காலப் பகுதி	2012 - 2022	பலனடைவோர்	19,127 குடும்பங்கள்
நிதி ஏற்பாடுகள் 2022	ரூபா 40.00 மில்லியன்	2023 க்கான நிதி ஏற்பாடுகள்	
முழு மொத்த நிதி விருத்தி	ரூபா 870.57 மில்லியன்	முழு மொத்த பௌதீக விருத்தி (%)	98%
2022 ஆம் ஆண்டில் நிதி விருத்தி	ரூபா 33.99 மில்லியன்		
2022 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் நிறைவு செய்யப்பட்ட பணிகள்	• பாதைகளின் மறு சீரமைப்பு - 18.5 கிலோ மீற்றர் நிறைவடைந்துள்ளன • இறக்குமதி செய்யப்படுகின்ற மற்றும் தடுக்கப்பட்ட பயிர்களின் பயிர்ச் செய்கை - 3,468 ஹெக்டயார் • வீட்டுத் தோட்ட விருத்தி - 17,079 தோட்டங்கள் • விவசாயிகள் / அலுவலர்களின் பயிற்சி நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் - 48 நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் நடாத்தப்பட்டுள்ளன • நிறுவன ரீதியான மற்றும் குடியியல் மேம்பாட்டு நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் - 25 நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் நடாத்தப்பட்டுள்ளன • குளங்களின் மறு சீரமைப்பு - 2 குளங்கள் நிறைவடைந்துள்ளன • மர நடுகை நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் - 3 நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் நடாத்தப்பட்டுள்ளன • கட்டிடங்களின் நிர்மாணிப்பு மற்றும் பராமரிப்பு - 1 கட்டிடம் நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளது		
கருத்திட்டத்தின் முழு மொத்தப் பலன்கள்	• 22 குளங்களின் மறு சீரமைப்பு • 1 கட்டுமானம் மறு சீரமைக்கப்பட்டுள்ளது • கால்வாய் மறு சீரமைப்பு - 72.84 கிலோ மீற்றர் • பாதை மறு சீரமைப்பு - 108.10 கிலோ மீற்றர் • 4 சாலையின் கீழான வாய்க்கால் பாலங்களின் நிர்மாணிப்பு • 43 கட்டிடங்களின் நிர்மாணிப்பு மற்றும் மறு சீரமைப்பு • இறக்குமதி செய்வதற்குத் தடை செய்யப்பட்ட பயிர்களின் பயிரிடல் - 1,508 ஹெக்டயார் • வீட்டுத் தோட்ட விருத்தி - 17,079 தோட்டங்கள் • விவசாயிகள் / அலுவலர்களின் பயிற்சி நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் - 48 நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் நடாத்தப்பட்டுள்ளன • 2,284 சுகாதார மேம்பாட்டு வசதிகள் கையளிக்கப்பட்டுள்ளன • 310 நிறுவன ரீதியான மற்றும் குடியியல் மேம்பாட்டு நிகழ்ச்சித் திட்டங்களை நடாத்துதல் • 9 மர நடுகை நிகழ்ச்சித் திட்டங்களை நடாத்துதல்		

1.3 ரம்பக்கன் ஓய ஒருங்கிணைந்த அபிவிருத்தி கருத்திட்டம்

மதிப்பீட்டு பணத் தொகை	ரூபா 1,086 மில்லியன்	பலனடையும் மாவட்டங்கள்	அம்பாறை (மஹஓய / பதியதலாவ)
நிதி வசதிகள் வழங்கப்படும் முறை	இலங்கை குடியரசு	நீர்த்தேக்கத்தின் கொள்திறன்	
கருத்திட்ட காலப் பகுதி	2012 - 2023	பலனடைவோர்	15,975 குடும்பங்கள்
நிதி ஏற்பாடுகள் 2022	ரூபா 60 மில்லியன்	2023 க்கான நிதி ஏற்பாடுகள்	
முழு மொத்த நிதி விருத்தி	ரூபா 706.64 மில்லியன்	முழு மொத்த பௌதீக விருத்தி (%)	86%
2022 ஆம் ஆண்டில் நிதி விருத்தி	ரூபா 46.63 மில்லியன்		
2022 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் நிறைவு செய்யப்பட்ட பணிகள்	• இறக்குமதி செய்வதற்குத் தடை செய்யப்பட்ட பயிர்களின் பயிரிடல் - 2,084 ஹெக்டயார் • வீட்டுத் தோட்ட விருத்தி - 13,715 தோட்டங்கள் • விவசாயிகள் / அலுவலர்களின் பயிற்சி நிகழ்ச்சிகள் - 60 நிகழ்ச்சிகள் நடாத்தப்பட்டுள்ளன • பாதைகளின் மறு சீரமைப்பு - 246 கிலோ மீற்றர் நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளது • குளங்களின் மறு சீரமைப்பு - 3 குளங்கள் நிறைவடைந்துள்ளன • 4 கட்டிடங்களின் நிர்மாணிப்புகள் • 600 காணித் துண்டங்களின் நில அளவை செயற்பாடுகள் மற்றும் காணித் துண்டுகளின் அளவை செயற்பாடுகள் • 359 உரிமங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன • 28 காணித் துண்டங்களுக்கு நட்ட ஈடுகள் செலுத்தப்பட்டுள்ளன • நிறுவன ரீதியான மற்றும் குடியியல் மேம்பாட்டு நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் - 78 நிகழ்ச்சிகள் நடாத்தப்பட்டுள்ளன		
கருத்திட்டத்தின் முழு மொத்தப் பலன்கள்	• இறக்குமதி செய்வதற்குத் தடை செய்யப்பட்ட பயிர்களின் பயிரிடல் - 2,084 ஹெக்டயார் • வீட்டுத் தோட்ட விருத்தி - 13,715 தோட்டங்கள் • விவசாயிகள் / அலுவலர்களின் பயிற்சி நிகழ்ச்சிகள் - 60 நிகழ்ச்சிகள் நடாத்தப்பட்டுள்ளன • பாதைகளின் மறு சீரமைப்பு - 246 கிலோ மீற்றர் நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளது • குளங்களின் மறு சீரமைப்பு - 3 குளங்கள் நிறைவடைந்துள்ளன • 1.925 கிலோ மீற்றர் நீளமான எப் கால்வாயினதும், டீ கால்வாயினதும், 2 அணைக்கட்டுகளினதும் மறு சீரமைப்புப் பணிகள் • 79 கட்டிடங்களின் நிர்மாணிப்புகள் மற்றும் மறு சீரமைப்புகள் • 2,264 காணித் துண்டங்களின் நில அளவை செயற்பாடுகள் மற்றும் காணித் துண்டுகளின் அளவை செயற்பாடுகள் நிறைவடைந்துள்ளன • 2,137 உரிமங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன • 568 காணித் துண்டங்களுக்கு நட்ட ஈடுகள் செலுத்தப்பட்டுள்ளன • நிறுவன ரீதியான மற்றும் குடியியல் மேம்பாட்டு நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் - 514 நிகழ்ச்சிகள் நடாத்தப்பட்டுள்ளன		

	• 51 சிறு அளவிலான வர்த்தக நடவடிக்கைகளுக்கும், 10 நிறுவன முனைவர் விருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டங்களிற்கும் சந்தை வசதிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன • 41 குடி மக்களுக்கு 50% ஆன பங்களிப்பில் இயந்திரங்கள் கையளிக்கப்பட்டுள்ளன • குடி நீர் வழங்கும் பொருட்டு 121 கிணறுகள் நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ளன • 840 சுகாதார மிக்க கழிவகற்றல் செயற்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்பட்டன • 10 கிலோ மீற்றர் நீளமான மின் யானை வேலிகளின் பராமரிப்புப் பணிகள் முன்னெடுக்கப்பட்டன • மர நடுகை நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் 5,000 மரக் கன்றுகள் நடப்பட்டதுடன், சுற்றுச் சூழல் சார் 8 நிகழ்ச்சிகள் நடாத்தப்பட்டன
2023 ஆம் ஆண்டிற்கான நிகழ்ச்சி	• தொடர்ச்சியான பணிகளை நிறைவு செய்தல் மற்றும் கருத்திட்டத்தை நிறைவடையச் செய்தல்

2. இலங்கை மகாவலி அதிகார சபையின் கீழ் முன்னெடுக்கப்படுகின்ற அபிவிருத்திப் பணிகள்

2.1 விவசாய, கால் நடை மற்றும் கடற்றொழில் செயற்பாடுகளின் விருத்தி

விவசாயத் துறையின் பிரதானமான செயற்பாடுகளின் விருத்தி

இலக்கம்	பிரதானமான உள்ளடக்கம்	இலக்கு (மெட்ரிக் தொன்) (வருடாந்தம்)	விருத்தி (மெட்ரிக் தொன்)	%
1	**விவசாய உற்பத்தி**			
1.1	**விதை - மகாவலி பண்ணைகள்**			
	விதை நெல்	2,832.6	1,611.00	57%
	ஏனைய திடல் பயிர்கள்	83.8	13.60	16%
1.2	**விதைகள் - விவசாயிகள்**			
	விதை நெல்	4,909.5	5,018.50	102%
	ஏனைய திடல் பயிர்கள்	1,232.1	1,008.20	82%
1.3	**உணவுப் பயிர் உற்பத்தி**			
	நெல்	985,547.0	723,944.00	73%
	ஏனைய திடல் பயிர்கள்			
	பெரிய வெங்காயம்	74,792.0	11,358.00	15%
	சோயா	7,227.0	8,485.90	117%
	உழுந்து	5,485.0	1,244.00	23%
	கவுபி	2,634.0	1,861.00	71%
	குரக்கன்	2,479.0	1,366.50	55%
	பயறு	10,121.0	1,319.00	24%
	சோளம்	83,417.0	20,112.00	24%
	நிலக் கடலை	8,436.0	2,388.00	28%
	மிளகாய்	64,435.0	10,140.00	16%
	எள்ளு	753.0	394.40	52%
	மஞ்சள்	5,750.0	6,820.00	119%

	இஞ்சி	3,680.0	4,680.00	127%
1.4	**பழங்கள்**			
	வாழை	182,340.0	152,230.00	83%
	பப்பாசி	57,036.0	38,970.00	68%
	கொய்யா	20,750.0	18,020.00	87%
	ஏனைய பழங்கள் (மா, டிரகன் புருட், அன்னாசி, பெஷன், இளநீர்)	35,852.0	74,337.00	207%
1.5	**மரக்கறி**	233,175.0	212,154.00	91%
2	**சேதன வலயங்களின் விருத்தி**	1,970.0	1,745.80	89%
2.1	மகாவலி வலயங்களில் சேதன உர உற்பத்தி - கொம்போஸ்ட்	304,532	27,199.00	9%

2.2 கால் நடை வளங்கள் உற்பத்தியின் விருத்தி மற்றும் கால் நடை வளங்கள் மற்றும் கடற்றொழில் பிரிவின் பிரதானமான செயற்பாடுகள்

	இலக்கு (மெட்ரிக் தொன்) வருடாந்தம்	**விருத்தி (மெட்ரிக் தொன்)**	**%**
மிருக வளர்ப்பு			
நன்னீர் மீன் (மெட்ரிக் தொன்)	14,000	14,397.70	100%
பால் (மில்லியன் லீற்றர்)	50	48.34	96%
முட்டை (மில்லியன்)	80	61.00	76%
அலங்கார மீன் (மில்லியன் சோடிகள்)	41	43.55	100%

பிரதானமான செயற்பாடுகள்	**அலகு**	**இலக்கு 2022**	**விருத்தி 31.12.2022**
பசு மாட்டு மேம்பாடு			
பண்னைத் திட்டமிடல்களை தயாரித்தல் மற்றும் பால் விவசாயிகளை பயிற்றுவித்தல்	பாற் பண்ணைக் குடும்பங்கள்	2,000	1,447
கால் நடைத் தொட்டிகள் மற்றும் உபகரணங்களை வழங்குதல்	வீடுகள் மற்றும் உபகரணங்கள்	380	420
அலங்கார மீன் வளர்ப்பு			
இனப்பெருக்க பண்ணை மேம்பாடு	விவசாயிகள்	17	12
சேற்றுக் குளங்கள் / தனிமைப்படுத்தல் குளங்களை வழங்குதல் / உட்கட்டமைப்பு வசதிகளின் மேம்பாடு	குடியியல்	102	97
கோழி உற்பத்தி விருத்தி			
சிறு அளவிலான பண்ணைகளை நடுத்தர அளவில் விஸ்தீரணப்படுத்துதல்		120	120
ஒரு மாத கால வயதுள்ள குட்டிகளை வழங்குதல்	விவசாயக் குடும்பங்கள்	40,536	37,692
மத்திய அளவிலான விவசாயிகளை வணிக அலகுகளாக மாற்றுதல்	நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள்	37	37
மீன் விரலிகள்	பண்ணைகள்	32	21.31
மீன் குஞ்சுகள்	மில்லியன்	6	5.94
நன்னீர் இறால்கள்	மில்லியன்	4.00	4
வலை கூடுகளை வழங்குதல்	மில்லியன்	9	9

3. நீர்ப்பாசன செழுமை நிகழ்ச்சித் திட்டம்

குளங்களை மறு சீரமைக்கும் நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் விருத்தி (2022.12.31)

வலயம்	2022 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதி தொடர்பில் அடையாளம் காணப்பட்ட குளங்கள்	நிதியங்கள் (ரூபா. மில்லியன்)	2022 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் மறு சீரமைக்கப்படாத குளங்கள்	
			இலக்கு	விருத்தி
பீ	9	4.00	3	1
சீ	8	17.80	5	2
டீ	14	7.73	9	4
ஜீ	0	0	0	0
எச்	37	16.21	21	20
ஹுருலு வெவ	1	0.32	1	0
எல்	5	1.70	2	0
வலவ	5	8.97	3	1
ரம்பக்கன் ஒய	25	23.10	9	4
ஈ	7	0.20	1	0
மொத்தம்	**111**	**80.00**	**54**	**32**

4. மகாவலி முதலீட்டு வலயங்கள் மற்றும் சுற்றாடல் சார் சுற்றுலா வலய மேம்பாடு

மகாவலி முதலீட்டு கருத்திட்டங்கள் தொடர்பில் காணிகளை கையளித்தல்

பிரதானமான செயற்பாடுகள்	அலகு	வருடாந்த இலக்கு	விருத்தி 31.12.2022
முதலீட்டு கருத்திட்டங்கள் தொடர்பில் முதலீட்டாளர்களை தேர்ந்தெடுத்தல்	ஆய்வுக்கு உள்ளாக்கப்பட்ட விண்ணப்பதாரிகளின் எண்ணிக்கை	200	165
	வெளியகற்றப்பட்ட காணிகளின் எண்ணிக்கை (ஹெக்டயார்)	100	14.58

5. நிறுவன அபிவிருத்தி பிரிவின் பிரதான செயற்பாடுகளின் விருத்தி

பிரதான உள்ளடக்கம்	இலக்கு	விருத்தி	%
தொழிற் பயிற்சி நிகழ்ச்சித் திட்டம் (இளையோர்)	975	697	71%
மகாவலி வலயங்களில் சிறந்த விளையாட்டு வீரர்களையும், வீராங்கணைகளையும் இனங் கண்டு அவர்களை தேசிய மற்றும் சர்வதேச தர நிலைகளுக்கு கொண்டு வருதல் (விளையாட்டு வீரர் வீராங்கணைகள்)	2,050	2,264	100%
மகாவலி சவிய கடன் பிரேரணை திட்டத்தின் கீழ் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சிறு அளவிலான தொழில் முனைவர்களுக்கு கடன் வசதிகளை வழங்குவதன் ஊடாக அவர்களினது வர்த்தக நடவடிக்கைகளை மேம்படுத்துதல் (பலனாளிகள்)	250	367	100%

6. காணிகளை வழங்குதல்

இலங்கை மகாவலி அதிகார சபையின் மூலம் காணி உரிமைகளை கையளிக்கும் விருத்தி - 2022.12.31

	வயலம்	வருடாந்த இலக்கு	விருத்தி
1	பீ	6,700	4,307
2	சீ	7,700	3,975
3	டீ	300	757
4	ஈ	100	103
5	ஜீ	1,100	1,717
6	எச்	5,600	5,330
7	எல்	5,000	1,244
8	ஹுருலு வெவ	1,600	689
9	ரம்பக்கன் ஓய	1,500	717
10	வலவ	34,800	4,559
	மொத்தம்	**64,400**	**23,398**

7. சுற்றாடல் பாதுகாப்பு

சுற்றாடல் பாதுகாப்பு நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் விருத்தி - 2022.12.31

பிரதான உள்ளடக்கம்	அலகு	2022 இலக்கு	விருத்தி 31.12 2022
மரக் கன்று உற்பத்தி (மகாவலி நாற்றங்கால்கள், பாடசலை மாணவர்கள் மற்றும் விவசாயிகளின் ஊடாக)	மரக் கன்றுகள்	661,250	608,795
மேல் நீரேந்து பிரதேசங்கள் மற்றும் தாழ் படுக்கை பிரதேசங்களுடன் தொடர்புடைய மர நடுகை	மரக் கன்றுகள்	197,600	90,599
மேல் நீரேந்து பிரதேசங்களுடன் தொடர்புடைய மண் பாதுகாப்பு நிகழ்ச்சித் திட்டம்	மீற்றர்	20,000	9,449
சுற்றாடல் சார் கல்வி மற்றும் விருத்தி	நிகழ்ச்சித் திட்டம்	101	80
சுற்றாடல் தாக்க ஆராய்ச்சி	கருத்திட்டங்கள்	5	5
மேல் நீரேந்து பிரதேசங்களைச் சார்ந்த நீரியல் தர நிலை மற்றும் நீரியல் ஆராய்ச்சி	இடங்கள்	27	27
இளைய வளர்ப்பு நடுகைக் கன்று உற்பத்தி	மரக் கன்றுகள்	370,000	29,232
யானைக்கும் மனிதனுக்குமிடையிலான மோதல்களைக் குறைத்தல் (யானை வெடிகள், எனஜைசர் போன்றவை) மற்றும் உயிரியல் வேலி பராமரிப்பு	கி. மீற்றர்	31.5	28
ஆக்கிரமிப்பு வெளி வாரி நீரியல் தாவரங்களை அகற்றுதல்	குளங்களின் எண்ணிக்கை / ஹெக்டயார்	4	4
தோட்ட அலங்கரிப்பு மற்றும் கழிவு முகாமைத்துவம்	நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள்	3	3
பசுமை பூங்காக்களை அமைத்தல்	**பூங்காக்கள்**	12	1

நீர்ப்பாசன முகாமைத்துவ பிரிவு (IMD)

ஒருங்கிணைந்த நீர்ப்பாசன முகாமைத்துவ நிகழ்ச்சித் திட்டத்தை (INMAS) செயற்படுத்தும் பொருட்டு 1984 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட நீர்ப்பாசன முகாமைத்துவ பிரிவினால் 400 ஹெக்டயாரைத் தாண்டிய 54 பாரிய நீர்ப்பாசன ஆளுகை பிரதேசங்களில் பங்குபற்றல் முகாமைத்துவ செயற்பாட்டின் கீழ் வலுவூட்டப்பட்ட வண்ணமுள்ளன. விவசாயிகளினது வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்துவதும், தன்னியக்க முகாமைத்துவம் தொடர்பில் தன்னம்பிக்கையை அடிப்படையாகக் கொண்ட நீர்ப்பாசன குடியேற்றங்கள் தொடர்பில் வலுவான விவசாயக் குடிகளை தோற்றுவிப்பதும் இந் நிகழ்ச்சித் திட்டத்தினது தொலை நோக்காகக் காணப்படுகின்றது. விவசாய இயக்கங்கள், அரச மற்றும் தனியார்த் துறை நிறுவனங்கள் மற்றும் அரச சார்பற்ற நிறுவனங்கள் போன்ற பங்குதாரிகளினது பங்கேற்புடனும், பங்களிப்புடனும் கூடியதாக பாரிய நீர்ப்பாசன கருத்திட்டங்களின் நீர் அலகொன்றினதும், காணி அலகொன்றினதும் வினைத் திறனை மேம்படுத்திய வண்ணம் ஒருங்கிணைந்த நீர் முகாமைத்துவத்தினூடாக விவசாயக் குடிகளினது பேண்தகு பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு இந் நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் எதிர்ப்பார்க்கப்படுகின்றது.

பாரிய நீர்ப்பாசன ஆளுகைப் பிரதேசங்களில் சீரான முகாமைத்துவத்தை முன்னெடுப்பதன் ஊடாக உற்பத்திகளின் வினைத் திறனை மேம்படுத்தும் நோக்கில் விவசாய இயக்கங்களை நிலை நாட்டுதல், வலுப்படுத்துதல் மற்றும் இயங்கு நிலையில் அவற்றைப் பராமரித்தல், நீர்ப்பாசன உப தொகுதிகளின் பராமரிப்பு மற்றும் செயற்படுத்துகை பணிகளை மேம்படுத்துதல், விவசாய உற்பத்திகள் மற்றும் உற்பத்திகளின் வினைத் திறனை மேம்படுத்தும் நோக்கில் தேவையான வசதிகளை ஏற்படுத்துதல், அதற்கான வழி வகைகளை உறுவமைத்தல் மற்றும் ஒருங்கிணைப்பின் ஊடாக விவசாயக் குடி மக்களினது வாழ்வாதார நிலைகளை மேலுயர்த்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுப்பதும் இப் பிரிவின் பொறுப்பாகக் காணப்படுகின்றது.

1. நோக்கு

   "பாரிய நீர்ப்பாசனம் சார்ந்த ஆரோக்கியமான விவசாயிகள் சமூகமொன்றை உருவாக்குதல்"

2. குறிக்கோள்

   "இணைந்த விவசாயிகள் சமூகமொன்றின் ஊடாக மற்றும் உள்ளீடுகள் மற்றும் சேவை வழங்கும் நிறுவனங்கள் ஒள்றிணைகப்படுவதன் ஊடாக விவசாய உற்பத்திகள் மற்றும் பாசன நீர் அலகொனறின பயன் விளவை உயர்வடையச் செய்தல்"

3. நோக்கங்கள்

   - பாசன நீர் அலகொன்றின் மற்றும் காணி அலகொன்றின் மூலம் கிடைக்கப் பெறும் பயன்களை உச்சகட்டமாக்குதல்.
   - புாசன நீர் சாதாரணமாகவும் சமமானதாகவும் விவசாயிகளிடையே பகிர்ந்தளிப்பதற்கான இலகுவான முறை.
   - நீர்ப்பாசனம் சார்ந்த வளங்கள் முகாமைத்துவத்திற்கு விவசாயிகளை சேர்த்துக் கொள்வதற்கு தேவையான தாபன ரீதியான கட்டமைப்பு தயாரித்தல்/ சக்தியுடையதாக்குதல்/ நடாத்திக் கொண்டு செல்லல்.
   - நீர்ப்பாசள அமைப்புகளில் செயற்பாடு மற்றும் பராமரிப்பு நடவடிக்கைகள் சிறந்த மட்டத்தில் நடாத்திக் கொண்டு செல்வதற்காக பின்னணியை தயாரித்தல் மற்றும் இலகுவாக்குதல்.
   - பயன் பெறுவோர் மற்றும் அரசாங்கம் போன்றே தனியார் நிறுவனங்களிடையே சிறந்த ஒன்றிணைப்பின் ஊடாக விவசாய உற்பத்திகளின் விளைபயனை உயர்வடையச் செய்தல்.
   - விவசாயிகள் சமூகத்தின் அறிவு மற்றும் திறமைகளை அபிவிருத்தி செய்வதன் மூலம் ஆரோக்கியமான சிந்தனையை ஏற்படுத்தல்.
   - விவசாய ரீதியான உதவிச் சேவைகளை வலுவூட்டுதல்.
   - விவசாயிகள் குடும்பங்களில் பொருளாதார மற்றும் சமூக அபிவிருத்தி.

2022 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் விருத்தி செய்யப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள்

1. விவசாய இயக்கங்களை அதிகாரமூட்டி, வலுவூட்டுதல்

இப் பிரிவு தனது விடயப் பரப்பின் கீழான 54 பிரதானமான நீர்ப்பாசனப் பிரதேசங்களில் 899 விவசாய இயக்கங்களை நிலை நாட்டி பல்வேறு செயற்பாடுகளின் ஊடாக மிகச் சிறந்த பயன்பாட்டைப் பின்பற்றிய வண்ணம் இயைபாக்கமடைவதற்கு இட வசதிகளை ஏற்படுத்திய வண்ணம் வழிகாட்டியாகச் செயற்பட்ட வண்ணமுள்ளது.

உதாரணம் : விவசாய இயக்கங்களின் இறுதிக் கணக்குகளை தயாரித்தல் மற்றும் கணக்காய்வு வசதிகளை வழங்குதல், விவசாய இயக்கங்களின் வருடாந்த சபைக் கூட்டங்களையும், மாதாந்த சபைக் கூட்டங்களையும் நடாத்துதல், விவசாய இயக்கங்களின் விடயப் பரப்பின் கீழான குழுக்களை நிலை நாட்டுதல், மாதிரிப் பண்ணை இயக்கங்களை நிலை நாட்டுவதுடன் தொடர்புடைய வசதிகளை ஏற்பாடு செய்தல் மற்றும் நிதியங்களை அதிகரித்தல்.

2. நீர்ப்பாசன முகாமைத்துவம்

நீர் உட்பட விவசாய உபகரணங்களின் சேவைகள் குறித்த காலப் பகுதியில் வழங்கப்படுவதை உறுதிப்படுத்தும் பொருட்டு முன் பருவ (முன் போகம்) கூட்டங்களையும், பருவக் கூட்டங்களையும் நடாத்துவதன் மூலம் நீர்ப்பாசன முகாமைத்துவத்தை வினைத் திறன் மிக்கதாக விருத்தி செய்யும் செயற்பாட்டின் கீழ் முன்னெடுக்கப்படுகின்ற தீர்மானங்களின் விருத்தியை மேம்பார்வையிடும் மற்றும் பகுப்பாய்வு செய்யும் செயன் முறை தொடர்பான மாதாந்த கருத்திட்ட முகாமைத்துவ குழுக் கூட்டங்கள் நடாத்தப்பட்டன.

அதன் பிரகாரம், 468 முகாமைத்துவ குழுக் கூட்டங்களும், 101 முன் பருவ (முன் போகம்) கூட்டங்களும், 180 பருவக் கால கூட்டங்களும் நடாத்தப்பட்டன.

3. பங்கேற்புப் பராமரிப்பு மற்றும் நீர் முகாமைத்துவ நிகழ்ச்சி

நீர்ப்பாசன முகாமைத்துவ பிரிவிற்கு உரித்தான 54 பிரதேசங்களில் பகிர்ந்தளிப்புக் கால்வாய்கள் (DC) மற்றும் திடல் கால்வாய்கள் (FC) போன்றவற்றுடன் கூட்டிணைந்த நீர்ப்பாசன உப தொகுதியின் செயற்படுத்துகையையும், பராமரிப்பையும் (O & M) தன்னியக்க முகாமைத்துவத் தொகுதியாக விவசாய இயக்கங்களினால் (FO) மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளன. இச் செயற்பாடுகளை தரமுயர்ந்த அடிப்படையில் முன்னெடுக்கும் பொருட்டு விவசாய இயக்கங்களுக்கு வழிகாட்டுவதற்கும், முன்னெடுப்பிற்குமென அத்தகைய செயற் பணிகள் தொடர்பாக விவசாய இயக்கங்களின் (FO) கொள் திறனை மேம்படுத்துதல் இப் பிரிவின் பொறுப்பாகக் காணப்படுகின்றது.

அதன் பிரகாரம் கால்வாய்கள் மற்றும் பாதைகளின் இரு புறமும் புற்களை வெட்டி அகற்றுதல், விவசாயப் பாதைகளினதும், கால்வாய்களினதும் பராமரிப்புகள், தொடர்ச்சியாக பராமரிப்புத் திட்டங்களைத் தயாரித்தல் மற்றும் மறு சீரமைத்தல், ஒதுக்கீட்டு எல்லைகளை அடையாளமிடுதல், ஒதுக்கீதுகளைப் பாதுகாக்கும் பொருட்டு 2,600 மரக் கன்றுகளும், 3,077 எல்லைக் கற்களும் நடப்படுவதற்கும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

“ஸ்ரீ தலதா சிறு போக விளைச்சல் வழிபாடு - 2022” விழா 2022 ஒக்டோபர் 27 மற்றும் 28 ஆகிய நாட்களில் ஸ்ரீ தலதா மாளிகையில் 2,000 விவசாயிகள், பாரிய நீர்ப்பாசன சிபாரிசு திட்டங்களின் கீழான விவசாய இயக்கங்களின் தலைவர்கள் மற்றும் தேசிய ஒருங்கிணைப்பு விவசாய இயக்கங்களின் தலைவர்கள் போன்றோரின் பங்கேற்புடன் ஏழாவது வருடமாகவும் நடாத்தப்பட்டது. நீர்ப்பாசன அமைச்சரின் தலைமையிலும், நீர்ப்பாசன அமைச்சின் செயலாளரின் பங்கேற்புடனும் குறித்த நிகழ்வு நடாத்தப்படுவதற்கு இப் பிரிவு ஏற்பாடுகளை ஒழுங்கு செய்திருந்தது.

தலதா மாளிகைக்கு மேலதிகமாக பிள்ளையார் கோயில், மீரா மக்கம் பள்ளிவாசல், புனித பேதுரு பேராலயம் ஆகிய வணக்கத் தளங்களிற்கு புதிய அறுவடையை படைப்பதற்கும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டமை ”சிறு போக அறுவடை பூஜையின்” விசேட நிகழ்வாகக்

காணப்பட்டது. அனைத்து மதத்தவர்களையும் பிரதி நிதித்துவப்படுத்தும் வகையில் விவசாயிகளின் பங்கேற்புடன் புதிய போகத்தில் பயிர்ச் செய்கை முன்னெடுக்கப்படுகின்ற அனைத்து பயிர்களினதும் அறுவடையைப் பூஜையில் படைத்தல் இக் கலாச்சார விழாவின் மேலுமொரு சிறப்பமிசமாகக் காணப்படுகின்றது.

இவ் ஆண்டு மார்ச் 22 ஆம் திகதி உலக நீர் தினத்தை கொண்டாடும் முகமாக, நீரை சிக்கனமாகப் பயன்படுத்துவதை ஊக்குவிக்கும் வகையில், பாசனப் பிரதேசங்களின் உள்ள விவசாயிகள், விவசாய இயக்கங்களின் தலைவர்கள் மற்றும் பாசனப் பகுதிகளில் உள்ள மாணவர்களை உள்ளடக்கிய வண்ணம் நிகழ்ச்சிகள் நடாத்தப்பட்டன.

4. விவசாய உற்பத்திகளையும், உற்பத்தித் திறனையும் அதிகரித்தல்

நீர்ப்பாசன முகாமைத்துவப் பிரிவினால் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட வண்ணமும், வழிநடாத்தப்பட்ட வண்ணமும், எளிதாக்கப்பட்ட ஒருங்கிணைந்த பாரிய நீர்ப்பாசன முகாமைத்துவத் திட்டத்தின் கீழ் குறிப்பாக 54 நீர்ப்பாசனத் தொகுதிகளின் விவசாய உற்பத்தி, உற்பத்தித் திறன் தொடர்பான விபரங்கள் பின்வரும் அட்டவணையின் மூலம் சுட்டிக் காட்டப்பட்டுள்ளது.

விபரம்	2021/22 பெரும் போகம் மற்றும் 2022 சிறு போகத்தின் விருத்தி			
	அலகு	அலகு	அலகு	அலகு
• நெற் பயிர்ச் செய்கை மேற்கொள்ளப்படுகின்ற நிலப் பகுதி	ஹெக்டயார்	129,446	130,083	**259,529**
• ஏனைய திடல் பயிர் மற்றும் மரக்கறி பயிர்ச் செய்கை மேற்கொள்ளப்படுகின்ற நிலப் பகுதி	ஹெக்டயார்	12,333	13,513	**25,846**
• பருவக் கால பயிர்களின் பயிர்ச் செய்கை மேற்கொள்ளப்படுகின்ற நிலப் பரப்பளவு (வாழை, கரும்பு)	ஹெக்டயார்	4,581	5,266	**9,847**
• பயிரிடப்பட்ட காணியின் மொத்த பரப்பளவு	ஹெக்டயார்	146,360	148,862	**295,222**
• பயிர் அடர்த்தி %	%	87%	89%	**176%**
• மொத்த நெல் உற்பத்தி	டொன் மில்லியன்	0.524	0.514	**1.038**

5. விருத்தி செய்யப்பட்ட விசேட நிகழ்ச்சிகள்

- பாரிய நீர்ப்பாசனத் திட்ட பிரதேசங்களில் 24,052 மெட்ரிக் தொன் சேதன உரம் உற்பத்தி செய்யப்பட்டது. 2021/2022 சிறு போகம் மற்றும் பெரும் போகப் பருவங்களில் சேதன உரப் பயன்பாட்டின் வழியே 36,019 ஹெக்டயார் நிலப் பகுதியில் பயிர்ச் செய்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. (விவசாயிகளின் எண்ணிக்கை 56,513).

  ஹக்வட்டுன ஓய, ரிதீபெந்தி எல, பதவிய, மஹகனதராவ, நுவரவெவ, முத்துகண்டிய, ரிதியகம, கந்தளாய் ஆகிய பிரதேசங்களில் 11,371 கிளிரிசிடியா தண்டுகள் சேதனப் உரத் தயாரிப்பிற்கென பயிரிடப்பட்டன.

- பாரிய நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களின் கீழ் 28,843 ஏக்கர் நிலப் பகுதியில் 3 ஆவது பருவத்தில் பாசிப் பயறு பயிர்ச் செய்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுத. கந்தளாய், கிரிந்தி ஓயா, கவுடுலு வெவ, வெலி ஓயா, நீலபெம்ம, ராஜாங்கனை, முருதவெல, நுவர வெவ, மீ ஓயா, உஸ்கல, தப்போவ, பராக்கிரம சமுத்திரம், கல் ஓயா, தம்பராவ, மினிபே, தேவஹுவ, பதுலு ஓயா, மஹவிலச்சிய, பத்மெண்டில்ல, நாச்சதுவ, பதவிய, அக்கரைப்பத்துவ, தமன, மின்னேரிய, கிரிதலே, ஹக்வட்டுனு ஓயா, ரிதீபெந்தி எல.

- பால் உற்பத்தி மற்றும் நிதி வசதிகளை அதிகரிக்கும் பொருட்டு 20 கறவை மாடுகள், 16 கால்நடை பண்ணைகள், 2.5 ஹெக்டயாரில் CO3 வகை புல்லினங்களைப் பயிரிடுதல் மற்றும் வங்கி நிதி வசதிகளை வழங்கும் பொருட்டான வசதிகளையும் மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு செயற்பாடுகளையும் முன்னெடுத்தல்.

- முத்துகண்டிய நீர்த்தேக்கப் பகுதியில் 1,000 மரக் கன்றுகளை நடும் மற்றும் நீர்ப்பாசன பாதுகாப்புக் காடுகளில் விவசாய இயக்கங்களின் பங்கேற்புடன் 8,395 வன மரக் கன்றுகள் நடப்பட்டன.

- விவசாய இயக்கங்களின் நிதியங்களின் கீழ் பயிரிடல் கடனாக ரூபா 45 மில்லியன் நிதியங்கள் 2,084 பலனாளிகளுக்கு கையளிக்கப்பட்டுள்ளன.

- வதிவிடக் கருத்திட்ட முகாமைத்துவ அலுவலகங்களுக்குக் கிடைத்த 4,291 பொது முறைப்பாடுகள் / புகார்களில் 4,204 முறைப்பாடுகள் / புகார்கள் இறுதியாக நீர்ப்பாசன முகாமைத்துவப் பிரிவின் வாயிலாகத் தீர்க்கப்பட்டுள்ளன.

விவசாயக் குடும்பங்களின் வருமானத்தை அதிகரிக்கும் வகையாகச் சுய தொழில் வாய்ப்புத் திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தி செயற்படுத்துதல் மற்றும் விவசாய இயக்கங்களின் மகளிர் உறுப்பினர்களுக்கு பயிற்சி வழங்கும் பொருட்டு ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் வசதிகளை சிறு கைத்தொழில் துறை மற்றும் மாவட்ட அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப மையங்களின் உதவியுடனும், பங்கேற்புடனும் முன்னெடுக்கப்பட்டன.

மத்திய பொறியியல் உசாதுணை பணியகம் (CECB)

நிலை நாட்டப்பட்ட ஆண்டு 1973

தொலை நோக்கு
"உலக தராதர மிக்க பொறியியல் சார் நிறுவனமாகத் திளங்குதல்"

பணி நோக்கு

“மானிட வர்க்கத்தின் நன்னெறி மிக்க நலன்புரி தொடர்பில் வளங்களை உயரளவில் பயன்படுத்துவதற்கென வழங்குகின்ற பங்களிப்பு தொடர்பில் ஆராயப்பட்டு, அதி கூடிய உள்ளீர்ப்பைத் தம்மகத்தே கொண்ட பயிற்சி மற்றும் திறமை மிக்க ஊழியர்களுடன் கூடியதாக நவீன தொழில்நுட்ப நெறிமுறைகளைப் பயன்படுத்திய வண்ணம் பொறியியல் சார்ந்த பணிகளிலும், குடியியல் நிர்மாணிப்புகள் மற்றும் அளவியல் ஆராய்ச்சிகள் துறையின் நிபுணத்துவத்தை சுவீகரித்த வண்ணம் உலகலாவிய ரீதியில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நிறுவனமாவதற்கு பயணித்தல்"

மத்திய பொறியியல் உசாதுணை பணியகத்தின் பிரதானமான பிரிவுகள்



மத்திய பொறியியல் உசாதுணை பணியகத்தின் **(CECB)** கீழான பிரதானமான கருத்திட்டங்கள்

துறை சார் பொறியியல் சேவைகள் பிரிவு

- நீர் மின்சாரம் மற்றும் வலுச் சக்தி
- வலுச் சக்தி மாற்றீடு மற்றும் பகிர்ந்தளிப்பு
- கட்டிடங்களினதும், நகர்ப்புறங்களினதும் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள்
- நீர்ப்பாசனம் மற்றும் நீர் வளங்கள் விருத்தி
- பாதைகள், புகையிரத கடவைகள் மற்றும் பாலங்கள்
- விமான நிலைய விருத்தி
- துறைமுகம் / கடற் கரையோரம் மற்றும் சமுத்திர செயற்பாடுகள்
- மின்சார மற்றும் இயந்திர பணிகள்
- நீர் வழங்கல், கழிவகற்றுகை மற்றும் வடிகாலமைப்பு
- தகவல் தொழில்நுட்பம்
- சாத்தியக் கூற்று மற்றும் சுற்றாடல் ஆய்வுகள் மற்றும் அனர்த்த முன் எச்சரிக்கை முகாமைத்துவம்
- துரித கணக்காய்வு / வலுச் சக்தி கணக்காய்வு / அணைக்கட்டுப் பாதுகாப்பு
- புவியியல் - தொழில்நுட்ப ஆராய்ச்சி, கண்காணிப்பு மற்றும் ஆய்வு கூட சேவைகள்

தற்போது செயல்படும் பிரதான ஆலோசனை சேவைகள் திட்டம்

	ஆலோசனை சேவைகள் திட்டம் - 2022	மதிப்பிடப்பட்ட தொகை (ரூ. மில்லியன்)	**2022.12.31 க்குள் சேவைகளை வழங்க விருத்தி %**
1.	பாதுகாப்பு தலைமையக வளாகம் (DHQC), அக்குரகொட	6,728	65%
2.	கொழும்பு துறைமுக நகர மேம்பாட்டுத் திட்டம் (Portcity) - உள்கட்டமைப்பு மற்றும் பூமி நிர்மாணம்	564.22	83.1%
3.	இலங்கை துரைமுக அதிகார சபை (SLPA) முன்மொழியப்பட்ட கடல்சார் வசதிகள் மையம் மற்றும் தொழிற்சாலை வளாகத்தின் கட்டுமானம்	1,090	80%

4.	கடற்படை ஜெட்டியின் கட்டுமானம் - திருகோணமலை	3,429	36%
5	மஹோ இருந்து ஓமாந்த வரை புகையிரத மேம்படுத்தல்	15,800	28%
6	முன்மொழியப்பட்ட தொழிநுட்ப பூங்கா அபிவிருத்தி திட்டங்கள் -காலி மற்றும் குருணாகல்	16,172	9.3%
7.	சுகாதார அமைச்சகத்திற்கான முன்மொழியப்பட்ட தலைமை அலுவலக கட்டிடம்	5,199	54%
8	பிராட்லேண்ட் நீர்மின் திட்டம்	16,000	95.2%
9	பொரளை எலியட் இடத்தில் குடியிருப்பு கட்டிடத்திட்டம் நகர்புற மறு சீரமைப்பு - கொழும்பு நகரம்	6,000	80%
10	நீதி மன்ற வளாகம், உயர் நீதி மன்றம் மற்றும் மாவட்ட நீதி மன்ற வளாகத்தின் கட்டுமானம் நீதிபதிகள் /அமைச்சர் பணியாளர்கள் குடியிருப்பு - அழுத்காடே கொழும்பு 12	13,200	39.7%
11.	ஸ்ரீ ஜெயவர்தனபுர தாதியர் பீட கட்டிடத்தின் கட்டுமானம்	7,172	68.3%
12	இரத்தினபுரி நீதிமன்ற வளாகத்தின் கட்டுமானம்	1,236.7	82%
13.	தலசீமியா மற்றும் எலும்பு மாற்று சிகிச்சை பிரிவு - போதனா வைத்தியசாலை, கண்டி	857	50%
14	மருத்துவ பிரிவு இரண்டாம் கட்டம் - களுத்துறை பொது வைத்தியசாலை	2,450	30%
15	பதுளை மாகாண பொது வைத்தியசாலையில் பத்து மாடி கட்டிடம் நிர்மாணம்	2,764.88	17%
16	விபத்து மற்றும் அவசர சிகிச்சைப் பிரிவின் கட்டுமானம் - இரண்டாம் கட்டம் யாழ்ப்பாணம்	1,224.6	66%
17	ஸ்ரீ ஜெயவர்தனபுர தாதியர் பிட தங்குமிட கட்டிடம் இலக்கம் 02 நிர்மாணம்	5,247	50%

கட்டுமான துரையின் செயல் திட்டங்கள்

	கட்டுமானத் துறை திட்டங்கள் - 2022	மதிப்பிடப்பட்ட தொகை (**ரூ. மில்லியன்**)	**2022.12.31 க்குள் சேவைகளை வழங்க விருத்தி %**
1	சுகாதார அமைச்சின் பிரதான அலுவலக கட்டிடத்தின் கட்டுமானம்	5,199	54%
2	இரத்தினபுரி நீதிமன்ற வளாகத்தின் கட்டுமானம்	1,303.3	89%
3	அம்பாறை மாவட்ட பொது வைத்தியசாலையின் விபத்து மற்றும் பொறியியல் பராமரிப்புப் பிரிவுக்கான கட்டிடம் நிர்மாணம்	608.36	33%
4	கராப்பிட்டிய போதனா வைத்தியசாலையில் உத்தேச சிறுநீரக நோய், டயாலிசிஸ் மற்றும் மாற்று அறுவை சிகிச்சை பிரிவு நிர்மாணம்	790	98.6%

5	கராப்பிட்டிய போதனா வைத்தியசாலையில் விசேட சிறுவர் சிகிச்சைப் பிரிவொன்றை நிர்மாணித்தல்	1,427.5	26.59%
6	ருஹுனு பல்கலைக்கழக மருத்துவ பீடத்திற்கான பன்னிரண்டு மாடி கட்டிடத் தொகுதியின் வடிவமைப்பு, நிர்மாணம், மேற்பார்வை, ஆணையிடுதல், நிறைவு செய்தல் மற்றும் பராமரித்தல்	1,091	16.93%
7	கராபிட்டிய போதனா வைத்தியசாலையில் வாய் சுகாதாரப் பிரிவை நிர்மாணித்தல்	997.3	38%
8	விபத்து மற்றும் அவசர சிகிச்சைப் பிரிவின் கட்டுமானம் - இரண்டாம் கட்டம் யாழ்ப்பாணம்	1,224.6	60%
9	பதுளை மாகாண பொது வைத்தியசாலையில் பத்து மாடி கட்டிடம் நிர்மாணம்	2,764.88	17%
10	பண்டாரவளை, தியத்தலாவ, ஹப்புத்தலை ஒருங்கிணைந்த நீர் வழங்கல் திட்டம்	530	65%
11	அனுராதபுரம் பூஜ்ய சோபிதாகம 153 வீடுகள் மற்றும் உட்கட்டமைப்பு நிர்மாணம்	279	0.25%

மத்திய பொறியியல் உசாதுணை பணியகம் முகங் கொடுத்துள்ள சவால்கள்

- அரச நிறுவனங்களினால் நீண்ட காலமாகச் செலுத்தப்படாது நிலுவையில் மீதிகள் காணப்படுவதன் காரணமாக, சுயேட்சை நிதித் தோற்றுவாய் நிறுவனமாகக் காணப்படக் கூடிய பணியகத்தின் செயற்பாடுகளை முன்னெடுக்க முடியாதுள்ளது.
  - நீண்ட கால நிலுவையிலுள்ள கடனாளிகள்

- மத்திய பொறியியல் உசாதுணை பணியகம் முற்று முழுதாக அரச கருத்திட்டங்களின் கீழ் தங்கியுள்ளது
  - எதிர்வரும் வருட காலப் பகுதிக்கு புதிய அரச கருத்திட்டங்களின் நிர்மாணிப்புப் பணிகளை நிறைவு செய்தல்.
  - எதிர்வரும் வருட காலப் பகுதியில் செயற்படக் கூடிய பல அரச கருத்திட்டங்களைத் தற்காலிகமாக இடை நிறுத்துதல்

- மத்திய பொறியியல் உசாதுணை பணியகத்தின் மாதாந்த சாதாரண மீண்டு வரும் செலவினம் ரூபா 150 மில்லியனாகக் காணப்படுகின்றது.

- வளங்களை அதியுயரளவில் பயன்படுத்தும் பொருட்டு கருத்திட்டங்கள் செயற்படாமை (மானிட, தகவல் தொடர்பாடல் மற்றும் தொழில்நுட்பம், பௌதீக மற்றும் ஆய்வு கூட வளங்கள்)

மத்திய பொறியியல் உசாதுணை பணியகத்தினால் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ள மாற்றீடுகள்

- நீர்ப்பாசன அமைச்சு மற்றும் ஏனைய அரச நிறுவனங்களின் கீழ் செயற்படக் கூடிய கருத்திட்டங்களிற்கு மத்திய பொறியியல் உசாதுணை பணியகத்தின் பணிக் குழுவை இணைப்பு செய்தல்
- செலவுக் கட்டுப்பாடு
- வெளி நாட்டு பொறியியல் சார்ந்த மதியுறைக் கருத்திட்டங்களை இனங் காணல்
- வெளி நாட்டுத் தொழில் வாய்ப்புகளுக்கு உள்ளகப் பணி மனை நகர்வதை ஊக்குவித்தல் (5 வருட காலப் பகுதிக்குக் குறைவாக ஊதியமற்ற விடுமுறை)

மத்திய பொறியியலாளர் சேவை (தனியார்) நிறுவனம் (CESL)

மத்திய பொறியியலாளர் சேவை (தனியார்) நிறுவனம் பொறியியல் தொடர்பான மத்திய மதியுரை பணியகத்தின் (CECB) முழுச் சொந்தமான துணை நிறுவனமாகும். மேலும் 1982 டிசம்பர் 17 ம் திகதிய கம்பனிச் சட்டத்தின் கீழ் வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு நிறுவனமாக இணைக்கப்பட்டு 2007 ஆம் ஆண்டு கம்பனிச் சட்ட எண் 7 இன் கீழ் 2009 நவம்பரில் மீண்டும் பதிவு செய்யப்பட்டது.

இந்தக் காலகட்டத்தில் கட்டுமானத் துறையில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சியின் விளைவாக, கட்டுமானச் சேவைகளுக்கான கேள்வி அதிகரித்தமையால் உருவாக்கப்பட்ட வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கொள்ள CESL 2011 இன் தொடக்கத்தில் தீவிரமாகச் செயல்படத் தொடங்கியது.

கட்டிடங்கள், சாலைகள், பாலங்கள், நீர்ப்பாசன அமைப்புகள் மற்றும் பிற விசேட திட்ட கட்டுமானத்தில் முதன்மை கவனம் செலுத்தப்படுகிறது. நிறுவனம் அதன் கட்டுமான திட்டங்களுக்காக கான்கிரீட் மற்றும் asphalt (அஸ்பால்ட்) தயாரிப்பிலும் ஈடுபட்டுள்ளது.

இதன் மூலம் பொதுத்துறை மற்றும் தனியார் துறை வாடிக்கையாளர்களுக்கு சேவைகளை வழங்குகிறது.

2022 ஆண்டில் செயற்படும் திட்டங்கள்

செயற்படும் மொத்த திட்டங்கள் - 36

விபரம்/ திட்டத்தின் பெயர்	முதல் ஒப்பந்தத் தொகை (ரூ.மில்லியன்)	விருத்தி(%)
1. வடமேல் பல்கலைக்கழக நகர அபிவிருத்தித் திட்டத்தின் கீழ் இலங்கையின் வடமேல் பல்கலைக்கழக குளியபிட்டிய வளாகத்தில் உத்தேச கட்டிடத் தொகுதியை நிர்மாணித்தல்	1,712	30.94
2. கண்டி போதனா வைத்தியசாலையில் எலும்பு மாற்று சிகிச்சை நிலையத்தை நிர்மாணித்தல்	745	45.70
3. திடீர் விபத்து மற்றும் அவசர சிகிச்சைப் பிரிவு (கட்டம் II) கற்பித்தல் பிரிவு யாழ்ப்பாணத்தில் நிர்மாணித்தல்	1,058	65.06
4. யாழ்ப்பாணத்தில் உத்தேச நகர மண்டபத்தை நிர்மாணித்தல்	1,625	67.16
5. இரத்தினபுரி நீதிமன்ற வளாகத்தை நிர்மாணித்தல்	2,018	59.58
6. ருஹுனு பல்கலைக்கழகம், கராபிட்டிய, காலி, மருத்துவ பீடத்திற்கான இரண்டு மாடி கட்டிடத் தொகுதியின் வடிவமைப்பு, நிர்மாணம், மேற்பார்வை நிறைவு மற்றும் பராமரிப்பு	1,091	33.23
7. காலி கராப்பிட்டிய ருஹுனு பல்கலைக்கழக மருத்துவ பீடத்திற்கான கராப்பிட்டிய போதனா வைத்தியசாலையில் புதிய பேராசிரியரின் பத்து மாடி கட்டிட வளாகத்தின் வடிவமைப்பு, நிர்மாணம், மேற்பார்வை நிறைவு செய்தல் மற்றும் பராமரித்தல்	1,138	51.92
8. கொழும்பு 12 உச்ச நீதிமன்ற வளாகத்தை புனரமைத்தல்	909	57.72

நீர்ப்பாசனம் மற்றும் நீர் முகாமைத்துவம் தொடர்பான சர்வதேச பயிற்சி நிறுவனம் (KITI)

கொத்மலை நீர்ப்பாசனம மற்றும் நீர் முகாமைத்துவம் தொடர்பான சர்வதேச பயிற்சி நிறுவனம், 2012 ஆம் ஆண்டில் நீர்ப்பாசனம் மற்றும் நீர் வளங்கள் முகாமைத்துவ அமைச்சின் கீழ் நிலை நாட்டப்பட்டதுடன், நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்துக்கு உரித்தான பொறியியல் உதவியாளர்களுக்கான மூன்று வருட நீர்ப்பாசனத் தொழில்நுட்ப டிப்ளோமா பாட நெறியை இந் நிறுவனம் நடாத்திய வண்ணமுள்ளது.

இது தவிர இதனூடாக உள் நாட்டு மற்றும் சர்வதேச ரீதியான வதிவிடப் பயிற்சிப் பாட நெறியை நடாத்துவதற்கும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இன்றளவில் நீர்ப்பாசன அமைச்சுக்கு உரித்தான இந் நிறுவனம், மூன்றாம் நிலை மற்றும் தொழிற் பயிற்சிக் கல்வி ஆணையாளரினது ஆணைகளின் பிரகாரம் NVQ 06 மட்டத்தையுடைய முழு நேர மற்றும் தொழிற் பயிற்சிப் பாட நெறிகளை நடாத்திய வண்ணம் நாட்டினுள் உயரளவில் கீர்த்தியைப் பெற்றுள்ளது.

- தொலைப் பார்வை

தேசிய மற்றும் சர்வதேச தராதங்களின் பிரகாரம் நீர் முகாமைத்துவம் தொடர்பான கல்வி மற்றும் திறன் விருத்தியை முன்னெடுக்கின்ற நிறுவனங்களிடையே முன்னுரிமை பெற்றுள்ளது.

- செயற் பணி

அரச மற்றும் தனியார்ப் பிரிவுகளுக்கென மாறுபடக் கூடிய தொழில்நுட்ப மற்றும் சமூக ரீதியான தேவைகளுக்குப் பொருந்தக் கூடிய வகையில் இளம் தலைமுறையினரது அறிவையும், கோட்பாடுகளையும், திறன்களையும் விருத்தி செய்தல்

- பிரதான செயற்பாடுகள்

i. மூன்றாம் நிலை மற்றும் தொழிற் சார் கல்வி ஆணைக் குழுவின் நியமங்களின் பிரகாரம் தினந்தோரும் பயிற்சிப் பாட நெறிகளை நடாத்துதல்

ii. வருடாந்தம் ISO 9001: 2008 தராதர முகாமைத்துவத் தொகுதியை விருத்தி செய்தல்

iii. நாட்டின் தேவையின் பிரகாரம் சேவை ஆரம்ப பயிற்சிப் பாட நெறிகளை நடாத்துதல்

iv. எதிர் வரும் இரண்டு வருட காலப் பகுதியில் ISO 14001 : 2015 இன் பிரகாரம் சுற்றாடல் தராதர முகாமைத்துவ தொகுதியை வருத்தி செய்தல்

v. ஒவ்வொரு வருடமும் நிர்மாணிப்பு மற்றும் பொறியியல் திறன்களை மேம்படுத்தக் கூடிய வகையில் சேவை ஆரம்ப பயிற்சிப் பாட நெறிகளை நடாத்துதல்

vi. எதிர் வரும் 03 வருட காலப் பகுதியில் நீர் வளங்கல் முகாமைத்துவத்திற்குச் சார்பாக தேசிய மற்றும் சர்வதேச மட்டத்திலான பயிற்சிப் பட்டறைகள் மற்றும் மா நாடுகளை நடாத்துதல்

vii. காணப்படுகின்ற தேவையை நிவர்த்தி செய்யும் பொருட்டு அரச மற்றும் தனியார் பிரிவு ஆகிய இரு பிரிவுகளையும் பங்கேற்பிற்கென ஈடுபடுத்துதல்

viii. பயிலுநர்களிடையே சந்தை மற்றும் சமூக ரீதியாகப் பொருத்தமான ஒழுக்கத்தை கட்டியெழுப்புதல்

பயிற்சிப் பாட நெறிகளின் விருத்தி

2022 ஆம் ஆண்டு

நடாத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சித் திட்டங்களின் எண்ணிக்கை - 21

பயிலுநர்களின் எண்ணிக்கை - 1,386

- පුහුණු පාඨමාලා පිළිබඳ විස්තර ඇමුණුම 01හි දක්වා ඇත.

2023 ஆம் ஆண்டு (எதிர்ப்பார்க்கை)

நடாத்துவதற்கு எதிர்ப்பார்க்கப்படுகின்ற நிகழ்ச்சித் திட்டங்களின் எண்ணிக்கை - 64

எதிர்ப்பார் பயிலுநர்களின் எண்ணிக்கை - 2,799

இலங்கைப் பொறியியற் பேரவை (ECSL)

01.செயற்பாடுகள்

i. பொறியியல் தொழில் முனைவர்களினது தொழிற் சார் நிலைகளைப் பேணுதல் மற்றும் செயற்படுத்துதல்.

ii. பொறியியல் தொழில் முனைவர்களை ஒவ்வொரு வகுதிகளின் கீழும் பதிவு செய்தல்.

iii. பொறியியல் தொழில் முனைவர்களினது தராதர நிலைப்பாடு மற்றும் தராதர நிலைகளை மேலுயர்த்துவதுடன் தொடர்புடைய செயற்பாடுகளை முன்னெடுத்தல்.

02. விருத்தி

i. பொறியியல் சபையினால் இது வரை பத்து கூட்டத் தொடர்கள் நடாத்தப்பட்டிருப்பதுடன், அவற்றுள் மூன்று கூட்டத் தொடர்கள் நிகழ் நிலை வழியே நடாத்தப்பட்டன.

ii. இரண்டு கணக்காய்வு குழுக் கூட்டங்கள் நடாத்தப்பட்டுள்ளன - மார்ச் 31 மற்றும் ஆகஸ்ட் 31 ஆகிய திகதிகளில்

iii. வெற்றிடமடைந்துள்ள முகாமைத்துவ உதவியாளர் பதவிகளுக்குத் தகைமை பெற்ற ஒருவர் நியமிக்கப்பட்டார்.

iv. பொறியியல் சபைக்குத் தேவையான மானிட வளக் கொள்கை மற்றும் செயன் முறை வழிகாட்டல் குறிப்புப் புத்தகத்தை தயாரிக்கும் செயற்பாடுகள் நிறைவடைந்துள்ளன.

v. பொறியியல் சபையின் நிர்வாக மற்றும் நிதி செயற்பாடுகள் தொடர்பான வழிகாட்டல் குறிப்புப் புத்தகத்தை தயாரிக்கும் செயற்பாடுகள் நிறைவடைந்துள்ளன.

vi. 2021 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான பண்டங்கள் மற்றும் கையிருப்பு தொடர்பான ஆய்வு நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

vii. பொறியியல் தொழில்நுட்பவியலாளர்களை பதிவு செய்யும் செயற்பாடுகள் பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டு பதிவு செய்யக் கூடிய ஒரு சில துறைகள் புதிதாக ஒன்று சேர்க்கப்பட்டன.

viii. பட்டயப் பொறியியலாளர்கள், தொடர்புடைய பொறியியலாளர்கள் போன்ற வகுதிகளைப் பதிவு செய்வதுடன் தொடர்புடையதாகவுள்ள பிரச்சினைகளை அடையாளம் காணுதல் மற்றும் அவற்றுக்குத் தீர்வு காணும் பொருட்டு நிலையான குழுவொன்றுநியமிக்கப்பட்டது.

ix. கூட்டுத்தாபனங்களில் பணியாற்றக் கூடிய பொறியியல் மற்றும் பொறியியல் டிப்ளோமா எனும் வகுதிகளைப் பதிவு செய்வதுடன் தொடர்புடையதாகக் காணப்பட்ட

பிரச்சினைகளை அடையாளம் காணுதல் மற்றும் அவற்றுக்குத் தீர்வு காணும் பொருட்டு நிலையான குழுவொன்றை நியமிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

x. பொறியியல் தொழில் முனைவர்களை பதிவு செய்கையில் அச் செயற்பாட்டின் விருத்தி தொடர்பில் குறித்த பொறியியலாளரினது கையடக்கத் தொலைபேசிக்கு குறுந் தகவல் (SMS) வழியாக அறிவிப்பதற்கென முன்னோடிக் கருத்திட்டமொன்று ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

xi. பொறியியல் தொழில்நுட்ப தொழில் வல்லுநர்களை இணைய தளத்தின் ஊடாகக் கண்டறியக் கூடிய செயன் முறையொன்று பொறியியல் சபையின் இணைய தளத்துக்கு ஒன்று சேர்க்கப்பட்டது.

xii. அரச மற்றும் தனியார்ப் பல்கலைக்கங்களின் பொறியியல் பீடாதிபதிகளுடன் ஒன்று கூடி பல சுற்று பேச்சு வார்த்தைகள் நடாத்தப்பட்டன.

xiii. 2021 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கென தேசிய கணக்காய்வு திணைக்களத்தினால் நடாத்தப்படுகின்ற கணக்காய்வுப் பணிகள் நிறைவடைந்துள்ளன.

xiv. முகாமைத்துவ சேவைகள் திணைக்களத்தின் சுற்றறிக்கை இலக்கம் PED 12/2003 மற்றும் தொடர்புடைய அரச நிறுவனங்களுக்கு 2021 நவம்பர் 16 ஆம் திகதியுடையதாக முன் வைக்கப்பட்டுள்ள அரச தொழில் முனைவர்களினது நிறுவன ரீதியான நிர்வாகத்திற்கான வழிகாட்டல் குறிப்புப் புத்தகத்தின் (Guidance on Corporate Governance for State Owned Enterprises handbook) பிரகாரம் எதிர்வரும் 5 வருட (2022 - 2026) காலப் பகுதிக்கான நிறுவன ரீதியான திட்டம் (Corporate Plan) தயாரிக்கப்பட்டது.

xv. இலங்கை பொறியியல் சபையில் தம்மைப் பதிவு செய்த பொறியியலாளர்கள் தொடர்பில் பொது மக்கள் அறிந்திருக்க வேண்டிய விடயங்கள் உள்ளடங்கிய அறிவிப்பொன்று தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம் ஆகிய மொழிகளில் வெவ்வேறாக தயாரித்து சிங்களம், தமிழ் மற்றும் ஆங்கில மொழி பத்திரிகைகளில் அறிவிப்புகள் பிரசுரிக்கப்பட்டன.

xvi. இலக்கம் 2298/27 மற்றும் 2022 செப்டம்பர் மாதம் 21 ஆம் திகதிய அதி விசேட வர்த்தமானியில் இலங்கை பொறியியல் சபையின் ஒழுக்காற்று பரீட்சிப்பு செயலாற்றுகைக் குறிப்பு பிரசுரிக்கப்பட்டது.

xvii. முப்படைகளினதும் பொறியியல் சார் பணிகள் ஈடுபட்டுள்ள பொறியியலாளர்களுக்கு பொறியியல் சபையில் தம்மைப் பதிவு செய்வதில் முகங் கொடுக்க வேண்டியேற்பட்டுள்ள பிரச்சினைகள் தொடர்பில் முப்படைகளினதும் பிரதிநிதிகளுடன் பேச்சு வார்த்தை நடாத்தப்பட்டது.

xviii. உத்தேச கட்டிட சேவைகள் பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப நிறுவனம் தொடர்பில் பொறியியல் சபையின் அவதானிப்புகள் மற்றும் கவனிக்க வேண்டிய விடயங்கள் உள்ளடக்கப்பட்ட கடிதமொன்று தொடர்புடைய அமைச்சின் செயலாளருக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.

xix. நிர்மாணிப்பு கைத்தொழில் அபிவிருத்தி முகவர் நிறுவனம் (CIDA) மற்றும் தொடர்புடைய செயற்பாடுகள் தொடர்பில் அந் நிறுவனத்துடன் மிக நெறுக்கமாக தேவையான நடவடிக்கை முன்னெடுக்கப்பட்ட வண்ணமுள்ளது.

xx. நீர்ப்பாசன திணைக்களம், மத்திய பொறியியல் உசாதுணை பணியகம் (CECB) மற்றும் இலங்கை மின்சார தனியார் நிறுவனம் (LECO) போன்ற நிறுவனங்களின் தொழில் நிபுணத்துவ உத்தியோகத்தர்களை பதிவு செய்யும் செயற்பாடுகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டன.

xxi. பொறியியல் சபையில் பதிவு செய்வதில் முகங் கொடுக்க வேண்டிய பிரச்சினைகள் தொடர்பில் பிரித்தானிய பொறியியல் நிறுவனங்களின் இலங்கை கிளை முகவர்களுடன் பேச்சு வார்த்தைகள் நடாத்தப்பட்டன.

xxii. பொறியியல் சபையில் பதிவு செய்வதில் மேலெழுந்துள்ள பிரச்சினைகள் தொடர்பில் இலங்கை கடற் படை பொறியியல் சங்கத்துடன் பேச்சு வார்த்தைகள் நடாத்தப்பட்டன.

xxiii. இலங்கை பொறியியல் சபையில் பதிவு செய்வதில் காணப்பட்ட பிரச்சினைகள் தொடர்பில் இலங்கை மோட்டார் வாகன பொறியியலாளர் சங்கத்துடன் பேச்சு வார்த்தைகள் நடாத்தப்பட்டன.

xxiv. 2022 டிசம்பர் மாதம் 31 ஆம் திகதி வரை காணப்பட்ட வகுதிகளின் பிரகாரம் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள எண்ணிக்கை :

பட்டயப் பொறியியலாளர்கள்	- 4,668
தொடர்புடைய பொறியியலாளர்கள்	- 8,365
இணைப்புப் பொறியியலாளர்கள்	- 90
கூட்டுத்தாபன பொறியியலாளர்கள்	- 455
பொறியியல் டிப்ளோமாதாரிகள்	- 1,565
பொறியியல் கைத்தொழிலாளர்கள்	- 137
மொத்த எண்ணிக்கை	- 15,280

03.இன்றளவில் முன்னெடுக்கப்பட்ட வண்ணமுள்ள செயற்பாடுகள்

i. முறைக்கேடுகள் தொடர்பிலான ஒழுக்காற்று செயற்பாடுகள் மற்றும் மேன் முறையீட்டு சபைகள் தொடர்பிலான சட்டங்கள் தயாரிக்கப்படும் செயற்பாடுகள் நிறைவடைந்திருப்பதுடன், கௌரவ அமைச்சரினது அனுமதியுடன் கூடியதாக வர்த்தமானியில் பிரசுரிப்பதற்கு நீர்ப்பாசன அமைச்சின் செயலாளருக்கு முன் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

ii. வெளி நாட்டு பொறியியலாளர்களை பதிவு செய்யும் பொருட்டான செயன் முறைகள் முதலீட்டு சபையுடன் கூட்டிணைந்து தயாரிக்கப்பட்டிருப்பதுடன், அதனை செயற்படுத்துவதற்கு மிக விரைவாக நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்படும்.

iii. பொறியியல் தொழில் முனைவர்களின் 6 வகுதிகள் தொடர்பிலுமான செயற்பாடுகள், பொறுப்புகள் மற்றும் நிபுணத்துவம் போன்றவற்றை தயாரிக்கும் செயற்பாடுகள் நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளன.

iv. IESL, IIESL மற்றும் TVEC நிறுவனங்களில் பதிவு செய்தல் தொடர்பில் காணப்படுகின்ற பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காணுதல்.

v. பொறியியல் சபையை குற்றவாளி என தொடுக்கப்பட்டுள்ள 9 வழக்குகள் (உயர் நீதிமன்றத்தில் 3 வழக்குகள் மற்றும் நீதவான் நீதிமன்றத்தில் 6 வழக்குகள்) தொடர்பில் தேவையான சட்ட நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட்ட வண்ணமுள்ளன.

மகாவலி மதியுறை பணியகம் (MCB)

மகாவலி மதியுறை பணியகமானது நீர்ப்பாசன அமைச்சின் கீழ் செயற்பட்ட வண்ணமிருப்பதுடன், அரசினதும், தனியார்ப் பிரிவினதும் கருத்திட்டங்கள் தொடர்பில் 23 வருட காலப் பகுதி அனுபவம் கொண்டுள்ள நிறுவனமாக காணப்படுகின்றது. இதன் வாயிலாக சாத்தியக் கூற்று ஆராய்ச்சிகள், விபரமான திட்டமிடல், சுற்றாடல் தாக்க மதிப்பீடுகள், சமூக பொருளாதார ஆராய்ச்சி மற்றும் மதியுறை ஒப்பந்தங்கள் தொடர்பில் செயற்படுதல் மற்றும் குறிப்பாக இலங்கையின் நீர் வளங்கள் அபிவிருத்தி கருத்திட்டம் தொடர்பில் மீள் குடியேற்றுகை செயலாற்றுகை திட்டங்கள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன.

மதியுறை சேவைகளுக்கு பதிலாக நீர்ப்பாசன அமைச்சு, இலங்கை மகாவலி அதிகார சபை, சுகாதார அமைச்சு போன்றவற்றின் கீழ் மகாவலி மதியுறை பணியகம் பாரியளவான நிர்மாணிப்புக் கருத்திட்டங்களில் ஈடுபட்ட வண்ணமுள்ளன.

மதியுறை சேவை கருத்திட்டங்கள் (2022.12.31 திகதிக்கு)

- மாவனெல்ல உத்தேச யட்டி மஹன நீர்த்தேக்கக் கருத்திட்டம் தொடர்பான சுற்றாடல் தாக்க மதிப்பீடு - 90%
- உத்தேச கிங் நில்வலா திசை திருப்பு கருத்திட்டம் தொடர்பான சுற்றாடல் தாக்க மதிப்பீடு - 75%
- மட்டக்களப்பு மற்றும் அம்பாறை மாவட்டங்களில் முந்தெனி ஆற்றுப் படுக்கை அபிவிருத்தி கருத்திட்டங்கள் தொடர்பான சமூக தாக்க ஆராய்ச்சிகள் மற்றும் மீள் குடியேற்ற செயற்பாட்டுத் திட்டம் - 60%

2.1.3 சவால்கள்

- நீர்ப்பாசன அமைச்சின் கீழ் செயற்படுகின்ற கருத்திட்டங்கள் பல்வேறு சவால்களுக்கு முகங் கொடுத்த ஆண்டு காலமாக 2022 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியை அறிமுகப்படுத்தலாம். போதியளவில் நிதியங்கள் கிடைக்காமை, நிர்மாணிப்புச் செயற்பாடுகளுக்குத் தேவையான எரிபொருள் மற்றும் வெடி பொருட்களை பெற்றுக் கொள்வதில் ஏற்பட்ட பிரச்சினைகள் மற்றும் நிர்மாணிப்புப் பொருட்களின் விலையேற்றம் காரணமாக மதிப்பீட்டுச் செலவைத் தாண்டிய வகையில் பொருட்களின் விலைகள் காணப்பட்டமை போன்ற விடயங்களை தெட்டத் தெளிவான சவால்களாக சுட்டிக் காட்டலாம்.

- இலங்கை முகங் கொடுத்த வண்ணமுள்ள பொருளாதார இடர்ப்பாட்டு நிலைக்கு மத்தியில் சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் (IMF) உதவியை பெற்றுக் கொள்ளுதல் மேலும் தாமதமடைவதற்குப் பெருமளவில் தாக்கம் செலுத்தியுள்ளது. அண்மைக் கால கட்டத்தில் முன்னெடுக்கப்பட்ட பாரியளவான நீர் வளங்கள் அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டமாகக் காணப்பட்ட MWSIP கருத்திட்டத்தின் எஞ்சிய பணிப் பாகங்களை செயற்படுத்த முடியாத நிலை காரணமாக எதிர்ப்பார் பலன்களை பெற்றுக் கொள்ளும் செயற்பாட்டுக்கு நீர்ப்பாசன அமைச்சு முகங் கொடுக்க வேண்டிய பாரிய சவாலையும் எதிர்க் கொண்டுள்ளது. முன்தெனி ஆற்றுப் படுக்கை அபிவிருத்திக் கருத்திட்டம், கும்புக்கன் ஓய நீர்த்தேக்கக் கருத்திட்டம் போன்ற கருத்திட்டங்கள் தொடர்பாக வெளி நாட்டு நிதியங்கள் கிடைக்கப் பெறுதலும் இதன் காரணமாக தாமத நிலைக்குள்ளாகியுள்ளது.

- பொருளாதார இடர்ப்பாட்டு நிலைக்கு மத்தியில் தேசிய அபிவிருத்தி முன்னுரிமைகளை மாற்றத்துக்குள்ளாக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது. ”நீர்ப்பாசன செழுமை” நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் செயற்படுகின்ற சிறு குளகளின் மறு சீரமைப்புப் பணிகள் 2022 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியிலிருந்து தொடர்ச்சியாக இடை நிறுத்தப்பட்ட வண்ணமுள்ளன. அவ்வாறே கிங் நில்வலா திசை திருப்புக் கருத்திட்டத்தின் சாத்தியக் கூற்று ஆராய்ச்சிகளின் பிற்பாடு இதனை இடை நிறுத்துவதற்குத் திட்டங்கள் வகுக்கப்பட்டிருந்தத்துடன், சுற்றாடல் தாக்க மதிப்பீட்டை 2023 ஆம் ஆண்டின் முதல் காலாண்டில் முன்னெடுப்பதற்கும் திட்டங்கள் வகுக்கப்பட்டிருந்தன.

2.1.3 எதிர்கால இலக்குகள்

	நிகழ்ச்சித் திட்டம் / கருத்திட்டம்	2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான நிதி ஒதுக்கீடு (மில்லியன் ரூபா)	2022 ஆம் ஆண்டின் முழு மொத்த விருத்தி	2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் எதிர்ப்பார்க்கப் பட்ட முழு மொத்த பௌதீக விருத்தி	2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான இலக்குகள்
01	மகாவலி நீர் பாதுகாப்பு முதலீட்டு நிகழ்ச்சித் திட்டம் (MWSIP)	43,000.00	35.4%	57%	• பின்வரும் ஒப்பந்த வகுதிகளுக்கான கொடுப்பனவுகள் செலுத்தப்பட்டு நிறைவடைந்துள்ளன. - மினிப்பே இடக் கரை கால்வாயின் மறு சீரமைப்பு - கட்டம் - 1 (0 + 000 கி. மீ இலிருந்து 30 + 140 கி. மீ) - **MLBCRP-NCB-1** - மினிப்பே இடக் கரை கால்வாயின் மறு சீரமைப்பு - கட்டம் - 3 (49 + 820 கி. மீ இலிருந்து 63 + 650 கி. மீ) – **MLBCRP-NCB-3** - மினிப்பே இடக் கரை கால்வாயின் ஆரை வடிவ வாயிற் கதவு கட்டுமானத்தின் மறு சீரமைப்பு - **MLBCRP-NCB-5** • இலங்கை மகாவலி அதிகார சபையினால் பிரேரிக்கப்பட்ட கால் நடை விவசாய விருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டத்தை விருத்தி செய்தல். • 2022 - 2023 பெரும் போகத்திற்கென 41,800 மெட்ரிக் தொன் MOP உரத்தை விநியோகிக்கும் செயற்பாடுகள் நிறைவடைந்துள்ளன. • மகாவலி பீ. சீ. டீ. வலயங்களில் விவசாய உற்பத்தி மேம்பாட்டு நிகழ்ச்சித் திட்டங்களை விருத்தி செய்தல்.
i.	மினிபே இடக் கரை கால்வாய் மறு சீரமைப்பு கருத்திட்டம்	1,856.00	92%	100%	• **MLBCR-ICB-1** இடக் கரை மற்றும் வலக் கரைக் கால்வாய்களின் நீர் கட்டுப்பாட்டு மற்றும் அளவீட்டு வசதிகளை மேம்படுத்துதல் உள்ளடங்களாக மினிப்பே அணைக்கட்டின் உயரத்தை அதிகரித்தல். • MLBCRP இன் கீழ் 21 ஆவது மைல் கல்லிற்கு அண்மித்த பாதிக்கப்பட்ட வெரகன்தொட்ட - ரந்தெனிகல பாதையை மேலுயர்த்துதல். • MLBCRP இன் கீழ் பாதிப்புக்குள்ளான இறைக்கும் நிலையத்தையும்,

	நிகழ்ச்சித் திட்டம் / கருத்திட்டம்	2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான நிதி ஒதுக்கீடு (மில்லியன் ரூபா)	2022 ஆம் ஆண்டின் முழு மொத்த விருத்தி	2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் எதிர்ப்பார்க்கப் பட்ட முழு மொத்த பௌதீக விருத்தி	2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான இலக்குகள்
					குழாய்த் தொகுதியையும் இலங்கை மின்சார சபையின் ரன்டம்பே முகாமிற்கு இடமாற்றம் செய்தல். • தன்னியக்க செயற்பாடுகளும் உள்ளடங்களாக **MLBCRP-NCB-6** மினிப்பே வலக் கரைக் கால்வாய் தலைமைப் பணி ஒப்பந்தந்த வகுதியை கையளித்தல்.
ii.	வட மேல் மாகாண கால்வாய் கருத்திட்டம்	9,223.00	36%	70%	• **NWPCP-ICB-2** நபடகஹவத்தவிலிருந்து மககிதுல நீர்த்தேக்கத்தின் உள் நுழைவு சுரங்கம் வரையான தலைமைக் கால்வாயின் நிர்மாணிப்பு (5 + 250 கி. மீற்றரிலிருந்து 22 + 300 கி. மீற்றர்) • **NWPC-NCB-1** இன் கொடுப்பனவுகள் நிறைவடைந்துள்ளன. நபடகஹவத்த வரையான வேமேடில்ல இடக் கரை தலைமைக் கால்வாயின் மேம்படுத்துகை (0 + 000 கி. மீற்றரிலிருந்து 5 + 250 கி. மீற்றர்) மற்றும் புதிய கலிங்கல்லின் நிர்மாணிப்பு மற்றும் முடிவுறுக் கால்வாய் (0 + 000 கி. மீற்றரிலிருந்து 000 + 600 கி. மீற்றர்) • வன சீவராசிகள் முகாமைத்துவத் திட்டத்தின் விருத்தி. • காணி சுவீகரிப்பு மற்றும் வாழ்வாதார திட்டங்களின் விருத்தியுடன் தொடர்புடைய நட்ட ஈட்டுக் கொடுப்பனவு.
iii.	வட மத்திய மாகாண கால்வாய் கருத்திட்டம்	27,067.50	25%	71%	• **UEC-ICB-2A** மேல் எலஹெர கால்வாயின் நிர்மாணிப்பு - 27 + 509 கி. மீற்றரிலிருந்து 55 + 600 கி. மீற்றர் • **UEC-ICB/2B** மேல் எலஹெர கால்வாய், களு கங்கை - மொரகஹகந்த மாற்றீட்டுக் கால்வாயின் (KMTC) நிர்மாணிப்பு (0 + 100 கி. மீற்றரிலிருந்து 08 + 830 கி. மீற்றர் வரை) 8 கி. மீற்றர் நீளமுள்ள இரண்டு சுரங்கங்கள், திறந்த கால்வாய் நீர் வழிகள் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய கட்டுமானங்கள்

	நிகழ்ச்சித் திட்டம் / கருத்திட்டம்	2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான நிதி ஒதுக்கீடு (மில்லியன் ரூபா)	2022 ஆம் ஆண்டின் முழு மொத்த விருத்தி	2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் எதிர்ப்பார்க்கப் பட்ட முழு மொத்த பௌதீக விருத்தி	2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான இலக்குகள்
					• வன சீவராசிகள் முகாமைத்துவத் திட்டத்தின் விருத்தி. • காணி சுவீகரிப்பு மற்றும் வாழ்வாதார திட்டங்களின் விருத்தியுடன் தொடர்புடைய நட்ட ஈட்டுக் கொடுப்பனவு.
02.	உமா ஒய பல் நோக்கு அபிவிருத்தி கருத்திட்டம்	3,600.00	97.39%	100%	கருத்திட்டம் 2022 டிசம்பர் 31 ஆம் திகதி நிறைவு செய்வதற்குத் திட்டங்கள் வகுக்கப்பட்டிருந்தன. எனினும், நாட்டில் வெளிநாட்டு மற்றும் உள் நாட்டு நிதியங்களைப் பெறுவதில் நிலவிய கட்டுப்பாடுகள், ஒரு சில பொருட்களின் தட்டுப்பாடு, கோவிட் 19 தொற்று நோயின் அடுத்தடுத்த தாக்கம் போன்ற விடயங்கள் காரணமாக கருத்திட்டத்தின் நிர்மாணிப்புப் பணிகளை நிறைவு செய்வதில் இடர்ப்பாடுகள் ஏற்பட்டன. அதன் பிரகாரம், 2023 ஜூன் வரை தலைமைப் பணிகளுடன் தொடர்புடைய கால அவகாசத்தை நீடிப்பதற்கு அமைச்சரவையின் அனுமதி வேண்டப்பட்டது. பிற்பாடு குறைப்பாடுகளை அறிவிக்கும் காலப் பகுதி (ஒரு வருட காலப் பகுதி) நிறைவடைந்த திகதியிலிருந்து செயல் வலுவடையும். • தாழ் படுக்கைக்கு நீரை வெளியேற்றுவதன் ஊடாக கருத்திட்டத்தை நிறைவு செய்வதற்கும், செயற்படுத்துவதற்கும் மற்றும் மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்வதற்கும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். • கருத்திட்டம் நிறைவடைந்த பிற்பாடு ஒப்பந்ததாரர் மற்றும் தொடர்புடைய பிற நிறுவனங்களுடன் (CEB, MASL) கையேற்கும் மற்றும் ஒப்படைக்கும் செயற்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்படும். • குறைப்பாடுகளை அறிவிக்கும் காலப் பகுதியில் குறைப்பாடுகள் கண்டறியப்படுமிடத்து, ஒப்பந்தக்காரரால் அவற்றைச் சரி செய்யும் செயற்பாடுகள் முன்னெடுக்கப்படும். • ஒப்பந்ததாரரின் இடைக் கால மற்றும் இறுதிப் பட்டியல் கட்டணத்திற்கு சான்று படுத்துதல்.

	நிகழ்ச்சித் திட்டம் / கருத்திட்டம்	2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான நிதி ஒதுக்கீடு (மில்லியன் ரூபா)	2022 ஆம் ஆண்டின் முழு மொத்த விருத்தி	2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் எதிர்ப்பார்க்கப் பட்ட முழு மொத்த பௌதீக விருத்தி	2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான இலக்குகள்
					• கருத்திட்டத்திற்கென சுவீகரிக்கப்பட்ட காணிகளுக்கு மாற்றுக் காணிகள் / பயிர்ச் செய்கைக் காணிகள் / நட்ட ஈட்டுக் கொடுப்பனவுகளை செலுத்தும் செயற்பாடுகளை நிறைவு செய்தல். • தலைமைச் சுரங்கத்தில் ஏற்பட்ட நீர்க் கசிவு காரணமாகப் பாதிப்புக்குள்ளான எஞ்சிய குடி மக்களுக்கு காணிகள் / நட்ட ஈடு / குடி நீர் வசதிகள் போன்றவற்றை வழங்குவதுடன தொடர்புடைய செயற்பாடுகள். • கருத்திட்டம் நிறைவடைந்து அதனை மூடிவிடுவதுடன் தொடர்புடைய ஏனைய பணிகள்.
03.	மொரகஹகந்த மற்றும் களு கங்கை நீர்த்தேக்க கருத்திட்டம்	2,250.00	99.37%	100%	• காணி சுவீகரிப்பு மற்றும் மீள் குடியேற்றம் லக்கல - பல்லேகம, நாவுல, எலஹெர, கந்தளாய் மற்றும் மெதிரிகிரிய ஆகிய பிரதேசச் செயலக பிரிவுகளின் இழப்பீடு மற்றும் நட்ட ஈடு கோருவதுடன் தொடர்புடைய விசாரணைகள். • மாற்றுக் காணி கையளிப்பு வல்லேவெல மற்றும் குருவெல தொகுதிகளில் 212 வீட்டுக் காணிகளும், 122 வயல் நிலங்களும் பகிர்ந்தளிக்கப்படவுள்ளன. • தாழ் படுக்கை விருத்தி - யானை வேலிகளின் நிர்மாணிப்பு (குருவெல மற்றும் ரணமுரே) - தகவல் நிலையத்தின் எஞ்சிய பணிகளின் தொடர்ச்சி • "டீ" கால்வாயினதும், திடல் கால்வாய்களினதும் கட்டுமானம் (மெதிரிகிரியா)

	நிகழ்ச்சித் திட்டம் / கருத்திட்டம்	2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான நிதி ஒதுக்கீடு (மில்லியன் ரூபா)	2022 ஆம் ஆண்டின் முழு மொத்த விருத்தி	2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் எதிர்ப்பார்க்கப் பட்ட முழு மொத்த பௌதீக விருத்தி	2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான இலக்குகள்
04.	கால நிலைத் தாக்கங்களை தணிக்கும் பல் நோக்கு நிகழ்ச்சித் திட்டப் பிரேரிப்பு (CResMPA)	2,025.00	4.6%	57%	• வடிவமைப்பு, தொழில்நுட்ப விவரக் குறிப்பு தயாரிப்பு, கிரய மற்றும் விலை மனு ஆவணங்கள், நவீன வானிலை, வளிமண்டலவியல் அவதானிப்புத் தொகுதிகளை பெற்று அவற்றை வளி மண்டலவியல் திணைக்களத்தில் பொருத்துதல் தொடர்பான மேற்பார்வைப் பணிகள் தொடர்பான பணிக் குறிப்பு (TOR) மற்றும் RFP விதிமுறைகளை விருத்தி செய்யும் பொருட்டு மதியுறையாளர்களை வாடகைக்கு அமர்த்துதல். • வளி மண்டலவியல் திணைக்களத்தில் கொள் திறன் கட்டியெழுப்புகை, பெறுதல், பொருத்துகை மற்றும் ஆணையிடுகை தொடர்பாக மதியுறையாளரை நியமித்தல் • நீர்ப்பாசன திணைக்களம், தேசிய கட்டிட ஆராய்ச்சி நிறுவனம், அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலையம் போன்றவற்றின் செயற்பாட்டு அறையை நவீனமயப்படுத்துதல் மற்றும் பயனுள்ள தாக்க அடிப்படையிலான அபாய நிலைகளை முன்னறிவிக்கக் கூடிய மற்றும் முன்னறிவிப்புடன் தொடர்புடைய உபகரணங்கள் மற்றும் கருவிகளைப் பெற்று பொருத்துதல். • உவர் நீர்த் தடுப்பானின் பரந்து பட்ட வடிவமைப்பு மற்றும் சுற்றுச் சூழல் தாக்க மதிப்பீடு மற்றும் அம்பதலையில் சுகாதார மிக்க பாதுகாப்பு தடுப்புச் சுவரை நிர்மாணிப்பதுடன் தொடர்புடைய ஒப்பந்தம் கையளிக்கப்பட்டுள்ளது. • வீ ஓயாவின் நிர்மாணிப்புகளுடன் தொடர்புடைய விபரமான வடிவமைப்பின் இறுதியாக்கம் மற்றும் சமூக தாக்க அளவீட்டின் நிறைவு, உயிர்ப் பல்வகைமை அளவீடு மற்றும் வீ ஓயா நீர்த்தேக்கத்தின் சுற்றாடல் தாக்க மதிப்பீட்டுடன் தொடர்புடைய மீள் குடியேற்ற செயலாற்றுகைத் திட்டத்தின் தயாரிப்பின் ஆரம்பிப்பு.

	நிகழ்ச்சித் திட்டம் / கருத்திட்டம்	2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான நிதி ஒதுக்கீடு (மில்லியன் ரூபா)	2022 ஆம் ஆண்டின் முழு மொத்த விருத்தி	2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் எதிர்ப்பார்க்கப் பட்ட முழு மொத்த பௌதீக விருத்தி	2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான இலக்குகள்
					• நடைமுறை ரீதியான பொருளாதார நெருக்கடி காரணமாக பாதிப்புக்குள்ளாகக் கூடிய சமூகங்கள் நேரடியாகப் பலன் பெறுவதற்கும், குறுகிய கால தொழில் வாய்ப்பை உறுதி செய்யும் பொருட்டும் பாரிய, நடுத்தர மற்றும் சிறு அளவிலான நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களின் கீழான துரித மற்றும் முக்கியமான மீள் கட்டமைப்புப் பணிகளின் ஆரம்பிப்பு.
05.	கால நிலைத் தாக்கங்களை தணிக்கும் ஒருங்கிணைந்த நீர் முகாமைத்துவக் கருத்திட்டம் (வெவ்கம் புபுதுவ - CRIWMP)	2,930.00	58%	85%	• 25 புதிய கிராமிய நீர்ப்பாசனத் தொகுதிகளின் (VIS) வடிவமைப்பு மற்றும் முற்று முழுதான அளவீட்டுப் பணிகள் • 113 மேல் ஊற்று கிராமிய நீர்ப்பாசனத் தொகுதிகளின் (VIS) விருத்தி • ஏனைய 183 தாழ் ஊற்று கிராமிய நீர்ப்பாசனத் தொகுதிகளின் (VIS) விருத்தி • 48 புதிய கம நல அபிவிருத்தி நிலையங்களை (ASC) உள்ளூர் அறிவக (ICT உபகரணங்களை வழங்குவதன் ஊடாக) மையங்களாக வலுவூட்டுதல். • கால நிலை வலுவாதார விவசாய நிகழ்ச்சித் திட்டங்களை விருத்தி செய்தல் உணவுப் பாதுகாப்பிற்கான 100 வீட்டுத் தோட்டங்கள்; 650 வர்த்தக நிலையிலான கால நிலை வலுவாதார விவசாய அலகுகள்; 350 வீட்டுத் தோட்டங்களுக்கான சூழலியல் சான்றிதழ்கள்; 35 கிராமிய நீர்ப்பாசனத் தொகுதிகளில் (VIS) நீர் முகாமைத்துவ அறிமுகம்; 35 கிராமிய நீர்ப்பாசனத் தொகுதிகளில் (VIS) நீரியல் மீன் வளர்ப்பு; 70 ஆட்டு வளர்ப்பு அலகுகள்; வட மத்திய மாகாணத்தில் கோழிக் குஞ்சு வளர்ப்பு; 50 வர்த்தக ரீதியான மரக்கறி உற்பத்தி அலகுகள்; 200

	நிகழ்ச்சித் திட்டம் / கருத்திட்டம்	2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான நிதி ஒதுக்கீடு (மில்லியன் ரூபா)	2022 ஆம் ஆண்டின் முழு மொத்த விருத்தி	2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் எதிர்ப்பார்க்கப் பட்ட முழு மொத்த பௌதீக விருத்தி	2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான இலக்குகள்
					விவசாய உத்தியோகத்தர்களுக்கான கொள் திறன் கட்டியெழுப்புகை; 7 விதை வங்கிகளின் உருவாக்கம் போன்றவை • 2023 ஆம் ஆண்டில் விருத்தி செய்யப்பட்ட துரித விவசாய நிகழ்ச்சிகள் • குழாய்களை இடும் 12 கருத்திட்டங்கள் தொடர்பாக தேசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்பு சபைக்கு உதவி வழங்குதல். • குடியியல் நீர் வழங்கல் தொடர்பாக 12 பாரியளவான நவீன சுத்திகரிப்பு அலகுகளை பொருத்துதல். • கிராமிய பாடசாலைகள் மற்றும் வைத்தியசாலைகளுக்கு 29 சிறு அளவிலான நவீன சுத்திகரிப்பு அலகுகளை பொருத்துதல். • கூரைகளின் மேற் பரப்புகளில் 973 மழை நீர் அறுவடை அலகுகளைப் பொருத்துதல். (ஏற்கனவே பொருத்தப்பட்ட) • விவசாய மெட் உபகரணங்களின் வாயிலான தரவு சேகரிப்பு (ஏற்கனவே பொருத்தப்பட்ட) மற்றும் நீர் முகாமைத்துவ ஆலோசனை பரப்பு • நவீனமயப்படுத்தப்பட்ட VIS இன் கீழ் 140 ஆழமான அளவீடுகள் / 440 ஓட்ட அளவீடுகள் மற்றும் 515 மதிப்பீட்டு சுற்றுக்கள் நிறுவப்பட்டுள்ளன • அனர்த்த மீட்பு மற்றும் தயார்ப்படுத்துகை நிகழ்ச்சித் திட்டங்களை விருத்தி செய்தல்

	நிகழ்ச்சித் திட்டம் / கருத்திட்டம்	2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான நிதி ஒதுக்கீடு (மில்லியன் ரூபா)	2022 ஆம் ஆண்டின் முழு மொத்த விருத்தி	2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் எதிர்ப்பார்க்கப் பட்ட முழு மொத்த பௌதீக விருத்தி	2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான இலக்குகள்
06	தல்பிட்டிகல நீர்த்தேக்கக் கருத்திட்டம்	500.00	14%	100%	• முன் அழுத்த பாலத்தின் நிர்மாணிப்புப் பணிகள் மற்றும் பாதை நிர்மாணிப்பின் தொடர்ச்சியான செயற் பணிகள். கருத்திட்டம் தற்காலிகமாக இடை நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. • இத்திட்டத்தின் தற்காலிக இடைநிறுத்தம் தேசிய செயல்பாட்டு மையத்தின் கவனத்திற்கு வந்துள்ளது.
07	தாழ் மல்வது ஓய பல் நோக்கு நீர்த்தேக்கக் கருத்திட்டம்	550.00	4.28%	6.68%	• அணைக்கட்டின் நிர்மாணிப்புப் பணிகள் • மீள் குடியேற்றப் பிரதேசங்களில் உட்கட்டமைப்பு வசதிகளின் விருத்தி • யானை வேலிகளின் நிர்மாணிப்பு • காணி சுவீகரிப்பு மற்றும் நட்ட ஈட்டுக் கொடுப்பனவு செயற்பாடுகளின் முன்னெடுப்பு • தந்திரிமலை நகரில் உட்கட்டமைப்பு வசதிகளின் வடிவமைப்பு மற்றும் திட்டமிடல் செயற்பாடுகள் நிறைவு செய்யப்பட்டுள்ளன. • திட்டத்தை நிலைநிறுத்த பசுமை காலநிலை நிதியத்தில் இருந்து நிதி பெறுவது குறித்து கவனம் செலுத்தப்பட்டுள்ளது.
08	கிங் நிலவலா திசை திருப்புக் கருத்திட்டம் - கட்டம் 1 (முற்று முழுதான சாத்தியக் கூற்று ஆய்வு மற்றும் சுற்றாடல் பாதிப்பு மதிப்பாய்வு)	250.00	65%	100%	• சுற்றாடல் பாதிப்பு மதிப்பாய்வு செயற்பாடுகளினதும், 2022 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான எஞ்சிய பணிகளினதும் நிறைவு • திட்டம் தற்காலிகமாக இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது.

	நிகழ்ச்சித் திட்டம் / கருத்திட்டம்	2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான நிதி ஒதுக்கீடு (மில்லியன் ரூபா)	2022 ஆம் ஆண்டின் முழு மொத்த விருத்தி	2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் எதிர்ப்பார்க்கப் பட்ட முழு மொத்த பௌதீக விருத்தி	2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான இலக்குகள்
09.	மாதுரு ஓய வலக் கரை அபிவிருத்தி	650.00	2.41%	3.57%	• 2.2 கிலோ மீற்றர் நீளமான வலக் கரை தலைமைக் கால்வாயின் நிர்மாணிப்புகள் நிறைவடைந்துள்ளன. • கீனானி மற்றும் மீமின்னாகொல்ல மட்டக் குறுக்குகளின் ஊடான உள் நுழைவு மற்றும் வெளியேற்ற கட்டுமானங்களின் நிர்மாணிப்புகள் நிறைவடைந்துள்ளன. • கீனானி மட்டக் குறுக்கின் கலிங்கல் கட்டுமானத்தின் நிர்மாணிப்பு • கீனானி அணைக்கட்டின் நிர்மாணிப்புப் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன • 1.9 கிலோ மீற்றர் நீளமான பிரவேசிப்புப் பாதையில் நிலக் கீழ் கொங்கிரீட் படலமிடும் செயற்பாடுகளின் நிர்மாணிப்பு
10.	கிவுல் ஓய நீர்த்தேக்கக் கருத்திட்டம்	100.00	2.7%	7%	• அணைக்கட்டின் நிர்மாணிப்பு • நீரொழுகின் நிர்மாணிப்பு • கலிங்கல்லின் நிர்மாணிப்பு • கிரி இப்பன் வெவவிலிருந்து வெலி ஏல அணைக்கட்டு வரையான ஊட்டக் கால்வாயின் எஞ்சிய பணிகளின் நிறைவு
11	ஒருங்கிணைந்த நீரேந்து மற்றும் நீர் வளங்கள் முகாமைத்துவக் கருத்திட்டம் (IWWRMP)	3,000.00	0.5%	12.85%	பணிகள், பொருட்கள் மற்றும் மதியுறை சேவைகளுடன் தொடர்புடைய பெறுகை செயற்பாடுகள் மற்றும் ஒப்பந்தச் செயற்பாடுகள் பின்வருமாறு ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன : • வட மாகாண சபை, நீர்ப்பாசன திணைக்களம் - கால்வாய்கள் மற்றும் அணைக்கட்டுப் புதுப்பிப்புகளுடன் தொடர்புடைய 5 பணி ஒப்பந்தங்கள் • கிழக்கு மாகாண சபை, நீர்ப்பாசன திணைக்களம் - கால்வாய்கள் மற்றும் அணைக்கட்டுப் புதுப்பிப்புகளுடன் தொடர்புடைய 8 பணி ஒப்பந்தங்கள்

	நிகழ்ச்சித் திட்டம் / கருத்திட்டம்	2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான நிதி ஒதுக்கீடு (மில்லியன் ரூபா)	2022 ஆம் ஆண்டின் முழு மொத்த விருத்தி	2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் எதிர்ப்பார்க்கப் பட்ட முழு மொத்த பௌதீக விருத்தி	2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான இலக்குகள்
					• இலங்கை மகாவலி அதிகார சபை - கால்வாய் மற்றும் அணைக்கட்டுப் புதுப்பிப்புகளுடன் தொடர்புடைய 1 பணி ஒப்பந்தம் • நீர்ப்பாசன திணைக்களம் - கால்வாய்கள் மற்றும் அணைக்கட்டுப் புதுப்பிப்புகளுடன் தொடர்புடைய 8 பணி ஒப்பந்தங்கள் • மதியுறை சேவைகள் - கால்வாய்கள் மற்றும் அணைக்கட்டுகளின் மறு சீரமைப்பு தொடர்பான 17 வகுதிகள் • பண்டங்கள் - 2 வகுதிகள் • மதியுரையற்ற - 2 வகுதிகள்
12	நாச்சதுவ பாரி நீர்ப்பாசனத் திட்டத்தின் கீழா முன்னோடி பண்ை நில ஒருங்கிணைட் ஆய்வுக் கருத்திட்டம்	50.00	40%	66%	• கால்வாய்களில் கொங்கிரீட் படலமிடல், குறுக்கு டிராக்டர் மாற்றீடு, நீர் மாற்றீட்டுக் கட்டமைப்புகள் மற்றும் தொடர்புடைய உட் கட்டமைப்புகளின் விருத்தி • செயற்படுத்துகை, பராமரிப்பு மற்றும் நிறுவன ரீதியான அபிவிருத்திச் செயற்பாடுகள் • நில மற்றும் நீர் பயன்பாட்டினதும், உற்பத்தித் திறனினதும் கண்காணிப்பு மற்றும் பிற்பட்ட பராமரிப்பு நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் செயற் திறனை அதிகரிப்பதுடன் தொடர்புடைய செயற்பாடுகள்
13	பரக் சமவெளிக் குள அபிவிருத்திக் கருத்திட்டம்	30.00	26%	100%	• ஆழமாக வேரூன்றிய நிலையிலுள்ள நீர்க் களைகளை பிடுங்கி அகற்றுதல் • ஊட்டக் கால்வாயிலிருந்து வண்டலகற்றல் • ஊட்டக் கால்வாயின் (வழங்கல்) மறு சீரமைப்பு • வடிகால் உள் நுழைவாயிலின் நிர்மாணிப்பு

	நிகழ்ச்சித் திட்டம் / கருத்திட்டம்	2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான நிதி ஒதுக்கீடு (மில்லியன் ரூபா)	2022 ஆம் ஆண்டின் முழு மொத்த விருத்தி	2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் எதிர்ப்பார்க்கப் பட்ட முழு மொத்த பௌதீக விருத்தி	2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதிக்கான இலக்குகள்
					• 2023 ஆம் ஆண்டில் கருத்திட்டம் நிறைவடையும்
14	பெலவத்த லங்கா சீனி நிறுவன முடிவிலுள்ள குடியேற்றப் பகுதியின் நீர்ப்பாசன அபிவிருத்தித் திட்டம்	30.00	80%	100%	துன்முள்ள குளத்தினதும், மீபாலே குளத்தினதும் நிர்மாணிப்புப் பணிகள்

- நீர்ப்பாசன அமைச்சின் பிரதான நோக்கம் 2023 ஆம் ஆண்டளவில் உமா ஓய பல் நோக்கு அபிவிருத்திக் கருத்திட்டத்தின் செயற்பாடுகளை நிறைவு செய்து, தேசிய மின் வலுத் தொகுதிக்கு 120 மெகா வொட் மின் வலுச் சக்தியை ஒன்று சேர்ப்பதாகக் காணப்படுகின்றது.

- பாரிய கருத்திட்டங்களை மீள் நிலைப்படுத்தும் மற்றும் வேகமாக்கும் (RAMP) குழுவின் சிபாரிசின் பேரில், தாழ் மல்வது ஓய பல் நோக்கு அபிவிருத்தி கருத்திட்டம் தொடர்பாகப் பசுமை கால நிலை நிதியத்தின் (GCF) நிதிக் கையளிப்பை வெளி நாட்டு வளங்கள் திணைக்களத்தின் ஊடாகவும், சுற்றாடல் அமைச்சின் ஊடாகவும் பெற்றுக் கொள்வதற்குத் தேவையான செயற்பாடுகளை முன்னெடுத்தல் நீர்ப்பாசன அமைச்சின் எதிர்க்கால இலக்குகளாகக் காணப்படுகின்றன.

- நாட்டின் பிரதானமான அணைக்கட்டுகளின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்துதல் மற்றும் அச் செயற்பாடுகளை முறையாகக் கண்காணிக்கும் செயன் முறையொன்றைத் தயாரிக்கும் நோக்கில், 2022 ஆம் ஆண்டில் வழங்கப்பட்ட அமைச்சரவைத் தீர்மானத்தின் பிரகாராம் நீர்ப்பாசன அமைச்சினுள் அணைக்கட்டுப் பாதுகாப்பு கண்காணிப்பு அலகொன்றை நிலை நாட்டுவதற்குத் திட்டங்கள் வகுக்கப்பட்டுள்ளன.

- 2023 ஆம் ஆண்டில் "வெள்ளப் பேருக்கு அனர்த்த முகாமைத்துவ சட்டம்" இனை நிலை நாட்டுவதற்கும், நீர்ப்பாசன கட்டளைச் சட்டத்தில் தேவையான திருத்தங்களை மேற்கொள்வதற்கும் தேவையான செயற்பாடுகள் சட்ட வரைஞர் திணைக்களத்துடன் கூட்டிணைந்த வண்ணம் முன்னெடுப்பதற்கு எதிர்ப்பார்க்கப்படுகின்றது.

- காணி அமைச்சுடன் கூட்டிணைந்த வண்ணம் 2023 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் முடியுரிமை கட்டளை சட்டத்தின் கீழ் நீர்ப்பாசன ஒதுக்கீட்டு வரையறைகளுடன் தொடர்புடைய ஒழுங்கு விதிகளை வர்த்தமானி அறிவிப்பின் மூலம் பிரகடனப்படுத்துவதற்கு எதிர்ப்பார்க்கப்படுகின்றது.

.....	.....
பணிப்பாளர் நாயகம் (திட்டமிடல்)	செயலாளர்
திட்டமிடல் மற்றும் கண்காணிப்புப் பிரிவு	நீர்ப்பாசன அமைச்சு
ஒப்பம் /	ஒப்பம் /

03 அத்தியாயம் - 2022 டிசம்பர் 31 முடிவுற்ற வருடத்துக்கான ஒட்டுமொத்த நிதிச் செயலாற்றுகை

3.1. நிதிச் செயலாற்றுகைப் பற்றிய கூற்று

ஏசீஏ - எப்

2021 *டிசம்பர் 31 முடிவுற்ற காலத்திற்கான நிதிச் செயலாற்றுகைக் கூற்று*

ரூபா.

வ.செ.திட்டம் 2021		குறிப்பு	உண்மையான (2022)	2021	
-	**வருமான பெறுகைகள்**		59,974,294	-	
	வருமான வரி	1	-	-	
-	உள்ளூர்பொருட்கள்,சேவைகளுக்கான வரி	2	-	-	ஏசீஏ -1
-	சர்வதேச வர்த்தகம்மீதான வரி	3	-	-	
-	வரியல்லா வருமானம் மற்றும் பிற	4	59,974,294	-	
-	**மொத்த வருமான பெறுகைகள் (அ)**		**59,974,294**	-	
-	**வருமானமல்லாத பெறுகைகள்**				
-	திறைசேரி முற்பணம்		10,127,303,770	12,257,331,000	ஏசீஏ-3
-	வைப்புகள்		1,558,852,762	34,385,133	ஏசீஏ-4
-	முற்பணக் கணக்குகள்		20,429,028	15,535,771	ஏசீஏ-5
-	வேறு பெறுகைகள்		-	-	
-	**மொத்த வருமானமல்லாத பெறுகைகள் (ஆ)**		**11,706,585,560**	**12,307,251,904**	
-	**மொத்த வருமான பெறுகைகள் மற்றும் வருமானமல்லாத பெறுகைகள் இ=(அ)+(ஆ)**		**11,766,599,854**	**12,307,251,904**	
	திறைசேரி பெறுகை *(ஈ)*		-	276,616,354	
-	நிகர **வருமான பெறுகைகள்** மற்றும் **வருமானமல்லாத பெறுகைகள் உ=(இ) - *(ஈ)***		**11,766,599,854**	**12,030,635,549**	
	கழி : செலவினம்				
	மீண்டெழும் செலவினம்		-		
-	வேதனாதிகள்,சம்பளங்கள், பிற ஊழிய நன்மைகள்	5	331,526,098	243,448,427	
-	ஏனைய பொருட்கள் மற்றும் சேவைகள்	6	121,820,765	79,624,757	ஏசீஏ-2(ii)
-	உதவு தொகை, மானியம் மற்றும் மாற்றல்கள்	7	3,126,882,322	33,909,228	
-	வட்டிக் கொடுப்பனவுகள்	8			
-	ஏனைய மீண்டெழும் செலவினம்	9	168,845	253,267	
-	**மொத்த மீண்டெழும் செலவினம் *(ஊ)***		**3,580,398,029**	**357,235,679**	
	மூலதனச் செலவினம்				
-	மூலதன சொத்துக்களின் புனரமைப்பு மற்றும் மேம்பாடு	10	31,859,761	16,958,410	
-	மூலதன சொத்துக்களை கையகப்படுத்துதல்	11	13,683,012	22,912,888	
-	மூலதன மாற்றல்கள்	12	15,980,144,344	1,242,090,000	ஏசீஏ-2(ii)
-	நிதி சொத்துக்களை கையகப்படுத்துதல்	13	-	-	
-	திறன் மேம்பாடு	14	7,693,769	6,504,544	
-	பிற மூலதன செலவுகள்	15	29,783,719,167	29,792,674,096	
-	**மொத்த மூலதன செலவினம் *(எ)***		**45,817,100,054**	**31,081,139,938**	
	வைப்புக் கொடுப்பனவு		1,559,445,276	20,584,268	
	முற்பணக் கொடுப்பனவு		24,421,672	13,803,302	ஏசீஏ-4
			-	-	
	பிரதான பேரேட்டு செலவுகள் *(ஏ)*		1,583,866,948	34,387,570	ஏசீஏ-5
	மொத்த செலவினம் *ஐ = (ஊ + எ + ஏ)*		**50,981,365,031**	**31,472,763,189**	
	2021 டிசம்பர் 31 இல் முற்பண மீதி ஒ = (உ-ஐ)		**(39,214,805,177)**	**(19,442,127,639)**	

3.2. நிதி நிலைமை பற்றிய கூற்று

2022 *டிசம்பர்* 31 *அன்றுள்ளவாறு நிதி நிலைமை பற்றிய கூற்று* *ஏசீஏ – பீ*

ஏசீஏ -பீ

2022 டிசம்பர் 31 இல் உள்ளவாறான
நிதி நிலைமைக் கூற்று

	குறிப்பு	உண்மை நிலை 2022 ரூபா	2021 ரூபா
நிதி சொத்துக்கள் அற்றது			
ஆதனம், பொறித் தொகுதி மற்றும் உபகரணம்	ஏசீஏ-6	20,669,473,891.00	18,223,625,532.00
நிதி சொத்துக்கள்			
முற்பணக் கணக்குகள்	ஏசீஏ-5/5ஏ	42,497,666.92	38,505,023.00
காசு மற்றும் காசுக்குச் சமனானவை	ஏசீஏ-3	-	-
மொத்த சொத்துக்கள்		20,711,971,557.92	18,262,130,555.00
தேறிய சொத்துக்கள் / உரிமைப் பங்கு			
திறைசேரிக்கு தேறிய சொத்துக்கள்		18,144,393.42	14,369,242.00
ஆதனம், பொறித் தொகுதி மற்றும் உபகரண ஒதுக்கம்		20,669,473,891.00	18,223,625,532.00
வாடகை மற்றும் பனி முற்பண ஒதுக்கம்	ஏசீஏ-5பீ		
நடைமுறைப் பொறுப்புக்கள்			
ஈவுப்புக் கணக்குகள்	ஏசீஏ-4	24,353,273.50	24,135,781.00
தீர்க்கப்படாத பனிமுற்பண மீதி	ஏசீஏ-3	-	-
மொத்தப் பொறுப்புக்கள்		20,711,971,557.92	18,262,130,555.00

பக்க இலக்கம் ..... முதல் ..... வரை ஏசீஏ 1 முதல் ஏசீஏ 7 வரையான மாதிரிப் படிவங்களின் மூலம் சமர்ப்பிக்கப்படுகின்ற கணக்குத் தகவல்கள் மற்றும் குறிப்புகளின்/பின்னிணைப்புகளின் பக்க இலக்கம் ..... முதல் ..... வரை உள்ளடங்கியுள்ள ஏனைய கணக்குக் குறிப்புகளின் விபரமும் இந்த இறுதிக் கணக்குகளில் உள்ளடங்கிய பகுதியாகும். இந்த நிதிக்கூற்றுக்களைத் தயாரிக்கும் போது பொதுவாக ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்ட கணக்கீட்டுக் கொள்கைகளுக்கு இணங்கியதாக மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள அதேவேளையில் இங்கு நிதிக்கூற்றுக்களின் குறிப்புகளின் மூலம் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளவாறு, மிகவும் பொருத்தமான கணக்கீட்டுக் கொள்கைகள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அதனால் மேலேயுள்ள இறுதிக் கணக்குகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தொகைகள், அது தொடர்பான கணக்குக் குறிப்புகள் மற்றும் ஏனைய கணக்குத் தகவல்கள் திறைசேரிப் புத்தகங்களுடன் சீராக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது என்பதையும் அவை அந்தத் தொகைகளுடன் உடன்படுகின்றது என்பதையும் இத்தால் சான்றுப்படுத்துகிறோம்.

நிதி நிருவாகத்திற்காக வினைத்திறன்மிக்க உள்ளக நிருவாகத் தொகுதியொன்று அறிக்கையிடும் நிறுவனத்தில் காணப்படுகின்றது எனும் நிதி நிருவாகத்திற்காக உள்ளக நிருவாகத் தொகுதியின் செயற்திறனை மேற்பார்வை செய்வதற்கும் அதற்கு அமைவாக அந்தத் தொகுதியை வினைத்திறனுடன் நடைமுறைப்படுத்துவதற்குத் தேவையானவாறு மாற்றங்களை மேற்கொள்வதற்கும் அடிக்கடி மீளாய்வுகள் மேற்கொளளப்படுகின்றது எனும் இத்தால் சான்றுப்படுத்துகிறோம்.

.....
பிரதான கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தர்
பெயர்:
பதவி :
திகதி : 2023.02.28

U.D.C. Jayalal
Secretary
Ministry of Irrigation
No. 500, T.B. Jayah Mawatha,
Colombo 10.

.....
கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தர்
பெயர்:
பதவி :
திகதி : 2023.02.28

.....
பிரதான நிதி உத்தியோகத்தர்/ பிரதான கணக்காளர்
பணிப்பாளர்(நிதி)/ஆணையாளர்(நிதி)
பெயர் :
திகதி : 2023.02.28

U.D.C. Jayalal
Secretary
Ministry of Irrigation
No. 500, T.B. Jayah Mawatha,
Colombo 10.

D.D.P. Ponweera
Chief Accountant
Ministry of Irrigation
No: 11, Jawatta Road,
Colombo 05

3.3.காசுப் பாய்ச்சல் பற்றிய கூற்று

ஏசீஏ-சீ

2022 டிசம்பர் 31 அன்று முடிவடைந்த காலப்பகுதிக்கான காசுப் பாய்ச்சல் கூற்று

	உண்மையான	
	2022 (ரூபா)	2021 (ரூபா)
தொழிற்பாட்டு நடவடிக்கையிலிருந்து காசுப் பாய்ச்சல்		
மொத்த வரி பெறுகைகள்		
கட்டணம் , அபராதம் , தண்டப்பணம் , உரிமங்கள்		
இலாபம்		
வருமானமல்லாத பெறுகைகள்		
பிற திணைக்களங்கள்/அமைச்சுக்கள் மூலம் கிடைக்கப்பெறப்பட்ட வருமானம்	121,019,478	53,189,037
முற்பண பெறுகைகள்	10,127,303,770	12,257,331,000
தொழிற்பாடுகளிலிருந்து பெறப்பட்ட மொத்த காசுப் பாய்ச்சல் (அ)	29,367,950	12,378,464
	1,546,761,535	34,385,133
கழி - காசு செலவிடல் :	**11,824,452,734**	**12,357,283,633**
ஆள்சார் வேதனாதிகள் மற்றும் தொழிற்பாட்டுக் கொடுப்பனவு		
மானியம் மற்றும் மாற்றல் கொடுப்பனவுகள்		
பிற செலவின தலைப்புகளுக்கான செலவினம்	383,414,462	319,548,812
திறைசேரிக்கு செலுத்தப்பட்ட முற்பணம்	32,890,405	30,414,228
தொழிற்பாடுகளுக்காக செலவிடப்பட்ட மொத்த காசுப் பாய்ச்சல் (ஆ)	79,781,217	5,889,786
	-	276,616,354
தொழிற்பாடுகளிலிருந்து பெறப்பட்ட தேறிய காசுப் பாய்ச்சல் (இ)=(அ)-(ஆ)	27,178,145	13,803,302
	1,559,127,446	20,584,268
முதலீட்டு செயற்பாடுகளிலிருந்து பெறப்பட்ட மொத்த காசு	**2,082,391,675**	**666,856,750**
வட்டி		
பங்கிலாபம்	**9,742,061,059**	**11,690,426,884**
சொத்து விற்பனை , பௌதிக ஆதன விற்பனை		
கடன் அறவீடுகள்		
முற்பண அறவீடுகள்	-	-
முதலீட்டு செயற்பாடுகளிலிருந்து பெறப்பட்ட காசு (ஈ)	-	-
கழி - காசு செலவிடல்	-	-
பௌதிக சொத்து கொள்வனவு அல்லது நிர்மாணம் அல்லது வேறு		
முதலீடுகளை கையகப்படுத்தல்	-	-
முற்பணக் கொடுப்பனவு	-	-
முதலீட்டு செயற்பாட்டுக்காக செலவிடப்பட்ட மொத்த காசுப் பாய்ச்சல் (உ)		
முதலீட்டு செயற்பாட்டிலிருந்து தேறிய காசு (ஊ)=(ஈ)-(உ)	9,742,061,059	11,690,426,884
	-	11,690,426,884
தொழிற்பாட்டு மற்றும் முதலீட்டு செயற்பாடுகளிலிருந்து தேறிய காசு (எ)=(இ)+(ஊ)		
நிதி செயற்பாடுகளிலிருந்து காசுப் பாய்ச்சல்	**(9,742,061,059)**	**(11,690,426,884)**
உள்நாட்டு கடன்பெறுகை		**2021 (ரூபா)**
வெளிநாட்டு கடன்பெறுகை	-	-
பெறப்பட்ட மானியங்கள்	-	-
பெறப்பட்ட வைப்புக்கள்	-	-
நிதி செயற்பாடுகளிலிருந்து பெறப்பட்ட மொத்த காசு (ஏ)	-	-
கழி - காசு செலவிடல் :	-	-
உள்நாட்டு கடன்பெறுகை மீள்கொடுப்பனவு		
வெளிநாட்டு கடன்பெறுகை மீள்கொடுப்பனவு	-	-
வைப்புக் கணக்கு மற்றும் ஏனைய பொறுப்புகள்	-	-
நிதி செயற்பாடுக்காக செலவிடப்பட்ட மொத்த காசு (ஐ)	-	-
நிதி செயற்பாடிலிருந்து பெறப்பட்ட தேறிய காசு (ஒ)=(ஏ)-(ஐ)		
காசில் தேறிய மாற்றம் (ஓ) = (எ) - (ஒ)		
சனவரி 01 அன்று ஆரம்ப காசு மீதி	-	-
டிசம்பர் 31 அன்று இறுதி காசு மீதி	-	-

3.4 *நிதிக் கூற்றுக்களுக்கான குறிப்புகள்*

அறிக்கையிடலின் அடிப்படை

1. அறிக்கையிடல் காலப்பகுதி
இந் நிதிக் கூற்றுக்களுக்கான அறிக்கையிடல் காலப்பகுதி 2022 சனவரி 01 முதல் டிசம்பர் 31 வரையானதாகும்.

2. அளவீட்டுக்கான அடிப்படை
நிதிக்கூற்றுக்களானது, வரலாற்றுக் கிரய அடிப்படையிலேயே தயாரிக்கப்பட்டுள்ள அதேவேளையில், ஒரு சில சொத்துக்களின் வரலாற்றுக் கிரயம் மீள்மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட பெறுமதிக்கு மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது. வேறு விதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டில்லாத போது கணக்கு தயாரிப்பு நடவடிக்கைகள் மேம்படுத்தப்பட்ட காசு அடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்படும்.

நிதிக் கூற்றுக்களிலுள்ள இலக்கங்கள் இலங்கை ரூபாவில் கிட்டிய ரூபாய்க்கு தயாரிக்கப்படல் வேண்டும்.

3. வருமானத்தை அடையாளங்காணுதல்
நாணயமாற்று மற்றும் நாணயமாற்று அல்லாத வருமானங்கள் அவை கிடைக்கக்கூடிய காலப்பகுதியை கவனத்திற்கொள்ளாது, காசு கிடைக்கக் கூடிய காலப்பகுதிக்குள் வருமானமாக அடையாளங் காணப்படுகின்றது.

4. சொத்து, இயந்திர மற்றும் உபகரணம் ஆகியவற்றின் அங்கீகாரம் மற்றும் அளவீடு
சொத்துக்கள் நம்பத்தகுந்த அடிப்படையில் அளவிடப்படுகின்றதா மற்றும் நிறுவனத்தின் சொத்துக்கள் எதிர்கால பொருளாதார நலன்களுடன் தொடர்புடையதாக இருக்கின்றதா என்பதற்கான நிகழ்தகவின் அடிப்படையிலேயே சொத்து, இயந்திரம் மற்றும் உபகரணங்கள் அங்கீகரிக்கப்படுகின்றன.

கிரயமுறை பொருத்தமில்லாத சந்தர்ப்பத்திலேயே சொத்து, இயந்திர மற்றும் உபகரணங்கள் கிரயம் மற்றும் மறமதிப்பீட்டு முறையில் அளவீடு செய்யப்படுகின்றது.

5. சொத்து, இயந்திர மற்றும் உபகரணங்களின் ஒதுக்கம்
இந்த மீள்மதிப்பு ஒதுக்கீட்டுக் கணக்கானது சொத்து, இயந்திர மற்றும் உபகரண கணக்கின் தொடர்புபட்டதாகும்.

6. காசு மற்றும் காசுக்குச் சமனான
காசு மற்றும் காசுக்குச் சமனான வகுதியில், 2022 டிசம்பர் 31 ஆம் திகதிக்கு உள் நாட்டு பணத் தாள்கள் மற்றும் நாணயங்கள் ஆகியன உள்ளடங்குகின்றன.

அறிக்கையிடப்படும் நிறுவனத்தில் விசேடமான கொடுக்கல் வாங்கல்கள் இடம் பெறுகையில் அத்தகைய தகவல்கள் அரசாங்க கணக்குத் திணைக்களத்தின் அனுமதியுடன் கூடியதாக நிதிக் கூற்றுக்களினுள் உள்ளடக்கலாம். அவ்வாறே, அக் கொடுக்கல் வாங்கல்கல் தொடர்பான கலந்துரையாடல் "அறிக்கையிடும் அடிப்படை" எனும் வகுதியின் கீழ் உள்ளடக்கலாம்.

அறிக்கையிடும் அடிப்படையில் எனும் வகுதியின் கீழ் அறிக்கையிடும் நிறுவனத்துடன் தொடர்புடைய கணக்கிடல் கொள்கைகளை மாத்திரம் தெளிவுபடுத்த வேண்டியுள்ளது.

3.5. வருமான சேகரிப்பு செயலாற்றுகை

ரூபா. ,000

வருமான குறியீடு	வருமான குறியீட்டின் விபரம்	வருமான மதிப்பீடு		சேகரிக்கப்பட்ட வருமானம்	
		அசல் மதிப்பீடு	இறுதி மதிப்பீடு	தொகை	இறுதி வருமான மதிப்பீடு %
2003.08.00	நீர் மின்சாரம் விற்பனை	1,250,000.00	1,350,000.00	59,974.29	4.44%
1002.01.01	வீட்டு வாடகை	-	-	86,268.58	-
2002.01.01	கடன் வட்டி	-	-	1,055.67	-
2002.02.0.99	சப்ளையர்களின் பதிவு	-	-	2,117.35	-
2003.0.99.00	அரசின் வருவாய்	-	-	20,234.18	-
2004.01.00	W&OP	-	-	14,236.52	-

3.6. ஒதுக்கீட்டுப் பயன்பாட்டின் செயலாற்றுகை

ரூபா. ,000

ஒதுக்கீட்டு வகை	ஒதுக்கீடு		உண்மையான செலவினம்	இறுதி ஒதுக்கீட்டின் % ஆக ஒதுக்கீட்டுப் பயன்பாடு
	அசல் ஒதுக்கீடு	இறுதி ஒதுக்கீடு		
மீண்டெழும்	3,661,000.00	3,661,000.00	3,580,398.02	97%
மூலதனம்	60,009,000.00	60,009,000.00	45,817,100.05	76%

3.7. நி.பி. குறிப்பு *208* பிரகாரம் ஏனைய அமைச்சுக்கள்/ திணைக்களங்களின் முகவராக இத்திணைக்களம்/ மாவட்டச் செயலகம்/ மாகாண சபைக்கான செலவினத்திற்கான ஒதுக்கீடு

ரூபா.,000

தொடர் இலக்கம்	நிதி ஒதுக்கீடு பெற்றப்பட்ட அமைச்சு / திணைக்களம்	நிதி ஒதுக்கீட்டிற்கான நோக்கம்	நிதி ஒதுக்கீடு		உண்மையான செலவு	இறுதி நிதி ஒதுக்கீட்டின் படியான நிதி ஒதுக்கீட்டுப் பயன்பாடு % ஆக
			உண்மையான	இறுதி		
130	பொதுச் சேவைகள், மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சு	புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்களுக்கு சம்பளம் செலுத்துதல்	129,766.44		129,766.44	100%
118		ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியின் உதவியுடன் பெரும் போக பருவக் காலப் பகுதிக்கென 42,000 மெட்ரிக் தொன் மியுரேட் ஒப் பொட்டேஷ் உரத்தை இறக்குமதி செய்தல், மத்திய	15,388.85		15,388.85	100%

		வங்கியினால் கடனளிப்புக் கடிதங்கள் வெளியிடப்பட்டிருப்பதுடன், நீர்ப்பாசன அமைச்சுக்கு வங்கிக் கட்டணங்கள் செலுத்தப்பட்டுள்ளன.				
253	ஓய்வூதியத் திணைக்களம்	ஓய்வு பெறும் அதிகாரிகளின் கடன் நிலுவைத் தொகையைத் தீர்த்தல்	722.57		722.57	100%

3.8. *நிதி அல்லாத சொத்து அறிக்கையிடல் செயலாற்றுகை*

ரூபா. 000

ஆதன குறியீடு	***குறியீட்டு விபரம்***	***2020.12.31 திகதிய கற்றாய்வுச் சபை அறிக்கை படி மீதி***	***201.12.31 திகதிய நிதி நிலைமை அறிக்கை படி மீதி***	***எதிர் காலத்தில் கணக்கிட வேண்டியது***	***அறிக்கையிடல் முன்னேற்றம் %***
9151	*கட்டிடம் மற்றும் கட்டமைப்பு*	60,322.95	60,322.95		
9152	*இயந்திரம் மற்றும் உபகரணம்*	407,940.04	407,940.04		
9153	*காணி*	19,076,592.79	19,076,592.79		
9154	*அருவமான சொத்துக்கள்*	189.00	311.44		
9155	*உயிரியல் சொத்துக்கள்*				
9160	*நடைபெறும் பணிகள்*				
9180	*குத்தகை சொத்துக்கள்*				

3.9. *கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் அறிக்கை*

அறிக்கை இணைப்பு iv ஆக இணைக்கப்பட்டுள்ளது

4. அத்தியாயம் - செயலாற்றுகை சுட்டி

4.1. நிறுவனத்தின் செயலாற்றுகை சுட்டி (செயற்பாட்டு திட்டத்தின் அடிப்படையில்)

குறிப்பான சுட்டி	எதிர்ப்பார்க்கப்படுகின்ற முடிவுப் பொருளின் விகிதம் (%) ஆக உண்மையான முடிவுப் பொருள்			
	90% - 100%	75% - 89%	50% - 74%	05% - 49%
மகாவலி நீர் பாதுகாப்பு முதலீட்டு நிகழ்ச்சித் திட்டம் மொரகஹகந்தவிலிருந்து ஹுரூலு வெவ, மான்னங்கட்டிய, ஏரு வெவ மற்றும் மஹ கனதராவ வரை வட மத்திய மாகாண கால்வாயை (மேல் எலஹெர கால்வாய்) நிறைவு செய்தல்				✓
வட மேல் மாகாண கால்வாய் கருத்திட்டத்தை நிறைவு செய்தல்				✓
மினிபே இடக் கரை கால்வாய் மறு சீரமைப்பு கருத்திட்டத்தை நிறைவு செய்தல்	✓			
உமா ஒய பல் நோக்கு அபிவிருத்தி கருத்திட்டத்தை நிறைவு செய்தல்	✓			
நீர்ப்பாசன அமைப்பு திறன் மேம்பாட்டு திட்டம் மற்றும் நீர் திறன் மேம்பாட்டு திட்டம் நிறைவு **		✓		
நிலக் கீழ் நீர் கண்காணிப்பு வலையமைப்பொன்றை நிலை நாட்டும் முதல் நிலை கருத்திட்டத்தை நிறைவு செய்தல்	✓			
நீர் முகாமைத்துவக் கருத்திட்டத்திற்கென ஒருங்கிணைந்த உட் பிரவேசிப்பின் ஊடாக உலர் வலயத்தின் சிறு தோட்ட உரிமையாளர்கள் கால நிலை மாறுபாடுகள் மற்றும் எதிர்ப்பாராத அனர்த்தங்களுக்கு முகங் கொடுக்கும் திறனை மேம்படுத்துதல் (CRIWMP)			✓	
தல்பிட்டிகல நீர்த்தேக்க கருத்திட்டத்தை நிறைவு செய்தல்				✓
தாழ் மல்வது ஒய நீர்த்தேக்க கருத்திட்டத்தை நிறைவு செய்தல்				✓
கிங் நில்வலா நீர் திசை திருப்பு கருத்திட்டத்தை நிறைவு செய்தல்				✓

5. அத்தியாயம் - பேண்தகு அபிவிருத்தி இலக்குகளை (SDG) அடையும் செயலாற்றுகை

5.1. இனங் காணப்பட்ட தொடர்புடைய பேண் தகு அபிவிருத்தி நோக்கங்களைக் குறிப்பிடவும்

இலக்கு / நோக்கம்	எல்லைகள்	வெற்றிகளுக்கான சுட்டிகள்	இற்றை வரை பெறப்பட்ட வெற்றிகளின் விருத்தி (%)		
			0 - 49	50 - 74	75 - 100
நோக்கங்கள் : மேற் தள நீர் மற்றும் நிலக் கீழ் நீர் மேம்பாடு, பேணுகை மற்றும் முகாமைத்துவம்	**இலக்கு இலக்கம் : 01** 2030 ஆம் ஆண்டளவில் விவசாய நிலங்களின் நீர்ப் பயன்பாட்டு வினைத் திறனை 47% இலிருந்து 52% வரை அதிகரித்தல்	**சுட்டி இலக்கம் 01 :** மேம்படுத்தப்பட்ட நீர்ப்பாசன உத்தி முறைகளுடன் கூட்டிணைந்த பாசன விவசாயத் துறையை நீர்ப் பயன்படுத்துகை குறைந்த நீர்ப்பாசனத் தொகுதியாக மாற்றத்துக்கு உள்ளாக்கி அதன் வினைத் திறனை மேலுயர்த்துதல்	✓		
	இலக்கு இலக்கம் : 02 2030 ஆம் ஆண்டளவில் பாரிய மற்றும் நடுத்தர நீர்த்தேக்கங்களின் நீர்க் களஞ்சியப்படுத்துகை கொள் திறனை 6,645 MCM இலிருந்து 7,245 MCM வரை அதிகரித்தல்	**சுட்டி இலக்கம் 02 :** உற்பத்திப் பயன்பாடற்ற வகையில் கடலைச் சென்றடையும் நீரின் அளவைக் குறைத்தல்		✓	
	இலக்கு இலக்கம் : 03 2030 ஆம் ஆண்டளவில் பாரிய மற்றும் நடுத்தர நீர்பாசனத் திட்டங்களின் கீழ் நிலப் பகுதிகளின் பயிர்ச் செறிவை 1.6 இலிருந்து 1.65 வரை அதிகரித்தல்	**சுட்டி இலக்கம் 03 :** நீர் வளங்கள் அபிவிருத்திக்கென விவசாயக் குடிகளை வலுவூட்டுதல், ஒருங்கிணைந்த நீர் வளங்கள் முகாமைத்துவப் பொறி முறையை செயற்படுத்துவதன் ஊடாக பேணுகை மற்றும் பயிர் முகாமைத்துவத்தை உறுதிப்படுத்துதல்		✓	
	இலக்கு இலக்கம் : 04 2030 ஆம்	**சுட்டி இலக்கம் 04 :** ஆறுகள் மற்றும்	✓		

	ஆண்டளவில் வருடாந்த வெள்ளப் பேருக்கு அனர்த்த அழிவுகளை 50% இனால் குறைத்தல்	நீர்த்தேக்கங்களிள் நீரேந்துகளின் முகமைத்துவம் மற்றும் நீரின் தர நிலையை மேம்படுத்தும் பொருட்டு நிறுவன ரீதியான கட்டமைப்பை நிலை நாட்டுதல்			
	இலக்கு இலக்கம் : 05 நாட்டின் குடி நீர், விவசாயத் துறை, கைத்தொழில் மற்றும் ஏனைய நோக்கங்கள் தொடர்பாக மேலதிக நீர்த் தோற்றுவாய்களாக நீர் வளங்கரள தரமுயர்ந்த நிலையிலும், போதியளவிலும் காணப்படுவதை உறுதிப்படுத்துதல்	**சுட்டி இலக்கம் 05 :** நீர் வளங்கள், மிகச் சிறந்த முகாமைத்துவத்தின் ஊடாக பராமரிக்கப்பட்டாலும், நீர்ப்பாசனப் பிரிவு மற்றும் குடி நீர் மற்றும் குடியியல் நீர்ப் பிரிவில் நீர் தொடர்பாக மேலதிகக் கேள்வி எழும்பியிருத்தல்	✓		
	இலக்கு இலக்கம் : 06 முழு மொத்த நீர் வளங்கள் முகாமைத்துவ தொடர்பாகவும் நிலக் கீழ் நீர் முகாமைத்துவப் பொறிமுறையை தயாரித்தல்	**சுட்டி இலக்கம் 06 :** நாட்டினுள் நிலக் கீழ் நீர் வளங்களை மதிப்பீடு செய்தல், பாதுகாத்தல், பயன்பாட்டிற்கெடுத்தல் மற்றும் மேம்படுத்தி விருத்தி செய்தல்	✓		
	இலக்கு இலக்கம் : 07 விவசாயக் குடி மக்களை ஒருங்கிணைப்பதன் வாயிலாக பாசன நீரை விவசாய உற்பத்தி அலகின் வினைத் திறனை மேம்படுத்தும் பொருட்டு பயன்படுத்துதல்	**சுட்டி இலக்கம் 07 :** சிறு போகத்தின் போது 4.4 ஏக்கர் அடிகள் மற்றும் பெரும் போகத்தின் போது 3.09 ஏக்கர் அடிகள் எனும் அடிப்படையில் நீர்ப் பயன்பாட்டைப் பேணும் பொருட்டு காணிகளைத் தயார்ப்படுத்துவதற்கென மழை நீரைப் பயன்படுத்துதல் மற்றும் பாசன நீர்ப் பயன்பாட்டை குறைத்தல்	✓		

5.2. பேண் தகு அபிவிருத்தி இலக்குகளை அடைந்து கொள்வதன் வெற்றிகள் மற்றும் சவால்கள்:

- எதிர்கால நீர்ப்பாசன அபிவிருத்தித் திட்டங்களின் திட்டமிடலின் கீழ் நீரின் செயற் திறனை அதிகரிப்பதற்கான நுட்ப முறைகள் கருத்திற் கொள்ளப்படும்.

- நீர்ப்பாசனத் தொகுதிகள் மற்றும் ஆறுகளின் ஒதுக்கீட்டு எல்லைகளை சீராக நிர்ணயித்து வர்த்தமானியில் பிரசுரிப்பதற்குத் தேவையான பணிகள் நீர்ப்பாசன அமைச்சினால் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன.

- நடப்புப் பொருளாதார நெருக்கடிக்கு மத்தியில் வெளி நாட்டு நிதியுதவியுடன் கூட்டிணைந்த கருத்திட்டங்களை ஆரம்பிப்பதில் ஏற்பட்ட தாமத நிலை காரணமாக 2022 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் திட்டமிட்ட இலக்குகளை எய்துவதில் சிக்கல் நிலை ஏற்பட்டது.

6. அத்தியாயம் - மனித வள விபரம்

6.1. பதவியணி முகாமைத்துவம்

	அங்கீகரிக்கப்பட்ட பதவியணி	தற்போதுள்ள பதவியணி	பதவி வெற்றிடம்/ (அதிகப்படியான) **
சிரேட்ட	42	25	17
மூன்றாம் நிலை	05	02	03
இரண்டாம் நிலை	86	110	25
ஆரம்ப நிலை	47	28	19

6.2. ** பற்றாக்குறையான அல்லது அதிகப்படியான மனித வளங்கள் நிறுவனத்தின் செயலாற்றுகையினை எவ்வாறு பாதிக்கின்றது என்பதை சுருக்கமாக குறிப்பிடுக

நிறுவனத்தின் செயலாற்றுகை தொடர்பில் மானிட வளங்கள் தட்டுப்பாடு பெறுமளவில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருப்பதுடன், மானிட வளங்கள் தட்டுப்பாடு காரணமாக நிறுவனத்தின் செயற்பாடுகளை முறையாகவும், வினைத்திறன் மிக்கதாகவும் முன்னெடுப்பதில் இடர்ப்பாடுகள் ஏற்பட்டுள்ளன.

6.3. மனித வள அபிவிருத்தி

நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் பெயர்	பயிற்றுவிக்கப்பட்ட பணிக் குழுவின் எண்ணிக்கை	நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கால எல்லை	மொத்த முதலீடு (ரூபா ,000)		நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் தன்மை (உள் நாட்டு / வெளி நாட்டு)	வெளிவாரி / அறிவுத் திறன் உள்ளீர்ப்பு *
			உள் நாட்டு	வெளி நாட்டு		
கடிதம் எழுதுதல் - அலுவலக கடிதங்கள் மற்றும் உத்தியோகபூர்வ கடிதங்கள்	05	01 நாள்	25,000.00		உள் நாட்டு	நன்று
தொழில் சார் நோக்கத்திலான SLIDA ஆங்கில மொழிச் சான்றிதழ் பாட நெறி (CEEP) - முதலாவது ஆட் சேர்ப்பு	05	01 வருடம்	375,000		உள் நாட்டு	வினைத்திறன் மிக்க
தலைமை உள்ளகக் கணக்காளர்கள் மற்றும் உள்ளகக் கணக்காளர்களுக்கான பயிற்சிப் பட்டறை	01	01 நாள்			உள் நாட்டு	இயக்கத்தின் உள்ளகக் கணக்காய்வு நடவடிக்கைகளை சீராக்குவதற்கு முனைப்புடன் பங்களிப்பு வழங்கப்படும்

**நிறுவனத்தின் செயலாற்றுகைக்கு பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் எவ்வாறு பங்களிக்கின்றன என்பதை சுருக்கமாக விளக்குக.*

இதனால் நிறுவனத்தின் உற்பத்தித்திறனை மேம்படுத்த முடியும்.

7. அத்தியாயம் - இணைக்கப்பாட்டு அறிக்கை

இல	ஏற்புடைய தேவைப்பாடு	இணைக்கப்பாட்டு நிலைமை (இணக்கமானது/ இணக்கமற்றது)	இணக்கமற்றதாயின் அதுபற்றி சுருக்கமாக விபரிக்குக	எதிர்காலத்தில் இணக்கமற்றதினை தவிர்ப்பதற்கு முன்மொழியும் சரியான நடவடிக்கையானது
01	**பின்வரும் நிதி அறிக்கைகள்/கணக்குகள் உரிய திகதியில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளன**			
1.1	வருடாந்த நிதி அறிக்கைகள்	இணக்கமானது		
1.2	அரச அலுவலர்கள் முற்பணக் கணக்கு	இணக்கமானது		
1.3	வணிக மற்றும் உற்பத்தி முற்பணக் கணக்குகள்) வர்த்தக முற்பணக் கணக்குகள்	இணக்கமற்றது		
1.4	களஞ்சிய முற்பணக் கணக்கு	இணக்கமற்றது		
1.5	சிறப்பு முற்பணக் கணக்கு	இணக்கமற்றது		
1.6	ஏனைய	இணக்கமற்றது		
02	**புத்தகங்கள் மற்றும் பதிவுகளைப் பேணல் (நி.பி .445)**			
2.1	பொது நிர்வாக சுற்றறிக்கை 267/2018 இன் படி நிலையான சொத்து பதிவேட்டை புதுப்பித்தல் மற்றும் பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
2.2	ஆள்சார் வேதனாதிகள் பதிவு/ தனிப்பட்ட ஊதிய அட்டைகளை புதுப்பித்தல் மற்றும் பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
2.3	கணக்காய்வு வினாக்கள் பதிவேட்டை புதுப்பித்தல் மற்றும் பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
2.4	உள்ளக கணக்காய்வு அறிக்கைகள் பதிவைப் புதுப்பித்தல் மற்றும் பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
2.5	அனைத்து மாதாந்த கணக்கு சுருக்கங்களையும் (CIGAS)தயார் செய்து பொது திறைசேரிக்கு உரிய திகதியில் சமர்ப்பித்தல்	இணக்கமானது		
2.6	காசோலை மற்றும் காசுக் கட்டளை பதிவேட்டை புதுப்பித்தல் மற்றும் பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
2.7	பொருட் பதிவேட்டினை புதுப்பித்தல் மற்றும் பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
2.8	இருப்புப் பதிவேட்டினை	இணக்கமானது		

	புதுப்பித்தல் மற்றும் பராமரித்தல்			
2.9	இழப்பு பதிவேட்டினை புதுப்பித்தல் மற்றும் பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
2.10	பொறுப்பு பதிவேட்டை புதுப்பித்தல் மற்றும் பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
2.11	அடிக்கட்டை புத்தகங்களின் (GA - N20) பதிவேட்டை புதுப்பித்தல் மற்றும் பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
03	**நிதிக் கட்டுப்பாட்டுக்கான பணிகளை ஒப்படைத்தல் (நி.பி.135)**			
3.1	நிதி அதிகாரங்கள் நிறுவனத்திற்குள் பகிரப்பட்டன	இணக்கமானது		
3.2	நிதி அதிகாரங்கள் பகிரப்படுகின்றமை பற்றி நிறுவனத்திற்குள் தெரியப்படுத்தப்பட்டது	இணக்கமானது		
3.3	ஒவ்வொரு கொடுக்கல் வாங்கலும் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அலுவலர்கள் மூலம் இடம்பெறும் வகையில் அதிகாரம் ஒப்படைக்கப்பட்டது	இணக்கமானது		
3.4	2014.05.11 திகதிய அரச கணக்கு சுற்றறிக்கை இல. 171/2004 இன் படி, அரசு ஊதிய மென்பொருள் தொகுப்பின் செயல்பாடுகள் கணக்காளர்களின் கட்டுப்பாட்டுக்கு உட்பட்டவை	இணக்கமானது		எதிர் வரும் காலப் பகுதியில் செயற்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்ட வண்ணமுள்ளது.
04	**வருடாந்த திட்டத்தினைத் தயாரித்தல்**			
4.1	வருடாந்த செயற்பாட்டு திட்டம் தயாரித்தல்	இணக்கமானது		
4.2	வருடாந்த கொள்முதல் திட்டம் தயாரித்தல்	இணக்கமானது		
4.3	வருடாந்த உள்ளக கணக்காய்வுத் திட்டம் தயாரித்தல்	இணக்கமானது		
4.4	வருடாந்த மதிப்பீட்டைத் தயாரித்தல் மற்றும் அதை தேசிய வ.செ.தி திணைக்களத்தில் உரிய திகதியில் சமர்ப்பித்தல்	இணக்கமானது		
4.5	வருடாந்த காசுப் பாய்ச்சல் அறிக்கை திறைசேரி செயற்பாட்டுத் திணைக்களத்துக்கு உரிய	இணக்கமானது		

	திகதியில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது			
05	**கணக்காய்வு வினாக்கள்**			
5.1	அனைத்து கணக்காய்வு வினாக்களுக்கும் கணக்காய்வாளர் நாயகத்துக்கு குறிப்பிட்ட திகதியில் பதில் அளிக்கப்பட்டுள்ளது	இணக்கமற்றது	கருத்திட்டங்கள் மற்றும் பிற நிறுவனங்களிடமிருந்து தகவல்களை ஒன்று சேர்த்து கணக்காய்வு ஐய வினாக்களுடன் தொடர்புடைய பதில்களை முன் வைப்பதற்குச் சிறிது காலப் பகுதி தேவைப்படும்.	
6	**உள்ளக கணக்காய்வு**			
6.1	நி.பி. 134 (2) டி.எம்.ஏ/1-2019 படி, ஆண்டின் தொடக்கத்தில் கணக்காய்வாளர் நாயகத்துடன் கலந்தாலோசித்த பின்னர் உள்ளக கணக்காய்வு திட்டம் தயாரித்தல்	இணக்கமானது		
6.2	அனைத்து உள்ளக கணக்காய்வு அறிக்கைகளுக்கும் ஒரு மாதத்திற்குள் பதிலளித்தல்.	இணக்கமற்றது	ஒரு மாத காலப் பகுதியினுள் 75% ஆன கணக்காய்வு அறிக்கைகளுக்கு பதில்கள் முன் வைக்கப்படவில்லை.	- நினைவூட்டல்களை அனுப்புதல் - கணக்காய்வு மற்றும் முகாமைத்துவ குழுக் கூட்டங்களின் போது கருத்திலெடுக்கும் பொருட்டு முன் வைத்தல்
6.3	அனைத்து உள்ளக கணக்காய்வு அறிக்கைகளின் நகல்களையும் 2018 இன் 19 ஆம் இலக்க தேசிய கணக்காய்வுச் சட்டத்தின் துணைப்பிரிவு 40 (4) இன் அடிப்படையில் கணக்காய்வாளர் நாயகத்துக்கு சமர்ப்பித்தல்	இணக்கமானது		
6.4	அனைத்து உள்ளக கணக்காய்வு அறிக்கைகளின் நகல்களையும் 134 (3) நிதி பிரமானக் குறிப்பின் அடிப்படையில் கணக்காய்வாளர்	இணக்கமானது		

	நாயகத்துக்கு வழங்குதல்.			
7	**கணக்காய்வு மற்றும் முகாமைத்துவக் குழு**			
7.1	டி எம் ஏ 1-2019 சுற்றறிக்கையின் படி ஆண்டுக்கு குறைந்தது 04 கணக்காய்வு மற்றும் முகாமைத்துவக் குழுக் கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டுள்ளன	இணக்கமானது	கொவிட் - 19 நிலை காணப்பட்ட வருட காலப் பகுதியில் 03 கணக்காய்வு மற்றும் முகாமைத்துவக் கூட்டத் தொடர்கள் நடாத்தப்பட்டுள்ளன	2022 ஆம் ஆண்டிற்கென 04 கணக்காய்வு மற்றும் முகாமைத்துவக் கூட்டத் தொடர்களை நடாத்துதல் தொடர்பில் வருடாந்தக் கணக்காய்வுத் திட்டத்தில் விடயங்கள் உள்ளடக்க பட்டுள்ளன.
8	ஆதன முகாமைத்துவம்			
8.1	ஆதன முகாமைத்துவ சுற்றறிக்கை இல. 01/2017, சொத்து பெறுகை மற்றும் அகற்றல் பற்றிய தகவல்களை கம்ப்ரோலர் ஜெனரல் அலுவலகத்தில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்	இணக்கமானது		
8.2	மேற்கண்ட சுற்றறிக்கையின் 13 ஆம் அத்தியாயத்தின்படி, சுற்றறிக்கையின் விதிகளை அமுல்படுத்துவதற்கும், அத்தகைய அதிகாரியை கம்ப்ரோலர் ஜெனரல் அலுவலகத்திற்கு அனுப்பவதற்கும் பொருத்தமானதொரு தொடர்பு அதிகாரி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.	இணக்கமானது		
8.3	அரச நிதி சுற்றறிக்கை இல. 05/2016 இன் படி பொருட்கள் கணக்கெடுக்கப்பட்டு, தொடர்புடைய அறிக்கைகள் கணக்காய்வாளர் நாயகத்துக்கு உரிய திகதியில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளன.	இணக்கமானது		
8.4	சுற்றறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்ட காலகட்டத்தில் வருடாந்த கணக்கெடுப்பு மூலம் அதிகப்படியான, குறைபாடுகள் மற்றும் பிற பரிந்துரைகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.	இணக்கமானது		
8.5	நி.பி. 772 இன் படி கழிக்கப்பட்ட பொருட்களை அகற்றுதல் இடம்பெற்றது	இணக்கமானது		
9	**வாகன முகாமைத்துவம்**			
9.1	குழு வாகனங்களுக்கான தினசரி இயக்க அறிக்கை மற்றும் மாதாந்த சுருக்க அறிக்கைகளைத் தயாரித்து அவற்றை உரிய திகதியில் கணக்காய்வாளர் நாயகத்துக்கு சமர்ப்பித்தல்	இணக்கமானது		

9.2	கழிப்பனவு செய்யப்பட்ட வாகனங்கள் கழிப்பனவு செய்யப்பட்டு ஆறு மாதங்களுக்குள் அகற்றப்படுதல் வேண்டும்	இணக்கமானது		
9.3	வாகன பதிவு புத்தகங்கள் பராமரிக்கப்படுவதுடன் புதுப்பிக்கப்படுதல் வேண்டும்	இணக்கமானது		
9.4	ஒவ்வொரு வாகன விபத்தும் நி.பி. 103,104,109 மற்றும் 110 இன் படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படுதல் வேண்டும்	இணக்கமானது		
9.5	2016.12.29 திகதிய பொது நிர்வாக சுற்றறிக்கை இல. 2106/30 இன் பத்தி 3.1 இன் விதிகளின் படி வாகனங்களின் எரிபொருள் பாவனையினை மீண்டும் பரிசீலித்தல்	இணக்கமற்றது	QR முறைமை காரணமாக, எரிபொருள் சோதனைக்குப் போதியளவில் எரிபொருள் கிடைக்கவில்லை	
9.6	குத்தகை வாகனங்களின் உரித்து பதிவு புத்தகம் குத்தகை காலத்தின் பின்னர் மாற்றப்படும்	இணக்கமானது		
10	**வங்கி கணக்குகளின் முகாமை**			
10.1	உரிய திகதிகளில் வங்கி கணக்கிணக்க அறிக்கைகளைத் தயாரித்து சான்றளித்தல் மற்றும் கணக்காய்வுக்கு சமர்ப்பித்தல்	இணக்கமானது		
10.2	மீளாய்வு வருடத்தில் காணப்பட்ட செயற்படாத வங்கிக் கணக்குகளினைத் தீர்த்தல்	இணக்கமானது		
10.3	வங்கி கணக்கிணக்க அறிக்கையில் வெளிப்படுத்தப்பட வேண்டிய நிலுவைகளை வெளிப்படுத்துதல் மற்றும் சரிசெய்தல் மற்றும் ஒரு மாதத்திற்குள் அத்தகைய நிலுவைகளை தீர்த்தல்	இணக்கமானது		
11	**நிதி ஏற்பாட்டினைப் பயன்படுத்தல்**			
11.1	ஒதுக்கீடு செய்யப்பட ஏற்பாடுகளை வரையறைகளை மீறாதபடி செலவிடல்	இணக்கமானது		

11.2	நி .பி .94 (1) இன் படி ஒதுக்கீட்டு வரம்பை மீறாத பொறுப்புக்கள் வருட இறுதியில் தொடர்ந்திருக்கும்.	இணக்கமானது	முன்னைய ஆண்டில் தீர்க்கப்படாத பொறுப்புகளை இவ் வருடத்தில் செலுத்த வேண்டிய நிலை ஏற்படுதல்	எதிர் வரும் காலப் பகுதியில் நிதி ஏற்பாட்டு எல்லைகள் தாண்டாத வகையில் பொறுப்புகளினுள் ஈடுபடுவதற்குத் தேவையான நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்தல்
12	**அரச அலுவலர்களின் முற்பணக் கணக்கு**			
12.1	எல்லைகளுக்கு இணங்குதல்	இணக்கமானது		
12.2	நிலுவையிலுள்ள கடன் நிலுவை குறித்து சரியான நேரத்தில் பகுப்பாய்வு செய்திருத்தல்	இணக்கமானது		
12.3	ஒரு வருடத்திற்கும் மேலாக நிலுவையில் உள்ள கடன்களை அடைத்தல்	இணக்கமற்றது	சில கடன் நிலுவைகள் ஒரு வருடத்திற்கும் மேலாக நிலுவையாகக் காணப்படுவதுடன், மீதமுள்ள கடன் நிலுவைகள் வசூலிக்கப்பட வேண்டியுள்ளன.	
13	**பொது வைப்புக் கணக்கு**			
13.1	காலம் பிந்திய வைப்புக்களை அகற்றுவதற்கு நி .பி .571 பிரகாரம் நடவடிக்கை எடுத்தல்	இணக்கமானது		இவ் வருட காலப் பகுதியில் காலம் கடந்த வைப்புகளைத் தீர்ப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுத்தல்
13.2	பொது வைப்புகளுக்கான கட்டுப்பாட்டு கணக்கை புதுப்பித்தல் மற்றும் பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
14	**முன்பணக் கணக்கு**			
14.1	மீளாய்வு ஆண்டின் இறுதியில் காசுப் புத்தகத்தில் மீதி திறைசேரி செயற்பாட்டுத் திணைக்களத்துக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது	இணக்கமானது		

14.2	நி.பி.371 இன் அடிப்படையில் தற்செயலான இடைக்கால வழங்கல், அத்தகைய பணி நிறைவடைந்து மாத்திற்குள் தீர்க்கப்படும்	இணக்கமானது		
14.3	நி.பி.371 இன் படி அங்கீகரிக்கப்பட்ட வரம்பை மீறாத தற்காலிக இடைக்கால வழங்கல்	இணக்கமானது		
14.4	மாதந்தோறும் திறைசேரி புத்தகங்களுடன் கணக்கு மீதி கணக்கிணக்கம் செய்யப்படுதல் வேண்டும்	இணக்கமானது		
15	**வருமான கணக்கு**			
15.1	விதிகளின்படி சேகரிக்கப்பட்ட வருமானத்தை திருப்பிச் செலுத்தியிருக்க வேண்டும்	இணக்கமற்றது		
15.2	திரட்டப்பட்ட வருமானம் வைப்புக் கணக்கில் வரவு வைக்காமல் நேரடியாக வருமானத்திற்கு வரவு வைக்கப்பட வேண்டும்	இணக்கமானது		
15.3	நி.பி.176 இன் படி நிலுவைத் தொகையை கணக்காய்வாளர் நாயகத்துக்குச் சமர்ப்பித்தல்	இணக்கமானது		
16	**மனித வள முகாமைத்துவம்**			
16.1	அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஊழியர்களின் எல்லைக்குள் பணியாளர்களைப் பராமரித்தல்	இணக்கமானது		
16.2	ஊழியர்களின் அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் கடமைகளின் எழுதப்பட்ட பட்டியல்களை வழங்குதல்	இணக்கமானது		
16.3	20.09.2017 தேதியிட்ட எம்.எஸ்.டி சுற்றறிக்கை இல. 04/2017 இன் படி அனைத்து அறிக்கைகளும் முகாமைத்துவ சேவைகள் திணைக்களத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளன.	இணக்கமானது		
17	**பொது மக்களுக்கான தகவல் வழங்கல்**			

17.1	தகவல் உரிமைச் சட்டம் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளின் அடிப்படையில் தகவல் அதிகாரி ஒருவரை நியமித்தல்	இணக்கமானது		
17.2	அமைப்பு பற்றிய தகவல்களை அதன் வலைத்தளத்தின் மூலம் வழங்குதல் மற்றும் வலைத்தளம் அல்லது மாற்று வழிகள் வழியாக நிறுவனத்தின் மீதான பொது கருத்துக்கள் / குற்றச்சாட்டுக்களை எளிதாக்குதல்	இணக்கமானது		
17.3	தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் 8 மற்றும் 10 பிரிவுகளின் படி ஆண்டுக்கு இரண்டு அல்லது ஒரு முறை அறிக்கைகளை சமர்ப்பித்தல்	இணக்கமானது		
18	பிரசைகள் பட்டயத்தினைச் செயற்படுத்தல்			
18.1	பொது நிர்வாகம் மற்றும் முகாமைத்துவ சுற்றறிக்கை இல. 05/2008 மற்றும் 05/2018 (1) இன் படி பிரசைகள் பட்டயம் /பிரசைகள் வாடிக்கையாளர் சாசனத்தை உருவாக்குதல் மற்றும் செயற்படுத்துதல்	இணக்கமற்றது	2020.08.09 ஆம் திகதிய அதி விசேட வர்த்தமானியின் பிரகாரம், அமைச்சர்கள் மாற்றப்பட்டு, பொது மக்களுக்கு வழங்கப்படுகின்ற செயற் பணிகளும், முன்னெடுக்கப்பட வேண்டிய செயற் பணிகளும் மாற்றங்களுக்குள்ளாக்கப்பட்டன.	குறித்த பணிகளை இலகுபடுத்தும் நோக்கில் ஏற்கனவே நிபுணர்களை உள்ளடக்கிய குழுவொன்று நியமிக்கப்பட்டதுடன், அதற்கேற்ப குடி மக்கள் வாடிக்கையாளர் சாசனம் வகுக்கப்பட்ட வண்ணமுள்ளன.
18.2	சுற்றறிக்கையின் பந்தி 2.3 ஐப் பொறுத்தவரை, பிரசைகள் பட்டயம் / பிரசைகள் வாடிக்கையாளர் சாசனத்தை செயல்படுத்தவும் அதை கண்காணிக்கவும் மதிப்பீடு செய்யவும் நிறுவனம் ஒரு பொறிமுறையை அமைத்துள்ளது.			
19	**மனித வள திட்டத்தினைத் தயாரித்தல்**			
19.1	2018.01.24 திகதிய பொது நிர்வாக சுற்றறிக்கை இல. 02/2018 இன் இணைப்பு 02 படிவத்தின் அடிப்படையில் மனித வளத் திட்டம் தயாரித்தல்	இணக்கமானது		

19.2	ஊழியர்களின் ஒவ்வொரு உறுப்பினருக்கும் குறைந்தபட்சம் 12 மணிநேர பயிற்சி ஆண்டுக்கு 12 மணி நேரத்திற்கும் குறையாமல் இருப்பதை மேற்கண்ட மனித வள திட்டம் உறுதி செய்ய வேண்டும்	இணக்கமானது		.
19.3	மேற்கண்ட சுற்றறிக்கையின் இணைப்பு 01 இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ள படிவத்தின் அடிப்படையில் அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் வருடாந்த செயற்திறன் ஒப்பந்தம் கையெழுத்திடப்பட்டுள்ளது	இணக்கமானது		
19.4	மேற்கண்ட சுற்றறிக்கையின் 6.5 வது பந்திக்கு ஏற்ப மனிதவள மேம்பாட்டுத் திட்டம், திறன் மேம்பாட்டுத் திட்டங்கள் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டுத் திட்டங்களை செயற்படுத்தல் ஆகியவற்றின் பொறுப்பில் ஒரு மூத்த அதிகாரியை நியமித்தல்	இணக்கமானது		
20	**கணக்காய்வு பந்திகளுக்கான பொறுப்புக்கள்**			
20.1	முந்தைய ஆண்டிற்கான கணக்காய்வாளர் நாயகத்தின் கணக்காய்வு பந்திகளால் சுட்டிக்காட்டப்பட்ட குறைபாடுகளை சரிசெய்தல்	இணக்கமானது		

2022

Work Done – In-Service Programme

Course No	Course Description	Duration	Beneficiaries	Allocation (Rs.Mn)
1	Annual Survey Camp – BCAS Campus	7 days	59 Nos	894,917.50
2	Capacity Development Programme - IMD	2 days	34 Nos	271,818.75
3	Annual Survey Camp - University of Moratuwa (1&2)	5 days	84 Nos	1,212,654.00
4	Training Programme on "Training of Trainers on Training Methodology" – Group 03 (Phase 2)	5 days	29 Nos	195,000.00
				390,000.00
				195,000.00
5	Survey Camp for Higher National Diploma in Civil Engineering Students	7 days	87 Nos	1,113,840.00
6	World Water Day programme KTTI	1 days	150 Nos	104,672.86
7	Training Programme on "Training of Trainers on Training Methodology"- Group 2 (2nd Phase)	2 days	20 Nos	KITI
8	Productivity Improvement & Capacity Development Training Programme for Climate Resilient Integrated Water Management Project (CRIWM)	3 days	53 Nos	368,267.25
9	Institute of Technology - University of Moratuwa Survey Camp Group 1	5 days	118 Nos	574,975.00
10	Survey Camp for Higher National Diploma in Civil Engineering Students	7 days	106 Nos	1,159,925.00
11	Survey Camp for SEI campus - Nugegoda	3 days	53 Nos	483,800.00
12	Workshop on Technical writing	2 days	37 Nos	60,000.00
13	COAST Conservation	3 days	105 Nos	553,900.00
14	World Water Day programme - MASL	1 days	40 Nos	43,000.00
15	Leadership and Personality Building	2 days	25 Nos	95,000.00
16	Celebrating Family Programme	2 days	102 Nos	590,000.00
	Impact Leaders	2 days	25 Nos	150,300.00
17	Workshop on Technical Writing (Group 2)	3 days	23 Nos	60,000.00
18	Quality Assurance in Civil Engineering Constructions Department of Agriculture	4 days	34 Nos	383,650.00
19	VCDC Training Programme	2 days	39 Nos	214,980.00
20	Celebrating Family Programme	3 days	123 Nos	737,700.00
21	GIS	5 days	40 Nos	566,865.00
22	Institute of Technology - University of Moratuwa Survey Camp Group 1	4 days	111 Nos	805,500.00
TOTAL				**11,225,765.36**

වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ව්‍යාපෘති

நீர்ப்பாசன அமைச்சின் ஊடாக நடைமுறைப்படுத்தப்படும் கருத்திட்டங்கள்

Projects Implemented under the Ministry of Irrigation

1. මහවැලි ජල සුරක්ෂිතතා ආයෝජන වැඩසටහන/ மகாவலி நீர் பாதுகாப்பு முதலீட்டு நிகழ்ச்சித் திட்டம்/ Mahaweli Water Security Investment Program (MIWSIP)





වයඹ පළාත් මහ ඇළ ව්‍යාපෘතිය/ வட மேல் மாகாண கால்வாய் கருத்திட்டம்/ North Western Province Canal Project (NWPCP)





උතුරු මැද පළාත් මහ ඇළ ව්‍යාපෘතිය/ வட மத்திய மாகாண கால்வாய்/ North Central Province Canal Project (NCPCP)








මිණිපේ වම් ඉවුරු ඇළ පුනරුත්ථාපන ව්‍යාපෘතිය / மினிபே இடக் கரை கால்வாய் மறு சீரமைப்பு / Minipe Left Bank Canal Rehabilitation Project (MLBCRP)

2. උමා ඔය බහුකාර්ය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය/ உமா ஓய பல் நோக்கு அபிவிருத்தி கருத்திட்டம்/ Uma Oya Multipurpose Development Project



පුහුල්පොල වේල්ල/ புஹுல்பொல அணைக்கட்டு/ Puhulpola Dam



ඩයරබා ජලාශය/ டயரபா அணைக்கட்டு/ Dyaraba Dam



ඉහළ පීඩන උමග/ மேல் அழுத்த சுரங்கப்பாதை/ Upper Pressure Tunnel (UPT)



සම්බන්ධිත උමඟ - පිවිසුම/ இணைப்பு சுரங்கப்பாதை /Link Tunnel Intake



පෙරඇර උමඟ - පිවිසුම / பெற அரா சுரங்கப்பாதை / Headrace Tunnel (HRT) Intake



භූගත බලාගාරය / நிலத்தடி மின் நிலையம் /Underground power house



රන්දෙණිය ස්විච් අංගනය / **ரன்தெனிய சுவிச் முற்றம்** / Randeniya Switch Yard



විදුලි සම්ප්‍රේෂණ මග/ **மின் பரிமாற்ற வழி** / Transmission Line

3. මොරගහකන්ද කළුගඟ ජලාශය ව්‍යාපෘතිය/மொரகஹகந்த களு கங்கை நீர்த்தேக்க கருத்திட்டம்/ Moragahakanda Kaluganga Reservoir Project



මොරගහකන්ද ජලාශය/ மொரகஹகந்த நீர்த்தேக்கம்/ Moragahakanda Reservoir



කළුගඟ ජලාශය/ களு கங்கை நீர்த்தேக்கம்/ Kaluganga Reservoir





ගුරුවෙල නැවත පදිංචි කිරීමේ ප්‍රදේශය/ **குருவெல முள்குடியேற்ற பிரதேசம்**/ Guruwela resettlement area

4. ඵලදායිතා ප්‍රවර්ධන හා වාරිමාර්ග පද්ධති කාර්යක්ෂමතා වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය/ வினைத் திறனை மேலுயர்த்தும் மற்றும் நீர்ப்பாசன தொகுதிகளின் திறனை மேம்படுத்தும் கருத்திட்டம்/ Productivity Enhancement and Irrigation System Efficiency Improvement Project (PEISEIP)





පැරෂුට් තැටි බෙදා හැරීම සහ පිටියේ තැබීම - මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය/ பாராசூட் தட்டுக்களை விநியோகித்தல் மற்றும் களத்தில் வைப்பது - கண்டி மாவட்டம்/ Distributing Parachute Trays and Placing them on field – Kandy District

5. දේශගුණික විපර්යාසයන්ට අනුහුරුවීම සඳහා වූ ඒකාබද්ධ ජල කළමනාකරණ ව්‍යාපෘතිය/ கால நிலை மாற்றங்களுக்கு இயைபாக்கமடைவதற்கான ஒருங்கிணைந்த நீர் முகாமைத்துவ கருத்திட்டம்/ Climate Resilient Integrated Water Management Project (CRIWMP)





වැව් ප්‍රතිසංස්කරණය : ඇතාබැඳිවැව එල්ලංගා පද්ධතිය සහ කුඹුක් වැව එල්ලංගා පද්ධතිය - ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කය / குளம் புனரமைப்பு : அதபெந்திவெவ அருவி மற்றும் குபுக் வெவா அருவி - திருகோணமலை மாவட்டம்/ Tank Rehabilitation : Athabendiwewa cascade & Kumbuk wewa cascade - Trincomalee district





බීජ සහ කොළ පොහොර සඳහා සන්හෙම් වගාව - පෙරියකට්ටු වැව - පෙරියමඩු ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානය / விதை மற்றும் பசுந்தாள் உரத்திற்கான சன்ஹெம் சாகுபடி: பெரியகட்டு குளம், பம்பைமடு ASC / Sun hemp cultivation seed and green Manure: Periyakattu tank , Pampeimadu ASC





ග්‍රාමීය ගෙවතු වගාව - වවුනියාව දිස්ත්‍රික්කය / கிராமிய வீட்டுத்தோட்டம் - வவுனியா மாவட்டம் / Rural Home gardens – Vavuniya





ආඩියාපුලියන්කුම ග්‍රාමීය ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය - වවුනියාව දිස්ත්‍රික්කය/ **ஆடியன்குளம் கிராமிய நீர் விநியோக திட்டம் - வவுனியா மாவட்டம்** / Andiyapuliyankulam Rural Water Supply System (RWSS)

6. තල්පිටිගල ජලාශ ව්‍යාපෘතිය / தல்பிட்டிகல நீர்த்தேக்க கருத்திட்டம் / Thalpitigala Reservoir Project



බේලි පාළම / **பெய்லி பாலம் / Bailey Bridge**



වේල්ල ප්‍රවේශ මාර්ගය / **அணை அணுகல் சாலை / Dam Access Road**

7. පහළ මල්වතු ඔය බහුකාර්ය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය / தாழ் மல்வத்து ஓய பல்நோக்கு அபிவிருத்தி கருத்திட்டம் / Lower Malwathu Oya Multi Sector Development Project





RB සොරොව්ව ඉදිකිරීම / **RB மதகு கட்டுதல்** / Construction of RB Sluice Works







ආදර්ශ ගොවිපල ඉදිකිරීම / **மாதிரி பண்ணை கட்டுமானம்** / Construction of Model Farm



පිටවාන මූලික ඉදිකිරීම් සඳහා කැණීම් කටයුතු / **கசிவுப்பாதை அடித்தள கட்டுமான பணிகளுக்காக** தோண்டுதல் / Excavation for Spillway Foundation Construction Works



නැවත පදිංචි කිරීමේ ප්‍රදේශය සංවර්ධනය / **மீள் குடியேற்ற பகுதியின் வளர்ச்சி** / Development of Resettlement Area

8. මල්වතු ඔය, මාදුරු ඔය සහ කුඹුක්කන් ඔය ගංගා ද්‍රෝණි ආශ්‍රිතව භූගත ජල විමංඝන ජාලයක් ස්ථාපිත කිරීමේ නියමු ව්‍යාපෘතිය / **மல் வது ஓய, மாதுரு ஓய மற்றும் கும்புக்கன் ஓய ஆற்றுப் படுக்கையுடன் தொடர்புடையதாக நிலக் கீழ் நீர் கண்காணிப்பு வலையமைப்பொன்றை நிலை நாட்டும் முதல் நிலை கருத்திட்டம் / Pilot Project on Establishment of Groundwater Monitoring Network in Malwathu Oya, Maduru Oya & Kumbukkan Oya River Basins**



පරීක්ෂණ ළිං කැණීම/ **கண்காணிப்பு கிணறு தோண்டுதல்**/ Drilling of Monitoring well



සම්පූර්ණ කරන ලද වැසි මාපකය සමඟ පරීක්ෂණ ළිං අඩවිය / **மழை மானியுடன் கூடிய கண்காணிப்பு கிணறு தளம்**/ Completed Monitoring Well Site with Rain Gauge

9. නුවරඑළියේ බැරැක්තැන්න වැව ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම/ **நுவரெலியா பெரெக்தென்ன குளத்தை மறு சீரமைத்தல்/ Restoration of Barrack Plain Tank in Nuwara Eliya**





වැවේ රොන්මඩ කැණීම සහ ඉවත් කිරීම/ **குளத்தில் உள்ள வண்டல் மண்ணை தோண்டி அகற்றுதல்**/ Excavation & removal of silt in tank

10. ඒකාබද්ධ ජලාධාර හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ ව්‍යාපෘතිය / ஒருங்கிணைந்த நீரேந்து மற்றும் நீர்வளங்கள் முகாமைத்துவ கருத்திட்டம் / Integrated Watershed and Water Resource Management Project (IWWRMP)



වලව දකුණු ඉවුර ප්‍රධාන ඇළ ඔස්සේ පාරිසරික වැඩිදියුණු කිරීම් සහ වෙන් කිරීම් සලකුණු කිරීම / வலவ தெற்கரை பிரதான அலை வழியாக சுற்றுச்சூழல் மேம்படுத்தல்கள் மற்றும் இடங்கள் அடையாளமிடல் / Ecological Improvements and Marking Reservation along Walawa RB Main Canal



කල්මඩු යෝජනා ක්‍රමයේ ප්‍රධාන වැඩ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම /கல்மடு பரிந்துரைக் கழகத்தின் முதன்மை வணிகப்பிரசுரம் / Rehabilitation of Kalmadu Scheme Headworks



පිරමන්තලාරු යෝජනා ක්‍රමය යටතේ පහළ නිම්න ප්‍රදේශය පුනරුත්ථාපනය කිරීම /பிறமந்தலாறு திட்டத்தின் கீழ் தாழ் பிரதேச புணரமைப்பு / Rehabilitation of downstream under piramanthalaru scheme



Siphon ඇතුළත ජලය ඉවත් කිරීම සහ රොන්මඩ ඉවත් කිරීම - රක්වාන ගඟ / Siphon நீர் அகற்றல் மற்றும் களிமண் அகற்றல் - ரக்கவான ஆறு / Desiliting & Dewatering work on progress inside the siphon - Rakwana Ganaga

11. මාදුරුඔය දකුණු ඉවුර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය/ மாதுரு ஓய வலக் கரை அபிவிருத்திக் கருத்திட்டம் /Maduru Oya Right Bank Development





ප්‍රධාන ඇල ඉදිකිරීම්/ பிரதான கால்வாய் கட்டுமானம்/ Construction of Main Canal





ප්‍රවේශ මාර්ගය ඉදිකිරීම **/ அணுகல் பாதை நிர்மாணிப்பு /** Construction of Access Road





'වාන සහ පිටවාන ඉදිකිරීම **/ நுழைவாயில் மற்றும் வெளிவாயில் கட்டுமானம் /** Construction of Inlet & Outlet

12. පැලවත්ත ලංකා සීනි සමාගමේ පර්යන්ත ප්‍රදේශ ජනාවාස භූමියෙහි වාරි සංවර්ධන සැලැස්ම/ பெலவத்த லங்கா சீனி நிறுவனத்தின் தங்குமிடப் பிரதேசத்தின் குடியேற்ற நிலத்தின் பாசன செயற்பாடுகளை மேம்படுத்தும் திட்டம்/ Peripheral area of settlers in Pelawatta Sugar Plantation area





මීපලේ වැව ඉදිකිරීම**/** மீபே குளம் நிர்மாணிப்பு / Construction of Meepale wewa

13. නාච්චාදුව මහා වාරිමාර්ග ව්‍යාපාරයේ ගොවිපල ඉඩම් ප්‍රතිසංවර්ධනය කිරීමේ අධ්‍යයනය සඳහා වූ නියමු ව්‍යාපෘතිය / **நாச்சாதுவ பாரிய நீர்ப்பாசன கருத்திட்டத்தின் கீழான பண்ணைக் காணிகளை மீள் விருத்தி செய்யும் ஆராய்ச்சி தொடர்பான முன்னோடு கருத்திட்டம் / Pilot Farm Land Consolidation Study Project in Nachchaduwa major Irrigation Schemes**



පාර ඉදිකිරීම / பாதை நிர்மாணிப்பு / Construction of roads



ලියැදි සකස් කිරීම / அடுக்குகள் நிர்மாணிப்பு / Preparing plots





ලෙසර්ලෙවල් කිරීම/ லேசர் லெவல் செய்தல்/ Laser levelling

14. වාරි සෞභාග්‍ය වැඩ සටහන / **நீர்ப்பாசன செழுமை நிகழ்ச்சித்திட்டம் / Wari Saubhagya Programme**



කොරලගහ වැව ඉදිකිරීම / கோரலகஹ ஏரியின் கட்டுமானம் / Construction of Koragahawala Wewa



බෙරු වැව / பேரு ஏரி /Beru wewa




කුඩාගල්වල වැව / குடகல்வல ஏரி/ Kudagalwala Tank




දළුක් පැලැස්ස වැව / தலுக்பலஸ்ஸ ஏரி/ Dalukpelessa Wewa




ගොඩන්රාළලාගේ වැව / கோடன்ரலாலா ஏரி/ Godanralalage Wewa




වේලංගහ වෙල / வெலங்கஹவெல / Welangahawela

ක්‍රියාත්මක ආයතන යටතේ ක්‍රියාත්මක වන ව්‍යාපෘති / වැඩසටහන්
செயற்படும் நிறுவனத்தின் ஊடாக நடைமுறைப்படுத்தப்படும் கருத்திட்டங்கள்
Projects / Programmes Implemented under the Implementing Institutions

වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව
நீர்ப்பாசன திணைக்களம்
Irrigation Department

1. යාන් ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය/ யான் ஓயா நீர்த்தேக்கத் திட்டம்/ Yan Oya Reservoir Project



ඉස්සන් වැව විභේදන නිර්මිතය ඉදිකිරීම / இசான் வாவி பிளவு அமைப்பு / Issanwewa bifurcation structure



ඉස්සන් වැව වැව් බැම්ම සහ ප්‍රධාන ඇල මාර්ගය / இசான் வாவி குளக்கட்டு மற்றும் பிரதான கால்வாய் / Issanwewa tank bund and MC canal filling



ඉස්සන් වැව D2 ඇල මාර්ගය / இசான் வாவி D2 கால்வாய் / Issanwewa D2 Canal



ඉස්සන් වැව ප්‍රධාන ඇල මාර්ගය / இசன் வாவி பிரதான கால்வாய் / Issanwewa Main Canal

2. පහළ ඌව මධ්‍ය හා සුළු පරිමාණ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය/ கீழ் ஊவா திட்டம் / Lower Uva Project





දෙබර ආර පෝෂිත ඇල ඉදි කිරීම/ டெபரா அரா ஊட்டி கால்வாய் அமைத்தல்/ Construction of Debara ara feeder canal

3. මහගෝන වැව ව්‍යාපෘතිය/ மஹாகோண வாவி திட்டம்/ Mahagona Wewa Project





FC 01 ඇලේ ඉදිකිරීම් / FC 01 கால்வாய் கட்டுமானம் / Construction of FC 01

දකුණු ඇළෙහි ඉදිකිරීම් / வலது கால்வாய் கட்டுமானம் / Construction of RB Canal

4. ඇල්ල වැව ජලාශය/ எல்ல வாவி நீர்த்தேக்கம்/ Ella Wewa Reservoir





සෑදල වේල්ල ඉදි කිරීම / சேதல அணை கட்டுதல் / Construction of Saddle Dam

සොරොව්ව ඉදි කිරීම් කටයුතු/ மதகு கட்டுமானம்/ Sluice Construction

5. කුඹුක්කන්ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය/ கும்புக்கன் ஓயா நீர்த்தேக்கம்/ Kumbukkan Oya Reservoir Project



නුගමන්ඩිය අමුණෙහි භූ විද්‍යා විමර්ශන කටයුතු සිදුකිරීම / நுகமண்டியா அணைக்கட்டில் புவியியல் ஆய்வுகள் / Geological Investigations in Nugamandiya Anicut



ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය ඉදිකිරීම / திட்ட இயக்குநர் அலுவலகம் கட்டுதல் / Construction of Project Director's Office

6. මුන්දෙනි ආරු ගංහාද්‍රෝණි සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය (රූගම් කිතුල්)/ முன்தெனி ஆறு ஆற்று வடிநீர் மேம்பாட்டுத் திட்டம் (ருகம் கிதுல்)/ Mundeni Aru River Basin Development Project (Rugam-Kithul)



සමාජ සමීක්ෂණ සිදුකිරීම / சமூக ஆய்வு மேற்கொள்ளல் / Social Survey



PMU සහ PIU සඳහා කාර්යාල ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම / PMU மற்றும் PIU அலுவலக கட்டிடம் கட்டுதல் / Construction of office building for the PMU and PIU

7. ගොඩිගමුව ව්‍යාපෘතිය සංවර්ධනය කිරීම හා වැඩිදියුණු කිරීම/ கொடிகமுவ தொட்டியின் வளர்ச்சி மற்றும் மேம்பாடுகள்/ Development & Improvements to Godigamuwa Tank



අමුණ ඉදිකිරීම /அணைக்கட்டு கட்டுமானம்/ Anicut construction



වාන ඉදිකිරීම / கசிவு கட்டுமானம் / Construction of Spill

8. මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ කඩිනම් වාරි සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය (වෙල්ලස්ස නවෝදය)/ **மொனராகலை மாவட்டத்தில் துரிதப்படுத்தப்பட்ட நீர்ப்பாசன அபிவிருத்தி கருத்திட்டமவெல்லஸ்ஸ) நவோதயா/ Accelerated Irrigation Development Project in Monaragala District (Wellassa Navodaya)**





උරුඵල වැව ඉදිකිරීම / **ஊரா உல தொட்டியின் கட்டுமானம் /** Construction of Uraula Tank

9. කැළණි ගඟ ආරක්ෂණ බැම්ම ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය / **களனி நதி அணைக்கட்டு பாதுகாப்பு / Kelani River Bund Protection Project**



සුලු ගංවතුර ආරක්ෂණ ව්‍යූහය වැඩිදියුණු කිරීම **/ களனி வடக்கு கட்டு மறுசீரமைப்பு** / Improvements to MFP Structures



කැළණි උතුරු බැම්ම වැඩිදියුණු කිරීම / **வடக்கு கரை புனரமைப்பு /** Kelani North Bund Rehabilitation

10. කැළණි, මුන්දෙනි ආරු, කළු, නිල්වලා හා ගිං ගංගා ද්‍රෝණි වල ගංවතුර වැලැක්වීමේ ව්‍යාපෘතිය/ **களனி, முண்டேனியாறு, களு, நில்வல மற்றும் ஜின் கங்கைப் படுகைகளில் வெள்ளத் தணிப்புத் திட்டங்கள்/ Flood Mitigtion Projects in Kelani , Mundeniaru, Kalu, Nilwala & Gin Ganga basin**



මාගල්ලෙගොඩ පොම්පාගාරය වැඩිදියුණුකිරීම **/** மகல்லேகொட பம்ப் ஹவுஸ் - மேம்பாடு பணிகள் / Improvements work - Magallegoda Pump House



තලගහගොඩ පොම්පාගාරය වැඩිදියුණුකිරීම **/** தல்கஹகொட பம்ப் ஹவுஸ் மேம்பாடு பணிகள் / Improvements work - Thalgahagoda Pump House

11. කුඩාවිලච්චිය ජලාශය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම/ **குடவிலச்சிய நீர்த்தேக்கத் திட்டம்/ Kudawilachchiya Reservoir Project**



බෝක්කු ඉදිකිරීම / **கால்வாய் அமைத்தல்** / Construction of box culvert



වලන්තලියාව වැවෙහි පිටවාන් දොරටු ඉදිකිරීම / **வலந்தலியாவ குளத்தின் கசிவு கதவுகள் அமைத்தல்** / Spill gates of Walanthaliyawa Tank

12. උමා ඔය පහළ නිම්න සංවර්ධනය / **உமா ஓய பல்நோக்கு அபிவிருத்தி / Uma Oya Downstream Development**



අලිකොට ආර හරස් ඇළ / **அலிகோட்டா அரா பரிமாற்ற கால்வாய்** / Alikota Ara Transfer Canal



දිය මං පාලම / **தண்ணீர் பாலம்** / Koonwelana Aqueduct

13. හිඹිලියාකඩ වාරි යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය / ஹிம்பிலியகட நீர்ப்பாசன உட்கட்டமைப்பு அபிவிருத்தி திட்டம் / **Himbiliyakada Irrigation Infrastructure Development Project**



වත්තේගෙදර වැවේ කටයුතු / **வத்தேகெதர ஏரியின் செயற்பாடுகள்**/ Grouting of Waththegedara Tank



වත්තේගෙදර වැව් සොරොව්ව ඉදිකිරීම / **வத்தேகெதர மதகு கட்டுதல்**/ Wattegedara Suilce

14. විලකණ්ඩිය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය/ விலகண்டிய நீர்த்தேக்கம்/ Wilakandiya Reservoir Project



ප්‍රධාන ඇළෙහි ඉදි කිරීම/ பிரதான கால்வாய் கட்டுமானம் / Construction of Main canal



නිර්මිත ඉදිකිරීම / கட்டமைப்புகள் கட்டுமானம் / Construction of Structures

15. මහගල්ගමුව පෝෂිත ඇළ ඉදිකිරීමේ ව්‍යාපෘතිය/ மஹகல்கமுவ குளத்தை மேம்படுத்துதல்/ Augmentation of Mahagalgamuwa Tank





නිර්මිත ඉදිකිරීම / கட்டமைப்பின் கட்டுமானம் / Construction of Structures

වාරිමාර්ග කළමනාකරණ අංශය
நீர்ப்பாசன முகாமைத்துவ பிரிவு
Irrigation Management Division

නිරන්තර නඩත්තු වැඩසටහන / நீர்ப்பாசன துணை அமைப்பின் வழக்கமான பராமரிப்பு / Regular maintenance of Irrigation sub system



රාජාංගනය ව්‍යාපාරය /ராஜாங்கனை திட்டம்/ Rajanganaya Project



මී ඔය ව්‍යාපාරය /மீ ஓயா திட்டம் / Mee Oya Project

කෘෂි නිෂ්පාදනය / விவசாய உற்பத்தி / Agricultural Production



බඩඉරිගු වගාව - හුරුළුවැව ව්‍යාපාරය /**சோள உற்பத்தி – ஹுருலு வெவா திட்டம்** / Maize cultivation - Hurulu Wewa Project



වී වගාව - නුවර වැව ව්‍යාපාරය /**நெல் உற்பத்தி – நுவர வெவா திட்டம்** / Paddy Cultivation – Nuwara Wewa Project

සිරි දළදා යල් අස්වනු පූජාව”/ “**ஸ்ரீ தலதா யல் அஸ்வானு பூஜை**” / “*Siri Daladha Yal Aswanu Pujawa*”





ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය
இலங்கை மகாவலி அதிகாரசபை
Mahaweli Authority of Sri Lanka













පශු සම්පත් හා කෘෂිකර්මාන්තයේ ප්‍රධාන ක්‍රියාකාරකම්වල ප්‍රගතිය / **கால்நடை மற்றும் விவசாயத்தில் முக்கிய நடவடிக்கைகளின் முன்னேற்றம்** / Progress of Major Live Stock and Agricultural Activities

ඉංජිනේරුමය කාර්යයන් පිළිබඳ මධ්‍යම උපදේශක කාර්යාංශය
மத்திய பொறியியல் ஆலோசனைப் பணியகம்
Central Engineering Consultancy Bureau (CECB)





බ්‍රෝඩ්ලන්ඩ්ස් ජල විදුලි ව්‍යාපෘතිය / பிராட்லேண்ட்ஸ் நீர்மின் திட்டம்/ Broadlands hydropower project

මධ්‍යම ඉංජිනේරු සේවා පෞද්ගලික සමාගම
மத்திய பொறியியல் சேவைகள் தனியார் நிறுவனம்
Central Engineering Services (Pvt) Ltd



රත්නපුර අධිකරණ සංකීර්ණය ඉදිකිරීම / இரத்தினபுரியில் நீதிமன்ற வளாகம் கட்டுதல்/ Construction of Court Complex at Rathnapura



රත්නපුර මහ රෝහලේ රේඛීය ඇක්සලරේටර් කාමරය සහ විකිරණ චිකිත්සක දෙපාර්තමේන්තුව / இரத்தினபுரி பொது வைத்தியசாலையின் லீனியர் ஆக்சிலரேட்டர் அறை மற்றும் கதிரியக்க சிகிச்சைப்பிரிவு / Linear Accelerator Room & Radiotherapy Department at General Hospital, Rathnapura

ජාතික විගණන කාර්යාලය
தேசிய கணக்காய்வு அலுவலகம்
NATIONAL AUDIT OFFICE

මගේ අංකය
எனது இல.
My No. අයිඩබඑම/ඒ/එමඅයි/එෆ්ඒ/2022

මබේ අංකය
உமது இல.
Your No.

දිනය
திகதி
Date 2023 ජූනි 30 දින



ලේකම්

වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය

වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ 2022 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා වූ මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළිබඳව 2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ 11(1) වගන්තිය ප්‍රකාරව විගණකාධිපති සම්පිණ්ඩන වාර්තාව.

යථෝක්ත වාර්තාව මේ සමඟ එවා ඇත.

එම්.ඩි.සුදර්ෂණී අමරතුංග
ජ්‍යේෂ්ඨ සහකාර විගණකාධිපති
විගණකාධිපති වෙනුවට

පිටපත : අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් - රාජ්‍ය ගිණුම් දෙපාර්තමේන්තුව

අංක 306/72, පොළුදුව පාර, බත්තරමුල්ල, ශ්‍රී ලංකාව. இல. 306/72, பொலுதுவ வீதி, பத்தரமுல்லை, இலங்கை. No. 306/72, Polduwa Road, Battaramulla, Sri Lanka.
+94 11 2 88 70 28 - 34 +94 11 2 88 72 23 ag@auditorgeneral.gov.lk www.naosl.gov.lk

ජාතික විගණන කාර්යාලය
தேசிய கணக்காய்வு அலுவலகம்
NATIONAL AUDIT OFFICE

මගේ අංකය / எனது இல. / My No. අයිඩබ්එම/ඒ/එමඅයි/එස්ඒ/2022 මෙම අංකය / உமது இல. / Your No.

දිනය / திகதி / Date 2023 ජූනි දින

වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය
සැලසුම් හා මෙහෙයුම්
07 JUL 2023
ලාවත්ත.

ප්‍රධාන ගණන්දීමේ නිලධාරී
වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය

ශීර්ෂය 198 - වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ 2022 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා වූ මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළිබඳව 2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ 11(1) වගන්තිය ප්‍රකාරව විගණකාධිපති සම්පිණ්ඩන වාර්තාව.

1. මූල්‍ය ප්‍රකාශන

1.1 තත්ත්වාගණනය කළ මතය

ශීර්ෂය 198 - වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ 2022 දෙසැම්බර් 31 දිනට මූල්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳ ප්‍රකාශය, එදිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා වූ මූල්‍ය කාර්යසාධන ප්‍රකාශය හා මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශවලින් සමන්විත 2022 දෙසැම්බර් 31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා වූ මූල්‍ය ප්‍රකාශන 2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ විධිවිධාන සමඟ සංයෝජිතව කියවිය යුතු ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 154(1) ව්‍යවස්ථාවේ ඇතුළත් විධිවිධාන ප්‍රකාර මාගේ විධානය යටතේ විගණනය කරන ලදී. 2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ 11(1) වගන්තිය ප්‍රකාරව වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලබන මෙම මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළිබඳව මාගේ අදහස් දැක්වීම් හා නිරීක්ෂණයන් මෙම වාර්තාවේ සඳහන් වේ. 2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ 11(2) වගන්තිය ප්‍රකාරව ප්‍රධාන ගණන්දීමේ නිලධාරී වෙත වාර්ෂික විස්තරාත්මක කළමනාකරණ විගණන වාර්තාව යථා කාලයේදී නිකුත් කරනු ලැබේ. ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 154(6) ව්‍යවස්ථාව සමඟ සංයෝජිතව කියවිය යුතු 2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ 10 වගන්තිය ප්‍රකාරව ඉදිරිපත් කළ යුතු විගණකාධිපති වාර්තාව යථා කාලයේදී පාර්ලිමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ.

මෙම වාර්තාවේ 1.6 ඡේදයේ දක්වා ඇති කරුණුවලින් වන බලපෑම හැර, මූල්‍ය ප්‍රකාශනවලින් 2022 දෙසැම්බර් 31 දිනට වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ මූල්‍ය තත්ත්වය සහ එදිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා එහි මූල්‍ය කාර්යසාධනය හා මුදල් ප්‍රවාහය පොදුවේ පිළිගත් ගිණුම්කරණ මූලධර්මවලට අනුකූලව සත්‍ය හා සාධාරණ තත්ත්වයක් පිළිබිඹු කරන බව මා දරන්නා වූ මතය වේ.

No. 306/72, Polduwa Road, Battaramulla, Sri Lanka.
+94 11 2 88 70 28 - 34 | +94 11 2 88 72 23 | ag@auditorgeneral.gov.lk | www.naosl.gov.lk

CamScanner

1.2 **තත්ත්වාගණනය කළ මතය සඳහා පදනම**

මෙම වාර්තාවේ 1.6 ඡේදයේ දක්වා ඇති කරුණු මත පදනම්ව මාගේ මතය තත්ත්වාගණනය කරනු ලැබේ. ශ්‍රී ලංකා විගණන ප්‍රමිතිවලට (ශ්‍රී.ලං.වි.ප්‍ර) අනුකූලව මා විගණනය සිදු කරන ලදී. මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් මාගේ වගකීම, විගණකගේ වගකීම යන වගන්තියේ තවදුරටත් විස්තර කර ඇත. මාගේ මතය සඳහා පදනමක් සැපයීම උදෙසා මා විසින් ලබා ගෙන ඇති විගණන සාක්ෂි ප්‍රමාණවත් සහ උචිත බව මාගේ විශ්වාසයයි.

1.3 **මූල්‍ය ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් ප්‍රධාන ගණන්දීමේ නිලධාරීගේ වගකීම**

පොදුවේ පිළිගත් ගිණුම්කරණ මූලධර්ම වලට අනුකූලව හා 2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ 38 වගන්තියේ සඳහන් විධිවිධානවලට අනුකූලව සත්‍ය හා සාධාරණ තත්ත්වයක් පිළිඹිබු කෙරෙන පරිදි මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කිරීම හා වංචා සහ වැරදි හේතුවෙන් ඇති විය හැකි ප්‍රමාණාත්මක සාවද්‍ය ප්‍රකාශනයන්ගෙන් තොරව මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කිරීමට හැකි වනු පිණිස අවශ්‍යවන අභ්‍යන්තර පාලනය තීරණය කිරීම ප්‍රධාන ගණන්දීමේ නිලධාරීගේ වගකීම වේ.

2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ 16(1) වගන්තිය ප්‍රකාරව අමාත්‍යාංශය විසින් වාර්ෂික හා කාලීන මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කිරීමට හැකිවන පරිදි ස්වකීය ආදායම්, වියදම්, වත්කම් හා බැරකම් පිළිබඳ නිසි පරිදි පොත්පත් හා වාර්තා පවත්වා ගෙන යා යුතුය.

ජාතික විගණන පනතේ 38(1)(ඇ) උප වගන්තිය ප්‍රකාරව අමාත්‍යාංශයේ මූල්‍ය පාලනය සඳහා සඵලදායී අභ්‍යන්තර පාලන පද්ධතියක් සකස් කර පවත්වා ගෙන යනු ලබන බවට ප්‍රධාන ගණන්දීමේ නිලධාරී සහතික විය යුතු අතර එම පද්ධතියේ සඵලදායීත්වය පිළිබඳව කලින් කල සමාලෝචනයක් සිදු කර, ඒ අනුව පද්ධතිය ඵලදායී ලෙස කරගෙන යාමට අවශ්‍ය වෙනස්කම් සිදු කරනු ලැබිය යුතුය.

1.4 **මූල්‍ය ප්‍රකාශන විගණනය පිළිබඳ විගණකගේ වගකීම**

සමස්තයක් ලෙස මූල්‍ය ප්‍රකාශන, වංචා හා වැරදි හේතුවෙන් ඇතිවන ප්‍රමාණාත්මක සාවද්‍ය ප්‍රකාශයන්ගෙන් තොර බවට සාධාරණ තහවුරුවක් ලබාදීම සහ මාගේ මතය ඇතුළත් විගණන වාර්තාව නිකුත් කිරීම මාගේ අරමුණ වේ. සාධාරණ සහතිකවීම උසස් මට්ටමේ සහතිකවීමක් වන නමුත්, ශ්‍රී ලංකා විගණන ප්‍රමිති ප්‍රකාරව විගණනය සිදු කිරීමේදී එය සෑම විටම ප්‍රමාණාත්මක සාවද්‍ය ප්‍රකාශයන් අනාවරණය කර ගන්නා බවට වන තහවුරු කිරීමක් නොවනු ඇත. වංචා සහ වැරදි තනි හෝ සාමූහික ලෙස බලපෑම නිසා ප්‍රමාණාත්මක සාවද්‍ය ප්‍රකාශනයන් ඇති විය හැකි අතර, එහි ප්‍රමාණාත්මකභාවය මෙම මූල්‍ය ප්‍රකාශන පදනම් කර ගනිමින් පරිශීලකයන් විසින් ගනු ලබන ආර්ථික තීරණ කෙරෙහි වන බලපෑම මත රඳා පවතී.

ශ්‍රී ලංකා විගණන ප්‍රමිති ප්‍රකාරව විගණනයේ කොටසක් ලෙස මා විසින් විගණනයේදී වෘත්තීය විනිශ්චය සහ වෘත්තීය සැකමුසුබවින් යුතුව ක්‍රියා කරන ලදී. මා විසින් තවදුරටත්,

- ප්‍රකාශ කරන ලද විගණන මතයට පදනමක් සපයා ගැනීමේදී වංචා හෝ වැරදි හේතුවෙන් මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල ඇති විය හැකි ප්‍රමාණාත්මක සාවද්‍ය ප්‍රකාශයන් ඇතිවීමේ අවදානම් හඳුනාගැනීම හා තක්සේරු කිරීම සඳහා අවස්ථාවෝචිතව උචිත විගණන පරිපාටි සැලසුම් කර ක්‍රියාත්මක කරන ලදී. වරදවා දැක්වීම් හේතුවෙන් සිදුවන ප්‍රමාණාත්මක සාවද්‍ය ප්‍රකාශයන්ගෙන් සිදුවන බලපෑමට වඩා වංචාවකින් සිදුවන්නා වූ බලපෑම ප්‍රබල වන්නේ ඒවා දුස්සන්ධානයෙන්, ව්‍යාජ ලේඛන සැකසීමෙන්, චේතනාන්විත මඟහැරීමෙන්, වරදවා දැක්වීමෙන් හෝ අභ්‍යන්තර පාලනයන් මඟ හැරීමෙන් වැනි හේතු නිසා වන බැවිනි.

- අභ්‍යන්තර පාලනයේ සඵලදායීත්වය පිළිබඳව මතයක් ප්‍රකාශ කිරීමේ අදහසින් නොවුව ද, අවස්ථාවෝචිතව උචිත විගණන පරිපාටි සැලසුම් කිරීම පිණිස අභ්‍යන්තර පාලනය පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබා ගන්නා ලදී.

- හෙළිදරව් කිරීම් ඇතුළත් මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල ව්‍යුහය සහ අන්තර්ගතය සඳහා පාදක වූ ගනුදෙනු හා සිද්ධීන් උචිත හා සාධාරණ අයුරින් මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල ඇතුළත් බව ඇගයීම.

- මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල ව්‍යුහය හා අන්තර්ගතය සඳහා පාදක වූ ගනුදෙනු හා සිද්ධීන් උචිත හා සාධාරණව ඇතුළත් වී ඇති බව සහ හෙළිදරවිකිරීම් ඇතුළත් මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල සමස්ත ඉදිරිපත් කිරීම අගයන ලදී.

මාගේ විගණනය තුළදී හඳුනාගත් වැදගත් විගණන සොයාගැනීම්, ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර පාලන දුර්වලතා හා අනෙකුත් කරුණු පිළිබඳව ප්‍රධාන ගණන්දීමේ නිලධාරී දැනුවත් කරමි.

1.5 වෙනත් නෛතික අවශ්‍යතා පිළිබඳ වාර්තාව

2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ 6(1)(ඇ) වගන්තිය ප්‍රකාරව පහත සඳහන් කරුණු මම ප්‍රකාශ කරමි.

(අ) විගණනය කළ සිය ඉදිරිපත් කරන ලද මූල්‍ය ප්‍රකාශන පහත සඳහන් විගණන නිරීක්ෂණ අනුව ඉකුත් වර්ෂයේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන සමඟ අනුරූපී වී නොතිබුණි.

විගණන නිරීක්ෂණය	මෙම වාර්තාවේ ඡේදයට යොමුව
මූල්‍ය නොවන වත්කම් ආරම්භක ශේෂ සටහන් කිරීමේදී වත්කම් ගිණුම් 4 ක එකතු වටිනාකම රු.1,321,253,268ක් ඉකුත් වර්ෂයේ දෙසැම්බර් 31 දිනට ශේෂ හා නොගැලපීම හේතුවෙන් වත්කම් ගිණුම් එම ප්‍රමාණයෙන් වැඩියෙන් දැක්වුණි.	1.6.2 මූල්‍ය නොවන වත්කම්

(ආ) ඉකුත් වර්ෂයට අදාළ මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළිබඳ මා විසින් කර තිබුණු නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කර තිබුණි.

1.6 මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළිබඳ අදහස් දැක්වීම

1.6.1 මූල්‍ය නොවන වත්කම්

(අ) මූල්‍ය නොවන වත්කම් ආරම්භක ශේෂය සටහන් කිරීමේදී කාර්යාල ගොඩනැගිලි ශේෂය රු.2,571,665 කින්, ප්‍රවාහන උපකරණ ශේෂය රු.48,500,000 කින්, යන්ත්‍රෝපකරණ හා උපකරණ ශේෂය රු.20,406,680 කින් හා ඉඩම් ශේෂය රු.1,249,774,923 කින්, ලෙස එකතු වටිනාකම රු. 1.321,253,268 කින් වැඩියෙන් දක්වා තිබුණි. මෙහිදී ආරම්භක ශේෂයට සිදු කරන ලද ගැළපීම් පිළිබඳ විස්තරද විගණනයට ඉදිරිපත් නොවුණි.

(ආ) ඵලදායීතා ප්‍රවර්ධන හා වාරිමාර්ග පද්ධති කාර්යක්ෂමතා වැඩි දියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා රු. මිලියන 1,706.81 ක පිරිවැයක් දරා තිබූ අතර එම පිරිවැය ප්‍රාග්ධනගත කර නොතිබුණි.

(ඇ) රාජ්‍ය ගිණුම් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ස්ථාවර වත්කම් ගිණුම්ගත කිරීම සම්බන්ධව නිකුත්කල 2017 ජූනි 28 දිනැති අංක 01/2017 දරන චක්‍රලේඛය ප්‍රකාරව මූල්‍ය වත්කම් හඳුනාගෙන ගිණුම්ගත කළ යුතු වුවත් වැය විෂය අංක 2506 - යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය යටතේ ඉකුත් වසර දෙක තුළ රු. 57,064,188,815 ක් වැයකර සංවර්ධනය කරන ලද දේපල නිශ්චිත ලෙස හඳුනාගෙන මූල්‍ය නොවන වත්කම් ලෙස ගිණුම් ගත කර නොතිබුණි.

2. මූල්‍ය සමාලෝචනය

2.1 අග්‍රිම කළමනාකරණය

අමාත්‍යාංශය සඳහා රු.මිලියන 63,670 ක් ඇස්තමේන්තුව මගින් ප්‍රතිපාදන ඇලසා තිබුණු අතර ඒ යටතේ රු. මිලියන 45,594 ක් වැය කිරීම සඳහා අමාත්‍යාංශය විසින් සැලසුම්කර වරින් වර ප්‍රතිපාදන ඉල්ලුම් කර තිබුණද මහා භාණ්ඩාගාරය රු. මිලියන 10,127 ක් පමණක් නිදහස් කර තිබුණි. ඒ අනුව අයවැය මගින් අනුමත කර තිබුණු ව්‍යාපෘති සැලසුම් කළ පරිදි ඉටු කිරීම සඳහා පුරෝකතනය කළ අග්‍රිම අවශ්‍යතාවයෙන් සියයට 16 ක් පමණක් නිදහස් කර තිබුණි.

2.2 බැරකම් හා බැඳීම්වලට එළඹීම

(අ) 2017 අප්‍රේල් 27 දිනැති රාජ්‍ය ගිණුම් චක්‍රලේඛ අංක 255/2017 හි 02(ඇ) ඡේදය ප්‍රකාරව මුදල් වර්ෂයට අදාළ ගෙවීම් එම මුදල් වර්ෂයේ දී නිදහස් කළ යුතු අතර, කිසිදු බැරකමක් ඊළඟ වර්ෂය තුළ නිරවුල් කිරීමේ අරමුණ ඇතිව ඉදිරියට ගෙන නොයා යුතු බවට වූ උපදෙස් පිළිබඳ නොයලකා 2022 දෙසැම්බර් 31 දිනට වැය ශීර්ෂ 13 කට අදාළව රු.1,915,869,976 ක් වූ බැරකම් වලට එළඹ තිබුණි.

(ආ) 2017 අප්‍රේල් 27 දිනැති රාජ්‍ය ගිණුම් චක්‍රලේඛ අංක 255/2017 ප්‍රකාරව, කටයුතු කර නොතිබීම හේතුවෙන් අමාත්‍යාංශයේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන වල බැඳීම් හා බැරකම් ප්‍රකාශයේ සටහන (iii) හි 2022 දෙසැම්බර් 31 දිනට බැරකම් ශේෂය රු. 1,915,868,976 ක් වුවද රාජ්‍ය ගිණුම් දෙපාර්තමේන්තුවේ පොත් අනුව එදිනට ශේෂය රු.1,885,490,468 ක් විය. ඒ අනුව රු. 30,379,508ක වෙනසක් විය.

(ඇ) මූල්‍ය ප්‍රකාශන වල සඳහන් බැඳීම් හා බැරකම් ප්‍රකාශනයේ ව්‍යාපෘති 03 ක් යටතේ බැඳීම් එකතු වටිනාකම රු. 914,562,937 ක් ලෙස දක්වා තිබුණද රාජ්‍ය ගිණුම් දෙපාර්තමේන්තුවේ පොත් අනුව එම බැඳීම් වටිනාකම රු.909,779,881 ක් විය. ඒ අනුව රු. 4,783,056 ක වෙනසක් නිරීක්ෂණය විය.

(ඈ) මූල්‍ය ප්‍රකාශනවල සඳහන් බැඳීම් හා බැරකම් ප්‍රකාශනයේ ව්‍යාපෘති 03ක් යටතේ බැරකම් එකතු වටිනාකම රු. 142,155,040ක් ලෙස දක්වා තිබුණද රාජ්‍ය ගිණුම් දෙපාර්තමේන්තු පොත් අනුව එම බැරකම් වටිනාකම රු. 174,514,246 ක් විය. ඒ අනුව රු. 32,359,206 ක වෙනසක් නිරීක්ෂණය විය.

(ඉ) මොරගහකන්ද ජලාශයේ ප්‍රධාන බැම්ම ඉදිකිරීම ව්‍යාපෘතියේ විදුලි උත්පාදන යන්ත්‍ර හතරක් සවිකිරීම වෙනුවෙන් ඇමෙරිකානු ඩොලර් 10,937,960ක් විවලත්‍ය ගගවීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙත 2016 නොවැම්බර් 29 දිනැති අංක 16/2513/704/067 දරන අමාත්‍ය තීරණය අනුව ව්‍යාපෘතිය අවසන් කිරීමෙන් පසුව ප්‍රධාන බැම්ම හා එහි විදුලිබල පද්ධතිය වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය යටතේ පාලනය කර, ශ්‍රී ලංකා රජය වෙනුවෙන් විදුලි බලය නිපදවිය යුතු අතර, නිෂ්පාදිත විදුලිය ශ්‍රී ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට අලෙවිකර ලබා ගන්නා මුදලින් ව්‍යාපෘතිය සඳහා ලබාගත් ණය මුදල ආපසු ගෙවිය යුතුවේ. එසේ වුවද නිෂ්පාදිත විදුලිය අලෙවිකිරීම සඳහා ගිවිසුමකට එළඹීමට හෝ අදාළ ණය මුදල ගෙවීමේ වගකීම අමාත්‍යාංශයේ බැඳීම් හා බැරකම් ප්‍රකාශනයේ හෙළිදරව් කර නොතිබුණි.

2.3 ප්‍රධාන ගණන්දීමේ නිලධාරි විසින් සිදු කළ යුතු සහතිකවීම්

2018 අංක 19 දරන ජාතික විගණන පනතේ 38 වන වගන්තියේ විධිවිධාන අනුව ප්‍රධාන ගණන්දීමේ නිලධාරී විසින් පහත සඳහන් කරුණු සම්බන්ධයෙන් සහතික වීම් කළ යුතුව තිබුණත්, ඒ අනුව කටයුතු කර නොතිබුණි.

(අ) විගණකාධිපතිවරයාට අවශ්‍ය වන පරිදි නිශ්චිත කාලසීමාවන් තුළ සියළුම විගණන විමසුම්වලට පිළිතුරු සැපයීම සිදු වන බවට ප්‍රධාන ගණන්දීමේ නිලධාරී විසින් සහතික විය යුතු වුවත්, වාර්තාවේ 3.8 ඡේදය ප්‍රකාරව විගණන විමසුම් 4 කට පිළිතුරු ලබා දී නොතිබුණි.

2.4 නීති, රීති හා රෙගුලාසිවලට අනුකූල නොවීම

නීති, රීති හා රෙගුලාසිවලට යොමුව	අනුකූල නොවීම
(අ) ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ මුදල් රෙගුලාසි සංග්‍රහයේ මුදල් රෙගුලාසි 394 සහ 396(ඇ)	2022 දෙසැම්බර් 31 දිනට මාස 06 කට වැඩි කලක් ගත වූ බැංකුවට ඉදිරිපත් නොකරන ලද චෙක්පත් 114 ක එකතු වටිනාකම රු.186,375,770 ක් ආදායමට ගෙන නොතිබුණි.
(ආ) 2019 ජූනි 27 දිනැති අංක 05/2019 රාජ්‍ය මුදල් චක්‍රලේඛයේ 03(ඉ) ඡේදය	සේවය හැර ගිය නිලධාරීන් දෙදෙනෙකුගෙන් එකතුව රු.316,172ක ණය මුදලක් අය විය යුතුව තිබුණු අතර ඉන් එක් නිලධාරියකුගෙන් අය විය යුතු රු.73,062ක් වූ ණය මුදල වර්ෂ 05කටත් වඩා පැරණි විය. එම ණය මුදල් ඇපකරුවන්ගෙන් අයකර ගත යුතු වුවත් ඒ සඳහා පියවර ගෙන නොතිබුණි.
(ඇ) 2004 ඔක්තෝබර් 11 දිනැති අංක 118 දරන අයවැය චක්‍ර ලේඛයේ 1.1.7 ඡේදය	වර්ෂ 5 කට වැඩි කාලයක් තිස්සේ හඳුනානොගත් රු.434,066 ක ණයගැති ශේෂ 2023 මැයි වන විටත් හඳුනාගෙන අයකර ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.

2.5 බැංකු ගිණුම් මෙහෙයවීම

(අ) වර්ෂය අවසාන දිනට මුදල් පොතේ පැවති ශේෂය මහා භාණ්ඩාගාරය වෙතට ප්‍රේෂණය කළ යුතු වුවද 2022 දෙසැම්බර් 31 දිනට දේශීය අරමුදල් යොදවා ක්‍රියාත්මක කළ කිවුල් ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතියට අදාලව ලංකා බැංකුවේ අංක 8755007 දරන බැංකු ගිණුමේ පැවති රු. 855,849 ක් මහා භාණ්ඩාගාරය වෙත ප්‍රේෂණය කර නොතිබුණි.

3. මෙහෙයුම් සමාලෝචනය

3.1 කාර්යසාධනය

3.1.1 සැලසුම් කිරීම

(අ) මහවැලි කලාප ආශ්‍රිත ඇළවේලි හා ජනාවාස පොදු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය ශීර්ෂය 428

අංක PED/RED/01/01/2020/02 හා 2020 අගෝස්තු 28 දිනැති රාජ්‍ය මුදල් චක්‍රලේඛ අංක 02/2020 හි මාර්ගෝපදේශ ප්‍රකාරව වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම පිළියෙල කළයුතු වුවත්, රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය වෙත වාර්ෂික ඇස්තමේන්තුවෙන් වෙන්කරන ලද එකතුව රු. 1,535,900,000ක් වූ ප්‍රාග්ධන ප්‍රතිපාදන වෙනුවෙන් එම ආකෘතිය ප්‍රකාරව ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම පිළියෙල කර නොතිබුණි. පිළියෙල කර තිබුණු ක්‍රියාකාරී සැලැස්මෙහිද වාර්ෂික ඇස්තමේන්තුවෙන් අංක 428-02-03-01-2201 වැය විෂයයට රු.මිලියන 275.81 ක් සහ 428-01-02-2001,2002,2003 සහ 2401 වැය විෂයයන්ට රු.මිලියන 2.9 ක් වශයෙන් වෙන් කර තිබුණු ප්‍රාග්ධන ප්‍රතිපාදන යොදවා ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපේක්ෂිත කාර්යයන් ඇතුළත් කර නොතිබුණි.

3.1.2 කාර්යභාරයන් ඉටු නොකිරීම

(අ) බස්නාගොඩ ජලාශ ව්‍යාපෘතිය

ගම්පහ, අත්තනගල්ල හා මිනුවන්ගොඩ ඒකාබද්ධ ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයා සහ China Machinery Engineering Corporation සමාගමේ සභාපතිවරයා අතර 2013 මැයි 15 වන දින එළඹ තිබූ කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුම අනුව ඇ.ඩො. මිලියන 229.5 ක වටිනාකමකින් යුත් උක්ත ව්‍යාපෘතිය 2014–2017 කාලපරිච්ඡේදයේ ක්‍රියාත්මක කර අවසන් කිරීමට නියමිතව තිබුණි. එම ව්‍යාපෘතියේ මූලික ජල මූලාශ්‍රය වූ බස්නාගොඩ ජලාශය ඉදිකිරීම සඳහා වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව සමග ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය, 2016 මාර්තු 22 හා 2019 ජූනි 12 යන දිනයන් හිදී අවබෝධතා ගිවිසුම් දෙකකට එළඹ තිබුණි. මෙම ව්‍යාපෘතියට අදාළ තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුව (TEC) විසින් ලබාදුන් නිර්දේශ අනුව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් පත්කළ ප්‍රසම්පාදන කමිටුව (CAPC) විසින් බස්නාගොඩ ජලාශයේ ඉදිකිරීමේ කොන්ත්‍රාත්තුව රු.2,347,406,831 කට චීනයේ සිනෝහයිඩ්‍රෝ සමාගම (Sinohydro Corporation Limited) වෙත ප්‍රදානය කිරීම සඳහා නිර්දේශ ලබා දී තිබුණි. ඒ සඳහා ලද අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය මත ජලාශය ඉදිකිරීමේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශ ලේකම් විසින් උක්ත සමාගම සමඟ 2019 ජූනි 13 වන දින රු.2,394,354,968 ක (රු.46,948,137ක ජාතිය ගොඩනැගීමේ බදු ඇතුළත්ව) වටිනාකමකින් යුත් ඉංජිනේරු, ප්‍රසම්පාදන හා ඉදිකිරීම් (EPC) කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුමකට එළඹ තිබුණි. පහත නිරීක්ෂණ කෙරේ.

(i) මෙහිදී නිලධාරීන් හයදෙනෙකුගෙන් සමන්විත තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුව (TEC) කොන්ත්‍රාත්තුව සඳහා අවම මිල ඉදිරිපත් කර තිබූ ක්‍රොන්ත්‍රාත්කරු විසින් ඉදිරිපත් කළ රු.මිලියන 2,093 ක ලංසුව රු. මිලියන 2,347ක් ලෙස නිවැරදි විය යුතු බවට ගණනය කොට තිබුණි. එහිදී ඉංජිනේරු ඇස්තමේන්තුවේ අයිතම අංක 05 යටතේ මූලික වැඩ සඳහා (Preliminaries) කොන්ත්‍රාත්කරු ඉදිරිපත් කර තිබූ රු.මිලියන 99.689 ක වියදමට රු. 254,062,080 ක අමතර වටිනාකමක් එකතු කිරීමට තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුව (TEC) කටයුතු කර තිබුණි. එසේ වුවද කොන්ත්‍රාත්කරු ඉදිරිපත් කළ මිල ගණන් තුළ අයිතම අංක 4 යටතේ ස්ථාපනය කිරීම, ඉදිකිරීම සහ වෙනත් සේවාවන් (Installation/ Construction and other Services) ලෙස රු.254,062,080 ක් දක්වා තිබූ අතර ඒ පිළිබඳ නොසලකා තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුව (TEC) අයිතම අංක 5 සඳහාද සාවද්‍ය ලෙස රු.254,062,080 ක් එකතු කර ඉදිරිපත් කළ ලංසුවට වඩා රු. 254,062,080 ක් වැඩියෙන් ක්‍රොන්ත්‍රාත්තුව පැවරීමට නිර්දේශ කර තිබුණි. තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුව විසින් සිදුකර තිබූ උක්ත සංශෝධනය ඉංජිනේරු ප්‍රසම්පාදන හා ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත් ප්‍රසම්පාදන ලේඛනයේ මූලික නිර්ණායකයන්ට පටහැනි වූ අතර එහිදී ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 2.6.1(v) වගන්තිය අනුව ලංසුකරුගෙන් ලිඛිතව පැහැදිලි කිරීම් ලබා නොගෙන රු. 254,062,080 කින් කොන්ත්‍රාත් වටිනාකම වැඩි කිරීමට තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටුව නිර්දේශ කර තිබුණි. එහිදී ප්‍රසම්පාදන අස්පීත්වය ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයේ 7.9.2.6.1(v) ප්‍රකාරව කටයුතු නොකිරීමෙන් මාර්ගෝපදේශ 2.6 යටතේ පැවරි ඇති වගකීම් නිසිලෙස ඉටු කරද නොතිබුණි.

(ii) උක්ත රු.254,062,080 කින් වැඩිකරන ලද වටිනාකමට කොන්ත්‍රාත්තුව පිරිනැමීම හා ඒ මත පදනම්ව අත්තිකාරම් ගණනය කර ගෙවීම හේතුවෙන් කොන්ත්‍රාත්කරු වෙත 2019 වර්ෂයේදී සංවලනා අත්තිකාරම් ලෙස (Mobilization advance) රු. 50,812,416 ක් වැඩිපුර ගෙවා තිබුණි.

(iii) වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා විසින් කොන්ත්‍රාත්කරු සමඟ 2019 ජූනි 13 වන දින එළඹ තිබූ කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුමෙහි iv වන කොටසෙහි ඇතුළත් විශේෂිත කොන්දේසි (Particular Conditions Of Contract) අනුව වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශ ගල්කම් දැනුවත් කිරීමකින් තොරව හා අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් පත්කළ ප්‍රසම්පාදන කමිටුව (CAPC) විසින් අනුමත කරතිබූ කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුම, අනුමැතියකින් තොරව වෙනස් කර ගෙවීම් සහතික කිරීමට හාවිත කොට තිබුණි. ඒ අනුව විධිමත් අධිකාරී බලයකින් තොරව 2020 සිට 2022 දක්වා අතුරු ගෙවීම් (Interim Payments) 11 ක් මගින් රු.401,165,861 කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුමේ කොන්දේසි වලට පටහැනිව ගෙවා තිබුණි.

(iv) ඉංජිනේරු, ප්‍රසම්පාදන හා ඉදිකිරීම් (EPC) කොන්ත්‍රාත් වලට අදාළ First Edition 1999 (ISBN2 – 88432 -0220 -9) පොදු මාර්ගෝපදේශයේ 14.2 උප වගන්තිය ප්‍රකාරව අත්තිකාරම් ගෙවීම් නැවත අයකර ගැනීම මුළු කොන්ත්‍රාත් වටිනාකමින් 30% සම්පූර්ණ කිරීමෙන් පසුව

සිදුකරනු ලබන බවට වූ විශේෂ කොන්දේසියට සමාගාමීව 14.4 උප වගන්තියෙහි වූ ගෙවීම් ලේඛනයට (Schedule of Payment) අදාළ විශේෂ කොන්දේසි ඇතුළත් කර නිබුණද ඒ පිලිබඳ නොසලකා ගෙවීම් කිරීම හේතුවෙන් 2022 ඔක්තෝම්බර් 31 දිනට ව්‍යාපෘතියේ භෞතික කාර්යසාධනය සියයට 17.09 ක් ව පැවතියදී මුළු කොන්ත්‍රාත් වටිනාකමින් සියයට 36 ක් ගෙවා තිබුණි.

(v) ව්‍යාපෘතියේ කොන්ත්‍රාත්කරු වන Chaina Machinery Engineering Corporation විසින් ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ අතිරේක සමානාධිකාරිවරයා අමතන ලද අංක CMEC/ATTANA/20120730/007 හා 2012 ජූලි 30 දිනැති ලිපිය මගින් ප්‍රධාන කොන්ත්‍රාත්තුවට අතිරේකව සිදුකරනු ලබන කාර්යන්හි (Indirect Works) සමස්ත වගකීම සෘජුවම ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය වෙත පැවරෙන බවත් උප කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගේ කාර්යන් ඉටුකිරීමේ ප්‍රමාදයන් නිසා දැරීමට සිදුවන අමතර පිරිවැය (delay of time completion and any extra cost) හේතුවෙන් ප්‍රධාන කොන්ත්‍රාත්කරුගේ කාර්යන්ට සිදුවන අහිතකර බලපෑම් සම්බන්ධයෙන් වන කිසිදු වගකීමක් එම සමාගම වෙත භාරපැවරෙන බවත්, එකී ප්‍රමාදයන් සඳහා කාලය දීර්ඝ කිරීම් ලබා ගැනීමට හා ඒ සඳහා වන අතිරේක පිරිවැය ලබාගැනීමට තම සමාගමට අයිතියක් පවතින බවත් දැනුම් දී තිබුණි. ව්‍යාපෘතිය 2017 වසරේ නිම කල යුතු වුවද එම කාල සීමාව තුළ ජල මූලාශ්‍රයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු නිමකිරීම ප්‍රායෝගිකව කල නොහැකිව තිබියදී ඒ පිළිබඳ සැලකිලිමත් වීමෙන් තොරව 2016 මාර්තු 12 දින වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය සමඟ පළමු අවබෝධතා ගිවිසුමට (MOU) එළඹ තිබුණි. එහිදී දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා ගැනීමෙන් තොරව අදාළ උප කොන්ත්‍රාත්තුව භාර ගෙන තිබූ අතර එහි වැඩ කටයුතු මේ දක්වා නිම කර නොතිබුණි. මේ හේතුවෙන් ප්‍රධාන කොන්ත්‍රාත්කරුට කාලය දීර්ඝ කර ගැනීමට සහ අතිරේක පිරිවැය සඳහා හිමිකමක් පැවතීම හා එහි වගකීම උප කොන්ත්‍රාත්කරු ලෙස දෙපාර්තමේන්තුව වෙත විතැන් කිරීමේ හැකියාවක් පැවතුණද ඒ සම්බන්ධව කිසිදු ක්‍රියාමාර්ගයක් ගෙන නොතිබුණි. දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සහ මණ්ඩලයේ සභාපති 2019 ජූනි මස 12 දින දෙවන අවබෝධතා ගිවිසුමට එළඹෙන අවස්ථාව වන විටත් ප්‍රධාන කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුමේ කාලය අවසන් වී තිබුණි.

(ආ) මහා/මධ්‍යම පරිමාන ව්‍යාපෘති පිලිබඳ දස අවුරුදු සැලැස්ම.

(i) මෙම දස අවුරුදු සංවර්ධන සැළැස්ම අනුව මහගල්ගමුව වැව ප්‍රගුණවත් කිරීම, පහළ මල්වතු ඔය ජලාශය ඉදිකිරීම, රිදීමාලියද්ද ඒකාබද්ධ සංවර්ධනය, කිවුල් ඔය ජලාශය, කවුඩුල්ල වම් ඉවුර ප්‍රධාන ඇළ දම්සෝපුර වැව දක්වා දිර්ඝ කිරීම, රඹකැන් ඔය ඒකාබද්ධ සංවර්ධනය සහ මහවැලි බී කලාපය මදුරු ඔය දකුණු ඉවුර සංවර්ධනය යන ව්‍යාපෘති ව්‍යාපෘති 7 ක ශක්‍යතා අධ්‍යනයන් නිමකිරීමෙන් අනතුරුව 2012-2017 කාලසීමාව තුළ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන

සැළසීමට 2011 සැප්තැම්බර් 28 දිනැති අංක 11/1851/508/034 දරන අමාත්‍යමණ්ඩල තීරණය මගින් අනුමැතිය ලැබී තිබුණි. එම ව්‍යාපෘති 7 ට අදාළව රු. මිලියන 76,043 ක් වූ මුළු පිරිවැය ඇස්තමේන්තු යටතේ 2022 දෙසැම්බර් 31 දිනට රු. මිලියන 6,528 ක් වැය කර තිබූ නමුත් එකී ව්‍යාපෘති අතරින් එක් ව්‍යාපෘතියක්වත් මේ දක්වා සම්පූර්ණයෙන් නිම කර නොතිබූ අතර ව්‍යාපෘති 3 කට අදාලව නිම කිරීමේ ප්‍රතිශතය 1 ත් 5 ත් අතර විය. එකී ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම මගින් නව කුඹුරු හෙක්ටයාර් 68,000 කට පමණ වාරි ජලය සැපයීමට හැකිවන අතර, දැනට වගාකරනු ලබන ඉඩම් හෙක්ටයාර් 203,000 ක් සඳහා යල මහ දෙකන්නයේම ජලය සැපයීම සහ මෙ.වෙ. 200 ක විදුලි බලය නිෂ්පාදන අරමුණු කර තිබුනද එකී ප්‍රතිඵලය ජාතික ආර්ථික එක් වී නොතිබුණි.

(ii) උක්ත අමාත්‍යමණ්ඩල තීරණය අනුව වාරිමාර්ග ක්ෂේත්‍රයේ අනාගත සංවර්ධන කටයුතු ඉහත සංවර්ධන සැලැස්මට අනුකූලව සකස්කළ යුතු බවට තීරණය කර තිබූ නමුත් එම සැළැස්ම තුළ ඇතුළත් නොවූ කුඩාවිලච්චිය ජලාශ ප්‍රතිසංස්කරණය, ඵලදායිතා ප්‍රවර්ධන හා වාරිමාර්ග පද්ධති කාර්යක්ෂමතා වැඩි දියුණු කිරීම (PEISEIP), තල්පිටිගල ජලාශය, ගිං නිල්වලා හැරවුම, ඇදමටගල්ල වැව ප්‍රතිසංස්කරණය, හිඹිලියාකඩ වත්තේ ගෙදර වාරිමාර්ග යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම නම් වූ යන ව්‍යාපෘති 6 ක් රු. මිලියන 74,423.4 ක ඇස්තමේන්තු වටිනාකමක් යටතේ 2014 වර්ෂයෙන් පසු ආරම්භකර 2022 දෙසැම්බර් 31 දිනට රු.මිලියන 6,902.44 ක පිරිවැයක් දරා තිබුණි. එකී ව්‍යාපෘති අතරින් එක් ව්‍යාපෘතියක්වත් මේ දක්වා සම්පූර්ණයෙන් නිම කර නොතිබූ අතර ව්‍යාපෘති 5 කට අදාලව නිම කිරීමේ ප්‍රතිශතය 0.06 ත් 13.16 ත් අතර විය.

3.1.3 අපේක්ෂිත ප්‍රතිලාභ (Outcome) ලබා නොගැනීම

(අ) භූගත ජල විමංසන තොරතුරු ජාලයක් ස්ථාපිත කිරීම

වකුගඩු රෝගය විශාල වශයෙන් ව්‍යාප්ත වී ඇති අනුරාධපුරය සහ පොළොන්නරුව වැනි තෝරා ගත් දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයක නියමු ව්‍යාපෘතියක් ලෙස භූගත ජල විමංසන පද්ධතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා පිරිවැය යුරෝ 20,629,921.18 ශ්‍රීලංකා රුපියල් රු.මිලියන 3,628.39 ක් වන ව්‍යාපෘතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් අමාත්‍යාංශ ලේකම් විසින් 2017 ඔක්තෝබර් 03 දින ගිවිසුමකට එළඹ තිබුණි. ව්‍යාපෘතියේ පිරිවැය වූ යුරෝ 20,629,921.18 හෙවත් රු. මිලියන 3,628.39 ක වටිනාකමින් සියයට 85 ක් හෙවත් යුරෝ 17,535,433 ණය මුදලක් නෙදර්ලන්තයේ රේබෝ බැංකුවෙන් මාසිකව (Rabo Bank) EURIBOR + 1.45% වූ සහන පොලී අනුපාතයක් මත සහන ගෙවීම් කාලයක් සහිතව ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් ලබා ගෙන තිබුණි. ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් දැරිය යුතු ඉතිරි සියයට 15 වන යුරෝ 3,094,488.18 ක මුදල ලංකාවේ හැටන් නැෂනල් බැංකුව වෙතින් (Hatton National Bank) වසර 3 ක සහන කාලයක් සහිතව 2025 දෙවන අර්ධ වර්ෂයේ සිට වසර 15 කින් ගෙවා නිම කල යුතු ණය මුදලක් ලෙස ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් ලබා ගෙන තිබුණි.

පහත දක්වා ඇති කරුණු අනුව ව්‍යාපෘතිය සඳහා දරන ලද පිරිවැයට ප්‍රමාණවත් පරිදි ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීමෙන් තොරව ඉදිරි වසර 15 ක් තුළ ණය ගෙවීමට රජයට සිදු වී තිබුණි.

(i) වසර 3 ක් වූ ව්‍යාපෘති කාලය වසර 2 කින් දීර්ඝ කිරීමෙන් පසු 2022 දෙසැම්බර් 31 දිනට ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු නිම කර තිබූ නමුත් ව්‍යාපෘතිය යටතේ ඉදිකළ යුතුව පැවති අත්‍යවශ්‍ය අංගයක් වූ දත්ත මධ්‍යස්ථානය ඉදිකර නොතිබීම හේතුවෙන් ව්‍යාපෘතියේ මූලික අරමුණු හා අපේක්ෂිත ප්‍රතිලාභ ලබාගත නොහැකි වී තිබීම.

(ii) ව්‍යාපෘති ගිවිසුම අනුව යුරෝ 3,094,488.18 ක් වූ සියයට 15ක වැඩ අත්තිකාරම් මුදල ව්‍යාපෘතිය ආරම්භයේම ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් ගෙවිය යුතු බවට වූ කොන්දේසි ඇතුළත්ව පැවති හෙයින් එම මුදලට සමාන වටිනාකමකින් වූ ලංකාවේ හැටන් නැෂනල් බැංකුව වෙතින් (Hatton National Bank) ලබා ගෙන අදාළ අත්තිකාරම් මුදල ගෙවා තිබුණි. ඒ තුළ දත්ත මධ්‍යස්ථාන ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම සඳහා වූ පිරිවැයද ඇතුළත්ව පැවතුණි.

(iii) ව්‍යාපෘතිය සඳහා වූ ප්‍රතිපාදනයන්ගෙන් යුරෝ 433,228.15 ක් ඉතිරිව තිබීම හා එම වටිනාකමද ඇතුළත්ව ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් අත්තිකාරම් මුදල් ගෙවා තිබීම. ඒ අනුව යුරෝ 509,687 කට අදාළ වැඩකටයුතු කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් ඉටුකර නොතිබීම පිළිබඳ මහාභාණ්ඩාගාරය දැනුවත් කර නොතිබුණි. ඒ හේතුවෙන් සම්පූර්ණ ණය මුදලට අදාළ වාරිකය වූ යුරෝ 876,771.65 බැගින් 2021 සැප්.23 හා 2022 මාර්තු 23 යන දිනයන්හිදී මහා භාණ්ඩාගාරය විසින් ගෙවා තිබීම.

(iv) අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් පත් කළ තාක්ෂණ ඇගයීම් කමිටුව ව්‍යාපෘතියේ BOQ අයිතමයන් වෙන් වෙන් වශයෙන් අධීක්ෂණයට ලක් කර නිර්දේශ ඉදිරිපත් කර තිබුණි. එහිදී BOQ අයිතම අංක 33 ප්‍රකාරව භූගත ජලයේ නයිට්‍රේට් සාන්ද්‍රණය මැනීම සඳහා යොදා ගන්නා Nitrate Sensor 30 ක් සහ BOQ අයිතම 29 ප්‍රකාරව භූ ගත ජල මට්ටම හා උෂ්ණත්වය මනින උපකරණ (Cera – Driver 10 meter) 90 ක් සවි කිරීමට නිර්දේශ කර තිබුණි. එසේ වුවද ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂකගේ අංක PD/GWMNP/2021/39 හා 2021 ජනවාරි 25 දිනැති ලිපිය මගින් BOQ අයිතම 33 හි ඇතුළත් උපකරණ 30 සහ BOQ අයිතම 29 හි ඇතුලත් උපකරණ 90 ඉවත් කොට ඒ වෙනුවට භූගත ජල මට්ටම, උෂ්ණත්වය හා විද්‍යුත් සන්නායකතාවය මනිනු ලබන (CTD – Driver 10 meter) උපකරණ 120 ක් සවිකිරීමට කොන්ත්‍රාත්කරු සමඟ සාකච්ඡා කර ඉංජිනේරු ඇස්තමේන්තු සංශෝධනය කර තිබුණි. ඒ සඳහා අදාළ කමිටුවේ අනුමැතිය ලබාගෙන නොතිබීම.

(v) ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු 2022.12.31 දිනට අවසන් කර තිබූ නමුත් ව්‍යාපෘතිය මගින්, භූගත ජල පර්යේෂණ සඳහා වූ අධීක්ෂණික උපකරණ සවි කොට ඉදිකරන ලද නළලිං 190 ක් හා ඊට අදාළ නඩත්තු උපකරණ විධිමත් පරිදි ජල සම්පත් මණ්ඩලයට පැවරීම, වැඩ අවසන් කිරීම් වාර්තා නිකුත් කිරීම, ගිණුම් පියවීම හා 2022 වර්ෂයට අදාළ මූල්‍ය ප්‍රකාශන සකස් කිරීම.

ව්‍යාපෘතිය විධිමත්ව අවසන් කර අදාළ ලේඛන ජල සම්පත් මණ්ඩලය වෙත විධිමත්ව පවරා දීම සිදුකර නොතිබීම.

3.1.4 ව්‍යාපෘති නිම නොකර අත්හැර දැමීම්

(අ) මහාපරිමාණ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතීන් නැවත ක්‍රමෝපායකරණය හා කඩිනම් කිරීමේ (RAMP) කමිටුවේ නිර්දේශ ප්‍රකාරව අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම්වරයා විසින් 2023 ජනවාරි 13 දින වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා වෙත ඉදිරිපත් කර තිබූ ලිපිය අනුව වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක කර තිබූ ඇස්තමේන්තු වටිනාකම රු.මිලියන 333,569 ක් හා ඇ.ඩො.මිලියන 690 ක් වූ ව්‍යාපෘති 9 ක් 2023 වර්ෂයේ සිට ක්‍රියාත්මක නොකිරීමට තීරණය කර තිබුණි. 2022 දෙසැම්බර් 31 දිනට රු.මිලියන 203,159 පිරිවැයක් දරා තිබූ මෙම ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී පැවති දුර්වල කළමනාකරණය හේතුවෙන් සැලසුම් කල පරිදි නිම කිරිමකින් තොරව අත්හැර දැමීමට සිදුව තිබුණි. පහත දැක්වෙන පරිදි ඒ අතරින් ව්‍යාපෘති 7 ක ප්‍රගතිය සියයට 0 සිට සියයට 13.16ක් වූ අවම මට්ටමක විය.

ව්‍යාපෘතිය	ආරම්භකල වර්ෂය	නිම කිරීමට අපේක්ෂා කල වර්ෂය	කාලය දීර්ඝ කිරීම	ප්‍රමාද කාලය වසර	ඇස්තමේන්තු වටිනාකම (රු.මිලියන)	දරා ඇති පිරිවැය 2022.12.31 දිනට (රු.මිලියන)	නිම කිරීමේ ප්‍රතිශතය (%)
ගිං නිල්වලා හැරවීමේ ව්‍යාපෘතිය	2014	2017	2023	6	ඇ.ඩො.මි.690	4,090	4.5
උමා ඔය බහුකාර්ය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය	2010	2015	2023	8	80,447	77,578.99	97.39
තල්පිටිගල ජලාශ ව්‍යාපෘතිය	2014	2018	2024	5	31,484	585.3	13
කුඹුක්කන් ඔය බහුකාර්ය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය	2016	2022	2026	1	32,397	417.19	1.96
මුත්මදනි ආරු ගංගා නිම්න සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය	2021	2027	2028	0	24,141	347.23	2.29
කිඹුල් ඔය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය	2012	2016	2022	6	6,000	364.64	0
මොරගහකන්ද කළුගඟ කෘෂිකාර්මික සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය	2007	2017	2022	5	117,700	117,115.55	99.37
පහළ මල්වතු ඔය බහුකාර්ය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය	2016	2023	2025	0	22,900	953.33	4.28
ඵලදායීතා ප්‍රවර්ධනය සහ වාරිමාර්ග පද්ධති කාර්යක්ෂමතාව කළමනාකරණය කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය	2017	2021	2025	2	18,500	1706.81	13.16
					333,569	203,159	

(ආ) තල්පිටිගල ජලාශ ව්‍යාපෘතිය

මේ සඳහා ඉදිරිපත්කර තිබූ අංක 14/1281/508/015/ටීබීආර් දරන අමාත්‍යමණ්ඩල සංදේශය සඳහා 2014 සැප්තැම්බර් 18 දින ලැබී තිබූ අනුමැතිය අනුව ආරම්භ කර තිබූ මෙම ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු, උමාඔය ව්‍යාපෘතිය සඳහා ඇති වූ ජනතා විරෝධය මත ආරම්භ කිරීමට නොහැකි වී තිබුණි. ව්‍යාපෘතිය සඳහා 2017 දෙසැම්බර් මස චීනයේ EXIM බැංකුව සමඟ ණය ගිවිසුමක් අත්සන් කර තිබූ අතර ව්‍යාපෘතියේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කර තිබුණද ණය ගිවිසුම ක්‍රියාත්මක නොවීම මත 2019 වර්ෂයේ කොන්ත්‍රාත් සමාගම ව්‍යාපෘතිය අතරමඟ නවතා ක්ෂේත්‍රයෙන් ඉවත් වී තිබුණි.

ශ්‍රී ලංකා ජන රජයේ මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන මත 2020 වර්ෂයේදී නැවත ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු ආරම්භ කිරීමෙන් පසු මේ දක්වා රු.මි.610 ක් වැය කර තිබුණි. ව්‍යාපෘතිය නවතා දැමීමට තීරණය කිරීම හේතුවෙන් මූලික අරමුණු යටතේ හඳුනාගෙන තිබූ ආර්ථික වාසි සැළසුම්ගත පරිදි ලබා ගැනීමට නොහැකි වී ඇති අතර ව්‍යාපෘතිය සඳහා මෙතෙක් දරා ඇති පිරිවැයෙන් මේ දක්වා ජාතික ආර්ථිකයට කිසිදු දායකත්වයක් ලැබී නොතිබුණි.

(ඇ) දෙමටගල්ල හා කුඩාවිලච්චිය වැව් ප්‍රතිසංස්කරණ ව්‍යාපෘතිය

මහවිලච්චිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ කුඩාවිලච්චිය වැව සහ පලාගල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ දෙමටගල වැව ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම සඳහා 2019 මැයි 29 දිනැති අංක අමප/19/1341/118/014 දරන අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය මඟින් අනුමැතිය ලබා දී තිබුණි.

(i) ග්‍රාමීය වැව් 32 ක් යටතේ හෙක්ටයාර් 550 ක් වගා කිරීම ඇතුළු ප්‍රතිලාභ රැසක් අරමුණු කර ගනිමින් දෙමටගල වැව ප්‍රතිස්ථාපනය මෙන්ම පෝෂක ඇළක් ද සමඟින් හැවන් ඇල්ල අමුණ ප්‍රතිසංස්කරණය ආරම්භකර තිබුණි. මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා වසර 3ක් තුල රුපියල් මිලියන 1.43 ක් දැරීමෙන් අනතුරුව ව්‍යාපෘතිය නවතා දැමීමට තීරණය කිරීම හේතුවෙන් මූලික අරමුණු යටතේ හඳුනාගෙන තිබූ ආර්ථික වාසි සැළසුම්කළ පරිදි ලබා ගැනීමට නොහැකි වී තිබුණු අතර මෙතෙක් දරා ඇති පිරිවැයෙන් මේ දක්වා ජාතික ආර්ථිකයට කිසිදු දායකත්වයක් ලැබී නොතිබුණි.

(ii) අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ තීරණයක් මත ප්‍රතිලාභ රැසක් අරමුණු කර ගනිමින් 2019 වසරේ ආරම්භ කළ කුඩාවිලච්චිය ජලාශ ප්‍රතිසංස්කරණ ව්‍යාපෘතිය සඳහා වසරකදී රු.මිලියන 120.55ක් දැරීමෙන් අනතුරුව නවතා දැමීමට තීරණය කිරීම හේතුවෙන් මූලික අරමුණු යටතේ හඳුනාගෙන තිබූ ආර්ථික, සමාජයීය, පාරිසරික වශයෙන් වූ වාසි සැලසුම්ගත පරිදි ලබා ගැනීමට නොහැකිව තිබුණි.

(ඈ) ග්‍රාමීය කුඹුරු හා ආශ්‍රිත වැව් ජලාශ හා වාරිමාර්ග සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය මඟින් 2021 වර්ෂයේ රු. මිලියන 4.25 ක්ද, 2022 වර්ෂයේ රු. මිලියන 4.06 ක්ද වශයෙන් රු. මිලියන 8.31ක වියදමක් දරා තිබුණු භෞතික ප්‍රගතිය සියයට 50 ක් දක්වා වූ කොන්ත්‍රාත් 42ක් සමාලෝචිත වර්ෂය අවසානයට අවලංගු කර තිබුණි. එකතුව රු. මිලියන 236.55ක ප්‍රතිපාදන වෙන්කර තිබූ කොන්ත්‍රාත්තු 29ක්ද,

ප්‍රතිපාදන වටිනාකම දක්වා නොතිබූ කොන්ත්‍රාත්තු 03 ක්ද ක්‍රියාත්මක නොකර අවලංගු කර තිබූ අතර, අවලංගු කිරීමට තුඩු දුන් හේතු ප්‍රගති වාර්තාවට ඇතුළත් කර නොතිබුණි.

(ඉ) ඇහැටුගස්වැව, වැලි ආර අමුණේ සිට කිරිඉබ්බන්වැව දක්වා වූ 2.7 KM ක පෝෂිත ඇළමාර්ගය ඉදිකිරීම.

ඇහැටුගස්වැව ඒකකයේ වැලි ආර අමුණේ සිට කිරිඉබ්බන්වැව දක්වා දිවෙන 2.7 KM ක දුර ප්‍රමාණයකින් යුක්ත පෝෂිත ඇළමාර්ගය ඉදිකිරීම 2018 අගෝස්තු මස පෞද්ගලික කොන්ත්‍රාත්කරුවෙකුට රු.මිලියන 3.4 කට පවරා තිබුණි. එම ඇළ මාර්ගයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු වලින් සියයට 60 ක් පමණ අවසන්ව පැවතියදී අතරමග නවතා දමා තිබුණද කොන්ත්‍රාත්කරු සම්බන්ධයෙන් කිසිදු ක්‍රියාමාර්ගයක් ගෙන නොතිබුණි. අදාළ ඇළ මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස ඉදිකිරීම සෘජුශ්‍රම ක්‍රමය යටතේ 2019 වර්ෂයේ සිට ක්‍රියාත්මක කර තිබුණු නමුත් මේ දක්වා නිමකර නොතිබුණි. මේ හේතුවෙන් අදාළ පිරිවැය අනාවරණ තත්ත්වයට පත්වීමට අමතරව ඇළ පතුලේ වලවල් වල ජලය රැඳී තිබීම හේතුවෙන් සෞඛ්‍ය හා පාරිසරික ගැටලු නිර්මාණය වී තිබීම, ඇහැටුගස්වැව ගම්මානය හරහා ඇළ මාර්ගය දිවීම හේතුවෙන් පදිංචිකාරුවන්ගේ ඉඩම් දෙකඩ වී තිබීම, නිසි ශක්‍යතා අධ්‍යනයකින් හා සැලසුම් කිරීමකින් තොරව ක්‍රියාත්මක කර තිබීම හේතුවෙන් ඇළෙහි ඇතැම් ස්ථානයන්හි ගැඹුර අඩි 30 පමණ වීම, එවැනි ස්ථාන ආවරණය කිරීම සඳහා කටයුතු කර නොතිබීම හේතුවෙන් ජන ජීවිතයට තර්ජන එල්ලවී තිබීම යන සමාජ හා පාරිසරික ගැටළු නිර්මාණය වී තිබුණි.

3.1.5 ව්‍යාපෘති ඉටුකිරීමේ ප්‍රමාදයන්

(අ) උමාඔය බහුකාර්ය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය

ව්‍යාපෘතිය 2008 වර්ෂයේ ආරම්භ කර වසර 07 කින් එනම් 2015 නොවැම්බර් 15 දින නිම කිරීමට මූලිකව අපේක්ෂා කර තිබුණ ද අවස්ථා 8 කදී අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය මත 2021 ජූනි 30 දක්වා කාලය දීර්ඝ කර තිබුණි. ඉරාන ෆරාබ් සමාගම 2008 අප්‍රේල් 28 දින ඉංජිනේරු, ප්‍රසම්පාදන හා ඉදිකිරීම් (EPC) කොන්ත්‍රාත් ක්‍රමය යටතේ කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුමකට එළඹ තිබුණු අතර සංශෝධිත මුළු පිරිවැය ඇස්තමේන්තුව ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 529.06 ක් හෙවත් රුපියල් මිලියන 74,325.75ක් විය. උක්ත ගිවිසුම යටතේ 2023 අප්‍රේල් 30 දිනට ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 502.697ක වැඩ සහනික කොට ගෙවා තිබුණි. ව්‍යාපෘතිය සඳහා අරමුදල් ඉරාන අපනයන සංවර්ධන බැංකුව මගින් මූල්‍යනය කිරීමට යටත්ව තරඟකාරී මිල ගණන් කැඳවීමකින් තොරව අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය පරිදි කොන්ත්‍රාත්කරු තෝරාගෙන තිබුණද, 2013 වර්ෂයේදී ඉරානය වෙත පනවන ලද ආර්ථික සම්බාධක හේතුවෙන් ඉරාන අපනයන සංවර්ධන බැංකුව විසින් ණය මුදල අත්හිටුවා තිබුණි. පහත සඳහන් නිරීක්ෂණ කෙරේ.

(i) ඒ අනුව ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 50 ක් හෙවත් රු. මිලියන 6,522.85ක් විදේශීය ණය ගිවිසුම මගින් මූල්‍යනයෙන් අනතුරුව ව්‍යාපෘතියේ මේ දක්වා පිරිවැය වූ ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 437.11 ක් හෙවත් රු. මිලියන 71,056.14 ක් ශ්‍රී ලංකා රජයේ අරමුදල් වලින් මූල්‍යකරණය කර තිබුණි. මෙම ව්‍යාපෘතිය දේශීය අරමුදල් මගින් ඉදිරියට ගෙන යාම පිළිබඳ තීරණය කිරීමේදී ජාත්‍යන්තර තරඟකාරී මිල ගණන් කැඳවීම තුළින් ශ්‍රී ලංකා රජයට ලබාගත හැකිව තිබූ තරඟකාරී වාසි පිළිබඳ තක්සේරු කිරීමක් සිදුකර අමාත්‍ය මණ්ඩලය දැනුවත් කර නොතිබුණි.

(ii) 2023 මැයි 15 දින වන විට ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රමාද කාලය වසර 7 කුත් මාස 6 ක් වී තිබුණු අතර උක්ත ප්‍රමාදය හේතුවෙන් ව්‍යාපෘතිය මගින් අපේක්ෂා කර තිබූ ප්‍රතිලාභ අත් කර ගැනීමට නොහැකි වී තිබුණි. එහිදී විදුලි බල ජනන පද්ධතියට මෙගාවොට් 120 ක විදුලි බලයක් එකතු කිරීම තුළින් දිනකට විදුලිබල මණ්ඩලයට රු. මිලියන 55 කට නොවැඩි මුදලක් ඉතිරිවන බව ගණන් බලා තිබුණි. ඒ අනුව ව්‍යාපෘතිය වසර 7 1/2 ක් ප්‍රමාදවීම තුළින් සිදුව තිබූ පාඩුව රු. මිලියන 150,562 ක් වී තිබුණි.

(iii) උක්ත ප්‍රමාදය සඳහා කොන්ත්‍රාත්කරු වෙත විධිමත් පරිදි කාලය දීර්ඝ කර ගැනීමට අවස්ථාව සළකා තිබූ නමුත් එම කාල සීමාව තුළ අපේක්ෂිත ප්‍රතිලාභ නොලැබීම මගින් සේවා යෝජක වන ශ්‍රී ලංකා ජනරජයට සිදුවී ඇති පාඩුව ගණනය කොට EPC කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුමේ කොන්දේසි ප්‍රකාර කොන්ත්‍රාත්කරුගෙන් අයකර ගැනීමේ හැකියාව පිළිබඳ අවධානය යොමු කර නොතිබුණි. ව්‍යාපෘතියට අදාළ අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශ 66 ක් ඉදිරිපත් කර තිබූ නමුත් එම කිසිදු අවස්ථාවකදී ඒ පිළිබඳ අමාත්‍යමණ්ඩලය දැනුවත් කිරීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.

(iv) කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් ව්‍යාපෘතියේ ඉදිකිරීම් සඳහා අවශ්‍ය ඉඩම් සඳහා ප්‍රවිෂ්ටවීමේ අයිතිය ලබා දීමේ ප්‍රමාදය, නිම කළ වැඩ සඳහා ඉදිරිපත් කළ බිල්පත් ගෙවීමේ ප්‍රමාදය සහ ඉදිකිරීම් වැඩබිම සඳහා ලබා දිය යුතුව තිබූ දත්ත ලබා දීමේ ප්‍රමාදය වැනි කරුණු 05 ක් සඳහා කොන්ත්‍රාත්කරුගේ ප්‍රමාද ගාස්තු හිමිකම වශයෙන් ඇමරිකානු ඩොලර් 181,337,171 ක ප්‍රමාද ගාස්තුවක් රජයෙන් ඉල්ලා තිබුණි. අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් මේ පිළිබඳ සොයා බලා නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම පිණිස සාකච්ඡා සම්මුති කමිටුවක් පත් කර තිබූ අතර එම කමිටු වාර්තාව මගින් කොන්ත්‍රාත්කරුගේ ප්‍රමාද ගාස්තු හිමිකම වශයෙන් ඇමරිකානු ඩොලර් 19,517,082 ක මුදලක් නිර්දේශ කර තිබුණි. ඒ සඳහා 2021 ඔක්තෝබර් 31 දින ඉදිරිපත් කර තිබූ අංක IR/2021/62 දරන අමාත්‍යමණ්ඩල සංදේශය තුළ සාකච්ඡා සම්මුති කමිටුව විසින් නිර්දේශිත ප්‍රමාද ගාස්තු හිමිකම වශයෙන් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 38,612ක් දක්වා තිබුණි. එහිදී, ඉරාන රජයට පනවා තිබූ ආර්ථික සම්බාධක හා වෙනත් අනපේක්ෂිත දුෂ්කරතා හේතුවෙන් කොන්ත්‍රාත්කරු මුහුණ දෙනු ලබන මූල්‍යමය බාධාවන් සඳහා සානුකම්පිත හේතු මත අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ කැමැත්ත පරිදි

කොන්ත්‍රාත්කරුට ගෙවීම සඳහා සලකා බැලීමට සම්මුති සාකච්ඡා කමිටුව විසින් නිර්දේශ කර තිබූ ඇමරිකානු ඩොලර් 19,094,795 ක් ද එකතු කර කමිටුව විසින් නිර්දේශිත වටිනාකම ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 38.612 ක් වශයෙන් අර්ථ දක්වා අමාත්‍යාංශ්ඩලය පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කර තිබුණි.

(v) අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් පත් කර තිබූ සාමාජිකයන් 07 දෙදෙනෙකුගෙන් යුතු සම්මුති සාකච්ඡා කමිටුව සඳහා ව්‍යාපෘතිය ආරම්භයේ සිටම එම ක්‍රියාවලියට සම්බන්ධ වූ හා ඒ සම්බන්ධව පූර්ණ අවබෝධයෙන් යුතු නිලධාරීන් ඇතුළත් කර නොතිබීම හා ව්‍යාපෘතියට සෘජුව සම්බන්ධ නොවූ නිලධාරි කණ්ඩායමක් කමිටුව සඳහා පත්කර තිබීම නිරීක්ෂණය විය. කමිටුව විසින් අත්‍යවශ්‍ය පාර්ශව සමඟ ප්‍රමාණවත් සන්නිවේදනයක් සිදුකර නොතිබීම, ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු මූලික ගිවිසුම්ගත කාලයට සමාන කාලයකින් ප්‍රමාද වී තිබියදී ඒ මගින් ශ්‍රී ලංකා ජනරජයට සිදුවී ඇති පාඩුව EPC කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුම ප්‍රකාරව අයකර ගැනීමේ හැකියාව පිළිබඳ කිසිදු සැලකිල්ලක් දක්වා නොතිබීම, කොන්ත්‍රාත් කාලය දීර්ඝ කිරීමේදී "රජය වෙත අමතර වියදමකින් තොරව දීර්ඝ කරන ලද කාල සීමාව තුළ සියලු ඉදි කිරීම් නිම කර ව්‍යාපෘතිය විධිමත්ව රජය වෙත භාර දීම" යන කොන්දේසිය පනවා තිබූ නමුත් එම කොන්දේසිය පිළිබඳව සැලකිල්ලක් දක්වා නොතිබීම, කමිටු නිර්දේශය තුළ සානුකම්පිත හේතූන් මත අමාත්‍ය මණ්ඩලය කැමතිනම්, ඇමරිකානු ඩොලර් 19,094,795ක අමතර ගාස්තුවක් ගෙවීමට නිශ්චිත නොවූ හා වෘත්තීමය භාවිතයෙන් තොර නිර්දේශ ඇතුළත් කොට තිබීම යන කරුණු හේතුවෙන් කමිටු නිර්දේශය සර්වග්‍රාහී කරුණු ආවරණයක් සිදු කර ඇති බවට සෑහීමකට පත්විය නොහැකි විය.

(vi) 2015 නොවැම්බර් 15 දින සිට 2023 ජූනි 30 දක්වා ව්‍යාපෘති කාලය දීර්ඝ කර තිබූ අවාර කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුමේ 8.7 වගන්තිය ප්‍රකාරව දිනකට කොන්ත්‍රාත් වටිනාකමින් සියයට 0.01 ක් වශයෙන් උපරිමය සියයට 5 ක් දක්වා ප්‍රමාද ගාස්තු ලෙස ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 26.453 ක් අයකළ හැකිව තිබුණද එම ප්‍රමාද ගාස්තු අය කරගෙන නොතිබුණු අතර ප්‍රමාද ගාස්තු ලෙස කොන්ත්‍රාත්කරුගෙන් ඇමරිකානු ඩොලර් 6,631,364 ක් පමණක් අයකරගෙන තිබුණි

(vii) එසේ වුවද අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ පරිදි ඉන් ඇමරිකානු ඩොලර් 5,305,091 ක් ආපසු ගෙවා තිබුණි. උක්ත අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකාව සඳහා නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීමේදී EPC කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුමේ ප්‍රතිපාදන අනුව අය කරන ලද ප්‍රමාද ගාස්තු ආපසු ගෙවීම තුළින් දීර්ඝ කළ කාලසීමාවට අදාළ අතිරේක වියදම් සඳහා කොන්ත්‍රාත්කරුට හිමිකම් පෑමට හැකියාව ලැබෙන බව හා ඉන් ඇතිවන බැඳීමේ බලපෑම පිළිබඳව අමාත්‍ය මණ්ඩලය දැනුවත් කර නොතිබුණි.

(viii) ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රධාන උමඟෙහි ඇති වූ ජල කාන්දුව සඳහා වන්දි වශයෙන් කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් අදාළ රක්ෂණ සමාගමෙන් ඇමරිකානු ඩොලර් 8,155,981 ක වන්දියක් ලබාගෙන තිබුණි. කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් චින්දිත පාර්ශව වෙත ගෙවිය යුතු වන්දි වෙනුවෙන් 2021 අගෝස්තු 31 වන විට රජයේ මුදලින් රු.මිලියන.1,931.34 ක් ගෙවා තිබූ අතර රජයෙන් ගෙවූ වන්දි මුදල් කොන්ත්‍රාත්කරුගෙන් අයකර ගත යුතු බවට 2019 මැයි 22 දින ගිණුම් කාරක සභාව විසින් නියෝග කර තිබුණද ඉන් රු. මිලියන 1,124.62 ක් විගණිත දින වූ 2023 අප්‍රේල් 30 වනවිටත් අය කර ගෙන නොතිබුණි.

3.1.6 මුදල් නිදහස් කර තිබුණත් ප්‍රගතියක් ලබා නොතිබුණු ව්‍යාපෘති

(අ) වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක කර තිබුණු සංවර්ධන ව්‍යාපෘති වලට අදාළ ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීමේ, වන්දි මුදල් ප්‍රදානය කිරීමේ හා නැවත පදිංචි කිරීමේ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් පහත නිරීක්ෂණ කෙරේ.

(i) අමාත්‍යාංශ වැය ශීර්ෂය යටතේ යාන්ඔය, උමාඔය, මොරගහකන්ද ව්‍යාපෘතීන් හි ඉඩම් අත්පත් කරගැනීම සඳහා 2012-2023 කාල සීමාව තුළ රු.මිලියන 9,457.66 ක් වැය කර තිබූ අතර වන්දි ගෙවීමට ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් වෙත අරමුදල් නිදහස් කර තිබුණද විවිධ හේතු මත වන්දි ගෙවීම් අවසන් වී නොතිබූ අතර ඉඩම් පවරා ගැනීමද ඊට සමගාමීව ප්‍රමාද වී තිබුණි. එම එක් එක් ව්‍යාපෘතියේ ඉඩම් කොටස් පවරා ගැනීම, ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු සඳහා ඒවා භාවිතකළ ආකාරය හා අත්පත්කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලියේ එක් එක් පියවරයන්ට අදාළ තොරතුරු නිශ්චිතව හඳුනාගත හැකි වන පරිදි ලේඛනයක් සකස්කර, යාවත්කාලීන කරන ලද පරිගණකගත තොරතුරු පද්ධතියක් පවත්වා ගෙනගොස් නොතිබුණි.

(ii) ඉඩම් ආඥා පනතේ 38 (අ) හා 44 වගන්ති මඟින් නියමකර ඇති පටිපාටීන් අනුගමනය කර වන්දි ගෙවීම් සිදු කර ඇති ඉඩම් රජය සතු බවට ලියාපදිංචි කර නොතිබුණි.

(iii) යාන් ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය යටතේ ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම සඳහා රු. මිලියන 4,294 ක පිරිවැයක් දරා තිබුණු අතර මූලික සැලැස්ම අනුව 2019 වසරේ නිම කලයුතු වන්දි ගෙවීම් හා ඉඩම් පවරාගැනීමේ කටයුතු වසර 4 කින් ප්‍රමාද වී තිබුණි. ජලාශය යටතේ පූර්ණ වන්දි ගෙවිය යුතු ඉඩම් කට්ටි 3644 කින් ඉඩම් කට්ටි 311 ක් සඳහා ද, වම් ඉවුර යටතේ පූර්ණ වන්දි ගෙවිය යුතු ඉඩම් කට්ටි 536 ක් සඳහා ද ගෝමරන්කඩවල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ කුඹුරු ඉඩම් කට්ටි 42 ක් සඳහා ද තවදුරටත් වන්දි ගෙවිය යුතුව තිබුණි. වන්දි ගෙවීම් කල ඉඩම් විධිමත්ව පවරා ගෙන ගිණුම් ගත කිරීම් අවසන් කර නොතිබුණි.

(iv) උමා ඔය බහුකාර්ය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය යටතේ වන්දි ගෙවීම් සඳහා දරා ඇති පිරිවැය රු. මිලියන 1,491.30 ක් වූ අතර 2015 වසරේ අදාළ කාර්ය නිමකළ යුතුවිය. වැලිමඩ, ඌවපරණගම, ඇල්ල, හාලිඇල, වැල්ලවාය යන ප්‍රාදේශීය ලේකම්කොට්ඨාස සඳහා ඉඩම්

කට්ටි 1786 ක් වන්දි ගෙවීම සඳහා හඳුනාගන තිබූ නමුත් ඉන් ඉඩම් කට්ටි 1586 ක් සඳහා පමණක් වන්දි ගෙවා තිබුණි. වන්දි ගෙවීම් කල ඉඩම් විධිමත්ව පවරා ගෙන ගිණුම් ගත කිරීම් අවසන් කර නොතිබුණි. වන්දි ගෙවීම් ප්‍රමාද වීම හේතුවෙන් රු.මි.163.85 ක් පොලී වශයෙන් ගෙවා තිබුණි.

(ආ) මොරගහකන්ද කළුගඟ කෘෂිකාර්මික සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය යටතේ ඉඩම් පවරා ගැනීම, වන්දි මුදල් ප්‍රදානය කිරීම සහ නැවත පදිංචි කිරීම සම්බන්ධව පහත නිරීක්ෂණ කෙරේ.

(i) 2009 ජූනි 10 දිනැති අංක 09/1013/315/050 දරන අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශය තුල මොරගහකන්ද ජලාශයට දේපල අත්පත් කරගැනීම හේතුවෙන් ඉවත් කල පවුල් සංඛ්‍යාව 1572 ක් ලෙස සඳහන් කර තිබුණි. ව්‍යාපෘති කාර්යාලය විසින් 2022 වර්ෂයේ සකස් කර තිබූ වාර්ථා අනුව පහත දැක්වෙන පරිදි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස 5 තුළ 2022 වර්ෂය අවසානයට ගොඩ ඉඩම් හෙක්ටයාර් 3154 ක් හා මඩ ඉඩම් හෙක්ටයාර් 679 ක් වශයෙන් මහාක්ටයාර් 3833 ක් වූ ඉඩම් කට්ටි 16125 ක් පවරා ගැනීම අවශ්‍යවෙන් රු. මිලියන 9457 ක් වන්දි වශයෙන් ගෙවා ඇති බව සඳහන් වේ. ගෙවීම් වාර්ථා අනුව 2022 වර්ෂය අවසානයට ඉඩම් හෙක්ටයාර් 4450.93 ක් 16125 ක් පවරා ගැනීම වෙනුවෙන් රු. මිලියන 11196.48 ක් වන්දි වශයෙන් ගෙවා ඇති බව සඳහන් වේ. ඒ අනුව එක් එක් වාර්ථාවන් හි විවිධ සංඛ්‍යා දක්වා තිබුණි.

	ගෙවීම් වාර්ථා අනුව		ඉඩම් අංශයේ වාර්ථා අනුව		
ප්‍රා.ලේ. කොට්ඨාශය	පවරාගෙන ඇති ඉඩම් ප්‍රමාණය හෙක්ටයාර්	ගෙවා ඇති වන්දි මුදල රු. මිලියන	පවරාගෙන ඇති ඉඩම් ප්‍රමානය හෙක්ටයාර්	පවරාගෙන ඇති ඉඩම් කට්ටි සංඛ්‍යාව	ගෙවා ඇති වන්දි මුදල රු.මිලියන
ලග්ගල	2,931.19	11,196.48	2,572,35	7,112	4,467.87
නාවුල	1,208.36		1,261,10	8,200	4,857.04
මැදිරිගිරිය	87.70		-	441	129.06
කන්තලේ	5.08		-	258	-
ඇලහැර	218.60		-	105	3.15
එකතුව	4,450.93		3,833.45	16,125	9,457.66

(ii) 2015 ජූලි 20 දිනැති අංක අමප/ 15/1145/604/011 දරන අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය අනුව නැවත පදිංචි කිරීමේ කටයුතු සඳහා හපුගස්පිටිය, ඕපල්ගල , නාවුල, කළු ගඟ ජලාශය යටතේ සංවර්ධනය කර ඇති ඉඩම් වශයෙන් ඉඩම් අක්කර 573 ක් පවරා ගැනීමට අනුමැතිය දී තිබූ නමුත් ඒවා පවරා ගෙන නොතිබුණි.

(iii) මොරගහකන්ද කෘෂිකාර්මික සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියෙහි නැවත පදිංචි කිරීමේ සැලැස්මේ 5.1.5 ඡේදය අනුව මොරගහකන්ද ව්‍යාපෘතියේ බලපෑමට ලක්වූ පවුල් 302 ක් මැදිරිගිරිය D කලාපයේ පදිංචි කිරීමට යෝජනා කර එම කලාපය තුළ නබඩවැව, දහම්වැව හා බණ්ඩාරවැව ලෙස නව ගම්මාන 3 ක් හා බිසෝපුර ලෙස ප්‍රාදේශීය මධ්‍යස්ථානයක් ස්ථාපනය කිරීමටත් එම ගම්මාන තුළ ඉඩම් හෙක්ටයාර් 2,072 ක් ගොවි බිම් කට්ටි 2,680 ක් ලෙස හා ඉඩම් හෙක්ටයාර් 914 ක් ගෙවතු ඉඩම් කට්ටි 3,350 ක් ලෙස සංවර්ධනය කර අදාළ පවුල් වෙත බෙදාදීමටත් හඳුනා ගෙන තිබුණි. එහිදී මොරගහකන්ද කළුගඟ ජලාශ ව්‍යාපෘතියේ පහළ නිම්න සංවර්ධන කාර්යයන් යටතේ 2009 සිට 2022 වර්ෂය දක්වා රු.මිලියන 4,446.263 ක් වැය කර තිබුණි.

එයින් ඉඩම් කට්ටි 7ක් පමනක් මොරගහකන්ද කළුගඟ ජලාශ ඉදිකිරීමේදී අවතැන් වූ පවුල් වෙත බෙදා දී තිබුණි. ඉතිරි ඉඩම් කට්ටි වලින් කොටසක් ඉඩම් කච්චේරි පවත්වා මැදිරිගිරිය හා ලංකාපුර යන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයන්හි පදිංචිකරුවන් වෙත බෙදා දී තිබූ අතර කොටසක් තව දුරටත් බෙදා දීම ප්‍රමාදවී ඇතුණි. ඒ අනුව ව්‍යාපෘතියේ මූලික සැලසුම් අනුව නැවත පදිංචි කිරීම සඳහා හඳුනාගෙන ස්ථාපිත ගම්මාන, මඩ කුඹුරු ඉඩම් හා එම ගම්මානයන්හි ඉදිකර තිබූ සෞඛ්‍ය මධ්‍යාස්ථාන, සමූපකාර, පොදු වෙළඳපොල, සමෘද්ධි බැංකු, බස් නැවතුම්පොළ හා අනෙකුත් පොදු පහසුකම් ගොඩනැගිලි ඵලදායී උපයෝජිතව පැවතියදී ව්‍යාපෘතියෙන් පරිබාහිරව අවධිමක්ව කෝරාගත් සිරිස් ඉඩම බෙදා දී තිබුණි.

(iv) ඉඩම් පවරා ගැනීම, වන්දි මුදල් ප්‍රදානය කිරීම සහ නැවත පදිංචි කිරීම යන කටයුතු සඳහා 2008 වර්ෂයේ අවතැන් වූ පාර්ශවයන් වෙත වෙනත් ස්ථානයන්හි ඉඩම් ලබාදීම, වන්දි ගෙවීම හා ජීවනෝපාය ආධාර සඳහා 2022 වර්ෂය අවසානය වන විට රු. මිලියන 13,700 ක් වැය කර තිබුණි. 2017 වසරේ නිම කලයුතු කාර්ය වසර 5 ක් ප්‍රමාද වී තිබුනද විගණිත දින දක්වා අවසන් වී නොතිබුණි.

(v) ඉහත එක් එක් ව්‍යාපෘතියේ ඉඩම් කොටස් පවරා ගැනීම, වන්දි මුදල් ගෙවන ලද ආකාරය, හා ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු සඳහා ඒවා භාවිත කළ ආකාරය වැනි තොරතුරු නිශ්චිතව හඳුනාගත හැකි වන පරිදි ලේඛනයක් සකස්කර හෝ යාවත්කාලීන කරන ලද පරිගණක ගත තොරතුරු පද්ධතියක් පවත්වා ගෙනගොස් නොතිබීම හේතුවෙන් ඉඩම් පවරා ගැනීමේ කටයුතු ක්‍රියාවලියේ හා ඒ සඳහා දරන ලද පිරිවැය පිළිබඳ නිරවද්‍යතාවය විගණනයට තහවුරු කරගත නොහැකි විය.

3.1.7 වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාව

(අ) වාරි සෞභාග්‍ය වැඩසටහන යටතේ GIS දත්ත පද්ධතිය ස්ථාපිත කිරීම හා නඩත්තුව සඳහා රු. මිලියන 3 ක් වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවට සහ දිස්ත්‍රික්ක 06 ක වැව් 389ක මැනුම් කටයුතු කිරීම සහ රක්ෂිත සීමා ලකුණු කිරීම සඳහා රු. මිලියන 75 ක් මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුවට වෙන් කර තිබුණද ඒවායේ ප්‍රගතිය කාර්යසාධන වාර්තාවට ඇතුළත් කර නොතිබුණි.

(ආ) අමාත්‍යාංශයේ 2022 කෙටුම්පත් කාර්යසාධන වාර්තාවේ කාර්ය මණ්ඩල විස්තර ඇතුළත් කිරීමේදී ඒකාබද්ධ කරන ලද රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ සඳහා අනුමත කාර්යය මණ්ඩලය සැලකිල්ලට ගෙන නොතිබුණි.ඒ හේතුවෙන් අනුමත කාර්යය මණ්ඩලය 248 ක් තත්‍ය කාර්ය මණ්ඩලය 82 ක් පුරප්පාඩු 118 ක් හා අතිරික්ත කාර්ය මණ්ඩලය (සංවර්ධන නිලධාරී) 352 ක් අඩුවෙන් දක්වා තිබුණි.

3.2 විදේශ ආධාර ව්‍යාපෘති

3.2.1 විදේශ ආධාර ව්‍යාපෘතිවල කාර්යසාධනය

3.2.1.1 ගිං නිල්වලා හැරවුම් ව්‍යාපෘතිය

ගිං නිල්වලා හැරවුම් ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා 2014 නොවැම්බර් 05 දින වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය සහ චීනයේ CAMEC සමාගම ඇ.ඩො.690,000,000 ක EPC කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුමකට එළඹ ඒ සඳහා වැඩ පූර්ව අත්තිකාරම් ලෙස කොන්ත්‍රාත් වටිනාකමින් සියයට 4.35 ක් වූ ඇ.ඩො. 29,989,000ක් (රු.4,011,054,982) ගෙවා තිබුණි. 2015 මැයි මස 26 දින පැවති ආර්ථික කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුකමිටුවේ තීරණයක් අනුව ව්‍යාපෘතිය තාවකාලිකව නතර කර තිබුණි. අනතුරුව ආර්ථික කළමනාකරණය පිළිබඳ අනුකමිටුව විසින් මෙම ව්‍යාපෘතිය නිල්වලා ගඟ ආශ්‍රිතව පමණක් සිදු කිරීමට නිර්දේශ කර තිබුණු අතර ඒ අනුව අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශයක් ඉදිරිපත් කරන ලෙස උපදෙස් ලබා දී තිබුණි. පහත කරුණු නිරීක්ෂණය විය.

(අ) එසේ වුවද අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශයක් ඉදිරිපත් කිරීමෙන් තොරව ගිං ගඟ හා නිල්වලා ගඟ යන කොටස් 2 ම පිළිබඳ අධ්‍යනය කිරීමට 2017 ජූලි 20 දින ගිවිසුමකට එළඹ කොන්ත්‍රාත්කරුවෙකු වෙත පවරා තිබුණි.

(ආ) ගිවිසුම්ගත කොන්දේසි අනුව 2016 නොවැම්බර් 09 දින සිට මාස 8 කින්, එනම් 2017 ජූලි 09 ව්‍යාපෘතියේ පළමු අදියර නිම කිරීමට අපේක්ෂා කර තිබුණද 2023 මාර්තු දක්වා වසර 5කට වැඩි කාලයකට කාලය දීර්ඝ කර තිබුණි. එසේ වුවද දීර්ඝ කල කාලය අවසානයේ කාර්යයෙන් සියයට 92.5ක් පමණක් නිම කර තිබුණි. ඒ අනුව අවුරුදු 5කුත් මාස 4 ක් ප්‍රමාද වූ පසුවද පළමු අදියර වූ ව්‍යාපෘතියේ සැලසුම් සකස් කිරීමේ කටයුතු වලින් සියයට 7.5ක ප්‍රමාණයක් තව දුරටත් නිම කළ යුතුව පැවතුණි.

(ඇ) වර්ෂ 5 ක් තුළ ව්‍යාපෘති කාර්ය මණ්ඩලයේ වැටුප්, දීමනා හා අනෙකුත් ව්‍යාපෘති කටයුතු වෙනුවෙන් රු. මිලියන 27 ක් වැයකර තිබූ අතර ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු වසර 7 ක් අඛණ්ඩව ප්‍රමාද වීම තුළ එය අනාර්ථික හා අතිරේක වැය බරක් බවට පත්ව තිබුණි.

(ඈ) ව්‍යාපෘතියේ සැලසුම් සඳහා වූ සම්පූර්ණ පිරිවැයම 2014 වර්ෂයේ ගෙවා නිබියදී සැලසුම් කිරීම නිම කර නොනිබීම මත ඊට අදාළව දරා තිබූ රු.4,079,516,982 ක පිරිවැය තුලින් (2014 හා 2015 වර්ෂ වල ගෙවූ ඇ.ඩො.29,989,000 ක අත්තිකාරම්ද ඇතුළුව) වසර 9 තුළ කිසිදු ආර්ථික ප්‍රතිලාභයක් ලැබී නොතිබුණි.

3.2.1.2. මහවැලි ජල සුරක්ෂිතතා ආයෝජන වැඩසටහන

ආසියානු සංවර්ධන බැංකු ණය ආධාර යටතේ ක්‍රියාත්මක කර තිබූ උක්ත ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් පහත කරුණු නිරීක්ෂණය කෙරේ.

(අ) ව්‍යාපෘතියේ අදියර 1

මේ යටතේ කළුගඟ ජලාශයේ සිට මොරගහකන්ද ජලාශයට ජලය ගෙන යාම සඳහා කි.මී. 8.8 ක් දිගැති උමං මාර්ගය කැනීමේ කොන්ත්‍රාත්තුව, 2018 – 2021 කාලය තුළ නිම කිරීම සඳහා ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 21.79 ක් සහ ශ්‍රී ලංකා රු. මිලියන 3,797.17ක් වශයෙන් මුළු වටිනාකම රු. මිලියන 7,146.91කට විදේශ සමාගමකට භාර දී තිබුණි. කොන්ත්‍රාක්තුව අදාළ කාලය තුළ නිම නොකිරීම හේතුවෙන් 2022 ජූනි 30 දක්වා දීර්ඝ කර තිබුණද සමාලෝචිත වර්ෂය අවසාන වන විට මුළු ප්‍රගතිය සියයට 82 ක් වූ අතර 2022 වර්ෂයේ ඉදිකිරීම් ප්‍රගතිය සියයට 12ක් විය. කොන්ත්‍රාත්තුවේ මිල විවලනයන් සඳහා රු. මිලියන 274.5 ක් වෙන් කර තිබුණත් සමාලෝචිත වර්ෂය අවසානය වනවිට රු. මිලියන 781.48 ක් ඒ සඳහා ගෙවා තිබුණි. මෙම කොන්ත්‍රාත්තුවේ ඉදිකිරීම් පිරිවැය ඉදිරියේදී ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 35 (ආසන්න වශයෙන් රු. මිලියන 9,383) දක්වා ඉහළ යා හැකි බවට ඇස්තමේන්තු කර තිබුණි.

(ආ) ව්‍යාපෘතියේ අදියර 2 - උතුරු මැද මහා ඇළ ව්‍යාපෘතිය

(i) අදියර 2 යටතේ උතුරු මැද මහ ඇළ ව්‍යාපෘතියෙහි මොරගහකන්ද ජලාශයේ සිට ජලය ගෙන යාමට කි.මී. 27.7 ක් උමං මාර්ගයක් ඉදිකිරීමේ කොන්ත්‍රාත්තුව 2020 – 2027 කාලය තුළ නිම කිරීම සඳහා ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 106.09 ක් සහ ශ්‍රී ලංකා රු. මිලියන 21,179.97 ක් වශයෙන් මුළු වටිනාකම රු. මිලියන 40,073.14 කට විදේශ සමාගමකට භාර දී තිබුණි. අදාළ ණය ගිවිසුම 2018 මැයි 18 දින අත්සන් කර තිබුණද කොන්ත්‍රාත්තුව ලබා දීමට වසර 02 ½ ක කාලයක් ප්‍රමාද වී තිබුණි.

(ii) පසුව කොන්ත්‍රාත්තුවේ වැඩ නිම කළ යුතු දිනය 2027 මාර්තු 10 දින ලෙස සංශෝධනය කර තිබුණද කොන්ත්‍රාත්තුව 2025 ජූනි 07 දිනට කඩිනමින් නිම කිරීම සඳහා, භාවිත කරනු ලැබූ උමං විදුම් යන්ත්‍රයට අතිරේකව 02 වන උමං විදුම් යන්ත්‍රයක් මිලදී ගැනීමට 2021 ඔක්තෝබර් 07 වන දින අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබී තිබුණි. ඒ අනුව ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 143.87 ක්ද, ශ්‍රී ලංකා රු. මිලියන 20,541.94 ක්ද ඇතුළුව රු. මිලියන 46,164.31 ක මුළු වටිනාකමට මුල් කොන්ත්‍රාත්තුව සංශෝධනය කර තිබුණි. එමගින් රු. මිලියන 6,690.97 කට දෙවන උමං විදුම් යන්ත්‍රයක් මිලදීගෙන 2022 ඔක්තෝබර් මාසයේ මෙරටට ආනයනය කර තිබුණි.

(iii) අනතුරුව රටේ පවතින ආර්ථික අවපාතය හා අමතර අරමුදල් කඩිනම්ව සොයාගැනීමට ඇති අපහසුව නිසා දැනට පවතින ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 69.5ක (රු. මිලියන 22,240 පමණ) ප්‍රතිපාදනය තුළ එක් උමං විදුම් යන්ත්‍රයක් පමණක් පාවිච්චි කරමින් කොන්ත්‍රාත්තුව 2024 ජූනි දක්වා පවත්වා ගෙන යාමටත් අලුතින් ආනයනය කළ උමං විදුම් යන්ත්‍රය 2024 මාර්තු දක්වා ක්‍රියාත්මක නොකිරීමටත් 2023 අප්‍රේල් 03 දින අමාත්‍ය මණ්ඩලය අනුමැතිය ලබා දී තිබුණි. සමස්ත ව්‍යාපෘතියේ භෞතික ප්‍රගතිය පසුගාමී තත්ත්වයක පවතින බව හා ඉදිරි ක්‍රියාකාරීත්වයද අවිනිශ්චිත අදියරක පවතින නිසා කොන්ත්‍රාත් පැකේජ 21 කින් සමන්විත මෙම ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධව සුදුසු විකල්ප ක්‍රමවේදයන් සකස් කිරීමට ජාතික ක්‍රම සම්පාදන දෙපාර්තමේන්තුවට පවරා ඇති බවත්, එම දෙපාර්තමේන්තුව මගින් යෝජනා කරන විකල්ප ක්‍රමවේදය ජාතික මෙහෙයුම් මැදිරියට ඉදිරිපත් කිරීමට නිර්දේශ කරන බවත්ය. මෙම නිර්දේශය ක්‍රියාත්මක කිරීමට 2023 අප්‍රේල් 03 පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී අනුමැතිය ලබා දී තිබුණි.

(iv) කොන්ත්‍රාත්තුව ආරම්භ කර වසර 02ක් ගතවී ඇති සමාලෝචිත වර්ෂය අවසානයට ඉදිකිරීම් ප්‍රගතිය සියයට 10 ක අඩු මට්ටමක පැවතුණු අතර, උමං මාර්ගයේ මීටර් 50 ක දුර ප්‍රමාණයක් පමණක් නිමකර තිබුණි. මෙම කොන්ත්‍රාත්තුවේ ඉදිරිකිරීම් පිරිවැය ඉදිරියේදී ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 240.30 (රු. මිලියන 86,508) දක්වා ඉහළ යා හැකි බවට ඇස්තමේන්තු කර තිබුණි.

(ඇ) ව්‍යාපෘතියේ අදියර 2 - වයඹ මහ ඇල ව්‍යාපෘතිය

(i) වයඹ මහ ඇළ ව්‍යාපෘතිය යටතේ මගහිතුළු, මහකිරුළ ජලාශ 02 හා ඒ අතර අතු ඇළ සහ උමං මාර්ග ඉදිකිරීමේ කොන්ත්‍රාත්තුව 2020 -2024 කාලය තුළ නිම කිරීමට ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 30.21 ක් සහ ශ්‍රී ලංකා රු. මිලියන 4,591.84 ක් ඇතුළු මුළු වටිනාකම රු. මිලියන 9,978.48 කට විදේශ සමාගමකට භාර දී තිබුණි. එසේ

වුවද, කොන්ත්‍රාත් සමාගමේ කාර්ය මණ්ඩල හිඟය, ඉදිකිරීම් උපකරණ නොමැති වීම හා දුර්වල වැඩබිම් කළමනාකරණය හේතුවෙන් වසර 02 ක කාලයක් තුළ ඉදිකිරීම් ප්‍රගතිය සියයට 2.97 ක තරම් පහළ මට්ටමක පැවතුණි.

(ii) මේ හේතුවෙන් කොන්ත්‍රාත්තුව අවලංගු කිරීමට ව්‍යාපෘතිය විසින් පියවර ගනිමින් පැවතුණද කොන්ත්‍රාත්කරු වෙත වැඩ පූර්ව අත්තිකාරම් ලෙස රු.මිලියන 1,197.32 ක් හා නිම කළ වැඩ වෙනුවෙන් රු. මිලියන 355.24 ක් ගෙවා තිබුණි. ඉදිරියේදී මෙම කොන්ත්‍රාත්තුවේ ඉදිකිරීම් පිරිවැය ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 48.9 (ආසන්න වශයෙන් රු. මිලියන17,604) දක්වා ඉහළ යා හැකි බවට 2021 වර්ෂයේ ඇස්තමේන්තු කර තිබුණි.

(ඇ) අදියර 2 - කෘෂිකාර්මික භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම

අදියර 2 යටතේ ප්‍රධාන ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත් 02 ක් සඳහා වෙන්කර තිබුණු ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 140.47 කින් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 39 ක් සහ තවත් අයිතම් කිහිපයකින් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 11 ක් වශයෙන් එකතුව ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 50 ක් කෘෂිකාර්මික භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම සඳහා වෙන් කිරීමට ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව අනුමැතිය ලබා දී තිබුණි. එයින් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 39.78 ක් (රු. මිලියන 14,202) වැයකර 2022/2023 මහ කන්නයේ වී වගාව සඳහා MOP රසායනික පොහොර මෙට්‍රික් ටොන් 41,876 ක් ආනයනය කර පොහොර තොගය 2022 දෙසැම්බර් 05 දින කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයට භාර දී තිබුණි. රජයට අයත් පොහොර සමාගම් 02 කට මෙම පොහොර කිලෝ ග්‍රෑම් 50 මලුවලට අසුරා භාර දී තිබූ අතර එහිදී වටිනාකම රු. මිලියන 55.233 ක් වූ පොහොර මලු 3,230 ක ඌණතාවයක් ඇති වී තිබුණි.

(ඉ) ව්‍යාපෘතියේ අදියර 3

(i) ව්‍යාපෘතියේ 3 වන අදියර සඳහා ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 93 ක් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව මගින්ද, ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 36 ක් ශ්‍රී ලංකා රජය මගින්ද, ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 114 ක් වෙනත් විදේශීය මූලාශ්‍ර මගින්ද ලබා ගැනීමට නියමිතව තිබුණත්, රට තුළ පවතින ආර්ථික අර්බුදය හේතුවෙන් මෙම ප්‍රතිපාදන සපයාගත නොහැකිව තිබුණි. ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 675 කට ඇස්තමේන්තු කර තිබූ මුළු ව්‍යාපෘතියේ වටිනාකම ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 976 දක්වා ඉහළ යාහැකි බවට 2021 වර්ෂයේ ඇස්තමේන්තු කර තිබුණි.

(ii) අදියර 3 යටතේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර තිබුණු කොන්ත්‍රාත් පැකේජ 09 ක් අතරින්, කොන්ත්‍රාත් පැකේජ 06 ක් සඳහා අදියර 2 යටතේ ලැබුණු ප්‍රතිපාදන වලින් රු. 1,708,486 ක් වැයකර කොන්ත්‍රාත්කරුවෙකු තෝරා ගෙන තිබුණද අදියර 3 සඳහා අවශ්‍ය

මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන නොලැබීම මත කොන්ත්‍රාත් ක්‍රියාත්මක කර නොකිබීමෙන් ප්‍රසම්පාදන කටයුතු සඳහා දරන ලද රු. 1,708,486 ක වියදම නිෂ්කාර්ය වියදමක් බවට පත්ව තිබුණි.

3.2.1.3 දේශගුණික අවබලපෑම් අවම කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය

දේශගුණික අවබලපෑම් අවම කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ (CRIP) ප්‍රතිපාදන යටතේ 2021 වර්ෂය දක්වා රු. මිලියන 430 ක් වැය කර ශක්‍යතා අධ්‍යනයන් 6 ක් සිදු කර තිබුණද ඒ යටතේ ඉදිරිපත් කර තිබූ වාර්තා අනුව ව්‍යාපෘතීන් සැලසුම් කර ක්‍රියාත්මක කිරීමට අමාත්‍යාංශය අපොහොසත්ව තිබුණි.

3.2.1.4 වැව්ගම් පුබුදුව ව්‍යාපෘතිය/දේශගුණික විපර්යයාසයන්ට අනුහුරුවීම සඳහා වූ ඒකාබද්ධ ජල කළමනාකරණ ව්‍යාපෘතිය

(අ) ව්‍යාපෘතිය සඳහා හරිත දේශගුණික අරමුදල (GCF) පසුගිය වසර 06 තුළ රු. මිලියන 6650.66කට සමාන එ.ජ.ඩො. මිලියන 30.01 ක් එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන (UNDP) වෙත ලබා දී තිබුණද, 2022 දෙසැම්බර් 31 වන විට රු. මිලියන 1,465.15 කට සමාන එ.ජ.ඩො. මිලියන 7.99 ක් පමණක් වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය (MMDE) වෙත ලබා දී තිබුණි. ලබා දී තිබූ සම්පූර්ණ මුදලින් සියයට 22 ක් නියෝජනය වන උක්ත මුදල සඳහා පමණක් ව්‍යාපෘතිය විසින් මූල්‍ය ප්‍රකාශන සකස් කර තිබුණු අතර ඒ හේතුවෙන් සමස්ත ව්‍යාපෘතියේ මූල්‍ය කාර්යසාධනය සහ මූල්‍ය තත්ත්වය එමගින් පිළිබිඹු වී නොතිබුණි.

(ආ) ඉතිරි රු.මිලියන 5185.51 කට සමාන එ.ජ.ඩො.මිලියන 22.01 ක මුදලින් ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු කිහිපයක් සිදුකිරීම සඳහා UNDP විසින් රු.මිලියන 2776.61 කට සමාන එ.ජ.ඩො.මිලියන 13.94 ක් වැය කර තිබුණි. ඒ අනුව එ.ජ.ඩොලර් මිලියන 8.07 කට සමාන රු. මිලියන 2,408.9 ක වියදම් සම්බන්ධ තොරතුරු හෙළිදරව් නොකෙරුණි.

(ඇ) වාර්ෂික අයවැය ඇස්තමේන්තුව මගින් උක්ත ව්‍යාපෘතියේ කටයුතු සඳහා වෙන් කර තිබූ ප්‍රතිපාදන සීමාව ඉක්මවා 2020 වර්ෂයේ රු.මි 470 ක් හා 2021 වර්ෂයේ රු.මි.103ක් වැය කර තිබුණි.

(ඈ) හරිත දේශගුණ අරමුදල සමඟ ශ්‍රී ලංකා රජය අත්සන් තබන්නා ලද ආධාර ගිවිසුම අනුව ශ්‍රී ලංකා රජයේ දායකත්වය 15% කි. මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ මහා භාණ්ඩාගාරය වෙත 2017 සිට 2022 දක්වා කාලසීමාව තුළ රු.මි 1465 ක් ලැබී තිබුණු අතර ශ්‍රී ලංකා රජයේ දායකත්වය ලෙස රු.මි.1,423 ක් වැය කර තිබුණි. ඒ අනුව ව්‍යාපෘතිය මගින් ප්‍රතිපූර්ණය කරන ලද මුදලට සමාන මුදලක් රජය මගින්ද වැය කර තිබුණි.

3.2.1.5 විදේශාධාර ව්‍යාපෘති සඳහා මුදල් නොලැබීම මත සිදුවන ආර්ථික බලපෑම

විදේශ ණය අපේක්ෂාවෙන් EPC කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුම් යටතේ ඇමරිකානු ඩොලර් මගින් ගෙවීම් කිරීමේ කොන්දේසි ඇතුළත් කර ආරම්භ කර තිබූ ගිං නිල්වලා හැරවීමේ ව්‍යාපෘතිය, උමා ඔය බහුකාර්ය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය සහ භූගත ජල විමංසන තොරතුරු ජාලයක් ස්ථාපිත කිරීම යන ව්‍යාපෘතීන් සඳහා විවිධ හේතූන් මත අපේක්ෂිත පරිදි විදේශ අරමුදල් ලැබී නොතිබූ නමුත් ඒවා දේශීය අරමුදල් යොදවා ක්‍රියාත්මක කර තිබුණි. විදේශ අරමුදල් නොලැබීම මත ඇමරිකන් ඩොලර් මගින් ගෙවීම් කිරීමට සිදුවීමෙන් රටෙහි විදේශ සංචිත වලට ඇති වන බලපෑම පිළිබඳ ප්‍රමාණවත් තක්සේරුවක් කර නොතිබුණි.

3.3 දේශීය අරමුදල් යෙදවූ ව්‍යාපෘති

3.3.1 දේශීය අරමුදල් යෙදවූ ව්‍යාපෘති කාර්යසාධනය

(අ) ග්‍රාමීය කුඹුරු හා ආශ්‍රිත වැව්, ජලාශ හා වාරිමාර්ග සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය යටතේ වාරිසෞභාග්‍ය වැඩසටහන මගින් ග්‍රාමීය වැව්, අමුණු සහ ඇළ මාර්ග 5,000ක් පුනරුත්ථාපනය, අලුත්වැඩියා කිරීම් සහ නවීකරණය කිරීමට සැලසුම් කර තිබුණි. එහිදී දිවයිනේ දිස්ත්‍රික්ක 25 ආවරණය වන පරිදි ග්‍රාමීය වැව්/ අමුණු 1,340 ක් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා 2021 වර්ෂයේදී රු. මිලියන 4,210.29ක්ද, 2022 වර්ෂයේදී රු. මිලියන 2,493 ක්ද වශයෙන් එකතුව රු. මිලියන 6,703.29 ක ප්‍රතිපාදන ආයතන 13 කට බෙදා දී තිබුණි. එයින් 2022 වර්ෂය වන විට වැව්/ අමුණු 1,034 ක පමණක් ඉදිකිරීම් භෞතික ප්‍රගතිය සම්පූර්ණ කර තිබුණු නමුත් ඉදිකිරීම් ප්‍රගතිය සියයට 03 සිට සියයට 75 අතර වූ වැව්/ අමුණු 133 ක්ද ඇතුලුව 1167 ක නිමකර ඇති බවට ප්‍රගති වාර්තා වල ඇතුළත් කර තිබුණි.

(ආ) **ඵලදායීතා ප්‍රවර්ධන හා වාරිමාර්ග පද්ධති කාර්යක්ෂමතාවය වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය**

(i) මෙම ව්‍යාපෘතිය 2017 - 2021 කාල පරිච්ඡේදය තුළ රු.මිලියන 18,500 ක පිරිවැයක් යටතේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපේක්ෂා කර තිබුණු අතර ඒ සඳහා සංවර්ධන පාර්ශවකරුවන් වෙතින් අරමුදල් ලබා ගැනීමේ හැකියාව පිළිබඳ පරීක්ෂා කර බලන ලෙස අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් උපදෙස් ලබා දී තිබුණද ඒ සඳහා පියවර ගෙන නොතිබුණි.

(ii) මේ සඳහා 2017 සිට 2022 දක්වා රු. මිලියන 2,978.85 ක් වෙන්කර තිබූ නමුත් ඉන් රු. මිලියන 1,730.99 ක් පමණක් වැයකර තිබූ අතර ව්‍යාපෘතියේ මහඉහිය කාර්යසාධනය සියයට 10 ක් විය. එසේ තිබියදී 2023 වර්ෂයේ සිට ඉදිරියට ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට තීරණය කර තිබුණි. දරන ලද පිරිවැයෙන් වැඩි කොටසක් ව්‍යාපෘතිය සඳහා බඳවා ගත්

නිලධාරීන්ගේ වැටුප්, දීමනා වශයෙන් හා ව්‍යාපෘති කාර්යාලය පවත්වාගෙනයාම හා එහි නඩත්තු කටයුතු සඳහාද ඉන්ධන ගමන් වියදම් ඇතුළු පරිපාලන වියදම් සඳහා ද දරා තිබුණි.

(ඇ) ගම සමග පිලිසඳරක් වැඩසටහන

උක්ත වැඩසටහන දිස්ත්‍රික්ක 5ක ක්‍රියාත්මක කිරීමට 2021 වර්ෂයේ ව්‍යාපෘති 6 ක් සඳහා රු.මි 1,616 ක මුදලක්ද 2022 වර්ෂයේ රු. මිලියන 610.14 ක්ද වෙන් කර තිබුණි

(i) මු.රෙ 20(1) විධිවිධානයන්ට අනුකූලව වාර්ෂික ඇස්තමේන්තු තුළ ප්‍රතිපාදන වෙන් කර ගැනීමකින් තොරව 198-02-03-52-2506(11) වැය විෂයය යටතේ 2022 වර්ෂය සඳහා රු. මිලියන 610.14 ක ප්‍රතිපාදන වෙන්කර තිබූ අතර ඉන් රු. මිලියන 208.31 ක් උක්ත ව්‍යාපෘතිය සඳහා වැය කර තිබුණි.

(ii) අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ, කැබිතිගොල්ලෑව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පදවිය හා වාහල්කඩ ගොවි ව්‍යාපාර වල ඇළ පද්ධතිය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා රු.මිලි 116 ක ඇස්තමේන්තු 2 ක් අනුඥාත කර තිබූ අතර ඇස්තමේන්තුවට අදාළ වැඩ කොටස් සිදු කිරීම සඳහා ඇස්තමේන්තුගත බොරළු ප්‍රමාණය කැණීම් කර ගැනීම සඳහා නිසි ක්‍රමවේදන් අනුගමනය නොකිරීම හේතුවෙන් අදාළ ආයතන වලින් අවසර නිමි නොවීම මත සැපයුම්කරුවන්ගෙන් බොරළු මිලදී ගෙන සංවර්ධන කටයුතු සිදු කර තිබුණි.

(iii) වගාබිම් සඳහා ජල සැපයුම් ඉදිකිරීමට සැලසුම් කර තිබූ අතර ඒ සඳහා අවශ්‍ය හීයුම් පයිප්ප 2411 ක් මිලදී ගෙන ඉන් 1017 ක් ගොවි සංවිධාන වෙත නිකුත් කර තිබුණද එමගින් අපේක්ෂිත ජල සැපයුම් ඉදිකර නොනිබුණි.හීයුම් පයිප්ප 1395ක් පදවිය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාලයේ ගොඩ ගසා තිබුණි.

(iv) නියමිත අනුමත කිරීමේ පටිපාටීන් අනුගමනය කිරීමකින් තොරව ආරම්භ කර තිබූ උක්ත ව්‍යාපෘති සඳහා 2023 වර්ෂය සඳහා ප්‍රතිපාදන ලැබී නොතිබීම මත අතරමග නවතා තිබීම හේතුවෙන් දරන ලද පිරිවැය නිෂ්කාර්ය වී තිබුණි.

3.3.2 ව්‍යාපෘති ආරම්භ නොකිරීම

(අ) අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ, වැලිඔය මහවැලි L කලාපය ඒකාබද්ධ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය - කිවුල් ඔය ජලාශය ඉදිකිරීම ව්‍යාපෘතිය

මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ 66 MCM ධාරිතාවකින් යුත් ජලාශයක් ඉදිකිරීමට යෝජිත වූ අතර එමගින් වැලි ඔය ප්‍රදේශයේ පවතින හෙක්ටයාර 700 ක් සඳහා සහ මා ඔය හා වැලි ඔය අතර ප්‍රදේශයේ නව ඉඩම් හෙක්ටයාර 1,700ක් සඳහා වාරි පහසුකම් සැපයීමද, පානීය ජලය

සැපයීමද අරමුණු කරගෙන තිබුණි. මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා 2012 සිට 2022 වර්ෂය දක්වා රු. මිලියන 364.64 ක් වැය කර තිබුණි.

(i) ව්‍යාපෘතිය 2012 වර්ෂයේ සිට වර්ෂ 4ක් තුළ නිම කිරීමට අපේක්ෂා කර තිබුණද නමුත් විගණිත දිනය වූ 2023 අප්‍රේල් 30 වන විටත් ප්‍රධාන ජලාශයේ හෝ ඇළ මාර්ගයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු කිසිවක් ආරම්භ කර නොතිබුණි.

(ii) ව්‍යාපෘතියට අදාළව සිදුකළ ශක්‍යතා අධ්‍යනයන වාර්තාවක් විගණනයට ඉදිරිපත් නොකෙරුණි. ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් වූ පාරිසරික බලපෑම් තක්සේරු වාර්තාව සඳහා මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය 2021 මැයි 03 දින ප්‍රධාන කොන්දේසි 15 ක් යටතේ වූ උප කොන්දේසි 94කට යටත්ව අනුමැතිය ලබා දී තිබුණ ද එම නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ප්‍රායෝගිකත්වය හා ඒ සඳහා දැරීමට සිදුවන අතිරේක පිරිවැය පිළිබඳ කිසිදු විශ්ලේෂණයක් සිදුකර නොතිබුණි.

(iii) ව්‍යාපෘතිය සඳහා දරා තිබූ රු. මිලියන 364,64 ක පිරිවැයෙන් වැඩි ප්‍රමාණයක් කාර්යමණ්ඩල වැටුප් හා දීමනා සඳහා, ව්‍යාපෘති කාර්යාලය පවත්වාගෙන යාම හා එහි නඩත්තු කටයුතු සඳහා, ඉන්ධන වියදම් සඳහා හා ගමන් වියදම් සඳහා දරා තිබුණි.

(iv) වසර 10 සඳහා ව්‍යාපෘතියේ වාර්ෂික ගිණුම් වාර්තා සකස් කර නොතිබුණු අතර පරිපාලන වියදම් හා සංවර්ධන කටයුතු සඳහා වූ වියදම් වෙන් වෙන්ව හඳුනාගත හැකි පරිදි ගිණුම් පවත්වා ගෙනගොස් නොතිබුණි.

(v) මහාපරිමාණ සංවර්ධන ව්‍යාපෘතීන් නැවත ක්‍රමෝපායකරණය හා කඩිනම් කිරීමේ (RAMP) කමිටුවේ නිර්දේශ අනුව කිවුල්ඔය ජලාශ ව්‍යාපෘතිය වසා දැමිය යුතු වුවද විගණිත දිනය වූ 2023 අප්‍රේල් 30 දක්වා එම ව්‍යාපෘති කාර්යාලය තවදුරටත් විවෘතව පැවතුණි.

3.4 වත්කම් කළමනාකරණය

වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය නමින් ලියාපදිංචි වී ඇති වාහන පිළිබඳ මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ දත්ත පද්ධතිය තුළින් ලබාගත් තොරතුරු අනුව වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය, වාරිමාර්ග ලේකම්, හෝ අමාත්‍යාංශ ලිපිනය යටතේ වාහන 650 ක් ලියාපදිංචි වී තිබුණි. වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ වාහන ලේඛනය අනුව අමාත්‍යාංශයට අයත් හා පරිහරණය කරණු ලබන වාහන සංඛ්‍යාව 306 ක් විය. ඒ අනුව වාහන 347 ක් අමාත්‍යාංශය භාරයේ නොපැවතුණි.

3.5 පාඩු හා හානි

මූල්‍ය ප්‍රකාශන වල ඇතුළත් පාඩු හා අත්හැරීම් ප්‍රකාශනයේ තව දුරටත් අයකර ගැනීමට හෝ කපා හැරීමට හෝ අත්හැරීමට ඇති වාහන අනතුරු 4 කට අදාළව එකතුව රු.12,189,753 ක් වූ අතර, ඉන් වාහන අනතුරු 2 කට අදාළව සිදුව තිබූ අලාභය රු. 11,716,700 ක් 2022 දෙසැම්බර් 31 දිනට රක්ෂණ ආයතන වලින් ලබා ගැනීමට නොහැකි වී තිබුණු අතර උක්ත වාහන වල අලාභය නිර්දේශ පරිදි අයකර ගැනීමට කටයුතු කර නොතිබුණි.

3.6 අනාර්ථික ගනුදෙනු

(අ) මොරගහකන්ද ජලාශයේ ප්‍රධාන බැම්ම ඉදිකිරීම ව්‍යාපෘතියේ විදුලි උත්පාදන යන්ත්‍ර හතරක් සවිකිරීම වෙනුවෙන් ඇමෙරිකානු ඩොලර් 10,937,960ක් වැඩිපුර ගෙවීම.

මොරගහකන්ද ජලාශයේ ප්‍රධාන බැම්ම ඉදිකිරීම මුලික ගිවිසුමේ විෂය පථය අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා ගැනීමෙන් තොරව 2013 පෙබරවාරි මස වෙනස් කර තිබූ අතර ඒ සඳහා 2016 නොවැම්බර් 23 දින ඉදිරිපත් කර තිබූ අංක 16/2513/704/067 දරන අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශය මගින්, ව්‍යාපෘතියේ මුල් විෂය පථය වෙනස් වීම හේතුවෙන් EPC/Turnkey කොන්ත්‍රාත්කරු වෙත ඇමෙරිකානු ඩොලර් 10,937,960 ක් ගෙවීමට නිර්දේශ කර ඒ සඳහා අනුමැතිය ඉල්ලා තිබුණි. මණ්ඩල සංදේශය අනුව, ව්‍යාපෘතියේ මුලික සැලැස්ම මගින් ඉදිකිරීමට යෝජිතව තිබූ මෙගාවොට් 5 විදුලි ජනන යන්ත්‍ර 2 ක් හා මෙගාවොට් 15 විදුලි ජනන යන්ත්‍ර 1 ක් සහිත විදුලි ජනන යන්ත්‍ර 3 ක් මගින් මෙගාවොට් 25 ක් උත්පාදනය කරන විදුලි බලාගාරය වෙනුවට මෙගාවොට් 5 ක විදුලි ජනන යන්ත්‍ර 2 ක් හා මෙගාවොට් 7.5 ක විදුලි ජනන යන්ත්‍ර 2 ක් සහිත විදුලි ජනන යන්ත්‍ර 4 ක් මගින් මෙගාවොට් 25 ක් උත්පාදනය කරන විදුලි බලාගාරයක් ඉදි කිරීමට තීරණය කර තිබුණි. 2016 නොවැම්බර් 29 දිනැති අංක අමප/16/2513/704/067 දරන අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය අනුව ඒ සඳහා අනුමැතිය ලබා දීමේදී "මුදල් අමාත්‍යවරයාගේ නිරීක්ෂණයන්හි අවධාරණය කරනු ලැබූ කරුණු සැලකිල්ලට ගෙන ඒ අනුව ක්‍රියාකරන" ලෙස මහාවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා වෙත නියම කර තිබුණි. එසේ වුවද මුදල් අමාත්‍යවරයාගේ නිරීක්ෂණය ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් තොරව අතිරේක ගෙවීම පමණක් සිදු කර තිබූ අතර අතිරේකව දැරීමට සිදු වූ ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 10.94 ක වියදම රජයට සිදු වූ පාඩුවක් විය. එහිදී "මෙගා වොට් 10 ඉක්මවූ විදුලි බලාගාර ක්‍රියාත්මක කිරීමේ බලය ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය පමණක් සතුවන නිසා මෙගාවොට් 15ක විදුලි ජනන යන්ත්‍රය මෙහෙයවීමට මහවැලි සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයට බලය නොමැති බව පසුව අනාවරණය වීම ව්‍යාපෘතියේ විෂය පථය වෙනස් කිරීමට හා කොන්ත්‍රාත් විවලනයට හේතු වී ඇති බවත්, ප්‍රසම්පාදන කටයුතු ආරම්භ කිරීමට පූර්ව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයෙන් මේ සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය අනුමැතිය ලබා ගැනීම රේඛීය අමාත්‍යාංශයේ වගකීමක් වන බවත්, ව්‍යාපෘතියේ විෂය පථය තීරණය කිරීමට පූර්ව මෙම ව්‍යාපෘති සැලැස්මේ පාර්ශවකරුවෙකු වූ ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයෙන්

උපදෙස් ලබා නොගැනීම සඳහා රේඛීය අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන් වගකිව යුතු බව"ත් මුදල් අමාත්‍යවරයා නිරීක්ෂණය කර තිබුණි.

ඒ අනුව අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණය පරිදි ව්‍යාපෘතියේ දුර්වල සැලසුම් කිරීම සම්බන්ධයෙන් වගකිව යුතු නිලධාරීන් හඳුනාගෙන විනයානුකූල ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට අදාළ පත්කිරීම් බලධාරීන් වෙත වාර්තාකළ යුතුව පැවති නමුත් ඒ සඳහා කිසිදු ක්‍රියාමාර්ගයක් ගෙන නොතිබුණි.

(ආ) උක්ත අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශයේ 2.2 ඡේදය අනුව ව්‍යාපෘතිය අවසන් කිරීමෙන් පසුව ප්‍රධාන බැම්ම හා එහි විදුලිබල පද්ධතිය වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය යටතේ පාලනය කර, ශ්‍රී ලංකා රජය වෙනුවෙන් විදුලි බලය නිපදවිය යුතු අතර, නිෂ්පාදිත විදුලිය ශ්‍රී ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට අලෙවිකර ලබා ගන්නා මුදලින් ව්‍යාපෘතිය සඳහා ලබාගත් ණය මුදල ආපසු ගෙවිය යුතුවේ. මොරගහකන්ද, කළුගඟ ව්‍යාපෘතියේ 2021 වර්ෂයේ මූල්‍ය ප්‍රකාශන අනුව 2021 දෙසැම්බර් 31 දිනට ව්‍යාපෘතිය සඳහා දරා තිබූ පිරිවැය රු. 107,941,306,934 ක් විය. ව්‍යාපෘතිය යටතේ ඉදිකරන ලද මෙගාවොට් 25ක විදුලි බලාගාරය මගින් වාර්ෂික සාමාන්‍ය විදුලි උත්පාදනය මෙගාවොට් 67,549,773ක් හා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල ගාස්තු අනුව එහි වටිනාකම රු.1,188,898,473ක් විය. ඒ අනුව විදුලි උත්පාදනයේ සමස්ත ආදායම මගින් ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රාග්ධන පිරිවැය ආවරණය කිරීම සඳහා ගතවන කාලය අවුරුදු 90.9ක් විය.

3.7 විගණන විමසුම් වලට පිළිතුරු ලබා නොදීම

සමාලෝචිත වර්ෂය සඳහා නිකුත් කරන ලද විගණන විමසුම් 04 ක් සඳහා 2023 අප්‍රේල් 30 දින වන විටත් පිළිතුරු ලබා දී නොතිබුණි.

3.8 කළමනාකරණ දුර්වලතා

වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අනුගමනය කරන ගෙවීම් පටිපාටිය, මුදල් රෙගුලාසි 135 ප්‍රකාර මූල්‍ය පාලනය සම්බන්ධව කාර්යයන් පැවරීමට අනුකූල නොවන බැවින් එම පටිපාටිය නිවැරදි කරන ලෙස 2011 මාර්තු 22 දින පැවති රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභා රැස්වීමේදී අමාත්‍යාංශ ලේකම්ට නියෝග කර වසර 12 ක් ගත වී තිබුනද 2023 අප්‍රේල් 30 වන විටත් නියෝගය ක්‍රියාත්මක කර නොතිබුණි.

4. මානව සම්පත් කළමනාකරණය

4.1 අනුයුක්ත කාර්ය මණ්ඩලය, තථ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලය

සමාලෝචිත වර්ෂයේ අමාත්‍යාංශයේ අනුමත කාර්ය මණ්ඩලය 428 ක් වූ අතර තත්‍ය කාර්ය මණ්ඩලය 247 ක් විය. ඒ අනුව, ජ්‍යෙෂ්ඨ මට්ටමේ තනතුරු 51 ක්, තෘතීක මට්ටමේ තනතුරු 14 ක්, ද්විතීක මට්ටමේ තනතුරු 55 ක් සහ ප්‍රාථමික මට්ටමේ තනතුරු 62 ක් වශයෙන් පුරප්පාඩු 182 ක් වූ අතර 352 ක අතිරික්ත කාර්ය මණ්ඩලයක් (සංවර්ධන නිලධාරී) විය.

එම්.ඩී.සුදර්ෂණී අමරතුංග
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර විගණකාධිපති
විගණකාධිපති වෙනුවට