වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාව
வருடாந்த செயற்றிறன் அறிக்கை
ANNUAL PERFORMANCE REPORT

2022

වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව
நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம்
Irrigation Department

தலைப்பு – 282

நீர்ப்பாசன திணைக்களம்

2022 ஆண்டுக்கான வருடாந்த செயற்றிறன் அறிக்கை

நீர்ப்பாசன திணைக்களம்

செலவின தலைப்பு இலக்கம் - 282

உள்ளடக்கம் **பக்க எண்**

அத்தியாயம் 01 - நிறுவன சுயவிவரம் / நிர்வாக சுருக்கம் 1

அத்தியாயம் 02 - முன்னேற்றம் மற்றும் எதிர்கால பார்வை 9

அத்தியாயம் 03 - ஆண்டின் ஒட்டுமொத்த நிதி செயல்திறன் 45

அத்தியாயம் 04 - செயல்திறன் குறிகாட்டிகள் 51

அத்தியாயம் 05 - அடையக்கூடிய நிலையான அபிவிருத்தி இலக்குகளின் செயல்திறன் (SDG) 51

அத்தியாயம் 06 - மனித வள விவரம் 52

அத்தியாயம் 07- இணக்க அறிக்கை 56

அத்தியாயம் 01 - நிறுவன சுயவிவரம் / நிர்வாக சுருக்கம்

1.1. அறிமுகம்

இலங்கையில் நீர்வள மேம்பாட்டுக்கு பொறுப்பான முக்கிய அமைப்பு நீர்ப்பாசனத்திணைக்களமாகும். வெளிநாட்டு அல்லது வேறு எந்த வெளிப்புற ஆலோசனையும் இல்லாமல் நீர்வளம் தொடர்பான உள்கட்டமைப்புகளைத் திட்டமிடுதல், வடிவமைத்தல் மற்றும் நிர்மாணித்தல் ஆகியவற்றை மேற்கொள்ளும் ஒரே நிறுவனம் நீர்ப்பாசனத் திணைக்களமாகும்.

இந்த திணைக்களம் தற்போது 323,786 ha ஹெக்டேர் நிலத்திற்கு பயிர்ச்செய்கை செய்ய நீர்ப்பாசன வசதிகளை வழங்கி வருகிறது, மேலும் 2030 ஆம் ஆண்டளவில் நீர்ப்பாசன பரப்பை 350,000 ஹெக்டேர் வரை அதிகரிக்க திட்டமிட்டுள்ளது. மேலும் இத்திணைக்களமானது மகாவலி அதிகார சபை, தேசிய நீர் வழங்கல் வடிகாலமைப்புச் சபை, விவசாயத் திணைக்களம், கமநல அபிவிருத்தித் திணைக்களம், வனப்பாதுகாப்பு திணைக்களம், உள்ளூராட்சி அமைப்புகள் போன்ற அனைத்து நீர் தொடர்பான பங்குதாரர்களுக்கும் தொழில்நுட்ப சேவைகளை வழங்கி வருகிறது. நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம் 100 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக ஒரு பாரிய தரவுத்தளத்தை பராமரித்து வருகிறது. இது திணைக்களத்தின் திறனுக்குள் நீர்வள மேம்பாட்டுப் பணிகளைச் செயல்படுத்த உதவுகிறது.

1.2. நிறுவனத்தின் பார்வை, நோக்கம், குறிக்கோள்கள்

1.2.1 தூரநோக்கு

"வானிலிருந்து விழும் ஒரு துளி நீரையேனும் சுற்றாடல் மற்றும் உலக மக்களின் பாவனைக்கின்றி கடலில் சேருவதற்கு அனுமதிக்கக்கூடாது" என்ற மகா பராக்கிரமபாகு அரசனின் கூற்றுக்கிணங்க சுற்றுப்புறச் சூழலையும் பாதுகாத்து உறுதியான பொருளாதார மற்றும் சமூக அபிவிருத்தி என்பவற்றை உறுதிப்படுத்தி நாட்டின் நீர் வளங்களினால் பெற்றுக் கொள்ளக்கூடிய பயனை உயர்ந்த மட்டத்திற்கு கொண்டுவருதல்.

1.2.2 பணிக்கூற்று

விவசாயத்திற்கு நேரடியாகவும், சுற்றாடல், வீட்டுப்பாவனை, கைத்தொழில் மற்றும் மின்னுற்பத்தி தேவைகளுக்கு மறைமுகமாகவும் நீரைப் வழங்குவதற்காக சம்மந்தப்பட்ட ஏனைய நிறுவனங்களுடன் ஒருங்கிணைந்து நாட்டின் நீர் வளங்களை சேகரித்தல், அபிவிருத்தி செய்தல், பாதுகாத்தல் , நிருவகித்தல் மற்றும் முகாமைத்துவத்தினூடாக அவ்வளங்களிலிருந்து நாட்டிற்கு உச்ச பயனைப் பெற்றுக்கொடுத்தில்.

1.2.3. பொருந்தக்கூடிய சட்டங்கள், சட்டங்கள் மற்றும் கட்டளைகள்

• இலங்கை ஜனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் அரசியலமைப்பு – திருத்தப்பட்ட பதிப்பு-பெப்ருவரி 2021, அட்டவணை 9 – பட்டியல் III (இணைப்பட்டியல்)

• நிதி ஒழுங்குமுறை 788

• 1994 ஆம் ஆண்டின் 13 ஆம் இலக்க நீர்ப்பாசன (திருத்தம்) சட்டத்தின் பிரிவு 5

• 1946 ஆம் ஆண்டின் 32 ஆம் இலக்க நீர்ப்பாசன கட்டளைச் சட்டத்தின் பகுதி V இன் பிரிவு 33 மற்றும் 34

• 1955 ஆம் ஆண்டின் வெள்ளப் பாதுகாப்புச் சட்டம் இலக்கம். 22 இன் பிரிவுகள் 3 (I), 5 (I) மற்றும் 6
• இலங்கை ஜனநாயக சோசலிசக் குடியரசின் அரசியலமைப்பின் 43(1) மற்றும் 46(10(a) இன் படி அமைச்சரவை அமைச்சர்களை நியமிப்பதற்கும் விடயம் மற்றும் பணிகளை ஒதுக்குவதற்கும் கௌரவ ஜனாதிபதியினால் வர்த்தமானி அறிவித்தல்.

1.2.4 குறிக்கோள்கள்

நீர்ப்பாசன திணைக்களத்தின் முக்கிய நோக்கங்கள் பின்வருமாறு :

i. நீர்ப்பாசன விவசாயம், நீர் மின்சாரம், வெள்ளக் கட்டுப்பாடு, வீட்டு பாவனை,கைத்தொழில் பயன்பாடு மற்றும் நன்னீர் மீன்வளர்ப்பு என்பவற்றுக்கான நிலம் மற்றும் நீர்வளங்களை அபிவிருத்தி செய்தல், அதே நேரத்தில் சுற்றுச்சூழல் காரணிகளுக்கு முன்னுரிமை வழங்குதல்.

ii. நீர்ப்பாசனம் மற்றும் வடிகால் திட்டங்களில் சாகுபடி நிலங்களுக்கு லிப்ட் பாசனம், நீர்ப்பாசன வடிகால் மற்றும் உப்புத்தன்மை விலக்கும் வசதிகளை வழங்குதல். உப்புத்தன்மைவிலக்கும் திட்டங்களை வழங்குதல்.

iii. வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட நிலங்களுக்கு குடிநீர், வெள்ள பாதுகாப்பு மற்றும் வடிகால் வசதிகளை ஏற்பாடு செய்தல்.

iv. கிராமப்புற விவசாய சமூகத்தின் விவசாய வருமானத்தை அதிகரிப்பதன் மூலமும் அவர்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தை உயர்த்துவதால் வறுமையை ஒழித்தல்.

v. நிலைபேறான விவசாயம் மற்றும் பிற பயன்பாடுகளுக்காக சிக்கனமான வகையில் நீர் முகாமைத்துவம்.

vi. பாரிய /நடுத்தர/ மாகாணங்களுக்கு இடையிலான சிறிய நீர்ப்பாசன முறைமைகளில் நீர் மற்றும் நிலத்தின் உற்பத்தி திறன் அதிகரித்தல்.

vii. பாரிய /நடுத்தர/ மாகாணங்களுக்கு இடையிலான சிறிய நீர்ப்பாசன முறைமைகளில் ஒருங்கிணைந்த நீர்வள முகாமைத்துவமும் பங்கேற்பு முகாமைத்துவமும்.

viii. நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்திற்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள ஆற்றுப்படுகைகளில் ஒருங்கிணைந்த நீர்வள முகாமைத்துவமும் பங்கேற்பு முகாமைத்துவமும்.

1.3 பிரதான செயற்பாடுகள்

i. பல்வேறு ஆற்றுப் படுகைகளை மேம்படுத்துவதற்காக, சுற்றுச்சூழல் காரணிகளுக்கு முன்னுரிமையளித்து, நிலம் மற்றும் நீர்வளங்களை உகந்த முறையில் பயன்படுத்துவதற்கு முழுமையான திட்டம் தயாரித்தல்.

ii. நீர்ப்பாசனம், நீர்மின்சாரம், வெள்ளக் கட்டுப்பாடு மற்றும் மீள்வித்தல் கருத்திட்டங்களின் கருத்திட்டம் மற்றும் விரிவான வடிவமைப்புகளை தயாரித்தல்.

iii. புவியீர்ப்பு மற்றும் ஏற்று நீர்ப்பாசன முறைகளில் உணவு உற்பத்தியினை மேம்படுத்துவதற்காக மற்றும் விவசாயிகளின் வாழ்க்கை நிலைமைகளை மேம்படுத்துவதற்கு விவசாயிகள் பயிர்ச்செய்கை செய்வதற்கு புதிய மற்றும் ஏற்கனவே உள்ள நிலங்களுக்கு நீரை,திருப்பல் பாதுகாத்தல் மற்றும் விநியோகித்தலுக்கு நீர்ப்பாசன மற்றும் குடியமர்வு கருத்திட்டங்களை நிர்மாணித்தல்.

iv. குறைந்த ஆபத்துடன் உணவு பயிர் உற்பத்திக்காக மழைவீழ்ச்சியுடன் கூடிய விளைநிலங்களில் பயிர்ச்செய்கையை இயலச் செய்யும் பொருட்டு, விளைநிலங்களின் பாதுகாப்புக்காக வடிகாலமைப்பு, வெள்ளபாதுகாப்பு மற்றும் உவர்நீர் அகற்றல் கருத்திட்டங்களை நிர்மாணித்தல்.

v. வெள்ளத்தினால் ஏற்படும் சேதங்களைக் குறைப்பதற்கு அல்லது இழிவளவாக்குவதற்கு வடிகால் மற்றும் வெள்ளத் தடுப்பு வசதிகளை வழங்குதல்.

vi. நடுத்தர மற்றும் பாரிய நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களின் இயக்கம், பராமரிப்பு, மேம்பாடு, புனரமைப்பு மற்றும் நீர் முகாமைத்துவம், வடிகால் மற்றும் வெள்ளப் பாதுகாப்பு திட்டம் மற்றும் உவர்நீர் அகற்றுதல் திட்டங்கள் ஆகியவற்றின் செயல்பாடுகள் பயனாளிகளின் பங்கேற்பை உறுதி செய்து. துறைகளுக்கிடையிலான பயன்பாடு, வீட்டுபாவனை , கைத்தொழில் பயன்பாடு மற்றும் சுற்றாடல் தேவைகள் ஆகியதேவைகளுக்காக நீரை வழங்குதல்.

vii. விவசாயம் மற்றும் வீட்டுத் தேவைகளுக்கு நிலையான நீர் விநியோகத்திற்காக அணைகள் உள்ளிட்ட நீர் உள்கட்டமைப்பைப் பராமரித்தல் மற்றும் மேம்படுத்துதல்.


viii. நீரியல், நீர்மயியல், மண் இயக்கவியல், புவியியல் பொறியியல்,புவியியல் தகவல் அமைப்பு (GIS), மூலப்பொருட்கள் பொறியியல் மற்றும் நிலப் பயன்பாடு ஆகியவற்றில் ஆராய்ச்சிகளை நீர்வள மேம்பாட்டுத் திட்டங்களுக்குப் பிரயோகித்தல்.

ix. மனித வளங்களின் சிறந்த பயன்பாடுக்காக மனித வள அபிவிருத்தி.

x. இலங்கை அரசாங்கத்தின் நிதி ஒழுங்குவிதிக்கு இணங்க நீர்ப்பாசன திணைக்களத்தின் நிதி முகாமைத்துவ முறைமைகளை இயக்குதல் மற்றும் பராமரித்தல், கணக்கிடல், அறிக்கையிடல் மற்றும் கணக்காய்வு செய்தல்.

xi. அரசுத்திணைக்களகங்கள், அதிகாரசபைகள், பொது மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களுக்கு நீர்வள மேம்பாடு, அத்திவாரப் பொறியியல், நிலவேலையின் தரக் கட்டுப்பாடு, கொன்கிறீட், நீர்மயியல் மாதிரி சோதனை மற்றும் நில பயன்பாட்டுத் திட்டமிடல் ஆகிய விடயங்களில் ஆலோசனை சேவைகளை வழங்குதல்.

1.4 நிறுவன விளக்கப்படம்



* இரண்டு பதவிகளையும் ஒருவர் வகிக்கிறார்

** ஒருவர் இரு பதவிகளையும் வகிக்கிறார்

அட்டவணை 1 : நிறுவன விளக்கப்படத்திற்கான சுருக்கங்கள்

சுருக்கம்	விளக்கம்	பொறுப்பு
நீபநா	நீர்ப்பாசனப் பணிப்பாளர் நாயகம்	ஒட்டுமொத்த செயல்பாடுகள்: கொள்கையை செயல்படுத்துதல், ஒட்டுமொத்த மேற்பார்வை மற்றும் மேலாண்மை, வெளி நிறுவனங்களுடனான ஒருங்கிணைப்பு, பணியாளர்கள் மற்றும் வரவுசெலவுத்திட்ட, பயிற்சி மற்றும் பொது நலன் சார்ந்த விஷயங்கள் தொழில்நுட்ப செயல்பாடுகள்: திட்டமிடல், ஆய்வு, வடிவமைப்பு மற்றும் முக்கிய பணிகளை செயல்படுத்துதல், செயல்பாடு, மேம்பாடுகள் மற்றும் பெரிய மற்றும் நடுத்தர வேலைகளில் நீர் மேலாண்மை, திட்டமிடல், விசாரணை, வடிவமைப்பு மற்றும் தரக் கட்டுப்பாடு ஆகியவற்றிற்கான ஆலோசனை சேவைகள்
மே.நீ.பநா(வி.தி. மற். வ)	மேலதிக நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் நாயகம் (விசாரணை, திட்டமிடல் மற்றும் வடிவமைப்பு)	திட்ட உருவாக்கம், விசாரணை, திட்டமிடல் மற்றும் வடிவமைப்பு ஆகியவற்றைக் கையாளும் கிளைகளின் மேற்பார்வை, நிர்வாகம் மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு
மே.நீ.பநா(மு. மே)	மேலதிக நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் நாயகம் (முறைமை மேலாண்மை)	ஈர்ப்பு நீர்ப்பாசனத் திட்டங்கள் மற்றும் ஆராய்ச்சியின் செயல்பாடு, பராமரிப்பு, நீர் மேலாண்மை மற்றும் உற்பத்தித் திறனை மேம்படுத்துதல் ஆகியவற்றைக் கையாளும் கிளைகளின் மேற்பார்வை, நிர்வாகம் மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு.
மேலதிக நீப.நா(க.மற். மே)	மேலதிக நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் நாயகம் (கட்டுமானம் மற்றும் மேம்பாடு)	திட்டங்களை செயல்படுத்துதல் மற்றும் கட்டுமானம் ஆகியவற்றைக் கையாளும் கிளைகளின் மேற்பார்வை, நிர்வாகம் மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு.
மேலதிக நீபநா(ந. மே)	மேலதிக நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் நாயகம் (நதி மேலாண்மை)	வடிகால், வெள்ளக் கட்டுப்பாடு மற்றும் ஆற்றங்கரை மேலாண்மை ஆகியவற்றைக் கையாளும் கிளைகளின் மேற்பார்வை, நிர்வாகம் மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு
மேலதிக பநா(நிர்)	மேலதிக பணிப்பாளர் நாயகம் (நிர்வாகம்)	தலைமை அலுவலகம் மற்றும் அனைத்து பிராந்திய அலுவலகங்களிலும் இணைக்கப்பட்டுள்ள பணியாளர்களின் அனைத்து பணியாளர் நிர்வாக நடவடிக்கைகளின் மேற்பார்வை மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு
தநிஅ	தலைமை நிதி அதிகாரி	அரசியலமைப்பு மற்றும் பிற தொடர்புடைய விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளில் இருந்து அதிகாரப் பிரதிநிதித்துவத்தின் அடிப்படையில் கணக்கியல் அதிகாரியாக கடமைகளை நிறைவேற்றுவதில் க்கு உதவுதல்.
நீஇ (சொமே)	நீர்ப்பாசன இயக்குனர் (சொத்து மேலாண்மை)	அனைத்து ஈர்ப்பு நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களையும் பராமரிப்பது துறை மற்றும் அமைச்சகத்தின் பட்ஜெட் ஒதுக்கீடுகளைக் கட்டுப்படுத்துவதன் மூலமும் இயந்திரங்கள் மற்றும் வாகனங்கள் தவிர அனைத்து சொத்துக்களையும் நிர்வகிப்பதன் மூலமும் ஐடிக்கு சொந்தமானது.
நீஇ (நீ. உ.மே)	நீர்ப்பாசன இயக்குனர் (நீர்ப்பாசனம் மற்றும் உற்பத்தித்திறன் மேம்பாடு)	WAPHAULA திட்டங்களில் பங்கேற்பு மேலாண்மை அணுகுமுறையுடன் நீர்ப்பாசன விவசாயத்தின் உற்பத்தித்திறனை மேம்படுத்துதல் மற்றும் WAPHAULA திட்டத்தின் மேலாண்மை மற்றும் கண்காணிப்பு.
நீஇ (ஆ. ஆசெ. மே)	நீர்ப்பாசன இயக்குனர் (ஆராய்ச்சி ஆதரவு மற்றும் செயல்முறை மேம்பாடு)	திணைக்களத்தில் உள்ள அனைத்து சேவைகளிலும் மற்றும் திணைக்களத்தின் செயல்முறை மேம்பாடு தொடர்பான பிற சிறப்புத் துறைகளிலும் ஆராய்ச்சி சார்ந்த அணுகுமுறையின் மூலம் திணைக்களத்தின் செயல்முறைகளை மேம்படுத்துவதற்கான ஆதரவை வழங்குதல்.

சுருக்கம்	விளக்கம்	பொறுப்பு
நீஇ (நீ. மே)	நீர்ப்பாசன இயக்குனர் (நீர் மேலாண்மை)	அலகுநீர் மற்றும் நிலத்தின் அலகுஅடிப்படையில் உற்பத்தித்திறனை அதிகரிக்கவும், விவசாயிகளின் வருமானத்தை அதிகரிக்கவும் பயனர்களின் பங்கேற்புடன் நீர்ப்பாசன முறைகளின் திறமையான, பயனுள்ள மற்றும் நிலையான நிர்வாகத்தை எளிதாக்குதல்.
நீஇ (ந. மே)	நீர்ப்பாசன இயக்குனர் (நதி மேலாண்மை)	ஆறுகளின் பௌதீக மற்றும் சூழலியல் சமநிலையைப் பேணுவதற்கு அனைத்துத் தரப்பினரின் ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் பங்கேற்புடன் ஆறுகளின் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை எளிதாக்குதல்.
நீஇ (வ. வெ)	நீர்ப்பாசன இயக்குனர் (வடிகால் மற்றும் வெள்ள அமைப்புகள்)	தாழ்வான பகுதிகளில் அனைத்து வடிகால் மற்றும் உப்புநீரை வெளியேற்றும் திட்டங்களை பராமரித்தல் மற்றும் நெல் வயல்களை, நிலங்கள், மனித உயிர்கள், பொது மற்றும் தனியார் சொத்துக்கள் மற்றும் சுற்றுச்சூழலைப் பாதுகாப்பதற்கான கட்டமைப்பு ரீதியான வெள்ள தடுப்பு நடவடிக்கைகளை வழங்குதல்.
நீஇ (நீ. தி)	நீர்ப்பாசன இயக்குனர் (நீர் வள திட்டமிடல்)	நாட்டின் நீண்ட கால சமூகம், பொருளாதாரம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் மேம்பாட்டு இலக்குகளை அடைவதற்காக தேசிய நீர்வள மாஸ்டர் திட்டத்தை தயாரித்தல், மேம்படுத்துதல் மற்றும் மேம்படுத்துதல்.
நீஇ (தி. வ)	நீர்ப்பாசன இயக்குனர் (திட்ட திட்டமிடல் மற்றும் வடிவமைப்பு)	புதிய நீர்வள மேம்பாட்டு முன்மொழிவுகளை கண்டறிதல், நீர் ஆதாரங்களின் சாத்தியமான பல பயன்பாடுகளின் சாத்தியக்கூறுகளை ஆய்வு செய்தல், திட்டமிடல் மற்றும் வடிவமைத்தல், விரிவான வடிவமைப்பு மற்றும் கட்டுமான வரைபடங்களை வழங்குதல்.
நீ.இ(பொ.அ. மற். தொ)	நீர்ப்பாசன இயக்குனர் (பொறியியல், அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப சேவை)	பொறியியல், அறிவியல், தொழில்நுட்பம் மற்றும் பொறியியல் உதவியாளர் சேவையின் பொது நிர்வாக செயல்பாடுகள் மற்றும் மேற்பார்வை.
நீஇ (பொபு.)	நீர்ப்பாசன இயக்குனர் (பொறியியல் புவியியல்)	பெரிய மற்றும் நடுத்தர திட்டத்திற்கான நிலத்தடி ஆய்வுகள் மற்றும் அடித்தள சிகிச்சையை நடத்துதல், கடல் மற்றும் கடல் ஆய்வுக்கான ஆலோசனை சேவைகள், தற்போதுள்ள நீர் தொடர்பான கட்டமைப்புகளை வடிவமைத்தல் மற்றும் சரிசெய்தல் மற்றும் ஸ்திரத்தன்மை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் தீர்வு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது.
நீஇ (பொ. பொ)	நீர்ப்பாசன இயக்குனர் (பொறியியல் பொருட்கள்)	கட்டுமானப் பொருட்களை ஆய்வு செய்தல், மண் அணைகளின் வடிவமைப்பு மற்றும் பெரிய மற்றும் நடுத்தர நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களுக்கான கட்டுமானத் தளங்களில் தரத்தை உறுதி செய்தல் மற்றும் சிவில் இன்ஜினியரிங் பணிகளின் தரத்தை உறுதிப்படுத்த நீர்ப்பாசனத் துறை மற்றும் பிற அமைப்புகளுக்கு ஆதரவு சேவையை வழங்குதல்.
நீஇ (த.தொ. பு)	நீர்ப்பாசன இயக்குனர் (தகவல் தொடர்பு தொழில்நுட்பம் & புவி தகவல் அமைப்பு)	அனைத்து துணைத் துறைகள், கிளைகள், பிராந்தியங்கள் மற்றும் பிரிவுகளுக்கு ICT தொடர்பான சேவைகளை வழங்குதல் மற்றும் அனைத்து துணைத் துறைகள், பிராந்திய அலுவலகங்கள் மற்றும் பிரிவு அலுவலகங்களுக்கு GIS தொழில்நுட்ப ஆதரவு மற்றும் பயிற்சி.
நீஇ (நீ. பே. மே)	நீர்ப்பாசன இயக்குனர் (நீரியல் & பேரிடர் மேலாண்மை)	நீர்வள மேம்பாடு மற்றும் வெள்ள முன்னறிவிப்புக்கான நீர்நிலை வானிலை தரவுகளை சேகரித்தல், செயலாக்குதல் மற்றும் பரப்புதல், முக்கிய ஆறுகளுக்கு முன்கூட்டியே எச்சரிக்கை விடுத்தல் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை மையத்துடன் ஒருங்கிணைத்தல்.
நீஇ (ஹைட்	நீர்ப்பாசன இயக்குனர் (ஹைட்ராலிக்ஸ்)	நீர்ப்பாசன திட்டங்களின் மாதிரி ஆய்வுகளை செயல்படுத்துதல், ஹைட்ராலிக்ஸ் தொடர்பான சிக்கல்கள் தொடர்பாக மற்ற நிறுவனங்களுக்கு ஆலோசனை சேவைகளை வழங்குதல் மற்றும் நீர்ப்பாசன திணைக்களத்தின் கருவி அலகு பராமரித்தல்.

சுருக்கம்	விளக்கம்	பொறுப்பு
நீஇ (பா. க)	நீர்ப்பாசன இயக்குனர் பாரிய கட்டுமானம்)	பெரிய அளவிலான நீர்ப்பாசனம் மற்றும் குடியேற்றத் திட்டங்களை ஒருங்கிணைத்து செயல்படுத்துதல்.
நீஇ (பி. அ)	நீர்ப்பாசன இயக்குனர் (பிராந்திய அபிவிருத்தி)	நடுத்தர மற்றும் சிறிய அளவிலான நீர்ப்பாசனம் மற்றும் குடியேற்றத் திட்டங்களை ஒருங்கிணைத்து செயல்படுத்துதல்.
நீஇ (நி. மே)	நீர்ப்பாசன இயக்குனர் (நிரல் மேலாண்மை)	மூலதன வரவுசெலவுத் திட்டத்தைத் திட்டமிடுதல் மற்றும் வருடாந்திர செயல் திட்டம் மற்றும் அறிக்கையின் முன்னேற்றத்தின் படி திட்டம் மற்றும் திட்டங்களை செயல்படுத்துவதை உறுதிப்படுத்த உதவுதல், பிற ஆண்டு மற்றும் காலாண்டு அறிக்கைகளைத் தயாரித்தல்
நீஇ (ஒ. கொ)	நீர்ப்பாசன இயக்குனர் (ஒப்பந்தம் மற்றும் கொள்முதல்)	பணிகள், பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளுக்கான துறை கொள்முதல் நடவடிக்கைகளை கையாளுதல் மற்றும் ஒப்பந்தத்தின் தரநிலைகளுக்கான நடைமுறைகளை புதுப்பித்தல்.
நீஇ (ப)	நீர்ப்பாசன இயக்குனர் (பயிற்சி)	திணைக்களத்தின் திறன் வளர்ப்புத் தேவைகளை எளிதாக்குதல் மற்றும் ஒருங்கிணைத்தல், தலைமை அலுவலகம், பிராந்தியங்கள் மற்றும் நீர்ப்பாசனப் பயிற்சி நிறுவனம் (ITI), கல்கமுவ, அனைத்து வகை ஊழியர்களின் ஆட்சேர்ப்புத் திட்டங்களில் (SOR) நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஆட்சேர்ப்புத் தேர்வுகள் மற்றும் தேர்வுகளை நடத்துதல்.
நீஇ (ப. பொ. க. சே)	நீர்ப்பாசன இயக்குனர் (பணிகள் பொது மற்றும் கட்டிட சேவைகள்)	பாராளுமன்ற ஆலோசனைக் குழு விவகாரங்கள், பொது மனுக்கள் போன்ற பல்வேறு விடயங்களைக் கையாளுதல் மற்றும் நிர்வாகம், பராமரிப்பு, நிர்மாணம், மேம்பாடுகள் மற்றும் வளங்களை ஒதுக்கீடு செய்தல் மற்றும் அடையாளச் செயலகம், பகுதி 34 மற்றும் இரத்மலானையில் உள்ள குடியிருப்புகள்,
நீஇ (நீ. ப. நி-கல்)	நீர்ப்பாசன இயக்குனர் (நீர்ப்பாசன பயிற்சி நிறுவனம் - கல்கமுவ)	பொறியியல் உதவியாளர்களுக்கான நீர்ப்பாசனப் பொறியியலில் டிப்ளோமா பாடநெறியை நடத்துதல், நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம் மற்றும் வெளியில் உள்ள அனைத்து வகை சேவைகளுக்கும் முன் சேவை மற்றும் சேவைப் பயிற்சி நிகழ்ச்சிகளை நடத்துதல்
நீஇ (தி. வ-ம. வ)	நீர்ப்பாசன இயக்குனர் திட்டமிடல் மற்றும் வடிவமைப்பு (மத்திய வலயம்)	கண்டி, குருநாகல், புத்தளம் மற்றும் அம்பாறை பிராந்தியங்களில் நடுத்தர மற்றும் சிறிய நீர்ப்பாசன திட்டங்களின் சாத்தியக்கூறு ஆய்வு, திட்டமிடல் மற்றும் வடிவமைப்பு பணிகள்.
நீஇ (தி. வ– ஊ. கி)	நீர்ப்பாசன இயக்குனர் திட்டமிடல் மற்றும் வடிவமைப்பு (ஊவா மற்றும் கிழக்கு வலயம்)	பதுளை, மொனராகலை, மட்டக்களப்பு மற்றும் அம்பாந்தோட்டை பிரதேசங்களில் நடுத்தர மற்றும் சிறிய நீர்ப்பாசன திட்டங்களின் சாத்தியக்கூறு ஆய்வு, திட்டமிடல் மற்றும் வடிவமைப்பு பணிகள்.
நீஇ (தி. வ– (வ. வ)	நீர்ப்பாசன இயக்குனர் திட்டமிடல் மற்றும் வடிவமைப்பு (வட மற்றும் வட மத்திய வலயம்)	அனுராதபுரம், மன்னார், பொலன்னறுவை மற்றும் திருகோணமலை பிரதேசங்களில் நடுத்தர மற்றும் சிறிய நீர்ப்பாசனத் திட்டங்களின் சாத்தியக்கூறு ஆய்வு, திட்டமிடல் மற்றும் வடிவமைப்பு பணிகள்.
நீஇ (பிராந்தியம்)	நீர்ப்பாசன இயக்குனர் (பிராந்தியம்)	சார்பாக செயல்படும் பிராந்தியத்தில் உள்ள துறையை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது, மாவட்ட அளவிலான நலன்களுடன் ஒருங்கிணைத்து பிராந்தியத்தில் ஐடி செயல்பாடுகளின் ஒட்டுமொத்த மேற்பார்வை மற்றும் மேலாண்மை, வடிவமைப்பு தரநிலைகள் மற்றும் வேலைகளின் தரம் மற்றும் கட்டுமானத்தின் தரத்தை உறுதி செய்யும் ஐடி நிர்வாகம், செயல்பாடு மற்றும் பராமரிப்பு முறையான நீர் மேலாண்மை, பராமரிப்பு மற்றும் சொத்துகளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில் நீர்ப்பாசனப் பணிகள், வருடாந்திர அமலாக்கத் திட்டம் மற்றும் பிராந்தியத்திற்கான நீர்ப்பாசனப் பணிகளுக்கான பட்ஜெட்டை மேலதிக

		நீபநா இன் வழிகாட்டுதலின் கீழ் மற்றும் மாவட்ட அளவிலான நலன்களுடன் கலந்தாலோசித்து, செயல்படுத்தும் திட்டத்தை செயல்படுத்துதல் தலைமை அல்லது மூத்த பொறியாளர் மற்றும் அவருக்குக் கீழ் தொழில்நுட்பக் கட்டுப்பாட்டுப் பணியாளர்கள், கணக்காளர் மற்றும் நிதிக் கட்டுப்பாட்டிற்காக அவருக்குக் கீழ் உள்ள பணியாளர்கள், நிர்வாக அதிகாரி மற்றும் நிர்வாகக் கட்டுப்பாட்டிற்காக அவருக்குக் கீழ் உள்ள பணியாளர்கள். மைனர் மற்றும் மீடியம் வேலைகளின் திட்டமிடல், ஆய்வுகள், வடிவமைப்பு மற்றும் செலவு, தரநிலைகள் மற்றும் வழிகாட்டுதல்களின்படி, அலகு விகிதங்களை சரியான முறையில் தயாரித்தல், தலைமை அலுவலகத்திற்குத் தேவையான திட்டமிடல், விசாரணை மற்றும் வடிவமைப்பு செயல்பாடுகள், உடல் மற்றும் நிதி முன்னேற்றத்தைப் புகாரளித்தல், ஒட்டுமொத்த மேற்பார்வை DI (MC) சார்பாக வரம்பில் பெரிய நீர்ப்பாசனத் திட்டத்தை (கள்) செயல்படுத்துதல். வரம்பில் அமைந்துள்ள களப் பணிமனை மேலாண்மை, மாவட்ட நிறுவனங்களுக்குத் திட்டம் (கள்) நிலை பற்றிய தகவல்களை வழங்குதல்.

1.4 அமைச்சின் கீழ் உள்ள திணைக்களங்கள் / திணைக்களத்தின் பிரதான பிரிவுகள் மாவட்ட செயலகத்தின் பிரதேச செயலகங்கள்

1. விசாரணை, திட்டமிடல் மற்றும் வடிவமைப்புகள் (I,P&D)
2. கட்டுமானம் மற்றும் மேம்பாடு (CD)
3. முறைமை முகாமைத்துவமும் (SM)
4. ஆற்றோர முகாமைத்துவம் (RM)
5. நிர்வாகம் (A)
6. நிதி (F)

அதோடு, நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் நாயகத்தின் நேரடி மேற்பார்வையின் கீழ் பின்வரும் துணை செயல்பாடுகள் தனித்தனியாக மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

. நிகழ்ச்சிதிட்ட முகாமைத்துவம்
2. ஒப்பந்தம் மற்றும் பெறுகை
3. உள்ளக கணக்காய்வு
4. பயிற்சி
5. பொதுவேலை மற்றும் கட்டிட சேவை
6. இயந்திரவியல் பட்டறை
7. நீர்ப்பாசன பயிற்சி நிறுவனம் – கல்கமுவ

பதிவுகளை நிர்வகிக்கவும் ஊழியர்களுடன் ஒருங்கிணைக்கவும் நீர்ப்பாசன பணிப்பாளர் நாயகத்தின் ஒரு சிறிய செயலகம் உள்ளது. இந்த செயலகம் பணிப்பாளர்கள் சந்திப்பு தொடர்பான இரகசிய கோப்புகள் மற்றும் கடிதங்களை நிர்வகிக்கிறது.

அத்தியாயம் 2 - சிறப்பு சாதனைகள், சவால்கள் மற்றும் இலக்குகள்

2.1 சிறப்பு சாதனைகள் மற்றும் முன்னேற்றம்

- நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தின் கீழ் உள்ள நீர்த்தேக்கங்களின் நீர் இருப்பு, 2021 யால பருவத்தின் இறுதியில் 42% ஆக இருந்தது. 2021/22 மகா பருவத்தில் சாகுபடி தொடங்கப்பட்டு 92% பரப்பளவில் வெற்றிகரமாக பயிரிடப்பட்டது. 2022 யாலப் பருவத்தின் தொடக்கத்தில் நீர் இருப்பு 66% ஆக இருந்ததுடன், முறையான நீர் மேலாண்மை மூலம் 82% நிலத்தில் வெற்றிகரமாக சாகுபடி செய்ய முடிந்தது.

- 2022 யால சாகுபடிக்குப் பிறகு நீர்த்தேக்கங்களில் மீதமுள்ள தண்ணீரைப் பயன்படுத்தி 17,000 ஹெக்டேர் மற்ற வயல் பயிர்களை (OFC) 3வது பருவத்தில் பயிரிட முடிந்தது. 2021/22 ஆம் ஆண்டில் பயிர் தீவிரம் 179% ஆக அதிகரிக்கப்பட்டது.

- மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் ருகம் நீர்த்தேக்கத்தின் கீழ் தொடர்ந்து இரண்டாவது வருடமாக 642 ஹெக்டேயருக்கும் அதிகமான நெல் (2 மாத வகை) வெற்றிகரமாக பயிரிடப்பட்டது.

- எரிபொருள் பற்றாக்குறை மற்றும் காலாண்டு வரவுசெலவுத் திட்ட ஒதுக்கீடுகளுடன் கூட நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்திற்கு ஒதுக்கப்பட்ட வரவு செலவுத் திட்டத்தின் கீழ் 95% நிதி முன்னேற்றம் எட்டப்பட்டது.

- Zoom, Whatsapp, Viber மற்றும் Google Teams போன்ற தொடர்பாடல் கருவிகள், பயணச் செலவைக் குறைக்க, தலைமை அலுவலகம், மண்டல அலுவலகங்கள் மற்றும் கோட்ட அலுவலகங்களுக்குள் தொடர்புகொள்வதற்கு திறம்பட பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

- நீர்ப்பாசனத் திணைக்களம் பின்வரும் புதிய நீர்த்தேக்கங்களை மிகவும் சிரமத்துடன் தொடர்ந்து நிர்மாணித்துள்ளது.

    - அனுராதபுரம் மாவட்டத்தில் கீழ் மல்வத்து ஓயா நீர்த்தேக்கம்
    - மாத்தளை மாவட்டத்தில் உள்ள வத்தேகெதர நீர்த்தேக்கம்
    - இரத்தினபுரி மாவட்டத்தில் எல்லே வாவி நீர்த்தேக்கம்
    - அனுராதபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள குடவில்லச்சிய நீர்த்தேக்கம்
    - மொனராகலை மாவட்டத்தில் உரவுல நீர்த்தேக்கம்
- புதிய நீரியல் அளவீட்டு நிலையம் கலா ஓயா படுகையில் தம்புத்தேகமவில் நிறுவப்பட்டது மற்றும் எல்ல நிலையத்தை தெதுரு ஓயா படுகையில் மொரகஸ்வெவக்கு மாற்றியது. நில்வல ஆற்றின் தல்கஹகொட மற்றும் மஹாவலி கங்கையில் மனம்பிட்டிய ஆகிய இடங்களில் அளவீடுகளை மேம்படுத்துவதற்காக இது ஆரம்பிக்கப்பட்டது. மல்வத்து ஓயாவில் மன்னாரில் புதிய மானி வீடு நிர்மாணிக்க ஆரம்பிக்கப்பட்டது.
- பொது மக்களுக்கு முக்கிய நீர்த்தேக்கங்கள் மற்றும் ஆறுகளின் நீர்மட்டங்களைக் காண புதிய GIS போர்டல் (portal)தயாரித்தல்
- பின்வரும் மாதிரி ஆய்வுகள் ஹைட்ராலிக்ஸ் ஆய்வகத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
    - அணைக்கட்டு வழியாக ஓட்ட நிலையை மேம்படுத்த முண்டேணி ஆறு முழுவதும் மாவடிஒடை அணைக்கட்டு முடிக்கப்பட்டது. அளவுகோல் 1:20
    - எல்ல வாவி கட்டுப்பாடற்ற சௌட் ஸ்பில்வே மற்றும் ஸ்டில்லிங் பேசின் மற்றும் கீழ் மல்வத்துஓயா நீர்த்தேக்கத்தின் ரேடியல் கேடட் ஸ்பில்வே ஆகியவை நிறைவடையும் தருவாயில் உள்ளன.
- IDF வளைவுகள், ஐசோ விளைச்சல் வளைவுகள், நிகழ்தகவு மழைப்பொழிவு, நீராவி காற்றோட்டம் மற்றும் Cp, Ct மதிப்புகள் 1988 க்குப் பிறகு மழைப்பொழிவு, நீர்த்தேக்க செயல்பாடு, வானிலை மற்றும் நீரியல் தரவுகளைப் பயன்படுத்தி நீரியல் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைப் பிரிவினால் சேகரிக்கப்பட்டு செயலாக்கப்பட்டது. வானிலை ஆய்வுத் துறையிலிருந்து வாங்கப்பட்டது.
- நெலு ஓயா அணைக்கட்டின் செயல்பாட்டை மேம்படுத்தி, நெலு ஓயாவிலிருந்து மொரவெவ வரை ஊட்டக் கால்வாயை விரிவுபடுத்துவதன் மூலம் 2022 ஆம் ஆண்டு முதன்முறையாக மொரவெவ திட்டத்தின் கீழ் 4,800 ஏக்கர் முழு நிலப்பரப்பில் முழு நிலப்பரப்பில் தொடர்ந்து பயிர்ச்செய்கை.

நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தின் கீழ் செயல்படுத்தப்படும் பெரிய மற்றும் நடுத்தர நீர்ப்பாசனத் திட்டங்கள்

1. யான் ஓயா திட்டம்
2. கீழ் ஊவா திட்டம்
3. மஹகோன வாவி திட்டம்
4. மொரான நீர்த்தேக்கம்
5. எல்ல வாவி நீர்த்தேக்கம்
6. கும்புக்கன் ஓயா நீர்த்தேக்கம்
7. ருகம் கித்துள் நீர்த்தேக்கம் (முந்தேனியாறு ஆற்றுப் படுகை அபிவிருத்தித் திட்டம்)
8. பொலன்னறுவை மாவட்ட நீர்ப்பாசன அபிவிருத்தித் திட்டம்
9. மொனராகலை மாவட்டத்தில் துரிதப்படுத்தப்பட்ட நீர்ப்பாசன அபிவிருத்தி திட்டம் (வெல்லஸ்ஸ நவோதயா)
10. களனி ஆற்றின் கரை பாதுகாப்பு
11. கொடிகமுவ குளத்தின் அபிவிருத்தி மற்றும் மேம்பாடுகள்
12. களனி கங்கை, முன்தெனியாறுப்படுகை, களுகங்கைப் படுகை, நில்வல கங்கைப் படுகை மற்றும் ஜிங்கங்கையில் வெள்ளத் தணிப்புத் திட்டங்கள்
13. குடவிலச்சிய நீர்த்தேக்கத்தை புனரமைத்தல்
14. தெமட்டகல்ல குளத்தை புனரமைத்தல்
15. உமா ஓயா கீழ்நிலை அபிவிருத்தி திட்டம்
16. ஹிம்பிலியகட வத்தேகெதர உட்கட்டமைப்பு அபிவிருத்தி திட்டம்
17. விலகண்டி நீர்த்தேக்கம்
18. மஹகல்கமுவ குளத்தை பெருக்குதல்

நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தினால் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் ஏனைய திட்டங்கள்

1. தெதுரு ஓயா நீர்த்தேக்கத் திட்டம்
2. கீழ் மல்வத்து ஓயா பல்துறை அபிவிருத்தி திட்டம்
3. பஸ்னகொட நீர்த்தேக்கத் திட்டம்
4. Barrack Plane ஏரி மேம்பாட்டுத் திட்டம்
5. பெலவத்தை கரும்புத்தோட்ட புறப் பிரதேசத்தின் நீர்ப்பாசன முறைமை அபிவிருத்தி

6. கம சமக பிலிசந்தரக் திட்டம்

6.1 பாண் ஓயா அணைக்கட்டு

6.2 பெரமடுவ நீர்த்தேக்கம்

6.3 கிரித்தலே குளத்திலிருந்து கிரிமட்டிபிட்டிய குளம் வரை ஊட்டக் கால்வாய் அமைத்தல்

6.4 குமார எல அணைக்கட்டின் கட்டுமானம்

6.5 பதவியா மற்றும் வஹல்கட திட்டங்களின்

7. மறுசீரமைப்புஒருங்கிணைந்த நீர்நிலை மற்றும் நீர்வள மேலாண்மை திட்டம் (IWWRMP)

1. யான் ஓயா நீர்த்தேக்கத் திட்டம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ. 48,355.3 Mn	**பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்**	அனுராதபுரம், திருகோணமலை
நிதி மூலம்	GOSL	**நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி**	169MCM 1515 ஹெக்டேர் புதிய பகுதி உள்ளடங்கலாக 8,700 ஹெக்டேர்
திட்ட காலம்	2012 – 2023	**பயனாளிகள்**	9,000 குடும்பங்கள்
ஒதுக்கீடு 2022	ரூ. 800 Mn	**2023க்கான ஒதுக்கீடு**	ரூ. 3,500 Mn
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ.36,891.054 Mn	**ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)**	85.68
நிதி சார் முன்னேற்றம் 2022	ரூ. 616.282 Mn		
2022ல் நடந்த பணிகள்	• நிலம் கையகப்படுத்துதல் மற்றும் இழப்பீடு - 7.1% • புதிய IFF இன் வளர்ச்சி – 5.2 % • இசன் வாவி தலைமை பணிகளின் கட்டுமானம் – 19%		
2023க்கான உத்தேச திட்டம்	• நிலம் கையகப்படுத்துதல் மற்றும் மீள்குடியேற்றம் ஆகியவற்றின் இருப்பு • புதிய மற்றும் ஏற்கனவே உள்ள நீர்ப்பாசன உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டின் மீதமுள்ள வேலை • சுற்றுச்சூழல் மற்றும் தொல்பொருள் மேலாண்மை மற்றும் அதற்கு பின்னரான கவனிப்பு		
திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	• 1515 ஹெக்டேர் புதிய பகுதி உள்ளடங்கலாக 8,700 ஹெக்டேருக்கு நீர்ப்பாசன வசதிகளை வழங்குதல் • அனுராதபுரம் மாவட்டத்தில் 50,000 குடும்பங்களுக்கும் திருகோணமலை மாவட்டத்தில் 20,000 குடும்பங்களுக்கும் குடிநீர் விநியோகம் • சாலை மேம்பாடு: 8 கிமீ கார்பெட் சாலை, 40 கிமீ சரளை சாலைகள் • நகரமயமாக்கஞ்சார் அபிவிருத்தி: 4 கிராமங்கள் வளர்ச்சியடைந்தன, சமுதாய கூடம், சிறுவர் பள்ளி, அனைத்து கிராமங்களிலும் சேவா பியாச கட்டப்பட்டது. • 16 கிமீ நீளமான யானை வேலி அமைத்தல்.		
ஒட்டுமொத்த நன்மைகளிலிருந்து அடையப்பட்ட நன்மைகள்	• யான் ஓயா LB பிரதான கால்வாய் மற்றும் புல்முடை அணைக்கட்டுக்கான பாசன நீர் விநியோகம் 2019/2020 முதல் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. • RB பிரதான கால்வாய்க்கு 2022 யாலா முதல் பாசன நீர் வழங்கப்படுகிறது • யான் ஓயா LB மற்றும் RB கால்வாய்கள் மற்றும் கீழ் மதகின் கீழ் தற்போதுள்ள மொத்த நீர்ப்பாசன நெற்காணிகள் 4423 ஹெக்டேயர்களாகும். • இசான் வாவி, ஒமரகட, மொரகம, இந்துல்ஹிட்டிய வாவி மற்றும் கொஹொம்பகாஸ் வாவியின் கீழ் 548 ஹெக்டேர் நிலப்பரப்பில் புதிய நீர்ப்பாசன நிலங்கள் உள்ளன. • குடிநீருக்காக இன்னும் தண்ணீர் வழங்கப்படவில்லை.		



இசான் வாவி D2 கால்வாய்



இசன் வாவி பிரதான கால்வாய்



இசான் வாவி பிளவு அமைப்பு



இசான் வாவி குளக்கட்டுமற்றும் MC கால்வாய் நிரப்புதல்

2. கீழ் ஊவா திட்டம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ. 1,250 Mn	**பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்**	மொனராகலை
நிதி மூலம்	GOSL	**நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி**	வடகல ஆ ஆர – 0.2 MCM மல்லிப்பொத்த ஆர – 1 MCM தெபர–1.25 MCM 728 ஹெக்டேர் புதிய நிலம் மற்றும் 971 ஹெக்டேர் நிலம்
திட்ட காலம்	2007 – 2023	**பயனாளிகள்**	வடகல ஆர - 32 குடும்பங்கள் மல்லிப்பொத்த ஆர - 250 குடும்பங்கள் தெபர ஆர- 72 குடும்பங்கள்
ஒதுக்கீடு 2022	ரூ. 60 Mn	**2023க்கான ஒதுக்கீடு**	ரூ. 30 Mn
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ. 746.692 Mn	**ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)**	86.15
நிதி சார் முன்னேற்றம் 2022	ரூ. 60 Mn		
2022ல் நடந்த பணிகள்	தெபர ஆர ஊட்டி கால்வாய் அமைத்தல்		
2023க்கான உத்தேச திட்டம்	தெபர ஆர ஊட்டி கால்வாயின் மீதமுள்ள பணிகள்		
திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	728 ஹெக்டேர் புதிய நிலத்திற்கும், 971 ஹெக்டேர் நிலத்திற்கும் நீர்ப்பாசன வசதிகளை வழங்குதல்		
ஒட்டுமொத்த நன்மைகளிலிருந்து அடையப்பட்ட நன்மைகள்	திட்டத்தின் நிறைவு செய்யப்பட்ட பொருட்களின் கீழ் உள்ள பரப்பளவு - 723 ஹெக்டேர்		





தெபர ஆர ஊட்டி கால்வாய் அமைத்தல்

3. மஹாகோன வாவி திட்டம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ. 235 Mn	**பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்**	மாத்தளை
நிதி மூலம்	GOSL	**நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி**	0.78 MCM 265 ஹெக்டேர்
திட்ட காலம்	2012 – 2022	**பயனாளிகள்**	200 குடும்பங்கள்
ஒதுக்கீடு 2022	ரூ. 13 Mn	**2023க்கான ஒதுக்கீடு**	-
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ. 234.866Mn	**ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)**	100
நிதி சார் முன்னேற்றம் 2022	ரூ. 12.999 Mn		
2022ல் நடந்த பணிகள்	• 1+200 முதல் 2+000 வரை RB கால்வாய் அமைத்தல் • வயல் கால்வாய்கள் FC01, FC02, FC05 கட்டுமானம்		
2023க்கான உத்தேச திட்டம்	திட்டம் 2022 இல் நிறைவடைந்தது		
திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	249 ஹெக்டேர் புதிய நிலங்களுக்கும், ஏற்கனவே உள்ள 16 ஹெக்டேர் நிலங்களுக்கும் நீர்ப்பாசன வசதிகளை வழங்குதல்		
ஒட்டுமொத்த நன்மைகளிலிருந்து அடையப்பட்ட நன்மைகள்	• 2022 மஹா பருவத்தில் 50 ஹெக்டேர் நெல் நிலங்களுக்கு நீர் வழங்கல் • மகாவலி திட்டத்தின் கீழ் ஹுருலுவெவ நீர்த்தேக்கத்திற்கு தற்போது வழங்கப்படும் நீரின் அளவை அதிகரிப்பது. • விவசாயிகளின் வாழ்க்கைத் தரத்தை மேம்படுத்தி, நாட்டின் உற்பத்திக்கு பங்களித்தது. • பயிர் தீவிரம் 2 வரை அதிகரித்தது		



4FC 01 கட்டுமானம்



RB கால்வாய் கட்டுமானம்

4. மொரான நீர்த்தேக்கம் திட்டம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ. . 2,900 Mn	**பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்**	பதுளை
நிதி மூலம்	GOSL	**நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி**	16 MCM/ 570 ha
திட்ட காலம்	2012 – 2023	**பயனாளிகள்**	1,300 குடும்பங்கள்
ஒதுக்கீடு 2022	ரூ. . 130 Mn	**2023க்கான ஒதுக்கீடு**	ரூ. . 180 Mn
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ. . 2,655.326 Mn	**ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)**	98.22
நிதி சார் முன்னேற்றம் 2022	ரூ. . 82.483 Mn		
2022ல் நடந்த பணிகள்	• நிலம் கையகப்படுத்துதல் மற்றும் இழப்பீடு - 27 % • மீள் காடு வளர்ப்பு திட்டம்		
2023க்கான உத்தேச திட்டம்	• நிலம் கையகப்படுத்துதல் - மீதமுள்ள பணிகள்		
திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	• 570 ஹெக்டேர் புதிய மற்றும் தற்போதுள்ள நிலத்திற்கு நீர்ப்பாசன வசதிகளை வழங்குதல் மற்றும் 1,300 குடும்பங்களுக்கு பயனளித்தல் • 500 குடும்பங்களுக்கு குடிநீர் விநியோகம் • 25 கிமீ நீள சாலை அமைத்தல். • தேனீ வளர்ப்பு குறித்த பயிற்சி நிகழ்ச்சிகளை நடத்துதல் • உள்நாட்டு மீன்பிடி தொடர்பான வேலைத்திட்டங்களை நடத்துதல் • வீடற்ற நிலையில் உள்ள ஊனமுற்ற குடும்பத்திற்கு திட்டத்தின் மூலம் வீடு கட்டுதல் • கிராமப்புறங்களில் சமூக செயற்பாடுகளை மேம்படுத்தும் வகையில் இரண்டு சனசமூக மண்டபங்களை நிர்மாணித்தல், தபால் நிலையங்களை நிர்மாணித்தல், யல்வெல மற்றும் கூடலுனு வித்தியாலய பாடசாலைகளுக்கான அணுகு வீதிகளை மேம்படுத்துதல் • காடு வளர்ப்பு திட்டம்		
ஒட்டுமொத்த நன்மைகளிலிருந்து அடையப்பட்ட நன்மைகள்	• மொரான நீர்த்தேக்கத்தின் கீழ் கெகிரி யாய (30 ஹெக்டேர்) மற்றும் பொரனை (18 ஹெக்டேர்) பிரதேசங்களில் புதிய வயல் நிலங்களுக்கு 80 விவசாயக் குடும்பங்களுக்குப் பயனளிக்கும் வகையில் நீர் வழங்கப்பட்டது. • நாகதீப திட்டத்தின் கீழ் 405 ஏக்கர் வயல் நிலங்களுக்கு நீர் வழங்கப்பட்டது. • குடிநீருக்கு இன்னும் தண்ணீர் வழங்கப்படவில்லை. • மொரண, மஹலுனுக, கூடலுனுக, திஸ்ஸபுர, அலுகாட்டிய மற்றும் யல்வெல பிரிவுகளுக்கு உள்நாட்டு நீர் விநியோகம்.		

5. எல்ல வாவி நீர்த்தேக்கம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ. . 1,532 Mn	**பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்**	இரத்தினபுரி
நிதி மூலம்	GOSL	**நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி**	1.91 MCM/ 456 ஹெக்டேர் இருக்கும் நிலங்கள் & 141.6 ஹெக்டேர் புதிய நிலங்கள்
திட்ட காலம்	03 ஆண்டுகள் (2021-2024)	**பயனாளிகள்**	4,000குடும்பங்கள்
ஒதுக்கீடு 2022	ரூ. . 100 Mn	**2023க்கான ஒதுக்கீடு**	ரூ. . 100 Mn
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ. . 261.851 Mn	**ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)**	14.65
நிதி சார் முன்னேற்றம் 2022	ரூ. . 93.199 Mn		
2022ல் நடந்த பணிகள்	• தளத்தை சுத்தம் செய்தல், தள அலுவலகம், கடைகள் & அணுகல் சாலைகள் அமைத்தல் - 11% • பிரதான அணையின் கட்டுமானம் - 1.5% • சேடில் அணையின் கட்டுமானம் - 3.1% • மதகுடன் இணைந்த முகப்பின் கட்டுமானம் - 34.8% • மீள்குடியேற்றம் மற்றும் இழப்பீடு – 4%		
2023க்கான உத்தேச திட்டம்	• கசிவு, மதகு மற்றும் அணையின் மீதமுள்ள பணியைத் தொடர்தல்		
திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	• விவசாயம் மற்றும் வீட்டு உபயோகத்திற்கு தண்ணீர் வழங்குவதன் மூலம் அப்பகுதியில் வாழும் மக்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தை மேம்படுத்துதல் • வறண்ட காலங்களில் நீர்ப்பாசன விவசாயத்திற்கு நீர் பாதுகாப்பை உறுதி செய்தல் மற்றும் பாசனப் பரப்பை 350 ஏக்கால் விரிவுபடுத்துதல். • தற்போதுள்ள ஹுலாங்டாவா மற்றும் பனமுரா திட்டத்தின் பயிர் சாகுபடி தீவிரத்தை அதிகரித்தல். கொலன்னா நீர் வழங்கல் திட்டத்தின் மூலம் குடிநீர் தேவை 7000 m3/நாள். உள்நாட்டு மீன்பிடி தொழில் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் தேவைகளுக்கு சேவை செய்தல்.		
ஒட்டுமொத்த நன்மைகளிலிருந்து அடையப்பட்ட நன்மைகள்	கட்டுமானத்தில் உள்ளது.		



மதகு அமைப்பு கட்டுமானம்



சேணம் அணை கட்டுதல்

6. கும்புக்கன் ஓயா நீர்த்தேக்கத் திட்டம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ. . 32,397.3 Mn	**பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்**	மொனராகலை
நிதி மூலம்	GOSL	**நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி**	48 MCM/ 5,429 ஹெக்டேர்
திட்ட காலம்	6 yeaரூ.	**பயனாளிகள்**	10,000 குடும்பங்கள்
ஒதுக்கீடு 2022	ரூ. . 127 Mn	**2023க்கான ஒதுக்கீடு**	ரூ. . 300 Mn
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ. . 417.193 Mn	**ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)**	1.96
நிதி சார் முன்னேற்றம் 2022	ரூ. .98.894 Mn		
2022ல் நடந்த பணிகள்	• நிலம் கையகப்படுத்துதல் மற்றும் இழப்பீடு - 4.1% • தாழ்நிலை அணுகல் சாலையின் கட்டுமானம் - 39% • திட்ட இயக்குநர் அலுவலகத்தின் கட்டுமானம் - 20%		
2023க்கான உத்தேச திட்டம்	• நிலம் கையகப்படுத்துதல் மற்றும் இழப்பீடு • RB மற்றும் LB நீர்ப்பாசன அமைப்பு மேம்பாடு		
திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	• 5,429 ஹெக்டேர் புதிய மற்றும் ஏற்கனவே உள்ள நிலங்களுக்கு நீர்ப்பாசன வசதிகளை வழங்குதல். • ஆண்டு குடிநீர் ஒதுக்கீடு 12 MCM • மாற்று சாலைகள் மேம்பாடு (சுமார் 15 கிமீ) • வருடாந்த நீர் மின் உற்பத்தி 16GWh. • உள்நாட்டு மீன்பிடி வளர்ச்சி • மீள்குடியேற்றப் பகுதியில் நகர அபிவிருத்தி • தேவைப்படும் நபர்களுக்கு வருமானம் ஈட்டும் திட்டம் • மனித யானை மோதலை தடுக்க யானை வேலி அமைத்தல்.		
ஒட்டுமொத்த நன்மைகளிலிருந்து அடையப்பட்ட நன்மைகள்	துவங்கவில்லை		



நுகமண்டியா அணைக்கட்டில் புவியியல் ஆய்வுகள்



திட்ட இயக்குநர் அலுவலகம் கட்டுதல்

7. முந்தேனி ஆறு ஆற்றுப் படுகை மேம்பாட்டுத் திட்டம் (ருகம்-கித்துள்)

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	**ரூ**. . 24,141 Mn	**பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்**	**மட்டக்களப்பு, அம்பாறை**
நிதி மூலம்	GOSL + Foreign	**நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி**	**ருகம் கித்துள்**–88MCM **மஹா ஓயா** - 80 MCM 6,500 **ஹெக்டேர்**
திட்ட காலம்	6 Yeaரூ. (2021 - 2027)	**பயனாளிகள்**	50,000 **குடும்பங்கள்**
ஒதுக்கீடு 2022	GOSL - **ரூ**. .53 Mn Foreign–**ரூ**. .200Mn	**2023க்கான ஒதுக்கீடு**	GOSL - **ரூ**. . 10 Mn Foreign – **ரூ**. . 150 Mn
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	**ரூ**. . 347.234 Mn	**ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)**	2.29
நிதி சார் முன்னேற்றம் 2022	**ரூ**. . 49.78 Mn		
2022ல் நடந்த பணிகள்	• ஆய்வுகள் – 9%• நிலம் கையகப்படுத்துதல் மற்றும் மீள்குடியேற்றம் -3 % • PMU மற்றும் PIU க்கான அலுவலக கட்டிடம் கட்டுதல் - 11%		
2023க்கான உத்தேச திட்டம்	• விரிவான ஆய்வு மற்றும் விளிம்பு ஆய்வு • வடிவமைப்பு வேலைக்கான கட்டணம்		
திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	• 10,000 விவசாயக் குடும்பங்களில் 6,500 ஹெக்டேர் புதிய மற்றும் ஏற்கனவே உள்ள நிலங்களுக்கு நீர்ப்பாசன வசதிகளை வழங்குதல். • மட்டக்களப்பு மற்றும் அம்பாறை மாவட்டத்தில் 31,000 குடும்பங்களுக்கு குடிநீர் விநியோகம் • கீழ்நிலைப் பகுதியில் வெள்ளக் கட்டுப்பாடு. • இரண்டு நீர்த்தேக்கங்களிலும் வருடத்திற்கு 800 மெட்ரிக் டன்கள் உள்நாட்டு மீன்வளத்தை அதிகரிப்பது • 85 கிமீ சாலை வலையமைப்பு அமைத்தல். • நகர அபிவிருத்தி • யானை வேலி அமைத்தல் • காடு வளர்ப்பு திட்டம் • விதை நெல் உற்பத்திக்கு தண்ணீர் வழங்குதல் • விவசாயிகள் அமைப்பை வலுப்படுத்துதல் • வருமானம் உருவாக்கும் திட்டம் மற்றும் பயிற்சி (விவசாயம் & கால்நடை விரிவாக்கம்)		
ஒட்டுமொத்த நன்மைகளிலிருந்து அடையப்பட்ட நன்மைகள்	துவங்கவில்லை		



சமூக ஆய்வு



PMU மற்றும் PIU அலுவலக கட்டிடம் கட்டுதல்

8. பொலன்னறுவை மாவட்ட நீர்ப்பாசன அபிவிருத்தித் திட்டம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	7,000 Mn	**பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்**	**பொலன்னறுவை**
நிதி மூலம்	GOSL	**நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி**	351,700 Acft.. (04 **தாங்கிகள்**)
திட்ட காலம்	2016-2023	**பயனாளிகள்**	29,790 **குடும்பங்கள்**
ஒதுக்கீடு 2022	**ரூ**. . 50 Mn	**2023க்கான ஒதுக்கீடு**	**ரூ**. . 200 Mn
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	**ரூ**. . 1,333.266 Mn	**ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)**	27.21
நிதி சார் முன்னேற்றம் 2022	**ரூ**. . 47.297 Mn		
2022ல் நடந்த பணிகள்	• கடுல்ல திட்டம், பராக்கிரம சமுத்திர திட்டம், மின்னேரியா திட்டம், சிஸ்டம் ஜி திட்டம், கிரித்தலே திட்டத்திற்கான கால்வாய் மேம்பாடு		
2023க்கான உத்தேச திட்டம்	• கடுல்ல திட்டம், பராக்கிரம சமுத்திர திட்டம், மின்னேரியா திட்டம், சிஸ்டம் ஜி திட்டம், கிரித்தலே திட்டம் ஆகியவற்றில் கால்வாய் மேம்பாடுகளை தொடருதல்		
திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	"யால" பருவத்தில் பொலன்னறுவை மாவட்டத்தில் நீர் பற்றாக்குறையை குறைத்தல் மற்றும் நீர் விநியோகத்தின் வினைத்திறனை மேம்படுத்துதல். • "வடகிழக்கு நிலவு" காலத்தில் பொலன்னறுவை மாவட்டத்தில் ஏற்பட்ட வெள்ளத்தினால் நெற்பயிர்களுக்கு ஏற்படும் சேதங்களைக் குறைத்தல்.		
ஒட்டுமொத்த நன்மைகளிலிருந்து அடையப்பட்ட நன்மைகள்	25% எட்டப்பட்டுள்ளது		

9. மொனராகலை மாவட்டத்தில் துரிதப்படுத்தப்பட்ட நீர்ப்பாசன அபிவிருத்தி திட்டம் (வெல்லஸ்ஸ நவோதயா)

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	**ரூ**. . 2,500 Mn	**பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்**	**மொனராகலை**
நிதி மூலம்	GOSL	**நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி**	- 3,179 ஹெக்டேர்
திட்ட காலம்	2016 - 2023	**பயனாளிகள்**	15,000 **குடும்பங்கள்**
ஒதுக்கீடு 2022	**ரூ**. . 150 Mn	**2023க்கான ஒதுக்கீடு**	**ரூ**. . 150 Mn
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	**ரூ**. . 1,180.134 Mn	**ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)**	58.67
நிதி சார் முன்னேற்றம் 2022	**ரூ**. . 148.993 Mn		
2022ல் நடந்த பணிகள்	• நீர்ப்பாசனப் பணிகளைச் சீரமைத்தல் – 8 % • சிறு குளங்கள் புனரமைப்பின் கீழ் பைலேகம, மொரகொல்ல, ஊரா உல மற்றும் தெட்டகமுவ குளங்களுக்கான அணைக்கட்டு நிர்மாணப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. • எழுகே எலவுக்கான மண் வேலைகள் 90% நிறைவடைந்துள்ளது மற்றும் பெட்டி கல்வெர்ட் அமைக்கும் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன.		
2023க்கான உத்தேச திட்டம்	• மொரகொல்ல குளம், பைலேகம குளம், ஊரா உலா குளம், தெட்டகமுவ குளம், மஹாபெலஸ்ஸ குளம் மற்றும் எல்லுகே எல குளம் புனரமைப்பு.		
திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	• 7,690 ஹெக்டேர் நிலத்திற்கு நீர்ப்பாசன வசதிகளை வழங்குதல் • புதிய மற்றும் மேம்படுத்தப்பட்ட தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் ஆர்ப்பாட்டம் பற்றிய பைலட் ஆய்வு • தற்போதுள்ள நீர்ப்பாசன உள்கட்டமைப்பின் மறுசீரமைப்பு • பிற உள்கட்டமைப்பு மேம்பாடு (கிராமப்புறம் மற்றும் நகர்ப்புறம்) • நீர்வள மேம்பாட்டின் சாத்தியக்கூறுகளை ஆய்வு செய்தல், தரவு சேகரிப்பு மற்றும் ஆய்வு செய்தல்.		
ஒட்டுமொத்த நன்மைகளிலிருந்து அடையப்பட்ட நன்மைகள்	• பாசன நீர் – 40%		





ஊரா உல தொட்டியின் கட்டுமானம்

10. களனி நதிக்கரை பாதுகாப்பு திட்டம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ. . 1000 Mn	**பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்**	கம்பஹா, கொழும்பு
நிதி மூலம்	GOSL	**நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி**	-
திட்ட காலம்	2018-2024	**பயனாளிகள்**	15,000 குடும்பங்கள்
ஒதுக்கீடு 2022	ரூ. . 145 Mn	**2023க்கான ஒதுக்கீடு**	ரூ. . Mn 400
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ. . 430.526 Mn	**ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)**	38.59
நிதி சார் முன்னேற்றம் 2022	ரூ. . 95.782 Mn		
2022ல் நடந்த பணிகள்	• களனி வடக்கு கட்டை மேம்படுத்துதல். • களனி வெள்ளக் கரையை அண்டிய ஆற்றங்கரையைப் பாதுகாப்பதற்காக காபியன் சுவர்கள் & தாள் பைல் சுவர்கள் அமைத்தல். • சிறு வெள்ளப் பாதுகாப்புக் கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்துதல்.		
2023க்கான உத்தேச திட்டம்	• களனி வடக்குக் கட்டு, ஆற்றங்கரைப் பாதுகாப்பு, சிறு வெள்ளப் பாதுகாப்புக் கட்டமைப்புகள் மற்றும் நிலம் கையகப்படுத்துதல் ஆகியவற்றை மேம்படுத்துதல்		
திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	களனி பிரதேசத்தில் உள்ள சுமார் 15,000 குடும்பங்கள், அவர்களது சொத்துக்கள், தொழிற்சாலைகள், வீதிகள் மற்றும் ஏனைய உட்கட்டமைப்புகளை களனி கங்கையின் வருடாந்த வெள்ளத்திலிருந்து பாதுகாத்தல்.		
ஒட்டுமொத்த நன்மைகளிலிருந்து அடையப்பட்ட நன்மைகள்	• களனி பிரதேசத்தில் சுமார் 15,000 குடும்பங்கள், அவர்களது சொத்துக்கள், தொழிற்சாலைகள், வீதிகள் மற்றும் ஏனைய உட்கட்டமைப்புகளைப் பாதுகாப்பதற்காக. முன்மொழியப்பட்ட வெள்ளப் பாதுகாப்பு திட்டங்களில் 30% பணிகள் தொடங்கப்பட்டு நிறைவு பெற்றன. • 11 எண்ணிக்கையிலான MFP கட்டமைப்புகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டு, தொடர்புடைய பகுதிகளில் மனிதர்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்கின்றன.		



FP **கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்துதல்**



களனி வடக்கு கட்டு மறுசீரமைப்பு

11. கொடிகமுவ குளத்தின் அபிவிருத்தி மற்றும் மேம்பாடுகள்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ. . 234.63 Mn	**பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்**	மாத்தளை
நிதி மூலம்	GOSL	**நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி**	0.25 MCM 195 ஹெக்டேர்
திட்ட காலம்	2018 – 2023	**பயனாளிகள்**	265 குடும்பங்கள்
ஒதுக்கீடு 2022	ரூ. . 50 Mn	**2023க்கான ஒதுக்கீடு**	ரூ. . 35 Mn
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ. . 171.469 Mn	**ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)**	77.13
நிதி சார் முன்னேற்றம் 2022	ரூ. . 36.829 Mn		
2022ல் நடந்த பணிகள்	• தாங்கியின் கட்டு கட்டுதல் • கசிவு கட்டுமானம் • ரிப் ராப் மற்றும் டோ ஃபில்டரின் கட்டுமானம் • LB மதகு மற்றும் RB மதகு கட்டுதல் • அணைக்கட்டு கட்டுமானம் • ஊட்டி கால்வாய், பிரதான கால்வாய் மற்றும் IFF கட்டுமானம்		
2023க்கான உத்தேச திட்டம்	அனைத்து கட்டுமான பணிகளையும் முடித்தல்		
திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	தற்போதுள்ள 121 ஹெக்டேர் நிலத்திற்கு இரு பருவங்களிலும் சாகுபடிக்கு பாசன நீர் வழங்குதல்.		
ஒட்டுமொத்த நன்மைகளிலிருந்து அடையப்பட்ட நன்மைகள்	இன்னும் கட்டுமானத்தில் உள்ளது		



அணைக்கட்டு கட்டுமானம்



கசிவு கட்டுமானம்

12. களனி, முந்தேனியாறு, களு, நில்வலா மற்றும் ஜின் கங்கைப் படுகைகளில் வெள்ளத் தணிப்புத் திட்டங்கள்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	**ரூ**. . 2,100 Mn	**பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்**	**காலி, மாத்தறை, களுத்துறை, கொழும்பு**
நிதி மூலம்	GOSL	**நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி**	-
திட்ட காலம்	05 Yea**ரூ**. (2018-2022)	**பயனாளிகள்**	37,000 **குடும்பங்கள்**
ஒதுக்கீடு 2022	**ரூ**. . 100 Mn	**2023க்கான ஒதுக்கீடு**	**ரூ**. . 100 Mn
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	**ரூ**. . 394.601 Mn	**ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)**	20.43
நிதி சார் முன்னேற்றம் 2022	**ரூ**. . 84.496 Mn		
2022ல் நடந்த பணிகள்	• களு கங்கை, ஜின் கங்கை மற்றும் நில்வலா கங்கைப் படுகைகளில் ஏற்பட்ட வெள்ளப் பாதிப்புகளைத் தணிக்க வெள்ளக் கரைகளை புனரமைத்தல். • வடிகால் கால்வாய் அமைப்புகள் & வெள்ளப் பாதுகாப்பு கட்டமைப்புகள் புனரமைப்பு • நில்வலா நீரேற்று நிலையங்களை புனரமைத்தல் • வடிகால் மற்றும் வெள்ள அமைப்பு பிரிவின் நிர்வாக கட்டிடத்தை புதுப்பித்தல்.		
2023க்கான உத்தேச திட்டம்	• ஜின் கங்கையில் வெள்ளப் பாதுகாப்புக் கட்டுகளைப் பலப்படுத்துதல். • துடாவ, மாகல்லகொட மற்றும் தல்கஹகொட பம்ப் ஹவுஸ் புனரமைப்பு, நில்வளாவில் வெள்ளப் பெருக்குகளை புனரமைத்தல் • வெள்ளத் தணிப்பு மற்றும் களனி கங்கையில் உள்ள வெள்ளக் கரைகளின் சிறு புனரமைப்புப் பணிகளுக்காக நகர்ப்புறத்தில் வடிகால் வலையமைப்புகளை மேம்படுத்துதல்.		
திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	• 5000 ஹெக்டேர் விவசாய நிலங்களையும் சுமார் 20,000 குடும்பங்களையும் ஜின் கங்கைப் படுகையில் வருடாந்த வெள்ள சேதங்களிலிருந்து பாதுகாக்கிறது. • 5060 ஹெக்டேர் விவசாய நிலங்களையும் சுமார் 12,000 குடும்பங்களையும் நில்வலா படுகையில் வருடாந்த வெள்ள சேதங்களிலிருந்து பாதுகாக்கிறது. • 200 ஹெக்டேர் விவசாய நிலங்களையும் சுமார் 5,000 குடும்பங்களையும் களு கங்கைப் படுகையில் வெள்ள சேதங்களிலிருந்து பாதுகாக்கிறது.		
ஒட்டுமொத்த நன்மைகளிலிருந்து அடையப்பட்ட நன்மைகள்	• கால்வாய்களை தூர்வாருதல், வெள்ளத்தடுப்பு கட்டுகளை மேம்படுத்துதல் மூலம் 5000 ஹெக்டேர் விவசாய நிலங்கள் மற்றும் சுமார் 20,000 குடும்பங்கள் ஜின் கங்கை படுகையில் வெள்ள சேதங்களில் இருந்து பாதுகாக்கப்படுகின்றன. • 5060 ஹெக்டேர் விவசாய நிலங்கள் மற்றும் சுமார் 12000 குடும்பங்கள் நில்வலா படுகையில் வெள்ள சேதங்களில் இருந்து பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்காக 10 எண்கள் பம்புகள் மற்றும் பிற தேவையான மேம்பாடுகளை மாற்றியமைக்கும் பணிகள் முடிக்கப்பட்டன. • 200 ஹெக்டேர் விவசாய நிலங்கள் மற்றும் சுமார் 5000 குடும்பங்களை வெள்ள பாதிப்புகளில் இருந்து பாதுகாக்க களுகங்கைப் படுகையில் கால்வாய் சுத்தப்படுத்துதல் மற்றும் கரை மேம்படுத்தும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.		



மேம்பாடு பணிகள் -
மகல்லேகொட பம்ப் ஹவுஸ்



மேம்பாடு பணிகள் - தல்கஹகொட
பம்ப் ஹவுஸ்

13. மாஓயா, அத்தனகலு ஓயா மற்றும் பெந்தர கங்கையில் வெள்ளப் பாதுகாப்பு அமைப்புகளை மேம்படுத்துதல்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	**ரூ**. . 500 Mn	**பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்**	**கம்பஹா, குருநாகலை, களுத்துறை, காலி, புத்தளம் கண்டி**
நிதி மூலம்	GOSL	**நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி**	-
திட்ட காலம்	01 Year (2023)	**பயனாளிகள்**	**-**
ஒதுக்கீடு 2022	**-**	**2023க்கான ஒதுக்கீடு**	**ரூ**. . 500 Mn
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	-	**ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)**	
நிதி சார் முன்னேற்றம் 2022	**-**		
2022ல் நடந்த பணிகள்			
2023க்கான உத்தேச திட்டம்	• வெள்ளத்தடுப்பு அணைகள் மற்றும் ஆற்றங்கரைகளை பலப்படுத்துதல், அத்தங்கலு ஓயாவில் தேவையான வடிகால்களை சுத்தம் செய்தல் மற்றும் தூர்வாருதல் • வடிகால் கால்வாய்களில் உள்ள தடைகளை நீக்குதல், ஆற்றங்கரை பாதுகாப்பு மற்றும் மா ஓயாவில் வெள்ள மேலாண்மை திட்டத்தை ஆய்வு செய்தல் • வடிகால் கால்வாயை சுத்தப்படுத்துதல், SWE பண்ட்களை மேம்படுத்துதல் மற்றும் பெந்தார கங்கையில் கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்துதல்		
திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	• மூன்று படுகைகளின் நகர்ப்புறங்களில் வெள்ள சேதங்களைக் குறைத்தல். • வெள்ள சேதங்களுக்கு ஆண்டுதோறும் வழங்கப்படும் இழப்பீட்டைக் குறைத்தல். • பயிர் சேதங்கள் மற்றும், அப்பகுதி மக்களின் வாழ்க்கையில் இடையூறுகளை குறைத்தல்		
ஒட்டுமொத்த நன்மைகளிலிருந்து அடையப்பட்ட நன்மைகள்	• இன்னும் தொடங்கவில்லை.		

14. குடவிலச்சிய நீர்த்தேக்கத் திட்டம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ. . 6,000 Mn	**பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்**	அனுராதபுரம்
நிதி மூலம்	GOSL	**நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி**	23 MCM / 1078 ஹெக்டேர்
திட்ட காலம்	03 Yeaரூ. (2021-2023)	**பயனாளிகள்**	25,000 குடும்பங்கள்
ஒதுக்கீடு 2022	ரூ. . 86 Mn	**2023க்கான ஒதுக்கீடு**	ரூ. . 300 Mn
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ. . 159.4 Mn	**ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)**	4.952
நிதி சார் முன்னேற்றம் 2022	ரூ. . 56.753 Mn		
2022ல் நடந்த பணிகள்	• அணுகல் சாலையின் கட்டுமானம் - 16.9% • விநியோக கால்வாய் கட்டுமானம் - 3.5%		
2023க்கான உத்தேச திட்டம்	• அணுகு சாலை அமைத்தல் • கட்டு, மதகு, கசிவு மற்றும் வழங்கல் கால்வாய் கட்டுதல் தொடங்குதல்		

திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	• அனுராதபுரம் மாவட்டத்தில் 25,000 பேருக்கு குடிநீர் விநியோகம் (குறைக்கப்பட்ட சி.கே.டி மற்றும் அதிகரித்த சுகாதாரம்) • மஹா விளச்சியா பாசனத் திட்டத்தின் பயிர்த் தீவிரத்தை 1.57ல் இருந்து 2.0 ஆக அதிகரிக்கவும். • மனித யானை மோதல்களைக் குறைத்தல் • வேந்தர்களால் மேலும் சேதமடையாமல் தொல்பொருள் இடங்களைப் பாதுகாத்தல் • அனுராதபுரத்தில் முன்மொழியப்பட்ட மருந்தக வலயத்திற்கு நீர் வழங்கல் • வில்பத்து தேசிய பூங்காவிற்குள் நீர் இருப்பு அதிகரிப்பு • மதரகம் ஆருவின் சுற்றுச்சூழல் ஓட்டத்தை உறுதி செய்தல் • நிலத்தடி நீர் ரீசார்ஜிங்
ஒட்டுமொத்த நன்மைகளிலிருந்து அடையப்பட்ட நன்மைகள்	இன்னும் தொடங்கவில்லை



பெட்டி கல்வெர்ட் அமைத்தல்



வலங்கலியாவ குளக்கின் கசிவு ககவகள்

15. தெமட்டகல நீர்த்தேக்கத் திட்டம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ. . 2,230 Mn	**பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்**	அனுராதபுரம்
நிதி மூலம்	GOSL	**நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி**	2.32 MCM/ 550 ஹெக்டேர்
திட்ட காலம்	03 Yeaரூ. (2021 – 2023)	**பயனாளிகள்**	1,246 குடும்பங்கள்
ஒதுக்கீடு 2022	ரூ. . 10 Mn	**2023க்கான ஒதுக்கீடு**	ரூ. . 5 Mn
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ. . 1.909 Mn	**ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)**	0.25
நிதி சார் முன்னேற்றம் 2022	ரூ. . 1.653 Mn		
2022ல் நடந்த பணிகள்	• அணுகல் சாலை கட்டுமானம் - 6.8%		
2023க்கான உத்தேச திட்டம்	• RAMP முடிவின்படி நிறுத்தப்பட்டது.		
திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	• 32 கிராம குளங்களின் கீழ் 550 ஹெக்டேரில் சாகுபடி செய்து 1246 விவசாய குடும்பங்கள் பயனடைகின்றன. • பயிர்த் தீவிரத்தை 0.6ல் இருந்து 1.5 ஆக அதிகரிப்பது இறுதியில் விவசாய சமூகத்தின் வறுமை நிலையைக் குறைக்கும். • திட்டப் பகுதியின் ஒட்டுமொத்த மேம்பாடு (விவசாய சாலைகள், சந்தைக்கு எளிதான அணுகல்) திட்டத் தலையீடுகள் மற்றும் அதன் மூலம் சமூக-பொருளாதார நிலைமைகள், வாழ்க்கைத் தரத்தை உயர்த்துதல் மற்றும் வறுமையைக் குறைத்தல். • கஹல்ல பல்லேகல காட்டுப் பகுதியில் உள்ள வனவிலங்குகளுக்கு நீர் வழங்குதல் • குறைக்கப்பட்ட மனித - விலங்கு மோதல் • வீட்டு உபயோகத்திற்கான சுத்தமான நீர் • நிலத்தடி நீர்மட்டம் அதிகரித்தது • உலர்கிணறுகளை ரீசார்ஜ் செய்கிறது		
ஒட்டுமொத்த நன்மைகளிலிருந்து அடையப்பட்ட நன்மைகள்	துவங்கவில்லை		

16. உமா ஓயா கீழ்நிலை அபிவிருத்தி திட்டம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ. . 17,914.19 Mn	**பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்**	மொனராகலை, அம்பாந்தோட்டை
நிதி மூலம்	GOSL	**நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி**	-6.5 MCM (அலிகொட்டா ஆர), 22.6 MCM (குடா ஓயா), -4500 ஹெக்டேர் புதிய நிலங்கள் மற்றும் 1500 ஹெக்டேர் இருக்கும் நிலங்கள்.
திட்ட காலம்	2013 - 2023	**பயனாளிகள்**	5,700 குடும்பங்கள்
ஒதுக்கீடு 2022	ரூ. . 2,060 Mn	**2023க்கான ஒதுக்கீடு**	ரூ. . 2,320 Mn
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ. 11,877.602 Mn	**ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)**	74.05
நிதி சார் முன்னேற்றம் 2022	ரூ. 2,006.672 Mn		

2022ல் நடந்த பணிகள்	• குடா ஓயா நீர்த்தேக்கத்தின் கட்டுமானம் – 14.2% • ஹந்தபானகல நீர்த்தேக்கத்தில் LB கால்வாய் (11 கிமீ) நிர்மாணம் - 16.5 % • அலிகொட்டா ஆரா – குடா ஓயா இடமாற்ற கால்வாய் நிர்மாணம் – 12% • குடா ஓயா - சிங்களயகம இடமாற்ற கால்வாய் நிர்மாணம் – 14% • கிராம நீர்ப்பாசன அமைப்புகளின் வளர்ச்சி (சிறு தொட்டிகள்) - 14% • ஹந்தபனகல பிக்கப் அனிகட் – 30% • நிலம் கையகப்படுத்துதல், மீள்குடியேற்றம், உள்கட்டமைப்பு மேம்பாடு மற்றும் மறு காடு வளர்ப்பு - 1.5%
2023க்கான உத்தேச திட்டம்	• அலிகொட்டா ஆரா, குடா ஓயா மற்றும் ஹந்தபானகல நீர்த்தேக்கங்களின் நிர்மாணப் பணிகள் எஞ்சியவை • ஹந்தபனகல நீர்த்தேக்கத்தில் LB கால்வாய் நிர்மாணத்தின் சமநிலைப் பணிகள். • அலிகொட்டா ஆரா – குடா ஓயா இடமாற்ற கால்வாய் நிர்மாணத்தின் எஞ்சிய பணிகள். • ஹந்தபனகல பிக்கப் அனிகட்டின் மீதி வேலை • நிலம் கையகப்படுத்துதல், மீள்குடியேற்றம், உள்கட்டமைப்பு மேம்பாடு மற்றும் காடுகளை வளர்ப்பது
திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	• வருடாந்த டிரான்ஸ்-பேசின் திசை திருப்புதல் 145 MCM நீர் உமா ஓயா படுகையில் இருந்து கிரிந்தி ஓயா படுகைக்கு • 4500 ஹெக்டேர் புதிய நிலங்களுக்கும், ஏற்கனவே உள்ள 1500 ஹெக்டேர் நிலங்களுக்கும் தண்ணீர் வழங்குதல். • மொனராகலை மற்றும் அம்பாந்தோட்டை மாவட்டங்களில் 30எம்சிஎம் குடிநீர் மற்றும் தொழிற்சாலை நீர் வழங்கல். • கால்நடை மற்றும் உள்நாட்டு மீன்பிடி வளர்ச்சி • பல திறமையான மற்றும் திறமையற்ற பணியாளர்களுக்கான வேலை வாய்ப்புகள் • நவீன தொழில்நுட்பத்தின் அறிவு பரிமாற்றம் • 54 சிறு தொட்டிகளை மேம்படுத்தி 110 தொட்டிகளுக்கு தண்ணீர் வழங்குதல்
ஒட்டுமொத்த நன்மைகளிலிருந்து அடையப்பட்ட நன்மைகள்	• ஹடபனகல LBMC இன் கீழ் 100 ஹெக்டேர்களுக்கு (புதிய நிலங்களுக்கு) நீர்ப்பாசனம் வழங்கப்பட்டது. • அலிகோட்டா ஆரா கால்வாயின் கீழ் 40.4 ஹெக்டேர்களுக்கு (நெல் நிலங்கள்) பாசன நீர் வழங்கப்பட்டது. • குடா ஓயா கால்வாயின் கீழ் 52.6 ஹெக்டேயர்களுக்கு (நெல் நிலங்களுக்கு) நீர்ப்பாசனம் வழங்கப்பட்டது. • இதுவரை குடிநீர் வழங்கப்படவில்லை



அலிகொட்டா ஆரா பரிமாற்ற கால்வாய்



கூன்வெலன நீர்வழி



குடா ஓயா பரிமாற்ற கால்வாய்



குடா ஓயா சிங்களயகம பரிமாற்ற கால்வாய்

17. ஹிம்பிலியகட வத்தேகெதர நீர்ப்பாசன உட்கட்டமைப்பு அபிவிருத்தி திட்டம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ. .7,155 Mn	**பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்**	மாத்தளை
நிதி மூலம்	GOSL	**நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி**	-1.3 MCM (வத்தேகெதர தொட்டி) -1300 ஏக்கர் இருக்கும் நிலங்களும், 1010 ஏக்கர் புதிய நிலங்களும்
திட்ட காலம்	2020-2024	**பயனாளிகள்**	1,200 குடும்பங்கள்
ஒதுக்கீடு 2022	ரூ. . 271 Mn	**2023க்கான ஒதுக்கீடு**	ரூ. . 250 Mn
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ. . 398.81 Mn	**ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)**	5.25
நிதி சார் முன்னேற்றம் 2022	ரூ. . 221.61 Mn		
2022ல் நடந்த பணிகள்	• வத்தேகெதர குளத்தின் கட்டுமானம் – 9 %		
2023க்கான உத்தேச திட்டம்	• வத்தேகெதர குளம் மற்றும் மதகு கட்டுதல்		
திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	• வெளியேறும் ஹிம்பிலியகட குளத்தின் கொள்ளளவை அதிகரிப்பது. • 1300 ஏக்கர் புதிய பாசனப் பகுதிகளுக்கும், ஏற்கனவே உள்ள பாசனப் பகுதிகளின் 1010 ஏக்கர்களுக்கும் பாசன நீர் வழங்கல் • 1.00 முதல் 2.00 வரை பயிர் தீவிரம் அதிகரிப்பு		
ஒட்டுமொத்த நன்மைகளிலிருந்து அடையப்பட்ட நன்மைகள்	இன்னும் கட்டுமானத்தில் உள்ளது		



வத்தே கெதர தொட்டியின் கிரௌட்டிங்



வத்தேகெதர மதகு

18. விலகண்டி ய நீர்த்தேக்கம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ. . 298 Mn	**பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்**	பதுளை
நிதி மூலம்	GOSL	**நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி**	1. 06 MCM 101 ha
திட்ட காலம்	2012-2022	**பயனாளிகள்**	250 குடும்பங்கள்
ஒதுக்கீடு 2022	ரூ. . 40 Mn	**2023க்கான ஒதுக்கீடு**	-
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ. . 272.911 Mn	**ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)**	97.35
நிதி சார் முன்னேற்றம் 2022	ரூ. . 39.999 Mn		
2022ல் நடந்த பணிகள்	• பிரதான கால்வாய் மற்றும் பிரதான கால்வாயில் கட்டமைப்புகள் அமைத்தல் • பகிர்மான கால்வாய்கள் மற்றும் கட்டமைப்புகள் கட்டுமானம் • வயல் கால்வாய்கள் மற்றும் கட்டமைப்புகளை அமைத்தல்.		
2023க்கான உத்தேச திட்டம்	அனைத்து கட்டுமான வேலைகளையும் முழுடித்தல்		
திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	101 ஹெக்டேர் நிலத்திற்கு இரு பருவங்களிலும் சாகுபடி செய்ய பாசன நீர் வழங்குதல்.		
ஒட்டுமொத்த நன்மைகளிலிருந்து அடையப்பட்ட நன்மைகள்	கட்டுமானத்தில் உள்ளது		



பிரதான கால்வாய் கட்டுமானம்



கட்டமைப்புகள் கட்டுமானம்

19. மஹகல்கமுவ குளத்தை விரிவாக்குதல்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ. . 500 Mn	**பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்**	குருநாகலை
நிதி மூலம்	GOSL	**நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி**	8 MCM 566 ஹெக்டேர்
திட்ட காலம்	2014-2023	**பயனாளிகள்**	2,000 குடும்பங்கள்
ஒதுக்கீடு 2022	ரூ. . 30 Mn	**2023க்கான ஒதுக்கீடு**	ரூ. . 100 Mn
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ. . 374.99 Mn	**ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)**	93.05
நிதி சார் முன்னேற்றம் 2022	ரூ. . 13.45 Mn		
2022ல் நடந்த பணிகள்	கட்டமைப்புகளின் கட்டுமானம் (மீதமுள்ள பணிகள் குழாய் அமைப்பு மற்றும் கடக்கும் கீழ் அமைப்பு)		
2023க்கான உத்தேச திட்டம்	அனைத்து கட்டுமான பணிகளையும் முடித்தல்		
திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	566 ஹெக்டேர் புதிய மற்றும் ஏற்கனவே உள்ள நிலங்களுக்கு பாசன நீர் வழங்குதல்		
ஒட்டுமொத்த நன்மைகளிலிருந்து அடையப்பட்ட நன்மைகள்	கால்வாயின் முதல் 2 கிலோமீட்டருக்குள் பாசனத்திற்கு தண்ணீர் வழங்குதல் (ஊட்டி கால்வாயில் இருந்து நேரடியாக வழங்கப்படுகிறது)		





குழாய் அமைப்பு

நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தினால் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் ஏனைய திட்டங்கள்

1. தெதுரு ஓயா நீர்த்தேக்கத் திட்டம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	**ரூ**. . 13,540 Mn	**பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்**	**குருநாகலை புத்தளம்**
நிதி மூலம்	GOSL	**நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி**	75 MCM/ 10,932 **ஹெக்டேர்**
திட்ட காலம்	2005 – 2022	**பயனாளிகள்**	12,500 **குடும்பங்கள்**
ஒதுக்கீடு 2022	**ரூ**. . 50 Mn	**2023க்கான ஒதுக்கீடு**	-
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	**ரூ**. . 13,472.58 Mn	**ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)**	99.9
நிதி சார் முன்னேற்றம் 2022	ரூ. . 40.73 Mn		
2022ல் நடந்த பணிகள்	நிலம் கையகப்படுத்துதல் மற்றும் இழப்பீடு - 26%		
2023க்கான உத்தேச திட்டம்	• மீதமுள்ள வேலைகளைத் தொடர்வது		
திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	• 12,500 பண்ணை குடும்பங்களுக்கு 10,932 ஹெக்டேர் புதிய மற்றும் ஏற்கனவே உள்ள நிலப் பயன்களில் பாசன நீர் வழங்கல். • குருநாகல் மற்றும் புத்தளம் மாவட்டங்களில் 100,000 குடும்பங்களுக்கு குடிநீர் விநியோகம் • 1.5MW நீர் மின் உற்பத்தி		
ஒட்டுமொத்த நன்மைகளிலிருந்து அடையப்பட்ட நன்மைகள்	• யால மற்றும் மகா பருவத்தில் 10,932 ஹெக்டேர் நெற்பயிர்களுக்கு நீர்ப்பாசன நீர் வழங்கல். • 50,000 குடும்பங்களுக்கு குடிநீர் விநியோகம். • 1.5 மெகாவாட் மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்து தேசிய கட்டத்திற்கு வழங்குதல். • வெள்ளத்திலிருந்து பாதுகாப்பை வழங்குதல். • உள்நாட்டு மீன்பிடிக்கு உதவுகிறது.		

2. கீழ் மல்வத்து ஓயா பல்துறை அபிவிருத்தி திட்டம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ. . 22,900 Mn	**பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்**	அனுராதபுரம், மன்னர் மற்றும் வவுனியா
நிதி மூலம்	GOSL	**நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி**	209 MCM 13,472 ஹெக்டேர்
திட்ட காலம்	2016-2024	**பயனாளிகள்**	10,000 குடும்பங்கள்
ஒதுக்கீடு 2022	ரூ. . 500 Mn	**2023க்கான ஒதுக்கீடு**	ரூ. .550 Mn
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ. . 953.33 Mn	**ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)**	4.28
நிதி சார் முன்னேற்றம் 2022	ரூ. . 495.64 Mn		
2022ல் நடந்த பணிகள்	• அணை கட்டுதல் (முக்கிய அகழி அகழ்வாராய்ச்சி, மைய அகழியின் புவி-தொழில்நுட்ப சிகிச்சைகள், மைய அகழி நிரப்புதல்) • குடியிருப்புகள் மற்றும் சர்க்யூட் பங்களா கட்டுதல் • கசிவு கட்டுமானம் (அகழாய்வு) • மாதிரி நீர்ப்பாசனப் பண்ணை கட்டுமானம் • LB மற்றும் RB கீழ்நிலை வளர்ச்சியின் வடிவமைப்பு வேலை		
2023க்கான உத்தேச திட்டம்	• RAMP முடிவின்படி பணி இடைநிறுத்தப்பட்டது		
திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	• புதிய பாசன நிலங்களில் 1,052 ஹெக்டேர் (நெல் மற்றும் OFC) மற்றும் தற்போதுள்ள சாகுபடி நிலங்களில் 12,420 ஹெக்டேர் ராட்சத தொட்டி மற்றும் அகத்திமுருப்பு குளத்தின் கீழ் பாசன வசதிகளை வழங்குதல். • வவுனியா, மன்னார் மற்றும் அனுராதபுரம் மாவட்டங்களின் வருடாந்த வீட்டு நீர் தேவையை பூர்த்தி செய்ய 27 MCM நீர். • தேசிய மின் தொகுப்பில் சேர்க்கப்படும் திட்டத்தின் மூலம் ஆண்டுக்கு 4.68 GWh மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யப்படும். • சுற்றுலாத் தொழில் வளர்ச்சி. • புதிய நகர திட்டமிடல் திட்டத்தின் கீழ் தந்திரிமலை அபிவிருத்தி. • வவுனியா மற்றும் மன்னார் மாவட்டங்களில் வெள்ளத் தணிப்பு. • சூரிய சக்தி திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்துதல் • திட்ட காலத்தில் புதிய வேலை வாய்ப்புகள். • மீன்பிடி மற்றும் நீர்வாழ் வளங்களின் வளர்ச்சி. • உள் சாலை வலையமைப்பை மேம்படுத்துதல் • வலுவூட்டப்பட்ட விவசாய சேவைகள் நடவடிக்கைகள் & நிறுவன வளர்ச்சிகள்.		
ஒட்டுமொத்த நன்மைகளிலிருந்து அடையப்பட்ட நன்மைகள்	இன்னும் கட்டுமானத்தில் உள்ளது		



மதகு அமைப்பு கட்டுமானம்

3.



அணை அச்சு கட்டுமானம்

பஸ்னகொட நீர்த்தேக்கத் திட்டம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ. .2,347.406 Mn	**பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்**	கம்பஹா
நிதி மூலம்	NWS&DB (சீனா EXIM வங்கியின் கடன்)	**நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி**	5.5 MCM
திட்ட காலம்	2019-2023	**பயனாளிகள்**	250,000 குடும்பங்கள்
ஒதுக்கீடு 2022	EPC ஒப்பந்தம்	**2023க்கான ஒதுக்கீடு**	EPC ஒப்பந்தம்
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ. 401.16 மில்லியன் (கூடுதலாக, 469.48 மேம்பட்ட கட்டணமாக செலுத்தப்பட்டது)	**ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)**	25.25
நிதி சார் முன்னேற்றம் 2022	ரூ. . 219.63 Mn		
2022ல் நடந்த பணிகள்	• அணை கட்டுதல் • தற்காலிக வேலைகளின் கட்டுமானம் • வடிவமைப்பு சேவைகள் • நிலம் கையகப்படுத்தல் • நிரந்தர சாலை கட்டுமானம் மற்றும் பாலம் கட்டுமானம்		
2023க்கான உத்தேச திட்டம்	2022ல் துவங்கிய பணியை தொடருதல்		
திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	கம்பஹா, அத்தனகல்ல மினுவாங்கொட ஒருங்கிணைந்த நீர் வழங்கல் திட்டத்தின் (GAMIWSS) கீழ் கம்பஹா மாவட்டத்திற்கான குடிநீர்.		
ஒட்டுமொத்த நன்மைகளிலிருந்து அடையப்பட்ட நன்மைகள்	நீர்த்தேக்கத் தொட்டி கட்டும் பணி நடந்து வரும் நிலையில், குடிநீர் விநியோகம் இன்னும் தொடங்கப்படவில்லை.		



சாலைகளின் முக்கிய
பள்ளம் கட்டுமானத்திற்கான அகழ்வு



சாலைகள் அமைத்தல்

4. பெர்ரக் பிளே ன் ஏரி மேம்பாட்டுத் திட்டம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ. . 230 Mn	**பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்**	நுவரேலியா
நிதி மூலம்	GOSL	**நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி**	0.12 MCM 800 ஹெக்டேர்
திட்ட காலம்	2021 – 2022	**பயனாளிகள்**	3000 குடும்பங்கள்
ஒதுக்கீடு 2022	ரூ. . 100 Mn	**2023க்கான ஒதுக்கீடு**	ரூ. .30 Mn
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ. . 106.03 Mn	**ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)**	91
நிதி சார் முன்னேற்றம் 2022	ரூ. . 61.03 Mn		
2022ல் நடந்த பணிகள்	• கனமான வேரூன்றிய நீர் களைகளைப் பிடுங்கி அகற்றுதல் • தொட்டியில் உள்ள வண்டல் மண் அகழ்தல் மற்றும் அகற்றுதல்.		
2023க்கான உத்தேச திட்டம்	• மீதமுள்ள வேலைகளைத் தொடர்வது		
திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	• பாசன நிலம் 912 ஹெக்டேர் (பாரக் ப்ளேன் டேங்கின் கீழ் 101 ஹெக்டேர் காய்கறிகள், பொம்புரு எல்லா தொட்டி 811 ஹெக்டேர் நெல் மற்றும் காய்கறிகள்) • 3000 குடும்பங்களுக்கு குடிநீர்.		
ஒட்டுமொத்த நன்மைகளிலிருந்து அடையப்பட்ட நன்மைகள்	• யா ல பருவத்தில் 455 ஹெக்டேர் மற்றும் மகா பருவத்தில் 910 ஹெக்டேர் பயிரிடப்பட்டது • ஊவா பரணகம இல் ஒரு நாளைக்கு 3,000 m3 குடிநீர் விநியோகம்		





தொட்டியில் உள்ள வண்டல் மண் தோண்டுதல் மற்றும் அகற்றுதல்

5. பெலவத்தை கரும்புத்தோட்ட புறப் பிரதேசத்தின் நீர்ப்பாசன முறைமை அபிவிருத்தி

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ. . 143.5 Mn	**பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்**	மொனராகலை
நிதி மூலம்	GOSL	**நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி**	மங்கட வாவி- 80 Ac.ft துமுல்ல வாவி-250 Ac.ft மீபலே வாவி- 150 Ac.ft வெல்லஸ்ஸ வாவி-175 Ac.ft
திட்ட காலம்	2021 – 2022	**பயனாளிகள்**	இலங்கை சர்க்கரை நிறுவனம்-பெலவத்தை
ஒதுக்கீடு 2022	ரூ. . 50 Mn	**2023க்கான ஒதுக்கீடு**	ரூ. .30 Mn
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ. . 78.05 Mn	**ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)**	44.42
நிதி சார் முன்னேற்றம் 2022	ரூ. . 41.04 Mn		
2022ல் நடந்த பணிகள்	• மங்கட வாவி 100% • மீபலே வாவி 100% • துன்முல்ல வாவி 90%		
2023க்கான உத்தேச திட்டம்	மீதமுள்ள வேலையைத் தொடருதல்		
திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	பெலவத்தை கரும்புத் தோட்டப் பகுதிக்குள் நீரின் சேமிப்புத் திறனை அதிகரித்து அதன் மூலம் கரும்பு அறுவடையை அதிகரிக்கச் செய்தல்.		
ஒட்டுமொத்த நன்மைகளிலிருந்து அடையப்பட்ட நன்மைகள்	மங்கட வாவி- 75 100 Ac.cft மீபாலே தொட்டி – 100 Ac.cft		





மீபலே வாவியின் கட்டுமான நிலை

6. கம சமக பிலிசந்தரக் திட்டம்

6.1 பான் ஓயா அணைக்கட்டு

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ. .66.18 Mn	**பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்**	திருகோணமலை
நிதி மூலம்	GOSL	**நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி**	421 ஹெக்டேர்
திட்ட காலம்	2021 - 2023	**பயனாளிகள்**	580 குடும்பங்கள்
ஒதுக்கீடு 2022	ரூ. . 65.60 Mn	**2023க்கான ஒதுக்கீடு**	ரூ. . 22.29 Mn
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ. . 44.41 Mn	**ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)**	65
நிதி சார் முன்னேற்றம் 2022	ரூ. . 25.49 Mn		
2022ல் நடந்த பணிகள்	• பேசின் வேலையின் ஒரு பகுதி மற்றும் அபுட்மென்ட்களின் இருபுறமும் முடிக்கப்பட்டது		
2023க்கான உத்தேச திட்டம்	• மீதமுள்ள வேலைகளைத் தொடர்வது		
திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	• கல்யாணபுரா பகுதியில் உள்ள 421 ஹெக்டேர் நெல் நிலங்களுக்கு நீர்ப்பாசன வசதிகளை வழங்குதல். • வெள்ளப் பாதுகாப்பை வழங்குதல்.		
ஒட்டுமொத்த நன்மைகளிலிருந்து அடையப்பட்ட நன்மைகள்	இன்னும் கட்டுமானத்தில் உள்ளது		



பான் ஓயா அணைக்கட்டின் கட்டுமான நிலை

6.2 பெரமடுவ நீர்த்தேக்கம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ. .118.09 Mn	**பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்**	திருகோணமலை
நிதி மூலம்	GOSL	**நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி**	3345 Ac.ft. 304 ஹெக்டேர்
திட்ட காலம்	2021 - 2023	**பயனாளிகள்**	300 குடும்பங்கள்
ஒதுக்கீடு 2022	ரூ. . 86.65 Mn	**2023க்கான ஒதுக்கீடு**	ரூ. . 64.79 Mn
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ. . 53.33 Mn	**ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)**	60
நிதி சார் முன்னேற்றம் 2022	ரூ. . 33.77 Mn		
2022ல் நடந்த பணிகள்	• ப அணைக்கட்டு நிலப்பணிகள் ஓரளவு நிறைவடைந்துள்ளன • கசிவு கட்டுமானம் 50% நிறைவடைந்துள்ளது		
2023க்கான உத்தேச திட்டம்	• மீதமுள்ள வேலைகளைத் தொடர்வது		
திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	• 51 ஹெக்டேர் புதிய நிலம் மற்றும் 253 ஹெக்டேர்களுக்கு நீர்ப்பாசன வசதியை வழங்குதல், 304 ஹெக்டேர் நீர்த்தேவையை உறுதி செய்தல், மஹா மற்றும் யால பருவத்தில் இரு பருவங்களிலும் நெல் சாகுபடியை அதிகரித்தல்.		
ஒட்டுமொத்த நன்மைகளிலிருந்து அடையப்பட்ட நன்மைகள்	• 51 ஹெக்டேர் புதிய நெல் நிலம் பயிரிடப்படுகிறது • 304 ஹெக்டேர் நெல் நிலத்தில் யால மற்றும் மஹா பருவத்தில் பயிரிடப்படுகிறது		





பெரமடுவ நீர்த்தேக்கம்

6.3 கிரித்தலே குளத்திலிருந்து கிரிமட்டிபிட்டிய குளம் வரை ஊட்டக் கால்வாய் அமைத்தல்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ. .14.0 Mn	**பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்**	பொலன்னறுவை
நிதி மூலம்	GOSL	**நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி**	-
திட்ட காலம்	2021 – 2023	**பயனாளிகள்**	300 குடும்பங்கள்
ஒதுக்கீடு 2022	ரூ. .35.18 Mn	**2023க்கான ஒதுக்கீடு**	-
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ. .97.17 Mn	**ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)**	100
நிதி சார் முன்னேற்றம் 2022	ரூ. .35.18 Mn		
2022ல் நடந்த பணிகள்	• கிரிமதிபிட்டிய குளத்தின் எஞ்சிய பணிகள் • பொறுப்புகளைத் தீர்ப்பது (கங்கொட வாவி தொட்டி, அம்பகஸ் வெவ கசிவு கால்வாய், மெதிரிகிரியவில் வீதி வலையமைப்புகளை மேம்படுத்துதல்)		
2023க்கான உத்தேச திட்டம்	2022 இல் முடிக்கப்பட்டது		
திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	• கங்கொட வாவி மற்றும் குசும் பொக்குண குளத்தின் கொள்ளளவை அதிகரித்தல் • அணுகல் சாலைகளின் மேம்பாடுகள். • நீர் மேலாண்மையை மேம்படுத்துதல்		
ஒட்டுமொத்த நன்மைகளிலிருந்து அடையப்பட்ட நன்மைகள்	• கங்கொட வாவி மற்றும் குசும் பொகுண குளத்தின் கொள்ளளவை அதிகரித்தல் (தண்ணீர் களைகளை அகற்றுவதன் மூலம் 100Acft தொட்டி கொள்ளளவு அதிகரிக்கப்பட்டது) • அணுகல் சாலைகளின் மேம்பாடுகள். • நீர் மேலாண்மை மேம்பட்டமை.		





ஊட்டி கால்வாய்

6.4 குமார எல அணைக்கட்டின் கட்டுமானம்

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ. .24.0Mn	**பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்**	பொலன்னறுவை
நிதி மூலம்	GOSL	**நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி**	81 ஹெக்டேர்
திட்ட காலம்	2021-2023	**பயனாளிகள்**	100 குடும்பங்கள்
ஒதுக்கீடு 2022	ரூ. .6.22 Mn	**2023க்கான ஒதுக்கீடு**	-
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ. .20.89 Mn	**ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)**	100
நிதி சார் முன்னேற்றம் 2022	ரூ. .6.22 Mn		
2022ல் நடந்த பணிகள்	அணைக்கட்டின் மீதமுள்ள பணிகள்		
2023க்கான உத்தேச திட்டம்	2022 இல் முடிக்கப்பட்டது		
திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	• நீர் மேலாண்மை மேம்பாடுகள் • வெள்ள சேதத்தை குறைத்தல்.		
ஒட்டுமொத்த நன்மைகளிலிருந்து அடையப்பட்ட நன்மைகள்	• மேம்படுத்தப்பட்ட நீர் மேலாண்மை. • வெள்ள சேதம் குறைக்கப்பட்டது.		





குமார எல அணைக்கட் டு

6.5 பதவியா மற்றும் வஹல்கட திட்டங்களின் மறுசீரமைப்பு

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ. 630 Mn	**பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்**	அனுராதபுரம்
நிதி மூலம்	GOSL	**நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி**	157MCM
திட்ட காலம்	2021 -2023	**பயனாளிகள்**	3950 குடும்பங்கள்
ஒதுக்கீடு 2022	ரூ. 60.53 Mn	**2023க்கான ஒதுக்கீடு**	ரூ. 30 Mn
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ. 79.53 Mn	**ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)**	11.5
நிதி சார் முன்னேற்றம் 2022	ரூ. 23.63 Mn		
2022ல் நடந்த பணிகள்	• பதவியா மற்றும் வஹல்கட திட்டங்களில் விவசாய சாலைகளை மேம்படுத்துதல் • பதவியா மற்றும் வஹல்கடா திட்டங்களில் பண்ணை டர்ன் அவுட் கட்டமைப்புகளை நிர்மாணிப்பதற்காக ஹ்யூம் குழாய் பொருத்துதல் (குறிப்பு: 2021 ஆம் ஆண்டின் பொறுப்புத் தீர்வைத் தவிர 2022 ஆம் ஆண்டில் கட்டுமானப் பணிகள் எதுவும் இல்லை)		
2023க்கான உத்தேச திட்டம்	• மீதமுள்ள வேலைகளைத் தொடர்வது		
திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	• பதவியா மற்றும் வஹல்கடா திட்டங்களில் விவசாய சாலையை மேம்படுத்துவதன் மூலம் அணுகலை அதிகரிக்கிறது (தற்போதுள்ள பாசன நிலம் - 4375 ஹெக்டேர் குடும்பங்கள் - 3950) • நீர் மேலாண்மையின் திறனை அதிகரிக்கிறது		
ஒட்டுமொத்த நன்மைகளிலிருந்து அடையப்பட்ட நன்மைகள்	விவசாய சாலைகளை மேம்படுத்துதல் (பதவியா திட்டம் - 22 கிமீ, 13 விவசாய சாலைகள் மற்றும் வஹல்கடா திட்டம் - 9 கிமீ, 4 விவசாய சாலைகள்)		



பதவியா திட்டத்தில் விவசாய சாலைகளை மேம்படுத்துதல்



பதவியா மற்றும் வஹல்கட திட்டங்களில் FTO க்கான ஹம் குழாய்கள்

7. ஒருங்கிணைந்த நீர்நிலை மற்றும் நீர்வள மேலாண்மை திட்டம் (IWWRMP)

மதிப்பிடப்பட்ட செலவு	ரூ. . 3,362 Mn	**பயன்பெறும் மாவட்டங்கள்**	அனுராதபுரம், அம்பாறை, குருநாகல், மன்னார், பதுளை, கண்டி, திருகோணமலை, அம்பாந்தோட்டை, மட்டக்களப்பு, காலி
நிதி மூலம்	World Bank	**நீர்த்தேக்கத் திறன்/ பாசன நிலப் பகுதி**	20 நீர்ப்பாசனத் திட்டங்கள் புனரமைக்கப்பட்டுள்ளன.
திட்ட காலம்	2021-2025	**பயனாளிகள்**	FOO இல் உள்ள அனைத்து உறுப்பினர்களும் மற்றும் அந்தத் திட்டங்களின் கீழ் பலன்களைப் பெறும் பிற பங்குதாரர்கள் மற்றும் பயனர்கள்
ஒதுக்கீடு 2022	ரூ. . 88 Mn (Value of signed agreements)	**2023க்கான ஒதுக்கீடு**	ரூ. Mn.1700 (கையொப்பமிடப்பட வேண்டிய ஒப்பந்தங்களுக்கான மதிப்பு)
ஒட்டுமொத்த நிதிசார் முன்னேற்றம்	ரூ. .12 Mn	**ஒட்டுமொத்த பௌதீக முன்னேற்றம் (%)**	53 % (நடந்து வரும் ஒப்பந்தங்களின் பௌதீக முன்னேற்றம்)
நிதி சார் முன்னேற்றம் 2022	ரூ. . 12 Mn		
2022ல் நடந்த பணிகள்	• மஹாலிந்தவெவ நீர்த்தேக்கத்தின் கிழிசல் உட்பட குளத்தின் கரையை புனரமைத்தல் (ஒப்பந்தம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது) • நாகதீப திட்டத்தில் அரவத்த தொட்டி கட்டத்தை மேம்படுத்துதல் (ஒப்பந்தம் நடந்து வருகிறது)		
2023க்கான உத்தேச திட்டம்	• மீதமுள்ள வேலைகளைத் தொடருதல்		
திட்டத்தின் ஒட்டுமொத்த நன்மைகள்	• ஏற்கனவே உள்ள நீர்ப்பாசன அணைகளை பலப்படுத்துதல் • நீர்ப்பாசன திட்டங்களில் கால்வாய் அமைப்புகளை புனரமைத்தல் • பயிர் தீவிரம் அதிகரித்தல் • விவசாயிகளின் வருமானம் அதிகரிப்பு		
ஒட்டுமொத்த நன்மைகளிலிருந்து அடையப்பட்ட நன்மைகள்	• மஹாலிந்தவெவ குளக்கரையை வலுப்படுத்துதல் மற்றும் ஏற்கனவே உள்ள மதகுகளை சீர் செய்தல் உட்பட. • ரிப்-ராப் வழங்குதல், கால் வடிகட்டி வழங்குதல் மற்றும் சர்வீஸ் சாலை அமைத்தல் உள்ளிட்ட அரவத்த தொட்டி கட்டை பலப்படுத்தியது.		



புதிய மதகு கட்டுதல்



தொட்டி கட்டை மேம்படுத்துதல்

2.2 சவால்கள்

- காலாண்டு வரவு செலவுத் திட்ட விதிகளின்படி வேலைகளை திட்டமிடல்.
- புதிய கட்டுமானங்கள், மறுசீரமைப்பு, மறுசீரமைப்பு மற்றும் பராமரிப்பு பணிகளை விரைவாக மாற்றும் சந்தை விலைகள் மற்றும் சிமென்ட், எஃகு, ரப்பர், தண்ணீர் நிறுத்தங்கள், கேபியன் பெட்டிகள் போன்ற கட்டுமானப் பொருட்கள் கிடைப்பது மிகவும் கடினம்.
- புதிய கட்டுமானங்கள் மற்றும் புனரமைப்பு பணிகளுக்கு பொருத்தமான மணல், சரளை மற்றும் மண் ஆகியவற்றைக் கண்டறிதல் மற்றும் தொடர்புடைய நிறுவனங்களிடமிருந்து அனுமதிகள் அல்லது அனுமதிகளைப் பெறுதல். (புவியியல் ஆய்வுகள் மற்றும் சுரங்கப் பணியகம், வனத்துறை மற்றும் வனவிலங்கு பாதுகாப்புத் துறை)
- வருடாந்த இலக்குகளை அடைய கட்டுமான இயந்திரங்களுக்கு எரிபொருளை வழங்குதல்.
- எரிபொருள் நெருக்கடியில் பட்ஜெட்டில் இருந்து ஒதுக்கப்பட்ட நிதியை 100% பயன்படுத்துதல்.
- மனித தலையீடுகளின் விளைவுகளிலிருந்து நீர்த்தேக்கங்கள், ஏரிகள், குளங்கள், ஆறுகள் மற்றும் இயற்கை நீர் வழிகளில் உள்ள நீரின் தரத்தைப் பாதுகாப்பது.
- காலநிலை மாற்றத்தின் தாக்கத்துடன் நீர்ப்பாசன உள்கட்டமைப்பின் செயல்பாடு மற்றும் பராமரிப்பு.
- வெள்ளம் மற்றும் வறட்சியைத் தணிக்க புதிய நீர்த்தேக்கங்களைக் கட்டுவதற்கான நிலத்தின் வரம்புகள்.
- சாகுபடியின் அளவை அதிகரிக்கவும் மற்ற வயல் பயிர்களில் தன்னிறைவு அடையவும் மற்ற வயல் பயிர்களை சாகுபடி செய்வதில் விவசாயிகளின் அணுகுமுறையை மாற்றுதல்.
- நில உற்பத்தித்திறனை மேம்படுத்துதல் (புதிய நீர் மேலாண்மை நுட்பங்கள் மற்றும் பயிர் பல்வகைப்படுத்தல் மூலம் கிடைக்கும் நீரிலிருந்து அதிகபட்ச நிலத்தை சாகுபடி செய்தல்).
- கால்வாயின் கடைசி முனையிலும், முனையிலும் உள்ள அனைத்து விவசாயிகளுக்கும் சமமான நீர் உரிமையைப் பேணுதல்.
- நீர்த்தேக்கங்கள் மற்றும் பாசனக் கால்வாய்களில் ஆக்கிரமிப்புச் செடிகள் பரவுவதைக் கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம் நல்ல நீர் மேலாண்மையைப் பயிற்சி செய்தல்
- மட்டுப்படுத்தப்பட்ட மனித வளங்கள் காரணமாக வெள்ள முன்னறிவிப்பு மற்றும் முன்கூட்டியே எச்சரிக்கை செய்வதில் தொழில்நுட்ப திறன்களை வளர்ப்பதில் உள்ள சிரமங்கள்.
- நிகழ்நேர ஹைட்ரோமெட்ரிக் தரவு மேலாண்மை அமைப்பில் பராமரிப்பு மற்றும் பழுதுபார்ப்பதில் உள்ள சிரமங்கள்.
- நாட்டில் நீர்வள மேம்பாட்டில் குறிப்பிடத்தக்கதாக இருக்கும் அளவீடு செய்யப்படாத நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் ஆற்று அளவீட்டு நிலையங்களை நிறுவுதல் மற்றும் ஏற்கனவே நிறுவப்பட்ட நிலையங்களை புதுப்பித்தல்.
- நகர்ப்புறங்களில் உள்ள அனைத்து வடிகால் கால்வாய்களையும் சுத்தப்படுத்துதல் மற்றும் மக்கள் மற்றும் சொத்துக்களுக்கு குறைவான சேதத்துடன் கூடிய விரைவில் வெள்ள நீரை வெளியேற்றுவதற்கு வசதியாக நல்ல நிலையில் பராமரித்தல்.
- இடஒதுக்கீடுகளில் அங்கீகரிக்கப்படாத ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றுதல், வரையறுக்கப்பட்ட முக்கியமான இட ஒதுக்கீடுகள் மற்றும் பிற சுற்றுச்சூழல் உணர்திறன் பகுதிகளை கையகப்படுத்துதல் மற்றும் அத்தகைய நிலங்களைப் பாதுகாத்தல்.
- ஆற்றுப்படுகை குறைவதால் முக்கிய ஆறுகளில் உப்புத்தன்மை ஊடுருவலைத் தடுத்தல்.
- அதிகப்படியான, தொழில்நுட்பமற்ற மற்றும் சட்டவிரோத, மணல் மற்றும் பிற சுரங்க நடவடிக்கைகளிலிருந்து ஆறுகள் மற்றும் அருகிலுள்ள பகுதிகளைப் பாதுகாத்தல்.
- பாசன நீர் தேவைகளை பூர்த்தி செய்யும் அதே வேளையில் குடிநீர் மற்றும் தொழிற்சாலை நீர் தேவைகளை வழங்குதல் மற்றும் ஆற்றங்கரை நீர் உரிமைகளை பாதுகாத்தல்.
- மனித ஆக்கிரமிப்பிலிருந்து நீர்வழிகளைப் பாதுகாத்தல்.
- புதிய தொழில்நுட்பங்களை ஏற்கனவே உள்ள அமைப்புகளுக்கு மாற்றியமைத்தல் மற்றும் மேம்படுத்துதல்.

2.3 எதிர்கால இலக்குகள்

- தேசத்திற்கான உணவுப் பாதுகாப்பில் 100% அடைவு.
- மனிதர்களுக்கும் சொத்துக்களுக்கும் இழிவளவாக்கப்பட்ட வெள்ள சேதம்
- மேலும் 150,000 ஏக்கர் நிலத்திற்கு பாசன நீர் வழங்கல்.
- பயிர் பல்வகைப்படுத்தல் மூலம் பயிர் தீவிரத்தை கிட்டத்தட்ட 2.0 ஆக அதிகரித்தல்.
- அனைத்து நதிகளையும் தூய்மையாக பராமரித்தல்.
- ஆற்றுப்படுகை மேலாண்மைக்கான மாஸ்டர் பிளான் தயாரித்தல்.
- சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனவிலங்குகளைப் பாதுகாப்பதன் மூலம் குடிநீர் மற்றும் தொழில்துறை நீர் தேவை மற்றும் பிற பயனர்களின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்தல்.
- ஈர மண்டலத்தில் போதுமான வடிகால் வசதிகளை ஏற்படுத்தி அனைத்து சாகுபடி நிலங்களையும் சாகுபடி செய்தல்



எந்திரி தீபிகா ப்ரியாணி த்ரிமஹாவிதான
நீர்ப்பாசனப் பணிப்பாளர் நாயகம்
நீர்ப்பாசன திணைக்களம்

அத்தியாயம் 03 - 2022 டிசம்பர் 31இல் முடிவடைந்த ஆண்டிற்கான ஒட்டுமொத்த நிதிச் செயல்திறன்

3.1 நிதிச் செயலாற்றுகை கூற்று

எசீஎ- எப்

2022 டிசம்பர் 31 இல் முடிவடைந்த ஆண்டிற்கான
நிதிச் செயலாற்றுகைக் கூற்று

(ரூபா)

பாதீட்டு 2022		குறிப்பு	உண்மை நிலை 2022	திருத்தப்பட்ட 2021	
-	வருமானப் பெறுகைகள்		-	-	
-	வருமான வரி	1	-	-	
-	உள்ளூர் பொருட்கள் மற்றும் சேவைகள் மீதான வரி	2	-	-	ஏசீஏ-1
-	சர்வதேச வர்த்தகம் மீதான வரிகள்	3	-	-	
-	வரியில்லாத வருமானங்களும் ஏனையவையும்	4	-	-	
-	மொத்த வருமானப் பெறுகைகள் (அ)		-	-	
-	வருமானமற்ற பெறுகைகள்		-	-	
-	திறைசேரி பணிமுற்பணங்கள்		10,538,704,000	16,334,636,000	ஏசீஏ-3
-	வைப்புகள்		672,614,792	633,489,600	ஏசீஏ-4
-	முற்பணக் கணக்குகள்		192,835,098	191,325,306	ஏசீஏ-5
-	ஏனைய பிரதான பேரேட்டு கணக்கின் பெறுகைகள்		-	-	
-	மொத்த வருமானம் அல்லாத பெறுகைகள் (ஆ)		11,404,153,890	17,159,450,906	
-	மொத்த வருமானப் பெறுகைகளும் வருமானம் அல்லாத பெறுகைகளும் இ = (அ)+(ஆ)		11,404,153,890	17,159,450,906	
	திறைசேரிக்கான அனுப்பீடு (ஈ)				
	தேறிய வருமானம் கிடைப்பனவு மற்றும் வருமானம் அல்லாத கிடைப்பனவு உ = (இ)-(ஈ)		11,404,153,890	17,159,450,906	
	கழி : செலவினம்				
-	மீண்டுவரும் செலவினம்		-	-	
3,229,725,800.00	சம்பளம், கூலி, மற்றும் ஏனைய ஊழியர் அனுகூலங்கள்	5	3,200,968,744	2,905,757,920	
346,792,802.00	ஏனைய பொருட்கள் சேவைகள்	6	334,478,871	294,714,373	ஏசீஏ-2(ii)
15,373,298.00	மானியங்கள், கொடைகள் மற்றும் மாற்றல்கள்	7	14,915,778	13,096,352	
-	வட்டிக் கொடுப்பனவுகள்	8	-	-	
3,608,100.00	ஏனைய மீண்டுவரும் செலவினம்	9	3,608,100	-	
3,595,500,000.00	மொத்த மீண்டுவரும் செலவினம் (ஊ)		3,553,971,493	3,213,568,645.00	
	மூலதனம் செலவினம்				
1,158,000,000.00	முலதனச் சொத்துக்களின் புணரமைப்பும், மேம்படுத்தலும்	10	1,125,159,620	2,141,398,948	
2,115,500,000.00	மூலதனச் சொத்துக்களின் கொள்வனவு	11	1,545,005,570	5,597,916,828	
-	மூலதன மாற்றல்கள்	12	-	-	ஏசீஏ-2(ii)
-	நிதிச் சொத்துக்களின் கொள்வனவு	13	-	-	
6,000,000.00	திறன் விருத்தி	14	5,481,559	14,790,627	
2,787,000,000.00	ஏனைய மூலதனச் செலவினங்கள்	15	2,461,720,692	770,102,095	
6,066,500,000.00	மொத்த மூலதனம் செலவினம் (எ)		5,137,367,441	8,524,208,498	
	வைப்புக் கொடுப்பனவுகள்		723,878,520	938,620,694	ஏசீஏ-4
	முற்பணக் கொடுப்பனவுகள்		140,562,508	173,111,463	ஏசீஏ-5
	ஏனைய பிரதான பேரேட்டுச் செலவினம்		-	-	
	மொத்தபிரதான பேரேட்டுச் செலவினம் (ஏ)		864,441,028	1,111,732,157	
	மொத்த செலவினம் ஐ = (ஊ+எ+ஏ)		9,555,779,962	12,849,509,300	
9,662,000,000	டிசம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு மீதி ஒ = (உ-ஐ)		1,848,373,928	4,309,941,606	
			1,848,373,928	4,306,333,506	
	பணிமுற்பண இணக்க அறிக்கையின்படி மீதி		-	3,608,100	ஏசீஏ-7
	டிசம்பர் 31ல் உள்ளவாறான பணிமுற்பண மீதி		1,848,373,928	4,309,941,606	ஏசீஏ-3

3.2 நிதி நிலைமை கூற்று

ஏசீஏ -பீ

2022 டிசம்பர் 31 இல் உள்ளவாறான
நிதி நிலைமைக் கூற்று

	குறிப்பு	உண்மை நிலை 2022 ரூபா	2021 ரூபா
நிதி சொத்துக்கள் அற்றது			
ஆதனம், பொறித் தொகுதி மற்றும் உபகரணம்	ஏசீஏ-6	101,792,230,778.00	99,270,046,673.00
நிதி சொத்துக்கள்			
முற்பணக் கணக்குகள்	ஏசீஏ-5/5ஏ	581,124,329.00	633,396,919.00
காசு மற்றும் காசுக்குச் சமனானவை	ஏசீஏ-3		3,608,100.00
மொத்த சொத்துக்கள்		102,373,355,107.00	99,907,051,692.00
தேறிய சொத்துக்கள் / உரிமைப் பங்கு			
திறைசேரிக்கு தேறிய சொத்துக்கள்		95,624,444.00	96,633,306.00
ஆதனம், பொறித் தொகுதி மற்றும் உபகரண ஒதுக்கம்			
வாடகை மற்றும் பணி முற்பண ஒதுக்கம்	ஏசீஏ-5பீ	101,792,230,778.00	99,270,046,673.00
நடைமுறைப் பொறுப்புக்கள்			
வைப்புக் கணக்குகள்	ஏசீஏ-4	485,499,885.00	536,763,613.00
தீர்க்கப்படாத பணிமுற்பண மீதி	ஏசீஏ-3		3,608,100.00
மொத்தப் பொறுப்புக்கள்		102,373,355,107.00	99,907,051,692.00

பக்க இலக்கம் முதல் வரை ஏசீஏ 1 முதல் ஏசீஏ 7 வரையான மாதிரிப் படிவங்களின் மூலம் சமர்ப்பிக்கப்படுகின்ற கணக்குத் தகவல்கள் மற்றும் குறிப்புகளின் பக்க இலக்கம் முதல் வரை உள்ளடங்கியுள்ள ஏனைய கணக்குக் குறிப்புகளின் விபரமும் இந்த இறுதிக் கணக்குகளில் உள்ளடங்கிய பகுதியாகும். இந்த நிதிக்கூற்றுக்களைத் தயாரிக்கும் போது பொதுவாக ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்ட கணக்கீட்டுக் கொள்கைகளுக்கு இணங்கியதாக மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள அதேவேளையில் இங்கு நிதிக்கூற்றுக்களின் குறிப்புகளின் மூலம் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளவாறு, மிகவும் பொருத்தமான கணக்கீட்டுக் கொள்கைகள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அதனால் மேலேயுள்ள இறுதிக் கணக்குகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தொகைகள், அது தொடர்பான கணக்குக் குறிப்புகள் மற்றும் ஏனைய கணக்குத் தகவல்கள் திறைசேரிப் புத்தகங்களுடன் சீராக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது என்பதையும் அவை அந்தத் தொகைகளுடன் உடன்படுகின்றது என்பதையும் இத்தால் சான்றுப்படுத்துகிறோம்.

நிதி நிருவாகத்திற்காக வினைத்திறன்மிக்க உள்ளக நிருவாகத் தொகுதியொன்று அறிக்கையிடும் நிறுவனத்தில் காணப்படுகின்றது எனவும் நிதி நிருவாகத்திற்காக உள்ளக நிருவாகத் தொகுதியின் செயற்திறனை மேற்பார்வை செய்வதற்கும் அதற்கு அமைவாக அந்தத் தொகுதியை வினைத்திறனுடன் நடைமுறைப்படுத்துவதற்குத் தேவையானவாறு மாற்றங்களை மேற்கொள்வதற்கும் அடிக்கடி மீளாய்வுகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றது எனவும் இத்தால் சான்றுப்படுத்துகிறோம்.

பிரதான கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தர்
பெயர்:

பதவி :
திகதி : 24/02/2023

U.D.C. Jayalal
Secretary
Ministry of Irrigation
No. 500, T.B. Jayah Mawatha,
Colombo 10.

கணக்கீட்டு உத்தியோகத்தர்
பெயர்:

பதவி :
திகதி : 24/02/2023

Eng. Deepika Priyani Thirimanavithana
Director General of Irrigation
Irrigation Department
Bauddhaloka Mawatha,
Colombo 07

பிரதான நிதி உத்தியோகத்தர்/ பிரதான கணக்காளர்/
பணிப்பாளர்(நிதி)/ஆணையாளர்(நிதி)

பெயர் : 24/02/2023
திகதி

A G Priyanthi
Chief Financial Officer
Irrigation Department
Colombo 07

3.3 காசுப்பாய்ச்சல் கூற்று

ஏசீஏ- சீ

2022 டிசம்பர் 31 இல் உள்ளவாறான காசுப் பாய்ச்சல் கூற்று

	உண்மை	திருத்தப்பட்ட
	2022	2021
	ரூபா	ரூபா
தொழிற்பாட்டு செயற்பாடுகளிலிருந்தான காசுப் பாய்ச்சல்		
மொத்த வரிப் பெறுகைகள்	-	-
கட்டணங்கள், தண்டப்பணங்கள், தண்டனைகள் மற்றும் உத்தரவுப் பத்திரங்கள்	-	-
இலாபம்	-	-
வருமானம் அல்லாத பெறுகைகள்	-	-
ஏனைய வருமான தலைப்புகளுக்காக சேகரிக்கப்பட்ட வருமானம்	267,928,954	222,218,762
கிடைக்கப்பெற்ற கட்டுநிதி	10,538,704,000	16,334,636,000
முற்பணங்களை அறவிடல்	191,148,841	191,903,985
வைப்புக்களின் பெறுகை	672,614,792	633,489,600
செயற்பாடுகளிலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட மொத்தக் காசு (அ)	11,670,396,587	17,382,248,347
கழி - பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட காசு		
ஆளுக்குரிய வேதனங்கள் மற்றும் தொழிற்பாடுக் கொடுப்பனவுகள்	7,125,127,135	6,125,296,150
மானியங்களும் மாற்றுக் கொடுப்பனவுகளும்	14,915,778	13,096,353
ஏனைய செலவினத் தலைப்புகளுக்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட செலவினம்	2,131,079,621	4,578,222,019
திறைசேரிக்குத் தீர்க்கப்பட்ட பணிமுற்பணம்	-	-
முற்பணக் கொடுப்பனவு	140,527,628	175,380,261
வைப்புக் கொடுப்பனவு	723,878,520	938,620,694
தொழிற்பாடுகளுக்கு பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட மொத்தக் காசு (ஆ)	10,135,528,682	11,830,615,477
தொழிற்பாடு செயற்பாடுகளிலிருந்தான தேறிய காசுப் பாய்ச்சல் (இ)=(அ)-(ஆ)	1,534,867,905	5,551,632,870
முதலீட்டு செயற்பாடுகளிருந்தான காசுப் பாய்ச்சல்		
வட்டி	-	-
பங்கு இலாபம்	-	-
உரிமை இழந்த ஏற்பாடுகள் மற்றும் பொளதீக சொத்துக்களின் விற்பனை	-	-
உப கடன்கள் மீதான அறவீடுகள்	-	-
	-	-
முதலீட்டு நடவடிக்கைகளிலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட மொத்தக் காசு (ஈ)	-	-
கழி - பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட காசு:		
முதலீடுகளின் கொள்வனவு	1,538,476,005	5,551,732,870
முதலீட்டுச் செயற்பாடுகளுக்கு வழங்கப்பட்ட மொத்தக் காசு (உ)	1,538,476,005	5,551,732,870
முதலீட்டுச செயற்பாடுகளிலிருந்தான தேறிய காசுப் பாய்ச்சல் (ஊ)=(ஈ)-(உ)	(1,538,476,005)	(5,551,732,870)
பாய்ச்சல் (எ)=(இ)+(ஊ)	(3,608,100)	(100,000)
நிதிச் செயற்பாடுகளிலிருந்தான காசுப் பாய்ச்சல்		
உள்ளூர்க் கடன்கள்	-	-
வெளிநாட்டுக கடனகள	-	-
பெற்ற நன்கொடைகள்	-	-
நிதி நடவடிக்கைகளிலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட மொத்தக் காசு (ஏ)	-	-
கழி - பகிர்ந்நதளிக்கப்பட்ட காசு:		
உள்ளூர் கடன்கள் மீதான மீளக் கொடுப்பனவுகள்	-	-
வெளிநாடுக் கடன்கள் மீதான மீளக் கொடுப்பனவுகள்	-	-
நிதிச் செயற்பாடுகளுக்கு பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட மொத்தக் காசு (ஐ)	-	-
நிதிச் செயற்பாடுகளிலிருந்தான தேறிய காசுப் பாய்ச்சல் (ஒ)=(ஏ)-(ஐ)	-	-
காசில் ஏற்பட்ட தேறிய அசைவு (ஓ)=(எ) +(ஒ)	(3,608,100)	(100,000)
ஜனவரி 01 ஆம் திகதியிலுள்ளவாறான ஆரம்ப காசு மீதி	3,608,100	3,708,100
	-	3,608,100

3.4 நிதி அறிக்கைகளுக்கான குறிப்புகள்

அறிக்கையின் அடிப்படை

1. அறிக்கையிடல் காலம்

இந்த நிதிநிலை அறிக்கைகளுக்கான அறிக்கையிடல் காலம் ஜனவரி 01 முதல் டிசம்பர் 31, 2022 வரை ஆகும்.

2. அளவீட்டின் அடிப்படை

குறிப்பிட்ட சொத்துக்களின் மறுமதிப்பீட்டின் மூலம் மாற்றியமைக்கப்பட்ட வரலாற்றுச் செலவில் நிதிநிலை அறிக்கைகள் தயாரிக்கப்பட்டு, வேறுவிதமாக குறிப்பிடப்படாத வரையில், மாற்றியமைக்கப்பட்ட பண அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகிறது.

நிதி அறிக்கைகளின் புள்ளிவிவரங்கள் இலங்கை ரூபாயில் அருகில் உள்ள ரூபாய்க்கு வட்டமிடப்பட்டுள்ளன.

3. வருவாய் அங்கீகாரம்

தொடர்புடைய வருவாய் காலத்தைப் பொருட்படுத்தாமல் கணக்கியல் காலத்தில் பண ரசீதுகளில் பரிமாற்றம் மற்றும் பரிமாற்றம் அல்லாத வருவாய்கள் அங்கீகரிக்கப்படுகின்றன.

4. சொத்து, ஆலை மற்றும் உபகரணங்களின் அங்கீகாரம் மற்றும் அளவீடு (PP&E)

சொத்து, ஆலை மற்றும் உபகரணங்களின் ஒரு உருப்படியானது, சொத்துக்களுடன் தொடர்புடைய எதிர்கால பொருளாதார நன்மை நிறுவனத்திற்கு பாயும் மற்றும் சொத்துக்களின் விலை நம்பகத்தன்மையுடன் அளவிடப்படும் போது அது அங்கீகரிக்கப்படுகிறது.

PP&E ஒரு செலவில் அளவிடப்படுகிறது மற்றும் செலவு மாதிரி பொருந்தாத போது மறுமதிப்பீட்டு மாதிரி பயன்படுத்தப்படுகிறது.

5. சொத்து, ஆலை மற்றும் உபகரணங்கள் இருப்பு

இந்த இருப்புக் கணக்கு சொத்து ஆலை மற்றும் உபகரணங்களின் தொடர்புடைய கணக்காகும்.

6. ரொக்கம் மற்றும் பணத்திற்கு சமமானவை

31 டிசம்பர் 2022 இல் உள்ள உள்ளூர் நாணயத் தாள்கள் மற்றும் நாணயங்கள் ஆகியவை ரொக்கம் மற்றும் பணத்திற்குச் சமமானவை.

· ஒரு குறிப்பிட்ட அறிக்கையிடல் நிறுவனத்திற்கு குறிப்பிட்ட பரிவர்த்தனைகள் நடக்கும் சந்தர்ப்பங்களில், மாநிலக் கணக்குத் திணைக்களத்தின் ஒப்புதலுடன் தொடர்புடைய தகவல்களை நிதி அறிக்கைகளில் உள்ளிடலாம் மற்றும் அந்த குறிப்பிட்ட பரிவர்த்தனைகளுக்குத் தேவையான வெளிப்படுத்தல் "அறிக்கையிடல் அடிப்படை"யின் கீழ் சேர்க்கப்படலாம்.

· அறிக்கையிடல் நிறுவனத்துடன் தொடர்புடைய கணக்கியல் கொள்கைகள் மட்டுமே அறிக்கையிடல் அடிப்படையில் வெளியிடப்பட வேண்டும்.

3.5 வருவாய் சேகரிப்பின் செயல்திறன்

ரூ. . '000

வருவாய் குறியீடு	வருவாய் குறியீடு விளக்கம்	வருவாய் மதிப்பீடு		வசூலித்த வருவாய்	
		அசல்	இறுதி	தொகை (ரூ)	இறுதி வருவாய் மதிப்பீட்டின் % ஆக
	பொருத்தமற்றது				

3.6 ஒதுக்கீட்டின் பயன்பாட்டின் செயல்திறன்

ரூ. '000

ஒதுக்கீடு வகை	Allocation		Actual Expenditure (ரூ. .)	இறுதி ஒதுக்கீட்டின் % ஆக ஒதுக்கீடு பயன்பாடு
	அசல்	இறுதி		
மீள் எழும்	3,243,000.00	3,595,500.00	3,553,971.49	99
மூலதன	9,588,000.00	6,066,500.00	5,137,367.44	85

3.7 **F.R. 208** அடிப்படையில். இத்திணைக்களம்/ மாவட்டச் செயலகம்/ மாகாண சபைக்கு ஏனைய அமைச்சுக்கள்/ திணைக்களங்களின் முகவராகச் செலவழிப்பதற்கான மானிய ஒதுக்கீடுகள்

ரூ. ,000

S.I. இல.	எந்த அமைச்சகத்திலிருந்து ஒதுக்கீடு பெறப்பட்டது	ஒதுக்கீட்டின் நோக்கம்	ஒதுக்கீடு		உண்மையான செலவு	இறுதி ஒதுக்கீட்டின் % என ஒதுக்கீடு பயன்பாடு
			அசல்	இறுதி		
1	மாவட்ட செயலகம் - அனுராதபுரம்	• யான் ஓயா நீர்த்தேக்கத் திட்டத்தின் கீழ் பணிகளை மேற்கொள்வது • நிர்வாக செலவினங்களுக்காக (ஹோரோபத்தான, கெபிதிகொல்லாவ, கோமரன்கடவல)	5,092,123.99	5,092,123.99	5,090,138.99	
2	மாவட்ட செயலகம் - திருகோணமலை	• யான் ஓயா நீர்த்தேக்கத் திட்டத்தின் கீழ் பணிகளை மேற்கொள்வது • நிர்வாக செலவினங்களுக்காக (ஹோரோபத்தான, கெபிதிகொல்லாவ, கோமரன்கடவல)	1,741,117.81	1,741,117.81	1,439,425.31	
3	மாவட்ட செயலகம்- இரத்தினபுரி	எல்லே ஏரி நீர்த்தேக்கத்தை நிர்மாணிப்பதன் காரணமாக இடம்பெயர்ந்த மக்களுக்கு மின்சாரம் வழங்குதல்	367,410	367,410	367,410	
4	மாவட்ட செயலகம் - மொனராகலை	ஹடபனகல மற்றும் உமா ஓயா நிர்மாணப் பணிகள் காரணமாக இழப்பீடு	220,000	220,000	220,000	
5	மாவட்ட செயலகம் நுவரெலியா	குருகல் ஓயா நீர்த்தேக்கத் திட்டத்திற்கான பத்திரிகை விளம்பரத்தை வெளியிடவும்	51,921	51,921	51,921	
6	ரயில்வே துறை	இரயில் warrants செலவுகளைத் தீர்ப்பது	0.772	0.772	0.772	

3.8 நிதி அல்லாத சொத்துக்களின் அறிக்கையின் செயல்திறன்

ரூ. . ,000

சொத்துக் குறியீடு	குறியீடு விளக்கம்	31.12.2022 இன் சர்வே அறிக்கையின்படி இருப்பு	31.12.2022 இன் ஆராய்ச்சி அறிக்கையின்படி இருப்பு	இன்னும் கணக்கிடப்பட வேண்டியவை	% ஆக முன்னேற்றத்தை அறிக்கையிடல்
9151	கட்டிடம் மற்றும் கட்டமைப்புகள்	2,422,767,204.52	2,422,767,204.52	நிலம் மற்றும் கட்டிடங்களின் உரிமையை உறுதி செய்வதில் உள்ள சிக்கல்கள் மற்றும் குறிப்பிட்ட நிலம் மற்றும் கட்டிடங்களை மதிப்பிடுவதில் உள்ள சிக்கல்கள் காரணமாக சொத்துக் கணக்கியலில் சிக்கல்கள் உள்ளன.	
9152	இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்கள்	5,433,029,622.90	5,433,029,600.22	1	99%
9153	நிலம்	93,767,131,507.60	93,767,131,507.60	மதிப்பீட்டுத் துறைக்கு அனுப்பப்பட்ட 393 கட்டிடங்கள் இதுவரை மதிப்பீடு செய்யப்பட்டு மதிப்பு வழங்கப்படவில்லை, எனவே அவை கணக்கில் வரவில்லை.	
9154	தொட முடியா சொத்துக்கள்	-	-	-	-
9155	உயிரியல் சொத்துக்கள்	-	-	-	-
9160	நடை பெறக்கூடிய வேலை	169,302,443.88	169,302,443.88	-	100%
9180	குத்தகை சொத்துக்கள்	-	-	-	-

3.9. கணக்காய்வாளர் நாயக அறிக்கை

இணைப்பு -01

அத்தியாயம் 04 - செயல்திறன் குறிகாட்டிகள்

4.1 நிறுவனத்தின் செயல்திறன் குறிகாட்டிகள் (செயல் திட்டத்தின் அடிப்படையில்)

குறிப்பிட்ட குறிகாட்டிகள்	எதிர்பார்க்கப்படும் வெளியீட்டின் சதவீதமாக (%) உண்மையான வெளியீடு		
	90% - 100%	**75% - 89%**	**50% - 74%**
வருடாந்திர சாகுபடி செயல்திறன்	90%		
பௌதீக முன்னேற்றம்	100%		
நிதி முன்னேற்றம்		85% (பொறுப்புகள் இல்லாமல்)	

அத்தியாயம் 05 - நிலையான வளர்ச்சி இலக்குகளை (SDG) அடைவதில் செயல்திறன்

5.1 அடையாளம் காணப்பட்ட நிலையான வளர்ச்சி இலக்குகளைக் குறிப்பிடவும்

இலக்கு / குறிக்கோள்	இலக்குகள்	சாதனையின் குறிகாட்டிகள்	இன்றுவரை சாதனையின் முன்னேற்றம்		
			0 - 49	**50 - 74**	**75 – 100**
அதிகரித்த மேற்பரப்பு நீர் சேமிப்பு திறன்	2030க்குள் 1000 MCM	அதிகரித்த சேமிப்பு	26%		
அதிகரித்த பயிர் தீவிரம்	1.8 by 2030	வருடாந்திர பயிர் தீவிரம்			99%
அதிகரித்த பயிர் தீவிரம்	150,000 acres	சாகுபடியின் அளவு	28%		
குறைக்கப்பட்ட ஆண்டு வெள்ளம்	50% மூலம்	ஆண்டு வெள்ள சேதம்			2022ல் வெள்ளம் ஏற்படவில்லை

5.2 நிலையான வளர்ச்சி இலக்குகளை நிறைவேற்றுவதில் சாதனைகள் மற்றும் சவால்கள்:

- 2018ல் இருந்து சேமிப்பு திறன் 216.7 MCM ஆக அதிகரிக்கப்பட்டது.
- 2018 முதல் 17,217 ஹெக்டேர் புதிய மற்றும் ஏற்கனவே உள்ள நிலங்களுக்கு நீர்ப்பாசன வசதிகள் வழங்கப்பட்டன.
- வருடாந்திர பயிர் தீவிரம் 1.78.
- 2022 ஆம் ஆண்டில் வெள்ளம் ஏற்படவில்லை.

சவால்கள்

- சுற்றுச்சூழல், சமூக மற்றும் நிதிப் பிரச்சனைகள் காரணமாக புதிய நீர்த்தேக்கங்களைக் கட்டுவதற்கு வரம்புகள் உள்ளன.
- புதிய நிலங்களுக்கு நீர்ப்பாசன வசதிகளை வழங்குவது சுற்றுச்சூழல் பிரச்சினைகள் காரணமாக வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது
- பருவத்தில் 90% க்கும் மேல் பயிர் தீவிரத்தை பராமரிப்பது மற்றும் வெள்ளம் ஏற்படுவது வானிலை முறைகளைப் பொறுத்தது.

அத்தியாயம் 06 - மனித வள விவரம்

6.1 பதவியணி முகாமைத்துவம்

	அங்கீகரிக்கப்பட்ட பதவியணி	தற்போதுள்ள பதவியணி	பதவிவெற்றிடம்/ அதிகப்படியான
சிரேட்ட	437	351	86
மூன்றாம் நிலை	155	26	129
இரண்டாம் நிலை	2724	2285	553
ஆரம்ப நிலை	3691	2725	966

6.2 மனித வளங்களின் பற்றாக்குறை அல்லது மிகையானது நிறுவனத்தின் செயல்திறனில் எவ்வாறு பாதிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை சுருக்கமாகக் கூறவும்

மனித வளங்களில் குறைபாடு உள்ளது மற்றும் இலக்கு இலக்குகளை அடைவதற்கு இது நேரடியாகப் பாதிக்கும்.

- திணைக்களத்தின் இலக்கு செயல்திறன் அடைய கடினமாக உள்ளது.
- உரிய தேதிகளில் கடமைகளை முடிக்க ஊழியர்கள் பல சிரமங்களை எதிர்கொள்கின்றனர்.
- பிரதி கடமைகளை உத்தியோகத்தர்கள் புரிவதற்கு மேலதிக கொடுப்பனவு ஏற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டியுள்ளது.
- தற்போதுள்ள மனித வளப் பற்றாக்குறை காரணமாக பணியாளர் தர அலுவலர்கள் உள்ளிட்ட அலுவலக ஊழியர்கள் கூடுதல் நேரம் மற்றும் விடுமுறைப் பணிகளுக்குச் செல்ல வேண்டியுள்ளது.

6.3 மனித வள அபிவிருத்தி

வெளிநாட்டு பயிற்சி திட்டங்கள்

இல.	திட்டத்தின் பெயர்	பங்கேற்பாளர்களின் எண்ணிக்கை	நிகழ்ச்சிக்கான கால அளவு	முழுத்தொகை (ரூ. '000)		திட்டத்தின் தன்மை (வெளிநாடு/உள்ளூர்)	வெளியீடு /பெறப்பட்ட அறிவு
				உள்ளூர்	வெளிநாட்டு		
1	வெள்ளப் பேரிடர் அபாயத்தைக் குறைப்பதில் முதுகலை பட்டப்படிப்பு, கொள்கை ஆய்வுகளுக்கான தேசிய பட்டதாரி நிறுவனம் (GRIPS) மற்றும் பொதுப்பணி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (PWRI), ஜப்பான்	01. - IE	01 ஆண்டு	-	JICA மூலம் நிதியளிக்கப்பட்டது	ஜப்பானில் வெளிநாட்டு பயிற்சி	முதுகலை பட்டப்படிப்பு திட்டம்
2	ஆஸ்திரேலிய விருதுகள் உதவித்தொகைகள் (AAS) - 2022 ஆம் ஆண்டுக்கான கல்வி ஆண்டுக்கான உட்கொள்ளல்	01 - CE (Act.)	2 ஆண்டு	-	ஆஸ்திரேலிய அரசாங்கத்தால் நிதியளிக்கப்பட்டது	ஆஸ்திரேலியாவில் வெளிநாட்டு பயிற்சி	முதுகலை பட்டப்படிப்பு திட்டம்
3	புவி கண்காணிப்பு மற்றும் தொடக்க தெற்காசியா வரைவு மேலாண்மை அமைப்பை (SDMS) பயன்படுத்தி வரைவு அபாயங்களை மதிப்பிடுவதற்கான பயிற்சித் திட்டம்	01 - IE	6 நாட்கள்	-	GIDM மூலம் நிதியளிக்கப்பட்டது	இந்தியா மீதான வெளிநாட்டு பயிற்சி	வரைவு அபாயங்களை மதிப்பிடுவதற்கான பயிற்சித் திட்டம்
4	ITEC: 2022-2023 ஆம் ஆண்டிற்கான இந்திய அரசின் வெளியுறவு அமைச்சகத்தின் இந்திய தொழில்நுட்ப மற்றும் பொருளாதார கூட்டுறவு (ITEC) உதவித்தொகை திட்டத்தின் கீழ் பயிற்சி இடங்கள்	01 - ERE	31 நாட்கள்	-	ITEC மூலம் நிதியளிக்கப்பட்டது	இந்தியா மீதான வெளிநாட்டு பயிற்சி	புவி விஞ்ஞானிகளுக்கான ரிமோட் சென்சிங் & டிஜிட்டல் இமேஜ் பிராசஸிங் குறித்த பயிற்சித் திட்டம்
5	வேளாண்மை விரிவாக்கம் குறித்த கணினி பயன்பாடு குறித்த பயிற்சித் திட்டம்	01 - EA	16 நாட்கள்	-	ITEC மூலம் நிதியளிக்கப்பட்டது	இந்தியா மீதான வெளிநாட்டு பயிற்சி	வேளாண்மை விரிவாக்கம் குறித்த கணினி பயன்பாடு குறித்த பயிற்சித் திட்டம்
6	14வது RIMES கவுன்சில் கூட்டம் 11-12 நவம்பர் 2022	நீ. ப. நா மற் மே. நீ. ப. நா	4 நாட்கள்	-	RIMES மூலம் நிதியளிக்கப்பட்டது	தாய்லாந்தில் வெளிநாட்டு பயிற்சி	14வது RIMES கவுன்சில் கூட்டம்

உள்ளூர் பயிற்சி திட்டங்கள்

இல.	திட்டத்தின் பெயர்	பயிற்சி பெற்ற ஊழியர்களின் எண்ணிக்கை	திட்டத்தின் காலம்	மொத்த முதலீடு (ரூ'000)		திட்டத்தின் தன்மை (வெளிநாடு/ உள்ளூர்)	வெளியீடு / பெறப்பட்ட அறிவு
				உள்ளூர்	வெளிநாட்டு		
1	பொது கொள்முதல் மற்றும் ஒப்பந்த நிர்வாகத்தில் உயர் தேசிய டிப்ளோமா	01 - EA	14 மாதங்கள்	120	-	SLIDA ஆல் நடத்தப்படும் உள்ளூர் பயிற்சித் திட்டம்	உயர் தேசிய டிப்ளமோ
2	ட்ரோன் (UVA) தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி வான்வழி புகைப்படம் எடுத்தல்	03. - IEE	03 நாட்கள்	150	-	பேராதனை பல்கலைக்கழகத்தால் நடத்தப்படும் உள்ளூர் பயிற்சி நிகழ்ச்சி	வான்வழி புகைப்படம் எடுத்தல் குறித்த பயிற்சி
3	யூரோ குறியீட்டிற்கான கருத்தரங்கு - 07	01 - IE	01 நாள்	16	-	இலங்கை புவிசார் தொழில்நுட்ப சங்கத்தினால் நடத்தப்படும் உள்ளூர் பயிற்சித் திட்டம்	யூரோ குறியீட்டிற்கான கருத்தரங்கு - 07
4	பொது ஊழியர்களுக்கான சேவையில் பயிற்சி	60 - பொது ஊழியர்கள்	6 நாட்கள்	48	-	நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தால் நடத்தப்படும் உள்ளூர் பயிற்சித் திட்டம்	சேவையில் பயிற்சி

முதுகலை திட்டங்கள்

இல.	திட்டத்தின் பெயர்	பயிற்சி பெற்ற ஊழியர்களின் எண்ணிக்கை	நிகழ்ச்சிக்கான கால அளவு	மொத்த முதலீடு (ரூ'000)		திட்டத்தின் தன்மை (வெளிநாடு/ உள்ளூர்)	வெளியீடு / பெறப்பட்ட அறிவு
				உள்ளூர்	வெளிநாட்டு		
1	நீர்வளப் பொறியியல் மற்றும் மேலாண்மையில் முதுகலை அறிவியல் பட்டம்	08 - IEE	2 Yeaரூ.	2,800	-	**உள்ளூர்**	முதுகலை அறிவியல் பட்டம்
2	ஜியோ தொழில்நுட்ப பொறியியலில் முதுகலை திட்டம்	01 No.- IE	2 Yeaரூ.	250	-	**உள்ளூர்**	முதுகலை திட்டம்

நடாத்தப்பட்ட பரீட்சைகள்

இல	திட்டத்தின் பெயர்	பயிற்சி பெற்ற ஊழியர்களின் எண்ணிக்கை	திட்டத்தின் கால எல்லை	மொத்த முதலீடு (Rs'000)		திட்டத்தின் தன்மை (வெளிநாடு/ உள்நாடு)	வெளியீடு / பெறப்பட்ட அறிவு
				உள்நாடு	வெளி நாடு		
1	முதல் தடைத்தாண்டல் பரீட்சை	53- பொறியியலாளர்கள் SLES வகுப்பு III	1/12/2022	40	-	உள்ளூர் (பரீட்சை)	திணைக்கள அதிகாரிகளுக்கு தடைத்தாண்டல் பரீட்சைகளை நடத்துதல் மற்றும் திணைக்களத்திற்கான ஆட்சேர்ப்பு பரீட்சைகளை நடத்துதல்
2	முதல் தடைத்தாண்டல் பரீட்சை	184- தொழிநுட்ப உதவியாளர்கள் தரம் III	30/08/2022	122	-	உள்ளூர் (பரீட்சை)	
3	முதல் தடைத்தாண்டல் பரீட்சை	4- SLSS உத்தியோகத்தர்கள் தரம் III	1/12/2022	16.5	-	உள்ளூர் (பரீட்சை)	
4	மட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஆட்சேர்ப்பு தேர்வு	30 - வரைவாளர்கள்	25/11/2022	35	-	உள்ளூர் (பரீட்சை)	
5	இரண்டாம் தடைத்தாண்டல் பரீட்சை	56- பொறியியல் உதவியாளர்கள்	27/06/2022	56	-	உள்ளூர் (பரீட்சை)	
6	முதல் தடைத்தாண்டல் பரீட்சை	32 - பொறியியல் உதவியாளர்கள் தரம் III	6/9/2022	38	-	உள்ளூர் (பரீட்சை)	
7	மூத்த தொழில்நுட்பத் தேர்வு (நடைமுறை)	90 - பொறியியல் உதவியாளர்கள்	6/6/2022 to 10/6/2022 & 20/06/2022 to 24/06/2022	540	-	உள்ளூர் (பரீட்சை)	
8	இளைய தொழில்நுட்பத் தேர்வு (நடைமுறை)	49 - பொறியியல் உதவியாளர்கள்	21/02/2022 to 25/02/2022 7/03/2022 to 11/03/2022 & 6/06/2022 to 10/06/2022	343	-	உள்ளூர் (பரீட்சை)	
9	மூத்த தொழில்நுட்ப தேர்வு (கோட்பாடு)	342 - பொறியியல் உதவியாளர்கள்	15,16,22, 23/10/2022	2,208	-	உள்ளூர் (பரீட்சை)	

* பயிற்சித் திட்டம் நிறுவனத்தின் செயல்திறனுக்கு எவ்வாறு பங்களித்தது என்பதை சுருக்கமாகக் கூறவும்

பயிற்சியானது சமீபத்திய தொழில்நுட்பத்துடன் அறிவை மேம்படுத்துகிறது மற்றும் ஊழியர்களின் திறனை மேம்படுத்துகிறது. இது சிறந்த முடிவெடுக்க உதவும். இது நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தின் நோக்கங்களை மிகவும் திறமையாகவும் வினைத்திறனாகவும் அடையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

அத்தியாயம் 07 - இணக்க அறிக்கை

இல	பொருந்தக்கூடிய தேவை	இணக்க நிலை (இணக்கப்பட்டது/ இணங்கவில்லை)	இணக்கமின்மைக்கான சுருக்கமான விளக்கம்	எதிர்காலத்தில் இணங்காமல் இருக்க முன்மொழியப்பட்ட திருத்த நடவடிக்கைகள்
01	**பின்வரும் நிதிநிலை அறிக்கைகள்/கணக்குகள் உரிய தேதியில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளன**			
1.1	வருடாந்த நிதி அறிக்கைகள்	இணங்கியது		
1.2	பொது அதிகாரிகளின் கணக்கில் முன்பணம்	இணங்கியது		
1.3	வர்த்தகம் மற்றும் உற்பத்தி முற்பண கணக்குகள் (வணிக முற்பண கணக்குகள்)	-		
1.4	முற்பண கணக்குகளை சேமித்தல்	-		
1.5	சிறப்பு முற்பண கணக்குகள்	-		
1.6	ஏனையவை	-		
02	**புத்தகம் மற்றும் பதிவேடுகளை பராமரித்தல் (FR 445)**			
2.1	பொது நிர்வாக சுற்றறிக்கை 267/2018 இன் அடிப்படையில் நிலையான சொத்துக்கள் பதிவு பராமரிக்கப்பட்டு புதுப்பிக்கப்பட்டது	இணங்கியது		
2.2	தனிப்பட்ட ஊதியப் பதிவு/தனிப்பட்ட ஊதிய அட்டைகள் பராமரிக்கப்பட்டு புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளன	இணங்கியது		
2.3	கணக்காய்வு வினவல்களின் பதிவு பராமரிக்கப்பட்டு புதுப்பிக்கப்பட்டது	இணங்கியது		
2.4	உள்ளக கணக்காய்வு அறிக்கையின் பதிவு பராமரிக்கப்பட்டு புதுப்பிக்கப்பட்டது	இணங்கியது		
2.5	அனைத்து மாதாந்திர கணக்குச் சுருக்கங்களும் (CIGAS) தயாரிக்கப்பட்டு, உரிய தேதியில் திறைசேரியில் சமர்ப்பிக்கப்படும்	இணங்கியது		
2.6	காசோலைகள் மற்றும் பண ஆணைகளுக்கான பதிவு பராமரிக்கப்பட்டு புதுப்பிக்கப்பட்டது	இணங்கியது		
2.7	இருப்பு பதிவு பராமரிக்கப்பட்டு புதுப்பிக்கப்பட்டது	இணங்கியது		
2.8	பங்குகள் பதிவேடு பராமரிக்கப்பட்டு புதுப்பிக்கப்பட்டது	இணங்கியது		

2.9	பதிவு அல்லது இழப்புகள் பராமரிக்கப்பட்டு புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளன	இணங்கியது		
2.10	உறுதிப் பதிவேடு பராமரிக்கப்பட்டு புதுப்பிக்கப்பட்டது	இணங்கியது		
2.11	பிரதி புத்தகங்களின் பதிவு (GA-N20) பராமரிக்கப்பட்டு புதுப்பிக்கப்பட்டது	இணங்கியது		
03	**நிதிக் கட்டுப்பாட்டிற்கான செயல்பாடுகளின் பிரதிநிதித்துவம் (FR 135)**			
3.1	நிதி ஆணையம் நிறுவனத்திற்குள் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது	இணங்கியது		
3.2	நிதி அதிகாரத்தின் பிரதிநிதிகள் நிறுவனத்திற்குள் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது	இணங்கியது		
3.3	இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அதிகாரிகளாக இருந்தாலும் பண பரிவர்த்தனையை நிறைவேற்றும் வகையில் அதிகாரம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது	இணங்கியது		
3.4	அரசாங்க ஊதிய மென்பொருள் தொகுப்பைப் பயன்படுத்துவதில் 11.05.2014 தேதியிட்ட மாநில கணக்கு சுற்றறிக்கை 171/2004 இன் அடிப்படையில் கணக்காளர்களால் கட்டுப்பாடுகள் கடைபிடிக்கப்பட்டுள்ளன.	இணங்கியது		
04	**வருடாந்திர திட்டங்களை தயாரித்தல்**			
4.1	ஆண்டு செயல் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது	இணங்கியது		
4.2	ஆண்டு கொள்முதல் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது	இணங்கியது		
4.3	ஆண்டு உள் கணக்காய்வு திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது	இணங்கியது		
4.4	வருடாந்திர மதிப்பீடு தயாரிக்கப்பட்டு, உரிய தேதியில் NBDக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது	இணங்கியது		
4.5	வருடாந்திர திட்டங்களை தயாரித்தல்	இணங்கியது		
05	**கணக்காய்வு வினவல்கள்**			
5.1	அனைத்து கணக்காய்வு வினவல்களுக்கும் கணக்காய்வாளர் நாயகம் உள்ளக கணக்காய்வு மூலம் குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குள் பதிலளிக்கப்பட்டது	Complied		

06	**உள்ளக கணக்காய்வு**			
6.1	நிதி ஒழுங்குமுறை 134(2) DMA/1-2019 இன் அடிப்படையில் கணக்காய்வாளர் நாயகத்துடன் கலந்தாலோசித்து, ஆண்டின் தொடக்கத்தில் உள் தணிக்கைத் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டது.	இணங்கியது		
6.2	அனைத்து உள்ளக **கணக்காய்வு** அறிக்கைக்கும் ஒரு மாதத்திற்குள் பதில் அளிக்கப்பட்டுள்ளது	இணங்கவில்லை	சரியான நேரத்தில் பதில்கள் சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை	கணக்காய்வு மேலாண்மைக் குழுக் கூட்டத்தில் சரியான நேரத்தில் பதில்களைச் சமர்ப்பிக்குமாறு தெரிவித்தல்
6.3	தேசிய **கணக்காய்வு** சட்டத்தின் துணைப் பிரிவு 40(4)ன் அடிப்படையில் அனைத்து உள் **கணக்காய்வு** அறிக்கைகளின் நகல்களும் மேலாண்மை தணிக்கைத் துறைக்கு 2018 இன் எண் கீழ் 19சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளன.	இணங்கியது		
6.4	நிதி ஒழுங்குமுறை 134(3) இன் அடிப்படையில் உள் தணிக்கை அறிக்கைகளின் அனைத்து நகல்களும் **கணக்காய்வு** நாயகத்துக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளன.	இணங்கியது		
07	**தணிக்கை மற்றும் கணக்காய்வு குழு**			
7.1	DMA சுற்றறிக்கை 1-2019 இன் படி, தணிக்கை மற்றும் மேலாண்மைக் குழுவின் குறைந்தபட்ச 04 கூட்டம் இந்த ஆண்டில் நடத்தப்பட்டுள்ளது.	இணங்கியது		
08	**சொத்து மேலாண்மை**			
8.1	சொத்து மேலாண்மைச் சுற்றறிக்கை எண் 01/2017ன் பத்தி 07ன் படி, சொத்துக்கள் வாங்குதல் மற்றும் அகற்றல் பற்றிய தகவல்கள், கட்டுப்பாட்டாளர் நாயகம் அலுவலகத்திற்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.	இணங்கியது		
8.2	சுற்றறிக்கையின் விதிகளை ஒருங்கிணைக்க ஒரு தகுந்த தொடர்பு அதிகாரி நியமிக்கப்பட்டார் மற்றும் மேற்கூறிய சுற்றறிக்கையின் 13 வது பத்தியின் அடிப்படையில் பரிந்துரைக்கப்பட்ட அதிகாரியின் விவரங்கள் கட்டுப்பாட்டு நாயகம் அலுவலகத்திற்கு அனுப்பப்பட்டது.	இணங்கியது		
8.3	பொது நிதிச் சுற்றறிக்கை எண் 05/2016 இன் அடிப்படையில் கணக்கெடுப்பு வாரியங்கள் நடத்தப்பட்டு, உரிய அறிக்கைகள் கணக்காய்வாளர் நாயகத்திற்கு உரிய தேதியில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டன.	இணங்கியது		

8.4	ஆராய்ச்சி வாரியம் மற்றும் பிற தொடர்புடைய பரிந்துரைகள் மற்றும் நடவடிக்கைகள் மூலம் வெளிப்படுத்தப்பட்ட அதிகப்படியான மற்றும் பற்றாக்குறைகள் சுற்றறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்ட காலப்பகுதியில் மேற்கொள்ளப்பட்டன.	இணங்கியது		
8.5	கண்டனக் கட்டுரைகளை அகற்றுவது FR 772 இன் அடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்பட்டது	இணங்கியது		
09	**வாகன மேலாண்மை**			
9.1	குழு வாகனங்களின் தினசரி இயங்கும் விளக்கப்படங்கள் மற்றும் மாதாந்திர சுருக்கங்கள் தயாரிக்கப்பட்டு உரிய தேதியில் கணக்காய்வாளர் நாயகத்துக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டன.	இணங்கவில்லை	85% அதிகாரிகள் உரிய தேதியில் முன்னோக்கிச் சென்றனர், மற்றவர்கள் தாமதமாக வந்தனர்.	ஜனவரி 2023 முதல், இந்த அறிக்கைகள் எவ்வாறு முறையாகப் பெறப்பட வேண்டும் என்பது குறித்து புதிய வடிவத்துடன் நீர்ப்பாசனப் பணிப்பாளர் நாயகத்தின் கடிதம் மூலம் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
9.2	கண்டன த்துக்குண்டான வாகனங்கள் கண்டித்து 6 மாதங்களுக்குள் அப்புறப்படுத்தப்பட்டன	இணங்கியது		
9.3	வாகன பதிவு புத்தகங்கள் பராமரிக்கப்பட்டு புதுப்பிக்கப்பட்டன.	இணங்கியது		
9.4	ஒவ்வொரு வாகன விபத்துக்கும் F.R 103, 104, 109 மற்றும் 110 ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.	இணங்கியது		

9.5	29.12.2016 பொது நிர்வாக சுற்றறிக்கை எண் 30/2016 இன் பந்தி 3.1 இன் விதிகளின்படி வாகனங்களின் எரிபொருள் நுகர்வு மீண்டும் சோதிக்கப்பட்டது.	இணங்கவில்லை	நீர்ப்பாசனத் திணைக்களத்தில், வாகனங்களின் எரிபொருள் நுகர்வு இயந்திர பொறியியலாளர் ஒருவரால் இது வரை சரிபார்க்கப்பட வேண்டும். மண்டலங்களில் அதிக எண்ணிக்கையிலான வாகனங்கள் இருப்பதால், இந்த ஆண்டு முதல், அதை ஒரு இயந்திர பொறியாளரிடம் பரிந்துரைத்து, மீண்டும் சரிபார்த்து தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் அல்லது வாகனத்தின் சொந்த அலுவலகத்தின் தலைவர் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.	
9.6	குத்தகைக்கு விடப்பட்ட வாகன பதிவு புத்தகங்களின் முழுமையான உரிமை குத்தகை காலத்திற்குப் பிறகு மாற்றப்பட்டது	இணங்கியது		
10	**வங்கி கணக்குகளின் மேலாண்மை**			
10.1	வங்கி சமரச அறிக்கைகள் சான்றளிக்கப்பட்டு, உரிய தேதிக்குள் தணிக்கைக்குத் தயாராகி உள்ளன.	இணங்கியது		
10.2	மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்ட ஆண்டில் அல்லது முந்தைய ஆண்டுகளில் இருந்த செயலற்ற கணக்குகள் தீர்க்கப்பட்டுள்ளன	இணங்கியது		
10.3	வங்கி நல்லிணக்க அறிக்கைகள் மூலம் வெளிப்படுத்தப்பட்ட இருப்புத்தொகை தொடர்பான நிதி ஒழுங்குமுறைகளின் அடிப்படையில் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது மற்றும் அதற்கான மாற்றங்களைச் செய்து ஒரு மாதத்திற்குள் அந்த நிலுவைத் தொகையை தீர்த்து வைக்கப்பட்டது	இணங்கியது		
11	**விதிகளின் பயன்பாடு**			
11.1	ஒதுக்கப்பட்ட ஒதுக்கீடுகள் வரம்பை மீறாமல் செலவிடப்பட்டது	இணங்கியது		
11.2	FR 94 (1) இன் படி எஞ்சியிருந்த விதிகளை மீறாத பொறுப்புகள் ஆண்டின் இறுதியில் இருந்தன	இணங்கியது		

12	**பொது அதிகாரிகளின் கணக்கிற்கான முன்பணங்கள்**			
12.1	வரம்புகள் கடைபிடிக்கப்பட்டன	இணங்கியது		
12.2	நிலுவையில் உள்ள கடன்கள் குறித்து நேர பகுப்பாய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது	இணங்கியது		
12.3	ஒரு வருடத்திற்கும் மேலாக நிலுவையில் இருந்த கடன் பாக்கிகள் தீர்க்கப்பட்டன.	இணங்கியது		
13	**பொது வைப்பு கணக்கு**			
13.1	காலாவதியான வைப்புகளை அகற்றுவது தொடர்பாக F.R 571 இன் படி நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.	இணங்கியது		
13.2	பொது வைப்புத்தொகைக்கான கட்டுப்பாட்டுப் பதிவேடு புதுப்பிக்கப்பட்டு பராமரிக்கப்பட்டது.	இணங்கியது		
14	**முன்பணக் கணக்கு**			
14.1	மதிப்பாய்வின் கீழ் ஆண்டின் இறுதியில் பணப்புத்தகத்தில் உள்ள இருப்பு TODக்கு அனுப்பப்பட்டது	இணங்கியது		
14.2	பணி முடிந்த ஒரு மாதத்திற்குள் தீர்வு காணப்பட்ட F.R.371 இன் படி அங்கீகரிக்கப்பட்ட வரம்பை மீறி தற்காலிக துணை தடைகள் வழங்கப்படவில்லை.	இணங்கியது		
14.3	F.R 371 இன் படி அங்கீகரிக்கப்பட்ட வரம்பை மீறி தற்காலிக துணை **முன்பணக் கணக்கு** வழங்கப்படவில்லை.	இணங்கியது		
14.4	**முன்பணக் கணக்கின்** இருப்பு, திறைசேரி புத்தகங்களுடன் மாதந்தோறும் சரி செய்யப்பட்டது	இணங்கியது		
15	**வருவாய் கணக்கு**			
15.1	வருவாயிலிருந்து திரும்பப்பெறுதல் விதிமுறைகளின் அடிப்படையில் செய்யப்பட்டது	இணங்கியது		
15.2	வருவாய் வசூல் வைப்பு கணக்கில் வரவு வைக்கப்படாமல் நேரடியாக வருவாய் கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளது	இணங்கியது		
15.3	FR176 இன் அடிப்படையில் கணக்காய்வாளர் நாயகத்துக்கு வருவாய் அனுப்பப்பட்டால் திரும்பும்	இணங்கியது		
16	**மனித வள மேலாண்மை**			
16.1	அங்கீகரிக்கப்பட்ட பதவியணிக்குள் ஊழியர்களுக்கு ஊதியம் வழங்கப்பட்டது.	இணங்கியது		
16.2	அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் எழுத்துப்பூர்வமாக பணி பட்டியல் வழங்கப்பட்டுள்ளது	இணங்கியது		

16.3	20.09.2017 தேதியிட்ட 04/2017 சுற்றறிக்கையின்படி அனைத்து அறிக்கைகளும் MSD க்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளன.	இணங்கியது		
17	**பொதுமக்களுக்கு தகவல் வழங்குதல்**	இணங்கியது		
17.1	தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டம் மற்றும் ஒழுங்குமுறையின் அடிப்படையில் ஒரு தகவல் அதிகாரி நியமிக்கப்பட்டு, சரியான தகவல் பதிவேடு பராமரிக்கப்பட்டு புதுப்பிக்கப்படுகிறது.	இணங்கியது		
17.2	நிறுவனத்தைப் பற்றிய தகவல்கள் பொதுமக்களுக்கு இணையதளம் அல்லது மாற்று நடவடிக்கைகள் மூலம் வழங்கப்பட்டுள்ளன, மேலும் இந்த இணையதளம் அல்லது மாற்று நடவடிக்கைகளால் பொது அதிகாரத்திற்கு எதிரான, பொதுமக்களுக்கு பாராட்டு/குற்றச்சாட்டைப் பதிவு செய்வதற்கு வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது.	இணங்கியது		
17.3	தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் பிரிவு 08 மற்றும் படி இரண்டு ஆண்டு மற்றும் வருடாந்திர அறிக்கைகள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளன	இணங்கியது		
18	**குடிமக்கள் சாசனத்தை செயல்படுத்துதல்**			
18.1	குடிமக்கள் சாசனம் / குடிமக்கள் வாடிக்கையாளரின் சாசனம் பொது நிர்வாகம் மற்றும் மேலாண்மை அமைச்சகத்தின் சுற்றறிக்கை எண் 05/2008 மற்றும் 05/2018(1) ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் நிறுவனத்தால் உருவாக்கப்பட்டு செயல்படுத்தப்பட்டது.	இணங்கியது		
18.2	சுற்றறிக்கையின் பந்தி 2.3 இன் படி குடிமக்கள் சாசனம் குடிமக்கள் வாடிக்கையாளரின் சாசனத்தை உருவாக்குவதையும் செயல்படுத்துவதையும் கண்காணிக்கவும் மதிப்பிடவும் நிறுவனத்தால் ஒரு வழிமுறை வகுக்கப்பட்டுள்ளது.	இணங்கியது		
19	**மனித வளத் திட்டத்தைத் தயாரித்தல்**			
19.1	24.01.2018 தேதியிட்ட பொது நிர்வாக சுற்றறிக்கை எண் 02/2018 இன் இணைப்பு 02 இல் உள்ள வடிவத்தின் அடிப்படையில் மனித வளத் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.	இணங்கியது		

19.2	மேற்கூறிய மனித வளத் திட்டத்தில் ஒவ்வொரு ஊழியருக்கும் ஆண்டுக்கு 12 மணிநேரத்திற்கு குறையாத பயிற்சி வாய்ப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.	இணங்கியது		
19.3	மேற்கூறிய சுற்றறிக்கையின் இணைப்பு 01 இல் உள்ள வடிவமைப்பின் அடிப்படையில் முழு ஊழியர்களுக்கும் வருடாந்திர செயல்திறன் ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்திடப்பட்டுள்ளன.	இணங்கியது		
19.4	மேற்கூறிய சுற்றறிக்கையின் பந்தி எண் 6.5ன்படி திறன் மேம்பாட்டுத் திட்டங்களை ஒழுங்குபடுத்துதல் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டுத் திட்டங்களை நடத்துதல் ஆகியவற்றுக்கான மனிதவள மேம்பாட்டுத் திட்டத்தைத் தயாரிக்கும் பொறுப்பு மூத்த அதிகாரி ஒருவர் நியமிக்கப்பட்டு நியமிக்கப்பட்டார்.	இணங்கியது		
20	**கணக்காய்வு பந்திகளுக்கான பதில்கள்**			
20.1	கடந்த வருடங்களில் கணக்காய்வாளர் நாயகத்தினால் வெளியிடப்பட்ட கணக்காய்வு பத்திகளில் சுட்டிக்காட்டப்பட்ட குறைபாடுகள் நிவர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளன.	இணங்கியது		